

Total: 1611

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
CHI214020036655	Construcción de Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Plan De Ayala.	2.2.1.-101-08-05-01-04-039	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2012	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$638,983	\$638,983	\$638,983	98.31	00	Cancha Deportiva	7,959	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$11,016.95 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. La unidad de medida de este proyecto es PAFM 2013 (Economías) y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI214020038832	Construcción de Plataformas Remediadas Con Cambio Sintético De Ch. De Repasar, Ruminario Y Colocación De Juegos Infantiles Y Desarrollo De Canal Pluvial.	2.2.1.-101-08-09-01-04-040	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,919,530	100.00	00	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La unidad de medida de este proyecto es PAFM 2013 (Economías) y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI1350300581842	Remodelación de Parque Central (Platana En Jardines), Cabecera Municipal	105-04-022-2013	Chiapas	Unión Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2013	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	00	Metros Cuadrados	14,089	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI14140300386316	Compra De Un Vehículo Ford P-Up Modelo 2014 Equipada	FAFM-022-04-01-2014	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$389,924	\$389,924	\$389,924	\$389,924	\$389,924	\$389,924	\$389,924	100.00	00	Equipamiento	14,027	0.00	100.00	Financiera: proyecto que se encuentra terminado financieramente al 31 de diciembre de 2014 / Física: proyecto que se encuentra terminado físicamente al 31 de diciembre de 2014 / Registro: proyecto que se encuentra físico y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14140400412229	Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo Tuxtla Nuevo. Fraccionamiento Real Del Bosque.	2.2.1.-101-078K-09-01-04-100	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2013	\$9,986,000	\$9,986,000	\$9,986,000	\$9,986,000	\$9,986,000	\$9,986,000	\$9,986,000	100.00	00	Metros Cuadrados	6,800	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos FAFM 2013 y Contingencias Económicas. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: se financia de FAFM 2013 (Economías) por la cantidad de \$3,000,000.00 y de Contingencias Económicas 2014 la cantidad de \$6,986,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14140400412249	Rehabilitación Del Auditorio Municipal (Profesor Efraín Fernández Castillejos, Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-078K-05-02-04-101	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2013	\$3,994,000	\$3,994,000	\$3,994,000	\$3,994,000	\$3,993,999	\$3,993,999	\$3,993,999	100.00	00	Unidad Deportiva	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. La unidad de medida para este proyecto es Unidad Deportiva. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: se autoriza de FAFM 2013 (Economías) la cantidad de \$1,000,000.00 y de Contingencias Económicas 2014 la cantidad de \$2,994,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14140400433002	Rehabilitación Vertical de Los Cruces Vehiculares de La Avenida Central Norte	0898R001040066414FA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,843,336	\$568,564	\$568,564	\$568,564	\$568,564	\$568,564	\$568,564	100.00	00	Metros Cuadrados	320,451	0.00	100.00	Financiera: / Física: 28 PIEZAS / Registro: GASTO REALIZADO DE LOS RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2014, DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14140400434469	Rehabilitación Vertical de Los Cruces Vehiculares Proximos Al Cruce de Centrales	0898R001040076141FA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,843,267	\$568,727	\$568,727	\$568,727	\$568,727	\$568,727	\$568,727	100.00	00	Metros Cuadrados	320,451	0.00	100.00	Financiera: / Física: 28 PIEZAS / Registro: GASTO REALIZADO DE LOS RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2014, DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14150100489409	Obras Complementarias Del Centro de Control Animal. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Alianza Popular Laborante).	2.2.1.-101-078K-05-02-04-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Salud	En Ejecución	2014	\$2,033,921	\$2,033,921	\$2,033,921	\$2,033,921	\$2,033,921	\$2,033,921	\$2,033,921	100.00	00	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Puesta de Financiamiento de este proyecto es FAFM 2014 (Economías) con un monto autorizado de \$511,225.93 y FAFM 2013 y Ahorros Anteriores con un monto autorizado de \$1,522,695.98. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14150100489501	Remodelación Del Centro De Convivencia Infantil. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-078K-09-02-04-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,589,991	\$4,589,991	\$4,589,991	\$4,589,991	\$4,589,991	\$4,589,991	\$4,589,991	100.00	00	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Obra Finiquitada. La Puesta de Financiamiento de este proyecto es FAFM 2014 (Economías) con un monto autorizado de \$511,225.93 y FAFM 2013 y Ahorros Anteriores con un monto autorizado de \$1,522,695.98. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14150300565076	Rehabilitación De Espacio Deportivo. Cabecera Municipal	105-04-020-2014	Chiapas	Unión Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ	Deporte	En Ejecución	2014	\$54,329	\$54,329	\$54,329	\$54,329	\$54,329	\$54,329	\$54,329	100.00	00	Metros Cuadrados	1,157	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada física y financieramente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI14150300561840	Rehabilitación De Espacio Deportivo. Ejido Once De Abril	105-04-019-2014	Chiapas	Unión Juárez	Once de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ	Deporte	En Ejecución	2014	\$152,492	\$152,402	\$152,402	\$152,402	\$152,402	\$152,402	\$152,402	100.00	00	Metros Cuadrados	1,157	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14150300561841	Remodelación Del Parque Central (Platana En Jardines), Cabecera Municipal	105-04-022-2014	Chiapas	Unión Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$54,429	\$54,429	\$54,429	\$54,429	\$54,429	\$54,429	\$54,429	100.00	00	Metros Cuadrados	14,089	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI15150100489440	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario (2da. Etapa)	04-010	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,543,356	\$1,543,356	\$1,543,356	\$1,543,356	\$1,543,356	\$1,543,356	\$1,543,356	100.00	00	Metros Cuadrados	6,221	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI15150100489453	Restauración Del Templo De San Juan Bautista (3era. Etapa)	04-009	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,601,590	\$1,601,590	\$822,171	\$1,601,590	\$822,171	\$822,171	\$822,171	51.33	00	Metros Cuadrados	6,327	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI15150100489458	Remodelación De Diferentes Áreas Del Palacio Municipal. Tuxtla Gutiérrez (Palacio Municipal de Tuxtla Gutiérrez)	2.2.1.-101-078K-06-02-04-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,583,929	\$3,583,929	\$3,583,929	\$3,583,929	\$3,583,929	\$3,583,929	\$3,583,929	100.00	00	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI151501004894900	Obras Complementarias Del Centro de Desarrollo Comunitario Km. 4 Oriente. Tuxtla Gutiérrez (Col. Km. 4 Oriente)	2.2.1.-101-1088-09-02-04-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$438,625	\$438,625	\$438,625	\$438,625	\$407,896	\$407,896	\$407,896	92.99	00	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$30,728.80 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI151501004894924	Rehabilitación De Oficinas Generales Del DIF Municipal. Tuxtla Gutiérrez (Km. Puente Norte No.1651, Colonia Centro)	2.2.1.-101-078K-06-02-04-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$679,126	\$679,126	\$679,126	\$679,126	\$637,419	\$637,419	\$637,419	93.86	00	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$41,707.10 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI151501004894968	Asesoramiento En Diversas Áreas De La Secretaría De Obras Públicas. Tuxtla Gutiérrez (Av. Central Domitio No.554, Colonia Centro).	2.2.1.-101-078K-06-02-04-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$431,464	\$431,464	\$431,464	\$431,464	\$431,464	\$431,464	\$431,464	100.00	00	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI151501004894956	Sistema De Alertamiento Por Sismos. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.2.-101-0218RD-02-01-04-025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$749,999	\$749,999	\$749,999	50.00	00	Equipamiento	553,374	0.00	50.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI15150200563760	Terminación De Campo De Futbol Masapa de Madero	M2-FIV-2015-001	Chiapas	Masapa de Madero	Masapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MASAPA DE MADERO	Deporte	En Ejecución	2015	\$119,385	\$119,385	\$119,385	\$119,385	\$119,385	\$119,385	\$119,385	100.00	00	Metros Cuadrados	7,793	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE CON UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CO UN AVANCE FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI15150200565978	Revestimiento De Caminos Rurales En Diversas Comunidades	370429	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$666,500	\$666,500	\$666,500	\$666,500	\$432,480	\$432,480	\$432,480	64.89	00	Metros lineales	7,287	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE PRESENTA AVANCE DE LOS PROYECTOS PARA SU VALIDACION.
CHI151502005611642	Construcción De Cancha De Futbol Región Y Grados	001	Chiapas	Mazatán	Buenos Aires	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	00	Lote	7,120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI151502005620387	Construcción De 2da. Planta De La Comandancia De La Seguridad Publica Municipal	FAFM-05-2015	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Piezas	14,027	0.00	100.00	Financiera: obra terminada financieramente al 30 de septiembre de 2015 / Física: obra terminada físicamente al 30 de septiembre de 2015 / Registro: Obra terminada física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI151502005635820	Rehabilitación De Calle Con Concreto Asfáltico De And. Fresno Y Calle Tallamán Del Tracc. Santa Clara. Fafm 2015.	089UR040016100FA	Chiapas	Tapachula	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,498,586	\$2,498,586	\$2,498,586	\$2,498,586	\$2,385,136	\$2,385,136	\$2,385,136	95.46	00	Metros Cuadrados	1,871	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE LOS RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2015, DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI151503005651700	Mantenimiento De Pozo De Agua Potable 002		Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$179,984	\$179,984	\$179,984	\$179,984	\$107,178	\$107,178	\$107,178	59.55	00	Equipamiento	26,573	0.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI151503005653148	Rehabilitación De Las Oficinas De Protección Civil	003	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$82,272	\$82,272	\$82,272	\$82,272	\$82,272	\$82,272	\$82,272	100.00	00	Equipamiento	6,838	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI151503005653832	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario	069-04-0051	Chiapas	Pijijiapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,1														

Total: 1611

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
CHP15150300570184	Red Nacional de Telecomunicaciones	XIV0177001PP00506	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$125,684	\$125,684	\$125,684	\$125,684	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300570245	Compra De Ambulancia Equipada Para La Unidad Municipal De Protección Civil	NVSP1ERD0201014077001	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Salud	En Ejecución	2015	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	57,253	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300570316	Equipamiento De La Unidad De Protección Civil: Garrucha, Tensos De Garrucha, Lámpara De Mano, Linterna, Mocheto Molinero Billo, Radio Kenwood, Generador	NVSP1ERD0201014077001	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$149,229	\$149,229	\$149,229	\$149,229	\$70,400	\$70,400	\$70,400	47.18	\$0	Equipamiento	572,253	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300571645	Adquisición De Combustible Para Vehículo De Protección Civil	0020	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	Seguridad	En Ejecución	2015	\$461,754	\$424,715	\$424,715	\$424,715	\$424,715	\$424,715	\$424,715	100.00	\$0	Vehículos	5	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300571649	Adquisición De Refacciones Y Mantenimiento De Vehículos De Protección Civil	0021	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	Seguridad	En Ejecución	2015	\$150,000	\$65,004	\$65,004	\$65,004	\$65,004	\$65,004	\$65,004	100.00	\$0	Vehículos	5	0.00	43.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300571661	Adquisición De Ambulancia Para La Unidad Municipal De Protección Civil	0025	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	\$0	Vehículos	87,603	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300571665	Recolección De Basura	0023	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	Salud	En Ejecución	2015	\$2,210,112	\$1,326,552	\$1,326,552	\$1,326,552	\$1,326,552	\$1,326,552	\$1,326,552	100.00	\$0	Vehículos	87,603	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300571673	Disposición Final De Basura	0024	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	Salud	En Ejecución	2015	\$4,518,087	\$2,523,032	\$2,523,032	\$2,523,032	\$2,523,032	\$2,523,032	\$2,523,032	100.00	\$0	Vehículos	87,603	0.00	56.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300571687	Adquisición De Uniforme Para Protección Civil	0026	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$228,084	\$228,084	\$228,084	\$228,084	\$228,084	\$228,084	\$228,084	100.00	\$0	Equipamiento	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300571802	Mantenimiento De Calles	2015-063	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,006	\$500,006	\$500,006	\$500,006	\$500,006	\$500,006	\$500,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	515	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE REPORTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE REPORTA AL 100% TANTO FÍSICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300571823	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	2015-064	Chiapas	Pichucalco	Platanar Abajo Ira. Sección (La Crisal)	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$507,642	\$507,642	\$507,642	\$507,642	\$507,642	\$507,642	\$507,642	100.00	\$0	Lote	902	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE REPORTA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE REPORTA AL 100% TANTO FÍSICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572464	Rehabilitación Y Mantenimiento Del C.A.I.C. Municipal	RML2ZB0201014077001	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$41,561	\$41,561	\$41,561	\$41,561	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572993	Construcción De Cancha Deportiva, En Cab. Mpal Teopisca, Chiapas	FB001-2015	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,069,416	\$1,069,416	\$1,069,416	\$1,069,416	\$1,069,416	\$1,069,416	\$1,069,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,240	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE REALIZÓ CON ECONOMÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (PORTAMUN 2014) / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573029	Construcción De Gradass, Cancha Deportiva Y Sanitarios En Ejido Teopisca, Chia	FB003-2015	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$235,505	\$235,505	\$235,505	\$235,505	\$235,505	\$235,505	\$235,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,240	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE REALIZÓ CON ECONOMÍAS DE PORTAMUN 2013 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573262	Gimnasio Al Aire Libre, Loc. Bacantón Altamirano	M2-FIV-2015-02	Chiapas	Mazapa de Madero	Bacantón Altamirano Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2015	\$34,732	\$34,732	\$34,732	\$34,732	\$34,732	\$34,732	\$34,732	100.00	\$0	Lote	120	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UNA AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UNA AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UNA AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573283	Construcción De Puente Peatonal, Loc. Granados Talcanaque	M2-FIV-2015-03	Chiapas	Mazapa de Madero	Granados Talcanaque Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$46,723	\$46,723	\$46,723	\$46,723	\$46,723	\$46,723	\$46,723	100.00	\$0	Piezas	350	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UNA AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UNA AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UNA AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573302	Construcción De Muro De Contención, Loc. Cabeceza Municipal	M2-FIV-2015-04	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,994	\$14,994	\$14,994	\$14,994	\$14,994	\$14,994	\$14,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UNA AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UNA AVANCE FÍSICO DEL 100% Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575321	Rehabilitación De Calles Y Banquetas	097-04-01	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,404,099	\$1,404,099	\$1,404,099	\$1,404,099	\$1,404,099	\$1,404,099	\$1,404,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300575322	Ampliación De Camino , Loc. Bacantón Altamirano	M2-FIV-2015-05	Chiapas	Mazapa de Madero	Bacantón Altamirano Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	100.00	\$0	Lote	320	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UNA AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UNA AVANCE FÍSICO DEL 100% Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575355	Pavimentación Con Concreto Premezclado Batapado	097-04-03	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$994,326	\$994,326	\$994,326	\$994,326	\$994,326	\$994,326	\$994,326	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300575378	Rehabilitación De Calle Y Banqueta Con Concreto Hidráulico	097-04-04	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$902,759	\$902,759	\$902,759	\$902,759	\$902,759	\$902,759	\$902,759	100.00	\$0	Metros Cuadrados	697	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300576192	Pavimentación De Calles (30 De Septiembre En La Cabeceza Mpal.)	15HAVP-09-PAPM-5F045	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$229,219	\$229,219	\$229,219	\$229,219	\$229,219	\$229,219	\$229,219	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYÓ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: LA OBRA SE CONCLUYÓ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300576194	Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario San Martín (Barrio San Martín Cab. Mpal.)	15HAVP-09-PAPM-5F043	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$135,210	\$135,210	\$135,210	\$135,210	\$135,210	\$135,210	\$135,210	100.00	\$0	Equipamiento	411	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYÓ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: LA OBRA SE CONCLUYÓ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300576202	Mantenimiento Y Operatividad Del Seliene Sanitario (Cabeceza Municipal)	15HAVP-09-PAPM-5F044	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	100.00	\$0	Equipamiento	37,237	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYÓ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: LA OBRA SE CONCLUYÓ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300576205	Construcción De Techo En Cancha De Uso Múltiple, Sec. Normal Villaflores	15HAVP-09-PAPM-5F042	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$646,649	\$646,649	\$646,649	\$646,649	\$646,649	\$646,649	\$646,649	100.00	\$0	Equipamiento	135	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYÓ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: LA OBRA SE CONCLUYÓ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300576500	Adquisición De Radios Para El Programa Preventivo De Protección Civil	111-009-2015PC	Chiapas	Zinacantan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIS	Seguridad	En Ejecución	2015	\$556,000	\$556,000	\$556,000	\$556,000	\$556,000	\$556,000	\$556,000	100.00	\$0	Piezas	36,500	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300578467	Adquisición De Un Vehículo Nissan	111-010-2015PC	Chiapas	Zinacantan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$221,231	\$221,231	\$221,231	\$221,231	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	36,500	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO NO INICIADO / Física: PROYECTO NO INICIADO / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300579299	Subsidio A Sapan Por La Cloración De Agua	2	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$398,970	\$398,970	\$398,970	\$398,970	\$398,970	\$395,000	\$395,000	99.00	\$0	Piezas	19,000	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300580947	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre	001 PORTAMUN	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2015	\$593,947	\$593,948	\$593,948	\$593,948	\$593,948	\$593,948	\$593,948	100.00	\$0	Equipamiento	781	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CIERRE DE EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.