

Total: 99

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP15150300561140	Construcción De Techos Para 24 Viviendas Localidades Varias	C103	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	2058 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$586,680	\$586,680	\$586,680	\$586,680	\$586,680	\$586,680	\$586,680	100.00	80	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300568661	Construccion De Pisos Para 15 Viviendas En Localidades Varias	C104	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	2058 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$337,058	\$337,058	\$337,058	\$337,058	\$337,058	\$337,058	\$337,058	100.00	80	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300568835	Construccion De Cuartos Para 31 Viviendas El Localidades Varias	C102	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	2058 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,255,885	\$2,255,885	\$2,255,885	\$2,255,885	\$2,255,885	\$2,255,885	\$2,255,885	100.00	80	Vivienda	31	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.