

Total: 840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
CHP00150300573682	Rehabilitación Y Ampliación De La Unidad Deportiva Municipal (Segunda Etapa)	020-0001	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio La Concordia, Chiapas	Deporte	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150300563496	Remodelación Del Parque Recreativo Y Ecológico Juyo Meyu. 1ª Etapa.	2.2.1.-101-0708-05-02-51-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez		Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$51,300,000	\$51,300,000	\$51,248,700	\$51,248,700	\$25,624,350	\$25,624,350	\$25,624,350	\$25,624,350	49.95	80	Metros Cuadrados	553,374	0.00	5.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Unidad Deportiva. / Registro: Proyecto Refrendado.	