

Total: 45

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ciclo Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual/ance Anum		
CHP00104010297443	Diagnostico Integral y Participativo Comunitario, Comitán De Dominguez	HA70193DS005	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal	Subsidios	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP0015040607895	Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario San Martín	15Habitat04FAPM	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$135,210													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHP1515020516281	Construcción Integral De Vialidad Urbana (Tramo 11)	HABITAT 06	Chiapas	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZACOAUTLA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1515020516317	Construcción Integral De Vialidad Urbana (Tramo 10)	HABITAT 05	Chiapas	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZACOAUTLA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1515020516388	C	HABITAT 04	Chiapas	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZACOAUTLA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1515020516436	Construcción Integral De Vialidad Urbana (Tramo 8)	HABITAT 03	Chiapas	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZACOAUTLA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1515020516512	Construcción Integral De Vialidad Urbana (Tramo 7)	HABITAT 02	Chiapas	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZACOAUTLA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1515020516585	Construcción Integral De Vialidad Urbana (Tramo 6)	HABITAT 01	Chiapas	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZACOAUTLA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1515030551223	Construcción Integral De Vialidad Urbana	069-03-0043	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,361,202	\$2,361,202	\$2,361,202	\$2,361,202	\$2,361,202	\$2,361,202	\$2,361,202	\$2,361,202	100.00	0	Metros Cuadrados	1,150	0.00	100.00	Financiera: obra terminado al 100% en el 4º trim 2015 / Física: obra terminado en el 3er tri 2015 / Registro: obra terminado al 100% en el 4º trimestre de 2015
CHP1515030553726	Construcción Integral De Vialidad Urbana	069-03-0044	Chiapas	Pijijiapan	Cobertura municipal	Subsidios	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,173,385	\$3,173,385	\$3,173,385	\$3,173,385	\$3,173,385	\$3,173,385	\$3,173,385	\$3,173,385	100.00	0	Metros Cuadrados	1,150	0.00	100.00	Financiera: obra terminado al 100% en el 4º trim 2015 / Física: obra terminado en el 3er tri 2015 / Registro: obra terminado al 100% en el 4º trimestre de 2015
CHP1515030559485	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario (2a. Etapa), Colonia El Progreso, Habitat 2015	089SNA00161000A	Chiapas	Tapachula	El Progreso	Rural	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,453,434	\$1,453,434	\$1,453,434	\$1,453,434	98.87	\$16,566	Metros Cuadrados	731	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015 PROGRAMA HABITAT 2015. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP1515030559523	Construcción De Calle Nery Vela Entre Andador Mexico Y Av. 5 De Mayo Y Av. 5 De Mayo Entre Calle Nery Vela Y Calle Isabel La Católica, Colonia Colinas Del Rey, Habitat 2015	089UR6100HA002CA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,872,400	\$1,872,400	\$1,872,400	\$1,872,400	\$1,868,658	\$1,868,658	\$1,868,658	\$1,868,658	99.80	\$3,742	Metros Cuadrados	2,003	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015 PROGRAMA HABITAT 2015. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP1515030559551	Construcción De Calle Av. Isabel La Católica Entre Av. 5 De Mayo Y Av. Luis XIV Y Av. Luis XIV Entre Calle Isabel La Católica Y Calle Napoleón III, Colonia Colinas Del Rey, Habitat 2015	089UR6100HA003CA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,894,031	\$1,894,031	\$1,894,031	\$1,894,031	\$1,890,245	\$1,890,245	\$1,890,245	\$1,890,245	99.80	\$3,786	Metros Cuadrados	2,026	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015 PROGRAMA HABITAT 2015. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP1515030559734	Construcción De Calle Av. Los Zares Entre Av. Emperador Y Calle Rey Arturo, Colonia Colinas Del Rey, Habitat 2015	089UR6100HA005GA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,162,797	\$2,162,797	\$2,162,797	\$2,162,797	\$2,158,474	\$2,158,474	\$2,158,474	\$2,158,474	99.80	\$4,323	Metros Cuadrados	2,312	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015 PROGRAMA HABITAT 2015. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP1515030559754	Construcción De La Calle Rey Arturo Entre Av. Los Zares Y Av. Luis XIV, Colonia Colinas Del Rey, Habitat 2015	089UR6100HA006GA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,220,511	\$2,220,511	\$2,220,511	\$2,220,511	\$2,216,073	\$2,216,073	\$2,216,073	\$2,216,073	99.80	\$4,439	Metros Cuadrados	2,374	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2015. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP1515030559776	Construcción De Calle Napoleón III Entre Av. Luis XIV Y Av. Central Norte, Colonia Colinas Del Rey, Habitat 2015	089UR6100HA004GA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,447,998	\$1,447,998	\$1,447,998	\$1,447,998	\$1,445,164	\$1,445,164	\$1,445,164	\$1,445,164	99.80	\$2,834	Metros Cuadrados	1,551	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015 PROGRAMA HABITAT 2015. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP15150305570328	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Y Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario En El Barrio Centro (Capitularia Bergrafía Y Bordes) Mpio De Teopisca, Chiapas	HA005-2015	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,455,137	\$1,455,137	\$730,569	\$730,569	\$730,569	\$730,569	\$730,569	\$730,569	50.21	0	Metros Cuadrados	16,240	0.00	50.21	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP15150305572597	Construcción Integral De Banquetas Calle Río Usamacón	108C - 070781ME005	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidios	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,384,582	\$1,384,582	\$1,384,582	\$1,384,582	\$1,384,582	\$1,384,582	\$1,384,582	\$1,384,582	100.00	0	Metros	1,500	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP15150305572714	Construcción Integral De Banquetas Calle Chabacanos	108C - 070781ME006	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidios	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$547,247	\$544,322	\$544,322	\$544,322	\$544,322	\$544,322	\$544,322	\$544,322	100.00	0	Metros	150,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP15150305572719	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Km. 4 (Om Con Espejo Y Orient), Tuxtla Gutiérrez (Kilómetro 4 04-05)	2.2.1.-101-1088-09-01-04-05	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,619,057	\$1,619,057	\$1,619,057	\$1,619,057	\$1,619,057	\$1,619,057	\$1,619,057	\$1,619,057	100.00	0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	100.00	Financiera: Obra Piniquitada. Mezcla de Recursos FAPM 2015, HABITAT 2015 y Recurso Estatal. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniquitado. La Mezcla de Recursos en este proyecto es FAPM 2015 con un Monto Autorizado de \$612,662.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$612,662.00 / HABITAT 2015 con un Monto Autorizado de \$971,434.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$971,434.00 / Recurso Estatal con un Monto Autorizado de \$34,961.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$34,961.00.
CHP15150305572778	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Km. 4 (Aulas Teórico-Prácticas), Tuxtla Gutiérrez (Kilómetro 4 Oriente).	2.2.1.-101-1088-09-01-04-059	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,480,990	\$2,480,990	\$2,480,990	\$2,480,990	\$2,480,990	\$2,480,990	\$2,480,990	\$2,480,990	100.00	0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	100.00	Financiera: Obra Piniquitada. Mezcla de Recursos FAPM 2015, HABITAT 2015 y Recurso Estatal. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniquitado. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por FAPM 2015 con un monto autorizado de \$550,332.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$550,332.00 / HABITAT 2015 con un monto autorizado de \$1,488,594.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$1,488,594.00 / Recurso Estatal con un monto autorizado de \$442,064.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$442,064.00.
CHP15150305572782	Construcción Integral De Vialidad Urbana Obras Industrias Hot De Agua Potable	110C - 070781ME007	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidios	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,336,185	\$1,334,586	\$1,334,586	\$1,334,586	\$1,334,586	\$1,334,586	\$1,334,586	\$1,334,586	100.00	0	Metros	150,000	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP15150305572831	Construcción Integral De Vialidad Urbana En Calle Huilala Entre Avenida Ocozacoautla Y Avenida Villaflores, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente).	2.2.1.-101-0788-04-01-02-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,693,240	\$1,693,240	\$1,693,240	\$1,693,240	\$1,693,240	\$1,693,240	\$1,693,240	\$1,693,240	100.00	0	Metros Cuadrados	3,926	0.00	100.00	Financiera: Obra Piniquitada. Mezcla de Recursos HABITAT 2015 y FAFEP 2015. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniquitado. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por HABITAT 2015 con un monto autorizado de \$1,015,944.00 de los cuales en este cuarto trimestre se han pagado \$1,015,944.00 / FAFEP 2015 con un monto autorizado de \$677,296.00 de los cuales en este cuarto trimestre se han pagado \$677,296.00. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP15150305572863	Construcción Integral De Vialidad Urbana En Calle Reforma Entre Avenida Chiapa De Corzo Y Avenida Villaflores, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente).	2.2.1.-101-0788-04-01-02-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,259,940	\$1,259,940	\$1,259,940	\$1,259,940	\$1,259,940	\$1,259,940	\$1,259,940	\$1,259,940	100.00	0	Metros Cuadrados	3,926	0.00	100.00	Financiera: Obra Piniquitada. Mezcla de Recursos HABITAT 2015 y FAFEP 2015. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniquitado. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por HABITAT 2015 con un monto autorizado de \$755,964.00 / FAFEP 2015 con un monto autorizado de \$503,976.00. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP15150305572888	Instalación De Elementos De Sustentabilidad (Paneles Solares) En El Cde Km. 4, Tuxtla Gutiérrez (Colonia kilómetro 4 Oriente).	2.7.1.-101-1088-09-03-02-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,375,830	\$1,375,830	\$1,375,830	\$1,375,830	\$1,375,830	\$1,375,830	\$1,375,830	\$1,375,830	100.00	0	Lote	3,926	0.00	100.00	Financiera: Obra Piniquitada. Mezcla de Recursos HABITAT 2015 y FAFEP 2015. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniquitado. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por HABITAT 2015 con un monto autorizado de \$825,498.00 de los cuales en este Cuarto Trimestre se han pagado \$825,498.00 / FAFEP 2015 con un monto autorizado de \$550,332.00 de los cuales en este Cuarto Trimestre se han pagado \$550,332.00. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP15150305572895	Construcción Integral De Vialidad Urbana Calle Jorge Panigua	110C - 070781ME008	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidios	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,430	\$2,097,757	\$2,097,757	\$2,097,757	\$2,097,757	\$2,097,757	\$2,097,757	\$2,097,757	100.00	0	Metros	150,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP15150305572944	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario (Comedor Comunitario) 31 De Marzo	112C - 070781ME009	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidios	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,874,466	\$2,873,421	\$2,873,421	\$2,873,421	\$2,873,421	\$2,873,421	\$2,873,421	\$2,873,421	100.00	0	Metros	12,500	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP15150305580161	Construcción Integral De Banquetas	HABITAT07	Chiapas	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZACOAUTLA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP15150305580185	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario	HABITAT 08	Chiapas	Ocozacoautla de Espinosa	Ocoz																								

Total: 45

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CHP00140100297443	Diagnostico Integral Y Participativo Comunitario, Comitán De Dominguez	HA70193DS005	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP15150300580681	Ampliacion Del Centro De Desarrollo El Turulo	HABITAT-04	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,036,653	\$1,036,653	\$1,036,653	\$1,030,653	\$1,030,653	\$1,030,653	\$1,030,653	99.42	\$6,000	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA POR TAL RAZON SE LE COLOCO EN ACUMULADO LA CANTIDAD DE 1 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP15150300580715	Instalacion De Elemento De Sustentabilidad En El Centro De Desarrollo Comunitario (Captacion Y Reutilizacion De Agua Pluvial)	HABITAT-05	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$95,223	\$95,223	\$95,223	\$95,223	\$95,223	\$95,223	\$95,223	\$95,223	100.00	\$0	Metros	65	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA POR TAL RAZON SE LE COLOCO EN ACUMULADO LA CANTIDAD DE 1 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP15150400607493	Construcción Integral De Vialidades (4a. Sur Entre 4a. Y 6a. Oriente)	15Habitat01	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,436,770	\$2,062,062	\$2,062,062	\$2,062,062	\$2,062,062	\$2,062,062	\$2,062,062	100.00	\$0	Piezas	1,134	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. LA CANTIDAD ES 1. OBRA CONCLUIDA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP15150400607610	Construcción Integral De Vialidades (4a. Sur Entre 2a. Y 4a. Oriente) Villaflores	15Habitat02	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,944,500	\$2,366,700	\$2,366,700	\$2,366,700	\$2,366,700	\$2,366,700	\$2,366,700	100.00	\$0	Piezas	1,299	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA. CANTIDAD 1. OBRA CONCLUIDA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP15150400607789	Instalación De Elementos De Sustentabilidad (Paneles Solares)	15Habitat03	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,089,970	\$653,982	\$653,982	\$653,982	\$653,982	\$653,982	\$653,982	\$653,982	100.00	\$0	Piezas	171	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA. CANTIDAD 1. OBRA CONCLUIDA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.