

Total: 797

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
						Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP16100635209	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico En La 7a Calle Norte Poniente Entre La 4a Y 6a Poniente Norte, Barrio San Jose, Mpio. De Las Rosas, Chiapas	FAIP-1	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,470,783	\$1,470,783	\$441,235	\$441,235	\$441,235	\$441,235	\$441,235	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16100635228	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico De La 4a. Avenida Poniente Norte Entre La 6a Y 8a Calle Norte Poniente, En El Mpio. De Las Rosas, Chiapas	FAIP-2	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$880,520	\$880,520	\$264,156	\$880,520	\$264,156	\$264,156	\$264,156	30.00	\$0	Metros Cuadrados	185	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16100635236	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico De La 6a Calle Norte Poniente Entre La 6a Y 8a Calle Norte Poniente, En El Mpio. De Las Rosas, Chiapas	FAIP-3	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Rural	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$802,780	\$802,780	\$765,833	\$802,780	\$765,833	\$765,833	\$765,833	95.40	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16100635661	Pavimentación De 1200 M2 De Calles	1	Chiapas	Ixtapangajoyá	Ixtapangajoyá	Urbano	Fideicomisos	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$956,910	\$956,910	\$287,073	\$287,073	\$287,073	\$287,073	\$287,073	30.00	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	30.00	Financiera: / Física: esta obra tiene un avance del 30% de avance físico / Registro: esta obra se hace en beneficio del barrio santo tomas, para una mejor calidad de vida de los habitantes de la cabecera municipal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.