

Total: 626

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum	
HP15150200516995	Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples, Escuela Secundaria Tecnica Nun 18	SE010809XIIII0160001	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Deporte	Terminado	2015	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	100.00	\$0	Piezas	2,359	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HP15150200517072	Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples, Escuela Primaria Heroes de Chapultepec	SE010809XIIII01600012	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Deporte	Terminado	2015	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	100.00	\$0	Piezas	550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HP15150200517164	Construccion De Unidad Deportiva De Catazajá	XII10160300	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Deporte	Terminado	2015	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	100.00	\$0	Lote	1,926	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HP15150300563496	Remodelación Del Parque Recreativo Y Ecológico Joyoy Mayu, 1ªEtapa.	2.2.1.-101-075E-05-02 51-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$51,300,000	\$51,248,700	\$51,248,700	\$51,248,700	\$25,624,350	\$25,624,350	\$25,624,350	50.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	88.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HP15150400596211	Centro Multideportivo Y Ecológico Los Cerritos 1ª Etapa En Tapachula (Rehabilitación Y Equipamiento)	052411E09600005030012	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2015	\$59,940,000	\$59,940,000	\$59,940,000	\$17,504,748	\$17,504,748		\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	356,039	0.00	5.00	Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Publica de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP15150400596223	Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Rehabilitación De Cancha De Softbol, Tablero Y Gradas)	052411E09600005030010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$491,525	\$491,525		\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	613,231	0.00	90.00	Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Publica de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP15150400596230	Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Foro De Premiación "Podio")	052411E09600005030019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,037,119	\$1,037,119	\$1,037,119	\$1,019,541	\$1,019,541		\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	613,231	0.00	100.00	Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Publica de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP15150400596252	Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Foro Para Bicicletas Estáticas "Spinning")	052411E09600005030015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,187,762	\$1,187,762	\$1,187,762	\$583,815	\$583,815		\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	613,231	0.00	100.00	Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Publica de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP15150400596261	Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción De Trotapista Infantil)	052411E09600005030016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,211,260	\$4,211,260	\$4,211,260	\$2,068,429	\$2,068,429		\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	613,231	0.00	100.00	Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Publica de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP15150400596274	Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción De Trotapista Y Ciclistas)	052411E09600005030017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,889,494	\$4,889,494	\$4,889,494	\$4,806,621	\$4,806,621		\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	613,231	0.00	100.00	Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Publica de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP15150400596287	Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción De 2 Estacionamientos)	052411E09600005030013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2015	\$7,936,447	\$7,936,447	\$7,936,447	\$3,898,050	\$3,898,050		\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	613,231	0.00	100.00	Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Publica de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP15150400596296	Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción Y Techado De Canchas De Basquetbol Y Voleibol)	052411E09600005030014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2015	\$29,687,918	\$29,687,918	\$29,687,918	\$14,345,038	\$14,345,038		\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	613,231	0.00	100.00	Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Publica de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.