

Total: 155

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum	
CHP15150100487453	Restauración Del Templo De San Juan Bautista (3ra. Etapa)	04-009	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	Terminado	2015	\$1,601,590	\$1,601,590	\$1,601,590	\$1,601,590	\$1,601,590	\$1,601,590	\$1,601,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,327	0.00	100.00	Financiera: / Física: no se tiene la unidad de medida de la obra , motivo que registro uno en acumulado / Registro: no tenemos la información de acumulado de la unidad de medida de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100489548	Remodelación De Diferentes Áreas Del Palacio Municipal. Tuxtla Gutiérrez (Palacio Municipal de Tuxtla Gutiérrez).	2.2.1.-101-07SE-06-02-04-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$3,583,929	\$3,583,929	\$3,583,929	\$3,583,929	\$3,583,929	\$3,583,929	\$3,583,929	100.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100489572	Remodelación Del Parque Santa Elena. Tuxtla Gutiérrez (24°- Poniente Y Periférico Sur, Colonia Santa Elena).	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$751,306	\$751,306	\$751,306	\$751,306	\$751,306	\$751,306	\$751,306	100.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100489600	Obra Complementaria Del Centro de Desarrollo Comunitario Km.4 Oriente. Tuxtla Gutiérrez (Col. Km.4 Oriente)	2.2.1.-101-10SS-09-02-04-034	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$438,625	\$438,625	\$438,625	\$438,625	\$407,896	\$407,896	\$407,896	92.99	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con un Ahorro Presupuestal de \$30,728.00. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100489624	Rehabilitación De Oficinas Generales Del Dif Municipal. Tuxtla Gutiérrez (16°- Poniente Norte No.1651, Colonia Centro).	2.2.1.-101-07SE-06-02-04-035	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$679,126	\$679,126	\$679,126	\$679,126	\$637,419	\$637,419	\$637,419	93.86	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con un Ahorro Presupuestal de \$41,707.19. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100489644	Subestación Eléctrica De La Casa De La Cultura (Juss Alamos Guerrero. Tuxtla Gutiérrez (2°- Avenida Norte Puente, Colonia Centro).	2.2.1.-101-07SE-06-02-04-036	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	Terminado	2015	\$501,983	\$501,983	\$501,983	\$501,983	\$501,983	\$501,983	\$501,983	100.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100489668	Acordamiento En Diversas Áreas De La Secretaría De Obras Públicas. Tuxtla Gutiérrez (Av. Central Puente No.564, Colonia Centro).	2.2.1.-101-07SE-06-02-04-037	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	Terminado	2015	\$431,464	\$431,464	\$431,464	\$431,464	\$431,464	\$431,464	\$431,464	100.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100489928	Motocicleta Para La Atención Del Primer Contacto. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.2.-101-02IRRD-02-03-04-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Salud	Terminado	2015	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Vehiculos	553,374	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100489956	Sistema De Alertamiento Por Sismos. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.2.-101-02IRRD-02-03-04-025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,998	\$1,499,998	\$1,499,998	100.00	\$0	Equipamiento	553,374	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado con un Ahorro Presupuestal de \$2.38. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Equipo. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100492342	Mantenimiento De Camino Rural Acceso A La Ranchería Santo Domingo Las Granadas Del Km 0 000 Al 0 250. Ranchería Santo Domingo Las Grandas	0190415001	Chiapas	Comitán de Domínguez	Santo Domingo de las Granadas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,524,815	\$1,524,815	\$1,524,815	\$1,524,815	\$1,524,815	\$1,524,815	\$1,524,815	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509798	Revestimiento De Caminos Rurales En Diversas Comunidades	370429	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUTAN	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$666,500	\$666,500	\$666,500	\$666,500	\$541,655	\$541,655	\$541,655	81.27	\$0	Metros lineales	7,287	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200535820	Rehabilitación De Calle Con Concreto Asfáltico De And. Fresno Y Calle Talsman Del Fracc. Santa Clara, Fafa 2015.	009UR0400100FA	Chiapas	Tapachula	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,498,586	\$2,498,586	\$2,498,586	\$2,498,586	\$2,498,586	\$2,498,586	\$2,498,586	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,871	0.00	100.00	Financiera: GASTO DE ENERO A DICIEMBRE 2015 / Física: / Registro: GASTOS REALIZADO EN LA EJECUCION DE OBRAS DEL FONDO IV FAFOP 2015, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300535832	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario	009-04-0051	Chiapas	Pijijiapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIAPAN CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2015	\$1,148,010	\$1,148,010	\$1,148,010	\$1,148,010	\$1,148,010	\$1,148,010	\$1,148,010	100.00	\$0	Lote	2,000	0.00	100.00	Financiera: terminado en 2015 / Física: terminado en 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300555765	Rehabilitación Del Sistema Del Alumbrado Publico, Colonia 5 de Febrero, Fafa 2015	009UR040020100FA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,934,060	\$5,934,060	\$5,934,060	99.90	\$0	Piezas	2,954	0.00	100.00	Financiera: GASTO DE ENERO A DICIEMBRE 2015 / Física: / Registro: GASTOS REALIZADO EN LA EJECUCION DE OBRAS DEL FONDO IV FAFOP 2015, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300555940	Rehabilitación De Calle Ja. Oriente Entre Cordova Y 3da. Norte, Fafa 2015	009UR040030100FA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,598,084	\$5,598,084	\$5,598,084	\$5,598,084	\$5,592,486	\$5,592,486	\$5,592,486	99.90	\$0	Metros Cuadrados	4,184	0.00	100.00	Financiera: GASTO DE ENERO A DICIEMBRE 2015 / Física: / Registro: GASTOS REALIZADO EN LA EJECUCION DE OBRAS DEL FONDO IV FAFOP 2015, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300555979	Rehabilitación De Calles En Varios Puntos De La Ciudad, Fafa 2015	009UR040040100FA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,994,000	\$3,994,000	\$3,994,000	99.85	\$0	Metros Cuadrados	2,991	0.00	100.00	Financiera: GASTO DE ENERO A DICIEMBRE 2015 / Física: / Registro: GASTOS REALIZADO EN LA EJECUCION DE OBRAS DEL FONDO IV FAFOP 2015, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556492	Ampliación Del Centro de Desarrollo Comunitario (2a Etapa), Colonia El Progreso, Fafa 2015	00955040056100FA	Chiapas	Tapachula	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS																	

Total: 155

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum
CHP15150100487453	Restauración Del Templo De San Juan Bautista (3era. Etapa)	04-009	Chiapas	San Juan	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	Terminado	2015	\$1,601,590	\$1,601,590	\$1,601,590	\$1,601,590	\$1,601,590	\$1,601,590	\$1,601,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,327	0.00	100.00	Financiera: / Física: no se tiene la unidad de medida de la obra , motivo que registro uno en acumulado / Registro: no tenemos la información de acumulado de la unidad de medida de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300583761	Mantenimiento De Camino De Acceso Al Relleño Sanitario, Comitán De Dominguez	0100415003	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$686,106	\$686,106	\$686,106	\$686,106	\$686,106	\$686,106	\$686,106	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300583784	Recuperacion Y Mantenimiento De Relleño Sanitario, Comitán De Dominguez	0100415004	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$619,440	\$619,440	\$619,440	\$619,440	\$619,440	\$619,440	\$619,440	100.00	\$0	Hectarea	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300583706	Rehabilitación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico (Calles Y Avenidas Varias), Comitán De Dominguez	0100415005	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300583708	Rehabilitación De Calles Y Avenidas Con Mezcla Asfáltica (Calles Y Avenidas Varias), Comitán De Dominguez	0100415006	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300583709	Construccion De Salon De Usos Múltiples, Ejido Francisco J Mujica	0100415007	Chiapas	Comitán de Dominguez	Francisco J. Mujica Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$1,007,842	\$1,007,842	\$1,007,842	\$1,007,842	\$1,007,842	\$1,500,927	\$1,500,927	83.47	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL DE 208,915.01 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300583711	Construccion De Monumento "Chiapas Nos Une", Comitán De Dominguez	0100415011	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$52,214	\$52,214	\$52,214	\$52,214	\$52,214	\$52,214	\$52,214	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300583712	Rehabilitación De Oficina Del Repuve, Comitán De Dominguez	0100415012	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$130,487	\$130,487	\$130,487	\$130,487	\$130,487	\$130,487	\$130,487	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300583714	Mantenimiento De Biblioteca Publica Municipal, Comitán De Dominguez	0100415013	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300583716	Rehabilitación De Las Instalaciones De La Presidencia Municipal, Comitán De Dominguez	0100415014	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$102,395	\$102,395	\$102,395	\$102,395	\$102,395	\$102,395	\$102,395	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300583717	Construccion De Muro De Contención En Parque Konit-Tlan, Comitán De Dominguez	0100415015	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$302,697	\$302,697	\$302,697	\$302,697	\$302,697	\$302,697	\$302,697	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300583718	Construccion De Cancha De Usos Múltiples, Ranchería San Isidro Tinajab	0100415017	Chiapas	Comitán de Dominguez	San Isidro Tinajab Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$1,205,727	\$1,205,727	\$1,205,727	\$1,205,727	\$1,205,727	\$1,205,727	\$1,205,727	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300583755	Mantenimiento De Escuela Primaria Bilingue "Jaime Torres Bodet" Clave: 07000440h, Ranchería Guadalupe Salvatierra	0100415020	Chiapas	Comitán de Dominguez	Guadalupe Salvatierra Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación	En Ejecución	2015	\$282,944	\$282,944	\$282,944	\$282,944	\$282,944	\$25,477	\$25,477	9.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFRENDDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300583760	Mantenimiento De Cuarto De Tomografía Y Rehabilitación De Equipo Medico En Hospital General, Comitán De Dominguez	0100415021	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Salud	Terminado	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300583762	Mantenimiento De Camino Rural, Ranchería San Juan	0100415030	Chiapas	Comitán de Dominguez	San Juan Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$283,881	\$283,881	\$283,881	\$226,328	\$226,328	\$226,328	\$226,328	79.73	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFRENDDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300583765	Mantenimiento De Camino Rural, Ranchería San Rafael Billar	0100415031	Chiapas	Comitán de Dominguez	San Rafael el Billar Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$53,230	\$53,230	\$53,230	\$53,230	\$53,230	\$44,125	\$44,125	82.80	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFRENDDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300585144	Mantenimiento De Sistema De Agua Potable , Ejido Ajayash	0100415022	Chiapas	Comitán de Dominguez	Ajayash Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$992,835	\$992,835	\$992,835	\$992,835	\$992,835	\$992,835	\$992,835	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151504005808746	Rehabilitación De Alcantarilla Pluvial, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Colonial)	2.1.3.-101-0250-01-00-04-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$108,947	\$108,947	\$108,947	\$108,947	\$108,942	\$108,942	\$108,942	100.00	\$0	Lote	456	0.00	100.00	Financiera: OBra Finiquitada con un Ahorro Presupuestal de \$4.99. / Física: OBra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es OBra , / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFM 2015 (Rendimientos). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592300	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Drenaje Sanitario	fafm0615	Chiapas	Rayón	Rivera San Antonio Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Rayón	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,0									

Total: 155

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum	
CHP15150180487453	Restauración Del Templo De San Juan Bautista (3ra. Etapa)	04-009	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	Terminado	2015	\$1,601,500	\$1,601,500	\$1,601,500	\$1,601,500	\$1,601,500	\$1,601,500	\$1,601,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,327	0.00	100.00	Financiera: / Física: no se tiene la unidad de medida de la obra, motivo que registro uno en acumulado / Registro: no tenemos la información de acumulado de la unidad de medida de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150406063849	Mantenimiento De Camino Rural, Ranchería Buenavista Gracias A Dios	0190415029	Chiapas	Comitán de Domínguez	Buenavista (Gracias a Dios)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$70,991	\$70,992	\$70,992	\$70,992	\$70,992	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	133	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFRENADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150406063883	Mantenimiento De Camino Rural, Ejido Hidalgo	0190415033	Chiapas	Comitán de Domínguez	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	246	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFRENADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150406063410	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En El Centro Regional De Maestros, Comitán De Domínguez	0190415010	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$1,614,498	\$1,614,498	\$1,614,498	\$1,614,498	\$1,614,498	\$1,614,498	\$1,614,498	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150406066747	Suministro De Material Para El Mejoramiento Y Rehabilitación De Espacios Públicos	0120	Chiapas	Chamula	Chintic	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Lote	371	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150406066924	Suministro De Material Para El Mejoramiento Y Rehabilitación De Espacios Públicos	0124	Chiapas	Chamula	Yutosil Tres	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Lote	343	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150406066979	Construcción De Segunda Planta De La Presidencia Municipal (1a Etapa)	-	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Urbanización	Terminado	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$285,136	\$285,136	\$285,136	57.03	\$0	Vivienda	0	0.00	70.00	Financiera: RECURSO COMPROMETIDO PARA EL EJERCICIO 2016 / Física: COMPROMETIDA PARA EL EJERCICIO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150406067123	Suministro De Material Para El Mejoramiento Y Rehabilitación De Espacios Públicos	0100	Chiapas	Chamula	Lomho I	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	100.00	\$0	Lote	116	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150406067156	Rehabilitación De 2.40 Km. De Camino Rural, Tramo E-C (Mazapa De Madero - Amatenango De La Frontera) - Barrio San José	MZ-FIII-2015-032	Chiapas	Mazapa de Madero	San José	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$379,408	\$379,908	\$379,908	\$379,908	\$379,908	\$379,908	\$379,908	100.00	\$0	Kilometro lineal	377	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTÁ PAGADA EN SU TOTALIDAD. / Física: LA OBRA ESTÁ PAGADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: LA OBRA ESTÁ CONCLUIDA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150406067219	Suministro De Material Para El Mejoramiento Y Rehabilitación De Espacios Públicos	0103	Chiapas	Chamula	Takitetic	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Lote	118	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150406067327	Suministro De Material Para El Mejoramiento Y Rehabilitación De Espacios Públicos	0030	Chiapas	Chamula	Jolbón	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	100.00	\$0	Lote	104	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150406067375	Suministro De Material Para El Mejoramiento Y Rehabilitación De Espacios Públicos	0026	Chiapas	Chamula	Ichintón	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	100.00	\$0	Lote	547	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150406067427	Suministro De Material Para El Mejoramiento Y Rehabilitación De Espacios Públicos	0179	Chiapas	Chamula	Laguna Grande	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	100.00	\$0	Lote	266	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150406067460	Suministro De Material Para El Mejoramiento Y Rehabilitación De Espacios Públicos	0151	Chiapas	Chamula	Tzalatón	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	100.00	\$0	Lote	310	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150406067514	Suministro De Material Para El Mejoramiento Y Rehabilitación De Espacios Públicos	0123	Chiapas	Chamula	Tikomón	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	100.00	\$0	Lote	143	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150406067568	Suministro De Material Para El Mejoramiento Y Rehabilitación De Espacios Públicos	0130	Chiapas	Chamula	Ichilho	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Lote	385	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150406067632	Suministro De Material Para El Mejoramiento Y Rehabilitación De Espacios Públicos	0139	Chiapas	Chamula	Yolonché	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Lote	375	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150406067686	Suministro De Material Para El Mejoramiento Y Rehabilitación De Espacios Públicos	0177	Chiapas	Chamula	Ajtetic	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Lote	83	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CH																												

Total: 155

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum	Observaciones
CHP15150100487453	Restauración Del Templo De San Juan Bautista (3era. Etapa)	04-009	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	Terminado	2015	\$1,601,590	\$1,601,590	\$1,601,590	\$1,601,590	\$1,601,590	\$1,601,590	\$1,601,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,327	0.00	100.00	Financiera: / Física: no se tiene la unidad de medida de la obra , motivo que registro uno en acumulado / Registro: no tenemos la información de acumulado de la unidad de medida de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151505006042574	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (1ra. Et. Entre 10 Y 11 Sur)	05	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cintalapa	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$119,725	\$119,725	\$119,725	\$119,725	\$119,725	\$119,725	\$119,725	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: fueron beneficiados 55 personas con el fin de que ya no persistieran malos olores y evitar cualquier tipo de infección. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151505006042577	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	06	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cintalapa	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$333,213	\$333,213	\$333,213	\$333,213	\$333,213	\$333,213	\$333,213	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: con esta obra se benefician a 500 personas con el fin de evitar enfermedades a causa de la mala calidad del drenaje. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151505006042586	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	07	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de cintalapa	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$407,467	\$407,467	\$407,467	\$407,467	\$407,467	\$407,467	\$407,467	100.00	\$0	Metros lineales	148	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: con esta obra beneficia a 148 personas con el finalidad de evitar enfermedades a causa de la mala calidad del drenaje. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151505006042947	Mantenimiento De Camino Rural Ranchería Santa Rita uninajab	0100415023	Chiapas	Comitán de Domínguez	Santa Rita uninajab Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$113,000	\$113,000	\$113,000	\$113,000	\$113,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFRENDDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151505006043111	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	16	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de cintalapa	Urbanización	Terminado	2015	\$698,826	\$698,826	\$698,826	\$698,826	\$698,826	\$698,826	\$698,826	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: con esta obra beneficia a 500 personas del barrio con fin de evitar enfermedades por encharcamiento de agua que prevalecia. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151505006043128	Estudio De Proyecto De Construcción Del Sistema De Agua Potable	17	Chiapas	Cintalapa	Venustiano Carranza Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de cintalapa	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros lineales	432	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: con esta obra beneficia a 432 personas con el fin de que no les falte el agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151505006043138	Estudio De Proyecto De Construcción Del Sistema De Agua Potable	18	Chiapas	Cintalapa	Gracias a Dios	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de cintalapa	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: con esta obra beneficia a 75 personas con el fin de abastecerlos de agua a las personas que carecian de esta. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151505006043140	Estudio De Proyecto De Construcción Del Sistema De Agua Potable	19	Chiapas	Cintalapa	Las Carmelitas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de cintalapa	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros lineales	129	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: con esta obra beneficia a 129 personas con el fin de tener una mejor distribución del sistema de agua potable - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151505006043164	Rehabilitación De Red Sanitario	008	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de cintalapa	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$606,094	\$606,094	\$606,094	\$606,094	\$606,094	\$606,094	\$606,094	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra beneficia a 1000 personas con el fin de tener menos posibilidad de enfermedades y encharcamiento debido a que se pudiera tapar de basura. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151505006043193	Construccion De Piso Firme	000012	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de cintalapa	Vivienda	Terminado	2015	\$687,527	\$687,527	\$687,527	\$687,527	\$687,527	\$687,527	\$687,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	344	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: con esta obra se benefician 344 personas, con el fin de tener una mejor calidad de vida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151505006067589	Rehabilitación Del Palacio Municipal 1a Etapa	2015-03	Chiapas	Ixhuatán	Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$491,944	\$491,944	\$491,944	\$491,944	\$491,944	\$491,944	\$491,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,239	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151505006072964	Limpieza Y Mantenimiento Del Relleno Sanitario	FAFM-05	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,689	\$612,689	\$612,689	\$612,689	\$612,689	\$612,689	\$612,689	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151505006072998	Rehabilitación Del Parque Central (1a. Etapa)	FAFM-06	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$464,285	\$464,285	\$464,285	\$464,285	\$464,285	\$448,655	\$448,655	96.63	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$15,630.00 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151505006076010	Red Nacional De Telecomunicaciones	1532	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal constitucional	Seguridad	En Ejecución	2015	\$248,222	\$248,222	\$248,222	\$248,222	\$248,222	\$248,222	\$248,222	100.00	\$0	Equipo de seguridad	30,071	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: este proyecto se encuentra al 100% funcionando adecuadamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151505006076020	Adquisición De Combustible, Refacciones Y Mantenimiento De Los Vehículos Asignados A La Unidad Municipal De Protección Civil 2015	1516	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal constitucional	Seguridad	En Ejecución	2015	\$483,965	\$483,965	\$483,965	\$483,965	\$382,754	\$382,754	\$382,754	79.09	\$0	Vehículos	32,805	0.00	100.00	Financiera: existe un ahorro presupuestal de \$ 101,211.04 / Física: el proyecto cumple con los objetivos físico al 100% existiendo un ahorro presupuestal de \$ 101,211.04 / Registro: el proyecto se cumplió con los objetivos físico al 100% existiendo un ahorro presupuestal de \$ 101,211.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151505006076033	Prevención Social De La Violencia Y La delincuencia Con Participación Ciudadana	1501	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal constitucional	Seguridad	En Ejecución	2015	\$308,724	\$308,724	\$308,724	\$308,724	\$297,745	\$297,745	\$297,745	96.44	\$0	Equipo de seguridad	30,069	0.00	100.00	Financiera: existe un ahorro presupuestal de \$ 10,978.77 / Física: el proyecto se cumplio físicamente al 100% / Registro: el proyecto se ejecuto físicamente al 100% existiendo un ahorro presupuestal de \$ 10,978.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151505006076036	Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Municipal	1503	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal constitucional	Seguridad	En Ejecución	2015	\$5,486,065	\$5,486,065	\$5,486,065	\$5,486,065	\$5,015,947	\$5,015,947	\$5,015,947	91.43	\$0	Equipo de seguridad	30,128	0.00	100.00	Financiera: el proyecto se cumplio satisfactoriamente existe un ahorro presupuestal de \$ 470,118.11 / Física: el proyecto se cumplio satisfactoriamente, existiendo un ahorro presupuestal de \$ 470,118.11 / Registro: el proyecto se cumplio satisfactoriamente, existiendo un ahorro presupuestal de \$ 470,118.11 - SISTEMA: Pasa al

Total: 155																												
Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP15150100487453	Restauración Del Templo De San Juan Bautista (8era. Etapa)	04-009	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	Terminado	2015	\$1,601,500	\$1,601,500	\$1,601,500	\$1,601,500	\$1,601,500	\$1,601,500	\$1,601,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,327	0.00	100.00	Financiera: / Física: no se tiene la unidad de medida de la obra , motivo que registro uno en acumulado / Registro: no tenemos la informacion de acumulado de la unidad de medida de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151505006081071	Suministro De Material Para El Mejoramiento Y Rehabilitacion De Espacios Publicos	023-16-2015	Chiapas	Chamula	Bechijtic	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de Chamula	Urbanización	En Ejecución	2015	\$855,000	\$855,000	\$855,000	\$855,000	\$855,000	\$855,000	\$855,000	100.00	\$0	Lote	515	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151505006081099	Suministro De Material Para El Mejoramiento Y Rehabilitacion De Espacios Publicos	023-17-2015	Chiapas	Chamula	Patyalentón	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de Chamula	Urbanización	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Lote	438	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151505006081135	Suministro De Material Para El Mejoramiento Y Rehabilitacion De Espacios Publicos	023-19-2015	Chiapas	Chamula	Cruz Chot	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de Chamula	Urbanización	En Ejecución	2015	\$615,000	\$615,000	\$615,000	\$615,000	\$615,000	\$615,000	\$615,000	100.00	\$0	Lote	252	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151505006081205	Suministro De Material Para El Mejoramiento Y Rehabilitacion De Espacios Publicos (Tzajalchen II)	023-20-2015	Chiapas	Chamula	Tzajalchén	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de Chamula	Urbanización	En Ejecución	2015	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	100.00	\$0	Lote	85	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL CIERRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.