

Total: 819

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP15150300563496	Remodelación del Parque Recreativo Y Ecológico Foz de Maya, 1ª Etapa.	2.2.1.-101-07SE-05-02-31-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$51,300,000	\$51,248,700	\$51,248,700	\$51,248,700	\$25,624,350	\$25,624,350	\$25,624,350	50.00	80	Metros Cuadrados	553,374	0.00	88.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Unidad Deportiva. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573682	Rehabilitación Y Ampliación De La Unidad Deportiva Municipal (Segunda Etapa)	020-0001	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio La Concordia, Chiapas	Deporte	En Ejecución	2015	\$8,963,167	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,963,167	\$8,963,167	\$8,963,167	\$8,963,167	99.69	80	Equipamiento	7,123	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA LA DIFERENCIA SE RECONOCE EL DESTINO YA QUE FUE HECHA POR LA ADMINISTRACION 2012-2015 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.