

Total: 1671

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Recaudado (Instituido)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
CHP1510200532632	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez (Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.1.3.-101-01-01-02-03-08	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,766,160	\$2,766,160	\$2,766,160	\$2,766,160	\$736,373	\$736,373	\$736,373	26.62	00	Lote	99	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. Mezcla de Recursos: FISM 2013 y Aduas Anteriores y FISM Rendimientos 2013 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es: Obra de Drenaje / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300535374	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia 16 De Julio).	2.1.3.-101-01-04-01-03-046	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$712,070	\$712,071	\$712,071	\$712,071	\$659,449	\$659,449	\$659,449	92.47	00	Red de Alcantarillado	56	0.00	100.00	Financiera: Falta estimación finiquito. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300535388	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.1.3.-101-01-04-02-03-051	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,975,627	\$1,975,628	\$1,975,628	\$1,975,628	\$1,949,897	\$1,949,897	\$1,949,897	98.70	00	Red de Alcantarillado	162	0.00	100.00	Financiera: Falta estimación finiquito. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1510200513334	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	097-03-04	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,499,581	\$1,499,581	\$1,499,581	\$1,499,581	\$1,356,901	\$1,356,901	\$1,356,901	90.49	00	Kilómetro	45	0.00	95.00	Financiera: OBRA DE REFRENDO AL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA DE REFRENDO EN DEL EJERCICIO 2015 AL 2016 / Registro: OBRA DE REFRENDO DEL EJERCICIO 2015 AL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1510200521168	Ampliación De Red De Energía Eléctrica (Mejoras)	097-03-15	Chiapas	Tonalá	Paredón	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,498,560	\$1,498,560	\$1,498,560	\$1,498,560	\$1,371,588	\$1,371,588	\$1,371,588	91.53	00	Kilómetro	73	0.00	95.00	Financiera: OBRA PASO A REFRENDO DEL 2015 A 2016 FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CON UN 84 % DE AVANCE DEL EJERCICIO 2015 AL 2016 CON UN 90 % DE AVANCE FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1510200528735	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	097-03-18	Chiapas	Tonalá	Noyola	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,378,593	\$1,378,593	\$1,378,593	91.92	00	Kilómetro	67	0.00	100.00	Financiera: OBRA DE REFRENDO DEL EJERCICIO 2015 AL 2016 / OBRA ACTUALMENTE TERMINADA FISICAMENTE 100% / Registro: EL PROYECTO ES REFRENDO DEL EJERCICIO 2015 AL 2016. FISICAMENTE TERMINADA PERO FINANCIERAMENTE FALTA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1510200529437	Construcción De 23 Cuartos-Dormitorios En Viviendas Existentes	097-03-26	Chiapas	Tonalá	Tres Picos	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,488,263	\$1,488,263	\$1,488,263	\$1,488,263	\$1,488,263	\$1,488,263	\$1,488,263	100.00	00	Vivienda	23	0.00	100.00	Financiera: OBRA DE REFRENDO TERMINADA FINANCIERAMENTE EN EL CICLO 2016 / Física: SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS. PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE EN EL CICLO 2015 / Registro: PROYECTO DE REFRENDO TERMINADO FINANCIERAMENTE EN EL CICLO 2016 PERO FISICAMENTE EN EL CICLO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1510200529640	Construcción De 13 Cuartos-Dormitorios En Viviendas Existentes. (Lado Oriente)	097-03-29	Chiapas	Tonalá	José Castillo Tielmans	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$749,544	\$749,544	\$749,544	\$749,544	\$590,267	\$590,267	\$590,267	78.75	00	Vivienda	13	0.00	70.00	Financiera: OBRA DE REFRENDO DEL EJERCICIO 2015 AL 2016 / Física: / Registro: OBRA DE REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2015 AL 2016. FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1510200529691	Construcción De 13 Cuartos-Dormitorios En Viviendas Existentes. (Lado Poniente)	097-03-30	Chiapas	Tonalá	José Castillo Tielmans	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$749,544	\$749,544	\$749,544	\$749,544	\$637,777	\$637,777	\$637,777	85.09	00	Vivienda	13	0.00	90.00	Financiera: OBRA DE REFRENDO DEL EJERCICIO FISCAL 2015 AL 2016 / Física: / Registro: OBRA DE REFRENDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 AL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1510200536125	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Central, Avenida Banne, Calle La Loma Y Calle Primavera, Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	2.1.3.-101-02-01-05-03-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$592,976	\$592,976	\$592,976	\$592,976	\$592,976	\$592,976	\$592,976	100.00	00	Lote	60	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1510300588987	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario 3a Etapa (Tramos Aislados)	020-0087	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,001,253	\$2,001,253	\$2,001,253	\$2,001,253	\$2,001,253	\$2,001,253	\$2,001,253	100.00	00	Metros lineales	835	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1510300593204	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xuguis).	2.1.3.-101-01-01-02-03-040	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$965,160	\$965,160	\$965,160	\$965,160	\$482,580	00	00	0.00	00	Vivienda	79	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Temporalmente Suspendida. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1510300593234	Introducción De Red De Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Sateñil).	2.2.3.-101-01-09-01-03-046	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,757,717	\$14,757,717	\$14,757,717	\$14,757,717	\$12,888,720	\$12,888,720	\$12,888,720	87.34	00	Lote	1,458	0.00	90.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Red de Agua. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1510300593252	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Brisas).	2.2.3.-101-01-10-01-03-047	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,094,952	\$5,094,952	\$5,094,952	\$5,094,952	\$4,498,430	\$4,498,430	\$4,498,430	88.29	00	Vivienda	757	0.00	93.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Red de Agua. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1510300593280	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-041	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,954	\$800,954	\$800,954	\$800,954	\$643,055	\$643,055	\$643,055	80.29	00	Vivienda	29	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1510300593314	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Lomas Del Encanto Entre Avenida Loma Bonita Y Avenida Loma Alegre, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-044	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,165,664	\$1,165,664	\$1,165,664	\$1,165,664	\$584,356	\$584,356	\$584,356	50.13	00	Vivienda	81	0.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15103005933630	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable 2a Etapa, Ejido Miguel De La Madrid	0190315043	Chiapas	Comité de Domínguez	Miguel de la Madrid Rural	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$909,425	\$909,425	\$909,425	\$909,425	\$909,425	00	00	0.00	00	Metros lineales	0	0.00	60.00	Financiera: PROYECTO DE REFRENDO TERMINADO FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL EJERCICIO 2016 / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2015 FISICAMENTE / Registro: PROYECTO DE REFRENDO DEL EJERCICIO 2015 AL 2016 TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE TERMINADO EN EL 2015 CON LA CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS QUE REPRESENTA UN 100% SEGUN CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15103005935136	Construcción De 12 Cuartos Dormitorios	097-03-040	Chiapas	Tonalá	Tres Picos	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$776,485	\$776,485	\$776,485	\$776,485	\$776,485	\$776,485	\$776,485	100.00	00	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO 2016 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA YA QUE SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS. PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE, PASO A REFRENDO 2016. FINANCIERAMENTE EN CURSO EN EL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15103005935150	Construcción De 1 Aula Didáctica 6x8 Incluye Mobiliario	097-03-041	Chiapas	Tonalá	San Nicolás	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	100.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO DE REFRENDO DEL EJERCICIO 2015 AL 2016 / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA. / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA. FINANCIERAMENTE FALTA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15103005935206	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	097-03-044	Chiapas	Tonalá	Tres Picos	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$181,100	\$181,100	\$181,100	87.49	00	Metros Cuadrados	321	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO DE REFRENDO DEL EJERCICIO 2015 AL 2016 / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA. / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA. FINANCIERAMENTE FALTA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15103005935229	Construcción De 12 Baños	097-03-045	Chiapas	Tonalá	Paredón	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$696,038	\$696,038	\$696,038	\$696,038	\$372,196	\$372,196	\$372,196	53.47	00	Vivienda	12	0.00	50.00	Financiera: PROYECTO DE REFRENDO DEL EJERCICIO 2015 AL 2016 / Física: / Registro: OBRA DE REFRENDO CON UN AVANCE FISICO DEL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15103005935249	Construcción De 12 Cuartos Dormitorios	097-03-046	Chiapas	Tonalá	Paredón	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$783,370	\$783,370	\$783,370	\$783,370	\$467,493	\$467,493	\$467,493	59.68	00	Vivienda	12	0.00	50.00	Financiera: PROYECTO DE REFRENDO DEL EJERCICIO 2015 AL 2016 / Física: / Registro: PROYECTO DE REFRENDO DEL EJERCICIO 2015 AL 2016 CON AVANCE DEL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15103005935266	Rehabilitación Del Centro De Salud	097-03-047	Chiapas	Tonalá	Cabeza de Toro	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2015	\$2,704,904	\$2,704,904	\$2,704,904	\$2,704,904	\$1,249,874	\$1,249,874	\$1,249,874	46.21	00	Metros Cuadrados	3,413	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO DE REFRENDO DEL EJERCICIO 2015 AL 2016 / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA. / Registro: OBRA DE REFRENDO 2015 AL 2016. FINANCIERAMENTE NO CONCLUIDA PERO FISICAMENTE ESTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15103005935275	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Lomas De Tuxtla Y Calle Lomas De Tuxtla, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-042	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,447,869	\$1,447,869	\$1,447,869	\$1,447,869	\$723,934	00	00	0.00	00	Vivienda	56	0.00	76.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15103005935287	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Avenida Lomas Del Pedregal Entre Avenida Loma Bonita Y Avenida Loma Del Encanto, Y Calle Loma Rica, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-077	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,497,202	\$1,497,202	\$1,497,202	\$1,497,202	\$712,105	\$712,105	\$712,105	47.56	00	Vivienda	62	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15104005933208	Construcción De Dren Pluvial Primera Etapa	020-0130	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de La Concordia, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,454,888	\$2,454,888	\$2,454,888	\$2,393,212	\$2,393,212	\$2,393,212	\$2,393,212	97.49	00	Metros lineales	2,650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15104005933219	Construcción De Dren Pluvial Segunda Etapa	020-0131	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de La Concordia, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,645,252	\$2,645,252	\$2,645,252	\$2,592,327	\$2,592,327	\$2,592,327	\$2,592,327	98.00	00	Metros lineales	2,650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15104005933244	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	020-0135	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3																		

Total: 1671

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP1515040604230	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Río Sabinal Entre Calle Canales Y Av. Zozma Y Calle Zozma Entre Calle Anona Y Calle Río Grizales). Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Reliquia).	2.1.3.-101-02-01-05-03-049	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$844,234	\$844,234	\$844,234	\$844,234	\$542,487	\$542,487	\$542,487	64.26	00	Vivienda	39	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040604243	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Reliquia).	2.1.3.-101-02-01-05-03-050	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$195,483	\$195,483	\$195,483	\$195,483	\$97,741	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040605080	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario. Barrio El Cedro	0190115054	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,523,530	\$3,523,531	\$3,523,531	\$3,523,531	\$3,523,531	\$1,761,765	\$1,761,765	50.00	00	Vivienda	220	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040605108	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario. Barrio Pilita Zona 2a Sección	0190115055	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	00	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040605206	Rehabilitación De Calles Y Avendadas De Nifas Y Nifas "Pallas Parva Batan, Clave 07jdn004". Ranchería San José Tomasab	0190115057	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040605276	Rehabilitación De Calles Y Avendadas Con Mezcla Asfáltica (Calle Y Avendadas Varias) Fraccionamiento Las Flores	0190115058	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,418,662	\$2,418,662	\$2,418,662	\$2,418,662	\$2,418,662	\$2,418,662	\$2,418,662	100.00	00	Metros lineales	73,322	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150406056061	Construcción De Muros De Mampostería Y Concreto Hidráulico	187058	Chiapas	San Juan Cancuc	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANTUC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,579,767	\$2,579,767	\$2,579,767	\$2,579,767	\$2,579,767	\$2,579,767	\$2,579,767	100.00	00	Metros cúbicos	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: HABIA QUEDADO EN REPUNDO Y SE CUMPLIA EN ABRIL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040608290	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3.-101-02-01-05-03-052	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$721,010	\$721,010	\$721,010	\$721,010	\$552,146	\$552,146	\$552,146	76.58	00	Vivienda	36	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040608312	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paso Lindero)	2.1.3.-101-02-01-05-03-053	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,894,046	\$1,894,046	\$1,894,046	\$1,894,046	\$1,223,172	\$1,223,172	\$1,223,172	64.58	00	Vivienda	46	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040608339	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Anonas Entre Av. Garduñas Y Av. Hoche Nueva). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Potinapac)	2.1.3.-101-02-01-05-03-054	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$880,283	\$880,283	\$880,283	\$880,283	\$440,141	\$440,141	\$440,141	50.00	00	Vivienda	56	0.00	92.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040608360	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Carlos Salinas De Gortari).	2.1.3.-101-02-01-05-03-055	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$613,771	\$613,771	\$613,771	\$613,771	\$613,771	\$613,771	\$613,771	100.00	00	Vivienda	24	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040608412	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán, La Reliquia).	2.1.3.-101-02-01-05-03-057	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,416,900	\$1,416,900	\$1,416,900	\$1,416,900	\$708,450	\$708,450	\$708,450	50.00	00	Vivienda	42	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040608439	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Bonita).	2.1.3.-101-02-01-05-03-058	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,047,408	\$1,047,408	\$1,047,408	\$1,047,408	\$1,047,408	\$1,047,408	\$1,047,408	100.00	00	Vivienda	46	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040608468	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Antea).	2.1.3.-101-02-01-05-03-059	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$538,030	\$538,030	\$538,030	\$538,030	\$269,015	\$269,015	\$269,015	50.00	00	Vivienda	28	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040608494	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Pájaros).	2.1.3.-101-02-01-05-03-060	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$754,432	\$754,432	\$754,432	\$754,432	\$754,432	\$754,432	\$754,432	100.00	00	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040608523	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia México).	2.1.3.-101-02-01-05-03-061	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$838,833	\$838,833	\$838,833	\$838,833	\$439,499	\$439,499	\$439,499	52.39	00	Vivienda	68	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040608537	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Democrática).	2.1.3.-101-02-01-05-03-062	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$513,938	\$513,938	\$513,938	\$513,938	\$513,938	\$513,938	\$513,938	100.00	00	Vivienda	38	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040608587	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	2.1.3.-101-02-01-05-03-064	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$475,644	\$475,644	\$475,644	\$475,644	\$475,644	\$475,644	\$475,644	100.00	00	Vivienda	26	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040608608	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Antea Entre Calle Astelco Y Tlaco). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Antea).	2.1.3.-101-02-01-05-03-066	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$687,068	\$687,068	\$687,068	\$687,068	\$343,534	\$343,534	\$343,534	50.00	00	Vivienda	30	0.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040608629	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Ave Del Paraiso Entre Av. Canarios Y Av. Torcaes). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Pájaros).	2.1.3.-101-02-01-05-03-067	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$642,217	\$642,217	\$642,217	\$642,217	\$642,217	\$642,217	\$642,217	100.00	00	Vivienda	38	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040608670	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Av. El Cielo Entre Calle Paraiso Y Davidán). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Pájaros).	2.1.3.-101-02-01-05-03-069	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,531,398	\$1,531,398	\$1,531,398	\$1,531,398	\$1,531,398	\$1,531,398	\$1,531,398	100.00	00	Vivienda	76	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040610171	Construcción De 20 Acciones De Muro Firme	FISM-003	Chiapas	Sabanilla	Andrés Quintana Roo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,063,774	\$1,063,774	\$1,063,774	\$1,063,774	\$1,063,774	\$1,063,774	\$1,063,774	100.00	00	Metros Cuadrados	243	0.00	100.00	Financiera: OBRAS DE REPUNDO 2015 / Física: / Registro: ESTA OBRAS DE REPUNDO SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040610260	Construcción De Drenaje Sanitario	FISMDF-004	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,153,000	\$3,153,000	\$3,153,000	\$3,153,000	\$3,153,000	\$3,153,000	\$3,153,000	100.00	00	Metros lineales	3,052	0.00	100.00	Financiera: OBRAS RECURSO REPUNDO DEL EJERCICIO 2015 / Física: / Registro: ESTA OBRAS DE REPUNDO SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040610349	Construcción De 30 Acciones De Muro Firme	FISMDF-005	Chiapas	Sabanilla	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,707,311	\$1,707,311	\$1,707,311	\$1,707,311	\$1,707,311	\$1,707,311	\$1,707,311	100.00	00	Metros Cuadrados	389	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS REPRENDADA DEL EJERCICIO 2015 / Física: / Registro: ESTA OBRAS DE REPUNDO SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040610414	Construcción De 30 Acciones De Techo Firme	FISMDF-006	Chiapas	Sabanilla	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$694,637	\$694,637	\$694,637	\$694,637	\$694,637	\$694,637	\$694,637	100.00	00	Metros Cuadrados	389	0.00	100.00	Financiera: OBRAS REPUNDO 2015 / Física: / Registro: ESTA OBRAS DE REPUNDO SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040610488	Construcción De 30 Acciones De Piso Firme	FISMDF-007	Chiapas	Sabanilla	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$294,837	\$294,837	\$294,837	\$294,837	\$294,837	\$294,837	\$294,837	100.00	00	Metros Cuadrados	389	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS REPRENDADA DEL EJERCICIO 2015 / Física: / Registro: ESTA OBRAS DE REPUNDO SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040610630	Construcción De 30 Acciones De Piso Firme	FISMDF-008	Chiapas	Sabanilla	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$294,837	\$294,837	\$294,837	\$294,837	\$294,837	\$294,837	\$294,837	100.00	00	Metros Cuadrados	389	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS REPRENDADA DEL EJERCICIO 2015 / Física: / Registro: ESTA OBRAS DE REPUNDO SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515040610651	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Sinaloa Entre Blvd. Vicente Fox Y Av. Ruvo León). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Ampliación Plan De Ayala Norte).	2.1.3.-101-02-01-05-03-070	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez																							

Total: 1671

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP15150408611017	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISMDF-014	Chiapas	Sabanilla	Moyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,938,864	\$3,938,864	\$3,938,864	\$3,938,864	\$3,938,864	\$3,938,864	\$3,938,864	100.00	00	Metros lineales	1,945	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150408611185	Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural	FISM-015-2015	Chiapas	San Juan Cancuc	Nichtel San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$584,058	\$584,058	\$584,058	\$584,058	\$584,058	\$584,058	\$584,058	100.00	00	Vivienda	27	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINA LA OBRA EN ABRIL 2016, CON RECURSO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150408614323	Construccion De Muro De Contencion En El Barrio Las Torres	OT FISMDF-001	Chiapas	Sabanilla	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$75,809	\$75,809	\$75,809	\$75,809	\$75,809	\$75,809	\$75,809	100.00	00	Metros lineales	2,575	0.00	100.00	Financiera: OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO 2015 / Física: / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150408614398	Construccion De 03 Letramas	OT FISMDF-002	Chiapas	Sabanilla	Shushupé	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$111,697	\$111,697	\$111,697	\$111,697	\$111,697	\$111,697	\$111,697	100.00	00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON ENTREGADA CON RECURSO REFERIDO EJERCICIO 2015 / Física: / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150408614519	Construccion De Piso Firme Para Vivienda Rural	OT FISMDF-003	Chiapas	Sabanilla	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$79,189	\$79,189	\$79,189	\$79,189	\$79,189	\$79,189	\$79,189	100.00	00	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON RECURSO REFERENDADO EJERCICIO 2015 / Física: / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150408614610	Construccion De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural	OT FISMDF-004	Chiapas	Sabanilla	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$155,861	\$155,861	\$155,861	\$155,861	\$155,861	\$155,861	\$155,861	100.00	00	Metros cúbicos	15	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON RECURSO REFERIDO EJERCICIO 2015 / Física: / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150408614707	Construccion De Techo De Losa Para Vivienda Rural	TO FISMDF-005	Chiapas	Sabanilla	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$140,686	\$140,686	\$140,686	\$140,686	\$140,686	\$140,686	\$140,686	100.00	00	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150408614718	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Av. Zatecas Entre Calzada Al Sumidero Y Calle Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.1.-101-02-01-05-01-056	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,056,066	\$2,056,066	\$2,056,066	\$2,056,066	\$2,056,066	\$2,056,066	\$2,056,066	100.00	00	Vivienda	96	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Esta obra se referendó del ejercicio 2015 debido a las condiciones del terreno para realizar los trabajos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150408614786	Construccion De 20 Acciones De Piso Firme	TO FISMDF-006	Chiapas	Sabanilla	Andrés Quintana Roo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$178,329	\$178,329	\$178,329	\$178,329	\$178,329	\$178,329	\$178,329	100.00	00	Metros Cuadrados	343	0.00	100.00	Financiera: OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO 2015 / Física: / Registro: Esta obra se referendó del ejercicio 2015 debido a las condiciones del terreno para realizar los trabajos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150408614850	Construccion De 22 Acciones De Piso Firme	OT FISMDF-007	Chiapas	Sabanilla	Villaflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$196,163	\$196,163	\$196,163	\$196,163	\$196,163	\$196,163	\$196,163	100.00	00	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00	Financiera: OBRA REFERENDADA EJERCICIO 2015 / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN LO FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150408620992	Construcción De Drenaje Sanitario.	201220	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Los Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	100.00	00	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150408621058	Construcción De Unidad Medica	201304	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS.	Salud	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,541	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150408621085	Construcción De Unidad Medica	201346	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Nuevo Amatenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS.	Salud	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,594	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150408621138	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	201412	Chiapas	Amatenango de la Frontera	La Kinconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	100.00	00	Metros lineales	426	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150408621185	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable.	201478	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$265,000	\$265,000	50.00	00	Metros lineales	781	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150408621208	Construcción De Unidad Medica Primera Etapa	201532	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS.	Salud	En Ejecución	2015	\$965,815	\$965,815	\$965,815	\$965,815	\$965,815	\$965,815	\$965,815	100.00	00	Metros Cuadrados	781	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160108629246	Apertura Y Revestimiento De Camino Saca Cosecha	001	Chiapas	Sabanilla	Campesano el Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,918,570	\$1,918,570	\$1,918,570	\$1,918,570	\$1,918,570	\$1,918,570	\$1,918,570	100.00	00	Metros lineales	611	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160108629364	Rehabilitación De Camino Del Cruceero Riva Saragosa A Unión Juárez Km 0 000 Al Km 8 900	002	Chiapas	Sabanilla	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,019,152	\$3,019,152	\$3,019,152	\$3,019,152	\$3,019,152	\$3,019,152	\$3,019,152	100.00	00	Metros lineales	964	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160108629393	Construccion De 5 Unidades Basicas De Vivienda Rural - 10440	10440	Chiapas	San Juan Cancuc	Nichtel San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$613,261	\$613,261	\$613,261	\$613,261	\$306,631	\$306,631	\$306,631	50.00	00	Vivienda	25	0.00	60.00	Financiera: durante el trimestre no se realizó pago alguno / Física: / Registro: no se tiene fotografía de los últimos avances, hasta que a la constructora se le realice el pago de la expedición, ya que las fotos incluyen en el expediente que entregan - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160108631287	Construccion De Techo De Espacios Para La Comercialización De Artesanías Y Actividades Culturales 10936	10936	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,672,115	\$2,672,115	\$2,672,115	\$2,672,115	\$2,672,115	\$2,672,115	\$2,672,115	100.00	00	Otros	6,327	0.00	100.00	Financiera: / Física: el avance físico ya se tiene al 100% / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160108640034	Construccion Techo Firme En El Ejido Francisco I. Madero	01	Chiapas	Solonchiapa	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLOUCHIAPA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,385,778	\$1,385,778	\$1,385,778	\$1,385,778	\$1,353,180	\$1,353,180	\$1,353,180	97.65	00	Vivienda	700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLO FALTA POR LIMPIAR LOS PISOS DE EXTENSIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160208643775	Apertura Y Revestimiento De Camino 4ta Etapa - 47671	47671	Chiapas	Ocosingo	Doctor Manuel Velasco Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,547,717	\$3,547,717	\$3,547,717	\$3,547,717	\$3,547,717	\$2,578,298	\$2,578,298	72.67	00	Otros	173	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160208646182	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 46840	46840	Chiapas	Ixtapangajoyá	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$421,043	\$421,043	\$322,043	\$322,043	\$322,043	\$322,043	\$322,043	76.49	00	Metros Cuadrados	1,200	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: PAVIMENTACION DE 1000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS, PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160208648630	Construccion Integral De Vialidad Urbana 3da Etapa - 49709	49709	Chiapas	Berriosábal	Berriosábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$601,702	\$601,702	\$601,702	\$601,702	\$601,702	\$601,702	\$601,702	100.00	00	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERA MENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160208651080	Apertura De Camino - 68110	68110	Chiapas	Sabanilla	San Juan el Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,155,466	\$4,155,466	\$4,155,466	\$4,155,466	\$4,155,466	\$4,155,466	\$4,155,466	100.00	00	Metros lineales	353	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160208658245	Ampliación De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension - 68248	68248	Chiapas	Pantepec	El Avellano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,974,955	\$2,974,955	\$2,825,579	\$2,825,579	\$2,825,579	\$2,825,579	\$2,825,579	94.98	00	Otros	427	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA ENERGIA Y BAJA TENSION SERA DE GRAN BENEFICIO PARA EL EJIDO EL AVELLANO MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160208660706	Construccion De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio La Alberca - 48470	48470	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	50.00	00	Vivienda	150	0.00	50.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO DE OBRA. / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.