

Total: 819

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
CHP16160200672227	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En La Primera Calle Oriente (Poligonación) Y Avenida El Bosque. Barrio Loma Bonita-1555	-	Chiapas	Villa Comaltitlán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,264,892	\$1,250,798	\$1,250,798	\$1,250,798	\$625,489	\$625,489	\$625,489	50.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672743	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle 12 Sur Poniente Entre Calle Luis Sepúlveda Y Calle Victorio Grajales, Colonia Kamapac-1568	2.2.1.-101-UR-09-01-58-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,081,798	\$1,069,898	\$1,069,898	\$1,069,898	\$320,969	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	676	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: No se cuenta con la información de avance físico. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673146	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle 13a. Norte Oriente Entre 3a. Y 5a. Calle Oriente En Barrio La Pimienta-1574	2.2.1.-101-UR-09-01-58-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,633,002	\$1,615,039	\$1,615,039	\$1,615,039	\$484,512	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,958	0.00	0.00	Financiera: obra en Proceso. / Física: No se cuenta con la información de avance físico. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673185	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Décima Avenida Sur Entre Sexta Calle Oriente Y 5ta. Municipal. Barrio Guadalupe-1586	-	Chiapas	Villa Comaltitlán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,451,884	\$1,435,913	\$1,435,913	\$1,435,913	\$717,957	\$717,957	\$717,957	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673214	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. Río Tuliá Entre Calle Río Tuamucita Y Calle Tacatumá, Colonia 24 De Junio-1570	2.2.1.-101-UR-09-01-58-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,229,143	\$1,215,623	\$1,215,623	\$1,215,623	\$364,687	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,989	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: No se cuenta con la información de avance físico. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673861	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. Cañón Del Sumidero Entre Calle Chichonal Y Av. Mactumatzá, Colonia San Pedro Progresivo-1573	2.2.1.-101-UR-09-01-58-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,596,395	\$1,578,835	\$0	\$1,578,835	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,689	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: No se cuenta con la información de avance físico. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200673908	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En El Boulevard Capricó, Calles Godillo Y Monja De Carretera A Chichoná A Av. Nova. Fraccionamiento Malibú-1577	2.2.1.-101-UR-09-01-58-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,757,832	\$9,650,496	\$6,524,580	\$9,650,496	\$2,895,149	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: No se cuenta con la información de avance físico. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200674188	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En 4a. Calle Poniente Entre 1a. Y 5a. Avenida Sur. Barrio San Isidro -1554	-	Chiapas	Villa Comaltitlán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,683,224	\$1,664,708	\$1,664,708	\$1,664,708	\$832,354	\$832,354	\$832,354	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200674213	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. El Jobo Entre Ciprés Y Rosario Castellanos, Colonia Albania Alta.-1578	2.2.1.-101-UR-09-01-58-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$643,399	\$636,321	\$0	\$636,321	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,681	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: No se cuenta con la información de avance físico. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200674366	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle 16 Oriente Sur Entre 3a. Av. Sur Oriente Y 4a. Av. Sur Oriente, Colonia Medicinidad Chiapaneca-1571	2.2.1.-101-UR-09-01-058-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,455,191	\$2,455,191	\$0	\$2,428,184	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	448	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: No se cuenta con la información de avance físico. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200674592	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle 14 Poniente Norte Entre Belisario Domínguez Y Tapachula, Colonia Montezuma-1576	2.2.1.-101-UR-09-01-58-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,229,787	\$1,216,229	\$1,216,229	\$1,216,229	\$364,869	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: No se cuenta con la información de avance físico. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200674666	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle 13a. Norte Oriente Entre Calle Central Y 3a. Oriente En El Barrio La Pimienta-1569	2.2.1.-101-UR-09-01-58-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,228,553	\$1,228,553	\$0	\$1,215,039	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,958	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: No se cuenta con la información de avance físico. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200675567	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Calles De La Colonia Casimira-1572	2.2.1.-101-UR-09-01-58-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,915,778	\$3,872,705	\$0	\$3,872,705	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: No se cuenta con la información de avance físico. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200675927	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. Minería Entre Av. Rosa Del Fomento Y Av. Rubí, Colonia Infamavit Rosario-1575	2.2.1.-101-UR-09-01-58-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,229,151	\$1,215,631	\$1,215,631	\$1,215,631	\$364,689	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,434	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: No se cuenta con la información de avance físico. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.