

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Instituido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CHP1616040829672	Mantenimiento De Camino Ria Aldama 2da Seccion	GA005	Chiapas	Juárez	Aldama 2da. Sección Rural	Subsidios	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$188,082	\$188,082	\$188,082	\$188,082	\$188,082	\$188,082	\$4,608	\$4,608	2.45	80	Otros	185	0.00	2.45	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616040831299	Construccion De Tote Vial (Prolongacion Av. Independencia) Cobach Cabecera Municipal	HIDT0E1	Chiapas	Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$24,244	\$24,244	\$24,244	\$24,244	\$24,244	\$24,244	\$24,244	\$24,244	100.00	80	Otros	300	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO CORRECTAMENTE
CHP1616040831305	Rehabilitación De La Glorieta En Boulevard Benito Juárez García	GA001	Chiapas	Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$170,323	\$170,323	\$170,323	\$170,323	\$170,323	\$170,323	\$170,323	\$170,323	100.00	80	Otros	7,286	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160105639596	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Electrificación.	GA001	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	80	Luminaria	17,067	0.00	100.00	Financiera: OBRA CULMINADA Y EN BUENAS FUNCIONES. / Física: OBRA CULMINADA. / Registro:
CHP16160205667415	Rehabilitación De Camino Rural Del Ejido Cuauhtemo del Km 0-000 Al Km 3-GA002 000.	GA002	Chiapas	Ostucacán	Cuauhtémoc Rural	Subsidios	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$493,605	\$493,605	\$493,605	\$360,778	\$360,778	\$360,778	\$360,778	\$360,778	73.09	80	Kilómetro	361	0.00	73.09	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP16160300733212	Mantenimiento De Imagen Urbana En La Cabecera Municipal	HIDR001	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$153,000	\$153,000	\$153,000	\$153,000	76.50	80	Metros	7,286	0.00	76.50	Financiera: OBRA EN PROCESO VIGENTE / Física: OBRA EN PROCESO VIGENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300733246	Mantenimiento De Camino Rural Ria. Corozal 2da Sección (Rama Patenteón)	HIDR002	Chiapas	Juárez	Corozal 2da. Sección	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$144,701	\$144,701	\$144,701	\$144,701	\$116,011	\$116,011	\$116,011	\$116,011	80.17	80	Kilómetro	273	0.00	80.17	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300733301	Mantenimiento De Camino Rural Col. Paraíso (Rama El Rosario)	HIDR003	Chiapas	Juárez	El Paraíso	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$94,984	\$94,984	\$94,984	\$94,984	\$84,429	\$84,429	\$84,429	\$84,429	88.89	80	Kilómetro	639	0.00	88.89	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO VIGENTE / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300741384	Construcción De Banquetas Y Drenajes (1ª Etapa)	HIDR0-002	Chiapas	Pichucalco	Ignacio Zaragoza Bajo	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$803,431	\$803,431	\$803,431	\$803,431	\$803,431	\$803,431	\$803,431	\$803,431	100.00	80	Metros Cuadrados	601	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160408212308	Mantenimiento Del Relleno Sanitario	GA008	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Xochimilco	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$373,200	\$373,200	\$373,200	\$373,200	\$373,200	\$373,200	\$373,200	\$373,200	100.00	80	Metros cúbicos	17,067	0.00	100.00	Financiera: MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO EN LA LIMPIEZA, RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA. / Física: MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DE LA LIMPIEZA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA. / Registro:
CHP16160408212399	Mantenimiento De Relleno Sanitario (2da. Etapa)	GA009	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Xochimilco	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE OSTUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$318,600	\$318,600	\$318,600	\$318,600	\$318,600	\$318,600	\$318,600	\$318,600	100.00	80	Metros cúbicos	17,067	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION. / Física: OBRA TERMINADA Y RECOLTADO BASURA EN PERFECTAS CONDICIONES. / Registro:
CHP16160408212400	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Electrificación (2da. Etapa)	GA010	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$128,128	\$128,128	\$128,128	\$128,128	\$128,128	\$128,128	\$128,128	\$128,128	100.00	80	Luminaria	17,067	0.00	100.00	Financiera: LUMINARIAS EN BUEN FUNCIONAMIENTO. / Física: LUMINARIAS EN BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO. / Registro:
CHP16160408212409	Mantenimiento De Carretera Con Carpeta Asfáltica (E.C. Cra - Cabecera Municipal (Hacheo En T. A.))	GA014	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN CHIAPAS.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$120,914	\$120,914	\$120,914	\$120,914	\$120,914	\$120,914	\$120,914	\$120,914	100.00	80	Metros Cuadrados	17,067	0.00	100.00	Financiera: OBRA CULMINADA. / Física: OBRA CULMINADA Y EJECUTADA. / Registro:
CHP16160408212416	Mantenimiento De Carretera Con Carpeta Asfáltica (E.C. Cra - Cabecera Municipal (Hacheo En T. A.) 2da. Etapa.	GA015	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$237,296	\$237,296	\$237,296	\$237,296	\$237,296	\$237,296	\$237,296	\$237,296	100.00	80	Metros Cuadrados	17,067	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP16160408220472	Rehabilitación De La Red De Alumbrado 01	02	Chiapas	Sumapa	Cobertura municipal	Subsidios	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	PALACIO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$11,877	\$11,877	\$11,877	\$11,877	\$11,877	\$11,877	\$11,877	\$11,877	100.00	80	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENCUENTRA AL 100%
CHP16160408220510	Asfalto De Camino En Diferentes Localidades	02	Chiapas	Sumapa	Cobertura municipal	Subsidios	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	PALACIO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$134,669	\$134,709	\$134,709	\$134,709	\$134,709	\$134,709	\$134,709	\$134,709	100.00	80	Kilómetro	678	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENCUENTRA AL 100%
CHP16160408220907	Rehabilitación De Infraestructura	03	Chiapas	Sumapa	Cobertura municipal	Subsidios	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	PALACIO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$32,946	\$32,946	\$32,946	\$32,946	\$32,946	\$32,946	\$32,946	\$32,946	100.00	80	Metros Cuadrados	256	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160408221007	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico	04	Chiapas	Sumapa	Cobertura municipal	Subsidios	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	PALACIO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,104	\$5,104	\$5,104	\$5,104	\$5,104	\$5,104	\$5,104	\$5,104	100.00	80	Piezas	365	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENCUENTRA AL 100% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160408221051	Pavimentación Hidráulica	05	Chiapas	Sumapa	Cobertura municipal	Subsidios	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	palacio municipal	Urbanización	En Ejecución	2016	\$31,423	\$31,423	\$31,423	\$31,423	\$31,423	\$31,423	\$31,423	\$31,423	100.00	80	Kilómetro cuadrado	560	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160408222286	Rehabilitación De Camino Rural Y Puente De Acceso	HIDR0-007	Chiapas	Pichucalco	Nuevo San Carlos	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$887,575	\$887,575	\$887,575	\$887,575	\$887,575	\$887,575	\$887,575	\$887,575	100.00	80	Metros Cuadrados	188	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTA FINANCIERAMENTE AL 100% PAGADA / Física: LA OBRA SE REPORTA PAGADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160408222292	Rehabilitación De Camino Rural (Huellas De Concreto)	HIDR0-005	Chiapas	Pichucalco	Canapa Ira. Sección A (Ira Clinico)	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$295,948	\$295,948	\$295,948	\$295,948	\$295,948	\$295,948	\$295,948	\$295,948	100.00	80	Metros Cuadrados	294	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE REPORTA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS Y SE REPORTA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE TERMINADA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160408222296	Construcción De Banqueta Y Pavimentación De Concreto En Calle De Acceso A La Escuela Sec Juan Sabines Gutierrez	HIDR0-003	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$233,599	\$233,599	\$233,599	\$233,599	\$233,599	\$233,599	\$233,599	\$233,599	100.00	80	Metros Cuadrados	14,212	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE REPORTA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS Y SE REPORTA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE PAGADA Y TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160408222315	Rehabilitación De Camino Rural (Huellas De Concreto)	HIDR0-004	Chiapas	Pichucalco	Mariano Matamoros Ira. Sección B (El Mercurio)	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$363,426	\$363,426	\$363,426	\$363,426	\$363,426	\$363,426	\$363,426	\$363,426	100.00	80	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS Y SE REPORTA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE TERMINADA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160408222339	Rehabilitación De Camino Rural (Huellas De Concreto)	HIDR0-036	Chiapas	Pichucalco	San Carlos	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$637,091	\$637,091	\$637,091	\$637,091	\$637,091	\$637,091	\$637,091	\$637,091	100.00	80	Metros Cuadrados	248	0.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS Y SE REPORTA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE TERMINADA Y PAGADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160408222376	Rehabilitación De Camino Rural (Huellas De Concreto)	HIDR0-007	Chiapas	Pichucalco	Miguel Hidalgo	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$242,830	\$242,830	\$242,830	\$242,830	\$242,830	\$242,830	\$242,830	\$242,830	100.00	80	Metros Cuadrados	186	0.00	100.00	Financiera: SE REPORTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE REPORTA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160408229393	Mantenimiento De Camino Rural Rancharia Santa Teresa 3ra Seccion	GA025	Chiapas	Juárez	Santa Teresa 3ra. Sección	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$119,023	\$119,023	\$119,023	\$119,023	\$56,373	\$56,373	\$56,373	\$56,373	47.36	80	Kilómetro	132	0.00	47.36	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160408229418	Mantenimiento De Camino Rural Rancharia Sta. Teresa 1ra Seccion	GA030	Chiapas	Juárez	Santa Teresa 1ra. Sección	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$163,525	\$163,525	\$163,525	\$163,525	\$156,037	\$156,037	\$156,037	\$156,037	95.42	80	Kilómetro	640	0.00	95.42	Financiera: LA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO VIGENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160408229464	Mantenimiento De Camino Rural Rancharia Aguilera-Huapague	GA031	Chiapas	Juárez	Huapague Ira. Sección (Huapacón)	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$317,900	\$317,900	\$317,900	\$317,900	\$300,520	\$300,520	\$300,520	\$300,520	94.53	80	Kilómetro	748	0.00	94.53	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO VIGENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO VIGENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160408229465	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre	HIDR0-001	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE REFORMA	Deporte	En Ejecución	2016	\$147,931	\$147,931	\$147,931	\$147,931	\$147,931	\$147,931	\$147,931	\$147,931	100.00	80	Lote	23,446	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO COMPLETA LA OBRA / Física: LA OBRA TERMINADA LA OBRA / Registro: SE REALIZO CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS PAGADA Y REALIZADA COMPLETAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160408229802	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre (Hidrocarburos)	00060	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$182,815	\$182,815	\$182,815	\$182,815	\$182,815	\$182,815	\$182,815	\$182,815	100.00	80	Equipoamiento	3,600	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE PAGADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS. / Física: ESTA OBRA FUE EJECUTADA Y CONCLUID



Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
CHP16160408931205	Desazolve De Dren A Cielo Abierto	00063-HIDRO	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas M. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Metros cúbicos	23,446	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE PAGADA TOTALMENTE CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS. / Física: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA Y CONCLUIDA AL 100%, MISHA QUE FUE PAGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS, EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160408931306	Mantenimiento De Caminos Rurales (Hidrocarburos)	00061-HIDRO BIS	Chiapas	Reforma	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas M. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,634,464	\$2,634,464	\$2,634,464	\$2,634,464	\$2,634,464	\$2,634,464	\$2,634,464	\$2,634,464	100.00	00	Kilómetro	6,500	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE PAGADA TOTALMENTE AL 100% CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS. / Física: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FISCALMENTE AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA Y PAGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA HIDROCARBUROS, EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.