

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP14140300365374	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia 16 De Julio).	2.1.3.-101-01-04-01-03-046	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	2014	\$712,070	\$712,071	\$712,071	\$712,071	\$712,071	\$660,705	\$660,705	92.79	\$0	Red de Alcantarillado	56	0.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365388	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.1.3.-101-01-04-02-03-051	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	2014	\$1,975,627	\$1,975,628	\$1,975,628	\$1,975,628	\$1,975,628	\$1,949,897	\$1,949,897	98.70	\$0	Red de Alcantarillado	162	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200535963	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Tuxtla Gutiérrez (Colonia Registratorial).	2.1.3.-101-02-01-05-03-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	2015	\$1,014,207	\$1,014,207	\$1,014,207	\$1,014,207	\$1,014,207	\$940,596	\$940,596	92.74	\$0	Lote	62	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573314	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Lomas Del Encanto Entre Avenida Loma Bonita Y Avenida Loma Alegre. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-044	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	2015	\$1,165,664	\$1,165,664	\$1,165,664	\$1,165,664	\$1,165,664	\$875,010	\$875,010	75.07	\$0	Vivienda	81	0.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400604160	Construcción Del Dren Pluvial (Central de Abastoz. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Satélite).	2.1.3.-101-01-01-01-03-045	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	2015	\$8,508,135	\$8,508,135	\$8,508,135	\$8,508,135	\$8,508,135	\$8,508,135	\$8,508,135	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. Mecila de Recursos. FISM 2015 aporta el 11.164(\$49,582.86) / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto se compone de la siguiente manera: FISM 2015 con un monto autorizado de \$49,582.86 de los cuales a este primer trimestre 2017 se han
CHP15150400604230	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Río Sabinal Entre Calle Canane Y Av. Zoque Y Calle Zoque Entre Calle Anna Y Calle Río Orizaba). Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Reliquia).	2.1.3.-101-02-01-05-03-049	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	2015	\$844,234	\$844,234	\$844,234	\$844,234	\$844,234	\$824,464	\$824,464	97.66	\$0	Vivienda	39	0.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400604243	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Reliquia).	2.1.3.-101-02-01-05-03-050	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	2015	\$195,483	\$195,483	\$195,483	\$195,483	\$195,483	\$179,613	\$179,613	91.88	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400604248	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Patria Nueva).	2.1.3.-101-02-01-05-03-051	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	2015	\$417,061	\$417,061	\$417,061	\$417,061	\$417,061	\$394,962	\$394,962	94.70	\$0	Vivienda	21	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$22,098.63. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400604339	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Anonas Entre Av. Gardenias Y Av. Noche Buena). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Potinampak).	2.1.3.-101-02-01-05-03-054	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	2015	\$880,283	\$880,283	\$880,283	\$880,283	\$880,283	\$599,832	\$599,832	68.14	\$0	Vivienda	56	0.00	85.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400604868	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Asteca).	2.1.3.-101-02-01-05-03-059	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	2015	\$538,030	\$538,030	\$538,030	\$538,030	\$538,030	\$452,985	\$452,985	84.19	\$0	Vivienda	28	0.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151504006048523	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia México).	2.1.3.-101-02-01-05-03-061	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	2015	\$838,833	\$838,833	\$838,833	\$838,833	\$838,833	\$838,833	\$838,833	100.00	\$0	Vivienda	68	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151504006048608	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Asteca Entre Calle Abelardo Y Tlaloc). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Asteca).	2.1.3.-101-02-01-05-03-066	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	2015	\$687,068	\$687,068	\$687,068	\$687,068	\$687,068	\$607,451	\$607,451	88.41	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400610651	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Simón Bolívar. Vicente Fox Y Av. Nuevo León). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Ampliación, Plan De Ayala Norte).	2.1.3.-101-02-01-05-03-070	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	2015	\$381,889	\$381,889	\$381,889	\$381,889	\$381,889	\$381,889	\$381,889	100.00	\$0	Vivienda	36	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP1515040610751	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La 1ª. Av. Sur Oriente Entre 1ª. Oriente Y 3ª. Oriente. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Industrial)	2.2.1.-101-0214-021410-02-03-076	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	2015	\$2,438,414	\$2,438,414	\$2,438,414	\$2,438,414	\$2,438,414	\$2,401,790	\$2,401,790	98.50	\$0	Metros Cuadrados	1,048	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$36,624.23. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La mezcla de recursos se compone de la siguiente manera: FISM 2015 con un monto total autorizado de \$2,141,514.66 de los cuales al primer trimestre 2017 se han pagado \$2,104,890.43; Anticipo FAIS con un monto total autorizado de \$188,789.53 de los cuales al cuarto trimestre 2016 se han pagado \$188,789.53; y FISM 2013 Economías y Años Anteriores con un monto total autorizado de \$108,110.10 de los cuales al cuarto trimestre 2016 se han pagado \$108,110.10. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643778	Construcción De Techo En Primaria Federal Felipe Herrionabal Zona 105 Cct 07dpl89qg - 71798	71798	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	2016	\$1,492,268	\$1,492,268	\$1,492,268	\$1,219,483	\$1,219,483	\$1,219,483	\$1,219,483	81.72	\$0	Otros	142	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643883	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 48970	48970	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	2016	\$1,934,127	\$1,934,127	\$1,934,127	\$1,934,127	\$1,934,127	\$1,934,127	\$1,934,127	100.00	\$0	Otros	385	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200646178	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 75359	75359	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	2016	\$1,067,737	\$1,067,737	\$1,067,737	\$951,070	\$951,070	\$951,070	\$951,070	89.07	\$0	Otros	112	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Retenida, Ejercicio 2016
CHP16160200646182	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 46840	46840	Chiapas	Ixtapangajoyá	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2016	\$421,043	\$421,043	\$421,043	\$421,043	\$421,043	\$421,043	\$421,043	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN BENEFICIO DEL EJIDO LAZARO CARDENAS. ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y TERMINADA PARA UN MEJOR DESARROLLO SOCIAL
CHP16160200646209	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Móviles, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 14458	14458	Chiapas	Bejujal de Ocampo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO	Otros Proyectos	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Vehículos		100.00	100.00	Financiera: MONTO EJERCIDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646238	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Leñadores - 52262 52262	52262	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016	\$3,759,453	\$3,759,453	\$3,759,453	\$3,242,105	\$3,242,105	\$3,242,105	\$3,242,105	86.24	\$0	Metros lineales	1,504	100.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646281	Construcción De Red De Energía Eléctrica Col Popol Vuh - 52188	52188	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	2016	\$1,696,369	\$1,696,369	\$1,696,369	\$1,696,369	\$1,696,369	\$1,696,369	\$1,696,369	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646861	Construcción De 85 Unidades Básicas De Vivienda Rural Yanchen - 53772	53772	Chiapas	San Juan Cancuc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	2016	\$11,950,700	\$11,950,700	\$11,950,700	\$9,431,784	\$9,431,784	\$9,431,784	\$9,431,784	78.92	\$0	Vivienda	425	100.00	79.00	Financiera: no tuvieron ningún avance / Física: la obra no tuvieron avance, la misma que se reporto el trimestre pasado / Registro: la construcción de 85 unidades básicas de vivienda, no tiene ningún avance misma que reporto el trimestre pasado de 76%, no hubo ningún avance
CHP16160200651032	Construcción De Techo Firme - 69302	69302	Chiapas	Bejujal de Ocampo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO	Vivienda	2016	\$836,183	\$836,183	\$836,183	\$836,183	\$836,183	\$836,183	\$836,183	100.00	\$0	Metros Cuadrados	129	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra terminada / Registro: la obra fue terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651033	Construcción De Cuartos Dormitorio - 41918	41918	Chiapas	Bejujal de Ocampo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO	Vivienda	2016	\$2,270,353	\$1,216,663	\$1,216,663	\$1,216,663	\$1,216,663	\$1,216,663	\$1,216,663	53.59	\$0	Vivienda	143	100.00	50.00	Financiera: obra avanzada al 50% / Física: proyecto al 50% / Registro: obra avanzada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651091	523. Cámaras Fotográficas Y De Video. - 36986	36986	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	2016	\$92,070	\$92,070	\$92,070	\$92,070	\$92,070	\$92,000	\$92,000	99.92	\$0	Piezas		100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado con un Ahorro Presupuestal de \$70.01 / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Plana 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653376	Construcción De Cuartos Dormitorio - 41860	41860	Chiapas	Bejujal de Ocampo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO	Vivienda	2016	\$2,311,510	\$2,311,510	\$2,311,510	\$2,311,510	\$2,311,510	\$2,311,510	\$2,311,510	100.00	\$0	Vivienda	144	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra terminada al 100 / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653402	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Ranchería Montecristo - 65179	65179	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016	\$1,685,672	\$1,685,672	\$1,685,672	\$1,685,672	\$1,685,672	\$1,685,672	\$1,685,672	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653418	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Europa - 53616	53616	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016	\$2,588,979	\$2,588,979	\$2,588,979	\$776,694	\$776,694	\$776,694	\$776,694	30.00	\$0	Metros lineales	2,589	100.00	30.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653419	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 55322	55322	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016	\$2,179,056	\$2,179,056	\$2,179,056	\$2,179,056	\$2,179,056	\$2,179,056	\$2,179,056	100.00	\$0	Otros	885	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653447	Construcción De 10 Unidades Básicas De Vivienda Rural - 55339	55339	Chiapas	San Juan Cancuc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	2016	\$1,226,557	\$1,226,557	\$1,226,557	\$908,982	\$908,982	\$908,982	\$908,982	74.11	\$0	Vivienda	0	100.00	95.00	Financiera: la obra no tuvieron avance / Física: la obra no tuvo avance, la misma que se reporto el trimestre pasado / Registro: la construcción de 10 unidades de vivienda, en la misma como se había reportado el trimestre pasado, no tuvieron avance
CHP16160200653448	Construcción De 4 Unidades Básicas De Vivienda Rural Nichteel San Antonio - 53957	53957	Chiapas	San Juan Cancuc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	2016	\$502,191	\$502,191	\$502,191	\$284,948	\$284,948	\$284,948	\$284,948	56.74	\$0	Vivienda	20	100.00	56.00	Financiera: no tiene avance, la misma que se reporto el trimestre pasado / Física: no tuvo avance / Registro: la obra sigue en 56% la misma que se reporto el trimestre pasado

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP16160200653460	Construcción De Dos Aulas Escolares En Laesc Sec Del Estado Juan Sabinezu Guerrero Cct O7resd193h - 53462	53852	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	2016		\$1,308,631	\$1,308,631	\$1,308,631	\$1,308,631	\$1,308,631	\$1,308,631	100.00	\$0	Otros	740	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200658278	Construcción De 25 Unidades Básicas De Vivienda Rural - 53719	53719	Chiapas	San Juan Cancuc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	2016		\$3,138,696	\$3,138,696	\$3,138,696	\$2,532,711	\$2,532,711	\$2,532,711	80.69	\$0	Vivienda	0	100.00	80.00	Financiera: no tiene ningún avance / Física: no tiene avance / Registro: la obra no tuvieron avance
CHP16160200660620	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado - 46931	46931	Chiapas	Ixtapangajoyá	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016	\$1,777,445	\$1,777,445	\$1,777,445	\$1,777,445	\$1,777,445	\$1,777,445	\$1,777,445	100.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA PERSONAS QUE HABITAN ESTA COMUNIDAD
CHP16160200660712	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 55759	55759	Chiapas	San Juan Cancuc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Agua y saneamiento	2016		\$5,866,408	\$5,866,408	\$5,866,408	\$4,612,649	\$4,612,649	\$4,612,649	78.63	\$0	Metros lineales	1,820	100.00	70.00	Financiera: / Física: la obra no tiene avance / Registro: la misma como se reporto el trimestre pasado
CHP16160200660716	Construcción De 15 Unidades Básicas De Vivienda Rural El Pozo - 53729	53729	Chiapas	San Juan Cancuc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	2016		\$2,108,947	\$2,108,947	\$2,108,947	\$1,885,133	\$1,885,133	\$1,885,133	89.39	\$0	Vivienda	0	100.00	89.00	Financiera: la obra concluyo al 100% solo falta le pago del finiquito de la obra / Física: la obra concluyo al 100% / Registro: la construcción de la obra concluyo al 100%, solo quedo pendiente el pago del finiquito tiene 89% la misma que se reporto el trimestre pasado
CHP16160200660718	Construcción De 11 Unidades Básicas De Vivienda Rural - 15924	15924	Chiapas	San Juan Cancuc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	2016		\$1,381,026	\$1,381,026	\$1,381,026	\$1,114,393	\$1,114,393	\$1,114,393	80.69	\$0	Vivienda	64	100.00	90.00	Financiera: el avance financiero no tuvo avance misma que se reporto el trimestre pasado / Física: la obra no tuvieron avance / Registro: la construcción de 11 unidades básicas de vivienda no tuvieron ningún avance es la misma que se reporto el trimestre pasado, sigue teniendo el 90% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660731	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado - 47879	47879	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$1,192,766	\$1,192,766	\$1,192,766	\$1,192,766	\$1,192,766	\$1,192,766	100.00	\$0	Metros lineales	15,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200665548	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa - 73180	73180	Chiapas	Las Margaritas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	2016		\$1,999,190	\$1,999,190	\$1,999,190	\$1,548,250	\$1,548,250	\$1,548,250	77.44	\$0	Otros	114	100.00	77.44	Financiera: / Física: / Registro: CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685616	Construcción De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 93192	93192	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$18,142	\$18,142	\$18,142	\$18,142	\$18,142	\$18,142	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685619	Construcción De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 93298	93298	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$145,139	\$145,139	\$145,139	\$145,139	\$145,139	\$145,139	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685620	Construcción De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 93134	93134	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$9,071	\$9,071	\$9,071	\$9,071	\$9,071	\$9,071	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685621	Construcción De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 93342	93342	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685645	Rehabilitación De Camino Rural Con Material Mejorado En El Kijido Quija - 115215	115215	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2016		\$141,296	\$141,296	\$120,789	\$120,789	\$120,789	\$120,789	85.49	\$0	Metros lineales	898	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: QUEDO UN MARGO DE \$20,506.55 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685799	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Ageds - 174642	174642	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$13,119	\$13,119	91.10	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: Piquito en tramite / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Aged 1855. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685801	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Ageds - 181257	181257	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$33,412	\$33,412	77.34	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: Piquito en tramite / Física: Obra terminada / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-019-2016 y corresponde al Aged 2622 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685802	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Ageds - 181175	181175	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$5,569	\$5,569	77.34	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: Piquito en tramite / Física: Obra terminada / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-019-2016 y corresponde al Aged 1982 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685803	Construcción De Piso Firme En Once Ageds Y Una Localidad - 180913	180913	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$367,200	\$367,200	\$367,200	\$367,200	\$183,421	\$183,421	49.95	\$0	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00	Financiera: Piquito en tramite / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-026-2016 y corresponde al Aged 2707 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685804	Construcción De Piso Firme En Once Ageds Y Una Localidad - 179745	179745	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$17,982	\$17,982	49.95	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: Piquito en tramite / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-026-2016 y corresponde al Aged 211A - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160200685805	Construcción De Piso Firme En Once Agebs Y Una Localidad - 179679	179679	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$10,789	\$10,789	49.95	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: Finiquito en trámite. / Física: Obra terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-016-2016 y corresponde al Ageb 2887 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685806	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179059	179059	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$61,090	\$61,090	77.13	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-017-2016 y corresponde al Ageb 2232. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685811	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 175890	175890	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$11,956	\$11,956	83.03	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	55.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Ageb 1287. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685812	Construcción De Piso Firme En Cuatro Agebs - 176850	176850	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$24,762	\$24,762	85.98	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	74.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-013-2016 y corresponde al Ageb 1978. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685813	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 176652	176652	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$17,934	\$17,934	83.03	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	55.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Ageb 1770. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685817	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 176336	176336	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$65,758	\$65,758	83.03	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	55.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Ageb 2355. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685818	Construcción De Tres Aulas En Telebachillerato Comunitario Pray Bartolomé De Las Casas - 138075	138075	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	2016		\$1,706,379	\$1,706,379	\$1,706,379	\$1,706,379	\$1,706,379	\$1,706,379	100.00	\$0	Otros	493	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685830	Rehabilitación Del Sistema De Bombeo Sumergible Del Sistema De Agua Potable - 154975	154975	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$120,524	\$120,524	\$120,524	\$120,524	\$120,524	\$120,524	100.00	\$0	Otros	70	100.00	80.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685878	Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Colonia Los Dos Aureles - 142299	142299	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$1,797,920	\$1,797,920	\$1,797,920	\$1,797,920	\$1,797,920	\$1,797,920	100.00	\$0	Otros	372	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685879	Construcción De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Colonia Paso Azul - 80995	80995	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	2016		\$1,502,469	\$1,502,469	\$1,502,469	\$1,502,469	\$1,502,469	\$1,502,469	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685880	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Colonia Jardines Del Paraíso - 142325	142325	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	2016		\$1,850,060	\$1,850,060	\$1,850,060	\$1,850,060	\$1,850,060	\$1,850,060	100.00	\$0	Otros	193	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200690992	Construcción De La Red Energía Eléctrica - 78490	78490	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	2016		\$1,067,956	\$1,067,956	\$1,067,956	\$1,067,956	\$1,067,956	\$1,067,956	100.00	\$0	Otros	126	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada. Ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200690993	Rehabilitación De Círculo De Bombeo Y Tanque De 50 M3 - 85171	85171	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	2016		\$641,724	\$641,724	\$641,724	\$641,724	\$435,615	\$435,615	67.88	\$0	Otros	988	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada. Ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691000	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 176610	176610	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	2016		\$941,018	\$941,018	\$941,018	\$941,018	\$941,018	\$941,018	100.00	\$0	Otros	225	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada. Ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691031	Rehabilitación De Noria. - 77220	77220	Chiapas	Las Margaritas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	2016		\$282,631	\$282,631	\$282,631	\$282,631	\$202,586	\$202,586	71.68	\$0	Otros	552	100.00	71.68	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691059	Construcción De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92792	92792	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$22,678	\$22,678	\$22,678	\$22,678	\$22,678	\$22,678	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691060	Construcción De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92655	92655	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$27,214	\$27,214	\$27,214	\$27,214	\$27,214	\$27,214	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691064	Construcción De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 93214	93214	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$113,390	\$113,390	\$113,390	\$113,390	\$113,390	\$113,390	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691083	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 165566	165566	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	2016		\$1,013,150	\$1,013,150	\$1,013,150	\$1,013,150	\$1,013,150	\$1,013,150	100.00	\$0	Metros lineales	1,032	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691085	Rehabilitación De Camino Rural Con Material Mejorado En La Ranchería San José Yocnabab - 115011	115011	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2016		\$201,653	\$201,653	\$149,114	\$149,114	\$149,114	\$149,114	73.95	\$0	Metros lineales	1,809	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA DE MAIOR PRESUPUESTAL DE \$52,539.16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160200691138	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Ejido Nervo Saclumpa - 76486	76486	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$1,949,715	\$1,949,715	\$1,949,715	\$1,949,715	\$1,949,715	\$1,949,715	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691240	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 175182	175182	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$45,916	\$45,916	91.10	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1450. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691241	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 177701	177701	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$21,600	\$21,600	50.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-016-2016 y corresponde al Ageb 2815. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691242	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 177445	177445	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$118,800	\$118,800	50.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-016-2016 y corresponde al Ageb 2622. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691244	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 181214	181214	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$50,118	\$50,118	77.34	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en tramite. / Física: Obra terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-019-2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691245	Construcción De Piso Firme En Once Agebs Y Una Localidad - 179862	179862	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$165,600	\$165,600	\$165,600	\$165,600	\$82,719	\$82,719	49.95	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en tramite. / Física: Obra terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-016-2016 y corresponde al Ageb 2622 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691248	Construcción De Piso Firme En Cuatro Agebs - 179433	179433	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$496,800	\$496,800	\$496,800	\$496,800	\$440,441	\$440,441	88.66	\$0	Metros Cuadrados	69	100.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-018-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691249	Construcción De Piso Firme En Cuatro Agebs - 176966	176966	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$74,287	\$74,287	85.98	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	74.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-013-2016 y corresponde al Ageb 2389. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691253	Construcción De Pavimentación En La Av Margaritas Y Venustiano Mts De Calle Trinitaria Entre Calle Rio Achote Y Trinitaria - 146042	146042	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	2016		\$1,793,930	\$1,793,930	\$1,793,930	\$1,793,930	\$1,793,930	\$1,793,930	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691257	Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178579	178579	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$101,334	\$101,334	93.83	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	84.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-020-2016 y corresponde al Ageb 1319. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691262	Curso de Capacitación Y Actualización Que Fomenta La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 174697	174697	Chiapas	Tenejapa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	2016		\$789,788	\$789,788	\$789,788	\$789,788	\$789,788	\$789,788	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON RECURSO DE FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691341	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Chamaala Ro Seco - 65270	65270	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$849,533	\$849,533	\$849,533	\$849,533	\$849,533	\$849,533	100.00	\$0	Otros	183	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200694660	Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Re En Tele Secundaria Mil Treinta Y Uno - 164176	164176	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	2016		\$835,378	\$835,378	\$835,378	\$835,378	\$835,378	\$835,378	100.00	\$0	Otros	460	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada. Ejercicio 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200694671	Construcción De Techo En Primaria Federal Francisco I Madero - 150791	150791	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	2016		\$1,492,268	\$1,492,268	\$1,492,268	\$1,294,881	\$1,294,881	\$1,294,881	86.77	\$0	Otros	481	100.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696510	Construcción De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 93230	93230	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$45,356	\$45,356	\$45,356	\$45,356	\$45,356	\$45,356	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696513	Construcción De Cuarto Dormitorio (Cobertura Municipal) - 93363	93363	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra finalizada / Registro: obra finalizada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696521	Construcción De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92760	92760	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696551	Rehabilitación De Camino Rural Con Material Mejorado En La Ranchería Pamela - 115329	115329	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2016		\$158,955	\$158,955	\$108,849	\$108,849	\$108,849	\$108,849	68.48	\$0	Metros lineales	468	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: QUEDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$50,105.87 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696552	Rehabilitación De Camino Rural Con Material Mejorado En La Ranchería Yocmajab El Rosario - 115275	115275	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2016		\$135,341	\$135,341	\$104,740	\$104,740	\$104,740	\$104,740	77.39	\$0	Metros lineales	422	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: QUEDO UN AHORRO DE \$30,600.91 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160200696611	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 155116	155116	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$101,341	\$101,341	\$101,341	\$101,341	\$101,341	\$101,341	100.00	\$0	Otros	245	100.00	50.00	Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696617	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido Nueva Esperanza Segunda Seccion - 163249	163249	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2017		\$640,400	\$640,400	\$640,400	\$640,400	\$640,400	\$640,400	100.00	\$0	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696738	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174871	174871	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$45,916	\$45,916	91.10	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1408. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696739	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 178821	178821	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$5,554	\$5,554	77.13	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-017-2016 y corresponde al Ageb 2459. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696742	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174665	174665	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$98,392	\$98,392	91.10	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 2035. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696743	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 177374	177374	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$18,000	\$18,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-016-2016 y corresponde al Ageb 2618. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696744	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174171	174171	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$104,952	\$104,952	91.10	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1338. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696745	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 172633	172633	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$52,476	\$52,476	91.10	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1319. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696746	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179167	179167	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$83,304	\$83,304	77.13	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-017-2016 y corresponde al Ageb 2181. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696753	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 190148	190148	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$1,329,150	\$1,329,150	\$1,329,150	\$1,329,150	\$664,575	\$664,575	50.00	\$0	Metros lineales	11,870	100.00	30.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-024-2016 y corresponde al Ageb 2586. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696754	Construcción De Pavimentación En La Avenida Guadalupe Entre Calle Nuevo Leon Y Boulevard Vicente Fox Quesada - 145870	145870	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	2016		\$2,832,974	\$2,832,974	\$2,832,974	\$2,832,974	\$2,832,974	\$2,832,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: Obra Piniquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696755	Construcción De Pavimentación En La Av Nogal Pte Entre Calle Abedal Norte Y Primavera Sur Y Av Nogal Pte Entre Calle Sabino Y Olivo Norte - 147249	147249	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	2017		\$577,332	\$577,332	\$577,332	\$577,332	\$536,861	\$536,861	92.99	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-010-2016 y corresponde al Ageb 1840. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696757	Construcción De Pavimentación En Av Magnolia Entre Filiberto Mastuerzo Y Puente Paso Limón Y Calle Tulipanes Entre Av Magnolia Y Bugambilia - 147724	147724	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	2016		\$1,599,220	\$1,599,220	\$1,599,220	\$1,599,220	\$1,339,345	\$1,339,345	83.75	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-001-2016 y corresponde al Ageb 1696. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696758	Construcción De Pavimentación En Av Magnolia Entre Filiberto Mastuerzo Y Puente Paso Limón Y Calle Tulipanes Entre Av Magnolia Y Bugambilia - 147528	147528	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	2016		\$1,593,158	\$1,593,158	\$1,593,158	\$1,593,158	\$1,334,268	\$1,334,268	83.75	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-001-2016 y corresponde al Ageb 1855. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696760	Construcción De Piso Firme En Weintiocho Agebs - 178553	178553	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$13,511	\$13,511	93.83	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	84.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-020-2016 y corresponde al Ageb 2868. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696764	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 176090	176090	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$65,758	\$65,758	83.03	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	55.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Ageb 1639. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP16160200696765	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 176402	176402	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$129,600	\$129,600	\$129,600	\$129,600	\$107,603	\$107,603	83.03	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	55.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Ageb 2174. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696768	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 152922	152922	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$2,956,725	\$2,956,725	\$2,956,725	\$2,956,725	\$2,956,725	\$2,956,725	100.00	\$0	Otros	2,554	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701954	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 109489	109489	Chiapas	Ixtapangajoyá	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	2016		\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Vehículos		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO QUE CONSISTENTE EN LA RENTA DE VEHICULO PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS RELACIONADAS CON EL RAMO 31 Y A SI PODER DAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA DE ESTE MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701963	Construcción De Techado En Escuela Primaria Rural Antonio Caso - 162178	162178	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	2016		\$1,070,730	\$1,070,730	\$1,070,730	\$1,070,394	\$1,070,394	\$1,070,394	99.97	\$0	Otros	525	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada. Ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701965	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 156952	156952	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	2016		\$2,839,806	\$2,839,806	\$2,839,806	\$2,731,245	\$2,731,245	\$2,731,245	96.18	\$0	Otros	347	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada, ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702021	Construcción De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92808	92808	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$13,607	\$13,607	\$13,607	\$13,607	\$13,607	\$13,607	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702031	Construcción De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 93156	93156	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$27,214	\$27,214	\$27,214	\$27,214	\$27,214	\$27,214	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702055	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 192498	192498	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	2016		\$235,345	\$235,345	\$235,345	\$235,345	\$235,345	\$235,345	100.00	\$0	Metros lineales	129	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702059	Rehabilitación De Camino Rural Con Material Mejorado En El Ejido Buenavista Villaflores - 115069	115069	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2016		\$710,020	\$710,020	\$600,283	\$600,283	\$600,283	\$600,283	84.54	\$0	Metros lineales	99	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CUANDO UN ALCORNO PRESUPUESTAL DE \$109,737.26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702205	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174609	174609	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$72,154	\$72,154	91.10	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: Piquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1840. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702206	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179207	179207	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$187,200	\$187,200	\$187,200	\$187,200	\$144,394	\$144,394	77.13	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: Piquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-017-2016 y corresponde al Ageb 1978 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702207	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179099	179099	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$111,072	\$111,072	77.13	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: Piquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-017-2016 y corresponde al Ageb 2321. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702209	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 175282	175282	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$59,035	\$59,035	91.10	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: Piquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 2020. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702213	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 175957	175957	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$201,600	\$201,600	\$201,600	\$201,600	\$167,383	\$167,383	83.03	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	55.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Ageb 1391. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702214	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 175783	175783	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$35,868	\$35,868	83.03	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	55.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Ageb 243A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702215	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 175612	175612	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$17,934	\$17,934	83.03	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	55.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Ageb 664. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702216	Construcción De Piso Firme En Cuatro Agebs - 176775	176775	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$99,049	\$99,049	85.98	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	74.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-013-2016 y corresponde al Ageb 1770. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160200702218	Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178520	178520	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$47,289	\$47,289	93.83	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	84.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-020-2016 y corresponde al Ageb 2853. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702220	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 176488	176488	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$125,537	\$125,537	83.03	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	55.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Ageb 236A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702228	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua En El Ejido Agua Blanca Geerania - 140496	140496	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$2,639,375	\$2,639,375	\$2,639,375	\$2,639,375	\$2,639,375	\$2,639,375	100.00	\$0	Otros	691	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702230	Creación Y Actualización De La Normalidad Municipal - 174870	174870	Chiapas	Tenejapa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	2016		\$1,410,000	\$1,410,000	\$1,410,000	\$1,410,000	\$1,410,000	\$1,410,000	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON RECURSO DE FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702231	Creación De Módulos De Participación Y Consulta Ciudadana - 174740	174740	Chiapas	Tenejapa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	2016		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON RECURSO DE FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702233	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 174621	174621	Chiapas	Tenejapa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	2016		\$2,148,446	\$2,148,446	\$2,148,446	\$2,148,446	\$2,148,446	\$2,148,446	100.00	\$0	Vehículos		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON RECURSO DE FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702280	Pavimentación De La Calle Con Concreto Hidráulico Acceso A La Escuela Primaria En El Ejido Angel Albino Corzo Primera Sección - 188699	188699	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2016		\$1,186,038	\$1,186,038	\$1,186,038	\$1,186,038	\$1,186,038	\$1,186,038	100.00	\$0	Metros Cuadrados	265	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707613	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 78591	78591	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	2016		\$1,272,820	\$1,272,820	\$1,272,820	\$1,183,568	\$1,183,568	\$1,183,568	92.99	\$0	Otros	300	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada, Ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707675	Construcción De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92908	92908	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707689	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 104666	104666	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	2016		\$2,264,163	\$2,264,163	\$2,264,163	\$2,180,524	\$2,180,524	\$2,180,524	96.31	\$0	Otros	2,247	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada, Ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707691	Rehabilitación De Camino Rural Con Material Mejorado En El Ejido San José Las Rosas - 115079	115079	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2016		\$147,250	\$147,250	\$140,440	\$140,440	\$140,440	\$140,440	95.37	\$0	Metros lineales	204	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: QUEDO UN ANGERO PRESUPUESTAL DE \$6,810.37 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707735	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Ejido San Marcos Primera Sección - 135058	135058	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$1,661,119	\$1,661,119	\$1,661,119	\$1,661,119	\$1,661,119	\$1,661,119	100.00	\$0	Otros	284	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707813	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 175117	175117	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$32,797	\$32,797	91.10	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1906. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707814	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 175056	175056	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$157,428	\$157,428	91.10	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1889. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707817	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 177336	177336	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$3,600	\$3,600	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-016-2016 y corresponde al Ageb 2514. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707820	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 181191	181191	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$33,412	\$33,412	77.34	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en trámite / Física: Obra terminada / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-019-2016 y corresponde al Ageb 2552 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707821	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179078	179078	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$61,090	\$61,090	77.13	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-017-2016 y corresponde al Ageb 2228. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707822	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179034	179034	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$194,377	\$194,377	77.13	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-017-2016 y corresponde al Ageb 2336. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707827	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 190129	190129	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$1,889,891	\$1,889,891	\$1,889,891	\$1,889,891	\$944,946	\$944,946	50.00	\$0	Metros lineales	21,500	100.00	30.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-024-2016 y corresponde al Ageb 2868. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160200707828	Construcción De Línea De Conductión De Agua Potable - 190104	190104	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$3,335,103	\$3,335,103	\$3,335,103	\$3,335,103	\$1,667,551	\$1,667,551	50.00	\$0	Metros lineales	16,630	100.00	30.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-024-2016 y corresponde al Apeb 2853. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707829	Construcción De Pavimentación En La Calle Talismante Entre Av Pomochuti Poniente Y Tacana - 147134	147134	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	2016		\$1,410,218	\$1,410,218	\$1,410,218	\$1,410,218	\$1,326,461	\$1,326,461	94.06	\$0	Metros Cuadrados	185	100.00	80.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707830	Construcción De Pavimentación En La Avenida Simón Entre Blvd Vicente Fox Quesada Y Calle Nuevo León - 145981	145981	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	2016		\$1,991,423	\$1,991,423	\$1,991,423	\$1,991,423	\$1,520,330	\$1,520,330	76.34	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707834	Construcción De Piso Firme En Veintiocho Apebs - 178484	178484	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$6,756	\$6,756	93.83	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	84.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-020-2016 y corresponde al Apeb 1215. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707835	Construcción De Piso Firme En Veintiocho Apebs - 178570	178570	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$6,756	\$6,756	93.83	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	84.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-020-2016 y corresponde al Apeb 2887. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707841	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Miguel Hidalgo Estacion Lacandon - 152688	152688	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$2,320,285	\$2,320,285	\$2,320,285	\$2,320,285	\$2,320,285	\$2,320,285	100.00	\$0	Otros	650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707899	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En El Ejido Belisario Domínguez Norte - 158789	158789	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	2016		\$2,225,630	\$2,225,630	\$2,225,630	\$2,225,630	\$2,225,630	\$2,225,630	100.00	\$0	Otros	379	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712864	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 87377	87377	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	2016		\$1,339,593	\$1,339,593	\$1,339,593	\$1,339,593	\$1,339,593	\$1,339,593	100.00	\$0	Otros	517	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada. Ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712876	Rehabilitación De Camino Rural Con Material Mejorado En El Ejido Santa Rosalía - 115308	115308	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2016		\$512,491	\$512,491	\$442,836	\$442,836	\$442,836	\$442,836	86.41	\$0	Metros lineales	876	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: QUEDÓ UN ANCIRO PRESUPUESTAL DE \$69,655.29 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712942	Construcción De Cuarto Dormitorio (Cobertura Municipal) - 122735	122735	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712954	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 175853	175853	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	2016		\$1,091,573	\$1,091,573	\$1,091,573	\$873,243	\$873,243	\$873,243	80.00	\$0	Otros	80	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada. Ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713110	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle El Bosque Entre Joaquín Miguel Gutiérrez Y Santa Ella - 144120	144120	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$64,573	\$64,573	\$64,573	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso de inicio. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713111	Construcción De Tanque De Agua Potable - 189419	189419	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$4,985,703	\$4,985,703	\$4,985,703	\$4,985,703	\$2,492,851	\$2,492,851	50.00	\$0	Otros	50,000	100.00	3.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es M3. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713112	Construcción De Piso Firme En Once Apebs - 178829	178829	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$27,768	\$27,768	77.13	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Refrendada. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-050-2016 y corresponde al Apeb 2872. - Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-017-2016 y corresponde al Apeb 2872 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713113	Construcción De Piso Firme En Once Apebs - 177741	177741	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$75,600	\$75,600	50.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-016-2016 y corresponde al Apeb 282A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713114	Construcción De Piso Firme En Once Apebs - 177551	177551	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$410,400	\$410,400	\$410,400	\$410,400	\$205,200	\$205,200	50.00	\$0	Metros Cuadrados	57	100.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-016-2016 y corresponde al Apeb 2764. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713115	Construcción De Piso Firme En Once Apebs - 177121	177121	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$43,200	\$43,200	50.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-016-2016 y corresponde al Apeb 2425. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713116	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Apebs - 174155	174155	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$190,225	\$190,225	91.10	\$0	Metros Cuadrados	29	100.00	100.00	Financiera: Piquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Apeb 1323. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP16160200713118	Construcción De Piso Firme En Ocho Apebe Y Una Localidad - 179633	179633	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2017		\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$3,596	\$3,596	49.95	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en trámite / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-026-2016 y corresponde al Apeb 2788 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200713122	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Apebe - 181229	181229	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$16,706	\$16,706	77.34	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en trámite / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-018-2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200713123	Construcción De Piso Firme En Ocho Apebe Y Una Localidad - 179800	179800	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$53,947	\$53,947	49.95	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en trámite / Física: Obra terminada / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-026-016 y corresponde al Apeb 2754 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200713126	Construcción De Piso Firme En Cuatro Apebe - 179408	179408	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$19,150	\$19,150	88.66	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-018-2016 y corresponde al Apeb 2552. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200713127	Construcción De Piso Firme En Cuatro Apebe - 179388	179388	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$12,766	\$12,766	88.66	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-018-2016 y corresponde al Apeb 2533. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200713128	Construcción De Piso Firme En Catorce Apebe - 175678	175678	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$41,846	\$41,846	83.03	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	55.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Apeb 1215. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200713129	Construcción De Piso Firme En Cuatro Apebe - 176886	176886	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$68,096	\$68,096	85.98	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	74.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-013-2016 y corresponde al Apeb 1874. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200713130	Construcción De Piso Firme En Catorce Apebe - 175552	175552	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$17,934	\$17,934	83.03	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	55.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Apeb 645. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200713131	Construcción De Piso Firme En Catorce Apebe - 176580	176580	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$89,669	\$89,669	83.03	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	55.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Apeb 1982. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200713135	Construcción De Red De Agua Potable En La Avenida Sexta Sur Entre Primera Y Tercera Oriente - 144013	144013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$814,105	\$814,105	\$814,105	\$814,105	\$764,477	\$764,477	93.90	\$0	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200713140	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa En El Ejido Ampliación Segunda Emilio Rabasa - 185352	185352	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	2016		\$2,999,795	\$2,999,795	\$2,999,795	\$2,999,795	\$2,999,795	\$2,999,795	100.00	\$0	Otros	285	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Finalizada. / Física: Obra Finalizada. / Registro: Obra Finalizada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200713147	Reparación General De La Bomba Y Lavado De Pozo Profundo La Pila -154905	154905	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$280,256	\$280,256	\$280,256	\$280,256	\$280,256	\$280,256	100.00	\$0	Otros	9,308	100.00	40.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200713201	Construcción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Unidad Deportiva Y Panteon Municipal - 158880	158880	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	2016		\$2,282,244	\$2,282,244	\$2,282,244	\$2,282,244	\$2,282,244	\$2,282,244	100.00	\$0	Otros	6,845	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Finalizada. / Física: Obra Finalizada. / Registro: Obra Finalizada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200718142	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 109506	109506	Chiapas	Ixtapangajoyá	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	2016		\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Lote		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EL CUAL CONSISTE EN LA ADQUISICION DE CAMARAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200718150	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 161742	161742	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	2016		\$1,883,933	\$1,883,933	\$1,883,933	\$1,046,112	\$1,046,112	\$1,046,112	55.53	\$0	Otros	245	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada. Ejercicio 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200718220	Construcción De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 93319	93319	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200718225	Construcción De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92953	92953	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200718226	Construcción De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92860	92860	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$13,607	\$13,607	\$13,607	\$13,607	\$13,607	\$13,607	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160200718227	Construcción De Cuarto Dormitorio (Cobertura Municipal) - 119871	119871	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718247	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Entre Calle Los Cipreses Y Boulevard De Las Federaciones) - 121432	121432	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	2016	\$3,620,709	\$3,620,709	\$3,620,709	\$3,620,709	\$3,620,709	\$3,620,709	\$3,620,709	100.00	\$0	Metros lineales	645	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718249	Rehabilitación De Camino Rural Con Material Mejorado En El Ejido Primero De Mayo - 115041	115041	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2016		\$130,486	\$130,486	\$130,231	\$130,231	\$130,231	\$130,231	99.80	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Queda un Aforo Presupuestal de \$254.73 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718311	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Ranchería Nuevo Santa Isabel - 152212	152212	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$290,734	\$290,734	\$290,734	\$290,734	\$290,734	\$290,734	100.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718329	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Pinabeto - 184923	184923	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$595,998	\$595,998	\$595,998	\$579,694	\$579,694	\$579,694	97.26	\$0	Metros lineales	306	100.00	100.00	Financiera: obra terminada pendiente pagar retenciones de obra / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718395	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 175147	175147	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$26,238	\$26,238	91.10	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1910. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718396	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 181166	181166	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$5,569	\$5,569	77.34	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en trámite / Física: Obra terminada / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-019-2016 y corresponde al Ageb 1978 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718397	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174717	174717	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$157,428	\$157,428	91.10	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1427. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718401	Construcción De Piso Firme En Once Agebs Y Una Localidad - 179771	179771	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$3,596	\$3,596	49.95	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en trámite / Física: Obra terminada / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-026-2016 y corresponde al Ageb 243A - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718402	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 175240	175240	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$13,119	\$13,119	91.10	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1874. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718406	Construcción De Piso Firme En Cuatro Agebs - 179363	179363	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$19,150	\$19,150	88.66	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-018-2016 y corresponde al Ageb 2514. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718407	Construcción De Pavimentación En La Av Nogal Pte Entre Calle Abedul Norte Y Primavera Sur Y Av Nogal Pte Entre Calle Sabino Y Olivo Norte - 147352	147352	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	2016		\$1,031,806	\$1,031,806	\$1,031,806	\$1,031,806	\$959,477	\$959,477	92.99	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-010-2016 y corresponde al Ageb 1855. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718408	Ampliación De Electrificación En Calle Veracruz Entre Av Chihuahua Y Durango Y Av Jalapa Av Guacamaya Av Chiapas Esq San Agustín Y Callejon - 147953	147953	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	2016		\$470,193	\$470,193	\$470,193	\$470,193	\$235,097	\$235,097	50.00	\$0	Otros	35	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-007-2016 y corresponde al Ageb 2425. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718410	Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178597	178597	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$417,600	\$417,600	\$417,600	\$417,600	\$391,825	\$391,825	93.83	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	84.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-020-2016 y corresponde al Ageb 2181. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718411	Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178542	178542	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$13,511	\$13,511	93.83	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	84.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-020-2016 y corresponde al Ageb 2849. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718414	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 176169	176169	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$143,471	\$143,471	83.03	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	55.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Ageb 1658. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718415	Construcción De Drenaje Sanitario En La Avenida Sexta Sur Entre Primera Y Tercera Oriente - 149209	149209	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$844,785	\$844,785	\$844,785	\$844,785	\$810,483	\$810,483	95.94	\$0	Metros lineales	34	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160200718428	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Primera Calle Sur Poniente Con Salida A La Sexta Avenida Poniente Sur - 154737	154737	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$390,471	\$390,471	\$390,471	\$236,804	\$236,804	\$236,804	60.65	\$0	Otros	2,250	100.00	25.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE. TENIENDO UNA ECONOMIA DE 153,667.71 / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200718476	Construccion De Comedor Comunitario De 17x40 Mts En La Loc Las Delicias - 52319	52319	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	2016		\$3,498,394	\$3,498,394	\$3,498,394	\$3,498,394	\$3,498,394	\$3,498,394	100.00	\$0	Otros	4,060	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200723741	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 78699	78699	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	2016		\$1,547,013	\$1,547,013	\$1,547,013	\$1,489,699	\$1,489,699	\$1,489,699	96.30	\$0	Otros	85	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada, ejercicio 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200723792	Construccion De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92841	92841	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$9,071	\$9,071	\$9,071	\$9,071	\$9,071	\$9,071	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200723795	Construccion De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92741	92741	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200723796	Construccion De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92883	92883	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200723805	Construccion De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92709	92709	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$113,390	\$113,390	\$113,390	\$113,390	\$113,390	\$113,390	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200723807	Construccion De Techo Firme Cobertura Municipal - 92683	92683	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$45,356	\$45,356	\$45,356	\$45,356	\$45,356	\$45,356	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200723809	Construccion De Techo Firme Cobertura Municipal - 92608	92608	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$36,285	\$36,285	\$36,285	\$36,285	\$36,285	\$36,285	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200723810	Construccion De Cuarto Dormitorio (Cobertura Municipal) - 95218	95218	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	100.00	\$0	Viviendas	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200723827	Construcción De Techado En Esc Primaria Escuadrón Docientos Uno - 151927	151927	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	2016		\$1,984,832	\$1,984,832	\$1,984,832	\$1,825,267	\$1,825,267	\$1,825,267	91.96	\$0	Otros	1,072	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200723895	Construccion De Comedor Comunitario En Ejido Santa Maria 2da Seccion - 82529	82529	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	2016		\$1,959,035	\$1,959,035	\$1,959,035	\$1,959,035	\$1,959,035	\$1,959,035	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200723994	Construccion De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174972	174972	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$13,119	\$13,119	91.10	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1893. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200723995	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174775	174775	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$124,630	\$124,630	91.10	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1431. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200723996	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 181149	181149	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$27,844	\$27,844	77.34	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en trámite / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-019-2016 y corresponde al Ageb 1770 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200723997	Construcción De Piso Firme En Once Agebs Y Una Localidad - 179653	179653	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$3,596	\$3,596	49.95	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-026-2016 y corresponde al Ageb 2849 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200723999	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179131	179131	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$55,536	\$55,536	77.13	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-017-2016 y corresponde al Ageb 1982. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200724000	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 175337	175337	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$52,476	\$52,476	91.10	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 2552. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200724001	Construcción De Piso Firme En Once Agebs Y Una Localidad - 179712	179712	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$32,368	\$32,368	49.95	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Trámite. / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-026-2016 y corresponde al Ageb 2923 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160200724002	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle El Bosque Entre Joaquín Miguel Gutiérrez Y Santa Killa - 149255	149255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$104,177	\$104,177	\$104,177	\$104,177	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	100.00	Financiera: Cierre Administrativo en trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724006	Ampliación De Electrificación En Calle Veracruz Entre Av Chihuahua Y Durango Y Av Jalapa Av Guacamaya Av Chiapas Esq San Agustín Y Callejon - 189704	189704	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	2016		\$129,075	\$129,075	\$129,075	\$129,075	\$64,537	\$64,537	50.00	\$0	Otros	25	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-007-2016 y corresponde al Apeb 241a. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724009	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Apebs - 181122	181122	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$5,569	\$5,569	77.34	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: Pínguito en trámite. / Física: Obra terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-019-2016 y corresponde al Apeb 2374 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724010	Construcción De Piso Firme En Catorce Apebs - 176258	176258	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$122,400	\$122,400	\$122,400	\$122,400	\$101,625	\$101,625	83.03	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	55.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Apeb 2340. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724014	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Federal Gustavo Díaz Ordaz - 137898	137898	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	2016		\$1,232,067	\$1,232,067	\$1,232,067	\$1,232,067	\$1,232,067	\$1,232,067	100.00	\$0	Otros	379	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724075	Construcción De Tanque Elevado Y Red De Distribución En Localidades Varias Colonia Dos Mil Flor Del Sur La Montaña Y Lomas De San Angel - 140382	140382	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$2,854,727	\$2,854,727	\$2,854,727	\$2,854,727	\$2,854,727	\$2,854,727	100.00	\$0	Otros	903	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750448	Ampliación De La Red De Agua Potable - 240274	240274	Chiapas	Las Margaritas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	2016		\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	30.00	\$0	Otros	554	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750484	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 211771	211771	Chiapas	Las Margaritas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	2016		\$405,411	\$405,411	\$405,411	\$121,623	\$121,623	\$121,623	30.00	\$0	Otros	80	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750689	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 86682	86682	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	2016		\$1,450,870	\$1,450,870	\$1,450,870	\$1,303,596	\$1,303,596	\$1,303,596	89.85	\$0	Otros	351	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750737	Prodim - 289945	289945	Chiapas	Ixtapangajoyá	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	2016		\$38,728	\$38,728	\$38,728	\$38,728	\$38,728	\$38,728	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EL CUAL CONSISTIO EN LA CAPACITACION DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE UN ENTRENAMIENTO CALIFICADA Y SE EJECUTO CON RECURSOS DEL PRODIM 2016
CHP16160300750738	Adquisición De Software Y Hardware - 289920	289920	Chiapas	Ixtapangajoyá	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	2016		\$82,632	\$82,632	\$82,632	\$82,632	\$82,632	\$82,632	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ADQ. DE SOFTWARE Y HARDWARE INCLUYE COMPUTADORAS DE ESCITORIO IMPRESORAS, PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL RAMOS 33. PROYECTO CONCLUIDO Y OPERADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750739	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 289853	289853	Chiapas	Ixtapangajoyá	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	2016		\$33,551	\$33,551	\$33,551	\$33,551	\$33,551	\$33,551	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO EL CUAL CONSISTIO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS COMO EL EL AREA DE PROTECCION CIVIL Y FOMENTO AGROPECUARIO PARA DARLE UNMEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA - OBRA CONCLUIDA EL CUAL CONSISTIO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS COMO FUE EL AREA DE PROTECCION CIVIL NY FOMENTO AGROPECUARIO - PARA DARLE UNMEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA
CHP16160300750773	Construcción De Techo Firme - 247038	247038	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$398,300	\$398,300	\$398,300	\$398,300	\$398,300	\$398,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750774	Construcción De Muro Firme - 246628	246628	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$572,800	\$572,800	\$572,800	\$572,800	\$572,800	\$572,800	100.00	\$0	Metros lineales	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750775	Construcción De Piso Firme - 250004	250004	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$96,500	\$96,500	\$96,500	\$96,500	\$96,500	\$96,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750776	Construcción De Muro Firme - 250082	250082	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$214,700	\$214,700	\$214,700	\$214,700	\$214,700	\$214,700	100.00	\$0	Metros lineales	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750777	Construcción De Techo Firme - 246944	246944	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$360,500	\$360,500	\$360,500	\$360,500	\$360,500	\$360,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750779	Construcción De Techo Firme - 243359	243359	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$239,000	\$239,000	\$239,000	\$239,000	\$239,000	\$239,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750780	Construcción De Muro Firme - 247007	247007	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$181,000	\$181,000	\$181,000	\$181,000	\$181,000	\$181,000	100.00	\$0	Metros lineales	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300750781	Construcción De Muro Firme - 238514	238514	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	100.00	\$0	Metros lineales	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL EXPEDIENTE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750782	Construcción De Muro Firme - 234795	234795	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$432,600	\$432,600	\$432,600	\$432,600	\$432,600	\$432,600	100.00	\$0	Metros lineales	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750795	Construcción De Cuartos Dormitorio - 235913	235913	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$370,900	\$370,900	\$370,900	\$370,900	\$370,900	\$370,900	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750802	Construcción De Techo Firme - 285210	285210	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$286,200	\$286,200	\$286,200	\$286,200	\$286,200	\$286,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750804	Construcción De Techo Firme - 242731	242731	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$21,700	\$21,700	\$21,700	\$21,700	\$21,700	\$21,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750806	Construcción De Techo Firme - 236827	236827	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$418,200	\$418,200	\$418,200	\$418,200	\$418,200	\$418,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750808	Construcción De Cuartos Dormitorio - 249922	249922	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$1,389,100	\$1,389,100	\$1,389,100	\$1,389,100	\$1,389,100	\$1,389,100	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750834	Construcción De Muro Firme - 243287	243287	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$197,600	\$197,600	\$197,600	\$197,600	\$197,600	\$197,600	100.00	\$0	Metros lineales	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750839	Construcción De Cuartos Dormitorio - 285269	285269	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$454,300	\$454,300	\$454,300	\$454,300	\$454,300	\$454,300	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750841	Construcción De Cuartos Dormitorio - 234414	234414	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$650,600	\$650,600	\$650,600	\$650,600	\$650,600	\$650,600	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750845	Construcción De Cuartos Dormitorio - 241357	241357	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$835,700	\$835,700	\$835,700	\$835,700	\$835,700	\$835,700	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750847	Construcción De Cuartos Dormitorio - 239794	239794	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$616,500	\$616,500	\$616,500	\$616,500	\$616,500	\$616,500	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750849	Construcción De Piso Firme - 231791	231791	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$46,050	\$46,050	\$46,050	\$46,050	\$46,050	\$46,050	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750852	Construcción De Muro Firme - 235945	235945	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$54,600	\$54,600	\$54,600	\$54,600	\$54,600	\$54,600	100.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750877	Construcción De Techo Firme - 247091	247091	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	41	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750878	Construcción De Cuartos Dormitorio - 247057	247057	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$154,500	\$154,500	\$154,500	\$154,500	\$154,500	\$154,500	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750879	Construcción De Cuartos Dormitorio - 249964	249964	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$216,300	\$216,300	\$216,300	\$216,300	\$216,300	\$216,300	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750881	Construcción De Techo Firme - 235848	235848	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$217,100	\$217,100	\$217,100	\$217,100	\$217,100	\$217,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750882	Construcción De Cuartos Dormitorio - 234819	234819	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$927,000	\$927,000	\$927,000	\$927,000	\$927,000	\$927,000	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750883	Construcción De Techo Firme - 239750	239750	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$261,900	\$261,900	\$261,900	\$261,900	\$261,900	\$261,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750884	Construcción De Muro Firme - 236845	236845	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$27,100	\$27,100	\$27,100	\$27,100	\$27,100	\$27,100	100.00	\$0	Metros lineales	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750889	Construcción De Cuartos Dormitorio - 239806	239806	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$570,400	\$570,400	\$570,400	\$570,400	\$570,400	\$570,400	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750890	Construcción De Muro Firme - 250062	250062	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$129,800	\$129,800	\$129,800	\$129,800	\$129,800	\$129,800	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750899	Construcción De Techo Firme - 239870	239870	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$163,800	\$163,800	\$163,800	\$163,800	\$163,800	\$163,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300750900	Construcción De Techo Firme - 246944	246944	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$151,100	\$151,100	\$151,100	\$151,100	\$151,100	\$151,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300750901	Construcción De Techo Firme - 229797	229797	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$439,500	\$439,500	\$439,500	\$439,500	\$439,500	\$439,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300750902	Construcción De Muro Firme - 241354	241354	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$258,200	\$258,200	\$258,200	\$258,200	\$258,200	\$258,200	100.00	\$0	Metros lineales	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300750903	Construcción De Cuartos Dormitorio - 231814	231814	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$566,500	\$566,500	\$566,500	\$566,500	\$566,500	\$566,500	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300750913	Construcción De Techo Firme - 238488	238488	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$206,100	\$206,100	\$206,100	\$206,100	\$206,100	\$206,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300750914	Construcción De Muro Firme - 238409	238409	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$143,800	\$143,800	\$143,800	\$143,800	\$143,800	\$143,800	100.00	\$0	Metros lineales	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300750915	Construcción De Techo Firme - 239730	239730	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$122,700	\$122,700	\$122,700	\$122,700	\$122,700	\$122,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300750918	Construcción De Muro Firme - 239782	239782	Chiapas	Bochil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$36,500	\$36,500	\$36,500	\$36,500	\$36,500	\$36,500	100.00	\$0	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300750981	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 259406	259406	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	2016		\$1,010,909	\$1,010,909	\$1,010,909	\$866,556	\$866,556	\$866,556	85.72	\$0	Otros	606	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada, Ejercicio 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300750983	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 88322	88322	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	2016		\$727,526	\$727,526	\$727,526	\$688,948	\$688,948	\$688,948	94.70	\$0	Otros	72	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada, Ejercicio 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751101	Ampliación De La Red Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 292178	292178	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	2016		\$202,444	\$202,444	\$202,444	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	35	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada, Ejercicio 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751103	Instalación Y Habilitación De Estaciones Tecnológicas Interactivas Kinéscas Digitales - 291297	291297	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Otros Proyectos	2016		\$374,791	\$374,791	\$374,791	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751104	Mejoramiento De La Red De Alcantarillado Sanitario - 293121	293121	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	2016		\$1,263,234	\$1,263,234	\$1,263,234	\$1,109,975	\$1,109,975	\$1,109,975	87.87	\$0	Otros	153	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada, Ejercicio 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751113	Mejoramiento De La Red De Alcantarillado Sanitario - 264419	264419	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	2016		\$364,859	\$364,859	\$364,859	\$109,458	\$109,458	\$109,458	30.00	\$0	Otros	37,627	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada, Ejercicio 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751114	Construcción De Piso Firme - 259016	259016	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	2016		\$127,620	\$127,620	\$127,620	\$127,305	\$127,305	\$127,305	99.75	\$0	Metros Cuadrados	71	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada, Ejercicio 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751115	Construcción De Piso Firme - 259024	259024	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	2016		\$115,144	\$115,144	\$115,144	\$91,660	\$91,660	\$91,660	79.60	\$0	Metros Cuadrados	67	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada, Ejercicio 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751116	Construcción De Piso Firme - 259023	259023	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	2016		\$67,358	\$67,358	\$67,358	\$50,922	\$50,922	\$50,922	75.60	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada, Ejercicio 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751117	Construcción De Piso Firme - 259005	259005	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	2016		\$190,734	\$190,734	\$190,734	\$152,766	\$152,766	\$152,766	80.09	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada, Ejercicio 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751118	Construcción De Piso Firme - 258986	258986	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	2016		\$156,293	\$156,293	\$156,293	\$152,766	\$152,766	\$152,766	97.74	\$0	Metros Cuadrados	107	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada, Ejercicio 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751120	Construcción De Techo Firme - 244093	244093	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	2016		\$933,000	\$933,000	\$933,000	\$933,000	\$933,000	\$933,000	100.00	\$0	Otros	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada, Ejercicio 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751127	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 75340	75340	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	2016		\$1,261,593	\$1,261,593	\$1,261,593	\$1,105,560	\$1,105,560	\$1,105,560	87.63	\$0	Otros	150	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada, Ejercicio 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751129	Construcción De Techado De Cancha Deportiva - 243935	243935	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	2016		\$564,559	\$564,559	\$564,559	\$504,769	\$504,769	\$504,769	89.41	\$0	Otros	1,553	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751168	Introducción De La Línea De Conducción De La Red De Energía Eléctrica - 161364	161364	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	2016		\$1,091,573	\$1,091,573	\$1,091,573	\$873,243	\$873,243	\$873,243	80.00	\$0	Otros	199	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada, Ejercicio 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751229	Ampliación De Sistema De Agua Potable - 228226	228226	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$1,019,691	\$1,019,691	\$1,019,691	\$1,019,691	\$1,019,691	\$1,019,691	100.00	\$0	Metros lineales	139	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP16160300751494	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable Primera Etapa - 217788	217788	Chiapas	Las Margaritas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	2016		\$990,426	\$990,426	\$990,426	\$848,902	\$848,902	\$848,902	85.71	\$0	Otros	126	100.00	85.71	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751656	Construcción De Drenaje Pluvial - 218382	218382	Chiapas	Las Margaritas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	2016		\$872,910	\$872,910	\$872,910	\$261,873	\$261,873	\$261,873	30.00	\$0	Otros	74	100.00	30.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751887	Construccion De Muro Firme Cobertura Municipal - 262878	262878	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751891	Construccion De Muro Firme Cobertura Municipal - 262901	262901	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751894	Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 230876	230876	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$24,430	\$24,430	\$24,430	\$24,430	\$24,430	\$24,430	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751897	Construccion De Muro Firme Cobertura Municipal - 244498	244498	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751912	Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 262866	262866	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$30,160	\$30,160	\$30,160	\$30,160	\$30,160	\$30,160	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751913	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 233572	233572	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$24,430	\$24,430	\$24,430	\$24,430	\$24,430	\$24,430	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751914	Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 303314	303314	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751915	Construccion De Muro Firme Cobertura Municipal - 262716	262716	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$7,540	\$7,540	\$7,540	\$7,540	\$7,540	\$7,540	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751916	Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 303225	303225	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752082	Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 233842	233842	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$12,215	\$12,215	\$12,215	\$12,215	\$12,215	\$12,215	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752092	Construccion De Muro Firme Cobertura Municipal - 244422	244422	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$180,960	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752100	Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 303472	303472	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752104	Construccion De Muro Firme Cobertura Municipal - 262852	262852	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$180,960	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752109	Construccion De Muro Firme Cobertura Municipal - 256516	256516	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$98,020	\$98,020	\$98,020	\$98,020	\$98,020	\$98,020	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752111	Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 230158	230158	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$50,806	\$50,806	\$50,806	\$50,806	\$50,806	\$50,806	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752114	Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 302488	302488	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752115	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Cobertura Municipal - 271614	271614	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Urbanización	2016		\$95,586	\$95,586	\$95,586	\$95,586	\$95,586	\$95,586	100.00	\$0	Otros	312	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752118	Construccion De Muro Firme Cobertura Municipal - 262875	262875	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752121	Construccion De Muro Firme Cobertura Municipal - 262887	262887	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752123	Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 302951	302951	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752124	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Cobertura Municipal - 271435	271435	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Urbanización	2016		\$189,950	\$189,950	\$189,950	\$189,950	\$189,950	\$189,950	100.00	\$0	Otros	580	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752125	Construccion De Muro Firme Cobertura Municipal - 244518	244518	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300752126	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 230517	230517	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		948,859	948,859	948,859	948,859	948,859	948,859	100.00	0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300752128	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 302705	302705	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		823,858	823,858	823,858	823,858	823,858	823,858	100.00	0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300752132	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 230650	230650	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		861,074	861,074	861,074	861,074	861,074	861,074	100.00	0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300752134	Rehabilitación De Alumbrado Publico Cobertura Municipal - 269659	269659	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Urbanización	2016		890,742	890,742	890,742	890,742	890,742	890,742	100.00	0	Otros	929	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300752135	Construcción De Muro Firme Cobertura Municipal - 244282	244282	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		1335,720	1335,720	1335,720	1335,720	1335,720	1335,720	100.00	0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300752136	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 230739	230739	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		146,578	146,578	146,578	146,578	146,578	146,578	100.00	0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300752143	Construcción De Muro Firme Cobertura Municipal - 244397	244397	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		815,080	815,080	815,080	815,080	815,080	815,080	100.00	0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300752396	Creación Y Actualización De La Normalidad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 257910	257910	Chiapas	Bejuclal de Ocampo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO	Otros Proyectos	2016		669,358	669,358	669,358	669,358	669,358	669,358	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra ejecutada al 100% / Registro: obra realizada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300752398	Construcción De Cuartos Dormitorios - 35510	35510	Chiapas	Bejuclal de Ocampo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO	Vivienda	2016		2,729,118	2,729,118	2,729,118	2,729,118	2,729,118	2,729,118	100.00	0	Vivienda	285	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300752400	Revestimiento De Camino Rural Tramo Reforma Las Pilas - 276200	276200	Chiapas	Bejuclal de Ocampo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	2016		8409,404	8409,404	8409,404	8409,404	8409,404	8409,404	100.00	0	Otros	730	100.00	100.00	Financiera: OBRA LIQUIDAD AL 100% / Física: OBRA PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300752401	Construcción De Cuartos Para Baño - 47885	47885	Chiapas	Bejuclal de Ocampo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO	Vivienda	2016		950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	100.00	0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: obras pagada al 100% / Física: obra ejecutada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300752509	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 370419	370419	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		1,930,513	1,930,513	1,930,513	1,930,513	1,930,513	1,930,513	100.00	0	Metros lineales	492	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300752511	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Del Hospital De La Mujer A Planta De Tratamiento - 356553	356553	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		5,644,035	5,644,035	5,644,035	5,644,035	5,644,035	5,644,035	100.00	0	Metros lineales	6,450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300752512	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 355699	355699	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		5,276,107	5,276,107	5,276,107	5,276,107	5,276,107	5,276,107	100.00	0	Metros lineales	21,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300752514	Construcción De Cuarto Dormitorio Tipo B Como Proyecto Integral De Mejoramiento De Vivienda - 321399	321399	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		3,238,580	3,238,580	3,238,580	3,238,580	2,866,000	2,866,000	88.50	0	Vivienda	565	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300752515	Construcción De Cuarto Dormitorio Tipo C Como Proyecto Integral De Mejoramiento De Vivienda - 321531	321531	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		1,289,700	1,289,700	1,289,700	1,289,700	1,089,080	1,089,080	84.44	0	Vivienda	225	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300752516	Construcción De Cuartos Dormitorio Tipo Rural Para Barrios Colonias Y Localidades - 320930	320930	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		573,194	573,194	573,194	573,194	515,874	515,874	90.00	0	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300752518	Construcción De Cuartos Dormitorios Tipo Nabolom Para Barrios Colonias Y Localidades - 320695	320695	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		974,429	974,429	974,429	974,429	880,471	880,471	82.35	0	Vivienda	102	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300752519	Construcción De Cuartos Dormitorio Tipo Juchaván Para Barrios Colonias Y Localidades - 318657	318657	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		1,318,345	1,318,345	1,318,345	1,318,345	1,261,026	1,261,026	95.65	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300752520	Construcción De Cuarto Dormitorio Tipo A Como Proyecto Integral De Mejoramiento De Vivienda - 321058	321058	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		3,467,860	3,467,860	3,467,860	3,467,860	3,324,560	3,324,560	95.87	0	Vivienda	605	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300752524	Revestimiento De Calles - 235851 235851	235851	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2016		252,874	252,874	252,874	252,874	252,874	252,874	100.00	0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300752525	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 229879	229879	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2016		8427,328	8427,328	8427,328	8427,328	8427,328	8427,328	100.00	0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300752528	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 229796	229796	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2016		8850,000	8850,000	8850,000	8850,000	8850,000	8850,000	100.00	0	Otros	322	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP16160300752530	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 228550	228550	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$836,321	\$836,321	\$836,321	\$836,321	\$836,321	\$836,321	100.00	\$0	Metros lineales	860	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752532	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 228124	228124	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$445,794	\$445,794	\$445,794	\$445,794	\$445,794	\$445,794	100.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752535	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 228517	228517	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$1,176,607	\$1,176,607	\$1,176,607	\$1,176,607	\$1,176,607	\$1,176,607	100.00	\$0	Metros lineales	2,150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752541	Ampliación De Red De Drenaje Pluvial - 215962	215962	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$183,962	\$183,962	\$183,962	\$183,962	\$183,962	\$183,962	100.00	\$0	Metros lineales	430	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752544	Ampliación De Drenaje Pluvial - 215815	215815	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$391,295	\$391,295	\$391,295	\$391,295	\$336,514	\$336,514	86.00	\$0	Metros lineales	344	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752545	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 216132	216132	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$458,294	\$458,294	\$458,294	\$458,294	\$458,294	\$458,294	100.00	\$0	Metros lineales	258	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752548	Mejoramiento De Alumbrado Publico - 321620	321620	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	2016		\$1,044,261	\$1,044,261	\$1,044,261	\$1,044,261	\$1,044,261	\$1,044,261	100.00	\$0	Otros	1,125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752549	Pavimentación De Callejón - 325305	325305	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2016		\$218,856	\$218,856	\$218,856	\$218,856	\$218,856	\$218,856	100.00	\$0	Otros	215	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752562	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 228379	228379	Chiapas	Comitán de Domínguez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$267,086	\$267,086	\$267,086	\$267,086	\$267,086	\$267,086	100.00	\$0	Metros lineales	1,353	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752718	Construcción De Baños Con Calentador De Leña Tinaco Y Fosa Séptica Segunda Etapa - 363088	363088	Chiapas	Huixtán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Vivienda	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300753510	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 303444	303444	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753511	Construcción De Diecisiete Cuartos Dormitorios - 289381	289381	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$1,198,426	\$1,198,426	\$1,198,426	\$1,198,359	\$1,198,359	\$1,198,359	99.99	\$0	Otros	34	100.00	0.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 67.42 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753514	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios - 294368	294368	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$709,597	\$709,597	\$709,597	\$709,557	\$709,557	\$709,557	99.99	\$0	Otros	20	100.00	25.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 39.66 / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753515	Construcción De Cinco Techos Firmes - 310818	310818	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$14,810	\$14,810	\$14,810	\$14,810	\$14,810	\$14,810	100.00	\$0	Otros	10	100.00	30.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 23.80 / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753516	Construcción De Seis Cuartos Dormitorios - 295100	295100	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$425,758	\$425,758	\$425,758	\$425,734	\$425,734	\$425,734	99.99	\$0	Otros	12	100.00	40.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 7.94 / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753517	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 305228	305228	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$140,179	\$140,179	\$140,179	\$140,171	\$140,171	\$140,171	99.99	\$0	Otros	4	100.00	30.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 7.94 / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753567	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Sioux Entre AV Apaches Y Camino Viejo A La Montaña - 291270	291270	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$1,286,449	\$1,286,449	\$1,286,449	\$1,286,449	\$643,224	\$643,224	50.00	\$0	Metros lineales	141	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso de inicio. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753570	Construcción De Piso Firme En Once Agehas Y Una Localidad - 181042	181042	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$7,193	\$7,193	49.95	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en trámite / Física: Obra terminada / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-026 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753644	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 318514	318514	Chiapas	Pichucalco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Otros Proyectos	2016		\$117,919	\$117,919	\$117,919	\$117,919	\$117,919	\$117,919	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTA EJERCIDA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE REPORTA EJERCIDA EN SU TOTALIDAD / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS CORRESPONDIENTES A GASTOS INDIRECTOS, LA CUAL NO SE REPORTO AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE POR NO CONTAR CON LA INFORMACION A LA HORA DE LA CAPTURA, SE REPORTA AL IDIA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753646	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 318458	318458	Chiapas	Pichucalco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Otros Proyectos	2016		\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: la obra se reporta pagada en su totalidad / Física: la obra se reporta físicamente ejercida / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS FAIS MUNICIPAL A TRAVES DE GASTOS INDIRECTOS, AL MOMENTO DE SU REPORTE NO SE CAPTURÓ POR QUE NO SE CONTAB CON LA INFORMACION AL MOMENTO, EL PROYECTO SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP16160300753672	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Ejido Nuevo Mexico - 261263	261263	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	50.00	\$0	Otros	980	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754050	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Comfortor - 327737	327737	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$1,328,873	\$1,328,873	\$1,328,873	\$809,910	\$809,910	\$809,910	60.95	\$0	Metros lineales	728	100.00	60.00	Financiera: 60 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754293	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 321810	321810	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$221,895	\$221,895	\$221,895	\$66,568	\$66,568	\$66,568	30.00	\$0	Otros	222	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754371	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 246743	246743	Chiapas	Tenejapa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	2016		\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Otros	1,462	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754375	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 247020	247020	Chiapas	Tenejapa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	2016		\$2,076,563	\$2,076,563	\$2,076,563	\$2,076,563	\$2,076,563	\$2,076,563	100.00	\$0	Otros	508	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2016
CHP16160300754385	Revestimiento De Camino Rural En La Localidad De Kulaktik - 261922	261922	Chiapas	Tenejapa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	2016		\$3,731,511	\$3,731,511	\$3,731,511	\$3,731,511	\$3,731,511	\$3,731,511	100.00	\$0	Otros	844	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754391	Rehabilitación De Red De Drenaje - 246644	246644	Chiapas	Tenejapa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	2016		\$1,954,161	\$1,954,161	\$1,954,161	\$1,954,161	\$1,954,161	\$1,954,161	100.00	\$0	Otros	1,116	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754393	Revestimiento De Calles En La Localidad De Matzam - 262250	262250	Chiapas	Tenejapa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	2016		\$2,033,654	\$2,033,654	\$2,033,654	\$2,033,654	\$2,033,654	\$2,033,654	100.00	\$0	Otros	1,599	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2016
CHP16160300754399	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 246603	246603	Chiapas	Tenejapa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	2016		\$1,578,575	\$1,578,575	\$1,578,575	\$1,578,575	\$1,578,575	\$1,578,575	100.00	\$0	Otros	1,187	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754402	Revestimiento De Camino Rural En La Localidad De El Retiro tramo El Retiro Matzam - 261879	261879	Chiapas	Tenejapa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	2016		\$3,814,388	\$3,814,388	\$3,814,388	\$3,814,388	\$3,814,388	\$3,814,388	100.00	\$0	Otros	633	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754413	Revestimiento De Camino Rural En La Localidad De Tzaguiviljok Tramo Se Los Pinos Tzaguiviljok Los Mangos - 261905	261905	Chiapas	Tenejapa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	2016		\$2,960,072	\$2,960,072	\$2,960,072	\$2,960,072	\$2,960,072	\$2,960,072	100.00	\$0	Otros	2,176	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754414	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 246856	246856	Chiapas	Tenejapa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	2016		\$419,515	\$419,515	\$419,515	\$419,515	\$419,515	\$419,515	100.00	\$0	Otros	2,176	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2016
CHP16160300754417	Revestimiento De Camino Rural En La Localidad De Winkton - 261934	261934	Chiapas	Tenejapa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	2016		\$2,776,512	\$2,776,512	\$2,776,512	\$2,776,512	\$2,776,512	\$2,776,512	100.00	\$0	Otros	699	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754506	Construcción De Captación Y Línea De Conducción - 246657	246657	Chiapas	Tenejapa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	2016		\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Otros	544	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754623	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 246758	246758	Chiapas	Tenejapa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	2016		\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	100.00	\$0	Otros	114	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2016
CHP16160300754632	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 246839	246839	Chiapas	Tenejapa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	2016		\$1,446,318	\$1,446,318	\$1,446,318	\$1,446,318	\$1,446,318	\$1,446,318	100.00	\$0	Otros	294	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754898	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 292263	292263	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$139,019	\$139,019	\$139,019	\$139,011	\$139,011	\$139,011	99.99	\$0	Otros	4	100.00	50.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 7.94 / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754899	Construcción De Once Cuartos Dormitorios - 290768	290768	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$764,606	\$764,606	\$764,606	\$764,563	\$764,563	\$764,563	99.99	\$0	Otros	22	100.00	30.00	Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 43.67 / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754900	Construcción De Once Cuartos Para Baño - 285732	285732	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$372,777	\$372,777	\$372,777	\$217,082	\$217,082	\$217,082	58.23	\$0	Otros	11	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE SEGUIR SIENDO FINANCIADA / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754902	Construcción De Quince Cuartos Dormitorios - 349593	349593	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$1,060,045	\$1,060,045	\$1,060,045	\$1,059,985	\$1,059,985	\$1,059,985	99.99	\$0	Otros	30	100.00	0.00	Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 59.49 / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754903	Construcción De Quince Cuartos Dormitorios - 293999	293999	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$1,060,045	\$1,060,045	\$1,060,045	\$1,059,985	\$1,059,985	\$1,059,985	99.99	\$0	Otros	30	100.00	20.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 59.49 / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754907	Construcción De Trece Cuartos Dormitorios - 290252	290252	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$926,246	\$926,246	\$926,246	\$926,194	\$926,194	\$926,194	99.99	\$0	Otros	26	100.00	30.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 51.58 / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754908	Suministro Y Colocación De Transformador Trifásico De Treinta Kva - 350162	350162	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	2016		\$83,520	\$83,520	\$83,520	\$83,520	\$83,520	\$83,520	100.00	\$0	Otros	142	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO OBRA FINANCIERAMENTE / Física: SE TERMINO OBRA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300754909	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios - 298570	298570	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$702,347	\$702,347	\$702,347	\$702,307	\$702,307	\$702,307	99.99	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 39.66 / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754910	Construcción De Treinta Y Nueve Cuartos Dormitorios - 298371	298371	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$2,767,427	\$2,767,427	\$2,767,427	\$2,767,272	\$2,767,272	\$2,767,272	99.99	\$0	Otros	2	100.00	0.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 154.73 / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754911	Construcción De Setenta Y Cinco Techos Firmes - 307400	307400	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$222,151	\$222,151	\$222,151	\$222,151	\$222,151	\$222,151	100.00	\$0	Otros	150	100.00	0.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754912	Construcción De Doscientos Sesenta Y Dos Cuartos Dormitorio 287779 - 287779	287779	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$18,667,411	\$18,667,411	\$18,667,411	\$18,666,372	\$18,666,372	\$18,666,372	99.99	\$0	Otros	524	100.00	30.00	Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 1039.07 / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754913	Construcción De Dos Techos Firmes - 308977	308977	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$5,924	\$5,924	\$5,924	\$5,924	\$5,924	\$5,924	100.00	\$0	Otros	4	100.00	30.00	Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754914	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 291089	291089	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$569,997	\$569,997	\$569,997	\$569,966	\$569,966	\$569,966	99.99	\$0	Otros	16	100.00	30.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 31.75 / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754915	Construcción De Setenta Y Ocho Cuartos Dormitorios - 288240	288240	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$5,417,229	\$5,417,229	\$5,417,229	\$5,416,920	\$5,416,920	\$5,416,920	99.99	\$0	Otros	156	100.00	40.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 309.36 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754917	Construcción De Nueve Cuartos Dormitorios - 294626	294626	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$638,637	\$638,637	\$638,637	\$638,601	\$638,601	\$638,601	99.99	\$0	Otros	18	100.00	30.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 35.70 / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755175	Construcción De Domo Para Cancha En Esc Prim Americo Vespucio - 275063	275063	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	2016		\$1,286,962	\$1,286,962	\$1,286,962	\$386,089	\$386,089	\$386,089	30.00	\$0	Otros	820	100.00	0.00	Financiera: 30% DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755452	Construcción De Trecentos Sesenta Y Nueve Pisos Firmes - 357777	357777	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$2,656,800	\$2,656,800	\$2,656,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	738	100.00	0.00	Financiera: NO HAY AVANCE FINANCIERON / Física: NO HAY AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755454	Construcción De Once Cuartos Dormitorios - 294210	294210	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$783,746	\$783,746	\$783,746	\$783,703	\$783,702	\$783,702	99.99	\$0	Otros	22	100.00	20.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 41.63 / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755455	Construcción De Dos Techos Firmes - 308883	308883	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$5,924	\$5,924	\$5,924	\$5,924	\$5,924	\$5,924	100.00	\$0	Otros	4	100.00	80.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755456	Construcción De Treinta Y Dos Cuartos Para Baño - 287426	287426	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$1,041,753	\$1,041,753	\$1,041,753	\$588,825	\$588,825	\$588,825	56.52	\$0	Vivienda	32	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, FINANCIERAMENTE AIN NO SE TERMINA / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755457	Construcción De Ocho Techos Firmes - 309065	309065	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$23,696	\$23,696	\$23,696	\$23,696	\$23,696	\$23,696	100.00	\$0	Otros	16	100.00	20.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755458	Construcción De Doce Cuartos Dormitorios - 305383	305383	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$841,076	\$841,076	\$841,076	\$841,028	\$841,028	\$841,028	99.99	\$0	Otros	24	100.00	20.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 47.59 / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755459	Rehabilitación Del Equipo De Bombeo Sumergible De Setenta Y Cinco Hp Del Sistema De Agua Potable - 155077	155077	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$61,881	\$61,881	\$61,881	\$61,881	\$61,881	\$61,881	100.00	\$0	Otros	208	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física: SE TERMINO FISICAMENTE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755460	Construcción De Seis Cuartos Dormitorios - 294831	294831	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$496,718	\$496,718	\$496,718	\$496,690	\$496,690	\$496,690	99.99	\$0	Otros	14	100.00	20.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 27.77 / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755510	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Potinaapak - 295780	295780	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$157,500	\$157,500	50.00	\$0	Vivienda	7	100.00	85.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-062-2016 y corresponde al Apeb 1450. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755511	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Chiapas Solidario - 295702	295702	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$22,500	\$22,500	50.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-060-2016 y corresponde al Apeb 2980. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755512	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Chiapas Solidario - 295675	295675	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$45,000	\$45,000	50.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-060-2016 y corresponde al Apeb 2957. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300755513	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Chiapas Solidario - 295564	295564	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$22,500	\$22,500	50.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-060-2016 y corresponde al Apeh 2798. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755514	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Ampliación Loma Bonita - 295532	295532	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$22,500	\$22,500	50.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-060-2016 y corresponde al Apeh 2764. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755516	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Chiapas Solidario - 295645	295645	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$45,000	\$45,000	50.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-060-2016 y corresponde al Apeh 2800. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755526	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Lacondesa - 295874	295874	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$22,500	\$22,500	50.00	\$0	Vivienda	1	100.00	85.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-062-2016 y corresponde al Apeh 2641. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755527	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Linda Vista Shanka - 295853	295853	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$22,500	\$22,500	50.00	\$0	Vivienda	1	100.00	85.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-062-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755528	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Ribera De Guadalupe - 295406	295406	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$67,500	\$67,500	50.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-060-2016 y corresponde al Apeh 2622. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755529	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Zepesal - 295800	295800	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$22,500	\$22,500	50.00	\$0	Vivienda	1	100.00	85.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-062-2016 y corresponde al Apeh 2548. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755531	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia La Reliquia - 294570	294570	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$90,000	\$90,000	50.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-060-2016 y corresponde al Apeh 275A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755532	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia San José Terán - 294549	294549	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$22,500	\$22,500	50.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-061-2016 y corresponde al Apeh 1287. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755533	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia San José Terán - 294502	294502	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$112,500	\$112,500	50.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-061-2016 y corresponde al Apeh 1291. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755534	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Potinapak - 287482	287482	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$773,868	\$773,868	99.78	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de \$1,667,41. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMIS-037-2016. Mención de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755535	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Insurgentes - 295023	295023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$22,500	\$22,500	50.00	\$0	Vivienda	1	100.00	80.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-063-2016 y corresponde al Apeh 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755536	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Oranjas - 294833	294833	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$22,500	\$22,500	50.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-058-2016 y corresponde al Apeh 2459. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755537	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Democrática - 295119	295119	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$22,500	\$22,500	50.00	\$0	Vivienda	1	100.00	80.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-063-2016 y corresponde al Apeh 2444. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755538	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Comitán - 294987	294987	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$22,500	\$22,500	50.00	\$0	Vivienda	1	100.00	80.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-063-2016 y corresponde al Apeh 1338. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300755539	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 294813	294813	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$22,500	\$22,500	50.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-058-2016 y corresponde al Ageb 1906. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755540	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte Y Nueva Jerusalem - 295178	295178	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$157,500	\$157,500	50.00	\$0	Vivienda	7	100.00	80.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-058-2016 y corresponde al Ageb 2459. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755541	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 294679	294679	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$45,000	\$45,000	50.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-058-2016 y corresponde al Ageb 1338. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755542	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 294767	294767	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$67,500	\$67,500	50.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-058-2016 y corresponde al Ageb 1893. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755543	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 294702	294702	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$45,000	\$45,000	50.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-058-2016 y corresponde al Ageb 1408. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755544	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 294637	294637	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$22,500	\$22,500	50.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-058-2016 y corresponde al Ageb 1319. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755580	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Agua Azul - 284609	284609	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$773,565	\$773,565	99.75	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$1,970.67. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-028-2016 y corresponde al Ageb 2481. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755651	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Democrática - 283200	283200	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$904,792	\$904,792	\$904,792	\$904,792	\$902,593	\$902,593	99.76	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$2,198.06. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-006-2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755660	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 283687	283687	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$247,645	\$247,645	95.80	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$10,866.62. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-022-2016 y corresponde al Ageb 1840. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755682	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Pedregal - 283246	283246	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$516,038	\$516,038	99.81	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de \$985.28. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-015-2016 y corresponde al Ageb 2548. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755695	Ampliación De Electrificación En La Avenida Estrella Entre Sauce Y Pizis - 262223	262223	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	2016		\$513,932	\$513,932	\$513,932	\$513,932	\$256,966	\$256,966	50.00	\$0	Otros	134	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755696	Ampliación De Electrificación En La Calle Sauce Entre Los Pinos Y Los Alamos - 262049	262049	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	2016		\$1,643,433	\$1,643,433	\$1,643,433	\$1,643,433	\$821,717	\$821,717	50.00	\$0	Otros	129	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755697	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia La Ceiba - 251831	251831	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$1,070,485	\$1,070,485	\$1,070,485	\$1,070,485	\$1,022,349	\$1,022,349	95.50	\$0	Metros lineales	690	100.00	99.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755698	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Prolongación Avenida Somo Entre Pompanut Y Sempasuchilt - 259334	259334	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$157,585	\$157,585	\$157,585	\$157,585	\$78,792	\$78,792	50.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso de inicio. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP16160300755699	Construcción De Red De Agua Potable En Av Flamboyant Entre Girasol Y Sección Tres - 258218	258218	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$282,306	\$282,306	\$282,306	\$282,306	\$141,153	\$141,153	50.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	84.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755700	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia Jardines Del Norte - 258221	258221	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$4,272,083	\$4,272,083	\$4,272,083	\$4,272,083	\$3,827,072	\$3,827,072	89.58	\$0	Metros lineales	1,665	100.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755701	Construcción De Teclado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Siete De Octubre - 251721	251721	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación	2016		\$1,227,530	\$1,227,530	\$1,227,530	\$1,227,530	\$1,052,399	\$1,052,399	85.73	\$0	Metros Cuadrados	540	100.00	94.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755702	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Av Caoba Entre Calle El Pino Y Calle La Ceiba Y Privada Caoba - 248916	248916	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$231,375	\$231,375	\$231,375	\$231,375	\$115,687	\$115,687	50.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso de inicio. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755703	Construcción De Drenaje Sanitario En La Av Noche Buena Entre Cacao Y Roberto Albores Guillén Y Av Ampolla Entre Jocote Y Roberto Albores - 250572	250572	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$1,274,388	\$1,274,388	\$1,274,388	\$1,274,388	\$825,844	\$825,844	64.80	\$0	Metros lineales	240	100.00	75.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755704	Construcción De Drenaje Sanitario En La Prolongación Asmin Entre Roberto Albores Guillén Y Cacao - 250566	250566	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$365,082	\$365,082	\$365,082	\$365,082	\$182,541	\$182,541	50.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755705	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Comitán Y Calle Simojovel Entre Real De Guadalupe Y Crisantemo - 250554	250554	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$482,160	\$482,160	\$482,160	\$482,160	\$241,080	\$241,080	50.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	57.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755706	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Callejón María Eugenia Tevera Entre Michoacán E Hidalgo - 250538	250538	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$344,307	\$344,307	\$344,307	\$344,307	\$266,435	\$266,435	77.38	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: Piniquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755707	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Comalapa Entre Calle Flamboyant Y Calle Trinitaria - 250528	250528	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$726,717	\$726,717	\$726,717	\$726,717	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso de inicio. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755708	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Boulevard Maya Entre Av Tucán Y Av Lacanja - 250515	250515	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$511,043	\$511,043	\$511,043	\$511,043	\$511,043	\$511,043	100.00	\$0	Metros lineales	162	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755709	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Pechá Entre El Cedro Y Rafael Pascaño Gamboa - 250500	250500	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$1,016,191	\$1,016,191	\$1,016,191	\$1,016,191	\$508,096	\$508,096	50.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso de inicio. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755710	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Caoba Entre Calle El Pino Y Calle La Ceiba Y Privada Caoba - 250056	250056	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$546,191	\$546,191	\$546,191	\$546,191	\$273,096	\$273,096	50.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755711	Construcción De Pavimentación En La Calle El Bosque Entre Av Joaquín Miguel Gutiérrez Y Santa Eña - 250008	250008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	2016		\$420,477	\$420,477	\$420,477	\$420,477	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,296	100.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755712	Construcción De Red De Agua Potable En La Avenida Noche Buena Entre Cacao Y Roberto Albores Y Avenida Ampolla Entre Jocote Y Roberto Albores - 249985	249985	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$383,110	\$383,110	\$383,110	\$383,110	\$290,899	\$290,899	75.93	\$0	Metros lineales	240	100.00	87.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755713	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Av Comalapa Entre Calle Flamboyant Y Calle Trinitaria - 249348	249348	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$154,670	\$154,670	\$154,670	\$154,670	\$77,335	\$77,335	50.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso de inicio. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755714	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Río Santo Domingo Entre Veintinueve De Mayo Y Veintinueve De Septiembre - 250448	250448	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$677,540	\$677,540	\$677,540	\$677,540	\$338,770	\$338,770	50.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso de inicio. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755715	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida El Romal Entre Villalónes Y Quinta Poniente - 250464	250464	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$860,130	\$860,130	\$860,130	\$860,130	\$860,130	\$860,130	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755716	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Río Suchiapa Entre Av Veintinueve De Mayo Y Av Veintinueve De Septiembre - 250453	250453	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$762,861	\$762,861	\$762,861	\$762,861	\$381,431	\$381,431	50.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso de inicio. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755717	Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Boulevard Maya Entre Av Tucán Y Av Lacanja - 249571	249571	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$468,239	\$468,239	\$468,239	\$468,239	\$468,239	\$468,239	100.00	\$0	Metros lineales	93	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755718	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Pechá Entre El Cedro Y Rafael Pascaño Gamboa - 249248	249248	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$383,110	\$383,110	\$383,110	\$383,110	\$191,555	\$191,555	50.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso de inicio. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755719	Construcción De Drenaje Sanitario En La Av Flamboyant Entre Girasol Y Secc No Tres - 250579	250579	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$739,886	\$739,886	\$739,886	\$739,886	\$369,943	\$369,943	50.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	96.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755720	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Río Suchiapa Entre Av Veintinueve De Mayo Y Av Veintinueve De Septiembre - 249121	249121	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$233,682	\$233,682	\$233,682	\$233,682	\$116,841	\$116,841	50.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso de inicio. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300755721	Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Callejón María Eugenia Tevera Entre Michoacan E Hidalgo - 249038	249038	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$110,109	\$110,109	\$110,109	\$110,109	\$89,019	\$89,019	80.85	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: Finiquito en trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755722	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Comilán Y Calle Simojovel Entre Real De Guadalupe Y Crisantemo - 248984	248984	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$238,566	\$238,566	\$238,566	\$238,566	\$119,283	\$119,283	50.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	15.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755723	Construcción De Red De Agua Potable En La Prolongación Jamin Entre Roberto Albores Guillen Y Cacao - 249735	249735	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$68,405	\$68,405	\$68,405	\$68,405	\$34,203	\$34,203	50.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755724	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Río Santo Domingo Entre Veintinueve De Mayo Y Veintinueve De Septiembre - 249208	249208	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$141,276	\$141,276	\$141,276	\$141,276	\$70,638	\$70,638	50.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755725	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida El Rosal Entre Villaflores Y Quinta Poniente - 249177	249177	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	2016		\$340,482	\$340,482	\$340,482	\$340,482	\$340,482	\$340,482	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755727	Construcción De Piso Firme En Once Agebe Y Una Localidad - 179604	179604	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$10,789	\$10,789	49.95	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: Finiquito en trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-026-2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755728	Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebe - 178674	178674	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$712,800	\$712,800	\$712,800	\$712,800	\$668,805	\$668,805	93.83	\$0	Metros Cuadrados	99	100.00	84.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-020-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755729	Construcción De Piso Firme En Once Agebe - 177791	177791	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$79,200	\$79,200	50.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-016-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755733	Construcción De Piso Firme En Once Agebe - 179268	179268	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$33,322	\$33,322	77.13	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: Finiquito en trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-017-016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755740	Construcción De Cuartos Dormitorios En Copoya - 286526	286526	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAM015-020-2016 y corresponde al Agebe 2364. Mencla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755748	Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 282929	282929	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	2016		\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$257,677	\$257,677	99.68	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$835.35. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAM015-010-2016 y corresponde al Agebe 2374. Mencla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755768	Apertura Y Revestimiento De Camino Coschero En Ejido Lazaro Cardenas - 262188	262188	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2016		\$2,030,000	\$2,030,000	\$2,030,000	\$2,030,000	\$710,500	\$710,500	35.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755771	Conservación De Camino Rural En El Ejido Nueva Betania - 262329	262329	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2016		\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755791	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido Adolfo Lopez Mateos Primera Seccion - 160731	160731	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$445,142	\$445,142	\$445,142	\$445,142	\$445,142	\$445,142	100.00	\$0	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755804	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 262243	262243	Chiapas	Tenejapa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	2016		\$846,375	\$846,375	\$846,375	\$846,375	\$846,375	\$846,375	100.00	\$0	Otros	1,998	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755805	Revestimiento De Camino Rural En La Localidad De Calceera Municipal Acceso Carmen Esperanza Y Balun Canal - 261735	261735	Chiapas	Tenejapa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	2016		\$2,993,768	\$2,993,768	\$2,993,768	\$2,993,768	\$2,993,768	\$2,993,768	100.00	\$0	Otros	1,998	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2016
CHP16160300755806	Rehabilitación De Red Drenaje Sanitario - 246621	246621	Chiapas	Tenejapa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	2016		\$3,245,476	\$3,245,476	\$3,245,476	\$3,245,476	\$3,245,476	\$3,245,476	100.00	\$0	Otros	1,998	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755846	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios - 290946	290946	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$689,297	\$689,297	\$689,297	\$689,257	\$689,257	\$689,257	99.99	\$0	Otros	20	100.00	20.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 39.66 / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755847	Construcción De Veinte Cuartos Para Baño - 305563	305563	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$1,430,793	\$1,430,793	\$1,430,793	\$1,430,714	\$1,430,714	\$1,430,714	99.99	\$0	Otros	40	100.00	50.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 79.33 / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300755848	Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 292307	292307	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$71,540	\$71,540	\$71,540	\$71,536	\$71,536	\$71,536	99.99	\$0	Otros	2	100.00	20.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 3.98 / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755891	Construcción De Tres Cuartos Dormitorios - 296027	296027	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$204,527	\$204,527	\$204,527	\$204,515	\$204,515	\$204,515	99.99	\$0	Otros	6	100.00	50.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 11.91 / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755892	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios - 295797	295797	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$272,703	\$272,703	\$272,703	\$272,687	\$272,687	\$272,687	99.99	\$0	Otros	8	100.00	50.00	Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 15.87 / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755893	Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorios - 299189	299189	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$1,499,865	\$1,499,865	\$1,499,865	\$1,499,777	\$1,499,777	\$1,499,777	99.99	\$0	Otros	44	100.00	20.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 87.25 / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755894	Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 292351	292351	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$68,176	\$68,176	\$68,176	\$68,172	\$68,172	\$68,172	99.99	\$0	Otros	2	100.00	60.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 3.98 / Física: OBRA EN CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755899	Pavimentación De Quinientos Ml De Concreto Hidráulico Ampliación De Cienso Veintidós Ml de Drenaje Y Cienso Veintidós Ml de Agua Potable - 228609	228609	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2016		\$2,868,772	\$2,868,772	\$2,868,772	\$860,832	\$860,832	\$860,832	30.01	\$0	Otros	8,454	100.00	0.00	Financiera: 30% DE ANTICIPO DE OBRA / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755900	Rehabilitación Del Colector Principal Oriente Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 197957	197957	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2017		\$5,696,213	\$5,696,213	\$5,696,213	\$5,696,213	\$5,696,213	\$5,696,213	100.00	\$0	Otros	8,454	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755901	Construcción De Treinta Y Cuatro Techos Firmes - 306644	306644	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$100,709	\$100,709	\$100,709	\$100,709	\$100,709	\$100,709	100.00	\$0	Otros	68	100.00	0.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755902	Construcción De Treinta Y Seis Cuartos Para Baño - 287538	287538	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$1,334,836	\$1,334,836	\$1,334,836	\$825,292	\$825,292	\$825,292	61.83	\$0	Otros	72	100.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE SEGUIR SIENDO FINANCIADA / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755903	Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño - 279072	279072	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$100,297	\$100,297	\$100,297	\$43,681	\$43,681	\$43,681	43.55	\$0	Otros	4	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE FINANCIAMIENTO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755904	Construcción De Veintiséis Cuartos Dormitorios - 289349	289349	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$1,822,331	\$1,822,331	\$1,822,331	\$1,822,228	\$1,822,228	\$1,822,228	99.99	\$0	Otros	52	100.00	20.00	Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 103.13 / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755906	Construcción De Doscientos Veinte Cuartos Dormitorios - 288014	288014	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$15,643,025	\$15,643,025	\$15,643,025	\$15,642,152	\$15,642,152	\$15,642,152	99.99	\$0	Otros	440	100.00	40.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 873.02 / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755907	Construcción De Trece Techos Firmes - 308393	308393	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$38,506	\$38,506	\$38,506	\$38,506	\$38,506	\$38,506	100.00	\$0	Otros	26	100.00	25.00	Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755908	Construcción De Setenta Techos Firmes - 307489	307489	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$207,341	\$207,341	\$207,341	\$207,341	\$207,341	\$207,341	100.00	\$0	Otros	140	100.00	20.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755910	Construcción De Trecentos Siete Pisos Firmes - 353252	353252	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$21,752,789	\$21,752,789	\$21,752,789	\$21,751,556	\$21,751,556	\$21,751,556	99.99	\$0	Otros	307	100.00	25.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 1233.41 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755911	Construcción De Quince Cuartos Dormitorios - 289426	289426	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$1,064,395	\$1,064,395	\$1,064,395	\$1,064,335	\$1,064,335	\$1,064,335	99.99	\$0	Otros	30	100.00	20.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 59.49 / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755912	Pavimentación De Mil Metros Lineales De Calles Con Concreto Hidráulico - 198226	198226	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2016		\$5,347,578	\$5,347,578	\$5,347,578	\$5,347,578	\$5,347,578	\$5,347,578	100.00	\$0	Otros	1,784	100.00	80.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755913	Construcción De Treinta Y Nueve Techos Firmes - 308564	308564	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$115,519	\$115,519	\$115,519	\$115,519	\$115,519	\$115,519	100.00	\$0	Otros	78	100.00	20.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755915	Construcción De Seis Cuartos Dormitorios - 294973	294973	Chiapas	La Trinitaria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$421,582	\$421,582	\$421,582	\$421,558	\$421,558	\$421,558	99.99	\$0	Otros	12	100.00	20.00	Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 23.80 / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756154	Construcción De Cuarto Adicional - 217878	217878	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$21,543	\$21,543	\$21,543	\$21,543	\$21,543	\$21,543	100.00	\$0	Otros	5	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756155	Construcción De Cuarto Adicional - 217867	217867	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$366,225	\$366,225	\$366,225	\$366,225	\$366,225	\$366,225	100.00	\$0	Otros	85	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300756157	Construcción De Cuarto Adicional - 217852	217852	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	100.00	\$0	Otros	50	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMEF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756158	Construcción De Cuarto Adicional - 217833	217833	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$64,628	\$64,628	\$64,628	\$64,628	\$64,628	\$64,628	100.00	\$0	Otros	15	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMEF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756162	Construcción De Cuarto Adicional - 218827	218827	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$193,884	\$193,884	\$193,884	\$193,884	\$193,884	\$193,884	100.00	\$0	Otros	55	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMEF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756163	Construcción De Cuarto Adicional - 218793	218793	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	100.00	\$0	Otros	80	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMEF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756169	Construcción De Cuarto Adicional - 218866	218866	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$150,799	\$150,799	\$150,799	\$150,799	\$150,799	\$150,799	100.00	\$0	Otros	35	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMEF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756172	Construcción De Cuarto Adicional - 218931	218931	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$107,713	\$107,713	\$107,713	\$107,713	\$107,713	\$107,713	100.00	\$0	Otros	25	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMEF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756173	Construcción De Cuarto Adicional - 218921	218921	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$21,543	\$21,543	\$21,543	\$21,543	\$21,543	\$21,543	100.00	\$0	Otros	5	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMEF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756182	Construcción De Cuarto Adicional - 218764	218764	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	100.00	\$0	Otros	70	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMEF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756183	Construcción De Cuarto Adicional - 218754	218754	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Otros	10	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMEF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756184	Construcción De Cuarto Adicional - 218682	218682	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$689,365	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	50.00	\$0	Otros	80	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMEF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756189	Construcción De Piso Firme - 272953	272953	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Vivienda	2016		\$230,400	\$230,400	\$230,400	\$230,400	\$230,400	\$230,400	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756190	Construcción De Piso Firme - 272916	272916	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Vivienda	2016		\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756191	Construcción De Piso Firme - 273039	273039	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Vivienda	2016		\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	100.00	\$0	Otros	185	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756192	Construcción De Piso Firme - 272652	272652	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Vivienda	2016		\$424,800	\$424,800	\$424,800	\$424,800	\$424,800	\$424,800	100.00	\$0	Otros	295	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756194	Construcción De Cuarto Adicional - 217651	217651	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$64,628	\$64,628	\$64,628	\$64,628	\$64,628	\$64,628	100.00	\$0	Otros	15	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMEF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756195	Construcción De Cuarto Adicional - 217742	217742	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$21,543	\$21,543	\$21,543	\$21,543	\$21,543	\$21,543	100.00	\$0	Otros	5	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMEF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756196	Construcción De Cuarto Adicional - 217718	217718	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Otros	10	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMEF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756197	Construcción De Cuarto Adicional - 217764	217764	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$64,628	\$64,628	\$64,628	\$64,628	\$64,628	\$64,628	100.00	\$0	Otros	15	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMEF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756205	Construcción De Piso Firme - 273413	273413	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Vivienda	2016		\$295,200	\$295,200	\$295,200	\$295,200	\$295,200	\$295,200	100.00	\$0	Otros	205	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756206	Construcción De Piso Firme - 273359	273359	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Vivienda	2016		\$302,400	\$302,400	\$302,400	\$302,400	\$302,400	\$302,400	100.00	\$0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756207	Construcción De Piso Firme - 273441	273441	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Vivienda	2016		\$338,400	\$338,400	\$338,400	\$338,400	\$338,400	\$338,400	100.00	\$0	Otros	235	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756208	Construcción De Cuarto Adicional - 218671	218671	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$301,597	\$150,799	\$150,799	\$150,799	\$150,799	\$150,799	50.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMEF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300756209	Construcción De Cuarto Adicional - 218651	218651	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	100.00	\$0	Otros	60	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756210	Construcción De Cuarto Adicional - 218626	218626	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$150,799	\$150,799	\$150,799	\$150,799	\$150,799	\$150,799	100.00	\$0	Otros	35	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756280	Construcción De Un Aula Didáctica Seis Por Ocho Rc - 269174	269174	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	Educación	2016		\$202,177	\$202,177	\$202,177	\$202,177	\$202,177	\$202,177	100.00	\$0	Otros	30	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA FISMF, AL 100, CONTIEN MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL Y PRIVADO, OB. / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756284	Construcción De Cuarto Adicional - 264012	264012	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$43,085	\$21,543	\$21,543	\$21,543	\$21,543	\$21,543	50.00	\$0	Otros	5	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756285	Construcción De Cuarto Adicional - 263958	263958	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Otros	10	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756300	Construcción Integral De Obras Básicas Drenaje Sanitario - 232293	232293	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	2016		\$55,301	\$55,301	\$55,301	\$55,301	\$55,301	\$55,301	100.00	\$0	Otros	189	100.00	40.00	Financiera: ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO: FISMF, ESTATAL Y FEDERAL, PERO SOLO SE REPORTA FISMF. / Física: / Registro: SOLO SE REPORTA RECURSO FISMF. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756301	Construcción Integral De Obras Básicas Pavimentación - 232436	232436	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	2016		\$1,616,789	\$1,616,789	\$1,616,789	\$1,616,789	\$1,616,789	\$1,616,789	100.00	\$0	Otros	103	100.00	87.78	Financiera: ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO: FISMF, ESTATAL Y FEDERAL, PERO SOLO SE REPORTA FISMF. / Física: / Registro: ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO: FISMF, ESTATAL Y FEDERAL, PERO SOLO SE REPORTA FISMF. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756302	Construcción Integral De Obras Básicas Pavimentación - 231752	231752	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	2016		\$2,582,405	\$547,266	\$547,266	\$547,266	\$547,266	\$547,266	21.19	\$0	Otros	189	100.00	40.00	Financiera: ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO: FISMF, ESTATAL Y FEDERAL, PERO SOLO SE REPORTA FISMF. / Física: / Registro: ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO: FISMF, ESTATAL Y FEDERAL, PERO SOLO SE REPORTA FISMF. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756303	Construcción Integral De Obras Básicas Agua Potable - 232415	232415	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	2016		\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	100.00	\$0	Otros	103	100.00	40.00	Financiera: ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO: FISMF, ESTATAL Y FEDERAL, PERO SOLO SE REPORTA FISMF. / Física: / Registro: ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO: FISMF, ESTATAL Y FEDERAL, PERO SOLO SE REPORTA FISMF. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756304	Construcción Integral De Obras Básicas Drenaje Sanitario - 232394	232394	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	2016		\$19,466	\$19,466	\$19,466	\$19,466	\$19,466	\$19,466	100.00	\$0	Otros	103	100.00	40.00	Financiera: ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO: FISMF, ESTATAL Y FEDERAL, PERO SOLO SE REPORTA FISMF. / Física: / Registro: ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO: FISMF, ESTATAL Y FEDERAL, PERO SOLO SE REPORTA FISMF. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756305	Construcción Integral De Obras Básicas Agua Potable - 232465	232465	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	2016		\$194,644	\$194,644	\$194,644	\$194,644	\$194,644	\$194,644	100.00	\$0	Otros	103	100.00	87.40	Financiera: ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO: FISMF, ESTATAL Y FEDERAL, PERO SOLO SE REPORTA FISMF. / Física: / Registro: ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO: FISMF, ESTATAL Y FEDERAL, PERO SOLO SE REPORTA FISMF. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756306	Construcción Integral De Obras Básicas Drenaje Sanitario - 232457	232457	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	2016		\$228,671	\$228,671	\$228,671	\$228,671	\$228,671	\$228,671	100.00	\$0	Otros	103	100.00	88.00	Financiera: ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO: FISMF, ESTATAL Y FEDERAL, PERO SOLO SE REPORTA FISMF. / Física: / Registro: ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO: FISMF, ESTATAL Y FEDERAL, PERO SOLO SE REPORTA FISMF. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756307	Construcción Integral De Obras Básicas Pavimentación - 232380	232380	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	2016		\$660,227	\$660,227	\$660,227	\$660,227	\$660,227	\$660,227	100.00	\$0	Otros	103	100.00	40.00	Financiera: ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO: FISMF, ESTATAL Y FEDERAL, PERO SOLO SE REPORTA FISMF. / Física: / Registro: ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO: FISMF, ESTATAL Y FEDERAL, PERO SOLO SE REPORTA FISMF. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756308	Construcción Integral De Obras Básicas Agua Potable - 232342	232342	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	2016		\$70,100	\$70,100	\$70,100	\$70,100	\$70,100	\$70,100	100.00	\$0	Otros	189	100.00	40.00	Financiera: ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO: FISMF, ESTATAL Y FEDERAL, PERO SOLO SE REPORTA FISMF. / Física: / Registro: ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO: FISMF, ESTATAL Y FEDERAL, PERO SOLO SE REPORTA FISMF. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756309	Construcción De Cuarto Adicional - 218428	218428	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$280,055	\$280,055	\$280,055	\$280,055	\$280,055	\$280,055	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756322	Construcción De Cuarto Adicional - 218447	218447	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$129,256	\$64,628	\$64,628	\$64,628	\$64,628	\$64,628	50.00	\$0	Otros	15	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300756323	Construcción De Cuarto Adicional - 218598	218598	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$193,884	\$193,884	\$193,884	\$193,884	\$193,884	\$193,884	100.00	\$0	Otros	45	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756324	Construcción De Cuarto Adicional - 218358	218358	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	\$0	Otros	30	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756325	Construcción De Cuarto Adicional - 218286	218286	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	100.00	\$0	Otros	70	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756326	Construcción De Cuarto Adicional - 218503	218503	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$107,713	\$107,713	\$107,713	\$107,713	\$107,713	\$107,713	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756327	Construcción De Cuarto Adicional - 218269	218269	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$280,055	\$280,055	\$280,055	\$280,055	\$280,055	\$280,055	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: FISMF / Física: / Registro: SE REPORTA UNICAMENTE FISMF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756328	Construcción De Cuarto Adicional - 218521	218521	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	100.00	\$0	Otros	50	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SE REPORTA UNICAMENTE FISMF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756329	Construcción De Cuarto Adicional - 218467	218467	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$323,140	\$323,140	\$323,140	\$323,140	\$323,140	\$323,140	100.00	\$0	Otros	75	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SE REPORTA UNICAMENTE FISMF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. - SE REPORTA UNICAMENTE FISMF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756337	Construcción De Cuarto Para Cocina - 210367	210367	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$191,334	\$191,334	\$191,334	\$191,334	\$191,334	\$191,334	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756352	Construcción De Piso Firme - 273463	273463	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Vivienda	2016		\$189,600	\$189,600	\$189,600	\$189,600	\$189,600	\$189,600	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756353	Construcción De Cuarto Adicional - 217821	217821	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	2016		\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	100.00	\$0	Otros	70	100.00	50.00	Financiera: SE REPORTA UNICAMENTE FISMF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. / Física: / Registro: SE REPORTA UNICAMENTE FISMF, LA PARTE DE RECURSO FEDERAL, NO HA SIDO MINISTRADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756363	Construcción De Un Aula Didáctica Seis Po Ocho Rc - 269126	269126	Chiapas	Villaflores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CLUB MIGRANTES ARRAMA	Educación	2016		\$202,177	\$202,177	\$202,177	\$202,177	\$202,177	\$202,177	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO TIENE MEDIA DE RECURSO: FISMF, FEDERAL E INICIATIVA PRIVADA. PERO SOLO SE REPORTA FISMF. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756422	Mantenimiento De Caminos Rurales - 357247	357247	Chiapas	San Juan Cancuc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Transportes y Otros Proyectos	2016		\$326,184	\$326,184	\$326,184	\$326,184	\$326,184	\$326,184	100.00	\$0	Otros	6,327	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA REPORTADA PUE DEL 2016, / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% / Registro: LLA CONSTRUCCION DE LA OBRA REPORTADA CONCLUYO AL 100%, NO SE REPORTO AL CUARTO TRIMESTRE POR FALTA DE EXPEDIENTES
CHP16160300756425	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 290292	290292	Chiapas	San Juan Cancuc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Otros Proyectos	2016		\$33,059	\$33,059	\$33,059	\$27,958	\$27,958	\$27,958	84.57	\$0	Piezas	0	100.00	85.00	Financiera: / Física: sigue en ejecución / Registro: aun sigue en ejecución, la misma que se había reportado el cuarto trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756428	Rehabilitación De Techado Y Construcción De Baños En Comedores Comunitarios - 201136	201136	Chiapas	San Juan Cancuc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Asistencia Social	2016		\$93,589	\$93,589	\$93,589	\$92,427	\$92,427	\$92,427	98.76	\$0	Metros Cuadrados	6,327	100.00	80.00	Financiera: / Física: la misma que se había reportado el cuarto trimestre / Registro: la obra sigue en ejecución,
CHP16160300756429	Mejoramiento De Vivienda Muro Firme San Juan Cancuc - 201010	201010	Chiapas	San Juan Cancuc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	2016		\$1,754,285	\$1,754,285	\$1,754,285	\$1,625,099	\$1,625,099	\$1,625,099	92.64	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solo quedó pendiente el pago del finiquito de la obra
CHP16160300756431	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Barrio Poconaj - 201292	201292	Chiapas	San Juan Cancuc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Agua y saneamiento	2016		\$3,179,450	\$3,179,450	\$3,179,450	\$953,835	\$953,835	\$953,835	30.00	\$0	Metros lineales	158	100.00	60.00	Financiera: no tuvo avance, pero sigue en ejecución / Física: no tuvo avance / Registro: la construcción de la obra no tuvo avance la misma que se había reportado el cuarto trimestre del año 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756434	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 199896	199896	Chiapas	San Juan Cancuc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Agua y saneamiento	2016		\$618,278	\$618,278	\$618,278	\$618,278	\$618,278	\$618,278	100.00	\$0	Otros	6,327	100.00	100.00	Financiera: / Física: la obra concluyo al 100% / Registro: ojo..... todos los proyectos que se esta reportando fueron del cuarto trimestre del año 2016..... POR QUE nuevos proyectos del primer trimestre del 2017, no se reporto ni uno y tampoco de obras por administración, no hubo nuevos proyectos
CHP16160300756440	Construcción De Aula Para Dirección Para Secundaria Técnica - 200399	200399	Chiapas	San Juan Cancuc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Educación	2016		\$77,090	\$77,090	\$77,090	\$18,083	\$18,083	\$18,083	23.46	\$0	Otros	848	100.00	40.00	Financiera: no tuvo avance / Física: la misma que se había reportado el cuarto trimestre del 2016 / Registro: la obra reportada, es la misma que se había reportado del cuarto trimestre, no tuvo avance

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP16160300756441	Construcción De Aula Didáctica En Cobach - 200412	200412	Chiapas	San Juan Cancuc	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Educación	2016		\$77,298	\$77,298	\$77,298	\$9,178	\$9,178	\$9,178	11.87	\$0	Otros	1,758	100.00	50.00	Financiera: la obra sigue en ejecución / Física: no tuvo avance / Registro: la construcción de obra no tuvo avance 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756442	Construcción De Comedor Comunitario Y Muro De Contención 199765 - 199765		Chiapas	San Juan Cancuc	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Asistencia Social	2016		\$155,722	\$155,722	\$155,722	\$19,698	\$19,698	\$19,698	12.65	\$0	Metros Cuadrados	1,758	100.00	40.00	Financiera: / Física: la misma que se había reportado el cuarto trimestre del 2016 / Registro: la obra no tuvo ningún avance
CHP16160300756682	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Nuevo Jerico 261312 - 261312		Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	100.00	\$0	Otros	650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756899	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Arboledas Colonia El Mirador - 264480	264480	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2016		\$630,408	\$630,408	\$630,408	\$630,408	\$630,408	\$630,408	100.00	\$0	Otros	42,947	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756901	Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias En Avenida Cinco De Mayo Entre Calle Chiapas Y Sexta Oriente Sur - 255311	255311	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2016		\$2,289,952	\$2,289,952	\$2,289,952	\$2,289,952	\$915,981	\$915,981	40.00	\$0	Metros Cuadrados	52,395	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: LA DEPENDENCIA SEDATU NO CUMPLIÓ CON LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756902	Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias En Calle Inmuniada Y Calle Arboledas - 255386	255386	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2016		\$1,599,548	\$1,599,548	\$1,599,548	\$1,599,548	\$1,599,548	\$1,599,548	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42,947	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA POR PARTE DEL RECURSO DEL PISM 2016, LA DEPENDENCIA SEDESOL HABITAT NO APORTÓ EL RECURSO ACORDADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756921	Construcción De Cuartos Adicionales De Tres Por Cuatro Mts - 211712	211712	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2016		\$947,877	\$947,877	\$947,877	\$947,877	\$947,877	\$947,877	100.00	\$0	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100842023	Construcción De Techo Firme - 22534	22534	Chiapas	Amatán	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	2016		\$154,055	\$154,055	\$154,055	\$154,055	\$154,055	\$154,055	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA. / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160200685823	3393 Servicios Integrales - 174604	174604	Chiapas	Tenejapa	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	2017		\$2,590,280	\$2,590,280	\$2,590,280	\$2,590,280	\$2,590,280	\$2,590,280	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE PISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300752348	Ampliación De Drenaje Sanitario 319020	319020	Chiapas	Frontera Hidalgo	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2017		\$3,964,710	\$3,964,710	\$3,964,710	\$3,964,710	\$3,964,710	\$3,964,710	100.00	\$0	Metros lineales	3,519	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300752349	Construcción De Banquetas - 318528	318528	Chiapas	Frontera Hidalgo	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2017		\$528,105	\$528,105	\$528,105	\$528,105	\$528,105	\$528,105	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,026	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300752351	Rehabilitación De Camino Principal - 317908	317908	Chiapas	Frontera Hidalgo	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2017		\$454,185	\$454,185	\$454,185	\$454,185	\$454,185	\$454,185	100.00	\$0	Otros	5,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: FALTA HACER PAGOS DE IMPUESTOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300752497	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 260325	260325	Chiapas	Coapilla	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS	Urbanización	2017		\$3,709,229	\$3,709,229	\$3,709,229	\$3,709,229	\$3,709,229	\$3,709,229	100.00	\$0	Otros	3,187	100.00	19.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755358	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 363070	363070	Chiapas	Tapalapa	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	2017		\$478,501	\$478,501	\$478,501	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	156	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755359	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 351139	351139	Chiapas	Tapalapa	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2017		\$278,500	\$278,500	\$278,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	192	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755360	Rehabilitación De Camino Rural - 351692	351692	Chiapas	Tapalapa	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2017		\$1,164,621	\$1,164,621	\$1,164,621	\$1,164,621	\$1,164,621	\$1,164,621	100.00	\$0	Otros	98	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755361	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa - 362811	362811	Chiapas	Tapalapa	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	2017		\$1,078,379	\$1,078,379	\$1,078,379	\$539,189	\$539,189	\$539,189	50.00	\$0	Otros	185	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836029	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cruce Chacac Olja A Jol Chameña - 385	385	Chiapas	Chilón	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Transportes y vialidades	2017		\$2,366,152	\$2,366,152	\$2,366,152	\$2,366,152	\$1,183,076	\$1,183,076	50.00	\$0	Otros	671	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836030	Construcción De Veintidos Cuartos Dormitorio - 2652	2652	Chiapas	Chilón	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	2017		\$1,026,598	\$1,026,598	\$1,026,598	\$513,299	\$513,299	\$513,299	50.00	\$0	Vivienda	61	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836031	Construcción De Nueve Cuartos Dormitorio - 721	721	Chiapas	Chilón	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	2017		\$419,972	\$419,972	\$419,972	\$419,972	\$209,986	\$209,986	50.00	\$0	Vivienda	24	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836033	Construcción De Treinta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 685	685	Chiapas	Chilón	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	2017		\$1,696,305	\$1,696,305	\$1,696,305	\$1,696,305	\$848,152	\$848,152	50.00	\$0	Vivienda	91	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836034	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio - 2741	2741	Chiapas	Chilón	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	2017		\$956,310	\$956,310	\$956,310	\$956,310	\$478,155	\$478,155	50.00	\$0	Vivienda	61	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836035	Construcción De Letrinas Segunda Etapa - 797	797	Chiapas	Ocosingo	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	2017		\$3,069,108	\$3,069,108	\$3,069,108	\$3,069,108	\$920,732	\$920,732	30.00	\$0	Piezas	703	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170100816039	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 7746	7746	Chiapas	Pantelhó	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE PANTELHO	Otros Proyectos	2017		\$3,045,832	\$761,458	\$3,045,832	\$761,458	\$761,458	\$761,458	25.00	\$0	Otros		100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841894	Suministro E Instalacion De Trece Modulos Solares - 21114	21114	Chiapas	Chilón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	2017		\$442,025	\$442,025	\$442,025	\$442,025	\$221,012	\$221,012	50.00	\$0	Otros	30	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841895	Construccion De Veinte Cuartos Dormitorio - 12980	12980	Chiapas	Chilón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	2017		\$950,609	\$950,609	\$950,609	\$950,609	\$475,305	\$475,305	50.00	\$0	Vivienda	48	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841897	Rehabilitación De Techo Firme - 13288	13288	Chiapas	La Independencia	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2017		\$1,004,417	\$1,004,417	\$1,004,417	\$1,004,417	\$1,004,417	\$1,004,417	100.00	\$0	Otros	93	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841898	Construcción De Piso Firme - 15971	15971	Chiapas	La Independencia	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2017		\$811,198	\$811,198	\$811,198	\$811,198	\$811,198	\$811,198	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841899	Construcción De Piso Firme - 15940	15940	Chiapas	La Independencia	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2017		\$713,855	\$713,855	\$713,855	\$713,855	\$713,855	\$713,855	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841900	Revestimiento De Camino Rancheria Nueva Cruz - 16053	16053	Chiapas	La Independencia	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2017		\$1,845,246	\$1,845,246	\$1,845,246	\$1,845,246	\$1,845,246	\$1,845,246	100.00	\$0	Otros	156	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841901	Pavimentación De Camino En Rancheria San Marcos - 12938	12938	Chiapas	La Independencia	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2017		\$6,099,636	\$3,049,818	\$3,049,818	\$3,049,818	\$3,049,818	\$3,049,818	50.00	\$0	Otros	261	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841902	Rehabilitación De Techo Firme - 13411	13411	Chiapas	La Independencia	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2017		\$1,026,017	\$1,026,017	\$1,026,017	\$1,026,017	\$1,026,017	\$1,026,017	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841903	Perforación De Pozo Profundo Ejido Venustiano Carranza - 24175	24175	Chiapas	La Independencia	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2017		\$2,540,349	\$762,105	\$762,405	\$762,405	\$762,105	\$762,105	30.00	\$0	Otros	5,676	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841904	Revestimiento De Calles Y Avenidas En Ejido Venustiano Carranza - 18176	18176	Chiapas	La Independencia	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2017		\$5,796,095	\$5,796,095	\$2,898,047	\$2,898,047	\$2,898,047	\$2,898,047	50.00	\$0	Otros	5,081	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841905	Rehabilitación De Techo Firme - 13139	13139	Chiapas	La Independencia	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	2017		\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,728,000	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841907	Revestimiento De Camino En Ejido San Antonio Porvenir - 20849	20849	Chiapas	La Independencia	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2017		\$2,006,474	\$1,003,237	\$1,003,237	\$1,003,237	\$1,003,237	\$1,003,237	50.00	\$0	Otros	525	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841908	Revestimiento De Camino Ejido Nueva Aurora - 23465	23465	Chiapas	La Independencia	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2017		\$1,271,764	\$635,882	\$635,882	\$635,882	\$635,882	\$635,882	50.00	\$0	Otros	240	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841909	Construcción De Aulas En Telesecundaria En Ejido Tierra Y Libertad - 18337	18337	Chiapas	La Independencia	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	2017		\$1,089,616	\$326,885	\$326,885	\$326,885	\$326,885	\$326,885	30.00	\$0	Otros	582	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841910	Construcción Casa De Salud - 16272	16272	Chiapas	La Independencia	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	2017		\$804,113	\$241,234	\$241,234	\$241,234	\$241,234	\$241,234	30.00	\$0	Otros	315	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841912	Rehabilitación De Camino Rural - 9469	9469	Chiapas	Ocosingo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	2017		\$1,910,411	\$1,910,411	\$1,910,411	\$1,910,411	\$955,206	\$955,206	50.00	\$0	Metros lineales	750	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841914	Construccion De Cuartos Dormitorio - 9305	9305	Chiapas	Ocosingo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	2017		\$5,095,701	\$5,095,701	\$5,095,701	\$5,095,701	\$1,528,350	\$1,528,350	29.99	\$0	Vivienda	127	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841916	Construccion De Pavimentacion En Tramos Aislados En El Camino San Quintin A Nuevo Chapultepec - 10772	10772	Chiapas	Ocosingo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	2017		\$2,738,565	\$2,738,565	\$2,738,565	\$2,738,565	\$821,569	\$821,569	30.00	\$0	Metros Cuadrados	288	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841917	Rehabilitación Decamino Rural San Quintin A Nuevo Chapultepec - 10692	10692	Chiapas	Ocosingo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	2017		\$2,816,187	\$2,816,187	\$2,816,187	\$2,816,187	\$844,856	\$844,856	30.00	\$0	Metros lineales	288	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841920	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable - 20759	20759	Chiapas	Catazajá	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS	Agua y saneamiento	2017		\$56,840	\$56,840	\$56,840	\$56,840	\$56,840	\$56,840	100.00	\$0	Otros	2,973	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841921	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 19583	19583	Chiapas	Catazajá	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS	Transportes y vialidades	2017		\$199,749	\$199,749	\$199,749	\$199,749	\$199,749	\$199,749	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,973	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841922	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable - 19401	19401	Chiapas	Catazajá	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS	Agua y saneamiento	2017		\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Otros	2,973	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841923	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable - 19499	19499	Chiapas	Catazajá	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS	Agua y saneamiento	2017		\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$48,250	100.00	\$0	Otros	571	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170100841924	Construcción De Salón Para Albergue - 19655	19655	Chiapas	Catazajá	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Asistencia Social	2017	\$2,475,525	\$2,475,525	\$2,475,525	\$2,475,525	\$2,475,525	\$2,475,525	\$2,475,525	100.00	\$0	Otros	377	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841925	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 19448	19448	Chiapas	Catazajá	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Agua y saneamiento	2017		\$42,700	\$42,700	\$42,700	\$42,700	\$42,700	\$42,700	100.00	\$0	Otros	1,220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841928	Construcción De Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados Camino Los Limares San Cristóbalito - 9455	9455	Chiapas	Ocosingo	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	2017		\$1,137,236	\$1,137,236	\$1,137,236	\$1,137,236	\$341,171	\$341,171	30.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841986	Construcción De Treinta Y Un Cuartos Dormitorio - 10535	10535	Chiapas	Chilón	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	2017		\$1,469,609	\$1,469,609	\$1,469,609	\$1,469,609	\$734,805	\$734,805	50.00	\$0	Vivienda	70	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841987	Construcción De Dieciocho Cuartos Para Baño - 13014	13014	Chiapas	Chilón	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	2017		\$730,046	\$730,046	\$730,046	\$730,046	\$365,023	\$365,023	50.00	\$0	Vivienda	44	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841994	Construcción De Catorce Cuartos Dormitorio Tercera Etapa - 8628	8628	Chiapas	Chilón	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	2017		\$653,290	\$653,290	\$653,290	\$653,290	\$326,645	\$326,645	50.00	\$0	Vivienda	32	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE ESTA OBRA SE DIVIDEN EN DOS FOLIOS QUE SON LAS SIGUIENTES: 8382; \$2,286,514.81 8628; \$653289.94 LA OBRA ES CONSTRUCCIÓN DE 63 CUARTOS DORMITORIOS (3RA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE: BARRIO SAN ANTONIO PATHEUITZ (CABecera MUNICIPAL) CON UN MONTO DE \$ 2,286,514.81 CONTRATO NUM. MCC/DOPM/FISM/006/2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841995	Construcción De Cuarenta Y Nueve Cuartos Dormitorio Tercera Etapa 8382 - 8382	8382	Chiapas	Chilón	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	2017		\$2,286,515	\$2,286,515	\$2,286,515	\$2,286,515	\$1,143,257	\$1,143,257	50.00	\$0	Vivienda	115	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE ESTA OBRA SE DIVIDEN EN DOS FOLIOS QUE SON LAS SIGUIENTES: 8382; \$2,286,514.81 8628; \$653289.94 LA OBRA ES CONSTRUCCIÓN DE 63 CUARTOS DORMITORIOS (3RA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE: BARRIO SAN ANTONIO PATHEUITZ (CABecera MUNICIPAL) CON UN MONTO DE \$ 2,286,514.81 CONTRATO NUM. MCC/DOPM/FISM/006/2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841996	Construcción De Trece Cuartos Upara Baño - 21596	21596	Chiapas	Chilón	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	2017		\$527,250	\$527,250	\$527,250	\$527,250	\$263,625	\$263,625	50.00	\$0	Vivienda	31	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841997	Construcción De Veintinueve Cuartos Dormitorio - 21206	21206	Chiapas	Chilón	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	2017		\$1,360,897	\$1,360,897	\$1,360,897	\$1,360,897	\$680,448	\$680,448	50.00	\$0	Vivienda	69	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842013	Construcción De Veintiseis Cuartos Dormitorio - 11658	11658	Chiapas	Chilón	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	2017		\$1,234,872	\$1,234,872	\$1,234,872	\$1,234,872	\$617,436	\$617,436	50.00	\$0	Vivienda	62	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842014	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 29067	29067	Chiapas	Larráinzar	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	2017		\$176,120	\$176,120	\$176,120	\$92,904	\$92,904	\$92,904	52.75	\$0	Vivienda	8	100.00	50.00	Financiera: - / Física: - / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842015	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 29050	29050	Chiapas	Larráinzar	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	2017		\$352,240	\$352,240	\$352,240	\$185,808	\$185,808	\$185,808	52.75	\$0	Vivienda	16	100.00	35.00	Financiera: - / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842016	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 29007	29007	Chiapas	Larráinzar	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	2017		\$1,144,780	\$1,144,780	\$1,144,780	\$603,876	\$603,876	\$603,876	52.75	\$0	Vivienda	49	100.00	50.00	Financiera: - / Física: - / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842017	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 29034	29034	Chiapas	Larráinzar	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	2017		\$1,585,080	\$1,585,080	\$1,585,080	\$836,136	\$836,136	\$836,136	52.75	\$0	Vivienda	72	0.00	30.00	Financiera: - / Física: - / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842018	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 29060	29060	Chiapas	Larráinzar	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	2017		\$528,360	\$528,360	\$528,360	\$278,712	\$278,712	\$278,712	52.75	\$0	Vivienda	24	100.00	45.00	Financiera: - / Física: - / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842029	Revestimiento De Calles - 27464	27464	Chiapas	Amatenango del Valle	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLES	Transportes y vialidades	2017		\$118,393	\$118,393	\$118,393	\$118,393	\$118,393	\$118,393	100.00	\$0	Otros	404	100.00	100.00	Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842030	Revestimiento De Calles - 27482	27482	Chiapas	Amatenango del Valle	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Transportes y vialidades	2017		\$235,546	\$235,546	\$235,546	\$235,546	\$235,546	\$235,546	100.00	\$0	Otros	370	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842031	Revestimiento De Calles - 27430	27430	Chiapas	Amatenango del Valle	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Transportes y vialidades	2017		\$250,231	\$250,231	\$250,231	\$250,231	\$250,231	\$250,231	100.00	\$0	Otros	468	100.00	100.00	Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842033	Revestimiento De Calles - 27340	27340	Chiapas	Amatenango del Valle	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Transportes y vialidades	2017		\$140,505	\$140,505	\$140,505	\$140,505	\$140,505	\$140,505	100.00	\$0	Otros	3,557	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842034	Revestimiento De Calles - 27141	27141	Chiapas	Amatenango del Valle	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLES	Transportes y vialidades	2017		\$467,138	\$467,138	\$467,138	\$467,138	\$467,138	\$467,138	100.00	\$0	Otros	217	100.00	100.00	Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1710100842035	Revestimiento De Calles - 27536	27536	Chiapas	Amatenango del Valle	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Transportes y vialidades	2017		\$957,146	\$957,146	\$957,146	\$957,146	\$957,146	\$957,146	100.00	\$0	Otros	144	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842036	Rehabilitación De Camino Rural - 27273	27273	Chiapas	Amatenango del Valle	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Transportes y vialidades	2017		\$277,606	\$277,606	\$277,606	\$277,606	\$277,606	\$277,606	100.00	\$0	Metros lineales	122	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842039	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre Uno - 29736	29736	Chiapas	Altamirano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Transportes y vialidades	2017		\$406,151	\$406,151	\$406,151	\$406,151	\$203,076	\$203,076	50.00	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	0.00	Financiera: PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA / Física: NO SE HA HECHO AVANCE FISICO PORQUE SOLO ES PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842040	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Calle Salvador Reyes - 29724	29724	Chiapas	Altamirano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Transportes y vialidades	2017		\$1,776,585	\$1,776,585	\$1,776,585	\$1,776,585	\$532,975	\$532,975	30.00	\$0	Metros Cuadrados	165	100.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA / Física: SE ENCUENTRA EN EJECUCION LA OBRA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842041	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 29781	29781	Chiapas	Altamirano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	2017		\$1,117,230	\$1,117,230	\$1,117,230	\$1,117,230	\$558,615	\$558,615	50.00	\$0	Vivienda	25	100.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842042	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 29769	29769	Chiapas	Altamirano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	2017		\$893,784	\$893,784	\$893,784	\$893,784	\$446,892	\$446,892	50.00	\$0	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA / Física: LA OBRA SIGUE EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842043	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 29813	29813	Chiapas	Altamirano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	2017		\$3,036,789	\$3,036,789	\$3,036,789	\$3,036,789	\$911,037	\$911,037	30.00	\$0	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842044	Revestimiento De Calles - 27391	27391	Chiapas	Amatenango del Valle	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Transportes y vialidades	2017		\$279,430	\$279,430	\$279,430	\$279,430	\$279,430	\$279,430	100.00	\$0	Otros	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842045	Revestimiento De Calles - 27506	27506	Chiapas	Amatenango del Valle	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Transportes y vialidades	2017		\$91,091	\$91,091	\$91,091	\$91,091	\$91,091	\$91,091	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842059	Construcción De Huellas Con Concreto Hidraulico - 27200	27200	Chiapas	Amatenango del Valle	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Transportes y vialidades	2017		\$73,760	\$73,760	\$73,760	\$73,760	\$73,760	\$73,760	100.00	\$0	Otros	189	100.00	100.00	Financiera: / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842064	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ranchería El Naranjito - 25354	25354	Chiapas	Escuintla	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	2017		\$1,244,523	\$1,244,523	\$1,244,523	\$622,262	\$622,262	\$622,262	50.00	\$0	Otros	47	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO CON AVANCE FINANCIERO DEL 50% / Física: OBRA CON AVANCE FISICO DEL 50% / Registro:
CHP1710100842065	Construcción De Sesenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 20778	20778	Chiapas	Chilón	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIOLON CHIAPAS	Vivienda	2017		\$3,052,073	\$3,052,073	\$3,052,073	\$3,052,073	\$1,526,037	\$1,526,037	50.00	\$0	Vivienda	147	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842066	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Barrio La Bendición - 28922	28922	Chiapas	Escuintla	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	2017		\$1,405,369	\$1,405,369	\$1,405,369	\$421,611	\$421,611	\$421,611	30.00	\$0	Otros	300	100.00	32.00	Financiera: obra en proceso con avance financiero del 30% / Física: obra con avance físico del 33% / Registro:
CHP1710100842067	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 28012	28012	Chiapas	Escuintla	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2017		\$1,301,452	\$1,301,452	\$1,301,452	\$650,726	\$650,726	\$650,726	50.00	\$0	Metros Cuadrados	9,570	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON AVANCE FINANCIERO DEL 50% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro:
CHP1710100842068	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 29053	29053	Chiapas	Escuintla	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2017		\$4,328,234	\$4,328,234	\$4,328,234	\$1,298,470	\$1,298,470	\$1,298,470	30.00	\$0	Metros lineales	1,087	100.00	30.00	Financiera: obra en proceso con avance financiero del 30% / Física: obra en proceso con avance físico del 30% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842069	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ranchería Piedra Pelona - 29071	29071	Chiapas	Escuintla	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	2017		\$1,547,790	\$1,547,790	\$1,547,790	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,087	100.00	30.00	Financiera: OBRA CON AVANCE FINANCIERO DEL 0% / Física: OBRA CON 30% DE AVANCE FISICO / Registro:
CHP1710100842070	Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Telesecundaria Ciento Uno Nicolas Ruiz - 23979	23979	Chiapas	Escuintla	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	2017		\$368,435	\$368,435	\$368,435	\$184,217	\$184,217	\$184,217	50.00	\$0	Otros	758	100.00	100.00	Financiera: OBRA CON AVANCE FINANCIERO DEL 50% / Física: OBRA CON AVANCE FISICO DEL 100% / Registro:
CHP1710100842071	Construcción De Cuatro Pozos Artesianos - 28057	28057	Chiapas	Escuintla	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2017		\$740,028	\$740,028	\$740,028	\$222,008	\$222,008	\$222,008	30.00	\$0	Otros	227	100.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO CON AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: OBRA EN PROCESO CON AVANCE FISICO DEL 25% / Registro:
CHP1710100842072	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 21639	21639	Chiapas	Escuintla	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2017		\$3,747,714	\$3,747,714	\$3,747,714	\$1,873,857	\$1,873,857	\$1,873,857	50.00	\$0	Metros lineales	226	100.00	50.00	Financiera: OBRA CON 50% AVANCE FINANCIERO / Física: OBRA CON 50% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842073	Suministro E Instalación De Veintidós Módulos Solares - 20571	20571	Chiapas	Chilón	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHIOLON CHIAPAS	Vivienda	2017		\$748,042	\$748,042	\$748,042	\$748,042	\$374,021	\$374,021	50.00	\$0	Otros	49	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842081	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 26114	26114	Chiapas	Escuintla	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2017		\$966,975	\$966,975	\$966,975	\$483,487	\$483,487	\$483,487	50.00	\$0	Metros Cuadrados	111	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON AVANCE FINANCIERO DEL 50% / Física: OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842082	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 24013	24013	Chiapas	Escuintla	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2017		\$747,407	\$747,407	\$747,407	\$373,704	\$373,704	\$373,704	50.00	\$0	Metros lineales	192	100.00	100.00	Financiera: obra con avance financiero del 50% / Física: obra terminada con avance físico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170100842083	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 23145	23345	Chiapas	Escuintla	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2017		\$1,355,121	\$1,355,121	\$1,355,121	\$677,561	\$677,561	\$677,561	50.00	\$0	Metros lineales	76	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO CON AVANCE FINANCIERO DEL 50% / Física: OBRA CON AVANCE FISICO DEL 50% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842086	Construcción De Calles Con Concreto Hidraulico - 10782	10782	Chiapas	Ocosingo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	2017		\$1,407,252	\$1,407,252	\$1,407,252	\$1,407,252	\$422,176	\$422,176	30.00	\$0	Metros Cuadrados	118	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842087	Ampliación De Electrificación De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 11739	11739	Chiapas	Ocosingo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	2017		\$1,189,708	\$1,189,708	\$1,189,708	\$1,189,708	\$594,854	\$594,854	50.00	\$0	Otros	26	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842098	Construcción De Calles Con Concreto Hidraulico - 9345	9345	Chiapas	Ocosingo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	2017		\$2,585,411	\$2,585,411	\$2,585,411	\$2,585,411	\$775,623	\$775,623	30.00	\$0	Metros Cuadrados	480	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842099	Construcción De Calles Con Concreto Hidraulico - 9312	9312	Chiapas	Ocosingo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	2017		\$3,626,841	\$3,626,841	\$3,626,841	\$3,626,841	\$1,088,052	\$1,088,052	30.00	\$0	Metros Cuadrados	517	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842100	Construcción De Muro De Contención Segunda Etapa - 9879	9879	Chiapas	Ocosingo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	2017		\$3,992,217	\$3,992,217	\$3,992,217	\$3,992,217	\$1,197,665	\$1,197,665	30.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842101	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 9390	9390	Chiapas	Ocosingo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	2017		\$522,529	\$522,529	\$522,529	\$522,529	\$156,759	\$156,759	30.00	\$0	Metros lineales	480	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842102	Construcción De Muro De Contención - 9366	9366	Chiapas	Ocosingo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	2017		\$456,847	\$456,847	\$456,847	\$456,847	\$137,054	\$137,054	30.00	\$0	Metros lineales	480	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842113	Rehabilitación De Techo Firme - 10868	10868	Chiapas	Ocosingo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	2017		\$4,109,002	\$4,109,002	\$4,109,002	\$4,109,002	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842133	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa - 27486	27486	Chiapas	Salto de Agua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	2017		\$995,454	\$995,454	\$995,454	\$298,636	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	553	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842134	Construcción De Techado Tipo Domo En Escuela Primaria Juvenlino Rosas Nuevo Soyatitán - 13526	13526	Chiapas	Venustiano Carranza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	2017		\$1,606,055	\$1,606,055	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	291	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO - OBRA EN PROCESO DE INICIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842135	Construcción De Dos Aulas En El Telbach Comunitario Jose Venustiano Carranza Garza Paraiso Del Orixalva - 15465	15465	Chiapas	Venustiano Carranza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	2017		\$1,213,795	\$1,213,795	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842136	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario La Gloria La Tranza - 12000	12000	Chiapas	Venustiano Carranza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2017		\$3,408,047	\$3,408,047	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	548	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842137	Construcción De Línea De Conducción Y Tanque Regulador Para Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Primera Etapa - 27354	27354	Chiapas	Salto de Agua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	2017		\$2,294,205	\$2,294,205	\$2,294,205	\$1,147,103	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	412	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842138	Revestimiento De Seiscientos Cincuenta Mts De Calles En La Col San Francisco Calle Tambo Correo Calle De Acceso Al Juzgado Del Estado - 27593	27593	Chiapas	Salto de Agua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Transportes y vialidades	2017		\$1,486,759	\$1,486,759	\$1,486,759	\$743,380	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,199	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842139	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Conclusión - 31507	31507	Chiapas	Salto de Agua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	2017		\$909,309	\$909,309	\$909,309	\$272,793	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	507	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842140	Rehabilitación De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 27090	27090	Chiapas	Salto de Agua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	2017		\$2,051,027	\$2,051,027	\$2,051,027	\$1,025,510	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	295	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842141	Construcción De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 27422	27422	Chiapas	Salto de Agua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	2017		\$2,938,471	\$2,938,471	\$2,938,471	\$881,496	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	339	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842142	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 27460	27460	Chiapas	Salto de Agua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	2017		\$646,970	\$646,970	\$646,970	\$194,091	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	296	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842143	Construcción De La Red De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En Las Localidades De Nueva Floresta - Santo Domingo Y Laguna Verde - 22854	22854	Chiapas	Socultenango	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTENANGO	Agua y saneamiento	2017		\$1,931,728	\$1,931,728	\$1,931,728	\$965,864	\$965,864	\$965,864	50.00	\$0	Metros lineales	335	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842145	Mejoramiento De Sanitarios Baños En La Escuela Primaria Club De Leones Cabeza Municipal Barrio San Juan - 23890	23890	Chiapas	Villa Comaltitlán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	2017		\$143,140	\$143,140	\$143,140	\$143,140	\$143,140	\$143,140	100.00	\$0	Otros	250	100.00	50.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842182	Construcción De La Red De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 22906	22906	Chiapas	Socultenango	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTENANGO	Agua y saneamiento	2017		\$1,154,990	\$1,154,990	\$1,154,990	\$577,495	\$577,495	\$577,495	50.00	\$0	Metros lineales	145	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100842183	Construcción De Tanques Para Almacenamiento De Agua Segunda Etapa - 25114	25114	Chiapas	Tzimol	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS	Agua y saneamiento	2017		\$186,393	\$186,393	\$186,393	\$58,373	\$58,373	\$58,373	31.32	\$0	Otros	115	100.00	25.00	Financiera: LA OBRA EN EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1710100842184	Construcción De Baños Segunda Etapa - 25012	25012	Chiapas	Tzimol	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS	Vivienda	2017		\$1,128,698	\$1,128,698	\$1,128,698	\$472,495	\$472,495	\$472,495	41.86	\$0	Otros	265	100.00	20.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842185	Construcción De Línea De Conducción A La Planta Potabilizadora - 22576	22576	Chiapas	Tzimol	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS	Agua y saneamiento	2017		\$1,833,019	\$1,833,019	\$1,833,019	\$549,906	\$549,906	\$549,906	30.00	\$0	Otros	5,112	100.00	25.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: SE ESTA INICIANDO AIN LA OBRA SOLO SE LLEVA UN 25 POR CIENTO DE LOS TRABAJOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842186	Techado De Área De Impartición De Educación Física Y Construcción De Tribunas En La Esc Sec Tec No Iv Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 13640	13640	Chiapas	Venustiano Carranza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	2017		\$2,094,554	\$2,094,554	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15,496	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842187	Construcción De Andador Peatonal Segunda Etapa Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 15556	15556	Chiapas	Venustiano Carranza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2017		\$2,149,240	\$2,149,240	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15,496	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842188	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Convento - 13757	13757	Chiapas	Venustiano Carranza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	2017		\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842189	Construcción De Techado Tipo Domo En Escuela Primaria Benito Juárez García Mariano Matamoros - 14066	14066	Chiapas	Venustiano Carranza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	2017		\$1,543,965	\$1,543,965	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,566	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842190	Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Francisco Pujilic Santa María La Alta - 13145	13145	Chiapas	Venustiano Carranza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	2017		\$2,021,761	\$2,021,761	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,427	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842191	Construcción De Techado Tipo Domo En Escuela Secundaria Nocturna Pedro San Francisco Pujilic - 13444	13444	Chiapas	Venustiano Carranza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	2017		\$1,458,384	\$1,458,384	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7,137	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842192	Construcción De Muro De Contención San Francisco Pujilic Ampliación - 14377	14377	Chiapas	Venustiano Carranza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	2017		\$428,504	\$428,504	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	420	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842193	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Soyatán - 14237	14237	Chiapas	Venustiano Carranza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2017		\$2,850,560	\$2,850,560	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,904	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842194	Rehabilitación Del Emisor De La Red De Drenaje Sanitario Presidente Echeverría Laja Tendida - 15631	15631	Chiapas	Venustiano Carranza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2017		\$1,523,907	\$1,523,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,084	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842195	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Presidente Echeverría Vega Del Paso - 10992	10992	Chiapas	Venustiano Carranza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	2017		\$2,499,868	\$2,499,868	\$1,676,574	\$1,676,574	\$1,676,574	\$1,676,574	67.07	\$0	Metros lineales	3,084	100.00	67.07	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842196	Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Francisco El Calvo - 13047	13047	Chiapas	Venustiano Carranza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	2017		\$1,427,989	\$1,427,989	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,409	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842197	Construcción De Línea De Energía Eléctrica Segunda Etapa En Ejido Hermenegildo Galeana - 31465	31465	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	2017		\$3,067,031	\$3,067,031	\$3,067,031	\$3,067,031	\$2,771,082	\$2,771,082	90.35	\$0	Otros	670	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842198	Ampliación De Drenaje Sanitario - 22823	22823	Chiapas	Socoltenango	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO	Agua y saneamiento	2017		\$2,063,080	\$2,063,080	\$2,063,080	\$1,031,540	\$1,031,540	\$1,031,540	50.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842199	Construcción De La Red O Sistema De Agua Potable - 23071	23071	Chiapas	Socoltenango	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO	Agua y saneamiento	2017		\$2,411,954	\$2,411,954	\$2,411,954	\$1,205,977	\$1,205,977	\$1,205,977	50.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842200	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Monte Cristo - 14320	14320	Chiapas	Venustiano Carranza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2017		\$1,349,929	\$1,349,929	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	252	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842201	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea Monte De Los Olivos - 11065	11065	Chiapas	Venustiano Carranza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	2017		\$1,995,899	\$1,995,899	\$1,639,936	\$1,639,936	\$1,639,936	\$1,639,936	82.17	\$0	Otros	184	100.00	82.17	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842202	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Diecisiete De Marzo - 14123	14123	Chiapas	Venustiano Carranza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	2017		\$1,000,276	\$1,000,276	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	265	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842203	Construcción De Comedor Comunitario - 18760	18760	Chiapas	Rayón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Asistencia Social	2017		\$1,293,297	\$1,293,297	\$1,111,500	\$1,111,500	\$1,111,500	\$1,111,500	85.94	\$0	Otros	840	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842204	Construcción De Muro Firme - 18487	18487	Chiapas	Rayón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	2017		\$2,740,531	\$2,740,531	\$1,774,037	\$1,774,037	\$1,774,037	\$1,774,037	64.73	\$0	Otros	150	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842205	Construcción De Techo Firme - 18750	18750	Chiapas	Rayón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	2017		\$563,436	\$563,436	\$364,731	\$364,731	\$364,731	\$364,731	64.73	\$0	Otros	150	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

Información General del Proyecto									Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP1710100842206	Construcción De Muro Firme - 18771	18771	Chiapas	Rayón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	2017		\$1,004,861	\$1,004,861	\$150,729	\$150,729	\$150,729	\$150,729	15.00	\$0	Otros	55	100.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100842208	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Revolución Ubicada En La Colonia Pakal Ma - 31608	31608	Chiapas	Palenque	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	2017		\$1,407,996	\$1,407,996	\$1,407,996	\$1,407,996	\$502,631	\$502,631	35.70	\$0	Otros	1,500	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: