

Total: 1381

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Unidad (Ministr)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Total: 1381

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso/Programa Fondo Conveni	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
													Udado (Milliars)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual/Avance Acum.		
CHP16160200672743	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. 12 Sur Poniente Entre Calle Luis Ragnona Y Calle Victoriano Ortales, Colonia Zamajac-1568	2.2.1.-101-UR-09-01-58-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,081,798	\$1,069,898	\$1,069,898	\$1,069,898	\$1,069,898	\$877,807	\$877,807	82.05	80	Metros Cuadrados	676	0.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673224	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. Río Tullija Entre Calle Río Trasmuerta Y Calle Lacantun, Colonia 24 De Junio-1570	2.2.1.-101-UR-09-01-58-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,229,143	\$1,215,623	\$1,215,623	\$1,215,623	\$1,215,623	\$1,215,623	\$1,215,623	100.00	80	Metros Cuadrados	4,989	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673861	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. Camón Del Sumidero Entre Calle Chichonal Y Av. Macumata, Colonia San Pedro Progresivo-1573	2.2.1.-101-UR-09-01-58-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,596,395	\$1,578,835	\$1,578,835	\$1,578,835	\$1,247,158	\$1,247,158	78.99	80	Metros Cuadrados	4,689	0.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200673908	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En El Boulevard Caprice, Calles Cadillac Y Monza De Carretera A Chiconasav. Av. Nova, Fraccionamiento Malibu-1577	2.2.1.-101-UR-09-01-58-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,757,832	\$9,650,496	\$9,650,496	\$9,650,496	\$9,031,082	\$9,031,082	93.58	80	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200674213	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. El Jobo Entre Ciprés Y Rosario Castellanos, Colonia Albania Alta.-1578	2.2.1.-101-UR-09-01-58-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$643,399	\$636,322	\$636,322	\$636,322	\$241,645	\$241,645	37.98	80	Metros Cuadrados	7,681	0.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200675567	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Calles De La Colonia Camanera-1572	2.2.1.-101-UR-09-01-58-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,915,778	\$3,872,705	\$3,872,705	\$3,872,705	\$3,619,610	\$3,619,610	93.46	80	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16170100835245	Construcción De Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Del Boulevard Belisario Domínguez Al Río Sabinal (Construcción De Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Entre Boulevard Belisario Domínguez)	142211R05801128001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,438,180	\$6,438,180	\$2,189,915	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	80	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835256	Construcción De Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Del Boulevard Belisario Domínguez Al Río Sabinal (Construcción De Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Entre Calle Las Palmas Y Río Sabinal)	142211R05801128002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,260,037	\$6,260,037	\$2,187,005	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	80	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835270	Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multideportivo Y Ecológico Los Cerritos, En Tapachula (Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multideportivo Y Ecológico Los Cerritos)	142411R06501128001	Chiapas	Tapachula	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2016	\$4,823,602	\$4,823,602	\$4,823,602	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	80	Otros	365,025	0.00	95.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835279	Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multideportivo Y Ecológico Los Cerritos, En Tapachula (Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multideportivo Y Ecológico Los Cerritos)	142411R06501128002	Chiapas	Tapachula	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2016	\$6,015,420	\$6,015,420	\$6,015,420	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	80	Otros	365,025	0.00	95.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835291	Construcción Del Museo Del Niño Y Del Agua	142421R06501128007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$13,691,570	\$13,691,570	\$2,925,523	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	80	Otros	628,705	0.00	43.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835298	Modernización De La Casa De Las Artesanías Chiapas (Modernización De La Casa De Las Artesanías Chiapas)	142421R06501128008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$6,093,182	\$6,093,182	\$6,093,182	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	80	Otros	628,705	0.00	55.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835306	Modernización Del Teatro De La Ciudad En Tapachula (Modernización Del Teatro De La Ciudad En Tapachula)	142421R06501128009	Chiapas	Tapachula	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$6,482,699	\$6,482,699	\$6,482,699	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	80	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835339	Construcción De Colector Pluvial Y Servicios Básicos Del Callejón Zapata Entre Boulevard Belisario Domínguez Y Periférico Norte Poniente	152211R05801128113	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$9,441,594	\$9,441,594	\$2,596,438	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	80	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835351	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación St. Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez. (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación)	152211R05801128114	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,575,021	\$5,575,021	\$1,982,230	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	80	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835358	Pavimentación Concreto Asfáltico Y Servicios Básicos Del Periférico Sur Poniente Entre La 14a. Y 15a. Pautas (Cul. Xamajac) En Tuxtla Gutiérrez.	152211R05801128115	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,711,412	\$5,711,412	\$2,030,724	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	80	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835366	Modernización De La Infraestructura Vial Del E.C. (Tuxtla Gutiérrez - Chiapa De Corzo) - Aeropuerto "Angel Albino Corzo", Tramo Km. 0 000 Al Km. 23 200 (Subtramo) Km. 0 000 Al Km. 7 500)	152211R05801128116	Chiapas	Chiapa de Corzo	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,469,213	\$5,469,213	\$1,944,609	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	80	Otros	102,019	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835372	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. La Era Entre Calle Juan Pablo II Y Predio Del Km 0 000 Al Km. 0 687.81	152211R05801128117	Chiapas	Zinacantan	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,046,199	\$5,046,199	\$1,794,204	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	80	Otros	41,771	0.00	30.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835378	Remodelación Del Boulevard Principal De Palenque (Tramo Cabesa Maya A La Calle De Los Caramba Tramo 0 000 Al 1 040) Con Ciclistas Y Mobiliario Urbano (Remodelación Del Boulevard Principal De Palenque)	152211R05801128118	Chiapas	Palenque	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,302,814	\$5,302,814	\$1,885,445	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	80	Otros	125,903	0.00	53.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Total: 1381

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Tipo de Recurso/Programa Fondo Conveni	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
													Udado (Millars)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual/Avance Acum.		
CHP16170100835384	Construcción De Cancha De Fútbol Y Obras Complementarias De La Unidad Deportiva De Bochil	1522118058601128119	Chiapas	Bochil	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2016	\$5,101,322	\$5,101,322	\$1,813,803	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	34,683	0.00	40.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835418	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Horigua, En San Cristóbal De las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Av. Dral. Vicente Fimada, Calle Manuel Arias Y Calle Erasto Urbí)	1522118058601128121	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$669,828	\$669,828	\$669,828	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	212,461	0.00	95.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835421	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Horigua, En San Cristóbal De las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle José María Rivera)	1522118058601128122	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$645,156	\$645,156	\$645,156	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	212,712	0.00	95.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835424	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Daniel Santiago Rojas, Luis Domingo Colobeto, Ocerada De La Sra. Ampliación Sonora Y Prolongación Miguel Alemán	1522118058601128123	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,809,273	\$1,809,273	\$1,809,273	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	212,461	0.00	95.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835429	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Horigua, En San Cristóbal De las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Premesclado De La Calle Francisco I. Madero E Inconclusa (Sin Nombre))	1522118058601128124	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$518,721	\$518,721	\$518,721	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	212,461	0.00	95.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835434	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Horigua, En San Cristóbal De las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Judas)	1522118058601128125	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,413,647	\$1,413,647	\$1,413,647	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	212,461	0.00	95.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835441	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Horigua, En San Cristóbal De las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Morca y Oriente)	1522118058601128126	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$964,628	\$964,628	\$964,628	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	212,461	0.00	95.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835446	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Horigua, En San Cristóbal De las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Luna)	1522118058601128127	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$618,456	\$618,456	\$618,456	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	212,461	0.00	95.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835451	Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Calle Rizo De Oro, Entre Calle Baja California Y Calle Campeche, Col. San De Ayala)	1522118058601128128	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$676,761	\$676,761	\$676,761	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835456	Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Calle Cuatro Entre Calle Zafiro Y Av. Tlaxcala)	1522118058601128129	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,012,249	\$1,012,249	\$1,012,249	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835475	Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Avenida El Cluse Entre Cavilán Y Calle Ave Del Paraíso)	1522118058601128130	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,707,719	\$2,707,719	\$2,707,719	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835493	Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Circuito Las Casas Sur, Entre Circuito Las Casas Poniente Y Circuito Las Casas Oriente)	1522118058601128131	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,362,646	\$3,362,646	\$1,195,607	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835502	Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Calle Central Sur Entre Av. Central Y Calle 4a. Sur (En El Ejido El Jobo))	1522118058601128132	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,185,639	\$2,185,639	\$2,185,639	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835526	Remodelación Del Boulevard Principal De Palenque (Tramo Cabeza Maya A La Calle De Los Carumbas Tramo 0 000 Al 1 040), Con Ciclistas Y Mobiliario Urbano	1522118058601128133	Chiapas	Palenque	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,301,878	\$5,301,878	\$5,301,878	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	125,903	0.00	53.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835554	Remodelación Del Boulevard Principal De Palenque (Tramo Cabeza Maya A La Calle De Los Carumbas Tramo 0 000 Al 1 040), Con Ciclistas Y Mobiliario Urbano (Remodelación Del Boulevard Principal De Palenque)	1522118058601128134	Chiapas	Palenque	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,297,082	\$5,297,082	\$1,893,407	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	102,019	0.00	41.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835565	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación 5ª. Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación)	1522118058601128135	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,014,391	\$5,014,391	\$1,728,744	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100835583	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación 5ª. Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación)	15221180586011281375	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,379,093	\$5,379,093	\$1,854,383	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP16170100838430	Modernización De La Infraestructura Vial Del R.C. (Tuxtla Gutiérrez - Chiapa De Corzo) - Aeropuerto "Ángel Albino Corzo", Tramo Km. 0 000 Al Km. 23 200 (Subtramo: Km. 15 700 Al Km. 23 200)	1522118058601128120	Chiapas	Chiapa de Corzo	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,705,870	\$5,705,870	\$2,028,784	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	102,019	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto de refrendo del ejercicio 2016. / Registro:
CHP17170100835287	Mejoramiento Del Centro Turístico EX Convento De Santo Domingo De Guzmán En Chiapa De Corzo	142421806501128006	Chiapas	Chiapa de Corzo	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,475,637	\$1,475,637	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100,669	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1381

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
					Proyecto	Programa	Fondo	Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Asignado (Ministry)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población
CHP17170100835312	Construcción Del Centro Recreativo "Corazón De Café"	1424218056018038005	Chiapas	Angel Albino Corzo	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$4,240,785	\$4,240,785	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	26,951	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100835317	Pavimentación Con Calle Con Concreto Hidráulico En La Localidad Bautista Grande	1522118056011128050	Chiapas	Chamula	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,475,334	\$3,475,334	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	85,177	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100835323	Construcción Del Interceptor Pluvial En El Boulevard Ciro Farrera Y Av Laureles Esquina Con Blvd. Dr. Belisario Domínguez (Col. Jardines De Tuxtla), Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	1522118056011128083	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,353,398	\$6,353,398	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	621,163	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100835330	Pavimentación De La Calzada El Cocal	1522118056011128094	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,500,000	\$6,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	621,163	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100835333	Boulevard Jardines De Tuxtla A Plan De Ayala De 1.250 M.L. Incluye Puente Vehicular	1522118056011128096	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$184,454,846	\$184,454,846	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	621,163	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: