

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CDP1710300957646	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico En Nuevo Amatenango - 7270187 - 6937	6937	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,999,949	\$1,997,949	\$1,997,949	\$1,997,949	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Físico: NO HAY AVANCES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300963448	Construcción De Puente Vehicular Amatenango De La Frontera - 7279248 - 6938	6938	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,913,071	\$3,909,158	\$3,909,158	\$3,909,158	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300955633	Pavimentación De Dos Calles Con Concreto Hdr. Av. Av. Norte Entre Ja. Y Sa. Poniente Ja. Calle Poniente Entre Sa. Y 10a. Sur Norte	FF-001-2017	Chiapas	Cacahoatán	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$909,482	\$909,482	\$909,482	\$909,482	\$846,104	\$846,104	93.03	50	Metros Cuadrados	0	0.00	93.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300955667	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico De La 27a. Avenida Sur Entre 6a Y 12a Calle Oriente	FF-002-2017	Chiapas	Cacahoatán	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,401,461	\$1,401,461	\$1,401,461	\$1,401,461	\$420,438	\$420,438	30.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300955682	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico De La 10a. Av. Sur Entre 6a Y 14a Calle Poniente	FF-003-2017	Chiapas	Cacahoatán	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,042,098	\$2,042,098	\$2,042,098	\$2,042,098	\$1,046,558	\$1,046,558	51.25	50	Metros Cuadrados	500	0.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300955706	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico De La 8a. Av. Sur Entre 6a Y 10a Calle Poniente	FF-004-2017	Chiapas	Cacahoatán	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,420,951	\$1,420,951	\$1,420,951	\$1,420,951	\$426,285	\$426,285	30.00	50	Metros Cuadrados	600	0.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300955715	Pavimentación Calle Orquídeas Entre Avenida Mexico Y Avenida Sonora	FF-005-2017	Chiapas	Cacahoatán	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,128,069	\$1,128,069	\$1,128,069	\$1,128,069	\$627,456	\$627,456	55.62	50	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300956283	Pavimentación De Calle Con Concreto Premezclado FORDOL 80 Sobre Cms. Entorno Con Pavimentación Hecho En Obra	FFF0001	Chiapas	Financiera Rural	Ignacio Zaragoza	Rural	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,157,529	\$3,157,529	\$3,157,529	\$3,157,529	\$1,578,765	\$1,578,765	50.00	50	Metros Cuadrados	2,464	0.00	50.00	Financiera: EL AYUNTAMIENTO A PAGADO LA CANTIDAD DE 1,578,764.65 AL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. / Físico: / Registro: /
CDP1710300957178	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Teniente (A Casa Del Camanero) Entre Calle San Juan Y Barrio Héroes Heroes, En Barrio San Francisco, Col. Pakal Na - 7250997 - 6916	6916	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$849,023	\$849,023	\$849,023	\$849,023	\$849,023	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300957201	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 6a Avenida Sur Oriente (Entre Las Calles Central Sur Y 2da Avenida Sur) Y La Calle Oriente Sur (Entre La Avenida Sur Poniente Y Periférico Sur) En Barrio Parque De Teria. - 7254176 - 6878	6878	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,567,772	\$1,567,772	\$1,567,772	\$1,567,772	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300959866	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Chapultepec (Entre Av. Venustiano Carranza Y 4a Av. Norte), Adolfo Ruiz Cortines (Entre Av. Venustiano Carranza Y Av. Álvaro Obregón) Y Calle Adolfo Ruiz Cortines Y 4a Av. Norte (Entre Calle Chapultepec Y La Puente Norte) En Barrio Héroes Heroes, Col. Pakal Na - 7276398 - 6935	6935	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,370,674	\$3,370,674	\$3,370,674	\$3,370,674	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300960308	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 1a Av Norte Oriente (Entre Las Calles 2a Oriente Norte Y 3a Oriente Norte) Y Calle 2a Oriente Norte (Entre La 1a Norte Oriente Y Av Central Oriente) En Col. Centro. - 734551 - 6968	6968	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,339,432	\$1,339,432	\$1,339,432	\$1,339,432	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300960310	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Río Puxatán (Entre Las Avenidas Prol. Compadres Y Prol. 5 De Mayo) Y Prol. Av. 18 De Marzo (Entre Las Calles Río Puxatán Y Río Jatuel) En Col. Chamecán - 7278155 - 6936	6936	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,422,922	\$2,422,922	\$2,422,922	\$2,422,922	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300960657	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Alianza (En Prolong. Sur) Entre Las Avenidas 6a Y 10a Sur Poniente/Periférico Sur) En Barrio San Juan - 7269152 - 6925	6925	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,711,585	\$1,711,585	\$1,711,585	\$1,711,585	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300961130	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles San Juan Entre Lázaro Cárdenas Y Vías Del Periférico Y Calle Miguel Alemán, En Barrio Centro, Col. Pakal Na - 7299713 - 6943	6943	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,465,758	\$2,465,758	\$2,465,758	\$2,465,758	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300962099	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Río Chamecán En Col. La Pampa - 7246511 - 6914	6914	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,988,619	\$1,988,619	\$1,988,619	\$1,988,619	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: /
CDP1710300963886	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Prolongación Av. Manuel Velasco Suárez Y Calle Los Cipreses Entre Prolongación Av. Manuel Velasco Suárez Y Calle Camino Real En Colonia Maya Tuxtepec. - 7231153 - 6894	6894	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,728,586	\$1,728,586	\$1,728,586	\$1,728,586	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300963899	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Diez De Octubre Y Santo Domingo, Entre Las Av. Palacio De Las Leyes Y Las Palmas En Col. Palacio De Las Leyes. - 7237361 - 6908	6908	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,674,200	\$1,674,200	\$1,674,200	\$1,674,200	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300966240	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En La Calle Y Calle Sonora Y Calle Central Norte En La Colonia 26 De Julio	HSC/DOFN/FFFRONTIERAS- 801/2017	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,248,995	\$2,246,746	\$2,246,746	\$2,246,746	\$2,246,746	\$674,024	100.00	50	Metros Cuadrados	14,606	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE OTORGÓ EL 30% DE ANTICIPO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, EL SISTEMA NO HAY DEJADO CARGAR CONTRATO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300966247	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En La Calle Poniente Entre 4 Y 5 Calle Sur	HSC/DOFN/FFFRONTIERAS- 002/2017	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,063,325	\$2,061,261	\$2,061,261	\$2,061,261	\$2,061,261	\$618,378	100.00	50	Metros Cuadrados	14,606	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, EL SISTEMA NO HAY DEJADO CARGAR CONTRATO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300966252	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Av. Central Sur Entre Octava Oriente Y Calle 4	HSC/DOFN/FFFRONTIERAS- 003/2017	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,467,311	\$1,465,844	\$1,465,844	\$1,465,844	\$1,465,844	\$439,753	100.00	50	Metros Cuadrados	14,606	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE OTORGÓ EL 30% DE ANTICIPO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, EL SISTEMA NO HAY DEJADO CARGAR CONTRATO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300966255	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En La 12 Avenida Sur Prolongación En La Colonia El Subar	HSC/DOFN/FFFRONTIERAS- 004/2017	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$954,808	\$953,853	\$953,853	\$953,853	\$953,853	\$476,927	100.00	50	Metros Cuadrados	14,606	0.00	50.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO 50% OBRA EN EJECUCION / Físico: PAGO DE ANTICIPO 50% / Registro: OBRA EN PROCESO, NO SE PERMITE CARGAR CONTRATO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300968473	Construcción De Alumbrado Público En Avenida Silvano Gallo, Calle Hernán, Avenida Soconusco, Avenida San Luis, Calle San Sebastián Y Avenida Tullipanes, En La Localidad De Los Angeles - 7161947 - 6842	6842	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,892,981	\$1,892,981	\$1,892,981	\$1,892,981	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Físico: / Registro: obra del fondo para fronteras con el ejercicio 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300968825	Pavimentación Asfáltica Y Construcción De Banquetas Con Delineaciones En Calle Seminario, Tapachula De Ciudad Y Orden (Colonia Seminario) - 7111681 - 6792	6792	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,535,021	\$2,535,021	\$2,532,486	\$2,532,486	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Físico: / Registro: obra del fondo para fronteras con el ejercicio 2017.
CDP1710300968926	Construcción De Alumbrado Público, Tapachula De Ciudad Y Orden (Colonia Ojo De Agua). - 7111828 - 6793	6793	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,413,079	\$1,413,079	\$1,411,666	\$1,411,666	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Físico: / Registro: obra del fondo para fronteras con el ejercicio 2017.

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CDP17170300960238	Rehabilitación Del Alcantarado Publico Sobre La Carretera Internacional 200 Desde La Glorieta Entrame Hasta El Puente Rio Cahabacan, Tapachula De Cordova Y Ordóñez (Colonia Venustiano Carranza) - 7051449 - 6777	6777	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	9751,505	9751,505	9750,753	9750,753	50	50	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Físico: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CDP17170300960315	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino A Raymundo Enríquez Entre La Barca De Celia Tapachula Y El Alberque Jesús El Buen Pastor, De La Localidad Los Cahabac - 7051784 - 6766	6766	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	55,994,443	55,994,443	55,980,449	55,988,449	50	50	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Físico: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017.		
CDP17170300960454	Construcción De Alcantarado Publico En La Rv. Avenida Norte Desde La Glorieta De La Calle Francisco Villa Hasta Entrame Con Calle Girasol, Colonia Santa Cecilia. - 7091587 - 6778	6778	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	52,594,863	52,594,863	52,592,268	52,592,268	50	50	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Físico: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CDP17170300960455	Construcción De Pavimentación Asfáltica En Avenida Central Colonia, Calle Central Lázaro Cárdenas, Calle San Antonio Camino Al Río Y Camino A San Antonio Cahabacan, Tapachula De Cordova Y Ordóñez (Colonia San Antonio Cahabacan) - 7095396 - 6782	6782	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	55,705,916	55,705,916	55,700,210	55,700,210	50	50	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Físico: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017.		
CDP17170300961131	Construcción De Alcantarado Publico En Calle Seminario, Tapachula De Cordova Y Ordóñez (Colonia Seminario) - 7094881 - 6781	6781	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	91,951,399	91,951,399	91,949,448	91,949,448	50	50	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Físico: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017.		
CDP17170300961605	Construcción De Alcantarado Publico En Avenida Central Colonia, Calle Central Lázaro Cárdenas, Calle San Antonio Camino Al Río Y Camino A San Antonio Cahabacan, Tapachula De Cordova Y Ordóñez (San Antonio Cahabacan) - 7091935 - 6779	6779	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	91,824,813	91,824,813	91,822,988	91,822,988	50	50	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Físico: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017.		
CDP17170300962026	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Avenida Principal El Hacerío Entre Entrame De La Rv. Avenida Norte Hasta La Intersección Con Calle Francisco Villa, Tapachula De Cordova Y Ordóñez (Colonia Jardines De Chiapas) - 7093341 - 6776	6776	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	53,934,358	53,934,358	53,930,424	53,930,424	50	50	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Físico: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017.		
CDP17170300963421	Construcción De Alcantarado Publico De La Avenida Principal El Hacerío Entre Entrame De La Rv. Avenida Norte Hasta La Intersección Con Calle Francisco Villa, Tapachula De Cordova Y Ordóñez (Colonia Jardines De Chiapas) - 7094919 - 6783	6783	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	8818,579	8818,579	8817,760	8817,760	50	50	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Físico: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017.		
CDP17170300963825	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Avenida Central Colonia Entre El Entrame Con Carretera Internacional 200 Hasta Escuela Primaria Marcos Enríquez Baeza, Tapachula De Cordova Y Ordóñez (Colonia Venustiano Carranza) - 7051884 - 6763	6763	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	53,668,742	53,668,742	53,665,073	53,665,073	50	50	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017.		
CDP17170300958049	Pavimentación De Calle Integral Boulevard Nuevo Sur En El Tramo 0 304.00 Al 0 385.25 (Cm. Ejec) A Realizarse En La Localidad De Tallamé, Municipio De Tuxtla Chico, Chiapas - 7187235 - 6858	6858	Chiapas	Tuxtla Chico	Tallamé	Rural	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CONSTITUCIONAL DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	44,226,778	44,222,551	44,222,551	44,222,551	50	50	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 0% OBRA PISANCIERAMENTE AL 30% OBRA DEL PROYECTO: 3876.30 M2 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.