

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 558

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CDP1710300965687	Mantenimiento De Agua Potable	0801	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$265,484	\$265,484	\$265,484	\$265,484	\$265,484	\$19,959	\$19,959	\$19,959	7.66	50	Metros lineales	7,286	0.00	27.58	Financiera: la obra se encuentra en proceso vigente. / Física: la obra se encuentra en proceso vigente. / Registrar: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP1710100854566	Mantenimiento De Alumbrado Publico	HID04	Chiapas	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$265,401	\$265,401	\$265,401	29.49	50	Piezas	7,290	0.00	0.11	Financiera: EL PROYECTO DE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: EL PROYECTO DE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registrar: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP1710300965453	Revestimiento2.06 Km. De Calles En Troncalización	HID06	Chiapas	Juárez	María Apilera Domateca	Rural	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$340,916	\$340,916	\$340,916	\$340,916	\$340,916	\$340,916	\$337,492	\$337,492	\$337,492	99.00	50	Kilómetro	587	0.00	2.60	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registrar: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710200884896	Rehabilitación De Camino Co El Zapotal	HID09	Chiapas	Juárez	Zapotal	Rural	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$12,396	\$12,350	\$12,350	\$12,350	\$12,350	\$12,350	\$12,350	\$12,350	100.00	50	Kilómetro	117	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registrar: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP1710200885011	Rema De Camión Para Traslado Y Disposición Final De Los Residuos Sólidos	HID12	Chiapas	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,069,752	\$1,069,752	\$1,069,752	\$1,069,752	\$1,069,752	\$713,168	\$713,168	\$713,168	66.67	50	Otros	7,286	0.00	0.66	Financiera: LA ACCIÓN DE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA ACCIÓN DE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registrar: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP1710300955806	Bacheo De Calle	HID14	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$789,924	\$789,924	\$789,924	\$789,924	\$789,924	\$8,710	\$8,710	\$8,710	1.10	50	Metros	7,286	0.00	16.99	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registrar: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP1710300955884	Instalación De Transformador De Federal De 75 Pps	HID15	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$191,296	\$191,296	\$191,296	\$191,296	\$191,296	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Lote	7,286	0.00	0.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, NO SE HA REFLEJADO DATOS SOLO EL ANTICIPADO DEL 50% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP1710300964047	Construcción De Cabezas Para Alcantarillas	HID13	Chiapas	Juárez	Cinco de Mayo	Rural	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$92,199	\$92,199	\$92,199	\$92,199	\$92,199	\$40,216	\$40,216	\$40,216	43.62	50	Piezas	587	0.00	0.87	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registrar: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.	
CDP1710100834767	Mantenimiento De Carretera (Añoas Al Dique 1)	02280026	Chiapas	Ostucán	Peñitas al Mico	Rural	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUCAN CHIAPAS.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$62,698	\$62,698	\$62,698	\$62,698	\$62,698	\$57,304	\$57,304	\$57,304	91.40	50	Metros Cuadros	119	0.00	91.40	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registrar:	
CDP1710300955445	Mantenimiento De Sello Sanitario	02	Chiapas	Ostucán	Nuevo Xochimilco	Rural	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUCAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$338,436	\$338,436	\$338,436	\$338,436	\$338,436	\$338,436	\$338,436	\$338,436	100.00	50	Metros cúbicos	17,067	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registrar:	
CDP1710300955463	Reconstrucción De Muro R.E.C. (Ej. Pablo Salazar - Hípico) Babel Al Cortal Del Km. 0 080 Al Km. 1 102.70	GA08	Chiapas	Ostucán	Licenciado Pablo Salazar Mendiguchá	Rural	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUCAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$584,591	\$584,591	\$584,591	\$584,591	\$584,591	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Kilómetro cuadrado	98	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registrar:	
CDP1710300955477	Rehabilitación De Caminos Rurales	GA02	Chiapas	Ostucán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUCAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$384,250	\$384,250	\$384,250	\$340,511	\$43,739	\$43,739	\$43,739	11.38	50	Kilometro cuadrado	17,067	0.00	11.38	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registrar:		
CDP1710300955550	Mantenimiento De Alumbrado Publico (Sin Svs)	GA06	Chiapas	Ostucán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OSTUCAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$53,341	\$53,341	\$53,341	\$41,015	\$12,326	\$12,326	\$12,326	23.11	50	Luminaria	17,067	0.00	23.11	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registrar:		
CDP1710300955554	Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico	GA04	Chiapas	Ostucán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OSTUCAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$172,818	\$172,818	\$172,818	\$172,818	\$172,818	\$172,818	\$172,818	\$172,818	100.00	50	Metros	17,067	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA. / Registrar:	
CDP1610200891507	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo Con Concreto M300 Sin Svs	HID0-2017-1	Chiapas	Pichucalco	Tectapan	Rural	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$170,815	\$170,815	\$170,815	\$132,107	\$132,107	\$132,107	\$132,107	\$132,107	77.34	50	Metros lineales	833	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registrar: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP1610200891536	Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias En La Calle Benito Juárez	HID0-2017-4	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$304,317	\$314,235	\$314,235	\$156,741	\$156,741	\$156,741	\$156,741	\$156,741	49.88	50	Metros lineales	14,212	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registrar: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP1710200891515	Rehabilitación De Camino Rural En Loma Rapada	HID0-2017-2	Chiapas	Pichucalco	Mariano Matamoros Ira. Sección A	Rural	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$223,748	\$223,748	\$223,748	\$190,236	\$190,236	\$190,236	\$190,236	\$190,236	85.02	50	Metros lineales	346	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registrar: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP1710200891521	Rehabilitación De Camino Rural	HID0-2017-3	Chiapas	Pichucalco	Dilanes Ariles Ira. Sección B (La Florida)	Rural	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$311,267	\$311,267	\$311,267	\$259,459	\$259,459	\$259,459	\$259,459	\$259,459	83.36	50	Metros lineales	587	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registrar: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP1710300968751	Rehabilitación De Camino Rural	HID0 - 2017 3T - 1	Chiapas	Pichucalco	El Carrizo Ira. Sección	Rural	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$82,645	\$82,645	\$82,645	\$82,645	\$82,645	25.83	50	Metros lineales	282	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registrar: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP1710300968764	Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias En La Calle Nicolás Bravo	HID0 - 2017 3T - 02	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$248,905	\$248,905	\$248,905	\$159,418	\$159,418	\$159,418	\$159,418	\$159,418	64.05	50	Metros Cuadros	14,212	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registrar: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP1710300968768	Pavimentación De Calle	HID0 2017 3T 3	Chiapas	Pichucalco	Viejo Nicapa	Rural	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,099,645	\$1,099,645	\$1,099,645	\$345,572	\$345,572	\$345,572	\$345,572	\$345,572	31.43	50	Metros Cuadros	854	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registrar: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP1710100852565	Mantejo De Residuos Sólidos Urbano- Hidrocarburos 2017	HID0-0020	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,300,000	\$1,199,600	\$1,199,600	\$1,199,600	\$1,199,600	\$1,199,600	\$1,199,600	52.16	50	Metros cúbicos	40,711	0.00	60.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA SIENDO PAGADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS 2017. / Física: ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA ACTUALMENTE Y REGISTRA EN AVANCE DEL 50 % / Registrar: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS 2017 Y REGISTRA EN AVANCE FÍSICO DEL 60 % - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP1710100852567	Mantenimiento De Alumbrado Publico - Hidrocarburos 2017	HID0-0017	Chiapas	Reforma	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$800,000	\$1,047,260	\$339,539	\$339,539	\$339,539	\$339,539	\$339,539	\$339,539	\$339,539	31.23	50	Piezas	40,711	0.00	40.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS 2017. / Física: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO ACTUALMENTE Y REGISTRA EN AVANCE DEL 40 % / Registrar: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO ACTUALMENTE CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS 2017 Y REGISTRA EN AVANCE FÍSICO DEL 60 % - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300967991	Mantenimiento De Caminos Rurales (Hidrocarburos 2017)	HID0-17041	Chiapas	Reforma	Cobertura municipal	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$6,115,800	\$6,115,800	\$4,115,564	\$4,115,564	\$4,115,564	\$4,115,564	\$4,115,564	\$4,115,564	67.29	50	Kilómetro	6,500	0.00	75.00	Financiera: ESTA OBRA ES SIENDO PAGADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS 2017. / Física: ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA Y REGISTRA EN AVANCE DEL 75 % / Registrar: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP1710100852690	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico	01	Chiapas	Sunuga	Cobertura municipal	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUNUGA CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$46,992	\$46,992	\$46,718	\$46,718	\$46,718	\$46,718	\$46,718	\$46,718	\$46,718	99.42	50	Piezas	2,235	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrar: obra concluida con el monto ministrado. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300965976	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico	02	Chiapas	Sunuga	Cobertura municipal	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	H.ayuntamiento municipal	Urbanización	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	50	Piezas	2,235	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrar:	
CDP1710300965977	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico	03	Chiapas	Sunuga	Cobertura municipal	Subsidios	0933 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	H.ayuntamiento municipal	Urbanización	En Ejecución	2017	\$30,278	\$30,278	\$30,278	\$30,278	\$30,278	\$30,278	\$30,278	\$30,278	100.00	50	Piezas	2,235	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrar:	