

Total: 558

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CDP16160400813207	Construcción De Cancha De Ocho Múltiples, Techado Y Gradas En El Cobertizo, Ubicado En La Cabecera Municipal De Coapilla, Chiapas.	-	Chiapas	Coapilla	Coapilla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COAPILLA, CHIAPAS.	Educación	En Ejecución	2016	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	100.00	50	Otros	3,186	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP16160400829667	Construcción De Techados En La Escuela Telesecundaria No.257	002	Chiapas	Copainalá	Benito Juárez	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COPAINALÁ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,180,796	\$1,180,796	\$1,180,796	\$1,180,796	\$1,180,796	\$1,180,796	\$1,180,796	100.00	50	Metros Cuadrados	1,153	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP16160400826594	Construcción De Alberque Indígena Cultural	005	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$9,897,708	\$9,897,708	\$9,897,708	82.56	50	Otros	158,000	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17160400826531	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Av. Central, Col 10 De Abril	01	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,760,766	\$1,760,766	\$1,760,766	\$1,760,766	\$1,713,835	\$1,713,835	\$1,713,835	97.33	50	Metros Cuadrados	860	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17160400826547	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Diagonal Privada Las Minas 11	02	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$794,414	\$794,414	\$794,414	\$794,414	\$773,228	\$773,228	\$773,228	97.33	50	Metros Cuadrados	230	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17160400826580	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Diagonal Privada Las Minas Y Diagonal Las Minas	003	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$320,481	\$320,481	\$320,481	\$320,481	\$312,161	\$312,161	\$312,161	97.37	50	Metros Cuadrados	297	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17160400826585	Construcción De Drenaje Sanitario Barrio La Orotta 11	004	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,116,227	\$2,116,227	\$2,116,227	\$2,116,227	\$1,506,403	\$1,506,403	\$1,506,403	71.18	50	Metros Cuadrados	318	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170100849108	Construcción De Calles Con Concreto Femenizado En La Manzanera Piedra Parada.	005	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Piedra Parada	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,461,468	\$1,461,468	\$1,461,468	\$1,461,468	\$1,404,954	\$1,404,954	\$1,404,954	96.13	50	Metros	1,000	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160400816836	Construcción De Techados De Espacios Deportivos En La Col Nueva De Marzo	07/08/03/002/2016	Chiapas	Socultengo	Nueva De Marzo	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	HEMORRABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTENGO, CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,594,464	\$1,594,464	\$1,594,464	\$1,594,464	\$1,594,464	\$1,594,464	\$1,594,464	100.00	50	Otros	190	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP16160400831307	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	236382	Chiapas	Soyalá	San Antonio Zaragoza	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SOYALÁ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	50	Metros Cuadrados	768	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra se terminó físicamente y finalizó el 100% en el año 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP16160400827393	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Comunidad 20 De Noviembre)	-	Chiapas	Tapalapa	Veinte de Noviembre	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO, TAPALAPA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,491,500	\$8,491,500	\$8,491,500	\$8,491,500	\$8,491,500	\$8,491,500	\$8,491,500	100.00	50	Metros Cuadrados	3,966	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP16160200681139	Pavimentación Integral En La 18 Fomenteo Entre 9a. Sur Y 12 Sur, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Samajá)	2.2.1.-101-UR-09-01-59-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	100.00	50	Metros Cuadrados	246	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITAS. / Física: OBRAS TERMINADAS. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP16160200681134	Rehabilitación De La Calzada De Los Hombres Ilustres, Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Parque Madro)	2.2.1.-101-UR-14-02-59-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$20,329,650	\$20,329,650	\$20,329,650	\$20,329,650	\$20,329,650	\$20,329,650	\$20,329,650	100.00	50	Metros Cuadrados	563,974	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITAS. / Física: OBRAS TERMINADAS. La unidad de medida de este proyecto es Fm. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP16160300736774	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez (Arenal Y Tuxtla)	2.2.3.-101-AS-11-02-59-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,156,757	\$14,156,757	94.47	50	Otros	545	0.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: OBRAS TERMINADAS. La meta de este proyecto es OBRAS. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP16160400816681	Construcción De La Iera Etapa Del Centro De Salud, En La Col. Unidad Antorchista En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	2.3.3.-101-CA-07-01-59-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez.	Salud	En Ejecución	2016	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,356,330	\$1,356,330	67.88	50	Otros	2,500	0.00	86.97	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. La unidad de medida de este proyecto es OBRAS. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP16160400816683	Auditorio En La Col. Unidad Antorchista Del Municipio De Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-UR-11-01-59-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez.	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$4,129,732	\$4,129,732	51.67	50	Otros	2,500	0.00	50.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. La unidad de medida de este proyecto es OBRAS. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP16160400818389	Pavimentación De Calles En Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista).	2.2.1.-101-UR-09-01-59-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,750,989	\$2,750,989	91.79	50	Metros Cuadrados	2,500	0.00	80.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.