

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 558

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CDP1710200898393	Construcción de Calle de Pavimentación Hidráulica En La Localidad De San Pedro Continam. - 5349827	5349827	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,780,200	\$712,080	\$1,780,200	\$1,780,200	\$534,060	\$534,060	30.00	50	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CDP1710200898745	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Domo En Localidad Nueva Palestina - 5607508	5607508	Chiapas	Angel Albino Corzo	Nueva Palestina	Urbano	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,538,462	\$1,521,539	\$1,065,077	\$1,065,077	\$1,065,077	\$456,462	\$456,462	30.00	50	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CDP1710200898387	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Domo En Localidad Nueva Colombia - 5608197	5608197	Chiapas	Angel Albino Corzo	Nueva Colombia	Rural	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento Municipal de Angel Albino Corzo	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,538,462	\$1,521,538	\$1,065,077	\$1,065,077	\$1,065,077	\$456,462	\$456,462	30.00	50	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Aún no se ha iniciado físicamente. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CDP1710200898242	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Domo En Localidad Quetzaro - 5608021	5608021	Chiapas	Angel Albino Corzo	Quetzaro	Rural	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,538,462	\$1,521,538	\$1,065,077	\$1,065,077	\$1,065,077	\$456,462	\$456,462	30.00	50	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CDP1710200898388	Construcción De Techo De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Preparatoria Samuel Leon Brindis, Clave: 07660319 - 5158466	5158466	Chiapas	Frontera Hidalgo	Ejido Francisco I. Madro	Rural	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,936,031	\$1,914,735	\$957,368	\$957,368	\$957,368	\$957,368	\$957,368	50.00	50	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP1710200898389	Construcción De Calle Central Sur Entre Avenida Científica Calle 50000 Y Ccd. D135 En Dirección Central Sur. Consistiendo En Construcción Pre Mezclado, Con Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario - 5152529	5152529	Chiapas	Frontera Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,024,649	\$2,002,377	\$600,713	\$600,713	\$600,713	\$600,713	\$600,713	30.00	50	Metros Cuadrados	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP1710300589284	Pavimentación De 88 M2 En La Avenida Belisario Domínguez Entre Calle 5 De Mayo	01	Chiapas	Ixtapangajoyá	Ixtapangajoyá	Urbano	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJUYA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	50	Metros Cuadrados	1,035	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ESTA OBRAS SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDA, EN CUAL SE BENEFICIARON 1035 PERSONAS EN LA COMUNIDAD MUNICIPAL DE IXTAPANGAJUYA CHIAPAS, PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA
CDP1710200897546	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techo En La Escuela Primaria Bilingüe "Alvaro Obregón" Clave: 07660319, En La Localidad Larráinzar, En El Municipio De Larráinzar, En El Estado De Chiapas. - 4864626	4864626	Chiapas	Larráinzar	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,025,370	\$2,029,794	\$1,582,400	\$2,029,794	0	0	0	0.00	50	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: OBRAS INICIADA SOLO CUENTA CON ANTICIPO / Registro: OBRAS INICIADA SOLO CUENTA CON ANTICIPO / Registro:	
CDP1710200899206	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techo En La Escuela Primaria "Manuel Antón Comacho", con Clave: 07660319, En La Localidad de Frontera, En El Municipio De Larráinzar, En El Estado De Chiapas. - 4864784	4864784	Chiapas	Larráinzar	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,947,630	\$1,926,206	\$1,586,800	\$1,926,206	0	0	0	0.00	50	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: OBRAS INICIADA SOLO CUENTA CON ANTICIPO / Registro: OBRAS INICIADA SOLO CUENTA CON ANTICIPO / Registro:	
CDP1710200897676	Construcción De Techo Estructural De 18 X 30 M Tipo Drytech En Escuela Secundaria Rafael Ángel Gaitán Clave: 07660319 - 5113421	5113421	Chiapas	Metapa	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METAPA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,657,311	\$1,639,080	\$1,311,264	\$1,311,264	\$1,311,264	\$1,303,413	\$1,303,413	79.52	50	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP1710200900018	Construcción De Techo Estructural De 18 X 30 M En Cancha Deportiva De Escuela Primaria "Dr. Walberto Domínguez Palencia" Clave: 07660319 - 5113481	5113481	Chiapas	Metapa	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METAPA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,657,311	\$1,639,080	\$1,311,264	\$1,311,264	\$1,311,264	\$1,303,413	\$1,303,413	79.52	50	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP1710200900019	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. De Febrero Entre Calle Juárez Y Calle Carranza - 5113337	5113337	Chiapas	Metapa	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO METAPA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$653,241	\$646,055	\$290,725	\$290,725	\$290,725	\$258,422	\$258,422	40.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP1710200901669	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Carranza Entre Av. Central Sur Y Av. 2 De Febrero - 5112044	5112044	Chiapas	Metapa	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO METAPA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$549,719	\$543,672	\$214,268	\$214,268	\$214,268	\$190,285	\$190,285	35.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP1710200901962	Construcción Del Centro De Actividades Deportivas Y Culturales Del Parque Esplanada De La Perla - 5221059	5221059	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,593,420	\$5,593,420	\$3,500,000	\$3,500,000	0	0	0.00	50	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: la presente obra se encuentra en proceso de licitación para su ejecución. / Física: / Registro:		
CDP1710200902723	Construcción Del Gimnasio Deportivo Y Área Deportiva Del Parque Esplanada De La Perla - 5228270	5228270	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,030,513	\$2,030,513	\$2,030,513	\$2,030,513	0	0	0	0.00	50	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: la presente obra esta por iniciarse. / Física: De avances. / Registro:	
CDP17103005959313	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Dos Tramos	5029	Chiapas	San Andrés Surezal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS SUREZAL.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,186,800	\$474,720	\$474,720	0	0	0	0.00	50	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CDP1710200897875	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En El Ejido Urculo Galván - 5402321	5402321	Chiapas	Solochucchiapa	Urculo Galván	Rural	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SOLOCHUCHIAPA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,285,700	\$956,955	\$956,955	\$385,710	\$385,710	30.00	50	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CDP1710200901177	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo En La Cabecera Municipal De Solochucchiapa - 5402352	5402352	Chiapas	Solochucchiapa	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$635,335	\$635,335	\$516,700	\$516,700	\$516,700	52.24	50	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP17103005956225	Construcción De Techo Estructural En La Escuela Primaria Federal "Joaquín Sierra" C.C.T. 07660319	001/2017	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,518,346	\$1,501,644	\$600,657	\$600,657	\$459,493	\$459,493	\$459,493	30.60	50	Otros	500	0.00	50.00	Financiera: / Física: se refiere a estructuras y zapatas. / Registro: en proceso - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP16160206073861	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. Cabán Del Sumidero Entre Calle Chichón Y Av. Mariano G. Olinza San Pedro Progreso-1513	2528712	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,578,835	\$1,578,835	\$1,578,835	\$1,578,835	\$1,578,835	\$1,578,835	\$1,578,835	100.00	50	Metros Cuadrados	4,689	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA. / Física: OBRAS TERMINADA. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP16160206073908	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En El Barrio San Agustín, Calle Castillas Y Monte De Carretas A Chilcassan A Av. Nova, Fraccionamiento Melillo-1577	2527906	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,757,832	\$9,650,496	\$9,650,496	\$9,650,496	\$9,650,496	\$9,650,496	\$9,650,496	100.00	50	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA. / Física: OBRAS TERMINADA. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP16160206074213	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Av. El Jobo Entre Cigüela Y Rosario Castellanos, Colonia Atlanta A16-1578	2528464	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$643,399	\$636,322	\$636,322	\$636,322	\$636,322	\$636,322	\$636,322	100.00	50	Metros Cuadrados	7,681	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA. / Física: OBRAS TERMINADA. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP16160206075567	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Calles De La Colonia Camerón-1572	2528154	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,875,778	\$3,872,705	\$3,872,705	\$3,872,705	\$3,872,705	\$3,872,705	\$3,872,705	100.00	50	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA. / Física: OBRAS TERMINADA. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP1710200898768	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Avenida 1 Sur Entre Calle 14a Olinza Y Calle 14a Olinza, En La Colonia Tronotombak - 5582846	2.2.1.-101-08-09-01-58-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,272,941	\$4,675,934	\$3,273,154	\$4,675,934	\$3,273,154	0	0	0.00	50	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto se reportó en el periodo trimestral 2014 con el folio CDP1710200898768. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CDP17102008981671	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techo - 5721728	5721728	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,538,462	\$1,521,538	\$1,065,077	\$1,065,077	0	0	0	0.00	50	Metros Cuadrados	0.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CDP17102008982435	Cancha De Usos Múltiples Techo - 5587768	5587768	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,538,462	\$1,521,538	\$1,065,077	\$1,065,077	0	0	0	0.00	50	Metros Cuadrados	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CDP16160206075757	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Calzada Benito Juárez En La Cabecera Municipal-183	2524711	Chiapas	Zinacantan	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	100.00	50	Metros Cuadrados	4,411	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: \$4,846,100.00 CORRESPONDE A LA PAVIMENTACIÓN DE 598 M2.00 A LOS CANTOS INDIADORES DE LA OBRA, LA SUMA DE LOS DOS CANTOS CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 VA DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDACIÓN DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE HICO EL ESTADUS TERMINADO EN EL SISTEMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.