

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CDP1710200891420	Reasfaltamiento de 20m de Calles y Avenidas en Cabecera Municipal de Benemerito de Las Americas Chiapas	001	Chiapas	Benemerito de las Americas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,492,520	\$3,492,520	\$1,746,260	\$3,492,520	\$3,492,520	\$1,746,260	\$1,746,260	50.00	50	Kilómetro	0	0.00	50.00	Financiera: OBRAS AIN EN PROCESO / Física: OBRAS AIN EN PROCESO / Registro:
CDP1710200891460	Mantenimiento de Pozo Profundo y Red de Distribución del Sistema de Agua Potable del Ejido Nuevo Oriaba, Municipio de Benemerito de Las Americas	003	Chiapas	Benemerito de las Americas	Nuevo Oriaba	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,196,483	\$1,196,483	\$598,242	\$598,242	\$598,242	\$598,242	\$598,242	50.00	50	Otros	0	0.00	50.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710200891497	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Nueva Reforma, Municipio De Benemerito De Las Americas, Chiapas	005	Chiapas	Benemerito de las Americas	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,012,200	\$1,012,200	\$506,100	\$506,100	\$506,100	\$506,100	\$506,100	50.00	50	Otros	0	0.00	55.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS AIN EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710200891703	Rehabilitación De Camino De Acceso Del Km 0.500 Al Km 3.000 En La Comunidad De Roberto Barrera Río, Municipio De Benemerito De Las Americas	006	Chiapas	Benemerito de las Americas	Roberto Barrera Río	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$724,845	\$724,845	\$362,422	\$362,422	\$362,422	\$362,422	\$362,422	50.00	50	Kilómetro lineal	0	0.00	50.00	Financiera: OBRAS AIN EN PROCESO / Física: OBRAS AIN EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710200891715	Rehabilitación De Camino De Acceso Km 0.500 Al Km 3.000 En La Comunidad De Benemerito De Las Americas Primera Seccion Municipio De Benemerito De Las Americas Chiapas	007	Chiapas	Benemerito de las Americas	Benemerito de las Americas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,896,770	\$1,896,770	\$569,031	\$569,031	\$569,031	\$569,031	\$569,031	30.00	50	Kilómetro lineal	0	0.00	30.00	Financiera: OBRAS AIN EN PROCESO / Física: OBRAS AIN EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710200891720	Emallado Perimetral De 400 Metros Lineales De La Escuela Telesecundaria 1167 Lázaro Cárdenas Del Río, Con Clave 0749119, En La Localidad Nueva Unión, Municipio De Benemerito De Las Americas	008	Chiapas	Benemerito de las Americas	La Nueva Unión	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$987,800	\$987,800	\$493,900	\$493,900	\$493,900	\$493,900	\$493,900	50.00	50	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: OBRAS AIN EN PROCESO / Física: OBRAS AIN EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710200891731	Construcción De Techado En Escuela Primaria Del Estado Deliano Espino Salazar Con Clave 07490517 En El Ejido Nuevo Chihuahua, Municipio De Benemerito De Las Americas	009	Chiapas	Benemerito de las Americas	Nuevo Chihuahua	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,227,000	\$1,227,000	\$613,500	\$613,500	\$613,500	\$613,500	\$613,500	50.00	50	Otros	0	0.00	50.00	Financiera: OBRAS AIN EN PROCESO / Física: OBRAS AIN EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710200891732	Ampliación Y Rehabilitación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Ejido Quetzalcóatl Ira Sección, Del Municipio De Benemerito De Las Americas	010	Chiapas	Benemerito de las Americas	Quetzalcóatl Ira.	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,300,000	\$3,300,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	50.00	50	Otros	0	0.00	50.00	Financiera: OBRAS AIN EN PROCESO / Física: OBRAS AIN EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710200891738	Reforación De Pozo Profundo De 80m, Equipado Con Bomba Sumergible De 10hp, Cierzo Y Tubo Perforado De Condición Del Pozo A Tampa Estación En El Ejido Francisco Julián González, De Benemerito	011	Chiapas	Benemerito de las Americas	Francisco Julián González	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,785,461	\$1,785,461	\$892,730	\$892,730	\$892,730	\$892,730	\$892,730	50.00	50	Otros	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: OBRAS AIN EN PROCESO / Registro:
CDP1710200891736	Rehabilitación De Camino Sacacoches Y Construcción De Alcantarillas En Los Subtramos 1 del Km 0.500 Al Km 1.000, 2 del Km 1.000 Al Km 1.500, Y 3 del 0.500 Al Km 1.000, En Benito Juárez	012	Chiapas	Benemerito de las Americas	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,585,342	\$1,585,342	\$792,671	\$792,671	\$792,671	\$792,671	\$792,671	50.00	50	Kilómetro	0	0.00	50.00	Financiera: OBRAS AIN EN PROCESO / Física: OBRAS AIN EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710200891743	Rehabilitación De Camino De Acceso Del Km 4.500 Del Cruce De La Carretera Fronteriza Del Sur A La Comunidad De Arroyo Delicias, Municipio De Benemerito De Las Americas	013	Chiapas	Benemerito de las Americas	Arroyo Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,706,433	\$1,706,433	\$511,930	\$511,930	\$511,930	\$511,930	\$511,930	30.00	50	Kilómetro	0	0.00	30.00	Financiera: OBRAS AIN EN PROCESO / Física: OBRAS AIN EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710200891752	Construcción De Cancha De Ocho Múltiples Y Techado En Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Cecy T 24, En Cabecera Municipal De Benemerito De Las Americas	014	Chiapas	Benemerito de las Americas	Benemerito de las Americas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,924,262	\$1,924,262	\$962,131	\$962,131	\$962,131	\$962,131	\$962,131	50.00	50	Otros	0	0.00	50.00	Financiera: OBRAS AIN EN PROCESO / Física: OBRAS AIN EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300970028	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje	015	Chiapas	Benemerito de las Americas	Benemerito de las Americas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,160,000	\$1,049,800	\$1,049,800	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	55.25	50	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1710300970038	Construcción Con Concreto Hidráulico	016	Chiapas	Benemerito de las Americas	Benemerito de las Americas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,935,550	\$1,935,550	\$1,935,550	\$967,775	\$967,775	\$967,775	\$967,775	50.00	50	Metros lineales	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300970042	Rehabilitación De Camino De Acceso Del Km 0.500 Al Km 4.5, Subtramo Del Km 1.1 Al Km 3.2 Tramo Alameda, Del Cruce De La Carretera Fronteriza Del Sur A La Comunidad El Huijón Segunda Sección, Mpi	017	Chiapas	Benemerito de las Americas	El Huijón Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$644,835	\$644,835	\$644,835	\$322,417	\$322,417	\$322,417	\$322,417	50.00	50	Kilómetro lineal	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300970045	Rehabilitación Del Camino Sacacoches Del Km 0.500 Al Km 2.5, Subtramo Del Km 1.1 Al Km 2.2 Tramo Alameda, En La Comunidad De Guelmas Municipio De Benemerito De Las Americas	018	Chiapas	Benemerito de las Americas	Guelmas	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$566,665	\$566,665	\$566,665	\$283,332	\$283,332	\$283,332	\$283,332	50.00	50	Kilómetro lineal	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300970048	Rehabilitación De Camino De Acceso Y Sacacoches Del Km 0 Al 16.7, Subtramo Del Km 4.3 Al Km 16.7 Tramo Alameda En La Comunidad El Huijón, Municipio De Benemerito De Las Americas	019	Chiapas	Benemerito de las Americas	El Huijón	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$987,701	\$987,701	\$987,701	\$493,850	\$493,850	\$493,850	\$493,850	50.00	50	Kilómetro lineal	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1710300970051	Construcción De Alcantarillas Pluviales	020	Chiapas	Benemerito de las Americas	Nuevo Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	50.00	50	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP171030095897	Rehabilitación Del Auditorio Municipal Prof. Roberto Bonifaz Caballero, 2a Etapa, Comitán De Dominguez	170401	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,996,400	\$1,996,400	\$1,996,400	\$1,996,400	\$1,996,400	\$1,081,358	\$1,081,358	54.17	50	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300959383	Construcción De Campo De Fútbol Soccer 2a Etapa, Comitán De Dominguez	170403	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,328,566	\$1,328,566	\$1,328,566	\$1,328,566	\$1,328,566	\$1,079,985	\$1,079,985	81.29	50	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300959397	Rehabilitación Del Mercado Iro De May, Comitán De Dominguez	170404	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,187,546	\$1,187,546	\$1,187,546	\$725,545	\$725,545	\$604,575	\$604,575	50.91	50	Otros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300956028	Creación Del Centro De Desarrollo Comunitario, Comitán De Dominguez	170405	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300956192	Mantenimiento De Infraestructura En El Hospital General "Mtro. Ignacio Godínez", Comitán De Dominguez	170406	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$210,510	\$210,510	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	0.00	50	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300956200	Mantenimiento De Aula En Escuela Primaria "Miguel Hidalgo Y Costilla", Clave 07493224, Colonia Paraiso Chichina	170407	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$122,520	\$122,520	\$122,520	\$122,520	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710200888394	Construcción De Techado Para Jardín De Niños 23 De Marzo Clave 07492184	01	Chiapas	Escuintla	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$147,991	\$147,991	\$147,991	\$147,991	\$147,991	\$147,991	\$147,991	100.00	50	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada con avance físico del 100% / Registro:
CDP1710200888406	Mantenimiento Del Helio Sanitario Intercomunal	02	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$332,658	\$332,658	\$332,658	85.30	50	Otros	30,960	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710200888733	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Salomon González Blanco Primera Etapa	03	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2017	\$357,167	\$357,167	\$357,167	\$357,167	\$357,167	\$357,167	\$357,167	100.00	50	Otros	30,960	0.00	100.00	Financiera: / Física: rehabilitación de la unidad deportiva con mala dición y rehabilitación del alborado público. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CDP1710200891420	Reasentamiento de 20m de Calles y Avenidas So Cabeza Municipal De Benemerito De Las Américas Chiapas	001	Chiapas	Benemerito de las Américas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,492,520	\$3,492,520	\$1,746,260	\$3,492,520	\$3,492,520	\$1,746,260	\$1,746,260	50.00	50	Kilómetro	0	0.00	50.00	Financiera: OBRAS AUN EN PROCESO / Física: OBRAS AUN EN PROCESO / Registro:	
CDP1710200898017	Rehabilitación De Centro De Desarrollo Comunitario	04	Chiapas	Escuintla	Nueva Francia	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$303,790	\$303,790	\$303,790	75.95	50	Otros	313	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP1710210083831	Desarrollo De Río Y Cierre De Ventanas.- Varias Localidades	-	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$542,880	\$542,880	\$542,880	\$542,880	\$510,354	\$510,354	\$510,354	94.01	50	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR AVANCES EN OBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1710210083804	Mantenimiento De Caminos Rurales.- Varias Localidades	-	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,383	\$999,383	\$999,383	99.94	50	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO FINANCIERAMENTE, NO SE PAGO TODO LO APROBADO / Física: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO Y OPERANDO / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1710200899585	Construcción De Area De Esparcimiento La Guayabita Primera Etapa	-	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Deporte	En Ejecución	2017	\$309,919	\$309,919	\$309,919	\$309,919	\$309,919	\$309,919	\$309,919	100.00	50	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRAS CANCHAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRAS TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1710300968263	Construcción De Punte De Alcantarilla En Camino Sacacaocaba	-	Chiapas	Huehuetán	Cantón Esperancita	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$112,718	\$112,718	\$112,718	\$112,718	\$77,164	\$77,164	\$77,164	68.46	50	Otros	145	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada físicamente. Unidad de medida se dos alcantarilla / Registro: se envia a validar informe de avance de proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1710300968269	Construcción De Area De Esparcimiento La Guayabita Segunda Etapa	-	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN	Deporte	En Ejecución	2017	\$44,991	\$44,991	\$44,991	\$44,991	\$44,991	\$44,991	\$44,991	99.65	50	Otros	7,755	0.00	100.00	Financiera: obra terminada no se pago lo que se aprobo / Física: obra terminada / Registro:	
CDP1710300968283	Rehabilitación De Arcoos A Calles Jomindades En El Ej. Chamulapita- Calle Poligonación Av. 20 De Noviembre	-	Chiapas	Huehuetán	Chamulapita	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$144,809	\$144,809	\$144,809	\$144,809	\$144,809	\$144,809	\$144,809	100.00	50	Otros	1,337	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO CONCLUIDO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES PUENTE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1710300969009	Mantenimiento De Caminos Rurales Segunda Etapa	-	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$622,285	\$622,285	\$622,285	\$622,285	\$112,172	\$112,172	\$112,172	18.03	50	Metros lineales	7,555	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1710300969060	Rehabilitación De Arcoos A Calles Jomindades En El Ej. Chamulapita, Barrio Las Flores	-	Chiapas	Huehuetán	Chamulapita	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$127,574	\$127,574	\$127,574	\$127,574	\$28,851	\$28,851	\$28,851	22.62	50	Otros	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: la unidad de medida es un puente / Registro: se envia a validar avance en proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1710100851620	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Municipales De Seguridad Pública. (Adquisición De Patrulla Para El Área De Seguridad Pública Municipal).	06	Chiapas	Interoctón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE INTEROCTON, CHIAPAS.	Seguridad	En Ejecución	2017	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	50	Vehículos	10,176	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1710300951397	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Municipales De Seguridad Pública.	PA03	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$5,212,612	\$5,212,612	\$5,212,612	\$5,212,612	\$3,446,546	\$3,446,546	\$3,446,546	66.12	50	Otros	21,038	0.00	66.12	Financiera: / Física: / Registro: la acción se encuentra en proceso	
CDP1710300954021	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	PA04	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$142,380	\$142,380	\$142,380	\$142,380	\$45,600	\$45,600	\$45,600	32.03	50	Otros	21,038	0.00	32.03	Financiera: LA ACCIÓN DE ENCUESTA EN PROCESO / Física: LA ACCIÓN DE ENCUESTA EN PROCESO / Registro: la acción se encuentra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1710300955616	Tecnología, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial.	PA02	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$973,039	\$973,039	\$973,039	\$973,039	\$533,655	\$533,655	\$533,655	54.84	50	Otros	21,038	0.00	0.54	Financiera: LA ACCIÓN DE ENCUESTA EN PROCESO. / Física: / Registro: LA ACCIÓN DE ENCUESTA EN PROCESO.	
CDP1710300955642	Seguimiento Y Evaluación	PA05	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		MUNICIPIO JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,920	\$150,920	\$150,920	\$150,920	\$62,120	\$62,120	\$62,120	41.16	50	Otros	21,038	0.00	0.41	Financiera: / Física: / Registro: LA ACCIÓN DE ENCUESTA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1710300955655	Evaluación De Resultados	PA07	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,117,110	\$3,117,110	\$3,117,110	\$3,117,110	\$1,894,044	\$1,894,044	\$1,894,044	60.76	50	Otros	21,038	0.00	0.61	Financiera: LA ACCIÓN DE ENCUESTA EN PROCESO. / Física: / Registro: LA ACCIÓN DE ENCUESTA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1710300956186	Construcción De Torre Para Telefonía Rural	PA12	Chiapas	Juárez	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$200,487	\$200,487	\$200,487	\$200,487	\$200,487	\$200,487	\$200,487	100.00	50	Piezas	639	0.00	100.00	Financiera: LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE. / Física: LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE. / Registro: LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1710300956469	Adquisición De Combustible Para Protección Civil	PA13	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$149,601	\$149,601	\$149,601	\$149,601	\$40,260	\$40,260	\$40,260	26.91	50	Lote	21,038	0.00	0.27	Financiera: LA ACCIÓN DE ENCUESTA EN PROCESO. / Física: LA ACCIÓN DE ENCUESTA EN PROCESO. / Registro: LA ACCIÓN DE ENCUESTA EN PROCESO.	
CDP1710200894866	Rehabilitación De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidráulico.	04-001-2017	Chiapas	Rayón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RAYON CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$64,512	\$64,512	\$64,512	\$64,512	\$64,512	\$64,512	\$64,512	100.00	50	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PENDIENTE DE PAGO AL PROVEEDOR / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1710300969988	Construcción De Techo En Jardín De Niños Y Niñas Dilliano Segura	04-002-2017	Chiapas	Rayón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON	Educación	En Ejecución	2017	\$83,500	\$83,500	\$83,500	\$83,500	\$83,500	\$83,500	\$83,500	100.00	50	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Física: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registro:	
CDP1710300970003	Construcción De Muro De Contención	04-003-2017	Chiapas	Rayón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RAYON CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$108,492	\$108,492	\$108,492	\$108,492	\$108,492	\$108,492	\$108,492	100.00	50	Otros	97	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Física: OBRAS EJECUTADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1710300967732	Red Nacional De Radiocomunicación	05	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$798,808	\$798,808	\$798,808	99.85	50	Equipamiento	206,205	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1710300967742	Adquisición De Vehículos Para El Área De Seguridad Pública	04	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	48.33	50	Equipamiento	206,205	0.00	48.33	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP1710300967782	Adquisición De 02 Antenas	11	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,102,745	\$2,102,745	\$2,102,745	\$2,102,745	\$1,051,373	\$1,051,373	\$1,051,373	50.00	50	Otros	206,205	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP1710300967802	Rehabilitación De Edificios	17	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$69,272	\$69,272	\$69,272	35.52	50	Otros	206,205	0.00	35.52	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP1710300967817	Adquisición De Semáforos	18	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$797,752	\$797,752	\$797,752	\$797,752	\$797,752	\$797,752	\$797,752	100.00	50	Otros	206,205	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP1710300967845	Adquisición De Lunas Led Y Tarjetas Para Semáforo	19	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$128,209	\$128,209	\$128,209	\$128,209	\$128,209	\$128,209	\$128,209	100.00	50	Otros	206,205	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1710300967859	Adquisición De Camión Recolector De Basura	21	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,818,000	\$1,818,000	\$1,818,000	\$1,818,000	\$1,818,000	\$1,818,000	\$1,818,000	100.00	50	Otros	206,205	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1710300967869	Equipamiento De Consultorio Medicos	24	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Salud	En Ejecución	2017	\$102,104	\$102,104	\$102,104	\$102,104	\$36,493	\$36,493	\$36,493	35.74	50	Otros	0	0.00	35.74	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP171030096775	Tecnología, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Adquisición De Vehículo, Patrulla)	089040052017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$8,200,000	\$8,200,000	\$8,200,000	\$8,200,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	68.29	50	Vehículos	320,451	0.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A SEPTIEMBRE 2017 DEL FONDO III PORTAMEN 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1710300968287	Adquisición De Camión Para Protección Civil Municipal	08904012017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,238,000	\$2,238,000	\$2,238,000	\$2,238,000	\$2,238,000	\$2,238,000	\$2,238,000	100.00	50	Vehículos	320,451	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A SEPTIEMBRE 2017 DEL FONDO IV PORTAMEN 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CDP1710200894120	Reasentamiento de 20m de Calles y Avenidas Lo Cabecera Municipal de Rescate de Las Américas Chiapas	001	Chiapas	Benemérito de las Américas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,492,520	\$3,492,520	\$1,746,260	\$3,492,520	\$3,492,520	\$1,746,260	\$1,746,260	50.00	50	Kilómetro	0	0.00	50.00	Financiera: OBA AUN EN PROCESO / Física: OBA AUN EN PROCESO / Registro:
CDP1710300964837	Rit de Herramientas Para los Comités De Protección Civil Municipal	089F00302017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$529,604	\$529,604	\$529,604	\$529,604	\$529,604	\$529,604	\$529,604	100.00	50	Equipamiento	320,451	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE BIENES A DEPOSITARSE DEL FONDO IV PORTAMEN 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300970631	Mejoramiento De Vivienda Para Personas Con Discapacidad, Tuxtla Gutiérrez	2,6,7,-101-05-06-00-04-02	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,321,974	\$1,321,974	\$1,321,974	\$1,321,974	50	50	0.00	50	Equipamiento	45	0.00	0.00	Financiera: Oba en Proceso. / Física: Oba en Proceso. La Unidad de medida de este proyecto es Pagare. / Registro: Oba en Proceso. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP1710200884393	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Av. Avenida Norte Oriente Entre Calle Central Norte Y La Calle Oriente Norte	104-04-09	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$758,487	\$758,487	\$758,487	\$758,487	\$758,487	\$758,487	\$758,487	100.00	50	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300907275	Reconstrucción De Puesto Vehicular Sobre La Avenida Central	104-04-12	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$290,674	\$290,674	\$290,674	\$290,674	\$290,674	\$290,674	\$290,674	100.00	50	Otros	5,112	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES OBA / Registro: LA OBA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300967286	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	104-04-11	Chiapas	Tzimol	Héroes de Chagüilepec (El Limón)	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$620,406	\$620,406	\$620,406	\$620,406	\$620,406	\$620,406	\$620,406	100.00	50	Otros	1,035	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CANCHA DEPORTIVA / Registro: LA OBA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300971054	Rehabilitación De Camino: Tm: Cobah-Juquila-Oreón-Galven	PORTAMEN17-01	Chiapas	Villaflores	Juquila	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,588,517	\$2,588,517	\$2,588,517	\$2,588,517	\$2,588,517	\$2,588,517	\$2,588,517	100.00	50	Kilómetro	50	0.00	100.00	Financiera: OBA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300971127	Rehabilitación De Camino: Tm: Galvena-Villaherberos	PORTAMEN17-02	Chiapas	Villaflores	Galvena	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLLAFLORES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,119,380	\$2,119,380	\$2,119,380	\$2,119,380	\$2,119,380	\$2,119,380	\$2,119,380	100.00	50	Kilómetro	60	0.00	100.00	Financiera: OBA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300971128	Rehabilitación De Camino, Tm: La Ciénega-Saban-El Palmar	PORTAMEN17-03	Chiapas	Villaflores	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLLAFLORES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,167,846	\$2,167,846	\$2,167,846	\$2,167,846	\$2,167,846	\$2,167,846	\$2,167,846	100.00	50	Kilómetro	42	0.00	100.00	Financiera: OBA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300971132	Rehabilitación De Camino, Tm: El Sabino-Pomocora-El Carmelo-San Jose La Cobilla	PORTAMEN17-04	Chiapas	Villaflores	San José La Cobilla	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLLAFLORES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,438,525	\$1,438,525	\$1,438,525	\$1,438,525	\$1,438,525	\$1,438,525	\$1,438,525	100.00	50	Kilómetro	50	0.00	100.00	Financiera: OBA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300971136	Mantenimiento Operativo Del Boleño Sanitario	PORTAMEN17-05	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,440,000	\$1,440,000	80.00	50	Otros	37,237	0.00	70.00	Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300971138	Obras De Reducción De Riesgos, Acueducto E Instalaciones De La Ira. Etapa	PORTAMEN17-06	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,516,086	\$1,516,086	\$1,516,086	\$1,516,086	\$1,516,086	50	50	0.00	50	Otros	98,418	0.00	15.00	Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP16102006480860	Rehabilitación De Acceso Principal A La Cabecera Municipal	04-16-2016	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,874,529	\$2,874,529	\$2,874,529	\$2,874,529	\$2,874,529	\$2,874,529	\$2,874,529	100.00	50	Otros	3,876	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2014 YA DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERO, DE CUENTA A INVIAR A VALIDAR DESDIO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIÓ EL ESTADO TERMINADO EN EL SISTEMA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1710300964667	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	40037	Chiapas	Zinacantan	Bohoyo Alto	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$109,648	\$109,648	\$109,648	\$109,648	\$106,317	\$106,317	\$106,317	96.96	50	Metros Cuadrados	1,088	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17103009646694	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	40040	Chiapas	Zinacantan	Chajtoj	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$196,694	\$196,694	\$196,694	\$196,694	\$143,145	\$143,145	\$143,145	72.78	50	Metros Cuadrados	370	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP17103009646738	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	40041	Chiapas	Zinacantan	El Pig	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$211,969	\$211,969	\$211,969	\$211,969	\$138,970	\$138,970	\$138,970	65.56	50	Metros Cuadrados	516	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17103009646887	Construcción De Muro De Contención En La Calle Principal	40033	Chiapas	Zinacantan	Valentín (San Josepín)	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$53,072	\$53,072	\$53,072	\$53,072	\$42,872	\$42,872	\$42,872	80.78	50	Metros lineales	597	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17103009646972	Construcción De Comedor Comunitario	40038	Chiapas	Zinacantan	Sequentic	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$97,757	\$97,757	\$97,757	\$97,757	\$59,196	\$59,196	\$59,196	60.55	50	Metros Cuadrados	1,210	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP171030096469005	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	40031	Chiapas	Zinacantan	Guadalupe Shucón	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2017	\$140,278	\$140,278	\$140,278	\$140,278	\$140,190	\$140,190	\$140,190	99.94	50	Otros	216	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES: CANCHA DEPORTIVA / Registro:
CDP171030096469065	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	40028	Chiapas	Zinacantan	Jech Chentic	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2017	\$118,890	\$118,890	\$118,890	\$118,890	\$114,890	\$114,890	\$114,890	96.64	50	Otros	892	0.00	95.00	Financiera: LA OBA DE ENCUESTA TERMINADA, LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UN ANILLO PRESUPUESTAL / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES: CANCHA DEPORTIVA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP171030096469180	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	40029	Chiapas	Zinacantan	Hachig	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2017	\$125,690	\$125,690	\$125,690	\$125,690	\$125,690	\$125,690	\$125,690	100.00	50	Otros	3,260	0.00	100.00	Financiera: LA OBA DE ENCUESTA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES: CANCHA DEPORTIVA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP171030096469197	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	40036	Chiapas	Zinacantan	Patsoll	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2017	\$137,286	\$137,286	\$137,286	\$137,286	\$136,760	\$136,760	\$136,760	99.62	50	Otros	1,452	0.00	100.00	Financiera: LA OBA DE ENCUESTA TERMINADA, LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UN ANILLO PRESUPUESTAL / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES: CANCHA DEPORTIVA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP171030096469237	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	40032	Chiapas	Zinacantan	Sequentic	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2017	\$142,940	\$142,940	\$142,940	\$142,940	\$142,940	\$142,940	\$142,940	100.00	50	Otros	1,201	0.00	100.00	Financiera: LA OBA DE ENCUESTA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES: CANCHA DEPORTIVA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP171030096469335	Construcción De Muro De Contención De Mampostería	40027	Chiapas	Zinacantan	Jech Chentic	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$60,177	\$60,177	\$60,177	\$60,177	\$57,320	\$57,320	\$57,320	95.25	50	Metros lineales	892	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP171030096469556	Construcción De Muro De Contención De Mampostería	40026	Chiapas	Zinacantan	La Selva	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$23,210	\$23,210	\$23,210	\$23,210	\$23,210	\$23,210	\$23,210	100.00	50	Metros lineales	219	0.00	100.00	Financiera: OBA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP171030096469666	Construcción De Muro De Contención Con Mampostería	40035	Chiapas	Zinacantan	Patsotj	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$162,642	\$162,642	\$162,642	\$162,642	\$151,880	\$151,880	\$151,880	93.38	50	Metros lineales	476	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP171030096469678	Equipamiento De Las Umco	40008	Chiapas	Zinacantan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2017	\$683,010	\$683,010	\$683,010	\$683,010	\$683,010	\$683,010	\$683,010	100.00	50	Vehículos	36,489	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP171030096469694	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Tratamiento De Agua Potable	40019	Chiapas	Zinacantan	Havenchauc	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	74.36	50	Otros	4,625	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.