

Total: 17

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
														Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Resumido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP16150400600064	Pavimentación O Revestimiento De Calles En Cabecera Municipal, Suchiate, Chiapas	0015capufe	Chiapas	Suchiate	Suchiate	Rural	Convenios	R03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPDFE)		9-Comunicaciones y Transportes	ayuntamiento municipal de suchiate	Urbanización	Terminado	2015	\$1,667,277	\$1,667,277	\$1,667,277	\$1,667,277	\$1,667,277	\$1,667,277	\$1,667,277	100.00	00	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADAS AL 100% SE OBTUVIERON EL 100% DE LAS METAS ESPERADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160106026414	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Av. Rta. Entre 1a. Y 5a. Calle Pta.	-	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Convenios	R03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPDFE)		9-Comunicaciones y Transportes	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,159,571	\$159,571	\$159,571	\$159,571	\$159,571	\$159,571	\$159,571	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ministrado capufe municipio \$727,740.73, ministrado capufe estado \$431,830.45 / Físico: / Registro: obra terminada al 100%, teniendo como resultado el 100% de metas según el cronograma al igual que en esta obra se amplían metas para mejoramiento de la obra lo cual se refleja en siguiente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300730460	Revestimiento De Camino Rural.	non-doge-2015-009-2016	Chiapas	Catazajá	Patricio	Rural	Convenios	R03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPDFE)		9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazaja	Urbanización	Terminado	2016	\$463,000	\$463,000	\$463,000	\$463,000	\$463,000	\$463,000	\$463,000	100.00	00	Kilómetro lineal	141	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300730473	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	non-doge-2015-006-2016	Chiapas	Catazajá	Cuyo (Álvaro Obregón)	Rural	Convenios	R03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPDFE)		9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazaja	Urbanización	Terminado	2016	\$565,307	\$565,307	\$565,307	\$565,307	\$565,307	\$565,307	\$565,307	100.00	00	Metros Cuadrados	657	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300730489	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	non-doge-capufe-2015-008-2016	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Convenios	R03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPDFE)		9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazaja	Urbanización	Terminado	2016	\$861,204	\$861,204	\$861,204	\$861,204	\$861,204	\$861,204	\$861,204	100.00	00	Metros Cuadrados	2,973	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300730506	Revestimiento De Calles	non-doge-capufe-2015-007-2016	Chiapas	Catazajá	Nuevo Rosario	Rural	Convenios	R03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPDFE)		9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazaja	Urbanización	Terminado	2016	\$700,208	\$700,208	\$700,208	\$700,208	\$700,208	\$700,208	\$700,208	100.00	00	Kilómetro lineal	81	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400817468	Revestimiento De Camino Rural	non-doge-capufe-2016-038-2016	Chiapas	Catazajá	La Esperanza	Rural	Convenios	R03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPDFE)		9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazaja	Urbanización	Terminado	2016	\$1,582,363	\$1,582,363	\$1,582,363	\$1,582,363	\$1,582,363	\$1,582,363	\$1,582,363	100.00	00	Kilómetro lineal	150	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400818985	Construcción De Puente De La Localidad Francisco J. Grajales.	non-doge-capufe-2016-036-2016	Chiapas	Catazajá	Francisco J. Grajales	Rural	Convenios	R03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPDFE)		9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazaja	Urbanización	Terminado	2016	\$229,755	\$229,755	\$229,755	\$229,755	\$229,755	\$229,755	\$229,755	100.00	00	Piezas	377	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819024	Construcción De Puente De La Localidad Del Tinto Bonaban	non-doge-capufe-2016-035-2016	Chiapas	Catazajá	El Tinto Bonaban	Rural	Convenios	R03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPDFE)		9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazaja	Urbanización	Terminado	2016	\$2,500,624	\$2,500,624	\$2,500,624	\$2,500,624	\$2,500,624	\$2,500,624	\$2,500,624	100.00	00	Piezas	109	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819042	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	non-doge-capufe-2016-037-2016	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Convenios	R03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPDFE)		9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazaja	Urbanización	Terminado	2016	\$491,739	\$491,739	\$491,739	\$491,739	\$491,739	\$491,739	\$491,739	100.00	00	Metros Cuadrados	2,973	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819071	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	non-doge-capufe-2016-045-2016	Chiapas	Catazajá	Cuyo (Álvaro Obregón)	Rural	Convenios	R03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPDFE)		9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazaja	Urbanización	Terminado	2016	\$692,723	\$692,723	\$692,723	\$692,723	\$692,723	\$692,723	\$692,723	100.00	00	Metros Cuadrados	557	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CONCLUIDO AL CIERRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819104	Revestimiento De Camino Y Calles De La Localidad Agua Fria.	non-doge-capufe-2016-044-2016	Chiapas	Catazajá	Agua Fria	Rural	Convenios	R03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPDFE)		9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazaja	Urbanización	Terminado	2016	\$323,404	\$323,404	\$323,404	\$323,404	\$323,404	\$323,404	\$323,404	100.00	00	Metros lineales	571	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819136	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico	non-doge-capufe-2016-042-2016	Chiapas	Catazajá	Punta Arena	Rural	Convenios	R03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPDFE)		9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazaja	Urbanización	Terminado	2016	\$1,389,751	\$1,389,751	\$1,389,751	\$1,389,751	\$1,389,751	\$1,389,751	\$1,389,751	100.00	00	Metros Cuadrados	1,365	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400830159	Revestimiento De Camino Rural Paricito Tamacón	non-doge-capufe-2016-039-2016	Chiapas	Catazajá	Patricio	Rural	Convenios	R03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPDFE)		9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazaja	Urbanización	Terminado	2016	\$564,995	\$564,995	\$564,995	\$564,995	\$564,995	\$564,995	\$564,995	100.00	00	Kilómetro lineal	154	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CORRESPONDE A UN KILOMETRO EL TOTAL - Y CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500878293	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Alcantarillado Sanitario.	001	Chiapas	Suchiate	Cobertura municipal s.a.	Convenios	Convenios	R03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPDFE)		9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,692,688	\$1,692,688	\$825,032	\$825,032	\$825,032	\$825,032	\$825,032	48.74	00	Metros Cuadrados	14,606	0.00	50.00	Financiera: MINISTRADO CAPIFE MUNICIPIO \$825,032.03 POR MINISTERIO POR PARTE DE CAJUPÉ ESTADO \$867,656.15 / Físico: OBRAS EN PROCESO POR PARTE DE ADMINISTRACIÓN / Registro: OBRAS EN PROCESO DE SU EJECUCIÓN SE INFORMARÁ EL AVANCE EN LOS TRIMESTRES SUBSECUENTES DE ACUERDO A LO QUE SEA MINISTRADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500878298	Pavimentación De Calle, Acceso Pericipo.	002	Chiapas	Suchiate	Cobertura municipal s.a.	Convenios	Convenios	R03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPDFE)		9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,262,000	\$1,262,000	\$595,429	\$595,429	\$595,429	\$595,429	\$595,429	47.18	00	Metros Cuadrados	14,606	0.00	40.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA INCOMPLETAMENTE LO RECIBIDO DURANTE EL EJERCICIO 2016 PAGA POR RECIBIR 266,000.00 CAJUPÉ ESTADO Y 329,429.00 CAJUPÉ MUNICIPIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.