

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 59

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avenca Financiero							Avenca Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avenca	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avenca Anual	Avance Acum.	
CDP1610020683528	Adquisición De Vehículo Nissan Doble Cabina Modelo 2016 Para La Dmtr.	ADQ-002	Chiapas	Rayón	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$247,000	\$247,000	\$247,000	\$247,000	\$247,000	\$247,000	\$247,000	100.00	\$0	Vehículos	7,000	0.00	100.00	Financiera: OBR A EJECUTADA AL 100% CON RECURSO 2015 EJERCIDA EN EL 2016 / Física: OBR A EJECUTADA AL 100% RECURSO 2015 EJERCIDA EN EL 2016 / Registro: SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100106026596	Construcción De Segunda Planta De La Presidencia Municipal (2a Etapa)	-	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Urbanización	Terminado	2016	\$389,719	\$389,719	\$389,719	\$389,719	\$389,719	\$389,719	\$389,719	100.00	\$0	Otros	7,555	0.00	100.00	Financiera: OBR A CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBR A TERMINADA FISCALMENTE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR INFORME DEFINITIVO DE PROYECTO - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100106026607	Mantenimiento De Caminos Rurales (Arreglo De Regulariza Paveda)	-	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros lineales	7,555	0.00	100.00	Financiera: OBR A CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBR A TERMINADA FISCALMENTE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR INFORME DEFINITIVO DE PROYECTO - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100106048481	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Oficinas Para El Area De Obras Públicas.	04-012	Chiapas	Pantelón	Pantelón	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		H. AYUNTAMIENTO DE PANTELON	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Lote	6,888	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100206876851	Desarrolva De Red De Alcantarillado Sanitario. En Varías Localidades	-	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Vivienda	Terminado	2016	\$72,597	\$72,597	\$72,597	\$72,597	\$72,597	\$70,673	\$70,673	\$70,673	97.35	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR INFORME DEFINITIVO DE PROYECTO - SISTEMA / Para al siguiente nivel.
CDP16100206879961	Mantenimiento De Radios Portátiles Y Radios Base Para Diferentes Localidades	PAD19	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		H. Ayuntamiento Municipal Constitucional	Comunicaciones	Terminado	2016	\$52,038	\$52,038	\$52,038	\$52,038	\$52,038	\$52,038	\$52,038	100.00	\$0	Equipo de seguridad	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: MANTENIMIENTO A RADIOS BASE DE VALIAS COMUNICACION / Registro: SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100206880860	Rehabilitación De Acosme Principal A La Cabecera Municipal	04-16-2016	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,874,529	\$2,874,529	\$2,874,529	\$2,874,529	\$2,874,529	\$2,874,529	\$2,874,529	100.00	\$0	Otros	3,876	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100300732333	Adquisición De Camión Ford F 350 4x4 Para El Equipamiento De La Unidad Municipal De Protección Civil	04-017	Chiapas	Pantelón	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELON	Asistencia Social	Terminado	2016	\$471,160	\$471,160	\$471,160	\$471,160	\$471,160	\$471,160	\$471,160	100.00	\$0	Vehículos	29,020	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100300732337	Fortalecimiento De Programa Prioritario De Las Instituciones Municipales De Seguridad Pública	04-006	Chiapas	Pantelón	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELON	Seguridad	Terminado	2016	\$480,900	\$545,144	\$545,144	\$545,144	\$545,144	\$545,144	\$545,144	100.00	\$0	Vehículos	20,589	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100300732340	Fortalecimiento Y Seguimiento De Las Acciones Del H. Ayuntamiento Municipal.	04-016	Chiapas	Pantelón	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELON	Asistencia Social	Terminado	2016	\$444,500	\$444,500	\$444,500	\$444,500	\$444,500	\$444,500	\$444,500	100.00	\$0	Vehículos	20,589	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100300732343	Fortalecimiento De Seguimiento De Las Acciones Del H. Ayuntamiento Municipal.	04-020	Chiapas	Pantelón	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELON	Asistencia Social	Terminado	2016	\$251,900	\$251,900	\$251,900	\$251,900	\$251,900	\$251,900	\$251,900	100.00	\$0	Vehículos	20,589	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100300732346	Fortalecimiento De Seguimiento De Las Acciones Del H. Ayuntamiento Municipal.	04-022	Chiapas	Pantelón	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELON	Asistencia Social	Terminado	2016	\$503,800	\$503,800	\$503,800	\$503,800	\$503,800	\$503,800	\$503,800	100.00	\$0	Vehículos	20,589	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100300732820	Desayunos Escolares	PAPM01	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2016	\$1,142,261	\$1,142,261	\$1,142,261	\$1,142,261	\$1,142,261	\$1,142,261	\$1,142,261	100.00	\$0	Otros	1,352	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUESTA TERMINADO AL 100% / Física: EL PROYECTO SE ENCUESTA TERMINADO AL 100% / Registro: EL PROYECTO SE ENCUESTA TERMINADO AL 100% - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100300732862	Equipo Personal, Operaciones Conjuntas Y Ampliación De Plantilla De Seguridad Pública	PAPM02	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Seguridad	Terminado	2016	\$6,059,014	\$6,059,014	\$6,059,014	\$6,059,014	\$6,059,014	\$6,059,014	\$6,059,014	100.00	\$0	Equipo de seguridad	21,038	0.00	100.00	Financiera: LA ACCIÓN SE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100300732943	Evaluación Y Seguimiento De Obras Y Acciones Del Ramo 33	PAPM03	Chiapas	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$3,117,110	\$3,117,110	\$3,117,110	\$3,117,110	\$3,117,110	\$3,117,110	\$3,117,110	100.00	\$0	Otros	25,934	0.00	100.00	Financiera: LA ACCIÓN SE ENCUESTA TERMINADA / Física: LA ACCIÓN SE ENCUESTA TERMINADA / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUESTA TERMINADA - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100300732944	Formación Inicial, Continúa Y Especializada, Evaluación De Control Y Confianza, Traslado De Personal A Evaluar	PAPM03	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Seguridad	Terminado	2016	\$578,400	\$5,784,000	\$5,784,000	\$5,784,000	\$5,784,000	\$5,784,000	\$5,784,000	100.00	\$0	Otros	21,038	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUESTA TERMINADO AL 100% / Física: EL PROYECTO SE ENCUESTA TERMINADO AL 100% / Registro: EL PROYECTO SE ENCUESTA TERMINADO AL 100% - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100300732944	Informe Anual De Evaluación Y Seguimiento, Datos Administrativos Y Equip. Para El Consejo Municipal De Seguridad Pública.	PAPM05	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Seguridad	Terminado	2016	\$136,640	\$136,640	\$136,640	\$136,640	\$136,640	\$136,640	\$136,640	100.00	\$0	Otros	1	0.00	100.00	Financiera: LA ACCIÓN SE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100300732975	Coordinación De Prevención Del Delito, Implementación De Programas De Prevención Y Seguridad Ciudadana	PAPM06	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Seguridad	Terminado	2016	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	100.00	\$0	Otros	21,038	0.00	100.00	Financiera: LA ACCIÓN SE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Física: LA ACCIÓN SE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100300736949	Elaboración Primera Etapa Del Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable De La Cabecera Municipal Y Estación Huehuetán, Huehuetán, Chiapas	-	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$81,200	\$81,200	\$81,200	\$81,200	\$81,200	\$81,200	\$81,200	100.00	\$0	Otros	14,069	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO CONCLUIDO FISCALMENTE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR INFORME DEFINITIVO DE PROYECTO - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100300736964	Fase Ejecutiva De Elaboración De Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Drenaje Sanitario Para El Sitio Plan De Ayala Municipio De Huehuetán, Chiapas	-	Chiapas	Huehuetán	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Vivienda	Terminado	2016	\$400,014	\$400,014	\$400,014	\$400,014	\$400,014	\$400,014	\$400,014	100.00	\$0	Otros	1,443	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO TERMINADO FISCALMENTE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR INFORME DEFINITIVO DE PROYECTO - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100300736973	Mantenimiento De Instalación De Energía Eléctrica A Palacio Municipal	-	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Urbanización	Terminado	2016	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBR A TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBR A TERMINADA FISCALMENTE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR INFORME DEFINITIVO DE OBR A - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100300739447	Rehabilitación De Camino Rural	PAD31	Chiapas	Escuintla	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		H. Ayuntamiento Municipal Constitucional	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$537,531	\$537,531	\$537,531	\$537,531	\$537,531	\$537,531	\$537,531	100.00	\$0	Kilómetro	103	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100300739448	Construcción De Banda Perimetral En Bastro Municipal	PAD15	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		H. Ayuntamiento Municipal Constitucional	Urbanización	Terminado	2016	\$342,944	\$342,944	\$342,944	\$342,944	\$342,944	\$342,944	\$342,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,570	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100300739449	Mantenimiento De Caminos Rurales En El Barrio La Vegetita, San Antonio-Boja Blanca, Devorio De Vegetita A Dol Y Ombra, Barrio Cio De Agua Y Boja Blanca- Banderas (Tramo Diaparo)	PAD26	Chiapas	Escuintla	San Antonio Miramar Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		H. Ayuntamiento Municipal Constitucional	Comunicaciones	Terminado	2016	\$176,900	\$176,900	\$176,900	\$176,900	\$176,900	\$176,900	\$176,900	100.00	\$0	Otros	679	0.00	100.00	Financiera: / Física: 70% DE BASTRO Y CONFIGURACION DE CINTAS EN VALIAS COMUNICACION / Registro: SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100300739450	Construcción De Servicios Sanitarios En Escuela Preescolar Jose Clemente Orozco C.C.T 07493236	PAD14	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		H. Ayuntamiento Municipal Constitucional	Educación	Terminado	2016	\$116,849	\$116,849	\$116,849	\$116,849	\$116,849	\$116,849	\$116,849	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100300739750	Mantenimiento Del Sello Sanitario	PAD20	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		H. Ayuntamiento Municipal Constitucional	Salud	Terminado	2016	\$390,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30,068	0.00	100.00	Financiera: / Física: BASTA DE MAQUINARIA Y COMESTIBLE PARA EL MANEJO DE OBR A / Registro: SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100300745456	Equipamiento De Alumbado Publico Para La Unidad Deportiva	-	Chiapas	Tzimol	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	100.00	\$0	Luminaria	527	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBR A CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP16100400745536	Remodelación De Plaza En Parque Central	-	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$739,968	\$739,968	\$739,968	\$739,968	\$739,968	\$739,968	\$739,968	100.00	\$0	Otros	14,009	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO DE PLAZA / Registro: LA OBR A CONCLUIDA EN LA REMODELACION DE UNA PLAZA CUANDO LA OBR A TERMINADA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP161004008414326	Construcción De Sala Comunitaria	-	Chiapas	Tzimol	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2016	\$461,757	\$461,757	\$461,757	\$461,757	\$461,757	\$461,757	\$461,757	100.00	\$0	Otros	14,009	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES OBR A / Registro: LA OBR A TERMINADA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CDP161004008416777	Dominiario Y Colocación De Alumbado Publico	HCC-09W-PAPM-018-2016	Chiapas	Cataxajá	Cataxajá	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$217,241	\$217,241	\$217,241	\$217,241	\$217,241	\$217,241	\$217,241	100.00	\$0	Luminaria	2,973	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA / Para al siguiente nivel.	

Total: 59

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Milliados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CDP1616020683528	Adquisición De Vehículo Nissan Doble Cabina Modelo 2016 Para La Dgtr.	ADQ-002	Chiapas	Rayón	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$247,000	\$247,000	\$247,000	\$247,000	\$247,000	\$247,000	\$247,000	100.00	\$0	Vehículos	7,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% CON RECIBO 2015 EJERCIDA EN EL 2016 / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% RECIBO 2015 EJERCIDA EN EL 2016 / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CDP16160400816860	Mejoramiento De Techos De Vivienda.	rec-ops-fcfn-013-2016	Chiapas	Cataxajá	Cataxajá	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		h. ayuntamiento municipal de cataxajá	Vivienda	Terminado	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Piezas	259	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CDP16160400816918	Programa De Autoconstrucción (Entrega De Llave) Y Mejoramiento De Espacios Habitacionales.	rec-ops-fcfn-023-2016	Chiapas	Cataxajá	Cataxajá	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		h. ayuntamiento municipal de cataxajá	Urbanización	Terminado	2016	\$192,282	\$192,282	\$192,282	\$192,282	\$192,282	\$192,282	\$192,282	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CDP16160400825203	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Municipales De Seguridad Pública (Construcción De Caseta De Vigilancia)	04-007	Chiapas	Pantelhó	La Piedad	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		MUNICIPIO DE PANTELHÓ	Seguridad	Terminado	2016	\$499,704	\$499,704	\$499,704	\$499,704	\$499,704	\$499,704	\$499,704	100.00	\$0	Otros	6,888	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CDP16160400826553	Extracción De Derrumbes En Tronco Aislado (Banco De Lloriva)	FAPM-001	Chiapas	Multigupón	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	Comunicaciones	Terminado	2016	\$430,220	\$430,220	\$430,220	\$430,220	\$430,220	\$430,220	\$430,220	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,715	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CDP16160400826555	Mantenimiento Del Sistema De Alumbrado Público	FAPM-002	Chiapas	Multigupón	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	Urbanización	Terminado	2016	\$249,257	\$249,257	\$249,257	\$249,257	\$249,257	\$249,257	\$249,257	100.00	\$0	Luminaria	22,536	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CDP16160400826561	Mantenimiento De La Escuela Telesecundaria No. 072 - Con Clave 07av0697%	FAPM-003	Chiapas	Multigupón	Zacatonal de Juárez Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	Educación	Terminado	2016	\$50,850	\$50,850	\$50,850	\$50,850	\$50,850	\$50,850	\$50,850	100.00	\$0	Otros	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CDP16160400826565	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	FAPM-004	Chiapas	Multigupón	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$70,994	\$70,994	\$70,994	\$70,994	\$70,994	\$70,994	\$70,994	100.00	\$0	Otros	22,536	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CDP16160400826568	Rehabilitación La Red De Drenaje Sanitario	FAPM-005	Chiapas	Multigupón	Zacatonal de Juárez Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$70,156	\$70,156	\$70,156	\$70,156	\$70,156	\$70,156	\$70,156	100.00	\$0	Metros lineales	1,361	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CDP16160400826571	Mantenimiento De La Escuela Primaria "Juliano Zapata", Con Clave 07ag0105%	FAPM-006	Chiapas	Multigupón	Los Conos	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	Educación	Terminado	2016	\$12,478	\$12,478	\$12,478	\$12,478	\$12,478	\$12,478	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CDP16160400826581	Mantenimiento Del Relleno Sanitario	FAPM-007	Chiapas	Multigupón	Multigupón	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	Urbanización	Terminado	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	2,857	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CDP16160400826584	Construcción De Muro De Contención	FAPM-008	Chiapas	Multigupón	Multigupón	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	Urbanización	Terminado	2016	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	12	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CDP16160400826588	Extracción De Derrumbes En Tronco Aislado (Banco De Lloriva)	FAPM-009	Chiapas	Multigupón	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	Comunicaciones	Terminado	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,715	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CDP161604008268120	Equipo De La Unidad Municipal De Protección Civil	FAPM-010	Chiapas	Multigupón	Multigupón	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$98,034	\$98,034	\$98,034	\$98,034	\$98,034	\$98,034	100.00	\$0	Lote	22,536	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CDP16160400828170	Red Nacional De Telecomunicaciones	FAPM-012	Chiapas	Multigupón	Multigupón	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$303,124	\$303,124	\$303,124	\$303,124	\$303,124	\$303,124	100.00	\$0	Otros	22,536	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CDP16160400829037	Equipo Para La Unidad Municipal De Protección Civil	PA09	Chiapas	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$248,018	\$248,018	\$248,018	\$248,018	\$248,018	\$248,018	\$248,018	100.00	\$0	Otros	7,286	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO DE ENCUESTA TERMINADO AL 100% / Registro: EL PROYECTO DE ENCUESTA TERMINADO AL 100% - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CDP16160400829041	Adquisición De Luminas Para 25 Personas	PA013	Chiapas	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2016	\$80,920	\$80,920	\$80,920	\$80,920	\$80,920	\$80,920	\$80,920	100.00	\$0	Piezas	7,286	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO DE ENCUESTA TERMINADO AL 100% / Física: EL PROYECTO DE ENCUESTA TERMINADO AL 100% / Registro: EL PROYECTO DE ENCUESTA TERMINADO AL 100% - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CDP16160400829186	Adquisición De Combustible	PA011	Chiapas	Júarez	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$143,418	\$143,418	\$143,418	\$143,418	\$143,418	\$143,418	\$143,418	100.00	\$0	Otros	7,286	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO DE ENCUESTA TERMINADO AL 100% / Física: LA ACCIÓN DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro: LA ACCIÓN DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CDP16160400829191	Mantenimiento De Vehículo	PA010	Chiapas	Júarez	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$114,930	\$114,930	\$114,930	\$114,930	\$114,930	\$114,930	\$114,930	100.00	\$0	Otros	7,286	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO DE ENCUESTA EN PROCESO TERMINADO AL 100% / Física: EL PROYECTO DE ENCUESTA EN PROCESO TERMINADO AL 100% / Registro: EL PROYECTO DE ENCUESTA EN PROCESO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CDP16160500828285	Construcción De Estación De Policía, Colonia Las Américas 1	089FAPM001	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,056,904	\$2,056,904	\$2,056,904	\$2,056,904	\$2,056,904	\$2,056,904	\$2,056,904	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320,421	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO IV PAM 2016. - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CDP16160500828393	Construcción De Estación De Policía, Colonia 5 De Febrero	089FAPM002	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,056,904	\$2,056,904	\$2,056,904	\$2,056,904	\$2,056,904	\$2,056,904	\$2,056,904	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320,421	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO IV PAM 2016. - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CDP16160500828392	Proyecto De Restauración Casa De La Cultura (Antiguo Palacio Municipal)	089FAPM003	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	320,421	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III PAM 2016. - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CDP161605008284053	Equipo Urbano De Semáforo En Cruce Vehicular De La Ciudad (Rehabilitación)	089FAPM004	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$174,026	\$174,026	\$174,026	\$174,026	\$174,026	\$174,026	\$174,026	100.00	\$0	Equipo	320,421	0.00	100.00	Financiera: / Física: 4 FIEBAS DE SEMAFORO / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO IV PAM 2016. - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CDP161605008284070	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario El Progreso (2a. Etapa)	089FAPM005	Chiapas	Tapachula	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$359,720	\$359,720	\$359,720	99.92	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO IV PAM 2016. - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CDP161605008284097	Equipo Centro De Desarrollo Comunitario, Colonia El Progreso	089FAPM006	Chiapas	Tapachula	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$71,013	\$71,013	\$71,013	\$71,013	\$71,013	\$71,013	\$71,013	100.00	\$0	Equipo	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO IV PAM 2016. - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CDP161605008284290	Rehabilitación De Camino Rural	-	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$196,631	\$196,631	\$196,631	\$196,631	\$196,631	\$196,631	\$196,631	100.00	\$0	Otros	1,042	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CDP161605008284322	Construcción De Trabajo En Pedera De Transporte Público Chemoyses	-	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$91,121	\$91,121	\$91,121	\$91,121	\$91,121	\$91,121	\$91,121	100.00	\$0	Otros	1,421	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CDP161605008284352	Mejoramiento Del Acceso Principal En Carretera Federal	-	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Otros	10,043	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CDP161605008284373	Construcción De Módulo De Vigilancia En Los Lotes	-	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Los Lotes	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$28,895	\$28,895	\$28,895	\$28,895	\$28,895	\$28,895	\$28,895	100.00	\$0	Otros	281	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CDP161605008284382	Construcción De Módulo De Vigilancia En Rincon Chamula (Barrio San Miguel)	-	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincoón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Seguridad	En Ejecución	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	1,421	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.