

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CDP16160400831299	Construcción De Torre Vial (Prolongación Av. Independencia) Cobach Cabeceza Municipal	H100E1	Chiapas	Júarez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$24,244	\$24,244	\$24,244	\$24,244	\$24,244	\$24,244	\$24,244	\$24,244	100.00	\$0	Otros	300	0.00	100.00	Financiera/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Físico/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160300733212	Mantenimiento De Imagen Urbana En La Cabeceza Municipal	H10001	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros	7,286	0.00	100.00	Financiera/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Físico/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160300733246	Mantenimiento De Camino Rural Rta. Coronal 2da Sección (Samal Pastocho)	H10002	Chiapas	Júarez	Coronal 2da. Sección	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$144,701	\$144,701	\$144,701	\$144,701	\$144,701	\$144,701	\$144,701	\$144,701	100.00	\$0	Kilómetro	273	0.00	100.00	Financiera/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Físico/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160300733301	Mantenimiento De Camino Rural Chl. Paraiso (Samal El Rosario)	H10003	Chiapas	Júarez	El Paraiso	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$94,984	\$94,984	\$94,984	\$94,984	\$94,984	\$94,984	\$94,984	\$94,984	100.00	\$0	Kilómetro	639	0.00	100.00	Financiera/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Físico/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160300733375	Mantenimiento De Camino Rural Chl. Paraiso (Samal Los Vaqueos)	H10005	Chiapas	Júarez	El Paraiso	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$459,065	\$459,065	\$459,065	\$459,065	\$459,065	\$459,065	\$459,065	\$459,065	100.00	\$0	Kilómetro	639	0.00	100.00	Financiera/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Físico/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160300733434	Mantenimiento De Camino Rural Ranchería Miguel Hidalgo (Intercambio Carretera a San Manuel Tramo Sec. Primera Ia De Mayo A San Cándido)	H10006	Chiapas	Júarez	Hidalgo (Cemapa)	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO D JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$239,554	\$239,554	\$239,554	\$239,554	\$239,554	\$239,554	\$239,554	\$239,554	100.00	\$0	Kilómetro	273	0.00	100.00	Financiera/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Físico/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160300736914	Mantenimiento De Camino Rural Ranchería Miguel Hidalgo	H10007	Chiapas	Júarez	Hidalgo (Cemapa)	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,153,982	\$1,153,982	\$1,153,982	\$1,153,982	\$1,153,982	\$1,153,982	\$1,153,982	\$1,153,982	100.00	\$0	Kilómetro	281	0.00	100.00	Financiera/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Físico/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160300736931	Rehabilitación De Calle Con Material De Reciclamiento Calle Via Del Pí Ce Cabeceza Municipal	H10008	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$74,689	\$74,689	\$74,689	\$74,689	\$74,689	\$74,689	\$74,689	\$74,689	100.00	\$0	Kilómetro	7,286	0.00	0.30	Financiera/ LA OBRAS DE ENCUESTA EN 100% TERMINADA / Físico/ LA OBRAS DE ENCUESTA EN 100% TERMINADA / Registro/ LA OBRAS DE ENCUESTA EN 100% TERMINADA - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160300741152	Rehabilitación Y Saneamiento De La Calle Del Palacio Sanitario (3a Etapa)	H1000-001	Chiapas	Pichucalco	Mariano Matamoros	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Salud	Terminado	2016	\$385,124	\$385,124	\$385,124	\$385,124	\$385,124	\$385,124	\$385,124	\$385,124	100.00	\$0	Lote	14,212	0.00	100.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ ESTA OBRAS SE REALIZO CON RECURSOS DE BIENCOMUNIDAD 2016, ASI MISMO SE REPORTO TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160300741384	Construcción De Banquetas Y Saneamiento (1a Etapa)	H1000-002	Chiapas	Pichucalco	Espacio Zaragoza Mejó	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$803,431	\$803,431	\$803,431	\$803,431	\$803,431	\$803,431	\$803,431	\$803,431	100.00	\$0	Metros Cuadrados	601	0.00	100.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ ESTA OBRAS SE REALIZO CON RECURSOS DE BIENCOMUNIDAD 2016, ASI MISMO SE REPORTO TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400816771	Construcción De Muro De Contención En La Calle 01, Pueblo Juárez	H100001	Chiapas	Júarez	Pueblo Juárez	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$2,185,648	\$2,185,648	\$2,185,648	\$2,185,648	\$2,185,648	\$2,185,648	\$2,185,648	\$2,185,648	100.00	\$0	Otros	948	0.00	100.00	Financiera/ OBRAS TERMINADA / Físico/ OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400822286	Rehabilitación De Camino Rural Y Puente De Acceso	H1000-007	Chiapas	Pichucalco	Nuevo San Carlos	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$887,575	\$887,575	\$887,575	\$887,575	\$887,575	\$887,575	\$887,575	\$887,575	100.00	\$0	Metros Cuadrados	188	0.00	100.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ ESTA OBRAS SE REALIZO CON RECURSOS DE BIENCOMUNIDAD 2016, ASI MISMO SE REPORTO TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400822292	Rehabilitación De Camino Rural (Bullas De Concreto)	H1000-005	Chiapas	Pichucalco	Cemapa 1ra. Sección A (La Clínica)	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$299,948	\$299,948	\$299,948	\$299,948	\$299,948	\$299,948	\$299,948	\$299,948	100.00	\$0	Metros Cuadrados	294	0.00	100.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ ESTA OBRAS SE REALIZO CON RECURSOS DE BIENCOMUNIDAD 2016, ASI MISMO SE REPORTO TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400822296	Construcción De Banqueta Y Pavimentación De Concreto En Calle De Acceso A La Escuela Sec Juan Sabines Gutierrez	H1000-003	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$233,599	\$233,599	\$233,599	\$233,599	\$233,599	\$233,599	\$233,599	\$233,599	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,212	0.00	100.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ ESTA OBRAS SE REALIZO CON RECURSOS DE BIENCOMUNIDAD 2016, ASI MISMO SE REPORTO TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400822315	Rehabilitación De Camino Rural (Bullas De Concreto)	H1000-004	Chiapas	Pichucalco	Mariano Matamoros 1ra. Sección B (El Ramajo)	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$363,426	\$363,426	\$363,426	\$363,426	\$363,426	\$363,426	\$363,426	\$363,426	100.00	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ ESTA OBRAS SE REALIZO CON RECURSOS DE BIENCOMUNIDAD 2016, ASI MISMO SE REPORTO TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400822319	Rehabilitación De Camino Rural (Bullas De Concreto)	H1000-0036	Chiapas	Pichucalco	San Carlos	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$637,091	\$637,091	\$637,091	\$637,091	\$637,091	\$637,091	\$637,091	\$637,091	100.00	\$0	Metros Cuadrados	248	0.00	100.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ ESTA OBRAS SE REALIZO CON RECURSOS DE BIENCOMUNIDAD 2016, ASI MISMO SE REPORTO TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400822376	Rehabilitación De Camino Rural (Bullas De Concreto)	H1000-007	Chiapas	Pichucalco	Miguel Hidalgo	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$242,830	\$242,830	\$242,830	\$242,830	\$242,830	\$242,830	\$242,830	\$242,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	186	0.00	100.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ ESTA OBRAS SE REALIZO CON RECURSOS DE BIENCOMUNIDAD 2016, ASI MISMO SE REPORTO TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400823983	Mantenimiento De Camino Rural Ranchería Santa Teresa 3ra Sección	GA025	Chiapas	Júarez	Santa Teresa 3ra. Sección	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$119,023	\$119,023	\$119,023	\$119,023	\$119,023	\$119,023	\$119,023	\$119,023	100.00	\$0	Kilómetro	132	0.00	100.00	Financiera/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Físico/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400824118	Mantenimiento De Camino Rural Ranchería Sta. Teresa 1ra Sección	GA030	Chiapas	Júarez	Santa Teresa 1ra. Sección	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$163,525	\$163,525	\$163,525	\$163,525	\$163,525	\$163,525	\$163,525	\$163,525	100.00	\$0	Kilómetro	640	0.00	100.00	Financiera/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Físico/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400824645	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre	H1000-001	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE REFORMA	Deporte	En Ejecución	2016	\$147,931	\$147,931	\$147,931	\$147,931	\$147,931	\$147,931	\$147,931	\$147,931	100.00	\$0	Lote	23,446	0.00	100.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRAS TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400826882	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre (Hidrocaburco)	00060	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$182,815	\$182,815	\$182,815	\$182,815	\$182,815	\$182,815	\$182,815	\$182,815	100.00	\$0	Equipamiento	3,600	0.00	100.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRAS TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400826230	Mantenimiento De Alumbrado Publico (Hidrocaburco)	00046	Chiapas	Reforma	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$216,582	\$216,582	\$216,582	\$216,582	\$216,582	\$216,582	\$216,582	\$216,582	100.00	\$0	Otros	7,500	0.00	100.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRAS TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400827185	Mantenimiento De Camino Rural Ejido Manzanilla	GA033	Chiapas	Júarez	El Manzanilla	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$78,104	\$78,104	\$78,104	\$78,104	\$78,104	\$78,104	\$78,104	\$78,104	100.00	\$0	Kilómetro	300	0.00	100.00	Financiera/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Físico/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400827282	Construcción De Oleo De Aguas Pluviales (Calle Oaxaca Col. Nuevo Progreso/Cabeceza Municipal	GA035	Chiapas	Júarez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$88,321	\$88,321	\$88,321	\$88,321	\$88,321	\$88,321	\$88,321	\$88,321	100.00	\$0	Metros	7,286	0.00	100.00	Financiera/ LA OBRAS DE ENCUESTA EN PROCESO TERMINADO AL 100% / Físico/ LA OBRAS DE ENCUESTA EN PROCESO TERMINADO AL 100% / Registro/ LA OBRAS DE ENCUESTA EN PROCESO TERMINADO AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400828605	Mantenimiento De Camino Ranchería Aldama 1ra Sección	GA016	Chiapas	Júarez	Aldama 1ra. Sección Rural	Subsidios	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$104,474	\$104,474	\$104,474	\$104,474	\$104,474	\$104,474	\$104,474	\$104,474	100.00	\$0	Kilómetro	185	0.00	100.00	Financiera/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Físico/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400829169	Arrendamiento De Camino Reactivo De Basura Para El Area De Limpia	H100001	Chiapas	Júarez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	100.00	\$0	Otros	7,286	0.00	100.00	Financiera/ / Físico/ TERMINADO AL 100% / Registro/ TERMINADO AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400829270	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	H100002	Chiapas	Júarez	Aliendo 1ra. Sección	Rural	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$374,988	\$374,988	\$374,988	\$374,988	\$374,988	\$374,988	\$374,988	\$374,988	100.00	\$0	Otros	315	0.00	100.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRAS TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400829288	Mantenimiento De Caminos Rurales (Hidrocaburco)	00061-H100	Chiapas	Reforma	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,649,804	\$3,150,076	\$3,150,076	\$3,150,076	\$3,150,076	\$3,150,076	\$3,150,076	\$3,150,076	100.00	\$0	Kilómetro	28,000	0.00	100.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ ESTA OBRAS PER CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % CON RECURSOS DE BIENCOMUNIDAD. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400831204	Manejo De Residuos Sólidos Urbanos	00062-H100	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3														

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio - Específico						Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recurrido (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CDP1616050888547	Rehabilitación De Camino Rural	HIDRO-050	Chiapas	Pichucalco	El Cerro 2da. Sección	Rural	Subsidios	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$28,771	\$28,771	\$28,771	\$28,771	\$28,771	\$28,771	\$28,771	100.00	\$0	Metros cúbicos	158	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2016 DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1616050888595	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Electrificación	GA001	Chiapas	Ostucacán	Cobertura municipal s.a.	Rural	Subsidios	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUCACAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Luminaria	17,067	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: 100 PZA DE POCOS DE 175W. BALASTROS, FOTOCELDAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1616050888614	Rehabilitación Del Camino Rural Ejido Cuauhtémoc Del Km 0 000 Al Km 1 000	GA002	Chiapas	Ostucacán	Cuauhtémoc	Rural	Subsidios	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUCACAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$493,605	\$493,605	\$493,605	\$493,605	\$493,605	\$493,605	\$493,605	100.00	\$0	Kilómetro	361	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO Y 41 M. DE OBRA DE SERVIDOS CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1616050888692	Construcción De Andador Con Concreto Hidráulico	GA007	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Subsidios	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUCACAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$538,267	\$538,267	\$538,267	\$538,267	\$538,267	\$538,267	\$538,267	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,979	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1616050888693	Mantenimiento De Relleno Sanitario (2da Etapa)	GA009	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Xochimilco	Rural	Subsidios	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUCACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$318,600	\$318,600	\$318,600	\$318,600	\$318,600	\$318,600	\$318,600	100.00	\$0	Otros	17,067	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: M3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1616050888694	Mantenimiento De Relleno Sanitario	GA008	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Xochimilco	Rural	Subsidios	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUCACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$373,200	\$373,200	\$373,200	\$373,200	\$373,200	\$373,200	\$373,200	100.00	\$0	Otros	17,067	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: LO ACUMULADO ES EN M3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1616050888695	Rehabilitación E Alumbrado Publico Y Electrificación (2da Etapa)	GA0011	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Subsidios	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUCACAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$128,128	\$128,128	\$128,128	\$128,128	\$128,128	\$128,128	\$128,128	100.00	\$0	Luminaria	17,067	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: ADQUISICION DE 85 LAMPARAS, FOTOCELDAS, POCOS DE 175 W ADITIVOS METALICOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1616050888697	Siembr De Plantas Para Reforestacion	GA012	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Subsidios	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUCACAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	100.00	\$0	Otros	45	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: ADQUISICIÓN DE PLANTAS PARA REFORESTACION. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1616050888698	Mantenimiento De Carretera Con Carpeta Asfáltica/ E.C. Ctra-Cabecera Municipal (Bachos En T.A.)	GA014	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Subsidios	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUCACAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$120,914	\$120,914	\$120,914	\$120,914	\$120,914	\$120,914	\$120,914	100.00	\$0	Otros	17,067	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1616050888699	Mantenimiento De Carretera Con Carpeta Asfáltica/ E.C. Ctra-Cabecera Municipal (Bachos En .A.) 2da Etapa	GA015	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Subsidios	0993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUCACAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$237,296	\$237,296	\$237,296	\$237,296	\$237,296	\$237,296	\$237,296	100.00	\$0	Otros	17,067	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: DM M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.