

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CDP16160300740036	Construcción de Obra Básica (Red de Drenaje Sanitario). Tuxtla Gutiérrez (Millano Zapata). Tramo 1	2.3.1.-101-AS-11-01-62-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,779,530	\$3,779,530	\$3,779,530	\$3,779,530	\$3,779,530	\$3,779,530	\$3,779,530	100.00	\$0	Metros lineales	143	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finalizado. Mezcla de Recursos FISE y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT. Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Mezcla de recursos FISE aporta \$3,729,530.00 de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta \$50,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CDP16160300740038	Construcción de Obra Básica (Red de Drenaje Sanitario). Tuxtla Gutiérrez (Millano Zapata). Tramo 2	2.3.1.-101-AS-11-01-62-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,961,341	\$3,961,341	\$3,961,341	\$3,961,341	\$3,961,341	\$3,961,341	\$3,961,341	\$3,961,341	100.00	\$0	Metros lineales	780	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finalizado. Mezcla de Recursos FISE y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT. Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Mezcla de recursos FISE aporta \$3,911,341.00 de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta \$50,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP16160300740039	Construcción de Obra Básica (Red de Drenaje Sanitario). Tuxtla Gutiérrez (Millano Zapata). Tramo 3	2.3.1.-101-AS-11-01-62-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,254,053	\$3,254,053	\$3,254,053	\$3,254,053	\$3,254,053	\$3,254,053	\$3,254,053	\$3,254,053	100.00	\$0	Metros lineales	1,137	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finalizado. Mezcla de Recursos FISE y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT. Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Mezcla de recursos FISE aporta \$3,204,053.00 de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta \$50,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP16160300740041	Construcción de Obra Básica (Red de Drenaje Sanitario). Tuxtla Gutiérrez (Millano Zapata). Tramo 4	2.3.1.-101-AS-11-01-62-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,997,874	\$3,997,874	\$3,997,874	\$3,997,874	\$3,997,874	\$3,997,874	\$3,997,874	\$3,997,874	100.00	\$0	Metros lineales	744	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finalizado. Mezcla de Recursos FISE y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT. Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Mezcla de recursos FISE aporta \$3,947,874.00 de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta \$50,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP16160300740042	Construcción de Obra Básica (Red de Drenaje Sanitario). Tuxtla Gutiérrez (Millano Zapata). Tramo 5	2.3.1.-101-AS-11-01-62-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,875,260	\$3,875,260	\$3,875,260	\$3,875,260	\$3,875,260	\$3,875,260	\$3,875,260	\$3,875,260	100.00	\$0	Metros lineales	183	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finalizado. Mezcla de Recursos FISE y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT. Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Mezcla de recursos FISE aporta \$3,825,260.00 de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta \$50,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP16160300740043	Construcción de Obra Básica (Red de Drenaje Sanitario). Tuxtla Gutiérrez (Millano Zapata). Tramo 6	2.3.1.-101-AS-11-01-62-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,621,779	\$3,621,779	\$3,621,779	\$3,621,779	\$3,621,779	\$3,621,779	\$3,621,779	\$3,621,779	100.00	\$0	Metros lineales	840	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finalizado. Mezcla de Recursos FISE y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT. Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Mezcla de recursos FISE aporta \$3,571,779.00 de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta \$50,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP16160300740045	Construcción de Obra Básica (Red de Agua Potable). Tuxtla Gutiérrez (Millano Zapata). Tramo 1	2.3.1.-101-AS-09-01-62-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,834,014	\$3,834,014	\$3,834,014	\$3,834,014	\$3,834,014	\$3,834,014	\$3,834,014	\$3,834,014	100.00	\$0	Metros lineales	3,549	0.00	100.00	Financiera: Mezcla de Recursos FISE y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Mezcla de recursos FISE aporta \$3,825,260.00 de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta \$90,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP16160300740046	Construcción de Obra Básica (Red de Agua Potable). Tuxtla Gutiérrez (Millano Zapata). Tramo 2	2.3.1.-101-AS-09-01-62-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,902,665	\$3,902,665	\$3,902,665	\$3,902,665	\$3,902,665	\$3,902,665	\$3,902,665	\$3,902,665	100.00	\$0	Metros lineales	2,973	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finalizado. Mezcla de Recursos FISE y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT. Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Mezcla de recursos FISE aporta \$3,852,665.00 de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta \$50,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP16160300740053	Construcción Integral de Obras Básicas y Complementarias. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente, Kilómetro 4). Tramo 1	2.3.1.-101-AS-09-01-62-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2016	\$1,126,540	\$1,126,540	\$1,126,540	\$1,126,540	\$1,126,540	\$1,126,540	\$1,126,540	\$1,126,540	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finalizado. Mezcla de Recursos FISE, Ramo 15 vertiente infraestructura HABITAT y Ramo 28. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Mezcla de recursos FISE aporta \$218,103.00 de este proyecto, Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta \$279,924.00 y Ramo 28 aporta \$218,513.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP16160300740054	Construcción Integral de Obras Básicas y Complementarias. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente, Kilómetro 4). Tramo 2	2.3.1.-101-AS-09-01-62-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2016	\$1,518,795	\$1,518,795	\$1,518,795	\$1,518,795	\$1,518,795	\$1,518,795	\$1,518,795	\$1,518,795	100.00	\$0	Metros Cuadrados	129	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finalizado. Mezcla de Recursos FISE, Ramo 15 vertiente infraestructura HABITAT y Ramo 28. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Mezcla de recursos FISE aporta \$236,519.00 de este proyecto, Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta \$911,277.00 y Ramo 28 aporta \$370,999.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP16160300740056	Construcción Integral de Obras Básicas y Complementarias. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente, Kilómetro 4). Tramo 3	2.3.1.-101-AS-09-01-62-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2016	\$2,529,054	\$2,529,054	\$2,529,054	\$2,529,054	\$2,529,054	\$2,529,054	\$2,529,054	\$2,529,054	100.00	\$0	Metros Cuadrados	138	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finalizado. Mezcla de Recursos FISE, Ramo 15 vertiente infraestructura HABITAT y Ramo 28. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Mezcla de recursos FISE aporta \$561,096.00 de este proyecto, Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta \$1,511,412.00 y Ramo 28 aporta \$448,126.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP16160300740061	Construcción Integral de Obras Básicas y Complementarias. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente, Kilómetro 4). Tramo 4	2.3.1.-101-AS-09-01-62-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2016	\$718,764	\$718,764	\$718,764	\$718,764	\$718,764	\$718,764	\$718,764	\$718,764	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finalizado. Mezcla de Recursos FISE, Ramo 15 vertiente infraestructura HABITAT y Ramo 28. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Mezcla de recursos FISE aporta \$228,893.00 de este proyecto, Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta \$441,258.00 y Ramo 28 aporta \$37,999.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP16160300740065	Construcción Integral de Obras Complementarias. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente, Kilómetro 4).	2.3.1.-101-UM-09-62-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2016	\$786,695	\$786,695	\$786,695	\$786,695	\$786,695	\$786,695	\$786,695	\$786,695	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finalizado. Mezcla de Recursos FISE, Ramo 15 vertiente infraestructura HABITAT y Ramo 28. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Mezcla de recursos FISE aporta \$27,103.00 de este proyecto, Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta \$714,678.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP16160300740066	Construcción Integral de Bases. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente, Kilómetro 4).	2.3.1.-101-UM-09-62-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2016	\$1,942,892	\$1,942,892	\$1,942,892	\$1,942,892	\$1,942,892	\$1,942,892	\$1,942,892	\$1,942,892	100.00	\$0	Metros Cuadrados	272	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finalizado. Mezcla de Recursos FISE, Ramo 15 vertiente infraestructura HABITAT y Ramo 28. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Mezcla de recursos FISE aporta \$971,446.00 y Ramo 28 aporta \$971,446.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP16160400822091	Construcción de 26 Cuartos Adicionales (Rota 2)	07089V20001	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$851,366	\$425,500	\$425,500	\$425,500	\$425,425	\$425,425	\$425,425	\$425,425	99.98	\$0	Otros	26	0.00	100.00	Financiera: / Físico: 26 cuartos. / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA VIVIENDA (CUARTOS ROSA) 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP16160400822095	Construcción de 30 Cuartos Adicionales (Rota 2)	07089V20002	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$982,345	\$491,355	\$491,355	\$491,355	\$491,164	\$491,164	\$491,164	\$491,164	\$491,164	99.96	\$0	Otros	30	0.00	100.00	Financiera: / Físico: 30 CUARTOS. / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA VIVIENDA (CUARTOS ROSA) 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400822100	Construcción de 30 Cuartos Adicionales (Rota 3)	07089V20003	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$982,344	\$491,355	\$491,355	\$491,355	\$491,121	\$491,121	\$491,121	\$491,121	\$491,121	99.95	\$0	Otros	30	0.00	100.00	Financiera: / Físico: 30 CUARTOS. / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA VIVIENDA (CUARTOS ROSA) 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400822107	Construcción de 26 Cuartos Adicionales (Rota 4)	07089V20004	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$851,366	\$425,500	\$425,500	\$425,500	\$424,710	\$424,710	\$424,710	\$424,710	\$424,710	99.81	\$0	Otros	26	0.00	100.00	Financiera: / Físico: 26 CUARTOS. / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA VIVIENDA (CUARTOS ROSA) 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400822166	Construcción Integral de Andador Peatonal	008-01-2016	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	0048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,287,722	\$1,287,722	\$1,287,722	\$1,287,133	\$1,287,133	\$1,287,133	\$1,287,133	\$1,287,133	99.95	\$0	Otros	84,594	0.00	100.00	Financiera: DIFERENCIA ENTRE EL MONTO COMPROMETIDO Y PAGADO ES POR EL PROCESO DE CONCURSO DE OBRAS. / Físico: / Registro: DIFERENCIA ENTRE EL MONTO COMPROMETIDO Y PAGADO ES POR EL PROCESO DE CONCURSO DE OBRAS IMPORTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP16160400822179	Construcción Integral de Andador Peatonal	008-02-2016	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	0048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$652,890	\$652,890	\$652,890	\$652,121	\$652,121	\$652,121	\$652,121	\$652,121	99.88	\$0	Otros	84,594	0.00	100.00	Financiera: DIFERENCIA ENTRE EL MONTO NO POR EL PROCESO DE CONCURSO DE LA OBRAS. / Físico: / Registro: DIFERENCIA ENTRE EL MONTO NO POR EL PROCESO DE CONCURSO DE LA OBRAS IMPORTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP16160400822188	Construcción Integral de Obras Básicas y Complementarias	008-03-2016	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	0048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,123,945	\$1,123,945	\$1,123,945	\$1,123,215	\$1,123,215	\$1,123,215	\$1,123,215	\$1,123,215	99.94	\$0	Otros	84,594	0.00	100.00	Financiera: La DIFERENCIA DEL MONTO DE DEBE AL PROCESO DE CONCURSO DE OBRAS. / Físico: / Registro: LA DIFERENCIA DEL MONTO DE DEBE AL PROCESO DE CONCURSO DE OBRAS IMPORTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP16160400822203	Construcción Integral de Obras Básicas y Complementarias	008-04-2016	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	0048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$938,734	\$938,734	\$938,734	\$937,669	\$937,669	\$937,669	\$937,669	\$937,669	99.89	\$0	Otros	84,594	0.00	100.00	Financiera: La DIFERENCIA DE MONTO DE DEBE AL PROCESO DE CONTRIBUCION DE CONCURSO. / Físico: / Registro: LA DIFERENCIA DE MONTO DE DEBE AL PROCESO DE CONTRIBUCION DE CONCURSO IMPORTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CDP1616030074036	Construcción de Obra Básica (Red de Drenaje Sanitario). Tuxtla Gutiérrez (Bosque Sagrado). Tramo 1	2.3.1.-101-AS-11-01-62-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,779,530	\$3,779,530	\$3,779,530	\$3,779,530	\$3,779,530	\$3,779,530	\$3,779,530	100.00	\$0	Metros lineales	143	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Piniquizado. Mezcla de Recursos FISE y Fianca 15 en su totalidad. Infraestructura HABITAT. Físico: Obra Terminada. Registro: Proyecto Piniquizado. Mezcla de recursos FISE aporta \$1,729,530.00 de este proyecto y Fianca 15 aporta \$2,049,000.00 de este proyecto. Infraestructura HABITAT aporta \$50,000.00 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400822216	Construcción Integral de Obras Básicas y Complementarias	HAB-05-2016	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,198,692	\$1,995,551	\$1,995,551	\$1,197,331	\$1,197,331	\$1,197,331	\$1,197,331	60.00	\$0	Otros	84,594	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA DIFERENCIA DE LOS MONTO DE CHESE AL PROCESO DE LICITACION PARA LA CONTRATACION DE OBRAS IMPORNE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400822221	Construcción de Obras Básicas (Dren Pluvial)	HAB-06-2016	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$279,741	\$279,741	\$279,741	\$279,371	\$279,371	\$279,371	\$279,371	99.87	\$0	Otros	84,594	0.00	100.00	Financiera: DIFERENCIA DE MONTO POR PROCESO DE LICITACION DE CONTRATACION. / Físico: / Registro: LA DIFERENCIA DE MONTO DE CHESE POR PROCESO DE LICITACION PARA LA CONTRATACION DE OBRAS IMPORNE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400822618	Construcción de Calle Virreyes Entre Prolongación De La Central Norte Y Calle Paseo Real, Colonia Colinas Del Rey	07089ME01	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,791,539	\$1,791,539	\$1,791,539	\$1,791,539	\$1,790,519	\$1,790,519	\$1,790,519	99.94	\$0	Otros	1,600	0.00	100.00	Financiera: / Físico: 1287.40 M2 / Registro: RECIBIDO GASTADO DE HABITAT DE ENERO A DICIEMBRE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400822675	Construcción de Calle Virreyes Entre Calle Paseo Real Y Calle Condés, Colonia Colinas Del Rey	07089ME02	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,224,871	\$1,224,871	\$1,224,871	\$1,224,871	\$1,224,212	\$1,224,212	\$1,224,212	99.95	\$0	Otros	1,550	0.00	100.00	Financiera: / Físico: 1155 M2 / Registro: RECIBIDO GASTADO DE HABITAT DE ENERO A DICIEMBRE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400822690	Construcción de Calle Virreyes Entre Calle Las Condés Y Calle Reyna Victoria, Colonia Colinas Del Rey	07089ME03	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$990,113	\$990,113	\$990,113	\$990,113	\$989,444	\$989,444	\$989,444	99.93	\$0	Otros	643	0.00	100.00	Financiera: / Físico: 1010.03 M2 / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400822708	Construcción de Calle Virreyes Entre Calle Reyna Victoria Y Calle Rey Arturo, Colonia Colinas Del Rey	07089ME04	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,363,402	\$1,363,402	\$1,363,402	\$1,363,402	\$1,362,934	\$1,362,934	\$1,362,934	99.97	\$0	Otros	1,453	0.00	100.00	Financiera: / Físico: 1452.41 M2 / Registro: RECIBIDO GASTADO HABITAT ENERO A DICIEMBRE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400822745	Construcción de Calle Condés Entre Avenida Luis XIV Y Avenida Carlos V, Colonia Colinas Del Rey	07089ME05	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,278,177	\$1,278,177	\$1,278,177	\$1,278,177	\$1,278,005	\$1,278,005	\$1,278,005	99.99	\$0	Otros	1,597	0.00	100.00	Financiera: / Físico: 1623.30 M2 / Registro: RECIBIDO GASTADO DE HABITAT DE ENERO A DICIEMBRE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400822808	Ampliación Del Centro de Desarrollo Comunitario El Progreso	07089ME06	Chiapas	Tapachula	El Progreso	Rural	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$539,580	\$539,580	\$539,580	99.92	\$0	Otros	252	0.00	100.00	Financiera: / Físico: 117 M2 / Registro: RECIBIDO GASTADO DE HABITAT DE ENERO A DICIEMBRE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400822863	Equipamiento Del Centro de Desarrollo Comunitario El Progreso (Salón Para Actividades Deportivas Con Espejos)	07089ME07	Chiapas	Tapachula	El Progreso	Rural	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$71,013	\$71,013	\$71,013	\$71,013	\$71,013	\$71,013	\$71,013	100.00	\$0	Equipamiento	252	0.00	100.00	Financiera: / Físico: 252 PIEDRAS / Registro: RECIBIDO GASTADO DE HABITAT DE ENERO A DICIEMBRE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400822889	Construcción De La Red De Abastecimiento Sanitario (Colonia Nueva Paraiso)	07089ME08	Chiapas	Tapachula	El Paraíso	Rural	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$348,990	\$348,990	\$348,990	\$348,990	\$348,990	\$348,990	\$348,990	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: 382.26 M2 / Registro: RECIBIDO GASTADO DE HABITAT DE ENERO A DICIEMBRE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400822918	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad El Chaperón	07089ME09	Chiapas	Tapachula	El Chaperón	Rural	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$354,034	\$354,034	\$354,034	\$354,034	\$354,034	\$354,034	\$354,034	100.00	\$0	Otros	120	0.00	100.00	Financiera: / Físico: 8 POSTES (259.23 ML) / Registro: RECIBIDO GASTADO DE HABITAT DE ENERO A DICIEMBRE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400822939	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad Nueve De Mayo	07089ME10	Chiapas	Tapachula	Nueve de Mayo	Rural	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$342,028	\$342,028	\$342,028	\$342,028	\$342,028	\$342,028	\$342,028	100.00	\$0	Otros	130	0.00	100.00	Financiera: / Físico: 8 POSTES (300 ML) / Registro: RECIBIDO GASTADO DE HABITAT DE ENERO A DICIEMBRE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400822967	Ampliación De La Red de Drenaje Sanitario (Colonia San Agustín)	07089ME11	Chiapas	Tapachula	San Agustín	Rural	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$238,153	\$238,153	\$238,153	\$238,153	\$238,153	\$238,153	\$238,153	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: 350 M2 / Registro: RECIBIDO GASTADO HABITAT DE ENERO A DICIEMBRE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400822984	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad Naranjo Reforma	07089ME12	Chiapas	Tapachula	Naranjo Reforma	Rural	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$814,985	\$814,985	\$814,985	\$814,985	\$814,385	\$814,385	\$814,385	99.93	\$0	Otros	262	0.00	100.00	Financiera: / Físico: 15 POSTES 100 ML / Registro: RECIBIDO GASTADO DE HABITAT ENERO A DICIEMBRE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400823000	Construcción De Línea De Conducción Para Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad San Carlitos	07089ME13	Chiapas	Tapachula	San Carlitos	Rural	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,570,029	\$1,570,029	\$1,570,029	\$1,570,029	\$1,569,069	\$1,569,069	\$1,569,069	99.94	\$0	Otros	900	0.00	100.00	Financiera: / Físico: 4228 M2 / Registro: RECIBIDO GASTADO DE HABITAT DE ENERO A DICIEMBRE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400823400	Construcción De 75 Cuartos Adicionales	33	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Vivienda	Terminado	2016	\$3,231,398	\$3,231,398	\$1,705,572	\$3,231,398	\$1,085,053	\$1,085,053	\$1,085,053	33.58	\$0	Otros	300	0.00	40.00	Financiera: / Físico: / Registro: NO SE A RECIBIDO EL DEPÓSITO DEL TOTAL DEL FONDO CON EL CUAL SE ESTA EFECTUANDO LA OBRAS - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400823986	Construcción De 25 Cuartos Adicionales	32	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,077,133	\$1,077,133	\$1,077,133	\$1,077,133	\$1,077,133	\$1,077,133	\$1,077,133	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400825716	Construcción Integral de Obras Básicas y Complementarias	53	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,079,343	\$1,079,343	\$1,079,343	\$1,079,343	\$1,079,343	\$1,079,343	\$1,079,343	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,666	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CDP16160400825780	Construcción Integral de Obras Básicas y Complementarias	58	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,068,378	\$1,068,378	\$1,068,378	\$1,068,378	\$1,068,378	\$1,068,378	\$1,068,378	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,666	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CDP16160500822778	Construcción De 59 Cuartos Adicionales 3ed M2	SEMDT-001-2016	Chiapas	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Subsidios	273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXTLA, CHIAPAS.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,559,267	\$2,559,267	\$2,559,267	\$2,559,267	\$1,202,855	\$1,202,855	\$1,202,855	47.00	\$0	Vivienda	59	0.00	70.00	Financiera: GASTO NO HA FINANCIADO, FRENTE EL 53% / Físico: DE LLEVA EL 70% DE MONTO YA QUE NO A LLEGADO EL RECIBIDO COMPROMETIDO POR LA OBRAS / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CDP16160500824627	Perfil De Resiliencia Urbana De La Ciudad de Tapachula, Chiapas (Prevención De Riesgos)	0899057	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	5284 Programa de Prevención de Riesgos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	100.00	\$0	Otros	320,421	0.00	100.00	Financiera: / Físico: 1 PROYECTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA RESILIENCIA 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.