

Total: 841

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CDP16160100633634	Infraestructura Vial Tejaltepec - Los Ranchos - Corralito, En El Municipio De Chamela, En El Estado De Chiapas	314	Chiapas	Chamela	Tejaltepec	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento Municipal de Chamela.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,600,000	\$2,597,400	\$2,597,400	\$2,597,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera! / Física! / Registro! proyecto que continúa su ejecución en el ejercicio 2017. Información al cierre 2016 - SISTEMA! Para el siguiente nivel.
CDP16160100634267	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Vía De Construcción Del Camino Pueblo Viejo-Rafael Cal Y Mayoq (Itinerario De Rda. Chis. Y Oca.), En El Municipio De Cintalapa, En El Estado De Chiapas	481	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$17,500,000	\$17,482,500	\$17,482,500	\$17,482,500	\$13,615,242	\$13,615,242	\$13,615,242	77.88	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera! / Física! / Registro! CIERRE 2016 - SISTEMA! Para el siguiente nivel.	
CDP16160300734627	Infraestructura Vial Monte Líbano San José, Tramo Monte Líbano Parla De Amolingo (Km. 0 000 A/ Km. 23 000), En El Municipio De Ocosingo, En El Estado De Chiapas - 66	66	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2016-2018	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$4,800,000	\$4,795,200	\$4,795,200	\$4,795,200	\$4,795,200	\$4,795,200	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera! / Física! / Registro! proyecto concluido al cierre. - SISTEMA! Para el siguiente nivel.		
CDP16160400820324	Construcción De Techado En Cancha De Dece Multiples	01-2016	Chiapas	Zinacantan	Sequentic	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	100.00	\$0	Otros	1,201	0.00	100.00	Financiera! / Física! LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS CUADRADOS, LOS CUALES SON! 718 M2 / Registro! SISTEMA! Para el siguiente nivel.
CDP16160500888506	Construcción De Boulevard De Acceso A La Unidad Administrativa.	PRO-REG-001-2016	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA.	Urbanización	Terminado	2016	\$4,897,073	\$4,897,073	\$4,897,073	\$4,895,073	\$4,895,073	\$4,895,073	99.96	\$0	Metros Cuadros	35,000	0.00	100.00	Financiera! LA DIFERENCIA EN MONTO SE DEBE AL PROCESO DE LICITACION PARA LA CONTRATACION DE LA OMA. / Física! / Registro! ESTE PROYECTO FUE CERRADO EN SUSCRIPCION DEL FOLIO CDP16160400813482 EL CUAL APARECE COMO CANCELADO. LA DIFERENCIA EN MONTO SE DEBE AL PROCESO DE LICITACION PARA LA CONTRATACION DE LA OMA. INFORME AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA! Para el siguiente nivel.	
CDP17160400826604	Construcción De Banda Perimetral (Escuela Primaria Del Estado Miguel Hidalgo Y Costilla)	001	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$599,114	\$599,114	\$599,114	\$599,114	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	2,500	0.00	0.00	Financiera! / Física! / Registro! SISTEMA! Para el siguiente nivel.