

Total: 841

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CDP16160100633971	Granavilla - Adolfo López Mateos, En El Municipio De Zinacantan, En El Estado De Chiapas	158	Chiapas	Zinacantan	La Granavilla	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	358	0.00	100.00	Financiera! / Física! / Registro! SISTEMA! Para al siguiente nivel.
CDP16160100634530	Construcción De Carretera De Simejovel A La Comunidad La Pinieta, En El Estado De Chiapas	72	Chiapas	Simejovel	La Pinieta	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SIMEJOVEL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	100.00	\$0	Kilómetro lineal	2,670	0.00	100.00	Financiera! / Física! / Registro! ESTE PROYECTO CORRESPONDE A UNA MEDIDA DE MEDIDA EN METROS CUADRADOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO, - SISTEMA! Para al siguiente nivel.
CDP16160300733875	Modernización Del Camino Rural Pueblo Viejo-Rafael Cal Y Meyre	60	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cintalapa Chiapas	Urbanización	Cancelado	2016	\$17,500,000	\$17,482,500	\$17,482,500	\$17,482,500	\$13,615,242	\$13,615,242	\$13,615,242	77.88	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera! obra por terminar / Física! obra físicamente terminada / Registro! SISTEMA! Para al siguiente nivel.
CDP16160300734623	Construcción De Camino De Montegrande A Buenavista A Intersección Enrique Manuel Barrios Silitic, En El Municipio De Bochil, En El Estado De Chiapas -	3381083	Chiapas	Bochil	Cobertura municipal	Municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$3,830,359	100.00	\$0	8218		0.00	85.35	Financiera! / Física! / Registro! SISTEMA! Para al siguiente nivel.
CDP16160300734626	Modernización Del Camino Alpeñal Albino Cerezo Ignacio Zaragoza Santa Alegra Tramo Km 0 000 Al Km 28 000, En El Municipio De Copainalá, En El Estado De Chiapas - 61	3088273	Chiapas	Copainalá	Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,691,589	\$9,691,589	\$9,691,589	96.92	\$0	8218		0.00	10.00	Financiera! ESTIMOS REFLEJAMOS LA CANTIDAD TOTAL APROBADO EN ESTE RECURSO AL CIERRE DEL 2016 / Física! / Registro! cierre 2016 - SISTEMA! Para al siguiente nivel.
CDP16160300735897	Construcción De Camino E.C. (Cata - Pichucal) - La Lagunita, En El Municipio De Bochil, En El Estado De Chiapas - 56	3381022	Chiapas	Bochil	La Lagunita	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,600,837	\$8,506,228	\$8,506,228	\$8,506,228	\$8,506,228	\$8,506,228	\$8,100,228	100.00	\$0	8218		0.00	96.66	Financiera! / Física! / Registro! SISTEMA! Para al siguiente nivel.
CDP16160300736302	Construcción De Camino Luis Espinoza - Laguna, En El Municipio De Bochil, En El Estado De Chiapas - 57	3381144	Chiapas	Bochil	Cobertura municipal	Municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$6,252,055	100.00	\$0	8218		0.00	74.27	Financiera! / Física! / Registro! SISTEMA! Para al siguiente nivel.
CDP16160300736488	Modernización Del Camino E.C. Copainalá Tempasán Riveña Campeche Tramo Km 0 000 Al Km 8 800, En El Estado De Chiapas - 62	3083169	Chiapas	Copainalá	Campeche	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,399,163	\$10,399,163	\$10,399,163	\$10,399,163	\$10,078,250	\$10,078,250	\$10,078,250	96.91	\$0	8218		0.00	10.00	Financiera! DE RESERVA LA CANTIDAD DEL PRESUPUESTO INCLUIDO EN EL 1 AL MILLAR AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 / Física! / Registro! cierre definitivo - SISTEMA! Para al siguiente nivel.