

Total: 9174

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Nro de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	ipo de Recurs	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	ipo de Proyect	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP15150300573204	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Yaguajay)	2013-01-01-02-03-04	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8965,160	8965,160	8965,160	8965,160	8965,160	8965,160	8965,160	100.00	0	Vivienda	79	0.00	100.00	Financiera: Obra Puntuada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Puntuado. -- SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CDP16160200643867	Construcción De Camino Rural Del Tramo De Cabeza Municipal Arroyo Grande 15986	15986	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Los Portillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	100.00	0	Otros	34	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160200648490	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 67946	67946	Chiapas	Tumbalá	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	630,952	630,952	630,952	630,952	630,952	630,952	630,952	100.00	0	Metros lineales	26	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CDP16160200648674	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Píne - 27582	27582	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	82,092,640	82,092,640	82,092,640	82,092,640	82,088,812	82,088,812	82,088,812	99.82	0	Otros	328	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL / Física: OBRA TERMINADA, CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 / Registro:
CDP16160200653447	Construcción De 10 Unidades Básicas De Vivienda Rural - 55339	55339	Chiapas	San Juan Cancuc	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCEC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	81,226,557	81,226,557	81,226,557	81,226,557	81,226,557	81,226,557	81,226,557	100.00	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: obra terminada desde el periodo anterior, pero para poder validar requiere captura del trimestre / Física: obra terminada, se pretende la opción TERMINAR pero no la acepta / Registro: obra terminada en el periodo indicado y no acepta la opción TERMINAR -- SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CDP16160200653448	Construcción De 4 Unidades Básicas De Vivienda Rural Michael San Antonio 53957	53957	Chiapas	San Juan Cancuc	Hidalgo San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCEC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	8502,191	8502,191	8502,191	8502,191	8502,191	8502,191	8502,191	100.00	0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: obra terminada en el periodo anterior del 2016 / Física: / Registro: obra finalizada en 2016, opción TERMINAR no la acepta -- SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CDP16160200658573	Rehabilitación De Viviendas Techo Píne Las Cañadas - 139872	139872	Chiapas	Oxchuc	Las Cañadas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	8276,756	8276,756	8276,756	8276,756	8276,756	8276,756	8276,756	100.00	0	Metros Cuadrados	186	100.00	100.00	Financiera: / Física: la obra esta concluida al 100% / Registro:
CDP16160200658574	Rehabilitación De Viviendas (Techo Píne) Nueva Betania - 128617	128617	Chiapas	Oxchuc	Nueva Betania	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	8398,259	8398,259	8398,259	8398,259	8398,259	8398,259	8398,259	100.00	0	Metros Cuadrados	534	100.00	100.00	Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CDP16160200658575	Rehabilitación De Viviendas Techo Píne El Porvenir Nejutas - 143524	143524	Chiapas	Oxchuc	El Porvenir Nejutas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	867,502	867,502	867,502	867,502	867,502	867,502	867,502	100.00	0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CDP16160200658576	Rehabilitación De Viviendas Techo Píne Frontera Las Casitas - 135532	135532	Chiapas	Oxchuc	Frontera Las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	881,002	881,002	881,002	881,002	881,002	881,002	881,002	100.00	0	Metros Cuadrados	144	100.00	100.00	Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CDP16160200658585	Rehabilitación De Viviendas Techo Píne Cabeza Municipal Barrio Secundaria - 148578	148578	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	8135,003	8135,003	8135,003	8135,003	8135,003	8135,003	8135,003	100.00	0	Metros Cuadrados	225	100.00	100.00	Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CDP16160200658588	Rehabilitación De Viviendas (Techo Píne) El Corralito - 127154	127154	Chiapas	Oxchuc	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	84,826,362	84,826,362	84,826,362	84,826,362	84,826,362	84,826,362	84,826,362	100.00	0	Metros Cuadrados	2,960	100.00	100.00	Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CDP16160200658589	Rehabilitación De Viviendas (Techo Píne) Chulna - 131297	131297	Chiapas	Oxchuc	Chulna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	82,214,051	82,214,051	82,214,051	82,214,051	82,214,051	82,214,051	82,214,051	100.00	0	Metros Cuadrados	1,412	100.00	100.00	Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CDP16160200658590	Rehabilitación De Viviendas Techo Píne Canculija - 139960	139960	Chiapas	Oxchuc	Canculija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	8627,765	8627,765	8627,765	8627,765	8627,765	8627,765	8627,765	100.00	0	Metros Cuadrados	570	100.00	100.00	Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CDP16160200658591	Rehabilitación De Viviendas (Techo Píne) Leñehij - 128507	128507	Chiapas	Oxchuc	Leñehij	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	83,746,337	83,746,337	83,746,337	83,746,337	83,746,337	83,746,337	83,746,337	100.00	0	Metros Cuadrados	2,320	100.00	100.00	Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CDP16160200658592	Rehabilitación De Viviendas Techo Píne Tsaoubilja - 137660	137660	Chiapas	Oxchuc	Tsaoubilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	8546,763	8546,763	8546,763	8546,763	8546,763	8546,763	8546,763	100.00	0	Metros Cuadrados	297	100.00	100.00	Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CDP16160200691269	Rehabilitación De Caminos Rurales - 70703	70703	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOTOLAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	81,611,719	81,611,719	81,611,719	81,611,719	81,611,719	81,611,719	81,611,719	100.00	0	Otros	4,317	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160200691272	Construcción De Cuartos Dormitorios 52170	52170	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	La Sidera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	81,018,929	81,018,929	81,018,929	81,018,929	8965,301	8965,301	8965,301	94.74	0	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160200691325	Rehabilitación De Viviendas (Techo Píne) Tzajalecoch - 132026	132026	Chiapas	Oxchuc	Tzajalecoch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	8195,755	8195,755	8195,755	8195,755	8195,755	8195,755	8195,755	100.00	0	Metros Cuadrados	216	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160200691326	Rehabilitación De Viviendas (Techo Píne) Muk Ul Witz - 139849	139849	Chiapas	Oxchuc	Mukulwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	8114,753	8114,753	8114,753	8114,753	8114,753	8114,753	8114,753	100.00	0	Metros Cuadrados	168	100.00	100.00	Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CDP16160200691327	Rehabilitación De Viviendas Techo Píne Guadalupe - 144991	144991	Chiapas	Oxchuc	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	8371,259	8371,259	8371,259	8371,259	8371,259	8371,259	8371,259	100.00	0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CDP16160200691328	Rehabilitación De Viviendas Techo Píne El Calvario - 141765	141765	Chiapas	Oxchuc	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	8546,763	8546,763	8546,763	8546,763	8546,763	8546,763	8546,763	100.00	0	Metros Cuadrados	424	100.00	100.00	Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CDP16160200691329	Rehabilitación De Viviendas (Techo Píne) Guadalupe Bacja - 128865	128865	Chiapas	Oxchuc	Guadalupe Bacja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	81,890,044	81,890,044	81,890,044	81,890,044	81,890,044	81,890,044	81,890,044	100.00	0	Metros Cuadrados	1,208	100.00	100.00	Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CDP16160200691331	Rehabilitación De Viviendas Techo Píne Manzanilja - 137954	137954	Chiapas	Oxchuc	Manzanilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	8135,003	8135,003	8135,003	8135,003	8135,003	8135,003	8135,003	100.00	0	Metros Cuadrados	207	100.00	100.00	Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CDP16160200691332	Rehabilitación De Viviendas (Techo Píne) Tzajalecoch - 132223	132223	Chiapas	Oxchuc	Tzajalecoch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	81,093,525	81,093,525	81,093,525	81,093,525	81,093,525	81,093,525	81,093,525	100.00	0	Metros Cuadrados	748	100.00	100.00	Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CDP16160200691333	Rehabilitación De Viviendas Techo Píne Vista Hermosa - 137603	137603	Chiapas	Oxchuc	Vistahermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	881,002	881,002	881,002	881,002	881,002	881,002	881,002	100.00	0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160200691335	Rehabilitación De Viviendas Techo Píne Panal Navil - 138296	138296	Chiapas	Oxchuc	Panal Navil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	8384,759	8384,759	8384,759	8384,759	8384,759	8384,759	8384,759	100.00	0	Metros Cuadrados	1,368	100.00	100.00	Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:




Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP16160200691336	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Centro Tiakil Santo Tomas Segunda Etapa Fraccion Centro Tiakil Santo Tomas - 141064	141064	Chiapas	Oxchuc	Centro Tiakil-Santo Tomas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	894,502	894,502	894,502	894,502	894,502	894,502	894,502	100.00	0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CHP16160200691347	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Centro El Calvario - 146031	146031	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	2263,256	2263,256	2263,256	2263,256	2263,256	2263,256	2263,256	100.00	0	Metros Cuadrados	320	100.00	100.00	Financiera / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CHP16160200691348	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Mercado Publico - 143562	143562	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	1,188,027	1,188,027	1,188,027	1,188,027	1,188,027	1,188,027	1,188,027	100.00	0	Metros Cuadrados	1,005	100.00	100.00	Financiera / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CHP16160200691349	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Los Pinos - 145796	145796	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	189,004	189,004	189,004	189,004	189,004	189,004	189,004	100.00	0	Metros Cuadrados	265	100.00	100.00	Financiera / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CHP16160200691350	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Guadalupe - 149633	149633	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	931,008	931,259	931,259	931,259	931,259	931,259	931,259	100.00	0	Metros Cuadrados	248	100.00	100.00	Financiera / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CHP16160200691351	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio El Calvario - 145983	145983	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	1,478,284	1,478,284	1,478,284	1,478,284	1,478,284	1,478,284	1,478,284	100.00	0	Metros Cuadrados	1,220	100.00	100.00	Financiera / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CHP16160200691352	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Dicoasis De Septiembre - 146062	146062	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	849,011	849,011	849,011	849,011	849,011	849,011	849,011	100.00	0	Metros Cuadrados	465	100.00	100.00	Financiera / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CHP16160200691354	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Kistolja - 140978	140978	Chiapas	Oxchuc	Kistolja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	209,255	209,255	209,255	209,255	209,255	209,255	209,255	100.00	0	Metros Cuadrados	384	100.00	100.00	Financiera / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CHP16160200691355	Rehabilitación De Viviendas (Techo Firme) Pashtonticj - 133246	133246	Chiapas	Oxchuc	Pashtonticj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	1,350,031	1,350,031	1,350,031	1,350,031	1,350,031	1,350,031	1,350,031	100.00	0	Metros Cuadrados	855	100.00	100.00	Financiera / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CHP16160200691357	Rehabilitación De Viviendas (Techo Firme) Tolbilja - 127187	127187	Chiapas	Oxchuc	Tolbilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	2,382,805	2,382,805	2,382,805	2,382,805	2,382,805	2,382,805	2,382,805	100.00	0	Metros Cuadrados	1,512	100.00	100.00	Financiera / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CHP16160200691358	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme El Retiro - 134386	134386	Chiapas	Oxchuc	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	1,336,531	1,336,531	1,336,531	1,336,531	1,336,531	1,336,531	1,336,531	100.00	0	Metros Cuadrados	1,100	100.00	100.00	Financiera / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CHP16160200691359	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Hiquit Lejlam - 139963	139963	Chiapas	Oxchuc	Hiquit Lejlam	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	841,760	841,760	841,760	841,760	841,760	841,760	841,760	100.00	0	Metros Cuadrados	324	100.00	100.00	Financiera / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CHP16160200696812	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme El Paraiso - 138176	138176	Chiapas	Oxchuc	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	283,507	283,507	283,507	283,507	283,507	283,507	283,507	100.00	0	Metros Cuadrados	368	100.00	100.00	Financiera / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CHP16160200696813	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Stelej Akil - 142311	142311	Chiapas	Oxchuc	Stelej Akil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	270,006	270,006	270,006	270,006	270,006	270,006	270,006	100.00	0	Metros Cuadrados	260	100.00	100.00	Financiera / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CHP16160200696820	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Santo Tomas Los Campos - 143001	143001	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	8708,766	8708,766	8708,766	8708,766	8708,766	8708,766	8708,766	100.00	0	Metros Cuadrados	520	100.00	100.00	Financiera / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CHP16160200696821	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Pino Suarez - 176807	176807	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	2202,505	2202,505	2202,505	2202,505	2202,505	2202,505	2202,505	100.00	0	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CHP16160200696822	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Los Escritores - 145826	145826	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	162,004	162,004	162,004	162,004	162,004	162,004	162,004	100.00	0	Metros Cuadrados	245	100.00	100.00	Financiera / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CHP16160200696824	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Chenchauc - 141168	141168	Chiapas	Oxchuc	Chenchauc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	2283,507	2283,507	2283,507	2283,507	2283,507	2283,507	2283,507	100.00	0	Metros Cuadrados	268	100.00	100.00	Financiera / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CHP16160200696825	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Pavulina - 139769	139769	Chiapas	Oxchuc	Pavulina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	1,559,286	1,559,286	1,559,286	1,559,286	1,559,286	1,559,286	1,559,286	100.00	0	Metros Cuadrados	384	100.00	100.00	Financiera / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CHP16160200696826	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Navil Tapja Segunda Etapa Fraccion Hich So - 141163	141163	Chiapas	Oxchuc	Navil Tapja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	135,003	135,003	135,003	135,003	135,003	135,003	135,003	100.00	0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera / Física: la obra esta entregada al 100% funcional / Registro:
CHP16160200696827	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme El Niz - 139973	139973	Chiapas	Oxchuc	El Niz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	1,458,034	1,458,034	1,458,034	1,458,034	1,458,034	1,458,034	1,458,034	100.00	0	Metros Cuadrados	708	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160200707689	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 104666	104666	Chiapas	Chiapa de Corzo	Julián Grajales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,264,163	2,264,163	2,264,163	2,264,163	2,264,163	2,264,163	2,264,163	100.00	0	Otros	2,247	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707862	Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidraulico - 132272	132272	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Somera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,014,688	1,014,688	1,014,688	1,014,688	875,648	875,648	875,648	86.30	0	Metros Cuadrados	845	100.00	85.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160200718150	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 161742	161742	Chiapas	Chiapa de Corzo	San Cayetano II	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,883,993	1,883,993	1,883,993	1,883,993	1,883,993	1,883,993	1,883,993	100.00	0	Otros	245	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718228	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 163864	163864	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	1,000,400	1,000,400	1,000,400	1,000,400	1,000,400	1,000,400	1,000,400	100.00	0	Otros	43,659	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: / Registro:
CHP16160300750689	Ampliación De Red De Energia Electrica - 86862	86862	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Manguito (Platarar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,450,870	1,450,870	1,450,870	1,450,870	1,450,870	1,450,870	1,450,870	100.00	0	Otros	351	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751127	Ampliación De La Red De Energia Electrica - 75340	75340	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,261,593	1,261,593	1,261,593	1,261,593	1,261,593	1,261,593	1,261,593	100.00	0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751129	Construcción De Techo De Cancha Deportiva - 243935	243935	Chiapas	Chiapa de Corzo	Galecio Narcia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	En Ejecución	2017	1,492,268	1,492,268	1,492,268	1,492,268	1,492,268	1,492,268	1,492,268	100.00	0	Otros	1,553	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP16160300751168	Introducción De La Línea De Conducción De La Red De Energía Eléctrica - 161364	161364	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Brasil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,091,573	\$1,091,573	\$1,091,573	\$1,091,573	\$1,091,573	\$1,091,573	\$1,091,573	100.00	0	Otros	199	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP16160300751221	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235597	235597	Chiapas	La Concordia	Nuevo Resplandor	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$71,040	\$71,040	\$71,040	\$71,040	\$71,040	\$71,040	\$71,040	100.00	0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META FUE DE REACTIVACION DE 80 HUERTOS COMUNITARIOS / Registro:
CDP16160300751222	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234608	234608	Chiapas	La Concordia	Piedra Blanca (La Vega del Palmar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,864	\$24,864	\$24,864	\$24,864	\$24,864	\$24,864	\$24,864	100.00	0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META FUE DE REACTIVACION DE 28 HUERTOS COMUNITARIOS / Registro:
CDP16160300751223	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234601	234601	Chiapas	La Concordia	Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$132,312	\$132,312	\$132,312	\$132,312	\$132,312	\$132,312	\$132,312	100.00	0	Otros	745	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300751224	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235292	235292	Chiapas	La Concordia	El Arroyón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,752	\$25,752	\$25,752	\$25,752	\$25,752	\$25,752	\$25,752	100.00	0	Otros	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300751225	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235185	235185	Chiapas	La Concordia	Las Brisas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$34,632	\$34,632	\$34,632	\$34,632	\$34,632	\$34,632	\$34,632	100.00	0	Otros	117	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300751227	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 228999	228999	Chiapas	La Concordia	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$37,410	\$37,410	\$37,410	\$37,410	\$37,410	\$37,410	\$37,410	100.00	0	Otros	215	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300751238	Equipamiento A La Infraestructura Pecuaría - 369832	369832	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$651,775	\$651,775	\$651,775	\$651,775	\$651,775	\$651,775	\$651,775	100.00	0	Otros	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300751239	Construcción De Piso Seguro - 363998	363998	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$720,000	\$720,000	33.33	0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: la cantidad que invertió el municipio fue de \$720,000.00 / Física: la meta fue de 300 pisos con un área total de 9,600.00 metros cuadrados / Registro:
CDP16160300751244	Equipamiento De La Red De Energía Eléctrica - 204451	204451	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300751247	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235480	235480	Chiapas	La Concordia	Dolores Jaltenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$629,592	\$629,592	\$629,592	\$629,592	\$629,592	\$629,592	\$629,592	100.00	0	Otros	2,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: la meta fue la reactivación de 709 huertos familiares / Registro:
CDP16160300751251	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234458	234458	Chiapas	La Concordia	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$169,608	\$169,608	\$169,608	\$169,608	\$169,608	\$169,608	\$169,608	100.00	0	Otros	955	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300751255	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235596	235596	Chiapas	La Concordia	Guadalupe Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,880	\$8,880	\$8,880	\$8,880	\$8,880	\$8,880	\$8,880	100.00	0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300751256	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 229674	229674	Chiapas	La Concordia	Niños Héroes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	100.00	0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: la meta fue la reactivación de 160 huertos comunitarios / Registro:
CDP16160300751257	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235587	235587	Chiapas	La Concordia	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$247,752	\$247,752	\$247,752	\$247,752	\$247,752	\$247,752	\$247,752	100.00	0	Otros	1,005	100.00	100.00	Financiera: / Física: META REACTIVACION DE 279 HUERTOS COMUNITARIOS / Registro:
CDP16160300751259	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 162495	162495	Chiapas	La Concordia	Plan de Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$417,600	\$417,600	\$417,600	\$417,600	\$417,600	\$417,600	\$417,600	100.00	0	Otros	2,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300751261	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234526	234526	Chiapas	La Concordia	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$202,464	\$202,464	\$202,464	\$202,464	\$202,464	\$202,464	\$202,464	100.00	0	Otros	1,140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300751266	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234500	234500	Chiapas	La Concordia	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$92,352	\$92,352	\$92,352	\$92,352	\$92,352	\$92,352	\$92,352	100.00	0	Otros	520	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META FUE DE REACTIVACION ECONOMICA DE 104 HUERTOS COMUNITARIOS. / Registro:
CDP16160300751267	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 159414	159414	Chiapas	La Concordia	La Tigritilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$594,960	\$594,960	\$594,960	\$594,960	\$594,960	\$594,960	\$594,960	100.00	0	Otros	3,350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300751269	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 228810	228810	Chiapas	La Concordia	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$299,280	\$299,280	\$299,280	\$299,280	\$299,280	\$299,280	\$299,280	100.00	0	Otros	1,720	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300751273	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235576	235576	Chiapas	La Concordia	Diamante de Echeverría	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$485,736	\$485,736	\$485,736	\$485,736	\$485,736	\$485,736	\$485,736	100.00	0	Otros	2,490	100.00	100.00	Financiera: / Física: META DE REACTIVACION DE 547 HUERTOS COMUNITARIOS / Registro:
CDP16160300751274	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 237361	237361	Chiapas	La Concordia	El Ambar (El Ambar de Echeverría)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	100.00	0	Otros	1,435	100.00	100.00	Financiera: / Física: META DE REACTIVACION DE 172 HUERTOS COMUNITARIOS / Registro:
CDP16160300751277	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 233918	233918	Chiapas	La Concordia	El Altillio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$66,600	\$66,600	\$66,600	\$66,600	\$66,600	\$66,600	\$66,600	100.00	0	Otros	375	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300751279	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234594	234594	Chiapas	La Concordia	El Espinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$53,280	\$53,280	\$53,280	\$53,280	\$53,280	\$53,280	\$53,280	100.00	0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300751281	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234016	234016	Chiapas	La Concordia	Juan Sabines Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$42,624	\$42,624	\$42,624	\$42,624	\$42,624	\$42,624	\$42,624	100.00	0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300751283	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235598	235598	Chiapas	La Concordia	San José Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$16,872	\$16,872	\$16,872	\$16,872	\$16,872	\$16,872	\$16,872	100.00	0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300751286	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 230097	230097	Chiapas	La Concordia	Nuevo Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$32,190	\$32,190	\$32,190	\$32,190	\$32,190	\$32,190	\$32,190	100.00	0	Otros	185	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300751287	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Paneles Solares. - 18727	18727	Chiapas	La Concordia	Nuevo Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,722,000	\$1,252,312	\$1,252,312	\$1,252,312	\$1,252,312	\$1,252,312	\$1,252,312	100.00	0	Otros	177	100.00	100.00	Financiera: hubo un ahorro de \$469,687.96 / Física: meta: una instalación de sistema de bombeo solar. / Registro:



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP16160300751357	Adquisición de Insumos Para El Mejoramiento de Huertos Comunitarios - 234571	234571	Chiapas	La Concordia	Candelaria y Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$17,760	\$17,760	\$17,760	\$17,760	\$17,760	\$17,760	\$17,760	100.00	0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300751359	Adquisición de Insumos Para El Mejoramiento de Huertos Comunitarios - 234550	234550	Chiapas	La Concordia	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$52,392	\$52,392	\$52,392	\$52,392	\$52,392	\$52,392	\$52,392	100.00	0	Otros	295	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300751441	Construcción De Treinta Y Seis Cuartos Adicionales - 241553	241553	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$775,536	\$1,551,071	\$1,008,196	\$1,008,196	\$1,008,196	\$1,008,196	\$1,008,196	65.00	0	Vivienda	85	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CON MEDIDA DE RECURSO QUE CORRESPONDE A 775535.58 PISM Y 775335.58 SEDATU CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL 775535.58 ES PISM QUE SE RECIBIÓ PAGADO Y 775335.58 CORRESPONDE A SEDATU EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS
CDP16160300751642	Construcción De Treinta Y Seis Cuartos Adicionales - 241515	241515	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$775,536	\$1,551,071	\$1,008,196	\$1,008,196	\$1,008,196	\$1,008,196	\$1,008,196	65.00	0	Vivienda	85	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CON MEDIDA DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL 775535.58 ES PISM QUE SE RECIBIÓ PAGADO Y 775335.58 CORRESPONDE A SEDATU EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS
CDP16160300751643	Construcción De Treinta Y Seis Cuartos Adicionales - 241541	241541	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$775,536	\$1,551,071	\$1,008,196	\$1,008,196	\$1,008,196	\$1,008,196	\$1,008,196	65.00	0	Vivienda	85	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CON MEDIDA DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL 775535.58 ES PISM QUE SE RECIBIÓ PAGADO Y 775335.58 CORRESPONDE A SEDATU EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS
CDP16160300751645	Construcción De Treinta Y Seis Cuartos Adicionales - 242394	242394	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$797,078	\$1,594,156	\$1,036,202	\$1,036,202	\$1,036,202	\$1,036,202	\$1,036,202	65.00	0	Vivienda	85	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CON MEDIDA DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL 775535.58 ES PISM QUE SE RECIBIÓ PAGADO Y 775335.58 CORRESPONDE A SEDATU EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS
CDP16160300751651	Construcción De Treinta Y Seis Cuartos Adicionales - 241625	241625	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$775,536	\$1,551,071	\$1,008,196	\$1,008,196	\$1,008,196	\$1,008,196	\$1,008,196	65.00	0	Vivienda	85	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CON MEDIDA DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL 775535.58 ES PISM QUE SE RECIBIÓ PAGADO Y 775335.58 CORRESPONDE A SEDATU EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS
CDP16160300751654	Construcción De Treinta Y Seis Cuartos Adicionales - 241091	241091	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$775,536	\$1,551,071	\$1,008,196	\$1,008,196	\$1,008,196	\$1,008,196	\$1,008,196	65.00	0	Vivienda	108	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CON MEDIDA DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL 775535.58 ES PISM QUE SE RECIBIÓ PAGADO Y 775335.58 CORRESPONDE A SEDATU EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS
CDP16160300752571	Adquisición de Insumos Para El Mejoramiento de Huertos Comunitarios - 234543	234543	Chiapas	La Concordia	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$61,272	\$61,272	\$61,272	\$61,272	\$61,272	\$61,272	\$61,272	100.00	0	Otros	345	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300753519	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 342926	342926	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,109,100	\$4,109,100	\$4,109,100	\$4,109,100	\$4,109,100	\$4,109,100	\$4,109,100	100.00	0	Otros	0	100.00	25.00	Financiera: El proyecto se concluyó en tiempo y forma, tanto física como financieramente. / Físico: El proyecto se concluyó en tiempo y forma, tanto físico como financieramente. / Registro:
CDP16160300753521	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Servidores Públicos - 216469	216469	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$684,850	\$684,850	\$684,850	\$684,850	\$684,850	\$684,850	\$684,850	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: SERVICIO TERMINADO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL CONTRATO / Físico: SERVICIO TERMINADO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL CONTRATO / Registro:
CDP16160300754015	Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 352025	352025	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,132,575	\$1,132,575	\$1,132,575	\$1,132,575	\$1,132,575	\$1,132,575	\$1,132,575	100.00	0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300754017	Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 351477	351477	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,245,833	\$1,245,833	\$1,245,833	\$1,245,833	\$1,245,833	\$1,245,833	\$1,245,833	100.00	0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300754027	Rehabilitación De Techo Firme - 287267	287267	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,930,000	\$3,930,000	\$3,930,000	\$3,930,000	\$3,930,000	\$3,930,000	\$3,930,000	100.00	0	Otros	218	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300755416	Construcción De Cuarto Adicional Cuartos Rosas Ricardo Flores Magón - 285544	285544	Chiapas	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,680,327	\$1,679,443	\$1,679,443	\$1,679,443	\$1,679,443	\$1,679,443	\$1,679,443	100.00	0	Vivienda	195	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP16160300755878	Construcción De Cuarto Adicional - 363536	363536	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	0	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300755881	Construcción De Cuarto Adicional - 362486	362486	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	100.00	0	Vivienda	505	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300755885	Construcción De Cuarto Adicional - 370225	370225	Chiapas	Totolapa	La Merced	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	100.00	0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300755886	Construcción De Cuarto Adicional - 364182	364182	Chiapas	Totolapa	La Bodega	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	0	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300755889	Construcción De Cuarto Adicional - 370332	370332	Chiapas	Totolapa	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300756043	Construcción De Cuartos Dormitorios - 55422	55422	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Monte Olivo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,146,695	\$1,146,695	\$1,146,695	\$1,146,695	\$344,008	\$344,008	\$344,008	30.00	0	Vivienda	20	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300756045	Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 355985	355985	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,472,348	\$1,472,348	\$1,472,348	\$1,472,348	\$1,472,348	\$1,472,348	\$1,472,348	100.00	0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300756047	Rehabilitación De Muro Firme Para Viviendas - 341416	341416	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,585,605	\$1,585,605	\$1,585,605	\$1,585,605	\$1,585,605	\$1,585,605	\$1,585,605	100.00	0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300756048	Rehabilitación De Muro Firme Para Viviendas - 341038	341038	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,585,605	\$1,585,605	\$1,585,605	\$1,585,605	\$1,585,605	\$1,585,605	\$1,585,605	100.00	0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP16160300756052	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Davio Ke Aurora Ermita Shuital - 220286	220286	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Shuital	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$599,891	\$599,891	\$599,891	\$599,891	\$292,432	\$292,432	\$292,432	48.75	0	Otros	214	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP16160300756306	Construcción Integral de Obras Básicas Drenaje Sanitario - 232457	232457	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$384,451	\$384,451	\$384,451	\$384,451	\$384,451	\$384,451	\$384,451	100.00	0	Otros	103	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756307	Construcción Integral de Obras Básicas Pavimentación - 232460	232460	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,419,615	\$2,419,615	\$2,419,615	\$2,419,615	\$2,419,615	\$2,419,615	\$2,419,615	100.00	0	Otros	103	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756308	Construcción Integral de Obras Básicas Agua Potable - 232462	232462	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$333,813	\$333,813	\$333,813	\$333,813	\$333,813	\$333,813	\$333,813	100.00	0	Otros	189	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756309	Construcción de Cuarto Adicional - 218428	218428	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$560,109	\$560,109	\$560,109	\$560,109	\$560,109	\$560,109	\$560,109	100.00	0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756322	Construcción de Cuarto Adicional - 218447	218447	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756323	Construcción de Cuarto Adicional - 218598	218598	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	100.00	0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756324	Construcción de Cuarto Adicional - 218358	218358	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	100.00	0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756325	Construcción de Cuarto Adicional - 218286	218286	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	100.00	0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756326	Construcción de Cuarto Adicional - 218503	218503	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	100.00	0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756327	Construcción de Cuarto Adicional - 218269	218269	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$560,109	\$560,109	\$560,109	\$560,109	\$560,109	\$560,109	\$560,109	100.00	0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756328	Construcción de Cuarto Adicional - 218521	218521	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	100.00	0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756329	Construcción de Cuarto Adicional - 218467	218467	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	100.00	0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756337	Construcción de Cuarto Para Cocina - 210367	210367	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$191,334	\$191,334	\$191,334	\$191,334	\$191,334	\$191,334	\$191,334	100.00	0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756352	Construcción de Piso Firme - 273463	273463	Chiapas	Villaflores	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$189,600	\$189,600	\$189,600	\$189,600	\$189,600	\$189,600	\$189,600	100.00	0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756353	Construcción de Cuarto Adicional - 217921	217921	Chiapas	Villaflores	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	100.00	0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756421	Construcción De Canales Con Rejilla - 357902	357902	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$55,608	\$55,608	0	0	0	0	0	0.00	0	Otros	6,327	100.00	0.00	Financiera: obra suspendida / Física: obra suspendida, no se realizó ningún trabajo, no acepta que los SUSPENSOS ACTIVAN o CANCELAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP16160300756423	Construcción De Baño Para Comedor Comunitario - 329625	329625	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$141,501	\$141,501	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	6,327	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra que ya no se realizó, obra cancelada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP16160300756424	Construcción De Comedor Comunitario - 290295	290295	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$811,158	\$811,158	\$811,158	\$811,158	\$811,158	\$811,158	\$811,158	100.00	0	Metros Cuadrados	6,327	100.00	100.00	Financiera: obra terminada en 2016 / Física: no son metros de una obra, Comedor comunitario / Registro: obra finalizada en 2015, se desconoce motivo por el que no estaba capturada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP16160300756426	33903 Servicios Integrales - 390273	390273	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,604,346	\$4,604,346	\$4,604,346	\$4,604,346	\$4,604,346	\$4,604,346	\$4,604,346	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: GASTOS INDIRECTOS CANTADOS EN TODO EL AÑO 2016 / Física: / Registro: GASTOS INDIRECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP16160300756431	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Barrio Poxucá - 201292	201292	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,179,450	\$3,179,450	\$3,179,450	\$3,179,450	\$3,179,450	\$3,179,450	\$3,179,450	100.00	0	Metros lineales	158	100.00	100.00	Financiera: OBRA YA TERMINADA SE IGNORA PORQUE NO ESTA EN ESTADO TERMINADA / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA EN 2016, ESTADO DE TERMINADA NO APLICABLE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP16160300756447	Construcción De Tres Unidades Basicas De Vivienda Rural - 204879	204879	Chiapas	San Juan Cancuc	Palma Pejal Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$376,644	\$376,644	0	0	0	0	0	0.00	0	Vivienda	16	100.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA POR MODIFICACIONES DE VIVIENDA Y DE CONTRATISTA / Física: / Registro: OBRA CANCELADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP16160300810561	Construcción De Tres Pisos Firmes En La Ranchería Santa Martha - 236580	236580	Chiapas	Villa Comaltitán	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$21,600	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	100.00	0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: PISO FIRME / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP16160300810580	Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua De 7m3 El Colón El Flametal - 89233	89233	Chiapas	Tumbalá	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$837,087	\$837,087	\$837,087	\$837,087	\$837,087	\$837,087	\$837,087	100.00	0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CHP16170300911485	Construcción De Colector Sanitario - 170830	170830	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,550,518	\$2,550,518	\$2,550,518	\$2,550,518	\$2,550,518	\$2,550,518	\$2,550,518	100.00	0	Metros lineales	35,322	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17160200695998	Construcción De Cuartos Dormitorios - 55560	55560	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PORTELLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$206,801	\$206,801	\$206,801	\$206,801	\$206,801	\$206,801	\$206,801	100.00	0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17160300915917	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Públicas Adquisición De Equipo Topográfico - 289568	289568	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$110,968	\$110,968	\$110,968	\$110,968	\$110,968	\$110,968	\$110,968	100.00	0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17160300950528	Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico En Suchiapa Chiapa - 293950	293950	Chiapas	Suchiapa	Suchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$326,400	\$326,400	\$326,400	\$326,400	\$326,400	\$326,400	\$326,400	100.00	0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Registro:
CHP17170100836038	Construcción De Cuartos Dormitorios I Chuchucrus Segunda Sección - 1796	1796	Chiapas	Tumbalá	Chuchucrus 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,772,688	\$1,772,688	\$1,772,688	\$1,772,688	\$1,772,688	\$1,772,688	\$1,772,688	100.00	0	Vivienda	26	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones	
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			% Avance	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
CHP17170100836048	Construcción De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Adesa En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa - 1817	1817	Chiapas	Tumbalá	La Revancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,430,652	\$1,430,652	\$1,430,652	\$1,430,652	\$1,430,652	\$1,430,652	\$1,430,652	100.00	0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CHP17170100841901	Pavimentación De Camino En Ranchería San Marcos - 12938	12938	Chiapas	La Independencia	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,099,636	\$6,099,636	\$6,099,636	\$6,099,636	\$6,099,636	\$6,099,636	\$6,099,636	100.00	0	Otros	261	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100841904	Revestimiento De Calles Y Avenidas En Ejido Venustiano Carranza - 18175	18175	Chiapas	La Independencia	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,796,095	\$5,796,095	\$5,796,095	\$5,796,095	\$5,796,095	\$5,796,095	\$5,796,095	100.00	0	Otros	5,081	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100841907	Revestimiento De Camino En Ejido San Antonio Porvenir - 20849	20849	Chiapas	La Independencia	San Antonio Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,006,474	\$2,006,474	\$2,006,474	\$2,006,474	\$2,006,474	\$2,006,474	\$2,006,474	100.00	0	Otros	525	100.00	100.00	Financiera: / Física: REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+00 AL KM 7+80 PARA MEJORA EL ACCESO A LA COMUNIDAD / Registro:
CHP17170100841908	Revestimiento De Camino Ejido Nueva Aurora - 23465	23465	Chiapas	La Independencia	Nueva Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,271,764	\$1,271,764	\$1,271,764	\$1,271,764	\$1,271,764	\$1,271,764	\$1,271,764	100.00	0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100841909	Construcción De Aulas En Telesecundaria En Ejido Tierra Y Libertad - 18337	18337	Chiapas	La Independencia	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,089,616	\$1,089,616	\$1,089,616	\$1,089,616	\$1,089,616	\$1,089,616	\$1,089,616	100.00	0	Otros	582	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100841910	Construcción Casa De Salud - 16272	16272	Chiapas	La Independencia	24 de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$804,113	\$804,113	\$804,113	\$804,113	\$804,113	\$804,113	\$804,113	100.00	0	Otros	315	100.00	100.00	Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD PARA MEJORAR LA SALUD DE LOS HABITANTES / Registro:
CHP17170100841928	Construcción De Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico En Tramos Aliados Camino Los Lineares San Cristobalito - 9455	9455	Chiapas	Ocosingo	San Cristobalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,137,236	\$1,137,236	\$1,137,236	\$1,137,236	\$1,137,236	\$967,536	\$967,536	85.08	0	Metros Cuadrados	64	100.00	85.08	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842002	Rehabilitación De Camino Rural - 30464	30464	Chiapas	La Concordia	Dolores Jaltenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$445,177	\$445,177	\$445,177	\$445,177	\$445,177	\$445,177	\$445,177	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: meta de construcción de un techo firme / Registro:
CHP17170100842078	Construcción De Pavimentación De Camino - 11950	11950	Chiapas	Ocosingo	San Pedro Carrisal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,347,107	\$3,347,107	\$3,347,107	\$3,347,107	\$3,347,107	\$3,347,107	\$3,347,107	100.00	0	Metros Cuadrados	850	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
CHP17170100842088	Construcción De Camino Rural Del Rancho Las Melvinas Al Poblado San Jacinto - 12820	12820	Chiapas	Ocosingo	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,857,254	\$3,857,254	\$3,857,254	\$3,857,254	\$3,857,254	\$2,232,517	\$2,232,517	57.88	0	Metros lineales	100	100.00	57.88	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842089	Mejoramiento De Barda Perimetral En Escuelas Primarias Federales Indígena Jose Martí - 15432	15432	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,643,548	\$2,643,548	\$2,643,548	\$2,643,548	\$2,643,548	\$793,064	\$793,064	30.00	0	Metros Cuadrados	140	100.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842096	Mejoramiento De Barda Perimetral En Escuela Primaria Federal Indígena Jose Martí - 15452	15452	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,352,650	\$1,352,650	\$1,352,650	\$1,352,650	\$1,352,650	\$439,377	\$439,377	32.48	0	Metros lineales	140	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842103	Construcción De Tres Aulas Didácticas De Seis Por Ocho Metros Estructura RC De Escuela Secundaria Técnica Numero Setenta - 12026	12026	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,188,781	\$3,188,781	\$3,188,781	\$3,188,781	\$3,188,781	\$2,891,514	\$2,891,514	90.68	0	Metros Cuadrados	510	100.00	90.68	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842104	Construcción De Biblioteca - 11749	11749	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,289,324	\$3,289,324	\$3,289,324	\$3,289,324	\$3,289,324	\$2,562,824	\$2,562,824	77.91	0	Otros	630	100.00	77.91	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842105	Construcción De Tres Aulas En Escuela Primaria Jaime Ruano - 13792	13792	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,931,139	\$2,931,139	\$2,931,139	\$2,931,139	\$2,931,139	\$2,613,129	\$2,613,129	89.15	0	Metros Cuadrados	450	100.00	89.15	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842114	Construcción De Drenaje Sanitario - 8182	8182	Chiapas	Ocosingo	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,375,782	\$3,375,782	\$3,375,782	\$3,375,782	\$3,375,782	\$3,375,782	\$3,375,782	100.00	0	Metros lineales	352	100.00	100.00	Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra finiquitada / Registro:
CHP17170100842164	Construcción De Treinta Acciones De Techo Firme - 11799	11799	Chiapas	Tila	San José Cristiani	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$481,055	\$481,055	\$481,055	\$481,055	\$368,809	\$368,809	\$368,809	76.67	0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: QUE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$112,246.26 / Física: / Registro:
CHP17170100842170	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario - 29182	29182	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,416,641	\$1,416,641	\$1,416,641	\$1,416,641	\$1,416,641	\$1,416,641	\$1,416,641	100.00	0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: SE LOGRAN LAS METAS AL 100% / Registro:
CHP17170100842174	Construcción De Alcantarillado Pluvial - 28956	28956	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,770,005	\$2,770,005	\$2,770,005	\$2,770,005	\$2,770,005	\$2,770,005	\$2,770,005	100.00	0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS COLOC. DE 566.40 KM. DE TUBERÍA DE 24 PUC. DE DIÁMETRO ADIC. OBRA AL 100% / Registro:
CHP1717020085901	Construcción De Un Aula Didáctica De Seis Por Ocho Metros En La Escuela Primaria Comafe Benito Juárez - 76718	76718	Chiapas	Chilón	San Pedro Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$522,166	\$513,315	\$513,315	\$513,315	\$513,315	\$513,315	\$513,315	100.00	0	Otros	78	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717020085914	Construcción De Sistema De Agua Potable - 55506	55506	Chiapas	Ocosingo	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,430,805	\$3,430,805	\$3,430,805	\$3,430,805	\$3,430,805	\$3,430,805	\$3,430,805	100.00	0	Metros lineales	284	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1717020085929	Construcción De Letrinas Segunda Etapa - 78497	78497	Chiapas	Ocosingo	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,708,041	\$3,708,041	\$3,708,041	\$3,708,041	\$3,708,041	\$3,708,041	\$3,708,041	100.00	0	Piezas	303	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro:
CHP1717020085948	Ampliación De Electrificación De Red De Energía Eléctrica - 75465	75465	Chiapas	Ocosingo	Siqobit Chay	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,758,844	\$1,758,844	\$1,758,844	\$1,758,844	\$1,758,844	\$1,562,860	\$1,562,860	88.86	0	Otros	329	100.00	88.86	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717020085954	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Segunda Etapa - 43776	43776	Chiapas	Ocosingo	Corazón de María	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,562,954	\$1,562,954	\$1,562,954	\$1,562,954	\$1,562,954	\$781,477	\$781,477	50.00	0	Metros lineales	1,010	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717020085978	Construcción De Letrinas - 77497	77497	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Edm	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,045,745	\$2,045,745	\$2,045,745	\$2,045,745	\$2,045,745	\$1,395,480	\$1,395,480	68.21	0	Piezas	137	100.00	68.21	Financiera: obra finiquitada / Física: / Registro:
CHP1717020085901	Construcción De Camino Rural - 78283	78283	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,281,337	\$3,281,337	\$3,281,337	\$3,281,337	\$3,281,337	\$3,281,337	\$3,281,337	100.00	0	Metros lineales	1,383	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro:
CHP17170200856018	Rehabilitación De Camino Rural Tramos Aliados - 60082	60082	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Francisco León	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,213,312	\$3,213,312	\$3,213,312	\$3,213,312	\$3,213,312	\$3,213,312	\$3,213,312	100.00	0	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP17170200856022	Construcción de Cuartos Dormitorio - 40988	40988	Chiapas	Ocosingo	La Selva (San Andrés)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,628,724	\$6,628,724	\$6,628,724	\$6,628,724	\$6,628,724	\$6,628,724	\$6,628,724	100.00	0	Vivienda	400	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
CHP17170200856119	Construcción de Dos Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios No Kee Primaria Bilingüe Dr Alfonso Caso - 78999	78999	Chiapas	Chilón	San Francisco Durasmal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,486,890	\$1,461,688	\$1,461,688	\$1,461,688	\$1,461,688	\$1,461,688	\$1,461,688	100.00	0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856156	Construcción de Techo Firme - 41857	41857	Chiapas	La Concordia	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,984	\$350,984	\$350,984	\$350,984	\$350,984	\$350,984	\$350,984	100.00	0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856160	33903 Servicios Integrales - 61991	61991	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,841,576	\$3,841,576	\$3,841,576	\$3,841,576	\$3,841,576	\$3,841,576	\$3,841,576	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META FUE LA EVALUACION DE 80 PROYECTOS / Registro:
CHP17170200856161	Creación y Actualización de Normatividad Municipal - 62902	62902	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,920,788	\$1,920,788	\$1,920,788	\$1,920,788	\$1,920,788	\$1,920,788	\$1,920,788	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META FUE LA ELABORACION DE 14 REGLAMENTOS Y TABULADORES MUNICIPALES / Registro:
CHP17170200856185	Rehabilitación de Camino Rural - 42532	42532	Chiapas	La Concordia	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,857,379	\$3,857,379	\$3,857,379	\$3,857,379	\$3,857,379	\$3,857,379	\$3,857,379	100.00	0	Otros	460	100.00	100.00	Financiera: / Física: META: RASTRO DE 204 KM / Registro:
CHP17170200856217	Ampliación de Drenaje Pluvial - 89469	89469	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$442,464	\$442,464	\$442,464	\$442,464	\$442,464	\$442,464	\$442,464	100.00	0	Metros lineales	246	100.00	66.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856218	Ampliación de Drenaje Sanitario - 85312	85312	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$199,926	\$199,926	\$199,926	\$199,926	\$199,926	\$199,926	\$199,926	100.00	0	Metros lineales	72	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856249	Rehabilitación de Camino Rural Tramo San Juan Tulija a Cruceiro Axupá - 78017	78017	Chiapas	Chilón	Canal Ulub	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$796,185	\$779,763	\$779,763	\$779,763	\$779,763	\$779,763	\$779,763	100.00	0	Otros	520	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856328	Accondicionamiento de Espacios Físicos Para Atención Ciudadana En Las Áreas De La Planta Alta Del Edificio Anexo A 83087 Presidencia Municipal Segunda Etapa - 83087	83087	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$247,970	\$247,970	\$247,970	\$247,970	\$247,970	\$247,970	\$247,970	100.00	0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856330	Accondicionamiento de Espacios Físicos Para Atención Ciudadana En Las Áreas De La Planta Baja De La Presidencia Municipal Segunda Etapa - 82717	82717	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,006,655	\$1,006,655	\$1,006,655	\$1,006,655	\$1,006,655	\$1,006,655	\$1,006,655	100.00	0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856362	Construcción del Sistema de Agua Potable - 41575	41575	Chiapas	Huehuetán	Coapanes el Jovel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,998,726	\$1,998,726	\$1,998,726	\$1,998,726	\$1,860,010	\$1,860,010	\$1,860,010	93.06	0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: obra referendada al ejercicio 2018 / Física: / Registro: obra referendada al ejercicio 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856416	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable - 89902	89902	Chiapas	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,563,986	\$1,563,986	\$1,563,986	\$1,563,986	\$1,563,986	\$1,563,986	\$1,563,986	100.00	0	Otros	7,026	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856418	Construcción de Muro y Techo - 83254	83254	Chiapas	Frontera Hidalgo	Gustavo Díaz Orcas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	0	Metros Cuadrados	66	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856419	Construcción de Muro y Techo - 82186	82186	Chiapas	Frontera Hidalgo	Poblado Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856421	Rehabilitación de Camino - 88030	88030	Chiapas	Frontera Hidalgo	Texcoatic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$445,121	\$445,121	\$445,121	\$445,121	\$445,121	\$445,121	\$445,121	100.00	0	Kilómetro	910	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856476	Construcción de Camino Rural - 55778	55778	Chiapas	Ocosingo	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,044,392	\$2,044,392	\$2,044,392	\$2,044,392	\$2,044,392	\$2,044,392	\$2,044,392	100.00	0	Metros lineales	43	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200856477	Construcción de Guarniciones y Banquetas - 60017	60017	Chiapas	Ocosingo	San Pedro Carrisal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,141,435	\$3,141,435	\$3,141,435	\$3,141,435	\$3,141,435	\$3,141,435	\$3,141,435	100.00	0	Metros Cuadrados	850	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200856478	Ampliación de Electrificación de Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica - 87388	87388	Chiapas	Ocosingo	Patibuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$470,721	\$470,721	\$470,721	\$470,721	\$470,721	\$141,216	\$141,216	30.00	0	Otros	863	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856480	Construcción de Camino Rural Emiliano Zapata Tercera Etapa - 60720	60720	Chiapas	Ocosingo	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,018,275	\$1,018,275	\$1,018,275	\$1,018,275	\$1,018,275	\$509,138	\$509,138	50.00	0	Metros lineales	318	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856495	Construcción de Barda Perimetral En Jardín De Niños Juan N Salazar - 47248	47248	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$356,854	\$356,854	\$356,854	\$356,854	\$356,782	\$356,782	\$356,782	99.98	0	Metros lineales	650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856496	Construcción de Techo de Cancha En Escuela Telesecundaria Rosario Castellanos Figueroa - 59619	59619	Chiapas	Mazatán	Aguiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,582,351	\$1,582,351	\$1,582,351	\$1,582,351	\$1,582,351	\$1,582,351	\$1,582,351	100.00	0	Otros	1,135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856528	Construcción de Cuatro Aulas Didácticas Estructura No En Escuela Primaria Rural Marcos Villanueva - 73174	73174	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,986,705	\$3,986,705	\$3,986,705	\$3,986,705	\$3,084,765	\$3,084,765	\$3,084,765	77.38	0	Metros Cuadrados	340	100.00	77.38	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856538	Construcción de Calles Con Concreto Hidráulico - 57388	57388	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,830,400	\$1,830,400	\$1,830,400	\$1,830,400	\$1,830,400	\$1,830,400	\$1,830,400	100.00	0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200856540	Mejoramiento de Servicios Básicos de Electricidad En Escuela Secundaria Técnica - 59950	59950	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$260,755	\$260,755	\$260,755	\$260,755	\$260,755	\$78,226	\$78,226	30.00	0	Otros	1,409	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856550	Construcción de Pozo Profundo de Agua Potable - 42695	42695	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,996,340	\$3,996,340	\$3,996,340	\$3,996,340	\$3,996,340	\$1,198,902	\$1,198,902	30.00	0	Otros	180	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856554	Construcción de Drenaje Sanitario - 47366	47366	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$641,142	\$641,142	\$641,142	\$641,142	\$641,142	\$641,142	\$641,142	100.00	0	Metros lineales	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200856555	Construcción de Sistema de Agua Potable - 41599	41599	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,955,717	\$2,955,717	\$2,955,717	\$2,955,717	\$2,955,717	\$2,646,877	\$2,646,877	89.55	0	Metros lineales	515	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
CHP1717020085653	Construcción De Camino Rural Segunda Etapa - 85624	80624	Chiapas	Ocosingo	Ach'Lux Monte Libano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,904,845	\$1,904,845	\$1,904,845	\$1,904,845	\$1,904,845	\$1,636,126	\$1,636,126	85.89	80	Metros lineales	630	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro:	
CHP1717020085658	Construcción De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 73146	73146	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,514,725	\$3,514,725	\$3,514,725	\$3,514,725	\$3,514,725	\$3,084,765	\$3,084,765	87.77	80	Metros lineales	4,447	100.00	87.77	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170200856572	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico - 84815	84815	Chiapas	Ocosingo	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,399,423	\$1,399,423	\$1,399,423	\$1,399,423	\$1,399,423	\$1,399,423	\$1,399,423	100.00	80	Metros Cuadrados	1,163	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro:	
CHP17170200856575	Construcción De Camino Rural Tramo Principal - 46684	46684	Chiapas	Ocosingo	San Nicolás Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,000,436	\$2,000,436	\$2,000,436	\$2,000,436	\$2,000,436	\$1,605,563	\$1,605,563	80.26	80	Metros lineales	53	100.00	80.26	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170200856576	Construcción De Sistema De Agua Potable - 74270	74270	Chiapas	Ocosingo	Rio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,837,226	\$3,837,226	\$3,837,226	\$3,837,226	\$3,837,226	\$3,837,226	\$3,837,226	100.00	80	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro:	
CHP17170200856582	Construcción De Sistema De Agua Potable - 57772	57772	Chiapas	Ocosingo	Chapayal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,795,165	\$4,795,165	\$4,795,165	\$4,795,165	\$4,795,165	\$4,795,165	\$4,795,165	\$4,795,165	100.00	80	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200856600	Construcción De Camino Rural - 72611	72611	Chiapas	Ocosingo	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,417,199	\$3,417,199	\$3,417,199	\$3,417,199	\$3,417,199	\$2,260,878	\$2,260,878	66.16	80	Metros lineales	707	100.00	66.17	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170200856603	Construcción De Electrificación De Red Y Línea De Distribución De Energía Eléctrica Aérea - 71490	71490	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,458,815	\$2,458,815	\$2,458,815	\$2,458,815	\$2,458,815	\$2,458,815	\$2,458,815	\$2,458,815	100.00	80	Otros	156	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro:
CHP17170200856659	Construcción De Tanque Individual I Barrio San Cristóbal Segunda Sección I - 82783	82783	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$354,606	\$354,606	\$354,606	\$354,606	\$354,606	\$354,606	\$354,606	\$354,606	100.00	80	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CHP17170200856660	Construcción De Tanque Individual I Barrio San Cristóbal Primera Sección I - 82829	82829	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$443,258	\$443,258	\$443,258	\$443,258	\$443,258	\$443,258	\$443,258	\$443,258	100.00	80	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CHP17170200856661	Construcción De Cuartos Dormitorios I Barrio La Loma I - 78461	78461	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$477,262	\$477,262	\$477,262	\$477,262	\$477,262	\$477,262	\$477,262	\$477,262	100.00	80	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CHP17170200856663	Construcción De Cuartos Dormitorios I Barrio San Cristóbal I - 70534	70534	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$545,442	\$545,442	\$545,442	\$545,442	\$545,442	\$545,442	\$545,442	\$545,442	100.00	80	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CHP17170200856664	Construcción De Cuartos Dormitorios I Barrio Unidad Deportiva I - 63237	63237	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$749,983	\$749,983	\$749,983	\$749,983	\$749,983	\$740,205	\$740,205	\$740,205	98.70	80	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 9778.19 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 9778.19 / Registro:
CHP17170200856665	Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I Barrio Magisterial I - 63097	63097	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$842,190	\$842,190	\$842,190	\$842,190	\$842,190	\$840,931	\$840,931	\$840,931	99.85	80	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 1259.00 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 1259.00 / Registro:
CHP17170200856669	Construcción De Cuartos Dormitorios I Chuchucras Primera Sección I - 70659	70659	Chiapas	Tumbalá	Chuchucras Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,386,311	\$2,386,311	\$2,386,311	\$2,386,311	\$2,386,311	\$2,386,311	\$2,386,311	\$2,386,311	100.00	80	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CHP17170200856671	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa I José María Morelos Y Pavón I - 47310	47310	Chiapas	Tumbalá	José María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,243,545	\$4,243,545	\$4,243,545	\$4,243,545	\$4,243,545	\$4,243,545	\$4,243,545	\$4,243,545	100.00	80	Metros lineales	750	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CHP17170200856672	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa I Practián I - 71042	71042	Chiapas	Tumbalá	Practián	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,399,402	\$4,399,402	\$4,399,402	\$4,399,402	\$4,399,402	\$4,399,402	\$4,399,402	\$4,399,402	100.00	80	Metros lineales	808	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Registro:
CHP17170200856673	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico I Patelná I - 71067	71067	Chiapas	Tumbalá	Patelná	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,195,649	\$1,195,649	\$1,195,649	\$1,195,649	\$1,195,649	\$1,195,649	\$1,195,649	\$1,195,649	100.00	80	Metros Cuadrados	559	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CHP17170200856675	Construcción De Sistema De Agua Potable - 63233	63233	Chiapas	Tumbalá	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,691,236	\$1,691,236	\$1,691,236	\$1,691,236	\$1,691,236	\$1,691,236	\$1,691,236	\$1,691,236	100.00	80	Metros lineales	273	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CHP17170200856677	Mejora De La Línea De Distribución Segunda Etapa I Tiobujón I - 61230	61230	Chiapas	Tumbalá	Tiobujón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,185,847	\$1,185,847	\$1,185,847	\$1,185,847	\$1,130,181	\$1,130,181	\$1,130,181	\$1,130,181	95.31	80	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ABORO DE \$ 55,666.22 / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ABORO DE \$ 55,666.22 / Registro:
CHP17170200856693	Construcción De Módulo De Dos Aulas Estructura Tipo - 56960	56960	Chiapas	Tuzantán	Estación Tuzantán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,169,840	\$1,169,840	\$1,169,840	\$1,169,840	\$754,111	\$754,111	\$754,111	\$754,111	64.46	80	Metros Cuadrados	1,225	100.00	65.00	Financiera: ESTA OBRA QUEDÓ REFRENADA PARA EL EJERCICIO 2018 / Física: / Registro:
CHP17170200856697	Pavimentación Mixta De Calles En El Ejeo Mexiquito - 74351	74351	Chiapas	Tapachula	Mexiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,802,701	\$1,802,701	\$1,802,701	\$1,802,701	\$1,802,701	\$1,802,701	\$1,802,701	\$1,802,701	100.00	80	Metros Cuadrados	1,352	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856698	Construcción De Red De Energía Eléctrica Aérea - 43505	43505	Chiapas	Tapachula	Murillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,646,681	\$3,646,681	\$3,646,681	\$3,646,681	\$3,646,681	\$3,646,681	\$3,646,681	\$3,646,681	100.00	80	Otros	2,728	100.00	100.00	Financiera: / Física: 91 POSTES / Registro:
CHP17170200856775	Construcción Del Comedor Comunitario - 79734	79734	Chiapas	Pijijilapan	Puente Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$637,071	\$637,071	\$637,071	\$637,071	\$552,435	\$552,435	\$552,435	\$552,435	86.71	80	Otros	305	100.00	87.00	Financiera: obra referendado para 2018 / Física: obra referendado para 2018 / Registro:
CHP17170200856813	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Privada Tlaxocla Primera Correda Tlaxocla Y Segunda Correda Tlaxocla - 87452	87452	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,608,731	\$1,608,731	\$1,608,731	\$1,608,731	\$1,608,731	\$1,608,731	\$1,608,731	\$1,608,731	100.00	80	Metros lineales	1,287	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856839	Construcción De Muro De Contención - 52659	52659	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	El Pinar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,751,243	\$1,751,243	\$1,751,243	\$1,751,243	\$1,751,243	\$1,751,243	\$1,751,243	\$1,751,243	100.00	80	Otros	185	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856918	Construcción De Comedor Comunitario 51712	51712	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	El Duraznal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$798,399	\$798,399	\$798,399	\$798,399	\$798,399	\$798,399	\$798,399	\$798,399	100.00	80	Metros Cuadrados	166	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856932	Construcción De Un Aula Didáctica Tipo No - 80058	80058	Chiapas	Pijijilapan	El Cerrón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$423,456	\$423,456	\$423,456	\$423,456	\$370,947	\$370,947	\$370,947	\$370,947	87.60	80	Otros	78	100.00	87.00	Financiera: obra referendado para 2018 / Física: obra referendado para 2018 / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
CHP17170200856955	Construcción de Cuarto Dormitorio - 85664	85664	Chiapas	El Porvenir	El Cambil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,487,239	\$1,487,239	\$1,487,239	\$1,487,239	\$1,487,239	\$1,487,239	\$1,487,239	100.00	0	Vivienda	104	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: el proyecto fue terminado satisfactoriamente	
CHP17170200857006	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico Mecuanenta Y Dos En La Avenida Guerrero Entre Calle Nicas Bravo Y Francisco Javier Mina - 78360	78360	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,016,998	\$1,016,998	\$1,016,998	\$1,016,998	\$1,010,422	\$1,010,422	\$1,010,422	99.35	0	Metros Cuadrados	1,766	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ANORO PRESUPUESTAL / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	
CHP17170200857007	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Prensado No Claraeta Y Dos - 73730	73730	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,094,799	\$1,094,799	\$1,094,799	\$1,094,799	\$1,094,799	\$1,094,799	\$1,094,799	100.00	0	Metros Cuadrados	571	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	
CHP17170200857008	Construcción Veinte Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 72300	72300	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,349,863	\$1,349,863	\$1,349,863	\$1,349,863	\$1,349,863	\$1,349,863	\$1,349,863	100.00	0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	
CHP17170200857009	Construcción De Red Electrica Para Pozo Numero Diez - 72432	72432	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8569,067	8569,067	8569,067	8569,067	8569,067	8569,067	8569,067	100.00	0	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA PINTIQUADA / Física: OBRA PINTIQUADA / Registro:	
CHP17170200857018	Construcción De Veintidos Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 73747	73747	Chiapas	Tonalá	Paredón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	100.00	0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	
CHP17170200857019	Construcción De Veintidos Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 73735	73735	Chiapas	Tonalá	Paredón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	100.00	0	Vivienda	157	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	
CHP17170200857020	Construcción De Veintidos Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 72378	72378	Chiapas	Tonalá	Paredón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	100.00	0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	
CHP17170200857024	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Segunda Etapa En Cabecera Municipal - 50335	91036	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8538,302	8538,302	8538,302	8538,302	8538,302	8538,302	8538,302	8538,302	100.00	0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Registro:
CHP17170200857042	Construcción De Línea De Conductión Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 45052	45052	Chiapas	Tila	Toob Legialm	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,741,764	\$6,741,764	\$6,741,764	\$6,741,764	\$6,615,793	\$6,615,793	\$6,615,793	98.13	0	Metros lineales	1,970	100.00	100.00	Financiera: QUEDA UN ANORO PRESUPUESTAL DE \$125,970.96 / Física: / Registro:	
CHP17170200857061	Ampliación De La Red De Energia Electrica - 61566	61566	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,367,025	\$1,367,025	\$1,367,025	\$1,367,025	\$1,367,025	\$1,367,025	\$1,367,025	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: METAS ALCANZADAS 15 POSTES DE CONCRETO DC-12-750 / Registro:	
CHP17170200857063	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 29151	29151	Chiapas	Suchiate	Ignacio López Rayón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	40.00	0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170200857072	Pavimentación Mixta De Camino En El Ejido Amp Toquián Chiquito - 74321	74321	Chiapas	Tapachula	Toquián Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,923,314	\$1,923,314	\$1,923,314	\$1,923,314	\$1,923,314	\$1,923,314	\$1,923,314	100.00	0	Metros Cuadrados	1,442	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170200857073	Construcción De Comedor Comunitario - 29199	29199	Chiapas	Suchiate	Nueva Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	8800,000	8800,000	8800,000	8800,000	8800,000	8800,000	8800,000	8800,000	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857075	Ampliación De La Red De Energia Electrica - 64854	64854	Chiapas	Suchiate	Chaparal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,176,803	\$1,176,803	\$1,176,803	\$1,176,803	\$1,176,803	\$1,176,803	\$1,176,803	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS 15 POSTES DE CONCRETO METAS COMPLETAS AL 100% / Registro:	
CHP17170200857078	Construcción De Colector Pluvial - 73504	73504	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,948,828	\$2,948,828	\$2,948,828	\$2,948,828	\$2,948,828	\$2,948,828	\$2,948,828	100.00	0	Metros lineales	2,207	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170200857080	Pavimentación Mixta De Calles - 76541	76541	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,520,829	\$1,520,829	\$1,520,829	\$1,520,829	\$1,520,829	\$1,520,829	\$1,520,829	100.00	0	Metros Cuadrados	1,142	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170200857081	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 73542	73542	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$229,902	\$229,902	\$229,902	\$229,902	\$229,902	\$229,902	\$229,902	100.00	0	Metros lineales	179	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170200857082	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 73528	73528	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,021,145	\$2,021,145	\$2,021,145	\$2,021,145	\$2,021,145	\$2,021,145	\$2,021,145	100.00	0	Metros lineales	1,515	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170200857084	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 53029	53029	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,614,426	\$1,614,426	\$1,614,426	\$1,614,426	\$1,583,758	\$1,583,758	\$1,583,758	98.10	0	Metros lineales	1,212	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170200857085	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 53025	53025	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,938,184	\$1,938,184	\$1,938,184	\$1,938,184	\$1,938,184	\$1,938,184	\$1,938,184	100.00	0	Metros lineales	1,453	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170200857086	Pavimentación Asfáltica De Calles - 43523	43523	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,394,763	\$1,394,763	\$1,394,763	\$1,394,763	\$1,394,763	\$1,394,763	\$1,394,763	100.00	0	Metros Cuadrados	1,048	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170200857091	Ampliación De La Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias - 54686	54686	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$179,717	\$179,717	\$179,717	\$179,717	\$179,717	\$179,717	\$179,717	100.00	0	Metros lineales	142	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170200857092	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias - 54679	54679	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,010,339	\$5,010,339	\$5,010,339	\$5,010,339	\$5,007,330	\$5,007,330	\$5,007,330	99.94	0	Metros lineales	3,745	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170200857093	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Calle Democrazia - 54673	54673	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8454,053	8454,053	8454,053	8454,053	8454,053	8454,053	8454,053	8454,053	100.00	0	Otros	3,877	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857094	Construcción De Enfrizado Pluvial - 54663	54663	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,187,634	\$5,187,634	\$5,187,634	\$5,187,634	\$5,185,884	\$5,185,884	\$5,185,884	99.97	0	Metros lineales	3,877	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170200857096	Revestimiento De Camino Y Obras De Drenaje - 73723	73723	Chiapas	Tonalá	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	8985,550	8985,550	8985,550	8985,550	8985,550	8985,550	8985,550	8985,550	100.00	0	Metros lineales	628	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200857097	Ampliación De Red De Energia Electrica Mejora - 73756	73756	Chiapas	Tonalá	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,518,927	\$1,518,927	\$1,518,927	\$1,518,927	\$1,518,927	\$1,518,927	\$1,518,927	100.00	0	Otros	290	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
CDP1710200857098	Construcción de La Red de Alcantarillado y Descargas Sanitarias 43442	-43442	Chiapas	Tapachula	Pacayalito Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,872,231	\$2,872,231	\$2,872,231	\$2,872,231	\$2,872,231	\$2,872,231	100.00	80	Metros lineales	2,150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1710200851139	Revestimiento de Camino - 78897	78897	Chiapas	Tonalá	Bola del Arado Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$966,705	\$966,705	\$966,705	\$966,705	\$966,705	\$966,705	100.00	80	Metros lineales	270	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CDP1710200851957	Construcción de Cuartos Dormitorios I Joyeta Fracción I - 82729	82729	Chiapas	Tumbalá	Joyeta Fracción Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$681,803	\$681,803	\$681,803	\$681,803	\$672,914	\$672,914	98.70	80	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ANORO DE \$ 889.25 / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ANORO DE \$ 889.25 / Registro:
CDP171020085158	Construcción de Camino Rc Embarcadero Joyeta A Barajil Y Esperanza Joyeta - 47350	47350	Chiapas	Tumbalá	Esperanza Joyeta Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,619,692	\$3,619,692	\$3,619,692	\$3,619,692	\$3,619,692	\$3,619,692	100.00	80	Otros	103	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CDP171020085159	Construcción y Techado de Cancha de Usos Múltiples En La Escuela Primaria General Cutiuhaué Y La Esperanza Del Porvenir X - 82858	82858	Chiapas	Tumbalá	La Esperanza del Porvenir Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Educación	En Ejecución	2017	\$2,494,967	\$2,494,967	\$2,494,967	\$2,494,967	\$2,494,967	\$2,494,967	100.00	80	Otros	93	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CDP171020085160	Construcción de Camino Ranchería El Líon Arroyo Libertad I Arroyo Libertad I - 63208	63208	Chiapas	Tumbalá	Arroyo Libertad Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,501,306	\$1,501,306	\$1,501,306	\$1,501,306	\$1,501,306	\$1,501,306	100.00	80	Otros	84	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Registro:
CDP171020085161	Construcción de Cuartos Dormitorio I Francisco Villa I - 72406	72406	Chiapas	Tumbalá	Francisco Villa Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$545,442	\$545,442	\$545,442	\$545,442	\$541,046	\$541,046	99.19	80	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ANORO DE \$ 4396.23 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ANORO DE \$ 4396.23 / Registro:
CDP171020085163	Construcción de Red de Distribución de Energía Eléctrica Área - 63232	63232	Chiapas	Tumbalá	Anexo Chuchucura Ira, Sección Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,414,649	\$2,414,649	\$2,414,649	\$2,414,649	\$2,354,009	\$2,354,009	97.49	80	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ANORO DE \$ 60,640.14 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ANORO DE \$ 60,640.14 / Registro:
CDP171020085164	Construcción de Rd de Energía Eléctrica Aérea I El Potrero I - 47288	47288	Chiapas	Tumbalá	El Potrero Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,304,735	\$1,304,735	\$1,304,735	\$1,304,735	\$1,304,735	\$1,304,735	100.00	80	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CDP171020085165	3303 Servicios Integrales - 8891 Evaluation de Desempeño Del Pim Para El Periodo 2012-2016 Del Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	8891	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,219,584	\$3,219,584	\$3,219,584	\$3,219,584	\$3,219,584	\$3,212,000	99.76	80	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con saldo de \$1,584.19 / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto Finiquitado. La unidad de medida de este proyecto es Servicios Integrales, Científicos y Técnicos Integrales. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP171020085168	Construcción de Pavimentación de La Calle Durango Entre Av Coahuila Y Av Simón - 59935	59935	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,860,966	\$1,860,966	\$1,860,966	\$1,860,966	\$1,860,966	\$1,860,966	100.00	80	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1710200851719	Construcción Del Sistema de Abastecimiento de Agua En Ejido El Porvenir - 48479	48479	Chiapas	Palenque	El Porvenir Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,772,129	\$1,772,129	\$1,772,129	\$1,772,129	\$1,772,129	\$1,772,129	100.00	80	Otros	750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1710200851932	Construcción de Sistema de Agua Potable En Ejido El Tenampa - 33756	33756	Chiapas	Palenque	El Tenampa Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,256,609	\$2,256,609	\$2,256,609	\$2,256,609	\$2,256,609	\$2,256,609	100.00	80	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1710200851769	Construcción de Siete Unidades Básicas de Vivienda Rural - 83189	83189	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$911,576	\$911,516	\$911,516	\$911,516	\$911,516	\$911,516	100.00	80	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS EN 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1710200851972	Construcción de Trece Unidades Básicas de Vivienda Rural - 81535	81535	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,692,926	\$1,689,733	\$1,689,733	\$1,689,733	\$1,689,733	\$1,689,733	100.00	80	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS EN JUNIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1710200851974	Construcción de Cancha Techada En La Escuela Primaria Bilingüe Proy Melias de Córdoba Y Ordoñez - 71224	71224	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,148,055	\$3,148,055	\$3,148,055	\$3,148,055	\$3,148,055	\$3,148,055	100.00	80	Otros	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA
CDP1710200851978	Apertura de Camino Sacacochas Segunda Etapa En Baquelichón - 74276	74276	Chiapas	San Juan Cancuc	Baquelichón Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,142,453	\$7,142,453	\$7,142,453	\$7,142,453	\$7,142,453	\$7,142,453	100.00	80	Otros	1,220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SEPTIMO DE CONTRATO ES TERMINADO. ASI COMO LA LIGA Y LA FECHA DE CONCLUSION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1710200851979	Construcción de Veintita Y Dos Unidades Básicas de Vivienda Rural - 76322	76322	Chiapas	San Juan Cancuc	Cruzulán Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,167,204	\$4,158,728	\$4,158,728	\$4,158,728	\$4,158,728	\$4,158,728	100.00	80	Vivienda	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTADO DE CONSTRUCCION Y LIGA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1710200851980	Construcción de Trece Unidades Básicas de Vivienda Rural - 81482	81482	Chiapas	San Juan Cancuc	Cruzulán Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,692,926	\$1,692,926	\$1,692,926	\$1,692,926	\$1,692,926	\$1,692,926	100.00	80	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PENDIENTE EL PAGO DEL FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1710200851981	Construcción de Veintita Unidades Básicas de Vivienda Rural - 76183	76183	Chiapas	San Juan Cancuc	Cruzulán Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,906,753	\$3,906,753	\$3,906,753	\$3,906,753	\$3,906,753	\$3,906,753	100.00	80	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO YA TERMINADO Y FECHA Y LIGA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1710200851982	Construcción de Veintita Y Un Unidades Básicas de Vivienda Rural - 76299	76299	Chiapas	San Juan Cancuc	Chilolá Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,036,978	\$4,036,978	\$4,036,978	\$4,036,978	\$4,036,978	\$4,036,978	100.00	80	Vivienda	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO YA TERMINADO, FECHA Y LIGA
CDP1710200851983	Construcción de Veintita Y Un Unidades Básicas de Vivienda Rural - 76281	76281	Chiapas	San Juan Cancuc	Chilolá Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,036,978	\$4,036,978	\$4,036,978	\$4,036,978	\$3,345,747	\$3,345,747	82.88	80	Vivienda	155	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE TERMINAN LAS OBRAS NI SE EJERCE TODO EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1710200851984	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico Según Expediente Técnico 38382	38382	Chiapas	San Juan Cancuc	Chilolá Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,319,689	\$5,319,689	\$5,319,689	\$5,319,689	\$5,319,689	\$5,319,689	100.00	80	Otros	2,415	100.00	100.00	Financiera: la obra fue concluida en 2017, en el segundo trimestre / Física: obra terminada en el segundo trimestre de 2017 / Registro: esta obra es de 2017, se pretende dar la opción terminada pero no la acepta así que se captura el monto pagado en su momento y en el periodo de su ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1710200851985	Construcción de Diecinueve Unidades Básicas de Vivienda Rural - 75726	75726	Chiapas	San Juan Cancuc	Chicjá Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,474,277	\$2,474,277	\$2,474,277	\$2,474,277	\$2,054,862	\$2,054,862	83.05	80	Vivienda	95	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EL FINIQUITO / Física: / Registro: FALTA PAGAR FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1710200851986	Construcción de Seis Unidades Básicas de Vivienda Rural - 82608	82608	Chiapas	San Juan Cancuc	Chacté Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$781,351	\$781,351	\$781,351	\$781,351	\$432,702	\$432,702	55.38	80	Vivienda	30	100.00	55.00	Financiera: AUN SIN AVANES / Física: SIN AVANCE / Registro: SIN AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1710200851989	Construcción de Seis Unidades Básicas de Vivienda Rural - 43610	43610	Chiapas	San Juan Cancuc	Chijil Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$753,287	\$753,287	\$753,287	\$753,287	\$753,287	\$753,287	100.00	80	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO CANCELADO EL ESTADO A TERMINO, FECHA Y LIGA
CDP1710200851990	Construcción de Trece Unidades Básicas de Vivienda Rural - 38340	38340	Chiapas	San Juan Cancuc	Chijil Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,632,122	\$1,632,122	\$1,632,122	\$1,632,122	\$1,632,122	\$1,632,122	100.00	80	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO YA EN ESTATUS TERMINO, ASI COMO FECHA Y LIGA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP17170200857291	Construcción de Dieciséis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 82093	82093	Chiapas	San Juan Cancuc	Chancolom	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,083,602	\$2,083,602	\$2,083,602	\$2,083,602	\$2,083,602	\$2,083,602	\$2,083,602	100.00	0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: CANCELADA AL 100 / Física: / Registro: CONTRATO ESTATUS TERMINO, CON FECHA Y LIGA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857293	Construcción de Diecinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81084	81084	Chiapas	San Juan Cancuc	Iwiltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	\$1,603,926	\$1,603,926	\$1,603,926	68.43	0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera: SIGUE PENDIENTE EL FINQUISTO / Física: / Registro: PENDIENTE FINQUISTO
CHP17170200857294	Construcción de Cincos Unidades Básicas De Vivienda Rural - 83193	83193	Chiapas	San Juan Cancuc	Juchitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$651,126	\$638,943	\$638,943	\$638,943	\$638,943	\$638,943	\$638,943	100.00	0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857298	Construcción de Veinte Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43279	43279	Chiapas	San Juan Cancuc	Nichtel San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	100.00	0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CONTRATO EN ESTATUS TERMINO, CON FECHA Y LIGA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857301	Construcción de Veinte Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38571	38571	Chiapas	San Juan Cancuc	Nailchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	100.00	0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO EN TERMINO, CON FECHA Y LIGA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857303	Construcción de Dos Aulas Didácticas En Escuela Secundaria Comunitaria Lázaro Cárdenas Del Río - 74663	74663	Chiapas	San Juan Cancuc	Oniltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,552,724	\$1,483,755	\$1,483,755	\$1,483,755	\$1,483,755	\$1,483,755	\$1,483,755	100.00	0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: dos aulas didácticas / Registro: contrato en termino, con liga y fecha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857304	Construcción de Veintiocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38663	38663	Chiapas	San Juan Cancuc	Oniltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,579,385	\$3,579,385	\$3,579,385	98.16	0	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera: queda un ahorro de 66,918.05 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857305	Construcción de Diez Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43621	43621	Chiapas	San Juan Cancuc	El Poso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	100.00	0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100 / Física: / Registro: obra terminada, contrato estatus termino, liga y fecha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857306	Construcción de Tres Kilometros Y Medio de Línea de Conducción de Agua Potable - 38468	38468	Chiapas	San Juan Cancuc	El Poso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,624,029	\$7,624,029	\$7,624,029	\$7,624,029	\$7,624,029	\$7,624,029	\$7,624,029	100.00	0	Metros lineales	2,286	100.00	100.00	Financiera: obra finalizada al 100 en el trimestre anterior / Física: / Registro: contrato estatus en termino, fecha y liga - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857307	Construcción de De Tres Unidades Básicas De Vivienda Rural Tipo Dos Según Expediente Técnico - 75891	75891	Chiapas	San Juan Cancuc	La Palma Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$308,713	\$308,713	\$308,713	\$308,713	\$308,713	\$308,713	\$308,713	100.00	0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: obra finalizada al 100 / Física: / Registro: contrato estatus termino, fecha y liga
CHP17170200857308	Construcción de Veintiséis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76258	76258	Chiapas	San Juan Cancuc	San José Chacté	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,385,853	\$3,385,853	\$3,385,853	\$3,385,853	\$3,385,853	\$3,385,853	\$3,385,853	100.00	0	Vivienda	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: contrato en termino Observado: estatus termino, fecha y liga - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857310	Construcción de Treinta Y Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76244	76244	Chiapas	San Juan Cancuc	Trasmetal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,688,104	\$4,688,104	\$4,688,104	\$4,688,104	\$4,688,104	\$4,688,104	\$4,688,104	100.00	0	Vivienda	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: contrato en termino Observado: estatus termino, fecha y liga - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857314	Construcción de Quince Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81431	81431	Chiapas	San Juan Cancuc	Vashnal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,953,377	\$1,953,377	\$1,953,377	\$1,953,377	\$1,522,547	\$1,522,547	\$1,522,547	77.94	0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: pendiente el pago finiquito / Física: / Registro: obra en pendiente de pago finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857408	Construcción de Un Aula Escolar En Escuela Preescolar Indígena Valentín Gómez Farfán Colonia Santo Domingo - 51072	51072	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OBTUNAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$454,698	\$407,414	\$407,414	\$407,414	\$407,414	\$407,414	\$407,414	100.00	0	Metros Cuadrados	345	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857427	Construcción de Techoado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Federal Moctezuma Unificada En La Colonia Pakal Kin - 32741	32741	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OBTUNAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,272,061	\$1,272,061	\$1,272,061	\$1,272,061	\$1,272,061	\$1,272,061	\$1,272,061	100.00	0	Otros	2,770	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857470	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime - 41321	41321	Chiapas	Ostucán	Ostucán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,094	\$136,094	\$136,094	\$136,094	\$136,094	\$136,094	\$136,094	100.00	0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200857471	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime - 40547	40547	Chiapas	Ostucán	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$164,933	\$164,933	\$164,933	\$164,933	\$164,933	\$164,933	\$164,933	100.00	0	Otros	145	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200877369	Construcción de Tres Acabados De Muro Fime Segunda Etapa - 11812	11812	Chiapas	Tila	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$178,721	\$178,721	\$178,721	\$178,721	\$178,721	\$178,721	\$178,721	100.00	0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030098658	Construcción de Cuarenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 119186	119186	Chiapas	Chilón	Cuxujá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OSTUCAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,054,915	\$2,054,915	\$2,054,915	\$2,054,915	\$2,054,915	\$2,054,915	\$2,054,915	100.00	0	Vivienda	107	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030098629	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 184475	184475	Chiapas	La Independenci	La Independenci	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OSTUCAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,334,970	\$1,334,970	\$1,334,970	\$1,334,970	\$1,334,970	\$1,334,970	\$1,334,970	100.00	0	Otros	1,510	100.00	100.00	Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA LOS HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL. / Registro:
CHP1717030098652	Construcción de Albergue Comunitario - 183620	183620	Chiapas	La Independenci	Río Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OSTUCAN CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,210,326	\$1,210,326	\$1,210,326	\$1,210,326	\$1,210,326	\$1,210,326	\$1,210,326	100.00	0	Otros	1,433	100.00	100.00	Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO PARA LAS PERSONAS EN TEMPORADA DE LUVIAS PARA PROTEGER. / Registro:
CHP1717030098653	Construcción de Techoado En Areas De Impactación De Educación Física - 184325	184325	Chiapas	La Independenci	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OSTUCAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$707,265	\$707,265	\$707,265	\$707,265	\$707,265	\$707,265	\$707,265	100.00	0	Otros	516	100.00	100.00	Financiera: / Física: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPACTACION DE CLASES A NIÑOS DE PREESCOLAR. / Registro:
CHP1717030098658	Rehabilitación De Techo Fime Ejido Tierra Blanca - 156121	156121	Chiapas	La Independenci	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OSTUCAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,080,018	\$1,080,019	\$1,080,019	\$1,080,019	\$1,080,019	\$1,080,018	\$1,080,018	100.00	0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS A 100 VIVIENDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro:
CHP1717030098661	Construcción De Un Aula - 183809	183809	Chiapas	La Independenci	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OSTUCAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$560,058	\$560,058	\$560,058	\$560,058	\$560,058	\$560,058	\$560,058	100.00	0	Metros Cuadrados	795	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030098669	Construcción De Albergue Comunitario - 184106	184106	Chiapas	La Independenci	Playa Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OSTUCAN CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,118,476	\$1,118,476	\$1,118,476	\$1,118,476	\$1,118,476	\$1,118,476	\$1,118,476	100.00	0	Otros	606	100.00	100.00	Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO A PERSONAS DE ESCUAS RECTOS EN TEMPORADA DE LUVIAS / Registro:
CHP1717030098783	Construcción De Revestimiento De Calles - 129205	129205	Chiapas	Ocosingo	San Luis (Guadalupe)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,072,076	\$1,072,076	\$1,072,076	\$1,072,076	\$1,072,076	\$1,072,076	\$1,072,076	0.00	0	Metros Cuadrados	556	100.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030098829	Construcción De Letrinas - 41960	41960	Chiapas	Ocosingo	Chavaco Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$779,234	\$779,234	\$779,234	\$779,234	\$779,234	\$779,234	\$779,234	100.00	0	Piezas	82	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUIADA / Física: OBRA FINIQUIADA / Registro:
CHP1717030098836	Ampliación De Electrificación De Red De Energía Eléctrica - 119543	119543	Chiapas	Ocosingo	Nahalán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,607,005	\$1,607,005	\$1,607,005	\$1,607,005	\$1,607,005	\$1,317,817	\$1,317,817	82.00	0	Otros	50	100.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CHP1717030098837	Construcción de Sistema de Agua Potable - 127303	127303	Chiapas	Ocosingo	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,516,667	\$1,516,667	\$1,516,667	\$1,516,667	\$1,516,667	\$1,516,667	\$1,516,667	100.00	0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA PINTQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1717030098843	Construcción de Camino Rural de Las Tazas A Santa Tevosa Dos - 127474	127474	Chiapas	Ocosingo	Santa Tevosa Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,727,908	\$1,727,908	\$1,727,908	\$1,727,908	\$1,727,908	\$1,536,259	\$1,536,259	88.91	0	Metros lineales	1,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030098844	Construcción de Electrificación de Red de Distribución de Energía Eléctrica Aerea Segunda Etapa - 114115	114115	Chiapas	Ocosingo	San Antonio Guayquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,604,716	\$1,604,716	80.24	0	Otros	140	100.00	80.24	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030098869	Construcción de Módulos Solares - 120580	120580	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,086,281	\$1,086,281	\$1,086,281	\$1,086,281	\$1,086,281	\$1,086,281	\$1,086,281	100.00	0	Otros	258	100.00	100.00	Financiera: OBRA PINTQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1717030098885	Construcción de Dren Pluvial En Carretera Sayula - 197673	197673	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$37,793,954	\$37,793,954	\$37,793,954	\$37,793,954	\$37,793,954	\$37,793,954	\$37,793,954	100.00	0	Metros lineales	42,467	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP1717030098886	Construcción de Cuartos Dormitorios - 185434	185434	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,798,514	\$1,798,514	\$1,798,514	\$1,798,514	\$1,798,514	\$1,798,514	\$1,798,514	100.00	0	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP1717030098887	Construcción de Cuartos Dormitorios - 185480	185480	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,248,143	\$2,248,143	\$2,248,143	\$2,248,143	\$2,248,143	\$2,248,143	\$2,248,143	100.00	0	Vivienda	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP1717030098888	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 185213	185213	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$716,932	\$716,932	\$716,932	\$716,932	\$716,932	\$716,932	\$716,932	100.00	0	Metros lineales	330	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP1717030098889	Ampliación Del Sistema de Agua Potable - 185101	185101	Chiapas	Cintalapa	Pomposo Castellanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,258,748	\$2,258,748	\$2,258,748	\$2,258,748	\$2,258,748	\$2,258,748	\$2,258,748	100.00	0	Otros	1,489	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP1717030098890	Construcción de Piso Firme - 185661	185661	Chiapas	Cintalapa	Pomposo Castellanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$716,292	\$716,292	\$716,292	\$716,292	\$716,292	\$716,292	\$716,292	100.00	0	Metros Cuadrados	515	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP1717030098891	Construcción de Cuartos Dormitorios - 185367	185367	Chiapas	Cintalapa	Los Olachas (San Antonio Valdiviána)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	100.00	0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP1717030098892	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 184832	184832	Chiapas	Cintalapa	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,038,484	\$2,038,484	\$2,038,484	\$2,038,484	\$2,038,484	\$2,038,484	\$2,038,484	100.00	0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP1717030098893	Construcción de Cuartos Dormitorios - 185512	185512	Chiapas	Cintalapa	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$449,629	\$449,629	\$449,629	\$449,629	\$449,629	\$449,629	\$449,629	100.00	0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP1717030098896	Construcción de Cuartos Dormitorios - 184905	184905	Chiapas	Cintalapa	Integro Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,211,531	\$2,211,531	\$2,211,531	\$2,211,531	\$2,211,531	\$2,211,531	\$2,211,531	100.00	0	Vivienda	405	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP1717030098897	Construcción de Cuartos Dormitorios - 185570	185570	Chiapas	Cintalapa	Monte Sinaí Dos (El Pániz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	100.00	0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP1717030098895	Construcción de Camino Rural de Nueva Esperanza A Benito Juárez Miramar - 120639	120639	Chiapas	Ocosingo	Benito Juárez Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,591,160	\$3,591,160	\$3,591,160	\$3,591,160	\$3,591,160	\$3,591,160	\$3,591,160	100.00	0	Metros lineales	396	100.00	100.00	Financiera: OBRA PINTQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1717030098899	Mejoramiento De Electrificación De Red de Energía Eléctrica Aerea Segunda Etapa - 120464	120464	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Mariscal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,795,883	\$2,795,883	\$2,795,883	\$2,795,883	\$2,795,883	\$2,795,883	\$2,795,883	100.00	0	Otros	362	100.00	100.00	Financiera: OBRA PINTQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1717030098896	Construcción de Letrinas - 41338	41338	Chiapas	Ocosingo	La Arena 2da. Sección Rural (Nocelos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,105,956	\$3,105,956	\$3,105,956	\$3,105,956	\$3,105,956	\$2,781,281	\$2,781,281	89.55	0	Piezas	195	100.00	89.55	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030098897	Construcción de Sistema de Agua Potable - 112780	112780	Chiapas	Ocosingo	Laguna Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,590,967	\$3,590,967	\$3,590,967	\$3,590,967	\$3,590,967	\$1,488,553	\$1,488,553	41.45	0	Metros lineales	72	100.00	41.45	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030098898	Ampliación De Electrificación De Línea Y Red De Energía Eléctrica Aerea Segunda Etapa - 127287	127287	Chiapas	Ocosingo	El Caribal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,531,720	\$2,531,720	\$2,531,720	\$2,531,720	\$2,531,720	\$2,531,720	\$2,531,720	100.00	0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA PINTQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1717030098892	Construcción de Camino Rural Segunda Etapa - 113031	113031	Chiapas	Ocosingo	Cintalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,388,131	\$2,388,131	\$2,388,131	\$2,388,131	\$2,388,131	\$2,388,131	\$2,388,131	100.00	0	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera: obra pintquitada / Física: obra pintquitada / Registro:
CHP1717030098895	Construcción de Cuartos Dormitorios - 185300	185300	Chiapas	Cintalapa	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,935,090	\$1,935,090	\$1,935,090	\$1,935,090	\$1,935,090	\$1,935,090	\$1,935,090	100.00	0	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP1717030098897	Ampliación Y Desazolve De Abrevaderos - 176770	176770	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Antonio las Minas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$27,991	\$24,901	\$24,901	\$24,225	\$24,225	\$24,225	\$24,225	97.29	0	Otros	58	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030098897	Construcción de Colectores De Captación De Agua Pluvial - 202125	202125	Chiapas	Chamula	Chicomtanc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,738,000	\$5,738,000	\$5,738,000	\$5,738,000	\$5,738,000	\$5,738,000	\$5,738,000	100.00	0	Otros	704	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CHP1717030098892	Construcción de Posas Septicas - 202304	202304	Chiapas	Chamula	Lombo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	100.00	0	Otros	256	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CHP1717030098898	Construcción de Colectores De Captación De Agua Pluvial - 201999	201999	Chiapas	Chamula	Narvéz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,966,000	\$3,966,000	\$3,966,000	\$3,966,000	\$3,966,000	\$3,966,000	\$3,966,000	100.00	0	Otros	960	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CHP1717030098899	Construcción de Colectores De Captación De Agua Pluvial - 202029	202029	Chiapas	Chamula	Narvéz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,112,000	\$3,112,000	\$3,112,000	\$3,112,000	\$3,112,000	\$3,112,000	\$3,112,000	100.00	0	Otros	752	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CHP1717030098890	Construcción de Posas Septicas - 202178	202178	Chiapas	Chamula	Nichmanic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,762,000	\$4,762,000	\$4,762,000	\$4,762,000	\$4,762,000	\$4,762,000	\$4,762,000	100.00	0	Otros	1,152	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP1717030099007	Construcción De Fosas Sépticas - 202073	202073	Chiapas	Chamula	Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$938,000	\$938,000	\$938,000	\$938,000	\$938,000	\$938,000	\$938,000	100.00	0	Otros	224	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP1717030099014	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 200181	200181	Chiapas	Chamula	Yaichontom	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,426,000	\$2,426,000	\$2,426,000	\$2,426,000	\$2,426,000	\$2,426,000	\$2,426,000	100.00	0	Otros	296	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP1717030099015	Construcción De Fosas Sépticas - 202408	202408	Chiapas	Chamula	Yaalichin	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	100.00	0	Otros	244	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP1717030099016	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 200522	200522	Chiapas	Chamula	Yaltem	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,070,000	\$6,070,000	\$6,070,000	\$6,070,000	\$6,070,000	\$6,070,000	\$6,070,000	100.00	0	Otros	744	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP1717030099021	Construcción De Fosas Sépticas - 202378	202378	Chiapas	Chamula	Nichón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	100.00	0	Otros	456	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP1717030099022	Construcción De Fosas Sépticas - 202539	202539	Chiapas	Chamula	Nichón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$506,000	\$506,000	\$506,000	\$506,000	\$506,000	\$506,000	\$506,000	100.00	0	Otros	456	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP1717030099023	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 200486	200486	Chiapas	Chamula	Bautista Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,342,000	\$3,342,000	\$3,342,000	\$3,342,000	\$3,342,000	\$3,342,000	\$3,342,000	100.00	0	Otros	408	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP1717030099027	Construcción De Fosas Sépticas - 202556	202556	Chiapas	Chamula	Nitijon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$728,000	\$728,000	\$728,000	\$728,000	\$728,000	\$728,000	\$728,000	100.00	0	Otros	178	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP1717030099028	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 104074	104074	Chiapas	Chamula	Rasidón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	100.00	0	Metros Cuadrados	395	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP1717030099051	Construcción De Techo Firme - 99308	99308	Chiapas	Bochil	Las Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$166,740	\$166,740	\$166,740	\$166,740	\$166,740	\$166,740	\$166,740	100.00	0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1717030099077	Construcción De Techo Firme - 110138	110138	Chiapas	Bochil	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$403,380	\$403,380	\$403,380	\$403,380	\$403,380	\$403,380	\$403,380	100.00	0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1717030099079	Construcción De Techo Firme - 100445	100445	Chiapas	Bochil	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$504,020	\$504,020	\$504,020	\$504,020	\$504,020	\$504,020	\$504,020	100.00	0	Metros Cuadrados	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1717030099087	Construcción De Cuartos Dormitorio - 135024	135024	Chiapas	Bochil	Santa Cruz Nino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$364,665	\$364,665	\$364,665	\$364,665	\$364,665	\$364,665	\$364,665	100.00	0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1717030099092	Construcción De Techo Firme - 178701	178701	Chiapas	Bochil	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$257,880	\$257,880	\$257,880	\$257,880	\$257,880	\$257,880	\$257,880	100.00	0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1717030099094	Construcción De Cuartos Dormitorio - 202445	202445	Chiapas	Bochil	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$177,293	\$177,293	\$177,293	\$177,293	\$177,293	\$177,293	\$177,293	100.00	0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170300990916	Construcción De Techo Firme - 109091	109091	Chiapas	Bochil	Niño	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$162,015	\$162,015	\$162,015	\$162,015	\$162,015	\$162,015	\$162,015	100.00	0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170300990919	Construcción De Muro Firme - 184542	184542	Chiapas	Bochil	San José Morales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$158,970	\$158,970	\$158,970	\$158,970	\$158,970	\$158,970	\$158,970	100.00	0	Metros lineales	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP171703009909126	Construcción De Cuartos Dormitorio - 100236	100236	Chiapas	Bochil	Santa Cruz Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$274,995	\$274,995	\$274,995	\$274,995	\$274,995	\$274,995	\$274,995	100.00	0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP171703009909132	Construcción De Cuartos Dormitorio - 98678	98678	Chiapas	Bochil	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$559,965	\$559,965	\$559,965	\$559,965	\$559,965	\$559,965	\$559,965	100.00	0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP171703009909140	Construcción De Piso Firme - 105340	105340	Chiapas	Bochil	Sebastián Pérez Muñoz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$554,470	\$554,470	\$554,470	\$554,470	\$554,470	\$554,470	\$554,470	100.00	0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP171703009909165	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 116834	116834	Chiapas	Chiapa de Corzo	Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,104,750	\$1,104,750	\$1,104,750	\$1,104,750	\$494,649	\$494,649	\$494,649	44.77	0	Metros lineales	1,422	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP171703009909181	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 200192	200192	Chiapas	Chamula	Jolnajojtoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,204,000	\$1,204,000	\$1,204,000	\$1,204,000	\$1,204,000	\$1,204,000	\$1,204,000	100.00	0	Otros	144	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA / Registro:
CDP171703009909190	Construcción De Fosas Sépticas - 202320	202320	Chiapas	Chamula	Nachauc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,204,000	\$2,204,000	\$2,204,000	\$2,204,000	\$2,204,000	\$2,204,000	\$2,204,000	100.00	0	Otros	532	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: / Registro:
CDP171703009909196	Construcción De Fosas Sépticas - 202363	202363	Chiapas	Chamula	Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$544,000	100.00	0	Otros	128	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP171703009909198	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 201974	201974	Chiapas	Chamula	Centro Yalvante	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$304,000	\$304,000	\$304,000	\$304,000	\$304,000	\$304,000	\$304,000	100.00	0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP171703009909202	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 104058	104058	Chiapas	Chamula	Pulmsibak	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$567,000	\$567,000	\$567,000	\$567,000	\$567,000	\$567,000	\$567,000	100.00	0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP171703009909205	Construcción De Fosas Sépticas - 202249	202249	Chiapas	Chamula	Voltojtik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$948,000	\$948,000	\$948,000	\$948,000	\$948,000	\$948,000	\$948,000	100.00	0	Otros	58	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP171703009909208	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103470	103470	Chiapas	Chamula	Ajtetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$147,000	\$147,000	0	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$147,000	100.00	0	Metros Cuadrados	528	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP17170300995209	Construcción de Colectores de Captación de Agua Pluvial - 100577	100577	Chiapas	Chamula	Ajtecio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	100.00	0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CHP17170300995271	Construcción de Planta de Tratamiento 202714	202714	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$848,038	\$848,038	\$848,038	\$848,038	\$848,038	\$848,038	\$848,038	100.00	0	Otros	457	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300995300	Construcción de Cinuenta y Seis Cuartos Dormitorio - 92747	92747	Chiapas	Chilón	Cruceiro San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,675,183	\$2,637,098	\$2,637,098	\$2,637,098	\$2,637,098	\$2,637,098	\$2,637,098	100.00	0	Vivienda	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300995329	Ampliación y Desazolve de Abrevaderos - 176715	176715	Chiapas	Comitán de Domínguez	Guadalupe Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$53,609	\$47,429	\$47,429	\$47,429	\$47,429	\$47,429	\$47,429	99.18	0	Otros	416	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300995336	Ampliación Del Sistema de Agua Potable - 202680	202680	Chiapas	Chiapa de Corzo	María Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,240,108	\$1,240,108	\$1,240,108	\$1,240,108	\$1,240,108	\$1,240,108	\$1,240,108	100.00	0	Metros lineales	601	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300995337	Piso Firme - 147541	147541	Chiapas	Júarez	Huapaque lta. Sección (Huapaque)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	100.00	0	Metros Cuadrados	587	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
CHP17170300995378	Construcción de Dos Docentes de Sala Por Ocho Meses del No y Otra Revisor En La Escuela Primaria Oni Lazaro Cardenas Del Rio - 93623	93623	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$903,358	\$888,047	\$888,047	\$888,047	\$888,047	\$888,047	\$888,047	100.00	0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300995382	Construcción de Línea de Conducción Para Abastecer Agua Potable - 119946	119946	Chiapas	Chilón	Filadelfia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,380,308	\$1,349,715	\$1,349,715	\$1,349,715	\$1,349,715	\$1,349,715	\$1,349,715	100.00	0	Metros lineales	212	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300995394	Rehabilitación De Camino Rural - 121325	121325	Chiapas	La Concordia	Monte Alban	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,007,659	\$1,007,659	\$1,007,659	\$1,007,659	\$1,007,659	\$1,007,659	\$1,007,659	100.00	0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META POR DE LA REHABILITACION DE UN CAMINO RURAL / Registro:
CHP17170300995402	Ampliación Y Desazolve De Abrevaderos - 177471	177471	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Vicente el Cipresón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$64,248	\$54,949	\$54,949	\$53,800	\$53,800	\$53,800	\$53,800	97.91	0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300995405	Mejoramiento De Camio Saca Coasecha - 151305	151305	Chiapas	Comitán de Domínguez	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$182,023	\$170,583	\$170,583	\$170,583	\$170,583	\$165,077	\$165,077	96.77	0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300995410	Mejoramiento Del Sistema de Agua Potable Santa Cruz Santa Lucía San Pedro Santa Cecilia - 199815	199815	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,687,979	\$3,687,979	\$3,687,979	\$3,687,979	\$3,687,979	\$3,687,979	\$3,687,979	100.00	0	Otros	7,641	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META POR DE DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro:
CHP17170300995412	Ampliación De Dispensario Médico - 161236	161236	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	0	Otros	44,082	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META POR DE UNA OBRA (CONSULTORIO MEDICO) / Registro:
CHP17170300995421	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 146905	146905	Chiapas	La Concordia	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,061,309	\$2,061,309	\$2,061,309	\$2,061,309	\$2,061,309	\$2,061,309	\$2,061,309	100.00	0	Otros	584	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META POR DE UNA TOMA DE TUBERIA / Registro:
CHP17170300995423	Rehabilitación De La Línea de Conducción Del Sistema de Agua Entubada Segunda Etapa - 146914	146914	Chiapas	La Concordia	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,586	\$2,000,586	\$2,000,586	\$2,000,586	\$2,000,586	\$2,000,586	\$2,000,586	100.00	0	Metros lineales	1,127	100.00	100.00	Financiera: / Física: META: UNA LINEA DE TUBERIA / Registro:
CHP17170300995424	Rehabilitación De Camino Sacacoasecha - 121234	121234	Chiapas	La Concordia	Nuevo Copal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,800,676	\$1,800,676	\$1,800,676	\$1,800,676	\$1,800,676	\$1,800,676	\$1,800,676	100.00	0	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300995497	Construcción De Piso Firme - 151857	151857	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPIILAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$736,186	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	100.00	0	Metros Cuadrados	338	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300995498	Construcción De Piso Firme - 152050	152050	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPIILAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$340,977	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	100.00	0	Metros Cuadrados	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300995509	Construcción De Diez Paneles Solares - 201238	201238	Chiapas	Jiquipilas	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPIILAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	100.00	0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: 18 PERSONAS BENEFICIADAS / Registro:
CHP17170300995522	Construcción De Dispensario Médico - 154597	154597	Chiapas	La Concordia	Plan de la Libertad Baja (El Recreo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	0	Otros	640	100.00	100.00	Financiera: / Física: META DE UNA CONSTRUCCION DE UN CONSULTORIO MEDICO / Registro:
CHP17170300995532	Construcción De Cuarto Para Baño - 202545	202545	Chiapas	Jiquipilas	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPIILAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$38,955	\$50,942	\$50,942	\$50,942	\$50,942	\$50,942	\$50,942	100.00	0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300995568	Curso de Capacitación y Actualización Que Fomenta La Formación de Los Servidores Públicos Municipales - 197170	197170	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$80,767	\$80,767	\$80,767	\$80,767	\$80,767	\$80,767	\$80,767	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: proyecto terminado. / Física: proyecto terminado. / Registro:
CHP17170300995569	Ampliación De La Red De Agua Potable - 188281	188281	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$373,854	\$373,854	\$373,854	\$373,854	\$373,854	\$373,854	\$373,854	100.00	0	Metros lineales	403	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
CHP17170300995585	Techo Firme - 163433	163433	Chiapas	Júarez	Doctor Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$66,878	\$66,878	\$66,878	\$66,878	\$66,878	\$66,878	\$66,878	100.00	0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300995586	Piso Firme - 163363	163363	Chiapas	Júarez	Doctor Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$58,770	\$58,770	\$58,770	\$58,770	\$58,770	\$58,770	\$58,770	100.00	0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300995620	Mejoramiento De Doscientos Sesenta y Nueve Viviendas Cuartos Para Cocina - 67324	67324	Chiapas	Huixtán	San Andrés Puerto Rico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,994,000	\$6,994,000	\$6,994,000	\$6,994,000	\$6,994,000	\$6,994,000	\$6,994,000	100.00	0	Vivienda	925	0.00	100.00	Financiera: OBRA 2017 / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR ESTA OBRA ES DE 2017 PARA PODER DARLE TERMINADO, POR ERROR NO SE LE DIO TERMINADO EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300995621	Mejoramiento De Ciento Cinco Viviendas Cuartos Dormitorio - 122812	122812	Chiapas	Huixtán	San Antonio Balahána	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,905,323	\$2,905,323	\$2,905,323	\$2,905,323	\$2,905,323	\$2,905,323	\$2,905,323	100.00	0	Vivienda	369	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR ESTA OBRA ES DE 2017 PARA PODER DARLE TERMINADO, POR ERROR NO SE LE DIO TERMINADO EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300995629	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 129388	129388	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$385,725	\$385,725	\$385,725	\$385,725	\$385,725	\$385,725	\$385,725	100.00	0	Metros lineales	152	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP1717030099907	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas Segunda Etapa - 149073	149073	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$575,456	\$575,456	\$575,456	\$575,456	\$575,456	\$575,456	100.00	0	Metros Cuadrados	781	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1717030099910	Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Drenaje Sanitario - 160319	160319	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Sabinalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,746,398	\$2,746,398	\$2,746,398	\$2,746,398	\$2,746,398	\$2,746,398	100.00	0	Metros lineales	338	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1717030099940	Revestimiento De Calles En La Localidad La Laguna - 36540	36540	Chiapas	Altamirano	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,006,941	\$4,006,941	\$4,006,941	\$4,006,941	\$4,006,941	\$3,787,304	94.52	0	Metros Cuadrados	500	100.00	65.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
CHP1717030099966	Mejoramiento De Veintiocho Viviendas Cuartos Para Cocina Primera Etapa - 127143	127143	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$731,212	\$731,212	\$731,212	\$731,212	\$731,212	\$731,212	100.00	0	Vivienda	124	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR ESTA OBRA ES DE 2017 PARA PODER DARLE TERMINADO, POR ERROR NO SE LE DIO TERMINADO EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE	
CHP1717030091006	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 199783	199783	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$308,034	\$308,034	\$308,034	\$308,034	\$308,034	\$308,034	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100%	
CHP1717030091008	Adquisición De Software Y Hardware - 199780	199780	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100%	
CHP1717030091009	BM1 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 199779	199779	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$68,125	\$68,125	\$68,125	\$68,125	68.12	0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA TERMINADA 100%
CHP1717030091043	Construcción De La Unidad Médica Municipal Benito Juárez San Vicente - 182551	182551	Chiapas	Cacahoatán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2018	\$1,551,786	\$775,893	\$775,893	\$775,893	0	0	0	0.00	0	Otros	1,306	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
CHP1717030091062	Ampliación De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 199746	199746	Chiapas	Cacahoatán	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$83,492	\$83,492	\$83,492	\$83,492	\$83,492	\$83,492	100.00	0	Metros lineales	220	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030091072	Rehabilitación De Red Drenaje Sanitario - 199536	199536	Chiapas	Cacahoatán	Unión Roja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$528,794	\$528,794	\$528,794	\$528,794	\$528,794	\$528,794	100.00	0	Metros lineales	1,829	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100%	
CHP1717030091010	Construcción De Muro Y Techo - 187503	187503	Chiapas	Frasería	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,020,846	\$1,020,846	\$1,020,846	\$1,020,846	\$1,020,846	\$1,020,846	100.00	0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1717030091025	Rehabilitación De Camino Rural - 146895	146895	Chiapas	La Concordia	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$995,996	\$995,996	\$995,996	\$995,996	\$995,996	\$995,996	100.00	0	Otros	205	100.00	100.00	Financiera: / Física: la meta fue de 3.30 km / Registro:	
CHP1717030091026	Construcción De Piso Firme - 105866	105866	Chiapas	La Concordia	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$113,393	\$113,393	\$113,393	\$113,393	\$113,393	\$113,393	100.00	0	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: META DE 256 METROS CUADRADOS / Registro:	
CHP1717030091037	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 203046	203046	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,211,217	\$1,211,217	\$1,211,217	\$1,211,217	\$1,211,217	\$1,041,534	85.99	0	Metros lineales	1,032	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1717030091038	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 203015	203015	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$943,166	\$943,166	\$943,166	\$943,166	\$943,166	\$745,096	79.00	0	Metros lineales	765	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1717030091039	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Lagos de Montebello - 203114	203114	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$640,076	\$640,076	\$640,076	\$640,076	\$640,076	\$550,396	85.99	0	Metros lineales	1,640	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1717030091040	Construcción De Abrevaderos Cobertura Municipal - 177651	177651	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$473,515	\$392,866	\$392,866	\$392,866	\$392,866	\$392,866	100.00	0	Otros	174	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1717030091041	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 175319	175319	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,312,223	\$1,312,223	\$1,312,223	\$1,312,223	\$1,128,513	\$1,128,513	86.00	0	Metros lineales	860	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1717030091042	Ampliación De Guarniciones Y Banquetas - 174861	174861	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,704,933	\$1,704,933	\$1,704,933	\$1,704,933	\$1,466,243	\$1,466,243	86.00	0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1717030091043	Rehabilitación De Calles Y Avenidas Revestimiento - 175016	175016	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,069,078	76.73	0	Metros Cuadrados	120,000	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1717030091044	Rehabilitación De Calles Y Avenidas De La Ciudad Con Mezcla Asfáltica - 175209	175209	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,893,817	94.69	0	Metros Cuadrados	120,000	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1717030091045	Rehabilitación De Calles Y Avenidas De La Ciudad Con Concreto Hidráulico - 175136	175136	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,591,115	79.56	0	Metros Cuadrados	141,013	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1717030091047	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 165266	165266	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$505,243	\$505,243	\$505,243	\$505,243	\$505,243	\$505,243	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1717030091049	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable Camino Viejo - 106273	106273	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,104,142	\$4,104,142	\$4,104,142	\$4,104,142	\$4,104,142	\$4,104,142	100.00	0	Metros lineales	41,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300910259	Construcción De Sistema De Agua Potable - 202948	202948	Chiapas	Comitán de Domínguez	Los Riegos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,444,086	\$2,444,086	\$2,444,086	\$2,444,086	\$2,444,086	\$733,226	30.00	0	Metros lineales	4,100	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300910264	Ampliación Y Desazolve De Abrevaderos - 176676	176676	Chiapas	Comitán de Domínguez	San José las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$27,991	\$24,901	\$24,901	\$24,225	\$24,225	\$24,225	\$24,225	97.29	0	Otros	204	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910267	Ampliación Y Desazolve De Abrevaderos - 177587	177587	Chiapas	Comitán de Domínguez	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$55,168	\$47,429	\$47,429	\$47,429	\$47,429	\$47,040	\$47,040	99.18	0	Otros	339	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910271	Mejoramiento De Camino Sacca Cosecha - 178286	178286	Chiapas	Comitán de Domínguez	Ajayash	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$151,132	\$151,132	\$151,132	\$151,132	\$151,132	\$150,867	99.82	0	Metros lineales	178	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
				Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Recaudado (Ministrado)	Comprometido									Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado			
CHP17170300910278	Ampliación Y Desasosive De Abrevaderos 178489	178489	Chiapas	Comitán de Domínguez	Laguna Seca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$37,054	\$32,405	\$32,405	\$32,405	\$32,405	\$32,405	\$31,830	\$31,830	98.23	0	Otros	103	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910375	Mejoramiento De Cienso Roventa Y Nueve Viviendas Cuartos Para Cocina - 6243	6243	Chiapas	Huixtán	San Pedro Federal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,511,048	\$5,511,048	\$5,511,048	\$5,511,048	\$5,511,048	\$5,511,048	\$5,511,048	\$5,511,048	100.00	0	Vivienda	942	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR ESTA OBRA ES DE 2017 PARA PODER DARLE TERMINADO, POR ERROR NO SE LE DIO TERMINADO EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP17170300910394	Construcción De Letrinass - 130422	130422	Chiapas	Ocosingo	Nueva Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,030,768	\$2,030,768	\$2,030,768	\$2,030,768	\$2,030,768	\$1,015,384	\$1,015,384	50.00	0	Metros Cuadrados	263	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300910399	Construcción De Tanque De Agua Potable - 138870	138870	Chiapas	Ocosingo	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,554,496	\$1,554,496	\$1,554,496	\$1,554,496	\$1,554,496	\$777,248	\$777,248	50.00	0	Otros	60	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300910404	Construcción De Cuartos Para Cocina - 100293	100293	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$542,797	\$542,797	\$542,797	\$542,797	\$542,797	\$403,025	\$403,025	74.25	0	Vivienda	62	100.00	100.00	Financiera: pendiente pago finiquito / Física: obra terminada / Registro:	
CHP17170300910405	Construcción De Cuartos Para Baño - 100229	100229	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,212,592	\$1,212,592	\$1,212,592	\$1,212,592	\$1,212,592	\$1,020,229	\$1,020,229	84.14	0	Vivienda	62	100.00	100.00	Financiera: pendiente pago finiquito / Física: obra terminada / Registro:	
CHP17170300910406	Construcción De Cuartos Dormitorio - 100181	100181	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,545,352	\$2,545,352	\$2,545,352	\$2,545,352	\$2,545,352	\$2,211,914	\$2,211,914	86.90	0	Vivienda	62	100.00	100.00	Financiera: pendiente pago finiquito / Física: obra terminada / Registro:	
CHP17170300910416	Mejoramiento De Noventa Viviendas Cuartos Para Cocina - 124208	124208	Chiapas	Huixtán	San José la Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,385,000	\$2,385,000	\$2,385,000	\$2,385,000	\$2,385,000	\$2,385,000	\$2,385,000	\$2,385,000	100.00	0	Vivienda	336	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR ESTA OBRA ES DE 2017 PARA PODER DARLE TERMINADO, POR ERROR NO SE LE DIO TERMINADO EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP17170300910443	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Los Andadores Leandro Ovalle Uno Juan W Salazar Dos Andador Tres Y Cuatro - 136332	136332	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,186,810	\$1,186,810	\$1,186,810	\$1,186,810	\$968,777	\$968,777	\$968,777	\$968,777	81.63	0	Metros lineales	290	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910444	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 115331	115331	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$542,756	\$542,756	\$542,756	\$542,756	\$542,756	\$542,756	\$542,756	\$542,756	100.00	0	Metros lineales	71	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910451	Construcción De Unidad Médica - 143675	143675	Chiapas	Mazatán	María R. Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	0	Otros	1,263	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910482	Rehabilitación De Alumbrado Público - 199719	199719	Chiapas	Metapa	Metapa de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$150,378	\$150,378	\$150,378	\$150,378	\$150,378	\$150,378	\$150,378	\$150,378	100.00	0	Otros	5,033	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910507	Construcción De Piso Firme - 158171	158171	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$310,320	\$310,320	\$310,320	\$310,320	\$310,320	\$155,160	\$155,160	50.00	0	Metros Cuadrados	200	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300910511	Construcción De Drenaje Pluvial - 138929	138929	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,500,000	\$1,500,000	50.00	0	Metros lineales	200	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300910514	Construcción De Sistema De Agua Potable - 138192	138192	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,025,001	\$1,025,001	\$1,025,001	\$1,025,001	\$1,025,001	\$307,500	\$307,500	30.00	0	Metros lineales	380	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300910519	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 121930	121930	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,942,266	\$1,942,266	\$1,942,266	\$1,942,266	\$1,942,266	\$1,942,266	\$1,942,266	\$1,942,266	100.00	0	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910523	Rehabilitación De Techo Firme - 127735	127735	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$660,877	\$660,877	\$660,877	\$660,877	\$660,877	\$660,877	\$660,877	\$660,877	100.00	0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910524	Construcción De Muro De Contención Segunda Etapa - 124552	124552	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,107,317	\$1,107,317	\$1,107,317	\$1,107,317	\$1,107,317	\$332,195	\$332,195	30.00	0	Metros lineales	4,002	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300910525	Ampliación De Electrificación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Aérea Segunda Etapa - 121626	121626	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,933,771	\$2,933,771	\$2,933,771	\$2,933,771	\$2,933,771	\$2,933,771	\$2,933,771	\$2,933,771	100.00	0	Otros	156	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910528	Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura No En Remedia Primaria Vespertina José Martí - 121813	121813	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,299,135	\$1,299,135	\$1,299,135	\$1,299,135	\$1,299,135	\$857,033	\$857,033	65.97	0	Metros Cuadrados	320	100.00	65.97	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300910531	Construcción De Drenaje Pluvial - 121141	121141	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910532	Construcción De Drenaje Pluvial - 121117	121117	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910535	Construcción De Muro De Contención - 119906	119906	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,166,210	\$2,166,210	\$2,166,210	\$2,166,210	\$2,166,210	\$2,166,210	\$2,166,210	\$2,166,210	100.00	0	Metros lineales	175	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910536	Rehabilitación De Drenaje Sanitario 119847	119847	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,009,631	\$1,009,631	\$1,009,631	\$1,009,631	\$1,009,631	\$302,889	\$302,889	30.00	0	Metros lineales	282	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300910537	Construcción De Drenaje Pluvial - 120262	120262	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$828,934	\$828,934	\$828,934	\$828,934	\$828,934	\$647,108	\$647,108	78.07	0	Metros lineales	225	100.00	78.07	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300910539	Ampliación De Electrificación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Aérea Segunda Etapa - 119172	119172	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,060,902	\$2,060,902	\$2,060,902	\$2,060,902	\$2,060,902	\$1,548,634	\$1,548,634	75.14	0	Otros	318	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300910540	Construcción De Drenaje Pluvial - 112948	112948	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,645,089	\$1,645,089	\$1,645,089	\$1,645,089	\$1,645,089	\$1,322,763	\$1,322,763	80.41	0	Metros lineales	310	100.00	80.41	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300910549	Construcción De Drenaje Sanitario Séptima Etapa - 130932	130932	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,765,339	\$2,765,339	\$2,765,339	\$2,765,339	\$2,765,339	\$1,781,206	\$1,781,206	64.41	0	Metros lineales	1,000	100.00	64.41	Financiera: / Física: / Registro:	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
CHP17170300910551	Rehabilitación de Caminos Rurales - 129246	129246	Chiapas	Ocosingo	Amarú Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,570,704	\$1,570,704	\$1,570,704	\$1,570,704	\$1,570,704	\$1,418,443	\$1,418,443	90.31	80	Metros lineales	338	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	
CHP17170300910555	Construcción de Cuartos Para Cocina - 99146	99146	Chiapas	Ocosingo	Santa María de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$535,276	\$535,276	\$535,276	\$535,276	\$535,276	\$535,276	\$535,276	100.00	80	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300910556	Construcción de Letrinas - 142103	142103	Chiapas	Ocosingo	La Champa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,383,521	\$1,383,521	\$1,383,521	\$1,383,521	\$645,623	\$645,623	\$645,623	46.67	80	Piezas	146	100.00	50.00	Financiera: obra por finalizar / Física: obra en proceso / Registro:	
CHP17170300910577	Construcción de Tres Aulas Estructura Ro En Escuela Primaria Bilingüe Benito Juárez - 136089	136089	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,749,729	\$1,749,729	\$1,749,729	\$1,749,729	\$1,749,729	\$1,377,807	\$1,377,807	78.74	80	Metros Cuadrados	195	100.00	78.74	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300910589	Construcción de Calles Con Concreto Hidráulico - 119907	119907	Chiapas	Ocosingo	Lucumilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,004,358	\$3,004,358	\$3,004,358	\$3,004,358	\$3,004,358	\$1,502,179	\$1,502,179	50.00	80	Metros Cuadrados	169	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300910590	Construcción de Comedor Comunitario - 116215	116215	Chiapas	Ocosingo	La Virginia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,253,420	\$2,253,420	\$2,253,420	\$2,253,420	\$2,253,420	\$2,253,420	\$2,253,420	100.00	80	Metros Cuadrados	983	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:	
CHP17170300910688	Construcción de Tres Aulas Estructura Ro En Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla - 128405	128405	Chiapas	Ocosingo	Chulna Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,048,970	\$2,048,970	\$2,048,970	\$2,048,970	\$2,048,970	\$614,691	\$614,691	30.00	80	Metros Cuadrados	200	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300910736	Mejoramiento de Aulas En Escuela Primaria Revolución - 145828	145828	Chiapas	Amatenango de la Frontera	El Pacayal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$808,900	\$808,900	\$808,900	\$808,900	\$808,900	\$808,900	\$808,900	\$808,900	100.00	80	Otros	462	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910763	Construcción de Cuatro Techos Pirmes - 200576	200576	Chiapas	La Trinitaria	San Antonio los Montes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	100.00	80	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
CHP17170300910774	Construcción de Cuartos Dormitorio - 191243	191243	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$681,803	\$681,803	\$681,803	\$681,803	\$672,914	\$672,914	\$672,914	98.70	80	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON AHORRO DE \$ 8,889.25 / Física: OBRA TERMINADA CON AHORRO DE \$ 8,889.25 / Registro:	
CHP17170300910775	Construcción de Cuartos Dormitorio I Barrio Miguel Hidalgo I - 191747	191747	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,022,705	\$1,022,705	\$1,022,705	\$1,022,705	\$1,016,942	\$1,016,942	\$1,016,942	99.44	80	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON AHORRO DE \$ 5762.58 / Física: OBRA TERMINADA Y CON AHORRO DE \$ 5762.58 / Registro:	
CHP17170300910776	Construcción de Dos Aulas Didácticas Estructura Ro En La Esc Prim Bellarmino Domínguez Palencia I Tumbalá I - 158116	158116	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Educación	En Ejecución	2017	\$969,267	\$969,267	\$969,267	\$969,267	\$969,267	\$969,267	\$969,267	100.00	80	Otros	141	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:	
CHP17170300910777	Cursos de Capacitación y Actualización Que Fomenten la Formación De Servidores Públicos Municipales - 155882	155882	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$726,857	\$726,857	\$726,857	\$726,857	\$726,857	\$726,857	\$726,857	\$726,857	100.00	80	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% DE ACUERDO A CONTRATO / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% DE ACUERDO A CONTRATO / Registro:
CHP17170300910778	Construcción de Un Aula Didáctica Estructura Ro En La Escuela Primaria Urbana Federal Cincro de Mayo I Tumbalá Barrio Cincro de Mayo I - 149029	149029	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Educación	En Ejecución	2017	\$492,949	\$492,949	\$492,949	\$492,949	\$492,949	\$492,949	\$492,949	\$492,949	100.00	80	Otros	186	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CHP17170300910779	Construcción de Tanque Individual I Barrio La Independencia I - 94730	94730	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$531,910	\$531,910	\$531,910	\$531,910	\$518,716	\$518,716	\$518,716	97.52	80	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 13,194.10 / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 13,194.10 / Registro:	
CHP17170300910780	Construcción de Marda Perimetral En La Escuela Primaria Bilingüe Oral Ignacio Zaragoza - 98766	98766	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Educación	En Ejecución	2017	\$236,568	\$236,568	\$236,568	\$236,568	\$236,568	\$236,568	\$236,568	\$236,568	100.00	80	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CHP17170300910781	Construcción de Un Aula Didáctica En El Cobach I Tumbalá I - 98726	98726	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Educación	En Ejecución	2017	\$690,314	\$690,314	\$690,314	\$690,314	\$690,314	\$690,314	\$690,314	\$690,314	100.00	80	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Registro:
CHP17170300910782	Construcción de Tanque Individual I Alvaro Obregón Planada I - 90962	90962	Chiapas	Tumbalá	Alvaro Obregón (Planada)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,108,145	\$1,108,145	\$1,108,145	\$1,108,145	\$1,065,304	\$1,065,304	\$1,065,304	96.13	80	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 42,840.92 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 42,840.92 / Registro:	
CHP17170300910784	Construcción de Cuartos Dormitorios I Cacabatal I - 149060	149060	Chiapas	Tumbalá	Cacabatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,159,065	\$1,159,065	\$1,159,065	\$1,159,065	\$1,152,534	\$1,152,534	\$1,152,534	99.44	80	Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 6530.95 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 6530.95 / Registro:	
CHP17170300910786	Construcción de Cuartos Dormitorios I Emiliano Zapata I - 149064	149064	Chiapas	Tumbalá	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,227,246	\$1,227,246	\$1,227,246	\$1,227,246	\$1,220,330	\$1,220,330	\$1,220,330	99.44	80	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 6915.12 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 6915.12 / Registro:	
CHP17170300910787	Construcción de Un Aula Didáctica En El Cobach Emsad I Emiliano Zapata I - 94480	94480	Chiapas	Tumbalá	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Educación	En Ejecución	2017	\$690,314	\$690,314	\$690,314	\$690,314	\$690,314	\$690,314	\$690,314	\$690,314	100.00	80	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Registro:
CHP17170300910790	Construcción de Tanque Individual I Jolijamil I - 70598	70598	Chiapas	Tumbalá	Jolijamil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$930,842	\$930,842	\$930,842	\$930,842	\$926,320	\$926,320	\$926,320	99.51	80	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 4522.09 / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 4522.09 / Registro:	
CHP17170300910792	Construcción de Cuartos Dormitorios I Joshil Fracción V I - 149062	149062	Chiapas	Tumbalá	Joshil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,704,508	\$1,704,508	\$1,704,508	\$1,704,508	\$1,694,903	\$1,694,903	\$1,694,903	99.44	80	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 904.35 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 904.35 / Registro:	
CHP17170300910794	Construcción de Cuartos Dormitorios I Joshil Fracción II I - 256	256	Chiapas	Tumbalá	Joshil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,522,671	\$2,522,671	\$2,522,671	\$2,522,671	\$2,522,671	\$2,522,671	\$2,522,671	\$2,522,671	100.00	80	Vivienda	37	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CHP17170300910795	Construcción de Cuartos Dormitorios I Joshil Fracción II I - 164	164	Chiapas	Tumbalá	Joshil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,522,671	\$2,522,671	\$2,522,671	\$2,522,671	\$2,522,671	\$2,522,671	\$2,522,671	\$2,522,671	100.00	80	Vivienda	37	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CHP17170300910798	Construcción de Cuartos Dormitorios I Joshil Barrio San Francisco I - 63240	63240	Chiapas	Tumbalá	Joshil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$681,803	\$681,803	\$681,803	\$681,803	\$677,961	\$677,961	\$677,961	99.44	80	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 3841.73 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 3841.73 / Registro:	
CHP17170300910800	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico I Joshil Nueva Esperanza I - 98755	98755	Chiapas	Tumbalá	Joshil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$454,210	\$454,210	\$454,210	\$454,210	\$454,210	\$454,210	\$454,210	\$454,210	100.00	80	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Registro:
CHP17170300910801	Construcción de Tanque Individual I Obregón La Loma I - 158142	158142	Chiapas	Tumbalá	Obregón la Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$886,516	\$886,516	\$886,516	\$886,516	\$885,058	\$885,058	\$885,058	99.84	80	Otros	20	100.00	1.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 1457.78 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 1457.78 / Registro:	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
CDP17170300910803	Construcción de Aulas de Dos Aulas Didácticas Estructuras En En La Escuela Primaria Bilingüe Dr Alfonso Caso I Naranjil I - 93419	93419	Chiapas	Tumbalá	Naranjil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Educación	En Ejecución	2017	8969,267	8969,267	8969,267	8969,267	8969,267	8959,781	8959,781	8959,781	99.02	0	Otros	141	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORRO DE \$ 9486.18 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORRO DE \$ 9486.18 / Registro:
CDP17170300910804	Construcción de Letrinas I NICHINJA I - 98751	98751	Chiapas	Tumbalá	NICHINJA	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	8963,152	8948,702	8948,702	8948,702	8948,702	8935,278	8935,278	8935,278	98.59	0	Piezas	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORRO DE \$ 13423.84 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORRO DE \$ 13423.84 / Registro:
CDP17170300910805	Construcción de Cuartos Dormitorios I Dactión Fracción I I - 155586	155586	Chiapas	Tumbalá	Dactión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	1,022,705	1,022,705	1,022,705	1,022,705	1,016,942	1,016,942	1,016,942	99.44	0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORRO DE \$ 5762.58 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORRO DE \$ 5762.58 / Registro:	
CDP17170300910806	Construcción de Cuartos Dormitorios I Dactión I - 1818	1818	Chiapas	Tumbalá	Dactión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	1,363,606	1,363,606	1,363,606	1,363,606	1,363,606	1,363,606	1,363,606	100.00	0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:	
CDP17170300910807	Construcción de Cuartos Dormitorio I Dactión Fracción I I - 194019	194019	Chiapas	Tumbalá	Dactión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	8886,344	8886,344	8886,344	8886,344	8886,344	8886,344	8886,344	100.00	0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:	
CDP17170300910808	Construcción de Cuartos Dormitorios I Dactión I - 63225	63225	Chiapas	Tumbalá	Dactión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	82,045,409	82,045,409	82,045,409	82,045,409	82,045,409	82,045,409	82,045,409	100.00	0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:	
CDP17170300910809	Construcción de Sistema de Agua Potable Primera Etapa I Flor de Café I 149058	149058	Chiapas	Tumbalá	Flor de Café	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	81,732,741	81,732,741	81,732,741	81,732,741	81,732,741	81,732,741	81,732,741	81,732,741	100.00	0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CDP17170300910810	Ampliación de Red De EnergíaEléctrica Primera Etapa - 149040	149040	Chiapas	Tumbalá	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Urbanización	En Ejecución	2017	81,095,887	81,095,887	81,095,887	81,095,887	81,029,636	81,029,636	81,029,636	93.95	0	Otros	57	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORRO DE \$ 66,250.86 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORRO DE \$ 66,250.86 / Registro:	
CDP17170300910811	Construcción Del Sistema de Agua Potable Segunda Etapa I Mariscal Subkuuki I - 94284	94284	Chiapas	Tumbalá	Mariscal Subkuuki	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	82,400,310	82,400,310	82,400,310	82,400,310	82,400,310	82,400,310	82,400,310	82,400,310	100.00	0	Metros lineales	1,036	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CDP17170300910812	Construcción de Cuartos Dormitorio I Mariscal Subkuuki I - 69087	69087	Chiapas	Tumbalá	Mariscal Subkuuki	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	81,363,606	81,363,606	81,363,606	81,363,606	81,347,975	81,347,975	81,347,975	98.85	0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORRO DE \$ 15,630.79 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORRO DE \$ 15,630.79 / Registro:	
CDP17170300910813	Construcción de Cuartos Dormitorios I Sombra Grande I - 15444	15444	Chiapas	Tumbalá	Sombra Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	8818,164	8818,164	8818,164	8818,164	8818,164	8818,164	8818,164	100.00	0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:	
CDP17170300910814	Construcción de Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I Sombra Grande 149034 I - 149034	149034	Chiapas	Tumbalá	Sombra Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	81,152,471	81,152,471	81,152,471	81,152,471	81,076,424	81,076,424	81,076,424	93.40	0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORRO DE \$ 76,047.29 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORRO DE \$ 76,047.29 / Registro:	
CDP17170300910815	Construcción de Dos Aulas Didácticas I Sombra Grande I - 98746	98746	Chiapas	Tumbalá	Sombra Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Educación	En Ejecución	2017	8874,571	8874,571	8874,571	8874,571	8865,045	8865,045	8865,045	98.91	0	Otros	141	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORRO DE \$ 9526.14 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORRO DE \$ 9526.14 / Registro:	
CDP17170300910816	Construcción de Red de Energía Eléctrica I Tehuacan Anexo Las Palmas I - 149036	149036	Chiapas	Tumbalá	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Urbanización	En Ejecución	2017	8983,788	8983,788	8983,788	8983,788	8862,812	8862,812	8862,812	87.70	0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORRO DE \$ 120,975.47 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORRO DE \$ 120,975.47 / Registro:	
CDP17170300910819	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa 93878 I - 93878	93878	Chiapas	Tumbalá	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	81,818,597	81,818,597	81,818,597	81,818,597	81,818,597	81,818,597	81,818,597	81,818,597	100.00	0	Metros lineales	834	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CDP17170300910820	Construcción de Cuartos Dormitorios I Vevalchón I - 279	279	Chiapas	Tumbalá	Vevalchón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	81,363,606	81,363,606	81,363,606	81,363,606	81,363,606	81,363,606	81,363,606	81,363,606	99.99	0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORRO DE \$ 200.57 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORRO DE \$ 200.57 / Registro:
CDP17170300910821	Construcción de Cuartos Dormitorios I Benito Juárez I - 149065	149065	Chiapas	Tumbalá	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	82,045,409	82,045,409	82,045,409	82,045,409	82,045,409	82,045,409	82,045,409	82,045,409	100.00	0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CDP17170300910822	Construcción de Cuartos Dormitorios I Chuculmuel I - 63221	63221	Chiapas	Tumbalá	Chuculmuel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	81,363,606	81,363,606	81,363,606	81,363,606	81,348,922	81,348,922	81,348,922	98.92	0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORRO DE \$ 14684.28 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORRO DE \$ 14684.28 / Registro:	
CDP17170300910823	Construcción de Tanque Individual I Chuculmuel I - 72416	72416	Chiapas	Tumbalá	Chuculmuel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	81,329,774	81,329,774	81,329,774	81,329,774	81,329,774	81,329,774	81,329,774	81,329,774	100.00	0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CDP17170300910824	Rehabilitación Del Camino Rural Tientul Chico A Tumbalá - 194067	194067	Chiapas	Tumbalá	Tientul Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	82,904,535	82,904,535	82,904,535	82,904,535	82,904,535	82,904,535	82,904,535	82,904,535	100.00	0	Otros	291	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CDP17170300910825	Construcción de Cuartos Dormitorio I Tiobujún I - 69094	69094	Chiapas	Tumbalá	Tiobujún	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	8818,164	8818,164	8818,164	8818,164	8818,164	8818,164	8818,164	8818,164	100.00	0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CDP17170300910826	Construcción de Cuartos Dormitorios I Nuevo Triunfo I - 94580	94580	Chiapas	Tumbalá	Nuevo Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	8340,902	8340,902	8340,902	8340,902	8340,902	8336,457	8336,457	8336,457	98.70	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORRO DE \$ 4444.62 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORRO DE \$ 4444.62 / Registro:
CDP17170300910827	Construcción de La Red Drenaje Sanitario Cuarta Etapa - 155494	155494	Chiapas	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8950,970	8950,970	8950,970	8950,970	8911,784	8911,784	8911,784	95.88	0	Metros lineales	89	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORRO DE \$ 14684.28 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORRO DE \$ 39,185.21 / Registro:	
CDP17170300910828	Construcción de Sistema de Agua Potable Primera Etapa I Coyojil I - 158136	158136	Chiapas	Tumbalá	Coyojil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	82,884,025	82,884,025	82,884,025	82,884,025	82,884,025	82,884,025	82,884,025	82,884,025	100.00	0	Metros lineales	148	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CDP17170300910829	Construcción Y Dado de Cancha De Uso Múltiple En La Escuela Primaria Bilingüe Aquiles Serdán I Coyojil I 149044	149044	Chiapas	Tumbalá	Coyojil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Educación	En Ejecución	2017	81,861,090	81,861,090	81,861,090	81,861,090	81,861,090	81,861,090	81,861,090	81,861,090	100.00	0	Otros	91	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CDP17170300910830	Construcción de Cuartos Dormitorios I La Ilusión I - 94718	94718	Chiapas	Tumbalá	La Ilusión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	8340,902	8340,902	8340,902	8340,902	8340,902	8340,902	8340,902	8340,902	100.00	0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CDP17170300910831	Construcción de Tanque Individual I Pancho Dos I - 98762	98762	Chiapas	Tumbalá	Pancho Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8354,606	8354,606	8354,606	8354,606	8354,606	8354,606	8354,606	8354,606	100.00	0	Otros	8	100.00		

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP17170300910845	523 Adquisición de Material y Equipo Fotográfico Para la Verificación y Seguimiento de Las Obras. - 199710	199710	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$530,336	\$530,336	\$530,336	98.21	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: / Registro:
CHP17170300910846	Curso de Actualización a Servidores Públicos Municipales - 199695	199695	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$205,327	\$205,327	\$205,327	\$205,327	\$205,327	\$205,327	\$205,327	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910850	Construcción de Drenaje Pluvial - 199912	199912	Chiapas	Tuxtla Chico	Silvano Gatica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,100,142	\$1,100,148	\$1,100,142	\$1,100,142	\$1,100,142	\$1,100,142	\$1,100,142	100.00	\$0	Metros lineales	988	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro:
CHP17170300910851	Construcción de Techoado En Área de Inspección De Educación Física En La Escuela Primaria Benito Juárez García - 199632	199632	Chiapas	Tuxtla Chico	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,193,042	\$1,193,042	\$1,193,042	\$1,193,042	\$1,193,042	\$1,193,042	\$1,193,042	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro:
CHP17170300910866	Ampliación De Electrificación Fraccion San Pedro En Vicente Guerrero - 200039	200039	Chiapas	Tuxtla Chico	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,176,000	\$1,176,000	\$1,176,000	\$1,176,000	\$1,176,000	\$1,176,000	\$1,176,000	100.00	\$0	Otros	205	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro:
CHP17170300910873	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Cantón El Aguilal - 199619	199619	Chiapas	Tuxtla Chico	El Aguilal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,304,362	\$2,304,362	\$2,304,362	\$2,304,362	\$2,304,362	\$2,304,362	\$2,304,362	100.00	\$0	Otros	327	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: / Registro:
CHP17170300910878	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 202582	202582	Chiapas	Tusantán	Tusantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$279,376	\$279,376	\$279,376	\$279,376	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,863	100.00	10.00	Financiera: Esta obra queda referendada para el ejercicio 2018 / Física: / Registro:
CHP17170300910879	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Juárez Entre Avenida Comercio y Avenida Morelos - 202528	202528	Chiapas	Tusantán	Tusantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$191,405	\$191,405	\$191,405	\$191,405	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,863	100.00	10.00	Financiera: Esta obra queda referendada para el ejercicio 2018 / Física: / Registro:
CHP17170300910889	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 202351	202351	Chiapas	Tusantán	Cantón el Hualar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,452,380	\$1,452,380	\$1,452,380	\$1,452,380	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	105	100.00	0.00	Financiera: Esta obra queda referendada para el ejercicio 2018 / Física: / Registro:
CHP17170300910891	Rehabilitación De La Línea De Conducción Para El Sistema De Agua Potable - 143898	143898	Chiapas	Tusantán	Nueva Tenochtitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,835,087	\$2,835,087	\$2,835,087	\$2,835,087	\$2,693,089	\$2,693,089	\$2,693,089	94.99	\$0	Metros lineales	900	100.00	95.00	Financiera: ESTA OBRA QUEDA REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2018 / Física: / Registro:
CHP17170300910892	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 141355	141355	Chiapas	Tusantán	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,118,576	\$2,118,576	\$2,118,576	\$2,118,576	\$1,777,249	\$1,777,249	\$1,777,249	83.89	\$0	Metros lineales	1,045	100.00	83.00	Financiera: Este proyecto quedo referendada para el ejercicio 2018 / Física: / Registro:
CHP17170300910904	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 151179	151179	Chiapas	Tapachula	Manga de Clavo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$941,635	\$941,635	\$941,635	\$941,635	\$941,635	\$941,635	\$941,635	100.00	\$0	Otros	710	100.00	100.00	Financiera: / Física: RED ELECTRICA / Registro:
CHP17170300910907	Rehabilitación De la línea De Conducción De Agua Potable - 145648	145648	Chiapas	Tapachula	Pavencul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$605,253	\$605,253	\$605,253	\$605,253	\$605,253	\$605,253	\$605,253	100.00	\$0	Metros lineales	459	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910910	Ampliación De Energía Eléctrica Guacrerana - 150598	150598	Chiapas	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,907,924	\$3,907,924	\$3,907,924	\$3,907,924	\$3,907,924	\$3,907,924	\$3,907,924	100.00	\$0	Otros	2,923	100.00	100.00	Financiera: / Física: RED ELECTRICA / Registro:
CHP17170300910912	Rehabilitación De Caminos Sacacochas - 169405	169405	Chiapas	Tapachula	Raymundo Enriquez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,190,752	\$2,190,752	\$2,190,752	\$2,190,752	\$2,190,752	\$2,190,752	\$2,190,752	100.00	\$0	Otros	1,642	100.00	100.00	Financiera: / Física: 3576 M3 / Registro:
CHP17170300910914	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Avenca - 142205	142205	Chiapas	Tapachula	San Nicolás Lagartero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,940,280	\$1,940,280	\$1,940,280	\$1,940,280	\$1,940,280	\$1,940,280	\$1,940,280	100.00	\$0	Otros	1,455	100.00	100.00	Financiera: / Física: RED ELECTRICA / Registro:
CHP17170300910916	Rehabilitación De Puente Coligante - 157934	157934	Chiapas	Tapachula	La Cigüeña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$859,840	\$859,840	\$859,840	\$859,840	\$859,840	\$859,840	\$859,840	100.00	\$0	Otros	649	100.00	100.00	Financiera: / Física: ML / Registro:
CHP17170300911017	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 131025	131025	Chiapas	Pijijiapan	Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,458,223	\$1,458,223	\$1,458,223	\$1,458,223	\$854,392	\$854,392	\$854,392	58.59	\$0	Metros lineales	871	100.00	60.00	Financiera: obra referendado para 2018 / Física: obra referendado para 2018 / Registro:
CHP17170300911019	Construcción De Pavimento Mixto - 131279	131279	Chiapas	Pijijiapan	Tamalupas (Joaguín Amaro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$369,672	\$369,672	\$369,672	\$369,672	\$340,177	\$340,177	\$340,177	92.02	\$0	Otros	1,000	100.00	95.00	Financiera: obra referendado para 2018 / Física: obra referendado para 2018 / Registro:
CHP17170300911022	Construcción De Domo Estructural En El Jardín De Niños - 135258	135258	Chiapas	Pijijiapan	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$874,855	\$874,855	\$874,855	\$874,855	\$821,528	\$821,528	\$821,528	93.90	\$0	Otros	40	100.00	95.00	Financiera: obra referendado para 2018 / Física: obra referendado para 2018 / Registro:
CHP17170300911103	Construcción De Puente Coligante De Ciento Catorce M De Claro Segunda Etapa - 154139	154139	Chiapas	Salto de Agua	Yaxachá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,015,211	\$1,435,549	\$1,435,549	\$1,435,549	\$1,435,549	\$1,435,549	\$1,435,549	100.00	\$0	Otros	131	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIETADA Y AL 100% / Física: OBRA FINQUIETADA Y AL 100% / Registro:
CHP17170300911110	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 202287	202287	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,943,305	\$1,943,305	\$1,943,305	\$1,943,305	\$1,943,305	\$1,943,305	\$1,943,305	100.00	\$0	Metros lineales	978	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911116	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Cerrada Santa Cruz - 197031	197031	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$289,299	\$289,299	\$289,299	\$289,299	\$289,299	\$289,299	\$289,299	100.00	\$0	Metros lineales	311	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911127	Mejoramiento De Drenaje Sanitario De Las Calles Rosario Castellanos Y Venecia - 127657	127657	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,659,649	\$1,659,649	\$1,659,649	\$1,659,649	\$1,659,649	\$1,659,649	\$1,659,649	100.00	\$0	Metros lineales	1,328	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911299	Creación Y Actualización De La Normatividad - 202597	202597	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911300	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 202330	202330	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$316,222	\$316,222	\$316,222	\$316,222	\$316,222	\$316,222	\$316,222	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911301	Adquisición De Software Y Hardware - 202612	202612	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$185,611	\$185,611	\$185,611	\$185,611	\$185,611	\$185,611	\$185,611	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP17170300911302	Cursos De Capacitación - 202466	202466	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$188,537	\$188,537	\$188,537	\$188,537	\$188,537	\$188,537	\$188,537	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CHP17170300911303	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 202349	202349	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911304	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 202336	202336	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911305	Creación Y Módulos De Participación - 202607	202607	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911306	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 122219	122219	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911307	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 122214	122214	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Vehículos
CHP17170300911311	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme - 203259	203259	Chiapas	San Fernando	Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,007,186	\$2,007,186	\$2,007,186	\$2,007,186	\$2,007,186	\$2,007,186	\$2,007,186	100.00	0	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911340	Construcción De Treinta Techos De Concreto Armado - 135058	135058	Chiapas	Tenejapa	Jomanchis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,176,464	\$3,176,464	\$3,176,464	\$3,176,464	\$3,176,464	\$3,176,464	\$3,176,464	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 1,112
CHP17170300911383	Construcción De Ciento Catorce Techos De Lamina Galvanizada - 135188	135188	Chiapas	Tenejapa	Winkton	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$835,050	\$835,050	\$835,050	\$835,050	\$835,050	\$835,050	\$835,050	100.00	0	466	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 466
CHP17170300911397	Construcción De Cinco Techos De Concreto Armado - 155929	155929	Chiapas	Tenejapa	Sibactel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 518
CHP17170300911461	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Premezclado Mc Cuarenta Y Dos - 173254	173254	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,086,693	\$1,086,693	\$1,086,693	\$1,086,693	\$1,086,693	\$1,086,693	\$1,086,693	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 571
CHP17170300911462	Construcción De Disciplinados Chartos Domicilios En Viviendas Existentes Recámara Adicional - 172420	172420	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,079,891	\$1,079,891	\$1,079,891	\$1,079,891	\$1,079,891	\$1,079,891	\$1,079,891	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 80
CHP17170300911463	Construcción De Andador Y Ciclovía En El Acceso Poniente A La Cabeceira Municipal - 172222	172222	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,562,407	\$1,562,407	\$1,562,407	\$1,562,407	\$1,562,407	\$1,562,407	\$1,562,407	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 500
CHP17170300911464	Construcción De Hábitats Chartos Domicilios En Viviendas Existentes - 172365	172365	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 110
CHP17170300911465	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Poo I Madero Entre Av Hidalgo Y Av Allende - 171871	171871	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$337,564	\$337,564	\$337,564	\$337,564	\$337,564	\$337,564	\$337,564	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 1,500
CHP17170300911466	Construcción De Red De Energía Eléctrica Para Comandancia Municipal - 171811	171811	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$472,376	\$472,376	\$472,376	\$472,376	\$472,376	\$472,376	\$472,376	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 110
CHP17170300911467	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Premezclado Mc Cuarenta Y Dos - 174776	174776	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,572,634	\$1,572,634	\$1,572,634	\$1,572,634	\$1,572,634	\$1,572,634	\$1,572,634	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 300
CHP17170300911469	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Poo I Madero Entre Av Hidalgo Y Av Allende - 171966	171966	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$212,626	\$212,626	\$212,626	\$212,626	\$212,626	\$212,626	\$212,626	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 150
CHP17170300911470	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Poo I Madero Entre Las Av Zaragoza Y Av Joaquín Miguel Gutiérrez - 171976	171976	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$148,017	\$148,017	\$148,017	\$148,017	\$148,017	\$148,017	\$148,017	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 150
CHP17170300911471	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Cinco De Feb Entre Las Av Zaragoza Y Joaquín Miguel Gutiérrez - 171965	171965	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$89,778	\$89,778	\$89,778	\$89,778	\$89,778	\$89,778	\$89,778	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 31,500
CHP17170300911473	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Poo I Madero Entre Las Av Aldama Y Zaragoza - 171946	171946	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$145,638	\$145,638	\$145,638	\$145,638	\$145,638	\$145,638	\$145,638	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 150
CHP17170300911474	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Poo I Madero Entre Av Aldama Y Zaragoza - 171930	171930	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$98,004	\$98,004	\$98,004	\$98,004	\$98,004	\$98,004	\$98,004	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 150
CHP17170300911475	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Premezclado Mc Cuarenta Y Dos - 173530	173530	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$999,760	\$999,760	\$999,760	\$999,760	\$999,760	\$999,760	\$999,760	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 5,212
CHP17170300911477	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 173405	173405	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$902,654	\$902,654	\$902,654	\$902,654	\$902,654	\$902,654	\$902,654	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 150
CHP17170300911478	Rehabilitación De Pozo Profundo Numero Dos - 174162	174162	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$253,957	\$253,957	\$253,957	\$253,957	\$253,957	\$253,957	\$253,957	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 5,212
CHP17170300911479	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 172098	172098	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$700,361	\$700,361	\$700,361	\$700,361	\$700,361	\$700,361	\$700,361	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 571
CHP17170300911480	Ampliación De La Red De Atarjes Y Descargas Domiciliares En Av Churubusco Entre Las Calles Poo I Madero Y Saules - 172035	172035	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$394,343	\$394,343	\$394,343	\$394,343	\$394,343	\$394,343	\$394,343	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 300
CHP17170300911481	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Febrero Entre Las Av Zaragoza Y Av Joaquín Miguel Cts - 172025	172025	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$266,017	\$266,017	\$266,017	\$266,017	\$266,017	\$266,017	\$266,017	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 31,500
CHP17170300911486	Construcción De Pozo Profundo No Once Ubicada En La Umach - 170699	170699	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,876,886	\$1,876,886	\$1,876,886	\$1,876,886	\$1,876,886	\$1,876,886	\$1,876,886	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 5,212

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			% Avance	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP17170300911487	Revestimiento de Camino - 172475	172475	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,085,860	\$1,085,860	\$1,085,860	\$1,085,860	\$1,085,860	\$1,085,860	\$1,085,860	100.00	80	Metros lineales	550	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300911489	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 171049	171049	Chiapas	Tonalá	La Esperanza Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,450,698	\$1,450,698	\$1,450,698	\$1,450,698	\$1,450,698	\$1,450,698	\$1,450,698	100.00	80	Otros	175	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300911490	Construcción Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad Tres Picos Primera Etapa - 176476	176476	Chiapas	Tonalá	Tres Picos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,868,918	\$4,868,918	\$4,868,918	\$4,868,918	\$1,180,471	\$1,180,471	\$1,180,471	24.25	80	Otros	5,495	100.00	50.00	Financiera: OBRA PAGA COMO REPRENDO AL EJERCICIO 2018 / Física: OBRA PAGA COMO REPRENDO AL EJERCICIO 2018 / Registro:
CHP17170300911491	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Mejora - 173686	173686	Chiapas	Tonalá	Manuel Ávila Camacho (Puerto Duro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,499,849	\$1,499,849	\$1,499,849	\$1,499,849	\$1,499,849	\$1,499,849	\$1,499,849	100.00	80	Otros	665	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300911526	Construcción De Cincuenta Y Dos Techos De Laminas Galvanizadas - 135118	135118	Chiapas	Tenejapa	Bavits	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$380,900	\$380,900	\$380,900	\$380,900	\$380,900	\$380,900	\$380,900	100.00	80	Otros	211	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911528	Construcción De Doscientos Cincuenta Y Cinco Techos De Laminas Galvanizadas - 135078	135078	Chiapas	Tenejapa	Dos Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,092,020	\$2,092,020	\$2,092,020	\$2,092,020	\$2,092,020	\$2,092,020	\$2,092,020	100.00	80	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911531	Ampliación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica En Bienes Comunales Los Altos - 191516	191516	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$705,328	\$705,328	\$705,328	\$705,328	\$705,328	\$705,328	\$705,328	100.00	80	Otros	401	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Registro:
CHP17170300911533	Construcción De Pavimento De Acceso A Centro Educativo En Cabezera Municipal - 176235	176235	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,355,344	\$1,355,344	\$1,355,344	\$1,355,344	\$1,355,344	\$1,355,344	\$1,355,344	100.00	80	Metros Cuadrados	666	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro:
CHP17170300911534	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Ejido Campo Santiago - 186733	186733	Chiapas	Teopisca	Campo Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,109,298	\$1,109,298	\$1,109,298	\$1,109,298	\$1,058,248	\$1,058,248	\$1,058,248	95.40	80	Metros lineales	275	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro:
CHP17170300911536	Construcción De Dos Aulas Didácticas Con Servicios Sanitarios En El Plantel Educativo Emad Del Ejido Nuevo León - 91494	91494	Chiapas	Teopisca	Nuevo León	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,997,164	\$1,997,164	\$1,997,164	\$1,997,164	\$1,997,164	\$1,997,164	\$1,997,164	100.00	80	Otros	225	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro:
CHP17170300911537	Construcción De Pavimento En Calle Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa En Ranchería El Porvenir - 183312	183312	Chiapas	Teopisca	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$352,616	\$352,616	\$352,616	\$352,616	\$352,616	\$352,616	\$352,616	100.00	80	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro:
CHP17170300911538	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Primera Etapa En Belen Lluvía De Gracia - 185032	185032	Chiapas	Teopisca	Belón Lluvia de Gracia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,106,285	\$1,106,285	\$1,106,285	\$1,106,285	\$1,106,285	\$1,106,285	\$1,106,285	100.00	80	Metros lineales	495	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Registro:
CHP17170300911539	Construcción De Pavimento En Calles Con Concreto Hidráulico En Betania Barrio Centro - 191197	191197	Chiapas	Teopisca	Betania	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$771,983	\$771,983	\$771,983	\$771,983	\$771,983	\$771,983	\$771,983	100.00	80	Metros Cuadrados	2,274	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro:
CHP17170300911540	Construcción De Pavimento En Calles Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa - Barrio La Cañada - 191432	191432	Chiapas	Teopisca	Betania	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$551,369	\$551,369	\$551,369	\$551,369	\$551,369	\$551,369	\$551,369	100.00	80	Metros Cuadrados	2,274	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro:
CHP17170300911541	Construcción De Pavimento En Calle Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa - 91732	91732	Chiapas	Teopisca	Galilea	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$451,909	\$451,909	\$451,909	\$451,909	\$451,909	\$451,909	\$451,909	100.00	80	Metros Cuadrados	569	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro:
CHP17170300911542	Construcción De Techado En Cancha Deportiva En La Escuela Primaria Bilingüe Benito Juárez García Segunda Etapa En Barrio Vistahermosa - 175962	175962	Chiapas	Teopisca	Vistahermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$262,300	\$262,300	\$262,300	\$262,300	\$262,300	\$262,300	\$262,300	100.00	80	Otros	185	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro:
CHP17170300911543	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Nuevo Zinacantan - 88213	88213	Chiapas	Teopisca	Nuevo Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$973,219	\$973,219	\$973,219	\$973,219	\$973,219	\$973,219	\$973,219	100.00	80	Metros lineales	584	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro:
CHP17170300911544	Construcción De Techado En Cancha Deportiva En La Escuela Primaria Juan Sabines Guiderrez Segunda Etapa En Ranchería Sinaf - 186239	186239	Chiapas	Teopisca	Sinaf	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$718,396	\$718,396	\$718,396	\$718,396	\$718,396	\$718,396	\$718,396	100.00	80	Otros	89	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro:
CHP17170300911545	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Tercera Etapa En Nuevo Belen - 184816	184816	Chiapas	Teopisca	Nuevo Belen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$581,554	\$581,554	\$581,554	\$581,554	\$581,554	\$581,554	\$581,554	100.00	80	Otros	609	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Registro:
CHP17170300911546	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Nuevo San Juan - 190858	190858	Chiapas	Teopisca	Nuevo San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$869,640	\$869,640	\$869,640	\$869,640	\$869,640	\$869,640	\$869,640	100.00	80	Otros	403	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Registro:
CHP17170300911547	Construcción De Pavimento En Calle Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa En Ampliación Galilea - 184583	184583	Chiapas	Teopisca	Ampliación Galilea	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$404,016	\$404,016	\$404,016	\$404,016	\$404,016	\$404,016	\$404,016	100.00	80	Metros Cuadrados	331	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro:
CHP17170300911548	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Nuevo Bethel - 90929	90929	Chiapas	Teopisca	Nuevo Bethel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$984,844	\$984,844	\$984,844	\$984,844	\$984,844	\$984,844	\$984,844	100.00	80	Metros lineales	275	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro:
CHP17170300911549	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa En Ranchería San Antonio Bellavista - 73566	73566	Chiapas	Teopisca	San Antonio Bellavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,640,587	\$1,640,587	\$1,640,587	\$1,640,587	\$1,640,587	\$1,640,587	\$1,640,587	100.00	80	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Registro:
CHP17170300911639	Construcción De Doscientos Cuarenta Y Nueve Techos Firmes - 201823	201823	Chiapas	La Trinitaria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,354,560	\$1,354,560	\$1,354,560	\$1,354,560	\$1,354,560	\$1,354,560	\$1,354,560	100.00	80	Otros	498	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro:
CHP17170300911643	Construcción De Dos Techos Firmes - 199568	199568	Chiapas	La Trinitaria	San Antonio Tzucán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,440	\$5,440	\$5,440	\$5,440	\$5,440	\$5,440	\$5,440	100.00	80	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro:
CHP17170300911644	Construcción De Cinco Techos Firmes - 200237	200237	Chiapas	La Trinitaria	San Antonio Tzucán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,600	\$13,600	\$13,600	\$13,600	\$13,600	\$13,600	\$13,600	100.00	80	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro:
CHP17170300911646	Construcción De Tres Techos Firmes - 199522	199522	Chiapas	La Trinitaria	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,240	\$12,240	\$12,240	\$12,240	\$12,240	\$12,240	\$12,240	100.00	80	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro:
CHP17170300911648	Rehabilitación De Cinco Puntos Veintidós Km De Caminos Y Calles - 197715	197715	Chiapas	La Trinitaria	Tzucaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$717,481	\$717,481	\$717,481	\$717,481	\$717,481	\$717,481	\$717,481	100.00	80	Otros	2,500	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMÍA DE 10,130.00 / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto				Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones	
					Localidad	Ámbito	Denominación	Subtipo										Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
CHP1717030091649	Rehabilitación De Seis Punto Treinta Km De Revestimiento Ejido Tierra Blanca - 198449	198449	Chiapas	La Trinitaria	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,456,252	\$1,456,252	\$1,456,252	\$1,456,252	\$1,456,252	\$1,456,252	100.00	0	Otros	700	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 21,997.00 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:	
CHP1717030091650	Construcción De Vientres Techos Pirmes - 199391	199391	Chiapas	La Trinitaria	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,560	\$62,560	\$62,560	\$62,560	\$62,560	\$62,560	100.00	0	Otros	78	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:	
CHP1717030091707	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 161349	161349	Chiapas	Tomalá	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,007,003	\$1,007,003	\$1,007,003	\$1,007,003	\$1,007,003	\$1,007,003	100.00	0	Otros	170	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	
CHP1717030091710	Construcción Dieciséis Cuartos Domicilios En Viviendas Existentes Recarea Adicional - 172179	172179	Chiapas	Tomalá	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,079,891	\$1,079,891	\$1,079,891	\$1,079,891	\$1,079,891	\$1,079,891	100.00	0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	
CHP1717030091717	Construcción De Techo Firme - 151877	151877	Chiapas	Sotoluachiapa	El Beneficio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$540,504	\$540,503	\$540,503	\$540,503	\$471,208	\$471,208	\$471,208	87.18	0	Otros	195	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada y operando. Hubo ahorro presupuestal de \$69,294.46 / Física: / Registro:
CHP1717030091722	Construcción De Comedor Y Cocina Escolar En Jardín De Niños Justo Sierra - 104513	104513	Chiapas	Sotoluachiapa	Agüicín Rubio (Santa Fe La Zacaupa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$149,432	\$149,432	\$149,432	87.90	0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: Quedó un ahorro de \$20,567.59 / Física: Obra terminada y operando / Registro:
CHP1717030091734	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 40033	40033	Chiapas	Suchiapá	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,432,618	\$2,432,618	\$2,432,618	\$2,432,618	\$2,432,618	\$2,432,618	100.00	0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: obra ajustada al 100% / Física: obra ejecutada al 100% / Registro:	
CHP1717030091736	Ampliación De La Red De Agua Potable - 98588	98588	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$895,355	\$895,355	\$895,355	\$895,355	\$895,355	\$895,355	\$895,355	100.00	0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: 1436.64 ML DE TUBERÍA METAS CUMPLIDAS AL 100% / Registro:
CHP1717030091738	Rehabilitación De Pozos Profundos De Agua Potable - 98624	98624	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1717030091739	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 98620	98620	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1717030091740	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 98607	98607	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$179,532	\$179,532	\$179,532	\$179,532	\$179,532	\$179,532	100.00	0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS 125 ML DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 8 PULG. DE DIÁMETRO EN EL COLONIO INDUSTRIAL / Registro:	
CHP1717030091741	Construcción De Comedor Comunitario - 98625	98625	Chiapas	Suchiate	El Campio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1717030091738	Construcción De Puente Vehicular - 157950	157950	Chiapas	Tapachula	Cantón Tiro Seguro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$395,260	\$395,260	\$395,260	\$395,260	\$395,260	\$395,260	100.00	0	Otros	302	100.00	100.00	Financiera: / Física: ML / Registro:	
CHP1717030091801	Construcción De Techo En Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata Salazar - 119413	119413	Chiapas	Tapachula	Chanjalá y Saichijil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,722,147	\$1,722,147	\$1,722,147	\$1,722,147	\$1,722,147	\$1,722,147	100.00	0	Metros Cuadrados	1,292	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1717030091803	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 142238	142238	Chiapas	Tapachula	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,215,662	\$1,215,662	\$1,215,662	\$1,215,662	\$1,215,662	\$1,215,662	100.00	0	Otros	914	100.00	100.00	Financiera: / Física: RED ELECTRICA / Registro:	
CHP1717030091804	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea - 132014	132014	Chiapas	Tapachula	Montenegro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$873,084	\$873,084	\$873,084	\$873,084	\$873,084	\$873,084	100.00	0	Otros	659	100.00	100.00	Financiera: / Física: RED ELECTRICA / Registro:	
CHP1717030091806	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 98584	98584	Chiapas	Suchiate	Ejido Suchiate (Fracción La Pita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,496,124	\$4,496,124	\$4,496,124	\$4,496,124	\$4,496,124	\$4,496,124	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1717030091825	Ampliación De Energía Eléctrica Subterránea - 172063	172063	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,461,992	\$2,461,992	\$2,461,992	\$2,461,992	\$2,461,992	\$2,461,992	100.00	0	Otros	1,844	100.00	100.00	Financiera: / Física: RED ELECTRICO / Registro:	
CHP1717030091826	Construcción De Puente Vehicular - 157909	157909	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,741,866	\$1,741,866	\$1,741,866	\$1,741,866	\$1,741,866	\$1,741,866	100.00	0	Otros	1,307	100.00	100.00	Financiera: / Física: M2 / Registro:	
CHP1717030091827	Construcción De Puente - 157971	157971	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,507,787	\$2,507,787	\$2,507,787	\$2,507,787	\$2,507,787	\$2,507,787	100.00	0	Otros	1,878	100.00	100.00	Financiera: / Física: M2 / Registro:	
CHP1717030091828	Construcción De Muro De Contención - 157233	157233	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,740,133	\$4,740,133	\$4,740,133	\$4,738,300	\$4,738,300	\$4,738,300	99.96	0	Otros	3,544	100.00	100.00	Financiera: / Física: M3 / Registro:	
CHP1717030091829	Perforación Equipamiento E Interconexión De Pozo Profundo - 149186	149186	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,916,150	\$2,458,075	\$2,458,075	\$2,458,075	\$2,445,838	\$2,445,838	\$2,445,838	99.50	0	Otros	3,675	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1 POZO / Registro:
CHP1717030091830	Estudio Y Proyecto Para La Actualización Del Atlas De Riesgos Naturales Del Municipio De Tapachula 147653	147653	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1717030091831	Estudio Y Proyecto Para La Actualización De La Carta Urbana De La Ciudad De Tapachula De Córdoba Y Ordoñez - 147630	147630	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,588,000	\$1,588,000	\$1,588,000	\$1,588,000	\$1,588,000	\$1,588,000	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1 ESTUDIO / Registro:	
CHP1717030091832	Construcción De Red De Energía Eléctrica Subterránea - 141995	141995	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,680,957	\$2,680,957	\$2,680,957	\$2,680,957	\$2,680,957	\$2,680,957	100.00	0	Otros	2,007	100.00	100.00	Financiera: / Física: RED ELECTRICA / Registro:	
CHP1717030091833	Ampliación De Energía Eléctrica Subterránea - 141975	141975	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$943,392	\$943,392	\$943,392	\$943,392	\$718,558	\$718,558	\$718,558	76.17	0	Otros	711	100.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091835	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 128777	128777	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$263,851	\$263,851	\$263,851	\$263,851	\$263,851	\$263,851	\$263,851	100.00	0	Metros lineales	204	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091836	Construcción De La Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliares - 128797	128797	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$854,547	\$854,547	\$854,547	\$854,547	\$854,547	\$854,547	\$854,547	100.00	0	Metros lineales	645	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP1717030091837	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 131970	131970	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$394,559	\$394,559	\$394,559	\$394,559	\$394,559	\$394,559	\$394,559	100.00	0	Metros lineales	302	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091838	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 132687	132687	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,585,024	\$1,585,024	\$1,585,024	\$1,585,024	\$1,585,024	\$1,585,024	\$1,585,024	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091839	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 132682	132682	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,127,672	\$2,127,672	\$2,127,672	\$2,127,672	\$2,127,672	\$2,127,672	\$2,127,672	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091840	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 132668	132668	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,162,704	\$2,162,704	\$2,162,704	\$2,162,704	\$2,162,704	\$2,162,704	\$2,162,704	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091842	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 129358	129358	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,138,744	\$1,138,744	\$1,138,744	\$1,138,744	\$1,138,744	\$1,138,744	\$1,138,744	100.00	0	Metros lineales	857	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091843	Construcción De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 129345	129345	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$339,325	\$339,325	\$339,325	\$339,325	\$339,325	\$339,325	\$339,325	100.00	0	Metros lineales	261	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091844	Pavimentación Mixta - 124882	124882	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,294,202	\$1,294,202	\$1,294,202	\$1,294,202	\$1,294,202	\$1,294,202	\$1,294,202	100.00	0	Metros Cuadrados	973	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091845	Pavimentación Asfáltica De Calles - 124870	124870	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,223,919	\$3,223,919	\$3,223,919	\$3,223,919	\$3,223,919	\$3,223,919	\$3,223,919	100.00	0	Metros Cuadrados	2,413	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091846	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 126554	126554	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,154,428	\$5,154,428	\$5,154,428	\$5,152,778	\$5,152,778	\$5,152,778	\$5,152,778	99.97	0	Metros lineales	3,853	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091847	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 126518	126518	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,255,470	\$6,255,470	\$6,255,470	\$6,255,470	\$6,252,719	\$6,252,719	\$6,252,719	99.96	0	Metros lineales	4,674	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091848	Pavimentación Mixta - 124911	124911	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,352,307	\$4,352,307	\$4,352,307	\$4,352,307	\$4,352,307	\$4,352,307	\$4,352,307	100.00	0	Metros Cuadrados	3,254	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091849	Ampliación De Energía Eléctrica Subterránea - 121042	121042	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,265,537	\$1,265,537	\$1,265,537	\$1,265,537	\$1,265,537	\$1,265,537	\$1,265,537	100.00	0	Otros	952	100.00	100.00	Financiera: / Física: RED ELECTRICA / Registro:
CHP1717030091850	Construcción De Colector Pluvial - 121039	121039	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,095,832	\$1,095,832	\$1,095,832	\$1,095,832	\$1,095,832	\$1,095,832	\$1,095,832	100.00	0	Metros lineales	825	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091851	Construcción De Colector Pluvial - 121038	121038	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,342,163	\$6,342,163	\$6,342,163	\$6,340,046	\$6,340,046	\$6,340,046	\$6,340,046	99.97	0	Metros lineales	4,739	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091852	Pavimentación Con Concreto Hidráulico - 121035	121035	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,329,523	\$1,329,523	\$1,329,523	\$1,329,523	\$1,329,523	\$1,329,523	\$1,329,523	100.00	0	Metros Cuadrados	999	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091853	Construcción De Colector Pluvial - 121032	121032	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,034,445	\$1,034,445	\$1,034,445	\$1,034,445	\$1,034,445	\$1,034,445	\$1,034,445	100.00	0	Metros lineales	896	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091854	Construcción De Colector Pluvial - 121031	121031	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,922,678	\$5,922,678	\$5,922,678	\$5,919,981	\$5,919,981	\$5,919,981	\$5,919,981	99.95	0	Metros lineales	4,426	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091857	Pavimentación Mixta - 119444	119444	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,812,173	\$1,812,173	\$1,812,173	\$1,812,173	\$1,812,173	\$1,812,173	\$1,812,173	100.00	0	Metros Cuadrados	1,359	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091858	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias - 110294	110294	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,359,034	\$4,359,034	\$4,359,034	\$4,359,034	\$4,359,034	\$4,359,034	\$4,359,034	100.00	0	Metros lineales	3,259	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091860	Construcción De Tejado De Cancha De La Escuela Preparatoria Profesor Eduardo Jaime Albornoz Gonzalez - 110288	110288	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,245,520	\$1,245,520	\$1,245,520	\$1,245,520	\$1,245,520	\$1,245,520	\$1,245,520	100.00	0	Metros Cuadrados	937	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091861	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 110014	110014	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$640,368	\$640,368	\$640,368	\$640,368	\$640,368	\$640,368	\$640,368	100.00	0	Metros lineales	485	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091862	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 110075	110075	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,761,781	\$2,761,781	\$2,761,781	\$2,761,781	\$2,761,781	\$2,761,781	\$2,761,781	100.00	0	Metros lineales	2,068	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091863	Pavimentación De Calles Con Concreto Asfáltico - 104961	104961	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$739,220	\$739,220	\$739,220	\$739,220	\$739,220	\$739,220	\$739,220	100.00	0	Metros Cuadrados	559	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091864	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 139407	139407	Chiapas	Tapachula	Álvarez Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,142,454	\$3,142,454	\$3,142,454	\$3,142,454	\$3,142,454	\$3,142,454	\$3,142,454	100.00	0	Metros lineales	2,352	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091865	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 139387	139387	Chiapas	Tapachula	Álvarez Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,211,123	\$4,211,123	\$4,211,123	\$4,211,123	\$4,211,123	\$4,211,123	\$4,211,123	100.00	0	Metros lineales	3,149	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091866	Construcción De Red De Energía Eléctrica Aérea - 132061	132061	Chiapas	Tapachula	Álvarez Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$690,181	\$690,181	\$690,181	\$690,181	\$690,181	\$690,181	\$690,181	100.00	0	Otros	522	100.00	100.00	Financiera: / Física: RED ELECTRICA / Registro:
CHP1717030091868	Ampliación De Energía Eléctrica - 149217	149217	Chiapas	Tapachula	Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$880,961	\$880,961	\$880,961	\$880,961	\$880,961	\$880,961	\$880,961	100.00	0	Otros	665	100.00	100.00	Financiera: / Física: RED ELECTRICA / Registro:
CHP1717030091874	Construcción De Dos Aulas Didácticas Seis X Ocho En Telebachillerato Comunitario Jose María Novelo Y Davon - 170387	170387	Chiapas	Tonalá	La Polca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,060,000	100.00	0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto				Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones
					Localidad	Ámbito	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios											Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			% Avance	Población	
CHP1717030091875	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 177831	177831	Chiapas	Tonalá	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,276,771	\$1,276,771	\$1,276,771	\$1,276,771	\$1,276,771	\$1,276,771	100.00	0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	
CHP1717030091876	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 173005	173005	Chiapas	Tonalá	Riachuelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,496,289	\$1,496,289	\$1,496,289	\$1,496,289	\$1,496,289	\$1,496,289	\$1,496,289	100.00	0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1717030091877	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 172896	172896	Chiapas	Tonalá	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,484,085	\$1,484,085	\$1,484,085	\$1,484,085	\$1,484,085	\$1,484,085	\$1,484,085	100.00	0	Otros	175	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1717030091879	Revestimiento De Camino - 172140	172140	Chiapas	Tonalá	Rincon Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$799,515	\$799,515	\$799,515	\$799,515	\$799,515	\$799,515	\$799,515	100.00	0	Metros lineales	270	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1717030091880	Construcción De Tres Aulas Didácticas Seis X Ocho M En Telebachillerato Comunitario Noventa Y Seis Jose Maria Morelos Y Pavon - 173757	173757	Chiapas	Tonalá	Morelos (Mojarras)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,307,208	\$1,307,208	\$1,307,208	\$1,307,208	\$1,307,208	\$1,307,208	\$1,307,208	100.00	0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1717030091881	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 184925	184925	Chiapas	Tonalá	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,128,723	\$1,128,723	\$1,128,723	\$1,128,723	\$1,128,723	\$1,128,723	\$1,128,723	100.00	0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1717030091882	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 173126	173126	Chiapas	Tonalá	Raymundo Flores Fuentes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,499,876	\$1,499,876	\$1,499,876	\$1,499,876	\$1,499,876	\$1,499,876	\$1,499,876	100.00	0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1717030091883	Ampliación Del Centro De Salud Rural - 172648	172648	Chiapas	Tonalá	San Luqueño	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2017	\$1,499,665	\$1,499,665	\$1,499,665	\$1,499,665	\$1,499,665	\$1,499,665	\$1,499,665	100.00	0	Otros	1,016	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1717030091884	Construcción De Veintin Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Becas Adicional - 78503	78503	Chiapas	Tonalá	Las Marías	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,417,357	\$1,417,357	\$1,417,357	\$1,417,357	\$1,417,357	\$1,417,357	\$1,417,357	100.00	0	Vivienda	115	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1717030091885	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 173602	173602	Chiapas	Tonalá	Boca del Cielo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,498,894	\$1,498,894	\$1,498,894	\$1,498,894	\$1,498,894	\$1,498,894	\$1,498,894	100.00	0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1717030091887	Construcción De Red De Energía Eléctrica Subterránea - 132036	132036	Chiapas	Tapachula	Playa Linda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,139,064	\$4,139,064	\$4,139,064	\$4,139,064	\$4,139,064	\$4,139,064	\$4,139,064	100.00	0	Otros	3,095	100.00	100.00	Financiera: / Física: RED ELECTRICA / Registro:
CHP1717030091888	Construcción De Red De Energía Eléctrica Aérea - 132030	132030	Chiapas	Tapachula	Fracción Salvador Urbina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$995,772	\$995,772	\$995,772	\$995,772	\$995,772	\$995,772	\$995,772	100.00	0	Otros	750	100.00	100.00	Financiera: / Física: RED ELECTRICA / Registro:
CHP1717030091889	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa - 119801	119801	Chiapas	Tapalapa	Tapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$697,342	\$697,342	\$697,342	\$697,342	\$697,342	\$689,497	\$689,497	98.88	0	Otros	1,940	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030091892	Rehabilitación De Casas Sacacochas Venustiano Carranza - 109365	109365	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,192,802	\$1,192,802	\$1,192,802	\$1,192,802	\$1,192,802	\$1,192,802	\$1,192,802	100.00	0	Otros	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030091893	Rehabilitación De Casas Rurales Venustiano Carranza - 107498	107498	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,125,476	\$2,125,476	\$2,125,476	\$2,125,476	\$2,125,476	\$2,125,476	\$2,125,476	100.00	0	Otros	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030091891	Construcción De Trece Techos Firmes - 201409	201409	Chiapas	La Trinitaria	San José Campo Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,360	\$35,360	\$35,360	\$35,360	\$35,360	\$35,360	\$35,360	100.00	0	Otros	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro:
CHP1717030091892	Construcción De Diecinueve Cuartos En Viviendas Existentes Becas Adicional - 172793	172793	Chiapas	Tonalá	Santiago Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,147,384	\$1,147,384	\$1,147,384	\$1,147,384	\$1,147,384	\$1,147,384	\$1,147,384	100.00	0	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1717030091893	Construcción De Cuartos Dormitorios I Progreso Agua Azul I - 82321	82321	Chiapas	Tumbalá	Progreso Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$818,164	\$818,164	\$818,164	\$818,164	\$813,373	\$813,373	\$813,373	99.41	0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON APORTO DE \$ 4790.42 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON APORTO DE \$ 4790.42 / Registro:
CHP1717030091894	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea Primera Etapa - 149059	149059	Chiapas	Tumbalá	Cololil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,506,262	\$1,506,262	\$1,506,262	\$1,506,262	\$1,506,262	\$1,506,262	\$1,506,262	100.00	0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CHP1717030091895	Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I Cololil I - 149050	149050	Chiapas	Tumbalá	Cololil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$886,516	\$886,516	\$886,516	\$886,516	\$885,787	\$885,787	\$885,787	99.92	0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON APORTO DE \$ 729.07 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON APORTO DE \$ 729.07 / Registro:
CHP1717030091896	Construcción De Cuartos Dormitorios I Nuevo Chuchurus Ka'jan I - 94708	94708	Chiapas	Tumbalá	Nuevo Chuchurus (Ka'jan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$477,262	\$477,262	\$477,262	\$477,262	\$477,262	\$477,262	\$477,262	100.00	0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CHP1717030091897	Construcción De Cuartos Dormitorios I Niños Heroes I - 94691	94691	Chiapas	Tumbalá	NIÑOS HEROES	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$204,541	\$204,541	\$204,541	\$204,541	\$201,874	\$201,874	\$201,874	98.70	0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON APORTO DE \$ 266.78 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON APORTO DE \$ 266.78 / Registro:
CHP1717030091898	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 98741	98741	Chiapas	Tumbalá	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$449,322	\$449,322	\$449,322	\$449,322	\$432,773	\$432,773	\$432,773	96.32	0	Metros lineales	18	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON APORTO DE \$ 1649.24 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON APORTO DE \$ 1649.24 / Registro:
CHP1717030091899	Construcción De Letrinas I Yevalchen Planada I - 62970	62970	Chiapas	Tumbalá	Yevalchén Planada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$649,133	\$641,443	\$641,443	\$641,443	\$641,443	\$641,443	\$641,443	100.00	0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CHP1717030091890	Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I Flor De Alianza I - 63226	63226	Chiapas	Tumbalá	Flor de Alianza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,152,471	\$1,152,471	\$1,152,471	\$1,152,471	\$1,152,471	\$1,152,471	\$1,152,471	100.00	0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CHP1717030091891	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa I Nuevo Mariscal Sanitosa I - 155611	155611	Chiapas	Tumbalá	Nuevo Mariscal Sanitosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$939,314	\$939,314	\$939,314	\$939,314	\$939,314	\$939,314	\$939,314	100.00	0	Metros lineales	89	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CHP1717030091892	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 191846	191846	Chiapas	Tumbalá	La Alianza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$359,892	\$359,892	\$359,892	\$359,892	\$355,698	\$355,698	\$355,698	98.83	0	Metros lineales	22	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON APORTO DE \$ 4151.88 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON APORTO DE \$ 4151.88 / Registro:
CHP1717030091893	Construcción De Cuartos Dormitorios I Anexo Chuchurus Primera Sección I - 72397	72397	Chiapas	Tumbalá	Anexo Chuchurus 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$749,983	\$749,983	\$749,983	\$749,983	\$749,983	\$749,983	\$749,983	100.00	0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
CHP17170300911995	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Santa Lucía Entre Calles Del Carmen Y Calle Flamboyanes - 175606	175606	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA Y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$1,894,655	\$1,894,655	\$1,894,655	\$1,894,655	\$1,894,655	\$1,894,655	\$1,894,655	100.00	0	Metros lineales	480	100.00	100.00	Financiera: Obra Piniñada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniñado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911996	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Avenida Santa Lucía Entre Calle Santa Cruz Y Calle Los Mangos - 175659	175659	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA Y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	100.00	0	Metros lineales	31	100.00	100.00	Financiera: Obra Piniñada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniñado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-061-2017 y corresponde al Año 2017. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911997	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Avenida Santa Cecilia Entre Calle Santa Cruz Y Calle Flamboyanes - 175621	175621	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA Y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$526,692	\$526,692	\$526,692	\$526,692	\$526,692	\$526,692	\$526,692	100.00	0	Metros lineales	337	100.00	100.00	Financiera: Obra Piniñada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniñado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-061-2017 y corresponde al Año 2017. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912004	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Santa Cecilia Entre Calle Santa Cruz Y Calle Los Mangos - 175690	175690	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA Y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$1,582,676	\$1,582,676	\$1,582,676	\$1,582,676	\$1,582,676	\$1,582,676	\$1,582,676	100.00	0	Metros lineales	337	100.00	100.00	Financiera: Obra Piniñada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniñado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-060-2017 y corresponde al Año 2017. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912009	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Santa Lucía Entre Calle Santa Cruz Y Calle Los Mangos - 175701	175701	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA Y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$143,880	\$143,880	\$143,880	\$143,880	\$143,880	\$143,880	\$143,880	100.00	0	Metros lineales	31	100.00	100.00	Financiera: Obra Piniñada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniñado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-060-2017 y corresponde al Año 2017. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912016	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Zarzo Entre Ovidada Cruz Y Calle Ode - 171929	171929	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA Y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$152,566	\$152,566	\$152,566	\$152,566	\$152,566	\$152,566	\$152,566	100.00	0	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: Obra Piniñada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniñado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912067	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Ruch Aráujo Sánchez Entre Emiliano Zapata Y Samuel Ledo Brindis - 134250	134250	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA Y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$183,621	\$183,621	\$183,621	\$183,621	\$183,621	\$183,621	\$183,621	100.00	0	Metros lineales	16	100.00	100.00	Financiera: Obra Piniñada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniñado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912069	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Ruch Aráujo Sánchez Entre Emiliano Zapata Y Samuel Ledo Brindis - 134244	134244	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA Y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$151,396	\$151,396	\$151,396	\$151,396	\$151,396	\$151,396	\$151,396	100.00	0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: Obra Piniñada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniñado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912077	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Huixtla Entre Tuxtla Gutiérrez Y Villaflores - 130192	130192	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA Y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$585,311	\$585,311	\$585,311	\$585,311	\$585,311	\$585,311	\$585,311	100.00	0	Metros lineales	128	100.00	100.00	Financiera: Obra Piniñada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniñado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912079	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Huixtla Entre Tuxtla Gutiérrez Y Villaflores - 130202	130202	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA Y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$212,588	\$212,588	\$212,588	\$212,588	\$212,588	\$212,588	\$212,588	100.00	0	Metros lineales	128	100.00	100.00	Financiera: Obra Piniñada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniñado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912090	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Actes Entre Calle Río Nombre Y Circuito Prosperidad - 121679	121679	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA Y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$1,082,068	\$1,082,068	\$1,082,068	\$1,082,068	\$1,082,068	\$1,082,068	\$1,082,068	100.00	0	Metros lineales	424	100.00	100.00	Financiera: Obra Piniñada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniñado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912091	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Hchoch No Palabras Entre Calle Abolides Y Circuito Prosperidad - 121709	121709	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA Y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$1,162,329	\$1,162,329	\$1,162,329	\$1,162,329	\$1,162,329	\$1,162,329	\$1,162,329	100.00	0	Metros lineales	505	100.00	100.00	Financiera: Obra Piniñada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniñado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912093	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Tonala Entre Calle Reforma Y Calle Altamirano - 121756	121756	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA Y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$277,842	\$277,842	\$277,842	\$277,842	\$277,842	\$277,842	\$277,842	100.00	0	Metros lineales	52	100.00	100.00	Financiera: Obra Piniñada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniñado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912122	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 188156	188156	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$2,509,080	\$2,509,080	\$2,509,080	\$2,509,080	\$2,509,080	\$2,509,080	\$2,509,080	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912124	Servicios De Consultoría Para La Realización De Planes Programas Y Reglamentos - 153372	153372	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$2,524,986	\$2,524,986	\$2,524,986	\$2,524,986	\$2,524,986	\$2,524,986	\$2,524,986	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912125	Curso De Capacitación Y Actualización Para El Desarrollo De Los Servidores Públicos - 153421	153421	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$841,662	\$841,662	\$841,662	\$841,662	\$841,662	\$841,662	\$841,662	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912186	Construcción De Veintim Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 72331	72331	Chiapas	Tonalá	San Pedro la Ramadita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$1,417,357	\$1,417,357	\$1,417,357	\$1,417,357	\$1,377,900	\$1,377,900	\$1,377,900	97.22	0	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro:
CHP17170300912187	Construcción De Soto De Cuarenta Y Seis Mts de Profundidad - 177673	177673	Chiapas	Tonalá	Nuevo Milenio la Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$1,385,015	\$1,385,015	\$1,385,015	\$1,385,015	\$1,385,015	\$1,385,015	\$1,385,015	100.00	0	Otros	5,212	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300912188	Construcción De Red Eléctrica Para Pozo Nuevo Milenio La Guadalupe - 172069	172069	Chiapas	Tonalá	Nuevo Milenio la Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$388,455	\$388,455	\$388,455	\$388,455	\$388,455	\$388,455	\$388,455	100.00	0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300912210	Construcción De Diecisiete Techos Firms - 202131	202131	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Recuerdo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$46,240	\$46,240	\$46,240	\$46,240	\$46,240	\$46,240	\$46,240	100.00	0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170300912212	Construcción De Ocho Techos Firms - 198629	198629	Chiapas	La Trinitaria	Cauhútémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$27,200	\$27,200	\$27,200	\$27,200	\$27,200	\$27,200	\$27,200	100.00	0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170300912215	Rehabilitación De Once Punto Cuarenta Km De Revestimiento En Camino Ejido Las Delicias a Camucum - 175457	175457	Chiapas	La Trinitaria	Las Delicias Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$2,843,295	\$2,843,295	\$2,843,295	\$2,843,295	\$2,843,295	\$2,843,295	\$2,843,295	100.00	0	Otros	3,050	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170300912216	Construcción De Diecinueve Ochenta Y Siete Techos Firms - 201759	201759	Chiapas	La Trinitaria	Las Delicias Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	100.00	0	Otros	574	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170300912291	Construcción De Cuatro Dormitorios - 127244	127244	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Aurora Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$1,393,818	\$1,393,818	\$1,393,818	\$1,393,818	\$1,144,046	\$1,144,046	\$1,144,046	82.08	0	Vivienda	20	100.00	82.08	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912295	Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Devio Rr Sonora Lázaro Cardenas - 128203	128203	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Lisaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$2,500,021	\$2,500,021	\$2,500,021	\$2,500,021	\$2,154,768	\$2,154,768	\$2,154,768	86.19	0	Metros lineales	607	100.00	86.19	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912309	Construcción De Cuatro Dormitorios - 132027	132027	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Campanero (Cerro Blanco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$418,145	\$418,145	\$418,145	\$418,145	\$241,897	\$241,897	\$241,897	57.85	0	Vivienda	6	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912385	Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 202703	202703	Chiapas	Villaflores	Villaflores Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$737,718	\$737,718	\$737,718	\$737,718	\$737,718	\$737,718	\$737,718	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP17170300912386	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal - 202311	202311	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,213,155	\$2,213,155	\$2,213,155	\$2,213,155	\$2,213,155	\$2,213,155	\$2,213,155	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912392	Rehabilitación De Techo Firme - 202866	202866	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$999,416	\$999,416	\$999,416	\$999,416	\$999,416	\$999,416	\$999,416	100.00	\$0	Otros	310	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912394	Construcción De Cuarto Para Cocina - 202859	202859	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912395	Rehabilitación De Techo Firme - 202895	202895	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$368,962	\$368,962	\$368,962	\$368,962	\$368,962	\$368,962	\$368,962	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912396	Construcción De Piso Firme - 202887	202887	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$30,082	\$30,082	\$30,082	\$30,082	\$30,082	\$30,082	\$30,082	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912398	Rehabilitación De Techo Firme - 202854	202854	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$551,841	\$551,841	\$551,841	\$551,841	\$551,841	\$551,841	\$551,841	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912770	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 40623	40623	Chiapas	Ostucacán	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$130,764	\$130,764	\$130,764	\$130,764	\$130,764	\$130,764	\$130,764	100.00	\$0	Otros	117	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300912812	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 120991	120991	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$680,472	\$680,472	\$680,472	\$680,472	\$680,472	\$680,472	\$680,472	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300912813	3303 Servicios Integrales - 119220	119220	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$883,194	\$883,194	\$883,194	\$883,194	\$883,194	\$883,194	\$883,194	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300912815	Construcción De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable - 120995	120995	Chiapas	Ostucacán	Amacoite Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$592,708	\$592,708	\$592,708	\$592,708	\$592,708	\$592,708	\$592,708	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
CHP17170300912816	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 41301	41301	Chiapas	Ostucacán	Copano Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$125,230	\$125,230	\$125,230	\$125,230	\$125,230	\$125,230	\$125,230	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300912817	Rehabilitación De Camión Pasa En Rural Ostucacán A Laguna La Campana Laguna Abajo A Laguna Arriba Tramo Km Cero Al Km Seis Mas Quintines - 170864	170864	Chiapas	Ostucacán	Laguna Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$598,908	\$598,908	\$598,908	\$598,908	\$598,908	\$598,908	\$598,908	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300912818	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 107948	107948	Chiapas	Ostucacán	La Laja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$119,434	\$119,434	\$119,434	\$119,434	\$119,434	\$119,434	\$119,434	100.00	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
CHP17170300912819	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 107981	107981	Chiapas	Ostucacán	Maspac Abajo Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$90,730	\$90,730	\$90,730	\$90,730	\$90,730	\$90,730	\$90,730	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
CHP17170300912820	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 41435	41435	Chiapas	Ostucacán	Peñitas el Mico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$148,102	\$148,102	\$148,102	\$148,102	\$148,102	\$148,102	\$148,102	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300912821	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 121678	121678	Chiapas	Ostucacán	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,011,750	\$1,011,750	\$1,011,750	\$1,011,750	\$1,011,750	\$1,011,750	\$1,011,750	100.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300912822	Construcción De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable - 120992	120992	Chiapas	Ostucacán	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,338,535	\$3,338,535	\$3,338,535	\$3,338,535	\$3,338,535	\$3,338,535	\$3,338,535	100.00	\$0	Otros	1,463	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300912823	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 41538	41538	Chiapas	Ostucacán	Playa de Piedra Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,402	\$68,402	\$68,402	\$68,402	\$68,402	\$68,402	\$68,402	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300912824	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 147976	147976	Chiapas	Ostucacán	Playa Larga Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$445,612	\$445,612	\$445,612	\$445,612	\$445,612	\$445,612	\$445,612	100.00	\$0	Otros	390	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300912825	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 41307	41307	Chiapas	Ostucacán	Copano 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$216,269	\$216,269	\$216,269	\$216,269	\$216,269	\$216,269	\$216,269	100.00	\$0	Otros	190	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300912826	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 41566	41566	Chiapas	Ostucacán	Playa de Piedra 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$182,626	\$182,626	\$182,626	\$182,626	\$182,626	\$182,626	\$182,626	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300912827	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 103301	103301	Chiapas	Ostucacán	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$170,502	\$170,502	\$170,502	\$170,502	\$170,502	\$170,502	\$170,502	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
CHP17170300912828	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 40633	40633	Chiapas	Ostucacán	Catedral Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$385,869	\$385,869	\$385,869	\$385,869	\$385,869	\$385,869	\$385,869	100.00	\$0	Otros	340	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
CHP17170300912829	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 41376	41376	Chiapas	Ostucacán	Paraiso 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$352,494	\$352,494	\$352,494	\$352,494	\$352,494	\$352,494	\$352,494	100.00	\$0	Otros	310	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300912830	Pavimentación De Calles A Base Con Concreto Hidráulico - 120989	120989	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$526,667	\$526,667	\$526,667	\$526,667	\$526,667	\$526,667	\$526,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	393	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300912831	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 121426	121426	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$704,710	\$704,710	\$704,710	\$704,710	\$704,710	\$704,710	\$704,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,393	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300912832	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 147971	147971	Chiapas	Ostucacán	Alto Amacoite Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$245,785	\$245,785	\$245,785	\$245,785	\$245,785	\$245,785	\$245,785	100.00	\$0	Otros	215	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300912833	Construcción De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable - 120998	120998	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Peñitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,781,426	\$1,781,426	\$1,781,426	\$1,781,426	\$1,781,426	\$1,781,426	\$1,781,426	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP17170300912834	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 104766	104766	Chiapas	Ostucacán	Salomón González Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA Y saneamiento OSTIACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$738,250	\$738,250	\$738,250	\$738,250	\$738,250	\$738,250	\$738,250	100.00	0	Metros lineales	67	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300912835	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 119170	119170	Chiapas	Ostucacán	Maspac Arriba 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTIACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,431	\$62,431	\$62,431	\$62,431	\$62,431	\$62,431	\$62,431	100.00	0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
CHP17170300953001	Construcción De Siete Cuartos Dormitorios - 142314	142314	Chiapas	Tenejapa	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$529,685	\$529,685	\$529,685	\$529,685	\$529,685	\$529,685	\$529,685	100.00	0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300953543	Construcción De La Red De Energía Eléctrica - 29170	29170	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,628,575	\$2,628,575	\$2,628,575	\$2,628,575	\$2,628,575	\$2,628,575	\$2,628,575	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS COLCACACION DE 31 POSTES DE CONCRETO / Registro:
CHP17170300953624	Mejoramiento De Camio Saca Cosecha - 121349	121349	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$304,133	\$291,965	\$291,965	\$291,965	\$291,965	\$288,853	\$288,853	98.93	0	Metros lineales	82	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300953625	Construcción De Fosas Sépticas - 202108	202108	Chiapas	Chamula	Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	100.00	0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CHP17170400974292	Rehabilitación De Techo Firme - 208813 208813		Chiapas	La Independencia	Río Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,001,057	\$1,001,057	\$1,001,057	\$1,001,057	\$1,001,057	\$1,001,057	\$1,001,057	100.00	0	Otros	93	100.00	100.00	Financiera: / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 91 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro:
CHP17170400974296	Rehabilitación De Techo Firme - 212696 212696		Chiapas	La Independencia	Pinal del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,188,020	\$1,188,020	\$1,188,020	\$1,188,020	\$1,188,020	\$1,188,020	\$1,188,020	100.00	0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 110 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro:
CHP17170400974453	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Mateo Zapotal A San Lorenzo Dos Del Km Cerro Mas Tres Cerros Al Km Tres Mas Quintientos Cincuenta Y Un - 245616	245616	Chiapas	Las Margaritas	San Mateo Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,101,085	\$2,101,085	\$2,101,085	\$2,101,085	\$2,101,085	\$2,101,085	\$2,101,085	100.00	0	Otros	425	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400974483	Rehabilitación De Techo Firme - 326782 326782		Chiapas	Cacahoatán	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,801	\$40,801	\$40,801	\$40,801	\$40,801	\$40,801	\$40,801	100.00	0	Otros	128	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100%
CHP17170400974520	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muros Firme - 286816	286816	Chiapas	Chamula	Ch'Utuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	100.00	0	Otros	81	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CHP17170400974521	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 305587	305587	Chiapas	Chamula	Botucután	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$896,000	\$896,000	\$896,000	\$896,000	\$896,000	\$896,000	\$896,000	100.00	0	Otros	138	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CHP17170400974522	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 291954	291954	Chiapas	Chamula	Moctic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$707,000	\$707,000	\$707,000	\$707,000	\$707,000	\$707,000	\$707,000	100.00	0	Otros	243	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CHP17170400974524	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Calle Juan De La Barrera Entre Avenida Central Y Av Josefa Ortiz De Domínguez - 312391	312391	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,216,324	\$1,216,324	\$1,216,324	\$1,216,324	\$1,216,324	\$1,216,324	\$1,216,324	100.00	0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP17170400974525	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 312202	312202	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$576,234	\$576,234	\$576,234	\$576,234	\$576,234	\$576,234	\$576,234	100.00	0	Metros lineales	234	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP17170400974528	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Calle Agustín Melgar Entre Ave Central Entre Av Josefa Ortiz De Domínguez Y Calle Juan - 312261	312261	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,157,025	\$1,157,025	\$1,157,025	\$1,157,025	\$1,157,025	\$1,157,025	\$1,157,025	100.00	0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP17170400974539	Construcción De Cuartos Dormitorios - 238941	238941	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,658,648	\$1,658,648	\$1,658,648	\$1,658,648	\$1,658,648	\$1,658,648	\$1,658,648	100.00	0	Vivienda	182	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP17170400974540	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 311841	311841	Chiapas	Cintalapa	Abelardo L. Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,542,759	\$2,542,759	\$2,542,759	\$2,542,759	\$2,542,759	\$2,542,759	\$2,542,759	100.00	0	Otros	807	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP17170400974541	Construcción De Piso Firme - 238845	238845	Chiapas	Cintalapa	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$705,940	\$705,940	\$705,940	\$705,940	\$705,940	\$705,940	\$705,940	100.00	0	Metros Cuadrados	310	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP17170400974542	Construcción De Piso Firme - 238884	238884	Chiapas	Cintalapa	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,028,796	\$1,028,796	\$1,028,796	\$1,028,796	\$1,028,796	\$1,028,796	\$1,028,796	100.00	0	Metros Cuadrados	580	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP17170400974543	Construcción De Piso Firme - 238861	238861	Chiapas	Cintalapa	Lázaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$886,693	\$886,693	\$886,693	\$886,693	\$886,693	\$886,693	\$886,693	100.00	0	Metros Cuadrados	650	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP17170400974544	Construcción De Cuartos Dormitorios - 238945	238945	Chiapas	Cintalapa	Mérida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,211,531	\$2,211,531	\$2,211,531	\$2,211,531	\$2,211,531	\$2,211,531	\$2,211,531	100.00	0	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP17170400974545	Construcción De Piso Firme - 311415	311415	Chiapas	Cintalapa	Huera Tenochtitlán (Riso de Oro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$747,552	\$747,552	\$747,552	\$747,552	\$747,552	\$747,552	\$747,552	100.00	0	Metros Cuadrados	1,640	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP17170400974546	Construcción De Piso Firme - 238964	238964	Chiapas	Cintalapa	Jacinto Tirado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$539,400	\$539,400	\$539,400	\$539,400	\$539,400	\$539,400	\$539,400	100.00	0	Metros Cuadrados	325	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP17170400974547	Construcción De Piso Firme - 238799	238799	Chiapas	Cintalapa	Triunfo de Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$608,897	\$608,897	\$608,897	\$608,897	\$608,897	\$608,897	\$608,897	100.00	0	Metros Cuadrados	355	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP17170400974548	Construcción De Piso Firme - 238961	238961	Chiapas	Cintalapa	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$579,613	\$579,613	\$579,613	\$579,613	\$579,613	\$579,613	\$579,613	100.00	0	Metros Cuadrados	325	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP17170400974549	Construcción De Piso Firme - 238966	238966	Chiapas	Cintalapa	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$380,791	\$380,791	\$380,791	\$380,791	\$380,791	\$380,791	\$380,791	100.00	0	Metros Cuadrados	205	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP17170400974550	Construcción De Cincuenta Y Tres Cuartos Para Baño - 212774	212774	Chiapas	Chilón	Carmen Zapulá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,129,324	\$2,129,324	\$2,129,324	\$2,129,324	\$2,129,324	\$2,129,324	\$2,129,324	100.00	0	Vivienda	127	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP17170400974553	Construcción De Cuartos Dormitorio - 309559	309559	Chiapas	Ocosingo	Cruzado Corosal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,535,072	\$1,535,072	\$1,535,072	\$1,535,072	\$1,535,072	\$1,535,072	\$1,535,072	30.00	0	Vivienda	76	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400974556	Construcción De Cuartos Dormitorios - 238908	238908	Chiapas	Cintalapa	San Joseito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	100.00	0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CDP17170400974558	Construcción De Cuartos Dormitorios - 238894	238894	Chiapas	Cintalapa	San Joaquin	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	100.00	0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CDP17170400974559	Mantenimiento Y Revestimiento De Camino Tramo La Florida El Mirador - 312359	312359	Chiapas	Cintalapa	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$740,207	\$740,207	\$740,207	\$740,207	\$740,207	\$740,207	\$740,207	100.00	0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CDP17170400974565	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 188881	188881	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Francisco el Desempeño	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$180,768	\$180,768	\$180,768	\$180,768	\$180,768	\$180,768	\$180,768	100.00	0	Otros	169	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400974605	Suministro De Deposito Para Captacion De Agua Pluvial En Cabecera Municipal - 320125	320125	Chiapas	Chamula	Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$157,000	\$157,000	\$157,000	\$157,000	\$157,000	\$157,000	\$157,000	100.00	0	Otros	900	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400974606	Rehabilitacion De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muros Firme - 317955	317955	Chiapas	Chamula	Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	100.00	0	Otros	900	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974613	Construccion De Posas Septicas - 309360	309360	Chiapas	Chamula	Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$428,000	\$428,000	\$428,000	\$428,000	\$428,000	\$428,000	\$428,000	100.00	0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974614	Rehabilitacion De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muros Firme - 307604	307604	Chiapas	Chamula	Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$87,858	\$87,858	\$87,858	\$87,858	\$87,858	\$87,858	\$87,858	100.00	0	Otros	788	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400974618	Construcción De Posas Sépticas - 202354	202354	Chiapas	Chamula	Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,232,000	\$1,232,000	\$1,232,000	\$1,232,000	\$1,232,000	\$1,232,000	\$1,232,000	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO. / Física: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO. / Registro:
CDP17170400974619	Construcción De Posas Sépticas - 202322	202322	Chiapas	Chamula	Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,218,000	100.00	0	Otros	292	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO. / Física: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO. / Registro:
CDP17170400974620	Construcción De Posas Sépticas - 202307	202307	Chiapas	Chamula	Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,616,000	\$1,616,000	\$1,616,000	\$1,616,000	\$1,616,000	\$1,616,000	\$1,616,000	100.00	0	Otros	388	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974621	Construcción De Posas Sépticas - 202286	202286	Chiapas	Chamula	Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,890,000	\$2,890,000	\$2,890,000	\$2,890,000	\$2,890,000	\$2,890,000	\$2,890,000	100.00	0	Otros	700	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974622	Rehabilitacion De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Castillos Y Muros Firme - 302869	302869	Chiapas	Chamula	Arvensa Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,568,000	\$1,568,000	\$1,568,000	\$1,568,000	\$1,568,000	\$1,568,000	\$1,568,000	100.00	0	Otros	624	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974623	Construcción De Posas Septicas - 293970	293970	Chiapas	Chamula	Hatojtic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$746,000	\$746,000	\$746,000	\$746,000	\$746,000	\$746,000	\$746,000	100.00	0	Otros	486	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974624	Rehabilitacion De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Castillos Y Muros Firme - 309607	309607	Chiapas	Chamula	Hachijtic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,564,000	\$1,564,000	\$1,564,000	\$1,564,000	\$1,564,000	\$1,564,000	\$1,564,000	100.00	0	Otros	624	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974626	Construccion De Posas Septicas - 204673	204673	Chiapas	Chamula	Cruz Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$418,000	\$418,000	\$418,000	\$418,000	\$418,000	\$418,000	\$418,000	100.00	0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974627	Construccion De Posas Septicas - 307671	307671	Chiapas	Chamula	Cruz Quemada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,492,000	\$2,492,000	\$2,492,000	\$2,492,000	\$2,492,000	\$2,492,000	\$2,492,000	100.00	0	Otros	604	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974628	Rehabilitacion De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muros Firme - 302681	302681	Chiapas	Chamula	Crucción	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,406,000	\$5,406,000	\$5,406,000	\$5,406,000	\$5,406,000	\$5,406,000	\$5,406,000	100.00	0	Otros	2,162	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974629	Rehabilitacion De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muros Firme - 302806	302806	Chiapas	Chamula	Crucción	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$224,000	\$244,000	\$244,000	\$244,000	\$244,000	\$244,000	\$244,000	100.00	0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974630	Rehabilitacion De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muros Firme - 304849	304849	Chiapas	Chamula	Chivitonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,956,130	\$2,956,130	\$2,956,130	\$2,956,130	\$2,956,130	\$2,956,130	\$2,956,130	100.00	0	Otros	1,184	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974631	Rehabilitacion De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muros Firme - 309652	309652	Chiapas	Chamula	Chiotic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,912,000	\$2,912,000	\$2,912,000	\$2,912,000	\$2,912,000	\$2,912,000	\$2,912,000	100.00	0	Otros	1,164	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974633	Construccion De Posas Septicas - 310297	310297	Chiapas	Chamula	Epalchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,564,000	\$3,564,000	\$3,564,000	\$3,564,000	\$3,564,000	\$3,564,000	\$3,564,000	100.00	0	Otros	860	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974634	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Preescolar Con Clase En Trámite - 318236	318236	Chiapas	Chamula	Icalumtic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974635	Construcción De Posas Septicas - 293811	293811	Chiapas	Chamula	Icalumtic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	100.00	0	Otros	985	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974636	Construcción De Posas Septicas - 204757	204757	Chiapas	Chamula	Icalumtic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	100.00	0	Otros	696	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974637	Construccion De Posas Septicas - 309941	309941	Chiapas	Chamula	Ichintón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,192,000	\$2,192,000	\$2,192,000	\$2,192,000	\$2,192,000	\$2,192,000	\$2,192,000	100.00	0	Otros	528	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974639	Rehabilitacion De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Castillos Y Muros Firme - 311341	311341	Chiapas	Chamula	Jolbón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$518,000	\$518,000	\$518,000	\$518,000	\$518,000	\$518,000	\$518,000	100.00	0	Otros	208	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP17170400974676	Construcción de Colector de Captación de Agua Pluvial - 291994	291994	Chiapas	Chamula	Las Minas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,071,000	\$1,071,000	\$1,071,000	\$1,071,000	\$1,071,000	\$1,071,000	\$1,071,000	100.00	0	Otros	252	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974677	Construcción de Posas Septicas - 204680	204680	Chiapas	Chamula	Las Minas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,390,000	\$1,390,000	\$1,390,000	\$1,390,000	\$1,390,000	\$1,390,000	\$1,390,000	100.00	0	Otros	336	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974678	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muros Pime - 319962	319962	Chiapas	Chamula	Pughón Muncunio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,758,000	\$3,758,000	\$3,758,000	\$3,758,000	\$3,758,000	\$3,758,000	100.00	0	Otros	1,504	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974679	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muros Pime - 309805	309805	Chiapas	Chamula	Kotolte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,964,000	\$2,964,000	\$2,964,000	\$2,964,000	\$2,964,000	\$2,964,000	100.00	0	Otros	784	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974680	Construcción De Posas Septicas - 204669	204669	Chiapas	Chamula	Jontashón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,336,000	\$1,336,000	\$1,336,000	\$1,336,000	\$1,336,000	\$1,336,000	100.00	0	Otros	320	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974681	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 312598	312598	Chiapas	Chamula	Patbón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$742,000	\$742,000	\$742,000	\$742,000	\$742,000	\$742,000	\$742,000	100.00	0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974684	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 305532	305532	Chiapas	Chamula	Rasidón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$868,000	\$868,000	\$868,000	\$868,000	\$868,000	\$868,000	\$868,000	100.00	0	Otros	348	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974685	Construcción De Posas Septicas - 310150	310150	Chiapas	Chamula	Rasidón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,048,000	\$1,048,000	\$1,048,000	\$1,048,000	\$1,048,000	\$1,048,000	\$1,048,000	100.00	0	Otros	252	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974690	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Techos De Muros Pime - 304980	304980	Chiapas	Chamula	Chiatik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$392,000	100.00	0	Otros	190	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974697	Construcción De Piso Firme - 260368	260368	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	100.00	0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400974705	Construcción De Piso Firme - 249874	249874	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$859,215	\$859,215	\$859,215	\$859,215	\$859,215	\$859,215	\$859,215	100.00	0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400974714	Construcción De Piso Firme - 231701	231701	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$22,680	\$22,680	\$22,680	\$22,680	\$22,680	\$22,680	\$22,680	100.00	0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400974739	Construcción De Piso Firme - 213384	213384	Chiapas	Bochil	Andulio Gálvez (Sancti Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$647,325	\$647,325	\$647,325	\$647,325	\$647,325	\$647,325	\$647,325	100.00	0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400974766	Construcción De Muro Firme - 258198	258198	Chiapas	Bochil	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$196,245	\$196,245	\$196,245	\$196,245	\$196,245	\$196,245	\$196,245	100.00	0	Metros lineales	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400974775	Construcción De Muro Firme - 208379	208379	Chiapas	Bochil	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	100.00	0	Metros lineales	67	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400974777	Construcción De Cuartos Dormitorio - 261583	261583	Chiapas	Bochil	Reforma 2000	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$302,624	\$302,624	\$302,624	\$302,624	\$302,624	\$302,624	\$302,624	100.00	0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400974808	Construcción De Cancha De Uso Múltiple Y Techos De Muros Pime En La Escuela Primaria De Comafé Niños Héroes - 318322	318322	Chiapas	Chamula	Tzotzontic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$896,000	\$896,000	\$896,000	\$896,000	\$896,000	\$896,000	\$896,000	100.00	0	Otros	900	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974809	Pavimentación De Concreto Hidraulico - 305929	305929	Chiapas	Chamula	Tzotzontic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$789,995	\$789,995	\$789,995	\$789,995	\$789,995	\$789,995	\$789,995	100.00	0	Metros Cuadrados	423	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974810	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muros Pime - 310263	310263	Chiapas	Chamula	Tikomón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$296,140	\$296,140	\$296,140	\$296,140	\$296,140	\$296,140	\$296,140	100.00	0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974811	Pavimentación De Concreto Hidraulico - 292024	292024	Chiapas	Chamula	Tikomón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$909,000	\$909,000	\$909,000	\$909,000	\$909,000	\$909,000	\$909,000	100.00	0	Metros Cuadrados	127	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974813	Construcción De Posas Septicas - 204671	204671	Chiapas	Chamula	Setelón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,486,000	\$1,486,000	\$1,486,000	\$1,486,000	\$1,486,000	\$1,486,000	\$1,486,000	100.00	0	Otros	360	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974814	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Carriles Y Muros Pime - 314174	314174	Chiapas	Chamula	Bashegen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,210,000	\$3,210,000	\$3,210,000	\$3,210,000	\$3,210,000	\$3,210,000	\$3,210,000	100.00	0	Otros	1,284	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974815	Construcción De Colector De Agua Pluvial - 291911	291911	Chiapas	Chamula	Banablob	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$756,000	100.00	0	Otros	649	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974816	Pavimentación De Concreto Hidraulico - 291842	291842	Chiapas	Chamula	Batojic I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$888,000	\$888,000	\$888,000	\$888,000	\$888,000	\$888,000	\$888,000	100.00	0	Metros Cuadrados	649	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974817	Construcción De Posas Septicas - 307365	307365	Chiapas	Chamula	Tchilho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	100.00	0	Otros	176	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974818	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Carriles Y Muros Pime - 300499	300499	Chiapas	Chamula	Los Banchos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,244,000	\$1,244,000	\$1,244,000	\$1,244,000	\$1,244,000	\$1,244,000	\$1,244,000	100.00	0	Otros	497	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974819	Construcción De Posas Septicas - 293634	293634	Chiapas	Chamula	Majomut	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,012,000	\$5,012,000	\$5,012,000	\$5,012,000	\$5,012,000	\$5,012,000	\$5,012,000	100.00	0	Otros	445	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170400974820	Construcción De Posas Septicas - 317954	317954	Chiapas	Chamula	Yolochón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,408,000	\$1,408,000	\$1,408,000	\$1,408,000	\$1,408,000	\$1,408,000	\$1,408,000	100.00	0	Otros	340	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado	
CDP17170400974821	Construcción de Colector de Agua Pluvial - 291935	291935	Chiapas	Chamula	Volonchón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	9599,000	9599,000	9599,000	9599,000	9599,000	9599,000	9599,000	100.00	80	Otros	1,121	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974823	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muros Firme - 310979	310979	Chiapas	Chamula	Agil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	8944,000	8944,000	8944,000	8944,000	8944,000	8944,000	8944,000	100.00	80	Otros	376	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974824	Construcción De Posas Septicas - 204664	204664	Chiapas	Chamula	Bahosil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	100.00	80	Otros	996	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974825	Constrocion De Posas Septicas - 312526	312526	Chiapas	Chamula	Jeshbotic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	8816,000	8816,000	8816,000	8816,000	8816,000	8816,000	8816,000	100.00	80	Otros	196	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974826	Constrocion De Posas Septicas - 307826	307826	Chiapas	Chamula	Monte Sonito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	100.00	80	Otros	172	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974827	Constrocion De Posas Septicas - 317952	317952	Chiapas	Chamula	Tsalaton	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	100.00	80	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974829	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Cartillos Y Muros Firme - 314256	314256	Chiapas	Chamula	Bahokum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	846,000	846,000	846,000	846,000	846,000	846,000	846,000	100.00	80	Otros	126	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974830	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muros Firme - 305014	305014	Chiapas	Chamula	Río Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	8476,000	8476,000	8476,000	8476,000	8476,000	8476,000	8476,000	100.00	80	Otros	190	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974831	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Cartillos Y Muros Firme - 300176	300176	Chiapas	Chamula	Sakoh'en	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	8642,000	8642,000	8642,000	8642,000	8642,000	8642,000	8642,000	100.00	80	Otros	256	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974833	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muros Firme - 313849	313849	Chiapas	Chamula	Jolichijik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	8232,000	8232,000	8232,000	8232,000	8232,000	8232,000	8232,000	100.00	80	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974835	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muros Firme - 314297	314297	Chiapas	Chamula	Tilil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	860,010	860,010	860,010	860,010	860,010	860,010	860,010	100.00	80	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974839	Constrocion De Colector De Captacion De Agua Pluvial - 305238	305238	Chiapas	Chamula	Crux Obispo I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8994,000	8994,000	8994,000	8994,000	8994,000	8994,000	8994,000	100.00	80	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974840	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Cartillos Y Muros Firme - 301440	301440	Chiapas	Chamula	Crux Obispo I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,268,000	\$1,268,000	\$1,268,000	\$1,268,000	\$1,268,000	\$1,268,000	\$1,268,000	100.00	80	Otros	504	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974841	Pavimentación De Concreto Hidraulico - 305172	305172	Chiapas	Chamula	Botatulan II	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,266,000	\$1,266,000	\$1,266,000	\$1,266,000	\$1,266,000	\$1,266,000	\$1,266,000	100.00	80	Metros Cuadrados	138	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974843	Constrocion De Posas Septicas - 310000	310000	Chiapas	Chamula	Tilil Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	8148,000	8148,000	8148,000	8148,000	8148,000	8148,000	8148,000	100.00	80	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974844	Constrocion De Una Holla De Agua - 320292	320292	Chiapas	Chamula	Tres Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8650,000	8650,000	8650,000	8650,000	8650,000	8650,000	8650,000	100.00	80	Otros	375	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974845	Pavimentación Con Concreto Hidraulico - 320286	320286	Chiapas	Chamula	Tres Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	8128,000	8128,000	8128,000	8128,000	8128,000	8128,000	8128,000	100.00	80	Metros Cuadrados	375	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974848	Constrocion De Colector De Captacion De Agua Pluvial - 291975	291975	Chiapas	Chamula	El Ciprés	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8616,000	8616,000	8616,000	8616,000	8616,000	8616,000	8616,000	100.00	80	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974850	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Techumbre Firme - 304918	304918	Chiapas	Chamula	Lomó I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	8450,000	8450,000	8450,000	8450,000	8450,000	8450,000	8450,000	100.00	80	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974851	Constrocion De Posas Septicas - 204789	204789	Chiapas	Chamula	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,784,000	\$1,784,000	\$1,784,000	\$1,784,000	\$1,784,000	\$1,784,000	\$1,784,000	100.00	80	Otros	432	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974852	Pavimentación De Concreto Hidraulico - 305846	305846	Chiapas	Chamula	Patanul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	8769,000	8769,000	8769,000	8769,000	8769,000	8769,000	8769,000	100.00	80	Metros Cuadrados	118	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974853	Pavimentación De Concreto Hidraulico - 309540	309540	Chiapas	Chamula	Calvario Alcohol'En	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	8376,000	8376,000	8376,000	8376,000	8376,000	8376,000	8376,000	100.00	80	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974854	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Cartillos Y Muros Firme - 314206	314206	Chiapas	Chamula	Centro Cruz Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	8262,000	8262,000	8262,000	8262,000	8262,000	8262,000	8262,000	100.00	80	Otros	104	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974855	Constrocion De Posas Septicas - 293412	293412	Chiapas	Chamula	Tzonotetic Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	8332,000	8332,000	8332,000	8332,000	8332,000	8332,000	8332,000	100.00	80	Otros	423	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAJOS ESTABLECIDOS. / Registro:	
CDP17170400974899	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 306922	306922	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	8881,282	8881,282	8881,282	8881,282	8881,282	8881,282	8881,282	8881,282	100.00	80	Metros Cuadrados	796	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP17170400974900	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 293972	293972	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8564,662	8564,662	8564,662	8564,662	8564,662	8564,662	8564,662	8564,662	100.00	80	Metros Lineales	216	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP17170400974934	Constrocion De Dos Aulas Didácticas De Seis Por Ocho Metros Bat. Bc Y Otra Exterior En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 226459	226459	Chiapas	Chilón	Centro Miquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILÓN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	8014,604	8000,798	8000,798	8000,798	8000,798	8000,798	8000,798	100.00	80	Otros	78	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP17170400974916	Constrocion De Ciento Dieciséis Cuartos Dormitorio - 227291	227291	Chiapas	Chilón	Palnal Navil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	85,586,545	85,586,545	85,586,545	85,586,545	85,586,545	85,586,545	85,586,545	85,586,545	100.00	80	Vivienda	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado				
CDP17170400974933	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 147734	147734	Chiapas	Comitán de Domínguez	Itzilil Tres Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$774,721	\$774,721	\$774,721	\$774,721	\$774,721	\$774,721	\$774,721	100.00	0	Otros	861	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				
CDP17170400974934	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 275868	275868	Chiapas	Comitán de Domínguez	El Edén Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$51,648	\$51,648	\$51,648	\$51,648	\$51,648	\$51,648	\$51,648	100.00	0	Otros	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				
CDP17170400974935	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 206451	206451	Chiapas	Comitán de Domínguez	El Hornotón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$40,581	\$40,581	\$40,581	\$40,581	\$40,581	\$40,581	\$40,581	100.00	0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				
CDP17170400974989	Construcción De Un Aula Didáctica De Seis Por Ocho Metros Bat. Ro En Escuela Preescolar Cuitlahuac Y Obra Exterior - 205351	205351	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$604,881	\$594,625	\$594,625	\$594,625	\$594,625	\$594,625	\$594,625	100.00	0	Otros	78	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				
CDP17170400974994	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 271939	271939	Chiapas	Comitán de Domínguez	Chichinea 27 de Junio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$140,188	\$140,188	\$140,188	\$140,188	\$140,188	\$140,188	\$140,188	100.00	0	Otros	171	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				
CDP17170400974998	Rehabilitación De Techo Fermo - 275946 275946	275946	Chiapas	Comitán de Domínguez	Florez de Medina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,730	\$36,730	\$36,730	\$36,730	\$36,730	\$36,730	\$36,730	100.00	0	Otros	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				
CDP17170400974999	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 210352	210352	Chiapas	Comitán de Domínguez	Arturo Albores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$158,633	\$155,565	\$155,565	\$155,565	\$155,565	\$155,565	\$155,565	100.00	0	Otros	176	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				
CDP17170400975000	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 210220	210220	Chiapas	Comitán de Domínguez	El Ciprés San Caralampio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$18,446	\$18,446	\$18,446	\$18,446	\$18,446	\$18,446	\$18,446	100.00	0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				
CDP17170400975001	Construcción De Aula En Preescolar Miguel Ángel De Quevedo - 207402	207402	Chiapas	Comitán de Domínguez	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$412,137	\$412,137	86.00	0	Otros	40	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:				
CDP17170400975003	Construcción De Un Aula Didáctica De Seis Por Ocho Metros Bat. Ro En La Escuela Primaria Biliogue Jose María Morales Y Payon - 247445	247445	Chiapas	Chilón	Saculmil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$465,193	\$457,309	\$457,309	\$457,309	\$457,309	\$457,309	\$457,309	100.00	0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				
CDP17170400975011	Construcción De Dren Pluvial - 237385	237385	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,440,907	\$1,440,907	\$1,440,907	\$1,440,907	\$1,440,907	\$1,440,907	\$1,440,907	100.00	0	Metros lineales	7,641	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				
CDP17170400975025	Construcción De Piso Fermo A Consecuencia De Desastre Natural - 231802	231802	Chiapas	La Concordia	Rizo de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,700,166	\$3,700,166	\$3,700,166	\$3,700,166	\$3,700,166	\$3,700,166	\$3,700,166	100.00	0	Metros Cuadrados	720	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				
CDP17170400975028	Construcción De Techo Fermo A Consecuencia De Desastre Natural - 231251	231251	Chiapas	La Concordia	Antigua Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$831,331	\$831,331	\$831,331	\$831,331	\$831,331	\$831,331	\$831,331	100.00	0	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: LAMETA FIE DE 38 TECHOS FIRMES CON AREA TOTAL DE 1 215.00 M2 / Registro:				
CDP17170400975074	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Opac - 218917	218917	Chiapas	Copainalá	General Sandoz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$176,266	\$176,266	\$176,266	\$176,266	\$176,266	\$176,266	\$176,266	100.00	0	Metros lineales	284	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				
CDP17170400975083	Construcción De Piso Fermo - 247753	247753	Chiapas	Copainalá	La Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	0	Metros Cuadrados	643	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				
CDP17170400975086	Equipamiento De Depositos Para Agua Pluvial - 214515	214515	Chiapas	Copainalá	División del Norte La Laguna y San Vicente)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	0	Otros	162	100.00	100.00	Financiera: / Física: 61 PIS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL / Registro:				
CDP17170400975129	Techo Fermo - 276178	276178	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$192,911	\$192,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	39	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA YA NO SE LLEVO A CABO. / Física: LA OBRA YA NO SE LLEVO A CABO. / Registro:
CDP17170400975131	Mejoramiento Del Centro De Salud - 207371	207371	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2017	\$1,256,093	\$1,256,093	\$1,256,093	\$1,256,093	\$1,256,093	\$1,256,093	\$1,256,093	\$1,256,093	100.00	0	Metros Cuadrados	7,286	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.			
CDP17170400975132	Construcción De Dren Pluvial - 206945	206945	Chiapas	Júarez	Corozal Iva. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,587,695	\$1,587,695	\$1,587,695	\$1,587,695	\$1,587,695	\$1,587,695	\$1,587,695	100.00	0	Metros lineales	700	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.				
CDP17170400975120	Techo Fermo - 276134	276134	Chiapas	Júarez	Mundo Nuevo Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$179,126	\$179,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	34	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA YA NO SE EJECUTO. / Física: LA OBRA YA NO SE EJECUTO. / Registro:
CDP17170400975211	Construcción De Desayunadores Escolares En La Teta Secundaria Niños De Micozari - 222810	222810	Chiapas	Júarez	Mundo Nuevo Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	100.00	0	Otros	83	100.00	1.00	Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.				
CDP17170400975212	Techo Fermo - 228692	228692	Chiapas	Júarez	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$361,420	\$361,420	\$361,420	\$361,420	\$361,420	\$361,420	\$361,420	100.00	0	Metros Cuadrados	82	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.				
CDP17170400975213	Techo Fermo - 276069	276069	Chiapas	Júarez	Santa Teresa Iva. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$129,573	\$129,573	\$129,573	\$129,573	\$129,573	\$129,573	\$129,573	100.00	0	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.				
CDP17170400975214	Construcción De Desayunadores Escolares - 228420	228420	Chiapas	Júarez	Santa Teresa Iva. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	100.00	0	Otros	70	100.00	1.00	Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE.				
CDP17170400975215	Construcción De Desayunadores Escolares En La Teta Secundaria Benito Juárez García - 222342	222342	Chiapas	Júarez	Santa Teresa Iva. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$164,585	\$164,585	\$164,585	\$164,585	\$164,585	\$164,585	\$164,585	100.00	0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE.				
CDP17170400975216	Construcción De Desayunadores Escolares - 228593	228593	Chiapas	Júarez	Santa Teresa 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	100.00	0	Otros	68	100.00	1.00	Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.				
CDP17170400975217	Construcción De Dos Aunadores Escolares En El Jardín De Niños Hernan Cortes - 223286	223286	Chiapas	Júarez	Santa Teresa 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$284,626	\$284,626	\$284,626	\$284,626	\$284,626	\$284,626	\$284,626	100.00	0	Otros	22	100.00	1.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.				

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP17170400975218	Techo Fermo - 276115	276115	Chiapas	Júrez	El Triunfo Ira. Sección Rural (Candona)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$179,796	\$179,796	\$179,796	\$179,796	\$179,796	\$179,796	\$179,796	100.00	0	Metros Cuadrados	29	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP17170400975220	Construcción De Desayunadores Escolares En La Escuela Primaria Niños Héroes - 224347	224347	Chiapas	Júrez	Nicolás Bravo 2da. Sección (San Vicente)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	100.00	0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE.
CDP17170400975327	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tavilhucom - 278249	278249	Chiapas	Larrínsar	Tavilhucom	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABARRINSAR CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,028,236	\$678,090	\$0	\$678,090	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	97	100.00	0.00	Financiera: OBRA NO EJECUTADA EN 2017, SE REPRIENDO / Física: OBRA NO EJECUTADA EN 2017, SE REPRIENDO / Registro:
CDP17170400975403	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomentan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgra - 270892	270892	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$133,658	\$133,658	\$133,658	\$133,658	\$133,658	\$133,658	\$133,658	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975410	Rehabilitación De Pozo Profundo - 127877	127877	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$158,239	\$158,239	\$158,239	\$158,239	\$158,239	\$158,239	\$158,239	100.00	0	Otros	3,690	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975438	Construcción De Tres Cuartos Dormitorios - 339966	339966	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Plan Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$193,816	\$193,816	\$193,816	\$193,816	\$193,816	\$193,816	\$193,816	100.00	0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE EJECUTARON TRES CUARTOS DORMITORIOS DE 3x4 METROS, SE CONSTRUYERON 36.00 METROS CUADRADOS DE OBRA / Registro:
CDP17170400975439	Construcción De Comedor Comunitario - 264763	264763	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Piatanillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$997,312	\$997,312	\$997,312	\$997,312	\$997,312	\$997,312	\$997,312	100.00	0	Metros Cuadrado	153	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975441	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 336451	336451	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Poterillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,907,952	\$1,907,952	\$1,907,952	\$1,907,952	\$1,907,952	\$1,907,952	\$1,907,952	100.00	0	Metros lineales	530	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975442	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 320052	320052	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$239,533	\$239,533	\$239,533	\$239,533	\$239,533	\$239,533	\$239,533	100.00	0	Metros lineales	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975443	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 319576	319576	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$175,980	\$175,980	\$175,980	\$175,980	\$175,980	\$175,980	\$175,980	100.00	0	Metros lineales	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975444	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 319484	319484	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$160,173	\$160,173	\$160,173	\$160,173	\$160,173	\$160,173	\$160,173	100.00	0	Metros lineales	114	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975445	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 319876	319876	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$238,145	\$238,145	\$238,145	\$238,145	\$238,145	\$238,145	\$238,145	100.00	0	Metros lineales	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975447	Construcción De Cuartos Adicionales Una Accion Barrio Doce De Diciembre - 207443	207443	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	100.00	0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975449	Construcción De Cuartos Adicionales Tres Acciones Barrios Santa Isabel Y Cruz Mision Alto - 207427	207427	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	100.00	0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975458	Construcción De Cuartos Adicionales Tres Acciones Barrio San Pablo - 207440	207440	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	100.00	0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975459	Construcción De Cuartos Adicionales Una Accion Barrio San Pedro - 207436	207436	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	100.00	0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975460	Construcción De Cuartos Adicionales Dos Acciones Barrio San Pedro - 207430	207430	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	100.00	0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975461	Construcción De Cuartos Adicionales Dos Acciones Barrio San Jose - 207397	207397	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	100.00	0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975462	Construcción De Cuartos Adicionales Tres Acciones Union Buenavista - 207381	207381	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	100.00	0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975472	Construcción De Cuartos Adicionales Tres Acciones Barrio Salomon Gonzalez Blanco - 207422	207422	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	100.00	0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975473	Construcción De Cuartos Adicionales Una Accion Barrio La Candelaria - 207417	207417	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	100.00	0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975474	Construcción De Cuartos Adicionales Seis Acciones Barrio La Candelaria Y San Jose - 207415	207415	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$358,895	\$358,895	\$358,895	\$358,895	\$358,895	\$358,895	\$358,895	100.00	0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975488	Construcción De Cuartos Adicionales Siete Acciones Adolfo Lopez Mateo - 207375	207375	Chiapas	Acala	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$418,710	\$418,710	\$418,710	\$418,710	\$418,710	\$418,710	\$418,710	100.00	0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975489	Construcción De Cuartos Adicionales Una Accion Agua Dulce Buenos Aire - 207390	207390	Chiapas	Acala	Agua Dulce (Buenos Aires)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	100.00	0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975490	Construcción De Cuartos Adicionales Una Accion La Nueva Esperanza - 207385	207385	Chiapas	Acala	La Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	100.00	0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975493	Construcción De Cuartos Adicionales Dos Acciones Ribera El Paquesh - 207369	207369	Chiapas	Acala	El Paquesh	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	100.00	0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975496	Construcción De Cuartos Adicionales Tres Acciones El Rosarito - 207393	207393	Chiapas	Acala	El Rosarito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	100.00	0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975501	Construcción De Cuartos Adicionales Diez Acciones Union Buenavista - 207328	207328	Chiapas	Acala	Union Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$598,158	\$598,158	\$598,158	\$598,158	\$598,158	\$598,158	\$598,158	100.00	0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyej	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				%	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				Población	Avance Anual	
CHP17170400975502	Construcción de Cuartos Adicionales Una Accion Union Buenavista - 207377	207377	Chiapas	Acacia	Unión Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	100.00	0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975508	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 319173	319173	Chiapas	Acacia	Frontera de Orijalva	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$858,162	\$858,162	\$858,162	\$858,162	\$858,162	\$858,162	100.00	0	Metros lineales	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975521	Construcción De Un Aula Didáctica Con Estructura No En Jardín De Niños Alfonso L. Herrera - 335907	335907	Chiapas	Atenango de la Frontera	Atenango de la Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$460,877	\$460,877	\$460,877	\$460,877	\$460,877	\$460,877	100.00	0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975522	Rehabilitación De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable De Atenango De La Frontera Primera Etapa - 298386	298386	Chiapas	Atenango de la Frontera	Atenango de la Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,651,257	\$4,651,257	\$4,651,257	\$4,651,257	\$4,651,257	\$4,651,257	100.00	0	Metros lineales	781	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975523	Construcción De Sanitarios En Escuela Telesecundaria Sorores De Atenango De La Frontera - 321527	321527	Chiapas	Atenango de la Frontera	Atenango de la Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$479,999	\$479,999	\$479,999	\$479,999	\$479,999	\$479,999	100.00	0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975526	Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura No En Escuela Primaria Rural Federal Don Andrés Quintana Roo - 308436	308436	Chiapas	Atenango de la Frontera	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$888,885	\$888,885	\$888,885	\$888,885	\$888,885	\$888,885	100.00	0	Metros Cuadrados	740	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975527	Rehabilitación De Diez Kilómetros De Camino Saca Coahuila Tramo Entrompeda Carretero Miguel Hidalgo A La Rinconada - 257487	257487	Chiapas	Atenango de la Frontera	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,666,021	\$1,666,021	\$1,666,021	\$1,666,021	\$1,666,021	\$1,666,021	100.00	0	Metros lineales	1,961	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975529	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico El Sarro - 263150	263150	Chiapas	Atenango de la Frontera	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,528,224	\$1,528,224	\$1,528,224	\$1,528,224	\$1,528,224	\$1,528,224	100.00	0	Metros Cuadrados	1,615	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975530	Rehabilitación De Tramo Kilómetros De Camino Rural Tramo San Jerónimo A Pacayalito - 296208	296208	Chiapas	Atenango de la Frontera	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$224,915	\$224,915	\$224,915	\$224,915	\$224,915	\$224,915	100.00	0	Metros lineales	2,936	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975531	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico - 313257	313257	Chiapas	Atenango de la Frontera	Hoja Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$939,479	\$939,479	\$939,479	\$939,479	\$939,479	\$939,479	100.00	0	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975532	Mejoramiento De La Red De Electrificación Adesa Primera Etapa - 336100	336100	Chiapas	Atenango de la Frontera	La Montaña	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,535,539	\$2,535,539	\$2,535,539	\$2,535,539	\$2,535,539	\$2,535,539	100.00	0	Otros	572	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975533	Rehabilitación De Veinte Kilómetros De Camino Rural Tramo Montaña Escobillal Y Sonora - 313000	313000	Chiapas	Atenango de la Frontera	Monte Ocofmez	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$322,730	\$322,730	\$322,730	\$322,730	\$322,730	\$322,730	100.00	0	Metros lineales	1,601	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975534	Construcción De Unidad Médica Rural - 273642	273642	Chiapas	Atenango de la Frontera	Monte Ocofmez	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$3,166,036	\$3,166,036	\$3,166,036	\$3,166,036	\$3,166,036	\$3,166,036	100.00	0	Metros Cuadrados	2,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975535	Construcción De Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico - 245250	245250	Chiapas	Atenango de la Frontera	Naranjal	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$484,452	\$484,452	\$484,452	\$484,452	\$484,452	\$484,452	100.00	0	Metros Cuadrados	199	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975536	Construcción De Comedor Comunitario En Nuevo Atenango - 312326	312326	Chiapas	Atenango de la Frontera	Nuevo Atenango	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,075,298	\$2,075,298	\$2,075,298	\$2,075,298	\$2,075,298	\$2,075,298	100.00	0	Metros Cuadrados	1,594	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975543	Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 340259	340259	Chiapas	Atenango de la Frontera	Nueva Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	100.00	0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE EJECUTO UN CUARTO DORMITORIO DE 3X4 METROS, SE CONSTRUYO 12.00 METROS CUADRADOS DE OBRSA / Registro:
CHP17170400975544	Mejoramiento De Terrazapas Para El Mejoramiento De La Vivienda Primera Etapa - 323305	323305	Chiapas	Atenango de la Frontera	Nueva Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,144,943	\$1,144,943	\$1,144,943	\$1,144,943	\$1,144,943	\$1,144,943	100.00	0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975545	Mejoramiento De Trece Aulas Didácticas En Escuela Primaria - 336623	336623	Chiapas	Atenango de la Frontera	Río Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	0	Metros Cuadrados	277	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975546	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 338732	338732	Chiapas	Atenango de la Frontera	Río Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$516,843	\$516,843	\$516,843	\$516,843	\$516,843	\$516,843	100.00	0	Vivienda	41	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE EJECUTARON OCHO CUARTOS DORMITORIOS DE 3X4 METROS, SE CONSTRUYERON 96.00 METROS CUADRADOS DE OBRSA / Registro:
CHP17170400975547	Rehabilitación De Línea De Conducción De Sistema De Agua Potable - 218889	218889	Chiapas	Atenango de la Frontera	Río Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,875,604	\$1,875,604	\$1,875,604	\$1,875,604	\$1,875,604	\$1,875,604	100.00	0	Metros lineales	992	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975550	Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 340329	340329	Chiapas	Atenango de la Frontera	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	100.00	0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE EJECUTO UN CUARTO DORMITORIO DE 3X4 METROS, SE CONSTRUYO 12.00 METROS CUADRADOS DE OBRSA / Registro:
CHP17170400975551	Construcción De Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico - 245249	245249	Chiapas	Atenango de la Frontera	La Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$371,284	\$371,284	\$371,284	\$371,284	\$371,284	\$371,284	100.00	0	Metros Cuadrados	389	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975552	Rehabilitación De Trece Kilómetros De Camino Saca Coahuila Tramo Hecate De Noviembre A Las Marias - 245248	245248	Chiapas	Atenango de la Frontera	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$883,449	\$883,449	\$883,449	\$883,449	\$883,449	\$883,449	100.00	0	Metros lineales	1,407	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975553	Construcción De Comedor Comunitario - 313415	313415	Chiapas	Atenango de la Frontera	Grandallal	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$977,220	\$977,220	\$977,220	\$977,220	\$977,220	\$977,220	100.00	0	Metros Cuadrados	208	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975556	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 339470	339470	Chiapas	Atenango de la Frontera	Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$129,211	\$129,211	\$129,211	\$129,211	\$129,211	\$129,211	100.00	0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE EJECUTARON DOS CUARTOS DORMITORIOS DE 3X4 METROS, SE CONSTRUYERON 34.00 METROS CUADRADOS DE OBRSA / Registro:
CHP17170400975557	Construcción De Techaro En Áreas De Impacto De Educación Física En Escuela Primaria - 270715	270715	Chiapas	Atenango de la Frontera	Nueva Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,112,732	\$1,112,732	\$1,112,732	\$1,112,732	\$1,112,732	\$1,112,732	100.00	0	Metros Cuadrados	284	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975558	Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura No En Escuela Primaria Rural Federal Benito Juárez García - 273681	273681	Chiapas	Atenango de la Frontera	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$888,885	\$888,885	\$888,885	\$888,885	\$888,885	\$888,885	100.00	0	Metros Cuadrados	345	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975559	Construcción De Comedor Comunitario - 313093	313093	Chiapas	Atenango de la Frontera	San José de los Posos	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,173,650	\$1,173,650	\$1,173,650	\$1,173,650	\$1,173,650	\$1,173,650	100.00	0	Metros Cuadrados	89	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
CHD1717040095560	Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 339574	339574	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	100.00	0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE EJECUTO UN CUARTO DORMITORIO DE 344 METROS, SE CONSTRUYO 12 METROS CUADRADOS DE OBRA / Registro:
CHD1717040095561	Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 339379	339379	Chiapas	Amatenango de la Frontera	San Cristóbalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	100.00	0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE EJECUTO UN CUARTO DORMITORIO DE 344 METROS, SE CONSTRUYO 12.00 METROS CUADRADOS DE OBRA / Registro:
CHD1717040095562	Construcción De Comedor Comunitario - 296153	296153	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Nogales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,075,546	\$1,075,546	\$1,075,546	\$1,075,546	\$1,075,546	\$1,075,546	\$1,075,546	\$1,075,546	100.00	0	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHD1717040095563	Construcción De Comedor Comunitario En Los Ángeles - 299159	299159	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Los Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,101,848	\$2,101,848	\$2,101,848	\$2,101,848	\$2,101,848	\$2,101,848	\$2,101,848	\$2,101,848	100.00	0	Metros Cuadrados	226	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHD1717040095564	Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 339296	339296	Chiapas	Amatenango de la Frontera	El Nancito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	100.00	0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE EJECUTO UN CUARTO DORMITORIO DE 344 METROS, SE CONSTRUYO 12.00 METROS CUADRADOS DE OBRA / Registro:
CHD1717040095565	Construcción De Comedor Comunitario - 269674	269674	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Loma Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,051,416	\$1,051,416	\$1,051,416	\$1,051,416	\$1,051,416	\$1,051,416	\$1,051,416	\$1,051,416	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHD1717040095569	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Cabeza Municipal - 275987	275987	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$178,378	\$178,378	\$178,378	89.19	0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA CON UNAHORRO DE \$ 21,622.12 / Física: EJECUTADO AL 100% / Registro:
CHD1717040095573	Desafo de Sumidero de Aguas Pluviales En La Cabeza Municipal - 257790	257790	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,224,056	\$2,224,056	\$2,224,056	\$2,224,056	\$2,224,056	\$1,243,260	\$1,243,260	\$1,243,260	55.90	0	Otros	9,200	100.00	55.00	Financiera: OBRA AUN EN PROCESO / Física: OBRA AUN EN EJECUCION / Registro:
CHD1717040095638	Apertura De Camino Sacacosecha Tramos Aislados Primera Etapa - 260868	260868	Chiapas	Altamirano	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$486,566	\$486,566	\$486,566	\$486,566	\$486,566	\$486,566	\$486,566	\$486,566	100.00	0	Metros lineales	345	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN EL 2018 / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:
CHD1717040095687	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 287170	287170	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHURTAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,340,298	\$2,340,298	\$2,340,298	\$2,340,298	\$2,173,397	\$2,173,397	\$2,173,397	\$2,173,397	92.87	0	Metros lineales	263	100.00	95.00	Financiera: obra referendada al ejercicio 2018 / Física: / Registro: obra referendada al ejercicio 2018
CHD1717040095723	Construcción De Comedor Escolar - 337651	337651	Chiapas	Cacahatán	Cacahatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHATAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	100.00	0	Otros	603	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro:
CHD1717040095727	Rehabilitación De Las Líneas De Conductión y Distribución De Agua Potable En Diferentes Direcciones Cabeza Municipal - 326410	326410	Chiapas	Cacahatán	Cacahatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHATAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$181,419	\$181,419	\$181,419	\$181,419	\$181,419	\$181,419	\$181,419	\$181,419	100.00	0	Metros lineales	16,572	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100%
CHD1717040095728	Ampliación De Camino Saca Cosnecha Camino A Galerías Poblado Ahuacatán - 328303	328303	Chiapas	Cacahatán	Cacahatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	0	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100%
CHD1717040095733	Rehabilitación De Techo Firme - 327360 327360	327360	Chiapas	Cacahatán	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,401	\$62,401	\$62,401	\$62,401	\$62,401	\$62,401	\$62,401	\$62,401	100.00	0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Fase al siguiente nivel.
CHD1717040095735	Rehabilitación De Techo Firme - 327344 327344	327344	Chiapas	Cacahatán	El Aguila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	100.00	0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100%
CHD1717040095737	Rehabilitación De Techo Firme - 327335 327335	327335	Chiapas	Cacahatán	Agustín de Iturbide	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	100.00	0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100%
CHD1717040095739	Rehabilitación De Techo Firme - 327326 327326	327326	Chiapas	Cacahatán	Ahuacatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$367,206	\$367,206	\$367,206	\$367,206	\$367,206	\$367,206	\$367,206	\$367,206	100.00	0	Otros	700	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro:
CHD1717040095740	Rehabilitación De Techo Firme - 327308 327308	327308	Chiapas	Cacahatán	Alpujarras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$165,603	\$165,603	\$165,603	\$165,603	\$165,603	\$165,603	\$165,603	\$165,603	100.00	0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro:
CHD1717040095741	Rehabilitación De Techo Firme - 327136 327136	327136	Chiapas	Cacahatán	Fracción Arceca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$45,601	\$45,601	\$45,601	\$45,601	\$45,601	\$45,601	\$45,601	\$45,601	100.00	0	Otros	215	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro:
CHD1717040095742	Rehabilitación De Techo Firme - 327285 327285	327285	Chiapas	Cacahatán	Asteca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$81,601	\$81,601	\$81,601	\$81,601	\$81,601	\$81,601	\$81,601	\$81,601	100.00	0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA TERMINADA 100%
CHD1717040095744	Rehabilitación De Techo Firme - 327274 327274	327274	Chiapas	Cacahatán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$151,203	\$151,203	\$151,203	\$151,203	\$151,203	\$151,203	\$151,203	\$151,203	100.00	0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro:
CHD1717040095745	Rehabilitación De Techo Firme - 327187 327187	327187	Chiapas	Cacahatán	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$278,405	\$278,405	\$278,405	\$278,405	\$278,405	\$278,405	\$278,405	\$278,405	100.00	0	Otros	781	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100%
CHD1717040095747	Rehabilitación De Techo Firme - 327154 327154	327154	Chiapas	Cacahatán	Faja de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$542,409	\$542,409	\$542,409	\$542,409	\$542,409	\$542,409	\$542,409	\$542,409	100.00	0	Otros	2,356	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100%
CHD1717040095748	Rehabilitación De Techo Firme - 327056 327056	327056	Chiapas	Cacahatán	Guatimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	0	Otros	733	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro:
CHD1717040095750	Rehabilitación De Techo Firme - 327038 327038	327038	Chiapas	Cacahatán	Mixcum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,801	\$76,801	\$76,801	\$76,801	\$76,801	\$76,801	\$76,801	\$76,801	100.00	0	Otros	1,502	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro:
CHD1717040095751	Rehabilitación De Techo Firme - 327206 327206	327206	Chiapas	Cacahatán	Piedra Parada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$33,601	\$33,601	\$33,601	\$33,601	\$33,601	\$33,601	\$33,601	\$33,601	100.00	0	Otros	219	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100%
CHD1717040095752	Rehabilitación De Techo Firme - 327170 327170	327170	Chiapas	Cacahatán	El Platano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$172,803	\$172,803	\$172,803	\$172,803	\$172,803	\$172,803	\$172,803	\$172,803	100.00	0	Otros	747	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro:
CHD1717040095754	Construcción De Aula Didáctica - 337964	337964	Chiapas	Cacahatán	Salvador Urbina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHATAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$198,750	\$198,750	\$198,750	\$198,750	\$198,750	\$198,750	\$198,750	\$198,750	100.00	0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecc	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
CDP1717040097575	Rehabilitación De Techo Firme - 326584 326584		Chiapas	Cacahoatán	Salvador Urbina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	8830,414	8830,414	8830,414	8830,414	8830,414	8830,414	8830,414	100.00	80	Otros	2,555	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% / Registro:
CDP1717040097577	Rehabilitación De Techo Firme - 327080 327080		Chiapas	Cacahoatán	Toquián las Nubes (Toquián Guazumo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	2153,603	2153,603	2153,603	2153,603	2153,603	2153,603	2153,603	100.00	80	Otros	426	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1717040097579	Rehabilitación De Techo Firme - 326650 326650		Chiapas	Cacahoatán	Unión Roja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	2465,608	2465,608	2465,608	2465,608	2465,608	2465,608	2465,608	100.00	80	Otros	1,829	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% / Registro:
CDP17170400975761	Construcción De Alcantarilla Tipo Losa - 327898		Chiapas	Cacahoatán	Piatanillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2541,606	2541,606	2541,606	2541,606	2541,606	2541,606	2541,606	100.00	80	Otros	226	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP17170400975762	Rehabilitación De Techo Firme - 326925 326925		Chiapas	Cacahoatán	Rancho Quezaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	2860,001	2860,001	2860,001	2860,001	2860,001	2860,001	2860,001	100.00	80	Otros	119	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% / Registro:
CDP17170400975765	Rehabilitación De Techo Firme - 326678 326678		Chiapas	Cacahoatán	Toquián y las Nubes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	2272,001	2272,001	2272,001	2272,001	2272,001	2272,001	2272,001	100.00	80	Otros	443	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% / Registro:
CDP17170400975767	Rehabilitación De Techo Firme - 327221 327221		Chiapas	Cacahoatán	Pianda Parada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	2255,201	2255,201	2255,201	2255,201	2255,201	2255,201	2255,201	100.00	80	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP17170400975769	Rehabilitación De Techo Firme - 326962 326962		Chiapas	Cacahoatán	Puente Cotorsado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	2132,002	2132,002	2132,002	2132,002	2132,002	2132,002	2132,002	100.00	80	Otros	190	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP17170400975772	Construcción Muro Firme - 214812	214812	Chiapas	Copainalá	El Ciprés	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	2864,478	2864,478	2864,478	2864,478	2864,478	2864,478	2864,478	100.00	80	Otros	136	100.00	100.00	Financiera: / Física: 840 M2 / Registro:
CDP17170400975822	Construcción De Piso Firme - 238954	238954	Chiapas	Cintalapa	Esperanza de Los Pobres	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	2379,940	2379,940	2379,940	2379,940	2379,940	2379,940	2379,940	100.00	80	Metros Cuadrados	175	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CDP17170400975832	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 238953	238953	Chiapas	Reforma	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	23,015,876	23,015,876	23,015,876	23,015,876	23,015,876	23,015,876	23,015,876	30.00	80	Metros lineales	738	100.00	15.00	Financiera: solo se dio anticipo obra referendada a 2018 / Física: obra sin avance notorio, inonclusión por parte del contratista / Registro:
CDP17170400975892	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica En Frío - 283124	283124	Chiapas	Comitán de Domínguez	Jumajá la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	28,431,007	28,431,007	28,431,007	28,431,007	28,431,007	28,431,007	28,431,007	83.49	80	Metros Cuadrados	3,485	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975908	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Araucarias - 330575	330575	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	28615,408	28615,408	28615,408	28615,408	28615,408	28615,408	28615,408	30.00	80	Metros lineales	323	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975909	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle San Vicente - 307245	307245	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	28141,846	28141,846	28141,846	28141,846	28141,846	28141,846	28141,846	30.00	80	Metros lineales	151	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975910	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 307108	307108	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	28516,481	28516,481	28516,481	28516,481	28516,481	28516,481	28516,481	100.00	80	Otros	602	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975911	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 303230	303230	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	281,679,583	281,679,583	281,679,583	281,679,583	281,679,583	281,679,583	281,679,583	30.00	80	Otros	1,720	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975912	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Tampico - 307812	307812	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2899,686	2899,686	2899,686	2899,686	2899,686	2899,686	2899,686	30.00	80	Metros lineales	65	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975913	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Trece Avenida Sur Oriente - 303095	303095	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	28197,607	28197,607	28197,607	28197,607	28197,607	28197,607	28197,607	30.00	80	Metros lineales	860	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975914	Rehabilitación De Techo Firme - 275977	275977	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	28418,127	28418,127	28418,127	28418,127	28418,127	28418,127	28418,127	100.00	80	Otros	636	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975915	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 275924	275924	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	28578,086	28578,086	28578,086	28578,086	28578,086	28578,086	28578,086	30.00	80	Otros	1,612	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975916	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Veinte De Noviembre - 275910	275910	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	28412,125	28412,125	28412,125	28412,125	28412,125	28412,125	28412,125	79.97	80	Metros lineales	1,075	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975917	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Octava Avenida Oriente Sur - 275896	275896	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	28161,056	28161,056	28161,056	28161,056	28161,056	28161,056	28161,056	30.00	80	Metros lineales	1,144	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975918	Perforación De Pozo Profundo Etapa Exploratoria - 275874	275874	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	281,274,940	281,274,940	281,274,940	281,274,940	281,274,940	281,274,940	281,274,940	80.00	80	Otros	860	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975919	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En Privada Candelaria - 275885	275885	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	28257,507	28257,507	28257,507	28257,507	28257,507	28257,507	28257,507	30.00	80	Metros lineales	516	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975920	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 275862	275862	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	28368,915	28368,915	28368,915	28368,915	28368,915	28368,915	28368,915	100.00	80	Otros	430	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975921	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 275858	275858	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	28147,566	28147,566	28147,566	28147,566	28147,566	28147,566	28147,566	100.00	80	Otros	172	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975922	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 272141	272141	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	28368,915	28368,915	28368,915	28368,915	28368,915	28368,915	28368,915	100.00	80	Otros	430	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170400975923	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 272696	272696	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	28483,278	28483,278	28483,278	28483,278	28483,278	28483,278	28483,278	100.00	80	Otros	563	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proy.	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect.	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
CHP17170400975924	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 267962	267962	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	87,534,884	87,534,884	87,534,884	87,534,884	87,534,884	87,534,884	82,260,465	82,260,465	30.00	80	Otros	17,690	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975925	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 268159	268159	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	86,842,019	86,842,019	86,842,019	86,842,019	86,842,019	86,842,019	82,052,606	82,052,606	30.00	80	Otros	112,471	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975926	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 256654	256654	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	814,364	814,364	814,364	814,364	814,364	814,364	814,364	814,364	100.00	80	Otros	134	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975927	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 214101	214101	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8475,900	8475,900	8475,900	8475,900	8475,900	8475,900	8475,900	8475,900	100.00	80	Otros	555	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975928	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Privada De La Décima Sur Poniente - 206716	206716	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8108,049	8108,049	8108,049	8108,049	8108,049	8108,049	832,415	832,415	30.00	80	Metros lineales	86	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975929	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En Libramiento Oriente Norte - 206743	206743	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	81,324,335	81,324,335	81,324,335	81,324,335	81,324,335	81,324,335	81,324,335	81,324,335	100.00	80	Metros lineales	860	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975930	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Octava Avenida Poniente Sur - 206681	206681	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8779,447	8779,447	8779,447	8779,447	8779,447	8779,447	8233,834	8233,834	30.00	80	Metros lineales	820	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975931	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 206530	206530	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8985,003	8985,003	8985,003	8985,003	8985,003	8985,003	8985,003	8985,003	100.00	80	Otros	1,148	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975932	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 206486	206486	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8686,182	8686,182	8686,182	8686,182	8686,182	8686,182	8686,182	8686,182	100.00	80	Otros	800	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975933	Construcción De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Angel Albino Corzo - 207535	207535	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	8768,353	8768,353	8768,353	8768,353	8768,353	8768,353	8614,715	8614,715	80.00	80	Piezas	460	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975934	Construcción De Aula En Escuela Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez - 207520	207520	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	8479,294	8479,294	8479,294	8479,294	8479,294	8479,294	8383,441	8383,441	80.00	80	Otros	606	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975935	Construcción De Aula En Escuela Abasol Castellanos Domínguez - 207494	207494	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	8479,294	8479,294	8479,294	8479,294	8479,294	8479,294	8383,441	8383,441	80.00	80	Otros	238	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975936	Mejoramiento De Dos Módulos Sanitarios En Escuela Secundaria Técnica - 207434	207434	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	8112,491	8112,491	8112,491	8112,491	8112,491	8112,491	889,997	889,997	80.00	80	Piezas	1,422	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975937	Construcción De Aula En Preescolar Rosalba Carreras - 207405	207405	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	8479,294	8479,294	8479,294	8479,294	8479,294	8479,294	8412,197	8412,197	86.00	80	Otros	94	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975941	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Los Cipreses y Calle El Cedro - 207140	207140	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	82,096,611	82,096,611	82,096,611	82,096,611	82,096,611	82,096,611	8628,983	8628,983	30.00	80	Metros lineales	804	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975942	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 208790	208790	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	82,140,451	82,140,451	82,140,451	82,140,451	82,140,451	82,140,451	81,822,898	81,822,898	85.16	80	Otros	2,580	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975943	Ampliación De Drenaje Sifonal Segunda Etapa En Canal Principal - 206777	206777	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	83,942,869	83,942,869	83,942,869	83,942,869	83,942,869	83,942,869	81,182,861	81,182,861	30.00	80	Otros	1,032	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975944	Ampliación De Drenaje Sifonal En Boulevard Primero De Mayo - 205289	205289	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	82,307,766	82,307,766	82,307,766	82,307,766	82,307,766	82,307,766	8692,330	8692,330	30.00	80	Metros lineales	984	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975945	Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica - 288762	288762	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	84,712,318	84,712,318	84,712,318	84,712,318	84,712,318	84,712,318	84,500,000	84,500,000	95.49	80	Otros	97,537	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975946	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 291222	291222	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	82,274,893	82,274,893	82,274,893	82,274,893	82,274,893	82,274,893	8682,468	8682,468	30.00	80	Otros	1,505	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975947	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 210297	210297	Chiapas	Comitán de Domínguez	San José Berlín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8169,701	8169,701	8169,701	8169,701	8169,701	8169,701	8169,701	8169,701	100.00	80	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975948	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 210257	210257	Chiapas	Comitán de Domínguez	Bolantón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8250,862	8250,862	8250,862	8250,862	8250,862	8250,862	8250,862	8250,862	100.00	80	Otros	279	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975949	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 188509	188509	Chiapas	Comitán de Domínguez	Chacal Jocón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8955,489	8955,489	8955,489	8955,489	8955,489	8955,489	8955,489	8955,489	100.00	80	Otros	1,056	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975950	Construcción De Comedor Comunitario - 311438	311438	Chiapas	Comitán de Domínguez	Chichina Acapetagua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	8360,627	8360,627	8360,627	8360,627	8360,627	8360,627	8108,188	8108,188	30.00	80	Metros Cuadrados	1,200	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975951	Construcción De Aula En Telesecundaria Revolución Mexicana - 207424	207424	Chiapas	Comitán de Domínguez	Jatlón Chacaljemel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	8479,294	8479,294	8479,294	8479,294	8479,294	8479,294	8383,441	8383,441	80.00	80	Otros	584	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975952	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 208524	208524	Chiapas	Comitán de Domínguez	Chichina Sabinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	81,697,720	81,697,720	81,697,720	81,697,720	81,697,720	81,697,720	81,356,492	81,356,492	79.90	80	Otros	3,075	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975953	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 259599	259599	Chiapas	Comitán de Domínguez	Dolores el Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8136,498	8136,498	8136,498	8136,498	8136,498	8136,498	8136,498	8136,498	100.00	80	Otros	152	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170400975954	Rehabilitación De Techo Fime - 275989 275989	275989 275989	Chiapas	Comitán de Domínguez	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	884,755	884,755	884,755	884,755	884,755	884,755	884,755	884,755	100.00	80	Otros	123	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP17170400975955	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 272037	272037	Chiapas	Comitán de Domínguez	Efraín A. Oultérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,143,636	\$1,143,636	\$1,143,636	\$1,143,636	\$1,143,636	\$1,143,636	\$1,143,636	100.00	0	Otros	1,271	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975956	Mejoramiento De Aula En Escuela Telesecundaria Rosario Castellanos - 207527	207527	Chiapas	Comitán de Domínguez	Efraín A. Oultérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$380,709	\$380,709	\$380,709	\$380,709	\$380,709	\$304,566	\$304,566	80.00	0	Otros	1,153	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975957	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 256179	256179	Chiapas	Comitán de Domínguez	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$354,158	\$354,158	\$354,158	\$354,158	\$354,158	\$354,158	\$354,158	100.00	0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975958	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 206051	206051	Chiapas	Comitán de Domínguez	Francisco J. Mónica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$520,170	\$520,170	\$520,170	\$520,170	\$520,170	\$520,170	\$520,170	100.00	0	Otros	578	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975959	Rehabilitación De Techo Firme - 275936	275936	Chiapas	Comitán de Domínguez	Abelardo L. Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$437,903	\$437,903	\$437,903	\$437,903	\$437,903	\$437,903	\$437,903	100.00	0	Otros	635	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975960	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 256607	256607	Chiapas	Comitán de Domínguez	Abelardo L. Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$239,795	\$239,795	\$239,795	\$239,795	\$239,795	\$239,795	\$239,795	100.00	0	Otros	267	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975961	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Mezcla Asfáltica En Prio - 207071	207071	Chiapas	Comitán de Domínguez	Santo Domingo de las Grandas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,253,655	\$1,253,655	\$1,253,655	\$1,253,655	\$1,253,655	\$376,097	\$376,097	30.00	0	Metros Cuadrados	170	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975963	Ampliación Y Desazolve De Abrevadero - 180475	180475	Chiapas	Comitán de Domínguez	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$37,054	\$32,405	\$32,405	\$31,830	\$31,830	\$31,830	\$31,830	98.23	0	Otros	246	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975964	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 210114	210114	Chiapas	Comitán de Domínguez	Llano Largo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$18,446	\$18,446	\$18,446	\$18,446	\$18,446	\$18,446	\$18,446	100.00	0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975965	Construcción De Aula En Preescolar Manuel Carrasosa - 207412	207412	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Antonio Ogotsil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$383,441	\$383,441	80.00	0	Otros	455	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975966	Rehabilitación De Techo Firme - 275950	275950	Chiapas	Comitán de Domínguez	Panama	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,491,695	\$1,491,695	\$1,491,695	\$1,491,695	\$1,491,695	\$1,491,695	\$1,491,695	100.00	0	Otros	722	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975967	Construcción De Aula En Telesecundaria Ninos Héroe - 207500	207500	Chiapas	Comitán de Domínguez	Primer de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$383,441	\$383,441	80.00	0	Otros	600	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975968	Construcción De Aula En Escuela Cuahquemec - 207507	207507	Chiapas	Comitán de Domínguez	Los Riegos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$383,441	\$383,441	80.00	0	Otros	1,740	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975969	Rehabilitación De Camino Acceso A La Ranchería Vocanjab El Rosario - 207219	207219	Chiapas	Comitán de Domínguez	Vocanjab el Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,236,688	\$3,236,688	\$3,236,688	\$3,236,688	\$3,236,688	\$3,236,688	\$3,236,688	100.00	0	Metros lineales	4,920	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975971	Construcción De Aula En Escuela Primaria Nino Arcinero - 207419	207419	Chiapas	Comitán de Domínguez	San José las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$383,441	\$383,441	80.00	0	Otros	204	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975972	Rehabilitación De Techo Firme - 275963	275963	Chiapas	Comitán de Domínguez	San José Vocanjab	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,497,345	\$1,497,345	\$1,497,345	\$1,497,345	\$1,497,345	\$1,497,345	\$1,497,345	100.00	0	Otros	1,086	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975974	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 214070	214070	Chiapas	Comitán de Domínguez	Señor del Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$365,226	\$365,226	\$365,226	\$365,226	\$365,226	\$365,226	\$365,226	100.00	0	Otros	406	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975975	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 210149	210149	Chiapas	Comitán de Domínguez	San José Tegantitza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	100.00	0	Otros	97	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975977	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 256677	256677	Chiapas	Comitán de Domínguez	Villahermosa Yalud	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,501,483	\$1,501,483	\$1,501,483	\$1,501,483	\$1,501,483	\$1,501,483	\$1,501,483	100.00	0	Otros	1,670	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975978	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 255814	255814	Chiapas	Comitán de Domínguez	Zaragoza la Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$885,396	\$885,396	\$885,396	\$885,396	\$885,396	\$885,396	\$885,396	100.00	0	Otros	1,263	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975979	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 206436	206436	Chiapas	Comitán de Domínguez	El Membrillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$140,188	\$36,891	\$36,891	\$36,891	\$36,891	\$36,891	\$36,891	100.00	0	Otros	156	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975980	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 210182	210182	Chiapas	Comitán de Domínguez	La Orquídea	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$47,959	\$47,959	\$47,959	\$47,959	\$47,959	\$47,959	\$47,959	100.00	0	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400975982	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 275869	275869	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Francisco la Rural Priavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$70,094	\$70,094	\$70,094	\$70,094	\$70,094	\$70,094	\$70,094	100.00	0	Otros	78	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976017	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 204677	204677	Chiapas	Chamula	El Cruero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,494,000	\$2,494,000	\$2,494,000	\$2,494,000	\$2,494,000	\$2,494,000	\$2,494,000	100.00	0	Otros	604	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CHP17170400976172	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 287436	287436	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	0	Metros lineales	205	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP17170400976177	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 259892	259892	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$917,526	\$917,526	\$917,526	\$917,526	\$917,526	\$917,526	\$917,526	100.00	0	Otros	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP17170400976180	Construcción De Banda Perimetral De La Escuela Secundaria Salomon González Blanco - 218280	218280	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	0	Metros lineales	6,838	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976183	Curso De Capacitación Y Actualización - 213211	213211	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$133,859	\$133,859	\$133,859	\$133,859	\$133,859	\$133,859	\$133,859	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones			
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CHP17170400976185	Rehabilitación De Canal Pluvial - 295010	295010	Chiapas	Mazatán	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$342,806	\$342,806	\$342,806	\$342,806	\$342,806	\$342,806	\$342,806	100.00	0	Metros lineales	605	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP17170400976186	Construcción De Cuartos Dormitorios - 241183	241183	Chiapas	Mazatán	Aguilera Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$358,592	\$358,592	\$358,592	\$358,592	\$309,258	\$309,258	\$309,258	86.24	0	Vivienda	0	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976187	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Musugui - 225258	225258	Chiapas	Mazatán	San José el Hueyate	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$356,622	\$356,622	\$356,622	\$356,622	\$356,622	\$356,622	\$356,622	100.00	0	Metros lineales	756	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976188	Construcción De Techo De Cancha En Escuela Primaria Niño Compeano - 212991	212991	Chiapas	Mazatán	San José el Hueyate	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,713,694	\$1,713,694	\$1,713,694	\$1,713,694	\$1,713,694	\$1,713,694	\$1,713,694	100.00	0	Otros	756	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976189	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 259976	259976	Chiapas	Mazatán	Buenos Aires	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$186,905	\$186,905	\$186,905	\$186,905	\$186,905	\$186,905	\$186,905	100.00	0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976191	Construcción De Cuartos Dormitorios - 217256	217256	Chiapas	Mazatán	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$409,819	\$409,819	\$409,819	\$409,819	\$409,819	\$409,819	\$409,819	100.00	0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976196	Revestimiento De Camino - 218113	218113	Chiapas	Mazatán	San Andrés Suyucal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$499,659	\$499,659	\$499,659	\$499,659	\$499,659	\$499,659	\$499,659	100.00	0	Otros	499	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976199	Construcción De La Segunda Etapa De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria Benito Juárez - 213023	213023	Chiapas	Mazatán	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$272,641	\$272,641	\$272,641	\$272,641	\$272,567	\$272,567	\$272,567	99.97	0	Metros lineales	414	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976202	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Emiliano Zapata Uno - 264186	264186	Chiapas	Mazatán	Emiliano Zapata Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	0	Metros lineales	116	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976203	Revestimiento De Camino - 235040	235040	Chiapas	Mazatán	Adolfo Ruiz Cortines	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	0	Otros	849	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976205	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero - 218204	218204	Chiapas	Mazatán	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,324	\$349,324	\$349,324	99.81	0	Metros lineales	191	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976208	Construcción De Comedor Comunitario - 218696	218696	Chiapas	Mazatán	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$742,881	\$742,881	\$742,881	\$742,881	\$742,881	\$742,881	\$742,881	100.00	0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976233	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 259944	259944	Chiapas	Mazatán	Marce D. Gómez (Plata Adrea)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$586,346	\$586,346	\$586,346	\$586,346	\$586,346	\$586,346	\$586,346	100.00	0	Otros	123	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976509	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 339691	339691	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Ojo de Agua Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$129,211	\$129,211	\$129,211	\$129,211	\$129,211	\$129,211	\$129,211	100.00	0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE EJECUTARON DOS CUARTOS DORMITORIOS DE 3X4 METROS, SE CONSTRUYERON 24.00 METROS CUADROS DE OBRA. / Registro:
CHP17170400976510	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 341240	341240	Chiapas	Amatenango de la Frontera	El Pacayal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$516,843	\$516,843	\$516,843	\$516,843	\$516,843	\$516,843	\$516,843	100.00	0	Vivienda	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE EJECUTARON 8 CUARTOS DORMITORIOS CON MEDIDAS DE 4X3; EN TOTAL SE CONSTRUYERON 96 M2 DE OBRA. / Registro:
CHP17170400976511	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 340954	340954	Chiapas	Amatenango de la Frontera	El Pacayal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$516,843	\$516,843	\$516,843	\$516,843	\$516,843	\$516,843	\$516,843	100.00	0	Vivienda	51	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976513	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 341760	341760	Chiapas	Amatenango de la Frontera	El Pacayal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$129,211	\$129,211	\$129,211	\$129,211	\$129,211	\$129,211	\$129,211	100.00	0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976514	Construcción De Seis Cuartos Dormitorios - 341107	341107	Chiapas	Amatenango de la Frontera	El Pacayal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$452,237	\$452,237	\$452,237	\$452,237	\$452,237	\$452,237	\$452,237	100.00	0	Vivienda	41	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976515	Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios - 341579	341579	Chiapas	Amatenango de la Frontera	El Pacayal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$323,027	\$323,027	\$323,027	\$323,027	\$323,027	\$323,027	\$323,027	100.00	0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976517	Mejoramiento De La Red De Electrificación Aérea En Agua Moventá Y Seis Primera Etapa - 257698	257698	Chiapas	Amatenango de la Frontera	El Pacayal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,293,672	\$4,293,672	\$4,293,672	\$4,293,672	\$4,293,672	\$4,293,672	\$4,293,672	100.00	0	Otros	1,395	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976518	Mejoramiento De Red De Electrificación Aérea En Agua Ochenta Y Dos Primera Etapa - 257681	257681	Chiapas	Amatenango de la Frontera	El Pacayal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,385,532	\$4,385,532	\$4,385,532	\$4,385,532	\$4,385,532	\$4,385,532	\$4,385,532	100.00	0	Otros	462	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976539	Construcción De Puente Vehicular De Cinco Ml De Claro - 208107	208107	Chiapas	La Trinitaria	Río Grande Orizalva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$331,684	\$331,684	\$331,684	\$331,684	\$331,684	\$326,609	\$326,609	98.47	0	Otros	845	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMÍA DE \$,075.00 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170400976540	Construcción De Once Cuartos Para Cocina - 252984	252984	Chiapas	La Trinitaria	San Agustín Zanja Secca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$486,754	\$486,754	\$486,754	\$486,754	\$486,754	\$486,754	\$486,754	100.00	0	Otros	22	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMÍA DE 34.04 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170400976541	Construcción De Diecinueve Cuartos Para Cocina - 255604	255604	Chiapas	La Trinitaria	Seis de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$840,757	\$840,757	\$840,757	\$840,757	\$840,757	\$840,707	\$840,707	99.99	0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMÍA DE 100.07 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170400976544	Construcción De Veintá Y Ocho Cuartos Para Cocina - 254341	254341	Chiapas	La Trinitaria	Sabalaito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,709,064	\$1,709,064	\$1,709,064	\$1,709,064	\$1,709,064	\$1,708,964	\$1,708,964	99.99	0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMÍA DE 28.57 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170400976546	Construcción De Trece Cuartos Para Cocina - 254144	254144	Chiapas	La Trinitaria	San José las Tablas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$584,680	\$584,680	\$584,680	\$584,680	\$584,680	\$584,680	\$584,680	100.00	0	Otros	26	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMÍA DE 34.04 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170400976554	Construcción De Seis Cuartos Para Baño - 249375	249375	Chiapas	La Trinitaria	El Salvador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$222,551	\$222,551	\$222,551	\$222,551	\$222,551	\$222,551	\$222,551	100.00	0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170400976557	Construcción De Dieciséis Cuartos Dormitorios - 289580	289580	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,147,067	\$1,147,067	\$1,147,067	\$1,147,067	\$1,147,067	\$1,147,067	\$1,147,067	100.00	0	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Reintegro	Avance Físico		Observaciones				
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
CHP17170400976562	Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorios - 295221	295221	Chiapas	La Trinitaria	23 de Enero Pajal II	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,049,590	\$2,049,590	\$2,049,590	\$2,049,590	\$2,049,590	\$2,049,590	\$2,049,590	100.00	0	Vivienda	56	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:	
CHP17170400976566	Construcción De Veintidós Cuartos Para Baño - 27101	27101	Chiapas	La Trinitaria	El Amparo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$806,421	\$806,421	\$806,421	\$806,421	\$806,421	\$806,421	\$806,421	\$806,421	100.00	0	Otros	46	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TERMINADO UNA ECONOMIA DE 0.01 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170400976567	Construcción De Siete Cuartos Para Baño - 246687	246687	Chiapas	La Trinitaria	Santa Amelia la Flor	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$253,553	\$253,553	\$253,553	\$253,553	\$253,553	\$253,553	\$253,553	\$253,553	100.00	0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170400976568	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable - 289188	289188	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$237,103	\$237,103	\$237,103	\$237,103	\$220,998	\$220,998	\$220,998	93.21	0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 16,105.75 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 16,105.75 / Registro:	
CHP17170400976569	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 289117	289117	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,361,142	\$4,361,142	\$4,361,142	\$4,361,142	\$4,361,142	\$4,361,142	\$4,361,142	\$4,361,142	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINALIZADO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO / Física: PROYECTO FINALIZADO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO / Registro:
CHP17170400976571	Construcción De Cuartos Dormitorios I Ignacio Alliende Fraco I I - 234414	234414	Chiapas	Tumbalá	Ignacio Alliende	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,318,131	\$2,318,131	\$2,318,131	\$2,318,131	\$2,318,131	\$2,318,131	\$2,318,131	\$2,318,131	100.00	0	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CHP17170400976574	Construcción De Cuarto Dormitorio - 230006	230006	Chiapas	Tapachula	El Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	100.00	0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: CUARTO DORMITORIO / Registro:
CHP17170400976575	Construcción De Un Cuarto Para Baño - 231206	231206	Chiapas	Tapachula	El Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	100.00	0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: CUARTO PARA BAÑO / Registro:
CHP17170400976583	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 310790	310790	Chiapas	Tusantán	Tercer Cantón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,043,909	\$1,043,909	\$1,043,909	\$1,043,909	0	0	0	0.00	0	Otros	115	100.00	25.00	Financiera: ESTA OBRA QUEDA REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2018 / Física: / Registro:	
CHP17170400976585	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 222464	222464	Chiapas	Tusantán	Francisco Sarabia 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,928,096	\$1,928,096	\$1,928,096	\$1,928,096	\$419,823	\$419,823	\$419,823	\$419,823	21.77	0	Metros lineales	457	100.00	100.00	Financiera: ESTE PERO EL MONTO REFERENDADO DEL EJERCICIO 2017, EJECUTADO 2018 / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE BIENIO.
CHP17170400976587	Construcción De Cuarto Dormitorio - 230907	230907	Chiapas	Tapachula	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	100.00	0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: CUARTO DORMITORIO / Registro:
CHP17170400976588	Construcción De Un Cuarto De Baño - 231305	231305	Chiapas	Tapachula	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	100.00	0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: CUARTO PARA BAÑO / Registro:
CHP17170400976589	Construcción De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 232911	232911	Chiapas	Tapachula	José Miguel Gutiérrez (El Mezamo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,938,341	\$2,938,341	\$2,938,341	\$2,938,341	\$2,938,341	\$2,938,341	\$2,938,341	\$2,938,341	100.00	0	Metros lineales	2,159	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976590	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea - 271532	271532	Chiapas	Tapachula	Leoncillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$860,516	\$860,516	\$860,516	\$860,516	\$860,516	\$860,516	\$860,516	\$860,516	100.00	0	Otros	649	100.00	100.00	Financiera: / Física: RED ELÉCTRICA / Registro:
CHP17170400976591	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Barrio Lomas De San Antonio - 261498	261498	Chiapas	Tapachula	Manga de Clavo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,404,167	\$1,404,167	\$1,404,167	\$1,404,167	\$1,404,167	\$1,404,167	\$1,404,167	\$1,404,167	100.00	0	Otros	1,055	100.00	100.00	Financiera: / Física: RED ELÉCTRICA / Registro:
CHP17170400976592	Ampliación De Energía Eléctrica - 234877	234877	Chiapas	Tapachula	Manga de Clavo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,254,461	\$1,254,461	\$1,254,461	\$1,254,461	\$1,254,461	\$1,254,461	\$1,254,461	\$1,254,461	100.00	0	Otros	943	100.00	100.00	Financiera: / Física: RED ELÉCTRICA / Registro:
CHP17170400976593	Ampliación De Energía Eléctrica - 257051	257051	Chiapas	Tapachula	Murillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$349,341	\$349,341	\$349,341	\$349,341	\$349,341	\$349,341	\$349,341	\$349,341	100.00	0	Otros	268	100.00	100.00	Financiera: / Física: RED ELÉCTRICA / Registro:
CHP17170400976594	Construcción De Cuarto Dormitorio - 230925	230925	Chiapas	Tapachula	Nueva Granada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	100.00	0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: CUARTO DORMITORIO / Registro:
CHP17170400976595	Construcción De Un Cuarto Para Baño - 231263	231263	Chiapas	Tapachula	Nueva Granada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	100.00	0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: CUARTO PARA BAÑO / Registro:
CHP17170400976596	Construcción De Cuarto Dormitorio - 230938	230938	Chiapas	Tapachula	Progreso Pumpupa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	100.00	0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: CUARTO DORMITORIO / Registro:
CHP17170400976597	Construcción De Un Cuarto De Baño - 231324	231324	Chiapas	Tapachula	Progreso Pumpupa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	100.00	0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: CUARTO PARA BAÑO / Registro:
CHP17170400976598	Pavimento Mixto En Calles - 247364	247364	Chiapas	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$2,647,341	\$2,647,341	\$2,647,341	\$2,647,341	\$2,647,341	\$2,647,341	\$2,647,341	\$2,647,341	100.00	0	Metros Cuadrados	1,982	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976599	Construcción De Alumbrado Público - 232872	232872	Chiapas	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,442,244	\$1,442,244	\$1,442,244	\$1,442,244	\$1,442,244	\$1,442,244	\$1,442,244	\$1,442,244	100.00	0	Otros	1,083	100.00	100.00	Financiera: / Física: 28 POSTES / Registro:
CHP17170400976600	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 232834	232834	Chiapas	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,984,862	\$3,984,862	\$3,984,862	\$3,984,862	\$3,984,862	\$3,984,862	\$3,984,862	\$3,984,862	100.00	0	Metros lineales	2,980	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976601	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 261083	261083	Chiapas	Tapachula	Raymundo Enriquez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,780,803	\$3,780,803	\$3,780,803	\$3,780,803	\$3,780,803	\$3,780,803	\$3,780,803	\$3,780,803	100.00	0	Otros	2,828	100.00	100.00	Financiera: / Física: RED ELÉCTRICA / Registro:
CHP17170400976602	Construcción De Cuarto Dormitorio - 274776	274776	Chiapas	Tapachula	San Nicolás Lagartero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	100.00	0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: CUARTO DORMITORIO / Registro:
CHP17170400976603	Construcción De Un Cuarto Para Baño - 274867	274867	Chiapas	Tapachula	San Nicolás Lagartero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	100.00	0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: CUARTO PARA BAÑO / Registro:
CHP17170400976604	Construcción De Cuarto Dormitorio - 230953	230953	Chiapas	Tapachula	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	100.00	0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: UN CUARTO DORMITORIO / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP17170400976605	Construcción De Un Cuarto Para Baño - 231319	231319	Chiapas	Tapachula	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	100.00	0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / CUARTO PARA BAÑO / Registro:
CHP17170400976606	Construcción De Cuarto Dormitorio - 229948	229948	Chiapas	Tapachula	26 de Octubre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	100.00	0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / CUARTO DORMITORIO / Registro:
CHP17170400976607	Construcción De Un Cuarto De Baño - 231332	231332	Chiapas	Tapachula	26 de Octubre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	100.00	0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / CUARTO PARA BAÑO / Registro:
CHP17170400976608	Construcción De Carcamo De Bombeo - 274350	274350	Chiapas	Tapachula	Viva México	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,131,699	\$1,131,699	\$1,131,699	\$1,131,699	\$1,131,699	\$1,131,699	\$1,131,699	100.00	0	Otros	3,556	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400976609	Construcción De Ocho Cuartos Para Baño - 273979	273979	Chiapas	Tapachula	Cantón Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,853	\$234,853	\$234,853	\$234,853	\$234,853	\$234,853	\$234,853	100.00	0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / 8 CUARTOS PARA BAÑO / Registro:
CHP17170400976610	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorio - 273955	273955	Chiapas	Tapachula	Cantón Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$460,492	\$460,492	\$460,492	\$460,492	\$460,492	\$460,492	\$460,492	100.00	0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / M2 / Registro:
CHP17170400976611	Construcción De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 257038	257038	Chiapas	Tapachula	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,024,456	\$1,024,456	\$1,024,456	\$1,024,456	\$1,024,456	\$1,024,456	\$1,024,456	100.00	0	Metros lineales	772	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400976831	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 326227	326227	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,630,997	\$1,630,997	\$1,630,997	\$1,630,997	\$1,630,997	\$1,630,997	\$1,630,997	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400976832	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 326145	326145	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$815,499	\$815,499	\$815,499	\$815,499	\$815,499	\$815,499	\$815,499	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400976849	Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Mpa! No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgrado - 325935	325935	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$271,833	\$271,833	\$271,833	\$271,833	\$271,833	\$271,833	\$271,833	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400976901	Rehabilitación De Alumbrado Público Parte Trece - 301116	301116	Chiapas	Las Rosas	Chitama	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$29,101	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	100.00	0	Otros	270	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400976959	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Tres Amores - 224821	224821	Chiapas	Las Rosas	Tres Amores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$214,246	\$214,246	\$214,246	\$214,246	\$214,246	\$214,246	\$214,246	100.00	0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400976963	Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 340084	340084	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,032,548	\$1,032,548	\$1,032,548	\$1,032,548	\$1,032,548	\$1,032,548	\$1,032,548	100.00	0	Otros	255	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400976964	Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 341022	341022	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$755,524	\$755,524	\$755,524	\$755,524	\$755,524	\$755,524	\$755,524	100.00	0	Otros	181	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400976965	Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico - 324945	324945	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$965,785	\$965,785	\$965,785	\$965,785	\$965,785	\$965,785	\$965,785	100.00	0	Otros	10,043	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400976966	Construcción De Piso Firme De Concreto Para Vivienda - 306157	306157	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	100.00	0	Metros Cuadrado	256	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400976969	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 260711	260711	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$675,113	\$675,113	\$675,113	\$675,113	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Magistral y Equipo	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400976970	Construcción De Dispensario Médico - 259921	259921	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2017	\$899,959	\$899,959	\$899,959	\$899,959	\$763,255	\$763,255	\$763,255	84.81	0	Metros Cuadrado	1,118	100.00	89.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400976971	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 260683	260683	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,082,636	\$2,082,636	\$2,082,636	\$2,082,636	\$2,082,636	\$2,082,636	\$2,082,636	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400976972	Rehabilitación Del Sistema De Alumbrado Público - 245737	245737	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,968,173	\$1,968,173	\$1,968,173	\$1,968,173	\$1,968,173	\$1,968,173	\$1,968,173	100.00	0	Otros	31,075	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400976973	Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario - 245263	245263	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	0	Otros	10,043	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400976974	Ampliación De Centro De Salud Primera Etapa - 245339	245339	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Salud	En Ejecución	2017	\$4,552,500	\$4,552,500	\$4,552,500	\$4,552,500	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrado	10,043	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400976975	Rehabilitación De Red De Sistema De Agua Entubada - 245287	245287	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	100.00	0	Otros	10,043	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400976976	Construcción De Cuartos Dormitorios - 240040	240040	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$690,913	\$690,913	\$690,913	\$690,913	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	341	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400976977	Construcción De Piso Firme Para Viviendas - 240024	240024	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	0	Otros	1,050	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400976980	Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 237814	237814	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	100.00	0	Otros	94	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400976982	Rehabilitación De Camino Rural En Tramos Aislados Cobertura Municipal - 288875	288875	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,800,576	\$1,800,576	\$1,800,576	\$1,800,576	\$1,800,576	\$1,800,576	\$1,800,576	100.00	0	Otros	31,075	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP17170400976983	Mejoramiento De Espacios Educativos Nivel Primaria - 288961	288961	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,142,012	\$1,142,012	\$1,142,012	\$1,142,012	\$1,142,012	\$1,142,012	100.00	0	Otros	5,425	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400976984	Rehabilitación De Puesto Peatonal En Escuela Primaria Santos Degollado - 322456	322456	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$374,036	\$374,036	\$374,036	\$374,036	\$224,422	\$224,422	\$224,422	60.00	0	Otros	5,043	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976986	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Camarero - 267198	267198	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,897,875	\$3,473,218	\$3,473,218	\$3,473,218	\$3,473,218	\$3,473,218	100.00	0	Metros lineales	2,779	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400977007	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Nueva Esperanza - 243123	243123	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,385,646	\$3,385,646	\$3,385,646	\$3,385,646	\$3,385,646	\$3,385,646	100.00	0	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400977010	Rehabilitación De Vialidad Mejoramiento de Drenaje En La Calzada Rancho San Nicolás - 228327	228327	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,306,189	\$2,306,189	\$2,306,189	\$2,306,189	\$2,306,189	\$2,306,189	100.00	0	Metros lineales	1,844	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400977019	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Olimpo - 215071	215071	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,966,141	\$2,966,141	\$2,966,141	\$2,966,141	\$2,966,141	\$2,966,141	100.00	0	Metros lineales	2,373	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400977036	Rehabilitación De Alumbrado Publico Parte Cuatro - 301158	301158	Chiapas	Las Rosas	Chajuitic Cochitú	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$199,248	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	100.00	0	Otros	320	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400977088	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Piso Firme - 204530	204530	Chiapas	San Fernando	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,072	\$63,072	\$63,072	\$63,072	\$63,072	\$63,072	100.00	0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400977091	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 204689	204689	Chiapas	San Fernando	Valle Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$600,031	\$600,031	\$600,031	\$600,031	\$600,031	\$600,031	100.00	0	Metros lineales	215	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400977092	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme - 204207	204207	Chiapas	San Fernando	Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,944	\$143,944	\$143,944	\$143,944	\$143,944	\$143,944	100.00	0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400977093	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techo Firme - 204556	204556	Chiapas	San Fernando	Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,993	\$79,993	\$79,993	\$79,993	\$79,993	\$79,993	100.00	0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400977107	Construcción De Canal Pluvial - 205021	205021	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,634,976	\$1,634,976	\$1,634,976	\$1,634,976	\$1,634,976	\$1,634,976	100.00	0	Metros lineales	579	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400977108	Construcción De Muro De Protección - 204890	204890	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,406,716	\$4,406,716	\$4,406,716	\$4,406,716	\$4,406,716	\$4,406,716	100.00	0	Otros	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400977109	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 204864	204864	Chiapas	San Fernando	El Copalar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,105,191	\$1,105,191	\$1,105,191	\$1,105,191	\$1,105,191	\$1,105,191	100.00	0	Metros lineales	178	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP17170400977110	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme - 205140	205140	Chiapas	San Fernando	Cauahutémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,198,963	\$1,198,963	\$1,198,963	\$1,198,963	\$1,198,963	\$1,198,963	100.00	0	Otros	162	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP17170400977111	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Piso Firme - 204519	204519	Chiapas	San Fernando	Cauahutémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$346,399	\$346,399	\$346,399	\$346,399	\$346,399	\$346,399	100.00	0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400977112	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techo Firme - 204579	204579	Chiapas	San Fernando	Cauahutémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$334,819	\$334,819	\$334,819	\$334,819	\$334,819	\$334,819	100.00	0	Otros	378	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400977113	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme - 204199	204199	Chiapas	San Fernando	El Chininal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$383,753	\$383,753	\$383,753	\$383,753	\$383,753	\$383,753	100.00	0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400977114	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Piso Firme - 204503	204503	Chiapas	San Fernando	El Chininal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$111,264	\$111,264	\$111,264	\$111,264	\$111,264	\$111,264	100.00	0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400977115	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techo Firme - 204554	204554	Chiapas	San Fernando	El Chininal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$271,402	\$271,402	\$271,402	\$271,402	\$271,402	\$271,402	100.00	0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400977116	Revestimiento De Camino Tramos Aislados - 204580	204580	Chiapas	San Fernando	La Pimienta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,016,435	\$2,016,435	\$2,016,435	\$2,016,435	\$2,016,435	\$2,016,435	100.00	0	Metros lineales	675	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400977117	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 204690	204690	Chiapas	San Fernando	16 de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,631,727	\$2,631,727	\$2,631,727	\$2,631,727	\$2,631,727	\$2,631,727	100.00	0	Metros lineales	389	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400977118	Construcción De Pozo Artesiano - 204704	204704	Chiapas	San Fernando	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$837,689	\$837,689	\$837,689	\$837,689	\$837,689	\$837,689	100.00	0	Otros	93	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400977119	Construcción De Aulas - 204968	204968	Chiapas	San Fernando	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$2,083,925	\$2,083,925	\$2,083,925	\$2,083,925	\$2,083,925	\$2,083,925	100.00	0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400977120	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 204586	204586	Chiapas	San Fernando	Gabriel Requena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,184,939	\$1,184,939	\$1,184,939	\$1,184,939	\$1,184,939	\$1,184,939	100.00	0	Otros	385	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400977121	Construcción De Pozo Artesiano - 204685	204685	Chiapas	San Fernando	El Lindón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$856,325	\$856,325	\$856,325	\$856,325	\$856,325	\$856,325	100.00	0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400977122	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techo Firme - 204541	204541	Chiapas	San Fernando	Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$616,146	\$616,146	\$616,146	\$616,146	\$616,146	\$616,146	100.00	0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400977123	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme - 205140	205140	Chiapas	San Fernando	Niquidmábar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$239,843	\$239,843	\$239,843	\$239,843	\$239,843	\$239,843	100.00	0	Otros	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP17170400977124	Mejoramiento de Vivienda Construcción De Techo Firme - 205118	205118	Chiapas	San Fernando	Niquidmár	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$111,727	\$111,727	\$111,727	\$111,727	\$111,727	\$111,727	\$111,727	100.00	0	Otros	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977125	Mejoramiento de Vivienda Construcción De Piso Firme - 205088	205088	Chiapas	San Fernando	Niquidmár	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,552	\$31,552	\$31,552	\$31,552	\$31,552	\$31,552	\$31,552	100.00	0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977126	Mejoramiento de Vivienda Construcción De Piso Firme - 204521	204521	Chiapas	San Fernando	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,368	\$63,368	\$63,368	\$63,368	\$63,368	\$63,368	\$63,368	100.00	0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977127	Mejoramiento de Vivienda Construcción De Techo Firme - 204577	204577	Chiapas	San Fernando	San Jorge	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$462,560	\$462,560	\$462,560	\$462,560	\$462,560	\$462,560	\$462,560	100.00	0	Otros	347	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977128	Mejoramiento de Vivienda Construcción De Piso Firme - 204524	204524	Chiapas	San Fernando	San Jorge	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$173,952	\$173,952	\$173,952	\$173,952	\$173,952	\$173,952	\$173,952	100.00	0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977129	Mejoramiento de Vivienda Construcción De Muro Firme - 204285	204285	Chiapas	San Fernando	San Jorge	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$783,334	\$783,334	\$783,334	\$783,334	\$783,334	\$783,334	\$783,334	100.00	0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977130	Mejoramiento de Vivienda Construcción De Piso Firme - 204513	204513	Chiapas	San Fernando	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,408	\$94,408	\$94,408	\$94,408	\$94,408	\$94,408	\$94,408	100.00	0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977131	Mejoramiento de Vivienda Construcción De Techo Firme - 204566	204566	Chiapas	San Fernando	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$351,397	\$351,397	\$351,397	\$351,397	\$351,397	\$351,397	\$351,397	100.00	0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977132	Mejoramiento de Vivienda Construcción De Muro Firme - 204235	204235	Chiapas	San Fernando	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,151,271	\$1,151,271	\$1,151,271	\$1,151,271	\$1,151,271	\$1,151,271	\$1,151,271	100.00	0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977133	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 204584	204584	Chiapas	San Fernando	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,363,615	\$2,363,615	\$2,363,615	\$2,363,615	\$2,363,615	\$2,363,615	\$2,363,615	100.00	0	Otros	652	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977134	Pavimentación De Calles - 204916	204916	Chiapas	San Fernando	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,001,063	\$2,001,063	\$2,001,063	\$2,001,063	\$2,001,063	\$2,001,063	\$2,001,063	100.00	0	Metros Cuadrados	410	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977135	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 204696	204696	Chiapas	San Fernando	Viva Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,355,036	\$3,355,036	\$3,355,036	\$3,355,036	\$3,355,036	\$3,355,036	\$3,355,036	100.00	0	Metros lineales	1,430	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977136	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techo Firme - 204572	204572	Chiapas	San Fernando	Nueva Victoria (Guadalupe Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$355,999	\$355,999	\$355,999	\$355,999	\$355,999	\$355,999	\$355,999	100.00	0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977137	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme - 204247	204247	Chiapas	San Fernando	Nueva Victoria (Guadalupe Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,242,261	\$1,242,261	\$1,242,261	\$1,242,261	\$1,242,261	\$1,242,261	\$1,242,261	100.00	0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977138	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Piso Firme - 204505	204505	Chiapas	San Fernando	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$47,936	\$47,936	\$47,936	\$47,936	\$47,936	\$47,936	\$47,936	100.00	0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977139	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techo Firme - 204562	204562	Chiapas	San Fernando	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,988	\$143,988	\$143,988	\$143,988	\$143,988	\$143,988	\$143,988	100.00	0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977140	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme - 204218	204218	Chiapas	San Fernando	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$367,842	\$367,842	\$367,842	\$367,842	\$367,842	\$367,842	\$367,842	100.00	0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977141	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme - 206353	206353	Chiapas	San Fernando	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$239,783	\$119,891	\$119,891	\$119,891	\$119,891	\$119,891	\$119,891	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: la obra está terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977142	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Piso Firme - 205152	205152	Chiapas	San Fernando	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,664	\$31,664	\$31,664	\$31,664	\$31,664	\$31,664	\$31,664	100.00	0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977143	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techo Firme - 205169	205169	Chiapas	San Fernando	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$111,988	\$111,988	\$111,988	\$111,988	\$111,988	\$111,988	\$111,988	100.00	0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977144	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme - 206364	206364	Chiapas	San Fernando	San Pedro (La Marimba)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$615,287	\$615,287	\$615,287	\$615,287	\$615,287	\$615,287	\$615,287	100.00	0	Otros	162	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977145	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techo Firme - 204575	204575	Chiapas	San Fernando	San Pedro (La Marimba)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$281,680	\$281,680	\$281,680	\$281,680	\$281,680	\$281,680	\$281,680	100.00	0	Otros	420	100.00	100.00	Financiera: la obra está terminada / Física: apoyo de mejoramiento de vivienda / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977147	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme - 204187	204187	Chiapas	San Fernando	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,867	\$63,867	\$63,867	\$63,867	\$63,867	\$63,867	\$63,867	100.00	0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: esta ejecutada / Física: / Registro:
CHP17170400977148	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techo Firme - 204548	204548	Chiapas	San Fernando	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,815	\$63,815	\$63,815	\$63,815	\$63,815	\$63,815	\$63,815	100.00	0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA
CHP17170400977149	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Piso Firme - 204501	204501	Chiapas	San Fernando	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,744	\$15,744	\$15,744	\$15,744	\$15,744	\$15,744	\$15,744	100.00	0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977150	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Piso Firme - 204488	204488	Chiapas	San Fernando	Unión Desempeño	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$47,624	\$47,624	\$47,624	\$47,624	\$47,624	\$47,624	\$47,624	100.00	0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977151	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techo Firme - 204540	204540	Chiapas	San Fernando	Unión Desempeño	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$175,988	\$175,988	\$175,988	\$175,988	\$175,988	\$175,988	\$175,988	100.00	0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: la obra está ejecutada / Física: 100 % ejecutada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977152	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Piso Firme - 204496	204496	Chiapas	San Fernando	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,652	\$94,652	\$94,652	\$94,652	\$94,652	\$94,652	\$94,652	100.00	0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP1717040097153	Mejoramiento de Vivienda Construcción De Techo Firme - 204538	204538	Chiapas	San Fernando	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,992	\$143,992	\$143,992	\$143,992	\$143,992	\$143,992	\$143,992	100.00	0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040097154	Mejoramiento de Vivienda Construcción De Muro Firme - 203571	203571	Chiapas	San Fernando	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$223,864	\$223,864	\$223,864	\$223,864	\$223,864	\$223,864	\$223,864	100.00	0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717040097155	Mejoramiento de Vivienda Construcción De Techo Firme - 204545	204545	Chiapas	San Fernando	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$159,990	\$159,990	\$159,990	\$159,990	\$159,990	\$159,990	\$159,990	100.00	0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717040097156	Mejoramiento de Vivienda Construcción De Piso Firme - 204499	204499	Chiapas	San Fernando	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,504	\$31,504	\$31,504	\$31,504	\$31,504	\$31,504	\$31,504	100.00	0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717040097157	Construcción De Pozo Artesiano - 204681	204681	Chiapas	San Fernando	El Canelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,546	\$1,000,546	\$1,000,546	\$1,000,546	\$1,000,546	\$1,000,546	\$1,000,546	100.00	0	Otros	295	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717040097158	Mejoramiento de Vivienda Construcción De Muro Firme - 204274	204274	Chiapas	San Fernando	El Triunfo Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$155,528	\$155,528	\$155,528	\$155,528	\$155,528	\$155,528	\$155,528	100.00	0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717040097159	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 204846	204846	Chiapas	San Fernando	Terreco Copalar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$530,153	\$530,153	\$530,153	\$530,153	\$530,153	\$530,153	\$530,153	100.00	0	Metros lineales	198	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040097160	Mejoramiento de Vivienda Construcción De Techo Firme - 204571	204571	Chiapas	San Fernando	El Triunfo Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$111,468	\$111,468	\$111,468	\$111,468	\$111,468	\$111,468	\$111,468	100.00	0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717040097161	Mejoramiento de Vivienda Construcción De Techo Firme - 206342	206342	Chiapas	San Fernando	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$127,674	\$127,674	\$127,674	\$127,674	\$127,674	\$127,674	\$127,674	100.00	0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040097162	Mejoramiento de Vivienda Construcción De Muro Firme - 204263	204263	Chiapas	San Fernando	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$607,424	\$607,424	\$607,424	\$607,424	\$607,424	\$607,424	\$607,424	100.00	0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717040097163	Mejoramiento de Vivienda Construcción De Techo Firme - 204544	204544	Chiapas	San Fernando	San Sebastián (Simbae)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,999	\$15,999	\$15,999	\$15,999	\$15,999	\$15,999	\$15,999	100.00	0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717040097164	Mejoramiento de Vivienda Construcción De Piso Firme - 204507	204507	Chiapas	San Fernando	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,120	\$79,120	\$79,120	\$79,120	\$79,120	\$79,120	\$79,120	100.00	0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717040097165	Mejoramiento de Vivienda Construcción De Techo Firme - 204563	204563	Chiapas	San Fernando	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$95,994	\$95,994	\$95,994	\$95,994	\$95,994	\$95,994	\$95,994	100.00	0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717040097166	Mejoramiento de Vivienda Construcción De Muro Firme - 204227	204227	Chiapas	San Fernando	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$431,748	\$431,748	\$431,748	\$431,748	\$431,748	\$431,748	\$431,748	100.00	0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717040097167	Mejoramiento de Vivienda Construcción De Techo Firme - 204316	204316	Chiapas	San Fernando	San Francisco Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$47,844	\$47,844	\$47,844	\$47,844	\$47,844	\$47,844	\$47,844	100.00	0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717040097168	Mejoramiento de Vivienda Construcción De Piso Firme - 204510	204510	Chiapas	San Fernando	San Francisco Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$47,256	\$47,256	\$47,256	\$47,256	\$47,256	\$47,256	\$47,256	100.00	0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040097169	Mejoramiento de Vivienda Construcción De Muro Firme - 204330	204330	Chiapas	San Fernando	San Francisco Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$47,992	\$47,992	\$47,992	\$47,992	\$47,992	\$47,992	\$47,992	100.00	0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717040097170	Rehabilitación De Colector Sanitario Fiscalia Fraccionamiento El Prado - 285098	285098	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$647,743	\$647,743	\$647,743	\$647,743	\$647,743	\$647,743	\$647,743	100.00	0	Metros lineales	185	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1717040097171	Mejoramiento De Techarme En Comunidades Varias - 284955	284955	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$204,519	\$204,519	\$204,519	\$204,519	\$204,519	\$204,519	\$204,519	100.00	0	Otros	225	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1717040097172	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 285200	285200	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$886,367	\$886,367	\$886,367	\$886,367	\$886,367	\$886,367	\$886,367	100.00	0	Otros	5,412	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1717040097174	Mejoramiento De Techarme En Comunidades Varias - 284859	284859	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$204,519	\$204,519	\$204,519	\$204,519	\$204,519	\$204,519	\$204,519	100.00	0	Otros	225	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1717040097176	Rehabilitación De Agua Potable En Calle Pío I Naderó Entre Av Zaragoza Y Av Joaquín Miguel Gutiérrez - 283173	283173	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$148,438	\$148,438	\$148,438	\$148,438	\$148,438	\$148,438	\$148,438	100.00	0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1717040097215	Construcción De Pavimento En Calles Con Colector Hidráulico En Barrio Ojo De Agua - 312552	312552	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$735,617	\$735,617	\$735,617	\$735,617	\$735,617	\$735,617	\$735,617	100.00	0	Metros Cuadrados	185	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro:
CHP1717040097233	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En Tzajala - 337653	337653	Chiapas	Teopisca	Tzajala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$353,928	\$353,928	\$353,928	\$353,928	\$353,928	\$353,928	\$353,928	100.00	0	Otros	543	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro:
CHP1717040097242	Construcción De Techarme En Camda Deportiva En Escuela Primaria Cuautemoc Primera Etapa En Balhuitz - 323654	323654	Chiapas	Teopisca	Balhuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,362,047	\$1,362,047	\$1,362,047	\$1,362,047	\$1,320,604	\$1,320,604	\$1,320,604	96.96	0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro:
CHP1717040097261	Rehabilitación De Siete Km De Camino Rural Tramo Del Km Cero Al Siete - 294358	294358	Chiapas	La Trinitaria	El Porvenir Agrarista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,460,901	\$1,460,901	\$1,460,901	\$1,460,901	\$1,460,901	\$438,270	\$438,270	30.00	0	Otros	2,468	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO DE OBRA / Física: ANTICIPO DE OBRA / Registro:
CHP1717040097267	Equipamiento Con Deposito Para Captación Pluvial - 207128	207128	Chiapas	La Trinitaria	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	100.00	0	Otros	308	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
CHP1717040097279	Construcción De Dieciocho Cuartos Dormitorios - 291223	291223	Chiapas	La Trinitaria	Las Matías	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,278,444	\$1,278,444	\$1,278,444	\$1,278,444	\$1,278,444	\$1,278,444	\$1,278,444	100.00	0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones	
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance			Avance Anual	Avance Acumulado		
CHP1717040097283	Mejoramiento de Vivienda Techo Firme En El Barrio San Jose Las Lajas - 259332	259332	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	100.00	80	Metros Cuadrados	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717040097297	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico Sin Nombre En El Ejido Jardín - 289906	289906	Chiapas	Simojovel	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	80	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717040097312	Ampliación Del Sistema de Drenaje - 245300	245300	Chiapas	Solosuchiapa	Solosuchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$239,573	\$239,573	\$239,573	\$239,573	\$230,449	\$230,449	\$230,449	96.19	80	Metros lineales	2,000	100.00	100.00	Financiera: Hubo un Ahorro de \$9,124.00 / Física: / Registro:
CHP1717040097318	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 276179	276179	Chiapas	Soyaló	Soyaló	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SOYALÓ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,011,235	\$958,235	\$958,235	\$958,235	\$956,235	\$956,235	\$956,235	99.79	80	Metros lineales	356	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717040097322	Adquisición De Equipo De Computo E Impresion - 319885	319885	Chiapas	Suchiapa	Suchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$158,055	\$158,055	\$158,055	\$158,055	\$158,055	\$158,055	\$158,055	100.00	80	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: pagado al 100% / Física: equipos suministrados al 100% / Registro:
CHP1717040097323	Adquisición De Equipo De Computo E Impresion - 320233	320233	Chiapas	Suchiapa	Suchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$139,083	\$139,083	\$139,083	\$139,083	\$139,083	\$139,083	\$139,083	100.00	80	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% / Registro:
CHP1717040097324	Adquisición De Equipo De Computo E Impresion - 320172	320172	Chiapas	Suchiapa	Suchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$18,331	\$18,331	\$18,331	\$18,331	\$18,331	\$18,331	\$18,331	100.00	80	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: pagado al 100% / Física: ejecutado al 100% / Registro:
CHP1717040097325	Adquisición De Equipo De Computo E Impresion - 320086	320086	Chiapas	Suchiapa	Suchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$41,379	\$41,379	\$41,379	\$41,379	\$41,379	\$41,379	\$41,379	100.00	80	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% / Registro:
CHP1717040097326	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 284988	284988	Chiapas	Suchiapa	Suchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$827,915	\$827,915	\$827,915	\$827,915	\$827,915	\$827,915	\$827,915	100.00	80	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: SERVICIOS PAGADOS AL 100% / Física: SERVICIOS EJECUTADOS AL 100% / Registro:
CHP1717040097327	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal Del Municipio De Suchiapa Chiapas - 286591	286591	Chiapas	Suchiapa	Suchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,459,844	\$2,459,844	\$2,459,844	\$2,459,844	\$2,459,844	\$2,459,844	\$2,459,844	100.00	80	Otros	16,637	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:
CHP1717040097328	Ampliación De La Red De Drenaje En Tramos Varios De La Cabecera Municipal Barrio La Amistad Y El Maluco - 288488	288488	Chiapas	Suchiapa	Suchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$833,208	\$833,208	\$833,208	\$833,208	\$833,208	\$833,208	\$833,208	100.00	80	Otros	16,637	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:
CHP1717040097329	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Cacha Del Mercado Municipal - 262030	262030	Chiapas	Suchiapa	Suchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$913,349	\$913,349	\$913,349	\$913,349	\$913,349	\$913,349	\$913,349	100.00	80	Otros	16,637	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:
CHP1717040097330	Ampliación Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Barrio Los Arbolitos - 217295	217295	Chiapas	Suchiapa	Suchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$243,664	\$243,664	\$243,664	\$243,664	\$243,664	\$243,664	\$243,664	100.00	80	Otros	226	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:
CHP1717040097331	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Col San Miguel Municipio Suchiapa Chiapas - 213813	213813	Chiapas	Suchiapa	Suchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	80	Otros	165	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:
CHP1717040097332	Rehabilitación De La Red Hidráulica Bundayab - 214856	214856	Chiapas	Suchiapa	Suchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,186,377	\$1,186,377	\$1,186,377	\$1,186,377	\$1,186,377	\$1,186,377	\$1,186,377	100.00	80	Otros	15,900	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:
CHP1717040097333	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio De Las Mercedes - 288768	288768	Chiapas	Suchiapa	Suchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$578,011	\$578,011	\$578,011	\$578,011	\$578,011	\$578,011	\$578,011	100.00	80	Otros	16,637	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro:
CHP1717040097334	Mejoramiento Y Ampliación De Red De Energía Eléctrica Finca Hoga Ubicado En La Segunda Calle Poniente Entre Avenida Central Y Tercera - 283860	283860	Chiapas	Suchiapa	Pacó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,571,367	\$1,571,367	\$1,571,367	\$1,571,367	\$1,571,367	\$1,571,367	\$1,571,367	100.00	80	Otros	2,440	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:
CHP1717040097335	Construcción De Obras Hidráulicas Y Accesorias En La Localidad De Pacu Suchiapa Chiapas - 262582	262582	Chiapas	Suchiapa	Pacó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$227,570	\$227,570	\$227,570	\$227,570	\$227,570	\$227,570	\$227,570	100.00	80	Otros	2,460	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra pagada al 100% / Registro:
CHP1717040097336	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col Pacu - 214788	214788	Chiapas	Suchiapa	Pacó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,148,413	\$1,148,413	\$1,148,413	\$1,148,413	\$1,148,413	\$1,148,413	\$1,148,413	100.00	80	Otros	15,900	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:
CHP1717040097337	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En La Colonia Pacu - 42743	42743	Chiapas	Suchiapa	Pacó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,501,835	\$1,501,835	\$1,501,835	\$1,501,835	\$1,501,835	\$1,501,835	\$1,501,835	100.00	80	Metros Cuadrados	203	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP1717040097338	Construcción De Sanitarios Tipo Rc En La Escuela Telesecundaria - 40058	40058	Chiapas	Suchiapa	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$745,364	\$745,364	\$745,364	\$745,364	\$745,364	\$745,364	\$745,364	100.00	80	Piezas	630	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:
CHP1717040097339	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 40038	40038	Chiapas	Suchiapa	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$781,663	\$781,663	\$781,663	\$781,663	\$781,663	\$781,663	\$781,663	100.00	80	Otros	630	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:
CHP1717040097340	Introducción De La Línea De Red Eléctrica Colonia El Salvador Municipio Suchiapa Chiapas - 286282	286282	Chiapas	Suchiapa	El Salvador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$967,749	\$967,749	\$967,749	\$967,749	\$967,749	\$967,749	\$967,749	100.00	80	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:
CHP1717040097341	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 234388	234388	Chiapas	Tumbalá	Sombra Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,134,238	\$2,134,238	\$2,134,238	\$2,134,238	\$2,134,238	\$2,134,238	\$2,134,238	100.00	80	Metros lineales	29	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro:
CHP1717040097342	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Ribera Buenavista Municipio De Suchiapa - 213813	213813	Chiapas	Suchiapa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,897,000	\$1,897,000	\$1,897,000	\$1,897,000	\$1,897,000	\$1,897,000	\$1,897,000	100.00	80	Otros	552	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:
CHP1717040097343	Reasentamiento Del Camino Rural Suchiapa Basurero - 213812	213812	Chiapas	Suchiapa	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	80	Otros	15,900	100.00	100.00	Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% / Registro:
CHP1717040097345	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 279339	279339	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	80	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717040097390	Rehabilitación Del Sistema La Línea De Conducción Por Gravedad Del Sistema Integral De Agua Potable - 294094	294094	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,197,533	\$6,197,533	\$6,197,533	\$6,197,533	\$6,197,533	\$6,197,533	\$6,197,533	30.00	80	Otros	1,619	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO DE OBRA / Física: ANTICIPO DE OBRA / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP17170400977400	Rehabilitación De Tres Punto Cuarenta Y Cinco Km De Camino Con Revestimiento - 294474	294474	Chiapas	La Trinitaria	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$438,182	\$438,182	\$438,182	\$438,182	\$438,182	\$438,182	\$438,182	100.00	0	Otros	524	100.00	80.00	Financiera: ANTI-CIPRO DE OBRA / Física: ANTI-CIPRO DE OBRA / Registro:
CHP17170400977401	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 248553	248553	Chiapas	Tapachula	Juan Sabines Gutiérrez (Puete Rojo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,752,147	\$2,752,147	\$2,752,147	\$2,752,147	\$2,752,147	\$2,752,147	\$2,752,147	100.00	0	Metros lineales	2,061	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977402	Construcción De Dos Cuarto Dormitorio - 274805	274805	Chiapas	Tapachula	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$115,123	\$115,123	\$115,123	\$115,123	\$115,123	\$115,123	\$115,123	100.00	0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: 2 CUARTOS DORMITORIOS / Registro:
CHP17170400977403	Construcción De Dos Cuartos Para Baño - 274885	274885	Chiapas	Tapachula	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$58,713	\$58,713	\$58,713	\$58,713	\$58,713	\$58,713	\$58,713	100.00	0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: 2 CUARTOS / Registro:
CHP17170400977404	Construcción De Tres Cuartos Para Baño - 273909	273909	Chiapas	Tapachula	San Antonio Chicharras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,070	\$88,070	\$88,070	\$88,070	\$88,070	\$88,070	\$88,070	100.00	0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: 3 CUARTOS DE BAÑO / Registro:
CHP17170400977405	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable - 247381	247381	Chiapas	Tapachula	San Antonio Chicharras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,419,923	\$3,419,923	\$3,419,923	\$3,419,923	\$3,419,923	\$3,419,923	\$3,419,923	100.00	0	Metros lineales	2,559	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977406	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio - 231136	231136	Chiapas	Tapachula	San Antonio Chicharras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$172,685	\$172,685	\$172,685	\$172,685	\$172,685	\$172,685	\$172,685	100.00	0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: 3 CUARTOS / Registro:
CHP17170400977409	Pavimentación Mixta De Calles - 291353	291353	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,004,973	\$2,004,973	\$2,004,973	\$2,004,973	\$2,004,973	\$2,004,973	\$2,004,973	100.00	0	Metros Cuadrados	1,503	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977410	Construcción De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 273738	273738	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$538,374	\$538,374	\$538,374	\$538,374	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	409	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977411	Rehabilitación De Pozo Profundo Y Sustitución De Equipos De Bombeo E Instalaciones Eléctricas - 259330	259330	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$787,869	\$787,869	\$787,869	\$787,869	\$787,869	\$787,869	\$787,869	100.00	0	Otros	3,556	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1 LOTE / Registro:
CHP17170400977412	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 259347	259347	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$971,726	\$971,726	\$971,726	\$971,726	\$971,726	\$971,726	\$971,726	100.00	0	Metros lineales	732	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977413	Pavimentación Mixta - 255550	255550	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,101,195	\$2,101,195	\$2,101,195	\$2,101,195	\$2,101,195	\$2,101,195	\$2,101,195	100.00	0	Metros Cuadrados	1,575	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977414	Rehabilitación De Pozo Profundo Y Sustitución De Equipos De Bombeo E Instalaciones Eléctricas - 257052	257052	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,353,358	\$1,353,358	\$1,353,358	\$1,353,358	\$1,353,358	\$1,353,358	\$1,353,358	100.00	0	Otros	3,556	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1 LOTE / Registro:
CHP17170400977415	Ampliación De Energía Eléctrica - 257004	257004	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$983,857	\$983,857	\$983,857	\$983,857	\$983,857	\$983,857	\$983,857	100.00	0	Otros	741	100.00	100.00	Financiera: / Física: RED ENERGIA ELÉCTRICA / Registro:
CHP17170400977416	Construcción De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 247394	247394	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$845,620	\$845,620	\$845,620	\$845,620	\$845,620	\$845,620	\$845,620	100.00	0	Metros lineales	638	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977417	Rehabilitación De Pozo Profundo Y Sustitución De Equipos De Bombeo E Instalaciones Eléctricas - 248550	248550	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,288,740	\$1,288,740	\$1,288,740	\$1,288,740	\$1,288,740	\$1,288,740	\$1,288,740	100.00	0	Otros	3,556	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1 LOTE / Registro:
CHP17170400977418	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 232953	232953	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,662,000	\$2,662,000	\$2,662,000	\$2,662,000	\$2,662,000	\$2,662,000	\$2,662,000	100.00	0	Metros lineales	1,993	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977419	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 232926	232926	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,339,719	\$1,339,719	\$1,339,719	\$1,339,719	\$1,339,719	\$1,339,719	\$1,339,719	100.00	0	Otros	1,007	100.00	100.00	Financiera: / Física: RED ELÉCTRICA / Registro:
CHP17170400977420	Construcción De Colector Pluvial - 234872	234872	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,536,426	\$6,536,426	\$6,536,426	\$6,536,426	\$6,536,426	\$6,536,426	\$6,536,426	100.00	0	Metros lineales	4,884	100.00	100.00	Financiera: / Física: RED PLUVIAL / Registro:
CHP17170400977421	Construcción De Alumbrado Público - 232896	232896	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$919,700	\$919,700	\$919,700	\$919,700	\$919,700	\$919,700	\$919,700	100.00	0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: 23 POSTES / Registro:
CHP17170400977422	Pavimentación Mixta De Calles - 211850	211850	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,603,653	\$1,603,653	\$1,603,653	\$1,603,653	\$1,603,653	\$1,603,653	\$1,603,653	100.00	0	Metros Cuadrados	1,204	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977423	Pavimentación Mixta De Calles - 211848	211848	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,630,000	\$1,630,000	\$1,630,000	\$1,630,000	\$1,630,000	\$1,630,000	\$1,630,000	100.00	0	Metros Cuadrados	1,223	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977424	Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 273789	273789	Chiapas	Tapachula	Ilvaco Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	100.00	0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: UN CUARTO DORMITORIO / Registro:
CHP17170400977425	Construcción De Un Cuartos Para Baño - 273817	273817	Chiapas	Tapachula	Ilvaco Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	100.00	0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: CUARTO DE BAÑO / Registro:
CHP17170400977426	Construcción De Un Cuartos Para Baño - 274842	274842	Chiapas	Tapachula	Cebadilla Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	100.00	0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: CUARTO PARA BAÑO / Registro:
CHP17170400977427	Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 274752	274752	Chiapas	Tapachula	Cebadilla Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	100.00	0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: CUARTO DORMITORIO / Registro:
CHP17170400977429	Rehabilitación Del Camino Rural - 339757	339757	Chiapas	Tapachula	Los Lirios	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TERCIPATAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$157	\$157	\$157	15.70	0	Otros	115	100.00	100.00	Financiera: / Física: rehabilitación de camino por fuentes de financiamiento / Registro:
CHP17170400977460	Construcción De Techo En Áreas De Impactación De Educación Física - 186604	186604	Chiapas	Tapachula	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DARLO FAVIAN LÓPEZ LÓPEZ	Educación	En Ejecución	2017	\$1,412,435	\$1,412,435	\$1,412,435	\$1,412,435	\$1,412,435	\$1,412,435	\$1,412,435	100.00	0	Otros	1,323	100.00	100.00	Financiera: / Física: LAS METAS CORRESPONDEN A 678.37 M2 DE TECHO CON LAMINA ZINCO ALUM / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP17170400977464	Aperturas de Caminos Rurales - 201515	201515	Chiapas	Tapilula	Nueva Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,273,766	\$1,273,766	\$1,273,766	\$1,273,766	\$1,273,766	\$1,273,766	\$1,273,766	100.00	0	Metros lineales	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1,299.55 KM. DE APERTURA DE CAMINO / Registro:
CHP17170400977506	Construcción De Diecisiete Cuartos Dormitorios - 289721	289721	Chiapas	La Trinitaria	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,218,758	\$1,218,758	\$1,218,758	\$1,218,758	\$1,218,758	\$1,218,758	\$1,218,758	100.00	0	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170400977508	Construcción De Veintitrés Cuartos Dormitorios - 300574	300574	Chiapas	La Trinitaria	Rodulfo Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,643,572	\$1,643,572	\$1,643,572	\$1,643,572	\$1,643,572	\$1,643,572	\$1,643,572	100.00	0	Vivienda	46	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170400977510	Construcción De Cuatro Techos Pirmes - 283851	283851	Chiapas	La Trinitaria	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	100.00	0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170400977511	Construcción De Treinta Y Seis Cuartos Dormitorios - 254204	254204	Chiapas	La Trinitaria	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,645,213	\$1,645,213	\$1,645,213	\$1,645,213	\$1,645,213	\$1,645,213	\$1,645,213	100.00	0	Otros	72	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMÍA DE \$4.80 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170400977518	Construcción De Trece Cuartos Dormitorios - 289615	289615	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$931,992	\$931,992	\$931,992	\$931,992	\$931,992	\$931,992	\$931,992	100.00	0	Vivienda	26	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170400977520	Construcción De Doce Cuartos Dormitorios - 300276	300276	Chiapas	La Trinitaria	Valle Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$836,636	\$836,636	\$836,636	\$836,636	\$836,636	\$836,636	\$836,636	100.00	0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170400977525	Construcción De Dieciséis Cuartos Dormitorios - 291175	291175	Chiapas	La Trinitaria	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,138,715	\$1,138,715	\$1,138,715	\$1,138,715	\$1,138,715	\$1,138,715	\$1,138,715	100.00	0	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170400977527	Construcción De Ciento Veintiseis Cuartos Para Cocina - 252442	252442	Chiapas	La Trinitaria	Flor de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,648,627	\$5,648,627	\$5,648,627	\$5,648,627	\$5,648,627	\$5,648,627	\$5,648,627	100.00	0	Otros	252	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMÍA DE 331.80 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170400977529	Construcción De Ciento Treinta Y Seis Cuartos Para Cocina - 252175	252175	Chiapas	La Trinitaria	Reforma Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,096,930	\$6,096,930	\$6,096,930	\$6,096,930	\$6,096,930	\$6,096,930	\$6,096,930	99.99	0	Otros	272	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMÍA DE 338.14 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170400977530	Construcción De Cuarenta Nueve Cuartos Dormitorios - 252328	252328	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,196,688	\$2,196,688	\$2,196,688	\$2,196,688	\$2,196,688	\$2,196,688	\$2,196,688	99.99	0	Otros	98	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMÍA DE 129.04 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170400977531	Construcción De Cinco Cuartos Para Baño - 245549	245549	Chiapas	La Trinitaria	Esperanza el Guacacaste	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$181,109	\$181,109	\$181,109	\$181,109	\$181,109	\$181,109	\$181,109	100.00	0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170400977542	Construcción De Tres Cuartos Para Baño - 245641	245641	Chiapas	La Trinitaria	Libertad Iro. de Enero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$111,275	\$111,275	\$111,275	\$111,275	\$111,275	\$111,275	\$111,275	100.00	0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170400977558	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Aguascalientes Entre Calle México Y Calle Hidalgo - 310845	310845	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$998,211	\$998,211	\$998,211	\$998,211	\$998,211	\$998,211	\$998,211	100.00	0	Metros lineales	235	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977589	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Aguascalientes Entre Calle Hidalgo Y Calle México - 302533	302533	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,084,977	\$1,084,977	\$1,084,977	\$1,084,977	\$1,084,977	\$1,084,977	\$1,084,977	100.00	0	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con saldo de \$501.45 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Lumbaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SM-0012-2017 y corresponde al Apeb 1906. Este proyecto corresponde al Apeb 2475. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977645	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez Segunda Etapa - 260022	260022	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$424,242	\$424,242	\$424,242	\$424,242	\$424,242	\$423,741	\$423,741	99.88	0	Otros	288	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con saldo de \$501.45 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Lumbaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SM-0012-2017 y corresponde al Apeb 2475. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977646	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez Segunda Etapa - 259992	259992	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$303,030	\$303,030	\$303,030	\$303,030	\$303,030	\$302,672	\$302,672	99.88	0	Otros	206	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con saldo de \$388.18 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Lumbaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SM-0012-2017 y corresponde al Apeb 2128. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977649	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez Segunda Etapa - 259926	259926	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$424,242	\$424,242	\$424,242	\$424,242	\$424,242	\$423,741	\$423,741	99.88	0	Otros	288	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con saldo de \$501.45 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Lumbaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SM-0012-2017 y corresponde al Apeb 1902. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977650	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez Segunda Etapa - 259991	259991	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$424,242	\$424,242	\$424,242	\$424,242	\$424,242	\$423,741	\$423,741	99.88	0	Otros	288	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con saldo de \$501.45 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Lumbaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SM-0012-2017 y corresponde al Apeb 275A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977693	Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios - 299846	299846	Chiapas	La Trinitaria	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,048	\$350,048	\$350,048	\$350,048	\$350,048	\$350,048	\$350,048	100.00	0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170400977754	Construcción De Un Cuarto Dormitorios - 304490	304490	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,256	\$69,256	\$69,256	\$69,256	\$69,256	\$69,256	\$69,256	100.00	0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170400977764	Construcción De Veintitres Cuartos Para Baño - 243648	243648	Chiapas	La Trinitaria	Cuahtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$846,441	\$846,441	\$846,441	\$846,441	\$846,441	\$846,441	\$846,441	100.00	0	Otros	46	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170400977765	Equipamiento Con Deposito Para Captación Pluvial - 206547	206547	Chiapas	La Trinitaria	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,062,500	\$1,062,500	\$1,062,500	\$1,062,500	\$1,062,500	\$1,062,500	\$1,062,500	100.00	0	Otros	850	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170400977766	Construcción De Veinticuatro Cuartos Para Baño - 247349	247349	Chiapas	La Trinitaria	Egipto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$900,643	\$900,643	\$900,643	\$900,643	\$900,643	\$900,643	\$900,643	100.00	0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:
CHP17170400977768	Equipamiento Con Deposito Para Captación Pluvial - 220223	220223	Chiapas	La Trinitaria	Los Encuentros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones	
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
CHP1717040097769	Equipamiento Con Deposito Para Captación Pluvial - 216599	216599	Chiapas	La Trinitaria	La Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,757,500	\$1,757,500	\$1,757,500	\$1,757,500	\$1,757,500	\$1,757,500	\$1,757,500	100.00	0	Otros	1,406	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
CHP1717040097778	Construcción De Teintia Y Tres Techos Firmes - 209586	209586	Chiapas	La Trinitaria	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$89,760	\$89,760	\$89,760	\$89,760	\$89,760	\$89,760	\$89,760	100.00	0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
CHP17170400977864	Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 338745	338745	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,259,205	\$1,259,205	\$1,259,205	\$1,259,205	\$1,259,205	\$1,259,205	\$1,259,205	100.00	0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977865	Rehabilitación De Sistema De Alumbrado Pílico - 329551	329551	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,223,076	\$1,223,076	\$1,223,076	\$1,223,076	\$1,223,076	\$1,223,076	\$1,223,076	100.00	0	Otros	33,492	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977866	Rehabilitación De Red O Sistema De Drenaje Sanitario - 330432	330432	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,085,713	\$1,085,713	\$1,085,713	\$1,085,713	\$1,085,713	\$1,085,713	\$1,085,713	100.00	0	Otros	5,592	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977867	Rehabilitación De Red O Sistema De Agua Entubada - 283554	283554	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,276,539	\$1,276,539	\$1,276,539	\$1,276,539	\$1,276,539	\$1,276,539	\$1,276,539	100.00	0	Otros	5,592	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977868	Construcción De Muros De Contención En Calles - 276135	276135	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,077	\$1,000,077	\$1,000,077	\$1,000,077	\$600,038	\$600,038	\$600,038	50.00	0	Otros	5,592	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977869	Construcción De Dispensario Medico - 237818	237818	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Salud	En Ejecución	2017	\$1,112,972	\$1,112,972	\$1,112,972	\$1,112,972	\$325,211	\$325,211	\$325,211	29.22	0	Metros Cuadrados	435	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977870	Rehabilitación De Muro Firme Para Viviendas - 333274	333274	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San José Chapayal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,425,785	\$1,425,785	\$1,425,785	\$1,425,785	\$1,425,785	\$1,425,785	\$1,425,785	100.00	0	Otros	448	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977871	Construcción De Muros De Contención En Camino Rural - 253665	253665	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San José Chapayal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,434,787	\$1,437,787	\$1,437,787	\$1,437,787	\$927,446	\$927,446	\$927,446	64.51	0	Otros	2,059	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977872	Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Pueblo Nuevo Solistahuacan La Sidra - 289241	289241	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	La Sidra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	0	Metros lineales	607	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977875	Construcción De Asfaltamiento De Camino Rural - 260600	260600	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Los Tortillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$500,043	\$500,043	\$500,043	\$500,043	\$250,022	\$250,022	\$250,022	50.00	0	Metros Cuadrados	57	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977876	Construcción De Cuartos Dormitorios - 240217	240217	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$630,635	\$630,635	\$630,635	\$630,635	\$419,372	\$419,372	\$419,372	66.50	0	Vivienda	76	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977934	Rehabilitación De Techo Firme - 214753 214753	214753	Chiapas	Villaflores	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$594,428	\$594,428	\$594,428	\$594,428	\$594,428	\$594,428	\$594,428	100.00	0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977939	Rehabilitación De Techo Firme - 214757 214757	214757	Chiapas	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lazarro Cárdenas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$418,630	\$418,630	\$418,630	\$418,630	\$418,630	\$418,630	\$418,630	100.00	0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977942	Rehabilitación De Techo Firme - 214763 214763	214763	Chiapas	Villaflores	Jesús María Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$796,361	\$796,361	\$796,361	\$796,361	\$796,361	\$796,361	\$796,361	100.00	0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977943	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 207624	207624	Chiapas	Villaflores	Jesús María Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$956,815	\$956,815	\$956,815	\$956,815	\$956,815	\$956,815	\$956,815	100.00	0	Metros lineales	245	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977944	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 207643	207643	Chiapas	Villaflores	Jesús María Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$690,676	\$690,676	\$690,676	\$690,676	\$690,676	\$690,676	\$690,676	100.00	0	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977946	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 225756	225756	Chiapas	Villaflores	Joaquín Miguel Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,401,903	\$1,401,903	\$1,401,903	\$1,401,903	\$1,401,903	\$1,401,903	\$1,401,903	100.00	0	Metros lineales	1,663	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977947	Rehabilitación De Techo Firme - 214767 214767	214767	Chiapas	Villaflores	Joaquín Miguel Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$505,566	\$505,566	\$505,566	\$505,566	\$505,566	\$505,566	\$505,566	100.00	0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977948	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 204410	204410	Chiapas	Villaflores	Libertad Melchor Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,639,301	\$1,639,301	\$1,639,301	\$1,639,301	\$1,639,301	\$1,639,301	\$1,639,301	100.00	0	Metros lineales	1,324	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977950	Rehabilitación De Techo Firme - 214771 214771	214771	Chiapas	Villaflores	Nuevo México	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$835,977	\$835,977	\$835,977	\$835,977	\$835,977	\$835,977	\$835,977	100.00	0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977951	Ampliación Red De Drenaje Sanitario - 204308	204308	Chiapas	Villaflores	Nuevo México	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,782,460	\$1,782,460	\$1,782,460	\$1,782,460	\$1,782,460	\$1,782,460	\$1,782,460	100.00	0	Metros lineales	620	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977953	Rehabilitación De Techo Firme - 230005 230005	230005	Chiapas	Villaflores	Espinal Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$98,526	\$98,526	\$98,526	\$98,526	\$98,526	\$98,526	\$98,526	100.00	0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977955	Construcción De Cuartos Dormitorio - 225695	225695	Chiapas	Villaflores	Tenochtitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	100.00	0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977956	Construcción De Cuartos Dormitorio - 225743	225743	Chiapas	Villaflores	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	100.00	0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977959	Rehabilitación De Techo Firme - 214807 214807	214807	Chiapas	Villaflores	Orsualo Galván	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$420,556	\$420,556	\$420,556	\$420,556	\$420,556	\$420,556	\$420,556	100.00	0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977961	Rehabilitación De Techo Firme - 214815 214815	214815	Chiapas	Villaflores	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$669,167	\$669,167	\$669,167	\$669,167	\$669,167	\$669,167	\$669,167	100.00	0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
CHP1717040097962	Rehabilitación De Techo Firme - 214782	214782	Chiapas	Villaflores	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$380,298	\$380,298	\$380,298	\$380,298	\$380,298	\$380,298	\$380,298	\$380,298	100.00	0	Otros	43	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097964	Rehabilitación De Techo Firme - 214775	214775	Chiapas	Villaflores	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$503,640	\$503,640	\$503,640	\$503,640	\$503,640	\$503,640	\$503,640	\$503,640	100.00	0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097995	Rehabilitación Red de Drenaje Sanitario - 238965	238965	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$814,690	\$814,690	\$814,690	\$814,690	\$814,690	\$814,690	\$814,690	\$814,690	100.00	0	Metros lineales	230	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097996	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Red De Distribución - 238245	238245	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,543,769	\$1,543,769	\$1,543,769	\$1,543,769	\$1,543,769	\$1,543,769	\$1,543,769	\$1,543,769	100.00	0	Metros lineales	480	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097997	Rehabilitación Red de Drenaje Sanitario - 238216	238216	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$630,612	\$630,612	\$630,612	\$630,612	\$630,612	\$630,612	\$630,612	\$630,612	100.00	0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097998	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 234488	234488	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$318,096	\$318,096	\$318,096	\$318,096	\$318,096	\$318,096	\$318,096	\$318,096	100.00	0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097800	Rehabilitación Red de Drenaje Sanitario - 218375	218375	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$396,804	\$396,804	\$396,804	\$396,804	\$396,804	\$396,804	\$396,804	\$396,804	100.00	0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097801	Rehabilitación Red de Drenaje Sanitario - 206850	206850	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$725,207	\$725,207	\$725,207	\$725,207	\$725,207	\$725,207	\$725,207	\$725,207	100.00	0	Metros lineales	310	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097802	Ampliación De Canal Pluvial - 207681	207681	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$150,811	\$150,811	\$150,811	\$150,811	\$150,811	\$150,811	\$150,811	\$150,811	100.00	0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097803	Ampliación De Canal Pluvial - 207671	207671	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$257,955	\$257,955	\$257,955	\$257,955	\$257,955	\$257,955	\$257,955	\$257,955	100.00	0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097804	Rehabilitación Red de Drenaje Pluvial - 207663	207663	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$272,441	\$272,441	\$272,441	\$272,441	\$272,441	\$272,441	\$272,441	\$272,441	100.00	0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097805	Rehabilitación Red de Drenaje Sanitario - 207656	207656	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$304,261	\$304,261	\$304,261	\$304,261	\$304,261	\$304,261	\$304,261	\$304,261	100.00	0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097806	Rehabilitación Red de Drenaje Sanitario - 207651	207651	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$511,461	\$511,461	\$511,461	\$511,461	\$511,461	\$511,461	\$511,461	\$511,461	100.00	0	Metros lineales	165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097807	Rehabilitación De Techo Firme - 214720	214720	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$841,112	\$841,112	\$841,112	\$841,112	\$841,112	\$841,112	\$841,112	\$841,112	100.00	0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097808	Rehabilitación De Alcantarillado Pluvial - 210115	210115	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$307,025	\$307,025	\$307,025	\$307,025	\$307,025	\$307,025	\$307,025	\$307,025	100.00	0	Metros lineales	519	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097809	Rehabilitación De Techo Firme - 203658	203658	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$619,325	\$619,325	\$619,325	\$619,325	\$619,325	\$619,325	\$619,325	\$619,325	100.00	0	Otros	165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097810	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 205577	205577	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,218,200	\$3,218,200	\$3,218,200	\$3,218,200	\$3,218,200	\$3,218,200	\$3,218,200	\$3,218,200	100.00	0	Metros Cuadrados	380	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097811	Rehabilitación De Techo Firme - 203725	203725	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$897,437	\$897,437	\$897,437	\$897,437	\$897,437	\$897,437	\$897,437	\$897,437	100.00	0	Otros	245	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097813	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 205672	205672	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,581,437	\$1,581,437	\$1,581,437	\$1,581,437	\$1,581,437	\$1,581,437	\$1,581,437	\$1,581,437	100.00	0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097815	Construcción De Cuartos Dormitorio - 203617	203617	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$184,302	\$184,302	\$184,302	\$184,302	\$184,302	\$184,302	\$184,302	\$184,302	100.00	0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097818	Rehabilitación De Techo Firme - 214702	214702	Chiapas	Villaflores	Agrónomos Mexicanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$799,570	\$799,570	\$799,570	\$799,570	\$799,570	\$799,570	\$799,570	\$799,570	100.00	0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097819	Construcción De Piso Firme - 203397	203397	Chiapas	Villaflores	Los Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$83,175	\$83,175	\$83,175	\$83,175	\$83,175	\$83,175	\$83,175	\$83,175	100.00	0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097821	Construcción De Cuartos Dormitorio - 225719	225719	Chiapas	Villaflores	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,842,991	\$1,842,991	\$1,842,991	\$1,842,991	\$1,842,991	\$1,842,991	\$1,842,991	\$1,842,991	100.00	0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097822	Rehabilitación De Techo Firme - 214711	214711	Chiapas	Villaflores	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$837,261	\$837,261	\$837,261	\$837,261	\$837,261	\$837,261	\$837,261	\$837,261	100.00	0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097825	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 204486	204486	Chiapas	Villaflores	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$288,532	\$288,532	\$288,532	\$288,532	\$288,532	\$288,532	\$288,532	\$288,532	100.00	0	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097830	Construcción De Cuarto Para Cocina - 203447	203447	Chiapas	Villaflores	Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	100.00	0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097833	Rehabilitación De Techo Firme - 203602	203602	Chiapas	Villaflores	Sinaloa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,510	\$29,510	\$29,510	\$29,510	\$29,510	\$29,510	\$29,510	\$29,510	100.00	0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP1717040097835	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Complementaria - 238277	238277	Chiapas	Villaflores	Nuevo Mundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$39,402	\$39,402	\$39,402	\$39,402	\$39,402	\$39,402	\$39,402	\$39,402	100.00	0	Metros lineales	205	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP17170400978042	Ampliación Del Sistema de Agua Entubada Red de Distribución - 204015	204015	Chiapas	Villaflores	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$302,036	\$302,036	\$302,036	\$302,036	\$302,036	\$302,036	\$302,036	100.00	0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400978043	Construcción De Cuartos Dormitorio - 204062	204062	Chiapas	Villaflores	La Sirena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,179,510	\$1,179,510	\$1,179,510	\$1,179,510	\$1,179,510	\$1,179,510	\$1,179,510	100.00	0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400978045	Pavimentación De Calles - 204272	204272	Chiapas	Villaflores	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,850,891	\$1,850,891	\$1,850,891	\$1,850,891	\$1,850,891	\$1,850,891	\$1,850,891	100.00	0	Metros Cuadrados	613	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400978051	Rehabilitación De Caminos Rurales - 284852	284852	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,338,031	\$2,326,895	\$2,326,895	\$2,326,895	\$2,326,895	\$2,326,895	\$2,326,895	100.00	0	Metros lineales	6,327	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978054	Cursos de Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgrado - 283495	283495	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$823,302	\$823,302	\$823,302	\$823,302	\$823,302	\$823,302	\$823,302	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978055	Rehabilitación De Comedor Comunitario - 284562	284562	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$113,082	\$101,060	\$101,060	\$101,060	\$101,060	\$101,060	\$101,060	100.00	0	Otros	6,327	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra finalizada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978058	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Públicas Adquisición De Equipo Topográfico - 283413	283419	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$35,033	\$35,033	\$35,033	\$35,033	\$35,033	\$35,033	\$35,033	100.00	0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978061	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 283072	283072	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,894,815	\$4,894,815	\$4,894,815	\$4,894,815	\$4,894,815	\$4,894,815	\$4,894,815	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: servicios concluidos
CHP17170400978064	Rehabilitación De Energía Eléctrica En Baquelchán - 285087	285087	Chiapas	San Juan Cancuc	Baquelchán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$143,505	\$143,505	\$143,505	\$143,505	\$143,505	\$143,505	\$143,505	100.00	0	Otros	937	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978065	Rehabilitación De Comedor Comunitario - 285205	285205	Chiapas	San Juan Cancuc	Juc'N'U	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$64,085	\$54,102	\$54,102	\$54,102	\$54,102	\$54,102	\$54,102	100.00	0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra: rehabilitación de comedor comunitario / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978067	Apertura De Camino Saca Cocechas En Barrio Tejos - 284741	284741	Chiapas	San Juan Cancuc	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$665,351	\$664,751	\$664,751	\$664,751	\$664,751	\$664,751	\$664,751	100.00	0	Metros lineales	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978069	Apertura De Camino Saca Cocechas - 283547	283547	Chiapas	San Juan Cancuc	Yanch'En	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,163,310	\$2,163,310	\$2,163,310	\$2,163,310	\$2,163,310	\$2,163,310	\$2,163,310	100.00	0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: apertura de camino / Registro: obra finalizada
CHP17170400978070	Rehabilitación De Comedor Comunitario - 285141	285141	Chiapas	San Juan Cancuc	Axutic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$65,299	\$65,299	\$65,299	\$65,299	\$65,299	\$65,299	\$65,299	100.00	0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra rehabilitación comedor comunitario / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978068	Cursos de Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgrado - 306880	306880	Chiapas	Ostucán	Ostucán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTSUCAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$147,199	\$147,199	\$147,199	\$147,199	\$147,199	\$147,199	\$147,199	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
CHP17170400978069	Construcción De Alumbrado Público En Boulevard Benito Juárez - 281778	281778	Chiapas	Ostucán	Ostucán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTSUCAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$58,994	\$492,556	\$492,556	\$492,556	\$492,556	\$492,556	\$492,556	100.00	0	Otros	2,979	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP171704009780610	Rehabilitación De Viviendas Techo Fines Segunda Etapa - 264178	264178	Chiapas	Ostucán	Ostucán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTSUCAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$402,613	\$402,613	\$402,613	\$402,613	\$402,613	\$402,613	\$402,613	100.00	0	Otros	355	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
CHP171704009780611	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico E Instalación Eléctrica - 261522	261522	Chiapas	Ostucán	Ostucán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTSUCAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,470,374	\$1,470,374	\$1,470,374	\$1,470,374	\$1,470,374	\$1,470,374	\$1,470,374	100.00	0	Metros Cuadrados	2,979	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP171704009780612	Mejoramiento De Aula De La Escuela Primaria Doctor Belisario Domínguez Palencia - 262856	262856	Chiapas	Ostucán	Ostucán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTSUCAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$458,051	\$458,051	\$458,051	\$458,051	\$458,051	\$458,051	\$458,051	100.00	0	Otros	2,979	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP171704009780613	Mejoramiento De Sanitarios De La Escuela Primaria Doctor Belisario Domínguez Palencia - 263296	263296	Chiapas	Ostucán	Ostucán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTSUCAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$33,630	\$33,630	\$33,630	\$33,630	\$33,630	\$33,630	\$33,630	100.00	0	Otros	2,979	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP171704009780614	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 262922	262922	Chiapas	Ostucán	Ostucán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTSUCAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADA / Registro:
CHP171704009780615	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 263090	263090	Chiapas	Ostucán	Ostucán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTSUCAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,066,373	\$1,066,373	\$1,066,373	\$1,066,373	\$1,066,373	\$1,066,373	\$1,066,373	100.00	0	Metros lineales	2,979	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
CHP171704009780616	Construcción De Posos Artesanales - 262639	262639	Chiapas	Ostucán	Catedral 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTSUCAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$528,820	\$528,820	\$528,820	\$528,820	\$528,820	\$528,820	\$528,820	100.00	0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: TERMINO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP171704009780617	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 263854	263854	Chiapas	Ostucán	Catedral de Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTSUCAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$500,462	\$500,462	\$500,462	\$500,462	\$500,462	\$500,462	\$500,462	100.00	0	Metros Cuadrados	735	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP171704009780618	Construcción De Sanitarios - 263080	263080	Chiapas	Ostucán	Cuahtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTSUCAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$832,137	\$832,137	\$832,137	\$832,137	\$832,137	\$832,137	\$832,137	100.00	0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP171704009780619	Construcción De Dren Pluvial Primera Etapa - 306949	306949	Chiapas	Ostucán	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTSUCAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$316,638	\$316,638	\$316,638	\$316,638	\$316,638	\$316,638	\$316,638	100.00	0	Metros lineales	1,463	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP171704009780620	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 264409	264409	Chiapas	Ostucán	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTSUCAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,098,147	\$1,098,147	\$1,098,147	\$1,098,147	\$1,098,147	\$1,098,147	\$1,098,147	100.00	0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP171704009780621	Construcción De Sanitarios - 263074	263074	Chiapas	Ostucán	Playa de Piedra Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTSUCAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$600,988	\$600,988	\$600,988	\$600,988	\$600,988	\$600,988	\$600,988	100.00	0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP171704009780622	Construcción De Dos Sanitarios En La Esc Telesec Numero 141 Cuatrocientos Setenta Y Seis Miguel Hidalgo Y Castilla - 261714	261714	Chiapas	Ostucán	Playa Larga Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTSUCAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$394,623	\$394,623	\$394,623	\$394,623	\$394,623	\$394,623	\$394,623	100.00	0	Otros	236	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proy.	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect.	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					%	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones	
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
CDP1717040098623	Construcción De Un Aula En La Esc Telasco No Mil Cuatrocientos Seenta Y Seis Miguel Hidalgo Y Costilla - 261603	261603	Chiapas	Ostucacán	Playa Larga 3ra. Sección Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTIACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$714,088	\$714,088	\$714,088	\$714,088	\$714,088	\$714,088	\$714,088	\$714,088	100.00	\$0	Otros	236	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CDP1717040098624	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 261481	261481	Chiapas	Ostucacán	Playa Larga 3ra. Sección Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Agua y saneamiento OSTIACAN CHIAPAS	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$927,902	\$927,902	\$927,902	\$927,902	\$927,902	\$927,902	\$927,902	\$927,902	100.00	\$0	Metros lineales	258	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CDP1717040098625	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Captación Tanque De Almacenamiento Líneas De Conducción - 262023	262023	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Sayula Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Agua y saneamiento OSTIACAN CHIAPAS	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$1,172,717	\$1,172,717	\$1,172,717	\$1,172,717	\$1,172,717	\$1,172,717	\$1,172,717	\$1,172,717	100.00	\$0	Metros lineales	159	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CDP1717040098626	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Lasara Cardenas Del Río - 262410	262410	Chiapas	Ostucacán	Xochimilco (Reymundo Burzigos) Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTIACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$380,122	\$380,122	\$380,122	\$380,122	\$380,122	\$380,122	\$380,122	\$380,122	100.00	\$0	Otros	663	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CDP1717040098627	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Lasara Cardenas Del Río - 262279	262279	Chiapas	Ostucacán	Xochimilco (Reymundo Burzigos) Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTIACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$103,909	\$103,909	\$103,909	\$103,909	\$103,909	\$103,909	\$103,909	\$103,909	100.00	\$0	Piezas	663	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: obra terminada / Registro:
CDP1717040098628	Revestimiento Del Camino Rural Del Km Cerro Mas Cerro Al Km Doce Mas Doscientos Veinte Subtramo Del Km Cerro Mas Cerro Al Km Doce Mas Cuatrocientos - 239467	239467	Chiapas	Ostucacán	Lázaro Cárdenas Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTIACAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$603,458	\$603,458	\$603,458	\$603,458	\$603,458	\$603,458	\$603,458	\$603,458	100.00	\$0	Otros	260	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CDP1717040098629	Rehabilitación De PISO Profundo De Agua Potable - 263058	263058	Chiapas	Ostucacán	Bajo Amacote Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Agua y saneamiento OSTIACAN CHIAPAS	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$442,037	\$442,037	\$442,037	\$442,037	\$442,037	\$442,037	\$442,037	\$442,037	100.00	\$0	Otros	242	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CDP1717040098630	Rehabilitación De Una Unidad Médica Rural - 261787	261787	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Xochimilco Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Salud OSTIACAN CHIAPAS	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$393,852	\$393,852	\$393,852	\$393,852	\$393,852	\$393,852	\$393,852	\$393,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,516	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CDP1717040098631	Construcción De Aula En La Escuela Cobach Emsad Doscientos Tres - 262180	262180	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Xochimilco Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTIACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$669,735	\$669,735	\$669,735	\$669,735	\$669,735	\$669,735	\$669,735	\$669,735	100.00	\$0	Otros	1,093	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: obra terminada / Registro:
CDP1717040098632	Mejoramiento De Aula De La Esc Prim Miguel Alemán Valdes - 263223	263223	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Emiliano Zapata Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTIACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$170,800	\$170,800	\$170,800	\$170,800	\$170,800	\$170,800	\$170,800	\$170,800	100.00	\$0	Otros	191	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: obra terminada / Registro:
CDP1717040098633	Mejoramiento De Sanitario En La Esc Prim Bilingüe Bellisario Dominguez Palencia - 263214	263214	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Emiliano Zapata Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTIACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$50,114	\$50,114	\$50,114	\$50,114	\$50,114	\$50,114	\$50,114	\$50,114	100.00	\$0	Piezas	191	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: obra terminada / Registro:
CDP1717040098634	Mejoramiento De Aula En La Esc Prim Bilingüe Bellisario Dominguez Palencia - 263100	263100	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Emiliano Zapata Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTIACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$289,907	\$289,907	\$289,907	\$289,907	\$289,907	\$289,907	\$289,907	\$289,907	100.00	\$0	Otros	191	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: obra terminada / Registro:
CDP1717040098635	Mejoramiento De Sanitario De La Esc Prim Miguel Alemán Valdes - 263254	263254	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Emiliano Zapata Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTIACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$85,387	\$85,387	\$85,387	\$85,387	\$85,387	\$85,387	\$85,387	\$85,387	100.00	\$0	Piezas	191	100.00	100.00	Financiera: término / Física: obra terminada / Registro:
CDP1717040098636	Construcción De Casa De Salud - 263670	263670	Chiapas	Ostucacán	La Peña 2da. Sección Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTIACAN CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2017	\$1,072,641	\$1,072,641	\$1,072,641	\$1,072,641	\$1,072,641	\$1,072,641	\$1,072,641	\$1,072,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	661	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CDP1717040098638	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 287899	287899	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Juan del Grijalva Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTIACAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	1,598	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CDP17170401037309	Pavimentación Con Concreto Hidráulico - 320219	320219	Chiapas	Chamula	Patillilla Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OSTIACAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$378,000	\$378,000	\$378,000	\$378,000	\$378,000	\$378,000	\$378,000	\$378,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro:
CDP17170401041024	Apertura De Camino Saca Cochehas Muy Peñol - 294641	294641	Chiapas	San Juan Cancuc	WUY PAJCH'UL Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,498,671	\$2,498,671	\$2,498,671	\$2,498,671	\$2,498,671	\$2,498,671	\$2,498,671	\$2,498,671	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra de apertura terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CDP17170401041045	Construcción De Techo Fermo - 216800	216800	Chiapas	Copainalá	LA CEIBA Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$134,885	\$134,885	\$134,885	\$134,885	\$134,885	\$134,885	\$134,885	\$134,885	100.00	\$0	Metros Cuadrados	87	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170401041071	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 275872	275872	Chiapas	Comitán de Domínguez	MURVA PRAIBSCA Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OSTIACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$25,824	\$25,824	\$25,824	\$25,824	\$25,824	\$25,824	\$25,824	\$25,824	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17170401041090	Construcción De Cuartos Dormitorios - 255776	255776	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	LA ESPERANZA Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$242,361	\$242,361	\$242,361	\$242,361	\$121,180	\$121,180	\$121,180	\$121,180	50.00	\$0	Vivienda	4	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP17180201084660	Techo Fermo Colonia Mundo Nuevo - 51167	51167	Chiapas	Juárez	Mundo Nuevo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$294,465	\$294,465	\$294,465	\$294,465	\$294,465	\$294,465	\$294,465	\$294,465	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
CDP17180201087161	Construcción De Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43580	43580	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$781,351	\$781,351	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	30	100.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA POR MODIFICACION AL CONTRATO 58 / Física: / Registro: obra cancelada por modificación al contrato 58 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CDP17180201131460	Construcción De Muro Fermo Kotolchij - 34650	34650	Chiapas	Chaldihuitán	KOTOLCHIJ Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALDIHUITAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: OBRA CANCELADA POR MODIFICACION AL CONTRATO 58 / Física: OBRA CANCELADA POR MODIFICACION AL CONTRATO 58 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CDP181704009878049	Mejoramiento De Vivienda Muro Fermo - 288127	288127	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$436,343	\$436,343	\$436,343	\$436,343	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	72	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra no asignada todavía
CDP181704009878050	Mejoramiento De Vivienda Muro Fermo - 287695	287695	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$486,375	\$486,375	\$486,375	\$486,375	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	81	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra aun no asignada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CDP181704009878056	Mejoramiento De Vivienda Muro Fermo - 284457	284457	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$282,752	\$282,752	\$282,752	\$282,752	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	47	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra aun no asignada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CDP181704009878059	Mejoramiento De Vivienda Muro Fermo - 283631	283631	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,159,988	\$1,159,988	\$1,159,988	\$1,159,988	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	193	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra aun no asignada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CDP181704009878062	Mejoramiento De Vivienda Muro Fermo - 284375	284375	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$388,362	\$388,362	\$388,362	\$388,362	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	64	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra aun no asignada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP1817040098063	Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 283779	283779	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,612,983	\$1,612,983	\$1,612,983	\$1,612,983	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	Otros	268	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra no asignada o cancelada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18170401041022	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 256084	256084	Chiapas	Comitán de Domínguez	AGUA ESCONDIDA	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$44,270	\$44,270	\$44,270	\$44,270	\$44,270	\$44,270	\$44,270	100.00	\$0	0	Otros	50	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818010057222	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 18026	18026	Chiapas	Escuintla	4 de Octubre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$868,810	\$868,810	\$868,810	\$868,810	\$868,810	\$868,810	\$868,810	100.00	\$0	0	Metros lineales	310	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818010057223	Pavimentación Mixta En Calles Irregularizadas En La Colonia Cinco de Octubre - 14392	14392	Chiapas	Escuintla	5 de Octubre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$712,953	\$712,953	\$712,953	\$712,953	\$712,953	\$712,953	\$712,953	100.00	\$0	0	Metros Cuadrados	154	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818010057224	Construcción De Aula Tipo Re De Seis Por Ocho Hrs Escuela Primaria Diciembre De Septiembre - 14537	14537	Chiapas	Escuintla	Independencia I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$504,096	\$504,096	\$504,096	\$504,096	\$504,096	\$504,096	\$504,096	100.00	\$0	0	Metros Cuadrados	396	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818010057225	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Cantón Rancho Ruvo Cinco de Mayo San Fernando - 14201	14201	Chiapas	Huixtla	Cantón San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,935,502	\$4,935,502	\$2,467,751	\$4,935,502	\$2,467,751	\$1,480,651	\$1,480,651	30.00	\$0	0	Metros lineales	391	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818010057226	Construcción De Dren Pluvial - 4985	4985	Chiapas	Ixtacomitán	Ixtacomitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$691,778	\$691,778	\$691,778	\$691,778	\$97,935	\$97,935	\$97,935	14.16	\$0	0	Metros lineales	4,835	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818010057227	Pavimentación De La Calle Gardelias Con Concreto Hidráulico - 5072	5072	Chiapas	Ixtacomitán	Ixtacomitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$358,444	\$358,444	\$358,444	\$358,444	\$179,222	\$179,222	\$179,222	50.00	\$0	0	Metros Cuadrados	4,835	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818010057228	Construcción De Dren Pluvial - 5021	5021	Chiapas	Ixtacomitán	Ixtacomitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,287,698	\$1,287,698	\$1,287,698	\$1,287,698	\$693,855	\$693,855	\$693,855	53.88	\$0	0	Metros lineales	4,835	53.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818010057229	Construcción De Cincuenta Y Cinco Sanitarios Secos - 14741	14741	Chiapas	Las Margaritas	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,255,000	\$2,255,000	\$676,500	\$2,255,000	\$676,500	\$676,500	\$676,500	30.00	\$0	0	Piezas	422	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818010057230	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Agustín Laguna El Carrizal Del Kilómetro Cuatro Mas Resistencia Setenta Al Ses Mas Setecientos Cinco - 13603	13603	Chiapas	Las Margaritas	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,195,028	\$2,195,028	\$658,508	\$2,195,028	\$658,508	\$658,508	\$658,508	30.00	\$0	0	Otros	505	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818010057234	Rehabilitación De Pozo Profundo - 1526	1526	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$412,000	\$412,000	\$412,000	\$412,000	\$412,000	\$412,000	\$412,000	100.00	\$0	0	Otros	2,973	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818010057235	Rehabilitación De Pozo Profundo - 1511	1511	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$393,829	\$393,829	\$393,829	\$393,829	\$393,829	\$393,829	\$393,829	100.00	\$0	0	Otros	2,973	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818010057236	Rehabilitación De Pozo Profundo - 1485	1485	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$581,212	\$581,212	\$581,212	\$581,212	\$581,212	\$581,212	\$581,212	100.00	\$0	0	Otros	2,973	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818010057237	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 1234	1234	Chiapas	Catazajá	Punta Arena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$632,501	\$632,501	\$632,501	\$632,501	\$557,264	\$557,264	\$557,264	88.10	\$0	0	Otros	1,345	88.10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818010057238	Construcción De Segunda Etapa De Terrapienes - 1269	1269	Chiapas	Catazajá	El Molino Iva, Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$180,250	\$180,250	\$180,250	\$180,250	\$180,250	\$180,250	\$180,250	100.00	\$0	0	Otros	99	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818010057239	Construcción De Segunda Etapa De Terrapienes - 1272	1272	Chiapas	Catazajá	El Molino 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$215,601	\$215,601	\$215,601	\$215,601	\$215,601	\$215,601	\$215,601	100.00	\$0	0	Otros	65	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818010057240	Rehabilitación De Pozo Profundo - 1415	1415	Chiapas	Catazajá	San Simón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$497,234	\$497,234	\$497,234	\$497,234	\$497,234	\$497,234	\$497,234	100.00	\$0	0	Otros	70	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818010057241	Revestimiento De Camino Rural - 1475	1475	Chiapas	Catazajá	Landro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$698,937	\$698,937	\$698,937	\$698,937	\$698,937	\$698,937	\$698,937	100.00	\$0	0	Otros	93	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818010057242	Construcción De Segunda Etapa De Terrapienes - 1260	1260	Chiapas	Catazajá	Landro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$268,311	\$268,311	\$268,311	\$268,311	\$230,200	\$230,200	\$230,200	85.80	\$0	0	Otros	93	85.80	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818010057243	Rehabilitación De Pozo Profundo - 1403	1403	Chiapas	Catazajá	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$261,395	\$261,395	\$261,395	\$261,395	\$261,395	\$261,395	\$261,395	100.00	\$0	0	Otros	13	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818010057244	Abstracción De Canal Pluvial A Cielo Cubierto Entre Av Josefa Ortiz De Daguez 5528 Y Av Emiliano Zapata - 5528	5528	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,803,438	\$4,803,438	\$4,803,438	\$4,803,438	\$4,803,438	\$1,441,031	\$1,441,031	30.00	\$0	0	Otros	42,467	20.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL A CIELO ABIERTO ENTRE AV JOSEFA ORTIZ DE DONGUIRES Y AV EMILIANO ZAPATA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818010057245	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 3974	3974	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$287,762	\$287,762	\$287,762	\$287,762	\$287,762	\$280,668	\$280,668	97.53	\$0	0	Metros lineales	220	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818010057246	Construcción De Dren Pluvial Entre Av Ocho De Enero Y Av Vicente Guerrero - 5494	5494	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$6,240,945	\$6,240,945	\$6,240,945	\$6,240,945	\$6,240,945	\$1,872,284	\$1,872,284	30.00	\$0	0	Otros	42,467	20.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL ENTRE AV 8 DE ENERO Y AV VICENTE GUERRERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818010057247	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Av Cuarta Sur Entre Once Pte Y Catorce Pte - 3780	3780	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,582,879	\$1,582,879	\$1,582,879	\$1,582,879	\$1,582,879	\$474,864	\$474,864	30.00	\$0	0	Metros Cuadrados	220	20.00	Financiera: / Física: / Registro: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRALICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818010057248	Paviment - 5575	5575	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,834,973	\$1,834,973	\$1,834,973	\$1,834,973	\$1,834,973	\$550,492	\$550,492	30.00	\$0	0	Metros Cuadrados	612	70.00	Financiera: / Física: / Registro: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRALICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818010057249	Construcción De Cuartos Dormitorios - 3746	3746	Chiapas	Cintalapa	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,105,766	\$1,105,766	\$1,105,766	\$1,105,766	\$1,105,766	\$331,730	\$331,730	30.00	\$0	0	Vivienda	70	30.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818010057250	Mantenimiento Y Revestimiento De Camino En Ejido Constitución - 3767	3767	Chiapas	Cintalapa	Constitución (El Chayotal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,013,314	\$3,013,314	\$3,013,314	\$3,013,314	\$3,013,314	\$903,994	\$903,994	30.00	\$0	0	Otros	300	20.00	Financiera: / Física: / Registro: MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO CONSTITUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
CDP181801057251	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 3812	3812	Chiapas	Cintalapa	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,280,503	\$2,280,503	\$2,280,503	\$2,280,503	\$2,280,503	\$2,280,503	\$2,280,503	\$2,280,503	30.00	0	Metros Cuadrados	1,444	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PAVIMENTACION Y CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057252	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 5549	5549	Chiapas	Cintalapa	Lázaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,099,794	\$1,099,794	\$1,099,794	\$1,099,794	\$1,099,794	\$1,099,794	\$1,099,794	\$1,099,794	30.00	0	Metros Cuadrados	3,002	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057253	Mantenimiento Y Revestimiento De Camino En Ejido Mercedesitas - 3752	3752	Chiapas	Cintalapa	Las Mercedesitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,386,809	\$2,386,809	\$2,386,809	\$2,386,809	\$2,386,809	\$2,386,809	\$2,386,809	\$2,386,809	30.00	0	Otros	250	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro: MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO LAS MERCEDESITAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057254	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 3888	3888	Chiapas	Cintalapa	Jacinto Tirado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,207,193	\$2,207,193	\$2,207,193	\$2,207,193	\$2,207,193	\$2,207,193	\$2,207,193	\$2,207,193	30.00	0	Metros Cuadrados	687	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057255	Construcción De Cuartos Dormitorios - 3731	3731	Chiapas	Cintalapa	Unidad Modelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,233,892	\$1,233,892	\$1,233,892	\$1,233,892	\$1,233,892	\$1,233,892	\$1,233,892	\$1,233,892	30.00	0	Vivienda	90	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO A UN 60% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057256	Construcción De Cuartos Dormitorios - 3703	3703	Chiapas	Cintalapa	Monte Sinai Dos (El Pénica)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	30.00	0	Vivienda	40	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS REALIZADAS AL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057257	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 6228	6228	Chiapas	Chiapa de Corzo	Harciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,213,307	\$1,213,307	\$1,213,307	\$1,213,307	\$920,562	\$920,562	\$920,562	\$920,562	75.87	0	Metros Cuadrados	154	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057258	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 5844	5844	Chiapas	Chiapa de Corzo	Paso Achitoe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,536,825	\$1,536,825	\$1,536,825	\$1,536,825	\$1,484,712	\$1,484,712	\$1,484,712	\$1,484,712	96.61	0	Metros Cuadrados	241	100.00	97.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057259	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 5608	5608	Chiapas	Chiapa de Corzo	Salvador Urbina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,171,245	\$2,171,245	\$2,171,245	\$2,171,245	\$2,171,245	\$2,171,245	\$2,171,245	\$2,171,245	100.00	0	Metros Cuadrados	135	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057260	Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 4882	4882	Chiapas	Chiapa de Corzo	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,935,083	\$3,935,083	\$3,935,083	\$3,935,083	\$3,544,814	\$3,544,814	\$3,544,814	\$3,544,814	90.08	0	Metros lineales	1,350	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057261	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 4095	4095	Chiapas	Chiapa de Corzo	Barranca Honda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,399,559	\$3,399,559	\$3,399,559	\$3,399,559	\$2,922,974	\$2,922,974	\$2,922,974	\$2,922,974	85.98	0	Otros	180	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057264	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 5097	5097	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,848,097	\$1,848,097	\$1,848,097	\$1,848,097	\$1,504,035	\$1,504,035	\$1,504,035	\$1,504,035	81.38	0	Otros	342	100.00	83.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057265	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 6115	6115	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$567,376	\$567,376	\$567,376	\$567,376	\$567,376	\$567,376	\$567,376	\$567,376	100.00	0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057266	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 4159	4159	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,584,336	\$1,584,336	\$1,584,336	\$1,584,336	\$1,584,336	\$1,584,336	\$1,584,336	\$1,584,336	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057267	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 5487	5487	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$562,578	\$562,578	\$562,578	\$562,578	\$449,252	\$449,252	\$449,252	\$449,252	79.86	0	Otros	108	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057268	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 4984	4984	Chiapas	Chiapa de Corzo	Angel Albino Corzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,687,176	\$3,687,176	\$3,687,176	\$3,687,176	\$2,647,555	\$2,647,555	\$2,647,555	\$2,647,555	71.80	0	Metros lineales	432	100.00	72.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057269	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Red De Distribución - 7317	7317	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Canelar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,383,063	\$1,383,063	\$1,383,063	\$1,383,063	\$977,269	\$977,269	\$977,269	\$977,269	70.66	0	Metros lineales	2,563	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057270	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 4030	4030	Chiapas	Chiapa de Corzo	Pelipe Carrillo Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,894,154	\$3,894,154	\$3,894,154	\$3,894,154	\$3,628,095	\$3,628,095	\$3,628,095	\$3,628,095	93.17	0	Otros	486	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057271	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 5649	5649	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cupamei	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,389,311	\$1,389,311	\$1,389,311	\$1,389,311	\$1,185,064	\$1,185,064	\$1,185,064	\$1,185,064	85.30	0	Metros Cuadrados	113	100.00	86.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057272	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 4001	4001	Chiapas	Chiapa de Corzo	Distrito Federal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,737,394	\$3,737,394	\$3,737,394	\$3,737,394	\$3,636,583	\$3,636,583	\$3,636,583	\$3,636,583	97.30	0	Otros	990	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057274	Construcción De Cuartos Dormitorios - 3738	3738	Chiapas	Cintalapa	Bethel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	100.00	0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057289	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 1533	1533	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$861,650	\$861,650	\$861,650	\$861,650	57.44	0	Metros lineales	250	100.00	57.44	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057303	Rehabilitación De Camino Rural E C Yauma Comitán Hidalgo Del Km Cero Mas Trece Cerros Al Km Doce Mas Quinceceros Cincuenta Tercera Etapa - 16194	16194	Chiapas	Las Margaritas	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$567,075	\$567,075	\$567,075	\$567,075	\$567,075	\$567,075	81.01	0	Otros	440	100.00	81.01	Financiera / Física / Registro: OBRAS EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDE
CDP181801057346	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle De La Calle Doce De Diciembre - 16464	16464	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,428,189	\$1,428,189	\$1,428,189	\$1,428,189	\$714,095	\$714,095	\$428,457	\$428,457	30.00	0	Metros Cuadrados	1,187	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057347	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Cañón Cabuñal - 16291	16291	Chiapas	Huixtla	Cañón Cabuñal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,093,351	\$1,093,351	\$1,093,351	\$1,093,351	\$1,093,351	\$1,093,351	\$1,093,351	\$1,093,351	100.00	0	Metros Cuadrados	301	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057348	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 765	765	Chiapas	Rejucal de Coamo	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REJUCAL DE COAMO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,562,555	\$1,562,555	\$1,562,555	\$1,562,555	\$468,766	\$468,766	\$468,766	\$468,766	30.00	0	Metros Cuadrados	144	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro: obra con avance del 20% físicamente / Registro: obra aun en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057352	Construcción De Muro De Contención - 16089	16089	Chiapas	Escuintla	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCUINTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$698,502	\$698,502	\$698,502	\$698,502	\$698,502	\$698,502	\$698,502	\$698,502	100.00	0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057366	Rehabilitación De Camino Principal - 16956	16956	Chiapas	Frontona Hidalgo	Santa Lucía Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTONA HIDALGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,212,798	\$1,212,798	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	3,403	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra se encuentra al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurs	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecc	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
CHP181801057368	Construcción de Cuartos Dormitorios - 3725	3725	Chiapas	Cintalapa	Ingeniero Eloy Borrás Aguilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$663,459	\$663,459	\$663,459	\$663,459	\$663,459	\$663,459	\$199,038	\$199,038	30.00	0	Vivienda	48	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO AL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181801057369	Construcción de Alumbrado Público - 11912	11912	Chiapas	Rejuanal de Ocuajo	Rejuanal de Ocuajo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,334,816	\$3,334,816	\$3,334,816	\$3,334,816	\$3,334,816	\$3,334,816	\$3,334,816	\$3,334,816	100.00	0	Otros	315	100.00	80.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA / Física: OBRA CON UN 80% DE AVANCE FÍSICO / Registro: OBRA PAGADA PERO NO TERMINADA POR PARTE DEL CONTRATISTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181801057375	Construcción de Camino Rural Tramo Ejiado Las Tablas Barrio Nuevo Segunda Etapa - 759	759	Chiapas	Rejuanal de Ocuajo	Las Tablas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,785,934	\$1,785,934	\$1,785,934	\$1,785,934	\$1,785,934	\$1,785,934	\$1,785,934	\$1,785,934	100.00	0	Otros	217	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EJECUTADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO SIN PROBLEMAS
CHP181801057378	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En Quinta Calle Sur Oriente - 16636	16636	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,006,188	\$2,006,188	\$2,006,188	\$2,006,188	\$2,006,188	\$1,554,922	\$1,554,922	77.51	0	Otros	86	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP181801057379	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En Octava Avenida Poniente Sur - 18415	18415	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,656,161	\$2,656,161	\$2,656,161	\$2,656,161	\$2,656,161	\$2,218,295	\$2,218,295	83.52	0	Otros	12,900	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP181801057380	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En Caliente Acceso A La Colonia Chichina Guadalupe - 16291	16291	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,303,892	\$2,303,892	\$2,303,892	\$2,303,892	\$2,303,892	\$1,922,642	\$1,922,642	83.45	0	Metros lineales	800	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP181801057381	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En Sexta Avenida Oriente Sur - 17626	17626	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,167,998	\$1,167,998	\$1,167,998	\$1,167,998	\$1,167,998	\$903,792	\$903,792	77.38	0	Otros	4,300	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP181801057382	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico Calle Zaragoza - 17574	17574	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,890,789	\$4,890,789	\$4,890,789	\$4,890,789	\$4,890,789	\$3,786,583	\$3,786,583	77.42	0	Otros	1,613	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP181801057383	Construcción De Andadores Y Muro de Contención - 17696	17696	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,126,608	\$1,126,608	\$1,126,608	\$1,126,608	\$1,126,608	\$784,379	\$784,379	69.62	0	Otros	3,225	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP181801057384	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Sanitario En Avenida La Loma - 17800	17800	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,032,333	\$1,032,333	\$1,032,333	\$1,032,333	\$1,032,333	\$860,340	\$860,340	83.34	0	Metros lineales	266	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP181801057385	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En Avenida Prof. Jesús Durán - 17497	17497	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,972,248	\$2,972,248	\$2,972,248	\$2,972,248	\$2,972,248	\$0	\$0	0.00	0	Otros	482	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP181801057387	Pavimentación De Acceso Principal Con Mezcla Asfáltica En Prío - 17766	17766	Chiapas	Comitán de Domínguez	Canalium	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,476,092	\$2,476,092	\$2,476,092	\$2,476,092	\$2,476,092	\$1,321,772	\$1,321,772	53.38	0	Metros lineales	246	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP181801057388	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Red De Agua Potable En Calle Río Orizavla Doña María Y Calle Inmominada - 16322	16322	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$839,945	\$839,945	\$839,945	\$839,945	\$839,945	\$839,945	\$839,945	\$839,945	100.00	0	Metros lineales	9,570	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP181801057389	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Dr Samuel León Brindis - 16977	16977	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$592,067	\$592,067	\$592,067	\$592,067	\$592,067	\$325,647	\$325,647	\$325,647	55.00	0	Metros Cuadrados	660	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP181801057390	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Fraccionamiento Piedras Negras - 17196	17196	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$963,838	\$963,838	\$963,838	\$963,838	\$963,838	\$503,788	\$503,788	\$503,788	52.27	0	Otros	9,570	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181801057391	Ampliación De La Red De Agua Potable Barrio Piedras Negras - 14822	14822	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$435,912	\$435,912	\$435,912	\$435,912	\$435,912	\$435,912	\$435,912	\$435,912	100.00	0	Metros lineales	136	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP181801057393	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Varias Calles - 18144	18144	Chiapas	Escuintla	Cintalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,870,324	\$2,870,324	\$2,870,324	\$2,870,324	\$1,544,671	\$1,544,671	\$1,544,671	53.82	0	Metros lineales	895	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP181801057394	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Escuintla Cuahuitlan Chachalaca 18082	18082	Chiapas	Escuintla	Cuahuitlan Chachalaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$333,233	\$333,233	\$333,233	\$333,233	\$333,233	\$333,233	\$333,233	\$333,233	100.00	0	Metros lineales	116	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP181801057395	Construcción De Comedor Escolar De Seis Por Ocho Mes Esc Prim Lic Benito Juárez García - 16075	16075	Chiapas	Escuintla	La Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$592,067	\$592,067	\$592,067	\$592,067	\$592,067	\$592,067	\$592,067	\$592,067	100.00	0	Metros Cuadrados	957	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP181801057396	Construcción De Obra De Captación Gastero Filtante - 17922	17922	Chiapas	Escuintla	San Felipe Tixpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$588,107	\$588,107	\$588,107	\$588,107	\$588,107	\$503,122	\$503,122	\$503,122	85.55	0	Otros	1,087	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP181801057397	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Francisco J. Madero Entre Av Chapultepec Y Av Baltasar Zapata - 17409	17409	Chiapas	Escuintla	Unión Jamaica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$939,291	\$939,291	\$939,291	\$939,291	\$939,291	\$939,291	\$939,291	\$939,291	100.00	0	Metros Cuadrados	758	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP181801057398	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 14624	14624	Chiapas	Escuintla	Unión Jamaica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,502,922	\$1,502,922	\$1,502,922	\$1,502,922	\$1,502,922	\$1,079,922	\$1,079,922	\$1,079,922	71.85	0	Otros	758	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP181801057399	Construcción De Servicio Sanitario Tipo U Ilo C En El Colegio De Bachilleres De Chiapas Plantel Uno Tres Nueva - 18181	18181	Chiapas	Escuintla	Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,438,827	\$1,438,827	\$1,438,827	\$1,438,827	\$719,413	\$719,413	\$719,413	\$719,413	50.00	0	Piezas	132	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP181801057400	Pavimentación de Calle Inmominada Con Concreto Hidráulico - 13978	13978	Chiapas	Escuintla	Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$856,822	\$856,822	\$856,822	\$856,822	\$856,822	\$856,822	\$856,822	\$856,822	100.00	0	Metros Cuadrados	609	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP181801057401	Construcción De Techado En J N Francisco Martínez Mota - 18045	18045	Chiapas	Escuintla	Las Vegas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,225,810	\$1,225,810	\$1,225,810	\$1,225,810	\$1,225,810	\$1,001,285	\$1,001,285	\$1,001,285	81.68	0	Metros Cuadrados	212	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP181801057402	Construcción De Alcantarilla De Concreto Hidráulico De Seis Por Cuatro Punto Cinco Metros En La Comunidad De Bolivia - 18854	18854	Chiapas	Escuintla	Bolivia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$814,534	\$814,534	\$814,534	\$814,534	\$814,534	\$662,553	\$662,553	\$662,553	81.34	0	Otros	106	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP181801057403	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico Entre Calle A Rincón Veracruz Y Calle Al Dantón Ejiado - 14127	14127	Chiapas	Escuintla	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,229,362	\$1,229,362	\$1,229,362	\$1,229,362	\$799,131	\$799,131	\$799,131	\$799,131	65.00	0	Metros Cuadrados	371	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP181801057404	Rehabilitación De Camino Rural Ubicada En Tramo Las Flores San Antonio Mismam - 14200	14200	Chiapas	Escuintla	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$500,513	\$500,513	\$500,513	\$500,513	\$500,513	\$500,513	\$500,513	\$500,513	100.00	0	Metros lineales	97	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP181801057405	Rehabilitación De Camino Rural - 18120	18120	Chiapas	Escuintla	Las Malvinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$370,426	\$370,426	\$370,426	\$370,426	\$370,426	\$370,426	\$370,426	100.00	0	Metros lineales	169	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CDP181801057406	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Aislados San Benito San Lucas - 17614	17614	Chiapas	Escuintla	San Benito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$605,745	\$605,745	\$605,745	\$605,745	\$605,745	\$605,745	\$605,745	100.00	0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CDP181801057407	Rehabilitación De Camino Rural Tramo De Cerro Mas Cuatro Cinco Cerro Al De Cerro Mas Siete Cuatro Siete Punto Veinte - 16397	16397	Chiapas	Escuintla	El Mango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$694,655	\$694,655	\$694,655	\$694,655	\$694,655	\$694,655	\$694,655	100.00	0	Metros lineales	95	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CDP181801057408	Construcción De Tres Pozos Artesianos - 16453	16453	Chiapas	Escuintla	Carroze de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$454,920	\$454,920	\$454,920	\$454,920	\$227,460	\$227,460	\$227,460	50.00	0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CDP181801057409	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 1702	1702	Chiapas	Masatán	Masatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$311,369	\$311,369	\$311,369	\$311,369	\$309,272	\$309,272	\$309,272	99.33	0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CDP181801057441	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Cuares Entre Avenida Comercio 5715 Y Avenida Morales - 5715	5715	Chiapas	Tusantán	Tusantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$606,717	\$606,717	\$606,717	\$606,717	\$316,274	\$316,274	\$316,274	52.13	0	Metros Cuadrados	2,863	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP181801057443	Pavimentación De Camino Tramo Nueva Sonora Mango Buena Vista - 7533	7533	Chiapas	Tusantán	El Mango Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,261,179	\$1,261,179	\$1,261,179	\$1,261,179	\$920,057	\$920,057	\$920,057	72.95	0	Otros	146	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP181801057444	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 838	838	Chiapas	Tusantán	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,324,476	\$1,324,476	\$1,324,476	\$1,324,476	\$641,605	\$641,605	\$641,605	48.44	0	Otros	140	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP181801057445	Rehabilitación De Camino Guadalupe Victoria A Santa Sofía Tramo Aislados - 7429	7429	Chiapas	Tusantán	Santa Sofía	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$674,265	\$674,265	\$674,265	67.43	0	Otros	389	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP181801057446	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua - 7722	7722	Chiapas	Tusantán	Primer Cantón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$113,540	\$113,540	\$113,540	\$113,540	\$68,982	\$68,982	\$68,982	60.76	0	Otros	1,477	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP181801057447	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Ramal Pozo Profundo - 7640	7640	Chiapas	Tusantán	Tercer Cantón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$510,017	\$510,017	\$510,017	\$510,017	\$434,617	\$434,617	\$434,617	85.22	0	Otros	410	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP181801057452	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 1003	1003	Chiapas	Tusantán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,253,607	\$1,253,607	\$1,253,607	\$1,253,607	\$837,291	\$837,291	\$837,291	66.79	0	Otros	215	100.00	67.00	Financiera / Física / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP181801057456	Construcción De Cuartos Dormitorio - 18805	18805	Chiapas	Pantelhó	El Campo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$811,698	\$811,698	\$811,698	\$811,698	\$633,599	\$633,599	\$633,599	78.06	0	Vivienda	12	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro
CDP181801057457	Construcción De Cuartos Para Baños Y Pisos Septicas - 18259	18259	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$475,711	\$475,711	\$475,711	\$475,711	\$237,855	\$237,855	\$237,855	50.00	0	Vivienda	15	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP181801057458	Construcción De Cuartos Dormitorio - 18206	18206	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,376,246	\$2,376,246	\$2,376,246	\$2,376,246	\$1,639,364	\$1,639,364	\$1,639,364	68.99	0	Vivienda	38	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP181801057460	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 3079	3079	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,639,160	\$2,639,160	\$2,639,160	\$2,639,160	\$1,759,440	\$1,759,440	\$1,759,440	66.67	0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro
CDP181801057461	Construcción De Cuartos Para Baños - 18302	18302	Chiapas	Pantelhó	Dolores Petaguil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$825,670	\$825,670	\$825,670	\$825,670	\$412,835	\$412,835	\$412,835	50.00	0	Vivienda	28	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro
CDP181801057462	Construcción De Techoado En Areas De Impartición De Educación Básica En La Escuela Primaria Bilingüe Ignacio Comonfort - 18146	18146	Chiapas	Pantelhó	La Tala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Educación	En Ejecución	2018	\$3,063,509	\$3,063,509	\$3,063,509	\$3,063,509	\$1,531,755	\$1,531,755	\$1,531,755	50.00	0	Otros	213	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro
CDP181801057464	Construcción De Cuartos Dormitorio - 18248	18248	Chiapas	Pantelhó	Paraíso Sepelón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$750,394	\$750,394	\$750,394	\$750,394	\$375,197	\$375,197	\$375,197	50.00	0	Vivienda	12	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro
CDP181801057465	Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados Segunda Etapa - 18040	18040	Chiapas	Pantelhó	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$879,625	\$904,871	\$904,871	\$904,871	\$452,436	\$452,436	\$452,436	50.00	0	Metros lineales	247	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CDP181801057468	Pavimentación De Calle En Modalidad De Huella Vehicular De Concreto Hidráulico - 2007	2007	Chiapas	Vajalón	Bahuité Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VAJALÓN DE AGUA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$480,552	\$480,552	\$480,552	\$480,552	\$480,552	\$480,552	\$480,552	100.00	0	Metros Cuadrados	126	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CDP181801057470	Construcción De Techoado Tipo Domo En Escuela Primaria Venustiano Carranza Los Carrizos Raíces - 11424	11424	Chiapas	Venustiano Carranza	Los Carrizos (Raíces)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,407,890	\$1,407,890	\$1,407,890	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	353	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO FÍSICAMENTE. / Física: OBRA EN PROCESO FÍSICAMENTE / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP181801057474	Construcción De Puente Vehicular De Troncha Y Cinco Metros Primera Etapa - 14117	14117	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$5,506,698	\$5,506,698	\$5,506,698	\$5,506,698	\$3,571,164	\$3,571,164	\$3,571,164	64.85	0	Otros	3,785	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP181801057479	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Siete Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M = 5281	5281	Chiapas	Salto de Agua	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,480,209	\$1,480,209	\$1,480,209	\$1,480,209	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	96	100.00	15.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP181801057480	Mejoramiento De Escuela Preescolar Sof Juana Inés De La Cruz - 6884	6884	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$739,377	\$739,377	\$739,377	\$739,377	\$739,377	\$739,377	\$739,377	100.00	0	Otros	3,052	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP181801057481	Instalación De Alumbrado Público - 6950	6950	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$390,672	\$390,672	\$390,672	\$390,672	\$390,672	\$390,672	\$390,672	100.00	0	Otros	1,150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
CDP181801057482	Construcción De Drenaje Pluvial Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Boulevard - 1339	1339	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,813,465	\$1,813,465	\$1,813,465	\$1,813,465	\$1,813,465	\$1,813,465	\$1,813,465	100.00	0	Metros lineales	3,052	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP181801057483	Construcción De Muro De Contención - 16852	16852	Chiapas	Sabanilla	El Bebedero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$774,010	\$774,010	\$774,010	\$774,010	\$774,010	\$774,010	\$774,010	100.00	0	Metros lineales	668	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurs	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyec	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
CDP18180101057484	Construcción De Dos Aulas De Re Cu Bar U Uno C En La Escuela Telebachillerato Comunicario Numero Setenta Y Uno - 18372	18372	Chiapas	Sabanilla	Santa Carrana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$1,301,743	\$1,301,743	\$1,301,743	\$1,301,743	8875,118	8875,118	8875,118	67.23	0	Otros	816	100.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 67% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180101057485	Telesecundaria Numero Novecientos Cuarenta Y Dos Sor Juan Ines De La Cruz - 14517	14357	Chiapas	Sabanilla	Majastic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	8956,705	8956,705	8956,705	8956,705	8956,705	8287,012	8287,012	30.00	0	Otros	1,221	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 30%
CDP18180101057486	Construcción De Plataforma - 15774	15774	Chiapas	Sabanilla	Moyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,107,763	\$1,107,763	\$1,107,763	\$1,107,763	\$1,107,763	\$1,107,763	100.00	0	Otros	1,945	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%	
CDP18180101057488	Construcción De Puente Vehicular - 15817	15817	Chiapas	Sabanilla	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,097,636	\$1,097,636	\$1,097,636	\$1,097,636	8829,998	8829,998	8829,998	75.62	0	Otros	2,348	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 75% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180101057490	Construcción De Drenaje Pluvial - 15302	15302	Chiapas	Sabanilla	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,312,518	\$2,312,518	\$2,312,518	\$2,312,518	8693,755	8693,755	8693,755	30.00	0	Metros lineales	2,348	100.00	64.95	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 30%
CDP18180101057491	Construcción De Servicios Sanitarios Colegio De Bachilleres De Chiapas Plantel Numero Ciento Treinta Y Cinco - 6848	6848	Chiapas	Sabanilla	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$1,549,035	\$1,549,035	\$1,549,035	\$1,549,035	\$1,549,035	\$1,549,035	100.00	0	Otros	2,348	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180101057492	Mejora De Línea De Distribucion De Energia Eléctrica Tercera Etapa De Campeño A Naranjos Municipio De Sabanilla Chiapas - 6955	6955	Chiapas	Sabanilla	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,983,793	\$2,983,793	\$2,983,793	\$2,983,793	\$2,983,793	\$2,983,793	100.00	0	Otros	1,347	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%	
CDP18180101057493	Construcción De Dieciocho Acciones De Techo Firme - 16118	16118	Chiapas	Sabanilla	Pasija de Morelos Ira.	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8357,608	8357,608	8357,608	8357,608	8357,608	8357,608	8357,608	100.00	0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
CDP18180101057494	Techaro Y Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Adolfo Caso - 15885	15885	Chiapas	Sabanilla	Rhuahupá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$1,947,008	\$1,947,008	\$1,947,008	\$1,947,008	\$1,864,800	\$1,864,800	\$1,864,800	95.78	0	Otros	269	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 95%
CDP18180101057495	Construcción De Unidad Médica - 14517	14517	Chiapas	Sabanilla	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2018	\$1,094,256	\$1,094,256	\$1,094,256	\$1,094,256	8638,889	8638,889	8638,889	58.39	0	Otros	389	100.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 58% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180101057496	Rehabilitación De Camino Unión Juarez A Cerro Blanco En Cerro Al Km Cuatro Mas Cimón - 16237	16237	Chiapas	Sabanilla	Cerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,998,975	\$2,998,975	\$2,998,975	\$2,998,975	\$2,060,503	\$2,060,503	\$2,060,503	68.71	0	Otros	193	100.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 68%
CDP18180101057497	Rehabilitación De Camino En Tramo Alamos Moyas A Campeño Mirador Km Cerro Al Km Nueve Mas Cuatrocientos - 15424	15424	Chiapas	Sabanilla	Campeño el Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,499,976	\$1,499,976	\$1,499,976	\$1,499,976	\$1,499,976	\$1,499,976	\$1,499,976	100.00	0	Otros	611	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180101057498	Apertura De Camino Tercera Etapa - 6721	6721	Chiapas	Sabanilla	San Juan el Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,780,788	\$3,780,788	\$3,780,788	\$3,780,788	\$3,170,726	\$3,170,726	\$3,170,726	83.86	0	Otros	353	100.00	83.86	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 83% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180101057499	Rehabilitación De Camino Las Palmas Santa Catarina A Linda Vista En Cerro Mas Docientos - 5436	5436	Chiapas	Sabanilla	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	8781,927	8781,927	8781,927	8781,927	8781,927	8781,927	8781,927	100.00	0	Metros lineales	63	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180101057501	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Puntos Veinte X Cincos Punto Veinte M - 4705	4705	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,973,612	\$1,973,612	\$1,973,612	\$1,973,612	\$1,973,100	\$1,973,100	\$1,973,100	99.97	0	Otros	5,199	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA Y AL 100 PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA FINQUITADA Y AL 100 PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180101057504	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Puntos Veinte X Cincos Punto Veinte M - 5263	5263	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,233,507	\$1,233,507	\$1,233,507	\$1,233,507	0	0	0	0.00	0	Otros	5,199	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180101057506	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 5315	5315	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,013,428	\$1,013,428	\$1,013,428	\$1,013,428	0	0	0	0.00	0	Otros	5,199	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180101057507	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Puntos Veinte X Cincos Punto Veinte M - 5287	5287	Chiapas	Salto de Agua	Santa María Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,440,626	\$4,440,626	\$4,440,626	\$4,440,626	0	0	0	0.00	0	Otros	1,317	100.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180101057508	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Puntos Veinte X Cincos Punto Veinte M - 5306	5306	Chiapas	Salto de Agua	Tránsito Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$493,403	\$493,403	\$493,403	\$493,403	0	0	0	0.00	0	Otros	45	100.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180101057509	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Puntos Veinte X Cincos Punto Veinte M - 4863	4861	Chiapas	Salto de Agua	Tacuba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$444,063	\$444,063	\$444,063	\$444,063	\$435,847	\$435,847	\$435,847	98.15	0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA Y AL 100 PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA FINQUITADA Y AL 100 PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180101057510	Construcción De Sanitarios Seocestrinas - 5350	5350	Chiapas	Salto de Agua	Nuevo Berlin	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,825,767	\$1,825,767	\$1,825,767	\$1,825,767	0	0	0	0.00	0	Piezas	292	100.00	18.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180101057511	Rehabilitación De Pozo Profundo Equipamiento De Bomba Sumergible Ejido Xochicalco - 13840	13840	Chiapas	Villa Comitán	Xochicalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$179,605	\$179,605	\$179,605	\$179,605	\$179,605	\$179,605	\$179,605	100.00	0	Otros	225	100.00	100.00	Financiera: / Física: BOMBA SUMERGIBLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180101057512	Construcción De Once Tanques De Almacenamiento De Agua Pluvial - 3110	3110	Chiapas	Tila	San Francisco Jimbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$666,246	\$666,246	\$666,246	\$666,246	\$666,246	\$666,246	\$666,246	100.00	0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180101057513	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En Emiliano Zapata Los Cocos - 13952	13952	Chiapas	Villa Comitán	Emiliano Zapata (Los Cocos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,773,105	\$1,773,105	\$1,773,105	\$1,773,105	\$1,773,105	\$1,773,105	\$1,773,105	100.00	0	Metros lineales	146	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180101057514	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En El Ejido Providencia - 13804	13804	Chiapas	Villa Comitán	Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,406,689	\$1,406,689	\$1,406,689	\$1,406,689	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	192	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180101057515	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Ejido Providencia Los Tocables - 13864	13864	Chiapas	Villa Comitán	Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,362,480	\$1,362,480	\$1,362,480	\$1,362,480	\$1,213,959	\$1,213,959	\$1,213,959	89.10	0	Otros	190	100.00	90.00	Financiera: / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180101057516	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Tercera Etapa En El Poblado Xochicalco - 13890	13890	Chiapas	Villa Comitán	Poblado Xochicalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,061,749	\$1,061,749	\$1,061,749	\$1,061,749	8887,898	8887,898	8887,898	83.63	0	Otros	204	100.00	84.00	Financiera: / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180101057518	Construcción De Sesenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 1812	1812	Chiapas	Tila	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,746,975	\$3,746,975	\$3,746,975	\$3,746,975	\$3,746,975	\$3,746,975	\$3,746,975	100.00	0	Otros	272	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP181801057519	Construcción de Veintiseis Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 2494	2494	Chiapas	Tiia	San Juan Carrisal Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIJA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,432,667	\$1,432,667	\$1,432,667	\$1,432,667	\$1,432,667	\$1,432,667	\$1,432,667	100.00	0	Otros	133	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO
CHP181801057520	Construcción de Cuatro Muros A Base de Block Hueso - 16537	16537	Chiapas	Tenejapa	Nuevo Poblado Maranja Secca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$316,272	\$316,272	\$316,272	\$316,272	\$316,272	\$316,272	\$316,272	100.00	0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181801057521	Construcción de Dos Muros A Base de Block Hueso - 14927	14927	Chiapas	Tenejapa	Crus Tribaltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	100.00	0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181801057522	Construcción de Tres Muros A Base de Block Hueso - 16801	16801	Chiapas	Tenejapa	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$237,204	\$237,204	\$237,204	\$237,204	\$237,204	\$237,204	\$237,204	100.00	0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP181801057523	Construcción de Tres Muros A Base de Block Hueso - 16692	16692	Chiapas	Tenejapa	Tres Posos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$237,204	\$237,204	\$237,204	\$237,204	\$237,204	\$237,204	\$237,204	100.00	0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP181801057524	Construcción de Dos Muros A Base de Block Hueso - 16717	16717	Chiapas	Tenejapa	7a Akubijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	100.00	0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP181801057525	Construcción de Dos Muros A Base de Block Hueso - 15006	15006	Chiapas	Tenejapa	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	100.00	0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP181801057526	Construcción de Dos Muros A Base de Block Hueso - 15085	15085	Chiapas	Tenejapa	Parch'En	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	100.00	0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP181801057527	Construcción de Noventa Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 3049	3049	Chiapas	Tiia	El Cruceiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIJA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,959,232	\$4,959,232	\$4,959,232	\$4,959,232	\$2,988,766	\$2,988,766	\$2,988,766	60.27	0	Otros	360	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181801057528	Construcción de Cuarenta Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 1826	1826	Chiapas	Tiia	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIJA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,204,103	\$2,204,103	\$2,204,103	\$2,204,103	\$2,204,103	\$2,204,103	\$2,204,103	100.00	0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO
CHP181801057529	Construcción de Sesenta y Ocho Acciones de Muro Firme Primera Etapa Sector Dos - 2485	2485	Chiapas	Tiia	Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIJA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,746,975	\$3,746,975	\$3,746,975	\$3,746,975	\$2,231,666	\$2,231,666	\$2,231,666	59.56	0	Otros	272	100.00	67.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181801057530	Construcción de Ochenta Acciones de Muro Firme Primera Etapa Sector Dos - 2442	2442	Chiapas	Tiia	Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIJA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,408,206	\$4,408,206	\$4,408,206	\$4,408,206	\$4,408,206	\$4,408,206	\$4,408,206	100.00	0	Otros	320	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO
CHP181801057531	Construcción de Veintidos Acciones de Techo Firme - 3112	3112	Chiapas	Tiia	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIJA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$362,522	\$362,522	\$362,522	\$362,522	\$362,522	\$362,522	\$362,522	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO
CHP181801057532	Construcción de Ciento Veinticuatro Cuartos Para Baño - 3102	3102	Chiapas	Tiia	Chinintú	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIJA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,678,648	\$5,678,648	\$5,678,648	\$5,678,648	\$2,976,255	\$2,976,255	\$2,976,255	52.41	0	Vivienda	496	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
CHP181801057533	Construcción de Cincuenta y Tres Letrinas - 3104	3104	Chiapas	Tiia	Chuctú	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIJA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,716,147	\$2,716,147	\$2,716,147	\$2,716,147	\$814,844	\$814,844	\$814,844	30.00	0	Piezas	212	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
CHP181801057534	Construcción de Treinta y Cinco Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 3109	3109	Chiapas	Tiia	Jochintol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIJA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,928,590	\$1,928,590	\$1,928,590	\$1,928,590	\$771,436	\$771,436	\$771,436	40.00	0	Otros	180	100.00	42.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181801057535	Construcción de Treinta y Ocho Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 1828	1828	Chiapas	Tiia	Jol-Ako	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIJA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,093,898	\$2,093,898	\$2,093,898	\$2,093,898	\$2,093,898	\$2,093,898	\$2,093,898	100.00	0	Otros	152	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181801057536	Construcción de Treinta y Cuatro Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 1818	1818	Chiapas	Tiia	Jolonga Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIJA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,873,488	\$1,873,488	\$1,873,488	\$1,873,488	\$1,873,488	\$1,873,488	\$1,873,488	100.00	0	Otros	136	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO
CHP181801057537	Construcción de Setenta Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 2568	2568	Chiapas	Tiia	Jolsibaquíl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIJA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,857,180	\$3,857,180	\$3,857,180	\$3,857,180	\$1,157,154	\$1,157,154	\$1,157,154	30.00	0	Otros	286	100.00	32.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181801057538	Construcción de Cuarenta y Dos Acciones de Muro Firme Primera Etapa Sector Uno - 2547	2547	Chiapas	Tiia	Jolsibaquíl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIJA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,314,308	\$2,314,308	\$2,314,308	\$2,314,308	\$694,292	\$694,292	\$694,292	30.00	0	Otros	168	100.00	32.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
CHP181801057539	Construcción de Cuarenta y Tres Acciones de Techo Firme - 2577	2577	Chiapas	Tiia	Jolsibaquíl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIJA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$708,566	\$708,566	\$708,566	\$708,566	\$212,570	\$212,570	\$212,570	30.00	0	Metros Cuadrados	172	100.00	35.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181801057540	Construcción de Noventa y Siete Acciones de Muro Firme Primera Etapa Sector Cuatro - 2574	2574	Chiapas	Tiia	Jolsibaquíl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIJA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,344,950	\$5,344,950	\$5,344,950	\$5,344,950	\$3,708,417	\$3,708,417	\$3,708,417	69.38	0	Otros	488	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP181801057541	Construcción de Setenta y Cinco Acciones de Muro Firme Primera Etapa Sector Tres - 2570	2570	Chiapas	Tiia	Jolsibaquíl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIJA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,132,693	\$4,132,693	\$4,132,693	\$4,132,693	\$4,132,693	\$4,132,693	\$4,132,693	100.00	0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181801057542	Construcción de Ochenta Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 793	793	Chiapas	Tiia	Miguel Alemán Valdez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIJA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,408,206	\$4,408,206	\$4,408,206	\$4,408,206	\$4,408,206	\$4,408,206	\$4,408,206	100.00	0	Otros	320	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181801057543	Construcción de Veintinueve Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 3088	3088	Chiapas	Tiia	Cerro Misopa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIJA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,157,154	\$1,157,154	\$1,157,154	\$1,157,154	\$347,146	\$347,146	\$347,146	30.00	0	Otros	84	100.00	55.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
CHP181801057544	Construcción de Treinta Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 2497	2497	Chiapas	Tiia	Panhuitz Tiansijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIJA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,653,077	\$1,653,077	\$1,653,077	\$1,653,077	\$1,653,077	\$1,653,077	\$1,653,077	100.00	0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO
CHP181801057545	Construcción de Noventa y Nueve Acciones de Muro Firme Primera Etapa Sector Tres - 2534	2534	Chiapas	Tiia	Shotic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIJA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,455,155	\$5,455,155	\$5,455,155	\$5,455,155	\$3,407,049	\$3,407,049	\$3,407,049	62.46	0	Otros	396	100.00	41.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181801057546	Construcción de Ochenta y Dos Acciones de Muro Firme Primera Etapa Sector Dos - 2524	2524	Chiapas	Tiia	Shotic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIJA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,518,411	\$4,518,411	\$4,518,411	\$4,518,411	\$2,619,636	\$2,619,636	\$2,619,636	57.98	0	Otros	328	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurs	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero						Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Población			Avance Anual	Avance Acumulado		
CPD181801057547	Construcción De Ciento Cincio Acciones De Muro Firme Primera Etapa Sector Uno 2507 - 2507		Chiapas	Tila	Shoctic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,785,771	\$5,785,771	\$5,785,771	\$5,785,771	\$3,975,837	\$3,975,837	\$3,975,837	68.72	\$0	Otros	406	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE	
CPD181801057548	Construcción De Ciento Dooe Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 792	792	Chiapas	Tila	Usipa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$6,171,489	\$6,171,489	\$6,171,489	\$6,171,489	\$6,171,489	\$6,171,489	\$6,171,489	100.00	\$0	Otros	448	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPD181801057549	Construcción De Cuarenta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 1822	1822	Chiapas	Tila	Masoja Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,259,206	\$2,259,206	\$2,259,206	\$2,259,206	\$2,259,206	\$2,259,206	\$2,259,206	100.00	\$0	Otros	164	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO	
CPD181801057550	Construcción De Sesenta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 3010	3010	Chiapas	Tila	Tza Quil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,361,257	\$3,361,257	\$3,361,257	\$3,361,257	\$2,152,865	\$2,152,865	\$2,152,865	64.05	\$0	Otros	244	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION	
CPD181801057551	Construcción De Ochenta Y Tres Acciones De Techo Firme - 2579	2579	Chiapas	Tila	Nuevo Limar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,367,697	\$1,367,697	\$1,367,697	\$1,367,697	\$410,309	\$410,309	\$410,309	30.00	\$0	Metros Cuadrados	332	100.00	32.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPD181801057552	Construcción De Cincuenta Y Tres Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 2785 2785		Chiapas	Tila	Libertad Jolinistic 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,920,437	\$2,920,437	\$2,920,437	\$2,920,437	\$876,131	\$876,131	\$876,131	30.00	\$0	Otros	212	100.00	36.68	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPD181801057553	Construcción De Techo De Cancha Primaria Lic Benito Juárez - 3105	3105	Chiapas	Tila	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$2,663,434	\$2,663,434	\$2,663,434	\$2,663,434	\$1,065,374	\$1,065,374	\$1,065,374	40.00	\$0	Metros Cuadrados	172	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPD181801057554	Construcción De Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 3114	3114	Chiapas	Tila	Susucumil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$440,821	\$440,821	\$440,821	\$440,821	\$440,821	\$440,821	\$440,821	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO	
CPD181801057555	Rehabilitación Del Camino Consistencia En Revestimiento Del Camino Rural Sacá Cochocha Pacu La Ciénega Mpio De Suchiapa Chiapas - 4951	4951	Chiapas	Suchiapa	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,276,817	\$1,276,817	\$1,276,817	\$1,276,817	\$1,276,817	\$1,276,817	\$1,276,817	100.00	\$0	Otros	77	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE OBRA AL 100% / Física: 100% DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EJECUTADO Y TERMINADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPD181801057556	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 7688	7688	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$601,884	\$601,884	\$601,884	\$601,884	\$601,884	\$601,884	\$601,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1,056.00 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPD1818010575561	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Ejido Once de Abril - 16784	16784	Chiapas	Unión Juárez	Once de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,503,880	\$1,503,880	\$1,503,880	\$1,503,880	\$1,203,239	\$1,203,239	\$1,203,239	80.01	\$0	Metros lineales	1,209	100.00	80.01	Financiera: / Física: OBRA POR CONCLUIR EN SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro:	
CPD1818010575562	Mejoramiento De Dos Aulas En La Escuela Primaria Cuauhtemo - 16484	16484	Chiapas	Unión Juárez	Taligún	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$416,135	\$416,135	\$416,135	\$416,135	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	530	100.00	70.00	Financiera: se han tomado algunos físicos pero financieramente se finalizara en una sola estimación / Física: se tiene avance físico y en lo financiero aun quedan por finalizarse / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPD1818010575563	Construcción De Muros De Contención En Acceso Principal Venustiano Carranza Cabeecera Municipal - 9759	9759	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,323,073	\$3,323,073	\$3,323,073	\$3,323,073	\$3,323,073	\$3,323,073	\$3,323,073	100.00	\$0	Otros	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPD1818010575564	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio La Alzaca - 11419	11419	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: INICIO DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPD1818010575565	Construcción De Mejoramientos Venustiano Carranza Barrio San Pedro - 9360 9360		Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,016,574	\$1,016,574	\$1,016,574	\$1,016,574	75.30	\$0	Vivienda	150	100.00	75.30	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPD1818010575566	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio Señor Del Pozo - 9243	9243	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,016,854	\$1,016,854	\$1,016,854	\$1,016,854	75.32	\$0	Vivienda	150	100.00	75.32	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPD1818010575567	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio La Toma - 8171	8171	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,237,380	\$1,237,380	\$1,237,380	\$1,237,380	91.66	\$0	Vivienda	150	100.00	91.66	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPD1818010575568	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El 9521 Totoposte - 9521	9521	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	15,496	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: OBRA AUN NO INICIADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPD1818010575569	Construcción De Muros De Contención Venustiano Carranza Cabeecera Municipal 8797 - 8797	8797	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,185,181	\$1,185,181	\$1,185,181	\$1,185,181	\$1,185,181	\$1,185,181	\$1,185,181	100.00	\$0	Otros	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPD1818010575570	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El 5471 Carmen - 5471	5471	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$827,856	\$827,856	\$827,856	\$827,856	61.32	\$0	Vivienda	150	100.00	61.32	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPD1818010575571	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El 5858 Dalmar - 5858	5858	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPD1818010575572	Construcción De Techo Tipo Domo En Escuela Secundaria Lic Benito Juárez García - 11428	11428	Chiapas	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,433,149	\$1,433,149	\$1,433,149	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	353	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: OBRA AUN NO INICIADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPD1818010575573	Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Francisco Pujillic Ampliación - 5685	5685	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujillic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,082,235	\$1,082,235	\$1,082,235	\$1,082,235	80.17	\$0	Vivienda	150	100.00	80.17	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPD1818010575577	Sistema De Bombeo Vicente Guerrero - 6320	6320	Chiapas	Venustiano Carranza	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$812,265	\$812,265	\$812,265	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,997	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: OBRA AUN NO INICIADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPD1818010575578	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Presidente Echeverría Laja Tendida - 4704	4704	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,499,119	\$1,499,119	\$1,499,119	\$1,499,119	\$1,499,119	\$1,499,119	\$1,499,119	100.00	\$0	Metros lineales	3,084	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPD1818010575579	Rehabilitación De Dren Pluvial - 6009	6009	Chiapas	Tuxtán	Los Rosales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$125,568	\$125,568	\$125,568	\$125,568	\$85,873	\$85,873	\$85,873	68.39	\$0	Metros lineales	184	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPD1818010575581	Ampliación De La Red De Drenaje - 956	956	Chiapas	Tuxtán	Monte los Olivos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,175,367	\$1,175,367	\$1,175,367	\$1,175,367	\$714,227	\$714,227	\$714,227	60.77	\$0	Metros lineales	335	100.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPD1818010575583	Construcción De Un Aula Didáctica Estr Re Jardín De Niños Manuel Anzota - 16942	16942	Chiapas	Unión Juárez	Eureka	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$706,407	\$706,407	\$706,407	\$706,407	\$225,197	\$225,197	\$225,197	31.88	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	31.88	Financiera: / Física: OBRA POR CONCLUIR EN SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro:	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP181801057611	Construcción de Piso Firme En La Colonia Las Granjas - 7408	7408	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$25,056	\$25,056	\$0	\$25,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-042-2018 y corresponde al Ageb 1906. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057612	Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Salinas De Gortáriz La Condesa Santa Cruz Y Anteca - 9332	9332	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$984,848	\$984,848	\$0	\$984,848	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,354	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057613	Construcción de Piso Firme En La Colonia Las Brisas - 7832	7832	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$41,760	\$41,760	\$0	\$41,760	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-042-2018 y corresponde al Ageb 2868. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057614	Construcción de Piso Firme En La Colonia Francisco I Madero - 7444	7444	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$59,463	\$59,463	\$0	\$59,463	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-042-2018 y corresponde al Ageb 1982. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057615	Construcción de Piso Firme En La Colonia Satélite Loma Larga - 7814	7814	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$8,352	\$8,352	\$0	\$8,352	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-042-2018 y corresponde al Ageb 2853. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057616	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 7189	7189	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$132,373	\$132,373	\$132,373	\$132,373	\$132,373	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	60.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-041-2018 y corresponde al Ageb 1889. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057617	Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Salinas De Gortáriz La Condesa Santa Cruz Y Anteca - 9437	9437	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$424,242	\$424,242	\$0	\$424,242	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,273	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057618	Construcción de Piso Firme En La Colonia Chiapas La Condesa - 7776	7776	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$16,704	\$16,704	\$0	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-042-2018 y corresponde al Ageb 2800. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057619	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Colonia Cruz Con Casitas - 7370	7370	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	60.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-041-2018 y corresponde al Ageb 2478. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057620	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines del Norte - 7064	7064	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$728,050	\$728,050	\$728,050	\$728,050	\$728,050	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	11	100.00	80.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057621	Construcción de Piso Firme En La Colonia Las Granjas - 9214	9214	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$8,352	\$8,352	\$0	\$8,352	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-042-2018 y corresponde al Ageb 1408. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057622	Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Salinas De Gortáriz La Condesa Santa Cruz Y Anteca - 9475	9475	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$757,576	\$757,576	\$0	\$757,576	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,325	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057623	Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Villareal Nueva Jerusalén 9563 La Esperanza Y Capulines T11 - 9563	9563	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$454,545	\$454,545	\$0	\$454,545	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,363	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057624	Construcción de Piso Firme En La Colonia Las Granjas - 9242	9242	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$25,056	\$25,056	\$0	\$25,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-042-2018 y corresponde al Ageb 1889. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057625	Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Salinas De Gortáriz La Condesa Santa Cruz Y Anteca - 9493	9493	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$833,333	\$833,333	\$0	\$833,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057626	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Cincor Entre Calle Capricornio Y Circuito Prosperidad - 4878	4878	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,310,558	\$2,310,558	\$0	\$2,310,558	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,151	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057627	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Leo Entre Boulevard Libra Y Circuito Prosperidad - 4842	4842	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,712,324	\$2,712,324	\$2,712,324	\$2,712,324	\$2,712,324	\$2,305,475	\$2,305,475	85.00	\$0	Metros lineales	1,151	100.00	11.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057628	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Las Calles Miguel De La Madrid Entre Calle Manuel Velasco Suárez Y Calle Samuel León Brindis - 4915	4915	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$610,561	\$610,561	\$610,561	\$610,561	\$610,561	\$527,384	\$527,384	86.38	\$0	Metros lineales	90	100.00	87.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057629	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Las Calles Miguel De La Madrid Entre Calle Manuel Velasco Suárez Y Calle Samuel León Brindis - 4899	4899	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$222,773	\$222,773	\$0	\$222,773	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057630	Construcción De Drenaje Sanitario En Las Privadas De La Avenida Cáncer Avenida Obispio Y Avenida Tauro Entre Calle Acuario Y Barba - 4921	4921	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,312,327	\$1,312,327	\$1,312,327	\$1,312,327	\$1,312,327	\$1,312,327	\$1,312,327	100.00	\$0	Metros lineales	504	100.00	60.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057631	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Veintiseiete De Enero Entre Avenida Genaro Vázquez Y Avenida Las Aguilas - 2618	2618	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$6,475,211	\$6,475,211	\$6,475,211	\$6,475,211	\$6,475,211	\$5,180,169	\$5,180,169	80.00	\$0	Metros lineales	3,000	100.00	75.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057632	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 6438	6438	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$728,050	\$728,050	\$0	\$728,050	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	11	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057633	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Colonia La Reliquia - 2661	2661	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$264,746	\$264,746	\$264,746	\$264,746	\$264,746	\$264,746	\$264,746	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057634	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Flamboyant Entre Avenida Fior De Mayo Y Avenida Laurel - 2654	2654	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$216,739	\$216,739	\$216,739	\$216,739	\$216,739	\$184,228	\$184,228	85.00	\$0	Metros lineales	348	100.00	25.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057635	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Flamboyant Entre Avenida Fior De Mayo Y Avenida Laurel - 2644	2644	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,110,129	\$1,110,129	\$1,110,129	\$1,110,129	\$1,110,129	\$943,610	\$943,610	85.00	\$0	Metros lineales	348	100.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057636	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Privada Nayarit Entre Avenida Campaña Y Avenida Nayarit - 1493	1493	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,393,973	\$1,393,973	\$1,393,973	\$1,393,973	\$1,393,973	\$1,393,973	\$1,393,973	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057637	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Arroyo Entre Proyección de Calle Sábana Y Proyección de Calle Jootee - 1491	1491	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,042,960	\$1,042,960	\$1,042,960	\$1,042,960	\$1,042,960	\$625,776	\$625,776	60.00	\$0	Metros lineales	152	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
CDP181801057638	Construcción de Cuartos Domiciliarios En La Colonia Jardines del Norte - 6383	6383	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$728,050	\$728,050	\$728,050	\$728,050	\$728,050	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	11	100.00	55.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181801057639	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Pino Suárez Entre Avenida Ruiz Perro Y Avenida Enoch Araujo - 1431	1431	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$617,687	\$617,687	\$617,687	\$617,687	\$617,687	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	92	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181801057640	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Callejón Los Laureles Entre Avenida Aguascalientes Y Avenida Dos - 1427	1427	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$443,765	\$443,765	\$443,765	\$443,765	\$443,765	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181801057641	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Los Positos Entre Avenida Veintinueve De Septiembre Y R10 Suchiate - 1424	1424	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$690,356	\$690,356	\$690,356	\$690,356	\$690,356	\$414,213	\$414,213	60.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181801057642	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Oaxaca Entre Avenida Vajalón Y Avenida Morelos - 1422	1422	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$744,858	\$744,858	\$744,858	\$744,858	\$744,858	\$446,915	\$446,915	60.00	\$0	Metros lineales	112	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181801057643	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Privada Guerrero Entre Avenida Chihuahua Y Avenida Simalco - 1413	1413	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$554,706	\$554,706	\$554,706	\$554,706	\$554,706	\$332,823	\$332,823	60.00	\$0	Metros lineales	92	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181801057644	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Pino Suárez Entre Avenida Ruiz Perro Y Avenida Enoch Araujo - 1409	1409	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$171,123	\$171,123	\$171,123	\$171,123	\$171,123	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	92	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181801057645	Construcción De Red De Agua Potable En La Privada De La Soera Poniente Sur Entre Quinta Sur Poniente - 1708	1708	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$284,825	\$284,825	\$0	\$284,825	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	126	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057646	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Arroyo Entre Muro Y Calle Coahuila -1700 1700	1700	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$296,414	\$296,414	\$296,414	\$296,414	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057647	Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Callejón Los Laureles Entre Avenida Aguascalientes Y Avenida Dos - 1392	1392	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$120,417	\$120,417	\$120,417	\$120,417	\$120,417	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181801057648	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Positos Entre Avenida Veintinueve De Septiembre Y Avenida R10 Suchiate - 1387	1387	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$273,217	\$273,217	\$273,217	\$273,217	\$273,217	\$163,930	\$163,930	60.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181801057649	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Oaxaca Entre Avenida Vajalón Y Avenida Morelos - 1379	1379	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$194,051	\$194,051	\$194,051	\$194,051	\$194,051	\$116,431	\$116,431	60.00	\$0	Metros lineales	112	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181801057650	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Privada Guerrero Entre Avenida Chihuahua Y Avenida Simalco - 1373	1373	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$146,518	\$146,518	\$146,518	\$146,518	\$146,518	\$87,911	\$87,911	60.00	\$0	Metros lineales	92	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181801057651	Construcción De Pavimentación En El Callejón Los Laureles Entre Avenida Aguascalientes Y Avenida Dos - 1071	1071	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,093,474	\$1,093,474	\$1,093,474	\$1,093,474	\$1,093,474	\$937,317	\$937,317	85.72	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181801057652	Construcción De Pavimentación De La Calle Pino Suárez Entre Avenida Ruiz Perro Y Avenida Enoch Araujo - 1070	1070	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,283,171	\$1,283,171	\$1,283,171	\$1,283,171	\$1,283,171	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	92	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181801057653	Construcción De Pavimentación De La Calle Oaxaca Entre Avenida Vajalón Y Avenida Morelos - 1069	1069	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,425,443	\$1,425,443	\$1,425,443	\$1,425,443	\$1,425,443	\$855,266	\$855,266	60.00	\$0	Metros Cuadrados	112	100.00	50.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181801057654	Construcción De Pavimentación En Calle Michoacán Entre Avenida Guanajuato Y Avenida Tlaxcala - 1067	1067	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,262,846	\$1,262,846	\$1,262,846	\$1,262,846	\$1,136,561	\$1,136,561	90.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CDP181801057655	Construcción De Pavimentación De La Calle Río Suchiate Entre Avenida Veintinueve De Mayo Y Avenida Veintinueve De Septiembre - 1066	1066	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,704,663	\$2,704,663	\$2,704,663	\$2,704,663	\$2,380,103	\$2,380,103	88.00	\$0	Metros Cuadrados	264	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CDP181801057656	Construcción De Pavimentación De La Calle Suñatía Entre Avenida Tuxtla Gutiérrez Y Avenida Venustiano Carranza - 1064	1064	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,533,842	\$1,533,842	\$1,533,842	\$1,533,842	\$1,533,842	\$1,533,842	100.00	\$0	Metros Cuadrados	720	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CDP181801057657	Construcción De Pavimentación De La Avenida El Jobo Entre Calle Zizque y Calle Itzapa - 1063	1063	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,743,015	\$2,743,015	\$2,743,015	\$2,743,015	\$2,743,015	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	182	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181801057658	Construcción De Pavimentación En La Calle Río Sabinal Entre Av Camaná Y Av 1062 Soque - 1062	1062	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,605,009	\$2,605,009	\$2,605,009	\$2,605,009	\$2,605,009	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,296	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181801057659	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Arroyo Entre Avenida Saratú Gutiérrez Y Calle Laura - 1455	1455	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$772,262	\$772,262	\$772,262	\$772,262	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057660	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Michoacán Entre Avenida Coahuila 1437 Y Avenida San Miguel - 1437	1437	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,536,775	\$1,536,775	\$1,536,775	\$1,536,775	\$1,536,775	\$922,065	\$922,065	60.00	\$0	Metros lineales	352	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181801057661	3303 Servicios Integrales - 2722	2722	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,890,303	\$1,890,303	\$1,890,303	\$1,890,303	\$1,890,303	\$1,890,303	\$1,890,303	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado. / Física: Proyecto terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181801057662	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Arroyo Entre Muro Y Calle Coahuila -1693 1693	1693	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$296,414	\$296,414	\$296,414	\$296,414	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057663	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Chihuahua Entre Calle Durango Y Calle Chiapas - 1658	1658	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$506,032	\$506,032	\$506,032	\$506,032	\$506,032	\$366,077	\$366,077	72.34	\$0	Metros lineales	80	100.00	97.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181801057664	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Arroyo Totoposte Entre Avenida Veintidós Y Avenida Comitán - 1652	1652	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,166,667	\$2,166,667	\$2,166,667	\$2,166,667	\$2,166,667	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	124	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181801057665	Construcción De Red De Agua Potable En El Callejón Amolillo Entre Segunda Poniente Sur Y Primera Poniente Sur - 1640	1640	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$158,430	\$158,430	\$158,430	\$158,430	\$158,430	\$118,565	\$118,565	74.84	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CDP181801057666	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Dos Entre Calle México Y 2689 Calle Puerto De Veracruz - 2689		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$288,922	\$288,922	\$288,922	\$288,922	\$288,922	\$184,228	\$184,228	63.76	0	Metros lineales	104	100.00	90.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057667	Construcción De Piso Firme En Copoya - 784	784	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$8,352	\$8,352	\$0	\$8,352	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-042-2018 y corresponde al Ageb 2174. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057668	Construcción De Piso Firme En Copoya - 7569	7569	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$8,352	\$8,352	\$0	\$8,352	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-042-2018 y corresponde al Ageb 2340. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057669	Construcción De Piso Firme En El Jobo - 7737	7737	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$16,704	\$16,704	\$0	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-042-2018 y corresponde al Ageb 2660. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057673	Rehabilitación De La Red De Distribución Veinte De Noviembre - 9859	9859	Chiapas	Venustiano Carranza	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$866,133	\$866,133	\$866,133	\$866,133	\$866,133	\$866,133	\$866,133	100.00	0	Metros lineales	297	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057682	Construcción De Quince Acciones De Techo Firme - 16793	16793	Chiapas	Tajalón	Uruas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJALÓN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$249,529	\$249,529	\$249,529	\$249,529	\$249,529	\$249,529	\$249,529	100.00	0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057683	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Del Tramo David Sonora A Lasarzo Cardenas - 14006	14006	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,008,283	\$2,008,283	\$2,008,283	\$2,008,283	\$1,179,256	\$1,179,256	\$1,179,256	58.72	0	Metros Cuadrados	607	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: /
CDP181801057696	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 5340	5340	Chiapas	Salto de Agua	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,118,266	\$1,118,266	\$1,118,266	\$1,118,266	\$1,097,578	\$1,097,578	\$1,097,578	98.15	0	Otros	286	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057698	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 877	877	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,015,466	\$2,015,466	\$2,015,466	\$2,015,466	\$1,419,614	\$1,419,614	\$1,419,614	70.44	0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: pendiente el finiquito / Física: / Registro: pendiente finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057699	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 1852	1852	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$326,989	\$326,989	\$326,989	17.21	0	Otros	6,327	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057700	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 1848	1848	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$105,585	\$105,585	\$105,585	5.56	0	Otros	6,327	100.00	7.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057701	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Chacré - 887	887	Chiapas	San Juan Cancuc	Chacré	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,135,092	\$2,135,092	\$2,135,092	\$2,135,092	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	670	100.00	0.00	Financiera: obra aun en proceso / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057702	Pavimentación De Con Concreto Hidráulico - 1020	1020	Chiapas	San Juan Cancuc	Michael San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,500,053	\$1,500,053	\$1,500,053	\$1,500,053	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	1,726	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: /
CDP181801057703	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles - 1037	1037	Chiapas	San Juan Cancuc	Malichán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,090,335	\$3,090,335	\$3,090,335	\$3,090,335	\$927,101	\$927,101	\$927,101	30.00	0	Otros	953	100.00	100.00	Financiera: pendiente finiquito / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057704	Construcción De Veinticinco Unidades Básicas De Vivienda Rural - 901	901	Chiapas	San Juan Cancuc	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,255,628	\$3,255,628	\$3,255,628	\$3,255,628	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	125	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057705	Construcción De Veinticinco Unidades Básicas De Vivienda Rural - 897	897	Chiapas	San Juan Cancuc	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,255,628	\$3,255,628	\$3,255,628	\$3,255,628	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	225	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057706	Construcción De Veinte Unidades Básicas De Vivienda Rural Según Expediente Técnico En Bapuz - 885	885	Chiapas	San Juan Cancuc	Bapuz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$781,351	\$781,351	\$781,351	30.00	0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057707	Construcción De Cancha Techada En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 871	871	Chiapas	San Juan Cancuc	Bapuz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$3,537,871	\$3,537,871	\$3,537,871	\$3,537,871	\$1,061,361	\$1,061,361	\$1,061,361	30.00	0	Otros	416	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057708	Construcción De Dos Unidades Básicas De Vivienda Rural Según Expediente Técnico - 904	904	Chiapas	San Juan Cancuc	Palma Pajalón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$260,450	\$260,450	\$260,450	\$260,450	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: no se ha asignado la obra o se cancelo - observacion anterior hace caso omiso, la obra no se ha iniciado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057709	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural San Juan Bautista - 987	987	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Bautista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$5,953,736	\$5,953,736	\$5,953,736	\$5,953,736	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: medida obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057710	Rehabilitación De Camino Intercomunitario Emiliano Zapata - 17896	17896	Chiapas	Marquesa de Comillas	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MARQUESA DE COMILLAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$380,612	\$380,612	\$380,612	\$380,612	\$380,612	\$380,612	\$380,612	100.00	0	Metros lineales	1,082	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE REALIZAN EN METROS LINEALES LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057711	Rehabilitación De Camino Intercomunitario Quiringuichero - 17924	17924	Chiapas	Marquesa de Comillas	Quiringuichero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MARQUESA DE COMILLAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$729,032	\$729,032	\$729,032	\$729,032	\$729,032	\$729,032	\$729,032	100.00	0	Metros lineales	948	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE EJECUTA EN METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057713	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 16055	16055	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,494,365	\$2,494,365	\$2,494,365	\$2,494,365	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
CDP181801057714	Construcción De Cuartos Dormitorio - 16049	16049	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,693,272	\$1,693,272	\$1,693,272	\$1,693,272	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	84	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR
CDP181801057715	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 16069	16069	Chiapas	San Andrés Duraznal	Jotoichán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,939,123	\$1,939,123	\$1,939,123	\$1,939,123	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros lineales	596	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057716	Construcción De Paneles Solares - 16057	16057	Chiapas	San Andrés Duraznal	Lindavista Oca Fracción (El Retiro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$367,168	\$367,168	\$367,168	\$367,168	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR
CDP181801057745	Rehabilitación De Viviendas III Techo Firme III - 4982	4982	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$468,333	\$468,333	\$468,333	\$468,333	\$468,333	\$468,333	\$468,333	100.00	0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181801057746	Rehabilitación De Viviendas III Techo Firme III - 4918	4918	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$105,375	\$105,375	\$105,375	\$105,375	\$105,375	\$105,375	\$105,375	100.00	0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: / Registro: /

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP181801057747	Rehabilitación De Viviendas III Techo Pime III - 5085	5085	Chiapas	Ostucacán	Maspac Arriba 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$164,165	\$164,165	\$164,165	\$164,165	\$164,165	\$164,165	\$164,165	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FINANCIERA: TERMINADO / Física: / Registro:
CHP181801065753	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 5773	5773	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,622,872	\$1,622,872	\$1,622,872	\$1,622,872	\$1,389,296	\$1,389,296	\$1,389,296	85.61	\$0	Metros lineales	140	100.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: FINANCIERA: / Física: / Registro:
CHP181802083856	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 46475	46475	Chiapas	Chilón	Nueva Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,106,066	\$2,106,066	\$2,106,066	\$2,106,066	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FINANCIERA: / Física: / Registro:
CHP181802083857	Construcción De Veintiseis Cuartos Dormitorio - 65468	65468	Chiapas	Chilón	Jol Catarraya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$950,609	\$950,609	\$950,609	\$950,609	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802083858	Construcción De Quince Cuartos Dormitorio - 57721	57721	Chiapas	Chilón	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$712,957	\$712,957	\$712,957	\$712,957	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	41	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FINANCIERA: / Física: / Registro:
CHP181802083859	Apertura De Camino Rural - 49816	49816	Chiapas	Chilón	Bavita Limonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$635,825	\$635,825	\$635,825	\$635,825	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	86	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FINANCIERA: / Física: / Registro:
CHP181802083860	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Jet Ja A Nojón Segunda Etapa - 114865	114865	Chiapas	Chilón	Jet-Ja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,493,653	\$3,493,653	\$3,493,653	\$3,493,653	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802083861	Construcción De Cincuenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 93174	93174	Chiapas	Chilón	Jol Tanchivil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,628,573	\$2,628,573	\$2,628,573	\$2,628,573	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	146	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802083862	Construcción De Cuarenta Y Nueve Cuartos Para Baño - 104633	104633	Chiapas	Chilón	Bajulubmax	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,017,761	\$2,017,761	\$2,017,761	\$2,017,761	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	127	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FINANCIERA: / Física: / Registro:
CHP181802083863	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 103063	103063	Chiapas	Chilón	San Antonio Bulujil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$8,989,158	\$8,989,158	\$8,989,158	\$8,989,158	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	551	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802083864	Construcción De Noventa Y Tres Cuartos Dormitorio - 75838	75838	Chiapas	Chilón	Guadalupe Gelwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,371,554	\$4,371,554	\$4,371,554	\$4,371,554	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	250	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802083865	Construcción De Puente Vehicular De Veinte Metros Lineales - 74024	74024	Chiapas	Chilón	Napaquilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,474,328	\$3,474,328	\$3,474,328	\$3,474,328	\$3,474,328	\$3,474,328	\$3,474,328	100.00	\$0	Otros	275	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FINANCIERA: / Física: / Registro:
CHP181802083866	Construcción De Setenta Y Seis Cuartos Para Baño Segunda Etapa - 35739	35739	Chiapas	Chilón	Hic'Batil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,766,301	\$2,766,301	\$2,766,301	\$2,766,301	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802083867	Construcción De Ciento Veinticinco Cuartos Dormitorio - 86524	86524	Chiapas	Chilón	Gololón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,906,795	\$5,906,795	\$5,906,795	\$5,906,795	\$5,906,795	\$5,906,795	\$5,906,795	100.00	\$0	Vivienda	326	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FINANCIERA: / Física: / Registro:
CHP181802083868	Construcción De Veintidós Cuartos Para Baño - 40475	40475	Chiapas	Chilón	San José de Los Mapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$925,239	\$925,239	\$925,239	\$925,239	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FINANCIERA: / Física: / Registro:
CHP181802083869	Construcción De Ciento Diecinueve Cuartos Dormitorio - 57811	57811	Chiapas	Chilón	Chajstetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,592,621	\$5,592,621	\$5,592,621	\$5,592,621	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	320	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802083870	Construcción De Ciento Veinte Cuartos Dormitorio Tercera Etapa - 37365	37365	Chiapas	Chilón	San Jerónimo Tulijs	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,731,265	\$5,731,265	\$5,731,265	\$5,731,265	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	305	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802083871	Apertura De Camino Rural Tramo Mazanilja A Guadalupe Ameyric - 58276	58276	Chiapas	Chilón	Mazanilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,613,386	\$3,613,386	\$3,613,386	\$3,613,386	\$3,613,386	\$3,613,386	\$3,613,386	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802083872	Construcción De Ochenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 65968	65968	Chiapas	Chilón	Canzanil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,919,259	\$3,919,259	\$3,919,259	\$3,919,259	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	211	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802083873	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 38551	38551	Chiapas	Chilón	Jotola	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,135,637	\$1,135,637	\$1,135,637	\$1,135,637	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802083874	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorio - 130645	130645	Chiapas	Chilón	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,353,514	\$2,353,514	\$2,353,514	\$2,353,514	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	130	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802083875	Apertura Y Revestimiento De Camino Segunda Etapa - 73673	73673	Chiapas	Chilón	Nuevo Tepeyac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,948,773	\$2,948,773	\$2,948,773	\$2,948,773	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	250	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802083876	Construcción De Treinta Y Nueve Cuartos Dormitorio - 129720	129720	Chiapas	Chilón	Chutallilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,817,795	\$1,817,795	\$1,817,795	\$1,817,795	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	101	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: FINANCIERA: / Física: / Registro:
CHP181802083877	Construcción De Treinta Y Tres Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 39759	39759	Chiapas	Chilón	Ameyric	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,538,134	\$1,538,134	\$1,538,134	\$1,538,134	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802083878	Revestimiento De Camino Rural Segunda Etapa - 75724	75724	Chiapas	Chilón	La Ilusión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,606,716	\$3,606,716	\$3,606,716	\$3,606,716	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	265	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FINANCIERA: / Física: / Registro:
CHP181802083879	Revestimiento De Camino Rural - 37701	37701	Chiapas	Chilón	Carmen Tromp	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,038,091	\$2,038,091	\$2,038,091	\$2,038,091	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	107	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FINANCIERA: / Física: / Registro:
CHP181802083880	Construcción De Veinticuatro Cuartos Para Baño - 98086	98086	Chiapas	Chilón	Carmen la Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,011,827	\$1,011,827	\$1,011,827	\$1,011,827	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	62	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802083881	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio - 104555	104555	Chiapas	Chilón	Israel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,882,811	\$1,882,811	\$1,882,811	\$1,882,811	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	106	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
CHP1818021083882	Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorio - 83159	83159	Chiapas	Chilón	Nueva Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,050,732	\$1,050,732	\$1,050,732	\$1,050,732	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1818021083883	Construcción De Veinte Cuartos Para Baño - 53965	53965	Chiapas	Chilón	San Juan Argentina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$841,132	\$841,132	\$841,132	\$841,132	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1818021083884	Construcción De Veintinueve Cuartos Dormitorio - 86181	86181	Chiapas	Chilón	La Piedrecita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,001,821	\$1,001,821	\$1,001,821	\$1,001,821	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818021083885	Construcción De Treinta Y Un Cuartos Dormitorio - 93849	93849	Chiapas	Chilón	San Benito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,479,426	\$1,479,426	\$1,479,426	\$1,479,426	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	82	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1818021083886	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural Primera Etapa - 49553	49553	Chiapas	Chilón	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,522,862	\$2,522,862	\$2,522,862	\$2,522,862	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	370	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818021083887	Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 53536	53536	Chiapas	Chilón	Crucero Sacón Sepulca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,700,380	\$1,700,380	\$1,700,380	\$1,700,380	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	93	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1818021083888	Suministro E Instalación De Dieciocho Módulos Solares - 58790	58790	Chiapas	Chilón	Jet Ucun	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$669,995	\$669,995	\$669,995	\$669,995	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	45	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818021083889	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio - 52649	52649	Chiapas	Huixtán	Chihutá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,034,010	\$1,034,010	\$1,031,094	\$1,034,010	\$1,031,094	\$1,031,094	\$1,031,094	99.72	\$0	Vivienda	156	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1818021083890	Construcción De Ciento Veinte Cuartos Dormitorios - 109720	109720	Chiapas	Huixtán	Bochilte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,120,000	\$3,120,000	\$1,553,756	\$3,120,000	\$1,553,756	\$1,553,756	\$1,553,756	49.80	\$0	Vivienda	381	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1818021083894	Construcción De Piso Firme - 31410	31410	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,870,013	\$5,870,013	\$5,870,013	\$5,870,013	\$5,870,013	\$5,870,013	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818021083895	Rehabilitación De Techo Firme - 31426	31426	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,714,806	\$3,714,806	\$3,714,806	\$3,714,806	\$3,714,806	\$3,714,806	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818021083896	Construcción De Piso Firme - 20133	20133	Chiapas	Ocosingo	Chilam del Carmen San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$7,855,957	\$7,855,957	\$7,855,957	\$7,855,957	\$7,855,957	\$3,927,979	\$3,927,979	50.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818021083897	Rehabilitación De Techo Firme - 20153	20153	Chiapas	Ocosingo	Chilam del Carmen San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,977,840	\$4,977,840	\$4,977,840	\$4,977,840	\$4,977,840	\$2,488,920	\$2,488,920	50.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818021083899	Construcción De Piso Firme - 65520	65520	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,189,760	\$1,189,760	\$1,189,760	\$1,189,760	\$1,189,760	\$1,189,760	\$1,189,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1818021083900	Pavimentación Con Concreto Hidráulico - 46794	46794	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,047,620	\$3,047,620	\$3,047,620	\$3,047,620	\$914,286	\$914,286	\$914,286	30.00	\$0	Otros	3,041	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818021083901	Perforación De Pozo Profundo - 22913	22913	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,040,009	\$2,040,009	\$2,040,009	\$2,040,009	\$1,020,004	\$1,020,004	\$1,020,004	50.00	\$0	Otros	3,041	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818021083902	Rehabilitación De Techo Firme La Independencia - 20458	20458	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818021083903	Construcción De Piso Firme - 73339	73339	Chiapas	La Independencia	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,081,600	\$1,081,600	\$1,081,600	\$1,081,600	\$1,081,600	\$1,081,600	\$1,081,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1818021083904	Rehabilitación De Techo Firme Anexo Buenavista - 20789	20789	Chiapas	La Independencia	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,068,750	\$1,068,750	\$1,068,750	\$1,068,750	\$1,068,750	\$1,068,750	\$1,068,750	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1818021083905	Rehabilitación De Techo Firme Ranchería El Calvario - 20722	20722	Chiapas	La Independencia	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$618,750	\$618,750	\$618,750	\$618,750	\$618,750	\$618,750	\$618,750	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS EN TIEMPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818021083906	Construcción De Piso Firme - 73385	73385	Chiapas	La Independencia	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,189,760	\$1,189,760	\$1,189,760	\$1,189,760	\$1,189,760	\$1,189,760	\$1,189,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818021083907	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa - 26200	26200	Chiapas	La Independencia	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,108,543	\$4,108,543	\$4,108,543	\$4,108,543	\$2,465,126	\$2,465,126	\$2,465,126	60.00	\$0	Otros	1,234	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818021083908	Rehabilitación De Techo Firme - 20770	20770	Chiapas	La Independencia	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,046,250	\$1,046,250	\$1,046,250	\$1,046,250	\$1,046,250	\$1,046,250	\$1,046,250	100.00	\$0	Otros	93	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1818021083909	Rehabilitación De Techo Firme Francisco Sarabia - 20411	20411	Chiapas	La Independencia	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,046,250	\$1,046,250	\$1,046,250	\$1,046,250	\$1,046,250	\$1,046,250	\$1,046,250	100.00	\$0	Otros	93	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818021083910	Rehabilitación De Techo Firme Colonia Galeana - 21510	21510	Chiapas	La Independencia	Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,012,500	\$1,012,500	\$1,012,500	\$1,012,500	\$1,012,500	\$1,012,500	\$1,012,500	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1818021083911	Rehabilitación De Techo Firme Ejido El Naranjo - 21558	21558	Chiapas	La Independencia	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$989,990	\$989,990	\$989,990	\$989,990	\$989,990	\$989,990	\$989,990	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1818021083912	Revestimiento De Camino Nueva Virginia A Nueva Cruz - 26284	26284	Chiapas	La Independencia	Nueva Virginia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,136,756	\$3,136,756	\$3,136,756	\$3,136,756	\$3,136,756	\$3,136,756	\$3,136,756	100.00	\$0	Metros lineales	187	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818021083913	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica San Rafael El Arco - 102497	102497	Chiapas	La Independencia	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$717,477	\$717,477	\$717,477	\$717,477	\$717,477	\$630,962	\$630,962	\$630,962	87.94	\$0	Otros	84	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Información General del Proyecto				Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										Demarcaciones Territoriales Federales para Entidades Federativas y Municipios	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	
CDP1818020183914	Rehabilitación De Techo Firme Ejido Ojo De Agua - 21553	21553	Chiapas	La Independencia	Ojo de Agua	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,046,250	\$1,046,250	\$1,046,250	\$1,046,250	\$1,046,250	\$1,046,250	\$1,046,250	100.00	0	Otros	93	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020183916	Rehabilitación De Techo Firme Ranchería El Porvenir - 21528	21528	Chiapas	La Independencia	El Porvenir	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020183917	Rehabilitación De Techo Firme Ranchería Quitajajito - 20849	20849	Chiapas	La Independencia	Quitajajito	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	100.00	0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020183918	Construcción De Piso Firme - 134736	134736	Chiapas	La Independencia	Río Blanco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,135,680	\$1,135,680	\$1,135,680	\$1,135,680	\$1,135,680	\$1,135,680	\$1,135,680	100.00	0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020183919	Rehabilitación De Techo Firme Ejido Río Blanco - 20744	20744	Chiapas	La Independencia	Río Blanco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$888,750	\$888,750	\$888,750	\$888,750	\$888,750	\$888,750	\$888,750	100.00	0	Otros	79	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020183920	Construcción De Piso Firme - 69066	69066	Chiapas	La Independencia	San Isidro el Zapotal	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,005,888	\$1,005,888	\$1,005,888	\$1,005,888	\$1,005,888	\$1,005,888	\$1,005,888	100.00	0	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020183921	Rehabilitación De Techo Firme Ranchería San Marcos - 21522	21522	Chiapas	La Independencia	San Marcos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020183922	Construcción De Piso Firme Ejido Tierra Blanca - 54684	54684	Chiapas	La Independencia	Tierra Blanca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$519,168	\$519,168	\$519,168	\$519,168	\$519,168	\$519,168	\$519,168	100.00	0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020183923	Rehabilitación De Techo Firme El Triunfo - 20668	20668	Chiapas	La Independencia	El Triunfo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,068,750	\$1,068,750	\$1,068,750	\$1,068,750	\$1,068,750	\$1,068,750	\$1,068,750	100.00	0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020183924	Construcción De Piso Firme - 65686	65686	Chiapas	La Independencia	Venustiano Carranza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,297,920	\$1,297,920	\$1,297,920	\$1,297,920	\$1,297,920	\$1,297,920	\$1,297,920	100.00	0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020183925	Construcción De Piso Firme - 68847	68847	Chiapas	La Independencia	Pinal del Río	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$995,072	\$995,072	\$995,072	\$995,072	\$995,072	\$995,072	\$995,072	100.00	0	Metros Cuadrados	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020183926	Revestimiento De Calles Y Avenidas El Campanero - 100357	100357	Chiapas	La Independencia	El Campanero	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,211,062	\$1,211,062	\$1,211,062	\$1,211,062	\$605,531	\$605,531	\$605,531	50.00	0	Otros	547	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020183927	Rehabilitación De Techo Firme - 70951	70951	Chiapas	La Independencia	San Antonio Porvenir	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	100.00	0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020183928	Rehabilitación De Techo Firme - 69233	69233	Chiapas	La Independencia	Playa Azul	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$787,500	\$787,500	\$787,500	\$787,500	\$787,500	\$787,500	\$787,500	100.00	0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020183929	Revestimiento De Calles San Antonio Buenavista - 97077	97077	Chiapas	La Independencia	San Antonio Buenavista	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,497,064	\$1,497,064	\$1,497,064	\$1,497,064	\$748,532	\$748,532	\$748,532	50.00	0	Otros	1,887	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020183930	Construcción De Piso Firme - 70903	70903	Chiapas	La Independencia	San Antonio Buenavista	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,135,680	\$1,135,680	\$1,135,680	\$1,135,680	\$1,135,680	\$1,135,680	\$1,135,680	100.00	0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020183931	Rehabilitación De Techo Firme Ejido Tierra Y Libertad - 21548	21548	Chiapas	La Independencia	Tierra y Libertad	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,001,250	\$1,001,250	\$1,001,250	\$1,001,250	\$1,001,250	\$1,001,250	\$1,001,250	100.00	0	Otros	89	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020183932	Rehabilitación De Techo Firme En Ejido Santa Rita El Vergel - 21538	21538	Chiapas	La Independencia	Santa Rita el Vergel	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	100.00	0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020183933	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Fe Docentes Kg Cm En Acceso A La Comunidad De Pojajal Primera Sección 22466	22466	Chiapas	Ixhuatán	Pojajal 1ra. Sección	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IGHUATAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$693,986	\$693,986	\$693,986	86.75	0	Otros	119	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. PENDIENTE PAGO TERMINAR / Física: / Registro: OBRAS POR TERMINAR PISCOMENTER
CDP1818020183934	Primera Etapa De Apertura De Camino Rural San Miguel Triunfo Km Cero Al M11 Trececientos Veintea - 21060	21060	Chiapas	Ixhuatán	San Miguel	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IGHUATAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$3,852,464	\$3,852,464	\$3,852,464	75.54	0	Otros	479	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. FALTA POR TERMINAR ESTE CAMINO / Registro: ESTA OBRA DE ENCUESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020183937	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 19423	19423	Chiapas	Ixtacomitán	San Sebastián	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	0	Metros lineales	115	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020183938	Construcción De Piso Firme - 77824	77824	Chiapas	Cintalapa	Monterrey	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$448,413	\$448,413	\$448,413	\$448,413	\$448,413	\$134,524	\$134,524	30.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: / Física: obra al 50% / Registro: obra por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020183961	Construcción De Camino Rural - 67386	67386	Chiapas	Ocosingo	Frontera Corozal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	30.00	0	Metros lineales	4,080	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020183962	Construcción De Drenaje Sanitario Novena Etapa - 53351	53351	Chiapas	Ocosingo	Frontera Corozal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,007,187	\$4,007,187	\$4,007,187	\$4,007,187	\$4,007,187	\$1,202,156	\$1,202,156	30.00	0	Metros lineales	37	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020183963	Rehabilitación De Techo Firme - 56256	56256	Chiapas	Ocosingo	Ramón F. Balboa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,682,232	\$1,682,232	\$1,682,232	\$1,682,232	\$1,682,232	\$504,670	\$504,670	30.00	0	Metros Cuadrados	1,065	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020183964	Construcción De Piso Firme - 55703	55703	Chiapas	Ocosingo	Ramón F. Balboa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,588,786	\$2,588,786	\$2,588,786	\$2,588,786	\$2,588,786	\$776,636	\$776,636	30.00	0	Metros Cuadrados	1,065	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020184007	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 52336	52336	Chiapas	Ocosingo	Silquichay Chay	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,200,000	\$1,200,000	30.00	0	Metros Cuadrados	300	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020184008	Construcción De Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico - 44684	44684	Chiapas	Ocosingo	Santa Rosa Dos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,509,831	\$2,509,831	\$2,509,831	\$2,509,831	\$2,509,831	\$752,949	\$752,949	30.00	0	Metros Cuadrados	143	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proy.	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect.	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
CDP1818020184009	Construcción De Techado En Areas De Impartición De Educación Física - 62305	62305	Chiapas	Ocosingo	Tzucabatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$780,000	\$780,000	30.00	0	Metros Cuadrados	200	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020184010	Construcción De Cuartos Dormitorio - 43208	43208	Chiapas	Ocosingo	Jomachón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,372,205	\$3,372,205	\$3,372,205	\$3,372,205	\$3,372,205	\$1,011,662	\$1,011,662	30.00	0	Vivienda	176	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUITO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020184011	Construcción De Cuartos Para Cocina - 43145	43145	Chiapas	Ocosingo	Jomachón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$630,893	\$630,893	\$630,893	\$630,893	\$630,893	\$189,268	\$189,268	30.00	0	Vivienda	176	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUITO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020184012	Construcción De Revestimiento De Calles - 49237	49237	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Monte Libano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,500,479	\$3,500,479	\$3,500,479	\$3,500,479	\$3,500,479	\$1,050,144	\$1,050,144	30.00	0	Metros Cuadrados	464	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020184013	Rehabilitación De Techo Firme - 35927	35927	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Monte Libano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,366,006	\$2,366,006	\$2,366,006	\$2,366,006	\$2,366,006	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1818020184014	Construcción De Piso Firme - 20197	20197	Chiapas	Ocosingo	San Antonio de las Flores Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,967,363	\$5,967,363	\$5,967,363	\$5,967,363	\$5,967,363	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1818020184015	Rehabilitación De Techo Firme - 20182	20182	Chiapas	Ocosingo	San Antonio de las Flores Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,776,719	\$3,776,719	\$3,776,719	\$3,776,719	\$3,776,719	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1818020184016	Rehabilitación De Techo Firme - 38371	38371	Chiapas	Ocosingo	San Antonio la Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$804,875	\$804,875	\$804,875	\$804,875	\$804,875	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	260	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1818020184017	Construcción De Piso Firme - 38368	38368	Chiapas	Ocosingo	San Antonio la Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,265,553	\$1,265,553	\$1,265,553	\$1,265,553	\$1,265,553	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	260	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUITO / Física: / Registro:
CDP1818020184018	Construcción De Un Aula Tipo Ro En Escuela Primaria Amado Nervo - 43305	43305	Chiapas	Ocosingo	Corazón de María	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$698,955	\$698,955	\$698,955	\$698,955	\$698,955	\$209,686	\$209,686	30.00	0	Metros Cuadrados	215	100.00	30.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUITO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020184019	Construcción De Revestimiento De Calles - 42539	42539	Chiapas	Ocosingo	Corazón de María	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,229,743	\$2,229,743	\$2,229,743	\$2,229,743	\$2,229,743	\$668,923	\$668,923	30.00	0	Metros Cuadrados	201	100.00	30.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUITO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020184020	Construcción De Pavimentación En Camino Con Concreto Hidráulico - 77527	77527	Chiapas	Ocosingo	Buenavista Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,909,020	\$1,909,020	\$1,909,020	\$1,909,020	\$1,909,020	\$572,706	\$572,706	30.00	0	Metros Cuadrados	120	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020184021	Rehabilitación De Techo Firme - 60891	60891	Chiapas	Ocosingo	Carmen Baneril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$621,964	\$621,964	\$621,964	\$621,964	\$621,964	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020184022	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo Buktan Nuevo Matzán Del Km Cerro Mas Tres Cerros Al Km Dos Mas Ochocientos OCHO - 62131	62131	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Matzán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,495,000	\$2,495,000	\$748,500	\$748,500	\$748,500	\$748,500	\$748,500	30.00	0	Otros	502	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDA
CDP1818020184023	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo Monón Beligón Del Km Cerro Mas Tres Cerros Al Km Diecinueve Mas Quincecientos - 115744	115744	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Monón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$5,124,642	\$5,124,642	\$2,562,321	\$2,562,321	\$2,562,321	\$2,562,321	\$2,562,321	50.00	0	Otros	911	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDA
CDP1818020184024	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San José La Revancha San Agustín Del Km Cerro Mas Tres Cerros Al Km Cinco Mas Ciento Treinta Y Cinco Subc - 62450	62450	Chiapas	Las Margaritas	San José la Revancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,411,855	\$3,411,855	\$2,933,738	\$2,933,738	\$2,933,738	\$2,933,738	\$2,933,738	85.99	0	Otros	146	100.00	85.99	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1818020184025	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Trapichito A Santa Elena Del Km Uno Mas Doscientos Veintio Al Km Dos Mas Doscientos Cincuenta Y Seis - 140452	140452	Chiapas	Las Margaritas	El Trapichito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	30.00	0	Otros	275	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1818020184028	Construcción De Ciento Tres Sanitarios Secos - 28433	28433	Chiapas	Las Margaritas	Santa Lucía Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,223,000	\$4,223,000	\$2,411,965	\$2,411,965	\$2,411,965	\$2,411,965	\$2,411,965	57.11	0	Piezas	681	100.00	57.11	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1818020184029	Construcción De Doce Sanitarios Secos - 64204	64204	Chiapas	Las Margaritas	Valle Dorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$492,000	\$492,000	\$147,600	\$147,600	\$147,600	\$147,600	\$147,600	30.00	0	Piezas	30	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1818020184030	Construcción Detreinta Muros Firmes - 57116	57116	Chiapas	Las Margaritas	Santo Domingo Corona	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	30.00	0	Otros	111	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDA
CDP1818020184032	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Río Umbra El Caracolito Del Km Cerro Mas Tres Cerros Al Km Cinco Mas Cerro Ochenta Tercera Rama - 116104	116104	Chiapas	Las Margaritas	El Caracolito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,496,520	\$1,496,520	\$448,956	\$448,956	\$448,956	\$448,956	\$448,956	30.00	0	Otros	80	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDA
CDP1818020184033	Construcción De Treinta Y Cinco Sanitarios Secos - 48993	48993	Chiapas	Las Margaritas	Anexo la Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,435,000	\$1,435,000	\$430,500	\$430,500	\$430,500	\$430,500	\$430,500	30.00	0	Piezas	97	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDA
CDP1818020184040	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Agua María San Lorenzo Del Km Cerro Mas Tres Cerros Al Diez Mas Cerro Sesenta Subramo Del Km Cinco Masle - 52938	52938	Chiapas	Las Margaritas	Agua María	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,558,852	\$2,558,852	\$767,656	\$767,656	\$767,656	\$767,656	\$767,656	30.00	0	Otros	38	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1818020184042	Construcción De Cincuenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 129379	129379	Chiapas	Las Margaritas	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,680,000	\$1,680,000	\$504,000	\$504,000	\$504,000	\$504,000	\$504,000	30.00	0	Vivienda	157	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDA
CDP1818020184043	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Merida El Palmer Amparo Agua Tinta Del Km Cerro Mas Tres Cerros Al Km Cuatro Mas Cien - 90912	90912	Chiapas	Las Margaritas	Merida el Palmer	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,159,138	\$1,159,138	\$579,569	\$579,569	\$579,569	\$579,569	\$579,569	50.00	0	Otros	85	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyej	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyej	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP18180201804045	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Rita El Invernadero Arroyo El Baciamento Del Km Carro Mas Tres Coros Al Km Cinco Mas Ochocientos - 28411	28411	Chiapas	Las Margaritas	Arroyo el Baciamento	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,179,107	\$1,179,107	\$1,012,303	\$1,012,303	\$1,012,303	\$1,012,303	\$1,012,303	85.85	0	Otros	132	100.00	85.85	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN SERVICIO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDE
CDP18180201804046	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Benito Juárez Santa Margarita La Reyna Del Km Carro Mas Tres Coros Al Km Cuatro Mas Novecientos Veinte - 113713	113713	Chiapas	Las Margaritas	Santa Margarita la Reyna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,250,207	\$2,250,207	\$675,062	\$675,062	\$675,062	\$675,062	\$675,062	30.00	0	Otros	57	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN SERVICIO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDE
CDP18180201804049	Construcción De Sistema De Agua Potable - 49808	49808	Chiapas	Ocosingo	Ampliación Jol Tullija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,264,277	\$5,264,277	\$5,264,277	\$5,264,277	\$5,264,277	\$1,578,450	\$1,578,450	29.98	0	Metros lineales	130	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201804050	Construcción De Letrinas - 60448	60448	Chiapas	Ocosingo	San Antonio Catarraya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,035,200	\$1,035,200	\$1,035,200	\$1,035,200	\$1,035,200	\$310,560	\$310,560	30.00	0	Piezas	170	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201804051	Construcción De Letrinas - 52933	52933	Chiapas	Ocosingo	Saquilija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$771,196	\$771,196	\$771,196	\$771,196	\$771,196	0	0	0.00	0	Piezas	76	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201804052	Construcción De Cuartos Dormitorio - 48467	48467	Chiapas	Ocosingo	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,999,866	\$2,999,866	\$2,999,866	\$2,999,866	\$2,999,866	\$899,960	\$899,960	30.00	0	Vivienda	122	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201804053	Construcción De Cuartos Dormitorio - 40339	40339	Chiapas	Ocosingo	El Suspiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,440,241	\$3,440,241	\$3,440,241	\$3,440,241	\$3,440,241	\$1,032,072	\$1,032,072	30.00	0	Vivienda	87	100.00	30.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUITO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201804054	Construcción De Cuartos Dormitorio - 48438	48438	Chiapas	Ocosingo	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,999,866	\$2,999,866	\$2,999,866	\$2,999,866	\$2,999,866	\$899,960	\$899,960	30.00	0	Vivienda	77	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201804055	Rehabilitación De Techo Firme - 38376	38376	Chiapas	Ocosingo	Santo Tomás Actin	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$284,802	\$284,802	\$284,802	\$284,802	\$284,802	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	92	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201804056	Construcción De Piso Firme - 38374	38374	Chiapas	Ocosingo	Santo Tomás Actin	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$447,811	\$447,811	\$447,811	\$447,811	\$447,811	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	92	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201804057	Construcción De Cuartos Dormitorio - 83161	83161	Chiapas	Ocosingo	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,712,693	\$3,712,693	\$3,712,693	\$3,712,693	\$3,712,693	\$1,113,808	\$1,113,808	30.00	0	Vivienda	96	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201804058	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Rama - 89024	89024	Chiapas	Ocosingo	Huera Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,427,413	\$1,427,413	\$1,427,413	\$1,427,413	\$1,427,413	\$427,924	\$427,924	29.98	0	Metros lineales	365	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201804059	Construcción De Camino Rural - 46599	46599	Chiapas	Ocosingo	San Miguel el Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,526,410	\$2,526,410	\$2,526,410	\$2,526,410	\$2,526,410	\$757,923	\$757,923	30.00	0	Metros lineales	47	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201804060	Rehabilitación De Techo Firme - 55558	55558	Chiapas	Ocosingo	Santa Martha Corozal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$958,899	\$958,899	\$958,899	\$958,899	\$958,899	\$287,670	\$287,670	30.00	0	Metros Cuadrados	292	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201804061	Construcción De Piso Firme - 55578	55578	Chiapas	Ocosingo	Santa Martha Corozal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,359,101	\$1,359,101	\$1,359,101	\$1,359,101	\$1,359,101	\$407,730	\$407,730	30.00	0	Metros Cuadrados	292	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201804062	Construcción De Sistema De Agua Potable Por Gravedad - 49066	49066	Chiapas	Ocosingo	Santa Martha Corozal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,278,609	\$2,278,609	\$2,278,609	\$2,278,609	\$2,278,609	\$683,583	\$683,583	30.00	0	Metros lineales	292	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201804063	Rehabilitación De Techo Firme - 55652	55652	Chiapas	Ocosingo	Dolores las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$176,639	\$176,639	\$176,639	\$176,639	\$176,639	\$52,992	\$52,992	30.00	0	Metros Cuadrados	194	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201804064	Construcción De Piso Firme - 55630	55630	Chiapas	Ocosingo	Dolores las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$250,361	\$250,361	\$250,361	\$250,361	\$250,361	\$75,108	\$75,108	30.00	0	Metros Cuadrados	194	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201804065	Rehabilitación De Techo Firme - 35460	35460	Chiapas	Ocosingo	Dolores las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$961,275	\$961,275	\$961,275	\$961,275	\$961,275	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	194	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201804066	Construcción De Piso Firme - 35545	35545	Chiapas	Ocosingo	Dolores las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,478,564	\$1,478,564	\$1,478,564	\$1,478,564	\$1,478,564	\$1,478,564	100.00	0	Metros Cuadrados	194	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINQUITADAS / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:	
CDP18180201804067	Construcción De Piso Firme - 56483	56483	Chiapas	Ocosingo	Capernaum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$665,688	\$665,688	\$665,688	\$665,688	\$665,688	\$266,275	\$266,275	40.00	0	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201804068	Rehabilitación De Techo Firme - 53223	53223	Chiapas	Ocosingo	Capernaum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$432,574	\$432,574	\$432,574	\$432,574	\$432,574	\$173,030	\$173,030	40.00	0	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201804069	Construcción De Piso Firme - 56449	56449	Chiapas	Ocosingo	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$314,353	\$314,353	\$314,353	\$314,353	\$314,353	\$125,741	\$125,741	40.00	0	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201804070	Rehabilitación De Techo Firme - 53198	53198	Chiapas	Ocosingo	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$204,271	\$204,271	\$204,271	\$204,271	\$204,271	\$81,708	\$81,708	40.00	0	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201804071	Construcción De Piso Firme - 56528	56528	Chiapas	Ocosingo	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$240,387	\$240,387	\$240,387	\$240,387	\$240,387	\$96,155	\$96,155	40.00	0	Metros Cuadrados	23	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201804072	Rehabilitación De Techo Firme - 53099	53099	Chiapas	Ocosingo	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$156,207	\$156,207	\$156,207	\$156,207	\$156,207	\$62,483	\$62,483	40.00	0	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201804073	Construcción De Electrificación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Tercera Rta - 41355	41355	Chiapas	Ocosingo	Rancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,694,514	\$3,694,514	\$3,694,514	\$3,694,514	\$3,694,514	\$1,108,354	\$1,108,354	29.96	0	Otros	386	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUITO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201804074	Ampliación De Electrificación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Aerea Segunda Rta - 35587	35587	Chiapas	Ocosingo	San Juan la Cueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,998,971	\$1,998,971	\$1,998,971	\$1,998,971	\$1,998,971	\$599,691	\$599,691	30.00	0	Otros	126	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CPD18180201084075	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico - 23115	23116	Chiapas	Cacahoatán	San Antonio la Granja (Fraccionamiento)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHUATÁN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	8812,233	8812,233	8812,233	8812,233	8812,233	8812,233	8812,233	100.00	80	Metros Cuadrados	102	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100%
CPD18180201084076	Rehabilitación De Drenaje Sanitario 96265	96265	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	8831,378	8831,378	8831,378	8831,378	8831,378	8332,551	8332,551	40.00	80	Metros lineales	2,973	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
CPD18180201084077	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada - 94639	94639	Chiapas	Catazajá	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	8465,728	8465,728	8465,728	8465,728	8465,728	8465,728	8465,728	100.00	80	Otros	571	100.00	100.00	Financiera: / Física: 150 PAQUETES DE LAMINAS. / Registro:
CPD18180201084078	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada - 96035	96035	Chiapas	Catazajá	Emiliano Zapata (San Joaquín)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	8235,969	8235,969	8235,969	8235,969	8235,969	8235,969	8235,969	100.00	80	Otros	377	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CPD18180201084079	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada - 96062	96062	Chiapas	Catazajá	Jaboncillo (La Balana)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	868,307	868,307	868,307	868,307	868,307	868,307	868,307	100.00	80	Otros	53	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPD18180201084080	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada - 95856	95856	Chiapas	Catazajá	Jicalango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	8114,880	8114,880	8114,880	8114,880	8114,880	8114,880	8114,880	100.00	80	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPD18180201084081	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada - 98712	98712	Chiapas	Catazajá	Kilómetro 125	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	862,097	862,097	862,097	862,097	862,097	862,097	862,097	100.00	80	Otros	107	100.00	100.00	Financiera: / Física: ENTREGA DE 20 PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADA / Registro:
CPD18180201084082	Construcción De Dispensario Medico - 128140	128140	Chiapas	Catazajá	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Salud	En Ejecución	2018	8611,754	8611,754	8611,754	8611,754	8611,754	8183,526	8183,526	30.00	80	Otros	215	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CPD18180201084083	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada - 95889	95889	Chiapas	Catazajá	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	8152,138	8152,138	8152,138	8152,138	8152,138	8152,138	8152,138	100.00	80	Otros	215	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPD18180201084084	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 89724	89724	Chiapas	Catazajá	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	8189,572	8189,572	8189,572	8189,572	8189,572	8189,572	8189,572	100.00	80	Otros	1,071	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CPD18180201084085	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada - 95993	95993	Chiapas	Catazajá	El Pajonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	8201,816	8201,816	8201,816	8201,816	8201,816	8201,816	8201,816	100.00	80	Otros	299	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPD18180201084086	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada - 94595	94595	Chiapas	Catazajá	Punta Arena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	81179,845	81179,845	81179,845	81179,845	81179,845	81179,845	81179,845	100.00	80	Otros	1,365	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPD18180201084087	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada - 92784	92784	Chiapas	Catazajá	El Remolino Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	880,726	880,726	880,726	880,726	880,726	880,726	880,726	100.00	80	Otros	99	100.00	100.00	Financiera: / Física: 26 PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPD18180201084088	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada - 94849	94849	Chiapas	Catazajá	La Sirla 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	855,887	855,887	855,887	855,887	855,887	855,887	855,887	100.00	80	Otros	137	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE ENTREGARON 18 PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADA / Registro:
CPD18180201084089	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada - 94883	94883	Chiapas	Catazajá	La Sirla Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	890,041	890,041	890,041	890,041	890,041	890,041	890,041	100.00	80	Otros	203	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE ENTREGARON 29 PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPD18180201084090	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 96247	96247	Chiapas	Catazajá	Tecolpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	81335,944	81335,944	81335,944	81335,944	81335,944	8964,355	8964,355	72.21	80	Otros	113	100.00	72.21	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPD18180201084091	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada - 96784	96784	Chiapas	Catazajá	Tecolpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	8108,670	8108,670	8108,670	8108,670	8108,670	8108,670	8108,670	100.00	80	Otros	113	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CPD18180201084092	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada - 96750	96750	Chiapas	Catazajá	Tecolpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	837,258	837,258	837,258	837,258	837,258	837,258	837,258	100.00	80	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPD18180201084093	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada - 92882	92882	Chiapas	Catazajá	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	874,517	874,517	874,517	874,517	874,517	874,517	874,517	100.00	80	Otros	164	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPD18180201084094	Revestimiento De Camino Rural - 96209	96209	Chiapas	Catazajá	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	81852,132	81852,132	81852,132	81852,132	81852,132	8740,853	8740,853	40.00	80	Metros Cuadrados	666	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPD18180201084095	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada - 94806	94806	Chiapas	Catazajá	El Tinto Bombas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	880,726	880,726	880,726	880,726	880,726	880,726	880,726	100.00	80	Otros	109	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CPD18180201084096	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada - 95161	95161	Chiapas	Catazajá	El Desengañto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	865,202	865,202	865,202	865,202	865,202	865,202	865,202	100.00	80	Otros	146	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CPD18180201084097	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada - 95186	95186	Chiapas	Catazajá	El Remolino 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	883,831	883,831	883,831	883,831	883,831	883,831	883,831	100.00	80	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CPD18180201084098	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada - 95133	95133	Chiapas	Catazajá	Santa Cruz 2da. Sección de Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	8232,864	8232,864	8232,864	8232,864	8232,864	8232,864	8232,864	100.00	80	Otros	390	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CPD18180201084099	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 89764	89764	Chiapas	Catazajá	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	8273,370	8273,370	8273,370	8273,370	8273,370	8273,370	8273,370	100.00	80	Otros	728	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CPD18180201084100	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada - 96093	96093	Chiapas	Catazajá	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	831,049	831,049	831,049	831,049	831,049	831,049	831,049	100.00	80	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CPD18180201084101	Ampliación De Electrificación San Pedro - 68928	68928	Chiapas	Copainalá	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	8210,000	8210,000	8210,000	8210,000	8210,000	8166,851	8166,851	79.45	80	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPD18180201084102	Construcción De Piso Firme - 58824	58824	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Ocochuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	82587,858	82587,858	82587,858	82587,858	82587,858	8773,176	8773,176	79.88	80	Metros Cuadrados	725	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUISTO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en diciembre.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyección	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
								Programa	Fondo Convenio								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CDP1818020184103	Rehabilitación De Techo Firme - 56856	56856	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Oxcuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,544,643	\$1,544,643	\$1,544,643	\$1,544,643	\$1,544,643	\$463,154	\$463,154	29.98	0	Metros Cuadrados	725	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUISTO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
CDP1818020184104	Construcción De Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados Camino Los Litayes San Cristóbalito Segunda Etapa - 49841	49841	Chiapas	Ocosingo	San Cristóbalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$5,298,762	\$5,298,762	\$5,298,762	\$5,298,762	\$5,298,762	\$1,588,715	\$1,588,715	29.98	0	Metros Cuadrados	64	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
CDP1818020184105	Rehabilitación De Techo Firme - 36055	36055	Chiapas	Ocosingo	San José Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,014,002	\$1,014,002	\$1,014,002	\$1,014,002	\$1,014,002	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	600	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUISTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020184106	Construcción De Cuartos Dormitorio - 49287	49287	Chiapas	Ocosingo	San José Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,318,852	\$3,318,852	\$3,318,852	\$3,318,852	\$3,318,852	8995,656	8995,656	30.00	0	Vivienda	410	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
CDP1818020184107	Construcción De Cuartos Para Cocina - 49323	49323	Chiapas	Ocosingo	San José Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$737,641	\$737,641	\$737,641	\$737,641	\$737,641	\$221,292	\$221,292	30.00	0	Vivienda	410	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
CDP1818020184108	Construcción De Cuartos Dormitorios - 76615	76615	Chiapas	Cintalapa	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,105,766	\$1,105,766	\$1,105,766	\$1,105,766	\$1,105,766	\$331,730	\$331,730	30.00	0	Vivienda	80	100.00	40.00	Financiera: OBRA AUN POR TERMINAR / Física: OBRA AUN POR TERMINAR / Registro: OBRA AUN POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020184109	Rehabilitación De Techo Firme - 47074	47074	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$674,140	\$674,140	\$674,140	\$674,140	\$674,140	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	183	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUISTO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020184110	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada - 98603	98603	Chiapas	Catazajá	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$34,153	\$34,153	\$34,153	\$34,153	\$34,153	\$34,153	\$34,153	100.00	0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE ENTREGARON 11 DAQUETES DE LAMINA GALVANIZADA / Registro:	
CDP1818020184111	Construcción De Dispensario Medico - 108710	108710	Chiapas	Catazajá	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Salud	En Ejecución	2018	\$662,377	\$662,377	\$662,377	\$662,377	\$662,377	\$264,951	\$264,951	40.00	0	Metros Cuadrados	45	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP1818020184112	Construcción De Dispensario Medico - 108641	108641	Chiapas	Catazajá	Landeró Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Salud	En Ejecución	2018	\$667,666	\$667,666	\$667,666	\$667,666	\$667,666	\$267,067	\$267,067	40.00	0	Metros Cuadrados	93	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP1818020184113	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada - 95243	95243	Chiapas	Catazajá	Landeró Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$65,202	\$65,202	\$65,202	\$65,202	\$65,202	\$65,202	\$65,202	100.00	0	Otros	93	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020184114	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada - 98500	98500	Chiapas	Catazajá	Familia González Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$158,348	\$158,348	\$158,348	\$158,348	\$158,348	\$158,348	\$158,348	100.00	0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE ENTREGARON 51 DAQUETES DE LAMINA GALVANIZADA / Registro:	
CDP1818020184115	Construcción De Modulo Sanitario - 96799	96799	Chiapas	Catazajá	Cuauhtemoc Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación	En Ejecución	2018	\$144,139	\$144,139	\$144,139	\$144,139	\$144,139	\$144,139	\$144,139	100.00	0	Piezas	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020184116	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada - 98339	98339	Chiapas	Catazajá	Estación la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$155,243	\$155,243	\$155,243	\$155,243	\$155,243	\$155,243	\$155,243	100.00	0	Otros	486	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020184117	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada - 92858	92858	Chiapas	Catazajá	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$83,831	\$83,831	\$83,831	\$83,831	\$83,831	\$83,831	\$83,831	\$83,831	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020184119	33903 Servicios Integrales - 82744	82744	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,065,444	\$2,065,444	\$2,065,444	\$2,065,444	\$2,065,444	\$2,065,444	\$2,065,444	\$2,065,444	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: AVANCE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184120	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Carretera Sylvia - 82712	82712	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,733,060	\$2,733,060	\$2,733,060	\$2,733,060	\$2,733,060	\$1,366,530	\$1,366,530	50.00	0	Metros Cuadrados	42,467	100.00	50.00	Financiera: / Física: AVANCE DEL 50% / Registro: OBRA AL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020184121	Construcción De Techo Firme - 81793	81793	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,101,080	\$3,101,080	\$3,101,080	\$3,101,080	\$3,101,080	\$930,324	\$930,324	30.00	0	Metros Cuadrados	830	100.00	20.00	Financiera: / Física: AVANCE DEL 20% / Registro: OBRA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020184122	Construcción De Piso Firme - 81664	81664	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$511,190	\$511,190	\$511,190	\$511,190	\$511,190	\$496,570	\$496,570	97.14	0	Metros Cuadrados	228	100.00	100.00	Financiera: / Física: AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020184123	Construcción De Piso Firme - 81683	81683	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$511,190	\$511,190	\$511,190	\$511,190	\$511,190	\$153,357	\$153,357	30.00	0	Metros Cuadrados	57	100.00	40.00	Financiera: / Física: AVANCE AL 40% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020184124	Construcción De Cuartos Dormitorios - 77069	77069	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,161,054	\$1,161,054	\$1,161,054	\$1,161,054	\$1,161,054	\$905,124	\$905,124	77.96	0	Vivienda	84	100.00	40.00	Financiera: / Física: OBRA AUN POR TERMINAR / Registro: OBRA AUN POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020184125	Construcción De Piso Firme - 77447	77447	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$986,508	\$986,508	\$986,508	\$986,508	\$986,508	\$295,952	\$295,952	30.00	0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: avance fisico al 100% / Registro: obra por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020184126	Construcción De Piso Firme - 77999	77999	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,067,222	\$1,067,222	\$1,067,222	\$1,067,222	\$1,067,222	\$320,167	\$320,167	30.00	0	Metros Cuadrados	599	100.00	50.00	Financiera: / Física: obra al 50% de avance fisico / Registro: obra aun por terminar	
CDP1818020184127	Construcción De Piso Firme - 77843	77843	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$484,286	\$484,286	\$484,286	\$484,286	\$484,286	\$145,278	\$145,278	30.00	0	Metros Cuadrados	216	100.00	70.00	Financiera: / Física: avance de obra 70% / Registro: obra aun por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020184128	Construcción De Piso Firme - 77190	77190	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,856,428	\$1,856,428	\$1,856,428	\$1,856,428	\$1,856,428	\$556,928	\$556,928	30.00	0	Metros Cuadrados	828	100.00	100.00	Financiera: / Física: avance fisico al 100% / Registro: obra por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020184129	Construcción De Piso Firme - 81641	81641	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$986,508	\$986,508	\$986,508	\$986,508	\$986,508	\$295,952	\$295,952	30.00	0	Metros Cuadrados	505	100.00	90.00	Financiera: / Física: AVANCE AL 90% / Registro:	
CDP1818020184130	Construcción De Piso Firme - 77154	77154	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$582,936	\$582,936	\$582,936	\$582,936	\$582,936	\$487,992	\$487,992	83.71	0	Metros Cuadrados	260	100.00	80.00	Financiera: / Física: obra al 80% / Registro:	
CDP1818020184131	Construcción De Piso Firme - 77138	77138	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$412,540	\$412,540	\$412,540	\$412,540	\$412,540	\$345,348	\$345,348	83.71	0	Metros Cuadrados	184	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: AVANCE FISICO AL 100%	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
CHP181802084132	Construcción de Piso Firme - 81654	81654	Chiapas	Cintalapa	Abelardo L. Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$466,349	\$466,349	\$466,349	\$466,349	\$466,349	\$453,037	\$453,037	97.15	0	Metros Cuadrados	197	100.00	100.00	Financiera: OBRA POR LIQUIDAR / Física: AVANCE DE OBRA 100% / Registro: OBRA POR FINALIZAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802084133	Construcción de Techo Firme - 81759	81759	Chiapas	Cintalapa	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,639,994	\$1,639,994	\$1,639,994	\$1,639,994	\$1,639,994	\$491,998	\$491,998	30.00	0	Metros Cuadrados	434	100.00	20.00	Financiera: / Física: AVANCE AL 20% / Registro: OBRA POR TERMINAR
CHP181802084134	Construcción de Piso Firme - 81567	81567	Chiapas	Cintalapa	Rosendo Salazar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$887,857	\$887,857	\$887,857	\$887,857	\$887,857	\$266,357	\$266,357	30.00	0	Metros Cuadrados	396	100.00	70.00	Financiera: / Física: avance de obra 70% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802084135	Construcción de Piso Firme - 81722	81722	Chiapas	Cintalapa	Estoración	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$304,921	\$304,921	\$304,921	\$304,921	\$304,921	\$91,476	\$91,476	30.00	0	Metros Cuadrados	136	100.00	20.00	Financiera: / Física: AVANCE DEL 20% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802084136	Construcción de Piso Firme - 77164	77164	Chiapas	Cintalapa	Lázaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,694,999	\$1,694,999	\$1,694,999	\$1,694,999	\$1,694,999	\$1,078,868	\$1,078,868	63.65	0	Metros Cuadrados	745	100.00	80.00	Financiera: / Física: obra al 60% / Registro: obra al 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802084137	Construcción de Piso Firme - 77788	77788	Chiapas	Cintalapa	Pompeo Castellanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$322,857	\$322,857	\$322,857	\$322,857	\$322,857	\$96,857	\$96,857	30.00	0	Metros Cuadrados	144	100.00	20.00	Financiera: / Física: obra por terminar / Registro: obra por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802084138	Construcción de Cuartos Dormitorios - 76597	76597	Chiapas	Cintalapa	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,105,766	\$1,105,766	\$1,105,766	\$1,105,766	\$1,105,766	\$331,730	\$331,730	30.00	0	Vivienda	80	100.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA AUN POR TERMINAR / Registro: OBRA AUN POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802084139	Construcción de Piso Firme - 77779	77779	Chiapas	Cintalapa	Villamorelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$708,492	\$708,492	\$708,492	\$708,492	\$708,492	\$212,548	\$212,548	30.00	0	Metros Cuadrados	305	100.00	30.00	Financiera: / Física: avance del 30% / Registro: obra aun por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802084140	Construcción de Techo Firme - 81801	81801	Chiapas	Cintalapa	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,282,177	\$1,282,177	\$1,282,177	\$1,282,177	\$1,282,177	\$384,653	\$384,653	30.00	0	Metros Cuadrados	434	100.00	20.00	Financiera: / Física: AVANCE DEL 20% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802084141	Construcción de Cuartos Dormitorios - 76605	76605	Chiapas	Cintalapa	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,105,766	\$1,105,766	\$1,105,766	\$1,105,766	\$1,105,766	\$331,730	\$331,730	30.00	0	Vivienda	86	100.00	20.00	Financiera: / Física: OBRA AUN POR TERMINAR / Registro: OBRA AUN POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802084142	Construcción de Piso Firme - 77095	77095	Chiapas	Cintalapa	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$986,508	\$986,508	\$986,508	\$986,508	\$986,508	\$295,952	\$295,952	30.00	0	Metros Cuadrados	432	100.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA AUN POR TERMINAR / Registro: OBRA AUN POR TERMINAR
CHP181802084143	Construcción de Cuartos Dormitorios - 77093	77093	Chiapas	Cintalapa	Integral Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,105,766	\$1,105,766	\$1,105,766	\$1,105,766	\$1,105,766	\$331,730	\$331,730	30.00	0	Vivienda	106	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUN POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802084145	Construcción de Piso Firme - 77854	77854	Chiapas	Cintalapa	Diez de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$224,206	\$224,206	\$224,206	\$224,206	\$224,206	\$67,262	\$67,262	30.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: avance de obra al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802084146	Construcción de Techo Seguro - 81737	81737	Chiapas	Cintalapa	Nueva Liberación	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$791,492	\$791,492	\$791,492	\$791,492	\$791,492	\$476,557	\$476,557	60.21	0	Metros Cuadrados	191	100.00	100.00	Financiera: / Física: AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802084147	Construcción de Piso Firme - 77128	77128	Chiapas	Cintalapa	Nueva Liberación	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$206,270	\$206,270	\$206,270	\$206,270	\$206,270	\$172,674	\$172,674	83.71	0	Metros Cuadrados	92	100.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA AUN POR TERMINAR / Registro: OBRA AUN POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802084148	Rehabilitación de Camino Rural - 39150	39150	Chiapas	Chilón	Carmen Aguillón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,760,694	\$2,760,694	\$2,760,694	\$2,760,694	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	312	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802084149	Construcción de Segunda y Séis Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 132496	132496	Chiapas	Chilón	San Martín Crucetón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,115,382	\$3,115,382	\$3,115,382	\$3,115,382	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	166	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP181802084150	Construcción de Cinco Veinte Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 40030	40030	Chiapas	Chilón	San Martín Crucetón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,719,761	\$5,719,761	\$5,719,761	\$5,719,761	\$4,291,188	\$4,291,188	\$4,291,188	75.02	0	Vivienda	320	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802084151	Rehabilitación de Techo Firme - 89492	89492	Chiapas	Ocosingo	La Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,177,562	\$1,177,562	\$1,177,562	\$1,177,562	\$1,177,562	\$471,025	\$471,025	40.00	0	Metros Cuadrados	378	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUIITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CHP181802084152	Construcción de Piso Firme - 89316	89316	Chiapas	Ocosingo	La Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,812,150	\$1,812,150	\$1,812,150	\$1,812,150	\$1,812,150	\$724,861	\$724,861	40.00	0	Metros Cuadrados	378	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUIITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CHP181802084153	Rehabilitación de Techo Firme - 89750	89750	Chiapas	Ocosingo	Chamomón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$74,360	\$74,360	\$74,360	\$74,360	\$74,360	\$74,360	\$74,360	100.00	0	Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIITADA / Física: OBRA FINQUIITADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CHP181802084154	Construcción de Sistema de Agua Potable - 47145	47145	Chiapas	Ocosingo	Chamomón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,348,006	\$3,348,006	\$3,348,006	\$3,348,006	\$3,348,006	\$1,004,402	\$1,004,402	30.00	0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUIITO / Física: OBRA FINQUIITADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CHP181802084155	Construcción de Letrinas Segunda Etapa - 56305	56305	Chiapas	Ocosingo	El Cenao	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,217,502	\$3,217,502	\$3,217,502	\$3,217,502	\$3,217,502	\$965,251	\$965,251	30.00	0	Piezas	70	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUIITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CHP181802084156	Construcción de Piso Firme - 36926	36926	Chiapas	Ocosingo	El Cenao	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$973,502	\$973,502	\$973,502	\$973,502	\$973,502	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	400	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUIITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP181802084157	Rehabilitación de Techo Firme - 36984	36984	Chiapas	Ocosingo	El Cenao	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$619,134	\$619,134	\$619,134	\$619,134	\$619,134	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	400	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUIITO / Física: / Registro:
CHP181802084158	Construcción de Cuartos Dormitorio - 48678	48678	Chiapas	Ocosingo	Crucero Corosal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,284,495	\$1,284,495	\$1,284,495	\$1,284,495	\$1,284,495	\$385,348	\$385,348	30.00	0	Vivienda	76	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUIITO / Física: OBRA FINQUIITADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CHP181802084159	Construcción de Letrinas - 77792	77792	Chiapas	Ocosingo	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,500,022	\$1,500,022	\$1,500,022	\$1,500,022	\$1,500,022	\$450,007	\$450,007	30.00	0	Piezas	57	100.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CHP181802084160	Construcción de Cuartos Dormitorio - 47138	47138	Chiapas	Ocosingo	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,567,420	\$3,567,420	\$3,567,420	\$3,567,420	\$3,567,420	\$1,070,226	\$1,070,226	30.00	0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUIITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP18180201084161	Rehabilitación De Techo Firme - 36534	36534	Chiapas	Ocosingo	San Juan Rémulo Calzada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,318,203	\$1,318,203	\$1,318,203	\$1,318,203	\$1,318,203	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	780	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro:
CDP18180201084162	Construcción de Letrinas - 56514	56514	Chiapas	Ocosingo	San Salvador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,942,821	\$2,942,821	\$2,942,821	\$2,942,821	\$2,942,821	\$882,846	\$882,846	30.00	\$0	Piezas	506	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201084163	Rehabilitación De Techo Firme - 82915	82915	Chiapas	Ocosingo	Las Tazas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,487,204	\$1,487,204	\$1,487,204	\$1,487,204	\$1,487,204	\$446,161	\$446,161	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,381	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201084164	Construcción de Letrinas Segunda Etapa - 60434	60434	Chiapas	Ocosingo	Villa las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,413,865	\$3,413,865	\$3,413,865	\$3,413,865	\$3,413,865	\$1,024,159	\$1,024,159	30.00	\$0	Piezas	350	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084165	Rehabilitación De Techo Firme - 56283	56283	Chiapas	Ocosingo	Nueva Esperanza (La Esperanza)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,487,204	\$1,487,204	\$1,487,204	\$1,487,204	\$1,487,204	\$446,161	\$446,161	30.00	\$0	Metros Cuadrados	564	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201084166	Construcción De Comedores Comunitarios - 60947	60947	Chiapas	Ocosingo	Chanisal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$2,170,810	\$2,170,810	\$2,170,810	\$2,170,810	\$2,170,810	\$651,243	\$651,243	30.00	\$0	Metros Cuadrados	834	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084167	Rehabilitación De Techo Firme - 41150	41150	Chiapas	Ocosingo	Cintalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,321,754	\$1,321,754	\$1,321,754	\$1,321,754	\$1,321,754	\$396,526	\$396,526	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,402	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201084168	Construcción De Piso Firme - 41182	41182	Chiapas	Ocosingo	Cintalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,703,562	\$1,703,562	\$1,703,562	\$1,703,562	\$1,703,562	\$511,069	\$511,069	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,402	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201084169	Construcción de Letrinas - 62215	62215	Chiapas	Ocosingo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$959,700	\$959,700	\$959,700	\$959,700	\$959,700	\$287,910	\$287,910	30.00	\$0	Piezas	57	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201084170	Construcción De Revestimiento De Calles - 61043	61043	Chiapas	Ocosingo	San Antonio Escobar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,531,567	\$1,531,567	\$1,531,567	\$1,531,567	\$1,531,567	\$459,470	\$459,470	30.00	\$0	Metros Cuadrados	325	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201084171	Construcción De Banquetas - 49853	49853	Chiapas	Ocosingo	San Antonio Escobar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$319,478	\$319,478	\$319,478	\$319,478	\$319,478	\$95,843	\$95,843	30.00	\$0	Metros Cuadrados	115	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201084172	Construcción De Cuartos Dormitorios - 76572	76572	Chiapas	Cintalapa	San Joseito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$425,709	\$425,709	77.00	\$0	Vivienda	50	100.00	30.00	Financiera: OBRA AL 7% PAGADO / Física: OBRA SIN TERMINAR / Registro: OBRA AUN POR TERMINAR
CDP18180201084178	Construcción De Piso Firme Concepción - 66018	66018	Chiapas	Copainalá	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$301,550	\$301,550	\$301,550	\$301,550	\$301,550	\$301,550	\$301,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084180	Construcción De Piso Firme Nuevo Vergeel - 65986	65986	Chiapas	Copainalá	Nuevo Vergeel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$421,800	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	228	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084181	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 31108	31108	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Maniguito (Pitacuar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,566,971	\$1,566,971	\$1,566,971	\$1,566,971	\$783,486	\$783,486	\$783,486	50.00	\$0	Otros	106	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084183	Apertura De Camino Rural - 47482	47482	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,299,982	\$1,299,982	\$1,299,982	\$1,299,982	\$1,299,982	\$1,299,982	\$1,299,982	100.00	\$0	Metros lineales	810	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084184	Pavimentación De Camino Barrio Santa Cruz - 39287	39287	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,863,366	\$1,863,366	\$1,863,366	\$1,863,366	\$1,863,366	\$1,863,366	\$1,863,366	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,027	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA / Física: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084185	Pavimentación De Camino Barrio Majeval - 39713	39713	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$885,899	\$885,899	\$885,899	\$885,899	\$885,899	\$885,899	\$885,899	100.00	\$0	Metros Cuadrados	182	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO
CDP18180201084188	Construcción De Muro Firme Cabeceera Mpal - 34636	34636	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,404,999	\$1,404,999	\$1,404,999	\$1,404,999	\$1,404,999	\$1,404,999	\$1,404,999	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO
CDP18180201084189	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 34363	34363	Chiapas	Chalchihuitán	Canteal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO
CDP18180201084190	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 34270	34270	Chiapas	Chalchihuitán	Chiquinshulm	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$5,300,000	\$5,300,000	\$5,300,000	\$5,300,000	\$5,300,000	\$5,300,000	\$5,300,000	100.00	\$0	Otros	1,606	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO
CDP18180201084191	Pavimentación De Camino Joltealal - 41676	41676	Chiapas	Chalchihuitán	Joltealal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,120,119	\$3,120,119	\$3,120,119	\$3,120,119	\$3,120,119	\$3,120,119	\$3,120,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados	356	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO
CDP18180201084192	Construcción De Muro Firme Saclum - 34577	34577	Chiapas	Chalchihuitán	Saclum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,325,490	\$3,325,490	\$3,325,490	\$3,325,490	\$3,325,490	\$3,325,490	\$3,325,490	100.00	\$0	Otros	265	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084193	Pavimentación De Camino Pom - 47386	47386	Chiapas	Chalchihuitán	Pom	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,027	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084194	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 34392	34392	Chiapas	Chalchihuitán	Balunaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Otros	630	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084195	Construcción De Muro Firme Pakanan - 34623	34623	Chiapas	Chalchihuitán	Pakanan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,657,981	\$3,657,981	\$3,657,981	\$3,657,981	\$3,657,981	\$3,657,981	\$3,657,981	100.00	\$0	Otros	295	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO
CDP18180201084196	Pavimentación De Camino - 40718	40718	Chiapas	Chalchihuitán	Tzumunil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	377	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084199	Pavimentación De Camino Joveltic - 39219	39219	Chiapas	Chalchihuitán	Joveltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,130,009	\$1,130,009	\$1,130,009	\$1,130,009	\$1,130,009	\$1,130,009	\$1,130,009	100.00	\$0	Otros	289	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA DEBIDO LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO CELEBRADO

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP1818020184200	Construcción de Muro Firme Canalúctico 84599	34599	Chiapas	Chalchihuitán	Canalúctico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,599,997	\$2,599,997	\$2,599,997	\$2,599,997	\$2,599,997	\$2,599,997	\$2,599,997	100.00	0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184220	Rehabilitación De La Secundaria Teibach En Cabeza Municipal - 81775	81775	Chiapas	Itzapangajoy	Itzapangajoy	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$108,767	\$108,767	\$108,767	\$108,767	\$108,767	\$108,767	\$108,767	100.00	0	Metros Cuadrados	340	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE SU MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184221	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Pracc Loma Verde - 72609	72609	Chiapas	Itzapangajoy	Itzapangajoy	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,400,584	\$1,400,584	\$560,234	\$560,234	\$560,234	\$560,234	\$560,234	40.00	0	Otros	432	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DEL 40% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184222	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En El La Gloria - 32412	32412	Chiapas	Itzapangajoy	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$601,978	\$601,978	\$601,978	\$601,978	\$601,978	\$601,978	\$601,978	100.00	0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL BARRIO LA GLORIA
CDP1818020184223	Mejoramiento De Caminos Rurales - 85902	85902	Chiapas	Itzapangajoy	Jana Ira.	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$310,728	\$310,728	\$310,728	\$310,728	\$310,728	\$310,728	\$310,728	100.00	0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES BENEFICIARIAS
CDP1818020184224	Construcción De Techo Firme En Jana Primera - 31933	31933	Chiapas	Itzapangajoy	Jana Ira.	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$249,495	\$249,495	\$249,495	\$249,495	\$249,495	\$249,495	\$249,495	100.00	0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN BENEFICIO DE LOS POBLADORES DE LA RANCHERÍA JANA IRA SECCIÓN
CDP1818020184225	Construcción De Piso Firme En Rta Jana Primera - 28464	28464	Chiapas	Itzapangajoy	Jana Ira.	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$220,811	\$220,811	\$220,811	\$220,811	\$220,811	\$220,811	\$220,811	100.00	0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN BENEFICIO DE LOS POBLADORES LA RANCHERÍA JANA IRA SECCIÓN
CDP1818020184227	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 75618	75618	Chiapas	Chiapa de Corzo	Nucatlil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,940,843	\$2,940,843	\$2,940,843	\$2,940,843	\$1,470,422	\$1,470,422	\$1,470,422	50.00	0	Metros lineales	513	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184227	Construcción De Aula En Escuela Colegio De Bachilleres De Chiapas Plantel Ciudad Dedicación - 79056	79056	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Palmar (San Gabriel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$776,890	\$776,890	\$776,890	\$776,890	\$388,445	\$388,445	\$388,445	50.00	0	Otros	283	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184273	Construcción De Techo En La Escuela Telesecundaria Mil Treinta Y Uno - 12820	12820	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Horizonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,888,888	\$1,888,888	\$1,888,888	\$1,888,888	\$1,291,394	\$1,291,394	\$1,291,394	68.37	0	Metros Cuadrados	220	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184274	Construcción Del Sistema De Agua Potable Cuarta Etapa - 24479	24479	Chiapas	Chiapa de Corzo	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,472,047	\$3,472,047	\$3,472,047	\$3,472,047	\$3,149,433	\$3,149,433	\$3,149,433	90.71	0	Metros lineales	2,061	100.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020184275	Construcción De Piso Firme - 83351	83351	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chila Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$161,379	\$161,379	\$161,379	\$161,379	\$161,379	\$161,379	\$161,379	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184276	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 76539	76539	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cerro Bola	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,948,134	\$2,948,134	\$2,948,134	\$2,948,134	\$1,474,067	\$1,474,067	\$1,474,067	50.00	0	Metros lineales	2,061	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184277	Construcción De Cienso Un Cuartos Dormitorio Tercera Etapa - 106276	106276	Chiapas	Chilón	Centro Chilch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,788,152	\$4,788,152	\$4,788,152	\$4,788,152	0	0	0	0.00	0	Vivienda	257	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020184288	Construcción De Comedor Comunitario - 132864	132864	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$688,000	\$688,000	\$688,000	\$688,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	4,410	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184291	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Decima Avenida Entre Calles José Albin Corso E Ignacio Zaragoza - 130972	130972	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,207,400	\$1,207,400	\$1,207,400	\$1,207,400	\$362,220	\$362,220	\$362,220	30.00	0	Metros lineales	714	100.00	65.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184292	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Decima Avenida Entre Calles José Albin Corso E Ignacio Zaragoza - 132161	132161	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,311,500	\$1,311,500	\$1,311,500	\$1,311,500	\$1,311,500	\$1,311,500	\$1,311,500	100.00	0	Metros lineales	402	100.00	100.00	Financiera: OBRA PENDING / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184293	Construcción De Muro Firme - 130440	130440	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$475,892	\$475,892	\$475,892	\$475,892	\$399,596	\$399,596	\$399,596	83.97	0	Otros	64	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 06 MUROS FIRMES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184294	Construcción De Techo Firme - 130742	130742	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$176,088	\$176,088	\$176,088	\$176,088	\$158,238	\$158,238	\$158,238	89.86	0	Otros	32	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 03 TECHOS FIRMES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184295	Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable Tercera Etapa - 131895	131895	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,535,000	\$5,535,000	\$5,535,000	\$5,535,000	\$1,660,500	\$1,660,500	\$1,660,500	30.00	0	Otros	7,008	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE TUBERÍA / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184296	Construcción De Muro Firme - 130683	130683	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$203,469	\$203,469	\$203,469	\$203,469	\$181,284	\$181,284	\$181,284	89.10	0	Otros	32	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 03 MUROS FIRMES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184297	Construcción De Techo Firme - 130589	130589	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$485,108	\$485,108	\$485,108	\$485,108	\$411,413	\$411,413	\$411,413	84.81	0	Otros	101	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 09 TECHOS FIRMES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184298	Construcción De Módulo Saltario En La Escuela Secundaria Vicente Guerrero - 132645	132645	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$742,595	\$742,595	\$742,595	\$742,595	\$222,779	\$222,779	\$222,779	30.00	0	Piezas	402	100.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 26 MUROS FIRMES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184299	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Novena Avenida Entre Calle Venustiano Carranza Y Miguel Alemán - 123724	123724	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,373,500	\$1,373,500	\$1,373,500	\$1,373,500	\$1,373,500	\$1,373,500	\$1,373,500	100.00	0	Metros lineales	864	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184300	Construcción De Techo Firme - 124165	124165	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$924,094	\$924,094	\$924,094	\$924,094	\$764,770	\$764,770	\$764,770	82.76	0	Otros	132	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 11 TECHOS FIRMES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184301	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Primera Avenida Entre Diagonal Inmovidada Y Calle Miguel Hidalgo - 123066	123066	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,629,141	\$1,629,141	\$1,629,141	\$1,629,141	\$1,629,141	\$1,629,141	\$1,629,141	100.00	0	Metros lineales	349	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184302	Construcción De Muro Firme - 122151	122151	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,179,418	\$1,179,418	\$1,179,418	\$1,179,418	\$986,944	\$986,944	\$986,944	83.68	0	Otros	304	100.00	55.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 26 MUROS FIRMES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184305	Construcción De Techo Firme - 122276	122276	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$860,608	\$860,608	\$860,608	\$860,608	\$746,164	\$746,164	\$746,164	86.70	0	Otros	304	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 26 TECHOS FIRMES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministerio)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
CDP18180201084306	Construcción De Barda Perimetral En Eje Prim De Bellarino Dominguez Palencia - 121604	121604	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$305,569	\$305,569	\$305,569	\$305,569	\$305,569	\$305,569	\$305,569	100.00	0	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084307	Suministro Y Colocación De Paneles Solares - 20470	20470	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$169,128	\$169,128	\$169,128	\$169,128	\$169,128	\$169,128	\$169,128	100.00	0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A 24000 M2 DE PANELES SOLARES / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084308	Construcción De Techo Firme - 20601	20601	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$617,270	\$617,270	\$617,270	\$617,270	\$535,874	\$535,874	\$535,874	86.81	0	Otros	126	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A 451.07 M2 DE TECHO FIRME DE 11 VIVIENDAS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084309	Construcción De Techo Firme - 20522	20522	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,068,195	\$1,068,195	\$1,068,195	\$1,068,195	\$896,070	\$896,070	\$896,070	83.89	0	Otros	168	100.00	55.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 14 TECHOS FIRME / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084310	Construcción De Muro Firme - 20580	20580	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$643,766	\$643,766	\$643,766	\$643,766	\$545,846	\$545,846	\$545,846	84.79	0	Otros	118	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 10 MUROS FIRME / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084311	Construcción De Muro Firme - 20504	20504	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$374,200	\$374,200	\$374,200	\$374,200	\$301,678	\$301,678	\$301,678	80.62	0	Otros	61	100.00	55.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 05 MUROS FIRME / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084312	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Tercera Avenida Entre Calles Guadalupe Victoria Y Vicente Guerrero - 20493	20493	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,205,700	\$1,205,700	\$1,205,700	\$1,205,700	\$1,205,700	\$1,205,700	\$1,205,700	100.00	0	Metros lineales	524	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084313	Construcción De Muro Firme - 20694	20694	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,279,287	\$2,279,287	\$2,279,287	\$2,279,287	\$1,868,329	\$1,868,329	\$1,868,329	81.97	0	Otros	298	100.00	55.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 26 MUROS FIRME / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084314	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Juan Aldama Entre Cuarta Y Quinta Avenida - 20620	20620	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,458,700	\$1,458,700	\$1,458,700	\$1,458,700	\$437,610	\$437,610	\$437,610	30.00	0	Metros lineales	864	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 10 MUROS FIRME / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084315	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Primera Avenida Entre Calles Adolfo Ruiz Cortines Y Justo Sierra - 20451	20451	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,908,200	\$3,908,200	\$3,908,200	\$3,908,200	\$3,908,200	\$3,908,200	\$3,908,200	100.00	0	Metros lineales	824	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA OPERANDO / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084316	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Innomiada - 20657	20657	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,000,100	\$2,000,100	\$2,000,100	\$2,000,100	\$600,030	\$600,030	\$600,030	30.00	0	Metros lineales	364	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FALTA PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA OPERANDO / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084317	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Primera Avenida Entre Calles Innomiada - 20637	20637	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$843,600	\$843,600	\$843,600	\$843,600	\$502,573	\$502,573	\$502,573	59.57	0	Metros lineales	574	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FALTA PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA OPERANDO / Registro: OBRA CONCLUIDA FISCALMENTE, FALTA PAGO DE ESTIMACION 02 Y FINIQUITO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084318	Rehabilitación Del sistema Electrico Del Alumbrado Publico - 20327	20327	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,551,210	\$1,551,210	\$1,551,210	\$1,551,210	\$1,551,210	\$1,551,210	\$1,551,210	100.00	0	Otros	5,008	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A 200 DE 150 LUMINARIAS / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084319	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Octava Avenida Entre Calles Miguel Aleman Y Guadalupe Victoria - 20336	20336	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,421,400	\$2,421,400	\$2,421,400	\$2,421,400	\$2,421,400	\$2,421,400	\$2,421,400	100.00	0	Metros lineales	1,004	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084320	Construcción De Muro Firme - 129186	129186	Chiapas	Chanal	Natitlón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$647,612	\$647,612	\$647,612	80.95	0	Otros	168	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 15 MUROS FIRME / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084321	Reconstrucción Y Revestimiento De Camino Rural En Tramos Aislados Santa Rosa A Tzajajinic - 123405	123405	Chiapas	Chanal	Natitlón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$401,800	\$401,800	\$401,800	\$401,800	\$401,800	\$401,800	\$401,800	\$401,800	100.00	0	Otros	615	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A 21.00 M2 DE CALLE / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201084322	Apertura Y Revestimiento De Calle Acceso Al Cecyte - 123502	123502	Chiapas	Chanal	Natitlón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	100.00	0	Otros	304	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A 31.00 M2 DE CALLE / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084323	Reconstrucción Y Revestimiento De Camino Rural En Tramos Aislados Tramo Natitlón Frontera Mexiguito - 20739	20739	Chiapas	Chanal	Natitlón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,016,500	\$1,016,500	\$1,016,500	\$1,016,500	\$1,016,500	\$1,016,500	\$1,016,500	100.00	0	Otros	1,024	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 29 TECHOS FIRME / Registro: OBRA OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084324	Construcción De Muro Firme - 129099	129099	Chiapas	Chanal	Onilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$637,379	\$637,379	\$637,379	\$637,379	\$518,243	\$518,243	\$518,243	81.31	0	Otros	92	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 08 MUROS FIRME / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084325	Reconstrucción Y Revestimiento De Camino Rural En Tramos Aislados Tramo Santa Rosa A El Chantal A Altamirano - 130133	130133	Chiapas	Chanal	Sakchilbaté	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$521,363	\$521,363	\$521,363	\$521,363	\$156,409	\$156,409	\$156,409	30.00	0	Otros	137	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FALTA PAGO DE ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 EN TRAMOS AISLADOS / Registro: OBRA CONCLUIDA SOLO FALTA EL PAGO DE ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084326	Pavimentación De Calle Innomiada - 123226	123226	Chiapas	Chanal	Siberia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$687,745	\$687,745	\$687,745	\$687,745	\$206,324	\$206,324	\$206,324	30.00	0	Metros Cuadrados	564	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FALTA PAGO DE ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084327	Construcción De Techo Firme - 121830	121830	Chiapas	Chanal	Siberia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,920,354	\$1,920,354	\$1,920,354	\$1,920,354	\$1,508,374	\$1,508,374	\$1,508,374	78.55	0	Otros	302	100.00	55.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 29 TECHOS FIRME / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084328	Construcción De Muro Firme - 20672	20672	Chiapas	Chanal	Tzajajinic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$664,167	\$664,167	\$664,167	\$664,167	\$537,381	\$537,381	\$537,381	80.91	0	Otros	127	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 11 MUROS FIRME / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084329	Construcción De Techo Firme - 132377	132377	Chiapas	Chanal	Sagüichón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$194,998	\$194,998	\$194,998	\$194,998	\$163,174	\$163,174	\$163,174	83.68	0	Otros	43	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 06 TECHOS FIRME / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084330	Construcción De Muro Firme - 132277	132277	Chiapas	Chanal	Sagüichón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$214,764	\$214,764	\$214,764	\$214,764	\$178,044	\$178,044	\$178,044	82.90	0	Otros	43	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 PARA 06 MUROS FIRME / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084332	Construcción De Pavimento Asfaltico Tramo Santa Rosa Al Ec Frontera Mexiguito - 131167	131167	Chiapas	Chanal	Frontera Mexiguito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,427,000	\$4,427,000	\$4,427,000	\$4,427,000	\$1,328,100	\$1,328,100	\$1,328,100	30.00	0	Otros	1,952	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 150 LUMINARIAS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084333	Construcción De Techo Firme - 124248	124248	Chiapas	Chanal	Frontera Mexiguito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$302,362	\$302,362	\$302,362	\$302,362	\$258,298	\$258,298	\$258,298	85.43	0	Otros	71	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 PARA 06 TECHOS FIRME / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
								Recaudado (Millonario)	Comprometido									Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
CDP18180201084334	Construcción de Muro Firme - 124349	124349	Chiapas	Chanal	Frontera Mexicana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$336,992	\$336,992	\$336,992	\$336,992	\$272,732	\$272,732	\$272,732	80.93	0	Otros	71	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SOLO FALTA PAGAR LA MANO DE OBRA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REPIERE A M2 DE 12 MUROS FIRMES / Registro: OBRA PLENCAMENTE TERMINADA SOLO FINANCIERAMENTE FALTA PAGAR LA MANO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084337	Reconstrucción y Revestimiento De Camino Rural En Tramos Aislados Tramo San Jose A Cruzana - 124066	124066	Chiapas	Chanal	Cruzana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,031,800	\$1,031,800	\$1,031,800	\$1,031,800	\$1,031,800	\$1,031,800	\$1,031,800	100.00	0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REPIERE A KM EN TRAMOS AISLADOS / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084338	Construcción De Muro Firme - 121520	121520	Chiapas	Chanal	Cruzana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$133,582	\$133,582	\$133,582	\$133,582	\$117,670	\$117,670	\$117,670	88.09	0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SOLO FALTA EL PAGO DE MANO DE OBRA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REPIERE A M2 DE 07 MUROS FIRMES / Registro: OBRA CONCLUIDA SOLO FALTA PAGO DE MANO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084339	Construcción De Muro Firme - 132430	132430	Chiapas	Chanal	Nuevo Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$276,993	\$276,993	\$276,993	\$276,993	\$276,993	\$276,993	\$276,993	100.00	0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REPIERE A M2 DE 07 MUROS FIRMES / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084340	Construcción De Barda Perimetral En Esc Prim Comunitaria Jose Guadalupe Posada - 132080	132080	Chiapas	Chanal	Nuevo Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$211,508	\$211,508	\$211,508	\$211,508	\$211,508	\$211,508	\$211,508	100.00	0	Metros lineales	76	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084341	Construcción De Sistema Para Almacenamiento De Agua - 122952	122952	Chiapas	Chanal	Chanalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$502,143	\$502,143	\$502,143	\$502,143	\$502,143	\$502,143	\$502,143	100.00	0	Piezas	114	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: UNIDAD DE MEDIDA SE REPIERE A CESTIDAS / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084342	Construcción De Techo Firme - 122698	122698	Chiapas	Chanal	Puerto Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$107,735	\$107,735	\$107,735	\$107,735	\$92,231	\$92,231	\$92,231	85.61	0	Otros	22	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REPIERE A M2 DE 02 TECHOS FIRMES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084343	Construcción De Muro Firme - 122567	122567	Chiapas	Chanal	Puerto Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$122,885	\$122,885	\$122,885	\$122,885	\$102,567	\$102,567	\$102,567	83.47	0	Otros	22	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REPIERE A M2 DE 03 MUROS FIRMES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084344	Construcción De Techo Firme - 130797	130797	Chiapas	Chanal	San Isidro la Florencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$129,907	\$129,907	\$129,907	\$129,907	\$114,403	\$114,403	\$114,403	88.07	0	Otros	23	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REPIERE A M2 DE 03 MUROS FIRMES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084345	Construcción De Techo Firme - 130077	130077	Chiapas	Chanal	Kaketeal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$110,345	\$110,345	\$110,345	\$110,345	\$91,985	\$91,985	\$91,985	83.36	0	Otros	22	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REPIERE A M2 DE 02 TECHOS FIRMES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084346	Reconstrucción Y Revestimiento De Camino Rural En Tramos Aislados Del Tramo Devorio La Mendosa Alcantrano A Babatal - 123608	123608	Chiapas	Chanal	Kaketeal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$516,300	\$1,031,800	\$1,031,800	\$1,031,800	\$1,031,800	\$1,031,800	\$1,031,800	100.00	0	Otros	114	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REPIERE A KM EN TRAMOS AISLADOS / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084353	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 114606	114606	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$859,106	\$859,106	\$859,106	\$859,106	\$429,553	\$429,553	\$429,553	50.00	0	Otros	347	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201084354	Construcción De Techado En Escuela Jardín De Niños Manuel Castellanos Cancino - 114534	114534	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,198,604	\$1,198,604	\$1,198,604	\$1,198,604	\$599,302	\$599,302	\$599,302	50.00	0	Metros Cuadrados	225	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084355	Mejoramiento De Lámparas Solares - 75711	75711	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$282,502	\$282,502	\$282,502	\$282,502	\$141,251	\$141,251	\$141,251	50.00	0	Otros	1,350	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201084356	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 76133	76133	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,529,595	\$1,529,595	\$1,529,595	\$1,529,595	\$764,798	\$764,798	\$764,798	50.00	0	Metros Cuadrados	460	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201084357	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 76452	76452	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,612,774	\$1,612,774	\$1,612,774	\$1,612,774	\$806,387	\$806,387	\$806,387	50.00	0	Metros Cuadrados	1,152	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084358	Construcción De Muro De Contención En El Río Chiquito - 64516	64516	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,501,470	\$1,501,470	\$1,501,470	\$1,501,470	\$1,108,933	\$1,108,933	\$1,108,933	73.86	0	Otros	45,077	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201084359	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 63750	63750	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,282,960	\$1,282,960	\$1,282,960	\$1,282,960	\$641,480	\$641,480	\$641,480	50.00	0	Metros Cuadrados	180	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Nada mas se ha devengado el pago de anticipo para inicio de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084360	Construcción De Aula Estructura Rc En La Esc Prim Del Estado Julián Grajales - 64260	64260	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	En Ejecución	2018	\$867,054	\$867,054	\$867,054	\$867,054	\$433,527	\$433,527	\$433,527	50.00	0	Otros	283	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201084361	Construcción Del Puente Vehicular Sobre Río Chiquito - 64393	64393	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,803,655	\$3,803,655	\$3,803,655	\$3,803,655	\$3,048,508	\$3,048,508	\$3,048,508	80.15	0	Otros	45,077	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084362	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 28569	28569	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,578,432	\$2,578,432	\$2,578,432	\$2,578,432	\$1,289,216	\$1,289,216	\$1,289,216	50.00	0	Otros	941	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084363	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 24459	24459	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$613,566	\$613,566	\$613,566	\$613,566	\$306,783	\$306,783	\$306,783	50.00	0	Metros Cuadrados	77	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084364	Construcción De Piso Firme - 114270	114270	Chiapas	Chiapa de Corzo	Andrica Libre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,108,012	\$1,108,012	\$1,108,012	\$1,108,012	\$554,006	\$554,006	\$554,006	50.00	0	Metros Cuadrados	554	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Nada mas se ha devengado el pago de anticipo para el inicio de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084365	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 76135	76135	Chiapas	Chiapa de Corzo	Las Flechas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$753,586	\$753,586	\$753,586	\$753,586	\$376,793	\$376,793	\$376,793	50.00	0	Metros Cuadrados	495	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084366	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 64145	64145	Chiapas	Chiapa de Corzo	Las Flechas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,118,914	\$1,118,914	\$1,118,914	\$1,118,914	\$979,377	\$979,377	\$979,377	87.53	0	Metros Cuadrados	46	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084367	Construcción De Treinta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 53428	53428	Chiapas	Chilón	Chich 3da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,584,744	\$1,584,744	\$1,584,744	\$1,584,744	0	0	0	0.00	0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084368	Construcción De Ochenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 53964	53964	Chiapas	Chilón	Delina Baja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,888,754	\$3,888,754	\$3,888,754	\$3,888,754	0	0	0	0.00	0	Vivienda	205	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084369	Construcción De Cuarenta Y Seis Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 52951	52951	Chiapas	Chilón	El Rdón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,213,684	\$2,213,684	\$2,213,684	\$2,213,684	0	0	0	0.00	0	Vivienda	123	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP1818021084370	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad Segunda Etapa - 135913	135913	Chiapas	Chilón	Guayasa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,030,682	\$1,030,682	\$1,030,682	\$1,030,682	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	209	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021084371	Apertura De Camino Rural Segunda Etapa - 38185	38185	Chiapas	Chilón	Horizonte Amavitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,647,471	\$4,647,471	\$4,647,471	\$4,647,471	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021084372	Construcción De Cuarenta Y Siete Cuartos Dormitorio Cuarta Etapa - 12309	12309	Chiapas	Chilón	Jol Saedón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,209,425	\$2,209,425	\$2,209,425	\$2,209,425	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	121	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818021084373	Construcción De Sesenta Y Uno Cuartos Dormitorio - 46782	46782	Chiapas	Chilón	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,896,137	\$2,896,137	\$2,896,137	\$2,896,137	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	157	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021084374	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 54224	54224	Chiapas	Chilón	Juyumanté	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,064,650	\$2,064,650	\$2,064,650	\$2,064,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	115	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818021084375	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Cuartos Para Baño - 130622	130622	Chiapas	Chilón	Map	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,815,354	\$1,815,354	\$1,815,354	\$1,815,354	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	115	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818021084376	Construcción De Veintidos Cuartos Para Baño - 75634	75634	Chiapas	Chilón	Maquinhab	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$919,244	\$919,244	\$919,244	\$919,244	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	54	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818021084377	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Bahajón A Morelitos Y Ramales - 107210	107210	Chiapas	Chilón	Morelitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,007,900	\$1,007,900	\$1,007,900	\$1,007,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021084378	Construcción De Un Aula Didáctica Este En La Escuela Jardín De Niños Cesar Augusto Sandino - 74124	74124	Chiapas	Chilón	Centro Muguil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$515,807	\$515,807	\$515,807	\$515,807	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	220	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021084379	Construcción De Sesenta Y Cinco Cuartos Para Baño - 36821	36821	Chiapas	Chilón	Cumbre Nahoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,672,744	\$2,672,744	\$2,672,744	\$2,672,744	\$1,947,026	\$1,947,026	\$1,947,026	72.85	\$0	Vivienda	169	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818021084380	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cruce Golón A Guayasa Y Ramales - 104709	104709	Chiapas	Chilón	Pantelhá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,498,336	\$2,498,336	\$2,498,336	\$2,498,336	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	245	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021084381	Construcción De Noventa Cuartos Dormitorio - 39110	39110	Chiapas	Chilón	Patalijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,351,369	\$4,351,369	\$4,351,369	\$4,351,369	\$2,796,607	\$2,796,607	\$2,796,607	64.27	\$0	Vivienda	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021084382	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 96794	96794	Chiapas	Chilón	Peña Fuerte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,653,360	\$3,653,360	\$3,653,360	\$3,653,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	363	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021084383	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Chilón A Tacuba Nueva Segunda Etapa - 127874	127874	Chiapas	Chilón	Tacuba Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,540,738	\$1,540,738	\$1,540,738	\$1,540,738	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	935	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818021084384	Construcción De Ochenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 39967	39967	Chiapas	Chilón	Tim	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,112,009	\$4,112,009	\$4,112,009	\$4,112,009	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	480	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021084385	Construcción De Ciento Veinticinco Cuartos Dormitorio - 38218	38218	Chiapas	Chilón	Yulubax	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,895,290	\$5,895,290	\$5,895,290	\$5,895,290	\$3,048,710	\$3,048,710	\$3,048,710	51.71	\$0	Vivienda	316	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818021084387	Construcción De Sesenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 35862	35862	Chiapas	Chilón	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,075,082	\$3,075,082	\$3,075,082	\$3,075,082	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818021084388	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 134262	134262	Chiapas	Chilón	Aján-Sac'ún	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,330,506	\$2,330,506	\$2,330,506	\$2,330,506	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021084389	Construcción De Cincuenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 93992	93992	Chiapas	Chilón	Aján-Sac'ún	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,470,336	\$2,470,336	\$2,470,336	\$2,470,336	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	136	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818021084390	Construcción De Noventa Y Tres Cuartos Dormitorio - 39979	39979	Chiapas	Chilón	Aján-Sac'ún	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,369,254	\$4,369,254	\$4,369,254	\$4,369,254	\$2,225,188	\$2,225,188	\$2,225,188	50.93	\$0	Vivienda	236	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021084391	Construcción De Veinticinco Cuartos Para Baño - 129032	129032	Chiapas	Chilón	Liquilwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,045,995	\$1,045,995	\$1,045,995	\$1,045,995	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	66	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021084392	Construcción De Cuarenta Y Cinco Cuartos Para Baño - 75617	75617	Chiapas	Chilón	Chi'ontok	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,527,773	\$1,527,773	\$1,527,773	\$1,527,773	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	123	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818021084393	Construcción De Cuarenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 37232	37232	Chiapas	Chilón	Paxiil Antioquia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,027,244	\$2,027,244	\$2,027,244	\$2,027,244	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	113	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818021084394	Construcción De Setenta Y Uno Cuartos Dormitorio Tercera Etapa - 54821	54821	Chiapas	Chilón	Sacón Cubwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,309,318	\$3,309,318	\$3,309,318	\$3,309,318	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	182	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021084395	Construcción De Treinta Cuartos Dormitorio - 46481	46481	Chiapas	Chilón	Sacón Cubwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,421,312	\$1,421,312	\$1,421,312	\$1,421,312	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	77	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021084396	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Constitución Nuevo Posa Rica Del Km Uno Mas Características Dimensiones Y Cuatro Al Km Tres Mas Oro Cin - 140380	140380	Chiapas	Las Margaritas	La Constitución	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,721,065	\$1,721,065	\$860,533	\$860,533	\$860,533	\$860,533	\$860,533	50.00	\$0	Otros	359	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MISMA
CHP1818021084397	Construcción De Cuartos Dormitorios - 76548	76548	Chiapas	Cintalapa	Valle Dorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,603,360	\$1,603,360	\$1,603,360	\$1,603,360	\$1,603,360	\$1,192,623	\$1,192,623	74.38	\$0	Vivienda	144	100.00	45.00	Financiera / Física: OBRA AL 45% / Registro: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN PROCESO - OBRA AL 45% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021084398	Construcción De Cuartos Dormitorios - 77082	77082	Chiapas	Cintalapa	Monte Oreb	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,216,342	\$1,216,342	\$1,216,342	\$1,216,342	\$1,216,342	\$364,903	\$364,903	30.00	\$0	Vivienda	90	100.00	20.00	Financiera / Física: obra aun por terminar / Registro: obra aun por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP1818021084400	Pavimentación De Acceso Principal Con Mezcla Asfáltica En Pido - 135886	135886	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Vicente Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,154,871	\$1,154,871	\$1,154,871	\$1,154,871	\$1,154,871	\$348,461	\$348,461	30.17	0	Metros lineales	210	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818021084401	Construcción De Charenta Y Tres Cuartos Domestico - 128721	128721	Chiapas	Chilón	Tzajucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,027,244	\$2,027,244	\$2,027,244	\$2,027,244	0	0	0.00	0	Vivienda	109	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818021084402	Construcción De Piso Firme - 26508	26508	Chiapas	Chiapa de Corzo	San Pedro Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CIUDADAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$246,035	\$246,035	\$246,035	\$246,035	\$246,035	\$246,035	100.00	0	Metros Cuadrados	135	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818021084403	Construcción De Techo Firme - 26346	26346	Chiapas	Chiapa de Corzo	San Pedro Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CIUDADAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$842,954	\$842,954	\$842,954	\$842,954	\$792,879	\$792,879	94.06	0	Metros Cuadrados	149	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818021084404	Construcción De Techo Firme - 24564	24564	Chiapas	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CIUDADAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$996,450	\$996,450	\$996,450	\$996,450	\$996,450	\$996,450	100.00	0	Metros Cuadrados	126	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818021084405	Construcción De Piso Firme - 24634	24634	Chiapas	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CIUDADAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$25,422	\$25,422	\$25,422	\$25,422	\$25,422	\$25,422	100.00	0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818021084406	Construcción De Piso Firme - 114396	114396	Chiapas	Chiapa de Corzo	Santo Domingo Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CIUDADAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$111,159	\$111,159	\$111,159	\$111,159	\$55,579	\$55,579	50.00	0	Metros Cuadrados	54	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818021084415	Techo Firme Pueblo Juárez - 41558	41558	Chiapas	Juárez	Pueblo Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$378,744	\$378,744	\$378,744	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	91	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA.		
CDP1818021084416	Techo Firme Colonia Mario Aguilera Dorantes - 34179	34179	Chiapas	Juárez	Mario Aguilera Dorantes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$146,604	\$146,604	\$146,604	\$146,604	\$146,604	\$146,604	100.00	0	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818021084432	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Locales - 65902	65902	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,883,048	\$2,883,048	\$2,883,048	\$2,883,048	0	0	0.00	0	Otros	0	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro:	
CDP1818021084433	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En La Calle San Antonio Calle Merlin Y Calle Reyes - 57399	57399	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,668,813	\$2,668,813	\$2,668,813	\$2,668,813	0	0	0.00	0	Otros	250	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818021084434	Construcción De Cuatro Cuartos Domestico - 52924	52924	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$186,440	\$186,440	\$186,440	\$186,440	0	0	0.00	0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CDP1818021084435	Construcción De Ciento Veinte Cuartos Domestico - 49790	49790	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,593,214	\$5,593,214	\$5,593,214	\$5,593,214	0	0	0.00	0	Vivienda	330	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CDP1818021084436	Apertura De Camino Rural Primera Etapa - 57907	57907	Chiapas	Chilón	Argentina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$5,288,560	\$5,288,560	\$5,288,560	\$5,288,560	0	0	0.00	0	Otros	256	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CDP1818021084437	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 135780	135780	Chiapas	Chilón	Hachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,039,451	\$1,039,451	\$1,039,451	\$1,039,451	0	0	0.00	0	Metros lineales	93	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818021084438	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Calle Ervain Aranda Osorio Segunda Etapa - 73541	73541	Chiapas	Chilón	Hachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,147,942	\$4,147,942	\$4,147,942	\$4,147,942	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CDP1818021084439	Construcción De Barda Perimetral Y Acceso Principal En La Escuela Primaria Bilingüe Mestizoatl'oyit - 73383	73383	Chiapas	Chilón	Hachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,432,830	\$1,432,830	\$1,432,830	\$1,432,830	0	0	0.00	0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818021084441	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Calle Extensión Juan Sábines - 54231	54231	Chiapas	Chilón	Hachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,264,054	\$2,264,054	\$2,264,054	\$2,264,054	0	0	0.00	0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818021084442	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Calle Gustavo Díaz Ordaz - 54181	54181	Chiapas	Chilón	Hachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,960,322	\$3,960,322	\$3,960,322	\$3,960,322	0	0	0.00	0	Otros	650	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818021084443	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Bilingüe Chantamec - 46609	46609	Chiapas	Chilón	Hachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,181,184	\$1,181,184	\$1,181,184	\$1,181,184	0	0	0.00	0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CDP1818021084444	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 38964	38964	Chiapas	Chilón	Hachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,608,998	\$1,608,998	\$1,608,998	\$1,608,998	0	0	0.00	0	Otros	105	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818021084445	Construcción De Charenta Y Dos Cuartos Domestico - 35672	35672	Chiapas	Chilón	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,957,625	\$1,957,625	\$1,957,625	\$1,957,625	0	0	0.00	0	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818021084446	Construcción De Noventa Cuartos Domestico - 82994	82994	Chiapas	Chilón	Filadelfia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,298,449	\$4,298,449	\$4,298,449	\$4,298,449	0	0	0.00	0	Vivienda	240	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro:	
CDP1818021084447	Apertura Y Revestimiento De Camino - 93047	93047	Chiapas	Chilón	X'Anakil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,665,189	\$2,665,189	\$2,665,189	\$2,665,189	0	0	0.00	0	Otros	250	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro:	
CDP1818021084451	Construcción De Terraplen - 83552	83552	Chiapas	Ixtapangajoy	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$220,367	\$220,367	\$220,367	\$220,367	\$220,367	\$220,367	100.00	0	Metros Cuadrados	480	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA	
CDP1818021084453	Electrificación No Convencional En Viviendas Pameles Solares - 121462	121462	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,939,999	\$1,939,999	\$1,939,999	\$1,939,999	\$970,000	\$970,000	50.00	0	Otros	268	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro:	
CDP1818021084454	Construcción De Tanque De Almacenamiento En Paso Profundo El La Palma - 61771	61771	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$25,901	\$25,901	\$25,901	\$25,901	\$25,901	\$25,901	100.00	0	Otros	2,310	100.00	100.00	Financiera / Física: meta un tanque de almacenamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818021084459	Construcción De Techo Firme - 23107	23107	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,125,757	\$3,125,757	\$3,125,757	\$3,125,757	\$3,125,757	\$3,125,757	100.00	0	Metros Cuadrados	498	100.00	100.00	Financiera / Física: la meta fue de 164 techos firmes con un area total de 5,174.17 / Registro:	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			% Avance	Avance Anual		Avance Acumulado	
CHP1818021084461	Construcción de Techo Fermo - 23090	23090	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,027,073	\$2,027,073	\$2,027,073	\$2,027,073	\$2,027,073	\$2,027,073	\$2,027,073	100.00	0	Metros Cuadrados	320	100.00	100.00	Financiera: / Física: META DE 106 TECHOS FIRMES CON UN AREA TOTAL DE 3,371.77 M2 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818021084462	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico - 123559	123559	Chiapas	La Concordia	Dolores Jaitegan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vialidades	En Ejecución	2018	\$2,904,788	\$2,904,788	\$2,904,788	\$2,904,788	\$2,323,605	\$2,323,605	\$2,323,605	79.99	0	Metros Cuadrados	133	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021084466	Construcción de Piso Firme - 23064	23064	Chiapas	La Concordia	Guadalupe Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,215,702	\$1,215,702	\$1,215,702	\$1,215,702	\$1,215,702	\$1,215,702	\$1,215,702	100.00	0	Metros Cuadrados	205	100.00	100.00	Financiera: / Física: META DE 55 PISOS FIRMES CON UN AREA TOTAL DE 1,760.05 M2 / Registro:
CHP1818021084471	Dotación de Drenaje Sanitario En La Telesecundaria Eliseo Mellanes Castellanos - 77445	77445	Chiapas	La Concordia	Rizo de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$74,893	\$74,893	\$74,893	\$74,893	\$61,463	\$61,463	\$61,463	82.07	0	Otros	116	100.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021084473	Construcción de Piso Firme - 22942	22942	Chiapas	La Concordia	La Tigrilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,476,536	\$5,476,536	\$5,476,536	\$5,476,536	\$5,476,536	\$5,476,536	\$5,476,536	100.00	0	Metros Cuadrados	1,450	100.00	100.00	Financiera: / Física: Meta de 387 pisos firmes con un area total de 12,405.79 m2. / Registro:
CHP1818021084475	Construcción de Techo Firme - 22977	22977	Chiapas	La Concordia	El Ámbar (El Ámbar de Echeverría)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,913,244	\$2,913,244	\$2,913,244	\$2,913,244	\$2,913,244	\$2,913,244	\$2,913,244	100.00	0	Metros Cuadrados	612	100.00	100.00	Financiera: / Física: META DE 153 TECHOS FIRMES CON UN AREA TOTAL DE 4,883.37 M2 / Registro:
CHP1818021084479	Construcción De Dieciocho Cuartos Dormitorio - 39091	39091	Chiapas	Chilón	Damaso Najasi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$880,398	\$880,398	\$880,398	\$880,398	\$603,189	\$603,189	\$603,189	68.51	0	Vivienda	47	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818021084480	Cursos de Capacitación y Actualización Que Fomenta la Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgr - 139001	139001	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$397,654	\$397,654	\$397,654	\$397,654	\$198,827	\$198,827	\$198,827	50.00	0	Lote	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021084481	33902 Proyectos Para Prestación de Servicios - 130791	130791	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,385,922	\$2,385,922	\$2,385,922	\$2,385,922	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	50.30	0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: IMPORNE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818021084482	Construcción de Piso Firme Astlan - 74259	74259	Chiapas	Ixtapa	Astlan (Rancho Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,087,867	\$2,087,867	\$2,087,867	\$2,087,867	\$1,478,906	\$1,478,906	\$1,478,906	70.83	0	Metros Cuadrados	168	100.00	71.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818021084483	Construcción de Piso Firme Cuauhtemoc - 74543	74543	Chiapas	Ixtapa	Cuauhtemoc (San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,441,622	\$1,441,622	\$1,441,622	\$1,441,622	\$804,501	\$804,501	\$804,501	55.81	0	Metros Cuadrados	116	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021084484	Construcción de Piso Firme El Manguito Buenavista - 74313	74313	Chiapas	Ixtapa	El Manguito Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,342,200	\$1,342,200	\$1,342,200	\$1,342,200	\$912,568	\$912,568	\$912,568	67.99	0	Metros Cuadrados	108	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021084485	Construcción de Piso Firme Plan De Ayala - 74348	74348	Chiapas	Ixtapa	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,304,917	\$1,304,917	\$1,304,917	\$1,304,917	\$919,656	\$919,656	\$919,656	70.48	0	Metros Cuadrados	105	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021084486	Construcción de Piso Firme El Zapotillo - 74187	74187	Chiapas	Ixtapa	El Zapotillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,808,678	\$2,808,678	\$2,808,678	\$2,808,678	\$2,075,439	\$2,075,439	\$2,075,439	73.89	0	Metros Cuadrados	226	100.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021084487	Construcción de Piso Firme Llano Bajo - 74537	74537	Chiapas	Ixtapa	Llano Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,193,067	\$1,193,067	\$1,193,067	\$1,193,067	\$804,501	\$804,501	\$804,501	67.43	0	Metros Cuadrados	96	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021084488	Apertura de Camino Rural En Madero Segunda - 28551	28551	Chiapas	Ixtapangajoy a	Francisco I. Madero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,504,645	\$1,504,645	\$1,504,645	\$1,504,645	\$1,504,645	\$1,504,645	\$1,504,645	100.00	0	Metros lineales	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUNTRA CONCLUIDA FUNCIONANDO Y OPERANDO EN BENEFICIO DE LA RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO 2DA SECCION
CHP1818021084489	Construcción de Piso Firmes En Jana Segunda - 28513	28513	Chiapas	Ixtapangajoy a	Jana 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$268,127	\$268,127	\$268,127	\$268,127	\$268,127	\$268,127	\$268,127	100.00	0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA RANCHERIA JANA 2DA SECCION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818021084490	Construcción de Comedor Escolar En Ejido Llano - 31335	31335	Chiapas	Ixtapangajoy a	Nuevo Poblado Llanos Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$86,906	\$86,906	\$86,906	\$86,906	\$86,906	\$86,906	\$86,906	100.00	0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DE LA ESC PRIM. DEL EJIDO NUEVO POBLADO LLANOS MORELOS
CHP1818021084491	Rehabilitación Del Centro De Salud Isas Copalmar - 83417	83417	Chiapas	Ixtapangajoy a	Llanos Morelos 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2018	\$68,751	\$68,751	\$68,751	\$68,751	\$68,751	\$68,751	\$68,751	100.00	0	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA RANCHERIA LLANOS 3RA SECCION
CHP1818021084492	Construcción de Pisos Firmes En Llano Tercera Sección - 32194	32194	Chiapas	Ixtapangajoy a	Llano Morelos 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$299,672	\$299,672	\$299,672	\$299,672	\$299,672	\$299,672	\$299,672	100.00	0	Metros Cuadrados	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA RANCHERIA LLANOS 3RA SECCION
CHP1818021084493	Construcción de Techo Firme En Ranchería Llanos Tercera Sección - 32164	32164	Chiapas	Ixtapangajoy a	Llano Morelos 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$95,960	\$95,960	\$95,960	\$95,960	\$95,960	\$95,960	\$95,960	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA RANCHERIA LLANOS 3RA SECCION
CHP1818021084494	Construcción de Techo Firme En Caoba Segunda - 31956	31956	Chiapas	Ixtapangajoy a	El Caoba 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$460,606	\$460,606	\$460,606	\$460,606	\$460,606	\$460,606	\$460,606	100.00	0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA RANCHERIA CAOBA 2DA SECCION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818021084528	Construcción De Muro De Contención Copainalá Barrio Santa Cecilia - 65639	65639	Chiapas	Copainalá	Copainalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$317,928	\$317,928	85.93	0	Otros	298	100.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818021084529	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Copainalá Barrio Santa Cecilia - 65530	65530	Chiapas	Copainalá	Copainalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$117,012	\$117,012	90.01	0	Metros lineales	296	100.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA Resta por Concluir / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818021084530	Equipamiento De Depósitos Para Agua Pluvial Localidad Angel Albino Corzo - 137105	137105	Chiapas	Copainalá	Angel Albino Corzo (Guadalupe)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$197,500	\$197,500	\$197,500	\$197,500	\$197,500	\$197,500	\$197,500	100.00	0	Otros	320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818021084531	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Angel Albino Corzo - 69296	69296	Chiapas	Copainalá	Angel Albino Corzo (Guadalupe)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$725,000	\$725,000	50.00	0	Metros lineales	130	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818021084532	Construcción De Techo En Cancha De Dep Cobach Angel Albino Corzo - 66189	66189	Chiapas	Copainalá	Angel Albino Corzo (Guadalupe)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$160,000	\$160,000	50.00	0	Metros Cuadrados	162	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818021084533	Construcción De Techo Firme Localidad Campeche - 140165	140165	Chiapas	Copainalá	Campeche	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,250,168	\$1,250,168	\$1,250,168	\$1,250,168	\$1,250,168	\$1,250,168	\$1,250,168	100.00	0	Metros Cuadrados	676	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El Acta de Entrega recepción hace falta sellar, ya que no se proporcionó dicho sellar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
CDP18180201084534	Ampliación De Electrificación Tercera Etapa Santa Catarina - 65688	65688	Chiapas	Copainalá	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$500,000	\$500,000	50.00	\$0	Otros	456	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201084535	Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico General Sandino - 69213	69213	Chiapas	Copainalá	General Sandino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$289,417	\$289,417	\$289,417	\$289,417	\$289,417	\$282,594	\$282,594	97.64	\$0	Metros Cuadrados	284	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201084536	Construcción De Techo Firme Agustín De Iturbide - 66111	66111	Chiapas	Copainalá	Agustín de Iturbide	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,141,875	\$1,141,875	\$1,141,875	\$1,141,875	\$1,141,875	\$1,141,875	\$1,141,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	403	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201084537	Construcción De Piso Firme Localidad Benito Juárez - 137270	137270	Chiapas	Copainalá	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Otros	1,153	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201084538	Construcción De Sistema De Agua Potable Tercera Etapa Localidad El Rosario - 140240	140240	Chiapas	Copainalá	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$541,200	\$541,200	49.20	\$0	Metros lineales	526	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201084539	Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Tierra Blanca - 69155	69155	Chiapas	Copainalá	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,030,308	\$1,030,308	\$1,030,308	\$1,030,308	\$1,030,308	\$943,769	\$943,769	91.60	\$0	Metros Cuadrados	395	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201084540	Ampliación De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Tuhajén - 66207	66207	Chiapas	Copainalá	Tuhajén (San Rafael)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$529,333	\$529,333	75.62	\$0	Metros lineales	110	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201084544	Pavimentación De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidráulico - 45717	45717	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084545	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 44651	44651	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	100.00	\$0	Vivienda	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084549	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 47002	47002	Chiapas	Jitotol	Carmen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084556	Construcción De Techo Firme Segunda Etapa - 17295	17295	Chiapas	Jitotol	El Laurel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,287,840	\$1,287,840	\$1,287,840	\$1,287,840	\$1,287,840	\$1,287,840	\$1,287,840	\$1,287,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084557	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 17238	17238	Chiapas	Jitotol	El Laurel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$620,725	\$620,725	\$620,725	\$620,725	\$620,725	\$620,725	\$620,725	\$620,725	100.00	\$0	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084558	Pavimentación De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidráulico - 48717	48717	Chiapas	Jitotol	Las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084566	Mejoramiento Del Sistema De Drenaje Sanitario Avenida Juárez Tramo Dos Calle Independencia Calle Adolfo Lopez Mateo - 13586	13586	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$978,415	\$978,415	\$978,415	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	292	100.00	0.00	Financiera: la obra no se encuentra iniciada. / Física: la obra no se encuentra iniciada. / Registro: la obra no se encuentra iniciada, debido a que solo quedara etiquetada para la siguiente administración.
CDP18180201084567	Mejoramiento Del Sistema De Drenaje Sanitario Avenidas Juárez Tramo Tres Calle Independencia Arrollo Matel - 135252	135252	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$602,135	\$602,135	\$602,135	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	152	100.00	0.00	Financiera: la obra no se encuentra iniciada. / Física: la obra no se encuentra iniciada. / Registro: la obra no se encuentra iniciada debido a que solo quedara etiquetada para que la siguiente administración le de seguimiento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084568	Mejoramiento Del Sistema De Drenaje Sanitario Avenida Juárez Tramo Cuatro Colegio Matel Arrollo Matel - 140016	140016	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$553,039	\$553,039	\$553,039	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	76	100.00	0.00	Financiera: la obra no se encuentra iniciada. / Física: la obra no se encuentra iniciada. / Registro: la obra no se encuentra iniciada debido a que solo quedara etiquetada para que la administración entrante le de seguimiento.
CDP18180201084569	Mejoramiento Del Sistema De Drenaje Sanitario Avenida Juárez Tramo Fuente Las Tinajas Embovedado Zona Comercial - 126116	126116	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,078,658	\$1,078,658	\$1,078,658	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	352	100.00	0.00	Financiera: la obra no se encuentra iniciada. / Física: la obra no se encuentra iniciada. / Registro: la obra no se encuentra iniciada debido a que solo se dejara etiquetada para que la siguiente administración le de seguimiento.
CDP18180201084573	Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Medina Y Baja Tensión - 117308	117308	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$872,697	\$872,697	\$872,697	\$349,079	\$349,079	\$349,079	\$349,079	\$349,079	40.00	\$0	Otros	158	100.00	0.79	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
CDP18180201084576	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Drenaje Sanitario - 112624	112624	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$841,647	\$841,647	\$841,647	\$336,659	\$336,659	\$336,659	\$336,659	\$336,659	40.00	\$0	Metros lineales	182	100.00	0.13	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
CDP18180201084577	Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Medina Y Baja Tensión - 118982	118982	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$867,087	\$867,087	\$867,087	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	660	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA DEBIDO A QUE SOLO SE DEJARÁ ETIQUETADA PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE LE DE SEGUIMIENTO.
CDP18180201084578	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 118950	118950	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$970,948	\$970,948	\$970,948	\$388,379	\$388,379	\$388,379	\$388,379	\$388,379	40.00	\$0	Metros lineales	7,286	100.00	0.18	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084579	Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica - 118891	118891	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,784,362	\$1,784,362	\$1,784,362	\$713,745	\$713,745	\$713,745	\$713,745	\$713,745	40.00	\$0	Otros	137	100.00	7.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084580	Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable - 81156	81156	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,390,660	\$1,390,660	\$1,390,660	\$556,264	\$556,264	\$556,264	\$556,264	\$556,264	40.00	\$0	Otros	150	100.00	0.40	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
CDP18180201084581	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 66471	66471	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$472,130	\$472,130	\$472,130	\$188,852	\$188,852	\$188,852	\$188,852	\$188,852	40.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	0.17	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084582	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Drenaje Sanitario - 55926	55926	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$405,204	\$405,204	\$405,204	\$162,082	\$162,082	\$162,082	\$162,082	\$162,082	40.00	\$0	Otros	150	100.00	40.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
CDP18180201084583	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 5609	5609	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,075,130	\$1,075,130	\$1,075,130	\$430,052	\$430,052	\$430,052	\$430,052	\$430,052	40.00	\$0	Metros lineales	7,286	100.00	0.35	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084585	Construcción De Desayunadores Escolar Escuela Primaria Miguel Alemán - 33317	33317	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$667,616	\$667,616	\$667,616	\$267,046	\$267,046	\$267,046	\$267,046	\$267,046	40.00	\$0	Otros	7,286	100.00	40.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CDP18180201084586	Construcción de Dos Aula Didácticas Estructura Tipo Ec - 61061	61061	Chiapas	Júrez	Allende 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$1,082,850	\$1,082,850	\$1,082,850	\$433,140	\$433,140	\$433,140	\$433,140	40.00	0	Otros	657	100.00	0.80	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201084587	Construcción de Desayunados Escolares En La Esc Prim Emilio Rabasa Estobanal - 43149	41949	Chiapas	Júrez	Allende 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$368,713	\$368,713	\$368,713	\$147,485	\$147,485	\$147,485	\$147,485	40.00	0	Otros	657	100.00	40.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201084588	Construcción de Pozo De Agua Potable - 48593	48593	Chiapas	Júrez	Doctor Bellisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$324,501	\$324,501	\$324,501	\$324,501	\$324,501	\$324,501	\$324,501	100.00	0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: 124501.03 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
CDP18180201084589	Techo Firme E1 Dr Bellisario Domínguez - 51063	51063	Chiapas	Júrez	Doctor Bellisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$188,122	\$188,122	\$188,122	\$122,352	\$122,352	\$122,352	\$122,352	65.04	0	Metros Cuadrados	32	100.00	0.58	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
CDP18180201084591	Construcción de Piso Firme Corozal Segunda Sección - 59527	59527	Chiapas	Júrez	Corozal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$688,536	\$688,536	\$688,536	\$688,536	\$688,536	\$688,536	\$688,536	100.00	0	Metros Cuadrados	273	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201084603	Construcción de Cincuenta Cuartos Dormitorio - 140423	140423	Chiapas	Las Margaritas	La Estación	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,550,000	\$1,550,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	30.00	0	Vivienda	239	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS
CDP18180201084604	Construcción de Ciento Cuatro Sanitarios Secos - 16266	16266	Chiapas	Las Margaritas	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,808,000	\$2,808,000	\$2,346,662	\$2,346,662	\$2,346,662	\$2,346,662	83.57	0	Piezas	1,626	100.00	83.57	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084605	Construcción de Sesenta Y Seis Sanitarios Secos Segunda Etapa - 54236	54236	Chiapas	Las Margaritas	Gabino Vázquez San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,706,000	\$2,706,000	\$811,800	\$811,800	\$811,800	\$811,800	\$811,800	30.00	0	Piezas	760	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201084606	Construcción de Cincuenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 28156	28156	Chiapas	Las Margaritas	La Ilusión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,612,000	\$1,612,000	\$1,612,000	\$1,612,000	\$1,612,000	\$1,612,000	100.00	0	Vivienda	771	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS	
CDP18180201084611	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento Sanitario Tercera Etapa 48628 - 48628	48628	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Santo Tomás	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,729,277	\$2,729,277	\$1,364,639	\$1,364,639	\$1,364,639	\$1,364,639	50.00	0	Otros	775	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084616	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Canton Las Flores Río Corozal Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Cinco Mas Docientos Dieciocho Subramo Cero - 27361	27361	Chiapas	Las Margaritas	Río Corozal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,208,790	\$3,208,790	\$2,744,819	\$2,744,819	\$2,744,819	\$2,744,819	85.54	0	Otros	506	100.00	85.54	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS	
CDP18180201084617	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica Del Tramo E O Comitán Alitranero Bajujón A La Piedad Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Doce Mas T - 140570	140570	Chiapas	Las Margaritas	Rosario Bawitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,210,554	\$4,210,554	\$1,263,166	\$1,263,166	\$1,263,166	\$1,263,166	30.00	0	Otros	556	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS	
CDP18180201084619	Rehabilitación De Camino De San Jose Zapotal A Nuevo San Juan Chamula Tramo Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Ocho Mas Cien Segunda Etapa - 116205	116205	Chiapas	Las Margaritas	San José Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,596,000	\$3,596,000	\$3,091,739	\$3,091,739	\$3,091,739	\$3,091,739	85.98	0	Otros	126	100.00	85.98	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084620	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Lorenzo A Cruz Del Rosario En Cero Mas Seiscientos Cuarenta Al Km Dos Mas Quinientos Segunda Etapa - 28455	28455	Chiapas	Las Margaritas	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,625,690	\$1,625,690	\$1,353,748	\$1,353,748	\$1,353,748	\$1,353,748	83.27	0	Otros	276	100.00	83.27	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS	
CDP18180201084621	Construcción De Doce Sanitarios Secos - 113585	113585	Chiapas	Las Margaritas	Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$492,000	\$492,000	\$147,600	\$147,600	\$147,600	\$147,600	30.00	0	Piezas	34	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201084622	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santiago Quetlac Gabriel Leyva Velazquez Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Cero Mas Trececientos - 50871	50871	Chiapas	Las Margaritas	Santiago Quetlac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$590,000	\$590,000	\$177,000	\$177,000	\$177,000	\$177,000	30.00	0	Otros	256	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS	
CDP18180201084632	Construcción De Treinta Y Seis Sanitarios Secos - 113932	113932	Chiapas	Las Margaritas	Plan de Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,476,000	\$1,476,000	\$442,800	\$442,800	\$442,800	\$442,800	30.00	0	Piezas	236	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS	
CDP18180201084637	Construcción De Noventa Y Cinco Cuartos Dormitorio - 33304	33304	Chiapas	Chilón	Bajá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,543,004	\$4,543,004	\$4,543,004	\$4,543,004	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	243	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201084638	Construcción De Veintiseis Cuartos Para Baño - 39017	39017	Chiapas	Chilón	La Raya el Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$964,847	\$964,847	\$964,847	\$964,847	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201084639	Construcción De Veintinueve Cuartos Dormitorio - 38184	38184	Chiapas	Chilón	San José el Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,081,236	\$1,081,236	\$1,081,236	\$1,081,236	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	64	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201084640	Construcción De Cuarenta Y Nueve Cuartos Dormitorio - 128218	128218	Chiapas	Chilón	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,305,946	\$2,305,946	\$2,305,946	\$2,305,946	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201084641	Construcción De Cuarenta Y Uno Cuartos Dormitorio - 66124	66124	Chiapas	Chilón	Limonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,968,536	\$1,968,536	\$1,968,536	\$1,968,536	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	101	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201084642	Construcción De Sesenta Y Tres Cuartos Dormitorio Cuarta Etapa - 53966	53966	Chiapas	Chilón	Tzajalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,984,755	\$2,984,755	\$2,984,755	\$2,984,755	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201084643	Construcción De Veintinueve Cuartos Dormitorio - 53546	53546	Chiapas	Chilón	Laguna Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,400,011	\$1,400,011	\$1,400,011	\$1,400,011	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201084644	Construcción De Techoado En La Escuela Primaria Bilingue Veinte De Noviembre - 73426	73426	Chiapas	Chilón	Yochibjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,203,319	\$1,203,319	\$1,203,319	\$1,203,319	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	165	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado	
CDP1818020184645	Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Cruceiro Alan Sacjun A Jet Ukum - 105125		Chiapas	Chilón	Tzajuchén Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,534,780	\$1,534,780	\$1,534,780	\$1,534,780	\$1,534,780	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	255	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020184646	Construcción De Setenta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 35649		Chiapas	Chilón	Tzajuchén Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,681,606	\$3,681,606	\$3,681,606	\$3,681,606	\$3,681,606	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	197	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184647	Construcción De Treinta Y Seis Cuartos Dormitorio - 74754		Chiapas	Chilón	Saguitel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,702,927	\$1,702,927	\$1,702,927	\$1,702,927	\$1,702,927	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184648	Construcción De Noventa Y Siete Cuartos Dormitorio - 54144		Chiapas	Chilón	Yoc-Sac-Jón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,594,809	\$4,594,809	\$4,594,809	\$4,594,809	\$4,594,809	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	247	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020184649	Construcción De Treinta Y Tres Cuartos Dormitorio - 84311		Chiapas	Chilón	Cruceiro Ashupá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,584,151	\$1,584,151	\$1,584,151	\$1,584,151	\$1,584,151	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	86	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020184650	Construcción De Noventa Cuartos Dormitorio Tercera Etapa - 57509		Chiapas	Chilón	El Mango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,293,847	\$4,293,847	\$4,293,847	\$4,293,847	\$4,293,847	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184651	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cruceiro Guadalupe Paxilla A Golondrinas - 104631		Chiapas	Chilón	Paxilla Liguilwita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,320,626	\$2,320,626	\$2,320,626	\$2,320,626	\$2,320,626	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	255	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020184652	Techo De Cancha Deportiva De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Rural Miguel Hidalgo Y Costilla - 65671		Chiapas	Chilón	Paxilla Liguilwita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,159,393	\$1,159,393	\$1,159,393	\$1,159,393	\$1,159,393	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184653	Revestimiento De Camino Rural Y Obras De Drenaje Cuarta Etapa - 58940		Chiapas	Chilón	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,015,004	\$2,015,004	\$2,015,004	\$2,015,004	\$2,015,004	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184654	Construcción De Diecinueve Cuartos Dormitorio - 32983		Chiapas	Chilón	Alan Cascaid	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,445,549	\$2,445,549	\$2,445,549	\$2,445,549	\$2,445,549	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	132	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020184655	Construcción De Quince Cuartos Dormitorio - 40463		Chiapas	Chilón	Agua Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$717,559	\$717,559	\$717,559	\$717,559	\$717,559	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020184656	Construcción De Setenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 36735		Chiapas	Chilón	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,429,556	\$3,429,556	\$3,429,556	\$3,429,556	\$3,429,556	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	210	100.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020184657	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Belgico San Antonio Los Montes Del Km Diecinueve Mas Quincecero Al Km Treinta Y Seis Mas Quincecero Cin - 115534		Chiapas	Las Margaritas	Badiglia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$5,123,168	\$5,123,168	\$2,561,584	\$2,561,584	\$2,561,584	\$2,561,584	\$2,561,584	\$2,561,584	50.00	\$0	Otros	120	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDA
CDP1818020184662	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 59296		Chiapas	Juárez	El Triunfo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUARRE CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$701,793	\$701,793	\$701,793	\$280,717	\$280,717	\$280,717	\$280,717	\$280,717	40.00	\$0	Metros lineales	656	100.00	0.29	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184664	Construcción De Desayunadores Recolares En La Escuela Primaria Angel N Corso - 41974		Chiapas	Juárez	El Triunfo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUARRE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$368,713	\$368,713	\$368,713	\$147,485	\$147,485	\$147,485	\$147,485	\$147,485	40.00	\$0	Otros	656	100.00	40.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184665	Construcción De Desayunadores En El Jardín De Niños Y Niñas Blanco Lidia Trejo - 41840		Chiapas	Juárez	El Triunfo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUARRE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$371,384	\$371,384	\$371,384	\$148,554	\$148,554	\$148,554	\$148,554	\$148,554	40.00	\$0	Otros	656	100.00	0.40	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184666	Techo Firme Morelos Segunda Sección - 50996		Chiapas	Juárez	Morelos 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUARRE CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$45,841	\$45,841	\$45,841	\$29,084	\$29,084	\$29,084	\$29,084	\$29,084	63.45	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.12	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184667	Construcción De Ocho De Absorción Suministro Y Colocación De Biogestores - 45403		Chiapas	Juárez	La Arena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUARRE CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,078,575	\$1,078,575	\$1,078,575	\$431,430	\$431,430	\$431,430	\$431,430	\$431,430	40.00	\$0	Otros	171	100.00	40.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184672	Rehabilitación De Techo Firme Mop Ocho De Septiembre No Uno - 40206		Chiapas	Mopastepec	8 de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOPASTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$796,263	\$796,263	\$796,263	\$398,132	\$398,132	\$398,132	\$398,132	\$398,132	50.00	\$0	Otros	32	100.00	50.00	Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184679	Construcción De Techo Firme Barrio Juan Sabines Guerrero - 39331		Chiapas	Mopastepec	Juan Sabines Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOPASTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$633,081	\$633,081	\$633,081	\$633,081	\$633,081	\$633,081	\$633,081	\$633,081	100.00	\$0	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020184673	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 98524		Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,430,936	\$1,430,936	\$1,430,936	\$1,430,936	\$1,430,936	\$1,430,936	73.38	\$0	Vivienda	138	100.00	73.38	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDA
CDP1818020184674	Rehabilitación De Camino La Pila Llano Redondo Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Tres Uno Mas Ciento Noventa - 95087		Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$651,380	\$651,380	\$195,414	\$195,414	\$195,414	\$195,414	\$195,414	\$195,414	30.00	\$0	Otros	423	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDA
CDP1818020184675	Rehabilitación De Camino Rural De Veracruz A Veinte De Mayo Del Ochoena Y Cincos Cuarta Etapa Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Cero Mas Nove - 90745		Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$610,661	\$610,661	\$183,198	\$183,198	\$183,198	\$183,198	\$183,198	\$183,198	30.00	\$0	Otros	72	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDA
CDP1818020184674	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Sexta Etapa - 27431		Chiapas	Las Margaritas	Artículo 27	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,546,074	\$2,546,074	\$1,835,765	\$1,835,765	\$1,835,765	\$1,835,765	\$1,835,765	\$1,835,765	72.10	\$0	Otros	786	100.00	72.10	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDA
CDP18180201846751	Construcción De Setenta Y Un Cuartos Dormorio Segunda Etapa - 76307		Chiapas	Chilón	San Antonio las Palomas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,357,636	\$3,357,636	\$3,357,636	\$3,357,636	\$2,844,925	\$2,844,925	\$2,844,925	\$2,844,925	84.73	\$0	Vivienda	185	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020184676	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Galeana Sur - 20963		Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$809,853	\$809,853	\$809,853	\$809,853	\$809,853	\$809,853	\$809,853	\$809,853	100.00	\$0	Metros lineales	1,187	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020184674	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Colonia Francisco I Madero - 16970		Chiapas	Huixtla	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,951	\$1,000,951	\$1,000,951	\$1,000,951	\$1,000,951	\$1,000,951	\$1,000,951	\$1,000,951	100.00	\$0	Metros Cuadrados	311	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proy.	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect.	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP18180201084814	Rehabilitación De La Red Del Drenaje Sanitario - 103447	103447	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$564,570	\$564,570	\$564,570	\$564,570	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,194	100.00	0.00	Financiera: / Física: SOLO REPORTA ANTICIPO / Registro:
CHP18180201084815	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Marcos Enrique Becerra - 86665	86665	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$537,926	\$537,926	\$537,926	\$537,926	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	0.00	Financiera: / Física: SOLO REGISTRA ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180201084816	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 86441	86441	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,131,628	\$1,131,628	\$1,131,628	\$1,131,628	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,194	100.00	0.00	Financiera: / Física: SOLO REPORTA ANTICIPO / Registro:
CHP18180201084817	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Dr Bellisario Domínguez Palencia - 65574	65574	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$635,393	\$635,393	\$635,393	\$635,393	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	0.00	Financiera: / Física: SOLO REPORTA ANTICIPO / Registro:
CHP18180201084818	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 67812	67812	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$534,548	\$534,548	\$534,548	\$534,548	\$402,966	\$402,966	\$402,966	75.38	\$0	Metros Cuadrados	2,194	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180201084819	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Y Línea de Conducción - 61979	61979	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,885,883	\$3,885,883	\$3,885,883	\$3,885,883	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6,194	100.00	0.00	Financiera: 1554353.10 de anticipo / Física: REGISTRA SOLO ANTICIPO (40) de anticipo / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180201084820	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 63869	63869	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,991,866	\$1,991,866	\$1,991,866	\$1,991,866	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,194	100.00	0.00	Financiera: / Física: SOLO REGISTRA ANTICIPO / Registro:
CHP18180201084821	Construcción De Enladrado Perimetral En El Cobach Luis Espinosa - 59344	59344	Chiapas	Acapetahua	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$311,934	\$311,934	\$311,934	\$311,934	\$187,947	\$187,947	\$187,947	60.25	\$0	Metros lineales	103	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201084822	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 105588	105588	Chiapas	Acapetahua	El Nacional	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,423,859	\$1,423,859	\$1,423,859	\$1,423,859	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	280	100.00	0.00	Financiera: / Física: SOLO REGISTRA ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180201084823	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 100368	100368	Chiapas	Acapetahua	Soconusco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,148,538	\$2,148,538	\$2,148,538	\$2,148,538	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,502	100.00	0.00	Financiera: / Física: SOLO REGISTRA ANTICIPO / Registro:
CHP18180201084824	Mejoramiento Del Sistema Eléctrico De La Secretaría General Federal Soconusco - 33499	33499	Chiapas	Acapetahua	Soconusco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$592,985	\$592,985	\$592,985	\$592,985	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	245	100.00	0.00	Financiera: / Física: SOLO REPORTA ANTICIPO / Registro:
CHP18180201084825	Construcción De Dichoado En La Telesecundaria Jose Maria Novales Y Pavan - 62559	62559	Chiapas	Acapetahua	Castellanos Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,928,533	\$1,928,533	\$1,928,533	\$1,928,533	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	157	100.00	0.00	Financiera: / Física: SOLO REPORTA ANTICIPO / Registro:
CHP18180201084827	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 34445	34445	Chiapas	Acapetahua	La Luge	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,928,533	\$1,928,533	\$1,928,533	\$1,928,533	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	144	100.00	0.00	Financiera: / Física: SOLO REGISTRA ANTICIPO / Registro:
CHP18180201084828	Construcción De Enladrado Perimetral En El Preescolar Comafe - 110003	110003	Chiapas	Acapetahua	Santa Elena (La Esperanza)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$223,660	\$246,845	\$246,845	\$246,845	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: SOLO REGISTRA ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180201084834	Rehabilitación Red de Drenaje Sanitario Cabeceza Municipal - 126977	126977	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$871,044	\$871,044	\$871,044	\$871,044	\$871,044	\$871,044	\$871,044	100.00	\$0	Metros lineales	324	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180201084835	Rehabilitación De Sistema De Agua Entubada Cabeceza Municipal - 127086	127086	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$491,350	\$491,350	\$491,350	\$491,350	\$491,350	\$491,350	\$491,350	100.00	\$0	Otros	798	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180201084836	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Colonia Popalcar - 127263	127263	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$248,283	\$248,283	\$248,283	\$248,283	\$248,283	\$248,283	\$248,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180201084841	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barrio Santa Isabel - 119828	119828	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$196,693	\$196,693	\$196,693	\$196,693	\$196,693	\$196,693	\$196,693	100.00	\$0	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180201084842	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Barrio Cruz Misión - 119824	119824	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$225,792	\$225,792	\$225,792	\$225,792	\$225,792	\$225,792	\$225,792	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180201084843	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Barrio San Jose - 119819	119819	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$238,838	\$238,838	\$238,838	\$238,838	\$238,838	\$238,838	\$238,838	100.00	\$0	Metros lineales	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180201084844	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Barrio San Pablo - 119814	119814	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$104,188	\$104,188	\$104,188	\$104,188	\$104,188	\$104,188	\$104,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180201084845	Construcción De Cuartos Adicionales Cabeceza Municipal II - 119903	119903	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$598,158	\$598,158	\$598,158	\$598,158	\$598,158	\$598,158	\$598,158	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180201084846	Construcción De Cuartos Adicionales Cabeceza Municipal - 119900	119900	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$598,158	\$598,158	\$598,158	\$598,158	\$598,158	\$598,158	\$598,158	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180201084847	Construcción De Cuartos Adicionales Barrio Cruz Misión Alto - 119899	119899	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$598,158	\$598,158	\$598,158	\$598,158	\$598,158	\$598,158	\$598,158	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180201084848	Construcción De Cuartos Adicionales Barrio Santa Isabel - 119896	119896	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$598,158	\$598,158	\$598,158	\$598,158	\$598,158	\$598,158	\$598,158	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180201084849	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Calle Veracruz - 119888	119888	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$429,054	\$429,054	\$429,054	\$429,054	\$214,527	\$214,527	\$214,527	50.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE SUBCUCION
CHP18180201084850	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Barrio San Pablo - 119835	119835	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$884,384	\$884,384	\$884,384	\$884,384	\$884,384	\$884,384	\$884,384	100.00	\$0	Metros lineales	264	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180201084851	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Barrio Santa Isabel - 119763	119763	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,069,284	\$1,069,284	\$1,069,284	\$1,069,284	\$534,642	\$534,642	\$534,642	50.00	\$0	Metros lineales	480	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones					
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
CHP18180201084852	Construcción De Techo - 119754	119754	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,898,669	\$1,898,669	\$1,898,669	\$1,898,669	\$869,601	\$869,601	\$869,601	45.80	0	Metros Cuadrados	13,874	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO		
CHP18180201084853	Construcción De Techo Firme Adolfo Lopez Mateo 111 - 127225	127225	Chiapas	Acala	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$427,665	\$427,665	\$427,665	\$427,665	\$427,665	\$427,665	\$427,665	100.00	0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO		
CHP18180201084854	Construcción De Techo Firme Adolfo Lopez Mateo 1 - 127155	127155	Chiapas	Acala	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$438,356	\$438,356	\$438,356	\$438,356	\$438,356	\$438,356	\$438,356	100.00	0	Metros Cuadrados	246	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP18180201084857	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico Adolfo Lopez Mateo - 119871	119871	Chiapas	Acala	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$954,710	\$954,710	\$954,710	\$954,710	\$477,355	\$477,355	\$477,355	50.00	0	Metros Cuadrados	507	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP18180201084858	Rehabilitación De Camino Rural Río De Oro - 119785	119785	Chiapas	Acala	Río de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$333,129	\$333,129	\$333,129	\$333,129	\$333,129	\$333,129	\$333,129	100.00	0	Metros lineales	362	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP18180201084859	Rehabilitación De Camino Rural San Pedro Nichi - 119803	119803	Chiapas	Acala	San Pedro Nichi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$348,210	\$348,210	\$348,210	\$348,210	\$348,210	\$348,210	\$348,210	100.00	0	Metros lineales	118	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO		
CHP18180201084860	Rehabilitación De Camino Rural Unión Buenavista - 119794	119794	Chiapas	Acala	Unión Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$635,855	\$635,855	\$635,855	\$635,855	\$635,855	\$635,855	\$635,855	100.00	0	Metros lineales	2,216	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO		
CHP18180201084861	Construcción De Techo Firme Unión Buenavista Barrio Centro - 119868	119868	Chiapas	Acala	Unión Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$745,360	\$745,360	\$745,360	\$745,360	\$745,360	\$745,360	\$745,360	100.00	0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP18180201084862	Construcción De Techo Firme Unión Buenavista Barrio El Calvario - 119861	119861	Chiapas	Acala	Unión Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$745,360	\$745,360	\$745,360	\$745,360	\$745,360	\$745,360	\$745,360	100.00	0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO		
CHP18180201084863	Construcción De Techo Firme Unión Buenavista Barrio San Lidro - 119857	119857	Chiapas	Acala	Unión Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$745,360	\$745,360	\$745,360	\$745,360	\$745,360	\$745,360	\$745,360	100.00	0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP18180201084864	Construcción De Techo Firme Unión Buenavista Barrio San Pedro - 119856	119856	Chiapas	Acala	Unión Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$745,360	\$745,360	\$745,360	\$745,360	\$745,360	\$745,360	\$745,360	100.00	0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO		
CHP18180201084865	Construcción De Techo Firme Unión Buenavista Barrio El Poson - 119851	119851	Chiapas	Acala	Unión Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$745,360	\$745,360	\$745,360	\$745,360	\$745,360	\$745,360	\$745,360	100.00	0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO		
CHP18180201084866	Construcción De Techo De Cancha Unión Buenavista - 119750	119750	Chiapas	Acala	Unión Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,534,245	\$1,534,245	\$1,534,245	\$1,534,245	\$1,534,245	\$1,534,245	\$1,534,245	100.00	0	Metros Cuadrados	1,847	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO		
CHP18180201084867	Rehabilitación De Camino Rural El Chilar - 127030	127030	Chiapas	Acala	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$558,943	\$558,943	\$558,943	\$558,943	\$558,943	\$558,943	\$558,943	100.00	0	Metros lineales	138	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP18180201084868	Rehabilitación De Camino Rural Bancheria Matias - 119810	119810	Chiapas	Acala	Matias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$467,969	\$467,969	\$467,969	\$467,969	\$467,969	\$467,969	\$467,969	100.00	0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO		
CHP18180201084869	Rehabilitación De Camino Rural Monte Sinaí - 119772	119772	Chiapas	Acala	Monte Sinaí	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$663,456	\$663,456	\$663,456	\$663,456	\$663,456	\$663,456	\$663,456	100.00	0	Metros lineales	165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO		
CHP18180201084870	Construcción De Techo Firme - 119740	119740	Chiapas	Acala	Huevo Altamira	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$775,174	\$775,174	\$775,174	\$775,174	\$775,174	\$775,174	\$775,174	100.00	0	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO		
CHP18180201084871	Rehabilitación De Camino Rural San Pedro Federal - 119799	119799	Chiapas	Acala	San Pedro Federal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$405,575	\$405,575	\$405,575	\$405,575	\$405,575	\$405,575	\$405,575	100.00	0	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO		
CHP18180201084873	Construcción De Cuarto Dormitorio - 95531	95531	Chiapas	Amatán	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$914,370	\$914,370	\$914,370	\$914,370	\$914,370	\$914,370	\$914,370	0.00	0	0.00	0	Vivienda	30	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201084877	Construcción De Cuarto Dormitorio - 95748	95748	Chiapas	Amatán	Cerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,371,555	\$1,371,555	\$1,371,555	\$1,371,555	\$1,371,555	\$1,371,555	\$1,371,555	0.00	0	0.00	0	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201084882	Construcción De Cuarto Dormitorio - 95661	95661	Chiapas	Amatán	Loma Iva. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,280,118	\$1,280,118	\$1,280,118	\$1,280,118	\$1,280,118	\$1,280,118	\$1,280,118	0.00	0	0.00	0	Vivienda	42	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201084885	Construcción De Cuarto Dormitorio - 94921	94921	Chiapas	Amatán	Anexo la Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$731,496	\$731,496	\$731,496	\$731,496	\$731,496	\$731,496	\$731,496	0.00	0	0.00	0	Vivienda	24	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201084899	Construcción De Catorce Cuartos Para Baño - 54514	54514	Chiapas	Chilón	Betal Yaxtelja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$582,235	\$582,235	\$582,235	\$582,235	\$582,235	\$582,235	\$582,235	0.00	0	0.00	0	Vivienda	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201084901	33901 Subcontratación De Servicios Com Terceros - 111002	111002	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OTROS HUEHUERTAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,287,113	\$1,287,113	\$1,287,113	\$1,287,113	\$1,287,113	\$1,287,113	\$1,287,113	\$1,287,113	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP18180201084902	Rehabilitación De Cienso Nuevo MI De Drenaje Sanitario En Quinta Avenida Norte Entre Segunda Y Novena Calle Oriente - 100609	100609	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$138,941	\$138,941	\$138,941	\$138,941	\$127,764	\$127,764	\$127,764	\$127,764	91.96	0	Metros lineales	38	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180201084903	Construcción De Cienso Veinti Seis Acciones De Piso Firme - 47907	47907	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUERTAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,166,860	\$1,166,860	\$1,166,860	\$1,166,860	\$1,110,430	\$1,110,430	\$1,110,430	\$1,110,430	95.16	0	Metros Cuadrados	804	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180201084904	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico En Calle Segunda Oriente Entre Quinta Avenida Sur Y Bordo Del Río - 44533	44533	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUERTAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$739,274	\$739,274	\$739,274	\$739,274	\$369,637	\$369,637	\$369,637	\$369,637	50.00	0	Metros Cuadrados	40	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP18180201084905	Construcción De Moventa Y Cincos Acciones De Piso Firme - 28032	28032	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUERTAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$914,711	\$914,711	\$914,711	\$914,711	\$457,355	\$457,355	\$457,355	\$457,355	50.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro:	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP18180201084929	Revestimiento De Camino Rural En Mochotac - 29553	29553	Chiapas	Ayamotango del Valle	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYAMOTANGO DEL VALLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$176,198	\$176,198	\$176,198	\$176,198	\$176,198	\$176,198	\$176,198	100.00	0	Otros	188	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
CHP18180201084930	Construcción De Letrinas Con Fosa Séptica En San Caralampio Chavín - 29157	29157	Chiapas	Ayamotango del Valle	San Caralampio Chavín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYAMOTANGO DEL VALLE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$421,507	\$421,507	\$421,507	\$421,507	\$421,507	\$421,507	\$421,507	100.00	0	Otros	456	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA. CONSTRUCCIÓN DE 14 LETRINAS CON FOSA SÉPTICA. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201084931	Construcción De Emallado Perimetral En El Jardín De Niños Octavio Paz Locano - 108899	108899	Chiapas	Acapetahua	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CIUDAD MEXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$246,845	\$246,845	\$246,845	\$246,845	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	23	100.00	0.00	Financiera: / Física: SOLO PRESENTA ANTICIPO / Registro:
CHP18180201084962	Construcción De Cuarto Dormitorio - 96281	96281	Chiapas	Amatán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$335,269	\$335,269	\$335,269	\$335,269	\$335,269	0	0	0.00	0	Vivienda	12	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201084963	Construcción De Cuarto Dormitorio - 88032	88032	Chiapas	Amatán	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,523,950	\$1,523,950	\$1,523,950	\$1,523,950	\$1,523,950	\$304,790	\$304,790	20.00	0	Vivienda	50	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201084964	Construcción De Cuarto Dormitorio - 96309	96309	Chiapas	Amatán	La Loma 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$457,185	\$457,185	\$457,185	\$457,185	0	0	0.00	0	Vivienda	15	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180201084966	Construcción De Cuarto Dormitorio - 88100	88100	Chiapas	Amatán	El Naranjo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$640,059	\$640,059	\$640,059	\$640,059	\$640,059	\$640,059	100.00	0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180201084969	Construcción De Cuarto Dormitorio - 95444	95444	Chiapas	Amatán	Chapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$914,370	\$914,370	\$95,444	\$95,444	\$95,444	0	0	0.00	0	Vivienda	30	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201084970	Construcción De Sesenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 57794	57794	Chiapas	Chilón	Centro Jolaki	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUBIERNMO MNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,012,959	\$3,012,959	\$3,012,959	\$3,012,959	0	0	0.00	0	Vivienda	165	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180201084971	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez Entre Avenida Joséfa Ortiz De Domínguez Y Avenida Emilio Carranza - 43385	43385	Chiapas	Huehuetán	Chamulapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHURTAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$963,939	\$963,939	\$963,939	\$963,939	\$845,510	\$845,510	\$845,510	87.71	0	Otros	170	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201084972	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 100060	100060	Chiapas	Huehuetán	Chamulapita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHURTAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$964,002	\$964,002	\$964,002	\$964,002	\$482,001	\$482,001	\$482,001	50.00	0	Otros	180	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201084973	Pavimentación De Calles Inmóviladas Con Concreto Hidráulico - 44101	44101	Chiapas	Huehuetán	Chamulapita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHURTAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,141,718	\$1,141,718	\$1,141,718	\$1,141,718	\$904,618	\$904,618	\$904,618	79.23	0	Otros	800	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201084974	Construcción De Cuarenta Y Siete Acciones De Piso Firme En Cantón Cibaltar - 76564	76564	Chiapas	Huehuetán	Cibaltar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHURTAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$477,324	\$477,324	\$477,324	\$477,324	\$238,662	\$238,662	\$238,662	50.00	0	Metros Cuadrados	188	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201084975	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 100132	100132	Chiapas	Huehuetán	Guachipilín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHURTAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$988,241	\$988,241	\$988,241	\$988,241	\$494,120	\$494,120	\$494,120	50.00	0	Otros	765	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201084976	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 101051	101051	Chiapas	Huehuetán	Guachipilín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHURTAN	Aqua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$70,491	\$70,491	\$70,491	\$70,491	0	0	0.00	0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180201084978	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Asfáltico - 30917	30917	Chiapas	Huehuetán	Guachipilín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHURTAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,006,285	\$1,006,285	\$1,006,285	\$1,006,285	\$503,143	\$503,143	\$503,143	50.00	0	Metros lineales	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201084979	Pavimentación De Calles Inmóviladas Con Concreto Hidráulico - 43213	43213	Chiapas	Huehuetán	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHURTAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,759,203	\$1,759,203	\$1,759,203	\$1,759,203	\$1,310,549	\$1,310,549	\$1,310,549	74.50	0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201084980	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Avenida Emiliano Zapata Entre Calle Correogón Y Bordo Del Río - 68266	68266	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHURTAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$798,861	\$798,861	\$798,861	\$798,861	\$530,585	\$530,585	\$530,585	66.42	0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201084981	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 41324	41324	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHURTAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,643,155	\$1,643,155	\$1,643,155	\$1,643,155	\$1,153,538	\$1,153,538	\$1,153,538	70.20	0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201084982	Pavimentación De Camino Con Concreto Asfáltico En Cantón La Lima - 36193	26193	Chiapas	Huehuetán	Cantón la Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHURTAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,007,106	\$1,007,106	\$1,007,106	\$1,007,106	\$969,045	\$969,045	\$969,045	96.22	0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201084983	Construcción De Sesenta Y Nueve Acciones De Piso Firme - 46796	46796	Chiapas	Huehuetán	Cantón Nexapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHURTAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$617,362	\$617,362	\$617,362	\$617,362	\$308,681	\$308,681	\$308,681	50.00	0	Metros Cuadrado	345	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201084984	Construcción De Dos Aulas En Telebachillerato Comunitario Josefa Ortiz De Domínguez - 41929	41929	Chiapas	Huehuetán	Nueva Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHURTAN	Educación	En Ejecución	2018	\$863,787	\$863,787	\$863,787	\$863,787	\$431,893	\$431,893	\$431,893	50.00	0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201084985	Construcción De Cinete Diez Acciones De Piso Firme - 100916	100916	Chiapas	Huehuetán	San José el Amate	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHURTAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,086,859	\$1,086,859	\$1,086,859	\$1,086,859	\$543,429	\$543,429	\$543,429	50.00	0	Metros Cuadrado	947	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201084986	Pavimentación De Doscientos Siete Metros Lineales De Camino Rural Con Concreto Hidráulico - 41485	43485	Chiapas	Huehuetán	San José el Amate	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHURTAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,001,295	\$1,001,295	\$1,001,295	\$1,001,295	\$860,835	\$860,835	\$860,835	85.97	0	Metros Cuadrados	947	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201084987	Rehabilitación De Captación Y Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 41132	41132	Chiapas	Huehuetán	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHURTAN	Aqua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,002,220	\$2,002,220	\$2,002,220	\$2,002,220	\$1,505,220	\$1,505,220	\$1,505,220	75.18	0	Metros lineales	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201084988	Construcción De Sesenta Y Ocho Acciones De Piso Firme - 101075	101075	Chiapas	Huehuetán	Texupyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHURTAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$750,027	\$750,027	\$750,027	\$750,027	\$375,013	\$375,013	\$375,013	50.00	0	Metros Cuadrados	443	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201084989	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 30704	30704	Chiapas	Huehuetán	Tolimán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHURTAN	Aqua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,768,859	\$1,768,859	\$1,768,859	\$1,768,859	\$1,297,859	\$1,297,859	\$1,297,859	73.37	0	Metros lineales	0	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201084990	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 100333	100333	Chiapas	Huehuetán	Cantón San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHURTAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$213,244	\$213,244	\$213,244	\$213,244	\$153,209	\$153,209	\$153,209	71.85	0	Otros	275	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP18180201084991	Construcción de Cuarenta y Dos Acciones de Piso Firme - 46971	46971	Chiapas	Huehuetán	Camón el Tamarindal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$450,979	\$450,979	\$450,979	\$450,979	\$225,490	\$225,490	\$225,490	50.00	0	Metros Cuadrados	168	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201084992	Construcción de Quince Acciones de Techo Firme - 46894	46894	Chiapas	Huehuetán	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$366,851	\$366,851	\$366,851	\$366,851	\$348,115	\$348,115	\$348,115	94.89	0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084993	Construcción de Sistema de Agua Potable - 78367	78367	Chiapas	Huehuetán	Sinai	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$975,094	\$975,094	\$975,094	\$975,094	\$487,547	\$487,547	\$487,547	50.00	0	Otros	109	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084994	Construcción de Ochenta y Cuatro Acciones de Piso Firme En Ejido Alianza Para La Producción - 99904	99904	Chiapas	Huehuetán	Alianza para la Producción	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$827,352	\$827,352	\$827,352	\$827,352	\$413,676	\$413,676	\$413,676	50.00	0	Metros Cuadrados	410	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201084995	Construcción de Cuarenta y Cuatro Acciones de Piso Firme - 46755	46755	Chiapas	Huehuetán	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$435,331	\$435,331	\$435,331	\$435,331	\$217,665	\$217,665	\$217,665	50.00	0	Metros Cuadrados	220	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201084997	33903 Servicios Integrales - 93804	93804	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,825,296	\$2,825,296	\$2,118,972	\$2,825,296	\$2,118,972	\$2,118,972	\$2,118,972	75.00	0	Lote	0	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201084998	Cursos de Capacitación y Actualización Que Fomenta La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 57299	57299	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$470,883	\$470,883	\$141,265	\$470,883	\$141,265	\$141,265	\$141,265	30.00	0	Piezas	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201084999	Construcción de Doscientos CINCUENTA Baños Con Calentadores De Lata Y Tanco Y Poza Séptica - 26034	26034	Chiapas	Huixtán	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$6,953,718	\$6,953,718	\$6,953,718	\$6,953,718	\$6,925,944	\$6,925,944	\$6,925,944	99.60	0	Vivienda	625	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201085000	Construcción de Doscientos Setenta Y Un Cuartos Dormitorios - 52527	52527	Chiapas	Huixtán	Carmen Yalchuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$7,055,425	\$7,055,425	\$5,495,419	\$7,055,425	\$5,495,419	\$5,495,419	\$5,495,419	77.89	0	Vivienda	1,124	100.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201085001	Construcción de Treinta y Seis Y Dos Cuartos Dormitorios - 110954	110954	Chiapas	Huixtán	Lázaro Cárdenas (Chilil)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$9,672,000	\$9,672,000	\$2,296,310	\$9,672,000	\$2,296,310	\$2,296,310	\$2,296,310	23.74	0	Vivienda	1,177	100.00	24.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085002	Construcción de Doscientos Veinte Cuartos Dormitorios - 93012	93012	Chiapas	Huixtán	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,799,255	\$5,799,255	\$4,356,144	\$5,799,255	\$4,356,144	\$4,356,144	\$4,356,144	75.12	0	Vivienda	802	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201085003	Construcción de Ciento Treinta Y Dos Cuartos Dormitorios - 52739	52739	Chiapas	Huixtán	Monte Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,412,233	\$3,412,233	\$3,162,000	\$3,412,233	\$3,162,000	\$3,162,000	\$3,162,000	92.67	0	Vivienda	366	100.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201085005	Construcción de Centro Escolar En Escuela Primaria Brilliano Zapata Salazar - 63971	63971	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN	Educación	En Ejecución	2018	\$481,937	\$481,937	\$481,937	\$481,937	\$415,790	\$415,790	\$415,790	86.27	0	Otros	149	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085006	Construcción de Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Chiapas Libre - 64131	64131	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN	Educación	En Ejecución	2018	\$510,352	\$510,352	\$510,352	\$510,352	\$328,008	\$328,008	\$328,008	64.27	0	Otros	419	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085007	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 55725	55725	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$473,597	\$473,597	\$473,597	\$473,597	\$473,597	\$473,597	\$473,597	100.00	0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100%
CDP18180201085008	Construcción de Muro De Contención - 55389	55389	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$450,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	0	Metros lineales	170	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085009	Rehabilitación De Calles Varios Tramos Baheo Con Material Asfáltico - 55604	55604	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,593	\$400,593	\$400,593	\$400,593	\$400,593	\$400,593	\$400,593	100.00	0	Otros	1,819	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100%
CDP18180201085010	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 23119	23119	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$426,118	\$426,118	\$426,118	\$426,118	\$426,118	\$426,118	\$426,118	100.00	0	Metros Cuadrados	166	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085011	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 23125	23125	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$387,172	\$387,172	\$387,172	\$387,172	\$387,172	\$387,172	\$387,172	100.00	0	Metros Cuadrados	230	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085012	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Tramo Camino Nuevo Plantillo A Ejido Agua Caliente - 75533	75533	Chiapas	Cacahoatán	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$514,775	\$514,775	\$514,775	\$514,775	\$154,433	\$154,433	\$154,433	30.00	0	Otros	345	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA 100% / Física: OBRA FÍSICA 100% / Registro: OBRA FÍSICA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085013	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 64021	64021	Chiapas	Cacahoatán	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$547,061	\$547,061	\$547,061	\$547,061	\$547,061	\$547,061	\$547,061	100.00	0	Metros Cuadrados	1,274	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085014	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable - 140430	140430	Chiapas	Cacahoatán	Agua de Iturbide	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$772,475	\$772,475	\$772,475	\$772,475	\$386,238	\$386,238	\$386,238	50.00	0	Metros lineales	1,274	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085015	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 130145	130145	Chiapas	Cacahoatán	Agua de Iturbide	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,142,882	\$1,142,882	\$1,142,882	\$1,142,882	\$200,000	\$200,000	\$200,000	17.50	0	Metros lineales	2,211	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
CDP18180201085016	Ampliación Del Camino Saca Coasecha Camino A Calera Poblado Ahuacatán Segunda Etapa - 55547	55547	Chiapas	Cacahoatán	Ahuacatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	0	Metros lineales	1,583	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100%
CDP18180201085017	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino Sub Tramo El Águila Ejido Batoca - 64083	64083	Chiapas	Cacahoatán	Asteca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,086,815	\$1,086,815	\$1,086,815	\$1,086,815	\$553,028	\$553,028	\$553,028	50.89	0	Otros	279	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085018	Construcción De Techaro Y Cancha Primera Etapa Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 55755	55755	Chiapas	Cacahoatán	Bellavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN	Educación	En Ejecución	2018	\$478,812	\$478,812	\$478,812	\$478,812	\$432,225	\$432,225	\$432,225	90.27	0	Otros	156	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085019	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 129547	129547	Chiapas	Cacahoatán	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,366,140	\$1,366,140	\$1,366,140	\$1,366,140	\$409,842	\$409,842	\$409,842	30.00	0	Metros lineales	781	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
CDP18180201085020	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 23133	23133	Chiapas	Cacahoatán	Dos de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,197,921	\$1,197,921	\$1,197,921	\$1,197,921	\$524,892	\$524,892	\$524,892	43.82	0	Otros	208	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Reintegr.	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance			Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
CDP18180201085021	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Y Red De Agua Potable - 55739	55739	Chiapas	Cacabotán	Faja de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOTAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$446,799	\$446,799	\$446,799	\$446,799	\$368,633	\$368,633	\$368,633	82.51	0	Metros lineales	14,969	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085022	Pavimentación De Calle Con Concreto - 23111	23111	Chiapas	Cacabotán	Faja de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOTAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$663,925	\$663,925	\$663,925	\$663,925	\$663,925	\$663,925	\$663,925	100.00	0	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085023	Construcción De Techo Estructural De Cancha En Escuela Primaria Rural Veinte De Noviembre - 62968	62968	Chiapas	Cacabotán	Guatimoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOTAN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,152,009	\$1,152,009	\$1,152,009	\$1,152,009	\$1,037,759	\$1,037,759	\$1,037,759	90.08	0	Otros	156	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085024	Construcción De Taller Comunitario - 56008	56008	Chiapas	Cacabotán	Mixcum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOTAN	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$200,035	\$200,035	\$200,035	\$200,035	\$200,035	\$200,035	\$200,035	100.00	0	Otros	190	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085025	Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 64800	64800	Chiapas	Cacabotán	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOTAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,516,418	\$1,516,418	\$1,516,418	\$1,516,418	\$758,209	\$758,209	\$758,209	50.00	0	Metros lineales	724	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
CDP18180201085026	Construcción De Andadores Peatonales - 55993	55993	Chiapas	Cacabotán	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOTAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$82,939	\$82,939	\$82,939	\$82,939	\$82,939	\$82,939	\$82,939	100.00	0	Otros	724	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100%
CDP18180201085027	Rehabilitación De Drenaje Sanitario 62715	62715	Chiapas	Cacabotán	Salvador Urbina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOTAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$22,860	\$22,860	\$22,860	\$22,860	\$22,860	\$22,860	\$22,860	100.00	0	Metros lineales	170	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085028	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 56012	56012	Chiapas	Cacabotán	Salvador Urbina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOTAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$499,504	\$499,504	\$499,504	\$499,504	\$499,504	\$499,504	\$499,504	100.00	0	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro:
CDP18180201085029	Rehabilitación De Alcantarilla Tipo Coa - 55109	55109	Chiapas	Cacabotán	Salvador Urbina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOTAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$84,587	\$84,587	\$84,587	\$84,587	\$84,587	\$84,587	\$84,587	100.00	0	Otros	2,555	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100%
CDP18180201085030	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 410466	410466	Chiapas	Cacabotán	Togüán las Nubes (Togüán Guarumo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOTAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	50.00	0	Metros lineales	426	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085031	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 55840	55840	Chiapas	Cacabotán	Las Nubes Guatimoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOTAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,023,072	\$2,023,072	\$2,023,072	\$2,023,072	\$1,173,420	\$1,173,420	\$1,173,420	58.00	0	Metros lineales	338	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085032	Ampliación De Camino Ramal A Cantón Plantillo - 140534	140534	Chiapas	Cacabotán	Platanillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOTAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$460,447	\$460,447	\$460,447	\$460,447	\$138,134	\$138,134	\$138,134	30.00	0	Metros lineales	196	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CDP18180201085034	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 55520	55520	Chiapas	Cacabotán	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOTAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,418,125	\$1,418,125	\$1,418,125	\$1,418,125	\$1,237,119	\$1,237,119	\$1,237,119	87.24	0	Metros lineales	140	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
CDP18180201085035	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 55978	55978	Chiapas	Cacabotán	Togüán y las Nubes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOTAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,383,460	\$1,383,460	\$1,383,460	\$1,383,460	\$937,248	\$937,248	\$937,248	67.75	0	Metros lineales	426	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
CDP18180201085036	Ampliación Del Ramal A Cantón Piedra Parada A Ejido Piedra Parada - 62978	62978	Chiapas	Cacabotán	Piedra Parada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOTAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	0	Metros lineales	814	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100%
CDP18180201085037	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 64545	64545	Chiapas	Cacabotán	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOTAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,302,599	\$1,302,599	\$1,302,599	\$1,302,599	\$749,086	\$749,086	\$749,086	57.51	0	Otros	134	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
CDP18180201085038	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 62742	62742	Chiapas	Cacabotán	Puente Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOTAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$25,872	\$25,872	\$25,872	\$25,872	\$25,872	\$25,872	\$25,872	100.00	0	Metros lineales	190	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro:
CDP18180201085039	Construcción De Piso Firme San Jose Motegen - 66099	66099	Chiapas	Copainalá	San José Motejen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$432,900	\$432,900	\$432,900	\$432,900	\$432,900	\$432,900	\$432,900	100.00	0	Metros Cuadrados	208	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085040	Construcción De Cuartos Dormitorios - 76487	76487	Chiapas	Cintalapa	Montevrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,292,649	\$1,292,649	\$1,292,649	\$1,292,649	\$821,604	\$821,604	\$821,604	63.56	0	Vivienda	88	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA AL 50 % / Registro: OBRA AL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085069	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 78750	78750	Chiapas	Escuintla	Buenavista III	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$875,612	\$875,612	\$875,612	\$875,612	\$437,806	\$437,806	\$437,806	50.00	0	Metros lineales	102	100.00	50.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA 1073.7MCL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085072	Construcción De Muro Y Techo - 128329	128329	Chiapas	Frasería Hidalgo	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRASERÍA HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$843,094	\$843,094	0	0	0	0	0	0.00	0	Otros	55	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201085073	Construcción De Muro Y Techo - 139750	139750	Chiapas	Frasería Hidalgo	Ejido Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRASERÍA HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$886,448	\$886,448	\$886,448	\$886,448	0	0	0	0.00	0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201085074	Construcción De Muro Y Techo - 140425	140425	Chiapas	Frasería Hidalgo	San Juan Cintahuayate	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRASERÍA HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$967,950	\$967,950	0	0	0	0	0.00	0	Otros	72	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201085075	Construcción De Muro Y Techo - 140326	140326	Chiapas	Frasería Hidalgo	Texcaltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRASERÍA HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,443,949	\$1,443,949	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	85	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP18180201085076	Construcción De Muro Y Techo - 131609	131609	Chiapas	Frasería Hidalgo	Las Viudas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRASERÍA HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$807,114	\$807,115	0	0	0	0	0.00	0	Otros	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201085077	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 127871	127871	Chiapas	Frasería Hidalgo	San Raquel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRASERÍA HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,648,909	\$2,648,909	0	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	235	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP18180201085092	Construcción De Dos Aulas De Estructura Ro En Escuela Primaria Ignacio Ramirez Calzada - 41088	41088	Chiapas	Ocosingo	Macedonia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$1,225,355	\$1,225,355	\$1,225,355	\$1,225,355	\$1,225,355	\$367,606	\$367,606	30.00	0	Metros Cuadrados	117	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUITO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085099	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario De La Colonia Ocho De Enero - 82658	82658	Chiapas	Cintalapa	Ocho de Enero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,229,289	\$3,229,289	\$3,229,289	\$3,229,289	\$3,229,289	\$3,229,289	\$3,229,289	99.68	0	Metros lineales	200	100.00	20.00	Financiera: / Física: AVANCE DEL 20% / Registro: OBRA NO ENVUADA CON FOTOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
CHP18180201085100	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 62685	62685	Chiapas	Cintalapa	Cosandón del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,228,412	\$2,228,412	\$2,228,412	\$2,228,412	\$2,228,412	\$1,876,766	\$1,876,766	84.22	0	Otros	40	100.00	80.00	Financiera: / Física: AVANCE DEL 80% / Registro:	
CHP18180201085101	Construcción De Cuartos Dormitorio - 55078	55078	Chiapas	Rejucal de Ocoapa	Rejucal de Ocoapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,277,706	\$1,277,706	\$1,277,706	\$1,277,706	\$535,000	\$535,000	\$535,000	41.87	0	Vivienda	315	100.00	40.00	Financiera: el pago de la estimación 01 / Física: poco avanza, por parte del contratista / Registro: obra en ejecución se ha tenido un poco de retraso por parte del contratista, y su vigencia de contrato se aproxima.	
CHP18180201085104	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 55143	55143	Chiapas	Rejucal de Ocoapa	Los Aguacates	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,316,075	\$1,316,075	\$1,316,075	\$1,316,075	\$658,038	\$658,038	\$658,038	50.00	0	Metros Cuadrados	392	100.00	15.00	Financiera: SOLO HAN PAGADO EL ANTICIPO DE 50% / Física: OBRA CON POCO AVANCE POR PARTE DEL CONTRATISTA / Registro: OBRA PAGADA AL 50% POR MEDIO DEL ANTICIPO, PERO EL AVANCE ESTA MUY LENTO	
CHP18180201085107	Construcción De Tanque Para Agua Potable - 55103	55103	Chiapas	Rejucal de Ocoapa	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$513,126	\$513,126	\$513,126	\$513,126	\$256,563	\$256,563	\$256,563	50.00	0	Otros	483	100.00	50.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL 50% DE ESTA OBRA QUE AUN ESTA EN CURSO / Física: OBRA AL 50 PORCIENTO DE SU EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180201085108	Construcción De Cuarto Dormitorio Ranchería Guadalupe Victoria - 39209	39209	Chiapas	Napaatepec	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAPAATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$897,098	\$897,098	\$897,098	\$897,098	\$448,549	\$448,549	\$448,549	50.00	0	Vivienda	20	100.00	50.00	Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180201085137	Construcción De Cuarto Dormitorio Ranchería San Rafael - 39224	39224	Chiapas	Napaatepec	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAPAATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$676,189	\$676,189	\$676,189	\$676,189	\$338,095	\$338,095	\$338,095	50.00	0	Vivienda	15	100.00	50.00	Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180201085138	Construcción De Once Cuartos Dormitorio - 32272	32272	Chiapas	Chilón	San Pedro Yoc Navi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$517,313	\$517,313	\$517,313	\$517,313	0	0	0	0.00	0	Vivienda	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP18180201085140	Construcción De Piso Firme - 77832	77832	Chiapas	Cintalapa	Tuxtilita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$134,524	\$134,524	\$134,524	\$134,524	\$134,524	\$40,357	\$40,357	30.00	0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: avance físico al 100% / Registro: obra por terminar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180201085142	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Oritoma De La Quinta Calle Sur Oriente - 135258	135258	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$171,943	\$171,943	\$171,943	\$171,943	\$171,943	0	0	0.00	0	Metros lineales	56	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180201085143	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Central Norte Dr. Belisario Domínguez - 134668	134668	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$445,516	\$445,516	\$445,516	\$445,516	\$445,516	0	0	0.00	0	Metros lineales	344	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180201085144	Construcción De Drenaje Pluvial - 135561	135561	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$759,612	\$759,612	\$759,612	\$759,612	\$759,612	0	0	0.00	0	Metros lineales	344	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180201085145	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Anacaris Segunda Etapa - 135417	135417	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$632,112	\$632,112	\$632,112	\$632,112	\$632,112	0	0	0.00	0	Metros lineales	86	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180201085146	Ampliación De Canal Pluvial Del Cauce Higuanacuc - 135750	135750	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$980,187	\$980,187	\$980,187	\$980,187	\$980,187	\$817,834	\$817,834	83.44	0	Metros lineales	172	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180201085147	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Los Filtros - 135114	135114	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$375,886	\$375,886	\$375,886	\$375,886	\$375,886	0	0	0.00	0	Metros lineales	80	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180201085148	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Las Rosas Y Calle Privada Del 134922 Rosario - 134922	134922	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$299,726	\$299,726	\$299,726	\$299,726	\$299,726	\$299,726	0	0	0.00	0	Metros lineales	172	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180201085149	Mejoramiento De Canal Pluvial - 77965	77965	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,089,796	\$3,089,796	\$3,089,796	\$3,089,796	\$3,089,796	\$1,293,702	\$1,293,702	41.87	0	Otros	141,013	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180201085150	Rehabilitación De Calles Y Avenidas Revestimiento - 53260	53260	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$376,252	\$376,252	\$376,252	\$376,252	\$376,252	\$323,872	\$323,872	86.08	0	Metros Cuadrados	4,407	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180201085151	Rehabilitación De Calles Y Avenidas Revestimiento - 53658	53658	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$133,116	\$133,116	\$133,116	\$133,116	\$133,116	\$108,576	\$108,576	81.56	0	Metros Cuadrados	422	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180201085152	Rehabilitación De Calles Y Avenidas Revestimiento - 53165	53165	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$612,996	\$612,996	\$612,996	\$612,996	\$612,996	\$396,256	\$396,256	64.64	0	Metros Cuadrados	8,875	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180201085153	Rehabilitación De Calles Y Avenidas Revestimiento - 53688	53688	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$362,628	\$362,628	\$362,628	\$362,628	\$362,628	\$180,032	\$180,032	49.65	0	Metros Cuadrados	1,085	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180201085154	Rehabilitación De Calles Y Avenidas Revestimiento - 53502	53502	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$141,500	\$141,500	\$141,500	\$141,500	\$141,500	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	718	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180201085155	Rehabilitación De Calles Y Avenidas Revestimiento - 53326	53326	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$188,660	\$188,660	\$188,660	\$188,660	\$188,660	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	1,521	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180201085156	Rehabilitación De Calles Y Avenidas Revestimiento - 53601	53601	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$141,500	\$141,500	\$141,500	\$141,500	\$141,500	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	253	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180201085157	Rehabilitación De Calles Y Avenidas Revestimiento - 53458	53458	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$59,756	\$59,756	\$59,756	\$59,756	\$59,756	\$43,616	\$43,616	72.99	0	Metros Cuadrados	656	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180201085158	Rehabilitación De Calles Y Avenidas Revestimiento - 53397	53397	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$210,668	\$210,668	\$210,668	\$210,668	\$210,668	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	147	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180201085159	Mejoramiento De Canal Pluvial - 77927	77927	Chiapas	Comitán de Domínguez	Abelardo I. Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$180,460	\$180,460	\$180,460	\$180,460	\$180,460	\$113,500	\$113,500	62.89	0	Otros	3,300	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180201085160	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorio - 127920	127920	Chiapas	Chilón	Bawitz Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$377,483	\$377,483	\$377,483	\$377,483	0	0	0.00	0	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CHP18180201085161	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio - 83199	83199	Chiapas	Chilón	Spanlej Ahuqha	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$205,155	\$205,155	\$205,155	\$205,155	0	0	0.00	0	Vivienda	10	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:		

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyej	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyej	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP1818020185162	Apertura de Camino Rural Tramo San Pedro Paxila A Guadalupe Muc Stan Ha - 73852	73852	Chiapas	Chilón	Guadalupe Muc Stan Hd	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,272,169	\$2,272,169	\$2,272,169	\$2,272,169	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020185163	Construcción de Veintidos Cuartos Dormitorio - 65885	65885	Chiapas	Chilón	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,050,732	\$1,050,732	\$1,050,732	\$1,050,732	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	57	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818020185164	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Varias Calles - 79000	79000	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,285,277	\$1,285,277	\$1,285,277	\$1,285,277	\$977,556	\$977,556	\$977,556	76.06	\$0	Metros lineales	9,570	100.00	80.00	Financiera: / Física: UNIDAD MED 482M. / Registro:
CHP1818020185165	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable - 79195	79195	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,106,349	\$1,106,349	\$1,106,349	\$1,106,349	\$553,174	\$553,174	\$553,174	50.00	\$0	Otros	2,421	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818020185166	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Red De Agua Potable En Av Noroel Entre Calle De Ota Y Calle Belisario Domínguez - 71797	71797	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$898,662	\$898,662	\$898,662	\$898,662	\$449,331	\$449,331	\$449,331	50.00	\$0	Metros lineales	9,570	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818020185167	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Santa Cruz - 73305	73305	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,486,736	\$2,486,736	\$2,486,736	\$2,486,736	\$2,085,473	\$2,085,473	\$2,085,473	83.86	\$0	Metros lineales	9,570	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818020185168	Construcción De Muro De Contención - 74519	74519	Chiapas	Escuintla	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$195,505	\$195,505	\$195,505	\$195,505	\$195,505	\$195,505	\$195,505	100.00	\$0	Metros lineales	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818020185169	Rehabilitación De Camino Rural Al Naranjito Tramos Alizados - 75423	75423	Chiapas	Escuintla	El Naranjito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$316,213	\$316,213	\$316,213	\$316,213	\$158,106	\$158,106	\$158,106	50.00	\$0	Metros Cuadrados	77	100.00	80.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MED 600M2 / Registro:
CHP1818020185171	Rehabilitación De Camino Rural A Reforma - 79086	79086	Chiapas	Escuintla	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$258,012	\$258,012	\$258,012	\$258,012	\$258,012	\$258,012	\$258,012	100.00	\$0	Metros lineales	138	100.00	100.00	Financiera: / Física: 115M. / Registro:
CHP1818020185172	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 73702	73702	Chiapas	Escuintla	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,547,265	\$2,547,265	\$2,547,265	\$2,547,265	\$1,997,448	\$1,997,448	\$1,997,448	78.42	\$0	Metros lineales	119	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA 3404.10M. / Registro:
CHP1818020185173	Construcción De Albergue Comunitario Segunda Etapa - 71690	71690	Chiapas	Escuintla	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$391,175	\$391,175	\$391,175	\$391,175	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	325	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818020185174	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 72033	72033	Chiapas	Escuintla	Belón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$671,164	\$671,164	\$671,164	\$671,164	\$335,582	\$335,582	\$335,582	50.00	\$0	Metros lineales	66	100.00	60.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MED 250M. / Registro:
CHP1818020185175	Rehabilitación De Techo Firme - 56625	56625	Chiapas	Ocosingo	San Antonio del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$255,529	\$255,529	\$255,529	\$255,529	\$255,529	\$76,388	\$76,388	29.89	\$0	Metros Cuadrados	162	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO PINTURAS / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CHP1818020185176	Construcción De Piso Firme - 56600	56600	Chiapas	Ocosingo	San Antonio del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$248,074	\$248,074	\$248,074	\$248,074	\$248,074	\$74,365	\$74,365	29.98	\$0	Metros Cuadrados	162	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO PINTURAS / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CHP1818020185186	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio - 38217	38217	Chiapas	Chilón	Sacón San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$955,211	\$955,211	\$955,211	\$955,211	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818020185187	Construcción De Un Aula Didáctica Est Rc En La Escuela Primaria Bilingüe José María Morelos Y Pavón - 73460	73460	Chiapas	Chilón	Albania Dakalás	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$677,909	\$677,909	\$677,909	\$677,909	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	114	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020185188	Construcción De Treinta Y Seis Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 57443	57443	Chiapas	Chilón	Elmemul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,700,973	\$1,700,973	\$1,700,973	\$1,700,973	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020185189	Construcción De Treinta Y Nueve Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 38866	38866	Chiapas	Chilón	Elmemul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,842,693	\$1,842,693	\$1,842,693	\$1,842,693	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	103	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020185190	Construcción De Cincuenta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 65629	65629	Chiapas	Chilón	Jotolá Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,783,732	\$2,783,732	\$2,783,732	\$2,783,732	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020185191	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cruceiro Bisajilja A Arroyo Mustanja Segunda Etapa - 106478	106478	Chiapas	Chilón	Arroyo Mustanja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,571,689	\$1,571,689	\$1,571,689	\$1,571,689	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	245	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818020185192	Construcción De Treinta Y Seis Cuartos Dormitorio - 67636	67636	Chiapas	Chilón	Nahitá 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,747,583	\$1,747,583	\$1,747,583	\$1,747,583	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	98	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020185193	Construcción De Cuarenta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 65894	65894	Chiapas	Chilón	Navitel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,274,099	\$2,274,099	\$2,274,099	\$2,274,099	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	118	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818020185194	Construcción De Treinta Cuartos Dormitorio - 53389	53389	Chiapas	Chilón	La Sombra Baxil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,398,303	\$1,398,303	\$1,398,303	\$1,398,303	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	77	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818020185195	Construcción De Trece Cuartos Dormitorio - 57618	57618	Chiapas	Chilón	Chut Witz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$635,843	\$635,843	\$635,843	\$635,843	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020185196	Construcción De Dieciséis Cuartos Dormitorio - 58270	58270	Chiapas	Chilón	San Juan Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$754,965	\$754,965	\$754,965	\$754,965	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	43	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020185197	Construcción De Sesenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 75989	75989	Chiapas	Chilón	Chico Cacacel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,912,836	\$2,912,836	\$2,912,836	\$2,912,836	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	155	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020185198	Construcción De Dieciséis Cuartos Dormitorio - 130388	130388	Chiapas	Chilón	Nueva Zelanda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$764,169	\$764,169	\$764,169	\$764,169	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	45	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020185199	Construcción De Veintiocho Cuartos Dormitorio - 57403	57403	Chiapas	Chilón	Raya Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,330,393	\$1,330,393	\$1,330,393	\$1,330,393	\$1,041,878	\$1,041,878	\$1,041,878	78.31	\$0	Vivienda	74	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP18180201085200	Revestimiento Y Obras De Drenaje Tramo Entronque Sjuclaj A Rio Kanja - 49661	49661	Chiapas	Chilón	Río Kanjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,113,505	\$2,113,505	\$2,113,505	\$2,113,505	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	248	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085201	Construccion De Cincuenta Y Siete Cuartos Dormitorio - 37558	37558	Chiapas	Chilón	Nueva Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,679,785	\$2,679,785	\$2,679,785	\$2,679,785	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	151	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085202	Apertura De Camino Rural Tramo Entronque Templo Babinas A El Bambu - 57959	57959	Chiapas	Chilón	El Bambú	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,003,808	\$4,003,808	\$4,003,808	\$4,003,808	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201085203	Construccion De Treinta Y Dos Cuartos Dormitorio - 67678	67678	Chiapas	Chilón	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,514,532	\$1,514,532	\$1,514,532	\$1,514,532	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	85	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085204	Construccion De Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico Segunda Etapa - 53055	53055	Chiapas	Ocosingo	San Pedro Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,200,000	\$1,200,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085205	Construccion De Piso Firme - 89646	89646	Chiapas	Ocosingo	El Boquerón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$887,584	\$887,584	\$887,584	\$887,584	\$887,584	\$355,034	\$355,034	40.00	\$0	Metros Cuadrados	95	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085206	Rehabilitacion De Techo Firme - 89572	89572	Chiapas	Ocosingo	El Boquerón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$576,765	\$576,765	\$576,765	\$576,765	\$576,765	\$230,707	\$230,707	40.00	\$0	Metros Cuadrados	95	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085207	Construccion De Dos Aulas En La Escuela Secundaria Comunitaria Nueva Horizontes - 62171	62171	Chiapas	Ocosingo	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$1,202,399	\$1,202,399	\$1,202,399	\$1,202,399	\$1,202,399	\$360,720	\$360,720	30.00	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	100.00	Financiera: pendiente pago finquito / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085208	Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Alinales De Tercia De Acapulco A El Calvario - 52907	52907	Chiapas	Ocosingo	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,660,020	\$4,660,020	\$4,660,020	\$4,660,020	\$4,660,020	\$2,330,010	\$2,330,010	50.00	\$0	Metros lineales	319	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085209	Rehabilitacion De Techo Firme - 38391	38391	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Chamisal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,337,330	\$1,337,330	\$1,337,330	\$1,337,330	\$1,337,330	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	432	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085210	Construccion De Piso Firme - 38382	38382	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Chamisal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,102,765	\$2,102,765	\$2,102,765	\$2,102,765	\$2,102,765	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	432	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085211	Construccion De Piso Firme - 56508	56508	Chiapas	Ocosingo	Maravilla Tiber	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,534,072	\$1,534,072	\$1,534,072	\$1,534,072	\$1,534,072	\$460,222	\$460,222	30.00	\$0	Metros Cuadrados	194	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085212	Rehabilitacion De Techo Firme - 56470	56470	Chiapas	Ocosingo	Maravilla Tiber	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,173,980	\$1,173,980	\$1,173,980	\$1,173,980	\$1,173,980	\$352,194	\$352,194	30.00	\$0	Metros Cuadrados	194	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085213	Construccion De Cuartos Dormitorio - 77663	77663	Chiapas	Ocosingo	El Ciprés Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,508,894	\$3,508,894	\$3,508,894	\$3,508,894	\$3,508,894	\$1,052,668	\$1,052,668	30.00	\$0	Vivienda	141	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085214	Construccion De Cuartos Dormitorio - 46662	46662	Chiapas	Ocosingo	Francisco Villa (Lote 5)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,777,902	\$2,777,902	\$2,777,902	\$2,777,902	\$2,777,902	\$833,371	\$833,371	30.00	\$0	Vivienda	135	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085215	Rehabilitacion De Techo Firme - 67297	67297	Chiapas	Ocosingo	Santo Tomás	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,527,764	\$1,527,764	\$1,527,764	\$1,527,764	\$1,527,764	\$458,329	\$458,329	30.00	\$0	Metros Cuadrados	663	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085216	Pavimentacion De Calle Inmobiñada Con Concreto Hidraulico - 74404	74404	Chiapas	Escuintla	Nuevo Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$525,006	\$525,006	\$525,006	\$525,006	\$157,502	\$157,502	\$157,502	30.00	\$0	Metros Cuadrados	482	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201085217	Construccion De Comedor Escolar De Seis Por Ocho Metros Esc. Prim Juan Sabines Gutiérrez Clave Cero Siete Dpx Cuatro Seis Tres Don D - 78790	78790	Chiapas	Escuintla	Colombia Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$592,067	\$592,067	\$592,067	\$592,067	\$296,034	\$296,034	\$296,034	50.00	\$0	Metros Cuadrados	957	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201085218	Construccion De Tanque Elevado De Treinta Metros Cubicos De Capacidad Para Agua Potable - 14743	14743	Chiapas	Escuintla	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$705,308	\$705,308	\$705,308	\$705,308	\$705,308	\$705,308	\$705,308	100.00	\$0	Otros	192	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA 30M3 / Registro:
CDP18180201085219	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Captacion Y Línea De Conduccion - 73563	73563	Chiapas	Escuintla	Fraccionamiento Nuevo Milenio (Nueva Francia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$698,942	\$698,942	\$698,942	\$698,942	\$698,942	\$698,942	\$698,942	100.00	\$0	Metros lineales	255	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201085220	Construccion De Aula Tipo Rc De Seis Por Ocho Metros En Escuela Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra - 18797	18797	Chiapas	Escuintla	Fraccionamiento Nuevo Milenio (Nueva Francia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$504,096	\$504,096	\$504,096	\$504,096	\$274,785	\$274,785	\$274,785	54.51	\$0	Metros Cuadrados	255	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201085221	Pavimentacion De Cliente Setenta Y Siete Metros Cuadros De Calle Inmobiñada - 71443	71443	Chiapas	Escuintla	15 de Junio Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$138,511	\$138,511	\$138,511	\$138,511	\$138,511	\$138,511	\$138,511	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201085222	Construccion De Cliente Cuarenta Y Nueve Techos Firmes - 93070	93070	Chiapas	Huixtán	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,874,447	\$3,874,447	\$2,829,503	\$3,874,447	\$2,829,503	\$2,829,503	\$2,829,503	73.03	\$0	Otros	583	100.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085223	Construccion De Diecinueve Diecinueve Cuartos Para Cocina - 52776	52776	Chiapas	Huixtán	San Gregorio de las Casas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,661,205	\$5,661,205	\$4,245,193	\$5,661,205	\$4,245,193	\$4,245,193	\$4,245,193	74.99	\$0	Vivienda	930	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201085268	Construccion De Techado Estructural Ejido Jose Pantaleon Dominguez - 40426	40426	Chiapas	Mapastepec	José Pantaleón Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$858,487	\$858,487	\$858,487	\$858,487	\$429,243	\$429,243	\$429,243	50.00	\$0	Otros	220	100.00	50.00	Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro:
CDP18180201085269	Construccion De Cuarto Dormitorio Rancheria La Playa - 39281	39281	Chiapas	Mapastepec	La Playa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$315,555	\$315,555	\$315,555	50.00	\$0	Vivienda	14	100.00	50.00	Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro:
CDP18180201085270	Rehabilitacion De Techo Firme - 83072	83072	Chiapas	Ocosingo	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$223,081	\$223,081	\$223,081	\$223,081	\$223,081	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085271	Rehabilitacion De Techo Firme - 53161	53161	Chiapas	Ocosingo	Getsemani	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,670,216	\$1,670,216	\$1,670,216	\$1,670,216	\$1,670,216	\$668,084	\$668,084	40.00	\$0	Metros Cuadrados	193	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
CDP1818020185272	Construcción De Piso Firme - 53350	53350	Chiapas	Ocosingo	Getzemán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,221,919	\$2,221,919	\$2,221,919	\$2,221,919	\$2,221,919	\$2,221,919	\$888,540	\$888,540	39.99	0	Metros Cuadrados	193	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185273	Construcción De Piso Firme - 46822	46822	Chiapas	Ocosingo	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,302,941	\$1,302,941	\$1,302,941	\$1,302,941	\$1,302,941	\$380,069	\$380,069	29.17	0	Metros Cuadrados	87	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185274	Rehabilitación De Techo Firme - 47067	47067	Chiapas	Ocosingo	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$863,681	\$863,681	\$863,681	\$863,681	\$863,681	\$259,103	\$259,103	30.00	0	Metros Cuadrados	87	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185275	Construcción De Letrinas Segunda Etapa - 60930	60930	Chiapas	Ocosingo	Cristóbal Colón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,008,772	\$3,008,772	\$3,008,772	\$3,008,772	\$3,008,772	\$902,632	\$902,632	30.00	0	Piezas	350	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	
CDP1818020185276	Construcción De Cuartos Dormitorio - 40047	40047	Chiapas	Ocosingo	Asia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,057,829	\$1,057,829	\$1,057,829	\$1,057,829	\$1,057,829	\$317,349	\$317,349	30.00	0	Vivienda	62	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
CDP1818020185277	Construcción De Camino Rural - 48658	48658	Chiapas	Ocosingo	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,005,325	\$4,005,325	\$4,005,325	\$4,005,325	\$4,005,325	\$1,201,598	\$1,201,598	30.00	0	Metros lineales	255	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
CDP1818020185278	Construcción De Letrinas - 60431	60431	Chiapas	Ocosingo	Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$833,960	\$833,960	\$833,960	\$833,960	\$833,960	\$250,188	\$250,188	30.00	0	Piezas	110	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
CDP1818020185279	Construcción De Camino Rural - 73853	73853	Chiapas	Ocosingo	Shihshicotic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,000,316	\$2,000,316	\$2,000,316	\$2,000,316	\$2,000,316	\$600,095	\$600,095	30.00	0	Metros lineales	225	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
CDP1818020185280	Construcción De Cuarto Dormitorio Ejido Solo Dios - 39184	39184	Chiapas	Mapastepec	Solo Dios	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MADASTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$756,876	\$756,876	\$756,876	\$756,876	\$756,876	\$378,438	\$378,438	\$378,438	50.00	0	Vivienda	17	100.00	50.00	Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020185281	Construcción De Alumbrado Público - 17929	17929	Chiapas	Mapastepec	Grandos Tancanque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MADASTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,799,902	\$1,799,902	\$1,799,902	\$1,799,902	\$1,799,902	\$1,799,902	\$1,799,902	\$1,799,902	100.00	0	Otros	681	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: / Registro: la obra se concluyó n su totalidad
CDP1818020185282	Construcción De Doscientos Dos Cuartos Dormitorios - 52583	52583	Chiapas	Huixtán	San Pedro la Tejería	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,221,751	\$5,221,751	\$4,105,027	\$5,221,751	\$4,105,027	\$4,105,027	\$4,105,027	\$4,105,027	78.61	0	Vivienda	738	100.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020185283	Construcción De Ciento Diez Cuartos Para Cocina - 93850	93850	Chiapas	Huixtán	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,843,528	\$2,843,528	\$2,166,384	\$2,843,528	\$2,166,384	\$2,166,384	\$2,166,384	\$2,166,384	76.19	0	Vivienda	453	100.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020185284	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios - 26913	26913	Chiapas	Huixtán	Población	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,034,010	\$1,034,010	\$1,031,103	\$1,034,010	\$1,031,103	\$1,031,103	\$1,031,103	\$1,031,103	99.72	0	Vivienda	210	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020185285	Construcción De Sesenta Y Seis Cuartos Dormitorios - 93965	93965	Chiapas	Huixtán	Chaquiloc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,706,117	\$1,706,117	\$850,396	\$1,706,117	\$850,396	\$850,396	\$850,396	\$850,396	49.84	0	Vivienda	178	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020185286	Construcción De Ochenta Y Dos Baños Con Calentador De Leña Tíneco Y Posa Sápica - 52781	52781	Chiapas	Huixtán	Yalcuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,119,721	\$2,119,721	\$2,114,253	\$2,119,721	\$2,114,253	\$2,114,253	\$2,114,253	\$2,114,253	99.74	0	Vivienda	265	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE REGISTRO LA INFORMACION POR ADMINISTRACION DIRECTA DESIDO A QUE EL SISTEMA MARCA ERROR EL DABLE GUARDAR
CDP1818020185287	Pavimentación De Calles En Avenida Francisco Sarabia - 39117	39117	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MADASTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,603,771	\$3,603,771	\$3,603,771	\$3,603,771	\$1,801,885	\$1,801,885	\$1,801,885	\$1,801,885	50.00	0	Metros Cuadrados	460	100.00	50.00	Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro:
CDP1818020185288	Pavimentación En Tramos Aislados De Concreto Hidráulico Y Asfalto En Mapastepec - 40438	40438	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MADASTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$336,219	\$336,219	\$336,219	\$336,219	\$336,219	\$336,219	\$336,219	\$336,219	100.00	0	Otros	550	100.00	100.00	Financiera: NINGUNO / Física: NINGUNO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020185291	Pavimentación De Calles En Centro De Salud B San Miguel - 39142	39142	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MADASTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$803,076	\$803,076	\$803,076	\$803,076	\$803,076	\$803,076	\$803,076	\$803,076	100.00	0	Metros Cuadrados	320	100.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020185292	Construcción De Techo Estructural En El Ejido Doctor Samuel León Brindis - 38301	38301	Chiapas	Mapastepec	Doctor Samuel León Brindis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MADASTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$858,487	\$858,487	\$858,487	\$858,487	\$429,244	\$429,244	\$429,244	\$429,244	50.00	0	Otros	220	100.00	50.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
CDP1818020185293	Construcción De Cuarto Dormitorio Ejido Santa Rita Las Flores - 40402	40402	Chiapas	Mapastepec	Santa Rita de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MADASTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$833,990	\$833,990	\$833,990	\$833,990	\$416,995	\$416,995	\$416,995	\$416,995	50.00	0	Vivienda	15	100.00	50.00	Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro:
CDP1818020185294	Construcción De Cuarto Dormitorio Praccionamiento Sesecapa - 40157	40157	Chiapas	Mapastepec	Sesecapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MADASTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$495,197	\$495,197	\$495,197	\$495,197	\$495,197	\$495,197	\$495,197	\$495,197	100.00	0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro:
CDP1818020185295	Construcción De Cuarto Dormitorio Ejido Tres De Mayo - 40184	40184	Chiapas	Mapastepec	Tres de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MADASTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$890,442	\$890,442	\$890,442	\$890,442	\$445,221	\$445,221	\$445,221	\$445,221	50.00	0	Vivienda	20	100.00	50.00	Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020185296	Construcción De Cuarto Dormitorio Ejido La Victoria - 39233	39233	Chiapas	Mapastepec	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MADASTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$756,876	\$756,876	\$756,876	\$756,876	\$378,438	\$378,438	\$378,438	\$378,438	50.00	0	Vivienda	17	100.00	50.00	Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020185297	Construcción De Sanitarios Ranchería Las Animas - 39540	39540	Chiapas	Mapastepec	El Caribe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MADASTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$573,531	\$573,531	\$573,531	\$573,531	\$286,766	\$286,766	\$286,766	\$286,766	50.00	0	Piezas	10	100.00	50.00	Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO / Registro:
CDP1818020185298	Introducción Del Sistema De Agua Potable Ranchería Barranquilla - 38306	38306	Chiapas	Mapastepec	Barranquilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MADASTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,362,576	\$1,362,576	\$1,362,576	\$1,362,576	\$681,288	\$681,288	\$681,288	\$681,288	50.00	0	Otros	420	100.00	50.00	Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO / Registro:
CDP1818020185299	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Ejido Piedras Blancas - 39503	39503	Chiapas	Mapastepec	Piedras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MADASTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,496,743	\$1,496,743	\$1,496,743	\$1,496,743	\$748,372	\$748,372	\$748,372	\$748,372	50.00	0	Otros	420	100.00	50.00	Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro:
CDP1818020185300	Ampliación De La Red De Distribución Energía Eléctrica Ejido General Nicolás Bravo - 40417	40417	Chiapas	Mapastepec	General Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MADASTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$962,561	\$962,561	\$962,561	\$962,561	\$481,281	\$481,281	\$481,281	\$481,281	50.00	0	Otros	440	100.00	50.00	Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro:
CDP1818020185301	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 133370	133370	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$640,135	\$640,135	\$640,135	\$640,135	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	6,838	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado		
CDP1818020185302	Rehabilitación De Alumbrado Público - 131817	131817	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$571,835	\$571,835	\$571,835	84.09	\$0	Otros	6,838	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP1818020185303	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 132092	132092	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$768,594	\$768,594	\$768,594	\$768,594	\$768,594	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	155	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP1818020185304	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico - 132273	132273	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$899,097	\$899,097	\$899,097	\$899,097	\$899,097	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,838	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP1818020185305	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 71713	71713	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,836,012	\$1,836,012	\$1,836,012	\$1,836,012	\$1,836,012	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	8,024	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP1818020185306	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Federal Ramon Lopez Velasco - 29547	29547	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$220,898	\$220,898	\$220,898	\$220,898	\$220,898	\$215,711	\$215,711	\$215,711	97.65	\$0	Metros lineales	6,838	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP1818020185307	Construcción De Techo Firme - 125561	125561	Chiapas	Mazatán	San José el Hueyate	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$214,225	\$214,225	\$214,225	\$214,225	\$213,216	\$213,216	\$213,216	99.53	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CDP1818020185308	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Tramo Dos - 74363	74363	Chiapas	Mazatán	Buenos Aires	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,684,183	\$1,684,183	\$1,684,183	\$1,684,183	\$1,684,183	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,248	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP1818020185309	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 55384	55384	Chiapas	Mazatán	Buenos Aires	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$227,727	\$227,727	\$227,727	\$227,727	\$226,283	\$226,283	\$226,283	99.37	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CDP1818020185310	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Tramo Uno - 37006	37006	Chiapas	Mazatán	Buenos Aires	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,315,816	\$3,315,816	\$3,315,816	\$3,315,816	\$1,621,767	\$1,621,767	\$1,621,767	48.91	\$0	Metros lineales	420	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CDP1818020185311	Construcción De Techo Firme - 130996	130996	Chiapas	Mazatán	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$428,742	\$428,742	\$428,742	\$428,742	\$426,723	\$426,723	\$426,723	99.53	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CDP1818020185312	Construcción De Revestimiento De Camino - 59159	59159	Chiapas	Mazatán	Jardín las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$371,812	\$371,812	\$371,812	\$371,812	\$371,812	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	230	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP1818020185313	Construcción De Techado De Camba En Escuela Telesecundaria Ochoocientos Catorce Miguel Hidalgo Y Cuauhtémoc - 45603	45603	Chiapas	Mazatán	Marte R. Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,582,351	\$1,582,351	\$1,582,351	\$1,582,351	\$1,582,351	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,263	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP1818020185314	Construcción De Techo Firme - 83203	83203	Chiapas	Mazatán	San Andrés Suyucal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$247,273	\$247,273	\$247,273	\$247,273	\$246,109	\$246,109	\$246,109	99.53	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CDP1818020185315	Construcción De Revestimiento De Camino - 37855	37855	Chiapas	Mazatán	San José de los Llanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$767,417	\$767,417	\$767,417	\$767,417	\$767,417	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	815	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP1818020185316	Construcción De Pavimento Asfáltico - 133039	133039	Chiapas	Mazatán	El Triunfo (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,095,067	\$3,095,067	\$3,095,067	\$3,095,067	\$3,095,067	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	251	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP1818020185317	Construcción De Baño En Jardín De Niños Emiliano Zapata - 112875	112875	Chiapas	Mazatán	Emiliano Zapata Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	116	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP1818020185319	Construcción De Piso Firme Ranchería Santa Cristina - 39442	39442	Chiapas	Mopatepec	Las Criantanenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MADAPATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$272,626	\$272,626	\$272,626	\$272,626	\$272,626	\$272,626	\$272,626	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: TERMINADA / Registro: NINGUNA		
CDP1818020185321	Construcción De Veinte Sanitarios Secos - 114553	114553	Chiapas	Las Margaritas	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$820,000	\$820,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	30.00	\$0	Piezas	102	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP1818020185327	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Fortuna Nuevo San Marcos Del Km Cerro Mas Trece Cerro Al Km Cerro Mas Trece Veinte - 115997	115997	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$999,740	\$999,740	\$299,922	\$299,922	\$299,922	\$299,922	\$299,922	\$299,922	30.00	\$0	Otros	57	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP1818020185337	Construcción De Ciento Noventa Y Uno Muros Firmes - 35487	35487	Chiapas	Las Margaritas	San Bartolo (El Puerto)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,303,935	\$5,303,935	\$1,591,181	\$1,591,181	\$1,591,181	\$1,591,181	\$1,591,181	\$1,591,181	30.00	\$0	Otros	807	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP1818020185338	Construcción De Setenta Y Siete Cuartos Dormitorios - 51494	51494	Chiapas	Las Margaritas	Victórico R. Grajales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,659,455	\$3,659,455	\$1,097,837	\$1,097,837	\$1,097,837	\$1,097,837	\$1,097,837	\$1,097,837	30.00	\$0	Vivienda	225	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP1818020185341	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 140795	140795	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$145,230	\$145,230	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	20.00	Financiera: no se han pagado al Instituto, por falta del convenio. / Física: solo se ha dado un curso de capacitación / Registro: se inició con un curso de capacitación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP1818020185343	Construcción De Techo Firme - 129998	129998	Chiapas	Mazatán	El Triunfo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$247,272	\$247,272	\$247,272	\$247,272	\$246,107	\$246,107	\$246,107	99.53	\$0	Otros	73	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CDP1818020185344	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 133492	133492	Chiapas	Mazatán	El Roble	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$305,996	\$305,996	\$305,996	\$305,996	\$305,996	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	65	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CDP1818020185363	Construcción De Dos Aulas Estructura Ro En Escuela Primaria Ocosingo - 83002	83002	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$1,098,368	\$1,098,368	\$1,098,368	\$1,098,368	\$1,098,368	\$329,510	\$329,510	\$329,510	30.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
CDP1818020185364	Mejoramiento De Electrificación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Aérea - 89063	89063	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$679,492	\$621,964	\$621,964	\$621,964	\$621,964	\$621,964	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUISTO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185365	Construcción De Tres Aulas Estructura Ro En Escuela Primaria Federal Bilique Vicente Suarez - 77614	77614	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$3,995,322	\$3,995,322	\$3,995,322	\$3,995,322	\$3,995,322	\$3,995,322	\$1,198,596	\$1,198,596	30.00	\$0	Metros Cuadrados	183	100.00	57.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP18180201085366	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Luis Braille - 82780	82780	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$1,253,153	\$1,253,153	\$1,253,153	\$1,253,153	\$1,253,153	\$375,946	\$375,946	30.00	0	Metros Cuadrados	939	100.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085367	Construcción De Electrificación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 77451	77451	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,618,362	\$2,618,362	\$2,618,362	\$2,618,362	\$2,618,362	\$785,509	\$785,509	30.00	0	Otros	390	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085368	Construcción De Drenaje Pluvial - 77884	77884	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,200,000	\$1,200,000	30.00	0	Metros lineales	780	100.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085369	Construcción De Electrificación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 77752	77752	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,216,126	\$3,216,126	\$3,216,126	\$3,216,126	\$3,216,126	\$964,838	\$964,838	30.00	0	Otros	230	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUIITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085370	Construcción De Drenaje Pluvial - 77688	77688	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,834,741	\$2,834,741	\$2,834,741	\$2,834,741	\$2,834,741	\$850,422	\$850,422	30.00	0	Metros lineales	150	100.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085371	Construcción De Drenaje Sanitario - 77554	77554	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,999,197	\$3,999,197	\$3,999,197	\$3,999,197	\$3,999,197	\$1,199,759	\$1,199,759	30.00	0	Metros lineales	365	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085372	Construcción De Drenaje Sanitario - 73783	73783	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,112,060	\$2,112,060	\$2,112,060	\$2,112,060	\$2,112,060	\$633,618	\$633,618	30.00	0	Metros lineales	370	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085373	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 73956	73956	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,884,030	\$1,884,030	\$1,884,030	\$1,884,030	\$1,884,030	\$565,209	\$565,209	30.00	0	Metros Cuadrados	370	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085374	Construcción De Drenaje Sanitario - 73865	73865	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,505,335	\$4,505,335	\$4,505,335	\$4,505,335	\$4,505,335	\$1,351,601	\$1,351,601	30.00	0	Metros lineales	270	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085375	Construcción De Muro De Contención - 61937	61937	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$630,000	\$630,000	30.00	0	Otros	1,073	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085376	Rehabilitación De Techo Firme - 60931	60931	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$574,601	\$574,601	\$574,601	\$574,601	\$574,601	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUIITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP18180201085377	Rehabilitación De Techo Firme - 60633	60633	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$676,002	\$676,002	\$676,002	\$676,002	\$676,002	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUIITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:
CDP18180201085378	Ampliación De Electrificación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Aérea Primera Etapa - 55645	55645	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,003,200	\$4,003,200	\$4,003,200	\$4,003,200	\$4,003,200	\$1,200,960	\$1,200,960	30.00	0	Otros	480	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085379	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 56428	56428	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,999,888	\$3,999,888	\$3,999,888	\$3,999,888	\$3,999,888	\$1,199,997	\$1,199,997	30.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085380	Rehabilitación De Techo Firme - 57420	57420	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$817,084	\$817,084	\$817,084	\$817,084	\$817,084	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUIITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085381	Construcción De Piso Firme - 57640	57640	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,086,917	\$1,086,917	\$1,086,917	\$1,086,917	\$1,086,917	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUIITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085382	Construcción De Puente Vehicular Segunda Etapa - 56319	56319	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,106,331	\$2,106,331	\$2,106,331	\$2,106,331	\$2,106,331	\$842,532	\$842,532	40.00	0	Otros	1,000	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085383	Construcción De Muro De Contención - 47194	47194	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,089,968	\$4,089,968	\$4,089,968	\$4,089,968	\$4,089,968	\$1,226,991	\$1,226,991	30.00	0	Metros lineales	250	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085384	Construcción De Drenaje Sanitario - 49964	49964	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,200,000	\$1,200,000	30.00	0	Metros lineales	200	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085385	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable - 47254	47254	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,053,596	\$1,053,596	\$1,053,596	\$1,053,596	\$1,053,596	\$316,079	\$316,079	30.00	0	Otros	619	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085386	Construcción De Tres Aulas Didácticas Estructura No En Jardín De Niños Vicente Saravé - 54156	54256	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$2,022,207	\$2,022,207	\$2,022,207	\$2,022,207	\$2,022,207	\$606,662	\$606,662	30.00	0	Metros Cuadrados	550	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085387	Construcción De Puente Vehicular - 49763	49763	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,028,135	\$2,028,135	\$2,028,135	\$2,028,135	\$2,028,135	\$608,440	\$608,440	30.00	0	Otros	438	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUIITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085388	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 43224	43224	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,999,788	\$3,999,788	\$3,999,788	\$3,999,788	\$3,999,788	\$1,199,936	\$1,199,936	30.00	0	Metros Cuadrados	342	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUIITO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085389	Construcción De Norias - 44590	44590	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,996,674	\$3,996,674	\$3,996,674	\$3,996,674	\$3,996,674	\$1,199,002	\$1,199,002	30.00	0	Otros	180	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUIITO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085390	Construcción De Electrificación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 44919	44919	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,008,344	\$1,008,344	\$1,008,344	\$1,008,344	\$1,008,344	\$302,503	\$302,503	30.00	0	Otros	163	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUIITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085391	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 45349	45349	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,200,000	\$1,200,000	30.00	0	Metros Cuadrados	910	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUIITO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201085392	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 46366	46366	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,624,608	\$2,624,608	\$2,624,608	\$2,624,608	\$2,624,608	\$787,382	\$787,382	30.00	0	Metros Cuadrados	153	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUIITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP18180201085393	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 45391	45391	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,200,000	\$1,200,000	30.00	0	Metros Cuadrados	650	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUIITO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP1818020185394	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz - 45272	45272	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$659,010	\$659,010	\$659,010	\$659,010	\$659,010	\$197,703	\$197,703	30.00	0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185395	Construcción De Drenaje Sanitario - 46333	46333	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,254,091	\$2,254,091	\$2,254,091	\$2,254,091	\$2,254,091	\$676,227	\$676,227	30.00	0	Metros lineales	215	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020185396	Mejoramiento De Cuatro Aulas Segunda Etapa En Escuela Primaria Chantemec - 45575	45575	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$824,872	\$824,872	\$824,872	\$824,872	\$824,872	\$247,462	\$247,462	30.00	0	Metros Cuadrados	1,049	100.00	30.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185397	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 41172	41172	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,151,443	\$3,151,443	\$3,151,443	\$3,151,443	\$3,151,443	\$945,433	\$945,433	30.00	0	Metros lineales	215	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185398	Construcción De Drenaje Pluvial - 40172	40172	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	30.00	0	Metros lineales	250	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185399	Construcción De Drenaje Sanitario - 41005	41005	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,619,919	\$1,619,919	\$1,619,919	\$1,619,919	\$1,619,919	\$485,976	\$485,976	30.00	0	Metros lineales	122	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185400	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 40346	40346	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,404,994	\$2,404,994	\$2,404,994	\$2,404,994	\$2,404,994	\$721,498	\$721,498	30.00	0	Metros Cuadrados	122	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185401	Construcción De Muro De Contención - 40013	40013	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,292,936	\$1,292,936	\$1,292,936	\$1,292,936	\$1,292,936	\$387,881	\$387,881	30.00	0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185402	Construcción De Muro De Contención - 35795	35795	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,325,676	\$2,325,676	\$2,325,676	\$2,325,676	\$2,325,676	\$697,703	\$697,703	30.00	0	Metros lineales	282	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185403	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 35728	35728	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,970,610	\$2,970,610	\$2,970,610	\$2,970,610	\$2,970,610	\$891,183	\$891,183	30.00	0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185404	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 41113	41113	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,200,000	\$1,200,000	30.00	0	Metros Cuadrados	1,073	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185405	Construcción De Electrificación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 41097	41097	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,003,254	\$4,003,254	\$4,003,254	\$4,003,254	\$4,003,254	\$1,200,976	\$1,200,976	30.00	0	Otros	164	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185406	Ampliación De Drenaje Sanitario - 39945	39945	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$750,000	\$750,000	30.00	0	Metros lineales	107	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185407	Rehabilitación De Techo Firme - 40042	40042	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,014,002	\$1,014,002	\$1,014,002	\$1,014,002	\$1,014,002	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185408	Construcción De Drenaje Pluvial - 35128	35128	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,898,506	\$1,898,506	\$1,898,506	\$1,898,506	\$1,898,506	\$569,552	\$569,552	30.00	0	Metros lineales	250	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185409	Rehabilitación De Techo Firme - 36773	36773	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$557,221	\$557,221	\$557,221	\$557,221	\$557,221	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	180	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020185410	Construcción De Piso Firme - 36716	36716	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$876,152	\$876,152	\$876,152	\$876,152	\$876,152	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	180	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020185411	Construcción De Puente Vehicular - 31645	31645	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,362,017	\$1,362,017	\$1,362,017	\$1,362,017	\$1,362,017	\$408,605	\$408,605	30.00	0	Otros	213	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020185412	Construcción De Muro De Contención - 35865	35865	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,199,940	\$1,199,940	\$1,199,940	\$1,199,940	\$1,199,940	\$359,982	\$359,982	30.00	0	Metros lineales	555	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185413	Construcción De Drenaje Sanitario - 32269	32269	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,511,193	\$1,511,193	\$1,511,193	\$1,511,193	\$1,511,193	0	0	0.00	0	Metros lineales	250	100.00	30.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185414	Construcción De Piso Firme - 53152	53152	Chiapas	Ocosingo	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,294,659	\$1,294,659	\$1,294,659	\$1,294,659	\$1,294,659	\$517,864	\$517,864	40.00	0	Metros Cuadrados	4,314	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185415	Rehabilitación De Techo Firme - 53033	53033	Chiapas	Ocosingo	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$985,307	\$985,307	\$985,307	\$985,307	\$985,307	\$394,123	\$394,123	40.00	0	Metros Cuadrados	4,314	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185416	Construcción De Cuartos Dormitorio - 35381	35381	Chiapas	Ocosingo	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,481,335	\$3,481,335	\$3,481,335	\$3,481,335	\$3,481,335	\$1,044,401	\$1,044,401	30.00	0	Vivienda	141	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185417	Rehabilitación De Techo Firme - 56262	56262	Chiapas	Ocosingo	Perla de Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$811,202	\$811,202	\$811,202	\$811,202	\$811,202	\$243,361	\$243,361	30.00	0	Metros Cuadrados	1,527	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185418	Rehabilitación De Techo Firme - 36866	36866	Chiapas	Ocosingo	Perla de Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$284,802	\$284,802	\$284,802	\$284,802	\$284,802	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	92	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020185419	Construcción De Piso Firme - 36820	36820	Chiapas	Ocosingo	Perla de Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$447,811	\$447,811	\$447,811	\$447,811	\$447,811	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	92	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020185420	Rehabilitación De Techo Firme - 83045	83045	Chiapas	Ocosingo	Amador Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,605,606	\$4,605,606	\$4,605,606	\$4,605,606	\$4,605,606	\$1,381,682	\$1,381,682	30.00	0	Metros Cuadrados	211	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185421	Rehabilitación De Techo Firme - 49791	49791	Chiapas	Ocosingo	Arroyo Granizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,243,701	\$1,243,701	\$1,243,701	\$1,243,701	\$1,243,701	\$372,569	\$372,569	29.96	0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP1818020185422	Construcción de Piso Firme - 49777	49777	Chiapas	Ocosingo	Arroyo Granito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,970,840	\$1,970,840	\$1,970,840	\$1,970,840	\$1,970,840	\$580,464	\$580,464	29.45	0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185423	Rehabilitación De Techo Firme - 40297	40297	Chiapas	Ocosingo	Betania	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,640,221	\$1,640,221	\$1,640,221	\$1,640,221	\$1,640,221	\$492,066	\$492,066	30.00	0	Metros Cuadrados	310	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185424	Construcción de Piso Firme - 40260	40260	Chiapas	Ocosingo	Betania	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,324,778	\$2,324,778	\$2,324,778	\$2,324,778	\$2,324,778	\$697,433	\$697,433	30.00	0	Metros Cuadrados	310	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185425	Construcción De Cuartos Domitorio - 40381	40381	Chiapas	Ocosingo	Santa María de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,786,655	\$3,786,655	\$3,786,655	\$3,786,655	\$3,786,655	\$1,135,996	\$1,135,996	30.00	0	Vivienda	81	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185426	Construcción de Cuartos Para Cocina - 40428	40428	Chiapas	Ocosingo	Santa María de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$714,496	\$714,496	\$714,496	\$714,496	\$714,496	\$214,349	\$214,349	30.00	0	Vivienda	81	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185427	Construcción De Revestimiento De Calles - 60671	60671	Chiapas	Ocosingo	Damasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,012,590	\$2,012,590	\$2,012,590	\$2,012,590	\$2,012,590	\$603,778	\$603,778	30.00	0	Metros Cuadrados	2,380	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CDP1818020185428	Rehabilitación De Techo Firme - 60872	60872	Chiapas	Ocosingo	Damasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,366,168	\$2,366,168	\$2,366,168	\$2,366,168	\$2,366,168	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	650	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185429	Rehabilitación De Camino Rural - 55538	55538	Chiapas	Ocosingo	El Diamante	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,559,653	\$2,559,653	\$2,559,653	\$2,559,653	\$2,559,653	\$767,896	\$767,896	30.00	0	Metros lineales	318	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185430	Construcción de Piso Firme - 77563	77563	Chiapas	Ocosingo	Lacandón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,626,054	\$1,626,054	\$1,626,054	\$1,626,054	\$1,626,054	\$487,816	\$487,816	30.00	0	Metros Cuadrados	218	100.00	100.00	Financiera: pendiente pago finiquito / Física: obra terminada / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185431	Rehabilitación De Techo Firme - 77692	77692	Chiapas	Ocosingo	Lacandón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,117,483	\$1,117,483	\$1,117,483	\$1,117,483	\$1,117,483	\$335,245	\$335,245	30.00	0	Metros Cuadrados	218	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185432	Construcción de Camino Rural - 45459	45459	Chiapas	Ocosingo	Lacandón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,512,235	\$4,512,235	\$4,512,235	\$4,512,235	\$4,512,235	\$1,353,671	\$1,353,671	30.00	0	Metros lineales	1,062	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185433	Construcción De Sistema De Agua Potable - 82818	82818	Chiapas	Ocosingo	Peña Limonar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,195,372	\$3,195,372	\$3,195,372	\$3,195,372	\$3,195,372	\$958,612	\$958,612	30.00	0	Metros lineales	2,000	100.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185434	Construcción De Comedores Comunitarios - 56386	56386	Chiapas	Ocosingo	San Antonio la Comera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	30.00	0	Metros Cuadrados	183	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185435	Rehabilitación De Techo Firme - 83085	83085	Chiapas	Ocosingo	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$612,813	\$612,813	\$612,813	\$612,813	\$612,813	\$183,844	\$183,844	30.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185436	Construcción de Piso Firme - 83065	83065	Chiapas	Ocosingo	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$891,682	\$891,682	\$891,682	\$891,682	\$891,682	\$267,505	\$267,505	30.00	0	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185437	Construcción De Sistema De Agua Potable - 39901	39901	Chiapas	Ocosingo	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,914,869	\$2,914,869	\$2,914,869	\$2,914,869	\$2,914,869	\$874,461	\$874,461	30.00	0	Metros lineales	1,985	100.00	30.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185438	Rehabilitación De Techo Firme - 36548	36548	Chiapas	Ocosingo	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$817,257	\$817,257	\$817,257	\$817,257	\$817,257	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	264	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020185439	Construcción de Piso Firme - 36639	36639	Chiapas	Ocosingo	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,285,023	\$1,285,023	\$1,285,023	\$1,285,023	\$1,285,023	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	264	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: / Registro:
CDP1818020185440	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 99859	99859	Chiapas	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pamela)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,999,124	\$1,999,124	\$1,999,124	\$1,999,124	\$1,999,124	\$599,737	\$599,737	30.00	0	Metros lineales	320	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020185441	Rehabilitación De Techo Firme - 60799	60799	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,014,002	\$1,014,002	\$1,014,002	\$1,014,002	\$1,014,002	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020185442	Rehabilitación De Techo Firme - 60601	60601	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,197,156	\$2,197,156	\$2,197,156	\$2,197,156	\$2,197,156	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	650	100.00	100.00	Financiera: pendiente pago finiquito / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185443	Construcción De Techo En Area De Impartición De Educación Física - 73767	73767	Chiapas	Ocosingo	Patría Nueva (San José el Convento)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$1,380,652	\$1,380,652	\$1,380,652	\$1,380,652	\$1,380,652	\$414,196	\$414,196	30.00	0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185444	Construcción de Piso Firme - 39911	39911	Chiapas	Ocosingo	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,877,955	\$3,877,955	\$3,877,955	\$3,877,955	\$3,877,955	\$1,534,580	\$1,534,580	39.57	0	Metros Cuadrados	925	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185445	Rehabilitación De Techo Firme - 39908	39908	Chiapas	Ocosingo	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,607,459	\$2,607,459	\$2,607,459	\$2,607,459	\$2,607,459	\$1,042,505	\$1,042,505	39.98	0	Metros Cuadrados	925	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185446	Construcción De Letrinas - 55625	55625	Chiapas	Ocosingo	Tanipeña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,047,510	\$3,047,510	\$3,047,510	\$3,047,510	\$3,047,510	\$914,253	\$914,253	30.00	0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185447	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 61016	61016	Chiapas	Ocosingo	Ujucmilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,450,000	\$1,035,000	\$1,035,000	30.00	0	Metros Cuadrados	200	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020185448	Construcción De Pavimentación De Camino En Tramos Aislados - 49929	49929	Chiapas	Ocosingo	Ujucmilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$960,000	\$960,000	30.00	0	Metros Cuadrados	500	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020185449	Construcción De Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa - 83034	83034	Chiapas	Ocosingo	Lucumilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,503,474	\$4,503,474	\$4,503,474	\$4,503,474	\$4,503,474	\$1,351,042	\$1,351,042	30.00	0	Metros Cuadrados	500	100.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP18180201885450	Construcción De Dispensario Médico - 88992	88992	Chiapas	Ocosingo	San Javier	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2018	8859,621	8859,621	8859,621	8859,621	8859,621	8257,886	8257,886	30.00	0	Metros Cuadrados	407	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUIETO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201885451	Construcción De Puente Vehicular De Paletina A Ramal San Alfredo - 77494	77494	Chiapas	Ocosingo	Nueva Paletina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	30.00	0	Otros	10,588	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUIETO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201885452	Construcción De Banquetas - 57375	57375	Chiapas	Ocosingo	Nueva Paletina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$900,000	\$900,000	30.00	0	Metros Cuadrados	10,588	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUIETO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201885453	Construcción De Tanque De Agua Potable - 46379	46379	Chiapas	Ocosingo	Nueva Paletina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,533,122	\$1,533,122	\$1,533,122	\$1,533,122	\$1,533,122	\$459,937	\$459,937	30.00	0	Otros	10,588	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201885581	Construcción De Camino Rural - 56547	56547	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,548	\$1,000,548	\$1,000,548	\$1,000,548	\$1,000,548	\$300,164	\$300,164	30.00	0	Metros lineales	305	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUIETO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201885582	Construcción De Sistema De Agua Potable - 73968	73968	Chiapas	Ocosingo	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,499,305	\$2,499,305	\$2,499,305	\$2,499,305	\$2,499,305	\$749,791	\$749,791	30.00	0	Metros lineales	770	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO FINQUIETO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201885583	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Tramo El Marañón A Tonina Tercera Etapa - 40127	40127	Chiapas	Ocosingo	Primer Valle Toniná	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,024,627	\$2,024,627	\$2,024,627	\$2,024,627	\$2,024,627	\$607,388	\$607,388	30.00	0	Metros lineales	215	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUIETO / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201885584	Construcción De Piso Firme - 35647	35647	Chiapas	Ocosingo	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,694,315	\$1,694,315	\$1,694,315	\$1,694,315	\$1,694,315	\$508,294	\$508,294	30.00	0	Metros Cuadrados	210	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUIETO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201885585	Rehabilitación De Techo Firme - 35621	35621	Chiapas	Ocosingo	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,177,871	\$1,177,871	\$1,177,871	\$1,177,871	\$1,177,871	\$353,361	\$353,361	30.00	0	Metros Cuadrados	210	100.00	50.00	Financiera: FALTA PAGO FINQUIETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201885586	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En San Pablo Huacano - 107542	107542	Chiapas	Ocoatepec	San Pablo Huacano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOATEPEC CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$766,014	\$766,014	\$766,014	\$766,014	\$383,007	\$383,007	50.00	0	Metros Cuadrados	1,427	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201885587	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Tramo Aislado Del Tramo Ocoatepec A San Pablo Huacano Tramo Dos - 107163	107163	Chiapas	Ocoatepec	San Pablo Huacano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOATEPEC CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,158,968	\$1,158,968	\$1,158,968	\$1,158,968	\$579,484	\$579,484	50.00	0	Metros Cuadrados	1,427	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO	
CDP18180201885588	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 106872	106872	Chiapas	Ocoatepec	San Pablo Huacano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOATEPEC CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,337,640	\$1,337,640	\$1,337,640	\$1,337,640	\$668,820	\$668,820	50.00	0	Metros Cuadrados	1,427	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.	
CDP18180201885589	Pavimentación De Tramos Aislados Con Concreto Hidráulico Del Tramo Ocoatepec A San Pablo Huacano Tramo Cuatro - 107427	107427	Chiapas	Ocoatepec	San Pablo Huacano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOATEPEC CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,158,968	\$1,158,968	\$1,158,968	\$1,158,968	\$1,158,968	\$1,158,968	100.00	0	Metros Cuadrados	1,427	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201885590	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Del Tramo Ocoatepec A San Pablo Huacano Tramo Cinco - 107068	107068	Chiapas	Ocoatepec	San Pablo Huacano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOATEPEC CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,158,968	\$1,158,968	\$1,158,968	\$1,158,968	\$579,484	\$579,484	50.00	0	Metros Cuadrados	1,427	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.	
CDP18180201885674	Construcción De Cuarto Dormitorio I - 95401	95401	Chiapas	Amatán	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$426,706	\$426,706	\$426,706	\$426,706	\$426,706	0	0	0.00	0	Vivienda	14	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201885675	Construcción De Cuartos Dormitorio I - 66171	66171	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección 1a Granja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,451,529	\$1,451,529	\$1,451,529	\$1,451,529	0	0	0.00	0	Vivienda	145	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. FISCALMENTE AL 100 FINANCIERAMENTE 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201885676	Construcción De Tanque Individual I Barrio La Independencia - 138632	138632	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$664,887	\$664,887	\$664,887	\$664,887	\$199,466	\$199,466	30.00	0	Otros	15	100.00	30.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% Y CON UNA ESTIMACIÓN EN REVISIÓN PARA PROCEDER A PAGO / Física: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% Y CON UNA ESTIMACIÓN EN REVISIÓN PARA PROCEDER A PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201885677	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico I Barrio Guadalupe I - 139245	139245	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,321,028	\$1,321,028	\$1,321,028	\$1,321,028	\$396,309	\$396,309	30.00	0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% EN REVISIÓN UN FINQUIETO PARA PROCESO DE PAGO / Física: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% EN REVISIÓN UN FINQUIETO PARA PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201885678	Construcción De Cuartos Dormitorios I Barrio Flores Magón I - 57336	57336	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$681,803	\$681,803	\$681,803	\$681,803	\$681,803	\$681,803	100.00	0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100%	
CDP18180201885679	Construcción De Cuartos Dormitorio I Barrio Miguel Hidalgo I - 57588	57588	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,022,705	\$1,022,705	\$1,022,705	\$1,022,705	\$1,022,705	\$1,022,705	100.00	0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% EN REVISIÓN UN FINQUIETO PARA PROCESO DE PAGO / Física: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% EN REVISIÓN UN FINQUIETO PARA PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201885680	Construcción De Cuartos Dormitorio I Barrio San Cristóbal I - 57384	57384	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$886,344	\$886,344	\$886,344	\$886,344	\$886,344	\$886,344	100.00	0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% EN REVISIÓN UN FINQUIETO PARA PROCESO DE PAGO / Física: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 90% EN REVISIÓN UN FINQUIETO PARA PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201885681	Construcción De Cuartos Dormitorio I Barrio Centro I - 57622	57622	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,022,705	\$1,022,705	\$1,022,705	\$1,022,705	\$476,526	\$476,526	46.59	0	Vivienda	15	100.00	86.66	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 90% EN REVISIÓN UN FINQUIETO PARA PROCESO DE PAGO / Física: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 90% EN REVISIÓN UN FINQUIETO PARA PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201885683	Construcción De Tanque Individual I Alvaro Obregón Planada I - 57468	57468	Chiapas	Tumbalá	Alvaro Obregón (Planada)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,817,358	\$1,817,358	\$1,817,358	\$1,817,358	\$545,207	\$545,207	30.00	0	Otros	41	100.00	80.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 80% EN REVISIÓN UN FINQUIETO PARA PROCESO DE PAGO / Registro: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% EN REVISIÓN UN FINQUIETO PARA PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201885684	Construcción De Cuartos Dormitorio I Ignacio Allende I - 16380	16380	Chiapas	Tumbalá	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,454,491	\$2,454,491	\$2,454,491	\$2,454,491	\$2,454,491	\$2,454,491	100.00	0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100%	
CDP18180201885686	Construcción De Cuartos Dormitorio I Cacahutal I - 16241	16241	Chiapas	Tumbalá	Cacahutal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,704,508	\$1,704,508	\$1,704,508	\$1,704,508	\$1,704,508	\$1,704,508	100.00	0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100%	
CDP18180201885688	Apertura Y Revestimiento D Camino Segunda Etapa I Chuchucrus Primera Secc I - 49671	49671	Chiapas	Tumbalá	Chuchucrus Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,226,851	\$4,226,851	\$4,226,851	\$4,226,851	\$2,113,425	\$2,113,425	50.00	0	Otros	785	100.00	90.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 90% EN REVISIÓN UN FINQUIETO PARA PROCESO DE PAGO / Física: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 90% EN REVISIÓN UN FINQUIETO PARA PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyej	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyej	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
CDP1818020185722	Apertura y Reasfaltamiento de Camino En La Ranchería La Calandria - 73693	73693	Chiapas	Palenque	La Calandria Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	9985,931	9985,931	9985,931	9985,931	9985,931	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020185723	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Adrea En Media Y Baja Tensión En La Ranchería San José del Carmen - 29572	29572	Chiapas	Palenque	San José del Carmen (El Basconchito) Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,811,784	\$2,811,784	\$2,811,784	\$2,811,784	\$2,811,784	\$2,811,784	\$2,811,784	100.00	0	Otros	98	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185724	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Ranchería La Lucha - 29808	29808	Chiapas	Palenque	La Lucha Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$380,028	\$380,028	\$380,028	\$380,028	\$380,028	\$380,028	\$380,028	100.00	0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185725	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Adrea En Media Y Baja Tensión En La Ranchería Los Pérez - 29800	29800	Chiapas	Palenque	Los Pérez Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$187,466	\$187,466	\$187,466	\$187,466	\$187,466	\$187,466	\$187,466	100.00	0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185726	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Cuauhtémoc Chancala - 45135	45135	Chiapas	Palenque	Cuauhtémoc Chancala (El Cuauht) Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$127,500	100.00	0	Otros	255	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185727	Rehabilitación De Techumbre En Poblado Nuevo Arroyo - 45613	45613	Chiapas	Palenque	Poblado Nuevo Arroyo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	100.00	0	Otros	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185728	Rehabilitación De Camino En Ejido Ricardo Flores Magón - 106870	106870	Chiapas	Palenque	Ricardo Flores Magón Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,117,515	\$1,117,515	\$1,117,515	\$1,117,515	\$1,117,515	\$638,402	\$638,402	57.13	0	Metros lineales	456	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185729	Reasfaltamiento De Tramo De Camino Y Obras De Drenaje Tramo Limite Municipio De Salto De Agua A Galileo - 68347	68347	Chiapas	Palenque	Galileo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$803,433	\$803,433	\$803,433	\$803,433	\$803,433	\$721,144	\$721,144	89.76	0	Metros lineales	1,358	100.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185730	Construcción De Cuartos Dormitorio - 25468	25468	Chiapas	Pantelhó	Santa Elena Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,217,548	\$1,217,548	\$1,217,548	\$1,217,548	\$869,143	\$869,143	\$869,143	71.38	0	Vivienda	18	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185731	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Inmuniada Entre Ave Juárez Sur Y AV Dias Sur - 64839	64839	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$103,392	\$103,392	\$103,392	\$103,392	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	1,936	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERA Y FÍSICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE FINANCIERAMENTE: 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185732	Mejoramiento Del Drenaje Sanitario Col Santa Elena - 64449	64449	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$191,777	\$191,777	\$191,777	\$191,777	\$191,777	\$191,777	\$191,777	100.00	0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERA Y FÍSICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185733	Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 64646	64646	Chiapas	Tuxtla Chico	Cabaña Sda. Sección (Buenavista) Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$626,923	\$626,923	\$626,923	\$626,923	0	0	0	0.00	0	Vivienda	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 20% FINANCIERAMENTE AL 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185734	Ampliación De La Clínica - 66489	66489	Chiapas	Tuxtla Chico	Cuadalupe Victoria Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2018	\$1,363,911	\$1,363,911	\$1,363,911	\$1,363,911	0	0	0	0.00	0	Otros	1,251	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 20% FINANCIERAMENTE: 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185735	Rehabilitación De La Captación De Agua Potable - 68224	68224	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección Margaritas (Santa Rosa) Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$438,211	\$438,211	\$438,211	\$438,211	0	0	0	0.00	0	Otros	488	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% FINANCIERAMENTE: 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185736	Construcción De Cuatro Cuartos Para Dormitorio - 68278	68278	Chiapas	Tuxtla Chico	Miguel Hidalgo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$200,211	\$200,211	\$200,211	\$200,211	0	0	0	0.00	0	Vivienda	24	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% FINANCIERAMENTE AL 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185737	Construcción De Piso Firme Ramal Camino Las Trozas - 66244	66244	Chiapas	Tuxtla Chico	Ira. Sección Medio Monte Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$600,967	\$600,967	\$600,967	\$600,967	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	225	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE FINANCIERAMENTE: 100% - OBRA FIS. AL 100% Y OPERANDO FINANCIERAMENTE AL 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185738	Construcción De Piso Firme Ramal Camino Ortiz - 66444	66444	Chiapas	Tuxtla Chico	Ira. Sección Medio Monte Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,036,799	\$1,036,799	\$1,036,799	\$1,036,799	\$621,707	\$621,707	\$621,707	59.96	0	Metros Cuadrados	395	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 60% FINANCIERAMENTE AL 60% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185739	Construcción De Pavimento Mixto En Camino El Aguacate - 64775	64775	Chiapas	Tuxtla Chico	Ira. Sección Medio Monte Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$1,920,960	\$1,920,960	\$1,920,960	35.57	0	Metros Cuadrados	2,680	100.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% OBRA FINANCIERAMENTE AL 40% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185740	Construcción De Piso Firme Seccion Omasa - 64728	64728	Chiapas	Tuxtla Chico	Omasa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$775,637	\$775,637	\$775,637	\$775,637	0	0	0	0.00	0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS DEL PROYECTO: 70 PISOS FIRME: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO FINANCIERAMENTE: 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185741	Construcción De Cuartos Dormitorio - 66096	66096	Chiapas	Tuxtla Chico	El Encanto Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$550,580	\$550,580	\$550,580	\$550,580	0	0	0	0.00	0	Vivienda	55	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 80% OBRA FINANCIERAMENTE AL 0% METAS DEL PROYECTO: 11 CUartos PARA DORMITORIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185742	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 68174	68174	Chiapas	Tuxtla Chico	Cabaña Ira. Sección Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,327,000	\$4,327,000	\$4,327,000	\$4,327,000	\$3,349,765	\$3,349,765	\$3,349,765	77.42	0	Otros	606	100.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 78% FINANCIERAMENTE AL 77% METAS DEL PROYECTO: 1.00 SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185743	Construcción Del Sistema De Agua Potable Línea De Conduccion - 68055	68055	Chiapas	Tuxtla Chico	El Aguinal Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$144,090	\$144,090	\$144,090	\$144,090	\$144,090	\$144,090	\$144,090	100.00	0	Metros lineales	327	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185744	Construcción De Techado En Vivienda - 64269	64269	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección De Oullidn Oriente Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$428,172	\$428,172	\$428,172	\$428,172	0	0	0	0.00	0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE 0% METAS DEL PROYECTO: 18 TECHOS PARA VIVIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185745	Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 64492	64492	Chiapas	Tuxtla Chico	Meopotamia Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$813,333	\$813,333	\$813,333	\$813,333	0	0	0	0.00	0	Vivienda	85	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 25% FINANCIERAMENTE AL 0% METAS DEL PROYECTO: 20 CUartos PARA DORMITORIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185746	Construcción De Techado En Vivienda - 64387	64387	Chiapas	Tuxtla Chico	Francisco Villa Fracción Vida Mejor Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$782,636	\$782,636	\$782,636	\$782,636	\$234,791	\$234,791	\$234,791	30.00	0	Otros	195	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% FISCAMENTE AL 50% METAS DEL PROYECTO: 19 TECHOS PARA VIVIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185747	Rehabilitación De Línea De Conduccion De Agua - 72211	72211	Chiapas	Tusantán	Tusantán Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$118,675	\$118,675	\$118,675	\$118,675	\$40,668	\$40,668	\$40,668	34.27	0	Metros lineales	2,863	100.00	23.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185749	Construcción De Un Aula Tipo En Escuela Preparatoria Miguel Hidalgo - 27643	27643	Chiapas	Tusantán	Tusantán Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$611,498	\$611,498	\$611,498	\$611,498	\$330,156	\$330,156	\$330,156	53.99	0	Metros Cuadrados	2,863	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020185753	Rehabilitación De Línea De Conduccion De Agua - 31747	31747	Chiapas	Tusantán	Nueva Sonora Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$174,809	\$174,809	\$174,809	\$174,809	\$149,592	\$149,592	\$149,592	85.57	0	Otros	450	100.00	34.26	Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CHP1818020185754	Construcción De Red De Distribución De Agua - 13131	13131	Chiapas	Tuzantán	Puente Regla Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$464,279	\$464,279	\$464,279	\$464,279	\$284,866	\$284,866	\$284,866	61.36	0	Metros lineales	146	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818020185756	Construcción De Puente Vehicular - 53377	53377	Chiapas	Tuzantán	Cuatro Cantón Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,873,083	\$1,873,083	\$1,873,083	\$1,873,083	\$1,241,565	\$1,241,565	\$1,241,565	66.28	0	Otros	911	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818020185757	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 29073	29073	Chiapas	Tuzantán	Cuatro Cantón Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,777,421	\$1,777,421	\$1,777,421	\$1,777,421	\$1,466,775	\$1,466,775	\$1,466,775	82.52	0	Otros	911	100.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818020185759	Pavimentación De Calle Inmovidada Con Concreto Hidráulico - 27480	27480	Chiapas	Tuzantán	Xochitepec Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$778,123	\$778,123	\$778,123	\$778,123	\$311,478	\$311,478	\$311,478	40.03	0	Metros Cuadrados	2,563	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818020185761	Construcción De Puente - 54870	54870	Chiapas	Tapachula	Leoncillo Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$453,965	\$453,965	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	346	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 2do. TRIM. FISM 2018.
CHP1818020185762	Pavimentación De Camino Con Concreto Asfáltico - 55492	55492	Chiapas	Tapachula	Llano de la Lima Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	50.00	0	Otros	940	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818020185763	Pavimentación De Camino Con Concreto Asfáltico - 115117	115117	Chiapas	Tapachula	Nueva Granada Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,458,913	\$3,458,913	\$3,458,913	\$3,458,913	\$1,729,457	\$1,729,457	\$1,729,457	50.00	0	Otros	2,588	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018.
CHP1818020185764	Construcción De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 81830	81830	Chiapas	Tapachula	Puerto Madero (San Benito) Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,582,492	\$2,582,492	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros lineales	1,934	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 2DO. TRIM FISM 2018.
CHP1818020185765	Pavimentación Mixta De Calles - 63429	63429	Chiapas	Tapachula	Puerto Madero (San Benito) Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,220,868	\$1,220,868	\$1,220,868	\$1,220,868	\$610,434	\$610,434	\$610,434	50.00	0	Metros Cuadrados	918	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818020185766	Pavimentación De Calles Con Concreto Asfáltico - 63420	63420	Chiapas	Tapachula	Puerto Madero (San Benito) Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$465,867	\$465,867	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	355	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 2DO. TRIM. FISM 2018.
CHP1818020185767	Pavimentación De Camino Con Concreto Asfáltico - 54890	54890	Chiapas	Tapachula	San Nicolás Lagartero Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	50.00	0	Otros	269	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818020185768	Construcción De Líneas De Conducción Para El Abastecimiento De Agua Potable - 81570	81570	Chiapas	Tapachula	Cantón Victoria Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$7,679,053	\$7,679,053	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros lineales	5,736	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 2DO. TRIM. FISM 2018.
CHP1818020185769	Rehabilitación De Puente De Hamaca - 55515	55515	Chiapas	Tapachula	Viva México Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$417,019	\$417,019	\$417,019	\$417,019	\$208,510	\$208,510	\$208,510	50.00	0	Otros	319	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818020185770	Pavimentación Mixta De Calles - 35888	35888	Chiapas	Tapachula	Viva México Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,845,075	\$3,845,075	\$3,845,075	\$3,845,075	\$1,922,538	\$1,922,538	\$1,922,538	50.00	0	Metros Cuadrados	2,876	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818020185771	Construcción De Puente - 110276	110276	Chiapas	Tapachula	Cantón Buenos Aires Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$524,858	\$524,858	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	399	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 2DO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818020185772	Pavimentación De Camino Con Concreto Asfáltico - 54910	54910	Chiapas	Tapachula	Las Tinajas Del Socón Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,254,395	\$3,254,395	\$3,254,395	\$3,254,395	\$1,627,198	\$1,627,198	\$1,627,198	50.00	0	Otros	2,435	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818020185773	Construcción De Cuartos Para Baños - 25603	25603	Chiapas	Pantelhó	Aguiles Serdón (Santa Lucía) Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$796,182	\$796,182	\$796,182	\$796,182	\$398,091	\$398,091	\$398,091	50.00	0	Vivienda	27	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818020185774	Construcción De Cuartos Dormitorio - 25431	25431	Chiapas	Pantelhó	Aguiles Serdón (Santa Lucía) Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,382,077	\$3,382,077	\$3,382,077	\$3,382,077	\$2,999,326	\$2,999,326	\$2,999,326	88.68	0	Vivienda	50	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818020185775	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 48853	48853	Chiapas	Pantelhó	Santiago Los Rabinos Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,396,829	\$1,396,828	\$1,396,828	\$1,396,828	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818020185776	Equipamiento Con Estufas Ecológicas Para Viviendas En Resago Social - 98474	98474	Chiapas	Pantelhó	Nueva Santa Cruz Yaxtá Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$64,050	\$64,050	\$64,050	\$64,050	\$64,050	\$64,050	\$64,050	100.00	0	Piezas	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818020185777	Construcción De Sistema De Agua Potable - 76422	76422	Chiapas	Pantelhó	Nueva Santa Cruz Yaxtá Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,305,034	\$3,305,034	\$3,305,034	\$3,305,034	\$1,652,517	\$1,652,517	\$1,652,517	50.00	0	Metros lineales	146	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818020185778	Construcción De Cuartos Para Baños - 25474	25474	Chiapas	Pantelhó	La Victoria Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,326,970	\$1,326,970	\$1,326,970	\$1,326,970	\$663,485	\$663,485	\$663,485	50.00	0	Vivienda	45	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818020185779	Construcción De Techaro En Áreas De Impacto De Educación Física En La Escuela Primaria Bilingüe Doroteo Arango - 74349	74349	Chiapas	Pantelhó	San Luis Usig Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,692,365	\$1,692,365	\$1,692,365	\$1,692,365	\$1,309,477	\$1,309,477	\$1,309,477	77.38	0	Otros	132	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818020185780	Construcción De Cuartos Dormitorio - 78921	78921	Chiapas	Pantelhó	Emiliano Zapata Segundo Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,188,123	\$1,188,123	\$1,188,123	\$1,188,123	\$594,062	\$594,062	\$594,062	50.00	0	Vivienda	19	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818020185781	Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados - 45275	45275	Chiapas	Pantelhó	Emiliano Zapata Segundo Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,066,603	\$1,066,603	\$1,066,603	\$1,066,603	\$1,066,603	\$1,066,603	\$1,066,603	100.00	0	Metros lineales	207	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818020185782	Equipamiento Con Estufas Ecológicas Para Viviendas En Resago Social - 100217	100217	Chiapas	Pantelhó	San José del Carmen Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	100.00	0	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818020185783	Construcción De Cuartos Dormitorio - 78123	78123	Chiapas	Pantelhó	San José del Carmen Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$937,992	\$937,992	\$937,992	\$937,992	\$710,133	\$710,133	\$710,133	75.71	0	Vivienda	15	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818020185784	Construcción De Dos Aulas Didácticas Con Estructura Tipo Rc En La Escuela De Educación Preescolar Amado Nervo Ochoa - 53215	53215	Chiapas	Pantelhó	San José del Carmen Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Educación	En Ejecución	2018	\$704,421	\$704,421	\$704,421	\$704,421	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
CDP18180201085785	Construcción De Cuartos Para Baños Y Posas Sépticas - 25581	25581	Chiapas	Pantelhó	Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$624,774	\$624,774	\$624,774	\$624,774	\$312,387	\$312,387	\$312,387	50.00	\$0	Vivienda	14	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201085786	Construcción De Techoado En Áreas De Reparación De Educación Física En La Escuela Primaria Bilingüe Venustiano Carranza - 47705	47705	Chiapas	Pantelhó	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,823,040	\$1,823,040	\$1,823,040	\$1,823,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	79	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201085787	Equipamiento Con Estufas Ecológicas Para Viviendas En Resago Social - 99996	99996	Chiapas	Pantelhó	Nueva Galicia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$109,800	\$109,800	\$109,800	\$109,800	\$109,800	\$109,800	\$109,800	100.00	\$0	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201085788	Construcción De Sistema De Agua D potable - 73936	73936	Chiapas	Pantelhó	Nueva Galicia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,077,635	\$1,077,635	\$1,077,635	\$1,077,635	\$538,818	\$538,818	\$538,818	50.00	\$0	Metros lineales	175	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201085789	Construcción De Cuartos Dormitorio - 25670	25670	Chiapas	Pantelhó	San José Buenavista Texcoco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$937,992	\$937,992	\$937,992	\$937,992	\$468,996	\$468,996	\$468,996	50.00	\$0	Vivienda	15	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085790	Construcción De Cuartos Dormitorio - 25557	25557	Chiapas	Pantelhó	San Miguel Loteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$676,415	\$676,415	\$676,415	\$676,415	\$338,208	\$338,208	\$338,208	50.00	\$0	Vivienda	10	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085791	Construcción De Cuartos Para Baños Y Posas Sépticas - 51804	51804	Chiapas	Pantelhó	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$374,871	\$374,871	\$374,871	\$374,871	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	9	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201085792	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 137255	137255	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$70,000	\$70,000	\$70,000	46.42	\$0	Otros	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL DENTRO DEL APARTADO CONSIDERADO COMO GASTOS INDIRECTOS DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA SEDSOCL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085793	39801 Subcontratación De Servicios Com Tecnicos - 137240	137240	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$739,069	\$739,069	\$739,069	\$739,069	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL DENTRO DEL APARTADO CONSIDERADO COMO GASTOS INDIRECTOS DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA SEDSOCL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085794	Curso De Capacitación Y Actualización Que Promueva La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 136467	136467	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$148,311	\$148,311	\$148,311	\$148,311	\$82,500	\$82,500	\$82,500	55.63	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL DENTRO DEL APARTADO CONSIDERADO COMO GASTOS INDIRECTOS DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA SEDSOCL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085795	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 132176	132176	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,050,337	\$1,050,337	\$1,050,337	\$1,050,337	\$600,000	\$600,000	\$600,000	57.12	\$0	Metros Cuadrados	14,212	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085796	Construcción De Comedor Comunitario En Ejido El Naranjal - 132007	132007	Chiapas	Palenque	El Naranjal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,172,267	\$1,172,267	\$1,172,267	\$1,172,267	\$1,172,267	\$1,172,267	\$1,172,267	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085797	Revestimiento De Calles En Ejido Ampliación Benito Juárez Segunda Sección - 30769	30769	Chiapas	Palenque	Ampliación Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,638,560	\$1,638,560	\$1,638,560	\$1,638,560	\$843,482	\$843,482	\$843,482	51.48	\$0	Otros	456	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201085798	Mantenimiento De Camino Rural En Ejido El Rincón Del Guano - 31521	31521	Chiapas	Palenque	El Rincón del Guano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,958,428	\$1,958,428	\$1,958,428	\$1,958,428	\$1,632,080	\$1,632,080	\$1,632,080	83.34	\$0	Metros lineales	120	100.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085799	Rehabilitación De Techoame En Ejido General Emiliano Zapata Del Valle - 43474	43474	Chiapas	Palenque	General Emiliano Zapata del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	100.00	\$0	Otros	525	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085800	Rehabilitación De Techoame En El Ejido Juan Sabinés Guerrero - 44720	44720	Chiapas	Palenque	Juan Sabinés Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	100.00	\$0	Otros	235	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201085801	Rehabilitación De Camino En La Ranchería San Javier - 30893	30893	Chiapas	Palenque	San Javier	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,940,405	\$1,940,405	\$1,940,405	\$1,940,405	\$1,940,405	\$1,817,161	\$1,817,161	93.65	\$0	Otros	352	100.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085802	Revestimiento De Calles Y Obras De Drenaje Y En Ejido San Luis - 106167	106167	Chiapas	Palenque	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$666,415	\$666,415	\$666,415	\$666,415	\$666,415	\$494,100	\$494,100	74.14	\$0	Metros lineales	269	100.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085803	Rehabilitación De Techoame En Ejido Treinta De Marzo - 43312	43312	Chiapas	Palenque	30 de Marzo (El Vorge)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$92,500	\$92,500	\$92,500	\$92,500	\$92,500	\$92,500	\$92,500	100.00	\$0	Otros	9,293	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085804	Rehabilitación De Techoame En Ejido Arroyo Jerusalén - 45647	45647	Chiapas	Palenque	Arroyo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085805	Apertura Y Revestimiento De Camino Cochecho Segunda Etapa En Ejido Arroyo Jerusalén - 32897	32897	Chiapas	Palenque	Arroyo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,896,005	\$2,896,005	\$2,896,005	\$2,896,005	\$1,327,203	\$1,327,203	\$1,327,203	45.83	\$0	Metros lineales	573	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085806	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Margarita Mesa De Juárez - 107294	107294	Chiapas	Palenque	Margarita Mesa de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,084,465	\$1,084,465	\$1,084,465	\$1,084,465	\$1,084,465	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	130	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201085807	Rehabilitación De Techoame En Ejido Margarita Mesa De Juárez - 108305	108305	Chiapas	Palenque	Margarita Mesa de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$113,100	\$113,100	\$113,100	\$113,100	\$113,100	\$113,100	\$113,100	100.00	\$0	Otros	435	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085808	Revestimiento De Camino Cochecho En Ejido Laguna Emiliano Zapata - 104822	104822	Chiapas	Palenque	Laguna Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$850,578	\$850,578	\$850,578	\$850,578	\$531,678	\$531,678	\$531,678	62.51	\$0	Metros lineales	878	100.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085809	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cruceño Díaz Ordaz A Escuintla - 57474	57474	Chiapas	Palenque	Escuintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,243,715	\$1,243,715	\$1,243,715	\$1,243,715	\$944,372	\$944,372	\$944,372	75.93	\$0	Metros lineales	997	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201085810	Construcción De Obra De Drenaje Embovedado Pluvial En Ejido Plan De Ayala - 32886	32886	Chiapas	Palenque	Nuevo Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$662,211	\$662,211	\$662,211	\$662,211	\$662,211	\$662,211	\$662,211	100.00	\$0	Otros	895	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085811	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Ejido Victoria Campesina I - 42477	42477	Chiapas	Palenque	Victoria Campesina I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,037,342	\$1,037,342	\$1,037,342	\$1,037,342	\$1,037,342	\$974,780	\$974,780	93.97	\$0	Otros	160	100.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP18180201085812	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Doctor Manuel Velasco Suarez - 112319	112319	Chiapas	Palenque	Doctor Manuel Velasco Suarez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$291,200	\$291,200	\$291,200	\$291,200	\$291,200	\$291,200	\$291,200	100.00	0	Otros	280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085813	Conservación De Camino Rural Tramo Ejido Morales A La Entrada Del Ejido El Espejo - 32110	32110	Chiapas	Palenque	El Espejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,526,304	\$1,526,304	\$1,526,304	\$1,526,304	\$1,526,304	\$1,526,304	\$1,526,304	100.00	0	Metros lineales	76	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085814	Rehabilitación De Camino Rural Y Obras De Drenaje En Poblado Guadalupe - 32704	32704	Chiapas	Palenque	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,702,311	\$1,702,311	\$1,702,311	\$1,702,311	\$1,692,518	\$1,692,518	\$1,692,518	99.42	0	Metros lineales	1,275	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201085815	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Linda Vista Xintch - 42993	42993	Chiapas	Palenque	Lindavieta Xintch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$102,500	\$102,500	\$102,500	\$102,500	\$102,500	\$102,500	\$102,500	100.00	0	Otros	205	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085816	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Ranchería Santa Isabel - 34647	34647	Chiapas	Palenque	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$675,411	\$675,411	\$675,411	\$675,411	\$675,411	\$598,143	\$598,143	88.56	0	Otros	48	100.00	88.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201085817	Apertura Y Revestimiento De Calles En El Ejido El Limonar - 31580	31580	Chiapas	Palenque	El Limonar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,138,464	\$1,138,464	\$1,138,464	\$1,138,464	\$958,574	\$958,574	\$958,574	84.20	0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085818	Rehabilitación De Camino Y Obras De Drenaje Tramo El Campito A Ejido Ubillio - 32685	32685	Chiapas	Palenque	El Campito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,570,057	\$1,570,057	\$1,570,057	\$1,570,057	\$1,469,576	\$1,469,576	\$1,469,576	93.60	0	Metros lineales	1,870	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085819	Rehabilitación De Techumbre En El Ejido Nuevo Montes Aules - 42584	42584	Chiapas	Palenque	Nuevo Montes Aules	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$802,500	\$802,500	\$802,500	\$802,500	\$802,500	\$802,500	\$802,500	100.00	0	Otros	535	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201085820	Rehabilitación De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En Ranchería Los Laureles - 131638	131638	Chiapas	Palenque	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$408,256	\$408,256	\$408,256	\$408,256	\$235,154	\$235,154	\$235,154	57.60	0	Otros	95	100.00	57.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201085821	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Adesa En Media Y Baja Tensión En Ejido San Vicente - 63685	63685	Chiapas	Palenque	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,652,627	\$1,652,627	\$1,652,627	\$1,652,627	\$1,652,627	\$1,394,921	\$1,394,921	84.41	0	Otros	193	100.00	84.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085822	Rehabilitación De Techumbre En Ejido La Fortuna - 45321	45321	Chiapas	Palenque	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085823	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Ejido La Revolución Tercera Etapa - 31896	31896	Chiapas	Palenque	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,245,315	\$1,245,315	\$1,245,315	\$1,245,315	\$1,245,315	\$1,245,315	\$1,245,315	100.00	0	Otros	189	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085824	Construcción De Cuartos Para Baños Y Pozas Sépticas - 78235	78235	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$354,409	\$354,409	\$354,409	\$354,409	\$177,204	\$177,204	\$177,204	50.00	0	Vivienda	10	100.00	45.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201085825	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 45861	45861	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,178,529	\$1,178,529	\$1,178,529	\$1,178,529	\$1,176,117	\$1,176,117	\$1,176,117	99.80	0	Metros Cuadrados	6,888	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201085826	Construcción De Cuartos Dormitorio - 25442	25442	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,438,254	\$1,438,254	\$1,438,254	\$1,438,254	\$719,127	\$719,127	\$719,127	50.00	0	Vivienda	23	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085827	Construcción De Cuartos Dormitorio - 25671	25671	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$937,992	\$937,992	\$937,992	\$937,992	\$709,658	\$709,658	\$709,658	75.66	0	Vivienda	15	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085828	Construcción De Cuartos Dormitorio - 25664	25664	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,313,189	\$1,313,189	\$1,313,189	\$1,313,189	\$656,594	\$656,594	\$656,594	50.00	0	Vivienda	21	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201085829	Construcción De Cuartos Para Baños - 25465	25465	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$442,323	\$442,323	\$442,323	\$442,323	\$221,162	\$221,162	\$221,162	50.00	0	Vivienda	15	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201085830	Construcción De Cuartos Para Baños Y Pozas Sépticas - 25660	25660	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,134,837	\$1,134,837	\$1,134,837	\$1,134,837	\$567,418	\$567,418	\$567,418	50.00	0	Vivienda	35	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201085831	Construcción De Cuartos Para Baños Y Pozas Sépticas - 25460	25460	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$463,288	\$463,288	\$463,288	\$463,288	\$231,644	\$231,644	\$231,644	50.00	0	Vivienda	15	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201085832	Construcción De Cuartos Dormitorio - 25574	25574	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,563,320	\$1,563,320	\$1,563,320	\$1,563,320	\$781,660	\$781,660	\$781,660	50.00	0	Vivienda	25	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201085833	Construcción De Cuartos Para Baños - 25472	25472	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$442,323	\$442,323	\$442,323	\$442,323	\$221,162	\$221,162	\$221,162	50.00	0	Vivienda	15	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201085834	Construcción De Cuartos Dormitorio - 25553	25553	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,188,648	\$2,188,648	\$2,188,648	\$2,188,648	\$1,576,522	\$1,576,522	\$1,576,522	72.03	0	Vivienda	35	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201085835	Construcción De Cuartos Dormitorio - 25552	25552	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,188,648	\$2,188,648	\$2,188,648	\$2,188,648	\$1,094,324	\$1,094,324	\$1,094,324	50.00	0	Vivienda	35	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201085836	Rehabilitación De Camino Rural - 112523	112523	Chiapas	Pantelhó	Aurora Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,534,705	\$2,534,705	\$2,534,705	\$2,534,705	\$2,534,705	\$2,534,705	\$2,534,705	100.00	0	Metros lineales	2,046	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201085837	Construcción De Sistema De Agua Potable - 79052	79052	Chiapas	Pantelhó	Aurora Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$7,387,726	\$7,387,726	\$7,387,726	\$7,387,726	\$3,724,680	\$3,724,680	\$3,724,680	50.42	0	Metros lineales	2,046	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201085838	Construcción De Cuartos Para Baños Y Pozas Sépticas - 25549	25549	Chiapas	Pantelhó	La Unión Carmen Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$681,390	\$681,390	\$681,390	\$681,390	\$340,695	\$340,695	\$340,695	50.00	0	Vivienda	18	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085839	Construcción De Dos Aulas Didácticas Con Estructura Tipo Rc En La Escuela Telesecundaria Ignacio Zaragoza - 53519	53519	Chiapas	Pantelhó	Las Linas Chitlanuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Educación	En Ejecución	2018	\$737,419	\$737,419	\$737,419	\$737,419	\$726,393	\$726,393	\$726,393	98.50	0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proye	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP1818021085840	Equipamiento Con Estufas Ecologicas Para Viviendas En Resago Social - 96946	96946	Chiapas	Pantelehó	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$146,400	\$146,400	\$146,400	\$146,400	\$146,400	\$146,400	\$146,400	100.00	0	Piezas	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021085841	Construcción De Techo En Areas De Impactacion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Bilingue Quauhtemoc - 73564	73564	Chiapas	Pantelehó	Nueva Linda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Educación	En Ejecución	2018	\$2,086,528	\$2,086,528	\$2,086,528	\$2,086,528	\$1,043,264	\$1,043,264	\$1,043,264	50.00	0	Otros	213	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021085842	Construcción De Cuartos Para Baños - 25471	25471	Chiapas	Pantelehó	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$884,646	\$884,646	\$884,646	\$884,646	\$442,323	\$442,323	\$442,323	50.00	0	Vivienda	30	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021085843	Construcción De Sistema De Agua Potable - 78835	78835	Chiapas	Pantelehó	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$816,167	\$816,167	\$816,167	\$816,167	\$408,084	\$408,084	\$408,084	50.00	0	Metros lineales	78	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021085844	Construcción De Techo En Areas De Impactacion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Bilingue Emiliano Zapata - 75916	75916	Chiapas	Pantelehó	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,502,655	\$1,502,655	\$1,502,655	\$1,502,655	\$751,327	\$751,327	\$751,327	50.00	0	Otros	68	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021085845	Rehabilitación De Camino Rural - 113683	113683	Chiapas	Pantelehó	San Benito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,414,055	\$1,414,055	\$1,414,055	\$1,414,055	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	510	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021085846	Mejoramiento De Camino Rural Con Construcción De Muro De Contención Hidráulico En Tramos Aislados - 76136	76136	Chiapas	Pantelehó	San Benito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$894,168	\$894,168	\$894,168	\$894,168	\$880,981	\$880,981	\$880,981	98.53	0	Metros lineales	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021085847	Construcción De Techo En Areas De Impactacion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Bilingue Justo Sierra Mendez - 75293	75293	Chiapas	Pantelehó	San Caralampio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,867,251	\$1,867,251	\$1,867,251	\$1,867,251	\$1,153,581	\$1,153,581	\$1,153,581	61.78	0	Otros	234	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021085848	Construcción De Cuartos Dormitorio - 25438	25438	Chiapas	Pantelehó	San Carlos Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,232,171	\$2,232,171	\$2,232,171	\$2,232,171	\$1,340,225	\$1,340,225	\$1,340,225	60.04	0	Vivienda	33	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021085849	Construcción De Cuartos Dormitorio - 25469	25469	Chiapas	Pantelehó	San Joaquin	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,875,984	\$1,875,984	\$1,875,984	\$1,875,984	\$1,420,188	\$1,420,188	\$1,420,188	75.70	0	Vivienda	30	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021085850	Construcción De Cuartos Para Baños Y Posas Septicas - 25571	25571	Chiapas	Pantelehó	San José Buenavista Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$803,281	\$803,281	\$803,281	\$803,281	\$401,641	\$401,641	\$401,641	50.00	0	Vivienda	18	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021085851	Construcción De Cuartos Dormitorio - 25612	25612	Chiapas	Pantelehó	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,014,623	\$1,014,623	\$1,014,623	\$1,014,623	\$735,061	\$735,061	\$735,061	72.45	0	Vivienda	15	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021085853	Construcción De Piso Firme - 134435	134435	Chiapas	Villaflores	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$120,472	\$120,472	\$120,472	\$120,472	\$120,472	0	0	0.00	0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021085854	Rehabilitación De Techo Firme - 134479	134479	Chiapas	Villaflores	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$120,596	\$120,596	\$120,596	\$120,596	\$120,596	0	0	0.00	0	Otros	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021085857	Construcción De Cuarenta Y Dos Acciones De Techo Firme - 98516	98516	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE YAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$721,939	\$721,939	\$721,939	\$721,939	\$721,939	\$721,939	\$721,939	100.00	0	Otros	168	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021085858	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 96933	96933	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE YAJALON CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,536,819	\$3,536,819	\$3,536,819	\$3,536,819	\$3,536,819	\$3,536,819	\$3,536,819	100.00	0	Metros Cuadrados	750	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021085859	Construcción De Diez Bibliotecas De Ocho Por Ocho Mts Estructura Capoe - 95680	95680	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$1,425,089	\$1,425,089	\$1,425,089	\$1,425,089	\$712,545	\$712,545	\$712,545	50.00	0	Otros	799	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021085860	Construcción De Cinco Seis Acciones De Techo Firme - 97065	97065	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE YAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,822,037	\$1,822,037	\$1,822,037	\$1,822,037	\$911,018	\$911,018	\$911,018	50.00	0	Otros	371	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021085861	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 97006	97006	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE YAJALON CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$719,563	\$719,563	\$719,563	\$719,563	\$719,563	\$719,563	\$719,563	100.00	0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021085863	Construcción De Treinta Y Siete Acciones De Techo Firme - 65058	65058	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$635,994	\$635,994	\$635,994	\$635,994	\$635,994	\$635,994	\$635,994	100.00	0	Otros	139	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021085865	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Acciones De Techo Firme - 55530	55530	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE YAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$928,207	\$928,207	\$928,207	\$928,207	\$928,207	\$928,207	\$928,207	100.00	0	Otros	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021085866	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 55564	55564	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE YAJALON CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$315,603	\$315,603	\$315,603	\$315,603	\$315,603	\$315,603	\$315,603	100.00	0	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021085867	Construcción De Treinta Acciones De Techo Firme - 54950	54950	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$515,671	\$515,671	\$515,671	\$515,671	\$515,671	\$515,671	\$515,671	100.00	0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021085868	Construcción De Treinta Y Ocho Acciones De Techo Firme - 31703	31703	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$653,183	\$653,183	\$653,183	\$653,183	\$653,183	\$653,183	\$653,183	100.00	0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021085869	Construcción De Noventa Y Cinco Acciones De Techo Firme - 31144	31144	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,632,958	\$1,632,958	\$1,632,958	\$1,632,958	\$1,632,958	\$1,632,958	\$1,632,958	100.00	0	Otros	380	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021085871	Construcción De Veinte Acciones De Techo Firme - 65063	65063	Chiapas	Yajalón	Chitaltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	100.00	0	Otros	115	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021085872	Construcción De Andador Peatonal Con Concreto Hidráulico - 29521	29521	Chiapas	Yajalón	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$629,351	\$629,351	\$629,351	\$629,351	\$629,351	\$629,351	\$629,351	100.00	0	Metros Cuadrados	1,151	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021085873	Construcción De Treinta Y Cinco Acciones De Techo Firme - 53071	53071	Chiapas	Yajalón	Majasil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$601,616	\$601,616	\$601,616	\$601,616	\$601,616	\$601,616	\$601,616	100.00	0	Otros	166	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP18180201085874	Rehabilitación Del Sistema De Agua En Casabéles - 134522	134522	Chiapas	Pichucalco	Nicolás Bravo Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	8563,071	8563,071	8563,071	8563,071	\$168,921	\$168,921	\$168,921	30.00	80	Otros	124	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSOS DE PAIS MUNICIPAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201085875	Mejoramiento De Vivienda Techo En Pitarco - 134186	134186	Chiapas	Pichucalco	Pitarco Elias Calle	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	8324,512	8324,512	8324,512	8324,512	\$250,000	\$250,000	\$250,000	77.04	80	Metros Cuadrados	53	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201085876	Rehabilitación De Camino Rural Con Concreto Mixto - 134772	134772	Chiapas	Pichucalco	Camapa Ira. Sección A (Porcañil)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	8125,991	8125,991	8125,991	8125,991	\$82,540	\$82,540	\$82,540	65.51	80	Otros	211	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201085877	Mejoramiento De Vivienda Techo En El Asure Segunda Sección - 130460	130460	Chiapas	Pichucalco	El Asure 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	8907,648	8907,648	8907,648	8907,648	\$606,780	\$606,780	\$606,780	66.85	80	Otros	132	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201085878	Mejoramiento De Vivienda Techo En El Cerro Primer - 131916	131916	Chiapas	Pichucalco	El Cerro Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	8470,423	8470,423	8470,423	8470,423	\$320,000	\$320,000	\$320,000	68.02	80	Otros	81	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201085879	Mejoramiento De Vivienda Techo En El Porvenir - 131424	131424	Chiapas	Pichucalco	Pitanar Abajo 2da. Sección A (El Porvenir)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	874,643	874,643	874,643	874,643	\$50,000	\$50,000	\$50,000	66.99	80	Metros Cuadrados	213	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUR REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201085880	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 132076	132076	Chiapas	Pichucalco	Ignacio Zaragoza Bajío	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	8635,803	8635,803	8635,803	8635,803	\$487,000	\$487,000	\$487,000	76.60	80	Otros	601	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201085881	Construcción De Puente Con Tubos De Acero - 135854	135854	Chiapas	Pichucalco	El Cucayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	81,343,213	81,343,213	81,343,213	81,343,213	\$402,964	\$402,964	\$402,964	30.00	80	Otros	103	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201085882	Mejoramiento De Vivienda Techo En El Zoque - 134394	134394	Chiapas	Pichucalco	General Emiliano Zapata (Zoque)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	81,340,155	81,340,155	81,340,155	81,340,155	\$850,000	\$850,000	\$850,000	63.43	80	Metros Cuadrados	64	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201085883	Mejoramiento De Vivienda Techo Camoapa El Chaparral - 130752	130752	Chiapas	Pichucalco	Camapa Ira. Sección (El Chaparral)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	8568,479	8568,479	8568,479	8568,479	\$450,000	\$450,000	\$450,000	79.16	80	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201085884	Construcción De Baños Sanitarios Con Biodegestores - 132818	132818	Chiapas	Pichucalco	Camoapita Ira. Sección Rural B	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	81,364,146	81,364,146	81,364,146	81,364,146	\$409,244	\$409,244	\$409,244	30.00	80	Piezas	62	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201085885	Mejoramiento De Vivienda Techo Camoapita El Corozo - 130629	130629	Chiapas	Pichucalco	Camoapita Ira. Sección Rural (El Corozo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	81,014,463	81,014,463	81,014,463	81,014,463	\$850,000	\$850,000	\$850,000	83.79	80	Otros	137	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201085886	Mejoramiento De Vivienda Techo En El Chorro - 133470	133470	Chiapas	Pichucalco	El Chorro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	8603,587	8603,587	8603,587	8603,587	\$450,000	\$450,000	\$450,000	74.55	80	Otros	87	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUR EJECUTADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201085887	Mejoramiento De Vivienda Techo En Bateria Chiapas - 134285	134285	Chiapas	Pichucalco	Pitanar Abajo 2da. Sección B (Bateria Chiapas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	8219,932	8219,932	8219,932	8219,932	\$175,000	\$175,000	\$175,000	79.57	80	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201085888	Mejoramiento De Vivienda Techo En Unidad Chiapaneca - 131599	131599	Chiapas	Pichucalco	Pitanar Abajo 2da. Sección (Unidad Chiapaneca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	8219,626	8219,626	8219,626	8219,626	\$175,000	\$175,000	\$175,000	79.68	80	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201085889	Mejoramiento De Vivienda Techo Pitanar Arriba El Bambal - 133685	133685	Chiapas	Pichucalco	Pitanar Arriba Ira. Sección A (Los Topes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	8232,091	8232,091	8232,091	8232,091	\$160,000	\$160,000	\$160,000	68.94	80	Otros	35	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS PAIS MUNICIPAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201085890	Construcción De Pozos Semiprofundos A Sesenta Metros De Profundidad En El Bambal - 135134	135134	Chiapas	Pichucalco	Pitanar Arriba Ira. Sección A (Los Topes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	8857,365	8857,365	8857,365	8857,365	\$580,000	\$580,000	\$580,000	67.65	80	Otros	369	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS PAIS MUNICIPAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201085891	Construcción De Pozos Semiprofundos A Sesenta Metros De Profundidad - 134897	134897	Chiapas	Pichucalco	Pitanar Abajo Ira. Sección (Los Mangos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	81,685,819	81,685,819	81,685,819	81,685,819	\$505,746	\$505,746	\$505,746	30.00	80	Otros	47	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201085892	Mejoramiento De Vivienda Techo Pitanar Arriba Los Mangos - 131719	131719	Chiapas	Pichucalco	Pitanar Abajo Ira. Sección (Los Mangos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	850,020	850,020	850,020	850,020	\$40,000	\$40,000	\$40,000	79.97	80	Metros Cuadrados	87	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP181802010858920	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Nuevo Soyattán - 5622	5622	Chiapas	Venustiano Carranza	Nuevo Soyattán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	81,350,000	81,350,000	81,350,000	81,350,000	\$1,120,688	\$1,120,688	\$1,120,688	83.01	80	Vivienda	150	100.00	83.01	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: RAD17 - CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, NUEVO SOYATTAN (16-03-017); 30 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DISTRIBUIDOS ENTRE 27 CUARTOS DOMICILIOS, 2 CUARTOS PARA BAÑO Y UN CUARTO PARA COCINA, DIFERENTES MEDIDAS, A BASE DE ZAPATAS AISLADAS CASTILLOS (K-1) Y CADENA DE DESPLAZATE DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NUM. 3 Y RECIPIOS DEL NUM. 2 A CADA 15 CMS. MUROS DE BLOCK HUECO ACABADO COMEN. APLANADOS EN SU INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA VITRILICA, TESCO DE LOSA ARMADO CON ACERO DEL NUM. 3 A CADA 15 CMS DE SEPARACION AMBOS SENTIDOS DE 10 CMS DE ESPESOR, CON CONCRETO, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, INSTALACION DE TUBO. INT. MICROMETRÍAS Y ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP181802010858921	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Segunda Etapa El Nilar - 73309	73309	Chiapas	Venustiano Carranza	El Nilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	8546,727	8546,727	8546,727	8546,727	80	80	80	0.00	80	Vivienda	375	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: RAD17 - CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 2da ETAPA, EL NILAR(16-03-078); SE REALIZABA LA CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS COMPROMETIDO DE 30 BAÑOS DE DIFERENTES MEDIDAS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CHP1818020108922	Construcción de Mejoramientos de Vivienda Primera Etapa El Nilar - 40243	40243	Chiapas	Venustiano Carranza	El Nilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,503,500	\$1,503,500	\$1,503,500	\$922,087	\$922,087	\$922,087	\$922,087	61.33	00	Vivienda	375	100.00	61.33	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EA062.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LEON ESTPA. EL NILAR (106-03-063); 55 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 55 CUARTOS PARA BAÑOS,DIF MEDIDAS, A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DADOS, CASTILLOS (2-3) ARMADO CON ARMEK, CARRERA O CAPITULO DE CTO. , ARMADO CON ARMEK, MUROS DE BLOQUE HERRIC ARMADO CON ARMEK, INTERIOR Y EXTERIOR Y FACHADA, PINTURA VINILICA, Techo de LONA ARMADA CON ACERO N# 3 , PUEBTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CTO. DE 8 CM ESPESOR, INSTALACION DE TIMACO , INSTALACIONES HIDROSANTARIAS Y ELECTRICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020108923	Construcción de Techaro Tipo Domo En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Grandesa Del Rio Blanco - 121054	121054	Chiapas	Venustiano Carranza	Grandesa del Rio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,407,890	\$1,407,890	\$1,407,890	\$1,407,890	\$1,407,890	\$1,407,890	\$1,407,890	100.00	00	Otros	153	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA063.- CONSTRUCCION DE TECHARO TIPO DOMO A BASE DE ZAPATAS AISLADOS DE CONCRETO ARMADO FC=200 KG/CM2 CON DADO, ESTRUCTURA METALICA A BASE DE COLUMNAS DE TUBO HERRIC DE 8 CD 40 Y LARGUEOS 6 CAL. 14 ESTRUCTURA DE PTE ESTRUCTURAL, LAMINA ZINCO R-72 CAL. 26, CANALETAS LATERALES PARA LAS AGUAS PLUVIALES Y CANTERA DE USOS MULTIPLES, EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. CLAVE: 01D07058. OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020108924	Construcción de Mejoramientos de Vivienda Paraíso Del Grijalva - 124879	124879	Chiapas	Venustiano Carranza	Paraíso del Grijalva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	1,930	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA06.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, PARAISO DEL GRIZALVA (106-03-081); SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE 42 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS COMPUESTO DE CUARTOS DORMITORIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020108925	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Área Segunda Etapa Paraíso Del Grijalva - 45270	45270	Chiapas	Venustiano Carranza	Paraíso del Grijalva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,565,267	\$1,565,267	\$1,565,267	00	00	00	00	0.00	00	Otros	1,930	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA065.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AREA 2DA ETAPA, PARAISO DEL GRIZALVA (106-03-070); SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10.00 PEAS POSTES DE CONCRETO TIPO PC-12-750, SUMINISTRO Y COLOCACION 3.00 PEAS DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-9-400, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4.00 PEAS DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA DE RELACION 13200/120-240 VOLTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 250.00 MTS CABLE NEUTRANO (1+1) CAL. 6, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 127.60 MTS DE CABLE MULTIPLE (2+1) CAL. 3/0 DE ALUMINIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020108926	Construcción Del Sistema De Agua Potable San Antonio El Limón Uno - 124104	124104	Chiapas	Venustiano Carranza	San Antonio el Limón Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,762,989	\$1,762,989	\$1,762,989	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	90	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA058.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO EL LIMON I (106-03-059); CONSTRUCCION DE CAMBIO DE BOMBO, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA P.V.C. HERRICADO 80-48 DE 2 DE DIAMETRO EN TOTAL DE 650.00 ML, CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10 M3, CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION DE 45 CASAS DOMICILIARIAS TIPO RURAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020108927	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Consistente En Rehabilitación De La Línea De Conducción San Pedro El Puy - 127898	127898	Chiapas	Venustiano Carranza	San Pedro el Puy	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,499,995	\$1,499,995	\$1,499,995	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	316	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA082.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN PEDRO EL PUY (106-03-083); REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION TRINCA AISLADA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE 866.00 ML DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE (102 MM) 4 DE DIAMETRO, REHABILITACION DE CAPACIDAD, 03 CUBIERTOS ARMADO A BASE DE COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO ARMADO CON CABLES DE ACERO TIPO R04, EXCAVACIONES, RELEVENOS, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020108928	Construcción De Comedor Comunitario San Pedro El Puy - 25996	25996	Chiapas	Venustiano Carranza	San Pedro el Puy	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$610,296	\$610,296	\$610,296	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	316	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA019.- CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, SAN PEDRO EL PUY (106-03-020); LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DE 268.66 M2, EXCAVACION DE 76.91 M3, MURO DE 15 CMS ESP DE BLOQ HERRIC 135.22 M2, ARMADO DE MURO DE 374.60 M2, CTO. SIMPLE DE 18.72 M3 FIERRO DE CTO. DE 136.17 M3, RELEVENO DE 19.49 M3, MALLA CICLON DE 73.00 M. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020108929	Suministro Y Colocación De Bomba Tipo Sumergible Río Jordán - 139781	139781	Chiapas	Venustiano Carranza	Río Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$257,666	\$257,666	\$257,666	00	00	00	00	0.00	00	Otros	305	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA076.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE, RIO JORDAN; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1.00 PIEZA DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, SERIE K08, ACOPLEADA A MOTOS ELECTRICOS TRIFASICOS DE 25 HP, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1.00 PIEZA DE ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA DE 25 HP, Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA CAJERA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020108930	Rehabilitación De Camino Rural Sacacoecha Río Jordán - 11435	11435	Chiapas	Venustiano Carranza	Río Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,216,372	\$1,216,372	\$1,216,372	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA. / Física: INICIO DE OBRA. / Registro: EA019.- REHABILITACION DE CAMINO SACACOECHA, RIO JORDAN (106-03-041); RESEA DE 6.0 KM DE TERRECIERA PARA CAMINO RURAL SACACOECHA DE LA LOC. DEL RIO JORDAN, INICIO DE OBRA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020108931	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica La Gloria La Tranca - 85180	85180	Chiapas	Venustiano Carranza	La Gloria (La Tranca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,510,902	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,120,688	\$1,120,688	\$1,120,688	\$1,120,688	83.01	00	Otros	548	100.00	83.01	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EA083.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, LA GLORIA LA TRANCA (106-03-084); SE REALIZARA SUMINISTRO E INSTALACION DE 11 POSTE DE CONCRETO PCB-12-750, 1 POSTE DE CONCRETO PCB-09-400, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2.00 TRANSFORMADORES MONOFASICO DE 10 KVA DE RELACION 13200/120-240 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION Y TENDIDO DE 197.10 KG DE CABLES DE ALUMINIO TIPO# ACSR CAL. 3/0, SUMINISTRO E INSTALACION Y TENDIDO DE 76.93 KG DE CABLES DE ALUMINIO TIPO# ACSR CAL. 3/0. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP18180201085932	Construcción de Mejoramientos de Vivienda La Gloria La Tranca - 4495	4495	Chiapas	Venustiano Carranza	La Gloria (La Tranca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAO18 - CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. BARRIO LA TOMA, CAR. PDMAL (104-03-018) 33 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, DISTRIBUIDOS ENTRE 27 CUARTOS DOMICILIARIOS, 02 CUARTOS PARA BAÑOS Y 01 CUARTOS PARA COCINA, DIF. MEDIDAS, A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DADOS, CAJILLON (1x1) Y CADENA DE DESPLANTE DE CTO ARMADO CON 04 VARILLAS Ø3 Y ESTILOS NIM Ø2 A CADA 15 CMS - MIMOS DE BLOQUE BUECO ACABADO COMEN, AJUSTADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA VINILICA, TECHO DE LOSA ARMADA CON ACERO NIM 3 A CADA 15 CMS DE SEP. AMBOS SENTIDOS DE 10 CMS DE ESPESOR CON CTO., PUEBLOS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CTO DE 8 CMS ESPESOR, INSTALAC DE TIMACO, INSTALAC HIDROSANIT Y ELECTRICIDAD, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085933	32505 Arrendamiento de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lanacruces y Fluviales para Servidores Públicos - 58432	58432	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$688,626	\$688,626	\$688,626	\$688,626	\$688,626	\$688,626	\$688,626	100.00	0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO FÍSICAMENTE AL 100 % / Registro: ESTE PROYECTO FUE PAGADO AL 100 % CON RECURSOS DEL FIM 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085940	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico - 61987	61987	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,240,601	\$2,240,601	\$2,240,601	\$2,240,601	\$2,240,601	\$2,240,601	\$2,240,601	100.00	0	Metros Cuadrados	6,150	100.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO FÍSICAMENTE EN SU TOTALIDAD AL 100 % EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2018. / Registro: ESTE PROYECTO FUE PAGADO AL 100 % CON RECURSOS DEL FIM 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085941	Ampliación de La Red de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión - 58454	58454	Chiapas	Reforma	El Caracol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,196,691	\$2,196,691	\$2,196,691	\$2,196,691	\$2,196,691	\$2,196,691	\$2,196,691	100.00	0	Otros	244	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE PAGADA EN SU TOTALIDAD AL 100 % CON RECURSOS FIM 2018. / Física: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FÍSICAMENTE EN SU TOTALIDAD AL 100 % EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2018. / Registro: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO FÍSICAMENTE AL 100 % EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, EJERCICIO 2018. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085958	Rehabilitación De Techumbre En Ejido La Flor De Chiapas - 112707	112707	Chiapas	Palenque	La Flor de Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$94,900	\$94,900	\$94,900	\$94,900	\$94,900	\$94,900	\$94,900	100.00	0	Otros	365	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085959	Construcción De Comedor Comunitario En Ejido La Caoba - 68954	68954	Chiapas	Palenque	La Caoba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,001,073	\$1,001,073	\$1,001,073	\$1,001,073	\$858,714	\$858,714	\$858,714	85.78	0	Otros	221	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085960	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Augusto Gomez Villanueva - 112530	112530	Chiapas	Palenque	Augusto Gomez Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$280,800	\$280,800	\$280,800	\$280,800	\$280,800	\$280,800	\$280,800	100.00	0	Otros	540	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201085961	Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable Línea de Conducción - 106531	106531	Chiapas	Palenque	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,448,853	\$1,448,853	\$1,448,853	\$1,448,853	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	318	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PABA SU INICIO EN JULIO
CHP18180201085962	Rehabilitación y Ampliación de Red de Sistema Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 62568	62568	Chiapas	Palenque	Once de Julio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,934,023	\$1,934,023	\$1,934,023	\$1,934,023	\$1,534,582	\$1,534,582	\$1,534,582	79.35	0	Metros lineales	280	100.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201085963	Rehabilitación De Camino Coasecho En Ejido El Mango - 107006	107006	Chiapas	Palenque	El Mango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,720,614	\$1,720,614	\$1,720,614	\$1,720,614	\$1,714,778	\$1,714,778	\$1,714,778	99.66	0	Metros lineales	142	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085964	Rehabilitación De Techumbre En Ejido El Desierto - 112430	112430	Chiapas	Palenque	El Desierto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$127,400	\$127,400	\$127,400	\$127,400	\$127,400	\$127,400	\$127,400	100.00	0	Otros	245	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085965	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Nuevo Sonora - 43228	43228	Chiapas	Palenque	Nuevo Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085966	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Nuevo Sonora - 45302	45302	Chiapas	Palenque	Nuevo Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$197,500	\$197,500	\$197,500	\$197,500	\$197,500	\$197,500	\$197,500	100.00	0	Otros	395	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201085967	Construcción de Banquetas con Cuadraciones En El Cantón Zacualpa - 83454	83454	Chiapas	Villa Comaltitlán	Zacualpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,835,853	\$1,835,853	\$1,835,853	\$1,835,853	\$917,927	\$917,927	\$917,927	50.00	0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085968	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En El Cantón Barrio Nuevo - 53681	53681	Chiapas	Villa Comaltitlán	Barrio Nuevo (Guardiana)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$751,097	\$751,097	\$751,097	\$751,097	\$603,942	\$603,942	\$603,942	80.41	0	Metros Cuadrados	220	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085969	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 82126	82126	Chiapas	Salto de Agua	Bellisario Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,453,820	\$3,453,820	\$3,453,820	\$3,453,820	\$2,213,045	\$2,213,045	\$2,213,045	64.08	0	Otros	1,393	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085970	Construcción De Piso Firme - 61693	61693	Chiapas	Salto de Agua	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$303,828	\$303,828	\$303,828	\$303,828	\$91,148	\$91,148	\$91,148	30.00	0	Otros	155	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085971	Rehabilitación De Techumbre En Ejido El Barrojo - 44436	44436	Chiapas	Palenque	Bellisario Dominguez Norte 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	100.00	0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085972	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Área En Media y Baja Tensión En Poblado San José La Unión - 64245	64245	Chiapas	Palenque	San José La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$393,006	\$393,006	\$393,006	\$393,006	0	0	0	0.00	0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA A EJECUTAR EN JULIO
CHP18180201085973	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Nuevo Paraíso - 43789	43789	Chiapas	Palenque	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	0	Otros	460	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085974	Rehabilitación De Camino Rural En San Agustín La Placa - 30923	30923	Chiapas	Palenque	Estación San Agustín (La Placa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,716,236	\$1,716,236	\$1,716,236	\$1,716,236	\$1,716,236	\$1,503,047	\$1,503,047	87.58	0	Otros	1,200	100.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201085975	Rehabilitación De Techo Firme Para Viviendas - 139898	139898	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	100.00	0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085976	Rehabilitación De Techo Firme Para Viviendas - 128371	128371	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,012,100	\$1,012,100	\$1,012,100	\$1,012,100	\$1,012,100	\$1,012,100	\$1,012,100	100.00	0	Otros	217	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201085977	Rehabilitación De Techo Firme Para Viviendas - 129014	129014	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$992,218	\$992,218	\$992,218	\$992,218	\$992,218	\$992,218	\$992,218	100.00	0	Otros	212	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP18180201085978	Rehabilitación De Techo Firme Para Viviendas - 128178	128178	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$999,659	\$999,659	\$999,659	\$999,659	\$999,659	\$999,659	\$999,659	100.00	0	Otros	193	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201085979	Rehabilitación De Techo Firme Para Viviendas - 115642	115642	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,012,100	\$1,012,100	\$1,012,100	\$1,012,100	\$1,012,100	\$1,012,100	\$1,012,100	100.00	0	Otros	177	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201085980	Construcción De Línea De Conducción Y Tanque Regulador Para Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Segunda Etapa Culminación - 76908	76908	Chiapas	Salto de Agua	Punta Brava 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,385,737	\$2,385,737	\$2,385,737	\$2,385,737	\$2,052,381	\$2,052,381	\$2,052,381	86.03	0	Metros lineales	435	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085981	Construcción De Piso Firme - 56157	56157	Chiapas	Salto de Agua	Dos Arbolitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$147,574	\$147,574	\$147,574	\$147,574	\$144,843	\$144,843	\$144,843	98.15	0	Otros	42	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada pendiente pago de retenciones / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085982	Construcción De Letrinillas Tipo De Dos X Uno Punto Veinticinco Mts - 61702	61702	Chiapas	Salto de Agua	Generación Boyanca y Cinco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$995,873	\$995,873	\$995,873	\$995,873	\$298,762	\$298,762	\$298,762	30.00	0	Piezas	208	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085983	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 56178	56178	Chiapas	Salto de Agua	Jesús Nazareno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,524,405	\$1,524,405	\$1,524,405	\$1,524,405	\$1,209,185	\$1,209,185	\$1,209,185	79.32	0	Metros lineales	271	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085984	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Segunda Etapa Culminación - 58311	58311	Chiapas	Salto de Agua	Río Tullija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$998,551	\$998,551	\$998,551	\$998,551	\$299,565	\$299,565	\$299,565	30.00	0	Metros lineales	754	100.00	3.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085985	Construcción De Techado Y Cancha De Usos Múltiples De Distinguido Por Treinta M En Escuela Primaria Bilingüe Vicente Riva Palacio - 76906	76906	Chiapas	Salto de Agua	El Tortuguero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Educación	En Ejecución	2018	\$3,056,226	\$3,056,226	\$3,056,226	\$3,056,226	\$2,340,700	\$2,340,700	\$2,340,700	76.59	0	Otros	281	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085986	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 58328	58328	Chiapas	Salto de Agua	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$394,722	\$394,722	\$394,722	\$394,722	\$118,417	\$118,417	\$118,417	30.00	0	Otros	90	100.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085987	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 58315	58315	Chiapas	Salto de Agua	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$740,104	\$740,104	\$740,104	\$740,104	\$666,800	\$666,800	\$666,800	90.10	0	Otros	58	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085988	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 56184	56184	Chiapas	Salto de Agua	El Nuevo Trunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$592,083	\$592,083	\$592,083	\$592,083	\$480,254	\$480,254	\$480,254	81.11	0	Otros	0	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085989	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 76914	76914	Chiapas	Salto de Agua	Primer de Enero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,274,013	\$3,274,013	\$3,274,013	\$3,274,013	\$1,637,006	\$1,637,006	\$1,637,006	50.00	0	Metros lineales	364	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085990	Construcción De Piso Firme - 76903	76903	Chiapas	Salto de Agua	San Francisco la Dije	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$217,020	\$217,020	\$217,020	\$217,020	\$213,005	\$213,005	\$213,005	98.15	0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085991	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 56154	56154	Chiapas	Salto de Agua	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$139,783	\$139,783	\$139,783	\$139,783	\$137,197	\$137,197	\$137,197	98.15	0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085992	Construcción De Línea De Energía Eléctrica En Media Tensión Y Red De Baja Tensión - 56163	56163	Chiapas	Salto de Agua	La Cascaída Sección VII	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,727,537	\$1,727,537	\$1,727,537	\$1,727,537	\$1,285,713	\$1,285,713	\$1,285,713	74.42	0	Otros	51	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085993	Construcción Del Sistema De Agua Potable A Base De Pozo Profundo - 56172	56172	Chiapas	Salto de Agua	Lumijá 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,225,680	\$2,225,680	\$2,225,680	\$2,225,680	\$1,814,636	\$1,814,636	\$1,814,636	81.53	0	Otros	111	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085994	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Leñadores - 132936	132936	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,409,501	\$1,409,501	\$1,409,501	\$1,409,501	\$736,515	\$736,515	\$736,515	52.25	0	Metros lineales	1,790	100.00	52.25	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085995	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Rosas - 133369	133369	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$814,377	\$814,377	\$814,377	\$814,377	\$814,377	\$814,377	\$814,377	100.00	0	Metros Cuadrados	651	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085996	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Avenida La Frontera - 129468	129468	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,355,780	\$1,355,780	\$1,355,780	\$1,355,780	\$406,734	\$406,734	\$406,734	30.00	0	Metros lineales	1,084	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201085997	Construcción De Calle Con Concreto Promezclado De La Prolongación Cuitalhuac - 134731	134731	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,504,946	\$4,504,946	\$4,504,946	\$4,504,946	\$2,857,091	\$2,857,091	\$2,857,091	63.42	0	Metros Cuadrados	3,604	100.00	63.42	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085998	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Conzente - 130855	130855	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,348,232	\$1,348,232	\$1,348,232	\$1,348,232	\$404,470	\$404,470	\$404,470	30.00	0	Metros lineales	1,080	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201085999	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Ciprés - 132040	132040	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,447,740	\$1,447,740	\$1,447,740	\$1,447,740	\$434,322	\$434,322	\$434,322	30.00	0	Metros lineales	1,160	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201086000	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Orizaba Tramo Del Kilómetro Cero Al Kilómetro Docientos Setenta Y Nueve - 113973	113973	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,054,106	\$1,054,106	\$1,054,106	\$1,054,106	\$316,232	\$316,232	\$316,232	30.00	0	Metros Cuadrados	768	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201086006	Construcción De Red De Agua Potable De Las Calles Principal Del Mercado Y Del Inl - 109654	109654	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,428,250	\$1,428,250	\$1,428,250	\$1,428,250	\$428,475	\$428,475	\$428,475	30.00	0	Metros lineales	1,143	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			% Avance	Avance Anual		Avance Acumulado	
CHP18180201086007	Construcción de Infraestructura y Equipamiento Público - 109426	109426	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$104,643	\$104,643	\$104,643	\$104,643	\$104,643	\$104,643	\$104,643	100.00	0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: DOS MILES DE 8000 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086008	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Diagonal La Independencia Y Calle Ramón Corona - 109233	109233	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,375,681	\$2,375,681	\$2,375,681	\$2,375,681	\$1,772,829	\$1,772,829	\$1,772,829	74.62	0	Metros lineales	854	100.00	74.62	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201086009	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Santa Rosa - 110968	110968	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,036,128	\$2,036,128	\$2,036,128	\$2,036,128	\$2,036,128	\$2,036,128	\$2,036,128	100.00	0	Metros lineales	1,329	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201086010	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Santiago García Y Luis Ramo Lara - 110607	110607	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$756,295	\$756,295	\$756,295	\$756,295	\$226,889	\$226,889	\$226,889	30.00	0	Metros Cuadrados	604	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201086011	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Los Arcos - 105557	105557	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,320,410	\$3,320,410	\$3,320,410	\$3,320,410	\$2,606,492	\$2,606,492	\$2,606,492	78.50	0	Metros lineales	2,656	100.00	78.50	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201086012	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Baldoón González Blanco Calle Veinticuatro De Mayo Y Callejón Del Iní - 110193	110193	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,683,371	\$1,683,371	\$1,683,371	\$1,683,371	\$505,011	\$505,011	\$505,011	30.00	0	Metros lineales	1,348	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201086013	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Mirador Y Numero - 106181	106181	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,846,646	\$1,846,646	\$1,846,646	\$1,846,646	\$1,846,646	\$1,846,646	\$1,846,646	100.00	0	Metros lineales	1,476	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201086014	Contracción De Un Aula En La Escuela Primaria Adolfo Ramos - 102462	102462	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$990,462	\$990,462	\$990,462	\$990,462	\$990,462	\$990,462	\$990,462	100.00	0	Metros Cuadrados	386	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201086015	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De Las Calles Belén Y San Mateo - 106549	106549	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$730,345	\$730,345	\$730,345	\$730,345	\$730,345	\$730,345	\$730,345	100.00	0	Metros lineales	584	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201086016	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Soldado Tramo Del Kilometro Cero Al Kilometro Cero Mas Treinta y Seis - 102245	102245	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,021,529	\$1,021,529	\$1,021,529	\$1,021,529	\$594,591	\$594,591	\$594,591	58.21	0	Metros Cuadrados	768	100.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201086017	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Divisal - 102213	102213	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,479,240	\$1,479,240	\$1,479,240	\$1,479,240	\$1,150,555	\$1,150,555	\$1,150,555	77.78	0	Metros lineales	1,183	100.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201086018	Rehabilitación De La Línea De Agua Potable De La Privada Susana Espinosa - 95525	95525	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$377,094	\$377,094	\$377,094	\$377,094	\$377,094	\$377,094	\$377,094	100.00	0	Metros lineales	304	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086019	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Miguel Alemán - 73778	73778	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$248,268	\$248,268	\$248,268	\$248,268	\$248,268	\$248,268	\$248,268	100.00	0	Metros lineales	191	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201086020	Ampliación De R D De Energía Eléctrica Área Segunda Etapa - 72133	72133	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,225,004	\$1,225,004	\$1,225,004	\$1,225,004	\$1,225,004	\$1,225,004	\$1,225,004	100.00	0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1 red de energía eléctrica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086021	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Diagonal Peje De Oro - 72233	72233	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,391,035	\$1,391,035	\$1,391,035	\$1,391,035	\$1,391,035	\$1,391,035	\$1,391,035	100.00	0	Metros lineales	284	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201086022	Rehabilitación De Agua Potable De La Calle Espinosa - 61986	61986	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$475,423	\$475,423	\$475,423	\$475,423	\$475,423	\$475,423	\$475,423	100.00	0	Metros lineales	420	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201086023	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Aeradores Ayuntamiento Regiones Indígenas Tesorería Y Obras Públicas - 58594	58594	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,883,678	\$1,883,678	\$1,883,678	\$1,883,678	\$885,472	\$885,472	\$885,472	47.01	0	Metros lineales	1,507	100.00	47.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086024	Construcción De Drenaje Sanitario Tecera Etapa - 31712	31712	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$533,300	\$533,300	\$533,300	\$533,300	\$163,886	\$163,886	\$163,886	30.73	0	Metros lineales	427	100.00	30.73	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201086026	Construcción De Techo En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Belisario Domínguez Palencia - 102591	102591	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Yaaloboc Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,097,123	\$1,097,123	\$1,097,123	\$1,097,123	\$597,264	\$597,264	\$597,264	54.44	0	Metros Cuadrados	234	100.00	54.44	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086027	Ampliación De R D De Energía Eléctrica Área Segunda Etapa - 130625	130625	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	El Pinar Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,364,389	\$2,364,389	\$2,364,389	\$2,364,389	\$2,364,389	\$2,364,389	\$2,364,389	100.00	0	Otros	480	100.00	100.00	Financiera: / Física: POSTE DE LUZ Y CABLEADO POR AMPLIADOR DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA / Registro:
CHP18180201086028	Construcción De Comedor Comunitario - 95421	95421	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	El Pinar Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$452,954	\$452,954	\$452,954	\$452,954	\$240,406	\$240,406	\$240,406	53.08	0	Metros Cuadrados	322	100.00	53.08	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086029	Pavimentación De Con Concreto Premezclado De La Primera Calle Principal - 31419	31419	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	El Pinar Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,471,618	\$1,471,618	\$1,471,618	\$1,471,618	\$1,471,618	\$1,471,618	\$1,471,618	100.00	0	Metros Cuadrados	1,291	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201086030	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Fresno Y Santa Cruz - 31477	31477	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	El Pinar Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,770,742	\$488,706	\$488,706	\$488,706	\$488,706	\$488,706	\$488,706	100.00	0	Metros lineales	1,291	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086031	Construcción De Un Aula De Dos E R Retardos U Una Con La Escuela Secundaria Técnica Numero Diez y siete - 126655	126655	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$770,828	\$770,828	\$770,828	\$770,828	\$504,319	\$504,319	\$504,319	65.43	0	Otros	3,052	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 65% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086032	3501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Móviles, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 65261	65261	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$232,830	\$232,830	\$232,830	\$232,830	\$208,002	\$208,002	\$208,002	89.34	0	Vehículos	0	100.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 89% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086033	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 65259	65259	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,751,900	\$3,751,900	\$3,751,900	\$3,751,900	\$1,714,230	\$1,714,230	\$1,714,230	45.69	0	Otros	0	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 45% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086034	Construcción De Once Acciones De Muro Píe - 137024	137024	Chiapas	Sabanilla	Boca de Chulum Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$697,716	\$697,716	\$697,716	\$697,716	\$209,315	\$209,315	\$209,315	30.00	0	Otros	58	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 91% - ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 10%
CHP18180201086035	Aportaciones Federales 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	66783	Chiapas	Sabanilla	Buenavista Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,919,120	\$3,919,120	\$3,919,120	\$3,919,120	\$1,175,736	\$1,175,736	\$1,175,736	30.00	0	Vivienda	425	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 10%

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CDP1818020186036	Construcción de Seisenta y Seis Cuartos Dormitorios - 66544	66544	Chiapas	Sabanilla	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,723,164	\$3,723,164	\$3,723,164	\$3,723,164	\$2,278,445	\$2,278,445	\$2,278,445	61.20	0	Vivienda	376	100.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 61% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186037	Construcción de Cuarenta Acciones De Techo Firme - 65241	65241	Chiapas	Sabanilla	Cristóbal Colón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$787,913	\$787,913	\$787,913	\$787,913	\$620,245	\$620,245	\$620,245	78.72	0	Otros	212	100.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 78%
CDP1818020186038	Construcción de Cuarenta Acciones De Muro Firme - 65233	65233	Chiapas	Sabanilla	Cristóbal Colón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,537,151	\$2,537,151	\$2,537,151	\$2,537,151	\$1,997,240	\$1,997,240	\$1,997,240	78.72	0	Otros	212	100.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 78%
CDP1818020186039	Construcción de Cuarenta Acciones De Piso - 65248	65248	Chiapas	Sabanilla	Cristóbal Colón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$418,187	\$418,187	\$418,187	\$418,187	\$125,456	\$125,456	\$125,456	30.00	0	Otros	212	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186040	Construcción de Veinticinco Acciones De Piso Firme - 126994	126994	Chiapas	Sabanilla	Lázaro Cárdenas del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$261,367	\$261,367	\$261,367	\$261,367	\$78,410	\$78,410	\$78,410	30.00	0	Otros	127	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 30%
CDP1818020186041	Construcción de Veinticinco Acciones De Techo Firme - 126961	126961	Chiapas	Sabanilla	Lázaro Cárdenas del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$492,446	\$492,446	\$492,446	\$492,446	\$147,734	\$147,734	\$147,734	30.00	0	Otros	127	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 30%
CDP1818020186042	Construcción de Veinticinco Acciones De Muro Firme - 126821	126821	Chiapas	Sabanilla	Lázaro Cárdenas del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,585,719	\$1,585,719	\$1,585,719	\$1,585,719	\$475,716	\$475,716	\$475,716	30.00	0	Otros	127	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186043	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Barrio La Cima - 139445	139445	Chiapas	Sabanilla	Moyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,065,877	\$1,065,877	\$1,065,877	\$1,065,877	\$426,351	\$426,351	\$426,351	40.00	0	Metros lineales	1,945	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 30%
CDP1818020186044	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Barrio El Calvario - 133978	133978	Chiapas	Sabanilla	Moyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$923,213	\$923,213	\$923,213	\$923,213	\$276,964	\$276,964	\$276,964	30.00	0	Metros lineales	1,945	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 30%
CDP1818020186045	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Barrio San Francisco - 133734	133734	Chiapas	Sabanilla	Moyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$861,650	\$861,650	\$861,650	\$861,650	\$258,495	\$258,495	\$258,495	30.00	0	Metros lineales	1,945	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186046	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Barrio Tierra Colorada - 63662	63662	Chiapas	Sabanilla	Moyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,094,167	\$2,094,167	\$2,094,167	\$2,094,167	\$2,094,167	\$2,094,167	\$2,094,167	100.00	0	Metros lineales	1,945	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186047	Ampliación De Drenaje Sanitario Barrio Lopez - 137171	137171	Chiapas	Sabanilla	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$296,294	\$296,294	\$296,294	\$296,294	\$88,888	\$88,888	\$88,888	30.00	0	Metros lineales	2,348	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 30%
CDP1818020186048	Suministro De Seiscientos Deposito De Agua Potable - 60289	60289	Chiapas	Sabanilla	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	100.00	0	Otros	2,348	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186049	Rehabilitación De Drenaje Sanitario 139416	139416	Chiapas	Sabanilla	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$796,928	\$796,928	\$796,928	\$796,928	\$239,078	\$239,078	\$239,078	30.00	0	Metros lineales	1,081	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 30% - ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 30%
CDP1818020186050	Construcción De Veintita Acciones De Muro Firme - 65564	65564	Chiapas	Sabanilla	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,902,863	\$1,902,863	\$1,902,863	\$1,902,863	\$1,715,687	\$1,715,687	\$1,715,687	90.16	0	Otros	153	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 90% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186051	Construcción De Veintita Acciones De Techo Firme - 65626	65626	Chiapas	Sabanilla	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$590,935	\$590,935	\$590,935	\$590,935	\$531,839	\$531,839	\$531,839	90.00	0	Otros	153	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 90% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186052	Construcción De Veintita Acciones Piso Firme - 65667	65667	Chiapas	Sabanilla	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$313,641	\$313,641	\$313,641	\$313,641	\$269,210	\$269,210	\$269,210	85.83	0	Otros	153	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 85%
CDP1818020186053	Construcción De Veinticinco Acciones De Techo Firme - 138080	138080	Chiapas	Sabanilla	Andrés Quintana Roo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$492,446	\$492,446	\$492,446	\$492,446	\$147,734	\$147,734	\$147,734	30.00	0	Otros	142	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 30%
CDP1818020186054	Construcción De Veinticinco Acciones De Piso Firme - 138128	138128	Chiapas	Sabanilla	Andrés Quintana Roo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$261,367	\$261,367	\$261,367	\$261,367	\$78,410	\$78,410	\$78,410	30.00	0	Otros	142	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 30%
CDP1818020186055	Construcción De Veinticinco Acciones De Muro Firme - 138037	138037	Chiapas	Sabanilla	Andrés Quintana Roo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,585,719	\$1,585,719	\$1,585,719	\$1,585,719	\$475,716	\$475,716	\$475,716	30.00	0	Otros	142	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 30%
CDP1818020186056	Construcción De Diecisiete Letrinas En El Barrio Las Delicias - 133092	133092	Chiapas	Sabanilla	Andrés Quintana Roo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$448,752	\$448,752	\$448,752	\$448,752	\$134,626	\$134,626	\$134,626	30.00	0	Piezas	88	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186057	Construcción De Catorce Acciones De Techo Firme - 137390	137390	Chiapas	Sabanilla	San Patricio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$278,140	\$278,140	\$278,140	\$278,140	\$83,442	\$83,442	\$83,442	30.00	0	Otros	78	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 30%
CDP1818020186058	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica San Patricio - 66882	66882	Chiapas	Sabanilla	San Patricio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,623,972	\$1,623,972	\$1,623,972	\$1,623,972	\$1,623,972	\$1,623,972	\$1,623,972	100.00	0	Otros	59	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
CDP1818020186059	Mejoramiento De La Escuela Primaria Francisco I Madero - 66803	66803	Chiapas	Sabanilla	Unión Hidalgo (El Chorro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$757,580	\$757,580	\$757,580	\$757,580	\$227,274	\$227,274	\$227,274	30.00	0	Otros	912	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 30%
CDP1818020186060	Construcción De Puente De Hamaca - 126476	126476	Chiapas	Sabanilla	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$543,789	\$543,789	\$543,789	\$543,789	\$163,137	\$163,137	\$163,137	30.00	0	Otros	45	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 30%
CDP1818020186061	Construcción De Veintinueve Cuartos Para Baño - 138895	138895	Chiapas	Sabanilla	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,072,789	\$1,072,789	\$1,072,789	\$1,072,789	\$817,538	\$817,538	\$817,538	76.21	0	Vivienda	153	100.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 76%
CDP1818020186062	Construcción De Veinte Acciones De Techo Firme - 137473	137473	Chiapas	Sabanilla	Alegria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$397,342	\$397,342	\$397,342	\$397,342	\$119,203	\$119,203	\$119,203	30.00	0	Otros	109	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 30%
CDP1818020186063	Construcción De Dieciocho Acciones De Muro Firme - 131821	131821	Chiapas	Sabanilla	20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,141,718	\$1,141,718	\$1,141,718	\$1,141,718	\$342,515	\$342,515	\$342,515	30.00	0	Otros	98	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 30%

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones	
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				Población	Avance Anual		Avance Acumulado
CDP1818020186064	Construcción de Dieciocho Acciones De Techo Firme - 132452	132452	Chiapas	Sabanilla	20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8354,561	8354,561	8354,561	8354,561	8106,368	8106,368	8106,368	30.00	80	Otros	98	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 30%
CDP1818020186065	Construcción de Veintiocho Acciones De Piso Firme - 65991	65991	Chiapas	Sabanilla	Doctor Manuel Velasco Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8292,731	8292,731	8292,731	8292,731	8262,933	8262,933	8262,933	89.82	80	Otros	154	100.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 89% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186066	Construcción de Veintiocho Acciones De Muro Firme - 65854	65854	Chiapas	Sabanilla	Doctor Manuel Velasco Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	81776,005	81776,005	81776,005	81776,005	81631,138	81631,138	81631,138	91.84	80	Otros	154	100.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 91% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186067	Construcción de Veintiocho Acciones De Techo Firme - 65936	65936	Chiapas	Sabanilla	Doctor Manuel Velasco Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8551,539	8551,539	8551,539	8551,539	8520,023	8520,023	8520,023	94.29	80	Otros	154	100.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 94%
CDP1818020186068	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 139324	139324	Chiapas	Sabanilla	Villaflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	8813,481	8813,481	8813,481	8813,481	8792,439	8792,439	8792,439	97.41	80	Metros lineales	270	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 30%
CDP1818020186069	Construcción De Diez Acciones De Muro Firme - 64685	64685	Chiapas	Sabanilla	La Proviencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8634,288	8634,288	8634,288	8634,288	8445,965	8445,965	8445,965	70.31	80	Otros	145	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 70% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186070	Construcción De Catorce Acciones De Techo Firme - 127079	127079	Chiapas	Sabanilla	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8275,770	8275,770	8275,770	8275,770	882,731	882,731	882,731	30.00	80	Otros	73	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 30%
CDP1818020186071	Construcción De Catorce Acciones De Muro Firme - 127047	127047	Chiapas	Sabanilla	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8888,003	8888,003	8888,003	8888,003	8266,401	8266,401	8266,401	30.00	80	Otros	73	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186072	Construcción De Veintiocho Acciones De Piso Firme - 137731	137731	Chiapas	Sabanilla	Atoyac Naylum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8261,367	8261,367	8261,367	8261,367	87,841	87,841	87,841	3.00	80	Otros	142	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 30%
CDP1818020186073	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria General Cuadalupe Victoria - 63783	63783	Chiapas	Sabanilla	Atoyac Naylum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	8506,516	8506,516	8506,516	8506,516	8151,955	8151,955	8151,955	30.00	80	Otros	393	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 30%
CDP1818020186074	Construcción De Veintiocho Acciones De Techo Firme - 65182	65182	Chiapas	Sabanilla	Atoyac Naylum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8492,446	8492,446	8492,446	8492,446	8118,187	8118,187	8118,187	24.00	80	Otros	142	100.00	24.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 24% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186075	Construcción De Veintiocho Acciones De Muro Firme - 65114	65114	Chiapas	Sabanilla	Atoyac Naylum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	81585,719	81585,719	81585,719	81585,719	8380,573	8380,573	8380,573	24.00	80	Otros	142	100.00	24.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 24%
CDP1818020186076	Construcción De Veintidos Acciones De Muro Firme - 66678	66678	Chiapas	Sabanilla	Las Palmas Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	81395,433	81395,433	81395,433	81395,433	8418,630	8418,630	8418,630	30.00	80	Otros	115	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186077	Construcción De Veintidos Acciones De Piso Firme - 66743	66743	Chiapas	Sabanilla	Las Palmas Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8230,003	8230,003	8230,003	8230,003	869,001	869,001	869,001	30.00	80	Otros	115	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186078	Construcción De Veintidos Acciones De Techo Firme - 66737	66737	Chiapas	Sabanilla	Las Palmas Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8433,352	8433,352	8433,352	8433,352	8130,006	8130,006	8130,006	30.00	80	Otros	115	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186079	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Inmuneada Uno Dos Tres Y Cuatro - 60392	60392	Chiapas	Sabanilla	Las Palmas Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	81302,358	81302,358	81302,358	81302,358	8390,708	8390,708	8390,708	30.00	80	Metros lineales	474	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186080	Apertura De Camino Salvia A San Rafael Km Cerro Al Km Dos Mas Cien - 66855	66855	Chiapas	Sabanilla	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	82639,674	82639,674	82639,674	82639,674	82466,794	82466,794	82466,794	93.45	80	Metros lineales	99	100.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 93% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186081	Construcción De Treinta Y Cinco Acciones De Techo Firme - 130816	130816	Chiapas	Sabanilla	Campanero el Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8689,424	8689,424	8689,424	8689,424	8206,827	8206,827	8206,827	30.00	80	Otros	178	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 30%
CDP1818020186082	Construcción De Treinta Y Cinco Acciones De Piso Firme - 131050	131050	Chiapas	Sabanilla	Campanero el Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8365,914	8365,914	8365,914	8365,914	8109,774	8109,774	8109,774	30.00	80	Otros	178	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186083	Construcción De Treinta Y Cinco Acciones De Muro Firme - 127404	127404	Chiapas	Sabanilla	Campanero el Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	82220,007	82220,007	82220,007	82220,007	81562,412	81562,412	81562,412	70.38	80	Otros	178	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 70% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186084	Construcción De Drenaje Pluvial - 65041	65041	Chiapas	Sabanilla	Anuncián Huitiupán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	81958,928	81958,928	81958,928	81958,928	8989,125	8989,125	8989,125	50.49	80	Metros lineales	564	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186085	Apertura Y Revestimiento De Camino - 140573	140573	Chiapas	Sabanilla	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	81091,589	81091,589	81091,589	81091,589	81091,589	81091,589	81091,589	100.00	80	Metros lineales	119	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186086	Construcción De Seis Acciones De Muro Firme - 66630	66630	Chiapas	Sabanilla	El Ceibo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8380,573	8380,573	8380,573	8380,573	8114,172	8114,172	8114,172	30.00	80	Otros	29	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186087	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 137525	137525	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	8229,042	8229,042	8229,042	8229,042	8229,042	8229,042	8229,042	100.00	80	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: CREACION Y ACTUALIZACION DE NORMATIVA / Física: CREACION Y ACTUALIZACION DE NORMATIVA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186089	33901 Subcontratación De Servicios Com Terceros - 137843	137843	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	81266,720	81266,720	81266,720	81266,720	8678,600	8678,600	8678,600	53.57	80	Lote	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186090	33901 Subcontratación De Servicios Com Terceros - 137831	137831	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	82923,200	82923,200	82923,200	82923,200	81566,000	81566,000	81566,000	53.57	80	Lote	0	100.00	80.00	Financiera: CONSULTORIA INTERNA EN LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y REVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS / Física: CONSULTORIA INTERNA EN LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y REVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186091	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 137514	137514	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	83893,720	83893,720	83893,720	83893,720	83893,720	83893,720	83893,720	100.00	80	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: CREACION Y ACTUALIZACION DE NORMATIVA / Física: CREACION Y ACTUALIZACION DE NORMATIVA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186092	33901 Subcontratación De Servicios Com Terceros - 137814	137814	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	81523,263	81523,263	81523,263	81523,263	8816,034	8816,034	8816,034	53.57	80	Lote	0	100.00	80.00	Financiera: CONSULTORIA INTERNA EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS / Física: CONSULTORIA INTERNA EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP18180201086093	Construcción de Muros Para Vivienda De Tipo De Sais Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M = 83790	83790	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,368,334	\$2,368,334	\$2,368,334	\$2,368,334	\$710,500	\$710,500	\$710,500	30.00	0	Otros	5,199	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086094	Rehabilitación De Calles Y Obras Hidráulicas - 83789	83789	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,269,037	\$2,269,037	\$2,269,037	\$2,269,037	\$680,711	\$680,711	\$680,711	30.00	0	Otros	5,199	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086095	Construcción De Cerca De Malla Círculo Galvanizada Perimetral De Dos Mts De Altura - 83781	83781	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Educación	En Ejecución	2018	\$755,457	\$755,457	\$755,457	\$755,457	\$222,796	\$222,796	\$222,796	29.49	0	Otros	5,199	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086096	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 83765	83765	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,296,433	\$4,296,433	\$4,296,433	\$4,296,433	\$2,148,217	\$2,148,217	\$2,148,217	50.00	0	Metros lineales	774	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086097	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 83866	83866	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$733,862	\$733,862	\$733,862	\$733,862	\$286,049	\$286,049	\$286,049	38.98	0	Otros	5,199	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086098	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Sais Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M = 83864	83864	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,233,507	\$1,233,507	\$1,233,507	\$1,233,507	\$370,052	\$370,052	\$370,052	30.00	0	Otros	5,199	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086099	Ampliación De Red Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 83862	83862	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$787,386	\$787,386	\$787,386	\$787,386	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	95	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086100	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 83855	83855	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$698,916	\$698,916	\$698,916	\$698,916	\$209,675	\$209,675	\$209,675	30.00	0	Otros	188	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086101	Construcción Red El Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa - 83850	83850	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,359,813	\$4,359,813	\$4,359,813	\$4,359,813	\$1,307,943	\$1,307,943	\$1,307,943	30.00	0	Metros lineales	1,137	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086102	Construcción De Puente Colgante De Setenta Mts De Claro - 76913	76913	Chiapas	Salto de Agua	América Libre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,789,246	\$1,789,246	\$1,789,246	\$1,789,246	\$894,623	\$894,623	\$894,623	50.00	0	Otros	428	100.00	12.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086103	Construcción De Techado Y Cancha De Uso Múltiple De Desecho Por Tridita Y Dos M En Escuela Primaria Bilingüe Vicente Foxes - 61697	61697	Chiapas	Salto de Agua	Arroyo Agua Azul (Miraflores)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Educación	En Ejecución	2018	\$2,246,062	\$2,246,062	\$2,246,062	\$2,246,062	\$662,398	\$662,398	\$662,398	29.49	0	Metros Cuadrados	53	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086104	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Sais Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M = 5230	5230	Chiapas	Salto de Agua	Arroyo el Encanto Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,664,376	\$2,664,376	\$2,664,376	\$2,664,376	\$1,967,139	\$1,967,139	\$1,967,139	73.83	0	Otros	446	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086105	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 56179	56179	Chiapas	Salto de Agua	Arroyo Palenque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,365,504	\$1,973,612	\$1,973,612	\$1,973,612	\$1,009,651	\$1,009,651	\$1,009,651	51.16	0	Metros lineales	1,137	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086106	Construcción De Piso Firme - 58314	58314	Chiapas	Salto de Agua	Camelío Aguilar (La Trinidad)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$564,252	\$564,252	\$564,252	\$564,252	\$169,276	\$169,276	\$169,276	30.00	0	Otros	1,006	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086107	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Sais Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M = 58319	58319	Chiapas	Salto de Agua	Rhinitieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,825,591	\$1,825,591	\$1,825,591	\$1,825,591	\$547,677	\$547,677	\$547,677	30.00	0	Otros	114	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086108	Construcción De Piso Firme - 58318	58318	Chiapas	Salto de Agua	Chivalito Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$494,806	\$494,806	\$494,806	\$494,806	\$148,442	\$148,442	\$148,442	30.00	0	Otros	300	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086109	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Sais Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M = 58326	58326	Chiapas	Salto de Agua	Chuchuluml	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,615,035	\$2,615,035	\$2,615,035	\$2,615,035	\$784,511	\$784,511	\$784,511	30.00	0	Otros	507	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086110	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Sais Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M = 5235	5235	Chiapas	Salto de Agua	Egipto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,615,035	\$2,615,035	\$2,615,035	\$2,615,035	\$2,116,941	\$2,116,941	\$2,116,941	80.95	0	Otros	1,419	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086111	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 82101	82101	Chiapas	Salto de Agua	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,520,122	\$1,510,948	\$1,510,948	\$1,510,948	\$1,072,146	\$1,072,146	\$1,072,146	70.96	0	Otros	788	100.00	93.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086112	Construcción De Piso Firme - 56156	56156	Chiapas	Salto de Agua	Huanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$277,786	\$277,786	\$277,786	\$277,786	0	0	0	0.00	0	Otros	123	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086113	Construcción De Muro De Captación Y Línea De Conducción Para Sistema De Agua Potable - 56174	56174	Chiapas	Salto de Agua	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,199,122	\$3,199,122	\$3,199,122	\$3,199,122	\$1,900,442	\$1,900,442	\$1,900,442	59.41	0	Metros lineales	1,505	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086114	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Sais Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M = 82119	82119	Chiapas	Salto de Agua	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,467,014	\$2,467,014	\$2,467,014	\$2,467,014	\$1,827,441	\$1,827,441	\$1,827,441	74.08	0	Otros	1,151	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086115	Revestimiento De Siete Punto Cincuenta Y Ocho Km De Camino Rural - 76916	76916	Chiapas	Salto de Agua	Jilumil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$720,000	\$3,651,181	\$3,651,181	\$3,651,181	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	388	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086116	Apertura Revestimiento De Calles Y Obras De Drenaje - 56165	56165	Chiapas	Salto de Agua	Jilumil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,396,367	\$1,396,367	\$1,396,367	\$1,396,367	\$1,285,713	\$1,285,713	\$1,285,713	92.08	0	Otros	368	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086117	Construcción De Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Veinticinco Mts = 56188	56188	Chiapas	Salto de Agua	Los Luceros 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,655,661	\$2,655,661	\$2,655,661	\$2,655,661	\$796,698	\$796,698	\$796,698	30.00	0	Piezas	644	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086118	Revestimiento De Siete Punto Cincuenta Km De Camino Rural Tramo Del Cruceero De Salto De Agua A Los Luceros Primera Sección - 82080	82080	Chiapas	Salto de Agua	Los Luceros Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$889,335	\$1,520,122	\$1,520,122	\$1,520,122	0	0	0	0.00	0	Otros	497	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086119	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 4756	4756	Chiapas	Salto de Agua	Lumija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,223,103	\$1,223,103	\$1,223,103	\$1,223,103	\$1,200,476	\$1,200,476	\$1,200,476	98.15	0	Otros	295	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086120	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Sais Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M = 61699	61699	Chiapas	Salto de Agua	José María Morales y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,664,376	\$2,664,376	\$2,664,376	\$2,664,376	\$2,110,703	\$2,110,703	\$2,110,703	79.22	0	Otros	263	100.00	92.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones			
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CDP1818020186121	Construcción de Techo Firme Para Vivienda - 58312	58312	Chiapas	Salto de Agua	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,467,724	\$1,467,724	\$1,467,724	\$1,467,724	\$1,273,862	\$1,273,862	\$1,273,862	86.79	0	Otros	285	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186122	Construcción de Techo Firme Para Vivienda - 4783	4783	Chiapas	Salto de Agua	Mi Patria es Primero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$629,024	\$629,024	\$629,024	\$629,024	\$617,387	\$617,387	\$617,387	98.15	0	Otros	148	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186123	Construcción de Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 56187	56187	Chiapas	Salto de Agua	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,973,612	\$1,973,612	\$1,973,612	\$1,973,612	\$592,083	\$592,083	\$592,083	30.00	0	Otros	0	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186124	Construcción de Techo Firme Para Vivienda - 56160	56160	Chiapas	Salto de Agua	Cristobal Colón (Miguel Hidalgo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$209,675	\$209,675	\$209,675	\$209,675	\$205,796	\$205,796	\$205,796	98.15	0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186125	Construcción de Piso Firme - 4564	4564	Chiapas	Salto de Agua	Paso Naranjo Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$234,382	\$234,382	\$234,382	\$234,382	\$230,046	\$230,046	\$230,046	98.15	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 PAGO PENDIENTE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 PAGO PENDIENTE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186126	Construcción de Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 5361	5361	Chiapas	Salto de Agua	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,453,820	\$3,453,820	\$3,453,820	\$3,453,820	\$2,677,204	\$2,677,204	\$2,677,204	77.51	0	Otros	924	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186127	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 82173	82173	Chiapas	Salto de Agua	Punta Brava Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,991,038	\$4,991,038	\$4,991,038	\$4,991,038	\$2,495,519	\$2,495,519	\$2,495,519	50.00	0	Metros lineales	719	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186128	Construcción de Techo Firme Para Vivienda - 82169	82169	Chiapas	Salto de Agua	Río Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$926,064	\$926,064	\$926,064	\$926,064	\$824,800	\$824,800	\$824,800	89.07	0	Otros	1,197	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186129	Construcción de Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 82157	82157	Chiapas	Salto de Agua	Las Nubes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$986,806	\$986,806	\$986,806	\$986,806	\$296,042	\$296,042	\$296,042	30.00	0	Otros	184	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186130	Construcción de Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Veinticinco Mts - 58324	58324	Chiapas	Salto de Agua	Ach'um Maya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,195,047	\$1,195,047	\$1,195,047	\$1,195,047	\$388,514	\$388,514	\$388,514	32.51	0	Piezas	140	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186131	Construcción de Piso Firme - 58329	58329	Chiapas	Salto de Agua	Santa Cruz de Lumja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$234,382	\$234,382	\$234,382	\$234,382	\$70,314	\$70,314	\$70,314	30.00	0	Otros	100	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186132	Construcción de Sistema De Agua Potable - 56176	56176	Chiapas	Salto de Agua	Santa Lucía Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,326,052	\$2,326,052	\$2,326,052	\$2,326,052	\$1,947,337	\$1,947,337	\$1,947,337	83.72	0	Metros lineales	245	100.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186134	Construcción de Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 61695	61695	Chiapas	Salto de Agua	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$771,593	\$771,593	\$771,593	\$771,593	\$757,318	\$757,318	\$757,318	98.15	0	Otros	62	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186135	Construcción de Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 82129	82129	Chiapas	Salto de Agua	Teanjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,184,167	\$1,184,167	\$1,184,167	\$1,184,167	\$355,250	\$355,250	\$355,250	30.00	0	Otros	314	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186136	Construcción de Techo Firme Para Vivienda - 82161	82161	Chiapas	Salto de Agua	Tioquiá el Barón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,747,290	\$1,747,290	\$1,747,290	\$1,747,290	\$1,546,701	\$1,546,701	\$1,546,701	88.52	0	Otros	658	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186137	Construcción de Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Veinticinco Mts - 58321	58321	Chiapas	Salto de Agua	La Troconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,626,592	\$1,626,592	\$1,626,592	\$1,626,592	\$1,011,181	\$1,011,181	\$1,011,181	62.17	0	Piezas	422	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186138	Construcción de Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 58322	58322	Chiapas	Salto de Agua	El Zapote Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,467,014	\$2,467,014	\$2,467,014	\$2,467,014	\$1,916,994	\$1,916,994	\$1,916,994	77.71	0	Otros	345	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186139	Construcción de Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 5335	5335	Chiapas	Salto de Agua	Amuyá Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,036,146	\$1,036,146	\$1,036,146	\$1,036,146	\$310,844	\$310,844	\$310,844	30.00	0	Otros	99	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186140	Construcción de Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 82114	82114	Chiapas	Salto de Agua	Actiapa Yochib	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,503,160	\$3,503,160	\$3,503,160	\$3,503,160	\$1,050,948	\$1,050,948	\$1,050,948	30.00	0	Otros	681	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186141	Construcción de Techo Firme Para Vivienda - 82166	82166	Chiapas	Salto de Agua	Campanario Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$349,458	\$349,458	\$349,458	\$349,458	\$309,340	\$309,340	\$309,340	88.52	0	Otros	160	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186142	Construcción de Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Veinticinco Mts - 56185	56185	Chiapas	Salto de Agua	Doctor Manuel Velasco Suárez (Providencia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,062,264	\$1,062,264	\$1,062,264	\$1,062,264	\$318,679	\$318,679	\$318,679	30.00	0	Piezas	217	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186143	Construcción de Línea De Energía Elec En Media Tension Y Red De Baja Tension 56161 - 56161	56161	Chiapas	Salto de Agua	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,525,999	\$1,525,999	\$1,525,999	\$1,525,999	\$1,182,566	\$1,182,566	\$1,182,566	77.49	0	Otros	140	100.00	86.95	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186144	Construcción de Techo Firme Para Vivienda - 82093	82093	Chiapas	Salto de Agua	Nuevo Joshil (La Bonita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$908,591	\$908,591	\$908,591	\$908,591	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	218	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186145	Construcción de Piso Firme - 56153	56153	Chiapas	Salto de Agua	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$78,127	\$78,127	\$78,127	\$78,127	\$76,982	\$76,982	\$76,982	98.53	0	Otros	39	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186146	Construcción de Piso Firme - 56143	56143	Chiapas	Salto de Agua	Enlilano Zapata (La Preciosa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$286,466	\$286,466	\$286,466	\$286,466	\$281,167	\$281,167	\$281,167	98.15	0	Otros	115	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186147	Construcción de Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 56190	56190	Chiapas	Salto de Agua	Lote Ocho (La Clara)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,368,334	\$2,368,334	\$2,368,334	\$2,368,334	\$710,500	\$710,500	\$710,500	30.00	0	Otros	379	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186148	Construcción de Línea De Energía Elec En Media Tension Y Red De Baja Tension 56164 - 56164	56164	Chiapas	Salto de Agua	Fracción Encanto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$464,335	\$464,335	\$464,335	\$464,335	\$349,713	\$349,713	\$349,713	75.31	0	Otros	10	100.00	87.50	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones				
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
CDP181802086149	Instalación De Módulos Solares - 58323	58323	Chiapas	Safo de Agua	Jacaranda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAFO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$476,291	\$476,291	\$476,291	\$476,291	\$476,291	\$468,695	\$468,695	\$468,695	98.41	00	Otros	81	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802086150	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 57352	57352	Chiapas	San Fernando	El Altoño	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,349,989	\$1,349,989	\$1,349,989	\$1,349,989	\$1,349,989	\$1,349,989	\$1,349,989	\$1,349,989	100.00	00	Metros lineales	305	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802086180	Revestimiento En Varios Caminos Rurales Tramo Añilados - 134244	134244	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,250,070	\$3,250,070	\$3,250,070	\$3,250,070	\$3,249,837	\$3,249,837	\$3,249,837	\$3,249,837	99.99	00	Otros	1,955	100.00	100.00	Financiera: / Física: m3TROS CUBICOS DE MATERIAL MEDIDADO / Registro:
CDP181802086181	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Homeroengido Galeana - 105401	105401	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Agua de Sajarito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,534,554	\$1,534,554	\$1,534,554	\$1,534,554	9954,609	9954,609	9954,609	9954,609	62.21	00	Metros Cuadrados	132	100.00	62.21	Financiera: / Física: / Registro:
CDP181802086182	Construcción De Camino Rural A Pinabetal Tramo Del Kilometro Cero A Kilometro Ochoocientos Quince - 92278	92278	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	El Pinabetal (Los Pocitos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,390,124	\$2,390,124	\$2,390,124	\$2,390,124	\$1,407,862	\$1,407,862	\$1,407,862	\$1,407,862	58.90	00	Metros lineales	370	100.00	58.90	Financiera: / Física: / Registro:
CDP181802086183	Construcción De Rodadas De Concreto Hidráulico De La Calle Innomiada - 128819	128819	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Río Arcotete	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$408,706	\$408,706	\$408,706	\$408,706	\$408,706	\$408,706	\$408,706	\$408,706	100.00	00	Metros Cuadrados	325	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP181802086184	Pavimentación De Camino Con Concreto Asfáltico Del Tramo Cero A Kilometro Cero Mas Quinceños - 95109	95109	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Las Lagunas (La Soledad Fracción Dos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,816,687	\$1,816,687	\$1,816,687	\$1,816,687	\$1,426,427	\$1,426,427	\$1,426,427	\$1,426,427	78.46	00	Otros	385	100.00	78.00	Financiera: / Física: .25 KM DR PAVIMENTO / Registro:
CDP181802086185	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Comunidad San Luis Chupacric - 107722	107722	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Luis Chupacric	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,586,761	\$1,586,761	\$1,586,761	\$1,586,761	\$1,586,761	\$1,586,761	\$1,586,761	\$1,586,761	100.00	00	Metros Cuadrados	366	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP181802086186	Construcción De La Línea De Conductión De Agua Potable - 106750	106750	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	El Carmen Arcotete	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,172,598	\$1,172,598	\$1,172,598	\$1,172,598	\$330,285	\$330,285	\$330,285	\$330,285	28.17	00	Metros lineales	400	100.00	28.17	Financiera: / Física: / Registro:
CDP181802086187	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Del Camino Rural A San Isidro Las Huertas - 74159	74159	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Isidro Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$986,956	\$986,956	\$986,956	\$986,956	\$674,691	\$674,691	\$674,691	\$674,691	68.36	00	Metros lineales	385	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP181802086188	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Primaria María Adolina Flores - 78700	78700	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Huitepec Ococh	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$888,835	\$888,835	\$888,835	\$888,835	\$298,090	\$298,090	\$298,090	\$298,090	33.54	00	Metros Cuadrados	234	100.00	33.54	Financiera: / Física: / Registro:
CDP181802086189	Nivelación De Tierras Bello de Los Desechos Sólidos En El Entierro Sanitario - 133954	133954	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Predio Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$6,709,919	\$6,709,919	\$6,709,919	\$6,709,919	\$3,768,335	\$3,768,335	\$3,768,335	\$3,768,335	56.16	00	Metros cúbicos	487	100.00	56.16	Financiera: / Física: / Registro:
CDP181802086191	Construcción De Aulas - 94393	94393	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,044,844	\$522,422	\$522,422	\$522,422	\$522,422	\$522,422	\$522,422	\$522,422	100.00	00	Otros	225	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP181802086192	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 82668	82668	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$788,718	\$394,359	\$394,359	\$394,359	\$394,359	\$394,359	\$394,359	\$394,359	100.00	00	Otros	261	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP181802086193	Pavimentación De Calles - 75926	75926	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$697,579	\$348,790	\$348,790	\$348,790	\$348,790	\$348,790	\$348,790	\$348,790	100.00	00	Otros	404	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP181802086194	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 65403	65403	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,593,924	\$796,962	\$796,962	\$796,962	\$796,962	\$796,962	\$796,962	\$796,962	100.00	00	Otros	355	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP181802086195	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 61971	61971	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,952,590	\$976,295	\$976,295	\$976,295	\$976,295	\$976,295	\$976,295	\$976,295	100.00	00	Otros	304	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP181802086196	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 56516	56516	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,005,889	\$502,945	\$502,945	\$502,945	\$502,945	\$502,945	\$502,945	\$502,945	100.00	00	Metros lineales	937	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP181802086197	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 65363	65363	Chiapas	San Fernando	Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,697,515	\$848,757	\$848,757	\$848,757	\$848,757	\$848,757	\$848,757	\$848,757	100.00	00	Metros lineales	337	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP181802086221	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 61179	61179	Chiapas	Tecpatán	San Antonio la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$122,675	\$122,675	\$122,675	\$122,675	\$122,675	\$122,675	\$122,675	\$122,675	100.00	00	Metros Cuadrados	46	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida con el 247.16 m2 / Registro:
CDP181802086222	Construcción De Cincoenta Y Siete Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio Los Pinos - 99555	99555	Chiapas	Tila	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,233,115	\$3,233,115	\$3,233,115	\$3,233,115	\$969,935	\$969,935	\$969,935	\$969,935	30.00	00	Otros	221	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CDP181802086223	Construcción De Cuatro Muros A Base De Block Huevo - 16659	16659	Chiapas	Tenejapa	Naranja Seca (Viejo Poblado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$316,272	\$316,272	\$316,272	\$316,272	\$316,272	\$316,272	\$316,272	\$316,272	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802086224	Construcción De Techos De Laminas Galvanizadas dentro Alum - 11900	11900	Chiapas	Tenejapa	Ococh	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,023,522	\$2,023,522	\$2,023,522	\$2,023,522	\$2,023,522	\$2,023,522	\$2,023,522	\$2,023,522	100.00	00	Otros	1,075	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP181802086225	Construcción De Cinco Muros A Base De Block Huevo - 14973	14973	Chiapas	Tenejapa	Pactetón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$395,340	\$395,340	\$395,340	\$395,340	\$395,340	\$395,340	\$395,340	\$395,340	100.00	00	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802086226	Construcción De Diez Muros A Base De Block Huevo - 14891	14891	Chiapas	Tenejapa	Cruchón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$790,679	\$790,679	\$790,679	\$790,679	\$790,679	\$790,679	\$790,679	\$790,679	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802086227	Construcción De Diez Muros A Base De Block Huevo - 12135	12135	Chiapas	Tenejapa	Cruz Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$790,679	\$790,679	\$790,679	\$790,679	\$790,679	\$790,679	\$790,679	\$790,679	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802086230	Construcción De Cuatro Dormitorios - 72309	72309	Chiapas	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Dubre	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,820,500	\$1,820,500	\$1,820,500	\$1,820,500	\$546,150	\$546,150	\$546,150	\$546,150	30.00	00	Vivienda	133	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802086231	Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 72361	72361	Chiapas	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Dubre	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,299,810	\$1,299,810	\$1,299,810	\$1,299,810	\$389,943	\$389,943	\$389,943	\$389,943	30.00	00	Otros	156	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance			Avance Anual	Avance Acumulado		
CHP1818020186232	Construcción De Drenas Pluviales En Av Pensamiento Y Calle Abasco - 72331	72331	Chiapas	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Dukes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORVENIR CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	8350,515	8350,515	8350,515	8350,515	8105,154	8105,154	8105,154	30.00	80	Otros	1,436	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186233	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Federal Veinte De Noviembre - 71718	71718	Chiapas	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Dukes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORVENIR CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	8946,387	8946,387	8946,387	8946,387	8283,916	8283,916	8283,916	30.00	80	Otros	1,436	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186234	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 71232	71232	Chiapas	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Dukes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORVENIR CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	87,933,854	87,933,854	87,933,854	87,933,854	85,553,698	85,553,698	85,553,698	70.00	80	Otros	1,436	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186235	Construcción De Cuartos Dormitorios - 72435	72435	Chiapas	El Porvenir	El Cambil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	82,359,913	82,359,913	82,359,913	82,359,913	81,533,943	81,533,943	81,533,943	65.00	80	Vivienda	136	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818020186236	Construcción De Dos Muros De Contención En Escuela Telesecundaria - 72687	72687	Chiapas	El Porvenir	El Cambil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORVENIR CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	81,420,993	81,420,993	81,420,993	81,420,993	81,151,004	81,151,004	81,151,004	81.00	80	Otros	210	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818020186237	Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 72822	72822	Chiapas	El Porvenir	Canadá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	86,986,903	86,986,903	86,986,903	86,986,903	82,096,071	82,096,071	82,096,071	30.00	80	Otros	740	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818020186238	Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 72984	72984	Chiapas	El Porvenir	Male	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	86,395,341	86,395,341	86,395,341	86,395,341	81,918,617	81,918,617	81,918,617	30.00	80	Otros	710	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818020186239	Rehabilitación De Vivienda Techo Firme Segunda Etapa - 101725	101725	Chiapas	El Porvenir	Mexicalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8963,525	8963,525	8963,525	8963,525	8289,057	8289,057	8289,057	30.00	80	Otros	95	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818020186240	Rehabilitación De Vivienda Techo Firme Segunda Etapa - 109213	109213	Chiapas	El Porvenir	Miravalle	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	82,095,673	82,095,673	82,095,673	82,095,673	8628,702	8628,702	8628,702	30.00	80	Otros	220	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818020186241	Rehabilitación De Vivienda Techo Firme Segunda Etapa - 109422	109422	Chiapas	El Porvenir	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8728,266	8728,266	8728,266	8728,266	8582,612	8582,612	8582,612	80.00	80	Otros	90	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818020186242	Construcción De Terraplén Para La Escuela País Bachillerato Francisco Villa - 101760	101760	Chiapas	El Porvenir	Agucataltes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORVENIR CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	8519,680	8519,680	8519,680	8519,680	8155,904	8155,904	8155,904	30.00	80	Metros cúbicos	236	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818020186243	Construcción De Dos Módulos T390 Se Incluye Un Aula Baños Dirección Y Muro De Contención En Escuela Telebachillerato - 71930	71930	Chiapas	El Porvenir	Agucataltes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORVENIR CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	81,237,879	81,237,879	81,237,879	81,237,879	8903,652	8903,652	8903,652	73.00	80	Otros	236	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818020186244	Rehabilitación De Vivienda Techo Firme Segunda Etapa - 107988	107988	Chiapas	El Porvenir	Las Pillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	83,429,684	83,429,684	83,429,684	83,429,684	81,028,905	81,028,905	81,028,905	30.00	80	Otros	320	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818020186245	Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 73069	73069	Chiapas	El Porvenir	Moñón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	83,393,967	83,393,967	83,393,967	83,393,967	82,375,777	82,375,777	82,375,777	70.00	80	Otros	320	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818020186246	Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 136895	136895	Chiapas	El Porvenir	Carrisalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8456,501	8456,501	8456,501	8456,501	8319,550	8319,550	8319,550	70.00	80	Otros	27	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186247	Rehabilitación De Vivienda Techo Firme Segunda Etapa - 72998	72998	Chiapas	El Porvenir	Male Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	81,736,916	81,736,916	81,736,916	81,736,916	8521,075	8521,075	8521,075	30.00	80	Otros	250	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818020186248	Rehabilitación De Vivienda Techo Firme Segunda Etapa - 137106	137106	Chiapas	El Porvenir	Las Maravillas Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	81,023,116	81,023,116	81,023,116	81,023,116	8266,010	8266,010	8266,010	26.00	80	Otros	86	100.00	37.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818020186249	Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 101546	101546	Chiapas	El Porvenir	Nueva Alianza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	81,732,600	81,732,600	81,732,600	81,732,600	8519,780	8519,780	8519,780	30.00	80	Otros	160	100.00	35.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818020186250	Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 103264	103264	Chiapas	El Porvenir	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	81,160,913	81,160,913	81,160,913	81,160,913	8928,730	8928,730	8928,730	80.00	80	Otros	63	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818020186251	Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 72745	72745	Chiapas	El Porvenir	Quince de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	83,060,665	83,060,665	83,060,665	83,060,665	8918,200	8918,200	8918,200	30.00	80	Otros	300	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1818020186252	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En El Barrio La Valdiviana Cabeecera Municipal - 137343	137343	Chiapas	Villa Comalitián	Villa Comalitián	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	8257,965	8257,965	8257,965	8257,965	80	80	80	0.00	80	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186256	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Sobre Calle Central Pte Entre Tercera Av Nte Y Primera Av Nte Pte Barrio Santa Lucía Cabeecera Municipal - 140582	140582	Chiapas	Villa Comalitián	Villa Comalitián	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	8269,573	8269,573	8269,573	8269,573	80	80	80	0.00	80	Metros lineales	170	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186257	33802 Proyectos Para Prestación De Servicios - 80540	80540	Chiapas	Villa Comalitián	Villa Comalitián	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	81,060,574	81,060,574	81,060,574	81,060,574	80	80	80	0.00	80	Otros	0	100.00	80.00	Financiera / Física PROYECTOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186258	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Av El Bosque Entre Prolongación Calle Oriente Y Calle Bogambillas Cabeecera Municipal - 69880	69880	Chiapas	Villa Comalitián	Villa Comalitián	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	8359,686	8359,686	8359,686	8359,686	80	80	80	0.00	80	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186259	Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Servidores Públicos Municipales - 32808	32808	Chiapas	Villa Comalitián	Villa Comalitián	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	8235,683	8235,683	8235,683	8235,683	80	80	80	0.00	80	Otros	0	100.00	50.00	Financiera / Física CURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186260	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico Comunidad La Flor Lote Dos - 46486	46486	Chiapas	Villa Comalitián	La Flor Lote Dos (Pedregal San Angel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	8851,867	8851,867	8851,867	8851,867	8589,976	8589,976	8589,976	69.26	80	Metros Cuadrados	135	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186261	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa En Colonia Hidalgo - 58386	58386	Chiapas	Villa Comalitián	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL	Urbanización	En Ejecución	2018	81,659,054	81,659,054	81,659,054	81,659,054	8829,527	8829,527	8829,527	50.00	80	Otros	420	100.00	90.00	Financiera / Física POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186262	Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido Monte Flor Abajo - 140514	140514	Chiapas	Villa Comalitián	Monte Flor Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL	Vivienda	En Ejecución	2018	8117,920	8117,920	8117,920	8117,920	8117,920	8117,920	8117,920	100.00	80	Metros Cuadrados	84	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
CDP18180201086263	Construcción De Techo Estructural En La Escuela Adolfo Lopez Mateos En El Ejido Monte Flor Abajo - 16831	16831	Chiapas	Villa Comitán	Monte Flor Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$911,330	\$911,330	\$911,330	\$911,330	\$911,330	\$268,765	\$268,765	\$268,765	29.49	0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086264	Rehabilitación De Techo Firme En Ejido Monte Flor Arriba - 140479	140479	Chiapas	Villa Comitán	Monte Flor Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$128,640	\$128,640	\$128,640	\$128,640	\$128,640	\$128,640	\$128,640	\$128,640	100.00	0	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086265	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En El Ejido Monte Flor Arriba - 16449	16449	Chiapas	Villa Comitán	Monte Flor Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$991,411	\$991,411	\$991,411	\$991,411	\$991,411	\$991,411	\$991,411	\$991,411	100.00	0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086266	Construcción Del Sistema De Agua Potable Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable En El Cantón Santo Domingo - 46507	46507	Chiapas	Villa Comitán	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$918,175	\$918,175	\$918,175	70.63	0	Otros	293	100.00	70.00	Financiera / Física: M3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086267	Construcción Del Sistema De Agua Potable Terceera Etapa En El Ejido Vicente Guerrero - 8351	8351	Chiapas	Villa Comitán	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$826,081	\$826,081	\$826,081	\$826,081	\$826,081	\$826,081	\$826,081	\$826,081	100.00	0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera / Física: sistema / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086268	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En Cantón Unión Hermsillo - 83165	83165	Chiapas	Villa Comitán	Unión Hermsillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,658,869	\$2,658,869	\$2,658,869	\$2,658,869	\$797,661	\$797,661	\$797,661	30.00	0	Metros Cuadrados	598	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086269	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Captación En El Ejido Lázaro Cárdenas - 53695	53695	Chiapas	Villa Comitán	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$449,287	\$449,287	\$449,287	\$449,287	\$224,643	\$224,643	\$224,643	50.00	0	Otros	250	100.00	70.00	Financiera / Física: METROS CUBICOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086270	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Lázaro Cárdenas - 46411	46411	Chiapas	Villa Comitán	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$945,445	\$945,445	\$945,445	\$945,445	\$726,597	\$726,597	\$726,597	76.85	0	Metros lineales	250	100.00	76.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086271	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En El Ejido Las Murallas - 16469	16469	Chiapas	Villa Comitán	Las Murallas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$727,620	\$727,620	\$727,620	\$727,620	\$727,620	\$727,620	\$727,620	100.00	0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física: METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086272	Rehabilitación De Techo Firme En El Cantón Cinco De Marzo - 140492	140492	Chiapas	Villa Comitán	Cinco de Marzo (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$53,600	\$53,600	\$53,600	\$53,600	\$53,600	\$53,600	\$53,600	\$53,600	100.00	0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086273	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Ranchería Los Laureles - 57358	57358	Chiapas	Villa Comitán	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$999,013	\$999,013	\$999,013	\$999,013	\$902,206	\$902,206	\$902,206	90.31	0	Otros	19	100.00	90.00	Financiera / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086274	Construcción De Comedor Comunitario En La Comunidad Siete Piedras - 46430	46430	Chiapas	Villa Comitán	Siete Piedras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$740,737	\$740,737	\$740,737	\$740,737	\$336,730	\$336,730	\$336,730	45.46	0	Otros	107	100.00	75.00	Financiera / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086275	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En El Cantón La Unión - 45330	45330	Chiapas	Villa Comitán	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,563,525	\$1,563,525	\$1,563,525	\$1,563,525	\$781,762	\$781,762	\$781,762	50.00	0	Metros lineales	115	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086276	Rehabilitación De Techo Firme Ranchería Zapote Mocho - 140441	140441	Chiapas	Villa Comitán	Zapote Mocho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$117,920	\$117,920	\$117,920	\$117,920	\$117,920	\$117,920	\$117,920	\$117,920	100.00	0	Metros Cuadrados	76	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086277	Rehabilitación De Techo Firme Cantón Miguel Hidalgo - 140409	140409	Chiapas	Villa Comitán	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$53,600	\$53,600	\$53,600	\$53,600	\$53,600	\$53,600	\$53,600	\$53,600	100.00	0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086278	Construcción De Techo Estructural En La Escuela Primaria Motetzuma En El Ejido Venustiano De Carrero - 16848	16848	Chiapas	Villa Comitán	23 de Enero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$911,330	\$911,330	\$911,330	\$911,330	\$804,473	\$804,473	\$804,473	88.27	0	Metros Cuadrados	782	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086279	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En El Cantón San Nicolás Zapatlilla - 17058	17058	Chiapas	Villa Comitán	Cantón San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,296,478	\$1,296,478	\$1,296,478	\$1,296,478	\$1,044,196	\$1,044,196	\$1,044,196	80.54	0	Metros lineales	90	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086280	Construcción De Setenta Y Nueve Acciones De Techo Firme Barrio Ichil - 68050	68058	Chiapas	Tila	Paso Chinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,301,784	\$1,301,784	\$1,301,784	\$1,301,784	\$390,535	\$390,535	\$390,535	30.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086281	Hielación De Tierras En Escuela Telesecundaria - 52756	52756	Chiapas	Tila	Paso Chinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$782,568	\$782,568	\$782,568	\$782,568	0	0	0	0.00	0	Metros cúbicos	186	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086282	Construcción De Treinta Y Dos Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 52775	52775	Chiapas	Tila	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,815,082	\$1,815,082	\$1,815,082	\$1,815,082	\$907,541	\$907,541	\$907,541	50.00	0	Otros	0	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086283	Rehabilitación De Camino Del Tramo Misopa Chinal A San Nicolás - 52396	52396	Chiapas	Tila	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,211,808	\$1,211,808	\$1,211,808	\$1,211,808	\$605,904	\$605,904	\$605,904	50.00	0	Metros lineales	188	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA PISCAMANTE, PENDIENTE PAGO POR TESORERIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086284	Construcción De Veintiseis Acciones De Techo Firme - 68165	68165	Chiapas	Tila	Ruana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$428,435	\$428,435	\$428,435	\$428,435	\$428,435	\$428,435	\$428,435	\$428,435	100.00	0	Metros Cuadrados	104	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA
CDP18180201086285	Construcción De Tres Acciones De Techo Firme - 68271	68271	Chiapas	Tila	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,435	\$49,435	\$49,435	\$49,435	\$47,743	\$47,743	\$47,743	95.58	0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES POR \$1,641.64 / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086286	Construcción De Treinta Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 96534	96534	Chiapas	Tila	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,701,640	\$1,701,640	\$1,701,640	\$1,701,640	\$510,492	\$510,492	\$510,492	30.00	0	Otros	128	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE	
CDP18180201086287	Construcción De Veintiocho Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 52799	52799	Chiapas	Tila	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,588,197	\$1,588,197	\$1,588,197	\$1,588,197	\$476,459	\$476,459	\$476,459	30.00	0	Otros	112	100.00	35.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086288	Construcción De Cincuenta Y Cinco Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 52791	52791	Chiapas	Tila	Gracias a Dios	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,119,673	\$3,119,673	\$3,119,673	\$3,119,673	\$1,559,836	\$1,559,836	\$1,559,836	50.00	0	Otros	220	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086289	Construcción De Veintiseis Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 52404	52404	Chiapas	Tila	Wovoslimi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,267,359	\$1,267,359	\$1,267,359	\$1,267,359	\$1,230,108	\$1,230,108	\$1,230,108	97.06	0	Otros	92	100.00	97.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086290	Construcción De Ochenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 59781	59781	Chiapas	Tila	Chachalaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,991,476	\$4,991,476	\$4,991,476	\$4,991,476	\$1,497,443	\$1,497,443	\$1,497,443	30.00	0	Otros	352	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE	

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP1818020186291	Construcción De Treinta Y Seis Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 46271	46271	Chiapas	Tiia	Verde de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,983,693	\$1,983,693	\$1,983,693	\$1,983,693	\$595,108	\$595,108	\$595,108	30.00	0	Otros	148	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186292	Construcción De Catorce Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 117441	117441	Chiapas	Tiia	Miguel Alemán Valdez Retorno Anaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$771,436	\$771,436	\$771,436	\$771,436	\$385,718	\$385,718	\$385,718	50.00	0	Otros	54	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186293	Construcción De Cuatro Acciones De Techo Firme - 68306	68306	Chiapas	Tiia	Miguel Alemán Valdez Retorno Anaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$65,913	\$65,913	\$65,913	\$65,913	\$63,860	\$63,860	\$63,860	96.88	0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES POR \$2,051.60 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES
CHP1818020186294	Construcción De Cinco Acciones De Techo Firme - 54068	54068	Chiapas	Tiia	Miguel Alemán Valdez Retorno Anaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$82,391	\$82,391	\$82,391	\$82,391	\$82,391	\$82,391	\$82,391	100.00	0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186295	Construcción De Veintidos Acciones De Techo Firme - 54063	54063	Chiapas	Tiia	San Juan Carrisal Iru, Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$362,522	\$362,522	\$362,522	\$362,522	\$108,757	\$108,757	\$108,757	30.00	0	Metros Cuadrados	88	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION
CHP1818020186296	Construcción De Veintidos Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Juarez - 52410	52410	Chiapas	Tiia	San Juan Carrisal Iru, Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,212,257	\$1,212,257	\$1,212,257	\$1,212,257	\$1,212,257	\$1,212,257	\$1,212,257	100.00	0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186341	Construcción De Dos Muros A Base De Block Huevo - 15038	15038	Chiapas	Tenejapa	Kokil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	100.00	0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186342	Construcción De Un Muro A Base De Block Huevo - 16781	16781	Chiapas	Tenejapa	José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$79,068	\$79,068	\$79,068	\$79,068	\$79,068	\$79,068	\$79,068	100.00	0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186343	Construcción De Cinco Muros A Base De Block Huevo - 14646	14646	Chiapas	Tenejapa	Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$395,340	\$395,340	\$395,340	\$395,340	\$395,340	\$395,340	\$395,340	100.00	0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186344	Construcción De Nueve Cuartos Domiciliarios - 12036	12036	Chiapas	Tenejapa	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$740,237	\$740,237	\$740,237	\$740,237	\$740,237	\$740,237	\$740,237	100.00	0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186345	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 136503	136503	Chiapas	Teopisca	Jardín del Nuevo Eden	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,502,082	\$2,502,082	\$2,502,082	\$2,502,082	\$750,625	\$750,625	\$750,625	30.00	0	Otros	2,163	100.00	40.00	Financiera: REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018. / Física: REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186346	Construcción De Pavimento En Calles Con Concreto Hidráulico - 137132	137132	Chiapas	Teopisca	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,814,134	\$1,814,134	\$1,814,134	\$1,814,134	\$1,814,134	\$1,814,134	\$1,814,134	100.00	0	Metros Cuadrados	471	100.00	100.00	Financiera: REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018. / Física: REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186347	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 63043	63043	Chiapas	Tiia	Tiia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,870,895	\$1,870,895	\$1,870,895	\$1,870,895	\$748,358	\$748,358	\$748,358	40.00	0	Lote	0	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186348	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 62928	62928	Chiapas	Tiia	Tiia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$5,612,686	\$5,612,686	\$5,612,686	\$5,612,686	\$5,612,686	\$5,612,686	\$5,612,686	100.00	0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS TERMINADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186349	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 60405	60405	Chiapas	Tiia	Tiia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$5,051,417	\$5,051,417	\$5,051,417	\$5,051,417	\$2,320,000	\$2,320,000	\$2,320,000	45.93	0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186350	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 60403	60403	Chiapas	Tiia	Tiia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,928,880	\$3,928,880	\$3,928,880	\$3,928,880	\$3,928,880	\$3,928,880	\$3,928,880	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186351	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 60410	60410	Chiapas	Tiia	Tiia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,245,074	\$2,245,074	\$2,245,074	\$2,245,074	\$650,000	\$650,000	\$650,000	28.95	0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186352	Construcción De Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Las Palmas - 52752	52752	Chiapas	Tiia	El Crucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$385,718	\$385,718	\$385,718	\$385,718	\$115,715	\$115,715	\$115,715	30.00	0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, PENDIENTE REALIZAR PAGO DE FINIQUITO TESORERIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186354	Construcción De Dieventa Y Nueve Acciones De Techo Firme - 52417	52417	Chiapas	Tiia	Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,631,350	\$1,631,350	\$1,631,350	\$1,631,350	\$489,405	\$489,405	\$489,405	30.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186355	Revestimiento De Camino Tramo Pancho A Alvaro Obregon - 52393	52393	Chiapas	Tiia	Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,673,241	\$4,673,241	\$4,673,241	\$4,673,241	\$2,336,620	\$2,336,620	\$2,336,620	50.00	0	Otros	206	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186356	Construcción De Treinta Y Un Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 52953	52953	Chiapas	Tiia	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,758,361	\$1,758,361	\$1,758,361	\$1,758,361	\$527,508	\$527,508	\$527,508	30.00	0	Otros	124	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP1818020186357	Construcción De Cien Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 60163	60163	Chiapas	Tiia	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,672,132	\$5,672,132	\$5,672,132	\$5,672,132	\$1,701,640	\$1,701,640	\$1,701,640	30.00	0	Otros	410	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186358	Construcción De Ciento Nueve Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 60104	60104	Chiapas	Tiia	Copujá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$6,182,624	\$6,182,624	\$6,182,624	\$6,182,624	\$1,854,787	\$1,854,787	\$1,854,787	30.00	0	Otros	425	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP1818020186359	Construcción De Quince Acciones De Techo Firme - 68258	68258	Chiapas	Tiia	Crus Palenque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$247,174	\$247,174	\$247,174	\$247,174	\$74,152	\$74,152	\$74,152	30.00	0	Metros Cuadrados	60	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP1818020186360	Construcción De Cuarenta Y Un Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio Centro - 94367	94367	Chiapas	Tiia	Chebopa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,325,574	\$2,325,574	\$2,325,574	\$2,325,574	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	167	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR CONTRATAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020186361	Construcción De Veintiseis Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 94362	94362	Chiapas	Tiia	Chebopa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,480,201	\$1,480,201	\$1,480,201	\$1,480,201	\$444,060	\$444,060	\$444,060	30.00	0	Otros	174	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP1818020186362	Construcción De Cuarenta Y Ocho Acciones De Techo Firme - 52443	52443	Chiapas	Tiia	Chiminité	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$790,957	\$790,957	\$790,957	\$790,957	\$237,287	\$237,287	\$237,287	30.00	0	Metros Cuadrados	192	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO-FINANCIERO, PENDIENTE PAGO DE FINIQUITO POR TESORERIA
CHP1818020186363	Construcción De Dieventa Y Cinco Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 99572	99572	Chiapas	Tiia	Chulum Chágenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,821,312	\$4,821,312	\$4,821,312	\$4,821,312	\$1,446,394	\$1,446,394	\$1,446,394	30.00	0	Otros	345	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
CDP181802086364	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Calle Benito Juárez - 99825	99825	Chiapas	Tila	Chulum Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$342,029	\$342,029	\$342,029	\$342,029	\$342,029	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	175	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR CONTRATAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802086365	Rehabilitación De Camino De Chulum Las Palmas A Cruceiro de Chulum Cardenas - 48263	48263	Chiapas	Tila	Chulum Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$5,053,703	\$5,053,703	\$5,053,703	\$5,053,703	\$2,021,481	\$2,021,481	\$2,021,481	40.00	\$0	Metros lineales	177	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802086366	Construcción De Sesenta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Centro - 52742	52742	Chiapas	Tila	Chulum Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,581,668	\$3,581,668	\$3,581,668	\$3,581,668	\$3,581,668	\$3,581,668	\$3,581,668	100.00	\$0	Otros	266	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802086367	Rehabilitación De Camino Tramo Jonishie A Chulum Hidalgo - 48294	48294	Chiapas	Tila	Chulum Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$6,500,501	\$6,500,501	\$6,500,501	\$6,500,501	\$3,250,250	\$3,250,250	\$3,250,250	50.00	\$0	Metros lineales	158	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE	
CDP181802086368	Rehabilitación De Camino Tramo Chulum Cardenas A Chulum Hidalgo - 48281	48281	Chiapas	Tila	Chulum Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,214,043	\$4,214,043	\$4,214,043	\$4,214,043	\$1,685,617	\$1,685,617	\$1,685,617	40.00	\$0	Metros lineales	157	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE	
CDP181802086369	Construcción De Treinta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 46273	46273	Chiapas	Tila	Chulum Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,873,488	\$1,873,488	\$1,873,488	\$1,873,488	\$1,512,964	\$1,512,964	\$1,512,964	80.76	\$0	Otros	0	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802086370	Rehabilitación De Camino Tramo Panuteocil A Chulum Juarez - 100155	100155	Chiapas	Tila	Chulum Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,047,031	\$1,047,031	\$1,047,031	\$1,047,031	\$314,109	\$314,109	\$314,109	30.00	\$0	Metros lineales	233	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802086371	Construcción De Setenta Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 99964	99964	Chiapas	Tila	Chulum las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,970,492	\$3,970,492	\$3,970,492	\$3,970,492	\$1,191,148	\$1,191,148	\$1,191,148	30.00	\$0	Otros	294	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802086372	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio Las Palmas - 94242	94242	Chiapas	Tila	Chucitá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,495,738	\$2,495,738	\$2,495,738	\$2,495,738	\$1,247,869	\$1,247,869	\$1,247,869	50.00	\$0	Otros	176	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802086373	Construcción De Cuarenta Y Cinco Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 52778	52778	Chiapas	Tila	Chucitá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,552,459	\$2,552,459	\$2,552,459	\$2,552,459	\$1,276,230	\$1,276,230	\$1,276,230	50.00	\$0	Otros	180	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802086374	Construcción De Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Bogambilla - 46259	46259	Chiapas	Tila	Chucitá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$385,718	\$385,718	\$385,718	\$385,718	\$385,718	\$385,718	\$385,718	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISCIO-FINANCIERO	
CDP181802086375	Construcción De Diecinueve Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 117581	117581	Chiapas	Tila	Jol-Ako	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,077,705	\$1,077,705	\$1,077,705	\$1,077,705	\$538,853	\$538,853	\$538,853	50.00	\$0	Otros	86	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802086376	Construcción De Cinco Buena Acciones De Muro Firme Primera Etapa Sector Uno - 45972	45972	Chiapas	Tila	Jolá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$6,006,181	\$6,006,181	\$6,006,181	\$6,006,181	\$3,941,492	\$3,941,492	\$3,941,492	65.62	\$0	Otros	496	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE	
CDP181802086378	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio Las Cruces - 99574	99574	Chiapas	Tila	Jolinshie Iva. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,495,738	\$2,495,738	\$2,495,738	\$2,495,738	\$748,721	\$748,721	\$748,721	30.00	\$0	Otros	176	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802086379	Construcción De Veintidos Acciones De Techo Firme - 68219	68219	Chiapas	Tila	Jolinshie Iva. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$362,522	\$362,522	\$362,522	\$362,522	\$362,522	\$362,522	\$362,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802086380	Construcción De Treinta Y Siete Acciones De Techo Firme Barrio Centro - 68206	68206	Chiapas	Tila	Jolinshie Iva. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$609,696	\$609,696	\$609,696	\$609,696	\$609,696	\$609,696	\$609,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	148	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA	
CDP181802086381	Construcción De Sesenta Y Un Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 52793	52793	Chiapas	Tila	Jolopa Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,460,000	\$3,460,000	\$3,460,000	\$3,460,000	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	50.00	\$0	Otros	244	100.00	55.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802086382	Construcción De Veintiseis Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio San Sebastián - 52797	52797	Chiapas	Tila	Bellascío Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,474,754	\$1,474,754	\$1,474,754	\$1,474,754	\$442,426	\$442,426	\$442,426	30.00	\$0	Otros	116	100.00	35.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802086383	Construcción De Sesenta Y Cinco Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio San Martín - 52795	52795	Chiapas	Tila	Bellascío Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,686,886	\$3,686,886	\$3,686,886	\$3,686,886	\$1,106,066	\$1,106,066	\$1,106,066	30.00	\$0	Otros	260	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE	
CDP181802086384	Construcción De Diecinueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 54053	54053	Chiapas	Tila	Jolpoquitoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,046,949	\$1,046,949	\$1,046,949	\$1,046,949	\$314,085	\$314,085	\$314,085	30.00	\$0	Otros	76	100.00	35.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802086385	Construcción De Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 117509	117509	Chiapas	Tila	Jomajil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$440,821	\$440,821	\$440,821	\$440,821	\$220,410	\$220,410	\$220,410	50.00	\$0	Otros	34	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802086386	Construcción De Treinta Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio Centro - 94354	94354	Chiapas	Tila	Jomajil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,701,640	\$1,701,640	\$1,701,640	\$1,701,640	\$850,820	\$850,820	\$850,820	50.00	\$0	Otros	126	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE	
CDP181802086387	Equipamiento De Energía Eléctrica Para Las Viviendas Del Barrio Centro - 60360	60360	Chiapas	Tila	El Limar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$104,485	\$104,485	\$104,485	\$104,485	\$104,485	\$104,485	\$104,485	100.00	\$0	Otros	142	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA	
CDP181802086388	Mantenimiento De Camino Tramo Cruz Verde Limar - 48144	48144	Chiapas	Tila	El Limar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$5,968,519	\$5,968,519	\$5,968,519	\$5,968,519	\$2,387,408	\$2,387,408	\$2,387,408	40.00	\$0	Metros lineales	130	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802086389	Construcción De Treinta Y Seis Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 60329	60329	Chiapas	Tila	Lumijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,983,693	\$1,983,693	\$1,983,693	\$1,983,693	\$595,108	\$595,108	\$595,108	30.00	\$0	Otros	0	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802086390	Construcción De Quince Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 99563	99563	Chiapas	Tila	Masoja Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$850,820	\$850,820	\$850,820	\$850,820	\$255,246	\$255,246	\$255,246	30.00	\$0	Otros	60	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE	
CDP181802086391	Rehabilitación De Camino Del Tramo De Miguel Aleman A Burroque Caracazo - 48286	48286	Chiapas	Tila	Masoja Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,549,390	\$2,549,390	\$2,549,390	\$2,549,390	\$1,019,756	\$1,019,756	\$1,019,756	40.00	\$0	Metros lineales	152	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE	
CDP181802086392	Construcción De Cuarenta Y Dos Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Centro - 52774	52774	Chiapas	Tila	Miguel Alemán Valdés	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,314,308	\$2,314,308	\$2,314,308	\$2,314,308	\$694,292	\$694,292	\$694,292	30.00	\$0	Otros	0	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CDP1818020186393	Construcción De Veinte Acciones De Techo Firme - 68108	68108	Chiapas	Tiila	Cerro Misopa Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$329,566	\$329,566	\$329,566	\$329,566	\$98,870	\$98,870	\$98,870	30.00	0	Metros Cuadrados	86	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE DE REALIZAR PAGO EN TESORERÍA / Física: / Registro: OBRA PISAMIENTO TERMINADA. PENDIENTE REALIZAR PAGO EN TESORERÍA MDAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186394	Construcción De Cincuenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 59764	59764	Chiapas	Tiila	Cerro Misopa Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,062,951	\$3,062,951	\$3,062,951	\$3,062,951	\$918,885	\$918,885	\$918,885	30.00	0	Otros	216	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186395	Construcción De Cuarenta Y Ocho Acciones De Techo Firme - 52770	52770	Chiapas	Tiila	Cerro Misopa Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$790,957	\$790,957	\$790,957	\$790,957	\$237,287	\$237,287	\$237,287	30.00	0	Metros Cuadrados	192	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186396	Construcción De Cuarenta Y Siete Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 94349	94349	Chiapas	Tiila	Panchuc Corozil Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,665,902	\$2,665,902	\$2,665,902	\$2,665,902	\$1,332,951	\$1,332,951	\$1,332,951	50.00	0	Otros	202	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CDP1818020186397	Construcción De Dieciséis Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Juárez 72634 - 72634	72634	Chiapas	Tiila	Panchuc Corozil Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$881,641	\$881,641	\$881,641	\$881,641	\$264,492	\$264,492	\$264,492	30.00	0	Metros Cuadrados	64	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CDP1818020186398	Construcción De Veintidós Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio Los Ramiros - 117371	117371	Chiapas	Tiila	Panhutz Tianijs Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,247,869	\$1,247,869	\$1,247,869	\$1,247,869	\$623,935	\$623,935	\$623,935	50.00	0	Otros	88	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186399	Construcción De Diecisiete Acciones De Techo Firme - 52754	52754	Chiapas	Tiila	Panhutz Tianijs Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$280,131	\$280,131	\$280,131	\$280,131	\$280,131	\$280,131	\$280,131	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186400	Construcción De Nueve Letrinas - 52723	52723	Chiapas	Tiila	Panhutz Tianijs Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$461,233	\$461,233	\$461,233	\$461,233	\$447,400	\$447,400	\$447,400	97.00	0	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES POR TESORERÍA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186401	Construcción De Veinticuatro Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio Centro - 52788	52788	Chiapas	Tiila	Panhutz Tianijs Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,361,312	\$1,361,312	\$1,361,312	\$1,361,312	\$408,393	\$408,393	\$408,393	30.00	0	Otros	54	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186402	Construcción De Cuarenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 52790	52790	Chiapas	Tiila	Panhutz Tianijs Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,722,623	\$2,722,623	\$2,722,623	\$2,722,623	\$1,361,312	\$1,361,312	\$1,361,312	50.00	0	Otros	192	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CDP1818020186403	Construcción De Ochenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 100032	100032	Chiapas	Tiila	El Paraíso Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,764,591	\$4,764,591	\$4,764,591	\$4,764,591	\$1,429,377	\$1,429,377	\$1,429,377	30.00	0	Otros	336	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CDP1818020186404	Construcción De Techo De Canchalaría Biliage Jose Vasconcelos - 52409	52409	Chiapas	Tiila	Petalcingo Urbano		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$2,146,917	\$2,146,917	\$2,146,917	\$2,146,917	\$1,696,367	\$1,696,367	\$1,696,367	79.01	0	Metros Cuadrados	204	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186405	Construcción De Techo De Cancha Primaria Urbana Federal Ruben Miguel Bincon Coutino - 52406	52406	Chiapas	Tiila	Petalcingo Urbano		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$2,146,917	\$2,146,917	\$2,146,917	\$2,146,917	\$1,696,367	\$1,696,367	\$1,696,367	79.01	0	Metros Cuadrados	180	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CDP1818020186406	Mantenimiento De Camino Tramo Pulpicillo Cruceiro Rio Grande - 48229	48229	Chiapas	Tiila	Petalcingo Urbano		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,098,666	\$2,098,666	\$2,098,666	\$2,098,666	\$2,044,416	\$2,044,416	\$2,044,416	97.42	0	Metros lineales	104	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CDP1818020186407	Construcción De Techo De Cancha Jardín De Niñas Y Niños Quetzacoatl - 46270	46270	Chiapas	Tiila	Petalcingo Urbano		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$2,656,355	\$2,656,355	\$2,656,355	\$2,656,355	\$2,656,355	\$2,656,355	\$2,656,355	100.00	0	Metros Cuadrados	189	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO
CDP1818020186409	Construcción De Diecisiete Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 52412	52412	Chiapas	Tiila	Tiuzotl Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$936,744	\$936,744	\$936,744	\$936,744	\$281,023	\$281,023	\$281,023	30.00	0	Otros	66	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186410	Construcción De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 94128	94128	Chiapas	Tiila	Tocob Legismal Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,224,011	\$4,224,011	\$4,224,011	\$4,224,011	\$2,112,005	\$2,112,005	\$2,112,005	50.00	0	Metros lineales	220	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186411	Construcción De Sesenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa Sector Tra - 52773	52773	Chiapas	Tiila	Usipa Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,187,796	\$4,187,796	\$4,187,796	\$4,187,796	\$1,256,339	\$1,256,339	\$1,256,339	30.00	0	Otros	312	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186412	Revestimiento De Calles En El Barrio Santa Cruz - 99579	99579	Chiapas	Tiila	Yok Pokitiotl Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,116,568	\$1,116,568	\$1,116,568	\$1,116,568	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	208	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR CONTRATAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186413	Construcción De Veintiseis Acciones De Techo Firme - 64055	64055	Chiapas	Tiila	Yok Pokitiotl Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$428,435	\$428,435	\$428,435	\$428,435	\$128,531	\$128,531	\$128,531	30.00	0	Metros Cuadrados	109	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - OBRA EN EJECUCION
CDP1818020186414	Construcción De Once Acciones De Techo Firme - 68290	68290	Chiapas	Tiila	Carmen Bra. Sección (Carmen Chinal) Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$181,261	\$181,261	\$181,261	\$181,261	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	44	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA PENDIENTE DE CONTRATAR
CDP1818020186415	Construcción De Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Los Cipreces - 52547	52547	Chiapas	Tiila	Hozaja Grande Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$495,923	\$495,923	\$495,923	\$495,923	\$481,044	\$481,044	\$481,044	97.00	0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. PENDIENTE REALIZAR PAGO POR TESORERÍA DE FIDUCIARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186416	Construcción De Sesenta Y Tres Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio Centro - 67607	67607	Chiapas	Tiila	Tiiontapa Benito Juárez Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,573,443	\$3,573,443	\$3,573,443	\$3,573,443	\$1,072,033	\$1,072,033	\$1,072,033	30.00	0	Otros	211	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186417	Construcción De Treinta Y Siete Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio Veinte - 60302	60302	Chiapas	Tiila	Tiiontapa Benito Juárez Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,098,689	\$2,098,689	\$2,098,689	\$2,098,689	\$629,607	\$629,607	\$629,607	30.00	0	Otros	148	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186418	Construcción De Treinta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Foo I Madero Y Barrio Quayabil - 94387	94387	Chiapas	Tiila	Viocento Guerrero Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,093,898	\$2,093,898	\$2,093,898	\$2,093,898	\$628,169	\$628,169	\$628,169	30.00	0	Otros	173	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186419	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Centro - 94379	94379	Chiapas	Tiila	Viocento Guerrero Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,424,513	\$2,424,513	\$2,424,513	\$2,424,513	\$727,354	\$727,354	\$727,354	30.00	0	Otros	183	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186420	Construcción De Treinta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 59984	59984	Chiapas	Tiila	Tequintendn Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,928,525	\$1,928,525	\$1,928,525	\$1,928,525	\$578,557	\$578,557	\$578,557	30.00	0	Otros	0	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CDP1818020186421	Construcción De Ciento Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 46276	46276	Chiapas	Tiila	Ostelucum Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,895,976	\$5,895,976	\$5,895,976	\$5,895,976	\$5,719,136	\$5,719,136	\$5,719,136	97.00	0	Otros	428	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CDP1818020186422	Construcción De Setenta Y Nueve Acciones De Techo Firme Barrio Ichich - 69320	60320	Chiapas	Tila	Nuevo Limar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,301,784	\$1,301,784	\$1,301,784	\$1,301,784	\$390,535	\$390,535	\$390,535	30.00	0	Metros Cuadrados	316	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186423	Construcción De Ciento Noventa Y Nueve Acciones De Techo Firme Barrio Centro - 52429	52429	Chiapas	Tila	Nuevo Limar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,279,178	\$3,279,178	\$3,279,178	\$3,279,178	\$1,311,671	\$1,311,671	\$1,311,671	40.00	0	Metros Cuadrados	800	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186424	Construcción De Treinta Y Nueve Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio San Juan - 59933	59933	Chiapas	Tila	Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,212,131	\$2,212,131	\$2,212,131	\$2,212,131	\$663,639	\$663,639	\$663,639	30.00	0	Otros	131	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE
CDP1818020186425	Construcción De Ochenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio San José - 60940	60940	Chiapas	Tila	Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,764,591	\$4,764,591	\$4,764,591	\$4,764,591	\$1,429,377	\$1,429,377	\$1,429,377	30.00	0	Otros	202	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186426	Construcción De Treinta Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio Centro - 62880	62880	Chiapas	Tila	Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,701,640	\$1,701,640	\$1,701,640	\$1,701,640	\$510,492	\$510,492	\$510,492	30.00	0	Otros	120	100.00	35.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186427	Construcción De Dieciocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 52411	52411	Chiapas	Tila	Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$881,641	\$881,641	\$881,641	\$881,641	\$264,492	\$264,492	\$264,492	30.00	0	Otros	64	100.00	35.00	Financiera / Física / Registro: DEMORA EN EL TRABAJO DEL MATERIAL, DEBIDO A LOS CONSTANTES BLOQUEOS EN EL PASO POR LA CABECERA MUNICIPAL DE TILA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186428	Mantenimiento De Camino Tramo Limar Campanario - 48219	48219	Chiapas	Tila	Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,828,795	\$1,828,795	\$1,828,795	\$1,828,795	\$548,639	\$548,639	\$548,639	30.00	0	Metros lineales	172	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186429	Construcción De Nueve Acciones De Techo Firme - 68310	68310	Chiapas	Tila	Masoja Yochijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$148,305	\$148,305	\$148,305	\$148,305	\$144,191	\$144,191	\$144,191	97.23	0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES POR \$4,113.39 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISCALMENTE, PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186430	Construcción De Diecinueve Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio San Juan - 59831	59831	Chiapas	Tila	Masoja Yochijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,077,705	\$1,077,705	\$1,077,705	\$1,077,705	\$323,312	\$323,312	\$323,312	30.00	0	Otros	76	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186431	Construcción De Veinte Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio San Martín - 59822	59822	Chiapas	Tila	Masoja Yochijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,134,426	\$1,134,426	\$1,134,426	\$1,134,426	\$340,328	\$340,328	\$340,328	30.00	0	Otros	80	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186432	Rehabilitación De Camino Del Tramo Entronque Carretero A Masoja Yochijá - 52399	52399	Chiapas	Tila	Masoja Yochijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,467,887	\$1,467,887	\$1,467,887	\$1,467,887	\$733,943	\$733,943	\$733,943	50.00	0	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA FISCALMENTE, PENDIENTE FINIQUITAR TERRESTRIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186433	Rehabilitación De Camino Del Cruce De Hualal A Corosal Nuevo - 52389	52389	Chiapas	Tila	Corosal Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,706,445	\$2,706,445	\$2,706,445	\$2,706,445	\$1,353,223	\$1,353,223	\$1,353,223	50.00	0	Metros lineales	212	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE SUBDUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186434	Construcción De Veinte Paneles Solares Conexex - 67841	67841	Chiapas	Tila	Patastal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$523,145	\$523,145	\$523,145	\$523,145	\$156,944	\$156,944	\$156,944	30.00	0	Otros	80	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186435	Construcción De Dieciocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Los Pinos - 52413	52413	Chiapas	Tila	Libertad Joishahitá 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$991,846	\$991,846	\$991,846	\$991,846	\$297,554	\$297,554	\$297,554	30.00	0	Otros	72	100.00	45.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE SUBDUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186436	Construcción De Cuarenta Y Dos Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio Jolija - 60173	60173	Chiapas	Tila	Jolija Tiontepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,382,295	\$2,382,295	\$2,382,295	\$2,382,295	\$714,689	\$714,689	\$714,689	30.00	0	Otros	168	100.00	45.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186437	Construcción De Cincuenta Y Un Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio Manojilil - 60197	60197	Chiapas	Tila	Jolija Tiontepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,892,787	\$2,892,787	\$2,892,787	\$2,892,787	\$867,836	\$867,836	\$867,836	30.00	0	Otros	214	100.00	35.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186438	Construcción De Ochenta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 52531	52531	Chiapas	Tila	Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,463,309	\$4,463,309	\$4,463,309	\$4,463,309	\$1,338,993	\$1,338,993	\$1,338,993	30.00	0	Otros	324	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186439	Construcción De Techo De Cancha Primitaria Indígena Ignacio Allende - 52405	52405	Chiapas	Tila	Monterrey 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$2,628,362	\$2,628,362	\$2,628,362	\$2,628,362	\$1,051,345	\$1,051,345	\$1,051,345	40.00	0	Metros Cuadrados	178	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186440	Construcción De Treinta Y Ocho Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 117213	117213	Chiapas	Tila	Chulum Chico Iho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,155,410	\$2,155,410	\$2,155,410	\$2,155,410	\$1,077,705	\$1,077,705	\$1,077,705	50.00	0	Otros	0	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE
CDP1818020186441	Construcción De Veintitres Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 99566	99566	Chiapas	Tila	El Violín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,304,590	\$1,304,590	\$1,304,590	\$1,304,590	\$391,377	\$391,377	\$391,377	30.00	0	Otros	0	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186442	Construcción De Seis Acciones De Techo Firme - 68313	68313	Chiapas	Tila	Susuculmí	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$98,870	\$98,870	\$98,870	\$98,870	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE DE CONTRATAR
CDP1818020186443	Construcción De Cuarenta Y Nueve Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 60073	60073	Chiapas	Tila	La Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,779,345	\$2,779,345	\$2,779,345	\$2,779,345	\$833,803	\$833,803	\$833,803	30.00	0	Otros	216	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186444	Construcción De Cuarenta Y Un Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 52802	52802	Chiapas	Tila	Panhuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,325,574	\$2,325,574	\$2,325,574	\$2,325,574	\$697,672	\$697,672	\$697,672	30.00	0	Otros	164	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186445	Suministro E Instalación De Ocho Paneles Solar Conexex - 68265	68265	Chiapas	Tila	Ojija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$209,258	\$209,258	\$209,258	\$209,258	\$209,258	\$209,258	\$209,258	100.00	0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA
CDP1818020186446	Construcción De Treinta Y Cinco Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 96572	96572	Chiapas	Tila	San José Cristian	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,985,246	\$1,985,246	\$1,985,246	\$1,985,246	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	145	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR CONTRATAR
CDP1818020186447	Construcción De Trece Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 95449	95449	Chiapas	Tila	Lomas Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$737,377	\$737,378	\$737,378	\$737,378	\$221,213	\$221,213	\$221,213	30.00	0	Otros	68	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE
CDP1818020186448	Construcción De Cinco Acciones De Techo Firme - 68277	68277	Chiapas	Tila	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$82,391	\$82,391	\$82,391	\$82,391	\$82,391	\$82,391	\$82,391	100.00	0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186449	Equipamiento De Energía Eléctrica Para Las Viviendas De Ichich - 60370	60370	Chiapas	Tila	Ichich	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$72,566	\$72,566	\$72,566	\$72,566	\$72,566	\$72,566	\$72,566	100.00	0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP1818020186450	Construcción de Seiste Acciones De Techo Firme - 54066	54066	Chiapas	Tila	Ichich	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$115,348	\$115,348	\$115,348	\$115,348	\$115,348	\$115,348	\$115,348	100.00	0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186451	Construcción De Doce Acciones De Techo Firme - 54073	54073	Chiapas	Tila	Pejoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$197,739	\$197,739	\$197,739	\$197,739	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	48	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186452	Construcción De Sبعة Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 117147	117147	Chiapas	Tila	Masoja Shucj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$495,923	\$495,923	\$495,923	\$495,923	\$247,962	\$247,962	\$247,962	50.00	0	Otros	36	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186453	Construcción De Treinta Acciones De Techo Firme - 68243	68243	Chiapas	Tila	Masoja Shucj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$494,348	\$494,348	\$494,348	\$494,348	\$148,305	\$148,305	\$148,305	30.00	0	Metros Cuadrados	120	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE
CDP1818020186454	Construcción De Treinta Y Siete Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 60316	60316	Chiapas	Tila	Masoja Shucj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,098,689	\$2,098,689	\$2,098,689	\$2,098,689	\$629,607	\$629,607	\$629,607	30.00	0	Otros	148	100.00	35.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE
CDP1818020186455	Construcción De Techo Firme - 95158	95158	Chiapas	Solosuchipa	Solosuchipa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$900,257	\$900,257	\$540,154	\$900,257	\$270,077	\$270,077	\$270,077	30.00	0	Otros	360	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186466	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 57049	57049	Chiapas	Solosuchipa	Solosuchipa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$536,462	\$536,462	\$536,462	\$536,462	\$536,462	\$536,462	\$536,462	100.00	0	Otros	66	100.00	99.39	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186467	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 55675	55675	Chiapas	Solosuchipa	Álvoro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,372,622	\$1,372,622	\$823,573	\$1,372,622	\$688,230	\$688,230	\$688,230	50.14	0	Otros	638	100.00	52.94	Financiera / Física / Registro:
CDP1818020186468	Construcción De Muro De Contención De Mampostería - 70555	70555	Chiapas	Solosuchipa	Cerro las Campanas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$119,446	\$119,446	\$89,733	\$119,446	\$89,733	\$89,733	\$89,733	75.12	0	Otros	763	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186469	Rehabilitación De Camino De Acceso Al Panteón - 60272	60272	Chiapas	Solosuchipa	Cerro las Campanas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$765,642	\$765,642	\$765,642	\$765,642	\$765,642	\$765,642	\$765,642	100.00	0	Metros lineales	763	100.00	87.00	Financiera / Física / Registro:
CDP1818020186470	Rehabilitación De Camino Rural - 65592	65592	Chiapas	Solosuchipa	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$680,232	\$680,232	\$408,139	\$680,232	0	0	0	0.00	0	Otros	93	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186471	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 56513	56513	Chiapas	Solosuchipa	Monte Horeb	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,595,804	\$1,595,804	\$957,482	\$1,595,804	\$701,107	\$701,107	\$701,107	43.93	0	Otros	580	100.00	52.17	Financiera / Física / Registro:
CDP1818020186472	Construcción De Puente Vado Macho Quinta Etapa - 55716	55716	Chiapas	Solosuchipa	Río Negro Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,162,979	\$1,162,979	\$771,134	\$1,162,979	\$771,134	\$771,134	\$771,134	66.31	0	Otros	8,065	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro:
CDP1818020186473	Construcción De Comedor Escolar - 117726	117726	Chiapas	Solosuchipa	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$799,985	\$799,985	\$479,991	\$799,985	\$206,753	\$206,753	\$206,753	25.84	0	Metros Cuadrados	43	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
CDP1818020186474	Construcción De Comedor Comunitario - 117568	117568	Chiapas	Solosuchipa	Orulú Galván	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,199,915	\$1,199,915	\$749,105	\$1,199,915	\$749,105	\$749,105	\$749,105	62.43	0	Metros Cuadrados	305	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro:
CDP1818020186475	Construcción De Muro De Contención De Mampostería Para Retención De Terapijón - 70596	70596	Chiapas	Solosuchipa	Villaflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$53,952	\$53,952	\$49,079	\$53,952	\$49,079	\$49,079	\$49,079	90.97	0	Otros	563	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186476	Construcción De Techo Firme - 95034	95034	Chiapas	Solosuchipa	Huero Nacional	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$75,449	\$75,449	\$45,270	\$75,449	0	0	0	0.00	0	Otros	38	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CDP1818020186477	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 60213	60213	Chiapas	Soyaló	Soyaló	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,068,835	\$1,068,835	\$1,068,835	\$1,068,835	\$1,068,835	\$1,068,835	\$1,068,835	100.00	0	Otros	4,014	100.00	100.00	Financiera / Física: la unidad de medida es metro cuadrado M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186478	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa - 60378	60378	Chiapas	Soyaló	Soyaló	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,001,567	\$3,001,567	\$3,001,567	\$3,001,567	\$2,996,505	\$2,996,505	\$2,996,505	99.83	0	Otros	4,014	100.00	100.00	Financiera / Física: la unidad de metros lineales (ml) / Registro:
CDP1818020186480	Construcción De Ampliación Eléctrica - 94015	94015	Chiapas	Soyaló	El Pedregal Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,099,696	\$1,099,696	\$1,099,696	\$1,099,696	\$1,099,696	\$1,099,696	\$1,099,696	100.00	0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera / Física: la unidad de medida es metro lineal / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186481	Construcción De Guarniciones Muros Y Banquetas Tramo Panteón Universidad Politécnica Suchiapa Chiapas - 82927	82927	Chiapas	Suchiapa	Suchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	100.00	0	Otros	16,637	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186483	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia De Mandayulu Suchiapa Chiapas - 16621	16621	Chiapas	Suchiapa	Suchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,144,491	\$1,144,491	\$1,144,491	\$1,144,491	\$1,144,491	\$1,144,491	\$1,144,491	100.00	0	Otros	16,637	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186485	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Cabeecera Municipal Suchiapa Chiapas - 6270	6270	Chiapas	Suchiapa	Suchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,776,795	\$3,776,795	\$3,776,795	\$3,776,795	\$3,776,795	\$3,776,795	\$3,776,795	100.00	0	Otros	16,637	100.00	100.00	Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186486	Construcción De Tres Aulas Didácticas Bases Tipo Ro Sanc Bureles Adoctras En Telebach Cocheva Y Uno Juan Ignacio Ramirez Calzada La Palma - 6177	6177	Chiapas	Suchiapa	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$1,645,101	\$1,645,101	\$1,645,101	\$1,645,101	\$1,645,101	\$1,645,101	\$1,645,101	100.00	0	Otros	630	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186488	Introducción De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tejeumbo Arenal Suchiapa Chiapas - 17087	17087	Chiapas	Suchiapa	Tejeumbo Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,488,950	\$1,488,950	\$1,488,950	\$1,488,950	\$1,488,950	\$1,488,950	\$1,488,950	100.00	0	Otros	16,637	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186489	Construcción De Comedor Escolar - 77948	77948	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE INTENTO SERIR AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PERO NO LO PERMITE - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186490	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 75576	75576	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,564,241	\$1,564,241	\$1,564,241	\$1,564,241	\$1,564,241	\$1,564,241	\$1,564,241	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NO ME PERMITE CARGAR EL CONTRATO DE ESTE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186491	Construcción De Alcantarillado Pluvial - 20988	20988	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,384,302	\$1,384,302	\$1,384,302	\$1,384,302	\$1,384,302	\$1,384,302	\$1,384,302	100.00	0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA PERMANENTE CON UN IMPORTE POR PAGAR DE PERJUICIO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyección	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
								Programa Fondo Convenio	Recaudado (Ministrado)								Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado				
CDP18180201086512	Construcción de Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 94194	94194	Chiapas	Sitalá	Chabecumil Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8736,204	8736,204	8736,204	8736,204	8736,204	8736,204	8736,204	8736,204	8736,204	8736,204	73.80	0	Otros	10	100.00	80.00	Financiera: EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y PROXIMO A FINIQUITAR / Física: EL PRESENTE PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 80% / Registro: EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y PROXIMO A FINIQUITAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CDP18180201086513	Construcción de Techo De Losa Para Vivienda Rural - 115362	115362	Chiapas	Sitalá	Solonchán Viejo Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,298,398	\$1,298,398	\$1,298,398	\$1,298,398	\$1,298,398	\$1,298,398	\$1,298,398	\$1,298,398	\$1,298,398	\$1,298,398	30.00	0	Otros	24	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION Y PROXIMO A FINIQUITAR / Física: EL PRESENTE PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 50% / Registro: EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y PROXIMO A FINIQUITAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CDP18180201086514	Construcción de Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 115345	115345	Chiapas	Sitalá	Solonchán Viejo Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,177,925	\$1,177,925	\$1,177,925	\$1,177,925	\$1,177,925	\$1,177,925	\$1,177,925	\$1,177,925	\$1,177,925	\$1,177,925	30.00	0	Otros	24	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION Y PROXIMO A FINIQUITAR / Física: EL PRESENTE PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 50% / Registro: EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y PROXIMO A FINIQUITAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CDP18180201086515	Construcción de Piso Firme Para Vivienda Rural - 115338	115338	Chiapas	Sitalá	Solonchán Viejo Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$604,336	\$604,336	\$604,336	\$604,336	\$604,336	\$604,336	\$604,336	\$604,336	\$604,336	\$604,336	30.00	0	Otros	24	100.00	50.00	Financiera: EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y PROXIMO A FINIQUITAR / Física: EL PRESENTE PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 50% / Registro: EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y PROXIMO A FINIQUITAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CDP18180201086516	Construcción de Piso Firme Para Vivienda Rural - 94157	94157	Chiapas	Sitalá	Guadalupe Jagual Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$251,807	\$251,807	\$251,807	\$251,807	\$251,807	\$251,807	\$251,807	\$251,807	\$251,807	\$251,807	\$251,807	80.34	0	Otros	10	100.00	80.00	Financiera: EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITAR / Física: EL PRESENTE PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 80% / Registro: EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y PROXIMO A FINIQUITAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201086517	Construcción de Techo De Losa Para Vivienda Rural - 94159	94159	Chiapas	Sitalá	Guadalupe Jagual Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$540,999	\$540,999	\$540,999	\$540,999	\$540,999	\$540,999	\$540,999	\$540,999	\$540,999	\$540,999	\$540,999	84.27	0	Otros	10	100.00	80.00	Financiera: EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y PROXIMO A FINIQUITAR / Física: EL PRESENTE PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 80% / Registro: EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y PROXIMO A FINIQUITAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201086518	Construcción de Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 94165	94165	Chiapas	Sitalá	Guadalupe Jagual Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$490,801	\$490,801	\$490,801	\$490,801	\$490,801	\$490,801	\$490,801	\$490,801	\$490,801	\$490,801	\$490,801	88.2	0	Otros	10	100.00	80.00	Financiera: EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y PROXIMO A FINIQUITAR / Física: EL PRESENTE PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 80% / Registro: EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y PROXIMO A FINIQUITAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201086519	Construcción de Techo De Losa Para Vivienda Rural - 78554	78554	Chiapas	Sitalá	El Vergel Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,352,498	\$1,352,498	\$1,352,498	\$1,352,498	\$1,352,498	\$1,352,498	\$1,352,498	\$1,352,498	\$1,352,498	\$1,352,498	\$1,352,498	30.00	0	Otros	25	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EL PRESENTE PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 50% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201086520	Construcción de Piso Firme Para Vivienda Rural - 76813	76813	Chiapas	Sitalá	El Vergel Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$629,518	\$629,518	\$629,518	\$629,518	\$629,518	\$629,518	\$629,518	\$629,518	\$629,518	\$629,518	\$629,518	37.04	0	Otros	25	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EL PRESENTE PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 60% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201086521	Construcción de Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 76845	76845	Chiapas	Sitalá	El Vergel Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,227,005	\$1,227,005	\$1,227,005	\$1,227,005	\$1,227,005	\$1,227,005	\$1,227,005	\$1,227,005	\$1,227,005	\$1,227,005	\$1,227,005	30.00	0	Otros	25	100.00	75.00	Financiera: EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EL PRESENTE PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 75% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201086532	Construcción de Puente - 55474	55474	Chiapas	Tapachula	Compueta Campesina Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$192,172	\$192,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Otros	151	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ZDO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201086533	Construcción de La Red de Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 66860	66860	Chiapas	Tapachula	Consejo Agrario Mexicano Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,722,634	\$4,722,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Metros lineales	3,531	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ZDO. TRIM. FISM 2018.
CDP18180201086534	Ampliación de Red de Energía Eléctrica Aérea - 65528	65528	Chiapas	Tapachula	Toluquita Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$955,732	\$955,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Otros	720	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ZDO. TRIM. FISM 2018.
CDP18180201086535	Construcción de Red de Energía Eléctrica Aérea - 34429	34429	Chiapas	Tapachula	Montenegro Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,342,436	\$1,342,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Otros	1,009	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ZDO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201086536	Rehabilitación de La Red de Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 63372	63372	Chiapas	Tapachula	Feliciano Renault (San Francisco) Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,681,165	\$3,681,165	\$3,681,165	\$3,681,165	\$3,681,165	\$3,681,165	\$3,681,165	\$3,681,165	\$3,681,165	\$3,681,165	\$3,681,165	50.00	0	Metros lineales	2,754	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201086537	Construcción de Sanitarios Para Hombres Y Mujeres - 78173	78173	Chiapas	Ruchiate	Emiliano Zapata Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCIATE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$532,746	\$532,746	\$532,746	\$532,746	\$532,746	\$532,746	\$532,746	\$532,746	\$532,746	\$532,746	\$532,746	100.00	0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO NO SE PERMITE CARGAR EL CONTRATO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201086540	Rehabilitación de La Red de Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 110461	110461	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,277,004	\$1,277,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Metros lineales	960	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ZDO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201086541	Pavimentación de Calles Con Concreto Asfáltico - 111535	111535	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$410,000	\$410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	313	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ZDO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201086542	Rehabilitación de Alero de Puente - 111452	111452	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$248,470	\$248,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Otros	193	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ZDO. TRIM. FISM 2018.
CDP18180201086543	Rehabilitación de La Red de Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 110829	110829	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,680,108	\$3,680,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Metros lineales	2,753	100.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: ZDO. TRIM. FISM 2018.
CDP18180201086544	Pavimentación Mixta De Calles - 109865	109865	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$308,068	\$308,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	237	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ZDO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201086545	Pavimentación de Calles Con Concreto Asfáltico - 111553	111553	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,126,426	\$2,126,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	1,594	100.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: ZDO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201086546	Rehabilitación de La Red de Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 110916	110916	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,192,196	\$3,192,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Metros lineales	2,389	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ZDO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201086547	Rehabilitación de La Red de Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 111481	111481	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,282,577	\$1,282,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Metros lineales	964	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ZDO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201086548	Rehabilitación de La Red de Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 81778	81778	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,414,461	\$4,414,461	\$4,414,461	\$4,414,461	\$4,414,461	\$4,414,461	\$4,414,461	\$4,414,461	\$4,414,461	\$4,414,461	\$4,414,461	80.00	0	Metros lineales	3,301	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP18180201086549	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 81765	81765	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,446,512	\$1,446,512	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,087	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 2DO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086550	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 81748	81748	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,035,177	\$2,035,177	\$2,035,177	\$2,035,177	\$1,017,589	\$1,017,589	\$1,017,589	50.00	\$0	Metros lineales	1,526	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086551	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 81818	81818	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$545,257	\$545,257	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	414	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 2DO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086552	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 81803	81803	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,510,679	\$4,510,679	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,372	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 2DO. TRIM. FISM 2018.	
CDP18180201086553	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 81701	81701	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$898,825	\$898,825	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	678	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 2DO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086554	Construcción De Colector Pluvial - 81838	81838	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,991,735	\$3,991,735	\$3,991,735	\$3,991,735	\$1,995,868	\$1,995,868	\$1,995,868	50.00	\$0	Metros lineales	2,985	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086555	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 81735	81735	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$287,364	\$287,364	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	222	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 2DO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086556	Pavimentación Mixta De Calles - 68798	68798	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$862,861	\$862,861	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	651	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 2DO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086557	Rehabilitación De Puente Vehicular - 68711	68711	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$281,913	\$281,913	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	218	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 2DO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086558	Ampliación De Energía Eléctrica Subterránea - 63357	63357	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$622,742	\$622,742	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	472	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 2DO. TRIM. FISM 2018.	
CDP18180201086559	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias - 63343	63343	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,888,451	\$4,888,451	\$4,888,451	\$4,888,451	\$2,444,226	\$2,444,226	\$2,444,226	50.00	\$0	Metros lineales	3,654	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018.
CDP18180201086560	Ampliación De Energía Eléctrica Subterránea - 63378	63378	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$845,862	\$845,862	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	638	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 2DO. TRIM. FISM 2018.	
CDP18180201086561	Pavimentación Mixta De Calles - 58282	58282	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,150,487	\$1,150,487	\$1,150,487	\$1,150,487	\$575,244	\$575,244	\$575,244	50.00	\$0	Metros Cuadrados	866	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018.
CDP18180201086562	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea - 53361	53361	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$814,847	\$814,847	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	615	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 2DO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086563	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 55357	55357	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,832,055	\$3,832,055	\$3,832,055	\$3,832,055	\$1,916,028	\$1,916,028	\$1,916,028	50.00	\$0	Metros lineales	2,866	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018.
CDP18180201086564	Construcción De Colector Pluvial - 55448	55448	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$6,629,665	\$6,629,665	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,778	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 2DO. TRIM. FISM 2018.	
CDP18180201086565	Construcción De Alumbrado Público - 55399	55399	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,585,319	\$3,585,319	\$3,585,319	\$3,585,319	\$1,792,660	\$1,792,660	\$1,792,660	50.00	\$0	Otros	2,682	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086566	Rehabilitación De Caminos Sacacoches - 55546	55546	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$4,060,000	\$4,060,000	\$4,060,000	\$4,060,000	\$2,030,000	\$2,030,000	\$2,030,000	50.00	\$0	Otros	3,036	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086567	Construcción De Colector Pluvial - 55387	55387	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$6,136,261	\$6,136,261	\$6,136,261	\$6,136,261	\$3,066,942	\$3,066,942	\$3,066,942	49.98	\$0	Metros lineales	4,585	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018.
CDP18180201086568	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 56835	56835	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,939,267	\$1,939,267	\$1,939,267	\$1,939,267	\$969,634	\$969,634	\$969,634	50.00	\$0	Metros lineales	1,454	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086569	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 56817	56817	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,992,439	\$1,992,439	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,494	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 2DO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086570	Construcción De Red De Energía Eléctrica Aérea - 55419	55419	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,754,944	\$3,754,944	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,809	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 2DO. TRIM. FISM 2018.	
CDP18180201086571	Rehabilitación De Puente Colgante - 55536	55536	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$212,936	\$212,936	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	166	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 2DO. TRIM. FISM 2018.	
CDP18180201086572	Ampliación De Energía Eléctrica Subterránea - 53241	53241	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$616,472	\$616,472	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	467	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 2DO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086573	Construcción De Colector Pluvial - 53218	53218	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$439,228	\$439,228	\$439,228	\$439,228	\$219,614	\$219,614	\$219,614	50.00	\$0	Metros lineales	335	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018.
CDP18180201086574	Ampliación De Energía Eléctrica Subterránea - 53270	53270	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,741,041	\$2,741,041	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,052	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 2DO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086575	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea - 53284	53284	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,385,479	\$1,385,479	\$1,385,479	\$1,385,479	\$692,740	\$692,740	\$692,740	50.00	\$0	Otros	1,041	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018.
CDP18180201086576	Construcción De Colector Pluvial - 54952	54952	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,229,372	\$5,229,372	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,909	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones	
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance			Avance Anual	Avance Acumulado		
CDP1818021086577	Construcción De Muro De Contención - 54933	54933	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,907,194	\$1,907,194	\$1,907,194	\$1,907,194	\$953,597	\$953,597	\$953,597	50.00	\$0	Otros	1,430	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1818021086578	Pavimentación Mixta De Calles - 35802	35802	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$568,780	\$568,780	\$568,780	\$568,780	\$284,390	\$284,390	\$284,390	50.00	\$0	Metros Cuadrados	432	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018 FISM 2018
CDP1818021086579	Construcción De Muro De Contención - 34560	34560	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,298,529	\$2,298,529	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,722	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ZDO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1818021086580	Construcción De Muro De Contención - 34602	34602	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,334,727	\$1,334,727	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,003	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ZDO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1818021086581	Pavimentación De Calles Con Concreto Asfáltico - 34316	34316	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,181,548	\$4,181,548	\$4,181,548	\$4,181,548	\$2,090,774	\$2,090,774	\$2,090,774	50.00	\$0	Metros Cuadrados	3,127	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018 FISM 2018
CDP1818021086582	Pavimentación Mixta De Calles - 35774	35774	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,225,903	\$1,225,903	\$1,225,903	\$1,225,903	\$612,952	\$612,952	\$612,952	50.00	\$0	Metros Cuadrados	922	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018.
CDP1818021086583	Pavimentación Mixta De Calles - 35666	35666	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,514,681	\$1,514,681	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,137	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ZDO. TRIM. FISM 2018.
CDP1818021086584	Construcción De Red De Energía Eléctrica Subterránea - 36412	36412	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$570,950	\$570,950	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	433	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ZDO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1818021086585	Pavimentación De Calles Con Concreto Asfáltico - 35909	35909	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,517,847	\$2,517,847	\$2,517,847	\$2,517,847	\$1,258,924	\$1,258,924	\$1,258,924	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1,886	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018.
CDP1818021086586	Pavimentación De Calles Con Concreto Asfáltico - 36426	36426	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$450,500	\$450,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	344	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ZDO. TRIM. FISM 2018.
CDP1818021086587	Pavimentación De Calles Con Concreto Asfáltico - 36421	36421	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,523,416	\$2,523,416	\$2,523,416	\$2,523,416	\$1,261,708	\$1,261,708	\$1,261,708	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1,890	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018 FISM 2018.
CDP1818021086588	Pavimentación Mixta De Calles - 35924	35924	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$820,992	\$820,992	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	620	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ZDO. TRIM. FISM 2018.
CDP1818021086589	Pavimentación De Calles Con Concreto Asfáltico - 35867	35867	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$758,250	\$758,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	573	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ZDO. TRIM. FISM 2018.
CDP1818021086590	Pavimentación De Calles Con Concreto Asfáltico - 35946	35946	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,709,882	\$2,709,882	\$2,709,882	\$2,709,882	\$1,354,941	\$1,354,941	\$1,354,941	50.00	\$0	Metros Cuadrados	2,029	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018 FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1818021086591	Pavimentación De Calles Con Concreto Asfáltico - 36451	36451	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$459,572	\$459,572	\$459,572	\$459,572	\$229,786	\$229,786	\$229,786	50.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018 FISM 2018.
CDP1818021086592	Rehabilitación De Alero De Puente - 36532	36532	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$443,060	\$443,060	\$443,060	\$443,060	\$221,530	\$221,530	\$221,530	50.00	\$0	Otros	338	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1818021086593	Pavimentación De Calles Con Concreto Asfáltico - 36445	36445	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$73,999	\$73,999	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	63	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ZDO. TRIM. FISM 2018.
CDP1818021086594	Pavimentación De Calles Con Concreto Asfáltico - 36439	36439	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$155,760	\$155,760	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	124	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ZDO. TRIM. FISM 2018.
CDP1818021086595	Pavimentación De Calles Con Concreto Asfáltico - 36435	36435	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$660,669	\$660,669	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ZDO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1818021086596	Construcción De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 32742	32742	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$251,053	\$251,053	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	195	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ZDO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1818021086597	Construcción De Colector Pluvial - 33838	33838	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,465,559	\$3,465,559	\$3,465,559	\$3,465,559	\$1,732,780	\$1,732,780	\$1,732,780	50.00	\$0	Metros lineales	2,425	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1818021086598	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 32941	32941	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,427,698	\$1,427,698	\$1,427,698	\$1,427,698	\$713,849	\$713,849	\$713,849	50.00	\$0	Metros lineales	1,073	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1818021086599	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 32936	32936	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,352,155	\$2,352,155	\$2,352,155	\$2,352,155	\$1,176,078	\$1,176,078	\$1,176,078	50.00	\$0	Metros lineales	1,762	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018.
CDP1818021086600	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 32935	32935	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$849,945	\$849,945	\$849,945	\$849,945	\$424,973	\$424,973	\$424,973	50.00	\$0	Metros lineales	642	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018 FISM 2018
CDP1818021086601	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 32951	32951	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,517,632	\$1,517,632	\$1,517,632	\$1,517,632	\$758,816	\$758,816	\$758,816	50.00	\$0	Metros lineales	1,140	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018 FISM 2018
CDP1818021086602	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 32946	32946	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$665,661	\$665,661	\$665,661	\$665,661	\$332,831	\$332,831	\$332,831	50.00	\$0	Metros lineales	504	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1818021086603	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 33133	33133	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,198,975	\$1,198,975	\$1,198,975	\$1,198,975	\$599,488	\$599,488	\$599,488	50.00	\$0	Metros lineales	902	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018. FISM 2018. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP1818021086604	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias - 33227	33227	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,726,942	\$2,726,942	\$2,726,942	\$2,726,942	\$1,363,471	\$1,363,471	\$1,363,471	50.00	\$0	Metros lineales	2,042	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018 FISM 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP1818020186605	Construcción De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 33910	33910	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$189,167	\$189,167	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros lineales	149	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 2DO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186606	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 33881	33881	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,497,635	\$3,497,635	\$3,497,635	\$3,497,635	\$1,748,818	\$1,748,818	\$1,748,818	50.00	0	Metros lineales	2,617	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018 FISM 2018.
CDP1818020186607	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias - 36429	36429	Chiapas	Tapachula	Acazaman	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,680,107	\$4,680,107	\$4,680,107	\$4,680,107	\$2,340,054	\$2,340,054	\$2,340,054	50.00	0	Metros lineales	3,499	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018 FISM 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186608	Pavimentación De Calles Con Concreto Asfáltico - 58277	58277	Chiapas	Tapachula	Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,231,116	\$1,231,116	\$1,231,116	\$1,231,116	\$615,558	\$615,558	\$615,558	50.00	0	Metros Cuadrados	926	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2018 FISM 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186609	Construcción De Letrinass - 61062	61062	Chiapas	Tepepatán	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$367,736	\$367,736	\$367,736	89.15	0	Piezas	55	100.00	89.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186610	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Dormitorios - 61107	61107	Chiapas	Tepepatán	Isia Yomón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$610,816	\$610,816	\$610,816	\$610,816	\$537,480	\$537,480	\$537,480	87.99	0	Vivienda	55	100.00	88.00	Financiera / Física / Registro:
CDP1818020186620	Construcción De Red De Energía Eléctrica Subterránea - 111236	111236	Chiapas	Tapachula	Playa Linda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$6,667,062	\$6,667,062	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	4,981	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 2DO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186621	Construcción De Puente Vehicular - 68758	68758	Chiapas	Tapachula	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$222,056	\$222,056	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	173	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 2DO. TRIM. FISM 2018.
CDP1818020186622	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea - 53296	53296	Chiapas	Tapachula	Valle Hermoso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,171,325	\$1,171,325	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	881	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 2DO. TRIM. FISM 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186624	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico - 140408	140408	Chiapas	Tapilula	Zapangué	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,184,135	\$1,184,135	95.49	0	Otros	315	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186625	Rehabilitación De Viviendas Techo Pime - 7772	7772	Chiapas	Tapilula	El Chorro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$230,176	\$230,176	\$230,176	\$230,176	\$230,176	\$230,176	\$230,176	100.00	0	Metros Cuadrados	41	100.00	100.00	Financiera / Física: LAS METAS CORRESPONDEN A 701.15 M2 DE TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUMN Y ESTAN ALZADOS AL 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186626	Rehabilitación De Viviendas Techo Pime - 59641	59641	Chiapas	Tapilula	Nueva Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$85,648	\$85,648	\$85,648	\$85,648	\$85,648	\$85,648	\$85,648	100.00	0	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 227.40 M2 DE TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUMN B-72 CAL. 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186628	Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 60600	60600	Chiapas	Tepepatán	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,293,397	\$1,293,397	\$1,293,397	\$1,293,397	\$503,703	\$503,703	\$503,703	38.94	0	Metros Cuadrados	1,727	100.00	39.00	Financiera / Física / Registro:
CDP1818020186629	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y De Postgrado - 319964	110964	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$155,921	\$155,921	\$155,921	\$155,921	\$77,960	\$77,960	\$77,960	50.00	0	Otros	0	100.00	60.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES COMBO / Registro: EL PROYECTO ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186630	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Séptima Calle Oriente Sur Entre Segunda Avenida Sur Oriente Y Cuarta Avenida Sur Oriente - 110299	110299	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$138,615	\$138,615	\$138,615	\$138,615	\$138,615	\$138,615	\$138,615	100.00	0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186631	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Séptima Calle Oriente Sur Entre Segunda Avenida Sur Oriente Y Cuarta Avenida Sur Oriente - 111767	111767	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,443,635	\$1,443,635	\$1,443,635	\$1,443,635	\$949,489	\$949,489	\$949,489	65.77	0	Metros Cuadrados	5,112	100.00	100.00	Financiera: SOLO FALTA QUE INGRES DOCUMENTACION PARA FINQUISTAR LA OBRA / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL CEN POR CIENTO FISCAMENTE FALTA QUE INGRES DOCUMENTACION PARA FINQUISTAR LA OBRA FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186632	Adquisición De Software Y Hardware - 110892	110892	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$50,235	\$50,235	\$50,235	\$50,235	\$50,235	\$50,235	\$50,235	100.00	0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO ESTA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186633	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Tercera Avenida Sur Pte Entre Sexta Calle Pte Sur Y Octava Calle Pte Sur - 51849	51849	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,470,007	\$1,470,007	\$1,470,007	\$1,470,007	\$1,470,007	\$1,470,007	\$1,470,007	100.00	0	Metros Cuadrados	5,112	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186634	Construcción De Baños Tercera Etapa - 54163	54163	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$990,605	\$990,605	\$990,605	\$990,605	\$623,826	\$623,826	\$623,826	62.97	0	Otros	230	100.00	44.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUARTO PARA BAÑO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186635	Construcción De Cuartos Dormitorio Tercera Etapa - 54366	54366	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,490,000	\$2,490,000	\$2,490,000	\$2,490,000	\$747,000	\$747,000	\$747,000	30.00	0	Vivienda	300	100.00	100.00	Financiera: SOLO FALTA QUE INGRES DOCUMENTACION DE ESTIMACIONES PARA FINQUISTAR / Física / Registro: FALTA QUE INGRES DOCUMENTACION DE ESTIMACIONES PARA FINQUISTAR FINANCIERAMENTE FISCAMENTE YA ESTA ALCIEN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186636	Construcción De Tanques Para Almacenamiento De Agua Tercera Etapa - 54245	54245	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$168,382	\$168,382	\$168,382	\$168,382	\$14,133	\$14,133	\$14,133	8.39	0	Otros	115	100.00	15.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES TANQUE / Registro: ES ESTA INICIANDO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186637	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 46629	46629	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,639,384	\$3,639,384	\$3,639,384	\$3,639,384	\$3,639,384	\$3,639,384	\$3,639,384	100.00	0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186638	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 35861	35861	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$752,640	\$752,640	\$752,640	\$752,640	\$376,320	\$376,320	\$376,320	50.00	0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CONSULTORIA / Registro: EL PROYECTO SIGUE VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186639	Construcción De Banquetas Y Quiebravientos En Tramos Aislado Ejido Once De Abril - 129816	129816	Chiapas	Unión Juárez	Once de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$348,657	\$348,657	\$348,657	\$348,657	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	423	100.00	50.00	Financiera / Física: SE SACO DE ACUERDO AL ARTICULO ORDENADO AL CONTRATISTA / Registro:
CDP1818020186640	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Avenida Hidalgo Ejido Once De Abril - 98448	98448	Chiapas	Unión Juárez	Once de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$923,838	\$923,838	\$923,838	\$923,838	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	1,209	100.00	30.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION CORRECTAMENTE / Registro:
CDP1818020186641	Construcción De Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En Fraccion San Jerónimo Segunda Etapa - 122391	122391	Chiapas	Unión Juárez	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$213,268	\$213,268	\$213,268	\$213,268	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros lineales	723	100.00	0.00	Financiera / Física: NO SE TIENE AVANCE DEBIDO A QUE SOLAMENTE SE LAA ENTREGADO ANTICIPO / Registro:
CDP1818020186642	Construcción De Comedor Escolar De La Escuela Primaria Del Estado Manuel Velasco Suárez En Fraccion San Jerónimo - 98059	98059	Chiapas	Unión Juárez	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$310,940	\$310,940	\$310,940	\$310,940	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	361	100.00	30.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION CORRECTAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyej	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Ipo de Recurs	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ipo de Proyej	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumula
CDP18180201086643	Construcción De Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En Fracción San Jerónimo - 90320	90320	Chiapas	Unión Juárez	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$782,879	\$782,879	\$782,879	\$782,879	\$637,112	\$637,112	\$637,112	81.38	0	Metros lineales	723	100.00	81.38	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA POR CONCLUIR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro:
CDP18180201086644	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Tramos Aislado Ejido San Rafael - 91267	91267	Chiapas	Unión Juárez	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$341,647	\$341,647	\$341,647	\$341,647	\$177,920	\$177,920	\$177,920	52.08	0	Otros	317	100.00	52.08	Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION CORRECTAMENTE / Registro:
CDP18180201086645	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Ejido Santo Domingo - 99800	99800	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,076,682	\$2,076,682	\$2,076,682	\$2,076,682	\$583,064	\$583,064	\$583,064	28.08	0	Metros lineales	3,796	100.00	28.00	Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION CORRECTAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086646	Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niñas Francisco De Miranda En Ejido Santo Domingo - 101123	101123	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$134,349	\$134,349	\$134,349	\$134,349	0	0	0	0.00	0	Otros	65	100.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA NO SE LE OTORGO ANTICIPO POR LO QUE SOLAMENTE SE ESTIMARA EN UNA ESTIMACION PROYECTIVA / Registro:
CDP18180201086647	Construcción De Dispensario Médico En Ejido Santo Domingo - 89856	89856	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2018	\$1,645,951	\$1,645,951	\$1,645,951	\$1,645,951	\$565,650	\$565,650	\$565,650	34.37	0	Metros Cuadrados	3,796	100.00	34.37	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION CORRECTAMENTE / Registro:
CDP18180201086648	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Ejido Trinidad - 131804	131804	Chiapas	Unión Juárez	Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$200,012	\$200,012	\$200,012	\$200,012	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	975	100.00	50.00	Financiera: / Física: SE OTORGO ANTICIPO DEL 50 POR CIENTO / Registro:
CDP18180201086649	Ampliación Y Mejoramiento De Casa De Salud En Ejido Trinidad - 85665	85665	Chiapas	Unión Juárez	Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2018	\$624,744	\$624,744	\$624,744	\$624,744	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	975	100.00	30.00	Financiera: / Física: SE TIENE UN AVANCE DE ACUERDO AL MONTO DEL PORCENTAJE / Registro:
CDP18180201086650	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Venustiano Carranza - 140182	140182	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,151,131	\$1,151,131	\$1,151,131	\$901,692	\$901,692	\$901,692	\$901,692	78.33	0	Metros lineales	4,490	100.00	78.33	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OTRAS.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, VENUSTIANO CARRANZA (106-03-0571); CONSTRUCCION DE MURO DE MANGOSTERIA, REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN INSTALACION, JUNTO Y PRUEBA DE 240.3 ML DE TUBERIA P.V.C. CON CUBIERTA DE 10 DE DIAMETRO C-10 DE LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE MANGOSTERIA DE 300 M3 DE CAPACIDAD Y DESINFECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086651	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable De Chenelja Tramo Santa Anita Venustiano Carranza - 128011	128011	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,011,081	\$2,011,081	\$2,011,081	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	1,767	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: OTRAS.- REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, VENUSTIANO CARRANZA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION TRAMOS AISLADOS CON UN TOTAL DE SESENTY OCHO (68) METROS DE TUBERIA DE ACERO SOLLABAR DE 1.042 ML DE ESPESOR Y 1.2 DE DIAMETRO, ATRQUES ARMADOS, ACABOS DE MATERIALES Y ABRIGADOS EN VEREDA, EXCAVACIONES, HELLENOS, TRAZO Y NIVELACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086652	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Segunda Etapa Venustiano Carranza Cabeceza Municipal - 124678	124678	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	0	0	0	0.00	0	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA070.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, CABECEA MUNICIPAL 2A ETAPA (106-03-071); SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN VENUSTIANO CARRANZA (CABECEA MUNICIPAL) COMPROMETIDO DE CUANTOS COMITIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086653	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico Acceso A La Unidad Venustiano Carranza Cabeceza Municipal - 84461	84461	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$853,941	\$853,941	\$853,941	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA070.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRICO, ACCESO A LA UNIDAD, CABECEA MUNICIPAL (106-03-080); EXCAVACION, HELLENOS, ACABOS, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION; Y 1,246 M2 DE CALLES CON CONCRETO P.V.C. DE 15 CMS DE ESPESOR, 422 ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO P.V.C. DE 8 CMS CON SECCION DE 15X20X40 CMS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086654	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Cabeceza Municipal - 68775	68775	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$540,000	\$540,000	\$540,000	0	0	0	0.00	0	Vivienda	60	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA071.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CABECEA MUNICIPAL (106-03-086); 12 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, CANTOS, CASTILLOS, CUBIERTAS DE DESPLANTE, INTERFERIA Y CERRAMIENTO, MUROS DE BLOQUE HIECO ACABADO COMEN, AJUSTADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, Techo DE LOGA ARMADA CON ACERO NOM 3 A CADA 15 CMS DE SER AMBOS SENTIDOS, PUEBLES Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CTD DE 8 CMS ESPESOR, INSTALAC ELECTRICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086655	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable De Chenelja Tramo Guadalupe Victoria Venustiano Carranza - 47152	47152	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,084,976	\$1,084,976	\$1,084,976	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	1,767	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA067.- REHAB LINEA CONDUCCION DE AGUA POTABLE CHENEL - 1A (TRAMO GUADALUPE VICTORIA) VENUSTIANO CARRANZA (106-03-068); SUM E INSTALACION DE 200.00 ML DE TUBERIA DE ACERO SOLLABAR DE 1.4 DE ESPESOR Y 1.2 DE DIAM. - SUM Y COLOC. DE 140.00 ML DE TUBERIA DE ACERO SOLLABAR DE 1.4 DE ESPESOR Y 1.6 DE DIAM. ATRQUES ARMADOS, ACABOS DE MATERIALES Y ABRIGADOS. EN VEREDA, EXCAVACIONES, HELLENOS TRAZO Y NIVELACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086656	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Herraaje - 45283	45283	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	0	0	0	0.00	0	Vivienda	15,496	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA018.-CONSTRUCCION DE TECHADO A BASE DE CANTAS AISLADAS DE CONCRETO ARMADO FC-200 FC-020 CON CANO, ESTRUCTURA METALICA A BASE DE COLUMNAS DE TUBO NEGRO DE 8 CED. 40 Y LARGUEROS 6 CAL. 14. ESTRUCTURA DE PTE ESTRUCTURAL, LANCERA ZINTRO R-72 CAL. 26 Y CANALITAS LATERALES PARA LAS AGUAS PLUVIALES, EN ESCUELA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGRICULTURAL No. 46. CLAVE: 070004046 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086657	Construcción De Domo Estructural En Escuela Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Venustiano Carranza Cabeceza Municipal - 40070	40070	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,222,182	\$1,222,182	\$1,222,182	0	0	0	0.00	0	Otros	579	100.00	0.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA061.- REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL (PIA DEL ARCO) CABECEA MUNICIPAL (106-03-062); SUM Y COLOC DE 78 PIZAS DE LONJINARIA TPO REFLECTOR ROB DE 30 WATS, SUM Y COLOC. DE 60 PIZAS LONJINARIAS TPO REFLECTOR ROB 30 WATS, SUM E INSTALAC DE 49 ML TUBERIA PVC SANIT ALCAPIRILLADO, DE 200 MM (8) DE DIAM, SUM E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO ALCAPIRILLADO, DE 160 M (6) DE DIAM PARA 9.00 PIZAS DE DISCADOR DOMICILIARIAS, JARDINERIA Y EMPEDRADO EN CALLES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086658	Rehabilitación De Calle Principal Pila Del Arco Venustiano Carranza Cabeceza Municipal - 33137	33137	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$826,813	\$826,813	\$826,813	\$826,813	\$826,813	\$826,813	\$826,813	100.00	0	Otros	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA061.- REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL (PIA DEL ARCO) CABECEA MUNICIPAL (106-03-062); SUM Y COLOC DE 78 PIZAS DE LONJINARIA TPO REFLECTOR ROB DE 30 WATS, SUM Y COLOC. DE 60 PIZAS LONJINARIAS TPO REFLECTOR ROB 30 WATS, SUM E INSTALAC DE 49 ML TUBERIA PVC SANIT ALCAPIRILLADO, DE 200 MM (8) DE DIAM, SUM E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO ALCAPIRILLADO, DE 160 M (6) DE DIAM PARA 9.00 PIZAS DE DISCADOR DOMICILIARIAS, JARDINERIA Y EMPEDRADO EN CALLES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
								Programa	Fondo	Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
CDP18180201086659	Construcción de Mejoramientos de Vivienda Venustiano Carranza Barrio Los Llanitos - 27115	27115	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA. / Física: INICIO DE OBRA. / Registro: EA046.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO LOS LLANITOS CAB. MUAL. (106-03-047) 30 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, DISTRIBUIDOS ENTRE CUARTOS DORMITORIOS, CUARTOS PARA BAÑOS Y CUARTOS PARA COCINA, DIF. MEDIDAS, A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DADOS, CASTILLOS (K-1) Y CADERNAS DE DESPLANTE INTERMEDIA Y CERRAMINTE, MUROS DE BLOQUE HIERRO ACABADO CONGR. AJLANADO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VITILICA, TEGHO DE LOSA ARMADA CON ACERO NUM 3 A CADA 15 CMS DE SEP. AMOS SERTIDOS, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CTO DE 8 CMS ESPESOR, INSTALAC DE TINAOCO, INSTALAC HIDROSANIT Y ELECTRICAS. INICIO DE OBRA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201086660	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Venustiano Carranza Barrio El Calvario - 26655	26655	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,046,158	\$1,046,158	\$1,046,158	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15,496	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA. / Física: INICIO DE OBRA. / Registro: EA042.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AREA BARRIO EL CALVARIO CAB. MUAL. (106-03-043); SIM E INSTALACION 09 POSTES PCO-12.75 M, POSTES 4 PCO-9.40, 02 TRANSFORMADORES, SIM Y TENDIDO DE 263.16 KG. SIM Y TENDIDO DE 44.14 KG. SIM Y COLAC DE 204.75 ML. CABLE METALICO, ESTROBOS, DISPOSITIVOS, RETENIDAS, MURRITES DE ACOMETIDAS Y REHUBIC Y TRAMITES CPE. INICIO DE OBRA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201086661	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 28315	28315	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,634,095	\$1,634,095	\$1,634,095	\$1,263,776	\$1,263,776	\$1,263,776	77.34	\$0	Metros lineales	555	100.00	77.34	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EA045.- REHABILITACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO, CAB. MUAL. (106-03-056); TRAZO Y REVELACION LA CANTIDAD DE 1,185.90 M2. EXCAVAC A MANO LA CANTIDAD DE 823.80 M3, ELANTILLA ADISONADA 96.85 M3 RELLENO ADISONADO DE 290.87 M3, SIM E INSTALAC DE TUBERIA PVC SANIT DE 8 LA CANTIDAD DE 777.10 ML. SIM E INSTALAC DE TUBERIA PVC SANIT DE 10 LA CANTIDAD DE 88 ML. SIM E INSTALAC DE TUBERIA PVC SANIT DE 6 LA CANTIDAD DE 444 ML. SIM E INSTALAC DE SIJETA DE PVC. 111 PZA. SIM E INSTALAC DE CODO DE PVC 111 SEA BONO DE VISITA DE 1.25 M LA CANTIDAD DE 12 PZA. POZO DE VISITA DE 2M CANTIDAD DE 1 PZA ML. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CDP18180201086662	Construcción De Domo Estructural En Escuela Preparatoria Del Estado Isaac Newton Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 26044	26044	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,144,145	\$1,144,145	\$1,144,145	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	237	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA. / Física: INICIO DE OBRA. / Registro: EA031.- CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN LA ESC. PREP. EDO ISAAC NEWTON, CAB. MUAL. (106-03-032); A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DE CTO. ARMADO CON DADO, ESTRUCTURA METALICA A BASE DE COLUMNAS DE TUBO NEGRO DE 8 CND 40 Y LAMINERA DE 6 CAL. 14 REFORZADA DE PER. ESTRUCTURAL, LAMINA ZINCO R-72, CAL. 06 Y CAJALLETAS LATERALES PARA LAS AGUAS DIVIVIALES, ES ESC. PREP. DEL ESTADO ISAAC NEWTON CLAVE: 078B0592M. INICIO DE OBRA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201086663	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 25991	25991	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,514,300	\$2,514,300	\$2,514,300	\$1,606,600	\$1,606,600	\$1,606,600	\$1,606,600	63.90	\$0	Otros	0	100.00	63.90	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: EX001.- SERVICIOS DE VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA RUC. 8 ENTORNO DOCUMENTAL DE LAS OBRAS FICM - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201086664	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio San Sebastian - 20114	20114	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA. / Física: INICIO DE OBRA. / Registro: EA034.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VENUSTIANO CARRANZA (SAN SEBASTIAN) (106-03-031) 30 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRENDIDOS DE CUARTOS DORMITORIOS, BAÑOS Y COCHINAS, DIF. MEDIDAS, A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DADOS, CASTILLOS (K-1) Y CADERNAS DE DESPLANTE DE CTO. ARMADO CON 4 VARILLAS NUM 03 Y ESTRIOS DEL NUM 02 A CADA 15 CMS - MUROS DE BLOQUE HIERRO ACABADO CONGR. AJLANADO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VITILICA, TEGHO DE LOSA ARMADA CON ACERO NUM 3 A CADA 15 CMS DE SEP. AMOS SERTIDOS DE 15 CMS DE ESPESOR CON CTO., PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CTO DE 8 CMS ESPESOR, INSTALAC DE TINAOCO, INSTALAC HIDROSANIT Y ELECTRICAS. INICIO DE OBRA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201086665	Construcción De Mejoramientos De Vivienda El Carmelito - 36562	36562	Chiapas	Venustiano Carranza	El Carmelito Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	322	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA. / Física: INICIO DE OBRA. / Registro: EA038.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EL CARMELITO (106-03-029) 30 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, DISTRIBUIDOS ENTRE 25 CUARTOS DORMITORIOS, 04 CUARTOS PARA BAÑOS Y 01 CUARTOS PARA COCINA, DIF. MEDIDAS, A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DADOS, CASTILLOS (K-1) Y CADERNAS DE DESPLANTE DE CTO. ARMADO CON 4 VARILLAS NUM 03 Y ESTRIOS DEL NUM 02 A CADA 15 CMS - MUROS DE BLOQUE HIERRO ACABADO CONGR. AJLANADO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VITILICA, TEGHO DE LOSA ARMADA CON ACERO NUM 3 A CADA 15 CMS DE SEP. AMOS SERTIDOS, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CTO DE 8 CMS ESPESOR, INSTALAC DE TINAOCO, INSTALAC HIDROSANIT Y ELECTRICAS. INICIO DE OBRA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201086666	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Ricardo Flores Magón - 39992	39992	Chiapas	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,728,150	\$1,728,150	\$1,728,150	\$1,728,150	\$1,728,150	\$1,728,150	\$1,728,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,483	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA035.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CTO. HED., RICARDO FLORES MAGÓN (106-03-036); SERVA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, TRAZA, REVELACION, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B Y C, SIM Y COLAC DE 92.00 ML DE TUBERIA DE PVC. SANITARIO DE 8 DIAM., DOS DESCOMAS DE CONSTRUCCION DE 01 POZO DE VISITA, PAVIMENTACION DE 2,205.60 M2 DE CTO. HED., CONCRETO DE 40.40 M3 DE MODO MAMPOSTERIA Y GUARNICION 746.80 ML., SIM Y COLAC DE 465.00 ML DE TUBERIA PVC DE 2 PARA AGUA POT. CON 28 TOMAS DOMICILIARIAS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CDP18180201086667	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Reforma Agraria Guadalupe Victoria - 129226	129226	Chiapas	Venustiano Carranza	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	En Ejecución	2018	\$516,273	\$516,273	\$516,273	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,215	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA085.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIMARIA REFORMA AGRARIA, GUADALUPE VICTORIA (106-03-086) CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR CONSISTENTE EN: AREA DE COCINA CON UN TOTAL DE 30.25 M2 A BASE DE MUROS DE BLOQUE HIERRO ACABADO ESPONJADO Y PINTURA VITILICA EN GENERAL, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, TEGHO DE CONCRETO ARMADO, AREA DE COMENSALES CON MESAS Y SILLAS DE CONCRETO ARMADO Y TORNAMIRE METALICA CON LAMINA ZINCO ALUM CON UN AREA TOTAL DE 97.92 M2 Y LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, EN ESC - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP1818020108668	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Guadalupe Victoria - 84392	84392	Chiapas	Venustiano Carranza	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$323,107	\$323,107	\$323,107	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	130	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA078.- AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, GUADALUPE VICTORIA (106-03-078) TRAZO Y NIVELACION LA CANTIDAD DE 333.20 M2, EXCAVACION A MANO LA CANTIDAD DE 308.24 M3, PLANTILLA ADOSADA LA CANTIDAD DE 27.08 M3, RELLENO ADOSADO DE 81.84 M3, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8 LA CANTIDAD DE 240 ML, CONCRETO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 6 LA CANTIDAD DE 104 ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE BILETA DE PVC LA CANTIDAD DE 26 PZA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020108669	Pavimentación De Camino Con Concreto Mixto Marcos E Becerra - 25979	25979	Chiapas	Venustiano Carranza	Marcos E. Becerra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,144,541	\$1,144,541	\$1,144,541	\$1,144,541	\$1,144,541	\$1,144,541	100.00	\$0	Metros Cuadrados	452	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA004.- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, MARCOS E BECERRA (106-03-004): PAVIMENTACION DE 830.00 M2 DE CAMINO CTO MIXTO, CON UN TOTAL DE 1,960.80 M2 DE CTO. HCO. DE 15 CM DE ESPESOR, 99.80 M2 DE CANGREDO CON PIEDRA BRAGA, INCLUDE LIMPIA, TRAZOS, NIVELACION, EXCAVACIONES Y RELLENO; OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086670	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Mariano Matamoros - 28176	28176	Chiapas	Venustiano Carranza	Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,334,011	\$1,334,011	\$1,334,011	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	295	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA082.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, MARIANO MATAMOROS (106-03-082) E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANIT DE 200 MM (8) DE DIAM SERIE 25, 863.81 M3, CONTRUO DE POZOS DE VISITA DE DIF ALTIMA UN TOTAL DE 32 PIEZAS, CONTRUO DE DESCARGAS DOM. SIM E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANIT (ALCANTARILLADO) 140 MM (6) DE DIAM Y DE 59 DESCARGAS DOMICILIARIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086671	Construcción De Huellas De Concreto Hidráulico Miguel Hidalgo - 81620	81620	Chiapas	Venustiano Carranza	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$221,382	\$221,382	\$221,382	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,413	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA076.- CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO, MIGUEL HIDALGO (106-03-077); LA OBRA CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 190 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO FC-200 KO/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, TOMADO MAXIMO DE ABREGADO 3/4, ELABORANDO EN OBRA CON REVOLUCION, VIBRACION, INTERRUMPTOR, COLADO, VIBRADO, CURADO, CUBRETA EN LIMITE, REGLEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUDE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086672	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Miguel Hidalgo - 47332	47332	Chiapas	Venustiano Carranza	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,352,936	\$1,352,936	\$1,352,936	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,178	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA068.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CTO. HCO. MIGUEL HIDALGO (106-03-068): EXCAVACION, RELLENO, ACABADO, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION Y 2,059.28 M2 DE CALLES CON CTO 15 CM DE ESPESOR, 507.00 M2 DE CONCRETO DE CTO. CON SECCION DE 15X20X40 CMS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086673	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Plan De Los Angeles - 85397	85397	Chiapas	Venustiano Carranza	Plan de los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,036,286	\$2,036,286	\$2,036,286	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	382	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA075.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, PLANES LOS ANGELES (106-03-075); REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIO DE 200 MM (8) DE DIAMETRO SERIE 25 UN TOTAL DE 1,613.34 ML, CONSTRUCCION DE DOZOS DE VISITAS DE DIFERENTES ALTURAS UN TOTAL DE 28 PIEZAS, CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EXISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6) DE DIAMETRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086674	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable San Francisco Pujillic Santa María La Paz - 70891	70891	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujillic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,244,491	\$1,244,491	\$1,244,491	\$1,100,389	\$1,100,389	\$1,100,389	\$1,100,389	88.42	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	88.42	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EA071.- REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO PUJILIC (SANTA MARIA LA PAZ) 106-03-071; CON TUBERIA PVC, CON CAMPANA DE 50 MM (2) DE DIAM ED-26 UN TOTAL DE 1,105.79 ML Y TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3) DE DIAM ED-26 UN TOTAL DE 24.67 ML, RUPTEA DE PAVIMENTO DE CTO. A MANO, EXCAVACION A MANO PARA CANTAS EN MATERIAS B Y C, CALSA PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086675	Rehabilitación De La línea De Conducción De Agua Potable San Francisco Pujillic - 46685	46685	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujillic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	7,137	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA060.- REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO PUJILIC (106-03-060); REBAJO DE 2,138.84 METROS LINEALES DE TUBERIA PVC CON CAMPANA DE 200 MM (8) DE DIAM. C-10, INCLUDE ANILLOS LINDA, SENOENTE, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE LA LINEA DE CONDUCCION CON EQUIPO VIBROGRABICO, EXCAVACION EN MAX. TIPO B Y C EN ZONA DE 0.00 A 2.00 METRO DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOLERA 124.00 M3. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086676	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Rafael Ramirez Castañeda San Francisco Pujillic Santa María La Alta - 28030	28030	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujillic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	En Ejecución	2018	\$701,153	\$701,153	\$701,153	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	185	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA049.- CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CALCE. OTD934000, SAN FCO PUJILIC (SANTA MARIA LA ALTA) (106-03-050); AULA TIPO EC DE 6.00 X 8.00 MTS DE SUPERFICIE CONSISTE EN CUATRO CUADROS, ALABRERIA, ACABADOS, SERIÁLTICA, Y MUEBLES DIDACTICOS EN ESC PRIM. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086677	Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Francisco Pujillic Santa María La Alta - 28000	28000	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujillic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	76.67	\$0	Vivienda	150	100.00	76.67	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EA047.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SAN FCO PUJILIC (SANTA MARIA LA ALTA) (106-03-048);10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DISTRIBUIDOS ENTRE CUATRO COMITADOS, CUATRO PARA BAÑOS Y CUATRO PARA COCINA, DIF MEDIDAS, A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DADOS, CASTILLOS DE HERRAMT. Y HERAS DE HERRAMT. Y HERAS DE BLOCK HIECO ACABADO COMIN, ADOSADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TESCO DE LOSA ARMADA CON ACERO NUN 3 A CADA 15 CMS DE SEP. AMOS SENTIDOS, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CTO DE 8 CMS ESPESOR, INSTALACION DE TIBALCO, INSTALACION HIGROAMANT Y ELECTRICACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CHP18180201086678	Construcción De Mejoramiento De Viviendas Santa Anita - 26115	26115	Chiapas	Venustiano Carranza	Santa Anita Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA03.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. SANTA ANITA (106-03-034); 30 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTOS DORMITORIOS, A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DADOS, CASTILLOS, CADENAS DE DESPENTE, MUEBOS DE BLOQUE HURCO ACABADO COMEN, APILANDOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TRAZO DE LIGA ARMADA CON ACERO N#1 A CADA 15 CM DE ESPESOR, PISO DE SENTIDOS CON CTO., PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CTO DE 8 CM ESPESOR, INSTALACIONES ELECTRICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086679	Construcción De Aulas Escolares En Escuela Primaria Belisario Dominguez Palencia Soyatitan - 40202	40202	Chiapas	Venustiano Carranza	Soyatitan Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,233,607	\$1,233,607	\$1,233,607	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7,137	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA05.- CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESCOLARES, ESC PRIM.BELISARIO DOMGUEZ PALENCIA CLAVE 07D087120, SOYATITAN (106-03-046); MUEBOS A BASE DE TABIQUE DE DIV ESPESORES, LOSA DE CTO. DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CON VES DEL N#M 3 15 CMS AMBOS SENTIDOS, CADENAS Y CASTILLOS DE CTO. DE VARIAS MEDIDAS, PISO FIRME, CANCELES DE ALUMINIO INSTALACION ELECTRICA, APLICACION DE PINTURA, APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE INCLUIVE, EXCAVACION, RELLENO, PLANTILLA, CIMENTACION, SERIALIZACION, EQUIPO DE PROTECCION CIVIL Y MOBILIARIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086680	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Soyatitan - 26466	26466	Chiapas	Venustiano Carranza	Soyatitan Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,357,309	\$1,357,309	\$1,357,309	\$1,007,288	\$1,007,288	\$1,007,288	\$1,007,288	74.21	\$0	Otros	3,904	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EA04.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AREA A SOYATITAN (106-03-042); SIM E INSTALACIONES DE 11 POSTES DE CTO, 02 TRANSFORMADORES, CABLES TENDIDO 447.99 KG, COLOCACION DE 30 K2 CABLES, 208.95 ML CABLE MULTIPLE, ESTRUCTURAS, DISPOSITIVOS, HERRIDAS, HERRES DE ACORNCHADAS Y RESERVA, TRAMITES ANTE CFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086681	Construcción De Aulas Escolares En Escuela Primaria Jorge Tovilla Torres Soyatitan - 26216	26216	Chiapas	Venustiano Carranza	Soyatitan Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,275,996	\$1,275,996	\$1,275,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7,137	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA03.- CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, 07D0857120 SOYATITAN (106-03-037); MUEBOS A BASE DE TABIQUE DE DIV ESPESORES, LOSA DE CTO. DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CON VES N#M 3 15 CM SENTIDOS, CADENAS Y CASTILLOS DE CTO. DE VARIAS MEDIDAS, PISO FIRME, CANCELES DE ALUMINIO, CANCELERA DE ALUMINIO, INSTALACION ELECTRICA, APLICACION DE PINTURA, APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUIVE EXCAVACION, RELLENO, PLANTILLA, CIMENTACION, SERIALIZACION, EQUIPO DE PROTECCION CIVIL Y MOBILIARIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086682	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Jorge Tovilla Torres Soyatitan - 28060	28060	Chiapas	Venustiano Carranza	Soyatitan Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	En Ejecución	2018	\$705,111	\$705,111	\$705,111	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA05.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM. JORGE TOVILLA TORRES, SOYATITAN (106-03-051); AREA DE COCINA 30.25 M2 A BASE DE MUEBOS DE BLOQUE HURCO ACABADO ESPONTEADO Y PINTURA VINILICA EN GRAL, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, Techo de cto, armado, AREAS DE COMENSALES CON MESA Y SILLAS DE CTO, ARMADO Y TECHUMBRE METALICA CON LAMINA SINTRO ALUM, CON UN AREA DE 165.00 M2 Y LETRERO DE IDENTIFIC DE OBRA, ESC. PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES, CLAVE 07E001019. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086683	Construcción De Andador Peatonal Vicente Guerrero - 33079	33079	Chiapas	Venustiano Carranza	Vicente Guerrero Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,123,358	\$1,123,358	\$1,123,358	\$1,123,358	\$1,123,358	\$1,123,358	\$1,123,358	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,997	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA05.- CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, VICENTE GUERRERO (106-03-006); CONSTRUCCION DE 210 M2 ANDADOR PEATONAL CON PISO DE CTO. DE 10 CM DE ESPESOR, 14 PZAS DE ALUMBRADO PUBLICO SIGLAS CON LINDRADO LED DE 70 WATS, 30 ML DE PASA MANOS CON TUBERIA 2", MUEBOS DE BLOQUE HURCO, EXCAVACIONES, RELLENO, CADENAS, CASTILLOS, TRAZO Y NIVELACION. OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086684	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Área Belisario Dominguez - 26994	26994	Chiapas	Venustiano Carranza	Belisario Dominguez Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,659,863	\$1,659,863	\$1,659,863	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	149	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA04.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AREA, BELISARIO DOMINGUEZ, (106-03-043); SIM Y COLOC DE POSTE DE CTO, TIPO PC-12-750 11 PZA, SIM Y COLOC DE POSTE DE CTO, TIPO PC-13-600 1 PZA, SIM Y COLOC DE POSTE DE CTO TIPO PC-9-400 2 PZA, SIM Y COLOC DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA 4 PZA, SIM Y COLOC DE ESTRUCTURA TIPO V810, CON CHUCUTA PV-200 2 LOTES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086685	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Presidente Echeverria Laja Tendida - 139919	139919	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverria (Laja Tendida) Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	En Ejecución	2018	\$516,273	\$516,273	\$516,273	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA08.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, PRESIDENTE ECHEVERRÍA LAJA TENDIDA; CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR CONSISTENTE EN: AREA DE COCINA CON UN TOTAL DE 80.25 M2 BASE DE MUEBOS DE BLOQUE HURCO ACABADO ESPONTEADO Y PINTURA VINILICA EN GENERAL, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, Techo de concreto armado; AREA DE COMENSALES CON MESA Y SILLAS DE CONCRETO ARMADO Y TECHUMBRE METALICA CON LAMINA SINTRO-ALUM CON UN AREA TOTAL DE 75.40M2 Y LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA EN ESCUELA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086686	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Presidente Echeverria Laja Tendida - 97701	97701	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverria (Laja Tendida) Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$622,696	\$622,696	\$622,696	\$396,397	\$396,397	\$396,397	\$396,397	63.66	\$0	Metros Cuadrados	1,178	100.00	63.66	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EA07.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CTO. HCO., PRESIDENTE ECHEVERRIA (106-03-075); EXCAVACION, RELLENO, ACEROS, LINDIA, TRAZO Y NIVELACION; AREA DE COMENSALES CON 15 CM DE ESPESOR, 243.00 ML DE GUARNICIONES DE CTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086688	Construcción De Andador Peatonal Tercera Etapa Presidente Echeverria Laja Tendida - 28013	28013	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverria (Laja Tendida) Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$940,926	\$940,926	\$940,926	\$940,926	\$940,926	\$940,926	\$940,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,084	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA08.- CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL 3ERA ETAPA, PRESIDENTE ECHEVERRIA (106-03-048); LINDRADO DE 153.00 ML DE 3.00 MRS ARCHO, 304.00 ML DE PISO DE CTO, ESTAMPADO, EXCAVACIONES, RELLENO, MUEBOS DE MAMPONERIAS, ALUMBRADO, PARAMANOS, ACEROS, LINDIA TRAZO Y NIVELACION. OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
CDP1818020108689	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Cruzatón - 139820	139820	Chiapas	Venustiano Carranza	Cruzatón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,103,650	\$1,103,650	\$1,103,650	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	174	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EAO9.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. CRISTO: EXCAVACION, RELLENOS, ACABOS, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION; Y 1536.00 M2 DE CALLES CON CONCRETO PC-200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 492.00 M2 DE DEMARCACIONES DE CONCRETO PC-150 KG/CM2 CON SECCION DE 15X20X40 CMS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020108690	Techo De Area De Impartición De Educación Física Y Construcción De Tribunales En La Esc. Primaria Ignacio Allende San Francisco El Calvito - 49448	49448	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco El Calvito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	En Ejecución	2018	\$3,111,605	\$3,111,605	\$3,111,605	0	0	0	0	0	0.00	0	Otros	163	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EAO4.- TEJADO DE AREA EN IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y CONSTRUCCION DE TRIBUNALES EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE, SAN FRANCISCO EL CALVITO, (156-1-061). CONSTRUCCION DE TRIBUNALES ATIPICAS A BASE DE CTO. ARMADO CON ACERO NUM 02, NUM 03, Y NUM 04 TERMINADO DE ESTRUCT. METALICA PBR Y PLACAS DE ACERO CON TECHO DE 272.87 M2 DE LAMINA 21X70 ALUM 8-72 CALIBRE 26, CONSTRUCCION DE BARRIOS HOMEBR Y MUJERES EN ESC PRIM IGNACIO ALLENDE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020108691	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Laguna Verde - 81527	81527	Chiapas	Venustiano Carranza	Laguna Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,242,206	\$1,242,206	\$1,242,206	\$1,242,206	\$1,242,206	\$1,242,206	\$1,242,206	100.00	0	Metros lineales	445	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAO4.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. LAGUNA VERDE (106-03-051); REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICO 80-26 DE 2 DE DIAMETRO UN TOTAL DE 1764.00 ML, REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION EXISTENTE CON TUBERIA DE 2 DE DIAMETRO DE P.V.C. 80-26 CON UN TOTAL DE 1033.00 ML, CONSTRUCCION DE 90 TUMAS DOMICILIARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020108692	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Laguna Verde - 36522	36522	Chiapas	Venustiano Carranza	Laguna Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$727,831	\$727,831	\$727,831	\$727,831	53.91	0	Vivienda	150	100.00	53.91	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EAO11.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LAGUNA VERDE (106-03-011) COMPRESO DE 10 MEJORES DE VIVIENDA COMPRESO DE CUARTOS DOMITORIOS, BAÑOS Y COCINAS DIF MEDIDAS, A BASE DE CADERAS AJLADAS DADOS, CASTILLOS (K-1) Y CADERAS DE DESPLANTE DE CTO. ARMADO CON 4 VARILLAS NUM 3 Y ESTRIBOS NUM 2 A CADA 15 CMS MUROS DE BLOQUE ACABADO COMO APILADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VITILICA, TECHO DE LOSA ARMADA CON ACERO NUM 3 A CADA 15 CMS DE SEP.AMBOS SENTIDOS DE 10 CMS DE ESPESOR CON CTO., PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CTO DE 8 CMS, INSTALAC TUBERIA, INSTALAC HIDROBAMIT E INSTALACION ELECTRICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020108693	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Agua Bendita II - 6997	6997	Chiapas	Venustiano Carranza	Agua Bendita II	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,199,872	\$1,199,872	\$1,199,872	\$1,199,872	88.88	0	Vivienda	150	100.00	88.88	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EAO21.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, AGUA BENDITA II (106-03-023); 30 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, DISTRIBUIDOS ENTRE 24 CUARTOS DOMITORIOS, 03 CUARTOS PARA BAÑOS Y 01 CUARTOS PARA COCINA, DIF MEDIDAS, A BASE DE CADERAS AJLADAS DADOS, CASTILLOS (K-1) Y CADERAS DE DESPLANTE DE CTO. ARMADO CON 04 VARILLAS NUM 03 Y ESTRIBOS NUM 02 A CADA 15 CMS, MUROS DE BLOQUE ACABADO COMO APILADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VITILICA, TECHO DE LOSA ARMADA CON ACERO NUM 3 A CADA 15 CMS DE SEP.AMBOS SENTIDOS DE 10 CMS DE ESPESOR CON CTO., PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CTO DE 8 CMS ESPESOR, INSTALAC DE TUBERIA, INSTALAC HIDROBAMIT Y ELECTRICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020108694	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico San Antonio El Limón Dos - 28375	28375	Chiapas	Venustiano Carranza	San Antonio el Limón Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,347,986	\$1,347,986	\$1,347,986	\$1,347,986	\$1,347,986	\$1,347,986	\$1,347,986	100.00	0	Metros Cuadrados	141	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAO7.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN ANTONIO EL LIMON DOS (106-03-007); EXCAVACION, RELLENOS ACABOS, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION 1397.50 M2 DE CALLES CON CTO. DE 15 CMS ESPESOR, 230.00 ML DE DEMARCACIONES DE CTO CON SECCION DE 15X20X40 CMS, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020108695	Construcción Del Sistema De Agua Potable Nueve De Abril - 46360	46360	Chiapas	Venustiano Carranza	Nueve de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,234,840	\$2,234,840	\$2,234,840	0	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	245	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EAO9.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. NUEVE DE ABRIL, (106-03-060); CONSTRUCCION DE LA CAPTACION DEL MANANTIAL CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE PVC HCO, 80-26 DE 2 DE DIAM, DE TOTAL 7,480.00 ML, CONSTRUCC DE CANTAS HOMOPEDAS DE PRESION, CONSTRUCC DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 10 M3 CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIB Y CONSTRUCC DE TUMAS DOMICILIARIAS TIPO RURAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020108696	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Veintiocho De Junio - 8741	8741	Chiapas	Venustiano Carranza	28 de Junio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,459,525	\$1,459,525	\$1,459,525	\$1,459,525	\$1,459,525	\$1,459,525	\$1,459,525	100.00	0	Vivienda	310	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAO23.- CONSTRUCCION DE 62 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 28 DE JUNIO (106-03-024) DIVERSAMENTE, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020108697	Pavimentación De Calle Emplomada Con Concreto Hidráulico - 27384	27384	Chiapas	Tusantán	Jubileo Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,483,729	\$1,483,729	\$1,483,729	\$1,483,729	\$959,922	\$959,922	\$959,922	64.70	0	Metros Cuadrados	222	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020108699	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 31697	31697	Chiapas	Tusantán	Ricardo Nauman	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$946,202	\$946,202	\$946,202	\$946,202	\$761,324	\$761,324	\$761,324	80.46	0	Metros Cuadrados	183	100.00	81.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020108670	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 32541	32541	Chiapas	Tusantán	Tercer Cantón la Curva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,331,303	\$1,331,303	\$1,331,303	\$1,331,303	\$841,545	\$841,545	\$841,545	63.21	0	Otros	495	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020108671	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario - 31496	31496	Chiapas	Tusantán	Magisterial	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,687,579	\$1,687,579	\$1,687,579	\$1,687,579	\$1,177,067	\$1,177,067	\$1,177,067	69.75	0	Metros lineales	300	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020108672	Equipamiento Del Sistema De Agua Potable Construcción De Tanques De Quince Metros Cúbicos - 54433	54433	Chiapas	Tzimol	Laguna Esquel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIZIMOL, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$415,354	\$415,354	\$415,354	\$415,354	\$415,354	\$415,354	\$415,354	100.00	0	Otros	71	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES EQUIPO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020108673	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 52539	52539	Chiapas	Tzimol	San Vicente la Mesilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIZIMOL, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,439,767	\$2,439,767	\$2,439,767	\$2,439,767	\$2,439,767	\$2,439,767	\$2,439,767	100.00	0	Metros lineales	2,604	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020108674	Pavimentación De Cuatrocientos Cuarenta Y Tres Metros Cuadrados Y Seis Ocho Lineales de Calle Con Carpeta Asfáltica - 48798	48798	Chiapas	Tzimol	San Vicente la Mesilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIZIMOL, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,251,899	\$2,251,899	\$2,251,899	\$2,251,899	\$2,251,899	\$2,251,899	\$2,251,899	\$2,251,899	100.00	0	Metros Cuadrados	2,604	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP1818020186705	Construcción de Techo de Cancha de Uso Múltiple En la Escuela Primaria Rural Federal Benito Juárez García - 110478	110478	Chiapas	Tzimol	Reforma Agraria Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIZIMOL CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$1,054,526	\$1,054,526	\$1,054,526	\$1,054,526	\$310,996	\$310,996	\$310,996	29.49	0	Otros	231	100.00	30.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO SE TRATA DE CUAL SOLA LIEGA EL SON DE AVANCE / Registro: SOLO SE LLEVA EL 30% DE AVANCE POR DETALLES CON LA LOCALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186706	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario - 48490	48490	Chiapas	Tzimol	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIZIMOL CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$859,296	\$859,296	\$859,296	\$859,296	\$859,296	\$859,296	\$859,296	100.00	0	Metros lineales	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186707	Rehabilitación de Camino Rural Tramo Felipe Angeles a Leníngrado - 53998	53998	Chiapas	Tzimol	Leníngrado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIZIMOL CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,341,114	\$1,341,114	\$1,341,114	\$1,341,114	\$1,341,114	\$1,341,114	\$1,341,114	100.00	0	Otros	138	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES EN METROS CUADRADOS / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186708	Construcción del Sistema de Agua Potable - 111799	111799	Chiapas	Tzimol	Santiago la Mesilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIZIMOL CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$999,607	\$999,607	\$999,607	\$999,607	\$499,803	\$499,803	\$499,803	50.00	0	Metros lineales	215	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186709	Construcción de Cuartos Dormitorio - 111788	111788	Chiapas	Tzimol	San Francisco (La Tapa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIZIMOL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$348,800	\$348,800	\$348,800	\$348,800	\$348,800	\$348,800	\$348,800	100.00	0	Vivienda	46	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186710	Rehabilitación de Drenaje Sanitario En la Avenida Buenos Aires En la Cabecera 121699 Municipal - 121699	121699	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$793,043	\$793,043	\$793,043	\$793,043	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	2,635	100.00	50.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA SE LE OTORGÓ EL 50 POR CIENTO DE ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186711	Pavimentación a Base de Concreto Hidráulico en Avenida Vicente Guerrero 84843 - 84843	84843	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,345,216	\$1,345,216	\$1,345,216	\$1,345,216	\$1,150,109	\$1,150,109	\$1,150,109	85.50	0	Metros Cuadrado	2,635	100.00	85.50	Financiera: / Física: OBRA POR CONCLUIR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186714	Pavimentación a Base de Concreto Hidráulico en Avenida Francisco Javier Mina - 83650	83650	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,874,200	\$1,874,200	\$1,874,200	\$1,874,200	\$1,448,832	\$1,448,832	\$1,448,832	77.30	0	Metros Cuadrado	2,635	100.00	77.30	Financiera: / Física: AVANCE FISICO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE YA ESTA POR CONCLUIR LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186715	Rehabilitación de Alumbrado Publico - 83260	83260	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$273,354	\$273,354	\$273,354	\$273,354	0	0	0	0.00	0	Otros	2,635	100.00	0.00	Financiera: OBRA SOLO SE HA OTORGADO EL ANTICIPO POR LO QUE NO SE TIENE AVANCE FINANCIERO / Física: OBRA SE ENTREGO ANTICIPO SOLAMENTE NO SE TIENE REPORTE AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186716	Construcción de Camino Rural En Ejido Los Alpes Segunda Etapa - 83311	83311	Chiapas	Unión Juárez	Los Alpes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$383,189	\$383,189	\$383,189	\$383,189	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	251	100.00	30.00	Financiera: SE OTORGÓ EL 30% DE ANTICIPO SOLAMENTE NO SE TIENE AVANCE FINANCIERO HASTA EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Física: SE OTORGÓ EL ANTICIPO 30% POR LO QUE EN BASE A ESS PORCENTAJE SE CALCULAN LOS METROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186717	Construcción de Drenaje Pluvial En Ejido Ochovo Macasano - 85665	85665	Chiapas	Unión Juárez	Ochovo Macasano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,672,407	\$2,672,407	\$2,672,407	\$2,672,407	\$2,246,502	\$2,246,502	\$2,246,502	84.06	0	Metros lineales	775	100.00	84.06	Financiera: / Física: OBRA POR CONCLUIR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186718	Construcción de Andador En Cantón Chiquiluita - 90205	90205	Chiapas	Unión Juárez	Chiquiluita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$260,004	\$260,004	\$260,004	\$260,004	\$230,638	\$230,638	\$230,638	88.71	0	Metros Cuadrado	331	100.00	88.71	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA POR CONCLUIR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186719	Construcción de Tanque de Almacenamiento - 90425	90425	Chiapas	Unión Juárez	El Desempeño	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$662,299	\$662,299	\$662,299	\$662,299	0	0	0	0.00	0	Otros	514	100.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN REPROCCION CORRECTAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186732	Cursos de Capacitación y Actualización Que Fomenten La Formación De Servidores Públicos Municipales - 121553	121553	Chiapas	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$648,384	\$648,384	\$648,384	\$648,384	0	0	0	0.00	0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186733	Construcción de Pavimentación En la Calle Luis Donaldo Colosío Entre Avenida Eduardo Albornoz y Avenida San Marcos - 89649	89649	Chiapas	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$536,573	\$536,573	\$536,573	\$536,573	\$536,573	\$536,573	\$536,573	0.00	0	Metros Cuadrados	320	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186738	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En la Calle Nicolás Bravo Entre Avenida Amar y Avenida Lanitas - 89571	89571	Chiapas	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,201,346	\$2,201,346	\$2,201,346	\$2,201,346	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	608	100.00	10.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186739	Construcción de Cuartos Dormitorio En la Colonia Plan de Ayala - 89157	89157	Chiapas	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	0	0	0	0.00	0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186740	Construcción de Cuartos Dormitorio En la Colonia Buena Vista - 89145	89145	Chiapas	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	0	0	0	0.00	0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186741	Construcción de Cuartos Dormitorio En la Colonia Las Granjas - 89391	89391	Chiapas	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$992,796	\$992,796	\$992,796	\$992,796	0	0	0	0.00	0	Vivienda	15	100.00	35.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186742	Construcción de Cuartos Dormitorio En la Colonia San José Terán - 89341	89341	Chiapas	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	0	0	0	0.00	0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186743	Construcción de Cuartos Dormitorio En la Colonia Jardines Del Pedregal - 89268	89268	Chiapas	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	0	0	0	0.00	0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186744	Construcción de Cuartos Dormitorio En la Colonia Las Granjas - 89211	89211	Chiapas	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	0	0	0	0.00	0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186745	Construcción de Cuartos Dormitorio En la Colonia Las Granjas - 89193	89193	Chiapas	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	0	0	0	0.00	0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186746	Construcción de Cuartos Dormitorio En la Colonia Cui - 89177	89177	Chiapas	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	0	0	0	0.00	0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186747	Construcción de Cuartos Dormitorio En la Colonia Villavieja - 89120	89120	Chiapas	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	0	0	0	0.00	0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186748	Construcción de Cuartos Dormitorio En la Colonia Sieta de Octubre - 89103	89103	Chiapas	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	0	0	0	0.00	0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186749	Construcción de Cuartos Dormitorio En la Colonia Patria Nueva - 89086	89086	Chiapas	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	0	0	0	0.00	0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186750	Construcción de Cuartos Dormitorio En la Colonia Las Granjas - 89062	89062	Chiapas	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$132,373	\$132,373	\$132,373	\$132,373	0	0	0	0.00	0	Vivienda	2	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP18180201086779	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Cupapé Entre Avenida Las Rosas Y Avenida Acuarú - 48527	48527	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$623,758	\$623,758	\$0	\$623,758	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-051-2018 y corresponde al Aneb 2849. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086780	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida La Esperanza Entre Calle Señor De Tila Y Calle Angostura - 48474	48474	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$428,647	\$428,647	\$0	\$428,647	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	236	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086781	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Ocozacoautla Entre Avenida Circuito Prosperidad Y Avenida Inmovidada - 30936	30936	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,817,646	\$2,817,646	\$0	\$2,817,646	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	559	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-06-2018 y corresponde al Aneb 2849. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086782	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Inmovidada Entre Avenida Sagitario Y Avenida Arboledas - 30999	30999	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,168,273	\$1,168,273	\$1,168,273	\$1,168,273	\$1,168,273	\$822,244	\$822,244	70.38	\$0	Metros lineales	80	100.00	35.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086783	Construcción De Pavimentación De La Calle Pino Suárez Entre Avenida Francisco Y Avenida Dr Manuel Velasco Suárez - 30989	30989	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,257,575	\$4,257,575	\$4,257,575	\$4,257,575	\$4,257,575	\$2,554,545	\$2,554,545	60.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086784	Construcción De Drenaje Sanitario En La Acapetahua Entre Avenida Circuito Prosperidad Y Avenida Inmovidada - 30914	30914	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,868,797	\$4,868,797	\$4,868,797	\$4,868,797	\$4,868,797	\$1,704,079	\$1,704,079	35.00	\$0	Metros lineales	652	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086785	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Palenque Entre Avenida Circuito Prosperidad Y Avenida Inmovidada - 30860	30860	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,639,513	\$2,639,513	\$2,639,513	\$2,639,513	\$2,639,513	\$923,829	\$923,829	35.00	\$0	Metros lineales	540	100.00	45.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086786	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Pino Suárez Entre Avenida Francisco Y Avenida Dr Manuel Velasco Suárez - 30957	30957	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$721,423	\$721,423	\$721,423	\$721,423	\$721,423	\$432,854	\$432,854	60.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086787	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Ocozacoautla Entre Avenida Circuito Prosperidad Y Avenida Inmovidada - 30958	30958	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$469,608	\$469,608	\$0	\$469,608	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	93	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-06-2018 y corresponde al Aneb 2834. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086788	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Arzobispo Entre Avenida Sagitario Y Avenida Gladiola - 30897	30897	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$392,034	\$392,034	\$0	\$392,034	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	152	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086789	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Pino Suárez Entre Avenida Francisco Y Avenida Dr Manuel Velasco Suárez - 30983	30983	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$562,209	\$562,209	\$562,209	\$562,209	\$562,209	\$337,326	\$337,326	60.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086790	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Palenque Entre Avenida Circuito Prosperidad Y Avenida Inmovidada - 30881	30881	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$879,838	\$879,838	\$879,838	\$879,838	\$879,838	\$307,943	\$307,943	35.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	45.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-043-2018 y corresponde al Aneb 2849. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086791	Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 58165	58165	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$132,373	\$132,373	\$132,373	\$132,373	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	35.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086792	Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 58145	58145	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$397,118	\$397,118	\$397,118	\$397,118	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	6	100.00	35.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086793	Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 58131	58131	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$198,559	\$198,559	\$198,559	\$198,559	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	35.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086794	Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 58170	58170	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	35.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086795	Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 58158	58158	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$198,559	\$198,559	\$198,559	\$198,559	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	35.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086796	Construcción De Drenaje Sanitario En La Primera Norte Entre Octava Oriente Y Callejón Inmovidado - 48463	48463	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,203,563	\$1,203,563	\$1,203,563	\$1,203,563	\$1,203,563	\$1,065,195	\$1,065,195	88.50	\$0	Metros lineales	116	100.00	98.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086797	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Licenciado Gustavo Díaz Ordaz - 108312	108312	Chiapas	Palenque	Gustavo Díaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201086798	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Licenciado José Castillo Tielmans - 45358	45358	Chiapas	Palenque	José Castillo Tielmans	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	100.00	\$0	Otros	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086799	Introducción De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Ejido San José Osumacinta - 107449	107449	Chiapas	Palenque	San José (Osumacinta)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,943,610	\$2,943,610	\$2,943,610	\$2,943,610	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	330	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTARA EN JULIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086800	Apertura Y Reasfaltamiento De Camino Cochero Segunda Parte - 32082	32082	Chiapas	Palenque	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$501,853	\$501,853	\$501,853	\$501,853	\$445,758	\$445,758	\$445,758	88.82	\$0	Metros lineales	98	100.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086801	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Nueva Betania - 73642	73642	Chiapas	Palenque	Nueva Betania	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$205,400	\$205,400	\$205,400	\$205,400	\$205,400	\$205,400	\$205,400	100.00	\$0	Otros	790	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201086802	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Nueva Betania - 62674	62674	Chiapas	Palenque	Nueva Betania	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$352,500	\$352,500	\$352,500	\$352,500	\$352,500	\$352,500	\$352,500	100.00	\$0	Otros	235	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086803	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza En El Ejido Betania - 32900	32900	Chiapas	Palenque	Nueva Betania	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Educación	En Ejecución	2018	\$1,359,416	\$1,359,416	\$1,359,416	\$1,359,416	\$1,086,313	\$1,086,313	\$1,086,313	79.91	\$0	Otros	669	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086804	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Nueva Esperanza - 45451	45451	Chiapas	Palenque	Nueva Esperanza Iva Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0	Otros	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086805	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Alvaro Obregón - 45428	45428	Chiapas	Palenque	Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	100.00	\$0	Otros	315	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086806	Rehabilitación Y Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Ejido El Porvenir - 105104	105104	Chiapas	Palenque	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$952,077	\$952,077	\$952,077	\$952,077	\$952,077	\$952,077	\$952,077	100.00	\$0	Otros	750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto				Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
					Localidad	Ámbito	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
CDP18180201086807	Suministro y Colocación de Módulos Solares de Trescientos Watts En La Ranchería La Primavera - 32458	32458	Chiapas	Palenque	La Primavera Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$194,101	\$194,101	\$194,101	\$194,101	\$194,101	\$194,101	\$194,101	\$194,101	\$194,101	0.00	0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE EJECUTARA EN JULIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086808	Construcción De Comedor Comunitario En Ejido El Progreso - 112861	112861	Chiapas	Palenque	El Progreso Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$765,259	\$765,259	\$765,259	\$765,259	\$765,259	\$765,259	\$765,259	\$765,259	\$765,259	0.00	0	Otros	819	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE EJECUTARA EN JULIO
CDP18180201086809	Rehabilitación De Techumbre En Ejido El Progreso - 63838	63838	Chiapas	Palenque	El Progreso Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,287,500	\$1,287,500	\$1,287,500	\$1,287,500	\$1,287,500	\$1,287,500	\$1,287,500	\$1,287,500	\$1,287,500	100.00	0	Otros	1,030	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086810	Construcción De Pozo Profundo Y Tanque Elevado En Ejido Reforma Agraria Chintiquija - 107117	107117	Chiapas	Palenque	Reforma Agraria Chintiquija Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,350,711	\$2,350,711	\$2,350,711	\$2,350,711	\$2,350,711	\$2,350,711	\$2,350,711	\$2,350,711	\$2,350,711	0.00	0	Otros	290	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE EJECUTARA EN JULIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086811	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Ejido Río Chancalá - 69057	69057	Chiapas	Palenque	Río Chancalá Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,289,297	\$2,289,297	\$2,289,297	\$2,289,297	\$2,289,297	\$2,289,297	\$2,289,297	\$2,289,297	\$2,289,297	0.00	0	Metros lineales	2,156	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE EJECUTARA EN JULIO
CDP18180201086812	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Inmóvil En La Colonia Centro Del Ejido Río Chancalá - 32118	32118	Chiapas	Palenque	Río Chancalá Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$663,377	\$663,377	\$663,377	\$663,377	\$663,377	\$663,377	\$663,377	\$663,377	\$663,377	100.00	0	Metros Cuadrados	2,156	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086813	Construcción De Dos Aulas Didácticas Para La Telesecundaria Líbero Cárdenas Del Río En Ejido Nuevo San Joaquín - 64009	64009	Chiapas	Palenque	Nuevo San Joaquín Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$939,267	\$939,267	\$939,267	\$939,267	\$939,267	\$939,267	\$939,267	\$939,267	\$939,267	44.07	0	Otros	726	100.00	45.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086814	Construcción De Comedor Comunitario En Ejido San José Chancalá - 63981	63981	Chiapas	Palenque	San José Chancalá Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$971,908	\$971,908	\$971,908	\$971,908	\$971,908	\$971,908	\$971,908	\$971,908	\$971,908	100.00	0	Otros	196	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086815	Rehabilitación De Techumbre En Ejido San José Chancalá - 43555	43555	Chiapas	Palenque	San José Chancalá Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	100.00	0	Otros	460	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086816	Rehabilitación De Techumbre En Ejido San Juan Chancalá - 62308	62308	Chiapas	Palenque	San Juan Chancalá Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$302,500	\$302,500	\$302,500	\$302,500	\$302,500	\$302,500	\$302,500	\$302,500	\$302,500	100.00	0	Otros	505	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CDP18180201086817	Rehabilitación De Techumbre En Ejido San Manuel - 44430	44430	Chiapas	Palenque	San Manuel Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$167,500	\$167,500	\$167,500	\$167,500	\$167,500	\$167,500	\$167,500	\$167,500	\$167,500	100.00	0	Otros	335	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086818	Ampliación Del Red De Energía Eléctrica Área En Media Y Baja Tensión En La Ranchería San Marcos - 63607	63607	Chiapas	Palenque	San Marcos Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,328,146	\$1,328,146	\$1,328,146	\$1,328,146	\$1,078,683	\$1,078,683	\$1,078,683	\$1,078,683	\$1,078,683	81.22	0	Otros	82	100.00	81.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086819	Rehabilitación De Techumbre En Ejido San Martín Chamalá - 108290	108290	Chiapas	Palenque	San Martín Chamalá Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$85,800	\$85,800	\$85,800	\$85,800	\$85,800	\$85,800	\$85,800	\$85,800	\$85,800	100.00	0	Otros	165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086820	Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa En Ejido Tomás Garrido Canabal - 64067	64067	Chiapas	Palenque	Tomás Garrido Canabal Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,199,695	\$1,199,695	\$1,199,695	\$1,199,695	\$1,013,011	\$1,013,011	\$1,013,011	\$1,013,011	\$1,013,011	84.44	0	Metros lineales	382	100.00	84.00	Financiera / Física / Registro:
CDP18180201086821	Rehabilitación De Techumbre En El Ejido Tomás Garrido Canabal - 44671	44671	Chiapas	Palenque	Tomás Garrido Canabal Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086822	Rehabilitación De Techumbre En Poblado La Unión - 45070	45070	Chiapas	Palenque	Poblado la Unión Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$212,500	\$212,500	\$212,500	\$212,500	\$212,500	\$212,500	\$212,500	\$212,500	\$212,500	100.00	0	Otros	425	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086823	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En El Ejido Veinte De Noviembre - 29790	29790	Chiapas	Palenque	20 de Noviembre Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,418,954	\$1,418,954	\$1,418,954	\$1,418,954	\$1,418,954	\$1,418,954	\$1,418,954	\$1,418,954	\$1,418,954	100.00	0	Metros Cuadrados	491	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CDP18180201086824	Construcción De Pozo Profundo Y Tanque Elevado En Ejido Luis I Cabrera Tegucigalpa - 106380	106380	Chiapas	Palenque	Luis I. Cabrera (Tegucigalpa) Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,521,399	\$1,521,399	\$1,521,399	\$1,521,399	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	360	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE EJECUTARA EN JULIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086825	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Tzeltal Muculja - 45242	45242	Chiapas	Palenque	Tzeltal Muculja Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$242,500	\$242,500	\$242,500	\$242,500	\$242,500	\$242,500	\$242,500	\$242,500	\$242,500	100.00	0	Otros	485	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086826	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Colibrí En Ejido Tzeltal Muculja - 34480	34480	Chiapas	Palenque	Tzeltal Muculja Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$551,603	\$551,603	\$551,603	\$551,603	\$551,603	\$551,603	\$551,603	\$551,603	\$551,603	100.00	0	Otros	507	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086827	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Agua Blanca Serranía - 108285	108285	Chiapas	Palenque	Agua Blanca Serranía Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$338,000	\$338,000	\$338,000	\$338,000	\$338,000	\$338,000	\$338,000	\$338,000	\$338,000	100.00	0	Otros	1,300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086828	Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Cobach Número Ciento Sesenta Y Tres En Ejido Agua Blanca Serranía - 45610	45610	Chiapas	Palenque	Agua Blanca Serranía Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,347,700	\$1,347,700	\$1,347,700	\$1,347,700	\$755,506	\$755,506	\$755,506	\$755,506	\$755,506	56.06	0	Otros	1,263	100.00	56.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086829	Construcción De Sistema De Agua Potable Terceza Etapa En Ejido Profesor Roberto Barrios - 32903	32903	Chiapas	Palenque	Profesor Roberto Barrios Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,023,079	\$1,023,079	\$1,023,079	\$1,023,079	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros lineales	1,173	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE EJECUTARA EN JULIO
CDP18180201086830	Construcción De Comedor Comunitario En Ejido Arimatea - 62409	62409	Chiapas	Palenque	Arimatea Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,180,417	\$1,180,417	\$1,180,417	\$1,180,417	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	1,251	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE EJECUTARA EN JULIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086831	Rehabilitación De Techumbre En El Ejido Arimatea - 42714	42714	Chiapas	Palenque	Arimatea Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$88,750	\$88,750	\$88,750	\$88,750	\$88,750	\$88,750	\$88,750	\$88,750	\$88,750	100.00	0	Otros	355	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086832	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Saturnino Ríos - 45273	45273	Chiapas	Palenque	Saturnino Ríos Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086833	Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En Ejido Venustiano Carranza Polígono II - 32895	32895	Chiapas	Palenque	Venustiano Carranza Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$954,268	\$954,268	\$954,268	\$954,268	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE EJECUTARA EN JULIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086834	Rehabilitación De Camino En La Ranchería Emilio Rabasa - 106004	106004	Chiapas	Palenque	Emilio Rabasa Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$798,157	\$798,157	\$798,157	\$798,157	\$531,533	\$531,533	\$531,533	\$531,533	\$531,533	66.60	0	Metros lineales	908	100.00	66.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado		
CDP18180201086835	Rehabilitación De Camino Coscochero En La Ranchería San Miguel - 106940	106940	Chiapas	Palenque	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$511,871	\$511,871	\$511,871	\$511,871	\$511,871	\$132,166	\$132,166	\$132,166	25.82	0	Metros lineales	456	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086836	Ampliación De Energía Eléctrica Aérea En Media Y Baja Tensión Primera Etapa En La Ranchería San Luis - 63704	63704	Chiapas	Palenque	San Luis Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,790,628	\$1,790,628	\$1,790,628	\$1,790,628	\$1,538,483	\$1,538,483	\$1,538,483	85.92	0	Otros	85	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CDP18180201086837	Rehabilitación De Techumbre En La Ranchería San Luis Primera Sección - 44432	44432	Chiapas	Palenque	San Luis Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	100.00	0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CDP18180201086838	Rehabilitación De Camino Coscochero En Ejido La Nueva Unión - 106730	106730	Chiapas	Palenque	La Nueva Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$769,816	\$769,816	\$769,816	\$769,816	\$287,678	\$287,678	\$287,678	37.37	0	Metros lineales	456	100.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CDP18180201086839	Construcción De Tanque De Regulación Y Perforación De Pozo Profundo En Ejido San Francisco Chancala - 31923	31923	Chiapas	Palenque	San Francisco Chancala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,158,761	\$1,158,761	\$1,158,761	\$1,158,761	\$1,158,761	\$1,158,761	\$1,158,761	100.00	0	Otros	273	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CDP18180201086840	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 61140	61140	Chiapas	Tecpatán	El Edén (Agua Segunda)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$738,814	\$738,814	\$738,814	\$738,814	\$733,477	\$733,477	\$733,477	99.28	0	Metros Cuadrados	413	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CDP18180201086841	Rehabilitación De Camino Rural - 60990 60990	60990	Chiapas	Tecpatán	San Antonio Asapac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$534,094	\$534,094	\$534,094	\$534,094	\$514,087	\$514,087	\$514,087	96.25	0	Metros lineales	51	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CDP18180201086843	Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 94150	94150	Chiapas	Sitalá	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$649,199	\$649,199	\$649,199	\$649,199	\$649,199	\$534,527	\$534,527	\$534,527	82.34	0	Otros	12	100.00	90.00	Financiera: EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACION / FISICA: EL PRESENTE PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 90% / REGISTRO: EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y PROXIMO A FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086844	Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 94146	94146	Chiapas	Sitalá	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$588,961	\$588,961	\$588,961	\$588,961	\$588,961	\$477,933	\$477,933	\$477,933	81.15	0	Otros	12	100.00	90.00	Financiera: EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y FISICA: EL PRESENTE PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 90% / REGISTRO: EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION PROXIMO A FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086845	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 94133	94133	Chiapas	Sitalá	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$302,166	\$302,166	\$302,166	\$302,166	\$302,166	\$252,862	\$252,862	\$252,862	83.68	0	Otros	12	100.00	90.00	Financiera: EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / FISICA: EL PRESENTE PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 90% / REGISTRO: EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086846	Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 115383	115383	Chiapas	Sitalá	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$811,499	\$811,499	\$811,499	\$811,499	\$811,499	\$788,947	\$788,947	\$788,947	97.22	0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / FISICA: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / REGISTRO: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086847	Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 115378	115378	Chiapas	Sitalá	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$736,204	\$736,204	\$736,204	\$736,204	\$736,204	\$715,372	\$715,372	\$715,372	97.17	0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / FISICA: EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / REGISTRO: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086848	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 115371	115371	Chiapas	Sitalá	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$377,710	\$377,710	\$377,710	\$377,710	\$377,710	\$366,921	\$366,921	\$366,921	97.14	0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / FISICA: PROYECTO AL 100% FISICAMENTE / REGISTRO: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086849	Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 115400	115400	Chiapas	Sitalá	Nuevo Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$588,961	\$588,961	\$588,961	\$588,961	\$588,961	\$176,687	\$176,687	\$176,687	30.00	0	Otros	12	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION Y PROXIMO A FINIQUITAR FINANCIERAMENTE / FISICA: EL PRESENTE PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 60% / REGISTRO: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION Y PROXIMO A FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086850	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 115388	115388	Chiapas	Sitalá	Nuevo Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$302,166	\$302,166	\$302,166	\$302,166	\$302,166	\$302,166	\$90,650	\$90,650	\$90,650	30.00	0	Otros	12	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION Y PROXIMO A FINIQUITAR / FISICA: EL PRESENTE PROYECTO DE OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 60% / REGISTRO: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION Y PROXIMO A FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201086851	Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 115402	115402	Chiapas	Sitalá	Nuevo Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$649,199	\$649,199	\$649,199	\$649,199	\$649,199	\$194,700	\$194,700	\$194,700	30.00	0	Otros	12	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION Y PROXIMO A FINIQUITAR / FISICA: EL PRESENTE PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 60% / REGISTRO: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION Y PROXIMO A FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086857	Rehabilitación De Camino Rural De Guadalupe Victoria A Nueva Libertad La Nueva Libertad - 26357	26357	Chiapas	Venustiano Carranza	Cacao Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$451,520	\$451,520	\$451,520	\$451,520	\$451,520	\$451,520	\$451,520	\$451,520	100.00	0	Metros lineales	109	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / FISICA: OBRA TERMINADA / REGISTRO: REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE GUADALUPE VICTORIA A NUEVA LIBERTAD, LOC. NUEVA LIBERTAD (18-03-038). REAFRANDEO DE 1.33 KM DE TERRACERAS PARA CAMINO RURAL DE LA LOC. DE GUADALUPE VICTORIA-NUEVA LIBERTAD, CONSISTE REVERTIMENTOS, ACARRO, VADO DE CTO. HCO. MOLINO, AGUA EMPLEADA PARA LA COMPACTACION DEL CAMINO. OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086858	Construcción De Mejoramientos De Vivienda La Nueva Libertad - 8910	8910	Chiapas	Venustiano Carranza	Cacao Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	109	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / FISICA: INICIO DE OBRA / REGISTRO: OBRA.-CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LA NUEVA LIBERTAD (106-03-025) 30 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUAROS DORMITORIOS, 4 BASES DE SANITARIOS AJUSTADOS, CASILLAS (K-1) Y CADENAS DE DESPLANTE DE CTO. ARMADO CON 4 VARILLAS, NON 03 Y ESTRIBOS DEL NON 03 A CADA 15 CMS. MUROS DE BLOQUE RUCO ACABADO COMM. AFIANZADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TECTO DE LOSA ARMADA CON ACERO NUM 3 A CADA 15 CMS DE SEP. AMBOS SENTIDOS CON CTO. PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CTO DE 8 CMS ESPESOR, INSTALAC DE TUBAC, INSTALAC HIDROSANIT Y ELECTRICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP18180201086859	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Poblado San Bartolomé De Los Llanos - 40292	40292	Chiapas	Venustiano Carranza	Poblado San Bartolomé de Los Llanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$295,908	\$295,908	\$295,908	\$295,908	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros lineales	89	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / FISICA: INICIO DE OBRA / REGISTRO: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS (106-03-067)BOMBO DE ACCION DE 120 HORAS, EXCAVACION DE 19.63 M3, CTO. DE 4.02 M3 CERRA EN MUROS DE 40.20 M2 ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS DE 45.51 KG ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA NUM 4 DE 99.70 KG. SUM Y COLOC DE PIEDAS ESPECIALES DE 2.83 M3 DEBONTE, LIMPIA Y TRAZO DE 144 M2. SUM E INSTALAC Y PRUEBA DE TUBERIA DE PIEDRO GALVANIZ DE 180 M, SUM Y COLOC DE PIEDAS ESPECIALES DE 2 PZA, SUM Y COLOC DE JUALAS TIPO ARBILLA DE 7 PZA, CASAS DE OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE 1 CADA, SUM Y COLOC DE ABRAZADERA TIPO OMBGA DE 30 PZA, SUM E INELAC DE MALLA CICLON DE 38 M, FABRICACION SUM Y COLOC POSTON DE 1 PZA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHI18180201086860	Construcción de Mejoramientos de Vivienda Monte de Los Olivos - 4876	4876	Chiapas	Venustiano Carranza	Monte de los Olivos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	90.00	0	Vivienda	150	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: E0013.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, MONTE DE LOS OLIVOS (106-03-021): 10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, DISTRIBUIDOS ENTRE CUARTOS DORMITORIOS, CUARTOS PARA BAÑOS Y CUARTOS PARA COCINA, DIF. MEDIDAS, A BASE DE LAMINAS AISLADAS DANCOS, CASTILLOS (E-1) Y CÁMERAS DE DESPLANTE INTERMEDIA Y CERAMICO.- MUEBLES DE BLOQUE HERRIC ACABADO COMEN, APLACADOS EN SU INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TEGHO DE LOSA ARMADA CON ACERO NUM 3 A CADA 15 CM DE SEP. AMBOS SENTIDOS DE 15 CM DE REJESOS CON CTO., PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CTO DE 8 CM REJESOR, INSTALAC DE TIRADO, INSTALAC HIDROSANIT Y ELECTRICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI18180201086861	Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable Ruben Jaramillo - 28084	28084	Chiapas	Venustiano Carranza	Rubén Jaramillo Trece Pisos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,473,009	\$1,473,009	\$1,473,009	0	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	94	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: E0051.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, RUBEN JARAMILLO (106-03-021): SE REALIZARA LA OBRA DE CAPTACION: SE CONSTRUIRA UNA CAJA COLECTORA CON CANAL DE LLAGANDA DE MONOMETERIA 31.50 CM CON CILINDRO Y LOSA DE CTO. ARMADO CON VARILLA NUM 3, 152.63 EGS LINEA DE COMERCIO COMPUESTA POR 1977.50 MTS LINEALES SIENDO DE TUBERIA DE FOGO DE 74 MM (3) DE DIAM, 180 ML Y 1797.50 DE TUBERIA FOGO DE 50MM (2) DE DIAM, TANQUE REGULADOR DE 10.00 M3 DE MANGUETERIA DE PIEDRA, INCHETE VALVULA Y PIEZAS ESPECIALES PARA SU OPERACION, SE COLOCARAN 30 TUBOS DOMICILIARIAS CON TANQUES DE ALMAC. DE AGUA DE 1 M3. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI18180201086862	Ampliación De Drenaje sanitario Vado Agua Dulce - 124456	124456	Chiapas	Venustiano Carranza	Vado Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,220,408	\$1,220,408	\$1,220,408	0	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	295	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: E0065.- AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, VADO DE AGUA DULCE (106-03-0610M) E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANIT, DE 200 MM (6) DE DIAMETRO SERIE 25 UN TOTAL DE 1,493.48 ML. COMPROB. DE POCOS DE VISITAS DIF ALTURAS UN TOTAL DE 30 PIEZAS, COMPROB. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CONSIST EN SUM E INSTALAC DE TUBERIA DE PVC, SANIT (ACANTALADO) DE 140 MM (6) DIAM. Y DE 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI18180201086863	Construcción De Alcantarillado Pluvial 140244	140244	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$331,379	\$331,379	\$331,379	\$331,379	\$331,379	\$331,379	\$331,379	100.00	0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI18180201086864	Mejoramiento De Alumbrado Publico - 135071	135071	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$43,459	\$43,459	\$43,459	\$43,459	0	0	0	0.00	0	Otros	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI18180201086865	Rehabilitación Del Sistema De Gua Potable - 135128	135128	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$95,107	\$95,107	\$95,107	\$95,107	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI18180201086866	Construcción De Piso Firme - 130776	130776	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$570,816	\$570,816	\$570,816	\$570,816	\$570,816	\$570,816	\$570,816	100.00	0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI18180201086868	Construcción Cuarto Dormitorio - 112197	112197	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$200,903	\$200,903	\$200,903	\$200,903	\$200,903	\$200,903	\$200,903	100.00	0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI18180201086869	Construcción Cuarto Dormitorio - 112265	112265	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$200,903	\$200,903	\$200,903	\$200,903	\$200,903	\$200,903	\$200,903	100.00	0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI18180201086870	Rehabilitación De Caminos Rurales - 112125	112125	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,202,660	\$1,202,660	\$1,202,660	\$1,202,660	\$515,430	\$515,430	\$515,430	42.86	0	Metros lineales	40	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI18180201086871	Construcción De Piso Firme - 99401	99401	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$94,227	\$94,227	\$94,227	\$94,227	\$94,227	\$94,227	\$94,227	100.00	0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI18180201086872	Construcción De Muro Firme - 99390	99390	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$464,478	\$464,478	\$464,478	\$464,478	\$464,478	\$464,478	\$464,478	100.00	0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI18180201086873	Construcción De Techo Firme - 99636	99636	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$225,086	\$225,086	\$225,086	\$225,086	\$225,086	\$225,086	\$225,086	100.00	0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI18180201086874	Construcción De Cuarto Para Baño - 99627	99627	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$200,411	\$200,411	\$200,411	\$200,411	\$200,411	\$200,411	\$200,411	100.00	0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI18180201086875	Mejoramiento Del Centro De Salud - 134686	134686	Chiapas	Totolapa	Ponciano Arriaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Salud	En Ejecución	2018	\$132,732	\$132,732	\$132,732	\$132,732	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	160	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI18180201086876	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 129852	129852	Chiapas	Totolapa	Ponciano Arriaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,003,584	\$1,003,584	\$1,003,584	\$1,003,584	\$200,717	\$200,717	\$200,717	20.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI18180201086877	Construcción De Piso Firme - 131054	131054	Chiapas	Totolapa	Ponciano Arriaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$156,974	\$156,974	\$156,974	\$156,974	\$156,974	\$156,974	\$156,974	100.00	0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI18180201086878	Construcción De Techo Firme - 10997	10997	Chiapas	Totolapa	Ponciano Arriaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$450,173	\$450,173	\$450,173	\$450,173	\$450,173	\$450,173	\$450,173	100.00	0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI18180201086879	Construcción De Cuartos Para Baños - 13594	13594	Chiapas	Totolapa	Ponciano Arriaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$400,822	\$400,822	0	0	0	0	0.00	0	Vivienda	70	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI18180201086880	Construcción De Piso Firme - 13589	13589	Chiapas	Totolapa	Ponciano Arriaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$188,453	\$188,453	\$188,453	\$188,453	\$188,453	\$188,453	\$188,453	100.00	0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI18180201086881	Construcción De Muro Firme Ponciano Arriaga - 10442	10442	Chiapas	Totolapa	Ponciano Arriaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$928,956	\$928,956	\$928,956	\$928,956	\$928,956	\$928,956	\$928,956	100.00	0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP18180201086882	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 130344	130344	Chiapas	Totolapa	Villa de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$550,962	\$550,962	\$550,962	\$550,962	\$165,289	\$165,289	\$165,289	30.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086883	Ampliación De Drenaje Sanitario - 130510	130510	Chiapas	Totolapa	Villa de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$305,151	\$305,151	\$305,151	\$305,151	\$305,151	\$305,151	\$305,151	100.00	0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086884	Rehabilitación De Caminos Rurales - 112171	112171	Chiapas	Totolapa	Villa de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$602,097	\$602,097	\$602,097	\$602,097	\$602,097	\$602,097	\$602,097	100.00	0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086885	Construcción De Cuarto Para Baño - 99667	99667	Chiapas	Totolapa	Villa de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$286,301	\$286,301	\$286,301	\$286,301	\$286,301	\$286,301	\$286,301	100.00	0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086886	Construcción De Piso Firme - 99648	99648	Chiapas	Totolapa	Villa de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$134,609	\$134,609	\$134,609	\$134,609	\$134,609	\$134,609	\$134,609	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086887	Construcción De Techo Firme - 14466	14466	Chiapas	Totolapa	Villa de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$321,552	\$321,552	\$321,552	\$321,552	\$321,552	\$321,552	\$321,552	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086888	Construcción De Muro Firme - 14401	14401	Chiapas	Totolapa	Villa de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$663,540	\$663,540	\$663,540	\$663,540	\$663,540	\$663,540	\$663,540	100.00	0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086889	Pavimentación De Calles De Concreto Hidraulico - 129630	129630	Chiapas	Totolapa	La Merced	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$875,724	\$875,724	\$875,724	\$875,724	\$875,724	\$875,724	\$875,724	100.00	0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086890	Construcción De Piso Firme - 131577	131577	Chiapas	Totolapa	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$583,927	\$583,927	\$583,927	\$583,927	\$583,927	\$583,927	\$583,927	100.00	0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086891	Construcción De Muro De Contención - 134928	134928	Chiapas	Totolapa	Nuevo Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$72,369	\$72,369	\$72,369	\$72,369	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086892	Construcción De Piso Firme - 131191	131191	Chiapas	Totolapa	Nuevo Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$114,163	\$114,163	\$114,163	\$114,163	\$114,163	\$114,163	\$114,163	100.00	0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086893	Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Pedro Buenavista - 33249	33249	Chiapas	Venustiano Carranza	San Pedro Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	80.00	0	Vivienda	150	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: FIDEI.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SAN PEDRO BUENAVISTA, (106-03-016); 30 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, DISTRIBUCION ENTRE CUATRO COMORTORIOS, CUATROS PARA BAÑOS Y CUATROS PARA COCINA, DIF MEDIDAS, A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DADOS, CASTILLOS (E-1) Y CERRAMEN DE PRESIANTE, INTERIORIA Y CERRAMIENTO, MIEMBROS DE BLOCK HUECO ACABADO COMEN, APLANADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTAS VIERLICAS, TIGRO DE LOSA ARMADA CON ACERO NUM 3 A CADA 15 CM DE SEP. AMBOS SENTIDOS DE 10 CM DE ESPESOR CON CTD., PISERAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CTD DE 8 CM DE ESPESOR, INSTALAC DE TINACO, INSTALAC HIDROSANIT Y ELECTRICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086894	Construcción De Domo Estructural En Escuela Primaria Bilingue Melchor Ocampo Sotopolina Santa Rosa - 71198	71198	Chiapas	Venustiano Carranza	Sotopolina Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,324,357	\$1,324,357	\$1,324,357	0	0	0	0.00	0	Otros	81	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: 8A071.- CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESC.PRIM. BILINGUE MELCHOR OCAMPO CLAVI (710628798). LOC. SOTOPOLINA SANTA ROSA, (106-03-074); A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DE CTD, ARMADO CON DADO ESTRUCTURAL, METALICA A BASE DE COLUMNAS DE TUBO HUECO DE 8 CED 40 Y LARGUEROS 6 CAL 14 ESTRUCTURA DE PTR ESTRUCTURAL, LAMINA ZINTO R-72 CALIBRE 26, CANALLETAS LATERALES PARA LAS ACUAS PLUVIALES Y CANCHA DE USOS MULTIPLES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180201086895	Construcción De Treinta Y Cinco Acciones De Techo Firme - 55554	55554	Chiapas	Vajalón	Barranca Nabil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$601,616	\$601,616	\$601,616	\$601,616	\$601,616	\$601,616	\$601,616	100.00	0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086896	Construcción De Cuartos Dormitorios - 82965	82965	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Los Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$650,481	\$650,481	\$650,481	\$650,481	\$325,241	\$325,241	\$325,241	50.00	0	Vivienda	8	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086897	Construcción De Cuartos Dormitorios - 20962	20962	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$810,001	\$810,001	\$810,001	\$810,001	\$243,000	\$243,000	\$243,000	30.00	0	Vivienda	11	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086898	Construcción De Línea Aerea De Media Tension Y Red De Distribución - 98617	98617	Chiapas	Vajalón	Totolá Banatit	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VAJALON CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$323,723	\$323,723	\$323,723	\$323,723	\$161,861	\$161,861	\$161,861	50.00	0	Otros	138	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086899	Construcción De Treinta Y Siete Acciones De Techo Firme - 31514	31514	Chiapas	Vajalón	Triztaquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$635,994	\$635,994	\$635,994	\$635,994	\$635,994	\$635,994	\$635,994	100.00	0	Otros	109	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086900	Construcción De Treinta Y Cinco Acciones De Techo Firme - 64954	64954	Chiapas	Vajalón	La Laguna 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$601,616	\$601,616	\$601,616	\$601,616	\$601,616	\$601,616	\$601,616	100.00	0	Otros	196	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086901	Construcción De Treinta Y Seis Acciones De Techo Firme - 98487	98487	Chiapas	Vajalón	Canán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$618,805	\$618,805	\$618,805	\$618,805	\$618,805	\$618,805	\$618,805	100.00	0	Otros	144	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086902	Construcción De Diez Letrinass - 60474	60474	Chiapas	Vajalón	Canán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$262,103	\$262,103	\$262,103	\$262,103	\$131,052	\$131,052	\$131,052	50.00	0	Piezas	81	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086903	Construcción De Veintinueve Acciones De Techo Firme - 16730	16730	Chiapas	Vajalón	Chitaltic Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$482,424	\$482,424	\$482,424	\$482,424	\$482,424	\$482,424	\$482,424	100.00	0	Otros	109	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086904	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 29458	29458	Chiapas	Vajalón	Chitaltic Centro 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VAJALON CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,154,828	\$1,154,828	\$1,154,828	\$1,154,828	\$1,154,828	\$1,154,828	\$1,154,828	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086905	Construcción De Diez Acciones De Techo Firme - 31773	31773	Chiapas	Vajalón	San Francisco 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$171,890	\$171,890	\$171,890	\$171,890	\$171,890	\$171,890	\$171,890	100.00	0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
CHP18180201086906	Construcción de Cuarenta Y Cinco Acciones de Techo Fermo - 54995	54995	Chiapas	Vajalón	Nueva Creación	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALÓN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8773,506	8773,506	8773,506	8773,506	8773,506	8773,506	8773,506	100.00	0	Otros	162	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180201086907	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 125502	125502	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	8668,899	8668,899	8668,899	8668,899	0	0	0	0.00	0	Otros	695	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR	
CHP18180201086908	Construcción De La Red De Energia Elctrica - 125698	125698	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	81,400,442	81,400,442	81,400,442	81,400,442	0	0	0	0.00	0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR	
CHP18180201086909	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 125636	125636	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	82,381,877	82,381,877	82,381,877	82,381,877	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	360	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR	
CHP18180201086910	Construcción De Cuartos Adicionales - 125126	125126	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8519,748	8519,748	8519,748	8519,748	0	0	0	0.00	0	Vivienda	53	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR	
CHP18180201086911	Construcción De Cuartos Adicionales - 125077	125077	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8935,546	8935,546	8935,546	8935,546	0	0	0	0.00	0	Vivienda	131	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180201086912	Creación Y Actualización De La Normativa Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 123966	123966	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	8536,497	8536,497	8536,497	8536,497	0	0	0	0.00	0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR	
CHP18180201086913	Ampliación De La Línea De Conducción - 125186	125186	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	8480,507	8480,507	8480,507	8480,507	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	4,176	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR	
CHP18180201086914	Tejado En Espacio Deportivo Del Jardín De Niños Gabriela Mistral - 125871	125871	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	81,312,528	81,312,528	81,312,528	81,312,528	0	0	0	0.00	0	Otros	69	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR	
CHP18180201086915	32905 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 121958	121958	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	8491,545	8491,545	8491,545	8491,545	0	0	0	0.00	0	Vehículos	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180201086916	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 121991	121991	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	8313,200	8313,200	8198,800	8313,200	0	0	0	0.00	0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR	
CHP18180201086917	Ampliación De Alumbrado Publico - 79911	79911	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	81,438,970	81,438,970	81,438,970	81,438,970	0	0	0	0.00	0	Otros	644	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR	
CHP18180201086918	Construcción De Cuartos Adicionales - 79270	79270	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8162,185	8162,185	8162,185	8162,185	0	0	0	0.00	0	Vivienda	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR	
CHP18180201086919	Construcción De Cuartos Adicionales - 79346	79346	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8162,185	8162,185	8162,185	8162,185	0	0	0	0.00	0	Vivienda	23	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR	
CHP18180201086920	Construcción De Cuartos Adicionales - 79357	79357	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8446,008	8446,008	0	8446,008	0	0	0	0.00	0	Vivienda	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR	
CHP18180201086921	Construcción De Cuartos Adicionales - 79262	79262	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8162,185	8162,185	8162,185	8162,185	0	0	0	0.00	0	Vivienda	22	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180201086922	Construcción De Vialidades - 75965	75965	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	8552,950	8552,950	8552,950	8552,950	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	4,738	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR	
CHP18180201086923	Construcción De Vialidades - 75791	75791	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	8908,275	8908,275	8908,275	8908,275	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	4,738	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180201086924	Rehabilitación De Puento De Tubos - 77280	77280	Chiapas	San José Buenavista	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	8647,043	8647,043	8647,043	8647,043	0	0	0	0.00	0	Otros	644	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180201086925	Construcción De Cuartos Adicionales - 79369	79369	Chiapas	San José Buenavista	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8364,915	8364,915	0	8364,915	0	0	0	0.00	0	Vivienda	58	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR	
CHP18180201086926	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas - 77472	77472	Chiapas	San Lucas	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	8871,630	8871,630	8871,630	8871,630	0	0	0	0.00	0	Otros	644	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180201086927	Construcción De Muro De Contención - 125559	125559	Chiapas	San Lucas	Laguna del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	8305,915	8305,915	0	8305,915	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	483	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180201086928	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 78009	78009	Chiapas	San Lucas	Laguna del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	82,263,101	82,263,101	82,263,101	82,263,101	0	0	0	0.00	0	Otros	567	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR	
CHP18180201086929	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable - 82855	82855	Chiapas	San Lucas	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	83,613,981	83,613,981	0	83,613,981	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	1,037	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR	
CHP18180201086930	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fime - 66128	66128	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	84,381,591	84,381,591	84,381,591	84,381,591	84,381,591	84,381,591	84,381,591	84,381,591	100.00	0	Otros	635	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA; CANTIDAD: 15,000 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086931	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fime - 42404	42404	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8324,307	8324,307	8324,307	8324,307	8324,307	8324,307	8324,307	100.00	0	Otros	47	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA: ESPESOR DE LAMINA GALVANIZADA; CANTIDAD: 1,410 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180201086932	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 29024	29024	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	82,364,863	82,364,863	82,364,863	82,364,863	81,576,575	81,576,575	81,576,575	66.67	0	Otros	0	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180201086933	Cursos De Capacitación Y Actualización - 28966	28966	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	8648,944	8648,944	8648,944	8648,944	8324,472	8324,472	8324,472	50.00	0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
CDP1818020186934	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Pime - 28444	28444	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8653,182	8653,182	8653,182	8653,182	8653,182	8653,182	8653,182	100.00	0	Otros	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA:PIEZA DE VARIILLA CORROGADA: CANTIDAD: 5,780 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186935	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Pime - 28296	28296	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	86,782,842	86,782,842	86,782,842	86,782,842	86,782,842	86,782,842	86,782,842	100.00	0	Otros	983	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA: CANTIDAD: 29,490 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186936	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Pime - 28070	28070	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	84,388,492	84,388,492	84,388,492	84,388,492	84,388,492	84,388,492	84,388,492	100.00	0	Otros	636	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA: CANTIDAD: 19,080 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186937	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Pime - 45910	45910	Chiapas	Zinacantan	Agas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	83,539,774	83,539,774	83,539,774	83,539,774	0	0	0	0.00	0	Otros	513	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186938	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Pime - 28521	28521	Chiapas	Zinacantan	Bochocho Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	82,318,448	82,318,448	82,318,448	82,318,448	82,318,448	82,318,448	82,318,448	100.00	0	Otros	336	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA: CANTIDAD: 10,080 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186939	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Pime - 46417	46417	Chiapas	Zinacantan	Chainatic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	81,532,221	81,532,221	81,532,221	81,532,221	0	0	0	0.00	0	Otros	220	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186940	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Pime - 31862	31862	Chiapas	Zinacantan	Elambo Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	81,214,149	81,214,149	81,214,149	81,214,149	81,214,149	81,214,149	81,214,149	100.00	0	Otros	158	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA:PIEZA DE VARIILLA CORROGADA: CANTIDAD: 10,744 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186941	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Pime - 31431	31431	Chiapas	Zinacantan	Nachig	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	811,771,646	811,771,646	811,771,646	811,771,646	811,771,646	811,771,646	811,771,646	100.00	0	Otros	1,706	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA: CANTIDAD: 51,180 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186942	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Pime - 45808	45808	Chiapas	Zinacantan	Navenchauc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	810,515,819	810,515,819	810,515,819	810,515,819	0	0	0	0.00	0	Otros	1,524	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186943	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Pime - 31947	31947	Chiapas	Zinacantan	Pasté	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	811,311,525	811,311,525	811,311,525	811,311,525	811,311,525	811,311,525	811,311,525	100.00	0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE BLOQUE HERRÓ: CANTIDAD: 81,750 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186944	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Pime - 28561	28561	Chiapas	Zinacantan	Patosil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	84,664,497	84,664,497	84,664,497	84,664,497	84,664,497	84,664,497	84,664,497	100.00	0	Otros	676	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA: CANTIDAD: 20,280 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186945	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Pime - 28342	28342	Chiapas	Zinacantan	San Nicolás Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8438,016	8438,016	8438,016	8438,016	8438,016	8438,016	8438,016	100.00	0	Otros	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE VARIILLA CORROGADA: CANTIDAD: 3,876 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186946	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Pime - 31767	31767	Chiapas	Zinacantan	Shulvo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	82,304,648	82,304,648	82,304,648	82,304,648	82,304,648	82,304,648	82,304,648	100.00	0	Otros	334	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA: CANTIDAD: 10,920 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186947	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Pime - 45287	45287	Chiapas	Zinacantan	Valentay (San Joaquín)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	81,337,101	81,337,101	81,337,101	81,337,101	81,337,101	81,337,101	81,337,101	81,337,101	100.00	0	Otros	174	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE VARIILLA CORROGADA: CANTIDAD: 11,832 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186948	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Pime - 81448	83448	Chiapas	Zinacantan	Zequentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	83,436,272	83,436,272	83,436,272	83,436,272	0	0	0	0.00	0	Otros	498	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186949	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Pime - 81519	83519	Chiapas	Zinacantan	Zequentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	81,386,929	81,386,929	81,386,929	81,386,929	0	0	0	0.00	0	Otros	201	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186950	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Pime - 83609	83609	Chiapas	Zinacantan	Zequentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	81,952,741	81,952,741	81,952,741	81,952,741	0	0	0	0.00	0	Otros	283	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186951	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Pime - 28413	28413	Chiapas	Zinacantan	La Selva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8737,711	8737,711	8737,711	8737,711	8737,711	8737,711	8737,711	8737,711	100.00	0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE VARIILLA CORROGADA: CANTIDAD: 6,528 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186952	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Pime - 28661	28661	Chiapas	Zinacantan	Jechtoch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8814,217	8814,217	8814,217	8814,217	8814,217	8814,217	8814,217	8814,217	100.00	0	Otros	118	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA: CANTIDAD: 3,560 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186953	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Pime - 28629	28629	Chiapas	Zinacantan	Jechtoch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8890,119	8890,119	8890,119	8890,119	8890,119	8890,119	8890,119	8890,119	100.00	0	Otros	129	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA: CANTIDAD: 3,870 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186954	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Pime - 82819	82819	Chiapas	Zinacantan	Joyel Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	81,345,528	81,345,528	81,345,528	81,345,528	0	0	0	0.00	0	Otros	195	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186955	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Pime - 42857	42857	Chiapas	Zinacantan	Chajcoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8929,823	8929,823	8929,823	8929,823	8929,823	8929,823	8929,823	8929,823	100.00	0	Otros	121	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE VARIILLA CORROGADA: CANTIDAD: 8,228 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186956	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Pime - 45476	45476	Chiapas	Zinacantan	El Pig	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8917,719	8917,719	8917,719	8917,719	8917,719	8917,719	8917,719	8917,719	100.00	0	Otros	133	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA:PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA: CANTIDAD: 3,990 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186957	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Pime - 28477	28477	Chiapas	Zinacantan	Trajalam	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	81,069,522	81,069,522	81,069,522	81,069,522	81,069,522	81,069,522	81,069,522	81,069,522	100.00	0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA: CANTIDAD: 4,850 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186958	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Pime - 31922	31922	Chiapas	Zinacantan	Elambo Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	81,675,219	81,675,219	81,675,219	81,675,219	81,675,219	81,675,219	81,675,219	81,675,219	100.00	0	Otros	218	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE VARIILLA CORROGADA: CANTIDAD: 14,824 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186959	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Pime - 44636	44636	Chiapas	Zinacantan	Guadalupe Shuchún	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8699,289	8699,289	8699,289	8699,289	8699,289	8699,289	8699,289	8699,289	100.00	0	Otros	91	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE VARIILLA CORROGADA: CANTIDAD: 6,188 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186960	Construcción De Dispensario Medico - 30014	30014	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2018	82,113,765	82,113,765	82,113,765	82,113,765	81,405,000	81,405,000	81,405,000	81,405,000	66.47	0	Metros Cuadrados	1,172	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020186961	Construcción De Cuartos Dormitorios - 30127	30127	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Cacateal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	8845,808	8845,808	8845,808	8845,808	8422,904	8422,904	8422,904	8422,904	50.00	0	Vivienda	10	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
CDP1818020186962	Rehabilitación De Muro Firme Para Viviendas - 93762	93762	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLA NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$330,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	50.00	\$0	Otros	33	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro
CDP1818020186963	Construcción De Cuartos Dormitorios - 52855	52855	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Plan Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$855,287	\$855,287	\$855,287	\$855,287	\$689,419	\$689,419	\$689,419	80.61	\$0	Vivienda	214	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro	
CDP1818020186964	Construcción De Apertura De Camino Rural Del Tramo San Jose Chapayal A Misador - 10050	30050	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San José Chapayal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLA NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,711,229	\$2,711,229	\$2,711,229	\$2,711,229	\$1,355,615	\$1,355,615	\$1,355,615	50.00	\$0	Otros	2,059	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro	
CDP1818020186965	Construcción De Cuartos Dormitorios - 34667	34667	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,568,027	\$1,568,027	\$1,568,027	\$1,568,027	\$1,259,968	\$1,259,968	\$1,259,968	80.35	\$0	Vivienda	22	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186966	Construcción De Cuartos Dormitorios - 53154	53154	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Las Playas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLA NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$219,412	\$219,412	\$219,412	\$219,412	\$109,706	\$109,706	\$109,706	50.00	\$0	Vivienda	40	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro	
CDP1818020186967	Construcción De Cuartos Dormitorios - 20899	20899	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,472,090	\$1,472,090	\$1,472,090	\$1,472,090	\$681,686	\$681,686	\$681,686	46.31	\$0	Vivienda	19	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186968	Construcción De Cuartos Dormitorios - 40871	40871	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Antonio la Quinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLA NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$589,091	\$589,091	\$589,091	\$589,091	\$176,727	\$176,727	\$176,727	30.00	\$0	Vivienda	238	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186969	Construcción De Cuartos Dormitorios - 85531	85531	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLA NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$589,091	\$589,091	\$589,091	\$589,091	\$176,727	\$176,727	\$176,727	30.00	\$0	Vivienda	8	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro	
CDP1818020186970	Construcción De Cuartos Dormitorios - 21025	21025	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Río Colorado (La Laguna)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLA NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$571,962	\$571,962	\$571,962	\$571,962	\$285,981	\$285,981	\$285,981	50.00	\$0	Vivienda	8	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186971	Construcción De Cuartos Dormitorios - 82710	82710	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Nuevo Poblado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLA NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$309,916	\$309,916	\$309,916	\$309,916	\$159,958	\$159,958	\$159,958	51.61	\$0	Vivienda	4	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro	
CDP1818020186984	Pavimentación De Calle En Modalidad Rueda Vehicular De Concreto Hidráulico - 98926	98926	Chiapas	Yajalón	Soledad Takinkum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRANSPORTES Y VIALIDADES YAJALON CHIAPAS	En Ejecución	En Ejecución	2018	\$392,360	\$392,360	\$392,360	\$392,360	\$196,180	\$196,180	\$196,180	50.00	\$0	Otros	147	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
CDP1818020186985	Construcción De Ciento Dieciséis Acciones De Techo Firme - 65000	65000	Chiapas	Yajalón	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,993,927	\$1,993,927	\$1,993,927	\$1,993,927	\$1,993,927	\$1,993,927	\$1,993,927	100.00	\$0	Otros	303	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186986	Construcción De Cuarenta Y Ocho Acciones De Techo Firme - 65128	65128	Chiapas	Yajalón	Ixcamut	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$825,073	\$825,073	\$825,073	\$825,073	\$825,073	\$825,073	\$825,073	100.00	\$0	Otros	124	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186987	Construcción De Veinticinco Acciones De Techo Firme - 31732	31732	Chiapas	Yajalón	José María Morelos y Pavón (Taqinja)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$429,726	\$429,726	\$429,726	\$429,726	\$429,726	\$429,726	\$429,726	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186988	Construcción De Una Aula Didáctica En La Escuela Primaria Bilingüe Antonio López de Santa Ana - 101502	101502	Chiapas	Yajalón	La Aldea	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$560,037	\$560,037	\$560,037	\$560,037	\$280,019	\$280,019	\$280,019	50.00	\$0	Otros	201	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro	
CDP1818020186989	Construcción De Cuarenta Y Ocho Acciones De Techo Firme - 98839	98839	Chiapas	Yajalón	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE YAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$825,073	\$825,073	\$825,073	\$825,073	\$825,073	\$825,073	\$825,073	100.00	\$0	Otros	104	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186990	Construcción De Sesenta Acciones De Techo Firme - 55544	55544	Chiapas	Yajalón	Santa Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE YAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,031,342	\$1,031,342	\$1,031,342	\$1,031,342	\$1,031,342	\$1,031,342	\$1,031,342	100.00	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186991	Construcción De Dieciséis Acciones De Techo Firme - 43292	43292	Chiapas	Yajalón	Nichtrunil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$275,024	\$275,024	\$275,024	\$275,024	\$275,024	\$275,024	\$275,024	100.00	\$0	Otros	81	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186992	Construcción De Dieciocho Letrinas - 43892	43892	Chiapas	Yajalón	Nichtrunil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$471,782	\$471,782	\$471,782	\$471,782	\$471,782	\$471,782	\$471,782	100.00	\$0	Piezas	72	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186993	Construcción De Muro De Contención De Mampostería - 98193	98193	Chiapas	Yajalón	Chupaquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE YAJALON CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$138,934	\$138,934	\$138,934	\$138,934	\$69,467	\$69,467	\$69,467	50.00	\$0	Otros	184	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro	
CDP1818020186994	Construcción De Veinticinco Letrinas - 31484	31484	Chiapas	Yajalón	Tres Piedras Tzelel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$686,750	\$686,750	\$686,750	\$686,750	\$686,750	\$686,750	\$686,750	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186996	Construcción De Cuarenta Y Cinco Acciones De Techo Firme - 65025	65025	Chiapas	Yajalón	El Prado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$773,506	\$773,506	\$773,506	\$773,506	\$773,506	\$773,506	\$773,506	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186997	Construcción De Ciento Dos Acciones De Techo Firme - 98887	98887	Chiapas	Yajalón	Calvario Bahuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE YAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,753,281	\$1,753,281	\$1,753,281	\$1,753,281	\$876,640	\$876,640	\$876,640	50.00	\$0	Otros	226	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186998	Construcción De Setenta Acciones De Techo Firme - 31440	31440	Chiapas	Yajalón	Calvario las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,203,232	\$1,203,232	\$1,203,232	\$1,203,232	\$1,203,232	\$1,203,232	\$1,203,232	100.00	\$0	Otros	280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020186999	Construcción De Andador Peatonal Con Concreto Hidráulico - 31547	31547	Chiapas	Yajalón	San José Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$580,554	\$580,554	\$580,554	\$580,554	\$580,554	\$580,554	\$580,554	100.00	\$0	Otros	235	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
CDP1818020187001	Ampliación De Energía Eléctrica - 77745	77745	Chiapas	Villaflores	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$834,281	\$834,281	\$834,281	\$834,281	\$834,281	\$834,281	\$834,281	0.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020187002	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Agb Caro Tres Caro Siete - 58646	58646	Chiapas	Villaflores	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,062,834	\$2,062,834	\$2,062,834	\$2,062,834	\$2,062,834	\$2,062,834	\$2,062,834	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,664	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1818020187003	Construcción Techado De Cancha Cobach Plantel - 58787	58787	Chiapas	Villaflores	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$976,873	\$976,873	\$976,873	\$976,873	\$976,873	\$976,873	\$976,873	0.00	\$0	Otros	303	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP18180201087004	Rehabilitación Red de drenaje Sanitario Agua Caro Tres Ocos - 58597	58597	Chiapas	Villaflores	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,300,285	\$1,300,285	\$1,300,285	\$1,300,285	\$1,300,285	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	175	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087005	Rehabilitación De Camino Tramo Cuauhtémoc Las Flores El Recuerdo Pomarrón - 105012	105012	Chiapas	Villaflores	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,563,419	\$1,563,419	\$1,563,419	\$1,563,419	\$1,563,419	\$1,397,987	\$1,397,987	89.42	\$0	Otros	3,084	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087006	Rehabilitación Red de Drenaje Sanitario - 60598	60598	Chiapas	Villaflores	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,352,268	\$2,352,268	\$2,352,268	\$2,352,268	\$2,352,268	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	710	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087007	Construcción De Cuartos Dormitorio - 81278	81278	Chiapas	Villaflores	Champerico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087008	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 59130	59130	Chiapas	Villaflores	Doctor Domingo Chonona	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,151,798	\$2,151,798	\$2,151,798	\$2,151,798	\$2,151,798	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,962	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087009	Rehabilitación Sistema De Agua Potable Galería Filtrante Línea De Cond Y Red De Distr - 79409	79409	Chiapas	Villaflores	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,316,503	\$1,316,503	\$1,316,503	\$1,316,503	\$1,316,503	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,360	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087010	Construcción Sistema De Agua Potable Línea De Conducción - 79337	79337	Chiapas	Villaflores	Heriberto Zara	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,149,198	\$1,149,198	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	369	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087011	Rehabilitación De Techo Firme - 77548	77548	Chiapas	Villaflores	Heriberto Zara	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$839,845	\$839,845	\$839,845	\$839,845	\$839,845	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	365	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087012	Rehabilitación Sistema De Agua Potable Red De Distr Y Tanque De Almacenamiento - 79391	79391	Chiapas	Villaflores	Victoria (Lázaro Cárdenas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,344,216	\$1,344,216	\$1,344,216	\$1,344,216	\$1,344,216	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,583	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087013	Rehabilitación De Camino Tramo Santa Isabel Ignacio Zaragoza Refuerzo Campeño Soconama - 105020	105020	Chiapas	Villaflores	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,019,683	\$2,019,683	\$2,019,683	\$2,019,683	\$2,019,683	\$1,846,651	\$1,846,651	91.43	\$0	Otros	1,055	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087014	Rehabilitación De Techo Firme - 60461	60461	Chiapas	Villaflores	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$739,707	\$739,707	\$739,707	\$739,707	\$739,707	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	320	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087015	Construcción De Cuarto Para Cocina - 134586	134586	Chiapas	Villaflores	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	5.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087016	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Red De Distribución - 133907	133907	Chiapas	Villaflores	Guadalupe Miguel Outlerres	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,943,655	\$1,943,655	\$1,943,655	\$1,943,655	\$1,943,655	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,663	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087017	Construcción De Cuartos Dormitorio - 59387	59387	Chiapas	Villaflores	Miguel Hidalgo (Concepción)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$777,998	\$777,998	\$777,998	\$777,998	\$777,998	\$703,889	\$703,889	90.47	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087018	Construcción De Cuartos Dormitorio - 58086	58086	Chiapas	Villaflores	Rosario Ovalata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087019	Construcción De Cuarto Para Cocina - 81217	81217	Chiapas	Villaflores	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$509,757	\$509,757	\$509,757	\$509,757	\$509,757	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087020	Construcción De Cuarto Para Cocina - 58050	58050	Chiapas	Villaflores	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180201087021	Construcción De Cuartos Dormitorio - 58009	58009	Chiapas	Villaflores	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$737,195	\$737,195	\$737,195	\$737,195	\$737,195	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087022	Rehabilitación Sistema De Agua Potable - 81815	81815	Chiapas	Villaflores	Rehoda Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$740,482	\$740,482	\$740,482	\$740,482	\$740,482	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,729	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087023	Ampliación De Energía Eléctrica - 77728	77728	Chiapas	Villaflores	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$589,415	\$589,415	\$589,415	\$589,415	\$589,415	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087024	Construcción De Cuartos Dormitorio - 84746	84746	Chiapas	Villaflores	Tenochtitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$700,332	\$700,332	\$700,332	\$700,332	\$700,332	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087025	Construcción De Cuartos Dormitorio - 56973	56973	Chiapas	Villaflores	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087026	Rehabilitación De Techo Firme - 77509	77509	Chiapas	Villaflores	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$759,130	\$759,130	\$759,130	\$759,130	\$759,130	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	345	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087027	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Línea De Conducción - 60565	60565	Chiapas	Villaflores	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$846,518	\$846,518	\$846,518	\$846,518	\$846,518	\$758,240	\$758,240	89.57	\$0	Metros lineales	791	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087028	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 59334	59334	Chiapas	Villaflores	Ornelo Galván	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,311,805	\$1,311,805	\$1,311,805	\$1,311,805	\$1,311,805	\$984,000	\$984,000	75.01	\$0	Metros lineales	935	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087029	Rehabilitación De Techo Firme - 134017	134017	Chiapas	Villaflores	Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$247,571	\$247,571	\$247,571	\$247,571	\$247,571	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087030	Construcción De Cuartos Dormitorio - 79275	79275	Chiapas	Villaflores	Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$331,732	\$331,732	\$331,732	\$331,732	\$331,732	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201087031	Construcción De Cuartos Dormitorio - 57037	57037	Chiapas	Villaflores	Guaymas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP1818020187032	Construcción de Cuarto Para Cocina - 79141	79141	Chiapas	Villaflores	Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187033	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M = 4688	4688	Chiapas	Salto de Agua	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$296,042	\$296,042	\$296,042	\$296,042	\$290,565	\$290,565	\$290,565	98.15	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187034	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 5301	5301	Chiapas	Salto de Agua	La Concordia (Monte Grande)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$576,606	\$576,606	\$576,606	\$576,606	\$172,982	\$172,982	\$172,982	30.00	\$0	Otros	211	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187035	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M = 5293	5293	Chiapas	Salto de Agua	La Concordia (Monte Grande)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,628,229	\$1,628,229	\$1,628,229	\$1,628,229	\$484,469	\$484,469	\$484,469	29.75	\$0	Otros	211	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187036	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M = 82096	82096	Chiapas	Salto de Agua	Agua Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,651,181	\$3,651,181	\$3,651,181	\$3,651,181	\$1,095,354	\$1,095,354	\$1,095,354	30.00	\$0	Otros	280	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187037	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 61685	61685	Chiapas	Salto de Agua	Las Vegas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,380,359	\$1,380,359	\$1,380,359	\$1,380,359	\$1,128,575	\$1,128,575	\$1,128,575	81.76	\$0	Otros	5,199	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187038	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M = 61692	61692	Chiapas	Salto de Agua	El Faro Jubuil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,825,591	\$1,825,591	\$1,825,591	\$1,825,591	\$1,455,563	\$1,455,563	\$1,455,563	79.73	\$0	Otros	120	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187039	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M = 61687	61687	Chiapas	Salto de Agua	Santa Lucía 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,861,737	\$2,861,737	\$2,861,737	\$2,861,737	\$858,521	\$858,521	\$858,521	30.00	\$0	Otros	496	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187040	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M = 56189	56189	Chiapas	Salto de Agua	Chivellor 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,825,591	\$1,825,591	\$1,825,591	\$1,825,591	\$547,677	\$547,677	\$547,677	30.00	\$0	Otros	408	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187041	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M = 82103	82103	Chiapas	Salto de Agua	Potolija 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,480,209	\$1,480,209	\$1,480,209	\$1,480,209	\$444,063	\$444,063	\$444,063	30.00	\$0	Otros	419	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187043	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 58316	58316	Chiapas	Salto de Agua	La Flor de Bascón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$559,133	\$559,133	\$559,133	\$559,133	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	140	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187044	Instalacion De Módulos Solares - 56159	56159	Chiapas	Salto de Agua	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$183,189	\$183,189	\$183,189	\$183,189	\$180,267	\$180,267	\$180,267	98.41	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187045	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M = 61698	61698	Chiapas	Salto de Agua	Miguel Ridaigo Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,332,188	\$1,332,188	\$1,332,188	\$1,332,188	\$399,656	\$399,656	\$399,656	30.00	\$0	Otros	105	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187046	Construcción De Techo Y Caneba De Usos Múltiples De Diseño Por Trazado Y Dos M En Escuela Primaria Bilingüe Agustín De Iturbide - 76911	76911	Chiapas	Salto de Agua	San Pedro Sabana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Educación	En Ejecución	2018	\$2,560,145	\$2,560,145	\$2,560,145	\$2,560,145	\$755,029	\$755,029	\$755,029	29.49	\$0	Metros Cuadrados	121	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187047	Revestimiento De Uno Punto Cuarenta Y Un Km De Calles Con Un Ancho De Cinco Punto Cinco M Y Quince Cm De Espesor - 56171	56171	Chiapas	Salto de Agua	San José Sivilchen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$622,239	\$622,239	\$622,239	\$622,239	\$612,316	\$612,316	\$612,316	98.41	\$0	Otros	127	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187048	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 56149	56149	Chiapas	Salto de Agua	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$297,039	\$297,039	\$297,039	\$297,039	\$291,544	\$291,544	\$291,544	98.15	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187049	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 56183	56183	Chiapas	Salto de Agua	Nueva Palestina (San Jorge)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$559,133	\$559,133	\$559,133	\$559,133	\$167,740	\$167,740	\$167,740	30.00	\$0	Otros	106	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187050	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M = 56182	56182	Chiapas	Salto de Agua	Nueva Palestina (San Jorge)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$592,083	\$592,083	\$592,083	\$592,083	\$177,625	\$177,625	\$177,625	30.00	\$0	Otros	106	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187051	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 133784	133784	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,622,888	\$1,622,888	\$1,622,888	\$1,622,888	\$1,622,888	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	511	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187052	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 133278	133278	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$180,725	\$180,725	\$180,725	\$180,725	\$180,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187053	Construcción De Cuartos Dormitorio - 133641	133641	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$221,165	\$221,165	\$221,165	\$221,165	\$221,165	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	30	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187054	Rehabilitación De Techo Firme - 133271	133271	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$194,805	\$194,805	\$194,805	\$194,805	\$194,805	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187055	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 132416	132416	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,452,967	\$1,452,967	\$1,452,967	\$1,452,967	\$1,452,967	\$611,200	\$611,200	42.07	\$0	Otros	0	100.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187056	Rehabilitación De Techo Firme - 132261	132261	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$170,903	\$170,903	\$170,903	\$170,903	\$170,903	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187057	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 132682	132682	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$459,309	\$459,309	\$459,309	\$459,309	\$459,309	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187058	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 132550	132550	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,847,824	\$2,847,824	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187059	Construcción De Cuartos Dormitorio - 109435	109435	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$331,732	\$331,732	\$331,732	\$331,732	\$331,732	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187060	Construcción De Cuarto Para Cocina - 109803	109803	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
CHP1818020187061	Construcción De Cuarto Para Cocina - 110597	110597	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$254,880	\$254,880	\$254,880	\$254,880	\$254,880	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187062	Rehabilitación De Techo Firme - 109565 109565	109565	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$402,984	\$402,984	\$402,984	\$402,984	\$402,984	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187063	Construcción De Cuartos Dormitorio - 110177	110177	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$737,195	\$737,195	\$737,195	\$737,195	\$737,195	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187064	Construcción De Cuarto Para Cocina - 109918	109918	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187065	Construcción De Cuartos Dormitorio - 110368	110368	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$626,614	\$626,614	\$626,614	\$626,614	\$626,614	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	85	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187066	Construcción De Cuarto Para Cocina - 110495	110495	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$473,359	\$473,359	\$473,359	\$473,359	\$473,359	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187067	Construcción De Cuartos Dormitorio - 110420	110420	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$921,498	\$921,498	\$921,498	\$921,498	\$921,498	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187068	Construcción De Cuartos Dormitorio - 109982	109982	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187069	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 105045	105045	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,878,139	\$1,878,139	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187070	Construcción De Cuartos Dormitorio - 105068	105068	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,148,470	\$1,148,470	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187071	Cursos De Capacitación Y Actualización - 95685	95685	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$793,350	\$793,350	\$793,350	\$793,350	\$793,350	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	37.50	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187072	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 88568	88568	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,785,038	\$1,785,038	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187073	Rehabilitación De Colector Sanitario - 81804	81804	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$884,236	\$884,236	\$884,236	\$884,236	\$884,236	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187074	Construcción De Cuartos Dormitorio - 77621	77621	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187075	Ampliación Red De Drenaje Sanitario - 81098	81098	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,746,736	\$1,746,736	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	295	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187076	Ampliación De Colector Norte - 81176	81176	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$691,179	\$691,179	\$691,179	\$691,179	\$691,179	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187077	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 59058	59058	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$655,216	\$655,216	\$655,216	\$655,216	\$655,216	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187078	Rehabilitación De Techo Firme - 59252 59252	59252	Chiapas	Villaflores	Agrónomos Mexicanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	395	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187079	Rehabilitación De Techo Firme - 79468 79468	79468	Chiapas	Villaflores	Los Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$620,186	\$620,186	\$620,186	\$620,186	\$620,186	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	225	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187080	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 84553	84553	Chiapas	Villaflores	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,996,638	\$1,996,638	\$1,996,638	\$1,996,638	\$1,996,638	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	610	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187081	Rehabilitación De Camino Tramo Rib El Horizonte Miguel Hidalgo Calzada Larga - 100515	100515	Chiapas	Villaflores	Calzada Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,338,042	\$2,338,042	\$2,338,042	\$2,338,042	\$2,338,042	\$2,164,006	\$2,164,006	92.56	\$0	Otros	1,049	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187082	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 60469	60469	Chiapas	Villaflores	Calzada Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$750,950	\$750,950	\$750,950	\$750,950	\$750,950	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,049	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187083	Construcción De Cuarto Para Cocina - 134888	134888	Chiapas	Villaflores	Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187084	Rehabilitación De Techo Firme - 110275 110275	110275	Chiapas	Villaflores	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$366,495	\$366,495	\$366,495	\$366,495	\$366,495	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187085	Construcción De Cuartos Dormitorio - 79186	79186	Chiapas	Villaflores	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$442,314	\$442,314	\$442,314	\$442,314	\$442,314	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187086	Construcción De Cuarto Para Cocina - 56695	56695	Chiapas	Villaflores	Las Tunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$251,299	\$251,299	\$255,324	\$255,324	\$255,324	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187087	Construcción De Cuarto Para Cocina - 56818	56818	Chiapas	Villaflores	Nuevo León	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187088	Pavimentación De Camino - 77584	77584	Chiapas	Villaflores	Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$598,383	\$598,383	\$598,383	\$598,383	\$598,383	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
CHP1818020187118	Construcción De Cuartos Dormitorio - 110033	110033	Chiapas	Villaflores	Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$442,314	\$442,314	\$442,314	\$442,314	\$442,314	\$442,314	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187119	Rehabilitación De Techo Firme - 81604	81604	Chiapas	Villaflores	Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$501,600	\$501,600	\$501,600	\$501,600	\$501,600	\$501,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187120	Rehabilitación De Techo Firme - 58192	58192	Chiapas	Villaflores	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$267,672	\$267,672	\$267,672	\$267,672	\$267,672	\$267,672	\$267,672	\$267,672	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187121	Construcción De Piso Firme - 58184	58184	Chiapas	Villaflores	Carsen el Santuario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$358,400	\$358,400	\$358,400	\$358,400	\$358,400	\$358,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	115	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187122	Construcción De Cuartos Dormitorio - 57115	57115	Chiapas	Villaflores	Las Pomarrosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187123	Construcción De Letrinas - 134081	134081	Chiapas	Villaflores	Estuero Campesino Registral (Socma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$353,513	\$353,513	\$353,513	\$353,513	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	5.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187124	Construcción De Cuarto Para Cocina - 58037	58037	Chiapas	Villaflores	Distrito Federal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$327,700	\$327,700	\$327,700	\$327,700	\$327,700	\$327,700	\$327,700	\$327,700	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187125	Rehabilitación De Techo Firme - 58204	58204	Chiapas	Villaflores	El Brasillito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$368,865	\$368,865	\$368,865	\$368,865	\$368,865	\$368,865	\$368,865	\$368,865	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187126	Construcción De Piso Firme - 84668	84668	Chiapas	Villaflores	El Carmelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$570,817	\$570,817	\$570,817	\$570,817	\$570,817	\$570,817	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	215	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187127	Construcción De Cuartos Dormitorio - 134256	134256	Chiapas	Villaflores	El Harañjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$221,165	\$221,165	\$221,165	\$221,165	\$221,165	\$221,165	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	30	100.00	5.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187128	Construcción De Cuartos Dormitorio - 79260	79260	Chiapas	Villaflores	El Paraíso I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$516,029	\$516,029	\$516,029	\$516,029	\$516,029	\$516,029	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187129	Construcción De Cuarto Para Cocina - 110325	110325	Chiapas	Villaflores	Nueva Palestina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$400,540	\$400,540	\$400,540	\$400,540	\$400,540	\$400,540	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187130	Construcción De Cuartos Dormitorio - 57744	57744	Chiapas	Villaflores	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187131	Construcción De Cuartos Dormitorio - 58100	58100	Chiapas	Villaflores	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$442,314	\$442,314	\$442,314	\$442,314	\$442,314	\$442,314	\$442,314	\$442,314	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187132	Construcción De Letrinas - 79197	79197	Chiapas	Villaflores	Nueva Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$471,368	\$471,368	\$471,368	\$471,368	\$471,368	\$471,368	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187133	Construcción De Piso Firme - 84682	84682	Chiapas	Villaflores	San José la Chuchilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$494,588	\$494,588	\$494,588	\$494,588	\$494,588	\$494,588	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	260	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187134	Construcción De Cuarto Para Cocina - 57085	57085	Chiapas	Villaflores	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$327,700	\$327,700	\$327,700	\$327,700	\$327,700	\$327,700	\$327,700	\$327,700	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187139	Construcción De Cuartos Dormitorio - 134139	134139	Chiapas	Villaflores	San Guillermo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$294,883	\$294,883	\$294,883	\$294,883	\$294,883	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	5.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187140	Construcción De Cuartos Dormitorio - 79158	79158	Chiapas	Villaflores	30 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$589,764	\$589,764	\$589,764	\$589,764	\$589,764	\$589,764	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187141	Construcción De Cuartos Dormitorio - 84699	84699	Chiapas	Villaflores	Nuevo Horizonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187142	Construcción De Cuartos Dormitorio - 134360	134360	Chiapas	Villaflores	Rancho Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$147,432	\$147,432	\$147,432	\$147,432	\$147,432	\$147,432	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	5.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187143	Construcción De Letrinas - 77922	77922	Chiapas	Villaflores	La Cabaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$618,641	\$618,641	\$618,641	\$618,641	\$618,641	\$618,641	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187144	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 83669	83669	Chiapas	Zinacantan	Sequentic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,193,725	\$1,193,725	\$1,193,725	\$1,193,725	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	173	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187145	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 42468	42468	Chiapas	Zinacantan	Bonchen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$331,207	\$331,207	\$331,207	\$331,207	\$331,207	\$331,207	\$331,207	\$331,207	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera / Física / UNIDAD DE MEDIDA: PIRZA DE LAMBA QUINIMAD; CANTIDAD: 1,440 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187146	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 31491	31491	Chiapas	Zinacantan	Tech Chentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,029,722	\$1,029,722	\$1,029,722	\$1,029,722	\$1,029,722	\$1,029,722	\$1,029,722	\$1,029,722	100.00	\$0	Otros	134	100.00	100.00	Financiera / Física / UNIDAD DE MEDIDA: PIRZA DE VARELA COMUDAD; CANTIDAD: 9,112 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187147	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 31619	31619	Chiapas	Zinacantan	Tech Chentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,295,423	\$1,295,423	\$1,295,423	\$1,295,423	\$1,295,423	\$1,295,423	\$1,295,423	\$1,295,423	100.00	\$0	Otros	186	100.00	100.00	Financiera / Física / UNIDAD DE MEDIDA: BULO DE OMBRO ORIZ; CANTIDAD: 3,068 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187148	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 31569	31569	Chiapas	Zinacantan	Tech Chentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$724,323	\$724,323	\$724,323	\$724,323	\$724,323	\$724,323	\$724,323	\$724,323	100.00	\$0	Otros	104	100.00	100.00	Financiera / Física / UNIDAD DE MEDIDA: BULO DE OMBRO ORIZ; CANTIDAD: 3,952 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187149	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 31991	31991	Chiapas	Zinacantan	Gectivo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,437,431	\$1,437,431	\$1,437,431	\$1,437,431	\$1,437,431	\$1,437,431	\$1,437,431	\$1,437,431	100.00	\$0	Otros	137	100.00	100.00	Financiera / Física / UNIDAD DE MEDIDA: PIRZA DE BACHO HECRO; CANTIDAD: 91,790 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
CHP1818020187150	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fime - 42521	42521	Chiapas	Zinacantan	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$379,508	\$379,508	\$379,508	\$379,508	\$379,508	\$379,508	\$379,508	100.00	0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA; CANTIDAD: 1,650 / Registro:
CHP1818020187151	Construcción De Cuartos Dormitorio - 81281	81281	Chiapas	Villaflores	Nuevo Edón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	0	0	0.00	0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187152	Construcción De Cuartos Dormitorio - 57096	57096	Chiapas	Villaflores	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$442,314	\$442,314	\$442,314	\$442,314	\$442,314	0	0	0.00	0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187153	Construcción De Cuartos Dormitorio - 56990	56990	Chiapas	Villaflores	La Trinitaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	0	0	0.00	0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187154	Construcción De Cuartos Dormitorio - 59236	59236	Chiapas	Villaflores	La Sirena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,179,510	\$1,179,510	\$1,179,510	\$1,179,510	\$1,179,510	\$948,662	\$948,662	80.43	0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187155	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 58700	58700	Chiapas	Villaflores	Neuva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,479,969	\$2,479,969	\$2,479,969	\$2,479,969	\$2,479,969	\$2,479,969	\$2,479,969	100.00	0	Metros Cuadrados	613	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187157	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fime - 31834	31834	Chiapas	Zinacantan	Elambó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,229,518	\$1,229,518	\$1,229,518	\$1,229,518	\$1,229,518	\$1,229,518	\$1,229,518	100.00	0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE VASILLA CORROGADA; CANTIDAD: 10,880 / Registro:
CHP1818020187158	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fime - 83067	83067	Chiapas	Zinacantan	Joiguelito Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$576,337	\$576,337	\$576,337	\$576,337	0	0	0.00	0	Otros	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1818020187159	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fime - 83649	83649	Chiapas	Zinacantan	Sequentic Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$565,812	\$565,812	\$565,812	\$565,812	0	0	0.00	0	Otros	82	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187160	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fime - 83155	83155	Chiapas	Zinacantan	K'Aq'ute Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$499,492	\$499,492	\$499,492	\$499,492	0	0	0.00	0	Otros	65	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187162	Construcción De Dieciséis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43469	43469	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,083,602	\$2,083,602	\$2,083,602	\$2,083,602	0	0	0.00	0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187163	Construcción De Dieciocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43416	43416	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	0	0	0.00	0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera: no se han realizado pagos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187164	Mejoramiento De Vivienda Muro Fime - 49259	49259	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	0	0	0.00	0	Otros	263	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra aun no asignada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187165	Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 46480	46480	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$681,178	\$681,178	\$681,178	30.77	0	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LAS 17 VIVIENDAS ESTAN CONSTRUIDAS AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA FISCALMENTE, EL AVANCE FINANCIERO ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187166	Construcción De Quince Unidades Básicas De Vivienda Rural - 46803	46803	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,953,377	\$1,953,377	\$1,953,377	\$1,953,377	\$1,352,125	\$1,352,125	\$1,352,125	69.22	0	Vivienda	75	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187167	Construcción De Diecinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 46499	46499	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,474,277	\$2,474,277	\$2,474,277	\$2,474,277	\$1,954,099	\$1,954,099	\$1,954,099	78.98	0	Vivienda	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187168	Construcción De Nueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43869	43869	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,172,026	\$1,172,026	\$1,172,026	\$1,172,026	\$351,608	\$351,608	\$351,608	30.00	0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818020187169	Construcción De Dieciséis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43327	43327	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$681,178	\$681,178	\$681,178	30.77	0	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187170	Construcción De Nueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 47040	47040	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,172,026	\$1,172,026	\$1,172,026	\$1,172,026	0	0	0.00	0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187171	Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural - 46302	46302	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$390,675	\$390,675	\$390,675	\$390,675	\$117,203	\$117,203	\$117,203	30.00	0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187172	Construcción De Doce Unidades Básicas De Vivienda Rural - 49219	49219	Chiapas	San Juan Cancuc	Baquelichón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,562,701	\$1,562,701	\$1,562,701	\$1,562,701	0	0	0.00	0	Vivienda	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187173	Construcción De Cancha Techada En Áreas De Separación De Educación Física En Escuela Secundaria Técnica - 49487	49487	Chiapas	San Juan Cancuc	Chiloljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Educación	En Ejecución	2018	\$5,265,929	\$5,265,929	\$5,265,929	\$5,265,929	0	0	0.00	0	Otros	2,415	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187174	Construcción De Terracerías Obras De Mantenimiento De Camino Sacsocheca - 49740	49740	Chiapas	San Juan Cancuc	Chiloljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,352,567	\$2,352,567	\$2,352,567	\$2,352,567	\$705,770	\$705,770	\$705,770	30.00	0	Metros lineales	2,415	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187175	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural - 49835	49835	Chiapas	San Juan Cancuc	Chiljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$650,085	\$650,085	\$650,085	\$650,085	0	0	0.00	0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818020187176	Construcción De Dos Aulas - 43976	43976	Chiapas	San Juan Cancuc	Chacré	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Educación	En Ejecución	2018	\$1,552,610	\$1,552,610	\$1,552,610	\$1,552,610	0	0	0.00	0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1818020187177	Construcción De Veintidós Unidades Básicas De Vivienda Rural - 46455	46455	Chiapas	San Juan Cancuc	Chiljí	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,995,178	\$2,995,178	\$2,995,178	\$2,995,178	\$1,192,053	\$1,192,053	\$1,192,053	39.80	0	Vivienda	115	100.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LAS 23 VIVIENDAS ESTAN CONSTRUIDAS AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA CUMPLIENDO, EL AVANCE FINANCIERO ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818020187178	Construcción De Dieciséis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 46870	46870	Chiapas	San Juan Cancuc	Chanocon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,083,602	\$2,083,602	\$2,083,602	\$2,083,602	0	0	0.00	0	Vivienda	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1818020187179	Construcción De Diez Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43630	43630	Chiapas	San Juan Cancuc	Chanocon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	\$390,675	\$390,675	\$390,675	30.00	0	Vivienda	100	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
								Programa	Fondo	Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
CDP18180201087180	Construcción de Quince Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43776	43776	Chiapas	San Juan Cancuc	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,953,377	\$1,953,377	\$1,953,377	\$1,953,377	\$1,385,579	\$1,385,579	\$1,385,579	70.93	0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS A LA OBRA / Física: SE A CULMINADO LA CONSTRUCCION DE LAS 15 VIVIENDAS / Registro: la obra tiene un avance del 100% en lo físico mientras que en financiero aun falta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087181	Apertura Obras De Drenaje Y Revestimiento De Un Kilómetro En Camino Rural - 49728	49728	Chiapas	San Juan Cancuc	Iwiltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$5,521,102	\$5,521,102	\$5,521,102	\$5,521,102	\$3,542,928	\$3,542,928	\$3,542,928	64.17	0	Metros lineales	848	100.00	90.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO EN PROCESO / Física: AVANCE FÍSICO EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO FINANCIERO Y FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087182	Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural - 47010	47010	Chiapas	San Juan Cancuc	Iwiltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,692,926	\$1,692,926	\$1,692,926	\$1,692,926	\$507,878	\$507,878	\$507,878	30.00	0	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN UN 30% / Física: SE A CULMINADO CON LA CONSTRUCCION DE LAS 13 VIVIENDAS / Registro: LA OBRA A CONCLUIDO FÍSICAMENTE, EL AVANCE FINANCIERO ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087183	Construcción De Veintidós Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43905	43905	Chiapas	San Juan Cancuc	Juc'N'it	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,734,727	\$2,734,727	\$2,734,727	\$2,734,727	\$820,418	\$820,418	\$820,418	30.00	0	Vivienda	105	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087184	Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43828	43828	Chiapas	San Juan Cancuc	Richel San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,692,926	\$1,692,926	\$1,692,926	\$1,692,926	\$1,119,445	\$1,119,445	\$1,119,445	66.12	0	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201087185	Construcción De Diez Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43943	43943	Chiapas	San Juan Cancuc	Nailchón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	0	0	0	0.00	0	Vivienda	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087186	Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural Del Tipo Dos - 49551	49551	Chiapas	San Juan Cancuc	Omitic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$290,096	\$290,096	\$290,096	\$290,096	\$209,929	\$209,929	\$209,929	72.37	0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087187	Construcción De Cancha Techada En Áreas De Separación De Educación Física En Escuela Cobaco - 49424	49424	Chiapas	San Juan Cancuc	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Educación	En Ejecución	2018	\$4,541,461	\$5,179,744	\$5,179,744	\$5,179,744	\$5,179,744	\$5,179,744	\$5,179,744	100.00	0	Otros	1,758	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087188	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 46913	46913	Chiapas	San Juan Cancuc	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,202,468	\$3,202,468	\$3,202,468	\$3,202,468	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: unidad de medida, obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087189	Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 46531	46531	Chiapas	San Juan Cancuc	La Palma Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$1,532,408	\$1,532,408	\$1,532,408	69.22	0	Vivienda	85	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087190	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles - 49766	49766	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzulwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,863,871	\$2,863,871	\$2,863,871	\$2,863,871	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	857	100.00	100.00	Financiera: / Física: unidad de medida: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087191	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles - 49735	49735	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzulwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,471,109	\$2,471,109	\$2,471,109	\$2,471,109	\$741,333	\$741,333	\$741,333	30.00	0	Metros Cuadrados	857	100.00	100.00	Financiera: / Física: unidad de medida : obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087192	Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43134	43134	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzulwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,692,926	\$1,692,926	\$1,692,926	\$1,692,926	\$1,184,481	\$1,184,481	\$1,184,481	69.97	0	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE HA CULMINADO AL 100% / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO FÍSICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE NO SE HA CULMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087193	Construcción De Cuatro Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43807	43807	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzajalchón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$520,900	\$520,900	\$520,900	\$520,900	\$364,513	\$364,513	\$364,513	69.98	0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LAS 4 VIVIENDAS ESTAN TERMINADAS AL 100% / Registro: LA OBRA A CULMINADO FÍSICAMENTE, MIENTRAS EL AVANCE FINANCIERO ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087194	Construcción De Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural Tipo Dos - 46347	46347	Chiapas	San Juan Cancuc	Yocwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$617,426	\$617,426	\$617,426	\$617,426	\$385,228	\$385,228	\$385,228	62.40	0	Vivienda	30	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087195	Construcción De Quince Unidades Básicas De Vivienda Rural - 42976	42976	Chiapas	San Juan Cancuc	Trumbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,953,377	\$1,953,377	\$1,953,377	\$1,953,377	\$1,366,709	\$1,366,709	\$1,366,709	69.97	0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO AUN ESTA EN PROCESO / Física: LAS 15 VIVIENDAS ESTAN CULMINADAS AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, EL AVANCE FINANCIERO ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087196	Construcción De Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural Del Tipo Dos - 43670	43670	Chiapas	San Juan Cancuc	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$617,426	\$617,426	\$617,426	\$617,426	0	0	0	0.00	0	Vivienda	30	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201087197	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 43489	43489	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzemen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,308,909	\$1,308,909	\$1,308,909	\$1,308,909	0	0	0	0.00	0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087198	Construcción De Quince Unidades Básicas De Vivienda Rural - 46290	46290	Chiapas	San Juan Cancuc	Te' Mash	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,953,377	\$1,953,377	\$1,953,377	\$1,953,377	0	0	0	0.00	0	Vivienda	75	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087199	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calles - 49754	49754	Chiapas	San Juan Cancuc	Axultic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,650,021	\$1,650,021	\$1,650,021	\$1,650,021	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	225	100.00	100.00	Financiera: / Física: unidad de medida : obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087200	Construcción De Doce Unidades Básicas De Vivienda Rural - 47077	47077	Chiapas	San Juan Cancuc	Axultic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,562,701	\$1,562,701	\$1,562,701	\$1,562,701	\$468,810	\$468,810	\$468,810	30.00	0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087201	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenta La Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgrado - 60945	60945	Chiapas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$125,871	\$125,871	\$125,871	\$125,871	\$125,871	\$75,523	\$75,523	60.00	0	Otros	0	100.00	60.00	Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087202	33903 Servicios Integrales - 56505	56505	Chiapas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$755,227	\$755,227	\$755,227	\$755,227	\$755,227	\$308,189	\$308,189	40.81	0	Otros	0	100.00	40.00	Financiera: ninguna / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087203	Construcción De Sesenta Y Dos Techos Pisos Para Vivienda - 116115	116115	Chiapas	Aldama	San José Piu	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,590,436	\$2,590,436	\$2,590,436	\$2,590,436	\$2,590,436	\$1,730,437	\$1,730,437	66.80	0	Otros	310	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra terminada en un 100% en avance físico y financiera mente falta por pagar el finiquito del monto contratado, pero se pagara en el transcurso del tercer trimestre de acuerdo a las ministraciones del PAIS que corresponden al municipio de aldama, chiapas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087204	Construcción De Sesenta Y Dos Muros Pisos Para Vivienda - 62451	62451	Chiapas	Aldama	San José Piu	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,800,833	\$2,800,833	\$2,800,833	\$2,800,833	\$2,800,833	\$2,800,833	\$2,800,833	100.00	0	Otros	310	100.00	100.00	Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087205	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Techos Pisos Para Vivienda - 108923	108923	Chiapas	Aldama	Yetón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,838,374	\$1,838,374	\$1,838,374	\$1,838,374	\$1,838,374	\$1,539,465	\$1,539,465	83.74	0	Otros	220	100.00	100.00	Financiera: falta pagar finiquito de obra. / Física: obra terminada en su totalidad / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones	
							Proyecto	Objeto										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CDP181802087206	Construcción De Chusena Y Cuatro Techos Firmes Para Vivienda - 108566	108566	Chiapas	Aldama	Yetén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,838,374	\$1,838,374	\$1,838,374	\$1,838,374	\$1,838,374	\$1,350,511	\$1,350,511	73.46	0	Otros	220	100.00	100.00	Financiera: falta pagar finiquito. / Física: obra terminada en su totalidad. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087207	Construcción De Chusena Y Cuatro Muros Firmes Para Vivienda - 98153	98153	Chiapas	Aldama	Yetén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,615,653	\$2,615,653	\$2,615,653	\$2,615,653	\$2,615,653	\$2,615,653	\$2,615,653	100.00	0	Otros	220	100.00	100.00	Financiera: obra pagada en su totalidad. / Física: obra terminada en su totalidad. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087208	Construcción De Chusena Y Cuatro Muros Firmes Para Vivienda - 97951	97951	Chiapas	Aldama	Yetén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,615,653	\$2,615,653	\$2,615,653	\$2,615,653	\$2,615,653	\$2,615,653	\$2,615,653	100.00	0	Otros	220	100.00	100.00	Financiera: obra pagada en su totalidad. / Física: obra terminada en su totalidad. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087209	Rehabilitación Del Camino Intercomunitario Nvo Centro Pob Agua Anul Sta Margarita Del Em Cero Mas Trece Cercos Al Em Trece Mas Seiscientos - 114561	114561	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Agua Anul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRANSPORTES Y VIALIDADES DE MARAVILLA TENEPAJA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,050,753	\$1,050,753	\$1,050,753	\$1,050,753	\$1,045,821	\$1,045,821	\$1,045,821	99.53	0	Metros lineales	80	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087210	Mejora De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 114268	114268	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Amatitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEPAJA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,707,320	\$1,707,320	\$1,707,320	\$1,707,320	\$1,707,320	\$1,707,320	\$1,707,320	100.00	0	Otros	401	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087211	Rehabilitación De Cien Techos Firmes - 114653	114653	Chiapas	Maravilla Tenepaja	La Democracia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEPAJA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,128,000	\$1,128,000	\$1,128,000	\$1,128,000	\$932,000	\$932,000	\$932,000	82.62	0	Otros	318	100.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087212	Mejora De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 114591	114591	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Flor de Café	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEPAJA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,318,878	\$1,318,878	\$1,318,878	\$1,318,878	0	0	0	0.00	0	Otros	432	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087213	Apertura Y Revestimiento De Camino Saca Coesecha Del Em Cero Mas Trece Cercos Al Cero Mas Seiscientos - 114400	114400	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OTROS PROYECTOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,529,786	\$1,529,786	\$1,529,786	\$1,529,786	\$1,529,786	\$1,529,786	\$1,529,786	100.00	0	Metros lineales	462	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087214	Construcción De Obras De Drenaje Pluvial - 114086	114086	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARAVILLA TENEPAJA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$522,755	\$522,755	\$522,755	\$522,755	\$522,755	\$522,755	\$522,755	100.00	0	Otros	462	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087215	Pavimentación De Seiscientos Ml De Camino Rural Con Concreto Hidráulico - 114198	114198	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRANSPORTES Y VIALIDADES DE MARAVILLA TENEPAJA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,622,419	\$4,622,419	\$4,622,419	\$4,622,419	\$4,622,419	\$4,622,419	\$4,622,419	100.00	0	Metros Cuadrados	462	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087216	Construcción De Techo En Área De Inspección De Educación Física En Escuela Primaria Bilingüe Ignacio Zaragoza - 114428	114428	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Montecristo Rio Escondido	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEPAJA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,255,257	\$1,255,257	\$1,255,257	\$1,255,257	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	219	100.00	46.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087217	Construcción De Camino Saca Coesechas Del Em Cero Mas Trece Cercos Al Em Cero Mas Seiscientos - 114486	114486	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Ninos Heroes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OTROS PROYECTOS DE MARAVILLA TENEPAJA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,524,610	\$1,524,610	\$1,524,610	\$1,524,610	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	378	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087218	Rehabilitación De Camino Ramal Nva Sabanita Nva Esperanza - 114693	114693	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRANSPORTES Y VIALIDADES DE MARAVILLA TENEPAJA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$638,955	\$638,955	\$638,955	\$638,955	\$612,248	\$612,248	\$612,248	95.82	0	Metros lineales	306	100.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087219	Rehabilitación De Camino Ramal Bo Nva Sabanita Nva Lindavista Nvo Argentina Anexo Veinte De Noviembre - 114708	114708	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Nueva Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRANSPORTES Y VIALIDADES DE MARAVILLA TENEPAJA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,124,417	\$1,124,417	\$1,124,417	\$1,124,417	\$1,057,920	\$1,057,920	\$1,057,920	94.09	0	Metros lineales	663	100.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087220	Rehabilitación De Ciento Cuarenta Y Dos Techos Firmes - 114610	114610	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Nuevo Rodrigo Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEPAJA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,546,522	\$1,546,522	\$1,546,522	\$1,546,522	\$1,359,792	\$1,359,792	\$1,359,792	87.93	0	Otros	547	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087221	Construcción De Techo Con Cancha Deportiva En Área De Inspección De Educación Física En Escuela Primaria Plan De Ayutla - 114519	114519	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Plan de Rio Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEPAJA	Educación	En Ejecución	2018	\$2,227,673	\$2,227,673	\$2,227,673	\$2,227,673	\$934,812	\$934,812	\$934,812	41.96	0	Metros Cuadrados	440	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087222	Mejora De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 114723	114723	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Salto de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEPAJA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,389,417	\$1,389,417	\$1,389,417	\$1,389,417	0	0	0	0.00	0	Otros	300	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087223	Rehabilitación Del Sistema De Agua - 114112	114112	Chiapas	Maravilla Tenepaja	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARAVILLA TENEPAJA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$610,754	\$610,754	\$610,754	\$610,754	\$610,754	\$610,754	\$610,754	100.00	0	Metros lineales	205	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087224	Ampliación Cinco Km Del Sistema De Aseccamiento Sanitario - 113745	113745	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Santo Domingo de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARAVILLA TENEPAJA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$8,652,320	\$8,652,320	\$8,652,320	\$8,652,320	\$5,446,634	\$5,446,634	\$5,446,634	62.95	0	Metros lineales	1,248	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087225	Rehabilitación De Drenaje Pluvial - 114321	114321	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Zacualtipán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARAVILLA TENEPAJA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$348,528	\$348,528	\$348,528	\$348,528	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	389	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087226	Rehabilitación De Camino Eje Principal Region Miramar Tramo Democracia Sabanita - 114676	114676	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Nueva Sabanita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRANSPORTES Y VIALIDADES DE MARAVILLA TENEPAJA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,540,424	\$1,540,424	\$1,540,424	\$1,540,424	\$1,538,502	\$1,538,502	\$1,538,502	99.88	0	Metros lineales	1,641	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087230	Rehabilitación De Camino Intercomunitario America Libre A Jose Lopez Portillo - 124646	124646	Chiapas	Marqués de Comillas	Andrica Libre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MARQUES TRANSPORTES Y VIALIDADES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$492,764	\$492,764	\$492,764	\$492,764	\$489,202	\$489,202	\$489,202	99.28	0	Metros lineales	546	100.00	80.00	Financiera: obra no esta finiquitada / Física: obra esta en proceso cobrará 4000 ml de rehabilitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087231	Rehabilitación De Camino Intercomunitario America Libre - 64184	64184	Chiapas	Marqués de Comillas	Andrica Libre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MARQUES TRANSPORTES Y VIALIDADES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$238,707	\$238,707	\$238,707	\$238,707	\$238,707	\$238,707	\$238,707	100.00	0	Metros lineales	546	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO REHABILITACION DE 5,000 ML. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087232	Rehabilitación De Camino Intercomunitario Barrio San Jose - 111730	111730	Chiapas	Marqués de Comillas	Barrio San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MARQUES TRANSPORTES Y VIALIDADES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$456,076	\$456,076	\$456,076	\$456,076	\$370,023	\$370,023	\$370,023	81.13	0	Metros lineales	241	100.00	85.00	Financiera: obra no esta finiquitada / Física: obra esta en proceso y punto de terminar fue 4,500 ml de mantenimiento de camino / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087234	Rehabilitación De Camino Saca Coesecha Boca De Chajul - 111816	111816	Chiapas	Marqués de Comillas	Boca de Chajul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MARQUES OTROS PROYECTOS DE COMILLAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$817,677	\$817,677	\$817,677	\$817,677	\$807,539	\$807,539	\$807,539	98.76	0	Metros lineales	35	100.00	80.00	Financiera: obra no finiquitada / Física: obra en proceso de ejecución es 4011 ml de rehabilitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087235	Rehabilitación De Camino Saca Coesecha Boca De Chajul - 111752	111752	Chiapas	Marqués de Comillas	Boca de Chajul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MARQUES OTROS PROYECTOS DE COMILLAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$782,323	\$782,323	\$782,323	\$782,323	\$739,680	\$739,680	\$739,680	94.55	0	Metros lineales	23	100.00	80.00	Financiera: OBRA CASI FINIQUITADA. / Física: OBRA ESTA EN PROCESO Y PUNTO DE TERMINAR FUE 4,000 ML. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087241	Rehabilitación De Camino Intercomunitario Jose Lopez Portillo - 124682	124682	Chiapas	Marqués de Comillas	José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MARQUES TRANSPORTES Y VIALIDADES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$313,310	\$313,310	\$313,310	\$313,310	\$308,378	\$308,378	\$308,378	98.43	0	Metros lineales	70	100.00	90.00	Financiera: obra no esta finiquitada / Física: obra no esta terminada 6000 ml de rehabilitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087242	Construcción De Obras De Drenaje Pluvial Nuevo Paraíso - 120022	120022	Chiapas	Marqués de Comillas	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MARQUES AGUA Y SANEAMIENTO DE COMILLAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,064	\$1,000,064	\$1,000,064	\$1,000,064	\$820,295	\$820,295	\$820,295	82.02	0	Metros lineales	171	100.00	80.00	Financiera: obra no finiquitada / Física: obra casi en termino 1500ml de camino y 82 en cajas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP1818020187243	Rehabilitación De Camino Intercomunitario El Piru - 124747	124747	Chiapas	Marquiza de Comillas	El Piru	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$365,899	\$365,899	\$365,899	\$365,899	\$366,693	\$366,693	\$366,693	98.58	0	Metros lineales	139	100.00	90.00	Financiera: obra no esta finiquitada / Física: obra no esta terminada se hizo 7,000 ml de rehabilitación / Registro:
CDP1818020187244	Construcción De Comedor Comunitario Playon la Gloria - 111827	111827	Chiapas	Marquiza de Comillas	Playón la Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$796,762	\$796,762	\$796,762	\$796,762	\$399,057	\$399,057	\$399,057	50.08	0	Metros Cuadrados	158	100.00	70.00	Financiera: obra falta por finiquitar / Física: obra no terminada se realiza por m2 los conceptos / Registro: la obra se realiza en m2 se un comedor - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187245	Rehabilitación De Camino Intercomunitario La El Porvenir - 64215	64215	Chiapas	Marquiza de Comillas	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$211,928	\$211,928	\$211,928	\$211,928	\$211,928	\$211,928	\$211,928	100.00	0	Metros lineales	261	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada y operando 3 km rehabilitado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187246	Rehabilitación De Camino Saca Coesecha Quiringuichero - 124555	124555	Chiapas	Marquiza de Comillas	Quiringuichero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$499,280	\$499,280	\$499,280	\$499,280	\$456,545	\$456,545	\$456,545	91.44	0	Metros lineales	220	100.00	80.00	Financiera: obra no esta finiquitada / Física: obra no esta terminada al 100 es 6700 ml de rehabilitación / Registro: rehabilitación de 5,400 ml de camino. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187251	Rehabilitación De Camino Saca Coesecha San Isidro - 111817	111817	Chiapas	Marquiza de Comillas	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$649,669	\$649,669	\$649,669	\$649,669	\$577,544	\$577,544	\$577,544	88.90	0	Metros lineales	38	100.00	80.00	Financiera: obra no esta finiquitada / Física: obra no terminada rehabilitación de 5,400 ml de camino / Registro: rehabilitación de 5,400 ml de camino. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187252	Rehabilitación De Camino Saca Coesecha San Isidro - 111812	111812	Chiapas	Marquiza de Comillas	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$590,331	\$590,331	\$590,331	\$590,331	\$583,755	\$583,755	\$583,755	98.89	0	Metros lineales	38	100.00	80.00	Financiera: obra esta terminada / Física: obra en proceso / Registro: rehabilitación de 3,083 ml. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187253	Rehabilitación De Camino Intercomunitario San Isidro - 63377	63377	Chiapas	Marquiza de Comillas	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$394,004	\$394,004	\$394,004	\$394,004	\$394,004	\$394,004	\$394,004	100.00	0	Metros lineales	580	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA 100 x 11.5 KM CAMINO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187255	Rehabilitación De Camino Intercomunitario Tierra Y Libertad - 124493	124493	Chiapas	Marquiza de Comillas	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$297,814	\$297,814	\$297,814	\$297,814	\$297,814	\$297,814	\$297,814	100.00	0	Metros lineales	578	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO 4 KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187257	Construcción De Obra De Drenaje Pluvial La Victoria - 111836	111836	Chiapas	Marquiza de Comillas	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,001	\$1,000,001	\$1,000,001	\$1,000,001	\$737,769	\$737,769	\$737,769	73.78	0	Metros lineales	326	100.00	80.00	Financiera: obra no esta finiquitada / Física: obra no esta terminada, / Registro: apertura de 2,000 ml y construcción de 5 cajas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187258	Rehabilitación De Camino Intercomunitario La Victoria - 64086	64086	Chiapas	Marquiza de Comillas	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$476,895	\$476,895	\$476,895	\$476,895	\$476,895	\$476,895	\$476,895	100.00	0	Metros lineales	321	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada y operando 9, 000 ml de camino / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187265	Construcción De Techo Firme - 128342	128342	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$964,347	\$964,347	\$964,347	\$964,347	0	0	0	0.00	0	Otros	84	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR
CDP1818020187290	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Elumilja - 49596	49596	Chiapas	Oxchuc	Elumilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$196,415	\$196,415	\$196,415	\$196,415	\$196,415	\$196,415	\$196,415	100.00	0	Metros Cuadrados	132	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020187298	Rehabilitación De Techumbre En Ranchería La Montaña - 112397	112397	Chiapas	Palenque	El Desagüado (La Montaña)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$145,600	\$145,600	\$145,600	\$145,600	\$145,600	\$145,600	\$145,600	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187299	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Nueva Betanía - 75487	75487	Chiapas	Palenque	Nuevo Egipto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$884,000	\$884,000	\$884,000	\$884,000	\$884,000	\$884,000	\$884,000	100.00	0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187300	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Brillante Buena Vista - 132306	132306	Chiapas	Palenque	Brillante Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$828,165	\$828,165	\$828,165	\$828,165	\$690,216	\$690,216	\$690,216	83.34	0	Vivienda	150	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187301	Techo De Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Melchor Ocampo En Ejido Reforma De Ocosingo - 31456	31456	Chiapas	Palenque	La Reforma de Ocosingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,362,268	\$1,362,268	\$1,362,268	\$1,362,268	\$1,362,268	\$1,362,268	\$1,362,268	100.00	0	Otros	606	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187302	Rehabilitación De Techumbre En El Ejido José María Morelos Y Pavón - 44734	44734	Chiapas	Palenque	José María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$81,250	\$81,250	\$81,250	\$81,250	\$81,250	\$81,250	\$81,250	100.00	0	Otros	325	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020187303	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico En Ejido José María Morelos Y Pavón - 32125	32125	Chiapas	Palenque	José María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,024,076	\$2,024,076	\$2,024,076	\$2,024,076	\$2,024,076	\$2,024,076	\$2,024,076	100.00	0	Metros Cuadrados	258	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020187304	Construcción De Cuartos Para Baño Poblado San Juan Segunda Sección Anco La Ensenada Chutalija - 132129	132129	Chiapas	Palenque	La Ensenada Chutalija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,205,152	\$1,205,152	\$1,205,152	\$1,205,152	\$785,887	\$785,887	\$785,887	65.21	0	Vivienda	315	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187305	Construcción De La Red Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En Ejido Nueva Independencia - 112943	112943	Chiapas	Palenque	Nueva Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$520,158	\$520,158	\$520,158	\$520,158	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	155	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187306	Revestimiento De Calles Y Obras De Drenaje En Ejido Cuauhtémoc Cárdenas - 105621	105621	Chiapas	Palenque	Cuauhtémoc Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$514,207	\$514,207	\$514,207	\$514,207	\$134,236	\$134,236	\$134,236	26.11	0	Metros lineales	456	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020187307	Rehabilitación De Techumbre En La Localidad De San Antonio - 44920	44920	Chiapas	Palenque	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	100.00	0	Otros	190	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187308	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Nuevo Jericó - 43583	43583	Chiapas	Palenque	Nuevo Jericó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$382,500	\$382,500	\$382,500	\$382,500	\$382,500	\$382,500	\$382,500	100.00	0	Otros	765	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020187309	Construcción Del Sistema De Captación De Agua Potable En Ejido Nuevo Jericó Segunda Sección - 31483	31483	Chiapas	Palenque	Nuevo Jericó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$331,115	\$331,115	\$331,115	\$331,115	\$331,115	\$331,115	\$331,115	100.00	0	Otros	650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187310	Construcción De Cuartos Dormitorio - 77903	77903	Chiapas	Pantehó	Nuevo San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,029,246	\$2,029,246	\$2,029,246	\$2,029,246	\$1,014,623	\$1,014,623	\$1,014,623	50.00	0	Vivienda	30	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP1818020187311	Construcción De Cuartos Para Baños Y Pisos Septicas - 78887	78887	Chiapas	Pantehó	Yab Muctana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$329,563	\$329,563	\$329,563	\$329,563	\$164,782	\$164,782	\$164,782	50.00	0	Vivienda	10	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1818020187314	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Tramo Alajado Del Tramo Ocoatepec A San Pablo Huacaco Tramo Tres - 107296	107296	Chiapas	Ocoatepec	San Antonio Poyono	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOATEPEC CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,158,968	\$1,158,968	\$1,158,968	\$1,158,968	\$579,484	\$579,484	\$579,484	50.00	0	Metros Cuadrados	1,427	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso
CDP1818020187377	Revestimiento De Camino Rural Saca Coesecha San Antonio Buena Vista - 106780	106780	Chiapas	Ocoatepec	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOATEPEC CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,699,790	\$1,699,790	\$1,699,790	\$1,699,790	\$849,895	\$849,895	\$849,895	50.00	0	Otros	282	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO AUN NO TERMINADA

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CDP1818020187378	Revestimiento De Camino Rural Saca Coeseha En Cerro De Mono - 106424	106424	Chiapas	Ocoatepec	Cerro del Mono	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOATEPEC CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,780,451	\$3,780,451	\$3,780,451	\$3,780,451	\$3,780,451	\$3,780,451	100.00	0	Otros	154	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CDP1818020187380	Revestimiento De Camino Rural Saca Coeseha En Santo Domingo - 106657	106657	Chiapas	Ocoatepec	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOATEPEC CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,002,119	\$1,002,119	\$1,002,119	\$1,002,119	\$501,059	\$501,059	\$501,059	50.00	0	Otros	143	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO.
CDP1818020187381	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 105699	105699	Chiapas	Ocoatepec	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOATEPEC CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,158,968	\$1,158,968	\$1,158,968	\$1,158,968	\$579,484	\$579,484	\$579,484	50.00	0	Metros Cuadrados	264	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.
CDP1818020187382	Construcción De Diecinueve Techo Firme En La Localidad De Cerro Blanco - 125949	125949	Chiapas	Ocoatepec	Cerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOATEPEC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$402,102	\$402,102	\$402,102	\$402,102	\$201,051	\$201,051	\$201,051	50.00	0	Metros Cuadrados	19	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP1818020187386	Rehabilitación De Viviendas III Techo Firme Iii - 5170	5170	Chiapas	Octucacán	Peñitas el Mico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCTUCACÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$241,150	\$241,150	\$241,150	\$241,150	\$240,020	\$240,020	\$240,020	99.53	0	Otros	205	100.00	99.53	Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CDP1818020187388	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Amayilja - 46130	46130	Chiapas	Oxchuc	Amayilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$133,919	\$133,919	\$133,919	\$133,919	\$133,919	\$133,919	\$133,919	100.00	0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020187389	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Tsajalcooch - 46165	46165	Chiapas	Oxchuc	Tsajalcooch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$232,126	\$232,126	\$232,126	\$232,126	\$232,126	\$232,126	\$232,126	100.00	0	Metros Cuadrados	156	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020187394	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Lomjovel - 39777	39777	Chiapas	Oxchuc	Lomjovel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$187,487	\$187,487	\$187,487	\$187,487	\$187,487	\$187,487	\$187,487	100.00	0	Metros Cuadrados	126	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020187398	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Gloria Tsiquil - 39820	39820	Chiapas	Oxchuc	Gloria Tsiquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$241,054	\$241,054	\$241,054	\$241,054	\$241,054	\$241,054	\$241,054	100.00	0	Metros Cuadrados	162	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020187402	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Nueva Betania - 39991	39991	Chiapas	Oxchuc	Nueva Betania	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$642,812	\$642,812	\$642,812	\$642,812	\$642,812	\$642,812	\$642,812	100.00	0	Metros Cuadrados	432	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020187405	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Porvenir - 40783	40783	Chiapas	Oxchuc	Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$374,973	\$374,973	\$374,973	\$374,973	\$374,973	\$374,973	\$374,973	100.00	0	Metros Cuadrados	252	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020187406	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Tsajalchón - 39840	39840	Chiapas	Oxchuc	Tsajalchón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$428,541	\$428,541	\$428,541	\$428,541	\$428,541	\$428,541	\$428,541	100.00	0	Metros Cuadrados	288	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020187410	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Nueva Esperanza - 39892	39892	Chiapas	Oxchuc	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$303,550	\$303,550	\$303,550	\$303,550	\$303,550	\$303,550	\$303,550	100.00	0	Metros Cuadrados	204	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020187411	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Saklumijá - 44317	44317	Chiapas	Oxchuc	Saklumijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$982,073	\$982,073	\$982,073	\$982,073	\$982,073	\$982,073	\$982,073	100.00	0	Metros Cuadrados	660	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020187413	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Santa Cruz - 39926	39926	Chiapas	Oxchuc	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$276,766	\$276,766	\$276,766	\$276,766	\$276,766	\$276,766	\$276,766	100.00	0	Metros Cuadrados	186	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020187416	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Tejé Abach' En - 45995	45995	Chiapas	Oxchuc	Tejé Abach' En	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,312,407	\$1,312,407	\$1,312,407	\$1,312,407	\$1,312,407	\$1,312,407	\$1,312,407	100.00	0	Metros Cuadrados	882	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020187417	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Panal Navil - 40795	40795	Chiapas	Oxchuc	Panal Navil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$508,893	\$508,893	\$508,893	\$508,893	\$508,893	\$508,893	\$508,893	100.00	0	Metros Cuadrados	342	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020187419	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme San Juan Del Valle - 39899	39899	Chiapas	Oxchuc	San Juan del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$330,334	\$330,334	\$330,334	\$330,334	\$330,334	\$330,334	\$330,334	100.00	0	Metros Cuadrados	222	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020187420	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Navil - 46106	46106	Chiapas	Oxchuc	Navil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,401,687	\$1,401,687	\$1,401,687	\$1,401,687	\$1,401,687	\$1,401,687	\$1,401,687	100.00	0	Metros Cuadrados	942	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020187421	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Yutuba - 49694	49694	Chiapas	Oxchuc	Yutuba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$562,460	\$562,460	\$562,460	\$562,460	\$562,460	\$562,460	\$562,460	100.00	0	Metros Cuadrados	378	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020187422	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Sak Mukujá - 39886	39886	Chiapas	Oxchuc	Sakmukujá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$26,784	\$26,784	\$26,784	\$26,784	\$26,784	\$26,784	\$26,784	100.00	0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020187423	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Ya' Al Okil - 49689	49689	Chiapas	Oxchuc	Ya' Al Okil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$44,640	\$44,640	\$44,640	\$44,640	\$44,640	\$44,640	\$44,640	100.00	0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020187424	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Jiton - 49690	49690	Chiapas	Oxchuc	Jiton	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$71,424	\$71,424	\$71,424	\$71,424	\$71,424	\$71,424	\$71,424	100.00	0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020187428	Rehabilitación De Caminos Rurales Tramo Renele Akil Tsajatik - 84044	84044	Chiapas	Oxchuc	Tsajatik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,931,908	\$1,931,908	\$1,931,908	\$1,931,908	\$1,931,908	\$965,954	\$965,954	50.00	0	Metros Lineales	126	100.00	65.00	Financiera: la obra se encuentra el proceso con el otorgamiento al contratista del SOF de anticipo / Física: la obra se encuentra en proceso de ejecución / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020187429	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Tierra Blanca - 40266	40266	Chiapas	Oxchuc	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$98,207	\$98,207	\$98,207	\$98,207	\$98,207	\$98,207	\$98,207	100.00	0	Metros Cuadrados	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020187435	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Centro Tsikil Santo Tomas - 39915	39915	Chiapas	Oxchuc	Centro Tsikil Santo Tomas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$133,919	\$133,919	\$133,919	\$133,919	\$133,919	\$133,919	\$133,919	100.00	0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020187436	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Patria Nueva - 39879	39879	Chiapas	Oxchuc	Patria Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$196,415	\$196,415	\$196,415	\$196,415	\$196,415	\$196,415	\$196,415	100.00	0	Metros Cuadrados	132	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP1818020187437	Construcción De Obras De Drenaje Embovedado Pluvial En Colonia Plan De Las Rosas Cabeecera Municipal - 104798	104798	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$401,722	\$401,722	\$401,722	\$401,722	0	0	0	0.00	0	Metros Lineales	865	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN EN JULIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance			Población	Avance Anual		Avance Acumulado	
CDP181802087438	Construcción de Dos Aulas Didácticas En Secundaria Federal Benito Juárez Ubicada En La Cabecera Municipal - 105158	105158	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,326,217	\$1,326,217	\$1,326,217	\$1,326,217	\$819,242	\$819,242	\$819,242	61.77	0	Otros	600	100.00	61.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087439	Construcción de Aula En Ctra Numero Cuarenta Y Cinco Ubicada En La Cabecera Municipal - 76817	76817	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,322,009	\$1,322,009	\$1,322,009	\$1,322,009	\$833,763	\$833,763	\$833,763	63.07	0	Otros	3,560	100.00	63.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087440	Perforación De Pozo Profundo En La Colonia La Primavera Cabecera Municipal - 62526	62526	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,119,286	\$1,119,286	\$1,119,286	\$1,119,286	\$1,119,286	\$1,119,286	\$1,119,286	100.00	0	Otros	296	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087441	Construcción De Embudoado Para Drenaje Pluvial - 62448	62448	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,045,980	\$1,045,980	\$1,045,980	\$1,045,980	\$1,045,980	\$1,045,980	\$1,045,980	100.00	0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087442	Pavimentación De Calle Las Gardemias Barrio Linda Vista Colonia Pakal Na - 62212	62212	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$958,482	\$958,482	\$958,482	\$958,482	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	950	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087443	Construcción De Un Aula Didáctica Con Muro De Contención En La Escuela Primaria El Espectáculo A Chavez - 62342	62342	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$552,651	\$552,651	\$552,651	\$552,651	\$552,651	\$552,651	\$552,651	100.00	0	Otros	648	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087444	Rehabilitación De Red De Drenaje En El Fraccionamiento Mundo Maya - 63901	63901	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,021,948	\$1,021,948	\$1,021,948	\$1,021,948	\$581,312	\$581,312	\$581,312	56.88	0	Metros lineales	245	100.00	56.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087445	Construcción De Embudoado Para Drenaje Pluvial En Barrio Chudaluge Cabecera Municipal - 69013	69013	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$515,775	\$515,775	\$515,775	\$515,775	\$515,775	\$515,775	\$484,640	\$484,640	93.96	0	Metros lineales	100	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087446	Construcción De Muro De Contención En Colonia El Carrizal Cabecera Municipal - 62166	62166	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$750,452	\$750,452	\$750,452	\$750,452	\$639,731	\$639,731	\$639,731	85.25	0	Otros	273	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087447	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Fraccionamiento Agua Viva - 63766	63766	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$705,412	\$705,412	\$705,412	\$705,412	\$622,740	\$622,740	\$622,740	88.28	0	Metros lineales	126	100.00	88.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087448	Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Colonia El Tinal - 58869	58869	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,014,715	\$1,014,715	\$1,014,715	\$1,014,715	\$1,014,715	\$1,014,715	\$1,014,715	100.00	0	Metros lineales	111	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087449	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Área De Media Y Baja Tensión En Colonia El Diamante De La Cabecera Municipal - 63403	63403	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,058,784	\$1,058,784	\$1,058,784	\$1,058,784	\$821,401	\$821,401	\$821,401	77.58	0	Otros	280	100.00	77.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087450	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Barrio La Esperanza Cabecera Municipal - 57613	57613	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,317,117	\$1,317,117	\$1,317,117	\$1,317,117	\$1,317,117	\$1,317,117	\$1,317,117	100.00	0	Metros lineales	320	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087451	Pavimentación De Calles Y Construcción De Obras De Drenaje En La Colonia Los Robles - 42549	42549	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$855,583	\$855,583	\$855,583	\$855,583	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	957	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087452	Construcción De Red De Drenaje En La Calle Río Chocamax De La Colonia La Pangola - 34614	34614	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$360,773	\$360,773	\$360,773	\$360,773	\$360,773	\$360,773	\$360,773	100.00	0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087453	Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias En Avenida Cinco De Mayo Entre Calle Chiapas Y Santa Oriente Sur - 34631	34631	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,573,782	\$1,573,782	\$1,573,782	\$1,573,782	\$1,573,782	\$1,573,782	\$1,573,782	100.00	0	Metros Cuadrados	42,947	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087454	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Colonia Siglo XXI - 31442	31442	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$955,419	\$955,419	\$955,419	\$955,419	\$896,009	\$896,009	\$896,009	93.78	0	Metros Cuadrados	350	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087455	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa En La Colonia Las Margaritas - 32122	32122	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,004,211	\$1,004,211	\$1,004,211	\$1,004,211	\$938,202	\$938,202	\$938,202	93.43	0	Otros	425	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087456	Construcción De Puente Vehicular Embudoado Pluvial En Calle Arboladas Colonia El Mirador - 32129	32129	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$263,816	\$263,816	\$263,816	\$263,816	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	42,947	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087457	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Colonia La Ilusión Cabecera Municipal - 31843	31843	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$897,720	\$897,720	\$897,720	\$897,720	\$813,113	\$813,113	\$813,113	90.58	0	Otros	200	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087458	Construcción De Embudoado Pluvial Y Drenaje Sanitario En Barrio Chino De La Cabecera Municipal - 32129	32129	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,224,437	\$1,224,437	\$1,224,437	\$1,224,437	\$1,009,888	\$1,009,888	\$1,009,888	82.48	0	Metros lineales	140	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087459	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Norte Oriente Entre Tercera Y Cuarta Oriente Norte Colonia Centro - 31494	31494	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,386,146	\$1,386,146	\$1,386,146	\$1,386,146	\$1,386,146	\$1,386,146	\$1,386,146	100.00	0	Metros Cuadrados	42,947	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087460	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Colonia Santo Domingo Cabecera Municipal - 31413	31413	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,412,628	\$1,412,628	\$1,412,628	\$1,412,628	\$1,412,628	\$1,412,628	\$1,412,628	100.00	0	Otros	900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087461	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Colonia Los Taxistas - 31664	31664	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$862,138	\$862,138	\$862,138	\$862,138	\$862,138	\$862,138	\$862,138	100.00	0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087462	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Colonia Linda Vista Segunda Sección - 31861	31861	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$902,048	\$902,048	\$902,048	\$902,048	\$807,636	\$807,636	\$807,636	89.53	0	Otros	350	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087463	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Colonia Construcción - 31603	31603	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$809,421	\$809,421	\$809,421	\$809,421	\$809,421	\$809,421	\$809,421	100.00	0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087464	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable Y Pozo Profundo - 32615	32615	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,325,268	\$1,325,268	\$1,325,268	\$1,325,268	\$1,114,080	\$1,114,080	\$1,114,080	84.06	0	Otros	42,947	100.00	84.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP181802087465	Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias En Calle Inmortal Y Calle Arboladas En Colonia El Mirador Y Lomas De Paraiso - 32103	32103	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,395,253	\$1,782,516	\$1,782,516	\$1,782,516	\$1,782,516	\$1,782,516	\$1,782,516	100.00	0	Metros Cuadrados	42,947	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
								Programa	Fondo								Convenio	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
CDP181802087466	Construcción Integral de Obras Básicas y Complementarias En Avenida Cinco De Mayo Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Chispas - 32087	32087	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,782,516	\$1,782,516	\$1,782,516	\$1,782,516	\$1,782,516	\$1,782,516	\$1,782,516	100.00	0	Metros Cuadrados	42,947	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CDP181802087467	Perforación De Pozo Profundo En La Colonia Linda Vista Primera Sección - 32078	32078	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$823,852	\$823,852	\$823,852	\$823,852	\$763,735	\$763,735	\$763,735	92.70	0	Otros	400	100.00	92.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087468	Construcción De Pavimento Hidráulico En Colonia Luis Donado Colosio Murrieta - 31810	31810	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$853,919	\$853,919	\$853,919	\$853,919	\$853,919	\$853,919	\$853,919	100.00	0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CDP181802087469	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Área En Media Y Baja Tensión En La Colonia Unitaria De Los Trabajadores En Cabecera Municipal - 29783	29783	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,468,159	\$1,468,159	\$1,468,159	\$1,468,159	\$1,468,159	\$1,468,159	\$1,468,159	100.00	0	Otros	286	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CDP181802087470	Construcción De Techo En Cancha De Usos Múltiples A Base De Estructura Metálica - 31312	31312	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,481,586	\$1,481,586	\$1,481,586	\$1,481,586	\$1,481,586	\$1,481,586	\$1,481,586	100.00	0	Otros	550	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087471	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Drenaje En Cabecera Municipal - 30019	30019	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$680,343	\$680,343	\$680,343	34.02	0	Metros lineales	2,500	100.00	34.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087472	Construcción De Pavimento Hidráulico En Colonia San Juanito Cabecera Municipal - 29932	29932	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$806,763	\$806,763	\$806,763	\$806,763	0	0	0	0.00	0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro OMA DE ESTRUCTURA EN JULIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087473	Pavimentación Con Hidráulico De La Calle Santo Domingo En Colonia Valle De Chapultepec A C - 30998	30998	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$695,194	\$695,194	\$695,194	\$695,194	\$695,194	\$695,194	\$695,194	100.00	0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087474	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Colonia Mentes Azules - 31136	31136	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$811,195	\$811,195	\$811,195	\$811,195	\$811,195	\$811,195	\$811,195	100.00	0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087475	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Zafiro De La Colonia Las Joyas - 31082	31082	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$905,175	\$905,175	\$905,175	\$905,175	\$905,175	\$905,175	\$905,175	100.00	0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087476	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Bugambilia En La Colonia Guayacán La Loma - 31116	31116	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$660,180	\$660,180	\$660,180	\$660,180	\$660,180	\$660,180	\$660,180	100.00	0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087477	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Área En Media Y Baja Tensión Barrio Miras Miras Colonia Palal Ma - 29797	29797	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$232,824	\$232,824	\$232,824	\$232,824	\$232,824	\$232,824	\$232,824	100.00	0	Otros	81	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087478	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Área En Media Y Baja Tensión En La Colonia Valle De Balban Colonia Pañal Ma - 29793	29793	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,287,798	\$1,287,798	\$1,287,798	\$1,287,798	\$1,287,798	\$1,287,798	\$1,287,798	100.00	0	Otros	286	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087479	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Colonia Elmar Treizer Segunda Sección - 31026	31026	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$928,126	\$928,126	\$928,126	\$928,126	\$928,126	\$928,126	\$928,126	100.00	0	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087480	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Bicentenario - 31321	31321	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,670,025	\$1,670,025	\$1,670,025	\$1,670,025	\$1,545,745	\$1,545,745	\$1,545,745	92.56	0	Otros	225	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro
CDP181802087481	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Pluvial En Colonia Valle De Chapultepec A C - 30970	30970	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$560,645	\$560,645	\$560,645	\$560,645	\$560,645	\$560,645	\$560,645	100.00	0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087482	Construcción De Barda Mixta Perimetral De La Escuela Preparatoria Plinial Comiso En Cabecera Municipal - 30058	30058	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$632,874	\$632,874	\$632,874	\$632,874	\$632,874	\$632,874	\$632,874	100.00	0	Metros lineales	268	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087483	Construcción De Comedor Comunitario En Ejido La Aurora - 68398	68398	Chiapas	Palenque	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,327,478	\$1,327,478	\$1,327,478	\$1,327,478	\$1,024,295	\$1,024,295	\$1,024,295	77.16	0	Otros	609	100.00	77.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087484	Rehabilitación De Techo En Ejido Bajadas Grandes - 45198	45198	Chiapas	Palenque	Bajadas Grandes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087485	Rehabilitación De Camino En El Ejido Calatraba - 68989	68989	Chiapas	Palenque	Calatraba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,921,305	\$1,921,305	\$1,921,305	\$1,921,305	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	522	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CDP181802087486	Rehabilitación De Techo En Ejido Calatraba - 44882	44882	Chiapas	Palenque	Calatraba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087487	Rehabilitación De Camino Y Obras De Drenaje En Ranchario El Cambio - 104837	104837	Chiapas	Palenque	El Cambio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$319,665	\$319,665	\$319,665	\$319,665	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087488	Rehabilitación De Techo En Ejido La Cascada - 45341	45341	Chiapas	Palenque	La Cascada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CDP181802087489	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ejido Castillo Tlelmaña A Cruce Independencia - 57512	57512	Chiapas	Palenque	Ciudad Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$362,119	\$362,119	\$362,119	\$362,119	\$254,748	\$254,748	\$254,748	70.35	0	Metros lineales	158	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro
CDP181802087490	Rehabilitación De Techo En Ejido El Clavo - 45413	45413	Chiapas	Palenque	El Clavo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	100.00	0	Otros	410	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087491	Rehabilitación De Techo En Ejido Chancalá Río Seco - 45378	45378	Chiapas	Palenque	Chancalá Río Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	0	Otros	170	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087492	Rehabilitación De Techo En Ejido El Edén - 45168	45168	Chiapas	Palenque	El Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$152,500	\$152,500	\$152,500	\$152,500	\$152,500	\$152,500	\$152,500	100.00	0	Otros	305	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP181802087493	Rehabilitación De Techo En Ejido El Edén - 42877	42877	Chiapas	Palenque	El Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	100.00	0	Otros	1,020	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
CHP1818021087494	Rehabilitación De Techumbre En El Ejido Francisco I. Madero Norte - 44997	44997	Chiapas	Palenque	Francisco I. Madero Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$192,500	\$192,500	\$192,500	\$192,500	\$192,500	\$192,500	\$192,500	100.00	0	Otros	385	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021087495	Rehabilitación De Camino Rural En Ejido La Gloria - 32906	32906	Chiapas	Palenque	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$596,710	\$596,710	\$596,710	\$596,710	\$596,710	\$586,035	\$586,035	98.21	0	Otros	1,200	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021087496	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preparatoria Adrogueparría García Y Progreso Con Clave - 116001	116001	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$202,322	\$202,322	\$202,322	\$202,322	0	0	0	0.00	0	Piezas	663	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021087497	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 113876	113876	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,076,202	\$1,076,202	\$1,076,202	\$1,076,202	\$1,076,202	\$1,076,202	\$1,076,202	100.00	0	Metros lineales	2,979	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1818021087498	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 107508	107508	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,279,388	\$1,279,388	\$1,279,388	\$1,279,388	\$383,816	\$383,816	\$383,816	30.00	0	Otros	272	100.00	30.00	Financiera: en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021087499	Rehabilitación De Viviendas III Techo Firme III - 108303	108303	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$991,401	\$991,401	\$991,401	\$991,401	0	0	0	0.00	0	Otros	745	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021087500	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomentan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgr - 64503	64503	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$171,598	\$171,598	\$171,598	\$171,598	\$68,639	\$68,639	\$68,639	40.00	0	Otros	0	100.00	40.00	Financiera: EN PROCESO / Física: CURSOS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021087501	Adquisición De Software Y Hardware - 64472	64472	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$175,703	\$175,703	\$175,703	\$175,703	\$175,703	\$175,703	\$175,703	100.00	0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021087502	33903 Servicios Integrales - 28933	28933	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,029,586	\$1,029,586	\$1,029,586	\$1,029,586	\$686,391	\$686,391	\$686,391	66.67	0	Otros	0	100.00	66.67	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021087503	Rehabilitación De Viviendas III Techo Firme III - 27360	27360	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$421,499	\$421,499	\$421,499	\$421,499	\$421,499	\$421,499	\$421,499	100.00	0	Otros	360	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1818021087505	Construcción De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable - 114161	114161	Chiapas	Ostucacán	Antonio León	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,603,096	\$2,603,096	\$2,603,096	\$2,603,096	\$780,929	\$780,929	\$780,929	30.00	0	Otros	264	100.00	30.00	Financiera: ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro:
CHP1818021087506	Rehabilitación De Viviendas III Techo Firme III - 28838	28838	Chiapas	Ostucacán	Catedral 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$228,676	\$228,676	\$228,676	\$228,676	\$228,676	\$228,676	\$228,676	100.00	0	Otros	195	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1818021087507	Rehabilitación De Viviendas III Techo Firme III - 63182	63182	Chiapas	Ostucacán	Catedral de Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,167,774	\$1,167,774	\$1,167,774	\$1,167,774	\$1,164,922	\$1,164,922	\$1,164,922	99.76	0	Otros	995	100.00	99.76	Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP1818021087508	Construcción De Puente Vehicular - 114404	114404	Chiapas	Ostucacán	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,178,790	\$2,178,790	\$2,178,790	\$2,178,790	\$1,059,544	\$1,059,544	\$1,059,544	48.63	0	Otros	361	100.00	49.00	Financiera: proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021087509	Rehabilitación De Viviendas III Techo Firme III - 28818	28818	Chiapas	Ostucacán	Laguna Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$304,416	\$304,416	\$304,416	\$304,416	\$304,416	\$304,416	\$304,416	100.00	0	Otros	260	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
CHP1818021087510	Rehabilitación De Viviendas III Techo Firme III Segunda Etapa - 107618	107618	Chiapas	Ostucacán	Laguna Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$46,576	\$46,576	\$46,576	\$46,576	\$40,864	\$40,864	\$40,864	87.74	0	Otros	35	100.00	88.00	Financiera: en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021087511	Construcción De Piso Firme - 119291	119291	Chiapas	Ostucacán	Paraiso 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$196,137	\$196,137	\$196,137	\$196,137	0	0	0	0.00	0	Otros	66	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021087512	Construcción De Sanitarios - 64224	64224	Chiapas	Ostucacán	Paraiso 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$475,334	\$475,334	\$475,334	\$475,334	0	0	0	0.00	0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021087513	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 114555	114555	Chiapas	Ostucacán	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,561,353	\$1,561,353	\$1,561,353	\$1,561,353	\$574,378	\$574,378	\$574,378	36.79	0	Metros Cuadrados	1,463	100.00	37.00	Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021087514	Construcción De Tanque De Mastropistería De Diez Metros Cubos Y Línea De Alimentación - 121010	121010	Chiapas	Ostucacán	Playa Larga 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,202	\$300,202	\$300,202	\$300,202	\$90,061	\$90,061	\$90,061	30.00	0	Otros	60	100.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021087515	Rehabilitación De Viviendas III Techo Firme III - 107813	107813	Chiapas	Ostucacán	Playa Larga 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$369,088	\$369,088	\$369,088	\$369,088	\$315,236	\$315,236	\$315,236	85.41	0	Otros	270	100.00	85.41	Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021087516	Rehabilitación De Viviendas III Techo Firme III - 28853	28853	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Sayula	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$323,284	\$323,284	\$323,284	\$323,284	\$44,980	\$44,980	\$44,980	13.88	0	Otros	275	100.00	13.88	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP1818021087517	Rehabilitación De Viviendas III Techo Firme III - 27898	27898	Chiapas	Ostucacán	Tanchichal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$421,499	\$421,499	\$421,499	\$421,499	\$421,499	\$421,499	\$421,499	100.00	0	Otros	360	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1818021087518	Rehabilitación De Viviendas III Techo Firme III - 27874	27874	Chiapas	Ostucacán	Xochimilco (Raymundo Enriquez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,128,667	\$1,128,667	\$1,128,667	\$1,128,667	\$1,127,748	\$1,127,748	\$1,127,748	99.92	0	Otros	965	100.00	99.92	Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP1818021087519	Construcción De Piso Firme - 119368	119368	Chiapas	Ostucacán	Paraiso 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$158,570	\$158,570	\$158,570	\$158,570	0	0	0	0.00	0	Otros	62	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818021087521	Apertura De Camino Rural Tramo Km Cero Mas Tres Cero Al Km Dos Mas Donde Se Venían Subsemas En Dos Mac Cuatrocientos Cuarenta Al Km Tr - 48399	48399	Chiapas	Ostucacán	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,391,016	\$1,391,016	\$1,391,016	\$1,391,016	\$929,346	\$929,346	\$929,346	66.81	0	Otros	260	100.00	67.00	Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818021087522	Mejoramiento De Vivienda Electrificación No Convencional Con Dames Solares - 92558	92558	Chiapas	Ostucacán	Juan del Orizalva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$619,643	\$619,643	\$619,643	\$619,643	\$431,056	\$431,056	\$431,056	69.57	0	Otros	120	100.00	69.57	Financiera: PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP1818021087523	Rehabilitación De Viviendas III Techo Firme III - 5119	5119	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Quabálup Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$489,436	\$489,436	\$489,436	\$489,436	\$485,895	\$485,895	\$485,895	99.28	0	Otros	415	100.00	99.28	Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
CDP18180201087524	Rehabilitación De Viviendas III Techo Fime III Segunda Etapa - 119258	119258	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTIACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$176,079	\$176,079	\$176,079	\$176,079	\$176,079	\$151,293	\$151,293	\$151,293	85.92	0	Otros	150	100.00	85.92	Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087525	Rehabilitación De Viviendas III Techo Fime III - 27846	27846	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTIACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,247,772	\$2,247,772	\$2,247,772	\$2,247,772	\$2,243,810	\$2,243,810	\$2,243,810	99.82	0	Otros	1,920	100.00	99.82	Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
CDP18180201087526	Rehabilitación De Viviendas III Techo Fime III - 112227	112227	Chiapas	Ostucacán	Alto Amacote 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTIACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$301,158	\$301,158	\$301,158	\$301,158	0	0	0	0.00	0	0	Otros	225	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087527	Construcción De Pono Profundo Para Casa De Salud - 119132	119132	Chiapas	Ostucacán	La Peña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTIACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$130,240	\$130,240	\$130,240	\$130,240	\$130,240	\$130,240	\$130,240	100.00	0	0	Otros	176	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CDP18180201087528	Rehabilitación De Viviendas III Techo Fime III - 28833	28833	Chiapas	Ostucacán	La Peña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTIACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$164,988	\$164,988	\$164,988	\$164,988	\$163,916	\$163,916	\$163,916	99.35	0	0	Otros	140	100.00	99.35	Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CDP18180201087529	Rehabilitación De Viviendas III Techo Fime III - 5152	5152	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Peñitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTIACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$264,528	\$264,528	\$264,528	\$264,528	\$264,528	\$264,528	\$264,528	100.00	0	0	Otros	225	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: / Registro:
CDP18180201087531	Rehabilitación De Viviendas III Techo Fime III - 5007	5007	Chiapas	Ostucacán	Laguna la Campana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTIACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$205,144	\$205,144	\$205,144	\$205,144	\$205,144	\$205,144	\$205,144	100.00	0	0	Otros	175	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: / Registro:
CDP18180201087532	Rehabilitación De Viviendas III Techo Fime III - 28871	28871	Chiapas	Ostucacán	Salomón Comedias Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTIACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$76,398	\$76,398	\$76,398	\$76,398	\$76,168	\$76,168	\$76,168	99.70	0	0	Otros	65	100.00	99.70	Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201087533	Ampliación De La Red De Energia Electrica - 107723	107723	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Milenio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTIACAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$939,694	\$939,694	\$939,694	\$939,694	\$770,593	\$770,593	\$770,593	82.00	0	0	Otros	292	100.00	82.00	Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CDP18180201087535	Rehabilitación De Viviendas III Techo Fime III - 28828	28828	Chiapas	Ostucacán	Nueva Alianza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTIACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$409,791	\$409,791	\$409,791	\$409,791	\$409,791	\$409,791	\$409,791	100.00	0	0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CDP18180201087540	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Cabecera Municipal Primera Etapa - 129175	129175	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$580,316	\$580,316	\$580,316	\$580,316	\$580,316	\$580,316	\$580,316	100.00	0	0	Metros Cuadrados	577	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201087541	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Cabecera Municipal Segunda Etapa - 129377	129377	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$491,037	\$491,037	\$491,037	\$491,037	\$491,037	\$491,037	\$491,037	100.00	0	0	Metros Cuadrados	1,244	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201087542	Construcción De Tres Aulas Tipo Ro En Escuela Secundaria Tecnica No Treinta Y Uno - 117176	117176	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,243,677	\$1,243,677	\$1,243,677	\$1,243,677	\$1,243,677	\$621,839	\$621,839	50.00	0	0	Otros	5,428	100.00	65.00	Financiera: la obra esta en proceso, contando la empresa contratista solo con el 50% de anticipo / Física: la obra se encuentra en ejecución / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201087544	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Cabecera Municipal Barrio Guadalupe - 49261	49261	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$776,731	\$776,731	\$776,731	\$776,731	\$776,731	\$776,731	\$776,731	100.00	0	0	Metros Cuadrados	522	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201087545	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Cabecera Municipal Barrio Mukul Akil - 38232	38232	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,705,166	\$2,705,166	\$2,705,166	\$2,705,166	\$2,705,166	\$2,705,166	\$2,705,166	100.00	0	0	Metros Cuadrados	1,818	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201087546	Ampliación De La Red De Energia Electrica - 43358	43358	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,232,840	\$1,232,840	\$1,232,840	\$1,232,840	\$1,232,840	\$1,232,840	\$1,232,840	100.00	0	0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: La OBRA ESTA ENTREGADA AL 100% Y FUNCIONA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201087547	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Cabecera Municipal Barrio Santa Cruz - 38591	38591	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$607,100	\$607,100	\$607,100	\$607,100	\$607,100	\$607,100	\$607,100	100.00	0	0	Metros Cuadrados	408	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201087548	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Cabecera Municipal Barrio Najcho - 38330	38330	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$544,604	\$544,604	\$544,604	\$544,604	\$544,604	\$544,604	\$544,604	100.00	0	0	Metros Cuadrados	366	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201087549	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Cabecera Municipal Barrio Nuevo - 39098	39098	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,240,984	\$1,240,984	\$1,240,984	\$1,240,984	\$1,240,984	\$1,240,984	\$1,240,984	100.00	0	0	Metros Cuadrados	834	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201087550	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Cabecera Municipal Barrio Zona Dama - 38318	38318	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,598,101	\$1,598,101	\$1,598,101	\$1,598,101	\$1,598,101	\$1,598,101	\$1,598,101	100.00	0	0	Metros Cuadrados	1,074	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201087551	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Cabecera Municipal Barrio El Carrizal - 39794	39794	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$366,046	\$366,046	\$366,046	\$366,046	\$366,046	\$366,046	\$366,046	100.00	0	0	Metros Cuadrados	246	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201087552	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Cabecera Municipal Barrio Kukch En - 39398	39398	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$642,812	\$642,812	\$642,812	\$642,812	\$642,812	\$642,812	\$642,812	100.00	0	0	Metros Cuadrados	432	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201087553	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Cabecera Municipal Barrio Media Luna - 38284	38284	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,544,392	\$3,544,392	\$3,544,392	\$3,544,392	\$3,544,392	\$3,544,392	\$3,544,392	100.00	0	0	Metros Cuadrados	2,382	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201087554	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Cabecera Municipal Barrio El Cruceiro - 38277	38277	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$178,559	\$178,559	\$178,559	\$178,559	\$178,559	\$178,559	\$178,559	100.00	0	0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201087555	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Cabecera Municipal Barrio El Calvario - 38271	38271	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,946,291	\$1,946,291	\$1,946,291	\$1,946,291	\$1,946,291	\$1,946,291	\$1,946,291	100.00	0	0	Metros Cuadrados	1,308	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201087556	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Cabecera Municipal Barrio Mercado Publico - 38649	38649	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,428,470	\$1,428,470	\$1,428,470	\$1,428,470	\$1,428,470	\$1,428,470	\$1,428,470	100.00	0	0	Metros Cuadrados	960	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201087557	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Cabecera Municipal Barrio Los Escritores - 38364	38364	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$267,838	\$267,838	\$267,838	\$267,838	\$267,838	\$267,838	\$267,838	100.00	0	0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201087558	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Cabecera Municipal Barrio Dieciséis de Septiembre - 39013	39013	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$616,028	\$616,028	\$616,028	\$616,028	\$616,028	\$616,028	\$616,028	100.00	0	0	Metros Cuadrados	414	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones		
								Programa	Fondo Convenio									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CDP18180201087598	Rehabilitación De Caminos Rurales Tramos Aislados Tramo El Corralito Mesbilja Jamcosah - 32072	32072	Chiapas	Oxchuc	Mesbilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,134,170	\$1,134,170	\$1,134,170	\$1,134,170	\$1,134,170	\$1,134,170	\$1,134,170	100.00	0	Metros lineales	2,241	100.00	100.00	Financiera: / Física: se rehabilitaron 7+320 km. de camino rural, quedando la obra terminada al 100% / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201087600	Rehabilitación De Camino Rural En Tramos Aislados Tramo Topolija Pamañ Navil Navil Tapja - 32114	32114	Chiapas	Oxchuc	Navil Tapja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,794,076	\$1,794,076	\$1,794,076	\$1,794,076	\$1,794,076	\$1,794,076	\$1,794,076	100.00	0	Metros lineales	398	100.00	100.00	Financiera: / Física: se rehabilitaron 4+500 km. de camino rural, la obra esta terminada al 100% / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201087603	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Puijja - 40880	40880	Chiapas	Oxchuc	Puijja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,615,957	\$1,615,957	\$1,615,957	\$1,615,957	\$1,615,957	\$1,615,957	\$1,615,957	100.00	0	Metros Cuadrados	1,086	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201087606	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Totbilja - 39836	39836	Chiapas	Oxchuc	Totbilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,026,572	\$3,026,572	\$3,026,572	\$3,026,572	\$3,026,572	\$3,026,572	\$3,026,572	100.00	0	Metros Cuadrados	2,034	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201087610	Mejoramiento De Alumbrado Publico - 87255	87255	Chiapas	Oxchuc	Tzontalja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$149,083	\$149,083	\$149,083	\$149,083	\$149,083	\$149,083	\$149,083	100.00	0	Otros	5,058	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE COLOCARON 15 LAMPARAS IDEO: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201087611	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Tzontalja - 39891	39891	Chiapas	Oxchuc	Tzontalja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$7,526,253	\$7,526,253	\$7,526,253	\$7,526,253	\$7,526,253	\$7,526,253	\$7,526,253	100.00	0	Metros Cuadrados	5,058	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201087612	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Topolija - 40771	40771	Chiapas	Oxchuc	Topolija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,803,373	\$2,803,373	\$2,803,373	\$2,803,373	\$2,803,373	\$2,803,373	\$2,803,373	100.00	0	Metros Cuadrados	1,884	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201087616	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme El Retiro - 48113	46113	Chiapas	Oxchuc	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,767,732	\$1,767,732	\$1,767,732	\$1,767,732	\$1,767,732	\$1,767,732	\$1,767,732	100.00	0	Metros Cuadrados	1,188	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201087620	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Yut Lumija - 46059	46059	Chiapas	Oxchuc	Yut Lumija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$89,279	\$89,279	\$89,279	\$89,279	\$89,279	\$89,279	\$89,279	100.00	0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. - El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CDP18180201130471	Construcción De Cuarenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 131098	131098	Chiapas	Chilón	Cacateel 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,034,146	\$2,034,146	\$2,034,146	\$2,034,146	0	0	0	0.00	0	Vivienda	113	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201130478	Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorio - 13642	13642	Chiapas	Chilón	Chetelat Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,041,529	\$1,041,529	\$1,041,529	\$1,041,529	\$1,041,529	\$1,041,529	\$1,041,529	100.00	0	Vivienda	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201131380	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica En Rancharía Nuevo Zapote Moch - 77975	77975	Chiapas	Villa Comalitián	MEYU GADOTE MOCHO	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$499,791	\$499,791	\$499,791	\$499,791	\$249,896	\$249,896	\$249,896	50.00	0	Otros	97	100.00	90.00	Financiera: / Física: POSTES / Registro:
CDP18180201131381	Construcción De Cuarto Dormitorio - 95488	95488	Chiapas	Amatán	LA LOMA EL LIANO	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$914,370	\$914,370	\$914,370	\$914,370	\$914,370	0	0	0.00	0	Vivienda	30	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201131387	Construcción De Setenta Y Cinco Acciones De Piso Firme - 101160	101160	Chiapas	Huehuetán	POBLADO 5 DE FEBRERO	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$804,099	\$804,099	\$804,099	\$804,099	\$402,050	\$402,050	\$402,050	50.00	0	Metros Cuadrados	264	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201131388	Ampliación De Red De Energia Eléctrica - 44571	44571	Chiapas	Huehuetán	CANTÓN LAS PALMAS	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETÁN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,376,369	\$1,376,369	\$1,376,369	\$1,376,369	\$688,184	\$688,184	\$688,184	50.00	0	Otros	120	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201131390	Rehabilitación De Techo Con Laminas Galvanizadas - 95976	95976	Chiapas	Catazajá	BURNAVISTA DAMASCO	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$52,783	\$52,783	\$52,783	\$52,783	\$52,783	\$52,783	\$52,783	100.00	0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201131391	Construcción De Piso Artesiano - 77083 77083	77083	Chiapas	Escuintla	EL MIRADOR	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$596,858	\$596,858	\$596,858	\$596,858	\$298,429	\$298,429	\$298,429	50.00	0	Otros	195	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
CDP18180201131401	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Eléctrica - 24397	24397	Chiapas	Chiapa de Corzo	16 DE FEBRERO	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$882,281	\$882,281	\$882,281	\$882,281	\$764,275	\$764,275	\$764,275	86.62	0	Otros	113	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201131402	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 83519	83519	Chiapas	Chiapa de Corzo	SAN JOAQUÍN SEGUNDA SECCIÓN	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,974,759	\$3,974,759	\$3,974,759	\$3,974,759	\$1,987,380	\$1,987,380	\$1,987,380	50.00	0	Metros lineales	495	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201131405	Construcción De Veintiseis Cuartos Dormitorio - 40313	40313	Chiapas	Chilón	SAN JOSÉ EDÉN	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,211,863	\$1,211,863	\$1,211,863	\$1,211,863	0	0	0	0.00	0	Vivienda	69	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201131406	Construcción De Sesenta Cuartos Dormitorio - 39947	39947	Chiapas	Chilón	LA ESTANCIA 2DA. SECCIÓN	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,840,323	\$2,840,323	\$2,840,323	\$2,840,323	0	0	0	0.00	0	Vivienda	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201131407	Construcción De Veinti Nueve Cuartos Dormitorio - 40177	40177	Chiapas	Chilón	LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,372,401	\$1,372,401	\$1,372,401	\$1,372,401	0	0	0	0.00	0	Vivienda	90	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201131412	Construcción De Muro Firme - 129988	129988	Chiapas	Chanal	SULLITIK	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$62,124	\$62,124	\$62,124	\$62,124	\$51,965	\$51,965	\$51,965	83.65	0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SOLO FALTA EL PAGO DE LA MANO DE OBRA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REPETIRÁ A M2 DE 02 MUROS FINES / Registro: OBRA FISCALMENTE TERMINADA, SOLO FALTA EL PAGO DE MANO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201131413	Apertura Y Revestimiento De Camino Sacn Coesechah - 49883	49883	Chiapas	San Juan Cancuc	RÍO TANTE' EL	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$57,732	\$57,732	\$57,732	\$57,732	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: no se ha asignado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201131431	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 42369	42369	Chiapas	Zinacantan	SAN ANTONIO ALDO	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$195,010	\$195,010	\$195,010	\$195,010	\$195,010	\$195,010	\$195,010	100.00	0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: BILOTO DE CEMENTO ORIO; CANTIDAD: 1,064 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201131432	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 83109	83109	Chiapas	Zinacantan	ZOJEBILTO ANSO	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$491,807	\$491,807	\$491,807	\$491,807	0	0	0	0.00	0	Otros	64	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP18180201131488	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energia Eléctrica Seis De Septiembre - 46784	46784	Chiapas	Sabanilla	6 DE SEPTIEMBRE	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,304,783	\$1,304,783	\$1,304,783	\$1,304,783	\$1,304,783	\$1,304,783	\$1,304,783	100.00	0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones			
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CHP18180201131501	Rehabilitación De Techo Pínea Ranchería Antiguo Guadalupe - 40371	40371	Chiapas	Mopastepec	ANTIGUO GUADALUPE WÓMERO 1	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$392,387	\$392,387	\$392,387	\$392,387	\$196,194	\$196,194	\$196,194	50.00	0	Otros	20	100.00	50.00	Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO / Registro:
CHP18180201131503	Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En Ejido Belem - 62547	62547	Chiapas	Palenque	BELEM	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,338,491	\$1,338,491	\$1,338,491	\$1,338,491	\$786,500	\$786,500	\$786,500	58.76	0	Otros	126	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201131504	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea En Media Y Baja Tensión En Poblado Los Rieles Del Paraíso - 106270	106270	Chiapas	Palenque	LOS RIELES DEL PARAISO	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,687,670	\$1,687,670	\$1,687,670	\$1,687,670	\$1,687,670	\$1,528,616	\$1,528,616	90.58	0	Otros	195	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201131505	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Ejido Villa Flores - 68386	68386	Chiapas	Palenque	VILLA FLORES	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$893,388	\$893,388	\$893,388	\$893,388	\$893,388	\$765,624	\$765,624	85.70	0	Otros	135	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201189897	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	01-2017	Chiapas	Mitontic	Ochumtón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,091,604	\$2,091,604	\$784,729	\$2,091,604	\$784,729	\$784,729	\$784,729	37.52	0	Vivienda	713	0.00	37.52	Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201139005	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	02-2018	Chiapas	Mitontic	Mitontic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,955,524	\$1,955,524	\$733,321	\$1,955,524	\$733,321	\$733,321	\$733,321	37.50	0	Vivienda	770	0.00	37.50	Financiera: / Física: / Registro: ANTICIPO DE LA OBRA
CHP18180201139011	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	03-2018	Chiapas	Mitontic	Oximán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,094,566	\$3,094,566	\$1,161,218	\$3,094,566	\$1,161,218	\$1,161,218	\$1,161,218	37.52	0	Vivienda	1,033	0.00	37.52	Financiera: / Física: / Registro: ANTICIPO DE LA OBRA
CHP18180201139018	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	04-2018	Chiapas	Mitontic	Chalam	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,137,848	\$4,137,848	\$1,551,315	\$4,137,848	\$1,551,315	\$1,551,315	\$1,551,315	37.49	0	Vivienda	1,345	0.00	37.49	Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA
CHP18180201139027	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	05-2018	Chiapas	Mitontic	Tojric	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,053,362	\$1,053,362	\$394,633	\$1,053,362	\$394,633	\$394,633	\$394,633	37.46	0	Vivienda	509	0.00	37.46	Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA
CHP18180201139035	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	06-2018	Chiapas	Mitontic	Pulumbac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,476,723	\$1,476,723	\$553,394	\$1,476,723	\$553,394	\$553,394	\$553,394	37.47	0	Vivienda	585	0.00	37.47	Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA
CHP18180201139059	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	07-2018	Chiapas	Mitontic	Titaltatic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,834,564	\$1,834,564	\$687,962	\$1,834,564	\$687,962	\$687,962	\$687,962	37.50	0	Vivienda	711	0.00	37.50	Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA
CHP18180201139069	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	08-2018	Chiapas	Mitontic	Xocón (Xocotectic)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$700,561	\$700,561	\$263,089	\$700,561	\$263,089	\$263,089	\$263,089	37.55	0	Vivienda	251	0.00	37.55	Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA
CHP18180201139079	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	09-2018	Chiapas	Mitontic	Choco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$332,641	\$332,641	\$123,985	\$332,641	\$123,985	\$123,985	\$123,985	37.27	0	Vivienda	130	0.00	37.27	Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE ANTICIPO DE DICHA OBRA
CHP18180201139087	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	10-2018	Chiapas	Mitontic	Suyalhó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,753,923	\$1,753,923	\$657,722	\$1,753,923	\$657,722	\$657,722	\$657,722	37.50	0	Vivienda	644	0.00	37.50	Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE ANTICIPO DE DICHA OBRA
CHP18180201139093	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	11-2018	Chiapas	Mitontic	Alamul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,673,283	\$1,673,283	\$627,480	\$1,673,283	\$627,480	\$627,480	\$627,480	37.50	0	Vivienda	657	0.00	37.50	Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE ANTICIPO DE DICHA OBRA
CHP18180201139096	Ampliación De Red De Energía Eléctrica (3ª Etapa)	09	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES PASAN, S.A DE C.V.	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,389,055	\$2,389,055	\$2,389,055	\$2,389,055	\$1,194,527	\$1,194,527	\$1,194,527	50.00	0	Otros	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201139098	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	12-2018	Chiapas	Mitontic	Tzoetlic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,210,486	\$3,210,486	\$1,203,555	\$3,210,486	\$1,203,555	\$1,203,555	\$1,203,555	37.49	0	Vivienda	1,295	0.00	37.49	Financiera: / Física: / Registro: ANTICIPO DE LA OBRA
CHP18180201139126	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	13-2018	Chiapas	Mitontic	Tojchotic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$831,602	\$831,602	\$311,472	\$831,602	\$311,472	\$311,472	\$311,472	37.45	0	Vivienda	372	0.00	37.45	Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA
CHP18180201139137	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	14-2018	Chiapas	Mitontic	Suytic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$267,121	\$267,121	\$101,304	\$267,121	\$101,304	\$101,304	\$101,304	37.92	0	Vivienda	132	0.00	37.92	Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE ANTICIPO DE DICHA OBRA
CHP18180201139141	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	15-2018	Chiapas	Mitontic	Bachen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$191,520	\$191,520	\$72,576	\$191,520	\$72,576	\$72,576	\$72,576	37.89	0	Vivienda	168	0.00	37.89	Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE ANTICIPO DE DICHA OBRA
CHP18180201139149	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	16-2018	Chiapas	Mitontic	Joloxojomacá 1	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$388,081	\$388,081	\$145,152	\$388,081	\$145,152	\$145,152	\$145,152	37.40	0	Vivienda	197	0.00	37.40	Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE ANTICIPO DE DICHA OBRA
CHP18180201139156	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	17-2018	Chiapas	Mitontic	Chilnucuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TIPO RURAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,180,246	\$3,180,246	\$1,192,970	\$3,180,246	\$1,192,970	\$1,192,970	\$1,192,970	37.51	0	Vivienda	1,143	0.00	37.51	Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE ANTICIPO DE DICHA OBRA
CHP18180201139163	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 2ª Etapa	09	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Jalapa de Espinosa (Tapumbac)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ROGERIO CANACHE AREVALO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,117,373	\$1,117,373	\$1,117,373	\$1,117,373	\$838,030	\$838,030	\$838,030	75.00	0	Otros	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201139191	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 01	01	Chiapas	Ocosingo	Las Brisas de Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CARMINA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	Urbanización	En Ejecución	2018	\$496,799	\$496,799	\$496,799	\$496,799	\$248,400	\$248,400	\$248,400	50.00	0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201139204	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 33	33	Chiapas	Ocosingo	El Tesoro de Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R Y D CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A DE C.V	Urbanización	En Ejecución	2018	\$985,570	\$985,570	\$985,570	\$985,570	\$492,785	\$492,785	\$492,785	50.00	0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201139231	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 52	52	Chiapas	Ocosingo	Espinal de Morelos de Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING. DANIEL MANDUJANO GARCIA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$985,612	\$985,612	\$985,612	\$985,612	\$492,806	\$492,806	\$492,806	50.00	0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201139252	Ampliación Y Rehabilitación De Red De Energía Eléctrica 24	24	Chiapas	Ocosingo	Amador Hernández González	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VASORANT, S.A DE C.V.	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,285,520	\$2,285,520	\$2,285,520	\$2,285,520	\$1,142,760	\$1,142,760	\$1,142,760	50.00	0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201139387	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 14	14	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES PASAN, S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,369,985	\$1,369,985	\$1,369,985	\$1,369,985	\$958,990	\$958,990	\$958,990	70.00	0	Otros	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones	
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
CHP18180201139397	Ampliación De Red De Energía Eléctrica (41 Etapas)	41	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO CONSTRUCTORES Y MATERIALES CABANAS S.A DE Urbanización	En Ejecución	En Ejecución	2018	\$1,187,237	\$1,187,237	\$1,187,237	\$1,187,237	\$593,619	\$593,619	\$593,619	50.00	\$0	Otros	0	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180201139405	Construcción De Cuartos Dormitorios (05) De 6.00 X 5.00 Metros	44	Chiapas	Ocosingo	La Esperanza Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DANIEL MANDUJANO GARCIA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$404,003	\$404,003	\$404,003	\$404,003	\$202,001	\$202,001	\$202,001	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201139411	Construcción De Cuartos Dormitorios (07) De 6.00 X 5.00 Metros	49	Chiapas	Ocosingo	Peña Fuerte Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RODRIGO CANACHO AREVALO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$565,604	\$565,604	\$565,604	\$565,604	\$282,802	\$282,802	\$282,802	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201139418	Construcción De Cuartos Dormitorios (08) De 6.00 X 5.00 Metros	56	Chiapas	Ocosingo	El Guapinolito Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CARMINA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	Vivienda	En Ejecución	2018	\$646,404	\$646,404	\$646,404	\$646,404	\$323,202	\$323,202	\$323,202	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201139427	Construcción De Cuartos Dormitorios (10) De 6.00 X 5.00 Metros	16	Chiapas	Ocosingo	Apic Pac Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING. MARIANO OVANDO CABRERA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$808,005	\$808,005	\$808,005	\$808,005	\$404,003	\$404,003	\$404,003	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201139433	Construcción De Cuartos Dormitorios (12) De 6.00 X 5.00 Metros	45	Chiapas	Ocosingo	El Aguacero Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DANIEL MANDUJANO GARCIA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$969,606	\$969,606	\$969,606	\$969,606	\$484,803	\$484,803	\$484,803	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201139442	Construcción De Cuartos Dormitorios (17) De 6.00 X 5.00 Metros	26	Chiapas	Ocosingo	Paso Hondo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CORPORATIVO HACE IMPACTO S.A DE C.V.	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,373,609	\$1,373,609	\$1,373,609	\$1,373,609	\$686,805	\$686,805	\$686,805	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201139460	Construcción De Letrinas (16)	51	Chiapas	Ocosingo	San Andrés Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CORPORATIVO HACE IMPACTO S.A DE C.V.	Vivienda	En Ejecución	2018	\$843,579	\$843,579	\$843,579	\$843,579	\$421,789	\$421,789	\$421,789	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201139471	Introducción De Energía Eléctrica (3ª Etapa)	02	Chiapas	Ocosingo	José María Morales y Pavón Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CARMINA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,607,722	\$1,607,722	\$1,607,722	\$1,607,722	\$803,861	\$803,861	\$803,861	50.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201139480	Introducción De Red De Energía Eléctrica	47	Chiapas	Ocosingo	Rivera de Domínguez (La Navidad) Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DANIEL MANDUJANO GARCIA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,264,283	\$1,264,283	\$1,264,283	\$1,264,283	\$632,142	\$632,142	\$632,142	50.00	\$0	Otros	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201139493	Introducción De Red De Energía Eléctrica	13	Chiapas	Ocosingo	El Recuerdo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING. PÍDEL MEDINA LOPEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$460,135	\$460,135	\$460,135	\$460,135	\$230,067	\$230,067	\$230,067	50.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201139509	Introducción De Red Eléctrica (2ª Etapa)	46	Chiapas	Ocosingo	Vistahermosa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DANIEL MANDUJANO GARCIA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$897,521	\$897,521	\$897,521	\$897,521	\$448,760	\$448,760	\$448,760	50.00	\$0	Otros	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201139520	Rehabilitación De Red De Energía Eléctrica (2ª Etapa)	42	Chiapas	Ocosingo	Cuauhtémoc Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO CONSTRUCTORES Y MATERIALES CABANAS S.A DE Urbanización	En Ejecución	En Ejecución	2018	\$1,227,327	\$1,227,327	\$1,227,327	\$1,227,327	\$613,663	\$613,663	\$613,663	50.00	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201139534	Rehabilitación De Red Eléctrica (2ª Etapa)	40	Chiapas	Ocosingo	Benito Juárez Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO CONSTRUCTORES Y MATERIALES CABANAS S.A DE Urbanización	En Ejecución	En Ejecución	2018	\$1,600,416	\$1,600,416	\$1,600,416	\$1,600,416	\$800,208	\$800,208	\$800,208	50.00	\$0	Otros	0	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201139552	Ampliación De Drenaje Sanitario	11	Chiapas	Ocosingo	Ignacio Zaragoza (El Morro) Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,423,657	\$2,423,657	\$2,423,657	\$2,423,657	\$1,211,828	\$1,211,828	\$1,211,828	50.00	\$0	Otros	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201139556	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	05	Chiapas	Ocosingo	General Francisco Villa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CARMINA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,114,199	\$2,114,199	\$2,114,199	\$2,114,199	\$1,057,099	\$1,057,099	\$1,057,099	50.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201139561	Construcción De Cuartos Dormitorios (05) De 6.00 X 5.00 Metros	57	Chiapas	Ocosingo	La Mejada Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R Y D CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A DE C.V.	Vivienda	En Ejecución	2018	\$404,003	\$404,003	\$404,003	\$404,003	\$202,001	\$202,001	\$202,001	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201139570	Construcción De Líneas de conducción De Agua Potable Por Bombeo (2ª Etapa)	04	Chiapas	Ocosingo	Ocuilapa de Juárez Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,505,556	\$2,505,556	\$2,505,556	\$2,505,556	\$1,252,778	\$1,252,778	\$1,252,778	50.00	\$0	Otros	0	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201139575	Construcción De Cuartos Dormitorios (09) De 6.00 X 5.00 Metros	22	Chiapas	Ocosingo	Apic Pac Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO SANCHEZ Y SERVICIOS ESTRUCTURALES, S.A DE C.V.	Vivienda	En Ejecución	2018	\$727,205	\$727,205	\$727,205	\$727,205	\$363,602	\$363,602	\$363,602	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180201139586	Construcción De Cuartos Dormitorios (09) De 6.00 X 5.00 Metros	37	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo de Espinosa Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO SANCHEZ EDIFICACIONES Y SERVICIOS ESTRUCTURALES, S.A DE C.V.	Vivienda	En Ejecución	2018	\$727,205	\$727,205	\$727,205	\$727,205	\$363,602	\$363,602	\$363,602	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201139626	Construcción De Cuartos Dormitorios (09) De 6.00 X 5.00 Metros	38	Chiapas	Ocosingo	Los Manigüitos Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R Y D CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A DE C.V.	Vivienda	En Ejecución	2018	\$727,205	\$727,205	\$727,205	\$727,205	\$363,602	\$363,602	\$363,602	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201139847	Ampliación De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa)	10	Chiapas	Ocosingo	Hermenegildo Galeana Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DAGOBERTO MONTERO PEREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,514,142	\$1,514,142	\$1,514,142	\$1,514,142	\$757,071	\$757,071	\$757,071	50.00	\$0	Otros	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201139851	Construcción De Cuartos Dormitorios (10) De 6.00 X 5.00 Metros	48	Chiapas	Ocosingo	San Isidro Carrizal Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO SANCHEZ Y SERVICIOS ESTRUCTURALES, S.A DE C.V.	Vivienda	En Ejecución	2018	\$808,005	\$808,005	\$808,005	\$808,005	\$404,003	\$404,003	\$404,003	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201139856	Construcción De Cuartos Dormitorios (13) De 6.00 X 5.00 Metros	15	Chiapas	Ocosingo	San Francisco Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO SANCHEZ EDIFICACIONES Y SERVICIOS ESTRUCTURALES, S.A DE C.V.	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,050,407	\$1,050,407	\$1,050,407	\$1,050,407	\$525,203	\$525,203	\$525,203	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201139860	Construcción De Cuartos Dormitorios (13) De 6.00 X 5.00 Metros	32	Chiapas	Ocosingo	Velaeso Juárez Uno Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING. MARIANO OVANDO CABRERA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,050,407	\$1,050,407	\$1,050,407	\$1,050,407	\$525,203	\$525,203	\$525,203	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201139869	Construcción De Cuartos Dormitorios (13) De 6.00 X 5.00 Metros	39	Chiapas	Ocosingo	Abalón Castellanos Domínguez Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA, S.A DE C.V.	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,050,407	\$1,050,407	\$1,050,407	\$1,050,407	\$525,203	\$525,203	\$525,203	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201139913	Construcción De Cuartos Dormitorios (19) De 6.00x5.00 Mts	27	Chiapas	Ocosingo	Nuevo San Juan Chamula Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES INTEGRALES 2000 DEL SURSIST, S.A DE C.V.	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,535,210	\$1,535,210	\$1,535,210	\$1,535,210	\$767,605	\$767,605	\$767,605	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro:
CHP18180201139935	Construcción De Cuartos Dormitorios (20) De 6.00x5.00 Mts	28	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Mescalapa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS CONSTRUCCIONES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,616,011	\$1,616,011	\$1,616,011	\$1,616,011	\$808,005	\$808,005	\$808,005	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 9174

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP18180201139992	Introducción de Red De Energía Eléctrica (2a Etapa)	62	Chiapas	Ocosingo	Episina de Morlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMSA ALEJANDRO BALCAZAR DOLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$977,756	\$977,756	\$977,756	\$977,756	\$488,878	\$488,878	\$488,878	50.00	\$0	Otros	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201140057	Ampliación Del Sistema de Agua Potable 12		Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES S.A DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,220,694	\$1,220,694	\$1,220,694	\$1,220,694	\$366,208	\$366,208	\$366,208	30.00	\$0	Otros	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201140080	Construcción De Canal Pluvial A Cielo Abierto Y Banda Perimetral En La Escuela Preparatoria Del Estado Numero 1 Ocosingo	08	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DAGOBERTO MONTERO PEREZ	Educación	En Ejecución	2018	\$952,000	\$952,000	\$952,000	\$952,000	\$285,600	\$285,600	\$285,600	30.00	\$0	Otros	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201140090	Construcción De Cuartos Dormitorios (05) De 6.00 X 5.00 Metros	34	Chiapas	Ocosingo	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ANTONIO AMILCAR HERNANDEZ GONZALEZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$404,003	\$404,003	\$404,003	\$404,003	\$121,201	\$121,201	\$121,201	30.00	\$0	Vivienda	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201140284	Construcción De Cuartos Dormitorios (05) De 6.00 X 5.00 Metros	58	Chiapas	Ocosingo	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO CONSTRUCTOR TERNA S.A DE C.V	Vivienda	En Ejecución	2018	\$627,403	\$627,403	\$627,403	\$627,403	\$188,221	\$188,221	\$188,221	30.00	\$0	Vivienda	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201140324	Construcción De Cuartos Dormitorios (07) De 6.00 X 5.00 Metros	31	Chiapas	Ocosingo	Francisco I. de Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING. FIDEL MEDINA LOPEZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$565,604	\$565,604	\$565,604	\$565,604	\$169,681	\$169,681	\$169,681	30.00	\$0	Vivienda	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201140378	Construcción De Cuartos Dormitorios (07) De 6.00 X 5.00 Metros	35	Chiapas	Ocosingo	La Selva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ANTONIO AMILCAR HERNANDEZ GONZALEZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$565,604	\$565,604	\$565,604	\$565,604	\$169,681	\$169,681	\$169,681	30.00	\$0	Vivienda	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201140384	Construcción De Cuartos Dormitorios (08) De 6.00 X 5.00 Metros	21	Chiapas	Ocosingo	San Antonio de Bajío	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MARIANO OVANDO CABRERA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$646,404	\$646,404	\$646,404	\$646,404	\$193,921	\$193,921	\$193,921	30.00	\$0	Vivienda	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201140407	Construcción De Cuartos Dormitorios (08) De 6.00 X 5.00 Metros	43	Chiapas	Ocosingo	Herberto Castillo Martínez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CORPORATIVO HACE IMPACTO S.A DE C.V	Vivienda	En Ejecución	2018	\$646,404	\$646,404	\$646,404	\$646,404	\$193,921	\$193,921	\$193,921	30.00	\$0	Vivienda	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201140417	Construcción De Cuartos Dormitorios (08) De 6.00 X 5.00 Metros	50	Chiapas	Ocosingo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA CURA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	Vivienda	En Ejecución	2018	\$646,404	\$646,404	\$646,404	\$646,404	\$193,921	\$193,921	\$193,921	30.00	\$0	Vivienda	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201140426	Construcción De Cuartos Dormitorios (10) De 6.00 X 5.00 Metros	19	Chiapas	Ocosingo	Juan de Orijalva Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DE LA CRUZ FIMMENT CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	Vivienda	En Ejecución	2018	\$808,005	\$808,005	\$808,005	\$808,005	\$242,402	\$242,402	\$242,402	30.00	\$0	Vivienda	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201140457	Construcción De Cuartos Dormitorios (10) De 6.00 X 5.00 Metros	20	Chiapas	Ocosingo	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CARMINA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	Vivienda	En Ejecución	2018	\$808,005	\$808,005	\$808,005	\$808,005	\$242,402	\$242,402	\$242,402	30.00	\$0	Vivienda	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201140470	Construcción De Cuartos Dormitorios (11) De 6.00 X 5.00 Metros	55	Chiapas	Ocosingo	José Castillo Tielmans	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MARIANO OVANDO CABRERA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$888,806	\$888,806	\$888,806	\$888,806	\$266,642	\$266,642	\$266,642	30.00	\$0	Vivienda	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201140480	Construcción De Cuartos Dormitorios (12) De 6.00 X 5.00 Metros	17	Chiapas	Ocosingo	San Antonio de Texas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING. MARIANO OVANDO CABRERA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,622,707	\$1,622,707	\$1,622,707	\$1,622,707	\$486,812	\$486,812	\$486,812	30.00	\$0	Vivienda	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201140493	Construcción De Cuartos Dormitorios (13) De 6.00 X 5.00 Metros	18	Chiapas	Ocosingo	Unión de Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES PASAN, S.A DE C.V	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,050,407	\$1,050,407	\$1,050,407	\$1,050,407	\$315,122	\$315,122	\$315,122	30.00	\$0	Vivienda	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201140511	Construcción De Cuartos Dormitorios (21) De 6.00 X 5.00 Metros	29	Chiapas	Ocosingo	Las Pimentas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (21) DE 6.00 X 5.00 METROS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,696,811	\$1,696,811	\$1,696,811	\$1,696,811	\$509,043	\$509,043	\$509,043	30.00	\$0	Vivienda	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201140516	Construcción De Letrinas (12)	36	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Sanca de Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CARMINA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	Vivienda	En Ejecución	2018	\$587,117	\$587,117	\$587,117	\$587,117	\$176,135	\$176,135	\$176,135	30.00	\$0	Vivienda	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201140526	Construcción De Letrinas (33)	25	Chiapas	Ocosingo	Juan de Orijalva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES OBARBAS S.A DE C.V	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,739,881	\$1,739,881	\$1,739,881	\$1,739,881	\$521,964	\$521,964	\$521,964	30.00	\$0	Vivienda	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201140554	Construcción De Techo En Cancha De Usos Múltiples	54	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DAGOBERTO MONTERO PEREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,515,791	\$1,515,791	\$1,515,791	\$1,515,791	\$454,737	\$454,737	\$454,737	30.00	\$0	Otros	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201140560	Construcción Y Rehabilitación Del Sistema Integral De Agua Potable	60	Chiapas	Ocosingo	Yokwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRE ZAMBRANO CAMACHO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$871,048	\$871,048	\$871,048	\$871,048	\$261,315	\$261,315	\$261,315	30.00	\$0	Otros	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201140571	Introducción De Alcantarillado Sanitario (1ª Etapa)	61	Chiapas	Ocosingo	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$999,991	\$999,991	\$999,991	\$999,991	\$299,997	\$299,997	\$299,997	30.00	\$0	Otros	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201140575	Introducción De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa)	7	Chiapas	Ocosingo	Ach' Lum de Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$728,545	\$728,545	\$728,545	\$728,545	\$218,564	\$218,564	\$218,564	30.00	\$0	Otros	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201140582	Introducción De Red De Energía Eléctrica (2ª Etapa)	23	Chiapas	Ocosingo	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZABAL S.A DE C.V	Urbanización	En Ejecución	2018	\$884,296	\$884,296	\$884,296	\$884,296	\$442,148	\$442,148	\$442,148	50.00	\$0	Otros	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201140597	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (3ª Etapa)	6	Chiapas	Ocosingo	Alfredo V. Bonfil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CARMINA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,031,695	\$1,031,695	\$1,031,695	\$1,031,695	\$309,509	\$309,509	\$309,509	30.00	\$0	Otros	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201140593	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario	30	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA, S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$900,657	\$900,657	\$900,657	\$900,657	\$450,329	\$450,329	\$450,329	50.00	\$0	Otros	0	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro
CHP18180201140603	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	53	Chiapas	Ocosingo	José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZABAL S.A DE C.V	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,168,465	\$1,168,465	\$1,168,465	\$1,168,465	\$350,539	\$350,539	\$350,539	30.00	\$0	Otros	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro