

Total: 14

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1616040819104	Revestimiento De Camino Y Calles De La Localidad Agua Fria.	mco-dop-capufe-2016-044-2016	Chiapas	Catazajá	Agua Fria	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazaja	Urbanización	Terminado	2017	\$323,404	\$323,404	\$323,404	\$323,404	\$323,404	\$323,404	\$323,404	100.00	\$0	Metros lineales	571	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200879456	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	mco-dopm-2017-002-2017	Chiapas	Catazajá	Cuyo (Ávaro Obregón)	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal d catazaja	Urbanización	Terminado	2017	\$846,915	\$846,915	\$846,915	\$846,915	\$846,915	\$846,915	\$846,915	100.00	\$0	Metros Cuadrados	657	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955902	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	mco-dopm-capufe-2017-003-2017	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazaja	Urbanización	Terminado	2017	\$733,146	\$733,146	\$733,146	\$733,146	\$733,146	\$733,146	\$733,146	100.00	\$0	Metros Cuadrados	436	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. EN EL PERIODO 2017 YA QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA NO REALIZO LA MINISTRACION COMPLETA EN 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955924	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	mco-dopm-capufe-2017-005-2017	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazaja chiapas	Urbanización	Terminado	2017	\$1,002,621	\$1,002,621	\$1,002,621	\$1,002,621	\$1,002,621	\$1,002,621	\$1,002,621	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	521	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, DURANTE EL PERIODO 2017 YA QUE SE HISO REPROGRAMACION POR E MOTIVO QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA NO MINISTRO EL RECURSO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956005	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Asfáltico	mco-dopm-capufe-2017-004-2017	Chiapas	Catazajá	La Tuza (Maceo)	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazaja, chiapas	Urbanización	Terminado	2017	\$3,854,011	\$3,854,011	\$3,854,011	\$3,854,011	\$3,854,011	\$3,854,011	\$3,854,011	100.00	\$0	Kilómetro lineal	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042678	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	mco-dopm-capufe-2017-001-2017	Chiapas	Catazajá	Loma Bonita	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal	Urbanización	Terminado	2017	\$1,498,674	\$1,498,674	\$1,498,674	\$1,498,674	\$1,498,674	\$1,498,674	\$1,498,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,171	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050130	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	mco-dopm-capufe-006-2017	Chiapas	Catazajá	Punta Arena	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	H. ayuntamiento de Catazaja	Urbanización	Terminado	2017	\$1,401,934	\$1,401,934	\$1,401,934	\$1,401,934	\$1,401,934	\$1,401,934	\$1,401,934	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160100628414	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Ba. Av. Nte. Entre 3a. Y 5a. Calle Pe.	-	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE	Urbanización	Terminado	2017	\$1,159,571	\$1,159,571	\$1,159,571	\$1,159,571	\$1,159,571	\$1,159,571	\$1,159,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400821322	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Alcantarillado Sanitario Urbano En La Colonia Los Cerros Municipio De Suchiate, Chiapas	-	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,692,688	\$1,692,688	\$1,692,688	\$1,692,688	\$1,692,688	\$1,692,688	\$1,692,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400821339	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Ubicada En La Colonia Emiliano Zapata Municipio De Suchiate, Chiapas	-	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,262,000	\$1,262,000	\$1,262,000	\$1,262,000	\$1,262,000	\$1,262,000	\$1,262,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956163	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	MSC/DOPM/CAPUFE-001/2017	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,807,817	\$2,807,817	\$2,807,817	\$2,807,817	\$2,807,817	\$2,807,817	\$2,807,817	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,606	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.