

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170200856596	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio Quince De Enero - 67956	67956	Chiapas	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$306,572	\$306,572	\$306,572	\$306,572	\$306,572	\$306,572	\$306,572	100.00	\$0	Metros lineales	7,515	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856597	Construcción De Captación Y Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Cuarta Etapa - 65944	65944	Chiapas	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,143,113	\$3,143,113	\$3,143,113	\$3,143,113	\$3,143,113	\$3,143,113	\$3,143,113	100.00		Metros lineales	7,515	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170200856599	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 33875	33875	Chiapas	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,713,485	\$3,713,485	\$3,713,485	\$3,713,485	\$3,713,485	\$3,713,485	\$3,713,485	100.00		Metros lineales	7,515	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300909863	Construcción De Piso Firme - 167024	167024	Chiapas	Acacoyagua	Las Brisas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$254,887	\$254,887	\$254,887	\$254,887	\$254,887	\$254,887	\$254,887	100.00		Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400975421	Construcción De Techo Firme - 257431	257431	Chiapas	Acacoyagua	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$233,183	\$233,183	\$233,183	\$233,183	\$233,183	\$233,183	\$233,183	100.00		Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400975422	Construcción De Piso Firme - 254772	254772	Chiapas	Acacoyagua	San Marcos Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$132,295	\$132,295	\$132,295	\$132,295	\$132,295	\$132,295	\$132,295	100.00		Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400975423	Construcción De Piso Firme - 257370	257370	Chiapas	Acacoyagua	Calajón del Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$87,425	\$87,425	\$87,425	\$87,425	\$87,425	\$87,425	\$87,425	100.00		Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975424	Construcción De Techo Firme - 257475	257475	Chiapas	Acacoyagua	Las Limas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$395,384	\$395,384	\$395,384	\$395,384	\$395,384	\$395,384	\$395,384	100.00		Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400975425	Construcción De Piso Firme - 271628	271628	Chiapas	Acacoyagua	La Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$120,606	\$120,606	\$120,606	\$120,606	\$120,606	\$120,606	\$120,606	100.00		Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400976454	Construcción De Piso Firme - 257421	257421	Chiapas	Acacoyagua	Los Amates	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$344,235	\$344,235	\$344,235	\$344,235	\$344,235	\$344,235	\$344,235	100.00		Metros Cuadrados	190	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400976455	Construcción De Piso Firme - 271633	271633	Chiapas	Acacoyagua	Arvin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$77,864	\$77,864	\$77,864	\$77,864	\$77,864	\$77,864	\$77,864	100.00		Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160100630725	Conservación De Caminos Rurales - 11837	11837	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACALA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,494,200	\$2,494,200	\$2,494,200	\$2,494,200	\$2,494,200	\$2,494,200	\$2,494,200	100.00	\$0	Otros	13,960	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160200685611	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 183442	183442	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$449,446	\$449,446	\$449,446	\$449,446	\$449,446	\$449,446	\$449,446	100.00	\$0	Metros lineales	108	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160200685612	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 184859	184859	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$197,214	\$197,214	\$197,214	\$197,214	\$197,214	\$197,214	\$197,214	100.00	\$0	Metros lineales	78	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160200685613	Construcción De Cuartos Adicionales - 187696	187696	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$775,536	100.00	\$0	Vivienda	108	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160200691055	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 183404	183404	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$804,878	\$804,878	\$804,878	\$804,878	\$804,878	\$804,878	\$804,878	100.00	\$0	Metros lineales	276	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160200691056	Construcción De Cuartos Adicionales - 187825	187825	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160200691057	Construcción De Cuartos Adicionales - 187616	187616	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160200691058	Conservación Red De Drenaje Sanitario - 186222	186222	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$198,920	\$198,920	\$198,920	\$198,920	\$198,920	\$198,920	\$198,920	100.00	\$0	Metros lineales	77	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696508	Construcción De Cuartos Adicionales - 187832	187832	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702017	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 183439	183439	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$476,127	\$476,127	\$476,127	\$476,127	\$476,127	\$476,127	\$476,127	100.00	\$0	Metros lineales	186	100.00	100.00	Financiera / Física: la meta fue la realización de una obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702018	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 183425	183425	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$296,650	\$296,650	\$296,650	\$296,650	\$296,650	\$296,650	\$296,650	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702020	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 184810	184810	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$310,097	\$310,097	\$310,097	\$310,097	\$310,097	\$310,097	\$310,097	100.00	\$0	Metros lineales	186	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707663	Construcción De Cuartos Adicionales - 187779	187779	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera / Física: la meta fue la realización de una obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP16160200712924	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 183857	183857	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,861,870	\$2,861,870	\$2,861,870	\$2,861,870	\$2,861,870	\$2,861,870	\$2,861,870	100.00	\$0	Metros lineales	234	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: la meta fue la realización de una obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200712925	Revestimientos De Calles - 184415	184415	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$679,082	\$679,082	\$679,082	\$679,082	\$679,082	\$679,082	\$679,082	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,543	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: la meta fue la ehabilitacion de un camino rural / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200712926	Construccion De Cuartos Adicionales - 187471	187471	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	100.00	\$0	Vivienda	72	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: la meta fue de la rehabilitacion de un camino rural / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200718215	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 183292	183292	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$373,008	\$373,008	\$373,008	\$373,008	\$373,008	\$373,008	\$373,008	100.00	\$0	Metros lineales	114	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200718216	Construccion De Cuartos Adicionales - 187549	187549	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200718217	Construccion De Cuartos Adicionales - 185660	185660	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	100.00	\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200718218	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 183471	183471	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$822,385	\$822,385	\$822,385	\$822,385	\$822,385	\$822,385	\$822,385	\$822,385	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718219	Construccion Muro De Contencion - 183897	183897	Chiapas	Acala	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,298,620	\$1,298,620	\$1,298,620	\$1,298,620	\$1,298,620	\$1,298,620	\$1,298,620	100.00	\$0	Metros lineales	507	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: la meta fue la realización y estudio de un proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200723789	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 183279	183279	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,090,509	\$1,090,509	\$1,090,509	\$1,090,509	\$1,090,509	\$1,090,509	\$1,090,509	100.00	\$0	Metros lineales	270	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: terminada / Registro: obra terminada por falta de documentacion se atraso reporte - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200723790	Pavimentacion De Calles - 183465	183465	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$336,919	\$336,919	\$336,919	\$336,919	\$336,919	\$336,919	\$336,919	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: KILOMETROS / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200723791	Conservacion Red De Drenaje Sanitario - 188143	188143	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$199,480	\$199,480	\$199,480	\$199,480	\$199,480	\$199,480	\$199,480	100.00	\$0	Metros lineales	78	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300751828	Construccion De Piso Firme - 361588	361588	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300751829	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 361961	361961	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,079,817	\$1,079,817	\$1,079,817	\$1,079,817	\$1,079,817	\$1,079,817	\$1,079,817	100.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300751830	Huertos Comunitarios - 361799	361799	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,699,388	\$1,699,388	\$1,699,388	\$1,699,388	\$1,699,388	\$1,699,388	\$1,699,388	100.00	\$0	Otros	141	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
CHP16160300751831	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 347334	347334	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,289,665	\$1,289,665	\$1,289,665	\$1,289,665	\$1,289,665	\$1,289,665	\$1,289,665	100.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300751840	Conservacion Red De Drenaje Sanitario - 324019	324019	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$197,828	\$197,827	\$197,827	\$197,827	\$197,827	\$197,827	\$197,827	100.00	\$0	Metros lineales	58	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300751841	Conservacion Red De Drenaje Sanitario - 324003	324003	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$198,307	\$198,307	\$198,307	\$198,307	\$198,307	\$198,307	\$198,307	100.00	\$0	Metros lineales	42	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300751842	Conservacion Red De Drenaje Sanitario - 323982	323982	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$199,100	\$199,100	\$199,100	\$199,100	\$199,100	\$199,100	\$199,100	100.00	\$0	Metros lineales	77	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300751843	Alumbrado Publico - 316636	316636	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$321,925	\$321,925	\$321,925	\$321,925	\$321,925	\$321,925	\$321,925	100.00	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300751844	Alumbrado Publico - 316623	316623	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$298,930	\$298,930	\$298,930	\$298,930	\$298,930	\$298,930	\$298,930	100.00	\$0	Otros	306	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300751845	Rehabilitación De Equipo De Bombeo - 323946	323946	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$194,221	\$194,221	\$194,221	\$194,221	\$194,221	\$194,221	\$194,221	100.00	\$0	Otros	868	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300751846	Adquisicion De Software Y Hardware - 331989	331989	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$411,192	\$411,192	\$411,192	\$411,192	\$411,192	\$411,192	\$411,192	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300751847	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales - 331973	331973	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$137,064	\$137,064	\$137,064	\$137,064	\$137,064	\$137,064	\$137,064	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% CON RECURSOS DEL FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300751852	Construccion De Cuartos Adicionales - 188022	188022	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300751853	Equipamiento De Carcamo - 184482	184482	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$193,429	\$193,429	\$193,429	\$193,429	\$193,429	\$193,429	\$193,429	100.00	\$0	Otros	3,472	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300751854	Equipamiento De Carcamo - 184451	184451	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$195,429	\$195,429	\$195,429	\$195,429	\$195,429	\$195,429	\$195,429	100.00	\$0	Otros	3,472	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751855	Conservación De Camino Rural - 184392	184392	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$601,723	\$601,723	\$601,723	\$601,723	\$601,723	\$601,723	\$601,723	100.00	\$0	Otros	13,889	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751856	Conservación Red De Drenaje Sanitario - 316700	316700	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$198,300	\$198,300	\$198,300	\$198,300	\$198,300	\$198,300	\$198,300	100.00	\$0	Metros lineales	77	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751857	Alumbrado Publico - 316546	316546	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$275,936	\$275,936	\$275,936	\$275,936	\$275,936	\$275,936	\$275,936	100.00	\$0	Otros	224	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751859	Construcción De Cuartos Adicionales - 187856	187856	Chiapas	Acala	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminado / Registro: obra 100 % terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751862	Construcción De Cuartos Adicionales - 187929	187929	Chiapas	Acala	El Paquesch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	100.00	\$0	Vivienda	54	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada, hubo error en la carga de actas de entrega recepción pero estan dentro de los expedientes unitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751863	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 332391	332391	Chiapas	Acala	Rizo de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$423,565	\$423,565	\$423,565	\$423,565	\$423,565	\$423,565	\$423,565	100.00	\$0	Metros lineales	241	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751866	Construcción De Cuartos Adicionales - 188064	188064	Chiapas	Acala	Rizo de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% financieramente en 2016 / Física: obra terminada al 100% físicamente / Registro: obra terminada al 100 por ciento en 2016 y funcionando a la perfección - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751869	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo - 323896	323896	Chiapas	Acala	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$192,886	\$192,886	\$192,886	\$192,886	\$192,886	\$192,886	\$192,886	100.00	\$0	Otros	868	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751872	Construcción De Cuartos Adicionales - 188102	188102	Chiapas	Acala	Unión Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	100.00	\$0	Vivienda	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751873	Construcción De Piso Firme Con Concreto Hidraulico - 323860	323860	Chiapas	Acala	Unión Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,200,480	\$1,200,480	\$1,200,480	\$1,200,480	\$1,200,480	\$1,200,480	\$1,200,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	183	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751886	Rehabilitación De Sistema De Riego - 316659	316659	Chiapas	Acala	San Pedro Federnal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$545,872	\$545,872	\$545,872	\$545,872	\$545,872	\$545,872	\$545,872	100.00	\$0	Otros	198	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856314	Construcción De Banquetas Y Guarniciones - 89962	89962	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$330,142	\$330,142	\$330,142	\$330,142	\$330,142	\$330,142	\$330,142	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856315	Construcción De Banquetas - 91958	91958	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$344,242	\$344,242	\$344,242	\$344,242	\$344,242	\$344,242	\$344,242	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856316	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Y Agua Potable - 92241	92241	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$248,805	\$248,805	\$248,805	\$248,805	\$248,805	\$248,805	\$248,805	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: SERVICIO O ACCION TERMINADO. / Física: SERVICIO O ACCION TERMINADO / Registro: FISM - SERVICIO DE COORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCION DE OBRAS DEL FISM 2016, METAS 18 DOCUMENTOS, SERVICIO TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856317	Construcción De Banquetas Y Guarniciones - 90115	90115	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$204,088	\$204,088	\$204,088	\$204,088	\$204,088	\$204,088	\$204,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	340	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856318	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Y Agua Potable - 92225	92225	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$43,907	\$43,907	\$43,907	\$43,907	\$43,907	\$43,907	\$43,907	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2016 PARA SU CONCLUSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856319	Rehabilitación De Servicios Básicos Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 92059	92059	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$97,278	\$97,278	\$97,278	\$97,278	\$97,278	\$97,278	\$97,278	100.00	\$0	Metros lineales	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856320	Rehabilitación De Servicios Básicos Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 92016	92016	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$276,870	\$276,870	\$276,870	\$276,870	\$276,870	\$276,870	\$276,870	100.00	\$0	Metros lineales	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856321	Construcción De Banquetas Y Guarniciones - 89907	89907	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$66,028	\$66,028	\$66,028	\$66,028	\$66,028	\$66,028	\$66,028	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856322	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 83761	83761	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$532,103	\$532,103	\$532,103	\$532,103	\$532,103	\$532,103	\$532,103	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856323	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 83804	83804	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$685,000	\$685,000	\$685,000	\$685,000	\$685,000	\$685,000	\$685,000	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170200856324	Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada - 89777	89777	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$482,414	\$482,414	\$482,414	\$482,414	\$482,414	\$482,414	\$482,414	100.00	\$0	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170200856326	Rehabilitación De Sistema De Riego Segunda Etapa - 92111	92111	Chiapas	Acala	San Pedro Federnal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$495,703	\$495,704	\$495,703	\$495,703	\$495,703	\$495,703	\$495,703	100.00	\$0	Otros	198	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300909848	Huertos Comunitarios - 165151	165151	Chiapas	Acala	Piedra del Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$101,240	\$101,240	\$101,240	\$101,240	\$101,240	\$101,240	\$101,240	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se reporta la obra al 100% física y financieramente con recursos del FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909889	Huertos Comunitarios - 165228	165228	Chiapas	Acala	Agua Dulce (Buenos Aires)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$253,100	\$253,100	\$253,100	\$253,100	\$253,100	\$253,100	\$253,100	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909890	Huertos Comunitarios - 165105	165105	Chiapas	Acala	El Recreo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$329,031	\$329,031	\$329,031	\$329,031	\$329,031	\$329,031	\$329,031	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909893	Huertos Comunitarios - 165292	165292	Chiapas	Acala	Nandayapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$63,275	\$63,275	\$63,275	\$63,275	\$63,275	\$63,275	\$63,275	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909894	Huertos Comunitarios - 165059	165059	Chiapas	Acala	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$341,686	\$341,686	\$341,686	\$341,686	\$341,686	\$341,686	\$341,686	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909895	Huertos Comunitarios - 165028	165028	Chiapas	Acala	Las Minas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$126,550	\$126,550	\$126,550	\$126,550	\$126,550	\$126,550	\$126,550	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300909896	Huertos Comunitarios - 165239	165239	Chiapas	Acala	Frontera de Grigava	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$253,100	\$253,100	\$253,100	\$253,100	\$253,100	\$253,100	\$253,100	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300909897	Rehabilitación De Camino Sacacosecha Monte Sinal - 108129	108129	Chiapas	Acala	Monte Sinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y validades	Terminado	2017	\$410,003	\$410,003	\$410,003	\$410,003	\$410,003	\$410,003	\$410,003	100.00	\$0	Otros	265	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909898	Huertos Comunitarios - 165171	165171	Chiapas	Acala	Monte de los Olivos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$113,895	\$113,895	\$113,895	\$113,895	\$113,895	\$113,895	\$113,895	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909899	Huertos Comunitarios - 165202	165202	Chiapas	Acala	Nuevo Altamira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$303,720	\$303,720	\$303,720	\$303,720	\$303,720	\$303,720	\$303,720	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: ESTUDIO TERMINADO / Fisica: ESTUDIO TERMINADO / Registro: EAD04 - ESTUDIO Y PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. LAGUNA VERDE, ESTUDIO Y/O PROYECTO TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909900	Huertos Comunitarios - 165219	165219	Chiapas	Acala	Roberto Albornoz Guillén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$329,031	\$329,031	\$329,031	\$329,031	\$329,031	\$329,031	\$329,031	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EAD12 - CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO SAN SEBASTIAN, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909901	Huertos Comunitarios - 165141	165141	Chiapas	Acala	San Pedro Federnal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$455,581	\$455,581	\$455,581	\$455,581	\$455,581	\$455,581	\$455,581	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909903	Huertos Comunitarios - 165083	165083	Chiapas	Acala	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$126,550	\$126,550	\$126,550	\$126,550	\$126,550	\$126,550	\$126,550	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975420	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 207343	207343	Chiapas	Acala	Piedra del Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$911,004	\$911,004	\$911,004	\$911,004	\$911,004	\$911,004	\$911,004	100.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975427	Construccion De Letrinas - 207355	207355	Chiapas	Acala	Nuevo Laredo los Mangulos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2017	\$178,753	\$178,753	\$178,753	\$178,753	\$178,753	\$178,753	\$178,753	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REALIZO LA ENTREGA DE LAMINA GALVANIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975442	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 320052	320052	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$239,533	\$239,533	\$239,533	\$239,533	\$239,533	\$239,533	\$239,533	100.00	\$0	Metros lineales	108	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170400975443	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 319576	319576	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$175,980	\$175,980	\$175,980	\$175,980	\$175,980	\$175,980	\$175,980	100.00	\$0	Metros lineales	108	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170400975444	Rehabilitación De Red De Adua Potable - 319484	319484	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$160,173	\$160,173	\$160,173	\$160,173	\$160,173	\$160,173	\$160,173	100.00	\$0	Metros lineales	114	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170400975445	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 319876	319876	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$238,145	\$238,145	\$238,145	\$238,145	\$238,145	\$238,145	\$238,145	100.00	\$0	Metros lineales	96	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975446	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 308671	308671	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$152,849	\$152,849	\$152,849	\$152,849	\$152,849	\$152,849	\$152,849	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975447	Construccion De Cuartos Adicionales Una Accion Barro Doce De Diciembre - 207443	207443	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975448	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 207354	207354	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2017	\$191,820	\$191,820	\$191,820	\$191,820	\$191,820	\$191,820	\$191,820	100.00	\$0	Otros	265	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP1717040097549	Construccion De Cuartos Adicionales Tres Acciones Barrios Santa Isabel Y Cruz Mision Alto - 207427	207427	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975450	Rehabilitacion De Camino E C Emiliano Zapata A Acala - 207983	207983	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y Validades	Terminado	2017	\$150,803	\$150,803	\$150,803	\$150,803	\$150,803	\$150,803	\$150,803	100.00	\$0	Otros	7,420	100.00	100.00	Financiera: / Física: META DE UNA OBRA (2,524.40 ML. DE TUBERIA DE PVC) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975451	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 207801	207801	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y Validades	Terminado	2017	\$211,946	\$244,946	\$211,946	\$211,946	\$211,946	\$211,946	\$211,946	86.53	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META FUE DE 245 PISOS FIRMES CON UN AREA TOTAL DE 6,708.60 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975452	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 207799	207799	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$199,654	\$199,654	\$199,654	\$199,654	\$199,654	\$199,654	\$199,654	100.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975453	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 207798	207798	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$197,836	\$197,836	\$197,836	\$197,836	\$197,836	\$197,836	\$197,836	100.00	\$0	Metros lineales	61	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975454	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 207797	207797	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$160,241	\$160,241	\$160,241	\$160,241	\$160,241	\$160,241	\$160,241	100.00	\$0	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975455	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 207796	207796	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$196,830	\$196,830	\$196,830	\$196,830	\$196,830	\$196,830	\$196,830	100.00	\$0	Metros lineales	59	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REPORTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% INFORMACION DE CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975456	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 207795	207795	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$196,120	\$196,120	\$196,120	\$196,120	\$196,120	\$196,120	\$196,120	100.00	\$0	Metros lineales	58	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se REPORTA LA OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975457	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 207793	207793	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$102,386	\$102,386	\$102,386	\$102,386	\$102,386	\$102,386	\$102,386	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975458	Construccion De Cuartos Adicionales Tres Acciones Barrio San Pablo - 207440	207440	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975459	Construccion De Cuartos Adicionales Una Accion Barrio San Pedro - 207436	207436	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975460	Construccion De Cuartos Adicionales Dos Acciones Barrio San Pedro - 207430	207430	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975461	Construccion De Cuartos Adicionales Dos Acciones Barrio San Jose - 207397	207397	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAO07 - CONSTRUCCION DE 20.00 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO SAN PEDRO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975462	Construccion De Cuartos Adicionales Tres Acciones Union Buenavista - 207381	207381	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAO10 - CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO EL HERRAJE, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975463	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 207364	207364	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$198,420	\$198,420	\$198,420	\$198,420	\$198,420	\$198,420	\$198,420	100.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: ESTUDIO TERMINADO / Física: ESTUDIO TERMINADO / Registro: EAO01 - ESTUDIO Y PROYECTO DE ANDADOR PEATONAL DE LA CRUZ LARGA A LA UNICACH, TERMINO DE ESTUDIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975464	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 207363	207363	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$196,524	\$196,524	\$196,524	\$196,524	\$196,524	\$196,524	\$196,524	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975465	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 207361	207361	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$176,141	\$176,141	\$176,141	\$176,141	\$176,141	\$176,141	\$176,141	100.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400975466	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 207360	207360	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$152,743	\$152,743	\$152,743	\$152,743	\$152,743	\$152,743	\$152,743	100.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975467	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 207359	207359	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$138,731	\$138,731	\$138,731	\$138,731	\$138,731	\$138,731	\$138,731	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975468	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 207356	207356	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$186,760	\$186,760	\$186,760	\$186,760	\$186,760	\$186,760	\$186,760	100.00	\$0	Metros lineales	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400975469	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 207337	207337	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$310,425	\$310,425	\$310,425	\$310,425	\$310,425	\$310,425	\$310,425	100.00	\$0	Metros lineales	290	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400975470	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgr - 207472	207472	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$148,582	\$148,582	\$14,582	\$148,582	\$148,582	\$148,582	\$148,582	\$148,582	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975471	Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 207465	207465	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$343,360	\$343,360	\$343,360	\$343,360	\$343,360	\$343,360	\$343,360	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170400975472	Construccion De Cuartos Adicionales Tres Acciones Barrio Salomon Gonzalez Blanco - 207422	207422	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975473	Construccion De Cuartos Adicionales Una Accion Barrio La Candelaria - 207417	207417	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975474	Construccion De Cuartos Adicionales Seis Acciones Barrio La Candelaria Y San Jose - 207415	207415	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$358,895	\$358,895	\$358,895	\$358,895	\$358,895	\$358,895	\$358,895	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975475	Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 207352	207352	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2017	\$199,301	\$199,301	\$199,301	\$199,301	\$199,301	\$199,301	\$199,301	100.00	\$0	Otros	214	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975476	33802 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 207349	207349	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$891,492	\$891,492	\$891,492	\$891,492	\$891,492	\$891,492	\$891,492	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: obra ejecutada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100 % sin detalles - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975477	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 207347	207347	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$364,178	\$364,178	\$364,178	\$364,178	\$364,178	\$364,178	\$364,178	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400975478	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 207346	207346	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$466,704	\$466,704	\$466,704	\$466,704	\$466,704	\$466,704	\$466,704	100.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400975479	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 207345	207345	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$853,753	\$853,753	\$853,753	\$853,753	\$853,753	\$853,753	\$853,753	100.00	\$0	Metros lineales	580	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975480	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 207344	207344	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$763,757	\$763,757	\$763,757	\$763,757	\$763,757	\$763,757	\$763,757	100.00	\$0	Metros lineales	380	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975481	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 207341	207341	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$979,879	\$979,879	\$979,879	\$979,879	\$979,879	\$979,879	\$979,879	100.00	\$0	Metros lineales	345	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAO22- ESTUDIO Y PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, LOC. VICENTE GUERRERO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975482	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 207340	207340	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$532,303	\$532,303	\$532,303	\$532,303	\$532,303	\$532,303	\$532,303	100.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170400975483	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Acala - 327157	327157	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$503,429	\$503,429	\$503,429	\$503,429	\$503,429	\$503,429	\$503,429	100.00	\$0	Otros	550	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975484	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Adolfo Lopez Mateo - 327204	327204	Chiapas	Acala	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$432,353	\$432,353	\$432,353	\$432,353	\$432,353	\$432,353	\$432,353	100.00	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975485	Rehabilitacion De Servicios Basicos Drenaje Y Agua Potable - 207792	207792	Chiapas	Acala	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$84,900	\$84,900	\$84,900	\$84,900	\$84,900	\$84,900	\$84,900	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975486	Rehabilitacion De Servicios Basicos Drenaje Y Agua Potable - 207791	207791	Chiapas	Acala	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$473,945	\$473,945	\$473,945	\$473,945	\$473,945	\$473,945	\$473,945	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975487	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 207368	207368	Chiapas	Acala	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y utilidades	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975488	Construccion De Cuartos Adicionales Siete Acciones Adolfo Lopez Mateo - 207375	207375	Chiapas	Acala	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$418,710	\$418,710	\$418,710	\$418,710	\$418,710	\$418,710	\$418,710	\$418,710	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975489	Construccion De Cuartos Adicionales Una Accion Agua Dulce Buenos Aire - 207390	207390	Chiapas	Acala	Agua Dulce (Buenos Aires)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975490	Construccion De Cuartos Adicionales Una Accion La Nueva Esperanza - 207365	207365	Chiapas	Acala	La Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975492	Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 207353	207353	Chiapas	Acala	El Paquesch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2017	\$199,499	\$199,499	\$199,499	\$199,499	\$199,499	\$199,499	\$199,499	100.00	\$0	Otros	146	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975493	Construccion De Cuartos Adicionales Dos Acciones Ribera El Paquesch - 207369	207369	Chiapas	Acala	El Paquesch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975494	Rehabilitacion De Camino - 207367	207367	Chiapas	Acala	El Paquesch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y utilidades	Terminado	2017	\$441,057	\$441,057	\$441,057	\$441,057	\$441,057	\$441,057	\$441,057	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REPORTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% INFORMACION DE CIERRE DEFINITIVO CON UNA ECONOMIA DE \$ 12, 716.75 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975495	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Rizo De Oro - 327228	327228	Chiapas	Acala	Rizo de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$449,672	\$449,672	\$449,672	\$449,672	\$449,672	\$449,672	\$449,672	100.00	\$0	Otros	280	100.00	100.00	Financiera: obra terminado / Física: terminada / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975496	Construccion De Cuartos Adicionales Tres Acciones El Rosario - 207393	207393	Chiapas	Acala	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300912503	Construcción De Placa Huelga De Concreto Para Paso De Vehículos - 106341	106341	Chiapas	Aldama	San Pedro Cotzihnam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	435	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978071	Mantenimiento De Caminos Rurales - 329226	329226	Chiapas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$647,567	\$647,567	\$647,567	\$647,567	\$647,567	\$647,567	\$647,567	100.00	\$0	Otros	6,000	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978073	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Fosas Septicas Para Vivienda - 266073	266073	Chiapas	Aldama	Chayomte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$598,061	\$598,061	\$598,061	\$598,061	\$598,061	\$598,061	\$598,061	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978074	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Pisos Firmes Para Vivienda - 261469	261469	Chiapas	Aldama	Chayomte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$930,853	\$930,853	\$930,853	\$930,853	\$930,853	\$930,853	\$930,853	100.00	\$0	Otros	220	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978075	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Cuartos De Baño Para Vivienda - 260393	260393	Chiapas	Aldama	Chayomte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,289,392	\$1,289,392	\$1,289,392	\$1,289,392	\$1,289,392	\$1,289,392	\$1,289,392	100.00	\$0	Vivienda	220	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400978076	Construcción De Ocho Fosas Septicas Para Vivienda - 253402	253402	Chiapas	Aldama	Chayomte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$108,738	\$108,738	\$108,738	\$108,738	\$108,738	\$108,738	\$108,738	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400978077	Construcción De Ocho Pisos Firmes Para Vivienda - 244392	244392	Chiapas	Aldama	Chayomte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$169,246	\$169,246	\$169,246	\$169,246	\$169,246	\$169,246	\$169,246	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978078	Construcción De Cuarenta Y Tres Fosas Septicas Para Vivienda - 261591	261591	Chiapas	Aldama	Chivit	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$584,469	\$584,469	\$584,469	\$584,469	\$584,469	\$584,469	\$584,469	100.00	\$0	Otros	215	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978079	Construcción De Cuarenta Y Tres Cuartos De Baño Para Vivienda - 258484	258484	Chiapas	Aldama	Chivit	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,260,087	\$1,260,087	\$1,260,087	\$1,260,087	\$1,260,087	\$1,260,087	\$1,260,087	100.00	\$0	Vivienda	215	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978080	Construcción De Cuarenta Y Tres Pisos Firmes Para Vivienda - 260643	260643	Chiapas	Aldama	Chivit	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$909,697	\$909,697	\$909,697	\$909,697	\$909,697	\$909,697	\$909,697	100.00	\$0	Otros	215	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978081	Construcción De Quince Fosas Septicas Para Vivienda - 252428	252428	Chiapas	Aldama	Chivit	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$203,885	\$203,885	\$203,885	\$203,885	\$203,885	\$203,885	\$203,885	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978082	Construcción De Cuarenta Y Tres Pisos Firmes Para Vivienda - 243759	243759	Chiapas	Aldama	Chivit	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$317,336	\$317,336	\$317,336	\$317,336	\$317,336	\$317,336	\$317,336	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978083	Construcción De Veinte Pisos Firmes Para Vivienda - 250494	250494	Chiapas	Aldama	Yetón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$423,115	\$423,115	\$423,115	\$423,115	\$423,115	\$423,115	\$423,115	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400978084	Construcción De Veinte Fosas Septicas Para Vivienda - 256441	256441	Chiapas	Aldama	Yetón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$271,846	\$271,846	\$271,846	\$271,846	\$271,846	\$271,846	\$271,846	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400978085	Construcción De Veinte Cuartos De Baño Para Vivienda - 241190	241190	Chiapas	Aldama	Yetón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$586,087	\$586,087	\$586,087	\$586,087	\$586,087	\$586,087	\$586,087	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170100842039	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre Lino - 29736	29736	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$406,151	\$406,151	\$406,151	\$406,151	\$406,151	\$406,151	\$406,151	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170100842040	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Calle Salvador Reyes - 29724	29724	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,776,585	\$1,776,585	\$1,776,585	\$1,776,585	\$1,776,585	\$1,776,585	\$1,776,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	165	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842041	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 29781	29781	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,117,230	\$1,117,230	\$1,117,230	\$1,117,230	\$1,117,230	\$1,117,230	\$1,117,230	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842042	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 29769	29769	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$893,784	\$893,784	\$893,784	\$893,784	\$893,784	\$893,784	\$893,784	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170100842043	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 28813	28813	Chiapas	Altamirano	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,036,789	\$3,036,789	\$3,036,789	\$3,036,789	\$3,036,789	\$3,036,789	\$3,036,789	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170200856337	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 36624	36624	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,648,609	\$3,648,609	\$3,648,609	\$3,648,609	\$3,648,609	\$3,648,609	\$3,648,609	100.00	\$0	Otros	9,200	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856338	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Absalon Castellanos - 29759	29759	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,408,874	\$3,408,874	\$3,408,874	\$3,408,874	\$3,408,874	\$3,408,874	\$3,408,874	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170200856340	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 36528	36528	Chiapas	Altamirano	Nuevo Joaquín Miguel Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,332,431	\$1,332,431	\$1,332,431	\$1,332,431	\$1,332,431	\$1,332,431	\$1,332,431	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030099937	Construcción De Piso En Cabecera Municipal - 193907	193907	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,662,736	\$2,662,736	\$2,662,736	\$2,662,736	\$2,662,736	\$2,662,736	\$2,662,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	359	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP16160200702021	Construcción De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92808	92808	Chiapas	Amatán	Nuevo San Lorenzo (La Chozá)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$13,607	\$13,607	\$13,607	\$13,607	\$13,607	\$13,607	\$13,607	100.00		Otros	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP16160200702031	Construcción De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 93156	93156	Chiapas	Amatán	El Remolino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$27,214	\$27,214	\$27,214	\$27,214	\$27,214	\$27,214	\$27,214	100.00		Otros	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP16160200707875	Construcción De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92908	92908	Chiapas	Amatán	Congregación la Loma 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	100.00		Otros	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP16160200712942	Construcción De Cuarto Dormitorio (Cobertura Municipal) - 122735	122735	Chiapas	Amatán	Reforma y Planada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	100.00		Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200718220	Construcción De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 93319	93319	Chiapas	Amatán	Nuevo San Lorenzo (La Chozá)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	100.00		Otros	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200718225	Construcción De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92953	92953	Chiapas	Amatán	Tierra Morada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	100.00		Otros	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200718226	Construcción De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92860	92860	Chiapas	Amatán	Reforma y Planada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$13,607	\$13,607	\$13,607	\$13,607	\$13,607	\$13,607	\$13,607	100.00		Otros	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200718227	Construcción De Cuarto Dormitorio (Cobertura Municipal) - 119871	119871	Chiapas	Amatán	San Antonio Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	100.00		Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200723792	Construcción De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92841	92841	Chiapas	Amatán	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$9,071	\$9,071	\$9,071	\$9,071	\$9,071	\$9,071	\$9,071	\$9,071	100.00		Otros	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160200723795	Construcción De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92741	92741	Chiapas	Amatán	El Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	100.00		Otros	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP16160200723796	Construcción De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92883	92883	Chiapas	Amatán	Lindo Vista Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	100.00		Otros	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP16160200723805	Construcción De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92709	92709	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$113,390	\$113,390	\$113,390	\$113,390	\$113,390	\$113,390	\$113,390	100.00		Otros	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EAGS1- CONSTRUCCION DE DOMO (TECHADO) EN ESC. PRIMARIA BILINGUE ALVARO OBREGÓN, LOC. LA UNION EL PORVENIR, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200723807	Construcción De Techo Firme Cobertura Municipal - 92863	92863	Chiapas	Amatán	Constitución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$45,356	\$45,356	\$45,356	\$45,356	\$45,356	\$45,356	\$45,356	100.00		Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200723809	Construcción De Techo Firme Cobertura Municipal - 92608	92608	Chiapas	Amatán	Morelia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$36,285	\$36,285	\$36,285	\$36,285	\$36,285	\$36,285	\$36,285	100.00		Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200723810	Construcción De Cuarto Dormitorio (Cobertura Municipal) - 95218	95218	Chiapas	Amatán	San Antonio Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$25,403	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	100.00		Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP16160300751887	Construcción De Muro Firme Cobertura Municipal - 262878	262878	Chiapas	Amatán	San José la Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	100.00		Otros	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751891	Construcción De Muro Firme Cobertura Municipal - 262901	262901	Chiapas	Amatán	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	100.00		Otros	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300751894	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 230876	230876	Chiapas	Amatán	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$24,430	\$24,430	\$24,430	\$24,430	\$24,430	\$24,430	\$24,430	100.00		Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP16160300751897	Construcción De Muro Firme Cobertura Municipal - 244498	244498	Chiapas	Amatán	Buenos Aires (Limoncito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	100.00		Otros	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300751912	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 262866	262866	Chiapas	Amatán	Lindo Vista Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$30,160	\$30,160	\$30,160	\$30,160	\$30,160	\$30,160	\$30,160	100.00		Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300751913	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 233572	233572	Chiapas	Amatán	Morelia 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$24,430	\$24,430	\$24,430	\$24,430	\$24,430	\$24,430	\$24,430	100.00		Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300751914	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 303314	303314	Chiapas	Amatán	El Porvenir Tres Picos 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	100.00		Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300751915	Construcción De Muro Firme Cobertura Municipal - 262716	262716	Chiapas	Amatán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$7,540	\$7,540	\$7,540	\$7,540	\$7,540	\$7,540	\$7,540	100.00		Otros	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300751916	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 303225	303225	Chiapas	Amatán	San Miguel 3 Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	100.00		Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300752082	Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 233842	233842	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$12,215	\$12,215	\$12,215	\$12,215	\$12,215	\$12,215	\$12,215	100.00		Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300752092	Construccion De Muro Fime Cobertura Municipal 244422	244422	Chiapas	Amatán	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$180,960	100.00		Otros	24	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300752100	Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 303472	303472	Chiapas	Amatán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	100.00		Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752104	Construccion De Muro Fime Cobertura Municipal - 262852	262852	Chiapas	Amatán	Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$180,960	100.00		Otros	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA063- CONSTRUCCION DE DOMO (TECHADO) ESCUELA SECUNDA TECNICA N° 54. LOC. COLONIA SOYATITAN, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752109	Construccion De Muro Fime Cobertura Municipal - 256516	256516	Chiapas	Amatán	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$98,020	\$98,020	\$98,020	\$98,020	\$98,020	\$98,020	\$98,020	100.00		Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA027- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. LOC. CRUZTON, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752111	Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 230158	230158	Chiapas	Amatán	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$50,806	\$50,806	\$50,806	\$50,806	\$50,806	\$50,806	\$50,806	100.00		Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300752114	Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 302488	302488	Chiapas	Amatán	El Mirador (Berlin)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	100.00		Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300752115	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Cobertura Municipal - 271614	271614	Chiapas	Amatán	El Mirador (Berlin)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$95,586	\$95,586	\$95,586	\$95,586	\$95,586	\$95,586	\$95,586	100.00		Otros	312	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300752118	Construccion De Muro Fime Cobertura Municipal - 262875	262875	Chiapas	Amatán	Morelia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	100.00		Otros	9	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300752121	Construccion De Muro Fime Cobertura Municipal 262887	262887	Chiapas	Amatán	El Naranjo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	100.00		Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300752123	Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 302951	302951	Chiapas	Amatán	El Porvenir Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	100.00		Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300752124	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Cobertura Municipal - 271435	271435	Chiapas	Amatán	El Porvenir Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$189,950	\$189,950	\$189,950	\$189,950	\$189,950	\$189,950	\$189,950	100.00		Otros	580	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300752125	Construccion De Muro Fime Cobertura Municipal 244518	244518	Chiapas	Amatán	El Porvenir Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	100.00		Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752126	Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 230517	230517	Chiapas	Amatán	El Porvenir Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$48,859	\$48,859	\$48,859	\$48,859	\$48,859	\$48,859	\$48,859	100.00		Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300752128	Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 302705	302705	Chiapas	Amatán	Reforma y Planada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	100.00		Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752132	Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 230650	230650	Chiapas	Amatán	El Remolino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$61,074	\$61,074	\$61,074	\$61,074	\$61,074	\$61,074	\$61,074	100.00		Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA060- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. LOC. EMLIANO ZAPATA, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752134	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Cobertura Municipal - 269659	269659	Chiapas	Amatán	San Antonio Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$90,742	\$90,742	\$90,742	\$90,742	\$90,742	\$90,742	\$90,742	100.00		Otros	929	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752135	Construccion De Muro Fime Cobertura Municipal - 244282	244282	Chiapas	Amatán	San Antonio Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$135,720	\$135,720	\$135,720	\$135,720	\$135,720	\$135,720	\$135,720	100.00		Otros	18	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752136	Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 230739	230739	Chiapas	Amatán	San Antonio Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$146,578	\$146,578	\$146,578	\$146,578	\$146,578	\$146,578	\$146,578	100.00		Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752143	Construccion De Muro Fime Cobertura Municipal - 244397	244397	Chiapas	Amatán	Sumidero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$15,080	\$15,080	\$15,080	\$15,080	\$15,080	\$15,080	\$15,080	100.00		Otros	2	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$53,27.84 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753510	Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 303444	303444	Chiapas	Amatán	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	100.00		Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100842023	Construccion De Techo Fime - 22534	22534	Chiapas	Amatán	Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$154,055	\$154,055	\$154,055	\$154,055	\$154,055	\$154,055	\$154,055	100.00		Otros	21	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$2,466.84 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842021	Pavimentacion De Calle Sin Con Concreto Hidraulico - 22113	22113	Chiapas	Amatán	Nuevo Terán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$914,897	\$914,897	\$914,897	\$914,897	\$914,897	\$914,897	\$914,897	100.00		Metros Cuadrados	215	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842022	Introducción De La Red De Energía Eléctrica - 21185	21185	Chiapas	Amatán	Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,450,037	\$2,450,037	\$2,450,037	\$2,450,037	\$2,450,037	\$2,450,037	\$2,450,037	100.00		Otros	42	100.00	100.00	Financiera / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP17170300909945	Construcción De Cuarto Dormitorio En San Caralampio Dos - 164573	164573	Chiapas	Amatenango del Valle	San Caralampio Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Vivienda	Terminado	2017	\$647,902	\$647,902	\$647,902	\$647,902	\$647,902	\$647,902	\$647,902	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909946	Construcción De Cuarto Dormitorio En San Carlos 164861	164861	Chiapas	Amatenango del Valle	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Vivienda	Terminado	2017	\$370,230	\$370,230	\$370,230	\$370,230	\$370,230	\$370,230	\$370,230	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909947	Construcción De Cuarto Dormitorio En Los Cipreses - 150691	150691	Chiapas	Amatenango del Valle	Los Cipreses	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Vivienda	Terminado	2017	\$555,344	\$555,344	\$555,344	\$555,344	\$555,344	\$555,344	\$555,344	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910093	Construcción De Cuartos Dormitorio En Maria Cristina - 165448	165448	Chiapas	Amatenango del Valle	María Cristina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Vivienda	Terminado	2017	\$277,672	\$277,672	\$277,672	\$277,672	\$277,672	\$277,672	\$277,672	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910094	Construcción De Huellas Con Concreto Hidraulico En El Panaiso - 176709	176709	Chiapas	Amatenango del Valle	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Transportes y validades	Terminado	2017	\$73,760	\$73,760	\$73,760	\$73,760	\$73,760	\$73,760	\$73,760	100.00	\$0	Otros	46	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910095	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Paraíso - 165466	165466	Chiapas	Amatenango del Valle	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Vivienda	Terminado	2017	\$555,344	\$555,344	\$555,344	\$555,344	\$555,344	\$555,344	\$555,344	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910096	Construcción De Cuarto Dormitorio En Nuevo Jerusalén - 150724	150724	Chiapas	Amatenango del Valle	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Vivienda	Terminado	2017	\$462,787	\$462,787	\$462,787	\$462,787	\$462,787	\$462,787	\$462,787	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910099	Construcción De Cuartos Dormitorio En San Isidro Linda Vista - 165523	165523	Chiapas	Amatenango del Valle	San Isidro Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Vivienda	Terminado	2017	\$462,787	\$462,787	\$462,787	\$462,787	\$462,787	\$462,787	\$462,787	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300953552	Construcción De Cuartos Dormitorio En San Isidro Las Cuevas - 164970	164970	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Vivienda	Terminado	2017	\$462,787	\$462,787	\$462,787	\$462,787	\$462,787	\$462,787	\$462,787	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842019	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 22784	22784	Chiapas	Angel Albino Corzo	El Pacayal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Urbanización	Terminado	2017	\$3,551,209	\$3,551,209	\$3,551,209	\$3,551,209	\$3,551,209	\$3,551,209	\$3,551,209	100.00		Otros	27	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842060	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Ejido Jaltenango - 18418	18418	Chiapas	Angel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Urbanización	Terminado	2017	\$3,488,038	\$3,488,038	\$3,488,038	\$3,488,038	\$3,488,038	\$3,488,038	\$3,488,038	100.00		Otros	10,427	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842061	Construcción Del Centro De Salud Urbano Jaltenango De La Paz - 18392	18392	Chiapas	Angel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Salud	Terminado	2017	\$3,395,493	\$3,395,493	\$3,395,493	\$3,395,493	\$3,395,493	\$3,395,493	\$3,395,493	100.00		Otros	10,427	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170100842062	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Barrio Los Angeles - 18481	18481	Chiapas	Angel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,266,786	\$1,266,786	\$1,266,786	\$1,266,786	\$1,266,786	\$1,266,786	\$1,266,786	100.00		Otros	10,427	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170100842063	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 22941	22941	Chiapas	Angel Albino Corzo	Tierra Blanca (Pequeñeces)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Urbanización	Terminado	2017	\$878,913	\$878,913	\$878,913	\$878,913	\$878,913	\$878,913	\$878,913	100.00		Otros	22	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200856028	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jerusalén - 72493	72493	Chiapas	Angel Albino Corzo	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,717,756	\$1,717,756	\$1,717,756	\$1,717,756	\$1,717,756	\$1,717,756	\$1,717,756	100.00		Metros lineales	467	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856029	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 18503	18503	Chiapas	Angel Albino Corzo	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,383,901	\$1,383,901	\$1,383,901	\$1,383,901	\$1,383,901	\$1,383,901	\$1,383,901	100.00		Otros	467	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856030	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 66930	66930	Chiapas	Angel Albino Corzo	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Transportes y validades	Terminado	2017	\$245,973	\$245,973	\$245,973	\$245,973	\$245,973	\$245,973	\$245,973	100.00		Metros Cuadrados	244	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856397	Construcción De Techado Para Cancha De Usos Múltiples En Escuela Telesecundaria - 18565	18565	Chiapas	Angel Albino Corzo	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Educación	Terminado	2017	\$734,498	\$734,498	\$734,498	\$734,498	\$734,498	\$734,498	\$734,498	100.00		Otros	1,819	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856398	Construcción De Techado Para Cancha De Usos Múltiples - 18518	18518	Chiapas	Angel Albino Corzo	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Educación	Terminado	2017	\$638,694	\$638,694	\$638,694	\$638,694	\$638,694	\$638,694	\$638,694	100.00		Otros	1,819	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856399	Rehabilitación De Caminos Sacacosecha En El Ejido Libertad Del Pajal - 34214	34214	Chiapas	Angel Albino Corzo	Libertad del Pajal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$389,618	\$389,618	\$389,618	\$389,618	\$389,618	\$389,618	\$389,618	100.00		Metros lineales	470	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856400	Ampliación De La Línea De Conducción Del Agua Potable - 71650	71650	Chiapas	Angel Albino Corzo	Nueva Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,318,743	\$1,318,743	\$1,318,743	\$1,318,743	\$1,318,743	\$1,318,743	\$1,318,743	100.00		Metros lineales	1,283	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200856403	Rehabilitación De Caminos Sacacosecha En El Ejido Plan De Ayutla - 70275	70275	Chiapas	Angel Albino Corzo	Plan de Ayutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,124,475	\$1,124,475	\$1,124,475	\$1,124,475	\$1,124,475	\$1,124,475	\$1,124,475	100.00		Metros lineales	483	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200856404	Rehabilitación De Caminos Sacacosecha En La Localidad De Queretaro - 33578	33578	Chiapas	Angel Albino Corzo	Queretaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$652,990	\$652,990	\$652,990	\$652,990	\$652,990	\$652,990	\$652,990	100.00		Metros lineales	810	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856405	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 23495	23495	Chiapas	Angel Albino Corzo	Queretaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,664,500	\$1,664,500	\$1,664,500	\$1,664,500	\$1,664,500	\$1,664,500	\$1,664,500	100.00		Otros	2,203	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP16160300750777	Construcción De Techo Firme - 246944	246944	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$360,500	\$360,500	\$360,500	\$360,500	\$360,500	\$360,500	\$360,500	100.00		Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750779	Construcción De Techo Firme - 243359	243359	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$239,000	\$239,000	\$239,000	\$239,000	\$239,000	\$239,000	\$239,000	100.00		Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300750780	Construcción De Muro Firme - 247007	247007	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$181,000	\$181,000	\$181,000	\$181,000	\$181,000	\$181,000	\$181,000	100.00		Metros lineales	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750781	Construcción De Muro Firme - 238514	238514	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	100.00		Metros lineales	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750782	Construcción De Muro Firme - 234795	234795	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$432,600	\$432,600	\$432,600	\$432,600	\$432,600	\$432,600	\$432,600	100.00		Metros lineales	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750795	Construcción De Cuartos Dormitorio - 235913	235913	Chiapas	Bochil	El Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$370,900	\$370,900	\$370,900	\$370,900	\$370,900	\$370,900	\$370,900	100.00		Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300750802	Construcción De Techo Firme - 285210	285210	Chiapas	Bochil	El Chuchis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$286,200	\$286,200	\$286,200	\$286,200	\$286,200	\$286,200	\$286,200	100.00		Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300750804	Construcción De Techo Firme - 242731	242731	Chiapas	Bochil	La Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$21,700	\$21,700	\$21,700	\$21,700	\$21,700	\$21,700	\$21,700	100.00		Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300750805	Construcción De Cuartos Dormitorio - 243342	243342	Chiapas	Bochil	La Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	100.00		Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300750806	Construcción De Techo Firme - 236827	236827	Chiapas	Bochil	La Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$418,200	\$418,200	\$418,200	\$418,200	\$418,200	\$418,200	\$418,200	100.00		Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300750808	Construcción De Cuartos Dormitorio - 249922	249922	Chiapas	Bochil	Yerbabuena Isabontick	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,389,100	\$1,389,100	\$1,389,100	\$1,389,100	\$1,389,100	\$1,389,100	\$1,389,100	100.00		Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300750834	Construcción De Muro Firme - 243287	243287	Chiapas	Bochil	Monte Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$197,600	\$197,600	\$197,600	\$197,600	\$197,600	\$197,600	\$197,600	100.00		Metros lineales	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300750839	Construcción De Cuartos Dormitorio - 285269	285269	Chiapas	Bochil	Pomiló	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$454,300	\$454,300	\$454,300	\$454,300	\$454,300	\$454,300	\$454,300	100.00		Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300750841	Construcción De Cuartos Dormitorio - 234414	234414	Chiapas	Bochil	Pomiló	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$650,600	\$650,600	\$650,600	\$650,600	\$650,600	\$650,600	\$650,600	100.00		Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300750845	Construcción De Cuartos Dormitorio - 241357	241357	Chiapas	Bochil	San Pedro el Achote (San Pedro Marit)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$835,700	\$835,700	\$835,700	\$835,700	\$835,700	\$835,700	\$835,700	100.00		Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Física: meta de construccion de una linea de conduccion de agua potable / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750847	Construcción De Cuartos Dormitorio - 239794	239794	Chiapas	Bochil	Andulio Gálvez (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$616,500	\$616,500	\$616,500	\$616,500	\$616,500	\$616,500	\$616,500	100.00		Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750849	Construcción De Piso Firme - 231791	231791	Chiapas	Bochil	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$46,050	\$46,050	\$46,050	\$46,050	\$46,050	\$46,050	\$46,050	100.00		Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera / Física: la meta fue la construccion de una linea de conduccion de agua potable / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750852	Construcción De Muro Firme - 235945	235945	Chiapas	Bochil	Sitetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$54,600	\$54,600	\$54,600	\$54,600	\$54,600	\$54,600	\$54,600	100.00		Metros lineales	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750877	Construcción De Techo Firme - 247091	247091	Chiapas	Bochil	La Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	100.00		Metros Cuadrados	41	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750878	Construcción De Cuartos Dormitorio - 247057	247057	Chiapas	Bochil	La Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$154,500	\$154,500	\$154,500	\$154,500	\$154,500	\$154,500	\$154,500	100.00		Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física: la meta fue de 825 huertos comunitarios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750879	Construcción De Cuartos Dormitorio - 249964	249964	Chiapas	Bochil	La Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$216,300	\$216,300	\$216,300	\$216,300	\$216,300	\$216,300	\$216,300	100.00		Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750881	Construcción De Techo Firme - 235848	235848	Chiapas	Bochil	El Palmarcito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$217,100	\$217,100	\$217,100	\$217,100	\$217,100	\$217,100	\$217,100	100.00		Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750882	Construcción De Cuartos Dormitorio - 234819	234819	Chiapas	Bochil	Shashapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$927,000	\$927,000	\$927,000	\$927,000	\$927,000	\$927,000	\$927,000	100.00		Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MDS - OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750883	Construcción De Techo Firme - 239750	239750	Chiapas	Bochil	San José Mujular	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$261,900	\$261,900	\$261,900	\$261,900	\$261,900	\$261,900	\$261,900	100.00		Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300750884	Construcción De Muro Firme - 236845	236845	Chiapas	Bochil	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$27,100	\$27,100	\$27,100	\$27,100	\$27,100	\$27,100	\$27,100	100.00		Metros lineales	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750887	Construcción De Cuartos Dormitorio - 220779	220779	Chiapas	Bochil	San José Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$151,400	\$151,400	\$151,400	\$151,400	\$151,400	\$151,400	\$151,400	100.00		Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750889	Construcción De Cuartos Dormitorio - 239806	239806	Chiapas	Bochil	Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$570,400	\$570,400	\$570,400	\$570,400	\$570,400	\$570,400	\$570,400	100.00		Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
CHP16160300750890	Construcción De Muro Firme - 250062	250062	Chiapas	Bochil	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$129,800	\$129,800	\$129,800	\$129,800	\$129,800	\$129,800	\$129,800	100.00		Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada. / Fisca: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750899	Construcción De Techo Firme - 229870	229870	Chiapas	Bochil	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$163,800	\$163,800	\$163,800	\$163,800	\$163,800	\$163,800	\$163,800	100.00		Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
CHP16160300750900	Construcción De Techo Firme - 246844	246844	Chiapas	Bochil	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$151,100	\$151,100	\$151,100	\$151,100	\$151,100	\$151,100	\$151,100	100.00		Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750901	Construcción De Techo Firme - 229797	229797	Chiapas	Bochil	Nuevo Poblado Chuchitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$439,500	\$439,500	\$439,500	\$439,500	\$439,500	\$439,500	\$439,500	100.00		Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750902	Construcción De Muro Firme - 241354	241354	Chiapas	Bochil	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$258,200	\$258,200	\$258,200	\$258,200	\$258,200	\$258,200	\$258,200	100.00		Metros lineales	19	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750903	Construcción De Cuartos Dormitorio - 231814	231814	Chiapas	Bochil	San Antonio Pomiló	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$566,500	\$566,500	\$566,500	\$566,500	\$566,500	\$566,500	\$566,500	100.00		Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750913	Construcción De Techo Firme - 238488	238488	Chiapas	Bochil	Reforma 2000	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$206,100	\$206,100	\$206,100	\$206,100	\$206,100	\$206,100	\$206,100	100.00		Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750914	Construcción De Muro Firme - 238409	238409	Chiapas	Bochil	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$143,800	\$143,800	\$143,800	\$143,800	\$143,800	\$143,800	\$143,800	100.00		Metros lineales	14	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: INFORME / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750915	Construcción De Techo Firme - 239730	239730	Chiapas	Bochil	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$122,700	\$122,700	\$122,700	\$122,700	\$122,700	\$122,700	\$122,700	100.00		Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750918	Construcción De Muro Firme - 239782	239782	Chiapas	Bochil	Los Pinitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$36,500	\$36,500	\$36,500	\$36,500	\$36,500	\$36,500	\$36,500	100.00		Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
CHP16170200856050	Construcción De Techo Firme - 79690	79690	Chiapas	Bochil	Gamido Canaval (Chavarría)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$347,001	\$347,001	\$347,001	\$347,001	\$347,001	\$347,001	\$347,001	100.00		Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
CHP17170200856049	Construcción De Techo Firme - 87992	87992	Chiapas	Bochil	Gamido Canaval (Chavarría)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$337,264	\$337,264	\$337,264	\$337,264	\$337,264	\$337,264	\$337,264	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
CHP17170200856051	Construcción De Techo Firme - 71032	71032	Chiapas	Bochil	Gamido Canaval (Chavarría)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$947,057	\$947,057	\$947,057	\$947,057	\$947,057	\$947,057	\$947,057	100.00		Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
CHP17170200856052	Construcción De Techo Firme - 82432	82432	Chiapas	Bochil	San José Chavarría	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$369,685	\$369,685	\$369,685	\$369,685	\$369,685	\$369,685	\$369,685	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisca: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909038	Construccion De Piso Firme - 177698	177698	Chiapas	Bochil	Ajlló	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$361,058	\$361,058	\$361,058	\$361,058	\$361,058	\$361,058	\$361,058	100.00		Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisca: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909039	Construccion De Piso Firme - 170432	170432	Chiapas	Bochil	Ajlló	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$582,267	\$582,267	\$582,267	\$582,267	\$582,267	\$582,267	\$582,267	100.00		Metros Cuadrados	41	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisca: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909040	Construcción De Muro Firme - 160288	160288	Chiapas	Bochil	Ajlló	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$753,984	\$753,984	\$753,984	\$753,984	\$753,984	\$753,984	\$753,984	100.00		Metros lineales	52	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisca: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909041	Construcción De Techo Firme - 163050	163050	Chiapas	Bochil	Ajlló	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$948,299	\$948,299	\$948,299	\$948,299	\$948,299	\$948,299	\$948,299	100.00		Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909042	Construcción De Techo Firme - 132082	132082	Chiapas	Bochil	Ajlló	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$426,313	\$426,313	\$426,313	\$426,313	\$426,313	\$426,313	\$426,313	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909043	Construcción De Piso Firme - 129669	129669	Chiapas	Bochil	Ajlló	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$495,446	\$495,446	\$495,446	\$495,446	\$495,446	\$495,446	\$495,446	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
CHP17170300909044	Construccion De Piso Firme - 128522	128522	Chiapas	Bochil	Ajlló	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$363,734	\$363,734	\$363,734	\$363,734	\$363,734	\$363,734	\$363,734	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300909045	Construcción De Muro Firme - 130816	130816	Chiapas	Bochil	Ajlló	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$342,546	\$342,546	\$342,546	\$342,546	\$342,546	\$342,546	\$342,546	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909046	Construcción De Piso Firme - 128984	128984	Chiapas	Bochil	Ajlló	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$314,993	\$314,993	\$314,993	\$314,993	\$314,993	\$314,993	\$314,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909047	Construcción De Techo Firme - 184702	184702	Chiapas	Bochil	El Amate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$704,655	\$704,655	\$704,655	\$704,655	\$704,655	\$704,655	\$704,655	100.00	\$0	Metros Cuadrados	53	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAD42- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. RIO JORDAN, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909050	Construcción De Techo Firme - 92981	92981	Chiapas	Bochil	Garido Canaval (Chavarria)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$446,190	\$446,190	\$446,190	\$446,190	\$446,190	\$446,190	\$446,190	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909051	Construcción De Techo Firme - 99308	99308	Chiapas	Bochil	Las Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$166,740	\$166,740	\$166,740	\$166,740	\$166,740	\$166,740	\$166,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909052	Construcción De Techo Firme - 148706	148706	Chiapas	Bochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$98,890	\$98,890	\$98,890	\$98,890	\$98,890	\$98,890	\$98,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909053	Construcción De Cuartos Dormitorio - 148528	148528	Chiapas	Bochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$134,860	\$134,860	\$134,860	\$134,860	\$134,860	\$134,860	\$134,860	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909054	Construcción De Techo Firme - 145044	145044	Chiapas	Bochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$76,450	\$76,450	\$76,450	\$76,450	\$76,450	\$76,450	\$76,450	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909055	Construcción De Techo Firme - 149628	149628	Chiapas	Bochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$199,870	\$199,870	\$199,870	\$199,870	\$199,870	\$199,870	\$199,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909056	Construcción De Piso Firme - 149166	149166	Chiapas	Bochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$80,960	\$80,960	\$80,960	\$80,960	\$80,960	\$80,960	\$80,960	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909057	Construcción De Muro Firme - 149788	149788	Chiapas	Bochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$190,080	\$190,080	\$190,080	\$190,080	\$190,080	\$190,080	\$190,080	100.00	\$0	Metros lineales	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909058	Construcción De Piso Firme - 149352	149352	Chiapas	Bochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$98,890	\$98,890	\$98,890	\$98,890	\$98,890	\$98,890	\$98,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909059	Construcción De Piso Firme - 139475	139475	Chiapas	Bochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$143,880	\$143,880	\$143,880	\$143,880	\$143,880	\$143,880	\$143,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Física: METRO LINEAL / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909060	Construcción De Muro Firme - 146230	146230	Chiapas	Bochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$107,823	\$107,823	\$107,823	\$107,823	\$107,823	\$107,823	\$107,823	100.00	\$0	Metros lineales	8	100.00	100.00	Financiera / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909061	Construcción De Piso Firme - 146521	146521	Chiapas	Bochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$274,010	\$274,010	\$274,010	\$274,010	\$274,010	\$274,010	\$274,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909062	Construcción De Piso Firme - 144318	144318	Chiapas	Bochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$233,420	\$233,420	\$233,420	\$233,420	\$233,420	\$233,420	\$233,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909063	Construcción De Cuartos Dormitorio - 144174	144174	Chiapas	Bochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$62,920	\$62,920	\$62,920	\$62,920	\$62,920	\$62,920	\$62,920	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909064	Construcción De Piso Firme - 145260	145260	Chiapas	Bochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$247,170	\$247,170	\$247,170	\$247,170	\$247,170	\$247,170	\$247,170	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909065	Construcción De Muro Firme - 145931	145931	Chiapas	Bochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$62,897	\$62,897	\$62,897	\$62,897	\$62,897	\$62,897	\$62,897	100.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909066	Construcción De Piso Firme - 143703	143703	Chiapas	Bochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$152,790	\$152,790	\$152,790	\$152,790	\$152,790	\$152,790	\$152,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909067	Construcción De Muro Firme - 143354	143354	Chiapas	Bochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$58,410	\$58,410	\$58,410	\$58,410	\$58,410	\$58,410	\$58,410	100.00	\$0	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909068	Construcción De Techo Firme - 143186	143186	Chiapas	Bochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$161,150	\$161,150	\$161,150	\$161,150	\$161,150	\$161,150	\$161,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909069	Construcción De Piso Firme - 141401	141401	Chiapas	Bochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$274,120	\$274,120	\$274,120	\$274,120	\$274,120	\$274,120	\$274,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909070	Construcción De Techo Firme - 141225	141225	Chiapas	Bochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$37,243	\$37,243	\$37,243	\$37,243	\$37,243	\$37,243	\$37,243	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170300909071	Construcción De Techo Firme - 140621	140621	Chiapas	Bochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$93,107	\$93,107	\$93,107	\$93,107	\$93,107	\$93,107	\$93,107	\$93,107	100.00		Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909072	Construcción De Techo Firme - 139165	139165	Chiapas	Bochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$47,422	\$47,422	\$47,422	\$47,422	\$47,422	\$47,422	\$47,422	\$47,422	100.00		Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909073	Construcción De Piso Firme - 137518	137518	Chiapas	Bochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$67,430	\$67,430	\$67,430	\$67,430	\$67,430	\$67,430	\$67,430	\$67,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909074	Construcción De Cuartos Dormitorio - 138289	138289	Chiapas	Bochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$71,940	\$71,940	\$71,940	\$71,940	\$71,940	\$71,940	\$71,940	\$71,940	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909075	Construcción De Techo Firme - 138323	138323	Chiapas	Bochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$123,298	\$123,298	\$123,298	\$123,298	\$123,298	\$123,298	\$123,298	\$123,298	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909076	Construcción De Cuartos Dormitorio - 136983	136983	Chiapas	Bochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$54,010	\$54,010	\$54,010	\$54,010	\$54,010	\$54,010	\$54,010	\$54,010	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909077	Construcción De Techo Firme - 110138	110138	Chiapas	Bochil	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$403,380	\$403,380	\$403,380	\$403,380	\$403,380	\$403,380	\$403,380	\$403,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REALIZO LA ENTREGA DE LAMINA GALVANIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909079	Construcción De Techo Firme - 100445	100445	Chiapas	Bochil	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$504,020	\$504,020	\$504,020	\$504,020	\$504,020	\$504,020	\$504,020	\$504,020	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REALIZO LA ENTREGA DE LAMINA GALVANIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909081	Construcción De Techo Firme - 136194	136194	Chiapas	Bochil	Santa Cruz Nihó	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$140,280	\$140,280	\$140,280	\$140,280	\$140,280	\$140,280	\$140,280	\$140,280	100.00		Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909082	Construcción De Muro Firme - 136683	136683	Chiapas	Bochil	Santa Cruz Nihó	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$87,413	\$87,413	\$87,413	\$87,413	\$87,413	\$87,413	\$87,413	\$87,413	100.00		Metros lineales	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909083	Construcción De Muro Firme - 133779	133779	Chiapas	Bochil	Santa Cruz Nihó	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$358,575	\$358,575	\$358,575	\$358,575	\$358,575	\$358,575	\$358,575	\$358,575	100.00		Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909084	Construcción De Muro Firme - 133514	133514	Chiapas	Bochil	Santa Cruz Nihó	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$135,975	\$135,975	\$135,975	\$135,975	\$135,975	\$135,975	\$135,975	\$135,975	100.00		Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909085	Construcción De Techo Firme - 134666	134666	Chiapas	Bochil	Santa Cruz Nihó	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$257,250	\$257,250	\$257,250	\$257,250	\$257,250	\$257,250	\$257,250	\$257,250	100.00		Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909086	Construcción De Muro Firme - 132660	132660	Chiapas	Bochil	Santa Cruz Nihó	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$530,880	\$530,880	\$530,880	\$530,880	\$530,880	\$530,880	\$530,880	\$530,880	100.00		Metros lineales	37	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909087	Construcción De Cuartos Dormitorio - 135024	135024	Chiapas	Bochil	Santa Cruz Nihó	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$364,665	\$364,665	\$364,665	\$364,665	\$364,665	\$364,665	\$364,665	\$364,665	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909088	Construcción De Techo Firme - 199084	199084	Chiapas	Bochil	San Antonio la Pitahaya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$908,460	\$908,460	\$908,460	\$908,460	\$908,460	\$908,460	\$908,460	\$908,460	100.00		Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909089	Construcción De Cuartos Dormitorio - 200580	200580	Chiapas	Bochil	San Antonio la Pitahaya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$116,235	\$116,235	\$116,235	\$116,235	\$116,235	\$116,235	\$116,235	\$116,235	100.00		Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909090	Construcción De Cuartos Dormitorio - 200540	200540	Chiapas	Bochil	San Antonio la Pitahaya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$58,180	\$58,180	\$58,180	\$58,180	\$58,180	\$58,180	\$58,180	\$58,180	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909091	Construcción De Muro Firme - 178272	178272	Chiapas	Bochil	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$292,380	\$292,380	\$292,380	\$292,380	\$292,380	\$292,380	\$292,380	\$292,380	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909092	Construcción De Techo Firme - 178701	178701	Chiapas	Bochil	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$257,880	\$257,880	\$257,880	\$257,880	\$257,880	\$257,880	\$257,880	\$257,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909093	Construcción De Techo Firme - 203041	203041	Chiapas	Bochil	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$48,353	\$48,353	\$48,353	\$48,353	\$48,353	\$48,353	\$48,353	\$48,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909094	Construcción De Cuartos Dormitorio - 202465	202465	Chiapas	Bochil	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$177,293	\$177,293	\$177,293	\$177,293	\$177,293	\$177,293	\$177,293	\$177,293	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909095	Construcción De Muro Firme - 202303	202303	Chiapas	Bochil	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,401,015	\$1,401,015	\$1,401,015	\$1,401,015	\$1,401,015	\$1,401,015	\$1,401,015	\$1,401,015	100.00		Metros lineales	92	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909096	Construcción De Cuartos Dormitorio - 153914	153914	Chiapas	Bochil	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$382,045	\$382,045	\$382,045	\$382,045	\$382,045	\$382,045	\$382,045	\$382,045	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300909097	Construcción De Muro Firme - 152319	152319	Chiapas	Bochil	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$66,990	\$66,990	\$66,990	\$66,990	\$66,990	\$66,990	\$66,990	100.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300909098	Construccion De Piso Firme - 150479	150479	Chiapas	Bochil	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$137,160	\$137,160	\$137,160	\$137,160	\$137,160	\$137,160	\$137,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909099	Construccion De Piso Firme - 152048	152048	Chiapas	Bochil	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$111,780	\$111,780	\$111,780	\$111,780	\$111,780	\$111,780	\$111,780	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909100	Construcción De Cuartos Dormitorio - 151972	151972	Chiapas	Bochil	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$56,805	\$56,805	\$56,805	\$56,805	\$56,805	\$56,805	\$56,805	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909101	Construcción De Piso Firme - 151161	151161	Chiapas	Bochil	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$186,585	\$186,585	\$186,585	\$186,585	\$186,585	\$186,585	\$186,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909102	Construcción De Techo Firme - 154226	154226	Chiapas	Bochil	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$147,809	\$147,809	\$147,809	\$147,809	\$147,809	\$147,809	\$147,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909103	Construcción De Cuartos Dormitorio - 153681	153681	Chiapas	Bochil	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$260,470	\$260,470	\$260,470	\$260,470	\$260,470	\$260,470	\$260,470	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300909104	Construcción De Techo Firme - 150836	150836	Chiapas	Bochil	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$87,499	\$87,499	\$87,499	\$87,499	\$87,499	\$87,499	\$87,499	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300909108	Construccion De Piso Firme - 184307	184307	Chiapas	Bochil	Pocito Caulote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$30,975	\$30,975	\$30,975	\$30,975	\$30,975	\$30,975	\$30,975	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909109	Construcción De Techo Firme - 183886	183886	Chiapas	Bochil	Pocito Caulote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$50,449	\$50,449	\$50,449	\$50,449	\$50,449	\$50,449	\$50,449	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909110	Construcción De Techo Firme - 183655	183655	Chiapas	Bochil	Pocito Caulote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$146,015	\$146,015	\$146,015	\$146,015	\$146,015	\$146,015	\$146,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909111	Construcción De Muro Firme - 184137	184137	Chiapas	Bochil	Pocito Caulote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$103,425	\$103,425	\$103,425	\$103,425	\$103,425	\$103,425	\$103,425	100.00	\$0	Metros lineales	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909112	Construccion De Piso Firme - 183450	183450	Chiapas	Bochil	Pocito Caulote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$152,661	\$152,661	\$152,661	\$152,661	\$152,661	\$152,661	\$152,661	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909113	Construccion De Piso Firme - 183414	183414	Chiapas	Bochil	Pocito Caulote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$38,640	\$38,640	\$38,640	\$38,640	\$38,640	\$38,640	\$38,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909115	Construcción De Muro Firme - 109511	109511	Chiapas	Bochil	Niño	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$100,830	\$100,830	\$100,830	\$100,830	\$100,830	\$100,830	\$100,830	100.00	\$0	Metros lineales	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909116	Construcción De Techo Firme - 109091	109091	Chiapas	Bochil	Niño	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$162,015	\$162,015	\$162,015	\$162,015	\$162,015	\$162,015	\$162,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300909117	Construcción De Muro Firme - 109111	109111	Chiapas	Bochil	Niño	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$100,170	\$100,170	\$100,170	\$100,170	\$100,170	\$100,170	\$100,170	100.00	\$0	Metros lineales	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300909118	Construccion De Piso Firme - 198584	198584	Chiapas	Bochil	El Copal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$4,145,750	\$4,145,750	\$4,145,750	\$4,145,750	\$4,145,750	\$4,145,750	\$4,145,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	274	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300909119	Construcción De Muro Firme - 184542	184542	Chiapas	Bochil	San José Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$158,970	\$158,970	\$158,970	\$158,970	\$158,970	\$158,970	\$158,970	100.00	\$0	Metros lineales	11	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300909120	Construcción De Cuartos Dormitorio - 184415	184415	Chiapas	Bochil	San José Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$158,970	\$158,970	\$158,970	\$158,970	\$158,970	\$158,970	\$158,970	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300909122	Construcción De Techo Firme - 203062	203062	Chiapas	Bochil	El Ocoatl	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$63,525	\$63,525	\$63,525	\$63,525	\$63,525	\$63,525	\$63,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300909123	Construcción De Techo Firme - 203173	203173	Chiapas	Bochil	El Ocoatl	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$44,835	\$44,835	\$44,835	\$44,835	\$44,835	\$44,835	\$44,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300909126	Construcción De Cuartos Dormitorio - 100236	100236	Chiapas	Bochil	Santa Cruz Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$274,995	\$274,995	\$274,995	\$274,995	\$274,995	\$274,995	\$274,995	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909127	Construcción De Cuartos Dormitorio - 200428	200428	Chiapas	Bochil	La Pitahaya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$180,390	\$180,390	\$180,390	\$180,390	\$180,390	\$180,390	\$180,390	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539																												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300909128	Construccion De Piso Firme - 200716	200716	Chiapas	Bochil	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$175,350	\$175,350	\$175,350	\$175,350	\$175,350	\$175,350	\$175,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909129	Construccion De Piso Firme - 156864	156864	Chiapas	Bochil	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$257,775	\$257,775	\$257,775	\$257,775	\$257,775	\$257,775	\$257,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909130	Construcción De Cuartos Dormitorio - 157563	157563	Chiapas	Bochil	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$474,075	\$474,075	\$474,075	\$474,075	\$474,075	\$474,075	\$474,075	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300909132	Construcción De Cuartos Dormitorio - 98678	98678	Chiapas	Bochil	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$569,965	\$569,965	\$569,965	\$569,965	\$569,965	\$569,965	\$569,965	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300909133	Construcción De Cuartos Dormitorio - 154163	154163	Chiapas	Bochil	Argentina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$81,375	\$81,375	\$81,375	\$81,375	\$81,375	\$81,375	\$81,375	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300909134	Construcción De Cuartos Dormitorio - 154846	154846	Chiapas	Bochil	San Martin	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909135	Construcción De Muro Firme - 128132	128132	Chiapas	Bochil	Sebastián Pérez Nuñez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	100.00	\$0	Metros lineales	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300909136	Construcción De Muro Firme - 128439	128439	Chiapas	Bochil	Sebastián Pérez Nuñez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$17,603	\$17,603	\$17,603	\$17,603	\$17,603	\$17,603	\$17,603	100.00	\$0	Metros lineales	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909140	Construccion De Piso Firme - 105340	105340	Chiapas	Bochil	Sebastián Pérez Nuñez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$554,470	\$554,470	\$554,470	\$554,470	\$554,470	\$554,470	\$554,470	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA040 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (LA GLORIA LA TRANCA), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974691	Construccion De Piso Firme - 268881	268881	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$233,415	\$233,415	\$233,415	\$233,415	\$233,415	\$233,415	\$233,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974692	Construcción De Muro Firme - 272295	272295	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$400,365	\$400,365	\$400,365	\$400,365	\$400,365	\$400,365	\$400,365	100.00	\$0	Metros lineales	27	100.00	100.00	Financiera: QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$0.26 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974693	Construcción De Techo Firme - 268392	268392	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$129,465	\$129,465	\$129,465	\$129,465	\$129,465	\$129,465	\$129,465	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974694	Construcción De Techo Firme - 262237	262237	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$68,775	\$68,775	\$68,775	\$68,775	\$68,775	\$68,775	\$68,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974695	Construcción De Muro Firme - 262099	262099	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$296,835	\$296,835	\$296,835	\$296,835	\$296,835	\$296,835	\$296,835	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974696	Construccion De Piso Firme - 263738	263738	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$418,215	\$418,215	\$418,215	\$418,215	\$418,215	\$418,215	\$418,215	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA018 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN COBACH NUM. 308, LOC. AGUACATENAGO, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974697	Construccion De Piso Firme - 260368	260368	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA030 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, RICARDO FLORES MAGON, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974698	Construccion De Piso Firme - 260069	260069	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA055 - CONSTRUCCION DE DOMO (TECHADO) Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974701	Construccion De Piso Firme - 252490	252490	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA019 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, LOC. LOS PINOS, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974703	Construcción De Techo Firme - 242968	242968	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$190,050	\$190,050	\$190,050	\$190,050	\$190,050	\$190,050	\$190,050	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170400974704	Construccion De Piso Firme - 242833	242833	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$250,950	\$250,950	\$250,950	\$250,950	\$250,950	\$250,950	\$250,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170400974705	Construccion De Piso Firme - 249874	249874	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$859,215	\$859,215	\$859,215	\$859,215	\$859,215	\$859,215	\$859,215	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170400974706	Construcción De Techo Firme - 243048	243048	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$115,176	\$115,176	\$115,176	\$115,176	\$115,176	\$115,176	\$115,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170400974707	Construcción De Techo Firme - 243216	243216	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$142,599	\$142,599	\$142,599	\$142,599	\$142,599	\$142,599	\$142,599	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170400974708	Construccion De Piso Firme - 237295	237295	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$445,200	\$445,200	\$445,200	\$445,200	\$445,200	\$445,200	\$445,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
		Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP17170400974709	Construcción De Piso Firme - 237207	237207	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$225,435	\$225,435	\$225,435	\$225,435	\$225,435	\$225,435	\$225,435	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974710	Construcción De Piso Firme - 236939	236939	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$431,340	\$431,340	\$431,340	\$431,340	\$431,340	\$431,340	\$431,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAC09 - CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. VADO DE AGUA DULCE. OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974711	Construcción De Techo Firme - 232113	232113	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$430,948	\$430,948	\$430,948	\$430,948	\$430,948	\$430,948	\$430,948	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ENTREGA DE LAMINA GALVANIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974712	Construcción De Piso Firme - 226539	226539	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$454,230	\$454,230	\$454,230	\$454,230	\$454,230	\$454,230	\$454,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974713	Construcción De Piso Firme - 227337	227337	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974714	Construcción De Piso Firme - 231701	231701	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$22,680	\$22,680	\$22,680	\$22,680	\$22,680	\$22,680	\$22,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974715	Construcción De Techo Firme - 228038	228038	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$378,525	\$378,525	\$378,525	\$378,525	\$378,525	\$378,525	\$378,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974716	Construcción De Muro Firme - 226987	226987	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$313,082	\$313,082	\$313,082	\$313,082	\$313,082	\$313,082	\$313,082	100.00	\$0	Metros lineales	22	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974717	Construcción De Cuartos Dormitorio - 208722	208722	Chiapas	Bochil	Allende Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,454,565	\$1,454,565	\$1,454,565	\$1,454,565	\$1,454,565	\$1,454,565	\$1,454,565	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400974718	Construcción De Techo Firme - 225746	225746	Chiapas	Bochil	El Cerro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$389,445	\$389,445	\$389,445	\$389,445	\$389,445	\$389,445	\$389,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400974719	Construcción De Techo Firme - 271029	271029	Chiapas	Bochil	El Chuchis	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$295,260	\$295,260	\$295,260	\$295,260	\$295,260	\$295,260	\$295,260	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974720	Construcción De Muro Firme - 270686	270686	Chiapas	Bochil	El Chuchis	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$300,510	\$300,510	\$300,510	\$300,510	\$300,510	\$300,510	\$300,510	100.00	\$0	Metros lineales	21	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400974722	Construcción De Techo Firme - 206751	206751	Chiapas	Bochil	La Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$43,680	\$43,680	\$43,680	\$43,680	\$43,680	\$43,680	\$43,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400974723	Construcción De Techo Firme - 206686	206686	Chiapas	Bochil	La Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$38,220	\$38,220	\$38,220	\$38,220	\$38,220	\$38,220	\$38,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400974724	Construcción De Cuartos Dormitorio - 205123	205123	Chiapas	Bochil	La Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,081,500	\$1,081,500	\$1,081,500	\$1,081,500	\$1,081,500	\$1,081,500	\$1,081,500	100.00	\$0	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400974725	Construcción De Cuartos Dormitorio - 275047	275047	Chiapas	Bochil	Yerbabuena Isabontick	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,458,555	\$1,458,555	\$1,458,555	\$1,458,555	\$1,458,555	\$1,458,555	\$1,458,555	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974726	Construcción De Techo Firme - 213026	213026	Chiapas	Bochil	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$466,668	\$466,668	\$466,668	\$466,668	\$466,668	\$466,668	\$466,668	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974727	Construcción De Cuartos Dormitorio - 225525	225525	Chiapas	Bochil	Monte Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,703,415	\$1,703,415	\$1,703,415	\$1,703,415	\$1,703,415	\$1,703,415	\$1,703,415	100.00	\$0	Vivienda	29	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974728	Construcción De Techo Firme - 241333	241333	Chiapas	Bochil	Monte Chico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$207,480	\$207,480	\$207,480	\$207,480	\$207,480	\$207,480	\$207,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974729	Construcción De Cuartos Dormitorio - 232973	232973	Chiapas	Bochil	La Naranja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$808,500	\$808,500	\$808,500	\$808,500	\$808,500	\$808,500	\$808,500	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974730	Construcción De Muro Firme - 205345	205345	Chiapas	Bochil	El Naranja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$439,110	\$439,110	\$439,110	\$439,110	\$439,110	\$439,110	\$439,110	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974731	Construcción De Muro Firme - 234235	234235	Chiapas	Bochil	Pomiló	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$200,445	\$200,445	\$200,445	\$200,445	\$200,445	\$200,445	\$200,445	100.00	\$0	Metros lineales	1,103	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974732	Construcción De Cuartos Dormitorio - 220356	220356	Chiapas	Bochil	Pomiló	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$668,325	\$668,325	\$668,325	\$668,325	\$668,325	\$668,325	\$668,325	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974733	Construcción De Cuartos Dormitorio - 210921	210921	Chiapas	Bochil	Pomiló	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$490,644	\$490,644	\$490,644	\$490,644	\$490,644	\$490,644	\$490,644	100.00	\$0	Vivienda	800	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP17170400974734	Construcción De Cuartos Dormitorio - 210229	210229	Chiapas	Bochil	Pomiló	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$702,621	\$702,621	\$702,621	\$702,621	\$702,621	\$702,621	\$702,621	100.00		Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974735	Construcción De Cuartos Dormitorio - 210029	210029	Chiapas	Bochil	San Pedro el Achote (San Pedro Marín)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,153,910	\$1,153,910	\$1,153,910	\$1,153,910	\$1,153,910	\$1,153,910	\$1,153,910	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974736	Construcción De Cuartos Dormitorio - 209835	209835	Chiapas	Bochil	San Pedro el Achote (San Pedro Marín)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$919,270	\$919,270	\$919,270	\$919,270	\$919,270	\$919,270	\$919,270	100.00		Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974737	Construcción De Piso Firme - 214124	214124	Chiapas	Bochil	Andulio Gálvez (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$43,796	\$43,796	\$43,796	\$43,796	\$43,796	\$43,796	\$43,796	100.00		Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974738	Construcción De Piso Firme - 214071	214071	Chiapas	Bochil	Andulio Gálvez (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$64,355	\$64,355	\$64,355	\$64,355	\$64,355	\$64,355	\$64,355	100.00		Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974739	Construcción De Piso Firme - 213384	213384	Chiapas	Bochil	Andulio Gálvez (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$647,325	\$647,325	\$647,325	\$647,325	\$647,325	\$647,325	\$647,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974740	Construcción De Cuartos Dormitorio - 206585	206585	Chiapas	Bochil	Sitetec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$783,720	\$783,720	\$783,720	\$783,720	\$783,720	\$783,720	\$783,720	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974741	Construcción De Techo Firme - 206527	206527	Chiapas	Bochil	Sitetec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$181,755	\$181,755	\$181,755	\$181,755	\$181,755	\$181,755	\$181,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974742	Construcción De Techo Firme - 206631	206631	Chiapas	Bochil	Sitetec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$28,350	\$28,350	\$28,350	\$28,350	\$28,350	\$28,350	\$28,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974743	Construcción De Techo Firme - 205696	205696	Chiapas	Bochil	Sitetec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974744	Construcción De Cuartos Dormitorio - 205613	205613	Chiapas	Bochil	Sitetec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$248,220	\$248,220	\$248,220	\$248,220	\$248,220	\$248,220	\$248,220	100.00		Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400974745	Construcción De Techo Firme - 274138	274138	Chiapas	Bochil	El Tulipán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$56,805	\$56,805	\$56,805	\$56,805	\$56,805	\$56,805	\$56,805	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400974747	Construcción De Cuartos Dormitorio - 273042	273042	Chiapas	Bochil	La Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$162,225	\$162,225	\$162,225	\$162,225	\$162,225	\$162,225	\$162,225	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400974749	Construcción De Cuartos Dormitorio - 243856	243856	Chiapas	Bochil	La Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$227,115	\$227,115	\$227,115	\$227,115	\$227,115	\$227,115	\$227,115	100.00		Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400974750	Construcción De Techo Firme - 217783	217783	Chiapas	Bochil	Palma Real	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$363,405	\$363,405	\$363,405	\$363,405	\$363,405	\$363,405	\$363,405	100.00		Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400974751	Construcción De Muro Firme - 218076	218076	Chiapas	Bochil	El Palmacito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$227,955	\$227,955	\$227,955	\$227,955	\$227,955	\$227,955	\$227,955	100.00		Metros lineales	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400974752	Construcción De Cuartos Dormitorio - 228380	228380	Chiapas	Bochil	Shaahpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$973,350	\$973,350	\$973,350	\$973,350	\$973,350	\$973,350	\$973,350	100.00		Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL GIRO DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974753	Construcción De Muro Firme - 218652	218652	Chiapas	Bochil	San José Mujjar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$274,995	\$274,995	\$274,995	\$274,995	\$274,995	\$274,995	\$274,995	100.00	\$0	Metros lineales	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974754	Construcción De Techo Firme - 274260	274260	Chiapas	Bochil	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$28,455	\$28,455	\$28,455	\$28,455	\$28,455	\$28,455	\$28,455	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974755	Construcción De Techo Firme - 212563	212563	Chiapas	Bochil	Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$726,440	\$726,440	\$726,440	\$726,440	\$726,440	\$726,440	\$726,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	53	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA 2016 EL AVANCE FISICO ESTA DE ACUERDO COMO SE MUESTRA EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974757	Construcción De Piso Firme - 255083	255083	Chiapas	Bochil	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974759	Construcción De Techo Firme - 302589	302589	Chiapas	Bochil	Canté	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$34,125	\$34,125	\$34,125	\$34,125	\$34,125	\$34,125	\$34,125	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974761	Construcción De Piso Firme - 203762	203762	Chiapas	Bochil	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$64,470	\$64,470	\$64,470	\$64,470	\$64,470	\$64,470	\$64,470	100.00		Metros lineales	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974762	Construcción De Techo Firme - 205003	205003	Chiapas	Bochil	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$85,365	\$85,365	\$85,365	\$85,365	\$85,365	\$85,365	\$85,365	100.00		Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300752239	Ampliación De Red Elctrica - 195381	195381	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN	Urbanización	Terminado	2016	\$439,829	\$439,829	\$439,829	\$439,829	\$439,829	\$439,829	\$439,829	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752240	Acondicionamiento De Espacios Publicos - 195213	195213	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752241	Cursos De Capacitación Y Actualizacion - 195100	195100	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$292,199	\$292,199	\$292,199	\$292,199	\$292,199	\$292,199	\$292,199	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752242	Acondicionamiento De Espacios Publicos - 195158	195158	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752244	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario	195405	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$203,386	\$203,386	\$203,386	\$203,386	\$203,386	\$203,386	\$203,386	100.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752245	Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En El Aguilá - 348203	348203	Chiapas	Cacahoatán	El Aguilá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$49,320	\$49,320	\$49,320	\$49,320	\$49,320	\$49,320	\$49,320	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752246	Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En El Ejido El Aguilá - 325298	325298	Chiapas	Cacahoatán	El Aguilá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN	Vivienda	Terminado	2016	\$373,920	\$373,920	\$373,920	\$373,920	\$373,920	\$373,920	\$373,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,274	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752247	Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En Agustín De Iturbide - 348137	348137	Chiapas	Cacahoatán	Agustín de Iturbide	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$36,990	\$36,990	\$36,990	\$36,990	\$36,990	\$36,990	\$36,990	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752248	Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En Agustín De Iturbide - 330940	330940	Chiapas	Cacahoatán	Agustín de Iturbide	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN	Vivienda	Terminado	2016	\$478,880	\$478,880	\$478,880	\$478,880	\$478,880	\$478,880	\$478,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752249	Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En Ahuacatán - 348093	348093	Chiapas	Cacahoatán	Ahuacatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$121,245	\$121,245	\$121,245	\$121,245	\$121,245	\$121,245	\$121,245	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752250	Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En Ahuacatán - 331038	331038	Chiapas	Cacahoatán	Ahuacatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN	Vivienda	Terminado	2016	\$334,560	\$334,560	\$334,560	\$334,560	\$334,560	\$334,560	\$334,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	53	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752251	Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En Alpujarras - 331073	331073	Chiapas	Cacahoatán	Alpujarras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN	Vivienda	Terminado	2016	\$275,520	\$275,520	\$275,520	\$275,520	\$275,520	\$275,520	\$275,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752252	Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En Bellavista - 348110	348110	Chiapas	Cacahoatán	Bellavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$32,880	\$32,880	\$32,880	\$32,880	\$32,880	\$32,880	\$32,880	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752253	Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En Bellavista - 331724	331724	Chiapas	Cacahoatán	Bellavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN	Vivienda	Terminado	2016	\$249,280	\$249,280	\$249,280	\$249,280	\$249,280	\$249,280	\$249,280	100.00	\$0	Metros Cuadrados	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752254	Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En Benito Juárez San Vicente - 348194	348194	Chiapas	Cacahoatán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$69,870	\$69,870	\$69,870	\$69,870	\$69,870	\$69,870	\$69,870	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752255	Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En Benito Juárez San Vicente - 331611	331611	Chiapas	Cacahoatán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN	Vivienda	Terminado	2016	\$603,520	\$603,520	\$603,520	\$603,520	\$603,520	\$603,520	\$603,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752256	Construcción De Puente Vehicular - 238677	238677	Chiapas	Cacahoatán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN CHIAPAS	Comunicaciones	Terminado	2016	\$1,446,589	\$1,446,589	\$1,446,589	\$1,446,589	\$1,446,589	\$1,446,589	\$1,446,589	100.00	\$0	Otros	1,473	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752257	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable - 177924	177924	Chiapas	Cacahoatán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$873,383	\$873,383	\$873,383	\$873,383	\$873,383	\$873,383	\$873,383	100.00	\$0	Metros lineales	1,473	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752258	Rehabilitacion De Puente Alcantarilla - 177881	177881	Chiapas	Cacahoatán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$84,464	\$84,464	\$84,464	\$84,464	\$84,464	\$84,464	\$84,464	100.00	\$0	Metros lineales	839	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752259	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	194758	Chiapas	Cacahoatán	Camambá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$999,997	\$999,997	\$999,997	\$999,997	\$999,997	\$999,997	\$999,997	100.00	\$0	Metros lineales	162	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752260	Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En El Carmen - 348332	348332	Chiapas	Cacahoatán	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$57,540	\$57,540	\$57,540	\$57,540	\$57,540	\$57,540	\$57,540	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752261	Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En Dos De Mayo - 346024	346024	Chiapas	Cacahoatán	Dos de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$209,920	\$209,920	\$209,920	\$209,920	\$209,920	\$209,920	\$209,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752262	Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En Dos De Mayo - 348311	348311	Chiapas	Cacahoatán	Dos de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$65,760	\$65,760	\$65,760	\$65,760	\$65,760	\$65,760	\$65,760	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752263	Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En Faja De Oro - 348220	348220	Chiapas	Cacahoatán	Faja de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$73,980	\$73,980	\$73,980	\$73,980	\$73,980	\$73,980	\$73,980	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300908996	Construcion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100471	100471	Chiapas	Chamula	Pajalón Bajo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,827,000	\$1,827,000	\$1,827,000	\$1,827,000	\$1,827,000	\$1,827,000	\$1,827,000	100.00	\$0	Otros	1,281	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente con recursos del fim 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908997	Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100442	100442	Chiapas	Chamula	Pajalón Bajo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,324,000	\$2,324,000	\$2,324,000	\$2,324,000	\$2,324,000	\$2,324,000	\$2,324,000	100.00	\$0	Otros	1,279	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908998	Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100651	100651	Chiapas	Chamula	Pajalón Alto	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,519,982	\$2,519,982	\$2,519,982	\$2,519,982	\$2,519,982	\$2,519,982	\$2,519,982	100.00	\$0	Otros	890	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA CON RECURSOS DEL FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908999	Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100504	100504	Chiapas	Chamula	Pajalón Alto	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	100.00	\$0	Otros	890	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909000	Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100371	100371	Chiapas	Chamula	Romerillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	100.00	\$0	Otros	728	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909001	Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100549	100549	Chiapas	Chamula	Romerillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,123,000	\$4,123,000	\$4,123,000	\$4,123,000	\$4,123,000	\$4,123,000	\$4,123,000	100.00	\$0	Otros	728	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909002	Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 103049	103049	Chiapas	Chamula	Sadlamantón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,778,578	\$2,778,578	\$2,778,578	\$2,778,578	\$2,778,578	\$2,778,578	\$2,778,578	100.00	\$0	Otros	1,441	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909003	Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 103035	103035	Chiapas	Chamula	Sadlamantón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,765,000	\$2,765,000	\$2,765,000	\$2,765,000	\$2,765,000	\$2,765,000	\$2,765,000	100.00	\$0	Otros	1,441	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909005	Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100827	100827	Chiapas	Chamula	Sactzu	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	100.00	\$0	Otros	1,483	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909006	Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100856	100856	Chiapas	Chamula	Sactzu	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,666,000	\$1,666,000	\$1,666,000	\$1,666,000	\$1,666,000	\$1,666,000	\$1,666,000	100.00	\$0	Otros	1,483	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909007	Construccion De Fosas Septicas - 202073	202073	Chiapas	Chamula	Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$938,000	\$938,000	\$938,000	\$938,000	\$938,000	\$938,000	\$938,000	100.00	\$0	Otros	224	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909009	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 102921	102921	Chiapas	Chamula	Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	640	100.00	100.00	Financiera / Física: AULAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909010	Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100315	100315	Chiapas	Chamula	Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$812,000	\$812,000	\$812,000	\$812,000	\$812,000	\$812,000	\$812,000	100.00	\$0	Otros	640	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909011	Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100978	100978	Chiapas	Chamula	Tzajaltic	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,232,000	\$1,232,000	\$1,232,000	\$1,232,000	\$1,232,000	\$1,232,000	\$1,232,000	100.00	\$0	Otros	700	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909012	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103530	103530	Chiapas	Chamula	Tzajaltic	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909013	Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100613	100613	Chiapas	Chamula	Tzontehuitz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,939,000	\$1,939,000	\$1,939,000	\$1,939,000	\$1,939,000	\$1,939,000	\$1,939,000	100.00	\$0	Otros	1,281	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909014	Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 200181	200181	Chiapas	Chamula	Yalchiton	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,426,000	\$2,426,000	\$2,426,000	\$2,426,000	\$2,426,000	\$2,426,000	\$2,426,000	100.00	\$0	Otros	296	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909015	Construcción De Fosas Sépticas - 202408	202408	Chiapas	Chamula	Yaalhichín	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	100.00	\$0	Otros	244	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909016	Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 200522	200522	Chiapas	Chamula	Yaltem	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,070,000	\$6,070,000	\$6,070,000	\$6,070,000	\$6,070,000	\$6,070,000	\$6,070,000	100.00	\$0	Otros	744	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909017	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103485	103485	Chiapas	Chamula	Yutinic	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,067,000	\$1,067,000	\$1,067,000	\$1,067,000	\$1,067,000	\$1,067,000	\$1,067,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	574	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909018	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103446	103446	Chiapas	Chamula	Cruz Chot	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera / Física: AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909019	Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100358	100358	Chiapas	Chamula	Cruz Chot	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909020	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103338	103338	Chiapas	Chamula	Las Minas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,368	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909021	Construccion De Fosas Septicas - 202378	202378	Chiapas	Chamula	Nichén	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	100.00	\$0	Otros	456	100.00	100.00	Financiera / Física: HUERTOS / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP1717030090194	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103500	103500	Chiapas	Chamula	Till	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$91,000	\$91,000	\$91,000	\$91,000	\$91,000	\$91,000	\$91,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717030090195	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103456	103456	Chiapas	Chamula	Tzotopatic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$301,000	\$301,000	\$301,000	\$301,000	\$301,000	\$301,000	\$301,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717030090196	Construcción De Fosas Septicas - 202363	202363	Chiapas	Chamula	Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$544,000	100.00	\$0	Otros	128	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717030090197	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103656	103656	Chiapas	Chamula	Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$364,000	\$364,000	\$364,000	\$364,000	\$364,000	\$364,000	\$364,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	516	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717030090198	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 201974	201974	Chiapas	Chamula	Centro Yalvante	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$304,000	\$304,000	\$304,000	\$304,000	\$304,000	\$304,000	\$304,000	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717030090199	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103367	103367	Chiapas	Chamula	Cruz Obispo I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$567,000	\$567,000	\$567,000	\$567,000	\$567,000	\$567,000	\$567,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,368	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717030090200	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103645	103645	Chiapas	Chamula	Botulán II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	623	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717030090201	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 104049	104049	Chiapas	Chamula	Till Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717030090202	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 104058	104058	Chiapas	Chamula	Pulumabak	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$567,000	\$567,000	\$567,000	\$567,000	\$567,000	\$567,000	\$567,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717030090204	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103188	103188	Chiapas	Chamula	El Ciprés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$476,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	624	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717030090205	Construcción De Fosas Septicas - 202249	202249	Chiapas	Chamula	Yoltojik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$948,000	\$948,000	\$948,000	\$948,000	\$948,000	\$948,000	\$948,000	100.00	\$0	Otros	58	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717030090206	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 102923	102923	Chiapas	Chamula	Yoltojik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	305	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717030090207	Construcción De Tanque De Almacenamiento - 102958	102958	Chiapas	Chamula	Jolch'Entik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Otros	199	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717030090208	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103470	103470	Chiapas	Chamula	Ajetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$147,000	\$147,000	\$0	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$147,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	528	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717030090209	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 100577	100577	Chiapas	Chamula	Ajetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717030090210	Construcción De Fosas Septicas - 202883	202883	Chiapas	Chamula	Yut Uk'Um	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	100.00	\$0	Otros	176	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717030090211	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 103185	103185	Chiapas	Chamula	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$987,000	\$987,000	\$987,000	\$987,000	\$987,000	\$987,000	\$987,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717030090212	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 100055	100055	Chiapas	Chamula	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,456,000	\$1,456,000	\$1,456,000	\$1,456,000	\$1,456,000	\$1,456,000	\$1,456,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717030090213	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103087	103087	Chiapas	Chamula	Yolonchen Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717030090214	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 104030	104030	Chiapas	Chamula	Centro Cruz Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	116	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717030090215	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103666	103666	Chiapas	Chamula	Tzotzomtic Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300910305	Revestimiento De Camino Rural - 103519	103519	Chiapas	Chamula	El Crucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,016,000	\$2,016,000	\$2,016,000	\$2,016,000	\$2,016,000	\$2,016,000	\$2,016,000	100.00	\$0	Otros	680	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300910306	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 100693	100693	Chiapas	Chamula	El Crucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Otros	680	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300910307	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 100525	100525	Chiapas	Chamula	Yaitz'Unun	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,036,000	\$1,036,000	\$1,036,000	\$1,036,000	\$1,036,000	\$1,036,000	\$1,036,000	100.00	\$0	Otros	690	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170400974809	Pavimentación De Concreto Hidraulico - 305929	305929	Chiapas	Chamula	Tzotzotemec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$789,995	\$789,995	\$789,995	\$789,995	\$789,995	\$789,995	\$789,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	423	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974810	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muros Firme - 310263	310263	Chiapas	Chamula	Tikomón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$296,140	\$296,140	\$296,140	\$296,140	\$296,140	\$296,140	\$296,140	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974811	Pavimentación De Concreto Hidraulico - 292024	292024	Chiapas	Chamula	Tikomón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$909,000	\$909,000	\$909,000	\$909,000	\$909,000	\$909,000	\$909,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	127	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974813	Construcción De Fosas Septicas - 204671	204671	Chiapas	Chamula	Seletón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,486,000	\$1,486,000	\$1,486,000	\$1,486,000	\$1,486,000	\$1,486,000	\$1,486,000	100.00	\$0	Otros	360	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974814	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Castillos Y Muros Firme - 314174	314174	Chiapas	Chamula	Bashequen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,210,000	\$3,210,000	\$3,210,000	\$3,210,000	\$3,210,000	\$3,210,000	\$3,210,000	100.00	\$0	Otros	1,284	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
CHP17170400974815	Construcción De Colector De Agua Pluvial - 291911	291911	Chiapas	Chamula	Banabdob	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$756,000	100.00	\$0	Otros	649	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
CHP17170400974816	Pavimentación De Concreto Hidraulico - 291842	291842	Chiapas	Chamula	Batolic I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$888,000	\$888,000	\$888,000	\$888,000	\$888,000	\$888,000	\$888,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	649	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
CHP17170400974817	Construcción De Fosas Septicas - 307365	307365	Chiapas	Chamula	Ichilho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	100.00	\$0	Otros	176	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
CHP17170400974818	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Castillos Y Muros Firme - 300499	300499	Chiapas	Chamula	Los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,244,000	\$1,244,000	\$1,244,000	\$1,244,000	\$1,244,000	\$1,244,000	\$1,244,000	100.00	\$0	Otros	497	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
CHP17170400974819	Construcción De Fosas Septicas - 293634	293634	Chiapas	Chamula	Majomut	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,012,000	\$5,012,000	\$5,012,000	\$5,012,000	\$5,012,000	\$5,012,000	\$5,012,000	100.00	\$0	Otros	445	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
CHP17170400974820	Construcción De Fosas Septicas - 317954	317954	Chiapas	Chamula	Yolonchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,408,000	\$1,408,000	\$1,408,000	\$1,408,000	\$1,408,000	\$1,408,000	\$1,408,000	100.00	\$0	Otros	340	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
CHP17170400974821	Construcción De Colector De Agua Pluvial - 291935	291935	Chiapas	Chamula	Yolonchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$959,000	\$959,000	\$959,000	\$959,000	\$959,000	\$959,000	\$959,000	100.00	\$0	Otros	1,121	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
CHP17170400974823	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muros Firme - 310979	310979	Chiapas	Chamula	Agil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$944,000	\$944,000	\$944,000	\$944,000	\$944,000	\$944,000	\$944,000	100.00	\$0	Otros	376	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
CHP17170400974824	Construcción De Fosas Septicas - 204664	204664	Chiapas	Chamula	Bahosal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	100.00	\$0	Otros	996	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
CHP17170400974825	Construcción De Fosas Septicas - 312526	312526	Chiapas	Chamula	Jeshbotic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$816,000	\$816,000	\$816,000	\$816,000	\$816,000	\$816,000	\$816,000	100.00	\$0	Otros	196	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
CHP17170400974826	Construcción De Fosas Septicas - 307826	307826	Chiapas	Chamula	Monte Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	100.00	\$0	Otros	172	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
CHP17170400974827	Construcción De Fosas Septicas - 317952	317952	Chiapas	Chamula	Tzalatom	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
CHP17170400974829	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Castillos Y Muros Firme - 314256	314256	Chiapas	Chamula	Bahukum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$46,000	\$46,000	\$46,000	\$46,000	\$46,000	\$46,000	\$46,000	\$46,000	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP17170400974830	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muros Firme - 305014	305014	Chiapas	Chamula	Río Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$476,000	100.00	\$0	Otros	190	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP17170400974831	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Castillos Y Muros Firme - 300176	300176	Chiapas	Chamula	Sakch'En	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$642,000	\$642,000	\$642,000	\$642,000	\$642,000	\$642,000	\$642,000	\$642,000	100.00	\$0	Otros	256	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP17170400974833	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Techo Firme - 313849	313849	Chiapas	Chamula	Jolchijk	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP17170400974835	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muros Firme - 314297	314297	Chiapas	Chamula	Till	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,010	\$60,010	\$60,010	\$60,010	\$60,010	\$60,010	\$60,010	\$60,010	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP17170400974839	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 305238	305238	Chiapas	Chamula	Cruz Obispo I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$994,000	\$994,000	\$994,000	\$994,000	\$994,000	\$994,000	\$994,000	\$994,000	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP17170400974840	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Castillos Y Muros Firme - 301440	301440	Chiapas	Chamula	Cruz Obispo I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,268,000	\$1,268,000	\$1,268,000	\$1,268,000	\$1,268,000	\$1,268,000	\$1,268,000	\$1,268,000	100.00	\$0	Otros	504	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300751120	Construcción De Techo Firme - 244093	244093	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2016	\$933,000	\$933,000	\$933,000	\$933,000	\$933,000	\$933,000	\$933,000	100.00	\$0	Otros	170	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751121	Ampliación De La Red Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 238580	238580	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,070,431	\$1,070,431	\$1,070,431	\$1,070,431	\$1,070,431	\$1,070,431	\$1,070,431	100.00	\$0	Otros	85	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751122	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario - 238571	238571	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$953,123	\$953,123	\$953,123	\$953,123	\$953,123	\$953,123	\$953,123	100.00	\$0	Otros	234	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751123	Construcción De Dren Pluvial - 238127	238127	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,211,151	\$1,211,151	\$1,211,151	\$1,211,151	\$1,211,151	\$1,211,151	\$1,211,151	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751124	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico 237810	237810	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$987,562	\$987,562	\$987,562	\$987,562	\$987,562	\$987,562	\$987,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751125	Construcción De Piso Firme - 204129	204129	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2016	\$159,192	\$159,192	\$159,192	\$159,192	\$159,192	\$159,192	\$159,192	100.00	\$0	Otros	84	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751126	Construcción De Fosa Sépticas - 204056	204056	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2016	\$157,071	\$157,071	\$157,071	\$157,071	\$157,071	\$157,071	\$157,071	100.00	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751127	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica - 75340	75340	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,261,593	\$1,261,593	\$1,261,593	\$1,261,593	\$1,261,593	\$1,261,593	\$1,261,593	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751128	Mejoramiento Del Cárcamo Del Sistema De Agua Potable - 204156	204156	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cupasmiri	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$113,126	\$113,126	\$113,126	\$113,126	\$113,126	\$113,126	\$113,126	100.00	\$0	Otros	864	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751129	Construcción De Techado De Cancha Deportiva - 243935	243935	Chiapas	Chiapa de Corzo	Galacio Narcia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,492,268	\$564,559	\$564,559	\$564,559	\$504,769	\$504,769	\$504,769	89.41	\$0	Otros	1,553	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751168	Introducción De La Línea De Conducción De La Red De Energia Eléctrica - 161364	161364	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Brasal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,091,573	\$1,091,573	\$1,091,573	\$1,091,573	\$1,091,573	\$1,091,573	\$1,091,573	100.00	\$0	Otros	199	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16170200856105	Ampliación De Drenaje Sanitario - 65372	65372	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,076,696	\$2,076,696	\$2,076,696	\$2,076,696	\$2,076,696	\$2,076,696	\$2,076,696	100.00	\$0	Metros lineales	416	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16170200856112	Construcción De Techado En La Escuela Secundaria General Abelardo De La Torre Grajales - 24164	24164	Chiapas	Chiapa de Corzo	América Libre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	Terminado	2017	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	100.00	\$0	Metros Cuadrados	271	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170100841982	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Niños Heroes - 24804	24804	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	Terminado	2017	\$471,182	\$471,182	\$471,182	\$471,182	\$471,182	\$471,182	\$471,182	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841983	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 24938	24938	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,633,413	\$1,633,413	\$1,633,413	\$1,633,413	\$1,633,413	\$1,633,413	\$1,633,413	100.00	\$0	Metros lineales	167	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841984	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica - 21539	21539	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	Terminado	2017	\$519,262	\$519,262	\$519,262	\$519,262	\$519,262	\$519,262	\$519,262	100.00	\$0	Otros	131	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170100841985	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 23067	23067	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,808,709	\$1,808,709	\$1,808,709	\$1,808,709	\$1,701,018	\$1,701,018	\$1,701,018	94.05	\$0	Metros lineales	170	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200856055	Construcción De Aula En La Escuela Jardín De Niños Nicolás Bravo - 24437	24437	Chiapas	Chiapa de Corzo	Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	Terminado	2017	\$474,432	\$474,432	\$474,432	\$474,432	\$474,432	\$474,432	\$474,432	100.00	\$0	Metros Cuadrados	101	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EN ESTA CAPTURA SOLO SE SE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856056	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 65314	65314	Chiapas	Chiapa de Corzo	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,527,283	\$1,527,283	\$1,527,283	\$1,527,283	\$1,527,283	\$1,527,283	\$1,527,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	112	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EN ESTE PROYECTO EL CONTRATO ES DE \$1,125,000.00, PERO EN LA CARGA DE LA MATRIZ DE INVERSIÓN NOS PEDIA QUE SE CARGARA POR CADA LOCALIDAD ASÍ QUE SE CARGO EN ESTA LOCALIDAD SOLO UNA ACCION DE 50 ACCIONES DEL TOTAL DEL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856057	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 46623	46623	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Palmar (San Gabriel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,674,162	\$1,674,162	\$1,674,162	\$1,674,162	\$1,674,162	\$1,674,162	\$1,674,162	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,477	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856058	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 44703	44703	Chiapas	Chiapa de Corzo	Paso Achote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,296,785	\$1,296,785	\$1,296,785	\$1,296,785	\$1,296,785	\$1,296,785	\$1,296,785	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,134	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856059	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 78256	78256	Chiapas	Chiapa de Corzo	Venustano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,504,266	\$3,504,266	\$3,504,266	\$3,504,266	\$3,504,266	\$3,504,266	\$3,504,266	100.00	\$0	Metros lineales	1,350	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856060	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 43483	43483	Chiapas	Chiapa de Corzo	Doctor Manuel Velasco Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,331,536	\$3,331,536	\$3,331,536	\$3,331,536	\$3,331,536	\$3,331,536	\$3,331,536	100.00	\$0	Metros lineales	617	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856061	Mejoramiento De La Red De Energia Eléctrica Segunda Etapa - 21720	21720	Chiapas	Chiapa de Corzo	General Emiliano Zúñiga Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,623,426	\$2,623,426	\$2,623,426	\$2,623,426	\$2,623,426	\$2,623,426	\$2,623,426	100.00	\$0	Otros	810	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170200856062	Revestimiento De Camino - 44759	44759	Chiapas	Chiapa de Corzo	La Naranja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$617,509	\$617,509	\$617,509	\$617,509	\$617,509	\$617,509	\$617,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	347	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170200856063	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 56145	56145	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cerro Bola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,733,892	\$3,733,892	\$3,733,892	\$3,733,892	\$3,733,892	\$3,733,892	\$3,733,892	100.00	\$0	Metros lineales	221	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: EN ESTA CAPTURA SOLO SE SE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170200856104	Construcción De Drenaje Pluvial - 78313	78313	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$672,386	\$672,386	\$672,386	\$672,386	\$672,386	\$672,386	\$672,386	100.00	\$0	Metros lineales	675	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: EN ESTA CAPTURA SOLO SE SE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170200856107	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 48991	48991	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,311,852	\$1,311,852	\$1,311,852	\$1,311,852	\$1,311,852	\$1,311,852	\$1,311,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	540	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: EN ESTA CAPTURA SOLO SE SE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170200856108	Mejoramiento De La Red De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 43288	43288	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$582,255	\$582,255	\$582,255	\$582,255	\$582,255	\$582,255	\$582,255	100.00	\$0	Metros lineales	41	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170200856109	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 43434	43434	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,439,058	\$1,439,058	\$1,439,058	\$1,439,058	\$1,439,058	\$1,439,058	\$1,439,058	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,553	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170200856110	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 44632	44632	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,259,510	\$1,259,510	\$1,259,510	\$1,259,510	\$1,259,510	\$1,259,510	\$1,259,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	257	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170200856111	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 42101	42101	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,738,530	\$1,738,530	\$1,738,530	\$1,738,530	\$1,738,530	\$1,738,530	\$1,738,530	100.00	\$0	Metros lineales	158	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170200856113	Mejoramiento De La Línea De Energía Eléctrica - 43280	43280	Chiapas	Chiapa de Corzo	Felipe Carrillo Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,710,628	\$2,710,628	\$2,710,628	\$2,710,628	\$2,710,628	\$2,710,628	\$2,710,628	100.00	\$0	Otros	360	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: EN ESTA CAPTURA SOLO SE SE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170200856114	Construcción De Techo En La Escuela Primaria Daniel Tamayo Luna - 31270	31270	Chiapas	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	Terminado	2017	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	100.00	\$0	Metros Cuadrados	202	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: EN ESTA CAPTURA SOLO SE SE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170200856126	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 44852	44852	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Braul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,526,815	\$1,526,815	\$1,526,815	\$1,526,815	\$1,519,014	\$1,519,014	\$1,519,014	99.49	\$0	Otros	171	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: EN ESTA CAPTURA SOLO SE SE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170200856127	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 51096	51096	Chiapas	Chiapa de Corzo	Unión Antorchista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	Terminado	2017	\$897,731	\$897,731	\$897,731	\$897,731	\$897,731	\$897,731	\$897,731	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: EN ESTA CAPTURA SOLO SE SE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300908948	Construcción De Piso Firme - 65264	65264	Chiapas	Chiapa de Corzo	Las Marías	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2017	\$205,325	\$205,325	\$205,325	\$205,325	\$197,358	\$197,358	\$197,358	96.12	\$0	Metros Cuadrados	99	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: EN ESTE PROYECTO SE REFLEJAN 2 ACCIONES DE LOS 50 ACCIONES QUE SE TIENEN EN EL CONTRATO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300908949	Construcción De Techo Firme - 65150	65150	Chiapas	Chiapa de Corzo	Las Marías	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2017	\$524,400	\$524,400	\$524,400	\$524,400	\$524,400	\$524,400	\$524,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	99	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300909164	Construcción De Dren Pluvial - 115225	115225	Chiapas	Chiapa de Corzo	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$304,275	\$304,275	\$304,275	\$304,275	\$304,275	\$304,275	\$304,275	100.00	\$0	Metros lineales	1,440	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300909165	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 116834	116834	Chiapas	Chiapa de Corzo	Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,104,750	\$1,104,750	\$1,104,750	\$1,104,750	\$494,649	\$494,649	\$494,649	44.77	\$0	Metros lineales	1,422	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300909166	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa - 98162	98162	Chiapas	Chiapa de Corzo	Nucallil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,813,321	\$3,813,321	\$3,813,321	\$3,813,321	\$3,813,321	\$3,813,321	\$3,813,321	100.00	\$0	Metros lineales	360	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300909167	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 171490	171490	Chiapas	Chiapa de Corzo	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,762,409	\$3,762,409	\$3,762,409	\$3,762,409	\$3,762,409	\$3,762,409	\$3,762,409	100.00	\$0	Metros lineales	1,350	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300909168	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 151073	151073	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,795,386	\$1,795,386	\$1,795,386	\$1,795,386	\$1,795,386	\$1,795,386	\$1,795,386	100.00	\$0	Metros lineales	212	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300909169	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 130405	130405	Chiapas	Chiapa de Corzo	Barranca Honda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,501,689	\$1,501,689	\$1,501,689	\$1,501,689	\$1,501,689	\$1,501,689	\$1,501,689	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300909170	Construcción De Piso Firme - 43608	43608	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chile Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2017	\$641,043	\$641,043	\$641,043	\$641,043	\$641,043	\$641,043	\$641,043	100.00	\$0	Metros Cuadrados	239	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300909171	Construcción De Fosa Séptica - 43302	43302	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chile Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2017	\$743,782	\$743,782	\$743,782	\$743,782	\$743,782	\$743,782	\$743,782	100.00	\$0	Otros	166	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300909176	Construcción De Piso Firme - 114945	114945	Chiapas	Chiapa de Corzo	San José las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2017	\$317,169	\$317,169	\$317,169	\$317,169	\$317,169	\$317,169	\$317,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados	104	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300909271	Construcción De Planta De Tratamiento - 202714	202714	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$848,038	\$848,038	\$848,038	\$848,038	\$848,038	\$848,038	\$848,038	100.00	\$0	Otros	457	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP17170300909272	Construcción De Dren Pluvial - 202701	202701	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$431,057	\$431,057	\$431,057	\$431,057	\$431,057	\$431,057	\$431,057	100.00	\$0	Metros lineales	87	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:		
CHP17170300909273	33903 Servicios Integrales - 200898	200898	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,436,000	\$2,436,000	\$2,436,000	\$2,436,000	\$2,436,000	\$2,436,000	\$2,436,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:		
CHP17170300909274	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 128772	128772	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$245,724	\$245,724	\$245,724	\$245,724	\$245,724	\$245,724	\$245,724	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:		
CHP17170300909275	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 131043	131043	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$3,157,760	\$3,157,759	\$3,157,759	\$3,157,759	\$3,157,759	\$3,157,759	\$3,157,759	100.00	\$0	Otros	486	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:		
CHP17170300909276	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 129014	129014	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,629,351	\$3,629,351	\$3,629,351	\$3,629,351	\$3,629,351	\$3,629,351	\$3,629,351	100.00	\$0	Metros lineales	630	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:		
CHP17170300909278	Creación Y Actualización De La Normativa Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 126051	126051	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$936,600	\$936,600	\$936,600	\$936,600	\$936,600	\$936,600	\$936,600	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:		
CHP17170300909279	Actualización De Catastro Municipal Y Padrón De Contribuyentes O Tarifas - 126207	126207	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$638,000	\$638,000	\$638,000	\$638,000	\$638,000	\$638,000	\$638,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:		
CHP17170300909281	Construcción De Piso Firme - 46850	46850	Chiapas	Chiapa de Corzo	Ángel Albino Corzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$826,998	\$826,998	\$826,998	\$826,998	\$826,998	\$826,998	\$826,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	261	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:		
CHP17170300909282	Construcción De Piso Firme - 99029	99029	Chiapas	Chiapa de Corzo	Ángel Albino Corzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$553,971	\$553,971	\$553,971	\$553,971	\$553,971	\$553,971	\$553,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	171	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170300909283	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 133927 133927	133927	Chiapas	Chiapa de Corzo	Ribera Capúa (La Mesa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$139,788	\$139,788	\$139,788	\$139,788	\$127,881	\$127,881	\$127,881	91.48	\$0	Metros lineales	1,575	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170300909284	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 133836	133836	Chiapas	Chiapa de Corzo	Las Flechas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,396,788	\$1,396,788	\$1,396,788	\$1,396,788	\$1,396,788	\$1,396,788	\$1,396,788	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170300909336	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 202680 202680	202680	Chiapas	Chiapa de Corzo	María Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,240,108	\$1,240,108	\$1,240,108	\$1,240,108	\$1,240,108	\$1,240,108	\$1,240,108	100.00	\$0	Metros lineales	601	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170300910164	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 164307	164307	Chiapas	Chiapa de Corzo	Ignacio Aliende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$3,470,809	\$3,470,809	\$3,470,809	\$3,470,809	\$3,470,809	\$3,470,809	\$3,470,809	100.00	\$0	Otros	1,071	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170400974799	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 215292	215292	Chiapas	Chiapa de Corzo	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,722,866	\$2,722,866	\$2,722,866	\$2,722,866	\$2,722,866	\$2,722,866	\$2,722,866	100.00	\$0	Metros lineales	387	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170400974800	Construcción De Piso Firme - 264423	264423	Chiapas	Chiapa de Corzo	Nuevo Povenir (Bergantín)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$546,997	\$546,997	\$546,997	\$546,997	\$546,997	\$546,997	\$546,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170400974805	Construcción De Piso Firme - 227873	227873	Chiapas	Chiapa de Corzo	San José las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$205,119	\$205,119	\$205,119	\$205,119	\$205,119	\$205,119	\$205,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170400974806	Construcción De Techo Digno - 215372	215372	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Manguito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$973,778	\$973,778	\$973,778	\$973,778	\$973,778	\$973,778	\$973,778	100.00	\$0	Metros Cuadrados	189	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170400974807	Construcción De Piso Firme - 279985	279985	Chiapas	Chiapa de Corzo	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$205,038	\$205,038	\$205,038	\$205,038	\$205,038	\$205,038	\$205,038	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170400974899	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 306922	306922	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$881,282	\$881,282	\$881,282	\$881,282	\$881,282	\$881,282	\$881,282	100.00	\$0	Metros Cuadrados	796	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170400974900	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 293972	293972	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$564,662	\$564,662	\$564,662	\$564,662	\$564,662	\$564,662	\$564,662	100.00	\$0	Metros lineales	216	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170400974901	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 228719	228719	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$915,093	\$915,093	\$915,093	\$915,093	\$915,093	\$915,093	\$915,093	100.00	\$0	Otros	234	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170400974902	Construcción De Techo Digno - 222348	222348	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$893,482	\$893,482	\$893,482	\$893,482	\$893,482	\$893,482	\$893,482	100.00	\$0	Metros Cuadrados	99	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170400974903	Construcción De Piso Firme - 222602	222602	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$153,332	\$153,332	\$153,332	\$153,332	\$153,332	\$153,332	\$153,332	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170400974904	Adquisición De Software Y Hardware - 212458	212458	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$213,216	\$213,216	\$213,216	\$213,216	\$213,216	\$213,216	\$213,216	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CHP16160300751137	Construcción De Cincuenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 137225	137225	Chiapas	Chilón	Mapil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$2,259,245	\$2,259,245	\$2,259,245	\$2,259,245	\$2,259,245	\$2,259,245	\$2,259,245	100.00	\$0	Vivienda	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751143	Mejoramiento Y Construcción De Noventa Y Siete Cuartos Adicionales - 203212	203212	Chiapas	Chilón	Pathuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL	Vivienda	Terminado	2016	\$4,179,275	\$2,089,638	\$2,089,638	\$2,089,638	\$2,089,638	\$2,089,638	\$2,089,638	100.00	\$0	Vivienda	291	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751145	Habilitación De Techo Firme - 172483	172483	Chiapas	Chilón	Xexal Jucotaquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$786,357	\$471,250	\$471,250	\$471,250	\$471,250	\$471,250	\$471,250	100.00	\$0	Otros	162	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751146	Mejoramiento Y Construcción De Ochenta Y Cinco Cuartos Adicionales - 203476	203476	Chiapas	Chilón	Sulphuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL	Vivienda	Terminado	2016	\$3,662,251	\$1,831,126	\$1,831,126	\$1,831,126	\$1,831,126	\$1,831,126	\$1,831,126	100.00	\$0	Vivienda	255	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751147	Construcción De Ochenta Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 136699	136699	Chiapas	Chilón	Tacuba Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$3,154,861	\$67,821	\$67,821	\$67,821	\$67,821	\$67,821	\$67,821	100.00	\$0	Vivienda	259	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751151	Mejoramiento Y Construcción De Ciento Cuarenta Y Cuatro Cuartos Adicionales - 203017	203017	Chiapas	Chilón	Juan Sabines Verapaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL	Vivienda	Terminado	2016	\$6,204,285	\$3,102,142	\$3,102,142	\$3,102,142	\$3,102,142	\$3,102,142	\$3,102,142	100.00	\$0	Vivienda	432	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751154	Construcción De Obra Con Muros De Contención - 265952	265952	Chiapas	Chilón	Jol Hic/Baíl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,093,264	\$460,882	\$460,882	\$460,882	\$460,882	\$460,882	\$460,882	100.00	\$0	Otros	464	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751158	Mejoramiento Y Construcción De Cincuenta Y Tres Cuartos Adicionales - 202947	202947	Chiapas	Chilón	Alán Boloniná	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL	Vivienda	Terminado	2016	\$2,283,521	\$1,141,761	\$1,141,761	\$1,141,761	\$1,141,761	\$1,141,761	\$1,141,761	100.00	\$0	Vivienda	159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751208	Adquisición De Software Y Hardware - 293408	293408	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$712,000	\$712,000	\$712,000	\$712,000	\$712,000	\$712,000	\$712,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751209	Construcción De Doce Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 259734	259734	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$501,286	\$501,286	\$501,286	\$501,286	\$501,286	\$501,286	\$501,286	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751210	Construcción De Treinta Y Ocho Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 259594	259594	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,587,404	\$1,587,404	\$1,587,404	\$1,587,404	\$1,587,404	\$1,587,404	\$1,587,404	100.00	\$0	Vivienda	114	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751212	Mejoramiento Y Construcción De Veinticinco Cuartos Adicionales - 203666	203666	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,077,133	\$538,566	\$538,566	\$538,566	\$538,566	\$538,566	\$538,566	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751213	Mejoramiento Y Construcción De Treinta Y Nueve Cuartos Adicionales - 203552	203552	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,680,327	\$840,164	\$840,164	\$840,164	\$840,164	\$840,164	\$840,164	100.00	\$0	Vivienda	117	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751520	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cruzero Chich Segunda Sección A Jol Mukujá - 241596	241596	Chiapas	Chilón	Coquitél 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$2,038,710	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751522	Construcción De 100 Cuartos Dormitorio 2da Etapa - 103794	103794	Chiapas	Chilón	Tzajalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$4,034,002	\$4,034,002	\$4,034,002	\$4,034,002	\$4,034,002	\$4,034,002	\$4,034,002	100.00	\$0	Vivienda	380	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751529	Construcción De 42 Cuartos Para Baños - 99954	99954	Chiapas	Chilón	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,511,280	\$1,511,280	\$1,511,280	\$1,511,280	\$1,511,280	\$1,511,280	\$1,511,280	100.00	\$0	Vivienda	147	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752572	Construcción De Diecisiete Cuartos Dormitorio - 231901	231901	Chiapas	Chilón	Najchejeb	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$672,963	\$672,963	\$672,963	\$672,963	\$672,963	\$672,963	\$672,963	100.00	\$0	Vivienda	51	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752574	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 256720	256720	Chiapas	Chilón	Jalatlal 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,409,625	\$1,409,625	\$1,409,625	\$1,409,625	\$1,409,625	\$1,409,625	\$1,409,625	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752576	Construcción De Cuarenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 241840	241840	Chiapas	Chilón	Yoc'Ha Xhansal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,696,088	\$713,150	\$713,150	\$713,150	\$713,150	\$713,150	\$713,150	100.00	\$0	Vivienda	126	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752685	Construcción De Diecisiete Cuartos Para Baño - 231810	231810	Chiapas	Chilón	Ch'Entikha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$602,429	\$602,429	\$602,429	\$602,429	\$602,429	\$602,429	\$602,429	100.00	\$0	Vivienda	54	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752687	Construcción De Treinta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 240199	240199	Chiapas	Chilón	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,360,416	\$1,360,416	\$1,360,416	\$1,360,416	\$1,360,416	\$1,360,416	\$1,360,416	100.00	\$0	Vivienda	104	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200855900	Construcción De Ciento Veintiseis Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 59655	59655	Chiapas	Chilón	Jet-Já	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$5,970,664	\$5,970,664	\$5,970,664	\$5,970,664	\$5,970,664	\$5,970,664	\$5,970,664	100.00	\$0	Vivienda	303	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200855901	Construcción De Un Aula Didáctica De Ses Por Ocho Metros Est Rc En La Escuela Primaria Conate Benito Juárez - 76718	76718	Chiapas	Chilón	San Pedro Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$522,166	\$513,315	\$513,315	\$513,315	\$513,315	\$513,315	\$513,315	100.00	\$0	Otros	78	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200855902	Construcción De Cincuenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 60456	60456	Chiapas	Chilón	Chichabantejá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,458,239	\$2,452,296	\$2,452,296	\$2,452,296	\$2,452,296	\$2,452,296	\$2,452,296	100.00	\$0	Vivienda	124	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
																								Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
CHP17170200855903	Construcción De Ciento Seis Cuartos Dormitorio - 42775	42775	Chiapas	Chilón	Ch'Uchteel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$5,175,234	\$5,175,234	\$5,175,234	\$5,175,234	\$5,175,234	\$5,175,234	\$5,175,234	100.00	\$0	Vivienda	248	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170200855904	Suministro E Instalacion De Dieciséis Modulos Solares - 79442	79442	Chiapas	Chilón	Tzaquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$544,031	\$544,031	\$544,031	\$544,031	\$544,031	\$544,031	\$544,031	100.00	\$0	Otros	39	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170200855906	Construcción De Treinta Y Seis Cuartos Dormitorio - 62808	62808	Chiapas	Chilón	Las Limas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,712,477	\$1,712,477	\$1,712,477	\$1,712,477	\$1,712,477	\$1,712,477	\$1,712,477	100.00	\$0	Vivienda	86	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170200855907	Construcción De Veintidos Cuartos Dormitorio - 64872	64872	Chiapas	Chilón	Buenavista la Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,026,598	\$902,820	\$902,820	\$902,820	\$902,820	\$902,820	\$902,820	100.00	\$0	Vivienda	52	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170200855908	Suministro E Instalacion De Trece Modulos Solares - 82910	82910	Chiapas	Chilón	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$442,025	\$442,025	\$442,025	\$442,025	\$442,025	\$442,025	\$442,025	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170200855909	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio - 42167	42167	Chiapas	Chilón	Mojá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$950,609	\$950,609	\$950,609	\$950,609	\$950,609	\$950,609	\$950,609	100.00	\$0	Vivienda	49	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170200855910	Construcción De Veinticuatro Cuartos Dormitorio - 52258	52258	Chiapas	Chilón	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,173,863	\$1,173,863	\$1,173,863	\$1,173,863	\$1,173,863	\$1,173,863	\$1,173,863	100.00	\$0	Vivienda	57	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170200856064	Construcción De Cuarenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 60429	60429	Chiapas	Chilón	Centro Cheval	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,192,383	\$2,184,409	\$2,184,409	\$2,184,409	\$2,184,409	\$2,184,409	\$2,184,409	100.00	\$0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170200856116	Construcción De Treinta Y Un Cuartos Dormitorio - 54917	54917	Chiapas	Chilón	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,469,609	\$1,461,999	\$1,461,999	\$1,461,999	\$1,461,999	\$1,461,999	\$1,461,999	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856117	Construcción De Veinte Cuartos Adicionales - 60538	60538	Chiapas	Chilón	Pathuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,072,892	\$1,072,892	\$1,072,892	\$1,072,892	\$1,072,892	\$1,072,892	\$1,072,892	100.00	\$0	Vivienda	47	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856118	Suministro E Instalacion De Quince Modulos Solares - 82888	82888	Chiapas	Chilón	Piquintel San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$510,029	\$510,029	\$510,029	\$510,029	\$510,029	\$510,029	\$510,029	100.00	\$0	Otros	37	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856119	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios Rc Esc Primaria Bilingüe Dr Alfonso Caso - 78099	78099	Chiapas	Chilón	San Francisco Duraznal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,486,890	\$1,461,688	\$1,461,688	\$1,461,688	\$1,461,688	\$1,461,688	\$1,461,688	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856120	Construcción De Dieciocho Cuartos Para Baño - 41991	41991	Chiapas	Chilón	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$730,046	\$730,046	\$730,046	\$730,046	\$730,046	\$730,046	\$730,046	100.00	\$0	Vivienda	43	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856121	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cruceño Tzo Ojja A Cruceño Cheval Y Ramales - 64892	64892	Chiapas	Chilón	Centro Tzo Ojja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,818,901	\$2,818,901	\$2,818,901	\$2,818,901	\$2,818,901	\$2,818,901	\$2,818,901	\$2,818,901	100.00	\$0	Otros	127	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856122	Construcción De Ciento Veintiocho Cuartos Dormitorio - 45019	45019	Chiapas	Chilón	Xobtojá las Canchas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$5,997,153	\$5,938,227	\$5,938,227	\$5,938,227	\$5,938,227	\$5,938,227	\$5,938,227	100.00	\$0	Vivienda	305	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856143	Construcción De Sesenta Y Cinco Cuartos Dormitorios - 77969	77969	Chiapas	Chilón	Agua Azul Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,080,276	\$3,080,276	\$3,080,276	\$3,080,276	\$3,080,276	\$3,080,276	\$3,080,276	100.00	\$0	Vivienda	158	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856144	Construcción De Ciento Veinticinco Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 56610	56610	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$5,826,264	\$5,826,264	\$5,826,264	\$5,826,264	\$5,826,264	\$5,826,264	\$5,826,264	100.00	\$0	Vivienda	301	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856145	Construcción De Trece Cuartos Para Baños - 67448	67448	Chiapas	Chilón	Reforma K'Anakil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$527,250	\$527,250	\$527,250	\$527,250	\$527,250	\$527,250	\$527,250	100.00	\$0	Vivienda	31	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856228	Construcción De Veinticuatro Cuartos Dormitorio - 51174	51174	Chiapas	Chilón	San José Pulemal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,164,660	\$1,164,660	\$1,164,660	\$1,164,660	\$1,164,660	\$1,164,660	\$1,164,660	100.00	\$0	Vivienda	56	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856247	Construcción De Dieciséis Cuartos Dormitorio - 78324	78324	Chiapas	Chilón	San Marcos Baja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,234,872	\$1,234,872	\$1,234,872	\$1,234,872	\$1,234,872	\$1,234,872	\$1,234,872	100.00	\$0	Vivienda	63	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856248	Construcción De Cuarenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 55413	55413	Chiapas	Chilón	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,097,455	\$2,097,455	\$2,097,455	\$2,097,455	\$2,097,455	\$2,097,455	\$2,097,455	100.00	\$0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856249	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Tulja A Cruceño Auxpa - 78017	78017	Chiapas	Chilón	Canal Ulub	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$796,185	\$779,763	\$779,763	\$779,763	\$779,763	\$779,763	\$779,763	100.00	\$0	Otros	520	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856250	Construcción De Cuarenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 77422	77422	Chiapas	Chilón	Saquil-Ulub	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,144,065	\$2,144,065	\$2,144,065	\$2,144,065	\$2,144,065	\$2,144,065	\$2,144,065	100.00	\$0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170200856297	Construcción De Treinta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 75183	75183	Chiapas	Chilón	Ba'Paxilá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,646,867	\$1,646,867	\$1,646,867	\$1,646,867	\$1,646,867	\$1,646,867	\$1,646,867	100.00	\$0	Vivienda	82	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP17170300908580	Construcción De Cien Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 192937	192937	Chiapas	Chilón	Santiago Popol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$4,730,037	\$4,730,037	\$4,730,037	\$4,730,037	\$4,730,037	\$4,730,037	\$4,730,037	100.00	\$0	Vivienda	255	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300908582	Construcción De Veintisiete Cuartos Dormitorio - 195919	195919	Chiapas	Chilón	San Joseito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,274,579	\$1,274,579	\$1,274,579	\$1,274,579	\$1,274,579	\$1,274,579	\$1,274,579	100.00	\$0	Vivienda	71	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300908583	Construcion De Veinticiete Cuartos Dormitorio - 114983	114983	Chiapas	Chilón	Tuzilá (Tzila)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,304,490	\$1,304,490	\$1,304,490	\$1,304,490	\$1,304,490	\$1,304,490	\$1,304,490	100.00	\$0	Vivienda	67	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300908584	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Crucezo Chacocajá A Jol Chamenjá - 117816	117816	Chiapas	Chilón	Jol Chamenjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,366,152	\$2,366,152	\$2,366,152	\$2,366,152	\$2,366,152	\$2,366,152	\$2,366,152	100.00	\$0	Otros	268	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300908585	Apertura De Acmino Rural Primera Etapa - 119225	119225	Chiapas	Chilón	Camen Tzonep	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Otros	245	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300908587	Construcion De Nueve Cuartos Dormitorio - 194212	194212	Chiapas	Chilón	Cacualá 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$419,972	\$419,972	\$419,972	\$419,972	\$419,972	\$419,972	\$419,972	\$419,972	100.00	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908588	Mantenimiento Y Rehabilitacion A Caminos Rurales - 19434	19434	Chiapas	Chilón	Chen'Huch Majaal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,522,303	\$4,522,303	\$4,522,303	\$4,522,303	\$4,522,303	\$4,522,303	\$4,522,303	100.00	\$0	Otros	220	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300908589	Construcción De Veintin Cuartos Dormitorio - 202977	202977	Chiapas	Chilón	Ojeché 2da. Sección (MucUve)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,007,838	\$1,007,838	\$1,007,838	\$1,007,838	\$1,007,838	\$1,007,838	\$1,007,838	\$1,007,838	100.00	\$0	Vivienda	53	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908590	Construcion De Sesenta Y Nueve Cuartos Dormitorios - 155498	155498	Chiapas	Chilón	Nuevo Jotoaquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$3,239,107	\$3,238,406	\$3,238,406	\$3,238,406	\$3,238,406	\$3,238,406	\$3,238,406	\$3,238,406	100.00	\$0	Vivienda	126	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300908591	Construcion De Treinta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 120133	120133	Chiapas	Chilón	Jol Yaxtehá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,642,858	\$1,642,858	\$1,642,858	\$1,642,858	\$1,642,858	\$1,642,858	\$1,642,858	\$1,642,858	100.00	\$0	Vivienda	88	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300908592	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio - 201445	201445	Chiapas	Chilón	Quejal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$500,138	\$500,138	\$500,138	\$500,138	\$500,138	\$500,138	\$500,138	\$500,138	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300908593	Construcion De Ochenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 161373	161373	Chiapas	Chilón	Wolowitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$4,023,246	\$3,995,930	\$3,995,930	\$3,995,930	\$3,995,930	\$3,995,930	\$3,995,930	\$3,995,930	100.00	\$0	Vivienda	208	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300908598	Construcion De Cincuenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 174017	174017	Chiapas	Chilón	Cojtomil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,423,726	\$2,423,726	\$2,423,726	\$2,423,726	\$2,423,726	\$2,423,726	\$2,423,726	\$2,423,726	100.00	\$0	Vivienda	127	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909173	Construcción De Treinta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 118198	118198	Chiapas	Chilón	Chikaktic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,801,096	\$1,801,096	\$1,801,096	\$1,801,096	\$1,801,096	\$1,801,096	\$1,801,096	\$1,801,096	100.00	\$0	Vivienda	97	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909174	Construcion De Cien Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 158298	158298	Chiapas	Chilón	Centro Chich	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$4,681,719	\$4,681,719	\$4,681,719	\$4,681,719	\$4,681,719	\$4,681,719	\$4,681,719	\$4,681,719	100.00	\$0	Vivienda	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909287	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorio - 194466	194466	Chiapas	Chilón	El Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,353,514	\$2,353,514	\$2,353,514	\$2,353,514	\$2,353,514	\$2,353,514	\$2,353,514	\$2,353,514	100.00	\$0	Vivienda	132	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909288	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 94182	94182	Chiapas	Chilón	Guaquitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,274,607	\$3,274,607	\$3,274,607	\$3,274,607	\$3,274,607	\$3,274,607	\$3,274,607	\$3,274,607	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,868	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909289	Construcion De Setenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 103655	103655	Chiapas	Chilón	Bolontón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$3,485,615	\$3,485,615	\$3,485,615	\$3,485,615	\$3,485,615	\$3,485,615	\$3,485,615	\$3,485,615	100.00	\$0	Vivienda	175	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909290	Construcción De Ciento Veinticinco Cuartos Dormitorio - 196989	196989	Chiapas	Chilón	Jol Sacún	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$5,877,834	\$5,877,834	\$5,877,834	\$5,877,834	\$5,877,834	\$5,877,834	\$5,877,834	\$5,877,834	100.00	\$0	Vivienda	319	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909291	Construcion De Ciento Veinte Cuartos Dormitorio - 177576	177576	Chiapas	Chilón	Tzobolite Jotoaquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$5,592,179	\$5,592,179	\$5,592,179	\$5,592,179	\$5,592,179	\$5,592,179	\$5,592,179	\$5,592,179	100.00	\$0	Vivienda	288	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909292	Construcción De Ochenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 119003	119003	Chiapas	Chilón	Lamaltzac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$4,035,487	\$4,035,487	\$4,035,487	\$4,035,487	\$4,035,487	\$4,035,487	\$4,035,487	\$4,035,487	100.00	\$0	Vivienda	226	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909293	Construcion De Cincuenta Y Siete Cuartos Dormitorio - 193240	193240	Chiapas	Chilón	Majaal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,702,794	\$2,702,794	\$2,702,794	\$2,702,794	\$2,702,794	\$2,702,794	\$2,702,794	\$2,702,794	100.00	\$0	Vivienda	152	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909294	Rehabilitacion Del Camino Tramo Piquintee A Masanilja A Pantemajas - 119449	119449	Chiapas	Chilón	Masanilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,804,205	\$1,804,205	\$1,804,205	\$1,804,205	\$1,804,205	\$1,804,205	\$1,804,205	\$1,804,205	100.00	\$0	Otros	229	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909295	Construcion De Ciento Cincuenta Y Cuatro Cuartos Para Baño Segunda Etapa - 108875	108875	Chiapas	Chilón	Mequeja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$6,317,244	\$6,317,244	\$6,317,244	\$6,317,244	\$6,317,244	\$6,317,244	\$6,317,244	\$6,317,244	100.00	\$0	Vivienda	385	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170300910356	Construcción De Doce Cuartos Para Baño - 195732	195732	Chiapas	Chilón	Batzel Cantelá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$509,643	\$509,643	\$509,643	\$509,643	\$509,643	\$509,643	\$509,643	100.00	\$0	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300910357	Construcción De Veintidos Cuartos Dormitorio - 117455	117455	Chiapas	Chilón	Cacawilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,036,927	\$1,036,927	\$1,036,927	\$1,036,927	\$1,036,927	\$1,036,927	\$1,036,927	100.00	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300910358	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 118597	118597	Chiapas	Chilón	El Limonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,385,143	\$1,385,143	\$1,385,143	\$1,385,143	\$1,385,143	\$1,385,143	\$1,385,143	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300910359	Construcción De Cuarenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 115439	115439	Chiapas	Chilón	Jol Catarayá 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,144,065	\$2,144,065	\$2,144,065	\$2,144,065	\$2,144,065	\$2,144,065	\$2,144,065	100.00	\$0	Vivienda	113	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300910361	Construcción De Diecinueve Cuartos Dormitorio - 193373	193373	Chiapas	Chilón	Pashila 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$922,406	\$922,406	\$922,406	\$922,406	\$922,406	\$922,406	\$922,406	100.00	\$0	Vivienda	51	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300910362	Construcción De Veintiocho Cuartos Dormitorio - 120418	120418	Chiapas	Chilón	Wahal Axil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,321,189	\$1,321,189	\$1,321,189	\$1,321,189	\$1,321,189	\$1,321,189	\$1,321,189	100.00	\$0	Vivienda	71	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910363	Construcción De Quince Cuartos Dormitorio - 119191	119191	Chiapas	Chilón	Najaj	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$733,665	\$733,665	\$733,665	\$733,665	\$733,665	\$733,665	\$733,665	100.00	\$0	Vivienda	44	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300953541	Construcción De Ochenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 118740	118740	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$3,896,250	\$3,896,250	\$3,896,250	\$3,896,250	\$3,896,250	\$3,896,250	\$3,896,250	\$3,896,250	100.00	\$0	Vivienda	213	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300953622	Construcción De Treinta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 93222	93222	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,787,290	\$1,780,029	\$1,780,029	\$1,780,029	\$1,780,029	\$1,780,029	\$1,780,029	\$1,780,029	100.00	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974236	Construcción De Treinta Y Ocho Cuartos Para Baño - 328844	328844	Chiapas	Chilón	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,541,203	\$1,531,054	\$1,531,054	\$1,531,054	\$1,531,054	\$1,531,054	\$1,531,054	\$1,531,054	100.00	\$0	Vivienda	129	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400974238	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 243571	243571	Chiapas	Chilón	San Antonio Bulujub	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$6,846,730	\$6,846,730	\$6,846,730	\$6,846,730	\$6,846,730	\$6,846,730	\$6,846,730	\$6,846,730	100.00	\$0	Otros	418	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400974239	Construcción De Cuarenta Cuartos Para Baño Primera Etapa - 255692	255692	Chiapas	Chilón	HicBatil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,728,672	\$1,728,672	\$1,728,672	\$1,728,672	\$1,728,672	\$1,728,672	\$1,728,672	\$1,728,672	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400974241	Introducción De Red Dedistribución De Energía Eléctrica - 224994	224994	Chiapas	Chilón	Jotola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,448,494	\$1,448,494	\$1,448,494	\$1,448,494	\$1,448,494	\$1,448,494	\$1,448,494	\$1,448,494	100.00	\$0	Otros	43	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400974242	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Crucero El Refugio A Pojcol Y Ramales Segunda Etapa - 242439	242439	Chiapas	Chilón	Santiago Pojcol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,428,040	\$3,428,040	\$3,428,040	\$3,428,040	\$3,428,040	\$3,428,040	\$3,428,040	\$3,428,040	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974243	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 243054	243054	Chiapas	Chilón	Chik Aki Pojcol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,855,385	\$3,855,385	\$3,855,385	\$3,855,385	\$3,855,385	\$3,855,385	\$3,855,385	\$3,855,385	100.00	\$0	Otros	330	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974244	Rehabilitación De Catorce Techo Firme - 269958	269958	Chiapas	Chilón	Camen Iocclá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$113,750	\$113,750	\$113,750	\$113,750	\$113,750	\$113,750	\$113,750	\$113,750	100.00	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974245	Rehabilitación De Cuarenta Y Tres Techos Firme - 339024	339024	Chiapas	Chilón	Xhanail	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$270,966	\$362,813	\$362,813	\$362,813	\$362,813	\$362,813	\$362,813	\$362,813	100.00	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974246	Construcción De Cuarenta Y Tres Pisos Firme - 282811	282811	Chiapas	Chilón	Xhanail	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$161,250	\$161,250	\$161,250	\$161,250	\$161,250	\$161,250	\$161,250	\$161,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974247	Construcción De Cuarenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 225742	225742	Chiapas	Chilón	Cheval Cacasteel 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,978,333	\$1,978,333	\$1,978,333	\$1,978,333	\$1,978,333	\$1,978,333	\$1,978,333	\$1,978,333	100.00	\$0	Vivienda	109	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974248	Construcción De Veintiseiete Cuartos Dormitorio - 217009	217009	Chiapas	Chilón	Jucúctón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,269,977	\$1,269,977	\$1,269,977	\$1,269,977	\$1,269,977	\$1,269,977	\$1,269,977	\$1,269,977	100.00	\$0	Vivienda	66	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400974249	Apertura De Camino Rural Del Kilometro Cero Al Kilometro Uno Primera Etapa - 253054	253054	Chiapas	Chilón	Nuevo Tepetac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	102	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974251	Construcción De Cincuenta Y Cinco Pisos Firme - 282892	282892	Chiapas	Chilón	Ba Auplja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974252	Rehabilitación De Cincuenta Y Cinco Techo Firme - 265630	265630	Chiapas	Chilón	Ba Auplja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$539,000	\$539,000	\$539,000	\$539,000	\$539,000	\$539,000	\$539,000	\$539,000	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974253	Construcción De Noventa Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 211927	211927	Chiapas	Chilón	Amayic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$4,224,822	\$4,224,822	\$4,224,822	\$4,224,822	\$4,224,822	\$4,224,822	\$4,224,822	\$4,224,822	100.00	\$0	Vivienda	227	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400976030	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cruceio Bispuja A Arroyo Mustanja Primera Etapa Kilómetro Uno Mas Seiscientos - 250792	250792	Chiapas	Chilón	Arroyo Mustanja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Otros	245	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976031	Construcción De Ochenta Y Siete Cuartos Dormitorio - 279343	279343	Chiapas	Chilón	Nahite 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$4,105,699	\$4,105,699	\$4,105,699	\$4,105,699	\$4,105,699	\$4,105,699	\$4,105,699	100.00	\$0	Vivienda	225	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976032	Construcción De Trece Pisos Firmes - 282514	282514	Chiapas	Chilón	Palma Xhanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$50,700	\$50,700	\$50,700	\$50,700	\$50,700	\$50,700	\$50,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976033	Rehabilitación De Trece Techo Fime - 260258	260258	Chiapas	Chilón	Palma Xhanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$117,813	\$117,813	\$117,813	\$117,813	\$117,813	\$117,813	\$117,813	100.00	\$0	Otros	37	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976034	Construcción De Cincuenta Y Nueve Cuartos Dormitorio - 216979	216979	Chiapas	Chilón	San Gabriel 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,807,518	\$2,807,518	\$2,807,518	\$2,807,518	\$2,807,518	\$2,807,518	\$2,807,518	100.00	\$0	Vivienda	148	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976035	Construcción De Once Cuartos Dormitorio - 234190	234190	Chiapas	Chilón	Nuevo Tila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$524,216	\$524,216	\$524,216	\$524,216	\$524,216	\$524,216	\$524,216	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976036	Apertura De Camino Rural Saca Cosecha Ec Tzajalteel A Bretaña Del Kilometro Cero Al Kilometro Uno Mas Treceientos Veinte Primera Etapa - 269998	269998	Chiapas	Chilón	Bretaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,353,320	\$2,353,320	\$2,353,320	\$2,353,320	\$2,353,320	\$2,353,320	\$2,353,320	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976037	Introducción De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 271299	271299	Chiapas	Chilón	Guadalupe Zactón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$3,226,967	\$3,226,967	\$3,226,967	\$3,226,967	\$3,226,967	\$3,226,967	\$3,226,967	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976039	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica - 225068	225068	Chiapas	Chilón	Yaxteel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,602,485	\$1,602,485	\$1,602,485	\$1,602,485	\$1,602,485	\$1,602,485	\$1,602,485	100.00	\$0	Otros	46	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976040	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio - 250259	250259	Chiapas	Chilón	Fracción Xaqiela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$489,110	\$489,110	\$489,110	\$489,110	\$489,110	\$489,110	\$489,110	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041088	Construcción De Cuarenta Y Siete Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 247454	247454	Chiapas	Chilón	CENTRO JOL AKIL 1RA. SECCIÓN	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,211,383	\$2,211,383	\$2,211,383	\$2,211,383	\$2,211,383	\$2,211,383	\$2,211,383	100.00	\$0	Vivienda	118	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856000	Construccion De Cuartos Dormitorios - 55818	55818	Chiapas	Cintalapa	Los Joaquines	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,769,225	\$1,769,225	\$1,769,225	\$1,769,225	\$1,769,225	\$1,769,225	\$1,769,225	100.00	\$0	Vivienda	297	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856003	Introduccion De Red De Energía Eléctrica - 56223	56223	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Urbanización	Terminado	2017	\$3,184,815	\$3,184,815	\$3,184,815	\$3,184,815	\$3,184,815	\$3,184,815	\$3,184,815	100.00	\$0	Otros	505	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856004	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrahulico - 57454	57454	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,735,389	\$1,735,389	\$1,735,389	\$1,735,389	\$1,735,389	\$1,735,389	\$1,735,389	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856005	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrahulico - 57429	57429	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$979,668	\$979,668	\$979,668	\$979,668	\$979,668	\$979,668	\$979,668	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856007	Introduccion De Red De Energía Eléctrica - 56155	56155	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,003,904	\$1,003,904	\$1,003,904	\$1,003,904	\$1,003,904	\$1,003,904	\$1,003,904	100.00	\$0	Otros	195	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856008	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrahulico - 57407	57407	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,423,900	\$2,423,900	\$2,423,900	\$2,423,900	\$2,423,900	\$2,423,900	\$2,423,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856009	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrahulico - 56523	56523	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,610,179	\$2,610,179	\$2,610,179	\$2,610,179	\$2,610,179	\$2,610,179	\$2,610,179	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856010	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrahulico - 56483	56483	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,540,211	\$2,540,211	\$2,540,211	\$2,540,211	\$2,540,211	\$2,540,211	\$2,540,211	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856011	Construccion De Cuartos Dormitorios - 55788	55788	Chiapas	Cintalapa	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,105,766	\$1,105,766	\$1,105,766	\$1,105,766	\$1,105,766	\$1,105,766	\$1,105,766	100.00	\$0	Vivienda	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856012	Construccion De Cuartos Dormitorios - 39327	39327	Chiapas	Cintalapa	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	100.00	\$0	Vivienda	143	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856013	Construccion De Cuartos Dormitorios - 55346	55346	Chiapas	Cintalapa	Unidad Modelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,271,630	\$1,271,630	\$1,271,630	\$1,271,630	\$1,271,630	\$1,271,630	\$1,271,630	100.00	\$0	Vivienda	143	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856014	Construccion De Cuartos Dormitorios - 39164	39164	Chiapas	Cintalapa	Nuevas Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,216,342	\$1,216,342	\$1,216,342	\$1,216,342	\$1,216,342	\$1,216,342	\$1,216,342	100.00	\$0	Vivienda	227	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856026	Construccion De Cuartos Dormitorios - 56460	56460	Chiapas	Cintalapa	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	100.00	\$0	Vivienda	143	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170200856027	Construccion De Cuartos Dormitorios - 56446	56446	Chiapas	Cintalapa	El Naranjal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	100.00	\$0	Vivienda	143	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856125	Construccion De Cuartos Dormitorios - 39315	39315	Chiapas	Cintalapa	Bethel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	100.00	\$0	Vivienda	143	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856425	Construccion De Cuartos Dormitorios - 56282	56282	Chiapas	Cintalapa	El Dorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	100.00	\$0	Vivienda	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856427	Construccion De Cuartos Dormitorios - 39186	39186	Chiapas	Cintalapa	Ingeniero Eloy Borrás Aguilera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	100.00	\$0	Vivienda	143	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908885	Construccion De Dren Pluvial En Carretera Sayula 197673	197673	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$37,793,954	\$37,793,954	\$37,793,954	\$37,793,954	\$37,793,954	\$37,793,954	\$37,793,954	100.00	\$0	Metros lineales	42,467	100.00	100.00	Financiera: / Física: meta de construccion de un area techada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908886	Construccion De Cuartos Dormitorios - 185434	185434	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,798,514	\$1,798,514	\$1,798,514	\$1,798,514	\$1,798,514	\$1,798,514	\$1,798,514	100.00	\$0	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: meta de construccion de un techo firme / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908887	Construccion De Cuartos Dormitorios - 185480	185480	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,248,143	\$2,248,143	\$2,248,143	\$2,248,143	\$2,248,143	\$2,248,143	\$2,248,143	100.00	\$0	Vivienda	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: META: REHABILITACION DE UNA INSTALACION ELECTRICA DEL CARCAMO DE BOMBEO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908888	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 185213	185213	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$716,932	\$716,932	\$716,932	\$716,932	\$716,932	\$716,932	\$716,932	100.00	\$0	Metros lineales	330	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908889	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 185101	185101	Chiapas	Cintalapa	Pomposo Castellanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,258,748	\$2,258,748	\$2,258,748	\$2,258,748	\$2,258,748	\$2,258,748	\$2,258,748	100.00	\$0	Otros	1,489	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META FUE LA REHABILITACION DE 9 KM DE CAMINO RURAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908890	Construccion De Piso Firme - 185661	185661	Chiapas	Cintalapa	Pomposo Castellanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$716,292	\$716,292	\$716,292	\$716,292	\$716,292	\$716,292	\$716,292	100.00	\$0	Metros Cuadrados	515	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908891	Construccion De Cuartos Dormitorios - 185367	185367	Chiapas	Cintalapa	Los Olachas (San Antonio Valdiviana)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908892	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica - 184832	184832	Chiapas	Cintalapa	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,038,484	\$2,038,484	\$2,038,484	\$2,038,484	\$2,038,484	\$2,038,484	\$2,038,484	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908893	Construccion De Cuartos Dormitorios - 185512	185512	Chiapas	Cintalapa	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$449,629	\$449,629	\$449,629	\$449,629	\$449,629	\$449,629	\$449,629	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908894	Construccion De Cuartos Dormitorios - 184517	184517	Chiapas	Cintalapa	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	100.00	\$0	Vivienda	358	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908895	Construccion De Cuartos Dormitorios - 39324	39324	Chiapas	Cintalapa	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,322,108	\$2,322,108	\$2,322,108	\$2,322,108	\$2,322,108	\$2,322,108	\$2,322,108	100.00	\$0	Vivienda	369	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908896	Construccion De Cuartos Dormitorios - 184905	184905	Chiapas	Cintalapa	Integral Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,211,531	\$2,211,531	\$2,211,531	\$2,211,531	\$2,211,531	\$2,211,531	\$2,211,531	100.00	\$0	Vivienda	405	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908897	Construccion De Cuartos Dormitorios - 185570	185570	Chiapas	Cintalapa	Monte Sinal Dos (El Fénix)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908924	Construccion De Cuartos Dormitorios - 184797	184797	Chiapas	Cintalapa	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908925	Construccion De Cuartos Dormitorios - 185300	185300	Chiapas	Cintalapa	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,935,090	\$1,935,090	\$1,935,090	\$1,935,090	\$1,935,090	\$1,935,090	\$1,935,090	100.00	\$0	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910092	Construccion De Cuartos Dormitorios - 54818	54818	Chiapas	Cintalapa	Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,350,271	\$2,350,271	\$2,350,271	\$2,350,271	\$2,350,271	\$2,350,271	\$2,350,271	100.00	\$0	Vivienda	294	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910162	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrahullico - 106934	106934	Chiapas	Cintalapa	Monte de los Olivos (La Mona)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,996,928	\$1,996,928	\$1,996,928	\$1,996,928	\$1,996,928	\$1,996,928	\$1,996,928	100.00	\$0	Metros Cuadrados	285	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910163	Construccion De Cuartos Dormitorios - 184654	184654	Chiapas	Cintalapa	Esperanza de los Pobres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	100.00	\$0	Vivienda	510	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974524	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrahullico En Calle Juan De La Barrera Entre Avenida Central Y Av Josefa Ortiz De Domínguez - 312391	312391	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,216,324	\$1,216,324	\$1,216,324	\$1,216,324	\$1,216,324	\$1,216,324	\$1,216,324	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974525	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 312202	312202	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$576,234	\$576,234	\$576,234	\$576,234	\$576,234	\$576,234	\$576,234	100.00	\$0	Metros lineales	234	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP16160200718246	Ampliación Y O Mejoramiento De Viviendas Cuartos Rosas - 189570	189570	Chiapas	Coapilla	Coapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160200723835	Rehabilitación De Techo Firme Para Viviendas Disperso - 189253	189253	Chiapas	Coapilla	Coapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$2,359,624	\$2,359,624	\$2,359,624	\$2,359,624	\$2,359,624	\$2,359,624	\$2,359,624	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752499	Ampliación Yo Mejoramiento De Viviendas - 224440	224440	Chiapas	Coapilla	Coapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752500	Ampliación Yo Mejoramiento De Viviendas - 224427	224427	Chiapas	Coapilla	Coapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300752501	Mejoramiento De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Esquipulas - 189378	189378	Chiapas	Coapilla	Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$337,945	\$1,422,918	\$1,422,918	\$1,422,918	\$1,422,918	\$1,422,918	\$1,422,918	100.00	\$0	Metros lineales	46	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752502	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension - 188733	188733	Chiapas	Coapilla	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,788,061	\$1,788,061	\$1,788,061	\$1,788,061	\$1,788,061	\$1,788,061	\$1,788,061	100.00	\$0	Otros	617	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752504	Mejoramiento De Camino Rural Coapilla Unión Portesgl En Tramos Aislados Segunda Etapa - 242597	242597	Chiapas	Coapilla	Unión Portes Gl (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$119,747	\$119,747	\$119,747	\$119,747	\$119,747	\$119,747	\$119,747	100.00	\$0	Otros	274	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752505	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 108555	108555	Chiapas	Coapilla	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$958,492	\$958,492	\$958,492	\$958,492	\$958,492	\$958,492	\$958,492	100.00	\$0	Otros	207	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752506	Ampliación De Electrificación - 188894	188894	Chiapas	Coapilla	Morelia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,848,216	\$1,848,216	\$1,848,216	\$1,848,216	\$1,848,216	\$1,848,216	\$1,848,216	100.00	\$0	Otros	237	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752507	Mejoramiento De La Línea De Conducción Barrio San Francisco - 189262	189262	Chiapas	Coapilla	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$473,838	\$676,911	\$676,911	\$676,911	\$676,911	\$676,911	\$676,911	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856447	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension - 33559	33559	Chiapas	Coapilla	Coapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$3,709,229	\$3,709,229	\$3,709,229	\$3,709,229	\$3,709,229	\$3,709,229	\$3,709,229	100.00	\$0	Otros	3,187	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910231	Construcción De Techo Firme - 78894	78894	Chiapas	Coapilla	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,102,445	\$1,102,445	\$1,102,445	\$1,102,445	\$1,102,445	\$1,102,445	\$1,102,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	686	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910232	Construcción De Piso Firme - 78831	78831	Chiapas	Coapilla	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,074,538	\$2,074,538	\$2,074,538	\$2,074,538	\$2,074,538	\$2,074,538	\$2,074,538	100.00	\$0	Metros Cuadrados	686	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910233	Construcción De Techo Firme - 79045	79045	Chiapas	Coapilla	San Juan Bautista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$620,466	\$620,466	\$620,466	\$620,466	\$620,466	\$620,466	\$620,466	100.00	\$0	Metros Cuadrados	217	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910234	Construcción De Techo Firme - 33563	33563	Chiapas	Coapilla	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$358,539	\$358,539	\$358,539	\$358,539	\$358,539	\$358,539	\$358,539	100.00	\$0	Metros Cuadrados	207	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910235	Pavimentación De Calle - 78937	78937	Chiapas	Coapilla	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$751,257	\$751,257	\$751,257	\$751,257	\$751,257	\$751,257	\$751,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	207	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910236	Construcción De Piso Firme - 26799	26799	Chiapas	Coapilla	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$694,005	\$694,005	\$694,005	\$694,005	\$694,005	\$694,005	\$694,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975899	Construcción De Piso Segunda Etapa En La Localidad Buenavista Matasanos - 287823	287823	Chiapas	Coapilla	Buenavista (Matasanos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,634,188	\$1,634,188	\$1,634,188	\$1,634,188	\$1,634,188	\$1,634,188	\$1,634,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975902	Construcción De Piso Firme En La Localidad Jose Maria Morelos Y Pavón - 287097	287097	Chiapas	Coapilla	José María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,200,794	\$2,200,794	\$2,200,794	\$2,200,794	\$2,200,794	\$2,200,794	\$2,200,794	100.00	\$0	Otros	154	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975903	Construcción De Vubierta Para Cancha De Usos Múltiples - 287995	287995	Chiapas	Coapilla	José María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Otros	894	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975904	Construcción De Techo Firme En La Localidad Jose Maria Morelos Y Pavón - 287134	287134	Chiapas	Coapilla	José María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,804,513	\$1,804,513	\$1,804,513	\$1,804,513	\$1,804,513	\$1,804,513	\$1,804,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	155	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975906	Construcción De Muro Firme En La Localidad San Juan Bautista - 287628	287628	Chiapas	Coapilla	San Juan Bautista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$702,407	\$702,407	\$702,407	\$702,407	\$702,407	\$702,407	\$702,407	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975907	Construcción De Piso Firme En La Localidad San Juan Bautista - 287420	287420	Chiapas	Coapilla	San Juan Bautista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$436,527	\$436,527	\$436,527	\$436,527	\$436,527	\$436,527	\$436,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETROS / Registro: LA INFORMACIÓN PRESENTADA CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200891083	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 165566	165566	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,013,150	\$1,013,150	\$1,013,150	\$1,013,150	\$1,013,150	\$1,013,150	\$1,013,150	100.00	\$0	Metros lineales	1,032	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160200702055	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 192498	192498	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ H.	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$235,345	\$235,345	\$235,345	\$235,345	\$235,345	\$235,345	\$235,345	100.00		Metros lineales	129	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702057	Ampliación De Drenaje Pluvial - 192207	192207	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ H.	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,230,471	\$2,230,471	\$2,230,471	\$2,230,471	\$2,230,471	\$2,230,471	\$2,230,471	100.00		Metros lineales	1,075	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718247	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Entre Calle Los Cipreses Y Boulevard De Las Federaciones) - 121432	121432	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ H.	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,620,709	\$3,620,709	\$3,620,709	\$3,620,709	\$3,620,709	\$3,620,709	\$3,620,709	100.00		Metros lineales	645	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751162	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 370672	370672	Chiapas	Comitán de Domínguez	Yajalá Tres Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$695,171	\$695,171	\$695,171	\$695,171	\$695,171	\$695,171	\$695,171	100.00		Otros	819	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751229	Ampliación De Sistema De Agua Potable - 228226	228226	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Antonio Z	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,019,691	\$1,019,691	\$1,019,691	\$1,019,691	\$1,019,691	\$1,019,691	\$1,019,691	100.00		Metros lineales	139	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752509	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 370419	370419	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,930,513	\$1,930,513	\$1,930,513	\$1,930,513	\$1,930,513	\$1,930,513	\$1,930,513	100.00		Metros lineales	492	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752510	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 370541	370541	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,001,958	\$2,001,958	\$2,001,958	\$2,001,958	\$2,001,958	\$2,001,958	\$2,001,958	100.00		Metros lineales	615	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752511	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Del Hospital De La Mujer A Planta De Tratamiento - 356553	356553	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$9,314,035	\$5,644,035	\$5,644,035	\$5,644,035	\$5,644,035	\$5,644,035	\$5,644,035	100.00		Metros lineales	6,450	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752512	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 355699	355699	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$9,276,107	\$5,276,107	\$5,276,107	\$5,276,107	\$5,276,107	\$5,276,107	\$5,276,107	100.00		Metros lineales	21,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752523	Rehabilitación De Calle Con Mezcla Asfáltica - 229965	229965	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,043,993	\$1,043,993	\$1,043,993	\$1,043,993	\$1,043,993	\$1,043,993	\$1,043,993	100.00		Otros	141,013	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752524	Revestimiento De Calles - 235851	235851	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$252,874	\$252,874	\$252,874	\$252,874	\$252,874	\$252,874	\$252,874	100.00		Otros	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752525	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 229879	229879	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$427,328	\$427,328	\$427,328	\$427,328	\$427,328	\$427,328	\$427,328	100.00		Otros	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752527	Rehabilitación De Calles Y Avenidas De La Ciudad Con Mezcla Asfáltica - 229710	229710	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,028,270	\$2,028,270	\$2,028,270	\$2,028,270	\$2,028,270	\$2,027,013	\$2,027,013	99.94		Metros Cuadrados	141,013	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752528	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 229796	229796	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00		Otros	322	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752530	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 228550	228550	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$836,321	\$836,321	\$836,321	\$836,321	\$836,321	\$836,321	\$836,321	100.00		Metros lineales	860	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752532	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 228124	228124	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$445,794	\$445,794	\$445,794	\$445,794	\$445,794	\$445,794	\$445,794	100.00		Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752533	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 228717	228717	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$534,063	\$534,063	\$534,063	\$534,063	\$534,063	\$534,063	\$534,063	100.00		Metros lineales	559	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752535	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 228517	228517	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,176,607	\$1,176,607	\$1,176,607	\$1,176,607	\$1,176,607	\$1,176,607	\$1,176,607	100.00		Metros lineales	2,150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752536	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 215787	215787	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$692,492	\$692,492	\$692,492	\$692,492	\$692,492	\$692,492	\$692,492	100.00		Metros lineales	408	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752539	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 216089	216089	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,101,432	\$1,101,432	\$1,101,432	\$1,101,432	\$1,101,432	\$1,101,432	\$1,101,432	100.00		Metros lineales	1,290	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752540	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 216011	216011	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$607,803	\$607,803	\$607,803	\$607,803	\$607,803	\$607,803	\$607,803	100.00		Metros lineales	645	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752541	Ampliación De Red De Drenaje Pluvial - 215962	215962	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$183,962	\$183,962	\$183,962	\$183,962	\$183,962	\$183,962	\$183,962	100.00		Metros lineales	430	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752543	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 215646	215646	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,549,545	\$1,549,545	\$1,549,545	\$1,549,545	\$1,549,545	\$1,549,545	\$1,549,545	100.00		Metros lineales	774	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADO / Fisica: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752545	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 216132	216132	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$458,294	\$458,294	\$458,294	\$458,294	\$458,294	\$458,294	\$458,294	100.00		Metros lineales	258	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400975959	Rehabilitación De Techo Firme - 275936	275936	Chiapas	Comitán de Domínguez	Abelardo L. Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$437,903	\$437,903	\$437,903	\$437,903	\$437,903	\$437,903	\$437,903	100.00	\$0	Otros	635	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170400975960	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 256607	256607	Chiapas	Comitán de Domínguez	Abelardo L. Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$239,795	\$239,795	\$239,795	\$239,795	\$239,795	\$239,795	\$239,795	100.00	\$0	Otros	267	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170400975961	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Mezcla Asfáltica En Frio - 207071	207071	Chiapas	Comitán de Domínguez	Santo Domingo de las Granadas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,253,655	\$1,253,655	\$1,253,655	\$1,253,655	\$1,253,655	\$376,097	\$376,097	30.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170400975962	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 240460	240460	Chiapas	Comitán de Domínguez	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$313,578	\$313,578	\$313,578	\$313,578	\$313,578	\$313,578	\$313,578	100.00	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170400975963	Ampliación Y Desazolve De Abrevaderos - 180475	180475	Chiapas	Comitán de Domínguez	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$37,054	\$32,405	\$32,405	\$31,830	\$31,830	\$31,830	\$31,830	98.23	\$0	Otros	246	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170400975964	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 210114	210114	Chiapas	Comitán de Domínguez	Llano Largo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$18,446	\$18,446	\$18,446	\$18,446	\$18,446	\$18,446	\$18,446	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170400975965	Construcción De Aula En Preescolar Manuel Carrascosa - 207412	207412	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Antonio Ogotzil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$383,441	\$383,441	80.00	\$0	Otros	455	100.00	95.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170400975966	Rehabilitación De Techo Firme - 275950	275950	Chiapas	Comitán de Domínguez	Pamala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,491,695	\$1,491,695	\$1,491,695	\$1,491,695	\$1,491,695	\$1,491,695	\$1,491,695	100.00	\$0	Otros	722	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170400975967	Construcción De Aula En Telesecundaria Niños Héroes - 207500	207500	Chiapas	Comitán de Domínguez	Primer de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$383,441	\$383,441	80.00	\$0	Otros	600	100.00	95.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170400975968	Construcción De Aula En Escuela Cuauhtemoc - 207507	207507	Chiapas	Comitán de Domínguez	Los Riegos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$383,441	\$383,441	80.00	\$0	Otros	1,740	100.00	95.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170400975969	Rehabilitación De Camino Acceso A La Rancharía Yoncajib El Rosario - 207219	207219	Chiapas	Comitán de Domínguez	Yoncajib el Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,236,688	\$3,236,688	\$3,236,688	\$3,236,688	\$3,236,688	\$3,236,688	\$3,236,688	100.00	\$0	Metros lineales	4,920	100.00	80.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170400975970	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 255897	255897	Chiapas	Comitán de Domínguez	San José las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$173,390	\$173,390	\$173,390	\$173,390	\$173,390	\$173,390	\$173,390	100.00	\$0	Otros	212	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170400975971	Construcción De Aula En Escuela Primaria Niño Anillero - 207419	207419	Chiapas	Comitán de Domínguez	San José las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$383,441	\$383,441	80.00	\$0	Otros	204	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170400975972	Rehabilitación De Techo Firme - 275963	275963	Chiapas	Comitán de Domínguez	San José Yoncajib	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,497,345	\$1,497,345	\$1,497,345	\$1,497,345	\$1,497,345	\$1,497,345	\$1,497,345	100.00	\$0	Otros	1,086	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170400975973	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 240493	240493	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Rafael Falso Corral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$55,337	\$55,337	\$55,337	\$55,337	\$55,337	\$55,337	\$55,337	100.00	\$0	Otros	62	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170400975974	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 214070	214070	Chiapas	Comitán de Domínguez	Señor del Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$365,226	\$365,226	\$365,226	\$365,226	\$365,226	\$365,226	\$365,226	100.00	\$0	Otros	406	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170400975975	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 210149	210149	Chiapas	Comitán de Domínguez	San José Tagartiztze	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	100.00	\$0	Otros	97	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170400975976	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 240509	240509	Chiapas	Comitán de Domínguez	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$357,847	\$357,847	\$357,847	\$357,847	\$357,847	\$357,847	\$357,847	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170400975977	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 256677	256677	Chiapas	Comitán de Domínguez	Villahermosa Yalumá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,501,483	\$1,501,483	\$1,501,483	\$1,501,483	\$1,501,483	\$1,501,483	\$1,501,483	100.00	\$0	Otros	1,670	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170400975978	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 255814	255814	Chiapas	Comitán de Domínguez	Zaragoza la Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$885,396	\$885,396	\$885,396	\$885,396	\$885,396	\$885,396	\$885,396	100.00	\$0	Otros	1,263	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170400975979	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 206436	206436	Chiapas	Comitán de Domínguez	El Membrillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$140,188	\$36,891	\$36,891	\$36,891	\$36,891	\$36,891	\$36,891	100.00	\$0	Otros	156	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170400975980	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 210182	210182	Chiapas	Comitán de Domínguez	La Orquídea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$47,959	\$47,959	\$47,959	\$47,959	\$47,959	\$47,959	\$47,959	100.00	\$0	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170400975981	Construcción De Aula En Preescolar Carmen Serrán Alatraste - 207386	207386	Chiapas	Comitán de Domínguez	Guadalupe Quistaj	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	100.00	\$0	Otros	570	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP171040097582	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 27569	27569	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Francisco la Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$70,094	\$70,094	\$70,094	\$70,094	\$70,094	\$70,094	\$70,094	100.00	\$0	Otros	78	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710401041071	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 275872	275872	Chiapas	Comitán de Domínguez	NUEVA FRAILESCA	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$25,824	\$25,824	\$25,824	\$25,824	\$25,824	\$25,824	\$25,824	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18170401041022	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 256084	256084	Chiapas	Comitán de Domínguez	AGUA ESCONDIDA	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$44,270	\$44,270	\$44,270	\$44,270	\$44,270	\$44,270	\$44,270	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710300908946	Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 94946	94946	Chiapas	Copainalá	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros lineales	187	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710300909527	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 94907	94907	Chiapas	Copainalá	Campeche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros lineales	676	100.00	100.00	Financiera / Física: sobrante 48.36 del monto total / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710300909530	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 94970	94970	Chiapas	Copainalá	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	100.00	\$0	Metros lineales	62	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710400974580	Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 218907	218907	Chiapas	Copainalá	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Metros lineales	278	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710400974562	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 218085	218085	Chiapas	Copainalá	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$813,331	\$813,331	\$813,331	\$813,331	\$813,331	\$813,331	\$813,331	100.00	\$0	Metros lineales	148	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710400974574	Ampliación De Electrificación Primera Etapa - 214729	214729	Chiapas	Copainalá	San Miguel el Cocal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710400974582	Construccion De Camino Rural - 220602	220602	Chiapas	Copainalá	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros lineales	79	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710400975062	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 248150	248150	Chiapas	Copainalá	Copainalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$267,952	\$267,952	\$267,952	\$267,952	\$267,952	\$267,952	\$267,952	100.00	\$0	Metros lineales	253	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710400975068	Construccion De Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 218387	218387	Chiapas	Copainalá	Copainalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$493,431	\$493,431	\$493,431	\$493,431	\$493,431	\$493,431	\$493,431	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1710400975069	Construccion De Sistema De Aguapotable Primera Etapa - 214784	214784	Chiapas	Copainalá	Copainalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	130	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710400975070	Construccion De Techoado En Areas De Imparticon De Educacion Fisica Jardin De Niñosweiter Etias Disney - 214634	214634	Chiapas	Copainalá	Copainalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$259,685	\$259,685	\$259,685	\$259,685	\$259,685	\$259,685	\$259,685	100.00	\$0	Metros Cuadrados	127	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PARA EL BENEFICIO FAMILIAR TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710400975071	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 213367	213367	Chiapas	Copainalá	Ángel Albino Corzo (Guastalapa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,469	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710400975072	Ampliación De Electrificación Segunda Etapa - 216833	216833	Chiapas	Copainalá	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	456	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710400975073	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 212603	212603	Chiapas	Copainalá	Copano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros lineales	47	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710400975074	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Opac - 218917	218917	Chiapas	Copainalá	General Sandino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$176,266	\$176,266	\$176,266	\$176,266	\$176,266	\$176,266	\$176,266	100.00	\$0	Metros lineales	284	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710400975075	Construccion De Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 213171	213171	Chiapas	Copainalá	General Sandino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	284	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710400975076	Ampliación De Electrificación Primera Etapa - 214770	214770	Chiapas	Copainalá	Miguel Hidalgo (Zacalapa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	959	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710400975077	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 219870	219870	Chiapas	Copainalá	Honduras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$484,439	\$484,439	\$484,439	\$484,439	\$484,439	\$484,439	\$484,439	100.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710400975078	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 217401	217401	Chiapas	Copainalá	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710400975079	Construccion De Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 225582	225582	Chiapas	Copainalá	Aguatín de Iturbide	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	403	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710400975080	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 213049	213049	Chiapas	Copainalá	Julián Grajales (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros lineales	95	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170300910296	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Del Barrio Los Cerritos II - 123809	123809	Chiapas	Escuintla	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$418,707	\$418,707	\$418,707	\$418,707	\$418,707	\$418,707	\$418,707	100.00	\$0	Metros lineales	2,719	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300910297	Pavimentación De Calle Innomiada Con Concreto Hidráulico - 123284	123284	Chiapas	Escuintla	Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$922,646	\$922,646	\$922,646	\$922,646	\$922,646	\$922,646	\$922,646	100.00	\$0	Metros Cuadrados	609	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300910300	Rehabilitación De Camino Rural Segunda Etapa - 26103	26103	Chiapas	Escuintla	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,178,173	\$3,178,173	\$3,178,173	\$3,178,173	\$3,178,173	\$3,178,173	\$3,178,173	100.00	\$0	Metros lineales	562	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300910301	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Ranchería Zacaoula II Del Ejido El Vergel - 59403	59403	Chiapas	Escuintla	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,667,403	\$1,667,403	\$1,667,403	\$1,667,403	\$1,667,403	\$1,667,403	\$1,667,403	100.00	\$0	Metros lineales	103	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300910371	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 123450	123450	Chiapas	Escuintla	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,151,857	\$1,151,857	\$1,151,857	\$1,151,857	\$1,151,857	\$1,151,857	\$1,151,857	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910372	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 124065	124065	Chiapas	Escuintla	Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,093,175	\$1,093,175	\$1,093,175	\$1,093,175	\$1,093,175	\$1,093,175	\$1,093,175	100.00	\$0	Otros	183	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910373	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 123877	123877	Chiapas	Escuintla	Ocho de Agosto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,364,385	\$1,364,385	\$1,364,385	\$1,364,385	\$1,364,385	\$1,364,385	\$1,364,385	100.00	\$0	Otros	121	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974258	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 212275	212275	Chiapas	Escuintla	Independencia I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$881,764	\$881,764	\$881,764	\$881,764	\$881,764	\$881,764	\$881,764	100.00	\$0	Metros lineales	451	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974259	Construcción De Piso Firme - 213725	213725	Chiapas	Escuintla	Independencia I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$65,549	\$65,549	\$65,549	\$65,549	\$65,549	\$65,549	\$65,549	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975988	Construcción De Piso Firme - 215601	215601	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$209,756	\$209,756	\$209,756	\$209,756	\$209,756	\$209,756	\$209,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975989	Ampliación De La Red De Agua Potable - 216814	216814	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$379,324	\$379,324	\$379,324	\$379,324	\$379,324	\$379,324	\$379,324	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975990	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomentan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 216832	216832	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$279,766	\$279,766	\$279,766	\$279,766	\$279,766	\$279,766	\$279,766	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975991	Adquisición De Software Y Hardware - 216566	216566	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975992	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 216975	216975	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,678,594	\$1,678,594	\$1,678,594	\$1,678,594	\$1,678,594	\$1,678,594	\$1,678,594	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975993	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa Barro Santo Domingo - 213560	213560	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,358,000	\$1,358,000	\$1,358,000	\$1,358,000	\$1,358,000	\$1,358,000	\$1,358,000	100.00	\$0	Otros	9,570	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975994	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Colonia El Manantial - 213010	213010	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$898,736	\$898,736	\$898,736	\$898,736	\$898,736	\$898,736	\$898,736	100.00	\$0	Otros	345	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975995	Construcción De Piso Firme - 213729	213729	Chiapas	Escuintla	Nueva California	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$39,329	\$39,329	\$39,329	\$39,329	\$39,329	\$39,329	\$39,329	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975996	Construcción De Piso Firme - 213690	213690	Chiapas	Escuintla	Hoja Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$39,329	\$39,329	\$39,329	\$39,329	\$39,329	\$39,329	\$39,329	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975997	Mejoramiento De La Unidad Médica Rural Clave Presupuestal Cinco Siete Cuatro Cinco Cerro Tres Dos M Cerro Siete Tres Cinco - 212972	212972	Chiapas	Escuintla	Hoja Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2017	\$427,782	\$427,782	\$427,782	\$427,782	\$427,782	\$427,782	\$427,782	\$427,782	100.00	\$0	Otros	310	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975998	Construcción De Piso Firme - 213724	213724	Chiapas	Escuintla	La Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$209,765	\$209,765	\$209,765	\$209,765	\$209,765	\$209,765	\$209,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975999	Construcción De Piso Firme - 213695	213695	Chiapas	Escuintla	Nueva Francia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976000	Construcción De Piso Firme - 213696	213696	Chiapas	Escuintla	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976001	Construcción De Piso Firme - 218797	218797	Chiapas	Escuintla	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: existieron ahorro presupuestal de \$ 7,801.14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976002	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Primera Etapa - 212207	212207	Chiapas	Escuintla	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,246,329	\$2,246,329	\$2,246,329	\$2,246,329	\$2,246,329	\$2,246,329	\$2,246,329	100.00	\$0	Metros lineales	1,143	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400976003	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Av Francisco I Madero Entre Calle Cuauhtemoc Y Calle Independencia - 213741	213741	Chiapas	Escuintla	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$325,358	\$325,358	\$325,358	\$325,358	\$325,358	\$325,358	\$325,358	100.00	\$0	Metros lineales	63	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400976004	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 212506	212506	Chiapas	Escuintla	Unión Jamaica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$602,952	\$602,952	\$602,952	\$602,952	\$602,952	\$602,952	\$602,952	100.00	\$0	Metros lineales	348	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400976005	Construccion De Muro De Contencion - 215532	215532	Chiapas	Escuintla	Vega de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$90,632	\$90,632	\$90,632	\$90,632	\$90,632	\$90,632	\$90,632	100.00	\$0	Metros lineales	102	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976006	Construccion De Piso Firme - 213705	213705	Chiapas	Escuintla	Vega de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976007	Construccion De Piso Firme - 213726	213726	Chiapas	Escuintla	Las Vegas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976008	Construccion De Muro De Contencion - 213501	213501	Chiapas	Escuintla	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$87,107	\$87,107	\$87,107	\$87,107	\$87,107	\$87,107	\$87,107	100.00	\$0	Metros lineales	138	100.00	100.00	Financiera / Física: KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976009	Construccion De Piso Firme - 213716	213716	Chiapas	Escuintla	Agua Escondida (El Crucero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976010	Construccion De Piso Firme - 213735	213735	Chiapas	Escuintla	Manacal Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$26,220	\$26,220	\$26,220	\$26,220	\$26,220	\$26,220	\$26,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976011	Construccion De Albergue Comunitario Primera Etapa - 213529	213529	Chiapas	Escuintla	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$998,714	\$998,714	\$998,714	\$998,714	\$998,714	\$998,714	\$998,714	100.00	\$0	Otros	325	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976012	Construccion De Piso Firme - 213721	213721	Chiapas	Escuintla	Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$39,329	\$39,329	\$39,329	\$39,329	\$39,329	\$39,329	\$39,329	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976013	Construccion De Piso Firme - 213736	213736	Chiapas	Escuintla	El Naranjito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$52,429	\$52,429	\$52,429	\$52,429	\$52,429	\$52,429	\$52,429	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976014	Rehabilitacion De Camino Rural Al Naranjito Tramos Aislados - 213311	213311	Chiapas	Escuintla	El Naranjito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$226,716	\$226,716	\$226,716	\$226,716	\$226,716	\$226,716	\$226,716	100.00	\$0	Metros lineales	185	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976043	Construccion De Piso Firme - 213707	213707	Chiapas	Escuintla	El Mango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$78,659	\$78,659	\$78,659	\$78,659	\$78,659	\$78,659	\$78,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976044	Construccion De Piso Firme - 213730	213730	Chiapas	Escuintla	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$104,878	\$104,878	\$104,878	\$104,878	\$104,878	\$104,878	\$104,878	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976045	Construccion De Piso Firme - 213709	213709	Chiapas	Escuintla	El Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976046	Construccion De Muro De Contencion - 226480	226480	Chiapas	Escuintla	Nuevo Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$277,401	\$277,401	\$277,401	\$277,401	\$277,401	\$277,401	\$277,401	100.00	\$0	Otros	482	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976047	Construccion De Piso Firme - 213677	213677	Chiapas	Escuintla	Ocho de Agosto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$196,646	\$196,646	\$196,646	\$196,646	\$196,646	\$196,646	\$196,646	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera / Física: KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976048	Construccion De Piso Firme - 213731	213731	Chiapas	Escuintla	Doctor Belisario Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$91,768	\$91,768	\$91,768	\$91,768	\$91,768	\$91,768	\$91,768	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976049	Construccion De Piso Firme - 213710	213710	Chiapas	Escuintla	15 de Junio Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$39,329	\$39,329	\$39,329	\$39,329	\$39,329	\$39,329	\$39,329	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera / Física: LA META FUE LA EVALUACION DE 80 PROYECTOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842084	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Viejo El Carmen Cabecera Municipal A Cristo Rey Del Km Cerro Al Km Trece Punto Dos - 25664	25664	Chiapas	Francisco León	Nuevo Cristo Rey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRANCISCO LEON	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,739,680	\$2,739,680	\$2,739,680	\$2,739,680	\$2,739,680	\$2,739,680	\$2,739,680	100.00	\$0	Otros	388	100.00	100.00	Financiera / Física: LA META FUE LA ELABORACION DE 14 REGLAMENTOS Y TABULADORES MUNICIPALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976029	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 298104	298104	Chiapas	Francisco León	San Miguel la Sardina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,150,548	\$3,150,548	\$3,150,548	\$3,150,548	\$3,150,548	\$3,150,548	\$3,150,548	100.00	\$0	Metros lineales	1,418	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976054	Construccion De Red De Energia Eléctrica - 306632	306632	Chiapas	Francisco León	Siete Arroyos (El Amparo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	Urbanización	Terminado	2017	\$1,297,718	\$1,297,718	\$1,297,718	\$1,297,718	\$1,297,718	\$1,297,718	\$1,297,718	100.00	\$0	Otros	191	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976055	Construccion De Letrinas Comunitarias - 306479	306479	Chiapas	Francisco León	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	Vivienda	Terminado	2017	\$753,344	\$753,344	\$753,344	\$753,344	\$753,344	\$753,344	\$753,344	100.00	\$0	Piezas	254	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976056	Construccion De Un Aula De Dos Ee Estr: U Uno C En La Escuela Telebachillerato Leona Vicario Fernandez - 297699	297699	Chiapas	Francisco León	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	Educación	Terminado	2017	\$633,855	\$633,855	\$633,855	\$633,855	\$633,855	\$633,855	\$633,855	100.00	\$0	Metros Cuadrados	747	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300908696	33903 Servicios Integrales - 96232	96232	Chiapas	Itzacomán	Itzacomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$243,279	\$243,279	\$243,279	\$243,279	\$243,279	\$243,279	\$243,279	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300908697	Construccion De Dren Pluvial - 96577	96577	Chiapas	Itzacomán	Itzacomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$899,225	\$899,225	\$899,225	\$899,225	\$899,225	\$899,225	\$899,225	100.00	\$0	Metros lineales	520	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300908698	Rehabilitacion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 96314	96314	Chiapas	Itzacomán	Itzacomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$40,978	\$40,978	\$40,978	\$40,978	\$40,978	\$40,978	\$40,978	100.00	\$0	Metros lineales	23	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300908699	Rehabilitacion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 96252	96252	Chiapas	Itzacomán	Itzacomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$632,406	\$632,406	\$632,406	\$632,406	\$632,406	\$632,406	\$632,406	100.00	\$0	Metros lineales	380	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300908700	Constuccion De Dren Pluvial Transversal Al Camino Ec Itzacomitan Solosuchtiapa A Jana Segunda Seccion - 96719	96719	Chiapas	Itzacomán	Jana 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$609,821	\$609,821	\$609,821	\$609,821	\$609,821	\$609,821	\$609,821	100.00	\$0	Metros lineales	183	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300908701	Mejoramiento De Infraestructura En Casa De Salud - 199577	199577	Chiapas	Itzacomán	Matamoros 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2017	\$572,345	\$572,345	\$572,345	\$572,345	\$572,345	\$572,345	\$572,345	100.00	\$0	Metros Cuadrados	410	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300908702	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 191335	191335	Chiapas	Itzacomán	San Antonio de las Lomas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros lineales	434	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300908703	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 199526	199526	Chiapas	Itzacomán	La Otra Banda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,794,443	\$1,794,443	\$1,794,443	\$1,794,443	\$1,794,443	\$1,794,443	\$1,794,443	100.00	\$0	Metros lineales	162	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300908704	Introduccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Promera Etapa - 97196	97196	Chiapas	Itzacomán	Jana 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,655,190	\$1,655,190	\$1,655,190	\$1,655,190	\$1,655,190	\$1,655,190	\$1,655,190	100.00	\$0	Otros	85	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300909392	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 191450	191450	Chiapas	Itzacomán	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,105,348	\$1,105,348	\$1,105,348	\$1,105,348	\$1,105,348	\$1,105,348	\$1,105,348	100.00	\$0	Metros lineales	183	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300909393	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 191017	191017	Chiapas	Itzacomán	Candelaria 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,671,102	\$1,671,102	\$1,671,102	\$1,671,102	\$1,671,102	\$1,671,102	\$1,671,102	100.00	\$0	Metros lineales	183	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300909431	Constuccion Del Sistema De Agua Potable - 97139	97139	Chiapas	Itzacomán	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,526,562	\$1,526,562	\$1,526,562	\$1,526,562	\$1,526,562	\$1,526,562	\$1,526,562	100.00	\$0	Otros	139	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300909432	Mejoramiento De La Vivienda Con La Adquisición De Siete Módulos Solares - 121021	121021	Chiapas	Itzacomán	Loma de Caballo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$188,303	\$188,303	\$188,303	\$188,303	\$188,303	\$188,303	\$188,303	100.00	\$0	Otros	51	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300909433	Mejoramiento De La Vivienda Con La Adquisición De Quince Módulos Solares - 121027	121027	Chiapas	Itzacomán	La Realidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$403,506	\$403,506	\$403,506	\$403,506	\$403,506	\$403,506	\$403,506	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400974305	Repotenciacion De La Linea De Energia Electrica En Media Y Baja Tencion - 285585	285585	Chiapas	Itzacomán	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,195,827	\$1,195,827	\$1,195,827	\$1,195,827	\$1,195,827	\$1,195,827	\$1,195,827	100.00	\$0	Otros	378	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160200865888	Proyectos Productivo De Traspaso - 186996	186996	Chiapas	Ixtapa	San Cayetano I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$457,200	\$457,200	\$457,200	\$457,200	\$457,200	\$457,200	\$457,200	100.00	\$0	Otros	127	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160200891012	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 185154	185154	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,064,080	\$1,064,080	\$1,064,080	\$1,064,080	\$1,064,080	\$1,064,080	\$1,064,080	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160200891013	Proyectos Productivo De Traspaso - 187079	187079	Chiapas	Ixtapa	Navolón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160200896484	Proyectos Productivo De Traspaso - 153512	153512	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$3,456,000	\$3,456,000	\$3,456,000	\$3,456,000	\$3,456,000	\$3,456,000	\$3,456,000	100.00	\$0	Otros	960	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160200896485	Proyectos Productivo De Traspaso - 187260	187260	Chiapas	Ixtapa	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$83,592	\$83,592	\$83,592	\$83,592	\$83,592	\$83,592	\$83,592	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160200791988	Proyectos Productivo De Traspaso - 187182	187182	Chiapas	Ixtapa	Congregación las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$295,200	\$295,200	\$295,200	\$295,200	\$295,200	\$295,200	\$295,200	100.00	\$0	Otros	82	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160200791989	Proyectos Productivo De Traspaso - 187146	187146	Chiapas	Ixtapa	Nuevo Poblado la Oiénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160200707632	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 185092	185092	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$354,693	\$354,693	\$354,693	\$354,693	\$354,693	\$354,693	\$354,693	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160200712887	Proyectos Productivo De Traspaso - 186646	186646	Chiapas	Ixtapa	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160200718178	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 92868	92868	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,128,160	\$2,128,160	\$2,128,160	\$2,128,160	\$2,128,160	\$2,128,160	\$2,128,160	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718179	Proyectos Productivo De Traspatio - 187114	187114	Chiapas	Ixtapa	Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$68,400	\$68,400	\$68,400	\$68,400	\$68,400	\$68,400	\$68,400	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300751290	Construccion De Piso Firme - 355639	355639	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$636,494	\$636,494	\$636,494	\$636,494	\$636,494	\$636,494	\$636,494	100.00	\$0	Otros	310	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300751291	Construccion De Piso Firme - 355382	355382	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$615,962	\$615,962	\$615,962	\$615,962	\$615,962	\$615,962	\$615,962	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751292	Construccion De Piso Firme - 355776	355776	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$667,292	\$667,292	\$667,292	\$667,292	\$667,292	\$667,292	\$667,292	100.00	\$0	Otros	325	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751293	Proyecto Productivo De Traspatio - 351374	351374	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$3,306,600	\$3,306,600	\$3,306,600	\$3,306,600	\$3,306,600	\$3,306,600	\$3,306,600	100.00	\$0	Otros	918	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751294	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 352693	352693	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$198,431	\$198,431	\$198,431	\$198,431	\$198,431	\$198,431	\$198,431	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751295	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 352617	352617	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$199,219	\$199,219	\$199,219	\$199,219	\$199,219	\$199,219	\$199,219	100.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751296	Revestimientos De Calles Con Concreto Hidraulico - 347503	347503	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$645,413	\$645,413	\$645,413	\$645,413	\$645,413	\$645,413	\$645,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	442	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751297	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Segunda Avenida Sur Entre Calle Central Y Primera Oriente - 347726	347726	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$87,422	\$87,422	\$87,422	\$87,422	\$87,422	\$87,422	\$87,422	100.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751298	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Barrio Centro - 347931	347931	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,122,005	\$3,122,005	\$3,122,005	\$3,122,005	\$3,122,005	\$3,122,005	\$3,122,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	246	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP16160300751299	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Calle Central Entre Segunda Sur Y Tercera Sur - 347861	347861	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$268,313	\$268,313	\$268,313	\$268,313	\$268,313	\$268,313	\$268,313	100.00	\$0	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751300	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Calle Central Entre Segunda Sur Y Tercera Sur - 347886	347886	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$119,636	\$119,636	\$119,636	\$119,636	\$119,636	\$119,636	\$119,636	100.00	\$0	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751301	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Calle Central Entre Segunda Sur Y Tercera Sur - 347810	347810	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$571,841	\$571,841	\$571,841	\$571,841	\$571,841	\$571,841	\$571,841	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751302	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Segunda Avenida Sur Entre Calle Central Y Primera Oriente - 347534	347534	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$328,152	\$328,152	\$328,152	\$328,152	\$328,152	\$328,152	\$328,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300751303	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Primera Poniente Entre Primera Norte Y Segunda Norte - 348100	348100	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$66,658	\$66,658	\$66,658	\$66,658	\$66,658	\$66,658	\$66,658	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300751304	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Primera Poniente Entre Primera Norte Y Segunda Norte - 348014	348014	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$281,310	\$281,310	\$281,310	\$281,310	\$281,310	\$281,310	\$281,310	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300751305	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Barrio Centro - 347990	347990	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$265,598	\$265,598	\$265,598	\$265,598	\$265,598	\$265,598	\$265,598	100.00	\$0	Metros lineales	246	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300751306	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Barrio Centro - 347999	347999	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$226,041	\$226,041	\$226,041	\$226,041	\$226,041	\$226,041	\$226,041	100.00	\$0	Metros lineales	246	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300751307	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Segunda Avenida Sur Entre Calle Central Y Primera Oriente - 347687	347687	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$208,484	\$208,484	\$208,484	\$208,484	\$208,484	\$208,484	\$208,484	100.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017, LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751308	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Primera Poniente Entre Primera Norte Y Segunda Norte - 348064	348064	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$144,054	\$144,054	\$144,054	\$144,054	\$144,054	\$144,054	\$144,054	100.00	\$0	Metros lineales	74	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017, LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751309	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 337817	337817	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$514,132	\$514,132	\$514,132	\$514,132	\$514,132	\$514,132	\$514,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	211	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017, LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751310	Proyecto Productivo De Traspatio - 336704	336704	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017, LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751311	Proyecto Productivo De Traspatio - 336744	336744	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017, LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170300909450	Proyecto Productivo De Traspaso - 164442	164442	Chiapas	Ixtapa	Cinco de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,314,000	\$1,314,000	\$1,314,000	\$1,314,000	\$1,314,000	\$1,314,000	\$1,314,000	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909451	Proyecto Productivo De Traspaso - 164579	164579	Chiapas	Ixtapa	Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,430,900	\$2,430,900	\$2,430,900	\$2,430,900	\$2,430,900	\$2,430,900	\$2,430,900	100.00	\$0	Otros	555	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: METAS DEL PROYECTO: 1.00 AJUA OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909452	Proyecto Productivo De Traspaso - 164565	164565	Chiapas	Ixtapa	Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,330,160	\$2,330,160	\$2,330,160	\$2,330,160	\$2,330,160	\$2,330,160	\$2,330,160	100.00	\$0	Otros	532	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: metas del proyecto: 20.00 postes OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909453	Proyecto Productivo De Traspaso - 164412	164412	Chiapas	Ixtapa	El Coyotar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$52,560	\$52,560	\$52,560	\$52,560	\$52,560	\$52,560	\$52,560	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: METAS DEL PROYECTO: 117 ML OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909454	Proyecto Productivo De Traspaso - 164255	164255	Chiapas	Ixtapa	Cuauhémoc (San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,226,400	\$1,226,400	\$1,226,400	\$1,226,400	\$1,226,400	\$1,226,400	\$1,226,400	100.00	\$0	Otros	280	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909455	Proyecto Productivo De Traspaso - 164269	164269	Chiapas	Ixtapa	Oligón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$3,368,220	\$3,368,220	\$3,368,220	\$3,368,220	\$3,368,220	\$3,368,220	\$3,368,220	100.00	\$0	Otros	769	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: METAS DEL PROYECTO: 10.00 TOMAS DOMICILIARIAS OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909456	Proyecto Productivo De Traspaso - 164247	164247	Chiapas	Ixtapa	Francisco Javier Mina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,568,040	\$1,568,040	\$1,568,040	\$1,568,040	\$1,568,040	\$1,568,040	\$1,568,040	100.00	\$0	Otros	358	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909457	Proyecto Productivo De Traspaso - 164240	164240	Chiapas	Ixtapa	Francisco Romo Serrano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$692,040	\$692,040	\$692,040	\$692,040	\$692,040	\$692,040	\$692,040	100.00	\$0	Otros	158	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909458	Proyecto Productivo De Traspaso - 164482	164482	Chiapas	Ixtapa	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$223,380	\$223,380	\$223,380	\$223,380	\$223,380	\$223,380	\$223,380	100.00	\$0	Otros	51	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909459	Proyecto Productivo De Traspaso - 164256	164256	Chiapas	Ixtapa	El Manguito Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,230,780	\$1,230,780	\$1,230,780	\$1,230,780	\$1,230,780	\$1,230,780	\$1,230,780	100.00	\$0	Otros	281	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA QUEDO REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2018 / Fisica: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909460	Proyecto Productivo De Traspaso - 164493	164493	Chiapas	Ixtapa	Matasano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$499,320	\$499,320	\$499,320	\$499,320	\$499,320	\$499,320	\$499,320	100.00	\$0	Otros	114	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909461	Proyecto Productivo De Traspaso - 164251	164251	Chiapas	Ixtapa	Modelo (El Zapotal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,628,000	\$2,628,000	\$2,628,000	\$2,628,000	\$2,628,000	\$2,628,000	\$2,628,000	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909462	Proyecto Productivo De Traspaso - 164274	164274	Chiapas	Ixtapa	Multajp	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,502,340	\$1,502,340	\$1,502,340	\$1,502,340	\$1,502,340	\$1,502,340	\$1,502,340	100.00	\$0	Otros	343	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909463	Proyecto Productivo De Traspaso - 164241	164241	Chiapas	Ixtapa	Navolón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$105,120	\$105,120	\$105,120	\$105,120	\$105,120	\$105,120	\$105,120	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909464	Proyecto Productivo De Traspaso - 164267	164267	Chiapas	Ixtapa	El Nopal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,931,580	\$1,931,580	\$1,931,580	\$1,931,580	\$1,931,580	\$1,931,580	\$1,931,580	100.00	\$0	Otros	441	100.00	100.00	Financiera / Física: 91 POSTES / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909465	Proyecto Productivo De Traspaso - 164266	164266	Chiapas	Ixtapa	El Nopal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,303,880	\$2,303,880	\$2,303,880	\$2,303,880	\$2,303,880	\$2,303,880	\$2,303,880	100.00	\$0	Otros	526	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909466	Proyecto Productivo De Traspaso - 164268	164268	Chiapas	Ixtapa	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$109,500	\$109,500	\$109,500	\$109,500	\$109,500	\$109,500	\$109,500	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909467	Proyecto Productivo De Traspaso - 164248	164248	Chiapas	Ixtapa	Congregación las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$354,780	\$354,780	\$354,780	\$354,780	\$354,780	\$354,780	\$354,780	100.00	\$0	Otros	81	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909468	Proyecto Productivo De Traspaso - 164246	164246	Chiapas	Ixtapa	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,633,740	\$1,633,740	\$1,633,740	\$1,633,740	\$1,633,740	\$1,633,740	\$1,633,740	100.00	\$0	Otros	373	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909469	Proyecto Productivo De Traspaso - 164261	164261	Chiapas	Ixtapa	Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$91,980	\$91,980	\$91,980	\$91,980	\$91,980	\$91,980	\$91,980	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909470	Proyecto Productivo De Traspaso - 164260	164260	Chiapas	Ixtapa	Telestaquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,681,920	\$1,681,920	\$1,681,920	\$1,681,920	\$1,681,920	\$1,681,920	\$1,681,920	100.00	\$0	Otros	394	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909471	Proyecto Productivo De Traspaso - 164264	164264	Chiapas	Ixtapa	Victórico R. Grajales (Iglesia Vieja)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$897,000	\$897,000	\$897,000	\$897,000	\$897,000	\$897,000	\$897,000	\$897,000	100.00	\$0	Otros	230	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909472	Proyecto Productivo De Traspaso - 164249	164249	Chiapas	Ixtapa	El Zapotillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$3,022,200	\$3,022,200	\$3,022,200	\$3,022,200	\$3,022,200	\$3,022,200	\$3,022,200	100.00	\$0	Otros	690	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909473	Proyecto Productivo De Traspaso - 164271	164271	Chiapas	Ixtapa	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$411,720	\$411,720	\$411,720	\$411,720	\$411,720	\$411,720	\$411,720	100.00	\$0	Otros	94	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300909474	Proyecto Productivo De Traspaso - 164245	164245	Chiapas	Ixtapa	Llano Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,042,440	\$1,042,440	\$1,042,440	\$1,042,440	\$1,042,440	\$1,042,440	\$1,042,440	100.00	\$0	Otros	238	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909475	Proyecto Productivo De Traspaso - 164270	164270	Chiapas	Ixtapa	El Roblón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$849,720	\$849,720	\$849,720	\$849,720	\$849,720	\$849,720	\$849,720	100.00	\$0	Otros	194	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909476	Proyecto Productivo De Traspaso - 164263	164263	Chiapas	Ixtapa	La Traya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$499,320	\$499,320	\$499,320	\$499,320	\$499,320	\$499,320	\$499,320	100.00	\$0	Otros	114	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909477	Proyecto Productivo De Traspaso - 164401	164401	Chiapas	Ixtapa	Nuevo San Miguel Mónico (Punta de Piedra)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,024,920	\$1,024,920	\$1,024,920	\$1,024,920	\$1,024,920	\$1,024,920	\$1,024,920	100.00	\$0	Otros	234	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909478	Proyecto Productivo De Traspaso - 164257	164257	Chiapas	Ixtapa	Mazaniho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,318,380	\$1,318,380	\$1,318,380	\$1,318,380	\$1,318,380	\$1,318,380	\$1,318,380	100.00	\$0	Otros	301	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909479	Proyecto Productivo De Traspaso - 164538	164538	Chiapas	Ixtapa	San José Puente de Tierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$792,780	\$792,780	\$792,780	\$792,780	\$792,780	\$792,780	\$792,780	100.00	\$0	Otros	181	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909480	Proyecto Productivo De Traspaso - 164262	164262	Chiapas	Ixtapa	Nuevo Poblado la Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$35,040	\$35,040	\$35,040	\$35,040	\$35,040	\$35,040	\$35,040	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909481	Proyecto Productivo De Traspaso - 164273	164273	Chiapas	Ixtapa	Nuevo San Juan Chamula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$113,880	\$113,880	\$113,880	\$113,880	\$113,880	\$113,880	\$113,880	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909482	Proyecto Productivo De Traspaso - 164258	164258	Chiapas	Ixtapa	San Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$753,360	\$753,360	\$753,360	\$753,360	\$753,360	\$753,360	\$753,360	100.00	\$0	Otros	172	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909483	Proyecto Productivo De Traspaso - 164364	164364	Chiapas	Ixtapa	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$97,200	\$97,200	\$97,200	\$97,200	\$97,200	\$97,200	\$97,200	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909484	Proyecto Productivo De Traspaso - 164499	164499	Chiapas	Ixtapa	Nuevo Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$140,160	\$140,160	\$140,160	\$140,160	\$140,160	\$140,160	\$140,160	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909485	Proyecto Productivo De Traspaso - 164461	164461	Chiapas	Ixtapa	Vistahermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$83,220	\$83,220	\$83,220	\$83,220	\$83,220	\$83,220	\$83,220	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909486	Proyecto Productivo De Traspaso - 164453	164453	Chiapas	Ixtapa	Congregación Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$70,080	\$70,080	\$70,080	\$70,080	\$70,080	\$70,080	\$70,080	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909487	Proyecto Productivo De Traspaso - 164272	164272	Chiapas	Ixtapa	Los Arbolitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$61,320	\$61,320	\$61,320	\$61,320	\$61,320	\$61,320	\$61,320	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909488	Proyecto Productivo De Traspaso - 164243	164243	Chiapas	Ixtapa	Llano Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,195,740	\$1,195,740	\$1,195,740	\$1,195,740	\$1,195,740	\$1,195,740	\$1,195,740	100.00	\$0	Otros	273	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909489	Proyecto Productivo De Traspaso - 164259	164259	Chiapas	Ixtapa	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$43,800	\$43,800	\$43,800	\$43,800	\$43,800	\$43,800	\$43,800	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909490	Proyecto Productivo De Traspaso - 164242	164242	Chiapas	Ixtapa	San Cayetano I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$521,220	\$521,220	\$521,220	\$521,220	\$521,220	\$521,220	\$521,220	100.00	\$0	Otros	119	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975033	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 206612	206612	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,130,247	\$1,130,247	\$1,130,247	\$1,130,247	\$1,130,247	\$1,130,247	\$1,130,247	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975034	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 206515	206515	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,260,494	\$2,260,494	\$2,260,494	\$2,260,494	\$2,260,494	\$2,260,494	\$2,260,494	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975035	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgr - 206595	206595	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$376,749	\$376,749	\$376,749	\$376,749	\$376,749	\$376,749	\$376,749	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975036	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Rehabilitación De Red Drenaje Sanitario - 207218	207218	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$105,937	\$105,937	\$105,937	\$105,937	\$105,937	\$105,937	\$105,937	100.00	\$0	Metros lineales	6,086	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975037	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 207207	207207	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$172,468	\$172,468	\$172,468	\$172,468	\$172,468	\$172,468	\$172,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,086	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646182	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 46840	46840	Chiapas	Ixtapangajoyá	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$421,043	\$421,043	\$421,043	\$421,043	\$421,043	\$421,043	\$421,043	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200606020	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado - 46931	46931	Chiapas	Ixtapangajoyá	Ixtapangajoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,777,445	\$1,777,445	\$1,777,445	\$1,777,445	\$1,777,445	\$1,777,445	\$1,777,445	100.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160200701954	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 109489	109489	Chiapas	Itzapangajoyá	Itzapangajoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00		Vehículos		100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718142	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. 109506	109506	Chiapas	Itzapangajoyá	Itzapangajoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00		Lote		100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750737	Prodim - 289945	289945	Chiapas	Itzapangajoyá	Itzapangajoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$38,728	\$38,728	\$38,728	\$38,728	\$38,728	\$38,728	\$38,728	100.00		Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750738	Adquisicion De Software Y Hardware - 289920	289920	Chiapas	Itzapangajoyá	Itzapangajoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$82,632	\$82,632	\$82,632	\$82,632	\$82,632	\$82,632	\$82,632	100.00		Computadoras	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750739	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 289853	289853	Chiapas	Itzapangajoyá	Itzapangajoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$33,551	\$33,551	\$33,551	\$33,551	\$33,551	\$33,551	\$33,551	100.00		Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856044	Mejoramiento De Escuelas - 40847	40847	Chiapas	Itzapangajoyá	Itzapangajoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,270	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856045	Pavimentacion De Calles En El Ejdo La Gloria - 57672	57672	Chiapas	Itzapangajoyá	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$867,792	\$867,792	\$867,792	\$867,792	\$867,792	\$867,792	\$867,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856046	Ampliacion Del Centro De Salu O Unidad Medica - 40757	40757	Chiapas	Itzapangajoyá	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,550	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856158	Pavimentacion De Calles En Lazaro Cardenas - 55809	55809	Chiapas	Itzapangajoyá	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$532,038	\$532,038	\$532,038	\$532,038	\$532,038	\$532,038	\$532,038	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856173	Construccion De Comedor Escolar En La Primaria Rta Jana Segunda - 57386	57386	Chiapas	Itzapangajoyá	Jana 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$135,981	\$135,981	\$135,981	\$135,981	\$135,981	\$135,981	\$135,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170200856174	Construccion De Techo Firme En Ejido Nvo Poblado Llano Morelos - 56029	56029	Chiapas	Itzapangajoyá	Nuevo Poblado Llanos Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$370,169	\$370,169	\$370,169	\$370,169	\$370,169	\$370,169	\$370,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados	410	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909030	Pavimentacion De Calles En Cabecera Municipal - 201284	201284	Chiapas	Itzapangajoyá	Itzapangajoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$130,638	\$130,638	\$130,638	\$130,638	\$130,638	\$130,638	\$130,638	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909031	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Fraccionamiento Los Reyes Itzapangajoyá - 200354	200354	Chiapas	Itzapangajoyá	Itzapangajoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,420,658	\$1,420,655	\$1,420,655	\$1,420,655	\$1,420,655	\$1,420,655	\$1,420,655	100.00	\$0	Otros	348	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909032	Construccion De Techo Firme En Cabecera Municipal - 158491	158491	Chiapas	Itzapangajoyá	Itzapangajoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$180,570	\$180,570	\$180,570	\$180,570	\$180,570	\$180,570	\$180,570	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909033	Construccion De Dren Pluvial En Cabecera Municipal - 113558	113558	Chiapas	Itzapangajoyá	Itzapangajoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$180,532	\$180,532	\$180,532	\$180,532	\$180,532	\$180,532	\$180,532	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909038	Construccion De Techo Firme En La Rancheria Llano Primera Seccion - 158157	158157	Chiapas	Itzapangajoyá	Llanos Morelos 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$325,027	\$325,027	\$325,027	\$325,027	\$325,027	\$325,027	\$325,027	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909041	Construccion De Muros Firme En Rta Jana Segunda - 201734	201734	Chiapas	Itzapangajoyá	Jana 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,361,603	\$1,361,603	\$1,361,603	\$1,361,603	\$1,361,603	\$1,361,603	\$1,361,603	100.00	\$0	Otros	360	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909042	Construccion De Techo Firme En Rancheria Llano Morelos Segunda Seccion - 158412	158412	Chiapas	Itzapangajoyá	Llanos Morelos 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$361,141	\$361,141	\$361,141	\$361,141	\$361,141	\$361,141	\$361,141	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP171703009090493	Construccion De Techo Firme En Ejido Dr Rafael Pascacio Gamboa - 97043	97043	Chiapas	Itzapangajoyá	Doctor Rafael Pascacio Gamboa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$352,112	\$352,112	\$352,112	\$352,112	\$352,112	\$352,112	\$352,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	188	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP171703009090494	Construccion De Techo Firme En Rta Llano Tercera Seccion - 55866	55866	Chiapas	Itzapangajoyá	Llano Morelos 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$207,656	\$207,656	\$207,656	\$207,656	\$207,656	\$207,656	\$207,656	100.00	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974687	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Agua En Fracc. Loma Verde - 264497	264497	Chiapas	Itzapangajoyá	Itzapangajoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$76,654	\$76,654	\$76,654	\$76,654	\$76,654	\$76,654	\$76,654	100.00	\$0	Metros lineales	475	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974688	Bacheo De Camino Tramo Itzapangajoyá A Rta Jana Segunda Seccion - 264611	264611	Chiapas	Itzapangajoyá	Itzapangajoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$232,116	\$332,116	\$332,116	\$332,116	\$332,116	\$332,116	\$332,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974689	Construccion De Muro Firme En Jana Primera - 264220	264220	Chiapas	Itzapangajoyá	Jana 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,041,226	\$1,041,226	\$1,041,226	\$1,041,226	\$1,041,226	\$1,041,226	\$1,041,226	100.00		Otros	290	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974997	Construcción De Terraplén Para Una Zona Habitacional - 264799	264799	Chiapas	Itzapangajoyá	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$173,233	\$173,233	\$173,233	\$173,233	\$173,233	\$173,233	\$173,233	100.00		Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400975088	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 203960	203960	Chiapas	Jiquipilas	La Nueva Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$697,327	\$697,327	\$697,327	\$697,327	\$697,327	\$697,327	\$697,327	100.00	\$0	Metros lineales	171	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975147	Mejoramiento De Vivienda - 204036	204036	Chiapas	Jiquipilas	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Vivienda	Terminado	2017	\$421,632	\$587,982	\$587,982	\$587,982	\$587,982	\$587,982	\$587,982	100.00	\$0	Otros	619	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975148	Mejoramiento De Vivienda - 204013	204013	Chiapas	Jiquipilas	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Vivienda	Terminado	2017	\$50,350	\$587,982	\$587,982	\$587,982	\$587,982	\$587,982	\$587,982	100.00	\$0	Otros	619	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975149	Mejoramiento De Vivienda - 204059	204059	Chiapas	Jiquipilas	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Vivienda	Terminado	2017	\$116,000	\$587,982	\$587,982	\$587,982	\$587,982	\$587,982	\$587,982	100.00	\$0	Otros	619	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856190	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 55051	55051	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,028,052	\$1,028,052	\$1,028,052	\$1,028,052	\$1,028,052	\$1,028,052	\$1,028,052	100.00	\$0	Vivienda	76	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856191	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 55342	55342	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856192	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 55116	55116	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$838,674	\$838,674	\$838,674	\$838,674	\$838,674	\$838,674	\$838,674	100.00	\$0	Vivienda	62	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856193	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 55104	55104	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Vivienda	54	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856194	Construcción De Cuartos Dormitorios - 55662	55662	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$552,096	\$552,096	\$552,096	\$552,096	\$552,096	\$552,096	\$552,096	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856195	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 55815	55815	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,032,729	\$1,032,729	\$1,032,729	\$1,032,729	\$1,032,729	\$1,032,729	\$1,032,729	100.00	\$0	Vivienda	54	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856196	Construcción De Cuartos Dormitorios - 55504	55504	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856197	Pavimentación De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidraulico - 55614	55614	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$367,992	\$367,992	\$367,992	\$367,992	\$367,992	\$367,992	\$367,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856198	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 55489	55489	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$829,928	\$829,928	\$829,928	\$829,928	\$829,928	\$829,928	\$829,928	100.00	\$0	Vivienda	46	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856199	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 55441	55441	Chiapas	Jitotol	Amor de Dios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856200	Construcción De Techo Firme Segunda Etapa - 55089	55089	Chiapas	Jitotol	Cafetal Socorro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$815,000	\$815,000	\$815,000	\$815,000	\$815,000	\$815,000	\$815,000	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856201	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 55451	55451	Chiapas	Jitotol	Carmen Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$587,313	\$587,313	\$587,313	\$587,313	\$587,313	\$587,313	\$587,313	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856202	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 55301	55301	Chiapas	Jitotol	Santa Rosa la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856203	Construcción De Muro Firme - 55022	55022	Chiapas	Jitotol	Rubén Jaramillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,344,800	\$1,344,800	\$1,344,800	\$1,344,800	\$1,344,800	\$1,344,800	\$1,344,800	100.00	\$0	Otros	94	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856206	Construcción De Cuartos Dormitorios - 54991	54991	Chiapas	Jitotol	San Antonio la Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856207	Pavimentación De Acceso Principal Con Concreto Hidraulico - 55470	55470	Chiapas	Jitotol	Paraje San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856208	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 55426	55426	Chiapas	Jitotol	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$756,808	\$756,808	\$756,808	\$756,808	\$756,808	\$756,808	\$756,808	100.00	\$0	Vivienda	42	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856209	Pavimentación De Acceso Principal Con Concreto Hidraulico - 55135	55135	Chiapas	Jitotol	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	176	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856210	Construcción De Cuartos Dormitorios - 55409	55409	Chiapas	Jitotol	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,058,000	\$1,058,000	\$1,058,000	\$1,058,000	\$1,058,000	\$1,058,000	\$1,058,000	100.00	\$0	Vivienda	46	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856211	Construcción De Techo Firme - 55564	55564	Chiapas	Jitotol	Palmarcito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$308,069	\$308,069	\$308,069	\$308,069	\$308,069	\$308,069	\$308,069	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170200856212	Construccion De Cuartos Dormitorios - 55368	55368	Chiapas	Jitotol	Cacateal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856213	Construccion De Baños Con Fosa Séptica - 55070	55070	Chiapas	Jitotol	Cafetal Rio Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Piezas	16	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856214	Construccion De Cuartos Dormitorios - 55315	55315	Chiapas	Jitotol	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300099540	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 189337	189337	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,671,624	\$1,671,624	\$1,671,624	\$1,671,624	\$1,671,624	\$1,671,624	\$1,671,624	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300099541	Construccion De Cuartos Dormitorios - 123519	123519	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$506,250	\$506,250	\$506,250	\$506,250	\$506,250	\$506,250	\$506,250	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300099542	Construccion De Cuarto Dormitorio - 189513	189513	Chiapas	Jitotol	Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,149,312	\$3,149,312	\$3,149,312	\$3,149,312	\$3,149,312	\$3,149,312	\$3,149,312	100.00	\$0	Vivienda	224	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300099543	Construccion De Techo Firme Segunda Etapa - 198106	198106	Chiapas	Jitotol	El Ámbar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$207,386	\$207,386	\$207,386	\$207,386	\$207,386	\$207,386	\$207,386	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300099544	Construccion De Piso Firme - 198086	198086	Chiapas	Jitotol	El Ámbar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$53,440	\$53,440	\$53,440	\$53,440	\$53,440	\$53,440	\$53,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300099545	Construccion De Muro Firme - 196997	196997	Chiapas	Jitotol	El Ámbar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$474,180	\$474,180	\$474,180	\$474,180	\$474,180	\$474,180	\$474,180	100.00	\$0	Metros lineales	16	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300099546	Construccion De Piso Firme - 189011	189011	Chiapas	Jitotol	Carmen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	63	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300099547	Construccion De Piso Firme - 189436	189436	Chiapas	Jitotol	Carmen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300099548	Construccion De Piso Firme - 188623	188623	Chiapas	Jitotol	Carmen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$486,000	\$486,000	\$486,000	\$486,000	\$486,000	\$486,000	\$486,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	161	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300099549	Construccion De Piso Firme - 188922	188922	Chiapas	Jitotol	Carmen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	143	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300099550	Construccion De Piso Firme - 188501	188501	Chiapas	Jitotol	Carmen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$546,000	\$546,000	\$546,000	\$546,000	\$546,000	\$546,000	\$546,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	362	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300099551	Construccion De Piso Firme - 123271	123271	Chiapas	Jitotol	Carmen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	364	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300099552	Construccion De Piso Firme - 123414	123414	Chiapas	Jitotol	Carmen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	335	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300099553	Construccion De Piso Firme - 123343	123343	Chiapas	Jitotol	Carmen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	359	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300099554	Construccion De Piso Firme - 123354	123354	Chiapas	Jitotol	Carmen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	370	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300099555	Construccion De Piso Firme - 123332	123332	Chiapas	Jitotol	Carmen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	364	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300099556	Pavimentacion De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidraulico - 123501	123501	Chiapas	Jitotol	Las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,163,051	\$3,163,051	\$3,163,051	\$3,163,051	\$3,163,051	\$3,163,051	\$3,163,051	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,105	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300099557	Pavimentacion De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidraulico - 55544	55544	Chiapas	Jitotol	El Ocotil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	204	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300099558	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Conale Apoc Grillo Cantor - 116567	116567	Chiapas	Jitotol	Sacramento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$435,811	\$435,811	\$435,811	\$435,811	\$435,811	\$435,811	\$435,811	100.00	\$0	Otros	67	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300099559	Suministro E Instalacion Sistemas Fotovoltaicos Autonomos - 123554	123554	Chiapas	Jitotol	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300099560	Construccion De Cuartos Dormitorios - 123538	123538	Chiapas	Jitotol	Tránsito Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Vivienda	53	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300909561	Construccion De Cuarto Dormitorio - 195172	195172	Chiapas	Jitotol	Unión Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,803,160	\$2,803,160	\$2,803,160	\$2,803,160	\$2,803,160	\$2,803,160	\$2,803,160	100.00	\$0	Vivienda	204	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909562	Construccion De Cuartos Dormitorios - 189464	189464	Chiapas	Jitotol	Matasano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$794,725	\$794,725	\$794,725	\$794,725	\$794,725	\$794,725	\$794,725	100.00	\$0	Vivienda	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909563	Pavimentación De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidráulico - 123465	123465	Chiapas	Jitotol	Saltral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$320,317	\$320,317	\$320,317	\$320,317	\$320,317	\$320,317	\$320,317	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909564	Construccion De Techo Firme - 195216	195216	Chiapas	Jitotol	Maderito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$525,152	\$525,152	\$525,152	\$525,152	\$525,152	\$525,152	\$525,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975093	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 286858	286858	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$717,559	\$717,559	\$717,559	\$717,559	\$717,559	\$717,559	\$717,559	100.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975094	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 288080	288080	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$35,996	\$35,996	\$35,996	\$35,996	\$35,996	\$35,996	\$35,996	100.00	\$0	Otros	4,427	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975095	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 288129	288129	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$68,812	\$68,812	\$68,812	\$68,812	\$68,812	\$68,812	\$68,812	100.00	\$0	Otros	4,427	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975096	Construccion De Cuarto Dormitorio - 287656	287656	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$100,327	\$100,327	\$100,327	\$100,327	\$100,327	\$100,327	\$100,327	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975097	Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 278151	278151	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$344,088	\$344,088	\$344,088	\$344,088	\$344,088	\$344,088	\$344,088	100.00	\$0	Otros	4,427	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975098	Construccion De Muro Firme - 217203	217203	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros lineales	96	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975099	Construccion De Cuartos Dormitorios - 217189	217189	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Vivienda	44	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975100	Construccion De Cuarto Dormitorio Segunda Etapa - 211627	211627	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975101	Construccion De Cuartos Dormitorios - 211883	211883	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975102	Construccion De Casa De Salud O Unidades Medicas - 224881	224881	Chiapas	Jitotol	Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Salud	Terminado	2017	\$53,052	\$53,052	\$53,052	\$53,052	\$53,052	\$53,052	\$53,052	100.00	\$0	Metros Cuadrados	871	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975103	Construccion De Cuarto Dormitorio - 211665	211665	Chiapas	Jitotol	El Amate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975104	Construccion De Piso Firme Tercera Etapa - 286214	286214	Chiapas	Jitotol	El Ámbar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$114,114	\$114,114	\$114,114	\$114,114	\$114,114	\$114,114	\$114,114	100.00	\$0	Metros Cuadrados	37	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975105	Construccion De Muro Firme - 226741	226741	Chiapas	Jitotol	El Ámbar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$836,662	\$836,662	\$836,662	\$836,662	\$836,662	\$836,662	\$836,662	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975106	Construccion De Techo Firme Tercera Etapa - 226612	226612	Chiapas	Jitotol	El Ámbar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$447,965	\$447,965	\$447,965	\$447,965	\$447,965	\$447,965	\$447,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975107	Construccion De Piso Firme - 224866	224866	Chiapas	Jitotol	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	266	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975108	Construccion De Piso Firme - 225446	225446	Chiapas	Jitotol	Camen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$516,000	\$516,000	\$516,000	\$516,000	\$516,000	\$516,000	\$516,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	172	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975109	Construccion Der Piso Firme - 225601	225601	Chiapas	Jitotol	Camen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	154	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975110	Costnucion De Piso Firme - 226378	226378	Chiapas	Jitotol	Camen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$258,000	\$258,000	\$258,000	\$258,000	\$258,000	\$258,000	\$258,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975111	Construccion De Muro Firme Segunda Etapa - 217002	217002	Chiapas	Jitotol	Cálido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975112	Construccion De Techo Firme Segunda Etapa - 216972	216972	Chiapas	Jitotol	Cálido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400975113	Construccion De Piso Firme - 220426	220426	Chiapas	Jitotul	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	344	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975114	Pavimentacion De Acceso Principal Con Concreto Hidraulico - 211917	211917	Chiapas	Jitotul	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$670,000	\$670,000	\$670,000	\$670,000	\$670,000	\$670,000	\$670,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	284	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975115	Construccion De Cuartos Dormitorios - 216957	216957	Chiapas	Jitotul	El Laurel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$395,007	\$395,007	\$395,007	\$395,007	\$395,007	\$395,007	\$395,007	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975116	Construccion De Techo Firme - 216875	216875	Chiapas	Jitotul	El Laurel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,209,789	\$1,209,789	\$1,209,789	\$1,209,789	\$1,209,789	\$1,209,789	\$1,209,789	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975117	Construccion De Cuartos Dormitorios - 217060	217060	Chiapas	Jitotul	Monterrey Dos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$435,811	\$435,811	\$435,811	\$435,811	\$435,811	\$435,811	\$435,811	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975118	Construccion De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 211619	211619	Chiapas	Jitotul	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$715,543	\$715,543	\$715,543	\$715,543	\$715,543	\$715,543	\$715,543	100.00	\$0	Vivienda	33	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975119	Construccion De Muro Firme Segunda Etapa - 211702	211702	Chiapas	Jitotul	Plan Paredón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$772,882	\$772,882	\$772,882	\$772,882	\$772,882	\$772,882	\$772,882	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975120	Construccion De Techo Firme Segunda Etapa - 211690	211690	Chiapas	Jitotul	Plan Paredón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$827,118	\$827,118	\$827,118	\$827,118	\$827,118	\$827,118	\$827,118	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975121	Construccion De Techo Firme - 220397	220397	Chiapas	Jitotul	San José	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$248,879	\$248,879	\$248,879	\$248,879	\$248,879	\$248,879	\$248,879	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975122	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 217028	217028	Chiapas	Jitotul	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$374,301	\$374,301	\$374,301	\$374,301	\$374,301	\$374,301	\$374,301	100.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975123	Construccion De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 220407	220407	Chiapas	Jitotul	El Chen	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975124	Construccion De Cuartos Dormitorios - 286886	286886	Chiapas	Jitotul	Buenavista Uno	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$159,252	\$159,252	\$159,252	\$159,252	\$159,252	\$159,252	\$159,252	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975125	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 211879	211879	Chiapas	Jitotul	Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$356,792	\$356,792	\$356,792	\$356,792	\$356,792	\$356,792	\$356,792	100.00	\$0	Metros lineales	46	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975126	Mejoramiento De De Módulos Soalres - 217163	217163	Chiapas	Jitotul	Monterrey Uno	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$300,192	\$300,192	\$300,192	\$300,192	\$300,192	\$300,192	\$300,192	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975127	Construccion De Tanque Septico - 217505	217505	Chiapas	Jitotul	Laguna de Pájaros Azules	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041096	Costruccion De Techo Firme - 217208	217208	Chiapas	Jitotul	LOS PINOS	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$80,775	\$80,775	\$80,775	\$80,775	\$80,775	\$80,775	\$80,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020068595	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 151508	151508	Chiapas	Juárez	Allende 2da. Sección (San Cándido)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696490	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable En Ra Aldama Primera Sec - 150971	150971	Chiapas	Juárez	Aldama 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$415,746	\$415,746	\$415,476	\$415,746	\$415,746	\$415,746	\$415,746	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701996	Construcción De Pozos Profundo De Agua Potable - 151475	151475	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707645	Amplacion De Clinica Del Inms - 158996	158996	Chiapas	Juárez	Nuevo Volcán Chichonal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2016	\$699,679	\$699,679	\$699,679	\$699,679	\$699,679	\$699,679	\$699,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,162	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718197	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 158747	158747	Chiapas	Juárez	Morelos 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$287,187	\$287,187	\$287,187	\$287,187	\$287,187	\$287,187	\$287,187	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723742	Construcción Del Dren Pluvial Bordo De Protección Y Desahve - 187976	187976	Chiapas	Juárez	Galeana 2da. Sección (Joaquín M. Gutiérrez)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$385,546	\$385,546	\$385,546	\$385,546	\$385,546	\$385,546	\$385,546	100.00	\$0	Metros lineales	179	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723756	Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 119731	119731	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$72,996	\$72,996	\$72,996	\$72,996	\$72,996	\$72,996	\$72,996	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751177	Piso Firme - 299549	299549	Chiapas	Juárez	Pueblo Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$17,952	\$17,952	\$17,952	\$17,952	\$17,952	\$17,952	\$17,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300751178	Muro Firme - 299512	299512	Chiapas	Juárez	Pueblo Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$100,505	\$100,505	\$100,505	\$100,505	\$100,505	\$100,505	\$100,505	100.00	\$0	Metros lineales	7	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751179	Techo Firme - 299587	299587	Chiapas	Juárez	Pueblo Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$36,103	\$36,103	\$36,103	\$36,103	\$36,103	\$36,103	\$36,103	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751180	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Uno - 197530	197530	Chiapas	Juárez	Pueblo Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$793,962	\$793,962	\$793,962	\$793,962	\$793,962	\$793,962	\$793,962	100.00	\$0	Metros lineales	937	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751181	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 186737	186737	Chiapas	Juárez	Marío Aguilera Dorantes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751401	Piso Firme - 322288	322288	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$305,535	\$305,535	\$305,535	\$305,535	\$305,535	\$305,535	\$305,535	100.00	\$0	Metros Cuadrados	101	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751402	Techo Firme - 322135	322135	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$631,801	\$631,801	\$631,801	\$631,801	\$631,801	\$631,801	\$631,801	100.00	\$0	Metros Cuadrados	101	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751403	Muro Firme - 321877	321877	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,736,590	\$1,736,590	\$1,736,590	\$1,736,590	\$1,736,590	\$1,736,590	\$1,736,590	100.00	\$0	Metros lineales	101	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751404	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario - 193631	193631	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751405	Techo Firme - 193999	193999	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$892,928	\$892,928	\$892,928	\$892,928	\$892,928	\$892,928	\$892,928	100.00	\$0	Metros Cuadrados	380	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751406	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 190659	190659	Chiapas	Juárez	Allende 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$223,462	\$223,462	\$223,462	\$223,462	\$223,462	\$223,462	\$223,462	100.00	\$0	Metros lineales	654	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751407	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 151564	151564	Chiapas	Juárez	Allende 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$287,187	\$287,187	\$287,187	\$287,187	\$287,187	\$287,187	\$287,187	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751408	Muro Firme - 299120	299120	Chiapas	Juárez	Doctor Bellisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$653,286	\$653,286	\$653,286	\$653,286	\$653,286	\$653,286	\$653,286	100.00	\$0	Metros lineales	34	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751409	Piso Firme - 299214	299214	Chiapas	Juárez	Doctor Bellisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$116,690	\$116,690	\$116,690	\$116,690	\$116,690	\$116,690	\$116,690	100.00	\$0	Metros Cuadrados	34	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751410	Techo Firme - 299318	299318	Chiapas	Juárez	Doctor Bellisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$234,669	\$234,669	\$234,669	\$234,669	\$234,669	\$234,669	\$234,669	100.00	\$0	Metros Cuadrados	34	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751411	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 151063	151063	Chiapas	Juárez	Doctor Bellisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$415,746	\$415,746	\$415,746	\$415,746	\$415,746	\$415,746	\$415,746	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751412	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 151602	151602	Chiapas	Juárez	Corozal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751536	Muro Firme - 154613	154613	Chiapas	Juárez	Palestina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,127,259	\$1,127,259	\$1,127,259	\$1,127,259	\$1,127,259	\$1,127,259	\$1,127,259	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751537	Piso Firme - 154945	154945	Chiapas	Juárez	Palestina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$231,161	\$231,161	\$231,161	\$231,161	\$231,161	\$231,161	\$231,161	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751538	Techo Firme - 154877	154877	Chiapas	Juárez	Palestina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$251,112	\$251,112	\$251,112	\$251,112	\$251,112	\$251,112	\$251,112	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Fisica: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751539	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 151662	151662	Chiapas	Juárez	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	100.00	\$0	Otros	74	100.00	100.00	Financiera: obra referendado para 2018 / Fisica: obra referendado para 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751540	Piso Firme - 298676	298676	Chiapas	Juárez	El Triunfo 1ra. Sección (Cardona)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$34,261	\$34,261	\$34,261	\$34,261	\$34,261	\$34,261	\$34,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Fisica: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751541	Techo Firme - 298506	298506	Chiapas	Juárez	El Triunfo 1ra. Sección (Cardona)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$72,206	\$72,206	\$72,206	\$72,206	\$72,206	\$72,206	\$72,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751542	Muro Firme - 298393	298393	Chiapas	Juárez	El Triunfo 1ra. Sección (Cardona)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$196,772	\$196,772	\$196,772	\$196,772	\$196,772	\$196,772	\$196,772	100.00	\$0	Metros lineales	10	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751543	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 151813	151813	Chiapas	Juárez	El Triunfo 1ra. Sección (Cardona)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP16160300751544	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 151873	151873	Chiapas	Juárez	El Triunfo 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$482,750	\$482,750	\$482,750	\$482,750	\$482,750	\$482,750	\$482,750	100.00	\$0	Otros	656	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP16160300751546	Pozos Profundo De Agua Potable - 158947	158947	Chiapas	Juárez	Tapate Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$415,746	\$415,746	\$415,746	\$415,746	\$415,746	\$415,746	\$415,746	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300751547	Piso Firme - 315991	315991	Chiapas	Juárez	Libertad 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$351,540	\$351,540	\$351,540	\$351,540	\$351,540	\$351,540	\$351,540	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856216	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 88878	88878	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$77,380	\$77,380	\$77,380	\$77,380	\$77,380	\$77,380	\$77,380	100.00	\$0	Metros lineales	108	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856217	Ampliación De Drenaje Pluvial - 89469	89469	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$442,464	\$442,464	\$442,464	\$317,638	\$317,638	\$317,638	\$317,638	71.79	\$0	Metros lineales	246	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856218	Ampliación De Drenaje Sanitario - 85312	85312	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$199,926	\$199,926	\$199,926	\$199,926	\$199,926	\$199,926	\$199,926	100.00	\$0	Metros lineales	72	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856219	Ampliación De Drenaje Sanitario - 67019	67019	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$508,672	\$508,672	\$508,672	\$508,672	\$508,672	\$508,672	\$508,672	100.00	\$0	Metros lineales	198	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856220	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Zaragoza - 68738	68738	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$280,342	\$280,342	\$280,342	\$280,342	\$280,342	\$280,342	\$280,342	100.00	\$0	Metros lineales	78	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856221	Rehabilitación De Pozo Profundo - 43077	43077	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	100.00	\$0	Otros	860	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856222	Rehabilitación De Techo En Cancha De Usos Múltiples Etc Telesecundaria - 43888	43888	Chiapas	Juárez	Aliende 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	Terminado	2017	\$404,621	\$404,621	\$404,621	\$404,621	\$404,621	\$404,621	\$404,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	657	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856223	Construcción De Comedor Esc Prim Miguel Hidalgo Y Costilla - 65538	65538	Chiapas	Juárez	Doctor Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	Terminado	2017	\$66,226	\$66,226	\$66,226	\$66,226	\$66,226	\$66,226	\$66,226	\$66,226	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856251	Construcción De Pozo Profundo - 62704	62704	Chiapas	Juárez	Nicolás Bravo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$167,272	\$167,272	\$167,272	\$167,272	\$167,272	\$167,272	\$167,272	100.00	\$0	Otros	171	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909337	Piso Firme - 147541	147541	Chiapas	Juárez	Huapague 1ra. Sección (Huapacón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	100.00	\$0	Metros Cuadrados	587	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909338	Techo Firme - 147313	147313	Chiapas	Juárez	Huapague 1ra. Sección (Huapacón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	587	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909339	Muro Firme - 98538	98538	Chiapas	Juárez	Huapague 1ra. Sección (Huapacón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	100.00	\$0	Metros Cuadrados	587	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909340	Techo Firme - 147754	147754	Chiapas	Juárez	Huapague 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	241	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909341	Piso Firme - 147786	147786	Chiapas	Juárez	Huapague 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	100.00	\$0	Metros Cuadrados	241	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909342	Muro Firme - 98603	98603	Chiapas	Juárez	Huapague 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	100.00	\$0	Metros Cuadrados	241	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909566	Adquisición De Software Y Hardware - 197334	197334	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$44,769	\$44,769	\$44,769	\$44,769	\$44,769	\$44,769	\$44,769	\$44,769	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909567	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 197279	197279	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$197,533	\$197,533	\$197,533	\$197,533	\$197,533	\$197,533	\$197,533	\$197,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909568	Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 197170	197170	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$80,767	\$80,767	\$80,767	\$80,767	\$80,767	\$80,767	\$80,767	\$80,767	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909569	Ampliación De La Red De Agua Potable - 188281	188281	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$373,854	\$373,854	\$373,854	\$373,854	\$373,854	\$373,854	\$373,854	\$373,854	100.00	\$0	Metros lineales	403	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909570	Muro Firme - 162455	162455	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	100.00	\$0	Metros lineales	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909571	Piso Firme - 162520	162520	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170300909572	Piso Firme - 162408	162408	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300909573	Techo Firme - 162505	162505	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300909574	Techo Firme - 162040	162040	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	100.00	\$0	Metros lineales	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300909575	Muro Firme - 161974	161974	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	100.00	\$0	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300909576	Techo Firme - 157852	157852	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300909577	Piso Firme - 157933	157933	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$31,782	\$37,005	\$37,005	\$37,005	\$37,005	\$37,005	\$37,005	\$37,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909578	Muro Firme - 148097	148097	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$152,625	\$152,625	\$152,625	\$152,625	\$152,625	\$152,625	\$152,625	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300909580	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 108322	108322	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909581	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 107274	107274	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$170,636	\$170,636	\$170,636	\$170,636	\$170,636	\$170,636	\$170,636	\$170,636	100.00	\$0	Metros lineales	84	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909582	Construccion De Banquetas Y Guarniciones - 98769	98769	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$285,284	\$285,284	\$285,284	\$285,284	\$285,284	\$285,284	\$285,284	\$285,284	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,286	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300909583	Construccion De Banquetas Y Guarniciones - 98756	98756	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$313,736	\$313,736	\$313,736	\$313,736	\$313,736	\$313,736	\$313,736	\$313,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,286	0.00	100.00	Financiera / Física: metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909584	Construccion De Banquetas Con Concreto Estampado - 98737	98737	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$181,757	\$181,757	\$181,757	\$181,757	\$181,757	\$181,757	\$181,757	\$181,757	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,286	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909585	Techo Firme - 163433	163433	Chiapas	Juárez	Doctor Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$66,878	\$66,878	\$66,878	\$66,878	\$66,878	\$66,878	\$66,878	\$66,878	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera / Física: fosas septicas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909586	Piso Firme - 163363	163363	Chiapas	Juárez	Doctor Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$58,770	\$58,770	\$58,770	\$58,770	\$58,770	\$58,770	\$58,770	\$58,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909587	Muro Firme - 163166	163166	Chiapas	Juárez	Doctor Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$266,910	\$266,910	\$266,910	\$266,910	\$266,910	\$266,910	\$266,910	\$266,910	100.00	\$0	Metros lineales	15	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909588	Construcción De Pozo Profundo - 157492	157492	Chiapas	Juárez	Corozal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$135,548	\$135,584	\$135,584	\$135,584	\$135,584	\$135,584	\$135,584	\$135,584	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909699	Piso Firme - 109539	109539	Chiapas	Juárez	Nicolás Bravo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$86,145	\$86,145	\$86,145	\$86,145	\$86,145	\$86,145	\$86,145	\$86,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	171	100.00	100.00	Financiera / Física: bomba sumergible / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909700	Techo Firme - 108345	108345	Chiapas	Juárez	Nicolás Bravo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$163,463	\$163,463	\$163,463	\$163,463	\$163,463	\$163,463	\$163,463	\$163,463	100.00	\$0	Metros Cuadrados	171	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909701	Construccion De Un Aula Didactica - 107089	107089	Chiapas	Juárez	Mundo Nuevo Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$441,703	\$441,703	\$441,703	\$441,703	\$441,703	\$441,703	\$441,703	\$441,703	100.00	\$0	Metros Cuadrados	821	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909702	Piso Firme - 146805	146805	Chiapas	Juárez	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$115,326	\$115,326	\$115,326	\$115,326	\$115,326	\$115,326	\$115,326	\$115,326	100.00	\$0	Metros Cuadrados	241	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909703	Techo Firme - 142171	142171	Chiapas	Juárez	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$110,799	\$110,799	\$110,799	\$110,799	\$110,799	\$110,799	\$110,799	\$110,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	241	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909704	Muro Firme - 98677	98677	Chiapas	Juárez	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$448,514	\$448,515	\$448,515	\$448,515	\$448,515	\$448,515	\$448,515	\$448,515	100.00	\$0	Otros	241	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909705	Construcción De Aula - 200061	200061	Chiapas	Juárez	Santa Teresa 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909706	Piso Firme - 163741	163741	Chiapas	Juárez	Santa Teresa 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$55,241	\$55,241	\$55,241	\$55,241	\$55,241	\$55,241	\$55,241	\$55,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1717030090707	Techo Firme - 167419	167419	Chiapas	Juárez	Santa Teresa 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$53,502	\$53,502	\$53,502	\$53,502	\$53,502	\$53,502	\$53,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030090708	Muro Firme - 163501	163501	Chiapas	Juárez	Santa Teresa 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$224,257	\$224,257	\$224,257	\$224,257	\$224,257	\$224,257	\$224,257	100.00	\$0	Metros lineales	15	100.00	100.00	Financiera / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030090709	Techo Firme - 164073	164073	Chiapas	Juárez	El Triunfo 1ra. Sección (Cardona)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera / Física: bomba sumergible / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030090710	Piso Firme - 164052	164052	Chiapas	Juárez	El Triunfo 1ra. Sección (Cardona)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$35,262	\$35,262	\$35,262	\$35,262	\$35,262	\$35,262	\$35,262	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030090711	Muro Firme - 163861	163861	Chiapas	Juárez	El Triunfo 1ra. Sección (Cardona)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$157,312	\$157,312	\$157,312	\$157,312	\$157,312	\$157,312	\$157,312	100.00	\$0	Metros lineales	13	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030090712	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 87423	87423	Chiapas	Juárez	El Triunfo 1ra. Sección (Cardona)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$679,336	\$679,336	\$679,336	\$679,336	\$679,336	\$679,336	\$679,336	100.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	100.00	Financiera / Física: fosas septicas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030090713	Ampliación De Drenaje Sanitario - 88784	98784	Chiapas	Juárez	El Triunfo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$757,524	\$757,524	\$757,524	\$757,524	\$757,524	\$757,524	\$757,524	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030090714	Techo Firme - 164108	164108	Chiapas	Juárez	Aldama 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030090715	Piso Firme - 164099	164099	Chiapas	Juárez	Aldama 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$35,262	\$35,262	\$35,262	\$35,262	\$35,262	\$35,262	\$35,262	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030090716	Muro Firme - 164086	164086	Chiapas	Juárez	Aldama 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$160,146	\$160,146	\$160,146	\$160,146	\$160,146	\$160,146	\$160,146	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974944	Construcción De Desayunadores Escolares - 228217	228217	Chiapas	Juárez	Mario Aguilera Dorantes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$144,613	\$144,613	\$144,613	\$144,613	49.05	\$0	Otros	71	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975129	Techo Firme - 276178	276178	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$192,911	\$192,911	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	39	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975130	Construcción De Desayunadores Escolares - 220134	220134	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$181,919	\$181,919	\$181,919	\$181,919	61.70	\$0	Otros	7,286	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975131	Mejoramiento Del Centro De Salud - 207371	207371	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2017	\$1,256,093	\$1,256,093	\$1,256,093	\$1,256,093	\$1,256,093	\$1,256,093	\$1,256,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,286	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975132	Construcción De Dren Pluvial - 206945	206945	Chiapas	Juárez	Conzcal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,587,695	\$1,587,695	\$1,587,695	\$1,587,695	\$1,587,695	\$1,587,695	\$1,587,695	100.00	\$0	Metros lineales	700	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON AHORRO PRESUPUESTAL / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975210	Techo Firme - 276134	276134	Chiapas	Juárez	Mundo Nuevo Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$179,126	\$179,126	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	34	100.00	0.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975211	Construcción De Desayunadores Escolares En La Escuela Primaria Héroes De Nacoziari - 222810	222810	Chiapas	Juárez	Mundo Nuevo Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$144,613	\$144,613	\$144,613	\$144,613	49.05	\$0	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975212	Techo Firme - 228692	228692	Chiapas	Juárez	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$361,420	\$361,420	\$361,420	\$361,420	\$361,420	\$361,420	\$361,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	82	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975213	Techo Firme - 276069	276069	Chiapas	Juárez	Santa Teresa 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$129,573	\$129,573	\$129,573	\$129,573	\$129,573	\$129,573	\$129,573	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975214	Construcción De Desayunadores Escolares - 228420	228420	Chiapas	Juárez	Santa Teresa 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$181,919	\$181,919	\$181,919	\$181,919	61.70	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975215	Construcción De Desayunadores Escolares En La Tele Secundaria Benito Juárez García - 222242	222242	Chiapas	Juárez	Santa Teresa 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$164,585	\$164,585	\$164,585	\$76,886	\$76,886	\$76,886	\$76,886	46.72	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975216	Construcción De Desayunadores Escolares - 228553	228553	Chiapas	Juárez	Santa Teresa 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$145,355	\$145,355	\$145,355	\$145,355	49.30	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975217	Construcción De Desayunadores Escolares En El Jardín De Niños Hernán Cortés - 222386	222386	Chiapas	Juárez	Santa Teresa 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$284,626	\$284,626	\$284,626	\$138,280	\$138,280	\$138,280	\$138,280	48.58	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975218	Techo Firme - 276115	276115	Chiapas	Juárez	El Triunfo 1ra. Sección (Cardona)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$179,796	\$179,796	\$179,796	\$179,796	\$179,796	\$179,796	\$179,796	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400975219	Mejoramiento De Desayunadores Y Área De Cocina De La Escuela Primaria Correjiadora - 223799	223799	Chiapas	Juárez	El Triunfo 1ra. Sección (Cardona)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$129,235	\$129,235	\$129,235	\$129,235	\$129,235	\$129,235	\$129,235	100.00	\$0	Otros	153	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400975220	Construcción De Desayunadores Escolares En La Escuela Primaria Niños Héroes - Z24347	224347	Chiapas	Juárez	Nicolas Bravo 2da. Sección (San Vicente)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$207,469	\$207,469	\$207,469	\$207,469	70.36	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160100623350	Mejoramiento De Alumbrado Público (1a. Etapa) - 1003	1003	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$400,524	\$400,524	\$400,524	\$400,524	\$400,524	\$400,524	\$400,524	100.00	\$0	Otros	7,641	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160100624018	Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Lmparas Ahoradoras De Energia De Led S - 1163	1163	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$3,712,000	\$3,712,000	\$3,712,000	\$3,712,000	\$3,712,000	\$3,712,000	\$3,712,000	100.00	\$0	Otros	7,641	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160100624019	Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Lmparas Ahoradoras De Energia De Led S - 1130	1130	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	100.00	\$0	Otros	7,641	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160100624251	Rehabilitación De Caminos Rurales - 885	885	Chiapas	La Concordia	Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Otros	768	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160100624440	Rehabilitación De Caminos Rurales - 883	883	Chiapas	La Concordia	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,002,000	\$3,002,000	\$3,002,000	\$3,002,000	\$3,002,000	\$3,002,000	\$3,002,000	100.00	\$0	Otros	3,419	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160100630193	33903 Servicios Integrales - 14095	14095	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$3,671,626	\$3,671,626	\$3,671,626	\$3,671,626	\$3,671,626	\$3,671,626	\$3,671,626	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160200648601	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 39695	39695	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,281,597	\$4,281,597	\$4,281,597	\$4,281,597	\$4,281,597	\$4,281,597	\$4,281,597	100.00	\$0	Otros	2,715	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160200648602	Construcción De Piso Firme En Ageb 433 - 52350	52350	Chiapas	La Concordia	El Ámbar (El Ámbar de Echeverría)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,986,249	\$1,986,249	\$1,986,249	\$1,986,249	\$1,986,249	\$1,986,249	\$1,986,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,225	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160200651010	Revestimiento De Calles - 54854	54854	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,243,998	\$1,243,998	\$1,243,998	\$1,243,998	\$1,243,998	\$1,243,998	\$1,243,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,715	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160200653357	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 40402	40402	Chiapas	La Concordia	Plan de la Libertad Baja (El Recreo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$362,287	\$362,287	\$362,287	\$362,287	\$362,287	\$362,287	\$362,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	640	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160200655731	Construcción De Piso Firme - 36876	36876	Chiapas	La Concordia	Piedra Blanca (La Vega del Palmar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA	Vivienda	Terminado	2016	\$410,309	\$410,309	\$410,309	\$410,309	\$410,309	\$410,309	\$410,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160200658191	Construcción De Piso Firme En Ageb 429 - 52285	52285	Chiapas	La Concordia	El Ámbar (El Ámbar de Echeverría)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,033,781	\$2,033,781	\$2,033,781	\$2,033,781	\$2,033,781	\$2,033,781	\$2,033,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160200660629	Construcción De Piso Firme - 32049	32049	Chiapas	La Concordia	Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,706,912	\$1,706,912	\$1,706,912	\$1,706,912	\$1,706,912	\$1,706,912	\$1,706,912	100.00	\$0	Metros Cuadrados	745	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160200660630	Rehabilitación De Caminos Saca Cosecha - 53917	53917	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,004,335	\$2,004,335	\$2,004,335	\$2,004,335	\$2,004,335	\$2,004,335	\$2,004,335	100.00	\$0	Otros	750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160200685587	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 112319	112319	Chiapas	La Concordia	Rizo de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,590,029	\$1,590,029	\$1,590,029	\$1,590,029	\$1,590,029	\$1,590,029	\$1,590,029	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160200685589	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica - 146876	146876	Chiapas	La Concordia	Plan de la Libertad Baja (El Recreo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,829,262	\$1,829,262	\$1,829,262	\$1,829,262	\$1,829,262	\$1,829,262	\$1,829,262	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP161602006891010	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica - 146873	146873	Chiapas	La Concordia	Plan de la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$767,722	\$767,722	\$767,722	\$767,722	\$767,722	\$767,722	\$767,722	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$125,970.96 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160200691011	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 97740	97740	Chiapas	La Concordia	Niños Héroes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,313,437	\$1,313,437	\$1,313,437	\$1,313,437	\$1,313,437	\$1,313,437	\$1,313,437	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160200696482	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Paneles Solares - 83310	83310	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,935,134	\$1,935,134	\$1,935,134	\$1,935,134	\$1,935,134	\$1,935,134	\$1,935,134	100.00	\$0	Otros	7,641	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160200696483	Rehabilitación De Caminos Saca Cosecha Zona Baja - 53897	53897	Chiapas	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,328,046	\$1,328,046	\$1,328,046	\$1,328,046	\$1,328,046	\$1,328,046	\$1,328,046	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160200701982	Programa De Desarrollo Institucional Municipal De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 169794	169794	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,447,751	\$2,447,751	\$2,447,751	\$2,447,751	\$2,447,751	\$2,447,751	\$2,447,751	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160200701983	Construcción De Bordos - 157950	157950	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$344,172	\$344,172	\$344,172	\$344,172	\$344,172	\$344,172	\$344,172	100.00	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP16160200701984	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 140277	140277	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$699,480	\$699,480	\$699,480	\$699,480	\$699,480	\$699,480	\$699,480	100.00	\$0	Otros	4,020	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701985	Rehabilitación De Camino Sacacosecha - 98143	98143	Chiapas	La Concordia	Niños Héroes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$296,292	\$296,292	\$296,292	\$296,292	\$296,292	\$296,292	\$296,292	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701986	Ampliación De Drenaje Sanitario - 52030	52030	Chiapas	La Concordia	La Tigritilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$785,159	\$785,159	\$785,159	\$785,159	\$785,159	\$785,159	\$785,159	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707627	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 40093	40093	Chiapas	La Concordia	Plan de la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,533,399	\$1,533,399	\$1,533,399	\$1,533,399	\$1,533,399	\$1,533,399	\$1,533,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	638	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707628	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 147124	147124	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$646,410	\$646,410	\$646,410	\$646,410	\$646,410	\$646,410	\$646,410	100.00	\$0	Otros	3,715	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707629	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Entubada - 81297	81297	Chiapas	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$56,658	\$56,658	\$56,658	\$56,658	\$56,658	\$56,658	\$56,658	100.00	\$0	Otros	115	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707630	Revestimiento De Calles - 52127	52127	Chiapas	La Concordia	La Tigritilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$319,096	\$319,096	\$319,096	\$319,096	\$319,096	\$319,096	\$319,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,346	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707631	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Paneles Solares - 83015	83015	Chiapas	La Concordia	Diamante de Echeverría	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,954,893	\$4,954,893	\$4,954,893	\$4,954,893	\$4,954,893	\$4,954,893	\$4,954,893	100.00	\$0	Otros	2,157	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160200707634	Rehabilitación De La Línea De Conducción De La Red De Agua Potable - 92984	92984	Chiapas	La Concordia	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,668,036	\$1,668,036	\$1,668,036	\$1,668,036	\$1,668,036	\$1,668,036	\$1,668,036	100.00	\$0	Metros lineales	460	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160200712884	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Tramos Aislados - 158042	158042	Chiapas	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$155,717	\$155,717	\$155,717	\$155,717	\$155,717	\$155,717	\$155,717	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: METAS ALCANZADAS 19 POSTES DE CONCRETO PC-12-750 / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% AVIENDOSE LOGRANDO LAS METAS DESEADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712885	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Paneles Solares - 127702	127702	Chiapas	La Concordia	Guadalupe Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,338,009	\$2,338,009	\$2,338,009	\$2,338,009	\$2,338,009	\$2,338,009	\$2,338,009	100.00	\$0	Otros	640	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712886	Rehabilitación De Camino Sacacosecha - 113666	113666	Chiapas	La Concordia	Rizo de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$410,287	\$410,287	\$410,287	\$410,287	\$410,287	\$410,287	\$410,287	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RESCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718172	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Paneles Solares - 127219	127219	Chiapas	La Concordia	Nuevo Resplandor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,875,904	\$1,875,904	\$1,875,904	\$1,875,904	\$1,875,904	\$1,875,904	\$1,875,904	100.00	\$0	Otros	1,225	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718173	Equipoamiento Del Centro De Salud - 114329	114329	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Salud	Terminado	2016	\$36,934	\$36,934	\$36,934	\$36,934	\$36,934	\$36,934	\$36,934	100.00	\$0	Otros	7,641	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718174	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Paneles Solares - 115053	115053	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$11,251,914	\$11,251,914	\$11,251,914	\$11,251,914	\$11,251,914	\$11,251,914	\$11,251,914	100.00	\$0	Otros	5,050	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718175	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 81524	81524	Chiapas	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,276,019	\$2,276,019	\$2,276,019	\$2,276,019	\$2,276,019	\$2,276,019	\$2,276,019	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718176	Revestimiento De Calles - 39972	39972	Chiapas	La Concordia	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$376,930	\$376,930	\$376,930	\$376,930	\$376,930	\$376,930	\$376,930	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,350	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718177	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 145729	145729	Chiapas	La Concordia	El Ámbar (El Ámbar de Echeverría)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$717,750	\$717,750	\$717,750	\$717,750	\$717,750	\$717,750	\$717,750	100.00	\$0	Otros	4,125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723746	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 81104	81104	Chiapas	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$190,820	\$190,820	\$190,820	\$190,820	\$190,820	\$190,820	\$190,820	100.00	\$0	Otros	115	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723747	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 52107	52107	Chiapas	La Concordia	La Tigritilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,340,965	\$1,340,965	\$1,340,965	\$1,340,965	\$1,340,965	\$1,340,965	\$1,340,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,346	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751221	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235597	235597	Chiapas	La Concordia	Nuevo Resplandor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$71,040	\$71,040	\$71,040	\$71,040	\$71,040	\$71,040	\$71,040	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS 15 POSTES DE CONCRETO METAS CUMPLIDAS AL 100% / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% HABIENDOSE CUMPLIDO CON LAS METAS DESEADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751222	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234608	234608	Chiapas	La Concordia	Piedra Blanca (La Vega del Palmal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,864	\$24,864	\$24,864	\$24,864	\$24,864	\$24,864	\$24,864	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751223	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234601	234601	Chiapas	La Concordia	Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$132,312	\$132,312	\$132,312	\$132,312	\$132,312	\$132,312	\$132,312	100.00	\$0	Otros	745	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751224	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235292	235292	Chiapas	La Concordia	El Arroyón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,752	\$25,752	\$25,752	\$25,752	\$25,752	\$25,752	\$25,752	100.00	\$0	Otros	145	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP16160300751225	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235185	235185	Chiapas	La Concordia	Las Brisas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$34,632	\$34,632	\$34,632	\$34,632	\$34,632	\$34,632	\$34,632	100.00	\$0	Otros	117	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751227	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 228999	228999	Chiapas	La Concordia	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$37,410	\$37,410	\$37,410	\$37,410	\$37,410	\$37,410	\$37,410	100.00	\$0	Otros	215	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751238	Equipamiento A La Infraestructura Pecuaria - 369832	369832	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$651,775	\$651,775	\$651,775	\$651,775	\$651,775	\$651,775	\$651,775	100.00	\$0	Otros	5,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751239	Construccion De Piso Seguro - 363998	363998	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$720,000	\$720,000	33.33	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751240	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 369801	369801	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,253,395	\$2,253,395	\$2,253,395	\$2,253,395	\$2,253,395	\$2,253,395	\$2,253,395	100.00	\$0	Otros	750	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751242	Construcción De Piso Firme - 276609	276609	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,541,070	\$1,541,070	\$1,541,070	\$1,541,070	\$1,541,070	\$1,541,070	\$1,541,070	100.00	\$0	Metros Cuadrados	756	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751243	Construccion De Dispensario Medico - 220218	220218	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Salud	Terminado	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	\$0	Otros	44,082	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751244	Equipamiento De La Red De Energía Eléctrica - 204451	204451	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751245	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234314	234314	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$552,336	\$552,336	\$552,336	\$552,336	\$552,336	\$552,336	\$552,336	100.00	\$0	Otros	3,110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751247	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235480	235480	Chiapas	La Concordia	Dolores Jaltenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$629,592	\$629,592	\$629,592	\$629,592	\$629,592	\$629,592	\$629,592	100.00	\$0	Otros	2,800	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751248	Construcción De Piso Firme - 119021	119021	Chiapas	La Concordia	Dolores Jaltenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$3,925,016	\$3,925,016	\$3,925,016	\$3,925,016	\$3,925,016	\$3,925,016	\$3,925,016	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,205	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751250	Construcción De Piso Firme - 271681	271681	Chiapas	La Concordia	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,562,290	\$1,562,290	\$1,562,290	\$1,562,290	\$1,562,290	\$1,562,290	\$1,562,290	100.00	\$0	Otros	1,005	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751251	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234458	234458	Chiapas	La Concordia	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$169,608	\$169,608	\$169,608	\$169,608	\$169,608	\$169,608	\$169,608	100.00	\$0	Otros	955	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751252	Construcción De Piso Firme - 369886	369886	Chiapas	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$2,088,334	\$2,088,334	\$2,088,334	\$2,088,334	\$2,088,334	\$2,088,334	\$2,088,334	100.00	\$0	Metros Cuadrados	880	100.00	100.00	Financiera / Física: LAS METAS CORRESPONDEN A 662.30 M3 DE MURO DE PIEDRA / Registro:
CHP16160300751253	Rehabilitación De Caminos Saca Cosecha Zona Alta - 53881	53881	Chiapas	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$4,070,872	\$4,070,872	\$4,070,872	\$4,070,872	\$4,070,872	\$4,070,872	\$4,070,872	100.00	\$0	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751255	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235596	235596	Chiapas	La Concordia	Guadalupe Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,880	\$8,880	\$8,880	\$8,880	\$8,880	\$8,880	\$8,880	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUARTO DORMITORIO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751256	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 229674	229674	Chiapas	La Concordia	Niños Héroes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUARTO DORMITORIO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751257	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235587	235587	Chiapas	La Concordia	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$247,752	\$247,752	\$247,752	\$247,752	\$247,752	\$247,752	\$247,752	100.00	\$0	Otros	1,005	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUARTO PARA BAÑO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751258	Construcción De Piso Firme - 220848	220848	Chiapas	La Concordia	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,005	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751259	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 162495	162495	Chiapas	La Concordia	Plan de Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$417,600	\$417,600	\$417,600	\$417,600	\$417,600	\$417,600	\$417,600	100.00	\$0	Otros	2,400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751260	Construcción De Piso Firme - 98782	98782	Chiapas	La Concordia	Plan de Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$3,823,326	\$3,823,326	\$3,823,326	\$3,823,326	\$3,823,326	\$3,823,326	\$3,823,326	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,235	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751261	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234526	234526	Chiapas	La Concordia	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$202,464	\$202,464	\$202,464	\$202,464	\$202,464	\$202,464	\$202,464	100.00	\$0	Otros	1,140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751262	Construcción De Piso Firme - 40368	40368	Chiapas	La Concordia	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,360,870	\$1,360,870	\$1,360,870	\$1,360,870	\$1,360,870	\$1,360,870	\$1,360,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,148	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751264	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 265942	265942	Chiapas	La Concordia	Rizo de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$710,523	\$710,523	\$710,523	\$710,523	\$710,523	\$710,523	\$710,523	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300751266	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234500	234500	Chiapas	La Concordia	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$92,352	\$92,352	\$92,352	\$92,352	\$92,352	\$92,352	\$92,352	100.00	\$0	Otros	520	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751267	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 159414	159414	Chiapas	La Concordia	La Tigritla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$594,960	\$594,960	\$594,960	\$594,960	\$594,960	\$594,960	\$594,960	100.00	\$0	Otros	3,350	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751268	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 148848	148848	Chiapas	La Concordia	La Tigritla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$2,389,670	\$2,389,670	\$2,389,670	\$2,389,670	\$2,389,670	\$2,389,670	\$2,389,670	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300751269	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 228810	228810	Chiapas	La Concordia	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$299,280	\$299,280	\$299,280	\$299,280	\$299,280	\$299,280	\$299,280	100.00	\$0	Otros	1,720	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAD72- CONSTRUCCION DE 02 AULAS ESCOLARES EN EL COBACH 258 GASPAR DIAZ REYES, CABECERA MUNICIPAL (106-03-061), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751270	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Entubada 1a Etapa - 39907	39907	Chiapas	La Concordia	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$5,025,910	\$5,025,910	\$5,025,910	\$5,025,910	\$5,025,910	\$5,025,910	\$5,025,910	100.00	\$0	Otros	1,350	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAPR3- CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTE LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (106-03-077), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751273	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235576	235576	Chiapas	La Concordia	Diamante de Echeverría	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$485,736	\$485,736	\$485,736	\$485,736	\$485,736	\$485,736	\$485,736	100.00	\$0	Otros	2,490	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA053- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, CLAVE 07DPR12035, BARRIO CENTRO, VENUSTIANO CARRANZA (106-03-046), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751274	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 237361	237361	Chiapas	La Concordia	El Ámbar (El Ámbar de Echeverría)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	100.00	\$0	Otros	1,435	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA045- CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, BARRIO EL CAFETAL, CABECERA MUNICIPAL (106-03-048), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751275	Ampliación De La Red Del Alcantarillado Sanitario Primera Etapa - 326497	326497	Chiapas	La Concordia	El Ahillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,004,070	\$2,004,070	\$2,004,070	\$2,004,070	\$2,004,070	\$2,004,070	\$2,004,070	100.00	\$0	Otros	204	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA051- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO LA BUGAMBILIA, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751277	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 233918	233918	Chiapas	La Concordia	El Ahillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$66,600	\$66,600	\$66,600	\$66,600	\$66,600	\$66,600	\$66,600	100.00	\$0	Otros	375	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA043- CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL (106-03-047), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751279	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234594	234594	Chiapas	La Concordia	El Espinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$53,280	\$53,280	\$53,280	\$53,280	\$53,280	\$53,280	\$53,280	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA049- REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, YERBASANTA, VENUSTIANO CARRANZA (106-03-053), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751281	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234016	234016	Chiapas	La Concordia	Juan Sabines Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$42,624	\$42,624	\$42,624	\$42,624	\$42,624	\$42,624	\$42,624	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA012- CONSTRUCCION DE 31 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, BARRIO SANTA ROSA (106-03-013), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751283	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235598	235598	Chiapas	La Concordia	San José Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$16,872	\$16,872	\$16,872	\$16,872	\$16,872	\$16,872	\$16,872	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA044- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. VENUSTIANO CARRANZA (ZONA URBANA) OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751284	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Paneles Solares. - 21400	21400	Chiapas	La Concordia	San José Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,832,821	\$1,832,821	\$1,832,821	\$1,832,821	\$1,296,646	\$1,296,646	\$1,296,646	70.75	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA025- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, BARRIO EL HERALDE (106-03-026), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751286	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 230097	230097	Chiapas	La Concordia	Nuevo Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$32,190	\$32,190	\$32,190	\$32,190	\$32,190	\$32,190	\$32,190	100.00	\$0	Otros	185	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA029- CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFDR. MIGUEL LARA VASSALLO, LOC. VENUSTIANO CARRANZA, BARRIO EL CALVARIO (106-03-030), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751287	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Paneles Solares. - 18727	18727	Chiapas	La Concordia	Nuevo Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,722,000	\$1,252,312	\$1,252,312	\$1,252,312	\$1,252,312	\$1,252,312	\$1,252,312	100.00	\$0	Otros	177	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA035- CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, LOC. VENUSTIANO CARRANZA, CABECERA MUNICIPAL, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751357	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234571	234571	Chiapas	La Concordia	Candelaria y Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$17,760	\$17,760	\$17,760	\$17,760	\$17,760	\$17,760	\$17,760	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA024- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD AGUACATENANGO (106-03-025), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300751359	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234550	234550	Chiapas	La Concordia	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$52,392	\$52,392	\$52,392	\$52,392	\$52,392	\$52,392	\$52,392	100.00	\$0	Otros	295	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA023- CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, COL. EL DESEÑO (106-03-024), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160300752571	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234543	234543	Chiapas	La Concordia	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$61,272	\$61,272	\$61,272	\$61,272	\$61,272	\$61,272	\$61,272	100.00	\$0	Otros	345	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA050- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. RICARDO FLORES MAGON (106-03-054), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP1717100841998	Equipo de Alumbrado Público - 30413	30413	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$400,010	\$400,010	\$400,010	\$400,010	\$400,010	\$400,010	\$400,010	100.00	\$0	Otros	7,641	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA033- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA, LOC. GUADALUPE VICTORIA (106-03-035) OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP1717100841999	Construcción De Bordos - 30331	30331	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$172,310	\$172,310	\$172,310	\$172,310	\$172,310	\$172,310	\$172,310	100.00	\$0	Otros	85	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA004- AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, LOC. EL PUERTO (106-03-005), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP1717100842000	Mejoramiento De Guarniciones Y Banquetas Puntos Dispersos En Los Barrios Guadalupe Y Candelaria - 20837	20837	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y viasidades	Terminado	2017	\$2,386,491	\$2,386,491	\$2,386,491	\$2,386,491	\$2,386,491	\$2,386,491	\$2,386,491	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA026- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD SAN FRANCISCO PULUL TIC (106-03-027), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP1717100842001	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Rural Federal Benito Juárez García - 30285	30285	Chiapas	La Concordia	Custepéc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$2,774,788	\$2,774,788	\$2,774,788	\$2,774,788	\$2,774,788	\$2,774,788	\$2,774,788	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA027- CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, LOCALIDAD SAN FRANCISCO PULUL TIC, SAN VICENTE AGUA BENDITA (106-03-027), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP17170100842002	Rehabilitación De Camino Rural - 30464	30464	Chiapas	La Concordia	Dolores Jaltenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$445,177	\$445,177	\$445,177	\$445,177	\$445,177	\$445,177	\$445,177	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAG46- CONSTRUCCION DE ANDAROS DE CIMENTACION, ADA ETAPA, LOC. PRESIDENTE ECHEVERRIA (106-03-052), OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842003	Rehabilitación De La Instalación Eléctrica Del Cárcamo De Bombeo - 30544	30544	Chiapas	La Concordia	Niños Héroes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$32,745	\$32,745	\$32,745	\$32,745	\$32,745	\$32,745	\$32,745	100.00	\$0	Otros	805	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA442- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINQUEZ, LOC. PRESIDENTE ECHEVERRIA (106-03-046), OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842004	Construcción De Piso Firme En Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata Salazar - 19530	19530	Chiapas	La Concordia	Plan de Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$150,478	\$150,478	\$150,478	\$150,478	\$150,478	\$150,478	\$150,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	126	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA030- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. PRESIDENTE ECHEVERRIA (106-03-023), OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842005	Rehabilitación De Camino Rural - 28754	28754	Chiapas	La Concordia	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,555,186	\$1,555,186	\$1,555,186	\$1,555,186	\$1,555,186	\$1,555,186	\$1,555,186	100.00	\$0	Otros	1,148	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA030- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. PRESIDENTE ECHEVERRIA (106-03-031), OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842006	Rehabilitación De Alumbrado Público Con Lámparas Ahorradoras De Energía Leds - 18945	18945	Chiapas	La Concordia	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$545,537	\$545,537	\$545,537	\$545,537	\$545,537	\$545,537	\$545,537	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA037- REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LOC. PRESIDENTE ECHEVERRIA (VEGA DEL PASO) (106-03-041), OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842007	Rehabilitación De Alumbrado Público Con Lámparas Ahorradoras De Energía Leds - 17710	17710	Chiapas	La Concordia	Diamante de Echeverría	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$545,537	\$545,537	\$545,537	\$545,537	\$545,537	\$545,537	\$545,537	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA031- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, CABECERA MPAL, BARRIO SAN FRANCISCO (106-03-032), OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856047	Construcción De Techo Firme - 35722	35722	Chiapas	La Concordia	María Auxiliadora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$457,191	\$457,191	\$457,191	\$457,191	\$457,191	\$457,191	\$457,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856146	Rehabilitación De Camino Rural - 34973	34973	Chiapas	La Concordia	Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$729,231	\$729,231	\$729,231	\$729,231	\$729,231	\$729,231	\$729,231	100.00	\$0	Otros	503	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856147	Construcción De Techo Firme - 41942	41942	Chiapas	La Concordia	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$152,968	\$152,968	\$152,968	\$152,968	\$152,968	\$152,968	\$152,968	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES EQUIPO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856148	Construcción De Techo Firme - 41933	41933	Chiapas	La Concordia	Nuevo Verger	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$211,778	\$211,778	\$211,778	\$211,778	\$211,778	\$211,778	\$211,778	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUARTO DORMITORIO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856149	Construcción De Techo Firme - 35757	35757	Chiapas	La Concordia	Monte Albán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$732,518	\$732,518	\$732,518	\$732,518	\$732,518	\$732,518	\$732,518	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856150	Construcción De Techo Firme - 41890	41890	Chiapas	La Concordia	Las Joyas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$307,763	\$307,763	\$307,763	\$307,763	\$307,763	\$307,763	\$307,763	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA EN METROS CUADRADOS / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856151	Construcción De Techo Firme - 41920	41920	Chiapas	La Concordia	Palмира	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$307,374	\$307,374	\$307,374	\$307,374	\$307,374	\$307,374	\$307,374	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856152	Construcción De Techo Firme - 41936	41936	Chiapas	La Concordia	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$228,432	\$228,432	\$228,432	\$228,432	\$228,432	\$228,432	\$228,432	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUARTO DORMITORIO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856153	Construcción De Techo Firme - 42165	42165	Chiapas	La Concordia	El Pacayal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$190,234	\$190,234	\$190,234	\$190,234	\$190,234	\$190,234	\$190,234	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES AULA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856154	Construcción De Techo Firme - 35631	35631	Chiapas	La Concordia	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$687,987	\$687,987	\$687,987	\$687,987	\$687,987	\$687,987	\$687,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856155	Construcción De Techo Firme - 35743	35743	Chiapas	La Concordia	30 de Agosto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$189,123	\$189,123	\$189,123	\$189,123	\$189,123	\$189,123	\$189,123	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA EN METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856156	Construcción De Techo Firme - 41857	41857	Chiapas	La Concordia	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,984	\$350,984	\$350,984	\$350,984	\$350,984	\$350,984	\$350,984	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUARTO DORMITORIO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856157	Rehabilitación De Camino Rural - 35270	35270	Chiapas	La Concordia	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,548,184	\$1,548,184	\$1,548,184	\$1,548,184	\$1,548,184	\$1,548,184	\$1,548,184	100.00	\$0	Otros	186	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUARTO DORMITORIO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856160	33903 Servicios Integrales - 61991	61991	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,841,576	\$3,841,576	\$3,841,576	\$3,841,576	\$3,841,576	\$3,841,576	\$3,841,576	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES RED ELECTRICA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856161	Creación Y Actualización De Normatividad Municipal - 62902	62902	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,920,788	\$1,920,788	\$1,920,788	\$1,920,788	\$1,920,788	\$1,920,788	\$1,920,788	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856162	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Paneles Solares Segunda Etapa - 54555	54555	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,174,300	\$1,174,300	\$1,174,300	\$1,174,300	\$1,174,300	\$1,174,300	\$1,174,300	100.00	\$0	Otros	202	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856163	Construcción De Techo Firme - 42278	42278	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,457,704	\$3,457,704	\$3,457,704	\$3,457,704	\$3,457,704	\$3,457,704	\$3,457,704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856164	Construcción De Techo Firme - 41940	41940	Chiapas	La Concordia	La Cruz Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$174,115	\$174,115	\$174,115	\$174,115	\$174,115	\$174,115	\$174,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170200856165	Construcción De Techo Firme - 41941	41941	Chiapas	La Concordia	Sajonia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$153,302	\$153,302	\$153,302	\$153,302	\$153,302	\$153,302	\$153,302	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 8889.25 / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 8889.25 / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 8889.25 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856166	Construcción De Techo Firme - 41905	41905	Chiapas	La Concordia	Saltral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$392,854	\$392,854	\$392,854	\$392,854	\$392,854	\$392,854	\$392,854	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856167	Construcción De Techo Firme - 41945	41945	Chiapas	La Concordia	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$671,529	\$671,529	\$671,529	\$671,529	\$671,529	\$671,529	\$671,529	100.00	\$0	Metros Cuadrados	148	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856168	Construcción De Pozos De Absorción Para El Sistema De Alcantarillado Sanitario - 42607	42607	Chiapas	La Concordia	El Abillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$939,808	\$939,808	\$939,808	\$939,808	\$939,808	\$939,808	\$939,808	100.00	\$0	Otros	273	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856169	Construcción De Techo Firme - 41874	41874	Chiapas	La Concordia	Morelia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$250,360	\$250,360	\$250,360	\$250,360	\$250,360	\$250,360	\$250,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 4396.23 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 4396.23 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856181	Construcción De Techo Firme - 42178	42178	Chiapas	La Concordia	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$158,237	\$158,237	\$158,237	\$158,237	\$158,237	\$158,237	\$158,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 4225.92 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 4225.92 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 4225.92 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856182	Construcción De Techo Firme - 35565	35565	Chiapas	La Concordia	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$856,981	\$856,981	\$856,981	\$856,981	\$856,981	\$856,981	\$856,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	121	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 60,640.14 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 60,640.14 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 60,640.14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856183	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Rural Federal Rafael Ramírez Castañeda - 30234	30234	Chiapas	La Concordia	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$2,834,295	\$2,834,295	\$2,834,295	\$2,834,295	\$2,834,295	\$2,834,295	\$2,834,295	100.00	\$0	Otros	223	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856184	Construcción De Techo Firme - 42149	42149	Chiapas	La Concordia	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$190,717	\$190,717	\$190,717	\$190,717	\$190,717	\$190,717	\$190,717	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856185	Rehabilitación De Camino Rural - 42532	42532	Chiapas	La Concordia	Nuevo Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,857,379	\$3,857,379	\$3,857,379	\$3,857,379	\$3,857,379	\$3,857,379	\$3,857,379	100.00	\$0	Otros	460	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856186	Construcción De Techo Firme - 35647	35647	Chiapas	La Concordia	Nuevo Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,914,790	\$2,914,790	\$2,914,790	\$2,914,790	\$2,914,790	\$2,914,790	\$2,914,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	460	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856187	Construcción De Techo Firme - 35485	35485	Chiapas	La Concordia	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$579,634	\$579,634	\$579,634	\$579,634	\$579,634	\$579,634	\$579,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	87	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856441	Construcción De Techo Firme - 35360	35360	Chiapas	La Concordia	Berlin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,122,658	\$1,122,658	\$1,122,658	\$1,122,658	\$1,122,658	\$1,122,658	\$1,122,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	174	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856442	Construcción De Techo Firme - 41943	41943	Chiapas	La Concordia	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$173,269	\$173,269	\$173,269	\$173,269	\$173,269	\$173,269	\$173,269	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856443	Construcción De Techo Firme - 42240	42240	Chiapas	La Concordia	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$266,558	\$266,558	\$266,558	\$266,558	\$266,558	\$266,558	\$266,558	100.00	\$0	Metros Cuadrados	38	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856451	Rehabilitación De Camino Rural - 35150	35150	Chiapas	La Concordia	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,096,804	\$2,096,804	\$2,096,804	\$2,096,804	\$2,096,804	\$2,096,804	\$2,096,804	100.00	\$0	Otros	348	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909387	Construcción De Dispensario Médico - 158277	158277	Chiapas	La Concordia	Plan de la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Salud	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	1,006	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909394	Rehabilitación De Camino Rural - 121325	121325	Chiapas	La Concordia	Monte Albán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,007,659	\$1,007,659	\$1,007,659	\$1,007,659	\$1,007,659	\$1,007,659	\$1,007,659	100.00	\$0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909395	Construcción De Línea De Conducción De Agua Entubada - 155359	155359	Chiapas	La Concordia	Nayarit	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$91,655	\$91,655	\$91,655	\$91,655	\$91,655	\$91,655	\$91,655	100.00	\$0	Metros lineales	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909396	Construcción De Piso Firme - 105870	105870	Chiapas	La Concordia	Nayarit	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$439,396	\$439,396	\$439,396	\$439,396	\$439,396	\$439,396	\$439,396	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909397	Mejoramiento Del Sistema De Agua Entubada - 199876	199876	Chiapas	La Concordia	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	186	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909407	Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario - 199930	199930	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$691,052	\$691,052	\$691,052	\$691,052	\$691,052	\$691,052	\$691,052	100.00	\$0	Otros	7,641	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909408	Construcción De Aula Estructura Rc En Escuela Telesecundaria Veinte De Noviembre - 199906	199906	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$426,633	\$426,633	\$426,633	\$426,633	\$426,633	\$426,633	\$426,633	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300909409	Equipamiento Para La Infraestructura Pesquera - 201075	201075	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,463,355	\$1,463,355	\$1,463,355	\$1,463,355	\$1,463,355	\$1,463,355	\$1,463,355	100.00	\$0	Otros	4,280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909410	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Santa Cruz Santa Lucia San Pedro Santa Cecilia - 199815	199815	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,687,979	\$3,687,979	\$3,687,979	\$3,687,979	\$3,687,979	\$3,687,979	\$3,687,979	100.00	\$0	Otros	7,641	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909411	Mejoramiento De Alumbrado Público Con Lámparas Ahorradoras De Energía Leds - 199885	199885	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$508,652	\$508,652	\$508,652	\$508,652	\$508,652	\$508,652	\$508,652	100.00	\$0	Otros	7,641	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909412	Ampliación De Dispensario Médico - 161236	161236	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Otros	44,082	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909413	Construcción De Barda Perimetral En El Colegio De Bachilleres De Chiapas La Concordia Primera Etapa - 147996	147996	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$996,852	\$996,852	\$996,852	\$996,852	\$996,852	\$996,852	\$996,852	100.00	\$0	Otros	602	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909414	Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario - 200056	200056	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$220,974	\$220,974	\$220,974	\$220,974	\$220,974	\$220,974	\$220,974	100.00	\$0	Otros	2,715	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909415	Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario - 200034	200034	Chiapas	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$146,063	\$146,063	\$146,063	\$146,063	\$146,063	\$146,063	\$146,063	100.00	\$0	Otros	1,953	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909416	Construcción De Canaletas En Distrito De Riego - 156957	156957	Chiapas	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,953	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909417	Construcción De Piso Firme - 30196	30196	Chiapas	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,758,462	\$2,758,462	\$2,758,462	\$2,758,462	\$2,758,462	\$2,758,462	\$2,758,462	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,070	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909418	Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario - 200040	200040	Chiapas	La Concordia	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$91,784	\$91,784	\$91,784	\$91,784	\$91,784	\$91,784	\$91,784	100.00	\$0	Otros	1,005	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909419	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 146912	146912	Chiapas	La Concordia	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,664,170	\$3,664,170	\$3,664,170	\$3,664,170	\$3,664,170	\$3,664,170	\$3,664,170	100.00	\$0	Otros	453	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909420	Mejoramiento De Pozo Artesiano Del Sistema De Agua Entubada - 199852	199852	Chiapas	La Concordia	Rizo de Oro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$45,337	\$45,337	\$45,337	\$45,337	\$45,337	\$45,337	\$45,337	100.00	\$0	Otros	1,434	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909421	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 146905	146905	Chiapas	La Concordia	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,061,309	\$2,061,309	\$2,061,309	\$2,061,309	\$2,061,309	\$2,061,309	\$2,061,309	100.00	\$0	Otros	584	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909422	Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario - 200060	200060	Chiapas	La Concordia	La Tigritla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$163,557	\$163,557	\$163,557	\$163,557	\$163,557	\$163,557	\$163,557	100.00	\$0	Otros	2,346	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909423	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Entubada Segunda Etapa - 146914	146914	Chiapas	La Concordia	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,586	\$2,000,586	\$2,000,586	\$2,000,586	\$2,000,586	\$2,000,586	\$2,000,586	100.00	\$0	Metros lineales	1,127	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909424	Rehabilitación De Camino Sacacosecha - 121234	121234	Chiapas	La Concordia	Nuevo Copal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,800,676	\$1,800,676	\$1,800,676	\$1,800,676	\$1,800,676	\$1,800,676	\$1,800,676	100.00	\$0	Otros	54	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909425	Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario - 200048	200048	Chiapas	La Concordia	Diamante de Echeverría	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$254,122	\$254,122	\$254,122	\$254,122	\$254,122	\$254,122	\$254,122	100.00	\$0	Otros	2,157	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909426	Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario - 200000	200000	Chiapas	La Concordia	El Ámbar (El Ámbar de Echeverría)	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$176,931	\$176,931	\$176,931	\$176,931	\$176,931	\$176,931	\$176,931	100.00	\$0	Otros	2,592	100.00	100.00	Financiera: OBRA REFRENDA POR PROBLEMA FISCAL DEL CONTRASTA, SE REALIZARA CESION DE DERECHOS DE COBRO EN 2018 / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909427	Ampliación De Clínica De Salud Rural - 149129	149129	Chiapas	La Concordia	El Ámbar (El Ámbar de Echeverría)	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Salud	Terminado	2017	\$358,576	\$358,576	\$358,576	\$358,576	\$358,576	\$358,576	\$358,576	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,592	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909428	Construcción De Techo Firme - 147829	147829	Chiapas	La Concordia	El Espinal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,374,677	\$1,374,677	\$1,374,677	\$1,374,677	\$1,374,677	\$1,374,677	\$1,374,677	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAP49 - CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. FRANCISCO VILLA, OBRA (106-03-020) OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909429	Construcción De Techo Firme - 161243	161243	Chiapas	La Concordia	Juan Sabinés Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,699,240	\$1,699,240	\$1,699,240	\$1,699,240	\$1,699,240	\$1,699,240	\$1,699,240	100.00	\$0	Metros Cuadrados	263	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAP34 - REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS, (106-03-036) OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909430	Construcción De Dispensario Médico - 154597	154597	Chiapas	La Concordia	Plan de la Libertad Baja (El Recreo)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	640	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAP46 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. VEINTE DE NOVIEMBRE (106-03-050), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909431	Construcción De Techo Firme - 147992	147992	Chiapas	La Concordia	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$928,166	\$928,166	\$928,166	\$928,166	\$928,166	\$928,166	\$928,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	186	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAP47 - CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. VIENTA MONTE ZAPOTE, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909432	Construcción De Techo Firme Segunda Etapa - 149805	149805	Chiapas	La Concordia	El Ramal (Porvenir)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,298,901	\$1,298,901	\$1,298,901	\$1,298,901	\$1,298,901	\$1,298,901	\$1,298,901	100.00	\$0	Metros Cuadrados	340	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1717030090525	Rehabilitación De Techo Firme - 35662	35662	Chiapas	La Concordia	El Ramal (Porvenir)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,551,477	\$2,551,477	\$2,551,477	\$2,551,477	\$2,551,477	\$2,551,477	\$2,551,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,054	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910225	Rehabilitación De Camino Rural - 146895	146895	Chiapas	La Concordia	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$995,996	\$995,996	\$995,996	\$995,996	\$995,996	\$995,996	\$995,996	100.00	\$0	Otros	205	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910226	Construcción De Piso Firme - 105866	105866	Chiapas	La Concordia	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$113,393	\$113,393	\$113,393	\$113,393	\$113,393	\$113,393	\$113,393	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910227	Construcción De Techo Firme - 42205	42205	Chiapas	La Concordia	Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$211,504	\$211,504	\$211,504	\$211,504	\$211,504	\$211,504	\$211,504	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910302	Construcción De Techo Firme - 147778	147778	Chiapas	La Concordia	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$439,026	\$439,026	\$439,026	\$439,026	\$439,026	\$439,026	\$439,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	63	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910303	Construcción De Piso Firme - 98745	98745	Chiapas	La Concordia	Nueva Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$694,694	\$694,694	\$694,694	\$694,694	\$694,694	\$694,694	\$694,694	100.00	\$0	Metros Cuadrados	176	100.00	100.00	Financiera / Física: PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974995	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 237004	237004	Chiapas	La Concordia	Monte Verde Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,893,885	\$1,893,885	\$1,893,885	\$1,893,885	\$1,893,885	\$1,893,885	\$1,893,885	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO; CANTIDAD: 3,871.32 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975004	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 341280	341280	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$3,449,730	\$3,449,730	\$3,449,730	\$3,449,730	\$3,449,730	\$3,449,730	\$3,449,730	100.00	\$0	Otros	19,490	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO; CANTIDAD: 3,219.01 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975011	Construcción De Dren Pluvial - 237385	237385	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,440,907	\$1,440,907	\$1,440,907	\$1,440,907	\$1,440,907	\$1,440,907	\$1,440,907	100.00	\$0	Metros lineales	7,641	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA; CANTIDAD: 19,290 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975012	Construcción De Techo Firme A Consecuencia De Desastre Natural - 235731	235731	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,251,512	\$1,251,512	\$1,251,512	\$1,251,512	\$1,251,512	\$1,251,512	\$1,251,512	100.00	\$0	Metros Cuadrados	264	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZAS DE VARILLA CORRUGADA; CANTIDAD: 6,460 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975013	Construcción De Techo Firme A Consecuencia De Desastre Natural - 235433	235433	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,742,670	\$2,742,670	\$2,742,670	\$2,742,670	\$2,742,670	\$2,742,670	\$2,742,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	576	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA; CANTIDAD: 33,270 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975014	Equipamiento De Comedor Comunitario - 212984	212984	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$95,510	\$95,510	\$95,510	\$95,510	\$95,510	\$95,510	\$95,510	100.00	\$0	Otros	2,715	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA; CANTIDAD: 14,820 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975015	Construcción De Piso Firme A Consecuencia De Desastre Natural - 232135	232135	Chiapas	La Concordia	Guadalupe Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,072,688	\$1,072,688	\$1,072,688	\$1,072,688	\$1,072,688	\$1,072,688	\$1,072,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE VARILLA CORRUGADA; CANTIDAD: 13,396 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975018	Construcción De Techo Firme A Consecuencia De Desastre Natural - 232736	232736	Chiapas	La Concordia	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,630,682	\$1,630,682	\$1,630,682	\$1,630,682	\$1,630,682	\$1,630,682	\$1,630,682	100.00	\$0	Metros Cuadrados	344	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE BLOCK HUECO; CANTIDAD: 131,320 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975019	Equipamiento De Comedor Comunitario - 213818	213818	Chiapas	La Concordia	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$95,510	\$95,510	\$95,510	\$95,510	\$95,510	\$95,510	\$95,510	100.00	\$0	Otros	1,005	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975021	Construcción De Techo Firme A Consecuencia De Desastre Natural - 232226	232226	Chiapas	La Concordia	Plan de Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,930,931	\$3,930,931	\$3,930,931	\$3,930,931	\$3,930,931	\$3,930,931	\$3,930,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,752	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975022	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 341720	341720	Chiapas	La Concordia	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$3,372,735	\$3,372,735	\$3,372,735	\$3,372,735	\$3,372,735	\$3,372,735	\$3,372,735	100.00	\$0	Otros	11,531	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975025	Construcción De Piso Firme A Consecuencia De Desastre Natural - 231802	231802	Chiapas	La Concordia	Rizo de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,700,166	\$3,700,166	\$3,700,166	\$3,700,166	\$3,700,166	\$3,700,166	\$3,700,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	720	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975026	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 341543	341543	Chiapas	La Concordia	La Tigritla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$3,212,550	\$3,212,550	\$3,212,550	\$3,212,550	\$3,212,550	\$3,212,550	\$3,212,550	100.00	\$0	Otros	14,520	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975027	Construcción De Piso Firme A Consecuencia De Desastre Natural - 232050	232050	Chiapas	La Concordia	La Tigritla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,897,872	\$3,897,872	\$3,897,872	\$3,897,872	\$3,897,872	\$3,897,872	\$3,897,872	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,385	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975028	Construcción De Techo Firme A Consecuencia De Desastre Natural - 231251	231251	Chiapas	La Concordia	Antigua Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$831,331	\$831,331	\$831,331	\$831,331	\$831,331	\$831,331	\$831,331	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975029	Construcción De Techo Firme A Consecuencia De Desastre Natural - 234870	234870	Chiapas	La Concordia	Diamante de Echeverría	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,844,285	\$3,844,285	\$3,844,285	\$3,844,285	\$3,844,285	\$3,844,285	\$3,844,285	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,188	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975030	Construcción De Techo Firme A Consecuencia De Desastre Natural - 235743	235743	Chiapas	La Concordia	El Ámbar (El Ámbar de Echeverría)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,945,334	\$1,945,334	\$1,945,334	\$1,945,334	\$1,945,334	\$1,945,334	\$1,945,334	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,228	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:
CHP17170400975031	Construcción De Techo Firme A Consecuencia De Desastre Natural - 235739	235739	Chiapas	La Concordia	El Ámbar (El Ámbar de Echeverría)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,901,709	\$1,901,709	\$1,901,709	\$1,901,709	\$1,901,709	\$1,901,709	\$1,901,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: 30 ACCIONES EJECUTADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170100841897	Rehabilitación De Techo Firme - 13288	13288	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,004,417	\$1,004,417	\$1,004,417	\$1,004,417	\$1,004,417	\$1,004,417	\$1,004,417	100.00	\$0	Otros	93	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841898	Construcción De Piso Firme - 15971	15971	Chiapas	La Independencia	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$811,198	\$811,198	\$811,198	\$811,198	\$811,198	\$811,198	\$811,198	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841899	Construcción De Piso Firme - 15940	15940	Chiapas	La Independencia	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$713,855	\$713,855	\$713,855	\$713,855	\$713,855	\$713,855	\$713,855	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841900	Revestimiento De Camino Rancheria Nueva Cruz - 16053	16053	Chiapas	La Independencia	Nueva Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,845,246	\$1,845,246	\$1,845,246	\$1,845,246	\$1,845,246	\$1,845,246	\$1,845,246	100.00	\$0	Otros	156	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841901	Pavimentación De Camino En Ranchería San Marcos - 12938	12938	Chiapas	La Independencia	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,099,636	\$6,099,636	\$6,099,636	\$6,099,636	\$6,099,636	\$6,099,636	\$6,099,636	100.00	\$0	Otros	261	100.00	50.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841902	Rehabilitación De Techo Firme - 13411	13411	Chiapas	La Independencia	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,026,017	\$1,026,017	\$1,026,017	\$1,026,017	\$1,026,017	\$1,026,017	\$1,026,017	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170100841904	Revestimiento De Calles Y Avenidas En Ejido Venustiano Carranza - 18175	18175	Chiapas	La Independencia	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,796,095	\$5,796,095	\$5,796,095	\$5,796,095	\$5,796,095	\$5,796,095	\$5,796,095	100.00	\$0	Otros	5,081	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170100841905	Rehabilitación De Techo Firme - 13139	13139	Chiapas	La Independencia	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,728,000	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170100841906	Construcción De Piso Firme - 13221	13221	Chiapas	La Independencia	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,178,944	\$1,178,944	\$1,178,944	\$1,178,944	\$1,178,944	\$1,178,944	\$1,178,944	100.00	\$0	Otros	109	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170100841907	Revestimiento De Camino En Ejido San Antonio Povonir - 20849	20849	Chiapas	La Independencia	San Antonio Povonir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,006,474	\$2,006,474	\$2,006,474	\$2,006,474	\$2,006,474	\$2,006,474	\$2,006,474	100.00	\$0	Otros	525	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841908	Revestimiento De Camino Ejido Nueva Aurora - 23465	23465	Chiapas	La Independencia	Nueva Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,271,764	\$1,271,764	\$1,271,764	\$1,271,764	\$1,271,764	\$1,271,764	\$1,271,764	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841909	Construcción De Aulas En Telesecundaria En Ejido Tierra Y Libertad - 18337	18337	Chiapas	La Independencia	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,089,616	\$1,089,616	\$1,089,616	\$1,089,616	\$1,089,616	\$1,089,616	\$1,089,616	100.00	\$0	Otros	582	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841910	Construcción Casa De Salud - 16272	16272	Chiapas	La Independencia	24 de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$804,113	\$804,113	\$804,113	\$804,113	\$804,113	\$804,113	\$804,113	100.00	\$0	Otros	315	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855916	Construcción De Piso Firme - 49421	49421	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,211,390	\$1,211,390	\$1,211,390	\$1,211,390	\$1,211,390	\$1,211,390	\$1,211,390	100.00	\$0	Otros	112	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855917	Construcción De Piso Firme - 48439	48439	Chiapas	La Independencia	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,081,598	\$1,081,598	\$1,081,598	\$1,081,598	\$1,081,598	\$1,081,598	\$1,081,598	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855918	Construcción De Piso Firme - 48671	48671	Chiapas	La Independencia	Rio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,081,598	\$1,081,598	\$1,081,598	\$1,081,598	\$1,081,598	\$1,081,598	\$1,081,598	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855919	Rehabilitación De Techo Firme - 49374	49374	Chiapas	La Independencia	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,112,419	\$1,112,419	\$1,112,419	\$1,112,419	\$1,112,419	\$1,112,419	\$1,112,419	100.00	\$0	Otros	103	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855920	Construcción De Piso Firme - 48514	48514	Chiapas	La Independencia	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,081,598	\$1,081,598	\$1,081,598	\$1,081,598	\$1,081,598	\$1,081,598	\$1,081,598	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908627	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 200683	200683	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$847,063	\$847,063	\$847,063	\$847,063	\$847,063	\$847,063	\$847,063	100.00	\$0	Otros	3,041	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908628	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 202181	202181	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,024,001	\$1,024,001	\$1,024,001	\$1,024,001	\$1,024,001	\$1,024,001	\$1,024,001	100.00	\$0	Otros	3,041	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908629	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 184475	184475	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,334,970	\$1,334,970	\$1,334,970	\$1,334,970	\$1,334,970	\$1,334,970	\$1,334,970	100.00	\$0	Otros	1,510	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908630	Rehabilitación De Techo Firme - 188460	188460	Chiapas	La Independencia	Brasil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$702,012	\$702,012	\$702,012	\$702,012	\$702,012	\$702,012	\$702,012	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300908631	Rehabilitación De Techo Firme En Anexo Buena Vista - 156808	156808	Chiapas	La Independencia	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,468,824	\$1,468,824	\$1,468,824	\$1,468,824	\$1,468,824	\$1,468,824	\$1,468,824	100.00	\$0	Otros	136	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300908632	Rehabilitación De Techo Firme - 178339	178339	Chiapas	La Independencia	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300908633	Huertos Comunitarios - 123804	123804	Chiapas	La Independencia	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$391,300	\$391,300	\$391,300	\$391,300	\$391,300	\$391,300	\$391,300	100.00	\$0	Otros	215	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908634	Construcción De Piso Firme - 156097	156097	Chiapas	La Independencia	Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$389,375	\$389,375	\$389,375	\$389,375	\$389,375	\$389,375	\$389,375	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300908635	Rehabilitación De Techo Firme Chentón - 155891	155891	Chiapas	La Independencia	Chentón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$972,016	\$972,016	\$972,016	\$972,016	\$972,016	\$972,016	\$972,016	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908636	Construcción De Piso Firme - 177847	177847	Chiapas	La Independencia	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,000,956	\$2,000,956	\$2,000,956	\$2,000,956	\$2,000,956	\$2,000,956	\$2,000,956	100.00	\$0	Otros	185	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908637	Rehabilitación De Techo Firme Ejido Emiliano Zapata - 157152	157152	Chiapas	La Independencia	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,630,827	\$1,630,827	\$1,630,827	\$1,630,827	\$1,630,827	\$1,630,827	\$1,630,827	100.00	\$0	Otros	151	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300908638	Rehabilitación De Techo Firme - 202267	202267	Chiapas	La Independencia	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$501,608	\$501,608	\$501,608	\$501,608	\$501,608	\$501,608	\$501,608	100.00	\$0	Otros	47	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300908639	Barda Perimetral - 106128	106128	Chiapas	La Independencia	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$480,426	\$480,426	\$480,426	\$480,426	\$480,426	\$480,426	\$480,426	100.00	\$0	Metros lineales	175	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300908640	Rehabilitación De Techo Firme - 161943	161943	Chiapas	La Independencia	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300908641	Mejoramiento De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Francisco Sarabia - 106260	106260	Chiapas	La Independencia	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$2,039,693	\$2,039,693	\$2,039,693	\$2,039,693	\$2,039,693	\$2,039,693	\$2,039,693	100.00	\$0	Otros	1,499	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908642	Rehabilitación De Techo Firme - 166357	166357	Chiapas	La Independencia	Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908644	Ampliación De Dren Pluvial Tercera Etapa - 202602	202602	Chiapas	La Independencia	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,959,520	\$1,959,520	\$1,959,520	\$1,959,520	\$1,959,520	\$1,959,520	\$1,959,520	100.00	\$0	Otros	1,119	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908645	Rehabilitación De Techo Firme - 46835	46835	Chiapas	La Independencia	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,922,432	\$1,922,432	\$1,922,432	\$1,922,432	\$1,922,432	\$1,922,432	\$1,922,432	100.00	\$0	Metros Cuadrados	178	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: Obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908646	Rehabilitación De Techo Firme Ejido La Patria - 154148	154148	Chiapas	La Independencia	La Patria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$972,016	\$972,016	\$972,016	\$972,016	\$972,016	\$972,016	\$972,016	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: obra termina y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908648	Revestimiento De Camino - 101128	101128	Chiapas	La Independencia	La Patria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,570,784	\$1,570,784	\$1,570,784	\$1,570,784	\$1,570,784	\$1,570,784	\$1,570,784	100.00	\$0	Otros	1,616	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908649	Huertos Comunitarios - 150190	150190	Chiapas	La Independencia	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$211,120	\$211,120	\$211,120	\$211,120	\$211,120	\$211,120	\$211,120	100.00	\$0	Otros	116	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908650	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Quistajto - 106117	106117	Chiapas	La Independencia	Quistajto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,008,887	\$2,008,887	\$2,008,887	\$2,008,887	\$2,008,887	\$2,008,887	\$2,008,887	96.17	\$0	Otros	602	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300908651	Rehabilitación De Techo Firme - 48360	48360	Chiapas	La Independencia	Quistajto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,922,432	\$1,922,432	\$1,922,432	\$1,922,432	\$1,922,432	\$1,922,432	\$1,922,432	100.00	\$0	Otros	178	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908652	Construcción De Abreque Comunitario - 183620	183620	Chiapas	La Independencia	Río Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,210,326	\$1,210,326	\$1,210,326	\$1,210,326	\$1,210,326	\$1,210,326	\$1,210,326	100.00	\$0	Otros	1,433	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300908653	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física - 184325	184325	Chiapas	La Independencia	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$707,265	\$707,265	\$707,265	\$707,265	\$707,265	\$707,265	\$707,265	100.00	\$0	Otros	516	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908654	Construcción De Piso Firme En El Rosario - 155665	155665	Chiapas	La Independencia	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,265,470	\$1,265,470	\$1,265,470	\$1,265,470	\$1,265,470	\$1,265,470	\$1,265,470	100.00	\$0	Otros	117	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908655	Apertura Y Revestimiento De Camino Sacacocheca - 106282	106282	Chiapas	La Independencia	San Isidro el Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,500,139	\$1,500,139	\$1,500,139	\$1,500,139	\$1,500,139	\$1,500,139	\$1,500,139	100.00	\$0	Metros Cuadrados	848	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908656	Construcción De Piso Firme - 193304	193304	Chiapas	La Independencia	San José Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$973,438	\$973,438	\$973,438	\$973,438	\$973,438	\$973,438	\$973,438	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908657	Rehabilitación De Techo Firme - 154249	154249	Chiapas	La Independencia	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,393,223	\$1,393,223	\$1,393,223	\$1,393,223	\$1,393,223	\$1,393,223	\$1,393,223	100.00	\$0	Otros	129	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908658	Rehabilitación De Techo Firme Ejido Tierra Blanca - 156121	156121	Chiapas	La Independencia	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,080,018	\$1,080,019	\$1,080,019	\$1,080,019	\$1,080,019	\$1,080,018	\$1,080,018	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170300908661	Construcción De Un Aula - 183809	183809	Chiapas	La Independencia	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$560,058	\$560,058	\$560,058	\$560,058	\$560,058	\$560,058	\$560,058	100.00	\$0	Metros Cuadrados	795	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300908662	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Ejido El Triunfo - 106960	106960	Chiapas	La Independencia	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,257,114	\$1,257,114	\$1,257,114	\$1,257,114	\$1,257,114	\$1,257,114	\$1,257,114	100.00	\$0	Otros	540	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300908663	Huertos Comunitarios - 100963	100963	Chiapas	La Independencia	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$800,800	\$800,800	\$800,800	\$800,800	\$800,800	\$800,800	\$800,800	100.00	\$0	Otros	440	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300908664	Equipamiento De Pozo Profundo Ejido Venustiano Carranza - 172868	172868	Chiapas	La Independencia	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,121,119	\$1,121,119	\$1,121,119	\$1,121,119	\$1,121,119	\$1,121,119	\$1,121,119	100.00	\$0	Otros	5,081	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300908665	Huertos Comunitarios - 101032	101032	Chiapas	La Independencia	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,002,000	\$2,002,000	\$2,002,000	\$2,002,000	\$2,002,000	\$2,002,000	\$2,002,000	100.00	\$0	Otros	1,100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300908666	Rehabilitación De Techo Firme - 200505	200505	Chiapas	La Independencia	Yalmutz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$756,013	\$756,013	\$756,013	\$756,013	\$756,013	\$756,013	\$756,013	\$756,013	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908667	Rehabilitación De Techo Firme - 166197	166197	Chiapas	La Independencia	San Antonio Poveur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$756,013	\$756,013	\$756,013	\$756,013	\$756,013	\$756,013	\$756,013	\$756,013	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908668	Construcción De Piso Firme - 187990	187990	Chiapas	La Independencia	Nueva Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$757,119	\$757,119	\$757,119	\$757,119	\$757,119	\$757,119	\$757,119	\$757,119	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908669	Construcción De Abergue Comunitario - 184106	184106	Chiapas	La Independencia	Playa Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,118,476	\$1,118,476	\$1,118,476	\$1,118,476	\$1,118,476	\$1,118,476	\$1,118,476	\$1,118,476	100.00	\$0	Otros	606	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908670	Rehabilitación De Techo Firme Playa Azul - 157006	157006	Chiapas	La Independencia	Playa Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,069,218	\$1,069,218	\$1,069,218	\$1,069,218	\$1,069,218	\$1,069,218	\$1,069,218	\$1,069,218	100.00	\$0	Otros	99	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908671	Construcción De Piso Firme Ejido San José Las Palmas - 156721	156721	Chiapas	La Independencia	San José de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$865,278	\$865,278	\$865,278	\$865,278	\$865,278	\$865,278	\$865,278	\$865,278	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908672	Rehabilitación De Techo Firme Ejido Santa Rita El Vergel - 157421	157421	Chiapas	La Independencia	Santa Rita el Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,296,022	\$1,296,022	\$1,296,022	\$1,296,022	\$1,296,022	\$1,296,022	\$1,296,022	\$1,296,022	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908673	Rehabilitación De Camino En Santa Rita El Vergel - 89689	89689	Chiapas	La Independencia	Santa Rita el Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,028,335	\$3,028,335	\$3,028,335	\$3,028,335	\$3,028,335	\$3,028,335	\$3,028,335	\$3,028,335	100.00	\$0	Otros	738	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908674	Construcción De Piso Firme - 156188	156188	Chiapas	La Independencia	Samaria (Santa María)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$670,591	\$670,591	\$670,591	\$670,591	\$670,591	\$670,591	\$670,591	\$670,591	100.00	\$0	Otros	62	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908675	Huertos Comunitarios - 125118	125118	Chiapas	La Independencia	Samaria (Santa María)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$172,900	\$172,900	\$172,900	\$172,900	\$172,900	\$172,900	\$172,900	\$172,900	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908676	Rehabilitación De Techo Firme - 178676	178676	Chiapas	La Independencia	Nuevo Mundo el Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,069,218	\$1,069,218	\$1,069,218	\$1,069,218	\$1,069,218	\$1,069,218	\$1,069,218	\$1,069,218	100.00	\$0	Otros	99	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908677	Rehabilitación De Techo Firme En Ranchería Santa Martha - 157581	157581	Chiapas	La Independencia	Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,004,417	\$1,004,417	\$1,004,417	\$1,004,417	\$1,004,417	\$1,004,417	\$1,004,417	\$1,004,417	100.00	\$0	Otros	93	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974272	Rehabilitación De Techo Firme - 212694	212694	Chiapas	La Independencia	La Esperanza (El Horizonte)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974273	Rehabilitación De Techo Firme - 293718	293718	Chiapas	La Independencia	San Gariampio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$172,803	\$172,803	\$172,803	\$172,803	\$172,803	\$172,803	\$172,803	\$172,803	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974275	Adquisición De Software Y Hardware - 312959	312959	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$606,332	\$606,332	\$606,332	\$606,332	\$606,332	\$606,332	\$606,332	\$606,332	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974277	Cursos De Capacitación Y Actualización - 312530	312530	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C.	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$595,136	\$595,136	\$595,136	\$595,136	\$595,136	\$595,136	\$595,136	\$595,136	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974279	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 254149	254149	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$537,738	\$537,738	\$537,738	\$537,738	\$537,738	\$537,738	\$537,738	\$537,738	100.00	\$0	Otros	3,041	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974280	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 253495	253495	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$382,761	\$382,761	\$382,761	\$382,761	\$382,761	\$382,761	\$382,761	\$382,761	100.00	\$0	Otros	3,221	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974281	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 253454	253454	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$285,769	\$285,769	\$285,769	\$285,769	\$285,769	\$285,769	\$285,769	\$285,769	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
CHP17170400974282	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 214454	214454	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$472,588	\$472,588	\$472,588	\$472,588	\$472,588	\$472,588	\$472,588	100.00	\$0	Otros	3,221	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974283	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 214025	214025	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$781,544	\$781,544	\$781,544	\$781,544	\$781,544	\$781,544	\$781,544	100.00	\$0	Otros	3,221	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974284	Construcción De Piso Firme - 295216	295216	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,027,518	\$1,027,518	\$1,027,518	\$1,027,518	\$1,027,518	\$1,027,518	\$1,027,518	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974285	Construcción De Piso Firme - 312933	312933	Chiapas	La Independencia	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,254,654	\$1,254,654	\$1,254,654	\$1,254,654	\$1,254,654	\$1,254,654	\$1,254,654	100.00	\$0	Otros	116	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974286	Construcción De Red Distribución De Agua Potable - 299753	299753	Chiapas	La Independencia	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,948,701	\$1,948,701	\$1,948,701	\$1,948,701	\$1,948,701	\$1,948,701	\$1,948,701	100.00	\$0	Otros	1,403	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974287	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Primera Etapa - 312346	312346	Chiapas	La Independencia	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Otros	1,234	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974288	Construcción De Piso Firme - 294993	294993	Chiapas	La Independencia	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$973,438	\$973,438	\$973,438	\$973,438	\$973,438	\$973,438	\$973,438	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974289	Mejoramiento De Aula Comedor Comunitario - 310262	310262	Chiapas	La Independencia	Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$308,815	\$308,815	\$308,815	\$308,815	\$308,815	\$308,815	\$308,815	100.00	\$0	Otros	865	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170400974291	Rehabilitación De Techo Firme - 312863	312863	Chiapas	La Independencia	La Patria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$691,212	\$691,212	\$691,212	\$691,212	\$691,212	\$691,212	\$691,212	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974292	Rehabilitación De Techo Firme - 208813	208813	Chiapas	La Independencia	Río Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,001,057	\$1,001,057	\$1,001,057	\$1,001,057	\$1,001,057	\$1,001,057	\$1,001,057	100.00	\$0	Otros	93	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974293	Rehabilitación De Techo Firme - 208943	208943	Chiapas	La Independencia	Rosario la Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974294	Rehabilitación De Techo Firme - 212687	212687	Chiapas	La Independencia	San Isidro el Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$777,613	\$777,613	\$777,613	\$777,613	\$777,613	\$777,613	\$777,613	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974296	Rehabilitación De Techo Firme - 212696	212696	Chiapas	La Independencia	Pinal del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,188,020	\$1,188,020	\$1,188,020	\$1,188,020	\$1,188,020	\$1,188,020	\$1,188,020	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170400974297	Rehabilitación De Techo Firme - 284607	284607	Chiapas	La Independencia	San Antonio Guaymasur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$507,608	\$507,608	\$507,608	\$507,608	\$507,608	\$507,608	\$507,608	100.00	\$0	Otros	47	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170400974298	Construcción De Piso Firme - 294562	294562	Chiapas	La Independencia	Santa Rita el Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,081,598	\$1,081,598	\$1,081,598	\$1,081,598	\$1,081,598	\$1,081,598	\$1,081,598	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170400974299	Construcción De Piso Firme - 295383	295383	Chiapas	La Independencia	24 de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$432,639	\$432,639	\$432,639	\$432,639	\$432,639	\$432,639	\$432,639	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170400975087	Rehabilitación De Techo Firme - 294230	294230	Chiapas	La Independencia	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$324,005	\$324,005	\$324,005	\$324,005	\$324,005	\$324,005	\$324,005	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170200856290	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 72480	72480	Chiapas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA LIBERTAD CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$189,737	\$189,737	\$189,737	\$189,737	\$189,737	\$189,737	\$189,737	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP16160200868530	Rehabilitación Del Sistema De Bombeo Sumergible Del Sistema De Agua Potable - 154975	154975	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$120,524	\$120,524	\$120,524	\$120,524	\$120,524	\$120,524	\$120,524	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP16160200696611	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 155116	155116	Chiapas	La Trinitaria	Santa Rosa el Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$101,341	\$101,341	\$101,341	\$101,341	\$101,341	\$101,341	\$101,341	100.00	\$0	Otros	245	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP16160200696768	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 152922	152922	Chiapas	La Trinitaria	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,956,725	\$2,956,725	\$2,956,725	\$2,956,725	\$2,956,725	\$2,956,725	\$2,956,725	100.00	\$0	Otros	2,554	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP16160200713147	Reparación General De La Bomba Y Lavado De Pozo Profundo La Pila - 154905	154905	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$280,256	\$280,256	\$280,256	\$280,256	\$280,256	\$280,256	\$280,256	100.00	\$0	Otros	9,308	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP16160300753511	Construcción De Diecisiete Cuartos Dormitorios - 289381	289381	Chiapas	La Trinitaria	Victorico R. Grajales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,198,426	\$1,198,426	\$1,198,426	\$1,198,426	\$1,198,359	\$1,198,359	\$1,198,359	\$1,198,359	99.99	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300753514	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios - 294368	294368	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$709,597	\$709,597	\$709,597	\$709,597	\$709,557	\$709,557	\$709,557	99.99	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300753515	Construccion De Cinco Techos Firmes - 310818	310818	Chiapas	La Trinitaria	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$14,810	\$14,810	\$14,810	\$14,810	\$14,810	\$14,810	\$14,810	100.00		Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 7 VIVIENDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753516	Construccion De Seis Cuartos Dormitorios - 295100	295100	Chiapas	La Trinitaria	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$425,758	\$425,758	\$425,758	\$425,758	\$425,734	\$425,734	\$425,734	99.99		Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 7 VIVIENDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753517	Construccion De Dos Cuartos Dormitorios - 305228	305228	Chiapas	La Trinitaria	El Suspiro (El Rosal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$140,179	\$140,179	\$140,179	\$140,179	\$140,171	\$140,171	\$140,171	99.99		Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 7 VIVIENDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754898	Construccion De Dos Cuartos Dormitorios - 292263	292263	Chiapas	La Trinitaria	El Poveruir Agravista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$139,019	\$139,019	\$139,019	\$139,019	\$139,011	\$139,011	\$139,011	99.99		Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 50.38 M3 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754899	Construcción De Once Cuartos Dormitorios - 290768	290768	Chiapas	La Trinitaria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$764,606	\$764,606	\$764,606	\$764,606	\$764,563	\$764,563	\$764,563	99.99		Otros	22	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754900	Construcción De Once Cuartos Para Baño - 285732	285732	Chiapas	La Trinitaria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$372,777	\$372,777	\$372,777	\$372,777	\$372,766	\$372,766	\$372,766	100.00		Otros	11	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 5 VIVIENDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754902	Construcción De Quince Cuartos Dormitorios - 345593	345593	Chiapas	La Trinitaria	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,060,045	\$1,060,045	\$1,060,045	\$1,060,045	\$1,059,985	\$1,059,985	\$1,059,985	99.99		Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 5 VIVIENDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754903	Construccion De Quince Cuartos Dormitorios - 293999	293999	Chiapas	La Trinitaria	El Rosario Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,060,045	\$1,060,045	\$1,060,045	\$1,060,045	\$1,059,985	\$1,059,985	\$1,059,985	99.99		Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 5 VIVIENDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754905	Construccion De Dos Cuartos Dormitorios - 291279	291279	Chiapas	La Trinitaria	San Francisco Laguna Seca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$139,889	\$139,889	\$139,889	\$139,889	\$139,881	\$139,881	\$139,881	99.99		Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754907	Construcción De Trece Cuartos Dormitorios - 290252	290252	Chiapas	La Trinitaria	Santa Ana el Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$926,246	\$926,246	\$926,246	\$926,246	\$926,194	\$926,194	\$926,194	99.99		Otros	26	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754908	Suministro Y Colocacion De Transformador Trifásico De Treinta Kva - 350162	350162	Chiapas	La Trinitaria	Santa Elena el Lagartero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$83,520	\$83,520	\$83,520	\$83,520	\$83,520	\$83,520	\$83,520	100.00		Otros	142	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754909	Construccion De Diez Cuartos Dormitorios - 298570	298570	Chiapas	La Trinitaria	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$702,347	\$702,347	\$702,347	\$702,347	\$702,307	\$702,307	\$702,307	99.99		Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754910	Construccion De Treinta Y Nueve Cuartos Dormitorios - 298371	298371	Chiapas	La Trinitaria	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$2,767,427	\$2,767,427	\$2,767,427	\$2,767,427	\$2,767,272	\$2,767,272	\$2,767,272	99.99		Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754911	Construccion De Setenta Y Cinco Techos Firmes - 307400	307400	Chiapas	La Trinitaria	Tziscaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$222,151	\$222,151	\$222,151	\$222,151	\$222,151	\$222,151	\$222,151	100.00		Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754912	Construccion De Doscientos Sesenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 287779	287779	Chiapas	La Trinitaria	Tziscaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$18,667,411	\$18,667,411	\$18,667,411	\$18,667,411	\$18,667,411	\$18,666,372	\$18,666,372	99.99		Otros	524	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754913	Construccion De Dos Techos Firmes - 308977	308977	Chiapas	La Trinitaria	Tsintul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$5,924	\$5,924	\$5,924	\$5,924	\$5,924	\$5,924	\$5,924	100.00		Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP16160300754914	Construccion De Ocho Cuartos Dormitorios - 291089	291089	Chiapas	La Trinitaria	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$569,997	\$569,997	\$569,997	\$569,997	\$569,966	\$569,966	\$569,966	99.99		Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP16160300754915	Construccion De Treinta Y Un Cuartos Dormitorios - 293835	293835	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Zapaluta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$2,190,759	\$2,190,759	\$2,190,759	\$2,190,759	\$2,190,637	\$2,190,637	\$2,190,637	99.99		Otros	62	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP16160300754916	Construccion De Setenta Y Ocho Cuartos Dormitorios - 288240	288240	Chiapas	La Trinitaria	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$5,417,229	\$5,417,229	\$5,417,229	\$5,417,229	\$5,416,920	\$5,416,920	\$5,416,920	99.99		Otros	156	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP16160300754917	Construccion De Nueve Cuartos Dormitorios - 294626	294626	Chiapas	La Trinitaria	El Boquerón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$638,637	\$638,637	\$638,637	\$638,637	\$638,601	\$638,601	\$638,601	99.99		Otros	18	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP16160300755454	Construccion De Once Cuartos Dormitorios - 294210	294210	Chiapas	La Trinitaria	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$783,746	\$783,746	\$783,746	\$783,746	\$783,746	\$783,702	\$783,702	99.99		Otros	22	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP16160300755455	Construccion De Dos Techos Firmes - 308883	308883	Chiapas	La Trinitaria	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$5,924	\$5,924	\$5,924	\$5,924	\$5,924	\$5,924	\$5,924	100.00		Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755456	Construcción De Treinta Y Dos Cuartos Para Baño - 287426	287426	Chiapas	La Trinitaria	El Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,041,753	\$1,041,753	\$1,041,753	\$1,041,753	\$1,041,722	\$1,041,722	\$1,041,722	100.00		Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755457	Construccion De Ocho Techos Firmes - 309065	309065	Chiapas	La Trinitaria	Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$23,696	\$23,696	\$23,696	\$23,696	\$23,696	\$23,696	\$23,696	100.00		Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300755458	Construcción De Doce Cuartos Dormitorios - 305383	305383	Chiapas	La Trinitaria	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$841,076	\$841,076	\$841,076	\$841,076	\$841,028	\$841,028	\$841,028	99.99		Otros	24	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755459	Rehabilitación Del Equipo De Bombeo Sumergible De Setenta Y Cinco Hp Del Sistema De Agua Potable - 155077	155077	Chiapas	La Trinitaria	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$61,881	\$61,881	\$61,881	\$61,881	\$61,881	\$61,881	\$61,881	100.00		Otros	208	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755460	Construccion De Siete Cuartos Dormitorios - 294831	294831	Chiapas	La Trinitaria	Lucha Campesina II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$496,718	\$496,718	\$496,718	\$496,718	\$496,690	\$496,690	\$496,690	99.99		Otros	14	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755489	Suministro Y Colocacion De Equipo De Bombeo Sumergible De Siete Cinco Hp Del Sistema De Agua Potable - 351586	351586	Chiapas	La Trinitaria	Libertad 1to. de Enero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$102,660	\$102,660	\$102,660	\$102,660	\$102,660	\$102,660	\$102,660	100.00		Otros	310	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755846	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios - 290946	290946	Chiapas	La Trinitaria	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$689,297	\$689,297	\$689,297	\$689,297	\$689,257	\$689,257	\$689,257	99.99		Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755847	Construccion De Veinte Cuartos Para Baño - 305563	305563	Chiapas	La Trinitaria	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,430,793	\$1,430,793	\$1,430,793	\$1,430,793	\$1,430,714	\$1,430,714	\$1,430,714	99.99		Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755848	Construccion De Un Cuarto Dormitorio - 292307	292307	Chiapas	La Trinitaria	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$71,540	\$71,540	\$71,540	\$71,540	\$71,536	\$71,536	\$71,536	99.99		Otros	2	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755891	Construccion De Tres Cuartos Dormitorios - 296027	296027	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$204,527	\$204,527	\$204,527	\$204,527	\$204,515	\$204,515	\$204,515	99.99		Otros	6	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755892	Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorios - 295797	295797	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$272,703	\$272,703	\$272,703	\$272,703	\$272,687	\$272,687	\$272,687	99.99		Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755893	Construccion De Veintidós Cuartos Dormitorios - 291189	291189	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,499,865	\$1,499,865	\$1,499,865	\$1,499,865	\$1,499,777	\$1,499,777	\$1,499,777	99.99		Otros	44	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755894	Construccion De Un Cuarto Dormitorio - 292351	292351	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$68,176	\$68,176	\$68,176	\$68,176	\$68,172	\$68,172	\$68,172	99.99		Otros	2	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755900	Rehabilitación Del Colector Principal Oriente Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 197957	197957	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$5,696,213	\$5,696,213	\$5,696,213	\$5,696,213	\$5,696,213	\$5,696,213	\$5,696,213	100.00		Otros	8,454	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755901	Construccion De Treinta Y Cuatro Techos Firms - 306644	306644	Chiapas	La Trinitaria	Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$100,709	\$100,709	\$100,709	\$100,709	\$100,709	\$100,709	\$100,709	100.00		Otros	68	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755902	Construcción De Treinta Y Seis Cuartos Para Baño - 287538	287538	Chiapas	La Trinitaria	Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,334,836	\$1,334,836	\$1,334,836	\$1,334,836	\$1,334,801	\$1,334,801	\$1,334,801	100.00		Otros	72	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755903	Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño - 279072	279072	Chiapas	La Trinitaria	Yalishao Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$100,297	\$100,297	\$100,297	\$100,297	\$100,294	\$100,294	\$100,294	100.00		Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755904	Construcción De Veintiséis Cuartos Dormitorios - 289349	289349	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Recuerdo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,822,331	\$1,822,331	\$1,822,331	\$1,822,331	\$1,822,228	\$1,822,228	\$1,822,228	99.99		Otros	52	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755906	Construcción De Doscientos Veinte Cuartos Dormitorios - 288014	288014	Chiapas	La Trinitaria	Ángel Albino Corzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$15,643,025	\$15,643,025	\$15,643,025	\$15,643,025	\$15,642,152	\$15,642,152	\$15,642,152	99.99		Otros	440	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755907	Construccion De Trece Techos Firms - 308393	308393	Chiapas	La Trinitaria	El Cocal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$38,506	\$38,506	\$38,506	\$38,506	\$38,506	\$38,506	\$38,506	100.00		Otros	26	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755908	Construccion De Setenta Techos Firms - 307489	307489	Chiapas	La Trinitaria	Quauhémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$207,341	\$207,341	\$207,341	\$207,341	\$207,341	\$207,341	\$207,341	100.00		Otros	140	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755910	Construccion De Trescientos Siete Pisos Firms - 353252	353252	Chiapas	La Trinitaria	Chihuahua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$2,210,400	\$2,175,789	\$2,175,789	\$2,175,789	\$2,175,556	\$2,175,556	\$2,175,556	99.99		Otros	307	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755911	Construcción De Quince Cuartos Dormitorios - 289426	289426	Chiapas	La Trinitaria	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,064,395	\$1,064,395	\$1,064,395	\$1,064,395	\$1,064,335	\$1,064,335	\$1,064,335	99.99		Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755912	Pavimentacion De Mil Metros Lineales De Calles Con Concreto Hidraulico - 198226	198226	Chiapas	La Trinitaria	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,347,578	\$5,347,578	\$5,347,578	\$5,347,578	\$5,347,578	\$5,347,578	\$5,347,578	100.00		Otros	1,784	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755913	Construccion De Treinta Y Nueve Techos Firms - 308564	308564	Chiapas	La Trinitaria	Egipto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$115,519	\$115,519	\$115,519	\$115,519	\$115,519	\$115,519	\$115,519	100.00		Otros	78	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755915	Construccion De Seis Cuartos Dormitorios - 294973	294973	Chiapas	La Trinitaria	San Carlos Jalil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$421,582	\$421,582	\$421,582	\$421,582	\$421,558	\$421,558	\$421,558	99.99		Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300910763	Construcción De Cuatro Techos Firmes - 200576	200576	Chiapas	La Trinitaria	San Antonio los Montes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911639	Construcción De Doscientos Cuarenta Y Nueve Techos Firmes - 201823	201823	Chiapas	La Trinitaria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,354,560	\$1,354,560	\$1,354,560	\$1,354,560	\$1,354,560	\$1,354,560	\$1,354,560	100.00	\$0	Otros	498	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911643	Construcción De Dos Techos Firmes - 199568	199568	Chiapas	La Trinitaria	San Antonio Tzaiari	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,440	\$5,440	\$5,440	\$5,440	\$5,440	\$5,440	\$5,440	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911644	Construcción De Cinco Techos Firmes - 200237	200237	Chiapas	La Trinitaria	San Antonio Zanja Seca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,600	\$13,600	\$13,600	\$13,600	\$13,600	\$13,600	\$13,600	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911646	Construcción De Tres Techos Firmes - 199522	199522	Chiapas	La Trinitaria	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,240	\$12,240	\$12,240	\$12,240	\$12,240	\$12,240	\$12,240	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911648	Rehabilitación De Cinco Punto Veintitrés Km De Caminos Y Calles - 197715	197715	Chiapas	La Trinitaria	Tziscaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$717,481	\$717,481	\$717,481	\$717,481	\$717,481	\$707,351	\$707,351	98.59	\$0	Otros	2,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911649	Rehabilitación De Seis Punto Treinta Km De Revestimiento Ejezo Tierra Blanca - 198449	198449	Chiapas	La Trinitaria	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,456,252	\$1,456,252	\$1,456,252	\$1,456,252	\$1,456,252	\$1,434,255	\$1,434,255	98.49	\$0	Otros	700	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911650	Construcción De Veintitrés Techos Firmes - 199391	199391	Chiapas	La Trinitaria	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,560	\$62,560	\$62,560	\$62,560	\$62,560	\$62,560	\$62,560	100.00	\$0	Otros	78	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911961	Construcción De Trece Techos Firmes - 201409	201409	Chiapas	La Trinitaria	San José Campo Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,360	\$35,360	\$35,360	\$35,360	\$35,360	\$35,360	\$35,360	100.00	\$0	Otros	33	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911965	Suministro E Instalación De Transformador De Quince Kva - 177788	177788	Chiapas	La Trinitaria	Juan Aldama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912210	Construcción De Diecisiete Techos Firmes - 202131	202131	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Recuerdo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$46,240	\$46,240	\$46,240	\$46,240	\$46,240	\$46,240	\$46,240	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912212	Construcción De Diez Techos Firmes - 198629	198629	Chiapas	La Trinitaria	Quauhémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,200	\$27,200	\$27,200	\$27,200	\$27,200	\$27,200	\$27,200	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912215	Rehabilitación De Once Punto Cuarenta Km De Revestimiento En Camino Ejezo Las Delicias A Camucum - 197547	197547	Chiapas	La Trinitaria	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,843,295	\$2,843,295	\$2,843,295	\$2,843,295	\$2,843,295	\$2,843,295	\$2,843,295	100.00	\$0	Otros	3,050	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912216	Construcción De Doscientos Ochenta Y Siete Techos Firmes - 201759	201759	Chiapas	La Trinitaria	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	100.00	\$0	Otros	574	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976539	Construcción De Puente Vehicular De Cinco Ml De Claro - 208107	208107	Chiapas	La Trinitaria	Río Grande el Grijalva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$331,684	\$331,684	\$331,684	\$331,684	\$331,684	\$326,609	\$326,609	98.47	\$0	Otros	845	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976540	Construcción De Once Cuartos Para Cocina - 252984	252984	Chiapas	La Trinitaria	San Agustín Zanja Seca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$486,754	\$486,754	\$486,754	\$486,754	\$486,725	\$485,725	\$485,725	99.79	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976541	Construcción De Diecinueve Cuartos Para Cocina - 255604	255604	Chiapas	La Trinitaria	Seis de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$840,757	\$840,757	\$840,757	\$840,757	\$840,757	\$840,707	\$840,707	99.99	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976544	Construcción De Treinta Y Ocho Cuartos Para Cocina - 254341	254341	Chiapas	La Trinitaria	Sabalnito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,709,064	\$1,709,064	\$1,709,064	\$1,709,064	\$1,709,064	\$1,708,964	\$1,708,964	99.99	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976546	Construcción De Trece Cuartos Para Cocina - 254144	254144	Chiapas	La Trinitaria	San José las Tablas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$584,680	\$584,680	\$584,680	\$584,680	\$584,680	\$584,646	\$584,646	99.99	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976551	Suministro E Instalación De Transformador De Quince Kva - 282621	282621	Chiapas	La Trinitaria	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976554	Construcción De Seis Cuartos Para Baño - 249375	249375	Chiapas	La Trinitaria	El Salvador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$222,551	\$222,551	\$222,551	\$222,551	\$222,551	\$222,551	\$222,551	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976557	Construcción De Dieciséis Cuartos Dormitorios - 289580	289580	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,147,067	\$1,147,067	\$1,147,067	\$1,147,067	\$1,147,067	\$1,147,067	\$1,147,067	100.00	\$0	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976562	Construcción De Veintiocho Cuartos Dormitorios - 295221	295221	Chiapas	La Trinitaria	23 de Enero Pajal II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,049,590	\$2,049,590	\$2,049,590	\$2,049,590	\$2,049,590	\$2,049,590	\$2,049,590	100.00	\$0	Vivienda	56	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976566	Construcción De Veintitrés Cuartos Para Baño - 277101	277101	Chiapas	La Trinitaria	El Amparo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$806,421	\$806,421	\$806,421	\$806,421	\$806,421	\$806,421	\$806,421	100.00	\$0	Otros	46	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170400976567	Construcción De Siete Cuartos Para Baño - 246687	246687	Chiapas	La Trinitaria	Santa Amalia la Flor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$253,553	\$253,553	\$253,553	\$253,553	\$253,553	\$253,553	\$253,553	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977261	Rehabilitación De Siete Km De Camino Rural Tramo Del Km Cero Al Siete - 294358	294358	Chiapas	La Trinitaria	El Porvenir Agrarista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,460,901	\$1,460,901	\$1,460,901	\$1,460,901	\$1,460,901	\$438,270	\$438,270	30.00	\$0	Otros	2,468	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977267	Equipamiento Con Deposito Para Captación Pluvial - 207128	207128	Chiapas	La Trinitaria	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	100.00	\$0	Otros	308	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977279	Construcción De Dieciocho Cuartos Dormitorios - 291223	291223	Chiapas	La Trinitaria	Las Marias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,278,444	\$1,278,444	\$1,278,444	\$1,278,444	\$1,278,444	\$1,278,444	\$1,278,444	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977390	Rehabilitación Del Sistema La Línea De Conducción Por Gravedad Del Sistema Integral De Agua Potable - 294094	294094	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,197,533	\$6,197,533	\$6,197,533	\$6,197,533	\$6,197,533	\$1,859,260	\$1,859,260	30.00	\$0	Otros	1,619	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977400	Rehabilitación De Tres Punto Cuarenta Y Cinco Km De Camino Con Revestimiento - 294474	294474	Chiapas	La Trinitaria	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$438,182	\$438,182	\$438,182	\$438,182	\$438,182	\$131,454	\$131,454	30.00	\$0	Otros	524	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977506	Construcción De Diecisiete Cuartos Dormitorio - 289721	289721	Chiapas	La Trinitaria	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,218,758	\$1,218,758	\$1,218,758	\$1,218,758	\$1,218,758	\$1,218,758	\$1,218,758	100.00	\$0	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977508	Construcción De Veintitrés Cuartos Dormitorios - 300574	300574	Chiapas	La Trinitaria	Rodolfo Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,643,572	\$1,643,572	\$1,643,572	\$1,643,572	\$1,643,572	\$1,643,572	\$1,643,572	\$1,643,572	100.00	\$0	Vivienda	46	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977510	Construcción De Cuatro Techos Firmes - 283851	283851	Chiapas	La Trinitaria	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977511	Construcción De Treinta Y Seis Cuartos Dormitorios - 254204	254204	Chiapas	La Trinitaria	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,645,213	\$1,645,213	\$1,645,213	\$1,645,213	\$1,645,213	\$1,645,119	\$1,645,119	99.99	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977518	Construcción De Trece Cuartos Dormitorios - 289615	289615	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$931,992	\$931,992	\$931,992	\$931,992	\$931,992	\$931,992	\$931,992	\$931,992	100.00	\$0	Vivienda	26	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977520	Construcción De Doce Cuartos Dormitorios - 300276	300276	Chiapas	La Trinitaria	Valle Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$836,636	\$836,636	\$836,636	\$836,636	\$836,636	\$836,636	\$836,636	\$836,636	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977525	Construcción De Dieciséis Cuartos Dormitorios - 291175	291175	Chiapas	La Trinitaria	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,138,715	\$1,138,715	\$1,138,715	\$1,138,715	\$1,138,715	\$1,138,715	\$1,138,715	\$1,138,715	100.00	\$0	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977527	Construcción De Ciento Veintiseis Cuartos Para Cocina - 252442	252442	Chiapas	La Trinitaria	Flor de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,648,627	\$5,648,627	\$5,648,627	\$5,648,627	\$5,648,627	\$5,648,295	\$5,648,295	99.99	\$0	Otros	252	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977529	Construcción De Ciento Treinta Y Seis Cuartos Para Cocina - 252175	252175	Chiapas	La Trinitaria	Reforma Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,096,930	\$6,096,930	\$6,096,930	\$6,096,930	\$6,096,930	\$6,096,572	\$6,096,472	99.99	\$0	Otros	272	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977530	Construcción De Cuarenta Nueve Cuartos Dormitorios - 252328	252328	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,196,688	\$2,196,688	\$2,196,688	\$2,196,688	\$2,196,688	\$2,196,559	\$2,196,559	99.99	\$0	Otros	98	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977531	Construcción De Cinco Cuartos Para Baño - 245549	245549	Chiapas	La Trinitaria	Esperanza el Guacacaste	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$181,109	\$181,109	\$181,109	\$181,109	\$181,109	\$181,109	\$181,109	\$181,109	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977542	Construcción De Tres Cuartos Para Baño - 245641	245641	Chiapas	La Trinitaria	Libertad 1ro. de Enero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$111,275	\$111,275	\$111,275	\$111,275	\$111,275	\$111,275	\$111,275	\$111,275	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977693	Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios - 299846	299846	Chiapas	La Trinitaria	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,048	\$350,048	\$350,048	\$350,048	\$350,048	\$350,048	\$350,048	\$350,048	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977754	Construcción De Un Cuarto Dormitorios - 304490	304490	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,256	\$69,256	\$69,256	\$69,256	\$69,256	\$69,256	\$69,256	\$69,256	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977764	Construcción De Veintitrés Cuartos Para Baño - 243648	243648	Chiapas	La Trinitaria	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$846,441	\$846,441	\$846,441	\$846,441	\$846,441	\$846,441	\$846,441	\$846,441	100.00	\$0	Otros	46	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977765	Equipamiento Con Deposito Para Captación Pluvial - 206547	206547	Chiapas	La Trinitaria	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,062,500	\$1,062,500	\$1,062,500	\$1,062,500	\$1,062,500	\$1,062,500	\$1,062,500	\$1,062,500	100.00	\$0	Otros	850	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977766	Construcción De Veinticuatro Cuartos Para Baño - 247349	247349	Chiapas	La Trinitaria	Egipto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$900,643	\$900,643	\$900,643	\$900,643	\$900,643	\$900,643	\$900,643	\$900,643	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977768	Equipamiento Con Deposito Para Captación Pluvial - 222023	222023	Chiapas	La Trinitaria	Los Encuentros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se desmantelo y se instalaron las laminas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
CHP17170400977769	Equipamiento Con Deposito Para Captación Pluvial - 216599	216599	Chiapas	La Trinitaria	La Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,757,500	\$1,757,500	\$1,757,500	\$1,757,500	\$1,757,500	\$1,757,500	\$1,757,500	100.00	\$0	Otros	1,406	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se realizo el desmantelamiento y colocación de las laminas, obra entregada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977778	Construcción De Treinta Y Tres Techos Firmes - 209586	209586	Chiapas	La Trinitaria	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$89,760	\$89,760	\$89,760	\$89,760	\$89,760	\$89,760	\$89,760	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685596	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Tramos Aislados - 168243	168243	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LARRAÍNZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$743,623	\$743,623	\$743,623	\$743,623	\$743,623	\$743,623	\$743,623	100.00		Metros Cuadrados	2,364	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685598	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Rc En El Plantel Cobach Stenlejosotzetic - 168220	168220	Chiapas	Larráinzar	Stenlejosotzetic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LARRAÍNZAR CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$449,322	\$449,322	\$449,322	\$449,322	\$449,322	\$449,322	\$449,322	100.00		Metros Cuadrados	115	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SE ATENDIERON 64 VIVIENDAS CON TECHO FIRME / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691033	Construcción De Muro De Contención En Bajovetic - 168248	168248	Chiapas	Larráinzar	Bajovetic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LARRAÍNZAR CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$285,576	\$285,576	\$285,576	\$285,576	\$285,576	\$285,576	\$285,576	100.00		Metros lineales	261	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691035	Construcción De Cuartos Para Cocina En Chichelalhó - 169712	169712	Chiapas	Larráinzar	Chichelalhó	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LARRAÍNZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$793,526	\$793,526	\$793,526	\$793,526	\$793,526	\$793,526	\$793,526	100.00		Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: SE TECHARON 13 VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691037	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Rc En Esc Secundaria Comunitaria Indígena - 168207	168207	Chiapas	Larráinzar	Luquihó	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LARRAÍNZAR CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$497,633	\$497,633	\$497,633	\$497,633	\$497,633	\$497,633	\$497,633	100.00		Metros Cuadrados	69	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696498	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura U C En El Plantel Cobach De Larráinzar - 168222	168222	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LARRAÍNZAR CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$653,999	\$653,999	\$653,999	\$653,999	\$653,999	\$653,999	\$653,999	100.00		Metros Cuadrados	371	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696500	Construcción De Cuartos Para Cocina En Patentic B San Isidro - 170780	170780	Chiapas	Larráinzar	Patentic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LARRAÍNZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$3,438,612	\$3,438,612	\$3,438,612	\$3,438,612	\$3,438,612	\$3,438,612	\$3,438,612	100.00		Vivienda	208	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718203	Construcción De Cuartos Para Cocina En Patentic B Guadalupe - 170819	170819	Chiapas	Larráinzar	Patentic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LARRAÍNZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$3,438,612	\$3,438,612	\$3,438,612	\$3,438,612	\$3,438,612	\$3,438,612	\$3,438,612	100.00		Vivienda	208	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723764	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Rc En Esc Secundaria Telesecundaria - 168215	168215	Chiapas	Larráinzar	San Cristobalito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LARRAÍNZAR CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$439,924	\$432,467	\$432,467	\$432,467	\$432,467	\$432,467	\$432,467	100.00		Metros Cuadrados	134	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723765	Construcción De Cuartos Dormitorios En Chichelalhó Barrio Centro - 169287	169287	Chiapas	Larráinzar	Chichelalhó	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LARRAÍNZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,356,117	\$1,356,117	\$1,356,117	\$1,356,117	\$1,356,117	\$1,356,117	\$1,356,117	100.00		Vivienda	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751566	Rehabilitación De La Red De Sistema De Agua Potable - 255338	255338	Chiapas	Larráinzar	San Cristobalito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LARRAÍNZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$361,712	\$361,712	\$361,712	\$361,712	\$361,712	\$361,712	\$361,712	100.00		Metros lineales	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751572	Construcción De Huerto Comunitario - 241890	241890	Chiapas	Larráinzar	Chuchitón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO LARRAÍNZAR	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00		Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751578	Construcción De Dren Pluvial - 357701	357701	Chiapas	Larráinzar	Majoval	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LARRAÍNZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$78,058	\$78,058	\$78,058	\$78,058	\$78,058	\$78,058	\$78,058	100.00		Metros lineales	754	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751598	Construcción De Alcantarilla En Tres Puentes Uno - 357026	357026	Chiapas	Larráinzar	Tres Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LARRAÍNZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$111,037	\$111,037	\$111,037	\$111,037	\$111,037	\$111,037	\$111,037	100.00		Metros lineales	488	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751599	Rehabilitación De Esc Prim Agustín Melgar - 255461	255461	Chiapas	Larráinzar	Tres Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LARRAÍNZAR CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$59,942	\$59,273	\$59,273	\$59,273	\$59,273	\$59,273	\$59,273	100.00		Otros	488	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751602	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 255438	255438	Chiapas	Larráinzar	Tzajalhó	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LARRAÍNZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$68,904	\$68,904	\$68,904	\$68,904	\$68,904	\$68,904	\$68,904	100.00		Metros lineales	369	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751607	Construcción De Muro De Contención - 358691	358691	Chiapas	Larráinzar	Sak Puk Año	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LARRAÍNZAR CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$91,616	\$91,616	\$91,616	\$91,616	\$91,616	\$91,616	\$91,616	100.00		Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751620	Construcción De Comedor Comunitario En Pechón II - 248515	248515	Chiapas	Larráinzar	Pechón II	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LARRAÍNZAR CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2016	\$239,274	\$239,274	\$239,274	\$239,274	\$239,274	\$239,274	\$239,274	100.00		Otros	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856253	Construcción De Cuarto Dormitorio En Cab Mpal Cinco De Mayo Hnos Serván Y Altende - 76992	76992	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAÍNZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,172,741	\$2,048,541	\$2,048,541	\$2,048,541	\$2,048,541	\$2,048,541	\$2,048,541	100.00	\$0	Vivienda	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856254	Construcción De Cuarto Dormitorio En Cab Mpal Calle Hidalgo Y Barrio Sta Cruz - 77138	77138	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAÍNZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,078,274	\$1,959,474	\$1,959,474	\$1,959,474	\$1,959,474	\$1,959,474	\$1,959,474	100.00	\$0	Vivienda	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856255	Construcción De Cuarto Para Cocina En Cab Mpal Av Hidalgo Sta Cruz Y Av Mazariagos - 77417	77417	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAÍNZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,157,650	\$2,048,450	\$2,048,450	\$2,048,450	\$2,048,450	\$2,048,450	\$2,048,450	100.00	\$0	Vivienda	114	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856256	Construcción De Techo Firme En Cabecera Municipal - 77605	77605	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAÍNZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$204,953	\$195,353	\$195,353	\$195,353	\$195,353	\$195,353	\$195,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170200856257	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 75781	75781	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$316,000	\$309,680	\$309,680	\$309,680	\$309,680	\$309,680	\$309,680	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856258	Construcción De Cuarto Dormitorio En Cab Mpal Av Morelos Y Av Mazaregos - 77264	77264	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,361,675	\$2,226,675	\$2,226,675	\$2,226,675	\$2,226,675	\$2,226,675	\$2,226,675	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856259	Construcción De Cuarto Para Cocina En Cab Mpal Cinco De Mayo Y Hnos Sardan - 77370	77370	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,323,623	\$2,206,023	\$2,206,023	\$2,206,023	\$2,206,023	\$2,206,023	\$2,206,023	100.00	\$0	Vivienda	122	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856260	Construcción De Cuarto Para Cocina En Cab Mpal Av Morelos Y Av Ignacio Allende - 77485	77485	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,074,663	\$1,969,663	\$1,969,663	\$1,969,663	\$1,969,663	\$1,969,663	\$1,969,663	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856265	Construcción De Aula Didáctica En Esc Telesecundaria Francisco Javier Mina - 79986	79986	Chiapas	Larráinzar	Stenlejotzetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$444,083	\$444,083	\$444,083	\$444,083	\$444,083	\$444,083	\$444,083	100.00	\$0	Metros Cuadrados	116	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856266	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 75750	75750	Chiapas	Larráinzar	Latzvitlón II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$632,000	\$619,360	\$619,360	\$619,360	\$619,360	\$619,360	\$619,360	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856267	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 75713	75713	Chiapas	Larráinzar	Luquihlo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,054,000	\$2,012,920	\$2,012,920	\$2,012,920	\$2,012,920	\$2,012,920	\$2,012,920	100.00	\$0	Otros	161	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856268	Construcción De Aula Didáctica En La Esc Telebachillerato Ignacio Allende - 79877	79877	Chiapas	Larráinzar	Majoval	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$439,924	\$439,924	\$439,924	\$439,924	\$439,924	\$439,924	\$439,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856269	Construcción De Aula Didáctica En La Esc Telesecundaria Niños Héroes - 79943	79943	Chiapas	Larráinzar	Meonho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$474,798	\$474,798	\$474,798	\$474,798	\$474,798	\$474,798	\$474,798	100.00	\$0	Metros Cuadrados	62	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856270	Equipoamiento Para El Cárcamo De Bombeo - 78783	78783	Chiapas	Larráinzar	Nintetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856275	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 75693	75693	Chiapas	Larráinzar	Suytik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,844,000	\$2,787,120	\$2,787,120	\$2,787,120	\$2,787,120	\$2,787,120	\$2,787,120	100.00	\$0	Otros	223	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856277	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 75770	75770	Chiapas	Larráinzar	Tentic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$948,000	\$929,040	\$929,040	\$929,040	\$929,040	\$929,040	\$929,040	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856278	Construcción De Cuarto Para Cocina En Tres Puentes Uno Barrio Justo Juez Y San Joaquin - 89165	89165	Chiapas	Larráinzar	Tres Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,085,734	\$3,888,334	\$3,888,334	\$3,888,334	\$3,888,334	\$3,888,334	\$3,888,334	100.00	\$0	Vivienda	196	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856279	Construcción De Techo Firme En Tres Puentes Uno - 89474	89474	Chiapas	Larráinzar	Tres Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$555,723	\$555,723	\$555,723	\$555,723	\$555,723	\$555,723	\$555,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856280	Construcción De Cuarto Para Cocina En Tres Puentes Uno Barrio San Antonio - 79717	79717	Chiapas	Larráinzar	Tres Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,477,819	\$1,406,419	\$1,406,419	\$1,406,419	\$1,406,419	\$1,406,419	\$1,406,419	100.00	\$0	Vivienda	88	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856281	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tres Puentes Barrio San Joaquin - 77792	77792	Chiapas	Larráinzar	Tres Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$196,474	\$185,674	\$185,674	\$185,674	\$185,674	\$185,674	\$185,674	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA REFRENDADA / Fisica / Registro: ESTA OBRA DE TERMINO DE PAGAR EN 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856282	Construcción De Cuarto Para Cocina En Tres Puentes Uno Barrio Centro - 79772	79772	Chiapas	Larráinzar	Tres Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,216,429	\$3,061,029	\$3,061,029	\$3,061,029	\$3,061,029	\$3,061,029	\$3,061,029	100.00	\$0	Vivienda	148	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856283	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tres Puentes Barrio Centro - 77773	77773	Chiapas	Larráinzar	Tres Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,375,318	\$1,299,718	\$1,299,718	\$1,299,718	\$1,299,718	\$1,299,718	\$1,299,718	100.00	\$0	Vivienda	56	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856284	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc Prim Jaime Sabinas - 67758	67758	Chiapas	Larráinzar	Camleathuchum II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Deporte	Terminado	2017	\$944,180	\$944,180	\$944,180	\$944,180	\$944,180	\$944,180	\$944,180	100.00	\$0	Otros	127	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856288	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc Prim Benito Juárez - 67848	67848	Chiapas	Larráinzar	Tojikvitiz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Deporte	Terminado	2017	\$665,217	\$665,217	\$665,217	\$660,413	\$660,413	\$660,413	\$660,413	99.28	\$0	Otros	47	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909717	Equipoamiento Para Producción De Artesanías Larráinzar - 119509	119509	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909718	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 110303	110303	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909719	Rehabilitación De Esc Prim Fray Matías De Cordova Y Ordoñez - 106340	106340	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$46,292	\$46,292	\$46,292	\$46,292	\$46,292	\$46,292	\$46,292	100.00	\$0	Metros Cuadrados	443	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909720	Construcción De Cuarto Para Cocina En Bajovetic Barrio Sagrado Corazon - 110675	110675	Chiapas	Larráinzar	Bajovetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,736,919	\$2,606,719	\$2,606,719	\$2,606,719	\$2,606,719	\$2,606,719	\$2,606,719	100.00	\$0	Vivienda	124	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170300909721	Construcción De Cuartos Para Cocina En Bajovetic Barrio Centro - 110698	110698	Chiapas	Larráinzar	Bajovetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,736,919	\$2,606,719	\$2,606,719	\$2,606,719	\$2,606,719	\$2,606,719	\$2,606,719	100.00	\$0	Vivienda	124	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909722	Construcción De Cuarto Dormitorio En Bajovetic - 110660	110660	Chiapas	Larráinzar	Bajovetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,400,007	\$3,216,407	\$3,216,407	\$3,216,407	\$3,216,407	\$3,216,407	\$3,216,407	100.00	\$0	Vivienda	156	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909723	Construcción De Espaldera De Zaramora Bayalemo Dos - 122374	122374	Chiapas	Larráinzar	Bayalemo Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909724	Construcción De Espaldera De Zaramora Buena Vista - 122347	122347	Chiapas	Larráinzar	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909725	Construcción De Emparrillado De Granadilla Buena Vista - 119485	119485	Chiapas	Larráinzar	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909726	Construcción De Cuarto Dormitorio En Buenavista - 110143	110143	Chiapas	Larráinzar	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$589,422	\$557,022	\$557,022	\$557,022	\$557,022	\$557,022	\$557,022	\$557,022	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909727	Construcción De Emparrillado De Granadilla San Cristobalito - 119415	119415	Chiapas	Larráinzar	San Cristobalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909728	Construcción De Emparrillado De Granadilla Chuchilton - 119331	119331	Chiapas	Larráinzar	Chuchilton	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909729	Construcción De Emparrillado De Granadilla Stenlejsotzetic - 119368	119368	Chiapas	Larráinzar	Stenlejsotzetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909730	Construcción De Cuarto Dormitorio En Jolnacho - 110124	110124	Chiapas	Larráinzar	Jolnacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$557,022	\$557,022	\$557,022	\$557,022	\$557,022	\$557,022	\$557,022	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909731	Construcción De Cuarto Dormitorio En Latzvitlon - 110177	110177	Chiapas	Larráinzar	Latzvitlon II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,100,002	\$1,040,602	\$1,040,602	\$1,040,602	\$1,040,602	\$1,040,602	\$1,040,602	\$1,040,602	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909732	Construcción De Cuarto Dormitorio En Luquihlo - 110201	110201	Chiapas	Larráinzar	Luquihlo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$400,001	\$378,401	\$378,401	\$378,401	\$378,401	\$378,401	\$378,401	\$378,401	100.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909733	Construcción De Cuarto Dormitorio En Majoval - 110166	110166	Chiapas	Larráinzar	Majoval	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,178,844	\$1,114,044	\$1,114,044	\$1,114,044	\$1,114,044	\$1,114,044	\$1,114,044	\$1,114,044	100.00	\$0	Vivienda	52	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909734	Equipo Para Producción De Artesanías Muctahuitz - 119624	119624	Chiapas	Larráinzar	Muctahuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909735	Equipo Para Producción De Artesanías - 118937	118937	Chiapas	Larráinzar	Pocotón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909736	Construcción De Cuarto Dormitorio En Pontehuitz - 110464	110464	Chiapas	Larráinzar	Pontehuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,000,006	\$2,838,006	\$2,838,006	\$2,838,006	\$2,838,006	\$2,838,006	\$2,838,006	\$2,838,006	100.00	\$0	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909737	Construcción De Techo Firme En Pontehuitz - 110558	110558	Chiapas	Larráinzar	Pontehuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$330,011	\$308,411	\$308,411	\$308,411	\$308,411	\$308,411	\$308,411	\$308,411	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909738	Construcción De Cuarto Para Cocina En Pontehuitz Barrio La Planada - 110532	110532	Chiapas	Larráinzar	Pontehuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,354,933	\$3,195,333	\$3,195,333	\$3,195,333	\$3,195,333	\$3,195,333	\$3,195,333	\$3,195,333	100.00	\$0	Vivienda	252	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909739	Construcción De Cuarto Dormitorio En Pontehuitz Barrio La Loma - 110506	110506	Chiapas	Larráinzar	Pontehuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,354,933	\$3,195,333	\$3,195,333	\$3,195,333	\$3,195,333	\$3,195,333	\$3,195,333	\$3,195,333	100.00	\$0	Vivienda	252	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909740	Equipo Para Producción De Artesanías Talonhuitz - 119597	119597	Chiapas	Larráinzar	Talonhuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909741	Equipo Para Producción De Artesanías Tentic Bajo - 119573	119573	Chiapas	Larráinzar	Tentic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909742	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tivo Alto - 110194	110194	Chiapas	Larráinzar	Tivo Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$200,000	\$189,200	\$189,200	\$189,200	\$189,200	\$189,200	\$189,200	\$189,200	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909743	Construcción De Emparrillado De Granadilla Yolte II - 126392	126392	Chiapas	Larráinzar	Yolte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909744	Construcción De Vivero Para Producción De Café Yutchen - 122411	122411	Chiapas	Larráinzar	Yutchen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170300909745	Equipamiento Para Producción De Artesanías La Laguna I - 118951	118951	Chiapas	Larráinzar	La Laguna I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física: CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA LOS HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909746	Construcción De Techo Firme En Noctic - 110435	110435	Chiapas	Larráinzar	Noctic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$165,006	\$154,206	\$154,206	\$154,206	\$154,206	\$154,206	\$154,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	1.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 65 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909747	Construcción De Cuarto Para Cocina En Noctic - 110429	110429	Chiapas	Larráinzar	Noctic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,854,042	\$1,765,842	\$1,765,842	\$1,765,842	\$1,765,842	\$1,765,842	\$1,765,842	100.00	\$0	Vivienda	82	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 136 VIVIENDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909748	Construcción De Cuarto Dormitorio En Noctic - 110422	110422	Chiapas	Larráinzar	Noctic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$800,002	\$756,802	\$756,802	\$756,802	\$756,802	\$756,802	\$756,802	100.00	\$0	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 100 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975221	Rehabilitación Del Alumbrado Público - 333650	333650	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$448,562	\$448,562	\$448,562	\$448,562	\$448,562	\$448,562	\$448,562	100.00	\$0	Otros	2,364	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170400975222	Construcción De Canal Pluvial En Barrio Santa Cruz - 304925	304925	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$251,497	\$251,497	\$251,497	\$251,497	\$251,497	\$251,497	\$251,497	100.00	\$0	Metros lineales	2,364	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975223	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Dieciséis De Septiembre - 290429	290428	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$273,041	\$273,041	\$273,041	\$273,041	\$273,041	\$273,041	\$273,041	100.00	\$0	Metros Cuadrados	511	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975224	Construcción De Corrales De Traspaso En Larráinzar - 283381	283381	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$384,818	\$384,818	\$384,818	\$384,818	\$384,818	\$384,818	\$384,818	100.00	\$0	Otros	2,364	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE CEMENTO PARA 186 PISOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975225	Construcción De Muro De Contención En Ojo De Agua - 280887	280887	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$200,264	\$200,264	\$200,264	\$200,264	\$200,264	\$200,264	\$200,264	100.00	\$0	Otros	315	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE LAMINA PARA 151 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJOR LA VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975226	Construcción De Cuarto Dormitorio En Larráinzar - 278088	278088	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$566,802	\$534,402	\$534,402	\$534,402	\$534,402	\$534,402	\$534,402	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE LAMINA PARA 47 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJOR LA VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975227	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ojo De Agua - 280806	280806	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$606,745	\$606,745	\$606,745	\$606,745	\$606,745	\$606,745	\$606,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	315	100.00	100.00	Financiera / Física: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BERLINGUE EN LA COMUNIDAD LA FLORIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975228	Rehabilitación De La Bomba Para El Sistema De Agua Potable - 223010	223010	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Otros	3,518	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE LAMINA PARA 100 TECHOS DE VIVIENDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975229	Construcción De Andador Peatonal En La Calle Benito Juárez Y Proh Mazariegos - 222751	222751	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$211,276	\$211,276	\$211,276	\$211,276	\$211,276	\$211,276	\$211,276	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,518	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975230	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Barrio Guadalupe - 291252	291252	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$567,071	\$567,071	\$567,071	\$567,071	\$567,071	\$567,071	\$567,071	100.00	\$0	Metros lineales	510	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 100 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975231	Ampliación De La Red De Agua Potable En Barrio Guadalupe - 291282	291282	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$211,141	\$211,141	\$211,141	\$211,141	\$211,141	\$211,141	\$211,141	100.00	\$0	Metros lineales	510	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170400975232	Construcción De Alcantarilla En Camino Rural A Bachén - 333091	333091	Chiapas	Larráinzar	Bachén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$61,776	\$61,776	\$61,776	\$61,776	\$61,776	\$61,776	\$61,776	100.00	\$0	Metros lineales	224	100.00	100.00	Financiera / Física: REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE 178 VIVIENDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975233	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Bachén - 313531	313531	Chiapas	Larráinzar	Bachén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$33,060	\$33,060	\$33,060	\$33,060	\$33,060	\$33,060	\$33,060	100.00	\$0	Otros	223	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975235	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Bajovetic - 313537	313537	Chiapas	Larráinzar	Bajovetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$66,120	\$66,120	\$66,120	\$66,120	\$66,120	\$66,120	\$66,120	100.00	\$0	Otros	261	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170400975236	Construcción De Alcantarilla En Camino Rural Bayalemo Dos - 331736	331736	Chiapas	Larráinzar	Bayalemo Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$55,410	\$55,410	\$55,410	\$55,410	\$55,410	\$55,410	\$55,410	100.00	\$0	Metros lineales	630	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170400975237	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Bayalemo Dos - 313694	313694	Chiapas	Larráinzar	Bayalemo Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$142,471	\$142,471	\$142,471	\$142,471	\$142,471	\$142,471	\$142,471	100.00	\$0	Otros	630	100.00	100.00	Financiera / Física: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 1A ETAPA PARA UTILIZARLO COMO RIEGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975238	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Batzetic - 313542	313542	Chiapas	Larráinzar	Batzetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$95,004	\$95,004	\$95,004	\$95,004	\$95,004	\$95,004	\$95,004	100.00	\$0	Otros	136	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 178 VIVIENDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975239	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Buenavista - 323848	323848	Chiapas	Larráinzar	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$34,452	\$34,452	\$34,452	\$34,452	\$34,452	\$34,452	\$34,452	100.00	\$0	Otros	513	100.00	100.00	Financiera / Física: CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO PARA LAS PERSONAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS PARA PROTEGERSE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975240	Construcción De Corrales De Traspaso En Buenavista - 282692	282692	Chiapas	Larráinzar	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$170,590	\$170,590	\$170,590	\$170,590	\$170,590	\$170,590	\$170,590	100.00	\$0	Otros	513	100.00	100.00	Financiera / Física: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE CLASES A NIÑOS DE PREESCOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975241	Captación De Agua Pluvial - 223238	223238	Chiapas	Larráinzar	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$126,823	\$126,823	\$126,823	\$126,823	\$126,823	\$126,823	\$126,823	100.00	\$0	Otros	513	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE CEMENTO 117 VIVIENDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400975242	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Kanteel - 313547	313547	Chiapas	Larráinzar	K'Ante'El	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$132,066	\$132,066	\$132,066	\$132,066	\$132,066	\$132,066	\$132,066	100.00	\$0	Otros	107	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975243	Construcción De Corrales De Traspato En Kiamteahucum - 282582	282582	Chiapas	Larráinzar	Kiamteahucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$31,738	\$31,738	\$31,738	\$31,738	\$31,738	\$31,738	\$31,738	100.00	\$0	Otros	184	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE CEMENTO PARA 80 PISOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975244	Construcción De Corrales De Traspato En San Cristobalito - 282522	282522	Chiapas	Larráinzar	San Cristobalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$247,950	\$247,950	\$247,950	\$247,950	\$247,950	\$247,950	\$247,950	100.00	\$0	Otros	640	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 129 VIVIENDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975245	Construcción De Cuarto Dormitorio En San Cristobalito - 278141	278141	Chiapas	Larráinzar	San Cristobalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$600,001	\$567,601	\$567,601	\$567,601	\$567,601	\$567,601	\$567,601	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS A 100 VIVIENDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975246	Construcción De Cuarto Para Cocina En San Cristobalito Jok - 246952	246952	Chiapas	Larráinzar	San Cristobalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,324,316	\$1,261,316	\$1,261,316	\$1,261,316	\$1,261,316	\$1,261,316	\$1,261,316	100.00	\$0	Vivienda	67	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975247	Construcción De Cuarto Para Cocina En San Cristobalito Yab Ucum - 246949	246949	Chiapas	Larráinzar	San Cristobalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,500,891	\$1,429,491	\$1,429,491	\$1,429,491	\$1,429,491	\$1,429,491	\$1,429,491	100.00	\$0	Vivienda	74	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975248	Construcción De Cuarto Para Cocina En San Cristobalito Centro - 246959	246939	Chiapas	Larráinzar	San Cristobalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,472,056	\$2,354,456	\$2,354,456	\$2,354,456	\$2,354,456	\$2,354,456	\$2,354,456	100.00	\$0	Vivienda	112	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE FERTILIZANTE A 440 PRODUCTORES DE MAÍZ PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL MAÍZ / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975249	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Cruce Aéreo - 228251	228251	Chiapas	Larráinzar	San Cristobalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$379,374	\$379,374	\$379,374	\$379,374	\$379,374	\$379,374	\$379,374	100.00	\$0	Metros lineales	640	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975250	Captación De Agua Pluvial - 223200	223200	Chiapas	Larráinzar	San Cristobalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$183,405	\$183,405	\$183,405	\$183,405	\$183,405	\$183,405	\$183,405	100.00	\$0	Otros	640	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE ABONO PARA 1100 CAMPESINOS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975251	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Chalotj - 313709	313709	Chiapas	Larráinzar	Chalotj	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$70,470	\$70,470	\$70,470	\$70,470	\$70,470	\$70,470	\$70,470	100.00	\$0	Otros	149	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 70 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975252	Construcción De Corrales De Traspato En Chalotj - 283252	283252	Chiapas	Larráinzar	Chalotj	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$73,393	\$73,393	\$73,393	\$73,393	\$73,393	\$73,393	\$73,393	100.00	\$0	Otros	149	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE LAMINA PARA 70 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJOR LA VIDA DE LA PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975253	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Chichelalhó - 313735	313735	Chiapas	Larráinzar	Chichelalhó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$98,658	\$98,658	\$98,658	\$98,658	\$98,658	\$98,658	\$98,658	100.00	\$0	Otros	237	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PISO FIRME DE VIVIENDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975254	Construcción De Corrales De Traspato En Chichelalhó - 283339	283339	Chiapas	Larráinzar	Chichelalhó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$115,049	\$115,049	\$115,049	\$115,049	\$115,049	\$115,049	\$115,049	100.00	\$0	Otros	237	100.00	100.00	Financiera / Física: CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN TEMPORADAS DE LLUVIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975255	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Chuchilton - 313568	313568	Chiapas	Larráinzar	Chuchilton	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$102,242	\$102,242	\$102,242	\$102,242	\$102,242	\$102,242	\$102,242	100.00	\$0	Otros	594	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE LAMINA PARA 89 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975256	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Chuchilton - 284026	284026	Chiapas	Larráinzar	Chuchilton	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,097,336	\$1,097,336	\$1,097,336	\$1,097,336	\$1,097,336	\$1,097,336	\$1,097,336	100.00	\$0	Metros Cuadrados	594	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975257	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Stenjejsotzetic - 324447	324447	Chiapas	Larráinzar	Stenjejsotzetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$37,166	\$37,166	\$37,166	\$37,166	\$37,166	\$37,166	\$37,166	100.00	\$0	Otros	562	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE LAMINA PARA 120 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJOR LA VIDA DE LA PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975258	Construcción De Terraplen Para Olla De Agua - 329543	329543	Chiapas	Larráinzar	Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$655,898	\$655,898	\$655,898	\$655,898	\$655,898	\$655,898	\$655,898	100.00	\$0	Otros	102	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975259	Construcción De Corrales De Traspato En Guacamaya - 282611	282611	Chiapas	Larráinzar	Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	100.00	\$0	Otros	102	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975260	Construcción De Comedor Comunitario En Guacamaya - 222966	222866	Chiapas	Larráinzar	Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$246,752	\$246,752	\$246,752	\$246,752	\$246,752	\$246,752	\$246,752	100.00	\$0	Metros Cuadrados	102	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975261	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Guamaya - 324114	324114	Chiapas	Larráinzar	Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$31,320	\$31,320	\$31,320	\$31,320	\$31,320	\$31,320	\$31,320	100.00	\$0	Otros	102	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 99 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975262	Construcción De Muro De Contención En Jocohó - 332502	332502	Chiapas	Larráinzar	Jocohó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$359,866	\$359,866	\$359,866	\$359,866	\$359,866	\$359,866	\$359,866	100.00	\$0	Otros	78	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE LAMINA PARA 93 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJOR LA VIDA DE LA PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975263	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Jocohó - 313752	313752	Chiapas	Larráinzar	Jocohó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$37,180	\$37,180	\$37,180	\$37,180	\$37,180	\$37,180	\$37,180	100.00	\$0	Otros	78	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975264	Construcción De Muro De Contención En Joinachoj - 278639	278639	Chiapas	Larráinzar	Joinachoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$464,340	\$464,340	\$464,340	\$464,340	\$464,340	\$464,340	\$464,340	100.00	\$0	Metros lineales	915	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975265	Construcción De Corrales De Traspato En Joinachoj - 223777	223777	Chiapas	Larráinzar	Joinachoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$53,557	\$53,557	\$53,557	\$53,557	\$53,557	\$53,557	\$53,557	100.00	\$0	Otros	633	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400975266	Captación De Agua Pluvial - 223160	223160	Chiapas	Larráinzar	Luquihlo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$89,752	\$89,752	\$89,752	\$89,752	\$89,752	\$89,752	\$89,752	100.00	\$0	Otros	161	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975267	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Mijoval - 324173	324173	Chiapas	Larráinzar	Majoval	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$125,454	\$125,454	\$125,454	\$125,454	\$125,454	\$125,454	\$125,454	100.00	\$0	Otros	754	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975268	Equipamiento Para Corrales De Traspaso - 281538	281538	Chiapas	Larráinzar	Majoval	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$61,944	\$61,944	\$61,944	\$61,944	\$61,944	\$61,944	\$61,944	100.00	\$0	Otros	712	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975269	Construcción De Corrales De Traspaso En Majoval - 282511	282511	Chiapas	Larráinzar	Majoval	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$251,917	\$251,917	\$251,917	\$251,917	\$251,917	\$251,917	\$251,917	100.00	\$0	Otros	754	100.00	1.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975270	Rehabilitación De Camino - 281681	281681	Chiapas	Larráinzar	Majoval	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$498,124	\$498,124	\$498,124	\$498,124	\$498,124	\$498,124	\$498,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	754	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975271	Construcción De Comedor Comunitario En Majoval - 222991	222991	Chiapas	Larráinzar	Majoval	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,257,769	\$1,257,769	\$1,257,769	\$1,257,769	\$1,257,769	\$1,257,769	\$1,257,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	754	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975272	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Meonho - 313874	313874	Chiapas	Larráinzar	Meonho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$144,420	\$144,420	\$144,420	\$144,420	\$144,420	\$144,420	\$144,420	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975273	Equipamiento Para Corrales De Traspaso - 281499	281499	Chiapas	Larráinzar	Meonho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$84,216	\$84,216	\$84,216	\$84,216	\$84,216	\$84,216	\$84,216	100.00	\$0	Otros	970	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975274	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Muctahutz - 324229	324229	Chiapas	Larráinzar	Muctahutz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$63,545	\$63,545	\$63,545	\$63,545	\$63,545	\$63,545	\$63,545	100.00	\$0	Otros	503	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975275	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Nachtom - 313555	313555	Chiapas	Larráinzar	Nachtom	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$142,262	\$142,262	\$142,262	\$142,262	\$142,262	\$142,262	\$142,262	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975276	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 222717	222717	Chiapas	Larráinzar	Nashinch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,094,161	\$1,094,161	\$1,094,161	\$1,094,161	\$1,094,161	\$1,094,161	\$1,094,161	100.00	\$0	Metros lineales	385	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975277	Construcción De Comedor Comunitario En Naxoch Segunda Etapa - 222808	222808	Chiapas	Larráinzar	Naxoch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$316,953	\$316,953	\$316,953	\$316,953	\$316,953	\$316,953	\$316,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	174	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975278	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Ninetic - 313783	313783	Chiapas	Larráinzar	Ninetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$35,670	\$35,670	\$35,670	\$35,670	\$35,670	\$35,670	\$35,670	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975279	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Oventic Grande - 313823	313823	Chiapas	Larráinzar	Oventic Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$52,850	\$52,850	\$52,850	\$52,850	\$52,850	\$52,850	\$52,850	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975280	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Localidad Patentic - 278735	278735	Chiapas	Larráinzar	Patentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$526,148	\$526,148	\$526,148	\$526,148	\$526,148	\$526,148	\$526,148	100.00	\$0	Metros Cuadrados	915	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975281	Construcción De Alcantarilla En Camino Rural Patentic - 289829	289829	Chiapas	Larráinzar	Patentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$131,441	\$131,441	\$131,441	\$131,441	\$131,441	\$131,441	\$131,441	100.00	\$0	Metros lineales	416	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975282	Construcción De Rotondas Con Concreto Hidráulico En Pocotón - 331352	331352	Chiapas	Larráinzar	Pocotón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$133,211	\$133,211	\$133,211	\$133,211	\$133,211	\$133,211	\$133,211	100.00	\$0	Metros lineales	244	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975283	Pavimentación De Acceso Con Concreto Hidráulico En Pocotón - 228367	228367	Chiapas	Larráinzar	Pocotón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$512,064	\$512,064	\$512,064	\$512,064	\$512,064	\$512,064	\$512,064	100.00	\$0	Metros Cuadrados	244	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975284	Construcción De Corrales De Traspaso En Chauquihucum - 282637	282637	Chiapas	Larráinzar	Chauquihucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$9,918	\$9,918	\$9,918	\$9,918	\$9,918	\$9,918	\$9,918	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975285	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Shanaté - 313574	313574	Chiapas	Larráinzar	Shanaté	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$80,388	\$80,388	\$80,388	\$80,388	\$80,388	\$80,388	\$80,388	100.00	\$0	Otros	208	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975286	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Suytic - 313582	313582	Chiapas	Larráinzar	Suytic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$53,348	\$53,348	\$53,348	\$53,348	\$53,348	\$53,348	\$53,348	100.00	\$0	Otros	208	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975287	Construcción De Cuarto Para Cocina En Suytic - 222237	222237	Chiapas	Larráinzar	Suytic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,677,467	\$1,597,667	\$1,597,667	\$1,597,667	\$1,597,667	\$1,597,667	\$1,597,667	100.00	\$0	Vivienda	223	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975288	Construcción De Comedor Comunitario En Suytic - 222844	222844	Chiapas	Larráinzar	Suytic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$361,943	\$361,943	\$361,943	\$361,943	\$361,943	\$361,943	\$361,943	100.00	\$0	Metros Cuadrados	223	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975289	Construcción De Comedor Comunitario En Tajelbilho - 222601	222601	Chiapas	Larráinzar	Tajelbilho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$214,944	\$214,944	\$214,944	\$214,944	\$214,944	\$214,944	\$214,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	223	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170400975290	Construcción De Rodadas Con Concreto Hidráulico En Talonhutz - 333273	333273	Chiapas	Larráinzar	Talonhutz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$140,501	\$140,501	\$140,501	\$140,501	\$140,501	\$140,501	\$140,501	100.00	\$0	Metros lineales	539	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975291	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Talonhutz - 313854	313854	Chiapas	Larráinzar	Talonhutz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$112,752	\$112,752	\$112,752	\$112,752	\$112,752	\$112,752	\$112,752	100.00	\$0	Otros	539	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975292	Equipamiento Para Corrales De Traspaso - 281601	281601	Chiapas	Larráinzar	Talonhutz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$57,768	\$57,768	\$57,768	\$57,768	\$57,768	\$57,768	\$57,768	100.00	\$0	Otros	670	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975293	Construcción De Corrales De Traspaso En Talonhutz - 223419	223419	Chiapas	Larráinzar	Talonhutz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$285,638	\$285,638	\$285,638	\$285,638	\$285,638	\$285,638	\$285,638	100.00	\$0	Otros	539	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975294	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Localidad - 222773	222773	Chiapas	Larráinzar	Talonhutz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$331,378	\$331,378	\$331,378	\$331,378	\$331,378	\$331,378	\$331,378	100.00	\$0	Metros Cuadrados	539	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975295	Construcción De Drenaje Pluvial Y Alcantarilla En Camano A Talonhutz - 290007	290007	Chiapas	Larráinzar	Talonhutz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$216,959	\$216,959	\$216,959	\$216,959	\$216,959	\$216,959	\$216,959	100.00	\$0	Metros lineales	539	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975296	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Tentic Bajo - 314033	314033	Chiapas	Larráinzar	Tentic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$278,678	\$278,678	\$278,678	\$278,678	\$278,678	\$278,678	\$278,678	100.00	\$0	Otros	183	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975297	Construcción De Muro De Contención En Tentic Bajo - 228297	228297	Chiapas	Larráinzar	Tentic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$456,204	\$456,204	\$456,204	\$456,204	\$456,204	\$456,204	\$456,204	100.00	\$0	Metros lineales	183	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975298	Construcción De Alcantarilla En Camino Rural Tiabnal Alto - 331491	331491	Chiapas	Larráinzar	Tiabnal Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$27,705	\$27,705	\$27,705	\$27,705	\$27,705	\$27,705	\$27,705	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975299	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Tiabnal Alto - 314007	314007	Chiapas	Larráinzar	Tiabnal Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$136,277	\$136,277	\$136,277	\$136,277	\$136,277	\$136,277	\$136,277	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975300	Construcción De Comedor Comunitario En Tiabnal Alto - 227782	227782	Chiapas	Larráinzar	Tiabnal Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$410,424	\$410,424	\$410,424	\$410,424	\$410,424	\$410,424	\$410,424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	539	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975301	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Tivo Alto - 313986	313986	Chiapas	Larráinzar	Tivo Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$42,282	\$42,282	\$42,282	\$42,282	\$42,282	\$42,282	\$42,282	100.00	\$0	Otros	288	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975302	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Tres Puentes Uno - 313922	313922	Chiapas	Larráinzar	Tres Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$47,502	\$47,502	\$47,502	\$47,502	\$47,502	\$47,502	\$47,502	100.00	\$0	Otros	488	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975303	Construcción De Rodadas De Concreto Hidráulico En Tres Puentes Uno Barrio Pedregal - 293658	293658	Chiapas	Larráinzar	Tres Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$117,949	\$117,949	\$117,949	\$117,949	\$117,949	\$117,949	\$117,949	100.00	\$0	Metros lineales	488	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975304	Construcción De Rodadas Con Concreto Hidráulico En Tres Puentes Uno Barrio San Andrés - 291334	291334	Chiapas	Larráinzar	Tres Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$134,762	\$134,762	\$134,762	\$134,762	\$134,762	\$134,762	\$134,762	100.00	\$0	Metros lineales	488	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975305	Construcción De Corrales De Traspaso En Tres Puentes Uno - 283311	283311	Chiapas	Larráinzar	Tres Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$59,508	\$59,508	\$59,508	\$59,508	\$59,508	\$59,508	\$59,508	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975306	Captación De Agua Pluvial - 223181	223181	Chiapas	Larráinzar	Tres Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$50,729	\$50,729	\$50,729	\$50,729	\$50,729	\$50,729	\$50,729	100.00	\$0	Otros	488	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975307	Construcción De Drenaje Pluvial En Camino De Acceso A La Localidad Tres Puentes Uno - 289896	289896	Chiapas	Larráinzar	Tres Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$186,738	\$186,738	\$186,738	\$186,738	\$186,738	\$186,738	\$186,738	100.00	\$0	Metros lineales	488	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975308	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Tzajoh - 313937	313937	Chiapas	Larráinzar	Tzajoh	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$98,206	\$98,206	\$98,206	\$98,206	\$98,206	\$98,206	\$98,206	100.00	\$0	Otros	401	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975309	Captación De Agua Pluvial - 223221	223221	Chiapas	Larráinzar	Tzajoh	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$78,045	\$78,045	\$78,045	\$78,045	\$78,045	\$78,045	\$78,045	100.00	\$0	Otros	401	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975310	Construcción De Comedor Comunitario En Tzajoh - 222853	222853	Chiapas	Larráinzar	Tzajoh	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$248,771	\$248,771	\$248,771	\$248,771	\$248,771	\$248,771	\$248,771	100.00	\$0	Metros Cuadrados	401	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975311	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Tzutubén - 313601	313601	Chiapas	Larráinzar	Tzutubén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$50,808	\$50,808	\$50,808	\$50,808	\$50,808	\$50,808	\$50,808	100.00	\$0	Otros	369	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975312	Ampliación De Comedor Comunitario En Tzutubén - 222668	222668	Chiapas	Larráinzar	Tzutubén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$277,671	\$277,671	\$277,671	\$277,671	\$277,671	\$277,671	\$277,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	369	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975313	Rehabilitación De Camino Rural En Uhenatic I - 283585	283585	Chiapas	Larráinzar	Uhenatic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$258,831	\$258,831	\$258,831	\$258,831	\$258,831	\$258,831	\$258,831	100.00	\$0	Metros lineales	288	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400975314	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Yolte - 313611	313611	Chiapas	Larráinzar	Yolte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$145,348	\$30,276	\$30,276	\$30,276	\$30,276	\$30,276	\$30,276	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975315	Construcción De Comedor Comunitario En Yolte - 222647	222647	Chiapas	Larráinzar	Yolte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$214,944	\$214,944	\$214,944	\$214,944	\$214,944	\$214,944	\$214,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975316	Construcción De Rotondas Con Concreto Hidráulico - 222786	222786	Chiapas	Larráinzar	Yutch'En	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$334,881	\$334,881	\$334,881	\$334,881	\$334,881	\$334,881	\$334,881	100.00	\$0	Metros lineales	127	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975317	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Sac Puk 'Año - 324375	324375	Chiapas	Larráinzar	Sak Puk 'Año	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$16,530	\$16,530	\$16,530	\$16,530	\$16,530	\$16,530	\$16,530	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975318	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Oventic Chico - 313805	313805	Chiapas	Larráinzar	Oventic Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$18,305	\$18,305	\$18,305	\$18,305	\$18,305	\$18,305	\$18,305	100.00	\$0	Otros	63	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975319	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Camteahucum II - 324001	324001	Chiapas	Larráinzar	Camteahucum II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$30,972	\$30,972	\$30,972	\$30,972	\$30,972	\$30,972	\$30,972	100.00	\$0	Otros	127	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975320	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En La Laguna - 313551	313551	Chiapas	Larráinzar	La Laguna I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$38,106	\$38,106	\$38,106	\$38,106	\$38,106	\$38,106	\$38,106	100.00	\$0	Otros	357	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975321	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 228189	228189	Chiapas	Larráinzar	La Laguna I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$613,162	\$613,162	\$613,162	\$613,162	\$613,162	\$613,162	\$613,162	100.00	\$0	Metros lineales	357	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada correspondiente al ciclo presupuestario 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975322	Construcción De Corrales De Traspaso En Natoc - 282553	282553	Chiapas	Larráinzar	Natoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$43,639	\$43,639	\$43,639	\$43,639	\$43,639	\$43,639	\$43,639	100.00	\$0	Otros	74	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975323	Construcción De Alcantarilla Y Muro De Contención - 227892	227892	Chiapas	Larráinzar	Natoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$779,780	\$779,780	\$779,780	\$779,780	\$779,780	\$779,780	\$779,780	100.00	\$0	Otros	74	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975324	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Potobic - 324283	324283	Chiapas	Larráinzar	Chuchihón Anexo Potobic Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$196,620	\$196,620	\$196,620	\$196,620	\$196,620	\$196,620	\$196,620	100.00	\$0	Otros	947	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975325	Construcción De Corrales De Traspaso En Chuchihón Anexo Potobic II - 283128	283128	Chiapas	Larráinzar	Chuchihón Anexo Potobic Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$509,785	\$509,785	\$509,785	\$509,785	\$509,785	\$509,785	\$509,785	100.00	\$0	Otros	947	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975326	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 233286	233286	Chiapas	Larráinzar	Chuchihón Anexo Potobic Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,560,454	\$1,560,454	\$1,560,454	\$1,560,454	\$1,560,454	\$1,560,454	\$1,560,454	100.00	\$0	Metros lineales	947	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975327	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Taviluhum - 278249	278249	Chiapas	Larráinzar	Taviluhum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,028,236	\$678,090	\$0	\$678,090	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	97	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA EN ML PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975328	Construcción De Baños En Taviluhum - 225220	225220	Chiapas	Larráinzar	Taviluhum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$63,633	\$63,633	\$63,633	\$63,633	\$63,633	\$63,633	\$63,633	100.00	\$0	Vivienda	97	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975329	Construcción De Comedor Comunitario En Taviluhum - 222286	222286	Chiapas	Larráinzar	Taviluhum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$116,915	\$116,915	\$116,915	\$116,915	\$116,915	\$116,915	\$116,915	100.00	\$0	Metros Cuadrados	97	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975330	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Uneratic I - 313655	313655	Chiapas	Larráinzar	Uneratic I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$107,602	\$53,836	\$53,836	\$53,836	\$53,836	\$53,836	\$53,836	100.00	\$0	Otros	288	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA QUE ES ML PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975331	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Tojikivtz - 313968	313968	Chiapas	Larráinzar	Tojikivtz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$28,200	\$28,200	\$28,200	\$28,200	\$28,200	\$28,200	\$28,200	100.00	\$0	Otros	47	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975332	Construcción De Corrales De Traspaso En Tojikivtz - 283201	283201	Chiapas	Larráinzar	Tojikivtz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$31,738	\$31,738	\$31,738	\$31,738	\$31,738	\$31,738	\$31,738	100.00	\$0	Otros	47	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975333	Construcción De Muro De Contención En Pathuitz 233036	233036	Chiapas	Larráinzar	Pathuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,120,270	\$1,120,270	\$1,120,270	\$1,120,270	\$1,120,270	\$1,120,270	\$1,120,270	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975334	Captación De Agua Pluvial - 223033	223033	Chiapas	Larráinzar	Pathuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$54,631	\$54,631	\$54,631	\$54,631	\$54,631	\$54,631	\$54,631	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975335	Construcción De Alcantarilla En Camino Rural Tres Puentes - 331859	331859	Chiapas	Larráinzar	Tres Puentes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$61,776	\$61,776	\$61,776	\$61,776	\$61,776	\$61,776	\$61,776	100.00	\$0	Metros lineales	358	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975336	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Tres Puentes - 313901	313901	Chiapas	Larráinzar	Tres Puentes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$88,670	\$88,670	\$88,670	\$88,670	\$88,670	\$88,670	\$88,670	100.00	\$0	Otros	358	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
CHP16160200690970	Construccion De 22 Sanitarios Secos - 88694	88694	Chiapas	Las Margaritas	Rancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$836,000	\$836,000	\$836,000	\$836,000	\$836,000	\$836,000	\$836,000	100.00	\$0	Piezas	114	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200690971	Ampliacion De Rd Segunda Etapa Santa Rosa - 73487	73487	Chiapas	Las Margaritas	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$2,810,930	\$2,810,930	\$2,810,930	\$2,810,930	\$2,810,930	\$2,810,930	\$2,810,930	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200690972	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Matias Castellanos-Otonja Del Km 0+000 Al Km 1+920. - 123373	123373	Chiapas	Las Margaritas	Matias Castellanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$805,000	\$805,000	\$805,000	\$805,000	\$805,000	\$805,000	\$805,000	100.00	\$0	Otros	275	100.00	100.00	Financiera / Física: se encuentra referendado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200690999	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 73515	73515	Chiapas	Las Margaritas	Camen Villaflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,707,666	\$2,707,666	\$2,707,666	\$2,707,666	\$2,707,666	\$2,707,666	\$2,707,666	100.00	\$0	Otros	422	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691027	Construccion De Planta De Tratamiento - 73637	73637	Chiapas	Las Margaritas	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$5,368,424	\$5,368,424	\$5,368,424	\$5,368,424	\$5,368,424	\$5,368,424	\$5,368,424	100.00	\$0	Otros	456	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691028	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 73580	73580	Chiapas	Las Margaritas	San Carlos del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	245	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691029	Construccion De Techoado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Federal Presidente Rius Cortez Clave 074qb1543p - 88675	88675	Chiapas	Las Margaritas	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$2,585,392	\$2,585,392	\$2,585,392	\$2,585,392	\$2,585,392	\$2,585,392	\$2,585,392	100.00	\$0	Otros	1,744	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691031	Rehabilitacion De Noria - 77220	77220	Chiapas	Las Margaritas	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,631	\$282,631	\$282,631	\$282,631	\$282,631	\$282,631	\$282,631	100.00	\$0	Otros	552	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696437	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa - 78030	78030	Chiapas	Las Margaritas	Flor del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	176	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696438	Instalacion De 10 Módulos Solares - 125262	125262	Chiapas	Las Margaritas	Paso Hondo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$297,202	\$297,202	\$297,202	\$297,202	\$297,202	\$297,202	\$297,202	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696439	Construccion De 13 Sanitarios Secos - 88747	88747	Chiapas	Las Margaritas	Cintalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$494,000	\$494,000	\$494,000	\$494,000	\$494,000	\$494,000	\$494,000	100.00	\$0	Piezas	43	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696486	Rehabilitacion De Camino Rural 3ra.Etapa Tramola Fortuna - Diez De Abril Del Km 0840 Al Km 1+340. - 125202	125202	Chiapas	Las Margaritas	Diez de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	184	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696491	Construccion De Modulo Sanitario De 6.00x8.00 Mta Tipo Rc Para La Escuela Telesecundaria No.1455, Con Clave:07env0189g - 123315	123315	Chiapas	Las Margaritas	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$788,753	\$788,753	\$788,753	\$788,753	\$788,753	\$788,753	\$788,753	100.00	\$0	Piezas	1,626	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696492	Construccion De Sistema De Agua Potable - 83903	83903	Chiapas	Las Margaritas	Rio Corozal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,700,201	\$2,700,201	\$2,700,201	\$2,700,201	\$2,700,201	\$2,700,201	\$2,700,201	100.00	\$0	Otros	506	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696493	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica Tramo Ec Combitan Altamirano Bajujuc A La Piedad Del Km 0000 Al Km 12 000 Subtramo Del Km 6 000 - 77523	77523	Chiapas	Las Margaritas	Rosario Bawitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,826,851	\$5,826,851	\$5,826,851	\$5,826,851	\$5,826,851	\$5,826,851	\$5,826,851	100.00	\$0	Otros	556	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696494	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 123419	123419	Chiapas	Las Margaritas	Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$840,562	\$840,562	\$840,562	\$840,562	\$840,562	\$840,562	\$840,562	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696495	Construccion De Lineas De Distribucion De Energia Electrica(1a Etapa) - 125110	125110	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio Aguas Escondida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Otros	47	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696497	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 78285	78285	Chiapas	Las Margaritas	Bélgica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,869,245	\$1,869,245	\$1,869,245	\$1,869,245	\$1,869,245	\$1,869,245	\$1,869,245	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696504	Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 86315	86315	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$481,599	\$481,599	\$481,599	\$481,599	\$481,599	\$481,599	\$481,599	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696570	Construccion De Un Aula Rc En La Escuela Primaria Canale Benito Juarez Clave 07kpf4510c - 87727	87727	Chiapas	Las Margaritas	Anexo Palma Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696571	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 163448	163448	Chiapas	Las Margaritas	Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Otros	104	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701939	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Nuevo Huixtan Nuevo Matzán Km 0 000 Al Km 1 840 - 83864	83864	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Matzán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,138,479	\$2,138,479	\$2,138,479	\$2,138,479	\$2,138,479	\$2,138,479	\$2,138,479	100.00	\$0	Otros	502	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701940	Construccion De 12 Tanques Domiciliarios De Almacenamiento - 88734	88734	Chiapas	Las Margaritas	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701999	Construccion De Un Aula Rc En El Centro De Educacion Preescolar Federal Bilingue 24 De Febrero Clave 076c0739p - 88772	88772	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Poza Rica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Otros	932	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
CHP16160200723721	Instalación De 90 Módulos Solares - 125372	125372	Chiapas	Las Margaritas	Rosario Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$2,674,818	\$2,674,818	\$2,674,818	\$2,674,818	\$2,674,818	\$2,674,818	\$2,674,818	100.00	\$0	Otros	104	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723722	Construcción De Un Aula R C En La Escuela Primaria Jose Lopez Portillo Con Clave 07p3483p - 88701	88701	Chiapas	Las Margaritas	Santa Cruz el Manantial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Otros	145	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723758	Construcción De Un Aula Didáctica Est U 1c De 2 E E En Telebachillerato Comunitario No Rosano Castellanos Figueras Clave 07f6c016m - 87794	87794	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio los Altos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Otros	436	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723759	Revestimiento De Calles - 86150	86150	Chiapas	Las Margaritas	Nueva Nicaragua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Otros	117	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723777	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: E.C.Morelia Anexo San Antonio-Rosario Bawitz A Buenavista Bawitz Del Km 0+000 Al Km 4+220. - 73364	73364	Chiapas	Las Margaritas	Buenavista Bawitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	785	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750019	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable Primera Etapa - 261832	261832	Chiapas	Las Margaritas	Unión Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	41	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750020	Construcción De Comedor Escolar Escuela Primaria Benito Juárez García Clave Cerosiete9proedrososnoenuevel - 229943	229943	Chiapas	Las Margaritas	Unión Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750021	Construcción De Diecinueve Sanitarios Secos - 197320	197320	Chiapas	Las Margaritas	La Esperanza de los Pobres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$722,000	\$722,000	\$722,000	\$722,000	\$722,000	\$722,000	\$722,000	100.00	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750022	Construcción De Dispensario Medico - 216002	216002	Chiapas	Las Margaritas	Barrio de Llanos Redondo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Salud	Terminado	2016	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	100.00	\$0	Otros	423	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750040	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Francisco Villa Santo Ana Las Flores Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Cuatro Mas Sesentas Sesenta - 217467	217467	Chiapas	Las Margaritas	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,422,954	\$1,422,954	\$1,422,954	\$1,422,954	\$1,422,954	\$1,422,954	\$1,422,954	100.00	\$0	Otros	494	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750041	Construcción De Cuarenta Y Siete Pisos Fimes - 217580	217580	Chiapas	Las Margaritas	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$460,694	\$460,694	\$460,694	\$460,694	\$460,694	\$460,694	\$460,694	100.00	\$0	Otros	107	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750042	Construcción De Cuarenta Y Siete Techos Fimes - 217578	217578	Chiapas	Las Margaritas	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$432,306	\$432,306	\$432,306	\$432,306	\$432,306	\$432,306	\$432,306	100.00	\$0	Otros	157	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750043	Instalación De Treinta Y Dos Módulos Solares - 217242	217242	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$915,936	\$915,936	\$915,936	\$915,936	\$915,936	\$915,936	\$915,936	100.00	\$0	Otros	86	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750044	Construcción De Dispensario Medico - 216950	216950	Chiapas	Las Margaritas	San Juan del Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Salud	Terminado	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Otros	627	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750045	Rehabilitación De Camino Rural San Mateo Zapotal A Río Jabalí Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Dos Mas Treceenta Sesenta - 196695	196695	Chiapas	Las Margaritas	San Mateo Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,778,000	\$1,778,000	\$1,778,000	\$1,778,000	\$1,778,000	\$1,778,000	\$1,778,000	100.00	\$0	Otros	471	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750046	Construcción De Plataformas - 216693	216693	Chiapas	Las Margaritas	Santa Lucía Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Otros	681	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750047	Construcción De Cincuenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 217088	217088	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,782,000	\$1,782,000	\$1,782,000	\$1,782,000	\$1,782,000	\$1,782,000	\$1,782,000	100.00	\$0	Vivienda	180	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750048	Ampliación De La Red De Agua Potable - 240274	240274	Chiapas	Las Margaritas	Yalcoo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Otros	554	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750049	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 196604	196604	Chiapas	Las Margaritas	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$339,839	\$339,839	\$339,839	\$339,839	\$339,839	\$339,839	\$339,839	100.00	\$0	Otros	101	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750050	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 216174	216174	Chiapas	Las Margaritas	Ranchos Unidos Agropecuarios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	100.00	\$0	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750051	Rehabilitación De Camino Rural Río Eusebia Caracolito Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Dos Mas Doscientos - 198110	198110	Chiapas	Las Margaritas	El Caracolito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,327,686	\$1,327,686	\$1,327,686	\$1,327,686	\$1,327,686	\$1,327,686	\$1,327,686	100.00	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750052	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 197090	197090	Chiapas	Las Margaritas	Anexo Tabasco Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$986,000	\$986,000	\$986,000	\$986,000	\$986,000	\$986,000	\$986,000	100.00	\$0	Otros	106	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750054	Construcción De Diecinueve Cuartos Dormitorios - 196829	196829	Chiapas	Las Margaritas	Agua Velasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$532,000	\$532,000	\$532,000	\$532,000	\$532,000	\$532,000	\$532,000	100.00	\$0	Vivienda	92	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750056	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 217875	217875	Chiapas	Las Margaritas	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,145,800	\$1,145,800	\$1,145,800	\$1,145,800	\$1,145,800	\$1,145,800	\$1,145,800	100.00	\$0	Otros	279	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP16160300751492	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 240338	240338	Chiapas	Las Margaritas	La Sombra (Anexo San Carlos del Rio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	100.00	\$0	Otros	126	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751493	Ampliación De Dispensario Medico - 217567	217567	Chiapas	Las Margaritas	La Fortuna Gallo Giro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Salud	Terminado	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	567	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300751494	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable Primera Etapa - 217788	217788	Chiapas	Las Margaritas	Bello Paisaje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$990,426	\$990,426	\$990,426	\$990,426	\$990,426	\$990,426	\$990,426	100.00	\$0	Otros	126	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300751495	Construcción De Cuarenta Y Seis Techos Firmes - 217457	217457	Chiapas	Las Margaritas	Lucha Campesina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$423,108	\$423,108	\$423,108	\$423,108	\$423,108	\$423,108	\$423,108	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300751496	Construcción De Cuarenta Y Seis Pisos Firmes - 217430	217430	Chiapas	Las Margaritas	Lucha Campesina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$450,892	\$450,892	\$450,892	\$450,892	\$450,892	\$450,892	\$450,892	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300751497	Construcción De Cincuenta Y Dos Muros Firmes - 217694	217694	Chiapas	Las Margaritas	Rafael Pascasio Gamboa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,456,000	\$1,456,000	\$1,456,000	\$1,456,000	\$1,456,000	\$1,456,000	\$1,456,000	100.00	\$0	Otros	213	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751498	Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Y Niñas Aurora Reyes Clave Ceroaiedjnceroincococodero - 229887	229887	Chiapas	Las Margaritas	Espiritu Santo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	702	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751499	Construcción De Tejado En Areas De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Rural Federal Mexico Clave Cero Siete Dpr Cero Ocho - 221396	221396	Chiapas	Las Margaritas	Espiritu Santo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	Otros	702	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751500	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ec San Jose Las Palmas Yasha A Ec Yasha Comitan Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Seis Mas Cero Cuarenta - 240138	240138	Chiapas	Las Margaritas	Plan de Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,536,681	\$1,536,681	\$1,536,681	\$1,536,681	\$1,536,681	\$1,536,681	\$1,536,681	100.00	\$0	Otros	238	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751501	Construcción De Aula Didáctica R C De Seis Por Ocho Mts En La Escuela Telesecundaria No Micionovena Y Cuatro Ignacio Jose De Allende - 243111	243111	Chiapas	Las Margaritas	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Otros	676	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300751503	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Benito Juarez Clave Ceroaieeepreceroerocinounow - 231832	231832	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio Venecia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	464	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300751504	Ampliación De Rd San Antonio Venecia - 217576	217576	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio Venecia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$2,336,850	\$2,336,850	\$2,336,850	\$2,336,850	\$2,336,850	\$2,336,850	\$2,336,850	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751505	Construcción De Cero Uno Aula Didáctica Rc En La Escuela Telesecundaria Quinientos Noventa Y Nueve Miguel Hidalgo Y Costilla Clave Cero - 217419	217419	Chiapas	Las Margaritas	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Otros	974	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751506	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Encanto Gabino Vazquez San Sebastian Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Cero Mas Cuatrocientos Noveta - 211775	211775	Chiapas	Las Margaritas	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$428,077	\$428,077	\$428,077	\$428,077	\$428,077	\$428,077	\$428,077	100.00	\$0	Otros	974	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751507	Construcción De Tejado En Areas De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Maestro Claudio Cortes Castro Clave Cero Siete Dpr - 197981	197981	Chiapas	Las Margaritas	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$2,481,831	\$2,481,831	\$2,481,831	\$2,481,831	\$2,481,831	\$2,481,831	\$2,481,831	100.00	\$0	Otros	973	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751508	Rehabilitación De Camino Rural Bacheo Con Carpeta Asfáltica Tramo Las Margaritas Ranchería El Progreso Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Cero - 240464	240464	Chiapas	Las Margaritas	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$128,269	\$128,269	\$128,269	\$128,269	\$128,269	\$128,269	\$128,269	100.00	\$0	Otros	907	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751509	Construcción De Línea De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 197173	197173	Chiapas	Las Margaritas	Camen las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300751534	Construcción De Diecisiete Cuartos Dormitorio - 216149	216149	Chiapas	Las Margaritas	Chujú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$476,000	100.00	\$0	Vivienda	43	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300751535	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Floresta Buena Vista Pachan Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Dos Mas Ciento Noventa Y Cuatro - 211793	211793	Chiapas	Las Margaritas	La Floresta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300751634	Rehabilitación De Camino Rural Bacheo Tramo Ejeo Margaritas Progreso Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Doce Mas Ciento Veintiocho - 349083	349083	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,529,000	\$1,529,000	\$1,529,000	\$1,529,000	\$1,529,000	\$1,529,000	\$1,529,000	100.00	\$0	Otros	1,900	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300751635	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Las Margaritas Unión Victoria A Mahabatic Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Uno Mas Cuatrocientos Tre - 299819	299819	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	100.00	\$0	Otros	208	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300751636	Revestimiento De Calles - 299795	299795	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751637	Construcción De Tejado En Areas De Impartición De Educación Física En La Escuela Secundaria Técnica No Veintinueve Clave Ceroaiedtedceroc - 261764	261764	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	\$0	Otros	885	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751638	Construcción De Muro De Contención - 254754	254754	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Otros	17,267	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1717020085646	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 83908	83908	Chiapas	Las Margaritas	Camen las Flores	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$3,283,889	\$3,283,889	\$3,283,889	\$3,283,889	\$3,283,889	\$3,283,889	\$3,283,889	100.00	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856292	Ampliación De La Ld Segunda Etapa San Lorenzo Dos - 84311	84311	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,571,800	\$1,571,800	\$1,571,800	\$1,571,800	\$1,571,800	\$1,571,800	\$1,571,800	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856497	Ampliación De Rd San Luis - 84047	84047	Chiapas	Las Margaritas	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$658,236	\$658,236	\$658,236	\$658,236	\$658,236	\$658,236	\$658,236	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856498	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 85397	85397	Chiapas	Las Margaritas	Agua Limpia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856499	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 84372	84372	Chiapas	Las Margaritas	Rubén Jaramillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Otros	54	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856500	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 88195	88195	Chiapas	Las Margaritas	San Juan Planda	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$567,786	\$567,786	\$567,786	\$567,786	\$567,786	\$567,786	\$567,786	100.00	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908586	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable Segunda Etapa - 164477	164477	Chiapas	Las Margaritas	Unión Victoria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,868,201	\$1,868,201	\$1,868,201	\$1,868,201	\$1,868,201	\$1,868,201	\$1,868,201	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908764	Rehabilitación Del Sistema Agua Potable Segunda Etapa - 116447	116447	Chiapas	Las Margaritas	Flor del Río	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,448,426	\$1,448,426	\$1,448,426	\$1,448,426	\$1,448,426	\$1,448,426	\$1,448,426	100.00	\$0	Otros	115	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908785	Construcción De Treinta Y Ocho Pisos Firmes - 167908	167908	Chiapas	Las Margaritas	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$361,000	\$361,000	\$361,000	\$361,000	\$361,000	\$361,000	\$361,000	100.00	\$0	Otros	157	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908786	Construcción De Treinta Y Ocho Techos Firmes - 167946	167946	Chiapas	Las Margaritas	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$456,000	\$456,000	\$456,000	\$456,000	\$456,000	\$456,000	\$456,000	100.00	\$0	Otros	157	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908787	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo Huesos Nuevo Matzám Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Tres Mas Ochocientos - 153854	153854	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Matzám	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,099,750	\$2,099,750	\$2,099,750	\$2,099,750	\$2,099,750	\$2,099,750	\$2,099,750	100.00	\$0	Otros	362	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908788	Construcción De Treinta Y Tres Sanitarios Secos Segunda Etapa - 168530	168530	Chiapas	Las Margaritas	San José la Revancha	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,369,500	\$1,369,500	\$1,369,500	\$1,369,500	\$1,369,500	\$1,369,500	\$1,369,500	100.00	\$0	Piezas	324	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908789	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Rancho La Providencia Nueva Libertad Salvador Km Cero Mas Tres Cerros A Km Ocho Mas Seiscientos Sesenta - 122091	122091	Chiapas	Las Margaritas	Nueva Libertad Salvador	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,051,000	\$3,051,000	\$3,051,000	\$3,051,000	\$3,051,000	\$3,051,000	\$3,051,000	100.00	\$0	Otros	306	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908790	Construcción De Veintitrés Sanitarios Secos - 168379	168379	Chiapas	Las Margaritas	Villa de las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$943,000	\$943,000	\$943,000	\$943,000	\$943,000	\$943,000	\$943,000	100.00	\$0	Piezas	134	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908792	Construcción De Treinta Tanques Domiciliarios De Almacenamiento - 147224	147224	Chiapas	Las Margaritas	Santo Domingo Corona	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	100.00	\$0	Otros	111	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908793	Construcción De Veintitrés Sanitarios Secos - 166569	166569	Chiapas	Las Margaritas	La Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$943,000	\$943,000	\$943,000	\$943,000	\$943,000	\$943,000	\$943,000	100.00	\$0	Piezas	87	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908794	Construcción De Veintidós Sanitarios Secos Segunda Etapa - 168082	168082	Chiapas	Las Margaritas	Rancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$902,000	\$902,000	\$902,000	\$902,000	\$902,000	\$902,000	\$902,000	100.00	\$0	Piezas	114	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908795	Construcción De Veinticuatro Sanitarios Secos - 168496	168496	Chiapas	Las Margaritas	Anexo Tabasco Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$984,000	\$984,000	\$984,000	\$984,000	\$984,000	\$984,000	\$984,000	100.00	\$0	Piezas	106	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: /
CHP17170300908796	Construcción De Veintiocho Sanitarios Secos Segunda Etapa - 168122	168122	Chiapas	Las Margaritas	Rizo de Oro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,148,000	\$1,148,000	\$1,148,000	\$1,148,000	\$1,148,000	\$1,148,000	\$1,148,000	100.00	\$0	Piezas	334	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908797	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Carlos Veracruz La Fortuna Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Cinco Mas Tres Cerros Segunda Etapa - 162839	162839	Chiapas	Las Margaritas	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	100.00	\$0	Otros	353	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908798	Construcción De Cincuenta Sanitarios Secos - 168602	168602	Chiapas	Las Margaritas	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	100.00	\$0	Piezas	422	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908799	Ampliación De Rd El Milagro San Pedro El Xoch - 164368	164368	Chiapas	Las Margaritas	El Milagro (San Pedro el Xoch)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,049,207	\$1,049,207	\$1,049,207	\$1,049,207	\$1,049,207	\$1,049,207	\$1,049,207	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908800	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Agua Escorrida El Suspiro Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Uno Mas Treientos Treinta Y Uno - 165288	165288	Chiapas	Las Margaritas	El Suspiro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$850,498	\$850,498	\$850,498	\$850,498	\$850,498	\$850,498	\$850,498	100.00	\$0	Otros	91	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908801	Construcción De Dieciséis Techos Firmes - 116479	116479	Chiapas	Las Margaritas	Río América	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$221,712	\$221,712	\$221,712	\$221,712	\$221,712	\$221,712	\$221,712	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300908802	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable Primera Etapa - 193048	193048	Chiapas	Las Margaritas	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,044,895	\$1,044,895	\$1,044,895	\$1,044,895	\$1,044,895	\$1,044,895	\$1,044,895	100.00	\$0	Otros	87	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908803	Construcción De Nueve Pisos Firmes - 192879	192879	Chiapas	Las Margaritas	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$120,213	\$120,213	\$120,213	\$120,213	\$120,213	\$120,213	\$120,213	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908804	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Nicolás - 149515	149515	Chiapas	Las Margaritas	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$585,256	\$585,256	\$585,256	\$585,256	\$585,256	\$585,256	\$585,256	100.00	\$0	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908805	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 148061	148061	Chiapas	Las Margaritas	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$778,500	\$778,500	\$778,500	\$778,500	\$778,500	\$778,500	\$778,500	100.00	\$0	Otros	113	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908807	Contrucción De Ciento Once Techos Firmes - 115712	115712	Chiapas	Las Margaritas	Rosario Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,889,441	\$2,889,441	\$2,889,441	\$2,889,441	\$2,889,441	\$2,889,441	\$2,889,441	100.00	\$0	Otros	141	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908808	Construcción De Veintisiete Sanitarios Secos Segunda Etapa - 170439	170439	Chiapas	Las Margaritas	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,200,266	\$1,200,266	\$1,200,266	\$1,200,266	\$1,200,266	\$1,200,266	\$1,200,266	100.00	\$0	Piezas	194	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908810	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nueva Revolución Pantón Egidal Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Dos Mas Seicientos - 148738	148738	Chiapas	Las Margaritas	Nueva Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,383,397	\$1,383,397	\$1,383,397	\$1,383,397	\$1,383,397	\$1,383,397	\$1,383,397	100.00	\$0	Otros	227	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908811	Construcción De Nueve Sanitarios Secos - 168518	168518	Chiapas	Las Margaritas	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$369,000	\$369,000	\$369,000	\$369,000	\$369,000	\$369,000	\$369,000	100.00	\$0	Piezas	87	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908812	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Cruz El Manantial Entronque San Agustín San José La Revancha Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Uno - 149273	149273	Chiapas	Las Margaritas	Santa Cruz el Manantial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	179	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908813	Construcción De Veintidós Sanitarios Secos Segunda Etapa - 192857	192857	Chiapas	Las Margaritas	Merida el Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$902,000	\$902,000	\$902,000	\$902,000	\$902,000	\$902,000	\$902,000	100.00	\$0	Piezas	51	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908814	Construcción De Once Techos Firmes - 167862	167862	Chiapas	Las Margaritas	El Horizonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908815	Construcción De Once Pisos Firmes - 167021	167021	Chiapas	Las Margaritas	El Horizonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300908816	Construcción De Once Sanitarios Secos - 167981	167981	Chiapas	Las Margaritas	Montebello	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	100.00	\$0	Piezas	37	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908817	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Agustín Laguna El Carrizal Del Km Dos Mas Treientos Al Cuatro Mas Seicientos Setenta Segunda Etapa - 148140	148140	Chiapas	Las Margaritas	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,148,292	\$2,148,292	\$2,148,292	\$2,148,292	\$2,148,292	\$2,148,292	\$2,148,292	100.00	\$0	Otros	448	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908818	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ec Francisco I Madero Río Blanco Guadalupe Las Flores Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Dos Mas Docientos Sege - 151542	151542	Chiapas	Las Margaritas	Guadalupe (Las Flores)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,649,995	\$1,649,995	\$1,649,995	\$1,649,995	\$1,649,995	\$1,649,995	\$1,649,995	100.00	\$0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908819	Construcción De Cuarenta Y Ocho Techos Firmes - 115655	115655	Chiapas	Las Margaritas	Laguna el Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$576,000	\$576,000	\$576,000	\$576,000	\$576,000	\$576,000	\$576,000	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908820	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Rita El Invernadero Arroyo El Nacimiento Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Cinco Mas Ochocientos - 163143	163143	Chiapas	Las Margaritas	Arroyo el Nacimiento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,843,039	\$1,843,039	\$1,843,039	\$1,843,039	\$1,843,039	\$1,843,039	\$1,843,039	100.00	\$0	Otros	132	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908821	Revestimiento De Calles - 172769	172769	Chiapas	Las Margaritas	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$845,517	\$845,517	\$845,517	\$845,517	\$845,517	\$845,517	\$845,517	100.00	\$0	Otros	545	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Fisica: obra en 2a. etapa / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908822	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 116339	116339	Chiapas	Las Margaritas	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,156,472	\$2,156,472	\$2,156,472	\$2,156,472	\$2,156,472	\$2,156,472	\$2,156,472	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Fisica: esta unidad de medida se refiere a ml de reconstrucción de calle / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908823	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio - 166616	166616	Chiapas	Las Margaritas	Victoria la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	100.00	\$0	Vivienda	111	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Fisica: esta unidad de medida se refiere a ml de ampliación de drenaje sanitario / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908824	Revestimiento De Calles - 165178	165178	Chiapas	Las Margaritas	Plan Río Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,398,555	\$1,398,555	\$1,398,555	\$1,398,555	\$1,398,555	\$1,398,555	\$1,398,555	100.00	\$0	Otros	305	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Fisica: obra operando / Registro: cierre definitivo del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908825	Construcción De Setenta Y Seis Sanitarios Secos - 170396	170396	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,192,000	\$3,192,000	\$3,192,000	\$3,192,000	\$3,192,000	\$3,192,000	\$3,192,000	100.00	\$0	Piezas	329	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Fisica: obra operando / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
CHP17170300909636	Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable - 163066	163066	Chiapas	Las Margaritas	Rafael Ramirez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,827,452	\$3,827,452	\$3,827,452	\$3,827,452	\$3,827,452	\$3,827,452	\$3,827,452	100.00	\$0	Otros	1,075	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisca: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 01 MURO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300909637	Construcción De Veinticinco Sanitarios Secos - 168001	168001	Chiapas	Las Margaritas	El Recuerdo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Piezas	73	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EL MONTO DE LA OBRA ES \$ 24,902.00 / Fisca: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 01 TECHO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300909638	Construcción De Noventa Y Uno Sanitarios Secos - 167894	167894	Chiapas	Las Margaritas	Rosario Bawitz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,366,000	\$2,366,000	\$2,366,000	\$2,366,000	\$2,366,000	\$2,366,000	\$2,366,000	100.00	\$0	Piezas	556	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisca: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 08 MURO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300909639	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica Del Tramo E C Carrizal Altiplano Bajaua A La Piedra Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Dos Del M - 150872	150872	Chiapas	Las Margaritas	Rosario Bawitz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$6,409,874	\$6,409,874	\$6,409,874	\$6,409,874	\$6,409,874	\$6,409,874	\$6,409,874	100.00	\$0	Otros	501	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisca: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 08 TECHO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300909640	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 163175	163175	Chiapas	Las Margaritas	Rosario Rio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,104,000	\$2,104,000	\$2,104,000	\$2,104,000	\$2,104,000	\$2,104,000	\$2,104,000	100.00	\$0	Otros	137	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Fisca: esta unidad de medida se refiere a ml de revestimiento de camino / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300909641	Construcción De Ciento Cinco Techos Firmes - 116259	116259	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio los Altos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,359,960	\$1,359,960	\$1,359,960	\$1,359,960	\$1,359,960	\$1,359,960	\$1,359,960	100.00	\$0	Otros	141	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisca: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE MURO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300909642	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 163108	163108	Chiapas	Las Margaritas	San Carlos del Rio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,852,000	\$1,852,000	\$1,852,000	\$1,852,000	\$1,852,000	\$1,852,000	\$1,852,000	100.00	\$0	Otros	287	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisca: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 03 TECHO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300909643	Construcción De Treinta Y Cuatro Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 170620	170620	Chiapas	Las Margaritas	San José el Puente	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	100.00	\$0	Vivienda	239	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisca: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE MURO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300909644	Rehabilitación De Camino De San Jose Zapotal A Nuevo San Juan Chamula Tramo Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Ocho Mas Cien - 151491	151491	Chiapas	Las Margaritas	San José Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,513,998	\$3,513,998	\$3,513,998	\$3,513,998	\$3,513,998	\$3,513,998	\$3,513,998	100.00	\$0	Otros	425	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Fisca: esta unidad de medida se refiere a la construcción de 17 sistemas / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300909645	Ampliación De Ld Santa Ana Las Flores - 164414	164414	Chiapas	Las Margaritas	Santa Ana las Flores	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,096,000	\$1,096,000	\$1,096,000	\$1,096,000	\$1,096,000	\$1,096,000	\$1,096,000	100.00	\$0	Otros	365	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
CHP17170300909646	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Martha Nueva Revolución De Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Uno Mas Seicientos - 117380	117380	Chiapas	Las Margaritas	Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,380,228	\$1,380,228	\$1,380,228	\$1,380,228	\$1,380,228	\$1,380,228	\$1,380,228	100.00	\$0	Otros	119	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
CHP17170300909647	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 165342	165342	Chiapas	Las Margaritas	Santa Rita Invernadero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,483,028	\$2,483,028	\$2,483,028	\$2,483,028	\$2,483,028	\$2,483,028	\$2,483,028	100.00	\$0	Otros	747	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
CHP17170300909648	Rehabilitación De Camino Rural E C Nueva Providencia Santa Rosa El Copan Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Uno Mas Seicientos Treinta Y Tres - 149442	149442	Chiapas	Las Margaritas	Santa Rosa el Copan	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,211,711	\$1,211,711	\$1,211,711	\$1,211,711	\$1,211,711	\$1,211,711	\$1,211,711	100.00	\$0	Otros	190	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
CHP17170300909649	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santiago Guelatao Gabriel Leyva Velazquez De Km Cero Al Km Cero Mas Docientos Treintaseis Segunda Etapa - 122292	122292	Chiapas	Las Margaritas	Santiago Guelatao	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$548,654	\$548,654	\$548,654	\$548,654	\$548,654	\$548,654	\$548,654	100.00	\$0	Otros	213	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
CHP17170300909650	Construcción De Ciento Tres Sanitarios Secos - 170556	170556	Chiapas	Las Margaritas	Plan de Santo Tomas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,449,600	\$4,449,600	\$4,449,600	\$4,449,600	\$4,449,600	\$4,449,600	\$4,449,600	100.00	\$0	Piezas	599	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
CHP17170300909651	Construcción De Un Aula Didáctica Est U Uno C De Dos Ee En Telebachillerato Comunitario N Ciento Seisenta Y Tres Fray Victor Maria Flores Cl - 166184	166184	Chiapas	Las Margaritas	San Vicente el Encanto	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	117	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
CHP17170300909652	Construcción De Pozo Profundo Segunda Etapa - 149613	149613	Chiapas	Las Margaritas	Santa Rita Sonora	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	\$0	Otros	58	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
CHP17170300909653	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Tabasco Pantón Ejidal Del Km Dos Mas Tres Cerros Al Km Cinco Mas Tres Cerros Segunda Etapa - 122135	122135	Chiapas	Las Margaritas	Tabasco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,543,123	\$1,543,123	\$1,543,123	\$1,543,123	\$1,543,123	\$1,543,123	\$1,543,123	100.00	\$0	Otros	274	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
CHP17170300909655	Rehabilitación De Camino Rural Tramo E C El Vergelito Nuevo Mexico A El Vergel Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Tres Mas Cientos Treinta - 192908	192908	Chiapas	Las Margaritas	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$909,442	\$909,442	\$909,442	\$909,442	\$909,442	\$909,442	\$909,442	100.00	\$0	Otros	1,053	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
CHP17170300909656	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Vicente Guerrero Rancho Camino Real Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Dos Mas Seicientos Segunda Etapa - 122145	122145	Chiapas	Las Margaritas	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,600,294	\$1,600,294	\$1,600,294	\$1,600,294	\$1,600,294	\$1,600,294	\$1,600,294	100.00	\$0	Otros	651	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
CHP17170300909657	Rehabilitación De Camino Rural Viejo Montecristo Nuevo Montecristo Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Uno Mas Ochocientos Cuarenta Segunda E - 122107	122107	Chiapas	Las Margaritas	Viejo Montecristo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,197,541	\$1,197,541	\$1,197,541	\$1,197,541	\$1,197,541	\$1,197,541	\$1,197,541	100.00	\$0	Otros	271	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
CHP17170300909658	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 164754	164754	Chiapas	Las Margaritas	La Sombra (Anexo San Carlos del Rio)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$914,544	\$914,544	\$914,544	\$914,544	\$914,544	\$914,544	\$914,544	100.00	\$0	Otros	126	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
CHP17170300909659	Rehabilitación De Camino Rural E C Jerusalén Nuevo Santo Tomas Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Kilometro Uno Mas Ochocientos Sesenta Y Del Km - 149718	149718	Chiapas	Las Margaritas	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,999,986	\$2,999,986	\$2,999,986	\$2,999,986	\$2,999,986	\$2,999,986	\$2,999,986	100.00	\$0	Otros	569	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
CHP17170300909660	Ampliación De Rd Primera Etapa Pizantón - 164386	164386	Chiapas	Las Margaritas	Pizantón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Otros	74	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
CHP17170300909661	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Veintiseis De Marzo Chacala Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Tres Mas Quiñientos Subtramo Cero Uno Del - 166253	166253	Chiapas	Las Margaritas	27 de Marzo (El Quis)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,108,000	\$1,108,000	\$1,108,000	\$1,108,000	\$1,108,000	\$1,108,000	\$1,108,000	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:		
CHP17170300909662	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable Segunda Etapa - 117350	117350	Chiapas	Las Margaritas	Bello Paisaje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,869,429	\$1,869,429	\$1,869,429	\$1,869,429	\$1,869,429	\$1,869,429	\$1,869,429	100.00	\$0	Otros	101	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170300909663	Rehabilitación De Camino Tramo Nueva Nicaragua Yasha Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Tres Mas Quiñientos - 153940	153940	Chiapas	Las Margaritas	Nueva Nicaragua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	100.00	\$0	Otros	98	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170300909666	Construcción De Veinte Y Dos Muros Firms - 116266	116266	Chiapas	Las Margaritas	Rafael Pascacio Gamboa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$626,252	\$626,252	\$626,252	\$626,252	\$626,252	\$626,252	\$626,252	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170300909667	Construcción De Setenta Y Cuatro Techos Firms - 115687	115687	Chiapas	Las Margaritas	Rafael Pascacio Gamboa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$490,398	\$490,398	\$490,398	\$490,398	\$490,398	\$490,398	\$490,398	100.00	\$0	Otros	74	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170300909668	Construcción De Veinticuatro Sanitarios Secos - 168574	168574	Chiapas	Las Margaritas	Ojo de Agua Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,008,000	\$1,008,000	\$1,008,000	\$1,008,000	\$1,008,000	\$1,008,000	\$1,008,000	100.00	\$0	Piezas	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170300909669	Construcción De Dispensario Medico - 162990	162990	Chiapas	Las Margaritas	Espiritu Santo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Salud	Terminado	2017	\$1,454,145	\$1,454,145	\$1,454,145	\$1,454,145	\$1,454,145	\$1,454,145	\$1,454,145	100.00	\$0	Otros	735	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170300909670	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Rural Gral Ignacio Zaragoza Clave Cero Siete Dpr Cero Cuatro Cero Dos K - 164787	164787	Chiapas	Las Margaritas	Plan de Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	236	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170300909671	Revestimiento De Calles - 151670	151670	Chiapas	Las Margaritas	Plan de Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Otros	417	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170300909672	Construcción De Sesenta Y Cuatro Sanitarios Secos - 168588	168588	Chiapas	Las Margaritas	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,624,000	\$2,624,000	\$2,624,000	\$2,624,000	\$2,624,000	\$2,624,000	\$2,624,000	100.00	\$0	Piezas	552	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170300909673	Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Escudo Nacional Clave Cero Siete D J N Cero Nueve Siete Tres J - 165208	165208	Chiapas	Las Margaritas	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	552	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170300909674	Ampliación De Ld Ignacio Allende - 164353	164353	Chiapas	Las Margaritas	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$531,760	\$531,760	\$531,760	\$531,760	\$531,760	\$531,760	\$531,760	\$531,760	100.00	\$0	Otros	552	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909675	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Antonio Venecia A Morelia Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Cero Mas Quiñientos Noventa Y Ocho - 148114	148114	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio Venecia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	454	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170300909676	Construcción De Cuarenta Y Nueve Pisos Firms - 116420	116420	Chiapas	Las Margaritas	Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$383,964	\$383,964	\$383,964	\$383,964	\$383,964	\$383,964	\$383,964	\$383,964	100.00	\$0	Otros	101	100.00	100.00	Financiera: / Física: 149 PERSONAS BENEFICIADAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909677	Construcción De Cuarenta Y Nueve Techos Firms - 116411	116411	Chiapas	Las Margaritas	Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$620,536	\$620,536	\$620,536	\$620,536	\$620,536	\$620,536	\$620,536	\$620,536	100.00	\$0	Otros	101	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909678	Construcción De Treinta Pisos Firms - 115733	115733	Chiapas	Las Margaritas	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$521,000	\$521,000	\$521,000	\$521,000	\$521,000	\$521,000	\$521,000	\$521,000	100.00	\$0	Otros	37	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909698	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Floresta Buenavista Pachan Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Dos Mas Novecientos Sesenta - 150819	150819	Chiapas	Las Margaritas	La Floresta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,061,962	\$1,061,962	\$1,061,962	\$1,061,962	\$1,061,962	\$1,061,962	\$1,061,962	\$1,061,962	100.00	\$0	Otros	58	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909750	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Seta De Abril Del Noventa Y Cuatro A Ignacio Allende Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Uno Mas Seiscientos - 166207	166207	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,008,010	\$1,008,010	\$1,008,010	\$1,008,010	\$1,008,010	\$1,008,010	\$1,008,010	\$1,008,010	100.00	\$0	Otros	77	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909751	Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Y Niñas Campana De Dolores Clave Cero Siete Dcc Uno Seis Cuatro Siete F - 165980	165980	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$346,532	\$346,532	\$346,532	\$346,532	\$346,532	\$346,532	\$346,532	\$346,532	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909752	Ampliación De La Red De Energia Electrica - 164939	164939	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$687,283	\$687,283	\$687,283	\$687,283	\$687,283	\$687,283	\$687,283	\$687,283	\$687,283	100.00	\$0	Otros	94	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909753	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 154057	154057	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,499,525	\$2,499,525	\$2,499,525	\$2,499,525	\$2,499,525	\$2,499,525	\$2,499,525	\$2,499,525	100.00	\$0	Otros	365	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909754	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 116520	116520	Chiapas	Las Margaritas	Amparo Agua Tinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,498,346	\$2,498,346	\$2,498,346	\$2,498,346	\$2,498,346	\$2,498,346	\$2,498,346	\$2,498,346	100.00	\$0	Otros	144	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909755	Construcción De Sesenta Y Doscuartos Dormitorios - 116362	116362	Chiapas	Las Margaritas	Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	100.00	\$0	Vivienda	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909756	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitarios Quinta Etapa - 116499	116499	Chiapas	Las Margaritas	Artículo 27	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,549,130	\$2,549,130	\$2,549,130	\$2,549,130	\$2,549,130	\$2,549,130	\$2,549,130	\$2,549,130	100.00	\$0	Otros	184	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539																														
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
CHP17170300909757	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Segunda Etapa - 154002	154002	Chiapas	Las Margaritas	Bajoué	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,613,071	\$2,613,071	\$2,613,071	\$2,613,071	\$2,613,071	\$2,613,071	\$2,613,071	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170300909758	Construcción De Noventa Sanitarios Secos Segunda Etapa - 166460	166460	Chiapas	Las Margaritas	Ballerio Dominguez (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,780,000	\$3,780,000	\$3,780,000	\$3,780,000	\$3,780,000	\$3,780,000	\$3,780,000	100.00	\$0	Piezas	425	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170300909759	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 116296	116296	Chiapas	Las Margaritas	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	100.00	\$0	Otros	62	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170300909760	Rehabilitación De Camino Rural Tramo E C Morelia Anexo San Antonio Rosario Bawitz A Buenavista Bawitz Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Siete - 171097	171097	Chiapas	Las Margaritas	Buenavista Bawitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,999,883	\$1,999,883	\$1,999,883	\$1,999,883	\$1,999,883	\$1,999,883	\$1,999,883	\$1,999,883	100.00	\$0	Otros	555	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300909761	Rehabilitación De Camino Rural Tramo E C La Esperanza Anexo Guadalupe Tepayac Chujil A El Caracol Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Tres Mas - 153779	153779	Chiapas	Las Margaritas	El Caracol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,994,092	\$2,994,092	\$2,994,092	\$2,994,092	\$2,994,092	\$2,994,092	\$2,994,092	\$2,994,092	100.00	\$0	Otros	133	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910460	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Medellín Del Carmen La Floresta Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Uno Mas Ciento Cinco - 150894	150894	Chiapas	Las Margaritas	Medellín del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$520,993	\$520,993	\$520,993	\$520,993	\$520,993	\$520,993	\$520,993	\$520,993	100.00	\$0	Otros	78	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910461	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Zaragoza Anexo Nuevo Mexico Anexo Palma Real De Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Uno Mas Tres Cerros - 122122	122122	Chiapas	Las Margaritas	Anexo Palma Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$194,990	\$194,990	\$194,990	\$194,990	\$194,990	\$194,990	\$194,990	\$194,990	100.00	\$0	Otros	227	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910462	Construcción De Cincuenta Y Cinco Fosas Sépticas - 168171	168171	Chiapas	Las Margaritas	Chacala Anexo Satillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,017,500	\$1,017,500	\$1,017,500	\$1,017,500	\$1,017,500	\$1,017,500	\$1,017,500	\$1,017,500	100.00	\$0	Otros	397	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910463	Construcción De Veinte Y Uno Techos Fimes - 116397	116397	Chiapas	Las Margaritas	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910464	Construcción De Un Aula Didáctica Est U Unoc De Dos Eo En Tebechilero Comunitario Ciento Sesenta Y Siete Guadalupe Victoria Clave Cero - 154494	154494	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Rosario Rio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	171	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910465	Construcción De Treinta Y Uno Tanques Domiciliarios De Almacenamiento - 166888	166888	Chiapas	Las Margaritas	El Recuerdo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$527,000	\$527,000	\$527,000	\$527,000	\$527,000	\$527,000	\$527,000	\$527,000	100.00	\$0	Otros	142	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910466	Revestimiento De Calles - 192935	192935	Chiapas	Las Margaritas	San Carilampio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$999,856	\$999,856	\$999,856	\$999,856	\$999,856	\$999,856	\$999,856	\$999,856	100.00	\$0	Otros	417	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910467	Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable Primera Etapa - 163259	163259	Chiapas	Las Margaritas	El Salvador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,548,868	\$1,548,868	\$1,548,868	\$1,548,868	\$1,548,868	\$1,548,868	\$1,548,868	\$1,548,868	100.00	\$0	Otros	183	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910468	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 148685	148685	Chiapas	Las Margaritas	Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,559,450	\$1,559,450	\$1,559,450	\$1,559,450	\$1,559,450	\$1,559,450	\$1,559,450	\$1,559,450	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910470	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Las Delicias Santa Rita Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Uno Mas Quientos - 150998	150998	Chiapas	Las Margaritas	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	100.00	\$0	Otros	145	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910471	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Esmeralda De Los Cipreses El Naranjo Del Km Cero Mas Setecientos Cuarenta Y Cinco Al Km Uno Mas Setecientos - 149473	149473	Chiapas	Las Margaritas	La Esmeralda de los Cipreses	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Otros	182	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910472	Construcción De Treinta Sanitarios Secos - 170896	170896	Chiapas	Las Margaritas	Santuario Anexo Justo Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,230,000	100.00	\$0	Piezas	191	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910473	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 148092	148092	Chiapas	Las Margaritas	Playas del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,558,375	\$1,558,375	\$1,558,375	\$1,558,375	\$1,558,375	\$1,558,375	\$1,558,375	\$1,558,375	100.00	\$0	Otros	148	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910474	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Arturo Las Flores Victorio Grajales Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Diecinueve Mas Treintidos Diez - 122406	122406	Chiapas	Las Margaritas	San Arturo las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,301,954	\$3,301,954	\$3,301,954	\$3,301,954	\$3,301,954	\$3,301,954	\$3,301,954	\$3,301,954	100.00	\$0	Otros	470	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910475	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Rosario Santiago Rafael Pascacio Gamboa Del Km Uno Mas Treintidos Al Km Dos Mas Seiscientos - 122241	122241	Chiapas	Las Margaritas	Rosario Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$697,730	\$697,730	\$697,730	\$697,730	\$697,730	\$697,730	\$697,730	\$697,730	\$697,730	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974256	Construcción De Veintidós Techos Fimes - 227891	227891	Chiapas	Las Margaritas	La Esperanza de los Pobres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$284,944	\$284,944	\$284,944	\$284,944	\$284,944	\$284,944	\$284,944	\$284,944	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974409	Rehabilitación De Camino Rural Flor Del Rio A San Lorenzo Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Cuatro Mas Setecientos - 244468	244468	Chiapas	Las Margaritas	Flor del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$549,477	\$549,477	\$549,477	\$549,477	\$549,477	\$549,477	\$549,477	\$549,477	100.00	\$0	Otros	176	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974451	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo Momón Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Uno Mas Cuatrocientos Segunda Etapa - 261020	261020	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Momón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,047,430	\$3,047,430	\$3,047,430	\$3,047,430	\$3,047,430	\$3,047,430	\$3,047,430	\$3,047,430	100.00	\$0	Otros	875	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974452	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo San Juan Chamula Nuevo San Cristobalito Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Tres Mas Tres Cerros - 228025	228025	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo San Cristobalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,199,977	\$1,199,977	\$1,199,977	\$1,199,977	\$1,199,977	\$1,199,977	\$1,199,977	\$1,199,977	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170400974453	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Mateo Zapotán A San Lorenzo Dos Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Tres Mas Cuarenta Y Cinco Y Un - 245616	245616	Chiapas	Las Margaritas	San Mateo Zapotán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,101,085	\$2,101,085	\$2,101,085	\$2,101,085	\$2,101,085	\$2,101,085	\$2,101,085	100.00	\$0	Otros	425	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974454	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Trapichito A Santa Elena Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Uno Mas Trece Y Ocho Y Ocho - 230171	230171	Chiapas	Las Margaritas	El Trapichito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,000,113	\$1,000,113	\$1,000,113	\$1,000,113	\$1,000,113	\$1,000,113	\$1,000,113	100.00	\$0	Otros	237	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974455	Construcción De Cuarenta Y Ocho Sanitarios Secos - 266591	266591	Chiapas	Las Margaritas	El Vergelito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,300,832	\$2,300,832	\$2,300,832	\$2,300,832	\$2,300,832	\$2,300,832	\$2,300,832	100.00	\$0	Piezas	289	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974457	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica Del Tramo E C Margaritas Retel Ramirez Nuevo Santiago Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Trece - 228261	228261	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,123,321	\$2,123,321	\$2,123,321	\$2,123,321	\$2,123,321	\$2,123,321	\$2,123,321	100.00	\$0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974458	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo Santiago San Ildro Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Cuatro Mas Docientos Veinticuatro - 228102	228102	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,512,113	\$1,512,113	\$1,512,113	\$1,512,113	\$1,512,113	\$1,512,113	\$1,512,113	100.00	\$0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974459	Ampliación Del Sistema De Riego - 238124	238124	Chiapas	Las Margaritas	La Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$912,538	\$912,538	\$912,538	\$912,538	\$912,538	\$912,538	\$912,538	\$912,538	100.00	\$0	Otros	79	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974460	Construcción De Cuarenta Y Tres Tanques Domiciliarios - 236706	236706	Chiapas	Las Margaritas	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$774,000	\$774,000	\$774,000	\$774,000	\$774,000	\$774,000	\$774,000	\$774,000	100.00	\$0	Otros	94	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974462	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Río Eusado El Caracollo Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Dos Mas Ochocientos - 228872	228872	Chiapas	Las Margaritas	El Caracollo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,199,000	\$1,199,000	\$1,199,000	\$1,199,000	\$1,199,000	\$1,199,000	\$1,199,000	\$1,199,000	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974463	Construcción De Veintiseis Tanques Domiciliarios De Almacenamiento - 230083	230083	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$459,000	\$459,000	\$459,000	\$459,000	\$459,000	\$459,000	\$459,000	\$459,000	100.00	\$0	Otros	124	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974464	Construcción De Seis Tanques Domiciliarios De Almacenamiento - 237169	237169	Chiapas	Las Margaritas	El Ciprés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	100.00	\$0	Otros	33	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974465	Rehabilitación De Olla Pluvial - 238421	238421	Chiapas	Las Margaritas	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	100.00	\$0	Otros	87	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974466	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 228610	228610	Chiapas	Las Margaritas	Cuatro de Octubre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$742,174	\$742,174	\$742,174	\$742,174	\$742,174	\$742,174	\$742,174	\$742,174	100.00	\$0	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974467	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Agua María San Lorenzo Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Diez Mas Cero Sesenta Subtramo Del Km Cero Mas Trece - 229627	229627	Chiapas	Las Margaritas	Agua María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,527,354	\$2,527,354	\$2,527,354	\$2,527,354	\$2,527,354	\$2,527,354	\$2,527,354	\$2,527,354	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974468	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Olonja Buenavista Pachón Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Uno Mas Tres Cerros - 244409	244409	Chiapas	Las Margaritas	Olonja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$562,645	\$562,645	\$562,645	\$562,645	\$562,645	\$562,645	\$562,645	\$562,645	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974471	Revestimiento De Calles - 274374	274374	Chiapas	Las Margaritas	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,495,518	\$1,495,518	\$1,495,518	\$1,495,518	\$1,495,518	\$1,495,518	\$1,495,518	\$1,495,518	100.00	\$0	Otros	157	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974472	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa María El Naranjo Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Trece Mas Ochocientos Treinta - 274415	274415	Chiapas	Las Margaritas	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	77	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974473	Construcción De Siete Tanques Domiciliarios De Almacenamiento - 237127	237127	Chiapas	Las Margaritas	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	100.00	\$0	Otros	39	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974474	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Sebastián Francisco Villa Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Dos Mas Trece Y Noventa - 274707	274707	Chiapas	Las Margaritas	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,692,500	\$1,692,500	\$1,692,500	\$1,692,500	\$1,692,500	\$1,692,500	\$1,692,500	\$1,692,500	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974475	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Benito Juárez Santa Margarita La Reina Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Cuatro Mas Noventa Y Veinte - 228926	228926	Chiapas	Las Margaritas	Santa Margarita La Reina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,023,300	\$2,023,300	\$2,023,300	\$2,023,300	\$2,023,300	\$2,023,300	\$2,023,300	\$2,023,300	100.00	\$0	Otros	97	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974476	Construcción De Cuatro Techos Firmes - 227869	227869	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$181,328	\$181,328	\$181,328	\$181,328	\$181,328	\$181,328	\$181,328	\$181,328	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974477	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Monte Sinal Graciano Sánchez Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Cero Mas Setecientos - 229651	229651	Chiapas	Las Margaritas	Monte Sinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,148,292	\$1,148,292	\$1,148,292	\$1,148,292	\$1,148,292	\$1,148,292	\$1,148,292	\$1,148,292	100.00	\$0	Otros	116	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974478	Construcción De Muro De Contención - 309042	309042	Chiapas	Las Margaritas	Victoria la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,155,441	\$1,155,441	\$1,155,441	\$1,155,441	\$1,155,441	\$1,155,441	\$1,155,441	\$1,155,441	100.00	\$0	Otros	133	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974479	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Agua Escondida Nuevo Momón Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Cero Mas Seis - 237192	237192	Chiapas	Las Margaritas	Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$506,379	\$506,379	\$506,379	\$506,379	\$506,379	\$506,379	\$506,379	\$506,379	100.00	\$0	Otros	51	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974481	Construcción De Treinta Y Nueve Pisos Firmes - 227899	227899	Chiapas	Las Margaritas	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP17170400974931	Mejoramiento De Dos Aulas Rn En Escuela Primaria Bilingüe Alfonso Caso Clave Cerro Siete Dpb Uno Tres Dos Dos E - 232577	232577	Chiapas	Las Margaritas	Camen Vilaflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	422	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974932	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Constitución Nuevo Poza Rica Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Uno Mas Cuarenta y Cinco Y Cuat - 238322	238322	Chiapas	Las Margaritas	La Constitución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	327	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975090	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Bilingüe Veinte De Noviembre Con Clave Cerro Siete Dpb Uno Siete Ocho Nueve I - 274780	274780	Chiapas	Las Margaritas	Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$348,962	\$348,962	\$348,962	\$348,962	\$348,962	\$348,962	\$348,962	100.00	\$0	Otros	1,808	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975091	Construcción De Enmallado Perimetral En El Colegio De Bachilleres De Chiapas Emssad Pasant Treintaes Veinticho Cct Emssado Dos Cuatro Se 241062	241062	Chiapas	Las Margaritas	Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,198,400	\$1,198,400	\$1,198,400	\$1,198,400	\$1,198,400	\$1,198,400	\$1,198,400	100.00	\$0	Otros	1,808	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975150	Construcción De Techaro En Areas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Martires De Chiapas Con Clave Cerro Siete Epr Cerro - 245690	245690	Chiapas	Las Margaritas	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$2,805,974	\$2,805,974	\$2,805,974	\$2,805,974	\$2,805,974	\$2,805,974	\$2,805,974	100.00	\$0	Otros	456	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975151	Construcción De Cincuenta Y Uno Cuartos Dormitorio - 230110	230110	Chiapas	Las Margaritas	La Estación	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	100.00	\$0	Otros	239	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975152	Mejoramiento De Escuela En Cobach Madero Emssad Dolientes Sesenta Y Tres Clave Cerro Siete Ems Cerro Uno Siete Nueve C - 238243	238243	Chiapas	Las Margaritas	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	310	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975153	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 238691	238691	Chiapas	Las Margaritas	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	679	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975154	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ignacio Zaragoza San Jose El Puente Del Kilometro Cerro Mas Tres Cerros Al Dos Mas Seteientos Seteta - 219284	219284	Chiapas	Las Margaritas	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,005,257	\$2,005,257	\$2,005,257	\$2,005,257	\$2,005,257	\$2,005,257	\$2,005,257	100.00	\$0	Otros	679	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975155	Construcción De Cincuenta Sanitarios Secos - 261922	261922	Chiapas	Las Margaritas	Justo Sierra (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	100.00	\$0	Piezas	425	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975156	Construcción De Techaro En Areas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Bilingüe Juan Aldama Clave Cerro Siete Dpb Tres - 229473	229473	Chiapas	Las Margaritas	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$2,998,409	\$2,998,409	\$2,998,409	\$2,998,409	\$2,998,409	\$2,998,409	\$2,998,409	100.00	\$0	Otros	436	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975157	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Jose Las Flores Buenavista Pachan Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Uno Mas Seiscientos - 237974	237974	Chiapas	Las Margaritas	San José las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	43	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975158	Construcción De Enmallado Perimetral En Escuela Primaria Bilingüe Luz En La Montaña Clave Cerro Siete Dpb Cerro Siete Nueve Ocho J - 229693	229693	Chiapas	Las Margaritas	Mexiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	100.00	\$0	Otros	581	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975159	Rehabilitación De Camino Rural Guadalupe Tepeyac Nueva Providencia Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Treinta Y Uno Mas Seiscientos - 243789	243789	Chiapas	Las Margaritas	Nueva Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$499,620	\$499,620	\$499,620	\$499,620	\$499,620	\$499,620	\$499,620	100.00	\$0	Otros	729	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975160	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo San Juan Chamulá A Linda Vista Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Tres Mas Dolientes Setenta Y Dos - 272008	272008	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamulá (El Pacayal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,576,748	\$2,576,748	\$2,576,748	\$2,576,748	\$2,576,748	\$2,576,748	\$2,576,748	100.00	\$0	Otros	820	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975161	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Bilingüe Águila Que Cae Clave Cerro Siete Dpb Cerro Cinco Cerro Uno J - 274653	274653	Chiapas	Las Margaritas	La Piedad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	703	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975162	Construcción De Cuarenta Y Dos Sanitarios Secos Segunda Etapa - 228963	228963	Chiapas	Las Margaritas	Piedra Huixta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,869,000	\$1,869,000	\$1,869,000	\$1,869,000	\$1,869,000	\$1,869,000	\$1,869,000	100.00	\$0	Piezas	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975163	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Realidad Trinidad El Porvenir Del Km Uno Mas Quientos Cuarenta Al Cuatro Mas Treinticos Ochenta - 274539	274539	Chiapas	Las Margaritas	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Otros	287	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975164	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica Del Tramo E C Barrio Yaloc Rafael Ramirez Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Treinta Y Uno Mas - 228359	228359	Chiapas	Las Margaritas	Rafael Ramirez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$5,825,236	\$5,825,236	\$5,825,236	\$5,825,236	\$5,825,236	\$5,825,236	\$5,825,236	100.00	\$0	Otros	839	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META FUE DE LA REHABILITACION DE UN CAMINO RURAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975165	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 238728	238728	Chiapas	Las Margaritas	Satlillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975166	Mejoramiento De Aulas En Jardín De Niños La Correidora Clave Cerro Siete Occ Cerro Dos Cuatro Cuatro F - 238628	238628	Chiapas	Las Margaritas	Satlillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Otros	1,222	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975167	Construcción De Un Aula Didáctica Est Uno C De Dos Es En Cobach No Treinticos Treinta Satlillo Clave Cerro Siete Ems Cerro Dos Cuatro Ocho I - 228170	228170	Chiapas	Las Margaritas	Satlillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	676	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975168	Construcción De Un Aula Didáctica Est U Uno C De Dos E E En Telebachillerío Comunitario Número Ciento Cuarenta Y Dos Emiliano Zapata Satel - 245651	245651	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio los Montes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	980	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975169	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Antonio Monterrey Santa Elena Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Dos Mas Ciento Cuarenta Y Siete - 227842	227842	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,264,718	\$1,264,718	\$1,264,718	\$1,264,718	\$1,264,718	\$1,264,718	\$1,264,718	100.00	\$0	Otros	174	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170400975170	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Isidro Chayaves Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Seis Mas Ochocientos Cuarenta - 244339	244339	Chiapas	Las Margaritas	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,563,571	\$2,563,571	\$2,563,571	\$2,563,571	\$2,563,571	\$2,563,571	\$2,563,571	100.00	\$0	Otros	673	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975171	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 244536	244536	Chiapas	Las Margaritas	San Juan Penana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$550,090	\$550,090	\$550,090	\$550,090	\$550,090	\$550,090	\$550,090	100.00	\$0	Otros	49	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975172	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Lorenzo A Cruz Del Rosario Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Dos Mas Quinientos Veinte - 228124	228124	Chiapas	Las Margaritas	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,010,182	\$1,010,182	\$1,010,182	\$1,010,182	\$1,010,182	\$1,010,182	\$1,010,182	100.00	\$0	Otros	276	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975174	Revestimiento De Calles - 272159	272159	Chiapas	Las Margaritas	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,999,166	\$1,999,166	\$1,999,166	\$1,999,166	\$1,999,166	\$1,999,166	\$1,999,166	100.00	\$0	Otros	1,942	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975175	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Veracruz Plan De Ayalá Del Kilometro Cero Mas Tres Ceros Al Tres Mas Quinientos Setenta Y Tres - 242926	242926	Chiapas	Las Margaritas	Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,005,190	\$2,005,190	\$2,005,190	\$2,005,190	\$2,005,190	\$2,005,190	\$2,005,190	100.00	\$0	Otros	1,062	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975177	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Quinta Etapa - 228791	228791	Chiapas	Las Margaritas	Yasha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,499,314	\$2,499,314	\$2,499,314	\$2,499,314	\$2,499,314	\$2,499,314	\$2,499,314	100.00	\$0	Otros	93	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975179	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Trinidad San Jose El Zapotal Del Km Cero Mas Ochocientos Al Km Uno Mas Sesientos Segunda Etapa - 266628	266628	Chiapas	Las Margaritas	La Trinidad (Anexo La Revancha)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Otros	195	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975184	Construcción De Nuevas Tanques Domiciliarios - 274940	274940	Chiapas	Las Margaritas	Camen Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$174,865	\$174,865	\$174,865	\$174,865	\$174,865	\$174,865	\$174,865	100.00	\$0	Otros	39	100.00	100.00	Financiera / Física: meta de 14 cooperativas con 9,441 redes para 856 productores / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975185	Mejoramiento De Barda Perimetral En Jardín De Niños Aurora Reyes Clave Cero Siete Djn Cero Cinco Cero Dos T - 245480	245480	Chiapas	Las Margaritas	Espiritu Santo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	100.00	\$0	Otros	702	100.00	100.00	Financiera / Física: LA META FUE DE UN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: LINK DE ACTA DE ENTREGA https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uJt28Ap9038nL6EzEqgT7AG7JK9U1r - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975188	Mejoramiento De Aulas En Escuela Cbta N Treientos Once Clave Cero Siete Dta Cero Cero Uno B - 261962	261962	Chiapas	Las Margaritas	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	100.00	\$0	Otros	445	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975189	Construcción De Dos Aulas Didácticas R0 De Seis Por Ocho Mts En Escuela Cbt N Treientos Once Con Clave Cero Dta Cero Cero Cero Uno B - 262072	262072	Chiapas	Las Margaritas	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,128,000	\$1,128,000	\$1,128,000	\$1,128,000	\$1,128,000	\$1,128,000	\$1,128,000	100.00	\$0	Otros	435	100.00	100.00	Financiera / Física: LA META FUE DE UNA OBRA (CONSULTORIO MEDICO) / Registro: EL ACTA APARECE CON FECHA DE TERMINO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PERO ESTA OBRA SE TERMINO EN ABRIL DEL PRESENTE AÑO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975208	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 236641	236641	Chiapas	Las Margaritas	Villa las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,205,208	\$1,205,208	\$1,205,208	\$1,205,208	\$1,205,208	\$1,205,208	\$1,205,208	100.00	\$0	Otros	183	100.00	100.00	Financiera / Física: metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975209	Construcción De Veintitrés Sanitarios Secos - 244299	244299	Chiapas	Las Margaritas	Bálgica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$943,000	\$943,000	\$943,000	\$943,000	\$943,000	\$943,000	\$943,000	100.00	\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975343	Construcción De Muro De Contención En Rio San Carlos - 275011	275011	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$148,440	\$148,440	\$148,440	\$148,440	\$148,440	\$148,440	\$148,440	100.00	\$0	Otros	1,980	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975348	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Barrio Guadalupe Barrio Yalcoo Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Quinientos Cincuenta Y Ocho - 260338	260338	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$211,140	\$211,140	\$211,140	\$211,140	\$211,140	\$211,140	\$211,140	100.00	\$0	Otros	650	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975350	Revestimiento De Calles - 243831	243831	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,499,387	\$1,499,387	\$1,499,387	\$1,499,387	\$1,499,387	\$1,499,387	\$1,499,387	100.00	\$0	Otros	850	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975351	Construcción De Tejado En Areas De Inpartición De Educación Física En Escuela Primaria Plutarco Elias Calles Con Clave Cero Siete Dprcero C - 241186	241186	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,650,597	\$1,650,597	\$1,650,597	\$1,650,597	\$1,650,597	\$1,650,597	\$1,650,597	100.00	\$0	Otros	397	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170400975352	Construcción De Muro De Contención En Barrio Los Postos - 236771	236771	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$573,440	\$573,440	\$573,440	\$573,440	\$573,440	\$573,440	\$573,440	\$573,440	100.00	\$0	Otros	1,825	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975353	Rehabilitación De Drenaje Pluvial - 236662	236662	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$586,000	\$586,000	\$586,000	\$586,000	\$586,000	\$586,000	\$586,000	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975354	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Bilingüe Plan De Anenecuilco Clave Cero Siete Dpb Dos Seis Cero Siete Q - 237930	237930	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$342,800	\$342,800	\$342,800	\$342,800	\$342,800	\$342,800	\$342,800	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física: LA META FUE DE UNA TOMA DE TUBERIA / Registro: NO ABRIÓ LA OPCION PARA DAR POR TERMINADA LA OBRA Y SUBIR EL LINK. EL LINK DE LA TERMINACION DE LA OBRA ES LA SIGUIENTE CON FECHA DE TERMINO 7 DE NOVIEMBRE DEL 2017 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1N8Zqxm2zf43MWVg-hA3c7_eC4KIK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975355	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 238480	238480	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$584,040	\$584,040	\$584,040	\$584,040	\$584,040	\$584,040	\$584,040	100.00	\$0	Otros	306	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400975356	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Las Margaritas Clave Cero Siete Djn Uno Cinco Tres Nueve N - 229827	229827	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$269,500	\$269,500	\$269,500	\$269,500	\$269,500	\$269,500	\$269,500	\$269,500	100.00	\$0	Otros	425	100.00	100.00	Financiera / Física: META: UNA LINEA DE TUBERIA / Registro: EL ACTA DE ENTREGA TIENE FECHA DE 15 DE MARZO PERO SE TERMINO EN ABRIL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975357	Rehabilitación De La Red De Drenaje - 232606	232606	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$799,188	\$799,188	\$799,188	\$799,188	\$799,188	\$799,188	\$799,188	100.00	\$0	Otros	101	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP17170400975358	Construcción De Dos Aulas Didácticas Ró De Seis Por Ocho Mts En La Escuela Preparación Lazaro Cardenas Del Río Cero Siete Eta Cero - 229489	229489	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,128,000	\$1,128,000	\$1,128,000	\$1,128,000	\$1,128,000	\$1,128,000	\$1,128,000	100.00	\$0	Otros	295	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975359	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Diez De Abril Del Noventa Y Cuatro A Ignacio Allende Del Km Dos Mas Tres Cerros Al Km Dos Mas Treceiro - 232641	232641	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$119,730	\$119,730	\$119,730	\$119,730	\$119,730	\$119,730	\$119,730	100.00	\$0	Otros	85	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975360	Construcción De Veintiséis Sanitarios Secos - 228766	228766	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	100.00	\$0	Piezas	103	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975361	Mejoramiento En Escuela Preescolar Juan Aldama Clave Cero Siete Dcc Uno Nueve Ocho Ujo J - 228688	228688	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	255	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975362	Rehabilitación De Camino Rural De Veracruz A Veníte De Mayo Del Ochenta Y Cinco Segunda Etapa Tramo Del Km Cero Mas Cuatrocientos Veníte Al - 228716	228716	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$848,127	\$848,127	\$848,127	\$848,127	\$848,127	\$848,127	\$848,127	100.00	\$0	Otros	78	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975363	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 228197	228197	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,989,992	\$3,989,992	\$3,989,992	\$3,989,992	\$3,989,992	\$3,989,992	\$3,989,992	100.00	\$0	Otros	165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975364	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica - 228532	228532	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,202,443	\$1,202,443	\$1,202,443	\$1,202,443	\$1,202,443	\$1,202,443	\$1,202,443	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975365	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 228986	228986	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,107,379	\$4,107,379	\$4,107,379	\$4,107,379	\$4,107,379	\$4,107,379	\$4,107,379	100.00	\$0	Otros	295	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975366	Construcción De Setenta Cuartos Dormitorios - 121392	121392	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	Vivienda	179	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975367	Construcción De Veintiséis Sanitarios Secos Segunda Etapa - 168321	168321	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	100.00	\$0	Piezas	62	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975368	Construcción De Treinta Y Cuatro Sanitarios Secos - 172468	172468	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,475,101	\$1,475,101	\$1,475,101	\$1,475,101	\$1,475,101	\$1,475,101	\$1,475,101	100.00	\$0	Piezas	77	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975370	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Buenavista Pachán A La Floresta Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Tres Mas Doscientos Cincuenta - 237075	237075	Chiapas	Las Margaritas	Buenavista Pachán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,268,641	\$3,268,641	\$3,268,641	\$3,268,641	\$3,268,641	\$3,268,641	\$3,268,641	100.00	\$0	Otros	551	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975371	Construcción De Treinta Y Ocho Techos Firmes - 217814	217814	Chiapas	Las Margaritas	Las Candelarias Bienes Comunales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$455,998	\$455,998	\$455,998	\$455,998	\$455,998	\$455,998	\$455,998	100.00	\$0	Otros	251	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975372	Construcción De Treinta Y Ocho Pisos Firmes - 217789	217789	Chiapas	Las Margaritas	Las Candelarias Bienes Comunales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$401,089	\$401,089	\$401,089	\$401,089	\$401,089	\$401,089	\$401,089	100.00	\$0	Otros	251	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400975373	Construcción De Veintiséis Techos Firmes - 228495	228495	Chiapas	Las Margaritas	Candelaria Pachán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	100.00	\$0	Otros	183	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976154	Construcción De Seis Tanques Domiciliarios De Almacenamiento - 229534	229534	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Israel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976212	Construcción De Quince Pisos Firmes - 237268	237268	Chiapas	Las Margaritas	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$200,099	\$200,099	\$200,099	\$200,099	\$200,099	\$200,099	\$200,099	100.00	\$0	Otros	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976216	Construcción De Ceroun Aula Didáctica R C De Seis Por Ocho Mts En Escuela Secundaria Comunitaria Miguel Hidalgo Con Clave Cero Siete Kv Cer - 245722	245722	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Rosario Río Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Otros	104	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976217	Construcción De Treinta Y Cuatro Tanques Domiciliarios De Almacenamiento - 260871	260871	Chiapas	Las Margaritas	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$612,000	100.00	\$0	Otros	78	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976218	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Fe A Otros Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Dos Mas Seiscientos - 238567	238567	Chiapas	Las Margaritas	Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$398,500	\$398,500	\$398,500	\$398,500	\$398,500	\$398,500	\$398,500	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976219	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Paraiso Agua Bendita Del Km Cero Mas Treientos Al Km Uno Mas Cuatrocientos Segunda Etapa - 228513	228513	Chiapas	Las Margaritas	Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,692,159	\$1,692,159	\$1,692,159	\$1,692,159	\$1,692,159	\$1,692,159	\$1,692,159	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976220	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo Montecristo Viajo Montecristo Del Km Uno Mas Noeientos Cincuenta Y Seis Al Km Tres Mas Ochocien - 274455	274455	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Montecristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,481,783	\$2,481,783	\$2,481,783	\$2,481,783	\$2,481,783	\$2,481,783	\$2,481,783	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976221	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Rural Federal Niños Héroes Clave Cero Siete Dpr Cero Siete Siete Siete Y - 238199	238199	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Montecristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976222	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Jose La Esperanza San Jose Las Flores Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Uno Mas Quientos Setenta - 217764	217764	Chiapas	Las Margaritas	San José la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,207,798	\$1,207,798	\$1,207,798	\$1,207,798	\$1,207,798	\$1,207,798	\$1,207,798	100.00	\$0	Otros	101	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
CHP17170400976837	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 286078	286078	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Urbanización	Terminado	2017	\$396,271	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	100.00		Otros	1,100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976838	Rehabilitación De Alumbrado Publico Parte Dos - 286076	286076	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Urbanización	Terminado	2017	\$396,271	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	100.00		Otros	1,100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976839	Rehabilitación De Alumbrado Publico Parte Uno - 286073	286073	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Urbanización	Terminado	2017	\$396,271	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	100.00		Otros	1,105	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976840	Rehabilitación De Red De Alcantarillado - 288124	288124	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$658,641	\$658,641	\$658,641	\$658,641	\$658,641	\$658,641	\$658,641	100.00		Metros lineales	1,100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976841	Ampliación De La Red De Energia Electrica Barrio San Jose - 285847	285847	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,365,357	\$2,365,357	\$2,365,357	\$2,365,357	\$2,365,357	\$2,365,357	\$2,365,357	100.00		Otros	11,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976842	Construcción De Líneas De Conducción De Aguas Residuales - 273104	273104	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,955,543	\$3,955,543	\$3,955,543	\$3,955,543	\$3,955,543	\$3,955,543	\$3,955,543	100.00		Metros lineales	25,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976843	Ampliación De Drenaje Sanitario - 267183	267183	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$223,154	\$223,154	\$223,154	\$223,154	\$223,154	\$223,154	\$223,154	100.00		Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976844	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 224826	224826	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,560,804	\$1,560,804	\$1,560,804	\$1,560,804	\$1,560,804	\$1,560,804	\$1,560,804	100.00		Metros lineales	950	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976845	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 224832	224832	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$998,531	\$998,531	\$998,531	\$998,531	\$998,531	\$998,531	\$998,531	100.00		Otros	18,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976846	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Sexta Av Poniente Norte Entre Quinta Y Octava Calle Norte Poniente - 224831	224831	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,325,987	\$1,325,987	\$1,325,987	\$1,325,987	\$1,325,987	\$1,325,987	\$1,325,987	100.00		Metros Cuadrados	280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976847	Ampliación De La Red De Energia Electrica Barrio Ojo De Agua - 222283	222283	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,461,703	\$1,461,703	\$1,461,703	\$1,461,703	\$1,461,703	\$1,461,703	\$1,461,703	100.00		Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976848	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Del Tramo Del Barrio De Guadalupe A Pajalán - 222666	222666	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$725,706	\$725,706	\$725,706	\$725,706	\$725,706	\$725,706	\$725,706	100.00		Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976849	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Apaj No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgrado - 325935	325935	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$271,833	\$271,833	\$271,833	\$271,833	\$271,833	\$271,833	\$271,833	\$271,833	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976850	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Barrio Pajalá El Barreño - 222586	222586	Chiapas	Las Rosas	El Barreño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,200,506	\$1,200,506	\$1,200,506	\$1,200,506	\$1,200,506	\$1,200,506	\$1,200,506	100.00		Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976851	Construcción De Cuartos Dormitorios El Cabildo Etapa B - 315601	315601	Chiapas	Las Rosas	El Cabildo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$270,442	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	100.00		Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976852	Construcción De Cuartos Para Cocina El Cabildo Etapa B - 315598	315598	Chiapas	Las Rosas	El Cabildo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$270,442	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	100.00		Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976853	Construcción De Cuartos Para Baño El Cabildo Etapa B - 315596	315596	Chiapas	Las Rosas	El Cabildo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$270,442	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	100.00		Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976854	Construcción De Cuartos Dormitorios El Cabildo Etapa A - 221256	221256	Chiapas	Las Rosas	El Cabildo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$347,625	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	100.00		Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976855	Construcción De Cuartos Para Cocina El Cabildo Etapa A - 221253	221253	Chiapas	Las Rosas	El Cabildo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$173,812	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	100.00		Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170400976856	Construcción De Cuartos Para Baño El Cabildo Etapa A - 221247	221247	Chiapas	Las Rosas	El Cabildo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$173,812	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	100.00		Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976857	Construcción De Cuartos Dormitorios Canjob Etapa B - 315593	315593	Chiapas	Las Rosas	Canjob	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$216,353	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	100.00		Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976858	Construcción De Cuartos Para Cocina Canjob Etapa B - 315588	315588	Chiapas	Las Rosas	Canjob	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$216,353	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	100.00		Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / 11381 PERSONAS BENEFICIADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976859	Construcción De Cuartos Para Baño Canjob Etapa B - 315586	315586	Chiapas	Las Rosas	Canjob	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$216,353	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	100.00		Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO FUE DE \$ 1,077,162.58 FUE ESTIMADA PARA DOS COMUNIDADES EL MONTO DE ESTA BRA FUE DE \$389,688.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976860	Construcción De Cuartos Dormitorios Canjobito Etapa B - 315547	315547	Chiapas	Las Rosas	Canjobito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$378,618	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	100.00		Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO FUE DE \$ 1,077,162.58 EL MONTO DE ESTA OBRA FUE DE \$ 736,185.58 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP17170400976885	Construcción De Cuartos Dormitorios Las Guayabitas Etapa B - 315507	315507	Chiapas	Las Rosas	Las Guayabitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$108,177	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	100.00		Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976886	Construcción De Cuartos Para Cocina Las Guayabitas Etapa B - 315503	315503	Chiapas	Las Rosas	Las Guayabitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$108,177	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	100.00		Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976887	Equipamiento De Carcamo De Bombeo - 284879	284879	Chiapas	Las Rosas	Itapilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$37,460	\$37,460	\$37,460	\$37,460	\$37,460	\$37,460	\$37,460	100.00		Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976888	Revestimiento De Camino Tramo San Mateo San Ramon - 273230	273230	Chiapas	Las Rosas	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,284,828	\$1,284,828	\$1,284,828	\$1,284,828	\$1,284,828	\$1,284,828	\$1,284,828	100.00		Otros	550	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976889	Construcción De Cuartos Para Cocina Yalpale Etapa B - 315228	315228	Chiapas	Las Rosas	Yalpale	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$270,442	\$1,947,180	\$1,947,180	\$1,947,180	\$1,947,180	\$1,947,180	\$1,947,180	100.00		Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976890	Construcción De Cuartos Para Baño Yalpale Etapa B - 315222	315222	Chiapas	Las Rosas	Yalpale	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$270,442	\$1,947,180	\$1,947,180	\$1,947,180	\$1,947,180	\$1,947,180	\$1,947,180	100.00		Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976891	Construcción De Cuartos Para Dormitorios Yalpale Etapa B - 315234	315234	Chiapas	Las Rosas	Yalpale	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$270,442	\$1,947,180	\$1,947,180	\$1,947,180	\$1,947,180	\$1,947,180	\$1,947,180	100.00		Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976892	Construcción De Cuartos Dormitorios La Zacualpa - 221269	221269	Chiapas	Las Rosas	Zacualpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$139,050	\$556,200	\$556,200	\$556,200	\$556,200	\$556,200	\$556,200	100.00		Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976893	Construcción De Cuartos Para Cocina La Zacualpa - 221265	221265	Chiapas	Las Rosas	Zacualpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$69,525	\$556,200	\$556,200	\$556,200	\$556,200	\$556,200	\$556,200	100.00		Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976894	Construcción De Cuartos Para Baño La Zacualpa - 221260	221260	Chiapas	Las Rosas	Zacualpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$69,525	\$556,200	\$556,200	\$556,200	\$556,200	\$556,200	\$556,200	100.00		Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976895	Construcción De Cuartos Para Dormitorios El Zapote Etapa B - 314417	314417	Chiapas	Las Rosas	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$270,442	\$2,271,710	\$2,271,710	\$2,271,710	\$2,271,710	\$2,271,710	\$2,271,710	100.00		Vivienda	31	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976896	Construcción De Cuartos Para Cocina El Zapote Etapa B - 314399	314399	Chiapas	Las Rosas	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$270,442	\$2,271,710	\$2,271,710	\$2,271,710	\$2,271,710	\$2,271,710	\$2,271,710	100.00		Vivienda	31	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976897	Construcción De Cuartos Para Baño El Zapote Etapa B - 314390	314390	Chiapas	Las Rosas	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$270,442	\$2,271,710	\$2,271,710	\$2,271,710	\$2,271,710	\$2,271,710	\$2,271,710	100.00		Vivienda	31	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976898	Construcción De Cuartos Dormitorios Chitama Etapa B - 314451	314451	Chiapas	Las Rosas	Chitama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$270,442	\$2,271,710	\$2,271,710	\$2,271,710	\$2,271,710	\$2,271,710	\$2,271,710	100.00		Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976900	Construcción De Cuartos Para Baño Chitama Etapa B - 314432	314432	Chiapas	Las Rosas	Chitama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$270,442	\$2,271,710	\$2,271,710	\$2,271,710	\$2,271,710	\$2,271,710	\$2,271,710	100.00		Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976901	Rehabilitación De Alumbrado Publico Parte Tres - 301116	301116	Chiapas	Las Rosas	Chitama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$29,101	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	100.00	\$0	Otros	270	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976902	Construcción De Cuartos Dormitorios Chitama Etapa A - 221231	221231	Chiapas	Las Rosas	Chitama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$139,050	\$556,200	\$556,200	\$556,200	\$556,200	\$556,200	\$556,200	100.00		Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976903	Construcción De Cuartos Para Cocina Chitama Etapa A - 221230	221230	Chiapas	Las Rosas	Chitama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$69,525	\$556,200	\$556,200	\$556,200	\$556,200	\$556,200	\$556,200	100.00		Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976904	Construcción De Cuartos Para Baño Chitama Etapa A - 221226	221226	Chiapas	Las Rosas	Chitama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$69,525	\$556,200	\$556,200	\$556,200	\$556,200	\$556,200	\$556,200	100.00		Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976905	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 310792	310792	Chiapas	Las Rosas	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$84,153	\$84,153	\$84,153	\$84,153	\$84,153	\$84,153	\$84,153	100.00		Otros	81	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976906	Construcción De Cuartos Para Dormitorios Santa Teresa Etapa B - 315562	315562	Chiapas	Las Rosas	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$216,353	\$649,060	\$649,060	\$649,060	\$649,060	\$649,060	\$649,060	100.00		Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976907	Construcción De Cuartos Para Cocina Santa Teresa Etapa B - 315555	315555	Chiapas	Las Rosas	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$216,353	\$649,060	\$649,060	\$649,060	\$649,060	\$649,060	\$649,060	100.00		Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976908	Construcción De Cuartos Para Baño Santa Teresa Etapa B - 315551	315551	Chiapas	Las Rosas	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$216,353	\$649,060	\$649,060	\$649,060	\$649,060	\$649,060	\$649,060	100.00		Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976909	Construcción De Cuartos Para Cocina El Chipilnár Etapa B - 315153	315153	Chiapas	Las Rosas	El Chipilnár	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$378,618	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	100.00		Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto													Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400976959	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Tres Amores - 224521	224521	Chiapas	Las Rosas	Tres Amores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$214,246	\$214,246	\$214,246	\$214,246	\$214,246	\$214,246	\$214,246	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN ML DE ACUERDO EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976960	Revestimiento De Caminos Saca Cosecha Varias Localidades Parte Cinco - 301411	301411	Chiapas	Las Rosas	El Vertedor (El Pedregal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$199,248	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	100.00		Otros	280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977032	Construccion De Cuartos Para Baño El Epazote Etapa B - 314537	314537	Chiapas	Las Rosas	San Sebastián Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$108,177	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	100.00		Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977033	Construccion De Cuartos Dormitorios El Epazote Etapa B - 314558	314558	Chiapas	Las Rosas	San Sebastián Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$108,177	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	100.00		Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977034	Construccion De Cuartos Para Cocina El Epazote Etapa B - 314552	314552	Chiapas	Las Rosas	San Sebastián Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$108,177	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	100.00		Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977035	Revestimiento De Caminos Saca Cosecha Varias Localidades Parte Nueve - 302218	302218	Chiapas	Las Rosas	San Sebastián Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$12,934	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	100.00		Otros	208	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977036	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Parte Cuatro 301158	301158	Chiapas	Las Rosas	Chaquilt Cochulu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$199,248	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	100.00	\$0	Otros	320	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977037	Construccion De Cuartos Dormitorios Piedra De Fuego Etapa B - 314582	314582	Chiapas	Las Rosas	Piedra de Fuego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$54,088	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	100.00		Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977038	Construccion De Cuartos Para Cocina Piedra De Fuego Etapa B - 314570	314570	Chiapas	Las Rosas	Piedra de Fuego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$54,088	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	100.00		Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977039	Construccion De Cuartos Para Baño Piedra De Fuego Etapa B - 314564	314564	Chiapas	Las Rosas	Piedra de Fuego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$54,088	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	\$1,135,855	100.00		Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977040	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 224818	224818	Chiapas	Las Rosas	Nevataj	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$622,596	\$622,596	\$622,596	\$622,596	\$622,596	\$622,596	\$622,596	100.00		Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977041	Revestimiento De Caminos Saca Cosecha Varias Localidades Parte Seis - 301463	301463	Chiapas	Las Rosas	San Cristobalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$332,144	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	100.00		Otros	860	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977042	Revestimiento De Caminos Saca Cosecha Varias Localidades Parte Once - 302398	302398	Chiapas	Las Rosas	Santa María las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$25,868	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	100.00		Otros	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977043	Construccion De Cuartos Para Dormitorios Tzujula I Etapa B - 315478	315478	Chiapas	Las Rosas	Tzujula I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$324,530	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	100.00		Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977044	Construccion De Cuartos Para Baño Tzujula I Etapa B - 315460	315460	Chiapas	Las Rosas	Tzujula I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$324,530	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	100.00		Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977045	Construccion De Cuartos Para Cocina Tzujula I Etapa B - 315466	315466	Chiapas	Las Rosas	Tzujula I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$324,530	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	100.00		Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909614	Rehabilitacion De Techo Fime Barrio El Recuerdo 156261	156261	Chiapas	Mapastepec	El Recuerdo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$646,756	\$1,351,018	\$1,351,018	\$1,351,018	\$1,351,018	\$1,351,018	\$1,351,018	100.00		Otros	27	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909749	Construccion De Cuarto Dormitorio E) Esperanza De Costa Rica - 115664	115664	Chiapas	Mapastepec	Esperanza de Costa Rica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$634,843	\$634,843	\$634,843	\$634,843	\$634,843	\$634,843	\$634,843	100.00		Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910160	Construccion De Cuarto Dormitorio E) Nueva Libertad El Progreso - 115430	115430	Chiapas	Mapastepec	Nueva Libertad el Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$701,355	\$701,355	\$701,355	\$701,355	\$701,355	\$701,355	\$701,355	100.00		Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910161	Construccion De Cuarto Dormitorio Ejido Los Alpes - 115601	115601	Chiapas	Mapastepec	Alpes (El Tesoro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$599,571	\$599,571	\$599,571	\$599,571	\$599,571	\$599,571	\$599,571	100.00		Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910167	Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 32487	32487	Chiapas	Mapastepec	Pampa Honda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,351,018	\$1,351,018	\$1,351,018	\$1,351,018	\$1,351,018	\$1,351,018	\$1,351,018	100.00		Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910220	Construccion De Cuarto Dormitorio Rancheria Narcozo Mendoza - 155836	155836	Chiapas	Mapastepec	Narcozo Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$648,029	\$648,029	\$648,029	\$648,029	\$648,029	\$648,029	\$648,029	100.00		Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910221	Construccion De Cuarto Dormitorio Rancheria Fronterita - 115512	115512	Chiapas	Mapastepec	Fronterita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$452,509	\$452,509	\$452,509	\$452,509	\$452,509	\$452,509	\$452,509	100.00		Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300910413	Rehabilitación De Techo Firme Ranchería Los Laureles - 157752	157752	Chiapas	Mapastepec	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$262,307	\$262,307	\$262,307	\$262,307	\$262,307	\$262,307	\$262,307	100.00		Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910418	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barrio Mario Galindo - 155876	155876	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$712,263	\$712,263	\$712,263	\$712,263	\$712,263	\$712,263	\$712,263	100.00		Otros	470	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910419	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas - 155805	155805	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$544,914	\$544,914	\$544,914	\$544,914	\$544,914	\$544,914	\$544,914	100.00		Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910421	Rehabilitación De Techo Firme Barrio El Rillo - 116051	116051	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$689,294	\$689,294	\$689,294	\$689,294	\$689,294	\$689,294	\$689,294	100.00		Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910422	Construcción De Cuarto Dormitorio Barrio Dieciséis De Febrero - 115958	115958	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$630,354	\$630,354	\$630,354	\$630,354	\$630,354	\$630,354	\$630,354	100.00		Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910423	Rehabilitación De Techo Firme Barrio Juan Becerra - 115901	115901	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$1,111,720	\$1,111,720	\$1,111,720	\$1,111,720	\$1,111,720	\$1,111,720	\$1,111,720	100.00		Otros	92	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910424	Construcción De Cuarto Dormitorio Barrio Jubileo Dos Mil - 115236	115236	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	100.00		Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910425	Construcción De Cuarto Para Cocina Barrio Los Laureles - 115330	115330	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	100.00		Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910426	Construcción De Cuarto Dormitorio Barrio Los Laureles - 115318	115318	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	100.00		Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910427	Construcción De Cuarto Dormitorio Barrio Luis Donato Colono - 115474	115474	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$424,788	\$424,788	\$424,788	\$424,788	\$424,788	\$424,788	\$424,788	100.00		Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910428	Construcción De Cuarto Dormitorio Barrio Olímpico - 115362	115362	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$849,575	\$849,575	\$849,575	\$849,575	\$849,575	\$849,575	\$849,575	100.00		Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910429	Construcción De Cuarto Dormitorio Barrio El Mulucal - 115352	115352	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$892,054	\$892,054	\$892,054	\$892,054	\$892,054	\$892,054	\$892,054	100.00		Vivienda	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910430	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 115159	115159	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$1,416,334	\$1,416,334	\$1,416,334	\$1,416,334	\$1,416,334	\$1,416,334	\$1,416,334	100.00		Otros	245	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910431	Construcción De Cuarto Dormitorio Ranchería José López Pontillo - 115591	115591	Chiapas	Mapastepec	José López Pontillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$633,678	\$633,678	\$633,678	\$633,678	\$633,678	\$633,678	\$633,678	100.00		Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910432	Construcción De Cuarto Dormitorio Ranchería Los Cerritos - 115544	115544	Chiapas	Mapastepec	Los Cerritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$450,894	\$450,894	\$450,894	\$450,894	\$450,894	\$450,894	\$450,894	100.00		Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910433	Construcción De Cuarto Dormitorio Barrio San Miguel - 156309	156309	Chiapas	Mapastepec	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$849,575	\$849,575	\$849,575	\$849,575	\$849,575	\$849,575	\$849,575	100.00		Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910434	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 115114	115114	Chiapas	Mapastepec	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$662,156	\$662,156	\$662,156	\$662,156	\$662,156	\$662,156	\$662,156	100.00		Otros	260	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910435	Construcción De Cuarto Dormitorio Ejido Ibarra - 115411	115411	Chiapas	Mapastepec	Ibarra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$852,491	\$852,491	\$852,491	\$852,491	\$852,491	\$852,491	\$852,491	100.00		Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN ML. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910436	Construcción De Cuartos Para Cocina Ranchería El Huamucho - 117025	117025	Chiapas	Mapastepec	El Huamucho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	100.00		Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910437	Construcción De Cuarto Dormitorio Ranchería Santo Tomás - 116055	116055	Chiapas	Mapastepec	Santo Tomás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$639,359	\$639,359	\$639,359	\$639,359	\$639,359	\$639,359	\$639,359	100.00		Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910438	Construcción De Cuarto Dormitorio Ranchería El Puerton - 115571	115571	Chiapas	Mapastepec	El Puerton	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	100.00		Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910440	Construcción De Piso Firme Ejido Benito Juárez - 115394	115394	Chiapas	Mapastepec	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$1,051,460	\$1,051,460	\$1,051,460	\$1,051,460	\$1,051,460	\$1,051,460	\$1,051,460	100.00		Metros Cuadrados	142	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910441	Rehabilitación De Techo Firme Belisario Domínguez - 116046	116046	Chiapas	Mapastepec	Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$411,722	\$411,722	\$411,722	\$411,722	\$411,722	\$411,722	\$411,722	100.00		Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP17170400978133	Mejoramiento Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bilingüe Cinco De Febrero - 254937	264937	Chiapas	Maravilla Tenejapa	Niños Héroes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA	Educación	Terminado	2017	\$324,607	\$324,607	\$324,607	\$324,607	\$324,607	\$324,607	\$324,607	100.00	\$0	Metros Cuadrados	307	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400978134	Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 264911	264911	Chiapas	Maravilla Tenejapa	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,657,427	\$1,657,427	\$1,657,427	\$1,657,427	\$1,657,427	\$1,657,427	\$1,657,427	100.00	\$0	Otros	248	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400978135	Construcción De Aguas Potable - 264907	264907	Chiapas	Maravilla Tenejapa	Plan Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,143,599	\$2,143,599	\$2,143,599	\$2,143,599	\$2,143,599	\$2,143,599	\$2,143,599	100.00	\$0	Otros	286	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400978136	Rehabilitacion De Alcantarillado Pluvial - 264920	264920	Chiapas	Maravilla Tenejapa	Salto de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$251,177	\$251,177	\$251,177	\$251,177	\$251,177	\$251,177	\$251,177	100.00	\$0	Metros lineales	246	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400978137	Construcción De Comedor Comunitario - 264935	264935	Chiapas	Maravilla Tenejapa	San Felipe Jatate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,551,502	\$1,551,502	\$1,551,502	\$1,551,502	\$1,551,502	\$1,551,502	\$1,551,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	285	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400978139	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa - 210994	210994	Chiapas	Maravilla Tenejapa	Santo Domingo de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,810,539	\$5,810,539	\$5,810,539	\$5,810,539	\$5,810,539	\$5,810,539	\$5,810,539	100.00	\$0	Metros lineales	1,248	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160200713174	Mantenimiento De Camino Intercomunitario De Km 0 000 Al Km 4 100 - 75968	75968	Chiapas	Marqués de Comillas	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$251,220	\$251,220	\$251,220	\$251,220	\$251,220	\$251,220	\$251,220	100.00	\$0	Metros lineales	287	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300912540	Revestimiento De Camino Sacacosecha Absalon Castellanos - 105507	105507	Chiapas	Marqués de Comillas	Absalon Castellanos Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	117	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300912542	Rehabilitacion De Camino Intercomunitario - 59379 59379	59379	Chiapas	Marqués de Comillas	América Libre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$234,460	\$234,460	\$234,460	\$234,460	\$234,460	\$234,460	\$234,460	100.00	\$0	Metros lineales	232	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300912544	Rehabilitacion De Camino Intercomunitario - 59406 59406	59406	Chiapas	Marqués de Comillas	Barrio San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros lineales	310	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300912545	Rehabilitacion De Camino Saca Cosecha - 59701 59701	59701	Chiapas	Marqués de Comillas	La Corona	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	100.00	\$0	Metros lineales	292	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300912546	Rehabilitacion De Camino Intercomunitario - 59676 59676	59676	Chiapas	Marqués de Comillas	La Corona	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$238,368	\$238,368	\$238,368	\$238,368	\$238,368	\$238,368	\$238,368	100.00	\$0	Metros lineales	292	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300912548	Rehabilitacion De Camino Intercomunitario - 59534 59534	59534	Chiapas	Marqués de Comillas	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$377,772	\$377,772	\$377,772	\$377,772	\$377,772	\$377,772	\$377,772	100.00	\$0	Metros lineales	1,082	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300912550	Construccion De Obras De Drenaje Pluvial Flor De Marques - 105044	105044	Chiapas	Marqués de Comillas	Flor de Márquez de Comillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$355,876	\$355,876	\$355,876	\$355,876	\$355,876	\$355,876	\$355,876	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300912551	Construccion De Camino Saca Cosecha - 59641 59641	59641	Chiapas	Marqués de Comillas	Galacia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	76	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300912552	Construccion De Camino Saca Cosecha Nuevo Paraiso - 105436	105436	Chiapas	Marqués de Comillas	Nuevo Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,000,007	\$1,000,007	\$1,000,007	\$1,000,007	\$1,000,007	\$1,000,007	\$1,000,007	100.00	\$0	Metros lineales	41	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300912555	Construccion De Obras De Drenaje Pluvial Quinguicharo - 105160	105160	Chiapas	Marqués de Comillas	Quinguicharo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$500,001	\$500,001	\$500,001	\$500,001	\$500,001	\$500,001	\$500,001	100.00	\$0	Metros lineales	237	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300912556	Rehabilitacion De Camino Intercomunitario Rio Salinas - 98001	98001	Chiapas	Marqués de Comillas	Río Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$597,062	\$597,062	\$597,062	\$597,062	\$597,062	\$597,062	\$597,062	100.00	\$0	Metros lineales	159	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300912557	Apertura De Camino Saca Cosecha Rio Salinas - 98044	98044	Chiapas	Marqués de Comillas	Río Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300912558	Rehabilitacion De Camino Intercomunitario San Isidro - 104231	104231	Chiapas	Marqués de Comillas	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$447,588	\$447,588	\$447,588	\$447,588	\$447,588	\$447,588	\$447,588	100.00	\$0	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300912559	Rehabilitacion De Camino Intercomunitario San Lazaro - 104246	104246	Chiapas	Marqués de Comillas	San Lázaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$413,686	\$413,686	\$413,686	\$413,686	\$413,686	\$413,686	\$413,686	100.00	\$0	Metros lineales	352	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300912560	Construccion De Cuanto Dormitorio Santa Rita - 104273	104273	Chiapas	Marqués de Comillas	Santa Rita la Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Vivienda	Terminado	2017	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	\$0	Vivienda	43	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300912561	Construccion De Camino Saca Cosecha Tierra Y Libertad - 104993	104993	Chiapas	Marqués de Comillas	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	100.00	\$0	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300912562	Rehabilitación De Camino Intercomunitario Tierra Y Libertad - 104309	104309	Chiapas	Marqués de Comillas	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$285,262	\$285,262	\$285,262	\$285,262	\$285,262	\$285,262	\$285,262	100.00	\$0	Metros lineales	578	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300912563	Rehabilitación De Camino Intercomunitario - 59757	59757	Chiapas	Marqués de Comillas	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$332,854	\$332,854	\$332,854	\$332,854	\$332,854	\$332,854	\$332,854	100.00	\$0	Metros lineales	321	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400978140	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 333302	333302	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400978141	Adquisición De Software Y Hardware - 333807	333807	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$143,857	\$143,857	\$143,857	\$143,857	\$143,857	\$143,857	\$143,857	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400978142	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 334566	334566	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$106,286	\$106,286	\$106,286	\$106,286	\$106,286	\$106,286	\$106,286	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400978143	Construcción De Camino Saca Cosecha Pico De Oro - 240578	240578	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,232,357	\$1,232,357	\$1,232,357	\$1,232,357	\$1,232,357	\$1,232,357	\$1,232,357	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400978144	Construcción De Camino Saca Cosecha Pico De Oro - 240602	240602	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,089,826	\$1,089,826	\$1,089,826	\$1,089,826	\$1,089,826	\$1,089,826	\$1,089,826	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400978145	Construcción De Camino Saca Cosecha Pico De Oro - 240595	240595	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$687,031	\$687,031	\$687,031	\$687,031	\$687,031	\$687,031	\$687,031	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400978146	Revestimiento De Calles Y Avenidas En Cabecera Municipal - 242041	242041	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$696,261	\$696,261	\$696,261	\$696,261	\$696,261	\$696,261	\$696,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400978147	Construcción De Pozo Profundo - 241284	241284	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$979,379	\$979,379	\$979,379	\$979,379	\$979,379	\$979,379	\$979,379	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400978148	Construcción De Tanque Elevado - 241151	241151	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,074,142	\$2,074,142	\$2,074,142	\$2,074,142	\$2,074,142	\$2,074,142	\$2,074,142	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400978150	Construcción De Pozo Profundo - 292828	292828	Chiapas	Marqués de Comillas	Absalón Castellanos Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$800,552	\$800,552	\$800,552	\$800,552	\$800,552	\$800,552	\$800,552	100.00	\$0	Otros	234	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400978151	Construcción De Cuarto Dormitorio López Mateos - 252329	252329	Chiapas	Marqués de Comillas	Licenciado Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Vivienda	Terminado	2017	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400978152	Construcción De Camino Saca Cosecha America Libre - 240587	240587	Chiapas	Marqués de Comillas	América Libre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$592,767	\$592,767	\$592,767	\$592,767	\$592,767	\$592,767	\$592,767	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400978153	Construcción De Obra De Drenaje Pluvial America Libre - 242002	242002	Chiapas	Marqués de Comillas	América Libre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$651,908	\$651,908	\$651,908	\$651,908	\$651,908	\$651,908	\$651,908	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400978154	Construcción De Techo Firme America Libre - 241325	241325	Chiapas	Marqués de Comillas	América Libre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,245,357	\$1,245,357	\$1,245,357	\$1,245,357	\$1,245,357	\$1,245,357	\$1,245,357	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400978156	Apertura Y Revestimiento De Camino Saca Cosecha Barrio San José - 252193	252193	Chiapas	Marqués de Comillas	Barrio San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$425,143	\$425,143	\$425,143	\$425,143	\$425,143	\$425,143	\$425,143	100.00	\$0	Metros lineales	122	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400978157	Rehabilitación De Pozo Profundo - 242199	242199	Chiapas	Marqués de Comillas	Barrio San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Otros	241	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400978158	Construcción De Cuarto Dormitorio - 242205	242205	Chiapas	Marqués de Comillas	Barrio San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,142,414	\$1,142,414	\$1,142,414	\$1,142,414	\$1,142,414	\$1,142,414	\$1,142,414	100.00	\$0	Vivienda	58	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400978159	Construcción De Cuarto Dormitorio Belisario Domínguez - 252353	252353	Chiapas	Marqués de Comillas	Doctor Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Vivienda	Terminado	2017	\$633,599	\$633,599	\$633,599	\$633,599	\$633,599	\$633,599	\$633,599	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400978160	Rehabilitación De Camino Saca Cosecha Belisario Domínguez - 242014	242014	Chiapas	Marqués de Comillas	Doctor Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$340,001	\$340,001	\$340,001	\$340,001	\$340,001	\$340,001	\$340,001	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400978162	Construcción De Obras De Drenaje Pluvial Boca De Chajul - 241106	241106	Chiapas	Marqués de Comillas	Boca de Chajul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400978163	Construcción De Fosa Séptica - 241607	241607	Chiapas	Marqués de Comillas	La Corona	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Vivienda	Terminado	2017	\$193,220	\$193,220	\$193,220	\$193,220	\$193,220	\$193,220	\$193,220	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400978164	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 241638	241638	Chiapas	Marqués de Comillas	La Corona	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$111,301	\$111,301	\$111,301	\$111,301	\$111,301	\$111,301	\$111,301	100.00	\$0	Metros lineales	292	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400978165	Construccion De Cuarto Para Baño - 241518	241518	Chiapas	Marqués de Comillas	La Corona	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Vivienda	Terminado	2017	\$405,639	\$405,639	\$405,639	\$405,639	\$405,639	\$405,639	\$405,639	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978166	Construccion De Obras De Drenaje Pluvial Emiliano Zapata - 240605	240605	Chiapas	Marqués de Comillas	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,400,017	\$1,400,017	\$1,400,017	\$1,400,017	\$1,400,017	\$1,400,017	\$1,400,017	100.00	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978167	Construccion De Comedor Comunitario Emiliano Zapata - 242211	242211	Chiapas	Marqués de Comillas	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$677,400	\$677,400	\$677,400	\$677,400	\$677,400	\$677,400	\$677,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,082	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978168	Construccion De Comedor Comunitario Flor De Marquez - 267392	267392	Chiapas	Marqués de Comillas	Flor de Márquez de Comillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$316,000	\$316,000	\$316,000	\$316,000	\$316,000	\$316,000	\$316,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	109	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978170	Construccion De Cuarto Dormitorio Flor De Marquez - 252368	252368	Chiapas	Marqués de Comillas	Flor de Márquez de Comillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Vivienda	Terminado	2017	\$633,599	\$633,599	\$633,599	\$633,599	\$633,599	\$633,599	\$633,599	100.00	\$0	Vivienda	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978171	Construccion De Cuarto Dormitorio Lopez Portillo - 252277	252277	Chiapas	Marqués de Comillas	José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Vivienda	Terminado	2017	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978172	Rehabilitacion De Camino Sacca Cosecha Elpiru - 292819	292819	Chiapas	Marqués de Comillas	El Pirú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,060,353	\$1,060,353	\$1,060,353	\$1,060,353	\$1,060,353	\$1,060,353	\$1,060,353	100.00	\$0	Metros lineales	89	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978173	Revestimiento De Calles Y Avenidas - 292824	292824	Chiapas	Marqués de Comillas	El Pirú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$654,153	\$654,153	\$654,153	\$654,153	\$654,153	\$654,153	\$654,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	178	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978174	Construccion De Obras De Drenaje Pluvial Piru - 241201	241201	Chiapas	Marqués de Comillas	El Pirú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$251,865	\$251,865	\$251,865	\$251,865	\$251,865	\$251,865	\$251,865	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978175	Rehabilitacion De Camino Sacca Cosecha Playon La Gloria - 241076	241076	Chiapas	Marqués de Comillas	Playón la Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978176	Construccion De Cuarto Dormitorio El Porvenir - 252303	252303	Chiapas	Marqués de Comillas	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Vivienda	Terminado	2017	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978177	Rehabilitacion De Camino Intercomunitario Zamora Pico De Oro Guacero Benemerito - 338910	338910	Chiapas	Marqués de Comillas	Quiringuicharo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$470,425	\$470,425	\$470,425	\$470,425	\$470,425	\$470,425	\$470,425	100.00	\$0	Metros lineales	881	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978178	Construccion De Pozo Profundo - 330705	330705	Chiapas	Marqués de Comillas	Quiringuicharo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$725,677	\$725,677	\$725,677	\$725,677	\$725,677	\$725,677	\$725,677	100.00	\$0	Otros	948	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978180	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Quiringuicharo - 252406	252406	Chiapas	Marqués de Comillas	Quiringuicharo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Urbanización	Terminado	2017	\$490,498	\$490,498	\$490,498	\$490,498	\$490,498	\$490,498	\$490,498	100.00	\$0	Otros	183	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978182	Rehabilitacion De Camino Intercomunitario Quiringuicharo - 242193	242193	Chiapas	Marqués de Comillas	Quiringuicharo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$378,850	\$378,850	\$378,850	\$378,850	\$378,850	\$378,850	\$378,850	100.00	\$0	Metros lineales	998	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978183	Rehabilitacion De Camino Sacca Cosecha Reforma Agraria - 242207	242207	Chiapas	Marqués de Comillas	Reforma Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$376,186	\$376,186	\$376,186	\$376,186	\$376,186	\$376,186	\$376,186	100.00	\$0	Metros lineales	73	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978184	Construccion De Cuarto Dormitorio Rio Salinas - 252396	252396	Chiapas	Marqués de Comillas	Río Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Vivienda	Terminado	2017	\$633,599	\$633,599	\$633,599	\$633,599	\$633,599	\$633,599	\$633,599	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978185	Construccion De Techo Firme - 241313	241313	Chiapas	Marqués de Comillas	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,100,002	\$1,100,002	\$1,100,002	\$1,100,002	\$1,100,002	\$1,100,002	\$1,100,002	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978186	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable San Lazaro - 242055	242055	Chiapas	Marqués de Comillas	San Lázaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$292,358	\$292,358	\$292,358	\$292,358	\$292,358	\$292,358	\$292,358	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978187	Construccion De Comedor Comunitario En San Lazaro - 242194	242194	Chiapas	Marqués de Comillas	San Lázaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$765,234	\$765,234	\$765,234	\$765,234	\$765,234	\$765,234	\$765,234	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978188	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Santa Rita La Frontera - 242950	242950	Chiapas	Marqués de Comillas	Santa Rita la Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$903,741	\$903,741	\$903,741	\$903,741	\$903,741	\$903,741	\$903,741	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se reporta la obra terminada al 100% fisica y financieramente con recursos del FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978190	Construccion De Deposito De Agua Potable - 292831	292831	Chiapas	Marqués de Comillas	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,000,777	\$1,000,777	\$1,000,777	\$1,000,777	\$1,000,777	\$1,000,777	\$1,000,777	100.00	\$0	Otros	161	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978191	Construccion De Camino Sacca Cosecha Victoria - 242025	242025	Chiapas	Marqués de Comillas	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$132,846	\$132,846	\$132,846	\$132,846	\$132,846	\$132,846	\$132,846	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE REPORTA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978192	Construccion De Cuarto Para Baño Santa Martha - 241986	241986	Chiapas	Marqués de Comillas	Santa Marta el Caracol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Vivienda	Terminado	2017	\$950,509	\$950,509	\$950,509	\$950,509	\$950,509	\$950,509	\$950,509	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400976173	Construcción De Techo Firme - 257884	257884	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$41,165	\$535,145	\$535,145	\$535,145	\$535,145	\$535,145	\$535,145	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976174	Construcción De Techo Firme - 257863	257863	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$20,583	\$535,145	\$535,145	\$535,145	\$535,145	\$535,145	\$535,145	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976175	Construcción De Techo Firme - 257829	257829	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$61,748	\$535,145	\$535,145	\$535,145	\$535,145	\$535,145	\$535,145	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976176	Construcción De Techo Firme - 257782	257782	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$82,330	\$535,145	\$535,145	\$535,145	\$535,145	\$535,145	\$535,145	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976178	Construcción De Techo Firme - 224516	224516	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$87,596	\$204,390	\$204,390	\$204,390	\$204,390	\$204,390	\$204,390	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976179	Construcción De Techo Firme - 224455	224455	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$116,794	\$204,390	\$204,390	\$204,390	\$204,390	\$204,390	\$204,390	100.00	\$0	Otros	43	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976181	Construcción De Comedor Comunitario - 218003	218003	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,837	\$599,837	\$599,837	99.97	\$0	Otros	6,838	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976182	Construcción De Canal Pluvial - 212866	212866	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$176,757	\$176,757	\$176,757	\$176,757	\$176,757	\$176,757	\$176,757	100.00	\$0	Metros lineales	6,838	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976183	Curso De Capacitación Y Actualización - 213211	213211	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$133,859	\$133,859	\$133,859	\$133,859	\$133,859	\$133,859	\$133,859	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976184	Adquisición De Software Y Hardware - 213147	213147	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$85,294	\$85,294	\$85,294	\$85,294	\$85,294	\$85,294	\$85,294	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976192	Construcción De Techo Firme - 286430	286430	Chiapas	Mazatán	Cuatro Caminos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$145,721	\$145,721	\$145,721	\$145,721	\$145,721	\$145,721	\$145,721	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976193	Construcción De Cuartos Dormitorios - 221717	221717	Chiapas	Mazatán	Cuatro Caminos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$307,364	\$1,434,366	\$1,434,366	\$1,434,366	\$1,434,366	\$1,434,366	\$1,434,366	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976194	Construcción De Techo Firme - 218365	218365	Chiapas	Mazatán	Emiliano Zapata (Las Varillas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$495,162	\$495,162	\$495,162	\$495,162	\$495,162	\$495,162	\$495,162	100.00	\$0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976195	Construcción De Cuartos Dormitorios - 221762	221762	Chiapas	Mazatán	Paxtal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$256,137	\$1,434,366	\$1,434,366	\$1,434,366	\$1,434,366	\$1,434,366	\$1,434,366	100.00	\$0	Vivienda	33	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976196	Revestimiento De Camino - 218113	218113	Chiapas	Mazatán	San Andrés Suyacal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$499,659	\$499,659	\$499,659	\$499,659	\$492,369	\$492,369	\$492,369	98.54	\$0	Otros	499	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976197	Construcción De Techo Firme - 250478	250478	Chiapas	Mazatán	San José de los Llanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$246,990	\$535,145	\$535,145	\$535,145	\$535,145	\$535,145	\$535,145	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976198	Construcción De Cuartos Dormitorios - 249511	249511	Chiapas	Mazatán	San José de los Llanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$307,364	\$1,434,366	\$1,434,366	\$1,434,366	\$1,434,366	\$1,434,366	\$1,434,366	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976200	Construcción De Cuartos Dormitorios - 221853	221853	Chiapas	Mazatán	El Triunfo (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$307,364	\$1,434,366	\$1,434,366	\$1,434,366	\$1,434,366	\$1,434,366	\$1,434,366	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976201	Construcción De Cuartos Dormitorios - 221813	221813	Chiapas	Mazatán	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$256,137	\$1,434,366	\$1,434,366	\$1,434,366	\$1,434,366	\$1,434,366	\$1,434,366	100.00	\$0	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976203	Revestimiento De Camino - 235040	235040	Chiapas	Mazatán	Adolfo Ruiz Cortines	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,641	\$295,641	\$295,641	98.55	\$0	Otros	849	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976204	Construcción De Cuartos Dormitorios - 234816	234816	Chiapas	Mazatán	Adolfo Ruiz Cortines	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$204,909	\$204,909	\$204,909	\$204,909	\$204,909	\$204,909	\$204,909	100.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976206	Ampliación De Comedor Comunitario - 287620	287620	Chiapas	Mazatán	Rogelio Peñalosa Arroyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$139,000	\$139,000	\$139,000	\$139,000	\$138,707	\$138,707	\$138,707	99.79	\$0	Otros	650	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400976207	Construcción De Techo Firme - 233687	233687	Chiapas	Mazatán	Badenia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$175,403	\$175,403	\$175,403	\$175,403	\$175,403	\$175,403	\$175,403	100.00	\$0	Otros	51	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400976232	Construcción De Techo Firme - 287152	287152	Chiapas	Mazatán	Marte R. Gómez (Pista Aérea)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$175,403	\$175,403	\$175,403	\$175,403	\$175,403	\$175,403	\$175,403	100.00	\$0	Otros	59	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400976234	Construcción De Techo Firme - 257952	257952	Chiapas	Mazatán	Dicliunve de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$291,092	\$291,092	\$291,092	\$291,092	\$291,092	\$291,092	\$291,092	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017. LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976235	Construcción De Techo Firme - 249415	249415	Chiapas	Mazatán	Guadalupe Nuevo Milenio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$145,721	\$145,721	\$145,721	\$145,721	\$145,721	\$145,721	\$145,721	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976236	Construcción De Techo Firme - 286746	286746	Chiapas	Mazatán	El Roble	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$160,541	\$160,541	\$160,541	\$160,541	\$160,541	\$160,541	\$160,541	100.00	\$0	Otros	61	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976237	Construcción De Techo Firme - 221885	221885	Chiapas	Mazatán	Cuatro Caminos Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$82,330	\$535,145	\$535,145	\$535,145	\$535,145	\$535,145	\$535,145	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910480	Construcción De Banqueta - 199635	199635	Chiapas	Metapa	Metapa de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$459,622	\$459,622	\$459,622	\$459,622	\$459,622	\$459,622	\$459,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,033	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910481	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servicios Públicos - 199727	199727	Chiapas	Metapa	Metapa de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$114,467	\$114,467	\$114,467	\$114,467	\$114,467	\$114,467	\$114,467	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Fisica: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910482	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 199719	199719	Chiapas	Metapa	Metapa de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$150,378	\$150,378	\$150,378	\$150,378	\$150,378	\$150,378	\$150,378	100.00	\$0	Otros	5,033	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910483	Adquisición De Software Y Hardware - 199677	199677	Chiapas	Metapa	Metapa de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$57,233	\$57,233	\$57,233	\$57,233	\$57,233	\$57,233	\$57,233	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910484	Construcción De Baños Sanitarios Y Áreas Administrativas Del Plantel Cuarenta Y Ocho Metapa - 199712	199712	Chiapas	Metapa	Metapa de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$445,921	\$445,921	\$445,921	\$445,921	\$445,921	\$445,921	\$375,000	100.00	\$0	Piezas	5,033	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910485	Ampliación Del Sistema De La Red De Drenaje Sanitario De La Cabecera Municipal Al Canton Los Hules- 199659	199659	Chiapas	Metapa	Metapa de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,138,922	\$1,138,922	\$1,138,922	\$1,138,922	\$1,138,922	\$1,138,922	\$1,097,022	100.00	\$0	Metros lineales	5,033	0.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Fisica: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910486	Cursos - 121985	121985	Chiapas	Metapa	Metapa de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$19,078	\$19,078	\$19,078	\$19,078	\$19,078	\$19,078	\$19,078	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Fisica: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910489	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Cabecera Municipal Al Canton El Arenal Segunda Etapa - 107261	107261	Chiapas	Metapa	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$998,750	\$998,750	\$998,750	\$998,750	\$998,750	\$998,750	\$973,251	100.00	\$0	Metros lineales	425	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Fisica: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910490	Rehabilitación De Caminos Candelaria Cacabotales - 199646	199646	Chiapas	Metapa	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$81,195	\$81,195	\$81,195	\$81,195	\$81,195	\$81,195	\$81,195	100.00	\$0	Metros lineales	5,033	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Fisica: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856501	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural - 74834	74834	Chiapas	Mitontic	Mitontic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	Terminado	2017	\$2,172,928	\$2,172,928	\$2,172,928	\$2,172,928	\$2,172,928	\$2,172,928	\$2,172,928	100.00	\$0	Vivienda	770	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856502	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural - 74757	74757	Chiapas	Mitontic	Cuchumtón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	Terminado	2017	\$2,321,956	\$2,321,956	\$2,321,956	\$2,321,956	\$2,321,956	\$2,321,956	\$2,321,956	100.00	\$0	Vivienda	713	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Fisica: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856503	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Chalam - 74865	74865	Chiapas	Mitontic	Chalam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	Terminado	2017	\$4,711,215	\$4,711,215	\$4,711,215	\$4,711,215	\$4,711,215	\$4,711,215	\$4,711,215	100.00	\$0	Vivienda	1,345	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Fisica: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856504	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Chimuicum - 75152	75152	Chiapas	Mitontic	Chimuicum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	Terminado	2017	\$3,648,788	\$3,648,788	\$3,648,788	\$3,648,788	\$3,648,788	\$3,648,788	\$3,648,788	100.00	\$0	Vivienda	1,143	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Fisica: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856505	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural - 74855	74855	Chiapas	Mitontic	Oxímam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	Terminado	2017	\$3,552,641	\$3,552,641	\$3,552,641	\$3,552,641	\$3,552,641	\$3,552,641	\$3,552,641	100.00	\$0	Vivienda	1,033	0.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Fisica: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856506	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Pulumbac - 74893	74893	Chiapas	Mitontic	Pulumbac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	Terminado	2017	\$1,653,733	\$1,653,733	\$1,653,733	\$1,653,733	\$1,653,733	\$1,653,733	\$1,653,733	100.00	\$0	Vivienda	585	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Fisica: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856507	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Titaletic - 74905	74905	Chiapas	Mitontic	Titaletic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	Terminado	2017	\$2,071,973	\$2,071,973	\$2,071,973	\$2,071,973	\$2,071,973	\$2,071,973	\$2,071,973	100.00	\$0	Vivienda	711	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Fisica: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856508	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Tzoepic - 75057	75057	Chiapas	Mitontic	Tzoepic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	Terminado	2017	\$3,629,558	\$3,629,558	\$3,629,558	\$3,629,558	\$3,629,558	\$3,629,558	\$3,629,558	100.00	\$0	Vivienda	1,295	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856509	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Xocton - 74919	74919	Chiapas	Mitontic	Xoctón (Xoxtocic)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	Terminado	2017	\$764,371	\$764,371	\$764,371	\$764,371	\$764,371	\$764,371	\$764,371	100.00	\$0	Vivienda	251	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856510	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Alamul - 75046	75046	Chiapas	Mitontic	Alamul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	Terminado	2017	\$1,884,486	\$1,884,486	\$1,884,486	\$1,884,486	\$1,884,486	\$1,884,486	\$1,884,486	100.00	\$0	Vivienda	657	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856511	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Suyathó - 74991	74991	Chiapas	Mitontic	Suyathó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	Terminado	2017	\$1,922,945	\$1,922,945	\$1,922,945	\$1,922,945	\$1,922,945	\$1,922,945	\$1,922,945	100.00	\$0	Vivienda	644	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170200856512	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Choco - 74948	74948	Chiapas	Mitontic	Choco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	Terminado	2017	\$374,974	\$374,974	\$374,974	\$374,974	\$374,974	\$374,974	\$374,974	100.00	\$0	Vivienda	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856513	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Tojchotic - 75066	75066	Chiapas	Mitontic	Tojchotic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	Terminado	2017	\$908,591	\$908,591	\$908,591	\$908,591	\$908,591	\$908,591	\$908,591	100.00	\$0	Vivienda	372	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856514	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Bachen - 75104	75104	Chiapas	Mitontic	Bachen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	Terminado	2017	\$211,524	\$211,524	\$211,524	\$211,524	\$211,524	\$211,524	\$211,524	100.00	\$0	Vivienda	165	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA Y FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856515	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Jokopmkakal - 75118	75118	Chiapas	Mitontic	Jokojoml K'Alkal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	Terminado	2017	\$427,855	\$427,855	\$427,855	\$427,855	\$427,855	\$427,855	\$427,855	100.00	\$0	Vivienda	204	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856516	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Suylic - 75092	75092	Chiapas	Mitontic	Suylic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	Terminado	2017	\$298,056	\$298,056	\$298,056	\$298,056	\$298,056	\$298,056	\$298,056	100.00	\$0	Vivienda	132	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856517	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Tojtic - 74884	74884	Chiapas	Mitontic	Tojtic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Vivienda	Terminado	2017	\$1,259,529	\$1,259,529	\$1,259,529	\$1,259,529	\$1,259,529	\$1,259,529	\$1,259,529	100.00	\$0	Vivienda	509	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912592	Mejoramiento De La Electrificación En La Localidad San Nicolás - 182722	182722	Chiapas	Montecristo de Guerrero	San Nicolás Plan de Ayutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	100.00	\$0	Otros	753	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912564	Construcción De Pavimentación En La Segunda Avenida Sur Oriente Entre Tercera Calle Oriente Sur Y Quinta Calle Oriente Sur - 169407	169407	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$968,917	\$968,917	\$968,917	\$968,917	\$968,917	\$968,917	\$968,917	100.00	\$0	Metros Cuadrados	164	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912566	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Segunda Avenida Sur Oriente Entre Tercera Calle Oriente Sur Y Quinta Calle Oriente Sur - 168617	168617	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$123,898	\$123,898	\$123,898	\$123,898	\$123,898	\$123,898	\$123,898	100.00	\$0	Metros lineales	164	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912567	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Segunda Avenida Sur Oriente Entre Tercera Calle Oriente Sur Y Cuarta Calle Oriente Sur - 168601	168601	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$63,408	\$63,408	\$63,408	\$63,408	\$63,408	\$63,408	\$63,408	100.00	\$0	Metros lineales	164	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912568	Construcción De Pavimentación En La Calle Central Entre Avenida Central Y Primera Norte - 149054	149054	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$909,705	\$909,705	\$909,705	\$909,705	\$909,705	\$909,705	\$909,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912569	Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad Emiliano Zapata - 182477	182477	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$206,042	\$206,042	\$206,042	\$206,042	\$206,042	\$206,042	\$206,042	100.00	\$0	Metros lineales	153	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912570	Construcción De Puente En La Localidad Laguna Del Cofre - 184993	184993	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Laguna del Cofre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,607,252	\$1,607,252	\$1,607,252	\$1,607,252	\$1,607,252	\$1,607,252	\$1,607,252	100.00	\$0	Otros	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912571	Rehabilitación De La Línea De Conducción En La Localidad Laguna Del Cofre - 169480	169480	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Laguna del Cofre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,189,892	\$3,189,892	\$3,189,892	\$3,189,892	\$3,189,892	\$3,189,892	\$3,189,892	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912572	Construcción De Techo Firme En La Localidad Palenque II - 169131	169131	Chiapas	Montecristo de Guerrero	El Palenque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$797,180	\$797,180	\$797,180	\$797,180	\$797,180	\$797,180	\$797,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	312	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912573	Construcción De Létrinas En La Localidad Rancharía El Paraíso - 169274	169274	Chiapas	Montecristo de Guerrero	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$830,794	\$830,794	\$830,794	\$830,794	\$830,794	\$830,794	\$830,794	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: COMEDOR TERMINADO FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912574	Rehabilitación Del Camino Montecristo De Guerrero Zapata Toluca - 182494	182494	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Toluca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$659,672	\$659,672	\$659,672	\$659,672	\$659,672	\$659,672	\$659,672	100.00	\$0	Otros	915	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912575	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La - 168672	168672	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Toluca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Educación	Terminado	2017	\$1,694,716	\$1,694,687	\$1,694,687	\$1,694,687	\$1,694,687	\$1,694,687	\$1,694,687	100.00	\$0	Metros Cuadrados	262	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912576	Construcción De Cuartos Domicilio En La Localidad Monterrey Las Mercedes - 182482	182482	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Monterrey las Mercedes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,082,408	\$1,082,408	\$1,082,408	\$1,082,408	\$1,082,408	\$1,082,408	\$1,082,408	100.00	\$0	Vivienda	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400979048	Rehabilitación De Muros Fines En Varias Localidades - 313863	313863	Chiapas	Montecristo de Guerrero	San Nicolás Plan de Ayutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$225,950	\$225,950	\$225,950	\$225,950	\$225,950	\$225,950	\$225,950	100.00	\$0	Otros	126	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978193	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 317130	317130	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSULTORIA Y ASESORIA TECNICO ADMINISTRATIVA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$818,569	\$818,569	\$818,569	\$818,569	\$818,569	\$818,569	\$818,569	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978194	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Segunda Calle Poniente Norte Entre Avenida Central Poniente Y Segunda Avenida Norte Poniente - 313512	313512	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$248,727	\$248,727	\$248,727	\$248,727	\$248,727	\$248,727	\$248,727	100.00	\$0	Metros lineales	186	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978195	Adquisición De Software Y Hardware - 314208	314208	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$68,426	\$68,426	\$68,426	\$68,426	\$68,426	\$68,426	\$68,426	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978196	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomentan La Formación De Servidores Públicos - 314265	314265	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$136,427	\$136,427	\$136,427	\$136,427	\$136,427	\$136,427	\$136,427	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400978219	Rehabilitación De Muros Fimes En Varias Localidades - 313994	313994	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Nuevo Mundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$276,961	\$276,961	\$276,961	\$276,961	\$276,961	\$276,961	\$276,961	100.00	\$0	Otros	156	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170400978220	Rehabilitación De Muros Fimes En Varias Localidades - 313806	313806	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Nuevo Mundo los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$62,716	\$62,716	\$62,716	\$62,716	\$62,716	\$62,716	\$62,716	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170400978221	Construcción De Cuartos Dormitorio En Varias Localidades - 313540	313540	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Nuevo Mundo los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$77,315	\$77,315	\$77,315	\$77,315	\$77,315	\$77,315	\$77,315	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170400978222	Rehabilitación De Muros Fimes En Varias Localidades - 313753	313753	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Nuevo Rio Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$52,513	\$52,513	\$52,513	\$52,513	\$52,513	\$52,513	\$52,513	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170400978223	Construcción De Cuartos Dormitorio En Varias Localidades - 313562	313562	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Nuevo Rio Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$77,315	\$77,315	\$77,315	\$77,315	\$77,315	\$77,315	\$77,315	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170400978316	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Cuarta Oriente Norte Barrio Guadalupe - 317283	317283	Chiapas	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$359,875	\$359,875	\$359,875	\$359,875	\$359,875	\$359,875	\$359,875	100.00		Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170400978317	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Cuarta Oriente Norte Barrio Guadalupe - 317209	317209	Chiapas	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$185,464	\$185,464	\$185,464	\$185,464	\$185,464	\$185,464	\$185,464	100.00		Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170400978318	Rehabilitación De Diferentes Caminos Sacacosochas Primera Etapa - 316773	316773	Chiapas	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$635,149	\$635,149	\$635,149	\$635,149	\$635,149	\$635,149	\$635,149	100.00		Metros lineales	4,277	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170400978319	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Ubicado En Av Tererosa Sur Ote Y Calle Nicolás Bravo Av Cuarta Sur Ote Y Calle Central Sur - 305733	305733	Chiapas	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,254,102	\$1,254,102	\$1,254,102	\$1,254,102	\$1,254,102	\$1,254,102	\$1,254,102	100.00		Metros lineales	270	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170400978320	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Ubicado En Calle Central Sur Entre Av Central Y Calle Tercera Ote Sur Barrio San Jose - 306285	306285	Chiapas	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,298,387	\$1,298,387	\$1,298,387	\$1,298,387	\$1,298,387	\$1,298,387	\$1,298,387	100.00		Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170400978321	Rehabilitación Del Camino Nicolás Ruíz A Matamoros - 303213	303213	Chiapas	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$359,434	\$359,434	\$359,434	\$359,434	\$359,434	\$359,434	\$359,434	100.00		Metros lineales	4,277	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170400978322	Rehabilitación De La Carretera Nicolás Ruíz A Vicente Guerrero - 302716	302716	Chiapas	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$387,928	\$387,928	\$387,928	\$387,928	\$387,928	\$387,928	\$387,928	100.00		Metros lineales	4,277	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170400978323	Rehabilitación Del Camino Nicolás Ruíz Acceso Al Panteon Municipal Y Rehabilitación Del Acceso Al Camino El Altopollo - 294447	294447	Chiapas	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$194,806	\$194,806	\$194,806	\$194,806	\$194,806	\$194,806	\$194,806	100.00		Metros lineales	4,277	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO 50% / Fisica: OBRA EN PROCESO 50% / Registro: OBRA EN PROCESO 50% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170400978324	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Primera Etapa - 257558	257558	Chiapas	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,134,841	\$2,134,841	\$2,134,841	\$2,134,841	\$2,134,841	\$2,134,841	\$2,134,841	100.00		Otros	4,277	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170400978328	Rehabilitación De Carreteras Consistente En El Desazolve De Cunetas Y Extracción De Derrumbes En Tramos Aislados - 294823	294823	Chiapas	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$131,309	\$131,309	\$131,309	\$131,309	\$131,309	\$131,309	\$131,309	100.00		Metros lineales	4,277	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100836035	Construcción De Letras Segunda Etapa - 797	797	Chiapas	Ocosingo	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,069,108	\$3,069,108	\$3,069,108	\$3,069,108	\$3,069,108	\$3,069,108	\$3,069,108	100.00	\$0	Piezas	703	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841912	Rehabilitación De Camino Rural - 9469	9469	Chiapas	Ocosingo	Buenvista Tiber	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,910,411	\$1,910,411	\$1,910,411	\$1,910,411	\$1,910,411	\$1,910,411	\$1,910,411	100.00	\$0	Metros lineales	750	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841913	Construcción De Módulos Solares - 10698	10698	Chiapas	Ocosingo	Rosario la Pacaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,627,437	\$1,627,437	\$1,627,437	\$1,627,437	\$1,627,437	\$1,627,437	\$1,627,437	100.00	\$0	Otros	258	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841914	Construcción De Cuartos Dormitorio - 9305	9305	Chiapas	Ocosingo	El Suspiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$5,095,701	\$5,095,701	\$5,095,701	\$5,095,701	\$5,095,701	\$5,095,701	\$5,095,701	100.00	\$0	Vivienda	127	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841915	Construcción De Módulos Solares - 12831	12831	Chiapas	Ocosingo	San Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$394,369	\$394,369	\$394,369	\$394,369	\$394,369	\$394,369	\$394,369	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841916	Construcción De Pavimentación En Tramos Aislados En El Camino San Quintín A Nuevo Chapultepec - 10772	10772	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,738,565	\$2,738,565	\$2,738,565	\$2,738,565	\$2,738,565	\$2,738,565	\$2,738,565	100.00	\$0	Metros Cuadrados	288	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170100841917	Rehabilitación Decamino Rural San Quintín A Nuevo Chapultepec - 10692	10692	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,816,187	\$2,816,187	\$2,816,187	\$2,816,187	\$2,816,187	\$2,816,187	\$2,816,187	100.00	\$0	Metros lineales	288	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170100841918	Rehabilitación De Techo Firme - 13359	13359	Chiapas	Ocosingo	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$612,813	\$612,813	\$612,813	\$612,813	\$612,813	\$612,813	\$612,813	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841919	Construcción De Piso Firme - 13333	13333	Chiapas	Ocosingo	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$864,306	\$864,306	\$864,306	\$864,306	\$864,306	\$864,306	\$864,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841926	Construcción De Piso Firme - 15419	15419	Chiapas	Ocosingo	Nueva Ibarra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,719,694	\$1,719,694	\$1,719,694	\$1,719,694	\$1,719,694	\$1,719,694	\$1,719,694	100.00	\$0	Metros Cuadrados	226	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841927	Rehabilitación De Techo Firme - 15415	15415	Chiapas	Ocosingo	Nueva Ibarra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,117,483	\$1,117,483	\$1,117,483	\$1,117,483	\$1,117,483	\$1,117,483	\$1,117,483	100.00	\$0	Metros Cuadrados	226	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841928	Construcción De Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados Camino Los Limones San Cristobalito - 9465	9465	Chiapas	Ocosingo	San Cristobalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,137,236	\$1,137,236	\$1,137,236	\$1,137,236	\$1,137,236	\$967,536	\$967,536	85.08	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	85.08	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841929	Construcción De Piso Firme - 13911	13911	Chiapas	Ocosingo	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$508,415	\$508,415	\$508,415	\$508,415	\$508,415	\$508,415	\$508,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841930	Rehabilitación De Techo Firme - 13921	13921	Chiapas	Ocosingo	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$360,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841931	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 13970	13970	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,220,753	\$5,220,753	\$5,220,753	\$5,220,753	\$5,220,753	\$5,220,753	\$5,220,753	100.00	\$0	Metros lineales	3,026	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841936	Rehabilitación De Techo Firme - 15431	15431	Chiapas	Ocosingo	Ibarra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$264,351	\$264,351	\$264,351	\$264,351	\$264,351	\$264,351	\$264,351	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841937	Construcción De Piso Firme - 15427	15427	Chiapas	Ocosingo	Ibarra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$406,809	\$406,809	\$406,809	\$406,809	\$406,809	\$406,809	\$406,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841938	Construcción De Camino Rural - 11777	11777	Chiapas	Ocosingo	Doctor Manuel Velasco Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,748,175	\$3,748,175	\$3,748,175	\$3,748,175	\$3,748,175	\$3,748,175	\$3,748,175	100.00	\$0	Metros lineales	173	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842074	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino Rural En Tramos Aislados Segunda Etapa - 13969	13969	Chiapas	Ocosingo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,542,239	\$2,542,239	\$2,542,239	\$2,542,239	\$2,542,239	\$2,542,239	\$2,542,239	100.00	\$0	Metros Cuadrados	351	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842075	Construcción De Electrificación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 12832	12832	Chiapas	Ocosingo	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,591,974	\$2,591,974	\$2,591,974	\$2,591,974	\$2,591,974	\$2,591,974	\$2,591,974	100.00	\$0	Otros	106	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842076	Construcción De Drenaje Pluvial - 11890	11890	Chiapas	Ocosingo	San Pedro Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$981,748	\$981,748	\$981,748	\$981,748	\$981,748	\$981,748	\$981,748	100.00	\$0	Metros lineales	850	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842077	Construcción De Muro De Contención - 11976	11976	Chiapas	Ocosingo	San Pedro Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$798,898	\$798,898	\$798,898	\$798,898	\$798,898	\$798,898	\$798,898	100.00	\$0	Metros lineales	850	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842078	Construcción De Pavimentación De Camino - 11950	11950	Chiapas	Ocosingo	San Pedro Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,347,107	\$3,347,107	\$3,347,107	\$3,347,107	\$3,347,107	\$3,347,107	\$3,347,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842079	Rehabilitación De Techo Firme - 15598	15598	Chiapas	Ocosingo	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$372,494	\$372,494	\$372,494	\$372,494	\$372,494	\$372,494	\$372,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842080	Construcción De Piso Firme - 15509	15509	Chiapas	Ocosingo	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$525,362	\$525,362	\$525,362	\$525,362	\$525,362	\$525,362	\$525,362	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842086	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 10782	10782	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,407,252	\$1,407,252	\$1,407,252	\$1,407,252	\$1,407,252	\$1,407,252	\$1,407,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842087	Ampliación De Electrificación De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 11739	11739	Chiapas	Ocosingo	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,189,708	\$1,189,708	\$1,189,708	\$1,189,708	\$1,189,708	\$1,189,708	\$1,189,708	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842088	Construcción De Camino Rural Del Rancho Las Malvinas Al Poblado San Jacinto - 12820	12820	Chiapas	Ocosingo	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,857,254	\$3,857,254	\$3,857,254	\$3,857,254	\$3,857,254	\$2,232,517	\$2,232,517	57.88	\$0	Metros lineales	100	100.00	57.88	Financiera: / Física: unidad de medida ML 222.43 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842089	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Escuela Primaria Federal Indígena Jose Martí - 15432	15432	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,643,548	\$2,643,548	\$2,643,548	\$2,643,548	\$2,643,548	\$793,064	\$793,064	30.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842090	Construcción De Sistema De Agua Potable - 12828	12828	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,910,726	\$3,910,726	\$3,910,726	\$3,910,726	\$3,910,726	\$3,910,726	\$3,910,726	100.00	\$0	Metros lineales	198	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170100842091	Construccion De Drenaje Sanitario - 12827	12827	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,989,193	\$3,989,193	\$3,989,193	\$3,989,193	\$3,989,193	\$3,989,193	\$3,989,193	100.00	\$0	Metros lineales	338	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
CHP17170100842092	Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 12824	12824	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,903,418	\$2,903,418	\$2,903,418	\$2,903,418	\$2,903,418	\$2,903,418	\$2,903,418	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
CHP17170100842093	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 12823	12823	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,095,808	\$1,095,808	\$1,095,808	\$1,095,808	\$1,095,808	\$1,095,808	\$1,095,808	100.00	\$0	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842094	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 15395	15395	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,029,000	\$2,029,000	\$2,029,000	\$2,029,000	\$2,029,000	\$2,029,000	\$2,029,000	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842095	Construccion De Camino Rural - 12830	12830	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,550,691	\$2,550,691	\$2,550,691	\$2,550,691	\$2,550,691	\$2,550,691	\$2,550,691	100.00	\$0	Metros lineales	205	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842096	Mejoramiento De Barda Perimetral En Escuela Primaria Federal Indigena Jose Martí - 15452	15452	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,352,650	\$1,352,650	\$1,352,650	\$1,352,650	\$1,352,650	\$439,377	\$439,377	32.48	\$0	Metros lineales	140	100.00	40.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842097	Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 12100	12100	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,974,250	\$3,974,250	\$3,974,250	\$3,974,250	\$3,974,250	\$3,974,250	\$3,974,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842098	Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 9345	9345	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,585,411	\$2,585,411	\$2,585,411	\$2,585,411	\$2,585,411	\$2,585,411	\$2,585,411	100.00	\$0	Metros Cuadrados	480	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842099	Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 9312	9312	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,626,841	\$3,626,841	\$3,626,841	\$3,626,841	\$3,626,841	\$3,626,841	\$3,626,841	100.00	\$0	Metros Cuadrados	517	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842100	Construccion De Muro De Contencion Segunda Etapa - 9879	9879	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$3,992,217	\$3,992,217	\$3,992,217	\$3,992,217	\$3,992,217	\$3,992,217	\$3,992,217	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842101	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 9390	9390	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$522,529	\$522,529	\$522,529	\$522,529	\$522,529	\$522,529	\$522,529	\$522,529	100.00	\$0	Metros lineales	480	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842102	Construccion De Muro De Contencion - 9366	9366	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$456,847	\$456,847	\$456,847	\$456,847	\$456,847	\$456,847	\$456,847	100.00	\$0	Metros lineales	480	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842103	Construccion De Tres Aulas Didacticas De Seis Por Ocho Metros Estructura Rc En Escuela Secundaria Tecnica Numero Setenta - 12026	12026	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,188,781	\$3,188,781	\$3,188,781	\$3,188,781	\$3,188,781	\$2,891,514	\$2,891,514	90.68	\$0	Metros Cuadrados	510	100.00	90.68	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842104	Construccion De Biblioteca - 11749	11749	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,289,324	\$3,289,324	\$3,289,324	\$3,289,324	\$3,289,324	\$2,562,824	\$2,562,824	77.91	\$0	Otros	630	100.00	77.91	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842105	Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Jaime Nuno - 11792	11792	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,931,139	\$2,931,139	\$2,931,139	\$2,931,139	\$2,931,139	\$2,613,129	\$2,613,129	89.15	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	89.15	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842106	Construccion De Piso Firme - 13934	13934	Chiapas	Ocosingo	Campo Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$508,415	\$508,415	\$508,415	\$508,415	\$508,415	\$508,415	\$508,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	322	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842107	Rehabilitacion De Techo Firme - 13926	13926	Chiapas	Ocosingo	Campo Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$360,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	322	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842108	Construccion De Letrinas Segunda Etapa - 10758	10758	Chiapas	Ocosingo	La Frontera Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,595,030	\$4,595,030	\$4,595,030	\$4,595,030	\$4,595,030	\$4,595,030	\$4,595,030	100.00	\$0	Piezas	614	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842109	Construccion De Camino Rural Segunda Etapa - 11743	11743	Chiapas	Ocosingo	Plácido Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,934,417	\$1,934,417	\$1,934,417	\$1,934,417	\$1,934,417	\$1,934,417	\$1,934,417	100.00	\$0	Metros lineales	853	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842110	Construccion De Tejado En Area De Impartición De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Rural Federal Leona Vicario - 11085	11085	Chiapas	Ocosingo	Patra Nueva (San José el Contento)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$2,895,933	\$2,895,933	\$2,895,933	\$2,895,933	\$2,895,933	\$2,895,933	\$2,895,933	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842111	Rehabilitacion De Techo Firme - 12822	12822	Chiapas	Ocosingo	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$456,610	\$456,610	\$456,610	\$456,610	\$456,610	\$456,610	\$456,610	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842112	Construccion De Piso Firme - 12821	12821	Chiapas	Ocosingo	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$616,890	\$616,890	\$616,890	\$616,890	\$616,890	\$616,890	\$616,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842114	Construccion De Drenaje Sanitario - 8182	8182	Chiapas	Ocosingo	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,375,782	\$3,375,782	\$3,375,782	\$3,375,782	\$3,375,782	\$3,375,782	\$3,375,782	100.00	\$0	Metros lineales	352	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
CHP17170100842115	Rehabilitacion De Techo Firme - 13948	13948	Chiapas	Ocosingo	Lomas del Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$605,527	\$605,527	\$605,527	\$605,527	\$605,527	\$605,527	\$605,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	196	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170100842116	Construccion De Piso Firme - 13967	13967	Chiapas	Ocosingo	Lomas del Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$957,799	\$957,799	\$957,799	\$957,799	\$957,799	\$957,799	\$957,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	196	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200855914	Construccion De Sistema De Agua Potable - 55506	55506	Chiapas	Ocosingo	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,430,805	\$3,430,805	\$3,430,805	\$3,430,805	\$3,430,805	\$3,430,805	\$3,430,805	100.00	\$0	Metros lineales	284	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200855915	Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 75521	75521	Chiapas	Ocosingo	Israel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,883,305	\$2,883,305	\$2,883,305	\$2,883,305	\$2,883,305	\$2,883,305	\$2,883,305	100.00	\$0	Metros lineales	830	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200855928	Construccion De Drenaje Sanitario Octava Etapa - 47148	47148	Chiapas	Ocosingo	Frontera Corozal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,034,836	\$4,034,836	\$4,034,836	\$4,034,836	\$4,034,836	\$4,034,836	\$4,034,836	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200855929	Construccion De Letras Segunda Etapa - 78497	78497	Chiapas	Ocosingo	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,708,041	\$3,708,041	\$3,708,041	\$3,708,041	\$3,708,041	\$3,708,041	\$3,708,041	100.00	\$0	Piezas	303	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
CHP17170200855948	Ampliacion De Electrificacion De Red De Energia Electrica - 75485	75485	Chiapas	Ocosingo	Sloquib Chay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,758,844	\$1,758,844	\$1,758,844	\$1,758,844	\$1,758,844	\$1,562,860	\$1,562,860	88.86	\$0	Otros	329	100.00	88.86	Financiera: / Fisica: / Registro:	
CHP17170200855949	Construccion De Piso Firme - 66617	66617	Chiapas	Ocosingo	Noy Aquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,671,187	\$1,671,187	\$1,671,187	\$1,671,187	\$1,671,187	\$1,671,187	\$1,671,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200855950	Rehabilitacion De Techo Firme - 66668	66668	Chiapas	Ocosingo	Noy Aquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,177,562	\$1,177,562	\$1,177,562	\$1,177,562	\$1,177,562	\$1,177,562	\$1,177,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200855951	Mejoramiento De Aulas En Escuela Telesecundaria Arqueles Vela - 77003	77003	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,736,955	\$1,736,955	\$1,736,955	\$1,736,955	\$1,736,955	\$1,736,955	\$1,736,955	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200855952	Mejoramiento De Aulas Dotacion De Servicios De Electricidad En Escuela Telesecundaria Arqueles Vela - 77146	77146	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$520,147	\$520,147	\$520,147	\$520,147	\$520,147	\$520,147	\$520,147	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200855953	Rehabilitacion De Camino Rural - 47398	47398	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,310,400	\$3,310,400	\$3,310,400	\$3,310,400	\$3,310,400	\$3,310,400	\$3,310,400	100.00	\$0	Metros lineales	1,359	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200855954	Rehabilitacion De Lineas De Conduccion De Agua Potable Segunda Etapa - 43776	43776	Chiapas	Ocosingo	Corazón de Maria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,562,954	\$1,562,954	\$1,562,954	\$1,562,954	\$1,562,954	\$781,477	\$781,477	50.00	\$0	Metros lineales	1,010	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200855955	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 78629	78629	Chiapas	Ocosingo	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,307,950	\$5,307,950	\$5,307,950	\$5,307,950	\$5,307,950	\$5,307,950	\$5,307,950	100.00	\$0	Metros lineales	478	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200855965	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable Segunda Etapa - 54803	54803	Chiapas	Ocosingo	Ampliación Jol Tulja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,263,558	\$3,263,558	\$3,263,558	\$3,263,558	\$3,263,558	\$3,263,558	\$3,263,558	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200855966	Construccion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 78221	78221	Chiapas	Ocosingo	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$4,350,516	\$4,350,516	\$4,350,516	\$4,350,516	\$4,350,516	\$4,350,516	\$4,350,516	100.00	\$0	Otros	106	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200855967	Rehabilitacion De Camino En Tramos Aislados - 75360	75360	Chiapas	Ocosingo	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,800,389	\$1,800,389	\$1,800,389	\$1,800,389	\$1,800,389	\$1,800,389	\$1,800,389	100.00	\$0	Metros lineales	258	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200855968	Rehabilitacion De Techo Firme - 43812	43812	Chiapas	Ocosingo	San José Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$204,271	\$204,271	\$204,271	\$204,271	\$204,271	\$204,271	\$204,271	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200855969	Construccion De Piso Firme - 43810	43810	Chiapas	Ocosingo	San José Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$301,531	\$301,531	\$301,531	\$301,531	\$301,531	\$301,531	\$301,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200855971	Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 41983	41983	Chiapas	Ocosingo	Santa Rosita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,562,711	\$2,562,711	\$2,562,711	\$2,562,711	\$2,562,711	\$2,562,711	\$2,562,711	100.00	\$0	Metros lineales	47	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200855972	Construccion De Camino Rural - 71821	71821	Chiapas	Ocosingo	San Miguel el Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,564,075	\$1,564,075	\$1,564,075	\$1,564,075	\$1,564,075	\$1,564,075	\$1,564,075	100.00	\$0	Metros lineales	255	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200855973	Construccion De Biblioteca En Escuela Primaria Doctor Gonzalo Aguirre Beltran - 67998	67998	Chiapas	Ocosingo	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,582,814	\$1,582,814	\$1,582,814	\$1,582,814	\$1,582,814	\$1,582,814	\$1,582,814	100.00	\$0	Otros	3,100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200855974	Rehabilitacion De La Lineas De Conduccion - 55747	55747	Chiapas	Ocosingo	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$961,612	\$961,612	\$961,612	\$961,612	\$961,612	\$961,612	\$961,612	\$961,612	100.00	\$0	Metros lineales	1,130	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855975	Construccion De Modulos Solares - 87590	87590	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$536,474	\$536,474	\$536,474	\$536,474	\$536,474	\$536,474	\$536,474	100.00	\$0	Otros	43	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200855976	Construccion De Electrificacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Segunda Etapa - 57606	57606	Chiapas	Ocosingo	Rancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,085,172	\$2,085,172	\$2,085,172	\$2,085,172	\$2,085,172	\$2,085,172	\$2,085,172	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170200855977	Mejoramiento De Dos Aulas Didácticas Estructura Rc En El Jardín De Niños Rosario Castellanos Figueroa - 60657	60657	Chiapas	Ocosingo	Nueva Samaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$436,799	\$436,799	\$436,799	\$436,799	\$436,799	\$436,799	\$436,799	\$436,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855978	Construccion De Letras - 77497	77497	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,045,745	\$2,045,745	\$2,045,745	\$2,045,745	\$2,045,745	\$1,395,480	\$1,395,480	\$1,395,480	68.21	\$0	Piezas	137	100.00	68.21	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855993	Rehabilitacion De Camino Rural - 58416	58416	Chiapas	Ocosingo	La Pomarrosa el Chorro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	111	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855994	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Gabriela Mistral - 40449	40449	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$2,285,145	\$2,285,145	\$2,285,145	\$2,285,145	\$2,285,145	\$2,285,145	\$2,285,145	\$2,285,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855995	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Tercer Etapa - 78216	78216	Chiapas	Ocosingo	El Triunfo de Alfredo Díaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,064,293	\$2,064,293	\$2,064,293	\$2,064,293	\$2,064,293	\$2,064,293	\$2,064,293	\$2,064,293	100.00	\$0	Metros lineales	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855996	Rehabilitacion De Techo Firme - 49283	49283	Chiapas	Ocosingo	El Triunfo de Alfredo Díaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$468,622	\$468,622	\$468,622	\$468,622	\$468,622	\$468,622	\$468,622	\$468,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855997	Construccion De Piso Firme - 49356	49356	Chiapas	Ocosingo	El Triunfo de Alfredo Díaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$649,230	\$649,230	\$649,230	\$649,230	\$649,230	\$649,230	\$649,230	\$649,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855998	Construccion De Módulos Solares - 66709	66709	Chiapas	Ocosingo	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$890,187	\$890,187	\$890,187	\$890,187	\$890,187	\$890,187	\$890,187	\$890,187	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855999	Construccion De Camino Rural - 78258	78258	Chiapas	Ocosingo	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,995,124	\$4,995,124	\$4,995,124	\$4,995,124	\$4,995,124	\$4,995,124	\$4,995,124	\$4,995,124	100.00	\$0	Metros lineales	465	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856001	Construccion De Camino Rural - 78283	78283	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,281,337	\$3,281,337	\$3,281,337	\$3,281,337	\$3,281,337	\$3,281,337	\$3,281,337	\$3,281,337	100.00	\$0	Metros lineales	1,383	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856016	Construccion De Comedores Comunitarios - 72693	72693	Chiapas	Ocosingo	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$2,169,206	\$2,169,206	\$2,169,206	\$2,169,206	\$2,169,206	\$2,169,206	\$2,169,206	\$2,169,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856017	Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados - 46713	46713	Chiapas	Ocosingo	Naha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,613,351	\$2,613,351	\$2,613,351	\$2,613,351	\$2,613,351	\$2,613,351	\$2,613,351	\$2,613,351	100.00	\$0	Metros lineales	198	100.00	100.00	Financiera: / Física: la meta fue de 3.30 km / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856018	Rehabilitacion De Camino Rural Tramos Aislados - 60082	60082	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Francisco León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,213,312	\$3,213,312	\$3,213,312	\$3,213,312	\$3,213,312	\$3,213,312	\$3,213,312	\$3,213,312	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: META DE 256 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856020	Construccion De Revestimiento De Calles - 54986	54986	Chiapas	Ocosingo	Las Tazas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,028,397	\$2,028,397	\$2,028,397	\$2,028,397	\$2,028,397	\$2,028,397	\$2,028,397	\$2,028,397	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,128	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856021	Mejoramiento De Electrificación De Línea Y Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 72655	72655	Chiapas	Ocosingo	La Selva (San Andrés)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$3,328,314	\$3,328,314	\$3,328,314	\$3,328,314	\$3,328,314	\$3,328,314	\$3,328,314	\$3,328,314	100.00	\$0	Otros	750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856022	Construccion De Cuartos Dormitorio - 40098	40098	Chiapas	Ocosingo	La Selva (San Andrés)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,628,724	\$6,628,724	\$6,628,724	\$6,628,724	\$6,628,724	\$6,628,724	\$6,628,724	\$6,628,724	100.00	\$0	Vivienda	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856023	Construccion De Camino Rural - 72498	72498	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Tila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,974,583	\$3,974,583	\$3,974,583	\$3,974,583	\$3,974,583	\$3,974,583	\$3,974,583	\$3,974,583	100.00	\$0	Metros lineales	475	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856024	Rehabilitacion De Camino Rural - 80587	80587	Chiapas	Ocosingo	Nuevo San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,172,350	\$3,172,350	\$3,172,350	\$3,172,350	\$3,172,350	\$3,172,350	\$3,172,350	\$3,172,350	100.00	\$0	Metros lineales	925	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856025	Rehabilitacion De Camino Rural - 46805	46805	Chiapas	Ocosingo	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,208,500	\$3,208,500	\$3,208,500	\$3,208,500	\$3,208,500	\$3,208,500	\$3,208,500	\$3,208,500	100.00	\$0	Metros lineales	678	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856474	Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados Segunda Etapa - 46893	46893	Chiapas	Ocosingo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,420,380	\$2,420,380	\$2,420,380	\$2,420,380	\$2,420,380	\$2,420,380	\$2,420,380	\$2,420,380	100.00	\$0	Metros lineales	351	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856475	Construccion De Letras Segunda Etapa - 57504	57504	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,750,032	\$1,750,032	\$1,750,032	\$1,750,032	\$1,750,032	\$1,750,032	\$1,750,032	\$1,750,032	100.00	\$0	Piezas	202	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856476	Construccion De Camino Rural - 55778	55778	Chiapas	Ocosingo	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,004,392	\$2,044,392	\$2,044,392	\$2,044,392	\$2,044,392	\$2,044,392	\$2,044,392	\$2,044,392	100.00	\$0	Metros lineales	43	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856477	Construccion De Guarniciones Y Banquetas - 60017	60017	Chiapas	Ocosingo	San Pedro Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,141,435	\$3,141,435	\$3,141,435	\$3,141,435	\$3,141,435	\$3,141,435	\$3,141,435	\$3,141,435	100.00	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856478	Ampliacion De Electrificación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica - 87188	87188	Chiapas	Ocosingo	Patitutz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$470,721	\$470,721	\$470,721	\$470,721	\$470,721	\$470,721	\$141,216	\$141,216	30.00	\$0	Otros	863	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170200856479	Construccion De Electrificación De Línea Y Red De Distribucion De Energia Eléctrica Aérea Segunda Etapa - 59370	59370	Chiapas	Ocosingo	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$4,106,765	\$4,106,765	\$4,106,765	\$4,106,765	\$4,106,765	\$4,106,765	\$4,106,765	100.00	\$0	Otros	268	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856480	Construccion De Camino Rural Emiliano Zapata Tercera Etapa - 60720	60720	Chiapas	Ocosingo	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,018,275	\$1,018,275	\$1,018,275	\$1,018,275	\$1,018,275	\$509,138	\$509,138	50.00	\$0	Metros lineales	318	100.00	50.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856483	Construccion De Camino Rural - 40139	40139	Chiapas	Ocosingo	Nupja Chiviltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,134,625	\$1,134,625	\$1,134,625	\$1,134,625	\$1,134,625	\$1,134,625	\$1,134,625	100.00	\$0	Metros lineales	630	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856484	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 52242	52242	Chiapas	Ocosingo	Quince de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,177,077	\$3,177,077	\$3,177,077	\$3,177,077	\$3,177,077	\$3,177,077	\$3,177,077	100.00	\$0	Otros	85	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856518	Construccion De Dos Aulas Estructura Rc En Escuela Primaria Urbana Federal Prof Victorino Trinidad Vazquez - 83248	83248	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$979,621	\$979,621	\$979,621	\$979,621	\$979,621	\$979,621	\$979,621	\$979,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	437	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856519	Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 80650	80650	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,067,669	\$3,067,699	\$3,067,699	\$3,067,699	\$3,067,699	\$3,067,699	\$3,067,699	\$3,067,699	100.00	\$0	Metros lineales	845	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856520	Construccion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 81307	81307	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,863,675	\$3,863,675	\$3,863,675	\$3,863,675	\$3,863,675	\$3,863,675	\$3,863,675	\$3,863,675	100.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856521	Construccion De Drenaje Sanitario - 78267	78267	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,483,250	\$1,483,250	\$1,483,250	\$1,483,250	\$1,483,250	\$1,483,250	\$1,483,250	\$1,483,250	100.00	\$0	Metros lineales	94	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856522	Construccion De Muro De Contencion - 74900	74900	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$423,044	\$423,044	\$423,044	\$423,044	\$423,044	\$423,044	\$423,044	\$423,044	100.00	\$0	Metros lineales	185	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856523	Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 76249	76249	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,923,665	\$2,923,665	\$2,923,665	\$2,923,665	\$2,923,665	\$2,923,665	\$2,923,665	\$2,923,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856524	Construccion De Electrificación De Red De Distribucion De Energia Eléctrica Primera Etapa - 72837	72837	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$3,579,323	\$3,579,323	\$3,579,323	\$3,579,323	\$3,579,323	\$3,579,323	\$3,579,323	\$3,579,323	100.00	\$0	Otros	164	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856525	Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 72089	72089	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,051,946	\$4,051,946	\$4,051,946	\$4,051,946	\$4,051,946	\$4,051,946	\$4,051,946	\$4,051,946	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,073	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856526	Rehabilitacion De Revestimiento De Calles - 66259	66259	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,507,176	\$1,507,176	\$1,507,176	\$1,507,176	\$1,507,176	\$1,507,176	\$1,507,176	\$1,507,176	100.00	\$0	Otros	6,643	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856527	Construccion De Sanitarios Estructura Rc En Escuela Primaria Federal Bilingue Vicente Suarez - 66215	66215	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,345,459	\$1,345,459	\$1,345,459	\$1,345,459	\$1,345,459	\$1,345,459	\$1,345,459	\$1,345,459	100.00	\$0	Piezas	183	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856528	Construccion De Cuatro Aulas Didácticas Estructura Rc En Escuela Primaria Rural Marcos Villanueva - 73174	73174	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,986,705	\$3,986,705	\$3,986,705	\$3,986,705	\$3,084,765	\$3,084,765	\$3,084,765	77.38	\$0	Metros Cuadrados	340	100.00	77.38	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856529	Rehabilitacion De Revestimiento De Calles - 65185	65185	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$301,585	\$301,585	\$301,585	\$301,585	\$301,585	\$301,585	\$301,585	\$301,585	100.00	\$0	Otros	41,878	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856530	Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 67963	67963	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,370,152	\$3,370,152	\$3,370,152	\$3,370,152	\$3,370,152	\$3,370,152	\$3,370,152	\$3,370,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	41,878	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856531	Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Tercera Oriente Sur - 67809	67809	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,265,479	\$2,265,479	\$2,265,479	\$2,265,479	\$2,265,479	\$2,265,479	\$2,265,479	\$2,265,479	100.00	\$0	Metros lineales	310	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856532	Rehabilitacion De Camino Rural - 65102	65102	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$301,082	\$301,082	\$301,082	\$301,082	\$301,082	\$301,082	\$301,082	\$301,082	100.00	\$0	Metros lineales	41,878	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856533	Rehabilitacion De Revestimiento De Calles - 67882	67882	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,562,828	\$1,562,828	\$1,562,828	\$1,562,828	\$1,562,828	\$1,562,828	\$1,562,828	\$1,562,828	100.00	\$0	Otros	6,895	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856534	Construccion De Dos Aulas En Escuela Preescolar Indígena Niño Artillero - 63568	63568	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$2,743,219	\$2,743,219	\$2,743,219	\$2,743,219	\$2,743,219	\$2,743,219	\$2,743,219	\$2,743,219	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856535	Rehabilitacion De Camino En Tramos Aislados - 60915	60915	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,691,200	\$2,691,200	\$2,691,200	\$2,691,200	\$2,691,200	\$2,691,200	\$2,691,200	\$2,691,200	100.00	\$0	Metros lineales	2,146	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856536	Construccion De Drenaje Pluvial - 60641	60641	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,213,186	\$3,213,186	\$3,213,186	\$3,213,186	\$3,213,186	\$3,213,186	\$3,213,186	\$3,213,186	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856538	Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 57388	57388	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,830,400	\$1,830,400	\$1,830,400	\$1,830,400	\$1,830,400	\$1,830,400	\$1,830,400	\$1,830,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP1717020085639	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 57079	57079	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,380,800	\$2,380,801	\$2,380,801	\$2,380,801	\$2,380,801	\$2,380,801	\$2,380,801	100.00	\$0	Otros	3,314	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856540	Mejoramiento De Servicios Basicos De Electricidad En Escuela Secundaria Tecnica - 59950	59950	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$260,755	\$260,755	\$260,755	\$260,755	\$260,755	\$78,226	\$78,226	30.00	\$0	Otros	1,409	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856541	Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 57713	57713	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,995,944	\$2,995,944	\$2,995,944	\$2,995,944	\$2,995,944	\$2,995,944	\$2,995,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856542	Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 58485	58485	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856543	Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 58049	58049	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,498,679	\$1,498,679	\$1,498,679	\$1,498,679	\$1,498,679	\$1,498,679	\$1,498,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856544	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 54848	54848	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$834,291	\$834,291	\$834,291	\$834,291	\$834,291	\$834,291	\$834,291	\$834,291	100.00	\$0	Metros lineales	560	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856545	Construccion De Drenaje Sanitario - 43787	43787	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$987,170	\$987,170	\$987,170	\$987,170	\$987,170	\$987,170	\$987,170	\$987,170	100.00	\$0	Metros lineales	282	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856546	Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 43785	43785	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,006,848	\$3,006,848	\$3,006,848	\$3,006,848	\$3,006,848	\$3,006,848	\$3,006,848	\$3,006,848	100.00	\$0	Metros Cuadrados	282	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856547	Construccion De Electrificación De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 47380	47380	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$4,034,349	\$4,034,349	\$4,034,349	\$4,034,349	\$4,034,349	\$4,034,349	\$4,034,349	\$4,034,349	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856548	Mejoramiento De Drenaje Pluvial - 46923	46923	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$518,520	\$518,520	\$518,520	\$518,520	\$518,520	\$518,520	\$518,520	\$518,520	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856549	Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 47372	47372	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,416,857	\$3,416,857	\$3,416,857	\$3,416,857	\$3,416,857	\$3,416,857	\$3,416,857	\$3,416,857	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856550	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 42695	42695	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,996,340	\$3,996,340	\$3,996,340	\$3,996,340	\$3,996,340	\$1,198,902	\$1,198,902	30.00	\$0	Otros	180	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856551	Nivelacion De Tierras - 46813	46813	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$3,159,934	\$3,159,934	\$3,159,934	\$3,159,934	\$3,159,934	\$3,159,934	\$3,159,934	\$3,159,934	100.00	\$0	Metros cúbicos	41,878	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856552	Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 41650	41650	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,038,297	\$4,038,297	\$4,038,297	\$4,038,297	\$4,038,297	\$4,038,297	\$4,038,297	\$4,038,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856553	Construccion De Drenaje Pluvial Segunda Etapa - 46969	46969	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,997,869	\$3,997,869	\$3,997,869	\$3,997,869	\$3,997,869	\$3,997,869	\$3,997,869	\$3,997,869	100.00	\$0	Metros lineales	225	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856554	Construccion De Drenaje Sanitario - 47366	47366	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$641,142	\$641,142	\$641,142	\$641,142	\$641,142	\$641,142	\$641,142	\$641,142	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856555	Construccion De Sistema De Agua Potable - 41599	41599	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,955,717	\$2,955,717	\$2,955,717	\$2,955,717	\$2,955,717	\$2,646,877	\$2,646,877	89.55	\$0	Metros lineales	515	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856556	Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 41510	41510	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,974,809	\$3,974,809	\$3,974,809	\$3,974,809	\$3,974,809	\$3,974,809	\$3,974,809	\$3,974,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856557	Construccion De Piso Firme - 72643	72643	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,302,145	\$2,302,145	\$2,302,145	\$2,302,145	\$2,302,145	\$2,302,145	\$2,302,145	\$2,302,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,442	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856558	Rehabilitacion De Techo Firme - 72666	72666	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,622,152	\$1,622,152	\$1,622,152	\$1,622,152	\$1,622,152	\$1,622,152	\$1,622,152	\$1,622,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,442	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856559	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Camino Rural - 76261	76261	Chiapas	Ocosingo	La Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,256,465	\$1,256,465	\$1,256,465	\$1,256,465	\$1,256,465	\$1,256,465	\$1,256,465	\$1,256,465	100.00	\$0	Metros Cuadrados	407	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856560	Rehabilitacion De Camino Rural - 75201	75201	Chiapas	Ocosingo	La Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,180,640	\$4,180,640	\$4,180,640	\$4,180,640	\$4,180,640	\$4,180,640	\$4,180,640	\$4,180,640	100.00	\$0	Metros lineales	407	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856561	Construccion De Dos Aulas Estructura Rc En Escuela Primaria Ignacio Ramirez - 81161	81161	Chiapas	Ocosingo	La Frontera Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,020,094	\$1,020,094	\$1,020,094	\$1,020,094	\$1,020,094	\$1,020,094	\$1,020,094	\$1,020,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856562	Construccion De Revestimiento - 81768	81768	Chiapas	Ocosingo	El Limonar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,512,254	\$3,512,254	\$3,512,254	\$3,512,254	\$3,512,254	\$3,512,254	\$3,512,254	\$3,512,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,209	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170200856563	Construccion De Camino Rural Segunda Etapa - 80624	80624	Chiapas	Ocosingo	Ach Lum Monte Libano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,904,845	\$1,904,845	\$1,904,845	\$1,904,845	\$1,904,845	\$1,636,126	\$1,636,126	85.89	\$0	Metros lineales	630	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856564	Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados - 65916	65916	Chiapas	Ocosingo	El Ocotol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,000,952	\$2,000,951	\$2,000,951	\$2,000,951	\$2,000,951	\$2,000,951	\$2,000,951	100.00	\$0	Metros lineales	365	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856565	Construccion De Camino Con Carpeta Asfaltica Tramo Sibaca A San Marcos - 58447	58447	Chiapas	Ocosingo	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,502,844	\$3,502,844	\$3,502,844	\$3,502,844	\$3,502,844	\$3,502,844	\$3,502,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	720	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856566	Rehabilitacion De Camino En Tramos Aislados - 60829	60829	Chiapas	Ocosingo	San Quintín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,878,771	\$4,878,771	\$4,878,771	\$4,878,771	\$4,878,771	\$4,878,771	\$4,878,771	100.00	\$0	Metros lineales	1,732	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856567	Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 74595	74595	Chiapas	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pamala)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,618,105	\$3,618,105	\$3,618,105	\$3,618,105	\$3,618,105	\$3,618,105	\$3,618,105	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856568	Construccion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 73146	73146	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,514,725	\$3,514,725	\$3,514,725	\$3,514,725	\$3,514,725	\$3,084,765	\$3,084,765	87.77	\$0	Metros lineales	4,447	100.00	87.77	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856569	Rehabilitacion De Camino Rural - 60811	60811	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,288,363	\$2,288,363	\$2,288,363	\$2,288,363	\$2,288,363	\$2,288,363	\$2,288,363	100.00	\$0	Metros lineales	4,436	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856570	Construccion De Revestimiento - 81030	81030	Chiapas	Ocosingo	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,596,734	\$3,596,734	\$3,596,734	\$3,596,734	\$3,596,734	\$3,596,734	\$3,596,734	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856571	Construccion De Camino Rural Tramo El Zapotal Laguna Ocotol Segunda Etapa - 41959	41959	Chiapas	Ocosingo	El Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,516,552	\$2,516,552	\$2,516,552	\$2,516,552	\$2,516,552	\$2,516,552	\$2,516,552	100.00	\$0	Metros lineales	1,385	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856572	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico - 84815	84815	Chiapas	Ocosingo	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,399,423	\$1,399,423	\$1,399,423	\$1,399,423	\$1,399,423	\$1,399,423	\$1,399,423	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,163	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856573	Construccion De Muro De Contencion - 72775	72775	Chiapas	Ocosingo	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$756,891	\$756,891	\$756,891	\$756,891	\$756,891	\$756,891	\$756,891	100.00	\$0	Metros lineales	1,163	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856574	Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 72751	72751	Chiapas	Ocosingo	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$262,273	\$262,273	\$262,273	\$262,273	\$262,273	\$262,273	\$262,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,163	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856575	Construccion De Camino Rural Tramo Principal - 46684	46684	Chiapas	Ocosingo	San Nicolás Tenangú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,000,436	\$2,000,436	\$2,000,436	\$2,000,436	\$2,000,436	\$1,605,563	\$1,605,563	80.26	\$0	Metros lineales	53	100.00	80.26	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856576	Construccion De Sistema De Agua Potable - 74270	74270	Chiapas	Ocosingo	Rio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,837,226	\$3,837,226	\$3,837,226	\$3,837,226	\$3,837,226	\$3,837,226	\$3,837,226	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856577	Construccion De Pavimentacion De Camino En Tramos Aislados - 43790	43790	Chiapas	Ocosingo	Ujumlilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856578	Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados - 65057	65057	Chiapas	Ocosingo	La Virginia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Metros lineales	983	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856579	Construccion De Dos Aulas Estructura Rc En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas Del Rio - 60766	60766	Chiapas	Ocosingo	San Juan del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,298,986	\$1,298,986	\$1,298,986	\$1,298,986	\$1,298,986	\$1,298,986	\$1,298,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856580	Construccion De Revestimiento De Calles - 74293	74293	Chiapas	Ocosingo	Agua Dulce Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,147,199	\$3,147,199	\$3,147,199	\$3,147,199	\$3,147,199	\$3,147,199	\$3,147,199	100.00	\$0	Metros Cuadrados	415	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856581	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 49502	49502	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,907,412	\$3,907,412	\$3,907,412	\$3,907,412	\$3,907,412	\$3,907,412	\$3,907,412	100.00	\$0	Otros	10,588	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856582	Construccion De Sistema De Agua Potable - 57772	57772	Chiapas	Ocosingo	Chapayal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,795,165	\$4,795,165	\$4,795,165	\$4,795,165	\$4,795,165	\$4,795,165	\$4,795,165	100.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856600	Construccion De Camino Rural - 72611	72611	Chiapas	Ocosingo	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,417,199	\$3,417,199	\$3,417,199	\$3,417,199	\$3,417,199	\$2,260,878	\$2,260,878	66.16	\$0	Metros lineales	707	100.00	66.17	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856601	Rehabilitacion De Techo Firme - 54932	54932	Chiapas	Ocosingo	El Recuerdo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$420,558	\$420,558	\$420,558	\$420,558	\$420,558	\$420,558	\$420,558	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856602	Construccion De Piso Firme - 54863	54863	Chiapas	Ocosingo	El Recuerdo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$568,229	\$568,229	\$568,229	\$568,229	\$568,229	\$568,229	\$568,229	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856603	Construccion De Electrificacion De Red Y Lineas De Distribucion De Energia Electrica Aerea - 71490	71490	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,458,815	\$2,458,815	\$2,458,815	\$2,458,815	\$2,458,815	\$2,458,815	\$2,458,815	100.00	\$0	Otros	156	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170300908830	Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 119441	119441	Chiapas	Ocosingo	Las Piedretas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,696,631	\$2,696,631	\$2,696,631	\$2,696,631	\$2,696,631	\$2,696,631	\$2,696,631	100.00	\$0	Metros lineales	224	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300908831	Rehabilitacion De Techo Firme - 57450	57450	Chiapas	Ocosingo	Las Conchitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$312,414	\$312,414	\$312,414	\$312,414	\$312,414	\$312,414	\$312,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300908832	Construccion De Piso Firme - 57418	57418	Chiapas	Ocosingo	Las Conchitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$422,086	\$422,086	\$422,086	\$422,086	\$422,086	\$422,086	\$422,086	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300908833	Construccion De Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico - 202865	202865	Chiapas	Ocosingo	Santa Rosa Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,525,352	\$1,525,352	\$1,525,352	\$1,525,352	\$1,525,352	\$1,525,352	\$1,525,352	100.00	\$0	Metros Cuadrados	324	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300908834	Construccion De Piso Firme - 56957	56957	Chiapas	Ocosingo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,251,497	\$3,251,497	\$3,251,497	\$3,251,497	\$3,251,497	\$3,251,497	\$3,251,497	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300908835	Rehabilitacion De Techo Firme - 58495	58495	Chiapas	Ocosingo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,067,909	\$2,067,909	\$2,067,909	\$2,067,909	\$2,067,909	\$2,067,909	\$2,067,909	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300908836	Ampliacion De Electrificacion De Red De Energia Eléctrica - 119543	119543	Chiapas	Ocosingo	Nabalám	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,607,005	\$1,607,005	\$1,607,005	\$1,607,005	\$1,607,005	\$1,317,817	\$1,317,817	82.00	\$0	Otros	50	100.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300908837	Construccion De Sistema De Agua Potable - 127303	127303	Chiapas	Ocosingo	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,516,667	\$1,516,667	\$1,516,667	\$1,516,667	\$1,516,667	\$1,516,667	\$1,516,667	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300908838	Rehabilitacion De Techo Firme - 15422	15422	Chiapas	Ocosingo	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	411	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300908839	Construccion De Piso Firme - 15426	15426	Chiapas	Ocosingo	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,849,133	\$1,849,133	\$1,849,133	\$1,849,133	\$1,849,133	\$1,849,133	\$1,849,133	100.00	\$0	Metros Cuadrados	411	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300908840	Rehabilitacion De Techo Firme - 119516	119516	Chiapas	Ocosingo	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,598,120	\$1,598,120	\$1,598,120	\$1,598,120	\$1,598,120	\$1,598,120	\$1,598,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	993	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300908841	Construccion De Piso Firme - 119562	119562	Chiapas	Ocosingo	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,192,379	\$2,192,379	\$2,192,379	\$2,192,379	\$2,192,379	\$2,192,379	\$2,192,379	100.00	\$0	Metros Cuadrados	993	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300908842	Rehabilitacion De Techo Firme - 52161	52161	Chiapas	Ocosingo	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$549,013	\$549,013	\$549,013	\$549,013	\$549,013	\$549,013	\$549,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300908843	Construccion De Camino Rural De Las Tazas A Santa Teresa Dos - 127474	127474	Chiapas	Ocosingo	Santa Teresa Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,727,908	\$1,727,908	\$1,727,908	\$1,727,908	\$1,727,908	\$1,336,259	\$1,336,259	88.91	\$0	Metros lineales	1,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300908844	Construccion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Eléctrica Aerea Segunda Etapa - 114115	114115	Chiapas	Ocosingo	San Antonio Guayaquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,604,716	\$1,604,716	80.24	\$0	Otros	140	100.00	80.24	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300908845	Rehabilitacion De Techo Firme - 13945	13945	Chiapas	Ocosingo	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$300,399	\$300,399	\$300,399	\$300,399	\$300,399	\$300,399	\$300,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300908846	Construccion De Piso Firme - 13939	13939	Chiapas	Ocosingo	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$423,679	\$423,679	\$423,679	\$423,679	\$423,679	\$423,679	\$423,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300908847	Rehabilitacion De Camino En Tramos Aislados - 95946	95946	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300908848	Construccion De Camino Rural - 156677	156677	Chiapas	Ocosingo	Edén del Camen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	217	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300908849	Construccion De Cuartos Para Baño - 57054	57054	Chiapas	Ocosingo	La Pomarrosa el Chorro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$981,699	\$981,699	\$981,699	\$981,699	\$981,699	\$981,699	\$981,699	\$981,699	100.00	\$0	Vivienda	111	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908850	Construccion De Cuartos Para Cocina - 57038	57038	Chiapas	Ocosingo	La Pomarrosa el Chorro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$450,470	\$450,470	\$450,470	\$450,470	\$450,470	\$450,470	\$450,470	\$450,470	100.00	\$0	Vivienda	111	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908851	Construccion De Cuartos Dormitorio - 57013	57013	Chiapas	Ocosingo	La Pomarrosa el Chorro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,561,291	\$2,561,291	\$2,561,291	\$2,561,291	\$2,561,291	\$2,561,291	\$2,561,291	\$2,561,291	100.00	\$0	Vivienda	111	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908852	Construccion De Camino Rural Tramo Principal - 123233	123233	Chiapas	Ocosingo	Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,525,545	\$1,525,545	\$1,525,545	\$1,525,545	\$1,525,545	\$1,525,545	\$1,525,545	\$1,525,545	100.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908853	Construccion De Módulos Solares - 120580	120580	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,086,281	\$1,086,281	\$1,086,281	\$1,086,281	\$1,086,281	\$1,086,281	\$1,086,281	\$1,086,281	100.00	\$0	Otros	258	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300908870	Construccion De Piso Firme - 128386	128386	Chiapas	Ocosingo	Chic LacarwTs	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$758,865	\$758,865	\$758,865	\$758,865	\$758,865	\$758,865	\$758,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	49	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300908871	Rehabilitacion De Techo Firme - 128394	128394	Chiapas	Ocosingo	Chic LacarwTs	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$588,781	\$588,781	\$588,781	\$588,781	\$588,781	\$588,781	\$588,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	49	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300908872	Construccion De Cuartos Dormitorio - 11837	11837	Chiapas	Ocosingo	Los Quinichez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,814,520	\$2,814,520	\$2,814,520	\$2,814,520	\$2,814,520	\$2,814,520	\$2,814,520	100.00	\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300908873	Construccion De Cuartos Para Cocina - 11832	11832	Chiapas	Ocosingo	Los Quinichez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$566,580	\$566,580	\$566,580	\$566,580	\$566,580	\$566,580	\$566,580	100.00	\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300908874	Construccion De Cuartos Para Baño - 11817	11817	Chiapas	Ocosingo	Los Quinichez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,079,869	\$1,079,869	\$1,079,869	\$1,079,869	\$1,079,869	\$1,079,869	\$1,079,869	100.00	\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300908877	Rehabilitacion De Techo Firme - 60181	60181	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$609,244	\$609,244	\$609,244	\$609,244	\$609,244	\$609,244	\$609,244	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300908899	Construccion De Piso Firme - 121665	121665	Chiapas	Ocosingo	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,534,470	\$1,534,470	\$1,534,470	\$1,534,470	\$1,534,470	\$1,534,470	\$1,534,470	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300908900	Rehabilitacion De Techo Firme - 121683	121683	Chiapas	Ocosingo	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,153,530	\$1,153,530	\$1,153,530	\$1,153,530	\$1,153,530	\$1,153,530	\$1,153,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908901	Construccion De Piso Firme - 139840	139840	Chiapas	Ocosingo	La Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$346,170	\$346,170	\$346,170	\$346,170	\$346,170	\$346,170	\$346,170	100.00	\$0	Metros Cuadrados	378	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908902	Rehabilitacion De Techo Firme - 139833	139833	Chiapas	Ocosingo	La Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$252,335	\$252,335	\$252,335	\$252,335	\$252,335	\$252,335	\$252,335	100.00	\$0	Metros Cuadrados	378	100.00	100.00	Financiera: 1409586.34 es te monto es parte del contrato de 4000029.67 / Fisica: obra terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908903	Rehabilitacion De Techo Firme - 113552	113552	Chiapas	Ocosingo	La Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$660,877	\$660,877	\$660,877	\$660,877	\$660,877	\$660,877	\$660,877	100.00	\$0	Metros Cuadrados	378	100.00	100.00	Financiera: 2590443.33 este monto es el complemento del contrato de 4000029.67 / Fisica: obra terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908904	Construccion De Piso Firme - 113617	113617	Chiapas	Ocosingo	La Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,017,023	\$1,017,023	\$1,017,023	\$1,017,023	\$1,017,023	\$1,017,023	\$1,017,023	100.00	\$0	Metros Cuadrados	378	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908905	Construccion De Camino Rural De Nueva Esperanza A Benito Juarez Miramar - 120639	120639	Chiapas	Ocosingo	Benito Juárez Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y viasidades	En Ejecución	2017	\$3,591,160	\$3,591,160	\$3,591,160	\$3,591,160	\$3,591,160	\$3,591,160	\$3,591,160	100.00	\$0	Metros lineales	396	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908906	Construccion De Letrinas - 97962	97962	Chiapas	Ocosingo	El Censo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,881,259	\$3,881,259	\$3,881,259	\$3,881,259	\$3,881,259	\$3,881,259	\$3,881,259	100.00	\$0	Piezas	93	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300908907	Construccion De Letrinas - 58529	58529	Chiapas	Ocosingo	El Censo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,536,776	\$4,536,776	\$4,536,776	\$4,536,776	\$4,536,776	\$4,536,776	\$4,536,776	100.00	\$0	Piezas	560	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908908	Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 121909	121909	Chiapas	Ocosingo	Lacanjá Charansayab	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,548,188	\$4,548,188	\$4,548,188	\$4,548,188	\$4,548,188	\$4,548,188	\$4,548,188	100.00	\$0	Metros lineales	602	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300908909	Mejoramiento De Electrificación De Red De Energía Eléctrica Aerea Segunda Etapa - 120464	120464	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Mariscal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,795,883	\$2,795,883	\$2,795,883	\$2,795,883	\$2,795,883	\$2,795,883	\$2,795,883	100.00	\$0	Otros	362	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908910	Construccion De Piso Firme - 138850	138850	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Francisco León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$874,222	\$874,222	\$874,222	\$874,222	\$874,222	\$874,222	\$874,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300908911	Rehabilitacion De Techo Firme - 138777	138777	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Francisco León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$600,797	\$600,797	\$600,797	\$600,797	\$600,797	\$600,797	\$600,797	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300908912	Rehabilitacion De Techo Firme - 52152	52152	Chiapas	Ocosingo	Nueva Gallea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$396,509	\$396,509	\$396,509	\$396,509	\$396,509	\$396,509	\$396,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300908913	Construccion De Letrinas - 72726	72726	Chiapas	Ocosingo	Las Tazas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,870,000	\$3,870,000	\$3,870,000	\$3,870,000	\$3,870,000	\$3,870,000	\$3,870,000	100.00	\$0	Piezas	366	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300908914	Construccion De Piso Firme - 100405	100405	Chiapas	Ocosingo	Las Tazas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$974,108	\$974,108	\$974,108	\$974,108	\$974,108	\$974,108	\$974,108	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908915	Rehabilitacion De Techo Firme - 100284	100284	Chiapas	Ocosingo	Las Tazas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$720,956	\$720,956	\$720,956	\$720,956	\$720,956	\$720,956	\$720,956	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908916	Construccion De Letrinas - 41338	41338	Chiapas	Ocosingo	La Arena 2da Sección (Morelos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,105,956	\$3,105,956	\$3,105,956	\$3,105,956	\$3,105,956	\$2,781,281	\$2,781,281	89.55	\$0	Piezas	195	100.00	89.55	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170300908917	Construccion De Sistema De Agua Potable - 112780	112780	Chiapas	Ocosingo	Laguna Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,590,967	\$3,590,967	\$3,590,967	\$3,590,967	\$3,590,967	\$3,590,967	\$1,488,553	\$1,488,553	41.45	\$0	Metros lineales	72	100.00	41.45	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908918	Ampliacion De Electrificacion De Linea Y Red De Energia Electrica Aerea Segunda Etapa - 127287	127287	Chiapas	Ocosingo	El Caribal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,531,720	\$2,531,720	\$2,531,720	\$2,531,720	\$2,531,720	\$2,531,720	\$2,531,720	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300908919	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Chivildel A Nuevo San Jacinto Segunda Etapa - 96156	96156	Chiapas	Ocosingo	Nuevo San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,195,941	\$2,195,941	\$2,195,941	\$2,195,941	\$2,195,941	\$2,195,941	\$2,195,941	100.00	\$0	Metros lineales	830	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300908920	Construccion De Camino Rural Segunda Etapa - 113031	113031	Chiapas	Ocosingo	Cintalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,388,131	\$2,388,131	\$2,388,131	\$2,388,131	\$2,388,131	\$2,388,131	\$2,388,131	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300908921	Construccion De Piso Firme - 41535	41535	Chiapas	Ocosingo	Cintalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,548,693	\$1,548,693	\$1,548,693	\$1,548,693	\$1,548,693	\$1,548,693	\$1,548,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,402	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300908922	Rehabilitacion De Techo Firme - 41481	41481	Chiapas	Ocosingo	Cintalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,402	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910139	Rehabilitacion De Techo Firme - 49407	49407	Chiapas	Ocosingo	Macedonia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$949,259	\$949,259	\$949,259	\$949,259	\$949,259	\$949,259	\$949,259	100.00	\$0	Metros Cuadrados	284	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910140	Construccion De Piso Firme - 49313	49313	Chiapas	Ocosingo	Macedonia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,415,451	\$1,415,451	\$1,415,451	\$1,415,451	\$1,415,451	\$1,415,451	\$1,415,451	100.00	\$0	Metros Cuadrados	284	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910364	Construccion De Muro De Contencion - 113775	113775	Chiapas	Ocosingo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$667,778	\$667,778	\$667,778	\$667,778	\$667,778	\$667,778	\$667,778	100.00	\$0	Metros lineales	351	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910365	Rehabilitacion De Techo Firme - 10683	10683	Chiapas	Ocosingo	Champa San Agustin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,427,220	\$3,735,248	\$3,735,248	\$3,735,248	\$3,735,248	\$3,735,248	\$3,735,248	\$3,735,248	100.00	\$0	Metros Cuadrados	588	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910366	Construccion De Piso Firme - 10675	10675	Chiapas	Ocosingo	Champa San Agustin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,735,248	\$3,735,248	\$3,735,248	\$3,735,248	\$3,735,248	\$3,735,248	\$3,735,248	100.00	\$0	Metros Cuadrados	588	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910367	Rehabilitacion De Techo Firme - 138734	138734	Chiapas	Ocosingo	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,461,190	\$2,461,190	\$2,461,190	\$2,461,190	\$2,461,190	\$2,461,190	\$2,461,190	100.00	\$0	Metros Cuadrados	352	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910368	Construccion De Piso Firme - 43781	43781	Chiapas	Ocosingo	Benito Juárez Yalchuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$584,672	\$584,672	\$584,672	\$584,672	\$584,672	\$584,672	\$584,672	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera / Física: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910369	Rehabilitacion De Techo Firme - 43780	43780	Chiapas	Ocosingo	Benito Juárez Yalchuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$420,558	\$420,558	\$420,558	\$420,558	\$420,558	\$420,558	\$420,558	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910391	Rehabilitacion De Techo Firme - 47406	47406	Chiapas	Ocosingo	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$312,414	\$312,414	\$312,414	\$312,414	\$312,414	\$312,414	\$312,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	104	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300910392	Construccion De Piso Firme - 47385	47385	Chiapas	Ocosingo	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$465,845	\$465,845	\$465,845	\$465,845	\$465,845	\$465,845	\$465,845	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: la rehabilitación de alumbrado publico abarco las necesidades basicas de la poblacion atendiendo necesidades prioritarias, las cuales se pudieran atender con el presupuesto designado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910393	Construccion De Letrinas - 120120	120120	Chiapas	Ocosingo	Peña Chabatico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,165,301	\$2,165,301	\$2,165,301	\$2,165,301	\$2,165,301	\$2,165,301	\$2,165,301	100.00	\$0	Piezas	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300910394	Construccion De Letrinas - 130422	130422	Chiapas	Ocosingo	Nueva Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,030,768	\$2,030,768	\$2,030,768	\$2,030,768	\$2,030,768	\$1,015,384	\$1,015,384	50.00	\$0	Metros Cuadrados	263	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300910395	Rehabilitacion De Techo Firme - 49494	49494	Chiapas	Ocosingo	La Martinica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$216,287	\$216,287	\$216,287	\$216,287	\$216,287	\$216,287	\$216,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300910396	Construccion De Piso Firme - 49473	49473	Chiapas	Ocosingo	La Martinica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$305,049	\$305,049	\$305,049	\$305,049	\$305,049	\$305,049	\$305,049	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300910397	Construccion De Piso Firme - 12910	12910	Chiapas	Ocosingo	Getzemaní	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,643,759	\$2,643,759	\$2,643,759	\$2,643,759	\$2,643,759	\$2,643,759	\$2,643,759	100.00	\$0	Metros Cuadrados	410	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300910398	Rehabilitacion De Techo Firme - 12882	12882	Chiapas	Ocosingo	Getzemaní	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,802,392	\$1,802,392	\$1,802,392	\$1,802,392	\$1,802,392	\$1,802,392	\$1,802,392	100.00	\$0	Metros Cuadrados	410	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910399	Construccion De Tanque De Agua Potable - 138870	138870	Chiapas	Ocosingo	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,554,496	\$1,554,496	\$1,554,496	\$1,554,496	\$1,554,496	\$777,248	\$777,248	50.00	\$0	Otros	60	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro:	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300910400	Construccion De Piso Firme - 113886	113886	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,298,725	\$1,298,725	\$1,298,725	\$1,298,725	\$1,298,725	\$1,298,725	\$1,298,725	100.00	\$0	Metros Cuadrados	540	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300910401	Rehabilitacion De Techo Firme - 113745	113745	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$961,275	\$961,275	\$961,275	\$961,275	\$961,275	\$961,275	\$961,275	100.00	\$0	Metros Cuadrados	540	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910402	Construccion De Piso Firme - 13496	13496	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$542,309	\$542,309	\$542,309	\$542,309	\$542,309	\$542,309	\$542,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	540	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910403	Rehabilitacion De Techo Firme - 13902	13902	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$384,510	\$384,510	\$384,510	\$384,510	\$384,510	\$384,510	\$384,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	540	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910404	Construccion De Cuartos Para Cocina - 100253	100253	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$542,797	\$542,797	\$542,797	\$542,797	\$542,797	\$403,025	\$403,025	74.25	\$0	Vivienda	62	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910405	Construccion De Cuartos Para Baño - 100229	100229	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,212,592	\$1,212,592	\$1,212,592	\$1,212,592	\$1,212,592	\$1,020,229	\$1,020,229	84.14	\$0	Vivienda	62	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910406	Construccion De Cuartos Dormitorio - 100181	100181	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,545,352	\$2,545,352	\$2,545,352	\$2,545,352	\$2,545,352	\$2,211,914	\$2,211,914	86.90	\$0	Vivienda	62	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910407	Rehabilitacion De Techo Firme - 123092	123092	Chiapas	Ocosingo	Tomás Munzer (Nueva Patria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$8,536,696	\$8,536,696	\$8,536,696	\$8,536,696	\$8,536,696	\$8,536,696	\$8,536,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,144	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910408	Construccion De Piso Firme - 120565	120565	Chiapas	Ocosingo	Nueva Italia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,392,696	\$1,392,696	\$1,392,696	\$1,392,696	\$1,392,696	\$1,392,696	\$1,392,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	87	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910409	Rehabilitacion De Techo Firme - 121502	121502	Chiapas	Ocosingo	Nueva Italia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,001,870	\$1,001,870	\$1,001,870	\$1,001,870	\$1,001,870	\$1,001,870	\$1,001,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	87	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910410	Construccion De Letras - 127291	127291	Chiapas	Ocosingo	Cristobal Colón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$5,963,885	\$5,963,885	\$5,963,885	\$5,963,885	\$5,963,885	\$5,963,885	\$5,963,885	100.00	\$0	Piezas	570	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910411	Construccion De Piso Firme - 47231	47231	Chiapas	Ocosingo	San José Chuchumil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$464,608	\$464,608	\$464,608	\$464,608	\$464,608	\$464,608	\$464,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910412	Rehabilitacion De Techo Firme - 47123	47123	Chiapas	Ocosingo	San José Chuchumil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$360,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910500	Creacion Y Actualizacion De Leyes Y Reglamentos Municipales - 202641	202641	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,220,000	\$5,220,000	\$5,220,000	\$5,220,000	\$5,220,000	\$5,220,000	\$5,220,000	100.00	\$0	Otros	198,877	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910506	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 202183	202183	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	\$0	Otros	198,877	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910507	Construccion De Piso Firme - 158171	158171	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$310,320	\$310,320	\$310,320	\$310,320	\$310,320	\$155,160	\$155,160	50.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	70.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910508	Rehabilitacion De Techo Firme - 158227	158227	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$352,180	\$352,180	\$352,180	\$352,180	\$352,180	\$352,180	\$352,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910509	Construccion De Tres Aulas Estructura Rc En Escuela Primaria Federal Guadalupe Victoria - 149092	149092	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,625,658	\$1,625,658	\$1,625,658	\$1,625,658	\$1,625,658	\$1,625,658	\$1,625,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	613	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910510	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 138481	138481	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$829,156	\$829,156	\$829,156	\$829,156	\$829,156	\$829,156	\$829,156	100.00	\$0	Metros lineales	875	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910511	Construccion De Drenaje Pluvial - 138929	138929	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,500,000	\$1,500,000	50.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	60.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910512	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 139148	139148	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,029,000	\$2,029,000	\$2,029,000	\$2,029,000	\$2,029,000	\$2,029,000	\$2,029,000	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910513	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 138771	138771	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910514	Construccion De Sistema De Agua Potable - 138192	138192	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,025,001	\$1,025,001	\$1,025,001	\$1,025,001	\$1,025,001	\$307,500	\$307,500	30.00	\$0	Metros lineales	380	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910515	Rehabilitacion De Techo Firme - 138629	138629	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,183,200	\$1,183,200	\$1,183,200	\$1,183,200	\$1,183,200	\$1,183,200	\$1,183,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	938	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300910516	Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 138574	138574	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,666,031	\$1,666,031	\$1,666,031	\$1,666,031	\$1,666,031	\$1,666,031	\$1,666,031	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910517	Rehabilitacion De Techo Firme - 129234	129234	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$654,392	\$654,392	\$654,392	\$654,392	\$654,392	\$654,392	\$654,392	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910518	Construccion De Piso Firme - 129197	129197	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$913,157	\$913,157	\$913,157	\$913,157	\$913,157	\$913,157	\$913,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910519	Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 121930	121930	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$1,942,266	\$1,942,266	\$1,942,266	\$1,942,266	\$1,942,266	\$1,942,266	\$1,942,266	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910520	Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 127282	127282	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$797,031	\$797,031	\$797,031	\$797,031	\$797,031	\$797,031	\$797,031	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910521	Construccion De Comedor Comunitario - 127553	127553	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,099,935	\$1,099,935	\$1,099,935	\$1,099,935	\$1,099,935	\$1,099,935	\$1,099,935	100.00	\$0	Metros Cuadrados	340	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910522	Construccion De Piso Firme - 127645	127645	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$851,666	\$851,666	\$851,666	\$851,666	\$851,666	\$851,666	\$851,666	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910523	Rehabilitacion De Techo Firme - 127735	127735	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$660,877	\$660,877	\$660,877	\$660,877	\$660,877	\$660,877	\$660,877	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910524	Construccion De Muro De Contencion Segunda Etapa - 124552	124552	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,107,317	\$1,107,317	\$1,107,317	\$1,107,317	\$1,107,317	\$332,195	\$332,195	30.00	\$0	Metros lineales	4,002	100.00	30.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910525	Amplacion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea Segunda Etapa - 121626	121626	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,933,771	\$2,933,771	\$2,933,771	\$2,933,771	\$2,933,771	\$2,933,771	\$2,933,771	100.00	\$0	Otros	156	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910526	Construccion De Drenaje Pluvial - 123277	123277	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,096,168	\$1,096,168	\$1,096,168	\$1,096,168	\$1,096,168	\$1,096,168	\$1,096,168	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910527	Construccion De Muro De Contencion - 122311	122311	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,477,146	\$1,477,146	\$1,477,146	\$1,477,146	\$1,477,146	\$1,477,146	\$1,477,146	100.00	\$0	Metros lineales	255	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910528	Construccion De Dos Aulas Didacticas Estructura Rc En Escuela Primaria Vespertina Jose Mari - 121813	121813	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,299,135	\$1,299,135	\$1,299,135	\$1,299,135	\$1,299,135	\$857,033	\$857,033	65.97	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	65.97	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910529	Construccion De Drenaje Sanitario - 123379	123379	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$911,930	\$911,930	\$911,930	\$911,930	\$911,930	\$911,930	\$911,930	100.00	\$0	Metros lineales	62	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910530	Construccion De Drenaje Sanitario - 121884	121884	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$800,040	\$800,040	\$800,040	\$800,040	\$800,040	\$800,040	\$800,040	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910531	Construccion De Drenaje Pluvial - 121141	121141	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910532	Construccion De Drenaje Pluvial - 121117	121117	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910533	Amplacion De Drenaje Sanitario - 120843	120843	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,334,701	\$3,334,701	\$3,334,701	\$3,334,701	\$3,334,701	\$3,334,701	\$3,334,701	100.00	\$0	Metros lineales	4,447	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910534	Construccion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 121243	121243	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,000,668	\$1,000,668	\$1,000,668	\$1,000,668	\$1,000,668	\$1,000,668	\$1,000,668	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910535	Construccion De Muro De Contencion - 119906	119906	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,166,210	\$2,166,210	\$2,166,210	\$2,166,210	\$2,166,210	\$2,166,210	\$2,166,210	100.00	\$0	Metros lineales	175	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910536	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 119847	119847	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,009,631	\$1,009,631	\$1,009,631	\$1,009,631	\$1,009,631	\$302,889	\$302,889	30.00	\$0	Metros lineales	282	100.00	30.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910537	Construccion De Drenaje Pluvial - 120262	120262	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$828,934	\$828,934	\$828,934	\$828,934	\$828,934	\$647,108	\$647,108	78.07	\$0	Metros lineales	225	100.00	78.07	Financiera: FALTA PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910538	Construccion De Electrificacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 119477	119477	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$868,209	\$868,209	\$868,209	\$868,209	\$868,209	\$868,209	\$868,209	100.00	\$0	Otros	219	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910539	Amplacion De Electrificacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea Segunda Etapa - 119172	119172	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,060,902	\$2,060,902	\$2,060,902	\$2,060,902	\$2,060,902	\$1,548,634	\$1,548,634	75.14	\$0	Otros	318	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170300910540	Construccion De Drenaje Pluvial - 112948	112948	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,645,089	\$1,645,089	\$1,645,089	\$1,645,089	\$1,645,089	\$1,322,763	\$1,322,763	80.41	\$0	Metros lineales	310	100.00	80.41	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300910541	Construccion De Sanitario Estructura Rc En Escuela Primaria Urbana Federal Professor Victorino Trinidad Vazquez - 95889	95889	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$954,405	\$954,405	\$954,405	\$954,405	\$954,405	\$954,405	\$954,405	100.00	\$0	Otros	448	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300910542	Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 97807	97807	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,013,167	\$2,013,167	\$2,013,167	\$2,013,167	\$2,013,167	\$2,013,167	\$2,013,167	100.00	\$0	Metros lineales	2,110	100.00	100.00	Financiera: obra por finiquitar / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300910543	Construccion De Electrificacion De Red De Energia Electrica Subteranea Segunda Etapa - 99352	99352	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	260	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300910544	Construccion De Dos Aulas Estructura Rc En Escuela Telesecundaria Francisco Indalecio Madero - 99712	99712	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,899,070	\$1,899,070	\$1,899,070	\$1,899,070	\$1,899,070	\$1,899,070	\$1,899,070	\$1,899,070	100.00	\$0	Metros Cuadrados	480	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910545	Mejoramiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Cuauhtemoc - 99235	99235	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$739,938	\$739,938	\$739,938	\$739,938	\$739,938	\$739,938	\$739,938	\$739,938	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910546	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Tecnica Numero Dieciseis - 100239	100239	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$109,899	\$109,899	\$109,899	\$109,899	\$109,899	\$109,899	\$109,899	\$109,899	100.00	\$0	Metros lineales	750	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910547	Construccion De Drenaje Pluvial - 99491	99491	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910548	Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 100159	100159	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,189,706	\$1,189,706	\$1,189,706	\$1,189,706	\$1,189,706	\$1,189,706	\$1,189,706	\$1,189,706	100.00	\$0	Metros lineales	230	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910549	Construccion De Drenaje Sanitario Septima Etapa - 130932	130932	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,765,339	\$2,765,339	\$2,765,339	\$2,765,339	\$2,765,339	\$1,781,206	\$1,781,206	64.41	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	64.41	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300910550	Construccion De Letrinas Segunda Etapa - 114724	114724	Chiapas	Ocosingo	Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,121,749	\$4,121,749	\$4,121,749	\$4,121,749	\$4,121,749	\$4,121,749	\$4,121,749	\$4,121,749	100.00	\$0	Piezas	94	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910551	Rehabilitacion De Caminos Rurales - 129246	129246	Chiapas	Ocosingo	Amador Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,570,704	\$1,570,704	\$1,570,704	\$1,570,704	\$1,570,704	\$1,418,443	\$1,418,443	90.31	\$0	Metros lineales	338	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300910552	Rehabilitacion De Techo Firme - 120571	120571	Chiapas	Ocosingo	Campo Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$720,956	\$720,956	\$720,956	\$720,956	\$720,956	\$720,956	\$720,956	\$720,956	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910553	Construccion De Piso Firme - 120511	120511	Chiapas	Ocosingo	Campo Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,031,044	\$1,031,044	\$1,031,044	\$1,031,044	\$1,031,044	\$1,031,044	\$1,031,044	\$1,031,044	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910554	Construccion De Cuartos Dormitorio - 99182	99182	Chiapas	Ocosingo	Santa María de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,593,615	\$2,593,615	\$2,593,615	\$2,593,615	\$2,593,615	\$2,593,615	\$2,593,615	\$2,593,615	100.00	\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: obra finiquita / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910555	Construccion De Cuartos Para Cocina - 99146	99146	Chiapas	Ocosingo	Santa María de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$535,276	\$535,276	\$535,276	\$535,276	\$535,276	\$535,276	\$535,276	\$535,276	100.00	\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910556	Construccion De Letrinas - 142103	142103	Chiapas	Ocosingo	La Champa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,383,521	\$1,383,521	\$1,383,521	\$1,383,521	\$645,823	\$645,823	\$645,823	\$645,823	46.67	\$0	Piezas	146	100.00	50.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910557	Construccion De Camino Rural - 131943	131943	Chiapas	Ocosingo	Damasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,506,095	\$1,506,095	\$1,506,095	\$1,506,095	\$1,506,095	\$1,506,095	\$1,506,095	\$1,506,095	100.00	\$0	Metros lineales	2,380	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910558	Construccion De Piso Firme - 43778	43778	Chiapas	Ocosingo	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,578,853	\$1,578,853	\$1,578,853	\$1,578,853	\$1,578,853	\$1,578,853	\$1,578,853	\$1,578,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	232	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910559	Rehabilitacion De Techo Firme - 43777	43777	Chiapas	Ocosingo	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	232	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910560	Rehabilitacion De Techo Firme - 11796	11796	Chiapas	Ocosingo	Lacandón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,501,993	\$1,501,993	\$1,501,993	\$1,501,993	\$1,501,993	\$1,501,993	\$1,501,993	\$1,501,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	218	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910561	Construccion De Piso Firme - 11794	11794	Chiapas	Ocosingo	Lacandón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,118,396	\$2,118,396	\$2,118,396	\$2,118,396	\$2,118,396	\$2,118,396	\$2,118,396	\$2,118,396	100.00	\$0	Metros Cuadrados	218	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910562	Rehabilitacion De Techo Firme - 142524	142524	Chiapas	Ocosingo	Lacanjá Tzeltal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$251,881	\$251,881	\$251,881	\$251,881	\$251,881	\$251,881	\$251,881	\$251,881	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,030	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910563	Construccion De Piso Firme - 142479	142479	Chiapas	Ocosingo	Lacanjá Tzeltal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,842,611	\$1,842,611	\$1,842,611	\$1,842,611	\$1,842,611	\$1,842,611	\$1,842,611	\$1,842,611	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,030	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170300910564	Construccion De Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico - 120493	120493	Chiapas	Ocosingo	El Ocoatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	165	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910565	Rehabilitacion De Camino Rural - 113114	113114	Chiapas	Ocosingo	Peña Limonar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,814,681	\$1,814,681	\$1,814,681	\$1,814,681	\$1,814,681	\$1,814,681	\$1,814,681	100.00	\$0	Metros lineales	951	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910566	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico - 100137	100137	Chiapas	Ocosingo	Plan de Ayutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,472,322	\$1,472,322	\$1,472,322	\$1,472,322	\$1,472,322	\$1,472,322	\$1,472,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	407	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910567	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 113582	113582	Chiapas	Ocosingo	El Prado Pacayal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,872,833	\$2,872,833	\$2,872,833	\$2,872,833	\$2,872,833	\$2,872,833	\$2,872,833	100.00	\$0	Metros lineales	615	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910568	Rehabilitacion De Techo Firme - 139839	139839	Chiapas	Ocosingo	San Quintín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,425,001	\$1,425,001	\$1,425,001	\$1,425,001	\$1,425,001	\$1,425,001	\$1,425,001	\$1,425,001	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910569	Construccion De Piso Firme - 97866	97866	Chiapas	Ocosingo	San Quintín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,773,699	\$2,773,699	\$2,773,699	\$2,773,699	\$2,773,699	\$2,773,699	\$2,773,699	\$2,773,699	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,732	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910570	Rehabilitacion De Techo Firme - 96086	96086	Chiapas	Ocosingo	San Quintín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,802,391	\$1,802,391	\$1,802,391	\$1,802,391	\$1,802,391	\$1,802,391	\$1,802,391	\$1,802,391	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910571	Construccion De Comedores Comunitarios - 122978	122978	Chiapas	Ocosingo	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910572	Rehabilitacion De Camino Rural - 96073	96073	Chiapas	Ocosingo	El Sibal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,492,920	\$1,492,920	\$1,492,920	\$1,492,920	\$1,492,920	\$1,492,920	\$1,492,920	\$1,492,920	100.00	\$0	Metros lineales	1,472	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910573	Rehabilitacion De Techo Firme - 13446	13446	Chiapas	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pamala)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,610,136	\$1,610,136	\$1,610,136	\$1,610,136	\$1,610,136	\$1,610,136	\$1,610,136	\$1,610,136	100.00	\$0	Metros Cuadrados	875	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910574	Construccion De Piso Firme - 12894	12894	Chiapas	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pamala)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,270,921	\$2,270,921	\$2,270,921	\$2,270,921	\$2,270,921	\$2,270,921	\$2,270,921	\$2,270,921	100.00	\$0	Metros Cuadrados	875	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910575	Rehabilitacion De Techo Firme - 57369	57369	Chiapas	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pamala)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,321,754	\$1,321,754	\$1,321,754	\$1,321,754	\$1,321,754	\$1,321,754	\$1,321,754	\$1,321,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	875	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910576	Construccion De Piso Firme - 57411	57411	Chiapas	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pamala)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,871,994	\$1,871,994	\$1,871,994	\$1,871,994	\$1,871,994	\$1,871,994	\$1,871,994	\$1,871,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	875	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910577	Construccion De Tres Aulas Estructura Rc En Escuela Primaria Bilingue Benito Juarez - 136089	136089	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,749,729	\$1,749,729	\$1,749,729	\$1,749,729	\$1,749,729	\$1,377,807	\$1,377,807	78.74	\$0	Metros Cuadrados	195	100.00	78.74	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910579	Construccion De Sistema De Agua Potable - 127526	127526	Chiapas	Ocosingo	El Turbmo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,008,603	\$3,008,603	\$3,008,603	\$3,008,603	\$3,008,603	\$3,008,603	\$3,008,603	\$3,008,603	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910580	Construccion De Letrinas - 57058	57058	Chiapas	Ocosingo	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,544,931	\$2,544,931	\$2,544,931	\$2,544,931	\$2,544,931	\$2,544,931	\$2,544,931	\$2,544,931	100.00	\$0	Piezas	98	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910581	Rehabilitacion De Techo Firme - 42727	42727	Chiapas	Ocosingo	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,213,610	\$1,213,610	\$1,213,610	\$1,213,610	\$1,213,610	\$1,213,610	\$1,213,610	\$1,213,610	100.00	\$0	Metros Cuadrados	218	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910582	Construccion De Piso Firme - 42716	42716	Chiapas	Ocosingo	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,791,449	\$1,791,449	\$1,791,449	\$1,791,449	\$1,791,449	\$1,791,449	\$1,791,449	\$1,791,449	100.00	\$0	Metros Cuadrados	218	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910583	Construccion De Letrinas - 58105	58105	Chiapas	Ocosingo	Plácido Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,035,200	\$1,035,200	\$1,035,200	\$1,035,200	\$1,035,200	\$1,035,200	\$1,035,200	\$1,035,200	100.00	\$0	Piezas	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910584	Amplacion De Electrificacion De Red De Energia Electrica - 138670	138670	Chiapas	Ocosingo	Patra Nueva (San José el Contento)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$136,324	\$136,324	\$136,324	\$136,324	\$136,324	\$136,324	\$136,324	\$136,324	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910585	Rehabilitacion De Techo Firme - 112991	112991	Chiapas	Ocosingo	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$492,654	\$492,654	\$492,654	\$492,654	\$492,654	\$492,654	\$492,654	\$492,654	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910586	Construccion De Piso Firme - 113549	113549	Chiapas	Ocosingo	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$727,222	\$727,222	\$727,222	\$727,222	\$727,222	\$727,222	\$727,222	\$727,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910587	Rehabilitacion De Techo Firme - 9768	9768	Chiapas	Ocosingo	Tanipeña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,826,922	\$2,826,922	\$2,826,922	\$2,826,922	\$2,826,922	\$2,826,922	\$2,826,922	\$2,826,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,789	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910588	Construccion De Letrinas - 58432	58432	Chiapas	Ocosingo	Tanipeña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,846,360	\$2,846,360	\$2,846,360	\$2,846,360	\$2,846,360	\$2,846,360	\$2,846,360	\$2,846,360	100.00	\$0	Piezas	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170300910589	Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 119907	119907	Chiapas	Ocosingo	Lucumlilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,004,358	\$3,004,358	\$3,004,358	\$3,004,358	\$3,004,358	\$1,502,179	\$1,502,179	50.00	\$0	Metros Cuadrados	169	100.00	60.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910590	Construccion De Comedor Comunitario - 116215	116215	Chiapas	Ocosingo	La Virginia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,253,420	\$2,253,420	\$2,253,420	\$2,253,420	\$2,253,420	\$2,253,420	\$2,253,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	983	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada / Fisica: Obra Finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910591	Construccion De Camino Rural - 122198	122198	Chiapas	Ocosingo	El Guanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,113,303	\$2,113,303	\$2,113,303	\$2,113,303	\$2,113,303	\$2,113,303	\$2,113,303	100.00	\$0	Metros lineales	705	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910592	Rehabilitacion De Techo Firme - 119858	119858	Chiapas	Ocosingo	El Guanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,591,798	\$3,591,798	\$3,591,798	\$3,591,798	\$3,591,798	\$3,591,798	\$3,591,798	100.00	\$0	Metros Cuadrados	114	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910687	Construccion De Electrificacion De Linea Y Red De Distribucion De E - 114761	114761	Chiapas	Ocosingo	Ojo de Agua Chankin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,098,413	\$1,098,413	\$1,098,413	\$1,098,413	\$1,098,413	\$1,098,413	\$1,098,413	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
CHP17170300910688	Construccion De Tres Aulas Estructura Rc En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 128405	128405	Chiapas	Ocosingo	Chulina Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,048,970	\$2,048,970	\$2,048,970	\$2,048,970	\$2,048,970	\$614,691	\$614,691	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
CHP17170300910689	Construccion De Drenaje Pluvial - 119286	119286	Chiapas	Ocosingo	Campes 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,197,739	\$1,197,739	\$1,197,739	\$1,197,739	\$1,197,739	\$1,197,739	\$1,197,739	100.00	\$0	Metros lineales	81	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
CHP17170300910690	Rehabilitacion De Techo Firme - 57503	57503	Chiapas	Ocosingo	Nuevo San Gregorio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,734,000	\$1,734,000	\$1,734,000	\$1,734,000	\$1,734,000	\$1,734,000	\$1,734,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
CHP17170300910691	Ampliacion De Electrificacion De Red De Energia Elctrica Aerea - 121567	121567	Chiapas	Ocosingo	Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,773,278	\$1,773,278	\$1,773,278	\$1,773,278	\$1,773,278	\$1,773,278	\$1,773,278	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910692	Construccion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Elctrica - 114738	114738	Chiapas	Ocosingo	La Flor de Getzeman	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,034,382	\$1,034,382	\$1,034,382	\$1,034,382	\$1,034,382	\$1,034,382	\$1,034,382	100.00	\$0	Otros	177	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910693	Rehabilitacion De Techo Firme - 123120	123120	Chiapas	Ocosingo	Los Rayos del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,109,081	\$4,109,081	\$4,109,081	\$4,109,081	\$4,109,081	\$4,109,081	\$4,109,081	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910694	Rehabilitacion De Techo Firme - 120782	120782	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,327,945	\$2,327,945	\$2,327,945	\$2,327,945	\$2,327,945	\$2,327,945	\$2,327,945	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910695	Construccion De Piso Firme - 120768	120768	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,660,368	\$3,660,368	\$3,660,368	\$3,660,368	\$3,660,368	\$3,660,368	\$3,660,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910696	Rehabilitacion De Techo Firme - 49453	49453	Chiapas	Ocosingo	Rancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$457,511	\$457,511	\$457,511	\$457,511	\$457,511	\$457,511	\$457,511	\$457,511	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FISCAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910697	Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados - 119633	119633	Chiapas	Ocosingo	El Ixcán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,439,617	\$2,439,617	\$2,439,617	\$2,439,617	\$2,439,617	\$2,439,617	\$2,439,617	100.00	\$0	Metros lineales	644	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FISCAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE METAS DEL PROYECTO: 1:00 SISTEMA DE AGUA POT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910698	Rehabilitacion De Techo Firme - 123172	123172	Chiapas	Ocosingo	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$860,040	\$860,041	\$860,041	\$860,041	\$860,041	\$860,041	\$860,041	\$860,041	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON AHORRO DE \$ 8,889.25 / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 8,889.25 / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% CON AHORRO DE \$ 8,889.25 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910699	Construccion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Elctrica Primera Etapa - 121430	121430	Chiapas	Ocosingo	Betel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,000,753	\$2,000,753	\$2,000,753	\$2,000,753	\$2,000,753	\$2,000,753	\$2,000,753	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON AHORRO DE \$ 5762.58 / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 5762.58 / Registro: OBRA TERMINADA FISCAL AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 5762.58 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910700	Construccion De Letras - 57353	57353	Chiapas	Ocosingo	13 de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,500,331	\$3,500,331	\$3,500,331	\$3,500,331	\$3,500,331	\$3,500,331	\$3,500,331	100.00	\$0	Piezas	417	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400974447	Construccion De Letras - 283070	283070	Chiapas	Ocosingo	San Antonio la Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,105,011	\$1,105,011	\$1,105,011	\$1,105,011	\$1,105,011	\$1,105,011	\$1,105,011	\$1,105,011	100.00	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% DE ACUERDO A CONTRATO / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% DE ACUERDO A CONTRATO / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% DE ACUERDO A CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400974553	Construccion De Cuartos Dormitorio - 309559	309559	Chiapas	Ocosingo	Crucero Corozal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,535,072	\$1,535,072	\$1,535,072	\$1,535,072	\$1,535,072	\$460,522	\$460,522	30.00	\$0	Vivienda	76	100.00	30.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976329	Rehabilitacion De Techo Firme - 309291	309291	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$135,784	\$135,784	\$135,784	\$135,784	\$135,784	\$135,784	\$135,784	\$135,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISCAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 13,194.10 / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 13,194.10 / Registro: OBRA FISCAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 13,194.10 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976330	Construccion De Piso Firme - 131896	131896	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$185,818	\$185,818	\$185,818	\$185,818	\$185,818	\$185,818	\$185,818	\$185,818	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976331	Construccion De Tanque De Agua Potable - 139844	139844	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$369,912	\$369,912	\$369,912	\$369,912	\$369,912	\$369,912	\$369,912	\$369,912	100.00	\$0	Otros	386	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400978296	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio Buena Vista - 330970	330970	Chiapas	Ocoatepec	San Marcos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$542,700	\$542,700	\$542,700	\$542,700	\$542,700	\$542,700	\$542,700	100.00	\$0	Metros lineales	18	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 39,185.21 / Fisica: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 39,185.21 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 39,185.21 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978332	Construcción De Veinte Piso Firme - 302504	302504	Chiapas	Ocoatepec	Luis Echeverría	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$227,505	\$227,505	\$227,505	\$227,505	\$227,505	\$227,505	\$227,505	100.00		Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978333	Construcción De Veinte Techo Firme En La Localidad Luis Echeverría - 302431	302431	Chiapas	Ocoatepec	Luis Echeverría	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$362,598	\$362,598	\$362,598	\$362,598	\$362,598	\$362,598	\$362,598	100.00		Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978334	Construcción De Catorce Pisos Firmes En San Miguel De Allende - 302351	302351	Chiapas	Ocoatepec	San Miguel de Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$158,978	\$158,978	\$158,978	\$158,978	\$158,978	\$158,978	\$158,978	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978335	Construcción De Quince Techo Firme En San Miguel Allende - 302295	302295	Chiapas	Ocoatepec	San Miguel de Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$256,224	\$256,224	\$256,224	\$256,224	\$256,224	\$256,224	\$256,224	100.00		Otros	15	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978336	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad Sagrado Corazón Dos - 204806	204806	Chiapas	Ocoatepec	Sagrado Corazón de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,293,172	\$1,293,172	\$1,293,172	\$1,293,172	\$1,293,172	\$1,293,172	\$1,293,172	100.00		Otros	191	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978337	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Sagrado Corazón De Jesús I - 204914	204914	Chiapas	Ocoatepec	Sagrado Corazón de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,645,304	\$1,645,304	\$1,645,304	\$1,645,304	\$1,645,304	\$1,645,304	\$1,645,304	100.00		Otros	103	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978338	Construcción De Diecinueve Techos Firmes En La Localidad San José Lomas Altas - 204954	204954	Chiapas	Ocoatepec	San José Lomas Altas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$338,483	\$338,483	\$338,483	\$338,483	\$338,483	\$338,483	\$338,483	100.00		Metros Cuadrados	118	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978339	Construcción De Diecinueve Pisos Firmes En La Localidad San José Lomas Altas - 204905	204905	Chiapas	Ocoatepec	San José Lomas Altas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$217,453	\$217,453	\$217,453	\$217,453	\$217,453	\$217,453	\$217,453	100.00		Metros Cuadrados	118	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978340	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Benito Juárez - 330787	330787	Chiapas	Ocoatepec	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	100.00	\$0	Metros lineales	102	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978341	Construcción De Trece Cuartos Domicilio En La Col Benito Juárez - 204741	204741	Chiapas	Ocoatepec	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$802,895	\$802,895	\$802,895	\$802,895	\$802,895	\$802,895	\$802,895	100.00		Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978342	Construcción De Veintidos Techo Firme En La Localidad De Nuevo Progreso - 300702	300702	Chiapas	Ocoatepec	Nuevo Progreso Tornamil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$451,419	\$451,419	\$451,419	\$451,419	\$451,419	\$451,419	\$451,419	100.00		Otros	22	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978343	Construcción De Veintidos Piso Firme En La Localidad De Nuevo Progreso - 300875	300875	Chiapas	Ocoatepec	Nuevo Progreso Tornamil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$279,439	\$279,439	\$279,439	\$279,439	\$279,439	\$279,439	\$279,439	100.00		Otros	22	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978344	Construcción De Veinticuatro Piso Firme En La Localidad De Río Frio Tumbac Dos - 302208	302208	Chiapas	Ocoatepec	Río Frio Tumbac Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$205,167	\$205,167	\$205,167	\$205,167	\$205,167	\$205,167	\$205,167	100.00		Otros	19	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978345	Construcción De Veinticuatro Techo Firme En La Localidad De Río Frio Tumbac Dos - 302150	302150	Chiapas	Ocoatepec	Río Frio Tumbac Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$432,159	\$432,159	\$432,159	\$432,159	\$432,159	\$432,159	\$432,159	100.00		Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978346	Construcción De Piso Firme En El Barrio Lagunilla Del Carmen - 329957	329957	Chiapas	Ocoatepec	Lagunilla del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$209,824	\$209,824	\$209,824	\$209,824	\$209,824	\$209,824	\$209,824	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978347	Construcción De Techo Firme En El Barrio Lagunilla Del Carmen - 329812	329812	Chiapas	Ocoatepec	Lagunilla del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$302,257	\$302,257	\$302,257	\$302,257	\$302,257	\$302,257	\$302,257	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978349	Construcción De Diecisiete Piso Firme En La Localidad De San Judas Tadeo - 300540	300540	Chiapas	Ocoatepec	San Judas Tadeo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$189,328	\$189,328	\$189,328	\$189,328	\$189,328	\$189,328	\$189,328	100.00		Otros	17	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: METAS DEL PROYECTO: 15 COMPUTADORAS, 15 NO BREAKS, ETC. SOLO SE ADQUIRIERON 5 COMPUTADORAS (15%) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041054	Construcción De Once Piso Firme En La Localidad De San Lucas - 302006	302006	Chiapas	Ocoatepec	SAN LUCAS	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$113,109	\$113,109	\$113,109	\$113,109	\$113,109	\$113,109	\$113,109	100.00		Otros	11	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: / Registro: METAS DEL PROYECTO: 1 ACCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041055	Construcción De Once Techo Firme En La Localidad De San Lucas - 300990	300990	Chiapas	Ocoatepec	SAN LUCAS	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$64,378	\$164,378	\$164,378	\$164,378	\$164,378	\$164,378	\$164,378	100.00		Otros	11	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: METAS DEL PROYECTO: 08 CURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857376	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 74594	74594	Chiapas	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,617,088	\$1,617,088	\$1,617,088	\$1,617,088	\$1,617,088	\$1,617,088	\$1,617,088	100.00		Otros	257	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857377	Cabecera Barrio Peñas Ampliación De Línea De Conducción De Agua Potable - 75050	75050	Chiapas	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$885,659	\$885,659	\$885,659	\$885,659	\$885,659	\$885,659	\$885,659	100.00		Otros	328	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: METAS DEL PROYECTO: 41.00 TOMAS DOMICILIARIAS OBRA FÍSICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857378	Cabecera Municipal Barrio Juan Sabines Construcción De Líneas De Conducción Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 75917	75917	Chiapas	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$986,502	\$986,502	\$986,502	\$986,502	\$986,502	\$986,502	\$986,502	100.00		Otros	4,450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE METAS DEL PROYECTO: 12.00 CUARTOS PARA VIVIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857379	Cabecera Colonia Trece De Junio Rehabilitación Del Drenaje Sanitario - 75398	75398	Chiapas	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$849,873	\$849,873	\$849,873	\$849,873	\$849,873	\$849,873	\$849,873	100.00		Otros	193	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP17170300912760	Cuahitémoc Uno Construcción De Cuartos Dormitorios Seis - 130998	130998	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	Cuahitémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Vivienda	Terminado	2017	\$450,651	\$450,651	\$450,651	\$450,651	\$450,651	\$450,651	\$450,651	100.00		Otros	33	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 15.00 CUARTOS PARA COCINA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912761	Cacahuano Construcción Del Sistema De Agua Potable - 78650	78650	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	Cacahuano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$844,321	\$844,321	\$844,321	\$844,321	\$844,321	\$844,321	\$844,321	100.00		Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912762	Ranchería Veracruz Construcción De Cuartos Dormitorios Seiete - 116762	116762	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	Verapaz Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Vivienda	Terminado	2017	\$525,760	\$525,760	\$525,760	\$525,760	\$525,760	\$525,760	\$525,760	100.00		Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912763	El Corozo Dos Construcción De Cuartos Dormitorios Seis - 132488	132488	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	El Corozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Vivienda	Terminado	2017	\$450,651	\$450,651	\$450,651	\$450,651	\$450,651	\$450,651	\$450,651	100.00		Otros	28	100.00	100.00	Financiera: Esta obra queda referendada para el ejercicio 2018 / Fisica: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912764	La Cumbre Construcción De Cuartos Dormitorios Seis - 117781	117781	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Vivienda	Terminado	2017	\$450,651	\$450,651	\$450,651	\$450,651	\$450,651	\$450,651	\$450,651	100.00		Otros	27	100.00	100.00	Financiera: Esta obra quedo referendada para ele ejercicio 2018 / Fisica: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912765	Emiliano Zapata II Construcción De Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias - 108070	108070	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	Emiliano Zapata Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$397,283	\$397,283	\$397,283	\$397,283	\$397,283	\$397,283	\$397,283	100.00		Otros	915	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912767	Ribera Bellavista Construcción De Cuartos Dormitorios Seis - 121148	121148	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	Bellavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Vivienda	Terminado	2017	\$677,992	\$677,992	\$677,992	\$677,992	\$677,992	\$677,992	\$677,992	100.00		Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912806	La Colmena Construcción De Cuartos Dormitorios Nueve - 119988	119988	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	La Colmena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,011,762	\$1,011,762	\$1,011,762	\$1,011,762	\$1,011,762	\$1,011,762	\$1,011,762	100.00		Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912811	Ribera Santa Martha Construcción De Cuartos Dormitorios - 117564	117564	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Vivienda	Terminado	2017	\$600,868	\$600,868	\$600,868	\$600,868	\$600,868	\$600,868	\$600,868	100.00		Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978270	San Jacinto Construcción De Red De Distribución Y Tanque De Almacenamiento De Cuarenta Metros Cubicos - 231188	231188	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,458,523	\$1,458,523	\$1,458,523	\$1,458,523	\$1,458,523	\$1,458,523	\$1,458,523	100.00		Otros	560	100.00	100.00	Financiera: Esta obra conto con un ahorro de 0.01 / Fisica: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978297	La Independencia Las Pilas Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 227268	227268	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	La Independencia (Las Pilas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$257,726	\$257,726	\$257,726	\$257,726	\$257,726	\$257,726	\$257,726	100.00		Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978351	Cabeecera Municipal Suministro De Contenedores Para Agua - 290793	290793	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$631,412	\$631,412	\$631,412	\$631,412	\$631,412	\$631,412	\$631,412	100.00		Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera: Esta obra conto con una ahorro presupuestal de 4,724.27 / Fisica: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978354	Cabeecera Municipal Pozos Profundos Y Rebombos Mantenimiento Electromecánicos De Los Sistemas De Bombeo De Agua Potable - 288230	288230	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,426,601	\$1,426,601	\$1,426,601	\$1,426,601	\$1,426,601	\$1,426,601	\$1,426,601	100.00		Otros	36,091	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978355	Cabeecera Municipal Barrio San Ramón Suministro De Contenedores Para Agua - 273794	273794	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	100.00		Otros	395	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978356	Cabeecera Municipal Fraccionamiento Navidad Suministro De Contenedores De Agua - 273844	273844	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	100.00		Otros	395	100.00	100.00	Financiera: Esta obra queda referendada para el ejercicio 2018 / Fisica: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978357	Cabeecera Municipal Barrio El Caracol Suministro De Contenedores Para Agua - 273814	273814	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	100.00		Otros	395	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978358	Cabeecera Municipal Barrio Los Mangos Suministro De Contenedores Para Agua - 273764	273764	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	100.00		Otros	395	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA QUEDO REFRENDDADA PARA EL EJERCICIO 2018 / Fisica: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978361	Cabeecera Municipal Mantenimiento De Alumbrado Público - 258679	258679	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	100.00		Otros	39,180	100.00	100.00	Financiera: Este proyecto quedo referendada para el ejercicio 2018 / Fisica: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978365	Cabeecera Municipal Tercera Pie Entre Uno Y Ocho Norte Rehabilitación De La Línea De Agua Potable - 234849	234849	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$672,538	\$672,538	\$672,538	\$672,538	\$672,538	\$672,538	\$672,538	100.00		Metros lineales	287	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978366	Barrio Nuevo Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 226195	226195	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$437,136	\$437,136	\$437,136	\$437,136	\$437,136	\$437,136	\$437,136	100.00		Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978367	Cabeecera Municipal Barrio Santísima Trinidad Suministro De Contenedores Para Agua - 231866	231866	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$126,282	\$126,282	\$126,282	\$126,282	\$126,282	\$126,282	\$126,282	100.00		Otros	203	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978368	Cabeecera Municipal Barrio Solidaridad Suministro De Contenedores Para Agua - 231410	231410	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$121,547	\$121,547	\$121,547	\$121,547	\$121,547	\$121,547	\$121,547	100.00		Otros	181	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978370	Cabeecera Municipal Barrio San Antonio Suministro De Contenedores De Agua - 231639	231639	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$126,282	\$126,282	\$126,282	\$126,282	\$126,282	\$126,282	\$126,282	100.00		Otros	201	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978371	Cabeecera Municipal Barrio Cruz Blanca Suministro De Contenedores Para Agua - 231286	231286	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$126,282	\$126,282	\$126,282	\$126,282	\$126,282	\$126,282	\$126,282	100.00		Otros	256	100.00	100.00	Financiera: Esta obra cuenta con un ahorro de 3,022.85 / Fisica: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400978471	Avaro Obregon Construcción De Sistema De Agua Potable - 22833	22833	Chiapas	Ocozacoatlán de Espinosa	Avaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOATLÁN DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,541,563	\$1,541,563	\$1,541,563	\$1,541,563	\$1,541,563	\$1,541,563	\$1,541,563	100.00		Otros	232	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE REPORTO FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS MUNICIPAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400978473	Nicolas Bravo Construcción De Techado De Camcha De Usos Múltiples Escuela Prim Guadalupe Victoria - 227613	227613	Chiapas	Ocozacoatlán de Espinosa	Nicolas Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOATLÁN DE ESPINOSA	Educación	Terminado	2017	\$1,662,523	\$1,662,523	\$1,662,523	\$1,662,523	\$1,662,523	\$1,662,523	\$1,662,523	100.00		Otros	455	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400978477	Puerto Rico Construcción De Seis Tanques Individual Para Almacenamiento De Agua - 211893	211893	Chiapas	Ocozacoatlán de Espinosa	Puerto Rico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOATLÁN DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$387,643	\$387,643	\$387,643	\$387,643	\$387,643	\$387,643	\$387,643	100.00		Otros	22	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400978480	La Lucha Construcción De Huellas De Concreto - 220761	220761	Chiapas	Ocozacoatlán de Espinosa	La Lucha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOATLÁN DE ESPINOSA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$673,221	\$673,221	\$673,221	\$673,221	\$673,221	\$673,221	\$673,221	100.00		Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857470	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 41321	41321	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,094	\$136,094	\$136,094	\$136,094	\$136,094	\$136,094	\$136,094	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857471	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 40547	40547	Chiapas	Ostucacán	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$164,933	\$164,933	\$164,933	\$164,933	\$164,933	\$164,933	\$164,933	100.00	\$0	Otros	145	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912770	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 40623	40623	Chiapas	Ostucacán	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$130,764	\$130,764	\$130,764	\$130,764	\$130,764	\$130,764	\$130,764	100.00	\$0	Otros	117	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912812	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 120991	120991	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$680,472	\$680,472	\$680,472	\$680,472	\$680,472	\$680,472	\$680,472	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912813	33903 Servicios Integrales - 119220	119220	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACÁN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$883,194	\$883,194	\$883,194	\$883,194	\$883,194	\$883,194	\$883,194	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912815	Construcción De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable - 120995	120995	Chiapas	Ostucacán	Amacoite 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACÁN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$592,708	\$592,708	\$592,708	\$592,708	\$592,708	\$592,708	\$592,708	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912816	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 41301	41301	Chiapas	Ostucacán	Copano 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$125,230	\$125,230	\$125,230	\$125,230	\$125,230	\$125,230	\$125,230	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912817	Rehabilitación De Camino Rural Eo. Rural Ostucacán A Laguna La Campaña Laguna Abajo A Laguna Arriba Tramo Km Cero Al Km Siete Mas Quinientos - 170864	170864	Chiapas	Ostucacán	Laguna Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACÁN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$598,908	\$598,908	\$598,908	\$598,908	\$598,908	\$598,908	\$598,908	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912818	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 107948	107948	Chiapas	Ostucacán	La Laja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$119,434	\$119,434	\$119,434	\$119,434	\$119,434	\$119,434	\$119,434	100.00	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912819	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 107981	107981	Chiapas	Ostucacán	Maspac Abajo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$90,730	\$90,730	\$90,730	\$90,730	\$90,730	\$90,730	\$90,730	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912820	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 41435	41435	Chiapas	Ostucacán	Peñilas el Mico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$148,102	\$148,102	\$148,102	\$148,102	\$148,102	\$148,102	\$148,102	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912821	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 121678	121678	Chiapas	Ostucacán	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACÁN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,011,750	\$1,011,750	\$1,011,750	\$1,011,750	\$1,011,750	\$1,011,750	\$1,011,750	100.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912822	Construcción De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable - 120992	120992	Chiapas	Ostucacán	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACÁN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,338,535	\$3,338,535	\$3,338,535	\$3,338,535	\$3,338,535	\$3,338,535	\$3,338,535	100.00	\$0	Otros	1,463	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912823	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 41538	41538	Chiapas	Ostucacán	Playa de Piedra 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,402	\$68,402	\$68,402	\$68,402	\$68,402	\$68,402	\$68,402	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912824	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 147976	147976	Chiapas	Ostucacán	Playa Larga 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$445,612	\$445,612	\$445,612	\$445,612	\$445,612	\$445,612	\$445,612	100.00	\$0	Otros	390	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912825	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 41307	41307	Chiapas	Ostucacán	Copano 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$216,269	\$216,269	\$216,269	\$216,269	\$216,269	\$216,269	\$216,269	100.00	\$0	Otros	190	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912826	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 41566	41566	Chiapas	Ostucacán	Playa de Piedra 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$182,626	\$182,626	\$182,626	\$182,626	\$182,626	\$182,626	\$182,626	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912827	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 103301	103301	Chiapas	Ostucacán	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$170,502	\$170,502	\$170,502	\$170,502	\$170,502	\$170,502	\$170,502	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912828	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 40633	40633	Chiapas	Ostucacán	Catedral 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$385,869	\$385,869	\$385,869	\$385,869	\$385,869	\$385,869	\$385,869	100.00	\$0	Otros	340	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912829	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 41376	41376	Chiapas	Ostucacán	Paraiso 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$352,494	\$352,494	\$352,494	\$352,494	\$352,494	\$352,494	\$352,494	100.00	\$0	Otros	310	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170300912830	Pavimentación De Calles A Base Con Concreto Hidráulico - 120989	120989	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$526,667	\$526,667	\$526,667	\$526,667	\$526,667	\$526,667	\$526,667	\$526,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	393	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912831	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 121426	121426	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$704,710	\$704,710	\$704,710	\$704,710	\$704,710	\$704,710	\$704,710	\$704,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,383	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912832	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 147971	147971	Chiapas	Ostucacán	Alto Amacolte 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$245,785	\$245,785	\$245,785	\$245,785	\$245,785	\$245,785	\$245,785	\$245,785	100.00	\$0	Otros	215	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912833	Construcción De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable - 120998	120998	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Peñitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,781,426	\$1,781,426	\$1,781,426	\$1,781,426	\$1,781,426	\$1,781,426	\$1,781,426	\$1,781,426	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912834	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 104766	104766	Chiapas	Ostucacán	Salomón González Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$738,250	\$738,250	\$738,250	\$738,250	\$738,250	\$738,250	\$738,250	\$738,250	100.00	\$0	Metros lineales	67	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912835	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 119170	119170	Chiapas	Ostucacán	Mispac Arriba 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,431	\$62,431	\$62,431	\$62,431	\$62,431	\$62,431	\$62,431	\$62,431	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978608	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y De Posg - 306880	306880	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$147,199	\$147,199	\$147,199	\$147,199	\$147,199	\$147,199	\$147,199	\$147,199	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978609	Construcción De Alumbrado Publico En Boulevard Benito Juarez - 287578	287578	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$58,994	\$492,556	\$492,556	\$492,556	\$492,556	\$492,556	\$492,556	\$492,556	100.00	\$0	Otros	2,979	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978610	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Segunda Etapa - 264178	264178	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$402,613	\$402,613	\$402,613	\$402,613	\$402,613	\$402,613	\$402,613	\$402,613	100.00	\$0	Otros	355	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978611	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico E Instalación Eléctrica - 261922	261922	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,470,374	\$1,470,374	\$1,470,374	\$1,470,374	\$1,470,374	\$1,470,374	\$1,470,374	\$1,470,374	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,979	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978612	Mejoramiento De Aula De La Escuela Primaria Doctor Belisario Domínguez Palencia - 262856	262856	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$458,051	\$458,051	\$458,051	\$458,051	\$458,051	\$458,051	\$458,051	\$458,051	100.00	\$0	Otros	2,979	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978613	Mejoramiento De Sanitarios De La Escuela Primaria Doctor Belisario Domínguez Palencia - 263296	263296	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$33,630	\$33,630	\$33,630	\$33,630	\$33,630	\$33,630	\$33,630	\$33,630	100.00	\$0	Otros	2,979	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978614	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 262922	262922	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978615	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitarios - 263090	263090	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,066,373	\$1,066,373	\$1,066,373	\$1,066,373	\$1,066,373	\$1,066,373	\$1,066,373	\$1,066,373	100.00	\$0	Metros lineales	2,979	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978616	Construcción De Pozos Artesanales - 262639	262639	Chiapas	Ostucacán	Catedral 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$528,820	\$528,820	\$528,820	\$528,820	\$528,820	\$528,820	\$528,820	\$528,820	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978617	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 263854	263854	Chiapas	Ostucacán	Catedral de Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$500,462	\$500,462	\$500,462	\$500,462	\$500,462	\$500,462	\$500,462	\$500,462	100.00	\$0	Metros Cuadrados	735	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978618	Construcción De Sanitarios - 263080	263080	Chiapas	Ostucacán	Cuauhémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$832,137	\$832,137	\$832,137	\$832,137	\$832,137	\$832,137	\$832,137	\$832,137	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400978619	Construcción De Dren Pluvial Primera Etapa - 306949	306949	Chiapas	Ostucacán	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$316,638	\$316,638	\$316,638	\$316,638	\$316,638	\$316,638	\$316,638	\$316,638	100.00	\$0	Metros lineales	1,463	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978620	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 264409	264409	Chiapas	Ostucacán	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,098,147	\$1,098,147	\$1,098,147	\$1,098,147	\$1,098,147	\$1,098,147	\$1,098,147	\$1,098,147	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400978621	Construcción De Sanitarios - 263074	263074	Chiapas	Ostucacán	Playa de Piedra 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$600,988	\$600,988	\$600,988	\$600,988	\$600,988	\$600,988	\$600,988	\$600,988	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978622	Construcción De Dos Sanitarios En La Esc Telesec Numero Mi Cuatrocientos Setenta Y Seis Miguel Hidalgo Y Costilla - 261714	261714	Chiapas	Ostucacán	Playa Larga 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$394,623	\$394,623	\$394,623	\$394,623	\$394,623	\$394,623	\$394,623	\$394,623	100.00	\$0	Otros	236	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA SE REPORTO FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS MUNICIPAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978623	Construcción De Un Aula En La Esc Telesec No Mi Cuatrocientos Setenta Y Seis Miguel Hidalgo Y Costilla - 261603	261603	Chiapas	Ostucacán	Playa Larga 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$714,088	\$714,088	\$714,088	\$714,088	\$714,088	\$714,088	\$714,088	\$714,088	100.00	\$0	Otros	236	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZANDO CON RECURSOS FAIS MUNICIPAL Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978624	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 261481	261481	Chiapas	Ostucacán	Playa Larga 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$927,902	\$927,902	\$927,902	\$927,902	\$927,902	\$927,902	\$927,902	\$927,902	100.00	\$0	Metros lineales	258	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA SE REPORTO FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS MUNICIPAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978625	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Captacion Tanque De Almacenamiento Línea De Conduccion - 262023	262023	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Sayula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,172,717	\$1,172,717	\$1,172,717	\$1,172,717	\$1,172,717	\$1,172,717	\$1,172,717	\$1,172,717	100.00	\$0	Metros lineales	159	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA SE REPORTO FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS MUNICIPAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400978626	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio - 262410	262410	Chiapas	Ostucacán	Xochimilco (Reymundo Enriquez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$380,122	\$380,122	\$380,122	\$380,122	\$380,122	\$380,122	\$380,122	100.00	\$0	Otros	663	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: LA OBRA SE REPORTO FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS MUNICIPAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978627	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio - 262279	262279	Chiapas	Ostucacán	Xochimilco (Reymundo Enriquez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$103,909	\$103,909	\$103,909	\$103,909	\$103,909	\$103,909	\$103,909	100.00	\$0	Piezas	663	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Fisica: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978628	Revestimiento Del Camino Rural Del Km Cero Mas Cero Al Km Doce Mas Doscientos Veinte Subramo Del Km Cero Mas Cero Al Km Dos Mas Cuatrocientos 239467	239467	Chiapas	Ostucacán	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$603,458	\$603,458	\$603,458	\$603,458	\$603,458	\$603,458	\$603,458	100.00	\$0	Otros	260	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Fisica: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978629	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 263058	263058	Chiapas	Ostucacán	Bajo Amacote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$442,037	\$442,037	\$442,037	\$442,037	\$442,037	\$442,037	\$442,037	100.00	\$0	Otros	242	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Fisica: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978630	Rehabilitación De Umr Unidad Medica Rural - 261787	261787	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2017	\$393,852	\$393,852	\$393,852	\$393,852	\$393,852	\$393,852	\$393,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,516	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Fisica: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978631	Construcción De Aula En La Escuela Cobach Emasad Doscientos Tres - 262180	262180	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$669,735	\$669,735	\$669,735	\$669,735	\$669,735	\$669,735	\$669,735	100.00	\$0	Otros	1,093	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Fisica: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978632	Mejoramiento De Aula De La Esc Prim Miguel Aleman Vázquez - 263223	263223	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$170,800	\$170,800	\$170,800	\$170,800	\$170,800	\$170,800	\$170,800	100.00	\$0	Otros	191	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Fisica: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978633	Mejoramiento De Sanitario En La Esc Prim Bilingüe Belisario Domínguez Palencia - 263214	263214	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$50,114	\$50,114	\$50,114	\$50,114	\$50,114	\$50,114	\$50,114	100.00	\$0	Piezas	191	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Fisica: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978634	Meoramiento De Aula En La Esc Prim Bilingüe Belisario Domínguez Palencia - 263100	263100	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$289,907	\$289,907	\$289,907	\$289,907	\$289,907	\$289,907	\$289,907	100.00	\$0	Otros	191	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Fisica: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978635	Mejoramiento De Sanitario De La Esc Prim Miguel Aleman Vázquez - 263254	263254	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$85,387	\$85,387	\$85,387	\$85,387	\$85,387	\$85,387	\$85,387	100.00	\$0	Piezas	191	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Fisica: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978636	Construcción De Casa De Salud - 263670	263670	Chiapas	Ostucacán	La Peña Zda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2017	\$1,072,641	\$1,072,641	\$1,072,641	\$1,072,641	\$1,072,641	\$1,072,641	\$1,072,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	661	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Fisica: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978638	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 287899	287899	Chiapas	Ostucacán	Nuevo Juan del Grijalva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	1,598	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Fisica: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300756883	Mejoramiento De Vivienda - 198302	198302	Chiapas	Osumacinta	La Sombra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$38,671	\$357,382	\$357,382	\$357,382	\$357,382	\$357,382	\$357,382	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Fisica: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857472	Mejoramiento De Vivienda - 68553	68553	Chiapas	Osumacinta	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$71,853	\$71,853	\$71,853	\$71,853	\$71,853	\$71,853	\$71,853	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: obra referendado para 2018 / Fisica: obra referendado para 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857473	Ampliación De Red De Distribución De Agua - 68644	68644	Chiapas	Osumacinta	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$410,108	\$410,108	\$410,108	\$410,108	\$410,108	\$410,108	\$410,108	100.00	\$0	Metros lineales	164	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Fisica: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857474	Mejoramiento De Vivienda - 68436	68436	Chiapas	Osumacinta	Triunfo Agrarista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,151,743	\$1,151,743	\$1,151,743	\$1,151,743	\$1,151,743	\$1,151,743	\$1,151,743	100.00	\$0	Otros	510	100.00	100.00	Financiera: obra referendado para 2018 / Fisica: obra referendado para 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857475	Construcción De La Red De Distribución De Agua - 68606	68606	Chiapas	Osumacinta	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$611,969	\$611,969	\$611,969	\$611,969	\$611,969	\$611,969	\$611,969	100.00	\$0	Metros lineales	141	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Fisica: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857476	Mejoramiento De Vivienda - 68527	68527	Chiapas	Osumacinta	Pamaló	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$178,246	\$178,246	\$178,246	\$178,246	\$178,246	\$178,246	\$178,246	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: obra referendado para 2018 / Fisica: obra referendado para 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912836	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 130239	130239	Chiapas	Osumacinta	Osumacinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,074,759	\$1,074,759	\$1,074,759	\$1,074,759	\$1,074,759	\$1,074,759	\$1,074,759	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,023	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Fisica: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912837	Mejoramiento De Vivienda - 203059	203059	Chiapas	Osumacinta	La Sombra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$54,845	\$54,845	\$54,845	\$54,845	\$54,845	\$54,845	\$54,845	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Fisica: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912838	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 203013	203013	Chiapas	Osumacinta	La Sombra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$655,416	\$655,416	\$655,416	\$655,416	\$655,416	\$655,416	\$655,416	100.00	\$0	Metros lineales	37	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Fisica: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978639	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 233150	233150	Chiapas	Osumacinta	Osumacinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$418,896	\$418,896	\$418,896	\$418,896	\$418,896	\$418,896	\$418,896	100.00	\$0	Metros lineales	95	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Fisica: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978640	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 230820	230820	Chiapas	Osumacinta	Osumacinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$214,952	\$214,952	\$214,952	\$214,952	\$214,952	\$214,952	\$214,952	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Fisica: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978643	Adquisición De Software Y Hardware - 230768	230768	Chiapas	Osumacinta	Osumacinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$77,946	\$77,946	\$77,946	\$77,946	\$77,946	\$77,946	\$77,946	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400978645	Instalación Y Rehabilitación De Plantas Solares - 233132	233132	Chiapas	Osumacinta	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$112,097	\$112,097	\$112,097	\$112,097	\$112,097	\$112,097	\$112,097	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA074 - INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2DA ETAPA (TRIFASICA). LOCALIDAD EL NUBAR (106-03-085). OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978646	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 233111	233111	Chiapas	Osumacinta	Libertad Campesina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,181,798	\$1,181,798	\$1,181,798	\$1,181,798	\$1,181,798	\$1,181,798	\$1,181,798	100.00	\$0	Metros lineales	650	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA086 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA. LOC. PARAISO DEL GRUJALVA (106-03-097). OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978647	Equipamiento De Carcamo - 235359	235359	Chiapas	Osumacinta	Libertad Campesina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$105,670	\$105,670	\$105,670	\$105,670	\$105,670	\$105,670	\$105,670	100.00	\$0	Otros	650	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA071 - CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD COMUNITARIA. LOC. TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE (106-03-080). OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978648	Mejoramiento De Camino Rural - 233190	233190	Chiapas	Osumacinta	Triunfo Agrarista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$400,246	\$400,246	\$400,246	\$400,246	\$400,246	\$400,246	\$400,246	100.00	\$0	Otros	510	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685873	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Las Cañadas - 139872	139872	Chiapas	Oxchuc	Las Cañadas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$276,756	\$276,756	\$276,756	\$276,756	\$276,756	\$276,756	\$276,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	186	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685874	Rehabilitación De Viviendas (Techo Firme) Nueva Betania - 128617	128617	Chiapas	Oxchuc	Nueva Betania	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$398,259	\$398,259	\$398,259	\$398,259	\$398,259	\$398,259	\$398,259	100.00	\$0	Metros Cuadrados	534	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685875	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme El Porvenir Newits - 143524	143524	Chiapas	Oxchuc	El Porvenir Newits	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$67,502	\$67,502	\$67,502	\$67,502	\$67,502	\$67,502	\$67,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685876	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Frontera Las Castas - 135632	135632	Chiapas	Oxchuc	Frontera las Castas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$81,002	\$81,002	\$81,002	\$81,002	\$81,002	\$81,002	\$81,002	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685885	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Secundaria - 148578	148578	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$135,003	\$135,003	\$135,003	\$135,003	\$135,003	\$135,003	\$135,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685888	Rehabilitación De Viviendas (Techo Firme) El Corralito - 127154	127154	Chiapas	Oxchuc	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,826,362	\$4,826,362	\$4,826,362	\$4,826,362	\$4,826,362	\$4,826,362	\$4,826,362	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,960	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685889	Rehabilitación De Viviendas (Techo Firme) Chulna 131297	131297	Chiapas	Oxchuc	Chulna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,214,051	\$2,214,051	\$2,214,051	\$2,214,051	\$2,214,051	\$2,214,051	\$2,214,051	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,412	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685890	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Canollá - 139960	139960	Chiapas	Oxchuc	Conollá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$627,765	\$627,765	\$627,765	\$627,765	\$627,765	\$627,765	\$627,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	570	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685891	Rehabilitación De Viviendas (Techo Firme) Lelenchij - 128507	128507	Chiapas	Oxchuc	Lelenchij	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,746,337	\$3,746,337	\$3,746,337	\$3,746,337	\$3,746,337	\$3,746,337	\$3,746,337	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,320	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685892	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Tzacubija - 137660	137660	Chiapas	Oxchuc	Tzacubija	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$546,763	\$546,763	\$546,763	\$546,763	\$546,763	\$546,763	\$546,763	100.00	\$0	Metros Cuadrados	297	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006891325	Rehabilitación De Viviendas (Techo Firme) Tzajalcoch - 132026	132026	Chiapas	Oxchuc	Tzajalcoch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$195,755	\$195,755	\$195,755	\$195,755	\$195,755	\$195,755	\$195,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	216	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006891326	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Muk Ul Witz - 139849	139849	Chiapas	Oxchuc	Mukulwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$114,753	\$114,753	\$114,753	\$114,753	\$114,753	\$114,753	\$114,753	100.00	\$0	Metros Cuadrados	168	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006891327	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Guadalupe - 144991	144991	Chiapas	Oxchuc	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$371,259	\$371,259	\$371,259	\$371,259	\$371,259	\$371,259	\$371,259	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006891328	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme El Calvario - 141765	141765	Chiapas	Oxchuc	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$546,763	\$546,763	\$546,763	\$546,763	\$546,763	\$546,763	\$546,763	100.00	\$0	Metros Cuadrados	424	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006891329	Rehabilitación De Viviendas (Techo Firme) Guadalupe Baja - 128865	128865	Chiapas	Oxchuc	Guadalupe Baja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,890,044	\$1,890,044	\$1,890,044	\$1,890,044	\$1,890,044	\$1,890,044	\$1,890,044	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,208	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006891331	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Manzanilla - 137954	137954	Chiapas	Oxchuc	Manzanilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$135,003	\$135,003	\$135,003	\$135,003	\$135,003	\$135,003	\$135,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	207	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006891332	Rehabilitación De Viviendas (Techo Firme) Tzajachén - 127223	127223	Chiapas	Oxchuc	Tzajachén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,093,525	\$1,093,525	\$1,093,525	\$1,093,525	\$1,093,525	\$1,093,525	\$1,093,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	748	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006891333	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Vista Hermosa - 137603	137603	Chiapas	Oxchuc	Vistahermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$81,002	\$81,002	\$81,002	\$81,002	\$81,002	\$81,002	\$81,002	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE VALIDADA, EJECUTADA Y CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006891335	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Pamal Navil - 138296	138296	Chiapas	Oxchuc	Pamal Navil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$384,759	\$384,759	\$384,759	\$384,759	\$384,759	\$384,759	\$384,759	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,368	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO Y TERMINADO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006891336	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Centro Tikalí Santo Tomas Segunda Etapa Fraccion Centro Tikalí Santo Tomas - 141064	141064	Chiapas	Oxchuc	Centro Tikalí Santo Tomás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$94,502	\$94,502	\$94,502	\$94,502	\$94,502	\$94,502	\$94,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO AL 100% / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO Y EJECUTADO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160200691347	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Cabecera Municipal Barrio Centro El Calvario - 146031	146031	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$263,256	\$263,256	\$263,256	\$263,256	\$263,256	\$263,256	\$263,256	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO AL 100 % / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691348	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Cabecera Municipal Barrio Mercado Publico - 143562	143562	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,188,027	\$1,188,027	\$1,188,027	\$1,188,027	\$1,188,027	\$1,188,027	\$1,188,027	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,005	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691349	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Cabecera Municipal Barrio Los Pinos - 145796	145796	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$189,004	\$189,004	\$189,004	\$189,004	\$189,004	\$189,004	\$189,004	100.00	\$0	Metros Cuadrados	265	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA FUE REPORTADA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA Y VALIDAD EN EL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691350	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Cabecera Municipal Barrio Guadalupe - 149633	149633	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$351,008	\$371,259	\$371,259	\$371,259	\$371,259	\$371,259	\$371,259	100.00	\$0	Metros Cuadrados	248	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691351	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Cabecera Municipal Barrio El Calvario - 145983	145983	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,478,284	\$1,478,284	\$1,478,284	\$1,478,284	\$1,478,284	\$1,478,284	\$1,478,284	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,220	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP16160200691352	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Cabecera Municipal Barrio Dieciséis De Septiembre - 146062	146062	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$459,011	\$459,011	\$459,011	\$459,011	\$459,011	\$459,011	\$459,011	100.00	\$0	Metros Cuadrados	465	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP16160200691354	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Kistolja - 140978	140978	Chiapas	Oxchuc	Kistolja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$209,255	\$209,255	\$209,255	\$209,255	\$209,255	\$209,255	\$209,255	100.00	\$0	Metros Cuadrados	384	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP16160200691355	Rehabilitación De Viviendas (Techo Fime) Pashonticja - 133246	133246	Chiapas	Oxchuc	Pashonticja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,350,031	\$1,350,031	\$1,350,031	\$1,350,031	\$1,350,031	\$1,350,031	\$1,350,031	100.00	\$0	Metros Cuadrados	855	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP16160200691357	Rehabilitación De Viviendas (Techo Fime) Toblija - 127187	127187	Chiapas	Oxchuc	Toblija	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,382,805	\$2,382,805	\$2,382,805	\$2,382,805	\$2,382,805	\$2,382,805	\$2,382,805	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,512	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP16160200691358	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime El Retiro - 134386	134386	Chiapas	Oxchuc	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,336,531	\$1,336,531	\$1,336,531	\$1,336,531	\$1,336,531	\$1,336,531	\$1,336,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP16160200691359	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Biquit Lejem - 139963	139963	Chiapas	Oxchuc	Biquit Lejem	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$411,760	\$411,760	\$411,760	\$411,760	\$411,760	\$411,760	\$411,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	324	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP16160200696812	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime El Paraiso - 138176	138176	Chiapas	Oxchuc	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$283,507	\$283,507	\$283,507	\$283,507	\$283,507	\$283,507	\$283,507	100.00	\$0	Metros Cuadrados	368	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP16160200696813	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Stenlej Aki - 142311	142311	Chiapas	Oxchuc	Stenlej/Aki	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$270,006	\$270,006	\$270,006	\$270,006	\$270,006	\$270,006	\$270,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	260	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696820	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Cabecera Municipal Barrio Santo Tomas Los Campos - 143001	143001	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$708,766	\$708,766	\$708,766	\$708,766	\$708,766	\$708,766	\$708,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	520	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696821	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Cabecera Municipal Pino Suarez - 176807	176807	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$202,505	\$202,505	\$202,505	\$202,505	\$202,505	\$202,505	\$202,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696822	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Cabecera Municipal Barrio Los Escritores - 145826	145826	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$162,004	\$162,004	\$162,004	\$162,004	\$162,004	\$162,004	\$162,004	100.00	\$0	Metros Cuadrados	245	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696824	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Chenchauc - 141168	141168	Chiapas	Oxchuc	Chenchauc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$283,507	\$283,507	\$283,507	\$283,507	\$283,507	\$283,507	\$283,507	100.00	\$0	Metros Cuadrados	268	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696825	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Pacvilna - 139769	139769	Chiapas	Oxchuc	Pacvilna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,559,286	\$1,559,286	\$1,559,286	\$1,559,286	\$1,559,286	\$1,559,286	\$1,559,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	384	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696826	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime Navil Tapja Segunda Etapa Fraccion Nich En - 141163	141163	Chiapas	Oxchuc	Navil Tapja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$135,003	\$135,003	\$135,003	\$135,003	\$135,003	\$135,003	\$135,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696827	Rehabilitación De Viviendas Techo Fime El Niz - 139973	139973	Chiapas	Oxchuc	El Niz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,458,034	\$1,458,034	\$1,458,034	\$1,458,034	\$1,458,034	\$1,458,034	\$1,458,034	100.00	\$0	Metros Cuadrados	708	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643882	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Col Lomas Del Paraiso - 53840	53840	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$746,009	\$746,009	\$746,009	\$746,009	\$746,009	\$746,009	\$746,009	100.00	\$0	Metros lineales	352	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643883	Ampliación De La Red De Energia Electrica - 48970	48970	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,934,127	\$1,934,127	\$1,934,127	\$1,934,127	\$1,934,127	\$1,934,127	\$1,934,127	100.00	\$0	Otros	385	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643884	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 52181	52181	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,479,961	\$1,479,961	\$1,479,961	\$1,479,961	\$1,479,961	\$1,479,961	\$1,479,961	100.00	\$0	Metros lineales	604	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646279	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Maya Tucan - 68379	68379	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$965,674	\$965,674	\$965,674	\$965,674	\$965,674	\$965,674	\$965,674	100.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP16160200646280	Pavimentación De La Calle Prolongacion Jimenez - 53246	53246	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$313,360	\$313,360	\$313,360	\$313,360	\$313,360	\$313,360	\$313,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42,947	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646281	Construccion De Red De Energia Electrica Col Popol Vuh - 52188	52188	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,696,369	\$1,696,369	\$1,696,369	\$1,696,369	\$1,696,369	\$1,696,369	\$1,696,369	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651071	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 47871	47871	Chiapas	Palenque	Nuevo Jalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,245,253	\$2,245,253	\$2,245,253	\$2,245,253	\$2,245,253	\$2,245,253	\$2,245,253	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651118	Rehabilitacion Del Emisor Del Drenaje Sanitario En Col Los Pinos En La Cabecera Municipal - 67815	67815	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,066,627	\$1,066,627	\$1,066,627	\$1,066,627	\$1,066,627	\$1,066,627	\$1,066,627	100.00	\$0	Otros	796	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653402	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Rancheria Montecristo - 65179	65179	Chiapas	Palenque	Montecristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,685,672	\$1,685,672	\$1,685,672	\$1,685,672	\$1,685,672	\$1,685,672	\$1,685,672	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653460	Construccion De Dos Aulas Escolares En Laseic Sec Del Estado Juan Sabarez Guerrero Cct 07fees0159h - 53852	53852	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$1,308,631	\$1,308,631	\$1,308,631	\$1,308,631	\$1,308,631	\$1,308,631	\$1,308,631	100.00	\$0	Otros	740	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200655609	Construccion De Red De Energia Electrica En Colonia La Lomita Ac - 53473	53473	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,439,791	\$1,439,791	\$1,439,791	\$1,439,791	\$1,439,791	\$1,439,791	\$1,439,791	100.00	\$0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200655294	Construccion De Embovedado Para Drenaje Pluvial En Colonia Pakal Na Barrio Solidaridad - 67895	67895	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,487,035	\$1,487,035	\$1,487,035	\$1,487,035	\$1,487,035	\$1,487,035	\$1,487,035	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660729	Construccion De Alcantarillado Sanitario En El Barrio San Francisco Col Pakal Na - 65841	65841	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,800,847	\$1,800,847	\$1,800,847	\$1,800,847	\$1,800,847	\$1,800,847	\$1,800,847	100.00	\$0	Metros lineales	170	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660731	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado - 47879	47879	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,192,766	\$1,192,766	\$1,192,766	\$1,192,766	\$1,192,766	\$1,192,766	\$1,192,766	100.00	\$0	Metros lineales	15,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685681	Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Antioquia - 163020	163020	Chiapas	Palenque	Antioquia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$568,743	\$568,623	\$568,623	\$568,623	\$568,623	\$568,623	\$568,623	100.00	\$0	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685690	Construccion De Comedor Comunitario En El Ejido Margarita Maza De Juarez - 82631	82631	Chiapas	Palenque	Margarita Maza de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2016	\$873,928	\$873,928	\$873,928	\$873,928	\$873,928	\$873,928	\$873,928	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685818	Construccion De Tres Aulas En Telebachillerato Comunitario Fry Batolomé De Las Casas - 138075	138075	Chiapas	Palenque	Licenciado Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$1,706,379	\$1,706,379	\$1,706,379	\$1,706,379	\$1,706,379	\$1,706,379	\$1,706,379	100.00	\$0	Otros	493	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685819	Mantenimiento De Camino En Ejido San Joaquin Nuevo Merida Agua Blanca Serrania E Progreso Armata Nuevo Galilea Y Alonso Corona Del Rosal - 176340	176340	Chiapas	Palenque	Agua Blanca Serrania	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,337,998	\$1,314,357	\$1,314,357	\$1,314,357	\$1,314,357	\$1,314,357	\$1,314,357	100.00	\$0	Otros	3,535	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685820	Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En El Ejido Profesor Roberto Barrios - 152415	152415	Chiapas	Palenque	Profesor Roberto Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,027,504	\$4,027,504	\$4,027,504	\$4,027,504	\$4,027,504	\$4,027,504	\$4,027,504	100.00	\$0	Metros lineales	1,173	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685822	Ampliacion De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario 1r Etapa En El Ejido Emelío Rabasa - 65353	65353	Chiapas	Palenque	Emilio Rabasa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,592,376	\$2,592,376	\$2,592,376	\$2,592,376	\$2,592,376	\$2,592,376	\$2,592,376	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685878	Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Colonia Los Dos Aureles - 142299	142299	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,797,920	\$1,797,920	\$1,797,920	\$1,797,920	\$1,797,920	\$1,797,920	\$1,797,920	100.00	\$0	Otros	372	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685879	Construccion De Red Electrica En Media Y Baja Tension En La Colonia Pozo Azul - 80995	80995	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,502,469	\$1,502,469	\$1,502,469	\$1,502,469	\$1,502,469	\$1,502,469	\$1,502,469	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685880	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En Colonia Jardines Del Paraiso - 142325	142325	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,850,060	\$1,850,060	\$1,850,060	\$1,850,060	\$1,850,060	\$1,850,060	\$1,850,060	100.00	\$0	Otros	193	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685881	Ampliacion De Red De Energia Electrica Aerea En Media Tension En La Col Ciudad Azteca - 75820	75820	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,470,643	\$1,470,643	\$1,470,643	\$1,470,643	\$1,470,643	\$1,470,643	\$1,470,643	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006891138	Construccion De Sistema De Agua Potable En El Ejido Nevo Saclumpa - 76486	76486	Chiapas	Palenque	Nuevo Saclumpá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,949,715	\$1,949,715	\$1,949,715	\$1,949,715	\$1,949,715	\$1,949,715	\$1,949,715	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006891280	Construccion De Linea De Energia Electrica 1ra Etapa Ejido Hermenegildo Galeana - 68676	68676	Chiapas	Palenque	Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$3,974,694	\$3,974,694	\$3,974,694	\$3,974,694	\$3,974,694	\$3,974,694	\$3,974,694	100.00	\$0	Otros	707	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006891340	Construccion De Muro De Contención Y Andador Peatonal En Barrio Santa Cruz - 137248	137248	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,145,217	\$1,145,217	\$1,145,217	\$1,145,217	\$1,145,217	\$1,145,217	\$1,145,217	100.00	\$0	Otros	562	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006891341	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Chancala Ro Seco - 65270	65270	Chiapas	Palenque	Chancala Rio Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$849,533	\$849,533	\$849,533	\$849,533	\$849,533	\$849,533	\$849,533	100.00	\$0	Otros	183	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP1616020069617	Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Nueva Esperanza Segunda Seccion - 163249	163249	Chiapas	Palenque	Nueva Esperanza 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$640,553	\$640,400	\$640,400	\$640,400	\$640,400	\$640,400	\$640,400	100.00	\$0	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020069628	Construccion De Sistema De Agua Potable En El Poblado San Marcos I - 76625	76625	Chiapas	Palenque	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,007,530	\$2,007,530	\$2,007,530	\$2,007,530	\$2,007,530	\$2,007,530	\$2,007,530	100.00	\$0	Otros	190	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020069641	Construccion De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 53265	53265	Chiapas	Palenque	La Caoba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,185,408	\$1,185,408	\$1,185,408	\$1,185,408	\$1,185,408	\$1,185,408	\$1,185,408	100.00		Otros	293	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020069615	Pavimentacion De Calle En Prolongacion Manuel Vilaso Suárez - 135081	135081	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,607,903	\$1,607,903	\$1,607,903	\$1,607,903	\$1,607,903	\$1,607,903	\$1,607,903	100.00		Metros Cuadrados	1,056	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020070216	Construccion De Cuartos Dormitorios De 5x7 Mts En La Ranchería Zaragoza Los Cerrillos - 129052	129052	Chiapas	Palenque	Zaragoza (Los Cerrillos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$320,276	\$320,276	\$320,276	\$320,276	\$320,276	\$320,276	\$320,276	100.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020070219	Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido San Jose Chancala Segunda Seccion - 165411	165411	Chiapas	Palenque	San José Chancala 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$296,822	\$296,762	\$296,762	\$296,762	\$296,762	\$296,762	\$296,762	100.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200702187	Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Nuevo Merida Segunda Seccion - 161336	161336	Chiapas	Palenque	Nuevo Mérida 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$367,083	\$367,005	\$367,005	\$367,005	\$367,005	\$367,005	\$367,005	100.00	\$0	Vivienda	91	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200702226	Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Ejido Ursulo Galván - 137887	137887	Chiapas	Palenque	Úrsulo Galván	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$2,064,492	\$2,064,492	\$2,064,492	\$2,064,492	\$2,064,492	\$2,064,492	\$2,064,492	100.00	\$0	Otros	231	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200702228	Construccion De Sistema De Abastecimiento De Agua En El Ejido Agua Blanca Serranía - 140496	140496	Chiapas	Palenque	Agua Blanca Serranía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,639,375	\$2,639,375	\$2,639,375	\$2,639,375	\$2,639,375	\$2,639,375	\$2,639,375	100.00		Otros	691	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200702229	Construccion De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario 1a Etapa En El Ejido Saturnino Rios - 65328	65328	Chiapas	Palenque	Saturnino Rios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,184,915	\$3,184,915	\$3,184,915	\$3,184,915	\$3,184,915	\$3,184,915	\$3,184,915	100.00		Metros lineales	668	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200702278	Pavimentacion De La Calle Laureles Colonia Nueva Esperanza Pakaina - 140279	140279	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,146,224	\$1,146,224	\$1,146,224	\$1,146,224	\$1,146,224	\$1,146,224	\$1,146,224	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42,947	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200702280	Pavimentacion De La Calle Con Concreto Hidraulico Acceso A La Escuela Primaria En El Ejido Angel Albino Corzo Primera Seccion - 188699	188699	Chiapas	Palenque	Ángel Albino Corzo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,186,038	\$1,186,038	\$1,186,038	\$1,186,038	\$1,186,038	\$1,186,038	\$1,186,038	100.00		Metros Cuadrados	265	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200707733	Construccion De Cuartos Dormitorios En El Poblado Coproiedad Segunda Ampliacion Tanjerita - 164765	164765	Chiapas	Palenque	Nuevo Tanjerita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$635,866	\$614,016	\$614,016	\$614,016	\$614,016	\$614,016	\$614,016	100.00		Vivienda	133	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200707735	Construccion De Sistema De Agua Potable En El Ejido San Marcos Primera Seccion - 135058	135058	Chiapas	Palenque	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,661,119	\$1,661,119	\$1,661,119	\$1,661,119	\$1,661,119	\$1,661,119	\$1,661,119	100.00		Otros	284	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200707841	Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Miguel Hidalgo Estacion Lascanon - 152688	152688	Chiapas	Palenque	Miguel Hidalgo (Estación Lascanon)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,320,285	\$2,320,285	\$2,320,285	\$2,320,285	\$2,320,285	\$2,320,285	\$2,320,285	100.00	\$0	Otros	650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200707898	Construccion De Tes Aulas Y Muro De Contencion En Laeac Prim Fray Matias De Cordova Ubicada En La Cabecera Municipal - 76065	76065	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$2,171,570	\$2,171,570	\$2,171,570	\$2,171,570	\$2,171,570	\$2,171,570	\$2,171,570	100.00	\$0	Otros	3,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200707899	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En El Ejido Belisario Dominguez Norte - 158789	158789	Chiapas	Palenque	Belisario Dominguez Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$2,225,630	\$2,225,630	\$2,225,630	\$2,225,630	\$2,225,630	\$2,225,630	\$2,225,630	100.00		Otros	379	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200707900	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea En El Ejido Ciudad Agraria - 141086	141086	Chiapas	Palenque	Ciudad Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,687,773	\$1,687,773	\$1,687,773	\$1,687,773	\$1,687,773	\$1,687,773	\$1,687,773	100.00	\$0	Otros	158	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200713035	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Rancheria San Manuel - 152673	152673	Chiapas	Palenque	El Cambio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,047,274	\$2,047,274	\$2,047,274	\$2,047,274	\$2,047,274	\$2,047,274	\$2,047,274	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200713038	Construccion De Cuartos Para Cocinas En El Ejido Augusto Gomez Villanueva - 179114	179114	Chiapas	Palenque	Augusto Gómez Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$689,869	\$689,843	\$689,843	\$689,843	\$689,843	\$689,843	\$689,843	\$689,843	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713039	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Loc. Cuadalupe - 65229	65229	Chiapas	Palenque	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,269,357	\$1,269,357	\$1,269,357	\$1,269,357	\$1,269,357	\$1,269,357	\$1,269,357	100.00		Otros	244	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200713137	Construccion Del Sistema De Agua Potable San Jose Chancala - 62293	62293	Chiapas	Palenque	San José Chancal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,082,747	\$2,082,747	\$2,082,747	\$2,082,747	\$2,082,747	\$2,082,747	\$2,082,747	100.00	\$0	Otros	406	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200713138	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Poblado La Union - 82590	82590	Chiapas	Palenque	Poblado la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,823,420	\$1,823,420	\$1,823,420	\$1,823,420	\$1,823,420	\$1,823,420	\$1,823,420	100.00		Otros	553	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200713140	Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Primera Etapa En El Ejido Ampliacion Segunda Etapa Rabasa - 185352	185352	Chiapas	Palenque	Ampliación 2da. Emilio Rabasa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$2,999,795	\$2,999,795	\$2,999,795	\$2,999,795	\$2,999,795	\$2,999,795	\$2,999,795	\$2,999,795	100.00		Otros	285	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP16160200713199	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Pakal Kin - 141096	141096	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$456,960	\$456,960	\$456,960	\$456,960	\$456,960	\$456,960	\$456,960	100.00	\$0	Otros	912	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200713201	Construcción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Unidad Deportiva Y Panteón Municipal - 158880	158880	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$2,282,244	\$2,282,244	\$2,282,244	\$2,282,244	\$2,282,244	\$2,282,244	\$2,282,244	100.00		Otros	6,845	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200713202	Construcción De Embovedado Para Drenaje Pluvial En Barrio Guadalupe Cabeceira Municipal - 142305	142305	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$809,880	\$809,880	\$809,880	\$809,880	\$809,880	\$809,880	\$809,880	100.00		Metros lineales	166	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200718309	Construcción De Cuartos Para Cocinas En Poblado Los Angeles - 171099	171099	Chiapas	Palenque	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$620,882	\$620,859	\$620,859	\$620,859	\$620,859	\$620,859	\$620,859	100.00	\$0	Vivienda	135	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200718311	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Ranchería Nuevo Santa Isabel - 152212	152212	Chiapas	Palenque	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$296,822	\$296,822	\$296,822	\$296,822	\$296,822	\$296,822	\$296,822	100.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200718321	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido Francisco Villa - 151498	151498	Chiapas	Palenque	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$282,372	\$282,372	\$282,372	\$282,372	\$282,372	\$282,372	\$282,372	100.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200718420	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Atimac - 159604	159604	Chiapas	Palenque	Arimatae	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,179,286	\$1,179,045	\$1,179,045	\$1,179,045	\$1,179,045	\$1,179,045	\$1,179,045	100.00	\$0	Vivienda	280	100.00	100.00	Financiera / Física: Fueron 30 tanques de almacenamiento de agua, los cuales se encuentran concluidas al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200718472	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Pakal Na Barrio Generación - 77828	77828	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,557,861	\$1,557,861	\$1,557,861	\$1,557,861	\$1,557,861	\$1,557,861	\$1,557,861	100.00	\$0	Metros lineales	3,500	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200718474	Construcción De Pozo Profundo En Loc Varias Colonia Los Encinos Flor Del Sur La Montaña Lomas De San Angel - 140308	140308	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,382,193	\$3,382,193	\$3,382,193	\$3,382,193	\$3,382,193	\$3,382,193	\$3,382,193	100.00	\$0	Otros	903	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200718476	Construcción De Comedor Comunitario De 17x40 Mts En La Loc Las Delicias - 52319	52319	Chiapas	Palenque	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2016	\$3,498,794	\$3,498,794	\$3,498,794	\$3,498,794	\$3,498,794	\$3,498,794	\$3,498,794	100.00		Otros	4,060	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP16160200723894	Construcción De Cuartos Dormitorios De 5x7 Mts En La Ranchería San Javier 2da Sección - 129076	129076	Chiapas	Palenque	San Javier 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$320,277	\$320,276	\$320,276	\$320,276	\$320,276	\$320,276	\$320,276	100.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200723895	Construcción De Comedor Comunitario En Ejido Santa María 2da Sección - 82529	82529	Chiapas	Palenque	Santa María 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2016	\$1,959,035	\$1,959,035	\$1,959,035	\$1,959,035	\$1,959,035	\$1,959,035	\$1,959,035	100.00		Otros	450	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200723897	Construcción De Cuartos Para Baño Con Fosa Séptica En La Loc De Lázaro Cárdenas - 119439	119439	Chiapas	Palenque	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$213,245	\$184,727	\$184,727	\$184,727	\$184,727	\$184,727	\$184,727	100.00	\$0	Vivienda	128	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200724014	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Federal Gustavo Díaz Ordaz - 137898	137898	Chiapas	Palenque	Río Chancalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$1,232,067	\$1,232,067	\$1,232,067	\$1,232,067	\$1,232,067	\$1,232,067	\$1,232,067	100.00		Otros	379	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200724015	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido Doctor Samuel León Brindis - 162901	162901	Chiapas	Palenque	Doctor Samuel León Brindis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,411,858	\$1,411,558	\$1,411,558	\$1,411,558	\$1,411,558	\$1,411,558	\$1,411,558	100.00	\$0	Vivienda	350	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200724016	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Nuevo San Joaquín - 65294	65294	Chiapas	Palenque	Nuevo San Joaquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,918,950	\$1,918,950	\$1,918,950	\$1,918,950	\$1,918,950	\$1,918,950	\$1,918,950	100.00	\$0	Otros	516	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200724072	Rehabilitación De Techumbre En El Fraccionamiento Linda Vista - 141118	141118	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$453,120	\$453,120	\$453,120	\$453,120	\$453,120	\$453,120	\$453,120	100.00	\$0	Otros	944	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200724075	Construcción De Tanque Elevado Y Red De Distribución En Localidades Varias Colonia Dos Mil Flor Del Sur La Montaña Y Lomas De San Angel - 140382	140382	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,854,727	\$2,854,727	\$2,854,727	\$2,854,727	\$2,854,727	\$2,854,727	\$2,854,727	100.00		Otros	903	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200724076	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Colonia Lomas De Pakal Segunda Sección - 142309	142309	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y viasidades	Terminado	2016	\$1,156,218	\$1,156,218	\$1,156,218	\$1,156,218	\$1,156,218	\$1,156,218	\$1,156,218	100.00		Otros	498	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300753561	Construcción De Cuartos Para Baño Con Fosa Séptica En El Poblado Nuevo Arroyo - 119286	119286	Chiapas	Palenque	Poblado Nuevo Arroyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$523,208	\$522,850	\$522,850	\$522,850	\$522,850	\$522,850	\$522,850	\$522,850	100.00	\$0	Vivienda	264	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753563	Construcción De Cuartos Para Cocina En El Ejido Miguel Hidalgo - 171820	171820	Chiapas	Palenque	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$266,092	\$266,092	\$266,092	\$266,092	\$266,092	\$266,092	\$266,092	100.00	\$0	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300753565	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido La Escocida - 159899	159899	Chiapas	Palenque	La Escocida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$423,557	\$423,467	\$423,467	\$423,467	\$423,467	\$423,467	\$423,467	\$423,467	100.00	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753664	Construcción De Cuartos Para Baños Con Fosa Séptica En El Ejido Treinta De Marzo - 175254	175254	Chiapas	Palenque	30 de Marzo (El Verge)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,107,312	\$1,011,362	\$1,011,362	\$1,011,362	\$1,011,362	\$1,011,362	\$1,011,362	\$1,011,362	100.00	\$0	Vivienda	360	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753672	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Ejido Nuevo Mexico - 261263	261263	Chiapas	Palenque	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00		Otros	980	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300753991	Rehabilitación De Techumbre En El Ejido Ricardo Flores Magon - 138268	138268	Chiapas	Palenque	Ricardo Flores Magon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$38,400	\$38,400	\$38,400	\$38,400	\$38,400	\$38,400	\$38,400	100.00	\$0	Otros	82	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755768	Apertura Y Revestimiento De Camino Coesehero En Ejido Lazaro Cardenas - 262188	262188	Chiapas	Palenque	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,030,000	\$2,030,000	\$2,030,000	\$2,030,000	\$2,030,000	\$2,030,000	\$2,030,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755771	Conservacion De Camino Rural En El Ejido Nueva Betania - 262329	262329	Chiapas	Palenque	Nueva Betania	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,750	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755772	Rehabilitacion De Techumbre En El Ejido Nueva Esperanza Primera Seccion - 159485	159485	Chiapas	Palenque	Nueva Esperanza 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$312,960	\$312,960	\$312,960	\$312,960	\$312,960	\$312,960	\$312,960	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755773	Construccion De Cuartos Dormitorio En El Ejido Alvaro Obregon - 159776	159776	Chiapas	Palenque	Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$705,929	\$705,779	\$705,779	\$705,779	\$705,779	\$705,779	\$705,779	100.00	\$0	Vivienda	175	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755778	Apertta Y Revestimiento De Camino De Calle En El Ejido El Progreso - 197878	197878	Chiapas	Palenque	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,787,237	\$1,787,237	\$1,787,237	\$1,787,237	\$1,787,237	\$1,787,237	\$1,787,237	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755779	Rehabilitacion De Techumbre En Ejido Rio Chancala - 159534	159534	Chiapas	Palenque	Rio Chancalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$792,960	\$792,960	\$792,960	\$792,960	\$792,960	\$792,960	\$792,960	100.00	\$0	Otros	2,156	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755784	Rehabilitacion De Techumbre En El Ejido San Martin Chamizal - 138915	138915	Chiapas	Palenque	San Martín Chamizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$67,200	\$67,200	\$67,200	\$67,200	\$67,200	\$67,200	\$67,200	100.00	\$0	Otros	142	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755785	Construccion De Cuartos Dormitorios En Ejido Santa Cruz - 159781	159781	Chiapas	Palenque	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$589,643	\$589,523	\$589,523	\$589,523	\$589,523	\$589,523	\$589,523	100.00	\$0	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755787	Construccion De Tejado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Federal Margarita Maza De Juarez - 299669	299669	Chiapas	Palenque	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$1,615,189	\$1,615,189	\$1,615,189	\$1,615,189	\$1,615,189	\$1,615,189	\$1,615,189	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755790	Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En Ejido Miguel Hidalgo Lacandon - 261363	261363	Chiapas	Palenque	Miguel Hidalgo (Estación Lacandon)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,338,696	\$2,338,696	\$2,338,696	\$2,338,696	\$2,338,696	\$2,338,696	\$2,338,696	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755791	Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Adolfo Lopez Mateos Primera Seccion - 160731	160731	Chiapas	Palenque	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$445,232	\$445,142	\$445,142	\$445,142	\$445,142	\$445,142	\$445,142	100.00	\$0	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755796	Rehabilitacion De Techumbre En Ejido Emilio Rabasa - 159518	159518	Chiapas	Palenque	Emilio Rabasa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$213,120	\$213,120	\$213,120	\$213,120	\$213,120	\$213,120	\$213,120	100.00	\$0	Otros	444	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755797	Construccion De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica Segunda Etapa En Ejido Ampliacion Segunda Emilio Rabasa - 262417	262417	Chiapas	Palenque	Ampliación 2da. Emilio Rabasa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Otros	320	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755798	Construccion De Tejado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Francisco Indalecio Madero En Ejido San Francisco Chancala - 299685	299685	Chiapas	Palenque	San Francisco Chancala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$1,619,349	\$1,619,349	\$1,619,349	\$1,619,349	\$1,619,349	\$1,619,349	\$1,619,349	100.00	\$0	Otros	273	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300756671	Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Nuevo Egipto - 159638	159638	Chiapas	Palenque	Nuevo Egipto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,289,105	\$1,288,866	\$1,288,866	\$1,288,866	\$1,288,866	\$1,288,866	\$1,288,866	100.00	\$0	Vivienda	278	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300756675	Construccion De Cuartos Para Cocina En Ejido Arroyo Belen - 179899	179899	Chiapas	Palenque	Arroyo Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$574,891	\$574,869	\$574,869	\$574,869	\$574,869	\$574,869	\$574,869	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300756678	Mejoramiento De Puente Vehicular - 247095	247095	Chiapas	Palenque	Netzahucóyotl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,243,058	\$1,243,058	\$1,243,058	\$1,243,058	\$1,243,058	\$1,243,058	\$1,243,058	100.00	\$0	Otros	421	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300756682	Construccion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Nuevo Jerico - 261312	261312	Chiapas	Palenque	Nuevo Jerico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	100.00	\$0	Otros	650	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300756839	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Atobledes Colonia El Mirador - 264480	264480	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$630,408	\$630,408	\$630,408	\$630,408	\$630,408	\$630,408	\$630,408	100.00	\$0	Otros	42,947	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300756901	Construccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias En Avenida Cinco De Mayo Entre Calle Chiapas Y Sexta Oriente Sur - 255311	255311	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,289,952	\$2,289,952	\$2,289,952	\$2,289,952	\$2,289,952	\$2,289,952	\$2,289,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52,395	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300756902	Construccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias En Calle Innomiada Y Calle Atobledes - 255386	255386	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,998,870	\$1,599,548	\$1,599,548	\$1,599,548	\$1,599,548	\$1,599,548	\$1,599,548	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42,947	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300756906	Actualizaciones De Manuales Del Municipio - 253236	253236	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,161,665	\$1,161,665	\$1,161,665	\$1,161,665	\$1,161,665	\$1,161,665	\$1,161,665	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300756908	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Adalina Blanco Ubicada En La Cab. Nopal - 248673	248673	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$588,701	\$588,701	\$588,701	\$588,701	\$588,701	\$588,701	\$588,701	100.00	\$0	Otros	1,224	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300756910	Construcción De Cuartos Dormitorios En Barrio Ampliación Montebello Cal Pakal Na - 228049	228049	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$544,058	\$543,944	\$543,944	\$543,944	\$543,944	\$543,944	\$543,944	100.00	\$0	Vivienda	95	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756916	Construcción De Cuartos Adicionales De Tres Por Cuatro Mts - 211851	211851	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$732,450	\$732,450	\$732,450	\$732,450	\$732,450	\$732,450	\$732,450	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: https://www.sabanilla.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/RELACION-DE-OBRAS-DEL-FISMDF-2017-2do-TRIM.-pdf - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756921	Construcción De Cuartos Adicionales De Tres Por Cuatro Mts - 211712	211712	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$947,877	\$947,877	\$947,877	\$947,877	\$947,877	\$947,877	\$947,877	100.00	\$0	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756924	Construcción De Cuartos Adicionales De Tres Por Cuatro Mts - 211862	211862	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$818,621	\$818,621	\$818,621	\$818,621	\$818,621	\$818,621	\$818,621	100.00	\$0	Vivienda	95	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756926	Rehabilitación De Camino Y Obras De Drenaje Tramo Albino Corona Del Rosal A Ejido Nuevo Merida - 228200	228200	Chiapas	Palenque	Alonso Corona del Rosal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$312,102	\$312,102	\$312,102	\$312,102	\$312,102	\$312,102	\$312,102	100.00	\$0	Otros	1,870	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756929	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Bajadas Grandes - 159411	159411	Chiapas	Palenque	Bajadas Grandes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$652,800	\$652,800	\$652,800	\$652,800	\$652,800	\$652,800	\$652,800	100.00	\$0	Otros	991	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756930	Construcción De Cuartos Para Cocinas En El Ejido Boca De Chancala - 171115	171115	Chiapas	Palenque	Boca de Chancala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$409,373	\$409,356	\$409,356	\$409,356	\$409,356	\$409,356	\$409,356	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756936	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Ranchería El Chinal - 159808	159808	Chiapas	Palenque	El Chinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$831,816	\$831,666	\$831,666	\$831,666	\$831,666	\$831,666	\$831,666	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842197	Construcción De Línea De Energía Eléctrica Segunda Etapa En Ejido Hermenegildo Galeana - 31465	31465	Chiapas	Palenque	Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$3,067,031	\$3,067,031	\$3,067,031	\$3,067,031	\$3,067,031	\$3,067,031	\$3,067,031	100.00	\$0	Otros	670	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842208	Construcción De Techoado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Revolución Ubicada En La Colonia Pakal Na - 31608	31608	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,407,996	\$1,407,996	\$1,407,996	\$1,407,996	\$1,407,996	\$1,407,996	\$1,407,996	100.00	\$0	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856679	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Antioquia - 62363	62363	Chiapas	Palenque	Antioquia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$836,756	\$836,756	\$836,756	\$836,756	\$836,756	\$836,756	\$836,756	100.00	\$0	Vivienda	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856680	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido La Esperanza - 60953	60953	Chiapas	Palenque	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$174,361	\$170,274	\$170,274	\$170,274	\$170,274	\$170,274	\$170,274	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856681	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Nueva Esperanza Segunda Sección - 67229	67229	Chiapas	Palenque	Nueva Esperanza 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$726,802	\$726,802	\$726,802	\$726,802	\$726,802	\$726,802	\$726,802	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856682	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa En Ejido Nueva Esperanza Segunda Sección - 34123	34123	Chiapas	Palenque	Nueva Esperanza 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$2,790,695	\$2,790,695	\$2,790,695	\$2,790,695	\$2,790,695	\$2,790,695	\$2,790,695	100.00	\$0	Otros	385	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856683	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido San Juan Tulija Barrio Cinco De Mayo - 68115	68115	Chiapas	Palenque	San Juan Tulija (San Juan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,220,189	\$1,220,189	\$1,220,189	\$1,220,189	\$1,220,189	\$1,220,189	\$1,220,189	100.00	\$0	Vivienda	175	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856684	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Raul Isidro Burgos En Ejido Galileo - 68984	68984	Chiapas	Palenque	Galileo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$635,324	\$635,324	\$635,324	\$635,324	\$635,324	\$635,324	\$635,324	100.00	\$0	Otros	142	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856706	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Monte Olivo - 60863	60863	Chiapas	Palenque	Monte Olivo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$457,510	\$457,510	\$457,510	\$457,510	\$457,510	\$457,510	\$457,510	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856707	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Ejido Bablonia Tercera Sección - 33681	33681	Chiapas	Palenque	Bablonia 3ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,009,980	\$2,009,980	\$2,009,980	\$2,009,980	\$2,009,980	\$2,009,980	\$2,009,980	100.00	\$0	Otros	183	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856708	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido El Chinal - 63351	63351	Chiapas	Palenque	El Chinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$873,056	\$873,056	\$873,056	\$873,056	\$873,056	\$873,056	\$873,056	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856709	Apertura Y Revestimiento De Calles En Ejido San Miguel Arimatea - 34104	34104	Chiapas	Palenque	San Miguel Arimatea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,099,311	\$1,099,311	\$1,099,311	\$1,099,311	\$1,099,311	\$1,099,311	\$1,099,311	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856710	Apertura Y Revestimiento De Camino Cosechero En Ejido Zaragoza Los Cerrillos - 51387	51387	Chiapas	Palenque	Zaragoza (Los Cerrillos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,694,187	\$1,694,187	\$1,694,187	\$1,694,187	\$1,694,187	\$1,694,187	\$1,694,187	100.00	\$0	Metros lineales	1,105	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856711	Apertura Y Revestimiento De Camino Cosechero En Ejido Arroyo Jerusalén - 51217	51217	Chiapas	Palenque	Arroyo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,430,696	\$1,430,696	\$1,430,696	\$1,430,696	\$1,430,696	\$1,430,696	\$1,430,696	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856712	Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido Ach Lum San Marcos - 70709	70709	Chiapas	Palenque	Ach Lum San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$249,299	\$249,268	\$249,268	\$249,268	\$249,268	\$249,268	\$249,268	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856714	Construcción De Cuartos Para Baño En Agua Cristalina - 71269	71269	Chiapas	Palenque	Agua Cristalina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,197,639	\$1,174,506	\$1,174,506	\$1,174,506	\$1,174,506	\$1,174,506	\$1,174,506	100.00	\$0	Vivienda	310	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170200856715	Construcción De Cuartos Para Cocina En Poblado Los Angeles - 70095	70095	Chiapas	Palenque	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$333,733	\$333,721	\$333,721	\$333,721	\$333,721	\$333,721	\$333,721	100.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856716	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Doctor Manuel Velasco Suárez - 60547	60547	Chiapas	Palenque	Doctor Manuel Velasco Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$348,178	\$348,178	\$348,178	\$348,178	\$348,178	\$348,178	\$348,178	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856717	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido El Espejo - 64026	64026	Chiapas	Palenque	El Espejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$324,374	\$324,320	\$324,320	\$324,320	\$324,320	\$324,320	\$324,320	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856718	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Lindavista Xinch - 64622	64622	Chiapas	Palenque	Lindavista Xinch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,424,055	\$1,423,815	\$1,423,815	\$1,423,815	\$1,423,815	\$1,423,815	\$1,423,815	100.00	\$0	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856719	Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido Nueva Jerusalén - 71058	71058	Chiapas	Palenque	Nueva Jerusalén (El Jaguar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$489,261	\$489,210	\$489,210	\$489,210	\$489,210	\$489,210	\$489,210	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856720	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Nuevo Tanipeña - 60557	60557	Chiapas	Palenque	Nuevo Tanipeña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$765,992	\$765,992	\$765,992	\$765,992	\$765,992	\$765,992	\$765,992	100.00	\$0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856721	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Ejido Nuevo Altamirano - 32507	82907	Chiapas	Palenque	Nuevo Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,024,471	\$1,024,471	\$1,024,471	\$1,024,471	\$1,024,471	\$1,024,471	\$1,024,471	100.00	\$0	Otros	175	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170200856722	Construcción De Comedor Comunitario En Ejido Unidad Y Trabajo - 37098	37098	Chiapas	Palenque	Unidad Y Trabajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$861,905	\$861,905	\$861,905	\$861,905	\$861,905	\$861,905	\$861,905	100.00	\$0	Otros	258	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170200856723	Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido Río Osumacinta - 71296	71296	Chiapas	Palenque	Río Osumacinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$308,182	\$308,182	\$308,182	\$308,182	\$308,182	\$308,182	\$308,182	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170200856724	Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En Ejido General Felipe Angeles - 81579	81579	Chiapas	Palenque	General Felipe Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,278,873	\$1,278,873	\$1,278,873	\$1,278,873	\$1,278,873	\$1,278,873	\$1,278,873	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856725	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido El Guayacán - 62500	62500	Chiapas	Palenque	El Guayacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$506,137	\$506,137	\$506,137	\$506,137	\$506,137	\$506,137	\$506,137	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856726	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Alfredo V Bonfil - 60040	60040	Chiapas	Palenque	Alfredo V. Bonfil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$681,431	\$681,431	\$681,431	\$681,431	\$681,431	\$681,431	\$681,431	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856727	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Arroyo Encanto II - 59752	59752	Chiapas	Palenque	Arroyo Encanto II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$245,448	\$245,448	\$245,448	\$245,448	\$245,448	\$245,448	\$245,448	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856728	Construcción De Cuartos Para Baño En La Alianza - 71356	71356	Chiapas	Palenque	La Alianza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$340,986	\$340,221	\$340,221	\$340,221	\$340,221	\$340,221	\$340,221	100.00	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856729	Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento En Ejido Nuevo Montes Azules - 51043	51043	Chiapas	Palenque	Nuevo Montes Azules	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,380,311	\$4,380,311	\$4,380,311	\$4,380,311	\$4,380,311	\$4,380,311	\$4,380,311	100.00	\$0	Otros	1,050	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856730	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido San Juan El Sacrificio - 60541	60541	Chiapas	Palenque	San Juan el Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$388,906	\$388,906	\$388,906	\$388,906	\$388,906	\$388,906	\$388,906	100.00	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856731	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido San Jose Chancala Segunda Sección - 64585	64585	Chiapas	Palenque	San José Chancala 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$319,448	\$319,388	\$319,388	\$319,388	\$319,388	\$319,388	\$319,388	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856732	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido La Fortuna - 64600	64600	Chiapas	Palenque	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$313,601	\$313,541	\$313,541	\$313,541	\$313,541	\$313,541	\$313,541	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856733	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Luis Alfredo - 33649	33649	Chiapas	Palenque	Luis Alfredo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,594,279	\$1,221,600	\$1,221,600	\$1,221,600	\$1,221,600	\$1,221,600	\$1,221,600	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856734	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido La Flor De Chiapas - 62420	62420	Chiapas	Palenque	La Flor de Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$581,845	\$581,845	\$581,845	\$581,845	\$581,845	\$581,845	\$581,845	100.00	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856734	Rehabilitación Y Ampliación De Drenaje Sanitario En El Ejido Once De Julio - 48278	48278	Chiapas	Palenque	Once de Julio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,202,490	\$1,202,490	\$1,202,490	\$1,202,490	\$1,202,490	\$1,202,490	\$1,202,490	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856735	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido El Desierto - 64858	64858	Chiapas	Palenque	El Desierto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$825,858	\$825,858	\$825,858	\$825,858	\$825,858	\$825,858	\$825,858	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856736	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido La Prosperidad Ampliación El Desierto - 65079	65079	Chiapas	Palenque	El Desierto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$497,641	\$497,641	\$497,641	\$497,641	\$497,641	\$497,641	\$497,641	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856738	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Palenque - 67798	67798	Chiapas	Palenque	Ejido Palenque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$450,538	\$450,538	\$450,538	\$450,538	\$450,538	\$450,538	\$450,538	100.00	\$0	Vivienda	77	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP1717020085799	Construcción De Cuartos Dormitorios En División Del Norte - 63754	63754	Chiapas	Palenque	División del Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$306,234	\$306,234	\$306,234	\$306,234	\$306,234	\$306,234	\$306,234	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856800	Perforación De Pozo Profundo En Ejido Nuevo Parasio - 34095	34095	Chiapas	Palenque	Nuevo Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$957,893	\$957,893	\$957,893	\$957,893	\$957,893	\$957,893	\$957,893	100.00	\$0	Otros	221	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857176	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Nueva Esperanza Primera Sección - 67219	67219	Chiapas	Palenque	Nueva Esperanza 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$532,342	\$532,342	\$532,342	\$532,342	\$532,342	\$532,342	\$532,342	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857177	Construcción De Tejado En Cancha De Usos Múltiples En Jardín De Niños Francisco Asís De Iossa En El Área Nueva Esperanza Primera Secc - 31487	31487	Chiapas	Palenque	Nueva Esperanza 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,532,373	\$1,532,373	\$1,532,373	\$1,532,373	\$1,532,373	\$1,532,373	\$1,532,373	100.00	\$0	Otros	915	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857178	Construcción De Tejado En Cancha De Usos Múltiples En La Esc Primaria Bilingüe Guadalupe Victoria Ubicada En La Loc De Nuevo Yajalon - 32303	32303	Chiapas	Palenque	Nuevo Yajalón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,279,882	\$1,244,136	\$1,244,136	\$1,244,136	\$1,244,136	\$1,244,136	\$1,244,136	100.00	\$0	Otros	1,770	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857179	Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua En Ejido El Porvenir - 48479	48479	Chiapas	Palenque	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,772,129	\$1,772,129	\$1,772,129	\$1,772,129	\$1,772,129	\$1,772,129	\$1,772,129	100.00	\$0	Otros	750	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857180	Revestimiento De Calles Y Construcción De Obras De Drenaje En El Ejido Puyuba - 51245	51245	Chiapas	Palenque	Puyuba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,490,707	\$1,490,707	\$1,490,707	\$1,490,707	\$1,490,707	\$1,490,707	\$1,490,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,760	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857181	Construcción De Comedor Comunitario En El Ejido Reforma Agraria - 49729	49729	Chiapas	Palenque	Reforma Agraria (Chiniquija)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$2,527,421	\$2,527,421	\$2,527,421	\$2,527,421	\$2,527,421	\$2,527,421	\$2,527,421	100.00	\$0	Otros	1,358	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA Y 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITA Y 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857182	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Río Chancalá Barrio Cruero - 67979	67979	Chiapas	Palenque	Río Chancalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$310,121	\$310,121	\$310,121	\$310,121	\$310,121	\$310,121	\$310,121	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857183	Tejado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Jardín De Niños Ramón López Velarde En El Ejido Río Chancalá - 37740	37740	Chiapas	Palenque	Río Chancalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$663,619	\$668,619	\$668,619	\$668,619	\$668,619	\$668,619	\$668,619	100.00	\$0	Otros	2,156	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857184	Construcción De Tejado En Cancha De Usos Múltiples En La Esc Primaria Gral Francisco Villa En Ejido Río Chancala - 32212	32212	Chiapas	Palenque	Río Chancalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,271,301	\$1,271,301	\$1,271,301	\$1,271,301	\$1,271,301	\$1,271,301	\$1,271,301	100.00	\$0	Otros	2,770	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857185	Construcción De Pavimento Hidráulico En Bablonia Segunda Seccion - 31544	31544	Chiapas	Palenque	Bablonia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,543,643	\$3,543,643	\$3,543,643	\$3,543,643	\$3,543,643	\$3,543,643	\$3,543,643	100.00	\$0	Otros	726	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857186	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Colegio De Bachilleres Numero Dieciocho Ubicada En El Ejido San Martín Chamizal - 37823	37823	Chiapas	Palenque	San Martín Chamizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,112,021	\$1,112,021	\$1,112,021	\$1,112,021	\$1,112,021	\$1,112,021	\$1,112,021	100.00	\$0	Otros	789	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857187	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido El Lacandón - 67838	67838	Chiapas	Palenque	El Lacandón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$663,932	\$659,845	\$659,845	\$659,845	\$659,845	\$659,845	\$659,845	100.00	\$0	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857188	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Aimatás - 60892	60892	Chiapas	Palenque	Aimatás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,193,102	\$1,193,102	\$1,193,102	\$1,193,102	\$1,193,102	\$1,193,102	\$1,193,102	100.00	\$0	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857189	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Ejido Beten - 37692	37692	Chiapas	Palenque	Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,270,443	\$1,221,600	\$1,221,600	\$1,221,600	\$1,221,600	\$1,221,600	\$1,221,600	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 30 m3 de tanque elevado que se encuentra terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857190	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Acceso A La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas En Ejido Chancalá Zapote - 37761	37761	Chiapas	Palenque	Chancalá Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,041,380	\$1,041,380	\$1,041,380	\$1,041,380	\$1,041,380	\$1,041,380	\$1,041,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	290	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857191	Construcción De Cuartos Dormitorios En Venustiano Carranza - 63699	63699	Chiapas	Palenque	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$523,414	\$523,414	\$523,414	\$523,414	\$523,414	\$523,414	\$523,414	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857192	Construcción De Sistema De Agua Potable En Ejido El Tenampa - 33756	33756	Chiapas	Palenque	El Tenampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,256,609	\$2,256,609	\$2,256,609	\$2,256,609	\$2,256,609	\$2,256,609	\$2,256,609	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857357	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Pueblo Nuevo Usamacinta - 64247	64247	Chiapas	Palenque	Pueblo Nuevo Usamacinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$371,756	\$371,756	\$371,756	\$371,756	\$371,756	\$371,756	\$371,756	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857358	Rehabilitación De Camino Rural Y Obras De Drenaje Del Tramo San Juan Tullja A Lomis De Venado Y Ramales En San Juan Segunda Sección - 44692	44692	Chiapas	Palenque	La Enseñada Chutalijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,632,896	\$3,632,896	\$3,632,896	\$3,632,896	\$3,632,896	\$3,632,896	\$3,632,896	\$3,632,896	100.00	\$0	Metros lineales	1,407	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857359	Conservación De Camino Rural En Ejido Nueva Esperanza Progresista - 51405	51405	Chiapas	Palenque	Nueva Esperanza Progresista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,087,430	\$1,087,430	\$1,087,430	\$1,087,430	\$1,087,430	\$1,087,430	\$1,087,430	100.00	\$0	Metros lineales	397	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: cierre definitivo - cierre definitivo 2017 - cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857360	Construcción De Pozo Profundo Y Tanque Elevado En Ejido Nuevas Independencia - 48601	48601	Chiapas	Palenque	Nuevas Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,016,468	\$2,007,257	\$2,007,257	\$2,007,257	\$2,007,257	\$2,007,257	\$2,007,257	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857361	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido San Antonio - 63880	63880	Chiapas	Palenque	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$647,001	\$647,001	\$647,001	\$647,001	\$647,001	\$647,001	\$647,001	100.00	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170200857362	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido Montebello - 59772	59772	Chiapas	Palenque	Montebello	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$678,447	\$678,447	\$678,447	\$678,447	\$678,447	\$678,447	\$678,447	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857397	Rehabilitación De Techumbre En Barrio San José Cabeecera Municipal - 91130	91130	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$429,880	\$429,880	\$429,880	\$429,880	\$429,880	\$429,880	\$429,880	100.00	\$0	Otros	880	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857398	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Luis Donato Colosio Murrleta - 91414	91414	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$385,915	\$385,915	\$385,915	\$385,915	\$385,915	\$385,915	\$385,915	100.00	\$0	Otros	790	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857399	Rehabilitación De Techumbre En Barrio La Esperanza Colonia Pakal Na - 91350	91350	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$744,963	\$744,963	\$744,963	\$744,963	\$744,963	\$744,963	\$744,963	100.00	\$0	Otros	1,525	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857400	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Maya Lacanja Cabeecera Municipal - 91295	91295	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$234,480	\$234,480	\$234,480	\$234,480	\$234,480	\$234,480	\$234,480	100.00	\$0	Otros	480	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857401	Construcción De Canal Para Drenaje Pluvial En El Centro De Atención Múltiple Numero Diez Educación Especial - 81663	81663	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$908,853	\$908,853	\$908,853	\$908,853	\$908,853	\$908,853	\$908,853	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857402	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Barrio Guadalupe Cabeecera Municipal - 81743	81743	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$560,028	\$560,028	\$560,028	\$560,028	\$560,028	\$560,028	\$560,028	100.00	\$0	Metros lineales	800	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857403	Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Yaxchilan Cabeecera Municipal - 81908	81908	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,295,570	\$1,295,570	\$1,295,570	\$1,295,570	\$1,295,570	\$1,295,570	\$1,295,570	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857404	Construcción De Techoado En Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Urbana Federal Rosario Castellanos Figueroa - 66476	66476	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,251,017	\$1,251,017	\$1,251,017	\$1,251,017	\$1,251,017	\$1,251,017	\$1,251,017	100.00	\$0	Otros	915	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857405	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Colonia Maya Lacajá HS - 49750	49750	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y viasidades	Terminado	2017	\$1,676,380	\$1,676,380	\$1,676,380	\$1,676,380	\$1,676,380	\$1,676,380	\$1,676,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	728	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857406	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Primera Etapa Colonia Las Margaritas - 49744	49744	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,203,418	\$1,203,418	\$1,203,418	\$1,203,418	\$1,203,418	\$1,203,418	\$1,203,418	100.00	\$0	Otros	425	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857407	Construcción De Dos Aulas De Estructura Rc En La Escuela Primaria Niños Héroes - 51790	51790	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$931,543	\$931,543	\$931,543	\$931,543	\$931,543	\$931,543	\$931,543	100.00	\$0	Otros	42,947	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857408	Construcción De Un Aula Escolar En Escuela Preescolar Indígena Valentin Gómez Faras Colonia Santo Domingo - 51072	51072	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$454,698	\$407,414	\$407,414	\$407,414	\$407,414	\$407,414	\$407,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	345	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857409	Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En Colonia M. Preferra Cabeecera Municipal - 51060	51060	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$710,311	\$710,311	\$710,311	\$710,311	\$710,311	\$710,311	\$710,311	100.00	\$0	Metros lineales	245	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857410	Construcción De Red De Sistema De Agua Potable Colonia Gonzalez Cabeecera Municipal - 51055	51055	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,296,360	\$1,296,360	\$1,296,360	\$1,296,360	\$1,296,360	\$1,296,360	\$1,296,360	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857411	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barrio Guadalupe Colonia Pakaina Cabeecera Municipal - 51051	51051	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,748,838	\$1,748,838	\$1,748,838	\$1,748,838	\$1,748,838	\$1,748,838	\$1,748,838	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857412	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Pakal Na Cabeecera Municipal - 51874	51874	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$869,149	\$869,149	\$869,149	\$869,149	\$869,149	\$869,149	\$869,149	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857413	Construcción De Dos Aulas De Estructura Uc Con Escaleras En La Colonia Plan De Las Rosas Cabeecera Municipal - 51620	51620	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,483,544	\$1,483,544	\$1,483,544	\$1,483,544	\$1,483,544	\$1,483,544	\$1,483,544	100.00	\$0	Otros	42,947	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857414	Ampliación De Red Y Colector De Drenaje Sanitario En La Colonia Balajunie Cabeecera Municipal - 51050	51050	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,479,479	\$1,479,479	\$1,479,479	\$1,479,479	\$1,479,479	\$1,479,479	\$1,479,479	100.00	\$0	Metros lineales	550	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857415	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Colonia Pakakin Cabeecera Municipal - 51046	51046	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,385,936	\$1,385,936	\$1,385,936	\$1,385,936	\$1,385,936	\$1,385,936	\$1,385,936	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: aula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857416	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Colonia San Juan Cabeecera Municipal - 48569	48569	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$992,383	\$1,368,459	\$1,368,459	\$1,368,459	\$1,368,459	\$1,368,459	\$1,368,459	100.00	\$0	Metros lineales	215	100.00	100.00	Financiera / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857417	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Del Fraccionamiento La Caboa Cabeecera Municipal - 37891	37891	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,072,618	\$1,056,409	\$1,056,409	\$1,056,409	\$1,056,409	\$1,056,409	\$1,056,409	100.00	\$0	Metros lineales	157	100.00	100.00	Financiera / Física: obra concluida con 2726.01 ml de tubería / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857418	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Juan De Dios Peza Ubicada En Col Luis Donato Colosio Murrleta Cabeecera Municipal - 48298	48298	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$404,063	\$404,063	\$404,063	\$404,063	\$404,063	\$404,063	\$404,063	100.00	\$0	Piezas	1,987	100.00	100.00	Financiera / Física: obra concluida con 7 letrinhas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857419	Conversión De Red Eléctrica Aérea A Subterránea En Avenida Central Oriente Tercera Oriente Sur Y Primera Norte Oriente Primera Etapa - 48516	48516	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$4,532,508	\$4,532,508	\$4,532,508	\$4,532,508	\$4,532,508	\$4,532,508	\$4,532,508	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP1710200857420	Construcción De Cuatro Aulas Escolares En La Escuela Secundaria Palenque - 36944	36944	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$2,398,031	\$2,284,042	\$2,284,042	\$2,284,042	\$2,284,042	\$2,284,042	\$2,284,042	\$2,284,042	100.00	\$0	Otros	589	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1710200857421	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Avenida Reforma Ubicado En La Cañada - 37082	37082	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,032,273	\$1,032,273	\$1,032,273	\$1,032,273	\$1,032,273	\$1,032,273	\$1,032,273	\$1,032,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1710200857422	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Séptima Poniente Norte Ubicado En La Cañada Cabeceira Municipal - 37049	37049	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,463,110	\$1,463,110	\$1,463,110	\$1,463,110	\$1,463,110	\$1,463,110	\$1,463,110	\$1,463,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1710200857423	Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En Colonia Las Gardienas Cabeceira Municipal - 37031	37031	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,096,828	\$2,096,828	\$2,096,828	\$2,096,828	\$2,096,828	\$2,096,828	\$2,096,828	\$2,096,828	100.00	\$0	Metros lineales	740	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1710200857424	Construcción De Dos Aulas De Seis Por Ocho Estructura Rc En La Esc Preescolar Fidela Brindiz Camacho En Colonia Capitán Ramón Lara Cab Mpal - 48351	48351	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,042,611	\$1,042,611	\$1,042,611	\$1,042,611	\$1,042,611	\$1,042,611	\$1,042,611	\$1,042,611	100.00	\$0	Otros	620	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1710200857425	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Secundaria Técnica Ciento Nueve Ubicada En Colonia Las Joyas - 48451	48451	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,112,021	\$1,112,021	\$1,112,021	\$1,112,021	\$1,112,021	\$1,112,021	\$1,112,021	\$1,112,021	100.00	\$0	Otros	2,648	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1710200857426	Pavimentación De La Calle Independencia - 31726	31726	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,499,784	\$2,499,784	\$2,499,784	\$2,499,784	\$2,499,784	\$2,499,784	\$2,499,784	\$2,499,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42,947	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1710200857427	Construcción De Techoado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Federal Motezumá Ubicada En La Colonia Palak Kin - 32741	32741	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,272,061	\$1,272,061	\$1,272,061	\$1,272,061	\$1,272,061	\$1,272,061	\$1,272,061	\$1,272,061	100.00	\$0	Otros	2,770	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1710200857428	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea En Media Y Baja Tensión En Barrio Linda Vista Colonia Palak Na - 33545	33545	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,574,315	\$1,574,315	\$1,574,315	\$1,574,315	\$1,574,315	\$1,574,315	\$1,574,315	\$1,574,315	100.00	\$0	Otros	352	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1710200857429	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Los Dos Laureles Cabeceira Municipal - 35827	35827	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$92,815	\$92,815	\$92,815	\$92,815	\$92,815	\$92,815	\$92,815	\$92,815	100.00	\$0	Otros	190	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1710200857430	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Xochimilco Entre Aliadas Y Asasno - 33534	33534	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,403,851	\$1,403,851	\$1,403,851	\$1,403,851	\$1,403,851	\$1,403,851	\$1,403,851	\$1,403,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	625	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1710200857431	Construcción De Drenaje Sanitario Tercera Etapa En La Colonia Camino Real - 33232	33232	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,051,949	\$1,051,949	\$1,051,949	\$1,051,949	\$1,051,949	\$1,051,949	\$1,051,949	\$1,051,949	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1710200857432	Rehabilitación De Techumbre En La Colonia Santo Domingo Cabeceira Municipal - 35811	35811	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$625,280	\$625,280	\$625,280	\$625,280	\$625,280	\$625,280	\$625,280	\$625,280	100.00	\$0	Otros	1,280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1710200857433	Construcción De Embovedado Plavial En La Colonia San Andres - 33025	33025	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$783,291	\$783,291	\$783,291	\$783,291	\$783,291	\$783,291	\$783,291	\$783,291	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1710200857434	Construcción De Dos Aulas Con Módulo De Escaleras En La Escuela Primaria Cultura Maya - 33810	33810	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$2,045,834	\$2,045,834	\$2,045,834	\$2,045,834	\$2,045,834	\$2,045,834	\$2,045,834	\$2,045,834	100.00	\$0	Otros	564	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1710200857435	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitarios En Barrio Linda Vista - 32790	32790	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,158,109	\$1,158,109	\$1,158,109	\$1,158,109	\$1,158,109	\$1,158,109	\$1,158,109	\$1,158,109	100.00	\$0	Metros lineales	146	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1710200857436	Construcción De Techoado En Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Jardín De Niños Gustavo Adolfo Becquer En Col San Juanito Cabeceira Municipal - 32160	32160	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,084,411	\$1,084,411	\$1,084,411	\$1,084,411	\$1,084,411	\$1,084,411	\$1,084,411	\$1,084,411	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1710200857437	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Centro Cabeceira Municipal - 35941	35941	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$351,720	\$351,720	\$351,720	\$351,720	\$351,720	\$351,720	\$351,720	\$351,720	100.00	\$0	Otros	720	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1710200857438	Rehabilitación De Techumbre En Barrio La Esperanza Cabeceira Municipal - 35931	35931	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$156,320	\$156,320	\$156,320	\$156,320	\$156,320	\$156,320	\$156,320	\$156,320	100.00	\$0	Otros	320	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1710200857439	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea En Media Y Baja Tensión Primera Etapa En La Colonia Monte Carlos - 34138	34138	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$2,048,126	\$2,048,126	\$2,048,126	\$2,048,126	\$2,048,126	\$2,048,126	\$2,048,126	\$2,048,126	100.00	\$0	Otros	292	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1710200857440	Rehabilitación De Techumbre En Colonia San Andrés Cabeceira Municipal - 35702	35702	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$610,625	\$610,625	\$610,625	\$610,625	\$610,625	\$610,625	\$610,625	\$610,625	100.00	\$0	Otros	1,250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1710200857441	Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia El Cedro - 34131	34131	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,765,326	\$1,765,326	\$1,765,326	\$1,765,326	\$1,765,326	\$1,765,326	\$1,765,326	\$1,765,326	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1710200857442	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Eben Ezer - 33991	33991	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$862,544	\$862,544	\$862,544	\$862,544	\$862,544	\$862,544	\$862,544	\$862,544	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP1710200857443	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Esteban Corzo Blanco Cabeceira Municipal - 35920	35920	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$136,780	\$136,780	\$136,780	\$136,780	\$136,780	\$136,780	\$136,780	\$136,780	100.00	\$0	Otros	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1710200857444	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Pakal Na - 35852	35852	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$730,308	\$730,308	\$730,308	\$730,308	\$730,308	\$730,308	\$730,308	100.00	\$0	Otros	1,495	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710200857445	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Montes Azules Cabecera Municipal - 35684	35684	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$608,183	\$608,183	\$608,183	\$608,183	\$608,183	\$608,183	\$608,183	100.00	\$0	Otros	1,245	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1710200857446	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Los Pinos Cabecera Municipal - 35642	35642	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$241,808	\$241,808	\$241,808	\$241,808	\$241,808	\$241,808	\$241,808	100.00	\$0	Otros	495	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1710200857447	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Unitaria De Los Trabajadores Cabecera Municipal - 35663	35663	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$710,768	\$710,768	\$710,768	\$710,768	\$710,768	\$710,768	\$710,768	100.00	\$0	Otros	1,455	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1710200857448	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Eben Ezer Cabecera Municipal - 35651	35651	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$400,570	\$400,570	\$400,570	\$400,570	\$400,570	\$400,570	\$400,570	100.00	\$0	Otros	820	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1710200857449	Rehabilitación De Techumbre En Colonia La Florida Cabecera Municipal - 35635	35635	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$180,745	\$180,745	\$180,745	\$180,745	\$180,745	\$180,745	\$180,745	100.00	\$0	Otros	370	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1710200857450	Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En Colonia Maya Omeca - 35625	35626	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,199,306	\$1,199,306	\$1,199,306	\$1,199,306	\$1,199,306	\$1,199,306	\$1,199,306	100.00	\$0	Metros lineales	325	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1710200857451	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Colonia San Andrés - 32902	32902	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$405,948	\$405,948	\$405,948	\$405,948	\$405,948	\$405,948	\$405,948	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,156	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1710200857452	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Santa Cruz Cabecera Municipal - 35899	35899	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$241,808	\$241,808	\$241,808	\$241,808	\$241,808	\$241,808	\$241,808	100.00	\$0	Otros	495	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1710200857453	Rehabilitación De Techumbre En Colonia La Florida Cabecera Municipal - 35876	35876	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$112,355	\$112,355	\$112,355	\$112,355	\$112,355	\$112,355	\$112,355	100.00	\$0	Otros	230	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1710200857454	Pavimentación De La Calle Constitución Con Concreto Hidráulico En Barrio San Juan Colonia Pakal Na - 35090	35090	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,661,954	\$1,661,954	\$1,661,954	\$1,661,954	\$1,661,954	\$1,661,954	\$1,661,954	100.00	\$0	Metros Cuadrados	740	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1710200857455	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Constitución Del Barrio San Juan Col Pakal Na - 35066	35066	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$282,483	\$282,483	\$282,483	\$282,483	\$282,483	\$282,483	\$282,483	100.00	\$0	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1710200857456	Perforación De Pozo Profundo En La Escuela Uruchán - 33777	33777	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$774,657	\$774,657	\$774,657	\$774,657	\$774,657	\$774,657	\$774,657	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710200857457	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Colonia Unitaria De Los Trabajadores - 32881	32881	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,313,676	\$1,313,676	\$1,313,676	\$1,313,676	\$1,313,676	\$1,313,676	\$1,313,676	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,156	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1710200857458	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Jardín De Niñas Y Niños Palenque - 34007	34007	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,224,650	\$1,224,650	\$1,224,650	\$1,224,650	\$1,224,650	\$1,224,650	\$1,224,650	100.00	\$0	Otros	420	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1710200857459	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Los Dos Laureles Cabecera Municipal - 35952	35952	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$368,818	\$368,818	\$368,818	\$368,818	\$368,818	\$368,818	\$368,818	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1710200857460	Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En Col Esteban Corzo Blanco - 35017	35017	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,733,189	\$1,733,189	\$1,733,189	\$1,733,189	\$1,733,189	\$1,733,189	\$1,733,189	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1710200857461	Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez Ubicada En El Ejido La Aurora - 34119	34119	Chiapas	Palenque	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,231,114	\$1,232,114	\$1,232,114	\$1,232,114	\$1,232,114	\$1,232,114	\$1,232,114	100.00	\$0	Otros	609	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710200857462	Pavimentación De La Avenida Nuevo México Con Concreto Hidráulico En Ejido Bablonia Primera Sección - 51443	51443	Chiapas	Palenque	Bablonia 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$920,688	\$920,688	\$920,688	\$920,688	\$920,688	\$920,688	\$920,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1710200857463	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Ejido Berea - 49754	49754	Chiapas	Palenque	Berea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,337,292	\$1,048,314	\$1,048,314	\$1,048,314	\$1,048,314	\$1,048,314	\$1,048,314	100.00	\$0	Otros	265	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1710200857464	Construcción De Comedor Comunitario En Ejido La Cascada - 81979	81979	Chiapas	Palenque	La Cascada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$3,435,781	\$3,435,781	\$3,435,781	\$3,435,781	\$3,435,781	\$3,435,781	\$3,435,781	100.00	\$0	Otros	878	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1710200857465	Rehabilitación De Camino Crucero El Porvenir A Ejido Chacamax - 82527	82927	Chiapas	Palenque	Chacamax	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,449,481	\$2,449,481	\$2,449,481	\$2,449,481	\$2,449,481	\$2,449,481	\$2,449,481	100.00	\$0	Metros lineales	4,565	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1710200857466	Construcción De Tanque Elevado De Veinte Metros Cúbicos En Poblado San Antonio Chuyupá - 33943	33943	Chiapas	Palenque	San Antonio Chuyupá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$626,917	\$624,592	\$624,592	\$624,592	\$624,592	\$624,592	\$624,592	100.00	\$0	Otros	214	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1710200857467	Rehabilitación De Camino En Ejido El Eden - 31663	31663	Chiapas	Palenque	El Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,804,141	\$1,238,929	\$1,238,929	\$1,238,929	\$1,238,929	\$1,238,929	\$1,238,929	100.00	\$0	Otros	4,867	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170200857468	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Nueva Galicia - 64796	64796	Chiapas	Palenque	Nueva Galicia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,338,266	\$1,338,266	\$1,338,266	\$1,338,266	\$1,338,266	\$1,338,266	\$1,338,266	100.00	\$0	Vivienda	210	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200857469	Conservación De Camino Tramo Cruceiro Bajadas Grandes A Cruceiro La Gloria - 51281	51281	Chiapas	Palenque	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,450,068	\$2,450,068	\$2,450,068	\$2,450,068	\$2,450,068	\$2,450,068	\$2,450,068	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300910832	Construcción De Cuartos Dormitorios En San Francisco Las Ruinas - 67493	67493	Chiapas	Palenque	San Francisco las Ruinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$505,267	\$505,267	\$505,267	\$505,267	\$505,267	\$505,267	\$505,267	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300910833	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido El Chinal - 101315	101315	Chiapas	Palenque	El Chinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$461,032	\$437,980	\$437,980	\$437,980	\$437,980	\$437,980	\$437,980	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910834	Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido Ángel Albino Corzo Segunda Sección - 71188	71188	Chiapas	Palenque	Ángel Albino Corzo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,023,252	\$1,017,124	\$1,017,124	\$1,017,124	\$1,017,124	\$1,017,124	\$1,017,124	100.00	\$0	Vivienda	305	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300910835	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Cuauhtémoc Chancala - 64564	64564	Chiapas	Palenque	Cuauhtémoc Chancala (El Guanal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,329,773	\$1,329,522	\$1,329,522	\$1,329,522	\$1,329,522	\$1,329,522	\$1,329,522	100.00	\$0	Vivienda	220	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300910836	Construcción De Cuartos Para Baño En Poblado Nuevo Arroyo - 70119	70119	Chiapas	Palenque	Poblado Nuevo Arroyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$529,583	\$509,325	\$509,325	\$509,325	\$509,325	\$509,325	\$509,325	100.00	\$0	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910837	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido San Juan Tulujá - 68215	68215	Chiapas	Palenque	San Juan Tulujá (San Juan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$3,045,375	\$3,045,375	\$3,045,375	\$3,045,375	\$3,045,375	\$3,045,375	\$3,045,375	100.00	\$0	Vivienda	435	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300910838	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido San José Bajo Calatraba - 67208	67208	Chiapas	Palenque	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$224,264	\$224,264	\$224,264	\$224,264	\$224,264	\$224,264	\$224,264	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910839	Construcción De Cuartos Dormitorios En Miguel Hidalgo Dolores Hidalgo - 68278	68278	Chiapas	Palenque	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$360,587	\$360,587	\$360,587	\$360,587	\$360,587	\$360,587	\$360,587	100.00	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300910840	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Miguel Hidalgo II - 68242	68242	Chiapas	Palenque	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$393,367	\$393,367	\$393,367	\$393,367	\$393,367	\$393,367	\$393,367	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300910841	Construcción De Cuartos Dormitorios En Rancharía La Escondida - 64885	64885	Chiapas	Palenque	La Escondida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$459,713	\$459,713	\$459,713	\$459,713	\$459,713	\$459,713	\$459,713	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300910842	Ranchería De Cuartos Dormitorio En Ejido El Carmen - 60920	60920	Chiapas	Palenque	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$406,843	\$406,843	\$406,843	\$406,843	\$406,843	\$406,843	\$406,843	100.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300910832	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido El Palomar - 60926	60926	Chiapas	Palenque	El Palomar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$151,769	\$151,769	\$151,769	\$151,769	\$151,769	\$151,769	\$151,769	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910833	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Eben Ezer - 68025	68025	Chiapas	Palenque	Eben Ezer	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$864,475	\$848,124	\$848,124	\$848,124	\$848,124	\$848,124	\$848,124	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300910834	Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido General Emiliano Zapata Del Valle - 71152	71152	Chiapas	Palenque	General Emiliano Zapata del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$712,774	\$712,708	\$712,708	\$712,708	\$712,708	\$712,708	\$712,708	100.00	\$0	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300910835	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Juan Sabines Guerrero - 67178	67178	Chiapas	Palenque	Juan Sabines Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$901,974	\$901,974	\$901,974	\$901,974	\$901,974	\$901,974	\$901,974	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300910836	Construcción De Cuartos Dormitorios En Colonia Rayos Del Sol - 67707	67707	Chiapas	Palenque	El Oeste	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$221,786	\$221,786	\$221,786	\$221,786	\$221,786	\$221,786	\$221,786	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910837	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido San Miguel Animas - 96700	96700	Chiapas	Palenque	San Miguel Animas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$187,005	\$187,005	\$187,005	\$187,005	\$187,005	\$187,005	\$187,005	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300910838	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Zaragoza Los Cerrillos - 67394	67394	Chiapas	Palenque	Zaragoza (Los Cerrillos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$373,475	\$373,475	\$373,475	\$373,475	\$373,475	\$373,475	\$373,475	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300910839	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Ach Lum Maya - 62516	62516	Chiapas	Palenque	Ach Lum Maya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$776,219	\$776,219	\$776,219	\$776,219	\$776,219	\$776,219	\$776,219	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300910840	Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido Adolfo Lopez Mateos Segunda Sección - 70732	70732	Chiapas	Palenque	Adolfo López Mateos 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$189,424	\$189,405	\$189,405	\$189,405	\$189,405	\$189,405	\$189,405	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910841	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Francisco Villa - 96712	96712	Chiapas	Palenque	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$337,107	\$337,107	\$337,107	\$337,107	\$337,107	\$337,107	\$337,107	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300910842	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Escuintla - 96556	96556	Chiapas	Palenque	Escuintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$452,735	\$452,717	\$452,717	\$452,717	\$452,717	\$452,717	\$452,717	100.00	\$0	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300910943	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Agua Fria Segunda Sección - 59664	59664	Chiapas	Palenque	Agua Fria 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,068,147	\$1,063,892	\$1,063,892	\$1,063,892	\$1,063,892	\$1,063,892	\$1,063,892	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300910944	Construcción De Cuartos Dormitorios En Sociedad La Victoria - 159853	159853	Chiapas	Palenque	Nuevo Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$274,304	\$274,304	\$274,304	\$274,304	\$274,304	\$274,304	\$274,304	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Fisica: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910945	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Victoria Campesina I - 173894	173894	Chiapas	Palenque	Victoria Campesina I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$636,120	\$282,720	\$282,720	\$282,720	\$282,720	\$282,720	\$282,720	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Fisica: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910946	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Nueva Jerusalén De La Montaña - 128605	128605	Chiapas	Palenque	Nueva Jerusalén de la Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,004,865	\$1,004,865	\$1,004,865	\$1,004,865	\$1,004,865	\$1,004,865	\$1,004,865	100.00	\$0	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300910947	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Filadelfia - 67749	67749	Chiapas	Palenque	Filadelfia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,064,031	\$1,055,855	\$1,055,855	\$1,055,855	\$1,055,855	\$1,055,855	\$1,055,855	100.00	\$0	Vivienda	165	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300910948	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Pequeños Proprietarios De Filadelfia - 67527	67527	Chiapas	Palenque	Filadelfia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$419,164	\$419,164	\$419,164	\$419,164	\$419,164	\$419,164	\$419,164	100.00	\$0	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300910949	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ranchería El Palmar Tercera Sección - 103980	103980	Chiapas	Palenque	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$349,915	\$349,915	\$349,915	\$349,915	\$349,915	\$349,915	\$349,915	100.00	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300910950	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Alfredo V Bonfil - 133140	133140	Chiapas	Palenque	Alfredo V. Bonfil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$102,215	\$102,215	\$102,215	\$102,215	\$102,215	\$102,215	\$102,215	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300910951	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Morelos - 63955	63955	Chiapas	Palenque	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$709,489	\$709,370	\$709,370	\$709,370	\$709,370	\$709,370	\$709,370	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300910952	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Kan Kan Há - 101316	101316	Chiapas	Palenque	Kan-Kan-Há	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$289,841	\$289,841	\$289,841	\$289,841	\$289,841	\$289,841	\$289,841	100.00	\$0	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910953	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido La Nueva Fortuna - 137201	137201	Chiapas	Palenque	La Nueva Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$194,880	\$194,880	\$194,880	\$194,880	\$194,880	\$194,880	\$194,880	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911072	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Vistahecosa - 132998	132998	Chiapas	Palenque	Vistaherosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$786,696	\$775,642	\$775,642	\$775,642	\$775,642	\$775,642	\$775,642	100.00	\$0	Vivienda	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: cursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911073	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Vistónico Grajales - 64219	64219	Chiapas	Palenque	Vistónico Grajales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$908,125	\$907,976	\$907,976	\$907,976	\$907,976	\$907,976	\$907,976	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: reglamentos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911074	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Augusto Gómez Villanueva - 134400	134400	Chiapas	Palenque	Augusto Gómez Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$845,304	\$845,304	\$845,304	\$845,304	\$845,304	\$845,304	\$845,304	100.00	\$0	Vivienda	175	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911075	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Ricardo Flores Magón - 60532	60532	Chiapas	Palenque	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$665,015	\$665,015	\$665,015	\$665,015	\$665,015	\$665,015	\$665,015	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911076	Construcion De Un Puente Vehicular En El Ejido Sinal - 152128	152128	Chiapas	Palenque	El Sinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$599,099	\$599,099	\$599,099	\$599,099	\$599,099	\$599,099	\$599,099	100.00	\$0	Otros	185	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911077	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ranchería El Mango - 64942	64942	Chiapas	Palenque	El Mango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$278,426	\$278,426	\$278,426	\$278,426	\$278,426	\$278,426	\$278,426	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911078	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Francisco Villa - 62664	62664	Chiapas	Palenque	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$311,905	\$311,905	\$311,905	\$311,905	\$311,905	\$311,905	\$311,905	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911079	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Nuevo Sonora - 60879	60879	Chiapas	Palenque	Nuevo Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,133,996	\$1,133,996	\$1,133,996	\$1,133,996	\$1,133,996	\$1,133,996	\$1,133,996	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: techos firme / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911080	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ampliación Palenque - 63815	63815	Chiapas	Palenque	Ampliación Palenque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$692,116	\$691,984	\$691,984	\$691,984	\$691,984	\$691,984	\$691,984	100.00	\$0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911081	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ranchería La Espuela - 133086	133086	Chiapas	Palenque	La Espuela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$124,944	\$101,508	\$101,508	\$101,508	\$101,508	\$101,508	\$101,508	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911085	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Ranchería Santa Isabel Segunda Sección - 101313	101313	Chiapas	Palenque	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$269,521	\$269,521	\$269,521	\$269,521	\$269,521	\$269,521	\$269,521	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911086	Construcción De Cuartos Dormitorios En Santa Isabel - 67506	67506	Chiapas	Palenque	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$583,737	\$583,737	\$583,737	\$583,737	\$583,737	\$583,737	\$583,737	100.00	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: aula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911087	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Pueblo Nuevo - 63431	63431	Chiapas	Palenque	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$684,116	\$683,996	\$683,996	\$683,996	\$683,996	\$683,996	\$683,996	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: POSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300911088	Construcción De Cuartos Dormitorios En San Luis Segunda Sección - 63643	63643	Chiapas	Palenque	San Luis 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$336,387	\$336,387	\$336,387	\$336,387	\$336,387	\$336,387	\$336,387	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300911089	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ranchería Medellín Primera Sección - 101307	101307	Chiapas	Palenque	Medellín 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$388,018	\$388,018	\$388,018	\$388,018	\$388,018	\$388,018	\$388,018	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300911090	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Medellín Primera Sección - 59586	59586	Chiapas	Palenque	Medellín 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$372,580	\$372,580	\$372,580	\$372,580	\$372,580	\$372,580	\$372,580	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300911091	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido El Palmar Primera Sección - 59508	59508	Chiapas	Palenque	El Palmar 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$785,239	\$781,031	\$781,031	\$781,031	\$781,031	\$781,031	\$781,031	100.00	\$0	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300911800	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Nuevo Mérida Segunda Sección - 64133	64133	Chiapas	Palenque	Nuevo Mérida 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$417,708	\$417,631	\$417,631	\$417,631	\$417,631	\$417,631	\$417,631	100.00	\$0	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300912097	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Licenciado José Castillo Tielmans - 96526	96526	Chiapas	Palenque	Licenciado José Castillo Tielmans	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$815,347	\$815,313	\$815,313	\$815,313	\$815,313	\$815,313	\$815,313	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300912098	Construcción De Cuartos Para Cocina En Lindavista Chiquipá - 96795	96795	Chiapas	Palenque	Lindavista (Chiquipá)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$973,223	\$973,223	\$973,223	\$973,223	\$973,223	\$973,223	\$973,223	100.00	\$0	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera / Física: aula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912099	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Medellín Segunda Sección - 59650	59650	Chiapas	Palenque	Medellín 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,108,337	\$1,108,337	\$1,108,337	\$1,108,337	\$1,108,337	\$1,108,337	\$1,108,337	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912100	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido El Naranjo - 59677	59677	Chiapas	Palenque	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,433,150	\$1,361,375	\$1,361,375	\$1,361,375	\$1,361,375	\$1,361,375	\$1,361,375	100.00	\$0	Vivienda	220	100.00	100.00	Financiera / Física: piso firme / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912101	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ranchería El Naranjo - 67910	67910	Chiapas	Palenque	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$225,703	\$225,703	\$225,703	\$225,703	\$225,703	\$225,703	\$225,703	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física: paneles solares / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912102	Construcción De Cuartos Dormitorios En Nuevo Mérida - 64097	64097	Chiapas	Palenque	Nuevo Mérida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$828,096	\$827,947	\$827,947	\$827,947	\$827,947	\$827,947	\$827,947	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / Física: aula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912103	Construcción De Cuartos Dormitorios En Álvaro Obregón - 63927	63927	Chiapas	Palenque	Ávaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$745,689	\$745,539	\$745,539	\$745,539	\$745,539	\$745,539	\$745,539	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912104	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido El Palmar Segunda Sección - 59574	59574	Chiapas	Palenque	El Palmar 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$557,527	\$557,437	\$557,437	\$557,437	\$557,437	\$557,437	\$557,437	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912105	Construcción De Cuartos Para Baño En El Ejido Portacel - 70738	70738	Chiapas	Palenque	Portacel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$430,433	\$430,402	\$430,402	\$430,402	\$430,402	\$430,402	\$430,402	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / Física: aula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912106	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Ranchería El Porvenir - 171956	171956	Chiapas	Palenque	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$289,288	\$144,644	\$144,644	\$144,644	\$144,644	\$144,644	\$144,644	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física: pisos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912107	Revestimiento De Calles En Ejido Raymundo Enriquez - 174353	174353	Chiapas	Palenque	Raymundo Enriquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y viasidades	Terminado	2017	\$1,668,079	\$1,668,079	\$1,668,079	\$1,668,079	\$1,668,079	\$1,668,079	\$1,668,079	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912108	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Raymundo Enriquez - 63578	63578	Chiapas	Palenque	Raymundo Enriquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$532,564	\$532,475	\$532,475	\$532,475	\$532,475	\$532,475	\$532,475	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera / Física: muros firme / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912109	Construcción De Un Puente Vehicular En Barrio Pueblo Nuevo Rio Chancala - 152077	152077	Chiapas	Palenque	Río Chancalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$653,274	\$653,274	\$653,274	\$653,274	\$653,274	\$653,274	\$653,274	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física: aula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912110	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Doctor Samuel León Brindis - 60899	60899	Chiapas	Palenque	Doctor Samuel León Brindis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,313,067	\$2,313,067	\$2,313,067	\$2,313,067	\$2,313,067	\$2,313,067	\$2,313,067	100.00	\$0	Vivienda	400	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912111	Construcción De Cuartos Dormitorios En San Marcos - 63853	63853	Chiapas	Palenque	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$323,553	\$323,492	\$323,492	\$323,492	\$323,492	\$323,492	\$323,492	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912112	Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido San Martín Chamizal - 71117	71117	Chiapas	Palenque	San Martín Chamizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$505,478	\$505,416	\$505,416	\$505,416	\$505,416	\$505,416	\$505,416	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912113	Construcción De Cuartos Dormitorios En San Mateo - 63721	63721	Chiapas	Palenque	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$292,540	\$292,540	\$292,540	\$292,540	\$292,540	\$292,540	\$292,540	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912114	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Santa Cruz - 60967	60967	Chiapas	Palenque	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$581,204	\$581,204	\$581,204	\$581,204	\$581,204	\$581,204	\$581,204	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912115	Construcción De Cuartos Dormitorios En Poblado La Unión - 67418	67418	Chiapas	Palenque	Poblado la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$522,340	\$522,340	\$522,340	\$522,340	\$522,340	\$522,340	\$522,340	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1717030091216	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido López Mateos - 63670	63670	Chiapas	Palenque	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$488,574	\$488,574	\$488,574	\$488,574	\$488,574	\$488,574	\$488,574	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030091217	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Emilio Rabasa - 58963	58963	Chiapas	Palenque	Emilio Rabasa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$705,311	\$705,311	\$705,311	\$705,311	\$705,311	\$705,311	\$705,311	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030091218	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Nuevo Tila Castañón - 59712	59712	Chiapas	Palenque	Nuevo Tila Castañón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,312,121	\$1,312,121	\$1,312,121	\$1,312,121	\$1,312,121	\$1,312,121	\$1,312,121	100.00	\$0	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912609	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Nuevo Egipto - 63405	63405	Chiapas	Palenque	Nuevo Egipto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,815,176	\$1,811,089	\$1,811,089	\$1,811,089	\$1,811,089	\$1,811,089	\$1,811,089	100.00	\$0	Vivienda	260	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912610	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Brillante Buena Vista - 133121	133121	Chiapas	Palenque	Brillante Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$359,288	\$359,288	\$359,288	\$359,288	\$359,288	\$359,288	\$359,288	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912611	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Nueva Central - 128630	128630	Chiapas	Palenque	Nueva Central	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$600,429	\$600,429	\$600,429	\$600,429	\$600,429	\$600,429	\$600,429	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912612	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Chocojalte - 64605	64605	Chiapas	Palenque	Chocojalte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,124,599	\$1,124,390	\$1,124,390	\$1,124,390	\$1,124,390	\$1,124,390	\$1,124,390	100.00	\$0	Vivienda	175	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912613	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido La Reforma De Ocampo - 134406	134406	Chiapas	Palenque	La Reforma de Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,023,131	\$1,023,131	\$1,023,131	\$1,023,131	\$1,023,131	\$1,023,131	\$1,023,131	100.00	\$0	Vivienda	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912614	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Arroyo Belén - 133064	133064	Chiapas	Palenque	Arroyo Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$626,796	\$626,796	\$626,796	\$626,796	\$626,796	\$626,796	\$626,796	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912615	Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido El Sacrificio - 71230	71230	Chiapas	Palenque	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$672,255	\$663,027	\$663,027	\$663,027	\$663,027	\$663,027	\$663,027	100.00	\$0	Vivienda	175	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912616	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Ocos de Julio 2da. Sección (Macedonia) - 101320	101320	Chiapas	Palenque	Ocos de Julio 2da. Sección (Macedonia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$616,100	\$616,100	\$616,100	\$616,100	\$616,100	\$616,100	\$616,100	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912617	Construcción De Cuartos Dormitorios En San Juan Segunda Sección Antis La Enseñada Chutalja - 68092	68092	Chiapas	Palenque	La Enseñada Chutalja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$548,727	\$548,727	\$548,727	\$548,727	\$548,727	\$548,727	\$548,727	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912618	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Monte De Sión - 63508	63508	Chiapas	Palenque	Monte de Sión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$480,202	\$480,202	\$480,202	\$480,202	\$480,202	\$480,202	\$480,202	100.00	\$0	Vivienda	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912619	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Nuevo Palenque - 67464	67464	Chiapas	Palenque	Nuevo Palenque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$493,947	\$493,947	\$493,947	\$493,947	\$493,947	\$493,947	\$493,947	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912620	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ranchería El Recuerdo - 67936	67936	Chiapas	Palenque	El Recuerdo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$322,434	\$322,434	\$322,434	\$322,434	\$322,434	\$322,434	\$322,434	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912621	Construcción De Dos Puentes Vehiculares En El Ejido La Revolución - 152037	152037	Chiapas	Palenque	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,207,342	\$1,207,342	\$1,207,342	\$1,207,342	\$1,207,342	\$1,207,342	\$1,207,342	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912622	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Nuevo Samartiano - 64824	64824	Chiapas	Palenque	Nuevo Samartiano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,084,710	\$1,084,710	\$1,084,710	\$1,084,710	\$1,084,710	\$1,084,710	\$1,084,710	100.00	\$0	Vivienda	175	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912623	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido San Mateo Segunda Sección - 67868	67868	Chiapas	Palenque	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$548,137	\$548,137	\$548,137	\$548,137	\$548,137	\$548,137	\$548,137	100.00	\$0	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912624	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Las Delicias Segunda Sección - 64186	64186	Chiapas	Palenque	Las Delicias 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$356,161	\$356,101	\$356,101	\$356,101	\$356,101	\$356,101	\$356,101	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912797	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 174086	174086	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$8,210,753	\$1,251,017	\$1,251,017	\$1,251,017	\$1,251,017	\$1,251,017	\$1,251,017	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912798	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa En Colonia Prehensalá - 137136	137136	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$3,002,620	\$3,002,620	\$3,002,620	\$3,002,620	\$3,002,620	\$3,002,620	\$3,002,620	100.00	\$0	Otros	226	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912799	Rehabilitación De Techumbre En Colonia La Caba Cabecera Municipal - 9554	9554	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$263,790	\$263,790	\$263,790	\$263,790	\$263,790	\$263,790	\$263,790	100.00	\$0	Otros	540	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912800	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Bajadas Grandes - 96597	96597	Chiapas	Palenque	Bajadas Grandes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,895,525	\$2,891,859	\$2,891,859	\$2,891,859	\$2,891,859	\$2,891,859	\$2,891,859	100.00	\$0	Vivienda	555	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912801	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Boca De Chancala - 70059	70059	Chiapas	Palenque	Boca de Chancala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$477,407	\$477,389	\$477,389	\$477,389	\$477,389	\$477,389	\$477,389	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300912802	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Los Cerrillos - 160294	160294	Chiapas	Palenque	Los Cerrillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$688,860	\$646,669	\$646,669	\$646,669	\$646,669	\$646,669	\$646,669	100.00	\$0	Vivienda	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912803	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Círculo De Mayo - 135063	135063	Chiapas	Palenque	5 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$880,875	\$880,875	\$880,875	\$880,875	\$880,875	\$880,875	\$880,875	100.00	\$0	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912804	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Chacamax - 62467	62467	Chiapas	Palenque	Chacamax	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,088,832	\$1,088,832	\$1,088,832	\$1,088,832	\$1,088,832	\$1,088,832	\$1,088,832	100.00	\$0	Vivienda	160	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912805	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Estación Chacamax - 62716	62716	Chiapas	Palenque	Estación Chacamax	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$416,819	\$416,819	\$416,819	\$416,819	\$416,819	\$416,819	\$416,819	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912807	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido El Edén - 64967	64967	Chiapas	Palenque	El Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,714,374	\$2,714,374	\$2,714,374	\$2,714,374	\$2,714,374	\$2,714,374	\$2,714,374	100.00	\$0	Vivienda	400	100.00	100.00	Financiera: OBRA PASA COMO REFRENDO AL EJERCICIO 2018 / Física: OBRA PASA COMO REFRENDO AL EJERCICIO 2018 / Registro: OBRA PASA COMO REFRENDO AL EJERCICIO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912808	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido La Gloria - 160280	160280	Chiapas	Palenque	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,362,803	\$1,348,470	\$1,348,470	\$1,348,470	\$1,348,470	\$1,348,470	\$1,348,470	100.00	\$0	Vivienda	275	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912809	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Graciano Sánchez - 64575	64575	Chiapas	Palenque	Graciano Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$632,032	\$631,912	\$631,912	\$631,912	\$631,912	\$631,912	\$631,912	100.00	\$0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977668	Construcción De Comedor Comunitario En Ejido Nuevo Yajalón - 259374	259374	Chiapas	Palenque	Nuevo Yajalón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$638,810	\$638,810	\$638,810	\$638,810	\$638,810	\$638,810	\$638,810	100.00	\$0	Otros	226	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978293	Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido San Lorenzo Chocollá - 238160	238160	Chiapas	Palenque	San Lorenzo (Chocollá)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$184,461	\$184,461	\$184,461	\$184,461	\$184,461	\$184,461	\$184,461	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978575	Creación Y Actualización De Leyes Y Reglamentos - 239651	239651	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400978576	Cursos De Capacitación Y Actualización - 239661	239661	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,368,459	\$1,368,459	\$1,368,459	\$1,368,459	\$1,368,459	\$1,368,459	\$1,368,459	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400978577	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 239464	239464	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,026,344	\$1,026,344	\$1,026,344	\$1,026,344	\$1,026,344	\$1,026,344	\$1,026,344	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400978578	Creación De Módulos De Participación Ciudadana - 239402	239402	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,279,032	\$2,279,032	\$2,279,032	\$2,279,032	\$2,279,032	\$2,279,032	\$2,279,032	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400978579	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Colonia Toniná Cabecera Municipal - 236822	236822	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,217,194	\$1,217,147	\$1,217,147	\$1,217,147	\$1,217,147	\$1,217,147	\$1,217,147	100.00	\$0	Vivienda	275	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978580	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Colonia Tierra Maya Cabecera Municipal - 226207	226207	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$471,015	\$470,997	\$470,997	\$470,997	\$470,997	\$470,997	\$470,997	100.00	\$0	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978581	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Colonia Nuevo Belén - 226206	226206	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$376,224	\$376,209	\$376,209	\$376,209	\$376,209	\$376,209	\$376,209	100.00	\$0	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400978582	Construcción De Cuartos Para Cocina En El Fraccionamiento Betelgeuse Cabecera Municipal - 225704	225704	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$509,008	\$508,989	\$508,989	\$508,989	\$508,989	\$508,989	\$508,989	100.00	\$0	Vivienda	115	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400978583	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Colonia La Melera Cabecera Municipal - 225791	225791	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$132,785	\$132,785	\$132,785	\$132,785	\$132,785	\$132,785	\$132,785	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978584	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Colonia La Montaña - 226170	226170	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$376,224	\$376,224	\$376,224	\$376,224	\$376,224	\$376,224	\$376,224	100.00	\$0	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400978585	Construcción De Cuartos Para Cocina En Barrio Centro Cabecera Municipal - 225466	225466	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$199,177	\$199,177	\$199,177	\$199,177	\$199,177	\$199,177	\$199,177	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400978586	Construcción De Cuartos Para Cocina En Colonia Las Joyas Cabecera Municipal - 225405	225405	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$585,102	\$585,080	\$585,080	\$585,080	\$585,080	\$585,080	\$585,080	100.00	\$0	Vivienda	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400978587	Construcción De Cuartos Para Cocina En Barrio Santo Domingo Cabecera Municipal - 225381	225381	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$663,924	\$656,779	\$656,779	\$656,779	\$656,779	\$656,779	\$656,779	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400978588	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Paraíso Otolum - 226158	226158	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$999,681	\$999,681	\$999,681	\$999,681	\$999,681	\$999,681	\$999,681	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400978589	Construcción De Cuartos Para Cocina En Barrio Montebello Col Nueva Esperanza De La Colonia Palal Na - 225509	225509	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$426,157	\$426,140	\$426,140	\$426,140	\$426,140	\$426,140	\$426,140	100.00	\$0	Vivienda	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP17170400978590	Construcción De Cuartos Para Cocina En Barrio Solidaridad Col Pakal Na - 223179	223179	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$89,717	\$89,714	\$89,714	\$89,714	\$89,714	\$89,714	\$89,714	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400978591	Construcción De Cuartos Para Cocina En Colonia Montes Azules Col Poza Azul Col Constitución Y Colonia Mi Preferida - 223543	223543	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,482,764	\$1,482,764	\$1,482,764	\$1,482,764	\$1,482,764	\$1,482,764	\$1,482,764	100.00	\$0	Vivienda	335	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400978592	Construcción De Cuartos Para Cocina En Col Pakal Na Barrio Centro Barrio Linda Vista Col Valle De Balhán Y Barrio San Francisco - 223102	223109	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,659,767	\$1,659,704	\$1,659,704	\$1,659,704	\$1,659,704	\$1,659,704	\$1,659,704	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400978593	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Colonia Los Olvidados De La Cabecera Municipal - 224647	224647	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$243,439	\$236,294	\$236,294	\$236,294	\$236,294	\$236,294	\$236,294	100.00	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978594	Construcción De Cuartos Para Cocina En El Barrio San Miguel Cabecera Municipal - 224636	224636	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$376,224	\$376,209	\$376,209	\$376,209	\$376,209	\$376,209	\$376,209	100.00	\$0	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400978595	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Colonia Lomas De San Ángel - 224629	224629	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$354,093	\$354,079	\$354,079	\$354,079	\$354,079	\$354,079	\$354,079	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400978596	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Colonia Maya Llanos Para Poza Azul - 224624	224624	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$486,878	\$486,859	\$486,859	\$486,859	\$486,859	\$486,859	\$486,859	100.00	\$0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400978597	Construcción De Cuartos Para Cocina En Colonia Camino Real Y Colonia Bajuntes Cabecera Municipal - 223688	223688	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,858,987	\$1,858,987	\$1,858,987	\$1,858,987	\$1,858,987	\$1,858,987	\$1,858,987	100.00	\$0	Vivienda	420	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978598	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Colonia Pakal Kin Cabecera Municipal - 223891	223891	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$509,008	\$508,989	\$508,989	\$508,989	\$508,989	\$508,989	\$508,989	100.00	\$0	Vivienda	115	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602008691139	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal (Creación Y Mantenimiento De Página We - 106052	106052	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170100836039	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 7746	7746	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$3,045,832	\$3,045,832	\$3,045,832	\$3,045,832	\$3,045,832	\$3,045,832	\$3,045,832	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170200856699	Construcción De Cuartos Dormitorio - 55009	55009	Chiapas	Pantelhó	Aquiles Serdán (Santa Lucía)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$3,570,592	\$3,570,592	\$3,570,592	\$3,570,592	\$3,570,592	\$3,570,592	\$3,570,592	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856700	Construcción De Cuartos Para Baños - 55304	55304	Chiapas	Pantelhó	Aquiles Serdán (Santa Lucía)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$968,535	\$968,535	\$968,535	\$968,535	\$968,535	\$968,535	\$968,535	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170200856702	Construcción De Cuartos Dormitorio - 52075	52075	Chiapas	Pantelhó	San Luis Usig	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,606,766	\$1,606,766	\$1,606,766	\$1,606,766	\$1,606,766	\$1,606,766	\$1,606,766	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170200856703	Construcción De Cuartos Dormitorio - 54724	54724	Chiapas	Pantelhó	Nueva Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170200856704	Construcción De Cuartos Dormitorio - 61139	61139	Chiapas	Pantelhó	San José Buenavista Tercero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170200856705	Construcción De Cuartos Para Baños - 51048	51048	Chiapas	Pantelhó	San Antonio el Encanto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$940,863	\$940,863	\$940,863	\$940,863	\$940,863	\$940,863	\$940,863	100.00	\$0	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170200856734	Construcción De Cuartos Dormitorio - 61659	61659	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,677,944	\$2,677,944	\$2,677,944	\$2,677,944	\$2,677,944	\$2,677,944	\$2,677,944	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856735	Construcción De Cuartos Dormitorio - 60900	60900	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,249,707	\$1,249,707	\$1,249,707	\$1,249,707	\$1,249,707	\$1,249,707	\$1,249,707	100.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170200856736	Construcción De Cuartos Dormitorio - 60995	60995	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856737	Construcción De Cuartos Para Baños - 64639	64639	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,020,088	\$2,020,088	\$2,020,088	\$2,020,088	\$2,020,088	\$2,020,088	\$2,020,088	100.00	\$0	Vivienda	73	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856738	Construcción De Cuartos Dormitorio - 51259	51259	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,487,747	\$1,487,747	\$1,487,747	\$1,487,747	\$1,487,747	\$1,487,747	\$1,487,747	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856739	Construcción De Cuartos Dormitorio - 51213	51213	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,975,493	\$2,975,493	\$2,975,493	\$2,975,493	\$2,975,493	\$2,975,493	\$2,975,493	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856740	Construcción De Cuartos Dormitorio - 50641	50641	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$892,648	\$892,648	\$892,648	\$892,648	\$892,648	\$892,648	\$892,648	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170200856741	Construcción De Cuartos Dormitorio - 54760	54760	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$3,035,003	\$3,035,003	\$3,035,003	\$3,035,003	\$3,035,003	\$3,035,003	\$3,035,003	100.00	\$0	Vivienda	51	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856742	Construcción De Cuartos Dormitorio - 52344	52344	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$4,284,711	\$4,284,711	\$4,284,711	\$4,284,711	\$4,284,711	\$4,284,711	\$4,284,711	100.00	\$0	Vivienda	72	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856743	Rehabilitación De Camino Rural - 80526	80526	Chiapas	Pantelhó	Aurora Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,163,452	\$1,163,452	\$1,163,452	\$1,163,452	\$1,163,452	\$1,163,452	\$1,163,452	100.00		Metros lineales	2,046	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856744	Construcción De Cuartos Dormitorio - 51421	51421	Chiapas	Pantelhó	Dolores Petaquil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,606,766	\$1,606,766	\$1,606,766	\$1,606,766	\$1,606,766	\$1,606,766	\$1,606,766	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856745	Construcción De Cuartos Dormitorio - 50913	50913	Chiapas	Pantelhó	Encanto Chixté	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$535,589	\$535,589	\$535,589	\$535,589	\$535,589	\$535,589	\$535,589	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856746	Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados - 26908	26908	Chiapas	Pantelhó	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$502,821	\$978,213	\$978,213	\$978,213	\$978,213	\$978,213	\$978,213	\$978,213	100.00	\$0	Metros lineales	224	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856747	Construcción De Cuartos Dormitorio - 65035	65035	Chiapas	Pantelhó	Las Limas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,487,747	\$1,487,747	\$1,487,747	\$1,487,747	\$1,487,747	\$1,487,747	\$1,487,747	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856748	Construcción De Cuartos Dormitorio - 50071	50071	Chiapas	Pantelhó	Paraiso Sepetón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$892,648	\$892,648	\$892,648	\$892,648	\$892,648	\$892,648	\$892,648	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856749	Construcción De Cuartos Dormitorio - 54774	54774	Chiapas	Pantelhó	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,071,178	\$1,071,178	\$1,071,178	\$1,071,178	\$1,071,178	\$1,071,178	\$1,071,178	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856750	Construcción De Cuartos Dormitorio - 64522	64522	Chiapas	Pantelhó	El Roblar Chishtonic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$5,058,339	\$5,058,339	\$5,058,339	\$5,058,339	\$5,058,339	\$5,058,339	\$5,058,339	100.00	\$0	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856751	Construcción De Cuartos Dormitorio - 50357	50357	Chiapas	Pantelhó	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$595,099	\$595,099	\$595,099	\$595,099	\$595,099	\$595,099	\$595,099	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856752	Rehabilitación De Camino Rural - 80308	80308	Chiapas	Pantelhó	San Caralampio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,347,027	\$2,347,027	\$2,347,027	\$2,347,027	\$2,347,027	\$2,347,027	\$2,347,027	100.00		Metros lineales	234	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856753	Construcción De Cuartos Dormitorio - 50833	50833	Chiapas	Pantelhó	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$892,648	\$892,648	\$892,648	\$892,648	\$892,648	\$892,648	\$892,648	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856754	Construcción De Cuartos Dormitorio - 64922	64922	Chiapas	Pantelhó	San Francisco el Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,380,395	\$2,380,395	\$2,380,395	\$2,380,395	\$2,380,395	\$2,380,395	\$2,380,395	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856755	Construcción De Cuartos Dormitorio - 65385	65385	Chiapas	Pantelhó	San Joaquín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,380,395	\$2,380,395	\$2,380,395	\$2,380,395	\$2,380,395	\$2,380,395	\$2,380,395	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856756	Construcción De Cuartos Dormitorio - 61297	61297	Chiapas	Pantelhó	San José Buenavista Primero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,230,198	\$1,230,198	\$1,230,198	\$1,230,198	\$1,230,198	\$1,230,198	\$1,230,198	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856757	Construcción De Cuartos Dormitorio - 52125	52125	Chiapas	Pantelhó	San José Chactú	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,287,370	\$1,287,370	\$1,287,370	\$1,287,370	\$1,287,370	\$1,287,370	\$1,287,370	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857363	Construcción De Cuartos Dormitorio - 61073	61073	Chiapas	Pantelhó	Yab Muctana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$357,059	\$357,059	\$357,059	\$357,059	\$357,059	\$357,059	\$357,059	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910843	Construcción De Cuartos Para Baños - 110617	110617	Chiapas	Pantelhó	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$405,866	\$405,866	\$405,866	\$405,866	\$405,866	\$405,866	\$405,866	\$405,866	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910917	Construcción De Cuartos Dormitorio - 100028	100028	Chiapas	Pantelhó	Nueva Santa Cruz Yaxté	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,703,477	\$2,703,477	\$2,703,477	\$2,703,477	\$2,703,477	\$2,703,477	\$2,703,477	100.00	\$0	Vivienda	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910918	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario - 142757	142757	Chiapas	Pantelhó	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,315,522	\$2,315,522	\$2,315,522	\$2,224,099	\$2,224,099	\$2,224,099	\$2,224,099	96.05	\$0	Metros lineales	201	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910919	Construcción De Cuartos Dormitorio - 112182	112182	Chiapas	Pantelhó	Corralito Federal (Zaquilá)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,029,896	\$1,029,896	\$1,029,896	\$1,029,896	\$1,029,896	\$1,029,896	\$1,029,896	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910920	Construcción De Sistema De Agua Potable - 119103	119103	Chiapas	Pantelhó	Guadalupe la Lámina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,746,932	\$2,746,932	\$2,746,932	\$2,746,932	\$2,746,932	\$2,746,932	\$2,746,932	100.00	\$0	Metros lineales	672	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910921	Construcción De Cuartos Dormitorio - 104201	104201	Chiapas	Pantelhó	Nueva Galilea	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,609,212	\$1,609,212	\$1,609,212	\$1,609,212	\$1,609,212	\$1,609,212	\$1,609,212	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170300910922	Construcción De Cuartos Dormitorio - 100755	100755	Chiapas	Pantelhó	El Campo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$965,527	\$965,527	\$965,527	\$965,527	\$965,527	\$965,527	\$965,527	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910923	Construcción De Cuartos Dormitorio - 128337	128337	Chiapas	Pantelhó	San Miguel Loteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$901,159	\$901,159	\$901,159	\$901,159	\$901,159	\$901,159	\$901,159	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910954	Construccion De Techos Fimes - 128317	128317	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$477,797	\$477,797	\$477,797	\$477,797	\$477,797	\$477,797	\$477,797	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910955	Construcción De Cuartos Dormitorio - 99604	99604	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$416,569	\$416,569	\$416,569	\$416,569	\$416,569	\$416,569	\$416,569	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910956	Construcción De Cuartos Dormitorio - 128354	128354	Chiapas	Pantelhó	Aurora Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$3,089,688	\$3,089,688	\$3,089,688	\$3,089,688	\$3,089,688	\$3,089,688	\$3,089,688	100.00	\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910957	Construcción De Cuartos Dormitorio - 109804	109804	Chiapas	Pantelhó	Aurora Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$8,046,062	\$8,046,062	\$8,046,062	\$8,046,062	\$8,046,062	\$8,046,062	\$8,046,062	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910958	Construcción De Cuartos Dormitorio - 128526	128526	Chiapas	Pantelhó	La Unión Camen Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,029,896	\$1,029,896	\$1,029,896	\$901,159	\$901,159	\$901,159	\$901,159	87.50	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910959	Construcción De Cuartos Dormitorio - 100017	100017	Chiapas	Pantelhó	La Isla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,673,581	\$1,673,581	\$1,673,581	\$1,673,581	\$1,673,581	\$1,673,581	\$1,673,581	100.00	\$0	Vivienda	26	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910960	Construcción De Cuartos Dormitorio - 140510	140510	Chiapas	Pantelhó	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$3,347,162	\$3,347,162	\$3,347,162	\$3,347,162	\$3,347,162	\$3,347,162	\$3,347,162	100.00	\$0	Vivienda	52	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910961	Construcción De Cuartos Dormitorio - 109987	109987	Chiapas	Pantelhó	Nueva Linda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,673,581	\$1,673,581	\$1,673,581	\$1,673,581	\$1,673,581	\$1,673,581	\$1,673,581	100.00	\$0	Vivienda	26	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910962	Construcción De Cuartos Dormitorio - 99997	99997	Chiapas	Pantelhó	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,059,792	\$2,059,792	\$2,059,792	\$2,059,792	\$2,059,792	\$2,059,792	\$2,059,792	100.00	\$0	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910963	Construcción De Cuartos Dormitorio - 104150	104150	Chiapas	Pantelhó	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$965,527	\$965,527	\$965,527	\$965,527	\$965,527	\$965,527	\$965,527	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910964	Construcción De Cuartos Dormitorio - 99256	99256	Chiapas	Pantelhó	San Clemente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910965	Construcción De Cuartos Dormitorio - 100009	100009	Chiapas	Pantelhó	San Caralampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$3,347,162	\$3,347,162	\$3,347,162	\$3,347,162	\$3,347,162	\$3,347,162	\$3,347,162	100.00	\$0	Vivienda	52	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910966	Construcción De Cuartos Para Baños - 119129	119129	Chiapas	Pantelhó	San Carlos Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$550,818	\$550,818	\$550,818	\$550,818	\$550,818	\$550,818	\$550,818	100.00	\$0	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910967	Construcción De Cuartos Dormitorio - 99495	99495	Chiapas	Pantelhó	San Francisco de Asis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,249,707	\$1,249,707	\$1,249,707	\$1,249,707	\$1,249,707	\$1,249,707	\$1,249,707	100.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910968	Construcción De Cuartos Dormitorio - 100510	100510	Chiapas	Pantelhó	San Isidro Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$450,579	\$450,579	\$450,579	\$450,579	\$450,579	\$450,579	\$450,579	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910969	Construcción De Cuartos Dormitorio - 110360	110360	Chiapas	Pantelhó	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,416,107	\$1,416,107	\$1,416,107	\$1,416,107	\$1,416,107	\$1,416,107	\$1,416,107	100.00	\$0	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912625	Construcción De Cuartos Para Baños - 128349	128349	Chiapas	Pantelhó	Nuevo San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$719,401	\$719,401	\$719,401	\$719,401	\$719,401	\$719,401	\$719,401	100.00	\$0	Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976658	Rehabilitación De Camino Rural Segunda Etapa - 308492	308492	Chiapas	Pantelhó	Las Limas Chitamucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$394,040	\$394,040	\$394,040	\$394,040	\$394,040	\$394,040	\$394,040	\$394,040	100.00	\$0	Metros lineales	386	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976659	Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados - 253674	253674	Chiapas	Pantelhó	San Benito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$501,627	\$501,627	\$501,627	\$501,627	\$501,627	\$501,627	\$501,627	100.00	\$0	Metros lineales	72	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976660	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 308281	308281	Chiapas	Pantelhó	San Francisco de Asis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$135,583	\$383,525	\$383,525	\$383,525	\$383,525	\$383,525	\$383,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200655771	Ampliación De La Red De Energia Elctrica En Media Y Baja Tension - 61798	61798	Chiapas	Pantepec	San Isidro las Banderas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$2,168,039	\$2,168,039	\$2,168,039	\$2,168,039	\$2,168,039	\$2,168,039	\$2,168,039	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020060674	Construccion De Colector Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 62624	62624	Chiapas	Pantepec	San Antonio 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,706,033	\$2,706,033	\$2,706,033	\$2,706,033	\$2,706,033	\$2,706,033	\$2,706,033	100.00	\$0	Otros	288	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300753619	33903 Servicios Integrales - 216655	216655	Chiapas	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$875,156	\$875,156	\$875,156	\$875,156	\$875,156	\$875,156	\$875,156	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753620	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 216706	216706	Chiapas	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	1,820	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753622	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 216760	216760	Chiapas	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$364,147	\$364,147	\$364,147	\$364,147	\$364,147	\$364,147	\$364,147	100.00	\$0	Otros	1,820	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753623	Adquisición De Software Y Hardware - 216664	216664	Chiapas	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$211,378	\$211,378	\$211,378	\$211,378	\$211,378	\$211,378	\$211,378	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753624	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 216659	216659	Chiapas	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$226,200	\$226,200	\$226,200	\$226,200	\$226,200	\$226,200	\$226,200	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753625	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y De Progr - 216655	216655	Chiapas	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$145,859	\$145,859	\$145,859	\$145,859	\$145,859	\$145,859	\$145,859	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753626	Construcción De Camino Rural - 216778	216778	Chiapas	Pantepec	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753628	Ampliación De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Primera Etapa - 216768	216768	Chiapas	Pantepec	El Carizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,399,871	\$1,399,871	\$1,399,871	\$1,399,871	\$1,399,871	\$1,399,871	\$1,399,871	100.00	\$0	Otros	889	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753630	Construcción De Muro Fime - 216809	216809	Chiapas	Pantepec	Laguna Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,271,708	\$1,271,708	\$1,271,708	\$1,271,708	\$1,271,708	\$1,271,708	\$1,271,708	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753631	Rehabilitación De Caminos Rurales En Tramos Aislados - 216753	216753	Chiapas	Pantepec	Laguna Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,230,264	\$1,230,264	\$1,230,264	\$1,230,264	\$1,230,264	\$1,230,264	\$1,230,264	100.00	\$0	Otros	368	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753633	Construcción De Cuartos Para Baños Y Fosas Septicas - 216784	216784	Chiapas	Pantepec	Liquidámbur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,401,688	\$1,401,688	\$1,401,688	\$1,401,688	\$1,401,688	\$1,401,688	\$1,401,688	100.00	\$0	Vivienda	497	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753637	Construcción De Muro Fime - 228631	228631	Chiapas	Pantepec	Canelar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,044,133	\$1,044,133	\$1,044,133	\$1,044,133	\$1,044,133	\$1,044,133	\$1,044,133	100.00	\$0	Otros	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976612	33802 Proyectos Para Prestación De Servicios - 308745	308745	Chiapas	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$935,995	\$935,995	\$935,995	\$935,995	\$935,995	\$935,995	\$935,995	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976613	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 291635	291635	Chiapas	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Otros	3,600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976614	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 291816	291816	Chiapas	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,434,689	\$1,434,689	\$1,434,689	\$1,434,689	\$1,434,689	\$1,434,689	\$1,434,689	100.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976615	Adquisición De Software Y Hardware - 272446	272446	Chiapas	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$233,878	\$233,878	\$233,878	\$233,878	\$233,878	\$233,878	\$233,878	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976616	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Tramos Aislados - 272947	272947	Chiapas	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$621,380	\$621,380	\$621,380	\$621,380	\$621,380	\$621,380	\$621,380	100.00	\$0	Metros lineales	1,820	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976617	Ampliación De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension - 272975	272975	Chiapas	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$623,355	\$623,355	\$623,355	\$623,355	\$623,355	\$623,355	\$623,355	100.00	\$0	Otros	1,820	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976618	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 272472	272472	Chiapas	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976619	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 271569	271569	Chiapas	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$89,120	\$89,120	\$89,120	\$89,120	\$89,120	\$89,120	\$89,120	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976620	Cursos De Capacitación Y Actualización - 272489	272489	Chiapas	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$155,999	\$155,999	\$155,999	\$155,999	\$155,999	\$155,999	\$155,999	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976621	Rehabilitación De Calle Con Concreto Hidraulico - 291597	291597	Chiapas	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$518,679	\$518,679	\$518,679	\$518,679	\$518,679	\$518,679	\$518,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976622	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 272856	272856	Chiapas	Pantepec	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$729,965	\$729,965	\$729,965	\$729,965	\$729,965	\$729,965	\$729,965	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976623	Revestimiento De Trecientos Metros Lineales De Camino Rural - 291581	291581	Chiapas	Pantepec	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$595,784	\$595,784	\$595,784	\$595,784	\$595,784	\$595,784	\$595,784	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400976624	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Tercera Etapa - 272554	272554	Chiapas	Pantepec	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,624,969	\$1,624,969	\$1,624,969	\$1,624,969	\$1,624,969	\$1,624,969	\$1,624,969	100.00	\$0	Otros	889	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976625	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa - 271562	271562	Chiapas	Pantepec	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$3,323,214	\$3,323,214	\$3,323,214	\$3,323,214	\$3,323,214	\$3,323,214	\$3,323,214	100.00	\$0	Otros	889	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976626	Construcción De Muro Firme - 272652	272652	Chiapas	Pantepec	Julián Grajales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,182,454	\$1,182,454	\$1,182,454	\$1,182,454	\$1,182,454	\$1,182,454	\$1,182,454	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976627	Construcción De Techo Firme - 272747	272747	Chiapas	Pantepec	Laguna Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$689,481	\$689,481	\$689,481	\$689,481	\$689,481	\$689,481	\$689,481	100.00	\$0	Otros	144	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976628	Construcción De Techo Firme - 291699	291699	Chiapas	Pantepec	Laguna Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$861,852	\$861,852	\$861,852	\$861,852	\$861,852	\$861,852	\$861,852	100.00	\$0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976629	Construcción De Muro Firme - 272640	272640	Chiapas	Pantepec	Laguna Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,784,369	\$1,784,369	\$1,784,369	\$1,784,369	\$1,784,369	\$1,784,369	\$1,784,369	100.00	\$0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976630	Construcción De Muro Firme - 308725	308725	Chiapas	Pantepec	Liquidámbar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$591,227	\$591,227	\$591,227	\$591,227	\$591,227	\$591,227	\$591,227	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976631	Construcción De Mil Quinientos Metros Lineales De Camino Rural - 308748	308748	Chiapas	Pantepec	Liquidámbar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	497	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976632	Mantenimiento De Drenaje Sanitario - 291664	291664	Chiapas	Pantepec	Liquidámbar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$85,720	\$85,720	\$85,720	\$85,720	\$85,720	\$85,720	\$85,720	100.00	\$0	Metros lineales	497	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976633	Construcción De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico - 308739	308738	Chiapas	Pantepec	La Naranja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$658,648	\$658,648	\$658,648	\$658,648	\$658,648	\$658,648	\$658,648	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976634	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico 291671	291671	Chiapas	Pantepec	San Isidro las Banderas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,066,266	\$1,066,266	\$1,066,266	\$1,066,266	\$1,066,266	\$1,066,266	\$1,066,266	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976635	Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa - 291704	291704	Chiapas	Pantepec	San Isidro las Banderas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,213,232	\$1,213,232	\$1,213,232	\$1,213,232	\$1,213,232	\$1,213,232	\$1,213,232	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976636	Construcción De Muro Firme - 272792	272792	Chiapas	Pantepec	San Isidro las Banderas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$746,171	\$746,171	\$746,171	\$746,171	\$746,171	\$746,171	\$746,171	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976637	Construcción De Techo Firme - 272762	272762	Chiapas	Pantepec	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$421,350	\$421,350	\$421,350	\$421,350	\$421,350	\$421,350	\$421,350	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976638	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 272922	272922	Chiapas	Pantepec	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,378,891	\$1,378,891	\$1,378,891	\$1,378,891	\$1,378,891	\$1,378,891	\$1,378,891	100.00	\$0	Metros lineales	436	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976639	Construcción De Muro Firme - 308730	308730	Chiapas	Pantepec	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$559,651	\$559,651	\$559,651	\$559,651	\$559,651	\$559,651	\$559,651	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976640	Construcción De Quinientos Metros Lineales De Camino Rural - 291694	291694	Chiapas	Pantepec	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976641	Construcción De Techo Firme - 272673	272673	Chiapas	Pantepec	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$451,690	\$451,690	\$451,690	\$451,690	\$451,690	\$451,690	\$451,690	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976642	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 272612	272612	Chiapas	Pantepec	Berlín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,797,604	\$1,797,604	\$1,797,604	\$1,797,604	\$1,797,604	\$1,797,604	\$1,797,604	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976643	Construcción De Muro Firme - 272726	272726	Chiapas	Pantepec	Canelar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$793,053	\$793,053	\$793,053	\$793,053	\$793,053	\$793,053	\$793,053	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976644	Construcción De Techo Firme - 272700	272700	Chiapas	Pantepec	Canelar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$542,028	\$542,028	\$542,028	\$542,028	\$542,028	\$542,028	\$542,028	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976645	Construcción De Muro Firme - 308712	308712	Chiapas	Pantepec	San Antonio 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$559,651	\$559,651	\$559,651	\$559,651	\$559,651	\$559,651	\$559,651	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976646	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario - 272882	272882	Chiapas	Pantepec	La Nueva Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,334,476	\$1,334,476	\$1,334,476	\$1,334,476	\$1,334,476	\$1,334,476	\$1,334,476	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753644	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Públicas Adquisición De Equipo Topográfico - 318514	318514	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$117,919	\$117,919	\$117,919	\$117,919	\$117,919	\$117,919	\$117,919	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP16160300753646	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 318458	318458	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910924	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 178693	178693	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$870,231	\$870,231	\$870,231	\$870,231	\$870,231	\$870,231	\$870,231	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910925	Pavimentación De Calles Y Banqueta Con Concreto Hidráulico - 178656	178656	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$840,179	\$840,179	\$840,179	\$840,179	\$840,179	\$840,179	\$840,179	100.00	\$0	Metros Cuadrados	159	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910926	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 163162	163162	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$98,600	\$98,600	\$98,600	\$98,600	\$98,600	\$98,600	\$98,600	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910927	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 163160	163160	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910928	Reglamento De Construcción Y Manual De Control Interno - 163083	163083	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$351,919	\$351,919	\$351,919	\$351,919	\$351,919	\$351,919	\$351,919	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910929	33801 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 163200	163200	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$547,239	\$547,239	\$547,239	\$547,239	\$547,239	\$547,239	\$547,239	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910931	Construcción De Dren Pluvial En La Calle Francisco Contreras - 136963	136963	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$428,089	\$428,089	\$428,089	\$428,089	\$428,089	\$428,089	\$428,089	100.00	\$0	Metros lineales	13,910	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910985	Construcción De Baños Sanitarios Con Biodigestor Primera Etapa - 138801	138801	Chiapas	Pichucalco	El Azufre 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,390,539	\$1,390,539	\$1,390,539	\$1,390,539	\$1,390,539	\$1,390,539	\$1,390,539	100.00	\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910996	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 138889	138889	Chiapas	Pichucalco	Luis Donald Colosio Murrleta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,313,733	\$1,313,733	\$1,313,733	\$1,313,733	\$1,313,733	\$1,313,733	\$1,313,733	100.00	\$0	Metros lineales	77	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911000	Construcción De Baños Sanitarios Con Biodigestor Primera Etapa - 138778	138778	Chiapas	Pichucalco	Los Cascabeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,356,914	\$1,356,914	\$1,356,914	\$1,356,914	\$1,356,914	\$1,356,914	\$1,356,914	100.00	\$0	Piezas	52	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE. TENIENDO UNA ECONOMIA DE 10,130.00 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911002	Construcción De Pozos Semiprofundos Primera Etapa - 136696	136696	Chiapas	Pichucalco	Camoapa 2da. Sección B (El Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,675,213	\$1,675,213	\$1,675,213	\$1,675,213	\$1,675,213	\$1,675,213	\$1,675,213	100.00	\$0	Otros	202	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE. TENIENDO UNA ECONOMIA DE 21,997.00 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911004	Construcción De Pozos Semiprofundos Primera Etapa - 137007	137007	Chiapas	Pichucalco	Platanar Arriba 1ra. Sección A (Los Topes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,849,677	\$1,849,677	\$1,849,677	\$1,849,677	\$1,849,677	\$1,849,677	\$1,849,677	100.00	\$0	Otros	415	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976647	Mejoramiento De Vivienda Techo En La Colonia Centro - 309529	309529	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$567,958	\$567,958	\$567,958	\$567,958	\$567,958	\$567,958	\$567,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976648	Mejoramiento De Vivienda Techo En La Colonia Jorge Camacho Vidal De La Calle Principal A La Calle Catorce - 309234	309234	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,109,818	\$1,109,818	\$1,109,818	\$1,109,818	\$1,109,818	\$1,109,818	\$1,109,818	100.00	\$0	Metros Cuadrados	137	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976649	Mejoramiento De Vivienda Techo En La Colonia Centro - 309639	309639	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$517,527	\$517,527	\$517,527	\$517,527	\$517,527	\$517,527	\$517,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	66	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976650	Mejoramiento De Vivienda Techo En La Colonia Jorge Camacho Vidal De La Calle Catorce A La Calle Ventuno - 309441	309441	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$532,720	\$532,720	\$532,720	\$532,720	\$532,720	\$532,720	\$532,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976651	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 294360	294360	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,307,358	\$1,307,358	\$1,307,358	\$1,307,358	\$1,307,358	\$1,307,358	\$1,307,358	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976652	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Tramo Pantón Municipal Calle Cristóbal Colón - 291640	291640	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,041,422	\$1,041,422	\$1,041,422	\$1,041,422	\$1,041,422	\$1,041,422	\$1,041,422	100.00	\$0	Otros	7,511	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976653	Rehabilitación Del Sistema Agua - 294906	294906	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$180,905	\$180,905	\$180,905	\$180,905	\$180,905	\$180,905	\$180,905	100.00	\$0	Metros lineales	14,212	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976654	Rehabilitación Del Sistema De Agua Tramo Colonia El Mirador Colonia Centro - 291624	291624	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,666,804	\$1,666,804	\$1,666,804	\$1,666,804	\$1,666,804	\$1,666,804	\$1,666,804	100.00	\$0	Metros lineales	14,212	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976655	Construcción De Piso Firme En Pichucalco Cabeecera Municipal - 291601	291601	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$103,514	\$103,514	\$103,514	\$103,514	\$103,514	\$103,514	\$103,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976696	Construcción De Piso Firme En Miguel Hidalgo - 291206	291206	Chiapas	Pichucalco	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$15,287	\$15,287	\$15,287	\$15,287	\$15,287	\$15,287	\$15,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976697	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 294789	294789	Chiapas	Pichucalco	Mariano Matamoros Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,075,253	\$1,075,253	\$1,075,253	\$1,075,253	\$1,075,253	\$1,075,253	\$1,075,253	100.00	\$0	Metros lineales	606	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
CHP1717040097698	Construccion De Piso Firme En Mariano Matamoros Segunda Seccion El Suspiro - 291557	291557	Chiapas	Pichucalco	Mariano Matamoros Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$25,055	\$25,055	\$25,055	\$25,055	\$25,055	\$25,055	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040097699	Construccion De Piso Firme En Viejo Nicapa - 291337	291337	Chiapas	Pichucalco	Viejo Nicapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$23,624	\$23,624	\$23,624	\$23,624	\$23,624	\$23,624	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976700	Ampliacion De La Linea De Distribucion - 294048	294048	Chiapas	Pichucalco	Nicolás Bravo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$573,184	\$573,184	\$573,184	\$573,184	\$573,184	\$573,184	100.00	\$0	Otros	263	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976701	Construccion De Piso Firme En Nicolas Bravo Primera Seccion - 291515	291515	Chiapas	Pichucalco	Nicolás Bravo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$16,835	\$16,835	\$16,835	\$16,835	\$16,835	\$16,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976702	Mejoramiento De Vivienda Techo En Plutarco Elias Calles - 308957	308957	Chiapas	Pichucalco	Plutarco Elias Calles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$629,564	\$629,564	\$629,564	\$629,564	\$629,564	\$629,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976703	Rehabilitacion Del Sistema Agua - 294860	294860	Chiapas	Pichucalco	Plutarco Elias Calles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$149,460	\$149,460	\$149,460	\$149,460	\$149,460	\$149,460	100.00	\$0	Metros lineales	515	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976704	Rehabilitacion De Camino Rural Con Concreto Miso - 318200	318200	Chiapas	Pichucalco	Campoapa 1ra. Sección A (Portacel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$501,426	\$501,426	\$501,426	\$501,426	\$501,426	\$501,426	100.00	\$0	Otros	218	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976705	Construccion De Piso Firme En Campoapa Segunda Seccion A - 291348	291348	Chiapas	Pichucalco	Campoapa 2da. Sección A Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$9,986	\$9,986	\$9,986	\$9,986	\$9,986	\$9,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976706	Construccion De Piso Firme En Camoapita Primera Seccion San Isidro - 291305	291305	Chiapas	Pichucalco	Camoapita 1ra. Sección A (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$18,897	\$18,897	\$18,897	\$18,897	\$18,897	\$18,897	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976707	Construccion De Piso Firme En El Azufre Primera Seccion - 291579	291579	Chiapas	Pichucalco	El Azufre 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$21,931	\$21,931	\$21,931	\$21,931	\$21,931	\$21,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976708	Construccion De Piso Firme En El Azufre Segunda Seccion - 291590	291590	Chiapas	Pichucalco	El Azufre 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$33,152	\$33,152	\$33,152	\$33,152	\$33,152	\$33,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	53	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976709	Construccion De Piso Firme En Blanquillo Segunda Seccion - 291564	291564	Chiapas	Pichucalco	Blanquillo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$35,277	\$35,277	\$35,277	\$35,277	\$35,277	\$35,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976710	Construccion De Piso Firme En El Cerro Primera Seccion - 291534	291534	Chiapas	Pichucalco	El Cerro 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$32,338	\$32,338	\$32,338	\$32,338	\$32,338	\$32,338	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976711	Construccion De Piso Firme En El Cerro Segunda Seccion - 291528	291528	Chiapas	Pichucalco	El Cerro 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$22,869	\$22,869	\$22,869	\$22,869	\$22,869	\$22,869	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976712	Construccion De Piso Firme En Platanar Abajo Segunda Seccion A El Povenir - 291284	291284	Chiapas	Pichucalco	Platanar Abajo 2da. Sección A (El Povenir)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$33,564	\$33,564	\$33,564	\$33,564	\$33,564	\$33,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	34	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976713	Construccion De Piso Firme En Tectupan - 291332	291332	Chiapas	Pichucalco	Tectupan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$37,806	\$37,806	\$37,806	\$37,806	\$37,806	\$37,806	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976714	Construccion De Piso Firme En Ignacio Zaragoza Bajo - 291192	291192	Chiapas	Pichucalco	Ignacio Zaragoza Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$37,169	\$37,169	\$37,169	\$37,169	\$37,169	\$37,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976715	Mejoramiento De Vivienda Techo En Playas - 294549	294549	Chiapas	Pichucalco	Playas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$566,540	\$566,540	\$566,540	\$566,540	\$566,540	\$566,540	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976716	Construccion De Piso Firme En Mariano Matamoros Primera Seccion A - 291045	291045	Chiapas	Pichucalco	Mariano Matamoros 1ra. Sección A	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$33,680	\$33,680	\$33,680	\$33,680	\$33,680	\$33,680	100.00	\$100	Metros Cuadrados	56	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976717	Rehabilitacion Repotenciacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 294147	294147	Chiapas	Pichucalco	Nuevo Nicapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,204,076	\$1,204,076	\$1,204,076	\$1,204,076	\$1,204,076	\$1,204,076	100.00	\$0	Otros	1,346	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976718	Construccion De Piso Firme En Nuevo Nicapa - 291546	291546	Chiapas	Pichucalco	Nuevo Nicapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$56,811	\$56,811	\$56,811	\$56,811	\$56,811	\$56,811	100.00	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976719	Construccion De Piso Firme En Luis Donald Coloso Murrta - 291238	291238	Chiapas	Pichucalco	Luis Donald Coloso Murrta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$31,760	\$31,760	\$31,760	\$31,760	\$31,760	\$31,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976720	Construccion De Piso Firme En General Emiliano Zapata Zoque - 291164	291164	Chiapas	Pichucalco	General Emiliano Zapata (Zoque)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$6,778	\$6,778	\$6,778	\$6,778	\$6,778	\$6,778	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976721	Construccion De Piso Firme En Camoapita Primera Seccion La Clinica - 291328	291328	Chiapas	Pichucalco	Camoapita 1ra. Sección B	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$9,400	\$9,400	\$9,400	\$9,400	\$9,400	\$9,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP1717040097622	Construccion De Piso Firme En Camoapita Segunda Seccion El Corozo - 291320	291320	Chiapas	Pichucalco	Camoapita 2da. Sección (El Corozo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$17,231	\$17,231	\$17,231	\$17,231	\$17,231	\$17,231	\$17,231	\$17,231	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040097623	Construccion De Piso Firme En Mariano Matamoros Primera Seccion B El Naranjo - 291474	291474	Chiapas	Pichucalco	Mariano Matamoros 1ra. Sección B (El Naranjo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$9,851	\$9,851	\$9,851	\$9,851	\$9,851	\$9,851	\$9,851	\$9,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040097624	Mejoramiento De Vivienda Techo En Platanar Abajo Seccion B Bateria Chiapas - 294746	294746	Chiapas	Pichucalco	Platanar Abajo 2da. Sección B (Bateria Chiapas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$404,271	\$404,271	\$404,271	\$404,271	\$404,271	\$404,271	\$404,271	\$404,271	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040097625	Construccion De Piso Firme En Camoapa Segunda Seccion B El Miguel - 291461	291461	Chiapas	Pichucalco	Camoapa 2da. Sección B (El Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$19,858	\$19,858	\$19,858	\$19,858	\$19,858	\$19,858	\$19,858	\$19,858	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856761	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 80016	80016	Chiapas	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$80,110	\$80,110	\$80,110	\$80,110	\$80,110	\$80,110	\$80,110	\$80,110	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada y operando / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856762	Reconstruccion De Emisor Principal De Pozo Numero Uno Al Pozo Numero Once Y Rehabilitacion Del Colector Vida Mejor - 79664	79664	Chiapas	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,229,101	\$2,229,101	\$2,229,101	\$2,229,101	\$2,229,101	\$2,229,101	\$2,229,101	\$2,229,101	100.00	\$0	Otros	4,920	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100 % / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856763	Reconstruccion De Emisor Principal De Pozo Numero Catorce A Planta De Tratamiento Y Mantenimiento De Emisor Existente - 79513	79513	Chiapas	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,426,965	\$4,426,965	\$4,426,965	\$4,426,965	\$4,426,965	\$4,426,965	\$4,426,965	\$4,426,965	100.00	\$0	Otros	5,000	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada y operando / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856764	Reconstruccion De Emisor Principal De Pozo Numero Once Al Pozo Numero Trece - 79617	79617	Chiapas	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,898,383	\$2,898,383	\$2,898,383	\$2,898,383	\$2,898,383	\$2,898,383	\$2,898,383	\$2,898,383	100.00	\$0	Otros	4,972	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada y operando / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856765	Reconstruccion De Emisor Principal De Pozo No Trece Al Pozo No Catorce - 43396	43396	Chiapas	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,645,626	\$1,645,626	\$1,645,626	\$1,645,626	\$1,645,626	\$1,645,626	\$1,645,626	\$1,645,626	100.00	\$0	Otros	6,080	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada y operando. Hubo ahorro presupuestal de \$69,294.46 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856766	Construccion De Alumbrado Publico - 80046	80046	Chiapas	Pijijapan	La Central	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,239,395	\$1,239,395	\$1,239,395	\$1,239,395	\$1,239,395	\$1,239,395	\$1,239,395	\$1,239,395	100.00	\$0	Otros	943	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada y operando. Hubo ahorro presupuestal de \$2,691.96 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856767	Construccion De Carpeta Asfaltica En Frio - 36381	36381	Chiapas	Pijijapan	La Central	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,077,415	\$1,077,415	\$1,077,415	\$1,077,415	\$1,077,415	\$1,077,415	\$1,077,415	\$1,077,415	100.00	\$0	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada y operando / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856768	Rehabilitacion De La Red De Energia Electrica - 39062	39062	Chiapas	Pijijapan	Las Guaches	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,447,192	\$1,447,192	\$1,447,192	\$1,447,192	\$1,447,192	\$1,447,192	\$1,447,192	\$1,447,192	100.00	\$0	Otros	650	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada y operando / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856769	Construccion De Domo Estructural Dieciocho Por Treinta Metros - 80078	80078	Chiapas	Pijijapan	Las Garzas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$841,927	\$841,927	\$841,927	\$841,927	\$841,927	\$841,927	\$841,927	\$841,927	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada y operando / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856770	Construccion De Dispensario Medico - 25228	25228	Chiapas	Pijijapan	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2017	\$257,675	\$257,675	\$257,675	\$257,675	\$257,675	\$257,675	\$257,675	\$257,675	100.00	\$0	Otros	225	100.00	100.00	Financiera: Quedó un Ahorro de \$20,567.59 / Fisica: Obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856771	Rehabilitacion De La Línea Y Red De Energía Eléctrica - 40173	40173	Chiapas	Pijijapan	Isla Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,177,043	\$1,177,043	\$1,177,043	\$1,177,043	\$1,177,043	\$1,177,043	\$1,177,043	\$1,177,043	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada y operando / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856772	Revestimiento De Camino Tramos Aislados - 81159	81159	Chiapas	Pijijapan	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Otros	330	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada en tiempo y forma / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856773	Mejoramiento De Espacios Educativos En La Escuela Telesecundaria Simón Bolívar - 31043	31043	Chiapas	Pijijapan	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$650,525	\$650,525	\$650,525	\$650,525	\$650,525	\$650,525	\$650,525	\$650,525	100.00	\$0	Otros	49	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada y operando / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856774	Construccion De Línea De Distribucion Eléctrica Aérea - 81243	81243	Chiapas	Pijijapan	El Palmarcito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$3,761,497	\$3,761,497	\$3,761,497	\$3,761,497	\$3,761,497	\$3,761,497	\$3,761,497	\$3,761,497	100.00	\$0	Otros	1,135	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada y operando / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856775	Construccion Del Comedor Comunitario - 79734	79734	Chiapas	Pijijapan	Puente Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$637,071	\$637,071	\$637,071	\$637,071	\$552,435	\$552,435	\$552,435	86.71	\$0	Otros	305	100.00	87.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856776	Rehabilitacion De Camino - 81373	81373	Chiapas	Pijijapan	Topón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$674,171	\$674,171	\$674,171	\$674,171	\$674,171	\$674,171	\$674,171	\$674,171	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856777	Rehabilitacion De Calles - 36649	36649	Chiapas	Pijijapan	Santa Virginia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$491,400	\$491,400	\$491,400	\$491,400	\$491,400	\$491,400	\$491,400	\$491,400	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856778	Construccion De Línea Eléctrica - 40187	40187	Chiapas	Pijijapan	Chochohuitl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$3,659,656	\$3,659,656	\$3,659,656	\$3,659,656	\$3,659,656	\$3,659,656	\$3,659,656	\$3,659,656	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856779	Construccion De La Línea Eléctrica - 81511	81511	Chiapas	Pijijapan	Tutuán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$2,589,037	\$2,589,037	\$2,589,037	\$2,589,037	\$2,589,037	\$2,589,037	\$2,589,037	\$2,589,037	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856780	Rehabilitacion De Camino - 73105	73105	Chiapas	Pijijapan	Tutuán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170200856781	Rehabilitación De Camino - 81406	81406	Chiapas	Pijijapan	Tajuco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$638,273	\$638,273	\$638,273	\$638,273	\$638,273	\$638,273	\$638,273	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: obra ejecutada al 100% / Fisica: obra ejecutada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856782	Construccion De Dispensario Medico - 79773	79773	Chiapas	Pijijapan	Rión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2017	\$270,490	\$270,490	\$270,490	\$270,490	\$270,490	\$270,490	\$270,490	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: 1436.64 ML DE TUBERIA METAS CUMPLIDAS AL 100% / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% HABIENDOSE LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856783	Rehabilitación De Camino - 36545	36545	Chiapas	Pijijapan	Rión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856784	Construccion De Linea Electrica - 80031	80031	Chiapas	Pijijapan	Lázaro Cárdenas del Río (Cuatro Vientos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$383,049	\$383,049	\$383,049	\$383,049	\$383,049	\$383,049	\$383,049	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856785	Construccion De Un Aula Didactica En Telebachillerato Comunitario Lazaro Cardenas Del Río - 32640	32640	Chiapas	Pijijapan	Lázaro Cárdenas del Río (Cuatro Vientos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$422,360	\$422,360	\$422,360	\$422,360	\$422,360	\$422,360	\$422,360	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: METAS LOGRADAS 125 ML DE TUBERIA DE P.V.C. DE 8 PULG. DE DIAMETRO EN EL COLECTOR PRINCIPAL. / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% HABIENDOSE LOGRADO TODAS LAS METAS. - LA OBRA SE TERMINO AL 100% HABIENDOSE LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856786	Rehabilitación De Calles - 36576	36576	Chiapas	Pijijapan	Coapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$551,952	\$551,952	\$551,952	\$551,952	\$551,952	\$551,952	\$551,952	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856787	Rehabilitación De Camino Ranchería El Golfo Al Ejido El Volante - 73199	73199	Chiapas	Pijijapan	El Golfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$256,360	\$256,360	\$256,360	\$256,360	\$256,360	\$256,360	\$256,360	100.00	\$0	Metros lineales	95	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856831	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Subterránea - 80097	80097	Chiapas	Pijijapan	Isla San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,397,052	\$1,397,052	\$1,397,052	\$1,397,052	\$1,397,052	\$1,397,052	\$1,397,052	100.00	\$0	Otros	173	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856932	Construcción De Un Aula Didáctica Tipo Rc - 80058	80058	Chiapas	Pijijapan	El Cerrón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$423,456	\$423,456	\$423,456	\$423,456	\$370,947	\$370,947	\$370,947	87.60	\$0	Otros	78	100.00	87.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856933	Rehabilitación De Camino - 36478	36478	Chiapas	Pijijapan	El Paraíso (El Mosquito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$375,962	\$375,962	\$375,962	\$375,962	\$375,962	\$375,962	\$375,962	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857194	Rehabilitación De Camino Tramo Ejido El Vergel A Ejido Buenos Aires - 81095	81095	Chiapas	Pijijapan	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$687,980	\$687,980	\$687,980	\$687,980	\$687,980	\$687,980	\$687,980	100.00	\$0	Otros	850	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910970	Rehabilitación De Camino - 135126	135126	Chiapas	Pijijapan	Las Tortugas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911005	Rehabilitación De Camino En Tramos Aislados - 201725	201725	Chiapas	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$319,015	\$319,015	\$319,015	\$319,015	\$319,015	\$319,015	\$319,015	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911006	33903 Servicios Integrales - 171840	171840	Chiapas	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,837,491	\$1,837,491	\$1,837,491	\$1,837,491	\$1,837,491	\$1,837,491	\$1,837,491	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911007	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 171828	171828	Chiapas	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$306,249	\$306,249	\$306,249	\$306,249	\$306,249	\$306,249	\$306,249	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911008	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 142350	142350	Chiapas	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$712,813	\$712,813	\$712,813	\$712,813	\$712,813	\$712,813	\$712,813	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911009	Construcción De La Línea Eléctrica - 142475	142475	Chiapas	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$432,406	\$432,406	\$432,406	\$432,406	\$432,406	\$432,406	\$432,406	100.00	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911010	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 131153	131153	Chiapas	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$665,982	\$665,982	\$665,982	\$665,982	\$665,982	\$665,982	\$665,982	100.00	\$0	Otros	217	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911011	Construccion De Guarniciones Y Banquetas - 130686	130686	Chiapas	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$480,427	\$480,427	\$480,427	\$480,427	\$480,427	\$480,427	\$480,427	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911012	Construccion De Cuartos Dormitorios - 133331	133331	Chiapas	Pijijapan	Barranquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$480,086	\$480,086	\$480,086	\$480,086	\$480,086	\$480,086	\$480,086	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911013	Construccion De Cuartos Dormitorios - 48196	48196	Chiapas	Pijijapan	Calles de Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$566,712	\$566,712	\$566,712	\$566,712	\$566,712	\$566,712	\$566,712	100.00	\$0	Vivienda	57	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911014	Construccion De Domo Estructural Dieciocho Por Treinta Metros - 131185	131185	Chiapas	Pijijapan	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$734,389	\$734,389	\$734,389	\$734,389	\$734,389	\$734,389	\$734,389	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911015	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 87344	87344	Chiapas	Pijijapan	La Central	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,828,257	\$3,828,257	\$3,828,257	\$3,828,257	\$3,828,257	\$3,828,257	\$3,828,257	100.00	\$0	Otros	885	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911016	Construccion De Domo Estructural Dieciocho Por Treinta Metros - 133174	133174	Chiapas	Pijijapan	La Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$726,214	\$726,214	\$726,214	\$726,214	\$726,214	\$726,214	\$726,214	100.00	\$0	Otros	164	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300911017	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 131025	131025	Chiapas	Pijijapan	Hemenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,458,223	\$1,458,223	\$1,458,223	\$1,458,223	\$854,392	\$854,392	\$854,392	58.59	\$0	Metros lineales	871	100.00	60.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911018	Rehabilitación De Camino En Tramos Aislados Ejido Tamaulipas A San Isidro - 135341	135341	Chiapas	Pijijapan	Tamaulipas (Joaquín Amaro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$587,806	\$587,806	\$587,806	\$587,806	\$587,806	\$587,806	\$587,806	100.00	\$0	Otros	1,200	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911019	Construcción De Pavimento Mixto - 131279	131279	Chiapas	Pijijapan	Tamaulipas (Joaquín Amaro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$369,672	\$369,672	\$369,672	\$369,672	\$340,177	\$340,177	\$340,177	92.02	\$0	Otros	1,000	100.00	95.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911020	Rehabilitación De Tejado De Lamina Zintro - 142267	142267	Chiapas	Pijijapan	Nueva Flor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$395,299	\$395,299	\$395,299	\$395,299	\$395,299	\$395,299	\$395,299	100.00	\$0	Otros	132	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911022	Construcción De Domo Estructural En El Jardín De Niños - 135258	135258	Chiapas	Pijijapan	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$874,855	\$874,855	\$874,855	\$874,855	\$821,528	\$821,528	\$821,528	93.90	\$0	Otros	40	100.00	95.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911023	Rehabilitación De Caminos Tramos Aislados Ejido San Isidro Al Ejido Santa Virginia - 144240	144240	Chiapas	Pijijapan	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$312,040	\$312,040	\$312,040	\$312,040	\$312,040	\$312,040	\$312,040	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911024	Construcción De La Red De Energía Eléctrica - 142126	142126	Chiapas	Pijijapan	Santa Virginia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$966,400	\$966,400	\$966,400	\$966,400	\$966,400	\$966,400	\$966,400	100.00	\$0	Otros	282	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911026	Construcción De Cuartos Dormitorios - 133217	133217	Chiapas	Pijijapan	Las Quasamayaz Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$480,086	\$480,086	\$480,086	\$480,086	\$480,086	\$480,086	\$480,086	100.00	\$0	Vivienda	49	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911027	Rehabilitación De Camino Del Ejido La Píñia Al Ejido Coapa Echegaray - 130989	130989	Chiapas	Pijijapan	La Píñia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$520,616	\$520,616	\$520,616	\$520,616	\$520,616	\$520,616	\$520,616	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911028	Rehabilitación De Camino - 135071	135071	Chiapas	Pijijapan	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$405,684	\$405,684	\$405,684	\$405,684	\$405,684	\$405,684	\$405,684	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911316	Construcción De Cuartos Dormitorios - 171440	171440	Chiapas	Pijijapan	Los Chorros (Miguel Utrilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$437,504	\$437,504	\$437,504	\$437,504	\$437,504	\$437,504	\$437,504	100.00	\$0	Vivienda	56	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911318	Rehabilitación De Camino - 135384	135384	Chiapas	Pijijapan	12 de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$310,731	\$310,731	\$310,731	\$310,731	\$310,731	\$310,731	\$310,731	100.00	\$0	Otros	215	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300911319	Construcción De Alumbrado Público - 131260	131260	Chiapas	Pijijapan	Desvío de Echegaray	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,099,996	\$1,099,996	\$1,099,996	\$1,099,996	\$1,099,996	\$1,099,996	\$1,099,996	100.00	\$0	Otros	101	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300911403	Rehabilitación De Camino - 133141	133141	Chiapas	Pijijapan	Miguel de la Madrid	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$473,298	\$473,298	\$473,298	\$473,298	\$473,298	\$473,298	\$473,298	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300911404	Construcción De Cuartos Dormitorios - 35237	35237	Chiapas	Pijijapan	Miguel de la Madrid	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$437,504	\$437,504	\$437,504	\$437,504	\$437,504	\$437,504	\$437,504	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300912602	Rehabilitación De Camino - 135106	135106	Chiapas	Pijijapan	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300912628	Rehabilitación De Calles - 130579	130579	Chiapas	Pijijapan	Las Lomas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$278,249	\$278,249	\$278,249	\$278,249	\$278,249	\$278,249	\$278,249	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300912629	Rehabilitación De Camino - 135087	135087	Chiapas	Pijijapan	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$534,446	\$534,446	\$534,446	\$534,446	\$534,446	\$534,446	\$534,446	100.00	\$0	Otros	270	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400976726	Rehabilitación De Calles - 306964	306964	Chiapas	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	116	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400976728	Rehabilitación De Caminos En Tramos Aislados De Zapotal A Palmarcito - 235503	235503	Chiapas	Pijijapan	El Palmarcito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$682,858	\$682,858	\$682,858	\$682,858	\$682,858	\$682,858	\$682,858	100.00	\$0	Otros	385	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400976729	Rehabilitación De Caminos En Tramos Aislados De Unión Pijijapan A Nueva Flor - 235483	235483	Chiapas	Pijijapan	Unión Pijijapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$698,807	\$698,807	\$698,807	\$698,807	\$698,807	\$698,807	\$698,807	100.00	\$0	Otros	229	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400976730	Rehabilitación De Calles - 307053	307053	Chiapas	Pijijapan	Montecristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$190,894	\$190,894	\$190,894	\$190,894	\$190,894	\$190,894	\$190,894	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400977170	Rehabilitación De Calles - 307129	307129	Chiapas	Pijijapan	Los Chorros (Miguel Utrilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Otros	171	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160200643867	Construcción De Camino Rural Del Tramo Ec Cabecera Municipal Arroyo Grande - 59896	59896	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Los Portillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO.....	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Otros	34	100.00	45.00	Financiera / Física: / Registro:

Total: 11539

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP16160200646236	Construccion De Cuartos Dormitorios - 55240	55240	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Vivienda	Terminado	2016	\$944,620	\$944,620	\$944,620	\$944,620	\$944,620	\$944,620	\$944,620	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200646237	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 43774	43774	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,054,598	\$1,054,598	\$1,054,598	\$1,054,598	\$1,054,598	\$1,054,598	\$1,054,598	100.00	\$0	Metros lineales	1,433	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200653442	Construccion De Red O Sistema De Agua Potable 1a Etapa - 56094	56094	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,022,437	\$2,022,437	\$2,022,437	\$2,022,437	\$2,022,437	\$2,022,437	\$2,022,437	100.00	\$0	Otros	5,592	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200655777	Construccion De Cuartos Dormitorios - 55182	55182	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,049,578	\$1,049,578	\$1,049,578	\$1,049,578	\$1,049,578	\$1,049,578	\$1,049,578	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200655778	Rehabilitacion De Dispensario Medico - 55669	55669	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Salud	Terminado	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Otros	1,117	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200685833	Pavimentacion De Calles Sn Con Concreto Hidraulico - 126511	126511	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,007,853	\$1,007,853	\$1,007,853	\$1,007,853	\$1,007,853	\$1,007,853	\$1,007,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,592	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200685834	Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Jardin De Niños Y Niñas Estefania Castañeda - 159418	159418	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Educación	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Otros	5,592	100.00	100.00	Financiera / Física: M2 / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200685835	Construccion De Cuartos Dormitorios - 133993	133993	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Las Playas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Vivienda	Terminado	2016	\$172,004	\$172,004	\$172,004	\$172,004	\$171,070	\$171,070	\$171,070	99.46	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200691150	Construccion De Cuartos Dormitorios - 124621	124621	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Vivienda	Terminado	2016	\$577,268	\$577,268	\$577,268	\$577,268	\$577,268	\$577,268	\$577,268	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200691272	Construccion De Cuartos Dormitorios - 52170	52170	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	La Sidra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,018,929	\$1,018,929	\$1,018,929	\$1,018,929	\$965,301	\$965,301	\$965,301	94.74	\$0	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera / Física: RED ELECTRICA / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200691273	Construccion De Pavimentacion De Calles Sn Con Concreto Hidraulico - 128649	128649	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$800,047	\$800,047	\$800,047	\$800,047	\$800,047	\$800,047	\$800,047	100.00	\$0	Metros Cuadrados	377	100.00	100.00	Financiera / Física: RED ELECTRICA / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200691274	Construccion De Cuartos Dormitorios - 134076	134076	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Vivienda	Terminado	2016	\$573,347	\$573,347	\$573,347	\$573,347	\$570,900	\$570,900	\$570,900	99.57	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE INTENTO CARGAR EL CONTRATO DE LA OBRA PERO EL SISTEMA DICE QUE EXISTIO UN ERROR AL CARGAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200696643	Construccion De Primaria Aulas En Esc Primaria Diecisis De Septiembre - 159634	159634	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Educación	Terminado	2016	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	100.00	\$0	Otros	1,433	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200696769	Construccion De Cuartos Dormitorios - 133890	133890	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Vivienda	Terminado	2016	\$630,682	\$630,682	\$630,682	\$630,682	\$630,682	\$630,682	\$630,682	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 14.00 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200696777	Construccion De Red O Sistema De Agua Potable - 162204	162204	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Emiliano Zapata (San Jerónimo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	366	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 1.00 PUENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200702126	Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados Del Tramo Los Angeles Benito Juarez - 129368	129368	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	100.00	\$0	Otros	1,330	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 1.00 PUENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200702242	Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Esc Prim Revolucion Mexicana - 159011	159011	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Educación	Terminado	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,399,521	\$1,399,521	\$1,399,521	99.97	\$0	Otros	435	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200702243	Rehabilitacion De Camino Rural Del Tramo Desvío Eo Lázaro Cárdenas El Triunfo - 56303	56303	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Otros	61	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200702244	Construccion De Cuartos Dormitorios - 134243	134243	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Antonio la Quina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Vivienda	Terminado	2016	\$458,678	\$458,678	\$458,678	\$458,678	\$456,197	\$456,197	\$456,197	99.46	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP16160200707858	Construccion De Dispensario Medico - 159527	159527	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Salud	Terminado	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	718	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200707859	Rehabilitacion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico - 132094	132094	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	La Lajja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$403,000	\$403,000	\$403,000	\$403,000	\$403,000	\$403,000	\$403,000	100.00	\$0	Otros	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200707860	Rehabilitacion De Drenaje Pluvial - 129043	129043	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Año de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	665	100.00	100.00	Financiera / Física: CURSOS / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200707861	Construccion De Pavimentacion De Calles Sn Con Concreto Hidraulico - 127819	127819	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,024,922	\$1,024,922	\$1,024,922	\$1,024,922	\$1,024,922	\$1,024,922	\$1,024,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,592	100.00	100.00	Financiera / Física: RED ELECTRICO / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200707862	Rehabilitacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 132272	132272	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,014,688	\$1,014,688	\$1,014,688	\$1,014,688	\$875,648	\$875,648	\$875,648	86.30	\$0	Metros Cuadrados	845	100.00	85.00	Financiera / Física: M2 / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300754032	Construccion De Cuartos Dormitorios - 132422	132422	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Palo Blanco (Anáhuac)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,031,225	\$1,031,225	\$1,031,225	\$1,031,225	\$990,564	\$990,564	\$990,564	96.06	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756033	Construccion De Alberque Escolar En Esc Primaria Guadalupe Victoria - 297080	297080	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Asistencia Social	Terminado	2016	\$2,182,233	\$2,182,233	\$2,182,233	\$2,182,233	\$2,182,233	\$2,182,233	\$2,182,233	100.00	\$0	Otros	1,172	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756035	Costruccion De Cuartos Dormitorios - 51829	51829	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Aurora Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,605,372	\$1,605,372	\$1,605,372	\$1,605,372	\$1,605,372	\$1,605,372	\$1,605,372	100.00	\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756038	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable - 326127	326127	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Estoraque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$64,204	\$64,204	\$64,204	\$64,204	\$64,204	\$64,204	\$64,204	100.00	\$0	Otros	490	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756041	Construccion De Alberque Escolar En Escuela Primaria Lic Benito Juarez Garcia - 325649	325649	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Asistencia Social	Terminado	2016	\$2,551,600	\$2,551,600	\$2,551,600	\$2,551,600	\$2,551,600	\$2,551,600	\$2,551,600	100.00	\$0	Otros	607	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756042	Construccion De Cuartos Dormitorios - 220399	220399	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,834,711	\$1,834,711	\$1,834,711	\$1,834,711	\$1,777,377	\$1,777,377	\$1,777,377	96.88	\$0	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756043	Construccion De Cuartos Dormitorios - 55422	55422	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Monte Olivo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,146,695	\$1,146,695	\$1,146,695	\$1,146,695	\$344,008	\$344,008	\$344,008	30.00	\$0	Vivienda	20	100.00	25.00	Financiera / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756044	Rehabilitacion De Red O Sistema De Agua Entubada - 359247	359247	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,256,539	\$1,256,539	\$1,256,539	\$1,256,539	\$1,256,539	\$1,256,539	\$1,256,539	100.00	\$0	Otros	5,592	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756045	Rehabilitacion De Muro Firme Para Vivienda - 355985	355985	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,472,348	\$1,472,348	\$1,472,348	\$1,472,348	\$1,472,348	\$1,472,348	\$1,472,348	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756047	Rehabilitacion De Muro Firme Para Viviendas - 341415	341415	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,585,605	\$1,585,605	\$1,585,605	\$1,585,605	\$1,585,605	\$1,585,605	\$1,585,605	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756048	Rehabilitacion De Muro Firme Para Viviendas - 341038	341038	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,585,605	\$1,585,605	\$1,585,605	\$1,585,605	\$1,585,605	\$1,585,605	\$1,585,605	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756049	Rehabilitacion De Red O Sistema De Agua Potable - 235963	235963	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,216,000	\$1,216,000	\$1,216,000	\$1,216,000	\$1,216,000	\$1,216,000	\$1,216,000	100.00	\$0	Otros	121	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756052	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Desvio Ec Aurora Ermita Shutal - 220286	220286	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	shutal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Transportes y vías	En Ejecución	2016	\$599,891	\$599,891	\$599,891	\$599,891	\$292,432	\$292,432	\$292,432	48.75	\$0	Otros	214	100.00	75.00	Financiera / Física: RED ELECTRICA / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756054	Construccion De Cuartos Dormitorios - 220564	220564	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Vivienda	Terminado	2016	\$734,705	\$734,705	\$734,705	\$734,705	\$734,705	\$734,705	\$734,705	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756055	Construccion De Cuartos Dormitorios - 52196	52196	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,318,699	\$1,318,699	\$1,318,699	\$1,318,699	\$1,285,087	\$1,285,087	\$1,285,087	97.45	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera / Física: RED ELECTRICA / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756056	Construccion De Cuartos Dormitorios - 160821	160821	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Vivienda	Terminado	2016	\$524,789	\$524,789	\$524,789	\$524,789	\$524,789	\$524,789	\$524,789	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: obra al 100 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756057	Construccion De Cuartos Dormitorios - 220482	220482	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$572,903	\$572,903	\$572,903	\$572,903	\$220,106	\$220,106	\$220,106	38.42	\$0	Vivienda	10	100.00	50.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200895998	Construccion De Cuartos Dormitorios - 55560	55560	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Cobertura municipal	Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$206,801	\$206,801	\$206,801	\$206,801	\$206,801	\$206,801	\$206,801	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Física: obra concluida con 37.20 ml de tubería / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856801	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario - 66550	66550	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,001,603	\$1,001,603	\$1,001,603	\$1,001,603	\$1,001,603	\$1,001,603	\$1,001,603	100.00	\$0	Metros lineales	2,800	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856802	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario - 66897	66897	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$716,898	\$716,898	\$716,898	\$716,898	\$716,898	\$716,898	\$716,898	100.00	\$0	Metros lineales	2,635	100.00	100.00	Financiera / Física: obra concluida en metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857222	Construccion De Red O Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 88051	88051	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,712,565	\$1,712,565	\$1,712,565	\$1,712,565	\$1,712,565	\$1,712,565	\$1,712,565	100.00	\$0	Otros	1,474	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857223	Rehabilitacion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico - 79495	79495	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	shutal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Transportes y vías	Terminado	2017	\$658,792	\$658,792	\$658,792	\$658,792	\$658,792	\$658,792	\$658,792	100.00	\$0	Otros	214	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857224	Construccion De Electrificacion No Convencional Paneles Solares - 71121	71121	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Cerro las Nubes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Vivienda	Terminado	2017	\$475,600	\$475,600	\$475,600	\$475,600	\$475,600	\$475,600	\$475,600	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857225	Construccion De Electrificacion No Convencional Paneles Solares - 71373	71373	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO	Vivienda	Terminado	2017	\$229,680	\$229,680	\$229,680	\$229,680	\$229,680	\$229,680	\$229,680	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400977872	Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Pueblo Nuevo Solistahuacán La Sidra - 289241	289241	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	La Sidra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Transportes y Validades	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	607	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400977873	Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Eco San Jose Chapayal El Progreso - 244930	244930	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Progreso (Nuevo Horizonte)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Transportes y Validades	Terminado	2017	\$601,050	\$601,050	\$601,050	\$601,050	\$601,050	\$601,050	\$601,050	100.00	\$0	Otros	87	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400977874	Construccion De Dispensario Medico - 255576	255576	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Buena Vista La Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PIPIRI	Salud	Terminado	2017	\$651,497	\$651,497	\$651,497	\$651,497	\$651,497	\$651,497	\$651,497	100.00	\$0	Metros Cuadrados	112	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400977875	Construccion De Pavimentacion De Camino Rural - 260060	260060	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Los Portillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Transportes y Validades	En Ejecución	2017	\$500,043	\$500,043	\$500,043	\$500,043	\$250,022	\$250,022	\$250,022	50.00	\$0	Metros Cuadrados	57	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400977876	Construcción De Cuartos Dormitorios - 240217	240217	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PIPIRI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$630,635	\$630,635	\$630,635	\$630,635	\$419,372	\$419,372	\$419,372	66.50	\$0	Vivienda	76	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400977877	Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Arroyo Grande Avellano Buenavista - 256230	256230	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Avellano Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Transportes y Validades	Terminado	2017	\$502,050	\$502,050	\$502,050	\$502,050	\$502,050	\$502,050	\$502,050	100.00	\$0	Otros	349	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400977878	Construcción De Cuartos Dormitorios - 222732	222732	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PIPIRI	Vivienda	Terminado	2017	\$748,489	\$748,489	\$748,489	\$748,489	\$748,489	\$748,489	\$748,489	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400977879	Rehabilitación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico - 258365	258365	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Transportes y Validades	Terminado	2017	\$500,608	\$500,608	\$500,608	\$500,608	\$500,608	\$500,608	\$500,608	100.00	\$0	Otros	202	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400977880	Construcción De Cuartos Dormitorios - 242353	242353	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	La Planada San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PIPIRI	Vivienda	Terminado	2017	\$518,185	\$518,185	\$518,185	\$518,185	\$518,185	\$518,185	\$518,185	100.00	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400977881	Construcción De Cuartos Dormitorios - 245503	245503	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$557,527	\$557,527	\$557,527	\$557,527	\$557,527	\$557,527	\$557,527	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170401041090	Construcción De Cuartos Dormitorios - 255776	255776	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	LA ESPERANZA	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PIPIRI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$242,361	\$242,361	\$242,361	\$242,361	\$121,180	\$121,180	\$121,180	50.00	\$0	Vivienda	4	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170100842203	Construcción De Comedor Comunitario - 18760	18760	Chiapas	Rayón	El Pinabeto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,293,297	\$1,293,297	\$1,293,297	\$1,293,297	\$1,293,297	\$1,293,297	\$1,293,297	100.00	\$0	Otros	840	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170100842204	Construcción De Muro Firme - 18487	18487	Chiapas	Rayón	La Unión Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,740,531	\$2,740,531	\$2,740,531	\$2,740,531	\$2,740,531	\$2,740,531	\$2,740,531	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 4790.42 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 4790.42 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 4790.42 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842205	Construccion De Techo Firme - 18750	18750	Chiapas	Rayón	La Unión Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$563,436	\$563,436	\$563,436	\$563,436	\$563,436	\$563,436	\$563,436	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842206	Construcción De Muro Firme - 18771	18771	Chiapas	Rayón	Cruz Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,004,861	\$1,004,861	\$1,004,861	\$1,004,861	\$1,004,861	\$1,004,861	\$1,004,861	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 729.07 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 729.07 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 729.07 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857226	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 78126	78126	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,558,019	\$1,558,019	\$1,558,019	\$1,558,019	\$1,558,019	\$1,558,019	\$1,558,019	100.00	\$0	Otros	550	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857228	Construcción De Comedor Comunitario - 43159	43159	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$853,690	\$853,690	\$853,690	\$853,690	\$853,690	\$853,690	\$853,690	100.00	\$0	Otros	6,779	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 2666.78 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 2666.78 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 2666.78 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857229	Revestimiento De Calles - 18795	18795	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS	Transportes y Validades	Terminado	2017	\$349,562	\$349,562	\$349,562	\$349,562	\$349,562	\$349,562	\$349,562	100.00	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 16549.24 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 16549.24 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 16549.24 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857230	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 82254	82254	Chiapas	Rayón	Manzanillo Pinabeto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,261,293	\$1,261,293	\$1,261,293	\$1,261,293	\$1,261,293	\$1,261,293	\$1,261,293	100.00	\$0	Otros	378	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857231	Construcción De Comedor Comunitario - 43135	43135	Chiapas	Rayón	Rivera San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$879,682	\$879,682	\$879,682	\$879,682	\$879,682	\$879,682	\$879,682	100.00	\$0	Otros	227	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857232	Construccion De Piso Firme - 82105	82105	Chiapas	Rayón	La Unión Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$346,847	\$346,847	\$346,847	\$346,847	\$346,847	\$346,847	\$346,847	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857233	Construccion De Techo Firme - 78116	78116	Chiapas	Rayón	Nopalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$262,937	\$262,937	\$262,937	\$262,937	\$262,937	\$262,937	\$262,937	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 4193.88 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 4193.88 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE \$ 4193.88 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857234	Construcción De Piso Firme - 81296	81296	Chiapas	Rayón	Nopalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$161,862	\$161,862	\$161,862	\$161,862	\$161,862	\$161,862	\$161,862	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857236	Construcción De Muro Firme - 39828	39828	Chiapas	Rayón	Nopalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,278,914	\$1,278,914	\$1,278,914	\$1,278,914	\$1,278,914	\$1,278,914	\$1,278,914	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-053-2017 y corresponde al Apeb 1840. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170200857237	Construcción De Piso Firme - 80827	80827	Chiapas	Rayón	Cruz Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$127,177	\$127,177	\$127,177	\$127,177	\$127,177	\$127,177	\$127,177	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857238	Construcción De Techo Firme - 39909	39909	Chiapas	Rayón	Cruz Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$206,593	\$206,593	\$206,593	\$206,593	\$206,593	\$206,593	\$206,593	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-06-1-2017 y corresponde al Ageb 2500. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911053	Ampliación De Apertura Y Revestimiento De Camino Rural - 94968	94968	Chiapas	Rayón	La Naranja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	205	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-06-1-2017 y corresponde al Ageb 211 A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912316	Construcción De Piso Firme - 190793	190793	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$23,123	\$138,739	\$23,123	\$23,123	\$23,123	\$23,123	\$23,123	16.67	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912317	Construcción De Piso Firme - 190666	190666	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$115,616	\$138,739	\$115,616	\$115,616	\$115,616	\$115,616	\$115,616	83.33	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-054-2017 y corresponde al Ageb 1323. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912318	Construcción De Techo Firme - 190123	190123	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$192,442	\$230,931	\$192,442	\$192,442	\$192,442	\$192,442	\$192,442	83.33	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-046-2017 y corresponde al Ageb 1323. - Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-053-2017 y corresponde al Ageb 1323. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912319	Construcción De Techo Firme - 190498	190498	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$38,488	\$230,931	\$38,488	\$38,488	\$38,488	\$38,488	\$38,488	16.67	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912320	Construcción De Muro Firme - 189016	189016	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$913,510	\$1,096,212	\$913,510	\$913,510	\$913,510	\$913,510	\$913,510	83.33	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-054-2017 y corresponde al Ageb 1840. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912321	Construcción De Muro Firme - 189743	189743	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$182,702	\$1,096,212	\$182,702	\$182,702	\$182,702	\$182,702	\$182,702	16.67	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912322	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 182993	182993	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$282,714	\$282,714	\$282,714	\$282,714	\$282,714	\$282,714	\$282,714	100.00	\$0	Metros lineales	700	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-06-1-2017 y corresponde al Ageb 211 A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912323	33903 Servicios Integrales - 182986	182986	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00		Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912324	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 183032	183032	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$786,672	\$786,672	\$786,672	\$786,672	\$786,672	\$786,672	\$786,672	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-05-1-2017 y corresponde al Ageb 2035. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912325	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 183180	183180	Chiapas	Rayón	Rivera San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$292,144	\$292,144	\$292,144	\$292,144	\$292,144	\$292,144	\$292,144	100.00	\$0	Otros	268	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-051-2017 y corresponde al Ageb 1855. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912326	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados - 182937	182937	Chiapas	Rayón	Rivera Unión Lajas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912327	Construcción De Techo Firme - 183198	183198	Chiapas	Rayón	Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$192,442	\$192,442	\$192,442	\$192,442	\$192,442	\$192,442	\$192,442	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-060-2017 y corresponde al Ageb 2500. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912328	Construcción De Piso Firme - 183209	183209	Chiapas	Rayón	Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$132,294	\$132,294	\$132,294	\$132,294	\$132,294	\$132,294	\$132,294	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-057-2017 y corresponde al Ageb 1855. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912329	Construcción De Muro Firme - 183007	183007	Chiapas	Rayón	Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,005,008	\$1,005,008	\$1,005,008	\$1,005,008	\$1,005,008	\$1,005,008	\$1,005,008	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912330	Construcción De Cuartos Dormitorios - 183131	183131	Chiapas	Rayón	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-057-2017 y corresponde al Ageb 2035. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912331	Construcción De Letrinas Sanitarias - 183959	183959	Chiapas	Rayón	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	100.00	\$0	Piezas	112	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-056-2017 y corresponde al Ageb 1855. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912332	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 183104	183104	Chiapas	Rayón	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,352,129	\$1,352,129	\$1,352,129	\$1,352,129	\$1,352,129	\$1,352,129	\$1,352,129	100.00	\$0	Metros lineales	132	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-052-2017 y corresponde al Ageb 2035. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856791	Ampliación De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension - 61894	61894	Chiapas	Reforma	Macayo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,370,920	\$2,370,920	\$2,370,920	\$2,370,920	\$2,370,920	\$2,370,920	\$2,370,920	100.00	\$0	Otros	976	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-056-2017 y corresponde al Ageb 2035. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856792	Ampliación De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension - 62006	62006	Chiapas	Reforma	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,504,786	\$1,504,786	\$1,504,786	\$1,504,786	\$1,504,786	\$1,504,786	\$1,504,786	100.00	\$0	Otros	314	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300911054	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 188053	188053	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,242,431	\$1,242,431	\$1,242,431	\$1,242,431	\$1,242,431	\$1,242,431	\$1,242,431	100.00	\$0	Metros Cuadrados	605	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-052-2017 y corresponde al Ageb 1855. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300911055	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 110644	110644	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$486,466	\$486,466	\$486,466	\$486,466	\$486,466	\$486,466	\$486,466	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-047-2017 y corresponde al Ageb 3033. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300911056	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 187785	187785	Chiapas	Reforma	El Carmen (El Limón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,189,897	\$1,189,897	\$1,189,897	\$1,189,897	\$1,189,897	\$1,189,897	\$1,189,897	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,182	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-047-2017 y corresponde al Ageb 1889. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300911057	Ampliación De La Red De Energia Elctrica En Media Y Baja Tension - 187560	187560	Chiapas	Reforma	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,656,201	\$2,656,201	\$2,656,201	\$2,656,201	\$2,656,201	\$2,656,201	\$2,656,201	100.00	\$0	Otros	408	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-047-2017 y corresponde al Ageb 2459. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300911058	Ampliación De La Red De Energia Elctrica En Media Y Baja Tension - 120222	120222	Chiapas	Reforma	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,433,126	\$2,433,126	\$2,433,126	\$2,433,126	\$2,433,126	\$2,433,126	\$2,433,126	100.00	\$0	Otros	1,056	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300911059	Construcción De Pozos Semiprofundos - 193834	193834	Chiapas	Reforma	Zapotal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,529,612	\$1,529,612	\$1,529,612	\$1,529,612	\$1,529,612	\$1,529,612	\$1,529,612	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de \$280.33 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 1323. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300911060	Ampliación De La Red De Energia Elctrica En Media Y Baja Tension - 120159	120159	Chiapas	Reforma	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,721,003	\$2,721,003	\$2,721,003	\$2,721,003	\$2,721,003	\$2,721,003	\$2,721,003	100.00	\$0	Otros	264	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-046-2017 y corresponde al Ageb 2514. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP1616020089660	Construcción De De Unidad Medica - 73272	73272	Chiapas	Sabanilla	Asunción Huilupán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Salud	Terminado	2016	\$1,060,276	\$1,060,276	\$1,060,276	\$1,060,276	\$1,060,276	\$1,060,276	\$1,060,276	100.00	\$0	Otros	564	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-045-2017 y corresponde al Ageb 2336. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160200718331	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 82267	82267	Chiapas	Sabanilla	Moyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,255,354	\$2,255,354	\$2,255,354	\$2,255,354	\$2,255,354	\$2,255,354	\$2,255,354	100.00	\$0	Metros lineales	1,945	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-046-2017 y corresponde al Ageb 1982. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856842	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 69115	69115	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$224,564	\$224,564	\$224,564	\$224,564	\$224,564	\$224,564	\$224,564	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-045-2017 y corresponde al Ageb 2232. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856843	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 69114	69114	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$3,575,860	\$3,575,860	\$3,575,860	\$3,575,860	\$3,575,860	\$3,575,860	\$3,575,860	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-045-2017 y corresponde al Ageb 2489. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856844	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 67310	67310	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	3,052	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-045-2017 y corresponde al Ageb 2478. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856845	Rehabilitación De Calles En Varios Barrios - 69043	69043	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,052	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-045-2017 y corresponde al Ageb 2482. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856847	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 68961	68961	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	3,052	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-045-2017 y corresponde al Ageb 2016. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856848	Construcción De Drenaje Pluvial Barrio Rosa - 63161	63161	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,230,467	\$4,230,467	\$4,230,467	\$4,230,467	\$4,230,467	\$4,230,467	\$4,230,467	100.00	\$0	Metros lineales	3,052	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-045-2017 y corresponde al Ageb 2228. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856849	Construcción De Andador Barrio Cinco De Febrero - 56084	56084	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,174,808	\$1,174,808	\$1,174,808	\$1,174,808	\$1,174,808	\$1,174,808	\$1,174,808	100.00	\$0	Otros	3,052	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-049-2017 y corresponde al Ageb 2482. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856850	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Dren Pluvial En El Barrio Boulevard - 58427	58427	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,724,904	\$2,724,904	\$2,724,904	\$2,724,904	\$2,724,904	\$2,724,904	\$2,724,904	100.00	\$0	Metros lineales	3,052	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de \$217.26 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 2459. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856851	Construcción De Andador En El Barrio Juan Espinda - 55513	55513	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,992,322	\$1,992,322	\$1,992,322	\$1,992,322	\$1,992,322	\$1,992,322	\$1,992,322	100.00	\$0	Otros	3,052	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de \$420.98 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 2590. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856852	Construcción De Vado Acceso Boca Chulum - 56121	56121	Chiapas	Sabanilla	Boca de Chulum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,110,957	\$1,110,957	\$1,110,957	\$1,110,957	\$1,110,957	\$1,110,957	\$1,110,957	100.00	\$0	Otros	111	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de \$280.33 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 2514. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856853	Rehabilitación De Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 60608	60608	Chiapas	Sabanilla	Cristóbal Colón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$920,369	\$920,369	\$920,369	\$920,369	\$920,369	\$920,369	\$920,369	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de \$280.33 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 2463. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856854	Construcción De Cien Cuartos Dormitorios - 63256	63256	Chiapas	Sabanilla	Majastic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,898,900	\$4,898,900	\$4,898,900	\$4,898,900	\$4,898,900	\$4,898,900	\$4,898,900	100.00	\$0	Otros	530	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de \$140.17 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 2426. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170200856855	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 64714	64714	Chiapas	Sabanilla	Moyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,533,991	\$2,533,991	\$2,533,991	\$2,533,991	\$2,533,991	\$2,533,991	\$2,533,991	100.00	\$0	Metros lineales	1,945	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-049-2017 y corresponde al Ageb 1893. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856856	Ampliación De Alumbrado Publico - 69052	69052	Chiapas	Sabanilla	Moyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$268,756	\$268,756	\$268,756	\$268,756	\$268,756	\$268,756	\$268,756	100.00	\$0	Otros	1,945	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-049-2017 y corresponde al Ageb 2444. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856857	Rehabilitación De Escuela Preescolar - 63174	63174	Chiapas	Sabanilla	Moyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$58,096	\$58,096	\$58,096	\$58,096	\$58,096	\$58,096	\$58,096	100.00	\$0	Otros	1,945	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-045-2017 y corresponde al Ageb 2444. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856858	Construcción De Andadores - 55830	55830	Chiapas	Sabanilla	Moyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$897,320	\$897,320	\$897,320	\$897,320	\$897,320	\$897,320	\$897,320	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,945	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-048-2017 y corresponde al Ageb 1906. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856859	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 55736	55736	Chiapas	Sabanilla	Moyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$525,157	\$525,157	\$525,157	\$525,157	\$525,157	\$525,157	\$525,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,945	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-048-2017 y corresponde al Ageb 1408. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856860	Ampliación De Drenaje Sanitario - 60918	60918	Chiapas	Sabanilla	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,548,341	\$1,548,341	\$1,548,341	\$1,548,341	\$1,548,341	\$1,548,341	\$1,548,341	100.00	\$0	Metros lineales	2,348	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-047-2017 y corresponde al Ageb 2938. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856861	Construcción De Línea De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa De Las Dolinas Campamento El Mirador A Los Naranjos - 61773	61773	Chiapas	Sabanilla	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$4,118,024	\$4,118,024	\$4,118,024	\$4,118,024	\$4,118,024	\$4,118,024	\$4,118,024	100.00	\$0	Otros	2,348	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-049-2017 y corresponde al Ageb 1910. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856862	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 61800	61800	Chiapas	Sabanilla	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,369,340	\$1,369,340	\$1,369,340	\$1,369,340	\$1,369,340	\$1,369,340	\$1,369,340	100.00	\$0	Otros	235	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-046-2017 y corresponde al Ageb 2181. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856863	Rehabilitación De Escuela Primaria Angel Albino Corzo - 59277	59277	Chiapas	Sabanilla	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$555,045	\$555,045	\$555,045	\$555,045	\$555,045	\$555,045	\$555,045	100.00	\$0	Otros	2,348	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finitiquado con saldo de \$112.13 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 2389. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856864	Rehabilitación De Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 59276	59276	Chiapas	Sabanilla	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,478,832	\$1,478,832	\$1,478,832	\$1,478,832	\$1,478,832	\$1,478,832	\$1,478,832	100.00	\$0	Otros	2,348	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finitiquado con saldo de \$350.42 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 1450. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856865	Construcción De Dieciséis Cuartos Dormitorios - 78059	78059	Chiapas	Sabanilla	San Patricio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$783,824	\$783,824	\$783,824	\$783,824	\$783,824	\$783,824	\$783,824	100.00	\$0	Vivienda	73	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finitiquado con saldo de \$175.21 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 2035. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856866	Construcción De Catorce Cuartos Dormitorios - 77618	77618	Chiapas	Sabanilla	San Patricio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$685,846	\$685,846	\$685,846	\$685,846	\$685,846	\$685,846	\$685,846	100.00	\$0	Vivienda	73	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finitiquado con saldo de \$182.22 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 2020. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856867	Construcción De Ochenta Cuartos Dormitorio - 63264	63264	Chiapas	Sabanilla	Unión Hidalgo (El Chorro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,919,120	\$3,919,120	\$3,919,120	\$3,919,120	\$3,919,120	\$3,919,120	\$3,919,120	100.00	\$0	Vivienda	415	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-046-2017 y corresponde al Ageb 2321. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856868	Rehabilitación De Camino Cruceiro San Patricio A Unión Hidalgo El Chorro Km Cero Al Km Ocho Mas Trecientos - 56054	56054	Chiapas	Sabanilla	Unión Hidalgo (El Chorro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,622,178	\$3,622,178	\$3,622,178	\$3,622,178	\$3,622,178	\$3,622,178	\$3,622,178	100.00	\$0	Otros	912	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-046-2017 y corresponde al Ageb 2322. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856869	Construcción De Veintiocho Acciones De Muro Firme - 59290	59290	Chiapas	Sabanilla	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,776,005	\$1,776,005	\$1,776,005	\$1,776,005	\$1,776,005	\$1,776,005	\$1,776,005	100.00	\$0	Otros	153	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finitiquado con saldo de \$154.18 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 1431. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856870	Construcción De Veintiocho Acciones De Piso Firme - 59305	59305	Chiapas	Sabanilla	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$292,731	\$292,731	\$292,731	\$292,731	\$292,731	\$292,731	\$292,731	100.00	\$0	Otros	153	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finitiquado con saldo de \$350.42 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 1408. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856871	Construcción De Veintiocho Acciones De Techo Firme - 59302	59302	Chiapas	Sabanilla	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$551,539	\$551,539	\$551,539	\$551,539	\$551,539	\$551,539	\$551,539	100.00	\$0	Otros	153	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada con saldo de \$252.3 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 1840. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856872	Construcción De Drenaje Pluvial - 63265	63265	Chiapas	Sabanilla	Alegria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$734,243	\$734,243	\$734,243	\$734,243	\$734,243	\$734,243	\$734,243	100.00	\$0	Otros	94	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856873	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 63257	63257	Chiapas	Sabanilla	20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,275,959	\$1,275,959	\$1,275,959	\$1,275,959	\$1,275,959	\$1,275,959	\$1,275,959	100.00	\$0	Otros	368	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-050-2017 y corresponde al Ageb 2849. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856874	Construcción De Veintiocho Acciones De Techo Firme - 61803	61803	Chiapas	Sabanilla	Doctor Manuel Velasco Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$492,446	\$492,446	\$492,446	\$492,446	\$492,446	\$492,446	\$492,446	100.00	\$0	Otros	145	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-050-2017 y corresponde al Ageb 2834. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170200856875	Construcción De Veintiocho Acciones De Muro Firme - 61801	61801	Chiapas	Sabanilla	Doctor Manuel Velasco Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,585,719	\$1,585,719	\$1,585,719	\$1,585,719	\$1,585,719	\$1,585,719	\$1,585,719	100.00	\$0	Otros	145	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-039-2017 y corresponde al Ageb 1840. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170200856876	Construcción De Canal Pluvial - 56122	56122	Chiapas	Sabanilla	Villaflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,438,711	\$1,438,711	\$1,438,711	\$1,438,711	\$1,438,711	\$1,438,711	\$1,438,711	100.00	\$0	Otros	270	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de \$168.2 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 1874. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856877	Construccion De Linea Y Red De Energia Electrica - 61793	61793	Chiapas	Sabanilla	Cerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$4,532,470	\$4,532,470	\$4,532,470	\$4,532,470	\$4,532,470	\$4,532,470	\$4,532,470	100.00	\$0	Otros	193	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-039-2017 y corresponde al Ageb 1855. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856878	Rehabilitación De Camino Los Naranjos A Campamento El Mirador Km Cero Al Km Doce Mas Cuatrocientos - 61114	61114	Chiapas	Sabanilla	Campamento el Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,700,181	\$2,700,181	\$2,700,181	\$2,700,181	\$2,700,181	\$2,700,181	\$2,700,181	100.00	\$0	Otros	611	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Curso. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856879	Construcción De Veinticinco Acciones De Techo Firme - 62437	62437	Chiapas	Sabanilla	Asunción Huitupán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$492,446	\$492,446	\$492,446	\$492,446	\$492,446	\$492,446	\$492,446	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856880	Construcción De Veinticinco Acciones De Muro Firme - 62210	62210	Chiapas	Sabanilla	Asunción Huitupán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,585,719	\$1,585,719	\$1,585,719	\$1,585,719	\$1,585,719	\$1,585,719	\$1,585,719	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856881	Construcción De Veinticinco Acciones De Piso Firme - 62484	62484	Chiapas	Sabanilla	Asunción Huitupán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$261,367	\$261,367	\$261,367	\$261,367	\$261,367	\$261,367	\$261,367	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856882	Apertura De Camino - 58381	58381	Chiapas	Sabanilla	Nuevo Poblado Sakja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,427,899	\$2,427,899	\$2,427,899	\$2,427,899	\$2,427,899	\$2,427,899	\$2,427,899	100.00	\$0	Otros	99	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856883	Apertura De Camino Segunda Etapa - 56113	56113	Chiapas	Sabanilla	San Juan el Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,237,713	\$4,237,713	\$4,237,713	\$4,237,713	\$4,237,713	\$4,237,713	\$4,237,713	100.00	\$0	Otros	353	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911146	Mejoramiento De Laumbrado Publico - 119155	119155	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	3,052	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911147	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales Iap - 119150	119150	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$633,404	\$633,404	\$633,404	\$633,404	\$633,404	\$633,404	\$633,404	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Metro Lineal. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-011-2017 y corresponde al Ageb 2849. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911148	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 119149	119149	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$740,212	\$740,212	\$740,212	\$740,212	\$740,212	\$740,212	\$740,212	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con saldo de \$54,471.73 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-150-2017 y corresponde al Ageb 2590. - Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-010-2017 y corresponde al Ageb 2590. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911149	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 119148	119148	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-024-2017 y corresponde al Ageb 2590. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911150	Construcción De Quince Acciones De Muro Firme - 67286	67286	Chiapas	Sabanilla	Bashija	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$951,431	\$951,431	\$951,431	\$951,431	\$951,431	\$951,431	\$951,431	100.00	\$0	Otros	99	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-024-2017 y corresponde al Ageb 1450. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911151	Construcción De Quince Acciones De Piso Firme - 67012	67012	Chiapas	Sabanilla	Bashija	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$156,820	\$156,820	\$156,820	\$156,820	\$156,820	\$156,820	\$156,820	100.00	\$0	Otros	99	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911152	Construcción De Quince Acciones De Techo Firme - 61760	61760	Chiapas	Sabanilla	Bashija	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$295,467	\$295,467	\$295,467	\$295,467	\$295,467	\$295,467	\$295,467	100.00	\$0	Otros	99	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911153	Construcción De Noventa Y Siete Cuartos Dormitorios - 60579	60579	Chiapas	Sabanilla	El Bebedero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,751,933	\$4,751,933	\$4,751,933	\$4,751,933	\$4,751,933	\$4,751,933	\$4,751,933	100.00	\$0	Vivienda	485	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911154	Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios Sector Cuatro - 64713	64713	Chiapas	Sabanilla	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,224,725	\$1,224,725	\$1,224,725	\$1,224,725	\$1,224,725	\$1,224,725	\$1,224,725	100.00	\$0	Vivienda	165	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911155	Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios Sector Tres - 64711	64711	Chiapas	Sabanilla	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,224,725	\$1,224,725	\$1,224,725	\$1,224,725	\$1,224,725	\$1,224,725	\$1,224,725	100.00	\$0	Vivienda	155	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Metro Lineal. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-011-2017 y corresponde al Ageb 2834. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911156	Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios Sector Dos - 64708	64708	Chiapas	Sabanilla	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,224,725	\$1,224,725	\$1,224,725	\$1,224,725	\$1,224,725	\$1,224,725	\$1,224,725	100.00	\$0	Vivienda	142	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911157	Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios Sector Uno - 64685	64685	Chiapas	Sabanilla	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,224,725	\$1,224,725	\$1,224,725	\$1,224,725	\$1,224,725	\$1,224,725	\$1,224,725	100.00	\$0	Otros	142	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con saldo de \$155,001.25 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-010-2017 y corresponde al Ageb 1450. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911158	Rehabilitación De Camino El Paraiso A Calvario Km Cero Al Cinco Mas Seiscientos - 159462	159462	Chiapas	Sabanilla	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$584,243	\$584,243	\$584,243	\$584,243	\$584,243	\$584,243	\$584,243	100.00	\$0	Otros	1,262	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911159	Construccion De Cien Cuartos Dormitorios - 64688	64688	Chiapas	Sabanilla	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,898,900	\$4,898,900	\$4,898,900	\$4,898,900	\$4,898,900	\$4,898,900	\$4,898,900	100.00	\$0	Vivienda	530	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
CHP17170300911160	Construcción De Veinte Acciones De Techo Firme - 60604	60604	Chiapas	Sabanilla	Cristóbal Colón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$393,957	\$393,957	\$393,957	\$393,957	\$393,957	\$393,957	\$393,957	\$393,957	100.00	\$0	Otros	115	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911161	Construcción De Veinte Acciones De Muro Firme - 60588	60588	Chiapas	Sabanilla	Cristóbal Colón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,268,575	\$1,268,575	\$1,268,575	\$1,268,575	\$1,268,575	\$1,268,575	\$1,268,575	\$1,268,575	100.00	\$0	Otros	115	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911162	Construcción De Veinte Acciones De Piso Firme - 66933	66933	Chiapas	Sabanilla	Cristóbal Colón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$209,094	\$209,094	\$209,094	\$209,094	\$209,094	\$209,094	\$209,094	\$209,094	100.00	\$0	Otros	115	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911163	Construcción De Treinta Acciones De Techo Firme - 63034	63034	Chiapas	Sabanilla	Lázaro Cárdenas del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$590,935	\$590,935	\$590,935	\$590,935	\$590,935	\$590,935	\$590,935	\$590,935	100.00	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911164	Construcción De Treinta Acciones De Piso Firme - 63048	63048	Chiapas	Sabanilla	Lázaro Cárdenas del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$313,641	\$313,641	\$313,641	\$313,641	\$313,641	\$313,641	\$313,641	\$313,641	100.00	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911165	Construcción De Treinta Acciones De Muro Firme - 62605	62605	Chiapas	Sabanilla	Lázaro Cárdenas del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,902,863	\$1,902,863	\$1,902,863	\$1,902,863	\$1,902,863	\$1,902,863	\$1,902,863	\$1,902,863	100.00	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911166	Construcción De Ciento Cuatro Cuartos Dormitorios - 58527	58527	Chiapas	Sabanilla	Jesús Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$5,094,856	\$5,094,856	\$5,094,856	\$5,094,856	\$5,094,856	\$5,094,856	\$5,094,856	\$5,094,856	100.00	\$0	Vivienda	530	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911167	Construcción De Cuarenta Acciones De Piso Firme - 63255	63255	Chiapas	Sabanilla	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$418,187	\$418,187	\$418,187	\$418,187	\$418,187	\$418,187	\$418,187	\$418,187	100.00	\$0	Otros	215	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911168	Construcción De Cuarenta Acciones De Techo Firme - 63244	63244	Chiapas	Sabanilla	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$787,913	\$787,913	\$787,913	\$787,913	\$787,913	\$787,913	\$787,913	\$787,913	100.00	\$0	Otros	215	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911169	Construcción De Cuarenta Acciones De Muro Firme - 63238	63238	Chiapas	Sabanilla	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,537,151	\$2,537,151	\$2,537,151	\$2,537,151	\$2,537,151	\$2,537,151	\$2,537,151	\$2,537,151	100.00	\$0	Otros	215	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911170	Construcción De Veinticinco Acciones De Piso Firme - 64670	64670	Chiapas	Sabanilla	Andrés Quintana Roo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$261,367	\$261,367	\$261,367	\$261,367	\$261,367	\$261,367	\$261,367	\$261,367	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911171	Construcción De Veinticinco Acciones De Techo Firme - 64659	64659	Chiapas	Sabanilla	Andrés Quintana Roo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$492,446	\$492,446	\$492,446	\$492,446	\$492,446	\$492,446	\$492,446	\$492,446	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911172	Construcción De Veinticinco Acciones De Muro Firme - 64632	64632	Chiapas	Sabanilla	Andrés Quintana Roo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,585,719	\$1,585,719	\$1,585,719	\$1,585,719	\$1,585,719	\$1,585,719	\$1,585,719	\$1,585,719	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911173	Construcción De Veinte Acciones De Piso Firme - 67207	67207	Chiapas	Sabanilla	Quioch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$209,094	\$209,094	\$209,094	\$209,094	\$209,094	\$209,094	\$209,094	\$209,094	100.00	\$0	Otros	128	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911174	Construcción De Veinte Acciones De Muro Firme - 62498	62498	Chiapas	Sabanilla	Quioch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,268,575	\$1,268,575	\$1,268,575	\$1,268,575	\$1,268,575	\$1,268,575	\$1,268,575	\$1,268,575	100.00	\$0	Otros	128	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911175	Construcción De Veinte Acciones De Techo Firme - 62535	62535	Chiapas	Sabanilla	Quioch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$393,957	\$393,957	\$393,957	\$393,957	\$393,957	\$393,957	\$393,957	\$393,957	100.00	\$0	Otros	128	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911176	Construcción De Trece Acciones De Techo Firme - 61798	61798	Chiapas	Sabanilla	Shushupá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$256,072	\$256,072	\$256,072	\$256,072	\$256,072	\$256,072	\$256,072	\$256,072	100.00	\$0	Otros	73	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911177	Construcción De Trece Acciones De Muro Firme - 61797	61797	Chiapas	Sabanilla	Shushupá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$824,574	\$824,574	\$824,574	\$824,574	\$824,574	\$824,574	\$824,574	\$824,574	100.00	\$0	Otros	73	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911178	Construcción De Trece Acciones De Piso Firme - 67042	67042	Chiapas	Sabanilla	Shushupá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$135,911	\$135,911	\$135,911	\$135,911	\$135,911	\$135,911	\$135,911	\$135,911	100.00	\$0	Otros	73	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911179	Construcción De Puente Vehicular - 127800	127800	Chiapas	Sabanilla	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Comunicaciones	Terminado	2017	\$1,457,834	\$1,457,834	\$1,457,834	\$1,457,834	\$1,457,834	\$1,457,834	\$1,457,834	\$1,457,834	100.00	\$0	Otros	196	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911180	Construcción De Cinco Acciones De Piso Firme - 67268	67268	Chiapas	Sabanilla	Alegria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$52,273	\$52,273	\$52,273	\$52,273	\$52,273	\$52,273	\$52,273	\$52,273	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911181	Construcción De Cinco Acciones De Techo Firme - 67259	67259	Chiapas	Sabanilla	Alegria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$98,489	\$98,489	\$98,489	\$98,489	\$98,489	\$98,489	\$98,489	\$98,489	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911182	Construcción De Cinco Acciones De Muro Firme - 64599	64599	Chiapas	Sabanilla	Alegria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$317,144	\$317,144	\$317,144	\$317,144	\$317,144	\$317,144	\$317,144	\$317,144	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911183	Construcción De Veinticinco Acciones De Piso Firme - 61907	61907	Chiapas	Sabanilla	Doctor Manuel Velasco Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$261,367	\$261,367	\$261,367	\$261,367	\$261,367	\$261,367	\$261,367	\$261,367	100.00	\$0	Otros	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP17170300911184	Construcción De Puente De Hamaca - 128382	128382	Chiapas	Sabanilla	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Comunicaciones	Terminado	2017	\$928,684	\$928,684	\$928,684	\$928,684	\$928,684	\$928,684	\$928,684	100.00	\$0	Otros	389	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911185	Construcción De Diez Acciones De Muro Firme - 148837	148837	Chiapas	Sabanilla	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$634,288	\$634,288	\$634,288	\$634,288	\$634,288	\$634,288	\$634,288	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911186	Construcción De Diez Acciones De Piso Firme - 65205	65205	Chiapas	Sabanilla	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$104,547	\$104,547	\$104,547	\$104,547	\$104,547	\$104,547	\$104,547	100.00	\$0	Otros	145	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911187	Construcción De Diez Acciones De Techo Firme - 65172	65172	Chiapas	Sabanilla	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$196,978	\$196,978	\$196,978	\$196,978	\$196,978	\$196,978	\$196,978	100.00	\$0	Otros	145	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911188	Construcción De Quince Acciones De Techo Firme - 61796	61796	Chiapas	Sabanilla	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$295,467	\$295,467	\$295,467	\$295,467	\$295,467	\$295,467	\$295,467	100.00	\$0	Otros	85	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911189	Construcción De Quince Acciones De Muro Firme - 61794	61794	Chiapas	Sabanilla	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$951,431	\$951,431	\$951,431	\$951,431	\$951,431	\$951,431	\$951,431	100.00	\$0	Otros	85	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911190	Construcción De Quince Acciones De Piso Firme - 67023	67023	Chiapas	Sabanilla	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$156,820	\$156,820	\$156,820	\$156,820	\$156,820	\$156,820	\$156,820	100.00	\$0	Otros	85	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911191	Construcción De Cuatro Acciones De Techo Firme - 64807	64807	Chiapas	Sabanilla	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$78,791	\$78,791	\$78,791	\$78,791	\$78,791	\$78,791	\$78,791	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911192	Construcción De Cuatro Acciones De Muro Firme - 58273	58273	Chiapas	Sabanilla	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$253,715	\$253,715	\$253,715	\$253,715	\$253,715	\$253,715	\$253,715	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911193	Construcción De Cuatro Acciones De Piso Firme - 64866	64866	Chiapas	Sabanilla	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$41,819	\$41,819	\$41,819	\$41,819	\$41,819	\$41,819	\$41,819	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera / Física: obra concluida con 0.8 km de camino / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911194	Construcción De Cuarenta Acciones De Piso Firme - 60571	60571	Chiapas	Sabanilla	Atoyac Naylum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$418,187	\$418,187	\$418,187	\$418,187	\$418,187	\$418,187	\$418,187	100.00	\$0	Otros	215	100.00	100.00	Financiera / Física: obra concluida con 505.60 ml / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911195	Construcción De Cuarenta Acciones De Techo Firme - 60551	60551	Chiapas	Sabanilla	Atoyac Naylum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$787,913	\$787,913	\$787,913	\$787,913	\$787,913	\$787,913	\$787,913	100.00	\$0	Otros	215	100.00	100.00	Financiera / Física: obra concluida con 13 cuartos dormitorios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911196	Construcción De Cuarenta Acciones De Muro Firme - 60419	60419	Chiapas	Sabanilla	Atoyac Naylum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,537,151	\$2,537,151	\$2,537,151	\$2,537,151	\$2,537,151	\$2,537,151	\$2,537,151	100.00	\$0	Otros	215	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911197	Construcción De Veinticinco Acciones De Piso Firme - 64704	64704	Chiapas	Sabanilla	Las Palmas Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$261,367	\$261,367	\$261,367	\$261,367	\$261,367	\$261,367	\$261,367	100.00	\$0	Otros	146	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300911198	Construcción De Veinticinco Acciones De Techo Firme - 64700	64700	Chiapas	Sabanilla	Las Palmas Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$492,446	\$492,446	\$492,446	\$492,446	\$492,446	\$492,446	\$492,446	100.00	\$0	Otros	146	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911199	Construcción De Veinticinco Acciones De Muro Firme - 64690	64690	Chiapas	Sabanilla	Las Palmas Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,585,719	\$1,585,719	\$1,585,719	\$1,585,719	\$1,585,719	\$1,585,719	\$1,585,719	100.00	\$0	Otros	146	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911200	Construcción De Puente De Hamaca - 128381	128381	Chiapas	Sabanilla	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Comunicaciones	Terminado	2017	\$340,801	\$340,801	\$340,801	\$340,801	\$340,801	\$340,801	\$340,801	100.00	\$0	Otros	83	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300911201	Construcción De Treinta Y Dos Acciones De Piso Firme - 63263	63263	Chiapas	Sabanilla	Campamento el Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$334,550	\$334,550	\$334,550	\$334,550	\$334,550	\$334,550	\$334,550	100.00	\$0	Otros	173	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300911202	Construcción De Treinta Y Dos Acciones De Techo Firme - 63262	63262	Chiapas	Sabanilla	Campamento el Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$630,331	\$630,331	\$630,331	\$630,331	\$630,331	\$630,331	\$630,331	100.00	\$0	Otros	173	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300911203	Construcción De Treinta Y Dos Acciones De Muro Firme - 63258	63258	Chiapas	Sabanilla	Campamento el Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,029,720	\$2,029,720	\$2,029,720	\$2,029,720	\$2,029,720	\$2,029,720	\$2,029,720	100.00	\$0	Otros	173	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911204	Construcción De Veintinueve Acciones De Techo Firme - 118852	118852	Chiapas	Sabanilla	General Castellanos Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$417,210	\$417,210	\$417,210	\$417,210	\$417,210	\$417,210	\$417,210	100.00	\$0	Otros	83	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911205	Construcción De Diecinueve Acciones De Techo Firme - 118887	118887	Chiapas	Sabanilla	Flor de Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$377,475	\$377,475	\$377,475	\$377,475	\$377,475	\$377,475	\$377,475	100.00	\$0	Otros	81	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300911206	Construcción De Quince Acciones De Piso Firme - 119153	119153	Chiapas	Sabanilla	Frontera Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$156,820	\$156,820	\$156,820	\$156,820	\$156,820	\$156,820	\$156,820	100.00	\$0	Otros	82	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300911207	Construcción De Quince Acciones De Muro Firme - 119116	119116	Chiapas	Sabanilla	Frontera Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$951,431	\$951,431	\$951,431	\$951,431	\$951,431	\$951,431	\$951,431	100.00	\$0	Otros	82	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300911208	Construcción De Quince Acciones De Techo Firme - 119140	119140	Chiapas	Sabanilla	Frntera Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$295,467	\$295,467	\$295,467	\$295,467	\$295,467	\$295,467	\$295,467	100.00	\$0	Otros	82	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977046	Mantenimiento De Huertos - 273505	273505	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$351,207	\$351,207	\$351,207	\$351,207	\$351,207	\$351,207	\$351,207	100.00	\$0	Otros	2,520	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977047	Suministro De Quinientos Veinte Piezas De Tinacos Rotoplas Bicapa De Cuatrocientos Cincuenta Lts - 232424	232424	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$494,003	\$494,003	\$494,003	\$494,003	\$494,003	\$494,003	\$494,003	100.00	\$0	Otros	2,070	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977049	Suministro De Ciento Cuarenta Piezas De Tinacos Rotoplas Bicapa De Cuatrocientos Cincuenta Lts - 232445	232445	Chiapas	Sabanilla	El Bebedero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$133,001	\$133,001	\$133,001	\$133,001	\$133,001	\$133,001	\$133,001	100.00	\$0	Otros	570	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977050	Suministro De Cuarenta Piezas De Tinacos Rotoplas Bicapa De Cuatrocientos Cincuenta Lts - 232483	232483	Chiapas	Sabanilla	Moyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	100.00	\$0	Otros	165	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754176	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 238393	238393	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,233,659	\$2,233,659	\$2,233,659	\$2,233,659	\$2,233,659	\$2,233,659	\$2,233,659	100.00	\$0	Metros lineales	495	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754217	Construcción De Techo Firme En La Localidad De La Tronconada En El Municipio De Salto De Agua, Chiapas. - 132458	132458	Chiapas	Salto de Agua	La Tronconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,067,637	\$1,067,637	\$1,067,637	\$1,067,637	\$1,067,637	\$1,067,637	\$1,067,637	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842133	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa - 27486	27486	Chiapas	Salto de Agua	El Bascón (Luchía Bascón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$995,454	\$995,454	\$995,454	\$995,454	\$995,454	\$995,454	\$995,454	100.00	\$0	Otros	553	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842137	Construcción De Línea De Conducción Y Tanque Regulador Para Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Primera Etapa - 27354	27354	Chiapas	Salto de Agua	Punta Brava 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,294,205	\$2,294,205	\$2,294,205	\$2,294,205	\$2,294,205	\$2,294,205	\$2,294,205	100.00	\$0	Metros lineales	412	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842138	Revestimiento De Seiscientos Cincuenta Mts De Calles En La Col San Francisco Calle Tambor Calle De Acceso Al Juzgado Del Estado - 27593	27593	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,486,759	\$1,486,859	\$1,486,859	\$1,486,859	\$1,486,859	\$1,486,859	\$1,486,859	100.00	\$0	Otros	5,199	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842139	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Conclusión - 31507	31507	Chiapas	Salto de Agua	Chuchuculmí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$909,309	\$909,309	\$909,309	\$909,309	\$909,309	\$909,309	\$909,309	100.00	\$0	Metros lineales	507	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842140	Rehabilitación De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 27090	27090	Chiapas	Salto de Agua	Lumija	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,051,020	\$2,051,020	\$2,051,020	\$2,051,020	\$2,051,020	\$2,051,020	\$2,051,020	100.00	\$0	Metros lineales	295	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842141	Construcción De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 27422	27422	Chiapas	Salto de Agua	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,938,471	\$2,938,471	\$2,938,471	\$2,938,471	\$2,938,471	\$2,938,471	\$2,938,471	100.00	\$0	Metros lineales	339	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842142	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 27480	27480	Chiapas	Salto de Agua	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$646,970	\$646,970	\$646,970	\$646,970	\$646,970	\$646,970	\$646,970	100.00	\$0	Metros lineales	296	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856797	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa Ej Buena Vista - 73044	73044	Chiapas	Salto de Agua	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,530,247	\$3,530,247	\$3,530,247	\$3,530,247	\$3,530,247	\$3,530,247	\$3,530,247	100.00	\$0	Otros	785	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856803	Rehabilitación De Uno Punto Noventa Y Ocho Km De Camino Rural Tramo Cerro Mas Tres Cerros Al Uno Mas Novecientos Ochenta Y Cinco Jose Maria Pi - 72124	72124	Chiapas	Salto de Agua	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$515,754	\$515,754	\$515,754	\$515,754	\$515,754	\$515,754	\$515,754	100.00	\$0	Otros	307	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856804	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte Y Cinco Punto Veinte Ej El Retiro - 72588	72588	Chiapas	Salto de Agua	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,350,287	\$1,350,287	\$1,350,287	\$1,350,287	\$1,350,287	\$1,350,287	\$1,350,287	100.00	\$0	Otros	163	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856805	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Primera Etapa Río Tullja - 72988	72988	Chiapas	Salto de Agua	Río Tullja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,083,263	\$2,083,263	\$2,083,263	\$2,083,263	\$2,083,263	\$2,083,263	\$2,083,263	100.00	\$0	Otros	754	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856806	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Xuyal Ha - 73824	73824	Chiapas	Salto de Agua	Xuya-Ha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,538,654	\$2,538,654	\$2,538,654	\$2,538,654	\$2,538,654	\$2,538,654	\$2,538,654	100.00	\$0	Otros	163	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856808	Construcción De Muro Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Y Cinco Punto Veinte Metros Ejido Mazatlán - 72036	72036	Chiapas	Salto de Agua	Mazatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$578,634	\$578,634	\$578,634	\$578,634	\$578,634	\$578,634	\$578,634	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856809	Rehabilitación De Cuatro Punto Noventa Y Siete Km De Camino Rural Miguel Hidalgo Dos San Andrés - 72494	72494	Chiapas	Salto de Agua	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,245,858	\$1,245,858	\$1,245,858	\$1,245,858	\$1,245,858	\$1,245,858	\$1,245,858	100.00	\$0	Otros	344	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856810	Apertura Revestimiento Y Obras De Drenaje De Uno Punto Cero Nueve Km De Camino Rural Sacacoscha Ej El Nuevo Triunfo - 73631	73631	Chiapas	Salto de Agua	El Nuevo Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,452,724	\$1,452,724	\$1,452,724	\$1,452,724	\$1,452,724	\$1,452,724	\$1,452,724	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856811	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte Y Cinco Punto Veinte Ej San Juan - 89605	89605	Chiapas	Salto de Agua	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$385,796	\$385,796	\$385,796	\$385,796	\$385,796	\$385,796	\$385,796	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856884	Rehabilitación De Dos Punto Setenta Y Cinco Km De Camino Rural Y Obras De Drenaje Agua Blanca - 72496	72496	Chiapas	Salto de Agua	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,060,787	\$1,060,787	\$1,060,787	\$1,060,787	\$1,060,787	\$1,060,787	\$1,060,787	100.00	\$0	Otros	425	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP17170200857244	Construcción De Letrinas Tipo Dos X Uno Punto Venticinco Mts Ej Agua Clara - 72578	72578	Chiapas	Salto de Agua	Agua Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,091,541	\$1,091,541	\$1,091,541	\$1,091,541	\$1,091,541	\$1,091,541	\$1,091,541	\$1,091,541	100.00	\$0	Piezas	280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857245	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte Metros En El Ejido Las Vegas - 66172	66172	Chiapas	Salto de Agua	Las Vegas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,639,634	\$1,639,634	\$1,639,634	\$1,639,634	\$1,639,634	\$1,639,634	\$1,639,634	\$1,639,634	100.00	\$0	Otros	188	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857246	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Metros En El Terrero Sección - 92339	92339	Chiapas	Salto de Agua	Chivalto 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,736,083	\$1,736,083	\$1,736,083	\$1,736,083	\$1,736,083	\$1,736,083	\$1,736,083	\$1,736,083	100.00	\$0	Otros	119	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857247	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte Metros En La Ranchería Chivalto Segunda Sección - 51178	51178	Chiapas	Salto de Agua	Chivalto 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	100.00	\$0	Otros	408	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857248	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte Metros Ejido Recuerdo Ixtéja - 50952	50952	Chiapas	Salto de Agua	Recuerdo Ixtéja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$675,143	\$675,143	\$675,143	\$675,143	\$675,143	\$675,143	\$675,143	\$675,143	100.00	\$0	Otros	112	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857249	Construcción Del Sistema De Agua Potable A Base De Pozo Profundo Segunda Etapa - 50882	50882	Chiapas	Salto de Agua	Miguel Hidalgo dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,414,994	\$1,414,994	\$1,414,994	\$1,414,994	\$1,414,994	\$1,414,994	\$1,414,994	\$1,414,994	100.00	\$0	Metros lineales	188	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857250	Revestimiento Y Obras De Drenaje De Uno Punto Ochenta Y Siete Km Camino Rural Tramo Cerro Mas Tres Corca Al Uno Mas Ochocientos Setenta - 73159	73159	Chiapas	Salto de Agua	El Guanaito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,440,913	\$1,440,913	\$1,440,913	\$1,440,913	\$1,440,913	\$1,440,913	\$1,440,913	\$1,440,913	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857252	Construcción De Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Venticinco Mts Ej Nuevo Mundo - 87570	87570	Chiapas	Salto de Agua	Nuevo Mundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,091,541	\$1,091,541	\$1,091,541	\$1,091,541	\$1,091,541	\$1,091,541	\$1,091,541	\$1,091,541	100.00	\$0	Piezas	233	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857253	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ranchería Lázaro Cárdenas - 92331	92331	Chiapas	Salto de Agua	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$868,042	\$868,042	\$868,042	\$868,042	\$868,042	\$868,042	\$868,042	\$868,042	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857254	Construcción De Muros Para Vivienda Segunda Etapa Ejido Independencia - 72810	72810	Chiapas	Salto de Agua	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,543,185	\$1,543,185	\$1,543,185	\$1,543,185	\$1,543,185	\$1,543,185	\$1,543,185	\$1,543,185	100.00	\$0	Otros	286	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857255	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte M Ej Nueva Palestina San Jorge - 72839	72839	Chiapas	Salto de Agua	Nueva Palestina (San Jorge)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$964,491	\$964,491	\$964,491	\$964,491	\$964,491	\$964,491	\$964,491	\$964,491	100.00	\$0	Otros	106	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911083	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ej Belisario Domínguez - 92344	92344	Chiapas	Salto de Agua	Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	100.00	\$0	Otros	1,393	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911084	Construcción De Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Venticinco Mts Ej Emiliano Zapata - 143464	143464	Chiapas	Salto de Agua	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,273,465	\$1,273,465	\$1,273,465	\$1,273,465	\$1,273,465	\$1,273,465	\$1,273,465	\$1,273,465	100.00	\$0	Piezas	155	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911097	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 160287	160287	Chiapas	Salto de Agua	Dos Arbolitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	100.00	\$0	Otros	53	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAO64- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. LOC. SAN PEDRO BUENAVISTA (106-03-068), OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911098	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 160339	160339	Chiapas	Salto de Agua	Poza Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	100.00	\$0	Otros	196	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911099	Construcción De Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Venticinco Mts Ej Generación Noventa Y Cinco - 137112	137112	Chiapas	Salto de Agua	Generación Noventa y Cinco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,091,541	\$1,091,541	\$1,091,541	\$1,091,541	\$1,091,541	\$1,091,541	\$1,091,541	\$1,091,541	100.00	\$0	Piezas	208	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911100	Construcción De Letrinas Tipo De Dos Por Uno Punto Venticinco Mts - 144658	144658	Chiapas	Salto de Agua	Lomas de Venado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,710,082	\$1,710,082	\$1,710,082	\$1,710,082	\$1,710,082	\$1,710,082	\$1,710,082	\$1,710,082	100.00	\$0	Piezas	276	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911101	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 144416	144416	Chiapas	Salto de Agua	El Rubí Tulljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,314,778	\$2,314,778	\$2,314,778	\$2,314,778	\$2,314,778	\$2,314,778	\$2,314,778	\$2,314,778	100.00	\$0	Otros	214	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911102	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte Ej San Isidro - 124672	124672	Chiapas	Salto de Agua	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$434,021	\$434,021	\$434,021	\$434,021	\$434,021	\$434,021	\$434,021	\$434,021	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911103	Construcción De Puente Colgante De Ciento Catorce M De Claro Segunda Etapa - 154139	154139	Chiapas	Salto de Agua	Yaxché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,015,211	\$1,435,549	\$1,435,549	\$1,435,549	\$1,435,549	\$1,435,549	\$1,435,549	\$1,435,549	100.00	\$0	Otros	131	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911104	Construcción De Muro Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte Metros Ejido El Conejo - 72068	72068	Chiapas	Salto de Agua	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$723,368	\$723,368	\$723,368	\$723,368	\$723,368	\$723,368	\$723,368	\$723,368	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911105	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 160371	160371	Chiapas	Salto de Agua	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$74,682	\$74,682	\$74,682	\$74,682	\$74,682	\$74,682	\$74,682	\$74,682	100.00	\$0	Otros	43	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911106	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 160365	160365	Chiapas	Salto de Agua	San José el Bascán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$256,983	\$256,983	\$256,983	\$256,983	\$256,983	\$256,983	\$256,983	\$256,983	100.00	\$0	Otros	73	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911107	Apertura Revestimiento De Calles Y Obras De Drenaje - 169515	169515	Chiapas	Salto de Agua	Nuevo Mundo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$608,379	\$608,379	\$608,379	\$608,379	\$608,379	\$608,379	\$608,379	\$608,379	100.00	\$0	Otros	179	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300911108	Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 169542	169542	Chiapas	Salto de Agua	San Francisco no te Dije	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALT DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$403,284	\$403,284	\$403,284	\$403,284	\$403,284	\$403,284	\$403,284	\$403,284	100.00	\$0	Otros	151	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911109	Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 160411	160411	Chiapas	Salto de Agua	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALT DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$164,301	\$164,301	\$164,301	\$164,301	\$164,301	\$164,301	\$164,301	\$164,301	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911209	Revestimiento De Calles De La Col Cinco De Mayo - 160259	160259	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALT DE AGUA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,247,222	\$1,247,222	\$1,247,222	\$1,247,222	\$1,247,222	\$1,247,222	\$1,247,222	\$1,247,222	100.00	\$0	Otros	5,199	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911210	Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Sals Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 144649	144649	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALT DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,060,940	\$1,060,940	\$1,060,940	\$1,060,940	\$1,060,940	\$1,060,940	\$1,060,940	\$1,060,940	100.00	\$0	Otros	5,199	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911211	Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Sals Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M Segunda Etapa Col Fray Bartolome - 144223	144223	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALT DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,687,859	\$1,687,859	\$1,687,859	\$1,687,859	\$1,687,859	\$1,687,859	\$1,687,859	\$1,687,859	100.00	\$0	Otros	5,199	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911212	Puente Peatonal - 154354	154354	Chiapas	Salto de Agua	Adolfo Ruiz Cortines	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALT DE AGUA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$894,122	\$894,122	\$894,122	\$894,122	\$894,122	\$894,122	\$894,122	\$894,122	100.00	\$0	Otros	519	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911213	Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Sals Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 160232	160232	Chiapas	Salto de Agua	Arroyo el Encanto tra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALT DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,411,227	\$2,411,227	\$2,411,227	\$2,411,227	\$2,411,227	\$2,411,227	\$2,411,227	\$2,411,227	100.00	\$0	Otros	446	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911217	Construccion De Techado Y Cancha De Usos Múltiples De Diecocho X Treinta Y Dos M En Escuela Primaria Rural Federal Tierra Y Libertad - 169562	169562	Chiapas	Salto de Agua	Las Colmenas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALT DE AGUA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$2,509,979	\$2,509,979	\$2,509,979	\$2,509,979	\$2,509,979	\$2,509,979	\$2,509,979	\$2,509,979	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: proyecto terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911218	Construccion De Letrinas Tipo De Dos Por Uno Punto Venticinco Mts - 144680	144680	Chiapas	Salto de Agua	Shintjeja	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALT DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,200,696	\$1,200,696	\$1,200,696	\$1,200,696	\$1,200,696	\$1,200,696	\$1,200,696	\$1,200,696	100.00	\$0	Piezas	114	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911219	Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Sals Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 169596	169596	Chiapas	Salto de Agua	Dos Arroyos 2da. Sección (La Calzada)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALT DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	100.00	\$0	Otros	233	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911220	Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Sals Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 144688	144688	Chiapas	Salto de Agua	Egijito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALT DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	100.00	\$0	Otros	1,419	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911221	Construccion De Muros Para Vivienda Tipo Sals Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M Ej Francisco I Madero - 94149	94149	Chiapas	Salto de Agua	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALT DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,941,696	\$2,941,696	\$2,941,696	\$2,941,696	\$2,941,696	\$2,941,696	\$2,941,696	\$2,941,696	100.00	\$0	Otros	788	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911222	Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Sals Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 144331	144331	Chiapas	Salto de Agua	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALT DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	100.00	\$0	Otros	1,151	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911223	Construccion De Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Venticinco Mts Los Luceros Segunda Secc - 72497	72497	Chiapas	Salto de Agua	Los Luceros 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALT DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,129,086	\$3,129,086	\$3,129,086	\$3,129,086	\$3,129,086	\$3,129,086	\$3,129,086	\$3,129,086	100.00	\$0	Piezas	644	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911224	Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Sals Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 160247	160247	Chiapas	Salto de Agua	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALT DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,266,553	\$2,266,553	\$2,266,553	\$2,266,553	\$2,266,553	\$2,266,553	\$2,266,553	\$2,266,553	100.00	\$0	Otros	924	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911225	Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Sals Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 160116	160116	Chiapas	Salto de Agua	Río Jordán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALT DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,555,900	\$2,555,900	\$2,555,900	\$2,555,900	\$2,555,900	\$2,555,900	\$2,555,900	\$2,555,900	100.00	\$0	Otros	1,197	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911226	Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Sals Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M Ej Rio Jordán - 137070	137070	Chiapas	Salto de Agua	Río Jordán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALT DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	100.00	\$0	Otros	1,197	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911227	Construccion De Techo Firme Para Vivienda Ej Río Jordán - 137051	137051	Chiapas	Salto de Agua	Río Jordán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALT DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$597,458	\$597,458	\$597,458	\$597,458	\$597,458	\$597,458	\$597,458	\$597,458	100.00	\$0	Otros	1,197	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911228	Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Sals Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 144396	144396	Chiapas	Salto de Agua	Las Nubes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALT DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$964,491	\$964,491	\$964,491	\$964,491	\$964,491	\$964,491	\$964,491	\$964,491	100.00	\$0	Otros	174	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE VARILLA CORRUGADA; CANTIDAD: 5,100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911229	Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Sals Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 144346	144346	Chiapas	Salto de Agua	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALT DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$5,256,474	\$5,256,474	\$5,256,474	\$5,256,474	\$5,256,474	\$5,256,474	\$5,256,474	\$5,256,474	100.00	\$0	Otros	1,373	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA; CANTIDAD: 17,100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911230	Construccion De Muros Para Vivienda Tipo Sals Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Segunda Etapa Ej Santa Maria - 132932	132932	Chiapas	Salto de Agua	Santa Maria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALT DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,340,208	\$4,340,208	\$4,340,208	\$4,340,208	\$4,340,208	\$4,340,208	\$4,340,208	\$4,340,208	100.00	\$0	Otros	1,317	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA; CANTIDAD: 11,832 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911231	Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 160399	160399	Chiapas	Salto de Agua	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALT DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$206,174	\$206,174	\$206,174	\$206,174	\$206,174	\$206,174	\$206,174	\$206,174	100.00	\$0	Otros	33	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: BULTO DE CEMENTO GRIS; CANTIDAD: 9,880 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911232	Mejoramiento De La Línea De Energía Eléctrica De Medios Tensiones Y La Red De Distribución En Baja Tension Tres Cuastroh - 169532	169532	Chiapas	Salto de Agua	Sucumpá	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALT DE AGUA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,237,203	\$1,237,203	\$1,237,203	\$1,237,203	\$1,237,203	\$1,237,203	\$1,237,203	\$1,237,203	100.00	\$0	Otros	898	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE VARILLA CORRUGADA; CANTIDAD: 11,832 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911233	Revestimiento De Uno Punto Sesenta Y Seis Km De Calles - 160177	160177	Chiapas	Salto de Agua	Sucumpá	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALT DE AGUA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,517,900	\$1,517,900	\$1,517,900	\$1,517,900	\$1,517,900	\$1,517,900	\$1,517,900	\$1,517,900	100.00	\$0	Otros	898	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA; CANTIDAD: 21,750 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP1717040095347	Construccion De Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Veninticinco Mts Poblado El Fango - 143456	143456	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$509,386	\$509,386	\$509,386	\$509,386	\$509,386	\$509,386	\$509,386	100.00	\$0	Piezas	70	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: BULTOS DE CEMENTO GRIS; CANTIDAD: 2,166 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977053	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal - 308379	308379	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: BULTO DE CEMENTO GRIS; CANTIDAD: 3,648 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977054	Creación De Modulos De Participación Ciudadana - 308357	308357	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$80,666	\$80,666	\$80,666	\$80,666	\$80,666	\$80,666	\$80,666	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: VARILLA CORRUGADA; CANTIDAD: 18,496 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977055	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 309213	309213	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$4	\$4	\$4	\$4	\$4	\$4	\$4	\$4	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE VARILLA CORRUGADA; CANTIDAD: 884 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977056	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal - 308765	308765	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$189,800	\$189,800	\$189,800	\$189,800	\$189,800	\$189,800	\$189,800	\$189,800	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE VARILLA CORRUGADA; CANTIDAD: 8,024 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977057	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 308759	308759	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$180,320	\$180,320	\$180,320	\$180,320	\$180,320	\$180,320	\$180,320	\$180,320	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA; CANTIDAD: 1,950 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977058	Adquisicion De Software Y Hardware - 308722	308722	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$219,990	\$219,990	\$219,990	\$219,990	\$219,990	\$219,990	\$219,990	\$219,990	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977059	Adquisicion De Software Y Hardware - 308720	308720	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$32,990	\$32,990	\$32,990	\$32,990	\$32,990	\$32,990	\$32,990	\$32,990	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU CONCLUSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977060	Adquisicion De Software Y Hardware - 308714	308714	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$219,990	\$219,990	\$219,990	\$219,990	\$219,990	\$219,990	\$219,990	\$219,990	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977061	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal - 308710	308710	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977062	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal - 308709	308709	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$205,320	\$205,320	\$205,320	\$205,320	\$205,320	\$205,320	\$205,320	\$205,320	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977063	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal - 308707	308707	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$220,400	\$220,400	\$220,400	\$220,400	\$220,400	\$220,400	\$220,400	\$220,400	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU TERMINACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977064	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal - 308705	308705	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977065	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal - 308704	308704	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$272,600	\$272,600	\$272,600	\$272,600	\$272,600	\$272,600	\$272,600	\$272,600	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977066	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal - 308384	308384	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977067	Creación De Modulos De Participación Ciudadana - 308371	308371	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$12,528	\$12,528	\$12,528	\$12,528	\$12,528	\$12,528	\$12,528	\$12,528	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977068	Creación De Modulos De Participación Ciudadana - 308369	308369	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$21,727	\$21,727	\$21,727	\$21,727	\$21,727	\$21,727	\$21,727	\$21,727	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977069	Actualización Del Catastro Municipal - 308743	308743	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977070	Adquisicion De Software Y Hardware - 308741	308741	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$41,758	\$41,758	\$41,758	\$41,758	\$41,758	\$41,758	\$41,758	\$41,758	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977071	Adquisicion De Software Y Hardware - 308739	308739	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$178,398	\$178,398	\$178,398	\$178,398	\$178,398	\$178,398	\$178,398	\$178,398	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977072	Adquisicion De Software Y Hardware - 308734	308734	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$3,542	\$3,542	\$3,542	\$3,542	\$3,542	\$3,542	\$3,542	\$3,542	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977073	Adquisicion De Software Y Hardware - 308732	308732	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$71,495	\$71,495	\$71,495	\$71,495	\$71,495	\$71,495	\$71,495	\$71,495	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977074	Adquisicion De Software Y Hardware - 308731	308731	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$21,495	\$21,495	\$21,495	\$21,495	\$21,495	\$21,495	\$21,495	\$21,495	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977075	Adquisicion De Software Y Hardware - 308728	308728	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$31,196	\$31,196	\$31,196	\$31,196	\$31,196	\$31,196	\$31,196	\$31,196	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400977076	Adquisicion De Software Y Hardware - 308726	308726	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$31,495	\$31,495	\$31,495	\$31,495	\$31,495	\$31,495	\$31,495	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977077	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros 306889	306889	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,500,960	\$2,500,960	\$2,500,960	\$2,500,960	\$2,500,960	\$2,500,960	\$2,500,960	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU CONCLUSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977078	32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servicios Públicos - 306851	306851	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$469,670	\$469,670	\$469,670	\$469,670	\$469,670	\$469,670	\$469,670	100.00	\$0	Vehiculos	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977079	33903 Servicios Integrales - 308826	308826	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,266,720	\$1,266,720	\$1,266,720	\$1,266,720	\$1,266,720	\$1,266,720	\$1,266,720	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977080	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros 306871	306871	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,591,520	\$1,591,520	\$1,591,520	\$1,591,520	\$1,591,520	\$1,591,520	\$1,591,520	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977081	Construccion De Piso Firme - 301393	301393	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$299,553	\$299,553	\$299,553	\$299,553	\$299,553	\$299,553	\$299,553	100.00	\$0	Otros	5,515	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977082	Construccion De Un Puente Vehicular De Treinta Mts De Claro - 299686	299686	Chiapas	Salto de Agua	Cenobio Aguilar (La Trinidad)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,294,108	\$2,294,108	\$2,294,108	\$2,294,108	\$2,294,108	\$2,294,108	\$2,294,108	100.00	\$0	Otros	1,006	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977086	Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 301488	301488	Chiapas	Salto de Agua	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$74,682	\$74,682	\$74,682	\$74,682	\$74,682	\$74,682	\$74,682	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977965	Construccion De Un Puente Vehicular De Quince Mts De Claro - 299839	299839	Chiapas	Salto de Agua	La Carolinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,316,272	\$2,316,272	\$2,316,272	\$2,316,272	\$2,316,272	\$2,316,272	\$2,316,272	100.00	\$0	Otros	62	100.00	100.00	Financiera: CON ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 2 ACCIONES EJECUTADAS AL 100% / Física: CON ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 2 ACCIONES EJECUTADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041025	Construccion De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Venite X Cinco Punto Venite - 299788	299788	Chiapas	Salto de Agua	MONTEBELL O FRACCIÓN I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,893,472	\$2,893,472	\$2,893,472	\$2,893,472	\$2,893,472	\$2,893,472	\$2,893,472	100.00	\$0	Otros	438	100.00	100.00	Financiera: CON ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 10 ACCIONES EJECUTADAS AL 100% / Física: CON ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 10 ACCIONES EJECUTADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756629	Mejoramiento De Alumbrado Publico - 371278	371278	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$107,131	\$107,131	\$107,131	\$107,131	\$107,131	\$107,131	\$107,131	100.00	\$0	Otros	2,400	100.00	100.00	Financiera: CON ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 10 ACCIONES EJECUTADAS AL 100% / Física: CON ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 10 ACCIONES EJECUTADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857337	Construccion De Techo Firme - 73234	73234	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Vivienda	Terminado	2017	\$287,644	\$287,644	\$287,644	\$287,644	\$287,644	\$287,644	\$287,644	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: CON ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 2 ACCIONES EJECUTADAS AL 100% / Física: CON ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 2 ACCIONES EJECUTADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857338	Construccion De Muro Firme - 73156	73156	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Vivienda	Terminado	2017	\$422,801	\$422,801	\$422,801	\$422,801	\$422,801	\$422,801	\$422,801	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: CON ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 10 ACCIONES EJECUTAS AL 100% / Física: CON ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 10 ACCIONES EJECUTADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857339	Construccion De Piso Firme - 73186	73186	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Vivienda	Terminado	2017	\$68,227	\$68,227	\$68,227	\$68,227	\$68,227	\$68,227	\$68,227	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: CON ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 2 ACCIONES EJECUTADAS AL 100% / Física: CON ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 2 ACCIONES EJECUTADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857340	Construccion De Muro De Contension Barrio Ventisiete De Febrero Y San Sebastian - 36485	36485	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Urbanización	Terminado	2017	\$106,644	\$106,644	\$106,644	\$106,644	\$106,644	\$106,644	\$106,644	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857341	Rehabilitacion De Calles De Concreto Hidraulico - 36211	36211	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$64,308	\$64,308	\$64,308	\$64,308	\$64,308	\$64,308	\$64,308	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857342	Construccion De Techo Firme - 73131	73131	Chiapas	San Andrés Duraznal	Jotolché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Vivienda	Terminado	2017	\$153,711	\$153,711	\$153,711	\$153,711	\$153,711	\$153,711	\$153,711	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857343	Construccion De Piso Firme - 73119	73119	Chiapas	San Andrés Duraznal	Jotolché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Vivienda	Terminado	2017	\$46,623	\$46,623	\$46,623	\$46,623	\$46,623	\$46,623	\$46,623	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857344	Construccion De Muro Firme - 73093	73093	Chiapas	San Andrés Duraznal	Jotolché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Vivienda	Terminado	2017	\$312,139	\$291,639	\$291,639	\$291,639	\$291,639	\$291,639	\$291,639	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912577	Construccion De Techo Firme - 161280	161280	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Vivienda	Terminado	2017	\$218,019	\$218,019	\$218,019	\$218,019	\$218,019	\$218,019	\$218,019	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912578	Construccion De Piso Firme - 161279	161279	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Vivienda	Terminado	2017	\$57,069	\$57,069	\$57,069	\$57,069	\$57,069	\$57,069	\$57,069	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% (10 ACCIONES.) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912579	Construccion De Muro Firme - 161277	161277	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Vivienda	Terminado	2017	\$439,306	\$439,306	\$439,306	\$439,306	\$439,306	\$439,306	\$439,306	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% (10 ACCIONES.) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912580	Construccion De Piso Firme - 161269	161269	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Vivienda	Terminado	2017	\$55,948	\$55,948	\$55,948	\$55,948	\$55,948	\$55,948	\$55,948	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912581	Construccion De Muro Firme - 161262	161262	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Vivienda	Terminado	2017	\$374,567	\$374,567	\$374,567	\$374,567	\$374,567	\$374,567	\$374,567	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300912582	Construccion De Techo Firme - 161272	161272	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Vivienda	Terminado	2017	\$188,423	\$188,423	\$188,423	\$188,423	\$188,423	\$188,423	\$188,423	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912583	Construccion De Puente De Hamaca De Treinta Y Dos Metros - 106823	106823	Chiapas	San Andrés Duraznal	Lindavista 2da. Fracción (El Retiro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Transportes y validades	Terminado	2017	\$187,187	\$187,187	\$187,187	\$187,187	\$187,187	\$187,187	\$187,187	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978224	Construccion De Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Primera Etapa - 339919	339919	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Transportes y validades	Terminado	2017	\$596,892	\$596,892	\$596,892	\$596,892	\$596,892	\$596,892	\$596,892	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978225	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado - 339579	339579	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$42,134	\$42,134	\$42,134	\$42,134	\$42,134	\$42,134	\$42,134	100.00	\$0	Otros	184	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170400978226	Rehabilitacion De Carretera Sad Jitotol - 330132	330132	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Transportes y validades	Terminado	2017	\$37,393	\$37,393	\$37,393	\$37,393	\$37,393	\$37,393	\$37,393	100.00	\$0	Otros	4,800	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170400978227	Construccion De Alamedado Publico - 329922	329922	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Urbanización	Terminado	2017	\$215,565	\$215,565	\$215,565	\$215,565	\$215,565	\$215,565	\$215,565	100.00	\$0	Otros	4,800	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978228	Rehabilitacion De Red O Sistema De Agua Potable - 330475	330475	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$76,737	\$76,737	\$76,737	\$76,737	\$76,737	\$76,737	\$76,737	100.00	\$0	Otros	192	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978229	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 292341	292341	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978230	Programa De Desarrollo Institucional Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 292338	292338	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$325,115	\$325,115	\$325,115	\$325,115	\$325,115	\$325,115	\$325,115	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170400978231	Contruccion De Piso Firme - 286394	286394	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Vivienda	Terminado	2017	\$90,617	\$90,617	\$90,617	\$90,617	\$90,617	\$90,617	\$90,617	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170400978232	Construccion De Techo Firme - 286427	286427	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Vivienda	Terminado	2017	\$284,073	\$284,073	\$284,073	\$284,073	\$284,073	\$284,073	\$284,073	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170400978233	Construccion De Muro Firme - 286446	286446	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Vivienda	Terminado	2017	\$560,871	\$560,871	\$560,871	\$560,871	\$560,871	\$560,871	\$560,871	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170400978234	Construccion De Techo Firme Mejoramiento De Vivienda - 276007	276007	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,824,164	\$2,824,164	\$2,824,164	\$2,824,164	\$2,824,164	\$2,824,164	\$2,824,164	100.00	\$0	Otros	392	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978235	Construccion De Guarniciones Y Banquetas - 275975	275975	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Transportes y validades	Terminado	2017	\$252,203	\$252,203	\$252,203	\$252,203	\$252,203	\$252,203	\$252,203	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978236	Rehabilitacion De Carretera Tramos Atalados - 275998	275998	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Transportes y validades	Terminado	2017	\$306,860	\$306,860	\$306,860	\$306,860	\$306,860	\$306,860	\$306,860	100.00	\$0	Otros	4,400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170400978237	Construccion De Dren Pluvial Primera Etapa - 276051	276051	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$178,168	\$178,168	\$178,168	\$178,168	\$178,168	\$178,168	\$178,168	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170400978238	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 276060	276060	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Transportes y validades	Terminado	2017	\$132,236	\$132,236	\$132,236	\$132,236	\$132,236	\$132,236	\$132,236	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170400978239	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 276041	276041	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Transportes y validades	Terminado	2017	\$119,974	\$119,974	\$119,974	\$119,974	\$119,974	\$119,974	\$119,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170400978240	Construccion De Muro De Contencion - 276078	276078	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Urbanización	Terminado	2017	\$349,091	\$349,091	\$349,091	\$349,091	\$349,091	\$349,091	\$349,091	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170400978242	Construccion De Cuartos Dormitorio - 273692	273692	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,935,168	\$1,935,168	\$1,935,168	\$1,935,168	\$1,935,168	\$1,935,168	\$1,935,168	100.00	\$0	Vivienda	96	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978243	32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales Para Servicios Públicos - 292343	292343	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$187,673	\$187,673	\$187,673	\$187,673	\$187,673	\$187,673	\$187,673	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170400978244	Construccion De Cuartos Dormitorio - 252025	252025	Chiapas	San Andrés Duraznal	Rivera Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,822,104	\$2,822,104	\$2,822,104	\$2,822,104	\$2,822,104	\$2,822,104	\$2,822,104	100.00	\$0	Vivienda	220	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978246	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 245118	245118	Chiapas	San Andrés Duraznal	Jotolchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,130,192	\$1,130,192	\$1,130,192	\$1,130,192	\$1,130,192	\$1,130,192	\$1,130,192	100.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170400978247	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 276066	276066	Chiapas	San Andrés Duraznal	Las Limas Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Transportes y validades	Terminado	2017	\$328,732	\$328,732	\$328,732	\$328,732	\$328,732	\$328,732	\$328,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170400978248	Construcción De Techo Firme Mejoramiento De Vivienda - 276028	276028	Chiapas	San Andrés Duraznal	El Ocotol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2017	\$197,691	\$197,691	\$197,691	\$197,691	\$197,691	\$197,691	\$197,691	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP16160200643842	Pavimentación Del Camino Principal De La Comunidad De La Sierra - 56447	56447	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	La Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,643,282	\$2,643,282	\$2,643,282	\$2,643,282	\$2,643,282	\$2,643,282	\$2,643,282	100.00	\$0	Metros lineales	614	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200643850	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física Escuela Benito Juárez García Clave 073030377y - 58163	58163	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	El Monte de Sión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$1,220,378	\$1,220,378	\$1,220,378	\$1,220,378	\$1,220,378	\$1,220,378	\$1,220,378	100.00	\$0	Metros Cuadrados	264	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200646238	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Leñadores - 52262	52262	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,759,453	\$3,759,453	\$3,759,453	\$3,759,453	\$3,759,453	\$3,759,453	\$3,759,453	100.00		Metros lineales	1,504	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200651074	Ampliación De Rd De Energía Eléctrica Subterránea 2 Etapa - 70686	70686	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,934,853	\$1,934,853	\$1,934,853	\$1,934,853	\$1,934,853	\$1,934,853	\$1,934,853	100.00		Otros	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200653417	Construcción De Sistema De Agua Potable - 53232	53232	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00		Metros lineales	546	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP16160200653418	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Europa - 53616	53616	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,588,979	\$2,588,979	\$2,588,979	\$2,588,979	\$2,588,979	\$2,588,979	\$2,588,979	100.00	\$0	Metros lineales	2,589	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP16160200653419	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable 55322	55322	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Zacualpa Ecatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,179,056	\$2,179,056	\$2,179,056	\$2,179,056	\$2,179,056	\$2,179,056	\$2,179,056	100.00		Otros	885	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP16160200655780	Mejoramiento De Drenaje Sanitario De La Avenida Las Gardenias - 53707	53707	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,993,484	\$1,993,484	\$1,993,484	\$1,993,484	\$1,993,484	\$1,993,484	\$1,993,484	100.00		Metros lineales	1,993	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200658254	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Roble - 53357	53357	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,779,760	\$2,779,760	\$2,779,760	\$2,779,760	\$2,779,760	\$2,779,760	\$2,779,760	100.00		Metros lineales	2,790	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP16160200660683	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Calle Ejército Nacional - 52284	52284	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00		Metros lineales	1,682	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP16160200685711	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 87573	87573	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,007,957	\$2,007,957	\$2,007,957	\$2,007,957	\$2,007,957	\$2,007,957	\$2,007,957	100.00		Otros	339	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200691153	Rehabilitación De Drenaje De La Calle Proverbios - 87467	87467	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,556,687	\$1,556,687	\$1,556,687	\$1,556,687	\$1,556,687	\$1,556,687	\$1,556,687	100.00	\$0	Metros lineales	728	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200696653	Construcción De Drenaje Sanitario En El Barrio De La Garita II - 165827	165827	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP16160200696654	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Touca Y Real Jovel - 97659	97659	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$620,722	\$620,722	\$620,722	\$620,722	\$620,722	\$620,722	\$620,722	100.00		Metros lineales	205	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200707755	Ampliación De R D De Energía Eléctrica - 165335	165335	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$2,676,734	\$2,676,734	\$2,676,734	\$2,676,734	\$2,676,734	\$2,676,734	\$2,676,734	\$2,676,734	100.00		Otros	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUIADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUIADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707756	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 83930	83930	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Predio Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$395,264	\$395,264	\$395,264	\$395,264	\$395,264	\$395,264	\$395,264	100.00		Metros lineales	1,955	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200718325	Mejoramiento De Drenaje Sanitario De La Calle San Manuel San Ramon San Isidro Y San Miguel 98993	98993	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,737,641	\$1,737,641	\$1,737,641	\$1,737,641	\$1,737,641	\$1,737,641	\$1,737,641	100.00	\$0	Metros lineales	1,682	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200718329	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Pinabon - 184923	184923	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$595,998	\$595,998	\$595,998	\$595,998	\$595,998	\$595,998	\$595,998	100.00	\$0	Metros lineales	306	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300754049	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Las Flores - 356403	356403	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,068,143	\$2,068,143	\$2,068,143	\$2,068,143	\$2,068,143	\$2,068,143	\$2,068,143	100.00		Metros lineales	505	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300754050	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Comforn - 327737	327737	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,328,873	\$1,328,873	\$1,328,873	\$1,328,873	\$1,328,873	\$1,328,873	\$1,328,873	100.00		Metros lineales	728	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300754052	Mejoramiento De La Red De Alcantarillado Sanitario - 307958	307958	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,705,660	\$2,705,660	\$2,705,660	\$2,705,660	\$2,705,660	\$2,705,660	\$2,705,660	100.00		Otros	142,364	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300754055	33903 Servicios Integrales - 241513	241513	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$5,125,002	\$5,125,002	\$5,125,002	\$5,125,002	\$5,125,002	\$5,125,002	\$5,125,002	100.00		Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300754056	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 236656	236656	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,562,501	\$2,562,501	\$2,562,501	\$2,562,501	\$2,562,501	\$2,562,501	\$2,562,501	100.00		Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300754063	Construcción de Obras Básicas Y Complementarias Construcción De Drenaje En La Calle Ejercito Nacional - 224479	224479	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,424,886	\$1,424,886	\$1,424,886	\$1,424,886	\$1,424,886	\$1,424,886	\$1,424,886	100.00	\$0	Metros lineales	9,632	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300754075	Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Paje De Oro - 224627	224627	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,919,821	\$3,919,821	\$3,919,821	\$3,919,821	\$3,919,821	\$3,919,821	\$3,919,821	100.00	\$0	Metros lineales	10,412	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300754293	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 321810	321810	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Tontic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$221,895	\$221,895	\$221,895	\$221,895	\$221,895	\$221,895	\$221,895	100.00	\$0	Otros	222	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300754297	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 253004	253004	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Nuevo Corral CheN el Ángel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,389,375	\$1,389,375	\$1,389,375	\$1,389,375	\$1,389,375	\$1,389,375	\$1,389,375	100.00	\$0	Metros lineales	144	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17160300754048	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Quince De Febrero - 371298	371298	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$832,427	\$832,427	\$832,427	\$832,427	\$832,427	\$832,427	\$832,427	100.00	\$0	Metros lineales	852	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856812	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Inmortalidad - 73354	73354	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$760,591	\$760,591	\$760,591	\$760,591	\$760,591	\$760,591	\$760,591	100.00	\$0	Metros lineales	608	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
CHP17170200856813	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Sompopo - 72088	72088	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,727,712	\$2,727,712	\$2,727,712	\$2,727,712	\$2,727,712	\$2,727,712	\$2,727,712	100.00	\$0	Metros lineales	2,182	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
CHP17170200856814	Construcción De Dren Pluvial - 71988	71988	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,522,709	\$1,522,709	\$1,522,709	\$1,522,709	\$1,522,709	\$1,522,709	\$1,522,709	100.00	\$0	Metros lineales	332	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
CHP17170200856815	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Roal - 72757	72757	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,981,999	\$1,981,999	\$1,981,999	\$1,981,999	\$1,981,999	\$1,981,999	\$1,981,999	100.00	\$0	Metros lineales	1,584	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856817	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Esmeralda - 71059	71059	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,739,376	\$1,739,376	\$1,739,376	\$1,739,376	\$1,739,376	\$1,739,376	\$1,739,376	100.00	\$0	Metros lineales	1,392	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856818	Construcción De Dren Pluvial De La Calle San Martín Y Calle Principal San Juan De Dios Cuxtilil - 67671	67671	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,253,969	\$2,253,969	\$2,253,969	\$2,253,969	\$2,253,969	\$2,253,969	\$2,253,969	100.00	\$0	Metros lineales	1,800	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856819	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Privada Tlaxcala Primera Cerrada Tlaxcala Y Segunda Cerrada Tlaxcala - 57452	57452	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,608,731	\$1,608,731	\$1,608,731	\$1,608,731	\$1,608,731	\$1,608,731	\$1,608,731	100.00	\$0	Metros lineales	1,287	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856820	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Girasoles - 56666	56666	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,162,120	\$1,162,120	\$1,162,120	\$1,162,120	\$1,162,120	\$1,162,120	\$1,162,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	930	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
CHP17170200856821	Construcción De Comedor Comunitario - 58425	58425	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$799,822	\$799,822	\$799,822	\$799,822	\$799,822	\$799,822	\$799,822	100.00	\$0	Metros Cuadrados	780	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856822	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Jaime Sabines - 58634	58634	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,888,522	\$2,888,522	\$2,888,522	\$2,888,522	\$2,888,522	\$2,888,522	\$2,888,522	100.00	\$0	Metros lineales	552	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
CHP17170200856823	Construcción De Comedor Comunitario - 58386	58386	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$799,822	\$799,822	\$799,822	\$799,822	\$799,822	\$799,822	\$799,822	100.00	\$0	Metros Cuadrados	808	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
CHP17170200856824	Rehabilitación De Drenaje De La Calle Las Rosas - 52330	52330	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,899,753	\$1,899,753	\$1,899,753	\$1,899,753	\$1,899,753	\$1,899,753	\$1,899,753	100.00	\$0	Metros lineales	380	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
CHP17170200856825	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea - 52771	52771	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$839,992	\$839,992	\$839,992	\$839,992	\$839,992	\$839,992	\$839,992	100.00	\$0	Otros	290	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
CHP17170200856826	Construcción De Alumbrado Público - 52400	52400	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,517,217	\$1,517,217	\$1,517,217	\$1,517,217	\$1,517,217	\$1,517,217	\$1,517,217	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
CHP17170200856827	Construcción De Drenaje Sanitario En La Avenida Insurgentes - 48145	48145	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$377,227	\$277,227	\$277,227	\$277,227	\$277,227	\$277,227	\$277,227	100.00	\$0	Metros lineales	302	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
CHP17170200856828	Mejoramiento De La Red De Alcantarillado Sanitario Desazolve De Rios - 43789	43789	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,020,241	\$3,020,241	\$3,020,241	\$3,020,241	\$3,020,241	\$3,020,241	\$3,020,241	100.00	\$0	Metros lineales	185,917	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856829	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Leñadores - 52367	52367	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,365,302	\$2,365,302	\$2,365,302	\$2,365,302	\$2,365,302	\$2,365,302	\$2,365,302	100.00	\$0	Metros lineales	1,892	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
CHP17170200856830	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Callejón Velasco Suarez Segunda Etapa - 44771	44771	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$623,762	\$623,762	\$623,762	\$623,762	\$623,762	\$623,762	\$623,762	100.00	\$0	Metros lineales	578	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856831	Construcción De Enmallado Perimetral En El Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruz - 41447	41447	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$238,496	\$238,496	\$238,496	\$238,496	\$238,496	\$238,496	\$238,496	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170200856832	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Los Andadores Laureles Y Girasol - 41200	41200	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$162,836	\$162,836	\$162,836	\$162,836	\$162,836	\$162,836	\$162,836	100.00	\$0	Metros Cuadrados	306	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170200856833	Construcción De Colector De Agua Pluvial - 62160	62160	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	El Aguaje (La Albarada)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,549,345	\$1,549,345	\$1,549,345	\$1,549,345	\$1,549,345	\$1,549,345	\$1,549,345	100.00	\$0	Otros	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856834	Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 40267	40267	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Corazón de María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$814,211	\$814,211	\$814,211	\$814,211	\$814,211	\$814,211	\$814,211	100.00	\$0	Metros Cuadrados	714	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856835	Modernización Y Pavimentación De Camino Rural Fray Bartolome - 40829	40829	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Fray Bartolomé	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,229,318	\$3,229,318	\$3,229,318	\$3,229,318	\$3,229,318	\$3,229,318	\$3,229,318	100.00	\$0	Otros	488	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856836	Construcción De Muro De Contención - 48079	48079	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Laguna Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$895,624	\$895,624	\$895,624	\$895,624	\$895,624	\$895,624	\$895,624	100.00	\$0	Metros lineales	283	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856837	Construcción De Tejado En Áreas De Impartición De Educación De Física En La Escuela Primaria Primero De Septiembre - 40910	40910	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Napite	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,425,096	\$1,425,096	\$1,425,096	\$1,425,096	\$1,425,096	\$1,425,096	\$1,425,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	165	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856838	Ampliación De Rd De Energía Eléctrica - 51450	51450	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Taza de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$2,601,275	\$2,601,275	\$2,601,275	\$2,601,275	\$2,601,275	\$2,601,275	\$2,601,275	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856839	Construcción De Muro De Contención - 52659	52659	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	El Pinar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,751,243	\$1,751,243	\$1,751,243	\$1,751,243	\$1,751,243	\$1,751,243	\$1,751,243	100.00	\$0	Otros	185	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856840	Construcción De Comedor Comunitario - 52621	52621	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Isidro Ocotil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$761,634	\$761,664	\$761,664	\$761,664	\$761,664	\$761,664	\$761,664	100.00	\$0	Metros Cuadrados	119	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856841	Construcción De Hoya De Agua Pluvial - 41341	41341	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Vistahermosa (Carrizal Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$892,413	\$892,413	\$892,413	\$892,413	\$892,413	\$892,413	\$892,413	100.00	\$0	Otros	355	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856915	Pavimentación Con Concreto Hidráulico - 58602	58602	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Pozo Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$801,732	\$801,732	\$801,732	\$801,732	\$801,732	\$801,732	\$801,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	193	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856916	Rehabilitación De Hoya De Agua Pluvial - 40714	40714	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$462,027	\$462,027	\$462,027	\$462,027	\$462,027	\$462,027	\$462,027	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856917	Ampliación De Rd De Energía Eléctrica Aérea - 41331	41331	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Pedro la Tejería	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$2,211,999	\$2,211,999	\$2,211,999	\$2,211,999	\$2,211,999	\$2,211,999	\$2,211,999	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856918	Construcción De Comedor Comunitario - 51712	51712	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	El Duraznal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$798,399	\$798,399	\$798,399	\$798,399	\$798,399	\$798,399	\$798,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	166	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856919	Construcción De Hoya De Agua Pluvial - 40744	40744	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$823,333	\$823,333	\$823,333	\$823,333	\$823,333	\$823,333	\$823,333	100.00	\$0	Otros	169	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856920	Construcción De Rodadas De Concreto Hidráulico - 40768	40768	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Campo Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$937,158	\$937,158	\$937,158	\$937,158	\$937,158	\$937,158	\$937,158	100.00	\$0	Metros Cuadrados	168	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856921	Construcción De Calle De Concreto Premezclado - 71140	71140	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Huitepec Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$612,202	\$612,202	\$612,202	\$612,202	\$612,202	\$612,202	\$612,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856922	Construcción De Pavimentación Asfáltica Del Camino Rural Selva Natividad Dos Entronque Carretero San Cristóbal San Juan Chamula - 51363	51363	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Selva Natividad Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,527,712	\$1,527,712	\$1,527,712	\$1,527,712	\$1,527,712	\$1,527,712	\$1,527,712	100.00	\$0	Metros lineales	151	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856923	Construcción De Rodadas De Concreto Hidráulico - 41146	41146	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	El Guayabal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$943,189	\$943,189	\$943,189	\$943,189	\$943,189	\$943,189	\$943,189	100.00	\$0	Metros Cuadrados	154	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856924	Nivelación De Tierras En El Relleno Sanitario - 66681	66681	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Predio Santiago	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$7,717,850	\$7,717,850	\$7,717,850	\$7,717,850	\$7,717,850	\$7,717,850	\$7,717,850	100.00	\$0	Metros cúbicos	487	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856925	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Kilometro Cero Al Kilometro Dos - 62339	62339	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Predio Santiago	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$506,382	\$506,382	\$506,382	\$506,382	\$506,382	\$506,382	\$506,382	100.00	\$0	Otros	487	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856926	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calles Ejido Predio Santiago - 58365	58365	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Predio Santiago	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$5,262,351	\$5,262,351	\$5,262,351	\$5,262,351	\$5,262,351	\$5,262,351	\$5,262,351	100.00	\$0	Otros	487	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911110	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 202287	202287	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,943,305	\$1,943,305	\$1,943,305	\$1,943,305	\$1,943,305	\$1,943,305	\$1,943,305	100.00	\$0	Metros lineales	978	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911113	Rehabilitación De Comedor Comunitario - 200384	200384	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$71,048	\$71,048	\$71,048	\$71,048	\$71,048	\$71,048	\$71,048	100.00	\$0	Metros Cuadrados	326	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300911114	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Montes Azules - 197812	197812	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,893,896	\$1,893,896	\$1,893,896	\$1,893,896	\$1,893,896	\$1,893,896	\$1,893,896	100.00	\$0	Metros lineales	1,652	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911115	Construcción De Drenaje Sanitario Prolongación Ejercito Nacional - 197093	197093	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$921,604	\$921,604	\$921,604	\$921,604	\$921,604	\$921,604	\$921,604	100.00	\$0	Metros lineales	736	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911116	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Cerrada Santa Cruz - 197031	197031	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$389,299	\$289,299	\$289,299	\$289,299	\$289,299	\$289,299	\$289,299	100.00	\$0	Metros lineales	311	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911118	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada Franz Bloom -179817	179817	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,872,002	\$1,872,002	\$1,872,002	\$1,872,002	\$1,872,002	\$1,872,002	\$1,872,002	100.00	\$0	Metros lineales	1,496	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911119	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Dallas Orquídeas Geranios Y Amapoltes - 174748	174748	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,838,315	\$1,838,315	\$1,838,315	\$1,838,315	\$1,838,315	\$1,838,315	\$1,838,315	100.00	\$0	Metros lineales	1,471	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911120	Construcción De Drenaje Sanitario - 171545	171545	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,999,533	\$1,999,533	\$1,999,533	\$1,999,533	\$1,999,533	\$1,999,533	\$1,999,533	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911121	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Cumbre De Guadalupe - 171382	171382	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,360,460	\$1,360,460	\$1,360,460	\$1,360,460	\$1,360,460	\$1,360,460	\$1,360,460	100.00	\$0	Metros lineales	1,362	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911123	Construcción De Comedor Comunitario - 170817	170817	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$696,590	\$696,590	\$696,590	\$696,590	\$696,590	\$696,590	\$696,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911124	Ampliación De Rd De Energía Eléctrica Aérea - 170609	170609	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$672,760	\$672,760	\$672,760	\$672,760	\$672,760	\$672,760	\$672,760	100.00	\$0	Otros	204	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911125	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Laguna Encantada - 163073	163073	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,643,664	\$1,643,664	\$1,643,664	\$1,643,664	\$1,643,664	\$1,643,664	\$1,643,664	100.00	\$0	Metros lineales	1,365	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911126	Construcción De Puente Vehicular En La Avenida Tenejapa - 136470	136470	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$2,036,348	\$2,036,348	\$2,036,348	\$2,036,348	\$2,036,348	\$2,036,348	\$2,036,348	100.00	\$0	Otros	6,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911127	Mejoramiento De Drenaje Sanitario De Las Calles Rosario Castellanos Y Venecia - 127657	127657	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,659,649	\$1,659,649	\$1,659,649	\$1,659,649	\$1,659,649	\$1,659,649	\$1,659,649	100.00	\$0	Metros lineales	1,328	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911128	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Salacatanos - 127740	127740	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,322,327	\$1,322,327	\$1,322,327	\$1,322,327	\$1,322,327	\$1,322,327	\$1,322,327	100.00	\$0	Metros lineales	1,056	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911129	Mejoramiento De Drenaje Pluvial Desasolve De Los Sumideros Santa Rosa - 123085	123085	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Otros	158,027	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911130	Construcción De Comedor Comunitario - 119959	119959	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$799,822	\$799,822	\$799,822	\$799,822	\$799,822	\$799,822	\$799,822	100.00	\$0	Metros Cuadrados	211	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911131	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Central Entre La Carretera A Chamula Segunda Etapa - 120108	120108	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$894,962	\$894,962	\$894,962	\$894,962	\$894,962	\$894,962	\$894,962	100.00	\$0	Metros lineales	716	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911132	Construcción De Comedor Comunitario - 120047	120047	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$761,736	\$761,736	\$761,736	\$761,736	\$761,736	\$761,736	\$761,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	322	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911133	Rehabilitación De Drenaje En La Cerrada Peje De Oro Y Callejón Erasto Urbana - 112441	112441	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,076,557	\$2,076,557	\$2,076,557	\$2,076,557	\$2,076,557	\$2,076,557	\$2,076,557	100.00	\$0	Metros lineales	2,018	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911134	Ampliación De Colector De Drenaje Sanitario En La Pivada Las Rosas - 110167	110167	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,130,946	\$1,130,946	\$1,130,946	\$1,130,946	\$1,130,946	\$1,130,946	\$1,130,946	100.00	\$0	Metros lineales	905	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911135	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Del Callejón Fray Bartolomé Y Callejón Del Gato - 110237	110237	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,300,521	\$2,300,521	\$2,300,521	\$2,300,521	\$2,300,521	\$2,300,521	\$2,300,521	100.00	\$0	Metros lineales	1,840	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911136	Rehabilitación De Línea De Drenaje Sanitario De La Calle Cuatro De Marzo - 108313	108313	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,105,475	\$2,105,475	\$2,105,475	\$2,105,475	\$2,105,475	\$2,105,475	\$2,105,475	100.00	\$0	Metros lineales	1,684	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911137	Mejoramiento De Drenaje Sanitario De La Calle Prolongación Río Grijalva - 108430	108430	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,315,091	\$1,315,091	\$1,315,091	\$1,315,091	\$1,315,091	\$1,315,091	\$1,315,091	100.00	\$0	Metros lineales	176	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911138	Construcción De Comedor Comunitario - 107165	107165	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$799,822	\$799,822	\$799,822	\$799,822	\$799,822	\$799,822	\$799,822	100.00	\$0	Metros Cuadrados	611	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911139	Construcción De Comedor Comunitario - 107131	107131	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$799,822	\$239,947	\$239,947	\$239,947	\$239,947	\$239,947	\$239,947	100.00	\$0	Metros Cuadrados	311	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170300911140	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Plata - 96961	96961	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,825,913	\$2,825,913	\$2,825,913	\$2,825,913	\$2,825,913	\$2,825,913	\$2,825,913	100.00	\$0	Metros lineales	2,261	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300911141	Construcción De Alumbrado Publico - 96800	96800	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$728,987	\$728,987	\$728,987	\$728,987	\$728,987	\$728,987	\$728,987	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300911142	Construcción De Treinta Tanques De Almacenamiento De Agua Primera Etapa - 163451 (88)	163451	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Corralito Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,190,056	\$2,190,056	\$2,190,056	\$2,190,056	\$2,190,056	\$2,190,056	\$2,190,056	100.00	\$0	Otros	240	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911143	Revestimiento De Camino Rural Tramos Aislados Segunda Etapa - 202056	202056	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	El Escalón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$590,901	\$590,901	\$590,901	\$590,901	\$590,901	\$590,901	\$590,901	100.00	\$0	Otros	845	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911144	Ampliación De Rd De Energía Eléctrica - 161998 (086)	161998	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San José el Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,000,530	\$1,000,530	\$1,000,530	\$1,000,530	\$1,000,530	\$1,000,530	\$1,000,530	100.00	\$0	Otros	90	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300911293	Revestimiento De Camino Rural Tramos Aislados Del Kilómetro Cero Al Kilómetro Diez Mas Quince Cuarenta - 162916	162916	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,659,169	\$2,659,169	\$2,659,169	\$2,659,169	\$2,659,169	\$2,659,169	\$2,659,169	100.00	\$0	Otros	187,000	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300911294	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Construcción De Tanque Elevado De Treinta Metros Cubicos - 123047 81	123047	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$850,982	\$850,901	\$850,901	\$850,901	\$850,901	\$850,901	\$850,901	\$850,901	100.00	\$0	Otros	1,080	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300911295	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal - 166634 (86)	166634	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Antonio de los Baños	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$586,566	\$586,566	\$586,566	\$586,566	\$586,566	\$586,566	\$586,566	\$586,566	100.00	\$0	Metros Cuadrados	568	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300911296	Pavimentación Con Concreto Premezclado - 112364	112364	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Río Arcotete	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$613,979	\$613,979	\$613,979	\$613,979	\$613,979	\$613,979	\$613,979	\$613,979	100.00	\$0	Metros Cuadrados	860	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911297	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 112404	112404	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Vistahermosa Huitopé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,356,914	\$1,356,914	\$1,356,914	\$1,356,914	\$1,356,914	\$1,356,914	\$1,356,914	100.00	\$0	Metros lineales	497	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300911298	Construcción De La Red De Drenaje En La Calle Alcantor - 109978	109978	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Molino los Arcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,297,706	\$2,297,706	\$2,297,706	\$2,297,706	\$2,297,706	\$2,297,706	\$2,297,706	\$2,297,706	100.00	\$0	Metros lineales	463	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976986	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Camerero - 267198	267198	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,897,875	\$3,473,218	\$3,473,218	\$3,473,218	\$3,473,218	\$3,473,218	\$3,473,218	\$3,473,218	100.00	\$0	Metros lineales	2,779	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400976987	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle La Ganta - 254036	254036	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,354,660	\$3,354,660	\$3,354,660	\$3,354,660	\$3,354,660	\$3,354,660	\$3,354,660	\$3,354,660	100.00	\$0	Metros lineales	4,445	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400976988	Revestimiento Para Acceso A Cerro San Cristóbal Del Kilómetro Cero Al Kilómetro Cero Mas Ciento Cincuenta Y Nueve - 252389	252389	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$127,605	\$127,605	\$127,605	\$127,605	\$127,605	\$127,605	\$127,605	\$127,605	100.00	\$0	Metros Cuadrados	714	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400976989	Nivelación De Tierras - 252315	252315	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$106,527	\$106,527	\$106,527	\$106,527	\$106,527	\$106,527	\$106,527	\$106,527	100.00	\$0	Metros cúbicos	4,901	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400976990	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Ruben Daro - 253993	253993	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,475,152	\$1,475,152	\$1,475,152	\$1,475,152	\$1,475,152	\$1,475,152	\$1,475,152	\$1,475,152	100.00	\$0	Metros lineales	1,180	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976991	Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica Aérea - 253964	253964	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$735,359	\$735,359	\$735,359	\$735,359	\$735,359	\$735,359	\$735,359	\$735,359	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400976992	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Callejón El Bosque - 247272	247272	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$314,858	\$314,858	\$314,858	\$314,858	\$314,858	\$314,858	\$314,858	\$314,858	100.00	\$0	Metros lineales	415	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976993	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Playades - 252152	252152	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,508,707	\$1,508,707	\$1,508,707	\$1,508,707	\$1,508,707	\$1,508,707	\$1,508,707	\$1,508,707	100.00	\$0	Metros lineales	854	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400976994	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 247407	247407	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$912,854	\$912,854	\$912,854	\$912,854	\$912,854	\$912,854	\$912,854	\$912,854	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976995	Creación Actualización De Leyes Y Reglamentos Planes De Desarrollo Municipal De Ordenamiento Territorial De Protección Civil - 247365	247365	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,738,561	\$2,738,561	\$2,738,561	\$2,738,561	\$2,738,561	\$2,738,561	\$2,738,561	\$2,738,561	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400976996	Construcción De Drenaje Sanitario - 247514	247514	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,292,192	\$1,292,192	\$1,292,192	\$1,292,192	\$1,292,192	\$1,292,192	\$1,292,192	\$1,292,192	100.00	\$0	Metros lineales	5,889	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976997	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 249680	249680	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$278,127	\$278,127	\$278,127	\$278,127	\$278,127	\$278,127	\$278,127	\$278,127	100.00	\$0	Metros lineales	224	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400976998	Rehabilitación De Infraestructura Y Equipamiento Publico - 249142	249142	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$365,522	\$365,522	\$365,522	\$365,522	\$365,522	\$365,522	\$365,522	\$365,522	100.00	\$0	Otros	345	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA; CANTIDAD: 6,360 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1717040097699	Construcción De Dren Pluvial En La Calle Sostenes Esponda - 24929	24929	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$319,122	\$319,122	\$319,122	\$319,122	\$319,122	\$319,122	\$319,122	100.00	\$0	Metros lineales	256	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA; CANTIDAD: 1,350 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040097700	Construcción De Infraestructura Y Equipamiento Publico - 24929	24929	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$86,015	\$86,015	\$86,015	\$86,015	\$86,015	\$86,015	\$86,015	100.00	\$0	Otros	380	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: BULTO DE CEMENTO GRIS; CANTIDAD: 7,866 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040097701	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Pipila - 249884	249884	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,228,533	\$1,228,533	\$1,228,533	\$1,228,533	\$1,228,533	\$1,228,533	\$1,228,533	100.00	\$0	Metros lineales	554	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: BULTO DE CEMENTO GRIS; CANTIDAD:4,446 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040097702	Rehabilitación De Calles De Periferico Sur Tramo Escuelas Secundaria Tecnica Numero Uno A Ecosur - 249779	249779	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$208,775	\$208,775	\$208,775	\$208,775	\$208,775	\$208,775	\$208,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,889	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE VARILLA CORRUGADA; CANTIDAD: 10,812 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040097703	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Nueve De Enero - 248996	248996	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,452,529	\$2,452,529	\$2,452,529	\$2,452,529	\$2,452,529	\$2,452,529	\$2,452,529	100.00	\$0	Metros lineales	1,962	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE BLOCK HUECO; CANTIDAD: 162,140 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040097704	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Flavio Antonio Paniagua - 243200	243200	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,373,969	\$1,373,969	\$1,373,969	\$1,373,969	\$1,373,969	\$1,373,969	\$1,373,969	100.00	\$0	Metros lineales	9,632	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA; CANTIDAD: 1,860 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040097705	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Hermelindo Santiago - 246102	246102	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$710,158	\$710,158	\$710,158	\$710,158	\$710,158	\$710,158	\$710,158	100.00	\$0	Metros lineales	568	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040097706	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Alberto Dominguez Borraz - 244557	244557	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$192,104	\$192,104	\$192,104	\$192,104	\$192,104	\$192,104	\$192,104	100.00	\$0	Metros Cuadrados	106	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1717040097707	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Nueva Esperanza - 243123	243123	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,385,646	\$3,385,646	\$3,385,646	\$3,385,646	\$3,385,646	\$3,385,646	\$3,385,646	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1717040097708	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Tele Secundaria Pablo Nenunda - 242556	242556	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,071,512	\$1,071,512	\$1,071,512	\$1,071,512	\$1,071,512	\$1,071,512	\$1,071,512	100.00	\$0	Metros Cuadrados	234	100.00	100.00	Financiera: OBRA 100% FUNCIONANDO / Física: OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040097709	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Benito Juárez García - 242364	242364	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,539,893	\$1,539,893	\$1,539,893	\$1,539,893	\$1,539,893	\$1,539,893	\$1,539,893	100.00	\$0	Metros Cuadrados	154	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE VARILLA CORRUGADA; CANTIDAD: 13,132 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040097710	Rehabilitación De Vialidad Mejoramiento De Drenaje En La Calzada Rancho San Nicolas - 228327	228327	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,306,189	\$2,306,189	\$2,306,189	\$2,306,189	\$2,306,189	\$2,306,189	\$2,306,189	100.00	\$0	Metros lineales	1,844	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA; CANTIDAD: 6,460 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040097711	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niñas Y Niños Rosario Castellanos - 228199	228199	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$98,353	\$98,353	\$98,353	\$98,353	\$98,353	\$98,353	\$98,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	165	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA:PIEZA DE VARILLA CORRUGADA; CANTIDAD: 6,460 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040097712	33903 Servicios Integrales - 228167	228167	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$5,477,122	\$5,477,122	\$5,477,122	\$5,477,122	\$5,477,122	\$5,477,122	\$5,477,122	100.00	\$0	Otros	0	100.00	1.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE BLOCK HUECO; CANTIDAD: 57,620 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040097713	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niñas Y Niños Rosario Zapata Cano - 221837	221837	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$156,906	\$156,906	\$156,906	\$156,906	\$156,906	\$156,906	\$156,906	100.00	\$0	Metros Cuadrados	165	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA; CANTIDAD: 2,790 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040097714	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Juan Escutia - 215185	215185	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,490,875	\$1,490,875	\$1,490,875	\$1,490,875	\$1,490,875	\$1,490,875	\$1,490,875	100.00	\$0	Metros lineales	1,193	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE VARILLA CORRUGADA; CANTIDAD: 5,916 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040097715	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Del Callejón Zapata Segunda Etapa - 215396	215396	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$844,952	\$844,952	\$844,952	\$844,952	\$844,952	\$844,952	\$844,952	100.00	\$0	Metros lineales	676	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1717040097716	Ampliación De Drenaje Sanitario De Las Calles Peña Oreb Y Callejón - 215563	215563	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$152,229	\$152,229	\$152,229	\$152,229	\$152,229	\$152,229	\$152,229	100.00	\$0	Metros lineales	122	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1717040097717	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Nueve De Enero - 214325	214325	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,712,649	\$2,712,649	\$2,712,649	\$2,712,649	\$2,712,649	\$2,712,649	\$2,712,649	100.00	\$0	Metros lineales	2,170	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1717040097718	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Diagonal Peje De Oro - 214156	214156	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,243,665	\$1,243,665	\$1,243,665	\$1,243,665	\$1,243,665	\$1,243,665	\$1,243,665	100.00	\$0	Metros lineales	671	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP1717040097719	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Olimpo - 215071	215071	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,966,141	\$2,966,141	\$2,966,141	\$2,966,141	\$2,966,141	\$2,966,141	\$2,966,141	100.00	\$0	Metros lineales	2,373	100.00	100.00	Financiera / Física: metros lineales / Registro: obra finalizada en 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040097720	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Hércules - 214386	214386	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,651,998	\$2,651,998	\$2,651,998	\$2,651,998	\$2,651,998	\$2,651,998	\$2,651,998	100.00	\$0	Metros lineales	2,122	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: obra finalizada en 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040097721	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Lirios - 205457	205457	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,242,113	\$1,242,113	\$1,242,113	\$1,242,113	\$1,242,113	\$1,242,113	\$1,242,113	100.00	\$0	Metros lineales	671	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040097722	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios - 67827	67827	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	El Aguaje (La Abaranda)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$3,203,918	\$3,203,918	\$3,203,918	\$3,203,918	\$3,203,918	\$3,203,918	\$3,203,918	100.00	\$0	Vivienda	635	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170400977023	Revestimiento De Camino Rural Tramo Corazón De María Al Antiguo Aeropuerto Kilómetro Cero Al Kilómetro Cero Mas Cuatrocientos - 243327	243327	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Corazón de María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$120,753	\$120,753	\$120,753	\$120,753	\$120,753	\$120,753	\$120,753	100.00	\$0	Otros	320	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977025	Construcción De Veintín Tanques De Almacenamiento De Agua - 242651	242651	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Corralito Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,533,039	\$1,533,039	\$1,533,039	\$1,533,039	\$1,533,039	\$1,533,039	\$1,533,039	100.00	\$0	Otros	84	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977026	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Francisco I Madero - 249095	249095	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Federal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,105,780	\$1,105,780	\$1,105,780	\$1,105,780	\$1,105,780	\$1,105,780	\$1,105,780	100.00	\$0	Metros Cuadrados	527	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977027	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable 233248	233248	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,401,092	\$1,401,092	\$1,401,092	\$1,401,092	\$1,401,092	\$1,401,092	\$1,401,092	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977028	Construcción De Quince Tanques De Concreto Armado Para Captación Pluvial - 247592	247592	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$295,911	\$295,911	\$295,911	\$295,911	\$295,911	\$295,911	\$295,911	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977029	Rehabilitación De Camino Acceso Principal - 244653	244653	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	La Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$93,500	\$93,500	\$93,500	\$93,500	\$93,500	\$93,500	\$93,500	100.00	\$0	Metros lineales	615	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977030	Rehabilitación De Camino Rural Zacualpa A Pozo Colorado - 252539	252539	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Zacualpa Ecatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$55,100	100.00	\$0	Metros lineales	559	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977031	Ampliación De Rd De Energía Eléctrica - 249482	249482	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	El Pinar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,682,837	\$1,682,837	\$1,682,837	\$1,682,837	\$1,682,837	\$1,682,837	\$1,682,837	100.00	\$0	Otros	931	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977100	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Tele Secundaria Fray Bionardo De Las Casas - 250194	250194	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	La Florencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$150,802	\$150,802	\$150,802	\$150,802	\$150,802	\$150,802	\$150,802	100.00	\$0	Metros lineales	491	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977101	Mejoramiento De Las Red De Energía Eléctrica Aérea - 249225	249225	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Las Piedrecitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,581,298	\$1,581,298	\$1,581,298	\$1,581,298	\$1,581,298	\$1,581,298	\$1,581,298	100.00	\$0	Otros	141	100.00	1.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977102	Construcción De Camino Rural De Kilómetro Cero Al Kilómetro Uno - 228462	228462	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Guadalupe Shuncalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,349,796	\$1,349,796	\$1,349,796	\$1,349,796	\$1,349,796	\$1,349,796	\$1,349,796	100.00	\$0	Metros lineales	229	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977103	Rehabilitación De Camino Rural A Ejido Rio Arcolete Tramo Del Kilómetro Cero Al Kilómetro Uno Mas Seiscientos - 253125	253125	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Rio Arcolete	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$102,928	\$102,928	\$102,928	\$102,928	\$102,928	\$102,928	\$102,928	100.00	\$0	Metros lineales	298	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977104	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Bilingüe Vicente Guerrero - 221699	221699	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Antonio las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,516,432	\$1,516,432	\$1,516,432	\$1,516,432	\$1,516,432	\$1,516,432	\$1,516,432	100.00	\$0	Metros Cuadrados	540	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977105	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Voz Del Pueblo - 241098	241098	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,223,100	\$1,223,100	\$1,223,100	\$1,223,100	\$1,223,100	\$1,223,100	\$1,223,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977106	Construcción De Muro De Contención - 250282	250282	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$64,322	\$64,322	\$64,322	\$64,322	\$64,322	\$64,322	\$64,322	\$64,322	100.00	\$0	Metros lineales	185	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856927	Construcción De Muro De Contención - 49124	49124	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$8,850,624	\$8,850,624	\$8,850,624	\$8,850,624	\$8,850,624	\$8,850,624	\$8,850,624	100.00	\$0	Otros	32,200	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856928	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 39811	39811	Chiapas	San Fernando	16 de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,514,734	\$1,514,734	\$1,514,734	\$1,514,734	\$1,514,734	\$1,514,734	\$1,514,734	100.00	\$0	Metros lineales	323	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856929	Pavimentación De Calles - 39783	39783	Chiapas	San Fernando	Gabriel Esquinca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,133,259	\$3,133,259	\$3,133,259	\$3,133,259	\$3,133,259	\$3,133,259	\$3,133,259	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,350	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856930	Pavimentación De Calles - 39802	39802	Chiapas	San Fernando	Viva Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,460,524	\$2,460,524	\$2,460,524	\$2,460,524	\$2,460,524	\$2,460,524	\$2,460,524	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,431	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911299	Creación Y Actualización De La Normatividad - 202597	202597	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911300	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 202330	202330	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$316,222	\$316,222	\$316,222	\$316,222	\$316,222	\$316,222	\$316,222	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911301	Adquisición De Software Y Hardware - 202612	202612	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$185,611	\$185,611	\$185,611	\$185,611	\$185,611	\$185,611	\$185,611	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911302	Cursos De Capacitación - 202466	202466	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$188,537	\$188,537	\$188,537	\$188,537	\$188,537	\$188,537	\$188,537	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911303	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 202349	202349	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ML 3000 DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170300911304	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 202336	202336	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ML 5000 DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911305	Creación Y Modulos De Participacion - 202607	202607	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA 4500 ML CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911306	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 122219	122219	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADO CAMINO ML 2183 / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911307	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales. - 122214	122214	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vehiculos	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ML 4900 DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911308	Construccion De Pozo - 171467	171467	Chiapas	San Fernando	Ávaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,444,260	\$2,444,260	\$2,444,260	\$2,444,260	\$2,444,260	\$2,444,260	\$2,444,260	100.00	\$0	Otros	1,145	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ML 8400 DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911309	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 122066	122066	Chiapas	San Fernando	Ávaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,273,583	\$2,273,583	\$2,273,583	\$2,273,583	\$2,273,583	\$2,273,583	\$2,273,583	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ML 5250 DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911310	Construccion De Tanque De Almacenamiento - 123998	123998	Chiapas	San Fernando	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,835,881	\$1,835,881	\$1,835,881	\$1,835,881	\$1,835,881	\$1,835,881	\$1,835,881	100.00	\$0	Otros	2,800	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CAMINO EN ML / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911311	Mejoramiento De Vivienda Construccion De Muro Firme - 203259	203259	Chiapas	San Fernando	Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,007,186	\$2,007,186	\$2,007,186	\$2,007,186	\$2,007,186	\$2,007,186	\$2,007,186	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: UNIDAD MEDIDA ML 2700 DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911312	Ampliacion De La Casa De Salud - 143516	143516	Chiapas	San Fernando	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2017	\$5,672,407	\$5,672,407	\$5,672,407	\$5,672,407	\$5,672,407	\$5,672,407	\$5,672,407	100.00	\$0	Otros	8,072	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: UNIDAD M2 DRENAJES OBRAS / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911313	Mejoramiento De Vivienda Construccion De Muro Firme - 201709	201709	Chiapas	San Fernando	Unión Desaguajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$143,890	\$143,890	\$143,890	\$143,890	\$143,890	\$143,890	\$143,890	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ML 4700 DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911314	Mejoramiento De Vivienda Construccion De Muro Firme - 201649	201649	Chiapas	San Fernando	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$255,493	\$255,493	\$255,493	\$255,493	\$255,493	\$255,493	\$255,493	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: ML UNIDAD MEDIDA OBRAS DRENAJE / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911315	Mejoramiento De Vivienda Construccion De Muro Firme - 203295	203295	Chiapas	San Fernando	San Sebastián (Simbac)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$95,963	\$95,963	\$95,963	\$95,963	\$95,963	\$95,963	\$95,963	\$95,963	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: UNIDAD MEDIDA ML 11200 DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977087	Mejoramiento De Vivienda Construccion De Techo Firme - 204573	204573	Chiapas	San Fernando	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$47,730	\$47,730	\$47,730	\$47,730	\$47,730	\$47,730	\$47,730	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: CIERRE FINANCIERO / Física: TERMINADO 6 KM DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977088	Mejoramiento De Vivienda Construccion De Piso Firme - 204530	204530	Chiapas	San Fernando	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,072	\$63,072	\$63,072	\$63,072	\$63,072	\$63,072	\$63,072	\$63,072	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: VIVIENDA UNIDAD MEDIDA M2 / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977089	Mejoramiento De Vivienda Construccion De Muro Firme - 204253	204253	Chiapas	San Fernando	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$191,728	\$191,728	\$191,728	\$191,728	\$191,728	\$191,728	\$191,728	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: 3000 ML DE CAMINO UNIDAD MEDIDA ML / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977090	Mejoramiento De Viviendaconstruccion De Techo Firme - 204578	204578	Chiapas	San Fernando	Nuevo Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$174,244	\$174,244	\$174,244	\$174,244	\$174,244	\$174,244	\$174,244	100.00	\$0	Otros	104	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ML 4000 DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977091	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 204689	204689	Chiapas	San Fernando	Valle Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$600,031	\$600,031	\$600,031	\$600,031	\$600,031	\$600,031	\$600,031	\$600,031	100.00	\$0	Metros lineales	215	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA DE CAMINO TERMINADO CALCULADO EN ML / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977092	Mejoramiento De Vivienda Construccion De Muro Firme - 204207	204207	Chiapas	San Fernando	Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,944	\$143,944	\$143,944	\$143,944	\$143,944	\$143,944	\$143,944	\$143,944	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977093	Mejoramiento De Vivienda Construccion De Techo Firme - 204556	204556	Chiapas	San Fernando	Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,993	\$79,993	\$79,993	\$79,993	\$79,993	\$79,993	\$79,993	\$79,993	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA AL 100% OPERANDO / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977107	Construccion De Canal Pluvial - 205021	205021	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,634,976	\$1,634,976	\$1,634,976	\$1,634,976	\$1,634,976	\$1,634,976	\$1,634,976	\$1,634,976	100.00	\$0	Metros lineales	579	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra al 100% / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977108	Construccion De Muro De Proteccion - 204890	204890	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,406,716	\$4,406,716	\$4,406,716	\$4,406,716	\$4,406,716	\$4,406,716	\$4,406,716	\$4,406,716	100.00	\$0	Otros	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra al 100% operando / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977109	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 204864	204864	Chiapas	San Fernando	El Copalar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,105,191	\$1,105,191	\$1,105,191	\$1,105,191	\$1,105,191	\$1,105,191	\$1,105,191	\$1,105,191	100.00	\$0	Metros lineales	178	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977110	Mejoramiento De Vivienda Construccion De Muro Firme - 205940	205940	Chiapas	San Fernando	Cuahuétemoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,198,963	\$1,198,963	\$1,198,963	\$1,198,963	\$1,198,963	\$1,198,963	\$1,198,963	\$1,198,963	100.00	\$0	Otros	162	100.00	100.00	Financiera: / Física: CORRESPONDE A METROS LINEALES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977111	Mejoramiento De Vivienda Construccion De Piso Firme - 204519	204519	Chiapas	San Fernando	Cuahuétemoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$346,399	\$346,399	\$346,399	\$346,399	\$346,399	\$346,399	\$346,399	\$346,399	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400977112	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techo Firme - 204579	204579	Chiapas	San Fernando	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$334,819	\$334,819	\$334,819	\$334,819	\$334,819	\$334,819	\$334,819	100.00	\$0	Otros	378	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977113	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme - 204199	204199	Chiapas	San Fernando	El Chirinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$383,753	\$383,753	\$383,753	\$383,753	\$383,753	\$383,753	\$383,753	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977114	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Piso Firme - 204503	204503	Chiapas	San Fernando	El Chirinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$111,264	\$111,264	\$111,264	\$111,264	\$111,264	\$111,264	\$111,264	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977115	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techo Firme - 204554	204554	Chiapas	San Fernando	El Chirinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$271,402	\$271,402	\$271,402	\$271,402	\$271,402	\$271,402	\$271,402	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977116	Revestimiento De Camino Tramos Aislados - 204580	204580	Chiapas	San Fernando	La Pimienta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,016,435	\$2,016,435	\$2,016,435	\$2,016,435	\$2,016,435	\$2,016,435	\$2,016,435	100.00	\$0	Metros lineales	675	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977120	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 204586	204586	Chiapas	San Fernando	Gabriel Esquinca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,184,939	\$1,184,939	\$1,184,939	\$1,184,939	\$1,184,939	\$1,184,939	\$1,184,939	100.00	\$0	Otros	385	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 9 VIVIENDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977141	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme - 206353	206353	Chiapas	San Fernando	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$239,783	\$119,891	\$119,891	\$119,891	\$119,891	\$119,891	\$119,891	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 9 VIVIENDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100631015	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Tramo San Juan Cancuc- Pantelón - 11211	11211	Chiapas	San Juan Cancuc	Iwitic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,920,253	\$5,920,253	\$5,920,253	\$5,920,253	\$5,920,253	\$5,920,253	\$5,920,253	100.00		Otros	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 9 VIVIENDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646268	Mantenimiento De Caminos Rurales Loc Varías - 55949	55949	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,320,000	\$2,320,000	\$2,320,000	\$2,320,000	\$2,319,612	\$2,319,612	\$2,319,612	99.98		Otros	6,327	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 6 VIVIENDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200648681	Construcción De 35 Unidades Básicas De Vivienda Rural Yanchén - 53772	53772	Chiapas	San Juan Cancuc	Yanch'En	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	Terminado	2016	\$11,950,700	\$11,950,700	\$11,950,700	\$11,950,700	\$11,950,700	\$11,950,700	\$11,950,700	100.00		Vivienda	425	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 6 VIVIENDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653447	Construcción De 10 Unidades Básicas De Vivienda Rural - 55339	55339	Chiapas	San Juan Cancuc	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,226,557	\$1,226,557	\$1,226,557	\$1,226,557	\$1,226,557	\$1,226,557	\$1,226,557	100.00		Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 6 VIVIENDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653448	Construcción De 4 Unidades Básicas De Vivienda Rural Nichteel San Antonio - 53957	53957	Chiapas	San Juan Cancuc	Nichteel San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$502,191	\$502,191	\$502,191	\$502,191	\$502,191	\$502,191	\$502,191	100.00		Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 32 ML / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200658278	Construcción De 25 Unidades Básicas De Vivienda Rural - 53719	53719	Chiapas	San Juan Cancuc	Chancolm	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	Terminado	2016	\$3,138,696	\$3,138,696	\$3,138,696	\$3,138,696	\$3,138,696	\$3,138,696	\$3,138,696	100.00		Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP16160200660712	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 55769	55769	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$5,866,408	\$5,866,408	\$5,866,408	\$5,866,408	\$5,866,408	\$5,866,408	\$5,866,408	100.00		Metros lineales	1,820	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Fisica: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660716	Construcción De 15 Unidades Básicas De Vivienda Rural El Pozo - 53729	53729	Chiapas	San Juan Cancuc	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	Terminado	2016	\$2,108,947	\$2,108,947	\$2,108,947	\$2,108,947	\$2,108,947	\$2,108,947	\$2,108,947	100.00		Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660718	Construcción De 11 Unidades Básicas De Vivienda Rural - 15924	15924	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzemen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,381,026	\$1,381,026	\$1,381,026	\$1,381,026	\$1,380,757	\$1,380,757	\$1,380,757	99.98		Vivienda	64	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756422	Mantenimiento De Caminos Rurales - 357247	357247	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$326,184	\$326,184	\$326,184	\$326,184	\$326,184	\$326,184	\$326,184	100.00		Otros	6,327	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756427	Rehabilitación De Caminos Tramos Aislados - 204838	204838	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00		Otros	6,327	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756429	Mejoramiento De Vivienda Muro Firme San Juan Cancuc - 201010	201010	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	Terminado	2016	\$1,754,285	\$1,754,284,285	\$1,754,284,285	\$1,754,284,285	\$1,754,284,285	#####	#####	100.00		Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756430	Ampliación De Muros De Contención - 201486	201486	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	Terminado	2016	\$510,839	\$510,839	\$510,839	\$510,839	\$510,839	\$510,839	\$510,839	100.00		Otros	6,327	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756431	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Barrio Poconij - 201292	201292	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,179,450	\$3,179,450	\$3,179,450	\$3,179,450	\$3,179,450	\$3,179,450	\$3,179,450	100.00		Metros lineales	158	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756434	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 199896	199896	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$618,278	\$618,278	\$618,278	\$618,278	\$618,278	\$618,278	\$618,278	100.00		Otros	6,327	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756438	Construcción De Cinco Unidades Básicas De Vivienda Rural - 201448	201448	Chiapas	San Juan Cancuc	Crusijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	Terminado	2016	\$627,739	\$627,739	\$627,739	\$627,739	\$627,739	\$627,739	\$627,739	100.00		Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756443	Construcción De Cuatro Unidades Básicas De Vivienda Rural - 200527	200527	Chiapas	San Juan Cancuc	Yocwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	Terminado	2016	\$463,896	\$463,896	\$463,896	\$463,896	\$463,896	\$463,896	\$463,896	100.00		Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP1616030075644	Construcción De Tres Unidades Básicas De Vivienda Rural A Base De Lamina - 200452	200452	Chiapas	San Juan Cancuc	Yocwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	Terminado	2016	\$236,900	\$236,900	\$236,900	\$236,900	\$236,900	\$236,900	\$236,900	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1716030075646	Construcción De Dos Unidades Básicas De Vivienda Rural - 200574	200574	Chiapas	San Juan Cancuc	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	Terminado	2016	\$251,096	\$251,096	\$251,096	\$251,096	\$251,096	\$251,096	\$251,096	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857268	Construcción De Diez Unidades Básicas De Vivienda Rural - 82166	82166	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	Terminado	2017	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857269	Construcción De Siete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 83189	83189	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$911,576	\$911,576	\$911,576	\$911,576	\$911,576	\$911,576	\$911,576	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857270	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable - 84129	84129	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,932,425	\$1,932,425	\$1,932,425	\$1,932,425	\$1,932,425	\$1,932,425	\$1,932,425	100.00	\$0	Otros	6,327	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857271	Construcción De Diecinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 80748	80748	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	Terminado	2017	\$2,474,277	\$2,474,277	\$2,474,277	\$2,474,277	\$2,474,277	\$2,474,277	\$2,474,277	100.00	\$0	Vivienda	95	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857272	Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81535	81535	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,692,926	\$1,692,926	\$1,692,926	\$1,692,926	\$1,692,926	\$1,692,926	\$1,692,926	100.00	\$0	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857273	Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81223	81223	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	Terminado	2017	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857274	Construcción De Cancha Techada En La Escuela Primaria Bilingüe Fray Matías De Córdoba Y Ordóñez - 71224	71224	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Educación	En Ejecución	2017	\$3,148,055	\$3,148,055	\$3,148,055	\$3,148,055	\$3,148,055	\$3,148,055	\$3,148,055	100.00	\$0	Otros	2,500	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857275	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Según Expediente Técnico - 38534	38534	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,748,649	\$1,748,649	\$1,748,649	\$1,748,649	\$1,748,649	\$1,748,649	\$1,748,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,327	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170200857276	Apertura De Calles Camino Sacacosechas Segunda Etapa - 38324	38324	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,608,017	\$2,608,017	\$2,608,017	\$2,608,017	\$2,608,017	\$2,608,017	\$2,608,017	100.00	\$0	Metros lineales	6,327	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170200857277	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Según Expediente Técnico - 38508	38508	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$955,969	\$955,969	\$955,969	\$955,969	\$955,969	\$955,969	\$955,969	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,327	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170200857278	Apertura De Camino Sacacosechas Segunda Etapa En Baquelchán - 74276	74276	Chiapas	San Juan Cancuc	Baquelchán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,142,453	\$7,142,453	\$7,142,453	\$7,142,453	\$7,142,453	\$7,142,453	\$7,142,453	100.00	\$0	Otros	1,220	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170200857279	Construcción De Treinta Y Dos Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76322	76322	Chiapas	San Juan Cancuc	Cruzón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,167,204	\$4,167,204	\$4,167,204	\$4,167,204	\$4,167,204	\$4,167,204	\$4,167,204	100.00	\$0	Vivienda	160	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170200857280	Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81482	81482	Chiapas	San Juan Cancuc	Crusiljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,692,926	\$1,692,926	\$1,692,926	\$1,692,926	\$1,692,926	\$1,692,926	\$1,692,926	100.00	\$0	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170200857281	Construcción De Treinta Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76343	76343	Chiapas	San Juan Cancuc	Crusiljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,906,753	\$3,906,753	\$3,906,753	\$3,906,753	\$3,906,753	\$3,906,753	\$3,906,753	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857282	Construcción De Treinta Y Un Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76299	76299	Chiapas	San Juan Cancuc	Chilolá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,036,978	\$4,036,978	\$4,036,978	\$4,036,978	\$4,036,978	\$4,036,978	\$4,036,978	100.00	\$0	Vivienda	155	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170200857283	Construcción De Treinta Y Un Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76281	76281	Chiapas	San Juan Cancuc	Chilolá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,036,978	\$4,036,978	\$4,036,978	\$4,036,978	\$4,036,978	\$4,036,978	\$4,036,978	100.00	\$0	Vivienda	155	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170200857284	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Según Expediente Técnico - 38382	38382	Chiapas	San Juan Cancuc	Chilolá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,319,689	\$5,319,689	\$5,319,689	\$5,319,689	\$5,319,689	\$5,319,689	\$5,319,689	100.00	\$0	Otros	2,415	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170200857285	Construcción De Diecinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 75726	75726	Chiapas	San Juan Cancuc	Chicjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,474,277	\$2,474,277	\$2,474,277	\$2,474,277	\$2,474,277	\$2,474,277	\$2,474,277	100.00	\$0	Vivienda	95	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170200857286	Construcción De Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 82608	82608	Chiapas	San Juan Cancuc	Chacté	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$781,351	\$781,351	\$781,351	\$781,351	\$781,351	\$781,351	\$781,351	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170200857287	Construcción De Treinta Y Siete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76237	76237	Chiapas	San Juan Cancuc	Chacté	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,818,329	\$4,818,329	\$4,818,329	\$4,818,329	\$4,818,329	\$4,818,329	\$4,818,329	100.00	\$0	Vivienda	185	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170200857288	Apertura Y Revestimiento De Camino Saca Casosha De Tres Mil Setecientos Cuarenta Metros Lineales - 38427	38427	Chiapas	San Juan Cancuc	Chacté	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$4,161,304	\$4,161,304	\$4,161,304	\$4,161,304	\$4,161,304	\$4,161,304	\$4,161,304	100.00	\$0	Otros	670	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170200857289	Construcción De Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43610	43610	Chiapas	San Juan Cancuc	Chijil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$753,287	\$753,287	\$753,287	\$753,287	\$753,287	\$753,287	\$753,287	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170200857290	Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38340	38340	Chiapas	San Juan Cancuc	Chijil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,632,122	\$1,632,122	\$1,632,122	\$1,632,122	\$1,632,122	\$1,632,122	\$1,632,122	100.00	\$0	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170200857291	Construcción De Dieciséis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 82093	82093	Chiapas	San Juan Cancuc	Chancolom	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,083,602	\$2,083,602	\$2,083,602	\$2,083,602	\$2,083,602	\$2,083,602	\$2,083,602	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170200857292	Construcción De Doce Unidades Básicas De Vivienda Rural - 74313	74313	Chiapas	San Juan Cancuc	Chancolom	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,506,574	\$1,506,574	\$1,506,574	\$1,506,574	\$1,506,574	\$1,506,574	\$1,506,574	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170200857293	Construcción De Dieciocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81084	81084	Chiapas	San Juan Cancuc	Iwilitic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	100.00	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170200857294	Construcción De Cinco Unidades Básicas De Vivienda Rural - 83193	83193	Chiapas	San Juan Cancuc	Juchijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$651,126	\$651,126	\$651,126	\$651,126	\$651,126	\$651,126	\$651,126	\$651,126	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200857295	Construcción De Cinco Unidades Básicas De Vivienda Rural - 74268	74268	Chiapas	San Juan Cancuc	Juchijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$627,739	\$627,739	\$627,739	\$627,739	\$627,739	\$627,739	\$627,739	\$627,739	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200857296	Construcción De Ocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43284	43284	Chiapas	San Juan Cancuc	Nichteel San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,432,476	\$1,432,476	\$1,432,476	\$1,432,476	\$1,432,476	\$1,432,476	\$1,432,476	\$1,432,476	100.00	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200857297	Construcción De Veinte Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43196	43196	Chiapas	San Juan Cancuc	Nichteel San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200857298	Construcción De Veinte Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43279	43279	Chiapas	San Juan Cancuc	Nichteel San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857299	Construcción De Doce Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43277	43277	Chiapas	San Juan Cancuc	Nichteel San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,562,701	\$1,562,701	\$1,562,701	\$1,562,701	\$1,562,701	\$1,562,701	\$1,562,701	\$1,562,701	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857300	Construcción De Diez Unidades Básicas De Vivienda Rural - 83524	83524	Chiapas	San Juan Cancuc	Nalchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,255,478	\$1,255,478	\$1,255,478	\$1,255,478	\$1,255,478	\$1,255,478	\$1,255,478	\$1,255,478	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857301	Construcción De Veinte Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38571	38571	Chiapas	San Juan Cancuc	Nalchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857302	Construcción De Diez Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38316	38316	Chiapas	San Juan Cancuc	Nalchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,255,478	\$1,255,478	\$1,255,478	\$1,255,478	\$1,255,478	\$1,255,478	\$1,255,478	\$1,255,478	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857303	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Escuela Secundaria Comunitaria Lázaro Cárdenas Del Río - 74663	74663	Chiapas	San Juan Cancuc	Onitlic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,552,724	\$1,552,724	\$1,552,724	\$1,552,724	\$1,552,724	\$1,552,724	\$1,552,724	\$1,552,724	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857304	Construcción De Veintiocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38663	38663	Chiapas	San Juan Cancuc	Onitlic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	100.00	\$0	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857305	Construcción De Diez Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43621	43621	Chiapas	San Juan Cancuc	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857306	Construcción De Tres Kilometros Y Medio De Línea De Conducción De Agua Potable - 38468	38468	Chiapas	San Juan Cancuc	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,624,029	\$7,624,029	\$7,624,029	\$7,624,029	\$7,624,029	\$7,624,029	\$7,624,029	\$7,624,029	100.00	\$0	Metros lineales	2,286	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200857307	Construcción De De Tres Unidades Básicas De Vivienda Rural Tipo Dos Según Expediente Técnico - 75691	75691	Chiapas	San Juan Cancuc	La Palma Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$308,713	\$308,713	\$308,713	\$308,713	\$308,713	\$308,713	\$308,713	\$308,713	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200857308	Construcción De Veintiséis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76258	76258	Chiapas	San Juan Cancuc	San José Chacab	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,385,853	\$3,385,853	\$3,385,853	\$3,385,853	\$3,385,853	\$3,385,853	\$3,385,853	\$3,385,853	100.00	\$0	Vivienda	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200857309	Construcción De Cancha Techada En La Escuela Primaria Bilingüe Ignacio Allende - 74384	74384	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzuluwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$3,698,704	\$3,698,704	\$3,698,704	\$3,698,704	\$3,698,704	\$3,698,704	\$3,698,704	\$3,698,704	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200857310	Construcción De Treinta Y Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76244	76244	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzametel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,688,104	\$4,688,104	\$4,688,104	\$4,688,104	\$4,688,104	\$4,688,104	\$4,688,104	\$4,688,104	100.00	\$0	Vivienda	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200857311	Construcción De Dieciséis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81185	81185	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzajachén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	100.00	\$0	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200857312	Construcción De Veintiocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 80609	80609	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzajahuucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	100.00	\$0	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200857313	Construcción De Veintinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 80660	80660	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzunokj	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,734,727	\$2,734,727	\$2,734,727	\$2,734,727	\$2,734,727	\$2,734,727	\$2,734,727	\$2,734,727	100.00	\$0	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170200857315	Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81294	81284	Chiapas	San Juan Cancuc	Yocwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	Terminado	2017	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200857316	Construcción De Cancha Techada En La Escuela Primaria Benito Juárez García Con Clave Ofical - 41944	41944	Chiapas	San Juan Cancuc	Yocwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$3,049,298	\$3,049,298	\$3,049,298	\$3,049,298	\$3,049,298	\$3,049,298	\$3,049,298	100.00	\$0	Otros	700	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200857317	Construcción De Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38319	38319	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzumbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$753,287	\$753,287	\$753,287	\$753,287	\$753,287	\$753,287	\$753,287	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200857318	Construcción De Quince Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81393	81393	Chiapas	San Juan Cancuc	Chojchow	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	Terminado	2017	\$1,953,377	\$1,953,377	\$1,953,377	\$1,953,377	\$1,953,377	\$1,953,377	\$1,953,377	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200857320	Construcción De Dieciocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81837	81837	Chiapas	San Juan Cancuc	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	Terminado	2017	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	100.00	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200857321	Construcción De Siete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76215	76215	Chiapas	San Juan Cancuc	Yanch'En	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	Terminado	2017	\$911,576	\$911,576	\$911,576	\$911,576	\$911,576	\$911,576	\$911,576	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se desmanteló y se realizó la colocación de las laminas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978052	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 284936	284936	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,976,098	\$1,976,098	\$1,976,098	\$1,976,098	\$1,976,098	\$1,976,098	\$1,976,098	100.00	\$0	Otros	6,327	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978053	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Cancuc - 287970	287970	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,182,974	\$2,182,974	\$2,182,974	\$2,182,974	\$2,182,974	\$2,182,974	\$2,182,974	100.00	\$0	Otros	6,327	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978057	Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 283898	283898	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,551,000	\$3,550,885	\$3,550,885	\$3,550,885	\$3,550,885	\$3,550,885	\$3,550,885	100.00	\$0	Otros	591	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978058	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 283419	283419	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$35,033	\$35,033	\$35,033	\$35,033	\$35,033	\$35,033	\$35,033	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978060	Apertura De Camino Saca Cosechas Barrio Kani - 282865	282865	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,145,367	\$2,144,984	\$2,144,984	\$2,144,984	\$2,144,984	\$2,144,984	\$2,144,984	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978066	Apertura De Camino Saca Cosechas - 285022	285022	Chiapas	San Juan Cancuc	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$909,776	\$909,776	\$909,776	\$909,776	\$909,776	\$909,776	\$909,776	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978068	Construcción De Cancha Techada De Usos Múltiples En Escuela Primaria Vasco De Quiroga Segun Expediente Tecnico - 282777	282777	Chiapas	San Juan Cancuc	Chojchow	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$3,279,301	\$3,279,301	\$3,279,301	\$3,279,301	\$3,279,301	\$3,279,301	\$3,279,301	100.00	\$0	Otros	555	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756017	Construcción De Techos En Viviendas - 348129	348129	Chiapas	San Lucas	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,022,503	\$1,022,503	\$1,022,503	\$1,022,503	\$1,022,503	\$1,022,503	\$1,022,503	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912240	Ampliación De La Línea De Conducción - 200478	200478	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,936,271	\$3,936,271	\$3,936,271	\$3,936,271	\$3,936,271	\$3,936,271	\$3,936,271	100.00	\$0	Metros lineales	4,176	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912241	Creación Y Actualización De La Normativa Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 200425	200425	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$440,931	\$440,931	\$440,931	\$440,931	\$440,931	\$440,931	\$440,931	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912242	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 200900	200900	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$180,728	\$180,728	\$180,728	\$180,728	\$180,728	\$180,728	\$180,728	100.00	\$0	Metros lineales	89	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912243	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 200466	200466	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912244	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 200457	200457	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$371,399	\$371,399	\$371,399	\$371,399	\$371,399	\$371,399	\$371,399	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912245	Techado En Espacio Deportivo En El Colegio De Bachilleres De Chiapas Emssad - 200309	200309	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,294,156	\$1,294,156	\$1,294,156	\$1,294,156	\$1,294,156	\$1,294,156	\$1,294,156	100.00	\$0	Otros	211	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912246	Techado En Espacio Deportivo En La Telesecundaria Justo Sierra Méndez En La Localidad De San Lucas Chiapas - 188658	188658	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,262,528	\$1,262,528	\$1,262,528	\$1,262,528	\$1,262,528	\$1,262,528	\$1,262,528	100.00	\$0	Otros	285	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se realizó el desmantelamiento y se colocaron las laminas, obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912247	Techado En Espacio Deportivo En La Escuela Primaria Benito Juárez García Cortes Castro En La Cabecera Municipal De San Lucas - 188489	188489	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,226,151	\$1,226,151	\$1,226,151	\$1,226,151	\$1,226,151	\$1,226,151	\$1,226,151	100.00	\$0	Otros	521	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912248	Mejoramiento De Camino Saca Cosecha San Lucas El Payan - 101282	101282	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$107,620	\$107,620	\$107,620	\$107,620	\$107,620	\$107,620	\$107,620	100.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y ENTREGADA A LA COMUNIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912249	Techado En Espacio Deportivo En La Escuela Primaria Benito Juárez García En La Localidad De San José Buenavista - 188380	188380	Chiapas	San Lucas	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,267,446	\$1,267,446	\$1,267,446	\$1,267,446	\$1,267,446	\$1,267,446	\$1,267,446	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: TERMINO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se realizó el desmantelamiento de laminas y la colocación, obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300912250	Construcción De Pisos Firmes - 103566	103566	Chiapas	San Lucas	Laguna del Camen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$386,425	\$386,425	\$386,425	\$386,425	\$386,425	\$386,425	\$386,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	262	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERA MIENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912251	Construcción De Muro Firme - 103531	103531	Chiapas	San Lucas	Laguna del Camen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,415,491	\$1,415,491	\$1,415,491	\$1,415,491	\$1,415,491	\$1,415,491	\$1,415,491	100.00	\$0	Otros	405	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: se realizo el desmantelamiento de laminas y la colocación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912252	Rehabilitación De La Línea De Conducción - 200720	200720	Chiapas	San Lucas	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,995,396	\$2,995,396	\$2,995,396	\$2,995,396	\$2,995,396	\$2,995,396	\$2,995,396	100.00	\$0	Metros lineales	1,150	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: obra terminada y entregada a los beneficiarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912253	Construcción De Camino Saca Cosecha Tramo Francisco Villa La Rosita - 101233	101233	Chiapas	San Lucas	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$184,709	\$184,709	\$184,709	\$184,709	\$184,709	\$184,709	\$184,709	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se realizo el desmantelamiento y la colocación de laminas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977835	Construccion De Cuartos Adicionales - 303067	303067	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$256,610	\$256,610	\$256,610	\$256,610	\$256,610	\$256,610	\$256,610	100.00	\$0	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977836	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 302677	302677	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,534,568	\$1,534,568	\$1,534,568	\$1,534,568	\$1,534,568	\$1,534,568	\$1,534,568	100.00	\$0	Metros lineales	355	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, SE HIZO ENTREGA A LA COMUNIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977837	Construccion De Cuartos Adicionales - 302175	302175	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$427,684	\$427,684	\$427,684	\$427,684	\$427,684	\$427,684	\$427,684	100.00	\$0	Vivienda	53	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977838	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 303290	303290	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$218,127	\$218,127	\$218,127	\$218,127	\$218,127	\$218,127	\$218,127	100.00	\$0	Metros lineales	27	100.00	100.00	Financiera: TERMINO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se desmantelo y se suministraron las laminas, obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977839	Construccion De Cuartos Adicionales - 303186	303186	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$299,378	\$299,378	\$299,378	\$299,378	\$299,378	\$299,378	\$299,378	100.00	\$0	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se realizo el desmantelamiento de laminas y la colocación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977840	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 303346	303346	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$241,296	\$241,296	\$241,296	\$241,296	\$241,296	\$241,296	\$241,296	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se desmantelo y se colocaron las laminas, obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977841	Construccion De Piso Firme - 302997	302997	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$378,848	\$378,848	\$378,848	\$378,848	\$378,848	\$378,848	\$378,848	100.00	\$0	Metros Cuadrados	179	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: obra concluida fisica y contable mente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977842	Construccion De Muro Firme - 299937	299937	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$337,025	\$337,025	\$337,025	\$337,025	\$337,025	\$337,025	\$337,025	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: se desmantelo y se colocaron las laminas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977843	Construccion De Techo Firme - 300239	300239	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$184,193	\$184,193	\$184,193	\$184,193	\$184,193	\$184,193	\$184,193	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se desmantelo y se colocaron las laminas, obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977844	Construcción De Piso Firme - 300353	300353	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$41,755	\$41,755	\$41,755	\$41,755	\$41,755	\$41,755	\$41,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: la obra fue terminada fisica y financiera mente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977845	Construcción De Baños - 300319	300319	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$132,003	\$132,003	\$132,003	\$132,003	\$132,003	\$132,003	\$132,003	100.00	\$0	Vivienda	29	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: obra concluida y entregada a los beneficiarios de la localidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977846	Construccion De Cuartos Adicionales - 291812	291812	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$427,684	\$427,684	\$427,684	\$427,684	\$427,684	\$427,684	\$427,684	100.00	\$0	Vivienda	53	100.00	100.00	Financiera: TERMINO / Física: OBRA TERMINADO / Registro: SE DESMANTELO Y SE COLOCARON LAS LAMINAS, LA OBRA FUE TERMINADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977847	Construccion De Cuartos Adicionales - 291777	291777	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$427,684	\$427,684	\$427,684	\$427,684	\$427,684	\$427,684	\$427,684	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977848	Construccion De Techo Firme - 299769	299769	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,077,594	\$1,077,594	\$1,077,594	\$1,077,594	\$1,077,594	\$1,077,594	\$1,077,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	254	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977849	Construccion De Cuartos Adicionales - 291763	291763	Chiapas	San Lucas	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$427,684	\$427,684	\$427,684	\$427,684	\$427,684	\$427,684	\$427,684	100.00	\$0	Vivienda	53	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: se realizo el desmantelamiento y la colocación de las laminas, obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977850	Construccion De Piso Firme - 300978	300978	Chiapas	San Lucas	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$16,702	\$16,702	\$16,702	\$16,702	\$16,702	\$16,702	\$16,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977851	Construcción De Baños - 300950	300950	Chiapas	San Lucas	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$52,741	\$52,741	\$52,741	\$52,741	\$52,741	\$52,741	\$52,741	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA, EL AVANCE FUERON 4 VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977852	Construccion De Muro Firme - 300835	300835	Chiapas	San Lucas	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$134,846	\$134,846	\$134,846	\$134,846	\$134,846	\$134,846	\$134,846	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977853	Construccion De Techo Firme - 300891	300891	Chiapas	San Lucas	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$70,936	\$70,936	\$70,936	\$70,936	\$70,936	\$70,936	\$70,936	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160200696803	Construccion De Muros Firmes Ubicado En Varias Localidades Dos - 182428	182428	Chiapas	Santiago el Pinar	Santiago el Pinar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,030,857	\$1,030,857	\$1,030,857	\$1,030,857	\$1,030,857	\$1,030,857	\$1,030,857	100.00	\$0	Otros	129	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17160200713175	Construcción De Muros Firmes Ubicado En Localidades Varias Teas - 182440	182440	Chiapas	Santiago el Pinar	Santiago el Pinar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,088,127	\$1,088,127	\$1,088,127	\$1,088,127	\$1,088,127	\$1,088,127	\$1,088,127	100.00		Otros	134	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300756656	Construcción De Diecinueve Pisos Firmes De Concreto Para Viviendas - 359483	359483	Chiapas	Santiago el Pinar	Santiago el Pinar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR	Vivienda	Terminado	2016	\$227,338	\$227,338	\$227,338	\$227,338	\$227,338	\$227,338	\$227,338	100.00		Metros Cuadrados	114	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisca: METAS LOGRADAS COLOCACION DE 31 POSTES DE CONCRETO / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% HABIENDOSE LOGRADO TODAS LAS METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300756659	Construcción De Dieciocho Techos Firmes De Concreto Para Vivienda En Varias Localidades - 361383	361383	Chiapas	Santiago el Pinar	Santiago el Pinar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$823,770	\$823,770	\$823,770	\$823,770	\$823,770	\$823,770	\$823,770	100.00		Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300756660	Construcción De Dieciocho Pisos Firmes Para Vivienda - 355060	355060	Chiapas	Santiago el Pinar	Santiago el Pinar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$215,373	\$215,373	\$215,373	\$215,373	\$215,373	\$215,373	\$215,373	100.00		Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Fisca: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978254	Construcción De Dieciséis Pisos Firmes De Concreto Para Vivienda - 327613	327613	Chiapas	Santiago el Pinar	Boquem	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR	Vivienda	Terminado	2017	\$337,452	\$337,452	\$337,452	\$337,452	\$337,452	\$337,452	\$337,452	100.00		Otros	17	100.00	100.00	Financiera / Fisca: UNIDAD DE MEDIDA: BULTOS DE CEMENTO GRIS; CANTIDAD:2,888 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978255	Construcción De Dieciséis Techos Firme De Concreto Armado Para Vivienda - 327618	327618	Chiapas	Santiago el Pinar	Boquem	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR	Vivienda	Terminado	2017	\$772,960	\$772,960	\$772,960	\$772,960	\$772,960	\$772,960	\$772,960	100.00		Otros	17	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Fisca: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978256	Construcción De Dieciséis Muros Firmes Para Vivienda - 327606	327606	Chiapas	Santiago el Pinar	Boquem	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR	Vivienda	Terminado	2017	\$909,080	\$909,080	\$909,080	\$909,080	\$909,080	\$909,080	\$909,080	100.00		Otros	17	100.00	100.00	Financiera / Fisca: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA RED ELECTRICA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685767	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calles Sin Nombres - 164790	164790	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y Validades	Terminado	2016	\$2,135,000	\$2,135,000	\$2,135,000	\$2,135,000	\$2,135,000	\$2,135,000	\$2,135,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,762	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro:
CHP16160200685771	Construcción De Doce Cuartos Dormitorios - 165932	165932	Chiapas	Simojovel	Guadalupe Victoria Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	100.00	\$0	Vivienda	72	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisca: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691169	Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios Grupo Uno - 151229	151229	Chiapas	Simojovel	Natividad Pechuag	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Vivienda	664	100.00	100.00	Financiera / Fisca: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE VARILLA CORRUJADA; CANTIDAD: 11,220 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691196	Construcción De Drenaje Pluvial Primera Etapa - 174707	174707	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,390,277	\$3,390,277	\$3,390,277	\$3,390,277	\$3,390,277	\$3,390,277	\$3,390,277	100.00	\$0	Metros lineales	10,762	100.00	100.00	Financiera / Fisca: UNIDAD DE MEDIDA: BULTO DE CEMENTO GRIS; CANTIDAD: 1,330 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691197	Construcción De Diecisiete Cuartos Dormitorios - 165777	165777	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	100.00	\$0	Vivienda	102	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691202	Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios - 155923	155923	Chiapas	Simojovel	San Antonio Nuevo León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Vivienda	559	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696696	Construcción De Veinticuatro Cuartos Dormitorios - 165039	165039	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	100.00	\$0	Vivienda	144	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS / Fisca: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696697	Construcción De Doce Cuartos Dormitorios - 163429	163429	Chiapas	Simojovel	La Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	100.00	\$0	Vivienda	52	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696698	Construcción De Veintiocho Cuartos Dormitorios - 158923	158923	Chiapas	Simojovel	Las Mercedes Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	100.00	\$0	Vivienda	754	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696702	Construcción De Veinticuatro Cuartos Dormitorios - 150723	150723	Chiapas	Simojovel	Sal Si Puedes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	100.00	\$0	Vivienda	166	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702175	Construcción De Treinta Y Dos Cuartos Dormitorio - 150412	150412	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	100.00	\$0	Vivienda	10,762	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702177	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios - 150844	150844	Chiapas	Simojovel	Concepción los Cacos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Vivienda	209	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707778	Construcción De Treinta Y Dós Cuartos Dormitorios - 155820	155820	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	100.00	\$0	Vivienda	11,392	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707779	Construcción De La Red De Energía Eléctrica Rural - 164546	164546	Chiapas	Simojovel	San Francisco las Pías	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$2,630,000	\$2,630,000	\$2,630,000	\$2,630,000	\$2,630,000	\$2,630,000	\$2,630,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713056	Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios Grupo Dos - 151181	151181	Chiapas	Simojovel	Natividad Pechuag	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Vivienda	664	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713080	Ampliación De La Red De La Energía Eléctrica - 164605	164605	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,716,000	\$1,716,000	\$1,716,000	\$1,716,000	\$1,716,000	\$1,716,000	\$1,716,000	100.00	\$0	Otros	10,762	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713081	Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios - 155904	155904	Chiapas	Simojovel	Francisco Villa (El Ciprés)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Vivienda	340	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160200718368	Construcción De Camino Rural Jardín A Monte Tabor Y Camino Saca Coeseha - 158794	158794	Chiapas	Simojovel	Monte Tabor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718372	Construcción De Drenaje Pluvial Embovedado De Mampostería - 150034	150034	Chiapas	Simojovel	San Carlampio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	40,297	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754352	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme En El Ejido Constitución - 296733	296733	Chiapas	Simojovel	Constitución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$426,600	\$426,600	\$426,600	\$426,600	\$426,600	\$426,600	\$426,600	100.00	\$0	Otros	118	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754929	Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento - 348629	348629	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,663,919	\$4,663,919	\$4,663,919	\$4,663,919	\$4,663,919	\$4,663,919	\$4,663,919	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754935	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme En Barrios De Simojovel De Allende - 296719	296719	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$4,047,800	\$4,047,800	\$4,047,800	\$4,047,800	\$4,047,800	\$4,047,800	\$4,047,800	100.00	\$0	Otros	1,094	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754939	Construcción De Dieciséis Cuartos Dormitorios - 155933	155933	Chiapas	Simojovel	Los Arroyanes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754940	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calles Sin Nombre - 151317	151317	Chiapas	Simojovel	Berlin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,583,396	\$2,583,396	\$2,583,396	\$2,583,396	\$2,583,396	\$2,583,396	\$2,583,396	100.00	\$0	Metros Cuadrados	296	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754941	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme En El Ejido Concepción Los Cacacos - 301279	301279	Chiapas	Simojovel	Concepción los Cacacos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754943	Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios - 159171	159171	Chiapas	Simojovel	Carmen Grande Belmonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Vivienda	328	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754945	Construcción De Catorce Cuartos Dormitorios Grupo Dos - 151152	151152	Chiapas	Simojovel	El Carmito Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	100.00	\$0	Vivienda	315	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754946	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios Grupo Uno - 151081	151081	Chiapas	Simojovel	El Carmito Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Vivienda	315	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754947	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme En El Ejido La Ceiba - 296708	296708	Chiapas	Simojovel	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$837,000	\$837,000	\$837,000	\$837,000	\$837,000	\$837,000	\$837,000	100.00	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754948	Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios Grupo Dos - 193285	193285	Chiapas	Simojovel	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754949	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios Grupo Uno - 155794	155794	Chiapas	Simojovel	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Vivienda	1,275	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754950	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme En El Ejido Francisco Villa - 301837	301837	Chiapas	Simojovel	Francisco Villa (El Ciprés)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754951	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme En El Ejido Concepción El Amparo - 301253	301253	Chiapas	Simojovel	Concepción el Amparo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	100.00	\$0	Otros	174	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754952	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios Grupo Uno - 150770	150770	Chiapas	Simojovel	Concepción el Amparo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Vivienda	552	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754953	Construcción De Veintiuno Cuartos Dormitorios - 337764	337764	Chiapas	Simojovel	Porvenir Charalucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	100.00	\$0	Vivienda	126	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754954	Construcción De Siete Cuartos Dormitorios Grupo Dos - 332222	332222	Chiapas	Simojovel	Campo la Granja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Vivienda	49	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754955	Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios Grupo Uno - 317990	317990	Chiapas	Simojovel	Campo la Granja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754956	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ejido Campo La Granja A Poblado Revolución Cardenista Tramos Aislados - 164699	164699	Chiapas	Simojovel	Campo la Granja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,632,000	\$2,632,000	\$2,632,000	\$2,632,000	\$2,632,000	\$2,632,000	\$2,632,000	100.00	\$0	Metros lineales	993	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754957	Construcción De Cincuenta Y Tres Cuartos Dormitorios - 164980	164980	Chiapas	Simojovel	La Ilusión Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$3,180,000	\$3,180,000	\$3,180,000	\$3,180,000	\$3,180,000	\$3,180,000	\$3,180,000	100.00	\$0	Vivienda	155	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754958	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calles Sin Nombres - 152677	152677	Chiapas	Simojovel	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,626	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754959	Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios Grupo Uno - 151741	151741	Chiapas	Simojovel	Jochampat Carmen Grande (Las Láminas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Vivienda	395	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP16160300754962	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios - 337644	337644	Chiapas	Simojovel	Las Limas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Vivienda	350	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 100 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300754963	Construcción De La Red De Drenaje Y Saneamiento Primera Etapa - 174556	174556	Chiapas	Simojovel	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	428	100.00	100.00	Financiera / Física: la unidad de medida corresponde a lamina / Registro:	
CHP16160300754964	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme En El Ejido Maravillas - 296697	296697	Chiapas	Simojovel	Las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,218,600	\$1,218,600	\$1,218,600	\$1,218,600	\$1,218,600	\$1,218,600	\$1,218,600	100.00	\$0	Otros	225	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP16160300754965	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calles Sin Nombres - 159371	159371	Chiapas	Simojovel	Las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,204	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP16160300754966	Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios - 314078	314078	Chiapas	Simojovel	Mercedes Isidoro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Vivienda	180	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300754970	Construcción Y Revestimiento De Calles - 164578	164578	Chiapas	Simojovel	La Pimienta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,731,994	\$3,731,994	\$3,731,994	\$3,731,994	\$3,731,994	\$3,731,994	\$3,731,994	100.00	\$0	Otros	1,755	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300754972	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios - 337741	337741	Chiapas	Simojovel	Los Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755110	Construcción De Veintiocho Cuartos Dormitorios - 150700	150700	Chiapas	Simojovel	San Francisco Portugal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	100.00	\$0	Vivienda	234	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755111	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme En El Ejido El Porvenir - 301883	301883	Chiapas	Simojovel	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755112	Construcción De Cinco Aulas Didácticas Tipo Rc En La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón - 152832	152832	Chiapas	Simojovel	Pueblo Nuevo Sitala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	Terminado	2016	\$2,435,794	\$2,435,794	\$2,435,794	\$2,435,794	\$2,435,794	\$2,435,794	\$2,435,794	100.00	\$0	Otros	2,437	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE CEMENTO PARA 95 PISOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755113	Rehabilitación De Camino Rural Con Concreto Misto Tramo Ejido Río Blanco A Ejido Pueblo Nuevo Sitala - 159227	159227	Chiapas	Simojovel	Pueblo Nuevo Sitala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Otros	5,002	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE CEMENTO PARA 116 PISOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755115	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 155704	155704	Chiapas	Simojovel	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$3,080,000	\$3,080,000	\$3,080,000	\$3,080,000	\$3,080,000	\$3,080,000	\$3,080,000	100.00	\$0	Otros	261	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755117	Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios Grupo Uno - 192904	192904	Chiapas	Simojovel	Vinoté	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Vivienda	180	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755118	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios Grupo Dos - 193118	193118	Chiapas	Simojovel	Vinoté	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE CEMENTO PARA 93 PISOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755119	Construcción De Veintiocho Cuartos Dormitorios Grupo Dos - 332436	332436	Chiapas	Simojovel	Virginia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Vivienda	175	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755120	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios Grupo Tres - 337607	337607	Chiapas	Simojovel	Virginia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 64 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755121	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios Grupo Uno - 337533	337533	Chiapas	Simojovel	Virginia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 93 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755122	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme En El Ejido Virginia - 301890	301890	Chiapas	Simojovel	Virginia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$138,565	\$138,565	\$138,565	\$138,565	\$138,565	\$138,565	\$138,565	\$138,565	100.00	\$0	Otros	185	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 100 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755123	Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios Grupo Uno - 153785	153785	Chiapas	Simojovel	Yuquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Vivienda	581	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 72 VIVIENDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755124	Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios Grupo Dos - 153752	153752	Chiapas	Simojovel	Yuquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Vivienda	581	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 110 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755125	Construcción De Quince Cuartos Dormitorios Grupo Uno - 332276	332276	Chiapas	Simojovel	Zacatón Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 47 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755126	Construcción De Quince Cuartos Dormitorios Grupo Dos - 332291	332291	Chiapas	Simojovel	Zacatón Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE CEMENTO PARA 100 PISOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755127	Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorios Grupo Dos - 155597	155597	Chiapas	Simojovel	San Antonio el Naranjal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	100.00	\$0	Vivienda	363	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE CEMENTO PARA 40 PISOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755128	Construcción De Veintiuno Cuartos Dormitorios Grupo Uno - 153845	153845	Chiapas	Simojovel	San Antonio el Naranjal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	100.00	\$0	Vivienda	363	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300755129	Construcción De Diechocho Cuartos Dormitorios - 150910	150910	Chiapas	Simojovel	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	100.00	\$0	Vivienda	233	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755130	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico Tramo Ejido Jardín A Poblado Juan Sabines - 152646	152646	Chiapas	Simojovel	Juan Sabines	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y Validades	Terminado	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	417	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911320	Construcion De Cuarenta Y Siete Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En El Ejido Natividad Pechuag - 124849	124849	Chiapas	Simojovel	Natividad Pechuag	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,431,000	\$3,431,000	\$3,431,000	\$3,431,000	\$3,431,000	\$3,431,000	\$3,431,000	100.00	\$0	Vivienda	275	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911321	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En El Ejido Constitución Ojo De Agua - 127235	127235	Chiapas	Simojovel	Constitución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	100.00	\$0	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911322	Construcion De Techado En Area De Particion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 96690	96690	Chiapas	Simojovel	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$3,046,638	\$3,046,638	\$3,046,638	\$3,046,638	\$3,046,638	\$3,046,638	\$3,046,638	100.00	\$0	Metros Cuadrados	163	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911669	Construcion De Doce Cuartos Dormitorios Segunda Etapa Simojovel De Allende Barrio Reforma - 175592	175592	Chiapas	Simojovel	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$876,000	\$876,000	\$876,000	\$876,000	\$876,000	\$876,000	\$876,000	100.00	\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911670	Construcción De Drenaje Pluvial Primera Etapa Embovedado De Mampostería En Simojovel De Allende Barrio La Poyolho - 175499	175499	Chiapas	Simojovel	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911671	Curso De Capacitacion Y Actualizacion - 178845	178845	Chiapas	Simojovel	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$909,863	\$909,863	\$909,863	\$909,863	\$909,863	\$909,863	\$909,863	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911672	Creación Y Actualización De La Normativa Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 178947	178947	Chiapas	Simojovel	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,729,590	\$2,729,590	\$2,729,590	\$2,729,590	\$2,729,590	\$2,729,590	\$2,729,590	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911674	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario Colector En Simojovel De Allende Barrio Siempre Verde - 175026	175026	Chiapas	Simojovel	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	\$0	Otros	188	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911675	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorio En El Barrio Altamirano - 144999	144999	Chiapas	Simojovel	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$584,000	100.00	\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911676	Construcción De Quince Cuartos Dormitorios En El Barrio La Represa II - 134687	134687	Chiapas	Simojovel	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	100.00	\$0	Vivienda	84	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911677	Conservación Del Relleño Sanitario Municipal En Simojovel De Allende Chiapas - 127918	127918	Chiapas	Simojovel	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Otros	10,762	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911678	Construcción De Catore Cuartos Dormitorios En Simojovel De Allende Barrio El Mirador - 127245	127245	Chiapas	Simojovel	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,022,000	\$1,022,000	\$1,022,000	\$1,022,000	\$1,022,000	\$1,022,000	\$1,022,000	100.00	\$0	Vivienda	98	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911679	33804 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 128130	128130	Chiapas	Simojovel	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$5,459,180	\$5,459,180	\$5,459,180	\$5,459,180	\$5,459,180	\$5,459,180	\$5,459,180	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911680	Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorios En El Barrio Belen - 124711	124711	Chiapas	Simojovel	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	100.00	\$0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911681	Construcción De Drenaje Pluvial En El Barrio San Jose Centro - 97959	97959	Chiapas	Simojovel	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,144,891	\$3,144,891	\$3,144,891	\$3,144,891	\$3,144,891	\$3,144,891	\$3,144,891	100.00	\$0	Metros lineales	10,762	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911682	Construcción De Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En El Barrio El Amate - 97190	97190	Chiapas	Simojovel	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Transportes y validades	Terminado	2017	\$1,115,000	\$1,115,000	\$1,115,000	\$1,115,000	\$1,115,000	\$1,115,000	\$1,115,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,762	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911683	Construcion De Drenaje Pluvial Segunda Etapa En El Barrio San Caralampio II - 99761	99761	Chiapas	Simojovel	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	\$0	Metros lineales	10,762	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911684	Construcción De Drenaje Pluvial Embovedado De Mampostería En El Barrio La Ceiba - 100077	100077	Chiapas	Simojovel	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros lineales	10,762	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911685	Construcion De Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En El Barrio San Sebastian - 98628	98628	Chiapas	Simojovel	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Transportes y validades	Terminado	2017	\$2,121,000	\$2,121,000	\$2,121,000	\$2,121,000	\$2,121,000	\$2,121,000	\$2,121,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,762	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911686	Construcion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En El Barrio Benito Quezada - 100552	100552	Chiapas	Simojovel	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros lineales	10,762	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911687	Construcion De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa Ejido Berlin - 97363	97363	Chiapas	Simojovel	Berlin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Transportes y validades	Terminado	2017	\$2,797,744	\$2,797,744	\$2,797,744	\$2,797,744	\$2,797,744	\$2,797,744	\$2,797,744	100.00	\$0	Metros Cuadrados	337	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300911688	Construcción De Dieciocho Cuartos Dormitorios En El Ejido Carmen Grande Belmonte Mpio De Simojovel Chiapas - 17773	17773	Chiapas	Simojovel	Carmen Grande Belmonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,314,000	\$1,314,000	\$1,314,000	\$1,314,000	\$1,314,000	\$1,314,000	\$1,314,000	100.00	\$0	Vivienda	67	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911689	Construccion De Cincuenta Y Seis Cuartos Dormitorios En El Ejido Camito Buena Vista - 134731	134731	Chiapas	Simojovel	El Camito Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,088,000	\$4,088,000	\$4,088,000	\$4,088,000	\$4,088,000	\$4,088,000	\$4,088,000	100.00	\$0	Vivienda	270	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911690	Construccion De Veintidos Cuartos Dormitorios Segunda Etapa Grupo II En El Ejido La Ceiba - 198170	198170	Chiapas	Simojovel	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	100.00	\$0	Vivienda	88	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911691	Construccion De Veintidos Cuartos Dormitorios En El Ejido La Ceiba - 134783	134783	Chiapas	Simojovel	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	100.00	\$0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911692	Construccion De Veintiseis Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En El Poblado Francisco Villa El Ciprés - 135103	135103	Chiapas	Simojovel	Francisco Villa (El Ciprés)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,971,000	\$1,971,000	\$1,971,000	\$1,971,000	\$1,971,000	\$1,971,000	\$1,971,000	100.00	\$0	Vivienda	180	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911693	Construccion De Treinta Y Seis Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En El Ejido Concepción El Amparo - 135060	135060	Chiapas	Simojovel	Concepción el Amparo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS A	Vivienda	Terminado	2017	\$2,628,000	\$2,628,000	\$2,628,000	\$2,628,000	\$2,628,000	\$2,628,000	\$2,628,000	100.00	\$0	Vivienda	198	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911694	Construcción De Nueve Cuartos Dormitorios En El Poblado Venta De Noviembre Mpio De Simojovel Chiapas - 175735	175735	Chiapas	Simojovel	20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$657,000	\$657,000	\$657,000	\$657,000	\$657,000	\$657,000	\$657,000	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911695	Construcción De Diecisiete Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En El Ejido Povernir Chanalum - 126802	126802	Chiapas	Simojovel	Povernir Chanalum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,241,000	\$1,241,000	\$1,241,000	\$1,241,000	\$1,241,000	\$1,241,000	\$1,241,000	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911696	Construccion De Veinticuatro Cuartos Dormitorio En El Ejido Chapayal - 145328	145328	Chiapas	Simojovel	Chapayal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,825,000	\$1,825,000	\$1,825,000	\$1,825,000	\$1,825,000	\$1,825,000	\$1,825,000	100.00	\$0	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911697	Construcción De Treinta Y Siete Cuartos Dormitorio Segunda Etapa En El Ejido Campo La Granja - 112498	112498	Chiapas	Simojovel	Campo la Granja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,701,000	\$2,701,000	\$2,701,000	\$2,701,000	\$2,701,000	\$2,701,000	\$2,701,000	100.00	\$0	Vivienda	165	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911699	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio Segunda Etapa En El Ejido Jochampat Carmen Grande (Las Laminas) - 112895	112895	Chiapas	Simojovel	Jochampat Carmen Grande (Las Laminas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	100.00	\$0	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911700	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio Segunda Etapa En El Ejido Las Limas - 112676	112676	Chiapas	Simojovel	Las Limas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	100.00	\$0	Vivienda	240	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911701	Construcción De Drenaje Sanitario - 96820	96820	Chiapas	Simojovel	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,179,000	\$5,179,000	\$5,179,000	\$5,179,000	\$5,179,000	\$5,179,000	\$5,179,000	100.00	\$0	Metros lineales	472	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911702	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 96883	96883	Chiapas	Simojovel	Las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,404	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911703	Construcción De Veintiocho Cuartos Dormitorio Segunda Etapa En El Ejido Mercedes Isidoro - 112571	112571	Chiapas	Simojovel	Mercedes Isidoro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,044,000	\$2,044,000	\$2,044,000	\$2,044,000	\$2,044,000	\$2,044,000	\$2,044,000	100.00	\$0	Vivienda	168	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911704	Construccion De Veinte Cuartos Dormitorio Segunda Etapa En El Ejido La Mercedes La Esperanza - 101308	101308	Chiapas	Simojovel	Las Mercedes Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	100.00	\$0	Vivienda	754	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911708	Apertura Y Revestimiento De Calle Segunda Etapa Ejido La Pimienta - 198287	198287	Chiapas	Simojovel	La Pimienta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,054,952	\$3,054,952	\$3,054,952	\$3,054,952	\$3,054,952	\$3,054,952	\$3,054,952	100.00	\$0	Otros	1,755	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911709	Construccion De Doce Cuartos Dormitorios En El Ejido Los Pocitos - 98595	98595	Chiapas	Simojovel	Los Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$876,000	\$876,000	\$876,000	\$876,000	\$876,000	\$876,000	\$876,000	100.00	\$0	Vivienda	406	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911742	Construcción De Puente Vehicular En El Ejido Pueblo Nuevo Sitla - 122644	122644	Chiapas	Simojovel	Pueblo Nuevo Sitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$3,803,038	\$3,803,038	\$3,803,038	\$3,803,038	\$3,803,038	\$3,803,038	\$3,803,038	100.00	\$0	Otros	5,237	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911743	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Puyucum En El Ejido De Union Puyucum - 98496	98496	Chiapas	Simojovel	Unión Puyucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Metros lineales	410	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911744	Construccion De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En El Ejido Calvario El Roblar - 102896	102896	Chiapas	Simojovel	El Roblar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,795	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911745	Construccion De Quince Cuartos Dormitorios En El Ejido Sal Si Puedes - 124752	124752	Chiapas	Simojovel	Sal Si Puedes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	100.00	\$0	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911746	Construccion De Doce Cuartos Dormitorios En La Ribera Dominguez Pimera Fraccion - 176716	176716	Chiapas	Simojovel	Rivera Dominguez 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$876,000	\$876,000	\$876,000	\$876,000	\$876,000	\$876,000	\$876,000	100.00	\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911747	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio En El Ejido Santa Anita - 112099	112099	Chiapas	Simojovel	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	100.00	\$0	Vivienda	240	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300911748	Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Dormitorio Grupo Uno Segunda Etapa En La Cooperpropiedad Provenir Vinote - 145414	145414	Chiapas	Simojovel	Vinoté	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,565,000	\$2,565,000	\$2,565,000	\$2,565,000	\$2,565,000	\$2,565,000	\$2,565,000	100.00	\$0	Vivienda	165	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911749	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios En La Cooperpropiedad Provenir Vinote - 127238	127238	Chiapas	Simojovel	Vinoté	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911750	Construcción De Drenaje Sanitario En El Ejido El Vergel - 100037	100037	Chiapas	Simojovel	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,450,000	100.00	\$0	Metros lineales	186	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911751	Construcción De Seis Cuartos Dormitorios En El Ejido Virginia - 175193	175193	Chiapas	Simojovel	Virginia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911752	Construcción De Dieciocho Cuartos Dormitorio Segunda Etapa Grupo Dos En El Ejido Yuquín - 112523	112523	Chiapas	Simojovel	Yuquín	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,314,000	\$1,314,000	\$1,314,000	\$1,314,000	\$1,314,000	\$1,314,000	\$1,314,000	100.00	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911753	Construcción De Veintinueve Cuartos Dormitorio Segunda Etapa Grupo Uno En El Ejido Yuquín - 112620	112620	Chiapas	Simojovel	Yuquín	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,117,000	\$2,117,000	\$2,117,000	\$2,117,000	\$2,117,000	\$2,117,000	\$2,117,000	100.00	\$0	Vivienda	180	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911754	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio En El Ejido Monte Cristo - 145277	145277	Chiapas	Simojovel	Montecreto	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	100.00	\$0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911755	Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios En El Poblado San Antonio Naranjal - 178479	178479	Chiapas	Simojovel	San Antonio al Naranjal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,190,000	\$2,190,000	\$2,190,000	\$2,190,000	\$2,190,000	\$2,190,000	\$2,190,000	100.00	\$0	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911756	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En El Ejido Concepción Benito Juárez - 175323	175323	Chiapas	Simojovel	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911757	Construcción De Camino Rural Con Concreto Mixto En El Poblado De Juan Sabines - 123708	123708	Chiapas	Simojovel	Juan Sabines	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	100.00	\$0	Otros	1,786	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911758	Construcción De Camino Rural Con Concreto Mixto Segunda Etapa En El Ejido Jotolchen II - 98080	98080	Chiapas	Simojovel	Jotolchen Dos (Planada Naranjal)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	100.00	\$0	Metros lineales	176	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911759	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 97087	97087	Chiapas	Simojovel	Guadalupe Victoria Dos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,055,000	\$3,055,000	\$3,055,000	\$3,055,000	\$3,055,000	\$3,055,000	\$3,055,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,080	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911760	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio Segunda Etapa En El Poblado Carmen Las Limas 145521	145521	Chiapas	Simojovel	Carmen las Limas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	100.00	\$0	Vivienda	165	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911761	Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorio Segunda Etapa En El Ejido La Cebita - 112935	112935	Chiapas	Simojovel	La Cebita	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	100.00	\$0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911762	Construcción De Cincuenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio Segunda Etapa En La Cooperpropiedad José Castillo Telemans - 112468	112468	Chiapas	Simojovel	José Castillo Telemans	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,942,000	\$3,942,000	\$3,942,000	\$3,942,000	\$3,942,000	\$3,942,000	\$3,942,000	100.00	\$0	Vivienda	270	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911763	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico Trazo Ejido Yuguán Poblado Sabinal Segunda Etapa En Poblado Sabinal - 97876	97876	Chiapas	Simojovel	El Sabinal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros lineales	217	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911764	Construcción De Veinticuatro Dormitorio Segunda Etapa En El Poblado Rivera Domínguez Segunda Fracción - 145376	145376	Chiapas	Simojovel	Rivera Domínguez 2da. Fracción	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,752,000	\$1,752,000	\$1,752,000	\$1,752,000	\$1,752,000	\$1,752,000	\$1,752,000	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911765	Construcción De Cuarenta Y Cinco Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En El Ejido San Antonio Nuevo León - 135179	135179	Chiapas	Simojovel	San Antonio Nuevo León	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,285,000	\$3,285,000	\$3,285,000	\$3,285,000	\$3,285,000	\$3,285,000	\$3,285,000	100.00	\$0	Vivienda	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911766	Pavimentación De Calles Concreto Hidráulico En La Poblado Gracias A Dios - 100400	100400	Chiapas	Simojovel	Gracias a Dios	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	196	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911767	Construcción De Treinta Y Seis Cuartos Dormitorio Segunda Etapa En El Ejido Nuevo Israelita - 112963	112963	Chiapas	Simojovel	Nuevo Israelita	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,628,000	\$2,628,000	\$2,628,000	\$2,628,000	\$2,628,000	\$2,628,000	\$2,628,000	100.00	\$0	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911768	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio Segunda Etapa En El Ejido Guadalupe Victoria Uno - 112420	112420	Chiapas	Simojovel	Guadalupe Victoria I	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	100.00	\$0	Vivienda	240	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911769	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorio En El Ejido Lázaro Cárdenas - 112647	112647	Chiapas	Simojovel	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,650,000	\$3,650,000	\$3,650,000	\$3,650,000	\$3,650,000	\$3,650,000	\$3,650,000	100.00	\$0	Vivienda	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911770	Construcción De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Once De Febrero - 98323	98323	Chiapas	Simojovel	Once de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$3,183,813	\$3,183,813	\$3,183,813	\$3,183,813	\$3,183,813	\$3,183,813	\$3,183,813	100.00	\$0	Otros	171	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977281	Construcción De Pozo Profundo Para Agua Potable Simojovel De Alende Barrio Monte Los Olivos - 263565	263565	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Alende	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,420,000	\$2,420,000	\$2,420,000	\$2,420,000	\$2,420,000	\$2,420,000	\$2,420,000	100.00	\$0	Otros	4,302	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400977282	Construcción De Drenaje Pluvial Embovedado De Mampostería En Barrio San Isidro Labrador - 263497	263497	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,245,000	\$1,245,000	\$1,245,000	\$1,245,000	\$1,245,000	\$1,245,000	\$1,245,000	100.00	\$0	Metros lineales	315	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977283	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme En El Barrio San Jose Las Lajas - 259332	259332	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977284	Construcion De Dieciséis Cuartos Dormitorios En El Barrio Cielito I - 259038	259038	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,168,000	\$1,168,000	\$1,168,000	\$1,168,000	\$1,168,000	\$1,168,000	\$1,168,000	100.00	\$0	Vivienda	73	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977285	Construcion De Veinte Cuartos Dormitorios En El Barrio Juan Gomez - 259095	259095	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	100.00	\$0	Vivienda	89	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977286	Construccion De Tanques De Almacenamiento De Agua En Simojovel De Allende Chiapas - 249372	249372	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$7,004,502	\$7,004,502	\$7,004,502	\$7,004,502	\$7,004,502	\$7,004,502	\$7,004,502	100.00	\$0	Otros	828	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977287	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En Simojovel De Allende Barrio San Fernando - 234461	234461	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,771,213	\$1,771,213	\$1,771,213	\$1,771,213	\$1,771,213	\$1,771,213	\$1,771,213	100.00	\$0	Metros lineales	294	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977288	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En Simojovel De Allende Barrio Linda Vista - 230254	230254	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,196,854	\$2,196,854	\$2,196,854	\$2,196,854	\$2,196,854	\$2,196,854	\$2,196,854	100.00	\$0	Otros	10,762	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977289	Construccion De Pozo Profundo En Simojovel De Allende Barrio Nuevo Paraiso - 230376	230376	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,176,807	\$2,176,807	\$2,176,807	\$2,176,807	\$2,176,807	\$2,176,807	\$2,176,807	100.00	\$0	Otros	1,040	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977290	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable En Simojovel De Allende En El Barrio Nuevo Urbano - 232120	232120	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,340,686	\$2,340,686	\$2,340,686	\$2,340,686	\$2,340,686	\$2,340,686	\$2,340,686	100.00	\$0	Otros	10,760	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977291	Construccion De Veinte Cuartos Dormitorio Simojovel De Allende Chiapas Barrio San Pedro - 231658	231658	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977292	Ampliacion De La Red De Energia Eléctrica En Simojovel De Allende Chiapas Barrio Impasca - 231765	231765	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,196,000	\$1,196,000	\$1,196,000	\$1,196,000	\$1,196,000	\$1,196,000	\$1,196,000	100.00	\$0	Otros	10,762	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977293	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En Simojovel De Allende Barrio El Platanal - 232187	232187	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,958,593	\$2,958,593	\$2,958,593	\$2,958,593	\$2,958,593	\$2,958,593	\$2,958,593	100.00	\$0	Otros	530	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977294	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios En Poblado Los Arroyales - 237523	237523	Chiapas	Simojovel	Los Arroyales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977295	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Ejido Camito Buena Vista - 249266	249266	Chiapas	Simojovel	El Camito Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$7,139,855	\$7,139,855	\$7,139,855	\$7,139,855	\$7,139,855	\$7,139,855	\$7,139,855	100.00	\$0	Otros	315	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977296	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme En El Ejido Venta De Noviembre - 259356	259356	Chiapas	Simojovel	20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$292,000	\$292,000	\$292,000	\$292,000	\$292,000	\$292,000	\$292,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	57	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 8 postes / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977297	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Sin Nombre En El Ejido Jardín - 258906	258906	Chiapas	Simojovel	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977298	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme En El Ejido El Jardín - 212024	212024	Chiapas	Simojovel	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	1,820	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Fisica: obra concluida / Registro: obra concluida en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977299	Construccion De Quince Cuartos Dormitorios En El Ejido Pauchil Dos Los Cocos - 259203	259203	Chiapas	Simojovel	Pauchil Dos los Cocos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	100.00	\$0	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170400977300	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Ejido Las Maravillas - 249473	249473	Chiapas	Simojovel	Las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$6,869,149	\$6,869,149	\$6,869,149	\$6,869,149	\$6,869,149	\$6,869,149	\$6,869,149	100.00	\$0	Otros	1,015	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170400977301	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme En El Poblado Monte Tabor - 259373	259373	Chiapas	Simojovel	Monte Tabor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	59	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170400977302	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ejido Jardínmonte Tabor En El Poblado Monte Tabor - 233906	233906	Chiapas	Simojovel	Monte Tabor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,870,833	\$1,870,833	\$1,870,833	\$1,870,833	\$1,870,833	\$1,870,833	\$1,870,833	100.00	\$0	Metros lineales	1,796	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170400977304	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Ejido La Pimienta - 249540	249540	Chiapas	Simojovel	La Pimienta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$7,038,341	\$7,038,341	\$7,038,341	\$7,038,341	\$7,038,341	\$7,038,341	\$7,038,341	100.00	\$0	Otros	1,040	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170400977348	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios En El Ejido Tres Casas - 237556	237556	Chiapas	Simojovel	Tres Casas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	100.00	\$0	Vivienda	107	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170400977350	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios En El Ejido Tierra Blanca Tepeyac - 263399	263399	Chiapas	Simojovel	Tierra Blanca Tepeyac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,022,000	\$1,022,000	\$1,022,000	\$1,022,000	\$1,022,000	\$1,022,000	\$1,022,000	100.00	\$0	Vivienda	79	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170400977351	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios En El Ejido Zacaton Santa Teresa - 237585	237585	Chiapas	Simojovel	Zacaton Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,022,000	\$1,022,000	\$1,022,000	\$1,022,000	\$1,022,000	\$1,022,000	\$1,022,000	100.00	\$0	Vivienda	335	100.00	100.00	Financiera / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977352	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios En El Ejido Solo Dios - 258969	258969	Chiapas	Simojovel	Solo Dios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	100.00	\$0	Vivienda	86	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300911771	Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 156139	156139	Chiapas	Sitalá	Golonchán Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,368,897	\$1,368,897	\$1,368,897	\$1,368,897	\$1,368,897	\$1,368,897	\$1,368,897	100.00		Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300911772	Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 156147	156147	Chiapas	Sitalá	Golonchán Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,275,657	\$1,275,657	\$1,275,657	\$1,275,657	\$1,275,657	\$1,275,657	\$1,275,657	100.00		Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300911773	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 156115	156115	Chiapas	Sitalá	Golonchán Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$758,379	\$758,379	\$758,379	\$758,379	\$758,379	\$758,379	\$758,379	100.00		Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170300911780	Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 157606	157606	Chiapas	Sitalá	Santa Cruz la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	100.00		Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300911781	Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 157579	157579	Chiapas	Sitalá	Santa Cruz la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	100.00		Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300911782	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 157552	157552	Chiapas	Sitalá	Santa Cruz la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	100.00		Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300911783	Rehabilitación Desasosve De Obras De Drenaje Y Revestimiento En Tramos Aislados - 157799	157799	Chiapas	Sitalá	Santa Cruz la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,396,838	\$1,396,838	\$1,396,838	\$1,396,838	\$1,396,838	\$1,396,838	\$1,396,838	\$1,396,838	100.00		Otros	1,150	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300911785	Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 158005	158006	Chiapas	Sitalá	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	100.00		Otros	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911786	Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 158004	158004	Chiapas	Sitalá	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	100.00		Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911787	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 157999	157999	Chiapas	Sitalá	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	100.00		Otros	10	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911788	Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 158053	158053	Chiapas	Sitalá	San Martin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	100.00		Otros	10	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911789	Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 158058	158058	Chiapas	Sitalá	San Martin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	100.00		Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911790	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 158038	158038	Chiapas	Sitalá	San Martin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	100.00		Otros	10	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO / Física: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912135	Rehabilitación Desasosve De Obras De Drenaje Y Revestimiento En Tramos Aislados - 157972	157972	Chiapas	Sitalá	Guadalupe Mazán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	100.00		Otros	1,150	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO / Física: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912136	Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 158022	158022	Chiapas	Sitalá	San José Jágualá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	100.00		Otros	10	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912137	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 158012	158012	Chiapas	Sitalá	San José Jágualá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	100.00		Otros	10	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912138	Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 158025	158026	Chiapas	Sitalá	San José Jágualá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	100.00		Otros	10	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912139	Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 157896	157896	Chiapas	Sitalá	Guadalupe Peña Blanca Segunda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$637,828	\$637,828	\$637,828	\$637,828	\$637,828	\$637,828	\$637,828	\$637,828	100.00		Otros	15	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912140	Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 157891	157891	Chiapas	Sitalá	Guadalupe Peña Blanca Segunda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$684,449	\$684,449	\$684,449	\$684,449	\$684,449	\$684,449	\$684,449	\$684,449	100.00		Otros	15	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912141	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 157875	157875	Chiapas	Sitalá	Guadalupe Peña Blanca Segunda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$379,190	\$379,190	\$379,190	\$379,190	\$379,190	\$379,190	\$379,190	\$379,190	100.00		Otros	15	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912148	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 157947	157947	Chiapas	Sitalá	San Juan Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	100.00		Otros	10	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
CHP16160200646281	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 32347	32347	Chiapas	Socoltenango	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$142,364	\$142,364	\$142,364	\$142,364	\$142,364	\$142,364	\$142,364	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisca: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646282	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 32259	32259	Chiapas	Socoltenango	Socoltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisca: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651092	Ampliación De La Red De Alcantarillado - 38496	38496	Chiapas	Socoltenango	Socoltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$455,469	\$455,469	\$455,469	\$455,469	\$455,469	\$455,469	\$455,469	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisca: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651093	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 32248	32248	Chiapas	Socoltenango	Socoltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: PROYECTO TERMINADO. INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653439	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 32262	32262	Chiapas	Socoltenango	Socoltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200655796	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 34754	34754	Chiapas	Socoltenango	Unión Campesina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$836,955	\$836,955	\$836,955	\$836,955	\$836,955	\$836,955	\$836,955	100.00	\$0	Otros	384	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro:
CHP16160200658268	Rehabilitación De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 32508	32508	Chiapas	Socoltenango	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$159,762	\$159,762	\$159,762	\$159,762	\$159,762	\$159,762	\$159,762	100.00	\$0	Otros	158	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisca: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691266	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado - 97795	97795	Chiapas	Socoltenango	Socoltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$145,907	\$145,907	\$145,907	\$145,907	\$145,907	\$145,907	\$145,907	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro:
CHP16160200702186	Rehabilitación De La Red O Sistema De Agua Potable - 97193	97193	Chiapas	Socoltenango	Jorge de la Vega Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,325,644	\$1,325,644	\$1,325,644	\$1,325,644	\$1,325,644	\$1,325,644	\$1,325,644	100.00	\$0	Otros	380	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro:
CHP16160200707849	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado - 97983	97983	Chiapas	Socoltenango	Socoltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$244,113	\$244,113	\$244,113	\$244,113	\$244,113	\$244,113	\$244,113	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754350	Construcción De La Red De Sistema De Agua Potable - 261568	261568	Chiapas	Socoltenango	Nueva Floresta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,838,393	\$1,838,393	\$1,838,393	\$1,838,393	\$1,838,393	\$1,838,393	\$1,838,393	100.00	\$0	Metros lineales	335	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754980	Revestimiento De Calles - 262281	262281	Chiapas	Socoltenango	San Pedro Federnal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$331,616	\$331,616	\$331,616	\$331,616	\$331,616	\$331,616	\$331,616	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754981	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 260286	260286	Chiapas	Socoltenango	San Pedro Federnal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,125,239	\$1,125,239	\$1,125,239	\$1,125,239	\$1,125,239	\$1,125,239	\$1,125,239	100.00	\$0	Otros	141	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro:
CHP16160300755183	Rehabilitación De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 259953	259953	Chiapas	Socoltenango	Unión Campesina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$266,549	\$266,549	\$266,549	\$266,549	\$266,549	\$266,549	\$266,549	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755187	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Plan De Ayala - 349525	349525	Chiapas	Socoltenango	San Vicente Pauchil Chanival	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$60,806	\$60,806	\$60,806	\$60,806	\$60,806	\$60,806	\$60,806	100.00	\$0	Otros	388	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro:
CHP16160300755188	Rehabilitación De Caminos Rurales Tramo Camino Saca Coescha Chanival - 322452	322452	Chiapas	Socoltenango	San Vicente Pauchil Chanival	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro:
CHP16160300755190	Rehabilitación De Caminos Rurales Tramo La Curva El Porvenir - 322516	322516	Chiapas	Socoltenango	San Agustín el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro:
CHP16160300755191	Rehabilitación De La Red De Sistema De Agua Potable - 262311	262311	Chiapas	Socoltenango	Buenavista Joootal (El Jooote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$465,797	\$465,797	\$465,797	\$465,797	\$465,797	\$465,797	\$465,797	100.00	\$0	Metros lineales	84	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755193	Rehabilitación De Caminos Rurales Nueva Reforma Agraria - 324480	324480	Chiapas	Socoltenango	Nueva Reforma Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755195	Rehabilitación De La Red O Sistema De Agua Potable - 261427	261427	Chiapas	Socoltenango	La Planada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$649,592	\$649,592	\$649,592	\$649,592	\$649,592	\$649,592	\$649,592	100.00	\$0	Metros lineales	158	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755196	Rehabilitación De Caminos Rurales Tramo Entronque Chanival Chihuahua - 322483	322483	Chiapas	Socoltenango	Nuevo Zacoalpa (La Roca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro:
CHP16160300755198	Construcción De La Red O Sistema De Agua Potable - 287924	287924	Chiapas	Socoltenango	Nuevo Zacoalpa (La Roca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,503,089	\$1,503,089	\$1,503,089	\$1,503,089	\$1,503,089	\$1,503,089	\$1,503,089	100.00	\$0	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755199	Rehabilitación De Caminos Rurales El Sabinal - 324511	324511	Chiapas	Socoltenango	El Sabinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755201	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Cinco De Febrero - 325271	325271	Chiapas	Socoltenango	Nuevo Chéjel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$60,806	\$60,806	\$60,806	\$60,806	\$60,806	\$60,806	\$60,806	100.00	\$0	Otros	427	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP16160300755202	Rehabilitación De Caminos Rurales Tramo La Hacienda La Planada - 323312	323312	Chiapas	Socotlenango	La Hacienda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Otros	204	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP16160300755205	Contruccion De Comedor Escolar En La Escuela Prescolar Hemisferio Paniagua Perez - 325184	325184	Chiapas	Socotlenango	Puerto Rico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO	Educación	Terminado	2016	\$60,806	\$60,806	\$60,806	\$60,806	\$60,806	\$60,806	\$60,806	100.00	\$0	Otros	799	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755206	Construcción De Aula Didáctica - 287596	287596	Chiapas	Socotlenango	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO	Educación	Terminado	2016	\$452,900	\$452,900	\$452,900	\$452,900	\$452,900	\$452,900	\$452,900	100.00	\$0	Otros	178	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP16160300755207	Rehabilitación De Caminos Rurales Tramo Entrocque Tierra Y Libertad Miramar - 262229	262229	Chiapas	Socotlenango	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,203,486	\$1,203,486	\$1,203,486	\$1,203,486	\$1,203,486	\$1,203,486	\$1,203,486	100.00	\$0	Otros	156	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755209	Rehabilitación De Caminos Rurales Tierra Y Libertad - 324765	324765	Chiapas	Socotlenango	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755824	Construcción De Una Cuarto Para El Centro De Salud O Unidad Medica - 356817	356817	Chiapas	Socotlenango	Socotlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO	Salud	Terminado	2016	\$57,169	\$57,169	\$57,169	\$57,169	\$57,169	\$57,169	\$57,169	\$57,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,863	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755826	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 315229	315226	Chiapas	Socotlenango	Socotlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$37,792	\$37,792	\$37,792	\$37,792	\$37,792	\$37,792	\$37,792	\$37,792	100.00	\$0	Otros	152	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755827	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 309093	309093	Chiapas	Socotlenango	Socotlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$481,182	\$481,182	\$481,182	\$481,182	\$481,182	\$481,182	\$481,182	\$481,182	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755828	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 309227	309227	Chiapas	Socotlenango	Socotlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$160,394	\$160,394	\$160,394	\$160,394	\$160,394	\$160,394	\$160,394	\$160,394	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755829	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 259689	259689	Chiapas	Socotlenango	Socotlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,497,621	\$1,497,621	\$1,497,621	\$1,497,621	\$1,497,621	\$1,497,621	\$1,497,621	\$1,497,621	100.00	\$0	Otros	291	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755835	Rehabilitación De La Red De Sistema De Agua Potable - 197683	197683	Chiapas	Socotlenango	Socotlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$89,908	\$89,908	\$89,908	\$89,908	\$89,908	\$89,908	\$89,908	\$89,908	100.00	\$0	Metros lineales	96	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755836	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 197655	197655	Chiapas	Socotlenango	Socotlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$750,284	\$750,284	\$750,284	\$750,284	\$750,284	\$750,284	\$750,284	\$750,284	100.00	\$0	Otros	154	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755837	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 259891	259891	Chiapas	Socotlenango	Adolfo Ruiz Cortinez (Cjo de Agua)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,964,390	\$1,964,390	\$1,964,390	\$1,964,390	\$1,964,390	\$1,964,390	\$1,964,390	\$1,964,390	100.00	\$0	Metros lineales	184	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755838	Rehabilitación De La Red O Sistema De Distribución De Agua Potable - 328454	328454	Chiapas	Socotlenango	El Bajío San Lazario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$710,395	\$710,395	\$710,395	\$710,395	\$710,395	\$710,395	\$710,395	\$710,395	100.00	\$0	Otros	335	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755840	Rehabilitación De Caminos Rurales Tramo San A Gustin El Poneni Santuario II Santuario I - 197685	197685	Chiapas	Socotlenango	El Santuario Dos (Cafía Castilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,120,195	\$1,120,195	\$1,120,195	\$1,120,195	\$1,120,195	\$1,120,195	\$1,120,195	\$1,120,195	100.00	\$0	Otros	347	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755841	Rehabilitación De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 197693	197693	Chiapas	Socotlenango	Doctor Samuel León Brindis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$94,337	\$94,337	\$94,337	\$94,337	\$94,337	\$94,337	\$94,337	\$94,337	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755843	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 260324	260324	Chiapas	Socotlenango	Jesús Hernández J.	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,457,009	\$1,457,009	\$1,457,009	\$1,457,009	\$1,457,009	\$1,457,009	\$1,457,009	\$1,457,009	100.00	\$0	Otros	46	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300810532	Rehabilitación De Caminos Rurales Tramo Calzada Larga Estrella Roja - 322303	322303	Chiapas	Socotlenango	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842182	Construcción De La Red De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 22965	22966	Chiapas	Socotlenango	Nuevo Zacoalpa (La Roca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,154,990	\$1,154,990	\$1,154,990	\$1,154,990	\$1,154,990	\$1,154,990	\$1,154,990	\$1,154,990	100.00	\$0	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170100842198	Ampliación De Drenaje Sanitario - 22823	22823	Chiapas	Socotlenango	Socotlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,063,080	\$2,063,080	\$2,063,080	\$2,063,080	\$2,063,080	\$2,063,080	\$2,063,080	\$2,063,080	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857064	Construcción De Tanque De Agua Potable - 85085	85085	Chiapas	Socotlenango	Jorge de la Vega Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$208,836	\$208,836	\$208,836	\$208,836	\$208,836	\$208,836	\$208,836	\$208,836	100.00	\$0	Otros	282	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857065	Construcción De Centros De Salud Microrregional - 85001	85001	Chiapas	Socotlenango	San Vicente Fauchil Chanival	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Salud	Terminado	2017	\$1,213,180	\$1,213,180	\$1,213,180	\$1,213,180	\$1,213,180	\$1,213,180	\$1,213,180	\$1,213,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	158	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200857068	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 84841	84841	Chiapas	Socotlenango	El Banco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,552,228	\$1,552,228	\$1,552,228	\$1,552,228	\$1,552,228	\$1,552,228	\$1,552,228	\$1,552,228	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200857070	Techado De Espacio Deportivo En Escuela Primaria Cuilthauac - 87298	87298	Chiapas	Socotlenango	Constitución 27	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,754,276	\$1,754,276	\$1,754,276	\$1,754,276	\$1,754,276	\$1,754,276	\$1,754,276	\$1,754,276	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170200857071	Revestimiento Del Camino Nueva Jerusalen E C Pujlic Socotlenango - 84038	84038	Chiapas	Socotlenango	Nueva Jerusalen Cascajal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$773,591	\$773,591	\$773,591	\$773,591	\$773,591	\$773,591	\$773,591	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170200857195	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 87347	87347	Chiapas	Socotlenango	Socotlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$188,453	\$188,453	\$188,453	\$188,453	\$188,453	\$188,453	\$188,453	100.00	\$0	Metros lineales	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170200857196	Mantenimiento De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 84773	84773	Chiapas	Socotlenango	Socotlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$129,750	\$129,750	\$129,750	\$129,750	\$129,750	\$129,750	\$129,750	100.00	\$0	Otros	5,260	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170200857197	Ampliacion De La Red De Drenaje - 85303	85303	Chiapas	Socotlenango	Adolfo Ruiz Cortinez (Ojo de Agua)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$175,628	\$175,628	\$175,628	\$175,628	\$175,628	\$175,628	\$175,628	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857198	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 22764	22764	Chiapas	Socotlenango	Adolfo Ruiz Cortinez (Ojo de Agua)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,934,242	\$1,934,242	\$1,934,242	\$1,934,242	\$1,855,895	\$1,855,895	\$1,855,895	95.95	\$0	Metros lineales	68	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857200	Rehabilitacion De Camino Rural Saca Cosecha El Santuario I - 84376	84376	Chiapas	Socotlenango	El Santuario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$370,553	\$370,553	\$370,553	\$370,553	\$370,553	\$370,553	\$370,553	100.00	\$0	Otros	531	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911791	Rehabilitacion De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 89057	89057	Chiapas	Socotlenango	Uñón Campesina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$194,544	\$194,544	\$194,544	\$194,544	\$194,544	\$194,544	\$194,544	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911792	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica - 88207	88207	Chiapas	Socotlenango	El Sabinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,360,098	\$1,360,098	\$1,360,098	\$1,360,098	\$1,360,098	\$1,360,098	\$1,360,098	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911793	Contruccion De Cuartos Dormitorio - 188599	188599	Chiapas	Socotlenango	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$464,280	\$464,280	\$464,280	\$464,280	\$464,280	\$464,280	\$464,280	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300911794	Contruccion De Cuartos Dormitorio - 188694	188694	Chiapas	Socotlenango	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$464,280	\$464,280	\$464,280	\$464,280	\$464,280	\$464,280	\$464,280	100.00	\$0	Vivienda	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911796	Rehabilitacion Y Revestimiento De Calles - 128414	128414	Chiapas	Socotlenango	Puerto Rico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,480,000	\$2,480,000	\$2,480,000	\$2,480,000	\$2,480,000	\$2,480,000	\$2,480,000	100.00	\$0	Otros	799	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911797	Rehabilitacion De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 184192	184192	Chiapas	Socotlenango	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$64,714	\$64,714	\$64,714	\$64,714	\$64,714	\$64,714	\$64,714	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300912157	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 183487	183487	Chiapas	Socotlenango	Socotlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$300,391	\$300,391	\$300,391	\$300,391	\$300,391	\$300,391	\$300,391	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300912158	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 183545	183545	Chiapas	Socotlenango	Socotlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$510,449	\$510,449	\$510,449	\$510,449	\$510,449	\$510,449	\$510,449	100.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300912159	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 183415	183415	Chiapas	Socotlenango	Socotlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$182,853	\$182,853	\$182,853	\$182,853	\$182,853	\$182,853	\$182,853	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300912160	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 94478	94478	Chiapas	Socotlenango	Socotlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912161	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 94499	94499	Chiapas	Socotlenango	Socotlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912163	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 94468	94468	Chiapas	Socotlenango	Socotlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912164	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 94483	94483	Chiapas	Socotlenango	Socotlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912165	Construccion De Cuartos Dormitorio - 188508	188508	Chiapas	Socotlenango	San Antonio Crucila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$696,420	\$696,420	\$696,420	\$696,420	\$696,420	\$696,420	\$696,420	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912166	Rehabilitacion De La Red O Sistema De Agua Potable - 183659	183659	Chiapas	Socotlenango	El Santuario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$722,066	\$722,066	\$722,066	\$722,066	\$722,066	\$722,066	\$722,066	100.00	\$0	Metros lineales	531	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170400977309	Construccion De Cisternas Individuales - 211111	211111	Chiapas	Socotlenango	San Pedro Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$371,687	\$371,687	\$371,687	\$371,687	\$371,687	\$371,687	\$371,687	\$371,687	100.00	\$0	Piezas	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400977396	Rehabilitacion De Caminos Rurales Tramo San Agustin El Povenir El Santuario - 284934	284934	Chiapas	Socotlenango	San Agustin el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$23,070	\$23,070	\$23,070	\$23,070	\$23,070	\$23,070	\$23,070	\$23,070	100.00	\$0	Metros lineales	111	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977397	Rehabilitacion De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 259469	259469	Chiapas	Socotlenango	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	100.00	\$0	Otros	158	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170400977398	Rehabilitación De Caminos Rurales - 211085	211085	Chiapas	Socotlenango	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$419,710	\$419,710	\$419,710	\$419,710	\$419,710	\$419,710	\$419,710	100.00	\$0	Otros	137	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977680	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 287756	287756	Chiapas	Socotlenango	Socotlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$166,248	\$166,248	\$166,248	\$166,248	\$166,248	\$166,248	\$166,248	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977682	Equipamiento De Centro De Salud O Unidades Medicas - 259496	259496	Chiapas	Socotlenango	Socotlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Salud	Terminado	2017	\$131,074	\$131,074	\$131,074	\$131,074	\$131,074	\$131,074	\$131,074	100.00	\$0	Otros	4,863	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977684	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 211008	211008	Chiapas	Socotlenango	Socotlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$172,898	\$172,898	\$172,898	\$172,898	\$172,898	\$172,898	\$172,898	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977686	Rehabilitación De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 284995	284995	Chiapas	Socotlenango	Adolfo Ruiz Cortinez (Ojo de Agua)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Otros	58	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977687	Revestimiento De Calles - 259458	259458	Chiapas	Socotlenango	El Santuario Dos (Caña Castilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$396,600	\$396,600	\$396,600	\$396,600	\$396,600	\$396,600	\$396,600	\$396,600	100.00	\$0	Otros	137	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977688	Construcción De Aula Didáctica - 211136	211136	Chiapas	Socotlenango	El Santuario Dos (Caña Castilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$470,698	\$470,698	\$470,698	\$470,698	\$470,698	\$470,698	\$470,698	\$470,698	100.00	\$0	Otros	353	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911712	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 139425	139425	Chiapas	Solosuchiapa	Solosuchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$24,928	\$24,928	\$24,928	\$24,928	\$24,928	\$24,928	\$24,928	\$24,928	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911713	Construcción De Techo Firme - 122289	122289	Chiapas	Solosuchiapa	Solosuchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$967,956	\$967,956	\$967,956	\$967,956	\$967,956	\$967,956	\$967,956	\$967,956	100.00	\$0	Otros	438	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911714	33903 Servicios Integrales - 117613	117613	Chiapas	Solosuchiapa	Solosuchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911715	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 68447	68447	Chiapas	Solosuchiapa	Solosuchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,454,411	\$1,454,411	\$1,454,411	\$1,454,411	\$1,454,411	\$1,454,411	\$1,454,411	\$1,454,411	100.00	\$0	Otros	2,035	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911716	Reconstrucción De Camino Y Puente - 117617	117617	Chiapas	Solosuchiapa	Ávaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,248,735	\$1,248,735	\$1,248,735	\$1,248,735	\$1,248,735	\$1,248,735	\$1,248,735	\$1,248,735	100.00	\$0	Otros	632	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911717	Construcción De Techo Firme - 151877	151877	Chiapas	Solosuchiapa	El Beneficio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$540,504	\$540,503	\$540,503	\$540,503	\$471,208	\$471,208	\$471,208	\$471,208	87.18	\$0	Otros	195	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911718	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 104712	104712	Chiapas	Solosuchiapa	Cerro las Campanas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,297,318	\$1,297,318	\$1,297,318	\$1,297,318	99.79	\$0	Metros Cuadrados	763	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911719	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 140808	140808	Chiapas	Solosuchiapa	Jana 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,067,527	\$1,067,527	\$1,067,527	\$1,067,527	\$1,067,527	\$1,067,527	\$1,067,527	\$1,067,527	100.00	\$0	Otros	218	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911720	Construcción De Techo Firme - 151594	151594	Chiapas	Solosuchiapa	El Nacional	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$74,475	\$74,475	\$74,475	\$74,475	\$74,475	\$74,475	\$74,475	\$74,475	100.00	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911721	Construcción De Cuartos Para Baños - 151914	151914	Chiapas	Solosuchiapa	Villaflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$362,733	\$362,734	\$362,734	\$362,734	\$362,734	\$362,734	\$362,734	\$362,734	100.00	\$0	Vivienda	563	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911722	Construcción De Comedor Y Cocina Escolar En Jardín De Niños Justo Sierra - 104513	104513	Chiapas	Solosuchiapa	Agustín Rubio (Santa Fe la Zucupap)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$149,432	\$149,432	\$149,432	\$149,432	87.90	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911723	Suministro Y Colocación De Paneles Solares - 122276	122276	Chiapas	Solosuchiapa	Moquimba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$314,400	\$314,400	\$314,400	\$314,400	\$314,400	\$314,400	\$314,400	\$314,400	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911724	Reconstrucción De Camino Y Puente San Jose - 105194	105194	Chiapas	Solosuchiapa	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$545,344	\$545,344	\$545,344	\$545,344	\$545,344	\$545,344	\$545,344	\$545,344	100.00	\$0	Otros	280	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911725	Suministro Y Colocación De Paneles Solares - 122215	122215	Chiapas	Solosuchiapa	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$393,000	\$393,000	\$393,000	\$393,000	\$393,000	\$393,000	\$393,000	\$393,000	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911727	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 104267	104267	Chiapas	Solosuchiapa	Lucio Cabañas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,555,288	\$1,555,288	\$1,555,288	\$1,555,288	\$1,555,288	\$1,555,288	\$1,555,288	\$1,555,288	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977310	Rehabilitación De Drenaje Pluvial Barrio La Deportiva Y Calle Independencia - 247464	247464	Chiapas	Solosuchiapa	Solosuchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$187,608	\$187,608	\$187,608	\$187,608	\$187,601	\$187,601	\$187,601	\$187,601	100.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977311	Construcción De Depósitos Para Almacenamiento De Agua - 245512	245512	Chiapas	Solosuchiapa	Solosuchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$299,998	\$299,998	\$299,998	\$299,998	\$298,205	\$298,205	\$298,205	\$298,205	99.40	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
CHP17170400977312	Ampliación Del Sistema De Drenaje - 245300	245300	Chiapas	Solosuchiapa	Solosuchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$239,573	\$239,573	\$239,573	\$239,573	\$239,573	\$230,449	\$230,449	\$230,449	96.19	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977313	Construcción De Puente Vado Macho - 222064	222064	Chiapas	Solosuchiapa	Rio Negro 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$446,237	\$446,237	\$446,237	\$446,237	\$446,237	\$446,237	\$446,237	\$446,237	100.00	\$0	Otros	109	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977314	Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 247694	247694	Chiapas	Solosuchiapa	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,097,429	\$1,097,429	\$1,097,429	\$1,097,429	\$1,097,429	\$1,097,429	\$1,097,429	\$1,097,429	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755002	Construcción De Piso Firme - 332223	332223	Chiapas	Soyaló	Soyaló	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$778,550	\$778,550	\$778,550	\$778,550	\$778,550	\$778,550	\$778,550	\$778,550	100.00	\$0	Otros	109	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755021	Construcción De Piso Firme - 331496	331496	Chiapas	Soyaló	San Antonio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$89,337	\$89,337	\$89,337	\$89,337	\$89,337	\$89,337	\$89,337	\$89,337	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842166	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa - 30990	30990	Chiapas	Soyaló	Soyaló	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,705,646	\$2,705,646	\$2,705,646	\$2,705,646	\$2,705,646	\$2,705,646	\$2,705,646	\$2,705,646	100.00	\$0	Metros lineales	4,014	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842168	Rehabilitación De Camino Rural - 30913	30913	Chiapas	Soyaló	San Antonio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,503,020	\$2,503,020	\$2,503,020	\$2,503,020	\$2,503,020	\$2,503,020	\$2,503,020	\$2,503,020	100.00	\$0	Metros lineales	768	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842169	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa - 31202	31202	Chiapas	Soyaló	San Antonio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,082,752	\$2,082,752	\$2,082,752	\$2,082,752	\$2,082,752	\$2,082,752	\$2,082,752	\$2,082,752	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911728	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Septima Etapa - 175023	175023	Chiapas	Soyaló	Soyaló	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,008,341	\$1,008,341	\$1,008,341	\$1,008,341	\$1,008,341	\$1,008,341	\$1,008,341	\$1,008,341	100.00	\$0	Metros lineales	4,014	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911729	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Sexta Etapa - 174500	174500	Chiapas	Soyaló	Soyaló	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,109,452	\$1,109,452	\$1,109,452	\$1,109,452	\$1,109,452	\$1,109,452	\$1,109,452	\$1,109,452	100.00	\$0	Metros lineales	4,014	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911730	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Septima Etapa - 175401	175401	Chiapas	Soyaló	Francisco Sarabia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$761,237	\$761,237	\$761,237	\$761,237	\$761,237	\$761,237	\$761,237	\$761,237	100.00	\$0	Metros lineales	3,318	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911731	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Sexta Etapa - 175296	175296	Chiapas	Soyaló	Francisco Sarabia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$745,670	\$745,670	\$745,670	\$745,670	\$745,670	\$745,670	\$745,670	\$745,670	100.00	\$0	Metros lineales	3,318	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911732	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa - 175489	175489	Chiapas	Soyaló	San Antonio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$625,568	\$625,568	\$625,568	\$625,568	\$625,568	\$625,568	\$625,568	\$625,568	100.00	\$0	Metros lineales	768	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911733	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 175151	175151	Chiapas	Soyaló	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,034,056	\$2,034,056	\$2,034,056	\$2,034,056	\$2,034,056	\$2,034,056	\$2,034,056	\$2,034,056	100.00	\$0	Metros lineales	356	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977315	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 276175	276175	Chiapas	Soyaló	Soyaló	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,182,354	\$2,182,354	\$2,182,354	\$2,182,354	\$2,182,354	\$2,182,354	\$2,182,354	\$2,182,354	100.00	\$0	Metros lineales	4,014	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977316	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Segunda Etapa - 276189	276189	Chiapas	Soyaló	Soyaló	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$77,673	\$77,673	\$77,673	\$77,673	\$77,673	\$77,673	\$77,673	\$77,673	\$77,673	100.00	\$0	Metros lineales	107	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977317	Construcción De Piso Firme De Concreto - 276183	276183	Chiapas	Soyaló	Soyaló	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$142,321	\$142,321	\$142,321	\$142,321	\$142,321	\$142,321	\$142,321	\$142,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977318	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 276179	276179	Chiapas	Soyaló	Soyaló	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,011,235	\$1,011,235	\$1,011,235	\$1,011,235	\$1,011,235	\$1,011,235	\$1,011,235	\$1,011,235	100.00	\$0	Metros lineales	356	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977319	Construcción De Piso Firme - 302578	302578	Chiapas	Soyaló	San Antonio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$214,136	\$214,136	\$214,136	\$214,136	\$214,136	\$214,136	\$214,136	\$214,136	\$214,136	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977320	Rehabilitación De Camino Rural Tramos Aislados - 302358	302358	Chiapas	Soyaló	San Antonio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$203,783	\$203,783	\$203,783	\$203,783	\$203,783	\$203,783	\$203,783	\$203,783	100.00	\$0	Metros lineales	768	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977321	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 276180	276180	Chiapas	Soyaló	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,010,235	\$1,010,235	\$1,010,235	\$1,010,235	\$1,010,235	\$1,010,235	\$1,010,235	\$1,010,235	100.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Fisica: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400977343	Revestimiento Del Camino Rural Suchiapa Basurero - 213812	213812	Chiapas	Suchiapa	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	Otros	15,900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160200702180	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 187300	187300	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$530,317	\$530,317	\$530,317	\$530,317	\$530,317	\$530,317	\$530,317	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,606	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755052	Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 360638	360638	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$43,085	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755055	Construccion De Cuarto Dormitorio - 350008	350008	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$45,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755059	Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 315442	315442	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$129,256	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755060	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 305255	305255	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$140,543	\$140,543	\$140,543	\$140,543	\$140,543	\$140,543	\$140,543	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755061	Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 315461	315461	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$129,256	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755063	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 309660	309660	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755064	Rehabilitacion De Carcamo De Bombeo - 309677	309677	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$865,262	\$865,262	\$865,262	\$865,262	\$865,262	\$865,262	\$865,262	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755066	Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 289674	289674	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$861,706	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755073	Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 289552	289552	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$258,512	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755074	Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 289543	289543	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$473,938	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755075	Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 289429	289429	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$43,085	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755080	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 220965	220965	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$348,667	\$348,667	\$348,667	\$348,667	\$348,667	\$348,667	\$348,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755081	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 220736	220736	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$547,391	\$547,391	\$547,391	\$547,391	\$547,391	\$547,391	\$547,391	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755086	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 199786	199786	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,259,955	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755087	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 193908	193908	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$675,441	\$675,441	\$675,441	\$675,441	\$675,441	\$675,441	\$675,441	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755089	Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 309632	309632	Chiapas	Suchiate	Barra de Chaocán (El Chicó)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$215,427	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755094	Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 297071	297071	Chiapas	Suchiate	El Campito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$258,512	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755098	Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 300317	300317	Chiapas	Suchiate	Ignacio López Rayón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$344,682	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755104	Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 300668	300668	Chiapas	Suchiate	Miguel Alemán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$387,788	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755106	Construccion De Cuarto Dormitorio - 349469	349469	Chiapas	Suchiate	20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$90,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755216	Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 313354	313354	Chiapas	Suchiate	El Rosario V	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$43,085	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755217	Construccion De Cuarto Dormitorio - 351602	351602	Chiapas	Suchiate	Ejido Suchiate (Fracción la Pita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$90,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300755218	Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 299589	299589	Chiapas	Suchiate	Ejido Suchiate (Fracción la Pita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$775,546	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755219	Construccion De Cuarto Dormitorio - 349347	349347	Chiapas	Suchiate	Quince de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$225,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755220	Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 300344	300344	Chiapas	Suchiate	Quince de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$301,597	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755224	Rehabilitacion De Canal De Riego - 286748	286748	Chiapas	Suchiate	Nueva Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,056,983	\$2,056,983	\$2,056,983	\$2,056,983	\$2,056,983	\$2,056,983	\$2,056,983	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755228	Construccion De Cuarto Dormitorio - 348712	348712	Chiapas	Suchiate	Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$315,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755230	Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 309612	309612	Chiapas	Suchiate	Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$129,256	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755247	Construccion De Cuarto Dormitorio - 349565	349565	Chiapas	Suchiate	15 de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$135,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755248	Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 315346	315346	Chiapas	Suchiate	15 de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$43,085	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755251	Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 290161	290161	Chiapas	Suchiate	Alfredo V. Bonfil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$86,171	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755255	Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 313465	313465	Chiapas	Suchiate	Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$86,171	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	\$2,154,266	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836047	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico - 69	69	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Transportes y validades	Terminado	2017	\$2,133,951	\$2,133,951	\$2,133,951	\$2,133,951	\$2,133,951	\$2,133,951	\$2,133,951	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842170	Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario - 29182	29182	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,416,641	\$1,416,641	\$1,416,641	\$1,416,641	\$1,416,641	\$1,416,641	\$1,416,641	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842174	Construccion De Alcantarillado Pluvial - 28956	28956	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,770,005	\$2,770,005	\$2,770,005	\$2,770,005	\$2,770,005	\$2,770,005	\$2,770,005	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842177	Construccion De Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales - 28949	28949	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$334,503	\$334,503	\$334,503	\$334,503	\$334,503	\$334,503	\$334,503	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842179	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 28908	28908	Chiapas	Suchiate	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857061	Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 61566	61566	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,367,025	\$1,367,025	\$1,367,025	\$1,367,025	\$1,367,025	\$1,367,025	\$1,367,025	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857062	Construccion De Comedor Escolar - 30912	30912	Chiapas	Suchiate	Benito Juárez (Cosatlám)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857063	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 29151	29151	Chiapas	Suchiate	Ignacio López Rayón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	40.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857073	Construccion De Comedor Comunitario - 29199	29199	Chiapas	Suchiate	Nueva Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857074	Rehabilitacion De Canal De Riego - 29127	29127	Chiapas	Suchiate	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,784,000	\$2,784,000	\$2,784,000	\$2,784,000	\$2,784,000	\$2,784,000	\$2,784,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857075	Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 64854	64854	Chiapas	Suchiate	Chaparral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,176,803	\$1,176,803	\$1,176,803	\$1,176,803	\$1,176,803	\$1,176,803	\$1,176,803	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911736	Ampliacion De La Red De Agua Potable - 98588	98588	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$895,355	\$895,355	\$895,355	\$895,355	\$895,355	\$895,355	\$895,355	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911738	Rehabilitacion De Pozos Profundos De Agua Potable - 98624	98624	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911739	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 98620	98620	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP17170300911740	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 98607	98607	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$179,532	\$179,532	\$179,532	\$179,532	\$179,532	\$179,532	\$179,532	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911741	Construccion De Comedor Comunitario - 98625	98625	Chiapas	Suchiate	El Campo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911806	Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 98584	98584	Chiapas	Suchiate	Ejido Suchiate (Fracción la Pía)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,496,124	\$4,496,124	\$4,496,124	\$4,496,124	\$4,496,124	\$4,496,124	\$4,496,124	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911807	Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 123789	123789	Chiapas	Suchiate	Los López	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,386,712	\$1,386,712	\$1,386,712	\$1,386,712	\$1,386,712	\$1,386,712	\$1,386,712	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300953543	Construccion De La Red De Energia Electrica - 29170	29170	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,628,575	\$2,628,575	\$2,628,575	\$2,628,575	\$2,628,575	\$2,628,575	\$2,628,575	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977344	Rehabilitacion De Carcamos De Bombeo - 279325	279325	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977345	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 279339	279339	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977346	Construccion De Alcantarillado Pluvial - 245510	245510	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,314,188	\$1,314,188	\$1,314,188	\$1,314,188	\$1,314,188	\$1,314,188	\$1,314,188	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977347	Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 245550	245550	Chiapas	Suchiate	Dorado Viejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,031,083	\$1,031,083	\$1,031,083	\$1,031,083	\$1,031,083	\$1,031,083	\$1,031,083	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200685777	Curso de Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicomunicipales/No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgrado - 123177	123177	Chiapas	Sunupa	Sunupa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS IAP	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$14,742	\$14,742	\$14,742	\$14,742	\$14,742	\$14,742	\$14,742	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718380	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 122931	122931	Chiapas	Sunupa	Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PALACIO MUNICIPALSUNU APACHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$697,177	\$697,177	\$697,177	\$697,177	\$697,177	\$697,177	\$697,177	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200718381	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 168840	168840	Chiapas	Sunupa	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PALACIO MUNICIPAL SUNIAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$803,859	\$803,859	\$803,859	\$803,859	\$803,859	\$803,859	\$803,859	100.00	\$0	Metros lineales	288	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755256	32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 305113	305113	Chiapas	Sunupa	Sunupa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$88,454	\$88,454	\$88,454	\$88,454	\$88,454	\$88,454	\$88,454	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755259	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 214135	214135	Chiapas	Sunupa	Sunupa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PALACIO MUNICIPAL SUNIAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$44,227	\$44,227	\$44,227	\$44,227	\$44,227	\$44,227	\$44,227	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755261	Construcción De Baños Con Biogas - 211898	211898	Chiapas	Sunupa	El Cucayo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PALACIO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$315,588	\$315,588	\$315,588	\$315,588	\$315,588	\$315,588	\$315,588	100.00	\$0	Piezas	116	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755262	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Dormitorios - 212112	212112	Chiapas	Sunupa	Santa Cruz 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PALACIO MUNICIPAL SUNIAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$312,478	\$312,478	\$312,478	\$312,478	\$312,478	\$312,478	\$312,478	100.00	\$0	Vivienda	198	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755265	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Dormitorios - 212075	212075	Chiapas	Sunupa	Santa Cruz 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PALACIO MUNICIPAL SUNIAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$381,208	\$381,208	\$381,208	\$381,208	\$381,208	\$381,208	\$381,208	100.00	\$0	Vivienda	108	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300755267	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Dormitorios - 210634	210634	Chiapas	Sunupa	Santa Cruz 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SUNIAPACHIAPA S	Vivienda	Terminado	2016	\$290,725	\$290,725	\$290,725	\$290,725	\$290,725	\$290,725	\$290,725	100.00	\$0	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857076	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Dormitorios - 78873	78873	Chiapas	Sunupa	Sunupa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$587,258	\$587,258	\$587,258	\$587,258	\$587,258	\$587,258	\$587,258	100.00	\$0	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857077	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Dormitorios - 78645	78645	Chiapas	Sunupa	Sunupa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$587,258	\$587,258	\$587,258	\$587,258	\$587,258	\$587,258	\$587,258	100.00	\$0	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911811	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Dormitorios - 126493	126493	Chiapas	Sunupa	Sunupa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$587,258	\$587,258	\$587,258	\$587,258	\$587,258	\$587,258	\$587,258	100.00	\$0	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911812	Adquisición De Software Y Hardware - 105434	105434	Chiapas	Sunupa	Sunupa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$48,185	\$48,185	\$48,185	\$48,185	\$48,185	\$48,185	\$48,185	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911813	Curso De Capacitacion Y Actualizacion - 105417	105417	Chiapas	Sunupa	Sunupa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$16,062	\$16,062	\$16,062	\$16,062	\$16,062	\$16,062	\$16,062	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911814	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Dormitorios - 105313	105313	Chiapas	Sunupa	Sunupa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$587,258	\$587,258	\$587,258	\$587,258	\$587,258	\$587,258	\$587,258	100.00	\$0	Vivienda	65	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170300911888	Construccion De Red De Energia Electrica Aerea - 132030	132030	Chiapas	Tapachula	Fracción Salvador Urbina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$995,772	\$995,772	\$995,772	\$995,772	\$995,772	\$995,772	\$995,772	100.00	\$0	Otros	750	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976574	Construccion De Cuarto Dormitorio - 230006	230006	Chiapas	Tapachula	El Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976575	Construccion De Un Cuarto Para Baño - 231206	231206	Chiapas	Tapachula	El Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976587	Construccion De Cuarto Dormitorio - 230907	230907	Chiapas	Tapachula	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física: 61 PZAS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976588	Construccion De Un Cuarto De Baño - 231305	231305	Chiapas	Tapachula	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 30 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976589	Construccion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 232911	232911	Chiapas	Tapachula	Joaquín Miguel Gutiérrez (El Manzano)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,938,341	\$2,938,341	\$2,938,341	\$2,938,341	\$2,938,341	\$2,938,341	\$2,938,341	\$2,938,341	100.00	\$0	Metros lineales	2,199	100.00	100.00	Financiera / Física: 1800 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976590	Ampliacion De Red De Energia Electrica Aerea - 271532	271532	Chiapas	Tapachula	Leonillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$860,516	\$860,516	\$860,516	\$860,516	\$860,516	\$860,516	\$860,516	100.00	\$0	Otros	649	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976591	Ampliacion De Red De Energia Electrica Barrio Lomas De San Antonio - 261498	261498	Chiapas	Tapachula	Manga de Clavo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,404,167	\$1,404,167	\$1,404,167	\$1,404,167	\$1,404,167	\$1,404,167	\$1,404,167	100.00	\$0	Otros	1,055	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976592	Ampliacion De Energia Electrica - 234877	234877	Chiapas	Tapachula	Manga de Clavo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,254,461	\$1,254,461	\$1,254,461	\$1,254,461	\$1,254,461	\$1,254,461	\$1,254,461	100.00	\$0	Otros	943	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976593	Ampliacion De Energia Electrica - 257051	257051	Chiapas	Tapachula	Murillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$349,341	\$349,341	\$349,341	\$349,341	\$349,341	\$349,341	\$349,341	100.00	\$0	Otros	268	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976594	Construccion De Cuarto Dormitorio - 230925	230925	Chiapas	Tapachula	Nueva Granada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976595	Construccion De Un Cuarto Para Baño - 231263	231263	Chiapas	Tapachula	Nueva Granada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976596	Construccion De Cuarto Dormitorio - 230938	230938	Chiapas	Tapachula	Progreso Pumpupa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976597	Construccion De Un Cuarto De Baño - 231324	231324	Chiapas	Tapachula	Progreso Pumpupa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976598	Pavimento Mxto En Calles - 247364	247364	Chiapas	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,647,341	\$2,647,341	\$2,647,341	\$2,647,341	\$2,647,341	\$2,647,341	\$2,647,341	\$2,647,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,982	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976599	Construccion De Alumbrado Publico - 232872	232872	Chiapas	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,442,244	\$1,442,244	\$1,442,244	\$1,442,244	\$1,442,244	\$1,442,244	\$1,442,244	100.00	\$0	Otros	1,083	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976600	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 232834	232834	Chiapas	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,984,862	\$3,984,862	\$3,984,862	\$3,984,862	\$3,984,862	\$3,984,862	\$3,984,862	\$3,984,862	100.00	\$0	Metros lineales	2,980	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976601	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 261083	261083	Chiapas	Tapachula	Raymundo Enríquez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,780,803	\$3,780,803	\$3,780,803	\$3,780,803	\$3,780,803	\$3,780,803	\$3,780,803	\$3,780,803	100.00	\$0	Otros	2,828	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976602	Construccion De Cuarto Dormitorio - 274776	274776	Chiapas	Tapachula	San Nicolás Lagartero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976603	Construccion De Un Cuartos Para Baño - 274867	274867	Chiapas	Tapachula	San Nicolás Lagartero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976604	Construccion De Cuarto Dormitorio - 230953	230953	Chiapas	Tapachula	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976605	Construccion De Un Cuarto Para Baño - 231319	231319	Chiapas	Tapachula	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976606	Construccion De Cuarto Dormitorio - 229948	229948	Chiapas	Tapachula	26 de Octubre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976607	Construccion De Un Cuarto De Baño - 231332	231332	Chiapas	Tapachula	26 de Octubre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400976608	Construccion De Carcamo De Bombeo - 274350	274350	Chiapas	Tapachula	Viva México	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,131,699	\$1,131,699	\$1,131,699	\$1,131,699	\$1,131,699	\$1,131,699	\$1,131,699	100.00	\$0	Otros	3,556	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976609	Construccion De Ocho Cuartos Para Baño - 273979	273979	Chiapas	Tapachula	Cantón las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,853	\$234,853	\$234,853	\$234,853	\$234,853	\$234,853	\$234,853	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976610	Costruccion De Ocho Cuartos Dormitorio - 273955	273955	Chiapas	Tapachula	Cantón las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$460,492	\$460,492	\$460,492	\$460,492	\$460,492	\$460,492	\$460,492	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976611	Construccion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 257038	257038	Chiapas	Tapachula	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,024,456	\$1,024,456	\$1,024,456	\$1,024,456	\$1,024,456	\$1,024,456	\$1,024,456	100.00	\$0	Metros lineales	772	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977401	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 248553	248553	Chiapas	Tapachula	Juan Sabines Gutiérrez (Poste Rojo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,752,147	\$2,752,147	\$2,752,147	\$2,752,147	\$2,752,147	\$2,752,147	\$2,752,147	100.00	\$0	Metros lineales	2,061	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977402	Costruccion De Dos Cuarto Dormitorio - 274805	274805	Chiapas	Tapachula	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$115,123	\$115,123	\$115,123	\$115,123	\$115,123	\$115,123	\$115,123	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977403	Construccion De Dos Cuartos Para Baño - 274885	274885	Chiapas	Tapachula	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$58,713	\$58,713	\$58,713	\$58,713	\$58,713	\$58,713	\$58,713	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977404	Construccion De Tres Cuartos Para Baño - 273909	273909	Chiapas	Tapachula	San Antonio Chicharras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,070	\$88,070	\$88,070	\$88,070	\$88,070	\$88,070	\$88,070	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977405	Construccion De La Línea De Conduccion De Agua Potable - 247381	247381	Chiapas	Tapachula	San Antonio Chicharras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,419,923	\$3,419,923	\$3,419,923	\$3,419,923	\$3,419,923	\$3,419,923	\$3,419,923	100.00	\$0	Metros lineales	2,559	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977406	Construccion De Tres Cuartos Dormitorio - 231136	231136	Chiapas	Tapachula	San Antonio Chicharras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$172,685	\$172,685	\$172,685	\$172,685	\$172,685	\$172,685	\$172,685	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977409	Pavimentacion Mxta De Calles - 291353	291353	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,004,973	\$2,004,973	\$2,004,973	\$2,004,973	\$2,004,973	\$2,004,973	\$2,004,973	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,503	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977410	Construccion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 273738	273738	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$538,374	\$538,374	\$538,374	\$538,374	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	409	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977411	Rehabilitacion De Pozo Profundo Y Sustitucion De Equipos De Bombeo E Instalaciones Electricas - 259330	259330	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$787,869	\$787,869	\$787,869	\$787,869	\$787,869	\$787,869	\$787,869	100.00	\$0	Otros	3,556	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977412	Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 259347	259347	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$971,726	\$971,726	\$971,726	\$971,726	\$971,726	\$971,726	\$971,726	100.00	\$0	Metros lineales	732	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977413	Pavimentacion Mxta - 255550	255550	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,101,195	\$2,101,195	\$2,101,195	\$2,101,195	\$2,101,195	\$2,101,195	\$2,101,195	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,575	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977414	Rehabilitacion De Pozo Profundo Y Sustitucion De Equipos De Bombeo E Instalaciones Electricas - 257052	257052	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,353,358	\$1,353,358	\$1,353,358	\$1,353,358	\$1,353,358	\$1,353,358	\$1,353,358	100.00	\$0	Otros	3,556	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977415	Ampliacion De Energia Electrica - 257004	257004	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$983,857	\$983,857	\$983,857	\$983,857	\$983,857	\$983,857	\$983,857	100.00	\$0	Otros	741	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977416	Construccion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 247394	247394	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$845,620	\$845,620	\$845,620	\$845,620	\$845,620	\$845,620	\$845,620	100.00	\$0	Metros lineales	638	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977417	Rehabilitacion De Pozo Profundo Y Sustitucion De Equipos De Bombeo E Instalaciones Electricas - 248550	248550	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,288,740	\$1,288,740	\$1,288,740	\$1,288,740	\$1,288,740	\$1,288,740	\$1,288,740	100.00	\$0	Otros	3,556	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977418	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 232953	232953	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,662,000	\$2,662,000	\$2,662,000	\$2,662,000	\$2,662,000	\$2,662,000	\$2,662,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,993	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA YA NO SE LLEVO A CABO. / Física: LA OBRA YA NO SE LLEVO A CABO. / Registro: LA OBRA YA NO SE LLEVO A CABO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977419	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 232926	232926	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,339,719	\$1,339,719	\$1,339,719	\$1,339,719	\$1,339,719	\$1,339,719	\$1,339,719	100.00	\$0	Otros	1,007	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977420	Construccion De Colector Pluvial - 234872	234872	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,536,426	\$6,536,426	\$6,536,426	\$6,536,426	\$6,536,426	\$6,536,426	\$6,536,426	100.00	\$0	Metros lineales	4,884	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977421	Construccion De Alumbrado Publico - 232896	232896	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$919,700	\$919,700	\$919,700	\$919,700	\$919,700	\$919,700	\$919,700	100.00	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977422	Pavimentacion Mxta De Calles - 211850	211850	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,603,653	\$1,603,653	\$1,603,653	\$1,603,653	\$1,603,653	\$1,603,653	\$1,603,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,204	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
														Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400977423	Pavimentación Mixta De Calles - 211848	211848	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,630,000	\$1,630,000	\$1,630,000	\$1,630,000	\$1,630,000	\$1,630,000	\$1,630,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,223	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: EL MONTO DE LA OBRA FUE DE \$ 587,982.00 EL CUAL FUE DESTINADA PARA 3 EJIDOS EL CUAL AL SUBIR A LA MIDS SE SUBIERON POR SEPARADO EL MONTO DE LA OBRA FUE DE: \$ 421631.72 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977424	Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 273789	273789	Chiapas	Tapachula	Ávaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera / Física: 206 PERSONAS / Registro: EL MONTO DE LA OBRA FUE DE \$ 587,982.00 EL CUAL FUE DESTINADA PARA 3 EJIDOS PERO AL MOMENTO DE SUBIR A LA MIDS SE SUBIERON POR SEPARADO EL MONTO DE LA OBRA FUE DE \$ 50,350.28 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977425	Construcción De Un Cuartos Para Baño - 273817	273817	Chiapas	Tapachula	Ávaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: EL MONTO DE LA OBRA FUE DE \$ 587,982.00 EL CUAL FUE DESTINADA A 3 EJIDOS AL MOMENTO DE SUBIR A LA MIDS SE SUBIERON POR SEPARADOS LAS COMUNIDADES EL MONTO DE ESTE FUE DE: \$ 116,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977426	Construcción De Un Cuartos Para Baño - 274842	274842	Chiapas	Tapachula	Cebadilla 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977427	Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 274752	274752	Chiapas	Tapachula	Cebadilla 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685787	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales (No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgr - 126263	126263	Chiapas	Tapalapa	Tapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$38,821	\$38,821	\$38,821	\$38,821	\$38,821	\$38,821	\$38,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados		100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685788	Construcción De Drenaje Sanitario Alcántarillado - 125798	125798	Chiapas	Tapalapa	Arroyo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$895,000	\$895,000	\$895,000	\$895,000	\$895,000	\$895,000	\$895,000	100.00	\$0	Otros	86	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691226	Adquisición De Software Y Hardware - 126235	126235	Chiapas	Tapalapa	Tapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Equipamiento		100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696721	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Primera Etapa - 185972	185972	Chiapas	Tapalapa	Mazono	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	410	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702198	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 126270	126270	Chiapas	Tapalapa	Tapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$71,462	\$71,462	\$71,462	\$71,462	\$71,462	\$71,462	\$71,462	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707796	33903 Servicios Integrales - 125024	125024	Chiapas	Tapalapa	Tapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$232,924	\$232,924	\$232,924	\$232,924	\$232,924	\$232,924	\$232,924	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707797	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 125573	125573	Chiapas	Tapalapa	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$613,334	\$613,334	\$613,334	\$613,334	\$613,334	\$613,334	\$613,334	100.00	\$0	Otros	65	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718388	Rehabilitación De Camino Rural En Tramos Aislados - 126850	126850	Chiapas	Tapalapa	Mazono	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,941,034	\$1,941,034	\$1,941,034	\$1,941,034	\$1,941,034	\$1,941,034	\$1,941,034	100.00	\$0	Otros	410	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723973	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 125701	125701	Chiapas	Tapalapa	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,466,606	\$1,466,606	\$1,466,606	\$1,466,606	\$1,466,606	\$1,466,606	\$1,466,606	100.00	\$0	Otros	828	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723974	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Primera Etapa - 185114	185114	Chiapas	Tapalapa	Sagrado Corazón de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$559,957	\$559,957	\$559,957	\$559,957	\$559,957	\$559,957	\$559,957	100.00	\$0	Otros	205	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755357	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Primera Etapa - 211782	211782	Chiapas	Tapalapa	Tapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$848,870	\$848,870	\$848,870	\$848,870	94.32	\$0	Otros	1,940	0.00	94.32	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755358	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 363070	363070	Chiapas	Tapalapa	Palestina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$478,501	\$478,501	\$478,501	\$478,501	\$478,501	\$478,501	\$478,501	100.00	\$0	Otros	156	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755359	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 351139	351139	Chiapas	Tapalapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$278,500	\$278,500	\$278,500	\$278,500	\$278,500	\$278,500	\$278,500	100.00	\$0	Otros	192	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755360	Rehabilitación De Camino Rural - 351692	351692	Chiapas	Tapalapa	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,164,621	\$1,164,621	\$1,164,621	\$1,164,621	\$1,164,621	\$1,164,621	\$1,164,621	100.00	\$0	Otros	98	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755361	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa - 362811	362811	Chiapas	Tapalapa	Sagrado Corazón de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,078,379	\$1,078,379	\$1,078,379	\$1,078,379	\$1,078,379	\$1,078,379	\$1,078,379	100.00	\$0	Otros	185	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911889	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa - 119801	119801	Chiapas	Tapalapa	Tapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$697,342	\$697,342	\$697,342	\$697,342	\$697,342	\$689,497	\$689,497	98.88	\$0	Otros	1,940	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911890	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales (No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgr - 113471	113471	Chiapas	Tapalapa	Tapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$42,013	\$42,013	\$42,013	\$42,013	\$42,013	\$42,013	\$42,013	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300911891	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 113477	113477	Chiapas	Tapalapa	Tapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$252,079	\$252,079	\$252,079	\$252,079	\$252,079	\$252,079	\$252,079	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911892	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension Segunda Etapa - 119799	119799	Chiapas	Tapalapa	Mazono	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Otros	410	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977432	Construcción De Veintidós Techos Firme - 242684	242684	Chiapas	Tapalapa	Blanca Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$542,500	\$542,500	\$542,500	\$542,500	\$542,500	\$542,500	\$542,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	201	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977433	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 321956	321956	Chiapas	Tapalapa	Mazono	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$485,079	\$482,922	\$482,922	\$482,922	\$482,922	\$482,922	\$482,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	380	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977434	Construcción De Diez Techos Firme - 242624	242624	Chiapas	Tapalapa	Liquidambar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$325,500	\$325,500	\$325,500	\$325,500	\$325,500	\$325,500	\$325,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977437	Construcción De Diez Techos Firme - 242554	242554	Chiapas	Tapalapa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	77	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977439	Rehabilitación De Agua Potable Primera Etapa - 242476	242476	Chiapas	Tapalapa	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$438,197	\$438,197	\$438,197	\$438,197	\$438,197	\$438,197	\$438,197	100.00	\$0	Otros	3,678	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755362	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 351736	351736	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$17,577	\$17,577	\$17,577	\$17,577	\$17,577	\$17,577	\$17,577	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755363	33903 Servicios Integrales - 350983	350983	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$408,000	\$408,000	\$408,000	\$408,000	\$408,000	\$408,000	\$408,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755364	Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico - 311845	311845	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$901,290	\$901,290	\$901,290	\$901,290	\$901,290	\$901,290	\$901,290	100.00	\$0	Metros Cuadrados	104	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755365	Rehabilitación De Viviendas Techos Firmes - 311642	311642	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,701,770	\$1,701,770	\$1,701,770	\$1,701,770	\$1,701,770	\$1,701,770	\$1,701,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	446	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755366	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario - 312065	312065	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$422,311	\$422,311	\$422,311	\$422,311	\$422,311	\$422,311	\$422,311	100.00	\$0	Metros lineales	66	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755367	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 311392	311392	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$116,219	\$116,219	\$116,219	\$116,219	\$116,219	\$116,219	\$116,219	100.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755368	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 311206	311206	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$277,318	\$227,318	\$227,318	\$227,318	\$227,318	\$227,318	\$227,318	100.00	\$0	Metros lineales	33	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755369	Mejoramiento De La Línea De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension - 310988	310988	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$2,675,083	\$2,675,083	\$2,675,083	\$2,675,083	\$2,675,083	\$2,675,083	\$2,675,083	100.00	\$0	Otros	208	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755370	Introducción De La Línea Y Red De Energía Eléctrica - 45574	45574	Chiapas	Tapilula	Videme de Ocampo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAPILULA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$2,446,872	\$2,446,872	\$2,446,872	\$2,446,872	\$2,446,872	\$2,446,872	\$2,446,872	100.00	\$0	Otros	405	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755371	Rehabilitación De Viviendas Techos Firmes - 351131	351131	Chiapas	Tapilula	Crisol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$93,879	\$93,879	\$93,879	\$93,879	\$93,879	\$93,879	\$93,879	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755372	Pavimentación De Caminos Rurales Con Concreto Hidráulico - 53366	53366	Chiapas	Tapilula	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,248,562	\$1,248,562	\$1,248,562	\$1,248,562	\$1,248,562	\$1,248,562	\$1,248,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	745	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755373	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico - 44042	44042	Chiapas	Tapilula	Videme 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MPAL DE TAPILULA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,255,858	\$1,255,858	\$1,255,858	\$1,255,858	\$1,255,858	\$1,255,858	\$1,255,858	100.00	\$0	Metros lineales	248	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755374	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 217125	217125	Chiapas	Tapilula	Cruces de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$838,471	\$838,471	\$838,471	\$838,471	\$838,471	\$838,471	\$838,471	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755375	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 217189	217189	Chiapas	Tapilula	Portacelis Parte Media	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,269,540	\$1,269,540	\$1,269,540	\$1,269,540	\$1,269,540	\$1,269,540	\$1,269,540	100.00	\$0	Otros	293	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857099	Construcción De Muro De Contención Manpostera - 37319	37319	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,391,483	\$1,391,483	\$1,391,483	\$1,391,483	\$1,391,483	\$1,391,483	\$1,391,483	100.00	\$0	Otros	7,441	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911893	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario - 201532	201532	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$123,125	\$123,125	\$123,125	\$123,125	\$123,125	\$123,125	\$123,125	100.00	\$0	Otros	248	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300911894	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 119255	119255	Chiapas	Tapilula	El Pajonal Parte Alta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAPILULA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,489,400	\$1,489,400	\$1,489,400	\$1,489,400	\$1,437,855	\$1,437,855	\$1,437,855	96.54	\$0	Otros	91	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977441	33903 Servicios Integrales - 274088	274088	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAPILULA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$457,811	\$457,811	\$457,811	\$457,811	\$444,000	\$444,000	\$444,000	96.98	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977442	Atribución Y Gestión Financiera De Las Tesorerías Municipales - 239099	239099	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$15,260	\$15,260	\$15,260	\$15,260	\$15,260	\$15,260	\$15,260	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977443	Administración De La Obra Publica Municipal En Un Entorno Altamente Regulado Y Fiscalizado - 238992	238992	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$15,260	\$15,260	\$15,260	\$15,260	\$15,260	\$15,260	\$15,260	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977444	Los Componentes Del Control Interno En La Administración Publica Municipal - 240107	240107	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$15,260	\$15,260	\$15,260	\$15,260	\$15,260	\$15,260	\$15,260	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977445	Equidad De Genero En La Administración Publica - 240306	240306	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$15,260	\$15,260	\$15,260	\$15,260	\$15,260	\$15,260	\$15,260	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977446	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 236427	236427	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$423,317	\$423,317	\$423,317	\$423,317	\$423,317	\$423,317	\$423,317	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977447	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 236734	236734	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAPILULA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,093,536	\$2,093,836	\$2,093,836	\$2,093,836	\$2,093,536	\$2,093,536	\$2,093,536	99.99	\$0	Metros Cuadrados	7,441	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977448	Reglamento De Limpia Recolección Distribución Y Disposición Final De Basura - 237591	237591	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA YA NO SE EJECUTO. / Física: LA OBRA YA NO SE EJECUTO. / Registro: LA OBRA YA NO SE EJECUTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977449	Reglamento Del Panteón Municipal - 237500	237500	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977450	Curso Taller Reforma Constitucional En Materia De Transparencia Y Acceso De La Información Publica En La Administración Publica Municipal - 238662	238662	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$15,260	\$15,260	\$15,260	\$15,260	\$15,260	\$15,260	\$15,260	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977451	Reglamento Del Mercado - 237565	237565	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977452	Computadora Hp All In One - 238418	238418	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$15,887	\$15,887	\$15,887	\$15,887	\$15,887	\$15,887	\$15,887	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA VIGENTE Y TERMINADA EN 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977453	Impresora Epson L Quiñientos Setenta Y Cinco - 238552	238552	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$7,566	\$7,566	\$7,566	\$7,566	\$7,566	\$7,566	\$7,566	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977454	Impresora Epson L Treientos Setenta Y Cinco - 238525	238525	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$5,452	\$5,452	\$5,452	\$5,452	\$5,452	\$5,452	\$5,452	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977455	Reglamento De La Policía Municipal - 237536	237536	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977456	Reglamento Interior De La Administración Pública Municipal - 237529	237529	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA YA NO SE EJECUTO. / Física: LA OBRA YA NO SE EJECUTO. / Registro:
CHP17170400977457	Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico 222887	222887	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$270,164	\$270,164	\$270,164	\$270,164	\$270,164	\$270,164	\$270,164	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,862	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977458	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable - 215835	215835	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$75,303	\$75,303	\$75,303	\$75,303	\$75,303	\$75,303	\$75,303	100.00	\$0	Metros lineales	139	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977459	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 274197	274197	Chiapas	Tapilula	Portacelli	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAPILULA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,279,609	\$2,279,609	\$2,279,609	\$2,279,609	\$2,279,609	\$2,279,609	\$2,279,609	100.00	\$0	Metros Cuadrados	389	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977460	Construcción De Techo En Áreas De Impartición De Educación Física - 186604	186604	Chiapas	Tapilula	San Francisco Jacón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PABLO FAVIAN LÓPEZ LÓPEZ	Educación	En Ejecución	2017	\$1,412,461	\$1,412,435	\$1,412,435	\$1,412,435	\$1,412,435	\$1,412,435	\$1,412,435	100.00	\$0	Otros	1,323	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977461	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 239074	239074	Chiapas	Tapilula	Videme de Ocampo 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,225,719	\$1,225,719	\$1,225,719	\$1,225,719	\$1,189,384	\$1,189,384	\$1,189,384	97.04	\$0	Otros	405	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977462	Construcción De Cuartos Dormitorios - 75982	75982	Chiapas	Tapilula	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$699,261	\$699,261	\$699,261	\$699,261	\$699,261	\$699,261	\$699,261	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977463	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 119465	119465	Chiapas	Tapilula	San Vicente Agua Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAPILULA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$312,917	\$312,917	\$312,917	\$312,917	\$312,917	\$312,917	\$312,917	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170300911898	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 181236	181236	Chiapas	Tecpatán	Tecpatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$661,683	\$661,683	\$661,683	\$661,683	\$661,683	\$661,683	\$661,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,530	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fianza: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911900	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 180425	180425	Chiapas	Tecpatán	Casa Blanca (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,499,641	\$1,499,641	\$1,499,641	\$1,499,641	\$1,499,641	\$1,499,641	\$1,499,641	100.00	\$0	Otros	280	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fianza: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911901	Construccion De Camino Rural - 189413	189413	Chiapas	Tecpatán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,142,561	\$1,142,561	\$1,142,561	\$1,142,561	\$1,142,561	\$1,142,561	\$1,142,561	100.00	\$0	Metros lineales	884	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fianza: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912119	Rehabilitacion Del Camino Rural - 181874	181874	Chiapas	Tecpatán	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$499,115	\$499,115	\$499,115	\$499,115	\$499,115	\$499,115	\$499,115	100.00	\$0	Otros	47	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fianza: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912120	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 180358	180358	Chiapas	Tecpatán	Armando Pastrana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,507,064	\$1,507,064	\$1,507,064	\$1,507,064	\$1,507,064	\$1,507,064	\$1,507,064	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fianza: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912121	Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio - 181684	181684	Chiapas	Tecpatán	Júcaro I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$689,901	\$689,901	\$689,901	\$689,901	\$689,901	\$689,901	\$689,901	100.00	\$0	Vivienda	82	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fianza: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912167	Construccion De Letrinas - 174090	174090	Chiapas	Tecpatán	Portes Gil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$933,885	\$933,885	\$933,885	\$933,885	\$933,885	\$933,885	\$933,885	100.00	\$0	Piezas	67	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fianza: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912168	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica - 146798	146798	Chiapas	Tecpatán	El Laurel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$348,098	\$348,098	\$348,098	\$348,098	\$348,098	\$348,098	\$348,098	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fianza: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912169	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 180944	180944	Chiapas	Tecpatán	Nuevo Quechuta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,087,377	\$1,087,377	\$1,087,377	\$1,087,377	\$1,087,377	\$1,087,377	\$1,087,377	100.00	\$0	Otros	259	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fianza: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977173	Construccion De Letrinas - 204715	204715	Chiapas	Tecpatán	La Nueva Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$944,789	\$944,789	\$944,789	\$944,789	\$944,789	\$944,789	\$944,789	100.00	\$0	Piezas	89	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fianza: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977429	Rehabilitacion Del Camino Rural - 339757	339757	Chiapas	Tecpatán	Los Lirios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$157	\$157	\$157	\$157	15.70	\$0	Otros	115	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fianza: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977465	Adquisicion De Software Y Hardware - 205023	205023	Chiapas	Tecpatán	Tecpatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$104,995	\$104,995	\$104,995	\$104,995	\$104,995	\$104,995	\$104,995	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fianza: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977466	Adquisicion De Software Y Hardware - 205037	205037	Chiapas	Tecpatán	Tecpatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$70,519	\$70,519	\$70,519	\$70,519	\$70,519	\$70,519	\$70,519	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fianza: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977467	Curso De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenta La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales - 204908	204908	Chiapas	Tecpatán	Tecpatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$153,745	\$153,745	\$153,745	\$153,745	\$153,745	\$153,745	\$153,745	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fianza: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977468	Adquisicion De Software Y Hardware - 205056	205056	Chiapas	Tecpatán	Tecpatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$23,996	\$23,996	\$23,996	\$23,996	\$23,996	\$23,996	\$23,996	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fianza: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977471	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 340378	340378	Chiapas	Tecpatán	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,846,760	\$1,846,760	\$1,846,760	\$1,846,760	\$1,846,760	\$1,846,760	\$1,846,760	100.00	\$0	Otros	1,727	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fianza: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200691262	Curso De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenta La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales - 174887	174887	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$789,788	\$789,788	\$789,788	\$789,788	\$789,788	\$789,788	\$789,788	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fianza: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200702230	Creación Y Actualización De La Normalidad Municipal - 174870	174870	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,410,000	\$1,410,000	\$1,410,000	\$1,410,000	\$1,410,000	\$1,410,000	\$1,410,000	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fianza: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200702231	Creación De Módulos De Participación Y Consulta Ciudadana - 174740	174740	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fianza: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200702233	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 174821	174821	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,148,446	\$2,148,446	\$2,148,446	\$2,148,446	\$2,148,446	\$2,148,446	\$2,148,446	100.00	\$0	Vehículos		100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fianza: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300754371	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 246743	246743	Chiapas	Tenejapa	Chacomá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Otros	1,462	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fianza: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300754375	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 247020	247020	Chiapas	Tenejapa	Chana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,076,563	\$2,076,563	\$2,076,563	\$2,076,563	\$2,076,563	\$2,076,563	\$2,076,563	100.00	\$0	Otros	508	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fianza: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300754385	Revestimiento De Camino Rural En La Localidad De Kulaktik - 261922	261922	Chiapas	Tenejapa	Kulaktik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,731,511	\$3,731,511	\$3,731,511	\$3,731,511	\$3,731,511	\$3,731,511	\$3,731,511	100.00	\$0	Otros	844	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fianza: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300754391	Rehabilitacion De Red De Drenaje - 246644	246644	Chiapas	Tenejapa	Majojik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,954,161	\$1,954,161	\$1,954,161	\$1,954,161	\$1,954,161	\$1,954,161	\$1,954,161	100.00	\$0	Otros	1,116	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fianza: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300911344	Construccion De Treinta Cuartos Dormitorios - 160255	160255	Chiapas	Tenejapa	Kotote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,270,080	\$2,270,080	\$2,270,080	\$2,270,080	\$2,270,080	\$2,270,080	\$2,270,080	100.00	\$0	Vivienda	2,503	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fisca: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911345	Revestimiento De Camino Rural En Tramos Aislados - 93571	93571	Chiapas	Tenejapa	Kotote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,623,400	\$1,623,400	\$1,623,400	\$1,623,400	\$1,623,400	\$1,623,400	\$1,623,400	100.00	\$0	Otros	2,165	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fisca: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911346	Construccion De Cuatro Pisos De Concreto - 163361	163361	Chiapas	Tenejapa	Kulaktik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	100.00	\$0	Otros	823	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fisca: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911347	Construccion De Cuatro Techos De Concreto Armado - 135044	135044	Chiapas	Tenejapa	Kulaktik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	100.00	\$0	Otros	844	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fisca: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911348	Construccion De Cuatro Muros A Base De Block Hueco - 135011	135011	Chiapas	Tenejapa	Kulaktik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$291,606	\$291,606	\$291,606	\$291,606	\$291,606	\$291,606	\$291,606	100.00	\$0	Otros	844	100.00	100.00	Financiera: OBRA NO EJECUTADA EN 2017. SE REFRENDO / Fisca: OBRA NO EJECUTADA EN 2017. SE REFRENDO / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911349	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 97353	97353	Chiapas	Tenejapa	Kulaktik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,100,155	\$2,100,155	\$2,100,155	\$2,100,155	\$2,100,155	\$2,100,155	\$2,100,155	100.00	\$0	Metros lineales	823	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fisca: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911350	Rehabilitacion De La Línea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable - 166285	166285	Chiapas	Tenejapa	Majolik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,099	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fisca: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911351	Construccion De Quince Pisos De Concreto - 112435	112435	Chiapas	Tenejapa	Majolik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$846,916	\$846,916	\$846,916	\$846,916	\$846,916	\$846,916	\$846,916	100.00	\$0	Otros	1,099	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fisca: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911352	Construccion De Quince Muros A Base De Block Hueco - 109432	109432	Chiapas	Tenejapa	Majolik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,093,524	\$1,093,524	\$1,093,524	\$1,093,524	\$1,093,524	\$1,093,524	\$1,093,524	100.00	\$0	Otros	1,116	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fisca: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911353	Construccion De Quince Techos De Concreto Armado - 110678	110678	Chiapas	Tenejapa	Majolik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$872,061	\$872,061	\$872,061	\$872,061	\$872,061	\$872,061	\$872,061	100.00	\$0	Otros	1,116	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fisca: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911354	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 41908	41908	Chiapas	Tenejapa	Majolik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$780,550	\$780,550	\$780,550	\$780,550	\$780,550	\$780,550	\$780,550	100.00	\$0	Metros lineales	1,099	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fisca: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911355	Construccion De Veinticinco Pisos De Concreto - 111891	111891	Chiapas	Tenejapa	Matzam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,411,526	\$1,411,526	\$1,411,526	\$1,411,526	\$1,411,526	\$1,411,526	\$1,411,526	100.00	\$0	Otros	1,462	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fisca: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911356	Construccion De Veinticinco Muros A Base De Block Hueco - 110635	110635	Chiapas	Tenejapa	Matzam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,822,539	\$1,822,539	\$1,822,539	\$1,822,539	\$1,822,539	\$1,822,539	\$1,822,539	100.00	\$0	Otros	1,599	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fisca: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911357	Construccion De Veinticinco Techos De Concreto Armado - 110655	110655	Chiapas	Tenejapa	Matzam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,453,435	\$1,453,435	\$1,453,435	\$1,453,435	\$1,453,435	\$1,453,435	\$1,453,435	100.00	\$0	Otros	1,599	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fisca: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911358	Construccion De Cinco Pisos De Concreto - 166593	166593	Chiapas	Tenejapa	Navil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$282,305	\$282,305	\$282,305	\$282,305	\$282,305	\$282,305	\$282,305	100.00	\$0	Otros	473	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
CHP17170300911359	Construccion De Cinco Techos De Concreto Armado - 166440	166440	Chiapas	Tenejapa	Navil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	100.00	\$0	Otros	473	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
CHP17170300911360	Construccion De Cinco Muros A Base De Block Hueco - 166420	166420	Chiapas	Tenejapa	Navil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	100.00	\$0	Otros	473	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911361	Revestimiento De Camino Rural En Tramos Aislados - 93483	93483	Chiapas	Tenejapa	Navil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,322,500	\$1,322,500	\$1,322,500	\$1,322,500	\$1,322,500	\$1,322,500	\$1,322,500	100.00	\$0	Otros	580	0.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911362	Construccion De Veintidos Pisos De Concreto - 112421	112421	Chiapas	Tenejapa	Ococh	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,242,143	\$1,242,143	\$1,242,143	\$1,242,143	\$1,242,143	\$1,242,143	\$1,242,143	100.00	\$0	Otros	1,321	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911363	Construccion De Veintidos Techos De Concreto Armado - 110664	110664	Chiapas	Tenejapa	Ococh	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,279,022	\$1,279,022	\$1,279,022	\$1,279,022	\$1,279,022	\$1,279,022	\$1,279,022	100.00	\$0	Otros	1,187	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911364	Construccion De Veintidos Muros A Base De Block Hueco - 82566	82566	Chiapas	Tenejapa	Ococh	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,603,835	\$1,603,835	\$1,603,835	\$1,603,835	\$1,603,835	\$1,603,835	\$1,603,835	100.00	\$0	Otros	1,187	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911365	Construccion De Diez Cuartos Dormitorios - 142539	142539	Chiapas	Tenejapa	Pajaktón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$756,693	\$756,693	\$756,693	\$756,693	\$756,693	\$756,693	\$756,693	100.00	\$0	Vivienda	715	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911366	Apertura De Camino Saca Cochea - 97514	97514	Chiapas	Tenejapa	Pajaktón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$4,997,363	\$4,997,363	\$4,997,363	\$4,997,363	\$4,997,363	\$4,997,363	\$4,997,363	100.00	\$0	Otros	613	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170300911367	Construccion De Cuatro Techos De Concreto Armado - 163994	163994	Chiapas	Tenejapa	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	100.00	\$0	Otros	633	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300911368	Construccion De Cuatro Pisos De Concreto - 164012	164012	Chiapas	Tenejapa	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	100.00	\$0	Otros	633	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300911369	Construccion De Cuatro Muros A Base De Block Hueco - 163403	163403	Chiapas	Tenejapa	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$291,606	\$291,606	\$291,606	\$291,606	\$291,606	\$291,606	\$291,606	100.00	\$0	Otros	633	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300911370	Construccion De Seis Techos De Concreto Armado - 163378	163378	Chiapas	Tenejapa	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$635,299	\$635,299	\$635,299	\$635,299	\$635,299	\$635,299	\$635,299	100.00	\$0	Otros	575	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300911371	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 166228	166228	Chiapas	Tenejapa	Shihintón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,642,000	\$1,642,000	\$1,642,000	\$1,642,000	\$1,642,000	\$1,642,000	\$1,642,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,079	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300911372	Construccion De Cuatrocientos Cinco Techos De Lamina Galvanizada - 142585	142585	Chiapas	Tenejapa	Shihintón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,847,890	\$2,847,890	\$2,847,890	\$2,847,890	\$2,847,890	\$2,847,890	\$2,847,890	100.00	\$0	Otros	1,129	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300911373	Construccion De Cinco Pisos De Concreto - 163214	163214	Chiapas	Tenejapa	Sivactel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$282,305	\$282,305	\$282,305	\$282,305	\$282,305	\$282,305	\$282,305	100.00	\$0	Otros	540	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300911374	Construccion De Cinco Techos De Concreto Armado - 155978	155978	Chiapas	Tenejapa	Sivactel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	100.00	\$0	Otros	540	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300911375	Construccion De Cinco Muros A Base De Block Hueco - 134985	134985	Chiapas	Tenejapa	Sivactel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	100.00	\$0	Otros	642	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300911376	Construccion De Trescientos Veinte Techos De Lamina Galvanizada - 146248	146248	Chiapas	Tenejapa	Sibaniñá Pocolum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	100.00	\$0	Otros	1,418	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300911377	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 97280	97280	Chiapas	Tenejapa	Sibaniñá Pocolum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,114,000	\$2,114,000	\$2,114,000	\$2,114,000	\$2,114,000	\$2,114,000	\$2,114,000	100.00	\$0	Metros lineales	444	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300911378	Construccion De Ocho Pisos De Concreto - 112476	112476	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$451,688	\$451,688	\$451,688	\$451,688	\$451,688	\$451,688	\$451,688	100.00	\$0	Otros	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300911379	Construccion De Ocho Techos De Concreto Armado - 111799	111799	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$465,099	\$465,099	\$465,099	\$465,099	\$465,099	\$465,099	\$465,099	100.00	\$0	Otros	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300911380	Construccion De Ocho Muros A Base De Block Hueco - 110179	110179	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$583,213	\$583,213	\$583,213	\$583,213	\$583,213	\$583,213	\$583,213	100.00	\$0	Otros	1,228	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300911381	Revestimiento De Camino Rural En La Localidad De Tres Cerros Tramos Varios - 93670	93670	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,947,400	\$1,947,400	\$1,947,400	\$1,947,400	\$1,947,400	\$1,947,400	\$1,947,400	100.00	\$0	Otros	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300911382	Construccion De Treientos Cinco Techos De Lamina Galvanizada - 185972	185972	Chiapas	Tenejapa	Tzajachén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,502,220	\$2,502,220	\$2,502,220	\$2,502,220	\$2,502,220	\$2,502,220	\$2,502,220	100.00	\$0	Otros	2,276	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300911383	Construccion De Ciento Catorce Techos De Lamina Galvanizada - 135188	135188	Chiapas	Tenejapa	Winikton	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$835,050	\$835,050	\$835,050	\$835,050	\$835,050	\$835,050	\$835,050	\$835,050	100.00	\$0	Otros	466	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300911384	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 166215	166215	Chiapas	Tenejapa	Yashanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,624,617	\$1,624,617	\$1,624,617	\$1,624,617	\$1,624,617	\$1,624,617	\$1,624,617	100.00	\$0	Metros lineales	1,491	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300911385	Construccion De Veintiseis Techos De Concreto Armado - 166362	166362	Chiapas	Tenejapa	Yashanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,752,961	\$2,752,961	\$2,752,961	\$2,752,961	\$2,752,961	\$2,752,961	\$2,752,961	100.00	\$0	Otros	1,893	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300911386	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 166247	166247	Chiapas	Tenejapa	Yetzucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,296,009	\$3,296,009	\$3,296,009	\$3,296,009	\$3,296,009	\$3,296,009	\$3,296,009	100.00	\$0	Metros lineales	759	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CHP17170300911387	Construccion De Cuatro Pisos De Concreto - 163286	163286	Chiapas	Tenejapa	Yetzucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	100.00	\$0	Otros	759	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300911388	Construccion De Cuatro Muros A Base De Block Hueco - 134939	134939	Chiapas	Tenejapa	Yetzucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$291,606	\$291,606	\$291,606	\$291,606	\$291,606	\$291,606	\$291,606	100.00	\$0	Otros	816	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300911389	Construccion De Cuatro Techos De Concreto Armado - 135025	135025	Chiapas	Tenejapa	Yetzucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	100.00	\$0	Otros	816	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300911390	Construccion De Ocho Techos De Concreto Armado - 168138	168138	Chiapas	Tenejapa	Cañada Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$847,065	\$847,065	\$847,065	\$847,065	\$847,065	\$847,065	\$847,065	100.00	\$0	Otros	271	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911391	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 97360	97360	Chiapas	Tenejapa	Cañada Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,790,375	\$2,790,375	\$2,790,375	\$2,790,375	\$2,790,375	\$2,790,375	\$2,790,375	100.00	\$0	Metros lineales	575	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911392	Construccion De Dos Muros A Base De Block Huevo - 134652	134652	Chiapas	Tenejapa	Chixaltontic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	100.00	\$0	Otros	224	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911393	Construccion De Dos Pisos De Concreto - 134924	134924	Chiapas	Tenejapa	Chixaltontic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	100.00	\$0	Otros	224	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911394	Construccion De Dos Techos De Concreto Armado - 134678	134678	Chiapas	Tenejapa	Chixaltontic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$116,275	\$116,275	\$116,275	\$116,275	\$116,275	\$116,275	\$116,275	100.00	\$0	Otros	224	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911395	Rehabilitacion De La Línea De Conduccion Y Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 96728	96728	Chiapas	Tenejapa	Chixaltontic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,014,064	\$3,014,064	\$3,014,064	\$3,014,064	\$3,014,064	\$3,014,064	\$3,014,064	100.00	\$0	Metros lineales	209	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911396	Construccion De Cinco Pisos De Concreto - 163207	163207	Chiapas	Tenejapa	Sibactel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$282,305	\$282,305	\$282,305	\$282,305	\$282,305	\$282,305	\$282,305	100.00	\$0	Otros	518	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911397	Construccion De Cinco Techos De Concreto Armado - 155929	155929	Chiapas	Tenejapa	Sibactel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	100.00	\$0	Otros	518	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada al 100% fisica y financieramente con recursos del FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911398	Construccion De Cinco Muros A Base De Block Huevo - 134970	134970	Chiapas	Tenejapa	Sibactel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	100.00	\$0	Otros	615	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911399	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 109972	109972	Chiapas	Tenejapa	Cruz Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,141,085	\$2,141,085	\$2,141,085	\$2,141,085	\$2,141,085	\$2,141,085	\$2,141,085	100.00	\$0	Metros lineales	526	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO AL 100% CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911400	Construccion De Tres Pisos De Concreto - 112458	112458	Chiapas	Tenejapa	Chujá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$169,383	\$169,383	\$169,383	\$169,383	\$169,383	\$169,383	\$169,383	100.00	\$0	Otros	549	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA EL SERVICIO TERMINADO AL 100% CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911401	Construccion De Tres Techos De Concreto Armado - 110722	110722	Chiapas	Tenejapa	Chujá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$174,412	\$174,412	\$174,412	\$174,412	\$174,412	\$174,412	\$174,412	100.00	\$0	Otros	325	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911402	Construccion De Tres Muros A Base De Block Huevo - 82538	82538	Chiapas	Tenejapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$218,705	\$218,705	\$218,705	\$218,705	\$218,705	\$218,705	\$218,705	100.00	\$0	Otros	385	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911429	Construccion De Siete Techos De Concreto Armado - 186090	186090	Chiapas	Tenejapa	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$406,962	\$406,962	\$406,962	\$406,962	\$406,962	\$406,962	\$406,962	100.00	\$0	Otros	237	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911430	Construccion De Siete Pisos De Concreto - 186053	186053	Chiapas	Tenejapa	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$395,227	\$395,227	\$395,227	\$395,227	\$395,227	\$395,227	\$395,227	100.00	\$0	Otros	237	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911431	Construccion De Siete Muros A Base De Block Huevo - 186013	186013	Chiapas	Tenejapa	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$510,311	\$510,311	\$510,311	\$510,311	\$510,311	\$510,311	\$510,311	100.00	\$0	Otros	237	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada al 100% fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911432	Construccion De Cuatro Techos De Concreto Armado - 110268	110268	Chiapas	Tenejapa	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$236,751	\$236,751	\$236,751	\$236,751	\$236,751	\$236,751	\$236,751	100.00	\$0	Otros	237	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada al 100% fisica y financieramente con recursos del FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911433	Construccion De Cuatro Pisos De Concreto - 110261	110261	Chiapas	Tenejapa	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$314,190	\$314,190	\$314,190	\$314,190	\$314,190	\$314,190	\$314,190	100.00	\$0	Otros	237	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911434	Construccion De Cuatro Muros A Base De Block Huevo - 110231	110231	Chiapas	Tenejapa	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$323,058	\$323,058	\$323,058	\$323,058	\$323,058	\$323,058	\$323,058	100.00	\$0	Otros	237	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911492	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En La Localidad El Pach - 201784	201784	Chiapas	Tenejapa	El Pach	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$473,654	\$473,654	\$473,654	\$473,654	\$473,654	\$473,654	\$473,654	100.00	\$0	Otros	175	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911493	Rehabilitacion De La Línea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable - 96818	96818	Chiapas	Tenejapa	Kokil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,071,283	\$2,071,283	\$2,071,283	\$2,071,283	\$2,071,283	\$2,071,283	\$2,071,283	100.00	\$0	Metros lineales	117	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911494	Revestimienta De Camino Rural En Tramos Varios 93720	93720	Chiapas	Tenejapa	José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,652,490	\$1,652,490	\$1,652,490	\$1,652,490	\$1,652,490	\$1,652,490	\$1,652,490	100.00	\$0	Otros	62	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911495	Construccion De Tres Pisos De Concreto - 166931	166931	Chiapas	Tenejapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$169,383	\$169,383	\$169,383	\$169,383	\$169,383	\$169,383	\$169,383	100.00	\$0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: esta obra fue contratada en el ejercicio 2018, pero con recursos del 2017 como obra reprogramada, por lo que se reporta terminada fisica y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911496	Construccion De Tres Muros A Base De Block Huevo - 166353	166353	Chiapas	Tenejapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$218,705	\$218,705	\$218,705	\$218,705	\$218,705	\$218,705	\$218,705	100.00	\$0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300911497	Construccion De Tres Techos De Concreto Armado - 166386	166386	Chiapas	Tenejapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$174,412	\$174,412	\$174,412	\$174,412	\$174,412	\$174,412	\$174,412	100.00	\$0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911498	Construccion De Cincuenta Techos De Lamina Galvanizada - 185914	185914	Chiapas	Tenejapa	Nuevo Poblado Naranja Seca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$366,250	\$366,250	\$366,250	\$366,250	\$366,250	\$366,250	\$366,250	100.00	\$0	Otros	599	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911499	Revestimiento De Camino Rural - 93833	93833	Chiapas	Tenejapa	Nuevo Poblado Naranja Seca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,565,500	\$2,565,500	\$2,565,500	\$2,565,500	\$2,565,500	\$2,565,500	\$2,565,500	100.00	\$0	Otros	562	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911500	Construccion De Dos Techos De Concreto Armado - 166525	166525	Chiapas	Tenejapa	Yanch'En	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$116,275	\$116,275	\$116,275	\$116,275	\$116,275	\$116,275	\$116,275	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911501	Construccion De Dos Muros A Base De Block Hueco - 166485	166485	Chiapas	Tenejapa	Yanch'En	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911502	Construccion De Dos Pisos De Concreto - 166660	166660	Chiapas	Tenejapa	Yanch'En	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911503	Rehabilitacion De La Línea De Conduccion Y Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 96837	96837	Chiapas	Tenejapa	Yanch'En	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,419,903	\$1,419,903	\$1,419,903	\$1,419,903	\$1,419,903	\$1,419,903	\$1,419,903	100.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911504	Construccion De Veintidos Techos De Lamina Galvanizada - 185953	185953	Chiapas	Tenejapa	Cruz Tzibaltic	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$161,150	\$161,150	\$161,150	\$161,150	\$161,150	\$161,150	\$161,150	100.00	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se Envía Para Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911505	Construccion De Treinta Techos De Lamina Galvanizada - 185886	185886	Chiapas	Tenejapa	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$219,750	\$219,750	\$219,750	\$219,750	\$219,750	\$219,750	\$219,750	100.00	\$0	Otros	236	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911506	Construccion De Dos Pisos De Concreto - 166626	166626	Chiapas	Tenejapa	Bajchén	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	100.00	\$0	Otros	294	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911507	Construccion De Dos Techos De Concreto Armado - 166455	166455	Chiapas	Tenejapa	Bajchén	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$116,275	\$116,275	\$116,275	\$116,275	\$116,275	\$116,275	\$116,275	100.00	\$0	Otros	294	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911508	Construccion De Dos Muros A Base De Block Hueco - 166335	166335	Chiapas	Tenejapa	Bajchén	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	100.00	\$0	Otros	294	100.00	100.00	Financiera / Física: AULAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911509	Rehabilitacion De La Línea De Conduccion De Agua Potable - 42069	42069	Chiapas	Tenejapa	Bajchén	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911510	Construccion De Nueve Pisos De Concreto - 163345	163345	Chiapas	Tenejapa	Mercedes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$508,149	\$508,149	\$508,149	\$508,149	\$508,149	\$508,149	\$508,149	100.00	\$0	Otros	359	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911511	Construccion De Nueve Techos De Concreto Armado - 142566	142566	Chiapas	Tenejapa	Mercedes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$523,236	\$523,236	\$523,236	\$523,236	\$523,236	\$523,236	\$523,236	100.00	\$0	Otros	306	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911512	Construccion De Nueve Muros A Base De Block Hueco - 142458	142458	Chiapas	Tenejapa	Mercedes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$656,114	\$656,114	\$656,114	\$656,114	\$656,114	\$656,114	\$656,114	100.00	\$0	Otros	306	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911513	Rehabilitacion De Línea Y Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 96980	96980	Chiapas	Tenejapa	Mercedes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,738,085	\$1,738,085	\$1,738,085	\$1,738,085	\$1,738,085	\$1,738,085	\$1,738,085	100.00	\$0	Metros lineales	359	100.00	100.00	Financiera / Física: SE EJECUTARON TRES CUARTOS DORMITORIOS DE 3X4 METROS, SE CONSTRUYERON 36.00 METROS CUADRADOS DE OBRA / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911514	Construccion De Seis Pisos De Concreto - 177457	177457	Chiapas	Tenejapa	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$338,766	\$338,766	\$338,766	\$338,766	\$338,766	\$338,766	\$338,766	100.00	\$0	Otros	101	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911515	Construccion De Seis Techos De Concreto Armado - 163543	163543	Chiapas	Tenejapa	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$348,824	\$348,824	\$348,824	\$348,824	\$348,824	\$348,824	\$348,824	100.00	\$0	Otros	101	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911516	Construccion De Seis Muros A Base De Block Hueco - 163179	163179	Chiapas	Tenejapa	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$437,409	\$437,409	\$437,409	\$437,409	\$437,409	\$437,409	\$437,409	100.00	\$0	Otros	136	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911517	Revestimiento De Camino Rural En La Localidad De Santa Rosa - 110498	110498	Chiapas	Tenejapa	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,822,079	\$1,822,079	\$1,822,079	\$1,822,079	\$1,822,079	\$1,822,079	\$1,822,079	100.00	\$0	Otros	101	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911518	Rehabilitacion De La Línea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable - 97035	97035	Chiapas	Tenejapa	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,805,043	\$1,805,043	\$1,805,043	\$1,805,043	\$1,805,043	\$1,805,043	\$1,805,043	100.00	\$0	Metros lineales	370	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911519	Construccion De Ocho Cuartos Dormitorios - 160263	160263	Chiapas	Tenejapa	Los Mangos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$605,355	\$605,355	\$605,355	\$605,355	\$605,355	\$605,355	\$605,355	100.00	\$0	Vivienda	345	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911520	Construccion De Treinta Techos De Lamina Galvanizada - 185486	185486	Chiapas	Tenejapa	Tres Pozos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$219,750	\$219,750	\$219,750	\$219,750	\$219,750	\$219,750	\$219,750	100.00	\$0	Otros	114	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300911521	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 97022	97022	Chiapas	Tenejapa	Tres Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,548,451	\$1,548,451	\$1,548,451	\$1,548,451	\$1,548,451	\$1,548,451	\$1,548,451	100.00	\$0	Metros lineales	98	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911522	Construcción De Treinta Y Siete Techos De Concreto Armado - 109655	109655	Chiapas	Tenejapa	Las Manzanas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,917,675	\$3,917,675	\$3,917,675	\$3,917,675	\$3,917,675	\$3,917,675	\$3,917,675	100.00	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911523	Construcción De Dos Muros A Base De Block Hueco - 166967	166967	Chiapas	Tenejapa	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$161,529	\$161,529	\$161,529	\$161,529	\$161,529	\$161,529	\$161,529	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911524	Construcción De Dos Pisos De Concreto - 110264	110264	Chiapas	Tenejapa	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$157,095	\$157,095	\$157,095	\$157,095	\$157,095	\$157,095	\$157,095	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911525	Construcción De Dos Techos De Concreto Armado - 110256	110256	Chiapas	Tenejapa	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$118,376	\$118,376	\$118,376	\$118,376	\$118,376	\$118,376	\$118,376	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911526	Construcción De Cincuenta Y Dos Techos De Lamina Galvanizada - 135118	135118	Chiapas	Tenejapa	Bawits	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$380,900	\$380,900	\$380,900	\$380,900	\$380,900	\$380,900	\$380,900	100.00	\$0	Otros	211	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911527	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable A Base De Tubería De Fo Go Y Piezas Especiales - 97342	97342	Chiapas	Tenejapa	Bawits	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,146,800	\$2,146,800	\$2,146,800	\$2,146,800	\$2,146,800	\$2,146,800	\$2,146,800	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911528	Construcción De Doscientos Cincuenta Y Cinco Techos De Lamina Galvanizada - 135078	135078	Chiapas	Tenejapa	Dos Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,092,020	\$2,092,020	\$2,092,020	\$2,092,020	\$2,092,020	\$2,092,020	\$2,092,020	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911529	Rehabilitación De Alcantarillas Pluviales En La Localidad Dos Pozos - 41894	41894	Chiapas	Tenejapa	Dos Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$862,121	\$862,121	\$862,121	\$862,121	\$862,121	\$862,121	\$862,121	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912122	33802 Proyectos Para Prestación De Servicios - 188156	188156	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,509,080	\$2,509,080	\$2,509,080	\$2,509,080	\$2,509,080	\$2,509,080	\$2,509,080	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912123	Construcción De Treientos Techos De Lamina Galvanizada - 185936	185936	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,197,500	\$2,197,500	\$2,197,500	\$2,197,500	\$2,197,500	\$2,197,500	\$2,197,500	100.00	\$0	Otros	1,998	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912124	Servicios De Consultoría Para La Realización De Planes Programas Y Reglamentos - 153372	153372	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,524,986	\$2,524,986	\$2,524,986	\$2,524,986	\$2,524,986	\$2,524,986	\$2,524,986	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912125	Curso De Capacitación Y Actualización Para El Desarrollo De Los Servidores Públicos - 153421	153421	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$841,662	\$841,662	\$841,662	\$841,662	\$841,662	\$841,662	\$841,662	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912126	Construcción De Veinticinco Pisos De Concreto - 112443	112443	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,411,526	\$1,411,526	\$1,411,526	\$1,411,526	\$1,411,526	\$1,411,526	\$1,411,526	100.00	\$0	Otros	1,900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912127	Construcción De Veinticinco Techos De Concreto Armado - 110689	110689	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,453,435	\$1,453,435	\$1,453,435	\$1,453,435	\$1,453,435	\$1,453,435	\$1,453,435	100.00	\$0	Otros	1,998	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912128	Construcción De Veinticinco Muros A Base De Block Hueco - 110164	110164	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,822,539	\$1,822,539	\$1,822,539	\$1,822,539	\$1,822,539	\$1,822,539	\$1,822,539	100.00	\$0	Otros	1,998	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912129	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico - 138684	138684	Chiapas	Tenejapa	Achlum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	418	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912130	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 96792	96792	Chiapas	Tenejapa	Achlum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,145,780	\$3,145,780	\$3,145,780	\$3,145,780	\$3,145,780	\$3,145,780	\$3,145,780	100.00	\$0	Metros lineales	418	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912131	Construcción De Doce Pisos De Concreto - 163984	163984	Chiapas	Tenejapa	Amaquil (Patio Amplio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$552,384	\$552,384	\$552,384	\$552,384	\$552,384	\$552,384	\$552,384	100.00	\$0	Otros	675	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912132	Construcción De Doce Techos De Concreto Armado - 163076	163076	Chiapas	Tenejapa	Amaquil (Patio Amplio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$640,864	\$640,864	\$640,864	\$640,864	\$640,864	\$640,864	\$640,864	100.00	\$0	Otros	675	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912133	Construcción De Doce Muros A Base De Block Hueco - 142414	142414	Chiapas	Tenejapa	Amaquil (Patio Amplio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$733,310	\$733,310	\$733,310	\$733,310	\$733,310	\$733,310	\$733,310	100.00	\$0	Otros	675	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912134	Revestimiento De Camino Rural - 94411	94411	Chiapas	Tenejapa	Amaquil (Patio Amplio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,317,300	\$1,317,300	\$1,317,300	\$1,317,300	\$1,317,300	\$1,317,300	\$1,317,300	100.00	\$0	Otros	596	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300953001	Construcción De Siete Cuartos Dormitorios - 142314	142314	Chiapas	Tenejapa	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$529,685	\$529,685	\$529,685	\$529,685	\$529,685	\$529,685	\$529,685	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857024	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Segunda Etapa En Cabecera Municipal - 91036	91036	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$538,302	\$538,302	\$538,302	\$538,302	\$538,302	\$538,302	\$538,302	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300754793	Mejoramiento De Aulas Esc Prim Bilingue Francisco I Madero - 260650	260650	Chiapas	Tila	Jolsibaquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	Terminado	2016	\$975,608	\$975,608	\$975,608	\$975,608	\$975,608	\$975,608	\$975,608	100.00	\$0	Otros	165	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754795	Construccion De Dieciséis Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 218145	218145	Chiapas	Tila	Jomajil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$769,273	\$769,273	\$769,273	\$769,273	\$769,273	\$769,273	\$769,273	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754796	Construccion De Ocho Acciones De Piso Firme - 318324	318324	Chiapas	Tila	El Limar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$87,129	\$87,129	\$87,129	\$87,129	\$87,129	\$87,129	\$87,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754797	Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 315955	315955	Chiapas	Tila	El Limar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$587,633	\$587,633	\$587,633	\$587,633	\$587,633	\$587,633	\$587,633	100.00	\$0	Otros	883	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754798	Construccion De Cinco Cuartos Para Baño - 318229	318229	Chiapas	Tila	El Limar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$201,827	\$201,827	\$201,827	\$201,827	\$201,827	\$201,827	\$201,827	100.00	\$0	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754800	Suministro Y Colocacion De Transformador De Energia Electrica Para Las Viviendas Del Barrio Colohul - 286760	286760	Chiapas	Tila	El Limar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$238,980	\$238,980	\$238,980	\$238,980	\$238,980	\$238,980	\$238,980	100.00	\$0	Otros	176	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754801	Construccion De Diecisiete Acciones De Piso Firme Barrio Colohul - 274676	274676	Chiapas	Tila	El Limar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$185,148	\$185,148	\$185,148	\$185,148	\$185,148	\$185,148	\$185,148	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754802	Construccion De Ciento Veintidos Acciones De Techo Firme - 281195	281195	Chiapas	Tila	El Limar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,817,995	\$1,817,995	\$1,817,995	\$1,817,995	\$1,817,995	\$1,817,995	\$1,817,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	488	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754803	Construccion De Barda Perimetral En El Colegio De Bachilleres De Chiapas - 271647	271647	Chiapas	Tila	El Limar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	Terminado	2016	\$2,971,126	\$2,971,126	\$2,971,126	\$2,971,126	\$2,971,126	\$2,971,126	\$2,971,126	100.00	\$0	Otros	510	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754804	Construccion De Ocho Letrinas - 258884	258884	Chiapas	Tila	El Limar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$362,450	\$362,450	\$362,450	\$362,450	\$362,450	\$362,450	\$362,450	100.00	\$0	Piezas	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754805	Construccion De Trescientos Cincuenta Y Cuatro Acciones De Techo Firme - 226207	226207	Chiapas	Tila	El Limar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$5,275,166	\$5,275,166	\$5,275,166	\$5,275,166	\$5,275,166	\$5,275,166	\$5,275,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,416	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754806	Construccion De Diecinueve Cuartos Para Baño Barrio Ichich - 217645	217645	Chiapas	Tila	El Limar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$766,944	\$766,944	\$766,944	\$766,944	\$766,944	\$766,944	\$766,944	100.00	\$0	Vivienda	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754811	Construccion De Barda Perimetral Esc Preescolar J N Mariano Matamoros - 271636	271636	Chiapas	Tila	Miguel Alemán Valdéz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	Terminado	2016	\$453,929	\$453,929	\$453,929	\$453,929	\$453,929	\$453,929	\$453,929	100.00	\$0	Otros	134	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754815	Construccion De Doce Acciones De Muro Firme Barrio Pasaja Primera Etapa - 217830	217830	Chiapas	Tila	Los Mangos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$576,955	\$576,955	\$576,955	\$576,955	\$576,955	\$576,955	\$576,955	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754818	Rehabilitacion De Camino Del Tramo De Nueva Esperanza A Construccion De Carcamo - 260635	260635	Chiapas	Tila	Nueva Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$227,341	\$227,341	\$227,341	\$227,341	\$227,341	\$227,341	\$227,341	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754819	Pavimentacion De Calle Bolívar En Barrio Liquidambar - 260623	260623	Chiapas	Tila	Nueva Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$1,397,038	\$1,397,038	\$1,397,038	\$1,397,038	\$1,397,038	\$1,397,038	\$1,397,038	100.00	\$0	Otros	161	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754823	Construccion De Sistema De Agua Potable - 271668	271668	Chiapas	Tila	Panhuitz Tlanjil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,289,022	\$1,289,022	\$1,289,022	\$1,289,022	\$1,289,022	\$1,289,022	\$1,289,022	100.00	\$0	Otros	181	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754826	Rehabilitacion De La Línea De Conduccion De Agua Potable - 310151	310151	Chiapas	Tila	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,065,090	\$1,065,090	\$1,065,090	\$1,065,090	\$1,065,090	\$1,065,090	\$1,065,090	100.00	\$0	Otros	6,524	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754828	Rehabilitacion De Drenaje Barrio Mazatlan - 287580	287580	Chiapas	Tila	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,474,231	\$3,474,231	\$3,474,231	\$3,474,231	\$3,474,231	\$3,474,231	\$3,474,231	100.00	\$0	Otros	168	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754829	Rehabilitacion De Drenaje En Calle Francisco I Madero - 274630	274630	Chiapas	Tila	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$484,279	\$484,279	\$484,279	\$484,279	\$484,279	\$484,279	\$484,279	100.00	\$0	Otros	176	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754830	Construccion De Doscientos Treinta Y Cinco Mts De Drenaje Pluvial Barrio Chico - 274609	274609	Chiapas	Tila	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,587,626	\$1,587,626	\$1,587,626	\$1,587,626	\$1,587,626	\$1,587,626	\$1,587,626	100.00	\$0	Otros	134	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754831	Construccion De Dren Pluvial En La Calle Independencia - 280740	280740	Chiapas	Tila	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$193,151	\$193,151	\$193,151	\$193,151	\$193,151	\$193,151	\$193,151	100.00	\$0	Otros	98	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754832	Construccion De Treinta Y Dos Metros De Drenaje Pluvial En La Calle Venustiano Carranza - 271653	271653	Chiapas	Tila	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$346,615	\$346,615	\$346,615	\$346,615	\$346,615	\$346,615	\$346,615	100.00	\$0	Otros	480	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754833	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 258988	258988	Chiapas	Tila	Pantanjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,673,780	\$3,673,780	\$3,673,780	\$3,673,780	\$3,673,780	\$3,673,780	\$3,673,780	100.00	\$0	Otros	158	100.00	100.00	Financiera: OBRA QUE SE REFRENDA PARA EJERCICIO 2018 / Física: SE REFRENDRARA PARA EJERCICIO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300754834	Construcción De Veinte Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 258975	258975	Chiapas	Tila	La Preciosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$961,591	\$961,591	\$961,591	\$961,591	\$961,591	\$961,591	\$961,591	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754837	Construccion De Muro De Contención Barrio Rio Seco - 258998	258998	Chiapas	Tila	Shotic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$313.883	\$313.883	\$313.883	\$313.883	\$313.883	\$313.883	\$313.883	100.00	\$0	Otros	123	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754838	Mejoramiento De Aulas Esc: Prim Felipe Santiago Xicotencal - 327738	327738	Chiapas	Tila	Tiutzol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	Terminado	2016	\$66,121	\$66,121	\$66,121	\$66,121	\$66,121	\$66,121	\$66,121	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754840	Construccion De Treinta Y Ocho Acciones De Techo Firme - 281081	281081	Chiapas	Tila	Tiutzol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$566,261	\$566,261	\$566,261	\$566,261	\$566,261	\$566,261	\$566,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	152	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA Y FINIQUITADA EN 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754843	Rehabilitacion De Camino Del Tramo Uaipá A Raya Salto De Agua - 217537	217537	Chiapas	Tila	Usija	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$3,120,155	\$3,120,155	\$3,120,155	\$3,120,155	\$3,120,155	\$3,120,155	\$3,120,155	100.00	\$0	Metros lineales	1,475	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754850	Mejoramiento De Aulas En Esc Primaria Jaime Sabines Gutierrez - 280631	280631	Chiapas	Tila	Monterrey 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	Terminado	2016	\$120,040	\$120,040	\$120,040	\$120,040	\$120,040	\$120,040	\$120,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754851	Construccion De Sistema De Alcantarillado Barrio Centro Y Francisco I Madero - 307307	307307	Chiapas	Tila	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,694,863	\$3,694,863	\$3,694,863	\$3,694,863	\$3,694,863	\$3,694,863	\$3,694,863	100.00	\$0	Metros lineales	290	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754853	Construcción De Sistema De Alcantarillado Barrio Guayabil Y Zapotal - 281126	281126	Chiapas	Tila	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,851,077	\$1,851,077	\$1,851,077	\$1,851,077	\$1,851,077	\$1,851,077	\$1,851,077	100.00	\$0	Otros	170	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754855	Construccion De Veintiocho Letrinas - 260596	260596	Chiapas	Tila	Taquitenán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,268,574	\$1,268,574	\$1,268,574	\$1,268,574	\$1,268,574	\$1,268,574	\$1,268,574	100.00	\$0	Piezas	112	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754862	Construccion De Cuarenta Y Seis Cuartos Para Baño Barrio Centro - 226374	226374	Chiapas	Tila	Nuevo Limar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,856,812	\$1,856,812	\$1,856,812	\$1,856,812	\$1,856,812	\$1,856,812	\$1,856,812	100.00	\$0	Vivienda	184	100.00	100.00	Financiera: OBRA REFERENDADA / Física: / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754863	Construccion De Treinta Y Dos Acciones De Piso Firme Barrio Centro - 217865	217865	Chiapas	Tila	Nuevo Limar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$348,515	\$348,515	\$348,515	\$348,515	\$348,515	\$348,515	\$348,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	128	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EN 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754865	Construccion De Sistema De Agua Potable - 271664	271664	Chiapas	Tila	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$762,671	\$762,671	\$762,671	\$762,671	\$762,671	\$762,671	\$762,671	100.00	\$0	Otros	224	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EN 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754869	Rehabilitacion De Camino Del Cruceo De Huanal A Conozal Nuevo - 260656	260656	Chiapas	Tila	Conozal Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$2,658,455	\$2,658,455	\$2,658,455	\$2,658,455	\$2,658,455	\$2,658,455	\$2,658,455	100.00	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA Y FINIQUITADA EN 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754871	Rehabilitacion De Camino Del Tramo Ocotál A Las Palmas - 271620	271620	Chiapas	Tila	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$782,120	\$782,120	\$782,120	\$782,120	\$782,120	\$782,120	\$782,120	100.00	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EN 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754874	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 274682	274682	Chiapas	Tila	Libertad Jolinshie 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$145,843	\$145,843	\$145,843	\$145,843	\$145,843	\$145,843	\$145,843	100.00	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754875	Construccion De Doscientos Cincuenta Y Cinco Metros De De Drenaje Pluvial - 225799	225799	Chiapas	Tila	Libertad Jolinshie 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$775,152	\$775,152	\$775,152	\$775,152	\$775,152	\$775,152	\$775,152	100.00	\$0	Metros lineales	827	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754881	Apertura De Camino A La Comunidad De La Montaña - 260613	260613	Chiapas	Tila	La Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$3,131,443	\$3,131,443	\$3,131,443	\$3,131,443	\$3,131,443	\$3,131,443	\$3,131,443	100.00	\$0	Otros	73	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754888	Construccion De Dos Paneles Solares Conermex - 274658	274658	Chiapas	Tila	Joluitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$58,017	\$58,017	\$58,017	\$58,017	\$58,017	\$58,017	\$58,017	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO 50% / Física: OBRA EN PROCESO 50% / Registro: OBRA EN PROCESO 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754891	Construccion De Sels Acciones De Techo Firme - 280340	280340	Chiapas	Tila	Ojpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$89,410	\$89,410	\$89,410	\$89,410	\$89,410	\$89,410	\$89,410	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754893	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 215322	215322	Chiapas	Tila	San José Cristiani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,925,456	\$3,925,456	\$3,925,456	\$3,925,456	\$3,925,456	\$3,925,456	\$3,925,456	100.00	\$0	Otros	69	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836040	Construccion De Cincuenta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 5814	5814	Chiapas	Tila	Gracias a Dios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,961,479	\$2,961,479	\$2,961,479	\$2,961,479	\$2,961,479	\$2,961,479	\$2,961,479	100.00	\$0	Otros	220	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836041	Rehabilitacion De Camino Entronque Carretero Tila Salto De Agua A El Calvario - 6135	6135	Chiapas	Tila	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,891,161	\$1,891,161	\$1,891,161	\$1,891,161	\$1,891,161	\$1,891,161	\$1,891,161	100.00	\$0	Metros lineales	262	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE TERMINADA 100% Y FINANCIERAMENTE CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$51,730.75 / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA 100% Y FINANCIERAMENTE CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$51,730.75 / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA 100% Y FINANCIERAMENTE CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$51,730.75 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836042	Rehabilitacion De Drenaje Calle Veinte De Noviembre Barrio La Cruzada - 6022	6022	Chiapas	Tila	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,964,727	\$2,964,727	\$2,964,727	\$2,964,727	\$2,964,727	\$2,964,727	\$2,964,727	100.00	\$0	Metros lineales	178	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO 50% / Física: OBRA EN PROCESO 50% / Registro: OBRA EN PROCESO 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170100836043	Rehabilitación De Drenaje En La Calle Central Benito Juárez Del Barrio Centro - 6066	6066	Chiapas	Tila	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,445,136	\$4,445,136	\$4,445,136	\$4,445,136	\$4,445,136	\$4,445,136	\$4,445,136	100.00	\$0	Metros lineales	232	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836044	Rehabilitación De Drenaje Calle Morelos Barrio San Juan - 5998	5998	Chiapas	Tila	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,348,497	\$3,348,497	\$3,348,497	\$3,348,497	\$3,348,497	\$3,348,497	\$3,348,497	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836045	Construccion De Cuatrocientos Veintun Mts De Drenaje Pluvial Barrio San Jose - 5926	5926	Chiapas	Tila	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,537,571	\$3,537,571	\$3,537,571	\$3,537,571	\$3,537,571	\$3,537,571	\$3,537,571	100.00	\$0	Metros lineales	256	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836046	Construccion De Trescientos Sesenta Y Nueve Mts De Drenaje Pluvial Barrio San Juan - Primera - 5998	5998	Chiapas	Tila	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,989,389	\$2,989,389	\$2,989,389	\$2,989,389	\$2,989,389	\$2,989,389	\$2,989,389	100.00	\$0	Metros lineales	244	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842144	Rehabilitación De Camino Ahorro Obregon A Venustiano Carranza - 11808	11808	Chiapas	Tila	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$5,960,445	\$5,960,445	\$5,960,445	\$5,960,445	\$5,960,445	\$5,960,445	\$5,960,445	100.00	\$0	Metros lineales	340	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842146	Rehabilitación De Camino Ocotál A La Preciosa - 10555	10555	Chiapas	Tila	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,498,852	\$4,498,852	\$4,498,852	\$4,498,852	\$4,498,852	\$4,498,852	\$4,498,852	100.00	\$0	Metros lineales	336	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842147	Rehabilitación De Camino Del Tramo Carranza A Palo Negro - 11809	11809	Chiapas	Tila	Palo Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,761,023	\$1,761,023	\$1,761,023	\$1,761,023	\$1,761,023	\$1,761,023	\$1,761,023	100.00	\$0	Metros lineales	152	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842148	Construccion De Dieciséis Tanques De Almacenamiento De Agua Pluvial - 11745	11745	Chiapas	Tila	Palo Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$864,152	\$864,152	\$864,152	\$864,152	\$864,152	\$864,152	\$864,152	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842149	Construccion De Nueve Cuartos Para Baño - 11797	11797	Chiapas	Tila	El Crucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$430,727	\$430,727	\$430,727	\$430,727	\$430,727	\$430,727	\$430,727	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842150	Rehabilitación De Camino Del Tramo Entronque Carretero De Lijas A Cruz Palenque - 11810	11810	Chiapas	Tila	Cruz Palenque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,320,060	\$1,320,060	\$1,320,060	\$1,320,060	\$1,320,060	\$1,320,060	\$1,320,060	100.00	\$0	Metros lineales	232	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842151	Rehabilitación De Camino Del Tramo Entronque Carretero De Josabaquí A Chebopa - 10710	10710	Chiapas	Tila	Chebopa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,999,022	\$2,999,022	\$2,999,022	\$2,999,022	\$2,999,022	\$2,999,022	\$2,999,022	100.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842152	Rehabilitación De Camino Del Tramo Chiniñtlé Al Barrio Linda Vista - 11735	11735	Chiapas	Tila	Chiniñtlé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$832,419	\$832,419	\$832,419	\$832,419	\$832,419	\$832,419	\$832,419	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842153	Construccion De Veintidós Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10728	10728	Chiapas	Tila	Chulum Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,310,623	\$1,310,623	\$1,310,623	\$1,310,623	\$1,310,623	\$1,310,623	\$1,310,623	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842154	Construccion De Treinta Y Seis Acciones De Techo Firme - 11804	11804	Chiapas	Tila	Jochintol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$577,266	\$577,266	\$577,266	\$577,266	\$577,266	\$577,266	\$577,266	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842155	Rehabilitación De Camino Jolnopa Guadalupe A Chulum Chico - 9391	9391	Chiapas	Tila	Jolmasoja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$5,349,668	\$5,349,668	\$5,349,668	\$5,349,668	\$5,349,668	\$5,349,668	\$5,349,668	100.00	\$0	Metros lineales	252	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842156	Construccion De Dieciséis Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10730	10730	Chiapas	Tila	Jomajil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$953,180	\$953,180	\$953,180	\$953,180	\$953,180	\$953,180	\$953,180	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842157	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Mayo Barrio Centro Segunda - 11789	11789	Chiapas	Tila	Nueva Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,531,401	\$2,531,401	\$2,531,401	\$2,531,401	\$2,531,401	\$2,531,401	\$2,531,401	100.00	\$0	Metros lineales	376	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842158	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Barrio Pentecostes - 11795	11795	Chiapas	Tila	Nueva Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,761,968	\$1,761,968	\$1,761,968	\$1,761,968	\$1,761,968	\$1,761,968	\$1,761,968	100.00	\$0	Metros Cuadrados	344	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842159	Construccion De Dieciséis Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio La Libertad - 10733	10733	Chiapas	Tila	El Ocotál	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$953,180	\$953,180	\$953,180	\$953,180	\$953,180	\$953,180	\$953,180	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842160	Construccion De Veinte Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10732	10732	Chiapas	Tila	La Preciosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,191,476	\$1,191,476	\$1,191,476	\$1,191,476	\$1,191,476	\$1,191,476	\$1,191,476	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842161	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Indígena Artículo Tercero Constitucional - 11770	11770	Chiapas	Tila	Nuevo Limar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$982,156	\$982,156	\$982,156	\$982,156	\$982,156	\$982,156	\$982,156	100.00	\$0	Metros Cuadrados	432	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO 50% / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842163	Rehabilitación De Camino Del Tramo De Misopa A Raya Con Tabasco - 9604	9604	Chiapas	Tila	Misopa Chinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,945,432	\$2,945,432	\$2,945,432	\$2,945,432	\$2,945,432	\$2,945,432	\$2,945,432	100.00	\$0	Metros lineales	234	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP1717010084164	Construcción De Treinta Acciones De Techo Firme - 11799	11799	Chiapas	Tila	San José Cristian	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$481,055	\$481,055	\$481,055	\$481,055	\$368,809	\$368,809	\$368,809	76.67	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856998	Rehabilitación De Camino Del Tramo A Paso Chinal - 31933	31933	Chiapas	Tila	Paso Chinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$378,834	\$378,834	\$378,834	\$378,834	\$378,834	\$378,834	\$378,834	100.00	\$0	Metros lineales	170	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856999	Construcción De Setenta Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Centro - 32549	32549	Chiapas	Tila	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,769,155	\$3,769,155	\$3,769,155	\$3,769,155	\$3,769,155	\$3,769,155	\$3,769,155	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857000	Construcción De Setenta Y Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Jose - 32744	32744	Chiapas	Tila	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,146,071	\$4,146,071	\$4,146,071	\$4,146,071	\$4,146,071	\$4,146,071	\$4,146,071	100.00	\$0	Otros	308	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857001	Rehabilitación De Camino Del Tramo A Carmen Segunda Sección - 31875	31875	Chiapas	Tila	Camen 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$721,668	\$721,668	\$721,668	\$721,668	\$721,668	\$721,668	\$721,668	100.00	\$0	Metros lineales	204	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857002	Construcción De Veintiocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 68154	68154	Chiapas	Tila	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,507,662	\$1,507,662	\$1,507,662	\$1,507,662	\$1,507,662	\$1,507,662	\$1,507,662	100.00	\$0	Otros	112	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857003	Rehabilitación De Camino Del Tramo Carretero A Gracias A Dios - 45958	45958	Chiapas	Tila	Gracias a Dios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,261,198	\$3,261,198	\$3,261,198	\$3,261,198	\$3,261,198	\$3,261,198	\$3,261,198	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857004	Construcción De Ochoenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 32822	32822	Chiapas	Tila	Chachalaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,738,366	\$4,738,366	\$4,738,366	\$4,738,366	\$4,738,366	\$4,738,366	\$4,738,366	100.00	\$0	Otros	352	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857005	Construcción De Dieciséis Acciones De Techo Firme Segunda Etapa - 44829	44829	Chiapas	Tila	San Juan Carrizal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$256,563	\$256,563	\$256,563	\$256,563	\$256,563	\$256,563	\$256,563	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857025	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 60619	60619	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$4,897,631	\$4,897,631	\$4,897,631	\$4,897,631	\$4,897,631	\$4,897,631	\$4,897,631	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO 50% / Fisica: OBRA EN PROCESO 50% / Registro: OBRA EN PROCESO 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857026	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 60618	60618	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$3,809,268	\$3,809,268	\$3,809,268	\$3,809,268	\$3,809,268	\$3,809,268	\$3,809,268	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857027	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 60617	60617	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,176,725	\$2,176,725	\$2,176,725	\$2,176,725	\$2,176,725	\$2,176,725	\$2,176,725	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857028	Construcción De Sesenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 60613	60613	Chiapas	Tila	La Cumbre y Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,661,465	\$3,661,465	\$3,661,465	\$3,661,465	\$3,661,465	\$3,661,465	\$3,661,465	100.00	\$0	Otros	272	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857029	Construcción De Siete Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio San Lorenzo - 10731	10731	Chiapas	Tila	Chulum Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$417,016	\$417,016	\$417,016	\$417,016	\$417,016	\$417,016	\$417,016	\$417,016	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857030	Construcción De Treinta Y Siete Acciones De Techo Firme - 10737	10737	Chiapas	Tila	Chudcléja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$593,302	\$593,302	\$593,302	\$593,302	\$593,302	\$593,302	\$593,302	100.00	\$0	Metros Cuadrados	148	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857031	Construcción De Diecinueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 57274	57274	Chiapas	Tila	Jol-Ako	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,023,056	\$1,023,056	\$1,023,056	\$1,023,056	\$1,023,056	\$1,023,056	\$1,023,056	100.00	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857032	Construcción De Doce Acciones De Techo Firme - 45146	45146	Chiapas	Tila	Jol-Ako	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$192,422	\$192,422	\$192,422	\$192,422	\$192,422	\$192,422	\$192,422	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857033	Construcción De Veinticuatro Letrinas - 44823	44823	Chiapas	Tila	Jolnopa Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,218,148	\$1,218,148	\$1,218,148	\$1,218,148	\$1,218,148	\$1,218,148	\$1,218,148	100.00	\$0	Piezas	96	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857034	Construcción De Once Acciones De Techo Firme - 11811	11811	Chiapas	Tila	Belsario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$176,387	\$176,387	\$176,387	\$176,387	\$176,387	\$176,387	\$176,387	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: construcción de 30 fosas septicas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857035	Construcción De Veinticinco Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10725	10725	Chiapas	Tila	Jolpokiloc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,489,344	\$1,489,344	\$1,489,344	\$1,489,344	\$1,489,344	\$1,489,344	\$1,489,344	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857036	Equipamiento De Energía Eléctrica Para Las Viviendas Del Barrio La Ceiba - 45103	45103	Chiapas	Tila	El Limar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$75,605	\$75,605	\$75,605	\$75,605	\$75,605	\$75,605	\$75,605	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 840 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857037	Nivelación De Tierras - 32135	32135	Chiapas	Tila	El Limar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$473,028	\$473,028	\$473,028	\$473,028	\$473,028	\$473,028	\$473,028	100.00	\$0	Metros cúbicos	542	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170300911451	Construccion De Veintiseis Acciones De Techo Firme - 150085	150085	Chiapas	Tila	Guapacal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$432,950	\$432,950	\$432,950	\$432,950	\$432,950	\$432,950	\$432,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911452	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 107763	107763	Chiapas	Tila	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,417,445	\$2,417,445	\$2,417,445	\$2,417,445	\$2,417,445	\$2,417,445	\$2,417,445	100.00	\$0	Otros	709	100.00	100.00	Financiera / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911453	Construccion De Cuarenta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119830	119830	Chiapas	Tila	Wills 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	100.00	\$0	Otros	99	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911454	Construccion De Treinta Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 150349	150349	Chiapas	Tila	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911455	Construccion De Once Acciones De Techo Firme - 45164	45164	Chiapas	Tila	Aguscallemtas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$176,387	\$176,387	\$176,387	\$176,387	\$176,387	\$176,387	\$176,387	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911456	Construccion De Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 150170	150170	Chiapas	Tila	Camen 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$430,761	\$430,761	\$430,761	\$430,761	\$430,761	\$430,761	\$430,761	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911457	Construccion De Techado De Cancha De Usos Múltiples Esc Prim Fed Felipe Carrillo Puerto - 119828	119828	Chiapas	Tila	Camen 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$2,360,226	\$2,360,226	\$2,360,226	\$2,360,226	\$2,360,226	\$2,360,226	\$2,360,226	100.00	\$0	Metros Cuadrados	112	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911458	Construccion De Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 151441	151441	Chiapas	Tila	El Castaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$215,380	\$215,380	\$215,380	\$215,380	\$215,380	\$215,380	\$215,380	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911459	Construccion De Veintitun Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119822	119822	Chiapas	Tila	San Juan Carrizal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,130,747	\$1,130,747	\$1,130,747	\$1,130,747	\$1,130,747	\$1,130,747	\$1,130,747	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911550	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomentan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 145856	145856	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física: 28 acciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911551	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomentan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 145855	145855	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,813,937	\$1,813,937	\$1,813,937	\$1,813,937	\$1,813,937	\$1,813,937	\$1,813,937	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911552	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 145854	145854	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,286,894	\$2,286,894	\$2,286,894	\$2,286,894	\$2,286,894	\$2,286,894	\$2,286,894	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911553	Adquisición De Software Y Hardware - 145852	145852	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,154,918	\$1,154,918	\$1,154,918	\$1,154,918	\$1,154,918	\$1,154,918	\$1,154,918	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911554	Construccion De Cincuenta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 95155	95155	Chiapas	Tila	El Crucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,746,099	\$2,746,099	\$2,746,099	\$2,746,099	\$2,746,099	\$2,746,099	\$2,746,099	100.00	\$0	Otros	204	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911555	Construccion De Sesenta Y Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119819	119819	Chiapas	Tila	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,715,310	\$3,715,310	\$3,715,310	\$3,715,310	\$3,715,310	\$3,715,310	\$3,715,310	100.00	\$0	Otros	138	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911556	Construccion De Treinta Y Dos Acciones De Techo Firme - 11903	11903	Chiapas	Tila	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$513,126	\$513,126	\$513,126	\$513,126	\$513,126	\$513,126	\$513,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	128	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911557	Construccion De Cuarenta Y Seis Acciones De Techo Firme - 11691	11691	Chiapas	Tila	Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$737,618	\$737,618	\$737,618	\$737,618	\$737,618	\$737,618	\$737,618	\$737,618	100.00	\$0	Metros Cuadrados	184	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911558	Construccion De Treinta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143472	143472	Chiapas	Tila	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,669,197	\$1,669,197	\$1,669,197	\$1,669,197	\$1,669,197	\$1,669,197	\$1,669,197	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911559	Construccion De Sesenta Y Seis Acciones De Techo Firme - 57295	57295	Chiapas	Tila	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,058,322	\$1,058,322	\$1,058,322	\$1,058,322	\$1,058,322	\$1,058,322	\$1,058,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	264	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911560	Construccion De Ciento Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa Segunda Sección - 109301	109301	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$5,438,352	\$5,438,352	\$5,438,352	\$5,438,352	\$5,438,352	\$5,438,352	\$5,438,352	100.00	\$0	Otros	405	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911561	Construccion De Cien Acciones De Muro Firme Primera Etapa Primera Sección - 109203	109203	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$5,384,507	\$5,384,507	\$5,384,507	\$5,384,507	\$5,384,507	\$5,384,507	\$5,384,507	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911562	Construccion De Ciento Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 94978	94978	Chiapas	Tila	Coquija	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$5,869,113	\$5,869,113	\$5,869,113	\$5,869,113	\$5,869,113	\$5,869,113	\$5,869,113	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911563	Construccion De Setenta Y Nueve Cuartos Para Baño - 44817	44817	Chiapas	Tila	Cruz Palenque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,589,072	\$3,589,072	\$3,589,072	\$3,589,072	\$3,589,072	\$3,589,072	\$3,589,072	100.00	\$0	Vivienda	316	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911564	Construccion De Cuarenta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143479	143479	Chiapas	Tila	Chebopa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300911565	Construcción De Cuarenta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 109274	109274	Chiapas	Tila	Chulum Cardenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,576,831	\$4,576,831	\$4,576,831	\$4,576,831	\$4,576,831	\$4,576,831	\$4,576,831	100.00	\$0	Otros	340	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911566	Construcción De Cuarenta Y Un Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10887	10887	Chiapas	Tila	Chulum Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,442,525	\$2,442,525	\$2,442,525	\$2,442,525	\$2,442,525	\$2,442,525	\$2,442,525	100.00	\$0	Otros	164	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911567	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Calle Emiliano Zapata San Miguel Y San Fernando - 143497	143497	Chiapas	Tila	Chulum Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,517,072	\$2,517,072	\$2,517,072	\$2,517,072	\$2,517,072	\$2,517,072	\$2,517,072	100.00	\$0	Otros	446	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911568	Construcción De Setenta Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 109314	109314	Chiapas	Tila	Chulum las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,769,155	\$3,769,155	\$3,769,155	\$3,769,155	\$3,769,155	\$3,769,155	\$3,769,155	100.00	\$0	Otros	280	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911569	Construcción De Cuarenta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 164236	164236	Chiapas	Tila	Chuculá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,423,028	\$2,423,028	\$2,423,028	\$2,423,028	\$2,423,028	\$2,423,028	\$2,423,028	100.00	\$0	Otros	190	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911570	Construcción De Treinta Y Seis Letrinillas Barrio Los Ceresas - 119774	119774	Chiapas	Tila	Chuculá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,827,222	\$1,827,222	\$1,827,222	\$1,827,222	\$1,827,222	\$1,827,222	\$1,827,222	100.00	\$0	Piezas	72	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911571	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119807	119807	Chiapas	Tila	Chuculá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,369,183	\$2,369,183	\$2,369,183	\$2,369,183	\$2,369,183	\$2,369,183	\$2,369,183	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911572	Construcción De Treinta Y Seis Acciones De Techo Firme Barrio Martínez - 150247	150247	Chiapas	Tila	Jochintecol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$577,266	\$577,266	\$577,266	\$577,266	\$577,266	\$577,266	\$577,266	100.00	\$0	Otros	156	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911573	Construcción De Ciento Dieciséis Acciones De Techo Firme - 94797	94797	Chiapas	Tila	Jochintecol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,860,081	\$1,860,081	\$1,860,081	\$1,860,081	\$1,860,081	\$1,860,081	\$1,860,081	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911574	Construcción De Setenta Y Cuatro Cuartos Para Baño - 95098	95098	Chiapas	Tila	Jolmasoja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,361,915	\$3,361,915	\$3,361,915	\$3,361,915	\$3,361,915	\$3,361,915	\$3,361,915	100.00	\$0	Vivienda	296	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911575	Construcción De Veintidós Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Santa Lucía - 119823	119823	Chiapas	Tila	Jolinshite 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,184,592	\$1,184,592	\$1,184,592	\$1,184,592	\$1,184,592	\$1,184,592	\$1,184,592	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911576	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Las Cruces - 109249	109249	Chiapas	Tila	Jolinshite 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,369,183	\$2,369,183	\$2,369,183	\$2,369,183	\$2,369,183	\$2,369,183	\$2,369,183	100.00	\$0	Otros	176	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911577	Construcción De Setenta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 94529	94529	Chiapas	Tila	Jolnopa Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,284,549	\$3,284,549	\$3,284,549	\$3,284,549	\$3,284,549	\$3,284,549	\$3,284,549	100.00	\$0	Otros	244	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911578	Construcción De Setenta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Martín - 94586	94586	Chiapas	Tila	Bellisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,499,930	\$3,499,930	\$3,499,930	\$3,499,930	\$3,499,930	\$3,499,930	\$3,499,930	100.00	\$0	Otros	260	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911579	Construcción De Veintiséis Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Sebastián - 94681	94681	Chiapas	Tila	Bellisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,399,972	\$1,399,972	\$1,399,972	\$1,399,972	\$1,399,972	\$1,399,972	\$1,399,972	100.00	\$0	Otros	104	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911580	Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica - 94922	94922	Chiapas	Tila	Jolpokitoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$4,907,978	\$4,907,978	\$4,907,978	\$4,907,978	\$4,907,978	\$4,907,978	\$4,907,978	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911581	Construcción De Treinta Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143510	143510	Chiapas	Tila	Jomajil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911582	Mantenimiento De Alumbrado Público - 152486	152486	Chiapas	Tila	El Limar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$513,558	\$513,558	\$513,558	\$513,558	\$513,558	\$513,558	\$513,558	100.00	\$0	Otros	2,533	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911583	Construcción De Diecisiete Acciones De Techo Firme - 150349	150349	Chiapas	Tila	Masoja Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$272,598	\$272,598	\$272,598	\$272,598	\$272,598	\$272,598	\$272,598	100.00	\$0	Metros Cuadrados	38	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911584	Construcción De Quince Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 150345	150345	Chiapas	Tila	Masoja Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$807,676	\$807,676	\$807,676	\$807,676	\$807,676	\$807,676	\$807,676	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911585	Construcción De Cuarenta Y Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119815	119815	Chiapas	Tila	Masoja Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,530,718	\$2,530,718	\$2,530,718	\$2,530,718	\$2,530,718	\$2,530,718	\$2,530,718	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911586	Construcción De Cincuenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 32540	32540	Chiapas	Tila	Cerro Misopa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,907,634	\$2,907,634	\$2,907,634	\$2,907,634	\$2,907,634	\$2,907,634	\$2,907,634	100.00	\$0	Otros	216	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911587	Construcción De Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Miguel - 151433	151433	Chiapas	Tila	Los Mangos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$430,761	\$430,761	\$430,761	\$430,761	\$430,761	\$430,761	\$430,761	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911588	Construcción De Setenta Y Un Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10695	10695	Chiapas	Tila	Los Mangos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,229,738	\$4,229,738	\$4,229,738	\$4,229,738	\$4,229,738	\$4,229,738	\$4,229,738	100.00	\$0	Otros	284	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300911589	Mantenimiento De Alumbrado Publico - 152482	152482	Chiapas	Tila	Nueva Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$517,432	\$517,432	\$517,432	\$517,432	\$517,432	\$517,432	\$517,432	100.00	\$0	Otros	1,472	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911590	Construcion De Setenta Y Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Juan - 95076	95076	Chiapas	Tila	El Ocotul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,253,761	\$4,253,761	\$4,253,761	\$4,253,761	\$4,253,761	\$4,253,761	\$4,253,761	100.00	\$0	Otros	316	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911591	Construcion De Setenta Y Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Martin - 95064	95064	Chiapas	Tila	El Ocotul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,253,761	\$4,253,761	\$4,253,761	\$4,253,761	\$4,253,761	\$4,253,761	\$4,253,761	100.00	\$0	Otros	316	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911592	Construcion De Cuarenta Y Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143486	143486	Chiapas	Tila	Panchuc Corozol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,530,718	\$2,530,718	\$2,530,718	\$2,530,718	\$2,530,718	\$2,530,718	\$2,530,718	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911593	Construcion De Sesenta Y Tres Acciones De Techo Firme - 11516	11516	Chiapas	Tila	Panchuc Corozol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,010,216	\$1,010,216	\$1,010,216	\$1,010,216	\$1,010,216	\$1,010,216	\$1,010,216	100.00	\$0	Metros Cuadrados	252	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911594	Construcion De Veintisiete Acciones De Techo Firme - 57299	57299	Chiapas	Tila	Panchuc Corozol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$432,950	\$432,950	\$432,950	\$432,950	\$432,950	\$432,950	\$432,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911595	Construcion De Cuarenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 164238	164238	Chiapas	Tila	Panhultz Tlanjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,584,563	\$2,584,563	\$2,584,563	\$2,584,563	\$2,584,563	\$2,584,563	\$2,584,563	100.00	\$0	Otros	192	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911596	Construcion De Veintidos Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Los Ramirez - 150800	150800	Chiapas	Tila	Panhultz Tlanjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,184,592	\$1,184,592	\$1,184,592	\$1,184,592	\$1,184,592	\$1,184,592	\$1,184,592	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911597	Construcion De Veinticuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 94836	94836	Chiapas	Tila	Panhultz Tlanjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,292,282	\$1,292,282	\$1,292,282	\$1,292,282	\$1,292,282	\$1,292,282	\$1,292,282	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911598	Construcion De Cuarenta Acciones De Techo Firme - 60469	60469	Chiapas	Tila	Pantanja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$641,407	\$641,407	\$641,407	\$641,407	\$641,407	\$641,407	\$641,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911599	Construcion De Cincuenta Y Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143462	143462	Chiapas	Tila	Tutzol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,069,169	\$3,069,169	\$3,069,169	\$3,069,169	\$3,069,169	\$3,069,169	\$3,069,169	100.00	\$0	Otros	122	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911600	Construcion De Ciento Trece Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 95043	95043	Chiapas	Tila	Usipa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$6,084,493	\$6,084,493	\$6,084,493	\$6,084,493	\$6,084,493	\$6,084,493	\$6,084,493	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911601	Construcion De Cien Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10715	10715	Chiapas	Tila	Yok Pokikok	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$5,957,378	\$5,957,378	\$5,957,378	\$5,957,378	\$5,957,378	\$5,957,378	\$5,957,378	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911602	Construcion De Once Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 150312	150312	Chiapas	Tila	Carmen 3ra. Sección (Carmen Chimal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$592,296	\$592,296	\$592,296	\$592,296	\$592,296	\$592,296	\$592,296	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911603	Construcion De Treinta Y Tres Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143508	143508	Chiapas	Tila	Masoja Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,776,887	\$1,776,887	\$1,776,887	\$1,776,887	\$1,776,887	\$1,776,887	\$1,776,887	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911604	Construcion De Sesenta Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 109173	109173	Chiapas	Tila	Masoja Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,230,704	\$3,230,704	\$3,230,704	\$3,230,704	\$3,230,704	\$3,230,704	\$3,230,704	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911605	Construcion De Cincuenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119620	119620	Chiapas	Tila	Tza'Qui	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,907,634	\$2,907,634	\$2,907,634	\$2,907,634	\$2,907,634	\$2,907,634	\$2,907,634	100.00	\$0	Otros	216	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911606	Construcion De Sesenta Y Cinco Acciones De Techo Firme - 11673	11673	Chiapas	Tila	Tza'Qui	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,042,287	\$1,042,287	\$1,042,287	\$1,042,287	\$1,042,287	\$1,042,287	\$1,042,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911607	Construcion De Treinta Y Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Yewitz - 160530	160530	Chiapas	Tila	Tontiepa Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	100.00	\$0	Otros	148	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911608	Construcion De Veintiseis Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Juarez - 119832	119832	Chiapas	Tila	Tontiepa Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,399,972	\$1,399,972	\$1,399,972	\$1,399,972	\$1,399,972	\$1,399,972	\$1,399,972	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911609	Construcion De Sesenta Y Tres Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Centro - 119831	119831	Chiapas	Tila	Tontiepa Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,392,240	\$3,392,240	\$3,392,240	\$3,392,240	\$3,392,240	\$3,392,240	\$3,392,240	100.00	\$0	Otros	138	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911610	Construcion De Treinta Y Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143476	143476	Chiapas	Tila	Monterrey 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911611	Construcion De Cincuenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119829	119829	Chiapas	Tila	Villaflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,123,014	\$3,123,014	\$3,123,014	\$3,123,014	\$3,123,014	\$3,123,014	\$3,123,014	100.00	\$0	Otros	123	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911612	Apertura De Camino Rural Tramo Nuevo Limar Rio Colunja - 143502	143502	Chiapas	Tila	Nuevo Limar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,725,501	\$4,725,501	\$4,725,501	\$4,725,501	\$4,725,501	\$4,725,501	\$4,725,501	100.00	\$0	Metros lineales	448	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300911613	Construcción De Treinta Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 166198	166198	Chiapas	Tila	Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	100.00	\$0	Otros	124	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911614	Construcción De Ochenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Jose - 44831	44831	Chiapas	Tila	Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,522,986	\$4,522,986	\$4,522,986	\$4,522,986	\$4,522,986	\$4,522,986	\$4,522,986	100.00	\$0	Otros	336	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911615	Construcción De Treinta Y Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Juan - 44830	44830	Chiapas	Tila	Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,099,958	\$2,099,958	\$2,099,958	\$2,099,958	\$2,099,958	\$2,099,958	\$2,099,958	100.00	\$0	Otros	156	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911616	Construcción De Veinte Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Martin - 60539	60539	Chiapas	Tila	Masaja Yochija	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,076,901	\$1,076,901	\$1,076,901	\$1,076,901	\$1,076,901	\$1,076,901	\$1,076,901	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911617	Construcción De Doce Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 151423	151423	Chiapas	Tila	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$646,141	\$646,141	\$646,141	\$646,141	\$646,141	\$646,141	\$646,141	100.00	\$0	Otros	51	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911618	Construcción De Cuarenta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119833	119833	Chiapas	Tila	Wills 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,423,028	\$2,423,028	\$2,423,028	\$2,423,028	\$2,423,028	\$2,423,028	\$2,423,028	100.00	\$0	Otros	102	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911619	Construcción De Sesenta Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio El Ocote - 119825	119825	Chiapas	Tila	Libertad Jolinishte 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,230,704	\$3,230,704	\$3,230,704	\$3,230,704	\$3,230,704	\$3,230,704	\$3,230,704	100.00	\$0	Otros	136	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911620	Construcción De Veintinueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Santa Lucia - 119824	119824	Chiapas	Tila	Libertad Jolinishte 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,561,507	\$1,561,507	\$1,561,507	\$1,561,507	\$1,561,507	\$1,561,507	\$1,561,507	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911621	Construcción De Treinta Y Seis Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 57247	57247	Chiapas	Tila	Libertad Jolinishte 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,938,423	\$1,938,423	\$1,938,423	\$1,938,423	\$1,938,423	\$1,938,423	\$1,938,423	100.00	\$0	Otros	144	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911622	Construcción De Cincuenta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Mangoll - 160584	160584	Chiapas	Tila	Jolja Tontiepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,746,099	\$2,746,099	\$2,746,099	\$2,746,099	\$2,746,099	\$2,746,099	\$2,746,099	100.00	\$0	Otros	206	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911623	Construcción De Cuarenta Y Dos Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Jolja - 109287	109287	Chiapas	Tila	Jolja Tontiepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,261,493	\$2,261,493	\$2,261,493	\$2,261,493	\$2,261,493	\$2,261,493	\$2,261,493	100.00	\$0	Otros	168	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911624	Construcción De Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 151439	151439	Chiapas	Tila	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$215,380	\$215,380	\$215,380	\$215,380	\$215,380	\$215,380	\$215,380	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911625	Construcción De Treinta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 150350	150350	Chiapas	Tila	Chulum Chico Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,046,113	\$2,046,113	\$2,046,113	\$2,046,113	\$2,046,113	\$2,046,113	\$2,046,113	100.00	\$0	Otros	152	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911626	Construcción De Seis Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 152456	152456	Chiapas	Tila	Dieciocho de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$323,070	\$323,070	\$323,070	\$323,070	\$323,070	\$323,070	\$323,070	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911627	Construcción De Treinta Y Un Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10603	10603	Chiapas	Tila	Dieciocho de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,846,787	\$1,846,787	\$1,846,787	\$1,846,787	\$1,846,787	\$1,846,787	\$1,846,787	100.00	\$0	Otros	124	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911628	Construcción De Diecisiete Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10723	10723	Chiapas	Tila	La Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,012,754	\$1,012,754	\$1,012,754	\$1,012,754	\$1,012,754	\$1,012,754	\$1,012,754	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911629	Construcción De Cuarenta Y Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 69003	69003	Chiapas	Tila	La Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO TILACHAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,638,409	\$2,638,409	\$2,638,409	\$2,638,409	\$2,638,409	\$2,638,409	\$2,638,409	100.00	\$0	Otros	196	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911630	Construcción De Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Jusuez - 151438	151438	Chiapas	Tila	Panhultz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$592,296	\$592,296	\$592,296	\$592,296	\$592,296	\$592,296	\$592,296	100.00	\$0	Otros	47	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: LA CANTIDAD DE \$36,891.48, CORRESPONDE A FISM 2017 Y \$103,296.14, A FISM 2016. HACIENDO UN TOTAL POR PROYECTO DE \$140,187.62 POR LA ADQUISICION DE 38 TINACOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911631	Construcción De Cuarenta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 109305	109305	Chiapas	Tila	Panhultz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	100.00	\$0	Otros	164	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911632	Construcción De Treinta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 151429	151429	Chiapas	Tila	San José Cristiani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,884,578	\$1,884,578	\$1,884,578	\$1,884,578	\$1,884,578	\$1,884,578	\$1,884,578	100.00	\$0	Otros	146	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911633	Construcción De Trece Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 151849	151849	Chiapas	Tila	Lomas Alegres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$699,986	\$699,986	\$699,986	\$699,986	\$699,986	\$699,986	\$699,986	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911634	Construcción De Trece Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10691	10691	Chiapas	Tila	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$774,459	\$774,459	\$774,459	\$774,459	\$774,459	\$774,459	\$774,459	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911635	Construcción De Diecinueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119813	119813	Chiapas	Tila	Ichich	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,023,056	\$1,023,056	\$1,023,056	\$1,023,056	\$1,023,056	\$1,023,056	\$1,023,056	100.00	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911636	Construcción De Treinta Y Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 172444	172444	Chiapas	Tila	Masaja Shucujá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	100.00	\$0	Otros	148	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado			
CHP17170400977255	Construccion De Veinticho Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Centro - 204460	204460	Chiapas	Tila	Chebopa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,507,662	\$1,507,662	\$1,507,662	\$1,507,662	\$1,507,662	\$1,507,662	\$1,507,662	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHP17170400977256	Construccion De Biblioteca Segunda Etapa - 274104	274104	Chiapas	Tila	Jolja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$196,635	\$196,635	\$196,635	\$196,635	\$196,635	\$196,635	\$196,635	\$196,635	100.00	\$0	Otros	328	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170400977257	Construccion De Doscientos Treinta Y Ocho Acciones De Techo Firme - 273842	273842	Chiapas	Tila	Nuevo Limar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,816,373	\$3,816,373	\$3,816,373	\$3,816,373	\$3,816,373	\$3,816,373	\$3,816,373	\$3,816,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	956	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP15150200521168	Ampliacion De Red De Energia Electrica (Mejoras)	097-03-15	Chiapas	Tonalá	Paredón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,498,560	\$1,498,560	\$1,498,560	\$1,498,560	\$1,498,560	\$1,498,560	\$1,498,560	\$1,498,560	100.00		Kilómetro	73	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP15150200528735	Ampliacion De Red De Energia Electrica	097-03-18	Chiapas	Tonalá	Noyola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	100.00		Kilómetro	67	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150200528861	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	097-03-21	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,497,595	\$1,497,595	\$1,497,595	\$1,497,595	\$1,497,595	\$1,497,595	\$1,497,595	\$1,497,595	\$1,497,595	100.00		Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150200529437	Construccion De 23 Cuartos-Dormitorios En Viviendas Existentes	097-03-26	Chiapas	Tonalá	Tres Picos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2015	\$1,488,263	\$1,488,263	\$1,488,263	\$1,488,263	\$1,488,263	\$1,488,263	\$1,488,263	\$1,488,263	\$1,488,263	100.00		Vivienda	23	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150300571536	Construccion De 12 Cuartos Dormitorios	097-03-040	Chiapas	Tonalá	Tres Picos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2015	\$776,485	\$776,485	\$776,485	\$776,485	\$776,485	\$776,485	\$776,485	\$776,485	\$776,485	100.00		Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150300571510	Construccion De 1 Aula Didáctica 6x8 Incluye Mobiliario	097-03-041	Chiapas	Tonalá	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Educación	Terminado	2015	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	100.00		Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150300571517	Construccion De 8 Cuartos Dormitorios	097-03-042	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2015	\$451,547	\$451,547	\$451,547	\$451,547	\$451,547	\$451,547	\$451,547	\$451,547	\$451,547	100.00		Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150300575249	Construccion De 12 Cuartos Dormitorios	097-03-046	Chiapas	Tonalá	Paredón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2015	\$783,370	\$783,370	\$783,370	\$783,370	\$783,370	\$783,370	\$783,370	\$783,370	\$783,370	\$783,370	100.00		Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera / Física: unidad de med 104.20m/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575266	Rehabilitacion Del Centro De Salud	097-03-047	Chiapas	Tonalá	Cabeza de Toro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Salud	Terminado	2015	\$2,704,904	\$2,704,904	\$2,704,904	\$2,704,904	\$2,704,904	\$2,704,904	\$2,704,904	\$2,704,904	\$2,704,904	100.00		Metros Cuadrados	3,413	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200643859	Construccion De Dispensario Medico - 47711	47711	Chiapas	Tonalá	Juan Sabines Guierrez (Rubén Márquez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	Salud	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00		Otros	441	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200646247	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 47494	47494	Chiapas	Tonalá	Paredón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,536,032	\$1,536,032	\$1,536,032	\$1,536,032	\$1,536,032	\$1,536,032	\$1,536,032	\$1,536,032	\$1,536,032	100.00		Otros	650	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200655789	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 47637	47637	Chiapas	Tonalá	La Joyita Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$939,973	\$939,973	\$939,973	\$939,973	\$939,243	\$939,243	\$939,243	\$939,243	\$939,243	99.92		Otros	315	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200660694	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 53416	53416	Chiapas	Tonalá	Cabeza de Toro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,503,238	\$1,503,238	\$1,503,238	\$1,503,238	\$1,503,238	\$1,503,238	\$1,503,238	\$1,503,238	\$1,503,238	100.00		Otros	315	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200685749	Remodelacion De Alumbrado Publico De La Av Hidalgo Entre Calle 12 De Octubre Y Calle Independencia - 127847	127847	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$245,575	\$245,575	\$245,575	\$245,575	\$245,575	\$245,575	\$245,575	\$245,575	\$245,575	100.00		Otros	75	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200685768	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 147515	147515	Chiapas	Tonalá	La Meca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$633,803	\$633,803	\$633,803	\$633,803	\$633,803	\$633,803	\$633,803	\$633,803	\$633,803	100.00		Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200691187	Construccion De Veintidos Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 161290	161290	Chiapas	Tonalá	Tres Picos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,088,173	\$1,088,173	\$1,088,173	\$1,088,173	\$1,088,173	\$1,088,173	\$1,088,173	\$1,088,173	\$1,088,173	100.00		Vivienda	154	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200696800	Remodelacion De Alumbrado Publico De La Av Hidalgo Entre Calle 12 De Octubre Y Calle Independencia - 127382	127382	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$710,414	\$710,414	\$710,414	\$710,414	\$710,414	\$710,414	\$710,414	\$710,414	\$710,414	100.00		Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200702195	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 157058	157058	Chiapas	Tonalá	Pueblo Nuevo (San Cayetano)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,471,876	\$1,471,876	\$1,471,876	\$1,471,876	\$1,471,876	\$1,471,876	\$1,471,876	\$1,471,876	\$1,471,876	100.00		Otros	931	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200702196	Construccion De 2 Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios Rc, Incluye Mobiliario, En Escuela Primaria Francisco I Madero, Clave: 074906265 - 117729	117729	Chiapas	Tonalá	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$1,308,350	\$1,308,350	\$1,308,350	\$1,308,350	\$1,308,350	\$1,308,350	\$1,308,350	\$1,308,350	\$1,308,350	100.00		Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200707767	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 141784	141784	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,504,587	\$1,504,587	\$1,504,587	\$1,504,587	\$1,504,587	\$1,504,587	\$1,504,587	\$1,504,587	\$1,504,587	100.00		Otros	530	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200707768	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 124714	124714	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,027,670	\$1,027,670	\$1,027,670	\$1,027,670	\$1,027,670	\$1,027,670	\$1,027,670	\$1,027,670	\$1,027,670	100.00		Otros	180	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1616020077095	Construccion De Caseros Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 170506	170506	Chiapas	Tonalá	Monte Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$692,474	\$692,474	\$692,474	\$692,474	\$692,474	\$692,474	\$692,474	100.00		Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713069	Remodelacion De Alambrado Publico De La Av Hidalgo Entre Calle 12 De Octubre Y Calle Independencia - 127789	127789	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$552,544	\$552,544	\$552,544	\$552,544	\$552,544	\$552,544	\$552,544	100.00		Otros	125	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713072	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 125918	125918	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$991,148	\$991,148	\$991,148	\$991,148	\$991,148	\$991,148	\$991,148	100.00		Otros	250	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713101	Construccion De Veinte Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 153767	153767	Chiapas	Tonalá	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$989,248	\$989,248	\$989,248	\$989,248	\$989,248	\$989,248	\$989,248	100.00		Vivienda	52	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718350	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 147122	147122	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,492,138	\$1,492,138	\$1,492,138	\$1,492,138	\$1,492,138	\$1,492,138	\$1,492,138	100.00		Otros	375	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718351	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 126480	126480	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,525,578	\$1,525,578	\$1,525,578	\$1,525,578	\$1,525,578	\$1,525,578	\$1,525,578	100.00		Otros	225	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: LA INFORMACION PRESENTADA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718354	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 147731	147731	Chiapas	Tonalá	Durango (Victórico R. Grajales)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,420,293	\$1,420,293	\$1,420,293	\$1,420,293	\$1,420,293	\$1,420,293	\$1,420,293	100.00		Otros	613	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718355	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 128003	128003	Chiapas	Tonalá	General Alberto Pineda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,510,817	\$1,510,817	\$1,510,817	\$1,510,817	\$1,510,817	\$1,510,817	\$1,510,817	100.00		Otros	269	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754592	Construccion De Losas De Concreto Armado En Viviendas Existentes - 269351	269351	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00		Otros	250	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754596	Construccion De Pozo Profundo Diez - 262838	262838	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,981,741	\$1,981,741	\$1,981,741	\$1,981,741	\$1,981,741	\$1,981,741	\$1,981,741	100.00		Otros	5,212	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754597	Construccion De Quince Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 161696	161696	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$741,936	\$741,936	\$741,936	\$741,936	\$741,936	\$741,936	\$741,936	100.00		Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754600	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 296432	296432	Chiapas	Tonalá	Doctor Bellario Dominguez (La Barra)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,422,887	\$1,422,887	\$1,422,887	\$1,422,887	\$1,422,887	\$1,422,887	\$1,422,887	100.00		Otros	400	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754603	Rehabilitacion Y Ampliacion De Red De Agua Potable - 263691	263691	Chiapas	Tonalá	Huancacastal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,499,997	\$1,499,997	\$1,499,997	\$1,499,997	\$1,499,997	\$1,499,997	\$1,499,997	100.00		Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754606	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 296492	296492	Chiapas	Tonalá	Galeana Calentura	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,484,610	\$1,484,610	\$1,484,610	\$1,484,610	\$1,484,610	\$1,484,610	\$1,484,610	100.00		Otros	225	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754607	Rehabilitacion De Caminos Sacacosecha - 370162	370162	Chiapas	Tonalá	Ignacio Ramirez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$569,160	\$569,161	\$569,161	\$569,161	\$569,161	\$569,161	\$569,161	100.00		Otros	7	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754610	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 260775	260775	Chiapas	Tonalá	Manuel Avila Camacho (Ponte Duro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,510,434	\$1,510,434	\$1,510,434	\$1,510,434	\$1,510,434	\$1,510,434	\$1,510,434	100.00		Otros	555	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170300911485	Construccion De Colector Sanitario - 170830	170830	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,550,518	\$2,550,518	\$2,550,518	\$2,550,518	\$2,550,518	\$2,550,518	\$2,550,518	100.00	\$0	Metros lineales	35,322	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857006	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Misoaerita Y Dos En La Avenida Guerrero Entre Calle Nicolas Bravo Y Francisco Javier Mina - 78360	78360	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,016,998	\$1,016,998	\$1,016,998	\$1,016,998	\$1,010,422	\$1,010,422	\$1,010,422	99.35		Metros Cuadrados	1,766	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857007	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Pmezclado Mi Cuarenta Y Dos - 73730	73730	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,094,799	\$1,094,799	\$1,094,799	\$1,094,799	\$1,094,799	\$1,094,799	\$1,094,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	571	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857008	Construccion Veinte Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 72300	72300	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,349,863	\$1,349,863	\$1,349,863	\$1,349,863	\$1,349,863	\$1,349,863	\$1,349,863	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Física: unidad de medida 56.14M3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857009	Construccion De Red Electrica Para Pozo Numero Diez - 72432	72432	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$569,067	\$569,067	\$569,067	\$569,067	\$569,067	\$569,067	\$569,067	100.00	\$0	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857018	Construccion De Veintidos Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 73747	73747	Chiapas	Tonalá	Paredón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	100.00	\$0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857019	Construccion De Veintidos Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 73735	73735	Chiapas	Tonalá	Paredón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	100.00	\$0	Vivienda	157	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857020	Construccion De Veintidos Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 72378	72378	Chiapas	Tonalá	Paredón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	100.00	\$0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170200857096	Revestimiento De Camino Y Obras De Drenaje - 73723	73723	Chiapas	Tonalá	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$985,550	\$985,550	\$985,550	\$985,550	\$985,550	\$985,550	\$985,550	100.00	\$0	Metros lineales	628	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857097	Ampliacion De Red De Energia Electrica Mejora - 73756	73756	Chiapas	Tonalá	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,518,927	\$1,518,927	\$1,518,927	\$1,518,927	\$1,518,927	\$1,518,927	\$1,518,927	100.00	\$0	Otros	290	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857139	Revestimiento De Camino - 78897	78897	Chiapas	Tonalá	Bolsa del Arado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$966,705	\$966,705	\$966,705	\$966,705	\$966,705	\$966,705	\$966,705	100.00	\$0	Metros lineales	270	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911461	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Premezclado Mr Cuarenta Y Dos - 173254	173254	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,086,693	\$1,086,693	\$1,086,693	\$1,086,693	\$1,086,693	\$1,086,693	\$1,086,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	571	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION PRESENTADA CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911462	Construccion De Dieciseis Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 172420	172420	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,079,891	\$1,079,891	\$1,079,891	\$1,079,891	\$1,079,891	\$1,079,891	\$1,079,891	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911463	Construccion De Andador Y Ciclovía En El Acceso Poniente A La Cabejera Municipal - 172222	172222	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,562,407	\$1,562,407	\$1,562,407	\$1,562,407	\$1,562,407	\$1,562,407	\$1,562,407	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA (SE CONSTRUYO UNA) / Registro: LA INFORMACION PRESENTADA CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911464	Construccion De Veintidos Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes - 172365	172365	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	100.00	\$0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911465	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Fco I Madero Entre Av Hidalgo Y Av Atlende - 171871	171871	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$337,564	\$337,564	\$337,564	\$337,564	\$337,564	\$337,564	\$337,564	100.00	\$0	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física: LAS METAS SON LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS, QUE SON 16 / Registro: INFORMACION DEL CIERRE DEFINITIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911466	Construccion De Red De Energia Electrica Para Comandancia Municipal - 171811	171811	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$472,376	\$472,376	\$472,376	\$472,376	\$472,376	\$472,376	\$472,376	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911467	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Premezclado Mr Cuarenta Y Dos - 174776	174776	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,572,634	\$1,572,634	\$1,572,634	\$1,572,634	\$1,572,634	\$1,572,634	\$1,572,634	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EXPEDIENTES / Registro: LA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911469	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Fco I Madero Entre Av Hidalgo Y Av Atlende - 171906	171906	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$212,626	\$212,626	\$212,626	\$212,626	\$212,626	\$212,626	\$212,626	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física: FUERON CINCO CURSOS PROPORCIONADOS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES / Registro: LA INFORMACION PRESENTADA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911470	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Fco I Madero Entre La Av Zaragoza Y Av Joaquin Miguel Gutierrez - 171976	171976	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$148,017	\$148,017	\$148,017	\$148,017	\$148,017	\$148,017	\$148,017	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION PRESENTADA CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911471	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle Cinco De Feb Entre Las Av Zaragoza Y Joaquin Miguel Gutierrez - 171965	171965	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$89,778	\$89,778	\$89,778	\$89,778	\$89,778	\$89,778	\$89,778	100.00	\$0	Metros lineales	31,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911473	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Fco I Madero Entre Las Av Aldama Y Zaragoza - 171946	171946	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$145,638	\$145,638	\$145,638	\$145,638	\$145,638	\$145,638	\$145,638	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911474	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Fco I Madero Entre Las Av Aldama Y Zaragoza - 171930	171930	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$98,004	\$98,004	\$98,004	\$98,004	\$98,004	\$98,004	\$98,004	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION PRESENTADA CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911475	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Premezclado Mr Cuarenta Y Dos - 173530	173530	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$999,760	\$999,760	\$999,760	\$999,760	\$999,760	\$999,760	\$999,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,212	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION PRESENTADA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911477	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 173405	173405	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$902,654	\$902,654	\$902,654	\$902,654	\$902,654	\$902,654	\$902,654	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911478	Rehabilitacion De Pozo Profundo Numero Dos - 174162	174162	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$253,957	\$253,957	\$253,957	\$253,957	\$253,957	\$253,957	\$253,957	100.00	\$0	Otros	5,212	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911479	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 172096	172096	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$700,361	\$700,361	\$700,361	\$700,361	\$700,361	\$700,361	\$700,361	100.00	\$0	Metros lineales	571	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911480	Ampliacion De La Red De Ajarjes Y Descargas Domesticas En Av Churubusco Entre Las Calles Fco I Madero Y Laureles - 172035	172035	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$394,343	\$394,343	\$394,343	\$394,343	\$394,343	\$394,343	\$394,343	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911481	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Febrero Entre Las Av Zaragoza Y Av Joaquin Miguel Gtz - 172025	172025	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$266,017	\$266,017	\$266,017	\$266,017	\$266,017	\$266,017	\$266,017	100.00	\$0	Metros lineales	31,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300911486	Construccion De Pozo Profundo No Once Ubicada En La Unah - 170699	170699	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,876,886	\$1,876,886	\$1,876,886	\$1,876,886	\$1,876,886	\$1,876,886	\$1,876,886	100.00	\$0	Otros	5,212	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FINIQUITADA EN 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911487	Revestimiento De Camino - 172475	172475	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,085,860	\$1,085,860	\$1,085,860	\$1,085,860	\$1,085,860	\$1,085,860	\$1,085,860	100.00	\$0	Metros lineales	550	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911489	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 171049	171049	Chiapas	Tonalá	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,450,698	\$1,450,698	\$1,450,698	\$1,450,698	\$1,450,698	\$1,450,698	\$1,450,698	100.00	\$0	Otros	175	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300911490	Construccion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad Tres Picos Primera Etapa - 178476	178476	Chiapas	Tonalá	Tres Picos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,868,918	\$4,868,918	\$4,868,918	\$4,868,918	\$1,180,471	\$1,180,471	\$1,180,471	24.25	\$0	Otros	5,495	100.00	50.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911491	Ampliacion De Red De Energia Electrica Mejora - 173686	173686	Chiapas	Tonalá	Manuel Avila Camacho (Ponte Duro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,499,849	\$1,499,849	\$1,499,849	\$1,499,849	\$1,499,849	\$1,499,849	\$1,499,849	100.00	\$0	Otros	665	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA FINQUITADA EN 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911707	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 161349	161349	Chiapas	Tonalá	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,007,003	\$1,007,003	\$1,007,003	\$1,007,003	\$1,007,003	\$1,007,003	\$1,007,003	100.00	\$0	Otros	170	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911710	Construccion Diecisiete Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 172179	172179	Chiapas	Tonalá	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,079,891	\$1,079,891	\$1,079,891	\$1,079,891	\$1,079,891	\$1,079,891	\$1,079,891	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP17170300911874	Construccion De Dos Aulas Didacticas Seis X Ocho En Telebachillerato Comunitario Jose Maria Morelos Y Pavon - 170387	170387	Chiapas	Tonalá	La Polka	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,060,000	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP17170300911875	Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 177831	177831	Chiapas	Tonalá	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,276,771	\$1,276,771	\$1,276,771	\$1,276,771	\$1,276,771	\$1,276,771	\$1,276,771	100.00	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP17170300911876	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 173005	173005	Chiapas	Tonalá	Riachuelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,496,289	\$1,496,289	\$1,496,289	\$1,496,289	\$1,496,289	\$1,496,289	\$1,496,289	100.00	\$0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP17170300911877	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 172896	172896	Chiapas	Tonalá	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,484,085	\$1,484,085	\$1,484,085	\$1,484,085	\$1,484,085	\$1,484,085	\$1,484,085	100.00	\$0	Otros	175	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP17170300911879	Revestimiento De Camino - 172140	172140	Chiapas	Tonalá	Rincon Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$799,515	\$799,515	\$799,515	\$799,515	\$799,515	\$799,515	\$799,515	100.00	\$0	Metros lineales	270	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP17170300911880	Construccion De Tres Aulas Didacticas Seis X Ocho Rc En Telebachillerato Comunitario Noventa Y Seis Jose Maria Morelos Y Pavon - 173757	173757	Chiapas	Tonalá	Morelos (Mojarras)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,307,208	\$1,307,208	\$1,307,208	\$1,307,208	\$1,307,208	\$1,307,208	\$1,307,208	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP17170300911881	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 184925	184925	Chiapas	Tonalá	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,128,723	\$1,128,723	\$1,128,723	\$1,128,723	\$1,128,723	\$1,128,723	\$1,128,723	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP17170300911882	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 173126	173126	Chiapas	Tonalá	Raymundo Flores Fuentes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,499,876	\$1,499,876	\$1,499,876	\$1,499,876	\$1,499,876	\$1,499,876	\$1,499,876	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP17170300911883	Ampliacion Del Centro De Salud Rural - 172648	172648	Chiapas	Tonalá	San Luqueño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2017	\$1,499,665	\$1,499,665	\$1,499,665	\$1,499,665	\$1,499,665	\$1,499,665	\$1,499,665	100.00	\$0	Otros	1,016	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP17170300911884	Construccion De Veintin Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 78503	78503	Chiapas	Tonalá	Las Marias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,417,357	\$1,417,357	\$1,417,357	\$1,417,357	\$1,417,357	\$1,417,357	\$1,417,357	100.00	\$0	Vivienda	115	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP17170300911885	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 173602	173602	Chiapas	Tonalá	Boca del Cielo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,498,894	\$1,498,894	\$1,498,894	\$1,498,894	\$1,498,894	\$1,498,894	\$1,498,894	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP17170300911962	Construccion De Diecisiete Cuartos En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 172793	172793	Chiapas	Tonalá	Santiago Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,147,384	\$1,147,384	\$1,147,384	\$1,147,384	\$1,147,384	\$1,147,384	\$1,147,384	100.00	\$0	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP17170300912186	Construccion De Veintin Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 72331	72331	Chiapas	Tonalá	San Pedro la Ramada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,417,357	\$1,417,357	\$1,417,357	\$1,417,357	\$1,377,900	\$1,377,900	\$1,377,900	97.22	\$0	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP17170300912187	Construccion De Pozo De Cuarenta Y Seis Mts De Profundidad - 177673	177673	Chiapas	Tonalá	Nuevo Milenio la Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,385,015	\$1,385,015	\$1,385,015	\$1,385,015	\$1,385,015	\$1,385,015	\$1,385,015	100.00	\$0	Otros	5,212	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP17170300912188	Construccion De Red Electrica Para Pozo Nuevo Milenio La Guadalupe - 172069	172069	Chiapas	Tonalá	Nuevo Milenio la Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$388,455	\$388,455	\$388,455	\$388,455	\$388,455	\$388,455	\$388,455	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP17170400977190	Rehabilitacion De Colector Sanitario Fisicalia Fraccionamiento El Prado - 285098	285098	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$647,743	\$647,743	\$647,743	\$647,743	\$647,743	\$647,743	\$647,743	100.00	\$0	Metros lineales	185	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP17170400977191	Mejoramiento De Techumbre En Comunidades Varias - 284955	284955	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$204,519	\$204,519	\$204,519	\$204,519	\$204,519	\$204,519	\$204,519	100.00	\$0	Otros	225	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP17170400977192	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 285200	285200	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$886,367	\$886,367	\$886,367	\$886,367	\$886,367	\$886,367	\$886,367	100.00	\$0	Otros	5,412	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP17170400977194	Mejoramiento De Techumbre En Comunidades Varias - 284859	284859	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$204,519	\$204,519	\$204,519	\$204,519	\$204,519	\$204,519	\$204,519	100.00	\$0	Otros	225	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977196	Rehabilitacion De Agua Potable En Calle Foo I Madero Entre Av Zaragoza Y Av Joaquin Miguel Gutierrez - 283173	283173	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$146,438	\$148,438	\$148,438	\$148,438	\$148,438	\$148,438	\$148,438	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1616020685828	Creación Y Actualización Del Plan De Desarrollo Municipal - 189267	189267	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020685829	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 79778	79778	Chiapas	Totolapa	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$576,753	\$576,753	\$576,753	\$576,753	\$576,753	\$576,753	\$576,753	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160206891269	Rehabilitación De Caminos Rurales - 70703	70703	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,611,719	\$1,611,719	\$1,611,719	\$1,611,719	\$1,611,719	\$1,611,719	\$1,611,719	100.00	\$0	Otros	4,317	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160206891270	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable I - 80237	80237	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Otros	3,025	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160206891271	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable II - 80582	80582	Chiapas	Totolapa	Ponciano Arriaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020072238	33903 Servicios Integrales - 79700	79700	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: / Física: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020072239	33903 Servicios Integrales - 79586	79586	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$223,333	\$223,333	\$223,333	\$223,333	\$223,333	\$223,333	\$223,333	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: / Física: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707853	Creación Y Actualización De Un Manual De Organización Municipal Y Su Correspondiente Reglamento - 189557	189557	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$39,325	\$39,325	\$39,325	\$39,325	\$39,325	\$39,325	\$39,325	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Física: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755878	Construcción De Cuarto Adicional - 363536	363536	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	\$0	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: el excedente es de 116794.45 esta en otra ageps / Física: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755879	Construcción De Cuarto Adicional - 363192	363192	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	100.00	\$0	Vivienda	505	100.00	100.00	Financiera: el excedente \$7595.83 esta en otra ageps / Física: terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755880	Construcción De Cuarto Adicional - 360869	360869	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,077,133	\$1,077,133	\$1,077,133	\$1,077,133	\$1,077,133	\$1,077,133	\$1,077,133	100.00	\$0	Vivienda	1,990	100.00	100.00	Financiera: ahorro de 162.98 pesos / Física: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755881	Construcción De Cuarto Adicional - 362486	362486	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	100.00	\$0	Vivienda	505	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755882	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 314384	314384	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$12,993	\$12,993	\$12,993	\$12,993	\$12,993	\$12,993	\$12,993	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755883	Adquisición De Software Y Hardware - 295619	295619	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$28,976	\$28,976	\$28,976	\$28,976	\$28,976	\$28,976	\$28,976	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: ahorro de 0.03 centavos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755884	Adquisición De Software Y Hardware Computadora - 296058	296058	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$13,495	\$13,495	\$13,495	\$13,495	\$13,495	\$13,495	\$13,495	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755885	Construcción De Cuarto Adicional - 370225	370225	Chiapas	Totolapa	La Merced	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755886	Construcción De Cuarto Adicional - 364182	364182	Chiapas	Totolapa	La Bodega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	\$0	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755887	Construcción De Cuarto Dormitorio - 360178	360178	Chiapas	Totolapa	El Guayabal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$213,791	\$213,791	\$213,791	\$213,791	\$213,791	\$213,791	\$213,791	100.00	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755888	Construcción De Piso Firme - 357171	357171	Chiapas	Totolapa	El Guayabal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$166,678	\$166,678	\$166,678	\$166,678	\$166,678	\$166,678	\$166,678	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ahorro de 7289.69 / Física: obra terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755889	Construcción De Cuarto Adicional - 370332	370332	Chiapas	Totolapa	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857205	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Línea De Conducción Segunda Etapa - 69591	69591	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	5,126	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857206	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Línea De Conducción Segunda Etapa - 69747	69747	Chiapas	Totolapa	Ponciano Arriaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	100.00	\$0	Metros lineales	640	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857207	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 83543	83543	Chiapas	Totolapa	Nuevo Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metros lineales	475	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857208	Ampliación De Red Del Sistema De Agua Potable - 69383	69383	Chiapas	Totolapa	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$185,925	\$185,925	\$185,925	\$185,925	\$185,925	\$185,925	\$185,925	100.00	\$0	Metros lineales	372	0.00	100.00	Financiera: ahorro de 4358.67 obra terminada al 100 % / Física: obra terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300912189	Construcción De Techo Firme - 199296	199296	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$192,931	\$192,931	\$192,931	\$192,931	\$192,931	\$192,931	\$192,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912190	Construcción De Techo Firme - 199157	199157	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$257,241	\$257,241	\$257,241	\$257,241	\$257,241	\$257,241	\$257,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: ahorro de 292.67 pesos / Física: terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912191	Ampliación De Drenaje Sanitario - 200801	200801	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$533,932	\$533,932	\$533,932	\$533,932	\$533,932	\$533,932	\$533,932	100.00	\$0	Metros lineales	132	100.00	100.00	Financiera / Física: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912192	Construcción De Piso Firme - 199549	199549	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$107,687	\$107,687	\$107,687	\$107,687	\$107,687	\$107,687	\$107,687	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300912193	Construcción De Techo Firme - 198857	198857	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$128,621	\$128,621	\$128,621	\$128,621	\$128,621	\$128,621	\$128,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300912194	Construcción De Cuarto Para Baño - 200476	200476	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$171,781	\$171,781	\$171,781	\$171,781	\$171,781	\$171,781	\$171,781	100.00	\$0	Vivienda	26	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: obra terminada correspondiente al ciclo presupuestario 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912195	Construcción De Cuarto Para Baño - 200446	200446	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$229,041	\$229,041	\$229,041	\$229,041	\$229,041	\$229,041	\$229,041	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912196	Construcción De Cuarto Para Baño - 200373	200373	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$114,520	\$114,521	\$114,521	\$114,521	\$114,521	\$114,521	\$114,521	100.00	\$0	Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912197	Construcción De Muro Firme - 199631	199631	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$398,124	\$398,124	\$398,124	\$398,124	\$398,124	\$398,124	\$398,124	100.00	\$0	Metros lineales	26	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912198	Construcción De Piso Firme - 199572	199572	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$80,766	\$80,766	\$80,766	\$80,766	\$80,766	\$80,766	\$80,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912199	Construcción De Muro Firme - 199622	199622	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$530,832	\$530,832	\$530,832	\$530,832	\$530,832	\$530,832	\$530,832	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912200	Construcción De Muro Firme - 199601	199601	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$265,416	\$265,416	\$265,416	\$265,416	\$265,416	\$265,416	\$265,416	100.00	\$0	Metros lineales	17	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912201	Construcción De Piso Firme - 199513	199513	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$53,844	\$53,844	\$53,844	\$53,844	\$53,844	\$53,844	\$53,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912202	Ampliación De Drenaje Sanitario - 200705	200705	Chiapas	Totolapa	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$712,942	\$712,942	\$712,942	\$712,942	\$712,942	\$712,942	\$712,942	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912203	Construcción De Muro Firme - 199639	199639	Chiapas	Totolapa	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$796,248	\$796,248	\$796,248	\$796,248	\$796,248	\$796,248	\$796,248	100.00	\$0	Metros lineales	52	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912204	Construcción De Piso Firme - 199584	199584	Chiapas	Totolapa	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$161,531	\$161,531	\$161,531	\$161,531	\$161,531	\$161,531	\$161,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	Financiera / Física: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912205	Construcción De Techo Firme - 199398	199398	Chiapas	Totolapa	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$385,862	\$385,862	\$385,862	\$385,862	\$385,862	\$385,862	\$385,862	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	Financiera / Física: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912206	Construcción De Cuarto Para Baño - 200496	200496	Chiapas	Totolapa	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$343,562	\$343,562	\$343,562	\$343,562	\$343,562	\$343,562	\$343,562	100.00	\$0	Vivienda	52	100.00	100.00	Financiera / Física: terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977739	Construccion Cuarto Dormitorio - 330996	330996	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / Física: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977740	Construccion Cuarto Dormitorio - 331370	331370	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / Física: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977741	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 286227	286227	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400977742	33903 Servicios Integrales - 286347	286347	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400977743	Adquisicion De Software Y Hardware - 276289	276289	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$48,252	\$48,252	\$48,252	\$48,252	\$48,252	\$48,252	\$48,252	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300910806	Construcción De Cuartos Dormitorios I Pactiún I - 1818	1818	Chiapas	Tumbalá	Pactiún	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera / Física: RED ELECTRICA / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910807	Construcción De Cuartos Dormitorio Patelna Fracción I - 194019	194019	Chiapas	Tumbalá	Patelna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$886,344	\$886,344	\$886,344	\$886,344	\$886,344	\$886,344	\$886,344	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera / Física: RED ELECTRICA / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910808	Construcción De Cuartos Dormitorios I Patelna I - 63225	63225	Chiapas	Tumbalá	Patelna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física: RED ELECTRICA / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910809	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa I Flor De Café I - 149058	149058	Chiapas	Tumbalá	Flor de Café	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,732,741	\$1,732,741	\$1,732,741	\$1,732,741	\$1,732,741	\$1,732,741	\$1,732,741	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera / Física: RED ELECTRICA / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910810	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Primera Etapa - 149040	149040	Chiapas	Tumbalá	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,095,887	\$1,095,887	\$1,095,887	\$1,095,887	\$1,029,636	\$1,029,636	\$1,029,636	93.95	\$0	Otros	57	100.00	100.00	Financiera / Física: CUARTO DORMITORIO / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910811	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa I Mariscal Subikuskí I - 94284	94284	Chiapas	Tumbalá	Mariscal Subikuskí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,400,310	\$2,400,310	\$2,400,310	\$2,400,310	\$2,400,310	\$2,400,310	\$2,400,310	100.00	\$0	Metros lineales	1,036	100.00	100.00	Financiera / Física: CUARTO PARA BAÑO / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910812	Construcción De Cuartos Dormitorio I Mariscal Subikuskí I - 69087	69087	Chiapas	Tumbalá	Mariscal Subikuskí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,347,975	\$1,347,975	\$1,347,975	98.85	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física: CUARTO DORMITORIO / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910813	Construcción De Cuartos Dormitorios I Sombra Grande I - 155444	155444	Chiapas	Tumbalá	Sombra Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$818,164	\$818,164	\$818,164	\$818,164	\$818,164	\$818,164	\$818,164	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera / Física: CUARTO PARA BAÑO / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910814	Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I Sombra Grande I - 149034	149034	Chiapas	Tumbalá	Sombra Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,152,471	\$1,152,471	\$1,152,471	\$1,152,471	\$1,076,424	\$1,076,424	\$1,076,424	93.40	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910815	Construcción De Dos Aulas Didácticas I Sombra Grande I - 98746	98746	Chiapas	Tumbalá	Sombra Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Educación	En Ejecución	2017	\$874,571	\$874,571	\$874,571	\$874,571	\$865,045	\$865,045	\$865,045	98.91	\$0	Otros	141	100.00	100.00	Financiera / Física: 26 POSTES / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910816	Construcción De Red De Energía Eléctrica I Tehuacan Anexo Las Palmas I - 149036	149036	Chiapas	Tumbalá	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$983,788	\$983,788	\$983,788	\$983,788	\$862,812	\$862,812	\$862,812	87.70	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910817	Construcción De Cuartos Dormitorios I La Ventana I - 91595	91595	Chiapas	Tumbalá	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	Terminado	2017	\$409,082	\$409,082	\$409,082	\$409,082	\$406,120	\$406,120	\$406,120	99.28	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera / Física: RED ELECTRICA / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910818	Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I La Ventana I - 91379	91379	Chiapas	Tumbalá	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$310,281	\$310,281	\$310,281	\$310,281	\$308,773	\$308,773	\$308,773	99.51	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera / Física: CUARTO DORMITORIO / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910819	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa - 93878	93878	Chiapas	Tumbalá	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,818,597	\$1,818,597	\$1,818,597	\$1,818,597	\$1,818,597	\$1,818,597	\$1,818,597	100.00	\$0	Metros lineales	834	100.00	100.00	Financiera / Física: CUARTO PARA BAÑO / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910820	Construcción De Cuartos Dormitorios I Yevalchén I - 279	279	Chiapas	Tumbalá	Yevalchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,406	\$1,363,406	\$1,363,406	99.99	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física: UN CUARTO DORMITORIO / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910821	Construcción De Cuartos Dormitorios I Benito Juárez I - 149065	149065	Chiapas	Tumbalá	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física: CUARTO PARA BAÑO / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910822	Construcción De Cuartos Dormitorios I Chuculumtiel I - 63221	63221	Chiapas	Tumbalá	Chuculumtiel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,348,922	\$1,348,922	\$1,348,922	98.92	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física: CUARTO DORMITORIO / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910823	Construcción De Tanque Individual I Chuculumtiel I - 72416	72416	Chiapas	Tumbalá	Chuculumtiel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,329,774	\$1,329,774	\$1,329,774	\$1,329,774	\$1,329,774	\$1,329,774	\$1,329,774	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física: CUARTO PARA BAÑO / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910824	Rehabilitación Del Camino Rural Tientul Chico A Tumbalá - 194067	194067	Chiapas	Tumbalá	Tientul Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Transportes y vías	En Ejecución	2017	\$2,904,535	\$2,904,535	\$2,904,535	\$2,904,535	\$2,904,535	\$2,904,535	\$2,904,535	100.00	\$0	Otros	291	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910825	Construcción De Cuartos Dormitorio I Tiobujún I - 69094	69094	Chiapas	Tumbalá	Tiobujún	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$818,164	\$818,164	\$818,164	\$818,164	\$818,164	\$818,164	\$818,164	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera / Física: 8 CUARTOS PARA BAÑO / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910826	Construcción De Cuartos Dormitorios I Nuevo Triunfo I - 94580	94580	Chiapas	Tumbalá	Nuevo Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$340,902	\$340,902	\$340,902	\$340,902	\$336,457	\$336,457	\$336,457	98.70	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física: M2 / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910827	Construcción De La Red Drenaje Sanitario Cuarta Etapa - 155494	155494	Chiapas	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$950,970	\$950,970	\$950,970	\$950,970	\$911,784	\$911,784	\$911,784	95.88	\$0	Metros lineales	89	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910828	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa I Coyojil I - 158136	158136	Chiapas	Tumbalá	Coyojil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,884,025	\$2,884,025	\$2,884,025	\$2,884,025	\$2,884,025	\$2,884,025	\$2,884,025	100.00	\$0	Metros lineales	148	100.00	100.00	Financiera / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910829	Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Bilingüe Aquiles Sardiá I Coyojil I - 149044	149044	Chiapas	Tumbalá	Coyojil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Educación	En Ejecución	2017	\$1,861,090	\$1,861,090	\$1,861,090	\$1,861,090	\$1,861,090	\$1,861,090	\$1,861,090	100.00	\$0	Otros	91	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300910830	Construcción De Cuartos Dormitorios I La Ilusión I - 94718	94718	Chiapas	Tumbalá	La Ilusión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$340,902	\$340,902	\$340,902	\$340,902	\$340,902	\$340,902	\$340,902	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910831	Construcción De Tanque Individual I Panchen Dos I - 98762	98762	Chiapas	Tumbalá	Panchén Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$354,606	\$354,606	\$354,606	\$354,606	\$354,606	\$354,606	\$354,606	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911983	Construcción De Cuartos Dormitorios I Progreso Agua Azul I - 82321	82321	Chiapas	Tumbalá	Progreso Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$818,164	\$818,164	\$818,164	\$818,164	\$813,373	\$813,373	\$813,373	99.41	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911984	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea Primera Etapa - 149059	149059	Chiapas	Tumbalá	Cololil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,506,262	\$1,506,262	\$1,506,262	\$1,506,262	\$1,506,262	\$1,506,262	\$1,506,262	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911985	Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I Cololil I - 149050	149050	Chiapas	Tumbalá	Cololil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$886,516	\$886,516	\$886,516	\$886,516	\$885,787	\$885,787	\$885,787	99.92	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911986	Construcción De Cuartos Dormitorios I Nuevo Chuchucruz Kajkam I - 94708	94708	Chiapas	Tumbalá	Nuevo Chuchucruz (Kajkam)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$477,262	\$477,262	\$477,262	\$477,262	\$477,262	\$477,262	\$477,262	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911987	Construcción De Cuartos Dormitorios I Niños Héroes I - 94691	94691	Chiapas	Tumbalá	Niños Héroes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$204,541	\$204,541	\$204,541	\$204,541	\$201,874	\$201,874	\$201,874	98.70	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911988	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 98741	98741	Chiapas	Tumbalá	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$449,322	\$449,322	\$449,322	\$449,322	\$432,773	\$432,773	\$432,773	96.32	\$0	Metros lineales	18	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911989	Construcción De Letrinas I Yevalchen Planada I - 62970	62970	Chiapas	Tumbalá	Yevalchén Planada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$649,133	\$641,443	\$641,443	\$641,443	\$641,443	\$641,443	\$641,443	100.00	\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911990	Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I Flor De Alianza I - 63226	63226	Chiapas	Tumbalá	Flor de Alianza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,152,471	\$1,152,471	\$1,152,471	\$1,152,471	\$1,152,471	\$1,152,471	\$1,152,471	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911991	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa I Nuevo Mariscal Subikuski I - 155611	155611	Chiapas	Tumbalá	Nuevo Mariscal Subikuski	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$939,314	\$939,314	\$939,314	\$939,314	\$939,314	\$939,314	\$939,314	100.00	\$0	Metros lineales	89	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911992	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 191846	191846	Chiapas	Tumbalá	La Alianza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$359,892	\$359,892	\$359,892	\$359,892	\$355,698	\$355,698	\$355,698	98.83	\$0	Metros lineales	22	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911993	Construcción De Cuartos Dormitorios I Anexo Chuchucruz Primera Sección I - 72397	72397	Chiapas	Tumbalá	Anexo Chuchucruz 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$749,983	\$749,983	\$749,983	\$749,983	\$749,983	\$749,983	\$749,983	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976568	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable - 289188	289188	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$237,103	\$237,103	\$237,103	\$237,103	\$220,998	\$220,998	\$220,998	93.21	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976569	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 289117	289117	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,361,142	\$4,361,142	\$4,361,142	\$4,361,142	\$4,361,142	\$4,361,142	\$4,361,142	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976571	Construcción De Cuartos Dormitorios I Ignacio Aliende Frasc I I - 234414	234414	Chiapas	Tumbalá	Ignacio Aliende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,318,131	\$2,318,131	\$2,318,131	\$2,318,131	\$2,318,131	\$2,318,131	\$2,318,131	100.00	\$0	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977341	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 234388	234388	Chiapas	Tumbalá	Sombra Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,134,238	\$2,134,238	\$2,134,238	\$2,134,238	\$2,134,238	\$2,134,238	\$2,134,238	100.00	\$0	Metros lineales	29	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977544	Construcción De Red De Energía Eléctrica Aérea Segunda Etapa I Ejido La Revolución I - 234434	234434	Chiapas	Tumbalá	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Urbanización	Terminado	2017	\$403,685	\$403,685	\$403,685	\$403,685	\$403,685	\$403,685	\$403,685	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685683	Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica - 77789 77789	77789	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección Margaritas (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$586,550	\$586,550	\$586,550	\$586,550	\$586,550	\$586,550	\$586,550	100.00	\$0	Otros	133	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685776	Ampliación De La Red De Eléctrica Aérea - 185134	185134	Chiapas	Tuxtla Chico	2da. Sección de Guillén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$937,771	\$937,771	\$937,771	\$937,771	\$937,771	\$937,771	\$937,771	100.00	\$0	Otros	216	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200686200	Construcción De Red De Energía Eléctrica En Media Tensión - 173854	173854	Chiapas	Tuxtla Chico	Mesopotamia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,379,925	\$1,379,925	\$1,379,925	\$1,379,925	\$1,379,925	\$1,379,925	\$1,379,925	100.00	\$0	Otros	81	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707725	Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos - 192946	192946	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$194,024	\$194,024	\$194,024	\$194,024	\$194,024	\$194,024	\$194,024	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707726	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 77117	77117	Chiapas	Tuxtla Chico	Izapa 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$899,481	\$899,481	\$899,481	\$899,481	\$899,481	\$899,481	\$899,481	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723889	Construcción De Techado En Esc Secundaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 180064	180064	Chiapas	Tuxtla Chico	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$1,131,793	\$1,131,793	\$1,131,793	\$1,131,793	\$1,131,793	\$1,131,793	\$1,131,793	100.00	\$0	Otros	137	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP16160200723890	Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica - 185597	185597	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección de Guillén Poniente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$719,995	\$719,995	\$719,995	\$719,995	\$719,995	\$719,995	\$719,995	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300753513	Construcción De Un Aula En Esc Prim República De Nicaragua - 281959	281959	Chiapas	Tuxtla Chico	Fracción la Jeringa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$478,776	\$402,288	\$402,288	\$402,288	\$402,288	\$402,288	\$402,288	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300753573	Ampliación De Electrificación En Guillén Centro - 238235	238235	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección de Guillén Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$720,740	\$720,740	\$720,740	\$720,740	\$720,740	\$720,740	\$720,740	100.00	\$0	Otros	505	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842117	Ampliación De Alumbrado Público En Secc La Granja - 28363	28363	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección la Granja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$749,056	\$749,056	\$749,056	\$749,056	\$749,056	\$749,056	\$749,056	100.00	\$0	Otros	319	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842118	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario En El Libramiento Sur Oriente - 28384	28384	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$267,382	\$267,382	\$267,382	\$267,382	\$267,382	\$267,382	\$267,382	100.00	\$0	Metros lineales	7,026	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842119	Modernización Con Lámparas Led's Del Alumbrado Público En La Calle Obregón Sur De La Colonia Centro Del Municipio De Tuxtla Chico Chiapas - 28244	28244	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,114,523	\$1,114,523	\$1,114,523	\$1,114,523	\$1,114,523	\$1,114,523	\$1,114,523	100.00	\$0	Otros	7,026	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842120	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Av Zaragoza Sur Y Calle Ocampo Oriente - 28215	28215	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$243,785	\$243,785	\$243,785	\$243,785	\$243,785	\$243,785	\$243,785	100.00	\$0	Metros lineales	1,936	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842121	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Av Zaragoza Sur Y Calle Ocampo Oriente - 28162	28162	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,375,408	\$1,375,408	\$1,375,408	\$1,375,408	\$1,375,408	\$1,375,408	\$1,375,408	100.00	\$0	Metros lineales	1,936	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842122	Ampliación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Avenida Central Obregon Sur Entre Calle Central Hidalgo Y Calle Maestro - 10182	10182	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$194,852	\$194,852	\$194,852	\$194,852	\$194,852	\$194,852	\$194,852	\$194,852	100.00	\$0	Otros	7,026	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842123	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 10302	10302	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,011,056	\$1,011,056	\$1,011,056	\$1,011,056	\$1,011,056	\$1,011,056	\$1,011,056	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZANDO CON RECURSOS FAIS MUNICIPAL Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842124	Construcción De Banqueta En Calle Lerdo De Tejada Entre Avenida Juárez Y Avenida Farías - 9782	9782	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,032,581	\$1,032,581	\$1,032,581	\$1,032,581	\$1,032,581	\$1,032,581	\$1,032,581	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,026	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZANDO CON RECURSOS FAIS MUNICIPAL Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842125	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Lerdo De Tejada Entre Av Farías Y Av Juárez - 9570	9570	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$831,724	\$831,724	\$831,724	\$831,724	\$831,724	\$831,724	\$831,724	100.00	\$0	Otros	241	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZANDO CON RECURSOS FAIS MUNICIPAL Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842126	Construcción De Banqueta En Av Díaz Entre Calle Central Hidalgo Oriente Y Calle Lerdo De Tejada - 9665	9665	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$957,388	\$957,388	\$957,388	\$957,388	\$957,388	\$957,388	\$957,388	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,026	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZANDO CON RECURSOS FAIS MUNICIPAL Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842127	Construcción De Red De Alcantarillado Pluvial De Calle Ocampo - 9999	9999	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$389,375	\$389,375	\$389,375	\$389,375	\$389,375	\$389,375	\$389,375	100.00	\$0	Otros	7,026	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZANDO CON RECURSOS FAIS MUNICIPAL Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842128	Rehabilitación De La Red De Agua En Avenida Díaz Entre Calle Tejada Y Calle Central Hidalgo Oriente - 9556	9556	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$487,627	\$487,627	\$487,627	\$487,627	\$487,627	\$487,627	\$487,627	100.00	\$0	Otros	355	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZANDO CON RECURSOS FAIS MUNICIPAL Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842129	Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa En Sección Margaritas - 9902	9902	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección Margaritas (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$78,969	\$78,969	\$78,969	\$78,969	\$78,969	\$78,969	\$78,969	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZANDO CON RECURSOS FAIS MUNICIPAL Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856685	Construcción De Aula Tipo Rc En El Jardín De Niños Guadalupe Victoria - 90440	90440	Chiapas	Tuxtla Chico	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$550,193	\$550,193	\$550,193	\$550,193	\$550,193	\$550,193	\$550,193	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZANDO CON RECURSOS FAIS MUNICIPAL Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856686	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Segunda Sección De Medio Monte - 28274	28274	Chiapas	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,657,895	\$1,657,895	\$1,657,895	\$1,657,895	\$1,657,895	\$1,657,895	\$1,657,895	100.00	\$0	Otros	190	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZANDO CON RECURSOS FAIS MUNICIPAL Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856687	Mejoramiento De La Red De Alcantarillado Sanitario En Boulevard Nuevo León - 86583	86583	Chiapas	Tuxtla Chico	Talsmán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$134,013	\$134,013	\$134,013	\$134,013	\$134,013	\$134,013	\$134,013	100.00	\$0	Otros	126	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP17170200856688	Construcción De Banqueta Y Aplicación De Pintura En Área De Quamicones En Boulevard Nuevo León - 86599	86599	Chiapas	Tuxtla Chico	Talsmán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$61,369	\$61,369	\$61,369	\$61,369	\$61,369	\$61,369	\$61,369	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,311	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856689	Mejoramiento De Agua Potable En Boulevard Nuevo León - 86544	86544	Chiapas	Tuxtla Chico	Talsmán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$51,039	\$51,039	\$51,039	\$51,039	\$51,039	\$51,039	\$51,039	100.00	\$0	Otros	1,311	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910766	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Sección La Granja - 199925	199925	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección la Granja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$345,961	\$345,961	\$345,961	\$345,961	\$345,961	\$345,961	\$345,961	100.00	\$0	Metros lineales	1,460	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZANDO CON RECURSOS FAIS MUNICIPAL Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910767	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Captación - 199576	199576	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección la Granja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$301,365	\$301,365	\$301,365	\$301,365	\$301,365	\$301,365	\$301,365	100.00	\$0	Otros	500	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZANDO CON RECURSOS FAIS MUNICIPAL Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160200685806	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179059	179059	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	100.00		Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685807	Construcción De Piso Firme En Dieciséis Agebs - 182228	182228	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00		Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685808	Construcción De Piso Firme En Dieciséis Agebs - 182207	182207	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	100.00		Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685809	Construcción De Piso Firme En Dieciséis Agebs - 182196	182196	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00		Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685810	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181950	181950	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	100.00		Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685811	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 175890	175890	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$14,400	\$11,956	\$11,956	\$11,956	\$11,956	\$11,956	\$11,956	100.00		Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691246	Construcción De Piso Firme En Dieciséis Agebs - 182218	182218	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	100.00		Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691247	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181855	181855	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	100.00		Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691248	Construcción De Piso Firme En Cuatro Agebs - 179433	179433	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$496,800	\$496,800	\$496,800	\$496,800	\$496,800	\$496,800	\$496,800	100.00		Metros Cuadrados	69	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691253	Construcción De Pavimentación En La Av Margaritas Y Veinticinco Mts De Calle Trinitaria Entre Calle Rio Achote Y Trinitaria - 146042	146042	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,793,930	\$1,793,930	\$1,793,930	\$1,793,930	\$1,793,930	\$1,793,930	\$1,793,930	100.00		Metros Cuadrados	225	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691257	Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178579	178579	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	100.00		Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691258	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 187993	187993	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$93,600	100.00		Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691259	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 188161	188161	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	100.00		Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696739	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 178821	178821	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	100.00		Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696746	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179167	179167	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	100.00		Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696748	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 188418	188418	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00		Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696750	Construcción De Piso Firme En Dieciséis Agebs - 182184	182184	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	100.00		Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696751	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181790	181790	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	100.00		Metros Cuadrados	34	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696753	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 190148	190148	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,329,150	\$1,329,150	\$1,329,150	\$1,329,150	\$1,329,150	\$1,329,150	\$1,329,150	100.00		Metros lineales	11,870	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696754	Construcción De Pavimentación En La Avenida Guadalupe Entre Calle Nuevo Leon Y Boulevard Vicente Fox Quesada - 145870	145870	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,832,974	\$2,832,974	\$2,832,974	\$2,832,974	\$2,832,974	\$2,832,974	\$2,832,974	100.00		Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696755	Construcción De Pavimentación En La Av Nogal Pte Entre Calle Abuelo Norte Y Primavera Sur Y Av Nogal Pte Entre Calle Sabino Y Olivo Norte - 147249	147249	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$577,332	\$577,332	\$577,332	\$577,332	\$577,332	\$577,332	\$577,332	100.00		Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696760	Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178553	178553	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	100.00		Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702206	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179207	179207	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$187,200	\$187,200	\$187,200	\$187,200	\$187,200	\$187,200	\$187,200	100.00		Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702207	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179099	179099	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	100.00		Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP16160200702210	Construcción De Piso Firme En Dieciséis Agebs - 182223	182223	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00		Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702211	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181881	181881	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	100.00		Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702212	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181810	181810	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	100.00		Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702218	Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178520	178520	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00		Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702219	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 188025	188025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	100.00		Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702221	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 188208	188208	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00		Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707812	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 188327	188327	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$129,600	\$129,600	\$129,600	\$129,600	\$129,600	\$129,600	\$129,600	100.00		Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707818	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 188376	188376	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00		Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707819	Construcción De Piso Firme En Dieciséis Agebs - 182235	182235	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$93,600	100.00		Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707821	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179078	179078	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	100.00		Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707822	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179034	179034	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	100.00		Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707823	Construcción De Piso Firme En Dieciséis Agebs - 182200	182200	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	100.00		Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707824	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181924	181924	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	100.00		Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707825	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181781	181781	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	100.00		Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707827	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 190129	190129	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,889,891	\$1,889,891	\$1,889,891	\$1,889,891	\$1,889,891	\$1,889,891	\$1,889,891	100.00		Metros lineales	21,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707828	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 190104	190104	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,335,103	\$3,335,103	\$3,335,103	\$3,335,103	\$3,335,103	\$3,335,103	\$3,335,103	100.00		Metros lineales	16,630	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707829	Construcción De Pavimentación En La Calle Talismacate Entre Av Pospochut Poniente Y Tacana - 147134	147134	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,410,218	\$1,410,218	\$1,410,218	\$1,410,218	\$1,410,218	\$1,410,218	\$1,410,218	100.00		Metros Cuadrados	185	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707830	Construcción De Pavimentación En La Avenida Sinaka Entre Blvd Vicente Fox Quesada Y Calle Nuevo León - 145981	145981	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,991,423	\$1,991,423	\$1,991,423	\$1,991,423	\$1,991,423	\$1,991,423	\$1,991,423	100.00		Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707834	Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178484	178484	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	100.00		Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707835	Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178570	178570	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	100.00		Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707838	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 188135	188135	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00		Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707839	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 188052	188052	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	100.00		Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713110	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle El Bosque Entre Joaquín Miguel Gutiérrez Y Santa Elsa - 144120	144120	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$64,573	\$64,573	\$64,573	\$64,573	\$64,573	\$64,573	\$64,573	100.00		Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713111	Construcción De Tanque De Agua Potable - 189419	189419	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,985,703	\$4,985,703	\$4,985,703	\$4,985,703	\$4,985,703	\$4,985,703	\$4,985,703	100.00		Otros	50,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP1616020071312	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 178529	178529	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	100.00		Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713117	Construcción De Piso Firme En Dieciséis Agebs - 182249	182249	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	100.00		Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713124	Construcción De Piso Firme En Dieciséis Agebs - 182190	182190	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	100.00		Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713125	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181825	181825	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	100.00		Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713126	Construcción De Piso Firme En Cuatro Agebs - 179408	179408	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	100.00		Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713127	Construcción De Piso Firme En Cuatro Agebs - 179388	179388	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	100.00		Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160200713135	Construcción De Red De Agua Potable En La Avenida Sexta Sur Entre Primera Y Tercera Oriente - 144013	144013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$814,105	\$814,105	\$814,105	\$814,105	\$814,105	\$814,105	\$814,105	100.00		Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160200718399	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 188399	188399	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	100.00		Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160200718403	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181912	181912	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	100.00		Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160200718404	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181896	181896	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	100.00		Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160200718405	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181837	181837	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	100.00		Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160200718406	Construcción De Piso Firme En Cuatro Agebs - 179363	179363	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	100.00		Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160200718407	Construcción De Pavimentación En La Av Nogal Pie Entre Calle Abadul Norte Y Primavera Sur Y Av Nogal Pie Entre Calle Sabano Y Olivo Norte - 147352	147352	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,031,806	\$1,031,806	\$1,031,806	\$1,031,806	\$1,031,806	\$1,031,806	\$1,031,806	100.00		Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160200718410	Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178597	178597	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$417,600	\$417,600	\$417,600	\$417,600	\$417,600	\$417,600	\$417,600	100.00		Metros Cuadrados	58	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160200718411	Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178542	178542	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	100.00		Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160200718413	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 188105	188105	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$64,800	100.00		Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160200723993	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 188244	188244	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	100.00		Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160200723999	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179131	179131	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00		Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724002	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle El Bosque Entre Joaquín Miguel Gutiérrez Y Santa Ela - 149255	149255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$104,177	\$104,177	\$104,177	\$104,177	\$104,177	\$104,177	\$104,177	100.00		Metros lineales	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724008	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 188085	188085	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00		Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1616030073567	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Sioux Entre Av Apaches Y Camino Viejo A La Montaña - 291270	291270	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Yúquiz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,286,449	\$1,286,449	\$1,286,449	\$1,286,449	\$1,286,449	\$1,286,449	\$1,286,449	100.00		Metros lineales	141	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755534	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Potinaspak - 287482	287482	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$775,536	100.00		Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755535	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Insurgentes - 295023	295023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00		Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755536	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 294833	294833	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00		Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300755537	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Democrática - 295119	295119	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00		Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755538	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Comin - 294987	294987	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00		Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755539	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 294813	294813	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00		Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755540	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte Y Nueva Jerusalem - 295178	295178	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	100.00		Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755541	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 294679	294679	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00		Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755542	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 294787	294787	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00		Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755543	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 294702	294702	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00		Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755544	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 294637	294637	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00		Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755580	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Agua Azul - 284609	284609	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$775,536	100.00		Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755551	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Democrática - 283200	283200	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$904,792	\$904,792	\$904,792	\$904,792	\$904,792	\$904,792	\$904,792	100.00		Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755660	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 283687	283687	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	100.00		Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755682	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Pedregal - 283246	283246	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	100.00		Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755695	Ampliación De Electrificación En La Avenida Estrella Entre Sauce Y Picas - 262223	262223	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	Terminado	2016	\$513,932	\$513,932	\$513,932	\$513,932	\$513,932	\$513,932	\$513,932	100.00		Otros	134	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755696	Ampliación De Electrificación En La Calle Sauce Entre Los Pinos Y Los Alamos - 262049	262049	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	Terminado	2016	\$1,643,433	\$1,643,433	\$1,643,433	\$1,643,433	\$1,643,433	\$1,643,433	\$1,643,433	100.00		Otros	129	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755697	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia La Ceiba - 251831	251831	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,070,485	\$1,070,485	\$1,070,485	\$1,070,485	\$1,070,485	\$1,070,485	\$1,070,485	100.00		Metros lineales	690	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755698	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Prolongación Avenida Sospo Entre Pompushut Y Sempaschil - 259334	259334	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$157,585	\$157,585	\$157,585	\$157,585	\$157,585	\$157,585	\$157,585	100.00		Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755699	Construcción De Red De Agua Potable En Av Flamboyant Entre Girasol Y Sección Tres - 258216	258216	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,306	\$282,306	\$282,306	\$282,306	\$282,306	\$282,306	\$282,306	100.00		Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755700	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia Jardines Del Norte - 258221	258221	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,272,083	\$4,272,083	\$4,272,083	\$4,272,083	\$4,272,083	\$4,272,083	\$4,272,083	100.00		Metros lineales	1,665	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755701	Construcción De Techoado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Siete De Octubre - 251721	251721	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación	Terminado	2016	\$1,227,530	\$1,227,530	\$1,227,530	\$1,227,530	\$1,227,530	\$1,227,530	\$1,227,530	100.00		Metros Cuadrados	540	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755702	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Av Caoba Entre Calle El Pino Y Calle La Ceiba Y Piedad Caoba - 248916	248916	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$231,375	\$231,375	\$231,375	\$231,375	\$231,375	\$231,375	\$231,375	100.00		Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755703	Construcción De Drenaje Sanitario En La Av Noche Buena Entre Cacao Y Roberto Albores Guillén Y Av Amapala Entre Joste Y Roberto Albores - 250572	250572	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,274,388	\$1,274,388	\$1,274,388	\$1,274,388	\$1,274,388	\$1,274,388	\$1,274,388	100.00		Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755705	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Comán Y Calle Simojovel Entre Real De Guadalupe Y Crisantemo - 250554	250554	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$482,160	\$482,160	\$482,160	\$482,160	\$482,160	\$482,160	\$482,160	100.00		Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755706	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Callejón María Eugenia Tevera Entre Michoacán E Hidalgo - 250538	250538	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$344,307	\$344,307	\$344,307	\$344,307	\$344,307	\$344,307	\$344,307	100.00		Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755708	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Boulevard Maya Entre Av Tucán Y Av Lacinaja - 250515	250515	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$511,043	\$511,043	\$511,043	\$511,043	\$511,043	\$511,043	\$511,043	100.00		Metros lineales	162	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300755709	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Pecha Entre El Cedro Y Rafael Pascaico Gamboa - 250500	250500	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,016,193	\$1,016,191	\$1,016,191	\$1,016,191	\$1,016,191	\$1,016,191	\$1,016,191	100.00		Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755710	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Caoba Entre Calle El Pino Y Calle La Ceiba Y Privada Caoba - 250056	250056	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$546,191	\$546,191	\$546,191	\$546,191	\$546,191	\$546,191	\$546,191	100.00		Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755711	Construcción De Pavimentación En La Calle El Boque Entre Av Joaquín Miguel Gutiérrez Y Santa Elis - 250008	250008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$420,477	\$420,477	\$420,477	\$420,477	\$420,477	\$420,477	\$420,477	100.00		Metros Cuadrados	1,296	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755712	Construcción De Red De Agua Potable En La Avenida Noche Buena Entre Cacao Y Roberto Albores Y Avenida Amapala Entre Jootee Y Roberto Albores - 249985	249985	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$383,110	\$383,110	\$383,110	\$383,110	\$383,110	\$383,110	\$383,110	100.00		Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755715	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida El Rosal Entre Villaflores Y Quinta Poniente - 250464	250464	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$860,130	\$860,130	\$860,130	\$860,130	\$860,130	\$860,130	\$860,130	100.00		Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755716	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Río Suchipa Entre Av Venimnueve De Mayo Y Av Ventinueve De Septiembre - 250453	250453	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$762,861	\$762,861	\$762,861	\$762,861	\$762,861	\$762,861	\$762,861	100.00		Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755717	Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Boulevard Maya Entre Av Tucán Y Av Lacanja - 249571	249571	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$468,239	\$468,239	\$468,239	\$468,239	\$468,239	\$468,239	\$468,239	100.00		Metros lineales	93	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755718	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Pecha Entre El Cedro Y Rafael Pascaico Gamboa - 249248	249248	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$383,110	\$383,110	\$383,110	\$383,110	\$383,110	\$383,110	\$383,110	100.00		Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755719	Construcción De Drenaje Sanitario En La Av Flamboyán Entre Girasol Y Seco No Tres - 250579	250579	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$739,886	\$739,886	\$739,886	\$739,886	\$739,886	\$739,886	\$739,886	100.00		Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755721	Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Callejón María Eugenia Tavera Entre Michoacán E Hidalgo - 249038	249038	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$110,109	\$110,109	\$110,109	\$110,109	\$110,109	\$110,109	\$110,109	100.00		Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755723	Construcción De Red De Agua Potable En La Prologación Jazmin Entre Roberto Albores Guillén Y Cacao - 249735	249735	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$68,405	\$68,405	\$68,405	\$68,405	\$68,405	\$68,405	\$68,405	100.00		Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755725	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida El Rosal Entre Villaflores Y Quinta Poniente - 249177	249177	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$340,482	\$340,482	\$340,482	\$340,482	\$340,482	\$340,482	\$340,482	100.00		Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755728	Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178674	178674	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$712,800	\$712,800	\$712,800	\$712,800	\$712,800	\$712,800	\$712,800	100.00		Metros Cuadrados	99	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755732	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181965	181965	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	100.00		Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755733	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179268	179268	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	100.00		Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755734	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 188451	188451	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$324,000	100.00		Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755735	Construcción De Piso Firme En Dieciséis Agebs - 182260	182260	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$345,600	\$345,600	\$345,600	\$345,600	\$345,600	\$345,600	\$345,600	100.00		Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755740	Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 286526	286526	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00		Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755748	Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 282929	282929	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	100.00		Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755762	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 188564	188564	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	100.00		Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755763	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 248201	248201	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Emiliano Zapata (Agua Fria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	100.00		Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200857165	33903 Servicios Integrales - 88981 Evaluación De Desempeño Del Fism Para El Periodo 2012-2016 Del Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	88981	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,219,584	\$3,219,584	\$3,219,584	\$3,219,584	\$3,219,584	\$3,212,000	\$3,212,000	99.76	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200857166	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Central Entre Primeras Avenidas Sur Y Segunda Avenida Norte - 74560	74560	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$680,534	\$680,534	\$680,534	\$680,534	\$680,534	\$680,534	\$680,534	100.00	\$0	Metros lineales	870	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200857168	Construcción De Pavimentación De La Calle Durango Entre Av Coahuila Y Av Sinaloa - 59935	59935	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,860,966	\$1,860,966	\$1,860,966	\$1,860,966	\$1,860,966	\$1,860,966	\$1,860,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP17170300912011	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Enoch Araujo Sanchez Entre Samuel Leon Brindis Y José Castillo Teilmans - 173567	173567	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$148,082	\$148,082	\$148,082	\$148,082	\$148,082	\$148,082	\$148,082	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912012	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Bellorita Entre Calle Mastuerzo Y Calle Geranio - 173652	173652	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$248,184	\$248,184	\$248,184	\$248,184	\$248,184	\$248,184	\$248,184	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912013	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Bugumbila Entre Calle Mastuerzo Y Calle Geranio - 173662	173662	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,371,254	\$3,371,254	\$3,371,254	\$3,371,254	\$3,371,254	\$3,371,254	\$3,371,254	100.00	\$0	Metros lineales	750	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912014	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Pensamiento Entre Avenida Bellorita Y Avenida Begonia - 173841	173841	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$140,826	\$140,826	\$140,826	\$140,826	\$140,826	\$140,826	\$140,826	100.00	\$0	Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912015	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Bellorita Entre Calle Mastuerzo Y Calle Geranio - 173675	173675	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$674,251	\$674,251	\$674,251	\$674,251	\$674,251	\$674,251	\$674,251	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912016	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Zafiro Entre Privada Granate Y Calle Jade - 173529	173529	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$152,566	\$152,566	\$152,566	\$152,566	\$152,566	\$152,566	\$152,566	100.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912017	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Pensamiento Entre Avenida Begonia Y Avenida Las Rosas - 173819	173819	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$915,366	\$915,366	\$915,366	\$915,366	\$915,366	\$915,366	\$915,366	100.00	\$0	Metros lineales	551	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912018	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte - 141648	141648	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912019	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 141645	141645	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$1,191,355	\$1,191,355	\$1,191,355	\$1,191,355	\$1,191,355	\$1,191,355	\$1,191,355	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912020	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte - 141637	141637	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$661,864	\$661,864	\$661,864	\$661,864	\$661,864	\$661,864	\$661,864	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912021	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte - 141580	141580	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$1,985,591	\$1,985,591	\$1,985,591	\$1,985,591	\$1,985,591	\$1,985,591	\$1,985,591	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912022	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 140731	140731	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,053	\$333,053	99.92	\$0	Otros	777	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912023	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Santa Rita - 142163	142163	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912024	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Quince De Septiembre - 142134	142134	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912025	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Francisco I Madeno - 142096	142096	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$992,796	\$992,796	\$992,796	\$992,796	\$992,796	\$992,796	\$992,796	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912026	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Atzeca - 142068	142068	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912027	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Comitan - 142042	142042	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912028	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Agua Azul - 142022	142022	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912029	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Agua Azul - 142010	142010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$661,864	\$661,864	\$661,864	\$661,864	\$661,864	\$661,864	\$661,864	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912030	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Insurgentes - 142029	142029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$330,932	\$330,932	\$330,932	\$330,932	\$330,932	\$330,932	\$330,932	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912031	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Industrial - 142050	142050	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$794,237	\$794,237	\$794,237	\$794,237	\$794,237	\$794,237	\$794,237	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912032	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Agua Azul - 141987	141987	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$397,118	\$397,118	\$397,118	\$397,118	\$397,118	\$397,118	\$397,118	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912033	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141245	141245	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$258,333	\$258,333	\$258,333	\$258,333	\$258,333	\$258,116	\$258,116	99.92	\$0	Otros	680	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912034	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141304	141304	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,579	\$499,579	99.92	\$0	Otros	1,200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
CHP17170300912035	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141282	141282	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,053	\$333,053	99.92	\$0	Otros	1,040	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300912036	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141258	141258	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,053	\$333,053	99.92	\$0	Otros	1,024	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300912037	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141175	141175	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,527	\$166,527	99.92	\$0	Otros	480	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300912038	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 141693	141693	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$1,522,287	\$1,522,287	\$1,522,287	\$1,522,287	\$1,522,287	\$1,522,287	\$1,522,287	100.00	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170300912039	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 141688	141688	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912040	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Democratica - 141679	141679	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912041	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 141664	141664	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$794,237	\$794,237	\$794,237	\$794,237	\$794,237	\$794,237	\$794,237	\$794,237	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912042	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 141660	141660	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$794,237	\$794,237	\$794,237	\$794,237	\$794,237	\$794,237	\$794,237	\$794,237	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912043	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte - 141656	141656	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912044	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 141672	141672	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$330,932	\$330,932	\$330,932	\$330,932	\$330,932	\$330,932	\$330,932	\$330,932	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912045	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Cerro Hueco - 142181	142181	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$264,746	\$264,746	\$264,746	\$264,746	\$264,746	\$264,746	\$264,746	\$264,746	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912046	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141147	141147	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$133,333	\$133,333	\$133,333	\$133,333	\$133,333	\$133,221	\$133,221	\$133,221	99.92	\$0	Otros	360	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912047	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141027	141027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,316	\$416,316	\$416,316	99.92	\$0	Otros	1,400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912048	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141120	141120	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$208,333	\$208,333	\$208,333	\$208,333	\$208,333	\$208,158	\$208,158	\$208,158	99.92	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912049	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141088	141088	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$216,667	\$216,667	\$216,667	\$216,667	\$216,667	\$216,484	\$216,484	\$216,484	99.92	\$0	Otros	540	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912050	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia El Salvador - 142174	142174	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	\$66,186	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912051	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Azteca - 142081	142081	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$330,932	\$330,932	\$330,932	\$330,932	\$330,932	\$330,932	\$330,932	\$330,932	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912052	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 140997	140997	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$183,333	\$183,333	\$183,333	\$183,333	\$183,333	\$183,179	\$183,179	\$183,179	99.92	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912053	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 140970	140970	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,316	\$416,316	\$416,316	99.92	\$0	Otros	1,280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912054	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 140928	140928	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,748	\$299,748	\$299,748	99.92	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912055	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Zafro Entre Privada Granate Y Calle Jade - 137939	137939	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$149,624	\$149,624	\$149,624	\$149,624	\$149,624	\$149,624	\$149,624	\$149,624	100.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912056	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Sobre La Calle Circuito Prosperidad Poniente Sur Y Boulevard Poeta Oscar Oliva - 138294	138294	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,831,885	\$1,831,885	\$1,831,885	\$1,831,885	\$1,831,885	\$1,831,885	\$1,831,885	\$1,831,885	100.00	\$0	Metros lineales	3,798	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912057	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Sobre La Calle Circuito Prosperidad Poniente Sur Y Boulevard Poeta Oscar Oliva - 138244	138244	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,869,768	\$1,869,768	\$1,869,768	\$1,869,768	\$1,869,768	\$1,869,768	\$1,869,768	\$1,869,768	100.00	\$0	Metros lineales	3,798	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300912058	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Encinos Entre Calle Avellanor Norte Y Calle Obispo Norte - 137861	137861	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$303,525	\$303,525	\$303,525	\$303,525	\$303,525	\$303,525	\$303,525	\$303,525	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
																								Metros Cuadrados	Población			
CHP17170300910885	Pavimentación De Avenida Atlente Entre Calle Juárez Y Calle Lazaro Cardenas - 106312	106312	Chiapas	Tuzantán	Tuzantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$615,628	\$615,628	\$615,628	\$615,628	\$615,628	\$615,628	\$615,628	\$615,628	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra concluida con 27 letrinass / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910886	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Innomada - 195222	195222	Chiapas	Tuzantán	Francisco Sarabia 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$274,812	\$274,812	\$274,812	\$274,812	\$270,087	\$270,087	\$270,087	\$270,087	98.28	\$0	Metros lineales	643	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910887	Ampliación De Red De Energia Electrica - 113624	113624	Chiapas	Tuzantán	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,087,969	\$1,087,969	\$1,087,969	\$1,087,969	\$1,087,969	\$1,087,969	\$1,087,969	\$1,087,969	100.00	\$0	Otros	818	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910888	Construcción De Muro De Contención - 107846	107846	Chiapas	Tuzantán	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$566,859	\$566,859	\$566,859	\$566,859	\$566,859	\$566,859	\$566,859	\$566,859	100.00	\$0	Metros lineales	818	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910889	Ampliación De Red De Energia Electrica - 202351	202351	Chiapas	Tuzantán	Cantón el Hular	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,452,380	\$1,452,380	\$1,452,380	\$1,452,380	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	105	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300910890	Pavimentación De Calle Innomada Con Concreto Hidraulico - 107014	107014	Chiapas	Tuzantán	Manaac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,351,770	\$1,351,769	\$1,351,769	\$1,351,769	\$1,351,769	\$1,351,769	\$1,351,769	\$1,351,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	619	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910891	Rehabilitación De La Línea De Conducción Para El Sistema De Agua Potable - 143898	143898	Chiapas	Tuzantán	Nueva Tenochtitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,835,087	\$2,835,087	\$2,835,087	\$2,835,087	\$2,693,089	\$2,693,089	\$2,693,089	\$2,693,089	94.99	\$0	Metros lineales	900	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910892	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 141355	141355	Chiapas	Tuzantán	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,118,576	\$2,118,576	\$2,118,576	\$2,118,576	\$1,777,249	\$1,777,249	\$1,777,249	\$1,777,249	83.89	\$0	Metros lineales	1,045	100.00	83.00	Financiera: / Física: TECHO FIRME / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910893	Ampliación De Red De Energia Electrica - 194657	194657	Chiapas	Tuzantán	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$986,681	\$986,681	\$986,681	\$986,681	\$986,681	\$986,681	\$986,681	\$986,681	100.00	\$0	Otros	177	100.00	100.00	Financiera: / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910894	Construcción De Muro De Contención - 122617	122617	Chiapas	Tuzantán	Santa Sofía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$489,047	\$489,047	\$489,047	\$489,047	\$489,047	\$489,047	\$489,047	\$489,047	100.00	\$0	Metros lineales	389	100.00	100.00	Financiera: / Física: BOMBA SUMERGIBLE / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910895	Ampliación De Red De Energia Electrica En Callejon El Ochenta - 202455	202455	Chiapas	Tuzantán	Cuarto Cantón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$651,641	\$651,641	\$651,641	\$651,641	\$651,641	\$651,641	\$651,641	\$651,641	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910896	Ampliación De La Red De Energia Electrica - 114302	114302	Chiapas	Tuzantán	Cuarto Cantón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,480,200	\$1,480,200	\$1,480,200	\$1,480,200	\$1,480,200	\$1,480,200	\$1,480,200	\$1,480,200	100.00	\$0	Otros	911	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910897	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Avenida Jose Maria Morelos Entre Calle Belisario Comiguez Y Calle Lazaro Cardenas - 146813	146813	Chiapas	Tuzantán	Xochiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$871,477	\$871,477	\$871,477	\$871,477	\$871,477	\$871,477	\$871,477	\$871,477	100.00	\$0	Metros lineales	2,563	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910898	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 197152	197152	Chiapas	Tuzantán	Veintinueve de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$85,439	\$85,439	\$85,439	\$85,439	\$82,416	\$82,416	\$82,416	\$82,416	96.46	\$0	Metros lineales	817	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910899	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 107632	107632	Chiapas	Tuzantán	Veintinueve de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$158,666	\$158,666	\$158,666	\$158,666	\$158,656	\$158,656	\$158,656	\$158,656	99.99	\$0	Metros lineales	817	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910900	Ampliación De Red De Energia Electrica - 147204	147204	Chiapas	Tuzantán	Islamapa Xochiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,193,882	\$1,193,882	\$1,193,882	\$1,193,882	\$1,193,882	\$1,193,882	\$1,193,882	\$1,193,882	100.00	\$0	Otros	423	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910901	Construcción De Sistema De Agua Potable - 147069	147069	Chiapas	Tuzantán	Cantón Río Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,305,106	\$1,305,106	\$1,305,106	\$1,305,106	\$1,305,106	\$1,305,106	\$1,305,106	\$1,305,106	100.00	\$0	Metros lineales	179	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300910902	Ampliación De Red De Energia Electrica - 55766	55766	Chiapas	Tuzantán	Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,002,440	\$1,002,440	\$1,002,440	\$1,002,440	\$1,002,440	\$1,002,440	\$1,002,440	\$1,002,440	100.00	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300911963	Ampliación De Red De Energia Electrica - 147018	147018	Chiapas	Tuzantán	San Lucas Manacal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,253,491	\$1,253,491	\$1,253,491	\$1,253,491	\$1,253,491	\$1,253,491	\$1,253,491	\$1,253,491	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300911964	Introducción De La Red De Energia Electrica - 106561	106561	Chiapas	Tuzantán	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,929,096	\$1,929,096	\$1,929,096	\$1,929,096	\$1,929,096	\$1,929,096	\$1,929,096	\$1,929,096	100.00	\$0	Otros	151	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400976576	Construcción De Dos Cuartos Adicionales - 310129	310129	Chiapas	Tuzantán	Tuzantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$87,983	\$87,983	\$87,983	\$87,983	\$87,983	\$87,983	\$87,983	\$87,983	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400976577	Construcción De Seis Cuartos Adicionales - 310341	310341	Chiapas	Tuzantán	Tuzantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$263,898	\$263,898	\$263,898	\$263,898	\$263,898	\$263,898	\$263,898	\$263,898	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400976578	Construcción De Dieciocho Cuartos Adicionales - 310478	310478	Chiapas	Tuzantán	Tuzantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$703,727	\$703,727	\$703,727	\$703,727	\$703,727	\$703,727	\$703,727	\$703,727	100.00	\$0	Vivienda	95	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400976579	Construcción De Dos Cuartos Adicionales - 234197	234197	Chiapas	Tuzantán	Tuzantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$84,447	\$84,447	\$84,447	\$84,447	\$84,447	\$84,447	\$84,447	\$84,447	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170200857150	Construcción De Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 64875	64875	Chiapas	Tzimol	Leningrado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL	Vivienda	Terminado	2017	\$174,044	\$174,044	\$174,044	\$174,044	\$174,044	\$174,044	\$174,044	100.00	\$0	Vivienda	22	0.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857151	Construcción De Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 64801	64801	Chiapas	Tzimol	Santiago la Mesilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL	Vivienda	Terminado	2017	\$913,732	\$913,732	\$913,732	\$913,732	\$913,732	\$913,732	\$913,732	100.00	\$0	Vivienda	105	0.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857152	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 21311	21311	Chiapas	Tzimol	San Cristobalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,016,763	\$1,016,763	\$1,016,763	\$1,016,763	\$1,016,763	\$1,016,763	\$1,016,763	100.00	\$0	Otros	128	0.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977472	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 208253	208253	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,496,485	\$1,496,485	\$1,496,485	\$1,496,485	\$1,496,485	\$1,496,485	\$1,496,485	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977473	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 208132	208132	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL	Urbanización	Terminado	2017	\$501,773	\$501,773	\$501,773	\$501,773	\$501,773	\$501,773	\$501,773	100.00	\$0	Otros	14	0.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977474	Adquisición De Software Y Hardware - 208648	208648	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$108,746	\$108,746	\$108,746	\$108,746	\$108,746	\$108,746	\$108,746	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977475	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y De Postgr - 208679	208679	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$133,547	\$133,547	\$133,547	\$133,547	\$133,547	\$133,547	\$133,547	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977477	Rehabilitación De Techos Firme Segunda Etapa - 208488	208488	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL	Vivienda	Terminado	2017	\$130,143	\$130,143	\$130,143	\$130,143	\$130,143	\$130,143	\$130,143	100.00	\$0	Otros	35	0.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977478	Construcción De Línea De Conducción Para El Sistema De Agua Potable - 208336	208336	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,332,125	\$2,332,125	\$2,332,125	\$2,332,125	\$2,332,125	\$2,332,125	\$2,332,125	100.00	\$0	Metros lineales	5,112	0.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977534	Rehabilitación De Techos Firme - 237998	237998	Chiapas	Tzimol	Verapaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL	Vivienda	Terminado	2017	\$119,971	\$119,971	\$119,971	\$119,971	\$119,971	\$119,971	\$119,971	100.00	\$0	Otros	43	0.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977535	Rehabilitación De Techos Firme - 237971	237971	Chiapas	Tzimol	Las Hojitas (El Limón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL	Vivienda	Terminado	2017	\$72,081	\$72,081	\$72,081	\$72,081	\$72,081	\$72,081	\$72,081	\$72,081	100.00	\$0	Otros	45	0.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977537	Construcción De Techos Firme - 259420	259420	Chiapas	Tzimol	Leningrado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL	Vivienda	Terminado	2017	\$285,608	\$285,608	\$285,608	\$285,608	\$285,608	\$285,608	\$285,608	100.00	\$0	Otros	138	0.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977538	Rehabilitación De Techo Firme - 208552	208552	Chiapas	Tzimol	Leningrado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL	Vivienda	Terminado	2017	\$30,332	\$30,332	\$30,332	\$30,332	\$30,332	\$30,332	\$30,332	100.00	\$0	Otros	5	0.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857105	Ampliación De Drenaje Sanitario En Fracción San Jerónimo - 75558	75558	Chiapas	Unión Juárez	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,380,322	\$1,380,322	\$1,380,322	\$1,380,322	\$1,380,322	\$1,380,322	\$1,380,322	100.00	\$0	Metros lineales	723	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857106	Ampliación De Drenaje Sanitario En Fracción San Jerónimo Barrio Los Centros - 75627	75627	Chiapas	Unión Juárez	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$108,094	\$108,094	\$108,094	\$108,094	\$108,094	\$108,094	\$108,094	100.00	\$0	Metros lineales	361	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857107	Construcción De La Línea De Conducción Alternativa Del Sistema De Agua Potable - 82601	82601	Chiapas	Unión Juárez	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,110,859	\$1,110,859	\$1,110,859	\$1,110,859	\$1,110,859	\$1,110,859	\$1,110,859	100.00	\$0	Metros lineales	317	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857108	Construcción De Bardeado Perimetral En La Escuela Secundaria Maestro Rafael Ramírez Castañeda - 75714	75714	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$477,839	\$477,839	\$477,839	\$477,839	\$477,839	\$477,839	\$477,839	100.00	\$0	Metros lineales	233	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857109	Construcción De Bardeado Perimetral Del Jardín De Niñas Y Niños Benito Juárez García En La Cabecera Municipal - 75530	75530	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$468,162	\$468,162	\$468,162	\$468,162	\$468,162	\$468,162	\$468,162	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857110	Construcción De Comedor Comunitario - 68835	68835	Chiapas	Unión Juárez	Talquían	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$852,275	\$852,275	\$852,275	\$852,275	\$852,275	\$852,275	\$852,275	100.00	\$0	Metros Cuadrados	530	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857111	Construcción De Camino Rural En Fracción Santa Teresa - 75653	75653	Chiapas	Unión Juárez	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros lineales	484	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857112	Construcción De Un Aula Tipo Rc De Seis X Ocho Mts En El Jardín De Niños Vicente Suárez Ferrer - 75401	75401	Chiapas	Unión Juárez	Fracción Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$573,995	\$573,995	\$573,995	\$573,995	\$573,995	\$573,995	\$573,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	245	100.00	100.00	Financiera: ANTICIPO DE OBRA / Física: ANTICIPO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857153	Construcción De Comedor Escolar De La Escuela Primaria Federal Lic Benito Juárez García En La Cabecera Municipal - 68502	68502	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$365,920	\$365,920	\$365,920	\$365,920	\$365,920	\$365,920	\$365,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,635	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857154	Mejoramiento De Aulas De La Escuela Primaria General Joaquín Miguel Gutiérrez - 68209	68209	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$227,359	\$227,359	\$227,359	\$227,359	\$227,359	\$227,359	\$227,359	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,635	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857155	Rehabilitación Del Colector Sanitario - 68596	68596	Chiapas	Unión Juárez	Córdova Matasanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,265,491	\$1,265,491	\$1,265,491	\$1,265,491	\$1,265,491	\$1,265,491	\$1,265,491	100.00	\$0	Metros lineales	775	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP17170200857156	Ampliación De Energía Eléctrica Ejido Eureka - 68795	68795	Chiapas	Unión Juárez	Eureka	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,288,401	\$1,288,401	\$1,288,401	\$1,288,401	\$1,288,401	\$1,288,401	\$1,288,401	100.00		Otros	238	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911886	Rehabilitación Y Mejoramiento De Caminos Rurales En Varias Localidades Del Municipio - 197375	197375	Chiapas	Unión Juárez	Monte Perla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$114,038	\$114,038	\$114,038	\$114,038	\$114,038	\$114,038	\$114,038	100.00		Metros lineales	484	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911903	Mejoramiento De Comedor Escolar Del Jardín De Niñas Y Niños Jean Piaget En El Ejido Once De Abril - 195083	195083	Chiapas	Unión Juárez	Once de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$220,082	\$220,082	\$220,082	\$220,082	\$220,082	\$220,082	\$220,082	100.00		Metros Cuadrados	1,209	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911904	Mejoramiento De Comedor Escolar En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla En Ejido Once De Abril - 194815	194815	Chiapas	Unión Juárez	Once de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$295,000	100.00		Metros Cuadrados	1,209	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911905	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Fracción San Jerónimo - 194679	194679	Chiapas	Unión Juárez	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,488,282	\$1,488,282	\$1,488,282	\$1,488,282	\$1,488,282	\$1,488,282	\$1,488,282	100.00		Metros lineales	723	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911906	Ampliación De Drenaje Sanitario Ejido Santo Domingo Barrio Guadalupe - 188244	188244	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$976,304	\$976,304	\$976,304	\$976,304	\$976,304	\$976,304	\$976,304	100.00		Metros lineales	3,796	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911907	Construcción De Comedor Comunitario En Ejido Trinidad - 192924	192924	Chiapas	Unión Juárez	Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	100.00		Metros Cuadrados	975	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911908	Pavimentación De Camino Empedrado Mixto En Fracción Sonora - 195379	195379	Chiapas	Unión Juárez	Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$822,526	\$822,526	\$822,526	\$822,526	\$822,526	\$822,526	\$822,526	100.00		Metros lineales	101	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911909	Construcción De Camino Rural Segunda Etapa En Fracción Santa Teresa - 200516	200516	Chiapas	Unión Juárez	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$250,080	\$250,080	\$250,080	\$250,080	\$250,080	\$250,080	\$250,080	100.00		Metros lineales	484	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911966	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 201288	201288	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$217,600	\$217,600	\$217,600	\$217,600	\$217,600	\$217,600	\$217,600	100.00		Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911967	Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Y Niñas Mario Penagos Tower En La Cabecera Municipal - 200848	200848	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	100.00		Piezas	65	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911968	Rehabilitación De Drenaje Pluvial En La Cabecera Municipal Barrio El Campo - 200788	200788	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$128,023	\$128,023	\$128,023	\$128,023	\$128,023	\$128,023	\$128,023	100.00		Metros lineales	2,635	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911969	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Barrio Lazaro Cardenas Cabecera Municipal - 200583	200583	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$49,766	\$49,766	\$49,766	\$49,766	\$49,766	\$49,766	\$49,766	100.00		Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911970	Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 201306	201306	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$97,166	\$97,166	\$97,166	\$97,166	\$97,166	\$97,166	\$97,166	100.00		Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911973	Adquisición De Software Y Hardware - 201274	201274	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$72,036	\$72,036	\$72,036	\$72,036	\$72,036	\$72,036	\$72,036	100.00		Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911974	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal Barrio El Progreso - 187565	187565	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$321,388	\$321,388	\$321,388	\$321,388	\$321,388	\$321,388	\$321,388	100.00		Metros lineales	2,635	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911975	Construcción De Drenaje Pluvial En La Cabecera Municipal Barrio Lazaro Cardenas - 188521	188521	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$223,456	\$223,456	\$223,456	\$223,456	\$223,456	\$223,456	\$223,456	100.00		Metros lineales	2,635	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911976	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribución De Agua Potable - 100413	100413	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$302,162	\$302,162	\$302,162	\$302,162	\$302,162	\$302,162	\$302,162	100.00		Otros	2,635	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911977	Construcción De Camino Rural En Ejido Los Alpes - 187672	187672	Chiapas	Unión Juárez	Los Alpes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$645,417	\$645,417	\$645,417	\$645,417	\$645,417	\$645,417	\$645,417	100.00		Metros lineales	179	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911978	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Ejido San Jose - 195508	195508	Chiapas	Unión Juárez	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$514,833	\$514,833	\$514,833	\$514,833	\$514,833	\$514,833	\$514,833	100.00		Otros	288	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911979	Construcción De La Barda Perimetral De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla En El Ejido Desengaño - 188712	188712	Chiapas	Unión Juárez	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	100.00		Metros lineales	395	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911980	Construcción De Muro De Contención - 183576	183576	Chiapas	Unión Juárez	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$363,563	\$363,563	\$363,563	\$363,563	\$363,563	\$363,563	\$363,563	100.00		Metros lineales	879	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911981	Ampliación De Drenaje Sanitario En Ejido Desengaño - 184899	184899	Chiapas	Unión Juárez	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$425,038	\$425,038	\$425,038	\$425,038	\$425,038	\$425,038	\$425,038	100.00		Metros lineales	395	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300911982	Construcción De Comedor Comunitario - 184712	184712	Chiapas	Unión Juárez	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	100.00		Metros Cuadrados	315	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
CHP16160200696733	Construcción Del Sistema De Agua Potable Los Pinos - 85680	85680	Chiapas	Venustiano Carranza	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,806,812	\$1,806,812	\$1,806,812	\$1,806,812	\$1,806,812	\$1,806,812	\$1,806,812	100.00	\$0	Metros lineales	445	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702201	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Concepcion - 94420	94420	Chiapas	Venustiano Carranza	Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Fisica: obra pagada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707801	Construcción De Tejado En Centro De Salud 4to Venustiano Carranza Cabeza Municipal - 98124	98124	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Salud	Terminado	2016	\$73,864	\$73,864	\$73,864	\$73,864	\$73,864	\$73,864	\$73,864	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707802	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio Los Llanitos - 77942	77942	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707803	Construcción De Mejoramientos De Vivienda El Brasil - 94377	94377	Chiapas	Venustiano Carranza	El Brasil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707804	Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Francisco Pujlic San Vicente Agua Bendita - 164191	164191	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujlic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	\$0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707805	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable San Francisco Pujlic Santa Maria La Paz - 85898	85898	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujlic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,512,538	\$1,512,538	\$1,512,538	\$1,512,538	\$1,512,538	\$1,512,538	\$1,512,538	100.00	\$0	Metros lineales	1,020	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713030	Construcción De Aula Escolar En La Esc Prim Aquiles Serdan San Isidro La Sociedad - 126995	126995	Chiapas	Venustiano Carranza	San Isidro La Sociedad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2016	\$527,058	\$527,058	\$527,058	\$527,058	\$527,058	\$527,058	\$527,058	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713031	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Grandeza Del Rio Blanco - 162830	162830	Chiapas	Venustiano Carranza	Grandeza del Rio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,249,847	\$1,249,847	\$1,249,847	\$1,249,847	\$1,249,847	\$1,249,847	\$1,249,847	100.00	\$0	Otros	893	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602007131105	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio La Alberca - 77668	77668	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: PAGADA AL 100% / Fisica: EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602007131106	Construcción De Drenaje Sanitario Nuevo Paraíso - 85737	85737	Chiapas	Venustiano Carranza	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,406,033	\$1,406,033	\$1,406,033	\$1,406,033	\$1,406,033	\$1,406,033	\$1,406,033	100.00	\$0	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713146	Construcción De Domo En Esc Prim Manuel Del C Vieschowor Borrz Veinte Noviembre - 85899	85899	Chiapas	Venustiano Carranza	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2016	\$1,058,319	\$1,058,319	\$1,058,319	\$1,058,319	\$1,058,319	\$1,058,319	\$1,058,319	100.00	\$0	Otros	104	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718317	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Rio Jordán - 91688	91688	Chiapas	Venustiano Carranza	Rio Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,286,420	\$1,286,420	\$1,286,420	\$1,286,420	\$1,286,420	\$1,286,420	\$1,286,420	100.00	\$0	Otros	305	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% AL MOMENTO DE QUERER CARGAR EL CONTRATO DE ESTE PROYECTO NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723905	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico La Gloria - 72436	72436	Chiapas	Venustiano Carranza	La Gloria (La Tranca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,100,228	\$1,100,228	\$1,100,228	\$1,100,228	\$1,100,228	\$1,100,228	\$1,100,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	548	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: SE CUMPLIERON CON LAS METAS DESEADAS 17 POSTES DE CONCRETO 12-150 / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% HABIENDOSE CUMPLIDO TODAS LAS METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723978	Construcción De Aulas Escolares En El Cobach No 308 Aguacatenango - 85736	85736	Chiapas	Venustiano Carranza	Aguacatenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2016	\$1,198,328	\$1,198,328	\$1,198,328	\$1,198,328	\$1,198,328	\$1,198,328	\$1,198,328	100.00	\$0	Otros	3,413	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723979	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Aérea Ricardo Flores Magón - 85887	85887	Chiapas	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	Terminado	2016	\$2,431,700	\$2,431,700	\$2,431,700	\$2,431,700	\$2,431,700	\$2,431,700	\$2,431,700	100.00	\$0	Otros	3,483	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723980	Construcción De Domo Y Cancha En Esc Prim Miguel Hidalgo Y Costilla Miguel Hidalgo - 130771	130771	Chiapas	Venustiano Carranza	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2016	\$1,325,000	\$1,325,000	\$1,325,000	\$1,325,000	\$1,325,000	\$1,325,000	\$1,325,000	100.00	\$0	Otros	205	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723981	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Los Pinos - 98362	98362	Chiapas	Venustiano Carranza	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$238,535	\$238,535	\$238,535	\$238,535	\$238,535	\$238,535	\$238,535	100.00	\$0	Metros lineales	127	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724022	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Vado Agua Dulce - 72079	72079	Chiapas	Venustiano Carranza	Vado Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP16160300753830	Construcción De Mejoramientos De Vivienda El Sumidero - 225014	225014	Chiapas	Venustiano Carranza	El Sumidero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP16160300753831	Introducción De La Red De Energía Eléctrica Aérea El Nilar - 225017	225017	Chiapas	Venustiano Carranza	El Nilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	Terminado	2016	\$3,042,197	\$3,042,197	\$3,042,197	\$3,042,197	\$3,042,197	\$3,042,197	\$3,042,197	100.00	\$0	Otros	400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP16160300753832	Construcción De Mejoramientos De Vivienda La Unión El Porvenir - 126864	126864	Chiapas	Venustiano Carranza	La Unión el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP16160300753833	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Santa Rufina - 258521	258521	Chiapas	Venustiano Carranza	Santa Rufina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	100.00	\$0	Vivienda	90	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP16160300753835	Rehabilitación Del Campo De Futbol Grandeza Del Rio Blanco - 258526	258526	Chiapas	Venustiano Carranza	Grandeza del Rio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$49,053	\$49,053	\$49,053	\$49,053	\$49,053	\$49,053	\$49,053	100.00	\$0	Otros	893	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1616030075386	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Aérea Grandeza Del Rio Blanco - 225027	225027	Chiapas	Venustiano Carranza	Grandeza del Rio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	Terminado	2016	\$998,757	\$998,757	\$998,757	\$998,757	\$998,757	\$998,757	\$998,757	100.00	\$0	Otros	893	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1616030075387	Rehabilitación Del Alumbardo Publico Del Parque Grandeza Del Rio Blanco - 225015	225015	Chiapas	Venustiano Carranza	Grandeza del Rio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	Terminado	2016	\$100,153	\$100,153	\$100,153	\$100,153	\$100,153	\$100,153	\$100,153	100.00	\$0	Otros	893	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1616030075388	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Grandeza Del Rio Blanco - 162969	162969	Chiapas	Venustiano Carranza	Grandeza del Rio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	\$0	Vivienda	393	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1616030075384	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Paraiso Del Grijalva - 225016	225016	Chiapas	Venustiano Carranza	Paraiso del Grijalva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,002,181	\$1,002,181	\$1,002,181	\$1,002,181	\$1,002,181	\$1,002,181	\$1,002,181	100.00	\$0	Otros	1,930	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300753841	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Segunda Etapa Paraiso Del Grijalva - 117596	117596	Chiapas	Venustiano Carranza	Paraiso del Grijalva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	100.00	\$0	Vivienda	125	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300753842	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Paraiso Del Grijalva - 112330	112330	Chiapas	Venustiano Carranza	Paraiso del Grijalva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Vivienda	1,930	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300753846	Construcción De Mejoramientos De Viviendas La Gloria La Tranca - 91943	91843	Chiapas	Venustiano Carranza	La Gloria (La Tranca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	\$0	Vivienda	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755390	Mejoramiento De Sanitarios En Esc. Sec Tec No Iv Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 350434	350434	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2016	\$73,215	\$73,215	\$73,215	\$73,215	\$73,215	\$73,215	\$73,215	100.00	\$0	Otros	609	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755397	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 317367	317367	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$706,492	\$706,492	\$706,492	\$706,492	\$706,492	\$706,492	\$706,492	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755400	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 301920	301920	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755402	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Venustiano Carranza Barrio San Sebastian - 292129	292129	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$317,231	\$317,231	\$317,231	\$317,231	\$317,231	\$317,231	\$317,231	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755404	Construcción De Muro De Contención Y Guarnición En El Barrio La Toma Venustiano Carranza - 295532	295532	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	Terminado	2016	\$175,372	\$175,372	\$175,372	\$175,372	\$175,372	\$175,372	\$175,372	100.00	\$0	Otros	15,496	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755405	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Venustiano Carranza - 235705	235705	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,257,447	\$1,257,447	\$1,257,447	\$1,257,447	\$1,257,447	\$1,257,447	\$1,257,447	100.00	\$0	Metros lineales	15,496	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755406	Rehabilitación De Caminos Rurales Venustiano Carranza - 237163	237163	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y utilidades	Terminado	2016	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	100.00	\$0	Otros	15,496	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755407	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio Totoposte - 232713	232713	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755408	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Acceso Al Cobach Venustiano Carranza - 224969	224969	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y utilidades	Terminado	2016	\$918,427	\$918,427	\$918,427	\$918,427	\$918,427	\$918,427	\$918,427	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,523	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755409	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Venustiano Carranza - 196994	196994	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,238,398	\$1,238,398	\$1,238,398	\$1,238,398	\$1,238,398	\$1,238,398	\$1,238,398	100.00	\$0	Metros lineales	2,531	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755410	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza El Convento - 325599	325599	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	15,496	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755411	Construcción De Andador Peatonal Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 325337	325337	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y utilidades	Terminado	2016	\$2,002,875	\$2,002,875	\$2,002,875	\$2,002,875	\$2,002,875	\$2,002,875	\$2,002,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,496	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755413	Construcción De Domo En Esc Prim Fray Victor María Flores Aguacatenang - 225019	225019	Chiapas	Venustiano Carranza	Aguacatenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2016	\$1,027,836	\$1,027,836	\$1,027,836	\$1,027,836	\$1,027,836	\$1,027,836	\$1,027,836	100.00	\$0	Otros	205	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755414	Construcción De Mejoramientos De Vivienda II Etapa Ficardo Flores Magon - 326792	326792	Chiapas	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magon	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	100.00	\$0	Vivienda	130	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755416	Construcción De Cuarto Adicional Cuartos Rosas Ricardo Flores Magon - 285544	285544	Chiapas	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magon	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,680,327	\$1,679,443	\$1,679,443	\$1,679,443	\$1,679,443	\$1,679,443	\$1,679,443	100.00	\$0	Vivienda	195	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755417	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Francisco Hernández Hernández - 203710	203710	Chiapas	Venustiano Carranza	Francisco Hernández Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	393	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755420	Construcción De Mejoramientos Vivienda Marcos E Becerra - 201885	201885	Chiapas	Venustiano Carranza	Marcos E. Becerra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	\$0	Vivienda	110	0.00	100.00	Financiera: ANTICIPO DE OBRA / Física: ANTICIPO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160300755423	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Miguel Hidalgo - 324665	324665	Chiapas	Venustiano Carranza	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$448,619	\$448,619	\$448,619	\$448,619	\$448,619	\$448,619	\$448,619	100.00	\$0	Metros lineales	1,178	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755424	Construcción De Domo En Esc Prim Rafael Ramirez Castañeda Plan De Los Angeles - 283770	283770	Chiapas	Venustiano Carranza	Plan de los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2016	\$1,321,590	\$1,321,590	\$1,321,590	\$1,321,590	\$1,321,590	\$1,321,590	\$1,321,590	100.00	\$0	Otros	81	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755427	Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Francisco Pujlic Santa Maria La Alta - 318298	318298	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujlic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	\$0	Vivienda	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160300755429	Construcción De Cuatro Adicional Cuartos Rosas San Francisco Pujlic - 258605	258605	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujlic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,637,242	\$1,636,346	\$1,636,346	\$1,636,346	\$1,636,346	\$1,636,346	\$1,636,346	100.00	\$0	Vivienda	190	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755430	Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Francisco Pujlic - 237210	237210	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujlic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755431	Rehabilitación De Drenaje Sanitario San Francisco Pujlic Santa Maria La Alta - 237340	237340	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujlic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$898,221	\$898,221	\$898,221	\$898,221	\$898,221	\$898,221	\$898,221	100.00	\$0	Metros lineales	834	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755432	Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Francisco Pujlic El Valle - 224974	224974	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujlic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	149	0.00	100.00	Financiera: ANTICOPO DE OBRA / Física: ANTICOPO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755433	Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Francisco Pujlic Santa Maria La Paz - 224972	224972	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujlic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755434	Construcción De Aula Escolar En La Esc Prim Presidente Juarez San Lazaro - 283791	283791	Chiapas	Venustiano Carranza	San Lázaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2016	\$455,703	\$455,703	\$455,703	\$455,703	\$455,703	\$455,703	\$455,703	100.00	\$0	Otros	75	0.00	100.00	Financiera / Física: 2 CUARTOS DORMITORIOS / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755435	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Soyatán - 351344	351344	Chiapas	Venustiano Carranza	Soyatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,665,000	\$1,665,000	\$1,665,000	\$1,665,000	\$1,665,000	\$1,665,000	\$1,665,000	100.00	\$0	Vivienda	185	0.00	100.00	Financiera / Física: 2 CUARTOS / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755437	Construcción De Cuarto Adicional Cuartos Rosas Soyatán - 326037	326037	Chiapas	Venustiano Carranza	Soyatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,680,327	\$1,679,407	\$1,679,407	\$1,679,407	\$1,679,407	\$1,679,407	\$1,679,407	100.00	\$0	Vivienda	202	0.00	100.00	Financiera / Física: 3 CUARTOS DE BAÑO / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755440	Ampliación De Drenaje Sanitario Presidente Echeverría Vega Del Paso - 330607	330607	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,011,583	\$3,011,583	\$3,011,583	\$3,011,583	\$3,011,583	\$3,011,583	\$3,011,583	100.00	\$0	Metros lineales	3,084	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755441	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Ii Etapa Presidente Echeverría Rivera Del Chalchi - 330465	330465	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$456,193	\$456,193	\$456,193	\$456,193	\$456,193	\$456,193	\$456,193	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,084	0.00	100.00	Financiera / Física: 3 CUARTOS / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755443	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Ii Etapa Presidente Echeverría Rivera Del Chalchi - 283810	283810	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$600,020	\$600,020	\$600,020	\$600,020	\$600,020	\$600,020	\$600,020	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,086	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755444	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Presidente Echeverría Rivera Del Chalchi - 237398	237398	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,007,527	\$1,007,527	\$1,007,527	\$1,007,527	\$1,007,527	\$1,007,527	\$1,007,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,084	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755445	Construcción De Andador Peatonal Presidente Echeverría Laja Tendida - 225018	225018	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,999,294	\$1,999,294	\$1,999,294	\$1,999,294	\$1,999,294	\$1,999,294	\$1,999,294	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,084	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755446	Construcción De Mejoramientos De Viviendas Presidente Echeverría - 202390	202390	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755449	Construcción De Tejado Tipo Domo Con Cancha De Usos Múltiples San Francisco El Calvito - 235867	235867	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco (El Calvito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2016	\$1,597,615	\$1,597,615	\$1,597,615	\$1,597,615	\$1,597,615	\$1,597,615	\$1,597,615	100.00	\$0	Otros	1,409	0.00	100.00	Financiera / Física: 1 LOTE / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755450	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Laguna Verde - 235678	235678	Chiapas	Venustiano Carranza	Laguna Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,302,870	\$1,302,870	\$1,302,870	\$1,302,870	\$1,302,870	\$1,302,870	\$1,302,870	100.00	\$0	Metros lineales	247	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755451	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica San Diego - 225029	225029	Chiapas	Venustiano Carranza	Fraccionamiento San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,560,014	\$1,560,014	\$1,560,014	\$1,560,014	\$1,560,014	\$1,560,014	\$1,560,014	100.00	\$0	Otros	548	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755853	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Emiliano Zapata - 203157	203157	Chiapas	Venustiano Carranza	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera / Física: 1 LOTE / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755856	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Montecrito - 350070	350070	Chiapas	Venustiano Carranza	Montecrito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$699,852	\$699,852	\$699,852	\$699,852	\$699,852	\$699,852	\$699,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	252	0.00	100.00	Financiera / Física: RED ENERGIA ELECTRICA / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755857	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Ii Etapa Vado Agua Dulce - 285935	285935	Chiapas	Venustiano Carranza	Vado Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	100.00	\$0	Vivienda	85	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755858	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Vado Agua Dulce - 225020	225020	Chiapas	Venustiano Carranza	Vado Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,017,375	\$2,017,375	\$2,017,375	\$2,017,375	\$2,017,375	\$2,017,375	\$2,017,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera / Física: 1 LOTE / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP1616030075917	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable El Trapicho - 325083	325083	Chiapas	Venustiano Carranza	El Trapicho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,100,780	\$1,100,780	\$1,100,780	\$1,100,780	\$1,100,780	\$1,100,780	\$1,100,780	100.00	\$0	Metros lineales	135	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616030075918	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Diecisiete De Marzo - 164976	164976	Chiapas	Venustiano Carranza	Diecisiete de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera / Física: RED ELECTRICA / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616030075920	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Sagrado Corazon - 91369	91369	Chiapas	Venustiano Carranza	Sagrado Corazón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	111	100.00	100.00	Financiera / Física: RED PLUVAL / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842134	Construcion De Techado Tipo Domo En Escuela Primaria Juvenito Rosas Nuevo Soyatlán - 13526	13526	Chiapas	Venustiano Carranza	Nuevo Soyatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,606,055	\$1,606,055	\$1,606,055	\$1,606,055	\$1,606,055	\$1,606,055	\$1,606,055	100.00	\$0	Otros	291	100.00	100.00	Financiera / Física: 23 POSTES / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842135	Construcción De Dos Aulas En El Trapicho Comunitario Jose Venustiano Carranza Garza Paraso Del Grijalva - 15465	15465	Chiapas	Venustiano Carranza	Paraiso del Grijalva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,213,795	\$1,213,795	\$1,213,795	\$1,213,795	\$1,213,795	\$1,213,795	\$1,213,795	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842136	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario La Gloria La Tranca - 12000	12000	Chiapas	Venustiano Carranza	La Gloria (La Tranca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,408,047	\$3,408,047	\$3,408,047	\$3,408,047	\$3,408,047	\$3,408,047	\$3,408,047	\$3,408,047	100.00	\$0	Metros lineales	548	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: cierre definitivo fism 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842186	Techado De Área De Impartición De Educación Física Y Construcción De Tribunas En La Esc Secundaria Teo No Iv Venustiano Carranza Cabeza Municipal - 13640	13640	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$2,094,554	\$2,094,554	\$2,094,554	\$2,094,554	\$2,094,554	\$2,094,554	\$2,094,554	100.00	\$0	Otros	15,496	100.00	100.00	Financiera / Física: UN CUARTO DORMITORIO / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842187	Construcción De Andador Peatonal Segunda Etapa Venustiano Carranza Cabeza Municipal - 15556	15556	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,149,240	\$2,149,240	\$2,149,240	\$2,149,240	\$2,149,240	\$2,149,240	\$2,149,240	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,496	100.00	100.00	Financiera / Física: CUARTO DE BAÑO / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842188	Construcion De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Convento - 13757	13757	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera / Física: CUARTO PARA BAÑO / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842189	Construcción De Techado Tipo Domo En Escuela Primaria Benito Juárez García Mariano Matamoros - 14066	14066	Chiapas	Venustiano Carranza	Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,543,965	\$1,543,965	\$1,543,965	\$1,543,965	\$1,543,965	\$1,543,965	\$1,543,965	100.00	\$0	Otros	1,566	100.00	100.00	Financiera / Física: CUARTO DORMITORIO / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842190	Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Francisco Pujilic Santa María La Alta - 13145	13145	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$2,021,761	\$2,021,761	\$2,021,761	\$2,021,761	\$2,021,761	\$2,021,761	\$2,021,761	\$2,021,761	100.00	\$0	Otros	1,427	100.00	100.00	Financiera / Física: rehabilitación de camino por fuentes de financiamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842191	Construcción De Techado Tipo Domo En Escuela Secundaria Motezuma Pedrero San Francisco Pujilic - 13444	13444	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,458,384	\$1,458,384	\$1,458,384	\$1,458,384	\$1,458,384	\$1,458,384	\$1,458,384	100.00	\$0	Otros	7,137	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842192	Construcción De Muro De Contención San Francisco Pujilic Ampliación - 14377	14377	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$428,504	\$428,504	\$428,504	\$428,504	\$428,504	\$428,504	\$428,504	100.00	\$0	Otros	420	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842194	Rehabilitación Del Emisor De La Red De Drenaje Sanitario Presidente Echeverría Laja Tendida - 15631	15631	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,523,907	\$1,523,907	\$1,523,907	\$1,523,907	\$1,523,907	\$1,523,907	\$1,523,907	100.00	\$0	Metros lineales	3,084	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842195	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Presidente Echeverría Vega Del Paso - 10992	10992	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,499,868	\$2,499,868	\$2,499,868	\$2,499,868	\$2,499,868	\$2,499,868	\$2,499,868	100.00	\$0	Metros lineales	3,084	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842196	Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Francisco El Calvo - 13047	13047	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco (El Calvo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,427,989	\$1,427,989	\$1,427,989	\$1,427,989	\$1,427,989	\$1,427,989	\$1,427,989	100.00	\$0	Otros	2,409	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842200	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Montecristo - 14320	14320	Chiapas	Venustiano Carranza	Montecristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,349,929	\$1,349,929	\$1,349,929	\$1,349,929	\$1,349,929	\$1,349,929	\$1,349,929	100.00	\$0	Metros Cuadrados	252	100.00	100.00	Financiera / Física: la Unidad de Medida corresponde a 1 Informe / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842201	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea Monte De Los Olivos - 11065	11065	Chiapas	Venustiano Carranza	Monte de los Olivos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,995,899	\$1,995,899	\$1,995,899	\$1,995,899	\$1,995,899	\$1,995,899	\$1,995,899	100.00	\$0	Otros	184	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 CURSO DE CAPACITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100842202	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Diecisiete De Marzo - 14123	14123	Chiapas	Venustiano Carranza	Diecisiete de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,000,276	\$1,000,276	\$1,000,276	\$1,000,276	\$1,000,276	\$1,000,276	\$1,000,276	100.00	\$0	Metros Cuadrados	265	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 CURSO DE CAPACITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856788	Rehabilitación De Camino Rural Nuevo Antonio - 49009	49009	Chiapas	Venustiano Carranza	Nuevo Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,586,124	\$1,586,124	\$1,586,124	\$1,586,124	\$1,586,124	\$1,586,124	\$1,586,124	100.00	\$0	Otros	144	100.00	100.00	Financiera / Física: la unidad de medida corresponde a 1 curso de capacitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856789	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario San Pedro El Puy - 34921	34921	Chiapas	Venustiano Carranza	San Pedro el Puy	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,601,660	\$4,601,660	\$4,601,660	\$4,601,660	\$4,601,660	\$4,601,660	\$4,601,660	100.00	\$0	Metros lineales	316	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 CURSO DE CAPACITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200856790	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Treinta Y Uno De Diciembre - 26953	26953	Chiapas	Venustiano Carranza	Treinta y Uno de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	149	100.00	100.00	Financiera / Física: la unidad de medida corresponde a Metros Lineales, y las metas alcanzadas son 340.10 M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857113	Construcción De Aulas Escolares En El Cobach Gaspar Díaz Reyes Venustiano Carranza Cabeza Municipal - 81017	81017	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2017	\$1,049,258	\$1,049,258	\$1,049,258	\$1,049,258	\$1,049,258	\$1,049,258	\$1,049,258	100.00	\$0	Otros	15,496	100.00	100.00	Financiera / Física: SE ALCANZAN LAS METAS SIN EJERCER EL 100% DEL RECURSO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 7,566.82 M2 DE TECHADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857114	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 81884	81884	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$737,148	\$737,148	\$737,148	\$737,148	\$737,148	\$737,148	\$737,148	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: LAS METAS CORRESPONDEN A 1 INFORME / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP17170200857115	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Valerín Gómez Fariás Venustiano Carranza Barrio Centro - 72781	72781	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2017	\$1,325,580	\$1,325,580	\$1,325,580	\$1,325,580	\$1,325,580	\$1,325,580	\$1,325,580	100.00	\$0	Metros lineales	3,084	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DOCUMENTO (ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL) / Registro: PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857116	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Cafetal - 66204	66204	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES CURSO DE CAPACITACION Y CORRESPONDE A 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857117	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio La Bugambilia - 62059	62059	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	15,496	100.00	100.00	Financiera / Física: LAS METAS CORRESPONDEN A 1 INFORME / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857118	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Calvario - 51746	51746	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 EQUIPO (COMPUTADORA) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857119	Rehabilitación De La Línea De Agua Potable Yerbosana Venustiano Carranza - 55204	55204	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Metros lineales	15,496	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 EQUIPO (IMPRESORA) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857120	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio Santa Rosa - 51455	51455	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	100.00	\$0	Vivienda	155	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 EQUIPO (IMPRESORA) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857121	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio Zona Urbana - 44849	44849	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A INFORME. / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857122	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Venustiano Carranza Barrio El Herreraje - 45527	45527	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$471,434	\$471,434	\$471,434	\$471,434	\$471,434	\$471,434	\$471,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,496	100.00	100.00	Financiera / Física: LAS METAS CORRESPONDEN A 1 INFORME / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857123	Construcción De Domo Estructural En Escuela Primaria Miguel Lara Viesallo Venustiano Carranza Barrio El Calvario - 38961	38961	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,344,420	\$1,344,420	\$1,344,420	\$1,344,420	\$1,344,420	\$1,344,420	\$1,344,420	100.00	\$0	Otros	81	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 474.00 M2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857124	Construcción De Andador Peatonal Venustiano Carranza Cabeera Carranza - 24331	24331	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,214,000	\$3,214,000	\$3,214,000	\$3,214,000	\$3,214,000	\$3,214,000	\$3,214,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,496	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857125	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Aguacatenango - 37096	37096	Chiapas	Venustiano Carranza	Aguacatenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,425,783	\$1,425,783	\$1,425,783	\$1,425,783	\$1,425,783	\$1,425,783	\$1,425,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,413	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 7,956.48 M2 DE TECHO FIRME / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857126	Construcción De Mejoramientos De Vivienda El Desengaño - 35001	35001	Chiapas	Venustiano Carranza	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	121	100.00	100.00	Financiera / Física: LAS METAS CORRESPONDEN A 678.37 M2 DE TECHADO CON LAMINA ZINTRON ALUM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857127	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Ricardo Flores Magon - 64022	64022	Chiapas	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magon	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,351,842	\$1,351,842	\$1,351,842	\$1,351,842	\$1,351,842	\$1,351,842	\$1,351,842	100.00	\$0	Metros lineales	3,483	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% SIN EJECUTARSE TODO EL RECURSO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 SISTEMA DE 570.90 ML DE CONDUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857128	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea Guadalupe Victoria Primera Etapa - 22266	22266	Chiapas	Venustiano Carranza	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$2,103,970	\$2,103,970	\$2,103,970	\$2,103,970	\$2,103,970	\$2,103,970	\$2,103,970	100.00	\$0	Otros	548	100.00	100.00	Financiera / Física: LAS METAS CORRESPONDEN A 10 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857129	Ampliación De La Línea De Conducción De Agua Potable El Puerto - 46593	46593	Chiapas	Venustiano Carranza	El Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,479,195	\$2,479,195	\$2,479,195	\$2,479,195	\$2,479,195	\$2,479,195	\$2,479,195	100.00	\$0	Metros lineales	1,092	100.00	100.00	Financiera / Física: LAS METAS CORRESPONDEN A 958.45 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857130	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico San Francisco Pujilic - 42821	42821	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,589,247	\$1,589,247	\$1,589,247	\$1,589,247	\$1,589,247	\$1,589,247	\$1,589,247	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,137	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1,299.55 ML DE APERTURA DE CAMINO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857131	Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Francisco Pujilic San Vicente Agua Bendita - 38987	38987	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857133	Construcción De Andador Peatonal Segunda Etapa Presidente Echeverría Laja Tendida - 48964	48964	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$999,710	\$999,710	\$999,710	\$999,710	\$999,710	\$999,710	\$999,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,084	100.00	100.00	Financiera: obra al 100 / Física: obra al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857134	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Presidente Echeverría Laja Tendida - 49088	49088	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2017	\$821,045	\$821,045	\$821,045	\$821,045	\$821,045	\$821,045	\$821,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,084	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857135	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Presidente Echeverría Laja Tendida - 43507	43507	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$494,940	\$494,940	\$494,940	\$494,940	\$494,940	\$494,940	\$494,940	100.00	\$0	Metros lineales	3,084	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857136	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Presidente Echeverría Laja Tendida - 42791	42791	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,206,977	\$2,206,977	\$2,206,977	\$2,206,977	\$2,206,977	\$2,206,977	\$2,206,977	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,084	100.00	100.00	Financiera / Física: obra concluida con 1314.60 ml de tubería / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857137	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Presidente Echeverría Vega Del Paso - 39886	39886	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$288,877	\$288,877	\$288,877	\$288,877	\$288,877	\$288,877	\$288,877	100.00	\$0	Otros	3,084	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857138	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea Venustiano Carranza Barrio San Francisco - 23993	23993	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco (El Calvito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,580,072	\$1,580,072	\$1,580,072	\$1,580,072	\$1,580,072	\$1,580,072	\$1,580,072	100.00	\$0	Otros	325	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES RED ELECTRICA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857201	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Francisco Villa - 12892	12892	Chiapas	Venustiano Carranza	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES ADQUISICION DE SOFTWARE / Registro: EL PROYECTO ESTA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539		Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170200857202	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Poblado San Bartolomé De Los Llanos - 21254	21254	Chiapas	Venustiano Carranza	Poblado San Bartolomé de los Llanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,999,939	\$1,999,939	\$1,999,939	\$1,999,939	\$1,999,939	\$1,999,939	\$1,999,939	\$1,999,939	100.00	\$0	Metros lineales	138	100.00	100.00	Financiera / Fisca: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES PASIVO / Registro: EL PROYECTO ESTA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857203	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Vente De Noviembre - 64753	64753	Chiapas	Venustiano Carranza	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,080,173	\$2,080,173	\$2,080,173	\$2,080,173	\$2,080,173	\$2,080,173	\$2,080,173	\$2,080,173	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera / Fisca: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES TEOHO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857204	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Viena Monte Zapote - 60073	60073	Chiapas	Venustiano Carranza	Viena Monte Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911031	Introducción De La Red De Energía Eléctrica Áreas Segunda Etapa Trifásica El Nilar - 145470	145470	Chiapas	Venustiano Carranza	El Nilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,551,384	\$1,551,384	\$1,551,384	\$1,551,384	\$1,551,384	\$1,551,384	\$1,551,384	\$1,551,384	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro:
CHP17170300911032	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Aérea Paraiso Del Grijiava - 145962	145962	Chiapas	Venustiano Carranza	Paraiso del Grijiava	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,188,703	\$2,188,703	\$2,188,703	\$2,188,703	\$2,188,703	\$2,188,703	\$2,188,703	\$2,188,703	100.00	\$0	Otros	1,930	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisca: OBRA TERMINADA / Registro: EA093 - CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 3ERA ETAPA, VENUSTIANO CARRANZA (106-03-123) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911033	Construcción De Casa De Salud Comunitaria Treinta Y Uno De Diciembre - 114904	114904	Chiapas	Venustiano Carranza	Treinta y Uno de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Salud	Terminado	2017	\$610,296	\$610,296	\$610,296	\$610,296	\$610,296	\$610,296	\$610,296	\$610,296	100.00	\$0	Metros Cuadrados	149	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisca: OBRA TERMINADA / Registro: EA090 - REHABILITACION DE BAÑOS ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO, VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 07E50068P, CABECERA MUNICIPAL (106-03-101), OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911910	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Zona Sur Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 196966	196966	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	100.00	\$0	Vivienda	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisca: OBRA TERMINADA / Registro: EA080 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME 3ERA ETAPA, COBERTURA MUNICIPAL (106-03-091), OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911911	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Zona Poniente Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 167034	167034	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	100.00	\$0	Vivienda	15,496	100.00	100.00	Financiera: ESTUDIO TERMINADO / Fisca: ESTUDIO TERMINADO / Registro: EAIN - ELABORACION DE PROYECTO TECNICO DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDA SOYATTAN (106-03-107), OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911912	Construcción De Comedores En Escuela Secundaria Técnica No Cuatro Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 166151	166151	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2017	\$212,859	\$212,859	\$212,859	\$212,859	\$212,859	\$212,859	\$212,859	\$212,859	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisca: OBRA TERMINADA / Registro: EA083 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL (106-03-120), OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911913	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Zona Oriente Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 166860	166860	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	\$0	Vivienda	15,496	100.00	100.00	Financiera: ESTUDIO TERMINADO / Fisca: ESTUDIO TERMINADO / Registro: EAIN - ELABORACION DE PROYECTO TECNICO DE LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. LA GLORIA LA TRANCA (106-03-106), ESTUDIO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911914	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 147599	147599	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Vivienda	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisca: OBRA TERMINADA / Registro: EA082 - CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VENUSTIANO CARRANZA, COBERTURA MUNICIPAL, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911915	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio Guadalupe - 144896	144896	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisca: OBRA TERMINADA / Registro: EA079 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2DA ETAPA, VENUSTIANO CARRANZA (CAB MPAL), (106-03-090), OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911916	Construcción De Acceso Principal En La Casa De Las Artesanías Venustiano Carranza - 144778	144778	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,549,880	\$1,549,880	\$1,549,880	\$1,549,880	\$1,549,880	\$1,549,880	\$1,549,880	\$1,549,880	100.00	\$0	Otros	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisca: OBRA TERMINADA / Registro: EA078 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME 1ERA ETAPA, VENUSTIANO CARRANZA, COBERTURA MUNICIPAL (106-03-089), OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911918	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Zona Norte Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 130412	130412	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	\$0	Vivienda	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisca: OBRA TERMINADA / Registro: EA088 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA VIVIENDA 6TA ETAPA (106-03-104), COB.MPAL, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911919	Acondicionamiento De Espacios Físicos Equipamiento - 115348	115348	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$25,826	\$25,826	\$25,826	\$25,826	\$25,826	\$25,826	\$25,826	\$25,826	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisca: OBRA TERMINADA / Registro: EA077 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA VIVIENDA 5TA ETAPA (106-03-103), COB.MPAL, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911920	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 115537	115537	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$79,115	\$79,115	\$79,115	\$79,115	\$79,115	\$79,115	\$79,115	\$79,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisca: OBRA TERMINADA / Registro: EA089 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA VIVIENDA 4TA ETAPA, (106-03-105) COB.MPAL, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911921	Rehabilitación De Caminos Sacacosechas Venustiano Carranza - 109365	109365	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,192,802	\$1,170,103	\$1,170,103	\$1,170,103	\$1,170,103	\$1,170,103	\$1,170,103	\$1,170,103	100.00	\$0	Otros	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisca: OBRA TERMINADA / Registro: EA086 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA VIVIENDA 3ERA ETAPA (106-03-095), COBERTURA MUNICIPAL, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911922	Mejoramiento Del Alumbrao Público Municipal Venustiano Carranza - 107411	107411	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,025,717	\$2,025,717	\$2,025,717	\$2,025,717	\$2,025,717	\$2,025,717	\$2,025,717	\$2,025,717	100.00	\$0	Otros	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisca: OBRA TERMINADA / Registro: EADD5 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA VIVIENDA 2A ETAPA (106-03-094), OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911923	Rehabilitación De Caminos Rurales Venustiano Carranza - 107498	107498	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,125,476	\$2,125,476	\$2,125,476	\$2,104,121	\$2,104,121	\$2,104,121	\$2,104,121	\$2,104,121	99.00	\$0	Otros	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisca: OBRA TERMINADA / Registro: EAAD4 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA VIVIENDA 1ERA ETAPA (106-03-093), COBERTURA MUNICIPAL, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911924	Adquisición De Software Y Hardware - 102904	102904	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$321,216	\$321,216	\$321,216	\$321,216	\$321,216	\$321,216	\$321,216	\$321,216	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisca: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911925	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 96594	96594	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisca: OBRA TERMINADA / Registro: EA091 - CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (CANALES A CIELO ABIERTO) SAN FRANCISCO PULITIC (106-03-102) OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911926	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 96586	96586	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisca: OBRA TERMINADA / Registro: EA092 - CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, COL. SOYATTAN (106-03-122), OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911929	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Ricardo Flores Magón - 131233	131233	Chiapas	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	100.00	\$0	Vivienda	3,483	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisca: OBRA TERMINADA / Registro: EA052 - CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, LOC. PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENIDIA) (106-03056), OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
CHP17170300911930	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Guadalupe Victoria - 161839	161839	Chiapas	Venustiano Carranza	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	\$0	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAO62.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SAN FRANCISCO EL CALVITO, (106-03-066) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911932	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Miguel Hidalgo - 131169	131169	Chiapas	Venustiano Carranza	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	100.00	\$0	Vivienda	1,178	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911933	Construcción De Muro De Contención Miguel Hidalgo - 95304	95304	Chiapas	Venustiano Carranza	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	Terminado	2017	\$139,498	\$139,498	\$139,498	\$139,498	\$139,498	\$139,498	\$139,498	100.00	\$0	Otros	1,178	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911935	Construcción De Aulas Escolares En Escuela Preparatoria Pujlic San Francisco Pujlic - 141158	141158	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujlic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2017	\$1,049,258	\$1,049,258	\$1,049,258	\$1,049,258	\$1,049,258	\$1,049,258	\$1,049,258	100.00	\$0	Otros	7,137	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911936	Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Francisco Pujlic - 130573	130573	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujlic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,665,000	\$1,665,000	\$1,665,000	\$1,665,000	\$1,665,000	\$1,665,000	\$1,665,000	100.00	\$0	Vivienda	185	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 94.80 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911937	Rehabilitación De Drenaje Sanitario San Francisco Pujlic - 98220	98220	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujlic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$303,551	\$303,551	\$303,551	\$303,551	\$303,551	\$303,551	\$303,551	\$303,551	100.00	\$0	Metros lineales	3,084	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911938	Construcción De Cuartos Dormitorios San Lázaro - 109884	109884	Chiapas	Venustiano Carranza	San Lázaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,349,933	\$1,349,933	\$1,349,933	\$1,349,933	\$1,349,933	\$1,349,933	\$1,349,933	100.00	\$0	Vivienda	177	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911939	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Soyatlán - 157568	157568	Chiapas	Venustiano Carranza	Soyatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,022,389	\$2,022,389	\$2,022,389	\$2,022,389	\$2,022,389	\$2,022,389	\$2,022,389	100.00	\$0	Metros lineales	4,490	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911940	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Segunda Etapa Soyatlán - 148046	148046	Chiapas	Venustiano Carranza	Soyatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	100.00	\$0	Vivienda	210	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 331.80 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911941	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Soyatlán - 109679	109679	Chiapas	Venustiano Carranza	Soyatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,840,560	\$2,840,560	\$2,840,560	\$2,840,560	\$2,840,560	\$2,840,560	\$2,840,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,904	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 358.14 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911942	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Vicente Guerrero - 121156	121156	Chiapas	Venustiano Carranza	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00	\$0	Vivienda	1,997	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 123.04 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911944	Ampliación De La Línea De Conducción De Agua Potable Bellisario Domínguez - 108791	108791	Chiapas	Venustiano Carranza	Bellisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,750,768	\$1,750,768	\$1,750,768	\$1,750,768	\$1,750,768	\$1,750,768	\$1,750,768	100.00	\$0	Metros lineales	850	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911945	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Presidente Echeverría Laja Tendida - 114786	114786	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,516,203	\$1,516,203	\$1,516,203	\$1,516,203	\$1,516,203	\$1,516,203	\$1,516,203	100.00	\$0	Metros lineales	3,084	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911946	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Aérea Zona Oriente San Francisco El Calvito - 121206	121206	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco (El Calvito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,192,048	\$1,192,048	\$1,192,048	\$1,192,048	\$1,192,048	\$1,192,048	\$1,192,048	100.00	\$0	Otros	2,409	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES TECHO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911947	Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Francisco El Calvito - 78557	78557	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco (El Calvito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES TECHO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911949	Construcción Del Sistema De Agua Potable San Isidro Los Laureles - 103474	103474	Chiapas	Venustiano Carranza	San Isidro los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Metros lineales	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES TECHO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911950	Construcción De Drenaje Sanitario Laguna Verde - 121103	121103	Chiapas	Venustiano Carranza	Laguna Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$525,495	\$525,495	\$525,495	\$525,495	\$525,495	\$525,495	\$525,495	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES TECHO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912173	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Vado Agua Dulce - 187966	187966	Chiapas	Venustiano Carranza	Vado Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,130,235	\$1,130,235	\$1,130,235	\$1,130,235	\$1,130,235	\$1,130,235	\$1,130,235	100.00	\$0	Metros lineales	320	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300912174	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Segunda Etapa Vado Agua Dulce - 121122	121122	Chiapas	Venustiano Carranza	Vado Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$585,000	\$585,000	\$585,000	\$585,000	\$585,000	\$585,000	\$585,000	100.00	\$0	Vivienda	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300912175	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Vado Agua Dulce - 60730	60730	Chiapas	Venustiano Carranza	Vado Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912222	Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Pedro Buenavista - 147532	147532	Chiapas	Venustiano Carranza	San Pedro Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976746	Construcción De Cuarto Adicional Cuartos Rosas Nuevo Soyatlán - 254186	254186	Chiapas	Venustiano Carranza	Nuevo Soyatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: Obra Fíniquitada / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Fíniquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde a NO ZAP. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976747	Construcción De Pizo Profundo De Agua Potable Paraiso Del Grijalva - 253879	253879	Chiapas	Venustiano Carranza	Paraiso del Grijalva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,999,944	\$1,999,944	\$1,999,944	\$1,999,944	\$1,999,944	\$1,999,944	\$1,999,944	100.00	\$0	Otros	1,930	100.00	100.00	Financiera: Obra Fíniquitada. / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Fíniquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Apeb 2111. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976748	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Paraiso Del Grijalva - 210705	210705	Chiapas	Venustiano Carranza	Paraiso del Grijalva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	100.00	\$0	Vivienda	1,930	100.00	100.00	Financiera: Obra Fíniquitada. / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Fíniquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Apeb 2111. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
CHP17170400977480	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Tercera Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 310741	310741	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	100.00	\$0	Vivienda	135	100.00	100.00	Financiera: Obra Finaquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finaquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2181. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400977481	Mejoramiento De Baños Escolares En Esc Sec Del Estado Venustiano Carranza Barrio Centro - 287811	287811	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2017	\$123,686	\$123,686	\$123,686	\$123,686	\$123,686	\$123,686	\$123,686	100.00	\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: Obra Finaquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finaquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2181. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400977482	Construcción De Piso Firme Tercera Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 265624	265624	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$807,388	\$807,388	\$807,388	\$807,388	\$807,388	\$807,388	\$807,388	100.00	\$0	Metros Cuadrados	435	100.00	100.00	Financiera: Obra Finaquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finaquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2332. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400977483	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 270424	270424	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Finaquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finaquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2332. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400977484	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 270265	270265	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,065,205	\$1,065,205	\$1,065,205	\$1,065,205	\$1,065,205	\$1,065,205	\$1,065,205	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: Obra Finaquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finaquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde a NO ZAP. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400977485	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 270448	270448	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Finaquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finaquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde a NO ZAP. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400977486	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Segunda Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 266352	266352	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$960,969	\$960,969	\$960,969	\$960,969	\$960,969	\$960,969	\$960,969	100.00	\$0	Vivienda	210	100.00	100.00	Financiera: Obra Finaquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finaquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde a NO ZAP. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400977487	Construcción De Piso Firme Segunda Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 258516	258516	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,002,274	\$1,002,274	\$1,002,274	\$1,002,274	\$1,002,274	\$1,002,274	\$1,002,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	540	100.00	100.00	Financiera: Obra Finaquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finaquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde a NO ZAP. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400977488	Construcción De Piso Firme Primera Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 257742	257742	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,002,274	\$1,002,274	\$1,002,274	\$1,002,274	\$1,002,274	\$1,002,274	\$1,002,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	540	100.00	100.00	Financiera: Obra Finaquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finaquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde a NO ZAP. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400977489	Construcción De Techumbre Para Vivienda Sexta Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 234771	234771	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,519,159	\$1,519,159	\$1,519,159	\$1,519,159	\$1,519,159	\$1,519,159	\$1,519,159	100.00	\$0	Otros	1,725	100.00	100.00	Financiera: Obra Finaquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finaquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2181. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400977490	Construcción De Techumbre Para Vivienda Quinta Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 231057	231057	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,321,008	\$1,321,008	\$1,321,008	\$1,321,008	\$1,321,008	\$1,321,008	\$1,321,008	100.00	\$0	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera: Obra Finaquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finaquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2389. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400977491	Construcción De Techumbre Para Vivienda Cuarta Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 229417	229417	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,541,176	\$1,541,176	\$1,541,176	\$1,541,176	\$1,541,176	\$1,541,176	\$1,541,176	100.00	\$0	Otros	1,750	100.00	100.00	Financiera: Obra Finaquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finaquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2389. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400977492	Construcción De Techumbre Para Vivienda Tercera Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 227800	227800	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,453,109	\$1,453,109	\$1,453,109	\$1,453,109	\$1,453,109	\$1,453,109	\$1,453,109	100.00	\$0	Otros	1,650	100.00	100.00	Financiera: Obra Finaquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finaquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2389. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400977493	Construcción De Techumbre Para Vivienda Segunda Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 226294	226294	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,860,838	\$1,860,838	\$1,860,838	\$1,860,838	\$1,860,838	\$1,860,838	\$1,860,838	100.00	\$0	Otros	2,115	100.00	100.00	Financiera: Obra Finaquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finaquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 243A. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400977494	Construcción De Techumbre Para Vivienda Primera Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 224855	224855	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,814,184	\$1,814,184	\$1,814,184	\$1,814,184	\$1,814,184	\$1,814,184	\$1,814,184	100.00	\$0	Otros	2,060	100.00	100.00	Financiera: Obra Finaquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finaquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2389. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400977495	Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños Y Niñas Del Edo Sor Juana Ines De De La Cruz Venustiano Carranza Barrio Centro - 221841	221841	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2017	\$334,359	\$334,359	\$334,359	\$334,359	\$334,359	\$334,359	\$334,359	100.00	\$0	Piezas	150	100.00	100.00	Financiera: Obra Finaquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finaquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2389. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400977501	Construcción De Dren Pluvial Canales A Cielo Abierto San Francisco Pujucit - 219499	219499	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujucit	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$640,310	\$640,310	\$640,310	\$640,310	\$640,310	\$640,310	\$640,310	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: Obra Finaquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finaquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2425. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400977502	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Soyatitán - 270176	270176	Chiapas	Venustiano Carranza	Soyatitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: Obra Finaquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finaquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2425. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400977503	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Presidente Echeverría Laja Tendida - 225864	225864	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	\$0	Vivienda	66	100.00	100.00	Financiera: Obra Finaquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finaquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 243A. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400977504	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Segunda Etapa San Francisco El Calvito - 211201	211201	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco (El Calvito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	100.00	\$0	Vivienda	2,409	100.00	100.00	Financiera: Obra Finaquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finaquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2783. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170400977506	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Montecrito - 253918	253918	Chiapas	Venustiano Carranza	Montecrito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$346,545	\$346,545	\$346,545	\$346,545	\$346,545	\$346,545	\$346,545	100.00	\$0	Metros lineales	252	100.00	100.00	Financiera: Obra Finaquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finaquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2783. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170100842145	Mejoramiento De Sanitarios Baños En La Escuela Primaria Club De Leones Cabecera Municipal Barrio San Juan - 23890	23890	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$143,140	\$143,140	\$143,140	\$143,140	\$143,140	\$143,140	\$143,140	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: Obra Finaquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finaquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2783. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CHP17170200856934	Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En La Fracción La Unidad Numero Uno - 23903	23903	Chiapas	Villa Comalaltán	Fracción la Unidad Número Uno (Piedra Blanca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$497,168	\$497,168	\$497,168	\$497,168	\$497,168	\$497,168	\$497,168	100.00	\$0	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2389. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856935	Construcción De Comedor Comunitario En La Fracción La Unidad Ii - 47827	47827	Chiapas	Villa Comalaltán	Fracción la Unidad Número Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$778,578	\$778,578	\$778,578	\$778,578	\$778,578	\$778,578	\$778,578	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2425. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856977	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Sobre Sexta Av Sur Entre Camino A Mulalay Y Finca Palmera Papagayo Cabecera Municipal Barrio - 38022	38022	Chiapas	Villa Comalaltán	Villa Comalaltán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$478,273	\$478,273	\$478,273	\$478,273	\$478,273	\$478,273	\$478,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2425. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856978	Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En El Ejido Nuevo Brasil - 23300	23300	Chiapas	Villa Comalaltán	Nuevo Braasil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,269,133	\$1,269,133	\$1,269,133	\$1,269,133	\$1,269,133	\$1,269,133	\$1,269,133	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2425. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856979	Construcción De Veintinueve Fosas Sépticas En La Flor Lote Uno - 60100	60100	Chiapas	Villa Comalaltán	La Flor Lote Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$754,067	\$754,067	\$754,067	\$754,067	\$754,067	\$754,067	\$754,067	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2425. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856980	Construcción De Pavimentación En Calle Con Concreto Hidráulico En La Colonia Hidalgo - 23880	23880	Chiapas	Villa Comalaltán	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$410,458	\$410,458	\$410,458	\$410,458	\$410,458	\$410,458	\$410,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2783. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856981	Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Ejido Manuel Ávila Camacho - 23876	23876	Chiapas	Villa Comalaltán	Manuel Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,837,304	\$1,837,304	\$1,837,304	\$1,837,304	\$1,837,304	\$1,837,304	\$1,837,304	100.00	\$0	Metros lineales	176	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2783. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856982	Ampliación De Red Del Sistema De Agua Potable En El Cantón El Progreso - 61953	61953	Chiapas	Villa Comalaltán	Cantón el Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,165,237	\$1,165,237	\$1,165,237	\$1,165,237	\$1,165,237	\$1,165,237	\$1,165,237	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2783. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856983	Rehabilitación De Pozo Profundo Equipamiento De Bomba Sumergible En El Ejido Río Arriba Salvación - 60821	60821	Chiapas	Villa Comalaltán	Río Arriba Salvación	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$150,858	\$150,858	\$150,858	\$150,858	\$150,858	\$150,858	\$150,858	100.00	\$0	Otros	86	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 243A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856984	Construcción De Techoado Estructural En La Escuela Telesecundaria Armando Duvalier Ejido Río Arriba Salvación - 38155	38155	Chiapas	Villa Comalaltán	Río Arriba Salvación	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$911,330	\$911,330	\$911,330	\$911,330	\$911,330	\$911,330	\$911,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 243A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856985	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Ejido Tezulután - 38145	38145	Chiapas	Villa Comalaltán	Tezulután	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,879,948	\$2,879,948	\$2,879,948	\$2,879,948	\$2,879,948	\$2,879,948	\$2,879,948	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 243A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856986	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En El Ejido Union Costa Rica - 23186	23186	Chiapas	Villa Comalaltán	Unión Costa Rica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,693,002	\$1,693,002	\$1,693,002	\$1,693,002	\$1,693,002	\$1,693,002	\$1,693,002	100.00	\$0	Metros Cuadrados	178	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 243A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856987	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Ejido Vicente Guerrero - 23284	23284	Chiapas	Villa Comalaltán	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,923,379	\$3,923,379	\$3,923,379	\$3,923,379	\$3,923,379	\$3,923,379	\$3,923,379	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856989	Construcción De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa En El Cantón El Porvenir - 23908	23908	Chiapas	Villa Comalaltán	Cantón el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$612,993	\$612,993	\$612,993	\$612,993	\$612,993	\$612,993	\$612,993	100.00	\$0	Otros	122	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856990	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Colonia Lázaro Cárdenas - 24908	24908	Chiapas	Villa Comalaltán	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$40,531	\$40,531	\$40,531	\$40,531	\$40,531	\$40,531	\$40,531	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 1338. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856991	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Lázaro Cárdenas - 23994	23994	Chiapas	Villa Comalaltán	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$106,468	\$106,468	\$106,468	\$106,468	\$106,468	\$106,468	\$106,468	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 1338. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856992	Construcción De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa En El Ejido Bruno Gómez Acacia - 23867	23867	Chiapas	Villa Comalaltán	Bruno Gómez (Acacia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$316,950	\$316,950	\$316,950	\$316,950	\$316,950	\$316,950	\$316,950	100.00	\$0	Otros	149	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 1319. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856993	Rehabilitación De Pozo Profundo Equipamiento De Bomba Sumergible Ejido Miguel Hidalgo - 38115	38115	Chiapas	Villa Comalaltán	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$157,565	\$157,565	\$157,565	\$157,565	\$157,565	\$157,565	\$157,565	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al NO ZAP. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856994	Construcción De Albergue Comunitario En El Ejido Miguel Hidalgo - 23885	23885	Chiapas	Villa Comalaltán	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,107,646	\$1,107,646	\$1,107,646	\$1,107,646	\$1,107,646	\$1,107,646	\$1,107,646	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al NO ZAP. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856995	Construcción De Techoado Estructural En El Prescolar Venustiano En El Ejido El Paxtal - 37628	37628	Chiapas	Villa Comalaltán	Lucío Cabañas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$911,330	\$911,330	\$911,330	\$911,330	\$911,330	\$911,330	\$911,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 2444. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856996	Construcción De Veinticuatro Fosas Sépticas En Doctor Francisco Rellero (Nuevo Milenio) - 87490	87490	Chiapas	Villa Comalaltán	Doctor Francisco Rellero (Nuevo Milenio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$736,085	\$736,085	\$736,085	\$736,085	\$736,085	\$736,085	\$736,085	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 2425. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911082	Construcción De Red De Energía Eléctrica Primera Etapa Cantón Zucualpa - 173923	173923	Chiapas	Villa Comalaltán	Zucualpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$884,669	\$884,669	\$884,669	\$884,669	\$884,669	\$884,669	\$884,669	100.00	\$0	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 2425. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
														Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
CHP17170300911323	Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Chimalpaooen En La Fracción La Unidad Dos - 173661	173661	Chiapas	Villa Comaltitán	Fracción la Unidad Número Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$514,104	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	100.00	\$0	Otros	250	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 1450. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
CHP17170300911324	Construcción De La Red De Energia Eléctrica Ejido Xochicalco - 174105	174105	Chiapas	Villa Comaltitán	Xochicalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,611,539	\$1,611,539	\$1,611,539	\$1,611,539	\$1,611,539	\$1,611,539	\$1,611,539	\$1,611,539	100.00	\$0	Otros	107	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 1408. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
CHP17170300911413	Adquisición De Software Y Hardware - 194605	194605	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$74,313	\$74,313	\$74,313	\$74,313	\$74,313	\$74,313	\$74,313	\$74,313	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 2389. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
CHP17170300911414	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Segunda Av Sur Entre Calle Central Ote Y Cuarta Ote Barrio Guadalupeo Cabecera Municipal - 195400	195400	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$804,614	\$804,614	\$804,614	\$804,614	\$804,614	\$804,614	\$804,614	\$804,614	100.00	\$0	Metros lineales	330	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 2389. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
CHP17170300911415	Curso De Capacitación Y Actualización - 194831	194831	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$207,743	\$207,743	\$207,743	\$207,743	\$207,743	\$207,743	\$207,743	\$207,743	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 211A. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
CHP17170300911416	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 194682	194682	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$548,916	\$548,916	\$548,916	\$548,916	\$548,916	\$548,916	\$548,916	\$548,916	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 2552. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
CHP17170300911417	33003 Servicios Integrales - 175697	175697	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,246,458	\$1,246,458	\$1,246,458	\$1,246,458	\$1,246,458	\$1,246,458	\$1,246,458	\$1,246,458	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 1408. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
CHP17170300911418	Construcción De Red De Energia Eléctrica Primera Etapa En El Barrio Chalaca Cabecera Municipal - 173937	173937	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,076,576	\$1,076,576	\$1,076,576	\$1,076,576	\$1,076,576	\$1,076,576	\$1,076,576	\$1,076,576	100.00	\$0	Otros	109	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 1291. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
CHP17170300911419	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Barrio San Isidro Cabecera Municipal - 174038	174038	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$804,614	\$804,614	\$804,614	\$804,614	\$804,614	\$804,614	\$804,614	\$804,614	100.00	\$0	Metros lineales	319	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 2228. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
CHP17170300911420	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Barrio San Antonio Cabecera Municipal - 174016	174016	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$754,781	\$754,781	\$754,781	\$754,781	\$754,781	\$754,781	\$754,781	\$754,781	100.00	\$0	Metros lineales	143	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 2181. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
CHP17170300911421	Construcción De Dren Pluvial Sobre La Cuarta Avenida Entre Carretera Federal Y Toma De La Hielena - 127400	127400	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$671,391	\$671,391	\$671,391	\$671,391	\$671,391	\$671,391	\$671,391	\$671,391	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 1982. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
CHP17170300911422	Construcción De Cincuenta Techos Firmes En Cabecera Municipal En El Fraccionamiento Vida Mejor - 127376	127376	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,120,353	\$1,120,353	\$1,120,353	\$1,120,353	\$1,120,353	\$1,120,353	\$1,120,353	\$1,120,353	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 1291. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
CHP17170300911423	Rehabilitación De Camino Rural En El Cantón Buenavista - 173706	173706	Chiapas	Villa Comaltitán	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$465,883	\$465,883	\$465,883	\$465,883	\$465,883	\$465,883	\$465,883	\$465,883	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 1982. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
CHP17170300911424	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa Emiliano Zapata Los Cocos - 173981	173981	Chiapas	Villa Comaltitán	Emiliano Zapata (Los Cocos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,819,408	\$1,819,408	\$1,819,408	\$1,819,408	\$1,819,408	\$1,819,408	\$1,819,408	\$1,819,408	100.00	\$0	Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 1840. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
CHP17170300911425	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica En El Cantón Ignacio Zaragoza II - 173997	173997	Chiapas	Villa Comaltitán	Cantón Ignacio Zaragoza II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$551,281	\$551,281	\$551,281	\$551,281	\$551,281	\$551,281	\$551,281	\$551,281	100.00	\$0	Otros	107	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 1319. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
CHP17170300911426	Construcción De Un Aula Didáctica En Jardín De Niños Luis Castillo Ledón En El Cantón Ignacio Zaragoza I - 173814	173814	Chiapas	Villa Comaltitán	Cantón Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$547,747	\$179,310	\$179,310	\$179,310	\$179,310	\$179,310	\$179,310	\$179,310	\$179,310	100.00	\$0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 2450. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
CHP17170300911428	Construcción Del Sistema De Agua Potable Pozo Profundo En Cantón Santo Domingo - 174021	174021	Chiapas	Villa Comaltitán	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$948,030	\$948,030	\$948,030	\$948,030	\$948,030	\$948,030	\$948,030	\$948,030	100.00	\$0	Otros	117	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 243A. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
CHP17170300911435	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Benito Juárez En La Ranchería Medio Camino - 173605	173605	Chiapas	Villa Comaltitán	Medio Camino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$530,000	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	100.00	\$0	Otros	221	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 211A. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
CHP17170300911436	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa Colonia Lázaro Cárdenas - 173965	173965	Chiapas	Villa Comaltitán	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$632,535	\$632,534	\$632,534	\$632,534	\$632,534	\$632,534	\$632,534	\$632,534	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 2900. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
CHP17170300911437	Construcción De Piso Firme En Cantón Zapatluta - 195675	195675	Chiapas	Villa Comaltitán	Zapatluta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$271,187	\$271,187	\$271,187	\$271,187	\$271,187	\$271,187	\$271,187	\$271,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 2459. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
CHP17170300911438	Construcción De Electrificación No Convencional Paneles Solares En La Comunidad El Trébol - 127294	127294	Chiapas	Villa Comaltitán	El Trébol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$384,381	\$384,381	\$384,381	\$384,381	\$384,381	\$384,381	\$384,381	\$384,381	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 2444. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170300911439	Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Niños Héroes En El Cantón Los Tocaros - 173672	173672	Chiapas	Villa Comaltitán	Cantón los Tocaros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017		\$514,104	\$179,310	\$179,310	\$179,310	\$173,327	\$173,327	\$173,327	96.66	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 2401. - Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 2800. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911440	Rehabilitación De Camino Rural En El Cantón El Escobo - 173735	173735	Chiapas	Villa Comaltitán	El Escobo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017		\$821,307	\$821,307	\$821,307	\$821,307	\$821,307	\$821,307	\$821,307	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 1408. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911441	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa Cantón La Unión - 196051	196051	Chiapas	Villa Comaltitán	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017		\$966,554	\$966,554	\$966,554	\$966,554	\$966,554	\$966,554	\$966,554	100.00	\$0	Metros lineales	108	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 2228. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911442	Construcción De Una Aula Didáctica En Escuela Secundaria Juan Escutín En La Rancharía Benito Juárez - 173693	173693	Chiapas	Villa Comaltitán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017		\$514,104	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	100.00	\$0	Otros	141	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 2232. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911443	Construcción De Pisos Firmes Doctor Francisco Rellero Nuevo Milenio - 173286	173286	Chiapas	Villa Comaltitán	Doctor Francisco Rellero (Nuevo Milenio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017		\$81,726	\$81,726	\$81,726	\$81,726	\$81,726	\$81,726	\$81,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 2552. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911444	Rehabilitación De Cuarenta Y Nueve Techos Firmes En Doctor Francisco Rellero Nuevo Milenio - 127359	127359	Chiapas	Villa Comaltitán	Doctor Francisco Rellero (Nuevo Milenio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017		\$1,327,717	\$1,327,717	\$1,327,717	\$1,327,717	\$1,327,717	\$1,327,717	\$1,327,717	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 2232. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911445	Rehabilitación De Veintiséis Muros Firmes En Doctor Francisco Rellero Nuevo Milenio - 127342	127342	Chiapas	Villa Comaltitán	Doctor Francisco Rellero (Nuevo Milenio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017		\$475,557	\$475,557	\$475,557	\$475,557	\$475,557	\$475,557	\$475,557	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 2181. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911446	Construcción De Una Aula Didáctica En La Escuela Primaria Cinco de Mayo En El Ejido Altamira Uno - 173653	173653	Chiapas	Villa Comaltitán	Altamira Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017		\$530,000	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 1287. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977186	Construcción De Techos Firme En El Cantón Progreso - 257216	257216	Chiapas	Villa Comaltitán	Cantón el Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017		\$178,314	\$178,314	\$178,314	\$178,314	\$178,314	\$178,314	\$178,314	100.00	\$0	Metros Cuadrados	53	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 1840. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977187	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa En El Poblado Xochoicalco - 257214	257214	Chiapas	Villa Comaltitán	Poblado Xochoicalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017		\$735,221	\$735,221	\$735,221	\$735,221	\$735,221	\$735,221	\$735,221	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 243A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400977188	Rehabilitación De Pozo Profundo Equipamiento De Bomba Sumergible Doctor Francisco Rellero Nuevo Milenio - 257212	257212	Chiapas	Villa Comaltitán	Doctor Francisco Rellero (Nuevo Milenio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017		\$156,138	\$156,138	\$156,138	\$156,138	\$156,138	\$156,138	\$156,138	100.00	\$0	Otros	141	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-070-2017 y corresponde al Ageb 1287. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300756802	Gastos Indirectos Y Prodim Cobertura Municipal - 370186	370186	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016		\$5,496,929	\$5,496,929	\$5,496,929	\$5,496,929	\$5,496,929	\$5,496,929	\$5,496,929	100.00	\$0	Otros	740	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300756809	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 352776	352776	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,644	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300756810	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 353404	353404	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,644	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300857209	Construcción De Baños Rurales - 54887	54887	Chiapas	Villa Corzo	Lázaro Gárdinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017		\$2,632,195	\$2,632,195	\$2,632,195	\$2,632,195	\$2,632,195	\$2,632,195	\$2,632,195	100.00	\$0	Vivienda	244	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300857380	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Barrio La Guina - 54813	54813	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017		\$391,527	\$391,527	\$391,527	\$391,527	\$391,527	\$391,527	\$391,527	100.00	\$0	Metros lineales	95	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada con saldo de \$501.45 / Fisica: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0012-2017 y corresponde al Ageb 2478. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300910765	Rehabilitación De Camino El Rubi El Embalse - 132043	132043	Chiapas	Villa Corzo	San Julián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017		\$70,834	\$70,834	\$70,834	\$70,834	\$70,834	\$70,834	\$70,834	100.00	\$0	Metros lineales	297	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada con saldo de \$358.18 / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0012-2017 y corresponde al Ageb 2228. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911029	Construcción De Cuartos Domitorio - 109713	109713	Chiapas	Villa Corzo	Veinticuatro de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017		\$1,563,763	\$1,563,763	\$1,563,763	\$1,563,763	\$1,563,763	\$1,563,763	\$1,563,763	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada con saldo de \$179.09 / Fisica: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0012-2017 y corresponde al Ageb 2938. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911034	Construcción De Drenaje Pluvial - 154462	154462	Chiapas	Villa Corzo	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017		\$106,921	\$106,921	\$106,921	\$106,921	\$106,921	\$106,921	\$106,921	100.00	\$0	Metros lineales	359	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada con saldo de \$322.36 / Fisica: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0012-2017 y corresponde al Ageb 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911035	Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 125962	125962	Chiapas	Villa Corzo	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017		\$615,771	\$615,771	\$615,771	\$615,771	\$615,771	\$615,771	\$615,771	100.00	\$0	Otros	57	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada con saldo de \$501.45 / Fisica: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0012-2017 y corresponde al Ageb 1982. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300911036	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 125422	125422	Chiapas	Villa Corzo	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017		\$574,829	\$574,829	\$574,829	\$574,829	\$574,829	\$574,829	\$574,829	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada con saldo de \$501.45 / Fisica: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0012-2017 y corresponde al Ageb 275A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP17170300911037	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 126144	126144	Chiapas	Villa Corzo	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$973,606	\$973,606	\$973,606	\$973,606	\$973,606	\$973,606	\$973,606	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2181. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911038	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 202871	202871	Chiapas	Villa Corzo	Valle Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,073,852	\$1,073,852	\$1,073,852	\$1,073,852	\$1,073,852	\$1,073,852	\$1,073,852	100.00	\$0	Metros lineales	2,371	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2232. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911039	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Tercera Etapa Valle Morelos - 109378	109378	Chiapas	Villa Corzo	Valle Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$570,089	\$570,089	\$570,089	\$570,089	\$570,089	\$570,089	\$570,089	100.00	\$0	Metros lineales	2,371	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2232. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911040	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 112494	112494	Chiapas	Villa Corzo	Sierra Morena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$398,525	\$398,525	\$398,525	\$398,525	\$398,525	\$398,525	\$398,525	100.00	\$0	Otros	46	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2181. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911041	Rehabilitación De Caminos Rurales - 106170	106170	Chiapas	Villa Corzo	Sierra Morena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$282,307	\$282,307	\$282,307	\$282,307	\$282,307	\$282,307	\$282,307	100.00	\$0	Otros	163	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Ageb 2232. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911042	Construcción De Cuartos Dormitorio - 100748	100748	Chiapas	Villa Corzo	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,737,514	\$1,737,514	\$1,737,514	\$1,737,514	\$1,737,514	\$1,737,514	\$1,737,514	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911043	Construcción De Cuartos Dormitorio - 122482	122482	Chiapas	Villa Corzo	Ocotzal Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$579,171	\$579,171	\$579,171	\$579,171	\$579,171	\$579,171	\$579,171	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911044	Construcción De Letrinas - 122383	122383	Chiapas	Villa Corzo	Ocotzal Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$321,784	\$321,784	\$321,784	\$321,784	\$321,784	\$321,784	\$321,784	100.00	\$0	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911045	Rehabilitación De Caminos Rurales - 108326	108326	Chiapas	Villa Corzo	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$543,251	\$543,251	\$543,251	\$543,251	\$543,251	\$543,251	\$543,251	100.00	\$0	Otros	246	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911046	Construcción De Cuartos Dormitorio - 109652	109652	Chiapas	Villa Corzo	Patria Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$926,674	\$926,674	\$926,674	\$926,674	\$926,674	\$926,674	\$926,674	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911047	Rehabilitación De Caminos Rurales - 108174	108174	Chiapas	Villa Corzo	Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$152,598	\$152,598	\$152,598	\$152,598	\$152,598	\$152,598	\$152,598	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911048	Construcción De Baños Rurales - 202892	202892	Chiapas	Villa Corzo	La Selva Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$743,881	\$743,881	\$743,881	\$743,881	\$743,881	\$743,881	\$743,881	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911050	Rehabilitación De Caminos - 136115	136115	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Mitolinc (El Cimarrón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$103,767	\$103,767	\$103,767	\$103,767	\$103,767	\$103,767	\$103,767	100.00	\$0	Otros	131	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911051	Construcción De Cuartos Dormitorio - 109588	109588	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Mitolinc (El Cimarrón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,621,680	\$1,621,680	\$1,621,680	\$1,621,680	\$1,621,680	\$1,621,680	\$1,621,680	100.00	\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP171703009112096	Construcción De Cuartos Dormitorio - 106921	106921	Chiapas	Villa Corzo	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,158,343	\$1,158,343	\$1,158,343	\$1,158,343	\$1,158,343	\$1,158,343	\$1,158,343	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912177	Construcción De Cuartos Dormitorio - 109457	109457	Chiapas	Villa Corzo	Atlántida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$926,674	\$926,674	\$926,674	\$926,674	\$926,674	\$926,674	\$926,674	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912178	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Tercera Sur y Cuarta Poniente - 174286	174286	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$144,609	\$144,609	\$144,609	\$144,609	\$144,609	\$144,609	\$144,609	100.00	\$0	Otros	8,969	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912180	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 122262	122262	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$732,969	\$732,969	\$732,969	\$732,969	\$732,969	\$732,969	\$732,969	100.00	\$0	Metros lineales	3,250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912181	Rehabilitación De Caminos Rurales - 183355	183355	Chiapas	Villa Corzo	Francisco Murguía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$131,160	\$131,160	\$131,160	\$131,160	\$131,160	\$131,160	\$131,160	100.00	\$0	Otros	228	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912182	Construcción De Cuartos Dormitorio - 109919	109919	Chiapas	Villa Corzo	Francisco Murguía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$868,757	\$868,757	\$868,757	\$868,757	\$868,757	\$868,757	\$868,757	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912183	Construcción De Cuartos Dormitorio - 110444	110444	Chiapas	Villa Corzo	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,122,319	\$1,122,319	\$1,122,319	\$1,122,319	\$1,122,319	\$1,122,319	\$1,122,319	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912185	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 131890	131890	Chiapas	Villa Corzo	1ro. de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,668,483	\$1,668,483	\$1,668,483	\$1,668,483	\$1,668,483	\$1,668,483	\$1,668,483	100.00	\$0	Metros lineales	2,381	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912225	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 156830	156830	Chiapas	Villa Corzo	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$120,398	\$120,398	\$120,398	\$120,398	\$120,398	\$120,398	\$120,398	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912226	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 203089	203089	Chiapas	Villa Corzo	Veinticuatro de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$744,224	\$744,224	\$744,224	\$744,224	\$744,224	\$744,224	\$744,224	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP17170300912229	Construcción De Cuartos Dormitorios Ejido Veinticuatro De Febrero II - 54829	54829	Chiapas	Villa Corzo	Veinticuatro de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,853,348	\$1,853,348	\$1,853,348	\$1,853,348	\$1,853,348	\$1,853,348	\$1,853,348	100.00	\$0	Vivienda	113	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912230	Construcción De Piso Firme - 161330	161330	Chiapas	Villa Corzo	Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$145,084	\$145,084	\$145,084	\$145,084	\$145,084	\$145,084	\$145,084	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912231	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 157095	157095	Chiapas	Villa Corzo	Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$89,264	\$89,264	\$89,264	\$89,264	\$89,264	\$89,264	\$89,264	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912232	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 203007	203007	Chiapas	Villa Corzo	San Ricardo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$647,991	\$647,991	\$647,991	\$647,991	\$647,991	\$647,991	\$647,991	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912233	Rehabilitación De Caminos Rurales - 112570	112570	Chiapas	Villa Corzo	Doctor Bellario Dominguez (El Chichónal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$282,307	\$282,307	\$282,307	\$282,307	\$282,307	\$282,307	\$282,307	100.00	\$0	Otros	319	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA084 - REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO. LOC. MONTECRISTO (106-03-121). OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912234	Construcción De Baños Rurales - 110431	110431	Chiapas	Villa Corzo	Doctor Bellario Dominguez (El Chichónal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,144,432	\$1,144,432	\$1,144,432	\$1,144,432	\$1,144,432	\$1,144,432	\$1,144,432	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912235	Construcción De Techoado En Aula De La Esc Prim Profa Rosario Castellano Figueroa - 174564	174564	Chiapas	Villa Corzo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$101,465	\$101,465	\$101,465	\$101,465	\$101,465	\$101,465	\$101,465	100.00	\$0	Otros	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912236	Construcción De Pozo Artesiano En Esc Prim Profa Rosario Castellano Figueroa - 122330	122330	Chiapas	Villa Corzo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$268,754	\$268,754	\$268,754	\$268,754	\$268,754	\$268,754	\$268,754	100.00	\$0	Otros	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912237	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Entubada - 108634	108634	Chiapas	Villa Corzo	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$235,111	\$235,111	\$235,111	\$235,111	\$235,111	\$235,111	\$235,111	100.00	\$0	Metros lineales	189	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912239	Construcción De Cuartos Dormitorios - 105968	105968	Chiapas	Villa Corzo	La Ramona	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,853,348	\$1,853,348	\$1,853,348	\$1,853,348	\$1,853,348	\$1,853,348	\$1,853,348	100.00	\$0	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912334	Construcción De Baños Rurales - 161362	161362	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$57,222	\$57,222	\$57,222	\$57,222	\$57,222	\$57,222	\$57,222	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912745	Rehabilitación De Pozo Artesiano - 134628	134628	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$101,831	\$101,831	\$101,831	\$101,831	\$101,831	\$101,831	\$101,831	100.00	\$0	Otros	10,931	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912746	Construcción De Muro De Contención - 119861	119861	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$199,530	\$199,530	\$199,530	\$199,530	\$199,530	\$199,530	\$199,530	100.00	\$0	Metros lineales	2,168	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912747	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 109801	109801	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$323,478	\$323,478	\$323,478	\$323,478	\$323,478	\$323,478	\$323,478	100.00	\$0	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912748	Ampliación De Dren Pluvial - 109367	109367	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$520,250	\$520,250	\$520,250	\$520,250	\$520,250	\$520,250	\$520,250	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912749	Ampliación De Colector Sanitario - 108843	108843	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$275,650	\$275,650	\$275,650	\$275,650	\$275,650	\$275,650	\$275,650	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912750	Construcción De Drenaje Sanitario Barrio Tapachultilla II - 108274	108274	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$195,330	\$195,330	\$195,330	\$195,330	\$195,330	\$195,330	\$195,330	100.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912751	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 106388	106388	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$120,553	\$120,553	\$120,553	\$120,553	\$120,553	\$120,553	\$120,553	100.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912752	Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo - 106129	106129	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,306,757	\$1,306,757	\$1,306,757	\$1,306,757	\$1,306,757	\$1,306,757	\$1,306,757	100.00	\$0	Otros	10,841	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976547	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 272713	272713	Chiapas	Villa Corzo	San Julián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$416,476	\$416,476	\$416,476	\$416,476	\$416,476	\$416,476	\$416,476	100.00	\$0	Otros	58	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976548	Construcción De Pozo Artesiano - 272669	272669	Chiapas	Villa Corzo	San Julián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$706,551	\$706,551	\$706,551	\$706,551	\$706,551	\$706,551	\$706,551	100.00	\$0	Otros	297	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976549	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 257757	257757	Chiapas	Villa Corzo	San Julián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$100,529	\$100,529	\$100,529	\$100,529	\$100,529	\$100,529	\$100,529	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976731	Rehabilitación De Caminos Rurales - 265315	265315	Chiapas	Villa Corzo	Veinticuatro de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$323,350	\$323,350	\$323,350	\$323,350	\$323,350	\$323,350	\$323,350	100.00	\$0	Otros	154	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170400976734	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 272456	272456	Chiapas	Villa Corzo	La Fraylesca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,200,197	\$1,200,197	\$1,200,197	\$1,200,197	\$1,200,197	\$1,200,197	\$1,200,197	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400976736	Rehabilitación De Caminos Segunda Etapa - 289289	289289	Chiapas	Villa Corzo	La Fraylesca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$113,625	\$113,625	\$113,625	\$113,625	\$113,625	\$113,625	\$113,625	100.00	\$0	Otros	259	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976737	Rehabilitación De Caminos Rurales - 243047	243047	Chiapas	Villa Corzo	Juan Sabines Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$194,264	\$194,264	\$194,264	\$194,264	\$194,264	\$194,264	\$194,264	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976738	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 252399	252399	Chiapas	Villa Corzo	Rincón de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$60,052	\$60,052	\$60,052	\$60,052	\$60,052	\$60,052	\$60,052	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976739	Construcción De Vado - 274859	274859	Chiapas	Villa Corzo	Embarcadero de Jericó (El Siglo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$148,592	\$148,592	\$148,592	\$148,592	\$148,592	\$148,592	\$148,592	100.00	\$0	Otros	685	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976740	Mejoramiento De Centro De Salud Con Techumbre De Lamina Galvanizada - 227819	227819	Chiapas	Villa Corzo	Embarcadero de Jericó (El Siglo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2017	\$159,001	\$159,001	\$159,001	\$159,001	\$159,001	\$159,001	\$159,001	100.00	\$0	Metros Cuadrados	685	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976741	Ampliación De Red De Agua Entubada - 239353	239353	Chiapas	Villa Corzo	Calzada el Provinciano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$460,144	\$460,144	\$460,144	\$460,144	\$460,144	\$460,144	\$460,144	100.00	\$0	Metros lineales	128	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976742	Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 239323	239323	Chiapas	Villa Corzo	Calzada el Provinciano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$83,061	\$83,061	\$83,061	\$83,061	\$83,061	\$83,061	\$83,061	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976743	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 252982	252982	Chiapas	Villa Corzo	Arroyo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$26,690	\$26,690	\$26,690	\$26,690	\$26,690	\$26,690	\$26,690	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976749	Rehabilitación De Caminos Rurales - 265554	265554	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$118,264	\$118,264	\$118,264	\$118,264	\$118,264	\$118,264	\$118,264	100.00	\$0	Otros	7,988	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976750	Revestimiento De Calles Tramos Aislados - 257719	257719	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,501,395	\$1,501,395	\$1,501,395	\$1,501,395	\$1,501,395	\$1,501,395	\$1,501,395	100.00	\$0	Otros	7,989	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976751	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 254238	254238	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,832,536	\$1,832,536	\$1,832,536	\$1,832,536	\$1,832,536	\$1,832,536	\$1,832,536	100.00	\$0	Metros lineales	8,969	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976752	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 242683	242683	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,014,365	\$2,014,365	\$2,014,365	\$2,014,365	\$2,014,365	\$2,014,365	\$2,014,365	100.00	\$0	Metros lineales	8,969	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976753	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 242780	242780	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,381,238	\$1,381,238	\$1,381,238	\$1,381,238	\$1,381,238	\$1,381,238	\$1,381,238	100.00	\$0	Metros lineales	8,969	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976754	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 242595	242595	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,297,062	\$1,297,062	\$1,297,062	\$1,297,062	\$1,297,062	\$1,297,062	\$1,297,062	100.00	\$0	Metros lineales	8,969	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976755	Construcción De Colector Sanitario Segunda Etapa - 238449	238449	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,974,041	\$1,974,041	\$1,974,041	\$1,974,041	\$1,974,041	\$1,974,041	\$1,974,041	100.00	\$0	Metros lineales	8,969	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976757	Mejoramiento De Aula - 266154	266154	Chiapas	Villa Corzo	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$153,141	\$153,141	\$153,141	\$153,141	\$153,141	\$153,141	\$153,141	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976758	Rehabilitación De Camino - 254298	254298	Chiapas	Villa Corzo	La Traguería	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$170,872	\$170,872	\$170,872	\$170,872	\$170,872	\$170,872	\$170,872	100.00	\$0	Metros lineales	33	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976761	Rehabilitación De La Línea De Conducción - 249314	249314	Chiapas	Villa Corzo	Valle Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$113,318	\$113,318	\$113,318	\$113,318	\$113,318	\$113,318	\$113,318	100.00	\$0	Metros lineales	2,371	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976762	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 260138	260138	Chiapas	Villa Corzo	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$93,415	\$93,415	\$93,415	\$93,415	\$93,415	\$93,415	\$93,415	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976763	Rehabilitación De Caminos Rurales - 273732	273732	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$204,000	100.00	\$0	Otros	2,906	100.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976764	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 258480	258480	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,067,599	\$1,067,599	\$1,067,599	\$1,067,599	\$1,067,599	\$1,067,599	\$1,067,599	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976765	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 232080	232080	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$836,373	\$836,373	\$836,373	\$836,373	\$836,373	\$836,373	\$836,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,906	100.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976766	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 217712	217712	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$713,857	\$713,857	\$713,857	\$713,857	\$713,857	\$713,857	\$713,857	100.00	\$0	Metros lineales	2,906	100.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976767	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 216640	216640	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$528,554	\$528,554	\$528,554	\$528,554	\$528,554	\$528,554	\$528,554	100.00	\$0	Metros lineales	2,906	100.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1717040097678	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 215079	215079	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,051,135	\$1,051,135	\$1,051,135	\$1,051,135	\$1,051,135	\$1,051,135	\$1,051,135	100.00	\$0	Metros lineales	2,906	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976770	Rehabilitación De Caminos Rurales - 273933	273933	Chiapas	Villa Corzo	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$204,000	100.00	\$0	Otros	371	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976771	Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada - 266470	266470	Chiapas	Villa Corzo	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$281,845	\$281,845	\$281,845	\$281,845	\$281,845	\$281,845	\$281,845	100.00	\$0	Metros lineales	371	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976772	Rehabilitación De Caminos Rurales - 263555	263555	Chiapas	Villa Corzo	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$649,706	\$649,706	\$649,706	\$649,706	\$649,706	\$649,706	\$649,706	100.00	\$0	Otros	989	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976774	Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada - 266437	266437	Chiapas	Villa Corzo	San Juan de los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$202,220	\$202,220	\$202,220	\$202,220	\$202,220	\$202,220	\$202,220	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976775	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 250418	250418	Chiapas	Villa Corzo	El Cielito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$100,087	\$100,087	\$100,087	\$100,087	\$100,087	\$100,087	\$100,087	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976776	Rehabilitación De Caminos Rurales - 264238	264238	Chiapas	Villa Corzo	Sierra Morena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,134,129	\$1,134,129	\$1,134,129	\$1,134,129	\$1,134,129	\$1,134,129	\$1,134,129	100.00	\$0	Otros	585	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976777	Construcción De Techado En Comedor Del Jardín De Niños Francisco Marquez - 247414	247414	Chiapas	Villa Corzo	Sierra Morena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$66,535	\$66,535	\$66,535	\$66,535	\$66,535	\$66,535	\$66,535	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976779	Rehabilitación De Agua Entubada - 289861	289861	Chiapas	Villa Corzo	Sierra Morena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$150,434	\$150,435	\$150,435	\$150,435	\$150,435	\$150,435	\$150,435	100.00	\$0	Otros	163	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976780	Construcción De Baños Rurales - 267949	267949	Chiapas	Villa Corzo	Escárcega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$206,051	\$206,051	\$206,051	\$206,051	\$206,051	\$206,051	\$206,051	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976781	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 252195	252195	Chiapas	Villa Corzo	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$53,380	\$53,380	\$53,380	\$53,380	\$53,380	\$53,380	\$53,380	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976783	Construcción De Paneles Solares - 260675	260675	Chiapas	Villa Corzo	Piedras Negras (Mitasano)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$391,608	\$391,608	\$391,608	\$391,608	\$391,608	\$391,608	\$391,608	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976784	Construcción De Pozo Artesiano - 229548	229548	Chiapas	Villa Corzo	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$247,525	\$247,525	\$247,525	\$247,525	\$247,525	\$247,525	\$247,525	100.00	\$0	Otros	635	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976785	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 260033	260033	Chiapas	Villa Corzo	Alejandría	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$73,397	\$73,397	\$73,397	\$73,397	\$73,397	\$73,397	\$73,397	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976786	Construcción De Cuartos Dormitorio - 258151	258151	Chiapas	Villa Corzo	Ocotlán Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$57,917	\$57,917	\$57,917	\$57,917	\$57,917	\$57,917	\$57,917	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976787	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 258063	258063	Chiapas	Villa Corzo	Ocotlán Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$148,144	\$148,144	\$148,144	\$148,144	\$148,144	\$148,144	\$148,144	100.00	\$0	Otros	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976788	Construcción De Vialdo - 243935	243935	Chiapas	Villa Corzo	Joaquín Miguel Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$149,988	\$149,988	\$149,988	\$149,988	\$149,988	\$149,988	\$149,988	100.00	\$0	Otros	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976789	Construcción De Cuartos Dormitorio - 231246	231246	Chiapas	Villa Corzo	Joaquín Miguel Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$231,669	\$231,669	\$231,669	\$231,669	\$231,669	\$231,669	\$231,669	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976790	Construcción De Baños Rurales - 231189	231189	Chiapas	Villa Corzo	Joaquín Miguel Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$171,665	\$171,665	\$171,665	\$171,665	\$171,665	\$171,665	\$171,665	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976791	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 251947	251947	Chiapas	Villa Corzo	Los Amates	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$410,910	\$410,910	\$410,910	\$410,910	\$410,910	\$410,910	\$410,910	100.00	\$0	Otros	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976795	Rehabilitación De Caminos Rurales - 263216	263216	Chiapas	Villa Corzo	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,239,356	\$1,239,356	\$1,239,356	\$1,239,356	\$1,239,356	\$1,239,356	\$1,239,356	100.00	\$0	Otros	246	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976797	Construcción De Tanques Para Almacenamiento De Agua - 239510	239510	Chiapas	Villa Corzo	Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,500,009	\$1,500,009	\$1,500,009	\$1,500,009	\$1,500,009	\$1,500,009	\$1,500,009	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976799	Rehabilitación De Caminos Rurales - 287643	287643	Chiapas	Villa Corzo	La Nueva Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$364,240	\$364,240	\$364,240	\$364,240	\$364,240	\$364,240	\$364,240	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976800	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 206293	206293	Chiapas	Villa Corzo	La Nueva Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$21,371	\$21,371	\$21,371	\$21,371	\$21,371	\$21,371	\$21,371	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400976801	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 206288	206288	Chiapas	Villa Corzo	La Nueva Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$34,758	\$34,758	\$34,758	\$34,758	\$34,758	\$34,758	\$34,758	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976802	Rehabilitación De Caminos Rurales - 254158	254158	Chiapas	Villa Corzo	Patria Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$117,300	\$117,300	\$117,300	\$117,300	\$117,300	\$117,300	\$117,300	100.00	\$0	Otros	136	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976803	Construcción De Muros De Contención Y Vados - 244244	244244	Chiapas	Villa Corzo	Patria Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$303,324	\$303,324	\$303,324	\$303,324	\$303,324	\$303,324	\$303,324	100.00	\$0	Otros	101	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976804	Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 245462	245462	Chiapas	Villa Corzo	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$584,817	\$584,817	\$584,817	\$584,817	\$584,817	\$584,817	\$584,817	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976805	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 245261	245261	Chiapas	Villa Corzo	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$149,883	\$149,883	\$149,883	\$149,883	\$149,883	\$149,883	\$149,883	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976806	Rehabilitación De Caminos Rurales - 263608	263608	Chiapas	Villa Corzo	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$569,547	\$569,547	\$569,547	\$569,547	\$569,547	\$569,547	\$569,547	100.00	\$0	Otros	958	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976807	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 233026	233026	Chiapas	Villa Corzo	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$203,476	\$203,476	\$203,476	\$203,476	\$203,476	\$203,476	\$203,476	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976808	Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 232735	232735	Chiapas	Villa Corzo	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$236,964	\$236,964	\$236,964	\$236,964	\$236,964	\$236,964	\$236,964	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976810	Rehabilitación De Caminos Rurales - 236251	236251	Chiapas	Villa Corzo	La Sierrita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$37,584	\$37,584	\$37,584	\$37,584	\$37,584	\$37,584	\$37,584	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976811	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 204730	204730	Chiapas	Villa Corzo	La Sierrita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$480,917	\$480,917	\$480,917	\$480,917	\$480,917	\$480,917	\$480,917	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976813	Rehabilitación De Caminos Rurales - 208066	208066	Chiapas	Villa Corzo	Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$58,979	\$58,979	\$58,979	\$58,979	\$58,979	\$58,979	\$58,979	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976814	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 252650	252650	Chiapas	Villa Corzo	Francisco J. Grajales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$100,087	\$100,087	\$100,087	\$100,087	\$100,087	\$100,087	\$100,087	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976815	Rehabilitación De Caminos Rurales - 275070	275070	Chiapas	Villa Corzo	La Selva Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$230,685	\$230,685	\$230,685	\$230,685	\$230,685	\$230,685	\$230,685	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976817	Rehabilitación De Caminos Rurales - 275128	275128	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Milontic (El Cimarrón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$242,827	\$242,827	\$242,827	\$242,827	\$242,827	\$242,827	\$242,827	100.00	\$0	Otros	131	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976860	Construcción De Baños Rurales - 204708	204708	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$343,330	\$343,330	\$343,330	\$343,330	\$343,330	\$343,330	\$343,330	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976862	Rehabilitación De Caminos Rurales - 262325	262325	Chiapas	Villa Corzo	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$762,661	\$762,661	\$762,661	\$762,661	\$762,661	\$762,661	\$762,661	100.00	\$0	Otros	184	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976863	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 258941	258941	Chiapas	Villa Corzo	Tres Marias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$33,362	\$33,362	\$33,362	\$33,362	\$33,362	\$33,362	\$33,362	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976864	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable - 236346	236346	Chiapas	Villa Corzo	20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$454,923	\$454,923	\$454,923	\$454,923	\$454,923	\$454,923	\$454,923	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976865	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 272800	272800	Chiapas	Villa Corzo	Veintuno de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$76,530	\$76,530	\$76,530	\$76,530	\$76,530	\$76,530	\$76,530	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976866	Construcción De Paneles Solares - 260616	260616	Chiapas	Villa Corzo	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$279,720	\$279,720	\$279,720	\$279,720	\$279,720	\$279,720	\$279,720	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976867	Construcción De Pozo Artesiano - 253932	253932	Chiapas	Villa Corzo	El Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$141,310	\$141,310	\$141,310	\$141,310	\$141,310	\$141,310	\$141,310	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976869	Construcción De Cuartos Dormitorio - 260385	260385	Chiapas	Villa Corzo	El Rescate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$231,669	\$231,669	\$231,669	\$231,669	\$231,669	\$231,669	\$231,669	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976870	Construcción De Paneles Solares - 272566	272566	Chiapas	Villa Corzo	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$279,720	\$279,720	\$279,720	\$279,720	\$279,720	\$279,720	\$279,720	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400976871	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 244623	244623	Chiapas	Villa Corzo	Los Girasoles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$108,191	\$108,191	\$108,191	\$108,191	\$108,191	\$108,191	\$108,191	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1717040097769	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 252543	252543	Chiapas	Villa Corzo	Las Cañas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$33,362	\$33,362	\$33,362	\$33,362	\$33,362	\$33,362	\$33,362	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977701	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 276569	276569	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,402,097	\$2,402,097	\$2,402,097	\$2,402,097	\$2,402,097	\$2,402,097	\$2,402,097	100.00	\$0	Otros	360	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA; CANTIDAD: 4.320 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977702	Rehabilitación De Aulas Cobach Número Treinta Y Dos - 273035	273035	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$54,153	\$54,153	\$54,153	\$54,153	\$54,153	\$54,153	\$54,153	100.00	\$0	Otros	8,969	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA; CANTIDAD: 1.710 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977703	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Calle Central Entre Segunda Y Tercera Norte - 274492	274492	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,394,820	\$1,394,820	\$1,394,820	\$1,394,820	\$1,394,820	\$1,394,820	\$1,394,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,969	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977704	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Calle Central Entre Segunda Y Quinta Norte - 272834	272834	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,093,857	\$1,093,857	\$1,093,857	\$1,093,857	\$1,093,857	\$1,093,857	\$1,093,857	100.00	\$0	Metros lineales	8,969	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977706	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Calle Central Entre Segunda Y Octava Norte - 250854	250854	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,115,442	\$1,115,442	\$1,115,442	\$1,115,442	\$1,115,442	\$1,115,442	\$1,115,442	100.00	\$0	Metros lineales	8,969	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977707	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Sur Entre Primera Y Segunda Poniente - 250782	250782	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,579,375	\$1,579,375	\$1,579,375	\$1,579,375	\$1,579,375	\$1,579,375	\$1,579,375	100.00	\$0	Metros lineales	8,969	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977708	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Entubada - 251865	251865	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$236,503	\$236,503	\$236,503	\$236,503	\$236,503	\$236,503	\$236,503	100.00	\$0	Otros	382	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977711	Rehabilitación De Caminos Rurales - 112827	112827	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$175,488	\$175,488	\$175,488	\$175,488	\$175,488	\$175,488	\$175,488	100.00	\$0	Otros	8,969	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977713	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 261300	261300	Chiapas	Villa Corzo	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$467,075	\$467,075	\$467,075	\$467,075	\$467,075	\$467,075	\$467,075	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977714	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 243691	243691	Chiapas	Villa Corzo	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,490,069	\$1,490,069	\$1,490,069	\$1,490,069	\$1,490,069	\$1,490,069	\$1,490,069	100.00	\$0	Otros	172	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977715	Construcción De Cuarto Dormitorio Segunda Etapa - 250716	250716	Chiapas	Villa Corzo	Francisco Murguía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$173,751	\$173,751	\$173,751	\$173,751	\$173,751	\$173,751	\$173,751	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977716	Rehabilitación De Caminos Rurales - 289578	289578	Chiapas	Villa Corzo	Francisco Murguía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$182,120	\$182,120	\$182,120	\$182,120	\$182,120	\$182,120	\$182,120	100.00	\$0	Otros	228	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977718	Construcción De Alcantarillado Pluvial - 267379	267379	Chiapas	Villa Corzo	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$410,363	\$410,363	\$410,363	\$410,363	\$410,363	\$410,363	\$410,363	100.00	\$0	Metros lineales	362	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977720	Rehabilitación De Caminos Rurales - 206408	206408	Chiapas	Villa Corzo	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$43,609	\$43,609	\$43,609	\$43,609	\$43,609	\$43,609	\$43,609	100.00	\$0	Metros lineales	362	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU TERMINACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977721	Rehabilitación De Caminos Rurales - 289617	289617	Chiapas	Villa Corzo	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$154,524	\$154,524	\$154,524	\$154,524	\$154,524	\$154,524	\$154,524	100.00	\$0	Otros	362	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU TERMINACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977722	Construcción De Pozo Artesiano - 257925	257925	Chiapas	Villa Corzo	Manuel Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$141,310	\$141,310	\$141,310	\$141,310	\$141,310	\$141,310	\$141,310	100.00	\$0	Otros	1,362	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977724	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 244131	244131	Chiapas	Villa Corzo	Manuel Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,416,324	\$2,416,324	\$2,416,324	\$2,416,324	\$2,416,324	\$2,416,324	\$2,416,324	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU CONCLUSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977725	Construcción De Espacio Para Infraestructura - 236579	236579	Chiapas	Villa Corzo	Manuel Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$434,008	\$434,008	\$434,008	\$434,008	\$434,008	\$434,008	\$434,008	100.00	\$0	Otros	136	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977726	Mejoramiento De Aula - 268272	268272	Chiapas	Villa Corzo	Michoacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$231,702	\$231,702	\$231,702	\$231,702	\$231,702	\$231,702	\$231,702	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977727	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 254129	254129	Chiapas	Villa Corzo	La Pochota	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$179,129	\$179,129	\$179,129	\$179,129	\$179,129	\$179,129	\$179,129	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977729	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 229962	229962	Chiapas	Villa Corzo	1ro. de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$900,328	\$900,328	\$900,328	\$900,328	\$900,328	\$900,328	\$900,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,381	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU TERMINACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977733	Rehabilitación De Camino - 258216	258216	Chiapas	Villa Corzo	Villahermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$88,277	\$88,277	\$88,277	\$88,277	\$88,277	\$88,277	\$88,277	100.00	\$0	Metros lineales	97	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU TERMINACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977734	Rehabilitación De Caminos Rurales - 262550	262550	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,215,239	\$1,215,239	\$1,215,239	\$1,215,239	\$1,215,239	\$1,215,239	\$1,215,239	100.00	\$0	Otros	850	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400977736	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 260059	260059	Chiapas	Villa Corzo	Calzada Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$33,362	\$33,362	\$33,362	\$33,362	\$33,362	\$33,362	\$33,362	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977737	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 227793	227793	Chiapas	Villa Corzo	Emiliano Zapata (Las Flores)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$159,832	\$159,832	\$159,832	\$159,832	\$159,832	\$159,832	\$159,832	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977738	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 253008	253008	Chiapas	Villa Corzo	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$86,742	\$86,742	\$86,742	\$86,742	\$86,742	\$86,742	\$86,742	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977780	Rehabilitación De Caminos Rurales - 256052	256052	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Tenejapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$766,679	\$766,679	\$766,679	\$766,679	\$766,679	\$766,679	\$766,679	100.00	\$0	Otros	165	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977783	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 233050	233050	Chiapas	Villa Corzo	Hojamán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$73,806	\$73,806	\$73,806	\$73,806	\$73,806	\$73,806	\$73,806	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977784	Construcción De Cuartos Dormitorio - 204760	204760	Chiapas	Villa Corzo	Hojamán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$579,171	\$579,171	\$579,171	\$579,171	\$579,171	\$579,171	\$579,171	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977785	Construcción De Cuartos Dormitorio - 247264	247264	Chiapas	Villa Corzo	Tenochtilán Chahultes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$231,669	\$231,669	\$231,669	\$231,669	\$231,669	\$231,669	\$231,669	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977786	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 210747	210747	Chiapas	Villa Corzo	Tenochtilán Chahultes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$20,676	\$20,676	\$20,676	\$20,676	\$20,676	\$20,676	\$20,676	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400977787	Rehabilitación De Caminos Rurales - 274291	274291	Chiapas	Villa Corzo	Veinticuatro de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$204,000	100.00	\$0	Otros	434	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400977788	Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 245597	245597	Chiapas	Villa Corzo	Veinticuatro de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$257,855	\$257,855	\$257,855	\$257,855	\$257,855	\$257,855	\$257,855	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400977790	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 247780	247780	Chiapas	Villa Corzo	Monte Albán (La Calzada)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$268,182	\$268,182	\$268,182	\$268,182	\$268,182	\$268,182	\$268,182	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400977791	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 247132	247132	Chiapas	Villa Corzo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$110,065	\$110,065	\$110,065	\$110,065	\$110,065	\$110,065	\$110,065	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400977794	Rehabilitación De Caminos Rurales - 226780	226780	Chiapas	Villa Corzo	Libertad Campesina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$51,040	\$51,040	\$51,040	\$51,040	\$51,040	\$51,040	\$51,040	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400977795	Rehabilitación De Caminos Rurales - 236291	236291	Chiapas	Villa Corzo	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$54,288	\$54,288	\$54,288	\$54,288	\$54,288	\$54,288	\$54,288	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977796	Construcción De Vado - 268742	268742	Chiapas	Villa Corzo	El Nuevo Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$68,369	\$68,369	\$68,369	\$68,369	\$68,369	\$68,369	\$68,369	100.00	\$0	Otros	177	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977797	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 267998	267998	Chiapas	Villa Corzo	El Nuevo Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$14,294	\$14,294	\$14,294	\$14,294	\$14,294	\$14,294	\$14,294	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977798	Construcción De Cuartos Dormitorio - 239445	239445	Chiapas	Villa Corzo	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$579,171	\$579,171	\$579,171	\$579,171	\$579,171	\$579,171	\$579,171	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400977799	Rehabilitación De Caminos Rurales - 265329	265329	Chiapas	Villa Corzo	El Ciprés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$119,636	\$119,636	\$119,636	\$119,636	\$119,636	\$119,636	\$119,636	100.00	\$0	Otros	28	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977800	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 250305	250305	Chiapas	Villa Corzo	El Ciprés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$173,108	\$173,108	\$173,108	\$173,108	\$173,108	\$173,108	\$173,108	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977801	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 250182	250182	Chiapas	Villa Corzo	El Ciprés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$107,139	\$107,139	\$107,139	\$107,139	\$107,139	\$107,139	\$107,139	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977802	Rehabilitación De Caminos Rurales - 260703	260703	Chiapas	Villa Corzo	Doctor Belisario Domínguez (El Chichónal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$526,462	\$526,462	\$526,462	\$526,462	\$526,462	\$526,462	\$526,462	100.00	\$0	Otros	1,288	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977803	Mejoramiento De Comedor Escolar Piso Firme En Esc Prim Frial Francisco I Madro - 250491	250491	Chiapas	Villa Corzo	Doctor Belisario Domínguez (El Chichónal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$54,692	\$54,692	\$54,692	\$54,692	\$54,692	\$54,692	\$54,692	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977804	Construcción De Vado - 261179	261179	Chiapas	Villa Corzo	Arroyo del Tanque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$184,545	\$184,545	\$184,545	\$184,545	\$184,545	\$184,545	\$184,545	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977805	Construcción De Piso Firme - 219386	219386	Chiapas	Villa Corzo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$60,004	\$60,004	\$60,004	\$60,004	\$60,004	\$60,004	\$60,004	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400977806	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 219667	219667	Chiapas	Villa Corzo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$141,168	\$141,168	\$141,168	\$141,168	\$141,168	\$141,168	\$141,168	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977808	Rehabilitación De Caminos Rurales - 263279	263279	Chiapas	Villa Corzo	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,006,660	\$1,006,660	\$1,006,660	\$1,006,660	\$1,006,660	\$1,006,660	\$1,006,660	100.00	\$0	Otros	375	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977809	Rehabilitación De Caminos Rurales - 247180	247180	Chiapas	Villa Corzo	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$124,941	\$124,941	\$124,941	\$124,941	\$124,941	\$124,941	\$124,941	100.00	\$0	Metros lineales	189	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977810	Construcción De Baños Rurales - 204699	204699	Chiapas	Villa Corzo	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$801,103	\$801,103	\$801,103	\$801,103	\$801,103	\$801,103	\$801,103	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977811	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 250446	250446	Chiapas	Villa Corzo	La Lucha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$253,555	\$253,555	\$253,555	\$253,555	\$253,555	\$253,555	\$253,555	100.00	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977812	Rehabilitación De Caminos Rurales - 263451	263451	Chiapas	Villa Corzo	La Ramona	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,001,457	\$1,001,457	\$1,001,457	\$1,001,457	\$1,001,457	\$1,001,457	\$1,001,457	100.00	\$0	Otros	129	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977814	Rehabilitación De Caminos Rurales - 217494	217494	Chiapas	Villa Corzo	La Ramona	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$380,028	\$380,028	\$380,028	\$380,028	\$380,028	\$380,028	\$380,028	100.00	\$0	Otros	172	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977815	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 252244	252244	Chiapas	Villa Corzo	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$86,742	\$86,742	\$86,742	\$86,742	\$86,742	\$86,742	\$86,742	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977882	Construcción De Baños Rurales - 243205	243205	Chiapas	Villa Corzo	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$572,216	\$572,216	\$572,216	\$572,216	\$572,216	\$572,216	\$572,216	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977883	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 252511	252511	Chiapas	Villa Corzo	Mariscal (La Cumbre)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$66,725	\$66,725	\$66,725	\$66,725	\$66,725	\$66,725	\$66,725	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977884	Rehabilitación De Caminos Rurales - 244075	244075	Chiapas	Villa Corzo	Mariscal (La Cumbre)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$71,865	\$71,865	\$71,865	\$71,865	\$71,865	\$71,865	\$71,865	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977967	Construcción De Vado - 236934	236934	Chiapas	Villa Corzo	San Francisco de Asís	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,493,991	\$1,493,991	\$1,493,991	\$1,493,991	\$1,493,991	\$1,493,991	\$1,493,991	100.00	\$0	Otros	108	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977968	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 260240	260240	Chiapas	Villa Corzo	Los Arbolitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$131,058	\$131,058	\$131,058	\$131,058	\$131,058	\$131,058	\$131,058	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978435	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 286703	286703	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$155,180	\$155,180	\$155,180	\$155,180	\$155,180	\$155,180	\$155,180	100.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978437	Rehabilitación De Alumbrado Publico Segunda Etapa - 286920	286920	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$222,248	\$222,248	\$222,248	\$222,248	\$222,248	\$222,248	\$222,248	100.00	\$0	Otros	9,532	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978440	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 277432	277432	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$223,836	\$223,836	\$223,836	\$223,836	\$223,836	\$223,836	\$223,836	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978441	33302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 277473	277473	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$3,337,754	\$3,337,754	\$3,337,754	\$3,337,754	\$3,337,754	\$3,337,754	\$3,337,754	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978443	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 270635	270635	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Otros	9,532	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978446	Rehabilitación De Caminos Rurales Segunda Etapa - 269737	269737	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$269,000	\$269,000	\$269,000	\$269,000	\$269,000	\$269,000	\$269,000	100.00	\$0	Otros	10,841	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978447	Construcción De Piso Firme - 262058	262058	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$13,871	\$13,871	\$13,871	\$13,871	\$13,871	\$13,871	\$13,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978448	Construcción De Muro De Contención - 262158	262158	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$133,450	\$133,450	\$133,450	\$133,450	\$133,450	\$133,450	\$133,450	100.00	\$0	Otros	650	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978450	Construcción De Dren Pluvial - 260176	260176	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$243,522	\$243,522	\$243,522	\$243,522	\$243,522	\$243,522	\$243,522	100.00	\$0	Metros lineales	2,263	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978451	Construcción De Muro De Contención - 260578	260578	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$147,918	\$147,918	\$147,918	\$147,918	\$147,918	\$147,918	\$147,918	100.00	\$0	Otros	2,583	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978453	Construcción De Cuartos Dormitorio - 244327	244327	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$65,569	\$65,569	\$65,569	\$65,569	\$65,569	\$65,569	\$65,569	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Totales: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170400978454	Rehabilitación De Banqueta - 239287	239287	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$15,111	\$15,111	\$15,111	\$15,111	\$15,111	\$15,111	\$15,111	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,841	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978455	Rehabilitación De La Red De Drenaje Pluvial - 239157	239157	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$30,144	\$30,144	\$30,144	\$30,144	\$30,144	\$30,144	\$30,144	100.00	\$0	Metros lineales	11	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978457	Construcción De Sistema Con Capacidad De Diez Metros Cúbicos - 208202	208202	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$51,982	\$51,982	\$51,982	\$51,982	\$51,982	\$51,982	\$51,982	100.00	\$0	Piezas	543	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978637	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 259034	259034	Chiapas	Villa Corzo	Plácida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$53,380	\$53,380	\$53,380	\$53,380	\$53,380	\$53,380	\$53,380	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702253	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Est Universidad Y De Pago - 190857	190857	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$691,046	\$691,046	\$691,046	\$691,046	\$691,046	\$691,046	\$691,046	100.00		Otros		100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756154	Construcción De Cuarto Adicional - 217878	217878	Chiapas	Villaflores	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756155	Construcción De Cuarto Adicional - 217867	217867	Chiapas	Villaflores	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$732,450	\$732,450	\$732,450	\$732,450	\$732,450	\$732,450	\$732,450	100.00	\$0	Otros	85	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756157	Construcción De Cuarto Adicional - 217852	217852	Chiapas	Villaflores	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756158	Construcción De Cuarto Adicional - 217833	217833	Chiapas	Villaflores	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756162	Construcción De Cuarto Adicional - 218827	218827	Chiapas	Villaflores	Quauhémec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756163	Construcción De Cuarto Adicional - 218793	218793	Chiapas	Villaflores	Quauhémec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$689,365	\$689,365	\$689,365	\$689,365	\$689,365	\$689,365	\$689,365	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756169	Construcción De Cuarto Adicional - 218866	218866	Chiapas	Villaflores	Doctor Domingo Chanona	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756172	Construcción De Cuarto Adicional - 218931	218931	Chiapas	Villaflores	Doctor Domingo Chanona	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756173	Construcción De Cuarto Adicional - 218921	218921	Chiapas	Villaflores	Doctor Domingo Chanona	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756182	Construcción De Cuarto Adicional - 218764	218764	Chiapas	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756183	Construcción De Cuarto Adicional - 218754	218754	Chiapas	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756184	Construcción De Cuarto Adicional - 218682	218682	Chiapas	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$689,365	\$689,365	\$689,365	\$689,365	\$689,365	\$689,365	\$689,365	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756189	Construcción De Piso Firme - 272953	272953	Chiapas	Villaflores	Jesús María Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Vivienda	Terminado	2016	\$230,400	\$230,400	\$230,400	\$230,400	\$230,400	\$230,400	\$230,400	100.00		Otros	160	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756194	Construcción De Cuarto Adicional - 217651	217651	Chiapas	Villaflores	Jesús María Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756195	Construcción De Cuarto Adicional - 217742	217742	Chiapas	Villaflores	Jesús María Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756196	Construcción De Cuarto Adicional - 217718	217718	Chiapas	Villaflores	Jesús María Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP16160300756197	Construcción De Cuarto Adicional - 217764	217764	Chiapas	Villaflores	Jesús María Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756208	Construcción De Cuarto Adicional - 218671	218671	Chiapas	Villaflores	Nuevo México	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: ahorro de 115.01 / Física: unidad de medida obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756209	Construcción De Cuarto Adicional - 218651	218651	Chiapas	Villaflores	Nuevo México	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP16160300756210	Construcción De Cuarto Adicional - 218626	218626	Chiapas	Villaflores	Nuevo México	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera; ahorro de \$383.18 a lo reportado en 4 trimestre en modificado, recaudado(ministrado) y comprometido / Fisica; obra / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300756284	Construcción De Cuarto Adicional - 264012	264012	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera; / Fisica; / Registro;	
CHP16160300756285	Construcción De Cuarto Adicional - 263958	263958	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera; / Fisica; / Registro; obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160300756300	Construcción Integral De Obras Básicas Drenaje Sanitario - 232293	232293	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$263,337	\$263,337	\$263,337	\$263,337	\$263,337	\$263,337	\$263,337	100.00	\$0	Otros	189	100.00	100.00	Financiera; / Fisica; / Registro;	
CHP16160300756301	Construcción Integral De Obras Básicas Pavimentación - 232436	232436	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,420,893	\$2,420,893	\$2,420,893	\$2,420,893	\$2,420,893	\$2,420,893	\$2,420,893	100.00	\$0	Otros	103	100.00	100.00	Financiera; / Fisica; / Registro;	
CHP16160300756302	Construcción Integral De Obras Básicas Pavimentación - 231752	231752	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,582,405	\$2,582,405	\$2,582,405	\$2,582,405	\$2,582,405	\$2,582,405	\$2,582,405	100.00	\$0	Otros	189	100.00	100.00	Financiera; / Fisica; / Registro;	
CHP16160300756303	Construcción Integral De Obras Básicas Agua Potable - 232415	232415	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$285,435	\$285,435	\$285,435	\$285,435	\$285,435	\$285,435	\$285,435	100.00	\$0	Otros	103	100.00	100.00	Financiera; / Fisica; / Registro;	
CHP16160300756304	Construcción Integral De Obras Básicas Drenaje Sanitario - 232394	232394	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$92,695	\$92,695	\$92,695	\$92,695	\$92,695	\$92,695	\$92,695	100.00	\$0	Otros	103	100.00	100.00	Financiera; / Fisica; / Registro;	
CHP16160300756305	Construcción Integral De Obras Básicas Agua Potable - 232465	232465	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$293,138	\$293,138	\$293,138	\$293,138	\$293,138	\$293,138	\$293,138	100.00	\$0	Otros	103	100.00	100.00	Financiera; / Fisica; / Registro;	
CHP16160300756306	Construcción Integral De Obras Básicas Drenaje Sanitario - 232457	232457	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$384,451	\$384,451	\$384,451	\$384,451	\$384,451	\$384,451	\$384,451	\$384,451	100.00	\$0	Otros	103	100.00	100.00	Financiera; / Fisica; / Registro;
CHP16160300756307	Construcción Integral De Obras Básicas Pavimentación - 232360	232360	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,419,615	\$2,419,615	\$2,419,615	\$2,419,615	\$2,419,615	\$2,419,615	\$2,419,615	100.00	\$0	Otros	103	100.00	100.00	Financiera; / Fisica; / Registro;	
CHP16160300756308	Construcción Integral De Obras Básicas Agua Potable - 232342	232342	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$333,813	\$333,813	\$333,813	\$333,813	\$333,813	\$333,813	\$333,813	\$333,813	100.00	\$0	Otros	189	100.00	100.00	Financiera; / Fisica; / Registro;
CHP16160300756309	Construcción De Cuarto Adicional - 218428	218428	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$560,109	\$560,109	\$560,109	\$560,109	\$560,109	\$560,109	\$560,109	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera; / Fisica; / Registro;	
CHP16160300756322	Construcción De Cuarto Adicional - 218447	218447	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera; / Fisica; / Registro;
CHP16160300756323	Construcción De Cuarto Adicional - 218598	218598	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera; / Fisica; / Registro;
CHP16160300756324	Construcción De Cuarto Adicional - 218358	218358	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera; / Fisica; / Registro;
CHP16160300756325	Construcción De Cuarto Adicional - 218286	218286	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera; / Fisica; / Registro;
CHP16160300756326	Construcción De Cuarto Adicional - 218503	218503	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera; / Fisica; / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756327	Construcción De Cuarto Adicional - 218269	218269	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$560,109	\$560,109	\$560,109	\$560,109	\$560,109	\$560,109	\$560,109	\$560,109	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera; / Fisica; unidad de medida; obra / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756328	Construcción De Cuarto Adicional - 218521	218521	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera; / Fisica; / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756329	Construcción De Cuarto Adicional - 218467	218467	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera; / Fisica; / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756337	Construcion De Cuarto Para Cocina - 210367	210367	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$191,334	\$191,334	\$191,334	\$191,334	\$191,334	\$191,334	\$191,334	\$191,334	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera; / Fisica; obra / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756352	Construcion De Piso Firme - 273463	273463	Chiapas	Villaflores	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$189,600	\$189,600	\$189,600	\$189,600	\$189,600	\$189,600	\$189,600	\$189,600	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera; / Fisica; unidad de medida; Obra / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756353	Construcción De Cuarto Adicional - 217821	217821	Chiapas	Villaflores	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera; / Fisica; personal contratado / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170200857240	Construccion De Cuartos Dormitorio - 89419	89419	Chiapas	Villaflores	Champerico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	100.00		Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857241	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Tramos Aislados - 88303	88303	Chiapas	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,824,055	\$1,824,055	\$1,824,055	\$1,824,055	\$1,824,055	\$1,824,055	\$1,824,055	100.00		Otros	98	100.00	100.00	Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857242	Nivelacion De Tierras - 88623	88623	Chiapas	Villaflores	Libertad Melchor Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$986,867	\$986,867	\$986,867	\$986,867	\$986,867	\$986,867	\$986,867	100.00		Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857243	Rehabilitacion De Camino Tmo Cristobal Progreso Agrario Nvo Horizonte - 72833	72833	Chiapas	Villaflores	Progreso Agrario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$2,359,518	\$2,359,518	\$2,359,518	\$2,359,518	\$2,359,518	\$2,359,518	\$2,359,518	100.00		Otros	296	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857256	Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario - 72628	72628	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$812,846	\$812,846	\$812,846	\$812,846	\$812,846	\$812,846	\$812,846	100.00	\$0	Metros lineales	590	100.00	100.00	Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857257	Pavimentacion De Calles - 72688	72688	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$421,750	\$421,750	\$421,750	\$421,750	\$421,750	\$421,750	\$421,750	100.00		Metros Cuadrados	319	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada en 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857258	Pavimentacion De Calles Complementaria - 72773	72773	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$470,314	\$470,314	\$470,314	\$470,314	\$470,314	\$470,314	\$470,314	100.00		Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857259	Rehabilitacion De Camino Tmo E C C Obregon P Agrario Nva Palestina Agronomos Mex - 72918	72918	Chiapas	Villaflores	Agrónomos Mexicanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$2,231,267	\$2,231,267	\$2,231,267	\$2,231,267	\$2,231,267	\$2,231,267	\$2,231,267	100.00		Otros	1,202	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra finalizada en 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857260	Construccion De Cuartos Dormitorio - 89218	89218	Chiapas	Villaflores	Las Tunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857261	Construccion De Cuarto Para Cocina - 89067	89067	Chiapas	Villaflores	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$400,541	\$400,541	\$400,541	\$400,541	\$400,541	\$400,541	\$400,541	100.00		Otros	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857262	Construccion De Cuartos Dormitorio - 89150	89150	Chiapas	Villaflores	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$405,469	\$405,469	\$405,469	\$405,469	\$405,469	\$405,469	\$405,469	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857263	Construccion De Cuartos Dormitorio - 89373	89373	Chiapas	Villaflores	Villahermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$516,030	\$516,030	\$516,030	\$516,030	\$516,030	\$516,030	\$516,030	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857264	Construccion De Cuartos Dormitorio - 89313	89313	Chiapas	Villaflores	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	100.00		Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857265	Construccion De Cuartos Dormitorio - 88914	88914	Chiapas	Villaflores	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	100.00		Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: metros lineales / Registro: obra terminada en 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857266	Construccion De Piso Firme - 89265	89265	Chiapas	Villaflores	Sinaloa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$254,773	\$254,773	\$254,773	\$254,773	\$254,773	\$254,773	\$254,773	100.00		Otros	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857267	Construccion De Cuarto Para Cocina - 88977	88977	Chiapas	Villaflores	Nuevo Horizonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	100.00		Otros	58	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910971	Construccion De Letrinas - 177998	177998	Chiapas	Villaflores	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$235,668	\$235,668	\$235,668	\$235,668	\$235,668	\$235,668	\$235,668	100.00		Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910972	Construccion De Cuartos Dormitorio - 163368	163368	Chiapas	Villaflores	Casa Blanqueada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910973	Rehabilitacion De Techo Firme - 202831	202831	Chiapas	Villaflores	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$242,195	\$242,195	\$242,195	\$242,195	\$242,195	\$242,195	\$242,195	100.00		Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910974	Construccion De Piso Firme - 202830	202830	Chiapas	Villaflores	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$122,729	\$122,729	\$122,729	\$122,729	\$122,729	\$122,729	\$122,729	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912338	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Tramos Aislados - 164291	164291	Chiapas	Villaflores	Cristobal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,620,150	\$1,620,150	\$1,620,150	\$1,620,150	\$1,620,150	\$1,620,150	\$1,620,150	100.00		Otros	4,664	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912339	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Tramos Aislados - 128110	128110	Chiapas	Villaflores	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,833,766	\$1,833,766	\$1,833,766	\$1,833,766	\$1,833,766	\$1,833,766	\$1,833,766	100.00		Otros	3,084	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912340	Rehabilitacion De Techo Firme - 141917	141917	Chiapas	Villaflores	Champerico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$27,177	\$27,177	\$27,177	\$27,177	\$27,177	\$27,177	\$27,177	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170300912341	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 118309	118309	Chiapas	Villaflores	Dieciséis de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$458,261	\$458,261	\$458,261	\$458,261	\$458,261	\$458,261	\$458,261	100.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912343	Rehabilitación De Camino Sacacosecha Tramos Aislados - 128090	128090	Chiapas	Villaflores	Doctor Domingo Chanona	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,667,407	\$1,667,407	\$1,667,407	\$1,667,407	\$1,667,407	\$1,667,407	\$1,667,407	100.00	\$0	Otros	2,962	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912344	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 127696	127696	Chiapas	Villaflores	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,685,070	\$1,685,070	\$1,685,070	\$1,685,070	\$1,685,070	\$1,685,070	\$1,685,070	100.00	\$0	Metros lineales	1,360	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912345	Rehabilitación De Camino Tmo Francisco Villa Heriberto Jara - 164281	164281	Chiapas	Villaflores	Heriberto Jara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,480,800	\$2,480,800	\$2,480,800	\$2,480,800	\$2,480,800	\$2,480,800	\$2,480,800	100.00	\$0	Otros	369	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912346	Construcción De Tejado De Cancha Esc Telesecundaria No Ciento Veintiocho - 163334	163334	Chiapas	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$896,249	\$896,249	\$896,249	\$896,249	\$896,249	\$896,249	\$896,249	100.00	\$0	Otros	179	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912347	Construcción De Banquetas Acceso Principal - 142044	142044	Chiapas	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,274,616	\$1,274,616	\$1,274,616	\$1,274,616	\$1,274,616	\$1,274,616	\$1,274,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,583	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912348	Rehabilitación De Techo Firme - 174349	174349	Chiapas	Villaflores	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$737,358	\$737,358	\$737,358	\$737,358	\$737,358	\$737,358	\$737,358	100.00	\$0	Otros	315	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912349	Construcción De Cuarto Para Cocina - 202846	202846	Chiapas	Villaflores	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912350	Rehabilitación De Camino Sacacosecha Tramos Aislados - 177777	177777	Chiapas	Villaflores	Jesús María Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,963,658	\$1,963,658	\$1,963,658	\$1,963,658	\$1,963,658	\$1,963,658	\$1,963,658	100.00	\$0	Otros	6,724	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912351	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 164371	164371	Chiapas	Villaflores	Jesús María Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,306,466	\$2,306,466	\$2,306,466	\$2,306,466	\$2,306,466	\$2,306,466	\$2,306,466	100.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912352	Construcción De Cuartos Dormitorio - 202609	202609	Chiapas	Villaflores	Miguel Hidalgo (Concepción)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$737,196	\$737,196	\$737,196	\$737,196	\$737,196	\$737,196	\$737,196	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912353	Construcción De Cuarto Para Cocina - 142024	142024	Chiapas	Villaflores	Horacio Grajales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$473,359	\$473,359	\$473,359	\$473,359	\$473,359	\$473,359	\$473,359	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912354	Construcción De Piso Firme - 178572	178572	Chiapas	Villaflores	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$101,047	\$101,047	\$101,047	\$101,047	\$101,047	\$101,047	\$101,047	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912355	Rehabilitación De Techo Firme - 178553	178553	Chiapas	Villaflores	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$85,406	\$85,406	\$85,406	\$85,406	\$85,406	\$85,406	\$85,406	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912356	Rehabilitación De Camino Sacacosecha Tramos Aislados - 174448	174448	Chiapas	Villaflores	Nuevo México	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,402,450	\$1,402,450	\$1,402,450	\$1,402,450	\$1,402,450	\$1,402,450	\$1,402,450	100.00	\$0	Otros	3,014	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912357	Construcción De Cuartos Dormitorio - 121355	121355	Chiapas	Villaflores	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: REGALMENTOS DE OBRA PUBLICA / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912358	Construcción De Cuartos Dormitorio - 202472	202472	Chiapas	Villaflores	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: PZAS EQUIPOS DE COMPUTO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912359	Rehabilitación De Camino Tmo E C Villaflores Tuxtla Gtz Roblada Grande Carmen El Santuario - 177683	177683	Chiapas	Villaflores	Roblada Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,054,369	\$2,054,369	\$2,054,369	\$2,054,369	\$2,054,369	\$2,054,369	\$2,054,369	100.00	\$0	Otros	1,729	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: PZAS REMODELACION / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912360	Rehabilitación De Techo Firme - 164396	164396	Chiapas	Villaflores	Roblada Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$698,312	\$698,312	\$698,312	\$698,312	\$698,312	\$698,312	\$698,312	100.00	\$0	Otros	275	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: UNIDAD MEDIDA ML 3000 CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912361	Rehabilitación De Camino Tmo E C Chanona Nvo Mexico Tenochtitlan San Marcos - 143513	143513	Chiapas	Villaflores	Tenochtitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,465,997	\$1,465,997	\$1,465,997	\$1,465,997	\$1,465,997	\$1,465,997	\$1,465,997	100.00	\$0	Otros	676	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: 2800 ML DE CAMINO UNIDAD ML / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912362	Construcción De Piso Firme - 118513	118513	Chiapas	Villaflores	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$276,553	\$276,553	\$276,553	\$276,553	\$276,553	\$276,553	\$276,553	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: ML UNIDAD DE MEDIDA 1050 CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912363	Rehabilitación De Techo Firme - 118493	118493	Chiapas	Villaflores	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$561,802	\$561,802	\$561,802	\$561,802	\$561,802	\$561,802	\$561,802	100.00	\$0	Otros	195	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CALLES ML MANTENIMIENTO 1000 / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912364	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 203246	203246	Chiapas	Villaflores	Úrsulo Galván	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,326,003	\$1,326,003	\$1,326,003	\$1,326,003	\$1,326,003	\$1,326,003	\$1,326,003	100.00	\$0	Metros lineales	315	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: ML POZO PROFUNDO 150 APROX. / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912365	Ampliación De Energía Eléctrica - 203220	203220	Chiapas	Villaflores	Úrsulo Galván	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$575,284	\$575,284	\$575,284	\$575,284	\$575,284	\$575,284	\$575,284	100.00	\$0	Otros	935	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: M2 UNIDAD MEDIDA TAONQUE ELEVADO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170300912366	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 184158	184158	Chiapas	Villaflores	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,568,297	\$2,568,297	\$2,568,297	\$2,568,297	\$2,568,297	\$2,568,297	\$2,568,297	100.00		Metros lineales	545	100.00	100.00	Financiera: OBRA ESTA FINQUIITADA / Física: POZO PROFUNDO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300912367	Rehabilitación De Techo Firme - 142018	142018	Chiapas	Villaflores	Josefa Ortiz de Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$263,107	\$263,107	\$263,107	\$263,107	\$263,107	\$263,107	\$263,107	100.00		Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida son viviendas. / Registro: cierre de ejercicio 2017 definitivo - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300912368	Construccion De Letrinas - 141945	141945	Chiapas	Villaflores	Josefa Ortiz de Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$265,117	\$265,117	\$265,117	\$265,117	\$265,117	\$265,117	\$265,117	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIITADA / Física: UNIDAD MEDIDA 2100 ML DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300912369	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 164383	164383	Chiapas	Villaflores	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,092,209	\$1,092,209	\$1,092,209	\$1,092,209	\$1,092,209	\$1,092,209	\$1,092,209	100.00		Metros lineales	708	100.00	100.00	Financiera: FINQUIITADO / Física: M2 Y ML UNIDAD DE MEDIDA CAJA PUENTE Y MANTENIMIENTO DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300912370	Construccion De Cuartos Dormitorio - 121155	121155	Chiapas	Villaflores	Guaymas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	100.00		Otros	50	100.00	100.00	Financiera: FINQUIITADO / Física: M2 UNIDA MEDIDA TECHO VIVENDAS / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300912371	Construccion De Cuarto Para Cocina - 122075	122075	Chiapas	Villaflores	Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$254,880	\$254,880	\$254,880	\$254,880	\$254,880	\$254,880	\$254,880	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: FINQUIITADA / Física: UNIDAD MEDIDA ML 1500 CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300912372	Rehabilitación De Techo Firme - 122149	122149	Chiapas	Villaflores	Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$233,319	\$233,319	\$233,319	\$233,319	\$233,319	\$233,319	\$233,319	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: FINQUIITADO / Física: M2 MANTENIMIENTO DE POZO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300912373	Construccion De Cuartos Dormitorio - 202843	202843	Chiapas	Villaflores	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$221,166	\$221,166	\$221,166	\$221,166	\$221,166	\$221,166	\$221,166	100.00		Otros	30	100.00	100.00	Financiera: FINQUIITADO / Física: VIVIENDA UNIDAD MEDIDA M2 / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300912385	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 202703	202703	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$737,718	\$737,718	\$737,718	\$737,718	\$737,718	\$737,718	\$737,718	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIITADA / Física: OBRA TERMINADA VIVIENDA MEDIDA M2 / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300912386	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal -202311	202311	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,213,155	\$2,213,155	\$2,213,155	\$2,213,155	\$2,213,155	\$2,213,155	\$2,213,155	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: FINQUIITADO / Física: 3000 ML CAMINO UNIDAD ML / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300912387	Ampliacion De Colector Sanitario - 202899	202899	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,016,269	\$3,016,269	\$3,016,269	\$3,016,269	\$3,016,269	\$3,016,269	\$3,016,269	100.00	\$0	Otros	658	100.00	100.00	Financiera: FINQUIITADO / Física: M2 OBRA DRENAJE / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300912388	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 202880	202880	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$831,593	\$831,593	\$831,593	\$831,593	\$831,593	\$831,593	\$831,593	\$831,593	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIITADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 FOSA SEPTICA / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300912389	Construccion De Cuarto Para Cocina - 202877	202877	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$218,477	\$218,477	\$218,477	\$218,477	\$218,477	\$218,477	\$218,477	100.00		Otros	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIITADA / Física: ML LINEA DE CONDUCCION 400 ML / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300912390	Rehabilitación De Colector Sanitario - 202870	202870	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,008,425	\$2,008,425	\$2,008,425	\$2,008,425	\$2,008,425	\$2,008,425	\$2,008,425	100.00		Metros lineales	511	100.00	100.00	Financiera: FINQUIITADO / Física: M2 UNIDAD MEDIDA BAÑOS / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300912391	Construccion De Cuarto Para Cocina - 202868	202868	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	100.00		Otros	50	100.00	100.00	Financiera: FINQUIITADO / Física: M2 UNIDAD MEDIDA CAJAS PUENTE / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300912392	Rehabilitación De Techo Firme - 202866	202866	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$999,416	\$999,416	\$999,416	\$999,416	\$999,416	\$999,416	\$999,416	100.00	\$0	Otros	310	100.00	100.00	Financiera: FINQUIITADO / Física: M2 UNIDAD MEDIDA COMEDOR COMUNITARIO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300912394	Construccion De Cuarto Para Cocina - 202859	202859	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: FINQUIITADO / Física: UNIDAD MEDIDA M2 COMEDOR / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300912395	Rehabilitación De Techo Firme - 202895	202895	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$368,962	\$368,962	\$368,962	\$368,962	\$368,962	\$368,962	\$368,962	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN M2 VIVIENDA / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300912396	Construccion De Piso Firme - 202887	202887	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$30,082	\$30,082	\$30,082	\$30,082	\$30,082	\$30,082	\$30,082	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIITADA / Física: VIVIENDA MEDIDA M2 TERMINADO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300912397	Pavimentación De Calles - 202855	202855	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$755,966	\$755,966	\$755,966	\$755,966	\$755,966	\$755,966	\$755,966	100.00		Metros Cuadrados	311	100.00	100.00	Financiera: FINQUIITADO / Física: 3000 ML DE CAMINO UNIDAD DE MEDIDA ML / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300912398	Rehabilitación De Techo Firme - 202854	202854	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$551,841	\$551,841	\$551,841	\$551,841	\$551,841	\$551,841	\$551,841	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: FINQUIITADO / Física: ML UNIDAD DE MEDIDA CALLES DE LA LOCALIDAD / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300912399	Rehabilitación De Techo Firme - 202857	202857	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$331,695	\$331,695	\$331,695	\$331,695	\$331,695	\$331,695	\$331,695	100.00		Otros	70	100.00	100.00	Financiera: FINQUIITADA / Física: 7 ML DE CAMINO 2 CAJAS PUENTE EN M2 UNIDA MEDIDA / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300912400	Construccion De Piso Firme - 202856	202856	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$119,212	\$119,212	\$119,212	\$119,212	\$119,212	\$119,212	\$119,212	100.00		Otros	55	100.00	100.00	Financiera: FINQUIITADO / Física: 6000 ML DE CAMINO UNIDAD MEDIDA ML / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300912401	Construccion De Cuarto Para Cocina - 183270	183270	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	100.00		Otros	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIITADA / Física: VIVIENDA UNIDAD DE MEDIDA M2 TERMINADO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300912402	Construccion De Cuarto Para Cocina - 178207	178207	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ML 7.00 REHABILITACION DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912403	Rehabilitacion De Techo Firme - 178456	178456	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$919,112	\$919,112	\$919,112	\$919,112	\$919,112	\$919,112	\$919,112	\$919,112	100.00	\$0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: ML UNIDAD DE MEDIDA POZO PROFUNDIDAD 150 / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912404	Construccion De Cuarto Para Cocina - 178498	178498	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$546,179	\$546,179	\$546,179	\$546,179	\$546,179	\$546,179	\$546,179	\$546,179	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: ML ENERGIA ELECTRICA 200 ML APROX. / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912405	Construccion De Cuartos Dormitorio - 178119	178119	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$589,764	\$589,764	\$589,764	\$589,764	\$589,764	\$589,764	\$589,764	\$589,764	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: 8000 ML DE CAMINO UNIDAD MEDIDA ML / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912406	Rehabilitacion De Techo Firme - 178146	178146	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$687,782	\$687,782	\$687,782	\$687,782	\$687,782	\$687,782	\$687,782	\$687,782	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: 1500 ML DE CAMINO UNIDAD MEDIDA ML / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912407	Construccion De Cuartos Dormitorio - 178342	178342	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$442,314	\$442,314	\$442,314	\$442,314	\$442,314	\$442,314	\$442,314	\$442,314	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: UNIDAD M2 VIVIENDAS / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912408	Construccion De Piso Firme - 178590	178590	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$92,127	\$92,127	\$92,127	\$92,127	\$92,127	\$92,127	\$92,127	\$92,127	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: UNIDAD MEDIDA M2 / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912409	Construccion De Cuarto Para Cocina - 178324	178324	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$582,595	\$582,595	\$582,595	\$582,595	\$582,595	\$582,595	\$582,595	\$582,595	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ML APROX. 500 ML DE LINEA DE CONDUCCION / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912410	Construccion De Cuartos Dormitorio - 178604	178604	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$294,883	\$294,883	\$294,883	\$294,883	\$294,883	\$294,883	\$294,883	\$294,883	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: M2 COMEDOR UNIDAD MEDIDA M2 / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912411	Construccion De Cuartos Dormitorio - 178080	178080	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: 6000 ML CAMINO UNIDAD MEDIDA ML / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912412	Construccion De Cuartos Dormitorio - 178248	178248	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$516,029	\$516,029	\$516,029	\$516,029	\$516,029	\$516,029	\$516,029	\$516,029	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 TANQUE ELEVADO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912413	Construccion De Cuartos Dormitorio - 178038	178038	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$995,213	\$995,213	\$995,213	\$995,213	\$995,213	\$995,213	\$995,213	\$995,213	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: 400 ML DE CAMINO UNIDAD MEDIDA ML / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912414	Rehabilitacion De Techo Firme - 178405	178405	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$284,948	\$284,948	\$284,948	\$284,948	\$284,948	\$284,948	\$284,948	\$284,948	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 CUARTO BAÑOS / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912415	Construccion De Cuartos Dormitorio - 163705	163705	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$405,468	\$405,468	\$405,468	\$405,468	\$405,468	\$405,468	\$405,468	\$405,468	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912416	Rehabilitacion De Canal Pluvial - 164409	164409	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIASPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,632,294	\$1,632,294	\$1,632,294	\$1,632,294	\$1,632,294	\$1,632,294	\$1,632,294	\$1,632,294	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912417	Rehabilitacion De Techo Firme - 163885	163885	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$599,535	\$599,535	\$599,535	\$599,535	\$599,535	\$599,535	\$599,535	\$599,535	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912418	Construccion De Cuartos Dormitorio - 162902	162902	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: trabajadores beneficiados por los cursos / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912419	Construccion De Cuartos Dormitorio - 161869	161869	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA SE REALIZO EN VARIOS PROYECTOS MIDS PERO PERTENECEN A UN SOLO CONTRATO / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912420	Construccion De Cuarto Para Cocina - 161410	161410	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE REHABILITARON 294 MUROS FIRMES EN 15 LOCALIDADES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912421	Rehabilitacion De Techo Firme - 162889	162889	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$299,167	\$299,167	\$299,167	\$299,167	\$299,167	\$299,167	\$299,167	\$299,167	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: 15 CUARTOS DORMITORIOS EN EXPEDIENTES MIDS / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912422	Construccion De Cuartos Dormitorio - 162835	162835	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$221,166	\$221,166	\$221,166	\$221,166	\$221,166	\$221,166	\$221,166	\$221,166	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912423	Pavimentacion De Calles - 163310	163310	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIASPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$185,271	\$185,271	\$185,271	\$185,271	\$185,271	\$185,271	\$185,271	\$185,271	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912424	Rehabilitacion De Techo Firme - 162855	162855	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$867,849	\$867,849	\$867,849	\$867,849	\$867,849	\$867,849	\$867,849	\$867,849	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912425	Construccion De Cuartos Dormitorio - 162846	162846	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: REHABILITACION DE 211.68 M2 EN MURO FIRME CON VARIOS EXPEDIENTES MIDS QUE CONFORMAN 1 SOLO CONTRATO / Física: REHABILITACION DE 211.68 M2 EN MURO FIRME CON VARIOS EXPEDIENTES MIDS QUE CONFORMAN 1 SOLO CONTRATO / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170300912426	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 127640	127640	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,200,363	\$1,200,363	\$1,200,363	\$1,200,363	\$1,200,363	\$1,200,363	\$1,200,363	100.00		Metros Cuadrados	37,237	100.00	100.00	Financiera: OBRA TIENE VARIOS EXPEDIENTES MIDS PERO ESTA EN SOLO CONTRATO DE OBRA / Fisica: Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912427	Rehabilitación De Techo Firme - 122168	122168	Chiapas	Villaflores		Agrónomos Mexicanos	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,122,582	\$1,122,582	\$1,122,582	\$1,122,582	\$1,122,582	\$1,122,582	\$1,122,582	100.00		Otros	365	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA EQUIVALE A VARIOS EXPEDIENTES MIS PERO SE REALIZO EN 1 SOLO CONTRATO DE OBRA / Fisica: ESTA OBRA EQUIVALE A VARIOS EXPEDIENTES MIS PERO SE REALIZO EN 1 SOLO CONTRATO DE OBRA / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912428	Rehabilitación De Techo Firme - 118427	118427	Chiapas	Villaflores	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$626,140	\$626,140	\$626,140	\$626,140	\$626,140	\$626,140	\$626,140	100.00		Otros	260	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912429	Rehabilitación De Camino Sacacosecha Tramos Asiados - 143124	143124	Chiapas	Villaflores	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,559,224	\$2,559,224	\$2,559,224	\$2,559,224	\$2,559,224	\$2,559,224	\$2,559,224	100.00	\$0	Otros	3,567	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912430	Rehabilitación De Techo Firme - 163680	163680	Chiapas	Villaflores	Calzada Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$742,680	\$742,680	\$742,680	\$742,680	\$742,680	\$742,680	\$742,680	100.00		Otros	310	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA CUENTA CON VARIOS EXPEDIENTES DE OBRA MIDS EN UN SOLO CONTRATO / Fisica: ESTA OBRA CUENTA CON VARIOS EXPEDIENTES DE OBRA MIDS EN UN SOLO CONTRATO / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912431	Construcción De Cuarto Para Cocina - 127615	127615	Chiapas	Villaflores	Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	100.00		Otros	50	100.00	100.00	Financiera: EN 15 LOCALIDADES SE HABILITARON 294 MUROS / Fisica: SE HABILITARON 294 MUROS EN 15 LOCALIDADES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912432	Construcción De Cuartos Dormitorio - 184334	184334	Chiapas	Villaflores	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$110,585	\$110,585	\$110,585	\$110,585	\$110,585	\$110,585	\$110,585	100.00		Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912433	Rehabilitación De Techo Firme - 121299	121299	Chiapas	Villaflores	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$428,443	\$428,443	\$428,443	\$428,443	\$428,443	\$428,443	\$428,443	100.00		Otros	65	100.00	100.00	Financiera: OBRA QUE SE ENCUENTRA INTEGRADA EN VARIOS EXPEDIENTES MIDS PERO SE CONFORMAN EN 1 SOLO CONTRATO / Fisica: OBRA QUE SE ENCUENTRA INTEGRADA EN VARIOS EXPEDIENTES MIDS PERO SE CONFORMAN EN 1 SOLO CONTRATO / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912434	Construcción De Letrinas - 142125	142125	Chiapas	Villaflores	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$412,420	\$412,420	\$412,420	\$412,420	\$412,420	\$412,420	\$412,420	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FORMA PARTE DE TRES EXPEDIENTES EN MIDS QUE CONTEMPLAN 1 CONTRATO / Fisica: ESTA OBRA FORMA PARTE DE TRES EXPEDIENTES EN MIDS QUE CONTEMPLAN 1 CONTRATO / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912435	Construcción De Cuarto Para Cocina - 121216	121216	Chiapas	Villaflores	Nuevo León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	100.00		Otros	60	100.00	100.00	Financiera: SE CONSTRUYERON 15 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIOS EXPEDIENTES DE MIDS EN 1 SOLO CONTRATO / Fisica: SE CONSTRUYERON 15 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIOS EXPEDIENTES DE MIDS EN 1 SOLO CONTRATO / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912436	Construcción De Letrinas - 121140	121140	Chiapas	Villaflores	El Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$607,510	\$607,510	\$607,510	\$607,510	\$607,510	\$607,510	\$607,510	100.00		Otros	255	100.00	100.00	Financiera: OBRA QUE SE ENCUENTRA INTEGRADA EN VARIOS EXPEDIENTES MIDS PERO SE CONFORMAN EN 1 SOLO CONTRATO / Fisica: OBRA QUE SE ENCUENTRA INTEGRADA EN VARIOS EXPEDIENTES MIDS PERO SE CONFORMAN EN 1 SOLO CONTRATO / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912437	Ampliación De Energía Eléctrica Dosf Tresh - 202829	202829	Chiapas	Villaflores	Los Dos Arbolitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$333,142	\$333,142	\$333,142	\$333,142	\$333,142	\$333,142	\$333,142	100.00		Otros	34	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912438	Construcción De Piso Firme - 202505	202505	Chiapas	Villaflores	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$382,933	\$382,933	\$382,933	\$382,933	\$382,933	\$382,933	\$382,933	100.00	\$0	Otros	115	100.00	100.00	Financiera: OBRA QUE SE ENCUENTRA INTEGRADA POR VARIOS EXPEDIENTES MIDS EN UN SOLO CONTRATO DE OBRA / Fisica: OBRA QUE SE ENCUENTRA INTEGRADA POR VARIOS EXPEDIENTES MIDS EN UN SOLO CONTRATO DE OBRA / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912440	Ampliación Red De Drenaje Sanitario - 164361	164361	Chiapas	Villaflores	Palenque de los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,239,314	\$1,239,314	\$1,239,314	\$1,239,314	\$1,239,314	\$1,239,314	\$1,239,314	100.00		Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912442	Construcción De Cuartos Dormitorio - 164432	164432	Chiapas	Villaflores	El Recuerdo Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	100.00		Otros	90	100.00	100.00	Financiera: SE CONSTRUYERON 15 CUARTOS CON VARIOS EXPEDIENTES DE LA MIDS LAS CUALES CONFORMAN 1 SOLO CONTRATO / Fisica: SE CONSTRUYERON 15 CUARTOS CON VARIOS EXPEDIENTES DE LA MIDS LAS CUALES CONFORMAN 1 SOLO CONTRATO / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912443	Construcción De Letrinas - 203329	203329	Chiapas	Villaflores	Rubén Jaramillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$58,909	\$58,909	\$58,909	\$58,909	\$58,909	\$58,909	\$58,909	\$58,909	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912444	Construcción De Cuarto Para Cocina - 203379	203379	Chiapas	Villaflores	Rubén Jaramillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$145,640	\$145,640	\$145,640	\$145,640	\$145,640	\$145,640	\$145,640	100.00		Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TRES PROYECTOS DE MIDS CONFORMAN 1 CONTRATO DE 15 MUROS / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912445	Construcción De Cuartos Dormitorio - 202834	202834	Chiapas	Villaflores	Las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$184,303	\$184,303	\$184,303	\$184,303	\$184,303	\$184,303	\$184,303	\$184,303	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA INTEGRADA EN VARIOS EXPEDIENTES MIDS Y ESTA EN UN SOLO CONTRATO DE OBRA / Fisica: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912446	Construcción De Cuarto Dormitorio - 162886	162886	Chiapas	Villaflores	San Joséto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	100.00		Otros	65	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA INTEGRADA EN VARIOS EXPEDIENTES MIDS Y ESTA EN UN SOLO CONTRATO DE OBRA / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA INTEGRADA EN VARIOS EXPEDIENTES MIDS Y ESTA EN UN SOLO CONTRATO DE OBRA / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912447	Construcción De Cuartos Dormitorio - 202838	202838	Chiapas	Villaflores	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$221,166	\$221,166	\$221,166	\$221,166	\$221,166	\$221,166	\$221,166	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA INTEGRADA EN VARIOS EXPEDIENTES MIDS Y ESTA EN UN SOLO CONTRATO DE OBRA / Fisica: 77314.89 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912448	Construcción De Letrinas - 202835	202835	Chiapas	Villaflores	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$176,764	\$176,764	\$176,764	\$176,764	\$176,764	\$176,764	\$176,764	100.00		Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 207 M2 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300912449	Construcción De Cuartos Dormitorio - 202535	202535	Chiapas	Villaflores	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	100.00		Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300912450	Construccion De Cuartos Dormitorio - 202851	202851	Chiapas	Villaflores	Argentina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$294,884	\$294,884	\$294,884	\$294,884	\$294,884	\$294,884	\$294,884	100.00		Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912451	Construccion De Letrinas - 202837	202837	Chiapas	Villaflores	Las Piedritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$294,576	\$294,576	\$294,576	\$294,576	\$294,576	\$294,576	\$294,576	100.00		Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física: 70 PIEZAS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912452	Rehabilitacion De Techo Firme - 121274	121274	Chiapas	Villaflores	La Sombra de la Selva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$271,500	\$271,500	\$271,500	\$271,500	\$271,500	\$271,500	\$271,500	100.00		Otros	175	100.00	100.00	Financiera / Física: 1 SISTEMA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912453	Construccion De Piso Firme - 121263	121263	Chiapas	Villaflores	La Sombra de la Selva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$259,961	\$259,961	\$259,961	\$259,961	\$259,961	\$259,961	\$259,961	100.00	\$0	Otros	220	100.00	100.00	Financiera / Física: 1 INFORMES / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912454	Construccion De Cuarto Para Cocina - 178174	178174	Chiapas	Villaflores	Viva Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$582,596	\$582,596	\$582,596	\$582,596	\$582,596	\$582,596	\$582,596	100.00		Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física: 1 INFORME / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912455	Construccion De Letrinas - 118335	118335	Chiapas	Villaflores	Niquidámbar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$412,420	\$412,420	\$412,420	\$412,420	\$412,420	\$412,420	\$412,420	100.00		Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física: 18 VIVIENDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912456	Construccion De Cuartos Dormitorio - 202839	202839	Chiapas	Villaflores	Trinitaria I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$184,302	\$184,302	\$184,302	\$184,302	\$184,302	\$184,302	\$184,302	100.00		Otros	25	100.00	100.00	Financiera / Física: 18 VIVIENDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912457	Construccion De Cuartos Dormitorio - 177921	177921	Chiapas	Villaflores	Las Trinitarias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$294,884	\$294,884	\$294,884	\$294,884	\$294,884	\$294,884	\$294,884	100.00		Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Física: 18 VIVIENDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912458	Construccion De Cuarto Para Cocina - 177866	177866	Chiapas	Villaflores	Las Trinitarias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$254,880	\$254,880	\$254,880	\$254,880	\$254,880	\$254,880	\$254,880	100.00		Otros	35	100.00	100.00	Financiera / Física: 98 VIVIENDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912459	Rehabilitacion De Techo Firme - 202840	202840	Chiapas	Villaflores	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$342,574	\$342,574	\$342,574	\$342,574	\$342,574	\$342,574	\$342,574	100.00		Otros	190	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912460	Construccion De Cuartos Dormitorio - 122074	122074	Chiapas	Villaflores	Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$442,315	\$442,315	\$442,315	\$442,315	\$442,315	\$442,315	\$442,315	100.00		Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912461	Construccion De Cuartos Dormitorio - 121388	121388	Chiapas	Villaflores	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912462	Construccion De Cuartos Dormitorio - 121225	121225	Chiapas	Villaflores	Las Pomarosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912463	Rehabilitacion De Techo Firme - 203214	203214	Chiapas	Villaflores	Estuerzo Campesino Magdalena (Socama)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$350,953	\$350,953	\$350,953	\$350,953	\$350,953	\$350,953	\$350,953	100.00		Otros	165	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912464	Construccion De Cuarto Para Cocina - 141942	141942	Chiapas	Villaflores	Distrito Federal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$327,700	\$327,700	\$327,700	\$327,700	\$327,700	\$327,700	\$327,700	100.00		Otros	45	100.00	100.00	Financiera / Física: 126.18 M3 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912465	Construccion De Cuartos Dormitorio - 177820	177820	Chiapas	Villaflores	El Brasilito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	100.00		Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912466	Rehabilitacion De Techo Firme - 202847	202847	Chiapas	Villaflores	El Carmelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$550,382	\$550,382	\$550,382	\$550,382	\$550,382	\$550,382	\$550,382	100.00		Otros	240	100.00	100.00	Financiera / Física: 1 VEHICULO / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912467	Construccion De Cuartos Dormitorio - 202844	202844	Chiapas	Villaflores	El Naranja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$184,303	\$184,303	\$184,303	\$184,303	\$184,303	\$184,303	\$184,303	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912468	Construccion De Letrinas - 163221	163221	Chiapas	Villaflores	El Paraíso I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$500,818	\$500,818	\$500,818	\$500,818	\$500,818	\$500,818	\$500,818	100.00		Otros	85	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912469	Construccion De Cuarto Para Cocina - 127624	127624	Chiapas	Villaflores	Nueva Palestina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912470	Construccion De Letrinas - 203195	203195	Chiapas	Villaflores	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$383,640	\$383,640	\$383,640	\$383,640	\$383,640	\$383,640	\$383,640	100.00		Otros	55	100.00	100.00	Financiera / Física: 7 VIVIENDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912471	Construccion De Cuarto Para Cocina - 177945	177945	Chiapas	Villaflores	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	100.00		Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300912472	Construccion De Cuartos Dormitorio - 163241	163241	Chiapas	Villaflores	Nueva Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$479,184	\$479,184	\$479,184	\$479,184	\$479,184	\$479,184	\$479,184	100.00		Otros	65	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300912473	Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 178611	178611	Chiapas	Villaflores	Nuevo Mundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$768,497	\$768,497	\$768,497	\$768,497	\$768,497	\$768,497	\$768,497	100.00		Otros	205	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:

TOTAL: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300912474	Rehabilitación De Techo Firme - 178529	178529	Chiapas	Villaflores	San José la Cuchilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$413,677	\$413,677	\$413,677	\$413,677	\$413,677	\$413,677	\$413,677	100.00	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300912475	Construcción De Piso Firme - 142007	142007	Chiapas	Villaflores	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$133,057	\$133,057	\$133,057	\$133,057	\$133,057	\$133,057	\$133,057	100.00	\$0	Otros	39	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912476	Rehabilitación De Techo Firme - 141971	141971	Chiapas	Villaflores	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$196,709	\$196,709	\$196,709	\$196,709	\$196,709	\$196,709	\$196,709	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300912477	Construcción De Piso Firme - 203297	203297	Chiapas	Villaflores	San Guillermo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$228,485	\$228,485	\$228,485	\$228,485	\$228,485	\$228,485	\$228,485	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912478	Rehabilitación De Techo Firme - 203276	203276	Chiapas	Villaflores	San Guillermo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$196,845	\$196,845	\$196,845	\$196,845	\$196,845	\$196,845	\$196,845	100.00	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300912479	Construcción De Cuartos Dormitorio - 118537	118537	Chiapas	Villaflores	30 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300912480	Construcción De Cuartos Dormitorio - 202852	202852	Chiapas	Villaflores	Rancho Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$147,432	\$147,432	\$147,432	\$147,432	\$147,432	\$147,432	\$147,432	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912481	Construcción De Letrinas - 142070	142070	Chiapas	Villaflores	La Cabaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$589,182	\$589,182	\$589,182	\$589,182	\$589,182	\$589,182	\$589,182	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300912489	Construcción De Letrinas - 184303	184303	Chiapas	Villaflores	Nuevo Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$147,304	\$147,304	\$147,304	\$147,304	\$147,304	\$147,304	\$147,304	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300912490	Construcción De Cuartos Dormitorio - 184208	184208	Chiapas	Villaflores	Nuevo Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$147,432	\$147,432	\$147,432	\$147,432	\$147,432	\$147,432	\$147,432	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300912491	Construcción De Cuarto Para Cocina - 121398	121398	Chiapas	Villaflores	La Trinitaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977920	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Red De Distribución - 234788	234788	Chiapas	Villaflores	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,263,383	\$2,263,383	\$2,263,383	\$2,263,383	\$2,263,383	\$2,263,383	\$2,263,383	100.00	\$0	Metros lineales	910	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400977921	Rehabilitación De Techo Firme - 214743	214743	Chiapas	Villaflores	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$756,102	\$756,102	\$756,102	\$756,102	\$756,102	\$756,102	\$756,102	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400977924	Rehabilitación De Techo Firme - 214749	214749	Chiapas	Villaflores	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,141,332	\$1,141,332	\$1,141,332	\$1,141,332	\$1,141,332	\$1,141,332	\$1,141,332	100.00	\$0	Otros	162	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400977925	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 204364	204364	Chiapas	Villaflores	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,192,415	\$1,192,415	\$1,192,415	\$1,192,415	\$1,192,415	\$1,192,415	\$1,192,415	100.00	\$0	Metros lineales	275	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400977926	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 204393	204393	Chiapas	Villaflores	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$834,848	\$834,848	\$834,848	\$834,848	\$834,848	\$834,848	\$834,848	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400977930	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 204287	204287	Chiapas	Villaflores	Dieciséis de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,992,657	\$1,992,657	\$1,992,657	\$1,992,657	\$1,992,657	\$1,992,657	\$1,992,657	100.00	\$0	Metros lineales	1,177	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977932	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 205784	205784	Chiapas	Villaflores	Doctor Domingo Chanona	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,274,448	\$1,274,448	\$1,274,448	\$1,274,448	\$1,274,448	\$1,274,448	\$1,274,448	100.00	\$0	Metros lineales	380	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400977933	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 205758	205758	Chiapas	Villaflores	Doctor Domingo Chanona	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$688,043	\$688,043	\$688,043	\$688,043	\$688,043	\$688,043	\$688,043	100.00	\$0	Metros lineales	225	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400977934	Rehabilitación De Techo Firme - 214753	214753	Chiapas	Villaflores	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$594,428	\$594,428	\$594,428	\$594,428	\$594,428	\$594,428	\$594,428	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400977935	Rehabilitación De Techo Firme - 203514	203514	Chiapas	Villaflores	Heriberto Jara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$520,250	\$520,250	\$520,250	\$520,250	\$520,250	\$520,250	\$520,250	100.00	\$0	Otros	225	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400977939	Rehabilitación De Techo Firme - 214757	214757	Chiapas	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$418,630	\$418,630	\$418,630	\$418,630	\$418,630	\$418,630	\$418,630	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170400977942	Rehabilitación De Techo Firme - 214763	214763	Chiapas	Villaflores	Jesús María Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$796,361	\$796,361	\$796,361	\$796,361	\$796,361	\$796,361	\$796,361	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL 27 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977943	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 207624	207624	Chiapas	Villaflores	Jesús María Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$956,815	\$956,815	\$956,815	\$956,815	\$956,815	\$956,815	\$956,815	100.00	\$0	Metros lineales	245	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TOTAL: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1717040097944	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 207643	207643	Chiapas	Villaflores	Jesús María Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$690,676	\$690,676	\$690,676	\$690,676	\$690,676	\$690,676	\$690,676	100.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717040097946	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 225756	225756	Chiapas	Villaflores	Joaquín Miguel Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,401,903	\$1,401,903	\$1,401,903	\$1,401,903	\$1,401,903	\$1,401,903	\$1,401,903	100.00	\$0	Metros lineales	1,663	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717040097947	Rehabilitación De Techo Firme - 214767	214767	Chiapas	Villaflores	Joaquín Miguel Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$505,566	\$505,566	\$505,566	\$505,566	\$505,566	\$505,566	\$505,566	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717040097948	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 204410	204410	Chiapas	Villaflores	Libertad Melchor Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,639,301	\$1,639,301	\$1,639,301	\$1,639,301	\$1,639,301	\$1,639,301	\$1,639,301	100.00	\$0	Metros lineales	1,324	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717040097950	Rehabilitación De Techo Firme - 214771	214771	Chiapas	Villaflores	Nuevo México	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$835,977	\$835,977	\$835,977	\$835,977	\$835,977	\$835,977	\$835,977	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717040097951	Ampliación Red De Drenaje Sanitario - 204308	204308	Chiapas	Villaflores	Nuevo México	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,782,460	\$1,782,460	\$1,782,460	\$1,782,460	\$1,782,460	\$1,782,460	\$1,782,460	100.00	\$0	Metros lineales	620	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717040097953	Rehabilitación De Techo Firme - 230005	230005	Chiapas	Villaflores	Espinal Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$98,526	\$98,526	\$98,526	\$98,526	\$98,526	\$98,526	\$98,526	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717040097955	Construcción De Cuartos Dormitorio - 225695	225695	Chiapas	Villaflores	Tenochtilán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717040097956	Construcción De Cuartos Dormitorio - 225743	225743	Chiapas	Villaflores	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717040097959	Rehabilitación De Techo Firme - 214807	214807	Chiapas	Villaflores	Úrsulo Galván	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$420,556	\$420,556	\$420,556	\$420,556	\$420,556	\$420,556	\$420,556	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717040097961	Rehabilitación De Techo Firme - 214815	214815	Chiapas	Villaflores	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$669,167	\$669,167	\$669,167	\$669,167	\$669,167	\$669,167	\$669,167	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717040097962	Rehabilitación De Techo Firme - 214782	214782	Chiapas	Villaflores	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$380,298	\$380,298	\$380,298	\$380,298	\$380,298	\$380,298	\$380,298	100.00	\$0	Otros	43	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717040097964	Rehabilitación De Techo Firme - 214775	214775	Chiapas	Villaflores	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$503,640	\$503,640	\$503,640	\$503,640	\$503,640	\$503,640	\$503,640	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717040097995	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 238965	238965	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$814,690	\$814,690	\$814,690	\$814,690	\$814,690	\$814,690	\$814,690	100.00	\$0	Metros lineales	230	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717040097996	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Red De Distribución - 238245	238245	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,543,769	\$1,543,769	\$1,543,769	\$1,543,769	\$1,543,769	\$1,543,769	\$1,543,769	100.00	\$0	Metros lineales	480	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717040097997	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 238216	238216	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$630,612	\$630,612	\$630,612	\$630,612	\$630,612	\$630,612	\$630,612	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717040097998	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 234488	234488	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$318,096	\$318,096	\$318,096	\$318,096	\$318,096	\$318,096	\$318,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978000	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 218375	218375	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$396,804	\$396,804	\$396,804	\$396,804	\$396,804	\$396,804	\$396,804	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978001	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 206850	206850	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$725,207	\$725,207	\$725,207	\$725,207	\$725,207	\$725,207	\$725,207	100.00	\$0	Metros lineales	310	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978002	Ampliación De Canal Pluvial - 207681	207681	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$150,811	\$150,811	\$150,811	\$150,811	\$150,811	\$150,811	\$150,811	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978003	Ampliación De Canal Pluvial - 207671	207671	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$257,955	\$257,955	\$257,955	\$257,955	\$257,955	\$257,955	\$257,955	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978004	Rehabilitación Red De Drenaje Pluvial - 207663	207663	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$272,441	\$272,441	\$272,441	\$272,441	\$272,441	\$272,441	\$272,441	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978005	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 207656	207656	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$304,261	\$304,261	\$304,261	\$304,261	\$304,261	\$304,261	\$304,261	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978006	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 207651	207651	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$511,461	\$511,461	\$511,461	\$511,461	\$511,461	\$511,461	\$511,461	100.00	\$0	Metros lineales	165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 11539																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP17170400978007	Rehabilitación De Techo Firme - 214720	214720	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$841,112	\$841,112	\$841,112	\$841,112	\$841,112	\$841,112	\$841,112	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978008	Rehabilitación De Alcantarillado Pluvial - 210115	210115	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$307,025	\$307,025	\$307,025	\$307,025	\$307,025	\$307,025	\$307,025	100.00	\$0	Metros lineales	519	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978009	Rehabilitación De Techo Firme - 203658	203658	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$619,325	\$619,325	\$619,325	\$619,325	\$619,325	\$619,325	\$619,325	100.00	\$0	Otros	165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978010	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 205577	205577	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,218,200	\$3,218,200	\$3,218,200	\$3,218,200	\$3,218,200	\$3,218,200	\$3,218,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	380	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978011	Rehabilitación De Techo Firme - 203725	203725	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$897,437	\$897,437	\$897,437	\$897,437	\$897,437	\$897,437	\$897,437	100.00	\$0	Otros	245	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978013	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 205672	205672	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,581,437	\$1,581,437	\$1,581,437	\$1,581,437	\$1,581,437	\$1,581,437	\$1,581,437	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978015	Construcción De Cuartos Dormitorio - 203617	203617	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$184,302	\$184,302	\$184,302	\$184,302	\$184,302	\$184,302	\$184,302	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978018	Rehabilitación De Techo Firme - 214702	214702	Chiapas	Villaflores	Agrónomos Mexicanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$799,570	\$799,570	\$799,570	\$799,570	\$799,570	\$799,570	\$799,570	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978019	Construcción De Piso Firme - 203397	203397	Chiapas	Villaflores	Los Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$83,175	\$83,175	\$83,175	\$83,175	\$83,175	\$83,175	\$83,175	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978021	Construcción De Cuartos Dormitorio - 225719	225719	Chiapas	Villaflores	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,842,991	\$1,842,991	\$1,842,991	\$1,842,991	\$1,842,991	\$1,842,991	\$1,842,991	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978022	Rehabilitación De Techo Firme - 214711	214711	Chiapas	Villaflores	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$837,261	\$837,261	\$837,261	\$837,261	\$837,261	\$837,261	\$837,261	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170400978025	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 204486	204486	Chiapas	Villaflores	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$288,532	\$288,532	\$288,532	\$288,532	\$288,532	\$288,532	\$288,532	100.00	\$0	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978027	Ampliación De Energía Eléctrica Dos F Tres H Complementaria - 236325	236325	Chiapas	Villaflores	Los Dos Arbolitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$175,609	\$175,609	\$175,609	\$175,609	\$175,609	\$175,609	\$175,609	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978030	Construcción De Cuarto Para Cocina - 203447	203447	Chiapas	Villaflores	Hemenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978032	Rehabilitación De Techo Firme - 204333	204333	Chiapas	Villaflores	California	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$529,096	\$529,096	\$529,096	\$529,096	\$529,096	\$529,096	\$529,096	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978033	Rehabilitación De Techo Firme - 203602	203602	Chiapas	Villaflores	Sinaloa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,510	\$29,510	\$29,510	\$29,510	\$29,510	\$29,510	\$29,510	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978035	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Complementaria - 238277	238277	Chiapas	Villaflores	Nuevo Mundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$39,402	\$39,402	\$39,402	\$39,402	\$39,402	\$39,402	\$39,402	100.00	\$0	Metros lineales	205	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978042	Ampliación Del Sistema De Agua Entubada Red De Distribución - 204015	204015	Chiapas	Villaflores	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$302,036	\$302,036	\$302,036	\$302,036	\$302,036	\$302,036	\$302,036	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978043	Construcción De Cuartos Dormitorio - 204062	204062	Chiapas	Villaflores	La Sirena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,179,510	\$1,179,510	\$1,179,510	\$1,179,510	\$1,179,510	\$1,179,510	\$1,179,510	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400978045	Pavimentación De Calles - 204272	204272	Chiapas	Villaflores	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,850,891	\$1,850,891	\$1,850,891	\$1,850,891	\$1,850,891	\$1,850,891	\$1,850,891	100.00	\$0	Metros Cuadrados	613	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646266	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 45171	45171	Chiapas	Zinacantán	Zinacantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$553,347	\$553,347	\$553,347	\$553,347	\$553,347	\$553,347	\$553,347	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646267	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme. - 29755	29755	Chiapas	Zinacantán	Zinacantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$7,255,013	\$7,255,013	\$7,255,013	\$7,255,013	\$7,255,013	\$7,255,013	\$7,255,013	100.00	\$0	Otros	1,091	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646674	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme. - 27582	27582	Chiapas	Zinacantán	Zinacantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,092,640	\$2,092,640	\$2,092,640	\$2,092,640	\$2,092,640	\$2,092,640	\$2,092,640	100.00	\$0	Otros	328	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653441	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme. - 27681	27681	Chiapas	Zinacantán	Zinacantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$4,229,400	\$4,229,400	\$4,229,400	\$4,229,400	\$4,229,400	\$4,229,400	\$4,229,400	100.00	\$0	Otros	636	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160200685272	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 62607	62607	Chiapas	Zinacantan	Elambo Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,429,723	\$1,429,723	\$1,429,723	\$1,429,723	\$1,429,723	\$1,429,723	\$1,429,723	100.00	\$0	Otros	215	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660710	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 29782	29782	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,830,730	\$2,830,730	\$2,830,730	\$2,830,730	\$2,830,730	\$2,830,730	\$2,830,730	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160200685832	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 139697	139697	Chiapas	Zinacantan	Petztoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$352,872	\$352,872	\$352,872	\$352,872	\$352,872	\$352,872	\$352,872	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160200696711	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 139761	139761	Chiapas	Zinacantan	Navenchauc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$2,108,010	\$2,108,010	\$2,108,010	\$2,108,010	\$2,108,010	\$2,108,010	\$2,108,010	100.00	\$0	Otros	317	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160200696772	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 94399	94399	Chiapas	Zinacantan	Pasté	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,263,476	\$1,263,476	\$1,263,476	\$1,263,476	\$1,263,476	\$1,263,476	\$1,263,476	100.00	\$0	Otros	190	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160200696773	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 108737	108737	Chiapas	Zinacantan	Yalentay (San Joaquín)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,456,322	\$1,456,322	\$1,456,322	\$1,456,322	\$1,456,322	\$1,456,322	\$1,456,322	100.00	\$0	Otros	219	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160200696774	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 139146	139146	Chiapas	Zinacantan	Pinar Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$940,566	\$940,566	\$940,566	\$940,566	\$940,566	\$940,566	\$940,566	100.00	\$0	Otros	145	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160200696776	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 139710	139710	Chiapas	Zinacantan	Petztoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,103,879	\$1,103,879	\$1,103,879	\$1,103,879	\$1,103,879	\$1,103,879	\$1,103,879	100.00	\$0	Otros	166	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160200702240	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 130364	130364	Chiapas	Zinacantan	Navenchauc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$11,404,534	\$11,404,534	\$11,404,534	\$11,404,534	\$11,404,534	\$11,404,534	\$11,404,534	100.00	\$0	Otros	1,715	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702241	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 108834	108834	Chiapas	Zinacantan	El Pig	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,037,380	\$1,037,380	\$1,037,380	\$1,037,380	\$1,037,380	\$1,037,380	\$1,037,380	100.00	\$0	Otros	156	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707855	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 139623	139623	Chiapas	Zinacantan	Petztoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$631,738	\$631,738	\$631,738	\$631,738	\$631,738	\$631,738	\$631,738	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707856	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 139749	139749	Chiapas	Zinacantan	Jocotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$101,790	\$101,790	\$101,790	\$101,790	\$101,790	\$101,790	\$101,790	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707857	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 108264	108264	Chiapas	Zinacantan	Guadalupe Shucún	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$771,385	\$771,385	\$771,385	\$771,385	\$771,385	\$771,385	\$771,385	100.00	\$0	Otros	116	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713148	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 138119	138119	Chiapas	Zinacantan	Potobtic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$891,083	\$891,083	\$891,083	\$891,083	\$891,083	\$891,083	\$891,083	100.00	\$0	Otros	134	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718429	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 138247	138247	Chiapas	Zinacantan	Potobtic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$738,136	\$738,136	\$738,136	\$738,136	\$738,136	\$738,136	\$738,136	100.00	\$0	Otros	111	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718430	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 108129	108129	Chiapas	Zinacantan	Chajolj	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$957,582	\$957,582	\$957,582	\$957,582	\$957,582	\$957,582	\$957,582	100.00	\$0	Otros	144	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724025	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 130509	130509	Chiapas	Zinacantan	Apas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$3,723,929	\$3,723,929	\$3,723,929	\$3,723,929	\$3,723,929	\$3,723,929	\$3,723,929	100.00	\$0	Otros	560	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724046	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 138476	138476	Chiapas	Zinacantan	Ajetic Bajo I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$362,243	\$362,243	\$362,243	\$362,243	\$362,243	\$362,243	\$362,243	100.00	\$0	Otros	63	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756023	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 153467	193467	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,001,728	\$1,001,728	\$1,001,728	\$1,001,728	\$1,001,728	\$1,001,728	\$1,001,728	100.00	\$0	Otros	2,928	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756024	Mantenimiento Y Conservación De Camino Rural - 194143	194143	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$923,435	\$923,435	\$923,435	\$923,435	\$923,435	\$923,435	\$923,435	100.00	\$0	Otros	36,489	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756025	Rehabilitación De Comedor Comunitario - 194058	194058	Chiapas	Zinacantan	Bochojbo Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2016	\$428,505	\$428,505	\$428,505	\$428,505	\$428,505	\$428,505	\$428,505	100.00	\$0	Otros	1,088	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857210	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 70199	70199	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$603,412	\$603,412	\$603,412	\$603,412	\$603,412	\$603,412	\$603,412	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857211	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 70007	70007	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,884,140	\$2,884,140	\$2,884,140	\$2,884,140	\$2,884,140	\$2,884,140	\$2,884,140	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857212	Pavimentación Y Remodelación De Espacio Comunitario Primera Etapa - 59469	59469	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,380,101	\$3,380,101	\$3,380,101	\$3,380,101	\$3,380,101	\$3,380,101	\$3,380,101	100.00	\$0	Otros	3,876	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170200857213	Pavimentación y Remodelación De Espado Comunitario Segunda Etapa - 59636	59636	Chiapas	Zinacantán	Zinacantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$3,388,195	\$3,388,195	\$3,388,195	\$3,388,195	\$3,388,195	\$3,388,195	\$3,388,195	100.00	\$0	Otros	3,876	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857214	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 44566	44566	Chiapas	Zinacantán	Zinacantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,311,261	\$4,311,261	\$4,311,261	\$4,311,261	\$4,311,261	\$4,311,261	\$4,311,261	100.00	\$0	Otros	643	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857215	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 44886	44886	Chiapas	Zinacantán	Zinacantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$656,964	\$656,964	\$656,964	\$656,964	\$656,964	\$656,964	\$656,964	100.00	\$0	Otros	95	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857216	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 44659	44659	Chiapas	Zinacantán	Zinacantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$7,435,752	\$7,435,752	\$7,435,752	\$7,435,752	\$7,435,752	\$7,435,752	\$7,435,752	100.00	\$0	Otros	1,109	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857217	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 46672	46672	Chiapas	Zinacantán	Zinacantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,312,229	\$3,312,229	\$3,312,229	\$3,312,229	\$3,312,229	\$3,312,229	\$3,312,229	100.00	\$0	Otros	494	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857218	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 60351	60351	Chiapas	Zinacantán	Elambo Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,362,336	\$1,362,336	\$1,362,336	\$1,362,336	\$1,362,336	\$1,362,336	\$1,362,336	100.00	\$0	Otros	197	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857219	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 60390	60390	Chiapas	Zinacantán	Pasté	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,352,701	\$1,352,701	\$1,352,701	\$1,352,701	\$1,352,701	\$1,352,701	\$1,352,701	100.00	\$0	Otros	196	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912254	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 200443	200443	Chiapas	Zinacantán	Zinacantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$518,656	\$518,656	\$518,656	\$518,656	\$518,656	\$518,656	\$518,656	100.00	\$0	Otros	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912255	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 97610	97610	Chiapas	Zinacantán	Apas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,821,802	\$3,821,802	\$3,821,802	\$3,821,802	\$3,821,802	\$3,821,802	\$3,821,802	100.00	\$0	Otros	570	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE REALIZO LA CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTO LA FORMACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912256	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 45081	45081	Chiapas	Zinacantán	Bochojho Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,447,294	\$2,447,294	\$2,447,294	\$2,447,294	\$2,447,294	\$2,447,294	\$2,447,294	100.00	\$0	Otros	365	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912257	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 99000	99000	Chiapas	Zinacantán	Chanicatic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,760,608	\$1,760,608	\$1,760,608	\$1,760,608	\$1,760,608	\$1,760,608	\$1,760,608	100.00	\$0	Otros	260	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE DESMANTELO Y SE COLOCARON LA LAMINAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912258	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 117967	117967	Chiapas	Zinacantán	Chiquinivalvo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,203,281	\$1,203,281	\$1,203,281	\$1,203,281	\$1,203,281	\$1,203,281	\$1,203,281	100.00	\$0	Otros	174	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912259	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 117389	117389	Chiapas	Zinacantán	La Grandifilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,861,064	\$4,861,064	\$4,861,064	\$4,861,064	\$4,861,064	\$4,861,064	\$4,861,064	100.00	\$0	Otros	725	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: obra concluida y entregada a las autoridades de la escuela - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912260	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 99370	99370	Chiapas	Zinacantán	Jojgetto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$449,502	\$449,502	\$449,502	\$449,502	\$449,502	\$449,502	\$449,502	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA MENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912261	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 45546	45546	Chiapas	Zinacantán	Nachig	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$12,792,980	\$12,792,980	\$12,792,980	\$12,792,980	\$12,792,980	\$12,792,980	\$12,792,980	100.00	\$0	Otros	1,908	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADA / Registro: ACTUALIZACION DE NORMATIVA MUNICIPAL TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912262	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 200512	200512	Chiapas	Zinacantán	Navenchauc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,105,344	\$2,105,344	\$2,105,344	\$2,105,344	\$2,105,344	\$2,105,344	\$2,105,344	100.00	\$0	Otros	314	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912263	Construcción De Comedor Comunitario - 132425	132425	Chiapas	Zinacantán	Navenchauc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Aislamiento Social	Terminado	2017	\$2,544,921	\$2,544,921	\$2,544,921	\$2,544,921	\$2,544,921	\$2,544,921	\$2,544,921	100.00	\$0	Otros	4,625	0.00	100.00	Financiera: TERMINO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADO AL 100% Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912264	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 97603	97603	Chiapas	Zinacantán	Navenchauc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$11,405,062	\$11,405,062	\$11,405,062	\$11,405,062	\$11,405,062	\$11,405,062	\$11,405,062	100.00	\$0	Otros	1,701	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: obra concluida fisica y financiera mente al 100%, se hizo la entrega de la obra a los beneficiarios de la localidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912265	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 45125	45125	Chiapas	Zinacantán	Patopil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$5,464,507	\$5,464,507	\$5,464,507	\$5,464,507	\$5,464,507	\$5,464,507	\$5,464,507	100.00	\$0	Otros	815	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100%, SE REALIZO LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912266	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 117484	117484	Chiapas	Zinacantán	Potoljic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$869,594	\$869,594	\$869,594	\$869,594	\$869,594	\$869,594	\$869,594	100.00	\$0	Otros	126	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CANAL PLUVIAL TERMINADO Y ENTREGADO E LA LOCALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912267	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 117535	117535	Chiapas	Zinacantán	Potoljic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$717,760	\$717,760	\$717,760	\$717,760	\$717,760	\$717,760	\$717,760	100.00	\$0	Otros	104	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: obra concluida y entregada a los beneficiarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912268	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 132941	132941	Chiapas	Zinacantán	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$965,508	\$965,508	\$965,508	\$965,508	\$965,508	\$965,508	\$965,508	100.00	\$0	Otros	144	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: baños terminados, la obra fue entregado a los beneficiarios de la localidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912269	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 44871	44871	Chiapas	Zinacantán	San Nicolás Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$490,994	\$490,994	\$490,994	\$490,994	\$490,994	\$490,994	\$490,994	100.00	\$0	Otros	71	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100%, SE BAÑOS FUERON ENTREGADOS A LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912270	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 46880	46880	Chiapas	Zinacantán	Shulvo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,728,901	\$2,728,901	\$2,728,901	\$2,728,901	\$2,728,901	\$2,728,901	\$2,728,901	100.00	\$0	Otros	407	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: obra concluida y entregada a las autoridades de la localidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300912271	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 97583	97583	Chiapas	Zinacantan	Yalantay (San Joaquín)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,466,067	\$1,466,067	\$1,466,067	\$1,466,067	\$1,466,067	\$1,466,067	\$1,466,067	100.00	\$0	Otros	212	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300912272	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 102894	102894	Chiapas	Zinacantan	Zequeñic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,613,950	\$3,613,950	\$3,613,950	\$3,613,950	\$3,613,950	\$3,613,950	\$3,613,950	100.00	\$0	Otros	539	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA OPERANDO Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300912273	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 103986	103986	Chiapas	Zinacantan	Zequeñic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,199,212	\$2,199,212	\$2,199,212	\$2,199,212	\$2,199,212	\$2,199,212	\$2,199,212	100.00	\$0	Otros	328	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y TERMINADA A LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300912274	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 103011	103011	Chiapas	Zinacantan	Zequeñic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,568,950	\$1,568,950	\$1,568,950	\$1,568,950	\$1,568,950	\$1,568,950	\$1,568,950	100.00	\$0	Otros	234	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: obra terminada / Registro: obra concluida financiera y fiscalmente, se hizo la entrega a las autoridades de la escuela - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300912275	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 122308	122308	Chiapas	Zinacantan	Pinar Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$999,032	\$999,032	\$999,032	\$999,032	\$999,032	\$999,032	\$999,032	100.00	\$0	Otros	149	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: obra terminada al 100% - física y financiera mente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300912276	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 117846	117846	Chiapas	Zinacantan	Ajetic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$848,889	\$848,889	\$848,889	\$848,889	\$848,889	\$848,889	\$848,889	100.00	\$0	Otros	123	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LOS TRABAJOS SE HAN CONCLUIDO EN TIEMPO Y FORMA Y SE ENTREGO A LA COMUNIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300912277	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 44857	44857	Chiapas	Zinacantan	La Selva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$843,680	\$843,680	\$843,680	\$843,680	\$843,680	\$843,680	\$843,680	100.00	\$0	Otros	122	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300912278	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 45457	45457	Chiapas	Zinacantan	Jechtoch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$878,344	\$878,344	\$878,344	\$878,344	\$878,344	\$878,344	\$878,344	100.00	\$0	Otros	131	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: obra terminada / Registro: obra concluida física y financiera mente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300912279	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 45153	45153	Chiapas	Zinacantan	Jechtoch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$804,590	\$804,590	\$804,590	\$804,590	\$804,590	\$804,590	\$804,590	100.00	\$0	Otros	120	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: obra terminada / Registro: obra concluida física y financiera mente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300912280	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 99071	99071	Chiapas	Zinacantan	Joyel Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,495,196	\$1,495,196	\$1,495,196	\$1,495,196	\$1,495,196	\$1,495,196	\$1,495,196	100.00	\$0	Otros	223	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300912281	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 97553	97553	Chiapas	Zinacantan	Chajtoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,009,650	\$1,009,650	\$1,009,650	\$1,009,650	\$1,009,650	\$1,009,650	\$1,009,650	100.00	\$0	Otros	146	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: obra terminada / Registro: obra concluida física y financiera mente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300912282	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 97601	97601	Chiapas	Zinacantan	El Pig	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,032,557	\$1,032,557	\$1,032,557	\$1,032,557	\$1,032,557	\$1,032,557	\$1,032,557	100.00	\$0	Otros	154	100.00	100.00	Financiera: termino / Física: obra terminada / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% FINANCIERA Y FISICAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300912283	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 45029	45029	Chiapas	Zinacantan	Tzajajnam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,233,705	\$1,233,705	\$1,233,705	\$1,233,705	\$1,233,705	\$1,233,705	\$1,233,705	100.00	\$0	Otros	184	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300912284	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 133133	133133	Chiapas	Zinacantan	Petztoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$385,979	\$385,979	\$385,979	\$385,979	\$385,979	\$385,979	\$385,979	100.00	\$0	Otros	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300912285	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 133063	133063	Chiapas	Zinacantan	Petztoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$650,071	\$650,071	\$650,071	\$650,071	\$650,071	\$650,071	\$650,071	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: obra concluida y entregada a los beneficiarios de la comunidad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300912286	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 60371	60371	Chiapas	Zinacantan	Elambo Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,880,991	\$1,880,991	\$1,880,991	\$1,880,991	\$1,880,991	\$1,880,991	\$1,880,991	100.00	\$0	Otros	272	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300912287	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 133315	133315	Chiapas	Zinacantan	Jocotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$89,900	\$89,900	\$89,900	\$89,900	\$89,900	\$89,900	\$89,900	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE ARRENDÓ UN VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRA / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300912288	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 97576	97576	Chiapas	Zinacantan	Guadalupe Shucuj	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$816,018	\$816,018	\$816,018	\$816,018	\$816,018	\$816,018	\$816,018	100.00	\$0	Otros	118	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE COMPRARON 6 EQUIPOS / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300912289	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 117608	117608	Chiapas	Zinacantan	Ajetic Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$435,820	\$435,820	\$435,820	\$435,820	\$435,820	\$435,820	\$435,820	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando al 100 % / Física: terminado / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300912482	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 104110	104110	Chiapas	Zinacantan	Zequeñic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,421,442	\$1,421,442	\$1,421,442	\$1,421,442	\$1,421,442	\$1,421,442	\$1,421,442	100.00	\$0	Otros	212	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300912483	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 97448	97448	Chiapas	Zinacantan	Bomchen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$301,721	\$301,721	\$301,721	\$301,721	\$301,721	\$301,721	\$301,721	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: EQUIPO SUMINISTRADO Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300912484	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 45896	45896	Chiapas	Zinacantan	Jech Chentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,401,715	\$1,401,715	\$1,401,715	\$1,401,715	\$1,401,715	\$1,401,715	\$1,401,715	100.00	\$0	Otros	207	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADO / Registro: CAMINO TERMINADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300912485	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 45828	45828	Chiapas	Zinacantan	Jech Chentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$792,274	\$792,274	\$792,274	\$792,274	\$792,274	\$792,274	\$792,274	100.00	\$0	Otros	117	0.00	100.00	Financiera: SE TERMINÓ EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINÓ EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170300912486	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 45686	45686	Chiapas	Zinacantan	Jech Chentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIASPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,099,550	\$1,099,550	\$1,099,550	\$1,099,550	\$1,099,550	\$1,099,550	\$1,099,550	100.00	\$0	Otros	159	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE VARILLA CORRUGADA; CANTIDAD: 5,916 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300912487	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 60653	60653	Chiapas	Zinacantan	Gechvo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,670,172	\$1,670,172	\$1,670,172	\$1,670,172	\$1,670,172	\$1,670,172	\$1,670,172	100.00	\$0	Otros	242	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300912488	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 97545	97545	Chiapas	Zinacantan	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$415,705	\$415,705	\$415,705	\$415,705	\$415,705	\$415,705	\$415,705	100.00	\$0	Otros	62	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912494	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 47096	47096	Chiapas	Zinacantan	Elambó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,341,589	\$1,341,589	\$1,341,589	\$1,341,589	\$1,341,589	\$1,341,589	\$1,341,589	100.00	\$0	Otros	194	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300912495	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 117734	117734	Chiapas	Zinacantan	Ajetic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$335,246	\$335,246	\$335,246	\$335,246	\$335,246	\$335,246	\$335,246	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra concluida / Registro: obra concluida en tiempo y forma respetando las condiciones establecidas en el presente contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912496	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 99127	99127	Chiapas	Zinacantan	Joigelto Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$656,964	\$656,964	\$656,964	\$656,964	\$656,964	\$656,964	\$656,964	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912497	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 117453	117453	Chiapas	Zinacantan	Potoblic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$593,532	\$593,532	\$593,532	\$593,532	\$593,532	\$593,532	\$593,532	100.00	\$0	Otros	86	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300912498	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 104031	104031	Chiapas	Zinacantan	Zequentic Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$623,557	\$623,557	\$623,557	\$623,557	\$623,557	\$623,557	\$623,557	100.00	\$0	Otros	93	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300912499	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 99429	99429	Chiapas	Zinacantan	K'Aquete Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$601,641	\$601,641	\$601,641	\$601,641	\$601,641	\$601,641	\$601,641	100.00	\$0	Otros	87	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CHP17170300953549	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 117358	117358	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$514,639	\$514,639	\$514,639	\$514,639	\$514,639	\$514,639	\$514,639	100.00	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300953595	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 133250	133250	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,141,043	\$1,141,043	\$1,141,043	\$1,141,043	\$1,141,043	\$1,141,043	\$1,141,043	100.00	\$0	Otros	165	100.00	100.00	Financiera: terminada / Fisica: terminada / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300953610	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 60737	60737	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$237,005	\$237,005	\$237,005	\$237,005	\$237,005	\$237,005	\$237,005	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977854	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 122109	122109	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$463,332	\$463,332	\$463,332	\$463,332	\$463,332	\$463,332	\$463,332	100.00	\$0	Otros	67	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU CONCLUSION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170400977855	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 69534	69534	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$382,180	\$382,180	\$382,180	\$382,180	\$382,180	\$382,180	\$382,180	100.00	\$0	Otros	57	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041017	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 117416	117416	Chiapas	Zinacantan	LA GRANADILLA ALTO	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$601,641	\$601,641	\$601,641	\$601,641	\$601,641	\$601,641	\$601,641	100.00	\$0	Otros	87	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.