

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 681

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
CHP17170200898393	Construcción De Calle De Pavimentación Hidráulica En La Localidad De San Pedro Cotzintam. - 5349827	5349827	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA, CHIAPAS.	Urbanización	Terminado	2017	\$1,800,000	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /	
CHP16160200672704	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Domo-1509	2527288	Chiapas	Angel Albino Corzo	Libertad del Pajal	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	\$1,428,571	\$1,412,857	\$1,412,857	\$1,412,857	\$1,412,857	\$1,412,857	\$1,412,857	100.00	\$0	Metros Cuadrados	597	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra concluida en su totalidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200896765	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Domo En Localidad Nueva Palestina - 5607508	5607508	Chiapas	Angel Albino Corzo	Nueva Palestina	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,538,462	\$1,521,539	\$1,521,539	\$1,521,539	\$1,521,539	\$1,521,539	\$1,521,539	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: DOS DOMOS / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200898387	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Domo En Localidad Nueva Colombia - 5608197	5608197	Chiapas	Angel Albino Corzo	Nueva Colombia	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Auntamiento Municipal de Angel Albino Corzo	Urbanización	Terminado	2017	\$1,538,462	\$1,521,539	\$1,521,539	\$1,521,539	\$1,521,539	\$1,521,539	\$1,521,539	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
CHP171702008902432	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Domo En Localidad Quereáro - 5608021	5608021	Chiapas	Angel Albino Corzo	Quereáro	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,538,462	\$1,521,539	\$1,521,539	\$1,521,539	\$1,521,539	\$1,521,539	\$1,521,539	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
CHP16170100893584	Construcción De Cancha De Fútbol Y Obras Complementarias De La Unidad Deportiva De Bochil	15221E058 01112B119	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	Terminado	2016	\$5,101,322	\$5,101,322	\$5,101,322	\$5,100,318	\$5,100,318	\$5,100,318	\$5,100,318	99.98	\$0	Otros	34,683	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
CHP16170100893586	Modernización De La Infraestructura Vial Del E.C. (Tuxtla Gutiérrez - Chiapa De Corzo) - Aeropuerto "Ángel Albino Corzo", Tramo Km. 0 000 Al Km. 23 200 (Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 7 500)	15221E058 01112B116	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,469,213	\$5,469,213	\$5,469,213	\$5,468,981	\$5,468,981	\$5,468,981	\$5,468,981	100.00	\$0	Otros	102,019	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
CHP161701008938320	Modernización De La Infraestructura Vial Del E.C. (Tuxtla Gutiérrez - Chiapa De Corzo) - Aeropuerto "Ángel Albino Corzo", Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 200 (Subtramo: Km. 15 700 Al Km. 23 200)	15221E058 01112B120	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,705,870	\$5,705,870	\$5,705,870	\$5,705,370	\$5,705,370	\$5,705,370	\$5,705,370	99.99	\$0	Otros	102,019	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041675	Cancha De Usos Múltiples	418	Chiapas	Cintalapa	La Florida	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,402,582	\$1,402,583	\$1,402,583	\$1,402,583	\$1,402,583	\$1,402,583	\$1,402,583	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
CHP17170200898388	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Preparatoria Samuel León Brinda. Clave: 07ab0091n - 5155846	5155846	Chiapas	Frontera Hidalgo	Ejido Francisco I. Madero	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,936,031	\$1,914,735	\$1,914,735	\$1,914,735	\$1,914,735	\$1,914,735	\$1,914,735	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
CHP17170200898389	Construcción De Calle Central Sur Entre Sexta Oriente Casl. 04000 Y Casl. 04135 En Dirección Central Sur, Consistente En Concreto Pre Mezclado, Con Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario - 5155259	5155259	Chiapas	Frontera Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,024,649	\$2,002,377	\$2,002,377	\$2,002,377	\$2,002,377	\$2,002,377	\$2,002,377	\$2,002,377	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
CHP16160200673138	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Basica-1534	2493601	Chiapas	Ixtacomitán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /	
CHP16160200673736	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Basica-1535	2493479	Chiapas	Ixtacomitán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra se concluyo al 100 % cumpliendo con la totalidad de sus metas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300969284	Pavimentación De 858 M2 En La Avenida Belisario Domínguez Entre Calle 5 De Mayo	01	Chiapas	Ixtapangajoyá	Ixtapangajoyá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,035	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
CHP17170200881379	Modernización De Cancha Fútbol Soccer En La Unidad Deportiva De Jiquipilas	14221E065 01503B002	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,602,706	\$3,602,706	\$3,602,706	\$3,596,866	\$3,596,866	\$3,596,866	\$3,596,866	99.84	\$0	Metros Cuadrados	40,683	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AL MOMENTO DE CARGAR EL CONTRATO ME MARCA ERROR AL CARGAR NO ME PERMITE CARGAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672756	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Cuarta Norte Oriente Y Tercera Sur Oriente-1539	2598660	Chiapas	Jitotol	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,500,000	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,956	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO ME PERMITE CARGAR EL CONTRATO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200897546	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado En La Esc. Primaria Bilingüe "Avaro Obregón" Clave: 07d9b1167c En La Localidad Latviltzon, En El Municipio De Larranzar, En El Estado De Chiapas. - 4864626	4864626	Chiapas	Larranzar	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,052,370	\$2,029,794	\$2,029,794	\$2,029,794	\$2,029,794	\$2,029,794	\$2,029,794	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra se concluyo al 100% cumpliendo con la totalidad de sus metas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200899206	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado En La Escuela Primaria "Manuel Avila Camacho" Con Clave: 07ab02109f, En La Localidad De Paetetic, En El Municipio De Larranzar, En El Estado De Chiapas. - 4864784	4864784	Chiapas	Larranzar	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,947,630	\$1,926,206	\$1,926,206	\$1,926,206	\$1,926,206	\$1,926,206	\$1,926,206	\$1,926,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672596	Construcción De Techado Estructural En Cancha De 30 M X 18 M Y Equipamiento-1543	2465097	Chiapas	Metapa de Domínguez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,126,437	\$1,114,047	\$1,114,047	\$1,114,047	\$1,114,047	\$1,114,047	\$1,114,047	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200675102	Pavimentación Mixta De Calle -1544	2464644	Chiapas	Metapa	Metapa de Domínguez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,600,000	\$1,582,400	\$1,582,400	\$1,582,400	\$1,582,400	\$1,582,400	\$1,582,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200675868	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Tramo 0 000 Al 0 198 Del Libramiento Sur-Poniente De Metapa, Hacia El Cantón Candelaria.-1542	2465307	Chiapas	Metapa	Candelaria	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,273,563	\$1,259,553	\$1,259,553	\$1,259,553	\$1,259,553	\$1,259,553	\$1,259,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200896766	Construcción De Techado Estructural De 16 X 30 M Tipo Infech En Escuelas Secundaria Rafael Pascasio Gamboa Clave 07ees0149z - 5113421	5113421	Chiapas	Metapa	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METAPA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,657,311	\$1,639,080	\$1,639,080	\$1,639,080	\$1,639,080	\$1,639,080	\$1,639,080	\$1,639,080	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200900018	Construcción De Techado Estructural De 16 X 30 M En Cancha Deportiva De Escuela Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia Clave 07dpr0228u	5113481	Chiapas	Metapa	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METAPA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,657,311	\$1,639,080	\$1,639,080	\$1,639,080	\$1,639,080	\$1,639,080	\$1,639,080	\$1,639,080	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 681

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
CHP171020090019	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av.5 De Febrero Entre Calle Juárez Y Calle Carranza - 5113337	5113337	Chiapas	Metapa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO METAPA	Urbanización	Terminado	2017	\$653,241	\$646,055	\$646,055	\$646,055	\$646,055	\$646,055	\$646,055	\$646,055	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP171020090169	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Carranza Entre Av. Central Sur Y Av. 5 De Febrero - 5113244	5113244	Chiapas	Metapa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO METAPA	Urbanización	Terminado	2017	\$549,719	\$543,672	\$543,672	\$543,672	\$543,672	\$543,672	\$543,672	\$543,672	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710200901962	Construcción Del Centro De Actividades Deportivas Y Culturales Del Parque Expandida De La Feria	5221059	Chiapas	Ocozacoautla de Espinosa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,593,420	\$5,531,893	\$5,531,893	\$5,531,893	\$2,765,946	\$2,765,946	\$2,765,946	\$2,765,946	50.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710200902723	Construcción Del Gimnasio Deportivo Y Área Sanitaria	5228270	Chiapas	Ocozacoautla de Espinosa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,030,513	\$2,008,177	\$2,008,177	\$2,008,177	\$1,004,089	\$1,004,089	\$1,004,089	\$1,004,089	50.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710401041356	Rehabilitación De Banquetas, Guarniciones, Alumbrado Público E Intersecciones En La Calle Central Poniente, Varios Tramos	244	Chiapas	Ocozacoautla de Espinosa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,376,067	\$6,305,930	\$6,305,930	\$6,305,930	\$3,152,965	\$3,152,965	\$3,152,965	\$3,152,965	50.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835378	Remodelación Del Boulevard Principal De Palenque (Tramo Cabeza Maya A La Calle De Los Carambas Tramo 0 000 Al 1 040), Con Colopatia Y Mobiliario Urbano (Remodelación Del Boulevard Principal De Palenque)	152211E058 01112B118	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,302,814	\$5,302,814	\$5,302,814	\$5,301,867	\$5,301,867	\$5,301,867	\$5,301,867	\$5,301,867	99.98	\$0	Otros	125,903	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835526	Remodelación Del Boulevard Principal De Palenque (Tramo Cabeza Maya A La Calle De Los Carambas Tramo 0 000 Al 1 040), Con Colopatia Y Mobiliario Urbano	152211E058 01112B133	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,301,878	\$5,301,878	\$5,301,878	\$5,300,921	\$5,300,921	\$5,300,921	\$5,300,921	\$5,300,921	99.98	\$0	Otros	125,903	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835554	Remodelación Del Boulevard Principal De Palenque (Tramo Cabeza Maya A La Calle De Los Carambas Tramo 0 000 Al 1 040), Con Colopatia Y Mobiliario Urbano (Remodelación Del Boulevard Principal De Palenque)	152211E058 01112B134	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,297,082	\$5,297,082	\$5,297,082	\$5,295,229	\$5,295,229	\$5,295,229	\$5,295,229	\$5,295,229	99.97	\$0	Otros	102,019	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673508	Pavimentación De Camino-1557	2628623	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	98.90	\$0	Metros Cuadrados	607	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710300959313	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Dos Tramos	5029	Chiapas	San Andrés Duraznal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,200,000	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835418	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Av. Gral. Vicente Pineda, Calle Manuel Arias Y Calle Erasmo Uribe)	152211E058 01112B121	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$669,828	\$669,828	\$669,828	\$669,362	\$669,362	\$669,362	\$669,362	\$669,362	99.93	\$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835421	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle José María Liceaga)	152211E058 01112B122	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$645,156	\$645,156	\$645,156	\$644,745	\$644,745	\$644,745	\$644,745	\$644,745	99.94	\$0	Otros	212,712	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835424	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Daniel Sarmiento Rojas, Luis Donaldo Colosio, Cerrada De La 3ra. Ampliación Sonora Y Prolongación Miguel Alemán	152211E058 01112B123	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,809,273	\$1,809,273	\$1,809,273	\$1,808,714	\$1,808,714	\$1,808,714	\$1,808,714	\$1,808,714	99.97	\$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835429	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Premezclado De La Calle Francisco I. Madero E Innomiada (Sin Nombre))	152211E058 01112B124	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$518,721	\$518,721	\$518,721	\$518,322	\$518,322	\$518,322	\$518,322	\$518,322	99.92	\$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835434	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Judea)	152211E058 01112B125	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,413,647	\$1,413,647	\$1,413,647	\$1,413,541	\$1,413,541	\$1,413,541	\$1,413,541	\$1,413,541	99.99	\$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835441	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Norte y Oriente)	152211E058 01112B126	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$964,628	\$964,628	\$964,628	\$963,498	\$963,498	\$963,498	\$963,498	\$963,498	99.88	\$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835446	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Luna)	152211E058 01112B127	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$618,456	\$618,456	\$618,456	\$618,182	\$618,182	\$618,182	\$618,182	\$618,182	99.96	\$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710200897875	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En El Ejido Uralvo Galvan - 5402321	5402321	Chiapas	Solosuchipa	Úrsulo Galván	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,300,000	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710200901177	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo En La Cabecera Municipal De Solosuchipa - 5402552	5402552	Chiapas	Solosuchipa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200675594	Pavimentación De Camino Con Concreto Asfáltico (Tramo Acceso Principal A Cd. Hidalgo)- 2461830	2461830	Chiapas	Suchiate	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,377,269	\$2,377,269	\$2,377,269	\$2,377,269	\$2,377,269	\$2,377,269	\$2,377,269	\$2,377,269	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200675796	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La 10a. Avenida Norte Entre 1a. Y 5a. Calle Poniente-1561	2461952	Chiapas	Suchiate	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2016	\$2,622,732	\$2,622,732	\$2,622,732	\$2,622,732	\$2,622,732	\$2,622,732	\$2,622,732	\$2,622,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710300956225	Construcción De Techado Estructural En La Escuela Primaria Federal "Justo Sierra" C.C.T. 0706r0717a	MSC/DOPM/ FORTALECE 0012017	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,518,346	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	100.00	\$0	Otros	500	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710401048098	Construcción De Techado Estructural En La Escuela Secundaria Federal "Jose Vasconcelos Calderon "Clave 07des0009a	004	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE	Educación	Terminado	2017	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 681

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1717040104243	Construcción De Techado Estructural En La Escuela Primaria "Miguel Hidalgo Y Costilla" Clave 07p0r263g. Ciudad Hidalgo. Domicilio Ejido Suchiate	003	Chiapas	Suchiate	Ejido Suchiate (Fracción la Pita)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE	Educación	Terminado	2017	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Fisica: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040105297	Construcción De Techado Estructural	SN	Chiapas	Suchiate	Benito Juárez (Cositalpa)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Fisica: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP1617010083527	Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multi deportivo Y Ecológico Los Cerillos. En Tapachula Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multi deportivo Y Ecológico Los Cerillos	14241E065 01112B001	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	Terminado	2016	\$4,823,602	\$4,823,602	\$4,823,602	\$4,822,323	\$4,822,323	\$4,822,323	\$4,822,323	99.97	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Concluido / Registro: Proyecto Referendo, concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1617010083527	Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multi deportivo Y Ecológico Los Cerillos. En Tapachula Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multi deportivo Y Ecológico Los Cerillos	14241E065 01112B002	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	Terminado	2016	\$6,015,420	\$6,015,420	\$6,015,420	\$6,013,931	\$6,013,931	\$6,013,931	\$6,013,931	99.98	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Fisica: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1617010083530	Modernización Del Teatro De La Ciudad En Tapachula (Modernización Del Teatro De La Ciudad En Tapachula)	142421E065 01112B009	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	Terminado	2016	\$6,482,699	\$6,482,699	\$6,482,699	\$6,482,436	\$6,482,436	\$6,482,436	\$6,482,436	100.00	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE UNICAMENTE SUBIR A LA PAGINA DEL AYUNTAMIENTO EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020067274	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. 12 Sur Poniente Entre Calle Luis Espinosa Y Calle Victorico Grajales, Colonia Xamaipac-1568	2528030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,061,798	\$1,069,898	\$1,069,898	\$1,069,898	\$1,069,898	\$1,069,898	\$1,069,898	100.00		Metros Cuadrados	676	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: esta obra cumplió con la totalidad de sus metas, se encuentra terminada en un 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020067321	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. Río Tula Entre Calle Ricosuamex Y Calle Lacantun, Colonia 24 De Junio-1570	2527412	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,229,143	\$1,215,623	\$1,215,623	\$1,215,623	\$1,215,623	\$1,215,623	\$1,215,623	100.00		Metros Cuadrados	4,989	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020067386	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. Cañón Del Sumidero Entre Calle Chichón Y Av. Mamucmatz, Colonia San Pedro Progreso-1573	2528712	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,596,395	\$1,578,835	\$1,578,835	\$1,578,835	\$1,578,835	\$1,578,835	\$1,578,835	100.00		Metros Cuadrados	4,689	0.00	100.00	Financiera: obra terminada satisfactoriamente / Fisica: obra terminada satisfactoriamente / Registro: cierre definitivo 2017 - informe definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020067390	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En El Boulevard Capriche, Calles Cadillac Y Monza De Carretera A Chicoasen A Av. Nova, Fraccionamiento Malibu-1577	2527906	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$9,757,832	\$9,650,496	\$9,650,496	\$9,650,496	\$9,650,496	\$9,650,496	\$9,650,496	100.00		Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada y operando / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020067421	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. El Jobo Entre Ciprés Y Rosario Castellanos, Colonia Albania Alta.-1578	2528464	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$643,399	\$636,322	\$636,322	\$636,322	\$636,322	\$636,322	\$636,322	100.00		Metros Cuadrados	7,681	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE UNICAMENTE SUBIR A LA PAGINA DEL AYUNTAMIENTO EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020067556	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Calles De La Colonia Caminera-1572	2528154	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$3,915,778	\$3,872,705	\$3,872,705	\$3,872,705	\$3,872,705	\$3,872,705	\$3,872,705	100.00		Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1617010083524	Construcción De Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Del Boulevard Belisario Domínguez Al Río Sabinal (Construcción De Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Entre Boulevard Belisario Domínguez)	14221E058 01112B001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$6,438,180	\$6,438,180	\$6,438,180	\$6,437,980	\$6,437,980	\$6,437,980	\$6,437,980	100.00	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1617010083525	Construcción De Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Del Boulevard Belisario Domínguez Al Río Sabinal (Construcción De Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Entre Calle Las Palmas Y Río Sabinal)	14221E058 01112B002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$6,260,037	\$6,260,037	\$6,260,037	\$6,259,921	\$6,259,921	\$6,259,921	\$6,259,921	100.00	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1617010083529	Construcción Del Museo Del Niño Y Del Agua	142421E065 01112B007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	Terminado	2016	\$13,691,570	\$13,691,570	\$13,691,570	\$13,691,229	\$13,691,229	\$13,691,229	\$13,691,229	100.00	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: obra terminada satisfactoriamente / Fisica: obra terminada satisfactoriamente / Registro: informe definitivo 2017 - cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1617010083529	Modernización De La Casa De Las Artesanías Chiapas (Modernización De La Casa De Las Artesanías Chiapas)	142421E065 01112B008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	Terminado	2016	\$6,093,162	\$6,093,162	\$6,093,162	\$6,091,959	\$6,091,959	\$6,091,959	\$6,091,959	99.98	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: el techado estructural de la escuela primaria Dr. Belisario Domínguez se concluyó en la totalidad de sus metas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1617010083533	Construcción De Colector Pluvial Y Servicios Básicos Del Callejón Zapata Entre Boulevard Belisario Domínguez Y Periférico Norte Poniente	15221E058 01112B113	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$9,441,594	\$9,441,594	\$9,441,594	\$9,437,928	\$9,437,928	\$9,437,928	\$9,437,928	99.96	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: la obra de pavimentación se concluyo en su totalidad, cumpliendo con todas sus metas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1617010083535	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación 3ª, Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez. (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación 3ª)	15221E058 01112B114	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,575,021	\$5,575,021	\$5,575,021	\$5,574,463	\$5,574,463	\$5,574,463	\$5,574,463	99.99	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada y Operando / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1617010083535	Pavimentación Concreto Asfáltico Y Servicios Básicos Del Periférico Sur Poniente Entre La 14a. Y 19a. Poniente (Cot Xamaipac) En Tuxtla Gutiérrez.	15221E058 01112B115	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,711,412	\$5,711,412	\$5,711,412	\$5,710,688	\$5,710,688	\$5,710,688	\$5,710,688	99.99	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: la obra se concluyo totalmente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1617010083545	Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Calle Rizo De Oro, Entre Calle Baja California Y Calle Campeche, Col. Plan De Ayer)	15221E058 01112B125	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$676,761	\$676,761	\$676,761	\$676,731	\$676,731	\$676,731	\$676,731	100.00	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1617010083545	Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Calle Cuatro Entre Calle Zafiro Y Av. Tlaxcala)	15221E058 01112B129	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,012,249	\$1,012,249	\$1,012,249	\$1,012,122	\$1,012,122	\$1,012,122	\$1,012,122	99.99	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1617010083547	Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Avenida El Cisne Entre Gavilán Y Calle Ave Del Paraiso)	15221E058 01112B130	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,707,719	\$2,707,719	\$2,707,719	\$2,707,133	\$2,707,133	\$2,707,133	\$2,707,133	99.98	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: UNICAMENTE PENDIENTE SUBIR A LA PAGINA DEL AYUNTAMIENTO EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1617010083549	Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Circuito Las Casas Sur, Entre Circuito Las Casas Poniente Y Circuito Las Casas Oriente)	15221E058 01112B131	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,362,646	\$3,362,646	\$3,362,646	\$3,362,623	\$3,362,623	\$3,362,623	\$3,362,623	100.00	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1617010083550	Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Calle Central Sur Entre Central Y Calle 4a. Sur (En El Ejido El Jobo))	15221E058 01112B132	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,185,639	\$2,185,639	\$2,185,639	\$2,185,088	\$2,185,088	\$2,185,088	\$2,185,088	99.97	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1617010083556	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación 3ª, Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación 3ª)	15221E058 01112B135	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,014,391	\$5,014,391	\$5,014,391	\$5,013,730	\$5,013,730	\$5,013,730	\$5,013,730	99.99	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: TECHADO ESTRUCTURAL CON MEDIDAS 18x32 MTS / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. TECHADO ESTRUCTURAL CON MEDIDAS DE 18.00x32.00 MTS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 681

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
CHP16170100835583	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación 5ª, Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación	152211E05801112B175	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y validades	Terminado	2016	\$5,379,093	\$5,379,093	\$5,379,093	\$5,378,438	\$5,378,438	\$5,378,438	\$5,378,438	99.99	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200896768	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Avenida 1a Sur Entre Calle 13a Oriente Y Calle 15a Oriente, En La Colonia Tzocumbak - 5502840	2.2.1.-101-UR-09-01-58-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$4,727,941	\$4,675,934	\$4,675,934	\$4,675,934	\$4,675,934	\$4,675,934	\$4,675,934	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880784	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (4a. Etapa)	022131E05301C01B029	Chiapas	Villa Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,153,266	\$11,153,266	\$11,153,266	\$10,963,102	\$10,963,102	\$10,963,102	\$10,963,102	98.29	\$0	Otros	6,830	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200901671	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada - 5721728	5721728	Chiapas	Villafloraes	California	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200902435	Cancha De Usos Múltiples Techado - 5587768	5587768	Chiapas	Villafloraes	Progreso Agrario	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	\$1,538,462	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, AL MOMENTO DE CARGAR EL CONTRATO DE LA OBRA ME MANDA A ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672507	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Calzada Benito Juárez En La Cabecera Municipal-1583	2524711	Chiapas	Zinacantan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	100.00		Metros Cuadrados	4,411	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% NO ME PERMITE CARGAR EL CONTRATO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835372	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. La Era Entre Calle Juan Pablo II Y Predio Del Km 0 000 Al Km. 0 647.81	152211E05801112B117	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y validades	Terminado	2016	\$5,046,199	\$5,046,199	\$5,046,199	\$5,046,188	\$5,046,188	\$5,046,188	\$5,046,188	100.00	\$0	Otros	41,771	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, INTENTAMOS CARGAR EL CONTRATO DE LA OBRA PERO AL MOMENTO DE GUARDAR ME MANDA A ERROR, NO ME DEJA CARGAR CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.