

Total: 11539

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP17170200892354	Mantenimiento De Camino Rural En Tramos Aislados	no aplica	Chiapas	Bochil	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$621,048	\$621,048	\$621,048	\$621,048	\$621,048	\$621,048	\$621,048	100.00		Otros	545	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% CON RECURSO 2015 EJERCIDO EN EL 2016 / Física: OBRA EJERCIDA EN EL 2016 CON RECURSO 2015 / Registro: ESTA OBRA FUE EJERCIDA AL 100% EN EL AÑO 2016 CON RECURSO DE EJERCICIO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200892386	Mantenimiento De Camino Rural En Tramos Aislados	no aplica	Chiapas	Bochil	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,367,400	\$1,367,400	\$1,367,400	\$1,367,400	\$1,367,400	\$1,367,400	\$1,367,400	100.00		Otros	12,404	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200892446	Mantenimiento De Camino Rural En Tramos Aislados	NO APLICA	Chiapas	Bochil	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$464,440	\$464,440	\$464,440	\$464,440	\$464,440	\$464,440	\$464,440	100.00		Otros	205	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401054560	Mantenimiento Del Sistema De Drenaje Sanitario	NO APLICA	Chiapas	Bochil	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$515,000	\$619,613	\$619,613	\$619,613	\$619,613	\$619,613	\$619,613	100.00		Otros	12,404	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400816860	Mejoramiento De Techos De Vivienda.	mcc-dpm-fahm-019-2016	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de catazajá	Vivienda	Terminado	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Piezas	259	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045093	Mejoramiento De Imagen Urbana	mcc-dpm-fahm 01-2017	Chiapas	Catazajá	Guahútémoc	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de catazajá	Urbanización	Terminado	2017	\$194,959	\$194,960	\$194,960	\$194,960	\$194,960	\$194,960	\$194,960	100.00	\$0	Otros	540	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046470	04004.-Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Por Participación Ciudadana	0004	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,484,160	\$1,484,160	\$1,484,160	\$1,484,160	\$1,484,160	\$1,484,160	\$1,484,160	100.00	\$0	Otros	14,207	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046797	04011 - Construcción De Muro De Contención	0011	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$649,246	\$649,246	\$649,246	\$649,246	\$649,246	\$649,246	\$649,246	100.00	\$0	Metros cúbicos	14,027	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401049143	Fortalecimiento A La Producción Artesanal	FAFM-07-2017	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno Municipal	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	100.00		Lote	18	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401049154	Equipamiento De La Unidad Municipal De Protección Civil	FAFM-09-2017	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno Municipal	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$105,921	\$105,921	\$105,921	\$105,921	\$105,921	\$105,921	\$105,921	100.00		Equipamiento	10,817	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401049162	Equipamiento De La Unidad Municipal De Protección Civil	FAFM-010-2017	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno Municipal	Asistencia Social	Terminado	2017	\$27,776	\$27,776	\$27,776	\$27,776	\$27,776	\$27,776	\$27,776	100.00		Equipamiento	10,817	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401049177	Adquisición De Una Camioneta Marca Nissan Para Equipamiento De La Unidad Municipal De Protección Civil	FAFM-011-2017	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno Municipal	Asistencia Social	Terminado	2017	\$280,100	\$280,100	\$280,100	\$280,100	\$280,100	\$280,100	\$280,100	100.00		Equipamiento	10,817	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401049187	Equipamiento Vehicular Para La Unidad Municipal De Protección Civil	FAFM-012-2017	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno Municipal	Asistencia Social	Terminado	2017	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00		Equipamiento	10,817	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048146	Mejoramiento De Vivienda	-	Chiapas	Chenalhó	Yabteclum Fracción Uno	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,969,252	\$2,969,252	\$2,969,252	\$2,969,252	\$2,969,252	\$2,969,252	\$2,969,252	100.00		Vivienda	143	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401051735	Elaboracion De Estudio Y Proyecto De La Red De Alcantarillado Sanitario	0012	Chiapas	Chenalhó	Tzeltal	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	100.00		Otros	830	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401051746	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Red De Alcantarillado Sanitario	0013	Chiapas	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorrros)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	100.00		Otros	830	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401051963	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Obra Red De Alcantarillado Sanitario	0014	Chiapas	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorrros)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	100.00		Otros	830	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050075	Construcción De Muros De Contención	FAFM-006	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,012,261	\$2,012,261	\$2,012,261	\$2,012,261	\$2,012,261	\$2,012,261	\$2,012,261	100.00	\$0	Metros cúbicos	319	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050087	Mantenimiento Y Rehabilitación Del Camino, Tramo: Cruceco Ocotul-Frascos I. Madero, Del Km 0 000 Al Km 6 300	FAFM-007	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,998,042	\$1,994,946	\$1,994,946	\$1,994,946	\$1,994,946	\$1,994,946	\$1,994,946	100.00	\$0	Otros	110	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050089	Mantenimiento De Camino Rural Tramo: Cruceco Las Delicias-Akeltel Del Km 0 000 Al Km 3 500 Y Ramales	FAFM-008	Chiapas	Chilón	Lacantajal	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,524,888	\$1,524,888	\$1,524,888	\$1,524,888	\$1,524,888	\$1,524,888	\$1,524,888	100.00	\$0	Otros	184	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050100	Mantenimiento De Camino Rural En Tramos Aislados: Tramo Principal Jolamaltzac, Ramal De Jolamaltzac 2a Sección Ramal Ranchería Bambu, Ramal Cuxujá Y Ramal Monte Azul	FAFM-009	Chiapas	Chilón	Jolamaltzac	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,536,325	\$1,536,325	\$1,536,325	\$1,536,325	\$1,536,325	\$1,536,325	\$1,536,325	100.00	\$0	Otros	570	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050105	Mantenimiento Y Rehabilitación De Camino, Tramo Cruceco Tzasilbic-Tzasilbic Del Km 0 000 Al Km 1 800 Y Ramales	FAFM-010	Chiapas	Chilón	Tzasilbic	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,568,912	\$1,568,912	\$1,568,912	\$1,568,912	\$1,551,576	\$1,551,576	\$1,551,576	98.90	\$0	Otros	545	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050108	Mantenimiento De Camino Rural Tramo: Cruceco Tunasz-Cruceco Agua Verde 46 200 Segunda Etapa	FAFM-011	Chiapas	Chilón	Loq'itb-Já	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,772,643	\$1,772,643	\$1,772,643	\$1,772,643	\$1,772,643	\$1,772,643	\$1,772,643	100.00	\$0	Otros	935	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170501131780	Rehabilitación De Camino Rural Extracción De Durumbes	FAFM-012	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros lineales	21,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1717020088394	Construccion De Tejado Para Jardin De Niños 23 De Marzo Clave 07djq2184k	01	Chiapas	Escuinta	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$147,991	\$147,991	\$147,991	\$147,991	\$147,991	\$147,991	\$147,991	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1717020088406	Mantenimiento Del Relleno Sanitario Intermunicipal	02	Chiapas	Escuinta	Escuinta	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	\$0	Otros	30,060	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717020088733	Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Salomon Gonzalez Blanco Primera Etapa	03	Chiapas	Escuinta	Escuinta	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Deporte	Terminado	2017	\$357,167	\$357,167	\$357,167	\$357,167	\$357,167	\$357,167	\$357,167	100.00	\$0	Otros	30,060	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200889017	Rehabilitacion De Centro De Desarrollo Comunitario	04	Chiapas	Escuinta	Nueva Francia	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	313	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887382	Equipamiento De La Unidad De Protección Civil (Adquisición De Ambulancia)	00001pc	Chiapas	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$365,000	100.00	\$0	Vehículos	13,291	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838404	Mantenimiento De Caminos Rurales - Varias Localidades	-	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,383	\$999,383	\$999,383	99.94	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200890585	Construccion De Area De Esparcimiento La Guayabita Primera Etapa	-	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Deporte	Terminado	2017	\$309,919	\$309,919	\$309,919	\$309,919	\$309,919	\$309,919	\$309,919	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300982623	Construccion De Puente De Alcantarilla En Camino Sacacoscha	-	Chiapas	Huehuetán	Cantón Esperancita	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$112,718	\$112,718	\$112,718	\$112,718	\$112,718	\$112,718	\$112,718	100.00	\$0	Otros	145	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300982629	Construccion De Area De Esparcimiento La Guayabita Segunda Etapa	-	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN	Deporte	Terminado	2017	\$44,991	\$44,991	\$44,991	\$44,991	\$44,991	\$44,991	\$44,991	100.00	\$0	Otros	7,755	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300986823	Rehabilitacion De Acceso A Calles Innomiadas En El Ej. Chamulapita-Calle Prolongacion Av. 20 De Noviembre	-	Chiapas	Huehuetán	Chamulapita	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Urbanización	Terminado	2017	\$144,809	\$144,809	\$144,809	\$144,809	\$144,809	\$144,809	\$144,809	100.00	\$0	Otros	1,337	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300989009	Mantenimiento De Caminos Rurales Segunda Etapa	-	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$622,285	\$622,285	\$622,285	\$622,285	\$622,285	\$622,285	\$622,285	100.00	\$0	Metros lineales	7,555	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300989060	Rehabilitacion De Acceso A Calles Innomiadas En El Ejido Chamulapita, Barrio Las Flores	-	Chiapas	Huehuetán	Chamulapita	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Urbanización	Terminado	2017	\$127,574	\$127,574	\$127,574	\$127,574	\$127,574	\$127,574	\$127,574	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160400826553	Extracción De Derrumbes En Tramos Aislados (Exceso De Lluvias)	FAFM-001	Chiapas	Huitupán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN	Comunicaciones	Terminado	2016	\$430,220	\$430,220	\$430,220	\$430,220	\$430,220	\$430,220	\$430,220	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,715	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400826555	Mantenimiento Del Sistema De Alumbrado Publico	FAFM-002	Chiapas	Huitupán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN	Urbanización	Terminado	2016	\$249,257	\$249,257	\$249,257	\$249,257	\$249,257	\$249,257	\$249,257	100.00	\$0	Luminaria	22,536	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 ML DE TUBERIA DE PVC. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM 8 DE DIAMETRO REPOSICION DE 14.51 M2 DE CONCRETO DE F C=200 KG/CM2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400826561	Mantenimiento De La Escuela Telesecundaria No. 672, Con Clave: 07eh0697k	FAFM-003	Chiapas	Huitupán	Zacatonal de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN	Educación	Terminado	2016	\$50,850	\$50,850	\$50,850	\$50,850	\$50,850	\$50,850	\$50,850	100.00	\$0	Otros	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160400826565	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	FAFM-004	Chiapas	Huitupán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$70,994	\$70,994	\$70,994	\$70,994	\$70,994	\$70,994	\$70,994	100.00	\$0	Otros	22,536	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP16160400826568	Rehabilitacion La Red De Drenaje Sanitario	FAFM-005	Chiapas	Huitupán	Zacatonal de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$70,156	\$70,156	\$70,156	\$70,156	\$70,156	\$70,156	\$70,156	100.00	\$0	Metros lineales	1,361	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FAFM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400826571	Mantenimiento De La Escuela Primaria "Emiliano Zapata", Con Clave: 07kpr1108y	FAFM-006	Chiapas	Huitupán	Los Cocos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN	Educación	Terminado	2016	\$12,478	\$12,478	\$12,478	\$12,478	\$7,857	\$7,857	\$7,857	62.96	\$0	Otros	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FAFM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400826581	Mantenimiento Del Relleno Sanitario	FAFM-007	Chiapas	Huitupán	Huitupán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN	Urbanización	Terminado	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,860	\$299,860	\$299,860	99.95	\$0	Otros	2,857	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FAFM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400826584	Construcción De Muro De Contención	FAFM-008	Chiapas	Huitupán	Huitupán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN	Urbanización	Terminado	2016	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	12	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES OBRA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400826588	Extracción De Derrumbes En Tramos Aislados (Exceso De Lluvias)	FAFM-009	Chiapas	Huitupán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN	Comunicaciones	Terminado	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,715	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA EN PROYECTO ES CANCHA DEPORTIVA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400828120	Equipamiento De La Unidad Municipal De Protección Civil	FAFM-010	Chiapas	Huitupán	Huitupán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$98,034	\$98,034	\$98,034	\$98,034	\$98,034	\$98,034	\$98,034	100.00	\$0	Lote	22,536	0.00	100.00	Financiera / Física: ADQUISICIÓN DE 25 RADIOS, QUE FUERON ENTREGADOS EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400828170	Red Nacional De Telecomunicaciones	FAFM-012	Chiapas	Huitupán	Huitupán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$303,124	\$303,124	\$303,124	\$303,124	\$303,124	\$303,124	\$303,124	100.00	\$0	Otros	22,536	0.00	100.00	Financiera / Física: Adquisición de vehiculos para la Dirección de Policía Municipal / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050787	Extracción De Derrumbes En Tramos Aislados (Exceso De Lluvias)	FAFM-001-2017	Chiapas	Huitupán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	Comunicaciones	Terminado	2017	\$1,500,762	\$1,500,762	\$1,500,762	\$1,500,762	\$1,500,762	\$1,500,762	\$1,500,762	100.00	\$0	Otros	22,536	0.00	100.00	Financiera / Física: Adquisición de 2 antenas para enlace de datos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170401050792	Mantenimiento Del Sistema De Alumbrado Publico	FAFM-002-2017	Chiapas	Huitupán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$868,835	\$868,835	\$868,835	\$868,835	\$868,835	\$868,835	\$868,835	100.00	\$0	Otros	22,536	0.00	100.00	Financiera / Física: 62.5 Metros cuadrados de rehabilitación, que consiste en repelo y piso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050794	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	FAFM-003-2017	Chiapas	Huitupán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$460,853	\$460,853	\$460,853	\$460,853	\$460,853	\$460,853	\$460,853	100.00	\$0	Otros	22,536	0.00	100.00	Financiera / Física: Adquisición de 20 semáforos para diferentes vialidades de la ciudad / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050795	Mantenimiento Del Relleno Sanitario	FAFM-004-2017	Chiapas	Huitupán	Huitupán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$966,280	\$966,280	\$966,280	\$966,280	\$966,280	\$966,280	\$966,280	100.00	\$0	Otros	2,857	0.00	100.00	Financiera / Física: Adquisición de 40 tarjetas para semáforos, consisten en rehabilitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050798	Estación De Denumbes En Tramos Aislados (Exceso De Lluvias)	FAFM-005-2017	Chiapas	Huitupán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	Comunicaciones	Terminado	2017	\$392,942	\$392,942	\$392,942	\$392,942	\$392,942	\$392,942	\$392,942	100.00	\$0	Otros	22,536	0.00	100.00	Financiera / Física: Adquisición de 1 camión-chasis y 1 compactado. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050800	Mantenimiento De Escuela Primaria Francisco Leon De La Barra, Con Clave: 07dpb0902e	FAFM-006-2017	Chiapas	Huitupán	Santuario del Pozo Equipulas	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	Educación	Terminado	2017	\$54,266	\$54,266	\$54,266	\$54,266	\$54,266	\$54,266	\$54,266	100.00	\$0	Otros	137	0.00	100.00	Financiera / Física: Adquisición de 1 Lote de mobiliario y equipo para consultorio medico de la Policía municipal / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050802	Mantenimiento De Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, Con Clave: 07qpr1226c	FAFM-007-2017	Chiapas	Huitupán	La Competencia	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	Educación	Terminado	2017	\$39,168	\$39,168	\$39,168	\$39,168	\$39,168	\$39,168	\$39,168	100.00	\$0	Otros	1,147	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050806	Mantenimiento Del Sistema De Drenaje Sanitario	FAFM-008-2017	Chiapas	Huitupán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$74,130	\$74,130	\$74,130	\$74,130	\$74,130	\$74,130	\$74,130	100.00	\$0	Otros	22,536	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050809	Estudio Y Proyecto Del Sistema De Agua Potable	FAFM-009-2017	Chiapas	Huitupán	Huitupán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$221,212	\$221,212	\$221,212	\$221,212	\$221,212	\$221,212	\$221,212	100.00	\$0	Otros	2,857	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050810	Mantenimiento De La Escuela Telesecundaria No. 392 "Joaquín Miguel Gutiérrez", Clave: 07etv0399f	FAFM-010-2017	Chiapas	Huitupán	La Competencia	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	Educación	Terminado	2017	\$14,384	\$14,384	\$14,384	\$14,384	\$14,384	\$14,384	\$14,384	100.00	\$0	Otros	1,147	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050818	Construccion De Muro De Contención	FAFM-011-2017	Chiapas	Huitupán	El Azufre	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	868	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050916	Abastecimiento De Agua A La Cabecera Municipal Con Camión Tipo Pipa	FAFM-012-2017	Chiapas	Huitupán	Huitupán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$351,309	\$351,309	\$351,309	\$351,309	\$350,518	\$350,518	\$350,518	99.77	\$0	Otros	2,536	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100851620	Fortalecimiento De Programas Prioritaria De Las Instituciones Municipales De Seguridad Pública (Adquisición De Patrulla Para El Area De Seguridad Publica Municipal).	06	Chiapas	Ixtacomitán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITAN, CHIAPAS.	Seguridad	Terminado	2017	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Vehículos	10,176	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200884321	Contruccion De Muro De Contención Para Protección De Superficie De Rodamiento Camino (E5) Ixtacomitán-El Escobal, Chapatenango-El Escobal	01	Chiapas	Ixtacomitán	El Escobal	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITAN, CHIAPAS.	Urbanización	Terminado	2017	\$148,403	\$148,403	\$148,403	\$148,403	\$148,403	\$148,403	\$148,403	100.00	\$0	Metros Cuadrados	403	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200892866	Rehabilitación De Parque Central	001	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal Constitucional	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,568,950	\$1,568,950	\$1,568,950	\$1,568,950	\$1,568,950	\$1,568,950	\$1,568,950	100.00	\$0	Otros	6,086	0.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: CANCHA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045034	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Acceso Principal	001	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JQUIPILAS, CHIAPAS.	Urbanización	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Luminaria	9,489	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045121	Señalización De Los Accesos Principales De La Cabecera Municipal	003	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JQUIPILAS, CHIAPAS.	Urbanización	Terminado	2017	\$277,324	\$277,324	\$277,324	\$277,324	\$277,324	\$277,324	\$277,324	100.00	\$0	Otros	11,381	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045189	Remosion Y Limpieza De Basura En Area De Basurero Municipal.	03	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JQUIPILAS, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$116,232	\$116,232	\$116,232	\$116,232	\$116,232	\$116,232	\$116,232	100.00	\$0	Otros	10,350	0.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: CANCHA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045261	Construccion Y Rehabilitación De 03 Casetas De Control Y Vigilancia.	003	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JQUIPILAS, CHIAPAS.	Seguridad	Terminado	2017	\$1,115,894	\$1,115,894	\$1,115,894	\$1,115,894	\$1,115,894	\$1,115,894	\$1,115,894	100.00	\$0	Otros	9,894	0.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: CANCHA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955616	Tecnología, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial	FA002	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$973,039	\$998,308	\$998,308	\$998,308	\$998,308	\$998,308	\$998,308	100.00	\$0	Otros	21,038	0.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: CANCHA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956186	Construcción De Torre Para Telefonía Rural	FA012	Chiapas	Juárez	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Comunicaciones	Terminado	2017	\$200,487	\$200,487	\$200,487	\$200,487	\$200,487	\$200,487	\$200,487	100.00	\$0	Piezas	639	0.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: CANCHA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043624	Equipamiento A La Unidad Municipal De Protección Civil	FA015	Chiapas	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$36,600	\$36,600	\$36,600	\$36,600	\$36,600	\$36,600	\$36,600	100.00	\$0	Lote	22,800	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043695	Equipamiento De La Unidad Municipal De Protección Civil	FA017	Chiapas	Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$94,015	\$32,531	\$32,531	\$32,531	\$32,531	\$32,531	\$32,531	100.00	\$0	Lote	21,038	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401047722	Desmonte En Margenes De La Carretera De Vicente Guerrero A Nicolás Ruiz Del Km. 18000 (Tramos Aislados) Y Desmonte De 240.00 M2 De Material De Arrastre En Cuetas (Tramos Aislado) Y Sobre Acarreo De Los...	-	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS.	Comunicaciones	Terminado	2017	\$86,149	\$86,149	\$86,149	\$86,149	\$86,149	\$86,149	\$86,149	100.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401047558	Construcción De Edificio	FORTAMU N-01-2017	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$3,999,815	\$3,999,815	\$3,999,815	\$3,999,815	\$3,999,815	\$3,923,715	\$3,923,715	98.10	\$0	Metros Cuadrados	45,000	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16180106634881	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Oficina Para El Área De Obras Públicas.	04-012	Chiapas	Pantehó	Pantehó	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTELHO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Lote	6,888	0.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA- PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401052936	Construcción De Puente (Primera Etapa)	04-019	Chiapas	Pantehó	San José la Aurora	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$842,393	\$842,393	\$842,393	\$842,393	\$842,393	\$842,393	\$842,393	100.00	\$0	Otros	247	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: CONSTRUCCIÓN DE 204.80 M2 TECHO EN AREA DE IMPARTCIÓN DE EDUCACION FISICA A BASE DE CIMENTACION DE ZAPATAS Y DADOS CON REFUEZO DE VARILLAS DE 3/8 Y CONCRETO FC=200 KG/CM. ESTRUCTURAS DE CONCRETO A BASE DE COLUMNAS DE SECCION 30X30 CMS. Y 25X30 CMS ALTURA VARIABLE CON CONCRETO FC=200 KG/CM2. TECHADO A BASE DE POLIMONTEN DE 4 Y 6 LAMINA R=72 CALIBRE 26. ACABADO APLANADO Y PINTURA EN ESTRUCTURAS ASI COMO LA REPOSICION DE PISO FIRME. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401052234	Ampliación Del Edificio De Seguridad Publica 2da. Etapa	FAFM-01-2017	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Seguridad	Terminado	2017	\$369,691	\$369,691	\$369,691	\$369,691	\$369,691	\$369,691	\$369,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,212	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: CONSTRUCCIÓN DE 53 ML DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA DE ALTURA VARIABLE. INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARRIROS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401047875	Rehabilitación De Alumbrado De La Unidad Deportiva	069-04-0001	Chiapas	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,416,881	\$1,416,881	\$1,416,881	\$1,416,881	\$1,416,881	\$1,416,881	\$1,416,881	100.00	\$0	Luminaria	50,079	0.00	100.00	Financiera: Obra FIniquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Paquete. / Registro: Proyecto FIniquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401047900	Rehabilitación De Salón De Junta Ejidal	069-04-0002	Chiapas	Pijijapan	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$412,909	\$412,909	\$412,909	\$412,909	\$412,909	\$412,909	\$412,909	100.00	\$0	Metros lineales	337	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401047925	Rehabilitación De Cancha Deportiva	069-04-0003	Chiapas	Pijijapan	Isla Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$499,425	\$499,425	\$499,425	\$499,425	\$499,425	\$499,425	\$499,425	100.00	\$0	Metros lineales	330	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401047958	Rehabilitación Del Auditorio Municipal	069-04-0004	Chiapas	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,904,138	\$1,904,138	\$1,904,138	\$1,904,138	\$1,904,138	\$1,904,138	\$1,904,138	100.00	\$0	Otros	500,079	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401047978	Elaboración Del Estudio De Factibilidad Técnica, Económica Y Financiera Del Rastro Municipal	069-04-0005	Chiapas	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$133,400	\$133,400	\$133,400	\$133,400	\$133,400	\$133,400	\$133,400	100.00	\$0	Otros	50,079	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048001	Rehabilitación Del Mercado Publico "Gral. Lazaro Cardenas Del Rio"	069-04-0006	Chiapas	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,597,915	\$1,597,915	\$1,597,915	\$1,597,915	\$1,597,915	\$1,597,915	\$1,597,915	100.00	\$0	Otros	50,079	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170501079898	Rehabilitación De Espacios Publicos (Banda Perimetral)	-	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$97,915	\$97,915	\$97,915	\$97,915	\$97,910	\$97,910	\$97,910	99.99	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170501079901	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	-	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$81,543	\$81,543	\$81,543	\$81,543	\$81,543	\$81,543	\$81,543	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170501079902	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	FA012	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$118,558	\$118,558	\$118,558	\$118,558	\$118,558	\$118,558	\$118,558	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170501079903	Rehabilitación De Salon De Usos Múltiples	FA013	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	La Sidra	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$82,474	\$82,474	\$82,474	\$82,474	\$82,474	\$82,474	\$82,474	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170501079904	Construcción De Caseta De Vigilancia	FA017	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$119,683	\$119,683	\$119,683	\$119,683	\$119,683	\$119,683	\$119,683	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170501079905	Rehabilitación De Baños Sanitarios En Esc. Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon	FA018	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Educación	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,886	\$59,886	\$59,886	99.81	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170501079907	Mantenimiento Y Operatividad De Relleno Sanitario	FA020	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$24,221	\$24,221	\$24,221	\$24,221	\$24,221	\$24,221	\$24,221	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170501079908	Rehabilitación De Red O Sistema De Alumbrado Publico	FA023	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,172,520	\$1,172,520	\$1,172,520	\$1,172,520	\$1,171,973	\$1,171,973	\$1,171,973	99.95	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170501079909	Mantenimiento De Edificios Y Espacios Publicos	FA024	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$269,928	\$269,928	\$269,928	\$269,928	\$269,928	\$269,928	\$269,928	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170501079910	Rehabilitación Y Ampliación De Salon De Usos Múltiples	FB01	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170501079911	Rehabilitación De Camino Rural En Tramos Asfaltos (Cobertura Municipal)	FA015	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Transportes y viasidades	En Ejecución	2017	\$1,531,479	\$1,531,479	\$1,531,479	\$1,531,479	\$1,345,875	\$1,345,875	\$1,345,875	87.88	\$0	Otros	0	0.00	80.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200683528	Adquisición De Vehiculo Nisan Doble Cabina Modelo 2016 Para La Umpec.	ADQ-002	Chiapas	Rayón	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$247,000	\$247,000	\$247,000	\$247,000	\$247,000	\$247,000	\$247,000	100.00	\$0	Vehiculos	7,000	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200894866	Rehabilitación De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidraulico.	04-001-2017	Chiapas	Rayón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RAYON CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$64,512	\$64,512	\$64,512	\$64,512	\$64,512	\$64,512	\$64,512	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1717030096988	Construcción De Techado En Jardín De Niños Y Niñas Emiliano Zapata	04-002-2017	Chiapas	Rayón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON	Educación	Terminado	2017	\$83,500	\$83,500	\$83,500	\$83,500	\$83,500	\$83,500	\$83,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: obra frinquitada / Física: obra frinquitada / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP1717030097003	Construccion De Muro De Contension	04-003-2017	Chiapas	Rayón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RAYON DE CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$108,492	\$108,492	\$108,492	\$108,492	\$108,492	\$108,492	\$108,492	100.00	\$0	Otros	97	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FAFM - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300967722	Red Nacional De Radiocomunicacion	25	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Seguridad	Terminado	2017	\$800,000	\$798,808	\$798,808	\$798,808	\$798,808	\$798,808	\$798,808	100.00	\$0	Equipamiento	206,205	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FAFM - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300967742	Adquisición De Vehículos Para El Área De Seguridad Publica	03	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Seguridad	Terminado	2017	\$600,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	100.00	\$0	Equipamiento	206,205	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FAFM - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300967782	Adquisición De 02 Antenas	12	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$2,102,745	\$2,102,745	\$2,102,745	\$2,102,745	\$2,102,745	\$2,102,745	\$2,102,745	100.00	\$0	Otros	206,205	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FAFM - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300967802	Rehabilitación De Edificios	16	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Seguridad	Terminado	2017	\$195,000	\$258,523	\$258,523	\$258,523	\$258,523	\$258,523	\$258,523	100.00	\$0	Otros	206,205	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FAFM - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300967817	Adquisición De Semáforos	18	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	Terminado	2017	\$797,752	\$797,752	\$797,752	\$797,752	\$797,752	\$797,752	\$797,752	100.00	\$0	Otros	206,205	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FAFM - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300967845	Adquisición De Luces Led Y Tarjetas Para Semáforos	28	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	Terminado	2017	\$128,209	\$128,209	\$128,209	\$128,209	\$128,209	\$128,209	\$128,209	100.00	\$0	Otros	206,205	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300967859	Adquisición De Camión Recolector De Basura	19	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,818,000	\$1,818,000	\$1,818,000	\$1,818,000	\$1,818,000	\$1,818,000	\$1,818,000	100.00	\$0	Otros	206,205	0.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300967869	Equipamiento De Consultorio Medicos	27	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Salud	Terminado	2017	\$102,384	\$102,104	\$102,104	\$102,104	\$102,104	\$102,104	\$102,104	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170401048736	Extracción De Desembues Y Azolve De Material Rocooso En El Tramo Carretero San Lucas - Colonia Laguna Del Carmen, Tramos Aislados	FAFM-01-2017	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS.	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$205,774	\$205,774	\$205,774	\$205,774	\$205,774	\$205,774	\$205,774	100.00	\$0	Otros	500	0.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170401048747	Mantenimiento Del Relleno Sanitario	FAFM-02-2017	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS.	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Otros	500	0.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300966775	Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Adquisición De Vehículos, Patrullas)	089F04005 2017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	Terminado	2017	\$8,200,000	\$8,200,000	\$8,200,000	\$8,200,000	\$8,200,000	\$8,200,000	\$8,200,000	100.00	\$0	Vehículos	320,451	0.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300966827	Adquisición De Camión Para Protección Civil Municipal	089F40172 017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	Terminado	2017	\$2,238,000	\$2,238,000	\$2,238,000	\$2,238,000	\$2,238,000	\$2,238,000	\$2,238,000	100.00	\$0	Vehículos	320,451	0.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170300966837	Kit De Herramientas Para Los Comites De Protección Civil Municipal	089F40030 2017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	Terminado	2017	\$529,604	\$529,604	\$529,604	\$529,604	\$529,604	\$529,604	\$529,604	100.00	\$0	Equipamiento	320,451	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170401047567	Adquisición De Sistema Multi-Alerta Y Comunicación Masiva Y Plan De Socialización Masiva- Fase 1	089F40182 017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	Terminado	2017	\$2,459,945	\$2,459,945	\$2,459,945	\$2,459,945	\$2,459,945	\$2,459,945	\$2,459,945	100.00	\$0	Equipo de seguridad	360,648	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170401047599	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Oficina Para La Unidad De Protección Civil	089F40232 017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	Terminado	2017	\$498,037	\$498,037	\$498,037	\$498,037	\$498,037	\$498,037	\$498,037	100.00	\$0	Lote	360,648	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170401047610	Equipamiento De La Umpc (Material De Primeros Auxilios Para El Personal De La Umpc)	089F40212 017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	Terminado	2017	\$442,599	\$442,599	\$442,599	\$442,599	\$442,599	\$442,599	\$442,599	100.00	\$0	Lote	360,648	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170401047623	Adquisición De Uniformes Para El Personal De La Unidad Municipal De Protección Civil	089F40192 017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	Terminado	2017	\$443,830	\$113,962	\$113,962	\$113,962	\$113,962	\$113,962	\$113,962	100.00	\$0	Lote	360,648	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170401047628	Adquisición De Equipo De Radiocomunicación Para La Unidad De Protección Civil	089F40242 017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	Terminado	2017	\$54,754	\$54,754	\$54,754	\$54,754	\$54,754	\$54,754	\$54,754	100.00	\$0	Piezas	360,648	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170401047635	Adquisición De Herramientas Y Accesorios, Para La Unidad Municipal De Protección Civil	089F40272 017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	Terminado	2017	\$113,962	\$113,962	\$113,962	\$113,962	\$113,962	\$113,962	\$113,962	100.00	\$0	Piezas	360,648	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170401054720	Suministro Y Aplicación De Pintura Termoplástica En Guarniciones En Diferentes Calles Y Avenidas Del Centro De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	2.2.1.-101-UR-09-02-04-033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2017	\$997,242	\$997,242	\$997,242	\$997,242	\$997,242	\$997,242	\$997,242	100.00		Metros lineales	2,876	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300970631	Mejoramiento De Vivienda Para Personas Con Discapacidad, Tuxtla Gutiérrez	2.6.7.-101-SS-06-00-04-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	Terminado	2017	\$1,321,974	\$1,321,974	\$1,321,974	\$1,321,974	\$1,321,974	\$1,321,974	\$1,321,974	100.00	\$0	Equipamiento	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP17170401054727	Construcción De Casa De La Cultura En La Colonia Caminera, Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-UR-11-01-04-034	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	100.00	\$0	Otros	2,773	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP171010085353	Desazolve De 272ml De Dren Pluvial (Fompc)	-	Chiapas	Tuzantán	Primer Cantón	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$25,862	\$25,862	\$25,862	\$25,862	\$25,862	\$25,862	\$25,862	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,477	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP171010085354	Desazolve De Arroyo El Cusco Tramo 0 Mas 000 Al 0 Mas 984.38	-	Chiapas	Tuzantán	Tercer Cantón la Curva	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$74,713	\$74,713	\$74,713	\$74,713	\$74,713	\$74,713	\$74,713	100.00	\$0	Metros cúbicos	495	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710100853567	Desazolve De Arroyo Agua Fria Tramo 0 Mas 000 Al 0 Mas 520 (Fompc)	-	Chiapas	Tuzantán	Primer Cantón	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,477	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710200886877	Mantenimiento En Cultivos Tropicales De Maiz Y Cafe	-	Chiapas	Tuzantán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$560,100	\$560,100	\$560,100	\$560,100	\$560,100	\$560,100	\$560,100	100.00	\$0	Otros	1,070	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710200887512	Rehabilitacion En Plantaciones Cafe	-	Chiapas	Tuzantán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$49,800	\$49,800	\$49,800	\$49,800	\$49,800	\$49,800	\$49,800	100.00	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710200887529	Rehabilitacion En Plantaciones De Cacao	-	Chiapas	Tuzantán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$507,500	\$507,500	\$507,500	\$507,500	\$507,500	\$507,500	\$507,500	100.00	\$0	Otros	162	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710200887542	Codecoa Solidario	-	Chiapas	Tuzantán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$229,600	\$229,600	\$229,600	\$229,600	\$229,600	\$229,600	\$229,600	100.00	\$0	Piezas	574	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710200884393	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La 1a. Avenida Norte Oriente Entre Calle Central Norte Y 1a. Calle Oriente Norte	104-04-09	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$758,487	\$758,487	\$758,487	\$758,487	\$758,487	\$758,487	\$758,487	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710300962725	Reconstrucion De Puente Vehicular Sobre La Avenida Central	104-04-12	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL	Urbanización	Terminado	2017	\$290,674	\$290,674	\$290,674	\$290,674	\$290,674	\$290,674	\$290,674	100.00	\$0	Otros	5,112	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710300967286	Construccion De Cancha De Usos Múltiples	104-04-11	Chiapas	Tzimol	Héroes de Chapultepec (El Limón)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL	Urbanización	Terminado	2017	\$620,406	\$620,406	\$620,406	\$620,406	\$620,406	\$620,406	\$620,406	100.00	\$0	Otros	1,015	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710401042167	Rehabilitacion De Calles Con Concreto Hidraulico	10404028	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL	Urbanización	Terminado	2017	\$179,664	\$179,664	\$179,664	\$179,664	\$179,664	\$179,664	\$179,664	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,112	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710401043541	Reconstruccion De Calles Y Avenidas	104-04-13	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL	Urbanización	Terminado	2017	\$61,200	\$61,200	\$61,200	\$61,200	\$61,200	\$61,200	\$61,200	100.00	\$0	Metros lineales	5,112	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710401043553	Desazolve De Canal Pluvial.	104-04-14	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$31,763	\$31,763	\$31,763	\$31,763	\$31,763	\$31,763	\$31,763	100.00	\$0	Metros lineales	5,112	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710401052233	Enmallado Perimetral Del Centro De Desarrollo Comunitario Cantón Santa Elena	100710210	Chiapas	Villa Comaltitán	Santa Elena (Teziutlán)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$107,933	\$107,933	\$107,933	\$107,933	\$107,933	\$107,933	\$107,933	100.00	\$0	Otros	89	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710401052268	Desazolve En El Rio Chalaca En Varías Comunidades	100710001	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,003,400	\$1,003,400	\$1,003,400	\$1,003,400	\$1,003,400	\$1,003,400	\$1,003,400	100.00	\$0	Metros lineales	1,730	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710300971054	Rehabilitacion De Camino: Tmo. Cobach-Juquila-Ursulo Galvan	FORTAMU N17-01	Chiapas	Villaflores	Juquila	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,588,517	\$2,588,517	\$2,588,517	\$2,588,517	\$2,588,517	\$2,588,517	\$2,588,517	100.00	\$0	Kilómetro	50	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710300971127	Rehabilitacion De Camino: Tmo. Galeana-Villahermosa	FORTAMU N17-02	Chiapas	Villaflores	Galeana	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,119,380	\$2,119,380	\$2,119,380	\$2,119,380	\$2,119,380	\$2,119,380	\$2,119,380	100.00	\$0	Kilómetro	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1710300971128	Rehabilitacion De Camino: Tmo. La Ciénega-Belen-El Palmar	FORTAMU N17-03	Chiapas	Villaflores	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,167,846	\$2,167,846	\$2,167,846	\$2,167,846	\$2,167,846	\$2,167,846	\$2,167,846	100.00	\$0	Kilómetro	42	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1710300971132	Rehabilitacion De Camino: Tmo. El Sabino-Pomarrasa-El Carmelo-San Jose La Cuchilla	FORTAMU N17-04	Chiapas	Villaflores	San José la Cuchilla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,438,525	\$1,438,525	\$1,438,525	\$1,438,525	\$1,438,525	\$1,438,525	\$1,438,525	100.00	\$0	Kilómetro	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1710300971136	Mantenimiento Operativo Del Relleño Sanitario	FORTAMU N17-05	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Otros	37,237	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1710300971138	Obras De Reduccion De Riesgos, Acabados E Instalaciones De La 1ra. Etapa	FORTAMU N17-06	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,516,086	\$1,516,086	\$1,516,086	\$1,516,086	\$1,516,086	\$1,516,086	\$1,516,086	100.00	\$0	Otros	98,618	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS DEL FORTAMUN Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200680860	Rehabilitacion De Acceso Principal A La Cabecera Municipal	04-16-2016	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$2,874,529	\$2,874,529	\$2,874,529	\$2,874,529	\$2,874,529	\$2,874,529	\$2,874,529	100.00	\$0	Otros	3,876	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1710300986867	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	40037	Chiapas	Zinacantan	Bochojbo Alto	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$109,648	\$109,648	\$109,648	\$109,648	\$109,648	\$109,648	\$109,648	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,088	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1710300986894	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	40040	Chiapas	Zinacantan	Chajtoj	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$196,694	\$196,694	\$196,694	\$196,694	\$196,694	\$196,694	\$196,694	100.00	\$0	Metros Cuadrados	370	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11539

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP17170300968738	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	40041	Chiapas	Zinacantán	El Pig	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$211,969	\$211,969	\$211,969	\$211,969	\$211,969	\$211,969	\$211,969	100.00	\$0	Metros Cuadrados	516	0.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300968887	Construccion De Muro De Contencion En La Calle Principal	40033	Chiapas	Zinacantán	Yaleratay (San Joaquín)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$53,072	\$53,072	\$53,072	\$53,072	\$53,072	\$53,072	\$53,072	100.00	\$0	Metros lineales	597	0.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300968972	Construccion De Comedor Comunitario	40038	Chiapas	Zinacantán	Zequentic	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$97,757	\$97,757	\$97,757	\$97,757	\$97,757	\$97,757	\$97,757	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,210	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969005	Construccion De Cancha De Usos Múltiples	40031	Chiapas	Zinacantán	Guadalupe Shucún	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Deporte	Terminado	2017	\$140,278	\$140,278	\$140,278	\$140,278	\$140,278	\$140,278	\$140,278	100.00	\$0	Otros	216	0.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969085	Construccion De Cancha De Usos Múltiples	40028	Chiapas	Zinacantán	Jech Chentic	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Deporte	Terminado	2017	\$118,890	\$118,890	\$118,890	\$118,890	\$118,890	\$118,890	\$118,890	100.00	\$0	Otros	892	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969180	Construccion De Cancha De Usos Múltiples	40029	Chiapas	Zinacantán	Nachig	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Deporte	Terminado	2017	\$125,690	\$125,690	\$125,690	\$125,690	\$125,690	\$125,690	\$125,690	100.00	\$0	Otros	3,260	0.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969197	Construccion De Cancha De Usos Múltiples	40036	Chiapas	Zinacantán	Patosal	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Deporte	Terminado	2017	\$137,286	\$137,286	\$137,286	\$137,286	\$137,286	\$137,286	\$137,286	100.00	\$0	Otros	1,452	0.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: CANCHA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969227	Construccion De Cancha De Usos Múltiples	40032	Chiapas	Zinacantán	Zequentic	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Deporte	Terminado	2017	\$142,940	\$142,940	\$142,940	\$142,940	\$142,940	\$142,940	\$142,940	100.00	\$0	Otros	1,201	0.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969635	Construccion De Muro De Contencion De Mamposteria	40027	Chiapas	Zinacantán	Jech Chentic	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$60,177	\$60,177	\$60,177	\$60,177	\$60,177	\$60,177	\$60,177	100.00	\$0	Metros lineales	892	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP17170300969656	Construccion De Muro De Contencion De Mamposteria	40026	Chiapas	Zinacantán	La Selva	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$23,210	\$23,210	\$23,210	\$23,210	\$23,210	\$23,210	\$23,210	100.00	\$0	Metros lineales	219	0.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969666	Construccion De Muro De Contencion Con Mamposteria	40035	Chiapas	Zinacantán	Petztoj	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$162,642	\$162,642	\$162,642	\$162,642	\$162,642	\$162,642	\$162,642	100.00	\$0	Metros lineales	476	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969678	Equipamiento De Las Umcc	40008	Chiapas	Zinacantán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Salud	Terminado	2017	\$683,010	\$683,010	\$683,010	\$683,010	\$683,010	\$683,010	\$683,010	100.00	\$0	Vehículos	36,489	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$5.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969694	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales	40019	Chiapas	Zinacantán	Navenchauc	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	100.00	\$0	Otros	4,625	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401052366	Construccion De Espacio Para Mercado Municipal	40016	Chiapas	Zinacantán	Zinacantán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$323,126	\$323,126	\$323,126	\$323,126	\$323,126	\$323,126	\$323,126	100.00	\$0	Otros	36,489	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401053918	Revestimiento De Caminos Rurales	40017	Chiapas	Zinacantán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$141,517	\$141,517	\$141,517	\$141,517	\$141,517	\$141,517	\$141,517	100.00	\$0	Otros	3,876	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401053981	Construccion De Cancha De Usos Múltiples	40018	Chiapas	Zinacantán	Tzajalnán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Deporte	Terminado	2017	\$1,212,632	\$1,212,632	\$1,212,632	\$1,212,632	\$1,212,632	\$1,212,632	\$1,212,632	100.00	\$0	Otros	432	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401054070	Adquisicion De Una Unidad De Pipa Para El Suministro De Agua	40021	Chiapas	Zinacantán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	100.00	\$0	Vehículos	36,489	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$113.84 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401054150	Rehabilitacion De Agencia Municipal	40022	Chiapas	Zinacantán	Chiquinivalvo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$907,147	\$907,147	\$907,147	\$907,147	\$907,147	\$907,147	\$907,147	100.00	\$0	Otros	3,876	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401054366	Mantenimiento Y Conservacion De Caminos Rurales	40023	Chiapas	Zinacantán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$842,857	\$842,857	\$842,857	\$842,857	\$842,857	\$842,857	\$842,857	100.00	\$0	Otros	41,112	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$547.18 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401054402	Mantenimiento Y Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario	40025	Chiapas	Zinacantán	Zinacantán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$97,352	\$97,352	\$97,352	\$97,352	\$97,352	\$97,352	\$97,352	100.00	\$0	Otros	3,876	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401054516	Construccion De Cancha De Usos Múltiples	40030	Chiapas	Zinacantán	Petztoj	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Deporte	Terminado	2017	\$129,190	\$129,190	\$129,190	\$129,190	\$129,190	\$129,190	\$129,190	100.00	\$0	Otros	476	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401054554	Rehabilitacion De Comedor Comunitario	40034	Chiapas	Zinacantán	Elambó	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$66,896	\$66,896	\$66,896	\$66,896	\$66,896	\$66,896	\$66,896	100.00	\$0	Otros	279	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU CONCLUSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401054577	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	40039	Chiapas	Zinacantán	Chainatic	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$167,325	\$167,325	\$167,325	\$167,325	\$167,325	\$167,325	\$167,325	100.00	\$0	Otros	427	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.