

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
7-CHIAPAS RECURSO 2007																								
APORTACIONES FEDERALES (30 REGISTROS)																								
FAIS																								
FISM																								
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
11712	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	15-CACAHOATAN	BARRIO LA UNIDAD	URBANO	015-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	52.160	52.160	52.160	11.440	22%	0	0	METRO CUADRADO	31	1	3%	ESTE EXPEDIENTE ESTA EN TRAMITE PARA SU VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION
8309	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO DE MARIA AUXILIADORA	URBANO	SPF/DR02/FISM-004/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	190.543	190.543	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	640	0	0%	EL COSTO DE ESTA OBRA ES DE \$190,543.41 EN EL SISTEMA NO SE PUEDE PONER CENTAVOS.
8344	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO DE MARIA AUXILIADORA	URBANO	SPF/DR02/FISM-005/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1.491.901	1.491.901	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	640	0	0%	EL COSTO DE LA OBRA ES DE \$1,491,901.18 EL SISTEMA NO PERMITE PONER CENTAVOS
8330	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD SAN FELIPE ECATEPEC	RURAL	SPF/DR02/FISM-001/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1.703.657	1.703.657	851.828	851.828	50%	0	0	METRO LINEAL	1.257	628	50%	EL COSTO DE ESTA OBRA ES DE \$1,703,657.58 EL SISTEMA NO PERMITE PONER CENTAVOS.
8371	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO DE LA MERCED	URBANO	SPF/DR02/FISM-024/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	247.918	123.959	123.959	0	0%	0	0	METRO LINEAL	119	0	0%	
URBANIZACION MUNICIPAL																								
4821	TECHO FINANCIERO FISM 2007	106-VENTURIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EA010477000109000001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	35.671.782	7.090.180	0	0	0%	0	0	ACCION	0	0	0%	TECHO FINANCIERO DEL FISM 2007 \$35,671,782.00. UNICAMENTE SE HA REALIZADO LA PRIORIZACION DE LAS OBRAS SIN ASIGNARLES MONTO ECONOMICO
5406	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	113-ALDAMA	PARAJE REVOLUCION FIJ	RURAL	03003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	573.972	172.192	172.192	172.192	100%	0	0	PESOS	573.972	172.192	30%	SE HA GENERADO CON ESTAS ASIGNACIONES QUE APARECEN EN ESTE CATALOGO, MAS NO SON LAS ADECUADAS PARA LA ESPECIFICACION CLARA DE LA OBRA, MISMA QUE COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL PARAJE REVOLUCION FIJ, QUE ES INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ASIMISMO EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE LA OBRA, POR LO TANTO NO HAY AVANCE FISICO, MAS SI FINANCIERO.
5404	CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES	113-ALDAMA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	03004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	492.210	147.663	147.663	147.663	100%	0	0	PESOS	492.210	147.663	30%	SE HA GENERADO CON ESTAS ASIGNACIONES QUE APARECEN EN ESTE CATALOGO, MAS NO SON LAS ADECUADAS PARA LA ESPECIFICACION CLARA DE LA OBRA, MISMA QUE COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA CABECERA MUNICIPAL, QUE ES INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS, ASIMISMO EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE LA OBRA, POR LO TANTO NO HAY AVANCE FISICO.
4051	GASTOS INDIRECTOS	113-ALDAMA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	03002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	164.430	36.360	36.360	32.777	90%	0	0	PERSONA	164.430	32.777	20%	LOS RUBROS QUE SE HAN SELECCIONADO, SON LOS QUE MAS SE APEGAN A LA DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS QUE ESTAMOS MANEJANDO DENTRO DEL MUNICIPIO, MISMO QUE EN FORMA ESPECIFICA EN ESTE CATALOGO NO SE ENCUENTRAN, POR LO QUE SE ELIJERON ESOS, YA QUE EN ESTE PROGRAMA SE ESTAN HACIENDO PAGOS AL ASESOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO Y AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MISMO.
5402	PRODIM	113-ALDAMA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	03001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	95.917	21.210	21.210	20.422	96%	0	0	PESOS	95.917	20.422	21%	LOS RUBROS QUE SE HAN SELECCIONADO, SON LOS QUE MAS SE APEGAN A LA DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS QUE ESTAMOS MANEJANDO DENTRO DEL MUNICIPIO, MISMO QUE EN FORMA ESPECIFICA EN ESTE CATALOGO NO SE ENCUENTRAN, POR LO QUE SE ELIJERON ESOS, YA QUE EN ESTE PROGRAMA SE ESTAN HACIENDO PAGOS AL SUPERVISOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO Y AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS IMPUESTOS.
11607	CONSTRUCCION DE BODEGA COMUNAL	15-CACAHOATAN	EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE	RURAL	015-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN	-	-	140.073	140.073	140.073	93.068	66%	0	0	METRO CUADRADO	48	20	42%	ESTE EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION
6079	PRODIM "ASISTENCIA TECNICA"	18-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	07018FISM01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	67.499	36.360	36.360	36.360	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	ESTE ES EL MONTO Y NOMBRE DEL EXPEDIENTE CORRECTO, EN NUESTRO PRESUPUESTO LA UNIDAD DE MEDIDA ES "INFORME" POR LO QUE LOS INFORMES SE ESTAN PRESENTANDO DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE.
2286	-	22-CHALCHUJUTAN	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	21.243.678	4.248.735	0	0	0%	5.105	0	DEPENDENCIA	21.243.678	4.248.735	20%	PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE UNICAMENTE SE INFORMAN LOS TECHOS FINANCIEROS CONVENIDOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL, YA QUE AL 31 DE MARZO, NO SE HA OBTENIDO NINGUNA VALIDACION DE LOS OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS, POR LA SECRETARIA DE PLANEACION LOCAL.

11123	9999	54-MAZATAN	VARIAS	URBANO	999	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATAN, CHAPAS	-	-	0	0	11,507,559	0	0%	0	0	0	BENEFICIARIO	999	0	0%	NO SE HA EJERCIDO RECURSO ALGUNO DADO QUE LAS OBRAS Y O PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y VALIDACION CORRESPONDIENTE ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS
9666	NINGUNO	75-RAYON	NINGUNO	URBANO	NINGUNO	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRA PUBLICA	-	-	6,877,978	1,200,000	0	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	NOTA. DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE EN EL MUNICIPIO DE RAYON CHAPAS, NO SE EJECUTARON OBRAS, POR LO QUE NO HAY REPORTES QUE INFORMAR DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE
8396	CONSTRUCCION DE OFICINA DE AUTOTRANSPORTE EN INTERIORES DE INSTALACION DE VIALIDAD MUNICIPAL	76-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	SPF/DR02/FISM-007/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	205,000	205,000	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	50	0	0%	
8419	ENMALLADO PERIMETRAL DE CAMPOS 2.4 Y OVALO EN INSTALACIONES DE SEDEMA	76-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	SPF/DR02/FISM-008/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	334,370	334,370	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	800	0	0%	
8454	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	76-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	SPF/DR02/FISM-009/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,101	200,101	52,800	52,800	26%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
3832	TECHO FINANCIERO 2007	8-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	14,188,004	4,256,401	4,256,401	0	0%	0	0	0	ACCION	14,188,004	0	0%	EL MONTO REPORTADO ES EL TECHO FINANCIERO DEL FONDO PARA LA INVERSION SOCIAL MUNICIPAL, YA QUE TODAVIA NO HAY EXPEDIENTES VALIDADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS.
4058	TECHO FINANCIERO FONDO III FISM 2007	89-TAPACHULA	TAPACHULA CHAPAS	URBANO	869037700	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TPACHULA, CHAPAS	-	-	80,116,676	16,023,335	24,035,002	0	0%	28.136	0	0	PERSONA	80,116,676	16,023,335	20%	TECHO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL FONDO III FISM 2007, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL NO.010 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2007, EN EL ESTADO DE CHAPAS.
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																									
8262	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	76-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD PREDIO SANTIAGO	RURAL	SPF/DR02/FISM-003/07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	800,000	800,000	800,000	0	0%	0	0	0	CUIDAD	200,000	0	0%	ESTA OBRA ESTA DESTINADA AL ENTIERRO SANITARIO Y BENEFICIA A TODA LA POBLACION DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, ADEMAS DE FOMENTAR LA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA.
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																									
11755	CONSTRUCCION DE CANCHA	15-CACAOHATAN	EJIDO UNION ROJA	RURAL	015-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	258,732	258,732	258,732	187,937	73%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	350	65%	ESTE EXPEDIENTE ESTA EN TRAMITE PARA VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y EL 50% DE LA OBRA SERA APORTADO POR CODECOM
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																									
11759	PROGRAMA PINTEMOS TU BARRIO	15-CACAOHATAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	-	-	186,211	186,211	186,211	186,211	100%	0	0	0	LOTE	866	100	12%	ESTE EXPEDIENTE ESTA EN TRAMITE PARA SU VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y EL OTRO 50% DE ESTA OBRA LO APORTARA EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVEZ DE IM.P. Y ESTE INSTITUTO EJERCERA LOS DOS RECURSOS
CAMINOS RURALES																									
11695	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	15-CACAOHATAN	EJIDO EL PLATANAR	RURAL	015-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATAN	-	-	292,216	292,216	292,216	23,571	8%	0	0	0	METRO LINEAL	16	0	0%	ESTE EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y LLEVA UN AVANCE FISICO DE UN 5%
11579	PAVIMENTACION DE CAMINO ASFALTICO	15-CACAOHATAN	FRACCION BELLAVISTA	RURAL	015-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATAN	-	-	1,043,988	1,043,988	1,043,988	313,198	30%	0	0	0	METRO LINEAL	500	100	20%	ESTE EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y SE VA REALIZAR CONJUNTAMENTE CON CODECOM
11704	PAVIMENTACION DE CAMINO HIDRAULICO	15-CACAOHATAN	EJIDO BENTO JUAREZ MONTECRISTO	RURAL	015-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATAN	-	-	924,070	924,070	924,070	277,221	30%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,416	350	14%	ESTE EXPEDIENTE ESTA EN TRAMITE DE VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																									
9570	NINGUNO	74-REFORMA	NINGUNA	URBANO	NINGUNO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRA PUBLICAS	-	-	12,415,943	3,000,000	0	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	NOTA. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE NO SE REPORTA NINGUNA OBRA DEL FISM, YA QUE NO SE REGISTRA TODAVIA NINGUNA OBRA, POR LO QUE NO HAY MOVIENTOS QUE REGISTRA DURANTE ESTE TRIMESTRE
9633	NINGUNO	96-TOTOLAPA	NINGUNO	URBANO	NINGUNO	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRA PUBLICAS	-	-	7,915,418	1,200,000	0	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	NOTA. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE NO SE REGISTRARON OBRAS, YA QUE AUN NO ESTAN COMPLETAMENTE NO ESTAN COMPLETADOS TODOS LOS DATOS, POR LO QUE NO EXISTE DATOS QUE REGISTRA DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE
11829	DESARROLLO INSTITUCIONAL	15-CACAOHATAN			015-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	269,254	269,254	269,254	42,638	16%	0	0	0	INFORME	24	6	25%	ESTE EXPEDIENTE ESTA EN TRAMITE PARA SU VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION

11837	DESARROLLO INSTITUCIONAL	15-CACAHOTAN			015-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		-	41.414	41.414	41.414	23.134	56%	0	0	LOTE	4	2	50%	ESTE EXPEDIENTE ESTA EN TRAMITE PARA SU VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION
-------	--------------------------	--------------	--	--	-------------	-------------------	---------------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--	---	--------	--------	--------	--------	-----	---	---	------	---	---	-----	-------------------------------------------------------------------------------------