

21042		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO CRISTOBAL COLON	URBANO	SD00100099	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			39,808	39,808	39,808	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	100	0	0%	AMPLIACION DE 100 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 3 POZOS CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO	
21094		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO LAS CHILCAS	URBANO	SD00100094	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			345,818	345,818	345,818	172,909	50%	0	0	0	METRO LINEAL	800	500	65%	AMPLIACION DE 800 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 16 POZOS DE VISTA CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO	
22331		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO LOS DESAMPARADOS	URBANO	SD00100093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			333,174	333,174	333,174	166,587	50%	0	0	0	METRO LINEAL	800	500	63%	AMPLIACION DE 800 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 16 POZOS CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO	
22379		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO NICALOCCO	URBANO	SD00100092	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			64,001	64,001	64,001	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	150	0	0%	AMPLIACION DE 150 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 9 POZOS CON TAPA DE CONCRETO	
22622		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO SAN MARTIN	URBANO	SD00100095	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			119,387	119,387	119,387	59,694	50%	0	0	0	METRO LINEAL	280	180	67%	AMPLIACION DE 280 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 6 POZOS DE VISTA CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO	
21149		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO SAN VICENTE BUENA VISTA	URBANO	SD00100016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			148,186	148,186	148,186	74,093	50%	0	0	0	METRO LINEAL	350	200	57%	AMPLIACION DE 200 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 9 POZOS CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO	
22723		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	SD00100016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			864,545	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,000	0	0%	AMPLIACION DE 2000 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE VISTA CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO	
22831		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO 27 DE JUNIO	URBANO	SD00100076	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			407,510	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,000	0	0%	AMPLIACION DE 1000 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 CON CONSTRUCCION DE 15 POZOS DE VISTA CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO	
22874		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BENES COMUNALES GUIA	RURAL	SD00100099	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			341,218	341,218	341,218	170,609	50%	0	0	0	METRO LINEAL	800	500	74%	AMPLIACION DE 800 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 16 POZOS CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO	
22465		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	COLONIA LATINOAMERICANA	URBANO	SD00100098	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			140,387	140,387	140,387	70,193	50%	0	0	0	METRO LINEAL	350	130	34%	AMPLIACION DE 350 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 5 POZOS CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO	
22778		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	EJIDO PABTON ACAPULCO	URBANO	SD00100096	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			803,393	803,393	803,393	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,000	0	0%	AMPLIACION DE 2000 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 25 POZOS DE VISTA CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO	
22965		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	FRACCIONAMIENTO DOMAPAK	URBANO	SD00100044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			85,800	85,800	85,800	85,800	100%	0	0	0	METRO LINEAL	75	75	100%	AMPLIACION DE 7500 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLA) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 1 POZO DE VISTA CON BROCALES Y TAPA DE CONCRETO	
21118		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	FRACCIONAMIENTO EL HERRAE	URBANO	SD00100088	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			251,423	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	600	0	0%	AMPLIACION DE 600 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 8 POZOS CON TAPA DE CONCRETO	
22517		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	FRACCIONAMIENTO EL JOCOTE	URBANO	SD00100092	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			82,131	82,131	82,131	41,066	50%	0	0	0	METRO LINEAL	200	100	50%	AMPLIACION DE 200 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 9 POZOS CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO	
23514		CONSTRUCCION DE OLA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA SANTA MARTHA LAS PALMAS	RURAL	SC01000006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			310,484	0	0	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA OLA PARA LA CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL, CON CAPACIDAD DE 1000 M3, ELABORADA A BASE DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.00 MM DE ESPESOR, ENMALLADO PERIMETRAL PARA SU PROTECCION Y CONSTRUCCION DE UN TANQUE CON CAPACIDAD DE 3.00 M3 PARA LA DISTRIBUCION DEL AGUA	
23679		CONSTRUCCION DE OLA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA YALACHE BUENA VISTA	RURAL	SC01000039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			288,195	0	0	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA OLA PARA LA CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL, CON CAPACIDAD DE 1200 M3, ELABORADA A BASE DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.00 MM DE ESPESOR, ENMALLADO PERIMETRAL PARA SU PROTECCION Y CONSTRUCCION DE UN TANQUE CON CAPACIDAD DE 3.00 M3 PARA LA DISTRIBUCION DEL AGUA	
23742		PERFORACION DE POZO PROFUNDO	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA POZO NUEVO	RURAL	SC01000066	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			617,500	617,500	617,500	308,750	50%	0	0	0	POZOS	1	1	50%	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS, CON UNA PROFUNDIDAD DE 200 METROS Y ADME DE ACERO AL CARBON DE 8" DE DIAMETRO.	
23384		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	EJIDO AJAVASH	RURAL	SC03000086	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			175,000	0	0	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	0%	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO CONSISTENTE EN: TOMA DE VIDEO, GRAVACION EN EL INTERIOR DEL POZO PARA DETERMINAR EL ORDEN DE ENTUBADO Y ESTADO FISICO DEL ADME, TRATAMIENTO QUIMICO, ESTIMULACION Y DESARROLLO DE ACUFEROS, PISTONO Y SIFONO, BOMBEO REMATICO, RECIRCULACION DEL POZO, BARBIOTES, FLUIDO Y REFLEJO Y AFORO DE POZO	
767		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	20-LA CONCORDIA	BENTO JUAREZ	RURAL	020-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA CONCORDIA, CHAPAS			445,623	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	444	0	0%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, SPFDORAFISM-00235/2007, EL MONTO ANUAL ES DE 445,623.80 EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR CON DECIMALES	
695		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	20-LA CONCORDIA	RINACIO ZARAGOZA	RURAL	020-03-0092	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA CONCORDIA, CHAPAS			1,450,000	1,450,000	1,124,162	1,124,162	78%	0	0	0	METRO LINEAL	1,475	1,475	100%	EJERCICIO 1,124,162.61 EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR CON DECIMALES	
709		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	20-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA BARRIO SANTA CRUZ	URBANO	020-03-0083	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA CONCORDIA, CHAPAS			182,725	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	109	0	0%	MONTO ANUAL DE LA OBRA 182,725.55 EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR CON DECIMALES	
7611		REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	20-LA CONCORDIA	PLAN DE AGUA PRIETA	RURAL	020-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA CONCORDIA, CHAPAS			1,425,000	1,425,000	1,425,000	1,425,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,338	1,338	100%		
2519		AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	27-CHAPPA DE CORZO	COL. ROBERTO ALBRES GUILLEN	RURAL	077SD001000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,236,179	91%	0	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,400	95%		
26185		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	27-CHAPPA DE CORZO	COL. JULIO CESAR RUZ PERRO	RURAL	077SD002000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,658,742	1,976,728	2,658,742	1,971,789	80%	0	0	0	METRO LINEAL	3,000	2,400	80%		
26300		CONSTRUCCION DE LEYRIAS	27-CHAPPA DE CORZO	COL. CARMEN TONAPAC	RURAL	077SD001000	DESARROLLO SOCIAL	IRRIENDAZO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,289,583	486,546	1,289,583	386,875	30%	0	0	0	OTROS	45	30	70%		
25313		CONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES EN LA CARCEL DISTRITAL	27-CHAPPA DE CORZO	COL. EL CANELO	URBANO	077SD001000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,013,828	2,832,343	3,013,828	2,173,874	83%	13,862	0	0	0	OBRA	1	1	80%	
26348		CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO	27-CHAPPA DE CORZO	RIBERA SANTA CRUZ	RURAL	077SD001000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			100,000	19,871	100,000	19,800	20%	0	0	0	POZOS	1	0	30%		

2930	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	COL LA HADENDITA	RURAL	02780010000 996100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,256,259	1,256,259	1,256,259	1,127,620	90%	0	0	METRO LINEAL	2,180	1,780	81%	
2926	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	27-CHIAPA DE CORZO	RIBERA BUENA VISTA	RURAL	02780011300 196100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		431,227	431,227	431,227	368,376	85%	0	0	METRO LINEAL	470	425	91%	
2927	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	02780030100 286100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		350,000	51,008	350,000	40,558	8%	0	0	OBRA	1	0	30%	LOS DATOS DE ESTA OBRA CAMBIARAN PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO
2937	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	COL GALECO NARCIA	RURAL	02780030000 146100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		220,470	220,470	220,470	196,837	89%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
2921	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA	27-CHIAPA DE CORZO	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	02780030000 226300EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		200,000	91,573	200,000	72,814	80%	0	0	OTROS	5	2	40%	EL REGISTRO DE ESTA ACCION PUEDE CAMBIAR PARA EL PROXIMO TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO EXISTE UN NUMERO EXACTO DE BOMBAS POR REPARAR
2946	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	31-CHILÓN	NUÉVUO PROGRESO	RURAL	00101-031-03 947	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHILÓN CHIAPAS		2,622,417	2,622,417	2,622,417	442,400	17%	0	0	METRO LINEAL	3,007	613	17%	LOS INTERESES GENERADOS POR DICHO IMPORTE SE REFLEJARAN EN EL MONTO PENDIENTE DE EJERCER POR EL MUNICIPIO.
2891	CONSTRUCCION DE 119 LETRINAS	31-CHILÓN	POBLADO JET JA	RURAL	0949-031-05 908	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHILÓN CHIAPAS		2,208,040	2,208,040	2,208,040	997,211	45%	0	0	PIEZA	110	51	46%	LOS INTERESES GENERADOS POR DICHO IMPORTE SE REFLEJARAN EN EL MONTO PENDIENTE DE EJERCER POR EL MUNICIPIO
2897	CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS	31-CHILÓN	RANCHERIA REFORMA KANAGUIL	RURAL	0949-031-05 908BIS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHILÓN CHIAPAS		328,353	328,353	328,353	328,353	100%	0	0	PIEZA	17	17	100%	LOS INTERESES GENERADOS DE ESTE IMPORTE SE REFLEJARAN EN EL MONTO PENDIENTE DE EJERCER POR EL MUNICIPIO.
2893	CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS	31-CHILÓN	SAN ANTONIO PATIBAIL	RURAL	0949-031-05 939	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHILÓN CHIAPAS		363,914	363,914	363,914	176,969	49%	0	0	PIEZA	19	19	100%	LOS INTERESES GENERADOS DE DICHO IMPORTE SE REFLEJARAN EN EL MONTO PENDIENTE DE EJERCER POR EL MUNICIPIO.
2819	CONSTRUCCION DE 36 LETRINAS	31-CHILÓN	RANCHERIA JUYUPAMATE	RURAL	0949-031-05 979	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHILÓN CHIAPAS		724,721	724,721	724,721	442,043	61%	0	0	PIEZA	36	23	65%	LOS INTERESES GENERADOS DE DICHO IMPORTE SE REFLEJARAN EN EL MONTO PENDIENTE DE EJERCER POR EL MUNICIPIO.
2896	CONSTRUCCION DE 47 LETRINAS	31-CHILÓN	CARMEN XAGUILA	RURAL	0949-031-05 910	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHILÓN CHIAPAS		902,317	902,317	902,317	427,562	47%	0	0	PIEZA	47	23	49%	LOS INTERESES GENERADOS POR DICHO IMPORTE SE REFLEJARAN EN EL MONTO PENDIENTE DE EJERCER POR EL MUNICIPIO.
2847	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	PARASO TULJA	RURAL	00101-031-05 909	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHILÓN CHIAPAS		1,426,961	1,426,961	1,426,961	1,087,739	76%	0	0	METRO LINEAL	8,535	6,407	75%	LOS INTERESES GENERADOS POR DICHO IMPORTE SE REFLEJARAN EN EL MONTO PENDIENTE DE EJERCER POR EL MUNICIPIO.
2816	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	SACUN CUBWITZ	RURAL	00101-031-05 913	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHILÓN CHIAPAS		2,198,456	2,198,456	2,198,456	1,220,377	56%	0	0	METRO LINEAL	7,800	4,200	55%	LOS INTERESES GENERADOS POR DICHO IMPORTE SE REFLEJARAN EN EL MONTO PENDIENTE DE EJERCER POR EL MUNICIPIO.
2810	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1RA. ETAPA)	31-CHILÓN	TACUBA NUEVA	RURAL	00101-031-03 933	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHILÓN CHIAPAS		2,408,340	2,408,340	2,408,340	2,084,473	87%	0	0	METRO LINEAL	4,731	4,118	87%	LOS INTERESES GENERADOS POR DICHO IMPORTE SE REFLEJARAN EN EL MONTO PENDIENTE DE EJERCER POR EL MUNICIPIO.
2923	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	46-JOQUILA	EJIDO BAJA CALIFORNIA	RURAL	046-03-1022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		400,000	400,000	0	400,000	100%	0	0	METRO LINEAL	877	877	100%	
1997	CONSTRUCCION DE LETRINAS	46-JOQUILA	EJIDO SAN FRANCISCO	RURAL	046-03-1028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		365,400	191,097	0	191,097	100%	0	0	LOTE	21	11	52%	
1998	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-JOQUILA	EJIDO LUIS ESPINOSA	RURAL	046-03-1038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		400,000	160,000	0	160,000	100%	0	0	SISTEMA	100	40	40%	
4074	AUTOCONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	51-MAPAITEPEC	EJIDO PRIMERA AMPLIACION LA VICTORIA	RURAL	04600000116 20009007	GOBIERNO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPAITEPEC, CHIAPAS		377,948	188,973	10,900	3,273	2%	0	0	VIVIENDA	30	0	0%	
4178	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	58-MOTIC	SUYALHO	RURAL	01010101019 3007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		549,000	0	0	0	0%	0	0	SERVICIO	0	0	0%	CONSTRUCCION DEL LA RED DE AGUA POTABLE EN LA QUE SERAN BENEFICIADOS 160 PERSONAS
3974	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALZADA JORGE LARA BRUNO	71-VILLA COMALTITLÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	07180030100 206100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN		115,374	50,000	118,374	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EXPEDIENTE EN TRAMITE DE VALIDACION
4001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO)	71-VILLA COMALTITLÁN	JH FRANCISCO RELLERO	RURAL	07180030000 286100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN		959,085	700,000	959,085	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	
4097	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CRUZ MORALES	75-LAS ROSAS	CRUZ MORALES	RURAL	048000000 98208	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		223,329	223,329	38,805	38,805	17%	0	0	OBRA	28	10	36%	
4065	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO TEPEYAC	75-LAS ROSAS	NUEVO TEPEYAC	RURAL	048000000 98620	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		264,402	264,402	36,818	36,818	14%	0	0	OBRA	31	20	65%	
2693	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EL EPAZOTE	75-LAS ROSAS	EL EPAZOTE	RURAL	0480010000 19020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		31,062	5,000	968	968	19%	0	0	OBRA	1	1	100%	
2024	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	8-ANGEL ALBINO CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		297,965	0	297,965	0	0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%	
2024	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	8-ANGEL ALBINO CORZO	EJIDO NUEVA COLOMBIA	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,500	0	0%	
3318	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	89-TAPACHULA	COLONA EL DIAMANTE	URBANO	09980020003 548100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS		53,163	53,163	53,163	26,561	50%	0	0	METRO LINEAL	460	147	30%	AVANCE FISICO QUE SE ESTA REALIZANDO POR EL CONTRATISTA
3371	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	89-TAPACHULA	COLONA LAS TORRES	URBANO	09980020003 520100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS		37,459	37,459	37,459	18,729	50%	0	0	METRO LINEAL	297	0	0%	
3352	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	89-TAPACHULA	COLONA QUINTA SAN ERONDE	URBANO	09980020003 619100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS		38,920	38,920	38,920	19,460	50%	0	0	METRO LINEAL	331	285	86%	EL CONTRATISTA EN EL AVANCE FISICO DE LA OBRA REALIZADO ES SIGNIFICATIVO

3374	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	SI-TAPACHULA	COLONA 11 DE SEPTIEMBRE	URBANO	999C020030 696100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				52,812	52,812	52,812	26,388	50%	0	0	METRO LINEAL	285	287	90%	EL AVANCE FISICO DE OBRA ES SIGNIFICATIVO POR LO QUE EL CONTRATISTA ESTA EJECUTANDO SUS RECURSOS PROPIOS
3397	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	SI-TAPACHULA	COLONA 12 DE OCTUBRE	URBANO	999C020030 696100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				224,699	224,699	224,699	112,349	50%	0	0	METRO LINEAL	1,863	1,770	95%	EL AVANCE FISICO DE OBRA ES SIGNIFICATIVO. EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO LA OBRA CON SUS RECURSOS PROPIOS
3389	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA), 02	SI-TAPACHULA	COLONA LA AVIACION	URBANO	999C020030 769100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				285,031	285,031	285,031	142,515	50%	0	0	METRO LINEAL	2,768	2,360	85%	EL AVANCE FISICO DE OBRA ES SIGNIFICATIVO. EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO AVANCES CON SUS RECURSOS PROPIOS
3361	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), 02	SI-TAPACHULA	COLONA PROCASA	URBANO	999C020030 396100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				303,717	303,717	303,717	151,858	50%	0	0	METRO LINEAL	1,228	1,088	90%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTADA SIGNIFICATIVA
3365	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	SI-TAPACHULA	COLONA LOS AMORES	URBANO	999C020030 676100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				53,020	53,020	53,020	26,510	50%	0	0	METRO LINEAL	211	209	98%	AVANCE FISICO DE LA OBRA EJECUTANDOSE SIGNIFICATIVO
3369	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	SI-TAPACHULA	EJIDO RO FLORIDO	RURAL	999C020030 816100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				243,720	243,720	243,720	121,860	50%	0	0	METRO LINEAL	498	349	70%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTANDOSE SIGNIFICATIVO POR PARTE DEL CONTRATISTA
3370	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL 9A. CALLE PTE ENTRE 6 NTE Y RIO COSTANCO, 01	SI-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	999C020030 596100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				6,346,117	6,346,117	6,346,117	3,174,558	50%	0	0	METRO LINEAL	965	338	35%	AVANCE FISICO QUE SE ESTA EJECUTANDO EN OBRA
3276	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SI-TAPACHULA	CANTON FORTUNA BAJA	RURAL	999C020033 286100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				157,538	157,538	157,538	78,769	50%	0	0	METRO LINEAL	1,031	484	45%	SE ESTA AVANZANDO CON LA REALIZACION DE LA OBRA SIGNIFICATIVAMENTE
3277	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SI-TAPACHULA	COL TEOFILO ACEBO II FRACC CANTARINAHAS	URBANO	999C020033 396100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				184,899	184,899	184,899	92,447	50%	0	0	METRO LINEAL	1,338	1,268	95%	EN LA REALIZACION DE LA OBRA EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO AVANCE FISICO CON SUS RECURSOS PROPIOS
3290	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SI-TAPACHULA	COL TEOFILO ACEBO II FRACC EL SUSPRO	URBANO	999C020033 346100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				354,018	354,018	354,018	177,009	50%	0	0	METRO LINEAL	1,923	289	15%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTANDOSE
3280	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SI-TAPACHULA	COL TEOFILO ACEBO II FRACC LOS COCOS II	URBANO	999C020033 336100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				187,787	187,787	187,787	93,883	50%	0	0	METRO LINEAL	1,857	1,381	80%	SE CUENTA CON UN AVANCE FISICO DE OBRA SIGNIFICATIVO POR PARTE DEL CONTRATISTA
3297	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SI-TAPACHULA	COL TEOFILO ACEBO II FRACC SAN JOSE	URBANO	999C020033 386100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				101,700	101,700	101,700	50,850	50%	0	0	METRO LINEAL	612	581	95%	EL AVANCE FISICO REALIZADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA ES MUY SIGNIFICATIVO. EL CONTRATISTA ESTA EJECUTANDO CON SUS RECURSOS PROPIOS
3282	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SI-TAPACHULA	COL TEOFILO ACEBO II FRACC SAN JUAN	URBANO	999C020033 326100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				190,363	190,363	190,363	95,181	50%	0	0	METRO LINEAL	1,801	900	60%	AVANCE FISICO SIGNIFICATIVO EN LA OBRA
3289	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SI-TAPACHULA	COL TEOFILO ACEBO II FRACC SANTA LUCIA	URBANO	999C020033 316100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				307,886	307,886	307,886	153,942	50%	0	0	METRO LINEAL	2,264	2,039	90%	LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO SIGNIFICATIVO EN EL CUAL EL CONTRATISTA ESTA TRABAJANDO CON SUS RECURSOS PROPIOS
3291	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SI-TAPACHULA	COL TEOFILO ACEBO II FRACC TEPEYAC	URBANO	999C020033 356100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				150,000	150,000	150,000	75,000	50%	0	0	METRO LINEAL	1,176	1,111	95%	EL AVANCE FISICO DE OBRA ES SIGNIFICATIVO. POR LO QUE EL CONTRATISTA ESTA EJECUTANDO LA OBRA CON SUS RECURSOS PROPIOS
3213	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SI-TAPACHULA	COLONA LOMAS DE SAN JERONIMO	URBANO	999C020030 976100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				127,272	127,272	127,272	63,636	50%	0	0	METRO LINEAL	1,162	349	30%	SE ESTA TRABAJANDO EN LA OBRA EN LO QUE SE REFIERE A LOS AVANCES FISICOS
3274	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SI-TAPACHULA	COLONA MONTENEGRO	URBANO	999C020033 246100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				157,407	157,407	157,407	78,703	50%	0	0	METRO LINEAL	1,202	240	20%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE ESTA REALIZANDO EL CONTRATISTA
3256	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SI-TAPACHULA	COLONA SANTA CECILIA LAS PERITAS	URBANO	999C020030 986100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				116,467	116,467	116,467	58,233	50%	0	0	METRO LINEAL	933	613	65%	SE ESTA AVANZANDO EN LA OBRA FISICAMENTE
3214	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SI-TAPACHULA	COLONA YENUSTIANO GARRANZA	URBANO	999C020030 966100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				140,553	140,553	140,553	70,276	50%	0	0	METRO LINEAL	528	132	25%	SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA OBRA
3192	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SI-TAPACHULA	EJIDO MORELOS	RURAL	999C020030 946100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				275,000	275,000	275,000	137,500	50%	0	0	METRO LINEAL	933	589	63%	SE ESTAN REALIZANDO AVANCES SIGNIFICATIVOS POR PARTE DEL CONTRATISTA
3174	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SI-TAPACHULA	COLONA POBRES UNIDOS	URBANO	999C020030 436100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				415,388	415,388	415,388	207,694	50%	0	0	METRO LINEAL	3,882	3,484	90%	EL CONTRATISTA ESTA AVANZANDO EN LA OBRA CON SUS RECURSOS PROPIOS, POR ESO HAY UN AVANCE SIGNIFICATIVO
3320	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	SI-TAPACHULA	COLONA SAN FRANCISCO DE ASSI	URBANO	999C020030 196100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				421,788	421,788	421,788	210,894	50%	0	0	METRO LINEAL	1,134	1,079	95%	EL CONTRATISTA A REALIZADO UN AVANCE FISICO CONSIDERABLE EJECUTANDO SUS RECURSOS PROPIOS
3339	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	SI-TAPACHULA	COLONA SANTA BARBARA DEL BOSQUE	URBANO	999C020030 496100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				453,524	453,524	453,524	226,762	50%	0	0	METRO LINEAL	1,803	806	50%	AVANCE FISICO EJECUTADO EN LA OBRA
3344	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	SI-TAPACHULA	COLONA 12 DE OCTUBRE	URBANO	999C020030 936100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				600,000	600,000	600,000	300,000	50%	0	0	METRO LINEAL	2,065	104	5%	
3321	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	SI-TAPACHULA	COLONA 28 DE OCTUBRE	URBANO	999C020030 976100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				353,631	353,631	353,631	176,815	50%	0	0	METRO LINEAL	1,150	1,083	95%	EL CONTRATISTA HA REALIZADO UN AVANCE FISICO SIGNIFICATIVO EN LA OBRA EJECUTANDO SUS RECURSOS PROPIOS
3320	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	SI-TAPACHULA	EJIDO CONGREGACION REFORMA	RURAL	999C020033 396100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				300,000	300,000	300,000	150,000	50%	0	0	METRO CUADRADO	628	124	15%	AVANCE FISICO QUE SE ESTA EJECUTANDO EN OBRA POR EL CONTRATISTA
3330	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	SI-TAPACHULA	12A AV SUR PROLOG BOLIVARES ANGERHO	URBANO	999C020030 486100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				412,818	412,818	412,818	206,389	50%	0	0	METRO LINEAL	892	713	80%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA TIENE UNA EJECUCION CONSIDERABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA

3137		CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUET-BOL	12-SAN JUAN CANGUC	ONILTIC	RURAL	1128E091300 19610EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		1,318,352	1,318,352	1,318,352	356,508	30%	0	0	METRO CUADRADO	1,089	229	21%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
2991		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA	12-SAN JUAN CANGUC	TZAMETAL	RURAL	1128E067300 02810EA	GOBIERNO	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		1,512,034	1,512,034	1,512,034	1,512,034	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,629	3,629	100%	
3921		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL (TERCERA ETAPA)	12-SAN JUAN CANGUC	CHUJUTON	RURAL	1128E091300 09810EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		1,102,203	1,102,203	1,102,203	330,661	30%	0	0	METRO CUADRADO	2,438	1,400	57%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
3049		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CANGUC ABAJO)	12-SAN JUAN CANGUC	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1128E091300 06010EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		2,730,521	2,730,521	2,730,521	2,730,521	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,827	5,827	100%	
3072		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CANGUC ARRIBA)	12-SAN JUAN CANGUC	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1128E091300 13810EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		1,913,408	1,913,408	1,913,408	1,765,240	92%	0	0	METRO CUADRADO	4,128	3,338	81%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
18187		TECHO FINANCIERO 2007 DEL FISM	18-MARQUEZ DE SOMILLAS	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	00	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		13,826,989	8,296,583	0	0	0%	276	0	ACCION	13,826,989	8,296,583	60%	INFORMACION DEL TECHO FINANCIERO DEL FISM 2007. A LA FECHA NO TENEMOS LOS OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL PARA DAR DE ALTAS A LAS OBRAS PROGRAMADAS
4181		PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	13-BOCHIL	BARRIO ORIZABA NORTE	URBANO	013-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		210,000	210,000	210,000	206,163	100%	0	0	METRO CUADRADO	628	628	100%	PAVIMENTACION DE 627.6 MTS. CUADRADOS DE CALLE. EL SALDO PENDIENTE POR ELIERER CORRESPONDE A 1.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA PENDIENTE DE PAGAR	
3532		CONSTRUCCION DE ANDADORES PIATONALES	15-CACAHOTAN	BARRIO EMILIANO ZAPATA	URBANO	015-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN		386,977	315,000	315,000	309,516	98%	0	0	METRO LINEAL	461	317	70%	ESTE EXPEDIENTE SE ENCUENTRA AUN EN TRAMITE PARA SU VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION
729		CONSTRUCCION DE BODEGA COMUNAL	15-CACAHOTAN	ELIDO AGUSTIN DE TURBIDE	RURAL	015-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN		140,073	140,073	140,073	137,762	98%	0	0	METRO CUADRADO	48	48	100%	ESTE EXPEDIENTE SE ENCUENTRA AUN EN TRAMITE DE VALIDACION ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMALIVAS
3548		CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL 2A. ETAPA	15-CACAHOTAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN		737,927	737,927	737,927	737,915	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,628	1,628	91%	ESTA OBRA TIENE APORTACION DE RECURSO ESTATAL A TRAVES DEL PROGRAMA CODECOM CON EL 50% EL CUAL AUN NO HA SIDO MINISTRADO AL MUNICIPIO.
3482		PAVIMENTACION DE CALLE	15-CACAHOTAN	BARRIO GUADALUPE	URBANO	015-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN		662,598	400,000	400,000	381,504	98%	0	0	METRO LINEAL	415	238	50%	
3539		PAVIMENTACION DE CALLE	15-CACAHOTAN	BARRIO GUADALUPE	URBANO	015-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN		489,856	400,000	400,000	381,302	95%	0	0	METRO CUADRADO	1,211	1,200	99%	ESTE EXPEDIENTE AUN SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION
3472		PAVIMENTACION DE CALLE	15-CACAHOTAN	BARRIO TRES HERMANOS	URBANO	015-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN		737,027	460,000	460,000	449,213	98%	0	0	METRO CUADRADO	1,454	900	62%	ESTE EXPEDIENTE AUN SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION
3484		PAVIMENTACION DE CALLE ASFALTICO	15-CACAHOTAN	AVENIDA CENTRAL SUR	URBANO	015-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN		661,156	661,156	661,156	660,156	100%	0	0	METRO LINEAL	443	400	90%	ESTE EXPEDIENTE AUN SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y ESTA OBRA TIENE RECURSO DEL ESTADO A TRAVES DEL CODECOM CON EL 50% CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE 3651,156.00
3478		PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAHOTAN	BARRIO EMILIANO ZAPATA	URBANO	015-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN		716,792	500,000	500,000	486,015	97%	0	0	METRO CUADRADO	1,550	1,520	98%	ESTE EXPEDIENTE AUN SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION
3572		PAVIMENTACION DE CAMINO	15-CACAHOTAN	CANTON LA CEBAL	URBANO	015-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN		165,120	95,000	95,000	88,741	93%	0	0	METRO CUADRADO	728	583	80%	
3549		REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	15-CACAHOTAN	BARRIO TRES HERMANOS	URBANO	015-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN		216,881	135,000	135,000	131,329	97%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTA OBRA TIENE APORTACION DE RECURSO ESTATAL A TRAVES DEL PROGRAMA CODECOM CON EL 50% EL CUAL AUN NO HA SIDO MINISTRADO AL MUNICIPIO
3460		REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL	15-CACAHOTAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN		778,314	550,000	550,000	523,727	95%	0	0	OBRA	1	1	70%	ESTE EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION
3541		REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO	15-CACAHOTAN	BARRIO ALVARO OBREGON	URBANO	015-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN		142,988	90,000	90,000	85,792	95%	0	0	METRO CUADRADO	1,043	630	41%	ESTA OBRA TIENE APORTACION DE RECURSO ESTATAL A TRAVES DEL PROGRAMA CODECOM CON EL 50% Y EL CUAL AUN NO HA SIDO MINISTRADO AL MUNICIPIO
891		IMAGEN URBANA DEL BOULEVARD DR. RODOLFO FIGUEROA (2 ETAPA)	17-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017038E008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,712,628	416,658	416,658	416,658	100%	0	0	METRO LINEAL	2,194	534	24%	
789		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL 2 ETAPA (RAMO E.C. BLVD. RODOLFO LOPEZ FIGUEROA-PIRIVIS SAJONW DORAZO BLANCO DEL N6 4080 AL 4089 ENTRE 5 Y 6 PTE. Y 6 PTE. ENTRE 13 Y 14 SUR	17-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017038E002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,749,642	2,407,383	2,407,383	2,407,383	100%	0	0	METRO LINEAL	609	530	88%	
780		TECHADO DE DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SANTO DOMINGO	17-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017038E001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,254,307	1,254,307	1,254,307	1,254,307	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTA OBRA CUENTA CON NUMERO DE REGISTRO Y CONTROL EMITIDO POR LA SECRETARIA DE PLANEACION SPDSOR/17FISM-0001430007
1348		CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUANICIONES	18-COPILLA	COPILLA ACCESO PRINCIPAL	URBANO	SPDSOR01F1 04-0009F1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		429,294	429,294	429,294	429,294	100%	0	0	METRO CUADRADO	390	390	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, A TRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EN EL CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE APORTA EL MUNICIPIO. EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA LA INVERSION Y LAS METAS A ALCANZAR CON LA INVERSION MUNICIPAL A TRAVES DEL FISM	
1350		PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	18-COPILLA	BARRIO GUADALUPE	URBANO	SPDSOR01F1 04-0009F1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		131,040	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	244	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EN EL CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE APORTA EL MUNICIPIO. EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA EL RECURSO Y LAS METAS QUE APORTA EL MUNICIPIO A TRAVES DEL FISM	
1202		PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	18-COPILLA	COL. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	SPDSOR01F1 04-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		216,195	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	405	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EN DONDE EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE APORTA EL MUNICIPIO. EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA EL RECURSO Y LAS METAS QUE APORTA EL MUNICIPIO A TRAVES DEL FISM	
1212		PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	18-COPILLA	RIBERA SAN JUAN	RURAL	SPDSOR01F1 04-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		200,008	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	355	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EN EL CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE APORTA EL MUNICIPIO. EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA LOS RECURSOS Y LAS METAS QUE APORTA EL MUNICIPIO A TRAVES DEL FISM	
1219		PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	18-COPILLA	RIBERA UNION PORTES GAL	RURAL	SPDSOR01F1 04-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		217,603	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	392	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EN EL CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE APORTA EL MUNICIPIO. EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA EL RECURSO Y LAS METAS QUE APORTA EL MUNICIPIO A TRAVES DEL FISM	
1374		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	18-COPILLA	BARRIO SAN ESTEBAN	URBANO	SPDSOR01F1 04-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		244,908	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	443	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EN LA CUAL SE HARA UNA INVERSION TOTAL DE \$ 400,697.00. BIENDO \$ 244,908.00 APORTACION A TRAVES DEL FISM Y \$ 176,189.00 APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL CODECOM. EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA LA INVERSION Y METAS A ALCANZAR CON LA APORTACION MUNICIPAL.	
1224		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	18-COPILLA	BARRIO SAN IDORO	URBANO	SPDSOR01F1 04-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		153,116	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	216	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EN EL CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE APORTA EL MUNICIPIO. EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA EL RECURSO Y LAS METAS QUE APORTA EL MUNICIPIO A TRAVES DEL FISM	
1347		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	18-COPILLA	BARRIO SAN JUAN	URBANO	SPDSOR01F1 04-0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		154,101	154,101	154,101	150,477	98%	0	0	METRO CUADRADO	276	276	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EL CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE APORTA EL MUNICIPIO. EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA LA INVERSION Y LAS METAS A ALCANZAR CON LA INVERSION MUNICIPAL A TRAVES DEL FISM	
1354		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	18-COPILLA	COPILLA 1A ORIENTE	URBANO	SPDSOR01F1 04-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		469,768	469,768	469,768	469,768	100%	0	0	METRO CUADRADO	794	794	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EN EL CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE APORTA EL MUNICIPIO. EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA LA INVERSION Y LAS METAS A ALCANZAR CON LA INVERSION MUNICIPAL A TRAVES DEL FISM	
1364		REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO DE LA REGION	18-COPILLA	BARRIO SAN ANTONIO	URBANO	SPDSOR01F1 04-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		122,338	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	393	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EN EL CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE APORTA EL MUNICIPIO. EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA LA INVERSION Y LAS METAS A ALCANZAR CON LA INVERSION MUNICIPAL A TRAVES DEL FISM	
2972		CONSTRUCCION DE ANDADOR EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMTAN	19-COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	SE030200308 1000119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		96,321	96,321	96,321	58,863	61%	0	0	METRO CUADRADO	207	175	85%	CONSTRUCCION DE 207 M2 DE PISO DE CONCRETO F C15/18KG/CM2 CON MAMPORSTERA Y MALLA LAC
1918		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	19-COMTAN DE DOMINGUEZ	FRACC LUIS DONALDO COLOSO	URBANO	SE800000448 1000189	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		122,580	122,580	122,580	75,417	62%	0	0	OBRA	1	1	75%	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28X18 M. PISO DE CONCRETO Fc15/18 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, PORTERIAS Y TABLEROS DE BASQUETBOL.
3827		INTERESES BANCARIOS	19-COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	01020000007 P03112	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		0	0	0	0	0%	57,212	0	OTROS	0	0	0%	INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA NO. 053181146. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DEL AÑO EN CURSO
1903		PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (CALLE PRINCIPAL)	19-COMTAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA DOS CRUCES	RURAL	SE800000256 1000119	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION	COMUNICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		221,591	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	950	0	0%	PAVIMENTACION DE 950 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN PISO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 30.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
2097		PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	19-COMTAN DE DOMINGUEZ	FRACCIONAMIENTO BONAPAR	URBANO	SE801000059 1000119	DESARROLLO SOCIAL																	

20646	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO CERRITO CONCEPCION 1A SECCION	URBANO	SEI00200198 1000199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		367,541	367,541	367,541	183,771	50%	0	0	METRO CUADRADO	3,400	2,000	99%	PAVIMENTACION DE 3,400 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.
20990	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO CRUZ GRANDE 2A SECCION	URBANO	SEI00200398 1000199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		96,654	96,654	96,654	51,315	53%	0	0	METRO CUADRADO	840	680	81%	PAVIMENTACION DE 840.00 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.
20123	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO EL JORDAN	URBANO	SEI00200409 1000199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		355,623	355,623	355,623	177,812	50%	0	0	METRO CUADRADO	2,464	1,500	81%	PAVIMENTACION DE 2,464 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% EN LA CALLE NTE. OTE. ENTRE 11A Y 12A AV. OTE. NTE PRIV. DEL CEDRO, 11A Y 12A AV. OTE. NTE. ENTRE 3A Y PROLONG. DE LA CALLE NTE. OTE.
20353	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO LAS CHILCAS	URBANO	SEI00200316 1000199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		416,357	416,357	416,357	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	4,000	0	0%	PAVIMENTACION DE 4,000.00 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.
18442	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO LINDA VISTA MISION GUADALUPE	URBANO	SEI00200596 1000199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		976,888	954,888	954,888	670,289	70%	0	0	METRO CUADRADO	9,100	7,200	79%	PAVIMENTACION DE 9,100 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.
20149	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO LOS OPRESOS VARIAS CALLES	URBANO	SEI00200328 1000199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		220,525	220,525	220,525	110,262	50%	0	0	METRO CUADRADO	2,100	1,200	57%	PAVIMENTACION DE 2,100 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.
20931	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO LOS MAQUETES	URBANO	SEI00200396 1000199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		379,140	379,140	379,140	189,570	50%	0	0	METRO CUADRADO	4,000	1,500	38%	PAVIMENTACION DE 4,000 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.
20886	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO SANTA ANA CULANCHOY	URBANO	SEI00200129 1000199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		246,849	246,846	246,846	123,423	50%	0	0	METRO CUADRADO	2,400	1,800	75%	PAVIMENTACION DE 2,400 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.
20829	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO TEPEYAC 2A SECCION	URBANO	SEI00200194 1000199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		226,420	226,420	226,420	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,100	100	5%	PAVIMENTACION DE 2,100 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.
20721	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO YALCHIVOL	URBANO	SEI00200168 1000199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		171,323	171,323	171,323	85,662	50%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	1,000	65%	PAVIMENTACION DE 1,800 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.
19336	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	COLONA LATINOAMERICANA	URBANO	SEI00200388 1000199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		208,808	208,808	208,808	208,808	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,240	2,240	100%	PAVIMENTACION DE 2,240 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.
21011	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	COLONA POPULAR COMITAN	URBANO	SEI00200376 1000199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		905,620	905,620	905,620	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	8,000	0	0%	PAVIMENTACION DE 8,000 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.
20982	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	COLONA YALLE BALUN CANAN	URBANO	SEI00200529 1000199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		440,324	440,324	440,324	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	4,000	0	0%	PAVIMENTACION DE 4,000 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.
20431	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	EJIDO PASHTON ACAPULCO	URBANO	SEI00200326 1000199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		252,697	252,697	252,697	126,348	50%	0	0	METRO CUADRADO	2,100	1,500	71%	PAVIMENTACION DE 2,100 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.
20200	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOCHO	URBANO	SEI00200548 1000199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		411,541	411,541	411,541	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	4,200	0	0%	PAVIMENTACION DE 4,200 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.
20685	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	FRACCIONAMIENTO TENAM	URBANO	SEI00200186 1000199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		252,071	252,071	252,071	126,036	50%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	1,100	61%	PAVIMENTACION DE 1,800 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.
20537	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	FRACCIONAMIENTO TIKAL	URBANO	SEI00200386 1000199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		329,127	329,127	329,127	164,564	50%	0	0	METRO CUADRADO	3,200	2,000	63%	PAVIMENTACION DE 3,200.00 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.
19154	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CHACALJOCOM VARIAS CALLES	RURAL	SEI00200389 1000199	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		481,908	481,906	481,906	480,873	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,000	3,000	100%	PAVIMENTACION DE 3,000 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.
20169	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	FRACCIONAMIENTO PARASO COMITECO	URBANO	SEI00200338 1000199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		209,960	209,960	209,960	126,300	61%	0	0	METRO CUADRADO	2,100	1,700	81%	PAVIMENTACION DE 2,100 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.
15091	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (VARIAS SIN NOMBRE)	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BENEF. COMUNALES GUIJA	RURAL	SEI00200568 1000199	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		424,784	424,784	424,784	212,392	50%	0	0	METRO CUADRADO	3,000	2,000	67%	PAVIMENTACION DE 3,000 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.
13954	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (VARIAS SIN NOMBRE)	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	EJIDO FRANCISCO SARABA	RURAL	SEI00200088 1000199	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		443,540	443,540	443,540	221,770	50%	0	0	METRO CUADRADO	3,600	2,000	56%	PAVIMENTACION DE 3,600 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.
15448	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	SEI002001046 2000199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		411,577	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	961	0	0%	REHABILITACION DE 711.11 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y 280.1 M2 CON MEZCLA ASFALTICA, CONSISTENTE EN: RESTITUCION DE PAVIMENTO EN AREAS DANADAS INCLUYENDO DEMOLICION, CARGA Y ACABADO DE MATERIAL.
18848	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO 8A. ETAPA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	SEI001000739 1000199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		541,390	541,390	541,390	530,110	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,500	1,500	100%	REHABILITACION DE 1,500 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN RESTITUCION DE PAVIMENTO EN AREAS DANADAS INCLUYENDO DEMOLICION, CARGA Y ACABADO DE MATERIAL.
19011	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (VARIAS) 4A ETAPA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	SEI002000816 1000199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		545,424	545,424	545,424	272,712	50%	0	0	METRO LINEAL	200	140	70%	REHABILITACION DE 200 M.L. DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA CONSISTENTE EN: RESTITUCION DE PAVIMENTO EN AREAS DANADAS INCLUYENDO DEMOLICION, CARGA Y ACABADO DE MATERIAL.
15340	REVESTIMIENTO DE CALLES	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA PAMALA	RURAL	SEI00200568 1000199	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		440,538	440,538	440,538	220,269	50%	0	0	METRO LINEAL	1,800	1,000	55%	REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO DE 1,800 M.L. CON UN ANCHO DE CORONA VARIABLE Y ESPESOR DE 20 CMS. CONSTRUCCION DE NUEVE M2 DE CONCRETO HIDRAULICO C-160 POCOS Y CONSTRUCCION DE UNA ALICANTARRILLA DE DOS LINEAS DE TUBOS DE 1.40 METROS DE DIAMETRO.
7260	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	20-LA CONCORDIA	NCP CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA	RURAL	020-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA CONCORDIA, CHAPAS		150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. SPFDORAFISM-008832007
724	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	20-LA CONCORDIA	REFORMA	RURAL	020-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA CONCORDIA, CHAPAS		200,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	10%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. SPFDORAFISM-002042007
7285	ENMALLADO PERIMETRAL DEL PANTERO EJAL	20-LA CONCORDIA	NINOS HEROES	RURAL	020-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA CONCORDIA, CHAPAS		238,107	238,107	238,107	238,107	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. SPFDORAFISM-00152007. EL MONTO ANUAL DE LA OBRA ES DE 238,107.58 Y EL EJERCIDO MISMO MONTO
7131	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	20-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA BARRIO GUADALUPE	URBANO	020-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA CONCORDIA, CHAPAS		1,052,711	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,022	0	0%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. SPFDORAFISM-001282007. EL MONTO ANUAL DE LA OBRA ES DE 1,052,711.93. EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR CON DECIMALES
7109	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	20-LA CONCORDIA	NINOS HEROES	RURAL	020-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA CONCORDIA, CHAPAS		859,012	859,012	859,012	859,012	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,882	1,882	100%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. SPFDORAFISM-002072007. EL MONTO ANUAL DE LA OBRA ES DE 859,012.17. EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR CON DECIMALES
7175	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (ACCESO PRINCIPAL)	20-LA CONCORDIA	AMBAR DE ECHEVERRIA	RURAL	020-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA CONCORDIA, CHAPAS		1,000,000	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,034	0	0%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. SPFDORAFISM-0011442007
7226	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (AVENIDA CENTRAL)	20-LA CONCORDIA	DOLORES JALTENANGO	RURAL	020-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA CONCORDIA, CHAPAS		300,000	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,451	0	0%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. SPFDORAFISM-0011982007
7241	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CONTORNO DEL PANGUE CENTRAL)	20-LA CONCORDIA	BENTO JUAREZ	RURAL	020-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA CONCORDIA, CHAPAS		1,004,378	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,372	0	0%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. SPFDORAFISM-002332007. EL MONTO TOTAL ANUAL DE LA OBRA ES DE 1,004,378.40. EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR CON DECIMALES
7205	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A CALLE PTE ENTRE 3A Y 3A AV NORTE (DA AV. NTE ENTRE 3A Y 2A CALLE PTE)	20-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA BARRIO SAN TA CRUZ	URBANO	020-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA CONCORDIA, CHAPAS		683,284	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,846	0	0%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. SPFDORAFISM-001972007. EL MONTO TOTAL ANUAL DE LA OBRA ES DE 683,284.46. EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR CON DECIMALES
7196	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 1A CALLE OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 2A AV. NTE. 5A AV. NTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A OTE Y 1A OTE ENTRE	20																					

2457	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	22-CHALCHIHUITAN	CANECH	RURAL	0902F18M-000952007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			1,287,700	768,081	1,287,700	768,081	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
2468	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	22-CHALCHIHUITAN	IRIAEL	RURAL	0902F18M-000782007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			935,152	568,092	935,152	568,092	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
2499	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	22-CHALCHIHUITAN	CRUZTON	RURAL	0902F18M-000442007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			1,012,734	547,091	1,012,734	547,091	100%	0	0	METRO LINEAL	72	35	49%	
2476	RECURSO 2007 SIN ETIQUETAS	22-CHALCHIHUITAN	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	SIN OFICIO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			7,985,994	0	0	0	0%	9.717	0	ACCION	7,985,994	0	0%	
1496	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETEBOL Y GRADAS	28-CHENALHO	YUTHUCLUM	RURAL	008E090000-216100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			579,276	579,276	579,276	436,065	76%	0	0	OTROS	1	1	68%	
3479	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO	28-CHENALHO	MUMPEPENTIC	RURAL	008E090000-216100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			800,878	800,878	800,878	240,262	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	
3438	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	ATZAMUHO	RURAL	008E090000-198100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			945,540	945,540	945,540	294,862	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	
3124	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	BACHEN DE POCONCHIM	RURAL	008E090000-999100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			739,267	739,267	739,267	221,780	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	
3199	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	BAJUALUM	RURAL	008E090000-928100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			759,847	759,847	759,847	227,954	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	
3172	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	BARRIO SAN PEDRO	RURAL	008E090000-978100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			781,316	781,316	781,316	234,394	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	
3130	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	CENTRO SANTA MARTHA	RURAL	008E090000-936100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			1,089,748	1,089,748	1,089,748	815,681	75%	0	0	OBRA	1	1	94%	
3143	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	FRACCION BLANCA	RURAL	008E090000-948100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			784,380	784,380	784,380	235,314	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	
3148	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	MALMACHON	RURAL	008E090000-148100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			1,019,818	1,019,818	1,019,818	305,885	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	
3461	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	PAJALTOJ	RURAL	008E090000-268100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			788,083	788,083	788,083	236,418	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	
3454	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	SAN ANTONIO CARIDAD	RURAL	008E090000-380100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			937,570	937,570	937,570	281,271	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	
3183	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	TAJUALCHEN	RURAL	008E090000-956100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			1,189,081	1,189,081	1,189,081	356,718	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	
3479	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	YABTECLUM FRACCION TRES	RURAL	008E090000-278100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			957,623	957,623	957,623	297,298	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	
3436	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	YABTECLUM FRACCION UNO	RURAL	008E090000-228100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			700,875	700,875	700,875	210,262	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	
3462	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	YBIELOJ	RURAL	008E090000-238100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			707,794	707,794	707,794	212,338	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	
3448	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	28-CHENALHO	BARRIO OJO DE AGUA	RURAL	008E090000-268100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			1,479,153	1,479,153	1,479,153	443,745	30%	0	0	METRO CUADRADO	2,344	0	0%	
3185	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	28-CHENALHO	YABTECLUM POBLADO	RURAL	008E090000-966100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			2,358,948	2,358,948	2,358,948	707,683	30%	0	0	METRO CUADRADO	6,004	0	0%	
2610	BACHEO DE CALLES	27-CHAPALA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027E090000-268100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			460,000	102,072	460,000	81,162	80%	0	0	OBRA	1	0	18%	LOS DATOS DE ESTA OBRA CAMBIARON PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO
2548	CONSTRUCCION DE ESPACIO RECREATIVO	27-CHAPALA DE CORZO	COL EMILIANO ZAPATA I	URBANO	027E090000-198100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			989,991	989,991	989,991	956,081	97%	0	0	OBRA	1	1	70%	
2621	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA (PARQUE)	27-CHAPALA DE CORZO	COL EMILIANO ZAPATA II	RURAL	027E090000-278200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			107,489	90,914	107,489	72,290	80%	0	0	OBRA	1	1	80%	
2634	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	27-CHAPALA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027E090000-268100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,681,129	1,956,172	2,681,129	835,000	80%	0	0	METRO LINEAL	2,575	1,280	50%	
2630	MANTENIMIENTO DE MUEBLES DEL RASTRO MUNICIPAL	27-CHAPALA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027E090000-268100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			500,000	3,581	500,000	2,688	80%	0	0	OBRA	1	0	30%	
2630	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL	27-CHAPALA DE CORZO	COL NARCISO MENDOZA	RURAL	027E090000-348100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,221	918	75%	
2628	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHAPALA DE CORZO	BARRIO AMPLIACION SAN JACINTO	URBANO	027E090000-198100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			388,179	388,179	388,179	388,179	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,261	1,261	100%	
2588	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHAPALA DE CORZO	COL EL RETIRO	RURAL	027E090000-948100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			623,319	623,319	623,319	604,103	97%	0	0	METRO CUADRADO	939	939	100%	
2590	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHAPALA DE CORZO	COL JUAN DE GUJALVA	RURAL	027E090000-968100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			698,081	253,592	698,081	209,424	83%	0	0	METRO CUADRADO	1,117	1,117	100%	
2647	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHAPALA DE CORZO	COL MORELOS	RURAL	027E090000-208100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			708,878	461,397	708,878	525,907	80%	0	0	METRO CUADRADO	954	800	80%	
2596	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	27-CHAPALA DE CORZO	COL MARIA Candelaria	RURAL	027E090000-938100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			756,906	756,906	756,906	706,689	93%	0	0	METRO CUADRADO	775	775	100%	
2624	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	27-CHAPALA DE CORZO	RIBERA PLAYA VISTA	RURAL	027E090000-988100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,191,038	1,141,818	1,191,038	907,874	80%	0	0	METRO CUADRADO	1,684	1,680	90%	
2599	REHABILITACION DE CAMINO	27-CHAPALA DE CORZO	COL MANUEL VELAZCO SUAREZ	RURAL	027E090000-988100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,333,412	1,333,412	1,333,412	1,312,193	98%	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	7	100%	
2631	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (LOCALES ARTESANALES)	27-CHAPALA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027E090000-268100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			120,000	33,572	120,000	26,695	80%	0	0	OBRA	1	0	40%	
1464	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA	34-CAPETANHA	COLONA SOCONUSCO	RURAL	003E0905	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			537,945	215,178	215,178	161,383	75%	0	0	OBRA	1	0	0%	EN ESTA OBRA EL MONTO TOTAL ES DE \$ 537,945.65, MINISTRADO \$ 215,178.36, EJERCIDO \$ 161,383.70
1492	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	34-CAPETANHA	RANCHERIA SANTA ELENA	RURAL	003E0704	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			200,808	133,872	133,872	67,742	51%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTA OBRA CORRESPONDE DEL FISM 200,808.76 Y CHAPAS SOLIDARIO \$ 25,000.00, MINISTRADO \$ 133,872.51, EJERCIDO \$ 67,742.62
1458	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE FRANCISCO VILLA)	34-CAPETANHA	COLONA SOCONUSCO	RURAL	003E0903	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,583,958	633,582	633,582	476,186	75%	0	0	METRO CUADRADO	3,754	1,000	27%	MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,583,958.27, MINISTRADO \$ 633,582.51, EJERCIDO \$ 476,186.08
2676	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	31-CHILÓN	ZOBOSITILE JOTONQUIL	RURAL	8E01-031-03-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHILÓN CHAPAS			2,131,686	2,131,686	2,131,686	697,171	80%	0	0	METRO LINEAL	3,340	1,062	30%	LOS INTERESES GENERADOS POR ESTE IMPORTE SE REFLEJARAN EN EL MONTO PENDIENTE POR EJERCER POR EL MUNICIPIO.
2697	REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE	31-CHILÓN	BACHAJÓN	RURAL	8E0101-031-03-044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHILÓN CHAPAS			2,403,065	2,403,065	2,403,065	1,155,039	48%	0	0	KILOMETRO LINEAL	12	6	50%	LOS INTERESES GENERADOS DE DICHO IMPORTE SE REFLEJARAN EN EL MONTO PENDIENTE DE EJERCER POR EL MUNICIPIO.

26134		CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL 1A ETAPA BARRIO SAN JOSE	48-JOJUILAS	BARRIO SAN JOSE	URBANO	048-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			666,008	263,582	0	263,582	100%	0	0	METRO LINEAL	460	195	39%	
24351		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	48-JOJUILAS	BARRIO EJIDAL CABECERA MPAL	URBANO	048-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			350,000	350,000	0	350,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	743	743	100%	
24433		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	48-JOJUILAS	BARRIO LA EJIDAL CABECERA MPAL	URBANO	048-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			350,000	350,000	0	350,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	743	743	100%	
26114		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	48-JOJUILAS	BARRIO SAN JOSE CABECERA MPAL	URBANO	048-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			500,000	500,000	0	500,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,267	1,267	100%	
21181		REMODELACION DE LA PLAZA EJIDAL	48-JOJUILAS	EJIDO CHAPAS NUEVO	RURAL	048-03-0095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			500,000	500,000	0	500,000	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
40331		CUENTA CONCENTRADORA DEL FONDO (9109000007/70651080)	51-MAPASTEPEC	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0109000007/70651080	GOBIERNO SOCIAL	GOBIERNACION OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAPAS				19,538,557	9,769,278	8,500,000	4,972,548	51%	716	0	OBRA	46	28	61%	EL PRESENTE REGISTRO CORRESPONDE AL TECHO FINANCIERO APROBADO PARA EL FONDO II, EJERCICIO 2007, Y SE MANEJA COMO UNA CUENTA CONCENTRADORA.
40752		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	51-MAPASTEPEC	CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN MIGUEL	URBANO	5E00100079/20000980	GOBIERNO SOCIAL	GOBIERNACION OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAPAS				469,362	234,681	150,000	102,340	44%	0	0	METRO CUADRADO	698	188	21%	
40491		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	51-MAPASTEPEC	CABECERA MUNICIPAL BARRIO MENTO JUAREZ	URBANO	5E00100029/20000980	GOBIERNO SOCIAL	GOBIERNACION OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAPAS				523,504	261,753	50,000	34,615	13%	0	0	METRO CUADRADO	2,080	200	10%	
40771		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	51-MAPASTEPEC	CABECERA MUNICIPAL BARRIO LAS MARILLITAS	URBANO	5E00100096/20000980	GOBIERNO SOCIAL	GOBIERNACION OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAPAS				460,740	229,873	20,000	6,440	3%	0	0	METRO CUADRADO	1,958	19	1%	
40743		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	51-MAPASTEPEC	CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CECILIA	URBANO	5E00100088/20000980	GOBIERNO SOCIAL	GOBIERNACION OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAPAS				635,899	317,949	240,000	209,423	66%	0	0	METRO CUADRADO	2,036	661	32%	
40715		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	51-MAPASTEPEC	CABECERA MUNICIPAL BARRIO 15 DE ENERO	URBANO	5E00100046/20000980	GOBIERNO SOCIAL	GOBIERNACION OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAPAS				540,275	270,137	150,000	105,037	39%	0	0	METRO CUADRADO	2,300	437	19%	
40781		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	51-MAPASTEPEC	CABECERA MUNICIPAL BARRIO 16 DE FEBRERO	URBANO	5E00100018/20000980	GOBIERNO SOCIAL	GOBIERNACION OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAPAS				811,698	405,848	50,000	30,360	7%	0	0	METRO CUADRADO	1,484	45	3%	
40732		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	51-MAPASTEPEC	EJIDO ALTAMIRA 2	RURAL	5E00100059/20000980	GOBIERNO SOCIAL	GOBIERNACION OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAPAS				415,919	207,959	100,000	66,915	33%	0	0	METRO CUADRADO	1,349	216	16%	
40539		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	51-MAPASTEPEC	EJIDO SANTA RITA LAS FLORES	RURAL	5E00100026/2000097	GOBIERNO SOCIAL	GOBIERNACION OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAPAS				558,701	279,351	200,000	170,171	61%	0	0	METRO CUADRADO	1,738	592	35%	
40763		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	51-MAPASTEPEC	RANCHERIA FLORES MAGON	RURAL	5E00100038/20000943	GOBIERNO SOCIAL	GOBIERNACION OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAPAS				572,754	286,377	50,000	23,109	8%	0	0	METRO CUADRADO	2,227	89	4%	
37736		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	57-MOCTEZUMA	BARRIO 12 DE OCTUBRE	URBANO	9MMS05778/M-0207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL			63,671,508	981,890	981,890	399,310	69%	0	0	METRO CUBICO	403	228	57%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES \$ 981,890.21 LO ESPECIFICADO YA QUE NO PUEDE UTILIZAR LOS CENTAVOS EN EL SISTEMA, IGUAL CON EL MONTO REAL DE LO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE ES \$ 399,310.30, CON LO QUE RESPECTA A LOS METROS CUBICOS DEL MURO SON LOS SIGUIENTES EL MURO ES DE 403.25 METROS CUBICOS Y LO REAL EN EL TRIMESTRE ES DE 227.79.
39348		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 14 ETAPA SUPERVISION ESCOLAR	71-VILLA COMALTITLAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0715E06006/118106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN			322,698	170,000	322,698	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EXPEDIENTE EN TRAMITE DE VALIDACION
38861		CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA	71-VILLA COMALTITLAN	EJIDO RIO ARRIBA SALVACION	RURAL	0715E12000/070106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN			558,694	300,000	558,694	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	544	0	0%	EXPEDIENTE EN TRAMITE DE VALIDACION
39665		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	71-VILLA COMALTITLAN	COLOMA HIDALGO	RURAL	0715E09100/246106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN			684,894	400,000	684,894	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,546	0	0%	EXPEDIENTE EN PROCESO DE VALIDACION
39698		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO	71-VILLA COMALTITLAN	CANTON LINON HERNANDEZ	RURAL	0715E06000/198106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN			563,773	350,000	563,773	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,354	0	0%	EXPEDIENTE EN TRAMITE DE VALIDACION
39391		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO	71-VILLA COMALTITLAN	EJIDO NUEVO BRASIL	RURAL	0715E06000/176206EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN			40,000	40,000	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	168	0	0%	EXPEDIENTE EN TRAMITE DE VALIDACION
39220		REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL BARRIO LA VALDIVIANA	71-VILLA COMALTITLAN	BARRIO LA VALDIVIANA	URBANO	0715E00100/046206EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN			66,242	30,000	66,242	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,310	0	0%	EXPEDIENTE EN TRAMITE DE VALIDACION
39276		REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA, BARRIO CHALACA	71-VILLA COMALTITLAN	BARRIO CHALACA	URBANO	0715E01000/129206EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN			53,859	25,000	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	878	0	0%	EXPEDIENTE EN TRAMITE DE VALIDACION
27667		CONSTRUCCION DE PLAZUELA EN EL BARRIO SAN JOSE	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	6A3E060000/046200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			65,100	65,100	62,471	62,471	96%	0	0	OBRA	1	1	100%	
27133		ENMALLADO PERIMETRAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	6A3E060000/060200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			89,422	89,422	32,917	32,917	37%	0	0	OBRA	1	1	100%	
27159		REHABILITACION DE CASA EJIDAL	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	6A3E060000/060100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			403,384	403,384	394,489	394,489	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	
22244		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	8-ANGEL ALBINO CORZO	EJIDO NUEVO PROGRESO	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			280,000	0	280,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	250	0	0%	
21861		CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL	8-ANGEL ALBINO CORZO	EJIDO SALVADOR URBANA	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			350,000	276,368	350,000	276,368	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	
21882		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO	8-ANGEL ALBINO CORZO	EJIDO SIETE DE OCTUBRE	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			280,000	0	280,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	160	0	0%	
23257		GASTOS INDIRECTOS	8-ANGEL ALBINO CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			425,640	0	425,640	0	0%	0	0	FORME	1	0	0%	EL MONTO DE LA OBRA DE GASTOS INDIRECTOS ES DE 425640.12, PERO EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES Y EL SUB PROGRAM ES E6 Y PROGRAM ES 01- ADMINISTRACION
23198		PAVIMENTACION DE CALLES 2A ETAPA-EJIDO NUEVA COLOMBIA	8-ANGEL ALBINO CORZO	EJIDO NUEVA COLOMBIA	RURAL	210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			420,000	0	420,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,707	0	0%	PAVIMENTACION DE CALLES
22967		PAVIMENTACION DE CALLES- BARRIO EMILIANO ZAPATA	8-ANGEL ALBINO CORZO	BARRIO E ZAPATA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	71	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			297,965	173,967	297,965	173,967	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,508	889	59%	EL MONTO DEL TOTAL ANUAL ES DE 297965.09, PERO EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES PARA LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
22817		PAVIMENTACION DE CALLES- BARRIO SANTA ROSA	8-ANGEL ALBINO CORZO	BARRIO SANTA ROSA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	72	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			297,965	73,128	297,965	73,128	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,508	700	47%	EL MONTO DEL TOTAL ANUAL ES DE 297965.09, PERO EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES PARA LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
23043		PAVIMENTACION DE CALLES-EJIDO INDEPENDENCIA	8-ANGEL ALBINO CORZO	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	183	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			700,000	0	700,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	3,390	0	0%	PAVIMENTACION DE CALLES
21903		PAVIMENTACION DE CALLES	8-ANGEL ALBINO CORZO	CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			397,038	158,830	397,038	158,830	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,600	800	50%	
21848		PAVIMENTACION DE CALLES	8-ANGEL ALBINO CORZO	CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN AGUSTIN	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			198,960	183,915	198,960	183,915	100%	0	0	METRO CUADRADO	800	700	88%	
22506		PAVIMENTACION DE CALLES- BARRIO SAN ISIDRO	8-ANGEL ALBINO CORZO	BARRIO SAN ISIDRO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	70	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			297,965	150,079	297,965	150,079	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,508	889	59%	EL MONTO DEL TOTAL ANUAL ES DE 297965.09, PERO EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES PARA LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
23172		PAVIMENTACION DE CALLES (2A ETAPA)-EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA	8-ANGEL ALBINO CORZO	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			265,190	0	265,190	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,085	0	0%	EL MONTO DE LA OBRA DE LA PAVIMENTACION DE CALLES DE NUEVA INDEPENDENCIA ES DE 265190.30
22459		PAVIMENTACION DE CALLES- BARRIO LOS ANGELES	8-ANGEL ALBINO CORZO	BARRIO LOS ANGELES CABECERA MUNICIPAL	URBANO	69	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			297,965	117,562	297,965	117,562	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,500	750	50%	PAVIMENTACION DE CALLES
22361		PAVIMENTACION DE CALLES- BARRIO NUEVO POBLADO	8-ANGEL ALBINO CORZO	BARRIO NUEVO POBLADO	URBANO	67	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			297,965	28,839	297,965	28,839	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,500	200	13%	PAVIMENTACION DE CALLES
22393		PAVIMENTACION DE CALLES-EJIDO LIBERTAD EL PAJAL	8-ANGEL ALBINO CORZO	LIBERTAD EL PAJAL	RURAL	68	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			300,000	0	300,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	0	0%	PAVIMENTACION DE CALLES
22276		PAVIMENTACION DE CALLES-EJIDO MONTE BELLO ALTAMIRA	8-ANGEL ALBINO CORZO	MONTEBELLO ALTAMIRA	RURAL	49	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			300,000	99,079	300,000	99,079	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	489	41%	PAVIMENTACION DE CALLES
22360		PAVIMENTACION DE CALLES-EJIDO NUEVA COLOMBIA	8-ANGEL ALBINO CORZO	NUEVA COLOMBIA	R																				

2210		PAVIMENTACION DE CALLES EJIDO JERUSALEN	SANGEL ALBINO CORZO	EJIDO JERUSALEN	RURAL	91	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			300,000	96,079	300,000	96,079	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	400	33%	PAVIMENTACION DE CALLES
2272		REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CONSTRUCCION DE DOMO	SANGEL ALBINO CORZO	EJIDO SANTA RITA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			350,000	175,244	350,000	175,244	100%	0	0	METRO CUADRADO	157	78	50%	
2296		3A, ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	SANGEL ALBINO CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,400,000	1,261,234	1,400,000	1,261,234	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
22874		CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO A CENTRO DE BALD MUNICIPAL (BARRIO CENTRO)	S4 SOLOLUCHAPA	POBLADO SOLOLUCHAPA	URBANO	084E0025E5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			137,415	138,193	138,193	79,940	58%	0	0	METRO LINEAL	110	77	70%	CONSTRUCCION DE 110.25 ML DE CALLE. 388.07 ML DE GUARNICION DE CONCRETO FC=150 KG/CM2. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON DIMENSION DE 30 X 50 X 80 CMS. REVESTIMIENTO CON GRAVA TRITURADA DE 15 CMS DE ESPESOR.
21906		PAVIMENTACION DE CALLE INOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO EL PERISGAS)	S4 SOLOLUCHAPA	POBLADO SOLOLUCHAPA	URBANO	084E0032E9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			242,955	170,034	170,034	153,030	90%	0	0	METRO CUADRADO	905	635	70%	PAVIMENTACION DE 89.92 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG EN LOSA DE 15 CMS DE ESPESOR. 376.1 ML DE GUARNICIONES DE SECCION 15X20X45 CON FC=150 KG/CM2. Y 48.4 M3 DE MURO A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5
23045		PAVIMENTACION DE CALLE LA LIBERTAD CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LOMA BONITA)	S4 SOLOLUCHAPA	POBLADO SOLOLUCHAPA	URBANO	084E0073E9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			79,638	55,724	55,724	55,724	100%	0	0	METRO CUADRADO	233	234	90%	PAVIMENTACION DE 225.5 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG EN LOSA DE 15 CMS DE ESPESOR. 181.8 ML DE GUARNICIONES DE SECCION 15X20X45 CON FC=150 KG/CM2. Y 16 M3 DE MURO A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5
22790		PAVIMENTACION DE CALLES INOMINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	S4 SOLOLUCHAPA	EJIDO FRANCISCO I MADERO	RURAL	084E0035E5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			240,141	174,402	174,402	131,560	76%	0	0	METRO CUADRADO	423	211	50%	PAVIMENTACION DE 422.73 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG EN LOSA DE 15 CMS DE ESPESOR. 160.00 ML DE GUARNICIONES DE SECCION 15X20X45 CON FC=150 KG/CM2. Y 4.27 M3 DE MURO A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5
33620		AMPLIACION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	S3 TAPACHULA	COLONA PEZTALOZZI	URBANO	099E003030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			221,087	221,087	221,087	110,533	50%	0	0	METRO LINEAL	201	101	50%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
33639		CONSTRUCCION DE ANDADORES, 06	S3 TAPACHULA	COLONA REVOLUCIONARIA CAMPESINA	URBANO	099E007030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			131,210	131,210	131,210	111,868	85%	0	0	METRO CUADRADO	795	718	90%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDSOR/FISMA-0072/2007 FECHA 14/06/2007.
35317		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, 07	S3 TAPACHULA	EJIDO LA PATRIA	RURAL	099E070131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			191,928	191,928	191,928	95,964	50%	0	0	METRO CUADRADO	540	216	40%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
35311		CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, 07	S3 TAPACHULA	FRACCIONAMIENTO EL PARASO	URBANO	099E070130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			312,322	312,322	312,322	156,161	50%	0	0	METRO CUADRADO	350	333	95%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA SIGNIFICATIVA
35324		CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, 07	S3 TAPACHULA	FRACCION EL RETIRO	RURAL	099E070131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			131,687	131,687	131,687	65,833	50%	0	0	METRO CUADRADO	375	131	35%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
35353		CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, 08	S3 TAPACHULA	EJIDO CONGREGACION JARAQUAZA	RURAL	099E080030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			127,110	127,100	127,100	63,555	50%	0	0	OBRA	1	1	90%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA SIGNIFICATIVA
35395		CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, 08	S3 TAPACHULA	EJIDO RIO FLORIDO	RURAL	099E080030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			120,381	120,381	120,381	60,190	50%	0	0	OBRA	1	1	90%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA SIGNIFICATIVA
35418		CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, 08	S3 TAPACHULA	FRONTERA 20 DE OCTUBRE	RURAL	099E080030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			130,385	130,385	130,385	65,192	50%	0	0	OBRA	1	0	25%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTADA
33612		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (UNBENJAMIN HILL), 03	S3 TAPACHULA	COLONA PROCABA	URBANO	099E030131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			88,885	88,885	88,885	44,442	50%	0	0	METRO LINEAL	280	85	25%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTANDOSE
33611		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, 03	S3 TAPACHULA	COLONA EL PROGRESO II	URBANO	099E030130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			262,673	262,673	262,673	131,336	50%	0	0	METRO LINEAL	960	981	97%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA MUY SIGNIFICATIVA
33614		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	S3 TAPACHULA	COLONA DOROTEO ARANGO	URBANO	099E030130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			249,120	249,120	249,120	124,560	50%	0	0	METRO LINEAL	100	93	93%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO
33613		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	S3 TAPACHULA	POBLADO JUAN SABINES GUTIERREZ	URBANO	099E030130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			156,680	156,680	156,680	78,340	50%	0	0	METRO LINEAL	90	48	53%	AVANCE FISICO SIGNIFICATIVO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
33617		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	S3 TAPACHULA	POBLADO LA CIGÜENA	URBANO	099E030130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			328,405	328,405	328,405	163,202	50%	0	0	METRO LINEAL	100	45	45%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
33620		CONSTRUCCION DE PASEO PEATONAL FRENTE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA, 05	S3 TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	099E050130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			158,784	158,784	158,784	79,392	50%	0	0	METRO CUADRADO	135	138	95%	AVANCE FISICO SIGNIFICATIVO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
33632		CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA, 05	S3 TAPACHULA	COLONA SANTA CECILIA XOCHMILCO	URBANO	099E050030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			140,910	140,910	140,910	70,455	50%	0	0	METRO LINEAL	9	1	10%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
33628		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 3A FONTEJÓN, 05	S3 TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	099E050030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			409,454	409,454	409,454	204,727	50%	0	0	METRO LINEAL	9	9	95%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO
35363		CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, 06	S3 TAPACHULA	EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	RURAL	099E060030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			272,305	272,305	272,305	136,152	50%	0	0	METRO CUADRADO	600	290	50%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
35438		CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 ETAPA, 08	S3 TAPACHULA	EJIDO PAVENCUL	RURAL	099E080030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			525,000	525,000	525,000	262,500	50%	0	0	OBRA	1	1	95%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA SIGNIFICATIVA
34888		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 01	S3 TAPACHULA	COLONA LOMAS DE CHAPAS	URBANO	099E060030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			542,488	542,488	542,488	271,244	50%	0	0	METRO CUADRADO	4,010	3,811	95%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO
35023		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	S3 TAPACHULA	COL. TECNIFLO ACCESO I FRACC SANTA CRUZ	URBANO	099E060030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			286,238	286,238	286,238	143,119	50%	0	0	METRO CUADRADO	2,108	1,935	95%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO
34991		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	S3 TAPACHULA	COLONA LA JOYA 2	URBANO	099E060030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			439,718	439,718	439,718	219,859	50%	0	0	METRO CUADRADO	2,750	2,612	95%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO
34862		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	S3 TAPACHULA	COLONA SANTA CRUZ EL AGUINAL	URBANO	099E060030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			482,090	482,090	482,090	241,045	50%	0	0	METRO CUADRADO	3,000	3,100	90%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO
35396		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	S3 TAPACHULA	EJIDO RAYMUNDO ENRIQUETZ	URBANO	099E060030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			599,672	599,672	599,672	299,836	50%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	20%	AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EJECUCION
35245		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	S3 TAPACHULA	EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	099E060030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			804,448	804,448	804,448	402,224	50%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	30%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTADO
34542		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	S3 TAPACHULA	FRACCIONAMIENTO ANTORCHA VIVAH	URBANO	099E060030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			456,060	456,060	456,060	228,030	50%	0	0	METRO CUADRADO	4,125	3,915	95%	EL AVANCE FISICO QUE TIENE LA OBRA EN EJECUCION ES SIGNIFICATIVO
35235		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	S3 TAPACHULA	FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES	URBANO	099E060030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			1,043,433	1,043,433	1,043,433	521,716	50%	0	0	METRO CUADRADO	12,000	960	8%	AVANCE FISICO QUE SE ESTA EJECUTANDO EN LA OBRA
35256		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	S3 TAPACHULA	FRACCIONAMIENTO SAN JORGE	URBANO	099E060030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			705,450	705,450	705,450	352,725	50%	0	0	METRO CUADRADO	6,400	5,100	80%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO SIGNIFICATIVO
35151		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 06	S3 TAPACHULA	CANTON MONTENEGRO	URBANO	099E060030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			1,827,860	1,827,860	1,827,860	913,930	50%	0	0	METRO CUADRADO	13,800	3,400	25%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTANDOSE
34418		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 06	S3 TAPACHULA	FRACCION LOS ANGELES	RURAL	099E060030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			1,088,818	1,088,818	1,088,818	544,409	50%	0	0	METRO CUADRADO	9,000	6,300	70%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
34861		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 06	S3 TAPACHULA	3A SECCION DE TUALAS	URBANO	099E060030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			243,913	243,913	243,913	121,956	50%	0	0	METRO CUADRADO	2,100	1,998	95%	EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO
35274		PAVIMENTACION ASFALTICA 2A ETAPA PERIFERICO, 06	S3 TAPACHULA	EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	099E060030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			875,128	875,128	875,128	437,564	50%	0	0	METRO CUADRADO	7,200	6,117	85%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO SIGNIFICATIVO
34375		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES, 06	S3 TAPACHULA	COLONA LOMA BONITA	URBANO	099E060030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			325,320	325,320	325,320	162,660	50%</							

3369	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	89-TAPACHULA	COLONA EL PORVENIR	URBANO	0995E097030 42010EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				164,533	164,533	164,533	82,266	50%	0	0	METRO CUADRADO	640	609	95%	EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO
3368	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	89-TAPACHULA	COLONA EL BIENCIO 1	URBANO	0995E097030 09010EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				633,961	633,967	633,967	190,190	30%	0	0	METRO CUADRADO	2,825	1,415	50%	AVANCE FISICO EJECUTANDO EN OBRA
3383	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	89-TAPACHULA	COLONA YLLA DE LAS FLORES I	URBANO	0995E097030 09010EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				374,529	374,529	374,529	187,264	50%	0	0	METRO CUADRADO	1,760	1,672	95%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO
34217	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ADAJODORES, 06	89-TAPACHULA	COLONA 12 DE DICIEMBRE	URBANO	0995E097030 68010EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				216,178	216,178	216,178	106,089	50%	0	0	METRO CUADRADO	770	116	15%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTANDOSE
3397	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	COLONA BUENA VISTA	URBANO	0995E097030 28010EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				191,779	191,779	191,779	95,889	50%	0	0	METRO LINEAL	1,011	960	95%	EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO
34002	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	FRACCIONAMIENTO ANTIGUO AEROPUERTO	URBANO	0995E097030 45010EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				577,199	577,199	577,199	173,159	30%	0	0	METRO LINEAL	3,080	1,830	60%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
34312	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES 19AV. NTE. ENTRE 17 Y 19 OTE., 06	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0995E097030 72010EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				286,040	286,048	286,048	143,024	50%	0	0	METRO CUADRADO	1,358	1,289	95%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO
35833	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (15A. ORIENTE CALLE ENTRE 15A Y 15A. AV. SUR), 06	89-TAPACHULA	COLONA 16 DE SEPTIEMBRE	URBANO	0995E097030 19010EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				381,604	381,604	381,604	190,802	50%	0	0	METRO CUADRADO	1,300	650	50%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
35304	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	COLONA YLLA DE LAS FLORES	URBANO	0995E097030 20010EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				446,705	446,705	446,705	223,352	50%	0	0	METRO LINEAL	2,840	2,509	95%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE FORMA SIGNIFICATIVA
35293	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	FRACCION GALERAS	RURAL	0995E097030 06010EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				381,604	381,604	381,604	190,802	50%	0	0	METRO CUADRADO	1,300	650	50%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
35283	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES 2A. ETAPA, 06	89-TAPACHULA	COLONA AZTECA	URBANO	0995E097030 05010EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				242,744	242,744	242,744	121,372	50%	0	0	METRO CUADRADO	1,170	1,112	95%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO SIGNIFICATIVO
37299	TECHO FINANCIERO FONDO B FIRM 2007	89-TAPACHULA	TAPACHULA CHAPAS	URBANO	08010500300 00720EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS				80,116,676	40,058,337	40,070,004	0	0%	0	1	PERSONA	80,116,676	40,058,337	50%	TECHO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL FONDO B FIRM 2007 PUBLICADO EN EL PERIODO OFICIAL NO.111 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2007 EN EL ESTADO DE CHAPAS. HUBO CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DEL NUMERO DEL PROYECTO A 20 DIGITOS, Y LA DEPENDENCIA Y ENTIDAD EJECUTORA. DEPENDENCIA MUNICIPAL.
33428	(FISB 092-03-003) PAVIMENTACION DE CALLES (CALLE INOMINADA)	92-TECAPATAN	EJIDO FRANCISCO I MADRER	RURAL	FISB 092-03-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN				788,350	788,350	788,350	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,028	0	0%	EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE \$ 788,350.76 EJERCIDO \$ 0.00. EXISTIENDO VARIACIONES CON LO REFLAJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR OBTATIVOS. DESAPORTUNAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLAJAR LOS CENTAVOS.
33754	(FISB 092-03-005) PAVIMENTACION DE CALLES (CALLE INOMINADA)	92-TECAPATAN	EJIDO EMLIANO ZAPATA	RURAL	FISB 092-03-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN				844,357	844,357	844,357	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,048	0	0%	
33771	(FISB 092-03-006) PAVIMENTACION DE CALLES (CALLE INOMINADA)	92-TECAPATAN	EJIDO NUEVO MEXICO	RURAL	FISB 092-03-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN				621,525	621,525	621,525	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,159	0	0%	EL MONTO MNISTRADO ANUAL ES DE \$ 621,525.47 LA DIFERENCIA CORRESPONDE A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA DE LOS CENTAVOS.
33793	(FISB 092-03-007) AMPLIACION DE EDIFICIO Y ESPACIO PUBLICO	92-TECAPATAN	RAUDALES MALPASO	URBANO	FISB 092-03-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN				254,707	254,707	254,707	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL MONTO MNISTRADO ANUAL ES DE \$ 254,707.40 LA DIFERENCIA CORRESPONDE A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA DE LOS CENTAVOS.
33908	(FISB 092-03-008) REHABILITACION DE CANCHA	92-TECAPATAN	EJIDO MIGUEL ALBARR	RURAL	FISB 092-03-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN				356,095	356,095	356,095	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	EL MONTO MNISTRADO ANUAL ES DE \$ 356,095.71 LA DIFERENCIA CORRESPONDE A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA DE LOS CENTAVOS.
33826	(FISB 092-03-012) PAVIMENTACION DE CALLES (ACCESO AL TEMPLO Y ESCUELA)	92-TECAPATAN	EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS GORDO	RURAL	FISB 092-03-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN				777,015	777,015	777,015	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,053	0	0%	EL MONTO MNISTRADO ANUAL ES DE \$ 777,015.34 LA DIFERENCIA CORRESPONDE A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA DE LOS CENTAVOS.
33863	(FISB 092-03-013) PAVIMENTACION DE CALLE INOMINADA, BARRIO EL TRIUNFO	92-TECAPATAN	TECAPATAN	URBANO	FISB 092-03-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN				471,332	471,332	471,332	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,257	0	0%	EL MONTO MNISTRADO ANUAL ES DE \$ 471,332.02 LA DIFERENCIA CORRESPONDE A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA DE LOS CENTAVOS.
33975	(FISB 092-03-014) PAVIMENTACION DE CALLE NOMINADA	92-TECAPATAN	EJIDO ANGEL ALBINO CORDO	RURAL	FISB 092-03-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN				849,040	849,040	849,040	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,075	0	0%	EL MONTO MNISTRADO ANUAL ES DE \$ 849,040.74 LA DIFERENCIA CORRESPONDE A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA DE LOS CENTAVOS.
34008	(FISB 092-03-015) PAVIMENTACION DE CALLE INOMINADA, BARRIO EL EDEN	92-TECAPATAN	TECAPATAN	URBANO	FISB 092-03-015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN				592,786	592,786	592,786	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,075	0	0%	EL MONTO MNISTRADO ANUAL ES DE \$ 592,786.99 LA DIFERENCIA CORRESPONDE A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA DE LOS CENTAVOS.
34029	(FISB 092-03-016) PAVIMENTACION DE CALLE INOMINADA	92-TECAPATAN	EJIDO MIGUEL HUALDO LAMINAS CUATRO	RURAL	FISB 092-03-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN				607,055	607,055	607,055	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,425	0	0%	
34065	(FISB 092-03-017) PAVIMENTACION DE CALLE INOMINADA	92-TECAPATAN	EJIDO ROBERTO BARRIOS	RURAL	FISB 092-03-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN				513,670	513,670	513,670	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,008	0	0%	EL MONTO MNISTRADO ANUAL ES DE \$ 513,670.30 LA DIFERENCIA CORRESPONDE A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA DE LOS CENTAVOS.
31396	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	1-CADAYAGUA	BARRIO LAS CRUCES	RURAL	001E00302E8 000100004	DESARROLLO ECONOMICO	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS				424,928	424,928	424,928	424,928	100%	0	0	OTROS	16	16	100%	ADQUISICION E INSTALACION DE 16 MODULOS SOLARES EN EL BARRIO LAS CRUCES.
6276	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	10-VILLA CORZO	RANCHERIA ATLANTICA	RURAL	001E00302E8 000100004	DESARROLLO ECONOMICO	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MILACORDO				243,256	243,256	243,256	72,977	30%	0	0	OTROS	7	1	14%	
36963	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (SEGUNDA ETAPA)	112-SAN JUAN CANCUC	CHUCHOCH	RURAL	11550030200 19610EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				1,964,592	1,964,592	1,964,592	986,377	50%	0	0	OBRA	25	13	50%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
805	ELECTRIFICACION (AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO TRIUNFO DE MARIANO)	11-CINTALAPA	EJIDO TRIUNFO DE MARIANO	RURAL	01703850003 ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				660,530	408,318	408,318	408,318	100%	0	0	OTROS	28	17	60%	
810	SUBMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES EN EL EJIDO CANAMAN	11-CINTALAPA	EJIDO CANAMAN	RURAL	01703850003 ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				575,994	575,994	575,994	575,994	100%	0	0	OTROS	32	32	100%	
11622	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 3A ETAPA	18-COAPILLA	RIBERA SAN SEBASTIAN	RURAL	090500019F1 SM-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHAPAS				318,109	318,109	318,109	318,109	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
12086	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA	18-COAPILLA	RIBERA GUADALUPE	RURAL	090500019F1 SM-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHAPAS				239,074	239,074	239,074	239,074	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
11965	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA	18-COAPILLA	RIBERA ESCUPELLAS	RURAL	090500019F1 SM-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHAPAS				577,464	577,464	577,464	577,464	100%	0	0	OTROS	13	13	100%	
91613	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA GUADALUPE SAN RAMON	RURAL	00200300096 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				58,230	58,230	58,230	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	AMPLIACION DE 180 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION QUE CONSISTE EN SUBMINISTRO Y COLOCACION DE 3 POSTES DE CONCRETO (2 PC DE 11-700 Y 1 PC DE 9-400) Y 1 TRANSFORMADOR DE 5 KVA 18 13200 Y7860-220/127 VOLTS)
30089	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO PILITA SECA	URBANO	00102000486 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				401,753	0	0	0	0%	0	0	OTROS	27	0	0%	
30241	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CHITLA	RURAL	00200200668 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				607,570	607,570	607,570	570,643	94%	0	0	OTROS	27	23	85%	AMPLIACION DE 522 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUBMINISTRO Y COLOCACION DE 27 POSTES DE CONCRETO (27 PC DE 13-800, 6 PC DE 11-700, 13 PC DE 11-800, 3 PC DE 9-400) Y SUBMINISTRO Y COLOCACION DE 5 TRANSFORMADORES DE 5 KVA Y 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA A BASE DE CABLE NEUTRALES 2x1 CAL 10
30044	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA POZO NUEVO	RURAL	00200200668 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				365,238	365,238	365,238	182,619	50%	0	0	OTROS	20	14	70%	AMPLIACION DE 676 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUBMINISTRO Y COLOCACION DE 20 POSTES DE CONCRETO REFORZADO (2 PC DE 11-700, 4 PC DE 11-800 Y 1 PC DE 9-400), 1 TRANSFORMADOR DE 5 KVA, 12 TRANSFORMADORES DE 15 KVA A BASE DE CABLE NEUTRALES 2x1 CAL 10
30270	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO PANABO COMITICO	URBANO	00105000026 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				441,080	441,080	441,080	426,812	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	AMPLIACION DE 285 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUBMINISTRO Y COLOCACION DE 21 REGISTROS RBTB-2 PARA BAJA TENSION Y 4 REGISTROS RMBT-3 ALTA TENSION Y UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 50 KVA MONOFASICO
30079	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO SAN JUAN	URBANO	00102000486 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				477,014	477,014	477,014	438,572	92%	0	0	OTROS	1	1	97%	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN 1 POSTE DE CONCRETO 11-600, 11 REGISTROS DE 0.333x33 METROS, 19 REGISTROS DE BAJA TENSION RBTB-2, 5 REGISTROS RMBT-3 ALTA TENSION, 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA TIPO PEDESTAL, B
30386	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA MORELIA SANTA MARIA	RURAL	00200200636 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				82,584	82,584	82,584	41,292	50%	0	0	OTROS	1	0	0%	AMPLIACION DE 180 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUBMINISTRO Y COLOCACION DE 5 POSTES DE CONCRETO REFORZADO (1 PC 13-800, 1 PC 11-700, 1 PC 11-800 Y 2 PC 9-400), 1 TRANSFORMADOR DE 10 KVA 13200/7860-220/127 VOLTS
30197	CONSTRUCCION DE UN RAMAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CAMINO BLANCO	RURAL	00200100076 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				132,005	132,005	132,005	66,453	50%	0	0	OTROS	8	8	83%	CONSTRUCCION DE 475 M.L. DE UN RAMAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUBMINISTRO Y COLOCACION DE 8 POSTES DE CONCRETO (2 PC DE 11-700, 4 PC DE 11-800 Y 2 PC DE 9-400) Y 1 TRANSFORMADOR DE 10 KVA

3523	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA (PRIM. LIC. BENTO JUAREZ GARCIA, CLAVE#09P32919), 01	89-TAPACHULA	CANTON SAN CRISTOBAL BUENA VISTA	RURAL	0995.8102030 350100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			302,204	302,204	302,204	151,102	50%	0	0	0	METRO CUADRADO	140	139	25%	AVANCE FIBRO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
3577	TECHADO DE PLAZA CIVICA (CBTR NO.88 CLAVE#07C01086V), 01	89-TAPACHULA	FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES	URBANO	0995.8104030 418100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			592,974	592,974	592,974	296,487	50%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,280	812	40%	AVANCE FIBRO DE OBRA EJECUTADA
3597	TECHADO DE PLAZA CIVICA (PRIM URBANA HERCULO ESPINOZA ESQUINCAL), 01	89-TAPACHULA	COLONA NUEVO MILANO	URBANO	0995.8102030 380100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			272,358	272,358	272,358	136,179	50%	0	0	0	METRO CUADRADO	375	190	40%	AVANCE FIBRO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
3792	CONSTRUCCION DE UN AULA	90-TAPALAPA	RIBERA NOLIQUIMBAR	RURAL	91-01-02-03007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS			240,330	125,000	0	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE ANOTO ACCION YA QUE NO ESTA AULA
38737	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
38737	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL EJIDO AGUA BENDITA II	18-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO AGUA BENDITA II	RURAL	09-01-02-0203 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	SIR. DE OBRAS PUBLICAS MPAES			740,000	340,000	0	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	20	0	0%	OBRAS EN PROCESO.- INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2007
38746	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL EJIDO LA UNION EL PORVENIR	18-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO LA UNION EL PORVENIR	RURAL	09-01-02-0203 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	SIR. DE OBRAS PUB. MPAALES			740,000	440,000	0	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	20	0	0%	OBRA POR CONTRATO EN PROCESO. INFORMACION ACUMULADA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2007
38741	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL EJIDO SANTA ROSA SIPHOBA	18-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO SANTA ROSA SIPHOBA	RURAL	09-01-02-0203 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	SIR. DE OBRAS PUB. MPAALES			740,000	440,000	0	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	20	0	0%	OBRA POR CONTRATO EN PROCESO. INFORMACION ACUMULADA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2007
38743	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL EJIDO 17 DE MARZO	18-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO 17 DE MARZO	RURAL	09-01-02-0203 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	SIR. DE OBRAS PUB. MPAALES			629,000	629,000	0	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	17	0	0%	OBRA POR CONTRATO EN PROCESO. INFORMACION ACUMULADA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2007
41142	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	13-BOCHIL	EJIDO BENTO JUAREZ	RURAL	013-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			60,000	60,000	60,000	59,749	100%	0	0	0	FAMILIA	12	12	100%	CONSTRUCCION DE 12 SERVICIOS SANITARIOS DE 2.40 X 1.55 MTS. EL BALDO POR EJERCER CORRESPONDE A 1.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA PENDIENTE DE PAGAR
41171	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	13-BOCHIL	EJIDO MONTE VERDE	RURAL	013-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			118,310	118,310	118,310	57,274	48%	0	0	0	FAMILIA	22	10	45%	CONSTRUCCION DE 22 SERVICIOS SANITARIOS DE 2.40 X 1.55 MTS. EL BALDO PENDIENTE DE EJERCER CORRESPONDE A MATERIALES Y MANO DE OBRA
41137	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	13-BOCHIL	EJIDO SAN MIGUEL	RURAL	013-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			100,000	100,000	100,000	90,808	91%	0	0	0	FAMILIA	26	16	76%	CONSTRUCCION DE 26 SERVICIOS SANITARIOS. EL BALDO POR EJERCER CORRESPONDE A MATERIALES PENDIENTES POR COMPRAR PARA LA CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS
41176	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	13-BOCHIL	PARAJE MONTE OCHO	RURAL	013-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			60,000	60,000	60,000	59,742	100%	0	0	0	FAMILIA	12	12	100%	CONSTRUCCION DE 12 SERVICIOS SANITARIOS DE 2.40X1.55 MTS. EL BALDO PENDIENTE POR EJERCER CORRESPONDE A 1.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA POR PAGAR
41162	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	13-BOCHIL	POBLADO MESA EL MIRADOR	RURAL	013-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			55,000	55,000	55,000	54,770	100%	0	0	0	FAMILIA	11	11	100%	CONSTRUCCION DE 11 SERVICIOS SANITARIOS DE 2.40X1.55 MTS. EL BALDO POR EJERCER CORRESPONDE A PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA PENDIENTE POR PAGAR
41167	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	13-BOCHIL	POBLADO SAN ANDRES AJIHO	RURAL	013-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			45,000	45,000	45,000	32,269	72%	0	0	0	FAMILIA	9	8	87%	CONSTRUCCION DE 9 SERVICIOS SANITARIOS DE 2.40X1.55 MTS. EL BALDO PENDIENTE POR EJERCER CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL Y PAGO DE MANO DE OBRA
41139	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	13-BOCHIL	POBLADO SAN JOSE AJIHO II	RURAL	013-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			96,100	96,100	96,100	95,662	100%	0	0	0	FAMILIA	16	16	100%	CONSTRUCCION DE 16 SERVICIOS SANITARIOS. EL BALDO PENDIENTE POR EJERCER CORRESPONDE A PAGO DE 1.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA PENDIENTE DE PAGAR
41147	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	13-BOCHIL	POBLADO SAN PEDRO EL ACHOTE	RURAL	013-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			135,000	135,000	135,000	89,867	67%	0	0	0	FAMILIA	25	16	60%	CONSTRUCCION DE 25 SERVICIOS SANITARIOS DE 2.40X1.55 MTS. EL BALDO PENDIENTE DE EJERCER CORRESPONDE A MATERIAL DE CONSTRUCCION Y MANO DE OBRA PENDIENTE DE PAGAR
41186	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	13-BOCHIL	POBLADO SAN PEDRO MARTIR	RURAL	013-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			147,860	147,860	147,860	122,314	83%	0	0	0	FAMILIA	28	23	82%	CONSTRUCCION DE 28 SERVICIOS SANITARIOS DE 2.40X1.55 MTS. EL BALDO PENDIENTE POR EJERCER CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL Y PAGO DE 1.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA
35047	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO, MURO Y PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	EL BOSQUE BARRIO SANTA LUCIA	URBANO	09-03-09-001 9M-00104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			306,250	153,125	153,125	153,125	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,400	1,700	50%	
34986	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO, MURO Y PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	POBLADO ARGENTINA	RURAL	09-03-09-001 9M-00103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			180,000	106,024	106,024	106,024	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,440	720	50%	
34986	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO, MURO Y PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	POBLADO SAN ANDRES LA JAGUNA	RURAL	09-03-09-001 9M-00099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,800	1,800	100%	
35067	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO, MURO Y PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	POBLADO SAN ANTONIO EL BRILLANTE	RURAL	09-03-09-001 9M-00101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,840	1,840	100%	
33234	PROGRAMA PNTEMOS TU BARRIO	15-CACAHOTAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS			37,192	37,193	37,193	37,193	100%	0	0	0	LOTE	869	800	89%	ESTE EXPEDIENTE AUN ESTA EN TRAMITE PARA SU VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y SE HIZO LA CORRECCION EN EL RUBRO DE TOTAL ANUAL YA QUE ESTA OBRA TAMBIEN TIENE RECURSOS DEL FISEM 0009 Y ENCONJUNTO SE REGISTRO JUNTO CON LA INVERSION DEL FISEM 0007 Y TAMBIEN TIENE APORTACION DEL ESTADO A TRAVEZ DEL IMP CON EL OTRO 50% Y LO EJERCE EL RECURSO ESTE INSTITUTO.
815	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION), RANCHERIA RINCON ANTONIO	17-CINTALAPA	RANCHERIA RINCON ANTONIO	RURAL	0170384002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			289,613	5,337	5,337	5,337	100%	0	0	0	VIVIENDA	13	0	3%	
812	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION), EN LA C.A.G. LA UNESCO	17-CINTALAPA	C.A.G. LA UNESCO	RURAL	0170384001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,059,830	27,766	27,766	27,766	100%	0	0	0	VIVIENDA	36	1	3%	
13659	REHABILITACION DE VIVIENDA	18-COAPILLA	COL VICENTE GUERRERO	RURAL	09-03-09-001 9M-00206	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			191,400	0	0	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	112	0	0%	ESTE PROYECTO UNICAMENTE CONTEMPLA EL SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES (CEMENTO Y LAMINAS) PARA CADA VIVIENDA, SU COLOCACION Y MATERIALES ADICIONALES CORREN A CARGO DE CADA BENEFICIARIO
13617	REHABILITACION DE VIVIENDA	18-COAPILLA	RIBERA EL CARMEN	RURAL	09-03-09-001 9M-00204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			22,230	0	0	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	13	0	0%	ESTE PROYECTO UNICAMENTE CONTEMPLA EL SUMINISTRO DE PAQUETE DE MATERIALES (CEMENTO Y LAMINAS) PARA CADA VIVIENDA, SU COLOCACION Y MATERIALES ADICIONALES CORREN A CARGO DE CADA BENEFICIARIO
13562	REHABILITACION DE VIVIENDA	18-COAPILLA	RIBERA LLANO GRANDE	RURAL	09-03-09-001 9M-00200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			242,250	0	0	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	142	0	0%	ESTE PROYECTO UNICAMENTE CONTEMPLA EL SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES (CEMENTO Y LAMINAS) PARA CADA VIVIENDA SU COLOCACION Y MATERIALES ADICIONALES CORREN A CARGO DE CADA BENEFICIARIO
13603	REHABILITACION DE VIVIENDA	18-COAPILLA	RIBERA MORELIA	RURAL	09-03-09-001 9M-00202	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			51,360	0	0	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	30	0	0%	ESTE PROYECTO UNICAMENTE CONTEMPLA EL SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES (LAMINAS) PARA CADA VIVIENDA, LA COLOCACION Y LOS MATERIALES ADICIONALES CORREN A CARGO DE CADA BENEFICIARIO
13584	REHABILITACION DE VIVIENDA	18-COAPILLA	RIBERA PIEDRA GRANDE	RURAL	09-03-09-001 9M-00201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			37,560	0	0	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	22	0	0%	ESTE PROYECTO UNICAMENTE CONTEMPLA EL SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES (CEMENTO Y LAMINAS) PARA CADA VIVIENDA, SU COLOCACION Y MATERIALES ADICIONALES CORREN A CARGO DE CADA BENEFICIARIO
13631	REHABILITACION DE VIVIENDA	18-COAPILLA	RIBERA SANTO DOMINGO	RURAL	09-03-09-001 9M-00203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			53,300	0	0	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	31	0	0%	ESTE PROYECTO UNICAMENTE CONTEMPLA EL SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES (CEMENTO Y LAMINAS) PARA CADA VIVIENDA, SU COLOCACION Y MATERIALES ADICIONALES CORREN A CARGO DE CADA BENEFICIARIO
13647	REHABILITACION DE VIVIENDA	18-COAPILLA	RIBERA TIERRA BLANCA	RURAL	09-03-09-001 9M-00205	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			27,310	0	0	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	16	0	0%	ESTE PROYECTO UNICAMENTE CONTEMPLA EL SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES (CEMENTO Y LAMINAS) PARA CADA VIVIENDA, SU COLOCACION Y MATERIALES ADICIONALES CORREN A CARGO DE CADA BENEFICIARIO
3738	REHABILITACION DE VIVIENDA	20-LA CONCORDIA	AMBAR DE ECHEVERRIA	RURAL	020-03-0200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			265,196	265,196	265,196	265,196	100%	0	0	0	VIVIENDA	164	164	100%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, SPFFDR04FISM-00068/2007, EL MONTO ANUAL DE LA OBRA, MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO ES DE 265,196.75
7432	REHABILITACION DE VIVIENDA	20-LA CONCORDIA	BENTO JUAREZ	RURAL	020-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			260,097	260,097	260,097	260,097	100%	0	0	0	VIVIENDA	146	146	100%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, SPFFDR04FISM-00064/2007, EL MONTO DE LA OBRA, PROGRAMADO, MINISTRADO Y EJERCIDO ES DE 260,097.11 EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR DECIMALES
7399	REHABILITACION DE VIVIENDA	20-LA CONCORDIA	DIAMANTE DE ECHEVERRIA	RURAL	020-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			249,837	249,837	249,837	249,837	100%	0	0	0	VIVIENDA	139	139	100%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, SPFFDR04FISM-00061/2007, EL MONTO ANUAL DE LA OBRA, PROGRAMADO, MINISTRADO Y EJERCIDO ES DE 249,837.22 EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR DECIMALES
7362	REHABILITACION DE VIVIENDA	20-LA CONCORDIA	INDEPENDENCIA	RURAL	020-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			369,896	369,896	369,896	369,896	100%	0	0	0	VIVIENDA	205	205	100%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, SPFFDR04FISM-00067/2007, EL MONTO ANUAL DE LA OBRA ES DE 369,896.88, PROGRAMADO, MINISTRADO Y EJERCIDO MEMO MONTO
7410	REHABILITACION DE VIVIENDA	20-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	020-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			329,796	329,796	329,796	329,796	100%	0	0	0	VIVIENDA	184	184	100%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, SPFFDR04FISM-00062/2007, EL MONTO ANUAL DE LA OBRA, PROGRAMADO, MINISTRADO Y EJERCIDO ES DE 329,796.34
7385	REHABILITACION DE VIVIENDA	20-LA CONCORDIA	NUOVA LIBERTAD	RURAL	020-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			149,038	149,038	149,038	149,038	100%	0	0	0	VIVIENDA	83	83	100%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, SPFFDR04FISM-00069/2007, EL MONTO ANUAL DE LA OBRA, MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO ES DE 149,038.31, EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR DECIMALES
7421	REHABILITACION DE VIVIENDA	20-LA CONCORDIA	PLAN DE AGUA PRIETA	RURAL	020-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			265,196	265,196	265,196	265,196									

2054	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	48-JOQUILA	EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	048-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			64,000	64,000	0	64,000	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	
2540	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	48-JOQUILA	EJIDO LA FLORIDA	RURAL	048-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			386,045	386,045	0	386,045	100%	0	0	VIVIENDA	7	7	100%	
2540	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	48-JOQUILA	EJIDO NUEVA JERUSALEN	RURAL	048-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			386,045	386,045	0	386,045	100%	0	0	VIVIENDA	7	7	100%	
2054	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	48-JOQUILA	EJIDO NUEVA PALESTINA	RURAL	048-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			48,000	48,000	0	48,000	100%	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	
2049	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	48-JOQUILA	EJIDO PLAN DE AYALA	RURAL	048-03-0098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			48,000	48,000	0	48,000	100%	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	
2092	REHABILITACION DE VIVIENDAS	48-JOQUILA	EJIDO LLANO GRANDE	RURAL	048-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			130,000	130,000	0	130,000	100%	0	0	VIVIENDA	72	72	100%	
4882	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	51-MAPASTEPEC	EJIDO LA VAINILLA	RURAL	51M02000186 20000666	GOBIERNO N	GOBIERNO N	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAMPAS			490,620	245,414	100,000	54,040	22%	0	0	VIVIENDA	26	2	15%	
4882	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	51-MAPASTEPEC	CAB MPAL BARRIO LUIS DONALDO COLOBIO	URBANO	51M02000126 20000680	GOBIERNO N	GOBIERNO N	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAMPAS			242,458	185,391	120,000	185,391	100%	0	0	VIVIENDA	14	11	79%	
4881	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	51-MAPASTEPEC	EJIDO LAS PALMAS	RURAL	51M02000146 20000671	GOBIERNO N	GOBIERNO N	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAMPAS			542,960	401,666	300,000	401,666	100%	0	0	VIVIENDA	30	27	90%	
4883	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	51-MAPASTEPEC	EJIDO SILO DIOB	RURAL	51M02000198 20000911	GOBIERNO N	GOBIERNO N	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAMPAS			448,790	272,300	250,000	272,300	100%	0	0	VIVIENDA	25	15	60%	
4886	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	51-MAPASTEPEC	EJIDO 31 DE MARZO	RURAL	51M02000158 20000958	GOBIERNO N	GOBIERNO N	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAMPAS			377,150	354,129	200,000	354,129	100%	0	0	VIVIENDA	21	18	86%	
4886	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	51-MAPASTEPEC	RANCHERIA EL MANGUITO	RURAL	51M02000176 20000627	GOBIERNO N	GOBIERNO N	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAMPAS			264,744	142,372	50,000	45,034	32%	0	0	VIVIENDA	17	3	18%	
4884	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	51-MAPASTEPEC	RANCHERIA LA PLAYA	RURAL	51M02000155 20000684	GOBIERNO N	GOBIERNO N	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAMPAS			387,165	183,583	100,000	67,550	37%	0	0	VIVIENDA	25	4	16%	
4887	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	51-MAPASTEPEC	RANCHERIA SAN RAFAEL	RURAL	51M02000168 20000914	GOBIERNO N	GOBIERNO N	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAMPAS			448,790	224,395	100,000	67,550	30%	0	0	VIVIENDA	25	4	16%	
41763	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CON LOSA DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD ALAMUL)	58-MTONTIC	ALAMUL	RURAL	MTONTIC-004 2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			504,393	0	0	0	0%	0	0	VIVIENDA	147	0	0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA COMUNIDAD DE ALAMUL 147 BENEFICIARIOS
41768	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO)	58-MTONTIC	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	MTONTIC-006 2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			675,956	0	0	0	0%	0	0	VIVIENDA	197	0	0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL 197 BENEFICIARIOS
41769	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO)	58-MTONTIC	CHALAM	RURAL	MTONTIC-007 2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,667,587	0	0	0	0%	0	0	VIVIENDA	488	0	0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE CHALAM 488 BENEFICIARIOS
41772	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO)	58-MTONTIC	CHIMULCUM	RURAL	MTONTIC-008 2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,032,808	0	0	0	0%	0	0	VIVIENDA	301	0	0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO 301 BENEFICIARIOS
41773	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO)	58-MTONTIC	CHIKO	RURAL	MTONTIC-009 2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			109,800	0	0	0	0%	0	0	VIVIENDA	31	0	0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO) 31 BENEFICIARIOS
41775	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO)	58-MTONTIC	CUCHUMTUN	RURAL	MTONTIC-010 2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			683,112	0	0	0	0%	0	0	VIVIENDA	202	0	0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO) 202 BENEFICIARIOS
41776	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO)	58-MTONTIC	OXNAM	RURAL	MTONTIC-011 2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,173,487	0	0	0	0%	0	0	VIVIENDA	342	0	0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO) 342 BENEFICIARIOS
41777	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO)	58-MTONTIC	PALUMBIBAC	RURAL	MTONTIC-012 2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			638,212	0	0	0	0%	0	0	VIVIENDA	188	0	0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO) 188 BENEFICIARIOS
41779	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO)	58-MTONTIC	SUYTC	RURAL	MTONTIC-013 2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			126,958	0	0	0	0%	0	0	VIVIENDA	37	0	0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO) 37 BENEFICIARIOS
41782	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO)	58-MTONTIC	TITALTETIC	RURAL	MTONTIC-014 2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			614,190	0	0	0	0%	0	0	VIVIENDA	175	0	0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO) 175 BENEFICIARIOS
41788	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO)	58-MTONTIC	TOUTIC	RURAL	MTONTIC-015 2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			411,750	0	0	0	0%	0	0	VIVIENDA	120	0	0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO) 120 BENEFICIARIOS
41792	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO)	58-MTONTIC	ZOEPYTC	RURAL	MTONTIC-016 2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,221,626	0	0	0	0%	0	0	VIVIENDA	306	0	0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO) 306 BENEFICIARIOS
41794	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO)	58-MTONTIC	XOCTON	RURAL	MTONTIC-017 2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			253,912	0	0	0	0%	0	0	VIVIENDA	74	0	0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO) 74 BENEFICIARIOS
41786	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO)	58-MTONTIC	BACHEN	RURAL	MTONTIC-005 2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			120,000	0	0	0	0%	0	0	VIVIENDA	35	0	0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA COMUNIDAD DE BACHEN 35 BENEFICIARIOS
4690	CONSTRUCCION DE LETRIANAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO	75-LAS ROSAS	SAN MATEO	RURAL	51SM050008 179300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			328,750	328,750	6,300	6,300	2%	0	0	OBRA	36	20	56%	
2232	CONSTRUCCION DE LETRIANAS	8-RANGEL ALBINO CORZO	EJIDO FRANCISCO I MADRID	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			460,000	219,930	460,000	219,930	100%	0	0	OTROS	46	22	49%	
2247	CONSTRUCCION DE LETRIANAS	8-RANGEL ALBINO CORZO	EJIDO PALM BARRIO CHIGUINELLAL	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			300,000	0	300,000	0	0%	0	0	OTROS	25	0	0%	
2293	CONSTRUCCION DE LETRIANAS-BARRIO SANTO NIÑO EJIDO.	8-RANGEL ALBINO CORZO	SALVADOR URBINA	RURAL	48	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			200,000	132,263	200,000	132,263	100%	0	0	VIVIENDA	10	5	50%	LA META PROGRAMADA DE LA OBRA ES DE 0.625 KILOMETROS DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. LA CUAL BENEFICIA A 3 COMUNIDADES COMO SON POBLADO SAN JOSE, EJIDO DEBENECIA Y CANTON SAN ISIDRO.
2294	CONSTRUCCION DE LETRIANA-EJIDO LA PAZ	8-RANGEL ALBINO CORZO	EJIDO LA PAZ	RURAL	74	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			300,000	0	300,000	0	0%	0	0	VIVIENDA	15	0	0%	CORRESPONDE DENTRO DE LA OBRA UNA LETRIANA POR VIVIENDA
2296	CONSTRUCCION DE LETRIANAS -RANCHERIA SAN FRANCISCO	8-RANGEL ALBINO CORZO	RANCHERIA SAN FRANCISCO	RURAL	73	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			300,000	0	300,000	0	0%	0	0	VIVIENDA	15	0	0%	CORRESPONDE DENTRO DE LA OBRA UNA LETRIANA POR VIVIENDA
2269	MEJORAMIENTO DE 61 VIVIENDAS	84-SOLODUCHIAPA	RANCHERIA SAN SEBASTIAN	RURAL	84E0003184 90300020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS			161,950	161,950	161,950	161,950	100%	0	0	VIVIENDA	61	61	100%	MEJORAMIENTO DE TECHO EN 61 VIVIENDAS CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE GALBARRO DE 3.05 ML.
CAMINOS RURALES																								
3534	PAVIMENTACION DE CAMINO EN POBLADO SAN JOSE	105-UNION JUAREZ	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	105UB041039 928100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,812,794	906,397	906,397	866,198	95%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	48%	LA META PROGRAMADA DE LA OBRA ES DE 0.625 KILOMETROS DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. LA CUAL BENEFICIA A 3 COMUNIDADES COMO SON POBLADO SAN JOSE, EJIDO DEBENECIA Y CANTON SAN ISIDRO.
4628	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	107-VILLA CORZO	NUBEVA REFORMA A GARBARIA	RURAL	992716	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO			350,000	350,000	350,000	105,000	30%	0	0	METRO LINEAL	14	8	60%	
8777	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	107-VILLA CORZO	PLAN DE AYALA	RURAL	990111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO			480,518	480,518	480,518	144,156	30%	0	0	METRO LINEAL	20	12	60%	
1768	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EJ. SOMBRERA DE LA SELVA - SALTO CHIGUITO	108-VILLAFLORES	EJIDO SOMBRERA DE LA SELVA	RURAL	FISM 900992007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			450,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	10	0	0%	ESTE PROYECTO PERTENECE AL PROGRAMA UB CAMINOS RURALES Y PUENTES. SUBPROGRAMA 01 CONSTRUCCION Y TIPO DE PROYECTO 02 PUENTES
1863	REHABILITACION DE CAMINOS CON ZAMPADO POR PARTES EJIDO CARMEN EL SANTUARIO - RANCHERIA BELEN	108-VILLAFLORES	EJIDO CARMEN EL SANTUARIO	RURAL	FISM 900962007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	115	0	0%	ESTE PROYECTO PERTENECE AL PROGRAMA UB CAMINOS RURALES Y PUENTES. SUBPROGRAMA 02 CONSERVACION Y EL TIPO DE PROYECTO ES 01 CAMINOS
1790	ZAMPADO DEL CAMINO SACA COSECHA 2ª ETAPA RANCHERIA EL BRASILITO - RANCHERIA DISTRITO FEDERAL	108-VILLAFLORES	RANCHERIA BRASILITO	RURAL	FISM 903942007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			90,000	90,000	90,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	102	0	0%	ESTE PROYECTO PERTENECE AL PROGRAMA UB CAMINOS RURALES Y PUENTES. SUBPROGRAMA 03 RECONSTRUCCION Y EL TIPO DE PROYECTO 01 CAMINOS
1803	ZAMPADO DEL CAMINO SACA COSECHA 2ª ETAPA TRABAJADERO RANCHERIA DISTRITO FEDERAL - RANCHERIA EL BRASILITO	108-VILLAFLORES	RANCHERIA DISTRITO FEDERAL	RURAL	FISM 902552007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			90,000	90,000	90,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	102	0	0%	ESTE PROYECTO PERTENECE AL PROGRAMA UB CAMINOS RURALES Y PUENTES. SUBPROGRAMA 03 RECONSTRUCCION Y EL TIPO DE PROYECTO 01 CAMINOS

2497	APERTURA, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, CANTON SAN JUAN BAWITZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+100	12-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN BAWITZ	RURAL	11208011300 08110EA	GOBIERNO N. VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	GOBERNACION	ORGANIZACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		1,856,692	1,856,692	1,856,692	941,708	30%	0	0	KILOMETRO LINEAL	100	1	1%	
3021	APERTURA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL, PATAKAL, BARRIO CENTRO EL POZO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+132	12-SAN JUAN CANCUC	EL POZO	RURAL	11208011300 11010EA	DESARROLLO ECONOMICO	ORGANIZACION	ORGANIZACION	ORGANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		1,396,043	1,396,043	1,396,043	418,813	30%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	50%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
3036	APERTURA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL TZA'ALHUCON - BARRIO AXULTIC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	12-SAN JUAN CANCUC	BARRIO AXULTIC	RURAL	11208011300 18010EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION	ORGANIZACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		2,291,100	2,291,100	2,291,100	1,391,184	63%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	90%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
3034	APERTURA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL, TZA'ALHUCON - EL ROSARIO, TRAMO DEL KM. 1+200 AL KM. 2+000	12-SAN JUAN CANCUC	EL ROSARIO	RURAL	11208011300 16010EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION	ORGANIZACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		1,953,989	1,953,989	1,953,989	988,197	30%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	40%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
3077	APERTURA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL TZ'UNUK-YAALCH, TRAMO DEL K. 1+360 AL KM. 2+500	12-SAN JUAN CANCUC	TZ'UNUK	RURAL	11208011300 10010EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION	ORGANIZACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		1,464,711	1,464,711	1,464,711	439,413	30%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	31%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
3067	APERTURA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL YONWITZ-SABIELCHAN, DEL KM. 3+300 AL KM. 4+020 Y REVESTIMIENTO DEL KM. 0+000 AL 2+000	12-SAN JUAN CANCUC	SABIELCHAN	RURAL	11208011300 1610EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION	ORGANIZACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		1,084,584	1,084,584	1,084,584	356,378	30%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	91%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
4128	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO DEVIDO CHAVARRIA-PARAJE NIHO	13-BOCHIL	PARAJE NIHO	RURAL	013-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION	ORGANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		80,000	80,000	80,000	79,827	100%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	REVESTIMIENTO DE 600 M. DE CAMINO RURAL, EL SALDO PENDIENTE DE EJERCER CORRESPONDE A PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA PENDIENTE POR PAGAR	
7413	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	15-CACAHOTAN	EJIDO EL PLATANAR	RURAL	015-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION	ORGANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN		292,276	292,276	292,276	194,418	67%	0	0	METRO LINEAL	16	8	50%	ESTE EXPEDIENTE AUN SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE VALIDACION ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS	
3511	PAVIMENTACION DE CAMINO	15-CACAHOTAN	CANTON ROSALES	RURAL	015-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION	ORGANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN		202,238	45,000	45,000	40,996	91%	0	0	OTROS	0	1	48%		
3476	PAVIMENTACION DE CAMINO	15-CACAHOTAN	EJIDO EL PLATANAR	RURAL	015-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION	ORGANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN		501,534	25,000	25,000	17,168	69%	0	0	METRO CUADRADO	1,500	375	25%	ESTE EXPEDIENTE AUN SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION	
7184	PAVIMENTACION DE CAMINO ASFALTICO	15-CACAHOTAN	FRACCION BELLAVIDA	RURAL	015-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION	ORGANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN		521,694	313,196	313,196	313,196	100%	0	0	METRO LINEAL	500	250	50%	ESTE EXPEDIENTE AUN SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS Y SE MODIFICO EL RUBRO DE TOTAL ANUAL YA QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE REFLEJO CON EL OTRO 50% DE LA APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO ERRORNEAMENTE.	
3530	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAHOTAN	EJIDO SANTA MARIA LA YEGA	RURAL	015-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION	ORGANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN		613,263	613,263	613,263	612,958	100%	0	0	KILOMETRO CIRCUNTO	1	1	100%	ESTE EXPEDIENTE AUN SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FALTA POR EJERCER EL RECURSO QUE APORTARA EL ESTADO A TRAVEZ DEL PROGRAMA DE CODECOM EL CUAL AUN NO HA SIDO ENTREGADO AL MUNICIPIO.	
3576	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAHOTAN	EJIDO YOGUAY Y LAS NUBES	RURAL	015-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION	ORGANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN		149,074	149,074	100,000	81,092	54%	0	0	KILOMETRO CIRCUNTO	0	0	90%	ESTA OBRA TIENE RECURSO DEL FONDO DE EJERCICIO 2009 POR \$77010.25 EL CUAL YA FUE EJERCIDO FALTANDO LA APORTACION DEL RECURSO ESTATAL A TRAVEZ DEL PROGRAMA DE CODECOM EL CUAL NO HA SIDO DEPOSITADO POR LO QUE NO SE HA EJERCIDO	
32915	PAVIMENTACION DE CAMINO HIDRAULICO	15-CACAHOTAN	EJIDO BENITO JUAREZ MONTECRISTO	RURAL	015-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION	ORGANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN		924,070	924,070	924,070	908,336	98%	0	0	METRO CUADRADO	2,416	2,200	91%	ESTA OBRA YA FUE VALIDADA Y YA TIENE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION	
1324	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA E.C. COMITAN-INDEPENDENCIA A LA RANCHERIA CAJUMAN DEL KM. 0+000 AL 1+700	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CAJUMAN	RURAL	08400200176 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION	ORGANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		909,112	909,112	909,112	464,558	50%	0	0	OTROS	1	1	50%	PAVIMENTACION DE 7,200 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.	
12740	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA E.C. COMITAN-TZMOL A LA RANCHERIA GUADALUPE CHICHMA	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA GUADALUPE CHICHMA	RURAL	08400200288 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION	ORGANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		468,154	0	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	PAVIMENTACION DE 3000.00 M2 DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 30.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.	
12841	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA E.C. LIBRAMIENTO ORIENTE A LA INDEPENDENCIA DEL KM. 0+000 AL 2+100	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA SAN JOSE YONAJAB	RURAL	08400200216 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION	ORGANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		1,621,674	621,674	621,674	610,937	96%	0	0	OTROS	2	1	48%	PAVIMENTACION DE 2.1 KMS DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% Y CONSTRUCCION DE 4 OBRAS DE DRENAJE.	
13068	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA E.C. TECNOLOGICO A LA RANCHERIA GUADALUPE YONAJAB, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 1+000	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA GUADALUPE YONAJAB	RURAL	08400200248 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION	ORGANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		1,032,376	0	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	PAVIMENTACION DE 8,700.00 M2. CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.	
13152	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA, TRAMO DEL EJ. JUZNAJAB LA LAGUNA A LA RANCHERIA LOS LAURELES DEL KM. 5+000 AL 5+000	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO JUZNAJAB LA LAGUNA	RURAL	08400200208 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION	ORGANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		2,938,575	0	0	0	0%	0	0	OTROS	4	0	0%	PAVIMENTACION DE 26,000.00 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% Y CONSTRUCCION DE 4 OBRAS DE DRENAJE.	
12916	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+300	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO AJAYASH	RURAL	08400200416 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION	ORGANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		252,708	252,708	252,708	240,073	95%	0	0	OTROS	0	0	97%	PAVIMENTACION DE 0.3 KM CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% Y CONSTRUCCION DE 008 OBRAS DE DRENAJE.	
13521	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+500	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA SAN RAFAEL JOSUM	RURAL	08400200178 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION	ORGANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		386,371	386,371	386,371	193,186	50%	0	0	OTROS	1	0	75%	PAVIMENTACION DE 3600 KM CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 30.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.	
13354	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+800	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA EL OCOTE NUEVA CREACION	RURAL	08400200216 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION	ORGANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		589,161	589,161	589,161	294,581	50%	0	0	OTROS	1	0	56%	PAVIMENTACION DE 0.800 KM. DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% Y CONSTRUCCION DE 4 OBRAS DE DRENAJE.	
12582	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO DEL KM. 0+000 AL 1+000	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO VALTI TRES LAGUNAS	RURAL	08400200228 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION	ORGANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		773,069	773,069	773,069	386,535	50%	0	0	OTROS	1	1	50%	PAVIMENTACION DE 6000.00 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE.	
12991	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 1+000	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO HIDALGO	RURAL	08400200178 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION	ORGANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		787,748	487,748	487,748	303,874	61%	0	0	OTROS	1	1	50%	PAVIMENTACION DE 1 KM. CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% Y CONSTRUCCION DE 4 OBRAS DE DRENAJE.	
14946	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO DEL KM. 0+000 AL 1+000	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA SR DEL POZO	RURAL	08400200208 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION	ORGANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		731,965	731,965	731,965	365,962	50%	0	0	OTROS	1	1	60%	PAVIMENTACION DE CAMINO 1.00 KM CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% Y CONSTRUCCION DE 4 OBRAS DE DRENAJE.	
13442	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO DEL KM. 0+000 AL 2+000	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA LOS RIEGOS	RURAL	08400200118 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION	ORGANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		1,262,097	1,262,097	1,262,097	631,049	50%	0	0	OTROS	11	7	62%	PAVIMENTACION DE 11,275 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.	
13399	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO DEL KM. 0+000 AL 1+100	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA SANTO DOMINGO LAS GRANADAS	RURAL	08400200138 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION	ORGANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		320,215	320,215	320,215	160,108	50%	0	0	OTROS	1	0	60%	PAVIMENTACION DE 3,000 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.	
13481	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO E.C. CARRITERA COMITAN-SAN CRISTOBAL, CAMINO EJIDO LA FLORESTA DEL KM. 2+000 AL 1+700	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO LA FLORESTA	RURAL	08400200266 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION	ORGANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		1,121,501	1,121,501	1,121,501	1,053,463	97%	0	0	OTROS	2	2	97%	PAVIMENTACION DE 1,700 KMS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.	
13299	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO E.C. COMITAN-TRINITARIA A LA RANCHERIA PAMALA DEL KM. 0+000 AL 1+000	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA PAMALA	RURAL	08400200238 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION	ORGANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		787,748	787,748	787,748	303,874	50%	0	0	OTROS	1	1	50%	PAVIMENTACION DE 1 KM. DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.	
9320	CONSTRUCCION DE PUENTE Y VEHICULAR SOBRE RIO NUEVA AMERICA (2A. ETAPA) SUPERESTRUCTURA	20-LA CONCORDIA	RANCHERIA SANTA ANTA	RURAL	020-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA CONCORDIA, CHAPAS		1,196,976	1,196,976	1,091,808	1,061,088	89%	0	0	METRO LINEAL	26	26	100%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, SPFDORAFISM-00002/2007, EL MONTO ANUAL Y MINISTRADO ES 1,196,976.20 Y PROGRAMADO Y EJERCIDO ES 1,061,088.72 EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR CON DECIMALES	
9354	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	20-LA CONCORDIA	PLAN DE AGUA PRIETA	RURAL	020-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA CONCORDIA, CHAPAS		112,500	112,500	112,500	112,500	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	19	19	100%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, SPFDORAFISM-00024/2007	
9337	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. LA CONCORDIA-INDEPENDENCIA LA MESAETA KM 36+000 AL 46+000	20-LA CONCORDIA	RANCHERIA LA MESAETA	RURAL	020-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA CONCORDIA, CHAPAS		300,000	300,000	224,131	224,131	75%	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	8	80%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, SPFDORAFISM-00022/2007, EL MONTO EJERCIDO Y PROGRAMADO ES DE 224,131.46 EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR DECIMALES	
9435	REHABILITACION DE CAMINOS	20-LA CONCORDIA	AMBAR DE ECHEVERRIA	RURAL	020-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA CONCORDIA, CHAPAS		112,500	112,500	112,500	112,500	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	19	8	40%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, SPFDORAFISM-00013/2007	
9411	REHABILITACION DE CAMINOS	20-LA CONCORDIA	BENITO JUAREZ	RURAL	020-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA CONCORDIA, CHAPAS		108,750	108,750	108,750	108,750	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	18	18	100%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, SPFDORAFISM-00013/2007, METAS KILOMETRO 18.125	
9391	REHABILITACION DE CAMINOS	20-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	RURAL	020-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA CONCORDIA, CHAPAS		150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	26	26	100%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, SPFDORAFISM-00012/2007	
9417	REHABILITACION DE CAMINOS	20-LA CONCORDIA	LA TIGRILLA	RURAL	020-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA CONCORDIA, CHAPAS		108,750	108,750	108,750	108,750	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	18	18	100%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, SPFDORAFISM-00013/2007, METAS 18.125 KILOMETROS	
9445	REHABILITACION DE CAMINOS	20-LA CONCORDIA	NUEVA LIBERTAD	RURAL	020-03																			

