

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Fisico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|---|-------------------------------------|--|---|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 109 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSIDIOS (156 RESURDOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS | | | | | | | | | | | | | 55,501,84 | 368,706,608 | 482,099,802 | 133,259,882 | 96% | 0 | 0 | | 44,974 | 36,633 | 80% | | | | | | | | | | | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIO PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6343 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME) | 5-COBERTURA ESTATAL | VARIAS | RURAL | 01 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS | PERSONA | 34-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3,258 | 0 | 0% | A LA FECHA ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO EN QUE SE ESTA HACIENDO LEVANTAMIENTOS DE CEDULAS INFORMACION SOCIOECONOMICAS. CASE MENCIONA QUE LAS 3,258 PISOS SE REALIZAN CON RECURSOS DE PISE CON \$5,000,000.00 Y FIES \$ 7,500,000.00 QUE HACE UN MONTO TOTAL DE \$ 12,500,000.00. CON ESTA MEZCLA DE RECURSOS SE COMPRAN LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ESTOS PISOS Y POR TAL MOTIVO NO SE PUEDE SEPARAR EL AVANCE FISICO. | | | | | | | | | | |
| 2951 | CAMINO: E.C. FRONTERIZA DEL SUR-ZAMORA PICO DE ORO-REFORMA AGRARIAS LAS GUACAMAYAS BOCA CHAJUL-E.C. FRONTERIZA DEL SUR (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 30-600/KM. 30-600 AL KM. 30-600/31-000) | 16-MARQUEZ DE COMILLAS | VARIAS | RURAL | 294008B004 37804116 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE CAMINOS | HABITANTES | 36- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 4,848,818 | 0 | 4,848,818 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 5 | 0 | 0% | | | | | | | | | | | |
| 2603 | CAMINO: E.C. FRONTERIZA DEL SUR-ZAMORA PICO DE ORO-REFORMA AGRARIAS LAS GUACAMAYAS BOCA CHAJUL-E.C. FRONTERIZA DEL SUR (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 35-600/KM. 35-600 AL KM. 35-600/33-000) | 16-MARQUEZ DE COMILLAS | VARIAS | RURAL | 294008B004 6042116 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE CAMINOS | HABITANTE | 36- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 7,093,333 | 0 | 7,093,333 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 4 | 0 | 0% | | | | | | | | | | | |
| 3919 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 17-CINTALAPA | LAZARO CARDENAS | RURAL | RELD047800 1017 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ACANTILLADO Y SANEAMIENTO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2797 | 34-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 3,866,179 | 3,866,179 | 3,866,179 | 1,386,313 | 36% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 30% | | | | | | | | | | | |
| 2294 | CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL DE COMITAN (120 CAMAS) | 19-COMITAN DE DOMINGUEZ | COMITAN DE DOMINGUEZ | URBANO | 284000E004 378017019 | DESARROLLO SOCIAL | SAUD | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SAUD | 123915 | 32-SALUD 100- SECRETARIA | 66,250,000 | 13,270,000 | 66,250,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | | | | | | | | | | | |
| 6807 | CENTRO ECOTURISTICO LA PALMA | 3-SACAPETANJA | LA PALMA | RURAL | PCF00478002 | DESARROLLO ECONOMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | 0 | 36-PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL DE SUBSISTEMAS | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2007 LA OBRA NO TIENE AVANCE FISICO - FINANCIERO, PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS. | | | | | | | | | | |
| 3160 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 38-HUXTAN | DURAZNAL | RURAL | R000047800 1008 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 102 | 34-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 1,498,405 | 1,498,405 | 1,498,405 | 352,222 | 24% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 30% | | | | | | | | | | | |
| 2615 | CAMINO: E.C. (BOCHIL-PICHUCALCO)-NACHTOM-SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0-6000 KM. 30-600 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 0-600 - KM. 5-600) | 30-LARRAINZAR | VARIAS | RURAL | 294008B004 37804049 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE CAMINOS | HABITANTE | 36- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 6,812,908 | 6,812,908 | 6,812,908 | 8,530,542 | 96% | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 6 | 6 | 100% | | | | | | | | | | | |
| 3171 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 64-DIXOJUC | TUSHOJULIA | RURAL | R000047800 2084 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 801 | 34-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 954,715 | 954,715 | 954,715 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | | | | | | | | | | | |
| 3487 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 64-DIXOJUC | ZONA URBANA | RURAL | R000047800 5084 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1083 | 34-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 3,632,157 | 3,632,157 | 3,632,157 | 987,312 | 27% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 30% | | | | | | | | | | | |
| 2282 | CONSTRUCCION DEL LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PUBLICA, BANCO DE SANGRE Y SERVICIOS DE VACUNOLOGIA | 63-TAPACHULA | TAPACHULA | URBANO | 284000E004 37800289 | DESARROLLO SOCIAL | SAUD | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SAUD | 30437 | 32-SALUD 100- SECRETARIA | 61,899,413 | 24,873,766 | 61,899,413 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | | | | | | | | | | | |
| 3438 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACION) | 37-TONALA | BELISARIO DOMINGUEZ | RURAL | R000047800 4097 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1000 | 34-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 2,317,030 | 2,317,030 | 2,317,030 | 931,077 | 40% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 30% | | | | | | | | | | | |
| RECONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3125 | CAMINO: E.C. SANCHO LA LIBERTAD-E.C.(ARTAS-CD.HIDALGO), TRAMO: LA LIBERTAD-E.C.(ARTAS- CD. HIDALGO), TRAMO: KM. 12-600 (F.A.) | 1-SACACUYAGUA | VARIAS | RURAL | 294008B004 37804087 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE CAMINOS | HABITANTES | 36- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,457,721 | 73% | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 12 | 11 | 90% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS | | | | | | | | | | |
| 3155 | LIBRAMIENTO SUR -ORIENTE PASO A DENIVEL, S.L.B. SUR -OTE. A LA ALTURA DE LA CARRETERA VILLAPLORDES | 101-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | 294008B004 19001101 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE CAMINOS | HABITANTES | 36- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 164,552 | 164,552 | 164,552 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | | | | | | | | | | | |
| 3149 | CAMINO: ACCESO COMALEP - TUXTLA CHICO TRAMO: KM. 0-600 - KM. 2-600 (F.A.) | 102-TUXTLA CHICO | VARIAS | RURAL | 294008B004 37803102 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE CAMINOS | HABITANTES | 36- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000 | 0% | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 2 | 2 | 99% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS | | | | | | | | | | |
| 3134 | CAMINO: CACAHUATAN-CARRILLO PUERTO TRAMO: KM. 0-600 - KM. 5-600 (F.A.) | 15-CACAHUATAN | VARIAS | RURAL | 294008B004 37802015 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE CAMINOS | HABITANTES | 36- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,805,404 | 76% | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 5 | 4 | 80% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|--------|-------|-----------------------|-------------------------|---|------------|-----------------|------------------------|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|---|---|---|---------------------|----|----|------|---|
| 3144 | CAMINO: FAJA DE ORO-TURBIDE-EL AGUILA SUBTRAMO: FAJA DE ORO-TURBIDE SUBTRAMO: KM. 0-000 - KM. 14-800 (T.A.) | 15-CACAHOTÁN | VARIAS | RURAL | 2940XB004 39030105 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1,964,552 | 1,964,564 | 1,964,562 | 1,495,111 | 76% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 15 | 13 | 90% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS |
| 3121 | CAMINO: ACAPETAHUA-EMBARCADERO-LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0-000 - KM. 16-500 (T.A.) | 3-ACAPETAHUA | VARIAS | RURAL | 2940XB004 39020003 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 294,528 | 14% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 17 | 9 | 55% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS |
| 3135 | RAMAL A SOCONUSCO - E.C. COSTERA TRAMO: KM. 0-000 - KM. 3-000 (T.A.) | 3-ACAPETAHUA | VARIAS | RURAL | 2940XB004 39030003 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1,925,371 | 1,925,371 | 1,925,371 | 1,420,966 | 74% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 5 | 3 | 95% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS |
| 3129 | RAMAL A SAN FELIPE TIZAPA, TRAMO: KM. 0-000 - KM. 2-000 (T.A.) | 32-ESCURTILA | VARIAS | RURAL | 2940XB004 39030032 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1,925,000 | 1,925,000 | 1,925,000 | 1,396,429 | 72% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 2 | 2 | 94% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS |
| 2639 | CAMINO: TEMO - VALAJON - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0-000 - KM. 86-700 (T.A.), SUBTRAMO: KM. 0-000 AL KM. 0-000 | 49-LARRÁNZAR | VARIAS | RURAL | 2940XB004 39030109 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTE | SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 9,524,557 | 9,286,000 | 9,524,567 | 8,078,919 | 86% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 40 | 39 | 98% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS |
| 3132 | CAMINO: INDEPENDENCIA - VALDIVIA - MAPASTEPEC TRAMO: CARR. COSTERA-KM. 21.0 TRAMO: KM. 0-000 - KM. 21-000 (T.A.) | 31-MAPASTEPEC | VARIAS | RURAL | 2940XB004 39030051 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 880,291 | 44% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 21 | 12 | 58% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS |
| 3116 | RAMAL A MAZATAN - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA) TRAMO: KM. 0-000 - KM. 13-000 (T.A.) | 31-MAZATAN | VARIAS | RURAL | 2940XB004 39030054 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 4,337,532 | 4,337,532 | 4,337,532 | 2,690,561 | 62% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 15 | 7 | 57% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS |
| 2669 | RAMAL A FLOR DE CACAO, TRAMO: KM. 0-000 - KM. 4-000 (T.A.) | 39-COCSINGO | VARIAS | RURAL | 2940XB004 39030059 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTE | SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 3,837,164 | 3,837,164 | 3,837,164 | 3,838,568 | 98% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 5 | 5 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS |
| 2677 | RAMAL A FRONTERA CORDOZAL TRAMO: KM. 0-000 - KM. 16-000 (T.A.) | 39-COCSINGO | VARIAS | RURAL | 2940XB004 39030059 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTE | SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1,483,217 | 1,483,217 | 1,483,217 | 1,466,768 | 98% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 17 | 17 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS |
| 3127 | CAMINO: VILLACOMALTILAN-SANTA CRUZ-LAS BRISAS-EJIDO HIDALGO, TRAMO: KM. 0-000 - KM. 19-700 (T.A.) | 71-VILLA COMALTILAN | VARIAS | RURAL | 2940XB047 39020071 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,471,066 | 59% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 20 | 16 | 83% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS |
| 2696 | CAMINO: LA TRINIDAD-PASO EL NARANJO, TRAMO: KM. 0-000 - KM. 15-000 (T.A.) | 77-SALTO DE AGUA | VARIAS | RURAL | 2940XB004 39031077 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTE | SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 3,132,358 | 3,132,358 | 3,132,358 | 2,633,120 | 84% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 16 | 16 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS |
| 3167 | BOULEVARD DE SUCHAPA (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD), KM. 0-000 - KM. 2-000 | 39-SUCHAPA | VARIAS | RURAL | 2940XB004 19030086 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 16,446 | 16,446 | 16,446 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | |
| 3166 | BOULEVARD DE SUCHAPA (ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL), KM. 0-000 - KM. 2-000 | 39-SUCHAPA | VARIAS | RURAL | 2940XB004 19030086 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 22,739 | 22,739 | 22,739 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | |
| 3161 | BOULEVARD DE SUCHAPA (ESTUDIO Y PROYECTO), KM. 0-000 - KM. 2-000 | 39-SUCHAPA | VARIAS | RURAL | 2940XB004 19030086 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 76,363 | 76,363 | 76,363 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | |
| 3131 | CAMINO: CHESPAL NUEVO-PAVENCUL, TRAMO: KM. 0-000 - KM. 29-000 (T.A.) | 39-TAPACHULA | VARIAS | RURAL | 2940XB004 39030089 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 29 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS. ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CANCELACION. |
| 3146 | CAMINO: LOS TOROS-JOAGUN MIGUEL GUTIERREZ TRAMO: KM. 0-000 - KM. 9-700 (T.A.) | 39-TAPACHULA | VARIAS | RURAL | 2940XB004 39030089 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 952,961 | 64% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 9 | 8 | 93% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS |
| 3118 | CAMINO: TAPACHULA-CARRILLO PUERTO, TRAMO: KM. 0-000 - KM. 13-000 (T.A.) | 39-TAPACHULA | VARIAS | RURAL | 2940XB004 39030089 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1,841,530 | 1,841,530 | 1,841,530 | 124,829 | 7% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 15 | 8 | 65% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS |
| 3150 | RAMAL A EJIDO RIO FLORIDO TRAMO: KM. 0-000 - KM. 8-200 (T.A.) | 39-TAPACHULA | VARIAS | RURAL | 2940XB004 39030089 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 235,828 | 16% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 8 | 8 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|--|--------------|------------------------|---------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----|---|---|---|---------------------|--------|--------|------|--|
| 3462 | CAMINO: LAS PALOMAS-PARASO, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 10-700 (T.A.) | 19-CATAZAJA | VARIAS | RURAL | 294008B004 39018016 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | 1,513,476 | 1,513,476 | 1,543,476 | 1,463,710 | 97% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 11 | 11 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS |
| 3463 | RAMAL A EL CUYO-ALVARO OBREGON, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 14-700 (T.A.) | 19-CATAZAJA | VARIAS | RURAL | 294008B004 39018016 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | 2,403,616 | 2,403,616 | 2,403,616 | 2,363,968 | 98% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 15 | 15 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS |
| 3513 | CAMINO: ESCUINTLA-EL TRINIFO -MANACAL, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 15-400 (T.A.) | 32-ESCUINTLA | VARIAS | RURAL | 294008B004 39019032 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | 2,112,761 | 2,112,671 | 2,112,671 | 230,264 | 11% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 16 | 8 | 52% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS |
| 3256 | CAMINO: CUSHULJA-ALTAMIRANO, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 22-400 (T.A.) | 4-ALTAMIRANO | VARIAS | RURAL | 294008B004 39008004 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | 2,821,487 | 2,821,487 | 2,821,487 | 2,671,232 | 95% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 22 | 21 | 96% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS |
| 3491 | RAMAL A RUINAS DE BONAMPAX TRAMO: KM. 0-400 - KM. 12-400 (T.A.) | 59-COCSINGO | VARIAS | RURAL | 294008B004 39016059 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | 1,309,799 | 1,309,799 | 1,309,799 | 1,265,671 | 97% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 13 | 13 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS |
| 3499 | CAMINO: CRUCERO CHANCALA-SANTO DOMINGO-LACANJA TZEJAL-E.C.P/FRONTERIZA DEL SUR) TRAMO: KM. 0-400 - KM. 100-400 (T.A.) | 55-PALENGUE | VARIAS | RURAL | 294008B004 39017065 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | 3,510,640 | 3,510,640 | 3,510,640 | 2,198,980 | 62% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 100 | 65 | 65% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS |
| 3422 | CAMINO: PALENGUE-LA LIBERTAD TRAMO: KM. 0-400 - KM. 38-400 (T.A.) | 55-PALENGUE | VARIAS | RURAL | 294008B004 39008065 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | 2,518,816 | 2,518,816 | 2,518,816 | 2,474,010 | 98% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 39 | 39 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS |
| 3375 | CAMINO: EL LMAR-CAMPANARIO-SALTO DE AGUA, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 37-300 (T.A.) | 77-SALTO DE AGUA | VARIAS | RURAL | 294008B004 39005077 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | 4,002,028 | 4,002,028 | 4,002,028 | 1,722,844 | 43% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 37 | 36 | 97% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS ESTA OBRA POR ERROR SE CAPTUREO EN FIEB SIENDO BU FUENTE CORRECTA FEIEF |
| 3445 | CAMINO: FRANCISCO I. MADERO-SALTO DE AGUA, SUBTRAMO: FCO. I. MADERO-PASO MIRANZO, SUBTRAMO: KM. 0-400 - KM. 26-200 (T.A.) | 77-SALTO DE AGUA | VARIAS | RURAL | 294008B004 39010077 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | 3,591,268 | 3,591,268 | 3,591,268 | 3,087,224 | 86% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 38 | 38 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS |
| 3435 | CAMINO: SALTO DE AGUA-EC.VILLAHERMOSA-MERIDA, TRAMO: KM. 0-400-17-400 (T.A.), SUBTRAMO: KM. 0-4000 KM. 6-200 LIM. EDO. TABASCO | 77-SALTO DE AGUA | VARIAS | RURAL | 294008B004 39000077 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | 3,664,459 | 3,664,459 | 3,664,459 | 2,684,028 | 73% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 6 | 4 | 72% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS |
| 3413 | CAMINO: BACHAJON - SITALA, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 18-200 (T.A.) | 63-SITALA | VARIAS | RURAL | 294008B004 39010062 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | 3,832,228 | 3,832,228 | 3,832,228 | 3,178,628 | 83% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 18 | 17 | 95% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS |
| 3367 | CAMINO: TAPACHULA-EL EDEN-NUEVA ALEMANIA, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 39-100 (T.A.) | 59-TAPACHULA | VARIAS | RURAL | 294008B004 39016069 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | 2,185,608 | 2,185,608 | 2,185,608 | 681,865 | 31% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 38 | 29 | 73% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS |
| MODERNIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3351 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ | 101-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | 294008B004 39010101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION L. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | 22,162,857 | 22,162,857 | 22,162,857 | 21,953,664 | 99% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 29,772 | 29,772 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA PATRIA NUEVA (23 ACCIONES) |
| 3407 | LIBRAMIENTO DE VILLAFLORES, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 4-200 (PUENTE LA GRONDA I. EN EL KM. 2-280 CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN DEL CONO DE DERRAME) | 108-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 294008B004 39012108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION L. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DE CAMINOS | HABITANTES | 612,638 | 612,638 | 612,638 | 10,472 | 2% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 321 | 321 | 100% | ADICIONALMENTE SE EJECUTARA 150 METROS LINEALES DE OBRA DE DRENAJE |
| MELJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26110 | POBLADO LAZARO CARDENAS (CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL) | 17-CINTALAPA | LAZARO CARDENAS | RURAL | 68 | FIEB-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURA Y EQUIPAMENT O | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 76162 HABITANTES | 1,474,608 | 1,474,608 | 1,474,608 | 229 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0% | |
| 26217 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE DE TUXTLA GUTIERREZ (ELECTRIFICACION) | 27-CHAPA DE CORZO | VARIAS | URBANO | 79 | FIEB-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURA Y EQUIPAMENT O | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 64968 HABITANTES | 8,038,264 | 8,038,264 | 8,038,264 | 3,438,253 | 43% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 100 | 95 | 95% | |
| 26068 | UNIDAD DEPORTIVA | 47-JITOTUL | JITOTUL | RURAL | 67 | FIEB-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURA Y EQUIPAMENT O | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 16484 HABITANTES | 744,157 | 744,157 | 744,157 | 822,638 | 10% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | |
| 26129 | CENTRAL CAMIONERA | 51-MAPAITEPEC | MAPAITEPEC | RURAL | 70 | FIEB-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURA Y EQUIPAMENT O | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 42769 HABITANTES | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 29 | 29% | |
| 26137 | MERCADO DE LA ZONA NORTE | 78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | URBANO | 71 | FIEB-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURA Y EQUIPAMENT O | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 19619 HABITANTES | 1,387,337 | 1,387,337 | 1,387,337 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 23 | 23% | |
| 26167 | RASTRO MUNICIPAL | 78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | URBANO | 74 | FIEB-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURA Y EQUIPAMENT O | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 19619 HABITANTES | 550,160 | 550,160 | 550,160 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 55 | 55% | |
| 26163 | TERMINAL DE CORTO RRECORRIDO DE LA ZONA NORTE | 78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | URBANO | 73 | FIEB-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURA Y EQUIPAMENT O | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 19619 HABITANTES | 1,311,983 | 1,311,983 | 1,311,983 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 0 | 0% | |
| 26175 | MERCADO SAN JUAN | 59-TAPACHULA | TAPACHULA | URBANO | 75 | FIEB-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURA Y EQUIPAMENT O | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 30788 HABITANTES | 1,473,472 | 1,473,472 | 1,473,472 | 201,068 | 16% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 44 | 44% | |
| 26183 | MERCADO SEBASTIAN ESCOBAR | 59-TAPACHULA | TAPACHULA | URBANO | 76 | FIEB-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURA Y EQUIPAMENT O | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 30788 HABITANTES | 1,284,504 | 1,284,504 | 1,284,504 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 3 | 3% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------|------------------|--------|---------------------|----------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---|------------------|--|------------|------------|------------|-----------|------|---|---|---|--------------|------------------|-------|------|--|--|
| 26150 | PARGUE EL HUACAL | 89-TAPACHULA | TAPACHULA | URBANO | 72 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 30786 HABITANTES | 8-FACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,443,149 | 1,443,149 | 1,443,149 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 45 | 45% | | |
| 26228 | CASTRO MUNICIPAL (ESTUDIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 89-TAPACHULA | TAPACHULA | URBANO | 80 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 30786 HABITANTES | 8-FACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4,706,720 | 4,706,720 | 4,706,720 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0% | | |
| 26116 | SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO | 89-TAPACHULA | TAPACHULA | URBANO | 89 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 30786 HABITANTES | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 244,363 | 244,363 | 244,363 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | | |
| 26198 | VALADAZ DE ENLACE ENTRE EL PUENTE EMBLEMATICO Y CARRETERA PUERTO CHAMPA | 89-TAPACHULA | TAPACHULA | URBANO | 77 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 30786 HABITANTES | 8-FACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 316,123 | 316,123 | 316,123 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 100 | 10 | 10% | | |
| 3583 | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHO, SEÑALAMIENTO (COLGACION DE BOTAS), QUAINONES Y DRENAJE PLUVIAL) | 101-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | 2940882093 78009101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE CAMINOS | HABITANTES | 8-FACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 831,000 | 831,000 | 831,000 | 812,862 | 98% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,270 | 1,270 | 100% | ADICIONALMENTE SE EJECUTARA 960 METROS CUADRADOS DE BACHO | |
| 3615 | RENOVACION DEL EDIFICIO DE LA COMISION DE CAMINOS | 101-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | 2940882093 7804101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE CAMINOS | HABITANTES | 8-FACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 531,728 | 531,728 | 531,728 | 531,728 | 100% | 0 | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | | |
| 22469 | EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES | 9-COBERTURA ESTATAL | | | 2940882093 37800700 | DESARROLLO SOCIAL | SAUD | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SAUD | 262871 | 26,573,510 | 26,573,510 | 26,573,510 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, NO HAY AVANCE FISICO PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION | |
| 3659 | OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS) | 9-COBERTURA ESTATAL | | | 2940881800 110 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE CAMINOS | HABITANTES | 8-FACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 773,851 | 773,851 | 773,851 | 403,167 | 52% | 0 | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 19 | 19 | 100% | ESTE PROYECTO ESTA CONFORMADO POR ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL |
| | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FISE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVERSION OBRA PUBLICA CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22886 | DOTACION E INSTALACION DE TINACOS | 9-COBERTURA ESTATAL | VARIAS | RURAL | 03 | GOBIERNO | GOBERNACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS | FAMILIA | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 2,000,000 | 1,997,000 | 2,000,000 | 5,337 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1,284 | 0 | 0% | CABE MENCIONAR QUE ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE FISICO EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONCERTACION Y DEFINICION DE LOCALIDADES A BENEFICIAR, POR TAL MOTIVO AUN SE ENCUENTRA EN COBERTURA ESTATAL, LO EJERCIDO DE ESTE PROYECTO ES POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, COMESTIBLE Y EQUIPO DE COMPUTO. | |
| | PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21822 | UNIDAD DEPORTIVA (CONSTRUCCION) | 2-ACALA | ACALA | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 28630 HABITANTES | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 4,914,023 | 4,914,023 | 4,914,023 | 530,726 | 11% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 100 | 63 | 63% | | |
| 22121 | TIANGUIS EL CARMEN | 87-SUCHIATE | CIUDAD HIDALGO | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3634 HABITANTE | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 6,160,631 | 6,160,631 | 6,160,631 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 100 | 20 | 20% | | |
| 21993 | UNDA ADMINISTRATIVA | 97-TONALA | TONALA | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 86781 HABITANTES | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 22,531,288 | 10,158,281 | 22,531,288 | 56,812 | 1% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 100 | 18 | 18% | | |
| 24628 | MEJORAMIENTO AEROFOTOGAMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR EL BTAN | 1-ACAOYAGUA | ACAOYAGUA | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 16780 HABITANTES | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 138,781 | 138,781 | 138,781 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 40 | 40% | | |
| 25798 | ELABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR BTAN | 1-ACAOYAGUA | ACAOYAGUA | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 16780 HABITANTES | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 500,000 | 360,000 | 500,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 38 | 38% | | |
| 22726 | AEROFOTOGAMETRIA | 101-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 31542 HABITANTES | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 2,058,565 | 2,058,565 | 2,058,565 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 30 | 30% | | |
| 22028 | CASA DEL PENSIONADO Y JUBILADO | 101-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 31542 HABITANTES | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 1,246,434 | 1,246,434 | 1,246,434 | 969,894 | 46% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 100 | 80 | 80% | | |
| 22897 | CIRCUITO CAÑAHUECA | 101-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 31542 HABITANTES | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 1,946,215 | 1,948,215 | 1,948,215 | 1,922,604 | 92% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 100 | 75 | 75% | | |
| 22340 | EDIFICIO PLAZA DE LAS INSTITUCIONES | 101-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 31542 HABITANTES | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 17,032 | 17,032 | 17,032 | 17,032 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------------------|------------------|--------|----|----------------------|--|----------------|---------------------|------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|---|---|---|----------|-----|-----|------|--|--|
| 2244 | INSTRUMENTO DE DESARROLLO HUMANO | 101-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 15432 HABITANTES | 50,991 | 50,991 | 50,991 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | | |
| 2264 | LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIERREZ (LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL ACCESO DEL NUEVO AEROPUERTO) | 101-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 15432 HABITANTES | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 4,365,710 | 62% | 0 | 0 | 0 | PAGO | 100 | 42 | 42% | | |
| 2271 | PALACIO DE GOBIERNO | 101-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 15432 HABITANTES | 330,851 | 305,813 | 330,851 | 128,738 | 42% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | | |
| 2284 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 101-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 15432 HABITANTES | 29,738 | 14,868 | 29,738 | 12,075 | 81% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 100 | 42 | 42% | | |
| 2248 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 101-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 15432 HABITANTES | 29,738 | 14,868 | 29,738 | 12,075 | 81% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 100 | 42 | 42% | | |
| 2269 | AEROFOTOMETRIA | 16-CATAZAJA | CATAZAJA | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 16388 HABITANTES | 49,340 | 49,340 | 49,340 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 30 | 30% | | |
| 2476 | PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE CATAZAJA | 16-CATAZAJA | CATAZAJA | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 16388 HABITANTES | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 35 | 35% | | |
| 2689 | AEROPUERTO INTERNACIONAL ANSEL CORZO (ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DEL HANGAR DE GOBIERNO) | 27-CHAPA DE CORZO | CHAPA DE CORZO | URBANO | 68 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | AEROPUERTO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 8498 HABITANTES | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 46,000 | 81% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 100 | 100% | | |
| 2726 | CARCEL DISTRITAL | 27-CHAPA DE CORZO | CHAPA DE CORZO | URBANO | 11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PRISIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 8498 HABITANTES | 4,031,732 | 3,846,763 | 4,031,732 | 1,423,129 | 37% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 100 | 37 | 37% | | |
| 2292 | RAMAL AMERICA LIBRE | 27-CHAPA DE CORZO | CHAPA DE CORZO | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 8498 HABITANTES | 1,072,423 | 1,072,423 | 1,072,423 | 264,649 | 25% | 0 | 0 | 0 | PAGO | 100 | 25 | 25% | | |
| 2472 | AEROFOTOMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN | 34-CAPETAHUA | ACAPETAHUA | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2812 HABITANTES | 133,605 | 133,605 | 133,605 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 40 | 40% | | |
| 2519 | ELABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN | 34-CAPETAHUA | ACAPETAHUA | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2812 HABITANTES | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 35 | 35% | | |
| 2565 | ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN | 32-ESQUINTLA | ESQUINTLA | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 31585 HABITANTES | 500,000 | 350,000 | 500,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 35 | 35% | | |
| 2586 | AEROFOTOMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN | 32-ESQUINTLA | ESQUINTLA | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 31585 HABITANTES | 134,840 | 134,840 | 134,840 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 50 | 50% | | |
| 2591 | AEROFOTOMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN | 37-HUEHUETAN | HUEHUETAN | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 36712 HABITANTES | 306,484 | 306,484 | 306,484 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 30 | 30% | | |
| 2584 | ELABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN | 37-HUEHUETAN | HUEHUETAN | RURAL | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 36712 HABITANTES | 500,000 | 350,000 | 500,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 35 | 35% | | |
| 2597 | ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN | 40-HUXTLA | HUXTLA | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 52985 HABITANTES | 500,000 | 350,000 | 500,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 35 | 35% | | |
| 2610 | AEROFOTOMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN | 40-HUXTLA | HUXTLA | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 52985 HABITANTES | 359,898 | 359,898 | 359,898 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 50 | 50% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------------------------------|----------------------------|--------|-------------|----------------------|--|--------------|---------------------|------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|---|---|---|----------|-----|-----|------|--|--|
| 2524 | AEROFOTOGRAMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN | 51-MAPASTEPEC | MAPASTEPEC | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4789 HABITANTES | 570,811 | 570,811 | 570,811 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 30 | 30% | | |
| 2568 | ELABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN | 51-MAPASTEPEC | MAPASTEPEC | RURAL | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4789 HABITANTES | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 35 | 35% | | |
| 2565 | AEROFOTOGRAMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN | 53-MAZAPA DE MADERO | MAZAPA DE MADERO | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 7629 HABITANTES | 133,537 | 133,537 | 133,537 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 50 | 50% | | |
| 2583 | ELABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN | 53-MAZAPA DE MADERO | MAZAPA DE MADERO | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 7629 HABITANTES | 500,000 | 500,000 | 50,000 | 78.750 | 25% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 50 | 50% | | |
| 2550 | AEROFOTOGRAMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN | 54-MAZATAN | MAZATAN | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 26383 HABITANTES | 223,620 | 223,620 | 223,620 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 40 | 40% | | |
| 2528 | ELABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN | 54-MAZATAN | MAZATAN | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 26383 HABITANTES | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 35 | 35% | | |
| 2583 | AEROFOTOGRAMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN | 57-MOTOZINTLA | MOTOZINTLA | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 86236 HABITANTES | 230,193 | 230,193 | 230,193 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 50 | 50% | | |
| 2475 | AEROFOTOGRAMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN | 6-AMATENANGO DE LA FRONTERA | AMATENANGO DE LA FRONTERA | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 28152 HABITANTES | 32,362 | 32,362 | 32,362 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 50 | 50% | | |
| 2297 | AEROFOTOGRAMETRIA | 65-PALENGUE | PALENGUE | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 9722 HABITANTES | 645,541 | 645,541 | 645,541 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 30 | 30% | | |
| 2273 | PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO | 65-PALENGUE | PALENGUE | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 9722 HABITANTES | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 35 | 35% | | |
| 2590 | ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN | 69-PULJAPAN | PULJAPAN | RURAL | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 51085 HABITANTES | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 35 | 35% | | |
| 2576 | AEROFOTOGRAMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN | 69-PULJAPAN | PULJAPAN | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 51085 HABITANTES | 448,435 | 448,435 | 448,435 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 30 | 30% | | |
| 2573 | AEROFOTOGRAMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN | 71-VILLA COMALITLAN | VILLA COMALITLAN | RURAL | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 30122 HABITANTES | 330,072 | 330,072 | 330,072 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 30 | 30% | | |
| 2542 | ELABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN | 71-VILLA COMALITLAN | VILLA COMALITLAN | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 30122 HABITANTES | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 35 | 35% | | |
| 2272 | AEROFOTOGRAMETRIA DE CORAZON DE MARIA | 75-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 19619 HABITANTES | 1,048,184 | 1,048,184 | 1,048,184 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 30 | 30% | | |
| 872 | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 75-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | URBANO | PCF00437800 | DESARROLLO ECONOMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | 0 | 223,405 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | AL PRIMER TRIMESTRE SE REPORTE LA CANTIDAD ANUAL PROGRAMADA DE \$ 3,878,406.00. AL SEGUNDO TRIMESTRE SUPRIO UN REDUCCION LIGERA PREPUESTARIA POR LA CANTIDAD DE \$ 3,860,000.00. AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. 8728407 POR LA SECRETARIA DE FINANZAS. EL PRESUPUESTO ANUAL PRESENTADO EN ESTE TRIMESTRE SE CANCELARA EN EL PRIMO TRIMESTRE DEL 2007. AGTA.- SOLICITO POR FAVOR ENVIE DE VUELTA PARA COORDINACION ESTE PROYECTO, YA QUE EL NOMBRE ESTA ESCRITO INCORRECTAMENTE. GRACIAS. | |
| 2461 | PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO URBANO DE CORAZON DE MARIA | 75-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 19619 HABITANTES | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 30 | 30% | | |
| 2176 | AUDITORIO MUNICIPAL | 86-SUCHAPA | SUCHAPA | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 18560 HABITANTES | 1,847,861 | 1,847,861 | 1,847,861 | 1,328,000 | 72% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------------|-----------------|--------|----|----------------------|--|--------------|---------------------|------------------------------|------------------|--|------------|------------|------------|------------|------|---|---|---|---------|-----|-----|------|--|
| 25751 | AEROFOTOGRAMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN | 57-SUCHATE | SUCHATE | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3454 HABITANTES | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 130,685 | 130,685 | 130,685 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 40 | 40% | |
| 25992 | ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN | 59-TAPACHULA | TAPACHULA | URBANO | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 30786 HABITANTES | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 199,859 | 20% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 35 | 35% | |
| 22560 | PARQUE EL HUACAL (ADQUISICION DE PREDIOS) | 59-TAPACHULA | TAPACHULA | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 30786 HABITANTES | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 20,342,400 | 20,342,400 | 20,342,400 | 20,342,400 | 100% | 0 | 0 | 0 | PREDIO | 100 | 100 | 100% | |
| 20666 | REGISTO FISCALIZADO | 59-TAPACHULA | TAPACHULA | URBANO | 64 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | PUERTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 30786 HABITANTES | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 15,000,000 | 9,750,000 | 15,000,000 | 16,067 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 100 | 4 | 4% | |
| 26075 | TERMINAL DE MUELLE DE CRUCEROS | 59-TAPACHULA | TAPACHULA | URBANO | 65 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | PUERTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 30786 HABITANTES | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 65,894 | 65,894 | 65,894 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | |
| 22317 | UNIDAD ADMINISTRATIVA | 59-TAPACHULA | TAPACHULA | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 30786 HABITANTES | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 45,312 | 22,656 | 45,312 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 100 | 30 | 30% | |
| 26009 | ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN | 57-TONALA | TONALA | RURAL | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 86731 HABITANTES | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 750,000 | 525,000 | 750,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 35 | 35% | |
| 25767 | AEROFOTOGRAMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN | 57-TONALA | TONALA | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 86731 HABITANTES | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 40 | 40% | |
| 22375 | CASA DE GOBIERNO | 57-TONALA | TONALA | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 86731 HABITANTES | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 298,700 | 298,700 | 298,700 | 3,797 | 1% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 100 | 22 | 22% | |
| 21670 | REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA (REHABILITACION) | 57-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 64086 HABITANTES | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A' | 2,793,531 | 2,793,531 | 2,793,531 | 1,538,074 | 55% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 100 | 99 | 99% | |