

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia Federal que coordina el Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %									
														Ministrado	Programado	Ejercido																	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	109	11																							
7-CHIAPAS RECURSO 2007																																	
SUBSIDIOS (156 RESURDOS)																																	
PROYECTOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																																	
RIES													55,501,84	368,706,608	482,099,802	133,259,882	96%	0	0		44,974	36,633	80%										
INVERSION																																	
SERVICIO PUBLICA																																	
CONSTRUCCION																																	
6343	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	5-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	01	RIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	34-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	0%	0	0	OTROS	3,258	0	0%	A LA FECHA ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO EN QUE SE ESTA HACIENDO LEVANTAMIENTOS DE CEDULAS INFORMACION SOCIOECONOMICAS. CASE MENCIONA QUE LAS 3,258 PISOS SE REALIZAN CON RECURSOS DE PISE CON \$5,000,000.00 Y FIES \$ 7,500,000.00 QUE HACE UN MONTO TOTAL DE \$ 12,500,000.00. CON ESTA MEZCLA DE RECURSOS SE COMPRAN LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ESTOS PISOS Y POR TAL MOTIVO NO SE PUEDE SEPARAR EL AVANCE FISICO.									
2951	CAMINO: E.C. FRONTERIZA DEL SUR-ZAMORA PICO DE ORO-REFORMA AGRARIAS LAS GUACAMAYAS BOCA CHAJUL-E.C. FRONTERIZA DEL SUR (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 30-400/KM. 30-400 AL KM. 30-400/31-000)	16-MARQUEZ DE COMILLAS	VARIAS	RURAL	294002B004 37804116	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	36- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	4,848,818	0	4,848,818	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	0	0%										
2603	CAMINO: E.C. FRONTERIZA DEL SUR-ZAMORA PICO DE ORO-REFORMA AGRARIAS LAS GUACAMAYAS BOCA CHAJUL-E.C. FRONTERIZA DEL SUR (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 35-400/KM. 35-400 AL KM. 35-400/33-000)	16-MARQUEZ DE COMILLAS	VARIAS	RURAL	294002B004 6042116	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTE	36- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	7,093,333	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%										
3919	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	17-CINTALAPA	LAZARO CARDENAS	RURAL	RELD047800 1017	RIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE ACANTILLADO Y SANEAMIENTO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2797	34-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	3,866,179	3,866,179	3,866,179	1,386,313	36%	0	0	OBRA	1	0	30%										
2294	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL DE COMITAN (120 CAMAS)	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	284002E004 378017019	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SAUD	123915	32-SALUD   100- SECRETARIA	66,250,000	13,270,000	66,250,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%										
4807	CENTRO ECOTURISTICO LA PALMA	3-SACAPETANJA	LA PALMA	RURAL	PCF0047802	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	36-PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL DE SUBSISTEMAS	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2007 LA OBRA NO TIENE AVANCE FISICO - FINANCIERO, PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS.									
3160	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	38-HUXTAN	DURAZNAL	RURAL	R000047800 1008	RIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	102	34-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	1,498,405	1,498,405	1,498,405	352,222	24%	0	0	OBRA	1	0	30%										
2615	CAMINO: E.C. (BOCHIL-PICHUCALCO)-NACHITOM-SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0-4000 KM. 38-4000 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 0-4000 - KM. 5-4000)	30-LARRAINZAR	VARIAS	RURAL	294002B004 37804049	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTE	36- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	6,812,908	6,812,908	6,812,908	8,530,542	96%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	6	100%										
3171	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	64-DIXOCHIC	TUSHOQUILA	RURAL	R000047800 2084	RIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	801	34-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	954,715	954,715	954,715	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%										
3487	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	64-DIXOCHIC	ZONA URBANA	RURAL	R000047800 5084	RIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1083	34-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	3,632,157	3,632,157	3,632,157	987,312	27%	0	0	OBRA	1	0	30%										
2282	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PUBLICA, BANCO DE SANGRE Y SERVICIOS DE VACUNOLOGIA	63-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	284002E004 37800289	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SAUD	30437	32-SALUD   100- SECRETARIA	61,899,413	24,873,766	61,899,413	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%										
3438	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACION)	37-TONALA	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	R000047800 4097	RIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1000	34-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	2,317,030	2,317,030	2,317,030	931,077	40%	0	0	OBRA	1	0	30%										
RECONSTRUCCION																																	
3125	CAMINO: E.C. SANCHO LA LIBERTAD-E.C.(ARTAS-CD.HIDALGO), TRAMO: LA LIBERTAD-E.C.(ARTAS- CD. HIDALGO), TRAMO: KM. 12-4000 (F.A.)	1-SACACUYAGUA	VARIAS	RURAL	294002B004 37804087	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	36- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,457,721	73%	0	0	KILOMETRO LINEAL	12	11	90%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS									
3155	LIBRAMIENTO SUR -ORIENTE PASO A DENIVEL SLIB. SUR -OTE. A LA ALTURA DE LA CARRETERA VILLAPLORDES	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	294002B004 1900101	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	36- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	164,552	164,552	164,552	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%										
3149	CAMINO: ACCESO COMLEP - TUXTLA CHICO TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 2-4000 (F.A.)	102-TUXTLA CHICO	VARIAS	RURAL	294002B004 37803102	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	36- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS									
3134	CAMINO: CACAHUATAN-CARRILLO PUERTO TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 2-4000 (F.A.)	15-CACAHUATAN	VARIAS	RURAL	294002B004 37802015	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	36- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,905,404	76%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	4	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS									

3144	CAMINO: FAJA DE ORO-TURBIDE-EL AGUILA SUBTRAMO: FAJA DE ORO-TURBIDE SUBTRAMO: KM. 0-000 - KM. 14-800 (T.A.)	15-CACAHOTÁN	VARIAS	RURAL	2940XB004 39030105	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,964,552	1,964,564	1,964,562	1,495,111	76%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	15	13	90%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
3121	CAMINO: ACAPETAHUA-EMBARCADERO-LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0-000 - KM. 16-500 (T.A.)	3-ACAPETAHUA	VARIAS	RURAL	2940XB004 39020003	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	294,528	14%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	17	9	55%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
3135	RAMAL A SOCONUSCO - E.C. COSTERA TRAMO: KM. 0-000 - KM. 3-000 (T.A.)	3-ACAPETAHUA	VARIAS	RURAL	2940XB004 39030003	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,925,371	1,925,371	1,925,371	1,420,966	74%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	3	95%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
3129	RAMAL A SAN FELIPE TIZAPA, TRAMO: KM. 0-000 - KM. 2-000 (T.A.)	32-ESCUNTLA	VARIAS	RURAL	2940XB004 39030032	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,925,000	1,925,000	1,925,000	1,396,429	72%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	94%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2639	CAMINO: TEMO - VALAJÓN - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0-000 - KM. 86-700 (T.A.), SUBTRAMO: KM. 0-000 AL KM. 0-000	49-LARRÁNZAR	VARIAS	RURAL	2940XB004 39030109	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTE	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	9,524,557	9,286,000	9,524,567	8,078,919	86%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	40	39	98%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
3132	CAMINO: INDEPENDENCIA - VALDIVIA - MAPASTEPEC TRAMO: CARR. COSTERA-KM. 21.0 TRAMO: KM. 0-000 - KM. 21-000 (T.A.)	31-MAPASTEPEC	VARIAS	RURAL	2940XB004 39030051	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	880,291	44%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	21	12	58%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
3116	RAMAL A MAZATÁN - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA) TRAMO: KM. 0-000 - KM. 13-000 (T.A.)	31-MAZATÁN	VARIAS	RURAL	2940XB004 39030054	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	4,337,532	4,337,532	4,337,532	2,690,561	62%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	15	7	57%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2669	RAMAL A FLOR DE CACAO, TRAMO: KM. 0-000 - KM. 4-000 (T.A.)	39-COCSINGO	VARIAS	RURAL	2940XB004 39030059	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTE	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	3,837,164	3,837,164	3,837,164	3,838,568	98%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2677	RAMAL A FRONTERA CORDOZAL TRAMO: KM. 0-000 - KM. 16-000 (T.A.)	39-COCSINGO	VARIAS	RURAL	2940XB004 39030059	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTE	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,483,217	1,483,217	1,483,217	1,466,768	98%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	17	17	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
3127	CAMINO: VILLACOMALTILAN-SANTA CRUZ LAS BRISAS-EJIDO HIDALGO, TRAMO: KM. 0-000 - KM. 19-700 (T.A.)	71-VILLA COMALTILAN	VARIAS	RURAL	2940XB047 9020291	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,471,066	59%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	20	16	83%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2696	CAMINO: LA TRINIDAD-PASO EL NARANJO, TRAMO: KM. 0-000 - KM. 15-000 (T.A.)	77-SALTO DE AGUA	VARIAS	RURAL	2940XB004 39011077	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTE	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	3,132,358	3,132,358	3,132,358	2,633,120	84%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	16	16	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
3167	BOULEVARD DE SUCHAPA (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD), KM. 0-000 - KM. 2-000	39-SUCHAPA	VARIAS	RURAL	2940XB004 16030086	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	16,446	16,446	16,446	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
3166	BOULEVARD DE SUCHAPA (ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL), KM. 0-000 - KM. 2-000	39-SUCHAPA	VARIAS	RURAL	2940XB004 16030086	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	22,739	22,739	22,739	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
3161	BOULEVARD DE SUCHAPA (ESTUDIO Y PROYECTO), KM. 0-000 - KM. 2-000	39-SUCHAPA	VARIAS	RURAL	2940XB004 16030086	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	76,363	76,363	76,363	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
3131	CAMINO: CHESPAL NUEVO-PAVENCUL, TRAMO: KM. 0-000 - KM. 29-000 (T.A.)	39-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	2940XB004 39020089	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	29	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS. ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CANCELACION.
3146	CAMINO: LOS TOROS-JOAGUÍN MIGUEL GUTIERREZ TRAMO: KM. 0-000 - KM. 9-700 (T.A.)	39-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	2940XB004 39030089	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	952,961	64%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	9	8	93%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
3118	CAMINO: TAPACHULA-CARRILLO PUERTO, TRAMO: KM. 0-000 - KM. 13-000 (T.A.)	39-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	2940XB004 39030089	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,841,530	1,841,530	1,841,530	124,829	7%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	15	8	65%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
3150	RAMAL A EJIDO RÍO FLORIDO TRAMO: KM. 0-000 - KM. 8-200 (T.A.)	39-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	2940XB004 39030089	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	235,828	16%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS

3123	RAMAL A SAN ANTONIO MIRAMAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000 (T.A)	SI-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	2540X8B004 37802989	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SI PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES 114: UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,500,000	2,500,000	2,500,000	75,984	3%	0	0	0	0	0	0	0	6%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2109	AMPLIACION CERQUE DE VILLACORZO	10-VILLA CORZO	VILLA CORZO	RURAL	4	FIES-PEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURIA Y EQUIPAMEN TO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	81876 HABITANTES	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	647,123	647,123	647,123	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%		
2101	MEJORAMIENTO EDIFICIO PLAZA DE LAS INSTITUCIONES	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	3	FIES-PEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURIA Y EQUIPAMEN TO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	515432 HABITANTES	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	120,935	120,935	120,935	0	0%	0	0	0	0	0	100%	ESTA ACCION PRESENTA UN AUTORIZADO TOTAL DE \$ 240,190.00. NO OBSTANTE \$ 119,265.00 CORRESPONDE A ECONOMIAS ANTERIORES POR ELLO NO SE REFLEJA.		
2094	MERCADO DR. RAFAEL PASCACIO GAMBA	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2	FIES-PEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURIA Y EQUIPAMEN TO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	515432 HABITANTES	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	120,715	120,715	120,715	120,715	100%	0	0	0	0	0	100%			
2091	PALACIO DE GOBIERNO	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	1	FIES-PEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURIA Y EQUIPAMEN TO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	515432 HABITANTES	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	835,211	835,211	835,211	806,628	97%	0	0	0	0	0	100%			
2125	UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION III FRONTERIZA	10-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	5	FIES-PEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURIA Y EQUIPAMEN TO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	123515 HABITANTES	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	579,269	579,269	579,269	0	0%	0	0	0	0	0	38	38%		
2120	UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION III FRONTERIZA	10-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	5	FIES-PEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURIA Y EQUIPAMEN TO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	123515 HABITANTES	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	579,269	579,269	579,269	0	0%	0	0	0	0	0	38	38%		
2119	UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION III SELVA	SI-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	6	FIES-PEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURIA Y EQUIPAMEN TO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	97722 HABITANTES	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	579,269	579,269	579,269	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%		
678	MEJORAMIENTO DE MAGEN URBANA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	PCF00478003	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	SI PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMEN TO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ) 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REPROURAMACION.	
2198	NUOVO ACCESO A TAPACHULA	SI-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	7	FIES-PEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURIA Y EQUIPAMEN TO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	307386 HABITANTES	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	649,750	649,750	649,750	0	0%	0	0	0	0	10	10%			
2166	PUNTE EMBLEMÁTICO SOBRE EL RIO COATÁN	SI-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	8	FIES-PEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURIA Y EQUIPAMEN TO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	307386 HABITANTES	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,449,500	2,449,500	2,449,500	0	0%	0	0	0	0	0	10	10%		
2170	PUNTE VADUO SOBRE EL RIO COATÁN Y ENTROQUE CON LA CARRETERA COSTERA (PROYECTO EJECUTIVO)	SI-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	9	FIES-PEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURIA Y EQUIPAMEN TO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	307386 HABITANTES	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	776,250	776,250	776,250	0	0%	0	0	0	0	10	10%			
2172	VIALIDAD DE ENLACE ENTRE EL PUNTE EMBLEMÁTICO Y CARRETERA PUERTO CHAPAS	SI-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	10	FIES-PEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURIA Y EQUIPAMEN TO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	307386 HABITANTES	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	477,377	477,377	477,377	0	0%	0	0	0	0	10	10%			
3200	REHABILITACION LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE, CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL, KM. 4+460 CALZADA CAÑON DEL SUMBERO	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2540X8B004 78077011	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTE	SI PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES 114: UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	855,094	855,094	855,094	0	0%	0	0	0	0	0	500	500%	LA META CORRESPONDE A JARDINERIA Y REHABILITACION DE ALLANADO PUBLICO CARRILES LATERALES.	
3227	EQUIPAMIENTO OTROS																									
3527		OCOBERTURA ESTATAL			KDD00437802 7808	FIES-PEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	841	SI APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	ES UN ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA (CONCEPCION MORELIA) EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA.	
3544		OCOBERTURA ESTATAL			KDD00437803 8057	FIES-PEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	863	SI APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	ES UN ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA.	
3678		OCOBERTURA ESTATAL			KDD00437802 8000	FIES-PEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2629	SI APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	1,450,000	1,450,000	1,450,000	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	ES UN ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE PABLO L. SIDAR MUNICIPIO DE CHICOMUELLO.	
3863		OCOBERTURA ESTATAL			KDD00437802 8034	FIES-PEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	16880	SI APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	ES UN ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EN MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA.	
3884		OCOBERTURA ESTATAL			KDD00437803 2094	FIES-PEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	96	SI APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	90,000	90,000	90,000	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	ES UN ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE TEOPISCA.	



3462	CAMINO: LAS PALOMAS-PARASO, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 10-700 (T.A.)	19-CATAZAJA	VARIAS	RURAL	294008B004 39018016	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	1,513,478	1,513,478	1,543,478	1,463,710	97%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	11	11	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
3463	RAMAL A EL CUYO-ALVARO OBREGON, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 14-700 (T.A.)	19-CATAZAJA	VARIAS	RURAL	294008B004 39018016	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	2,403,616	2,403,616	2,403,616	2,363,968	98%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	15	15	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
3513	CAMINO: ESCUINTLA-EL TRINIFO -MANACAL, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 15-400 (T.A.)	32-ESCUINTLA	VARIAS	RURAL	294008B004 39019032	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	2,112,761	2,112,671	2,112,671	230,264	11%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	16	8	52%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
3256	CAMINO: CUSHULJA-ALTAMIRANO, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 22-400 (T.A.)	4-ALTAMIRANO	VARIAS	RURAL	294008B004 39008004	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	2,821,487	2,821,487	2,821,487	2,671,232	95%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	22	21	96%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
3491	RAMAL A RUINAS DE BONAMPAX TRAMO: KM. 0-400 - KM. 12-400 (T.A.)	59-COCSINGO	VARIAS	RURAL	294008B004 39016059	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	1,309,790	1,309,790	1,309,790	1,265,671	97%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	13	13	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
3499	CAMINO: CRUCERO CHACALCA-SANTO DOMINGO-LACANJA TZEJTEL-E.C/PONTERIZA DEL SUR) TRAMO: KM. 0-400 - KM. 100-400 (T.A.)	55-PALENGUE	VARIAS	RURAL	294008B004 39017065	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	3,510,640	3,510,640	3,510,640	2,198,980	62%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	100	65	65%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
3422	CAMINO: PALENGUE-LA LIBERTAD TRAMO: KM. 0-400 - KM. 38-400 (T.A.)	55-PALENGUE	VARIAS	RURAL	294008B004 39008065	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	2,518,816	2,518,816	2,518,816	2,474,010	98%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	39	39	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
3375	CAMINO: EL LMAR-CAMPANARIO-SALTO DE AGUA, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 37-300 (T.A.)	77-SALTO DE AGUA	VARIAS	RURAL	294008B004 39005077	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	4,002,028	4,002,028	4,002,028	1,722,844	43%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	37	36	97%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS ESTA OBRA POR ERROR SE CAPTUREO EN FIEB SIENDO BU FUENTE CORRECTA FEIEF
3445	CAMINO: FRANCISCO I. MADERO-SALTO DE AGUA, SUBTRAMO: FCO. I. MADERO-PASO MIRANO, SUBTRAMO: KM. 0-400 - KM. 26-200 (T.A.)	77-SALTO DE AGUA	VARIAS	RURAL	294008B004 39010077	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	3,591,268	3,591,268	3,591,268	3,087,224	86%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	38	38	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
3435	CAMINO: SALTO DE AGUA-EC.VILLAHERMOSA-MERIDA, TRAMO: KM. 0-400-17-400 (T.A.), SUBTRAMO: KM. 0-4000 KM. 6-200 LIM. EDO. TABASCO	77-SALTO DE AGUA	VARIAS	RURAL	294008B004 39000077	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	3,664,459	3,664,459	3,664,459	2,684,028	73%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	4	72%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
3413	CAMINO: BACHAJON - BITALA, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 18-200 (T.A.)	63-BITALA	VARIAS	RURAL	294008B004 39010082	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	3,832,228	3,832,228	3,832,228	3,178,628	83%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	18	17	95%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
3507	CAMINO: TAPACHULA-EL EDEN-NUEVA ALEMANIA, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 39-100 (T.A.)	59-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	294008B004 39016069	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	2,185,608	2,185,608	2,185,608	681,865	31%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	39	29	73%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
MODERNIZACIÓN																								
3531	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	294008B0043 7801001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION L. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	22,162,857	22,162,857	22,162,857	21,953,664	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	29,772	29,772	100%	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA PATRIA NUEVA (23 ACCIONES)
3607	LIBRAMIENTO DE VILLAFLORES, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 4-200 (PUENTE LA GRONDA I. EN EL KM. 2-280 CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN DEL CONO DE DERRAME)	108-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	294008B0043 78012108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION L. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	612,638	612,638	612,638	10,472	2%	0	0	0	METRO LINEAL	321	321	100%	ADICIONALMENTE SE EJECUTARA 150 METROS LINEALES DE OBRA DE DRENAJE
MELIORAMIENTO																								
26110	POBLADO LAZARO CARDENAS (CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL)	17-CINTALAPA	LAZARO CARDENAS	RURAL	68	FIEB-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURA Y EQUIPAMENT O	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	76162 HABITANTES	1,474,608	1,474,608	1,474,608	229	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	
26217	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE DE TUXTLA GUTIERREZ (ELECTRIFICACION)	27-CHAPA DE CORZO	VARIAS	URBANO	79	FIEB-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURA Y EQUIPAMENT O	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	64068 HABITANTES	8,038,264	8,038,264	8,038,264	3,438,253	43%	0	0	0	OBRA	100	95	95%	
26068	UNIDAD DEPORTIVA	47-JITOTUL	JITOTUL	RURAL	67	FIEB-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURA Y EQUIPAMENT O	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	16484 HABITANTES	744,157	744,157	744,157	822,638	10%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	
26129	CENTRAL CAMIONERA	51-MAPAITEPEC	MAPAITEPEC	RURAL	70	FIEB-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURA Y EQUIPAMENT O	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	42769 HABITANTES	850,000	850,000	850,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	100	29	29%	
26137	MERCADO DE LA ZONA NORTE	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	71	FIEB-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURA Y EQUIPAMENT O	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	19619 HABITANTES	1,387,337	1,387,337	1,387,337	0	0%	0	0	0	PROYECTO	100	23	23%	
26167	RASTRO MUNICIPAL	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	74	FIEB-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURA Y EQUIPAMENT O	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	19619 HABITANTES	550,160	550,160	550,160	0	0%	0	0	0	PROYECTO	100	55	55%	
26163	TERMINAL DE CORTO RRECORRIDO DE LA ZONA NORTE	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	73	FIEB-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURA Y EQUIPAMENT O	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	19619 HABITANTES	1,311,983	1,311,983	1,311,983	0	0%	0	0	0	PROYECTO	100	0	0%	
26175	MERCADO SAN JUAN	59-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	75	FIEB-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURA Y EQUIPAMENT O	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30786 HABITANTES	1,473,472	1,473,472	1,473,472	201,068	16%	0	0	0	PROYECTO	100	44	44%	
26183	MERCADO SEBASTIAN ESCOBAR	59-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	76	FIEB-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURA Y EQUIPAMENT O	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30786 HABITANTES	1,284,504	1,284,504	1,284,504	0	0%	0	0	0	PROYECTO	100	3	3%	

26150	PARQUE EL HUACAL	89-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	72	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30786 HABITANTES	8-FACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,443,149	1,443,149	1,443,149	0	0%	0	0	0	PROYECTO	100	45	45%		
26228	CASTRO MUNICIPAL (ESTUDIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS)	89-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	80	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30786 HABITANTES	8-FACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,706,720	4,706,720	4,706,720	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%		
26116	SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	89-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	89	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30786 HABITANTES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	244,363	244,363	244,363	0	0%	0	0	0	OBRA	100	100	100%		
26196	VALIDAD DE ENLACE ENTRE EL PUENTE EMBLEMATICO Y CARRETERA PUERTO CHAMAS	89-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	77	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30786 HABITANTES	8-FACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	316,123	316,123	316,123	0	0%	0	0	0	OBRA	100	10	10%		
3583	REHABILITACION REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHO, SEÑALAMIENTO (COLGACION DE BOTAS), QUAINONES Y DRENAJE PLUVIAL)	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2940882093 78009101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	8-FACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	831,000	831,000	831,000	812,862	98%	0	0	0	METRO LINEAL	1,270	1,270	100%	ADICIONALMENTE SE EJECUTARA 960 METROS CUADRADOS DE BACHO	
3615	RENOVACION DEL EDIFICIO DE LA COMISION DE CAMINOS	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2940882093 7804101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	8-FACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	531,728	531,728	531,728	531,728	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%		
22469	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES	9-COBERTURA ESTATAL			2940882093 37800700	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SAUD	262871	26,573,510	26,573,510	26,573,510	0	0%	0	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, NO HAY AVANCE FISICO PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION	
3659	OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS)	9-COBERTURA ESTATAL			2940881800 110	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	8-FACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	773,851	773,851	773,851	403,167	52%	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	19	19	100%	ESTE PROYECTO ESTA CONFORMADO POR ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FISE																									
	INVERSION OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																									
22886	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	9-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	03	GOBIERNO ECONOMICO	GOBERNACION N.	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	FAMILIA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	2,000,000	1,997,000	2,000,000	5,337	0%	0	0	0	OBRA	1,254	0	0%	CABE MENCIONAR QUE ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE FISICO EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONCERTACION Y DEFINICION DE LOCALIDADES A BENEFICIAR, POR TAL MOTIVO AUN SE ENCUENTRA EN COBERTURA ESTATAL, LO EJERCIDO DE ESTE PROYECTO ES POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, COMESTIBLE Y EQUIPO DE COMPUTO.	
	PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
21822	UNIDAD DEPORTIVA (CONSTRUCCION)	2-ACALA	ACALA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	28630 HABITANTES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	4,914,023	4,914,023	4,914,023	530,726	11%	0	0	0	OBRA	100	63	63%		
22121	TIANGUIS EL CARMEN	97-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3634 HABITANTE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	6,160,631	6,160,631	6,160,631	0	0%	0	0	0	OBRA	100	20	20%		
21993	UNDA ADMINISTRATIVA	97-TONALA	TONALA	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	86781 HABITANTES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	22,531,286	10,156,261	22,531,286	56,812	1%	0	0	0	OBRA	100	18	18%		
24628	MEJORAMIENTO AEROFOTOGAMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR EL BTAN	1-ACAOYAGUA	ACAOYAGUA	RURAL	58	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	16780 HABITANTES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	138,781	138,781	138,781	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	40	40%		
25798	ELABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR BTAN	1-ACAOYAGUA	ACAOYAGUA	RURAL	52	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	16780 HABITANTES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	500,000	360,000	500,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	38	38%		
22726	AEROFOTOGAMETRIA	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	315432 HABITANTES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	2,058,565	2,058,565	2,058,565	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	30	30%		
22026	CASA DEL PENSIONADO Y JUBILADO	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	315432 HABITANTES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	1,246,434	1,246,434	1,246,434	969,894	46%	0	0	0	OBRA	100	80	80%		
22897	CIRCUITO CAÑAHUECA	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	315432 HABITANTES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	1,946,215	1,948,215	1,948,215	1,922,604	92%	0	0	0	OBRA	100	75	75%		
22340	EDIFICIO PLAZA DE LAS INSTITUCIONES	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	315432 HABITANTES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	17,032	17,032	17,032	17,032	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%		

2244	INSTRUMENTO DE DESARROLLO HUMANO	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15432 HABITANTES	50,991	50,991	50,991	0	0%	0	0	0	OBRA	100	100	100%
2264	LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIERREZ (LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL ACCESO DEL NUEVO AEROPUERTO)	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15432 HABITANTES	7,000,000	7,000,000	7,000,000	4,365,710	62%	0	0	0	PAGO	100	42	62%
2271	PALACIO DE GOBIERNO	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15432 HABITANTES	330,851	305,813	330,851	128,738	42%	0	0	0	OBRA	100	100	100%
2284	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15432 HABITANTES	29,738	14,868	29,738	12,075	61%	0	0	0	OBRA	100	42	42%
2248	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15432 HABITANTES	29,738	14,868	29,738	12,075	61%	0	0	0	OBRA	100	42	42%
2269	AEROFOTOMETRIA	16-CATAZAJA	CATAZAJA	RURAL	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	16388 HABITANTES	49,340	49,340	49,340	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	30	30%
2476	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE CATAZAJA	16-CATAZAJA	CATAZAJA	RURAL	38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	16388 HABITANTES	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	100	35	35%
2689	AEROPUERTO INTERNACIONAL ANSEL CORZO (ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DEL HANGAR DE GOBIERNO)	27-CHAPA DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	66	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	AEROPUERTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8498 HABITANTES	75,000	75,000	75,000	46,000	61%	0	0	0	ESTUDIO	100	100	100%
2726	CARCEL DISTRITAL	27-CHAPA DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PRISIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8498 HABITANTES	4,031,732	3,846,763	4,031,732	1,423,129	37%	0	0	0	OBRA	100	37	37%
2292	RAMAL AMERICA LIBRE	27-CHAPA DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8498 HABITANTES	1,072,423	1,072,423	1,072,423	264,649	25%	0	0	0	PAGO	100	25	25%
2472	AEROFOTOMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	34-CAPETAHUA	ACAPETAHUA	RURAL	39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	28152 HABITANTES	133,605	133,605	133,605	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	40	40%
2519	ELABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	34-CAPETAHUA	ACAPETAHUA	RURAL	53	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	28152 HABITANTES	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	35	35%
2555	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	32-ESQUINTLA	ESQUINTLA	RURAL	59	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31585 HABITANTES	500,000	350,000	500,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	35	35%
2586	AEROFOTOMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	32-ESQUINTLA	ESQUINTLA	RURAL	41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31585 HABITANTES	134,840	134,840	134,840	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	50	50%
2591	AEROFOTOMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	37-HUEHUETAN	HUEHUETAN	RURAL	42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	36712 HABITANTES	306,484	306,484	306,484	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	30	30%
2584	ELABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	37-HUEHUETAN	HUEHUETAN	RURAL	54	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	36712 HABITANTES	500,000	350,000	500,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	35	35%
2597	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	40-HUXTLA	HUXTLA	RURAL	60	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	52985 HABITANTES	500,000	350,000	500,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	35	35%
2610	AEROFOTOMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	40-HUXTLA	HUXTLA	RURAL	43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	52985 HABITANTES	359,898	359,898	359,898	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	50	50%

2524	AEROFOTOGRAMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	51-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	RURAL	44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4789 HABITANTES	570,811	570,811	570,811	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	30	30%		
2568	ELABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	51-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	RURAL	55	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4789 HABITANTES	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	35	35%		
2565	AEROFOTOGRAMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	53-MAZAPA DE MADERO	MAZAPA DE MADERO	RURAL	45	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	7629 HABITANTES	133,537	133,537	133,537	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	50	50%		
2583	ELABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	53-MAZAPA DE MADERO	MAZAPA DE MADERO	RURAL	56	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	7629 HABITANTES	500,000	500,000	50,000	78.750	23%	0	0	0	ESTUDIO	100	50	50%		
2550	AEROFOTOGRAMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	54-MAZATÁN	MAZATÁN	RURAL	46	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	26383 HABITANTES	223,620	223,620	223,620	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	40	40%		
2528	ELABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	54-MAZATÁN	MAZATÁN	RURAL	57	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	26383 HABITANTES	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	35	35%		
2583	AEROFOTOGRAMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	57-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA	RURAL	47	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	86236 HABITANTES	230,193	230,193	230,193	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	50	50%		
2475	AEROFOTOGRAMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	6-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AMATENANGO DE LA FRONTERA	RURAL	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	28152 HABITANTES	32,362	32,362	32,362	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	50	50%		
2297	AEROFOTOGRAMETRIA	65-PALENGUE	PALENGUE	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9722 HABITANTES	645,541	645,541	645,541	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	30	30%		
2273	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	65-PALENGUE	PALENGUE	URBANO	35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9722 HABITANTES	750,000	750,000	750,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	35	35%		
2590	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	69-PULJAPAN	PULJAPAN	RURAL	61	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	51085 HABITANTES	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	35	35%		
2576	AEROFOTOGRAMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	69-PULJAPAN	PULJAPAN	RURAL	48	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	51085 HABITANTES	448,435	448,435	448,435	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	30	30%		
2573	AEROFOTOGRAMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	71-VILLA COMALITLÁN	VILLA COMALITLÁN	RURAL	49	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30122 HABITANTES	330,072	330,072	330,072	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	30	30%		
2542	ELABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	71-VILLA COMALITLÁN	VILLA COMALITLÁN	RURAL	58	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30122 HABITANTES	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	35	35%		
2272	AEROFOTOGRAMETRIA DE CORAZON DE MARIA	75-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	19619 HABITANTES	1,048,184	1,048,184	1,048,184	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	30	30%		
872	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	75-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	PCF00437800	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	223,405	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AL PRIMER TRIMESTRE SE REPORTE LA CANTIDAD ANUAL PROGRAMADA DE \$ 3,878,406.00. AL SEGUNDO TRIMESTRE SUPRIR UN REDUCCION LIQUIDA PRESUPUESTARIA POR LA CANTIDAD DE \$ 3,860,000.00. AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. 8728407 POR LA SECRETARIA DE FINANZAS. EL PRESUPUESTO ANUAL PRESENTADO EN ESTE TRIMESTRE SE CANCELARA EN EL PRIMO TRIMESTRE DEL 2007. NOTA.- SOLICITO POR FAVOR EVITAR DE VUELTA PARA COORDINACION ESTE PROYECTO, YA QUE EL NOMBRE ESTA ESCRITO INCORRECTAMENTE. GRACIAS.	
24691	PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO URBANO DE CORAZON DE MARIA	75-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	19619 HABITANTES	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	100	30	30%		
2176	AUDITORIO MUNICIPAL	86-SUCHAPÁN	SUCHAPÁN	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	18560 HABITANTES	1,847,861	1,847,861	1,847,861	1,328,000	72%	0	0	0	OBRA	100	100	100%		



25751	AEROFOTOGRAMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	57-SUCHATE	SUCHATE	RURAL	50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3454 HABITANTES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	130,685	130,685	130,685	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	40	40%	
25992	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	59-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	60	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30786 HABITANTES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	1,000,000	1,000,000	1,000,000	199,859	20%	0	0	0	ESTUDIO	100	35	35%	
22560	PARQUE EL HUACAL (ADQUISICION DE PREDIOS)	59-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30786 HABITANTES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	20,342,400	20,342,400	20,342,400	20,342,400	100%	0	0	0	PREDIO	100	100	100%	
20666	REGISTO FISCALIZADO	59-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	64	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	PUERTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30786 HABITANTES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	15,000,000	9,750,000	15,000,000	16,067	0%	0	0	0	OBRA	100	4	4%	
26075	TERMINAL DE MUELLE DE CRUCEROS	59-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	65	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	PUERTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30786 HABITANTES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	65,894	65,894	65,894	0	0%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	
22317	UNIDAD ADMINISTRATIVA	59-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30786 HABITANTES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	45,312	22,656	45,312	0	0%	0	0	0	OBRA	100	30	30%	
26009	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	57-TONALA	TONALA	RURAL	63	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	86731 HABITANTES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	750,000	525,000	750,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	35	35%	
25767	AEROFOTOGRAMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	57-TONALA	TONALA	RURAL	51	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	86731 HABITANTES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	450,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	40	40%	
22375	CASA DE GOBIERNO	57-TONALA	TONALA	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	86731 HABITANTES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	298,700	298,700	298,700	3,797	1%	0	0	0	OBRA	100	22	22%	
21670	REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA (REHABILITACION)	57-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	64086 HABITANTES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	2,793,531	2,793,531	2,793,531	1,538,074	55%	0	0	0	OBRA	100	99	99%	