

2847	PRIMARIA FRANCISCO SARABIA	47-TOTOL	COLONA EL AMBAR	RURAL	FCH18478018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS			721,028	721,028	721,028	518,387	72%	0	0	0	ESPACIO	2	2	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
2903	PRIMARIA JOSE EMILIO GRAJALES	52-LAS MARGARITAS	MATIAS CASTELLANOS	RURAL	FCH18478017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS			351,000	351,000	351,000	95,129	27%	0	0	0	ESCUELA	1	0	17%	EL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA
2930	PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	79-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	FCH18478013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS			588,500	588,500	588,500	156,634	27%	0	0	0	ESCUELA	3	0	15%	EL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA
2975	PRIMARIA LICENCIADO JOSECASTILLO TELEMAN	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	FCH18478012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS			942,785	942,785	942,785	780,552	83%	0	0	0	ESPACIO	3	3	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
2998	PRIMARIA 31 DE MARZO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	FCH18478014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS			1,029,600	1,029,600	1,029,600	961,530	93%	0	0	0	ESCUELA	2	2	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
2974	PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA	50-TECAPAN	EL PROGRESO CHINTUL	RURAL	FCH18478007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS			1,874,000	1,874,000	1,874,000	904,471	48%	0	0	0	ESCUELA	6	6	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
2988	PRIMARIA 24 DE FEBRERO	58-TILA	MISOPA CHINAL	RURAL	FCH18478004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS			1,874,000	1,874,000	1,874,000	1,354,285	72%	0	0	0	ESCUELA	6	6	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
2972	PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA	97-TONALA	TONALA	RURAL	FCH18478003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS			360,513	360,513	360,513	350,687	97%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
	MEDIA BASICA																								
2905	PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	FCH18488002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS			486,054	486,054	486,054	130,607	27%	0	0	0	ESCUELA	1	0	13%	EL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTICIPO
2879	SECUNDARIA GENERAL JOSE MARIA LUIS MORA	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	RURAL	FDH18478013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS			564,980	564,980	564,980	528,105	93%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
2919	SECUNDARIA TECNICA NO.65 CESAR CORTES	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	FDH18478017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS			1,379,303	1,379,303	1,379,303	1,028,051	75%	0	0	0	ESCUELA	4	4	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
2837	SECUNDARIA GENERAL JUANA DE ASBAJE	13-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	FDH18478012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS			672,815	672,815	672,815	460,781	70%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
4254	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. SEC. "JAVIER MANDUJANO SOLORZANO"	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	SARRIO PILTA SECA	URBANO	SJ010000486 1000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			122,281	122,281	122,281	61,200	50%	0	0	0	OTROS	1	1	63%	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA, PORTERAS Y TABLERO DE BASQUETBOL
6347	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 886	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CHACALJOCOM	RURAL	SJ010000486 1000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			125,381	125,381	125,381	64,686	50%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA CONSISTENTE EN 28.00 M.L. DE LARGO POR 18 MTS DE ANCHO, PISO DE CONCRETO DE 12 CMS. DE ESPESOR, PORTERAS Y TABLERO DE BASQUET BOL
2886	SECUNDARIA GENERAL EL MAESTRO MEXICANO	27-CHIAPA DE CORZO	RIBERA LAS FLECHAS	RURAL	FDH18478011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS			564,980	564,980	564,980	350,681	62%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
2913	SECUNDARIA GENERAL JOSE EMILIO GRAJALES	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	FDH18478010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS			1,311,307	1,311,307	1,311,307	886,440	68%	0	0	0	ESCUELA	3	3	98%	INICIO REAL DE LA OBRA 23 DE ABRIL DEL 2007
2885	SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA	31-MAVAPASTEPEC	MAVAPASTEPEC	URBANO	FDH18478009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS			564,980	564,980	564,980	402,004	71%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
2941	SECUNDARIA GENERAL NO. 47	59-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	FDH18478008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS			1,311,307	1,311,307	1,311,307	696,774	53%	0	0	0	ESCUELA	3	3	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
2891	SECUNDARIA GENERAL LISANDRO CALDERON	59-PUJAPAN	PUJAPAN	URBANO	FDH18478007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS			1,670,070	1,670,070	1,670,070	781,116	47%	0	0	0	ESCUELA	5	3	59%	INICIO REAL DE LA OBRA 20 DE JUNIO DEL 2007
	SUPERIOR																								
2862	FACULTAD DE INGENIERIA CAMPUS I	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	FJH18478004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS			15,000,000	6,000,000	15,000,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	2	0	0%	
6371	CONSTRUCCION DE ANADOR EN TECNOLÓGICO DE COMITAN	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	SE030000086 1000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			96,321	96,321	96,321	48,161	50%	0	0	0	METRO CUADRADO	354	205	58%	CONSTRUCCION DE ANADOR CONSISTENTE EN 373.99 M2 DE PISO DE CONCRETO CON REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10 Y ORIENTACION A BASE DE PIEDRA BRAZA.
2972	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	59-OCOSINGO	OCOSINGO	RURAL	FJH18478005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS			5,873,922	1,418,480	5,873,922	0	0%	0	0	0	ESCUELA	3	0	0%	