

3745	GASTOS INDIRECTOS	SANGEL ALBINO CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANGEL ALBINO CORZO, CHAPAS			425,640	267,618	425,640	267,618	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS.
4149	GASTOS INDIRECTOS	94 SOLOBOCHAPPA	POBLADO SOLOBOCHAPPA	URBANO	0501000489 020001	DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			217,081	217,081	217,081	153,778	71%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN EXCLUSIVAMENTE PARA LA OPERACION, SEGUIMIENTO, SUPERVISION, VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 31 DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD APLICABLES EN LA MATERIA.
3321	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)	85 TAPACHULA			08010010039 700200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			2,403,500	2,403,500	2,403,500	1,905,913	83%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	GASTOS INDIRECTOS 2007 ASIMILADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
3616	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)	95 TAPALAPA			09 01 01 0201	OTROS	RECONSTRUCCION HACIENDARIAS	RECONSTRUCCION LOCAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHAPAS			131,764	131,764	131,764	19,031	14%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	
5439	GASTOS INDIRECTOS	91 TAPULULA	TAPULULA	URBANO	05 01 03 03014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TAPULULA			140,921	140,921	140,921	140,921	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
5932	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)	83 TECAPAN			018M 002 03 901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPAN			1,415,945	1,415,945	1,415,945	915,404	65%	0	0	0	INFORME	1	1	85%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS, DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.
4070	GASTOS INDIRECTOS 93-03-0009	83 TENEJAPA	TENEJAPA	RURAL	003-03-0009	GOBIERNO	OTROS	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TENEJAPA, CHAPAS			1,389,288	935,868	935,868	935,868	100%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	
5969	GASTOS INDIRECTOS	86 TOTOLAPA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	009-03-0002	FINES FEI/E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			237,462	118,731	118,731	118,731	100%	0	0	0	PERSONA	1	1	100%	EN LO QUE CORRESPONDE AL INFORME DE LA OBRA DENOMINADA GASTOS INDIRECTOS SE INFORMA QUE EL IMPORTE DEL OBRA CORRESPONDE A \$237,462.54 PERO DEBIDO AL SISTEMA SE TUVO QUE REDONDEAR DICHO IMPORTE. ASI COMO SE TUVO QUE REDONDEAR LOS IMPORTES MINISTRADOS, PRESUPUESTADOS Y EJERCIDOS QUE ES POR UN TOTAL DE \$118,731.07 ASIMISMO DEBIDO QUE NO SE MANEJA TODOS LOS PROGRAMAS QUE REALMENTE CORRESPONDEN A LA OBRA BU TUVO QUE BUSCAR UN PROGRAMA QUE SE ASEMEJE A DICHA OBRA.
337	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA	100-TUMBALA	EJIDO IGNACIO ALENDE	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,351,648	1,351,648	1,351,648	1,351,648	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,611	1,611	100%	
3473	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2A ETAPA	100-TUMBALA	EJIDO VERBABUENA	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA, CHAPAS			535,427	160,628	910,629	160,628	100%	0	0	0	METRO LINEAL	621	246	30%	
3478	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	100-TUMBALA	EJIDO PÁTHELNA	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA, CHS			759,171	759,171	759,171	759,171	100%	2,898	2,898	0	METRO LINEAL	1,138	1,138	100%	
3274	CONSTRUCCION DE LETRINAS	100-TUMBALA	COOPROPIEDAD LA REVOLUCION	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA, CHAPAS			330,180	214,604	214,604	214,604	100%	0	0	0	OTROS	17	11	65%	
2395	CONSTRUCCION DE LETRINAS	100-TUMBALA	RANCHERIA CHUCLUNTEL	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA, CHS			291,318	291,318	291,318	291,318	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	
2389	CONSTRUCCION DE LETRINAS	100-TUMBALA	RANCHERIA EL CAMPAMENTO	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA, CHAPAS			164,212	126,237	126,237	126,237	100%	0	0	0	OTROS	10	7	70%	
2307	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100-TUMBALA	EJIDO VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA, CHAPAS			1,286,647	1,178,263	1,178,263	1,178,263	100%	3,756	0	0	METRO LINEAL	3,366	3,051	91%	
2476	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100-TUMBALA	RANCHERIA CHUCHUCRUZ JASECCION	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA, CHAPAS			778,463	233,538	410,912	233,538	100%	1,788	1,788	0	METRO LINEAL	3,032	910	30%	
3495	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	100-TUMBALA	ALVARO ORRIGON LOMA	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA, CHS			376,638	372,280	376,638	372,280	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2349	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	100-TUMBALA	RANCHERIA EL PORVENIR	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA, CHAPAS			190,419	190,419	190,419	190,419	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA A LA VEZ SE EJERCERA CON RECURSO DE CHAPAS SOLIDARIO POR UN IMPORTE DE \$190,419.76
2354	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	100-TUMBALA	BARRO MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA, CHAPAS			368,500	368,500	368,500	368,500	100%	2,786	2,786	0	METRO LINEAL	1,323	1,323	100%	
3198	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	100-TUMBALA	EJIDO EMIIANO ZAPATA	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA, CHS			486,053	139,816	139,816	139,816	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,256	379	30%	
3473	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	100-TUMBALA	ESPERANZA PORVENIR	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA, CHS			605,352	605,352	605,352	605,352	100%	0	0	0	METRO LINEAL	847	847	100%	
3424	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	100-TUMBALA	COOPROPIEDAD NUEVA ESPERANZA	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA, CHS			537,691	420,526	450,254	420,526	100%	0	0	0	METRO LINEAL	630	430	68%	
3484	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	100-TUMBALA	EJIDO MARISCAL YEHUTZ	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA, CHAPAS			730,282	730,282	730,282	730,282	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,084	2,084	100%	
6343	AMPLIACION DE DRENAJE EN TALISMAN	102-TUXTLA CHICO	TALISMAN	RURAL	80 02 01 00 11 6100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO			599,994	599,994	599,994	599,994	100%	0	0	0	METRO LINEAL	414	414	100%	
6374	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SECCION TOMA LA GALERA	103-TUXTLA CHICO	SECCION TOMA LA GALERA	RURAL	80 02 01 00 25 6100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO			500,152	500,000	500,000	498,222	100%	0	0	0	METRO LINEAL	970	960	98%	
5178	CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO (CONSTE. DE 13 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 2.85X3.50 DE LARGO Y ANCHO CON UNA ALTURA DE 1.80 METRO A BASE DE BLOCK RELLENADO DE 10X20X40 CMS.	104-TZIMOL	NCP LAS GRANAS	RURAL	80300001262 90	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			64,752	64,752	64,752	64,752	100%	0	0	0	OTROS	13	13	100%	ESTA OBRA TIENE UN MONTO PRESUPUESTADO DE \$64752.47, ES UNA OBRA EJECUTADA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE CON UN MONTO EJERCIDO DE \$64752.44, TENIENDO UN AHORRO DE \$0.03
5216	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRABEADO (CAPPACION, LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS)	104-TZIMOL	EJIDO SAN CRISTOBALITO	RURAL	80300000096 100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPERATIVO FEDERAL-ESTATAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			491,197	491,197	491,197	491,147	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL MONTO ASIGNADO A LA OBRA ES DE \$491,197.47, TENIENDOSE UN AHORRO PRESUPUESTAL.
5237	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL 4A ETAPA INCLUYE: DESCARGAS DOMICILIARIAS, RED DE ATARJEAS, POZOS DE VISITA, Y TERMINACION DE COLECTOR.	104-TZIMOL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	80101000216 100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA APORTACION MUNICIPAL PARA ESTA OBRA ES DE \$750,000.00, EL COSTO DE ESTA 4A. ETAPA ES DE \$2,811,023.65 CON MEZCLA DE RECURSOS.
5162	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (CONSITE EN SUA E. INT. DE 207.50 M.L. DE TUB. DE PVC. DE 3" DE DIAM. ROJO Y 600 M.L. DE TUB. DE FIERRO GALVANIZADO 2" DIAM.)	104-TZIMOL	EJIDO REFORMA AGRARIAS	URBANO	80300007910 100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			425,512	425,512	425,512	425,512	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL MONTO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO ES DE \$ 425,512.88, OBRA O PROYECTO EJERCIDO AL 100% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.
5230	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA, INCLUYE: RED DE ATARJEAS, POZOS DE VISITA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS)	104-TZIMOL	EJIDO SAN VICENTE LA MEBILLA	RURAL	80301000196 100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,300,000	93%	0	0	0	SISTEMA	1	0	36%	EL MONTO TOTAL ASIGNADO A LA OBRA POR EL GOBIERNO MUNICIPAL ES DE \$ 1,400,000.00, PERO EL COSTO REAL DE LA OBRA ES DE \$ 247,244.09 EN SU 2A ETAPA EL RECURSO QUE APORTA EL MUNICIPIO SE REALIZA VA TRANSFERENCIA AL CEAS ESTATAL YA QUE ESTA DEPENDENCIA SE ENCARGARA DE EJECUTAR LA OBRA, SE OBTUVO UN AHORRO DE \$100,000.00

4747	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO SOYATITAN	18-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO SOYATITAN	RURAL	80001EA07 6100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,158,644	1,158,645	1,158,645	1,096,462	95%	0	0	0	SISTEMA	1	1	99%	OBRA CON PROCESO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE.
4757	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO VEGA DEL CHALCH	18-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO VEGA DEL CHALCH	RURAL	80001EA08 6100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			920,781	900,000	900,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1.19	98	90%	OBRA EN PROCESO, INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
4764	CONSTRUCCION DE BOVEDA FLUVAL EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO	18-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO VICENTE GUERRERO	RURAL	80010EA03 6100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,027,095	350,000	350,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	45	14	30%	OBRA EN PROCESO, INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
4769	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO AGUACATENANGO	18-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO AGUACATENANGO	RURAL	80010EA08 6100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,903,728	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	5.893	1.179	20%	OBRA EN PROCESO, INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
4234	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO RIO JORDAN	18-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO RIO JORDAN	RURAL	80110EA08 6100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,167,573	900,000	488,785	488,785	54%	0	0	0	OTROS	1	1	70%	EL AVANCE FISICO YA MAS QUE EL AVANCE FINANCIERO. OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE, INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2007
4759	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOS LLANITOS	18-VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	80030EA04 6200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			280,317	150,000	150,000	138,553	92%	0	0	0	METRO LINEAL	42	23	55%	OBRA EN PROCESO, INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
4754	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAPAM	18-VENUSTIANO CARRANZA	BARRIO SAPAM	URBANO	80030EA03 6200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,423,680	1,200,000	1,200,000	1,036,078	86%	0	0	0	METRO LINEAL	540	530	98%	OBRA EN PROCESO, INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
1584	AMPLIACION DE DRENAJE	107-VILLA CORZO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	00036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			986,563	986,563	986,563	721,463	80%	0	0	0	METRO LINEAL	1,347	1,300	96%	
1578	AMPLIACION DE DRENAJE	107-VILLA CORZO	RANCHERIA SANTIAGO	RURAL	00050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,367	1,367	100%	
1558	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (1ERA. ETAPA)	107-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	00053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			232,396	232,396	232,396	233,749	96%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
1564	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	107-VILLA CORZO	EL PARRAL SECTOR II	URBANO	00061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1.165	0	0%	
1569	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	107-VILLA CORZO	VILLACORZO BARRIO COMAQUIPO	URBANO	00062	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	177	177	100%	
1574	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	107-VILLA CORZO	NUUEVO VICENTE GUERRERO	RURAL	00028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			280,869	280,869	280,869	280,869	100%	0	0	0	METRO LINEAL	482	482	100%	
1567	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	107-VILLA CORZO	NUUEVO SAN JUAN CHAMULA	RURAL	00075	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			340,000	340,000	340,000	340,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	522	522	100%	
1577	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	107-VILLA CORZO	VILLACORZO BARRIO ETA	URBANO	00057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			45,000	45,000	45,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	50	10	100%	
1568	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y ARREGLO DE CALLES	107-VILLA CORZO	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	00043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	48	48	100%	
2487	CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES	107-VILLA CORZO	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	00044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			300,000	300,000	300,000	252,000	84%	0	0	0	OTROS	11	10	95%	
2391	CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES	107-VILLA CORZO	BONANZA	RURAL	00047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			280,000	280,000	280,000	198,000	70%	0	0	0	OTROS	10	10	95%	
2454	CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES	107-VILLA CORZO	CALZADA EL PROYONCHANO	RURAL	00048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			384,000	384,000	384,000	224,000	62%	0	0	0	OTROS	15	10	77%	
2481	CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES	107-VILLA CORZO	EL RETIRO	RURAL	00048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			283,935	283,935	283,935	283,935	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
2487	CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES	107-VILLA CORZO	LINDA VISTA	RURAL	00050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			357,143	357,143	357,143	357,143	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
2392	CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES	107-VILLA CORZO	POBLADO GUADALUPE	RURAL	00049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			56,781	56,781	56,781	56,781	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	
2439	CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES	107-VILLA CORZO	SAN JUAN DE LOS ANGELES	RURAL	00040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	
2392	CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES	107-VILLA CORZO	SAN JULIAN	RURAL	00040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			168,000	168,000	168,000	0	0%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	
2415	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	107-VILLA CORZO	VILLACORZO BARRIO ETA	URBANO	00050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			42,500	42,500	42,500	42,500	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	
2413	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	107-VILLA CORZO	EMBARCADERO JERICHO	RURAL	00046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			249,993	249,993	249,993	249,993	100%	0	0	0	OTROS	27	27	100%	
1530	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	107-VILLA CORZO	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	00059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			189,000	189,000	189,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,056	1,056	100%	
1560	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	107-VILLA CORZO	SAN FRANCISCO DE AGIS	RURAL	00060	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			200,000	200,000	200,000	82,558	41%	0	0	0	OTROS	1	1	80%	
1559	REHABILITACION DE AGUA POTABLE	107-VILLA CORZO	VILLACORZO BARRIO SAN ISIDRO	URBANO	00058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	979	979	100%	
1571	REHABILITACION DE DRENAJE	107-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	00035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			655,000	655,000	655,000	632,742	97%	0	0	0	METRO LINEAL	468	468	100%	

1581	REHABILITACION DE DRENAJE	107-VILLA CORZO	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	000630	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO			306,521	306,521	306,521	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	395	395	100%	
1584	REHABILITACION DE DRENAJE	107-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	000298	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO			250,000	250,000	250,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	777	777	100%	
1584	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA	107-VILLA CORZO	VILACORZO	URBANO	000525	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO			110,315	110,315	110,315	110,315	100%	0	0	0	METRO LINEAL	183	183	100%	
1589	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	107-VILLA CORZO	VILACORZO	URBANO	000640	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO			589,685	589,685	589,685	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	
1574	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3EBA. ETAPA	107-VILLA CORZO	UNION DEL CARMEN	RURAL	000358	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO			350,000	350,000	350,000	172,477	49%	0	0	0	METRO LINEAL	705	705	100%	
0220	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA	108-VILAFLORES	EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS	RURAL	FSM-000440/2007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			233,380	233,380	233,380	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
0904	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE	108-VILAFLORES	EJIDO MARIA GARZA SECTOR IV	RURAL	FSM-000386/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
0992	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE	108-VILAFLORES	EJIDO JESUS MARIA GARZA SECTOR II	RURAL	FSM-000386/2007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
0972	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE	108-VILAFLORES	EJIDO JESUS MARIA GARZA SECTOR V	RURAL	FSM-000439/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
0601	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE (ALCANTARILLADO SANITARIO)	108-VILAFLORES	EJIDO JESUS MARIA GARZA SECTOR I	RURAL	FSM-000438/2007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
8514	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE 3ª ETAPA	108-VILAFLORES	EJIDO HERMENEGILDO SALEANA	RURAL	FSM-000597/2007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			176,085	176,085	176,085	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
08797	CONSTRUCCION DE LETRINAS	108-VILAFLORES	EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	FSM-00037/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	OTROS	14	14	100%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 14 LETRINAS INMERSAS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS DEL SUB PROGRAMA DE LETRINACION.
8170	CONSTRUCCION DE LETRINAS	108-VILAFLORES	RANCHERIA JERUSALEN	RURAL	FSM-00015/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			160,000	160,000	160,000	90,223	56%	0	0	0	OTROS	24	0	0%	
0848	CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA	108-VILAFLORES	RANCHERIA EL VERGEL	RURAL	FSM-00048/2007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			299,940	299,940	299,940	0	0%	0	0	0	POZOS	3	3	30%	
0848	CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA	108-VILAFLORES	RANCHERIA SAN VICENTE	RURAL	FSM-000438/2007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			58,958	58,958	58,958	0	0%	0	0	0	POZOS	2	1	30%	
0290	INTRODUCCION DE AGUA ENTUBADA	108-VILAFLORES	N. C P BELEN	RURAL	FSM-00066/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			147,914	147,914	147,914	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	80%	
0949	INTRODUCCION DE AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD PRIMERA ETAPA	108-VILAFLORES	EJIDO EL PALMAR	RURAL	FSM-000432/2007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
0212	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE 2ª ETAPA	108-VILAFLORES	FRACCIONAMIENTO LAS GARDENIAS	URBANO	FSM-00070/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			220,178	220,178	220,178	220,178	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
0971	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	108-VILAFLORES	EJIDO NICARGO FLORES MAGON	RURAL	FSM-000487/2007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
0924	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE	108-VILAFLORES	BARRIO AMPLIACION SAN MIGUEL	URBANO	FSM-000411/2007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	181	81	50%	
11430	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE	116-MARQUES DE COMILLAS	SANTA RITA LA FRONTERA	RURAL	116-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS Y GOBIERNO DEL ESTADO			412,750	412,750	412,750	412,750	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE REFIERE A LA APORTACION DE RECURSOS DEL MUNICIPIO AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
846	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE	116-MARQUES DE COMILLAS	CORONA	RURAL	116-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS Y GOB. DEL EDO.			886,513	886,513	886,513	886,513	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CORRESPONDE A LA APORTACION ECONOMICA QUE H. AYUNTAMIENTO HACE AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE.
856	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	116-MARQUES DE COMILLAS	QUIRINGUICHARO	RURAL	116-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS Y GOBIERNO DEL ESTADO			1,850,285	1,850,285	1,850,285	1,850,285	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
8481	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	116-MARQUES DE COMILLAS	RIO BALVA CRUZ	RURAL	116-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS Y GOB. DEL ESTADO			611,037	611,037	611,037	611,037	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
12787	CONSTRUCCION DE BAÑOS	116-MARQUES DE COMILLAS	AMERICA LIBRE	RURAL	116-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS			629,497	629,497	629,497	629,497	100%	0	0	0	PEZA	46	30	65%	SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE 46 BANOS INCLUYE FOBA SEPTICA DE CONCRETO Y SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
12440	CONSTRUCCION DE BAÑOS	116-MARQUES DE COMILLAS	EJIDO NUEVO PARAISO	RURAL	116-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS			475,691	389,118	389,118	389,118	100%	0	0	0	PEZA	24	12	50%	SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE 24 LETRINAS
11976	ESTUDIO DE AGUA POTABLE	116-MARQUES DE COMILLAS	JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL	116-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS			64,000	64,000	64,000	64,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	

1204	ESTUDIO DE AGUA POTABLE	16-MARQUES DE COMILLAS	REFORMA AGRARIA	RURAL	16-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS	64,000	64,000	64,000	64,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
1238	ESTUDIO DE AGUA POTABLE	16-MARQUES DE COMILLAS	TERRA Y LIBERTAD	RURAL	16-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS	64,000	64,000	64,000	64,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
8750	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	13-BOCHL	BARRIO MORELOS CAB MUNICIPAL	URBANO	013-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	213,068	213,068	213,068	213,068	100%	0	0	METRO LINEAL	385	385	100%	AMPLIACION DE 385 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO
5254	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	13-BOCHL	BENTO JUAREZ	RURAL	013-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	VIVIENDA	12	12	100%	CONSTRUCCION DE 12 SERVICIOS SANITARIOS
5229	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	13-BOCHL	EJIDO MONTE VERDE	RURAL	013-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	118,310	118,310	118,310	118,310	100%	0	0	VIVIENDA	22	22	100%	CONSTRUCCION DE 22 SERVICIOS SANITARIOS
52197	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	13-BOCHL	EJIDO SAN MIGUEL	RURAL	013-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	CONSTRUCCION DE 20 SERVICIOS SANITARIOS
52272	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	13-BOCHL	PARAJE MONTE CHICO	RURAL	013-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	VIVIENDA	12	12	100%	CONSTRUCCION DE 12 SERVICIOS SANITARIOS
52261	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	13-BOCHL	POBLADO MESA EL MIRADOR	RURAL	013-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	VIVIENDA	11	11	100%	CONSTRUCCION DE 11 SERVICIOS SANITARIOS
52065	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	13-BOCHL	SAN ANDRES AJILHO	RURAL	013-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	VIVIENDA	9	9	100%	CONSTRUCCION DE NUEVE SERVICIOS SANITARIOS
52217	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	13-BOCHL	SAN JOSE AJILHO	RURAL	013-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	96,100	96,100	96,100	96,100	100%	0	0	VIVIENDA	16	16	100%	CONSTRUCCION DE 16 SERVICIOS SANITARIOS
52296	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	13-BOCHL	SAN PEDRO EL ACHOTE	RURAL	013-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	VIVIENDA	25	25	100%	CONSTRUCCION DE 25 SERVICIOS SANITARIOS
52243	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	13-BOCHL	SAN PEDRO MARTIR	RURAL	013-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	147,960	147,960	147,960	147,304	100%	0	0	VIVIENDA	28	28	100%	LA VARIACION ENTRE EL PORCENTAJE ENTRE EL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y METAS CORRESPONDE A IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGAR AL CIERRE DEL TRIMESTRE
21569	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	14-EL BOSQUE	POBLADO NUEVA UCRANIA	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METRO LINEAL	231	231	100%	
24088	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	14-EL BOSQUE	SAN PEDRO BARRIO BUSTICK	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	150,000	150,000	45,000	45,000	30%	0	0	SISTEMA	1	1	75%	
24690	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	14-EL BOSQUE	SAN PEDRO BARRIO TULANIC	RURAL	SPOSORSGFT 980041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	150,000	150,000	45,000	45,000	30%	0	0	SISTEMA	1	1	75%	
24304	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	14-EL BOSQUE	CARMEN GUAYABAL	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	36	36	100%	
25233	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y MURO	14-EL BOSQUE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
23737	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA	14-EL BOSQUE	EJIDO CLARIZAL	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	600,000	600,000	180,000	180,000	30%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
24250	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	14-EL BOSQUE	EJIDO ALTAIRACIA	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
22169	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	14-EL BOSQUE	POB ALVARO OREGON	RURAL	SPOSORSGFT 980041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	800,000	800,000	240,000	240,000	30%	0	0	OBRA	1	1	50%	
23620	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A. ETAPA	14-EL BOSQUE	POBLADO UNION TIERRA TZOTZL	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	150,000	150,000	45,000	45,000	30%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
23910	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A. ETAPA	14-EL BOSQUE	COOPERIDAD DEL AGUILA	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	200,000	200,000	133,548	133,548	67%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	
37697	CONSTRUCCION DE DREN FLUJAL	15-CACAHOTAN	BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ	URBANO	015-03-0000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN	89,643	89,643	89,643	89,643	100%	0	0	METRO LINEAL	92	92	100%	ESTE EXPEDIENTE YA ESTA EN TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA SU REGISTRO
4275	CONSTRUCCION DE POZA SEPTICA	15-CACAHOTAN	BARRIO LA UNIDAD	URBANO	015-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN	52,160	52,160	52,160	48,293	93%	0	0	METRO CUADRADO	31	29	94%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE SE CORRIGIO EL NUMERO DE LA OBRA.
53793	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	16-CATAZAJA	EJIDO RIVERA SANTA CRUZ CUBA	RURAL	FISM 9001292007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, CHAPAS	302,036	291,018	291,018	291,018	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
53769	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	16-CATAZAJA	EJIDO SAN JOSE TECOLPA 2A SECCION	RURAL	FISM 9001272007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, CHAPAS	326,170	322,586	322,586	322,586	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
53562	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	16-CATAZAJA	RANCHERIA REMOLINO 2A SECCION	RURAL	FISM 9001282007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, CHAPAS	310,968	295,184	295,184	295,184	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
53789	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	16-CATAZAJA	RANCHERIA SAN MIGUELITO	RURAL	FISM 9001282007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, CHAPAS	295,924	293,777	293,777	293,777	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
53205	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 63	16-CATAZAJA	BARRIO SALOMON GLEZ BLANCO	URBANO	FISM0007292 907	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, CHAPAS	330,182	330,182	330,182	330,182	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
53226	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 63	16-CATAZAJA	BARRIO SALOMON GLEZ BLANCO	URBANO	FISM0007292 907	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA	330,182	325,615	325,615	325,615	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	

5357	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO NO. 61	19-CATAZAJA	COLONA CENTRO	URBANO	FISM-9001292007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, CHAPAS		249,437	249,750	249,750	249,750	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
5359	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO NO. 62	19-CATAZAJA	COLONA SALOMON GLEZ RUANO	URBANO	FISM-900292009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, CHAPAS		238,738	235,266	235,266	235,266	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
5360	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO NO. 64	19-CATAZAJA	COLONA GUADALUPE	URBANO	FISM-9001292007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, CHAPAS		211,884	193,565	193,565	193,565	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
1720	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN 15° SUR ENTRE 5° ORIENTE Y 6° ORIENTE (BARRIO SEGURO SOCIAL)	17-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	917-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		537,020	471,144	471,144	471,144	100%	0	0	METRO LINEAL	583	513	88%	
1716	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO (2° NORTE ENTRE 4° Y 5° ORIENTE)	17-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	917-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		98,278	76,186	76,186	76,186	100%	0	0	METRO LINEAL	86	43	50%	
1618	CONSTRUCCION DEL CANAL PLUVIAL (COLECTOR) EN LA COL. URBANA NORTE	17-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	91703E002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		3,380,647	1,691,823	1,691,823	1,691,823	100%	0	0	METRO LINEAL	631,823	631,823	100%	SE MODIFICO EN MONTO ANUAL PORQUE TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y MUNICIPAL
1609	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 4° ETAPA, COL. URBANA NORTE	17-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	91703E001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,162,095	1,081,047	1,081,047	1,081,047	100%	0	0	METRO LINEAL	180	180	100%	SE MODIFICO EN MONTO ANUAL PORQUE TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y MUNICIPAL
4963	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	19-COAPILLA	COL. BUENAVISTA MATAZANOS	RURAL	9F05D0R191 9M-00278	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHAPAS		228,018	228,018	228,018	68,432	30%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	
51424	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO CERRITO CONDPECION JA SECCION	URBANO	9D020000039 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		14,487	14,487	14,487	0	0%	0	0	METRO LINEAL	80	0	0%	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD TOTAL DE 80 METROS CLASE RD-26 80 M (7") DE DIAMETRO
51132	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ	URBANO	9D020100046 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		39,808	39,808	39,808	0	0%	0	0	METRO LINEAL	100	0	0%	AMPLIACION DE 100 ML. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 2 POZOS CON TAPAS DE CONCRETO
49822	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO CANDELARIA	URBANO	9D020100196 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		39,808	39,808	39,808	0	0%	0	0	METRO LINEAL	100	0	0%	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE 100 ML. CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 3 POZOS CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO
50960	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO CHAPULTEPEC	URBANO	9D020100028 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		430,067	430,067	430,067	215,034	50%	0	0	METRO LINEAL	1,000	670	67%	AMPLIACION DE 1000 ML. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 15 POZOS DE VISITA CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO
4894	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO CRISTOBAL COLON	URBANO	9D020100056 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		39,808	39,808	39,808	0	0%	0	0	METRO LINEAL	100	0	0%	AMPLIACION DE 100 ML. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 3 POZOS CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO
4882	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO LAS CHILCAS	URBANO	9D020100044 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		348,818	348,818	348,818	34,254	9%	0	0	METRO LINEAL	800	720	90%	AMPLIACION DE 800 ML. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 18 POZOS DE VISITA CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO
49657	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO LOS DESAMPARADOS	URBANO	9D020100096 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		333,174	333,174	333,174	166,587	50%	0	0	METRO LINEAL	400	500	83%	AMPLIACION DE 400 ML. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 16 POZOS CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO
4417	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO LOS SARNOS	URBANO	9D020100198 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		205,000	205,000	205,000	175,261	86%	0	0	METRO LINEAL	600	470	79%	AMPLIACION DE 600 ML. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO, ALCANTARILLADO DE 200 MM (8") DE DIAMETRO, SERIE 25, Y CONSTRUCCION DE 8 POZOS DE VISITA CON BROCALES Y TAPAS DE FIERRO FUNDIDO
4974	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO NICALCOCC	URBANO	9D020100098 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		64,001	64,001	64,001	0	0%	0	0	METRO LINEAL	150	0	0%	AMPLIACION DE 150 ML. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 3 POZOS CON TAPA DE CONCRETO
50883	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO SAN MARTIN	URBANO	9D020100056 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		119,387	119,387	119,387	59,694	50%	0	0	METRO LINEAL	280	100	37%	AMPLIACION DE 280 ML. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 6 POZOS DE VISITA CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO
4951	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO SAN VICENTE BUENA VISTA	URBANO	9D020100018 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		148,188	148,188	148,188	74,093	50%	0	0	METRO LINEAL	350	200	57%	AMPLIACION DE 200 ML. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 8 POZOS CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO
51942	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	9D020100076 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		882,180	882,180	883,189	695,055	66%	0	0	METRO LINEAL	2,000	0	0%	AMPLIACION DE 2000 ML. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE VISITA CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO
51112	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO 27 DE JUNIO	URBANO	9D020100076 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		428,987	428,987	428,987	214,484	50%	0	0	METRO LINEAL	1,000	600	60%	AMPLIACION DE 1000 ML. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 CON CONSTRUCCION DE 17 POZOS DE VISITA CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO
5091	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BENES COMUNALES OLIVA	RURAL	9D020100098 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		341,218	341,218	341,218	170,609	50%	0	0	METRO LINEAL	800	500	74%	AMPLIACION DE 800 ML. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 16 POZOS CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO
5076	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COLONA LATINOAMERICANA	URBANO	9D020100038 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		140,387	140,387	140,387	70,193	50%	0	0	METRO LINEAL	300	150	34%	AMPLIACION DE 300 ML. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 5 POZOS CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO
5109	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO PASHYON ALCAPALCO	URBANO	9D020100039 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		803,393	803,393	803,393	401,696	50%	0	0	METRO LINEAL	2,000	1,200	60%	AMPLIACION DE 2000 ML. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 25 POZOS DE VISITA CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO
51250	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	FRACCIONAMIENTO BOMAMPAC	URBANO	9D020100046 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		85,800	85,800	85,800	85,800	100%	0	0	METRO LINEAL	75	75	100%	AMPLIACION DE 7500 ML. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLA) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 1 POZO DE VISITA CON BROCAL Y TAPA DE CONCRETO
4940	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	FRACCIONAMIENTO EL HERRAUE	URBANO	9D020100048 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		251,423	251,453	251,453	125,712	50%	0	0	METRO LINEAL	600	300	50%	AMPLIACION DE 600 ML. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 8 POZOS CON TAPA DE CONCRETO
5050	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	FRACCIONAMIENTO EL SUCOTE	URBANO	9D020100048 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		82,131	82,131	82,131	69,392	84%	0	0	METRO LINEAL	200	180	91%	AMPLIACION DE 200 ML. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 3 POZOS CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO

5120	CONSTRUCCION DE OLLA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA SANTA MARTHA LAS PALMAS	RURAL	SC010000528 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		310,484	310,484	310,484	152,242	50%	0	0	OTROS	1	1	85%	CONSTRUCCION DE UNA OLLA PARA LA CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL, CON CAPACIDAD DE 1200 M3, ELABORADA A BASE DE GOMEBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.00 MM DE ESPESOR, ENMALLADO PERIMETRAL PARA SU PROTECCION Y CONSTRUCCION DE UN TANQUE CON CAPACIDAD DE 3.00 M3 PARA LA DISTRIBUCION DEL AGUA.
5193	CONSTRUCCION DE OLLA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA VALTACHE BUENA VISTA	RURAL	SC010000528 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		268,195	268,195	268,195	134,098	50%	0	0	OTROS	1	1	80%	CONSTRUCCION DE UNA OLLA PARA LA CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL, CON CAPACIDAD DE 1200 M3, ELABORADA A BASE DE GOMEBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.00 MM DE ESPESOR, ENMALLADO PERIMETRAL PARA SU PROTECCION Y CONSTRUCCION DE UN TANQUE CON CAPACIDAD DE 3.00 M3 PARA LA DISTRIBUCION DEL AGUA.
4460	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA ILICION BUENA VISTA LA	RURAL	SC0100001146 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		40,500	40,500	40,500	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 18 M3, ELABORADO A BASE DE MUROS DE CONCRETO ARMADO.
51407	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA POZO NUEVO	RURAL	SC010000528 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		617,500	617,500	617,500	308,750	50%	0	0	POZOS	1	1	50%	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS, CON UNA PROFUNDIDAD DE 200 METROS Y ADEME DE ACERO AL CARBON DE 4" DE DIAMETRO.
54441	POZO DE ABSORCION DE AGUAS PLUVIALES	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO NICALOOK	URBANO	SC0100001196 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	METRO LINEAL	22	22	100%	PERFORACION DE AGUERO EVAPORATORIO A 20 METROS DE PROFUNDIDAD CON BARRERA DE 3 1/2" DE DIAMETRO, ADEME DE 1" POR 14" DE ESPESOR, ADEME TROQUELEADO TIPO FUENTE DE FLOTACION A ESPECIFICAR CONTRA-ADEME DE 14" POR 14" DE ESPESOR DE PARED Y SELLO SANITARIO DE 4.00 METROS DE LONGITUD
51282	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO AJAYASH	RURAL	SC0300005096 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO CONSISTENTE EN: TOMA DE VIDEO, GRAVACION EN EL INTERIOR DEL POZO PARA DETERMINAR EL ORDEN DE ENTUBADO Y ESTADO FISICO DEL ADEME, TRATAMIENTO QUIMICO, ESTIMULACION Y DESARROLLO DE ACUFEROS, PISTONES Y SPHON, BOMBEO REMANENTE, RECIRCULACION DEL POZO, BARBIOTE, FLUJO Y RETENIDO Y AFORO DE POZO.
35952	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (8A AV NORTE ENTRE 3 Y 5 CALLE PTE Y 5A AV NTE ENTRE 5 Y 6 PTE)	20-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA BARRIO SANTA LUCIA	URBANO	020-03-0086	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		603,458	603,458	603,458	603,458	100%	0	0	METRO LINEAL	438	438	100%	OFICIO DE REGISTRO SPFD0R04FISM-000314/2007, ANUAL Y EJERCIDO 603,458.21
35945	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A AV SUR ENTRE 7 Y 9 CALLE PTE, 3A AV SUR ENTRE 7 Y 9 PTE Y 7A CALLE PTE ENTRE 2 Y 3 SUR)	20-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA BARRIO ZONA SUBURBANA	URBANO	020-03-0084	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		401,330	368,436	368,436	368,436	100%	0	0	METRO LINEAL	688	688	100%	OFICIO DE REGISTRO SPFD0R04FISM-002559/2007, ANUAL 401,330.86 Y EJERCIDO 368,436.10
35950	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (8A CALLE PTE ENTRE 5 Y 6 AV NORTE)	20-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA BARRIO SANTA LUCIA	URBANO	020-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		141,130	141,130	141,130	141,130	100%	0	0	METRO LINEAL	258	258	100%	OFICIO DE REGISTRO SPFD0R04FISM-000319/2007, ANUAL 141,130.04 Y EJERCIDO 141,130.04
35979	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	20-LA CONCORDIA	INDEPENDENCIA	RURAL	020-03-0097	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		49,908	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	12	12	100%	OFICIO DE REGISTRO SPFD0R04FISM-000459/2007, ANUAL 49,908.85
36074	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (1A ETAPA)	20-LA CONCORDIA	GUADALUPE MARAVILLA	RURAL	020-03-0106	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		280,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	METRO LINEAL	463	181	40%	OFICIO DE REGISTRO SPFD0R04FISM-000484/2007
36143	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (2A ETAPA)	20-LA CONCORDIA	GUADALUPE MARAVILLA	RURAL	020-03-0121	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		80,000	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	84	0	0%	OFICIO DE REGISTRO SPFD0R04FISM-000596/2007
3703	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	20-LA CONCORDIA	BENTO JUAREZ	RURAL	020-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		445,623	286,471	286,471	286,471	100%	0	0	METRO LINEAL	444	0	0%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPFD0R04FISM-000205/07
38110	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	20-LA CONCORDIA	DIAMANTE DE ECHEVERRIA	RURAL	020-03-0117	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,028,308	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,114	0	0%	OFICIO DE REGISTRO SPFD0R04FISM-000549/2007, ANUAL 1,028,308.80
25403	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	20-LA CONCORDIA	RINACIO ZARAGOZA	RURAL	020-03-0092	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,450,000	325,837	325,837	325,837	100%	0	0	METRO LINEAL	1,475	1,475	100%	OFICIO DE REGISTRO SPFD0R04FISM-000320/07 EJERCIDO 325,837.30
36041	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	20-LA CONCORDIA	INDEPENDENCIA	RURAL	020-03-0100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		645,108	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	810	810	100%	OFICIO DE REGISTRO SPFD0R04FISM-000454/2007
25637	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	20-LA CONCORDIA	NUEVA LIBERTAD	RURAL	020-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,391	348	25%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPFD0R04FISM-000203/07
36068	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (2A ETAPA)	20-LA CONCORDIA	NUEVA LIBERTAD	RURAL	020-03-0099	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METRO LINEAL	225	225	100%	OFICIO DE REGISTRO SPFD0R04FISM-000453/2007
25586	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (6A AV. NTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A CALLE PTE)	20-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA B STA CRUZ	URBANO	020-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		182,725	182,725	182,725	182,725	100%	0	0	METRO LINEAL	109	109	100%	OFICIO DE REGISTRO SPFD0R04FISM-000189/2007 ANUAL 182,725.55 EJERCIDO MISMO MONTO
35917	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	20-LA CONCORDIA	INDEPENDENCIA	RURAL	020-03-0104	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		46,498	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	OFICIO DE REGISTRO SPFD0R04FISM-000482/2007
86440	AGUA POTABLE	21-COPAINALA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	AGUA POTABLE	GOBIERNO N	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS		463,520	463,520	463,520	366,520	79%	0	0	METRO LINEAL	463,520	463,520	100%	LOS DATOS PROPORCIONADOS ESTAN DE ACUERDO AL INFORME EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS
86460	ALCANTARILLADO	21-COPAINALA	VARIAS	RURAL	01.02	GOBIERNO N	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS		1,840,969	1,840,969	1,840,969	856,460	52%	0	0	METRO LINEAL	1,850,000	1,850,000	100%	LOS DATOS PRESENTADOS A TRAVEZ DE ESTE FORMATO SON DE ACUERDO A LOS EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.
54630	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	22-CHALCHUHUTAN	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	59023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		783,280	421,156	421,156	421,156	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
24750	APERTURA, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMBIO	28-CHENALHO	KANINK	RURAL	020UB01000 916100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		1,301,751	1,301,751	1,301,751	570,522	50%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	60%	
27668	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	28-CHENALHO	MANUEL UTRILLA SANTA MARTHA	RURAL	020SD01000 989100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		3,160,789	3,160,789	3,160,789	948,236	30%	0	0	METRO LINEAL	2,804	841	30%	
2308	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	27-CHIAPA DE CORZO	COL ROBERTO ALBORNOS GUILLEN	RURAL	027SD0001000 126100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,455,000	2,455,000	2,455,000	2,238,179	91%	0	0	METRO LINEAL	1,550	1,425	95%	
2329	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	COL JULIO CESAR RUZ FERRO	RURAL	027SD0200000 140100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,858,742	2,015,064	2,858,742	1,916,979	68%	4.834	0	METRO LINEAL	3,000	2,400	80%	
2359	CONSTRUCCION DE LETRINAS	27-CHIAPA DE CORZO	COL CARMEN TONAPAC	RURAL	027SD001000 280100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,289,583	1,289,583	1,289,583	1,259,392	98%	0	0	OTROS	43	43	100%	

2197		CONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES EN LA CARCEL DISTRITAL	27-CHAPA DE CORZO	COL EL CAÑELO	URBANO	02780010000 156100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				3,013,828	2,756,745	3,013,828	2,977,231	99%		13,662	0	OBRA	1	1	100%	
2419		CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO	27-CHAPA DE CORZO	RIBERA SANTA CRUZ	RURAL	02780010000 156100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				100,000	29,836	100,000	28,376	99%		0	0	POZOS	1	0	40%	
2213		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHAPA DE CORZO	COL LA HACIENDITA	RURAL	02780010000 096100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				1,256,259	1,256,259	1,256,259	1,127,629	90%		0	0	METRO LINEAL	2,180	1,760	81%	
2337		INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	27-CHAPA DE CORZO	RIBERA BUENA VISTA	RURAL	02780010000 156100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				431,227	431,227	431,227	431,186	100%		0	0	METRO LINEAL	470	470	100%	
2379		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	27-CHAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	02780010000 286100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				350,000	51,006	350,000	47,165	93%		0	0	OBRA	1	0	40%	LOS DATOS DE ESTA OBRA CAMBIARAN PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO
2612		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	02780030000 436100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				926,951	487,312	926,951	463,479	95%		0	0	SISTEMA	1	0	40%	
2261		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHAPA DE CORZO	COL GALECO NARCIA	RURAL	02780030000 246100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				220,470	220,470	220,470	220,470	100%		0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2535		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHAPA DE CORZO	VARIAS LOCALEDADES	RURAL	02780030000 386100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				183,694	152,624	183,694	146,160	95%		0	0	SISTEMA	1	1	50%	
2348		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA	27-CHAPA DE CORZO	VARIAS LOCALEDADES	RURAL	02780030000 320200EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				200,000	179,343	200,000	171,142	95%		0	0	OTROS	6	4	80%	EL REGISTRO DE ESTA ACCION PUEDE CAMBIAR PARA EL PROXIMO TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO EXISTE UN NUMERO EXACTO DE BOMBAS POR REPARAR
2622		SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PLANTA DE AGUA CULATI	27-CHAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	02780060000 446200EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				70,840	13,642	70,840	12,975	95%		0	0	OTROS	20,000	4,000	20%	
4693		AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SACAPETAHUA	EJIDO CONSUELO ULAPA	RURAL	003500219	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				236,652	118,276	118,276	70,965	60%		0	0	METRO LINEAL	1,030	1,000	97%	ESTA OBRA ES DE 236,652.70 DEL FISM Y DE 250,000.00 DE CHIAPAS SOLIDARIO
44003		AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2º ETAPA	SACAPETAHUA	COLONA EL ARENAL	RURAL	003500217	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				315,516	157,758	157,758	94,654	60%		0	0	METRO LINEAL	843	400	53%	ESTA OBRA ES DE 315,516.00 DEL FISM Y DE 147,876.00 DE CHIAPAS SOLIDARIO
43635		AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2º ETAPA	SACAPETAHUA	EJIDO MARIANO MATAMOROS	RURAL	003500211	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				272,622	136,411	136,411	81,946	60%		0	0	METRO LINEAL	994	100	10%	EL MONTO DE ESTA OBRA ES DE 272,622.24 DEL FISM Y DE 225,000 DE CHIAPAS SOLIDARIO
26710		CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO	53-ESCUNTLA	EJIDO LAZARO CARDENAS	RURAL	FISM-018-2007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUNTLA, CHIAPAS				24,417	24,417	24,417	24,169	99%		0	0	POZOS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO A UN COSTADO DE ARROYO NOMINADO EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS
26632		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-ESCUNTLA	EJIDO INDEPENDENCIA	RURAL	FISM-016-2007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUNTLA, CHIAPAS				328,960	328,960	328,960	214,029	65%		0	0	SISTEMA	1	1	95%	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO INDEPENDENCIA
66677		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN VICENTE GUERRERO	53-FRANCISCO LEON	EJIDO VICENTE GUERRERO	RURAL	033-03-011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS				659,756	659,756	659,756	403,179	61%		0	0	METRO LINEAL	150	100	80%	NO SE HA TERMINADO POR SITUACIONES CLIMATICAS (LLUVIA)
59212		AMPLIACION DE 756.4 ML DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.	57-HUEHUETAN	BARRO SAN PEDRO CABECERA MPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				454,851	408,330	408,330	408,330	100%		0	0	METRO LINEAL	755	755	100%	AMPLIACION DE 756.4 ML. DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.
59357		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE	57-HUEHUETAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				564,959	564,959	564,959	564,959	100%		0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE.
59396		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AMPLIACION DE LA LINEA DE DESCARGA.	57-HUEHUETAN	ESTACION HUEHUETAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				600,674	299,293	299,293	299,293	100%		0	0	METRO LINEAL	1,728	1,728	100%	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AMPLIACION DE LA LINEA DE DESCARGA.
3264		CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL EJIDO MANGUTO BUENAVISTA	44-IXTAPA	MANGUTO BUENAVISTA	RURAL	00PM-10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				116,279	116,279	116,279	116,279	100%		0	0	OTROS	56	56	100%	ESTA OBRA ESTA MEZCLADA CON RECURSOS DE CHIAPAS SOLIDARIO POR LO QUE UNICAMENTE SE INFORMA EL IMPORTE EJERCICDO EL EL FISM
38115		CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA	44-IXTAPA	FRANCISCO VILLA	RURAL	00PM-06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPA CHIAPAS				60,883	60,883	60,883	60,883	100%		0	0	OTROS	9	9	100%	ESTA OBRA FUE MEZCLADO CON RECURSOS DE CHIAPAS SOLIDARIO POR LO QUE SE REPORTA UNICAMENTE LO APORTADO POR EL FISM
66686		ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO	45-IXTAPANJOYA	EJIDO PASCACIO GAMBOA	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS				30,445	0	0	0	0%		0	0	EQUIPO	30,445	0	0%	
6399		AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	46-IXTAPANJOYA	CABECERA MUNICIPAL B SAN JOSE	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS				206,000	206,000	154,500	103,000	50%		0	0	PERSONA	206,000	103,000	50%	
1584		CONSTRUCCION DE LETRINAS	46-JOJUILAS	EJIDO SAN FRANCISCO	RURAL	046-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION N. VIVERIA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				365,400	365,400	365,400	365,400	100%		0	0	LOTE	21	21	100%	OBRA AL 100% TERMINADA
2527		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-JOJUILAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	046-06-0051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				1,200,000	600,000	0	600,000	100%		0	0	METRO LINEAL	20	10	50%	
15131		REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	46-JOJUILAS	EJIDO SUB TENIENTE PEDRO SANCHEZ	RURAL	046-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				600,000	600,000	600,000	600,000	100%		0	0	METRO LINEAL	712	712	100%	ESTA OBRA ESTA 100% TERMINADA CABE MENCIONARSE QUE EL 50% DE LA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSO DEL FISM Y 50% CON RECURSO FISE.
21246		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	46-JOJUILAS	BARRO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL	URBANO	046-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SAUD	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				357,705	357,705	357,705	357,705	100%		0	0	METRO LINEAL	240	240	100%	OBRA TERMINADA
23637		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	46-JOJUILAS	BARRO SAN SEBASTIAN	URBANO	046-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SAUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				348,272	348,272	348,272	348,272	100%		0	0	METRO LINEAL	321	321	100%	OBRA TERMINADA
25367		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-JOJUILAS	EJIDO EL TRIUNFO	RURAL	046-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				216,678	127,747	0	127,747	100%		0	0	METRO LINEAL	40	27	67%	

1597	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	45-JOJUILAS	EJIDO LUIS ESPINOSA	RURAL	046-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	SISTEMA	100	100	100%	ESTA OBRA ESTA 100% TERMINADA CABE MENCIONARSE QUE DEL TOTAL DEL RECURSO 50% SE REALIZO CON RECURSO DEL FBM Y 50% CON RECURSO DEL FISE.
2536	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	45-JOJUILAS	EJIDO UNION AGRARIETA	RURAL	046-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			25,181	23,903	0	23,903	100%	0	0	0	METRO LINEAL	132	138	82%	
2549	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	45-JOJUILAS	EJIDO UNION AGRARIETA	RURAL	046-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			25,181	23,903	0	23,903	100%	0	0	0	METRO LINEAL	132	138	82%	
2522	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	45-JOJUILAS	EJIDO JOSE MARIA PRODUAREZ	RURAL	046-03-0083	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			719,000	719,000	719,000	719,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,263	1,263	100%	OBRA TERMINADA
4375	CONSTRUCCION DE POZOS INDIVIDUALES	45-JUAREZ	RIA ALDAMA 1A SECCION	RURAL	500783	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,025,311	1,025,311	1,025,311	367,569	36%	0	0	0	POZOS	30	21	70%	
4378	CONSTRUCCION DE POZOS INDIVIDUALES	45-JUAREZ	RIA NICOLAS BRAVO 1A SECCION	RURAL	500782	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,033,665	946,833	946,833	620,005	66%	0	0	0	POZOS	32	19	59%	
45810	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	45-JUAREZ	CALLE REFORMA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	000350	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			148,950	73,480	148,950	73,480	100%	0	0	0	METRO LINEAL	150	30	20%	
58071	AUTOCONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	51-MAPASTEPEC	EJIDO PRIMERA AMPLIACION LA VICTORIA	RURAL	51650000116 20009887	GOBIERNO	OTROS	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS			377,946	302,357	300,000	177,833	59%	0	0	0	VIVIENDA	36	18	65%	
60624	ELABORACION DE DIAGNOSTICO INTEGRAL	51-MAPASTEPEC	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	511100F0281 90090080	GOBIERNO	OTROS	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS			1,000,000	800,000	850,000	700,256	88%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
10391	ALCANTARILLADO SANITARIO	55-METAPA	CANTON EL ARENAL	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS			166,558	166,558	166,558	166,558	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	20	20	100%	LA OBRA ESTA CONCLUIDA
16496	CANAL FLUVIAL	55-METAPA	BARRIO BRISAS DE SAN ANTONIO	URBANO	52	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS			114,472	114,472	114,472	114,472	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	20	20	100%	LA OBRA ESTA CONCLUIDA
54740	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	61-OCOOZCOAUJTLA DE ESPINOSA	EJIDO GUADALUPE VICTORIA	RURAL	61150001000 469401 EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			800,000	800,000	800,000	240,000	30%	0	0	0	METRO LINEAL	534	100	30%	SUBMINISTRO E INSTALACION DE 534 ML. DE TUBERIA DE PVC. SANITARIO DE 6" SERIE 25, PARA DESCARGA, 4 POZOS DE VISITA Y 13 REGISTRO DE ALBANA
54617	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BR. POMARROSA	61-OCOOZCOAUJTLA DE ESPINOSA	OCOOZCOAUJTLA DE ESPINOSA	URBANO	61150001000 459401 EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			584,058	584,058	584,058	566,759	98%	0	0	0	METRO LINEAL	467	448	98%	SUBMINISTRO Y COLOCACION 323 ML. DE TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO, 8" 10", DE 12" TUBERIA PVC. SANITARIO. CONSTRUCCION DE 5 POZOS DE VISITA DE 1.35 MTS. DE PROFUNDIDAD Y BROCALS DE CONCRETO ARMADO
59378	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	61-OCOOZCOAUJTLA DE ESPINOSA	EJIDO LA INDEPENDENCIA	RURAL	61150002000 118103	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			772,528	772,528	772,528	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE CAJETA DE CONTROL, TRIN DE DESCARGA DEL EQUIPO DE BOMBEO AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRICIDAD TRIFASICA, SUBMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONE. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y ENMALLADO PERIMETRAL
59448	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	61-OCOOZCOAUJTLA DE ESPINOSA	VALLE LA MALADA	RURAL	61150010000 126103	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			900,000	900,000	900,000	682,538	76%	0	0	0	SISTEMA	1	1	75%	CONSTRUCCION DE CAJA COLECTORA Y CANAL DE LLAMADA. SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA, LINEAS DE CONDUCCION, CAJAS ROMPEDORAS DE PRESION, TANQUE DE REGULACION, RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS
52990	CONSTRUCCION DE OREN FLUVIAL EN EL BARRIO SAN ANTONIO	61-OCOOZCOAUJTLA DE ESPINOSA	OCOOZCOAUJTLA DE ESPINOSA	URBANO	61107490000 384901 EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			654,391	654,391	654,391	196,317	30%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	CONSTRUCCION DE 259 ML. DE MURO DE MAMPUESTERIA DE PIEDRA BRAZA AMBOS LADOS PARA OREN FLUVIAL EN EL BR. SAN ANTONIO
49677	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO FLUVIAL	68-PICHICALCO	POBLADO PICHICALCO	URBANO	688030013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			202,791	152,093	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	70	0	0%	
5040	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	68-PICHICALCO	RANCHERIA IGNACIO JARAMAZA ALTO	RURAL	688030011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,988,074	1,491,055	1,359,611	587,883	39%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
5046	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAN ISIDRO)	68-PICHICALCO	RANCHERIA CAMCAPITA 1A SECCION	RURAL	688030012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,475,578	1,655,163	2,442,578	732,773	39%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA AVANZADA EN UN 30%
5056	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FLUVIAL	68-PICHICALCO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	688030014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			77,550	58,125	0	37,619	66%	0	0	0	METRO CUBICO	402	402	100%	%
9378	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	71-VILLA COMALITLAN	CANTON CINCO DE MARZO	RURAL	71150010000 480106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITLAN			352,695	50,000	352,695	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
8609	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALZADA JORGE LARA BRUNO	71-VILLA COMALITLAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	71150001000 200100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITLAN			118,374	118,374	118,374	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
8710	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO)	71-VILLA COMALITLAN	UH FRANCISCO RELLERO	RURAL	71150000000 280106EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITLAN			937,058	937,058	937,058	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTA UNA CANTIDAD MAYOR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIENDO SER LA CORRECTA LA REPORTADA EN ESTE PERIODO.
52015	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION CASUALTIC	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	54350100000 198100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			115,760	115,760	115,760	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
52000	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN CRISTOBALITO	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	54350100000 199100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			732,060	732,060	376,888	376,888	51%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	
51939	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EL EPAZOTE	75-LAS ROSAS	EL EPAZOTE	RURAL	54350100000 106200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			31,062	31,062	30,105	30,105	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
52168	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERBAUDO EN PAJALQUIM	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	54350601000 5006100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			233,490	233,490	233,490	233,490	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
52054	REHABILITACION DE SISTEMA ALTERNATIVO DE CAPTACION FLUVIAL EN CANJOB	75-LAS ROSAS	CANJOB	RURAL	54350300000 286200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			52,001	52,001	52,001	52,001	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
52030	REHABILITACION DE SISTEMA DE CAPTACION FLUVIAL LAS LAJAS	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	54350300000 286200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			55,060	55,060	55,060	55,060	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

1339	ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD SAN ANTONIO DEL MONTE	RURAL	078-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	194,333	194,333	194,333	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	108	0	0%	EL OTRO 50% DEL RECURSO DE LA OBRA PERTENECE AL GOBIERNO DEL ESTADO
1790	AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA INSURGENTES	RURAL	078-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	351,272	351,272	351,272	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	104	0	0%	
5729	AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA INSURGENTES	URBANO	078-03-0044	RES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	351,272	351,272	351,272	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	625	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION AL MUNICIPIO
15262	AMPLIACION DE COLECTOR NAVAJUELOS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA PLAN DE AYALA	URBANO	078-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	421,540	421,540	421,540	356,142	84%	0	0	0	MAESTRO	620	310	50%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO
12546	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO MARIA AUXILIADORA	RURAL	078-03-004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	190,543	190,543	190,543	171,746	90%	0	0	0	METRO LINEAL	640	580	91%	
13164	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO SAN RAMON	RURAL	078-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	66,838	66,838	66,838	49,269	74%	0	0	0	METRO LINEAL	136	92	71%	
15189	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO MARIA AUXILIADORA	URBANO	078-03-005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,491,901	1,491,901	1,491,901	872,836	59%	0	0	0	METRO LINEAL	640	375	59%	
17698	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO SAN ANTONIO	URBANO	078-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	199,216	199,216	199,216	156,431	79%	0	0	0	METRO LINEAL	135	100	74%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
17620	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA LAS ROSAS	URBANO	078-03-0096	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	174,030	174,030	174,030	173,558	100%	0	0	0	METRO LINEAL	184	100	54%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
15162	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD SAN FELIPE ECATEPEC	URBANO	078-03-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,703,657	1,703,657	1,703,657	1,703,657	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,257	1,257	100%	
17515	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA SAN JUAN DE LOS LAGOS	URBANO	078-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	122,724	122,724	122,724	122,724	100%	0	0	0	METRO LINEAL	76	76	100%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO
57338	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA SAN JUAN DE LOS LAGOS	URBANO	078-03-0044	RES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	122,724	122,724	122,724	36,817	30%	0	0	0	METRO LINEAL	76	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL MUNICIPIO
19133	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO DE LA MERCED	URBANO	078-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	123,959	123,959	123,959	123,863	100%	0	0	0	METRO LINEAL	118	118	100%	EL 50% DE LA OBRA PERTENECE A LA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
57293	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO LA MERCED	URBANO	078-03-0010	RES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	123,959	123,959	123,959	62,664	51%	0	0	0	METRO LINEAL	119	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL MUNICIPIO
17650	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE PASTEUR	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA DOCTORES	URBANO	078-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	173,670	0	173,670	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	67	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
24844	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 2DA. ETAPA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO SAN RAMON	URBANO	078-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,250,000	0	1,250,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	152	0	0%	
24929	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL AVENIDA DIEGO DUGUELAY	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO DE GUADALUPE	URBANO	078-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	649,315	0	649,315	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	200	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A LA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
12544	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA LA FLORIDA	URBANO	078-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	458,144	458,144	458,144	210,217	46%	0	0	0	METRO LINEAL	561	441	46%	
17577	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN PROLONGACION BAJA CALIFORNIA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO SAN RAMON	URBANO	078-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	399,181	399,181	399,181	199,590	50%	0	0	0	METRO LINEAL	1,113	557	50%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
57360	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN PROLONGACION BAJA CALIFORNIA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO SAN RAMON	URBANO	078-03-0057	RES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	399,180	399,180	399,180	199,590	50%	0	0	0	METRO LINEAL	1,113	800	72%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL MUNICIPIO
17620	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE 2DA CERRADA DIVINO PASTOR	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO EXPLANADA DE CAMBEN	URBANO	078-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	76,184	76,184	76,184	22,855	30%	0	0	0	METRO LINEAL	146	43	29%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A LA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
13269	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE MANIFESTORIA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD SELVA NATIVIDAD II	RURAL	078-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	81,835	81,835	81,835	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	0%	LA OTRA PARTE PERTENECE AL GOBIERNO DEL ESTADO
57233	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA ANEXO MORALES	URBANO	078-03-0021	RES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	261,098	261,098	261,098	261,098	100%	0	0	0	METRO LINEAL	224	224	100%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL MUNICIPIO
12725	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA ANEXO MORELOS	RURAL	078-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	261,098	261,098	261,098	261,098	100%	0	0	0	METRO LINEAL	224	224	100%	
24986	DESALDO DE AGUAS PLUVIALES POR CUNETAS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA LA INDEPENDENCIA	URBANO	078-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	199,456	0	199,456	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	659	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE AL GOBIERNO DEL ESTADO
13125	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE POR BOMBEO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD MONTE DE SON	RURAL	078-03-0090	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	192,755	192,755	192,755	192,662	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,000	500	50%	
12635	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA AMPLIACION SANITARIO	RURAL	078-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	384,301	384,301	384,301	384,301	100%	0	0	0	METRO LINEAL	118	118	100%	
57188	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA AMPLIACION SANITARIO	URBANO	078-03-0072	RES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y BANEAMIENT	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL	384,301	384,301	384,301	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	119	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A LA APORTACION DEL MUNICIPIO

1522	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	75-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA ALCANFORES	URBANO	078-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO								105,915	105,915	105,915	64,438	61%	0	0	0	METRO LINEAL	522	310	59%	
9733	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	75-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA LOS ALCANFORES	URBANO	078-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OTROS	ENTIDAD ESTATA	GOBIERNO DEL ESTADO Y AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS								105,915	105,915	105,915	70,657	67%	0	0	0	METRO LINEAL	522	480	92%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE APORTACION DEL MUNICIPIO
12990	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVO	75-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	RURAL	078-03-0096	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO								107,099	107,099	107,099	107,099	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
18065	REMEDIACION DE CANAL FLUVIAL	75-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO DE GUADALUPE	URBANO	078-03-0163	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO								77,808	0	77,808	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	105	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE AL GOBIERNO DEL ESTADO
37537	CONSTRUCCION DE PLANTA DE SANAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.- EJIDO QUERETARO	8 ANGEL ALBINO CORZO	EJIDO QUERETARO	RURAL	480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, CHIAPAS								900,000	0	900,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,300	0	0%	CONSTRUCCION DE PALATA DE SANAMIENTO DE AGUA RESIDUALES
32309	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	83-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	983-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL								2,125,098	2,125,098	2,125,098	2,125,098	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	
32300	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	83-SOCOLTENANGO	SAN ANTONIO CRUCILA	RURAL	983-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL								1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,074,235	98%	6,316	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
34246	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	83-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	983-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL								213,374	213,374	213,374	163,634	77%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
32313	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	83-SOCOLTENANGO	ESTRELLA ROJA	RURAL	983-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL								218,858	218,858	218,858	218,858	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
62256	CONSTRUCCION DE DREN FLUVIAL, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	87-SUCHATE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	800102018190	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS								664,875	623,900	623,900	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	A LA FECHA DE INFORMACION, NO SE HA INICIADO LA OBRA.
25972	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	89-TAPACHULA	COLONA EL DIAMANTE	URBANO	999SC020033 548100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS								53,163	53,163	53,163	26,561	50%	0	0	0	METRO LINEAL	406	441	90%	AVANCE FISICO QUE SE ESTA REALIZANDO POR EL CONTRATISTA, HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.
32915	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	89-TAPACHULA	COLONA GUADALUPE 12 DE DICIEMBRE	URBANO	999SC020033 646100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA								75,373	75,373	75,373	37,686	50%	0	0	0	METRO LINEAL	607	627	90%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO.
31938	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	89-TAPACHULA	COLONA FUERTO JANEIRO AP	URBANO	999SC020033 818100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS								201,248	201,248	201,248	100,623	50%	0	0	0	METRO LINEAL	1,268	507	40%	AVANCE FISICO DE OBRA, SPOSOR08FISM-000462/2007.
30669	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	89-TAPACHULA	COLONA LAS TORRES	URBANO	999SC020033 528100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS								37,459	37,459	37,459	18,729	50%	0	0	0	METRO LINEAL	207	207	100%	AVANCE FISICO QUE SE ESTA REALIZANDO POR EL CONTRATISTA HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.
35923	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	89-TAPACHULA	COLONA LOMAS DE PATULA	URBANO	999SC020033 196100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS.								173,384	173,384	173,384	86,692	50%	0	0	0	METRO LINEAL	1,638	1,383	85%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.
32880	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	89-TAPACHULA	COLONA LOS PAJARILLOS	URBANO	999SC020033 996100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA								105,171	105,171	105,171	52,585	50%	0	0	0	METRO LINEAL	764	688	90%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
34944	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	89-TAPACHULA	COLONA OJO DE AGUA	URBANO	999SC020033 516100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS								40,860	40,860	40,860	20,430	50%	0	0	0	METRO LINEAL	65	59	90%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
26033	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	89-TAPACHULA	COLONA QUINTA SAN SERGIO	URBANO	999SC020033 518100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS								38,920	38,920	38,920	19,460	50%	0	0	0	METRO LINEAL	351	298	90%	EL CONTRATISTA EN EL AVANCE FISICO DE LA OBRA REALIZADO ES SIGNIFICATIVO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.
26075	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	89-TAPACHULA	COLONA 11 DE SEPTIEMBRE	URBANO	999SC020033 648100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS								52,812	52,812	52,812	26,406	50%	0	0	0	METRO LINEAL	285	257	90%	EL AVANCE FISICO DE OBRA ES SIGNIFICATIVO POR LO QUE EL CONTRATISTA ESTA EJECUTANDO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007. SPOSOR08FISM-000363/2007.
26103	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	89-TAPACHULA	COLONA 12 DE OCTUBRE	URBANO	999SC020033 396100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS								224,699	224,699	224,699	157,838	70%	0	0	0	METRO LINEAL	1,863	1,770	95%	EL AVANCE FISICO DE OBRA ES SIGNIFICATIVO, EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO LA OBRA CON UN 95% DE AVANCE HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007. SPOSOR08FISM-000188/2007.
26126	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA), 02	89-TAPACHULA	COLONA LA AVIACION	URBANO	999SC020033 766100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS								265,031	265,031	265,031	142,515	50%	0	0	0	METRO LINEAL	2,706	2,500	90%	EL AVANCE FISICO DE OBRA ES SIGNIFICATIVO, EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO AVANCES HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.
26158	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), 02	89-TAPACHULA	COLONA PROCASA	URBANO	999SC020033 296100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS								303,717	303,717	303,717	151,858	50%	0	0	0	METRO LINEAL	1,220	1,200	98%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTADA SIGNIFICATIVA HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007. SPOSOR08FISM-000189/2007.
26175	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	89-TAPACHULA	COLONA LOS AMORES	URBANO	999SC020033 478100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS								53,020	53,020	53,020	26,510	50%	0	0	0	METRO LINEAL	211	200	95%	AVANCE FISICO DE LA OBRA EJECUTANDOSE SIGNIFICATIVO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.
26196	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	89-TAPACHULA	EJIDO RIO FLORIDO	RURAL	999SC020033 816100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS								243,720	243,720	243,720	121,860	50%	0	0	0	METRO LINEAL	498	349	70%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTANDOSE SIGNIFICATIVO POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.
34968	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, 02	89-TAPACHULA	COLONA AMPLIACION PROGRESO II	URBANO	999SC020033 496100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS								45,322	45,322	45,322	22,661	50%	0	0	0	METRO LINEAL	337	330	98%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
26216	CONSTRUCCION DE COLECTOR FLUVIAL BA. CALLE PTE ENTRE 6 ATE Y RIO COATANCITO, 01	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	999SC010030 596100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS								6,346,117	6,346,117	6,346,117	4,174,308	66%	0	0	0	METRO LINEAL	965	580	58%	AVANCE FISICO QUE SE ESTA EJECUTANDO EN OBRA HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.
26236	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	CANTON FORTUNA BAJA	RURAL	999SC010033 296100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS								157,538	157,538	157,538	78,769	50%	0	0	0	METRO LINEAL	1,037	773	75%	SE ESTA AVANZANDO CON LA REALIZACION DE LA OBRA SIGNIFICATIVAMENTE HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.

2637	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	0995C010033 396100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	184,895	184,895	184,895	92,447	50%	0	0	METRO LINEAL	1,338	1,269	95%	EN LA REALIZACION DE LA OBRA EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO AVANCE FISICO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.
2638	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	0995C010033 396100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	354,018	354,018	354,018	177,009	50%	0	0	METRO LINEAL	1,523	390	20%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTANDOSE HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.
2639	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	0995C010033 396100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	187,767	187,767	187,767	93,883	50%	0	0	METRO LINEAL	1,651	1,485	90%	SE CUENTA CON UN AVANCE FISICO DE OBRA SIGNIFICATIVO POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.
2638	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	0995C010033 396100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	101,700	101,700	101,700	50,850	50%	0	0	METRO LINEAL	612	600	98%	EL AVANCE FISICO REALIZADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA ES MUY SIGNIFICATIVO, EL CONTRATISTA ESTA EJECUTANDO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.
2638	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	0995C010033 396100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	190,363	190,363	190,363	95,181	50%	0	0	METRO LINEAL	1,651	1,485	90%	AVANCE FISICO SIGNIFICATIVO EN LA OBRA HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.
2633	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	0995C010033 316100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	307,885	307,885	307,885	153,942	50%	0	0	METRO LINEAL	2,264	2,220	98%	LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO SIGNIFICATIVO EN EL CUAL EL CONTRATISTA ESTA TRABAJANDO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.
26403	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	0995C010033 396100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	150,000	150,000	150,000	75,000	50%	0	0	METRO LINEAL	1,170	1,148	98%	EL AVANCE FISICO DE OBRA ES SIGNIFICATIVO, POR LO QUE EL CONTRATISTA ESTA EJECUTANDO LA OBRA HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.
34575	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	0995C010033 736100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	92,684	92,684	92,684	46,342	50%	0	0	METRO LINEAL	1,086	977	90%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
26437	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	0995C010033 970100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	127,272	127,272	127,272	63,636	50%	0	0	METRO LINEAL	1,162	990	85%	SE ESTA TRABAJANDO EN LA OBRA EN LO QUE SE REFIERE A LOS AVANCES FISICOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.
34645	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	0995C010033 396100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	87,030	87,030	87,030	43,515	50%	0	0	METRO LINEAL	625	582	93%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.
26455	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	0995C010033 801000EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	157,407	157,407	157,407	78,703	50%	0	0	METRO LINEAL	1,202	781	65%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE ESTA REALIZANDO EL CONTRATISTA HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007. SPOSDR08/FISM-004045/2007.
30710	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	0995C010033 316100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	244,331	244,331	244,331	122,165	50%	0	0	METRO LINEAL	2,059	1,485	70%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. SPOSDR08/FISM-000191/2007.
26479	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	0995C010033 986100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	110,467	110,467	110,467	55,233	50%	0	0	METRO LINEAL	933	840	90%	SE ESTA AVANZANDO EN LA OBRA FISCAMENTE SIGNIFICATIVAMENTE HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.
35149	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	0995C010033 990100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	45,876	45,876	45,876	22,938	50%	0	0	METRO LINEAL	347	312	90%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA.
26481	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	0995C010033 966100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	140,553	140,553	140,553	70,276	50%	0	0	METRO LINEAL	528	459	85%	SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA OBRA HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.
26494	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	0995C010033 320100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	275,000	275,000	275,000	137,500	50%	0	0	METRO LINEAL	932	609	65%	SE ESTAN REALIZANDO AVANCES SIGNIFICATIVOS POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007. SPOSDR08/FISM-000192/2007.
26513	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	0995C010033 278100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	415,388	415,388	415,388	207,694	50%	0	0	METRO LINEAL	3,862	3,700	95%	EL CONTRATISTA ESTA AVANZANDO EN LA OBRA POR ESO HAY UN AVANCE SIGNIFICATIVO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007. SPOSDR08/FISM-000193/2007.
35194	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	0995D010033 986100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	63,280	63,280	63,280	31,640	50%	0	0	METRO LINEAL	340	204	60%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO.
26527	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	0995D010033 396100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	421,788	421,788	421,788	261,121	67%	0	0	METRO LINEAL	1,134	1,079	95%	EL CONTRATISTA A REALIZADO UN AVANCE FISICO CONSIDERABLE EJECUTANDO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007. SPOSDR08/FISM-000185/2007.
26539	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	0995D010033 336100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	453,524	453,524	453,524	226,762	50%	0	0	METRO LINEAL	1,653	828	50%	AVANCE FISICO EJECUTADO EN LA OBRA HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007. SPOSDR08/FISM-000193/2007.
26582	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	0995D010033 930100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	600,000	600,000	600,000	300,000	50%	0	0	METRO LINEAL	2,065	415	20%	AVANCES FISICOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN LA OBRA HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.
26597	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	0995D010033 246100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	353,631	353,631	353,631	347,337	98%	0	0	METRO LINEAL	1,150	1,093	95%	EL CONTRATISTA HA REALIZADO UN AVANCE FISICO SIGNIFICATIVO EN LA OBRA HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007. SPOSDR08/FISM-000184/2007.
26629	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	0995D010033 396100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	300,000	300,000	300,000	150,000	50%	0	0	METRO CUADRADO	626	580	70%	AVANCE FISICO QUE SE ESTA EJECUTANDO EN OBRA POR EL CONTRATISTA HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.
27394	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	0995D010033 486100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	412,618	412,618	412,618	206,309	50%	0	0	METRO LINEAL	892	847	95%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA TIENE UNA EJECUCION CONSIDERABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.
26945	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, 01	0995C010033 666100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	1,089,489	1,089,489	1,089,489	534,404	50%	0	0	METRO LINEAL	6,535	2,610	40%	AVANCE FISICO DE LA OBRA REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
26950	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, 01	0995C010033 476100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	415,700	415,700	415,700	207,854	50%	0	0	METRO LINEAL	2,603	2,474	95%	EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO AVANCE FISICO DE OBRA QUE ES CONSIDERABLE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPOSDR08/FISM-000208/2007.
26954	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, 01	0995C010033 246100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	167,056	167,056	167,056	83,528	50%	0	0	METRO LINEAL	1,284	1,284	98%	EL CONTRATISTA ESTA AVANZANDO FISCAMENTE EN LA OBRA DE ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPOSDR08/FISM-000190/2007.

2858	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	99-TAPACHULA	COLONA LA JOYA	URBANO	99SD0101030 796100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			261,838	261,838	261,838	125,918	50%	0	0	METRO LINEAL	880	831	93%	EL CONTRATISTA A EJECUTADO UN AVANCE FISICO CONSIDERABLE EN LA OBRA DE ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPOSDR09FISM-00046/2007.
2859	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	99-TAPACHULA	COLONA VIVA MEXICO	URBANO	99SD0101030 796100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			534,799	534,799	534,799	267,399	50%	0	0	METRO LINEAL	1,727	518	30%	AVANCE FISICO DE LA OBRA EJECUTADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPOSDR09FISM-00046/2007.
2864	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	99-TAPACHULA	COL TEOFILO ACEBO II FRACC ESQUILPAS I	URBANO	99SD0101033 308100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			30,528	30,528	30,528	15,264	50%	0	0	METRO LINEAL	216	195	90%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
3362	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	99-TAPACHULA	COLONA ALIANZA CAMPESENA	URBANO	99SD0101033 970100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA			152,261	152,261	152,261	76,130	50%	0	0	METRO LINEAL	1,271	1,144	90%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
3238	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	99-TAPACHULA	COLONA EL PROGRESO I	URBANO	99SD0101033 528100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA			119,876	119,876	119,876	59,938	50%	0	0	METRO LINEAL	1,811	910	50%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA.
2868	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	99-TAPACHULA	COLONA EL PROGRESO II	URBANO	99SD0101033 136100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			96,898	96,898	96,898	47,948	50%	0	0	METRO LINEAL	801	785	98%	AVANCE DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
35797	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	99-TAPACHULA	COLONA LA ESPERANZA	URBANO	99SD0101033 186100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			325,683	325,683	325,683	162,841	50%	0	0	METRO LINEAL	2,041	1,328	65%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO HASTA SEPTIEMBRE 2007.
3267	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	99-TAPACHULA	COLONA LA PRIMAVERA	URBANO	99SD0101033 916100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA			106,800	106,800	106,800	53,404	50%	0	0	METRO LINEAL	860	774	90%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
32816	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	99-TAPACHULA	COLONA LOS ANGELES	URBANO	99SD0101033 946100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			376,003	376,003	376,003	263,202	70%	0	0	METRO LINEAL	3,008	2,944	98%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO A SEPTIEMBRE 2007.
2871	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	99-TAPACHULA	COLONA LOS GIRASOLES	URBANO	99SD0101033 128100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			99,768	99,768	99,768	49,884	50%	0	0	METRO LINEAL	453	789	93%	AVANCES FISICOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
34472	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	99-TAPACHULA	COLONA LOS LIRIOS	URBANO	99SD0101033 966100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			167,258	167,258	167,258	83,629	50%	0	0	METRO LINEAL	1,008	1,385	93%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
2874	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	99-TAPACHULA	COLONA LUIS DONALDO COLODO	URBANO	99SD0101033 986100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			382,742	382,742	382,742	191,371	50%	0	0	METRO LINEAL	3,105	600	20%	AVANCE FISICO QUE ESTA REALIZANDO EL CONTRATISTA ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPOSDR09FISM-00019/2007.
3588	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	99-TAPACHULA	COLONA NUEVA JERUSALEM	URBANO	99SD0101033 116100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			104,189	104,189	104,189	52,094	50%	0	0	METRO LINEAL	908	815	90%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA.
2876	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	99-TAPACHULA	COLONA SAN LUIS 2	URBANO	99SD0101033 956100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			109,619	109,619	109,619	54,809	50%	0	0	METRO LINEAL	722	649	90%	EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO AVANCES FISICOS SIGNIFICATIVOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
34721	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	99-TAPACHULA	COLONA 28 DE OCTUBRE	URBANO	99SD0101033 156100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			312,865	312,865	312,865	156,402	50%	0	0	METRO LINEAL	1,358	1,283	94%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.
31959	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	99-TAPACHULA	EJIDO ALVARO OBREGON	URBANO	99SD0101033 720100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	499,875	50%	0	0	METRO LINEAL	5,703	1,725	30%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
2880	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	99-TAPACHULA	COLONA LA JOYA 1	URBANO	99SD0101033 986100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			178,715	178,715	178,715	89,357	50%	0	0	METRO LINEAL	1,728	1,583	92%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ES SIGNIFICATIVO. EL CONTRATISTA ESTA EJECUTANDO LA OBRA ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
3275	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	99-TAPACHULA	COLONA NUEVO MILENIO	URBANO	99SD0301030 156100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			563,820	563,820	563,820	281,910	50%	0	0	METRO LINEAL	1,047	743	71%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA.
5888	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, BARRIO MAGDALENA	99-TAPALAPA	CABECERA MUNICIPAL DE TAPALAPA	URBANO	99-D1-02 9309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHAPAS			638,027	236,082	190,568	190,568	81%	0	0	METRO LINEAL	151	100	66%	
5848	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, BARRIO SAN JUAN	99-TAPALAPA	CABECERA MUNICIPAL DE TAPALAPA	URBANO	99-D1-02 93011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHAPAS			93,338	81,204	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	56	0	0%	ESTA OBRA QUEDA IGUAL POR QUE NO SE HA EJERCIDO
5377	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	99-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	99-04-01- 93018-5862	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TAPILULA, CHAPAS			160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5373	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN FELIPE)	99-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	99SD0101033 93017-4200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TAPILULA, CHAPAS			32,910	32,910	32,910	32,910	100%	0	0	METRO LINEAL	96	96	100%	
5403	CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS	99-TAPILULA	SANTA CRUZ	RURAL	99-06-00- 93011-6100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TAPILULA, CHAPAS			571,296	571,296	571,296	571,296	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5382	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	99-TAPILULA	SAN ANTONIO JACONA 1A SECCION	RURAL	99-03-00- 93008-4100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TAPILULA, CHAPAS			522,932	522,932	522,932	295,208	56%	0	0	SISTEMA	1	1	66%	
6073	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	99-TECAPATAN	EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	99-03-038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN			887,948	887,948	887,948	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.
6191	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA BARRIO SANTA LUCIA	99-TECAPATAN	TECAPATAN	URBANO	99-03-091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN			867,121	867,121	867,121	486,561	56%	0	0	SISTEMA	1	1	54%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.
6060	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO BARRIO SAN SEBASTIAN	99-TECAPATAN	TECAPATAN	URBANO	99-03-038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN			522,113	522,113	522,113	0	0%	0	0	METRO LINEAL	71	0	0%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.
6136	CONSTRUCCION DE LETRINA	99-TECAPATAN	COMIENDADO SAN JOSE CUSHWAC	RURAL	99-03-066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN			332,187	332,187	332,187	0	0%	0	0	OTROS	20	0	0%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.

8130		CONSTRUCCION DE LETRINAS	92-TECAPÁN	EJIDO ALIANZA VIEJA	RURAL	92-03-063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN		679,592	679,592	679,592	0	0%	0	0	0	OTROS	41	0	0%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.
8172		CONSTRUCCION DE LETRINAS	92-TECAPÁN	EJIDO LAZARO CARDENAS	RURAL	92-03-080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN		346,281	346,281	346,281	210,344	61%	0	0	0	OTROS	26	18	82%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.
81822		CONSTRUCCION DE LETRINAS	92-TECAPÁN	EJIDO SAN LUIS CUSHIPAC	RURAL	92-03-086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN		332,187	332,187	332,187	0	0%	0	0	0	OTROS	20	0	0%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.
81283		CONSTRUCCION DE LETRINAS	92-TECAPÁN	RIBERA CASA BLANCA	RURAL	92-03-062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN		325,382	325,382	325,382	0	0%	0	0	0	OTROS	20	0	0%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.
86970		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	92-TECAPÁN	EJIDO BENTO JUAREZ LAMINA 1	RURAL	92-03-037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN		699,955	699,955	699,955	215,987	31%	0	0	0	POZOS	1	0	31%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.
86861		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	92-TECAPÁN	COMUNIDAD LA VENTA	RURAL	92-03-039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN		1,028,598	1,028,598	1,028,598	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.
86826		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	92-TECAPÁN	EJIDO NUEVO LINCONTE	RURAL	92-03-040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN		597,852	597,852	597,852	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.
86946		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	92-TECAPÁN	RIBERA EL LAUREL	RURAL	92-03-042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN		233,446	233,446	233,446	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	166	0	0%	
81900		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	92-TECAPÁN	RIBERA NUEVO GUADALUPE	RURAL	92-03-089	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN		371,469	371,469	371,469	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.
81767		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	92-TECAPÁN	EJIDO JUAN SABINES SUTERREZ	RURAL	92-03-083	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN		621,270	621,270	621,270	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.
59916		CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	95-TOTOLAPA	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	95-03-010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		500,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	719	619	86%	CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE SE INFORMA QUE EL IMPORTE TOTAL ES DE \$1,000,000.00 PERO DEBIDO A QUE HAY UNA MEZCLA DE RECURSO DE FISM Y DE FISE LO QUE REALMENTE CORRESPONDE DE FISM ES \$900,000.00 Y EN CUANTO LOS RECURSOS MANEJADOS SE INFORMA QUE UNICAMENTE SE HAN MANEJADO RECURSOS DE FISM POR LO QUE AUN NO SE REGISTRIAN DATOS EN FISE ASÍ MISMO LO RECUADRO DEL FISM ASCIENDE A \$400,000.00 LO MISMO QUE LO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO DURANTE EL PERIODO
83011	4-999-03-60032	AUTOCONSTRUCCION DE 50 TANQUES DE 10,388 LITROS	99-LA TRINITARIA	116	RURAL	99-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHAPAS		421,837	421,837	421,837	406,269	97%	0	0	0	OTROS	50	48	96%	
83240	1-999-03-60052	AMPLIACION DE 1978.66 M. L. DE DRENAJE SANITARIO	99-LA TRINITARIA	400	RURAL	99-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHAPAS		1,552,302	1,552,302	1,552,302	1,552,302	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,978	1,978	100%	
83040	1-999-03-60060	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	99-LA TRINITARIA	94	RURAL	99-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHAPAS		976,674	976,674	976,674	976,674	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
83086	4-999-03-60033	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION ELEVADO DE 108.00 M3 DE CAPACIDAD	99-LA TRINITARIA	814	URBANO	99-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHAPAS		801,865	801,865	801,865	263,524	33%	0	0	0	OTROS	1	0	32%	
83318	4-999-03-60034	AMPLIACION DE 1,031.57 DRENAJE SANITARIO	99-LA TRINITARIA	325	URBANO	99-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHAPAS		1,000,000	1,000,000	1,000,000	863,041	86%	0	0	0	METRO LINEAL	1,032	983	95%	
83126	4-999-03-60039	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION ELEVADO	99-LA TRINITARIA	794	RURAL	99-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHAPAS		801,865	801,865	801,865	271,522	34%	0	0	0	OTROS	1	0	33%	
83172	6-999-03-60050	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	99-LA TRINITARIA	115	RURAL	99-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHAPAS		778,955	778,955	778,955	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
83351	6-999-03-60058	CONSTRUCCION DE DRENAJE PUBLICO (2A ETAPA)	99-LA TRINITARIA	485	URBANO	99-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHAPAS		658,609	658,609	658,609	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	649	0	0%	
83392	6-999-03-60035	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	99-LA TRINITARIA	471	RURAL	99-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHAPAS		1,226,654	1,226,654	1,226,654	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
		URBANIZACION MUNICIPAL																							
4480		CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	1-CACADAYAGUA	EJIDO HIDALGO	RURAL	91E00011E8 E0900019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS		1,219,283	0	1,215,883	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTE PROYECTO ESTA EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO (CODECOM) ESTA ES LA APORTACION DEL MUNICIPIO
44614		CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	1-CACADAYAGUA	EJIDO CONSTITUCION	RURAL	91E00036E8 E0310012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS		602,928	602,928	542,838	301,463	50%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES INCLUYE LAMPIERA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES, ACARRÍOS,SUBMINISTRO Y COLOCACION DE TECHADO ESTRUCTURAL CON CEMENTACION A BASE DE ZAPATAS ATLADAS DECONCRETO FC-200 KG/CM2, MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE ANILLOS, PLACA DE ACERO COLUMNAS A BASE DE MONTEN+MT, ETC.
4974		PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	1-CACADAYAGUA	EJIDO NUEVA LIBERTAD	RURAL	91E00040E8 E0670003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS		840,071	756,084	756,084	444,548	59%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,207	1,207	100%	
44756		PAVIMENTACION DE CALLE W61 LEON ENTRE AV. MIGUEL AÑEZ Y BENTO JUAREZ (2 CUADRA) AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE W50 LEON Y YUCATAN (UMA CUADRA)	1-CACADAYAGUA	SHARRO MORELOS 1 CAB MPAL	URBANO	91E03011E8 E06010017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS		781,770	0	781,770	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,158	0	0%	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE 3198 M2 DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, 636 M2 DE GUARNICION CON SECCION DE 150X245 CMS DE CONCRETO FC-150 KG/CM2, 26.15 M3 DE MURO DE PIEDRA BRANCA, ESTE PROYECTO ES EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO (CODECOM), ESTA ES LA APORTACION DEL MUNICIPIO.
51136		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	1-CACADAYAGUA	BARRIO 15 DE ENERO CABECERA MPAL	URBANO	91E00037E8 E0910008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS		1,087,442	1,087,442	1,087,442	1,033,077	95%	0	0	0	METRO CUADRADO	7,041	7,041	100%	PAVIMENTACION DE CALLES ABASE DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE 7,041.46 M2 DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, 1,401.54 M2 DE GUARNICION CON SECCION DE 150X245 CMS DE CONCRETO FC-150 KG/CM2, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO 96.48 M3 DE MURO DE MAPOSTERIA, PROYECTO EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO, (CODECOM), ES EL REPORTE DE LA APORTACION DEL MUNICIPIO.
51264		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	1-CACADAYAGUA	BARRIO MORELOS 9 CABECERA MPAL	URBANO	91E00042E8 E06010009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS		1,028,210	1,028,210	1,028,210	1,028,210	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,200	6,200	100%	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE 6,200 M2 DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, 1,280 M2 DE GUARNICION CON SECCION DE 150X245 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO FC-150 KG/CM2, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO 18.60 M3 DE MURO DE MAPOSTERIA, ETC. ESTE PROYECTO ES EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO (CODECOM), LA APORTACION DEL MUNICIPIO.
44651		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	1-CACADAYAGUA	BARRIO JOSE LUCIANO CAB MPAL	URBANO	91E00012E8 E00010016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS		895,260	895,260	805,734	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,054	0	0%	PAVIMENTACION DE CALLES INCLUYE 2054.93 M2 DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, EN EL TRAMO 1662.29 M2 DE CONCRETO FC-200 KG/CM2, TRAMO 872.43 M2 DE CONCRETO DE FC-200 KG/CM2, ETC
81139		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	10-BEJUCAL DE OCAMPO	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO	RURAL	01030003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE BEJUCAL DE OCAMPO		968,418	968,418	754,264	754,264	78%	0	0	0	PLAZA	1	1	78%	
86865		CONSTRUCCION DE PUENTE AMACA	10-BEJUCAL DE OCAMPO	BARRIO LAS PLAS DOS	RURAL	01030002	DESARROLLO ECONOMICO	OTROS	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,187,988	2,187,988	1,711,418	1,711,418	78%	0	0	0	METRO LINEAL	150	119	79%	
82785		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	10-BEJUCAL DE OCAMPO	BARRIO EL PINO	RURAL	01030008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		740,500	740,500	370,250	370,250	50%	0	0	0	METRO CUADRADO	860	860	100%	
82833		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	10-BEJUCAL DE OCAMPO	BEJUCAL DE OCAMPO	RURAL	01030004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		488,842	488,842	482,080	482,080	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	368	198	40%	
1815		APERTURA DE LA CALLE PRINCIPAL	100-TUMBALÁ	EJIDO LAZARO CARDENAS	RURAL	30027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ,CHAPAS		660,861	660,861	660,861	660,861	100%	2.587	2.587	0	METRO LINEAL	1,811	1,811	100%	

1432	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL	100-TUMBALA	BARRIO LAS LOMAS	RURAL	30012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA CHS							149,999	89,999	89,999	89,999	100%	0	0	METRO LINEAL	200	80	30%	ESTA OBRA CONTEMPLA RECURSO DEL PROGRAMA CHAPAS SOLIDARIO POR UN IMPORTE DE \$149,999.92
25117	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	100-TUMBALA	EJIDO CLUCIUCHUZ HABECCION	RURAL	918	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA CHS							692,616	195,184	195,184	195,184	100%	2,874	2,874	METRO LINEAL	1,468	444	30%	
1689	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	100-TUMBALA	RANCHERIA FLOR DE ALIANDA	RURAL	30021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA CHS							124,939	124,939	124,939	124,939	100%	0	0	METRO CUADRADO	618	299	50%	ESTA OBRA CUENTA CON RECURSO DEL PROGRAMA DE CHAPAS SOLIDARIO EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$124,939.58 MAS
1390	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PRINCIPAL	100-TUMBALA	EJIDO HIDALGO JOSHEL	URBANO	30032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA CHAPAS							1,593,468	1,593,468	1,593,468	1,593,468	100%	1,790	1,790	METRO LINEAL	35	35	100%	
1671	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	100-TUMBALA	RANCHERIA YEVALCHEN	RURAL	30018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA CHS							665,797	196,727	665,797	196,727	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,032	310	30%	
1691	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES INOMINADAS	100-TUMBALA	COMUNIDAD ESPERANZA MORINSON	RURAL	30022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA CHAPAS							900,004	898,160	900,004	898,160	100%	2,875	2,875	METRO CUADRADO	1,960	1,960	100%	
1795	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	100-TUMBALA	COPROPIEDAD PACTUM	RURAL	30028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA CHAPAS							911,004	911,004	911,004	911,004	100%	3,987	3,987	METRO CUADRADO	1,378	1,378	100%	
1668	PAVIMENTACION DE CALLES ACCESO PRINCIPAL Y CALLES INOMINADAS 1 Y 2	100-TUMBALA	BARRIO SAN CRISTOBAL HABECCO	RURAL	30020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA CHS							210,000	210,000	210,000	184,723	88%	0	0	METRO CUADRADO	676	599	88%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSO DEL PROGRAMA CHAPAS SOLIDARIO POR UN IMPORTE DE \$210,000.00 MAS
2349	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	100-TUMBALA	BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL	URBANO	602	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA CHAPAS							255,481	255,481	255,481	255,481	100%	0	0	METRO CUADRADO	348	173	50%	ESTA OBRA SE EJERCE TAMBIEN CON RECURSO DE CHAPAS SOLIDARIO POR UN IMPORTE DE \$255,481.87
1746	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	100-TUMBALA	BARRIO SAN CRISTOBAL	RURAL	30025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA CHAPAS							406,096	406,096	406,096	406,096	100%	0	0	METRO CUBICO	725	725	100%	
2368	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	100-TUMBALA	EJIDO CLUCIETPA	RURAL	905	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA CHAPAS							900,787	900,787	900,787	900,787	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,346	1,346	100%	
1878	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	100-TUMBALA	EJIDO JOJAMIL FLANADA	RURAL	30030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA CHS							380,830	377,669	380,830	377,669	100%	0	0	METRO CUADRADO	648	648	100%	SE CONSIDERA UN AHORRO DE LA OBRA POR UN IMPORTE DE \$3,170.09
1712	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	100-TUMBALA	EJIDO AGUA AZUL	RURAL	30023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA CHS							799,944	239,983	900,879	239,983	100%	2,788	2,788	METRO CUADRADO	1,508	490	30%	
1738	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	100-TUMBALA	COMUNIDAD JOJAMIL GRANDE	RURAL	30024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA CHS							689,371	689,371	689,371	689,371	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,409	1,409	100%	
1678	PAVIMENTACION DE CALLES INOMINADAS 1,2,3 Y 4	100-TUMBALA	EJIDO NICHNJA	RURAL	30019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA CHS							679,049	679,049	679,049	679,049	100%	0	0	METRO CUADRADO	883	883	100%	
8272	ASFALTADO DE CALLES EN EJIDO MANUEL LAZOS	100-TUXTLA CHICO	EJIDO MANUEL LAZOS	URBANO	SE 08 02 00 04 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO							1,700,684	1,511,168	1,511,168	1,437,510	95%	0	0	METRO LINEAL	970	822	85%	
8398	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA TERCERA ETAPA	100-TUXTLA CHICO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SE 08 00 00 25 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO							2,279,279	1,822,623	1,822,623	1,364,140	74%	0	0	OBRA	1	1	74%	
8282	CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESCUELA TELESECUNDARIA 1988 PRIMERA SECCION DE MEDIO MONTE	100-TUXTLA CHICO	PRIMERA SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	SI 01 03 30 02 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO							477,628	477,628	477,628	477,628	100%	0	0	METRO CUADRADO	555	555	100%	
8369	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO EN BARRIO TUXTLA CHICO CABECERA MUNICIPAL	100-TUXTLA CHICO	BARRIO TUXTLA CHICO CABECERA MUNICIPAL	RURAL	SE 08 01 10 16 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO							175,000	100,000	100,000	93,000	93%	0	0	METRO LINEAL	340	315	93%	
8357	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRACCIONAMIENTO	100-TUXTLA CHICO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SE 08 01 00 14 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO							799,000	800,000	800,000	470,999	78%	0	0	METRO CUADRADO	1,412	1,089	76%	
8247	TECHADO DE CANCHA PRIMARIA ANEXO MEDIO MONTE	100-TUXTLA CHICO	PRIMERA SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	SI 01 02 00 01 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO							477,628	477,628	477,628	477,628	100%	0	0	METRO CUADRADO	555	555	100%	
51707	CONSTRUCCION DE PARQUE IGIBETI DE 810.48 M2 DE CONCRETO 7'0-156 KILÓMETROS PARA PLAZA CIVICA 235.62 M2 MURO DE PIEDRA BRAZA DE 39 CMS. DE ESPESOR PARA JARDINES COLOCACION DE 6 PIEZAS DE PAVIL. MODULO	104-TZIMOL	BARRIO DE GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SE 10 10 00 891 90	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL							564,058	564,058	564,058	564,058	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA AL 100% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.
51652	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO (CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO) BASE DE MURDO DE BLOX HUECO DE 13X10X12 CMS. CASTILLOS, SAPATAS DE 1.20X1.20X12 CMS.	104-TZIMOL	EJIDO FRANCISCO VILLA	RURAL	SE 09 00 00 192 90	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL							388,048	355,046	385,048	352,789	92%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO PRESUPUESTADO ES DE \$ 388,048.79 EL AVANCE FINANCIERO CON EL AVANCE FISICO NO CONCIIDE POR EXISTIR UN AHORRO PRESUPUESTAL
52881	PAV. DE C. MEZCLA ASFALTICA (1A AVE. SUR DYTE. ENTORQUE CON CARRETERA Y CALLE CENTRAL DEL BAR. SANTO DOMINGO. 809ML. CON ASFALTO. CON UN ANCHO DE METROS Y 5 CMS DE ESPESOR)	104-TZIMOL	CAB MUNICIPAL BAR SITO DOMINGO	URBANO	SE 09 00 00 081 90	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL							498,747	498,747	498,747	498,747	100%	0	0	METRO LINEAL	800	800	100%	OBRA EJECUTADA EN EL TERCER TRIMESTRE AL 100%
5287	PAV. DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN EL BAR. EL ROSARIO, 599ML. CON UN ANCHO DE CORONA DE METROS Y 5 CMS DE ESPESOR.	104-TZIMOL	CAB MUNICIPAL BAR EL ROSARIO	URBANO	SE 09 00 00 198 100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL							917,016	917,016	917,016	458,508	50%	0	0	METRO LINEAL	560	275	50%	EL MONTO ASIGNADO A ESTA OBRA ES DE \$917,016.46;
52319	PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA (AVE. CENTRAL SUR ENTORQUE CON CARRETERA Y CALLE CENTRAL 916 ML. CON UN ANCHO DE 7 METROS Y 5 CMS DE ESPESOR)	104-TZIMOL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SE 09 00 00 081 90	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL							588,933	588,933	588,933	588,933	100%	0	0	METRO LINEAL	816	816	100%	EL MONTO MUNICIPAL ASIGNADO A ESTA OBRA ES DE: \$588,933.94. FUE EJECUTADA EN EL TERCER TRIMESTRE, EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE: 1,177,887.89
53883	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALICANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCION DE 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REGISTRO A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO).	104-TZIMOL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SI 02 00 10 076 200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL							33,609	33,609	33,609	10,320	31%	0	0	METRO LINEAL	154	47	31%	EL MONTO TOTAL ASIGNADO A ESTA OBRA ES DE \$33,609.76
52189	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO; AVE. MISIONES CULTURALES Y CALLE LAS CRUCES REPROBADO DE 227 ML. CON UN ANCHO DE CORONA DE 3.69 METROS Y 10 CMS DE ESPESOR	104-TZIMOL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SE 09 00 10 082 90	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL							386,725	386,725	386,725	372,510	96%	0	0	METRO LINEAL	2,274	2,189	96%	EL COSTO ASIGNADO A LA OBRA ES \$386,725.22
51695	REMOLECION DE SALON DE USOS MULTIPLES (REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES QUE CONSISTE EN DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, DEMANTELADO DE CANCELERIA SUU. Y COL. CANCELERIA TUB.	104-TZIMOL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SE 09 00 00 181 90	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL							400,016	400,016	400,016	400,016	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO ES DE \$ 400,016.48
51744	REVESTIMIENTO DE CALLES (REVESTIMIENTO DE 745 ML. DE CALLES CON UN ANCHO PROMEDIO DE CORONA DE 4.99 METROS Y 29 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE OBRAS DE DRENAJE)	104-TZIMOL	EJIDO LENEGUARD	RURAL	SE 01 00 00 061 90	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL							460,922	460,922	460,922	460,922	100%	0	0	METRO LINEAL	1,748	1,748	100%	EL MONTO PRESUPUESTADO ES \$ 460,922.34. OBRA EJECUTADA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2007
19968	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL (TERCERA ETAPA)	105-UNION JUAREZ	EJIDO TRINIDAD	RURAL	105SE091030 669100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES							149,833	149,833	149,833	149,833	100%	0	0	METRO CUADRADO	182	182	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100% SIN EMBARGO CONTIENE MEZCLA DE RECURSOS DEL FIM Y FISE, ESTOS ULTIMOS SERAN INFORMADOS POR APARTE.
20590	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO	105-UNION JUAREZ	EJIDO SANTO DOMINGO	RURAL	105SE092030 978100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES							1,848,838	1,848,838	1,848,838	1,005,196	61%	0	0	OBRA	1	1	60%	SE CONSIDERA UN AVANCE FISICO DEL 60% EN LA EJECUCION DE ESTA OBRA.
20446	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA	105-UNION JUAREZ	EJIDO TALQUIAN	RURAL	105SE070130 998100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES							260,000	260,000	260,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	294	0	0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FIM Y APORACIONES DE RECURSOS FEDERALES, POR LO TANTO SE DIVIDIO LA META TOTAL DE 87.52 METROS CUADRADOS EN DOS, QUEDANDO 263.78 METROS CUADRADOS PARA FIM E IGAM, CANTIDAD PARA SER EJECUTADA CON RECURSO DE LAS APORACIONES DEL EJERCICIO FINANCIERO ASI COMO EL AVANCE FISICO SERA INFORMADO POR APARTE.
20376	PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO LEZARD CARDENAS	105-UNION JUAREZ	EJIDO SANTO DOMINGO	URBANO	105SE093030 998100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES							300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,018	1,018	100%	SE OFIIO POR DIVI EN DOS LAS METAS A ALCANZAR QUE ERA POR 2,088.34 METROS CUADRADOS, QUEDANDO LA CANTIDAD DE 1,017.82 METROS CUADRADOS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FIM Y 1,071.52 METROS CUADRADOS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FISE, YA QUE ESTA OBRA CONTIENE MEZCLA DE RECURSOS, HASTA LA PRESENTE FECHA SE HA EJERCIDO Y EJECUTADO YA EL 100% DE LOS RECURSOS DEL FIM, LOS AVANCES DEL FISE SE INFORMARA POR APARTE.
20102	PAVIMENTACION DE CALLES	105-UNION JUAREZ	EJIDO CORDOVA INTACIADMO	RURAL	105SE091030 978100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES							777,838	777,838	777,838	977,838	74%	0	0	METRO CUADRADO	1,628	1,134	74%	SE ESTA CONSIDERANDO VIRTUALMENTE EL 100% DE RECURSO MINISTRADO, PARA EFECTOS DE QUE SE REFLEJE DE MANERA CORRECTA EL PORCENTAJE REPRESENTATIVO DEL RECURSO EJERCIDO, CONSIDERANDO QUE EN ESTA OBRA COMO EN TODAS AQUELLAS QUE SE EJECUTAN CON ESTE FONDO CUENTAN CON LOS RECURSOS YA ETIQUETADOS, MISMO QUE AMPARAN EL TOTAL DEL TECHO FINANCIERO DEL FONDO ASIGNADO A ESTE MUNICIPIO, ADO
20231	PAVIMENTACION DE CAMINO EN BARRIO EL PROGRESO	105-UNION JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105SE091030 948100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBAN																				

4746	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL CAFETA	18-VENUSTIANO CARRANZA	BARRIO EL CAFETA	URBANO	SE010EA01 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		760,013	760,013	760,013	760,013	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,493	1,493	100%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
4894	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO BILIBARDO DOMINGUEZ	18-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO BILIBARDO DOMINGUEZ	RURAL	SE010EA02 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		321,588	320,000	320,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	699	699	100%	OBRA POR CONTRATO EN PROCESO. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
48196	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO PARAISO DEL GRIJALVA	18-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO PARAISO DEL GRIJALVA	RURAL	SE010EA03 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		380,338	390,338	380,338	380,338	100%	0	0	METRO CUADRADO	880	880	100%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
48235	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL CALVARIO (A PONENTE)	18-VENUSTIANO CARRANZA	BARRIO EL CALVARIO	URBANO	SE010EA02 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		170,250	170,250	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	310	100	0%	OBRA EN PROCESO. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
47630	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL CALVITO	18-VENUSTIANO CARRANZA	BARRIO EL CALVITO	URBANO	SE010EA03 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		663,994	663,994	663,994	650,423	99%	0	0	METRO CUADRADO	1,574	1,574	100%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
48134	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL CARMEN	18-VENUSTIANO CARRANZA	BARRIO EL CARMEN	URBANO	SE010EA03 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		217,850	217,850	217,850	217,850	100%	0	0	METRO CUADRADO	374	374	100%	OBRA POR TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
47916	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL TOTOPOSTE	18-VENUSTIANO CARRANZA	BARRIO EL TOTOPOSTE	URBANO	SE010EA08 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		144,780	144,780	144,780	144,780	100%	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007.
47892	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LA ZONA URBANA	18-VENUSTIANO CARRANZA	BARRIO LA ZONA URBANA	URBANO	SE010EA09 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		844,152	844,152	844,152	844,152	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,842	1,842	100%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007.
47890	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO	18-VENUSTIANO CARRANZA	BARRIO SAN FRANCISCO	URBANO	SE010EA02 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		743,965	743,965	743,965	741,305	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,815	1,815	100%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
47864	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA ROSA	18-VENUSTIANO CARRANZA	BARRIO SANTA ROSA	URBANO	SE010EA04 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		717,843	717,843	717,843	717,843	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,627	1,627	100%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
48159	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SEÑOR DEL POZO	18-VENUSTIANO CARRANZA	BARRIO SEÑOR DEL POZO	URBANO	SE010EA05 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		350,502	350,502	350,502	350,502	100%	0	0	METRO CUADRADO	628	628	100%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
48109	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO AGUACATEMANGO	18-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO AGUACATEMANGO	RURAL	SE010EA08 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		754,978	754,978	754,978	754,978	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,597	1,597	100%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
47930	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO EL CACAO II	18-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO EL CACAO II	RURAL	SE010EA07 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		870,515	870,515	870,515	870,515	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,698	1,698	100%	OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
47955	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO FLORES MAGON	18-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO FLORES MAGON	URBANO	SE010EA03 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		1,103,043	1,103,043	1,103,043	1,103,043	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,980	2,980	100%	OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
48212	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	18-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	RURAL	SE010EA01 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		1,006,308	802,662	802,662	301,591	38%	0	0	METRO CUADRADO	2,150	1,075	50%	OBRA POR CONTRATO EN PROCESO. CON UN ANTICIPO DEL 30% PARA INICIO DE LA OBRA. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
48024	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA	18-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO GUADALUPE VICTORIA	RURAL	SE010EA03 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		514,988	514,988	514,988	514,988	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,300	1,300	100%	OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007. INFORMACION ACUMULADA AL EJERCICIO 2007
48182	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO LOS PINOS	18-VENUSTIANO CARRANZA	COL LOS PINOS	RURAL	SE010EA08 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		960,270	960,270	960,270	960,270	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,138	2,138	100%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
48091	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO MATAMOROS	18-VENUSTIANO CARRANZA	COL MATAMOROS	RURAL	SE010EA03 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		289,789	289,789	289,789	289,789	100%	0	0	METRO CUADRADO	612	612	100%	OBRA TERMINADA. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
47977	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO PLAN DE LOS ANGELES	18-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO PLAN DE LOS ANGELES	RURAL	SE010EA09 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		628,048	628,048	628,048	628,048	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,600	1,600	100%	OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
48007	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO SOTATITAN	18-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO SOTATITAN	URBANO	SE010EA01 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		671,263	671,263	671,263	671,263	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,500	1,500	100%	OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
48066	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO VEGA DEL CHALCH	18-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO VEGA DEL CHALCH	RURAL	SE010EA04 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		306,497	306,497	306,497	306,497	100%	0	0	METRO CUADRADO	666	666	100%	OBRA TERMINADA. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
48322	PAVIMENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LA BUGAMBILIA	18-VENUSTIANO CARRANZA	BARRIO LA BUGAMBILIA	URBANO	SE010EA03 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		747,941	500,000	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	854	0	0%	OBRA EN PROCESO. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
47967	PAVIMENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO	18-VENUSTIANO CARRANZA	COL MIGUEL HIDALGO	RURAL	SE010EA08 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		765,466	765,466	765,466	765,466	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,638	1,638	100%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
48332	PAVIMENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. OBRERA	18-VENUSTIANO CARRANZA	COL OBRERA	URBANO	SE010EA09 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		501,627	501,627	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,178	0	0%	OBRA EN PROCESO. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
17461	BACHO DE CALLES (A. OYE ENTRE 1A Y 3A NTE.)	107-VILLA CORZO	VILLACORZO BARRIO ETA	URBANO	000594	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		212,460	212,460	212,460	212,460	100%	0	0	METRO CUADRADO	519	519	100%	
41103	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	107-VILLA CORZO	POBLADO GUADALUPE	RURAL	000114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		251,784	251,784	251,784	251,784	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
17890	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA	107-VILLA CORZO	JERICCO	RURAL	000598	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		230,000	230,000	230,000	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	
41092	CONSTRUCCION DE GRADAS Y VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	107-VILLA CORZO	VILLACORZO	URBANO	000137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	OTROS	1	1	50%	
17968	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA 2A. ETAPA	107-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	RURAL	000136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		146,344	146,344	146,344	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	
17907	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA	107-VILLA CORZO	VILLACORZO	URBANO	000599	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	
41388	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN PARA EL PARQUE (IRA. ETAPA)	107-VILLA CORZO	LA CEBIA	RURAL	000226	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		200,000	200,000	200,000	88,562	44%	0	0	PLAZA	1	0	10%	
17812	AVILACION DE CALLES	107-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	000620	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METRO LINEAL	2,380	2,380	100%	
41288	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	000158	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		960,000	960,000	960,000	960,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,264	2,264	100%	
41269	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	FRANCISCO MURGUGIA	RURAL	000110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	888	888	100%	
41177	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	000138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,050	1,050	100%	
17623	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	JERICCO	RURAL	000596	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		860,000	860,000	860,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	373	373	100%	
41256	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	JOAQUIN MIGUEL SUTERREZ	RURAL	000102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	529	529	100%	
17657	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	LAS CAROLINAS	RURAL	000607	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		232,478	232,478	232,478	188,932	81%	0	0	METRO LINEAL	165	165	100%	
17842	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	000534	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		407,228	407,228	407,228	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,000	100	10%	
41193	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	MONTERREY	RURAL	000104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		960,000	960,000	960,000	906,062	94%	0	0	METRO CUADRADO	2,198	2,198	100%	

1642	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	000356	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	1,939,207	1,939,207	1,939,207	1,463,919	75%	0	0	METRO LINEAL	1,479	1,299	88%
1634	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	RIO GRANDE	RURAL	000287	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	125,000	125,000	125,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	673	673	100%
17419	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	000503	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	3,250,000	3,250,000	3,250,000	2,820,068	88%	0	0	METRO CUADRADO	28,160	14,080	50%
41203	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	TERRA SANTA	RURAL	000100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	365,000	365,000	365,000	365,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	780	780	100%
41716	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	UNION VILLACORZO	RURAL	00098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	265,000	265,000	265,000	265,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	475	475	100%
1688	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	VILLACORZO	URBANO	000357	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	1,000,011	1,000,011	1,000,011	711,397	71%	0	0	METRO LINEAL	779	779	100%
41306	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	VILLACORZO BARRIO CONSALPO	URBANO	000200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	520	520	100%
41133	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	VILLACORZO BARRIO EL DEBAYITO	URBANO	000140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	160,000	160,000	160,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	638	638	100%
41335	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	VILLACORZO BARRIO LA GANADERA	URBANO	000198	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	703	703	100%
16186	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	VILLACORZO BARRIO SANTA MARIA	URBANO	000283	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	695	695	100%
41233	PAVIMENTACION DE CALLE (ACCESO AL HOSPITAL REVOLUCION MEXICANA)	107-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	000101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	802,436	802,436	802,436	802,436	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,026	1,026	100%
16351	PAVIMENTACION DE CALLE (CALLE CENTRAL Y 1 A. PTE.)	107-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	RURAL	000344	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	960,000	960,000	960,000	879,638	92%	0	0	METRO CUADRADO	3,015	3,015	100%
16272	PAVIMENTACION DE CALLE 1 SUR, 2 OTE Y CALLE MARIA REYNA	107-VILLA CORZO	VILLACORZO BARRIO CENTRO	URBANO	000260	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,244	1,244	100%
17302	PAVIMENTACION DE CALLE (1A. SUR OTE. 6A. Y 7A. OTE. 2A. PTE. 1A. Y 2A. SUR. 3A. PTE. NORTE AV. CENTRAL Y 3A. NTE.)	107-VILLA CORZO	EL PARRAL SECTOR I	URBANO	000383	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	352,831	352,831	352,831	194,269	55%	0	0	METRO LINEAL	433	300	69%
16897	PAVIMENTACION DE CALLE (2A. OTE. NTE. AV. CENTRAL Y 3A. NTE.)	107-VILLA CORZO	EL PARRAL SECTOR IV	URBANO	000362	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	352,831	352,831	352,831	196,962	56%	0	0	METRO LINEAL	433	300	69%
16788	PAVIMENTACION DE CALLE (2A. OTE. NTE. 3A. Y 5A. NTE.)	107-VILLA CORZO	EL PARRAL SECTOR III	URBANO	000380	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	352,830	352,830	352,830	197,794	56%	0	0	METRO LINEAL	433	300	69%
16650	PAVIMENTACION DE CALLE (2A. PTE. NTE. 4A. 5A. NTE. 3A. PTE. NTE. 6A. Y 8A. NTE. 2A. PTE. NTE. 7A. Y 9A. NTE.)	107-VILLA CORZO	EL PARRAL SECTOR II	URBANO	000294	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	352,830	352,830	352,830	196,209	56%	0	0	METRO LINEAL	433	300	69%
16226	PAVIMENTACION DE CALLE 4A. SUR ENTRE 1A. Y 2A. OTE.	107-VILLA CORZO	VILLACORZO BARRIO TAPACHULITA I	URBANO	000264	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	620	620	100%
17369	PAVIMENTACION DE CALLE (5A. OTE. 6A. Y 9A. SUR. 4A. Y 5A. OTE.)	107-VILLA CORZO	VILLACORZO BARRIO TAPACHULITA II	URBANO	000398	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	225,000	225,000	225,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	979	979	100%
17503	PAVIMENTACION DE CALLES	107-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	RURAL	000696	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	331,117	331,117	331,117	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	821	821	100%
41153	PAVIMENTACION DE CALLES	107-VILLA CORZO	VILLACORZO BARRIO COLOGIO	URBANO	000141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	125,000	125,000	125,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	505	505	100%
16140	PAVIMENTACION DE CALLES	107-VILLA CORZO	VILLACORZO BARRIO LA SUNEIA	URBANO	000262	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%
17779	PAVIMENTACION DE CALLES Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (7A. OTE. ENTRE AV. CENTRAL Y 3A. NTE.)	107-VILLA CORZO	EL PARRAL SECTOR IV	URBANO	000528	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	143,088	143,088	143,088	141,362	98%	0	0	METRO LINEAL	111	111	100%
16880	REHABILITACION DE BANQUETAS ETAPA (1A. ORIENTE ENTRE 1A. Y 4A. SUR)	107-VILLA CORZO	VILLACORZO	URBANO	000468	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	982,367	98%	0	0	METRO CUADRADO	830	830	100%
16640	REHABILITACION DE BANQUETAS 3ERA. ETAPA 1A. OTE. SUR Y 3A. NTE.	107-VILLA CORZO	VILLACORZO	URBANO	000394	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	800,000	800,000	800,000	799,551	99%	0	0	METRO CUADRADO	2,065	2,065	100%
16010	REHABILITACION DE BAÑOS CASA EJIDAL	107-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	000621	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	76,700	76,700	76,700	0	0%	0	0	OBRA	1	0	40%
17736	REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS EN SALON DE USOS MULTIPLES	107-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	RURAL	000620	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	80,391	80,391	80,391	0	0%	0	0	OBRA	1	1	60%
17568	REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL NO. 1	107-VILLA CORZO	EL PARRAL SECTOR I	URBANO	000556	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OTROS	1	1	60%
14728	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	108-VILLAFLORES	EJIDO HORAZO GONZALES	RURAL	FISM-000253/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	140,000	140,000	140,000	109,771	78%	0	0	OTROS	1	1	60%
14628	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (2ª ETAPA)	108-VILLAFLORES	EJIDO HERBERTO JARA	RURAL	FISM-000266/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	74,589	74,589	74,589	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%
16466	CONSTRUCCION DE ESCUELA TALLER	108-VILLAFLORES	FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD	URBANO	FISM-000331/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	177,538	177,538	177,538	0	0%	0	0	OBRA	1	0	30%
16302	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO PRIMERA ETAPA	108-VILLAFLORES	FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD	URBANO	FISM-000398/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	400,000	400,000	400,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	50%
16393	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO SEGUNDA ETAPA	108-VILLAFLORES	COLONA SANTA CATARINA	URBANO	FISM-000399/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	409,714	409,714	409,714	0	0%	0	0	OBRA	1	1	50%
4887	CONSTRUCCION DE BALON DE USOS MULTIPLES	108-VILLAFLORES	EJIDO TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	FISM-000173/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	480,000	480,000	480,000	433,146	88%	0	0	OBRA	1	1	60%
4674	CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL 4ª ETAPA	108-VILLAFLORES	EJIDO PALENGUE LOS PINOS	RURAL	FISM-000486/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	499,999	499,999	499,999	0	0%	0	0	OBRA	1	1	60%
16971	CONTINUIDAD PAVIMENTACION DE CALLES VAE BRASLIA Y TERCERA MANZANA	108-VILLAFLORES	FRACCIONAMIENTO BRASILITO	URBANO	FISM-000268/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	124,988	124,988	124,988	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	676	88	10%
16204	EMBARRIO PERIMETRAL DEL PANTOON EJIDAL	108-VILLAFLORES	EJIDO PANCHO VILLA	RURAL	FISM-000952/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	199,746	199,746	199,746	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%
16023	EMPEDRADO DE CALLE (ENTRADA AL EJIDO)	108-VILLAFLORES	EJIDO LAURELES	RURAL	FISM-000179/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	100,000	100,000	100,000	57,781	58%	0	0	METRO LINEAL	228	228	100%
16416	PAVIMENTACION DE CALLES	108-VILLAFLORES	BARRIO BUENA SUERTE Y ALMACENES	URBANO	FISM-000338/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	61,715	61,715	61,715	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	269	27	10%
16696	PAVIMENTACION DE CALLES	108-VILLAFLORES	BARRIO FRAYLESCANO	URBANO	FISM-000339/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	174,858	174,858	174,858	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	769	168	20%

6040	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	BARRIO SAN CARLOS	URBANO	FISM- 900447/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	89,111	89,111	89,111	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	485	485	100%	
6044	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	BARRIO 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	FISM- 900448/9007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	249,992	249,992	249,992	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	668	287	40%	
5875	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	COLONA SANTA CATARINA	URBANO	FISM- 900307/2005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	189,533	189,533	189,533	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	737	110	15%	
6045	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS	RURAL	FISM- 900484/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	386,620	386,620	386,620	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	940	34	10%	
5491	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO BENTO JUAREZ SECTOR I	RURAL	FISM- 900295/2005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	300,000	300,000	300,000	52,965	18%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,200	300	30%	
5431	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO BENTO JUAREZ SECTOR II	RURAL	FISM- 900249/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	300,000	300,000	300,000	52,965	18%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	120	38	30%	
5499	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO BENTO JUAREZ SECTOR III	RURAL	FISM- 900295/9007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	300,000	300,000	300,000	52,965	18%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,200	420	35%	
5836	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO BENTO JUAREZ SECTOR IV	RURAL	FISM- 900308/2005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	300,000	300,000	300,000	52,965	18%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,200	420	35%	
4792	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO CALIFORNIA	RURAL	FISM- 900148/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	608	608	100%	ESTE PROYECTO ESTA ASIGNADO AL PROGRAMA DE URBANIZACION, SUB PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y TIPO DE PROYECTO 01 CONCRETO HIDRAULICO
5820	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO CALZADA LARGA	RURAL	FISM- 900308/2005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	788	788	100%	
5418	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO CRISTOBAL OBREGON SECTOR I	RURAL	FISM- 900291/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	150,000	150,000	150,000	27,130	18%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,200	180	15%	
5890	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO CRISTOBAL OBREGON SECTOR II	RURAL	FISM- 900305/9007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	150,000	150,000	150,000	25,000	17%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,200	240	20%	
5927	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO CRISTOBAL OBREGON SECTOR III	RURAL	FISM- 900302/2005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	150,000	150,000	150,000	27,130	18%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,200	180	15%	
5884	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO CRISTOBAL OBREGON SECTOR IV	RURAL	FISM- 900324/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	300,000	300,000	300,000	57,175	19%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,200	180	15%	
5640	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO CRISTOBAL OBREGON SECTOR V	RURAL	FISM- 900307/2005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	300,000	300,000	300,000	59,635	20%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,200	180	15%	
6075	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO CUARTEMOC SECTOR I	RURAL	FISM- 900485/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	712	35	5%	
5930	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO CUARTEMOC SECTOR II	RURAL	FISM- 900430/9007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	299,974	299,974	299,974	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	712	712	100%	
5817	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO DOCTOR DOMINGO CHANONA SECTOR I	RURAL	FISM- 900298/2005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	150,000	150,000	150,000	57,546	38%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,200	840	70%	
5835	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO DOCTOR DOMINGO CHANONA SECTOR II	RURAL	FISM- 900301/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	109,865	109,865	109,865	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	633	316	50%	
6176	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO DOCTOR DOMINGO CHANONA SECTOR III	RURAL	FISM- 900545/2005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	80,164	80,164	80,164	3,795	5%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	633	316	50%	
4792	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO DOCTOR DOMINGO CHANONA SECTOR III	RURAL	FISM- 900148/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	109,865	109,865	109,865	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	633	0	0%	ESTA OBRA PERTENECE AL PROGRAMA DE URBANIZACION MUNICIPAL, DE PAVIMENTACION DE CALLES Y PROYECTO 01 CONCRETO HIDRAULICO
6178	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO DOCTOR DOMINGO CHANONA SECTOR III	RURAL	FISM- 900545/9007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	80,164	80,164	80,164	3,795	5%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	633	316	50%	
5827	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO DOCTOR DOMINGO CHANONA SECTOR IV	RURAL	FISM- 900300/2005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	300,000	300,000	300,000	87,252	29%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,200	840	70%	
5842	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO EL PORTILLO	RURAL	FISM- 900310/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	512	200	40%	
6091	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	FISM- 900463/2005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,185	237	20%	
6090	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO JESUS MARIA GARZA SECTOR III	RURAL	FISM- 900431/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	300,000	300,000	300,000	200,791	97%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	700	700	100%	
5861	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO JOAQUIN MIGUEL SUTERREZ	RURAL	FISM- 900394/9007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,280	1,280	100%	
5830	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO LOS ANGELES	RURAL	FISM- 900300/2005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	700,000	700,000	700,000	228,330	33%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	2,711	1,084	40%	
5841	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO MELCHOR OCAMPO	RURAL	FISM- 900338/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	788	384	50%	
6090	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO NUEVA ESPERANZA	RURAL	FISM- 900463/2005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%	
5480	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO NUEVA PALESTINA	RURAL	FISM- 900296/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	125,000	125,000	125,000	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	612	400	60%	
5930	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO NUEVO MEXICO SECTOR I	RURAL	FISM- 900395/9007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	219,731	219,731	219,731	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	633	316	50%	
6186	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO NUEVO MEXICO SECTOR I	RURAL	FISM- 900547/2005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	80,164	80,164	80,164	7,360	9%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	633	316	50%	
5926	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO NUEVO MEXICO SECTOR II	RURAL	FISM- 900200/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	219,731	219,731	219,731	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	633	633	100%	
6179	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO NUEVO MEXICO SECTOR II	RURAL	FISM- 900546/2005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	80,164	80,164	80,164	7,360	9%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	633	316	50%	
5932	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO NUEVO MEXICO SECTOR III	RURAL	FISM- 900206/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	219,731	219,731	219,731	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	633	508	80%	
6182	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO NUEVO MEXICO SECTOR III	RURAL	FISM- 900546/9007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	80,164	80,164	80,164	7,360	9%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	633	316	50%	
5928	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO NUEVO MEXICO SECTOR IV	RURAL	FISM- 900206/2005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	219,731	219,731	219,731	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	633	570	90%	
6185	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO NUEVO MEXICO SECTOR IV	RURAL	FISM- 900546/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	80,164	80,164	80,164	7,360	9%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	633	316	50%	
6090	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAFLORES	EJIDO NORIADA GRANDE	RURAL	FISM- 900207/2005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,188	1,188	100%	

5848	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAGORES	EJIDO SAN MARCOS	RURAL	FISM-0002202007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	912	912	100%	
5865	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAGORES	EJIDO TENCOCITLAN	RURAL	FISM-0004052007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,544	1,081	70%	
5832	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAGORES	EJIDO TRES PICOS	RURAL	FISM-0003082005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	300,000	300,000	300,000	164,248	81%	0	0	METRO CUADRADO	1,125	780	70%	
5428	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAGORES	EJIDO UNION Y PROGRESO	RURAL	FISM-0002482007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	769	769	100%	
5478	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAGORES	EJIDO URSULO GALVAN	RURAL	FISM-0002562007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	200,000	200,000	200,000	48,588	24%	0	0	METRO CUADRADO	1,558	623	40%	
5493	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAGORES	EJIDO VILLA HDALGO SECTOR I	RURAL	FISM-0002572007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	125,000	125,000	125,000	28,862	23%	0	0	METRO CUADRADO	881	401	50%	
5843	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAGORES	EJIDO VILLA HDALGO SECTOR II	RURAL	FISM-0003052007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	125,000	125,000	125,000	50,875	41%	0	0	METRO CUADRADO	861	491	56%	
5838	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAGORES	EJIDO VILLA HDALGO SECTOR III	RURAL	FISM-0003042005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	250,000	250,000	250,000	45,705	18%	0	0	METRO CUADRADO	862	491	56%	
5833	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAGORES	EJIDO VILLA HDALGO SECTOR IV	RURAL	FISM-0003372007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	250,000	250,000	250,000	43,235	17%	0	0	METRO CUADRADO	862	491	56%	
6020	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAGORES	FRACCIONAMIENTO LA POPULAR	URBANO	FISM-0004832007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	125,000	125,000	125,000	96,922	80%	0	0	METRO CUADRADO	972	97	10%	
8518	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAGORES	FRACCIONAMIENTO LAS FLORES II	URBANO	FISM-0006102007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	250,000	250,000	250,000	166,744	67%	0	0	METRO CUADRADO	1,216	425	35%	
6098	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAGORES	FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL	URBANO	FISM-0004882007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	125,000	125,000	125,000	19,350	15%	0	0	METRO CUADRADO	1,054	388	36%	
5960	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAGORES	FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENO	URBANO	FISM-0003082005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	124,943	124,943	124,943	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	288	238	90%	
5841	PAVIMENTACION DE CALLES	18-VILLAGORES	RIVERA EL HORIZONTE	RURAL	FISM-0003372007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	125,000	125,000	125,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	812	400	50%	
8591	REHABILITACION DE VIVIENDA	18-VILLAGORES	RANCHERIA PARISO	RURAL	FISM-0008112007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	40,000	40,000	40,000	37,665	94%	0	0	VIVIENDA	18	16	90%	
8528	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL BENTO JUAREZ	18-VILLAGORES	POBLADO VILLAGORES	URBANO	FISM-0008492007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	100,000	100,000	100,000	96,997	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
8943	REVESTIMIENTO DE CALLES	18-VILLAGORES	EJIDO GUADALUPE VICTORIA SECTOR II	RURAL	FISM-0007492007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	METRO LINEAL	910	910	100%	
5061	REVESTIMIENTO DE CALLES	18-VILLAGORES	EJIDO GUADALUPE VICTORIA SECTOR IV	RURAL	FISM-0007192007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	METRO LINEAL	910	910	100%	
8513	TERMINACION DE BIBLIOTECA PUBLICA	18-VILLAGORES	POBLADO VILLAGORES	URBANO	FISM-0008082007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	800,000	800,000	800,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
5950	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOL	112-SAN JUAN CANCUC	ONITIC	RURAL	112SE09730017810EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	617,280	617,280	617,280	185,178	30%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE PAGO DE ESTIMACION
8078	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOL Y TECHADO	112-SAN JUAN CANCUC	EL POZO	RURAL	112SE097300228100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,975,248	1,975,248	1,975,248	592,573	30%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
5928	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	112-SAN JUAN CANCUC	YANCHEN	RURAL	112SE109100038101EA	GOBIERNO REGIONAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,162,078	2,162,078	2,162,078	2,128,993	97%	0	0	PLAZA	1	1	100%	OBRA TERMINADA CON AHORRO PRESUPUESTAL
5971	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUET-BOL	112-SAN JUAN CANCUC	ONITIC	RURAL	112SE097300198100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,318,362	1,318,362	1,318,362	395,508	30%	0	0	METRO CUADRADO	1,089	544	50%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
8018	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	112-SAN JUAN CANCUC	CHANDOLAM	RURAL	112SE097300348100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	631,048	631,048	631,048	189,314	30%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
5942	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA	112-SAN JUAN CANCUC	TZAMETAL	RURAL	112SE067300028101EA	GOBIERNO REGIONAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,612,034	1,612,034	1,612,034	1,612,034	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,609	3,609	100%	
5944	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL (TERCERA ETAPA)	112-SAN JUAN CANCUC	ORIZON	RURAL	112SE067300088100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,102,203	1,102,203	1,102,203	1,046,742	95%	0	0	METRO CUADRADO	2,438	2,438	100%	OBRA TERMINADA CON AHORRO PRESUPUESTAL
5947	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CANCUC ABAJO)	112-SAN JUAN CANCUC	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	112SE067300368100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,730,521	2,730,521	2,730,521	2,730,521	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,627	5,627	100%	
5952	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CANCUC ARRIBA)	112-SAN JUAN CANCUC	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	112SE067300138100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,913,408	1,913,408	1,913,408	1,913,408	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,139	4,139	100%	OBRA TERMINADA
1388	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	116-MARQUÉS DE COMILLAS	EL PORVENIR	RURAL	116-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	203,312	203,312	203,312	203,312	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
1378	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	116-MARQUÉS DE COMILLAS	NEPE GALAXIA	RURAL	116-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	203,312	203,312	203,312	203,312	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
1320	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA	116-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	RURAL	116-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	128,476	128,476	128,476	128,476	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA CONSTRUCCION DE ESTA CANCHA DEPORTIVA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
1370	REVESTIMIENTO DE CALLES CON OBRAS DE DRENAJE	116-MARQUÉS DE COMILLAS	SAN LAZARO	RURAL	116-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	387,600	387,600	387,600	387,600	100%	0	0	METRO LINEAL	4,138	3,150	76%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
6540	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CENTRO.	118-SAN ANDRÉS DURAZNAL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SP05D080978M01380207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	37,500	20,000	37,500	5,485	27%	0	0	METRO CUADRADO	200	15	8%	
8872	EMPERADO MIXTO DE CALLES	13-BOCHIL	CONGREGACION LA LIBERTAD	URBANO	013-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	112,000	112,000	112,000	112,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	480	480	100%	
8876	PAVIMENTACION DE CALLES	13-BOCHIL	SANTA CRUZ NIÑO II	URBANO	013-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	75,000	75,000	75,000	71,462	95%	0	0	METRO CUADRADO	312	288	96%	
8171	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	13-BOCHIL	BARRIO ORIZABA NORTE CABIMBAL	URBANO	013-03-0097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	628	628	100%	PAVIMENTACION DE 627.80 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
8873	REVESTIMIENTO DE CALLES	13-BOCHIL	SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ II	RURAL	013-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58,500	58,500	58,500	58,500	100%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	
2165	CONSTRUCCION DE AMADORES CON CONCRETO HIDRAULICO	14-EL BOSQUE	CONGREGACION LOS ANGELES	RURAL	SP05D080978SM-00084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,050	1,050	100%	
2214	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLE	14-EL BOSQUE	CONGREGACION SAN MIGUEL	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	250,000	250,000	75,000	75,000	30%	0	0	OBRA	1	1	50%	
2441	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	14-EL BOSQUE	CONGREGACION NUEVO JERUSALEM	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	175,000	175,000	52,500	52,500	30%	0	0	OBRA	1	1	30%	
2198	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO 3A ETAPA	14-EL BOSQUE	EJIDO SAN CAYETANO	RURAL	SP05D080978M014010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,119,000	1,119,000	1,119,000	1,119,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

2288	CONSTRUCCION DE PARQUE	14-EL BOSQUE	CONGREGACION SAN MIGUEL	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			200,000	200,000	60,000	60,000	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	50%	
2168	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PSO FIRME Y TECHO DIBO)	14-EL BOSQUE	CONGREGACION PEDREGAL	RURAL	SP/SD/RS/STP/SM-00099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			284,327	284,327	284,327	284,327	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,168	2,168	100%	
2372	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO	14-EL BOSQUE	EJIDO CARROZAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	745	745	100%		
2471	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	14-EL BOSQUE	CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN SEBASTIAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			374,240	374,240	112,274	112,274	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	300	81%	
2169	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	14-EL BOSQUE	EJIDO FLORENCIA	RURAL	SP/SD/RS/STP/SM-00098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	448	448	100%		
2527	REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL	14-EL BOSQUE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			500,000	500,000	500,000	150,000	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25%		
2538	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO	14-EL BOSQUE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SP/SD/RS/STP/SM0055	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			166,972	166,972	166,972	166,011	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%		
1942	CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES	15-CACAHOTAN	BARRIO EMILIANO ZAPATA	URBANO	915-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			386,577	386,577	386,577	386,577	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	481	481	100%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR LA SECRETARIA DE PLANEACION POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE SE CAMBIO EL NUMERO DE PROYECTO POR EL REAL.	
1493	CONSTRUCCION DE BANDA PERIFERAL EN PANTON EJIDAL	15-CACAHOTAN	EJIDO EL CARMEN	RURAL	915-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			571,872	400,000	400,000	304,028	89%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	
1436	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL	15-CACAHOTAN	EJIDO BENTO JUAREZ SAN VICENTE	RURAL	915-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			563,847	360,000	360,000	310,368	86%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION	
3764	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL	15-CACAHOTAN	EJIDO EL CARMEN	RURAL	915-03-0000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			99,686	40,000	40,000	20,884	52%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30%	ESTE EXPEDIENTE AUN ESTA EN TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE	
4462	CONSTRUCCION DE DESCANSO EN PANTON EJIDAL	15-CACAHOTAN	EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE	RURAL	915-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			140,073	140,073	140,073	140,073	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48	100%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION POR LO QUE CAMBIO EL NUMERO DE PROYECTO Y EL NOMBRE DE LA OBRA	
909	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL 2A. ETAPA	15-CACAHOTAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	915-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			737,927	737,927	737,927	737,927	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620	1,620	100%		
1641	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	15-CACAHOTAN	EJIDO BENTO JUAREZ EL PLAN	RURAL	915-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			98,007	98,007	98,007	87,022	89%	0	0	0	0	0	0	0	0	30	24	80%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y TAMBIEN TIENE APORTACION DEL ESTADO.	
1491	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	15-CACAHOTAN	EJIDO UNION ROJA	RURAL	915-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			124,705	124,705	124,705	104,127	83%	0	0	0	0	0	0	0	0	65	75	88%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y TIENE APORTACION DE RECURSO ESTATAL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO.	
1410	CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL 3A. ETAPA	15-CACAHOTAN	EJIDO FAJA DE ORO	RURAL	915-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			473,127	165,000	165,000	141,838	86%	0	0	0	0	0	0	0	0	571	300	53%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION	
4975	PAVIMENTACION DE CALLE	15-CACAHOTAN	BARRIO GUADALUPE	URBANO	915-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			652,536	652,536	652,536	652,536	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	415	400	96%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION	
1420	PAVIMENTACION DE CALLE	15-CACAHOTAN	BARRIO GUADALUPE	URBANO	915-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			499,856	499,856	499,856	499,856	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,211	1,211	100%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION	
4925	PAVIMENTACION DE CALLE	15-CACAHOTAN	BARRIO TRES HERMANOS	URBANO	915-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			737,027	737,027	737,027	708,237	96%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,464	1,464	100%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR LA SECRETARIA DE PLANEACION POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE SE CAMBIO EL NUMERO DE PROYECTO.	
4976	PAVIMENTACION DE CALLE ASFALTICO	15-CACAHOTAN	AVENIDA CENTRAL SUR	URBANO	915-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			651,156	651,156	651,156	651,156	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	443	420	95%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR LA SECRETARIA DE PLANEACION POR LA QUE EN ESTE TRIMESTRE SE CAMBIO EL NUMERO DE PROYECTO.	
14427	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAHOTAN	BARRIO ANAHUAC	URBANO	915-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			251,443	251,443	251,443	250,839	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360	100%	ESTA EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION	
4957	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAHOTAN	BARRIO EMILIANO ZAPATA	URBANO	915-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			716,792	716,792	716,792	702,954	98%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592	1,592	100%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR LA SECRETARIA DE PLANEACION POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE SE CAMBIO EL NUMERO DE PROYECTO	
14346	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAHOTAN	BARRIO LA CONCEPCION EJIDAL	RURAL	915-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			399,280	399,280	399,280	352,941	88%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	1,100	79%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION	
14697	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAHOTAN	EJIDO MEXLUM	RURAL	915-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			309,935	200,000	200,000	154,715	77%	0	0	0	0	0	0	0	0	378	300	39%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION	
14627	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAHOTAN	EJIDO SALVADOR URBINA	RURAL	915-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			400,000	300,000	300,000	267,741	89%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050	690	65%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE	
37833	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAHOTAN	EJIDO EL AGUILA	RURAL	915-03-0000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			299,987	75,000	75,000	57,620	77%	0	0	0	0	0	0	0	0	488	150	30%	ESTE EXPEDIENTE AUN EN ESTA EN TRAMITE DE VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE	
9130	PAVIMENTACION DE CAMINO	15-CACAHOTAN	CANTON LA CEBIA	URBANO	915-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			155,120	155,120	155,120	154,967	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	726	726	100%		
4978	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	15-CACAHOTAN	BARRIO TRES HERMANOS	URBANO	915-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			218,881	218,881	218,881	218,881	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%		
4918	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL	15-CACAHOTAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	915-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			778,314	778,314	778,314	698,480	89%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR LA SECRETARIA DE PLANEACION POR QUE EN ESTE TRIMESTRE SE CAMBIO EL NUMERO DE PROYECTO.	
4960	REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO	15-CACAHOTAN	BARRIO ALVARO OBREGON	URBANO	915-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			142,986	142,986	142,986	142,986	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543	1,487	96%		
54080	CONSTRUCCION DE ACCESO PEATONAL AL MALECON	16-CATAZAJA	EJIDO PARASO	RURAL	FISM-9001/18/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, CHAPAS			164,438	159,867	159,867	159,867	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%		
4814	PAV. DE CALLE DE BOULEVARD CON CONCRETO HIDRAULICO	16-CATAZAJA	EJIDO AGUA FRIA	RURAL	60/FISM-9001/17/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, CHAPAS			540,769	540,769	540,769	540,769	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	2,037	2,037	100%		
53277	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE LA IGLESIA	16-CATAZAJA	EJIDO CUAUHTEMOC	RURAL	FISM-9001/16/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, CHAPAS			1,069,666	1,069,666	1,069,666	1,069,666	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	789	789	100%		
53297	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES DEL BOULEVARD	16-CATAZAJA	EJIDO AGUA FRIA	RURAL	FISM-9001/17/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, CHAPAS			540,769	540,769	540,769	540,769	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	2,037	2,037	100%		
5398	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HUYTLA	16-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	FISM-9002/16/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, CHAPAS			307,116	302,272	302,272	302,272	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	561	580	100%		
53253	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRADA	16-CATAZAJA	EJIDO DESENGANO	RURAL	FISM-9001/18/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, CHAPAS			469,189	469,189	469,189	469,189	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,532	1,532	100%		
1779	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	17-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	917-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			487,622	483,289	483,289	483,289	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1				

1868		IMAGEN URBANA DEL BOULEVARD DR. RODOLFO FIGUEROA 4° ORIENTE ESTADO MUNICIPAL	17-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,397,813	1,268,533	1,268,533	1,268,533	100%	0	0	METRO LINEAL	480	432	90%	
1822		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL 4° ETAPA TRAMO E.C. B.LVD. RODOLFO LOPEZ FIGUEROA-PUENTE SALOMON GONZALEZ BLANCO DEL KM 0+000 AL 2+000 ENTRE 5 Y 6 PTE. Y 6 PTE. ENTRE 13 Y 14 SUR	17-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017030028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,726,642	2,603,022	2,603,022	2,603,022	100%	0	0	METRO LINEAL	600	570	95%	
1741		PAVIMENTACION DE CALLE EN EL MIRADOR 13° SUR ENTRE 9° PTE Y BLVD. RODOLFO FIGUEROA, 14° SUR ENTRE 5 Y 6 PTE. Y 4° PTE. ENTRE 13° Y 14° SUR	17-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL- MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,958,644	1,954,644	1,954,644	1,954,644	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,590	3,590	100%	
1732		PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SEGURO SOCIAL, PROLONG. DE LA CALLE CENTRAL ENTRE BLVD. DR. RODOLFO FIGUEROA Y 15° AV. SUR	17-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL- MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,800,274	1,115,961	1,115,961	1,115,961	100%	0	0	METRO LINEAL	4,180	2,505	62%	
1877		PAVIMENTACION DE CALLES (NONMINADA), EIBO LAZARO CARDENAS	17-CINTALAPA	EIBO LAZARO CARDENAS	RURAL	017-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,080	86,417	86,417	86,417	100%	0	0	METRO CUADRADO	947	384	43%	
1789		PAVIMENTACION DE CALLES (NONMINADA), EIBO ROSENDO SALAZAR	17-CINTALAPA	EIBO ROSENDO SALAZAR	RURAL	017-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL- MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,038,550	443,508	443,508	443,508	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,020	1,688	43%	
1786		REHABILITACION Y REMODELACION DEL PARQUE RECREATIVO 2° ETAPA, EIBO LAZARO CARDENAS	17-CINTALAPA	EIBO LAZARO CARDENAS	RURAL	017-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,100,000	958,710	958,710	958,710	100%	0	0	PLAZA	1	1	87%	
1817		TECHADO DE DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SANTO DOMINGO	17-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017030021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,254,307	1,254,307	1,254,307	1,254,307	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTA OBRA CUENTA CON NUMERO DE REGISTRO Y CONTROL EMITIDO POR LA SECRETARIA DE PLANEACION SPDSOR17FBIM-0001-4302007
4935		PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	18-COCHILLA	BARRIO GUADALUPE	URBANO	SPDSOR19F18M-00059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	131,040	131,040	65,025	39,515	30%	0	0	METRO CUADRADO	244	100	41%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EN LA CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE APORTA EL MUNICIPIO. EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA EL RECURSO Y LAS METAS QUE APORTA EL MUNICIPIO A TRAVES DEL FISM
4932		PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	18-COCHILLA	COL. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	SPDSOR19F18M-00059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMPLIA. CHAFAPAS	218,195	218,195	218,195	218,195	100%	0	0	METRO CUADRADO	405	405	100%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EN LA CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE APORTA EL MUNICIPIO. EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA EL RECURSO Y LAS METAS QUE APORTA EL MUNICIPIO A TRAVES DEL FISM
4944		PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	18-COCHILLA	RIBERA SAN JUAN	RURAL	SPDSOR19F18M-00059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMPLIA. CHAFAPAS	200,008	200,008	200,008	60,002	30%	0	0	METRO CUADRADO	355	355	100%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EN LA CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE APORTA EL MUNICIPIO. EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA LOS RECURSOS Y LAS METAS QUE APORTA EL MUNICIPIO A TRAVES DEL FISM
4944		PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	18-COCHILLA	RIBERA UNION PORTES GIL	RURAL	SPDSOR19F18M-00057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMPLIA. CHAFAPAS	217,603	217,603	217,603	217,603	100%	0	0	METRO CUADRADO	392	392	100%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EN LA CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE APORTA EL MUNICIPIO. EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA EL RECURSO Y LAS METAS QUE APORTA EL MUNICIPIO A TRAVES DEL FISM
49510		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	18-COCHILLA	BARRIO SAN ESTEBAN	URBANO	SPDSOR19F18M-00013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMPLIA. CHAFAPAS	244,508	244,508	244,508	244,508	100%	0	0	METRO CUADRADO	443	443	100%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EN LA CUAL SE HABA UNA INVERSION TOTAL DE 3,430,807.60. SERA DE 844,000.00 APORTACION MUNICIPAL A TRAVES DEL FISM Y 8,176,800.00 APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL CODECOM. EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA LA INVERSION Y METAS A ALCANZAR CON LA APORTACION MUNICIPAL.
49542		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	18-COCHILLA	BARRIO SAN ISIDRO	URBANO	SPDSOR19F18M-00059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMPLIA. CHAFAPAS	153,116	153,116	153,116	67,400	44%	0	0	METRO CUADRADO	216	216	100%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EN LA CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE APORTA EL MUNICIPIO. EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA EL RECURSO Y LAS METAS QUE APORTA EL MUNICIPIO A TRAVES DEL FISM
49565		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	18-COCHILLA	BARRIO SAN JUAN	URBANO	SPDSOR19F18M-00059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMPLIA. CHAFAPAS	154,101	154,101	154,101	154,101	100%	0	0	METRO CUADRADO	278	278	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EL B. LA CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE APORTA EL MUNICIPIO. EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA LA INVERSION Y LAS METAS A ALCANZAR CON LA INVERSION MUNICIPAL A TRAVES DEL FISM
49593		INVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO DE LA REGION	18-COCHILLA	BARRIO SAN ANTONIO	URBANO	SPDSOR19F18M-00010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMPLIA. CHAFAPAS	122,338	122,338	122,338	122,338	100%	0	0	METRO LINEAL	393	393	100%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EN LA CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE APORTA EL MUNICIPIO. EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA LA INVERSION Y LAS METAS A ALCANZAR CON LA INVERSION MUNICIPAL A TRAVES DEL FISM
51878		CONSTRUCCION DE ANDADOR EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMTAN	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	SEI000000981000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION TECNOLÓGICA	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	200,000	200,000	200,000	93,646	47%	0	0	METRO CUADRADO	374	200	56%	CONSTRUCCION DE ANDADOR CONSTITUYENTE EN 3738 M2 DE PISO DE CONCRETO F'c 210KG/CM2 Y 12 CM. DE ESPESOR CON REFORZO DE MALLA LAC 8/10 X10 Y ORIENTACION A BASE DE MAMPORSTERA DE PIEDRA BRAGA, MODIFICACION PRESUBIERTA.
49801		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	FRANC LUIS DONALDO COLOSO	URBANO	SEI0000004461000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	122,580	122,580	122,580	75,417	62%	0	0	OBRA	1	1	82%	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 26X11 M. PISO DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 12 CM. DE ESPESOR, PORTERIAS Y TABLEROS DE BASQUETBOLO.
49161		CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN CASETA PARA LA OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	EIBO VILLAHERMOSA YALLAMA	RURAL	SEI0000013581000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	27,918	27,918	27,918	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL ELABORADO A BASE DE MALLA CILINDRICA DE 60X60MM, CALIBRE 10X50MILTS. DE ALTURA CON UNA LONGITUD TOTAL DE 44.60 MTS. SUELO A CASTILLOS EMPOTRADOS A UN MURO DE MAMPORSTERA CON PUERTA Y PORTON DE ACCESO
5766		CONSTRUCCION DE NAVE EN MERCADO DEL CEDRO	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO EL CEDRO	URBANO	SEI0000011381000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	139,181	139,181	139,181	139,181	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA NAVE A BASE DE ZAPATA ABILADAS, COLUMNAS, TECHUMBRE DE LAMINAS DE ASBESTO Y PISO DE CONCRETO Fc=160KG/CM2, CON MALLA LAC
5783		CONSTRUCCION DE BALON DE ACTOS 2A ETAPA	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	EIBO ABEILARDO L RODRIGUEZ	RURAL	SEI0000010261000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	186,638	186,638	186,638	93,519	50%	0	0	OBRA	1	1	50%	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL A BASE DE PANELES DE CONCRETOS DE 3 PULGADAS DE ESPESOR CON CAJENAS DE DESPLANTES INTERNAS, CERRAMIENTO Y CASTILLO DE CONCRETO ARMADO, CENCELERIAS PARA VENTANAS CON PERFIL TUBULAR DE LAMINAS METALICAS 2.85 CON CRISTAL FLUTADO DE 6MM Y PUERTA METALICA
5778		CONSTRUCCION DE BALON DE ACTOS 2A ETAPA	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	EIBO SARAZOLA LA MONTANA	RURAL	SEI0000017181000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	186,638	186,638	186,638	93,519	50%	0	0	OBRA	1	1	50%	CONSTRUCCION DE 87.66M2 DE MURO DE PANELES CONCRETOS, INSTALACION ELECTRICA DE 12 LAMPARAS Y 4 CONTACTOS, MURO DE ACOMODADA, GRADAS, MODELO SANTARFO, PISA, SERRIFCA, PISO DE ABRIGACION, PISO, ANDADORES E INSTALACIONES EXTERIORES.
4669		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 862.10 DE TECHUMBRE METALICAS A BASE DE ZAPATAS ABILADAS DE CONCRETO ARMADO, COLUMNAS DE MONTEN# CAL 14 EN CALON ARMADAS A DOS ADJAS CON PTE #3X4 (CUERDA SUPERIOR E INFERIOR) Y PTE #2X2 (MONTAJES Y DIAGONALES), CARRADORES DE MONTEN# 4 CAL 14 Y LAMINA CENTRAL ALUM# 7000.
5393		INTERESES BANCARIOS	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	0102000030077031012	GOBIERNO	SACEDNA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	0	0	0	0	0%	0	92,812	OTROS	0	0	0%	INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA NO. 0531661146, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
6150		PAVIMENT DE CALLES Y AVENIDAS MEZCLA ASFALTICA (11A. AVE. PTE. SUR CALLE IGNACIO MANUEL ALVARADO Y PROF. RAFAEL RAMIREZ Y CALLE IGNACIO MANUEL ALVARADO, Y 11A. AVE. PTE. SUR)	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD COMITCA	URBANO	SEI0000013381000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		179,822	179,822	179,822	89,911	50%	0	0	METRO CUADRADO	1,000	700	47%	PAVIMENTACION DE 1800.00M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
4491		PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (CALLE PRINCIPAL)	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA DOS CRUCES	RURAL	SEI0000002561000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	221,321	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	900	0	0%	PAVIMENTACION DE 900 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
4620		PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	FRACCIONAMIENTO BONA MAPK	URBANO	SEI0010000361000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	327,217	327,217	327,217	327,217	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,080	2,080	100%	PAVIMENTACION DE 2.080 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=190 KG/CM2 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 16.00 CMS Y FORMACION DE TERRACERIAS
4694		PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO NICALOOK	URBANO	SEI0000000781000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	83,938	83,938	83,938	83,938	100%	0	0	METRO CUADRADO	848	848	100%	PAVIMENTACION DE 848 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% EN LA 6A. AV. PTE SUR ENTRE 11A. Y 12A. AV. PTE SUR
4701		PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO CADELARA	URBANO	SEI0000000791000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	92,590	92,290	92,290	83,896	88%	0	0	METRO CUADRADO	1,064	900	88%	PAVIMENTACION DE 1.064 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
4686		PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO CERRITO CONCEPCION 1A SECCION	URBANO	SEI0000000161000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	387,541	387,541	387,541	183,771	50%	0	0	METRO CUADRADO	3,400	2,000	59%	PAVIMENTACION DE 3.400 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
4679		PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO CRUZ GRANDE 2A SECCION	URBANO	SEI0000000561000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	96,654	96,654	96,654	51,315	53%	0	0	METRO CUADRADO	640	680	81%	PAVIMENTACION DE 640 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
4646		PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO EL JORDAN	URBANO	SEI0000000461000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	355,623	355,623	355,623	177,812	50%	0	0	METRO CUADRADO	2,644	2,100	85%	PAVIMENTACION DE 2.644 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% EN LA 3A. CALLE NTE. OTE. ENTRE 11A Y 12A. AV. OTE. NTE PRIV. DEL CEDRO, 11A. Y 12A. AV. OTE. NTE. ENTRE 3A. Y PROLONG. DE LA 4A. CALLE NTE. OTE.
4679		PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO LAS CHILCAS	URBANO	SEI0000000781000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	416,307	416,307	416,307	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	4,000	0	0%	PAVIMENTACION DE 4.000M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
4640		PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO LINDA VISTA MISON GUADALUPE	URBANO	SEI0000000391000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	976,888	954,888	954,888	670,289	70%	0	0	METRO CUADRADO	9,100	6,000	88%	PAVIMENTACION DE 9.100 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
4617		PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO LOS CIPRESSES VARIAS CALLES	URBANO	SEI0000000281000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	220,525	220,525	220,525	110,262	50%	0	0	METRO CUADRADO	2,100	1,700	85%	PAVIMENTACION DE 2.100 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
4754		PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO LOS MAGUEYES	URBANO	SEI0000000561000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTIT												

4859	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	COLONIA LATINAMERICANA	URBANO	SE000200388 1000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	208,698	208,698	208,698	208,698	100%	0	0	0	1	METRO CUADRADO	2,240	2,240	100%	PAVIMENTACION DE 2,240 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%. MISMA QUE SE REALIZA EN LA 10A. AV. PTE. SUR ENTRE 5A. Y 6A. CALLE SUR PTE.
4848	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	COLONIA POPULAR COMITAN	URBANO	SE000200476 1000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	905,629	905,629	905,629	492,815	50%	0	0	0	1	METRO CUADRADO	8,500	4,200	55%	PAVIMENTACION DE 8,500 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
4825	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	EJIDO PASHON ACAPULCO	URBANO	SE000200359 1000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	252,691	252,691	252,691	215,707	87%	0	0	0	1	METRO CUADRADO	2,100	1,900	90%	PAVIMENTACION DE 2,100 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
5768	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	FRACCIONAMIENTO LOS ROBLES	URBANO	SE000200236 1000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	132,403	132,403	132,403	0	0%	0	0	0	1	METRO CUADRADO	1,800	0	0%	PAVIMENTACION DE 1,800M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
4676	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	FRACCIONAMIENTO LUIS DONADO COLOBO	URBANO	SE000200546 1000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	261,747	261,747	261,747	0	0%	0	0	0	1	METRO CUADRADO	2,800	0	0%	PAVIMENTACION DE 2800 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%. MODIFICACION PRESUPUESTA.
4706	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	FRACCIONAMIENTO TENAM	URBANO	SE000200186 1000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	265,079	265,079	265,079	126,036	49%	0	0	0	1	METRO CUADRADO	1,680	1,200	71%	PAVIMENTACION DE 1,880 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
4887	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	FRACCIONAMIENTO THAL	URBANO	SE000200386 1000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	329,127	329,127	329,127	164,564	50%	0	0	0	1	METRO CUADRADO	3,200	2,000	65%	PAVIMENTACION DE 3,200.00 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
4644	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CHICALJOCO VARIAS CALLES	RURAL	SE000200369 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE B.	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	491,906	491,906	491,906	460,573	100%	0	0	0	1	METRO CUADRADO	3,000	3,000	100%	PAVIMENTACION DE 3,000 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.
6127	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (AV. AVILA CAMACHO, AV. MARIANO N. RUIZ, CALLE INDEPENDENCIA, AV. MEXICO	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ 2A SECCION	URBANO	SE000200236 1000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	651,328	651,328	651,328	275,664	50%	0	0	0	1	METRO CUADRADO	5,000	2,300	46%	PAVIMENTACION DE 5000 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
4684	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	FRACCIONAMIENTO PARADO COMITCO	URBANO	SE000200558 1000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	209,960	209,960	209,960	197,642	94%	0	0	0	1	METRO CUADRADO	2,100	1,900	93%	PAVIMENTACION DE 2,100 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.
5762	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE LA 4A. AV. OTE SUR	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO YALCHIVOL	URBANO	SE000200116 1000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	61,279	61,279	61,279	30,639	50%	0	0	0	1	METRO CUADRADO	522	265	51%	PAVIMENTACION DE 522.00M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ANCHO PROMEDIO DE 6.00 METROS Y UNA LONGITUD DE 87.00 METROS DE LA 4A. AV. OTE. SUR.
44613	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (VARIAS BN NOMBRE)	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BIENES COMUNALES GUJAL	RURAL	SE000200386 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE B.	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	424,784	424,784	424,784	212,392	50%	0	0	0	1	METRO CUADRADO	3,000	2,000	67%	PAVIMENTACION DE 3,000 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
4288	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (VARIAS BN NOMBRE)	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	EJIDO FRANCISCO SAKABA	RURAL	SE000200389 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE B.	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	591,700	591,700	591,700	416,398	71%	0	0	0	1	METRO CUADRADO	4,462	3,500	78%	PAVIMENTACION DE 3,600 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%. CONSTRUCCION DE 3 VADOS DE CONCRETO HIDRAULICO Y 500 METROS DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO.
5523	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (14A SUR OTE. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 16 DE MARZO	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	SE000200306 1000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	1,307,621	1,307,621	1,307,621	1,085,534	83%	0	0	0	1	METRO CUADRADO	11,000	9,600	84%	PAVIMENTACION DE 11,000 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. QUE INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
6134	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (5A. AV. PTE. OTE. ENTRE 5A. Y 6A. CALLE PTE.)	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO LA CUEVA	URBANO	SE000200176 1000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	177,500	177,500	177,500	0	0%	0	0	0	1	METRO CUADRADO	1,531	0	0%	PAVIMENTACION DE 1531.00M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
5760	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (5A. CALLE PTE. PTE.)	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	SE000200116 1000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	176,622	176,622	176,622	0	0%	0	0	0	1	METRO CUADRADO	1,400	0	0%	PAVIMENTACION DE 1400M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CMS.
5531	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE LA 7A. CALLE SUR OTE	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	SE000200486 1000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	525,550	525,550	525,550	193,711	36%	0	0	0	1	METRO CUADRADO	4,200	1,800	42%	PAVIMENTACION DE 4200.00M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ANCHO PROMEDIO DE 6.00 MTS. Y UNA LONGITUD DE 715.00 MTS. DE LA 7A. CALLE SUR OTE.
44692	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	SE000200194 3000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	411,577	411,577	411,577	260,127	63%	0	0	0	1	METRO CUADRADO	691	599	86%	REHABILITACION DE 711.11 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y 260.13M2 CON MEZCLA ASFALTICA, CONSISTENTE EN: RESTITUCION DE PAVIMENTO EN AREAS DANADAS INCLUYENDO DEMOLICION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL.
6637	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (7A. ETAPA)	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	SE000200194 61000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	519,465	0	0	0	0%	0	0	0	1	METRO CUADRADO	2,629	0	0%	REHABILITACION DE 2628.57 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN RESTITUCION DE PAVIMENTO EN AREAS DANADAS INCLUYENDO DEMOLICION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL.
4490	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO 8A. ETAPA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	SE000200194 1000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	541,390	541,390	541,390	541,390	100%	0	0	0	1	METRO CUADRADO	1,500	1,500	100%	REHABILITACION DE 1,300 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN RESTITUCION DE PAVIMENTO EN AREAS DANADAS INCLUYENDO DEMOLICION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL.
4662	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (VARIAS 4A. ETAPA)	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	SE000200616 1000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	545,424	545,424	545,424	476,408	87%	0	0	0	1	METRO LINEAL	200	189	93%	REHABILITACION DE 200 M.L. DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA CONSISTENTE EN RESTITUCION DE PAVIMENTO EN AREAS DANADAS INCLUYENDO DEMOLICION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL.
5746	REHABILITACION DE PARQUE	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BOQUELES DE COMITAN 2A SECCION	URBANO	SE000200126 1000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	240,000	240,000	240,000	72,000	30%	0	0	0	1	OBRA	1	0	40%	CONSTRUCCION DE 441.50M. DE ANILONERAS DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10.00 CMS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 18 BANCA MOSAICO ALAMEDA, OBRA DE ELECTRIFICACION CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 POSTES DE FERRO CONICO CIRCULAR DE 8M DE ALTURA INCLUDE BASE DE CONCRETO, 4 PIEZAS DE LUMINARIAS DE AUTOBALASTRADO.
6179	REHABILITACION DEL CAMPO DEPORTIVO DR. ROBERTO ORTIZ SOLIS	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ	URBANO	SE000200199 1000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	640,190	640,190	640,190	564,871	87%	0	0	0	1	OBRA	1	1	80%	CONSTRUCCION DE VIA DE ACCESO DE 1.7X0.602 DE MEZCLA EN FRIO 22 ML. DE ORINEJA PLUVIAL A BASE DE PVC DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO Y CUBIERTA DE 40.00X30.75 DE CONCRETO ARMADO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO Y BANCA TICHADA PARA AGUADEROS A BASE DE MADEROS DE TAMBOR ROJO Y TICHAMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y PINTURA ANTICORROSIONA, 2 PUERTAS A BASE DE BASTIDOR DE TUBO, 328.50M. DE CERCA PERIMETRAL, 24 PIEZAS DE REGISTROS ELECTRICOS DE 0.50X0.30X0.30 METROS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 522.86 M2 DE PINTURA ESMALTE ALCANTARILLA EN GRABADY Y CAMERONA DE BANCAS.
4464	REVESTIMIENTO DE CALLES	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA PAMALA	RURAL	SE000200559 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE B.	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	440,535	440,535	440,535	220,268	50%	0	0	0	1	METRO LINEAL	1,600	1,000	55%	REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO DE 1.600 M.L. CON UN ANCHO DE CORONA VARIABLE Y ESPESOR DE 20.0CM. CONSTRUCCION DE NUEVE VADOS DE CONCRETO HIDRAULICO Fc=165 KG/CM3 Y CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE DOS LINEAS DE TUBOS DE 1.25 METROS DE DIAMETRO.
57616	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (VARIAS CALLES)	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	COLONIA VALLE BALLIN CANAN	URBANO	SE000200116 1000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	440,324	440,324	440,324	440,324	100%	0	0	0	1	METRO LINEAL	10,600	10,600	100%	REVESTIMIENTO DE 10,600.00 METROS CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 10.00 CMS. A 10 CMS. SUELOS
3620	CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO Y CULTURAL (1A ETAPA)	20-LA CONCORDIA	LA TORRELLA	RURAL	020-03-0094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	625,000	625,000	625,000	625,000	100%	0	0	0	1	OBRA	1	1	100%	OFICIO DE REGISTRO SPF00R4FISM-000417/2007
3623	CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO Y CULTURAL (2A ETAPA)	20-LA CONCORDIA	LA TORRELLA	RURAL	020-03-0095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	150,000	0	0	0	0%	0	0	0	1	OBRA	1	0	0%	OFICIO DE REGISTRO SPF00R4FISM-000417/2007
3673	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS, RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURAL.	20-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA BARRIO SANTA CECILIA	URBANO	020-03-0083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	315,813	315,813	315,813	315,813	100%	0	0	0	1	OBRA	1	1	90%	OFICIO DE REGISTRO SPF00R4FISM-000298/2007, ANUAL 1,052,711.93. EJERCIDO 315,813.58
2631	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	20-LA CONCORDIA	REFORMA	RURAL	020-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	1	OBRA	1	1	70%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPF00R4FISM-00024/2007
3632	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, ESPACIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALS (3A ETAPA)	20-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA BARRIO SAN PEDRO	URBANO	020-03-0096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	627,235	0	0	0	0%	0	0	0	1	OBRA	1	1	90%	OFICIO DE REGISTRO SPF00R4FISM-000420/2007, ANUAL 627,235.27
2604	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA USOS MULTIPLES PARA LA CASA EJIDAL	20-LA CONCORDIA	NUEVO PARASO	RURAL	020-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	356,000	245,000	245,000	245,000	100%	0	0	0	1	OBRA	1	1	100%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPF00R4FISM-0001/2007
2950	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	20-LA CONCORDIA	AMBAR DE ECHEVERRIA	RURAL	020-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	1,000,000	801,000	801,000	801,000	100%	0	0	0	1	METRO CUADRADO	2,634	2,272	90%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPF00R4FISM-000144/2007
26074	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	20-LA CONCORDIA	BENITO JUAREZ	RURAL	020-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	1,004,376	990,604	990,604	990,604	100%	0	0	0	1	METRO CUADRADO	2,372	0	0%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPF00R4FISM-000233/2007
26044	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	20-LA CONCORDIA	DOLORES JALTENANGO	RURAL	020-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	1	METRO CUADRADO	1,461	1,461	100%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPF00R4FISM-000196/2007
3633	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	20-LA CONCORDIA	INDEPENDENCIA	RURAL	020-03-0096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	808,487	0	0	0	0%	0	0	0</						

2579	REVESTIMIENTO DE CALLES	20-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA ZONA SUBURBANA	URBANO	020-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						61,372	414,347	414,347	414,347	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,800	1,800	100%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, SPFDRKAFISM-00032007 ANUAL 61.372.07 E.BERCIDO 414.347.02
2645	PAVIMENTACION DE CALLES	21-COPANALA	VARIAS	RURAL	91	GOBIERNO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COPANALA CHAMARÉ	H. AYUNTAMIENTO						9,538,895	9,538,895	9,538,895	7,960,364	83%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,000	5,000	100%	LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTE FORMATO UNICO, SON LOS EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DE ACUERDO LOS INFORMES ENVIADOS POR EL MUNICIPIO
1979	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	22-CHALCHHUTÁN	BALONCIBO	RURAL	03011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
1993	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	22-CHALCHHUTÁN	TZACUCUM	RURAL	03010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						1,611,544	1,671,797	1,671,797	1,671,797	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
1972	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	22-CHALCHHUTÁN	CRUZÓN	RURAL	03005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						1,012,738	902,398	902,398	902,398	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
1970	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	22-CHALCHHUTÁN	CANECH	RURAL	03008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						1,267,700	1,209,549	1,209,549	1,209,549	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
1970	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	22-CHALCHHUTÁN	ISRAEL	RURAL	03004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						938,153	816,909	816,909	816,909	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
1940	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	22-CHALCHHUTÁN	XIXMONTÉ	RURAL	03009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						926,731	487,432	487,432	487,432	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
1497	REHABILITACION DE SALON COMUNITARIO	22-CHALCHHUTÁN	CANAUMTIC	RURAL	03021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						197,774	183,716	183,716	183,716	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2797	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOLO Y GRADAS	28-CHENALHO	YUTHACUM	RURAL	028E070100 536100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL						579,276	579,276	579,276	567,265	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	AHORRO PRESUPUESTAL
2747	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	ATZAMUHO	RURAL	028E080000 198100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL						949,540	949,540	949,540	294,862	30%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	
3267	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	BACHEN DE POCONCHIM	RURAL	028E080000 990100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL						739,267	739,267	739,267	712,507	96%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	AHORRO PRESUPUESTAL
2468	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	BAJALUM	RURAL	028E080000 528100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL						759,847	759,847	759,847	612,660	67%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	
2506	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	BARRIO SAN PEDRO	RURAL	028E080000 6100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL						781,316	781,316	781,316	616,043	79%	0	0	0	OBRA	1	1	79%	
2480	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	CENTRO SANTA MARTHA	RURAL	028E080000 536100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL						1,089,748	1,089,748	1,089,748	1,089,748	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2493	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	FRACCION SLANKA	RURAL	028E080000 048100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL						784,380	784,380	784,380	743,610	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	AHORRO PRESUPUESTAL
2563	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	MULMACHÓN	RURAL	028E080000 146100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL						1,019,618	1,019,618	1,019,618	916,813	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	AHORRO PRESUPUESTAL
2721	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	MUJAPARENTO	RURAL	028E080000 216100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL						809,878	809,878	809,878	240,262	30%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	
2740	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	PAJALTOJ	RURAL	028E070000 6100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL						788,093	788,093	788,093	236,418	30%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	
2750	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	SAN ANTONIO CARIDAD	RURAL	028E080000 536100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL						937,570	937,570	937,570	287,271	30%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	
2496	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	TZAJALCHEN	RURAL	028E080000 058100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL						1,199,061	1,199,061	1,199,061	1,143,233	96%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	AHORRO PRESUPUESTAL
2749	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	YABTECLIM FRACCION TRES	RURAL	028E080100 376100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL						967,623	967,623	967,623	267,286	30%	0	0	0	OBRA	1	1	40%	
2735	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	YABTECLIM FRACCION UNO	RURAL	028E080000 228100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL						709,875	709,875	709,875	219,262	30%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	
2737	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	YIBELKIJ	RURAL	028E080000 228100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL						707,734	707,734	707,734	212,338	30%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	
2764	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	28-CHENALHO	LA MERCED	RURAL	028E070000 356100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL						1,344,769	1,344,769	1,344,769	409,430	30%	0	0	0	OTROS	1	1	70%	
2795	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	28-CHENALHO	BARRIO OJO DE AGUA	RURAL	028E090100 266100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL						1,479,153	1,479,153	1,479,153	443,745	30%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,344	1,172	50%	
2638	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	28-CHENALHO	YABTECLIM POBLADO	RURAL	028E090100 966100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL						2,358,948	2,358,948	2,358,948	2,358,948	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,204	6,204	100%	
267	ACONCOMIAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO BENTO JUAREZ (DA. ETAPA)	27-CHAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027E090300 376100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						731,807	731,807	731,807	731,807	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2267	BACHO DE CALLES	27-CHAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027E090300 356100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						460,000	161,042	460,000	153,166	95%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	LOS DATOS DE ESTA OBRA CAMBIARAN PAMA EL SIGUIENTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO
333	CONSTRUCCION DE ESPACIO RECREATIVO	27-CHAPA DE CORZO	COL. EMILIANO ZAPATA II	URBANO	027E090300 108100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						989,991	989,991	989,991	989,991	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2975	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA (PARQUE)	27-CHAPA DE CORZO	COL. EMILIANO ZAPATA II	RURAL	027E090300 2700EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						107,486	90,914	107,486	72,290	68%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2425	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	27-CHAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027E090300 336100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						2,681,129	1,694,764	2,681,129	1,802,087	95%	0	0	0	METRO LINEAL	2,975	2,975	100%	
2398	MANTENIMIENTO DE NUEBLES DEL PASTOR MUNICIPAL	27-CHAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027E090300 266100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						500,000	31,314	500,000	29,763	95%	0	0	0	OBRA	1	1	40%	
2427	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL	27-CHAPA DE CORZO	COL. NARCISO MENDOZA	RURAL	027E090300 346100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,221	916	75%	
2341	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHAPA DE CORZO	BARRIO AMPLIACION SAN JACIENTO	URBANO	027E090300 198100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						388,179	388,179	388,179	388,179	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,251	1,251	100%	
2298	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHAPA DE CORZO	COL. EL RETIRO	RURAL	027E090300 046100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						623,919	623,919	623,919	604,103	97%	0	0	0	METRO CUADRADO	939	939	100%	
2299	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHAPA DE CORZO	COL. JUAN DE GRUALVA	RURAL	027E090300 056100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						686,081	686,081	686,081	657,602	94%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,117	1,117	100%	
2343	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHAPA DE CORZO	COL. NORIELOS	RURAL	027E090300 266100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						708,676	708,676	708,676	697,376	98%	0	0	0	METRO CUADRADO	954	954	100%	
2605	PAVIMENTACION DE CALLES ACCESO PRINCIPAL	27-CHAPA DE CORZO	COL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	027E090300 426100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,430	430	30%	
2599	PA																											

2286	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	27-CHAPA DE CORZO	COL MARIA CADELARIA 596106EA	RURAL	027SE0901300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			756,008	756,008	756,008	706,689	93%	0	0	METRO CUADRADO	775	775	100%	
2333	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	27-CHAPA DE CORZO	RIBERA PLAYA VISTA	RURAL	027SE0901300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,197,038	1,191,038	1,191,038	1,173,030	98%	3,280	0	METRO CUADRADO	1,864	1,864	100%	
2598	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TOMAS CUESTA	27-CHAPA DE CORZO	BARRIO SANTO TOMAS	URBANO	027SE0901300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,012,705	522,390	1,012,705	906,362	90%	0	0	METRO CUADRADO	1,082	307	20%	
2922	REHABILITACION DE CAMINO	27-CHAPA DE CORZO	COL MANUEL VELASCO SUAREZ	RURAL	027SE0901300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,333,412	1,333,412	1,333,412	1,312,183	98%	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	7	100%	
2982	REHABILITACION DE ESPAGOS PUBLICOS (LOCALES ARTESANALES)	27-CHAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027SE0905000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			120,000	54,770	120,000	52,092	95%	0	0	OBRA	1	1	80%	
4320	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SACAPETAHUA	EJIDO 20 DE ABRIL	RURAL	003SE0706	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			247,202	247,202	247,202	173,932	70%	0	0	OTROS	1	0	0%	EL AVANCE EN METAS SE REFLEJARA AL CERRRE DE EJERCICIO 2007
43750	CONSTRUCCION DE PUENTE ALcantarilla	SACAPETAHUA	CABECERA MUNICIPAL BARRIO SOLIDARIDAD	URBANO	003SE0512	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			308,903	154,451	154,451	92,071	60%	0	0	METRO LINEAL	56	0	0%	ESTA OBRA ES DE 308.903.62 DEL FIBM Y DE 50.000.00 DE CHAPAS SOLIDARIO A LA FECHA NO HAY NINGUN AVANCE FISICO
4384	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO	SACAPETAHUA	COLONA MADRONAL	RURAL	003SE0715	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			187,758	93,879	93,879	56,327	60%	0	0	METRO CUADRADO	448	300	87%	ESTA OBRA ES DE 187.758.94 DEL FIBM Y DE 187.758.94 DE CHAPAS SOLIDARIO
4673	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO	SACAPETAHUA	EJIDO COLOMBIA	RURAL	003SE0821	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			181,046	120,697	120,697	115,352	96%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA ES DE 181.046.64 DEL FIBM Y DE 184.826.44 DE CHAPAS SOLIDARIO EL AVANCE TOTAL DE LAS METAS SE REFLEJARA AL CERRRE DE EJERCICIO. AL MOMENTO TIENE UN AVANCE DE 60%
4690	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO	SACAPETAHUA	NOPE BENTO JUAREZ	RURAL	003SE0718	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			233,242	116,621	116,621	66,972	60%	0	0	METRO CUADRADO	254	200	86%	
4920	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO	SACAPETAHUA	EJIDO JOULPAN	RURAL	003SE0616	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			760,653	253,551	253,551	228,195	90%	0	0	METRO LINEAL	700	150	21%	
4974	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE FRANCISCO VILLA)	SACAPETAHUA	COLONA SOCONECICO	RURAL	003SE0903	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,583,956	1,583,956	1,583,956	1,556,979	98%	0	0	METRO CUADRADO	3,754	3,754	100%	
43227	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (NUEVO MILENIO)	SACAPETAHUA	CABECERA MUNICIPAL NUEVO MILENIO	URBANO	003SE0909	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			132,444	88,296	88,296	39,733	45%	0	0	METRO CUADRADO	681	681	100%	ESTA OBRA ES DE 132.444.31 DEL FIBM Y DE 145.243.27 DE CHAPAS SOLIDARIO
61428	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	32-ESQUINTLA	EJIDO EL TRIUNFO	URBANO	FISM-32-2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			268,578	268,578	268,578	236,037	88%	0	0	METRO CUADRADO	840	840	100%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA Y TUBERIA ALcantarillado
14643	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	32-ESQUINTLA	EJIDO EL TRIUNFO	URBANO	FISM-31-2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHAPAS			163,342	163,342	163,342	163,342	100%	0	0	METRO CUADRADO	495	495	100%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO UBICADA EN LA AVE INDEPENDENCIA DEL EJIDO EL TRIUNFO
6699	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	33-FRANCISCO LEON	CABECERA MUNICIPAL FRANCISCO LEON	URBANO	033-03-068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHAPAS			423,987	423,987	423,987	423,987	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZA EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO 50% APORTACION DEL FIBM Y 50% DEL PROGRAMA DE GOBIERNO CHAPAS SOLIDARIO. EN LA UNIDAD DE MEDICION EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, COMO NO EXISTE EN EL CATALOGO SE CONSIDERA COMO OBRA.
6698	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL	33-FRANCISCO LEON	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	033-03-065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHAPAS			1,947,000	1,947,000	1,947,000	1,897,665	96%	0	0	PLAZA	1	0	0%	
6696	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	33-FRANCISCO LEON	EJIDO EL NARANJO	RURAL	033-03-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHAPAS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,100	2,100	100%	ESTA OBRA SE REALIZA EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 50% DE APORTACION DEL FIBM Y 50% EN CONVENIO CON EL PROGRAMA CHAPAS SOLIDARIO
66930	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	33-FRANCISCO LEON	SAN MIGUEL LA SARDINA	RURAL	033-03-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHAPAS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,100	2,100	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO 50% DE APORTACION DEL FIBM Y 50% DE APORTACION DE GOBIERNO DEL ESTADO CON EL PROGRAMA CHAPAS SOLIDARIO (800,000.000 CADA UNO)
66702	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA RB. CARRIZAL	33-FRANCISCO LEON	RIBERA CARRIZAL	RURAL	033-03-066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHAPAS			649,279	649,279	649,279	524,639	80%	0	0	OBRA	1	1	50%	ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 50% APORTACION DEL FIBM Y 50% APORTACION DEL CONVENIO CHAPAS SOLIDARIO
66713	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN JOSE MASPAC	33-FRANCISCO LEON	SAN JOSE MASPAC	RURAL	033-03-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHAPAS			649,279	649,279	649,279	524,639	80%	0	0	OBRA	1	1	50%	ESTA OBRA SE REALIZA EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO 50% FIBM 50% PROGRAMA CHAPAS SOLIDARIO
54980	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE SERVICIOS	37-HUEHUETAN	BARRIO ESQUIPULAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,415,592	2,259,753	2,259,753	2,259,753	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYENDO REHABILITACION DE SERVICIOS.
5696	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO.	37-HUEHUETAN	CANTON GIBRALTAR	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400,360	343,864	343,864	343,864	100%	0	0	METRO LINEAL	220	220	100%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO.
5679	PAVIMENTACION DE 1 KM DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO SAN JOSE EL AMATE-EJIDO PLAN DE AYALA	37-HUEHUETAN	SAN JOSE EL AMATE	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,846,489	980,852	980,852	980,852	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	PAVIMENTACION DE 1 KM DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO SAN JOSE EL AMATE-EJIDO PLAN DE AYALA
5693	PAVIMENTACION DE 146 ML DE CALLE CON CONCRETO MIXTO.	37-HUEHUETAN	CANTON CUNTALAPA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			415,000	296,961	296,961	296,961	100%	0	0	METRO LINEAL	145	145	100%	PAVIMENTACION DE 146 ML DE CALLE CON CONCRETO MIXTO.
5683	PAVIMENTACION DE 160 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE.	37-HUEHUETAN	BARRIO SANTA MARIA CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			683,971	683,511	683,511	683,511	100%	0	0	METRO LINEAL	160	160	100%	PAVIMENTACION DE 160 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE
54730	PAVIMENTACION DE 247 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO.	37-HUEHUETAN	BARRIO SAN JACINTO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			697,046	685,411	685,411	685,411	100%	0	0	METRO LINEAL	247	247	100%	PAVIMENTACION DE 247 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO.
55310	PAVIMENTACION DE 365 ML DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO Y REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE CALLE CORRIGIDORA.	37-HUEHUETAN	BARRIO ESQUIPULAS ESTACION HUEHUETAN	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,208,028	1,191,288	1,191,288	1,191,288	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,968	2,968	100%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO Y REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE CORRIGIDORA.
5523	PAVIMENTACION DE 410 ML DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO Y REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE.	37-HUEHUETAN	BARRIO GUADALUPE ESTACION HUEHUETAN	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,389,703	1,226,072	1,226,072	1,226,072	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,547	3,547	100%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO Y REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALZADA GUADALUPE
54791	PAVIMENTACION DE 593 ML DE CALLE CON CONCRETO MIXTO.	37-HUEHUETAN	EJIDO GUADALUPE	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,396,330	1,374,561	1,374,561	1,374,561	100%	0	0	METRO LINEAL	533	533	100%	PAVIMENTACION DE 533 ML DE CALLE CON CONCRETO MIXTO.
38520	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	44-IXTAPA	LAZARO CARDENAS	RURAL	DDPM-15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			200,000	200,000	200,000	60,000	30%	0	0	METRO CUADRADO	414	414	100%	
38445	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	44-IXTAPA	UMEDVISTA	RURAL	DDPM-14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			132,286	132,286	132,286	132,286	100%	0	0	METRO CUADRADO	573	573	100%	ESTA OBRA ESTA MEZCLADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA CHAPAS SOLIDARIO POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA EL IMPORTE EJERCIDO EN EL FIBM
38300	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	44-IXTAPA	NUEVO SAN JUAN CHAMULA	RURAL	DDPM-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	792	792	100%	ESTA OBRA ESTA MEZCLADA CON RECURSOS DE CHAPAS SOLIDARIO POR LO QUE UNICAMENTE SE INFORMA EL IMPORTE EJERCIDO DEL FIBM
38203	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	44-IXTAPA	NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC	RURAL	DDPM-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,517	1,517	100%	ESTA OBRA ESTA MEZCLADA CON RECURSOS DE CHAPAS SOLIDARIO POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA EL IMPORTE EJERCIDO EN EL FIBM
63390	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DE ARROLLO	45-IXTAPANANGUAYO	CABECERA MUNICIPAL F BARRIO TOMAS	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			395,906	395,906	395,906	395,906	100%	0	0	PERSONA	395,906	395,906	100%	
66620	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO	45-IXTAPANANGUAYO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			434,276	325,707	325,707	130,262	40%	0	0	OBRA	434,276	130,262	30%	EL 50% DE LA OBRA PERTENECE AL FONDO III (FISM 2007) Y EL OTRO 50% DE LA OBRA A OTRAS APORTACIONES.
63040	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL	45-IXTAPANANGUAYO	EJIDO LA GLORIA	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			796,869	796,869	691,651	634,850	80%	0	0	PERSONA	796,869	634,851	80%	
66655	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	45-IXTAPANANGUAYO	RIA FRANCISCO I MADERO 2DA SECCION	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			363,073	294,865	294,865	0	0%	0	0	OBRA	363,073	0	0%	EL 50% DE LA OBRA PERTENECE AL FONDO III Y EL OTRO 50% A OTRAS APORTACIONES.
66646	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	45-IXTAPANANGUAYO	RIA JANA 2DA SECCION	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			361,003	270,752	270,752	0	0%	0	0	OBRA	361,003	0	0%	50% PERTENECE AL FONDO III Y EL OTRO 50% A OTRAS APORTACIONES.
63523	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROLLO INNOVINADO	45-IXTAPANANGUAYO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			384,913	384,913										

CODIGO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	CATEGORIA	ESTADO	PROYECTO	FECHA	DEPARTAMENTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	VALOR	COSTO	IMPORTE	INICIADO	COMPLETADO	PROGRESO	COMENTARIOS	FECHA			
8399	PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO	48-XITAPANAJUJA	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		1,400,000	1,400,000	1,050,800	620,000	44%	0	PERSONA	1,400,000	620,800	44%	
1958	CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL TAETAPA BARRIO SAN JOSE	49-JUJUPILAS	URBANO	048-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		698,008	698,008	698,008	698,008	100%	0	METRO LINEAL	460	460	100%	EN ESTA OBRA SE HACE LA OBSERVACION QUE OCURRIÓ UN ERROR DE CAPTURA DEL TRIMESTRE ANTERIOR CANTIDADES QUE CORRESPONDAN A OTRA OBRA POR ESO SE HACE LA ACLARACION
2617	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL	49-JUJUPILAS	URBANO	049-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		248,993	74,577	0	74,577	100%	0	PIEZA	3	1	30%	
1481	REMEDIACION DE LA PLAZA EJIDAL	49-JUJUPILAS	RURAL	048-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	PLAZA	1	1	100%	OBRA 100% TERMINADA CABE HACERSE LA ACLARACION QUE DEL 100% DEL RECURSO EJERCIDO EL 50% FUE DEL FISM Y EL OTRO 50% FUE DEL CODECOM (CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL)
1482	REMEDIACION DE LA PLAZA EJIDAL	49-JUJUPILAS	RURAL	048-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	PLAZA	1	1	100%	OBRA 100% TERMINADA CABE HACERSE LA ACLARACION QUE DEL 100% DEL RECURSO EJERCIDO EL 50% FUE DEL FISM Y EL OTRO 50% FUE DEL CODECOM (CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL)
1567	REMEDIACION DE LA PLAZA EJIDAL 2A ETAPA	49-JUJUPILAS	RURAL	048-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	PLAZA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSO FEDERAL Y ESTATAL 50% DEL FISM Y 50% DEL CODECOM (CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL)
4474	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	49-JIAREZ	URBANO	000353	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		31,025	31,025	31,025	30,873	100%	0	METRO CUADRADO	108	108	100%	
4273	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	49-JIAREZ	URBANO	000354	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		400,000	400,000	400,000	393,567	98%	0	OTROS	290	290	100%	
3839	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CANAL PLUVIAL	49-LARRANZAR	RURAL	049-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR, CHIAPAS		125,537	125,537	125,537	125,537	100%	0	METRO LINEAL	91	91	100%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
4344	ESTUDIO Y PROYECTO DE 3.96 KMS. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	49-LARRANZAR	RURAL	049-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR, CHIAPAS		135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	DOCUMENTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO, EN FUNCIONES ADECUADAS
7050	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	49-LARRANZAR	RURAL	049-04-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR, CHIAPAS		14,138	14,003	14,003	14,003	100%	0	METRO LINEAL	82	82	100%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
6843	CONSTRUCCION DE DOMO	51-MAPASTEPEC	RURAL	5E18YF02761 90030054	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS		337,226	337,226	337,226	337,226	100%	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS Y SE FORMA DE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS FISM \$ 337,226.56 PROGRAMA CHIAPAS SOLIDARIO 305.108.84
36021	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO.	51-MAPASTEPEC	URBANO	5E18YF02761 90030056	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS		489,745	367,796	360,000	146,000	40%	0	METRO CUADRADO	1,698	700	40%	
5723	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO.	51-MAPASTEPEC	RURAL	5E18YF02761 90030059	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS		224,949	224,946	224,946	224,946	100%	0	METRO CUADRADO	1,349	998	74%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS MUNICIPALES DEL FISM \$ 224,946.07 PROGRAMA CHIAPAS SOLIDARIO 199.490.44
5748	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO.	51-MAPASTEPEC	URBANO	5E18YF02761 90030060	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS		386,824	386,824	386,824	386,824	100%	0	METRO CUADRADO	2,035	1,488	73%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA FISM \$ 386,823.84 PROGRAMA CHIAPAS SOLIDARIO 305.122.12
5790	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO.	51-MAPASTEPEC	URBANO	5E18YF02761 90030080	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS		308,676	308,676	308,676	308,676	100%	0	METRO CUADRADO	2,350	1,840	80%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS MUNICIPALES DEL FISM \$ 308,677.75 PROGRAMA CHIAPAS SOLIDARIO 296.688.72
6265	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO.	51-MAPASTEPEC	RURAL	5E18YF03152 9003	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS		331,026	310,000	310,000	305,260	98%	0	METRO CUADRADO	2,592	2,377	96%	
5800	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO.	51-MAPASTEPEC	RURAL	5E18YF02761 90030043	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS		333,188	266,000	260,000	136,231	51%	0	METRO CUADRADO	2,227	1,158	52%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA FISM \$ 333,187.87 PROGRAMA CHIAPAS SOLIDARIO 3 272.449.98
61367	PAVIMENTACION DE CALLE CON CTO. HCO.	51-MAPASTEPEC	URBANO	5E18YF03362 90030090	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS		248,071	248,071	248,071	248,071	100%	0	METRO CUADRADO	1,762	1,228	70%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS Y SE FORMA DE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS FISM \$ 248,071.39 PROGRAMA CHIAPAS SOLIDARIO 307.919.90
5747	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	51-MAPASTEPEC	URBANO	5E18YF02761 90030089	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS		300,424	240,339	240,000	122,490	51%	0	METRO CUADRADO	2,086	832	40%	LA PRESENTE OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS DEL FISM \$ 300,424.34 PROGRAMA CHIAPAS SOLIDARIO 3 241.972.79
5791	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	51-MAPASTEPEC	URBANO	5E18YF02761 90030076	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS		276,916	195,000	193,000	192,364	99%	0	METRO CUADRADO	896	376	42%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA FISM \$ 276,917.63 PROGRAMA CHIAPAS SOLIDARIO 3 228.973.95
5783	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	51-MAPASTEPEC	RURAL	5E18YF02761 90030097	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS		318,264	318,264	318,264	318,264	100%	0	METRO CUADRADO	1,739	1,078	62%	LA PRESENTE OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS Y SE FORMA DE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS MUNICIPALES DEL FISM \$ 318,263.99 PROGRAMA CHIAPAS SOLIDARIO 3 268.491.33
6274	PAVIMENTACION DE 224.00 ML. DE CAMINO RURAL CON CTO. ASFALTICO	51-MAPASTEPEC	RURAL	5E18YF02761 90030087	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS		301,285	260,000	260,000	253,476	97%	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	
6098	PAVIMENTACION DE 700 ML. DE CARPETA ASFALTICA Y GUARNICIONES	51-MAPASTEPEC	URBANO	5E18YF02761 90030080	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS		370,729	330,000	330,000	327,447	96%	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	0	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS Y SE FORMA DE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS FISM \$ 370,728.36 PROGRAMA CHIAPAS SOLIDARIO 310.738.57
6150	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	51-MAPASTEPEC	RURAL	5E18YF02761 90030017	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS		227,490	227,490	227,490	227,490	100%	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS Y SE FORMA DE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS FISM \$ 227,490.29 PROGRAMA CHIAPAS SOLIDARIO 300.000.00
36837	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30X18 MTS	54-MAZATÁN	RURAL	054-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATÁN, CHIAPAS		277,694	236,667	236,667	236,667	100%	0	OBRA	1	1	85%	
37822	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	54-MAZATÁN	RURAL	054-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATÁN, CHIAPAS		161,011	161,011	161,011	161,011	100%	0	OBRA	1	1	100%	
32837	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE 20 X 15 MTS	54-MAZATÁN	RURAL	054-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATÁN, CHIAPAS		322,023	310,952	310,952	310,952	100%	0	OBRA	1	1	100%	
38122	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL	54-MAZATÁN	URBANO	054-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATÁN, CHIAPAS		2,568,753	1,976,042	1,976,042	1,976,042	100%	0	PLAZA	1	1	79%	
38370	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO	54-MAZATÁN	RURAL	054-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATÁN, CHIAPAS		265,942	0	0	0	0%	0	PLAZA	1	0	30%	
36265	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. CENTRAL JUAREZ ENTRE C. MATIAS DE CORDOVA Y ABSOLO)	54-MAZATÁN	URBANO	054-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATÁN, CHIAPAS		239,266	162,934	162,934	162,934	100%	0	METRO CUADRADO	658	546	86%	
38306	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (PASO DEL MAR ENTRE C. S MAYO Y SALIDA A EL BARRIO SAN JOSE)	54-MAZATÁN	URBANO	054-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATÁN, CHIAPAS		588,850	583,322	583,322	583,322	100%	0	METRO CUADRADO	1,248	1,240	100%	
38339	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (PROL. C. CENTRO DE SALUD ENTRE BOULEVARD Y PERIFERICO)	54-MAZATÁN	URBANO	054-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATÁN, CHIAPAS		327,554	327,554	327,554	327,554	100%	0	METRO CUADRADO	700	700	100%	
32570	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (LEANDRO VALLE)	54-MAZATÁN	URBANO	054-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATÁN, CHIAPAS		522,971	501,914	501,914	501,914	100%	0	METRO CUADRADO	900	884	96%	
38075	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (PVDA. DIAZ ORAZ ENTRE ESCOBEDO Y VICÉ-ROJ)	54-MAZATÁN	URBANO	054-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATÁN, CHIAPAS		277,496	277,231	277,231	277,231	100%	0	METRO CUADRADO	1,104	1,104	100%	
38730	REVESTIMIENTO DE CALLES (MORELOS, ABSOLO Y AV. MANUEL ÁVILA, JOSEFA O. DE OBEZ)	54-MAZATÁN	RURAL	054-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATÁN, CHIAPAS		298,836	298,836	298,836	298,836	100%	0	METRO CUADRADO	14,000	14,000	100%	
18938	PARQUE CENTRAL	55-METAPÁ	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPÁ DE SOMBRERILLOS, CHIAPAS		450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	METRO CUADRADO	15	15	100%	LA OBRA ESTA CONCLUIDA
19222	PRODIM	55-METAPÁ	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPÁ DE SOMBRERILLOS, CHIAPAS		41,848	41,848	41,848	27,108	65%	0	PERSONA	1	1	100%	EL PROYECTO DE PRODIM LLEVA UN AVANCE DEL 65% FALTANDO UN 35% POR CUBRIR
18621	TECHADO DE CANCHA	55-METAPÁ	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPÁ DE SOMBRERILLOS, CHIAPAS		124,606	124,606	124,606	124,606	100%	0	METRO CUADRADO	20	20	100%	LA OBRA ESTA CONCLUIDA
22068	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 8A OTE. Y AVENIDA CENTRAL	58-NICOLÁS RUÍZ	RURAL	5F05DR019F 984515	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ		404,067	404,067	404,067	404,067	100%	0	METRO CUADRADO	1,088	1,088	100%	
21637	PAVIMENTACION DE CALLE INCOMUNICADA CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LA LANZA	58-NICOLÁS RUÍZ	RURAL	5F05DR019F 984514	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ		190,604	190,604	190,604	190,604	100%	0	METRO CUADRADO	225	225	100%	
22392	PAVIMENTO DE LA CALLE 3A, SUR PONIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO	58-NICOLÁS RUÍZ	URBANO	5F05DR019F 984746	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ		1,417,427	1,417,427	1,417,427	1,396,000	98%	0	METRO CUADRADO	3,900	3,880	99%	
93776	PAVIMENTACION DE CALLE	61-OCOZCOAUJTLA DE ESPINOSA	RURAL	9E18E097040 429407EA	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE OCOZCOAUJTLA DE ESPINOSA		579,525	579,525	579,525	173,867	30%	0	METRO LINEAL	737	221	30%	[PAVIMENTACION DE 737 ML. FRANJAS DE CONCRETO HIDRAULICO]
51797	PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BR. SANTISIMA TRINIDAD	62-OCOZCOAUJTLA DE ESPINOSA	URBANO	9E18E097040 136401EA	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE OCOZCOAUJTLA DE ESPINOSA		373,936	373,936	373,936	299,241	88%	0	METRO CUADRADO	699	676	88%	[PAVIMENTACION DE 699 M2. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO]

5366	PAVIMENTACION DE CALLE INNOVADA	81-OC02COAUFLA DE ESPINOSA	EJIDO CNC	RURAL	98158097000 418401EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. YUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	799,983	799,983	799,983	239,994	30%	0	0	METRO CUADRADO	1.181	354	30%	(PAVIMENTACION DE 1181.11 M2 DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, 14 TOMAS DE AGUA POTABLE Y ACARREO DE MATERIALES)	
5397	PAVIMENTACION DE CALLE INNOVADA EN EL BR. SN. JUAN	81-OC02COAUFLA DE ESPINOSA	OC02COAUFLA DE ESPINOSA	URBANO	98158097000 36401EA	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,088,720	1,088,720	1,088,720	699,232	60%	0	0	METRO CUADRADO	1,432	989	80%	(PAVIMENTACION DE 1832. M2 DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PŘEMECIADO)
5430	PAVIMENTACION DE CALLE 19A SUR ENTRE 1A Y 3A PTE. ENTRE 9A Y 10A SUR BR. UNION HIDRALDO	81-OC02COAUFLA DE ESPINOSA	OC02COAUFLA DE ESPINOSA CHIAPAS	URBANO	98158097000 36401EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,167,225	1,167,225	1,167,225	870,000	49%	0	0	METRO CUADRADO	2,231	1,132	49%	(PAVIMENTACION DE 2302.13 M2 DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO)
5309	PAVIMENTACION DE CALLE 8º Y 10º NTE. BR. JUAN SABINES	81-OC02COAUFLA DE ESPINOSA	OC02COAUFLA DE ESPINOSA	URBANO	98158097000 36401EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	487,112	487,112	487,112	148,133	30%	0	0	METRO CUADRADO	1,004	451	30%	(PAVIMENTACION DE 1504 M2. DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO)	
5228	PAVIMENTACION DE CALLES ACCESO PRINCIPAL BR. SAN MIGUEL	81-OC02COAUFLA DE ESPINOSA	OC02COAUFLA DE ESPINOSA	URBANO	98158097000 37801EA	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. YUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	600,008	600,008	600,008	600,008	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,156	2,158	100%	(PAVIMENTACION DE 2156 M2 DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CORRESPONDIENTE AL ACCESO PRINCIPAL DEL BR. SAN MIGUEL)
5761	PAVIMENTACION DE CALLES BR. LAS PENITAS	81-OC02COAUFLA DE ESPINOSA	815808700036401EA	URBANO	98158097000 36401EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	553,241	553,241	553,241	165,972	30%	0	0	METRO CUADRADO	839	249	30%	(PAVIMENTACION DE 839.54 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO)
5170	PAVIMENTACION DE CALLES BR. PASEO DE LAS FLORES	81-OC02COAUFLA DE ESPINOSA	OC02COAUFLA DE ESPINOSA	URBANO	98158097000 318401EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	433,119	433,119	433,119	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,809	0	0%	(PAVIMENTACION DE 1809.38 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO F-0200 X30CM DE 15 CM. DE ESPESOR, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.)
5539	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BR. LOS CACOS	81-OC02COAUFLA DE ESPINOSA	OC02COAUFLA DE ESPINOSA	URBANO	98158097000 36401EA	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	742,802	742,802	742,802	222,840	30%	0	0	METRO CUADRADO	572	172	30%	(PAVIMENTACION DE 572.04 M2. CON CONCRETO HIDRAULICO)
5666	REHABILITACION DE PARQUE, BARRIO SAN BERNABE	81-OC02COAUFLA DE ESPINOSA	OC02COAUFLA DE ESPINOSA	URBANO	98158120000 20101EA	DESARROLLO SOCIAL	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. YUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	722,459	722,459	722,459	433,475	60%	0	0	PLAZA	1	1	60%	(REMODELACION DEL PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO SAN BERNABE)
5610	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL	81-OC02COAUFLA DE ESPINOSA	OC02COAUFLA DE ESPINOSA	URBANO	98158090000 98300EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	600,955	600,955	600,955	180,286	30%	0	0	OBRA	1	0	30%	(REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, DE DESMONTAR QUEBRAS, VENTANAS, CANALONES Y MUEBLES SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES NUEVOS DE V.C. PIDO, INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA, PINTURA GENERAL E IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA)	
5963	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL (2A ETAPA)	88-PICHUALCO	POBLADO PICHUALCO	URBANO	988030009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ORGANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,850,000	1,387,500	1,235,000	828,840	60%	0	0	METRO CUADRADO	102	120	100%	
3249	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO (1RA. ETAPA)	88-PICHUALCO	POBLADO PICHUALCO	URBANO	988030015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ORGANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,200,000	940,697	1,180,000	940,697	100%	0	0	METRO LINEAL	45	45	100%	OBRA CON UN AVANCE DEL 65%
8197	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	71-VILLA COMALTITLAN	CANTON LA FLOR LOTE 1	RURAL	97158050000 406200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN	-	-	81,372	81,372	81,372	55,031	68%	0	0	OBRA	1	1	87%		
8353	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 1A ETAPA SUPERVISION ESCOLAR	71-VILLA COMALTITLAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	97158090000 118100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO FR VILLA COMALTITLAN	-	-	322,608	322,608	322,608	84,348	26%	0	0	OBRA	1	0	26%		
7923	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA	71-VILLA COMALTITLAN	EJIDO RIO ARRIBA BAHUACION	RURAL	97158120000 978100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN	-	-	618,500	300,000	618,500	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	144	0	0%	SE INCREMENTA EL PRESUPUESTO CON RELACION AL INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE 07	
9291	CONSTRUCCION DE TECHADO DE OTRO TEXA 8	71-VILLA COMALTITLAN	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	97158090000 496200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN	-	-	120,000	51,171	120,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
9259	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO	71-VILLA COMALTITLAN	BARRIO SAN BARTOLO	URBANO	97158090000 480100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN	-	-	701,735	300,000	701,735	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
8477	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	71-VILLA COMALTITLAN	COLONA HDALDO	RURAL	97158097000 248100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN	-	-	884,894	500,000	884,894	454,085	91%	0	0	METRO CUADRADO	1,545	1,000	87%		
8518	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO	71-VILLA COMALTITLAN	CANTON UNION HERMOSELLO	RURAL	97158090000 198100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN	-	-	583,773	583,773	583,773	583,773	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,354	1,354	100%		
8374	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO	71-VILLA COMALTITLAN	EJIDO NUEVO BRASIL	RURAL	97158090000 178200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN	-	-	40,000	40,000	40,000	39,000	100%	0	0	METRO LINEAL	168	168	100%	OBRA TERMINADA	
9439	REHABILITACION DE ALIBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ	71-VILLA COMALTITLAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	97158010000 562000EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN	-	-	90,000	90,000	90,000	89,999	100%	0	0	OBRA	1	0	0%		
3297	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL BARRIO LA VALDIVIANA	71-VILLA COMALTITLAN	BARRIO LA VALDIVIANA	URBANO	97158097000 96200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN	-	-	37,425	30,000	37,425	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	740	0	0%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REPORTO CON UNA CANTIDAD DE \$ 46,942.00 DEBIDO A QUE SE TOMA EN CONSIDERACION LA APORTACION DEL PROGRAMA CHAPAS SOLIDARIO	
8332	REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA, BARRIO CHALACA	71-VILLA COMALTITLAN	BARRIO CHALACA	URBANO	97158100000 126200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN	-	-	27,302	25,000	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	878	0	0%	SE DIMINUYE EL COSTO TOTAL ANUAL. DEBIDO A QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE REPORTAMOS LA APORTACION DEL PROGRAMA CHAPAS SOLIDARIO	
8794	APLICACION DE PINTURA EN PALACIO MUNICIPAL	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	84580900000 7690	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	9,018	9,018	9,744	9,744	97%	0	0	OBRA	1	1	100%		
5201	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SEGURO 2A ETAPA	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	84580320000 146100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	276,438	276,438	140,743	140,743	91%	0	0	OBRA	1	1	80%		
8748	CONSTRUCCION DE BARRA PRIM FERNANDO MONTE DE OCA B. SAN JOSE	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	84580900000 608200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	86,430	86,430	7,960	7,960	9%	0	0	OBRA	1	0	30%		
8748	CONSTRUCCION DE PBO PA PLAZUELA B. STA CECILIA	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	84580900000 87000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	41,855	41,855	12,075	12,075	29%	0	0	OBRA	1	0	10%		
8730	CONSTRUCCION DE PLAZUELA B. SAN JOSE	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	84580910000 536100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	65,100	65,100	62,470	62,470	96%	0	0	OBRA	1	1	100%		
8360	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO	75-LAS ROSAS	BIENES COMUNALES LAS ROSAS SOCIET	URBANO	84580100000 938100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS, CHIAPAS	-	-	511,992	511,992	511,992	511,992	100%	0	0	OBRA	511,992	511,992	100%		
8731	ENMALLADO PERIMETRAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA B. EL POLVORN	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	84580900000 96200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	89,421	89,421	84,789	84,789	95%	0	0	OBRA	1	1	100%		
8709	PAVIMENTACION DE AVENIDA 1A PTE NTE. , 3A PTE NTE, 4 Y 5A PTE NTE. B. SAN JOSE	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	84580910000 128100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,102,281	1,102,281	1,102,281	1,102,281	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
82153	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	84580910000 980100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	281,148	281,148	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	30%		
8720	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN B. GUADALUPE	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	84580910000 196100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	330,537	330,537	330,537	330,537	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
8712	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN B. STA CECILIA	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	84580910000 228100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	228,147	228,147	228,147	228,147	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
8729	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL B. EMILIANO ZAPATA	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	84580910000 298100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	276,767	276,767	276,767	276,767	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
87155	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL B. SAGRADA FAMILIA	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	84580910000 208100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	176,625	176,625	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	20%		
8771	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL B. SAN ANTONIO	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	84580910000 278100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	505,283	505,283	178,981	178,981	35%	0	0	OBRA	1	1	70%		
8724	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL B. SAN ANTONIO YOLA	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	84580900000 48200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	272,987	272,987	272,987	272,987	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
8726	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL B. OJO DE AGUA	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	84580910000 268100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	480,579	480,579	480,579	480,579	100%	0	0	OBRA	1	1	70%		
8709	PAVIMENTACION DE 6A PTE SUR Y 4A SUR ENTRE 5A Y 6A SUR B. SAN PEDRO	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	84580910000 136100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	931,305	931,305	931,305	931,305	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
8375	RECONSTRUCCION DE CAMINO LA ZACUALPA YALPAE	75-LAS ROSAS	LA ZACUALPA	RURAL	84580301000 978200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS, CHIAPAS	-	-	350,438	350,438	350,438	208,778	60%	0	0	OBRA	350,438	208,778	60%		
8394	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS ROSAS AGUACATENANGO SAN BERNARD LA CUCUILA	75-LAS ROSAS	BARRIO OJO DE AGUA	RURAL	84580301000 98200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS, CHIAPAS	-	-	204,884	204,884	204,884	76,514	37%	0	0	OBRA	204,884	76,514	37%		

25197	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	-	145,200	145,200	145,200	145,200	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
37420	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0039	VIES-PEEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-	100,050	100,050	100,050	88,130	88%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL MUNICIPIO
25628	MEJORAMIENTO DE BANQUETAS Y REHABILITACION DE FACHADAS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-	196,987	196,987	196,987	188,736	96%	0	0	0	METRO CUADRADO	338	320	95%	
37567	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE CALLE MIGUEL RUIA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA NAYA	URBANO	078-03-0074	VIES-PEEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-	297,305	297,305	297,305	280,535	94%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,947	2,000	76%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL MUNICIPIO
37556	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE CALLE RIO JORDAN	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA NUEVA ESPERANZA	URBANO	078-03-0073	VIES-PEEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-	54,781	54,781	54,781	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	465	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION AL MUNICIPIO
28022	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE AUGUSTO SANDINO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA AMERICA LIBRE	URBANO	078-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	-	529,220	529,220	529,220	529,220	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,813	4,812	100%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
37592	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE CATARATAS DE SANTO DOMINGO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA LAGOS DE MARIA EUGENA	URBANO	078-03-0076	VIES-PEEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-	140,653	140,653	140,653	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,143	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL MUNICIPIO
27745	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE PROVERBOS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA SAN JUAN DE DIOS	URBANO	078-03-0086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	-	269,897	269,897	269,897	269,898	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,658	1,680	100%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO
27656	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE SURINAM	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA LA FLORIDA	URBANO	078-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	-	358,099	358,099	358,099	358,099	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,275	3,270	100%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
37579	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA 2DA. Y 3RA. CALLE DE LOS PINOS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO LOS PINOS	URBANO	078-03-0075	VIES-PEEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-	388,955	388,955	388,955	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,542	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL MUNICIPIO
27670	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LAS CALLES DURAZNAL Y CIPRES	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO LA GARTIA II	URBANO	078-03-0085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	-	293,721	0	293,721	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,458	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO
27789	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LAS CALLES FRANCISCO L. MADERO Y HEROES	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA LINDA VISTA	URBANO	078-03-0087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	-	191,951	191,951	191,951	191,951	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,573	1,573	100%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
25941	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LAS CALLES JAZMIN Y GERANIOS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA LA GARDENIAS	URBANO	078-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	-	397,862	397,862	397,862	387,169	97%	0	0	0	METRO CUADRADO	37,955	36,500	97%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
42256	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE PANAMA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO DE MEXICANOS	URBANO	078-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	-	365,642	365,642	365,642	182,821	50%	0	0	0	METRO CUADRADO	707	382	50%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
41948	PAVIMENTACION CON CONCRETO HADRALUDO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA MORELOS	URBANO	078-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	-	301,619	301,619	301,619	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,110	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
46589	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE PINEDA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA SAN JUAN DEL BOSQUE	URBANO	078-03-00101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	-	289,329	289,329	289,329	289,072	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	941	925	98%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
25146	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRUDENCIO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO SAN RAMON	URBANO	078-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	-	650,000	650,000	650,000	325,000	50%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,558	1,229	48%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
42123	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ORIENTE	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA LA HORMIGA	URBANO	078-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	-	463,477	463,477	463,477	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,059	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
37483	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y DREN PLUVIAL EN CALLE ALCANFORES	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA REAL DEL MONTE	URBANO	078-03-0047	VIES-PEEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-	565,761	565,761	565,761	565,761	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,525	1,525	100%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL MUNICIPIO
27526	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y DREN PLUVIAL EN LA CALLE ALCANFORES	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA REAL DEL MONTE	URBANO	078-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	-	565,761	565,761	565,761	565,761	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,525	1,525	100%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A LA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
48821	PAVIMENTACION DE AVENIDA CHENALHO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA ERASMO URBANA	URBANO	078-03-00113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	-	399,228	399,228	399,228	399,228	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,418	1,418	100%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
48876	PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO GUTZMAN, QUINTANA ROO Y CALLE DEL III	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO DE TLAXCALA	URBANO	078-03-00109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	-	399,550	399,550	399,550	119,865	30%	0	0	0	METRO LINEAL	591	115	20%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
49757	PAVIMENTACION DE CALLE LA AMISTAD	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA ARTICULO 115	URBANO	078-03-00111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	-	162,546	162,546	162,546	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,554	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
48651	PAVIMENTACION DE CALLE RIO BALSAS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA 31 DE MARZO	URBANO	078-03-00108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	-	398,020	398,020	398,020	397,921	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,101	1,000	91%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE AL GOBIERNO DEL ESTADO
42376	PAVIMENTACION DE CALLE TZAJALA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA INFONAVIT LA ISLA	URBANO	078-03-00176	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	-	125,803	125,803	125,803	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	144	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
41628	PAVIMENTACION DE PROLONGACION BRASIL	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA MOLINO LA ISLA	URBANO	078-03-00148	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	-	352,477	352,477	352,477	105,443	30%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,560	389	26%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
41471	REABILITACION DEL PARQUE INFANTIL Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA YELASCO SUAREZ	URBANO	078-03-00138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	-	210,078	210,078	210,078	63,023	30%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
27949	REENCARPETAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE LA CALLE EDGAR ROBLEDO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA 14 DE SEPTIEMBRE	URBANO	078-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	-	241,657	241,657	24,687	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,755	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
37539	REENCARPETAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE LA CALLE EDGAR ROBLEDO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA 14 DE SEPTIEMBRE	URBANO	078-03-0071	VIES-PEEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-	241,656	241,656	241,656	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,755	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL MUNICIPIO
42623	REENCARPETAMIENTO DE CALLE PRESIDENTE ALVARO OBREGON	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA REVOLUCION MEXICANA	URBANO	078-03-00180	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-	118,786	118,786	118,786	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,528	0	0%	
42510	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE ABERRADERO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA ARTICULO 115	URBANO	078-03-00177	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	-	388,638	388,638	388,638	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,588	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
45990	REHABILITACION DE AULA PRIMARIA MANUEL CASTELLANOS CASTELLANOS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	-	202,232	202,232	202,232	101,116	50%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO

3970		CONSTRUCCION DE BALA SOCIAL COMUNITARIA DE USOS MULTIPLES	SI-SOCOLTENANGO	SAN AGUSTIN EL PVENIR	RURAL	083-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		607,522	607,522	607,522	182,296	30%	0	0	OBRA	1	0	45%	
3948		CONSTRUCCION DE 750 ML. DE BOULEVARD	SI-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		5,487,204	3,431,608	3,431,608	3,431,608	100%	0	0	OBRA	1	1	85%	
3953		REVESTIMIENTO DE CALLE BARRIO GUADALUPE	SI-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		176,207	176,207	176,207	88,103	50%	0	0	METRO LINEAL	1,062	500	52%	
3974		TERMINACION DEL INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO MUNICIPAL	SI-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,738,316	859,158	859,158	859,158	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
6138		CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL (BARRIO CENTRO)	SI-SOLOLUCHAPA	POBLADO SOLOSUCHAPA	URBANO	084E003293 10004E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		197,419	197,419	197,419	114,046	58%	0	0	METRO LINEAL	110	77	70%	CONSTRUCCION DE 110.35 ML DE CALLE 380.07 ML DE GUARNICION DE CONCRETO FC-150 KG/CAM; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON DIMENSION DE 30 X 30 X 80 CMS REVESTIMIENTO CON GRAVA TRITURADA DE 15 CMS DE ESPESOR
61372		PAYMENTACION DE CALLE INOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO EL PEDREBA)	SI-SOLOLUCHAPA	POBLADO SOLOSUCHAPA	URBANO	084E003293 601003AB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		242,905	242,905	242,905	242,905	100%	0	0	METRO CUADRADO	805	635	79%	PAYMENTACION DE 908 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC-200 KG EN LOSA DE 15 CMS DE ESPESOR, 378.1 ML DE GUARNICIONES DE SECCION 15X20X40 CON FC-150 KG/CAM; Y 48.4 M3 DE MURO A BASE DE MAPOSTERA DE PIEDRA ABESANTO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.5
61359		PAYMENTACION DE CALLE LA LIBERTAD CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LOMA BONIA)	SI-SOLOLUCHAPA	POBLADO SOLOSUCHAPA	URBANO	084E003293 601003AB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		79,608	55,724	55,724	55,724	100%	0	0	METRO CUADRADO	203	234	80%	PAYMENTACION DE 203.5 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC-200 KG EN LOSA DE 15 CMS DE ESPESOR, 181.8 ML DE GUARNICIONES DE SECCION 15X20X40 CON FC-150 KG/CAM; Y 11 M3 DE MURO A BASE DE MAPOSTERA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.5
61313		PAYMENTACION DE CALLES INOMINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	SI-SOLOLUCHAPA	EJIDO FRANCISCO MADRERO	RURAL	084E003293 60100389	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		248,147	248,147	248,147	231,960	93%	0	0	METRO CUADRADO	423	211	50%	PAYMENTACION DE 422.73 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC-200 KG EN LOSA DE 15 CMS DE ESPESOR, 189.022 ML DE GUARNICIONES DE SECCION 15X20X40 CON FC-150 KG/CAM; Y 42.37 M3 DE MURO A BASE DE MAPOSTERA DE PIEDRA ABESANTO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.5
60732		PAYMENTACION DE CALLES INOMINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO.	SI-SOLOLUCHAPA	EJIDO CERRO LAS CAMPANAS	RURAL	084E003016 61000002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		637,905	637,905	637,905	220,378	35%	0	0	METRO CUADRADO	1,250	800	68%	PAYMENTACION DE 1,250.00 M2 DE CALLE DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO HIDRAULICO FC-200 KG/CAM; 500.00 ML DE GUARNICION CON CONCRETO FC-150 KG/CAM Y CONSTRUCCION DE 22.00 ML DE ESCALERA FC-150 KG/CAM DE 8 CMS DE ESPESOR.
61306		CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL, 2A ETAPA, EJIDO MIGUEL ALEMAN	SI-SUCHATE	EJIDO MIGUEL ALEMAN	RURAL	084E000091 90	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		730,418	584,334	584,334	436,251	75%	0	0	OBRA	100	70	70%	
61688		PAYMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	SI-SUCHATE	COL 26 DE JULIO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	084E001041 90	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,380,347	1,088,278	1,088,278	805,827	80%	0	0	OBRA	100	50	50%	
62072		PAYMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CENTRAL PTE. ENTRE BA Y 15A NORTE, C.A.B.M.P.A.L.	SI-SUCHATE	CENTRAL PONIEMTE ENTRE BA Y 15A NORTE	URBANO	084E001041 90	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	PAYMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CTRLAL PTE. ENTRE BA Y 15A NORTE, C.A.B.M.P.A.L. BARRIO NUEVO		662,241	529,798	529,798	458,874	87%	0	0	OBRA	662,241	458,874	69%	
62173		PAYMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN BA. AV. SUR Y 6A. AV. NORTE, CAB. MP.A.L.	SI-SUCHATE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	084E001041 90	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,500,087	1,200,070	1,200,070	821,028	68%	0	0	OBRA	100	50	50%	
62327		PAYMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA, EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON	SI-SUCHATE	EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON	RURAL	084E002081 90	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,289,083	1,007,268	1,007,268	800,800	68%	0	0	OBRA	100	50	50%	
28882		AMPLIACION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	SI-TAPACHULA	COLONA PEZTALOZC	URBANO	084E003083 48810EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		221,087	221,087	221,087	172,521	78%	0	0	METRO LINEAL	201	181	90%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPOSOR08/FBM-00210/2007.
28884		CONSTRUCCION DE ANDADORES, 06	SI-TAPACHULA	COLONA REVOLUCIONARIA CAMPESINA	URBANO	084E003083 91810EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		131,210	131,210	131,210	127,841	97%	0	0	METRO CUADRADO	758	758	100%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES AL 100% FINALIZADA, DE ENERO A SEPTIEMBRE 2007. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPOSOR08/FBM-00210/2007 FECHA: 1/4/6/2007. FALTAN ALGUNAS RETENCIONES POR PAGAR AL ESTADO.
28887		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, 07	SI-TAPACHULA	EJIDO LA PATRIA	RURAL	084E007033 21810EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		191,928	191,928	191,928	95,964	50%	0	0	METRO CUADRADO	140	270	50%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
28888		CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, 07	SI-TAPACHULA	FRACCIONAMIENTO EL PARAMO	URBANO	084E007033 39810EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		312,322	312,322	312,322	156,161	50%	0	0	METRO CUADRADO	350	333	95%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA SIGNIFICATIVA, ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
28890		CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, 07	SI-TAPACHULA	FRACCION EL RETIRO	RURAL	084E007033 20310EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		131,687	131,687	131,687	65,833	50%	0	0	METRO CUADRADO	375	188	50%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
28891		CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, 08	SI-TAPACHULA	EJIDO CONGRESACION ZARAGOZA	RURAL	084E003083 05810EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		127,110	127,100	127,100	63,555	50%	0	0	OBRA	1	1	95%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA SIGNIFICATIVA, ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPOSOR08/FBM-00210/2007.
28894		CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, 08	SI-TAPACHULA	EJIDO RIO FLORIDO	RURAL	084E003083 35510EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		120,381	120,381	120,381	60,190	50%	0	0	OBRA	1	1	95%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA SIGNIFICATIVA, ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPOSOR08/FBM-00210/2007.
28895		CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, 08	SI-TAPACHULA	FRONTERA 20 DE OCTUBRE	RURAL	084E003083 71810EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		130,385	130,385	130,385	65,192	50%	0	0	OBRA	1	1	55%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTADA, ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
28899		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (JUNBERAMEN HELL), 03	SI-TAPACHULA	COLONA PROCASA	URBANO	084E007033 39810EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		88,885	88,885	88,885	44,442	50%	0	0	METRO LINEAL	280	55	25%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTANDOSE, ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
28900		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, 03	SI-TAPACHULA	COLONA EL PROGRESO II	URBANO	084E007033 40410EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		262,873	262,873	262,873	227,508	87%	0	0	METRO LINEAL	880	951	97%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA MUY SIGNIFICATIVA, ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPOSOR08/FBM-00205/2007.
28902		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	SI-TAPACHULA	COLONA DOROTEO ARANGO	URBANO	084E003083 17810EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		246,120	246,120	246,120	246,120	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES AL 100% FINALIZADA, SPOSOR08/FBM-00210/2007.
28903		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	SI-TAPACHULA	POBLADO JUAN SABINES GUTIERREZ	URBANO	084E003083 17810EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		158,889	158,889	158,889	78,344	50%	0	0	METRO LINEAL	50	48	95%	AVANCE FISICO SIGNIFICATIVO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
28904		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	SI-TAPACHULA	POBLADO LA CIGUENA	URBANO	084E003083 36810EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		326,405	326,405	326,405	163,202	50%	0	0	METRO LINEAL	100	50	50%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPOSOR08/FBM-00210/2007.
28907		CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL FRENTE AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TAPACHULA, 08	SI-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	084E007033 19810EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		158,784	158,784	158,784	158,784	100%	0	0	METRO CUADRADO	135	135	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO AL 100% FINALIZADA, SPOSOR08/FBM-00214/2007.
32043		CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, 08	SI-TAPACHULA	COLONA FELICIANO RENAUD	URBANO	084E007033 71810EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		852,291	852,291	852,291	426,095	50%	0	0	METRO LINEAL	28	8	29%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE ESTA EJECUTANDO EL CONTRATISTA, SPOSOR08/FBM-00047/2007.
28908		CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALcantarilla, 05	SI-TAPACHULA	COLONA SANTA CECILIA XOCOMILCO	URBANO	084E003083 70810EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		140,919	140,919	140,919	70,459	50%	0	0	METRO LINEAL	9	1	10%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
28909		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SA PONIEMTE, 05	SI-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	084E003083 91810EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		409,454	409,454	409,454	204,727	50%	0	0	METRO LINEAL	9	8	95%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
28912		CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CUCLA, 08	SI-TAPACHULA	EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	RURAL	084E003083 56810EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		272,305	272,305	272,305	190,611	70%	0	0	METRO CUADRADO	500	400	80%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPOSOR08/FBM-00025/2007.
28914		CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA Y ETAPA, 08	SI-TAPACHULA	EJIDO PAVENCUL	RURAL	084E003083 49810EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		525,000	525,000	525,000	262,500	50%	0	0	OBRA	1	1	95%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA SIGNIFICATIVA, ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPOSOR08/FBM-00042/2007.
31584		MANTENIMIENTO DE CALLES CON BALASTRE, 01	SI-TAPACHULA	VARIAS LOCALESDES	URBANO	084E070030 49820EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		1,383,250	1,383,250	1,383,250	1,035,232	74%	0	0	METRO LINEAL	19,100	18,100	95%	AVANCE DE OBRA EJECUTADA, SPOSOR08/FBM-00028/2007.
31592		MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO PARA LA ZONA URBANA (BACHED), 06	SI-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	084E003083 39830EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA		744,380	744,380	744,380	491,700	66%	0	0	METRO CUADRADO	13,965	9,150	66%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO, SPOSOR08/FBM-00219/2007.
28916		PAYMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 01	SI-TAPACHULA	COLONA LOMAS DE CHAPAS	URBANO	084E003083 35510EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		542,488	542,488	542,488	271,243	50%	0	0	METRO CUADRADO	4,018	3,611	90%	EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
28918		PAYMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	SI-TAPACHULA	COL TEOFILO ACEBEO II FRACC SANTA CRUZ	URBANO	084E003083 32810EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		286,238	286,238	286,238	143,119	50%	0	0	METRO CUADRADO	2,036	1,035	50%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
28919																								

2892		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ	URBANO	99950902003 570100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		589,672	599,672	599,672	299,836	50%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	20%	AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EJECUCION ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SP5D0R06F5M-000362007.
2897		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	99950902003 620100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		804,448	804,448	804,448	402,124	50%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	30%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTADO ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SP5D0R06F5M-0003612007.
2899		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	FRACCIONAMIENTO ANTORCHA VIVAH	URBANO	99950902003 440100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		456,060	456,060	456,060	32,686	7%	0	0	0	METRO CUADRADO	4.12	3.03	95%	EL AVANCE FISICO QUE TIENE LA OBRA EN EJECUCION ES SIGNIFICATIVO. ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SP5D0R06F5M-0002402007.
2876		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES	URBANO	99950902003 460100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		1,043,433	1,043,433	1,043,433	521,567	50%	0	0	0	METRO CUADRADO	12,000	965	6%	AVANCE FISICO QUE SE ESTA EJECUTANDO EN LA OBRA. ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
2896		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	FRACCIONAMIENTO SAN JORGE	URBANO	99950902003 260100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		705,450	705,450	705,450	460,010	66%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,400	5,768	90%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO SIGNIFICATIVO. ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SP5D0R06F5M-0001462007.
3377		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL LBRAMIENTO SUR-RMAL 04	89-TAPACHULA	CANTON SAN NICOLAS LAGARTERO	RURAL	99950902003 660100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		3,291,359	3,291,359	3,291,359	1,645,530	50%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	1	15%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. SP5D0R06F5M-0002202007.
2816		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 06	89-TAPACHULA	CANTON MONTENEGRO	URBANO	99950902003 370100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		1,627,660	1,627,660	1,627,660	813,705	50%	0	0	0	METRO CUADRADO	13,800	3,480	25%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTANDOSE. ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
2822		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 06	89-TAPACHULA	FRACCION LOS ANGELES	RURAL	99950902003 150100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		1,066,816	1,066,816	1,066,816	532,763	50%	0	0	0	METRO CUADRADO	9,000	6,300	70%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
2837		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 06	89-TAPACHULA	2A SECCION DE TUNJAS	URBANO	99950902003 210100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		243,313	243,313	243,313	190,254	78%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,100	1,599	95%	EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO. ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SP5D0R06F5M-0002232007.
2856		PAVIMENTACION ASFALTICA 2A. ETAPA PERIFERICO, 06	89-TAPACHULA	EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	99950902003 680100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		875,126	875,126	875,126	437,446	50%	0	0	0	METRO CUADRADO	7,200	6,500	90%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO SIGNIFICATIVO. ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
2895		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	COLONA LOMA BONITA	URBANO	99950901003 400100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		325,320	325,320	325,320	162,660	50%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,058	887	95%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SP5D0R06F5M-0002072007.
2983		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE ALMENDROS), 01	89-TAPACHULA	COLONA EMILIANO ZAPATA	URBANO	99950901003 080100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		501,548	501,548	501,548	250,773	50%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,340	2,224	95%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO. ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SP5D0R06F5M-0001150007.
3068		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	89-TAPACHULA	COLONA EL PORVENIR	URBANO	99950901003 140100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		164,533	164,533	164,533	164,533	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	640	640	100%	EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES EL 100%. SP5D0R06F5M-0001372007.
3478		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	89-TAPACHULA	COLONA EL PORVENIR	URBANO	99950901003 700100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		469,201	469,201	469,201	234,600	50%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,176	98%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO POR EL CONTRATO.
3080		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	89-TAPACHULA	COLONA EL SILENCIO 1	URBANO	99950901003 080100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		633,967	633,967	633,967	190,190	30%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,629	1,415	50%	AVANCE FISICO EJECUTANDO EN OBRA. ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SP5D0R06F5M-000142007.
3090		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	89-TAPACHULA	COLONA YALLA DE LAS FLORES I	URBANO	99950901003 150100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		374,529	374,529	374,529	187,264	50%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,760	1,672	95%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO. ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SP5D0R06F5M-0001380007.
30913		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ANDADORES, 06	89-TAPACHULA	COLONA 12 DE DICIEMBRE	URBANO	99950901003 680100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		216,178	216,178	216,178	108,089	50%	0	0	0	METRO CUADRADO	775	116	15%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTANDOSE. ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
3158		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (AV. PRINCIPAL), 06	89-TAPACHULA	COLONA EL RINCÓNITO	URBANO	99950901003 120100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		280,322	280,322	280,322	280,322	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	887	887	100%	AVANCE FISICO DE OBRA AL 100% FINALIZADA. SP5D0R06F5M-0001400007.
3028		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	COLONA BUENA VISTA	URBANO	99950901003 230100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		191,779	191,779	191,779	95,889	50%	0	0	0	METRO LINEAL	1,011	960	95%	EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO. ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
3047		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	FRACCIONAMIENTO ANTONIO AEROPUERTO	URBANO	99950901003 110100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		577,199	577,199	577,199	454,246	79%	0	0	0	METRO LINEAL	3,060	2,448	80%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SP5D0R06F5M-0002292007.
3095		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES 13AV. NTE. ENTRE 17 Y 19 OTE., 06	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	99950901003 720100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		286,049	286,049	286,049	143,024	50%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,339	1,290	96%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO. ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
3546		PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL PERIFERICO, 06	89-TAPACHULA	EJIDO PAVENCUL	RURAL	99950901003 670100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		2,116,317	2,116,317	2,116,317	1,058,150	50%	0	0	0	METRO CUADRADO	9,197	2,300	25%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.
3267		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE, 06	89-TAPACHULA	COLONA LAS CARMELITAS	URBANO	99950903003 970100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		497,314	497,314	497,314	248,657	50%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,761	1,769	65%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE ESTA EJECUTANDO EL CONTRATO. SP5D0R06F5M-0001192007.
3266		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE, 06	89-TAPACHULA	FRACCION SAN AGUSTIN JTOTOL	URBANO	99950903003 440100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		932,885	932,885	932,885	466,317	50%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,290	4,200	80%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO POR EL CONTRATO.
3074		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (2A. ORIENTE CALLE ENTRE 13A. Y 15A. AV. SUR), 06	89-TAPACHULA	COLONA 16 DE SEPTIEMBRE	URBANO	99950903003 180100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		381,604	381,604	381,604	381,604	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,300	1,300	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA AL 100% FINALIZADA. ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SP5D0R06F5M-000172007.
3088		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	COLONA YALLA DE LAS FLORES	URBANO	99950903003 260100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		446,705	446,705	446,705	223,352	50%	0	0	0	METRO LINEAL	2,640	2,569	97%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE FORMA SIGNIFICATIVA. ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
3105		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES 2A. ETAPA, 06	89-TAPACHULA	COLONA AZTECA	URBANO	99950903003 180100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		242,744	242,744	242,744	238,770	98%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,175	1,175	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE ESTA AL 100%. ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SP5D0R06F5M-0001430007. FALTAN POR PAGAR RETENCIONES AL ESTADO.
35474		TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, 07	89-TAPACHULA	EJIDO MORELOS	RURAL	99950901003 720100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		302,432	302,432	302,432	151,216	50%	0	0	0	METRO CUADRADO	688	207	30%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. SP5D0R06F5M-000472007.
5396		PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION DE LA 3A SUR Y CARRETERA INTERNACIONAL CON CONCRETO HIDRAULICO	91-TAPACHULA	NUYEO LINDA VISTA	URBANO	SE-08-01- 930306-6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHAPAS		273,443	273,443	273,443	273,443	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,300	1,300	100%	
5376		PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION DE 2A ORIENTE SUR Y CALLE CENTRAL CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN BERNARDO	91-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	SE-08-01- 930306-6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHAPAS		251,117	251,117	251,117	251,117	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,300	1,300	100%	
5396		PAVIMENTACION DE CALLE LA AVENIDA ENTRE 2A. Y 3A. PONENTE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO FRAY JUAN ISABRA)	91-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	SE-08-01- 930306-6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHAPAS		273,443	273,443	273,443	273,443	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,400	1,400	100%	
6167		CONSTRUCCION DE ANDADOR BARRIO DIGUE I	92-TECAPATAN	RAUDALES MALPASO	URBANO	992-03-074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN		239,368	239,368	239,368	192,098	76%	0	0	0	METRO CUADRADO	168	143	76%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.
61322		CONSTRUCCION DE ANDADOR BARRIO PRAMIDE ALTA	92-TECAPATAN	RAUDALES MALPASO	URBANO	992-03-064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN		610,579	610,579	610,579	363,918	60%	0	0	0	METRO CUADRADO	353	210	60%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.
61651		CONSTRUCCION DE CANCHA	92-TECAPATAN	EJIDO BENITO JUAREZ RANCHO ALFRE	RURAL	992-03-076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN		556,991	556,991	556,991	217,792	39%	0	0	0	OTROS	1	0	39%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.
6090		CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y ESPACIO PUBLICO EN J.N. VICENTE PINEDA	92-TECAPATAN	TECAPATAN	URBANO	992-03-048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN		203,468	203,468	203,468	0	0%	0	0						

6004		(FISM 092-03-088) REHABILITACION DE CANCHA	90-TECAPÁN	EJIDO MIGUEL ALEMÁN	RURAL	FISM 092-03-088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN	356,095	356,095	356,095	356,095	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.	
6052		(FISM 092-03-012) PAVIMENTACION DE CALLES (ACCESO AL TEMPLO Y ESCUELA)	90-TECAPÁN	EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS COROSÓ	RURAL	FISM 092-03-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN	777,015	777,015	777,015	777,015	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,553	1,553	100%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.	
6059		(FISM 092-03-013) PAVIMENTACION DE CALLE INOMINADA, BARRIO EL TRUNFO	90-TECAPÁN	TECAPATAN	URBANO	FISM 092-03-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN	471,332	471,332	471,332	471,332	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,267	1,267	100%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.	
6073		(FISM 092-03-014) PAVIMENTACION DE CALLE INOMINADA	90-TECAPÁN	EJIDO ANGEL ALBINO CORZO	RURAL	FISM 092-03-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN	849,040	849,040	849,040	849,040	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,675	1,675	100%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.	
6084		(FISM 092-03-015) PAVIMENTACION DE CALLE INOMINADA, BARRIO EL EDEN	90-TECAPÁN	TECAPATAN	URBANO	FISM 092-03-015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN	592,796	592,796	592,796	220,039	37%	0	0	METRO CUADRADO	1,075	400	37%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.	
6088		(FISM 092-03-017) PAVIMENTACION DE CALLE INOMINADA	90-TECAPÁN	EJIDO MIGUEL HIDALGO LAMINAS CUATRO	RURAL	FISM 092-03-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN	607,055	607,055	607,055	607,055	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,425	1,425	100%		
6100		(FISM 092-03-017) PAVIMENTACION DE CALLE INOMINADA	90-TECAPÁN	EJIDO ROBERTO BARRIOS	RURAL	FISM 092-03-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN	513,870	513,870	513,870	513,870	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,059	1,059	100%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.	
6106		PAVIMENTACION DE CALLES	90-TECAPÁN	COMUNIDAD DE NARIÑO HAZQUEZ ROSAS	RURAL	092-03-051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN	481,790	481,790	481,790	231,483	50%	0	0	METRO CUADRADO	900	451	50%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.	
6107		PAVIMENTACION DE CALLES	90-TECAPÁN	EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	092-03-052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN	389,979	389,979	389,979	228,428	61%	0	0	METRO CUADRADO	508	311	61%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.	
6097		PAVIMENTACION DE CALLES	90-TECAPÁN	EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	092-03-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN	684,118	684,118	684,118	347,534	51%	0	0	METRO CUADRADO	1,458	741	51%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.	
6063		PAVIMENTACION DE CALLES	90-TECAPÁN	EJIDO LA FLORESTA	RURAL	092-03-036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN	423,075	423,075	423,075	305,972	94%	0	0	METRO CUADRADO	750	702	94%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.	
6165		PAVIMENTACION DE CALLES	90-TECAPÁN	EJIDO LA LIBERTAD	RURAL	092-03-067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN	355,079	355,079	355,079	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,458	0	0%		
6161		PAVIMENTACION DE CALLES	90-TECAPÁN	EJIDO NUEVO NARIÑO	RURAL	092-03-057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN	677,499	677,499	677,499	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	760	0	0%		
6026		PAVIMENTACION DE CALLES	90-TECAPÁN	EJIDO PROGRESO EL CHINTUL	RURAL	092-03-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN	741,660	741,660	741,660	741,660	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,613	1,613	100%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.	
6173		PAVIMENTACION DE CALLES	90-TECAPÁN	EJIDO ROMULO CALZADA LA HERBADERA	RURAL	092-03-081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN	653,712	653,712	653,712	498,518	76%	0	0	METRO CUADRADO	1,600	1,220	76%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.	
6103		PAVIMENTACION DE CALLES	90-TECAPÁN	EJIDO UNION DEL PROGRESO	RURAL	092-03-050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN	555,777	555,777	555,777	376,316	68%	0	0	METRO CUADRADO	600	289	68%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.	
6169		PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO EL POGITO	90-TECAPÁN	TECAPATAN	URBANO	092-03-096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN	588,673	588,673	588,673	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,651	0	0%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.	
6074		PAVIMENTACION DE CALLES EN ASOCIACION GANADERA	90-TECAPÁN	RAUDALES MALPAGO	URBANO	092-03-049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN	482,525	482,525	482,525	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,009	0	0%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.	
6037		REHABILITACION DE EDIFICIO Y ESPACIO PUBLICO	90-TECAPÁN	EJIDO LUIS ESPINOSA	RURAL	092-03-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN	639,252	639,252	639,252	406,196	71%	0	0	OBRA	1	1	71%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.	
6052		TECHADO DE CANCHA	90-TECAPÁN	EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	092-03-020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN	1,298,913	1,298,913	1,298,913	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.	
6121		TECHADO DE ESPACIO PUBLICO (CASA LIDIAL)	90-TECAPÁN	TECAPATAN	URBANO	092-03-060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN	745,878	745,878	745,878	490,991	66%	0	0	OBRA	1	1	66%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.	
5046		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	98-TOTOLAPA	RANCHERIA EL TRUNFO	RURAL	098-03-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	199,025	199,025	199,025	199,025	100%	0	0	METRO LINEAL	51	51	100%	EN LO QUE CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN RANCHERIA EL TRUNFO ES DE \$199,025.00 MIMMO QUE DEBIO A QUE NO SE PUEDE MANEJAR DECIMALES EN EL SISTEMA SE OMITIERON DICHS. CABE SEÑALAR QUE ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, ADEMÁS ES IMPORTANTE MENCIONAR TAMBIEN QUE LAS METAS PROGRAMADA FUE 31.50 ML PERO DEBIDO A LOS DECIMALES NO SE PUDO EXPRESAR BIEN	
5046		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN RACHERIA EL TRUNFO	98-TOTOLAPA	BARRIO SAN SEBASTIAN	RURAL	098-03-015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,000	68,434	68,434	68,434	100%	0	0	METRO LINEAL	14	11	79%	EN LO QUE CORRESPONDE A LA OBRA DE CONTENCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SE INFORMA QUE DICHA OBRA CORRESPONDE A UN TOTAL DE \$100,000.00. HAY MENOS DE HA MENSTRADO A DICHA OBRA \$68,434.79 ALGUNO EN EL REPORTE SE HAYA TENIDO QUE REDONDEAR TANTO ESTE IMPORTE COMO EL PRESUPUESTADO Y EJERCIDO	
5014		INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	98-TOTOLAPA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	099-03-007	GOBIERNO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	136,664	136,664	136,664	136,664	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN LO QUE CORRESPONDE A LA OBRA DEL FISM DENOMINADA INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS SE INFORMA QUE DICHA OBRA HA SIDO TERMINADA, ASI MISMO EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$136,664.63 PERO DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE MANEJAR DECIMALES SE REDONDEARON DICHS.	
6419		1-999-03-0037 RECONSTRUCCION Y TECHUMBRE DE TRIBUNAS DEL ESTADO MUNICIPAL	99-LA TRINITARIA	909	URBANO	099-03-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHAPAS	421,735	421,735	421,735	150,511	36%	0	0	OBRA	1	0	35%		
6424		3-999-03-0005 CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	99-LA TRINITARIA	108	RURAL	099-03-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHAPAS	545,180	545,180	545,180	463,512	85%	0	0	OBRA	1	1	85%		
6454		5-999-03-0038 REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE	99-LA TRINITARIA	100	RURAL	099-03-038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHAPAS	780,090	780,090	780,090	732,287	94%	0	0	METRO LINEAL	2,956	2,839	94%		
6460		3-999-03-0044 REVESTIMIENTO DE CALLE Y OBRAS DE DRENAJE (CALLES SIN NOMBRES)	99-LA TRINITARIA	100	RURAL	099-03-044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHAPAS	1,295,542	1,295,542	1,295,542	1,038,503	80%	0	0	METRO LINEAL	3,921	3,148	80%		
6463		4-999-03-0092 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PARA CANCHA DE BASQUETBOL	99-LA TRINITARIA	116	RURAL	099-03-092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHAPAS	595,405	595,405	595,405	547,061	92%	0	0	OBRA	1	1	91%		
6468		4-999-03-0093 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA	99-LA TRINITARIA	180	RURAL	099-03-093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHAPAS	954,928	954,928	954,928	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
6462		5-999-03-0066 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA TECHADA	99-LA TRINITARIA	100	RURAL	099-03-096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHAPAS	672,747	672,747	672,747	672,747	100%	0	0	METRO CUADRADO	476	476	100%		
6468		5-999-03-0061 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA	99-LA TRINITARIA	180	RURAL	099-03-061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHAPAS	863,800	863,800	863,800	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
6467		6-999-03-0027 REHABILITACION DE CALLES COLINDANTES AL CAMPO DE FUTBOL DEL MISMO BARRIO Y AL ANTIQUO PANTON	99-LA TRINITARIA	950	URBANO	099-03-027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHAPAS	329,935	329,935	329,935	329,935	100%	0	0	METRO LINEAL	1,430	1,430	100%		
6471		7-999-03-0097 CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	99-LA TRINITARIA	221	RURAL	099-03-097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHAPAS	449,392	449,392	449,392	327,450	73%	0	0	OBRA	1	1	72%		
6477		7-999-03-0099 PAVIMENTACION DE 1,047.40 METROS DE CALLES	99-LA TRINITARIA	390	URBANO	099-03-099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHAPAS	1,004,620	1,004,620	1,004,620	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,047	0	0%		
6462		ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 MODULOS SOLARES	TACADZYAGUA	BARRIO CABALLO BLANCO	RURAL	097E00010ES-003910015	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	406,995	406,995	406,995	0	0%	0	OTROS	15	0	0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 MODULOS SOLARES DE 80 WATTS DE CAPACIDAD COMPLETA, ETC	
4992		SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 MODULOS SOLARES	TACADZYAGUA	BARRIO LAS CRUCES	RURAL	097E00010ES-003910004	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	424,028	424,028	424,028	424,028	100%	0	0	OTROS	15	14	100%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 MODULOS SOLARES EN EL BARRIO LAS CRUCES
350		SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES	100-TUMBALA	COMUNIDAD FREDDO JOYETA FRACCION	RURAL	30002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA, CHAPAS	345,998	345,998	345,998	345,998	100%	0	0	OTROS	22	22	100%		
353		SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES	100-TUMBALA	COMUNIDAD FRACCION JOYETA XUMBLA	RURAL	30003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA, CHAS	109,862	109,862	109,862	109,862	100%	0	0	OTROS	7	7	100%		
345		SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES	100-TUMBALA	RANCHERIA AGUASCALIENTES	RURAL	30001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA, CHAPAS	125,671	125,628	125,671	125,628	100%	0	0	OTROS	8	8	100%		
6370		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SEGUNDA SECCION DE MEDIO MONTE	102-TUXTLA CHICO	SEGUNDA SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	97-02-02-0019-410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO	700,000	560,000	560,000	324,998	56%	0	0	OTROS	9	2	40%		

32123	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 18 POSTES DE CONCRETO 11-700, PC11-800, PC1-800, PC7-500 Y TRES TRANSFORMADORES	104-TZIMOL	EJIDO NUEVA LIBERTAD	RURAL	920201000148100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	EN AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL		733,428	733,428	733,428	733,428	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA EJECUTADA EN EL TERCER TRIMESTRE AL 100%
48702	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO EL CALVARIO	18-VENDUJANO GARRANZA	BARRIO EL CALVARIO	URBANO	920201EA0419100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		623,001	623,001	623,001	791,387	96%	0	0	OTROS	26	26	99%	OBRA EN PROCESO. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
48740	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO EL CARMELO	18-VENDUJANO GARRANZA	EJIDO EL CARMELO	URBANO	920201EA0261000	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		1,087,629	1,087,629	1,087,629	1,056,015	97%	0	0	OTROS	21	21	99%	OBRA EN PROCESO. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
23419	ALUMBRADO PUBLICO	107-VILLA CORZO	EL PARRAL SECTOR I	URBANO	900273	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO		99,762	99,762	99,762	0	0%	0	0	OTROS	103	103	100%	
23465	ALUMBRADO PUBLICO	107-VILLA CORZO	EL PARRAL SECTOR II	URBANO	900272	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO		99,762	99,762	99,762	0	0%	0	0	OTROS	103	103	100%	
23360	ALUMBRADO PUBLICO	107-VILLA CORZO	EL PARRAL SECTOR IV	URBANO	900270	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO		99,762	99,762	99,762	0	0%	0	0	OTROS	103	103	100%	
23466	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	107-VILLA CORZO	LAS CAROLINAS	RURAL	900R14	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO		67,522	67,522	67,522	67,522	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
41419	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	107-VILLA CORZO	RANCHERIA ATLANTIDA	RURAL	900130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO		243,256	243,256	243,256	199,611	86%	0	0	OTROS	7	7	100%	
23447	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	107-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	900R13	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO		289,937	289,937	289,937	271,256	94%	0	0	OTROS	8	8	95%	ALIMETRO LINEAL
23546	AMPLIACION Y MEJORA DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION AEREA	107-VILLA CORZO	LOS AMATES	RURAL	900620	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO		237,260	237,260	237,260	237,260	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
23517	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION	107-VILLA CORZO	RANCHERIA HOJAMAN	RURAL	900620	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO		651,626	651,626	651,626	613,414	94%	0	0	OTROS	17	17	100%	
23480	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	107-VILLA CORZO	VILACORZO BARRIO SAN ROQUE	URBANO	900R11	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO		250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OTROS	64	64	100%	
90119	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-VILLAFLORES	EJIDO GUADALUPE VICTORIA SECTOR II	RURAL	FSM-9004300207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL REGIONAL		300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	OTROS	7	4	60%	
90935	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-VILLAFLORES	FRACCIONAMIENTO LA SIENA	URBANO	FSM-9004900507	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL REGIONAL		500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	OTROS	8	8	95%	
65152	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-VILLAFLORES	RANCHERIA ALCAPARROSA	RURAL	FSM-9005900207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL REGIONAL		300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	OTROS	6	6	95%	
90520	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-VILLAFLORES	RANCHERIA LA TRINITARIA	RURAL	FSM-9004380207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL REGIONAL		323,150	323,150	323,150	0	0%	0	0	OTROS	8	8	95%	
61667	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-VILLAFLORES	BARRIO LAS CRUCES	URBANO	FSM-9005100207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL REGIONAL		300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	OTROS	10	5	50%	
90090	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-VILLAFLORES	EJIDO GUADALUPE VICTORIA SECTOR I	RURAL	FSM-9004370207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL REGIONAL		300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	OTROS	9	5	60%	
61747	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-VILLAFLORES	W.C.P CATONCE DE FEBRERO	RURAL	FSM-9005370207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL REGIONAL		250,000	250,000	250,000	0	0%	0	0	OTROS	8	8	95%	
59530	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (SEGUNDA ETAPA)	112-SAN JUAN CANCUK	CHUCHOV	RURAL	112S0020230189100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL REGIONAL		1,964,592	1,964,592	1,964,592	1,788,516	91%	0	0	OTROS	25	23	100%	OBRA TERMINADA. PENDIENTE PAGOS DE FINANCIAMIENTO
20446	AMPLIACION Y REHABILITACION DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA	14-EL BOSQUE	SAN PEDRO NSHTALUCUM	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL		750,000	750,000	725,000	725,000	96%	0	0	0	OTROS	35	25	71%	
59600	INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE EL BOULEVARD	16-CATAZAA	COLONA SALOMON GLEZ BLANCO	URBANO	FSM-9001912007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAA, CHIAPAS		388,664	388,664	388,664	388,664	100%	0	0	PEZA	51	51	100%	
53681	INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE LA AVENIDA MORELOS	16-CATAZAA	COLONA CENTRO	URBANO	FSM-9001212007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAA, CHIAPAS		1,204,100	1,204,100	1,204,100	1,204,100	100%	0	0	PEZA	46	46	100%	
1837	ELECTRIFICACION (AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO TRIUNFO DE MADRO)	17-CINTALAPA	EJIDO TRIUNFO DE MADRO	RURAL	9170300203	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	COOPARTICIPACION ESTATAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		1,387,661	408,318	408,318	408,318	100%	0	0	OTROS	26	17	65%	SE MODIFICO EL MONTO ANUAL PORQUE TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y MUNICIPAL
1892	ELECTRIFICACION (AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO SANTA CECILIA)	17-CINTALAPA	CINTALAPA DE FOLDEDA	URBANO	917030004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		343,410	343,410	343,410	343,410	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	
1633	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES EN EL EJIDO CANAAN	17-CINTALAPA	EJIDO CANAAN	RURAL	917030001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		575,994	575,994	575,994	575,994	100%	0	0	OTROS	32	32	100%	
52063	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA GUADALUPE SAN RAMON	RURAL	920202000391000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		58,230	58,230	58,230	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	AMPLIACION DE 180 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 POSTES DE CONCRETO O PC DE 11-700 Y 1 PC DE 9-400 Y 1 TRANSFORMADOR DE 5 KVA. 18 12000 V/7600-230/127 VOLTS
52054	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO PLUTA SECA	URBANO	920102000661000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		422,696	422,696	422,696	0	0%	0	0	OTROS	27	0	0%	AMPLIACION DE 302 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 27 POSTES DE CONCRETO REFORZADO (TPO DE 13-800, 8 PC DE 11-500 Y 1 PC DE 9-400) Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 TRANSFORMADOR DE 10 KVA. 8 Y 1 DE 15 KVA. 8 A BASE DE CABLE NEUTRAL. 1+1 CAL. 6
52084	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA OHTILA	RURAL	920200000661000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		607,570	607,570	607,570	607,570	100%	0	0	OTROS	27	27	100%	AMPLIACION DE 1446 M.L. DE LINEA Y 1,898 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 27 POSTES DE CONCRETO (O PC DE 13-800, 12 PC DE 11-700, 10 PC DE 11-500, 3 PC DE 9-400) Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 TRANSFORMADORES DE 5 KVA Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA A BASE DE CABLE NEUTRAL. 3+1 CAL. 10
52043	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA POZO NUEVO	RURAL	920200000561000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		385,238	385,238	385,238	182,618	50%	0	0	OTROS	20	14	70%	AMPLIACION DE 573 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 POSTES DE CONCRETO REFORZADO (O PC DE 11-700, 8 PC DE 11-500 Y 9 PC 9-400), 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA. 132 7800/220-127 VOLTS Y 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA. 12000/20/127 VOLTS
52092	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO PARAMO COMITECO	URBANO	920102000381000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		441,080	441,080	441,080	441,080	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	AMPLIACION DE 450 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 21 REGISTROS RMBT2 PARA BAJA TENSION Y 4 REGISTROS RMBT3 EN ALTA TENSION Y UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 50 KVA MONOFASICO
52055	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO SAN JUAN	URBANO	920102000391000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		477,014	477,014	477,014	477,014	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN 1 POSTE DE CONCRETO 11-500 11 REGISTROS DE 0.33X0.33 METROS, 19 REGISTROS DE BAJA TENSION RMBT2, 5 REGISTROS RMBT3 ALTA TENSION, 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA. TIPO PEDESTAL. 8
44524	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-COMITAT DE DOMINGUEZ	COLONA VALLE BALUN	URBANO	920102001991000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		517,900	517,900	517,900	441,622	85%	0	0	OTROS	16	14	88%	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 7 PZAS DE 11-700 Y 9PCN 11-500, 1PZA. 9-400 E INSTALACION DE 3 TRANSFORMADORES DE 20 0/2 KVA. 12000 VOLTS Y 40.00 METE DE LINEA ELECTRICA
52099	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA MORELIA SANTA MARIA	URBANO	920200000561000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		62,584	62,584	62,584	41,292	50%	0	0	OTROS	1	0	0%	AMPLIACION DE 160 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 POSTES DE CONCRETO REFORZADO (O PC DE 13-800, 1 PC 11-700, 1 PC 11-500 Y 2 PC 9-400), 1 TRANSFORMADOR DE 10 KVA 12000/7600-230/127 VOLTS
44660	CONSTRUCCION DE SUBSTACION ELECTRICA EN LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO	18-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO CALZADA DEL PANTON	URBANO	920102001321000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		370,000	370,000	370,000	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 225 KVA. TIPO PEDESTAL CON TRES REGISTROS EN MEDIA TENSION TIPO RMBT-3. ASI COMO 7 REGISTROS EN BAJA TENSION EN LA QUE INCLYE 450 M.L. DE CABLE ALP 600 AL NLP 3C1 N (3X. 10)
52071	CONSTRUCCION DE UN RAMAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CAMINO BLANCO	RURAL	920201000191000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		132,026	132,026	132,026	66,463	50%	0	0	OTROS	6	5	83%	CONSTRUCCION DE 415 M.L. DE UN RAMAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 POSTES DE CONCRETO O PC DE 11-700, 4 PC DE 11-500 Y 2 PC DE 9-400) Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 TRANSFORMADOR DE 10 KVA A BASE DE CABLE NEUTRAL. 2+1 CAL. 10
52010	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA RINCON GUADALUPE	RURAL	920201000191000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		485,271	485,271	485,271	485,271	100%	0	0	OTROS	16	16	100%	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA QUE CONSITA DE 3 POSTES DE 13-800 3 POSTES DE 11-700 Y 8 POSTES DE 11-500. 980 M.L. DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. 1 TRANSFORMADOR DE 30 KVA. 12000-230/127
51990	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-COMITAT DE DOMINGUEZ	BIENES COMUNALES GUJIA	RURAL	9202010001481000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		931,352	931,352	931,352	799,617	86%	0	0	OTROS	61	49	80%	REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN: 20 POSTES DE 11-700, 16 POSTES DE 11-500 Y 20 POSTES DE 9-400. RED DE DISTRIBUCION DE 11-760 MM. 3 TRANSFORMADORES EN 13200-230/127 V. 4 TRANSFORMADORES DE 10 KVA. 11 DE 25 KVA Y 1 DE 10 KVA (RELOCALIZADO)
34547	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (1A AV NTE ENTRE 1 Y 2 CALLE PTE)	30-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA BARRIO SANTA CRUZ	URBANO	920-03-0720	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		186,701	186,701	186,701	186,701	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	OFICIO DE REGISTRO 9FF6D94FISM-0005732007. ANEXO 166.701.93 EJERCICIO MISMO MONTO
34642	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA (AV CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y A BURE ENTRE 1 CALLE PTE Y 3A CALLE PTE)	30-LA CONCORDIA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	920-03-0119	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		250,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	OTROS	17	17	100%	OFICIO DE REGISTRO 9FF6D94FISM-0005732007
34952	INTRODUCCION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	21-COPAINALLA	VARAS	RURAL																			

9926	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.	37-HUEHUETAN	CANTON PROGRESO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		564.132	230.000	230.000	230.000	100%	0	0	OTROS	13	13	100%	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	
9328	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	46-KTAPANCAJOYA	RANCHERIA JANA ZDA SECCION	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS		600,848	600,848	600,848	600,848	100%	0	0	PERSONA	800,848	800,848	100%		
13424	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	46-JOPLIFAS	RANCHERIA EL NACIONAL	RURAL	046-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		341.892	331,607	0	331,607	100%	0	0	OTE	7	7	97%		
4212	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	48-JIAREZ	COLONA MARRO AHUELERA DOBANTES	RURAL	500223	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		750.000	750.000	750.000	480,610	64%	0	0	OTROS	17	15	88%	EN RELACION A LOS INTERESES GENERADOS, SE MANEJA UNA SOLA CUENTA, POR LO QUE NO PUEDO DE TERMINAR LOS INTERESES GENERADO POR OBRA.	
41883	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	48-JIAREZ	RIA SANTA TERESA 2A SECCION	RURAL	500115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		870.000	870.000	870.000	531,088	61%	0	0	OTROS	17	12	71%	EN RELACION A LOS INTERESES, SE MANEJA UNA SOLA CUENTA, POR LO QUE NO PUEDO DETERMINAR LOS INTERESES GENERADOS POR OBRA.	
3983	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	49-LARRANZAR	RUENAVISTA	RURAL	049-03-0085	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR, CHAPAS.		985.686	988.248	988.248	988.248	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO	
32520	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	54-MAZATÁN	EJIDO EMILIANO ZAPATA I	RURAL	054-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATAN, CHAPAS		368.090	320.430	320.430	320.430	100%	0	0	OTROS	10	9	90%		
38477	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL, TRIFASICA	54-MAZATÁN	BARRIO SAN JOSE CAB MPAL	URBANO	054-03-0007	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATAN, CHAPAS		240.968	413	413	413	100%	0	0	OTROS	18	17	94%	
18778	ENERGIA ELECTRICA	55-METAPA	CANTON LAS PILAS	RURAL	55	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPA DE DOMAMUEZ CHAPAS		82,472	82,472	82,472	82,472	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	LA OBRA ESTA CONCLUIDA	
53932	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	61-CDZCOZCOAULTLA DE ESPINOSA	EJIDO VERAPAZ	RURAL	06150200200	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		550.000	550.000	550.000	165,000	30%	0	0	PERSONA	129	39	30%	(SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 POSTES,CABLEADO, TRANSFORMADORES DE 10 KVA, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA)
54886	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	61-CDZCOZCOAULTLA DE ESPINOSA	RANCHERIA LAS GAVIOTAS	RURAL	06150200300	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		649,362	649,362	649,362	387,553	61%	0	0	PIEZA	10	8	81%	(CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHERIA LAS GAVIOTAS, EL TRIUNFO, RIBERA ESTRELLA DE MARY Y EJIDO NUEVA ESPERANZA)
54886	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	61-CDZCOZCOAULTLA DE ESPINOSA	EJIDO ESPINAL DE MORELOS	RURAL	06150200300	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,950.000	1,950.000	1,950.000	1,075,860	55%	0	0	PIEZA	36	20	55%	(SUMINISTRO Y COLOCACION DE 36 POSTES DE CONCRETO, ABRAZADERAS, ABLAADORES, ALAMBRE DE COBRE, CABLE DE ALUMINO, CONDUCTOR NEUTRAL, BASTIDORES DE CABLE DE AZERO TRANSFORMADORES Y DESMANTELAMIENTO DE LINEA BAJA TRIFASICA)
3109	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA RB. NICOLAS BRAVO 1A. SEC.	69-PICHUCALCO	RIEBERA NICOLAS BRAVO PRIMERA SECC	RURAL	09030003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,033,431	778,073	778,073	778,073	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%		
3667	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA	69-PICHUCALCO	COL. NAIFANA	URBANO	099-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS		1,260,338	1,260,338	1,260,338	1,260,338	100%	0	0	LOCALIDAD	0	0	0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
4911	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROD DEL ALUMBRADO PUBLICO	69-PICHUCALCO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0980305	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,844,258	1,844,000	1,844,000	1,844,000	100%	0	0	METRO LINEAL	45	45	100%	OBRA TERMINADA AL 100%	
9110	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	71-VILLA COMALTITLAN	CANTON BUENA VISTA	RURAL	07150200800	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN		1,100,000	400,000	1,100,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
3323	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	71-VILLA COMALTITLAN	CANTON CHAPINGO	RURAL	07150201000	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN		44,246	44,246	44,246	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REPORTA \$ 177,745 CANTIDAD QUE ESTABA INCLUIDA LA APORTACION DEL PROGRAMA DE CHAPAS SOLIDARIO
57527	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	EAS00103000	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		160,152	160,152	160,152	160,152	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
45765	ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD JAVIER LOPEZ MORENO	75-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO DE FATIMA	URBANO	075-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO		618,716	618,716	618,716	308,358	50%	0	0	OTROS	5	2	40%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	
49722	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA CALLE EJERCITO NACIONAL	75-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO LA GARTIA	URBANO	075-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO		88,598	88,598	88,598	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO	
57631	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	75-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA MACEDONIA	URBANO	075-03-0081	FIES-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		41,923	41,923	41,923	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
44424	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	75-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA SAN JUAN DE DIOS	URBANO	075-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO		135,783	135,783	135,783	40,735	30%	0	0	OTROS	2	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	
57685	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	75-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA SAN JUAN DE DIOS	URBANO	075-03-0054	FIES-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		135,783	135,783	135,783	40,735	30%	0	0	OTROS	2	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL MUNICIPIO
57639	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EJERCITO NACIONAL	75-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO LA GARTIA	URBANO	075-03-0062	FIES-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		88,598	88,598	88,598	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL MUNICIPIO
49887	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	75-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA MACEDONIA	URBANO	075-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO		41,923	41,923	41,923	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	
57644	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	75-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA LA HORMIGA	URBANO	075-03-0014	FIES-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		132,463	132,463	132,463	66,232	50%	0	0	OTROS	1	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL MUNICIPIO
5764	CONSTRUCCION DE DOS AULAS PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARRAS	75-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA PRIMERO DE ENERO	URBANO	075-03-0016	FIES-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y APORTACION AL MUNICIPIO		240,869	240,869	240,869	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL MUNICIPIO
44456	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	75-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA NUEVO MANAGER	URBANO	075-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO		488,875	488,875	488,875	146,662	30%	0	0	OTROS	16	4	25%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	
57623	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	75-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA NUEVO MANAGER	URBANO	075-03-0056	FIES-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		488,875	488,875	488,875	146,662	30%	0	0	OTROS	16	4	25%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL MUNICIPIO
37037	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA.-BARRIO CENTRO.-CABECERA MUNICIPAL	8-ANGEL ALBINO CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	584	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, CHAPAS		209.000	209.000	209.000	209.000	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA.-BARRIO CENTRO.-CABECERA MUNICIPAL	
61093	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	81-SOLOLUCHAPPA	RANCHERIA ALSECOA ESTRADA	RURAL	80200103004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		647,873	647,873	647,873	254,528	39%	0	0	OTROS	8	8	87%	COLOCACION DE 9 POSTES DE MADERA 12X50, Y DOS TRANSFORMADORES DE DIFERENTES VOLTAJE	
61935	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA	81-SOLOLUCHAPPA	RANCHERIA RIO NEGRO 2A SECCION	RURAL	081000400	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		608,987	608,987	608,987	484,398	80%	0	0	OTROS	6	5	83%	COLOCACION DE 6 POSTES DE CONCRETO 12-750 Y 3 TRANSFORMADORES ASÍ COMO LINEA EN ALTA Y BAJA TENSION	
31069	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 01	89-TAPACHULA	COLONA CANTARRANAS	URBANO	08950010193	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		165.008	165.008	165.008	131.322	80%	0	0	OTROS	1	0	0%	EN EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ES DEL 96% EJECUTADO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPO5D89BFISM-000200/2007	
32080	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 01	89-TAPACHULA	COLONA LA VICTORIA	URBANO	08950010193	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		311.077	311.077	311.077	155.538	50%	0	0	OTROS	1	0	0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA ES DEL 96%. SPO5D89BFISM-000389/2007	
36327	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	89-TAPACHULA	CANTON ZUNIL EJIDO ALVARO ORBEGON	RURAL	08950020193	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		175.000	175.000	175.000	87.500	50%	0	0	OTROS	2	0	0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA ES DEL 96%.	
31085	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	89-TAPACHULA	COLONA EMILIANO ZAPATA PUERTO MADERO	URBANO	08950020193	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		407.587	407.587	407.587	321.519	79%	0	0	OTROS	6	0	0%	EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES DEL 96%. ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPO5D89BFISM-000408/2007	
31185	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	89-TAPACHULA	EJIDO ALVARO ORBEGON	RURAL	08950020193	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		233.600	233.600	233.600	186.487	80%	0	0	OTROS	1	0	0%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES DEL 96%. ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPO5D89BFISM-000201/2007	
31121	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	89-TAPACHULA	PLAYA SAN BENTO	URBANO	08950020193	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		218.631	218.631	218.631	165.334	76%	0	0	OTROS	1	0	0%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES DEL 96%. ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPO5D89BFISM-000112/2007	
60936	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	90-TECAPATAN	COLONA LA PINTA	RURAL	092-03-0247	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN		208.004	208.004	208.004	173.334	83%	0	0	OTROS	5	4	80%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.
60936	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	90-TECAPATAN	EJIDO EL EDEH AGUA ESCONDIDA	RURAL	092-03-0218	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN		744.958	744.958	744.958	670.365	90%	0	0	OTROS	21	21	91%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.
60936	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	90-TECAPATAN	EJIDO SAN JOSE REFORMA	RURAL	092-03-0248	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN		822,810	822,810	822,810	760.101	92%	0	0	OTROS	18	17	94%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.
60936	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	90-TECAPATAN	RIEBERA NUCUPAC	RURAL	092-03-0246	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN		297,300	297,300	297,300	276.706	93%	0	0	OTROS	6	6	93%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.
99977	(FISM 092-03-002) ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL	90-TECAPATAN	TECPATAN	URBANO	91SM 092-03-002)	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN		393.392	393.392	393.392	393.392	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.

9195	(FISM 002-03-004) AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	50-TECAPAN	EJIDO SAN MARCOS	RURAL	FISM 002-03-004	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPAN						745,521	745,521	745,521	674,432	90%	0	0	OTROS	16	14	89%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS
9182	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	50-TECAPAN	COMUNIDAD BANA PARABO	RURAL	002-03-058	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPAN						693,080	693,080	693,080	655,585	95%	0	0	OTROS	18	17	94%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS
9873	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	50-TECAPAN	RIBERA CADELARIA EL JEJARO B	RURAL	002-03-043	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPAN						1,150,485	1,150,485	1,150,485	1,099,007	96%	0	0	OTROS	31	30	97%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS
9223	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO RINCONADA DEL SUR	50-TECAPAN	TECAPAN	URBANO	002-03-019	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPAN						454,504	454,504	454,504	397,913	88%	0	0	OTROS	13	11	85%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS
9102	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES	50-TECAPAN	COLONA NUEVA ESPERANZA	RURAL	002-03-053	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPAN						219,391	219,391	219,391	219,391	100%	0	0	OTROS	13	13	100%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS
9181	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES	50-TECAPAN	RIBERA LOS LIROS	RURAL	002-03-084	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPAN						202,515	202,515	202,515	202,515	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS
84700	1-999-03-0045 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	90-LA TRINITERIA	70	RURAL	009-03-0045	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPIO DE LA TRINITERIA, CHAPAS						428,379	428,379	428,379	407,512	95%	0	0	PIEZA	7	7	100%	
84709	2-999-03-0046 INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	90-LA TRINITERIA	70	RURAL	009-03-0046	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPIO DE LA TRINITERIA, CHAPAS						331,270	331,270	331,270	228,083	69%	0	0	PIEZA	5	5	100%	
9288	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	10-BEJUCAL DE OCAPIPO	EJIDO/JO DE AGUA CENTRO	RURAL	01030036	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						410,988	410,988	404,395	404,395	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	
94942	CONSTRUCCION DE ANEXO CENTRO DE SALUD	107-VILLA CORZO	EL PARRAL SECTOR I	URBANO	000817	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO						300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	
41339	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	107-VILLA CORZO	LA FRAILESCA	RURAL	000228	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO						300,000	300,000	300,000	90,000	30%	0	0	OTROS	1	1	100%	
41917	CONTINUIDAD Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	107-VILLA CORZO	VELLACORZO	URBANO	00030	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO						3,699,175	3,699,175	3,699,175	2,047,777	57%	0	0	OTROS	1	1	100%	
94917	REHABILITACION DE UNIDAD DE SALUD	107-VILLA CORZO	JERCO	RURAL	000510	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO						100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	33	33	100%	
41932	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD RURAL DISPERSO	107-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	000221	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO						38,114	38,114	38,114	38,114	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
91022	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	108-VILLAFLORES	RANCHERIA PORVENIR DE VILLAFLORES	RURAL	FISM 6004962007	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL						174,705	174,705	174,705	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
12098	CONSTRUCCION DE CLINICA	116-MARQUES DE COMILLAS	EJIDO QUIRRINGUICHARD	RURAL	116-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS						113,042	75,200	75,200	75,200	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UNA CLINICA
24939	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD 3A ETAPA	14-EL BOSQUE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
93331	CONSTRUCCION DE CASA DA PARA ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES	18-CATAZAJA	COLONA SAGRADO CORAZON	URBANO	FISM 0001202007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DEPENDIEN VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, CHAPAS						405,797	405,797	405,797	405,797	100%	0	0	METRO CUADRADO	141	141	100%	
2263	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PUBLICO (CASA AME 2ª ETAPA)	17-CANTALAPA	CANTALAPA DE FLOREDA	URBANO	017-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES						1,359,472	1,359,472	1,359,472	1,359,472	100%	0	0	METRO CUADRADO	254	254	100%	
94682	AUTOCONSTRUCCION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	RURAL	000160001126 2000212	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL						250,080	250,080	250,080	250,080	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,331	1,331	100%	SE EQUIPARAN COCINAS A TRAVEZ DE LA AUTOCONSTRUCCION DE 1,513 ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA DE 110CM DE LARGO POR 8.80 METROS DE ANCHO PARA LO CUAL SE ADQUIRIRAN 222 PIEZAS DE LAMINA NEGRA CAL. 14 PARA LA HECHURA DE 1,413 COMALES REDONDOS, 100 COMALES DE 80x60 CM Y 2008 CODOES DE LAMINA GALVANIZADA
91956	CONSTRUCCION DE CASA MATERNA 2A. ETAPA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO SAN SEBASTIAN	URBANO	000500000096 000109	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL						600,000	600,000	600,000	325,276	54%	0	0	METRO CUADRADO	200	140	70%	CONSTRUCCION DE 103M ² DE LOSA A BASE DE LADRILLO ROJO REFORZADO, CADENAS, CASTILLOS Y LOSA DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR Y TERMINACION DE 103M ² DE PRIMERA PLANTA
91973	CONSTRUCCION DE CASA MEDICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA LAGUNA LARGA	RURAL	000100000196 000109	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL						199,290	199,290	199,290	79,626	50%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 103M ² A BASE DE TABIQUE ROJO COMUN, APLANADO Y LOSA DE CONCRETO
96336	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO SAN SEBASTIAN	URBANO	000100001096 000109	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL						27,500	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	200	0	0%	CONSTRUCCION DE 200.36 M ² PARA ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD A BASE DE FIBRO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR CON REFORZO DE MALLA LAC.
26770	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	20-LA CONCORDIA	RANCHERIA EL ESPINAL	RURAL	020-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. SPFD/DR64FISM-0002/06/2007
96558	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD (1A ETAPA)	20-LA CONCORDIA	NIUEVO RESPLANDOR	RURAL	020-03-0125	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						150,000	0	0	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. SPFD/DR64FISM-0008/1/2007
96830	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD (1RA ETAPA)	20-LA CONCORDIA	LAS TORONJAS	RURAL	020-03-0114	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						200,000	0	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	OFICIO DE REGISTRO SPFD/DR64FISM-0004/06/2007
96899	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	20-LA CONCORDIA	RIO DE ORO	RURAL	020-03-0089	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OFICIO DE REGISTRO SPFD/DR64FISM-0003/8/2007
2367	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL	27-CHAPLA DE CORZO	RIBERA LAS FLECHAS	RURAL	027-00010000 078106EA	DESARROLLO REGIONAL	ORGANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES						1,179,566	872,234	1,179,566	829,575	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	
23967	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL TERCERA ETAPA	48-JOQUILA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	048-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES						1,518,867	708,791	0	708,791	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
96861	CONSTRUCCION DEL PABELLON MUNICIPAL 3A ETAPA	48-JOQUILA	BARRIO SAN SEBASTIAN	URBANO	048-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES						1,381,217	405,365	0	405,365	100%	0	0	PIEZA	1	0	0%	
18373	ENMALLADO PERIMETRAL	55-METAPA	CANTON CADELARIA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPA DE DOMINGUEZ						48,689	48,689	48,689	48,689	100%	0	0	METRO CUADRADO	15	15	100%	LA OBRA ESTA CONCLUIDA
44354	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN LA UNIDAD MEDICA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO DE TLAXCALA	URBANO	078-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO						66,770	66,770	66,770	0	0%	0	0	METRO LINEAL	269	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
97798	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN LA UNIDAD MEDICA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO DE TLAXCALA	URBANO	078-03-0052	FIES-FEIE	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS						66,770	66,770	66,770	0	0%	0	0	METRO LINEAL	269	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL MUNICIPIO
46682	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA Y TECHADO DEL SALON	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA LA SILA	URBANO	078-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO						266,703	266,703	266,703	256,624	97%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
15185	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD PREDIO SANTIAGO	RURAL	078-03-003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS						800,000	800,000	800,000	798,002	100%	0	0	METRO CUBICO	2,750	2,750	99%	
94376	REMEDIACION DE LAS ORQUINAS DE LA UNIDAD MEDICA PREVENTIVA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA LOS DOCTORES	URBANO	078-03-00159	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS						95,405	95,405	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	145	0	0%	
94787	AFORTACION DE MATERIALES-ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	8-RANGEL ALBERTO CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	940	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD APOYA A LA ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
917898	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, NCP TIERRA Y LIBERTAD	97-SUCHATE	NCP TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	000100001381 90	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES						318,078	254,462	254,462	164,528	65%	0	0	OBRA	978	578	144,528	52%
31132	ENMALLADO PERIMETRAL CASA DE SALUD, 01	99-TAPACHULA	EJIDO FRANCISCO I MADERO	RURAL	099-00010000 346100EA	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS						82,794	82,794	82,794	41,392	50%	0	0	METRO LINEAL	122	116	95%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO SIGNIFICATIVAMENTE ENERO A SEPTIEMBRE 2007
94691	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA-RC	1-CACADOYAGUA	BARRIO SAN MARCOS ESC TRESERENDIB 02	URBANO	0016000408E3 01000111	DESARROLLO SOCIAL	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES						535,635	535,635	482,072	260,690	49%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA -RC DE 6.00 X 8.00 M ²
90957	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL	1-CACADOYAGUA	FRACCION NUEVO MILENIO B DE SEPTIEMBRE	URB																							

4792	REMEDIACION DE BALON DE USOS MULTIPLE, IMPERMEABILIZACION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (ESC. CALIDAD) ESC. PRIM. BARRA SUAREZ DE VELASCO CLAVE 07060081A	18-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	FISM-50125/2007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	50,000	50,000	50,000	49,994	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE PROYECTO PERTENECE AL PROGRAMA S2 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, SUBPROGRAMA 04 ESCUELAS DE CALIDAD Y TIPO DE PROYECTO 02 PRIMARIA.
6972	TERMINACION DE AULA DIDACTICA ESCUELA COBACH NO.2 CLAVE: 0706002020	18-VILAFLORES	EJIDO CRISTOBAL OBRERON	RURAL	FISM-90448/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	179,903	179,903	179,903	0	0%	0	0	0	Otros	1	1	100%	
9932	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETIBOL, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILMURGUE CUANTIMBEC CLAVE ESCOLAR: 07090751A	11-SAN JUAN CANGUC	TEMAH	RURAL	1125.8102300 18910EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	500,000	500,000	500,000	150,000	30%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
9933	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN DOS PLANTAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILMURGUE MELCHOR OCAMPO CLAVE ESCOLAR: 07090900	11-SAN JUAN CANGUC	CHUCULUA	RURAL	1125.8102300 18910EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,811,082	1,811,082	1,811,082	1,261,051	70%	0	0	0	OBRA	1	1	95%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
9912	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN (SEGUNDA ETAPA) EN LA ESCUELA PRIMARIA BILMURGUE DR. MANUEL GOMEZ CLAVE ESCOLAR: 07090900	11-SAN JUAN CANGUC	TZAJALHUJUM	RURAL	1125.8102300 18910EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	960,467	960,467	960,467	707,708	72%	0	0	0	METRO CUADRADO	1.140	960	80%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
9246	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, ANEXO DIRECCION Y SALA DE COMPUTO, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILMURGUE "MANUEL AVILA CACAHOTAN" CLAVE ESCOLAR: 07090900	11-SAN JUAN CANGUC	MILITIC	RURAL	1125.8102300 18910EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,594,682	1,594,682	1,594,682	476,405	30%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
9932	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE OBRAS PLANA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILMURGUE DR. BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE ESCOLAR: 07090978	11-SAN JUAN CANGUC	WALCHEN	RURAL	1125.8102300 18910EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	968,615	968,615	968,615	886,674	92%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA CON AHORRO PRESUPUESTAL
6878	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR EN ESC. PRIM. "RONDADO MANUEL ALFARANO" CLAVE ESCOLAR: 07091001	13-BOCHIL	SHASHA	URBANO	013-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	165,000	165,000	165,000	164,257	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO PERO POR NO APARECER EN EL SISTEMA SE CAPTURE COMO ACCION
8388	CONSTRUCCION DE TECHO DE PLAZA CIVICA SEC. TECNICA NUM. 38	15-BOCHIL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	013-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	449,988	449,988	449,988	264,075	80%	0	0	0	METRO CUADRADO	660	166	25%	CONSTRUCCION DE TECHO DE PLAZA CIVICA
2178	CONSTRUCCION DE ANEXO, ESC. PRIM. COMUNITARIA "ESTADO VERACRUZ"	14-EL BOSQUE	MERCEDES LA LUISON	URBANO	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	300,000	300,000	305,490	205,490	69%	0	0	0	Otros	1	1	89%	
2958	CONSTRUCCION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "OVIDIO DECKOLY"	14-EL BOSQUE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,000,000	1,000,000	300,000	300,000	30%	0	0	0	OBRA	1	1	30%	
2210	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CONSTRUCCION DE ESC. SEC. TEC. NUM. 139	14-EL BOSQUE	CHIVAJELBA	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	730,000	730,000	730,000	730,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
1496	AMPLIACION DE CANCHA DEPORTIVA (ESC. TELESECUNDARIA NO. 958)	15-CACAHOTAN	EJIDO AHUCATLAN	RURAL	013-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN	50,124	50,124	50,124	50,092	100%	0	0	0	Otros	1	1	100%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y CUENTA TAMBIEN CON APORTACION DE RECURSOS FEDERALES
1501	CONSTRUCCION DE AULA TIPO CALDO	15-CACAHOTAN	EJIDO ALPUJARRAS	RURAL	013-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN	32,415	32,415	32,415	32,415	100%	0	0	0	Otros	1	1	100%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y TIENE APORTACION DE RECURSO DEL PROGRAMA ACAREB
14527	CONSTRUCCION DE BODEGA (ESC. PRIM. 13 DE SEPTIEMBRE)	15-CACAHOTAN	BARRIO ALVARO OBRERON	URBANO	013-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN	109,129	109,129	109,129	50,608	85%	0	0	0	METRO CUADRADO	79	86	83%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION
4768	CONSTRUCCION DE CANCHA	15-CACAHOTAN	EJIDO UNION ROJA	RURAL	013-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN	129,366	129,366	129,366	129,366	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE SE CAMBIO EL NUMERO DE PROYECTO.
4691	CONSTRUCCION DE COCINA	15-CACAHOTAN	EJIDO BENTO JUAREZ SAN VICENTE	RURAL	013-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN	83,263	83,263	83,263	71,228	87%	0	0	0	METRO CUADRADO	63	60	94%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION
15028	CONSTRUCCION DE COCINA (ESC. PRIM. RONADO ZARAGOZA)	15-CACAHOTAN	EJIDO EL PLATANAR	RURAL	013-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN	29,967	29,967	29,967	21,478	71%	0	0	0	METRO CUADRADO	83	27	30%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
6900	CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA EN LA SUPERVIVIA ESCOLAR NO. 664	15-CACAHOTAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	013-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN	120,489	120,489	115,238	115,238	96%	0	0	0	OBRA	1	1	96%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y POR LA TANTO CAMBIO EL NUMERO DE OBRA
4979	CONSTRUCCION DE TECHOADO ESTRUCTURAL	15-CACAHOTAN	EJIDO AHUCATLAN	RURAL	013-03-0093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN	237,150	237,150	237,150	237,150	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	402	430	95%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR LA SECRETARIA DE PLANEACION
14697	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO CALDO	15-CACAHOTAN	EJIDO AHUCATLAN	RURAL	013-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN	22,862	22,862	22,862	19,046	84%	0	0	0	Otros	1	1	80%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y TIENE APORTACION ESTATAL A TRAVES DEL PROGRAMA ACAREB
38268	CONSTRUCCION DE AULAS	15-CACAHOTAN	EJIDO AGUSTIN DE TURIBIO	RURAL	013-03-0000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN	259,815	259,815	259,815	259,815	100%	0	0	0	Otros	2	2	75%	ESTE EXPEDIENTE AUN ESTA EN TRAMITE LA SECRETARIA DE LA PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y CUENTA CON APORTACION DEL ESTADO A TRAVES DEL PROGRAMA CODECOM. EL RECURSO DEL FISM YA SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD QUEDANDO AJUN POR EJERCER EL RECURSO DEL CODECOM.
2280	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL BARRIO SANTA ESCUA	17-CINTALAPA	CINTALAPA DE FLOJERGA	URBANO	013-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,508,332	749,323	749,323	749,323	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	225	112	50%	
1656	CONSTRUCCION DE TECHOADO DE CANCHA DE BASQUETIBOL EN OBTN NO. 169, CLAVE 070700201, BARRIO LOMAS DEL ORIENTE	17-CINTALAPA	CINTALAPA DE FLOJERGA	URBANO	017035.003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	761,603	380,301	380,301	380,301	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	SE MODIFICO EL MONTO ANUAL PORQUE TIENE MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL Y MUNICIPAL
1652	CONSTRUCCION DE TECHOADO DE CANCHA DE BASQUETIBOL EN CEBECI CL. EMILIO RABASA, CLAVE: 0709090218, BARRIO CENTRO	17-CINTALAPA	CINTALAPA DE FLOJERGA	URBANO	017035.002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	781,803	380,301	380,301	380,301	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	SE MODIFICO EL MONTO ANUAL PORQUE TIENE MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL Y MUNICIPAL
1648	CONSTRUCCION DE TECHOADO DE PLAZA CIVICA EN ENLEPOCH CLAVE: 07091001, BARRIO ROMA NORTE	17-CINTALAPA	CINTALAPA DE FLOJERGA	URBANO	017035.001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	588,298	294,148	294,148	294,148	100%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	SE MODIFICO EL MONTO ANUAL PORQUE TIENE MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL Y MUNICIPAL
6631	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIMARIA BILMURGUE "BENITO MAREZ"	18-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO JERUSALEM	URBANO	80100109118 01000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	155,837	0	0	0	0%	0	0	0	Otros	1	0	0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA CONSISTENTE EN 28 M2 DE LARGO POR 18 M2 DE ANCHO. PISO DE CONCRETO DE 12.00 CMS. DE ESPESOR, PORTERIAS Y TABLEROS DE BASQUETIBOL.
8197	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	18-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO CERRITO CONCEPCION	URBANO	80100109198 1000119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	125,538	125,538	125,538	62,768	50%	0	0	0	Otros	1	1	65%	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X10.00 MTS. DE LONGITUD A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, MUROS DE BLOCK HUECO SECCION 15X30X40 CMS. Y LOSA DE CONCRETO ARMADO.
8242	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "ANGEL ALBINO CORZO"	18-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO CERRITO CONCEPCION	URBANO	80100109136 1000119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	125,538	125,538	125,538	62,768	50%	0	0	0	Otros	1	1	65%	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X10.00 METROS DE LONGITUD A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, MUROS DE BLOCK HUECO, SECCION 15X30X40 CMS. Y LOSA DE CONCRETO ARMADO
8181	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA "JOSE PANTALEON DOMINGUEZ", CLAVE 070910695	18-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO MARIANO N RUIZ DOMINGUEZ	URBANO	80100100226 1000119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	58,530	58,530	58,530	29,265	50%	0	0	0	METRO LINEAL	60	38	63%	CONSTRUCCION DE 60 M.L. DE BARDA A BASE DE TABIQUE ROJO COMUN APLANADO Y CARRA, UNA ALTURA TOTAL DE 2.30 MTS. Y COLOCACION DE MALLA COLONICA
8180	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA "MAESTRO ESTEBAN ALFONSO", CLAVE 070909096	18-COMITAT DE DOMINGUEZ	COLOMA MIGUEL ALEMAN DOMINGUEZ	URBANO	80100100226 1000119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	148,232	148,232	148,232	143,223	97%	0	0	0	METRO LINEAL	263	248	93%	CONSTRUCCION DE 263.22 M.L. DE BARDA A BASE DE TABIQUE 15X15X40 CMS. MORTERO 1:4, UNA ALTURA TOTAL DE 2.30 METROS Y COLOCACION DE MALLA COLONICA
8211	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 438	18-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CHICHMA GUADALUPE	RURAL	80100109226 1000119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	165,000	165,000	165,000	82,500	50%	0	0	0	METRO LINEAL	172	92	54%	CONSTRUCCION DE BASE PERIMETRAL A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO F2000 KG/CM2 MURO DE BLOCK HUECO, APLANADO CON MORTERO DE VIBRO GRANALADO DE 1:4
9196	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA "FRANCISCO L MADRIO", CLAVE 070909779 (2A ETAPA)	18-COMITAT DE DOMINGUEZ	EJIDO VILLASHERGOSA YALIMA	RURAL	80100100946 1000119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	26,329	26,329	26,329	0	0%	0	0	0	Otros	1	0	0%	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES A BASE DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA LACA 8-6+4 EN 197.402 CM. MODIFICACION PRESUPUESTAL
9164	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. SEC. "JAVIER MANDEJANO BOLAÑO", CLAVE 07083040N	18-COMITAT DE DOMINGUEZ	BARRIO PILTA LA SACA	URBANO	80100300496 1000119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	122,980	122,980	122,980	114,872	94%	0	0	0	Otros	1	1	90%	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA CONSISTENTE EN 28 METROS DE LARGO POR 14 METROS DE ANCHO. PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, PORTERIAS Y TABLEROS DE BASQUETIBOL.
8193	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 881, CLAVE 07090911L	18-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CHACALJOCOM	RURAL	80100300496 1000119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	129,390	129,390	129,390	129,390	100%	0	0	0	Otros	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA CONSISTENTE EN 28 M. DE LARGO POR 18 M. DE ANCHO. PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, PORTERIAS Y TABLEROS DE BASQUETIBOL.
8174	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS "12 DE OCTUBRE", CLAVE 07090909L	18-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA JATON CHACALJELBA	RURAL	80101001519 1000119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	51,300	51,300	51,300	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE 100 M2 A BASE DE TABIQUE ROJO COMUN, APLANADO Y LOSA DE CONCRETO
8191	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA RURAL "JAIMÉ BARREZ", CLAVE 070909699	18-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CHICHMA ACAPATHUA	RURAL	80100109558 1000119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	56,662	56,662	56,662	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLON 60X65 MM. CAL. 10.5 Y 2.00 METROS DE ALTURA CON UNA LONGITUD DE 300 M.L.
8146	CONSTRUCCION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. "GUILLENMO PRIETO" CLAVE 07090978X	18-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA GUADALUPE QUISTAJ	RURAL	80100100496 1000119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	58,138	58,138	58,138	0	0%	0	0	0	Otros	1	0	0%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 1.00X 1.16 METROS A BASE DE CALADRIA, CASTILLO Y MUROS DE BLOCK HUECO, CON 10 CM EN EL AREA DE MUJERES Y 10 CM EN EL AREA DE HOMBRES, CON DESCARGA A UNA FOSA SEPTICA CON POZO DE ABSORPCION, MODIFICACION PRESUPUESTAL.
6797	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 8X8 METROS DE LONGITUD A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, MUROS DE BLOCK HUECO SECCION 15X30X40 CMS. Y LOSA DE CONCRETO ARMADO	18-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CHICHMA ACAPATHUA	RURAL	80																		

8918		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	71-VILLA COMALITLAN	CANTON IGNACIO ZARAGOZA I	RURAL	9718.0110000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITLAN	271,748	271,748	271,748	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8448		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	71-VILLA COMALITLAN	CANTON LAS BRIDAS	RURAL	9718.0110000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITLAN	288,967	288,967	288,967	234,229	81%	0	0	0	0	0	0	0	0	80%
8494		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	71-VILLA COMALITLAN	EJIDO EMILIANO Zapata	RURAL	9718.0110000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITLAN	294,333	294,333	294,333	248,497	84%	0	0	0	0	0	0	0	1	84%
8296		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA CHIMALPOCALTL	71-VILLA COMALITLAN	FRACCION LA UNIDAD II	URBANO	9718.0110000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITLAN	317,010	317,010	317,010	128,761	41%	0	0	0	0	0	0	0	0	40%
1251		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA JUAN ALDAMA	71-VILLA COMALITLAN	CANTON EL PROGRESO	RURAL	9718.0110000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITLAN	258,084	258,084	258,084	222,456	86%	0	0	0	0	0	0	0	0	86%
8945		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL GUSTAVO DIAZ ORRALZ	71-VILLA COMALITLAN	COMUNEDA LA FLOR LOFET	RURAL	9718.0110000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITLAN	288,410	288,410	288,410	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0%	
8220		CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL JON SALVADOR DIAZ MIRON	71-VILLA COMALITLAN	EJIDO PROVIDENCIA	RURAL	9718.0110000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITLAN	103,620	103,620	103,620	62,201	60%	0	0	0	0	0	0	0	0	62%
3272		CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL ECET 83	71-VILLA COMALITLAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	9718.0110400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITLAN	531,409	531,409	531,409	525,463	99%	0	0	0	0	0	0	648	648	100%
8390		CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIMARIA 13 DE ENERO	71-VILLA COMALITLAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	9718.0110200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITLAN	529,588	529,588	529,588	525,588	100%	0	0	0	0	0	0	578	578	100%
8816		CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIMARIA	71-VILLA COMALITLAN	EJIDO LAZARO CARDENAS	URBANO	9718.0110200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITLAN	130,669	130,669	130,669	130,362	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
3263		ENMALLADO PERIMETRAL, BANDOS SANITARIOS Y POZO ARTESIANO	71-VILLA COMALITLAN	CANTON IGNACIO ZARAGOZA II	RURAL	9718.0110000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITLAN	165,421	165,421	165,421	0	0%	0	0	0	0	0	0	200	0	0%
5883		CONSTRUCCION DE UN AULA ATIPICA EN ESC. PREPARATORIA FAR	78-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	9830.0104000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	GRAN PUBLICAS MUNICIPALES	118,354	118,354	102,438	102,438	87%	0	0	0	0	0	0	0	1	89%
5884		CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. TELESECUNDARIA 624 IXTAPILLA	78-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	9830.03001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	GRAN PUBLICAS MUNICIPALES	104,084	104,084	93,978	93,978	90%	0	0	0	0	0	0	0	1	90%
8877		CONSTRUCCION DE 3 ANEXOS JA PROF. IGNACIO RAMIREZ	78-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	9830.01000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	GRAN PUBLICAS MUNICIPALES	276,158	276,158	162,449	162,449	59%	0	0	0	0	0	0	0	1	70%
8886		EQUIPAMIENTO DE 3 ANEXOS JA PROF. IGNACIO RAMIREZ	78-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	9830.03004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	GRAN PUBLICAS MUNICIPALES	21,865	21,865	21,865	21,865	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
4841		ASOCIACION DE SERVICIOS SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS MARIANO N. RUZ	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN	URBANO	079-03-0094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	51,052	51,052	51,052	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4746		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS SECUNDARIA TECNICA NO. 91	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO MARIA AUXILIADORA	URBANO	079-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	286,926	286,926	286,926	143,463	50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5784		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA JARDIN DE NIÑOS MARIA LIDUBINA ZENTENO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONIA CHOFERES ASALARIADOS	URBANO	079-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	132,453	132,453	132,453	66,226	50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4847		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBIÑO CORZO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONIA SANTA LUCIA	URBANO	079-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	132,453	132,453	132,453	66,226	50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4610		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA JARDIN DE NIÑOS MARIA ADELINA FLORES	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONIA MORELOS	URBANO	079-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	132,453	132,453	132,453	132,453	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5745		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA JARDIN DE NIÑOS MARIA ADELINA FLORES	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONIA MORELOS	URBANO	079-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	132,453	132,453	132,453	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4613		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA JARDIN DE NIÑOS MARIA LIDUBINA ZENTENO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONIA CHOFERES ASALARIADOS	URBANO	079-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	132,453	132,453	132,453	66,226	50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4662		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA JARDIN DE NIÑOS NATALJA BEVILLA SERDAN	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONIA ARTICULO 115	URBANO	079-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	132,453	132,453	132,453	132,453	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5739		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA JARDIN DE NIÑOS NATALJA BEVILLA SERDAN	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONIA ARTICULO 115	URBANO	079-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	132,453	132,453	132,453	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4616		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PRIMARIA FRANCISCO L. MADERO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO SANTA CRUZ LA ALMOLONGA	URBANO	079-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	132,453	132,453	132,453	132,453	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5762		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PRIMARIA FRANCISCO L. MADERO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO SANTA CRUZ LA ALMOLONGA	URBANO	079-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	132,453	132,453	132,453	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4621		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONIA LA HORMIGA	URBANO	079-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	132,453	132,453	132,453	66,226	50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4944		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PRIMARIA ROMEO DOMINGUEZ	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO SAN RAMON	URBANO	079-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	132,453	132,453	132,453	66,226	50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5763		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PRIMARIA ROMEO DOMINGUEZ	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO SAN RAMON	URBANO	079-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	132,453	132,453	132,453	66,226	50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4615		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA JOSE WEBER	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO LA CANDELARIA	URBANO	079-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	276,959	276,959	276,959	276,959	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5761		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA JOSE WEBER	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO LA CANDELARIA	URBANO	079-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	276,959	276,959	276,959	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4659		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y PUENTE PEATONAL ESCUELA PRIMARIA BIL. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	FRACCIONAMIENTO LA HORMIGA	URBANO	079-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	156,767	156,767	156,767	156,767	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5765		CONSTRUCCION DE AULA Y MURO DE CONTENCIÓN JARDIN DE NIÑOS ELVIRA BILES DE VELASCO SUAREZ	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO SAN DIEGO	URBANO	079-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	143,905	143,905	143,905	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4678		CONSTRUCCION DE AULA Y MURO DE CONTENCIÓN JARDIN DE NIÑOS ELVIRA BILES DE VELASCO SUAREZ	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO SAN DIEGO	URBANO	079-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	143,905	143,905	143,905	143,905	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5766		CONSTRUCCION DE AUAS EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO N. RUZ	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN	URBANO	079-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	240,869	240,869	240,869	120,434	50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4736		CONSTRUCCION DE BANO, CISTERNA Y MURTE PRIMARIA NIÑOS HEROES	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONIA LAS PERAS	URBANO	079-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	53,498	53,498	53,498	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4679		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUILAS SERDAN	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO LA GARTIA	URBANO	079-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	148,820	148,820	148,820	144,602	97%	0	0	0	0	0	0	155	150	89%
5767		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUILAS SERDAN	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO LA GARTIA	URBANO	079-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	148,820	148,820	148,820	44,648	30%	0	0	0	0	0	0	155	99	32%
4700		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL SECUNDARIA DEL ESTADO TECNICA NO. 66	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO DE TLAXCALA	URBANO	079-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	199,209	199,209	199,209	199,209	100%	0	0	0	0	0	0	102	89	78%
4742		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL SECUNDARIA III	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	EJIDO CANDELARIA	URBANO	079-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	229,346	229,346	229,346	68,603	30%	0	0	0	0	0	0	160	200	36%
4673		CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIO CASTELLANOS MOLINA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONIA MORELOS	URBANO	079-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	N. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	146,508	146,508	146,508	124,573	85%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%

4696		CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOBO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA NUEVA MARAVILLA	URBANO	09-03-0092	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	146,506	146,506	146,506	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	1	0	0%	EL 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
4720		CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIPATRIA ES PRIMERA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD QUINTA SAN MARTIN	URBANO	09-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	163,051	163,051	163,051	97,830	60%	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
57979		CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIPATRIA ES PRIMERO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD QUINTA SAN MARTIN	URBANO	09-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	163,051	163,051	163,051	0	0%	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL MUNICIPIO
4695		CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO N. RUZ	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA EXPLAMADA DEL CARMEN	URBANO	09-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	240,869	240,869	240,869	120,434	50%	0	0	0	0	0	OTROS	2	0	0%	EL 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
4924		CONSTRUCCION DE DOS AULAS PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA PRIMERO DE ENERO	URBANO	09-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	240,869	240,869	240,869	240,869	100%	0	0	0	0	0	OTROS	2	0	0%	EL 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
4694		CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y MURO DE CONTENCIÓN JARDIN DE NIÑOS BOR JUAN INES DE LA CRUZ	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA LOS ANGELES	URBANO	09-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	377,136	377,136	377,136	188,568	50%	0	0	0	0	0	OTROS	2	0	0%	EL 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
5767		CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y MURO DE CONTENCIÓN JARDIN DENINOS BOR JUANA NES DE LA CRUZ	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA LOS ANGELES	URBANO	09-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	377,136	377,136	377,136	188,568	50%	0	0	0	0	0	OTROS	2	0	0%	EL 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL MUNICIPIO
57962		CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA Y TECHADO DEL SALON	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA LA ISLA	URBANO	09-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	266,703	266,703	266,703	261,073	98%	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL MUNICIPIO
4688		CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA COLOCACION EN LAMINA EN CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 89	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA 31 DE MARZO	URBANO	09-03-0084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	269,097	269,097	269,097	260,160	97%	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
4720		CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA CIUDAD REAL	URBANO	09-03-00150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	180,446	180,446	180,446	54,133	30%	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO	876	0	0%	EL 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
4703		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VOLTAIRE	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA PRUDENCIO MORSOSO	URBANO	09-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	122,624	122,624	122,624	0	0%	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
4695		CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	RANCHERIA VILLAHERMOSA	URBANO	09-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	108,969	108,966	108,966	104,746	96%	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
57972		CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	RANCHERIA VILLAHERMOSA	URBANO	09-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	108,969	108,966	108,966	106,266	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL MUNICIPIO
4701		CONSTRUCCION DE SANITARIOS PRIMARIA NIÑO ARTILLERO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA 10 DE ABRIL	URBANO	09-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	108,969	108,966	108,966	0	0%	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
46973		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADRID	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	EJIDO FEDERAL	URBANO	09-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	108,969	108,966	108,966	64,224	60%	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
57962		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADRID	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	EJIDO FEDERAL	URBANO	09-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	108,969	108,966	108,966	64,301	60%	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL MUNICIPIO
46972		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS GERVASIO DUBY ELON	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA MONTEBELLO	URBANO	09-03-00102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	197,606	197,606	197,606	126,811	64%	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO
42872		FORTALECIMIENTO DE EDUCACION BASICA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	09-03-0086	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	500,000	500,000	500,000	230,000	46%	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
57960		REHABILITACION DE AULA PRIMARIA MANUEL CASTELLANOS CASTELLANOS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	09-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	202,232	202,232	202,232	101,116	50%	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL MUNICIPIO
46821		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE K 15 X 8.5 MTS. ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	BARRIO SANTA LUCIA	URBANO	09-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	136,036	136,036	136,036	136,036	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
3684		APORTACION ODE MATERIALES- JARDIN DE NIÑOS/AS ANGEL ALBINO CORZO	SANGEL ALBINO CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	975	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO CHAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESCUELAS DE CALIDAD APORTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS/AS ANGEL ALBINO CORZO
3473		APORTACION DE MATERIALES. ESC. TELESECUNDARIA NO. 486	SANGEL ALBINO CORZO	EJIDO FRANCISCO I MADRID	RURAL	934	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
34468		APORTACION DE MATERIALES. ESC. PRIM. CESAR CRUZ SOTO	SANGEL ALBINO CORZO	EJIDO LA PAZ	RURAL	937	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
34491		APORTACION DE MATERIALES. ESC. PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ	SANGEL ALBINO CORZO	EJIDO NUEVA PALESTINA	RURAL	938	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
34346		APORTACION DE MATERIALES. ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	SANGEL ALBINO CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	933	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
3434		APORTACION DE MATERIALES. ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ	SANGEL ALBINO CORZO	EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	932	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
35113		APORTACION DE MATERIALES- ESCUELA PRIMARIA GRAL. ANGEL ALBINO CORZO	SANGEL ALBINO CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	941	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESCUELAS DE CALIDAD APORTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. ANGEL ALBINO CORZO
34696		APORTACION DE MATERIALES- ESCUELA PRIMARIA JOSE EMILIO GRAJALES	SANGEL ALBINO CORZO	EJIDO LIBERTAD EL PAJAL	RURAL	939	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD PARA EL EJIDO LIBERTAD EL PAJAL. BARRIO CHOUQUILLAN. ESCUELA JOSE EMILIO GRAJALES
34426		APORTACION DE MATERIALES. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	SANGEL ALBINO CORZO	EJIDO LIBERTAD EL PAJAL	RURAL	938	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO	40,000	40,000	4,000	40,000	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
34391		APORTACION DE MATERIALES. ESCUELA TELESECUNDARIA 1026	SANGEL ALBINO CORZO	EJIDO SALVADOR URBINA	RURAL	935	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO	40,000	40,000	4,000	40,000	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
35333		APORTACION DE MATERIALES- JARDIN DE NIÑAS/OS. MIGUEL LERDO DE TEJADA	SANGEL ALBINO CORZO	EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	942	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESCUELAS DE CALIDAD- APORTACION DE MATERIALES PARA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑAS 14 DE SEPTIEMBRE EN EL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA
3686		APORTACION DE MATERIALES- JARDIN DE NIÑOS/AS. LIC. BENITO JUAREZ	SANGEL ALBINO CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	946	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD- APORTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS/AS. LIC. BENITO JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL.
36371		APORTACION DE MATERIALES- ESCUELA TELESECUNDARIA 317.	SANGEL ALBINO CORZO	EJIDO QUERETARO	RURAL	947	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, CHAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESCUELAS DE CALIDAD- APORTACION DE MATERIALES- ESCUELA TELESECUNDARIA 317 EN EL EJIDO QUERETARO
35710		APORTACION DE MATERIALES- JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS LEONA VICARIA.	SANGEL ALBINO CORZO	EJIDO FRANCISCO I MADRID	RURAL	44	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, CHAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESCUELAS DE CALIDAD- APORTACION DE MATERIALES PARA JARDIN DE NIÑAS/AS LEONA VICARIA EJIDO FRANCISCO I MADRID
35567		APORTACION DE MATERIALES- JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS MIGUEL LERDO DE TEJADA	SANGEL ALBINO CORZO	EJIDO FRANCISCO I MADRID	RURAL	943	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESCUELAS DE CALIDAD APORTACION DE MATERIALES PARA JARDIN DE NIÑO Y NIÑAS MIGUEL LERDO DE TEJADA
36171		APORTACION DE MATERIALES- JARDIN DE NIÑOS/AS 20 DE NOVIEMBRE	SANGEL ALBINO CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	948	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESCUELAS DE CALIDAD- APORTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE EN LA EL BARRIO EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL.
3935		CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR	93-SOCCOL TENANGO	SOCCOL TENANGO	URBANO	983-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	272,553	272,553	272,553	196,200	72%	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	132	132	100%	
3934		CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETEBOL EN JARDIN DE NIÑOS 12 DE OCTUBRE	93-SOCCOL TENANGO	SOCCOL TENANGO	URBANO	983-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	251,890	251,890	251,890	246,537	97%	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO	117	117	100%	
39477		REABILITACION PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS HERMINENDO PANAGUIA PEREZ	93-SOCCOL TENANGO	PUERTO RICO	RURAL	983-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82,126	82,126	82,126	80,126	98%	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	166	166	100%	
39816		TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETEBOL EN ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR																								

80421	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS VICENTE GUERRERO CLAVE: 07JN0979 (BA-CENTRO)	SI-SOLOCHUCAPIA	POBLADO SOLOCHUCAPIA	URBANO	510701030716009001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			20,008	20,008	20,008	20,000	100%	0	0	METRO LINEAL	95	95	100%	CONSTRUCCION DE 59.00 M. DE BARRA PERIMETRAL DE 1.80 MTS DE ALTA CON BLOQUE HUECO 10X20X40 Y CADENA DE 10X20 CMS ARMADO CON ARMEX.
80621	REHABILITACION DE ESC. PRIM. NIÑOS HEREB. CLAVE: C070PR1730	SI-SOLOCHUCAPIA	EJIDO CERRIO LAS CAMPANAS	RURAL	51020303194030002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	REHABILITACION DE 100.00 M2 DE PISO FIRME CON CONCRETO HIDRAULICO DE FC=400 KG/CM2 Y DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUDE BURNISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DINTRO ALUUM DE 3.00 MTS.
81737	TECHADO DE CANCHA, EJIDO BARRA DE CAHOACAN	SI-SUCHATE	EJIDO BARRA DE CAHOACAN	RURAL	81690001161200001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			319,139	253,311	253,311	305,459	100%	0	0	OBRA	100	90	90%	
82293	TECHADO DE CANCHA, RANCHERIA TRES HERMANOS	SI-SUCHATE	RANCHERIA TRES HERMANOS	RURAL	51010203081300001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			638,272	510,822	510,822	0	0%	0	0	OBRA	100	0	0%	A LA FECHA DE INFORMACION NO SE HA INICIADO EL PROYECTO
82501	TECHADO DE PLAZA CIVICA, ESC. PRIM. FCO. VILLA EJIDO LIBERTAD	SI-SUCHATE	EJIDO LA LIBERTAD	RURAL	51010201581300001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			713,182	570,545	570,545	638,460	94%	0	0	OBRA	713,182	538,460	75%	
32199	BARRADO PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.125 01	SI-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	99030103033548100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			176,905	176,905	176,905	88,452	50%	0	0	METRO LINEAL	240	144	60%	AVANCE FIBRO DE OBRA QUE ESTA EJECUTANDO EL CONTRATISTA. SPDSOR08RFSM-000332007
31158	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (JNALFONSO GARCIA ROBLES), 01	SI-TAPACHULA	COLONIA POBRES UNIDOS	URBANO	990301010330146100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			148,460	148,460	148,460	148,460	99%	0	0	METRO LINEAL	180	180	100%	AVANCE FIBRO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO EN EL 100% FINQUITADA, ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPDSOR08RFSM-00015902007. FALTAN POR PAGAR RETENCIONES.
31172	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA (JN. HENRY WALLON), 01	SI-TAPACHULA	COLONIA LOS REYES	URBANO	990301010330159100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			147,572	147,572	147,572	102,392	70%	0	0	METRO CUADRADO	465	225	50%	AVANCE FIBRO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPDSOR08RFSM-000333007
31185	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR (JN.MARIANO ROBLES DOMINGUEZ), 01	SI-TAPACHULA	EJIDO UNION MIRAAMAR	RURAL	990301010330160100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			72,046	72,046	72,046	36,023	50%	0	0	METRO CUADRADO	28	27	95%	AVANCE FIBRO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA SIGNIFICATIVA. ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
31196	CONSTRUCCION DE EMBALLADO PERIMETRAL (ESC.TELESECUNDARIA NO.992 CLAVE:67EY09996), 01	SI-TAPACHULA	EJIDO I DE MAYO	RURAL	99030103033508100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			72,485	72,485	72,485	36,242	50%	0	0	METRO LINEAL	285	285	95%	AVANCE FIBRO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO SIGNIFICATIVO. ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
31208	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (PRIM.COTULALANGA), 01	SI-TAPACHULA	POBLADO EL ENCANTO	RURAL	99030103033748100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			430,763	430,763	430,763	215,381	50%	0	0	METRO CUADRADO	688	344	50%	AVANCE FIBRO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPDSOR08RFSM-000492007
31224	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA (PRIM. EMIIANO ZAPATA CLAVE:67DPR0252), 01	SI-TAPACHULA	COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA	URBANO	99030103033778100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			302,432	302,432	302,432	151,216	50%	0	0	METRO CUADRADO	340	216	40%	AVANCE FIBRO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPDSOR08RFSM-0004882007.
31224	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA (PRIM. LIC. BENTO JUAREZ GARCIA, CLAVE:67DPR0318), 01	SI-TAPACHULA	CANTON SAN CRISTOBAL BUENA VISTA	RURAL	9903010303358100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			302,204	302,204	302,204	151,102	50%	0	0	METRO CUADRADO	340	138	25%	AVANCE FIBRO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
36091	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, ESC. PRIM. EFRAIN A. GUTIERREZ, 01	SI-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	9903010303358100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			302,432	302,432	302,432	151,216	50%	0	0	METRO CUADRADO	688	619	90%	AVANCE FIBRO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA.
35639	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, ESC. SEC. ROSARIO CASTELLANOS, 01	SI-TAPACHULA	COLONIA MONTENEGRO	URBANO	99030103033148100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			305,404	305,404	305,404	152,702	50%	0	0	METRO CUADRADO	548	529	96%	AVANCE FIBRO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA.
35646	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, ESC. SEC. JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ, 01	SI-TAPACHULA	EJIDO ALVARO OBREGON	RURAL	99030103033748100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			302,432	302,432	302,432	151,216	50%	0	0	METRO CUADRADO	688	604	88%	AVANCE FIBRO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. SPDSOR08RFSM-000489007
36206	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, ESC. SEC. FRANCISCO BASSOLS, 01	SI-TAPACHULA	COLONIA JAQUIN DEL PINO	URBANO	990301030330146100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			604,864	604,864	604,864	302,432	50%	0	0	METRO CUADRADO	688	303	44%	AVANCE FIBRO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA.
36011	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, ESC. SEC. MIGUEL BARRALES, 01	SI-TAPACHULA	EJIDO VIVA MEXICO	RURAL	990301030330146100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			302,432	302,432	302,432	151,216	50%	0	0	METRO CUADRADO	688	674	98%	AVANCE FIBRO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007
34630	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, ESC.PREP.EMILIANO ZAPATA, 01	SI-TAPACHULA	EJIDO CONGREGACION REFORMA	URBANO	990301040330160100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			336,730	336,730	336,730	168,365	50%	0	0	METRO CUADRADO	340	138	25%	AVANCE FIBRO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO AL MES DE SEPTIEMBRE 2007.
31244	TECHADO DE PLAZA CIVICA (C67B NO.88 CLAVE:07DTC01089), 01	SI-TAPACHULA	FACCOMANAMIENTO LOS LAURELES	URBANO	99030104033508100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			592,974	592,974	592,974	296,487	50%	0	0	METRO CUADRADO	1,268	512	40%	AVANCE FIBRO DE OBRA EJECUTADA. ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPDSOR08RFSM-004112007.
31256	TECHADO DE PLAZA CIVICA (PRIM.URBANA HERCULDO ESPINOZA ESQUINA), 01	SI-TAPACHULA	COLONIA NUEVO MILENIO	URBANO	9903010303358100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			272,305	272,305	272,305	136,152	50%	0	0	METRO CUADRADO	375	283	76%	AVANCE FIBRO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPDSOR08RFSM-000462007
89784	CONSTRUCCION DE UN AULA	SI-TAPALAPA	RIBERA NOCIUDAMBAR	RURAL	51-01-02-03007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS			240,330	120,000	0	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE ANOTO ACCION YA QUE NO ESTA AILA
5417	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LIC. LUIS E. ALVAREZ CLAVE: 67DPR03018 (BARRIO SAN FELIX)	SI-TAPULLA	TAPULLA	URBANO	51-01-02-03018-6200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TAPULLA, CHIAPAS			89,267	89,267	89,267	89,267	100%	0	0	METRO CUADRADO	250	250	100%	
54183	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-SOL EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE: C70PHR016	SI-TAPULLA	TAPULLA	URBANO	51-01-02-03009-6200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TAPULLA, CHIAPAS			109,908	109,908	109,908	108,116	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	
51607	CONSTRUCCION DE COBO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS NOLIBERTA GOMEZ TRILDE. CLAVE: 07DUN 1878	SI-TAPULLA	TAPULLA	URBANO	51-01-01-03007-6100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TAPULLA, CHIAPAS			253,575	253,575	253,575	253,575	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
54248	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SI-TAPULLA	TAPULLA	URBANO	51-01-01-03016-6100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TAPULLA, CHIAPAS			165,100	165,100	165,100	165,100	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
61196	TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. SEC. TEC. AGROP. NUM. 093	SI-TECAPAN	TECAPAN	URBANO	99-03-03-059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPAN, CHIAPAS			903,275	903,275	903,275	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFlejADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS
50222	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL DELGADILLO	SI-TOTOLAPA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	99-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			469,563	469,563	469,563	469,563	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN LO QUE CORRESPONDE A LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL DELGADILLO SE INFORMO QUE EL IMPORTE TOTAL DE DICHA OBRA ES DE \$469,563.39 PERO DEBIDO A QUE NO SE MANEJAN DECIMALES EN EL SISTEMA SE OMITIERON LOS DECIMALES Y DE IGUAL FORMA SE HICIERON CON LOS IMPORTES MINSTRADOS, PROGRAMADOS ASI COMO EJERCIDOS. ASI MISMO SE INFORMA QUE DICHA OBRA YA FUE CONCLUIDA
64749	1-899-03-8082 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM IGNACIO RAMBEZ, CLAVE 07DPR0837	SI-LA TRINIDAD	48	RURAL	99-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINIDAD, CHIAPAS			414,647	414,647	414,647	206,783	72%	0	0	OBRA	1	1	71%	
64763	1-899-03-8042 CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO CLAVE 07RPR1574V	SI-LA TRINIDAD	50	RURAL	1-899-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINIDAD, CHIAPAS			375,028	375,028	375,028	212,799	57%	0	0	OBRA	1	1	58%	
64771	1-899-03-8041 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADO EN LA ESC. PRIM. SILVINO MELCHOR OCMARO CLAVE 07DPR0836P	SI-LA TRINIDAD	33	RURAL	99-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINIDAD, CHIAPAS			611,920	611,920	611,920	403,442	66%	0	0	OBRA	1	1	65%	
64786	1-899-03-8081 CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (27.50X28.60 METROS) EN ESC. SEC. TEC. NUM 4 CLAVE 07DPR0836M	SI-LA TRINIDAD	80	URBANO	99-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINIDAD, CHIAPAS			920,209	920,209	920,209	752,282	82%	0	0	OBRA	1	1	81%	
64819	1-899-03-8065 APORTACION DE MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PLANTELES EDUCATIVOS QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA "ESCUELAS DE CALIDAD"	SI-LA TRINIDAD	400	RURAL	99-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINIDAD, CHIAPAS			592,618	592,618	592,618	592,618	100%	0	0	OBRA	26	26	100%	
64827	1-899-03-8089 CONSTRUCCION DE 2 AULAS PARA EL COBACH NUM 123 CLAVE 07EM8000F	SI-LA TRINIDAD	78	RURAL	99-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINIDAD, CHIAPAS			779,234	779,234	779,234	682,402	75%	0	0	OBRA	2	1	74%	
64638	1-899-03-8087 CONSTRUCCION DE UN AULA PARA PREESCOLAR DONAFE CON CLAVE 07R.M2309T	SI-LA TRINIDAD	213	RURAL	99-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINIDAD, CHIAPAS			240,184	240,184	240,184	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
14683	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1-ACAJOLUYA	RANCHERIA LA ARGENTINA	RURAL	60103103SHR0100020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			59,588	59,588	59,588	30,805	52%	0	0	OTROS	1	1	90%	ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSO DEL AHORRO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2006
34988	CONSTRUCCION DE LETRINAS	100-TUMBALA	RANCHERIA JULIAMIL SUBSECCION	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS			174,790	52,437	52,437	52,437	100%	0	0	OTROS	3	3	33%	
357	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (48 PISOS PRIMES)	100-TUMBALA	REPUBLICAN ALVARO OBREGON PLANADA	RURAL	30011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS			140,763	140,700	140,700	140,700	100%	0	0	VIVIENDA	46	46	100%	ESTA OBRA CUENTA A LA VEZ CON RECURSO DEL PROGRAMA CHAPAS SOLIDARIO POR UN IMPORTE DE \$140,767.20 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS DE \$14,074.80 LO CUAL HACE UN TOTAL DE \$248,362.00
126	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	100-TUMBALA	EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	30010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS			984,071	984,664	984,671	984,664	100%	1.890	1.890	VIVIENDA	30	30	100%	ESTA OBRA SE

2469		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	107-VILLA CORZO	Ocotlan Maravillas	RURAL	00085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO		350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	94	38	70%		
2363		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	107-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	900354	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO		288,540	288,540	288,540	31,467	11%	0	0	0	VIVIENDA	156	147	98%		
2374		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	107-VILLA CORZO	VIENTICUARTO DE DICIEMBRE	RURAL	900343	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO		100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,407	1,407	100%		
8246		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	108-VILLAFLORES	EJIDO EL PARAISO	RURAL	FSM-900553/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		75,000	75,000	75,000	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	25	19	75%		
6287		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	108-VILLAFLORES	RANCHERIA ARGENTINA	RURAL	FSM-900586/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		50,000	50,000	50,000	45,623	91%	0	0	0	VIVIENDA	20	20	100%		
8274		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	108-VILLAFLORES	RANCHERIA LAS PIEDROTAS	RURAL	FSM-900567/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		49,998	49,998	49,998	43,366	87%	0	0	0	VIVIENDA	15	12	80%		
6198		FINTEMS TU BARRIO	108-VILLAFLORES	POBLADO VILLAFLORES	URBANO	FSM-900518/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		184,940	184,940	184,940	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	1,000	1,000	100%		
6518		REHABILITACION DE VIVIENDA	108-VILLAFLORES	EJIDO GALEANA	RURAL	FSM-900612/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	24	24	100%		
9993		REHABILITACION DE VIVIENDA	108-VILLAFLORES	EJIDO NIGUARDAMBAR	RURAL	FSM-900426/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		200,000	200,000	200,000	193,062	97%	0	0	0	VIVIENDA	30	0	0%		
9982		REHABILITACION DE VIVIENDA	108-VILLAFLORES	EJIDO TREINTA DE NOVIEMBRE	RURAL	FSM-900389/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		292,620	292,620	292,620	239,414	82%	0	0	0	VIVIENDA	43	39	90%		
9892		REHABILITACION DE VIVIENDA	108-VILLAFLORES	RANCHERIA LOS LAURELES	RURAL	FSM-900328/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		50,000	50,000	50,000	45,928	92%	0	0	0	VIVIENDA	23	12	50%		
9993		REHABILITACION DE VIVIENDA	108-VILLAFLORES	RANCHERIA NUEVO LEON	RURAL	FSM-900434/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		40,000	40,000	40,000	37,054	93%	0	0	0	VIVIENDA	22	1	5%		
9849		REHABILITACION DE VIVENDAS	108-VILLAFLORES	EJIDO PROGRESO AGUIRRE	RURAL	FSM-900318/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		150,000	150,000	150,000	148,886	99%	0	0	0	VIVIENDA	73	37	50%		
9871		REHABILITACION DE VIVENDAS	108-VILLAFLORES	EJIDO RUBEN JARAMILLO	RURAL	FSM-900326/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		50,000	50,000	50,000	48,898	98%	0	0	0	VIVIENDA	20	19	95%		
9842		REHABILITACION DE VIVENDAS	108-VILLAFLORES	N/C P LAS TRINITARIAS	RURAL	FSM-900318/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		30,000	30,000	30,000	29,517	98%	0	0	0	VIVIENDA	24	12	50%		
9846		REHABILITACION DE VIVENDAS	108-VILLAFLORES	RANCHERIA LAS TRINITARIAS	RURAL	FSM-900317/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		50,000	50,000	50,000	48,715	98%	0	0	0	VIVIENDA	43	39	90%		
9833		REHABILITACION DE VIVENDAS	108-VILLAFLORES	RANCHERIA MIGUEL HEDALGO	RURAL	FSM-900322/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		75,000	75,000	75,000	74,779	100%	0	0	0	VIVIENDA	37	37	100%		
9859		REHABILITACION DE VIVENDAS	108-VILLAFLORES	RANCHERIA POMARROSA	RURAL	FSM-900329/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		50,000	50,000	50,000	49,318	99%	0	0	0	VIVIENDA	43	22	50%		
9849		REHABILITACION DE VIVENDAS	108-VILLAFLORES	RANCHERIA SAN JOSE I	RURAL	FSM-900320/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		100,000	100,000	100,000	99,403	99%	0	0	0	VIVIENDA	34	34	100%		
9871		REHABILITACION DE VIVENDAS	108-VILLAFLORES	RANCHERIA SAN JOSE LA CUCHILLA	RURAL	FSM-900338/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		75,000	75,000	75,000	74,616	99%	0	0	0	VIVIENDA	65	59	90%		
9852		REHABILITACION DE VIVENDAS	108-VILLAFLORES	RIVERA EL PORVENIR	RURAL	FSM-900321/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		50,000	50,000	50,000	44,217	88%	0	0	0	VIVIENDA	62	31	50%		
9859		REHABILITACION DE VIVENDAS	108-VILLAFLORES	S P R ESFUERZO CAMPESINO SOCAM II	RURAL	FSM-900319/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		75,000	75,000	75,000	74,255	99%	0	0	0	VIVIENDA	62	9	15%		
6161		REHABILITACION DE VIVENDAS	108-VILLAFLORES	EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	FSM-900517/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		100,000	100,000	100,000	71,757	72%	0	0	0	VIVIENDA	43	0	0%		
6162		REHABILITACION DE VIVENDAS	108-VILLAFLORES	N/C ESPINAL BUENA VISTA	RURAL	FSM-900518/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		100,000	100,000	100,000	71,757	72%	0	0	0	VIVIENDA	43	8	19%		
6146		REHABILITACION DE VIVENDAS	108-VILLAFLORES	RANCHERIA EL RECUERDO DOS	RURAL	FSM-900514/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		80,000	80,000	80,000	75,290	94%	0	0	0	VIVIENDA	46	0	0%		
6030		REHABILITACION DE VIVENDAS (PISO, MURO Y TECHO)	108-VILLAFLORES	EJIDO CUATREMOC SECTOR V	RURAL	FSM-900448/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		50,000	50,000	50,000	46,147	92%	0	0	0	VIVIENDA	93	47	50%		
6875		CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	13-BOSQUE	PARAJE EL CERRO	RURAL	013-03-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	18	18	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES FOSA PERO POR NO EXBITR EN LA RELACION DE UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTIURO COMO VIVIENDA	
6870		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	13-BOSQUE	LUB ESPINOZA	RURAL	013-03-028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		284,200	284,200	284,200	284,200	100%	0	0	0	VIVIENDA	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LETRINA PERO POR NO EXBITR EN LA RELACION DE CAPTURA COMO VIVIENDA	
2902		CONSTRUCCION DE LA TERCERA PLANTA DE LA CASA EJIDAL	14-EL BOSQUE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		483,838	483,838	483,838	483,838	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
2479		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	POBLADO SANBROTIC	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,040	1,040	100%		
2462		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO, MURO Y PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	CABECERA MPAL BARRIO BARRIO SAN JUAN	URBANO	SPOSOR065/FI SM1017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,120	5,120	100%		
24813		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO, MURO Y PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	CABECERA MPAL BARRIO GUADALUPE	URBANO	SPOSOR065/FI SM1012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		315,625	315,625	315,625	315,625	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,000	4,000	100%		
2478		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO, MURO Y PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	CABECERA MPAL BARRIO SAN RAMON	URBANO	SPOSOR065/FI SM1016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,560	1,560	100%		
2454		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO, MURO Y PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	CABECERA MPAL BARRIO SAN SEBASTIAN	URBANO	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		306,250	306,250	306,250	306,250	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,760	1,760	100%		
2492		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO, MURO Y PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	CABECERA MUNICIPAL BARRIO LAS PALMAS	URBANO	SPOSOR065/FI SM1019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,480	1,480	100%		
24147		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO, MURO Y PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	CONGREGACION SAN MIGUEL	RURAL	SPOSOR065/FI SM1015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,840	3,840	100%		
2129		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO, MURO Y PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	EL BOSQUE BARRIO SANTA LUCIA	URBANO	SPOSOR065/FI SM-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		306,250	153,339	153,339	153,339	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,400	3,400	100%		
2339		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO, MURO Y PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	LA GLORIA CHOJUNCHEN	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		136,000	136,000	136,000	136,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,080	1,080	100%		
2124		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO, MURO Y PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	POBLADO ARGENTINA	RURAL	SPOSOR065/FI SM-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,440	1,440	100%		
2136		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO, MURO Y PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	POBLADO SAN ANDRES LA JAGUA	RURAL	SPOSOR065/FI SM-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,800	1,800	100%		

2173	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO, MURO Y PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	POBLADO SAN ANTONIO EL BRILLANTE	RURAL	SF05DR06SF1 SM-00101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,840	1,840	100%	
2228	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO, MURO Y PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	TERRA CALIENTE	RURAL	SF05DR06SF1 SM-00108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,724	1,724	100%	
2393	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO, MURO Y PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	CABECERA MUNICIPAL BARRIO VIA JERUSALEM	URBANO	SF05DR06SF1 SM0100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,320	1,320	100%	
4713	PROGRAMA FINTEMOS TU BARRIO	15-CACAHOTÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	37,193	37,193	37,193	37,193	100%	0	0	LOTE	889	889	100%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE SE CAMBIO EL NUMERO DE PROYECTO Y FUE EJECUTADA LA OBRA POR EL INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS.
2249	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A.G. MEXICO	17-CINTALAPA	CAG MEXICO	RURAL	017-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	186,707	112,399	112,399	112,399	100%	0	0	VIVIENDA	7	4	57%	
1644	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION), RANCHERIA RINCON ANTONIO	17-CINTALAPA	RANCHERIA RINCON ANTONIO	RURAL	01703RH02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	209,613	209,613	209,613	209,613	100%	0	0	VIVIENDA	13	13	100%	
2211	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJIDO CONSTITUCION	17-CINTALAPA	EJIDO CONSTITUCION	RURAL	017-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	696,528	629,080	629,080	629,080	100%	0	0	VIVIENDA	26	15	85%	
2201	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJIDO GUADALUPE VICTORIA LA NUEVA	17-CINTALAPA	EJIDO GUADALUPE VICTORIA VICTORIA	RURAL	017-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	183,369	177,684	177,684	177,684	100%	0	0	VIVIENDA	19	17	89%	
2230	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJIDO JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ	17-CINTALAPA	EJIDO JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ	RURAL	017-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	266,096	266,094	266,094	266,094	100%	0	0	VIVIENDA	16	7	44%	
2255	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJIDO MONTE SINAI EL PENIX	17-CINTALAPA	EJIDO MONTE SINAI EL PENIX	RURAL	017-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	666,600	501,854	501,854	501,854	100%	0	0	VIVIENDA	20	15	75%	
2217	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJIDO RODOLFO FIGUEROA	17-CINTALAPA	EJIDO RODOLFO FIGUEROA	RURAL	017-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	604,197	404,660	404,660	404,660	100%	0	0	VIVIENDA	17	11	65%	
2245	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, N.C.P. COYOACAN	17-CINTALAPA	NCP COYOACAN	RURAL	017-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	204,294	152,128	152,128	152,128	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	87%	
1641	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION), EN LA C.A.G. LA UNISCO	17-CINTALAPA	C A G LA UNISCO	RURAL	01703RH01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,009,830	876,658	876,658	876,658	100%	0	0	VIVIENDA	30	24	80%	
4927	REHABILITACION DE VIVIENDA	18-COAPILLA	RIBERA PIEDRA GRANDE	RURAL	SF05DR03SF1 SM-00001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHAPAS	37,560	37,560	37,560	37,560	100%	0	0	VIVIENDA	22	22	100%	
3616	REHABILITACION DE VIVIENDAS	20-LA CONCORDIA	JUAN SABINES	RURAL	020-03-0162	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	175,000	0	0	0	0%	0	0	VIVIENDA	50	0	0%	OFICIO DE REGISTRO SF10DR4FISM-000465/2007
3646	REHABILITACION DE VIVIENDAS	20-LA CONCORDIA	LLANO GRANDE	RURAL	020-03-0168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	175,000	174,984	174,984	174,984	100%	0	0	VIVIENDA	42	24	57%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SF10DR4FISM-000465/2007
3672	REHABILITACION DE VIVIENDAS	20-LA CONCORDIA	LLANO GRANDE	RURAL	020-03-0124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40,000	0	0	0	0%	0	0	VIVIENDA	12	0	0%	OFICIO DE REGISTRO SF10DR4FISM-000842/2007
1998	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	22-CHALCHUHUTÁN	CANTIAL	RURAL	03016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	1,326,250	1,326,250	1,326,250	1,326,250	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
1946	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	22-CHALCHUHUTÁN	MUEJVAL	RURAL	03014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	316,360	316,360	316,360	316,360	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5481	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	22-CHALCHUHUTÁN	POM	RURAL	03017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	356,100	356,100	356,100	356,100	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
16911	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	22-CHALCHUHUTÁN	TZOMOLTON	RURAL	03013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	356,100	356,100	356,100	356,100	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
54427	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CHIGUINSHULUM	22-CHALCHUHUTÁN	CHIGUINSHULUM	RURAL	03018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	382,527	382,527	382,527	382,527	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
43798	CONSTRUCCION DE VIVIENDA 1ª ETAPA	3-CAPETZAHUA	FRACCION 11 DE MARZO	RURAL	003BH013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	323,000	323,000	323,000	323,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	20,000	20,000	100%	EN ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA 1ª ETAPA CONSISTE DE LA ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
38070	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	44-IXTAPA	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	00PM06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,477,026	5,477,026	5,477,026	3,441,378	63%	0	0	VIVIENDA	3,068	3,000	98%	CONSISTE EN LA ADQUISICION DE CEMENTO PARA MEJORAR VIVIENDAS DEL MPD.
66679	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	45-IXTAPANGAJUJA	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	66,930	49,464	49,464	0	0%	0	0	OBRA	66,930	0	0%	
66667	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	45-IXTAPANGAJUJA	RA LLANOS MORELOS 1RA SECCION	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	OBRA	150,000	0	0%	
16681	PISO FIRME	46-JOQUIPLAS	JOQUIPLAS Y COMUNIDADES	RURAL	046-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,994,148	1,591,200	0	1,591,200	100%	0	0	METRO CUADRADO	36,280	0	0%	
14939	REHABILITACION DE VIVIENDAS	46-JOQUIPLAS	BENITO JUAREZ	RURAL	046-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	VIVIENDA	109	109	100%	OBRA 100% TERMINADA CABI MENCIONARSE QUE EL RECURSO EJERCIDO EN ESTA OBRA FUE 50% CON FIM Y 50% DEL COGECOM.
21428	REHABILITACION DE VIVIENDAS	46-JOQUIPLAS	EJIDO NUEVA PROVIDENCIA	RURAL	046-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	VIVIENDA	28	28	100%	OBRA TERMINADA
21342	REHABILITACION DE VIVIENDAS	46-JOQUIPLAS	EJIDO TRES DE MAYO	RURAL	046-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	VIVIENDA	817	817	100%	OBRA TERMINADA
21472	REHABILITACION DE VIVIENDAS	46-JOQUIPLAS	EJIDO VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	046-03-0093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	VIVIENDA	82	82	100%	OBRA TERMINADA
21393	REHABILITACION DE VIVIENDAS	46-JOQUIPLAS	RANCHERIA PIEDRAS NEGRAS	RURAL	046-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	192,000	192,000	192,000	192,000	100%	0	0	VIVIENDA	17	17	100%	
4109	CONSTRUCCION DE 106 VIVIENDAS RURALES DE 5 X 6 METROS.	49-LARRANZAR	POTOTIC	RURAL	049-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR, CHAPAS.	1,856,833	1,856,013	1,856,013	1,856,013	100%	0	0	VIVIENDA	106	106	100%	OBRA TERMINADA, OPERANDO ADECUADAMENTE.
4038	CONSTRUCCION DE 107 VIVIENDAS RURALES DE 5 X 6 METROS	49-LARRANZAR	BAYALEMHO	RURAL	049-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR, CHAPAS	3,632,608	3,630,980	3,630,980	3,630,980	100%	0	0	VIVIENDA	107	107	100%	OBRA TERMINADA, OPERANDO ADECUADAMENTE.
4281	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS DE 5 X 6 METROS.	49-LARRANZAR	TOLTE	RURAL	049-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR, CHAPAS.	374,798	50,125	50,125	50,125	100%	0	0	VIVIENDA	11	11	100%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.
3967	CONSTRUCCION DE 112 VIVIENDAS RURALES DE 5 X 6 METROS	49-LARRANZAR	STENELEBOTZETIC	RURAL	049-03-0096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR, CHAPAS.	3,901,287	3,899,542	3,899,542	3,899,542	100%	0	0	VIVIENDA	112	112	100%	OBRA TERMINADA, OPERANDO ADECUADAMENTE.
4161	CONSTRUCCION DE 19 VIVIENDAS RURALES DE 5 X 6 METROS.	49-LARRANZAR	PECHTON	RURAL	049-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR, CHAPAS.	647,376	86,580	86,580	86,580	100%	0	0	VIVIENDA	19	19	100%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.
4252	CONSTRUCCION DE 23 VIVIENDAS RURALES DE 5 X 6 METROS.	49-LARRANZAR	NAJUCH	RURAL	049-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR, CHAPAS.	783,692	783,307	783,307	783,307	100%	0	0	VIVIENDA	23	23	100%	OBRA TERMINADA, OPERANDO ADECUADAMENTE.
3979	CONSTRUCCION DE 26 VIVIENDAS RURALES DE 5 X 6 METROS	49-LARRANZAR	TALLEVILHO	RURAL	049-03-0099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR, CHAPAS	870,750	870,434	870,434	870,434	100%	0	0	VIVIENDA	26	26	100%	OBRA TERMINADA, OPERANDO ADECUADAMENTE.
3990	CONSTRUCCION DE 26 VIVIENDAS RURALES DE 5 X 6 METROS	49-LARRANZAR	PONTERRUTZ	RURAL	049-03-0097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR, CHAPAS	664,663	664,251	664,251	664,251	100%	0	0	VIVIENDA	26	26	100%	OBRA TERMINADA, OPERANDO ADECUADAMENTE.

4175		CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS RURALES DE 5 X 6 METROS.	49-LARRANZAR	CHALTOJ	RURAL	949-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR, CHAPAS.						511,088	26,000	26,000	26,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	30	30	100%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.
4288		CONSTRUCCION DE 37 VIVIENDAS RURALES DE 5 X 6 METROS.	49-LARRANZAR	MASHATIC	RURAL	949-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR, CHAPAS.						1,288,811	168,603	168,603	168,603	100%	0	0	0	VIVIENDA	37	37	100%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.
4199		CONSTRUCCION DE 85 VIVIENDAS RURALES DE 5 X 6 METROS.	49-LARRANZAR	LA LAGUNA	RURAL	949-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR, CHAPAS.						1,109,848	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	85	85	100%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.
4057		CONSTRUCCION DE 72 VIVIENDAS RURALES DE 5 X 6 METROS.	49-LARRANZAR	CHUCLITON	RURAL	949-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR, CHAPAS.						2,508,138	2,508,949	2,508,949	2,508,949	100%	0	0	0	VIVIENDA	72	72	100%	OBRA TERMINADA, OPERANDO ADECUADAMENTE.
3879		CONSTRUCCION DE 99 VIVIENDAS DE 5 X 6 METROS	49-LARRANZAR	SAN CRISTOBALITO	RURAL	949-03-0096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR, CHAPAS.						2,111,945	2,110,417	2,110,417	2,110,417	100%	0	0	0	VIVIENDA	99	99	100%	OBRA TERMINADA, OPERANDO ADECUADAMENTE
8892		AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	51-MAPASTEPEC	CAB MPAL BARRIO LUIS DONALDO COLOSBIO	URBANO	910200190728 20009880	GOBIERNO N.	GOBIERNACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAPAS.						242,458	210,000	210,000	206,530	98%	0	0	0	VIVIENDA	14	13	93%	
5857		AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	51-MAPASTEPEC	EJIDO LA YARELLA	RURAL	910200190788 20009880	GOBIERNO N.	GOBIERNACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAPAS.						490,820	396,000	396,000	396,265	100%	0	0	0	VIVIENDA	20	18	90%	
5831		AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	51-MAPASTEPEC	EJIDO LAS PALMAS	RURAL	910200190748 20009877	GOBIERNO N.	GOBIERNACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAPAS.						542,960	500,000	500,000	494,298	99%	0	0	0	VIVIENDA	30	29	97%	
5936		AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	51-MAPASTEPEC	EJIDO SOLO DIOS	RURAL	910200190756 20009111	GOBIERNO N.	GOBIERNACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAPAS.						448,790	359,032	359,032	352,005	92%	0	0	0	VIVIENDA	25	17	68%	
58169		AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	51-MAPASTEPEC	EJIDO 31 DE MARZO	RURAL	910200190736 20009158	GOBIERNO N.	GOBIERNACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAPAS.						377,150	350,000	350,000	344,129	98%	0	0	0	VIVIENDA	21	20	95%	
58163		AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	51-MAPASTEPEC	RANCHERIA EL MANGUITO	RURAL	910200190776 20009227	GOBIERNO N.	GOBIERNACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAPAS.						274,744	219,795	200,000	105,639	48%	0	0	0	VIVIENDA	17	8	47%	
58146		AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	51-MAPASTEPEC	RANCHERIA LA PLAYA	RURAL	910200190758 20009884	GOBIERNO N.	GOBIERNACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAPAS.						387,168	293,732	290,000	127,265	43%	0	0	0	VIVIENDA	25	10	40%	
58156		AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	51-MAPASTEPEC	RANCHERIA SAN RAFAEL	RURAL	910200190766 20009104	GOBIERNO N.	GOBIERNACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHAPAS.						448,790	359,032	360,000	181,758	51%	0	0	0	VIVIENDA	25	12	48%	
53270		DOTACION DE PAQUETES PARA VIVIENDA	61-OCOOXCAUTLA DE ESPINOSA	OCOOXCAUTLA DE ESPINOSA	RURAL	911800102000 401405EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	PERSONA	118	0	0%	(CONSITE EN DOTACION DE PAQUETE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA)	
51353		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	61-OCOOXCAUTLA DE ESPINOSA	EJIDO AMERICA LIBRE	RURAL	911800102000 200407EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						400,000	400,000	400,000	0	0%	0	0	VIVIENDA	11	0	0%	(CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS RURALES A BASE DE CIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, MURO DE 15 CM. DE ESPESOR CON BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM)	
51276		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	61-OCOOXCAUTLA DE ESPINOSA	EJIDO DR MANUEL VELASCO SUAREZ II	RURAL	911800102000 200401EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						677,572	677,572	677,572	203,371	30%	0	0	0	VIVIENDA	10	3	30%	(CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS RURALES A BASE DE CIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, MURO DE 15 CM. DE ESPESOR CON BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM)
51196		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	61-OCOOXCAUTLA DE ESPINOSA	EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL	911800102000 200401EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						400,000	400,000	400,000	132,000	33%	0	0	0	VIVIENDA	11	4	33%	(CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS RURALES A BASE DE CIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, MURO DE 15 CM. DE ESPESOR CON BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM)
58832		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	61-OCOOXCAUTLA DE ESPINOSA	EJIDO JUAN DE BRULAVIA II	RURAL	911800102000 100401EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						400,000	400,000	400,000	120,000	30%	0	0	0	VIVIENDA	11	3	30%	(CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS RURALES A BASE DE CIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, MURO DE 15 CM. DE ESPESOR Y BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM)
59716		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	61-OCOOXCAUTLA DE ESPINOSA	EJIDO LA ESPERANZA	RURAL	911800102000 150401EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						440,000	440,000	440,000	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	15	0	0%	(CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS RURALES A BASE DE CIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, MURO DE 15 CM. DE ESPESOR CON BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM, ARMADO CON ARMEX, FIRME DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR TECHUMBRE METALICA, CUBIERTA CON TEJA FIBROCEMENTO DE 8 MM DE ESPESOR PUERTA Y VENTANA METALICA E INSTALACION ELECTRICIA)
58672		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	61-OCOOXCAUTLA DE ESPINOSA	EJIDO LA LUCHA	RURAL	911800102000 180108EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						543,113	543,113	543,113	0	0%	0	0	PERSONA	285	0	0%	(CONSTRUCCION DE 28 LETRINAS A BASE DE CADENA DE DESPLANTE DE 15X20 CM, CADENA DE CERRAMIENTO, CASTILLOS, MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM, LOSA Y FIRME DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR)	
51319		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	61-OCOOXCAUTLA DE ESPINOSA	EJIDO LAS PIMENTAS	RURAL	911800102000 200401EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						677,572	677,572	677,572	203,371	30%	0	0	0	VIVIENDA	10	3	30%	(CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS RURALES A BASE DE CIMENTACION DE CON CONCRETO CICLOPEO, MURO DE 15 CM. DE ESPESOR CON BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM)
58998		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	61-OCOOXCAUTLA DE ESPINOSA	EJIDO LUIS ECHEVERRIA	RURAL	911800102000 040402EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						400,258	400,258	400,258	400,257	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,480	5,480	100%	(DOTACION DE CEMENTO GRAS PARA LA CONSTRUCCION DE 5480 M2 DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR PARA 137 VIVIENDAS)
59937		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	61-OCOOXCAUTLA DE ESPINOSA	EJIDO SALVADOR URBINA	RURAL	911800102000 200401EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						400,000	400,000	400,000	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	11	0	0%	(CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS RURALES A BASE DE CIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, MURO DE 15 CM. DE ESPESOR CON BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM)
59661		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	61-OCOOXCAUTLA DE ESPINOSA	EJIDO SAN ANTONIO EL BAJO	RURAL	911800102000 130401EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						320,000	320,000	320,000	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	9	0	0%	(CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS RURALES A BASE DE CIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, BLOCK CADENA DE CASTILLO ARMADO CON ARMEX, FIRME DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR, TECHUMBRE METALICA)
59686		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	61-OCOOXCAUTLA DE ESPINOSA	EJIDO SAN FRANCISCO	RURAL	911800102000 180401EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						200,000	200,000	200,000	60,000	30%	0	0	0	VIVIENDA	6	2	30%	(CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS RURALES A BASE DE CIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO MURO DE 15 CM. DE ESPESOR Y BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM)
59599		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	61-OCOOXCAUTLA DE ESPINOSA	EJIDO VELASCO SUAREZ I	RURAL	911800102000 010402EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,883	1,883	100%	(DOTACION DE PAQUETES DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRES DE 20.52 M2, CON UN TOTAL DE 82 VIVIENDAS BENEFICIARIAS)
59773		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	61-OCOOXCAUTLA DE ESPINOSA	RIBERA AGUILAS SERDAN	RURAL	911800102000 180401EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						400,000	400,000	400,000	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	11	0	0%	(CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS RURALES A BASE DE CIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, MURO DE 15 CM. DE ESPESOR CON BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM, CADENA Y CASTILLO DE 10X10 Y 15X15 CM, ARMADO CON ARMEX, FIRME DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR PUERTA Y VENTANA METALICA)
59688		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	61-OCOOXCAUTLA DE ESPINOSA	RIVERA JUDO DE AGUA	RURAL	911800102000 180401EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	6	0	0%	(CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS RURALES A BASE DE CIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, MURO DE 15 CM. DE ESPESOR, CON BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM)
59147		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	61-OCOOXCAUTLA DE ESPINOSA	EJIDO JOSE CASTILLO TELEMANS	RURAL	911800102000 090108EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						546,572	546,572	546,572	164,571	30%	0	0	0	PERSONA	242	173	30%	(CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS INCLUYE FOSA SEPTICA A BASE DE CADENA DE DESPLANTE DE 15X20 CM, CON ARMEX, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X15 CM, CON ARMEX, MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM, LOSA DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA LAC, 6-6 80BR4 4-4. W.C. Y TUBO DE PVC DE 4 DE DIAMETRO)
59633		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	61-OCOOXCAUTLA DE ESPINOSA	EJIDO VENTE CASAS	RURAL	911800102000 180401EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						400,000	400,000	400,000	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	11	0	0%	(CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS RURALES A BASE DE CIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, MURO DE 15 CM. DE ESPESOR TECHUMBRE METALICA, CUBIERTA CON TEJA DE FIBROCEMENTO DE 5 MM. DE ESPESOR PUERTA Y VENTANA METALICA E INSTALACION ELECTRICIA)
92279		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (LETRINAS)	61-OCOOXCAUTLA DE ESPINOSA	EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	911800102000 100108EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						600,000	600,000	600,000	468,839	78%	0	0	0	PERSONA	399	304	76%	(CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS INCLUYE FOSA SEPTICA A BASE DE DESPLANTE, BLOCK, ARMADO CON MALLA W.C. Y TUBO DE PVC)
57548		CONSTRUCCION DE LETRINAS CRUZ MORALES	75-LAS ROSAS	CRUZ MORALES	RURAL	6480960000 98200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES						223,329	223,329	221,099	221,099	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
58720		CONSTRUCCION DE LETRINAS EN COBERTURA MUNICIPAL	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	6480960000 292200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES						541,450	541,450	507,288	507,288	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
57559		CONSTRUCCION DE LETRINAS EN NUEVO TEPEYAC	75-LAS ROSAS	NUOVO TEPEYAC	RURAL	6150960000 96200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES						264,402	262,201	262,201	262,201	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
58596		CONSTRUCCION DE LETRINAS EN SAN MATEO	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	6480960000 178200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES						328,755	328,755	323,333	325,355	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
58627		CONSTRUCCION DE LETRINAS EN TRES AMORES	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	6480960000 198200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES						417,742	417,742	412,302	412,302	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
44391		REHABILITACION DE TECHUMBRE	75-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	EJIDO LA Candelaria	URBANO	578-03-00739	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS						51,959	51,959	51,959	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	1	0	0%	
39521		CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	83-SOCL TENANGO	CARDENAS DEL RIO	RURAL	983-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						576,089	576,089	576,089	488,044	85%	0	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	
39274		CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES DE VIVIENDA RURAL	83-SOCL TENANGO	BENTO JUAREZ	RURAL	983-03-0085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						576,089	576,089	576,089	587,890	99%	0	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	
33288		CONSTRUCCION DE 11 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	83-SOCL TENANGO	NUOVO JERUSALEM EL CASCAJAL	RURAL	983-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						633,698	633,698	633,698	616,847	98%	0	0	0	VIVIENDA	11	11	100%	
39965		CONSTRUCCION DE 12 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	83-SOCL TENANGO	SAN VICENTE PAULCHL CHANIVAL	RURAL	983-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL																			

6371		ASFALTADO DE CAMINO EN CANTON EL SACRIFICIO	102-TUXTLA CHICO	CANTON SACRIFICIO	RURAL	UB 04 02 00 05 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO					711,408	632,360	632,360	980,488	92%	0			0	METRO LINEAL	800	750	91%		
6341		ASFALTADO DE CAMINO EN CANTON SAN JOAQUIN	102-TUXTLA CHICO	CANTON SAN JOAQUIN	RURAL	UB 04 02 00 03 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO					355,660	330,000	330,000	315,450	96%	0			0	METRO LINEAL	2,025	1,930	95%		
6323		ASFALTADO DE CAMINO EN SEGUNDA SECCION DE CANOA	102-TUXTLA CHICO	SEGUNDA SECCION DE CANOA	RURAL	UB 04 02 00 09 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO					400,217	355,748	355,748	321,117	90%	0			0	METRO LINEAL	400	380	95%		
6275		ASFALTADO DE CAMINO EN EJIDO MIGUEL HIDALGO	102-TUXTLA CHICO	EJIDO MIGUEL HIDALGO	RURAL	UB 04 02 00 26 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO					599,998	479,998	479,998	206,370	43%	0			0	METRO LINEAL	448	192	43%		
6311		CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL , BANQUETAS Y GUARNICIONES EN SECCION LA GRANJA	102-TUXTLA CHICO	SECCION LA GRANJA	RURAL	SE 03 02 00 13 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO					299,894	200,000	200,000	195,000	98%	0			0	METRO LINEAL	404	392	97%		
6336		CONSTRUCCION DE EMPEDADO MIXTO Y CUNETAS HIDRAULICAS EN SECCION MARGARITAS	102-TUXTLA CHICO	SECCION MARGARITAS	RURAL	SE 08 03 10 03 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO					489,973	400,000	400,000	380,000	95%	0			0	METRO CUADRADO	860	815	95%		
6213		CONTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA EN GUADALUPE VICTORIA	102-TUXTLA CHICO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	SE 06 03 00 17 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO					442,644	354,115	354,115	300,100	85%	0			0	METRO LINEAL	38	25	65%		
6289		EMPEDADO MIXTO EN SEGUNDA SECCION DE IZAPA	102-TUXTLA CHICO	SEGUNDA SECCION DE IZAPA	RURAL	SE 06 03 00 03 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO					642,961	514,320	514,320	230,788	46%	0			0	METRO CUADRADO	2,320	1,020	44%		
6291		REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA SECCION DE GUILLEN NORTE	102-TUXTLA CHICO	PRIMERA SECCION DE GUILLEN NORTE	RURAL	UB 04 02 00 27 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO					389,989	355,545	355,545	338,518	95%	0			0	METRO CUADRADO	1,098	1,010	92%		
6304		REVESTIMIENTO DE CAMINO EN SEGUNDA SECCION DE MEDIO MONTE	102-TUXTLA CHICO	SEGUNDA SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	UB 02 01 10 08 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO					700,938	560,751	560,751	223,643	45%	0			0	KILOMETRO LINEAL	9	4	45%		
6288		REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS HIDRAULICAS	102-TUXTLA CHICO	VICENTE GUERRERO	RURAL	UB 02 01 30 00 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO					450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0			0	METRO LINEAL	600	600	100%		
2342		PAVIMENTACION DE CAMINO	195-UNION JUAREZ	EJIDO LOS ALPES	RURAL	105569030030 128100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					100,000	100,000	100,000	0	0%	0			0	METRO CUADRADO	229	0	0%	ESTA OBRA YA ESTA ETIQUETADA, SIN EMBARGO NO SE HA INICIADO AL TERMINO DEL TERCER TRIMESTRE.	
2356		PAVIMENTACION DE CAMINO	195-UNION JUAREZ	EJIDO SAN RAFAEL	RURAL	105UB041030 138100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					750,000	750,000	750,000	113,114	15%	0			0	KILOMETRO LINEAL	0	0	15%	ESTA OBRA DE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSO DEL FBM Y APORTACIONES FEDERALES, CON UNA APORTACION DE \$ 750,000.00 POR CADA FONDO, CON UNA META DE 0.44 KILOMETROS LINEALES, DE LOS CUALES 0.22 KILOMETROS LINEALES SE EJECUTARA CON CADA FONDO, POR LO TANTO SOLO SE INFORMA LO QUE CORRESPONDE AL FBM Y LAS APORTACIONES FEDERALES DE INFORMARA POR APARTE.	
2381		PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE EMPEDADO MIXTO	195-UNION JUAREZ	FRACCIONAMIENTO NUEVA ESPERANZA	RURAL	105569030030 118100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					300,000	300,000	300,000	0	0%	0			0	METRO CUADRADO	745	0	0%	ESTA OBRA NO SE HA INICIADO, SIN EMBARGO EL RECURSO YA ESTA ETIQUETADO.	
2358		PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	195-UNION JUAREZ	EJIDO DEBENLACE	RURAL	105UB041030 148100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					908,217	908,217	908,217	0	0%	0			0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FBM Y APORTACIONES FEDERALES, POR ESA RAZON LA META TOTAL, QUE ES DE 0.63 KILOMETROS LINEALES, SE DIVIDE EN DOS, QUEDANDO UNA META POR CADA FONDO DE 0.315 METROS LINEALES EN VIRTUD DE QUE LA APORTACION POR CADA FONDO ES POR LA MISMA CANTIDAD, SIN EMBARGO SE INFORMARA POR APARTE LO DEL FBM Y LO DE LAS APORTACIONES FEDERALES.	
2679		PAVIMENTACION DE CAMINO EN POBLADO SAN JOSE	195-UNION JUAREZ	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	105UB041030 500100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					908,397	908,397	908,397	908,397	100%	0			0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	LA META PROGRAMADA DE LA OBRA ES DE 0.626 KILOMETROS DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, LA CUAL BENEFICIA A 3 COMUNIDADES COMO SON: POBLADO SAN JOSE, EJIDO DEBENLACE Y CANTON SAN DIEGO, LA CUAL SE ESTA EJECUTANDO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FBM Y APORTACION FEDERAL, POR LO QUE A CADA FONDO LE CORRESPONDE APORTAR \$ 908,397.00, DE LOS CUALES SE HA EJECUCADO AL 100% LA APORTACION DEL FBM SEGUN SE OBSERVA EN ESTE INFORME, LA APORTACION DE ORIGEN FEDERAL SE INFORMA POR APARTE. NOTA: EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE INFORMO EL TOTAL DE LA OBRA POR UN IMPORTE DE \$ 1,817,794.00 CON RECURSOS DEL FBM, SIN EMBARGO DEBIDO A LA MEZCLA DE RECURSOS QUE SE OPERO, SOLO SE ESTA INFORMANDO EN ESTE TERCER TRIMESTRE SOLO EL 50%, QUE ES POR LA CANTIDAD DE \$ 908,397.00.	
3580		AMPLIACION DE 60 ML. DE CAMINOS SACA COSECHA	107-VILLA CORZO	BUENA CADELARIA	RURAL	900532	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAGORZO					230,000	230,000	230,000	88,552	39%	0			0	METRO LINEAL	680	680	100%		
3535		CONSTRUCCION DE PUENTE DE CAJON	107-VILLA CORZO	NUEVO REFUGIO	RURAL	900290	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAGORZO					350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0			0	METRO LINEAL	8	8	100%		
3507		CONSTRUCCION DE PUENTE DE CAJON	107-VILLA CORZO	SAN RAMON	RURAL	900342	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAGORZO					350,000	350,000	350,000	0	0%	0			0	METRO LINEAL	8	8	100%		
3532		CONSTRUCCION DE PUENTE DE CAJON	107-VILLA CORZO	YLLACORZO BARRIO LA CLINICA	URBANO	900533	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAGORZO					350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0			0	METRO LINEAL	8	8	96%		
4187		CONSTRUCCION DE PUENTE DE CAJON (A. ETAPA)	107-VILLA CORZO	PLAN DE AYALA	RURAL	900107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO					168,200	168,200	168,200	168,200	100%	0			0	METRO LINEAL	18	18	100%		
3541		CONSTRUCCION DE PUENTE (TRAMO LOMA BONITA-RIA LAS DELICIAS)	107-VILLA CORZO	LOMA BONITA	RURAL	900556	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAGORZO					380,978	380,978	380,978	380,978	100%	0			0	METRO LINEAL	9	9	100%		
4201		CONSTRUCCION DE PUENTE YADO	107-VILLA CORZO	NUEVA REFORMA AGRARIA	RURAL	900216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO					350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0			0	METRO LINEAL	14	14	100%		
4195		CONSTRUCCION DE PUENTE YADO	107-VILLA CORZO	PLAN DE AYALA	RURAL	900111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO					480,518	480,518	480,518	480,518	100%	0			0	METRO LINEAL	20	20	100%		
3582		CONSTRUCCION DE PUENTE YADO	107-VILLA CORZO	YLLACORZO	RURAL	900296	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAGORZO					300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0			0	METRO LINEAL	9	9	100%		
3559		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	107-VILLA CORZO	LA LIBERTAD	RURAL	900294	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAGORZO					1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0			0	METRO LINEAL	20	20	100%		
3585		CONSTRUCCION DE PUESTES VADOS	107-VILLA CORZO	NUEVA ESPERANZA	RURAL	900298	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAGORZO					250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0			0	METRO LINEAL	42	42	100%		
3519		CONSTRUCCION DE PUENTE YADO	107-VILLA CORZO	LAS FLORES	RURAL	900290	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAGORZO					250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0			0	METRO LINEAL	14	14	100%		
3520		REHABILITACION DE CAMINO	107-VILLA CORZO	NUEVO MTONTIC	RURAL	900526	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAGORZO					350,000	350,000	350,000	206,627	59%	0			0	METRO LINEAL	448	400	91%		
4204		REHABILITACION DE CAMINO	107-VILLA CORZO	OCOTAL LINDAVISTA	RURAL	900322	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO					220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0			0	METRO LINEAL	2,241	2,241	100%		
6261		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	198-VILAFLORES	EJIDO VILLAHERMOSA	RURAL	FISM 9005862007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL					300,000	300,000	300,000	0	0%	0			0	METRO LINEAL	8	8	100%		
4760		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EJ. SOMBRERA DE LA SELVA - SALTO CHIQUITO	198-VILAFLORES	EJIDO SOMBRERA DE LA SELVA	RURAL	FISM 9003902007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL					450,000	450,000	450,000	0	0%	0			0	METRO LINEAL	10	8	80%	ESTE PROYECTO PERTENECE AL PROGRAMA UB CAMINOS RURALES Y PUENTES, SUBPROGRAMA 01 CONSTRUCCION Y TIPO DE PROYECTO 02 PUENTES	
6092		CONSTRUCCION DE VADOS	198-VILAFLORES	RANCHERIA EL TRIUNFO	RURAL	FISM 9004492007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL					200,000	200,000	200,000	0	0%	0			0	METRO LINEAL	36	36	100%		
6577		PAVIMENTACION DE UN TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	198-VILAFLORES	RANCHERIA BELEN	RURAL	FISM 9009622007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL					200,000	200,000	200,000	0	0%	0			0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%		
6184		REHABILITACION DE CAMINO TRAMO RANCHERIA GUAYMAS - SANTA FE	198-VILAFLORES	RANCHERIA GUAYMAS	RURAL	FISM 9005912009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL					99,998	99,998	99,998	0	0%	0			0	METRO LINEAL	17	17	100%		
4724		REHABILITACION DE CAMINOS CON ZAMPEADO POR PARTES EJIDO CARMEN EL SANTIAGO - RANCHERIA BELEN	198-VILAFLORES	EJIDO CARMEN EL SANTIAGO	RURAL	FISM 9003962007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL					100,000	100,000	100,000	0	0%	0			0	METRO LINEAL	113	113	100%	ESTE PROYECTO PERTENECE AL PROGRAMA UB CAMINOS RURALES Y PUENTES, SUBPROGRAMA 02 CONSERVACION Y EL TIPO DE PROYECTO ES 01 CAMINOS.	
5422		TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR, EJ. EL TRIUNFO - EL TRIUNFO	198-VILAFLORES	EJIDO EL TRIUNFO	RURAL	FISM 9004792009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACION N.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0			0	METRO LINEAL	10	10	100%		

5943	APERTURA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL PATAKAL - BARRIO CENTRO EL POCO. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 1+132	11-SAN JUAN CANCUC	EL POCO	RURAL	1120B011330 116100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	1,306,043	1,306,043	1,306,043	963,897	69%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	85%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
5956	APERTURA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL TEZALHUMUCON - BARRIO AXULITIC. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	11-SAN JUAN CANCUC	BARRIO AXULITIC	RURAL	1120B011330 146100EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	2,291,100	2,291,100	2,291,100	1,911,384	83%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	90%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
5951	APERTURA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL, TEZALHUMUCON. EL ROSARIO. TRAMO: DEL KM. 1+000 AL KM. 2+000	11-SAN JUAN CANCUC	EL ROSARIO	RURAL	1120B011330 169100EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	1,953,969	1,953,969	1,953,969	966,197	50%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	60%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
5956	APERTURA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL TZOJUC'UO - YAALCH'U, TRAMO DEL K. 1+360 AL KM. 2+500	11-SAN JUAN CANCUC	TZOJUC'UO	RURAL	1120B011330 108100EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	1,464,711	1,464,711	1,464,711	439,413	30%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	50%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
5976	APERTURA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL TOKWITZ - BAQUELCHAN. DEL KM. 3+300 AL KM. 4+200 REVESTIMIENTO DEL KM. 3+000 AL 3+400	11-SAN JUAN CANCUC	BAQUELCHAN	RURAL	1120B011330 09100EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	1,684,594	1,684,594	1,684,594	1,684,594	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	OBRA TERMINADA
1338	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SACACA COSECHA	116-MARQUES DE COMILLAS	EJIDO BELIBARDO DOMINGUEZ	RURAL	116-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS	-	384,072	384,072	384,072	384,072	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	3	75%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
1365	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO KM. 0+000 A KM 2+000 TRAMO DEL EJIDO A LAS PARCELAS.	116-MARQUES DE COMILLAS	SANTA MARTHA	RURAL	116-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS	-	163,744	163,744	163,744	163,744	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	50%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
1349	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACA COSECHA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 INCLUDE OBRAS DE DRENAJE	116-MARQUES DE COMILLAS	EMILIANO ZAPATA	RURAL	116-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS	-	569,788	569,788	569,788	569,788	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	4	78%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
1297	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL KM. 5+100 DE UN CAMINO DE SACACA COSECHA	116-MARQUES DE COMILLAS	NIPE ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	116-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS	-	284,773	287,942	287,942	287,942	100%	0	0	METRO LINEAL	5	5	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE ESTA PENDIENTE ENTERRAR LAS DIVERSAS RETENCIONES DE IMPUESTOS
1253	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 17X4.6 METROS	116-MARQUES DE COMILLAS	NUEVO SAN SIDRO	RURAL	116-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS	-	384,448	384,448	384,448	384,448	100%	0	0	METRO LINEAL	17	17	100%	LA CONSTRUCCION DE ESTE PUENTE SE ENCUENTRA AL 90% FISICAMENTE Y SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
1258	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A EMILIANO ZAPATA KM. 0+000 AL KM. 1+000	116-MARQUES DE COMILLAS	EJIDO EMILIANO ZAPATA	RURAL	116-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS	-	670,152	627,559	627,559	627,559	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	8	80%	
13162	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO KM. 0+000 AL KM. 12+000 TRAMO: ADOLFO LOPEZ MATEOS A BELIBARDO DOMINGUEZ	116-MARQUES DE COMILLAS	EJIDO BELIBARDO DOMINGUEZ	RURAL	116-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS	-	710,483	694,650	694,650	694,650	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	12	10	83%	
1249	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO TRAMO I. E. CAMINO DEL CENTRO AL PORVENIR KM 0+000 AL KM 0+300	116-MARQUES DE COMILLAS	EL PORVENIR	RURAL	116-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS	-	330,624	303,136	303,136	303,136	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	93%	
12875	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ENTRONQUE DE CARR. A ZAMBORA PICO DE ORO AL E.J. LA VICTORIA KM. 0+000 A 0+500	116-MARQUES DE COMILLAS	EJIDO LA VICTORIA	RURAL	116-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS	-	426,365	337,162	337,162	337,162	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	4	62%	
4984	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIO LUB ESPINOSA-SAN ANTONIO BUENA VISTA	13-BOCHIL	SAN ANTONIO BUENA VISTA	RURAL	013-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	170,400	170,400	170,400	170,400	100%	0	0	METRO LINEAL	750	750	100%	REHABILITACION DE 750 M. DE CAMINO RURAL
5226	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIO CHAVARRIA-PARAJE NIHO	13-BOCHIL	PARAJE NIHO	RURAL	013-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	REVESTIMIENTO DE 600 M.L. DE CAMINO RURAL
6976	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIO LA LAGUNA-LAS LAGUNAS	13-BOCHIL	LAS LAGUNAS	RURAL	013-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
6874	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO GRANDE LUB ESPINOSA	13-BOCHIL	LUB ESPINOSA	RURAL	013-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	404,800	404,800	404,800	404,800	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
2436	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO (ANTIGUO EL PNAH - CARMEN GUAYABAL II	14-EL BOSQUE	CARMEN GUAYABAL II	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	-	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	
23874	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO (LOSPLATANOS-LOS MANGUITOS-SAN ANTONIO BUENA VISTA)	14-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	METRO LINEAL	960	960	100%	
25193	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO: SAN CAYETANO - ACCESO AL COBACH	14-EL BOSQUE	SAN CAYETANO	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	-	306,222	306,222	306,222	306,222	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	
3792	APERTURA DE CAMINO	15-CACAHOTAN	BARRIO MIRAMAR	RURAL	015-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN	-	300,777	300,777	300,777	300,777	100%	0	0	OTROS	1	1	96%	ESTE EXPEDIENTE AUN ESTA EN TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SUBSISTABLE Y CUENTA CON APORTACION DEL ESTADO DEL OTRO 50% DEL RECURSO DEL PROGRAMA CODECOM CON EL RECURSO DE CODECOM
15074	CONSTRUCCION DE CUÑETAS	15-CACAHOTAN	EJIDO ALPLAJARRAS	RURAL	015-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN	-	480,723	480,723	480,723	303,749	67%	0	0	METRO LINEAL	1,058	650	65%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SUBSISTABLE. APORTACION RECURSO ESTATAL A TRAVES DEL PROGRAMA CODECOM
613	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	15-CACAHOTAN	EJIDO EL PLATANAR	RURAL	015-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN	-	292,216	292,216	292,216	292,838	67%	0	0	METRO LINEAL	16	12	75%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION POR LO QUE SE CAMBIO EN ESTE TRIMESTRE EL NO. DE PROYECTO
915	PAVIMENTACION DE CAMINO	15-CACAHOTAN	CANTON ROSALES	RURAL	015-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN	-	202,238	202,238	202,238	201,568	100%	0	0	OTROS	0	0	100%	
494	PAVIMENTACION DE CAMINO	15-CACAHOTAN	EJIDO EL PLATANAR	RURAL	015-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN	-	531,334	200,000	200,000	175,619	88%	0	0	METRO CUADRADO	1,600	500	33%	ESTE EXPEDIENTE AUN SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION
1436	PAVIMENTACION DE CAMINO ASFALTICO	15-CACAHOTAN	FRACCION BELLA VISTA	RURAL	015-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN	-	521,894	521,894	521,894	521,894	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION POR LO QUE SE CAMBIO EL NUMERO DE PROYECTO, REGISTRANDO EL QUE CONTIENE EL OFICIO
14750	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAHOTAN	EJIDO AZTECA	RURAL	015-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN	-	1,234,969	1,234,969	1,234,969	1,234,969	100%	0	0	OTROS	1	1	91%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SUBSISTABLE Y APORTACION RECURSO ESTATAL A TRAVES DEL PROGRAMA CODECOM
6976	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAHOTAN	EJIDO SANTA MARIA LA VEGA	RURAL	015-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN	-	613,263	613,263	613,263	612,958	100%	0	0	KILOMETRO CIRCUNTO	1	1	100%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL QUE EXHIBE LA SECRETARIA DE PLANEACION POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE SE MODIFICO EL NUMERO DE PROYECTO POR EL REAL
9000	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAHOTAN	EJIDO TOQUAN Y LAS NUBES	RURAL	015-03-0095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN	-	149,074	149,074	149,074	149,074	100%	0	0	OTROS	0	0	100%	
1489	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAHOTAN	FRACCION DOS DE MAYO	RURAL	015-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN	-	661,126	661,126	661,126	661,126	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA OBRA YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y TIENE APORTACION POR PARTE DEL ESTADO CON EL OTRO 50% A TRAVES DEL PROGRAMA CODECOM AL CUAL YA FUE INSTRUMENTADO POR LO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA
468	PAVIMENTACION DE CAMINO HIDRAULICO	15-CACAHOTAN	EJIDO BENTO JUAREZ MONTECRISTO	RURAL	015-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN	-	924,070	924,070	924,070	928,240	96%	0	0	METRO CUADRADO	2,416	2,416	100%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y POR LO CUAL SE CAMBIO EN ESTE TRIMESTRE EL NUMERO DE PROYECTO
14795	REHABILITACION DE CAMINO	15-CACAHOTAN	EJIDO AZTECA	RURAL	015-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN	-	786,001	0	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTE EXPEDIENTE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SUBSISTABLE Y TIENE APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA CODECOM CON EL CUAL SE HA INICIADO ESTA OBRA QUEDANDO PENDIENTE EL RECURSO DEL FISM
5317	AMPLIACION DE BOULEVARD JUAN SABINES GUERRERO DE CUATRO CARRILES DEL KM. 0+000 AL KM. 1+430 E.C. VILLAHERMOSA-ESCARCEGA CAMPECHE	19-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	FISM0002802 907	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA	-	2,377,287	2,377,287	2,377,287	2,377,287	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1,240	1,240	100%	
5316	AMPLIACION DE BOULEVARD JUAN SABINES GUERRERO DE CUATRO CARRILES DEL KM. 0+000 AL KM. 1+420 E.C. VILLAHERMOSA-ESCARCEGA CAMPECHE	19-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	FISM0002802 907	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA	-	2,377,287	2,377,287	2,377,287	2,377,287	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1,240	1,240	100%	
5332	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL 2+000 TRAMO E.C. CARRETERO CUYO ALVARO OBRERON EJIDO SABANA PERDIDA	19-CATAZAJA	EJIDO SABANA PERDIDA	RURAL	FISM 5002772007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA	-	968,650	968,654	968,654	968,654	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2,800	2,800	100%	
5325	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO DEL KM. 0+700 AL 0+1300 E.C. VILLAHERMOSA-ESCARCEGA	19-CATAZAJA	EJIDO LADRADO CARDENAS	RURAL	FISM 0004782007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA	-	1,112,589	1,112,477	1,112,477	1,112,477	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	700	700	100%	
53976	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO KM.3+471 AL 7+306 E.C. VILLAHERMOSA-ESCARCEGA	19-CATAZAJA	EJIDO IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	FISM 9594982009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA	-	1,976,130	1,784,463	1,784,463	1,784,463	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1,728	1,728	100%	
4194	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA E.C. COMITAN-INDEPENDENCIA A LA RANCHERIA CAJACAN DEL KM. 0+500 AL 1+700	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CAJACAN	RURAL	06002000976 1000119	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	909,112	909,112	909,112	671,346	90%	0	0	OTROS	1	1	93%	PAVIMENTACION DE 7,200 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CM. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 90% Y CONSTRUCCION DE 3 OBRAS DE DRENAJE.
41372	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA E.C. COMITAN IZMOL A LA RANCHERIA GUADALUPE CHICHMA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA GUADALUPE CHICHMA	RURAL	06002000998 1000119	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	468,154	468,154	468,154	234,077	50%	0	0	OTROS	1	0	40%	PAVIMENTACION DE 3000.00 M2 DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CM. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 90%.

ID	PROYECTO	COMITAT	RAMBLA	TURNO	UBI	DE	COMUNICACION	CARR	ENT	H.													
4143	PAYMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA E.C. LIBRAMIENTO ORIENTE A LA INDEPENDENCIA DEL KM. 0+000 AL 2+100	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA SAN JOSE YOCNAJAB	RURAL	UB040200946 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRTERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,592,048	1,592,048	1,592,048	1,287,278	81%	0	0	OTROS	2	2	71%	PAYMENTACION DE 2 KMS DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% Y CONSTRUCCION DE 5 OBRAS DE DRENAJE. NOTA: MODIFICACION PRESUPUESTAL.	
41789	PAYMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA E.C. TECNOLÓGICO A LA RANCHERIA GUADALUPE YOCNAJAB, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 1+450	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA GUADALUPE YOCNAJAB	RURAL	UB040200908 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRTERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,032,375	600,000	600,000	516,168	88%	0	0	OTROS	1	1	41%	PAYMENTACION DE 8 700.00 M2. CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%	
41865	PAYMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA, TRAMO DEL E.J. JUZNAJAB LA LAGUNA A LA RANCHERIA LOS LAURELES DEL KM. 0+000 AL 0+000	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	EJIDO JUZNAJAB LA LAGUNA	RURAL	UB040200929 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRTERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,928,978	2,200,000	2,200,000	2,198,432	100%	0	0	OTROS	4	3	75%	PAYMENTACION DE 26,000.00 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% Y CONSTRUCCION DE 2,300.00 M. DE CUJETAS DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/GMS	
41971	PAYMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+300	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	EJIDO AJAYASH	RURAL	UB040200916 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRTERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	303,111	303,111	303,111	240,073	79%	0	0	OTROS	1	0	70%	PAYMENTACION DE 0.54 KM. CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% Y CONSTRUCCION DE UNA OBRAS DE DRENAJE Y 540 METROS DE CUJETAS DE CONCRETO HIDRAULICO. NOTA: MODIFICACION PRESUPUESTAL.	
42720	PAYMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO DEL KM. 6+000 AL 6+550	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA SAN RAFAEL JOCOM	RURAL	UB040200976 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRTERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	386,971	386,371	386,371	327,107	85%	0	0	OTROS	1	0	88%	PAYMENTACION DE 580 KM. CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%	
42477	PAYMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+800	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA EL OCOTE NUEVA CREACION	RURAL	UB040200946 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRTERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	581,250	581,250	581,250	504,581	86%	0	0	OTROS	1	0	96%	PAYMENTACION DE 0.800 KM. DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% Y CONSTRUCCION DE 4 OBRAS DE DRENAJE.	
41161	PAYMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO DEL KM. 0+000 AL 1+000	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	EJIDO VALTI TRIES LAGUNAS	RURAL	UB040200908 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRTERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	773,080	773,080	773,080	641,377	83%	0	0	OTROS	1	1	75%	PAYMENTACION DE 600.00 M2. CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE.	
41676	PAYMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 1+000	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	EJIDO HEDALGO	RURAL	UB040200979 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRTERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	973,210	973,210	973,210	848,824	86%	0	0	OTROS	2	1	46%	PAYMENTACION DE 1.08 KM. CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% Y CONSTRUCCION DE 4 OBRAS DE DRENAJE	
43340	PAYMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO DEL KM. 6+000 AL 1+000	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA SR DEL POZO	RURAL	UB040200938 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRTERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	787,748	787,748	787,748	604,342	77%	0	0	OTROS	1	1	78%	PAYMENTACION DE CAMINO 1.00 KM CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% Y CONSTRUCCION DE 600 MTS. DE CUJETA DE CONCRETO HIDRAULICO Y UNA OBRA DE DRENAJE	
42610	PAYMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO DEL KM. 6+000 AL 3+550	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA LOS RIEGOS	RURAL	UB040200916 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRTERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,262,097	1,262,097	1,262,097	1,007,484	80%	0	0	OTROS	11	10	84%	PAYMENTACION DE 11,275 M2. CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%	
42540	PAYMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO DEL KM. 0+000 AL 1+100	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA SANTO DOMINGO LAS GRANADAS	RURAL	UB040200938 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRTERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	320,215	320,215	320,215	255,668	80%	0	0	OTROS	1	0	76%	PAYMENTACION DE 3,000 M2. CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%	
42661	PAYMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO E.C. CARRETERA COMTAN-SAN CRISTOBAL, CAMINO EJIDO LA FLORESTA DEL KM. 0+000 AL 1+700	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	EJIDO LA FLORESTA	RURAL	UB040200906 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRTERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,121,501	1,121,501	1,121,501	1,093,463	97%	0	0	OTROS	2	2	97%	PAYMENTACION DE 1.70 KMS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%	
42417	PAYMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO E.C. COMITAN-TINTARILLA A LA RANCHERIA PAMALA DEL KM. 0+000 AL 1+000	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA PAMALA	RURAL	UB040200939 1000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRTERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	787,748	787,748	787,748	657,302	84%	0	0	OTROS	1	1	78%	PAYMENTACION DE 1 KM. DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%	
37666	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO ZARAGOZA-CHAAN-IZZO DE ORO	20-LA CONCORDIA	RUZO DE ORO	RURAL	020-03-0103	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300,000	113,400	113,400	113,400	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	4	40%	OFICIO DE REGISTRO SPFD084FISM-0004662007, EJERCIDO 113,400.42	
28784	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. LA CONCORDIA-INDEPENDENCIA-LA MESAITA	20-LA CONCORDIA	RANCHERIA LA MESAITA	RURAL	020-03-0011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300,000	66,363	66,363	66,363	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	10	98%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPFD084FISM-000292007	
37145	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA PLUMA LAS TORONJAS	20-LA CONCORDIA	RANCHERIA LAS TORONJAS	RURAL	020-03-0122	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	30%	OFICIO DE REGISTRO SPFD084FISM-0006962007	
37122	REHABILITACION DE CAMINOS ALTERNIO A LOS CAANALES DE REGIO	20-LA CONCORDIA	DISTRITO DE REGIO INDEPENDENCIA	RURAL	020-03-0113	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	700,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	OFICIO DE REGISTRO SPFD084FISM-0004982007	
37095	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO LA CONCORDIA-NINOS HEROES-DESVIO A SONJIRA	20-LA CONCORDIA	NEP SONJIRA	RURAL	020-03-0111	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	175,000	97,196	97,196	97,196	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	2	30%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPFD084FISM-0004912007, EJERCIDO 97,196.93	
28797	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN JOSE MARAVILLA-SAN TIBURIO LA CUCHILLA	20-LA CONCORDIA	SAN JOSE MARAVILLA	RURAL	020-03-0070	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPFD084FISM-0002652007	
28816	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RAMO POZO LA PALMA-LAGUNA DEL SAPO	20-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	RURAL	020-03-0077	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,052,711	751,631	751,631	751,631	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	5	85%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPFD084FISM-0002972007	
18816	APERTURA DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	22-CHALCHUHUTAN	JULIKALUM	RURAL	03008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	603,634	603,773	603,773	603,773	100%	0	0	KILOMETRO CUADRADO	22	20	91%		
54612	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	22-CHALCHUHUTAN	CANALUMTC	RURAL	03022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	99,302	99,302	99,302	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%		
54504	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	22-CHALCHUHUTAN	CHIQUNSILLUM	RURAL	03018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%		
19990	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	22-CHALCHUHUTAN	SIBIM	RURAL	03012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,488,619	1,242,862	1,242,862	1,242,862	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
16697	RECONSTRUCCION DE CAMINO CANECH CANALUMTC	22-CHALCHUHUTAN	CADECERA MUNICIPAL	RURAL	03000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	999,993	859,248	869,248	859,248	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	33	30	91%		
16640	RECONSTRUCCION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE TRAMO RIO CHAYOMAXTC - RIO TZUUNIL.	22-CHALCHUHUTAN	CADECERA MUNICIPAL	RURAL	03001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,734,138	1,734,138	1,734,138	1,734,138	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	34	34	100%		
10780	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE	22-CHALCHUHUTAN	PACANAM	RURAL	03007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,636,748	2,628,571	2,628,571	2,628,571	100%	0	0	KILOMETRO CUADRADO	26	26	100%		
27276	APERTURA, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, YOLONCHEN T2AC KM	28-CHENALHO	YOLONCHEN	RURAL	020UB011030 198108EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	3,121,030	3,121,030	3,121,030	936,579	30%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	50%		
25798	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL E.C. (PANTLHO-ROBLARI)-LAS DELICIAS KM 0+000 AL KM 1+420	28-CHENALHO	SAS DELICIAS	RURAL	020UB031030 178108EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,224,850	2,224,850	2,224,850	697,456	30%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	50%		
25741	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL: MAJOMIT-NARANJA TIC BAJO KM 0+000 AL KM 3+300	28-CHENALHO	NARANJA TIC BAJO	RURAL	020UB031030 186108EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,276,681	1,276,681	1,276,681	905,676	71%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	95%		
25188	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO: TZAMBECOM-CRUZOTEN	28-CHENALHO	CRUZOTEN	RURAL	020UB031030 989108EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	5,936,137	5,936,137	5,936,137	1,786,514	30%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	3	60%		
45981	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO	3-ACAPETAHUA	EJIDO EL ARENAL	RURAL	030UB0510	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	478,400	478,400	478,400	471,280	99%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%		
68587	CONSTRUCCION DE PUENTE COLSIANTE	33-FRANCISCO LEON	RIBERA VIEJO PARAISO	RURAL	033-03-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	669,917	669,917	669,917	669,917	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	ESTA OBRA SE LLEVO A CABO EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 50% DE RECURSOS DEL F.I.S.M Y EL 50% RESTANTE CON PROGRAMA CHIAPAS SOLIDARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO	
68721	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	33-FRANCISCO LEON	SAN JOSE MASIPAC	RURAL	EN TRAMO 7B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRTERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	700,000	700,000	700,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	0	0%		
68640	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO RIO NEGRO	33-FRANCISCO LEON	EJIDO RIO NEGRO	RURAL	033-03-013	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRTERAS	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	1,000,000	1,000,000	692,828	692,828	69%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	2	70%	ESTA OBRA SE REALIZA EN CONVENIO CON PROGRAMA CHIAPAS SOLIDARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EL 50% APORTACION DEL FISM Y 50% APORTACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, UNICAMENTE SE A EJERCIDO EL 50% DEL FISM Y 15% DEL PROGRAMA EN CONVENIO FATIADO EL 31% POR EJERCER.	
68617	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN SAN PABLO TUMBAC	33-FRANCISCO LEON	RIB SAN PABLO TUMBAC	RURAL	033-03-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO 50% APORTACION DEL FISM Y 50% APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN PROGRAMA DE CHIAPAS SOLIDARIO	
55426	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 16 MTS DE CLARO.	37-HUEHUETAN	EJIDO CHANILAPITA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	581,038	439,092	439,092	439,092	100%	0	0	METRO LINEAL	6	10	100%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 16 MTS DE CLARO.	
38322	RECONSTRUCCION DE CAMINO ZAPOTILLO- MIGUEL HEDALGO	44-IXTAPA	ZAPOTILLO	RURAL	00PM-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88,038	88,038	88,038	88,038	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	ESTA OBRA ESTA MEZCLADO CON RECURSOS DE CHIAPAS SOLIDARIO POR LO QUE UNICAMENTE SE INFORMA EL IMPORTE EJERCIDO EN EL FISM	
63460	RECONSTRUCCION DE 4.2 KILOMETROS DE CAMINO RURAL	48-ISTAPANJALUYA	RANCHERIA CACATAL	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL SOCIAL	OBRAS PUBLICAS	323,054	323,054	242,200	191,069	59%	0	0	PERSONA	323,054	191,069	59%		
18462	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	48-JOJUPILAS	MACABEL DE LA LIBERTAD	RURAL	046-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	130,000	108,087	0	108,087	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	22	18	82%	NO SE EJECUTO RECURSO EN EL TERCER TRIMESTRE	

9868	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	71-VILLA COMALTLILAN	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	071UB021000 386200EA	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTLILAN					37,000	37,000	37,000	35,768	96%	0	0	ACCION	10	8	80%	
8801	PAVIMENTACION DE 1.32 KM DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO	71-VILLA COMALTLILAN	EJIDO KOCHICAUO	RURAL	071UB040000 106100EA	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTLILAN					1,907,698	1,907,665	1,907,698	1,907,528	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	OBRA TERMINADA
9135	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0-000 AL KM 1+000	71-VILLA COMALTLILAN	CANTON MLATAL	RURAL	071UB031000 418200EA	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTLILAN					58,560	58,560	58,560	49,410	84%	0	0	METRO LINEAL	1,000	840	84%	
8863	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	71-VILLA COMALTLILAN	COMUNIDAD ESPERANÇITA	RURAL	071UB021000 136200EA	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTLILAN					287,994	287,994	287,994	253,575	95%	0	0	METRO LINEAL	2,300	2,100	93%	
8688	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	71-VILLA COMALTLILAN	EJIDO 15 DE JUNIO	RURAL	071UB021000 270000EA	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTLILAN					495,000	495,000	495,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	MONTO ANUAL INCREMENTADO DEBIDO A QUE SE TENA CONTEMPLADO QUE LA COMUNIDAD APORTARA \$ 200,000.00
3314	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO 0+000 AL KM 2+700	71-VILLA COMALTLILAN	CANTON SANTO DOMINGO	RURAL	071UB021000 696200EA	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTLILAN					283,874	280,000	283,874	244,269	87%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	2	87%	
8887	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL 1+125 KM	71-VILLA COMALTLILAN	EJIDO MIGUEL HIDALGO	RURAL	071UB021000 326500EA	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTLILAN					75,000	75,000	75,000	10,450	14%	0	0	METRO LINEAL	125	13	10%	
9003	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800	71-VILLA COMALTLILAN	CANTON MEDIO CAMINO	RURAL	071UB021000 389200EA	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTLILAN					138,000	50,000	138,000	19,621	30%	0	0	METRO LINEAL	1,800	800	44%	
44287	AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR	75-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COLONA NUEVA ESPERANZA	URBANO	078-03-0146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION NA, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO					207,604	207,604	207,604	62,281	30%	0	0	METRO LINEAL	10	3	30%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
43877	PAVIMENTACION DE CAMINO PREDIO SANTIAGO CORRALCEN	75-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD PREDIO SANTIAGO	URBANO	078-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION NA, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO					1,158,618	1,158,618	1,158,618	1,158,618	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
44236	RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	75-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COLONA NUEVA ESPERANZA	URBANO	078-03-0107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION NA, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO					57,833	57,833	57,833	0	0%	0	0	METRO LINEAL	8	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
43995	REHABILITACION DEL CAMINO AGUAJE (ALBARRADA) PREDIO SANTIAGO	75-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD PREDIO SANTIAGO	URBANO	078-03-0099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION NA, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO					488,172	488,172	488,172	488,172	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
44332	ROADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	75-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	RANCHERIA BUENA VISTA	URBANO	078-03-0887	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION NA, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO					131,498	131,498	131,498	39,448	30%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
43912	ROADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	75-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COLONA VISTA HERMOSA HUITEC	URBANO	078-03-0484	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION NA, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO					108,557	108,557	108,557	108,557	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	EL OTRO 50% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
39715	REHABILITACION Y CORRECCION DE TRAZO CAMINO SACACOSBECHA	83-SOOLTEENANGO	SOOLTEENANGO	RURAL	083-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION NA, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					591,388	591,388	591,388	583,374	99%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
81270	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: CARRETERA 1 (TAPALAPA)- RANCHERIA JANA 2A SECCION	84-SOLOLCHUAPA	RANCHERIA JANA 2A SECCION	RURAL	084E002000 20103025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION NA, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS					570,542	570,542	570,542	328,881	58%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	10%	REVESTIMIENTO DE 1.98 KM DE CAMINO RURAL CON VOLUMEN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO DE 1,337.18 M3 DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO, AFINAMIENTO DE 1.98 KM DE CUNETAS, CONSTRUCCION DE 2 OBRAS DE DRENAJE DE ALICANTALLA CON UN LONGITUD DE 7.60 ML Y CON UN VOLUMEN DE MURO DE MAMPUESTERIA DE 18.16 M3, CONSTRUCCION DE PUEBLAS DE CONCRETO HIDRAULICO C= 280 KG/MCM DE 6.40 MTS, 11.000 MTS CON UN ANCHO DE 1.00 MTS Y 6.15 CM DE ESPESOR Y CONSTRUCCION DE 372.00 M2 DE CUNETAS CON CONCRETO C= 190 KG/MCM
81238	REVESTIMIENTO DE 1.3 KM. DE CAMINO RURAL TRAMO: CARRETERA SAN MIGUEL - EL NARANJO	84-SOLOLCHUAPA	RANCHERIA EL NARANJO	RURAL	084E002000 20103014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION NA, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS					421,252	421,252	421,252	421,252	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	55%	REVESTIMIENTO DE 1.36 KM DE CAMINO RURAL CON VOLUMEN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO DE 862.80 M3 DE MATERIAL TIPO B Y 163.80 M3 DE MATERIAL TIPO C, AFINAMIENTO DE 1.24 KM DE CUNETAS, CONSTRUCCION DE 2 OBRAS DE DRENAJE DE ALICANTALLA CON UNA LONGITUD DE 7.60 ML Y CON UN VOLUMEN DE MURO DE MAMPUESTERIA DE 18.16 M3
81025	REVESTIMIENTO DE 2.45 KM. DE CAMINO RURAL, TRAMO: SAN LUIS - MOCTEZUMA	84-SOLOLCHUAPA	RANCHERIA RIO NEGRO 1A SECCION	RURAL	084E002000 20103011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION NA, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					282,197	282,197	282,197	250,000	89%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	71%	REHABILITACION DE 2.45 KM DE CAMINO RURAL CON UN ANCHO DE CORONA DE 4.80 MTS, CONSTRUCCION DE 16.16 M3 DE MURO DE MAMPUESTERIA, INCLUIVE REHABILITACION DE 7.90 ML DE DRENAJE
81233	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO, EJIDO QUINCE DE ABRIL	87-SUCHATE	QUINCE DE ABRIL	RURAL	087A002000 80	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION NA, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					1,144,450	915,560	915,560	971,465	106%	0	0	OBRA	100	80	80%	
81360	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO 3A. ETAPA, EJIDO CUAUHTEMOC	87-SUCHATE	EJIDO CUAUHTEMOC	RURAL	087A002000 91	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION NA, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					636,048	508,838	508,838	627,068	123%	0	0	OBRA	100	80	80%	
81430	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO, 3A. ETAPA, EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	87-SUCHATE	EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	087A002000 90	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION NA, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					585,472	476,378	476,378	586,187	123%	0	0	OBRA	100	80	80%	
81845	PUENTE VEHICULAR DE 7.60X1.50 UNION DE COLONIAS	87-SUCHATE	UNION DE COLONIAS	RURAL	087A002000 1281	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION NA, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					335,784	268,627	268,627	177,904	66%	0	0	OBRA	326.75	177.904	55%	
82200	REVESTIMIENTO DE CAMINO, N.C.P. LUCIO CABANAS	87-SUCHATE	REF. LUCIO CABANAS	RURAL	087A002000 90	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION NA, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					359,466	287,573	287,573	107,840	38%	0	0	OBRA	100	30	30%	
31272	APERTURA DE CAMINO RURAL, 01	89-TAPACHULA	CANTON TIRO SEGURO	RURAL	089UB011030 436100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION NA, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					424,693	424,693	424,693	212,346	50%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	79%	AVANCE FISCO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. ENERO A SEPTIEMBRE 2007. \$P0SDR08F08M-0002032007
31290	APERTURA DE CAMINO RURAL, 01	89-TAPACHULA	EJIDO GUADALUPE SAUJ	RURAL	089UB011030 590100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION NA, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					1,000,000	1,000,000	1,000,000	783,341	78%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	85%	AVANCE FISCO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. ENERO A SEPTIEMBRE 2007. \$P0SDR08F08M-0001120007
31302	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 01	89-TAPACHULA	CANTON BUENOS AIRES	RURAL	089UB040230 256100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION NA, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					1,890,897	1,890,897	1,890,897	945,323	50%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	35%	AVANCE FISCO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
31346	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 01	89-TAPACHULA	EJIDO TEOXIHUACAN DEL VALLE	RURAL	089UB040230 228100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION NA, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					423,994	423,994	423,994	294,089	67%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	95%	AVANCE FISCO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO SIGNIFICATIVO. ENERO A SEPTIEMBRE 2007. \$P0SDR08F08M-0001482007
31358	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	89-TAPACHULA	CANTON SILEVEN	RURAL	089UB040230 378100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION NA, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					991,403	991,403	991,403	495,577	50%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	55%	AVANCE FISCO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. ENERO A SEPTIEMBRE 2007. \$P0SDR08F08M-0001972007
31376	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	89-TAPACHULA	CANTON MANGA DE CLAVO	RURAL	089UB040230 558100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION NA, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					354,687	354,687	354,687	177,343	50%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	40%	AVANCE FISCO DE OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO. ENERO A SEPTIEMBRE 2007. \$P0SDR08F08M-0002842007
31434	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	89-TAPACHULA	CANTON NUEVA GRANADA	RURAL	089UB040230 618100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION NA, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					1,404,562	1,404,562	1,404,562	702,277	50%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	50%	AVANCE FISCO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. ENERO A SEPTIEMBRE 2007. \$P0SDR08F08M-0004892007
31439	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	89-TAPACHULA	FRACCION TEOFILO ACEBO II	RURAL	089UB040230 686100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION NA, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					630,014	630,014	630,014	315,007	50%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	10%	AVANCE FISCO DE OBRA EJECUTADA, ENERO A SEPTIEMBRE 2007. \$P0SDR08F08M-0004752007
31440	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	89-TAPACHULA	3A SECCION DE TINAJAS	RURAL	089UB040230 686100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION NA, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					150,497	150,497	150,497	75,248	50%	0	0	METRO CUADRADO	2.100	1.050	50%	AVANCE FISCO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO SIGNIFICATIVO. ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
58742	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 1/A. ETAPA (TRAMO: TAPALAPA-MAZONO KM 15-000 RIB. BUENA VISTA)	90-TAPALAPA	RIBERA BUENA VISTA	RURAL	UB 01 01 93005	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHAPAS					527,985	527,985	519,899	519,899	98%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
58724	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 1/A. ETAPA (TRAMO: RIB. BLANCA ROSA-RIB. ARRIOY SEC-RIB. SAN IBIDIO)	90-TAPALAPA	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	UB 01 01 93004	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHAPAS					700,498	700,498	688,732	688,732	98%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	75%	
58786	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 1/A. ETAPA (TRAMO: TAPALAPA-RIB. SAN AGUSTIN)	90-TAPALAPA	RIBERA SAN AGUSTIN	RURAL	UB 01 01 93008	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHAPAS					995,937	840,801	869,810	869,810	83%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	75%	
58878	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS ABLADES (TRAMO: TAPALAPA-RIB. BLANCA ROSA-RIB. MAZONO)	90-TAPALAPA	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	UB 02 01 93010	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHAPAS					450,000	450,000	442,308	442,308	98%	0	0	KILOMETRO LINEAL	20	27	30%	
60379	APERTURA DE CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA-FRANCISCO I. MADRERO	90-TECAPATAN	EJIDO EMILIANO ZAPATA	RURAL	092-03-029	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN					1,930,145	1,930,145	1,930,145	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS. DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.
59966	FBM 002-03-091) REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 10+000 EN EL TRAMO MIGUEL HIDALGO-ESPERANZA DE LOS POBRES	90-TECAPATAN	POBLADO ESPERANZA																							

44731	ESTABLECIMIENTO Y PROTECCION DE FRUTALES	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	RURAL	T5010300098 2000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	OTROS AGROPECUARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			125,628	125,628	125,628	125,628	100%	0	0	0	1	33	33	100%	SE CONSTRUIRAN CERCCOS PERMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y PROTECCION DEL CULTIVO DE AGAVE COMTECO. POR LO QUE SE REQUIERE DE 133 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS Y 6,000 PLANAS DE AGAVE COMTECO.
46324	ESTABLECIMIENTO Y PROTECCION DE PLANTACIONES FORESTALES	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	T5031100140 6200012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			993,840	0	0	0	0%	0	0	0	0	2,859	0	0%	SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICION DE LAMINAS DE PUAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA PROTECCION, ASI COMO LA SIEMBRA DE PLANTAS DE PINO Y CIRPE. PARA LO CUAL SE DARA APOYO DE FORMALES PARA LA REHABILITACION DE DICHAS ACTIVIDADES.
52142	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS (CUENCA)	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	RANCHERIA LOS LAURELES	RURAL	T5010301009 2000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			64,212	64,212	64,212	43,812	68%	0	0	0	0	12	8	87%	CONSTRUCCION DE 12 MODULOS DE LOMBRICULTURA CON TECHO DE LAMINA GALVANIZADA Y LOS CAJONES DE BLOQUE PARA LA CRIANZA DE LOMBRICES
52933	MEJORAMIENTO DE GRANJA PORCINA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	VARIAS LOCALES	RURAL	T5030100016 2000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYO A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			104,818	104,818	104,818	64,050	61%	0	0	0	0	102	85	84%	SE MEJORARAN 102 GRANJAS PORCINAS, CONSTRUYENDO COMEDEROS DE CONCRETO DE 2 METROS DE LARGO POR 30 CM DE ANCHO, CON SUBDIVISIONES DE 20 CMS. Y BEBEDEROS DE CONCRETO DE 60X30 METROS EQUIPANDOLAS CON UN TANCO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA, ADQUISICION DE LAMINA Y GRASA AVENA PARA LA REHABILITACION DE TECHO Y PISO. EN LAS COMIENDAS DE SAN FRANCISCO EL DESGARDIJO Y VALTZI TRES LAGUNAS MODIFICACION PRESUPUESTAL.
52110	MEJORAMIENTO DE GRANJAS PORCINAS	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	VARIAS LOCALES	RURAL	T5030101026 2000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			94,580	94,580	94,580	71,400	75%	0	0	0	0	81	48	79%	SE MEJORARAN ZARUDAS DE 2.5X4 METROS CONSTRUYENDO COMEDEROS DE CONCRETO DE 2.0X3 METROS DE LARGO POR 30 CMS DE ANCHO Y BEBEDEROS DE 30X30 METROS. PARA LO CUAL SE REHABILITARAN CON CEMENTO, LAMINAS, GRASA AVENA Y UN TANCO DE 750 LITROS APROXIMADO 467 PRODUCTORES DE VILLAHERMOSA YALUMA, SAN MIGUEL LA CAÑADA Y SAN FRANCISCO EL ARENAL.
52158	PRODUCCION DE JIOMATE BAJO AGRICULTURA PROTEGIDA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	VARIAS LOCALES	RURAL	T5010300098 2000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			871,000	871,000	871,000	871,000	100%	0	0	0	0	1	9	100%	SE APOYARA A UN GRUPO DE 81 PRODUCTORES DE LAS LOCALIDADES DEL PRADO, SR. DEL POZO, SAN ANTONIO COPALAR SEGUNDA SECCION Y SANTA ISABEL, CON EXPERIENCIA EN EL CULTIVO DE JIOMATE, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE CASA DE CULTIVO CON 344 ROLLOS DE MALLA ANTIPEDRO. CUYAS CARACTERISTICAS DE CASA, ROLLO ES DE: 100 METROS DE LARGO POR 3.80 METROS DE ANCHO CON 40000 HILOS POR PLAJADA CUADRAJA.
36990	APOYO A PRODUCTORES PESQUEROS	20-LA CONCORDIA	SPR PESCADORES DEL CENTRO	RURAL	520-03-0101	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	AGUACULTUR A Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			288,984	288,984	288,984	288,984	100%	0	0	0	0	2,211	2,211	100%	OFICIO DE REGISTRO SPFF0R04FISM-0004512007_ ANUAL Y EJERCICIO 288,984.95
37014	APOYO A PRODUCTORES PESQUEROS - MOTORES Y MALLAS AGALLERAS (RIZO DE ORO)	20-LA CONCORDIA	SPR PESCADORES DE LA CUELLA RIZO DE ORO	RURAL	520-03-0123	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	AGUACULTUR A Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0	0	1,067	1,067	100%	OFICIO DE REGISTRO SPFF0R04FISM-0006032007
36926	CONSTRUCCION DE OFICINA PARA LA GANADERA EJIDAL 2A ETAPA	20-LA CONCORDIA	INDEPENDENCIA	RURAL	520-03-0112	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	0	1	1	100%	OFICIO DE REGISTRO SPFF0R04FISM-0004972007
36987	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES PARA CASA DE PESCADORES (2A ETAPA INICIADO ZARAGOSA)	20-LA CONCORDIA	SPR PESCADORES DEL CENTRO	RURAL	520-03-0115	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	AGUACULTUR A Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	0	1	1	100%	OFICIO DE REGISTRO SPFF0R04FISM-0005392007
36984	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES PARA CASA DE PESCADORES (LA CONCORDIA)	20-LA CONCORDIA	SPR PESCADORES DEL CENTRO	RURAL	520-03-0116	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	AGUACULTUR A Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			58,429	58,429	58,429	58,429	100%	0	0	0	0	1	1	100%	OFICIO DE REGISTRO SPFF0R04FISM-0005392007_ ANUAL 70,383.89
2434	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO MEDICO	21-CHIAPA DE CORZO	COL IGNACIO ALLENDE	RURAL	07720440000 36620EA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION			107,860	107,860	107,860	107,860	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
2512	SUMINISTRO DE MODULOS SOLARES	21-CHIAPA DE CORZO	COL NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	07720400000 36620EA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	ENERGIAS ALTERNATIVAS	COMPARTICION ESTATAL MUNICIPAL	DIRECCION OBRAS PUBLICAS			236,263	236,263	236,263	236,263	100%	0	0	0	0	24	24	100%	
18683	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA	44-IXTAPA	DIERSAS COMUNIDADES	RURAL	00PM04	DESARROLLO ECONOMICO	URBANIZACION DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			9,010,000	9,010,000	9,010,000	9,010,000	100%	0	0	0	0	6,375	6,375	100%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA LOS PRODUCTORES DE MAIZ DEL MUNICIPIO DE IXTAPA CHIAPAS
4706	TECHADO DE FERMENTADORA DE CACAO	48-JUREZ	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	000358	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIAL	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0	0	1	0	0%	EN ESTA OBRA SE SUMINISTRO EL MATERIAL, EL CUAL AUN NO SE HA COLOCADO.
18732	PUNTE VEHICULAR	55-METAPA	CANTON CANDELARIA	RURAL	96	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL METAPA DE DOMINGUEZ CHAPAS			237,988	237,988	237,988	237,988	100%	0	0	0	0	7	7	100%	LA OBRA ESTA CONCLUIDA
4821	ADQUISICION DE GANADO BOVINO	61-OCOCUACAUHTLA DE ESPINOSA	OCOCUACAUHTLA DE ESPINOSA	RURAL	66170010100 97	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			382,000	382,000	382,000	382,000	100%	0	0	0	0	88	88	100%	[BOTACION DE 88 VAQUILLAS CON ENCASTE CERU, SUZZO, BIMENTAL, HOLSTEIN, SIMBRA, CHAROLAIS Y BARKHAN, CON UN PESO APROXIMADO DE 200 KG. LAS INSTALACIONES NEEGASIBAN SERAN CONSTRUIDAS CON APORTACION DEL PRODUCTOR]
55148	DOTACION DE LANCHAS	61-OCOCUACAUHTLA DE ESPINOSA	EJIDO ALVARO OBREGON	RURAL	66170010400 469302EA	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			11,240	11,240	11,240	0	0%	0	0	0	0	374	0	0%	[BOTACION DE UNA LANCHAS CON MOTOR FUERA DE BORDA, 20 CHALECOS SALVAVIDA, 4 BIDONES DE GASEOLINA Y 3 CUBETAS DE ACEITE MOBIL DE DO8 (TEMPOR)]
55772	DOTACION DE LANCHAS	61-OCOCUACAUHTLA DE ESPINOSA	EJIDO SAN ANTONIO TEXAS	RURAL	66170010400 469302EA	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			154,540	154,540	154,540	152,540	99%	0	0	0	0	100	100	99%	[BOTACION DE LANCHAS DE FIBRA DE VIDRIO MODELO W231, UN MOTOR FUERA DE BORDA MARCA YAMAMA F288RHY, OTRO MODELO 640ZPH, 24 CHALECOS SALVAVIDA, 5 CUBETAS DE ACEITE, 4 BIDONES DE PLASTICO DE 54 LIT, Y ROTULACION]
59137	CONSTRUCCION DE GRANJA AVICOLA EN B. SAN ANTONIO	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	6AT60020100 326200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			12,598	12,598	5,110	5,110	41%	0	0	0	0	1	1	79%	
59175	CONSTRUCCION DE GRANJA IONTERRA B. SAN MIGUEL	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	6AT60020100 326200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			38,127	38,127	21,002	21,002	54%	0	0	0	0	1	1	50%	
59161	CONSTRUCCION DE GRANJA PORCICOLA B. LA QUINTA	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	6AT60020100 216200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			85,713	85,713	44,084	44,084	51%	0	0	0	0	1	1	70%	
59046	CONSTRUCCION DE GRANJA PORCICOLA B. EMLIANO ZAPATA	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	6AT60020100 286200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			85,713	85,713	44,084	44,084	51%	0	0	0	0	1	1	70%	
59202	CONSTRUCCION DE GRANJA PORCICOLA EN B. SAN PEDRO	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	6AT60020100 346200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			85,713	85,713	44,084	44,084	51%	0	0	0	0	1	1	100%	
61902	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA	75-LAS ROSAS	BARRIO SAN ANTONIO	RURAL	6AT60020200 326200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHAPAS			11,808	11,808	11,808	11,808	100%	0	0	0	0	11,808	11,808	100%	
61131	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA	75-LAS ROSAS	BARRIO SAN ANTONIO	RURAL	6AT60020200 326200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHAPAS			11,475	11,475	11,475	11,475	100%	0	0	0	0	11,475	11,475	100%	
61197	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA	75-LAS ROSAS	BARRIO SAN ANTONIO	RURAL	6AT60020200 346200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHAPAS			11,475	11,475	11,475	11,475	100%	0	0	0	0	11,475	11,475	100%	
61192	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA	75-LAS ROSAS	BARRIO SAN ANTONIO YOLA	RURAL	6AT60020200 386200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHAPAS			11,475	11,475	11,475	11,475	100%	0	0	0	0	11,475	11,475	100%	
61307	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA	75-LAS ROSAS	BARRIO SAN JOSE	RURAL	6AT60020200 396200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHAPAS			11,475	11,475	11,475	11,475	100%	0	0	0	0	11,475	11,475	100%	
59359	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA B. SAN ANTONIO	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	6AT60020200 396200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			11,808	11,808	11,808	11,808	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
59246	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA EN B. LA QUINTA	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	6AT60020200 376200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			11,808	11,808	11,808	11,808	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
59299	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA EN SAN ANTONIO VOLA	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	6AT60020200 286200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			11,808	11,808	11,808	11,808	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
59317	FOMENTO A LA PRODUCCION EN LA ZAGUALPA	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	6AT60020200 286200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			11,808	11,808	11,808	11,808	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
60654	FOMENTO A LA PRODUCCION RURAL, BARRIO SAN JOSE	75-LAS ROSAS	BARRIO SAN JOSE	RURAL	6AT60020200 316200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS, CHAPAS			11,808	11,808	11,808	11,808	100%	0	0	0	0	11,808	11,808	100%	
61661	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	6AT60020200 176200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS, CHAPAS			251,880	251,880	251,880	251,880	100%	0	0	0	0	251,880	251,880	100%	
43257	CAMPANA DE MEDIOS CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	RURAL	078-03-00168	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO FEDERAL			100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	UNA PARTE PERTENECE A APORTACION FEDERAL.
42937	CONSTRUCCION DE CASITAS DE VIGILANCIA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	RURAL	078-03-00151	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO DEL ESTADO			110,000	110,000	110,000	33,000	30%	0	0	0	0	1	0	0%	EL OTRO 80% DE LA OBRA PERTENECE A APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
48691	CONSTRUCCION DE INVERNADERO TIPO TUNEL	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD FLORECIILLA	RURAL	078-03-00134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO FEDERAL.			22,000	22,000	22,000	0	0%	0	0	0	0	3	0	0%	UNA PARTE ES APORTACION FEDERAL.
48689	CONSTRUCCION DE MODULOS PARA LA PRODUCCION DE HONGOS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	RURAL	078-03-00133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO FEDERAL.			8,135	8,135	8,135	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	UNA PARTE PERTENECE A APORTACION FEDERAL.

4343		CURSO DE BORDADO Y COSTURA EN MANTA PARA MUJERES EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	RURAL	078-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO FEDERAL		37,400	37,400	37,400	18,400	49%	0	0	LOTE	1	0	0%	UNA PARTE PERTENECE A APORTACION FEDERAL
4334		CURSO DE JARDINERIA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	RURAL	078-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO FEDERAL		28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	UNA PARTE ES APORTACION FEDERAL
4372		CURSO DE REPOSTERIA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	RURAL	078-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y APORTACIONES FEDERALES		80,200	80,200	80,200	56,200	70%	0	0	LOTE	1	0	0%	UNA PARTE PERTENECE A APORTACION FEDERAL
4768		FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION PECUARIA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD CORRALITO PAZOTAL	RURAL	078-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO FEDERAL		7,800	7,800	7,800	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	UNA PARTE ES APORTACION FEDERAL
4768		FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION PECUARIA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD LAS PEDREÇITAS	RURAL	078-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO FEDERAL		11,400	11,400	11,400	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTA OBRA TIENE APORTACION FEDERAL
4762		FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION PECUARIA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	RANCHERIA BUENAVISTA	URBANO	078-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO FEDERAL		11,400	11,400	11,400	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	UNA PARTE ES APORTACION FEDERAL
4770		FORTALECIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FRUTICOLAS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD VILLAHERMOGA	URBANO	078-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	
4873		FORTALECIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FRUTICOLAS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	RANCHERIA TZEJENI	RURAL	078-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		4,400	4,400	4,400	4,400	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
4778		FORTALECIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS HUERTOS FRUTICOLAS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	RANCHERIA TZEJANI	RURAL	078-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		47,580	47,580	47,580	47,580	100%	0	0	HECTAREA	4	4	100%	
4831		FORTALECIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS HUERTOS FRUTICOLAS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD CARMEN ARCOTEPE	RURAL	078-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	HECTAREA	4	4	100%	
4872		FORTALECIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS HUERTOS FRUTICOLAS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD RUTEPEC LAS PALMAS	RURAL	078-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%	
4826		FORTALECIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS HUERTOS FRUTICOLAS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD LAGUNA GRANDE	RURAL	078-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	
4798		FORTALECIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS HUERTOS FRUTICOLAS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD MANZANILLO	RURAL	078-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		68,430	68,430	68,430	68,430	100%	0	0	HECTAREA	8	8	100%	
4828		FORTALECIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS HUERTOS FRUTICOLAS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO	RURAL	078-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	HECTAREA	3	3	100%	
4830		FORTALECIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS HUERTOS FRUTICOLAS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD SAN FELIPE ECATEPEC	RURAL	078-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	HECTAREA	4	4	100%	
4871		FORTALECIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS HUERTOS FRUTICOLAS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD SAN JOAQUIN HERMOGA	URBANO	078-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO FEDERAL		7,500	7,500	7,500	0	0%	0	0	HECTAREA	3	0	0%	UNA PARTE ES APORTACION FEDERAL
4873		FORTALECIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS HUERTOS FRUTICOLAS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD SAN LUIS CHUPACTIC	RURAL	078-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	HECTAREA	3	3	100%	
4789		FORTALECIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS HUERTOS FRUTICOLAS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD SAN NICOLAS ALBARRADA	RURAL	078-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	HECTAREA	4	4	100%	
4885		FORTALECIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS HUERTOS FRUTICOLAS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD SAN NICOLAS ALBARRADA	RURAL	078-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	HECTAREA	3	3	100%	
4846		FORTALECIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS HUERTOS FRUTICOLAS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	RANCHERIA DURAZNAL	RURAL	078-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO FEDERAL		23,355	23,355	23,355	0	0%	0	0	HECTAREA	1	0	0%	
4753		FORTALECIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE PAPA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COMUNIDAD CORAZON DE MARIA	RURAL	078-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	HECTAREA	3	3	100%	
4398		PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO CON JOVENES ADOLESCENTES	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	RURAL	078-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y GOBIERNO FEDERAL		24,000	24,000	24,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OTRA PARTE PERTENECE A APORTACION FEDERAL
4287		PROGRAMA ALTERNATIVO DE MEJORAMIENTO DE VIDUADES EN EL MUNICIPIO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		1,600,000	1,600,000	1,600,000	884,559	62%	0	0	LOTE	1	0	0%	
8137		APOYO A LA PRODUCCION AGICOLA Y PESQUERA	90-TECPATAN	EJIDO NUEVA ALIANZA	RURAL	092-03-056	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGRICULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN		126,050	126,050	126,050	126,050	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
8120		APOYO A LA PRODUCCION AGICOLA Y PESQUERA	90-TECPATAN	EJIDO PLAN DE AYALA	RURAL	092-03-055	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGRICULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN		158,640	158,640	158,640	151,440	95%	0	0	OTROS	1	1	95%	
8167		APOYO A LA PRODUCCION AGICOLA Y PESQUERA	90-TECPATAN	EJIDO SAN VICENTE	RURAL	092-03-054	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGRICULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN		93,340	93,340	93,340	93,340	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
		DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
4969		GASTOS PRODM	1-CACAHOTAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	001E00304E9 6000002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS		170,160	153,144	153,144	108,867	71%	0	0	INFORME	1	1	75%	CONTRATACION DE 1 LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, CON BUELO, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO Y 1.5% SOBRE NOMINA
3536		ASISTENCIA TECNICA- PRODM 2007	190-TUMBALA	TUMBALA CHS	URBANO	021	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA CHS		485,756	341,336	341,336	341,336	100%	0	0	INFORME	1	1	100%		
3547		PRODM (ENTREGA RECEPCION)	190-TUMBALA	TUMBALA CHS	URBANO	022	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALA CHS		161,918	80,959	80,959	80,959	100%	0	0	OTROS	1	0	30%		
8658		ASISTENCIA TECNICA DEL PRODM	192-Tuxtla Chico	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EAL00100008 1202	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		382,981	284,738	284,738	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
4691		CAPACITACION DE PERSONAL PRODM	192-Tuxtla Chico	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EAL00100075 302	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		117,860	88,246	88,246	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
4691		GASTOS DIRECTOS	192-Tuxtla Chico	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EAL00200035 300	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		705,963	529,472	529,472	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
5226		ADQUISICIONES	194-TZUCUL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	09200000196 300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LAS CASAS		40,658	40,658	40,658	40,156	99%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL MONTO ASIGNADO A ESTE PROYECTO ES DE: \$40,658.00, DE LOS CUALES SE TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LO QUE NO CONCORDA EN AVANCE FINANCIERO CON EL AVANCE FISICO.
5231		ASISTENCIA TECNICA	194-TZUCUL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	09200000196 300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		64,480	64,480	64,480	43,037	67%	0	0	INFORME	1	1	99%	EL IMPORTE DE ESTAD OBRA ES DE: \$44,480.92
2485		CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA (PRODM)	195-UNION JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	10000000093 96000EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		107,998	107,998	107,998	68,400	63%	0	0	INFORME	1	1	63%	CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL SE CONTRATO PERSONAL PARA LA SUPERVISION DE OBRAS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE COMPROBACION DE OBRAS DEL RAMO DE
4892		DESARROLLO INSTITUCIONAL	186-VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	000207EAD09 300	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		532,879	300,000	302,000	292,000	97%	0	0	INFORME	1	1	70%	ESTA ACCION CONSTA DE CONTRATAR PERSONAL ESPECIALIZADO Y ASISTENCIA TECNICA DENTRO DEL PRODM INFORME ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
3962		PRODM	18-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0000000008 300	GOBIERNO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE		292,000	292,000	188,298	188,298	64%	0	0	INFORME	12	9	75%	
3194		PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2007	14-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	REN0000000 300	GOBIERNO	OTROS	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		87,300	87,300	87,300	87,300	100%	0	0	INFORME	3	3	100%	
6237		ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO (PRODM)	15-CACAHOTAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		41,414	41,414	41,414	41,414	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	ESTE EXPEDIENTE ESTA EN TRAMITE PARA SU VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION
6240		PROYECTO ASISTENCIA TECNICA (PRODM)	15-CACAHOTAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		269,254	269,254	269,254	169,800	63%	0	0	INFORME	1	1	100%	
4928		DESARROLLO INSTITUCIONAL	18-COAPILLA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	00000000093 96000005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHAPAS		68,314	68,314	68,314	14,000	21%	0	0	INFORME	1	0	30%	

2747	MINISTRACIONES FEDERALES	26-CHENALHO	CHENALHO	RURAL		GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACIENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	CONSTITUCIONAL	48,588,748	38,806,098	38,806,969	22,430,630	58%	61,108	0	ACCION	1	0	0%	MINISTRACIONES FEDERALES (EN ALGUNOS CAMPOS SE TUVO QUE SELECCIONAR LOS CONCEPTOS QUE MAS SE ABEMERAN DE ACUERDO A ESTE REGISTRO)
4341	CONTRATACION DE PERSONAL (PRODIM)	3-SACAPATZAJA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	003U0202	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		238,154	238,151	238,154	148,578	62%	0	0	INFORME	1	0	0%	EL AVANCE EN METAS SE REFLEJARA AL CIERRE DE EJERCICIO 2007
4254	GASTOS INDIRECTOS	3-SACAPATZAJA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	003U0101	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		476,309	476,309	476,309	284,550	60%	0	0	INFORME	1	0	0%	EL AVANCE DE LAS METAS SE REFLEJARA AL CIERRE DE EJERCICIO 2007.
1394	PRODIM 2007	32-ESCLUNTLA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FISM-003-2007	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		204,150	204,150	204,150	110,921	54%	0	0	INFORME	1	1	100%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE COPLADEM DURANTE EL EJERCICIO 2007.
13971	PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2007	32-ESCLUNTLA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FISM-003-2007	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		51,880	51,880	51,880	0	0%	0	0	CURSO	3	3	100%	CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDO POR EL IAP DURANTE EL EJERCICIO 2007.
3836	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	44-XTAPA	NOPAL	RURAL	00PM13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		202,872	202,872	202,872	202,872	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA MEZCLADA CON RECURSOS DE CHAPAS SOLIDARIO POR LO QUE UNICAMENTE SE INFORMA EL IMPORTE EJERCIDO EN EL FISM
3916	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	44-XTAPA	CARLOS A VIDAL	RURAL	00PM07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		292,722	292,722	292,722	292,722	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE MEZCLADA CON RECURSOS DE CHAPAS SOLIDARIO POR LO QUE SE REPORTA UNICAMENTE EL IMPORTE EJERCIDO DEL FISM
11167	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM)	44-XTAPA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	00PM02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		265,708	265,708	265,708	170,844	64%	0	0	ACCION	1	1	88%	CONISTE EN LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL APOYO DIRECTO EN LAS TAREAS DE PLANEACION, EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR FISM-2007
6233	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	48-XTAPANAJAYA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS		71,099	71,099	71,099	54,000	76%	0	0	INFORME	71,099	54,000	76%	
6699	CURSO DE CAPACITACION DEL PRODIM	48-XTAPANAJAYA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS		23,698	0	0	0	0%	0	0	CURSO	23,698	0	0%	
4365	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	49-LARRANZAR	LARRANZAR	RURAL	049-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		385,818	224,488	224,488	224,488	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	EN PROCESO
5974	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	51-MAPASTEPEC	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	U002020409 0000089	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHAPAS		290,666	252,533	290,000	200,043	68%	0	0	INFORME TECNICO	1	1	68%	
3942	PRODIM 2007 (CONTRATACION DE PERSONAL)	54-MAZATÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	054-003-0021	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATÁN, CHAPAS		172,613	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	INFORME	2	1	44%	
3892	PRODIM 2007 (CURSOS DE CAPACITACION POR IAP)	54-MAZATÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	054-03-0022	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATÁN, CHAPAS		97,537	0	0	0	0%	0	0	CURSO	1	0	0%	PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO SE ESPERA LA AUTORIZACION POR PARTE DEL INSTITUTO CHAPAS SOLIDARIO
1936	FEDM	55-METAPA	BARRIO BRIBAS DE SAN ANTONIO	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPA DE DOMINGUEZ CHAPAS		13,883	13,883	13,883	13,883	100%	0	0	PERSONA	4	4	100%	EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO
1894	PRESIDENCIA MUNICIPAL TERCERA ETAPA	55-METAPA	BARRIO BRIBAS DE SAN ANTONIO	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPA DE DOMINGUEZ CHAPAS		46,812	46,812	46,812	46,812	100%	0	0	METRO CUADRADO	20	20	100%	LA OBRA ESTA CONCLUIDA
947	PRODIM (ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO)	71-VILLA COMALTITLÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071U030000 81620EA	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN		30,335	30,335	30,335	0	0%	0	0	LOTE	3	0	0%	
854	PRODIM (IAP)	71-VILLA COMALTITLÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071U030000 30550EA	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN		93,616	93,616	93,918	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	CURSOS PRODIM
8183	DESARROLLO INSTITUCIONAL	71-VILLA COMALTITLÁN			071U030000 80200EA	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN		250,512	200,000	250,512	156,289	78%	0	0	INFORME	1	1	60%	POR AJUSTE PRESUPUESTAL SE DISMINUYE EL MONTO TOTAL ANUAL A \$ 250,512 Y SE GENERA EL EXPEDIENTE DE PRODIM (ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO)
4883	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	73-RAYÓN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	13	OTROS	BIENESTAR DEL SISTEMA	BIENESTAR DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		103,169	103,169	103,169	103,169	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	LA CANTIDAD EXACTA ES DE \$ 103,169
5891	AMPLIACION DEL CEDECO B. EMILIANO ZAPATA	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	E48S09100 19818	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		230,498	230,498	66,047	66,047	29%	0	0	OBRA	1	0	20%	
2399	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM), 02	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089U030000 69620EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS		1,201,149	1,201,149	1,201,149	748,698	62%	0	0	INFORME	1	0	0%	ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPDS/CR08/FISM-00476/2007
5844	DESARROLLO INSTITUCIONAL	89-TAPALAPA			UR 02 02 9302	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE REGUACION LOCALES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPALAPA CHAPAS		68,862	37,592	37,592	37,592	100%	0	0	INFORME	1	0	0%	
5856	DESARROLLO INSTITUCIONAL	89-TAPALAPA			UR 02 03 9303	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE REGUACION LOCALES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPALAPA CHAPAS		21,961	16,470	0	0	0%	0	0	INFORME	4	2	50%	
5991	DESARROLLO INSTITUCIONAL	89-TECAPÁN			FISM 002-05 022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPATAN		689,216	689,216	689,216	431,658	63%	0	0	INFORME	1	1	63%	EXISTEN VARIACIONES CON LO REFLEJADO EN LA PARTE SUPERIOR POR CENTAVOS, DESAFORTUNADAMENTE EL SISTEMA NO PERMITE REFLEJAR LOS CENTAVOS.
6490	1-059-03-0006 ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	89-LA TRINITARIA	12	URBANO	089-03-0056	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHAPAS		797,290	797,290	797,290	56,332	7%	0	0	INFORME	1	1	70%	