

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	109	11																
7-CHIAPAS RECURSO 2007													1,087,248,893	399,038,478	1,079,746,967	6,303,039	2%	1,199	0	521,073,479	342,771	0%				
CONVENIO DE REGISTROS																										
OTROS CONVENIOS																										
INVERSION																										
SERVICIO PUBLICA																										
CONSTRUCCION																										
6292	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA VIVIENDA		DESARROLLO SOCIAL Y VIV. FIDUCIARIO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES	34,085,600	0	34,085,600	0	0%	0	0	CONVENIO	34,085,601	0	0%	EN PROCESO DE FIRMA DE CONVENIO	
1934	PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL (TU CASA 2007)	COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	04		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		SEAPORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	46,250,000	46,250,000	46,250,000	0	0%	0	0	OTROS	1,300	0	0%	DERIVADO DEL CONVENIO DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" DE FECHA 29/06/07 CELEBRADA POR EL FONDAPRO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEPI, DONDE SE INFORMA DE LA EJECUCION DE 825 VIVIENDAS Y 1,300 PISOS, CON UN MONTO TOTAL DE \$51,730,000.00 LOS CUALES A UN NO SE EJECUTAN DEBIDO A QUE SE ANALIZA EL PROCESO DE CONTRATACION DEL CONSTRUCTOR DE DICHAS OBRAS.	
1975	PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL (TU CASA 2007)	COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	04		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		SEAPORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	7,480,000	7,480,000	7,480,000	0	0%	0	0	VIVIENDA	925	0	0%	DERIVADO DEL CONVENIO DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" DE FECHA 29/06/07 CELEBRADA POR EL FONDAPRO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEPI, DONDE SE INFORMA DE LA EJECUCION DE 825 VIVIENDAS Y 1,300 PISOS, CON UN MONTO TOTAL DE \$51,730,000.00 LOS CUALES A UN NO SE EJECUTAN DEBIDO A QUE SE ANALIZA EL PROCESO DE CONTRATACION DEL CONSTRUCTOR DE DICHAS OBRAS.	
6247	PROGRAMA 108 MUNICIPIOS	COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA VIVIENDA		DESARROLLO SOCIAL Y VIV. FIDUCIARIO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES	286,772,850	0	286,772,850	0	0%	0	0	CONVENIO	286,772,850	0	0%	EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LIS	
6470	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	TACADYAGUA	EJIDO ACACDYAGUA	RURAL	01E00048U 60001014		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS		SEAPORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	486,751	486,751	486,751	37,499	65%	0	0	METRO LINEAL	46	46	100%	CONSTRUCCION TRES MUROS DE CONCRETO CICLOPEO. EL MURO UBICADO EN EL KM 3400. EL MURO E EN EL KM 2400. Y EL MURO B UBICADO EN EL KM 2400 HACIENDO UN TOTAL DE 337.93 M2. ESTE PROYECTO ES EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO (CODECOM). ESTA ES LA APORTACION DEL ESTADO	
6471	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	TACADYAGUA	EJIDO HIDALGO	RURAL	01E00011E8 E6000016		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS		SEAPORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,215,263	0	1,215,263	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTE PROYECTO ES EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO (CODECOM) ESTA ES LA APORTACION DEL ESTADO.	
6472	PAVIMENTACION DE CALLE EN VION ENTRE AV MIGUEL HOD Y BENTO AZARER (2 CUADRAS) AV CONSTRUCCION ENTRE CALLE NVO LEON Y UCATAN (1 CUADRA)	TACADYAGUA	BARRIO MORELOS 1 CAB MPAL	URBANO	01E0001 8E8 E6001017		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS		SEAPORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	781,770	0	781,770	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	3,158	0	0%	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. INCLUDE 818 M2 DE CONCRETO F'200X300 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR. 630 M2 DE GUARNICION CON SECCION DE 100X245 CMS DE CONCRETO F'200X300 KG/CM2. INCLUDE OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO 16.80 M2 DE MURO DE MAMPONERIA, ETC. ESTE PROYECTO ES EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO (CODECOM) APORTACION 95% CADA UNO. ESTA ES LA APORTACION DEL ESTADO	
5175	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	TACADYAGUA	BARRIO MORELOS II CABECERA MPAL	URBANO	01E00042E8 E6001009		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS		SEAPORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	996,588	996,588	996,588	996,588	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,200	6,200	100%	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. INCLUDE: 6,200 M2 DE CONCRETO F'200X300 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR. 1,280 M2 DE GUARNICION CON SECCION DE 100X245 CMS DE CONCRETO F'200X300 KG/CM2. INCLUDE OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO 16.80 M2 DE MURO DE MAMPONERIA, ETC. ESTE PROYECTO ES EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO (CODECOM) ESTA ES LA APORTACION DEL ESTADO.
5167	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	TACADYAGUA	BARRIO 15 DE ENERO CABECERA MPAL	URBANO	01E00037E8 E6001008		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS		SEAPORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,087,442	1,087,442	1,087,442	1,031,077	95%	0	0	0	METRO CUADRADO	7,041	7,041	100%	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. INCLUDE: 7,041 M2 DE CONCRETO F'200X300 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR. 1,401.54 M2 DE GUARNICION CON SECCION DE 100X245 CMS DE CONCRETO F'200X300 KG/CM2. INCLUDE OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO 16.80 M2 DE MURO DE MAMPONERIA, ETC. PROYECTO EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO (CODECOM) APORTACION 95% CADA UNO. ESTA ES LA APORTACION DEL ESTADO.
1492	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL MENCUBA TAKRUKUM, TRAMO DEL KM 6+000 AL KM 1+400, SUBTRAMO DEL KM 6+000 AL KM 1+400	100-TUMBALA	VARIAS	RURAL	254000B719 37001010		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS		SEACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	2,503,433	2,252,430	2,503,433	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 65% DE APORTACION FEDERAL Y 35% APORTACION ESTATAL.
1488	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TUMBALA LOS ANGELES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+400, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+400	100-TUMBALA	VARIAS	RURAL	254000B719 37001010		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS		SEACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	1,607,013	1,496,063	1,607,013	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 65% DE APORTACION FEDERAL Y 35% APORTACION ESTATAL.
1381	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LAJA YENDIA - PARAIJO DEL GRUVALA TRAMO DEL KM 0+000 L KM 12+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000	100-VENUSTIANO CARRANZA	VARIAS	RURAL	254000B719 37001010		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS		SEACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	17,241,538	11,153,880	17,241,538	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	12	3	24%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 65% DE APORTACION FEDERAL Y 35% APORTACION ESTATAL.
1493	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (YAJALON - TULAGUAL) - CALVARIO LAS DELICIAS, TRAMO DEL 0+000 AL KM 2+500, SUBTRAMO DEL KM 1+500 AL KM 2+500	100-YAJALON	VARIAS	RURAL	254000B719 37001010		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS		SEACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	1,834,601	1,834,601	1,834,601	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 65% DE APORTACION FEDERAL Y 35% APORTACION ESTATAL.
1448	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TANILUON-OMILITIC, TRAMO DEL KM 9+000 AL KM 7+000, SUBTRAMO DEL KM 6+000 AL KM 7+000	112-SAN JUAN CINCUC	VARIAS	RURAL	254000B719 37001012		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS		SEACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	13,896,628	10,000,958	13,896,628	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	0	0%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 65% DE APORTACION FEDERAL Y 35% APORTACION ESTATAL.
11497	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SACCA DEL KM 4+500 AL KM 7+004 TRAMO LA NUEVA UNION A LAS PARCELAS, INCLUDE OBRAS DE DRENAJE	114-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	EJIDO LA NUEVA UNION	RURAL	1		RES-FEIEF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (MODERNIZACION)	CARRETERAS (CONSTRUCCION MODERNIZACION)	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		SEAPORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	917,460	468,730	917,460	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	917,461	0	0%	EN ESTA OBRA SE REGISTRA UN AVANCE FISICO DEL 0% ESTO ES DEBIDO A QUE A LO QUE SE HA REGISTRADO EL ANTICIPO DE LA OBRA QUE ES CON RECURSO DEL FIRM
7982	SP05DR10F15M-000222007 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES, INCLUDE OBRAS DE DRENAJE, EJIDO ARROYO DELICIAS	114-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	ARROYO DELICIAS	RURAL	1		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		SEAPORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	917,158	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	917,159	0	0%	EN ESTA OBRA SE REGISTRA DEL 0% DE AVANCE DEBIDO A QUE A LA PRESENTE FECHA SOLO SE HA CONSIDERADO EL 50% DE ANTICIPO DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA
7645	SP05DR10F15M-00000007 CONSTRUCCION DE CANAL FLUVIAL 316 ML 2º ETAPA (EL INVO. CIRRIHARUA)	114-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	EJIDO NUEVO CHIHUAHUA	RURAL	1		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	ADMINISTRACION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL- MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		SEAPORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,834,771	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,834,772	0	0%	NOTA: EN ESTA OBRA SE REGISTRA DEL 0% DE AVANCE DEBIDO A QUE A LA PRESENTE FECHA AUN NO HA SIDO INICIADA, EL CUAL ESTA OBRA SOLAMENTE SE TIENE CONSIDERADO UNICAMENTE EL 50% DE ANTICIPO

96		COBERTURA ESTATAL			UBC 19 463 5001 599	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DEL CAMPO		AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 100-SECRETARÍA	5,500,000	0	5,500,000	0	0%	0	0	0	OTROS	0%	0	A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE OTRA META CORRESPONDIENTE A ESTE MISMO PROYECTO, SIN EMBARGO COMO NO ES POSIBLE CAPTURAR EN EL SISTEMA SE DESCRIBE EN ESTE ESPACIO META PROGRAMADA ANUAL ACUMULADA AL TRIMESTRE AVANCE N. ASISTENCIA TÉCNICA 3,500 0.00 0.00 RESERVACIONES NO REFLEJA AVANCES FÍSICO FINANCIERO DEBIDO A QUE A LA FECHA SE HA REALIZADO LA VALUACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EN ESPERA DE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.	
9434		COBERTURA ESTATAL			PBL78202001	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO- PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO		ENERGÍA (TA- PETROLÍOS MEXICANOS (CORPORATIVO))	360,000	0	360,000	0	0%	0	0	0	APOYO	0%	0	NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS, DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO EL CONVENIO ENTRE EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN	
		GASTO CORRIENTE																							
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
9270		COBERTURA ESTATAL			FPN0800009 036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE CHAMPAS		EDUCACIÓN PÚBLICA (H0- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES)	465,300	465,300	465,300	226,507	49%	1,267			ACTIVIDAD	49%	465,300	226,507	49%