

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones									
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %										
														Ministrado	Programado	Ejercido																	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	109	11																							
7-CHIAPAS RECURSO 2007																																	
SUBSIDIOS (EN RECURSOS)																																	
PROYECTOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																																	
RIES																																	
INVERSION																																	
OBRA PUBLICA																																	
CONSTRUCCION																																	
11874	CONSTRUCCION DE UNEME (CAPABITS) EN TUXTLA GUTIERREZ	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	240002E04 37800101	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SAUD	1060978	12-SALUD (TGO-SECRETARIA)	170,000	170,000	170,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	3	0	0%										
11632	LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIERREZ, TRAMO: KM. 0-600. KM. 34-600	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	240008E04 18000101	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION Y TRANSPORTE B	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMBIOS HABITANTES	26	26	1,033,299	1,033,299	1,033,299	0	0%	0	0	ESTUDIO	4	2	41%	EL PROYECTO LO CONFORMAN: ESTUDIO Y PROYECTO Y DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUBTRAMO KM. 0-700; KM. 3-100; KM. 4-100; KM. 14-100 Y KM. 17-100; KM. 24-100 (MODIFICACION); ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, SUBTRAMO 17-000 KM. 24-100 (MODIFICACION); ESTUDIO Y PROYECTO DISTRIBUIDOR VAL RAYMUNDO ENRIQUEZ. EL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES UN PROMEDIO DE TODAS LAS ACCIONES.									
4983	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	17-CINTALAPA	LAZARO CARDENAS	RURAL	RE0004780 1017	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ORENAL ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y BANEAMIENTO	2757	31-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	3,380,418	3,360,418	3,360,418	2,899,612	86%	0	0	OBRA	1	1	86%										
11617	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL DE COMITAN (120 CAMAS)	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	240002E04 37810119	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SAUD	12815	12-SALUD (TGO-SECRETARIA)	10,459,322	10,459,322	10,459,322	0	0%	0	0	ESTUDIO	3	0	0%										
12493	UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II FRONTERIZA (ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO)	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	RE0007480 2019MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	12815	31-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	579,269	579,269	579,269	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	86%										
43171	CENTRO ECOTURISTICO LA PALMA	SACAPETAHUA	LA PALMA	RURAL	PC00047802	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	34-PROGRAMA DE APYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (U1-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	AL TERCER TRIMESTRE DEL 2007 LA OBRA NO TIENE AVANCE FISICO- FINANCIERO, PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION.									
4954	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE "20 DE ABRIL"	SACAPETAHUA	VIARIAS	RURAL	RE00047803 6003	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y BANEAMIENTO	1420	31-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	7,121,190	7,121,190	7,121,190	6,690,054	94%	0	0	OBRA	1	1	93%										
3689	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	38-HUATLAN	DURAZNAL	RURAL	RE0004780 1018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAL Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y BANEAMIENTO	162	31-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	977,221	977,221	977,221	932,066	95%	0	0	OBRA	1	1	95%										
4702	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA	42-HUATLAN	HUATLAN	RURAL	RE00047802 2042	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y BANEAMIENTO	767	31-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	2,436,000	1,827,000	2,436,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%										
4924	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	64-DIXICHIC	ZONA URBANA	RURAL	RE00047803 5064	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y BANEAMIENTO	1683	31-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	3,326,979	3,326,979	3,326,979	989,562	30%	0	0	OBRA	1	0	29%										
5176	CONALEP	65-PALENGUE	PALENGUE	URBANO	FF11847804	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	VARIOS	11-EDUCACION PUBLICA (LMB-COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS)	4,983,011	4,983,011	4,983,011	2,752,848	55%	0	0	ESCUELA	9	9	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL									
4328	UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION VI SELVA (ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO)	65-PALENGUE	PALENGUE	URBANO	RE00074802 6006MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9722	31-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	579,269	579,269	579,269	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%										
41139	PROYECTO EJECUTIVO DEL PORTAL DE ARTESANOS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	RE000413801 4	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	14284	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (U1-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL, PRESUPUESTARIO	979,800	979,800	979,800	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	EN EL ESTADO PRESUPUESTARIO DICE QUE EL PY ES PARA TUXTLA GUTIERREZ Y DEBE DECIR SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, TODA VEZ QUE HUBO UN ERROR AL REALIZAR LA ADECUACION PRESUPUESTARIA; NO SE CORRIGIO PORQUE EL PROYECTO SERA CANCELADO PARA LA REALIZACION DE OTRO PROYECTO.									
11950	CONSTRUCCION DE UNEME (CAPABITS) EN TAPACHULA	89-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	240002E04 37801089	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SAUD	76988	12-SALUD (TGO-SECRETARIA)	170,000	170,000	170,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	3	0	0%										
11471	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO REGIONAL DE SAUD PUBLICA, BANCO DE SANGRE Y SERVICIO DE VACUNOLOGIA	89-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	240002E04 37800200	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SAUD	30437	12-SALUD (TGO-SECRETARIA)	190,000	190,000	190,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	3	0	0%										
1966	LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA, ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLA NO. 3 DEL PUENTE SIRO COATAN	89-TAPACHULA	VIARIAS	URBANO	240008E04 18001989	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION Y TRANSPORTE B	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMBIOS HABITANTES	26	26	66,697	66,697	66,697	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%										
4336	NUOVO ACCESO A TAPACHULA (PROYECTO EJECUTIVO)	89-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	RE00074802 5999MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30796	31-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	649,750	649,750	649,750	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	90%	PROYECTO EN ELABORACION, PENDIENTE DE PAGO.									
12641	PUENTE EMBLEMATICO SOBRE EL RIO COATAN (PROYECTO EJECUTIVO)	89-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	RE00074802 6006MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30796	31-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	2,446,500	2,446,500	2,446,500	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	90%	PROYECTO EN ELABORACION, PENDIENTE DE PAGO									

4367	PUNTE VADUCTO SOBRE LA CARRETERA COSTERA (PROYECTO EJECUTIVO)	59-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	8B00704802 7998MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	307396	776,250	776,250	776,250	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	90%	PROYECTO EN ELABORACION, PENDIENTE DE PAGO.
4374	VALIDAD DE ENLACE ENTRE EL PUNTE EMBLEMATICO Y CARRETERA PUERTO CHAÑAS (PROYECTO EJECUTIVO)	59-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	8B00704803 4998MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	307396	477,377	477,377	477,377	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	90%	PROYECTO EN ELABORACION, PENDIENTE DE PAGO.
4651	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACION)	97-TONALA	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	8D00437800 4097	RES-FEPEF	DESARROLLO URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1000	1,739,862	1,739,862	1,739,862	1,265,984	74%	0	0	OBRA	1	1	73%	
1540	RECONSTRUCCION DEL PASEO SUR - ORIENTE PASO A DESNIVEL S.L.B. SUR - OTE. A LA ALTURA DE LA CARRETERA VILLALPLOS	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	294008B004 1801101	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	164,552	164,552	164,552	164,552	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
1528	CAMINO ACCESO COMALEP - TUXTLA CHICO TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000 (F.A.)	103-TUXTLA CHICO	VARIAS	RURAL	294008B004 37633102	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	1,676,572	1,676,572	1,676,572	1,295,611	77%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16620	CAMINO TIEMO Y AJALON-TLA EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+000	109-TAJALON	VARIAS	RURAL	294008B004 37633109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTE	9,524,557	9,524,557	9,524,557	8,037,530	84%	0	0	KILOMETRO LINEAL	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
15597	CAMINO CACAHOATAN-CARRILLO PUERTO TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+200 (F.A.)	15-CACAHOATAN	VARIAS	RURAL	294008B004 37632015	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,085,263	83%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
1566	CAMINO FAJA DE ORO-TURBIDE AGUILA SUBTRAMO: FAJA DE ORO-TURBIDE SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+000 (F.A.)	15-CACAHOATAN	VARIAS	RURAL	294008B004 376331015	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	1,824,620	1,824,620	1,824,620	1,752,810	96%	0	0	KILOMETRO LINEAL	15	15	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
1533	CAMINO ACAPETAHUA-EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+500 (F.A.)	3-ACAPETAHUA	VARIAS	RURAL	294008B004 37632033	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	1,689,819	1,689,819	1,689,819	1,301,441	77%	0	0	KILOMETRO LINEAL	17	17	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
15691	RAMAL A SOCUNUCO - E.C. COSTERA TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000 (F.A.)	3-ACAPETAHUA	VARIAS	RURAL	294008B004 376330033	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	1,629,025	1,629,025	1,629,025	1,524,925	94%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
15573	RAMAL A SAN FELPE TIZAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 (F.A.)	32-ESCURTILLA	VARIAS	RURAL	294008B004 37630002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	1,643,863	1,643,863	1,643,863	1,520,161	92%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
15588	CAMINO INDEPENDENCIA - VALDIVIA - MAPASTEPEC TRAMO: CARR. COSTERA-KM. 21.0	31-MAPASTEPEC	VARIAS	RURAL	294008B004 37632051	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	1,701,784	1,701,784	1,701,784	1,663,547	98%	0	0	KILOMETRO LINEAL	21	21	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
14599	RAMAL A MAZATAN - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA) TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+000 (F.A.)	34-MAZATAN	VARIAS	RURAL	294008B004 37630054	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	4,337,532	4,337,532	4,337,532	2,708,489	62%	0	0	KILOMETRO LINEAL	15	15	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
14481	RAMAL A FLOR DE CACAO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+500 (F.A.)	59-OCOSINGO	VARIAS	RURAL	294008B004 37614059	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTE	3,837,164	3,837,164	3,837,164	3,816,720	99%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
14487	RAMAL A FRONTERA CORISZAL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+000 (F.A.)	59-OCOSINGO	VARIAS	RURAL	294008B004 37615059	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTE	1,483,217	1,483,217	1,483,217	1,473,213	99%	0	0	KILOMETRO LINEAL	17	17	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
15620	RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (PULJAPAN-CHOCCHUTAL) RANCHERIA LA GRANDE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+300	59-PULJAPAN	VARIAS	RURAL	294008B004 37640659	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	466,129	302,984	466,129	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
15680	RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (PULJAPAN-PALD BLANCO) SAN ANTONIO-LOS LIMONES, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 9+100 (F.A.)	59-PULJAPAN	VARIAS	RURAL	294008B004 37640769	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	961,417	637,321	961,417	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS

1576	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TOMALA-PULJAPAN),NUEVO TENEJAPA-SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 5400 - KM. 5400 (F.A.)	59-PULJAPAN	VARIAS	RURAL	294008B004 37944669	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 114. UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	613,814	368,979	613,814	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
1578	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PLAN DE AYALA-EMLIJANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0-600 AL KM. 1400	59-PULJAPAN	VARIAS	RURAL	294008B004 37944669	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 114. UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	692,660	560,348	692,660	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
1216	CAMINO: VILACOMALTILAN-SANTA CRUZ LAS BRISAS-EJIDO HDALGO, TRAMO: KM. 0-600 - KM. 15400 (F.A.)	71-VILLA COMALTILAN	VARIAS	RURAL	294008B004 37920571	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 114. UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,121,204	2,121,204	2,121,204	2,073,960	98%	0	0	0	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS	
1441	CAMINO: LA TRINIDAD-PASO EL NARANJO, TRAMO: KM. 0-600 - KM. 15400 (F.A.)	77-SALTO DE AGUA	VARIAS	RURAL	294008B004 37910177	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTE	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 114. UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	3,132,358	3,132,358	3,132,358	2,920,554	93%	0	0	0	16	16	100%	LA UNIDAD DE MEDIA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS	
1184	CAMINO: EL GANCHO-LA LIBERTAD-ECJARRITAS-CD.HDALGO, TRAMO: LA LIBERTAD-ECJARRITAS-CD. HDALGO, TRAMO: KM. 0-600 - KM. 15400 (F.A.)	67-SUCHITE	VARIAS	RURAL	294008B004 37920697	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 114. UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,734,655	1,734,655	1,734,655	1,466,706	84%	0	0	0	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS	
1581	CAMINO: CHESPAL NUEVO-PAVENCU, TRAMO: KM. 0-600 - KM. 20400 (F.A.)	69-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	294008B004 37927099	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 114. UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	PROYECTO CANCELADO
1516	CAMINO: LOS TOROS-JOAGUIN MIGUEL GUTIERREZ TRAMO: KM. 0-600 - KM. 6-700 (F.A.)	69-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	294008B004 37933269	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 114. UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,476,724	1,476,724	1,476,724	1,469,764	99%	0	0	0	9	9	100%	LA UNIDAD DE MEDIA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS	
1526	CAMINO: TAPACHULA-CARRILLO PUERTO, TRAMO: KM. 0-600 - KM. 13400 (F.A.)	69-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	294008B004 37932199	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 114. UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,713,338	1,713,338	1,713,338	1,372,840	79%	0	0	0	13	13	100%	LA UNIDAD DE MEDIA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS	
1639	RAMAL A EJIDO RIO FLORIDO TRAMO: KM. 0-600 - KM. 6-200 (F.A.)	69-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	294008B004 37933469	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 114. UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,447,770	1,447,770	1,447,770	1,257,527	87%	0	0	0	8	8	100%	LA UNIDAD DE MEDIA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS	
1542	RAMAL A SAN ANTONIO MIRAMAR, TRAMO: KM. 0-600 - KM. 6-400 (F.A.)	69-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	294008B004 37932669	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 114. UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,039,630	2,039,630	2,039,630	1,222,969	60%	0	0	0	6	6	95%	LA UNIDAD DE MEDIA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS	
4369	AMPLIACION PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO TURISTICO DE CHOCHOHLUTAL	69-PULJAPAN	CHOCHOHLUTAL	RURAL	PFD02718603	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	SE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416. DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	650,000	325,000	650,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION EN EL RECUADRO DONDE SE ESPECIFICA EL DESTINO DEL GASTO. SE SELECCIONA LA OPCION DE AMPLIACION. DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE PROYECTO EJECUTIVO.	
4347	MEJORAMIENTO EDIFICIO PLAZA DE LAS INSTITUCIONES (REMEDIACION DE ESPACIOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPLEO DE LA SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO)	101-Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	URBANO	8B00438800 4101ME	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	015432	SE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416. DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	120,936	120,936	120,936	120,936	100%	0	0	0	1	1	100%		
4372	PALACIO DE GOBIERNO (ADECUACION DE ESPACIOS EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO ADECUACION DE LA COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA Y SUMINISTRO DE ORINAL EN BALCON PRINCIPAL)	101-Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	URBANO	8B00438800 4101ME	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	015432	SE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416. DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	636,211	636,211	636,211	606,151	97%	0	0	0	1	1	100%		
4076	PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	101-Tuxtla Gutierrez	COFOYA	URBANO	8B00413800 7	FES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE POBLADORES	2656	SE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	420,332	420,332	420,332	0	0%	0	0	0	1	0	0%	ESTE RECURSO SERA UTILIZADO PARA ESTUDIO Y EVALUACION DE PROYECTO.	
3923	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA ENTORNO AL PARQUE DE UNION JUAREZ	105-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	8B00413800 7	FES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	2659	SE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	0	2,500,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%		
4761	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANEAMIENTO Y MANEJO DE IMPACTO AMBIENTAL	107-VILLA CORZO	EL PARRAL	RURAL	8ED0437800 5107	FES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ORNAMENTO, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	10116	SE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416. DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	450,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%		
4717	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANEAMIENTO Y MANEJO DE IMPACTO AMBIENTAL	107-VILLA CORZO	VILLA CORZO	RURAL	8ED0437800 5107	FES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ORNAMENTO, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3032	SE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416. DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	450,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%		
4349	RODEO DE VILLA CORZO (AMPLIACION DE LINEA Y MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO)	107-VILLA CORZO	VILACORZO	URBANO	8B00438800 4101ME	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	01676	SE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416. DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	647,123	647,123	647,123	0	0%	0	0	0	1	1	100%	ACCION CONCLUIDA PENDIENTE DE PAGO.	

4722	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	18-VILAFLORES	VILAFLORES	RURAL	RED0047801 618	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	30713	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 'A'	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
2935	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE COPANALA	21-COPANALA	COPANALA	URBANO	RED00413800 2	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	659	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	195,243	0	195,243	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
4762	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANEAMIENTO Y MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	29-CHICOBSEN	CHICOBSEN	RURAL	RED0047800 4029	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2953	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 'A'	450,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
4704	ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO Y PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO	39-CHICOMUELO	PAOLO L. SDMR	RURAL	RED0047802 5030	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2629	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 'A'	1,450,000	1,450,000	1,450,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
4654	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	34-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	RURAL	RED0047802 6004	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	16860	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 'A'	350,000	350,000	350,000	177,830	51%	0	0	ESTUDIO	1	1	50%	
4662	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SANEAMIENTO Y MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	46-JOJUPILAS	JOJUPILAS	RURAL	RED0047800 2046	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	9145	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 'A'	450,000	450,000	450,000	171,947	38%	0	0	ESTUDIO	1	0	38%	
4670	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MIXTOZINTLA	EL CARREZAL	RURAL	RED0047800 6007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EBUENITRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	963	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 'A'	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
4324	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	75-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	RED0047803 2044	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	0	33-PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	0	4,350,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN REPROGRAMACIÓN PARA SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL DE OTROS PROYECTOS. LA CANCELACIÓN DEL RECURSO POR 650,000.00 FUE AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. 87426/07, DESTINADO A LA OBRA PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO TURÍSTICO DE CHICHONJUTAL.
4174	PROYECTO DE IMAGEN URBANA DE TAPACHULA (AVENIDA CENTRAL NORTE Y 2A. ORIENTE)	69-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	RED00413801 6	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	69691	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	511,750	511,750	511,750	306,832	60%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE RECURSO ES PARA ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO.
4749	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	91-TEOPISCA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	RED0047803 2044	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	86	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 'A'	90,000	90,000	90,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
4722	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES Y MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	94-TEOPISCA	TEOPISCA	RURAL	RED0047801 5004	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	9730	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 'A'	750,000	750,000	750,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
1967	REHABILITACIÓN URBANISMO NORTE ORIENTE. CONSTRUCCIÓN DE PASO A DERECHA, KM. 4+650 CALZADA CAJÓN DEL SUMIDERO	101-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	RED00020093 7007101	DESARROLLO ECONÓMICO	COMERCIO Y TRANSPORTE	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN DE CAMBIOS	HABITANTE	33-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	855,094	855,094	855,094	855,094	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	LA META CORRESPONDE A JARDINERÍA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CARRILES LATERALES
4370	MERCADO DR. RAFAEL PASCALIO GAMBOA (REHABILITACIÓN DE DOMO)	101-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	RED0043860 9101MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	915432	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 'A'	120,715	120,715	120,715	120,715	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4669	PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE MORELOS Y SU ENTORNO URBANO	101-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	RED00413801 2	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	40465	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	875,500	875,500	875,500	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	ESTE RECURSO SERÁ UTILIZADO PARA ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO.
3943	RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL DE SAN MARCOS.	101-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	RED0043860 9	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	40465	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	963,588	963,588	963,588	932,507	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	
3693	RESTAURACIÓN DEL ÁTRIO DEL TEMPLO SENOR DEL CALVARIO EN TUXTLA GUTIÉRREZ	101-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	RED0043860 5	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	40465	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	226,071	226,071	226,071	206,857	91%	0	0	OBRA	1	1	100%	
3919	REHABILITACIÓN DE LA TECHUMBRE DEL TEMPLO DE LA VIRGEN DEL ROSARIO.	107-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	RED00413801 9	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	953	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,327,298	1,327,298	1,327,298	961,168	42%	0	0	OBRA	1	1	85%	
3943	RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA CARIDAD	18-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	RED0043860 6	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	2615	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	800,000	0	800,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
3832	RESTAURACIÓN DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO EN CHIAPA DE CORZO (CA. ETAPA).	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	RED00413800 1	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	9767	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,226,116	1,810,832	2,226,116	16,902	1%	0	0	OBRA	1	1	85%	
2945	RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SANTO DOMINGO EN CHIAPA DE CORZO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	RED00413800 3	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	9767	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	715,029	29%	0	0	OBRA	1	1	90%	
3689	RESTAURACIÓN DEL ÁTRIO DEL TEMPLO DE SANTO DOMINGO Y SAN JUAN NEPOMUCENO EN CHILÓN	37-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	RED00413801 1	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	987	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	960,846	960,846	960,846	179,898	19%	0	0	OBRA	1	1	100%	

3790	REHABILITACION DE LA PLAZA CENTRAL DE RAYON.	73-RAYON	RAYON	URBANO	RD004138018	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	9151	3,212,864	3,212,864	3,212,864	15,984	0%	0	0	0	OBRA	1	0	15%	
3056	REHABILITACION DE LA PLAZA ANGEL ALBINO CORZO	8-ANGEL ALBINO CORZO	ANGEL ALBINO CORZO	URBANO	RD004138018	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	9094	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
0928	Rehabilitación y ampliación del cárcamo de bombeo de aguas negras no.1	87-SUCHATE	CIUDAD HIDALGO	RURAL	RED0047801887	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ORNAEL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	14437	207,457	207,457	207,457	83,898	26%	0	0	0	OBRA	1	0	26%	
11755	REHABILITACION DE OFICINA PARA LA OPSIMS	85-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	29400260419701069	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	SALUD SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SALUD	452961	726,714	726,714	726,714	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO.
41430	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL CONJUNTO CONVENTUAL DE SANTO DOMINGO EN TECAPAN.	52-TECAPAN	TECAPAN	URBANO	RD004138018	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	3670	230,000	230,000	230,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	ESTE RECURSO SERA UTILIZADO PARA ESTUDIO DEL CONJUNTO CONVENTUAL DE SANTO DOMINGO EN TEPAPAN.
41761	RESTAURACION DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN	52-TECAPAN	TECAPAN	URBANO	RD004138018	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	3670	4,000,000	4,000,000	4,000,000	1,109,751	28%	0	0	0	OBRA	1	0	4%	ESTA OBRA TIENE UN RECURSO COMPLEMENTARIO QUE CORRESPONDE A OTRAS APORTACIONES Y SUBSIDIOS.
37667	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL DE TENEJAPA	83-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	RD004138018	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	1600	1,808,432	1,808,432	1,808,432	16,363	1%	0	0	0	OBRA	1	1	55%	
	EQUIPAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION																							
6443		COBERTURA ESTATAL			FEH16478607	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	EDUCACION SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	CONALEP	1,500,438	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	
	OTROS																							
53798		COBERTURA ESTATAL			RD0047802099	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	AEROPUERTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	HABITANTES	450,000	450,000	450,000	315,000	70%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	70%	ESTE PROYECTO SE ESTA REALIZANDO CON RECURSOS PROPIOS DE LA SECRETARIA, YA QUE HASTA LA FECHA NO SE CUENTAN CON LOS RECURSOS FEDERALES DEL FIES.
4383		COBERTURA ESTATAL			L.G.P. 202 0003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	ACUICULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA	PESCADOR	150,000	150,000	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	44	0	0%	PROYECTO QUE SE AUTORIZO CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN LA QUE EN SU TOTALIDAD CUENTA CON UNA MEZCLA DE RECURSOS Y DONDE SE REALIZARAN LAS METAS PROGRAMADAS CON EL TOTAL DEL COSTO DEL PROYECTO. NOMBRE DE PROYECTO. PROGRAMA DE PESCA Y ACUICULTURA ALIANZA CONTIGO
	<b>FIEF</b>																							
	OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																							
4286	CASA DE LA CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PROYECTO EJECUTIVO)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBANO	RD0074803600PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	452961	653,062	653,062	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO, PENDIENTE DE PAGO.
4283	OFICINA DE LA REPRESENTACION DEL ESTADO DE CHIAPAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PROYECTO EJECUTIVO)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBANO	RD0074803600PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	452961	360,378	360,378	360,378	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO, PENDIENTE DE PAGO
2516	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DEMOSTRATIVO LA CHACONA	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	RURAL	08C00710803101	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	INFRAESTRUCTURA RURAL Y AGROPECUARIO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCIDOR	6,650,000	6,650,000	6,650,000	1,602,229	24%	0	0	0	OBRA	2	1	45%	EL BAJO AVANCE FISICO FINANCIERO SE DEBE A QUE SE REALIZO LA REPROGRAMACION PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA, FALTANDO LA PERSONALIZACION DE COMPRANET ANTE LA CONTROLORIA
34611	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL LABORATORIO DE MONITOREO AMBIENTAL	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	08G00328031	FIES-FEIEF	OTROS	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE HISTORIA NATURAL Y ECOLOGIA	31542 HABITANTES	11,036,775	9,584,365	9,584,365	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EN PROCESO DE GESTO LA LICITACION DE LA OBRA, FALTANDO LA PERSONALIZACION DE COMPRANET ANTE LA CONTROLORIA
11883	LIBRAMIENTO BUR DE TUXTLA GUTIERREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 34+600	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	29400260419809101	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	3,848,248	3,848,248	3,848,248	505,838	13%	0	0	0	ESTUDIO	0	8	86%	ESTE PROYECTO CONTIENE ESTUDIO Y PROYECTO DE LOS SUBTRAMOS: KM. 0+000 - KM. 6+000 Y KM. 14+500 - KM. 17+000 ESTUDIO Y PROYECTO DEL ENTORNO QUE TUXTLA-COCCOCHUITAN, DEL PUENTE SOBRE ARROYO SAN FRANCISCO, DISTRIBUIDOR VIAL RAYNANDO ENRIQUEZ, Y DE LOS PASOS A DESNIVEL: RANCHO VIEJO, SANTA ROSA, CAMINO VIEJO A SUCHIAPA, ESTUDIO Y PROYECTO, DEL SUBTRAMO KM. 0+000 - KM. 17+000, KM. 26+450 - KM. 34+600 MODIFICACION DE TRAZO TOPOGRAFICO, ESTUDIO Y PROYECTO DISTRIBUIDOR VIAL VETERINARIA CON RESPECTO A LAS METAS EL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES UN PROMEDIO DE TODAS LAS ACCIONES
15512	CAMINO: TENO - YAJALON, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 29+000	109-YAJALON	VARIAS	RURAL	294002604118014109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	295,602	295,602	295,602	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	3	0	0%	ESTE PROYECTO CONTIENE LAS SIGUIENTES ACCIONES: ESTUDIO Y PROYECTO, TRAMO KM. 24+000 - KM. 29+000 (MODIFICACION); ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, TRAMO: KM. 24+000 - KM. 29+000 (MODIFICACION); ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, TRAMO: KM. 24+000 - KM. 29+000 (MODIFICACION)
19311	CAMINO: POZO COLORADO - CHAPILLA - SAN LUCAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+000	110-SAN LUCAS	VARIAS	RURAL	294002604119001110	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	510,438	510,438	510,438	510,438	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	10	100%	ESTE PROYECTO ESTA CONFORMADO POR: ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000. LOS RECURSOS CORRESPONDEN A RESERVENOS FINANCIEROS 2007 DE LOS RECURSOS APROBADOS 2006.
14796	CAMINO: E.C. FRONTERIZA DEL SUR - ZAMORA PICO DE ORO - REFORMA AGRARIA - LAS GUACAMAYAS - BOCA CHAJUL - E.C. FRONTERIZA SUR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 70+000	116-MARQUES DE COMILLAS	VARIAS	RURAL	294002604118012116	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTE	1,302,616	1,302,616	1,302,616	866,403	67%	0	0	0	ESTUDIO	6	6	76%	ESTE PROYECTO ESTA CONFORMADO POR ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LOS SUBTRAMOS: KM. 42+000 - KM. 56+000 Y 56+000 AL 70+000.
11725	CAMINO: LA GRANADILLA-SANTA ROSA- EJIDO LOPEZ MATEOS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 20+000	2-ACALA	VARIAS	RURAL	29400260411800202	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	1,156,762	1,156,762	1,156,762	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	3	1	47%	ESTE PROYECTO CONTIENE ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 20+000 EL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES UN PROMEDIO DE TODAS LAS ACCIONES.
15474	ESTUDIO Y PROYECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y FACTIBILIDAD DEL CAMINO: SAN JUAN CHAMUL-ATAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 46+300	23-CHAMULA	VARIAS	RURAL	29400260411800203	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	1,242,631	1,242,631	1,242,631	930,988	75%	0	0	0	ESTUDIO	6	4	63%	ESTE PROYECTO CONTIENE ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LOS SUBTRAMOS: KM. 54000 - KM. 14+780 Y KM. 14+780 - KM. 26+380. ESTE PROYECTO TUVO MODIFICACION DE METAS



1468	CAMINO: TAPACHULA-EL EDEN- NUEVA ALEMANIA. TRAMO: KM. 9-1000. KM. 39-100 (T.A.)	99-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	2540X8B004 39019899	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	2,186,608	2,186,608	2,186,608	2,123,766	97%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	30	39	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
AMPLIACION																								
4426	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMPAMENTO TURISTICO CIEVA DEL TELON	99-OCOSINGO	LACANJA CHANSAYAB	RURAL	PCF0023804	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	90,000	90,000	90,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CONTRATO FIRMADO EN EL RECUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE SELECCIONO AMPLIACION, DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
4476	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMPAMENTO TURISTICO TOP CHE	99-OCOSINGO	LACANJA CHANSAYAB	RURAL	PCF0023802	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	67,500	67,500	67,500	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CONTRATO FIRMADO EL 24/09/07. EN EL RECUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE SELECCIONO AMPLIACION, DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
4396	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CENTRO TURISTICO CHEN ULICH	99-OCOSINGO	LACANJA CHANSAYAB	RURAL	PCF0023801	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	67,500	67,500	67,500	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CONTRATO FIRMADO EL 24/09/07. EN EL RECUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE SELECCIONO AMPLIACION, DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
4426	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CENTRO TURISTICO POOP CHAN	99-OCOSINGO	NEUA PALESTINA	RURAL	PCF0023803	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CONTRATO FIRMADO EL 24/09/07. EN EL RECUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE SELECCIONO AMPLIACION, DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
4367	PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO TURISTICO DE PUERTO ARISTA	97-TONALA	PUERTO ARISTA	RURAL	PCF0021804	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	700,000	350,000	700,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CONTRATO FIRMADO EL 24/09/07. EN EL RECUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE SELECCIONO LA OPCION DE AMPLIACION, DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE PROYECTO EJECUTIVO
MODERNIZACION																								
1469	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2540X8B004 76010101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	22,162,857	22,162,857	22,162,857	22,003,149	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	29,772	29,772	100%	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA PATRIA NUEVA (23 ACCIONES)
1471	LIBRAMIENTO DE VILLAFLORES. TRAMO: KM. 6-1000. KM. 4-800 (PUENTE LA GIRONDA II EN EL KM. 2-800) CONSTRUCCION DE PROTECCION DEL CONO DE DESBARRAS	108-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	2540X8B004 76010108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	612,636	612,636	612,636	573,426	94%	0	0	0	METRO LINEAL	321	327	100%	ADICIONALMENTE SE EJECUTARA 150 METROS LINEALES DE OBRA DE DRENAJE
MEJORAMIENTO																								
4120	POBLADO LAZARO CARDENAS (CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL)	17-CINTALAPA	LAZARO CARDENAS	RURAL	KB00047801 901795	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10182 HABITANTES	1,227,604	1,227,604	1,227,604	11,374	1%	0	0	0	OBRA	100	1	1%	
4161	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE DE TUXTLA GUTIERREZ (ELECTRIFICACION)	27-CHAPA DE CORZO	VARIAS	URBANO	KB00047800 102795	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46088 HABITANTES	7,127,438	7,127,438	7,127,438	6,676,856	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4176	UNIDAD DEPORTIVA	47-JIYOTOL	JIYOTOL	RURAL	FD00047800 904795	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	16484 HABITANTES	668,171	668,171	668,171	652,443	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4120	CENTRAL CAMIONERA	91-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	RURAL	KB00074800 601795	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	TRANSPORTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	42789 HABITANTES	860,000	860,000	860,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
4136	MERCADO DE LA ZONA NORTE	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	KB00074801 907995	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	19110 HABITANTES	1,259,250	1,259,250	1,259,250	440,738	35%	0	0	0	PROYECTO	1	1	62%	
4120	HASTO MUNICIPAL	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	KB00074801 907995	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	19110 HABITANTES	560,160	560,160	560,160	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	66%	
4168	MERCADO SEBASTIAN ESCOBAR	99-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	KB00074803 608995	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30786 HABITANTES	1,284,504	1,284,504	1,284,504	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	40%	
4133	PARGUE EL HUACAL	99-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	KB00074801 109995	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30786 HABITANTES	1,410,984	1,410,984	1,410,984	450,207	33%	0	0	0	PROYECTO	1	1	60%	
4190	HASTO MUNICIPAL (ESTUDIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS)	99-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	KB00047801 908995	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30786 HABITANTES	4,496,805	4,496,805	4,496,805	13,370	0%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	
4123	SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	99-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	KB00048801 608995	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30786 HABITANTES	243,275	243,275	243,275	0	0%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	
4178	VIALIDAD DE ENLACE ENTRE EL PUENTE EMBLEMATICO Y CARRETERA PUERTO CHAPAS	99-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	KB00074803 408995	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30786 HABITANTES	316,123	316,123	316,123	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	90%	PROYECTO EN ELABORACION, PENDIENTE DE PAGO
MANTENIMIENTO																								
4284	CASA DE GOBIERNO (REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR E INSTALACION DE CRISTALES BLINDADOS)	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KB00048800 210195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	615432	960,617	960,617	960,617	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	98%	PROYECTO AUTORIZADO EN AGOSTO, OBRA EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO.
REHABILITACION																								

1474	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHES, SENALAMIENTO (COLOCACION DE BOTAS), QUARNOCIONES Y DRENAJE PLUVIAL)	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	294098B0043 76090101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	29-REGISTRACIONES PARA LAS OPERACIONES Y PROGRAMAS DE MANEJO FINANCIERO   210-UNIDAD DE CREDITO PUBLICO	831,000	831,000	831,000	828,400	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4.827	4.827	100%	ADICIONALMENTE SE EJECUTARA -1027.14 METROS 160 PEZA METAS EJECUTADAS AL 100% DE AVANCE FISICO
19152	REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA COMISION DE CAMINOS	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	294098B0043 88040101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	411,410	411,410	411,410	411,410	100%	0	0	0	0	0	0	100%	LOS RECURSOS CORRESPONDEN A RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2007. DE LOS RECURSOS APROBADOS 2006.
4277	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO DE CHIAPAS (DIF-CHIAPAS)	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	8600448801 6101PS,PE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	51642	219,470	219,470	219,470	0	0%	0	0	0	0	0	0	40%	PROYECTO AUTORIZADO EN AGOSTO, EN PROCESO PENDIENTE DE PAGO.	
4355	REHABILITACION DEL EMBARCADERO LAGUNA POZUELOS	68-TAPACHULA	BARRA DE CAHOACAN	RURAL	PCRD0437808	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	931,650	568,390	931,650	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION.CONTRATO FIRMADO EL 29/08/07	
EQUIPAMIENTO																									
BIENES MUEBLES																									
10958		9-COBERTURA ESTATAL			294002E004 37007000	DESARROLLO SOCIAL	SAUD DE RECURSOS	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SAUD	2630071	25,573,510	25,573,510	25,573,510	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO. NO HAY AVANCE FISICO PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION. NOTA NO EXISTE EL CAMPO DONDE SOLICITE EL NOMBRE DEL PROYECTO. NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO CON EQUIPO MEDICO A UNIDADES DE SAUD	
OTROS																									
2613		9-COBERTURA ESTATAL			1000002001	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	FAMILIA	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION   103-SECRETARIA	3,250,000	3,250,000	3,250,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	NOMBRE DEL PROYECTO: PLAN MAESTRO DE DESARROLLO DE HIDROELECTRICAS PEQUENAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS. NO SE VISUALIZA EL CAMPO PARA ESCRIBIR EL NOMBRE DEL PROYECTO EN EL SISTEMA. A CONTINUACION MENCIONO OTRA META PROGRAMADA EN ESTE PROYECTO. YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE ANEXAR LAS META PROGRAMADO ALCANZADO ESTADO DE PREFACTIBILIDAD Y EL MILEO AVANCE FISICO - FINANCIERO QUE SE PRESENTA, DE BEERE A QUE ACTUALMENTE SE ESTAN REALIZANDO LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, EL AVANCE SE VERA REFLEJADO EN LOS SIGUIENTES MESES.	
OTROS																									
RESERVA TERRITORIALES																									
6212	ADQUISICION DE SUELO PARA USO HABITACIONAL	159-YAJALON	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	KCN00437804 3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	70 FAMILIAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,995,971	4,995,971	4,995,971	0	0%	0	0	0	0	0	0%	EN PROCESO DE INTEGRACION LA DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE. PARA LA FIRMA DEL CONTRATO COMPRA - VENTA	
6263	ADQUISICION DE SUELO PARA USO HABITACIONAL	17-CINTALAPA	ARROLITO 1 DE MAYO	RURAL	KCN00437804 5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	110 FAMILIAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,400,000	9,400,000	9,400,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	EN PROCESO DE INTEGRACION LA DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE. PARA LA FIRMA DEL CONTRATO COMPRA - VENTA	
41523	ADQUISICION DE SUELO PARA USO HABITACIONAL	17-CINTALAPA	EL ARROLITO	RURAL	KCN00437804 303P1	FES-PEEF	RESERVA TERRITORIAL	RESERVA TERRITORIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	46 FAMILIAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	66,510,024	5,674,200	5,674,200	0	0%	0	0	0	0	0	4%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE. PARA FIRMA DEL CONTRATO COMPRA - VENTA.	
6221	ADQUISICION DE SUELO PARA UD HABITACIONAL	68-PALENGUE	DOS LAURELES	RURAL	KCN00437804 5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	100 FAMILIAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	299,000	299,000	299,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	EN PROCESO DE INTEGRACION LA DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE. PARA LA FIRMA DEL CONTRATO COMPRA - VENTA	
PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
4074	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	95-TILA	ZADUTEL CUD DE AGUA	RURAL	KCN00437804 3006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE Y ACANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y saneamiento	283	103,044	103,044	103,044	103,044	100%	0	0	0	0	0	0	100%		
MEJORAMIENTO																									
1923	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN, CAPTACION Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	52-ESCUINTLA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	43760203242 903H1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	80 FAMILIAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	66,510,024	395,350	395,350	0	0%	0	0	0	0	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION	
16076	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA, PARA EL CARCAMO DE BOMBO	45-HUXTLA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	4376017042 903H1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	400 FAMILIAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	66,510,024	90,007	90,007	0	0%	0	0	0	0	0	0%	EN PROCESO DE LICITACION	
82	AEROFOTOMETRIA EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	71-VILLA COMALTITLAN	VILLA COMALTITLAN	RURAL	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30122 HABITANTES	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	330,072	330,072	330,072	0	0%	0	0	0	0	30	30%		
83	ELABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE RECONSTRUCCION AFECTADA POR STAN	71-VILLA COMALTITLAN	VILLA COMALTITLAN	RURAL	58	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30122 HABITANTES	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	0	35	35%		
PROGRAMA HABITAT																									
CONSTRUCCION																									
5839	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	27-CHIAPA DE CORZO	BARRIO BENITO JUAREZ	URBANO	02758001330 486100GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1077 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION BEDECOL EN CHIAPAS	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
MODERNIZACION																									
6077	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO	27-CHIAPA DE CORZO	BARRIO SANTO TOMAS	URBANO	02758060130 479100GA	FES-PEEF	COMUNICACION Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1077 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION BEDECOL EN CHIAPAS	1,329,371	1,329,371	1,329,371	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
5834	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	27-CHIAPA DE CORZO	PLAN CHAPAS	URBANO	02758060130 486100GA	FES-PEEF	COMUNICACION Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	610 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION BEDECOL EN CHIAPAS	1,053,338	1,053,338	1,053,338	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
MEJORAMIENTO																									
466	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	27-CHIAPA DE CORZO	BARRIO FRANCISCO I MADERO	URBANO	0275801300 46100GA	FES-PEEF	COMUNICACION Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	81 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION BEDECOL EN CHIAPAS	904,588	904,588	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
5811	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE TOMAS CUESTA	27-CHIAPA DE CORZO	BARRIO SANTO TOMAS	URBANO	0275801300 4100GA	FES-PEEF	COMUNICACION Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	876 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION BEDECOL EN CHIAPAS	1,012,705	1,012,705	1,012,705	508,352	50%	0	0	0	0	0	30%		
REHABILITACION																									



81032	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS C. 5 DE FEBRERO ENTRE AV. ANGEL ALBINO CORZO Y AV. LAZARO CARDENAS	27-CHIAPA DE CORZO	BARRIO SAN ANTONIO ABAD	URBANO	02758030200 491100GA	FIES-FEIF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	216 PERSONAS	DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDECO EN CHIAPAS	260,000	260,000	260,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO	748	0	0%
<b>OTROS</b>																											
81593	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	27-CHIAPA DE CORZO			02758030400 H4200GA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACIONES	100 JOVENES	DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDECO EN CHIAPAS	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	0	0	0	0	CAMPANA	2	2	100%
81658	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	27-CHIAPA DE CORZO			02758030400 H4200GA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACIONES	30 MUJERES	DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDECO EN CHIAPAS	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	TALLER	1	0	0%
81770	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	27-CHIAPA DE CORZO			02758030400 H4200GA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACIONES	20 PERSONAS	DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDECO EN CHIAPAS	50,600	50,600	50,600	0	0%	0	0	0	0	0	0	TALLER	1	0	0%
81460	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	27-CHIAPA DE CORZO			02758030400 H4200GA	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SAUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACIONES	200 PERSONAS	DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDECO EN CHIAPAS	48,000	48,000	48,000	16,089	34%	0	0	0	0	0	0	CAMPANA	1	0	0%
81720	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	27-CHIAPA DE CORZO			02758030400 H4100GA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACIONES	130 PERSONAS	DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDECO EN CHIAPAS	270,000	270,000	270,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	OTROS	120	0	0%
81340	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	27-CHIAPA DE CORZO			02758030400 H4200GA	DESARROLLO SOCIAL	FIES-FEIF	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACIONES	20 MUJERES	DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDECO EN CHIAPAS	42,000	42,000	42,000	36,068	86%	0	0	0	0	0	0	TALLER	1	0	0%
81407	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	27-CHIAPA DE CORZO			02758030400 H4200GA	FIES-FEIF	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACIONES	20 PERSONAS	DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDECO EN CHIAPAS	38,400	38,400	38,400	31,715	83%	0	0	0	0	0	0	TALLER	1	0	0%
<b>OTRAS APORTACIONES Y SUBSIDIOS</b>																											
<b>INVERSION</b>																											
OBRA PUBLICA																											
CONSTRUCCION																											
4400	INFRAESTRUCTURA (SISTEMA DE AGUA POTABLE) (PROSAPYS)	5-OCOMUTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	R0003437000 1000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	10379	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	30,133,463	30,133,463	30,133,463	0	0%	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
4337	SECTORIZACION DEL DISTRITO HIDROMETRICO	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	R0011437001 201	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	90774	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	34,927,783	34,927,783	34,927,783	0	0%	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
4475	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (A. ETAPA)	104-TZIMOL	LA MESILLA	RURAL	R0011437009 3104	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2660	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	2,316,328	2,316,328	2,316,328	0	0%	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
4482	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (A. ETAPA)	104-TZIMOL	TZIMOL	RURAL	R0011437000 4104	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4433	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	2,997,214	2,997,214	2,997,214	0	0%	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
4498	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	114-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	RURAL	R0011437000 9114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	8692	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	5,150,877	5,150,877	5,150,877	0	0%	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
4202	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	116-MARQUESES DE COMALAS	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	R0000437004 9116	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	302	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	377,044	377,044	377,044	377,044	100%	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%
4443	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (A. ETAPA)	24-CHANAL	CHANAL	RURAL	R0011437000 1024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	9354	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	4,566,835	4,566,835	4,566,835	0	0%	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
41873	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	25-CHAPULTEÑANGO	CHAPULTEÑANGO	RURAL	R0000437004 1025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3794	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	793,478	793,478	793,478	793,478	100%	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%
4454	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	RURAL	R0011437000 9303	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4054	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	4,000,965	4,000,965	4,000,965	0	0%	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
4475	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	3-ACAPETAHUA	SOCOSUSCO	RURAL	R0011437000 8003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2625	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	2,717,801	2,717,801	2,717,801	0	0%	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
41428	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	34-FRONTERA COMALAPA	NUEVA LINDA	RURAL	R0000437003 9004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	113	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	401,686	401,686	401,686	401,686	100%	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41620	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	38-HUXTAN	ALAJ CHAM	RURAL	R0000437003 9038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	169	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	109,979	109,979	109,979	109,979	100%	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%

4149	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-HUXTAN	SAN SIDRO	RURAL	KDD0043703 2038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	135	163,378	163,378	163,378	163,378	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4151	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-HUXTAN	SAN JOSE LAS FLORES	RURAL	KDD0043703 3038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	313	90,619	90,619	90,619	90,619	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4153	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-HUXTAN	TZAUQLIM	RURAL	KDD0043703 4038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	101	104,192	104,192	104,192	104,192	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4416	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	41-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	RURAL	RED1147303 1041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2424	1,497,838	1,497,838	1,497,838	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
4693	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	49-LARRÁNZAR	LIQUILHO	RURAL	KDD0043700 7040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	71	165,315	165,315	165,315	165,315	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4262	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	59-OCOSINGO	CHAMKUM	RURAL	KDD0043704 6059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	125	249,935	249,935	249,935	249,935	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4219	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	59-OCOSINGO	NUEVO MEXICO	RURAL	KDD0043704 7059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	474	197,233	197,233	197,233	197,233	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4692	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	64-OXOHLIC	TUSHAQUILJA	RURAL	KDD0043700 9064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	801	182,120	182,120	182,120	182,120	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4699	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA EN PLAZA YOSHIB	64-OXOHLIC	YOSHIB	RURAL	KDD0043703 9064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2079	290,534	290,534	290,534	290,534	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4190	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-PALENQUE	CUAUHTEMOC CÁRDENAS	RURAL	KDD0043704 4065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	115	290,006	290,006	290,006	290,006	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2329	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PERIMETRAL Y BORDO EN LA ZONA DE TOPÓN	69-PULZAPAN	TOPÓN	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGRICULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA	PESCADOR	2,223,959	1,108,178	2,223,959	0	0%	0	0	0	METRO CUBICO	74,088	0	0%	PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
4184	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	72-PUEBLO NUEVO BOLSTAHUACÁN	LOS ANGELES	RURAL	KDD0043704 9072	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	36	133,797	133,797	133,797	133,797	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4190	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	77-SALTO DE AGUA	LA FLOR DE BASCÁN	RURAL	KDD0043704 9077	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	160	375,269	375,269	375,269	375,269	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4103	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	78-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	RIO ARCOTETE	RURAL	KDD0043701 1078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	138	361,040	361,040	361,040	361,040	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4190	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	78-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN JOSE YASHITWIN	RURAL	KDD0043701 2078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	809	420,592	420,592	420,592	420,592	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4180	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	81-SIMOJVEL	EL BARNAL	RURAL	KDD0043703 9091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	136	101,156	101,156	101,156	101,156	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4443	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	85-SOYALÓ	SOYALÓ	RURAL	RED1147303 2085	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3652	14,231,838	14,231,838	14,231,838	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
4451	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	85-SOYALÓ	SOYALÓ	RURAL	RED1147300 4086	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3652	2,256,409	2,256,409	2,256,409	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

43781		TIANGUIS EL CARMEN (3A. ETAPA Y ADECUACION DE ESPACIOS AREA DE BORDOS Y AREA CENTRAL)	97-SUCIHATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	RD00043860 1897J8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3454	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	17,486,421	5,248,928	17,486,421	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	0%	PROYECTO AUTORIZADO EN LA ULTIMA SEMANA DE AGOSTO.
43831		RECINTO FISCALIZADO (CONSTRUCCION 3RA. ETAPA Y OBRAS MECANICAS E INSTALACIONES)	98-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	SDJ00437891 96J5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	PUERTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30786	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	13,713,652	4,114,065	13,713,652	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	0%	PROYECTO AUTORIZADO EN LA ULTIMA SEMANA DE AGOSTO.
41139		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	93-TENEJAPA	KOKOLTE	RURAL	K000043700 9093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	2058	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	1,001,062	1,001,062	1,001,062	1,001,062	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
41279		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	93-TENEJAPA	PAJALÓN	RURAL	K000043702 3093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	317	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	376,959	376,959	376,959	376,959	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
40988		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	93-TENEJAPA	CHACOMA CHANA	RURAL	K000043701 9093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	1854	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	901,960	901,960	901,960	901,960	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
41109		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	93-TENEJAPA	JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL	K000043701 7093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	96	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	112,880	112,880	112,880	112,880	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
41221		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	93-TENEJAPA	OCCOCH	RURAL	K000043702 1093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	1142	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	1,636,248	1,636,248	1,636,248	1,636,248	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
42213		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	93-TENEJAPA	KULAKTK	RURAL	K000043700 1093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	732	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	715,514	715,514	715,514	715,514	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
41919		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	98-TLA	MONTEPPE Y SEGUNDA SECCION	RURAL	K000043704 2096	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	26	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	120,950	120,950	120,950	120,950	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
40911		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	98-HUIXTAN	HUIXTAN	RURAL	K000043700 6038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	1050	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	1,134,681	1,134,681	1,134,681	1,134,681	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
40979		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	98-HUIXTAN	JOCOSIC	RURAL	K000043700 6038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	704	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	351,644	351,644	351,644	351,644	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
41681		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	98-HUIXTAN	SAN FERNANDO	RURAL	K000043703 6038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	430	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	641,515	641,515	641,515	641,515	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
40990		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	77-BALTO DE AGUA	PUNTA BRAVA 2A SECCION	RURAL	K000043708 2077	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	322	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	253,938	253,938	253,938	253,938	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
41782		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	81-SMOUOVEL	LOS POCITOS	RURAL	K000043703 9081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	281	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	111,091	111,091	111,091	111,091	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
41687		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	93-TENEJAPA	SALCHEN	RURAL	K000043701 3093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	108	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	677,979	677,979	677,979	677,979	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
41086		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	93-TENEJAPA	CHALAM	RURAL	K000043701 9093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	191	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	124,871	124,871	124,871	124,871	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
41783		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	93-TENEJAPA	MERCEDES	RURAL	K000043703 7093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	275	SS-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	55,780	55,780	55,780	55,780	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

4160	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SS-TENEJAPA	MARANA SECA VIEJO POBLADO	RURAL	K000437001 9093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	548	538,538	538,538	538,538	538,538	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%			
4196	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SS-TENEJAPA	NAVL	RURAL	K000437002 9093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	567	283,477	283,477	283,477	283,477	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%		
4227	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SS-TENEJAPA	PACTEYON	RURAL	K000437002 9093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	738	506,350	506,350	506,350	506,350	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%		
4389	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SS-TENEJAPA	SIBACTEL	RURAL	K000437002 6093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	484	262,259	262,259	262,259	262,259	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%		
4390	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SS-TENEJAPA	SIBACTEL PLAN DE AVALA	RURAL	K000437002 4093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	486	587,661	587,661	587,661	587,661	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%		
4346	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SS-TENEJAPA	SIBANLÁ POCOLIM	RURAL	K000437002 9093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1139	172,282	172,282	172,282	172,282	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%		
MEJORAMIENTO																																
4431	DESARROLLO INSTITUCIONAL (PROSSAPYS)	COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	K000437000 2000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	80	305,538	305,538	305,538	305,538	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
4423	ESTUDIOS Y PROYECTOS. (PROSSAPYS)	COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	K000437000 9000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	9472	11,326,000	11,326,000	11,326,000	11,326,000	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%		
MANTENIMIENTO																																
4435	SUPERVISIÓN TÉCNICA (CONTRATO) (PROSSAPYS)	COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	K000437000 6000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	39915	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	55	0	0%		
REHABILITACIÓN																																
4373	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	198-VILAFLORES	VILAFLORES	RURAL	K0011437000 5108	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	36634	2,032,285	2,032,285	2,032,285	2,032,285	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
4384	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (5A ETAPA)	199-YAJALÓN	YAJALÓN	RURAL	K0011437000 9109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	13619	2,007,608	2,007,608	2,007,608	2,007,608	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
4399	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	RURAL	K0011437000 1019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	86385	7,731,082	7,731,082	7,731,082	7,731,082	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
4384	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	20-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	RURAL	K0011437000 8020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	7877	1,156,393	1,156,393	1,156,393	1,156,393	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
4454	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	34-CAPETZHA	SOCOMULCO	RURAL	K0011437000 7033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2768	6,108,842	6,108,842	6,108,842	6,108,842	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
4378	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	35-CHICOMUELLO	CHICOMUELLO	RURAL	K0011437000 2000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3259	2,413,245	2,413,245	2,413,245	2,413,245	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
4370	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	35-FRONTERA HIDALGO	FRONTERA HIDALGO	RURAL	K0011437000 4035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3669	1,912,568	1,912,568	1,912,568	1,912,568	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
2347	DRAGADO DE CANAL PERIMETRAL LAGUNA EL CASTAÑO	31-MAPASTEPEC	BARRI DE PAJO	RURAL		DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO ECONÓMICO	AGRICULTUR Y PESCA FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA	PESCADOR	6,000,000	4,184,224	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO CUBICO	269,125	0	0%	PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION	

4367	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (A. ETAPA)	59-OCOSINGO	OCOSINGO	RURAL	R0011437000 3059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SEMINTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3046		3,350,889	3,350,889	3,350,889	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
4351	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (A. ETAPA)	61-OCOSINGO/AULTA DE ESPINOSA	OCOSINGO/AULTA DE ESPINOSA	RURAL	R0011437000 1961	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SEMINTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3046		3,846,713	3,846,713	3,846,713	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
2375	REHABILITACION DE BORDOS RUSTICOS PARA CRIAS DE CAMARON	68-TAPACHULA	PUERTO MADERO	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGUACULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PESCA Y AGUACULTURA	PESCADOR		237,000	237,000	237,000	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1.00	0	0%	PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
4214	RESTAURACION DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO	92-TECAPATAN	TECAPATAN	URBANO	R8000413800 4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	3070		464,099	464,099	464,099	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTE RECURSO FUE DONADO POR LA FUNDACION DE MONUMENTOS MUNDIALES (WORDL MONUMENT FOUN)
2351	REHABILITACION DEL CANAL PERIMETRAL Y BORDERA EN EL PLAYUDO	97-TONALA	PAIEDON	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGUACULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PESCA Y AGUACULTURA	PESCADORES		1,539,041	0	1,539,041	0	0%	0	0	0	0	METRO CUBICO	44.05	0	0%	PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION, RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE SE LE RECIBIERON ESPECIFICO QUE LAS MODIFICACIONES REFLEJADAS EN EL PROYECTO CON ESTE NOMBRE EN OFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN SU PRESUPUESTO FUE REPORTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE Y SIENDO CANCELADO EN ESTE TERCER TRIMESTRE CON LAS CARACTERISTICAS OBSERVADAS.
EQUIPAMIENTO OTROS		COBERTURA ESTATAL			R0033437000 6001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	RENTON Y PARTICIPACION COMUNITARIA (PRO SBMPS)	3075		3,350,000	3,350,000	3,350,000	0	0%	0	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	0	0%	