

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones									
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %										
														Ministrado	Programado	Ejercido																	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	109	11																							
7-CHIAPAS RECURSO 2007																																	
SUBSIDIOS (ON RECURSOS)																																	
PROYECTOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																																	
RIES																																	
INVERSION																																	
OBRA PUBLICA																																	
CONSTRUCCION																																	
11874	CONSTRUCCION DE UNEME (CAPABITS) EN TUXTLA GUTIERREZ	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	240002E04 37800101	RIES-FE/EF	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SAUD	1060978	12-SALUD (TGO-SECRETARIA)	170,000	170,000	170,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	3	0	0%										
11632	LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIERREZ, TRAMO: KM. 0-600. KM. 34-400	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	240008E04 18000101	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMBIOS HABITANTES	26	26	1,033,299	1,033,299	1,033,299	0	0%	0	0	ESTUDIO	4	2	41%	EL PROYECTO LO CONFORMAN: ESTUDIO Y PROYECTO Y DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUBTRAMO KM. 0-700; KM. 3-100; KM. 4-100 Y KM. 14-100 Y KM. 17-100. KM. 26-100 MODIFICACION, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, SUBTRAMO 17-000 KM. 26-100 MODIFICACION, ESTUDIO Y PROYECTO DISTRIBUIDOR VAL RAYMUNDO ENRIQUEZ. EL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES UN PROMEDIO DE TODAS LAS ACCIONES.									
4983	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	17-CINTALAPA	LAZARO CARDENAS	RURAL	RE0004780 1017	RIES-FE/EF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ORENAL, ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y BANEAMIENTO	2757	31-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	3,380,418	3,360,418	3,360,418	2,899,612	86%	0	0	OBRA	1	1	86%										
11617	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL DE COMITAN (20 CAMAS)	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	240002E04 37810119	RIES-FE/EF	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SAUD	12815	12-SALUD (TGO-SECRETARIA)	10,459,322	10,459,322	10,459,322	0	0%	0	0	ESTUDIO	3	0	0%										
12493	UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II FRONTERIZA (ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO)	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	RE0007480 2019MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	12815	31-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	579,269	579,269	579,269	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	86%										
43171	CENTRO ECOTURISTICO LA PALMA	SACAPETAHUA	LA PALMA	RURAL	PC0004780 2	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	34-PROGRAMA DE APYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (U-LINIDAD DE POLITICA Y CONTROL	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	AL TERCER TRIMESTRE DEL 2007 LA OBRA NO TIENE AVANCE FISICO- FINANCIERO, PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION.									
4954	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE "20 DE ABRIL"	SACAPETAHUA	VIARIAS	RURAL	RE0004780 603	RIES-FE/EF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y BANEAMIENTO	1430	31-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	7,121,190	7,121,190	7,121,190	6,690,054	94%	0	0	OBRA	1	1	93%										
3699	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	38-HUATLAN	DURAZNAL	RURAL	RE0004780 108	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAL Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y BANEAMIENTO	162	31-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	977,221	977,221	977,221	932,066	95%	0	0	OBRA	1	1	95%										
4702	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA	42-HUATLAN	HUATLAN	RURAL	RE0004780 2042	RIES-FE/EF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y BANEAMIENTO	767	31-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	2,436,000	1,827,000	2,436,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%										
4924	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	64-DIXICHIC	ZONA URBANA	RURAL	RE0004780 5064	RIES-FE/EF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y BANEAMIENTO	1683	31-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	3,326,979	3,326,979	3,326,979	989,562	30%	0	0	OBRA	1	0	29%										
5176	CONALEP	65-PALENGUE	PALENGUE	URBANO	FF1184780 4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	VARIOS	11-EDUCACION PUBLICA (LUB-COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS)	4,983,011	4,983,011	4,983,011	2,752,848	55%	0	0	ESCUELA	9	9	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL									
4328	UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION VI SELVA (ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO)	65-PALENGUE	PALENGUE	URBANO	RE0007480 609MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9722	31-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	579,269	579,269	579,269	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%										
41139	PROYECTO EJECUTIVO DEL PORTAL DE ARTESANOS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	RE00041380 4	RIES-FE/EF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	14284	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (U-LINIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	979,800	979,800	979,800	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	EN EL ESTADO PRESUPUESTARIO DICE QUE EL PY ES PARA TUXTLA GUTIERREZ Y DEBE DECIR SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, TODA VEZ QUE HUBO UN ERROR AL REALIZAR LA ADECUACION PRESUPUESTARIA; NO SE CORRIGIO PORQUE EL PROYECTO SERA CANCELADO PARA LA REALIZACION DE OTRO PROYECTO.									
11950	CONSTRUCCION DE UNEME (CAPABITS) EN TAPACHULA	89-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	240002E04 37801089	RIES-FE/EF	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SAUD	76988	12-SALUD (TGO-SECRETARIA)	170,000	170,000	170,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	3	0	0%										
11471	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO REGIONAL DE SAUD PUBLICA, BANCO DE SANGRE Y SERVICIO DE VACUNOLOGIA	89-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	240002E04 37800200	RIES-FE/EF	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SAUD	30437	12-SALUD (TGO-SECRETARIA)	190,000	190,000	190,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	3	0	0%										
1996	LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA, ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLA NO. 3 DEL PUENTE SIRO COATAN	89-TAPACHULA	VIARIAS	URBANO	240008E04 18001089	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION Y TRANSPORTE	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMBIOS HABITANTES	26	26 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	66,697	66,697	66,697	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%										
4396	NUOVO ACCESO A TAPACHULA (PROYECTO EJECUTIVO)	89-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	RE0007480 599MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30796	31-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	649,750	649,750	649,750	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	90%	PROYECTO EN ELABORACION, PENDIENTE DE PAGO.									
12641	PUENTE EMBLEMATICO SOBRE EL RIO COATAN (PROYECTO EJECUTIVO)	89-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	RE0007480 609MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30796	31-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	2,446,500	2,446,500	2,446,500	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	90%	PROYECTO EN ELABORACION, PENDIENTE DE PAGO									

43671	PUNTE VADUCITO SOBRE LA CARRETERA COSTERA (PROYECTO EJECUTIVO)	59-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	8B00074802 7998MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	307396	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	776,250	776,250	776,250	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	90%	PROYECTO EN ELABORACION, PENDIENTE DE PAGO.
43714	VALIDAD DE ENLACE ENTRE EL PUNTE EMBLEMATICO Y CARRETERA PUERTO CHAÑAS (PROYECTO EJECUTIVO)	59-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	8B00074803 4998MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	307396	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	477,377	477,377	477,377	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	90%	PROYECTO EN ELABORACION, PENDIENTE DE PAGO.
46511	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACION)	97-TONALA	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	8D00437800 4097	RES-FEPEF	DESARROLLO URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1000	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	1,739,862	1,739,862	1,739,862	1,265,984	74%	0	0	0	OBRA	1	1	73%	
15640	RECONSTRUCCION DEL PASEO SUR - ORIENTE PASO A DESNIVEL SIB. SUR - OTE. A LA ALTURA DE LA CARRETERA VILLALPLOS	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	294008B004 18001101	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	164,552	164,552	164,552	164,552	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
15628	CAMINO ACCESO COMALEP - TUXTLA CHICO TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000 (F.A.)	103-TUXTLA CHICO	VIARIAS	RURAL	294008B004 376033102	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,676,572	1,676,572	1,676,572	1,295,611	77%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16620	CAMINO TIEMO Y AJALON-TLA EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+000	109-TAJALON	VIARIAS	RURAL	294008B004 376033109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTE	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	9,524,557	9,524,557	9,524,557	8,037,530	84%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
15597	CAMINO CACAHOATAN-CARRILLO PUERTO TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+200 (F.A.)	15-CACAHOATAN	VIARIAS	RURAL	294008B004 376020015	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,085,263	83%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
15665	CAMINO FAJA DE ORO-TURBIDE AGUILA SUBTRAMO: FAJA DE ORO-TURBIDE SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+000 (F.A.)	15-CACAHOATAN	VIARIAS	RURAL	294008B004 3760331015	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,824,620	1,824,620	1,824,620	1,752,810	96%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	15	15	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
15533	CAMINO ACAPETAHUA-EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+500 (F.A.)	3-ACAPETAHUA	VIARIAS	RURAL	294008B004 37602003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,689,819	1,689,819	1,689,819	1,301,441	77%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	17	17	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
15661	RAMAL A SOCUNUCO - E.C. COSTERA TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000 (F.A.)	3-ACAPETAHUA	VIARIAS	RURAL	294008B004 37603003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,629,025	1,629,025	1,629,025	1,524,025	94%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
15573	RAMAL A SAN FELPE TIZAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 (F.A.)	32-ESCURTILLA	VIARIAS	RURAL	294008B004 37603002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,643,863	1,643,863	1,643,863	1,520,161	92%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
15588	CAMINO INDEPENDENCIA - VALDIVIA - MAPASTEPEC TRAMO: CARR. COSTERA-KM. 21.0	31-MAPASTEPEC	VIARIAS	RURAL	294008B004 376020051	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,701,784	1,701,784	1,701,784	1,663,547	98%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	21	21	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
14595	RAMAL A MAZATAN - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA) TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+000 (F.A.)	34-MAZATAN	VIARIAS	RURAL	294008B004 37603004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	4,337,532	4,337,532	4,337,532	2,708,489	62%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	15	15	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
14481	RAMAL A FLOR DE CACA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+500 (F.A.)	59-OCOSINGO	VIARIAS	RURAL	294008B004 37604059	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTE	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	3,837,164	3,837,164	3,837,164	3,816,720	99%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
14487	RAMAL A FRONTERA CORISZAL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+000 (F.A.)	59-OCOSINGO	VIARIAS	RURAL	294008B004 376015059	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTE	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,483,217	1,483,217	1,483,217	1,473,213	99%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	17	17	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
15620	RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (PULJAPAN-CHOCCHUTAL) RANCHERIA LA GRANDE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+300	59-PULJAPAN	VIARIAS	RURAL	294008B004 37604059	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	466,129	302,984	466,129	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
15680	RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (PULJAPAN-PALO BLANCO)-SAN ANTONIO-LOS LIMONES, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 9+100 (F.A.)	59-PULJAPAN	VIARIAS	RURAL	294008B004 37604059	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	961,417	637,321	961,417	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS

1576	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TOMALA-PULJAPAN), NUEVO TENEAPA-SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 5400 - KM. 5400 (F.A.)	59-PULJAPAN	VARIAS	RURAL	294002B004 39840609	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	29 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	613,814	368,979	613,814	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
1578	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PLAN DE AYALA-EMLIJAN ZAPATA, TRAMO: KM. 0-600 AL KM. 1400	59-PULJAPAN	VARIAS	RURAL	294002B004 39840609	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	29 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	692,680	580,248	692,680	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
1216	CAMINO: VILACORVALTILAN-SANTA CRUZ LAS BRISAS EJIDO HIDALGO, TRAMO: KM. 0-600 - KM. 1470 (F.A.)	71-VILLA COMALTILAN	VARIAS	RURAL	294002B004 39802071	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	29 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,121,204	2,121,204	2,121,204	2,073,980	98%	0	0	0	0	0	0	20	20	100%	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS	
1441	CAMINO: LA TRINIDAD-PASEO EL NARANJO, TRAMO: KM. 0-600 - KM. 14-600 (F.A.)	77-SALTO DE AGUA	VARIAS	RURAL	294002B004 398101077	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTE	29 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	3,132,358	3,132,358	3,132,358	2,920,554	93%	0	0	0	0	0	0	16	16	100%	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS	
1184	CAMINO: EL GANCHO-LA LIBERTAD-ECUARITAS-CD.HIDALGO, TRAMO: LA LIBERTAD-ECUARITAS-CD. HIDALGO, TRAMO: KM. 0-600 - KM. 14-600 (F.A.)	87-SUCHATE	VARIAS	RURAL	294002B004 39802697	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	29 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,734,855	1,734,855	1,734,855	1,465,706	84%	0	0	0	0	0	0	12	12	100%	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS	
1581	CAMINO: CHEPAL NUEVO-PAVENCUL, TRAMO: KM. 0-600 - KM. 20-400 (F.A.)	89-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	294002B004 39802709	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	29 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	PROYECTO CANCELADO	
1516	CAMINO: LOS TOROS-JOAGUIN MIGUEL GUTIERREZ TRAMO: KM. 0-600 - KM. 6-700 (F.A.)	89-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	294002B004 39803269	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	29 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,479,724	1,479,724	1,479,724	1,460,764	99%	0	0	0	0	0	0	9	9	100%	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS	
1526	CAMINO: TAPACHULA-CARRILLO PUERTO, TRAMO: KM. 0-600 - KM. 13-400 (F.A.)	89-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	294002B004 39802989	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	29 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,713,338	1,713,338	1,713,338	1,272,849	74%	0	0	0	0	0	0	13	13	100%	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS	
1939	KAMAL A EJIDO RIO FLORIDO TRAMO: KM. 0-600 - KM. 6-200 (F.A.)	89-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	294002B004 39803409	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	29 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,447,770	1,447,770	1,447,770	1,257,527	87%	0	0	0	0	0	0	8	8	100%	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS	
1542	KAMAL A SAN ANTONIO MIRAMAR, TRAMO: KM. 0-600 - KM. 6-400 (F.A.)	89-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	294002B004 39802969	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	29 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,039,830	2,039,830	2,039,830	1,222,969	60%	0	0	0	0	0	0	8	8	95%	95%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS	
4369	AMPLIACION PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO TURISTICO DE CHOCHOHLTAL	59-PULJAPAN	CHOCHOHLTAL	RURAL	PF00218603	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	29 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	650,000	325,000	650,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	0%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION EN EL REGISTRO DONDE SE ESPECIFICA EL DESTINO DEL GASTO, SE SELECCIONA LA OPCION DE AMPLIACION, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE PROYECTO EJECUTIVO.	
4347	MEJORAMIENTO EDIFICIO PLAZA DE LAS INSTITUCIONES (REMEDIACION DE ESPACIOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPLEO DE LA SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO)	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	RD00043880 410106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ON, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	015432	29 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	120,936	120,936	120,936	120,936	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%		
4372	PALACIO DE GOBIERNO (ADECUACION DE ESPACIOS EN LA CONTROLORIA GENERAL DEL ESTADO ADECUACION DE LA COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA Y SUMINISTRO DE CRISTAL EN BALCON PRINCIPAL)	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	RD00043880 410106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ON, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	015432	29 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	636,211	636,211	636,211	606,151	97%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%		
4070	PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	101-TUXTLA GUTIERREZ	COFOYA	URBANO	RD00043880 410106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ON, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE DESAARROLLO REGIONAL Y URBANO	0655	29 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	420,332	420,332	420,332	0	0%	0	0	0	0	0	1	0	0%	0%	ESTE RECURSO SERA UTILIZADO PARA ESTUDIO Y EVALUACION DE PROYECTO.		
2923	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA ENTORNO AL PARQUE DE UNION JUAREZ	105-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	RD00043880 410106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ON, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE DESAARROLLO REGIONAL Y URBANO	0655	29 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,500,000	0	2,500,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	0%		
4701	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANAMIENTO Y MANEJO DE IMPACTO AMBIENTAL	107-VILLA CORZO	EL PARRAL	RURAL	RD00047800 5107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ON, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ORRENAJE ALCANTARILL ADO Y SANEAMEN TO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1016	29 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	450,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	0%		
4727	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANAMIENTO Y MANEJO DE IMPACTO AMBIENTAL	107-VILLA CORZO	VILLA CORZO	RURAL	RD00047800 5107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ON, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ORRENAJE ALCANTARILL ADO Y SANEAMEN TO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1016	29 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	450,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	0%		
4349	RODEO DE VILLA CORZO (AMPLIACION DE LINEA Y MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO)	107-VILLA CORZO	VILLACORZO	URBANO	RD00043880 410106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ON, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	01676	29 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	647,123	647,123	647,123	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%	ACCION CONCLUIDA PENDIENTE DE PAGO.	

4722	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	18-VILAFLORES	VILAFLORES	RURAL	RED0047801 618	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	30713	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
2935	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE COPANALA	21-COPANALA	COPANALA	URBANO	RED00413800 2	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	659	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	195,243	0	195,243	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
4762	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANEAMIENTO Y MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	29-CHICOBSEN	CHICOBSEN	RURAL	RED0047800 4029	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2953	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	450,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
4704	ESTUDIO GEOMORFOLOGICO Y PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO	39-CHICOMUELO	PAOLO L. SDMR	RURAL	RED0047802 5030	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2629	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	1,450,000	1,450,000	1,450,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
4654	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	34-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	RURAL	RED0047802 6004	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	16860	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	350,000	350,000	350,000	177,830	51%	0	0	ESTUDIO	1	1	50%	
4662	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SANEAMIENTO Y MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	46-JOJUPILAS	JOJUPILAS	RURAL	RED0047800 2046	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	9145	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	450,000	450,000	450,000	171,947	38%	0	0	ESTUDIO	1	0	38%	
4670	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MIXTOZINTLA	EL CARREZAL	RURAL	RED0047800 6007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EBMENDIOTR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	963	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
4324	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	75-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	RED0047803	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	33-PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	0	4,350,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN REPROGRAMACION PARA SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL DE OTROS PROYECTOS. LA CANCELACION DEL RECURSO POR 650,000.00 FUE AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. 8742607, DESTINADO A LA OBRA PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO TURISTICO DE CHOCOMUILA.
4174	PROYECTO DE IMAGEN URBANA DE TAPACHULA (AVENIDA CENTRAL NORTE Y 2A. ORIENTE)	69-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	RED00413801 6	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	66991	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	511,750	511,750	511,750	306,832	60%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE RECURSO ES PARA ESTUDIO Y EVALUACION DE PROYECTO.
4749	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	91-TEOPISCA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	RED0047803 2004	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	86	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	90,000	90,000	90,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
4722	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES Y MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	94-TEOPISCA	TEOPISCA	RURAL	RED0047801 5004	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	9730	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	750,000	750,000	750,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
1967	REHABILITACION URBANISMO NORTE ORIENTE. CONSTRUCCION DE PASO A DERECHA, KM. 4+650 CALZADA CARON DEL SUMIDERO	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	RED00020093 7607101	DESARROLLO ECONOMICO	COMERCIO Y TRANSPORTE	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION DE CAMBIOS	HABITANTE	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	855,094	855,094	855,094	855,094	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	LA META CORRESPONDE A JARDINERIA Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CARRILES LATERALES
4370	MERCADO DR. RAFAEL PASCALIO GAMBOA (REHABILITACION DE DOMO)	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	RED0043860 9101MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	91542	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	120,715	120,715	120,715	120,715	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4669	PROYECTO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE MORELOS Y SU ENTORNO URBANO	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	RED00413801 2	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	40465	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	875,500	875,500	875,500	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	ESTE RECURSO SERA UTILIZADO PARA ESTUDIO Y EVALUACION DE PROYECTO.
3943	RESTAURACION DE LA CATEDRAL DE SAN MARCOS.	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	RED0043860 9	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	40465	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	963,588	963,588	963,588	932,507	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	
3693	RESTAURACION DEL ATRIO DEL TEMPLO SENOR DEL CALVARIO EN TUXTLA GUTIERREZ	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	RED0043860 5	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	40465	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	226,071	226,071	226,071	206,857	91%	0	0	OBRA	1	1	100%	
3919	REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DEL TEMPLO DE LA VIRGEN DEL ROSARIO.	107-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	RED00413801 9	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	953	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,327,298	1,327,298	1,327,298	961,168	42%	0	0	OBRA	1	1	85%	
3943	RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA CARIDAD	18-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	RED0043860 6	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	2615	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	800,000	0	800,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
3832	RESTAURACION DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO EN CHIAPA DE CORZO (CA. ETAPA).	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	RED00413800 1	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	9767	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,226,116	1,810,832	2,226,116	16,902	1%	0	0	OBRA	1	1	85%	
2945	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTO DOMINGO EN CHIAPA DE CORZO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	RED00413800 3	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	9767	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	715,029	29%	0	0	OBRA	1	1	90%	
3689	RESTAURACION DEL ATRIO DEL TEMPLO DE SANTO DOMINGO Y SAN JUAN NEPOMUCENO EN CHILON.	37-CHILON	CHILON	URBANO	RED00413801 1	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	987	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	960,846	960,846	960,846	179,898	19%	0	0	OBRA	1	1	100%	

3790	REHABILITACION DE LA PLAZA CENTRAL DE RAYON.	73-RAYON	RAYON	URBANO	RD004138018	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	9151	3,212,664	3,212,664	3,212,664	15,964	0%	0	0	0	OBRA	1	0	15%	
3056	REHABILITACION DE LA PLAZA ANGEL ALBINO CORZO	8-ANGEL ALBINO CORZO	ANGEL ALBINO CORZO	URBANO	RD004138018	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	9594	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
0928	Rehabilitación y ampliación del cárcamo de bombeo de aguas negras no.1	87-SUCHATE	CIUDAD HIDALGO	RURAL	RD00437801807	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ORNAEL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	14437	207,457	207,457	207,457	83,958	26%	0	0	0	OBRA	1	0	26%	
11755	REHABILITACION DE OFICINA PARA LA OPSIMS	85-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	294002609498019099	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	SALUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SALUD	452561	726,714	726,714	726,714	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO.
41430	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL CONJUNTO CONVENTUAL DE SANTO DOMINGO EN TECPATAN.	52-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	RD004138024	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	3670	230,000	230,000	230,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	ESTE RECURSO SERA UTILIZADO PARA ESTUDIO DEL CONJUNTO CONVENTUAL DE SANTO DOMINGO EN TEPATAN.
41761	RESTAURACION DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN	52-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	RD004138024	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	3670	4,000,000	4,000,000	4,000,000	1,109,751	28%	0	0	0	OBRA	1	0	45%	ESTA OBRA TIENE UN RECURSO COMPLEMENTARIO QUE CORRESPONDE A OTRAS APORTACIONES Y SUBSIDIOS.
37667	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL DE TENEJAPA	83-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	RD004138017	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	1600	1,808,432	1,808,432	1,808,432	16,363	1%	0	0	0	OBRA	1	1	55%	
	EQUIPAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION																							
6443		3-COBERTURA ESTATAL			FEH16478607	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	CONALEP	1,500,436	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	
53798	OTROS	3-COBERTURA ESTATAL			RD00437802699	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	AEROPUERTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	HABITANTES	450,000	450,000	450,000	315,000	70%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	70%	ESTE PROYECTO SE ESTA REALIZANDO CON RECURSOS PROPIOS DE LA SECRETARIA, YA QUE HASTA LA FECHA NO SE CUENTAN CON LOS RECURSOS FEDERALES DEL FIES.
4363		3-COBERTURA ESTATAL			L.G.P.012 0003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	ACUACULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA	PESCADOR	150,000	150,000	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	44	0	0%	PROYECTO QUE SE AUTORIZO CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN LA QUE EN SU TOTALIDAD CUENTA CON UNA MEZCLA DE RECURSOS Y DONDE SE REALIZARAN LAS METAS PROGRAMADAS CON EL TOTAL DEL COSTO DEL PROYECTO. NOMBRE DE PROYECTO. PROGRAMA DE PESCA Y ACUACULTURA ALIANZA CONTIGO
	<b>FIEF</b>																							
	OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																							
4266	CASA DE LA CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PROYECTO EJECUTIVO)	3-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBANO	RD0074803600PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y SERVICIOS	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	452561	653,062	653,062	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO, PENDIENTE DE PAGO.
4283	OFICINA DE LA REPRESENTACION DEL ESTADO DE CHIAPAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PROYECTO EJECUTIVO)	3-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBANO	RD0074803600PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y SERVICIOS	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	452561	360,378	360,378	360,378	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO, PENDIENTE DE PAGO
2516	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DEMOSTRATIVO LA CHACONA	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	RURAL	RD007108003101	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	INFRAESTRUCTURA RURAL Y AGROPECUARIO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCIDOR	6,650,000	6,650,000	6,650,000	1,602,229	24%	0	0	0	OBRA	2	1	45%	EL BAJO AVANCE FISICO FINANCIERO SE DEBE A QUE SE REALIZO LA REPROGRAMACION PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO POR LA LEY DE LA OBRA PUBLICA, POR EL DESFASAMIENTO EN EL PAGO DE ANTICIPO DE DICHA OBRA.
34611	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL LABORATORIO DE MONITOREO AMBIENTAL	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	RD003238011	FIES-FEIEF	OTROS	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE HISTORIA NATURAL Y ECOLOGIA	31542 HABITANTES	11,036,775	9,584,355	9,584,355	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EN PROCESO DE GESTO LA LICITACION DE LA OBRA, FALTANDO LA PERSONALIZACION DE COMPRANET ANTE LA CONTRALORIA
11883	LIBRAMIENTO BUR DE TUXTLA GUTIERREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 34+600	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	294002609418899101	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	3,848,248	3,848,248	3,848,248	505,638	13%	0	0	0	ESTUDIO	9	8	88%	ESTE PROYECTO CONTIENE - ESTUDIO Y PROYECTO DE LOS SUBTRAMOS: KM. 3+000 - KM. 6+000 Y KM. 14+500 - KM. 17+000 - ESTUDIO Y PROYECTO DEL ENTORNO QUE TUXTLA-COCCOCHUITAN, DEL PUENTE SOBRE ARROYO SAN FRANCISCO, DISTRIBUIDOR VIAL RAYNANDO ENRIQUEZ, Y DE LOS PASOS A DESNIVEL: RANCHO VIEJO, SANTA ROSA, CAMINO VIEJO A SUCHIAPA, ESTUDIO Y PROYECTO, DEL SUBTRAMO KM. 0+000 - KM. 17+000, KM. 26+450 - KM. 28+500 MODIFICACION DE TRAZO TOPOGRAFICO, ESTUDIO Y PROYECTO DISTRIBUIDOR VIAL VETERINARIA CON RESPECTO A LAS METAS EL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES UN PROMEDIO DE TODAS LAS ACCIONES.
15512	CAMINO: TEMO - YAJALON, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 23+000	109-YAJALON	VARIAS	RURAL	2940026094118014109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	295,602	295,602	295,602	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	3	0	0%	ESTE PROYECTO CONTIENE LAS SIGUIENTES ACCIONES: ESTUDIO Y PROYECTO, TRAMO KM. 24+000 - KM. 25+000 (MODIFICACION); ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, TRAMO: KM. 24+000 - KM. 25+000 (MODIFICACION); ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, TRAMO: KM. 24+000 - KM. 25+000 (MODIFICACION)
19311	CAMINO: POZO COLORADO - CHAPILLA - SAN LUCAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+000	110-SAN LUCAS	VARIAS	RURAL	2940026094118001110	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	510,438	510,438	510,438	510,438	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	10	100%	ESTE PROYECTO ESTA CONFORMADO POR: - ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000 LOS RECURSOS CORRESPONDEN A RESERVENOS FINANCIEROS 2007, DE LOS RECURSOS APROBADOS 2006.
14796	CAMINO: E.C. FRONTERIZA DEL SUR - ZAMORA PICO DE ORO - REFORMA AGRARIA - LAS GUACAMAYAS - BOCA CHAJUL - E.C. FRONTERIZA SUR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 70+000	116-MARQUES DE COMILLAS	VARIAS	RURAL	2940026094118012116	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTE	1,302,616	1,302,616	1,302,616	866,403	67%	0	0	0	ESTUDIO	6	5	79%	ESTE PROYECTO ESTA CONFORMADO POR ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LOS SUBTRAMOS: KM. 42+000 - KM. 56+000 Y 56+000 AL 70+000.
11725	CAMINO: LA GRANADILLA-SANTA ROSA- EJIDO LOPEZ MATEOS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 20+000	2-ACALA	VARIAS	RURAL	294002609411800202	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	1,156,762	1,156,762	1,156,762	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	3	1	47%	ESTE PROYECTO CONTIENE- ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 20+000 EL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES UN PROMEDIO DE TODAS LAS ACCIONES.
15474	ESTUDIO Y PROYECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y FACTIBILIDAD DEL CAMINO: SAN JUAN CHAMUL-ATAPA, TRAMO: KM. 0+000 -KM. 46+300	23-CHAMULA	VARIAS	RURAL	294002609411802023	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	1,242,631	1,242,631	1,242,631	930,988	75%	0	0	0	ESTUDIO	6	4	63%	ESTE PROYECTO CONTIENE ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LOS SUBTRAMOS: KM. 54000 - KM. 14+780 Y KM. 14+780 - KM. 26+380. ESTE PROYECTO TUVO MODIFICACION DE METAS

1463	CAMINO: E.C. BOCHIL-PICHUCCALO-NACHTOM: SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0-4000 AL KM. 34-000	93-LARRANZAR	VARIAS	RURAL	254008B004 11801949	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,666,909	1,666,909	1,666,909	436,896	26%	0	0	0	ESTUDIO	4	44%	ESTE PROYECTO CONTIENE UN ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SUBTRAMO KM10-4000 AL KM 34-000 ESTE PROYECTO CONTIENE UN ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SUBTRAMO KM20-4000 AL KM 34-000 ESTE PROYECTO CONTIENE UN ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SUBTRAMO KM4-4000 AL KM 10-4000		
1465	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (OCOSINGO - ALTAMIRANO) PATIMUZET - LA SULTANA - SAN QUINTIN, TRAMO: KM 6-400 AL KM 124-000, SUBTRAMO: DEL KM 20-400 AL KM 34-000	93-OCOSINGO	VARIAS	RURAL	254008B019 37023659	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	3,730,741	3,730,741	3,730,741	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	37%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 6% DE APORTACION FEDERAL Y 3% APORTACION ESTATAL.	
4397	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN STAN (CONSTRUCCION DE OBRA DE PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)	97-SUCHATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	K624H12802 589795	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3634	SE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	910,626	910,626	910,626	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	50%		
4442	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE PUERTO CHIAPAS	93-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	PCFD047804	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	SE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	35,000,000	0	21,358,300	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0%	OBRA EN PROCESO DE REPROGRAMACION PARA DAR SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL A OTROS PROYECTOS, DE TAL MANERA QUE EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO SE IRA DIMINUYENDO DE ACUERDO AL DESTINO DEL RECURSO.	
15490	LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA, ESTUDIO Y PROYECTO DE LA FILA NO. 3 DEL PUENTE BRIO COATAN	93-TAPACHULA	VARIAS	URBANO	254008B041 16807989	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	109,700	109,700	109,700	0	0%	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0%		
14568	MEJORAMIENTO DE IMAGEN DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DEL OCCUSO	93-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	PCFD047807	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	3,800,000	3,800,000	3,800,000	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0%	PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, EL CONTRATO SE FIRMO, SEGUN ACTIVIDAD PROGRAMADA, OBRA, FECHA DE CONTRATO 24/09/07 LMINACION, FECHA DE CONTRATO 29/09/07 EQUIPAMIENTO, FECHA DE CONTRATO 29/09/07	
4164	MERCADO SAN JUAN (PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION)	93-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	KB00704802 6089P5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30798	SE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	1,466,163	1,466,163	1,466,163	1,114,752	76%	0	0	0	0	PROYECTO	1	83%		
15500	CAMINO: TEOPISCA - NUEVO LEON - NICOLAS RUIZ, TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 34-771	94-TEOPISCA	VARIAS	RURAL	254008B004 11800704	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	490,702	490,702	490,702	0	0%	0	0	0	0	ESTUDIO	3	0%	ESTE PROYECTO CONTIENE LAS SIGUIENTES ACCIONES: ESTUDIO Y PROYECTO, SUBTRAMO KM 23-000 - KM 34-771- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SUBTRAMO KM 24-000 - KM 34-771- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, SUBTRAMO: KM 23-000 - KM 34-771	
14583	RECONSTRUCCION CAMINO: TUTLA-PORTILLO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 14-300 - KM. 40-000 (T.A.), SUBTRAMO: TUTLA - COPIYA KM. 14-300 (RECONSTRUCCION DEL ADERTEAMIENTO POR DESLIZAMIENTO DE TALUD)	101-TUTLA GUTIERREZ	TUTLA GUTIERREZ	URBANO	254008B004 37004011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	8,366,950	8,366,950	8,366,950	8,252,974	75%	0	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	39	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
14491	CAMINO: TEMO - YAJALON - TULA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 86-700 (T.A.), SUBTRAMO: KM. 40-000 AL KM. 86-700	109-YAJALON	VARIAS	RURAL	254008B004 37004109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	4,921,748	4,921,748	4,921,748	4,881,488	98%	0	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	43	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
14664	CAMINO: LAS PALOMAS PARAISO, TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 10-700 (T.A.)	16-CATAZAJA	VARIAS	RURAL	254008B004 37003016	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,513,476	1,513,476	1,513,476	1,463,719	97%	0	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	11	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
14655	RAMAL A EL CUYO-ALVARO OBREGON, TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 14-700 (T.A.)	16-CATAZAJA	VARIAS	RURAL	254008B004 37003016	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,403,616	2,403,616	2,403,616	2,366,167	99%	0	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	15	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
14693	CAMINO: ESCUINTLA-EL TRUNFO - MANACAL, TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 15-800 (T.A.)	51-ESCUINTLA	VARIAS	RURAL	254008B004 37001032	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,112,761	2,112,761	2,112,761	1,963,533	93%	0	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	16	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
14593	CAMINO: CUSHUJA-ALTAMIRANO, TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 22-000 (T.A.)	4-ALTAMIRANO	VARIAS	RURAL	254008B004 37006004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,821,487	2,821,487	2,821,487	2,798,513	99%	0	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	22	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
14672	RAMAL A RUMAS DE BONAMPACK TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 120-900 (T.A.)	93-OCOSINGO	VARIAS	RURAL	254008B004 37001609	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,306,799	1,306,799	1,306,799	1,300,229	99%	0	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	13	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
14680	CAMINO: CRUCERO CHANCALA-SANTO DOMINGO-LACANJA TZEITLA-E.C.FRONTERAZA DEL SUR) TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 103-000 (T.A.)	93-PALENGUE	VARIAS	RURAL	254008B004 37007066	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	3,510,640	3,510,640	3,510,640	3,480,158	99%	0	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	100	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
14626	CAMINO: PALENGUE-LA LIBERTAD TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 38-900 (T.A.)	93-PALENGUE	VARIAS	RURAL	254008B004 37006066	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,518,816	2,518,816	2,518,816	2,492,011	99%	0	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	39	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
14689	CAMINO: EL LIMAR-CAMPANARIO-SALTO DE AGUA, TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 37-300 (T.A.)	77-SALTO DE AGUA	VARIAS	RURAL	254008B004 37005077	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	4,002,028	4,002,028	4,002,028	3,942,889	99%	0	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	37	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
14648	CAMINO: FRANCISCO I. MADERO-SALTO DE AGUA, SUBTRAMO: PCD. I. MADERO-PASO NARANJO, SUBTRAMO: KM. 0-4000 - KM. 34-200 (T.A.)	77-SALTO DE AGUA	VARIAS	RURAL	254008B004 37005077	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	3,991,268	3,991,268	3,991,268	3,933,376	99%	0	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	36	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
14635	CAMINO: SALTO DE AGUA-EC.(VILLAHERRIOSA-MERIDA), TRAMO: KM. 0-4000-17-500 (T.A.), SUBTRAMO: KM. 0-4000 - KM. 6-200 LIM. EDO. TABASCO	77-SALTO DE AGUA	VARIAS	RURAL	254008B004 37005077	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	3,864,459	3,864,459	3,864,459	3,150,823	86%	0	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	92%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
19473	RECONSTRUCCION DEL CAMINO, INDEPENDENCIA-SIL TEPEO-BUENOS AIRES, SUBTRAMO: INDEPENDENCIA-ALTAMIRANO, SUBTRAMO: KM. 0-4000 - KM. 36-900 (T.A.)CONSTRUCCION DE PASO PROVISIONAL Y PUENTE LOSA EN EL KM. 4-500	8ANGEL ALBINO CORZO	VARIAS	RURAL	254008B004 37005108	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	295,896	295,896	295,896	292,237	99%	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	105	100%	LOS RECURSOS CORRESPONDEN A RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2007 DE LOS RECURSOS APROBADOS 2006. LA DIFERENCIA POR EJERCER DE \$368.81 CORRESPONDE A ECONOMIA Y FUE REINTEGRADO A LA TESOFE MEDIANTE OFICIO NO. CCGUAW100112007 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2007
14619	CAMINO: BACHAJON - SITALA, TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 18-200 (T.A.)	82-SITALA	VARIAS	RURAL	254008B004 37007082	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	3,832,228	3,832,228	3,832,228	3,648,163	93%	0	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	18	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS

1468	CAMINO: TAPACHULA-EL EDEN- NUEVA ALEMANIA. TRAMO: KM. 5-1000. KM. 39-100 (T.A.)	99-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	2540X8B004 37819899	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	2,186,608	2,186,608	2,186,608	2,123,766	97%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	30	39	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
AMPLIACION																								
1426	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMPAMENTO TURISTICO CIEVA DEL TELON	99-OCOSINGO	LACANJA CHANSAYAB	RURAL	PCF0023804	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	90,000	90,000	90,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CONTRATO FIRMADO EN EL RECUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE SELECCIONO AMPLIACION, DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
14075	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMPAMENTO TURISTICO TOP CHE	99-OCOSINGO	LACANJA CHANSAYAB	RURAL	PCF0023802	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	67,500	67,500	67,500	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CONTRATO FIRMADO EL 24/09/07. EN EL RECUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE SELECCIONO AMPLIACION, DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
13995	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CENTRO TURISTICO CHEN ULICH	99-OCOSINGO	LACANJA CHANSAYAB	RURAL	PCF0023801	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	67,500	67,500	67,500	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CONTRATO FIRMADO EL 24/09/07. EN EL RECUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE SELECCIONO AMPLIACION, DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
14215	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CENTRO TURISTICO POOP CHAN	99-OCOSINGO	NEUA PALESTINA	RURAL	PCF0023803	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CONTRATO FIRMADO EL 24/09/07. EN EL RECUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE SELECCIONO AMPLIACION, DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
13867	PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO TURISTICO DE PUERTO ARISTA	97-TONALA	PUERTO ARISTA	RURAL	PCF0021804	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	700,000	350,000	700,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CONTRATO FIRMADO EL 24/09/07. EN EL RECUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE SELECCIONO LA OPCION DE AMPLIACION, DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE PROYECTO EJECUTIVO
MODERNIZACION																								
14699	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2540X8B004 76910101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	22,162,857	22,162,857	22,162,857	22,003,149	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	29,772	29,772	100%	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA PATRIA NUEVA (23 ACCIONES)
14771	LIBRAMIENTO DE VILLAFLORES. TRAMO: KM. 5-1000. KM. 4-300 (PUENTE LA GIRONDA II EN EL KM. 2-300) CONSTRUCCION DE PROTECCION DEL CONO DE DESBARRAS	108-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	2540X8B004 76910108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	612,636	612,636	612,636	573,426	94%	0	0	0	METRO LINEAL	321	327	100%	ADICIONALMENTE SE EJECUTARA 150 METROS LINEALES DE OBRA DE DRENAJE
MEJORAMIENTO																								
11220	POBLADO LAZARO CARDENAS (CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL)	17-CINTALAPA	LAZARO CARDENAS	RURAL	KB00047801 901795	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10182 HABITANTES	1,227,604	1,227,604	1,227,604	11,374	1%	0	0	0	OBRA	100	1	1%	
11861	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE DE TUXTLA GUTIERREZ (ELECTRIFICACION)	27-CHAPA DE CORZO	VARIAS	URBANO	PC00047800 102795	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4608 HABITANTES	7,127,438	7,127,438	7,127,438	6,675,858	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
11076	UNIDAD DEPORTIVA	47-JIYOTOL	JIYOTOL	RURAL	PC00047800 904795	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15484 HABITANTES	658,171	658,171	658,171	652,443	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
11329	CENTRAL CAMIONERA	91-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	RURAL	KB00074800 503195	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	TRANSPORTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	42789 HABITANTES	850,000	850,000	850,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
11366	MERCADO DE LA ZONA NORTE	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	KB00074801 907995	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	156110 HABITANTES	1,259,250	1,259,250	1,259,250	440,738	35%	0	0	0	PROYECTO	1	1	62%	
11520	HASTRO MUNICIPAL	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	KB00074801 907995	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	156110 HABITANTES	550,160	550,160	550,160	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	65%	
11688	MERCADO SEBASTIAN ESCOBAR	99-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	KB00074803 508995	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	307366 HABITANTES	1,284,504	1,284,504	1,284,504	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	45%	
11393	PARGUE EL HUACAL	99-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	KB00074801 103995	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	307366 HABITANTES	1,410,984	1,410,984	1,410,984	450,207	33%	0	0	0	PROYECTO	1	1	60%	
11940	HASTRO MUNICIPAL (ESTUDIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS)	99-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	PC00047801 908995	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	307366 HABITANTES	4,495,805	4,495,805	4,495,805	13,370	0%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	
11253	SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	99-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	KB00048801 508995	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	307366 HABITANTES	243,275	243,275	243,275	0	0%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	
11728	VIALIDAD DE ENLACE ENTRE EL PUENTE EMBLEMATICO Y CARRETERA PUERTO CHAPAS	99-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	KB00074803 408995	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	307366 HABITANTES	316,123	316,123	316,123	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	90%	PROYECTO EN ELABORACION, PENDIENTE DE PAGO
MANTENIMIENTO																								
12284	CASA DE GOBIERNO (REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR E INSTALACION DE CRISTALES BLINDADOS)	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KB00048800 210195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	151432	960,617	960,617	960,617	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	98%	PROYECTO AUTORIZADO EN AGOSTO, OBRA EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO.
REHABILITACION																								







4149	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-HUXTAN	SAN SIDRO	RURAL	KDD0043703 2038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	135	163,378	163,378	163,378	163,378	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4151	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-HUXTAN	SAN JOSE LAS FLORES	RURAL	KDD0043703 3038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	313	90,619	90,619	90,619	90,619	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4153	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-HUXTAN	TZAUQLIM	RURAL	KDD0043703 4038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	101	104,192	104,192	104,192	104,192	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4416	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	41-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	RURAL	RED1147303 1041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2424	1,497,838	1,497,838	1,497,838	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
4693	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	49-LARRÁNZAR	LIQUILHO	RURAL	KDD0043700 7040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	71	165,315	165,315	165,315	165,315	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4262	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	59-OCOSINGO	CHAMKUM	RURAL	KDD0043704 6059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	125	249,935	249,935	249,935	249,935	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4219	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	59-OCOSINGO	NUEVO MEXICO	RURAL	KDD0043704 7059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	474	197,233	197,233	197,233	197,233	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4692	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	64-OXOHLIC	TUSHAQUILJA	RURAL	KDD0043700 9064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	801	182,120	182,120	182,120	182,120	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4699	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA EN PLAZA YOSHIB	64-OXOHLIC	YOSHIB	RURAL	KDD0043700 9064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2079	290,534	290,534	290,534	290,534	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4190	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-PALENQUE	CUAHTEMOC CÁRDENAS	RURAL	KDD0043704 4065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	115	290,006	290,006	290,006	290,006	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2329	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PERIMETRAL Y BORDO EN LA ZONA DE TOPÓN	69-PULZAPAN	TOPÓN	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGRICULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA	PESCADOR	2,223,959	1,108,178	2,223,959	0	0%	0	0	0	METRO CUBICO	74,088	0	0%	PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
4184	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	72-PUEBLO NUEVO BOLSTAHUACÁN	LOS ANGELES	RURAL	KDD0043704 9072	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	36	133,797	133,797	133,797	133,797	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4190	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	77-SALTO DE AGUA	LA FLOR DE BASCÁN	RURAL	KDD0043704 9077	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	160	375,269	375,269	375,269	375,269	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4103	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	78-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	RIO ARCOTETE	RURAL	KDD0043701 1078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	138	361,040	361,040	361,040	361,040	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4190	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	78-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN JOSE YASHITWIN	RURAL	KDD0043701 2078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	809	420,592	420,592	420,592	420,592	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4180	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	81-SIMOJVEL	EL SARNAL	RURAL	KDD0043703 9091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	136	101,156	101,156	101,156	101,156	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4443	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	85-SOYALÓ	SOYALÓ	RURAL	RED1147303 2085	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3652	14,231,838	14,231,838	14,231,838	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
4451	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	85-SOYALÓ	SOYALÓ	RURAL	RED1147300 4085	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3652	2,256,409	2,256,409	2,256,409	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	





