











4821	SECTOR DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL		OCUBERTURA ESTATAL		PPR04188019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL CULTURAS Y LAS ARTES DE CHAMPAS	2,712,384	2,712,384	1,801,971	59%	0	0	0	0	0%	CABE SEÑALAR QUE DEL MONTO ORIGINAL AUTORIZADO \$5,000,000.00 SE EFECTUO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$2,287,816.05 QUEDANDO UN MODIFICADO DE \$2,712,383.95 DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$1,691,871.44 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE REALIZACION LOS PROYECTOS LICITATORIOS DECLARANDOSE DEBETORES ALGUNOS LOTES POR LO QUE SE SOLICITO EL REFINANDEO DE RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$1,107,289.71 DON LA FINALIDAD DE QUE DURANTE EL EJERCICIO 2008 SE PUEBAN CONCLUIR LAS METAS PROGRAMADAS	
APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA																					
INVERSION																					
OBRA PUBLICA																					
PRIMARIA																					
76198	PRIMARIA MANUEL JESUS MARTIN BRAGA	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	FCH18478033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	885,418	885,418	885,418	876,389	98%	0	0	3	3	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
76133	PRIMARIA JUSTO SIERRA	108-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FCH18478028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	331,507	331,507	331,507	326,107	98%	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
76226	PRIMARIA PLAN DE AYALA	108-VILLAFLORES	JESUS MARIA GARZA	RURAL	FCH18478029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	1,137,538	1,137,538	1,137,538	1,115,538	98%	0	0	4	4	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
76038	PRIMARIA GUELATAD	14-BIENESTAR DE LAS AMERICAS	BIENESTAR DE LAS AMERICAS FRAMERA BECC	RURAL	FCH18478007	GOBIERNO SOCIAL	GOBIERNO SOCIAL	OTROS GOBIERNO SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	582,272	582,272	582,272	510,623	88%	0	0	2	2	100%	
76234	PRIMARIA DIEGO RIVERA	19-COMITAT DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	FCH18478025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	847,723	847,723	847,723	836,210	98%	0	0	3	3	100%	
76072	PRIMARIA JUAN ESCUTIA	20-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	RURAL	FCH18478024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	668,670	668,670	668,670	662,700	99%	0	0	2	2	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
76043	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS	34-FRONTERA COMALAPA	LA MEBILLA	RURAL	FCH18478020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	360,513	360,513	360,513	353,276	98%	0	0	1	1	100%	
76056	PRIMARIA FRANCISCO SARABIA	47-JITOTOL	COLONA EL AMBAR	RURAL	FCH18478018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	847,383	847,383	847,383	836,584	99%	0	0	2	2	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
76208	PRIMARIA JOSE EMILIO ORAJALES	50-LAS MARGARITAS	MATIAS CASTELLANOS	RURAL	FCH18478003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	350,433	350,433	350,433	345,002	98%	0	0	1	1	83%	
76168	PRIMARIA IGNACIO MANUEL TAMBRANO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	FCH18478013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	156,633	156,633	156,633	0	0%	0	0	3	0	10%	
76113	PRIMARIA LICENCIADO JOSECASTILLO TELEMAN	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	FCH18478012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	808,120	808,120	808,120	805,144	100%	0	0	3	3	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
76119	PRIMARIA 31 DE MARZO	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	FCH18478014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	779,747	779,747	779,747	771,362	99%	0	0	2	2	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
76376	PRIMARIA LEONA VICARIO	89-SILTEPEC	CRUZ DE PIEDRA	RURAL	FCH18478015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	143,220	143,220	143,220	0	0%	0	0	1	0	0%	
76190	PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA	93-TECAPAN	EL PROGRESO CHINTUL	RURAL	FCH18478007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	1,786,277	1,786,277	1,786,277	1,784,677	99%	0	0	8	8	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
76192	PRIMARIA 24 DE FEBRERO	96-TILA	MISOFA CHINAL	RURAL	FCH18478004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	1,802,682	1,802,682	1,802,682	1,790,512	99%	0	0	6	6	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
76122	PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA	97-TONALA	TONALA	RURAL	FCH18478003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	355,981	355,981	355,981	353,087	99%	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
MEDIA BASICA																					
76260	PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	FCH18488802	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	447,712	447,712	447,712	447,712	100%	0	0	1	1	100%	
76128	SECUNDARIA GENERAL JOSE MARIA LUIS MORA	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	RURAL	FCH18478013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	556,287	556,287	556,287	551,404	99%	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
76251	SECUNDARIA TECNICA NOMBRE CESAR CORTES	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	FCH18478017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	1,300,540	1,300,540	1,300,540	1,215,986	94%	0	0	4	4	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
76143	SECUNDARIA GENERAL JUANA DE ASBAJE	13-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	FCH18478012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	922,373	922,373	922,373	770,898	77%	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
76146	SECUNDARIA GENERAL EL MAESTRO MEXICANO	27-CHAPA DE CORZO	RIBERA LAS FLECHAS	RURAL	FCH18478011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	505,038	505,038	505,038	501,420	99%	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
76243	SECUNDARIA GENERAL JOSE EMILIO ORAJALES	37-CHAPA DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	FCH18478010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	1,289,705	1,289,705	1,289,705	1,265,503	97%	0	0	3	3	100%	INICIO REAL DE LA OBRA 23 DE ABRIL DEL 2007
76192	SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA	91-MANASTEPEC	MANASTEPEC	URBANO	FCH18478009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	429,020	429,020	429,020	423,821	99%	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
76245	SECUNDARIA GENERAL NO. 47	99-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	FCH18478008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	1,278,583	1,278,583	1,278,583	1,268,146	99%	0	0	3	3	100%	OBRA TERMINADA EN SU PROGRAMA NORMAL
76158	SECUNDARIA GENERAL LISANDRO CALDERON	68-PULJAPAN	PULJAPAN	URBANO	FCH18478007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	1,528,128	1,528,128	1,528,128	1,481,309	97%	0	0	5	5	100%	INICIO REAL DE LA OBRA 20 DE JUNIO DEL 2007
SUPERIOR																					
76309	FACULTAD DE INGENIERIA CAMPUS I	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	FCH18478004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	0	0	2	2	100%	
76319	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	99-OCOSINGO	OCOSINGO	RURAL	FCH18478005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	5,158,233	5,158,233	5,158,233	3,807,797	75%	0	0	1	0	10%	
EQUIPAMIENTO																					
83177		OCUBERTURA ESTATAL			FCH18478004	GOBIERNO SOCIAL	GOBIERNO SOCIAL	OTROS GOBIERNO SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL Y REHABILITACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA UNICACH	769,000	769,000	769,000	769,000	100%	0	0	12	12	100%	REHABILITACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA UNICACH F.H.03/47/804000 769,000.00