

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones								
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %									
														Ministrado	Programado	Ejercido																
7-CHIAPAS RECURSO 2007																																
SUBSIDIOS (NO RECIBIDOS)																																
PRECIOSOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																																
FIES													191,548,224	183,316,854	198,548,224	105,477,312	56%	0	0		3,725	3,619	97%									
INVERSION																																
SERVICIO PUBLICA																																
CONSTRUCCION																																
7001	INFRAESTRUCTURA (SISTEMA DE AGUA POTABLE) (PROSAPYS)	OCOBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	K005347000 1000	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANADO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	16379	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SANEAMIENTO	PERSONA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SANEAMIENTO	19,220,208	13,220,208	13,220,208	2,609,195	20%	0	0	OBRA		39	0	0%						
8321	INFRAESTRUCTURA (SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO) (PROSAPYS)	OCOBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	NE03347000 1000	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANADO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24689	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SANEAMIENTO	PERSONA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SANEAMIENTO	31,798,406	31,798,406	31,798,406	2,243,930	7%	0	0	OBRA	10	0	0%	INFRAESTRUCTURA (SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO) (PROSAPYS)OCOBERTURA ESTATAL						
1846	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	100-TUMBALÁ	EJIDO HIDALGO	RURAL	K0010210800 1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		PERSONA	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	45,486	45,486	45,486	45,486	100%	0	0	OTROS	13	13	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,808 PIBOS, DEBOLGANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,800,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION, QUEDANDO 2,435 PIBOS DE FIES Y 1,370 DE PNGE.							
5996	CONSTRUCCION DE UNEME (CAPASIS) EN Tuxtla Gutierrez	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2840002E004 39000101	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SAJID	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SAJID	1066978	SECRETARIA	PERSONA	SECRETARIA	170,000	170,000	170,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%							
2386	LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIERREZ, TRAMO: KM 0+000 - KM. 34+400	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2840008D001 18000101	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS		HABITANTES	PERSONA	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	967,624	967,624	967,624	967,624	100%	0	0	ESTUDIO	4	4	100%	EL PROYECTO LO CONFORMAN: ESTUDIO Y PROYECTO, SUBITRAMO KM 0+700 - KM 3+000, KM 6+000 - KM 14+000 Y KM 17+000 - KM 26+000, MODIFICACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DISTRIBUIDOR VIAL RAYMONDO ENRIQUEZ, EL ACUMULADO AL TRIMESTRE EN UN PROMEDIO DE TODAS LAS ACCIONES.						
2270	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	106-UNION JUÁREZ	B. EL PARASO	RURAL	K0010210800 1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		PERSONA	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,808 PIBOS, DEBOLGANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,800,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PIBOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.							
21527	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	106-VENUSTIANO CARRANZA	PARASO GRUALVA	RURAL	K0010210800 1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		PERSONA	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	35,378	35,378	35,378	35,378	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,808 PIBOS, DEBOLGANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,800,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PIBOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.							
2269	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	106-VENUSTIANO CARRANZA	STA. MARIA LA PAZ	RURAL	K0010210800 1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		PERSONA	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	38,807	38,807	38,807	38,807	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,808 PIBOS, DEBOLGANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,800,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PIBOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.							
2161	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	106-VENUSTIANO CARRANZA	AGUALCATEMANGO	RURAL	K0010210800 1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		PERSONA	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	103,787	103,787	103,787	103,787	100%	0	0	OTROS	31	31	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,808 PIBOS, DEBOLGANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,800,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PIBOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.							
2203	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	106-VENUSTIANO CARRANZA	B. LAS DELICIAS PULITIC	RURAL	K0010210800 1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		PERSONA	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	35,648	35,648	35,648	35,648	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,808 PIBOS, DEBOLGANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,800,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PIBOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.							
2193	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	106-VENUSTIANO CARRANZA	SANOS DEL CARMEN	RURAL	K0010210800 1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		PERSONA	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	39,258	39,258	39,258	39,258	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,808 PIBOS, DEBOLGANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,800,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PIBOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.							
22126	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	106-VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	K0010210800 1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		PERSONA	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	106,404	106,404	106,404	106,404	100%	0	0	OTROS	33	33	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,808 PIBOS, DEBOLGANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,800,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PIBOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.							
21968	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	106-VENUSTIANO CARRANZA	COL. FLORES MADON	RURAL	K0010210800 1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		PERSONA	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	OTROS	16	16	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,808 PIBOS, DEBOLGANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,800,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PIBOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.							
22060	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	106-VENUSTIANO CARRANZA	EL PUERTO	RURAL	K0010210800 1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		PERSONA	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	29,556	29,556	29,556	29,556	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,808 PIBOS, DEBOLGANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,800,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PIBOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.							
21486	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	106-VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	K0010210800 1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		PERSONA	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	29,692	29,692	29,692	29,692	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,808 PIBOS, DEBOLGANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,800,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PIBOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.							
22156	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	106-VENUSTIANO CARRANZA	LAGUNA VERDE	RURAL	K0010210800 1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		PERSONA	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	12,835	12,835	12,835	12,835	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,808 PIBOS, DEBOLGANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,800,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PIBOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.							

2634	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COL EL EDEN	RURAL	KCO102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	36,468	36,468	36,468	36,468	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$12,707,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,500,000.00 CON RECURSOS DE FIES Y \$ 5,207,714.10 LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION DE COMPRA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
1879	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	FRACC BELLERANO ZAPATA	RURAL	KCO102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	33,302	33,302	33,302	33,302	100%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION, QUEDANDO 2,438 PISOS DE FIES Y 1,370 DE PNGE.
3634	PROYECTO EJECUTIVO DEL PORTAL DE ARTESANOS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	KBD004138014	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO DE PROBLEMAS SOLIDARIOS	14284	8-HACIENDA Y PROYECTO FEDERAL 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	979,800	979,800	979,800	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	0%	EN EL ESTADO PRESUPUESTARIO DICE QUE EL PY ES PARA TUNJA GUTIERREZ Y DEBE DECIR SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, TODA VEZ QUE HUBO UN ERROR AL REALIZAR LA ADECUACION PRESUPUESTARIA, NO SE CORRIGIO PORQUE EL PROYECTO SERA CANCELADO PARA LA REALIZACION DE OTRO PROYECTO.
2611	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	78-SAN FERNANDO	PALMIRA	RURAL	KCO102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	13,537	13,537	13,537	13,537	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$12,707,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,500,000.00 CON RECURSOS DE FIES Y \$ 5,207,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION DE COMPRA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
1953	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS	83-SILTEPEC	EL MALPASO	RURAL	KCO102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	32,038	32,038	32,038	32,038	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE 12,780,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,280,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION, QUEDANDO 2,438 PISOS DE FIES Y 1,370 DE PNGE.
1939	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	83-SILTEPEC	SADONCHICO	RURAL	KCO102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	30,955	30,955	30,955	30,955	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE 12,780,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,280,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION, QUEDANDO 2,438 PISOS DE FIES Y 1,370 DE PNGE.
1983	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	83-SILTEPEC	EL SUSUPRO	RURAL	KCO102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	62,453	62,453	62,453	62,453	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE 12,780,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,280,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION, QUEDANDO 2,438 PISOS DE FIES Y 1,370 DE PNGE.
2422	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	83-SITALA	SOLONCHAN NUEVO	RURAL	KCO102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	40,612	40,612	40,612	40,612	100%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE 12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
1756	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	83-SITALA	GUADALUPE MARIAN	RURAL	KCO102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	29,782	29,782	29,782	29,782	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION, QUEDANDO 2,438 PISOS DE FIES Y 1,370 DE PNGE.
2626	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	83-SICOLTEPEC	COL CONSTITUCION 27	RURAL	KCO102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$12,707,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 CON RECURSOS DE FIES Y \$ 5,207,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION DE COMPRA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
6061	CONSTRUCCION DE UNEME (CAPASIS) EN TAPACHULA	83-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	28400XDE00439021089	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SALUD	76988	12-SALUD 1160-SECRETARIA	170,000	170,000	170,000	0	0%	0	0	CIERA	1	1	0%		
5740	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA (TAPACHULA)	83-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	28400XDE00439020089	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SALUD	30437	12-SALUD 1160-SECRETARIA	190,000	0	190,000	0	0%	0	0	CIERA	1	1	0%		
791	LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA, ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PILA NO. 3 DEL PUENTE SHIO COATAN	83-TAPACHULA	VARIAS	URBANO	28400XDE00418007089	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	26-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	65,697	65,697	65,697	65,697	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DEL FEIEF CON UN MONTO DE \$100,709.00
2448	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	83-TAPACHULA	EJIDO EL EDEN	RURAL	KCO102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE 12,780,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,280,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
2420	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	83-TAPACHULA	LOC CANTO LA PAZ	RURAL	KCO102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE 12,780,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,280,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
2424	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	83-TAPACHULA	LOC FRACCION SANTA ELENA	RURAL	KCO102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE 12,780,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,280,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
7677	NUEVO ACCESO A TAPACHULA (PROYECTO EJECUTIVO)	83-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	KBD0704802509985	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	30786	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	649,750	649,750	649,750	649,750	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
7618	PUENTE EMBLEMATICO SOBRE EL RIO COATAN (PROYECTO EJECUTIVO)	83-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	KBD0704802509985	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	30786	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	2,448,500	2,448,500	2,448,500	2,448,500	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
7619	PUENTE VIADUCTO SOBRE LA CARRETERA COSTERA (PROYECTO EJECUTIVO)	83-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	KBD0704802509985	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	30786	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	776,250	776,250	776,250	776,250	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

2241	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	EL COCAL	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	30,685	30,685	30,685	30,685	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEGE
1972	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	JOSE CASTILLO TELMANS	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	34,928	34,928	34,928	34,928	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,600,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION. QUEDANDO 2,435 PISOS DE FIES Y 1,370 DE PNEGE.
2259	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	LA GLORIA	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	35,197	35,197	35,197	35,197	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEGE
1944	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	LA GLORIA	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	31,136	31,136	31,136	31,136	100%	0	0	0	OTROS	9	9	100%	PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,600,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION. QUEDANDO 2,435 PISOS DE FIES Y 1,370 DE PNEGE.
2363	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	LAZARO CARDENAS	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	34,656	34,656	34,656	34,656	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEGE.
2275	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	NUЕVO PROGRESO	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	24,638	24,638	24,638	24,638	100%	0	0	0	OTROS	8	8	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEGE
1936	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	NUЕVO VILLA FLORES	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	34,295	34,295	34,295	34,295	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,600,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION. QUEDANDO 2,435 PISOS DE FIES Y 1,370 DE PNEGE.
1946	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	NUЕVO VILLA FLORES	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	68,770	68,770	68,770	68,770	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION. QUEDANDO 2,435 PISOS DE FIES Y 1,370 DE PNEGE.
2249	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	SAN FRANCISCO DE ASIS	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	46,930	46,930	46,930	46,930	100%	0	0	0	OTROS	13	13	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEGE
2228	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	SAN JOSE GUADALUPE	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	39,258	39,258	39,258	39,258	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEGE.
2236	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	SAN JOSE GUADALUPE	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	39,258	39,258	39,258	39,258	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEGE
2279	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	SAN LORENZO	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	32,490	32,490	32,490	32,490	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEGE.
2248	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	SANTA ROSA EL ORIENTE	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	35,197	35,197	35,197	35,197	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEGE
1939	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	ALBORKES DE ZAPATA	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	69,853	69,853	69,853	69,853	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	CABE MENCIONAR QUE LAS 3,868 PISOS TOTALES DEL PROYECTO SE REALIZAN CON RECURSOS PNEGE 5,230,714.00 Y 7,600,000.00 DE FIES, HACIENDO UN TOTAL DEL PROYECTO DE 12,730,714.00 LAS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE CON ESTOS RECURSOS COMPRARON LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION DE ESTOS PISOS.
748	RECONSTRUCCION LIBRAMIENTO SUR-ORIENTE PASO A DESNIVEL SALB. SUR- OTE. A LA ALTURA DE LA CARRETERA VILLAFLORES	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2540038D00419805101	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	36- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	164,552	164,552	164,552	164,552	100%	0	0	0	PROYECTO LINEAL	1	1	100%	
2337	CAMINO ACCESO COMALEP - TUXTLA CHICO TRAMO: KM. 6+000 - KM. 2+000 (T.A.)	102-TUXTLA CHICO	VARIAS	RURAL	2540038D00419805102	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	36- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,666,934	1,666,934	1,666,934	1,666,934	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2277	CAMINO TEMO - YAJALON - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+700 (T.A.), SUBTRAMO: KM. 6+000 AL KM. 4+000	109-YAJALON	VARIAS	RURAL	2540038D00419805109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTE	36- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	9,518,114	9,518,114	9,518,114	9,509,870	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS

2344	CAMINO: CACAHOATAN-CARRILLO PUERTO TRAMO: KM. 0-800 - KM. 5-200 (T.A.)	15-CACAHOATAN	VARIAS	RURAL	2940XB004 37902015	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,486,928	2,496,928	2,496,928	2,494,647	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2349	CAMINO: FAJA DE ORO-TURIBIDE EL AGUILA SUBTRAMO: FAJA DE ORO-TURIBIDE SUBTRAMO: KM. 0-400 - KM. 14-400 (T.A.)	15-CACAHOATAN	VARIAS	RURAL	2940XB004 37903115	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,816,781	1,816,781	1,816,781	1,814,600	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	15	15	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2364	CAMINO: ACAPETAHUA-EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 19-400 (T.A.)	3-ACAPETAHUA	VARIAS	RURAL	2940XB004 37902003	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,883,267	1,883,267	1,883,267	1,807,712	96%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	17	17	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2367	RAMAL A SOCONUSCO E.C. COSTERA TRAMO: KM. 0-400 - KM. 3-400 (T.A.)	3-ACAPETAHUA	VARIAS	RURAL	2940XB004 37903003	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,822,585	1,822,585	1,822,585	1,821,507	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2390	RAMAL A SAN FELPE TIZAPA, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 2-400 (T.A.)	52-ESCURTULA	VARIAS	RURAL	2940XB004 37902002	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,840,642	1,840,642	1,840,642	1,839,762	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2399	CAMINO: INDEPENDENCIA - VALDIVIA - MAPASTEPEC TRAMO: CARR. COSTERA-KM. 21.0 TRAMO: KM. 0-400 - KM. 21-400 (T.A.)	51-MAPASTEPEC	VARIAS	RURAL	2940XB004 37902001	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,694,171	1,694,171	1,694,171	1,693,607	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	21	21	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2294	RAMAL A MAZATAN E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA) TRAMO: KM. 0-400 - KM. 13-400 (T.A.)	51-MAZATAN	VARIAS	RURAL	2940XB004 37902054	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	4,331,131	4,331,131	4,331,131	4,162,042	96%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	13	13	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2278	RAMAL A FLOR DE CACAQ, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 4-400 (T.A.)	59-OCOSINGO	VARIAS	RURAL	2940XB004 37901959	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTE	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	3,832,243	3,832,243	3,832,243	3,831,718	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2287	RAMAL A FRONTERA CORDOZAL TRAMO: KM. 0-400 - KM. 16-400 (T.A.)	59-OCOSINGO	VARIAS	RURAL	2940XB004 37901959	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTE	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,477,634	1,477,634	1,477,634	1,477,180	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	17	17	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2373	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (PUJAJAPAN-CHOCORUITAL) RANCHERIA LA GRANDE, TRAMO: KM. 0-400 AL KM. 4-300	59-PUJAJAPAN	VARIAS	RURAL	2940XB004 37904969	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	465,721	465,721	465,721	461,753	99%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2373	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (PUJAJAPAN-PALO BLANCO) SAN ANTONIO- LOS LIBRÉS, TRAMO: KM. 0-400 AL KM. 3-100 (T.A.)	59-PUJAJAPAN	VARIAS	RURAL	2940XB004 37904769	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	970,887	970,887	970,887	962,111	99%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	9	9	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2360	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TONALLA-PUJAJAPAN) NUEVO TENEJAPA-SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 8-400 (T.A.)	59-PUJAJAPAN	VARIAS	RURAL	2940XB004 37904969	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	605,190	605,190	605,190	264,941	44%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	9	9	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
3244	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PLAN DE AYALA-EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0-400 AL KM. 1-400	59-PUJAJAPAN	VARIAS	RURAL	2940XB004 37904969	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	892,680	892,680	892,680	8,667	1%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	14	14	100%	ESTE PROYECTO MODIFICÓ SU NOMBRE Y METAS A: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (PUJAJAPAN-TAPACHULA) PLAN DE AYALA-EMILIANO ZAPATA. RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM 0-400 AL KM 13-800 (T.A.) LOS RECURSOS QUE FALTAN POR EJERCER SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO.
2316	CAMINO: VILLACOMALTILAN-SANTA CRUZ LAS BRISAS-EJIDO HIDALGO, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 19-700 (T.A.)	71-VILLA COMALTILAN	VARIAS	RURAL	2940XB004 37902071	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,121,204	2,121,204	2,121,204	2,115,284	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2271	CAMINO: LA TRINIDAD-PASO DEL NARANJO, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 15-400 (T.A.)	77-SALTO DE AGUA	VARIAS	RURAL	2940XB004 37901977	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTE	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	3,123,279	3,123,279	3,123,279	3,111,860	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	16	16	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2372	CAMINO: EL GANCHO-LA LIBERTAD E.C.(JARIAS-CD.HIDALGO), TRAMO: LA LIBERTAD E.C.(JARIAS-CD. HIDALGO), TRAMO: KM. 0-800 - KM. 13-800 (T.A.)	97-SUCHATE	VARIAS	RURAL	2940XB004 37904087	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,718,844	1,718,844	1,718,844	1,717,287	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2315	CAMINO: LOS TOROS-JOAGUIN MIGUEL GUTIERREZ TRAMO: KM. 0-400 - KM. 6-700 (T.A.)	59-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	2940XB004 37903289	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,477,736	1,477,736	1,477,736	1,476,592	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	9	9	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2259	CAMINO: TAPACHULA-CARRILLO PUERTO, TRAMO: KM. 0-600 - KM. 13-600 (T.A.)	59-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	2940XB004 37907089	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,706,362	1,706,362	1,706,362	1,705,238	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	13	13	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS

2354	RAMAL A EJIDO RIO FLORIDO TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 4-2000 (T.A.)	59-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	2540028004 37903499	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERETAS	ENTIDAD ESTADAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,271,368	1,271,368	1,271,368	1,268,011	100%	0	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2394	RAMAL A SAN ANTONIO MIRAMAR, TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 6-000 (T.A.)	59-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	2540028004 37902069	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERETAS	ENTIDAD ESTADAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,034,107	2,034,107	2,034,107	2,032,028	100%	0	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
7712	AMPLIACION																										
	PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO TURISTICO DE CHOCORUTAL		55-PULIAPAN	CHOCORUTAL	RURAL	9FC0218803	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	985,000	985,000	985,000	195,000	33%	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EN EL RECURSO SE ESPERA EL DESTINO DEL GASTO. SE SELECCIONA LA OPCION DE AMPLIACION, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE PROYECTO EJECUTIVO LA OBRA SE REPORTA FISICAMENTE AL 100%, MIENTRAS QUE EL AVANCE FINANCIERO SE REPORTARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008.
	MEJORAMIENTO																										
6240	ESTUDIOS Y PROYECTOS (PROSBAPP)		5 COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	KDD0437000 3000	FES-PEFE	DE ARROLLO REGIONAL Y SANIAMENTO	DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANIAMENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMENTO	96,472	11,325,000	11,325,000	11,325,000	0	0%	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	ESTUDIOS Y PROYECTOS (PROSBAPP) COBERTURA ESTATAL.
7615	EDIFICIO PLAZA DE LAS INSTITUCIONES (REMODELACION DE ESPACIOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPLEO DE LA SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO)	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KB00438800 8101ME	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD ESTADAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	915432	120,935	120,935	120,935	120,935	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
7674	PALACIO DE GOBIERNO (ADECUACION DE ESPACIOS EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO-ASOCIACION DE LA COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA Y SUMINISTRO DE CRISTAL EN BALCON PRINCIPAL)	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KB00438800 4101MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD ESTADAL	SECRETARIA DE SOCIA	915432	812,712	812,712	812,712	608,149	99%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PRECERRE	
20291	PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	101-TUXTLA GUTIERREZ	COPOYA	URBANO	KB00413800 3	FES-PEFE	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTADAL	DESARROLLO DE POBLADOS SOLIDARIOS	8655	420,332	420,332	420,332	420,332	100%	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE RECURSO FUE UTILIZADO PARA ESTUDIO Y EVALUACION DE PROYECTO, ASI MISMO, EL TRIMESTRE ANTERIOR SE INFORMO CON EL NOMBRE DE INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS (IMP).	
56220	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA ENTORNO AL PARQUE DE UNION JUAREZ	105-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	KB00413800 0	FES-PEFE	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTADAL	DESARROLLO DE POBLADOS SOLIDARIOS	3669	2,500,000	0	2,500,000	0	0%	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL TRIMESTRE ANTERIOR FUE REPORTADO CON EL NOMBRE DE INSTITUTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS (IMP).	
62461	ESTUDIO PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANIAMENTO	107-VILLA CORZO	EL PARRAL	RURAL	KED0437800 3107	FES-PEFE	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANIAMENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMENTO	10116	450,000	450,000	450,000	268,311	60%	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%		
62520	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANIAMENTO	107-VILLA CORZO	VILLA CORZO	RURAL	KED0437800 9107	FES-PEFE	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANIAMENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMENTO	9532	450,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%		
76138	RIOBO DE VILLA CORZO (AMPLIACION DE LINEA Y MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO)	107-VILLA CORZO	VILLACORZO	URBANO	KB00438800 0107MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD ESTADAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	915176	647,123	647,123	647,123	630,061	96%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PRECERRE	
62717	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	108-VILAFLORES	VILAFLORES	RURAL	KED0437800 9108	FES-PEFE	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANIAMENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMENTO	30713	1,250,000	1,250,000	1,250,000	529,304	42%	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%		
38907	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE COPANALA	51-COPANALA	COPANALA	URBANO	KB00413800 2	FES-PEFE	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTADAL	DESARROLLO DE POBLADOS SOLIDARIOS	6639	30,723	0	30,723	0	0%	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL TRIMESTRE ANTERIOR SE REPORTO CON EL NOMBRE DE INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS (IMP).	
62464	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANIAMENTO	29-CHICOASEN	CHICOASEN	RURAL	KED0437800 4029	FES-PEFE	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANIAMENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMENTO	2953	450,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%		
62661	ESTUDIO GEOLGICOLOGICO Y PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO	35-CHICHUMIELO	PABLO L SIDAR	RURAL	KDD0437800 5000	FES-PEFE	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMENTO	3259	1,450,000	1,450,000	1,450,000	0	0%	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%		
62116	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	34-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	RURAL	KDD0437800 6034	FES-PEFE	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMENTO	16980	350,000	350,000	350,000	274,620	60%	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%		
69963	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SANIAMENTO Y MANEJO DE IMPACTO AMBIENTAL.	46-JQUIPLAS	JQUIPLAS	RURAL	KED0437800 5046	FES-PEFE	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANIAMENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMENTO	9146	450,000	450,000	450,000	324,084	72%	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%		
61766	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MOTZINTLA	EL CARRIZAL	RURAL	KDD0437800 8057	FES-PEFE	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMENTO	663	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%		
20342	PROYECTO DE IMAGEN URBANA DE TAPACHULA (AVENIDA CENTRAL NORTE Y 2A. ORIENTE)	59-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	KB00413800 6	FES-PEFE	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTADAL	DESARROLLO DE POBLADOS SOLIDARIOS	169691	511,750	511,750	511,750	511,750	100%	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE RECURSO ES PARA ESTUDIO Y EVALUACION DE PROYECTO, ASI MISMO, EL TRIMESTRE ANTERIOR SE INFORMO CON EL NOMBRE DE INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS (IMP).	
62168	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	54-TEOPIUCA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	KDD0437803 2004	FES-PEFE	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMENTO	98	90,000	90,000	90,000	0	0%	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%		
62667	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES	54-TEOPIUCA	TEOPIUCA	RURAL	KED0437800 5004	FES-PEFE	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANIAMENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMENTO	13730	750,000	750,000	750,000	0	0%	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%		
	MANTENIMIENTO																										
3412	CONSERVACION DE CAMINO RURAL AGUSTIN RUBIO-TIERRA COLDRADA TRAMO 040-000 4-000	13-BOCHIL	AGUSTIN RUBIO	RURAL	9FC0007902 007	FES-PEFE	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERETAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHAPAS	PERSONAS	4 COORDINACION 100-SECRETARIA	1,535,054	1,535,054	1,535,054	1,535,054	100%	0	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	
3404	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	13-BOCHIL	VARIAS	URBANO	9FC0007902 007	FES-PEFE	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHAPAS	PERSONAS	4 COORDINACION 100-SECRETARIA	787,500	787,500	787,500	787,500	100%	0	0	0	0	0	OTROS	285	285	100%	
	REHABILITACION																										

7624	LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE, CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL, KM. 4460 CALZADA CAÑON DEL SOMBRERO	101-Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	URBANO	2940XB0043 7602701	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTE	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES 114. UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	855,004	855,004	855,004	855,004	100%	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	500	50	100%	LA META CORRESPONDE A JARDINERIA Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CARRILES LATERALES
7604	MERCADO DR. RAFAEL PASCAGO GAMBDA (REHABILITACION DE DOMO)	101-Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	URBANO	R800443800 5101M5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	516432	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES 416. DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	120,715	120,715	120,715	120,715	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
5831	PROYECTO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE MORELOS Y SU ENTORNO URBANO	101-Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	URBANO	R800443801 5	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO DE POBLADOS SOLIDARIOS	404458	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	875,500	875,500	875,500	0	0%	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	ESTE RECURSO SERA UTILIZADO PARA ESTUDIO Y EVALUACION DE PROYECTO.
2941	RESTAURACION DE LA CATEDRAL DE SAN MARCOS.	101-Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	URBANO	R800443802 5	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO DE POBLADOS SOLIDARIOS	404455	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	963,588	963,588	963,588	961,128	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL TRIMESTRE ANTERIOR SE INFORMO CON EL NOMBRE DE INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS (IMP)
2924	RESTAURACION DEL ATRIO DEL TEMPLO SEÑOR DEL CALVARIO EN TUXTLA GUTIERREZ	101-Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	URBANO	R800443801 5	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO DE POBLADOS SOLIDARIOS	404456	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	226,079	226,079	226,079	225,884	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL TRIMESTRE ANTERIOR SE INFORMO CON EL NOMBRE DE INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS (IMP)
2920	REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DEL TEMPLO DE LA VIRGEN DEL ROSARIO.	107-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	R800443801 4	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO DE POBLADOS SOLIDARIOS	3652	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,327,298	1,327,298	1,327,298	1,325,728	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL TRIMESTRE ANTERIOR SE INFORMO CON EL NOMBRE DE INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS (IMP)
2919	RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA CARIDAD	18-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	R800443801 9	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO DE POBLADOS SOLIDARIOS	2615	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	633,841	0	633,841	0	0%	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL TRIMESTRE ANTERIOR SE REPORTO CON EL NOMBRE DE INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS (IMP)
9227	REHABILITACION DE LA PLAZA ANGEL ALBINO CORZO	27-CHIAPA DE CORZO	ANGEL ALBINO CORZO	URBANO	R800443801 18	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO DE POBLADOS SOLIDARIOS	3694	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL TRIMESTRE ANTERIOR FUE REPORTADO CON EL NOMBRE DE INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS (IMP)
2755	RESTAURACION DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO EN CHIAPA DE CORZO (A ETAPA).	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	R800443800 1	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO DE POBLADOS SOLIDARIOS	37627	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,225,116	1,810,632	2,229,116	1,519,073	84%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL TRIMESTRE ANTERIOR SE INFORMO CON EL NOMBRE DE INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS (IMP)
2895	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTO DOMINGO EN CHIAPA DE CORZO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	R800443800 3	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO DE POBLADOS SOLIDARIOS	37627	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,238,131	90%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL TRIMESTRE ANTERIOR FUE REPORTADO CON EL NOMBRE DE INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS (IMP)
2920	RESTAURACION DEL ATRIO DEL TEMPLO DE SANTO DOMINGO Y SAN JUAN REPOSICION EN CHOLON.	31-CHOLON	CHOLON	URBANO	R800443801 1	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO DE POBLADOS SOLIDARIOS	3267	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	580,848	580,848	580,848	580,848	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL TRIMESTRE ANTERIOR SE INFORMO CON EL NOMBRE DE INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS (IMP)
2954	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTO DOMINGO EN AMATENANGO DE LA FRONTERA	8-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AMATENANGO DE LA FRONTERA	URBANO	R800443802 2	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO DE POBLADOS SOLIDARIOS	25344	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	330,679	330,679	330,679	0	0%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2930	REHABILITACION DE LA PLAZA CENTRAL DE RAYON.	73-RAYON	RAYON	URBANO	R800443801 16	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO DE POBLADOS SOLIDARIOS	3151	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,212,684	3,212,684	3,212,684	2,495,203	78%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL TRIMESTRE ANTERIOR FUE REPORTADO CON EL NOMBRE DE INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS (IMP)
4273	REHABILITACION DEL CARCANO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS No.1	91-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	RURAL	R800437801 987	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ORNALE ALCANTARILLA Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	44437	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	297,457	297,457	297,457	88,217	30%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
19950	REHABILITACION DE OFICINA PARA LA OPSIDOM	99-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	2H40X2E004 37019089	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SALUD	402291	SECRETARIA	726,714	726,714	726,714	0	0%	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A REHABILITACION
2946	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL CONJUNTO CONVENTUAL DE SANTO DOMINGO EN TECPATAN.	92-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	R800443802 1	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO DE POBLADOS SOLIDARIOS	3870	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTE RECURSO FUE UTILIZADO PARA ESTUDIO DEL CONJUNTO CONVENTUAL DE SANTO DOMINGO EN TECPATAN
29072	RESTAURACION DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN	92-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	R800443800 4	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO DE POBLADOS SOLIDARIOS	3870	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,998,123	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN RECURSO COMPLEMENTARIO QUE CORRESPONDE A OTRAS APORTACIONES Y SUBSIDIOS, ASI MISMO EL TRIMESTRE ANTERIOR SE REPORTO CON EL NOMBRE DE INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS.
2934	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL DE TENEJAPA	93-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	R800443801 7	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO DE POBLADOS SOLIDARIOS	1920	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,808,432	1,808,432	1,808,432	1,802,347	100%	0	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL TRIMESTRE ANTERIOR SE INFORMO CON EL NOMBRE DE INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS (IMP)
EQUIPAMIENTO																											
BIENES MUEBLES																											
19994		9-COBERTURA ESTATAL			FEH1443802	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	144008	SECRETARIA	523,807	523,807	523,807	0	0%	0	0	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
OTROS		9-COBERTURA ESTATAL			K005343700 4000	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	39915	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,350,000	3,350,000	3,350,000	0	0%	0	0	0	0	0	SERVICIO	1	0	0%	
OTROS																											
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS)																											
19993		9-COBERTURA ESTATAL			K005343700 5000	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	39	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	305,538	305,538	305,538	0	0%	0	0	0	0	0	CURSO	4	0	0%	
19974		9-COBERTURA ESTATAL			K005343700 6000	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	39915	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,750,000	3,750,000	3,750,000	0	0%	0	0	0	0	0	SUPERVISION	95	0	0%	
19367		9-COBERTURA ESTATAL			K005343700 9000	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24640	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	800,000	800,000	800,000	34,165	4%	0	0	0	0	0	SUPERVISION	95	0	0%	SUPERVISION TECNICA (ADMINISTRACION) (PROBAPSYS) COBERTURA ESTATAL