

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPÁS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fiscal			Información complementaria y explicación de variaciones							
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %								
														Ministrado	Programado	Ejercido														
2	3	4	5	6	7	8	9	10	109																					
7-CHIAPÁS RECURSO 2007																											11			
APORTACIONES FEDERALES (R09 REGISTROS)																														
FISM													1,960,546,112	1,960,133,738	1,960,721,068	1,955,831,596	100%		46,222	46,222	607,232	305,159	50%							
1591	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS)	TACADZYAGUA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	001E0034E19 0002092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			357,206	357,206	357,206	353,939	99%	0	0	INFORME		3	3	100%						
7573	GASTOS INDIRECTOS (CONTRATACION DE PERSONAL Y ADQUISICIONES)	103-TUZANTAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	103-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUZANTAN CHIAPAS				608,130	608,130	608,130	608,130	100%	0	0	INFORME		12	12	100%	GASTOS INDIRECTOS (CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONISTA Y ADQUISICIONES; ESTOS RECURSOS SE DESTINARON EXCLUSIVAMENTE PARA LA OPERACION, SEGUIMIENTO, SUPERVISION, VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD APPLICABLES EN LA MATERIA, ASI COMO LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ASI TAMBIEN EL PAGO DE IMPUESTOS DEL PERSONAL CONTRATADO.					
7624	GASTOS INDIRECTOS	108-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	00101EA021 111	DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIMINA MUNICIPAL				1,070,154	1,070,154	998,370	998,370	93%	0	0	INFORME		1	1	100%	OBRA TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007					
9463	GASTOS INDIRECTOS	107-VILLA CORZO	VILLACORZO	URBANO	000291	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO				1,893,878	1,893,878	1,893,878	1,893,878	100%	0	0	INFORME		1	1	100%						
12033	ADQUISICIONES (PRODM)	116-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	RURAL	116-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS				82,342	82,341	82,341	82,341	100%	0	0	EQUIPO		1	1	100%	ESTE PROYECTO SE REFIERE EN LA UM DE LOTE DE EQUIPO YA QUE SE COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS, COPIADORAS ENTRE OTROS.					
12019	ASISTENCIA TECNICA (PRODM)	116-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	RURAL	116-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS				125,048	125,048	125,048	125,048	100%	0	0	INFORME		1	1	100%	ESTE PROYECTO SE REFIERE AL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA					
12013	GASTOS INDIRECTOS	116-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	RURAL	045TOS INDIRECTOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS				414,780	414,779	414,779	414,779	100%	0	0	INFORME		1	1	100%	ESTE PROYECTO SE REFIERE AL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y DIVERSOS GASTOS PARA LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DEL RAMO 33					
7186	ASESORIA TECNICA (PRODM)	116-SAN ANDRÉS DURAZNAL	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	0920000239 200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL REGIONAL				53,560	53,560	53,560	53,560	100%	0	0	ACCION		1	1	100%						
7175	GASTOS INDIRECTOS 2007	116-SAN ANDRÉS DURAZNAL	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	0910000226 200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL REGIONAL				107,120	107,120	107,120	107,120	100%	0	0	ACCION		1	1	100%						
7568	GASTOS INDIRECTOS	13-BOCHIL	POBLADO BOCHIL	URBANO	FISM 00541-2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS				631,300	631,300	631,300	631,263	100%	0	0	INFORME		1	1	100%						
924	ESTUDIO Y PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL (CONCRETO ASPALTICO)	14-EL BOSQUE	CONGREGACION PEDREGAL	RURAL	SPOS2C8F5 M61407	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL				100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ESTUDIO		1	1	100%						
813	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)	14-EL BOSQUE		RURAL	SPOS2C8F5 M61407	DESARROLLO ECONOMICO	OTROS LABORALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				565,819	565,819	565,819	565,819	100%	0	0	INFORME		12	12	100%						
6595	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)	15-CACAHUTÁN		RURAL	015-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHUTAN				621,338	621,338	621,338	592,222	95%	0	0	INFORME		60	60	100%	ESTE PROYECTO HA SIDO EJECUTADO Y EJERCIDO EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$29,114.00					
38109	GASTOS INDIRECTOS	18-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	SPOS0R0719 M-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS				134,999	134,999	134,999	134,998	100%	0	0	INFORME		1	1	100%						
1293	CAPACITACION PRODM 02 - SERVICIOS PERSONALES	30-LA GRANDEZA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	036-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS S.A.C				43,450	43,450	43,450	43,450	100%	0	0	CURSO		1	1	100%						
1292	GASTOS INDIRECTOS 01 - ADMINISTRACION	30-LA GRANDEZA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	036-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS.				260,701	260,701	260,701	260,701	100%	46,222	46,222	INFORME		1	1	100%						
4036	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO SOYATITAN	108-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO SOYATITAN	RURAL	00201EA027 6100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,158,644	1,158,645	1,158,645	1,158,537	100%	0	0	SISTEMA		1	1	100%	OBRA TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007.					
6916	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO VEGA DEL CHALCH	108-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO VEGA DEL CHALCH	RURAL	00201EA046 6100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			920,781	920,781	920,781	920,781	100%	0	0	METRO LINEAL	1,139	1,139	100%	OBRA TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE, INFORMACION ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007						
4034	CONSTRUCCION DE BOVEDA PLUVIAL EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO	108-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO VICENTE GUERRERO	RURAL	00101EA039 6100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,027,095	1,027,095	1,027,095	1,027,095	100%	0	0	METRO LINEAL	46	46	100%	OBRA TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE, INFORME ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007						
4074	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO AGUACATENANGO	108-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO AGUACATENANGO	RURAL	00316EA046 6100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,903,729	1,903,729	1,903,729	1,776,411	93%	0	0	METRO LINEAL	5,693	5,693	100%	OBRA TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE, INFORMACION ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007						
4023	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO RIO JORDAN	108-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO RIO JORDAN	RURAL	00111EA028 6100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,167,573	1,167,573	1,167,573	1,167,573	100%	0	0	OTROS		1	1	100%	OBRA TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2007					
6946	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOS LLANITOS	108-VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	00301EA044 6200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			280,317	280,317	280,317	280,317	100%	0	0	METRO LINEAL	42	42	100%	OBRA TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE, INFORMACION ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007						
6977	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAPAM	108-VENUSTIANO CARRANZA	BARRIO SAPAM	URBANO	00301EA043 6000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,423,680	1,423,680	1,423,680	1,423,032	100%	0	0	METRO LINEAL	540	540	100%	OBRA TERMINADA, INFORMACION ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007						
76179	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LINEA CENTRAL DE AGUA POTABLE CHINEJA	108-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	00301EA034 6100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			89,422	89,422	89,422	89,422	100%	0	0	METRO LINEAL	24	24	100%	OBRA TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2007, LOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SE UTILIZARON EN ESTA OBRA SON DE INTERESES GENERADOS DEL FISM 2007						
14460	AMPLIACION DE DRENAJE	107-VILLA CORZO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	000836	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			986,563	986,563	986,563	986,563	100%	0	0	METRO LINEAL	1,347	1,347	100%							
14389	AMPLIACION DE DRENAJE	107-VILLA CORZO	MANCHERA SANTIAGO	RURAL	000591	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,367	1,367	100%							
14280	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (1ERA. ETAPA)	107-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	000531	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			232,396	232,396	232,396	232,396	100%	0	0	SISTEMA		1	1	100%						
37711	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	107-VILLA CORZO	EL PARRAL SECTOR II	URBANO	000641	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			100,000	100,000	100,000	99,713	100%	0	0	METRO LINEAL	1,163	1,163	100%							
14447	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	107-VILLA CORZO	VILLACORZO BARRIO CDNAJUPO	URBANO	000622	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METRO LINEAL	177	177	100%							

1437		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE	107-VILLA CORZO	NEUVO VICENTE QUERRERO	RURAL	00028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO				280,860	280,860	280,860	280,860	100%	0	0	METRO LINEAL	402	402	100%	
1438		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	107-VILLA CORZO	NEUVO SAN AJAN CHAMULA	RURAL	00078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO				340,000	340,000	340,000	340,000	100%	0	0	METRO LINEAL	522	522	100%	
1440		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO	107-VILLA CORZO	VILACORZO BARRIO ETA	URBANO	00057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO				45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	METRO LINEAL	10	10	100%	
1446		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y ARREGLO DE CALLES	107-VILLA CORZO	VENTE DE NOVIEMBRE	RURAL	00043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO				250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METRO LINEAL	48	48	100%	
1551		CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS RURALES	107-VILLA CORZO	WILIBARIO DOMINGUEZ	RURAL	00046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO				300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	
1596		CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS RURALES	107-VILLA CORZO	BONANZA	RURAL	00040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO				280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
1593		CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS RURALES	107-VILLA CORZO	CALZADA EL PROVINCIANO	RURAL	00049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO				384,000	384,000	384,000	384,000	100%	0	0	OTROS	13	13	100%	
15917		CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS RURALES	107-VILLA CORZO	EL RETIRO	RURAL	00048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO				283,905	283,905	283,905	283,905	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
15933		CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS RURALES	107-VILLA CORZO	LINDA VISTA	RURAL	00050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO				307,143	307,143	307,143	307,143	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
15914		CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS RURALES	107-VILLA CORZO	POBLADO GUADALUPE	RURAL	00040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO				56,781	56,781	56,781	56,781	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
15928		CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS RURALES	107-VILLA CORZO	SAN JUAN DE LOS ANGELES	RURAL	00040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO				300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	
15964		CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS RURALES	107-VILLA CORZO	SAN JULIAN	RURAL	00040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO				168,000	168,000	168,000	168,000	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
15930		CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICAS	107-VILLA CORZO	VILACORZO BARRIO ETA	URBANO	00050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO				42,500	42,500	42,500	42,500	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
15958		CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SEPTICAS	107-VILLA CORZO	EMBARCADERO JERICÓ	RURAL	00046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO				249,993	249,993	249,993	249,993	100%	0	0	OTROS	27	27	100%	
14203		INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	107-VILLA CORZO	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	00050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO				189,000	189,000	189,000	189,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,595	1,595	100%	
14291		INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	107-VILLA CORZO	SAN FRANCISCO DE ABIS	RURAL	00020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO				200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
14281		REHABILITACION DE AGUA POTABLE	107-VILLA CORZO	VILACORZO BARRIO SAN JERONIMO	URBANO	00058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO				250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METRO LINEAL	979	979	100%	
14368		REHABILITACION DE DRENAJE	107-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	00033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO				655,000	655,000	655,000	655,000	100%	0	0	METRO LINEAL	488	488	100%	
14467		REHABILITACION DE DRENAJE	107-VILLA CORZO	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	00030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO				308,521	308,521	308,521	308,521	100%	0	0	METRO LINEAL	395	395	100%	
14313		REHABILITACION DE DRENAJE	107-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	00028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO				250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METRO LINEAL	777	777	100%	
14341		REHABILITACION DE DRENAJE	107-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	00028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO				250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METRO LINEAL	777	777	100%	
14235		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA	107-VILLA CORZO	VILACORZO	URBANO	00025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO				110,315	110,315	110,315	110,315	100%	0	0	METRO LINEAL	163	163	100%	
14304		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A. ETAPA	107-VILLA CORZO	VILACORZO	URBANO	00040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO				589,686	589,686	589,686	589,686	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
14381		SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3ERA. ETAPA	107-VILLA CORZO	UNIÓN DEL CARMEN	RURAL	00035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO				350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METRO LINEAL	705	705	100%	
12071		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE	116-MARQUÉS DE COMILLAS	SANTA RITA LA FRONTERA	RURAL	116-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS Y GOB. DEL ESTADO				412,750	412,750	412,750	412,750	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE REFIERE A LA APORTACION DE RECURSOS DEL MUNICIPIO AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
12064		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE	116-MARQUÉS DE COMILLAS	CORONA	RURAL	116-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS Y GOB. DEL EDO.				886,513	886,513	886,513	886,513	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CORRESPONDE A LA APORTACION ECONOMICA QUE EL H. AYUNTAMIENTO HACE AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE.
12060		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	116-MARQUÉS DE COMILLAS	RIO SALINA CRUZ	RURAL	116-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS Y GOB. DEL ESTADO				611,937	611,937	611,937	611,937	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REFIERE UNICAMENTE A LA APORTACION QUE EL MUNICIPIO EFECTUA AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
12046		CONSTRUCCION DE BAÑOS	116-MARQUÉS DE COMILLAS	AMERICA LIBRE	RURAL	116-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMILLAS				629,497	629,497	629,497	629,497	100%	0	0	PREZA	46	46	100%	SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE 46 BAÑOS INCLUYE FOSA SEPTICA DE CONCRETO Y SE EJECUTO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y SE LOGRO HACER UNA AMPLIACION DE METAS Y SE CONSTRUYERON 46 BAÑOS EN TOTAL.
12057		CONSTRUCCION DE BAÑOS	116-MARQUÉS DE COMILLAS	EJIDO NUEVO PARAISO	RURAL	116-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMILLAS				475,691	475,691	475,691	475,691	100%	0	0	PREZA	24	24	100%	SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE 24 LETRINAS
12398		ESTUDIO DE AGUA POTABLE	116-MARQUÉS DE COMILLAS	JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL	116-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS				64,000	64,000	64,000	64,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	

1288	ESTUDIO DE AGUA POTABLE	116-MARQUES DE COMILLAS	REFORMA AGRARIA	RURAL	116-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS	64,000	64,000	64,000	64,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
1298	ESTUDIO DE AGUA POTABLE	116-MARQUES DE COMILLAS	TERRA Y LIBERTAD	RURAL	116-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS	64,000	64,000	64,000	64,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
7174	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	118-SAN ANDRÉS DURAZNAL	LAS LIMAS I	RURAL	8020000078 200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	123,518	123,518	123,518	123,518	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
7357	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, 2A. ETAPA	118-SAN ANDRÉS DURAZNAL	LIMAS II	RURAL	801010018 200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
7312	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	118-SAN ANDRÉS DURAZNAL	AJOLCHEN	RURAL	8020000019 200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
9524	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	13-BOCHIL	BARRIO MORELOS I	RURAL	FSM- 9001792007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHAPAS	0	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	385	385	100%	
7528	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	13-BOCHIL	PARQUE YERBA BUENA EL NARANJO	RURAL	FSM- 9008222007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHAPAS	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,812	1,812	100%	
7570	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-BOCHIL	COL HEBERTO CASTILLO	URBANO	FSM- 9008192007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHAPAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
9519	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-BOCHIL	EJIDO POTRERO EL TRAPICHE	RURAL	FSM- 900992007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHAPAS	351,891	351,891	351,891	351,891	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
7523	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-BOCHIL	POBLADO GUADALUPE	URBANO	FSM- 9008292007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHAPAS	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
4680	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1A. ETAPA	13-BOCHIL	COL GARRIDO CANAVAL CHAVARRA	RURAL	FSM- 9004842007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHAPAS	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
932	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 4A. ETAPA	13-BOCHIL	EL AMATE	RURAL	FSM- 9007992007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHAPAS	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	METRO LINEAL	324	324	100%	
848	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	13-BOCHIL	EJIDO SAB MIGUEL	RURAL	FSM- 900992007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHAPAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LETRINA
9521	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	13-BOCHIL	LUB ESPINOSA II	RURAL	FSM- 9001712007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHAPAS	284,200	284,200	284,200	284,200	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	
7547	CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	13-BOCHIL	CAB MPAL BARRIO SAN ISIDRO	URBANO	FSM- 9008192007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHAPAS	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
7581	CONSTRUCCION DE TANQUES DOMICILIARIOS	13-BOCHIL	COL REFORMA 2000 CAB MPAL	URBANO	FSM- 9007782007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OTROS	18	18	100%	
7575	ESTUDIO Y PROYECTO DE RELLENO SANITARIO	13-BOCHIL	POBLADO BOCHIL	URBANO	FSM- 9007992007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHAPAS	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
7515	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	13-BOCHIL	POBLADO BOCHIL	URBANO	FSM- 9008492007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHAPAS	470,000	470,000	470,000	470,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
7557	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	13-BOCHIL	POBLADO BOCHIL	URBANO	FSM- 9009922007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHAPAS	420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
7556	TERMINACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION	13-BOCHIL	COL SAN JOSE EL EDEN	URBANO	FSM- 9008192007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHAPAS	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
915	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	14-EL BOSQUE	POBLADO NUEVA UCRANIA	RURAL	SFOS/CSFIM 80307	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METRO LINEAL	231	231	100%	
1077	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	14-EL BOSQUE	SAN PEDRO BARRIO BISTECA	RURAL	SFOS/CSFIS M87607	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
1038	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	14-EL BOSQUE	SAN PEDRO BARRIO TULANTIC	RURAL	SFOS/CSFIF 8M0141	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
1010	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	14-EL BOSQUE	CARMEN GUAYABAL I	RURAL	SFOS/CSFIS M85607	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	38	38	100%	
1048	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y MURO	14-EL BOSQUE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SFOS/CSFIS M86607	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
1020	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A. ETAPA	14-EL BOSQUE	EJIDO CARRIZAL	RURAL	SFOS/CSFIS M84807	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
954	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	14-EL BOSQUE	EJIDO ALTAGRACIA	RURAL	SFOS/CSFIS M80107	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
919	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	14-EL BOSQUE	POB ALVARO OBREGON	RURAL	SFOS/CSFIS M84307	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

1787	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	000138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,000	1,000	100%	
1894	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	ERICO	RURAL	000508	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	-	860,000	860,000	860,000	860,000	100%	0	0	METRO LINEAL	375	375	100%	
17912	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	JUAN CARLOS GUTIERREZ	RURAL	000102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	529	529	100%	
15761	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	LAS CAROLINAS	RURAL	000507	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	-	232,478	232,478	232,478	232,478	100%	0	0	METRO LINEAL	165	165	100%	
16767	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	000534	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	-	407,228	407,228	407,228	407,228	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,600	1,600	100%	
17882	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	MONTERREY	RURAL	000104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO	-	960,000	960,000	960,000	960,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,156	2,156	100%	
14560	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	000398	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	-	1,939,207	1,939,207	1,939,207	1,939,207	100%	0	0	METRO LINEAL	1,479	1,479	100%	
14541	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	RIO GRANDE	RURAL	000287	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	-	126,000	126,000	126,000	126,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	673	673	100%	
14733	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	000503	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	-	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	28,160	28,160	100%	
17880	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	TIERRA SANTA	RURAL	000100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO	-	365,000	365,000	365,000	365,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	780	780	100%	
17888	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	UNION VILACORZO	RURAL	000398	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO	-	265,000	265,000	265,000	265,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	475	475	100%	
14576	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	VILACORZO	URBANO	000397	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	-	1,000,011	1,000,011	1,000,011	1,000,011	100%	0	0	METRO LINEAL	779	779	100%	
17943	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	VILACORZO BARRIO DONABUPO	URBANO	000200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO	-	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	520	520	100%	
17868	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	VILACORZO BARRIO EL CERRITO	URBANO	000140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	636	636	100%	
17940	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	VILACORZO BARRIO LA GRANADERA	URBANO	000190	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	703	703	100%	
14510	PAVIMENTACION DE CALLE	107-VILLA CORZO	VILACORZO BARRIO SANTA MARIA	URBANO	000285	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	635	635	100%	
17905	PAVIMENTACION DE CALLE (ACCESO AL HOSPITAL REVOLUCION MEXICANA)	107-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	000101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO	-	802,438	802,438	802,438	802,438	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,925	1,925	100%	
14548	PAVIMENTACION DE CALLE (CALLE CENTRAL Y 1A. PTE.)	107-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	RURAL	000344	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	-	960,000	960,000	960,000	960,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,015	3,015	100%	
14530	PAVIMENTACION DE CALLE 1 SUR, 0 TE Y CALLE MARIA REYNA	107-VILLA CORZO	VILACORZO BARRIO CENTRO	URBANO	000268	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,244	1,244	100%	
14706	PAVIMENTACION DE CALLE (1A. SUR OTE. 6A. Y 7A. OTE. 2A. PTE. 1A. Y 2A. SUR. 3A. PTE. NORTE. 1A. Y 2A. NTE.)	107-VILLA CORZO	EL PARRAL SECTOR I	URBANO	000363	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	-	352,631	352,631	352,631	352,631	100%	0	0	METRO LINEAL	433	433	100%	
14688	PAVIMENTACION DE CALLE (2A. OTE. NTE. AV. CENTRAL Y 3A. NTE.)	107-VILLA CORZO	EL PARRAL SECTOR IV	URBANO	000362	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	-	352,631	352,631	352,631	352,631	100%	0	0	METRO LINEAL	433	433	100%	
14684	PAVIMENTACION DE CALLE (3A. OTE. NTE. 5A. Y 6A. NTE.)	107-VILLA CORZO	EL PARRAL SECTOR III	URBANO	000360	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	-	352,630	352,630	352,630	352,630	100%	0	0	METRO LINEAL	433	433	100%	
14625	PAVIMENTACION DE CALLE (4A. PTE. NTE. 4A. SA. NTE. 3A. PTE. NTE. 6A. Y 8A. NTE. 2A. PTE. NTE. 1A. Y 2A. NTE.)	107-VILLA CORZO	EL PARRAL SECTOR I	URBANO	000361	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	-	352,630	352,630	352,630	352,630	100%	0	0	METRO LINEAL	433	433	100%	
14520	PAVIMENTACION DE CALLE 4A. SUR ENTRE 1A. Y 2A. OTE.	107-VILLA CORZO	VILACORZO BARRIO TAPACHULTA II	URBANO	000264	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	620	620	100%	
14720	PAVIMENTACION DE CALLE (5A. OTE. 6A. Y 8A. SUR. 4A. Y 5A. OTE.)	107-VILLA CORZO	VILACORZO BARRIO TAPACHULTA II	URBANO	000399	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	-	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	575	575	100%	
14785	PAVIMENTACION DE CALLES	107-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	RURAL	000505	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	-	331,117	331,117	331,117	331,117	100%	0	0	METRO CUADRADO	821	821	100%	
17876	PAVIMENTACION DE CALLES	107-VILLA CORZO	VILACORZO BARRIO COLOGIO	URBANO	000141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	595	595	100%	
3774	PAVIMENTACION DE CALLES	107-VILLA CORZO	VILACORZO BARRIO LA GUINEA	URBANO	000262	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	
15732	PAVIMENTACION DE CALLES Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (7A. OTE. ENTRE AV. CENTRAL Y 1A. NTE.)	107-VILLA CORZO	EL PARRAL SECTOR IV	URBANO	000528	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	-	143,088	143,088	143,088	143,088	100%	0	0	METRO LINEAL	111	111	100%	
19778	REHABILITACION DE BANQUETAS 5 ETAPA (1A. ORIENTE ENTRE 1A. Y 4A. SUR)	107-VILLA CORZO	VILACORZO	URBANO	000640	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	830	830	100%	
14590	REHABILITACION DE BANQUETAS 3ERA. ETAPA 1A. OTE. SUR Y 3A. NTE.	107-VILLA CORZO	VILACORZO	URBANO	000358	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,055	2,055	100%	
19773	REHABILITACION DE BAÑOS CASA EIDAL	107-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	000607	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	-	76,700	76,700	76,700	76,700	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
19727	REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS EN SALON DE USOS MULTIPLES	107-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	RURAL	000523	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	-	80,391	80,391	80,391	80,391	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
15767	REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL NO. 1	107-VILLA CORZO	EL PARRAL SECTOR I	URBANO	000558	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
12336	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	116-MARQUESES DE COMILLAS	EL PORVENIR	RURAL	116-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUESES DE COMILLAS	-	203,312	203,312	203,312	203,312	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y SE EJECUTO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
12381	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES	116-MARQUESES DE COMILLAS	NOPE GALACIA	RURAL	116-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUESES DE COMILLAS	-	203,312	203,312	203,312	203,312	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y SE EJECUTO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
12382	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA	116-MARQUESES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	RURAL	116-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUESES DE COMILLAS	-	126,476	126,476	126,476	126,476	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
12666	RECURSO ETIQUETADO PARA LA NUEVA ADMINISTRACION MUNICIPAL	116-MARQUESES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	RURAL	116-03-0025A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUESES DE COMILLAS	-	1,850,284	1,850,284	1,850,284	1,850,284	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTE RECURSO SE LE ENTREGA A LA NUEVA ADMINISTRACION MUNICIPAL ENTRANTE DEBIDO A QUE YA NO SE PUDE EJERCER POR CUESTIONES DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
25283	RENTAMIENTO DE CALLES (RAMOS ABLADOS)	116-MARQUESES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	RURAL	116-03-0040A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUESES DE COMILLAS	-	18,250	18,250	18,250	18,250	100%	0	0	METRO LINEAL	900	900	100%	ESTE OBRA SE EJECUTO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON INTERESES DEL FISM 2007 ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007, FISM 2007 Y AHORROS PRESUPUESTALES DEL FISM DE EJERCICIO ANTERIORES AL 2007. NOTA: ESTA ES UNA PARTE DE LA OBRA REGISTRADA CON NUMERO 116-03-0040 CON FOLIO 20337 DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2007
12397	RENTAMIENTO DE CALLES CON OBRAS DE ORDENAJE	116-MARQUESES DE COMILLAS	SAN LAZARO	RURAL	116-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUESES DE COMILLAS	-	397,600	397,600	397,600	397,600	100%	0	0	METRO LINEAL	4,136	2,500	60%	ESTA OBRA SE EJECUTO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y NO SE ALCANZARON LAS METAS PROGRAMADAS AL 100% DEBIDO A LAS MODIFICACIONES DE LOS P.I. POR LO QUE EL PRESUPUESTO DE LA OBRA RESULTO INSUFICIENTE PARA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS PERO SE EJECUTORON VOLUMENES DE OBRAS JUSTIFICABLES

9511	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	13-BOCHL	PLAN MIRADOR	URBANO	FISM-00085/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL, CHAPAS				140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	825	825	100%	
7548	PAVIMENTACION DE CALLES SIN CONCRETO HIDRAULICO	13-BOCHL	EJIDO SAN ANTONIO POMILHO	RURAL	FISM-00047/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL, CHAPAS			80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	344	344	100%		
7543	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETOL	13-BOCHL	PARAJE EL OCOTAL	RURAL	FISM-00048/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL, CHAPAS			40,000	40,000	40,000	36,881	92%	0	0	OTROS	1	1	100%		
7544	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	13-BOCHL	SANTA CRUZ NIÑO	RURAL	FISM-00048/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL, CHAPAS			65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%		
7514	REVESTIMIENTO DE CALLES	13-BOCHL	EJIDO LLANO GRANDE	RURAL	FISM-00075/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL, CHAPAS			145,000	145,000	145,000	145,000	100%	0	0	METRO LINEAL	710	710	100%		
958	REVESTIMIENTO DE CALLES	13-BOCHL	EJIDO SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ II	RURAL	FISM-00075/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL, CHAPAS			58,500	58,500	58,500	58,500	100%	0	0	METRO LINEAL	290	290	100%		
614	CONSTRUCCION DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO	14-EL BOSQUE	CONGREGACION LOS ANGELES	RURAL	SPOS/CS/FS/MS-00084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,050	1,050	100%		
1053	CONSTRUCCION DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO	14-EL BOSQUE	POB SAN ANTONIO	RURAL	SPOS/CS/FS/MS-00084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	435	435	100%		
929	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE	14-EL BOSQUE	CONGREGACION SAN MIGUEL	RURAL	SPOS/CS/FS/MS-00407	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
1016	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	14-EL BOSQUE	CONGREGACION NUEVO JERUSALEM	RURAL	SPOS/CS/FS/MS-00407	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
1057	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	14-EL BOSQUE	POB UNION TIERRA TZOTZIL	RURAL	SPOS/CS/FS/MS-00407	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
619	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO 3A. ETAPA	14-EL BOSQUE	EJIDO SAN CAJETANO	RURAL	SPOS/CS/FS/MS-00110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,119,000	1,119,000	1,119,000	1,119,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
1009	CONSTRUCCION DE PARQUE	14-EL BOSQUE	CONGREGACION SAN MIGUEL	RURAL	SPOS/CS/FS/MS-00657	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
917	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME Y TECHO DIGNO)	14-EL BOSQUE	CONGREGACION PEDREGAL	RURAL	SPOS/CS/FS/MS-00099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			284,327	284,327	284,327	284,327	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,100	2,100	100%		
1021	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO	14-EL BOSQUE	EJIDO CARRIZAL	RURAL	SPOS/CS/FS/MS-00307	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	745	745	100%		
1061	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	14-EL BOSQUE	CAMPAL BARRIO SAN JOSE BELEN	URBANO	SPOS/CS/FS/MS-00107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			164,103	164,103	164,103	164,103	100%	0	0	METRO CUADRADO	120	120	100%		
1014	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	14-EL BOSQUE	CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN SEBASTIAN	URBANO	SPOS/CS/FS/MS-00407	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			374,240	374,240	374,240	374,240	100%	0	0	METRO CUADRADO	370	370	100%		
615	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	14-EL BOSQUE	EJIDO FLORENCIA	RURAL	SPOS/CS/FS/MS-00085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	448	448	100%		
1045	REHABILITACION DEL CAMPO DE FIBROL	14-EL BOSQUE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SPOS/CS/FS/MS-00407	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
1063	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO	14-EL BOSQUE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SPOS/CS/FS/MS-00657	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	ECONOMICO		166,912	166,912	166,912	166,912	100%	0	0	INSTALACION	1	1	100%		
6045	CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES	15-CACAHOTAN	BARRIO EMBLANO ZAPATA	URBANO	015-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			386,577	386,577	386,577	386,577	100%	0	0	METRO CUADRADO	451	451	100%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, Y COMPROBADA EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO	
6568	CONSTRUCCION DE BARRA PERMETRAL EN PANTON EJIDAL	15-CACAHOTAN	EJIDO EL CARMEN	RURAL	015-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			571,872	571,872	571,872	464,775	81%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 107,097.00	
6521	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL	15-CACAHOTAN	EJIDO BENTO JUAREZ SAN VICENTE	RURAL	015-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			569,847	569,847	569,847	569,847	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%	
6570	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL	15-CACAHOTAN	EJIDO EL CARMEN	RURAL	015-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			99,865	99,865	99,865	99,865	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 54.00	
6339	CONSTRUCCION DE DESCANSO EN PANTON EJIDAL	15-CACAHOTAN	EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE	RURAL	015-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			140,073	140,073	140,073	140,073	100%	0	0	METRO CUADRADO	46	46	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%	
6543	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL 2A. ETAPA	15-CACAHOTAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			737,927	737,927	737,927	737,927	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,620	1,620	100%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%	
6524	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	15-CACAHOTAN	EJIDO BENTO JUAREZ EL PLAN	RURAL	015-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			98,007	98,007	98,007	95,796	98%	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 32,210.00	
6544	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	15-CACAHOTAN	EJIDO UNION ROJA	RURAL	015-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			124,705	124,705	124,705	123,062	99%	0	0	METRO LINEAL	85	85	100%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 17,642.00	
6576	CONSTRUCCION DE PUENTES DE HAMACA	15-CACAHOTAN	EJIDO AGUACALIENTE	RURAL	015-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			856,295	856,295	856,295	854,153	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 2,142	
6546	CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL 3A. ETAPA	15-CACAHOTAN	EJIDO FAJA DE ORO	RURAL	015-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			473,127	473,127	473,127	473,127	100%	0	0	METRO CUADRADO	571	571	100%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%	
6537	PAVIMENTACION DE CALLE	15-CACAHOTAN	BARRIO GUADALUPE	URBANO	015-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			652,508	652,508	652,508	652,508	100%	0	0	METRO LINEAL	415	415	100%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%	
6552	PAVIMENTACION DE CALLE	15-CACAHOTAN	BARRIO GUADALUPE	URBANO	015-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			499,856	499,856	499,856	499,856	100%	0	0	METRO LINEAL	1,211	1,211	100%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, ASI COMO COMPROBADA EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO.	
6287	PAVIMENTACION DE CALLE	15-CACAHOTAN	BARRIO TRES HERMANOS	URBANO	015-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			737,027	737,027	737,027	737,027	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,454	1,454	100%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%	
6034	PAVIMENTACION DE CALLE ASFALTICO	15-CACAHOTAN	AVENIDA CENTRAL SUR	URBANO	015-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			651,156	651,156	651,156	651,156	100%	0	0	METRO LINEAL	443	443	100%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%	
6580	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAHOTAN	BARRIO ANAHUAC	URBANO	015-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			251,443	251,443	251,443	251,439	100%	0	0	METRO CUADRADO	960	960	100%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100% TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 4.00 Y COMPROBADA ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO	
6563	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAHOTAN	BARRIO EMBLANO ZAPATA	URBANO	015-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			716,792	716,792	716,792	716,792	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,592	1,592	100%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, ASI COMO COMPROBADA EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO	
6065	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAHOTAN	BARRIO LA CONCEPCION EJ AHUACATLAN	RURAL	015-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			399,280	399,280	399,280	398,431	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,400	1,400	100%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 848.00, Y COMPROBADA ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO.	
6532	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAHOTAN	EJIDO MIXCUM	RURAL	015-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			309,935	309,935	309,935	309,739	98%	0	0	METRO CUADRADO	978	978	100%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 196.00, ASI COMO ESTAR COMPROBADA ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO	
6541	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAHOTAN	EJIDO SALVADOR URBANA	RURAL	015-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			400,002	400,002	400,002	399,851	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,002	1,002	100%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO COMO AHORRO PRESUPUESTAL 149.00, ASI COMO ESTAR COMPROBADA ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO	
6539	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	15-CACAHOTAN	FRACCION MONTEBELLO II	RURAL	015-03-0099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			50,375	50,375	50,375	50,052	99%	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 323.00	
6565	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAHOTAN	EJIDO EL AGUILA	RURAL	015-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			299,987	299,987	299,987	299,987	100%	0	0	METRO CUADRADO	476	476	100%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%	

936	CONSTRUCCION DE PATIO DE SECADO	14-EL BOSQUE	EJIDO LAS DELICIAS	RURAL	SP05C8F8 M2897	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRA PUBLICA MUNICIPAL			300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,136	2,135	100%	
921	CONSTRUCCION DE PATIO DE SECADO 2A. ETAPA	14-EL BOSQUE	CONGREGACION TRINIDAD	RURAL	SP05C8F8 M2897	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRA PUBLICAS MUNICIPAL			250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,898	1,899	100%	
6764	APORTACION PARA EL PROGRAMA DE MAIZ SOLIDARIO	15-CACAHOTAN	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	015-03-0050	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	HECTAREA	673	673	100%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100% ASI COMO ESTAR COMPROBADA EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO.
6574	APORTACION PARA LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DEL CAFE	15-CACAHOTAN	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	015-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			361,000	361,000	361,000	361,000	100%	0	0	HECTAREA	376	376	100%	ESTE PROYECTO YA ESTA EJECUTADO Y EJERCIDO AL 100% Y COMPROBADO ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO.
6740	APORTACION PARA LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DEL CAFE	15-CACAHOTAN	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	015-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			361,000	361,000	361,000	361,000	100%	0	0	HECTAREA	376	376	100%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100% Y ESTA COMPROBADA ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO.
6495	REHABILITACION DE PLANTACIONES DE BANANO	15-CACAHOTAN	EJIDO EL PROGRESO	RURAL	015-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			575,000	575,000	575,000	575,000	100%	0	0	HECTAREA	64	64	100%	ESTE PROYECTO HA SIDO EJECUTADO Y EJERCIDO EN UN 100% Y COMPROBADO ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO.
6641	REHABILITACION DE PLANTACIONES DE BANANO	15-CACAHOTAN	EJIDO EL PROGRESO	RURAL	015-03-0074	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			575,000	575,000	575,000	575,000	100%	0	0	HECTAREA	64	64	100%	ESTE PROYECTO HA SIDO EJECUTADO Y EJERCIDO EN UN 100% Y COMPROBADO ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO.
6506	REHABILITACION DEL CULTIVO DE MAIZ	15-CACAHOTAN	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	015-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			262,696	262,696	262,696	262,696	100%	0	0	HECTAREA	516	516	100%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100% ASI COMO COMPROBADA ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO.
2560	DESARROLVO DE REPRESA EN EL EJIDO INTEGRAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	17-CINTALAPA	EJIDO INTEGRAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	017037007	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGUACULTUR A Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,092,873	1,092,873	1,092,873	1,092,873	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
448	CONDUCCION DE AGUA PARA ABREVEDEROS	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO FRANCISCO J. MUIJICA	RURAL	T001010076 2000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			62,979	62,979	62,979	62,979	100%	0	0	METRO LINEAL	2,276	2,276	100%	SE CONSTRUIRA OBRA DE CONDUCCION DE AGUA PARA ABREVEDERO A UNA DISTANCIA DE 2276 M. D. TUBERIA DE PVC-R200 DE 2 1/2" PARA BENEFICIAR A 600 CABEZAS DE GANADO DE 27 PRODUCTORES ORGANIZADOS EN UNA SOCIEDAD DE SOLIDARIAD SOCIAL. S.S.S. AJANZA MODIFICACION PRESUPUESTAL.
641	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO JUZNAJAB LA LAGUNA	RURAL	T001020036 2000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			149,232	149,232	149,232	149,232	100%	0	0	HECTAREA	15	15	100%	SE CONSTRUIRAN 1,000 M.L. DE CANAL DE RIEGO REVESTIDO CON CONCRETO HIDRALUJO QUE BENEFICIARA A 15 HAB. DE GRANOS BABIROS Y HORTALIZAS DE 30 PRODUCTORES DEL EJIDO JUZNAJAB LA LAGUNA. SE ADQUIRIRAN LOS MATERIALES INDUSTRIALIZADOS Y LA MANO DE OBRA CALIFICADA EN PROCESO DE PRIME DE CONCRETO ACABADO Y PULIDO DE 30 CM. DE ESPESOR. ANEXO PRESUPUESTAL.
646	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA SAN PEDRO UNJINAB	RURAL	T001030026 2000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			295,665	295,665	295,665	295,665	100%	0	0	HECTAREA	14	14	100%	SE CONSTRUIRAN 1,000 M.L. DE CANAL DE RIEGO REVESTIDO CON CONCRETO HIDRALUJO QUE BENEFICIARA A 14 HAB. DE CULTIVO DE 18 PRODUCTORES DE LA RANCHERIA SAN PEDRO UNJINAB. SE ADQUIRIRAN LOS MATERIALES INDUSTRIALIZADOS Y MANO DE OBRA CON EL FIRME DE CONCRETO ACABADO Y PULIDO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYENDO LA NIVELACION Y COMPACTACION. MODIFICACION PRESUPUESTAL.
634	CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA PARA TERRAZAS PARA LA PRODUCCION DE MAIZ	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	T001030118 2000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	100%	0	0	HECTAREA	600	600	100%	SE CONSTRUIRAN MUROS DE PIEDRA PARA LA FORMACION BUCELEVA DE TERRAZAS EN 600 HAB. DE DIVERSAS LOCALIDADES DE LA MICROREGION ALTOS Y BONDILLERA EN APOYO A PRODUCTORES DE MAIZ EN TERRENOS QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE EROSION.
498	ESTABLECIMIENTO Y PROTECCION DE FRUTALES	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	RURAL	T001030176 2000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			284,550	284,550	284,550	284,550	100%	0	0	HECTAREA	75	75	100%	SE CONSTRUIRAN CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUJA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y PROTECCION DE PLANTAS FRUTICASAS. POR LO CUAL SE REQUIERE DE 300 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUJAS Y 3,000 PLANTAS DE ADUQUATE HABS.
497	ESTABLECIMIENTO Y PROTECCION DE FRUTALES	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	RURAL	T001030096 2000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			125,626	125,626	125,626	125,626	100%	0	0	HECTAREA	33	33	100%	SE CONSTRUIRAN CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUJA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y PROTECCION DEL CULTIVO DE AGAVE COMTECO. POR LO QUE SE REQUIERE DE 135 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUJAS Y 6,000 PLANTAS DE AGAVE COMTECO.
496	PRODUCCION DE JIOMATE BAJO AGRICULTURA PROTEGIDA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	T001030036 2000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			671,000	671,000	671,000	671,000	100%	0	0	HECTAREA	9	9	100%	SE APOYARA A UN GRUPO DE 61 PRODUCTORES DE LAS LOCALIDADES EL PRADO, SR. DEL POZO, SAN ANTONIO COPALAR SEGUNDA SECCION Y SANTA ISABEL. CON EXPERIENCIA EN EL CULTIVO DE JIOMATE. CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE CABA DE CULTIVO CON 34 ROLLOS DE MALLA ANTAFEDOS. CUYAS CARACTERISTICAS DE CADA ROLLO ES DE 100 METROS DE LARGO POR 3.80 METROS DE ANCHO CON 4000 HILOS POR PLAJADA CUADRADA.
1339	DESARROLLO INSTITUCIONAL GASTOS PRODM	1-CACAHOTAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	001E0004E000 2000011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRA PUBLICAS			170,160	170,160	170,160	167,000	98%	0	0	INFORME	1	1	100%	
7560	CONSULTORIA Y ASISORIA PARA INTEGRACION DE EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION (PRODM 2007)	103-TUZANTAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	103-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUZANTAN CHAPAS			101,396	101,396	101,396	101,396	100%	0	0	ASISORIA	1	1	100%	CONSULTORIA Y ASISORIA PARA INTEGRACION DE EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION (PRODM 2007). ESTOS RECURSOS SE APLICARON INTEGRALMENTE DE ACUERDO AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y SU MUNICIPIO. Y EN APOYO A LOS LINEAMIENTOS ESPECIFICOS EN LA MATERIA.
7563	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA PRODM 2007	103-TUZANTAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	103-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUZANTAN CHAPAS			304,069	304,069	304,069	304,069	100%	0	0	INFORME	12	12	100%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA PRODM 2007. ESTOS RECURSOS SE APLICARON INTEGRALMENTE DE ACUERDO AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO Y SU MUNICIPIO. Y EN APOYO A LOS LINEAMIENTOS ESPECIFICOS EN LA MATERIA.
7634	ASISTENCIA TECNICA (CAPACITACION)	18-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	180202E4053 302	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES			176,359	176,359	176,359	176,359	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2007
4373	DESARROLLO INSTITUCIONAL	18-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	180202E4091 111	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			532,879	532,879	532,879	530,879	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA ACCION CONSTA DE CONTRATAR PERSONAL ESPECIALIZADO Y ASISTENCIA TECNICA DENTRO DEL PRODM HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007. INFORME ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
4370	ADQUISICIONES (PRODM)	107-VILLA CORZO	VILLACORZO	URBANO	763	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			112,467	112,467	112,467	112,467	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
4934	ASISTENCIA TECNICA (PRODM)	107-VILLA CORZO	VILLACORZO	URBANO	767	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			182,313	182,313	182,313	177,077	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	
4948	ASISTENCIA TECNICA (PRODM)	107-VILLA CORZO	VILLACORZO	URBANO	764	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			734,462	734,462	734,462	734,462	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
4938	CAPACITACION (PRODM)	107-VILLA CORZO	VILLACORZO	URBANO	762	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO			100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
2519	CAPACITACION (PRODM)	116-MARQUEZ DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	RURAL	116-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS			46,470	46,470	46,470	46,470	100%	0	0	CURSO	2	2	100%	SE REFIERE A LOS CURSOS QUE IMPARTE EL INSTITUCION DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHAPAS. A.C. A LOS H. AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES
1319	PRODM	14-EL BOSQUE	CORRENTURA MUNICIPAL	URBANO	PENDIENTE	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE			292,909	292,909	292,909	292,909	100%	0	0	INFORME	12	12	100%	
1318	PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2007	14-EL BOSQUE	CORRENTURA MUNICIPAL	URBANO	PENDIENTE	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			87,300	87,300	87,300	87,300	100%	0	0	INFORME	3	3	100%	
6671	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO (PRODM)	15-CACAHOTAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			41,414	41,414	41,414	41,414	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	ESTE PROYECTO HA SIDO EJECUTADO Y EJERCIDO EN UN 100%
66120	CAPACITACION (PRODM)	15-CACAHOTAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-003-0083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN			103,056	103,056	103,056	103,056	100%	0	0	INFORME	2	2	100%	ESTE PROYECTO HA SIDO EJECUTADO Y EJERCIDO EN UN 100%
6596	PROYECTO ASISTENCIA TECNICA (PRODM)	15-CACAHOTAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			269,254	269,254	269,254	261,454	97%	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%. TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$7,800.00
63463	DESARROLLO INSTITUCIONAL	15-CACAHOTAN			015-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			41,414	41,414	41,414	41,414	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	ESTE PROYECTO ESTA EJECUTADO Y EJERCIDO EN UN 100%
6276	CAPACITACION (PRODM)	18-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	SP05DR1F7 MS-1483	DESARROLLO ECONOMICO	LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COAPILLA, CHAPAS			22,169	22,169	22,169	22,169	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
38116	DESARROLLO INSTITUCIONAL	18-COAPILLA			SP05DR1F7 MS-0995	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHAPAS			66,314	66,314	66,314	66,314	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
1226	ASISTENCIA TECNICA PRODM 02- SERVICIOS	39-LA GRANDEZA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	096-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA, CHAPAS			130,350	130,350	130,350	130,350	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
1302	CONSTRUCCION DE LD.H. 08- INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	39-LA GRANDEZA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	096-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA, CHAPAS			1,248,850	1,248,850	1,248,850	1,248,850	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	