

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	109															
7-CHIAPAS RECURSO 2007																								
SUBSIDIOS (NO RECURSOS)																								
PROYECTOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																								
RIES																								
INVERSIÓN																								
SERVICIO PÚBLICO																								
CONSTRUCCIÓN																								
7001	INFRAESTRUCTURA (SISTEMA DE AGUA POTABLE) (PROSAPYS)	COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	K0034370001000	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	19379	8-FACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,220,208	13,220,208	13,220,208	2,609,195	20%	0	0	OBRA	39	0	0%	
9321	INFRAESTRUCTURA (SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO) (PROSAPYS)	COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	NE033470001000	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ORDENAL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	29689	8-FACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,798,408	31,798,408	31,798,408	2,243,903	7%	0	0	OBRA	10	0	0%	INFRAESTRUCTURA (SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO) (PROSAPYS) COBERTURA ESTATAL.
1946	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	100-TUMBALÁ	EJIDO HEDALGO	RURAL	K00102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	45,486	45,486	45,486	45,486	100%	0	0	OTROS	13	13	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,869 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,800,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION, QUEDANDO 2,438 PISOS DE FIES Y 1,370 DE PNGE.
5994	CONSTRUCCION DE UNEME (CAPASIS) EN Tuxtla Gutierrez	101-Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	URBANO	2640002600439000101	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SALUD	106978	12-SALUD 160-SECRETARIA	170,000	170,000	170,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
2360	LIBRAMIENTO SUR DE Tuxtla Gutierrez, Tramo: KM 0+000 - KM. 34+600	101-Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	URBANO	2640000800116000101	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	26-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	967,624	967,624	967,624	967,624	100%	0	0	ESTUDIO	4	4	100%	EL PROYECTO LO CONFORMAN: ESTUDIO Y PROYECTO, SUBTRAMO KM 0+000 - KM 34+600; KM 0+000 - KM 14+000 Y KM 14+000 - KM 26+200; MODIFICACION ESTUDIO Y PROYECTO DISTRIBUIDOR VIAL RAYMUNDO ENRIQUET, EL ACUMULADO AL TRIMESTRE EN UN PROMEDIO DE TODAS LAS ACCIONES.
2270	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	106-UNION JUÁREZ	B EL PARASO	RURAL	K00102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,869 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,800,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
21527	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	106-VENUSTIANO CARRANZA	PARASO GRUALVA	RURAL	K00102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	36,378	36,378	36,378	36,378	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,869 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,800,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
2269	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	106-VENUSTIANO CARRANZA	STA.MARIA LA PAZ	RURAL	K00102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	38,807	38,807	38,807	38,807	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,869 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,800,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
21601	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	106-VENUSTIANO CARRANZA	AGUALCATEMANGO	RURAL	K00102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	103,787	103,787	103,787	103,787	100%	0	0	OTROS	31	31	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,869 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,800,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
22029	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	106-VENUSTIANO CARRANZA	B LAS DELICIAS PULITIC	RURAL	K00102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	35,648	35,648	35,648	35,648	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,869 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,800,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
21913	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	106-VENUSTIANO CARRANZA	SANOS DEL CARMEN	RURAL	K00102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	39,258	39,258	39,258	39,258	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,869 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,800,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
22128	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	106-VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	K00102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	106,404	106,404	106,404	106,404	100%	0	0	OTROS	33	33	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,869 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,800,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
21968	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	106-VENUSTIANO CARRANZA	COL FLORES MAGON	RURAL	K00102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	OTROS	16	16	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,869 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,800,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
22080	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	106-VENUSTIANO CARRANZA	EL PUERTO	RURAL	K00102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	29,556	29,556	29,556	29,556	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,869 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,800,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
21488	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	106-VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	K00102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	29,692	29,692	29,692	29,692	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,869 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,800,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
22156	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	106-VENUSTIANO CARRANZA	LAGUNA VERDE	RURAL	K00102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	12,635	12,635	12,635	12,635	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,869 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,800,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUO QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.

















2634	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COL EL EDEN	RURAL	KCO10210800 1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	36,468	36,468	36,468	36,468	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$12,707,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,500,000.00 CON RECURSOS DE FIES Y \$5,207,714.10 LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION DE COMPRA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
1879	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	FRACC BELLANO ZAPATA	RURAL	KCO10210800 1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	33,302	33,302	33,302	33,302	100%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION, QUEDANDO 2,438 PISOS DE FIES Y 1,370 DE PNGE.
3634	PROYECTO EJECUTIVO DEL PORTAL DE ARTESANOS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	KB00413801 4	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO DE PROBLEMAS SOLIDARIOS	14284	4-HACIENDA Y PROYECTO FEDERAL 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	979,800	979,800	979,800	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	0%	EN EL ESTADO PRESUPUESTARIO DICE QUE EL PY ES PARA TUNJA GUTIERREZ Y DEBE OBRIR SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, TODA VEZ QUE HUBO UN ERROR AL REALIZAR LA ADECUACION PRESUPUESTARIA, NO SE CORRIGIO PORQUE EL PROYECTO SERA CANCELADO PARA LA REALIZACION DE OTRO PROYECTO.
2631	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	78-SAN FERNANDO	PALMIRA	RURAL	KCO10210800 1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	13,537	13,537	13,537	13,537	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$12,707,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,500,000.00 CON RECURSOS DE FIES Y \$5,207,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION DE COMPRA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
1953	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS	83-SILTEPEC	EL MALPASO	RURAL	KCO10210800 1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	32,038	32,038	32,038	32,038	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$12,780,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,280,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION, QUEDANDO 2,438 PISOS DE FIES Y 1,370 DE PNGE.
1959	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	83-SILTEPEC	SADONCHICO	RURAL	KCO10210800 1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	30,955	30,955	30,955	30,955	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION, QUEDANDO 2,438 PISOS DE FIES Y 1,370 DE PNGE.
1963	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	83-SILTEPEC	EL SUSUPRO	RURAL	KCO10210800 1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	62,453	62,453	62,453	62,453	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$12,780,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,280,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION, QUEDANDO 2,438 PISOS DE FIES Y 1,370 DE PNGE.
2452	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	83-SITALA	SOLONCHAN NUEVO	RURAL	KCO10210800 1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	40,612	40,612	40,612	40,612	100%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
1756	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	83-SITALA	GUADALUPE MARIAN	RURAL	KCO10210800 1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	29,782	29,782	29,782	29,782	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION, QUEDANDO 2,438 PISOS DE FIES Y 1,370 DE PNGE.
2626	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	83-SICOLTEPEC	COL CONSTITUCION 27	RURAL	KCO10210800 1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$12,707,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 CON RECURSOS DE FIES Y \$5,207,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION DE COMPRA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
6061	CONSTRUCCION DE UNEME (CAPASIS) EN TAPACHULA	83-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	2840XDE04 378021089	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SALUD	76988	32-SALUD 160-SECRETARIA	170,000	170,000	170,000	0	0%	0	0	CIERA	1	1	0%		
5740	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA (TAPACHULA)	83-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	2840XDE04 378020089	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SALUD	30437	32-SALUD 160-SECRETARIA	190,000	0	190,000	0	0%	0	0	CIERA	1	1	0%		
791	LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA, ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PILA NO. 3 DEL PUENTE SIBO COATAN	83-TAPACHULA	VARIAS	URBANO	2840XDE04 18070089	FIES-FEIEF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	26- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	65,697	65,697	65,697	65,697	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DEL FEIEF CON UN MONTO DE \$100,000.00
2448	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	83-TAPACHULA	EJIDO EL EDEN	RURAL	KCO10210800 1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$12,780,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,280,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
2420	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	83-TAPACHULA	LOC CANTO LA PAZ	RURAL	KCO10210800 1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
2424	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	83-TAPACHULA	LOC FRACCION SANTA ELENA	RURAL	KCO10210800 1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$12,780,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,280,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
7677	NUEVO ACCESO A TAPACHULA (PROYECTO EJECUTIVO)	83-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	KB00704802 6999MS	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	30796	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	649,750	649,750	649,750	649,750	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
7618	PUENTE EMBLEMATICO SOBRE EL RIO COATAN (PROYECTO EJECUTIVO)	83-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	KB00704802 6999MS	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	30796	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	2,448,500	2,448,500	2,448,500	2,448,500	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
7619	PUENTE VIADUCTO SOBRE LA CARRETERA COSTERA (PROYECTO EJECUTIVO)	83-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	KB00704802 6999MS	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	30796	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	776,250	776,250	776,250	776,250	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	



2241	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	EL COCAL	RURAL	KCO192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	30,685	30,685	30,685	30,685	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PIBOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PIBOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEE
1972	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	JOSE CASTILLO TELMANS	RURAL	KCO192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	34,928	34,928	34,928	34,928	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PIBOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,600,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION. QUEDANDO 2,435 PIBOS DE FIES Y 1,370 DE PNEE.
2259	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	LA GLORIA	RURAL	KCO192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	35,197	35,197	35,197	35,197	100%	0	0	0	OTROS	10	100	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PIBOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PIBOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEE
1944	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	LA GLORIA	RURAL	KCO192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	31,136	31,136	31,136	31,136	100%	0	0	0	OTROS	9	9	100%	PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PIBOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,600,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION. QUEDANDO 2,435 PIBOS DE FIES Y 1,370 DE PNEE.
2363	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	LAZARO CARDENAS	RURAL	KCO192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	34,656	34,656	34,656	34,656	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PIBOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PIBOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEE.
2275	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	NUЕVO PROGRESO	RURAL	KCO192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	24,638	24,638	24,638	24,638	100%	0	0	0	OTROS	8	8	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PIBOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PIBOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEE
1936	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	NUЕVO VILLA FLORES	RURAL	KCO192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	34,295	34,295	34,295	34,295	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PIBOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,600,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION. QUEDANDO 2,435 PIBOS DE FIES Y 1,370 DE PNEE.
1946	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	NUЕVO VILLA FLORES	RURAL	KCO192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	68,770	68,770	68,770	68,770	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PIBOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION. QUEDANDO 2,435 PIBOS DE FIES Y 1,370 DE PNEE.
2249	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	SAN FRANCISCO DE ASIS	RURAL	KCO192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	46,930	46,930	46,930	46,930	100%	0	0	0	OTROS	13	13	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PIBOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PIBOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEE
2238	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	SAN JOSE GUADALUPE	RURAL	KCO192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	39,258	39,258	39,258	39,258	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PIBOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PIBOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEE.
2236	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	SAN JOSE GUADALUPE	RURAL	KCO192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	39,258	39,258	39,258	39,258	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PIBOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PIBOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEE
2276	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	SAN LORENZO	RURAL	KCO192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	32,490	32,490	32,490	32,490	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PIBOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PIBOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEE.
2248	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	SANTA ROSA EL ORIENTE	RURAL	KCO192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	35,197	35,197	35,197	35,197	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PIBOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PIBOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEE
1939	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	ALBORKES DE ZAPATA	RURAL	KCO192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	69,853	69,853	69,853	69,853	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	CAE MENCIONAR QUE LAS 3,868 PIBOS TOTALES DEL PROYECTO SE REALIZAN CON RECURSOS PNEE 5,230,714.00 Y 7,600,000.00 DE FIES, HACIENDO UN TOTAL DEL PROYECTO DE 12,730,714.00 LAS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE CON ESTOS RECURSOS COMPRAN LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION DE ESTOS PIBOS.
748	RECONSTRUCCION LIBRAMIENTO SUR-ORIENTE PASO A DENIVEL SALB. SUR- OTE. A LA ALTURA DE LA CARRETERA VILLAFLORES	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	29400800041980101	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	164,552	164,552	164,552	164,552	100%	0	0	0	PROYECTO LINEAL	1	1	100%	
2337	CAMINO ACCESO COMALEP - TUXTLA CHICO TRAMO: KM. 6+000 - KM. 2+000 (T.A.)	102-TUXTLA CHICO	VIARIAS	RURAL	29400800041980102	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,666,934	1,666,934	1,666,934	1,666,934	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2277	CAMINO TEMO - YAJALON - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+700 (T.A.), SUBTRAMO: KM. 6+000 AL KM. 4+000	109-YAJALON	VIARIAS	RURAL	294008000419800109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTE	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	9,518,114	9,518,114	9,518,114	9,508,670	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS







7620	CASA DE LA CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PROYECTO EJECUTIVO)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBANO	8B00704803 600PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	403581	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	653,062	653,062	653,062	653,062	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
4037	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (OSORIBIO - ALTAMIANO) - PATIMUTZ - LA ULTAM - SAN QUINTIN, TRAMO: KM 6-400 AL KM 124-400, SUBTRAMO: DEL KM 20-400 AL KM 34-400	COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	2540080019 37023659	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,730,741	3,730,741	3,730,741	3,730,741	100%	0	0	PROYECTO LINEAL	14	8	58%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 60% DE APORTACION FEDERAL Y 30% APORTACION ESTATAL. SE AUMENTO UN SUBTRAMO. SUBTRAMO DEL KM 16-400 AL KM 20-400
7647	OFICINA DE LA REPRESENTACION DEL ESTADO DE CHIAPAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PROYECTO ARQUITECTONICO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ADAPTACION)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBANO	8B00704803 500PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	403581	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	360,978	360,978	360,978	280,215	78%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PRECIERRE
7684	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DEMOSTRATIVO LA CHACONA	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	RURAL	08C00710803 101	FIES-FIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION   100-SECRETARIA	6,650,000	6,650,000	6,650,000	6,648,277	99%	0	0	OBRA	2	2	100%	A CONTINUACION SE MENCIONA OTRA META DEL PROYECTO, MISMA QUE NO SE PUEDE CAPTURAR EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE: UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ANUAL ACUMULADA AL TRIMESTRE AVANCE LOTE 1 O 0 OBSERVACIONES: LA META "LOTE" REFLEJA UN NIÑO AVANCE, YA QUE PARTE DEL RECURSO SE REFIERE A 20,000,000 PARA EL AÑO 2008. DEBIDO AL DESAFIAMIENTO EN EL PROCESO DE LICITACION DE LA INSTALACION DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA RED DE VOZ Y DATOS.
51493	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL LABORATORIO DE MONITOREO AMBIENTAL	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	8B00002800 1	FIES-FIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE HISTORIA NATURAL Y ECOLOGIA	51642 HABITANTES	11-RECURSOS AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES   127- BELESGACION FEDERAL EN CHIAPAS	11,036,775	9,584,395	9,584,395	0	0%	0	0	OBRA	1	1	0%	REF OFICIO NO. PNE/SGO/100/014/06/2007, CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2007, SE SOLICITO ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE LA CANCELACION DE RECURSOS POR UN IMPORTE DE 11,036,775.71 MIBROS QUE FUERON VALUDADOS CON OFICIO NO. SPOS/SSPR/DPG/001926/07, Y QUE FUERON REINTEGRADOS A LA TESORERIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
2438	LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIERREZ, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 34-400	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2540080041 18000101	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	3,848,248	3,848,248	3,848,248	3,848,248	100%	0	0	ESTUDIO	9	9	100%	ESTE PROYECTO CONTIENE: ESTUDIO Y PROYECTO DE LOS SUBTRAMOS: KM. 3-400 - KM. 8-400 Y KM. 14-500 - KM. 17-400. ESTUDIO Y PROYECTO DEL ENTORNO QUE TUXTLA-COCCOCHUITAL, DEL PUENTE SOBRE ARROYO SAN FRANCISCO, DISTRIBUIDOR VIAL RANCHO ENRIQUETZ, Y LOS PASOS A DESNIVEL: RANCHO VIEJO, SANTA ROSA, CAMINO VIEJO A SUCHIAPA. ESTUDIO Y PROYECTO, DEL SUBTRAMO, KM. 0-400 - KM. 17-400, KM. 26-450 - KM. 28-450 MODIFICACION DE TRAZO TOPOGRAFICO, ESTUDIO Y PROYECTO DISTRIBUIDOR VIAL VETERINARIA CON RESPECTO A LAS METAS EL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES UN PROMEDIO DE TODAS LAS ACCIONES
9379	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	02C00437003 1101	FIES-FIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	050000	8-FACIENDA Y CREDITO PUBLICO   41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,324,411	26,324,411	26,324,411	9,482,138	36%	0	0	OBRA	1	0	0%	
2436	CAMINO: TEMO - TAJALON, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 23-400	109-TAJALON	VIARIAS	RURAL	254008004 1181014109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	295,602	295,602	295,602	295,602	100%	0	0	ESTUDIO	3	3	100%	ESTE PROYECTO CONTIENE LAS SIGUIENTES ACCIONES: ESTUDIO Y PROYECTO, TRAMO: KM. 24-400 - KM. 29-400 (MODIFICACION); ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, TRAMO: KM. 24-400 - KM. 29-400 (MODIFICACION); ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, TRAMO: KM. 24-400 - KM. 29-400 (MODIFICACION)
2422	CAMINO: E.C. FRONTERA DEL SUR - ZAMORA PICO DE ORO - REFORMA AGRARIA - LAS GUACAMAYAS - BOCA CHAJUL, E.C. FRONTERA SUR, TRAMO: KM. 0-400 AL KM. 70-400	116-MARQUES DE COMILLAS	VIARIAS	RURAL	254008004 118102116	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTE	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,258,108	1,258,108	1,258,108	1,258,108	100%	0	0	ESTUDIO	6	6	100%	ESTE PROYECTO ESTA CONFORMADO POR ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LOS SUBTRAMOS: KM. 42-400 - KM. 56-400 Y 56-400 AL 70-400.
2496	CAMINO: LA GRANALLA-SANTA ROSA- EJERO LOPEZ MATEOS, TRAMO: KM. 0-400 AL KM. 20-400	2-ACALA	VIARIAS	RURAL	254008004 118100002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	952,999	952,999	952,999	952,999	100%	0	0	ESTUDIO	3	3	100%	ESTE PROYECTO CONTIENE: ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, TRAMO: KM. 0-400 AL KM. 20-400 EL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES UN PROMEDIO DE TODAS LAS ACCIONES.
2494	ESTUDIO Y PROYECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y FACTIBILIDAD DEL CAMINO SAN JUAN CHAMUL-ATAPA, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 46-300	23-CHAMULA	VIARIAS	RURAL	254008004 118100023	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,242,631	1,242,631	1,242,631	1,242,631	100%	0	0	ESTUDIO	6	6	100%	ESTE PROYECTO CONTIENE ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LOS SUBTRAMOS: KM. 54000 - KM. 144780 Y KM. 144780 - KM. 264380. ESTE PROYECTO TUVO MODIFICACION DE METAS
9770	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	40-INDIATAN	INDIATAN	RURAL	02C00437003 2042	FIES-FIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	76	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	4,500,000	4,500,000	4,500,000	1,859,044	41%	0	0	OBRA	1	0	0%	
2476	CAMINO: E.C. (BOCHIL-PIRICALCO)-NACHTOM: SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0-400 AL KM. 34-400	49-LARANZAR	VIARIAS	RURAL	254008004 118100048	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,866,909	1,866,909	1,866,909	1,866,909	100%	0	0	ESTUDIO	9	9	100%	ESTE PROYECTO CONTIENE UN ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SUBTRAMO KM.10-400 AL KM. 29-400 ESTE PROYECTO CONTIENE UN ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SUBTRAMO KM.29-400 AL KM. 38-400 ESTE PROYECTO CONTIENE UN ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SUBTRAMO KM.5-400 AL KM. 10-400
7644	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN STAN (CONSTRUCCION DE OBRA DE PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)	07-SUCHATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	8B03412800 5087PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	3434	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	910,626	910,626	910,626	619,553	68%	0	0	OBRA	1	1	100%	PRECIERRE
769	LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA, ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PILA NO. 3 DEL PUENTE SIRO COATAN	09-TAPACHULA	VIARIAS	URBANO	2540080041 18007969	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	109,709	109,709	109,709	109,709	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTE PROYECTO ESTA CONSIDERADO EN EL FIES CON UN MONTO DE \$65,697.00
7700	MEJORAMIENTO DE IMAGEN DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DEL BOCONUCO	09-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	PCF00437007	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	3,800,000	3,800,000	3,800,000	1,232,371	32%	0	0	OBRA	1	1	80%	METAS PROGRAMADAS: OBRA,ILUMINACION Y EQUIPAMIENTO. EL AVANCE FISICO CORRESPONDE A OBRA Y EQUIPAMIENTO. ESTANDO PENDIENTE EL AVANCE POR CONCEPTO DE ILUMINACION. LA CONCLUSION DEL PROYECTO SE INFORMARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008.
7694	MERCADO SAN JUAN (PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION)	09-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	8B00704803 0989PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	97766	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,486,163	1,486,163	1,486,163	1,486,163	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
2431	CAMINO: TEOPISCA - NUEVO LEON - NICOLAS RUIZ, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 34-771	04-TEOPISCA	VIARIAS	RURAL	254008004 118100794	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	460,702	460,702	460,702	460,702	100%	0	0	ESTUDIO	3	3	100%	ESTE PROYECTO CONTIENE LAS SIGUIENTES ACCIONES: ESTUDIO Y PROYECTO, SUBTRAMO: KM. 29-400 - KM. 34-771; ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SUBTRAMO: KM. 29-400 - KM. 34-771; ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, SUBTRAMO: KM. 29-400 - KM. 34-771
2388	RECONSTRUCCION CAMINO: TUXTLA-PORTILLO-PARAGOSA, TRAMO: KM. 1-300 - KM. 48-000 (T.A.), SUBTRAMO: TUXTLA - COPUYA, KM. 1-497-49 (RECONSTRUCCION DEL ASENTAMIENTO POR DESLIZAMIENTO DE TALUD)	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	254008004 379040101	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	8-FACIENDA Y CREDITO PUBLICO   114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	8,043,287	8,043,287	8,043,287	7,822,268	97%	0	0	PROYECTO LINEAL	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETRO LINEALES EN TRAMOS AISLADOS

2327	CAMINO TEMO - YAJALON - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+700 (T.A.), SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+700	19-YAJALÓN	VARIAS	RURAL	2940X08B004 397804109	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	4,915,422	4,915,422	4,915,422	4,905,987	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	47	47	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2378	CAMINO LAS PALOMAS PARADO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+700 (T.A.)	19-CATAZAJA	VARIAS	RURAL	2940X08B004 397801016	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	1,507,870	1,507,870	1,507,870	1,507,870	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	11	11	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
24038	KAMAL A EL CUYO-ALVARO OBREGON, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+700 (T.A.)	19-CATAZAJA	VARIAS	RURAL	2940X08B004 3978012016	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	2,389,907	2,389,907	2,389,907	2,384,558	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	15	15	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
24147	CAMINO ESCUINTLA-EL TRUNFO - MANACAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+800 (T.A.)	19-ESCUINTLA	VARIAS	RURAL	2940X08B004 397801032	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	2,107,587	2,107,587	2,107,587	1,977,485	94%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	16	16	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
23913	CAMINO CUBHUIJA-ALTAMIRANO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+000 (T.A.)	4-ALTAMIRANO	VARIAS	RURAL	2940X08B004 397800004	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	2,814,628	2,814,628	2,814,628	2,810,751	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	22	22	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
24058	KAMAL A RUNAS DE BONAMPAX TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+900 (T.A.)	19-OCOSINGO	VARIAS	RURAL	2940X08B004 397801059	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	1,303,856	1,303,856	1,303,856	1,303,856	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	13	13	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
24088	CAMINO CRUCERO CHANCALA-SANITO DOMINGO-LACANJA TZEITLA-E.C.PRONTERIA DEL SUR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (T.A.)	19-PALENQUE	VARIAS	RURAL	2940X08B004 397801065	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	3,506,744	3,506,744	3,506,744	3,499,038	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	100	100	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
23969	CAMINO PALENQUE-LA LIBERTAD TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+900 (T.A.)	19-PALENQUE	VARIAS	RURAL	2940X08B004 397800065	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	2,513,747	2,513,747	2,513,747	2,502,099	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	39	39	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS. ESTA OBRA REQUIERE RECURSOS ADICIONALES EN FISE.
23970	CAMINO EL LIMAR-CAMPANARIO-SALTO DE AGUA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+300 (T.A.)	77-SALTO DE AGUA	VARIAS	RURAL	2940X08B004 397800577	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	3,998,194	3,998,194	3,998,194	3,991,871	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	37	37	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
24023	CAMINO FRANCISCO I. MADERO-SALTO DE AGUA, SUBTRAMO: FCC. I. MADERO-PASO NARANJO, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+200 (T.A.)	77-SALTO DE AGUA	VARIAS	RURAL	2940X08B004 397801077	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	3,580,043	3,580,043	3,580,043	3,578,613	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	36	36	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
24014	CAMINO SALTO DE AGUA-EC.VILLAHERREROSA-MERIDAL, TRAMO: KM. 0+000-17+500 (T.A.), SUBTRAMO: KM. 0+000-KM. 6+200 UN. EDO. TABASCO	77-SALTO DE AGUA	VARIAS	RURAL	2940X08B004 397800577	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	3,627,185	3,627,185	3,627,185	3,170,970	87%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
23967	CAMINO BACHAJON - SITALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+200 (T.A.)	19-SITALA	VARIAS	RURAL	2940X08B004 397800982	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	3,826,078	3,826,078	3,826,078	3,812,054	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	18	18	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
24128	CAMINO TAPACHULA-EL EDEN-NEUEVA ALEMANIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 39+100 (T.A.)	19-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	2940X08B004 397801089	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	2,180,412	2,180,412	2,180,412	2,175,277	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	39	39	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
7646	AMPLIACION PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO TURISTICO DE PUERTO ARISTA	9-COBERTURA ESTATAL	PUERTO ARISTA	RURAL	PCFO0218004	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	630,000	630,000	630,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	EN EL RECUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE SELECCIONO LA OPCION DE AMPLIACION, DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE PROYECTO EJECUTIVO, ESTE PROYECTO FINALMENTE NO FUE FINANCIADO POR DICHO FONDO, POR LO QUE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2007, SE REPORTARA COMO CANCELADO.
7616	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMPAMENTO TURISTICO CUEVA DEL TELZON	19-OCOSINGO	LACANJA CHANSAYAB	RURAL	PCFO0218004	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	90,000	90,000	90,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EN EL RECUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE SELECCIONO AMPLIACION, DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTE PROYECTO FINALMENTE NO FUE FINANCIADO POR DICHO FONDO, POR LO QUE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2007, SE REPORTARA COMO CANCELADO.
7675	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMPAMENTO TURISTICO TOP CHE	19-OCOSINGO	LACANJA CHANSAYAB	RURAL	PCFO0218002	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	67,500	67,500	67,500	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EN EL RECUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE SELECCIONO AMPLIACION, DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTE PROYECTO FINALMENTE NO FUE FINANCIADO POR DICHO FONDO, POR LO QUE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2007, SE REPORTARA COMO CANCELADO.
7671	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CENTRO TURISTICO CHEN ULICH	19-OCOSINGO	LACANJA CHANSAYAB	RURAL	PCFO0218001	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	67,500	67,500	67,500	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EN EL RECUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE SELECCIONO AMPLIACION, DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTE PROYECTO FINALMENTE NO FUE FINANCIADO POR DICHO FONDO, POR LO QUE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2007, SE REPORTARA COMO CANCELADO.
7673	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CENTRO TURISTICO POOP CHAN	19-OCOSINGO	NEUEVA PALESTINA	RURAL	PCFO0218003	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EN EL RECUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE SELECCIONO AMPLIACION, DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTE PROYECTO FINALMENTE NO FUE FINANCIADO POR DICHO FONDO, POR LO QUE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2007, SE REPORTARA COMO CANCELADO.
24182	MEJORACION PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2940X08B0043 7801011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	22,055,550	22,055,550	22,055,550	22,043,363	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	29,772	29,772	100%	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA PATRIA NUEVA (23 ACCIONES)
750	LIBRAMIENTO DE VILLAFLORES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800 (PUENTE LA GIRONDA A EN EL KM. 2+000 CONSTRUCCION DE PROTECCION DEL CONO DE DESBARRIDO)	108-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	2940X08B0043 7801208	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	612,638	612,638	612,638	612,638	100%	0	0	0	METRO LINEAL	321	327	100%	ADICIONALMENTE SE EJECUTARA 160 METROS LINEALES DE OBRA DE DRENAJE
7638	MEJORAMIENTO PUEBLO LAZARO CARDENAS (CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL)	17-CINTALAPA	LAZARO CARDENAS	RURAL	KB000457801 901795	FIES-FEIF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	10182 HABITANTES	1,227,604	1,227,604	1,227,604	1,216,347	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PRECIERRE
7641	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE DE TUXTLA GUTIERREZ (ELECTRIFICACION)	27-CHAPA DE CORZO	VARIAS	URBANO	RC000437800 102795	FIES-FEIF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	4608 HABITANTES	7,127,438	7,127,438	7,127,438	7,127,438	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	





6643		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	54-FRONTERA COMALAPA	NUEVA LINEA	RURAL	R000043703 9034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	113	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	870,317	870,317	870,317	401,686	46%	0	0	0	0	OBRA	1	1	0	0%
6637		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-HUXTAN	ALAJ CHAM	RURAL	R000043703 9038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	169	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	238,288	238,288	238,288	109,979	46%	0	0	0	0	OBRA	1	1	0	0%
66161		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-HUXTAN	SAN SIDRO	RURAL	R000043703 2038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	126	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	374,322	374,322	374,322	163,578	44%	0	0	0	0	OBRA	1	1	0	0%
66213		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-HUXTAN	San José las Flores	RURAL	R000043703 9039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	213	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	243,364	243,364	243,364	90,819	37%	0	0	0	0	OBRA	1	1	0	0%
66251		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-HUXTAN	TZAUQUON	RURAL	R000043703 4038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	81	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	225,750	225,750	225,750	119,229	53%	0	0	0	0	OBRA	1	1	0	0%
64149		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	49-LARRANZAR	LUQUAHO	RURAL	R000043700 7049	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	71	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	368,183	368,183	368,183	168,315	46%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
76197		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	59-COOSINGO	CHAMKUN	RURAL	R000043704 6059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	126	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	541,526	541,526	541,526	249,936	46%	0	0	0	0	OBRA	1	1	0	0%
76726		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	59-COOSINGO	NUEVO MEXICO	RURAL	R000043704 7059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	474	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	427,337	427,337	427,337	310,905	73%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
66911		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	61-OXCHUC	OXCHUC	RURAL	R000043702 9064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	874	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,114,476	1,114,476	1,114,476	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	1	0	0%
64177		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	61-OXCHUC	TUSHQUILJA	RURAL	R000043703 9064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	801	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	394,614	394,614	394,614	219,448	56%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
64229		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA EN PLAZA YOSHIB	61-OXCHUC	YOSHIB	RURAL	R000043700 9064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2079	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	629,491	629,491	629,491	290,534	46%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
76123		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-PALENGUE	CUAHTEMOC CARDENAS	RURAL	R000043704 4066	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	116	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	628,347	628,347	628,347	290,008	46%	0	0	0	0	OBRA	1	1	0	0%
76964		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	72-PUEBLO NUEVO BOLSTARHUACAN	LOS ANGELES	RURAL	R000043704 9072	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	36	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	364,443	364,443	364,443	133,797	36%	0	0	0	0	OBRA	1	1	0	0%
76191		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	77-SALTO DE AGUA	LA FLOR DE BASCAN	RURAL	R000043704 9077	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	100	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	884,915	884,915	884,915	376,289	42%	0	0	0	0	OBRA	1	1	0	0%
64320		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	NO ARCOFETE	RURAL	R000043701 1078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	136	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	883,975	883,975	883,975	361,049	41%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
64390		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN JOSE YASHININ	RURAL	R000043701 2078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	309	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	911,282	911,282	911,282	420,592	46%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
76933		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	81-SMOOXVEL	EL BABNAL	RURAL	R000043703 9081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	136	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	277,346	277,346	277,346	101,195	36%	0	0	0	0	OBRA	1	1	0	0%
66564		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	83-TENEJAPA	PAJULON	RURAL	R000043702 3093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	517	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	816,823	816,823	816,823	416,219	51%	0	0	0	0	OBRA	1	1	0	0%
64274		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	83-TENEJAPA	CHACOMA CHANA	RURAL	R000043701 9099	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	134	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	901,960	901,960	901,960	901,960	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
64907		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	83-TENEJAPA	EL PACH	RURAL	R000043701 6093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	162	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	423,716	423,716	423,716	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	1	0	0%
64637		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	83-TENEJAPA	JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL	R000043701 7093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	96	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	269,204	269,204	269,204	112,881	42%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
65143		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	83-TENEJAPA	KOKOLTE	RURAL	R000043701 6093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1819	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,168,947	2,168,947	2,168,947	1,061,062	48%	0	0	0	0	OBRA	1	1	0	0%
66313		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	83-TENEJAPA	OCHOCH	RURAL	R000043702 1093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1142	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,813,699	3,813,699	3,813,699	1,836,248	48%	0	0	0	0	OBRA	1	1	0	0%
76291		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	83-TENEJAPA	KULAKTIK	RURAL	R000043700 1099	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	732	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,550,280	1,550,280	1,550,280	715,814	46%	0	0	0	0	OBRA	1	1	0	0%
76987		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	86-TILA	MONTREYES SEGUNDA SECCION	RURAL	R000043704 2096	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	265	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	260,620	260,620	260,620	120,561	43%	0	0	0	0	OBRA	1	1	0	0%
64013		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	86-TILA	ZAQUTEL CJO DE AGUA	RURAL	R000043700 3096	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	283	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	302,932	302,932	302,932	103,044	34%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
66997		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	89-LA TRINITARIA	NUEVO PORVENIR	RURAL	R000043702 9099	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	199	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	664,891	664,891	664,891	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	1	0	0%



7731	OTROS	COBERTURA ESTATAL				KDD046900 3000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2000	219,560	219,560	219,560	168,696	77%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BASICO, COBERTURA ESTATAL.
7736	OTROS	COBERTURA ESTATAL				KDD046900 4000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3000	438,471	438,471	438,471	81,098	18%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	PROTECCION A FUENTES DE ABASTECIMIENTO, COBERTURA ESTATAL.
7745	OTROS	COBERTURA ESTATAL				KDD046900 5000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2000	258,150	258,150	258,150	185,265	72%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	SUMINISTRO DE HPOCLORITO DE CALCIO AL 65%, COBERTURA ESTATAL.
77462	OTROS	COBERTURA ESTATAL				KDD046900 6000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2000	68,862	68,862	68,862	35,350	52%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	SUMINISTRO DE PLATA COLOIDAL, COBERTURA ESTATAL.
7751	OTROS	COBERTURA ESTATAL				KDD046900 7000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0119	174,650	174,650	174,650	79,175	45%	0	0	EQUIPO	16	0	0%	REPOSICIÓN DE EQUIPOS HIPOCLORADORES, COBERTURA ESTATAL.
PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
80163	INFRAESTRUCTURA (SISTEMA DE AGUA POTABLE) (PROSBAPYS)	COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL		KDD0343700 7000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	10379	137,551,187	137,501,187	137,501,187	11,968,400	9%	0	0	OBRA	1	0	0%	INFRAESTRUCTURA (SISTEMA DE AGUA POTABLE) (PROSBAPYS), COBERTURA ESTATAL.
80448	INFRAESTRUCTURA (SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO) (PROSBAPYS)	COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL		KED1437000 1000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2868	96,695,463	96,695,463	96,695,463	14,824,644	15%	0	0	OBRA	19	0	0%	
MEJORAMIENTO																								
80110	Estudios y Proyectos. (PROSBAPYS)	COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL		KDD0343700 3000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	06472	11,325,000	11,325,000	11,325,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (PROSBAPYS).
EDUCAMIENTO																								
80092	OTROS	COBERTURA ESTATAL				KDD0343700 2000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	80	305,538	305,538	305,538	0	0%	0	0	CURSO	4	0	0%	DESARROLLO INSTITUCIONAL (PROSBAPYS) COBERTURA ESTATAL.
80123	OTROS	COBERTURA ESTATAL				KDD0343700 4000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	30915	3,350,000	3,350,000	3,350,000	223,220	7%	0	0	SERVICIO	1	0	0%	ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (PROSBAPYS), COBERTURA ESTATAL.
OTROS																								
80143	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)	COBERTURA ESTATAL				KDD0343700 6000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	10915	3,750,000	3,750,000	3,750,000	132,895	4%	0	0	SUPERVISION	95	0	0%	SUPERVISION TÉCNICA (CONTRATO) (PROSBAPYS), COBERTURA ESTATAL.
PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS APAZU																								
INVERSION																								
CONSTRUCCIÓN																								
80290	SECTORIZACION DEL DISTRITO HIDROMETRICO	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO		KED1143700 2101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	09744	34,927,783	34,927,783	34,927,783	5,187,662	26%	0	0	OBRA	1	0	0%	
80336	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)	104-TZAMOL	LA MEBILLA	RURAL		KED1143700 3104	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2666	2,536,433	2,536,433	2,536,433	405,417	16%	0	0	OBRA	1	0	0%	
80346	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (4A. ETAPA)	104-TZAMOL	TZAMOL	RURAL		KED1143700 4104	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4433	1,358,268	1,358,268	1,358,268	349,818	26%	0	0	OBRA	1	0	0%	
80316	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (4A. ETAPA)	24-CHANAL	CHANAL	RURAL		KED1143700 1024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3024	4,565,835	4,565,835	4,565,835	841,823	18%	0	0	OBRA	1	0	0%	
80380	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	41-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	RURAL		KED1143700 1501	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2424	2,561,365	2,561,365	2,561,365	671,035	26%	0	0	OBRA	1	0	0%	
80325	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	85-SOVALDO	SOVALDO	RURAL		KED1143700 2085	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3652	3,310,880	3,310,880	3,310,880	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION																								
80190	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	108-VILAFLORES	VILAFLORES	RURAL		KDD1143700 9108	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	36834	2,032,285	2,032,285	2,032,285	433,569	21%	0	0	OBRA	1	0	0%	
80222	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	108-YAJALON	YAJALON	RURAL		KDD1143700 9109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	18619	2,007,608	2,007,608	2,007,608	401,576	24%	0	0	OBRA	1	0	0%	
80276	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	18-COATMAN DE DOMINGUEZ	COATMAN DE DOMINGUEZ	RURAL		KDD1143700 1919	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	83365	7,731,092	7,731,092	7,731,092	991,878	13%	0	0	OBRA	1	0	0%	
80408	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	18-COATMAN DE DOMINGUEZ	COATMAN DE DOMINGUEZ	RURAL		KDD1143700 2019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	83395	5,083,685	5,083,685	5,083,685	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
80209	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	20-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	RURAL		KDD1143700 6020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	7877	1,156,393	1,156,393	1,156,393	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
80364	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	34-CAPATAHUA	ACAPATAHUA	RURAL		KED1143700 9003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	9129	2,716,535	2,716,535	2,716,535	515,518	19%	0	0	OBRA	1	0	0%	
80354	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	34-CAPATAHUA	SOCONLISCO	RURAL		KED1143700 7003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	9786	4,581,481	4,581,481	4,581,481	841,868	18%	0	0	OBRA	1	0	0%	

