



OTROS NIVELES EDUCATIVOS																											
CONSTRUCCIÓN																											
3268	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA	112-Union Juárez	EJIDO TRINIDAD	RURAL	1128107000 06100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS				791,086	239,728	239,728	239,728	100%	0	0	0	0	0	30%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		
3093	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIADICAS	95-Mazontla	EJIDO FRABETO	RURAL	OBRA NUMERO TRES	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				755,639	755,639	755,639	226,692	30%	10,828	0	144	0	0%	LO EJERCIDO CON LO MINISTRADO Y PROGRAMADO NO COINCIDE PORQUE NO HAN ENTREGADO LA OBRA AL 100%			
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																											
VIVIENDA																											
AMPLIACION																											
3330	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	47-Jucut	EJIDO EL LAUREL	RURAL	947-30011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS				1,334,000	334,000	0	0	0%	0	0	29	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A VIVIENDAS Y LA OBRA AUN NO HA INICIADO.			
CAMINOS RURALES																											
CAMINOS RURALES																											
CONSTRUCCION																											
3143	PAVIMENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (350 ML) TRAMO KM 1.867 AL 2.297, E.132.9482	112-Union Juárez	EJIDO SAN JOSE	RURAL	1128106000 91810EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS				1,578,715	473,614	473,614	473,614	100%	0	0	350	33	10%	LA UNIDAD DE MEDIDA KILOMETRO CORRESPONDE A METRO LINEAL			
3268	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. CON CARRETERA JITOTOL - SAN ANDRES DURAZNAL	47-Jucut	POBLADO AMOR DE DIOS	RURAL	947-30003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS				1,680,205	420,001	0	0	0%	0	0	1	0	0%				
2455	TECHO FINANCIERO 2008	95-Las Rosas	LAS ROSAS	URBANO	TECHO FINANCIERO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS				20,370,127	4,074,025	0	0	0%	0	0	0	0	0%	SE ESTA REPORTANDO TECHOS FINANCIEROS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL NO. 077 DEL 31 DE ENERO DE 2008 Y EL MONTO MINISTRADO DEL PRIMER TRIMESTRE, NO SE REPORTA OBRA POR SER NUEVA ADMINISTRACION Y TODAVIA NO SE HA REALIZADO LA PRIORIZACION			
30284	APERTURA DE CAMINO RURAL	95-Mazontla	BARIO SAN LUCAS ANEXO BERRA GALEANA	RURAL	OBRA NUMERO DOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				1,909,876	1,909,876	1,909,876	572,963	30%	10,828	0	3	0	0%	LO EJERCIDO NO ES LAMBDA CANTIDAD CON LO MINISTRADO Y PROGRAMADO PORQUE TODAVIA NO ENTREGAN LA OBRA AL 100%			
30431	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 2.7 KM. DE CAMINO RURAL	95-Mazontla	PICA CHANUL	RURAL	OBRA NUMERO CUATRO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				2,276,460	2,276,460	2,276,460	683,538	30%	10,828	0	3	0	0%	LO EJERCIDO CON LO MINISTRADO Y PROGRAMADO NO COINCIDE PORQUE NO HAN ENTREGADO LA OBRA AL 100%			
PUENTES VEHICULARES																											
3144	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO	95-Mazontla	BARRO EL ANONAL	RURAL	OBRA NUMERO SEIS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				1,077,010	1,077,010	1,077,010	323,103	30%	10,828	0	94	0	0%	LO EJERCIDO CON LO MINISTRADO Y PROGRAMADO NO COINCIDE PORQUE TODAVIA NO ENTREGAN LA OBRA AL 100%			
3093	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO	95-Mazontla	BARRO SINALTEPEC	RURAL	OBRA NUMERO UNO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				1,044,660	622,340	313,404	313,404	60%	10,828	0	85	0	0%	PAGO DE ANTEPO DEL 30 %			
GASTOS INDIRECTOS																											
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																											
1497	GASTOS INDIRECTOS, 01	95-Tepichula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	09U0070000 91810EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUILILLA CHAPAS				2,860,064	2,866,064	2,866,064	297,371	10%	0	0	1	0	0%	OBRA Y/O PROYECTO DEL 2008 GASTOS INDIRECTOS RECURSOS EJECUTADOS DE ENERO A MARZO.			
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																											
2278	GASTOS INDIRECTOS 2008	95-Suchiate	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	GOBIERNO N. OTROS	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SUCHIATE CHAPAS				14,195,412	2,631,028	0	0	0%	0	0	0	0	0%	LAS OBRAS Y/O PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION POR LO QUE NO SE PRESENTAN NUMEROS ESPECIFICOS			
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																											
1884	GASTOS INDIRECTOS	13-Barranquito de las Américas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FISM-01-MBA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				24,399,258	4,878,861	0	0	0%	0	0	24,399,258	4,878,862	20%	SE PRESENTA EL TECHO FINANCIERO DEL FISM 2008, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL NO. 077 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2008.			
2002	TECHO FINANCIERO FISM 2008	5-Altamirano	ALTAMIRANO	URBANO	0107700 FISM 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHAPAS				32,287,390	9,686,217	0	0	0%	4,838	0	0	0	0%	REGISTRO DEL TECHO FINANCIERO FISM 2008, SEGUN PERIODO OFICIAL N.077 DE FECHA 31 DE ENERO 2008.			
3387	TECHO FINANCIERO	95-Ocosingo	SICOTEPEC	RURAL	90CF18M01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				12,413,848	2,494,769	0	0	0%	0	0	0	0	0%				
PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS																											
1494	TECHO FINANCIERO FISM 2008	3-Acala	ACALA CHAPAS	RURAL	9277F18M008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				23,761,001	7,128,300	0	0	0%	0	0	0	0	0%	LO QUE SE ESTA INFORMANDO ES LO CORRESPONDIENTE AL TECHO FINANCIERO DEL 2008 YA A LA FECHA NO TENEMOS OBRAS PRESUPUESTADAS.			
2048	TECHO FINANCIERO FISM	95-Nicolas Ruiz	NICOLAS RUIZ	URBANO	MNR-012008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ				7,706,398	2,311,918	0	0	0%	0	0	0	0	0%	ENVIO DE INFORMACION DEL TECHO FINANCIERO DEL FISM DEL PRESENTE EJERCICIO EN EL PRIMER TRIMESTRE			
3906	TECHO FINANCIERO	95-Socotlanengo	SOCOTLANENGO	URBANO	9027F18M009 #	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOCOTLANENGO				22,522,677	6,696,803	0	0	0%	0	0	0	0	0%	UNICAMENTE INFORMAMOS TF 2008			
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																											
2074	TECHO FINANCIERO FISM	11-Bogotá de Ocampo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE BOGOTÁ DE OCAMPO CHAPAS				11,990,221	2,398,044	0	0	0%	0	0	0	0	0%	NO SE PRESENTAN INFORMACION ESPECIFICA DE OBRAS Y PROYECTOS FEDERALES, DEBIDO A QUE AL 31 DE MARZO DE 2008 AUN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES.			
2091	GASTOS INDIRECTOS	4-Adama	ADAMA CHAPAS	RURAL	09010100011 111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ADAMA CHAPAS				213,240	46,460	46,460	46,460	100%	442	0	0	0	23%	GASTOS INDIRECTOS Y VIATICOS, POR CONTRATACION DE PERSONAL, ASISTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			
2046	PRODIM	4-Adama	ADAMA CHAPAS	RURAL	09050100021 111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ADAMA CHAPAS				96,390	21,280	21,280	21,280	100%	0	0	0	0	22%	PROGRAMA CONTRATACION DE SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS			
2912	NINGUNO	50-La Grandeza	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA CHAPAS				10,417,050	2,084,410	0	0	0%	0	0	0	0	0%	DURANTE EL PERIODO DEL INFORME NO SE HAN EJECUTADO ACCIONES Y PROYECTOS CON LOS RECURSOS DE ESTE FONDO, POR LO QUE UNICAMENTE SE REFLEJA EL TECHO FINANCIERO CORRESPONDIENTE.			
3071	TECHO FINANCIERO FONDO B 2008	54-Larrazar	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LARRAZAR CHAPAS				29,896,590	5,079,316	0	0	0%	0	0	0	0	0%	UNICAMENTE SE REPORTA EL TECHO FINANCIERO DEL FISM PORQUE NO SE EJECUTARON OBRAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.			
1631	FISM-1-IMC	59-Maqués de Comillas	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				16,567,909	3,313,581	0	0	0%	0	0	0	0	0%	SE ESTA REPORTANDO EL TECHO FINANCIERO PUBLICADO EN EL PERIODO OFICIAL DEL ESTADO			
3116	TECHO FINANCIERO FISM	74-Pantelho	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PANTELHO CHAPAS				25,594,410	5,118,862	0	0	0%	0	0	0	0	0%	UNICAMENTE SE REPORTA EL TECHO FINANCIERO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, YA QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE NO SE HAN EJECUTADO OBRAS Y PROYECTOS CON ESTE RECURSO.			
2747	TECHO FINANCIERO	91-Sitalá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA CHAPAS				17,203,753	3,446,750	0	0	0%	0	0	0	0	0%	DURANTE EL PERIODO DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO DE 2008 NO SE LLEVARON A CABO ACCIONES CON LOS RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EN VIRTUD DE QUE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA TECHO FINANCIERO.			
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																											
GESTION																											
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL																											
2231	TECHO FINANCIERO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	49-Jiquililla	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	04E-01-0400 9007000	GOBIERNO	GOBIERNO N. OTROS	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUILILLA				33,797,664	6,751,592	0	0	0%	0	0	1	0	0%	LOS DATOS QUE SE INFORMA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008, ES EL TECHO FINANCIERO DEL FISM 2008 CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE JIQUILILLA, CHAPAS, PAEA EL EJERCICIO 2008, DEBIDO A QUE YA HA EXISTE LA PRIORIZACION DE LA OBRA, PERO NO TIENEN MONTO FINANCIERO ASIGNADO A CADA UNA DE ESTAS.			
PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA																											
1695	TECHO FINANCIERO DEL FISM EJERCICIO 2008	114-Villa Comaltán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	T FINANCIERO 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				22,970,584	6,711,175	6,711,175	0	0%	0	0	1	0	0%	UNICAMENTE SE INFORMA EL TECHO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL FISM 2008 Y EL IMPORTE MINISTRADO A CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE POR NO CONTAR CON LA PRIORIZACION DE OBRA CORRESPONDIENTE.			
OPERATIVA																											
PLANEACION (DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL, RURAL)																											
1648	TECHO FINANCIERO DEL FISM 2008	30-Chichonlan	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				25,443,208	508,984,130	508,984,130	0	0%	860,161	0	100	0	0%	SE ENVIA TECHO FINANCIERO AUTORIZADO EN EL PERIODO OFICIAL PARA EL EJERCICIO 2008, DEBIDO A QUE TODAVIA NO SE HA HECHO PRIORIZACION DE OBRA EN EL MUNICIPIO			
20916	TECHO FINANCIERO FISM 2008	29-Chichonlan	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHONLAN CHAPAS				3,600,487	761,897	761,897	0	0%	540	0	100	0	0%	SE ENVIA TECHO FINANCIERO DE FISM 2008, TODA VEZ QUE NO SE HA REALIZADO PRIORIZACION DE OBRAS			
17762	BOLSA DEL RECURSO FISM 2008	67-Ocosingo	OCCOSINGO	URBANO	909	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHAPAS				200,793,399	63,939,620	0	0	0%	0	0	1	0	0%	ESTA ES LA BOLSA CORRESPONDIENTE AL RECURSO DE FISM 2008, SE LLENARON TODAS LAS CASILLAS POR QUE EL SISTEMA LO REQUIERE COMO OBLIGATORIO, LOS RENDIMIENTOS ORIGINADOS SE REFLEJARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.			
16889	TECHO FINANCIERO 2008, FISM	71-Osumasia	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHAPAS				5,100,864	620,132	620,132	0	0%	1,082	0	100	0	0%	UNICAMENTE SE ENVIA EL MONTO DEL TECHO FINANCIERO, TODA VEZ QUE HASTA ESTA FECHA TODAVIA NO HAY PRIORIZACION DE OBRAS			
1950	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM), 02	95-Tepichula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	09U0020000 90610EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUILILLA CHAPAS				1,433,032	1,433,032	1,433,032	157,738	11%	0	0	0	0	0%	OBRA Y/O PROYECTO 2008 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM) GASTOS EFECTUADOS DE ENERO A MARZO.			
ORGANIZACIONAL																											
CAPACITACION Y ACTUALIZACION																											
27416	NINGUNO	43-Itzacomitan	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	GOBIERNO N. OTROS	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITZACOMITAN CHAPAS				6,900,123	1,381,624	0	0	0%	0	0	0	0	0%	AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2008 AUN NO SE HAN EJECUTADO OBRAS Y PROYECTOS CON ESTE RECURSO, DEBIDO A QUE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION.			

1960	TECHO FINANCIERO DEL FONDO II 2008	50 Mazapa de Madero	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO OAXACA			12,132,854	2,428,531	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	DEBIDO A QUE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LOS RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS AUN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION, NO SE PRESENTAN CIFRAS ESPECIFICAS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008. POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA EL TECHO FINANCIERO DEL FONDO II.
------	------------------------------------	---------------------	--------------------	--------	--	----------	-------------	-------	-------------------	--------------------------------------	--	--	------------	-----------	---	---	----	---	---	----	---	----	---