



7676	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	76-Pueblo Nuevo Solistahuacán	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	440,109	440,109	440,109	220,054	50%	0	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
42794	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	99-Tapalapa	RIBERA SAN ANTONIO TAPALAPA	RURAL	97	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	399,483	266,322	266,322	159,793	60%	0	0	0	SISTEMA	1	1	80%	
51038	REHABILITACION REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	103-Teopisca	RANCHERIA SAN FRANCISCO	RURAL	094030009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	189,533	75,573	75,573	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR
32063	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	111-Tamol	HEROES DE CHAPULTEPEC	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	51,241	51,241	51,241	51,241	100%	0	0	0	METRO LINEAL	800	800	100%	ESTA OBRA ESTA AL 100%
46969	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE AGUA POTABLE	113-Venustiano Carranza	COLONIA PARASO DEL GRUPLA VA	RURAL	106-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23,000	23,000	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTE REGISTRO DE UN ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE AGUA POTABLE, DEL CUAL SE OBTENDRA UN DOCUMENTO.
46918	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE	113-Venustiano Carranza	COLONIA FLORES MAGON	RURAL	106-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23,000	23,000	22,580	22,580	98%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTE REGISTRO ES DE UN ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE, DEL CUAL SE OBTENDRA UN DOCUMENTO.
15391	ESTUDIO DE LA RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	34-Escuintla	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0345C020000 026190EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	286,218	286,218	190,811	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL PAGO DE ANTICIPO SE EFECTUO EN JUNIO
29227	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	61-Mazatán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	RISM009-2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATAN CHIAPAS	1,725,000	1,725,000	1,725,000	1,725,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
18764	REHABILITACION DE AGUA POTABLE	65-Motzumta	EJIDO TIXCUM GRANDE	RURAL		OBRA CIENTO CUATRO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	354,945	354,945	354,945	24,404	7%	111,494	0	METRO LINEAL	52	4	8%		
27357	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	76-Pochualco	RANCHERIA PLATANAR ABUO DA SECCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO PICHUCALCO	2,074,046	622,063	622,063	622,063	100%	0	0	0	METRO LINEAL	5,211	1,563	30%	
42372	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-Angel Albino Corzo	RANCHERIA SAN FRANCISCO	RURAL	99	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
56890	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERA. ETAPA	9-Angel Albino Corzo	0 NVA ESPERANZA EJIDO NVA INDEPENDENCIA	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	60,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LOS TRABAJOS REALIZADOS SERAN EN LA CAPTACION
	PLANTA POTABILIZADORA																						
	EQUIPAMIENTO																						
30433	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBO SUMERGIBLE DE AGUA, EN MARAVILLA TENEJAPA	58-Maravilla Tenejapa	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	0585C020000 0028100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS	192,758	192,758	192,758	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																						
	CONSTRUCCION																						
25718	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO)	76-Pochualco	NCP SAN CARLOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,121,123	336,337	336,337	336,337	100%	0	0	0	POZO	1	0	0%	
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																						
51203	CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	103-Teopisca	TZAJALA	RURAL	094030011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	671,399	335,699	335,699	0	0%	0	0	0	TANQUE	47	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR
49600	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	11-Bajualco de Ocampo	EJIDO LAS TABLAS	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,413,472	1,413,472	1,413,472	1,106,930	78%	0	0	0	TANQUE	72	72	100%	
23501	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 40 M3 DE CAPACIDAD (TIPO)	61-Mazatán	EJIDO BARRA SAN SIMON	RURAL	RISM013-2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATAN CHIAPAS	579,180	173,754	173,754	173,754	100%	0	0	0	TANQUE	1	0	30%	
13862	CONSTRUCCION DE TANQUES INDIVIDUALES	67-Cosingo	SAN JUAN DEL RIOS	RURAL	EASCO100000 076100004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSINGO CHIAPAS	1,165,701	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	TANQUE	25	0	0%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO SERA DECLARADO A FINALES DEL EJERCICIO 2008.
922	CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	RURAL	078-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	341,976	341,976	341,976	0	0%	0	0	0	TANQUE	1	0	0%	EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL FUE OTORGADO EL 10 DE JUNIO DEL 2008.
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																						
56040	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	108-Tuxtla Gutiérrez	COLONIA LAS CASITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	398,481	0	0	0	0%	0	0	0	ALCANTARILLA	1	0	0%	OBRA AL NO INICIADA.
3053	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL (A. CALLE NTE. PTE. ENTRE BOULEVARD DR. BELISARIO DOMINGUEZ Y 4A. AV. PTE. NTE.)	20-Comitán de Domínguez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02005010200 0516000EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	252,457	252,457	252,457	0	0%	0	0	0	ALCANTARILLA	178	0	0%	CONSTRUCCION DE UNA REJILLA DE 2.60 X 60 METROS CON DESARENADOR, INSTALACION DE 177.86 ML. DE TUBERIA PARA DRENAJE DE 1", CONSTRUCCION DE 2 REGISTROS Y REHABILITACION DE LA TUBERIA Y REJILLAS EXISTENTES.
3042	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL BOULEVARD DR. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA 4A. CALLE SUR PTE. Y 3A. CALLE NTE. PTE.	20-Comitán de Domínguez	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	02005010200 0566100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	5,904,503	5,904,503	5,904,503	2,952,251	50%	0	0	0	ALCANTARILLA	1,164	582	50%	COLOCACION DE 804.00 ML. DE TUBERIA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 90 CMS. DE DIAMETRO, ASI COMO 200 ML. DE REJILLA 59.00 ML. DE CANAL CON TAPA Y REPOSICION DE 1446 M2 DE PAVIMENTO.
49877	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO	27-Chiapa de Corzo	COL JULIO CESAR RUIZ FERRO	URBANO	MCC11/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	391,003	0	0	0	0%	0	0	0	CANAL	201	0	0%	ESTA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE POR LO TANTO SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE MES.



5546	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	95-Suchapa	BARRIO SAN FRANCISCO	URBANO	086030002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	622,565	509,856	509,856	509,856	100%	0	0	0	METRO LINEAL	461	230	50%	
50968	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO/AMPLIACION DE 90 ML CON TUBERIA DE PVC, ALCANTARILLADO DE 200 MM DE Ø, SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 4 POZOS DE VISITA CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO	103-Teopisca	TEOPISCA	URBANO	094030008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	60,039	60,039	60,039	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	90	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR
51098	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	103-Teopisca	TEOPISCA	URBANO	094030010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	309,351	123,740	123,740	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	365	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR
52496	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	106-Tototapa	BARRIO SANTA CECILIA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	567,910	170,500	170,373	170,373	100%	0	0	0	METRO LINEAL	567,910	170,373	30%	NINGUNA
55193	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA CHAPAS	108-Tuxtla Gutiérrez	COLONIA PLAN DE AYALA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	99,381	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	OBRA AUN NO INICIADA.
39705	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	110-Tuzantán	EJIDO ISLAMPÁ	RURAL	RISM110-0010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	305,828	305,828	305,828	91,748	30%	0	0	0	METRO LINEAL	400	370	93%	
877	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	114-Villa Comaltitán	EJIDO LAZARO CARDENAS	RURAL	1145D020100 966100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDAS Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDAS Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITAN CHAPAS	757,611	757,611	505,073	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,897	0	0%	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES INNOMINADAS EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS
16998	AMPLIACION Y REHAB. DE DRENAJE SANITARIO	16-Caracasán	BARRIO GUADALUPE	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	619,693	371,746	371,746	371,746	100%	0	0	0	METRO LINEAL	731	676	92%	COLOC. DE TUBERIA DE P.V.C. SAN. DE 315 MM(12") DE DIAM. SERIE 25. ESTA OBRA AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
25461	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	20-Comitán de Domínguez	BARRIO BETHEL	URBANO	0205D020100 0596100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITAN DE DOMINGUEZ	277,635	277,635	277,635	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	598	0	0%	SUMINISTRO E INSTALACION DE 598 ML. DE TUBERIA TIPO ADS DE ALTA DENSIDAD DE 6" N°12 SANITARIO CON CAMPANA Y EMPUQUE. CONSTRUCCION DE UN POZO DE VISITA DE 1.25 METROS DE PROFUNDIDAD CON BASE CIRCULAR CON BROCAL Y TAPA. CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.6X0.4 METROS A BASE DE MURO DE TABIQUE.
3265	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	20-Comitán de Domínguez	BARRIO PUENTE HIDALGO	URBANO	0205D020100 0256100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDAS Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDAS Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITAN DE DOMINGUEZ	139,711	139,711	139,711	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	165	0	0%	SUMINISTRO E INSTALACION DE 165.10 ML. DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 200 MM (8"). CONSTRUCCION DE UN POZO DE VISITA DE 1.25 METROS DE PROFUNDIDAD CON BROCAL Y TAPA. CONSTRUCCION DE UN POZO DE VISITA DE 2.5 METROS DE PROFUNDIDAD CON BROCAL Y TAPA.
3172	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	20-Comitán de Domínguez	EJIDO BIENES COMUNALES GUJA	RURAL	0205D020100 0596100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITAN DE DOMINGUEZ CHAPAS	422,431	422,431	422,431	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	614	0	0%	AMPLIACION DE 614.30 ML. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO DE 200 MM (8") DE DIAMETRO DE SERIE 25) CONSTRUCCION DE 9 POZOS DE VISITA CON BROCALES Y TAPAS DE POLIETILENO.
49237	AMPLIACION DE DRENAJE	28-Chiapilla	BARRIO MORELOS	URBANO	028-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHIAPILLA	555,927	555,927	555,927	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	612	0	0%	SUMINISTRO E INSTALACION DE 612.45 METROS LINEALES DE TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO DE SERIE 25, CONSTRUCCION DE 9 POZOS DE VISITA DIFERENTES MEDIDAS, INSTALACION DE 52 DESCARGAS SANITARIAS CON TUBERIA PVC DE 6"
18236	INTRODUCCION DE 2A. ETAPA DE DRENAJE SANITARIO	34-Escuintla	EJIDO SAN FELIPE TIZAPA	RURAL	0345D020100 016100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS	2,773,183	2,773,183	1,386,591	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	4,056	0	0%	EN EL MES DE JUNIO SE PAGO EL ANTICIPO, NO HAY AVANCE FISICO
45099	AMPLIACION DE 400 METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	45-Isapangajoyá	FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR	URBANO	080013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	626,289	0	0	0	0%	4,460	0	0	METRO LINEAL	400	0	0%	EL MONTO REAL DE LA OBRAS ES POR UN IMPORTE DE \$626,289.10 Y SE REDONDEO A LA CANTIDAD DE \$626,289.00 Y LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE SON POR LA CANTIDAD \$4,460.42 Y SE REDONDEO A LA CANTIDAD DE \$4,460.00
77261	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A ETAPA	78-Pueblo Nuevo Solistahuacán	ARROYO GRANDE	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,534,985	1,534,985	1,534,985	460,465	30%	0	0	0	METRO LINEAL	1,567	1,270	81%	
76955	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	78-Pueblo Nuevo Solistahuacán	SONORA	RURAL	98	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,990,957	1,990,957	1,990,957	995,478	50%	0	0	0	METRO LINEAL	2,278	1,200	53%	
72715	EMBOVEDADO DE AGUAS NEGRAS A UN COSTADO DE LA CALLE LA HOJA DE LA COL. EL PLATANAL CON 120 ML	80-Reforma	COL PLATANAL CABECERA MUNICIPAL	URBANO	8020201	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA CHAPAS	1,403,344	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	120	0	0%	
42308	AMPLIACION DE DRENAJE	9-Angel Albino Corzo	EJIDO NUEVA PALESTINA	RURAL	98	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	750,000	50%	0	0	0	METRO LINEAL	6,878	1,720	25%	
97029	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	9-Angel Albino Corzo	8 GUADALUPE CAB MUNICIPAL	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDAS Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDAS Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	381	0	0%	
50903	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	9-Angel Albino Corzo	BARRIO EMILIANO ZAPATA CAB MUNICIPAL	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	372,965	372,965	372,965	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	408	0	0%	
56171	REHABILITACION	108-Tuxtla Gutiérrez	COLONIA C C I	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,255,039	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,760	0	0%	OBRA AUN NO INICIADA.
56110	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	108-Tuxtla Gutiérrez	COLONIA LAS GRANJAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71,168	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	102	0	0%	OBRA AUN NO INICIADA.
59942	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	108-Tuxtla Gutiérrez	COLONIA PATRIA NUEVA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67,040	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	153	0	0%	OBRA AUN NO INICIADA.
56123	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	108-Tuxtla Gutiérrez	COLONIA PATRIA NUEVA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	566,276	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	575	0	0%	OBRA AUN NO INICIADA.
47024	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	113-Venusilano Carranza	BARRIO SAN SEBASTIAN	URBANO	106-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	17,250	17,250	0	0	0%	0	0	0	RED	1	0	0%	ESTE REGISTRO DE UN ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DEL CUAL SE OBTENDRA UN DOCUMENTO.





39712		PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	110-Tuzantán	EJIDO XOCHILTEPEC	RURAL	FISM110-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	616,156	616,156	616,156	184,846	30%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,348	300	22%	
39711		PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ELOY RAMIREZ LOPEZ	110-Tuzantán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FISM110-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	820,408	820,408	820,408	246,122	30%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	205	45	22%	
966		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	114-Vila Comaltitán	CANTON SANTA CRUZ LA UNION	RURAL	114SE070100106100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITAN CHIAPAS	333,159	333,159	111,053	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	523	0	0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. EN EL CANTON SANTA CRUZ LA UNION
860		PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	114-Vila Comaltitán	EJIDO MONTE FLOR ARRIBA	RURAL	114SE090100078200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITAN	687,693	687,693	171,953	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,950	0	0%	PAVIMENTACION DE 1,950.00 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO. DE CALLES Y AVENIDAS INYMNIMADAS EN EL EJIDO MONTEFLOR ARRIBA
65641		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	117-Yajajón	BARRIO SAN ANTONIO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	250,000	125,000	125,000	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	200	0	0%	
65889		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	117-Yajajón	BARRIO SAN MARTIN YAJALON CHIS	URBANO	904	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	156,498	80,000	25,000	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	576	0	0%	
65910		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	117-Yajajón	BELÉN	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	407,626	220,000	350,000	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,514	0	0%	
65934		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	117-Yajajón	EL CENTRO YAJALON CHIS	URBANO	906	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	222,480	120,000	80,000	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	736	0	0%	
65965		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	117-Yajajón	JONUTA YAJALON CHIS	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	244,308	100,000	120,000	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	767	0	0%	
65753		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	117-Yajajón	SAN JOSE BUSHLAC YAJALON CHIAPAS	URBANO	902	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200,000	100,000	60,000	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	173	0	0%	OBRA A EJERCERSE JUNTAMENTE CON EL PROGRAMA CHIAPAS SOLIDARIO POR \$200,000.00 MNS
65458		PAVIMENTACION DE CALLE	16-Cacahoatán	BARRIO LA UNIDAD NORTE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,221,408	366,422	366,422	366,422	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,479	1,000	40%	ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO MNISTRADO DE BANCORAS CON CARGO AL FONDO 3.
65475		PAVIMENTACION DE CALLE	16-Cacahoatán	EJIDO BIENTO JUAREZ SAN VICENTE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	676,857	203,057	203,057	203,057	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,250	500	40%	ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO MNISTRADO DE BANCORAS CON CARGO AL FONDO 3.
65510		PAVIMENTACION DE CALLE	16-Cacahoatán	EJIDO EL PROGRESO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	675,898	202,769	202,769	202,769	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,051	300	29%	ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO MNISTRADO DE BANCORAS CON CARGO AL FONDO 3.
65493		PAVIMENTACION DE CALLE	16-Cacahoatán	EJIDO SALVADOR URBINA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	725,651	217,695	217,695	217,695	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,215	400	33%	ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO MNISTRADO DE BANCORAS CON CARGO AL FONDO 3.
69271		PAVIMENTACION DE CALLE (CONCRETO ASFALTICO)	16-Cacahoatán	BARRIO LA UNIDAD SUR	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,320,263	396,079	396,079	396,079	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,653	3,600	99%	PAVIMENTACION DE 555.10 ML. DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO. ELABORACION DE 6 BROCALES Y POZOS PARA VISITA. ESTA OBRA AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
69235		PAVIMENTACION DE CALLE (CONCRETO HCO)	16-Cacahoatán	FRACCION TOQUIAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	245,609	231,071	231,071	231,071	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	622	560	90%	ESTA OBRA AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
69326		PAVIMENTACION DE CALLE (CONCRETO HCO)	16-Cacahoatán	BARRIO GUADALUPE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	376,212	112,864	112,864	112,864	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	795	700	88%	ESTA OBRA AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
21562		PAVIMENTACION DE CALLES	16-Cacahoatán	BARRIO MIGUEL HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	780,913	234,274	234,274	234,274	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	774	387	50%	ESTA OBRA AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REG. Y CONTROL
15846		PAVIMENTACION DE CALLES	16-Cacahoatán	EJIDO MXLUM	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	991,295	884,513	884,513	884,513	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,915	1,723	90%	ESTA OBRA AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
15237		PAVIMENTACION DE CALLES	16-Cacahoatán	EJIDO UNION ROJA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,020,405	975,286	975,286	975,286	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,694	1,694	100%	ESTA OBRA AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%
22166		PAVIMENTACION DE CALLES (MIXTA)	16-Cacahoatán	BARRIO EMILIANO ZAPATA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	696,202	502,464	502,464	502,464	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,713	1,713	100%	PAVIMENTACION MIXTA DE 244.00 ML. DE CALLE POR 7 MTS. DE ANCHO. ESTA OBRA AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REG. Y CONTROL
21508		PAVIMENTACION DE CALLES (OBRAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE)	16-Cacahoatán	BARRIO GUADALUPE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,146,096	990,202	990,202	990,202	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,663	1,663	100%	LAS METAS REALES FUERON DE 1619.55 M2. DEBIDO A QUE LA RED DE DRENAJE EXISTENTE, REQUERIA DE MAYOR EXCAVACION Y DE CAMBIO DE TUBERIA. ESTA OBRA AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REG. Y CONTROL
41575		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA	17-Catazaja	BARRIO GUADALUPE CALLE ALDAMA	URBANO	FISM 0008/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CATAZAJA CHIAPAS	441,094	433,872	433,872	433,872	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	531	531	100%	
23789		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, C. NIÑOS HEROES ENTRE B. JUAREZ Y AV. CENTRAL Y LJO DE OJUEZ	18-Cintalapa	COL. URBANA SUR CAB MPAL	URBANO	MCC-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CINTALAPA CHIAPAS	1,127,472	1,127,472	1,127,472	338,241	30%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,170	651	30%	PAVIMENTACION= 2170 M2 GUARNICION= 446 M.
23867		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE COMITAN Y TAPACHULA	18-Cintalapa	BARRIO SAN MRCOS	URBANO	MCC-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CINTALAPA CHIAPAS	1,825,585	1,825,585	1,825,585	547,675	30%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,738	1,121	30%	PAVIMENTACION= 3738.40 M2 GUARNICION= 952.80 M.
55189		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 1A. NORTE ENTRE 7 Y 11 OTE. B. SAN FRANCISCO	18-Cintalapa	BARRIO SAN FRANCISCO	URBANO	MCC-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CINTALAPA CHIAPAS	722,726	722,726	722,726	216,817	30%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,723	816	30%	PAVIMENTO: 2723.17 GUARNICION: 750.60 M. BANQUETAS 513.90 M2 MURO DE PIEDRA 42 M3 PINTURA DE ESMALTE 216.18 M2 OBRA COMBINADA CON RECURSOS DEL HABITAT-2008 \$ 722,726.00 TOTAL \$ 1,445,452.00
23594		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 1A. SUR ENTRE 12 Y 16 OTE	18-Cintalapa	BARRIO JARDIN MAGISTERIAL	URBANO	MCC-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CINTALAPA CHIAPAS	1,093,214	1,093,214	1,093,214	327,964	30%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,206	661	30%	PAVIMENTACION = 2206.43 GUARNICION= 415.45
23649		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 12A. AV. SUR ENTRE 3A. Y 6A. PTE	18-Cintalapa	BARRIO EL MIRADOR CAB MPAL	URBANO	MCC-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA CHIAPAS	1,419,063	1,419,063	1,419,063	425,718	30%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,916	874	30%	PAVIMENTACION= 2916.04 M2 GUARNICION= 472.80 M.
23621		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. AV. NORTE ENTRE 6A. Y 10A. PTE	18-Cintalapa	BARRIO EL ROSARIO CAB MPAL	URBANO	MCC-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CINTALAPA CHIAPAS	1,410,152	1,410,152	1,410,152	423,045	30%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,768	830	30%	PAVIMENTACION= 2768.45 M2 GUARNICION= 436.90 M.
55095		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 2A. AV. SUR ENTRE 9 Y 14. B. SANTA CRUZ	18-Cintalapa	BARRIO SANTA CRUZ	URBANO	MCC-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CINTALAPA CHIAPAS	1,220,687	1,220,687	1,220,687	366,206	30%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,127	1,238	30%	PAVIMENTO 4127.32 M2 GUARNICION 848.80 M. MURO DE PIEDRA 311.91 BANQUETAS 769.42 M2 OBRA COMBINADA CON EL HABITAT \$ 1,220,685.00 TOTAL 2,441,372.00
23792		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 8A. AV. SUR ENTRE C.	18-Cintalapa	BARRIO DE GUADALUPE CAB MPAL	URBANO	MCC-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CINTALAPA CHIAPAS	765,076	765,076	765,076	229,522	30%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,261	378	30%	PAVIMENTACION= 1260.65 M2 GUARNICION= 274.80 M.
23704		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 8A. CALLE PTE Y 8A. AV. SUR DE 8A. A 9A. PTE	18-Cintalapa	BARRIO SAN MARTIN CAB MPAL	URBANO	MCC-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CINTALAPA CHIAPAS	1,412,128	1,412,128	1,412,128	423,638	30%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,868	860	30%	PAVIMENTACION 2868.25 M2 GUARNICION 729.00 M.
3274		PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA AV. FONTANEROS ENTRE LA 2A. CALLE SUR PTE. Y BOULEVARD LAS FLORES	20-Comitán de Domínguez	BARRIO EL ROSARIO	URBANO	020SE0602000246100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	756,854	756,854	756,854	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,227	0	0%	PAVIMENTACION DE 9675.83 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% FORMACION DE LAS TERRACERAS Y CONSTRUCCION DE 551.00 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE F C=200 KG/CM2. ASI COMO LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO
3255		PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE 8A. SUR PTE ENTRE 10A CALLE SUR PTE. Y BOULEVARD LAS FLORES	20-Comitán de Domínguez	BARRIO SANTA ANA CULIACHUY	URBANO	019SE0602000278100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	1,166,830	1,166,830	1,166,830	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,470	0	0%	PAVIMENTACION DE 7470.00 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADO AL 95%. FORMACION DE LAS TERRACERAS Y CONSTRUCCION DE UNA OBRA DE DRENAJE Y GUARNICIONES.
3224		PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (8A. CALLE SUR OTE ENTRE 6A. AV. OTE SUR Y LIBRAMIENTO OTE	20-Comitán de Domínguez	FRACCIONAMIENTO PASADJO COMITECO	URBANO	020SE0601000258100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	1,091,154	1,091,154	1,091,154	545,577	50%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,547	1,774	50%	PAVIMENTACION DE 3547.00 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO DE F C=200 KG/CM2 Y UN ESPESOR PROMEDIO DE 20.00 CMS. INCLUYE FORMACION DE LA TERRACERAS Y GUARNICIONES, CONSTRUCCION DE UNA ALCAANTARRILLA DE CONCRETO HIDRAULICO.
3197		PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	20-Comitán de Domínguez	RANCHERIA LOS RIEGOS	RURAL	020SE0602000346100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	1,025,054	1,025,054	1,025,054	512,527	50%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,841	2,420	50%	PAVIMENTACION DE 4,840.80 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. ONCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% FORMACION DE LAS TERRACERAS, CONSTRUCCION DE 4 VADOS Y 400 ML. DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F C







51623	PAVIMENTACION DE CALLES	85-San Fernando	RIBERA EL PARASO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	322,580	86,777	86,777	86,777	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	30% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA A LA FECHA NO HAY AVANCE FISICO
51989	PAVIMENTACION DE CALLES	85-San Fernando	RIBERA EL PROGRESO BARRIO LA GLORIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	304,772	91,432	91,432	91,432	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	30% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA A LA FECHA NO HAY AVANCE FISICO
82122	PAVIMENTACION DE CALLES	85-San Fernando	RIBERA EL PROGRESO BARRIO PIEDRA PARADA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	350,558	105,167	105,167	105,167	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	30% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA A LA FECHA NO HAY AVANCE FISICO
52056	PAVIMENTACION DE CALLES	85-San Fernando	CABECERA MUNICIPAL BARRIO PAGO CHANCINA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	563,910	169,173	169,173	169,173	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	30% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA A LA FECHA NO HAY AVANCE FISICO
82187	PAVIMENTACION DE CALLES	85-San Fernando	COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	1,128,223	338,467	338,467	338,467	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	30% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA A LA FECHA NO HAY AVANCE FISICO
51564	PAVIMENTACION DE CALLES	85-San Fernando	RIB EL PROGRESO B LA LOMITA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	344,371	103,311	103,311	103,311	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	30% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA POR A LA FECHA NO HAY AVANCE FISICO
82254	PAVIMENTACION DE CALLES	85-San Fernando	RIBERA EL PROGRESO BARRIO LA ESPERANZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	275,683	82,705	82,705	82,705	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	30% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA A LA FECHA NO HAY AVANCE FISICO
11160	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (3A ETAPA)	86-San Juan Cancuc	IZAMEL	RURAL	SPDS/IC/SFISM/12008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	2,004,115	2,004,115	2,004,115	601,234	30%	0	0	0	0	0	0	3,771	3,771	100%		
12097	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CANCUC ABAJO	86-San Juan Cancuc	SAN JUAN CANCUC	RURAL	SPDS/IC/SFISM/22008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	2,677,924	2,677,926	2,677,926	803,377	30%	0	0	0	0	0	0	4,026	2,900	72%		
12324	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CANCUC ARRIBA	86-San Juan Cancuc	SAN JUAN CANCUC	RURAL	SPDS/IC/SFISM/32008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,509,792	1,509,792	1,509,792	452,937	30%	0	0	0	0	0	0	2,361	1,180	50%		
56066	PAVIMENTACION DE CALLES	9-Angel Albino Corzo	B CHIQUILINALL EJIDO LIB EL PAJAL	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	350,000	350,000	350,000	105,000	30%	0	0	0	0	0	0	774	348	45%		
56997	PAVIMENTACION DE CALLES	9-Angel Albino Corzo	B LA PILA CAB MUNICIPAL	URBANO	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	1,051	0	0%		
56994	PAVIMENTACION DE CALLES	9-Angel Albino Corzo	B NVO POBLADO CAB MUNICIPAL	URBANO	28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	1,051	0	0%		
91154	PAVIMENTACION DE CALLES	9-Angel Albino Corzo	BARRIO ABSALON CASTELLOS CAB MUNICIPAL	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	1,051	0	0%		
54619	PAVIMENTACION DE CALLES	9-Angel Albino Corzo	BARRIO SAN JUSTIN CABECERA MUNICIPAL	URBANO	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	250,000	250,000	250,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	751	0	0%		
50956	PAVIMENTACION DE CALLES	9-Angel Albino Corzo	BARRIO STA ROSA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	372,965	372,965	372,965	0	0%	0	0	0	0	0	0	1,120	0	0%		
56813	PAVIMENTACION DE CALLES	9-Angel Albino Corzo	EJIDO JERUSALEN	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	350,000	350,000	350,000	105,000	30%	0	0	0	0	0	0	752	75	10%		
56829	PAVIMENTACION DE CALLES	9-Angel Albino Corzo	EJIDO JERUSALEN	RURAL	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	540	0	0%		
41127	PAVIMENTACION DE CALLES	9-Angel Albino Corzo	EJIDO LIBERTAD EL PAJAL	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	400,000	400,000	400,000	236,000	59%	0	0	0	0	0	0	917	541	59%		
42221	PAVIMENTACION DE CALLES	9-Angel Albino Corzo	EJIDO NUEVA COLOMBIA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	330,000	30%	0	0	0	0	0	0	2,200	440	20%		
42426	PAVIMENTACION DE CALLES	9-Angel Albino Corzo	EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,000,000	1,000,000	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	2,100	0	0%		
41644	PAVIMENTACION DE CALLES	9-Angel Albino Corzo	EJIDO SALVADOR URBINA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	370,000	370,000	370,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	708	0	0%		
39677	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO F C 209 KG/M2 DE 15 CMS DE ESPESOR Y 6 MTS DE ANCHO CON QUARNICIONES	91-Sitá	CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN PABLO	URBANO	99	RES-FE/EF	DESARROLLO REGIONAL URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA CHAPAS	302,385	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	LA OBRA EN MENCIÓN NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO TODA VEZ QUE EL EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN VALIDACION POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA
35654	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO F C 250KG/M2 DE 15 CMS DE ESPESOR Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DE DRENAJE	91-Sitá	CABECERA MUNICIPAL BARRIO DE GUADALUPE	URBANO	98	RES-FE/EF	DESARROLLO REGIONAL URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA CHAPAS	1,868,022	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	LA OBRA EN MENCIÓN NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO TODA VEZ QUE EL EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN VALIDACION POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA
29662	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	92-Scootlenango	POBLADO SOCOLTENANGO	URBANO	983-03-0002	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	625,371	625,371	625,371	187,611	30%	0	0	0	0	0	0	625,371	187,611	30%		
29901	PAVIMENTACION DE LA OCTAVA CALLE ALVARO OBREGON 4 Y 5A. AV. INDEPENDENCIA	92-Scootlenango	BARRIO GUADALUPE	URBANO	983-03-0003	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	272,522	272,522	272,522	136,261	50%	0	0	0	0	0	0	272,522	136,261	50%		
27044	PAVIMENTACION DE LA 2A AV. PROGRESO B. C. ALVARO OBREGON Y 10A. C. FRANCISCO VILLA	92-Scootlenango	POBLADO SOCOLTENANGO	URBANO	983-03-0008	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	646,281	646,281	646,281	323,140	50%	0	0	0	0	0	0	646,281	323,140	50%		
27144	PAVIMENTACION DE LA 3A AV. MARIANO MATAMOROS 3, CALLES DE MAYO Y 5A. C. BENITO JUAREZ	92-Scootlenango	POBLADO SOCOLTENANGO	URBANO	983-03-0007	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	607,341	607,341	607,341	182,202	30%	0	0	0	0	0	0	607,341	182,202	30%		
27349	PAVIMENTACION DE LA 5A AV. INDEPENDENCIA 10A. SUR FRANCISCO VILLA Y 11A. AGRICULTURA	92-Scootlenango	POBLADO SOCOLTENANGO	URBANO	983-03-0006	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	340,157	340,157	340,157	170,078	50%	0	0	0	0	0	0	340,157	170,078	50%		
28033	PAVIMENTACION DE LA 6A AV. AV. NIÑOS HEROES 7A. C. JOSÉ MARIA PINO SUAREZ Y 5A. C. BENITO JUAREZ	92-Scootlenango	POBLADO SOCOLTENANGO	URBANO	983-03-0005	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	580,671	580,671	580,671	290,335	50%	0	0	0	0	0	0	580,671	290,335	50%		
28790	PAVIMENTACION DE LA 8A. C. ALVARO OBREGON Y 10A. C. NIÑOS HEROES	92-Scootlenango	POBLADO SOCOLTENANGO	URBANO	983-03-0004	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	286,206	286,206	286,206	143,103	50%	0	0	0	0	0	0	286,206	143,103	50%		
35537	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD	92-Scootlenango	COLONIA CHIHUAHUA	RURAL	983-03-0014	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,536,040	1,536,040	1,536,040	0	0%	0	0	0	0	0	0	483	0	0%	DICHA OBRA YA CUENTA CON SU OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL PERO AUN NO SE A COMENSADO CON LOS TRABAJO DE OBRA POR LO CUAL NO SE A EFECTUADO NINGUN PAGO	
50900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	93-Solotuchapa	EJIDO VILLALORES	RURAL	93	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,049,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	ESTA OBRA NO PRESENTA NINGUN MONTO EJERCIDO, DEBIDO A QUE SE EJECUTARA MEDADOS DEL MES DE JULIO Y NO PRESENTA OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL
51164	PAVIMENTACION DE CALLE INOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO	93-Solotuchapa	COLONIA EL ROSARIO	RURAL	96	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,231,575	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	ESTA OBRA NO LLEVA NINGUN MONTO EJERCIDO, YA QUE ESTA POR DAR INICIO EL MES DE JULIO, TAMBIEN NO TENEMOS NINGUN OFICIO DE CONTROL
49426	PAVIMENTACION DE CALLE INOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO	93-Solotuchapa	EJIDO MONTE OREB	RURAL	94	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	ESTA OBRA NO LLEVA NINGUN MONTO EJERCIDO, YA QUE ESTA POR DAR INICIO, POR TAL MOTIVO NO TENEMOS NINGUN OFICIO DE CONTROL
55174	PAVIMENTACION DE CALLES	94-Soyatl	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOYALCHIHUAPAS	418,763	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	708	0	0%		
55257	PAVIMENTACION DE CALLES	94-Soyatl	CAB MPAL BARRIO D EL MANGO FCO SARABIA	URBANO	985-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	226,798	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	298	0	0%		
55328	PAVIMENTACION DE CALLES	94-Soyatl	CAB MUNICIPAL COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	URBANO	985-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	944,878	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	1,015	0	0%		
51496	PAVIMENTACION DE CALLES	94-Soyatl	CABECERA MPAL BARRIO LINDA VISTA	URBANO	95-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	870,702	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	775	0	0%		
55284	PAVIMENTACION DE CALLES	94-Soyatl	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	985-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	299,351	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	258	0	0%		
55408	PAVIMENTACION DE CALLES	94-Soyatl	CABECERA MUNICIPAL B MANGO I FCO SARABIA	URBANO	985-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	333,070	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	410	0	0%		
55208	PAVIMENTACION DE CALLES	94-Soyatl	CABECERA MUNICIPAL BARRIO LOS PINOS	URBANO	985-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	453,862	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	560	0	0%		
56632	PAVIMENTACION DE CALLE	95-Suchitapa	BARRI CRUZ DEL RAYO Y LA AMSTAD	URBANO	986930019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHITAPA	1,151,564	345,469	345,469	345,469	100%	0	0	0	0	0	0	2,220	400	18%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE FINANCIAMIENTO BANCOSIAS 2008	

56122		PAVIMENTACION DE CALLE	95-Suchapa	BARRIO LAS MASCARITAS	URBANO	086030005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHAPPA	625,224	187,567	187,567	187,567	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,154	349	30%		
56174		PAVIMENTACION DE CALLE	95-Suchapa	BARRIO LAS MERCEDES	URBANO	086030006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHAPPA	691,893	207,965	207,965	207,965	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,227	367	30%		
56334		PAVIMENTACION DE CALLE	95-Suchapa	BARRIO SANTA CECILIA	URBANO	086030017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHAPPA	651,275	195,382	195,382	195,382	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,279	400	31%		
56473		PAVIMENTACION DE CALLE	95-Suchapa	BARRIO 18 DE MARZO	URBANO	086030018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHAPPA	746,691	224,007	224,007	224,007	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,440	430	30%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2008	
59943		PAVIMENTACION DE CALLE	95-Suchapa	COLONIA ABASALON CASTELLANOS	URBANO	086030014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHAPPA	1,623,280	486,984	486,984	486,984	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,068	600	20%		
56292		PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	95-Suchapa	BARRIO SAN ESTEBAN	URBANO	086030008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHAPPA	327,403	98,221	98,221	98,221	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	400	120	30%		
56245		PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	95-Suchapa	BARRIO SAN SEBASTIAN	URBANO	086030007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHAPPA	433,560	271,201	271,201	271,201	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	775	234	30%		
40807		PAVIMENTACION DE ACCESO AJUN COSTADO EL PALACIO MUNICIPAL	99-Tlapalapa	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHAPPA	15,288	13,104	13,104	8,173	62%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	50	48	90%	ESTA OBRA ESTA PENDIENTE EN TERMINARSE	
41126		PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	99-Tlapalapa	RIBERA MAZON	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHAPPA	926,358	926,358	926,358	714,174	77%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,125	844	75%		
41866		PAVIMENTACION DE CALLES Y ANDAADORES	99-Tlapalapa	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHAPPA	352,944	352,994	352,944	347,162	98%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	659	659	100%		
AMPLIACION																										
6365		AMPLIACION DE LA CASA DE DIA	89-Ocozacoautla de Espinosa	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	PM02PMSM 0172008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOZACOATLÁN	300,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	192	0	0%	ESTA OBRA AJUN NO SE INICIA	
73026		AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	80-Reforma	RANCHERIA MACAYO 2DA SECCION	RURAL	SE0602	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA	1,253,001	0	0	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	0	0%		
73039		PAVIMENTACION DE ANDAADORES CONTINUIDAD DE LA CALLE OAXACA	80-Reforma	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SE0605	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA	1,349,242	0	0	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	354	0	0%		
40604		BACHEO DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS	99-Tlapalapa	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHAPPA	124,923	124,923	124,923	124,923	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA	
MANTENIMIENTO																										
978		REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	114-Villa Comaltitán	EJIDO RIO ARRIBA SALVACION	RURAL	114SE010000 86100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITÁN CHAPAS	596,393	596,393	198,798	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,704	0	0%	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN EL EJIDO RIO ARRIBA-SALVACION, CON UN TOTAL DE 3,704.14 METROS LINEALES.	
49316		CONSERVACION DE CALLES EN LA COL JULIAN GRAJALES	27-Chiapa de Corzo	COL JULIAN GRAJALES	URBANO	MCC/2/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	251,251	0	0	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	105	0	0%	ESTA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA LOS MESES DE AGOSTO Y A DICIEMBRE POR LO TANTO SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE MES.	
39598		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	32-El Bosque	CONGREGACION TRINIDAD	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	270,000	180,000	170,000	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	0	0%		
61005		PAVIMENTACION DE CALLES	49-La Concordia	EJIDO RIZO DE ORO	RURAL	000000000000 000000028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	300,000	300,000	30%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,025	608	30%	LA OBRA ES A BASE DE CONCRETO FC-KGS/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR; EL TAMÑO DEL AGREGADO SERA DE 3/4 ELABORADO EN OBRA	
23581		REVESTIMIENTO DE CALLES (VARIAS)	81-Mazatán	EJIDO 19 DE ABRIL	RURAL	FISM014-2008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATAN CHAPAS	261,044	0	0	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,438	0	0%	OBRAS POR INICIAR	
31021		MANTENIMIENTO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	71-Osumacinta	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CONSTITUCIONAL DE OSUMACINTA CHAPAS	87,600	46,074	46,074	46,074	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	300	190	63%	MANTENIMIENTO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	
1248		BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	367,481	367,481	367,481	151,907	41%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	833	433	52%	LA OBRA REPRESENTA UN 50% DE AVANCE FISICO.	
1365		BACHEO Y REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE HERMILO LOPEZ	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	503,111	503,111	503,111	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,465	0	0%	EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL FUE EXPEDIDO CON FECHA 24 DE JUNIO DE 2008, POR LO QUE NO SE HA COMENZADO A EJERCER LA OBRA.	
900		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE BONAPAK Y MARTE	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL	URBANO	078-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	854,481	854,481	854,481	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,890	0	0%	EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DE ESTA OBRA DEL 8 DE JUNIO DEL 2008 YA UN NO HAN COMENZADO CON LOS TRABAJOS.	
1384		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE LAS CALLES MISTEROS Y ROMERILLO	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	862,238	431,319	431,319	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,862	0	0%	LA OBRA NO SE HA EJERCIDO DEBIDO A QUE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL FUE EXPEDIDO EL 24 DE JUNIO DE 2008.	
1376		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARTI	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,045,748	522,874	522,874	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,758	0	0%	NO SE HA EMPEZADO CON LA EJECUCION DE LA OBRA DEBIDO A QUE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL FUE EXPEDIDO CON FECHA 24 DE JUNIO DE 2008.	
1355		RELLENO CON MATERIAL MEJORADO EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS Y COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,400,700	700,350	700,350	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	9,640	0	0%	DENTRO DEL AVANCE FISICO FISICO NO ENCONTRO LA OPCION DE METRO LINEAL Y SE OPTO POR UTILIZAR SOLO METRO	
REHABILITACION																										
51867		RASTRO DE CALLES	108-Tuxtla Gutiérrez	COLONIA LA CONDESA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	799,717	0	0	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,025	0	0%	OBRA AJUN NO INICIADA.	
60977		REHABILITACION DE AVENIDA GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y MORELOS	108-Tuxtla Chico	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	10SSE0010300 018100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	519,846	519,846	441,775	441,775	85%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	599	575	96%		
39628		TERMINACION DE CARPETA ASFALTICA DEL TRAMO DE PARCELA EL ESPEJO DEL SR BULMARO ROB AG A ENTRADA DEL EJIDO	110-Tuzantán	EJIDO EL RETIRO	RURAL	FISM11-00002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,887,422	1,887,422	1,887,422	566,228	30%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	600	270	45%		
32247		REHABILITACION DE 1210 MTS. DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE: CALLE #2, CALLA #3, CALLE 4, AVENIDA #1 Y AVENIDA #3.	111-Tzamal	EJIDO LENINGRAD	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	220,177	220,177	220,177	220,177	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,210	1,210	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%	
980		REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD Y CAMINO QUE CONDUCE A LA COLONIA HIDALGO	114-Villa Comaltitán	CANTON ZACUALPA	URBANO	114SE010000 86100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITÁN CHAPAS	208,366	208,366	104,183	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,540	0	0%	REVESTIMIENTO DE CALLES Y DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA COLONIA HIDALGO, 1540 ML DE REVESTIMIENTO, EN EL CANTON ZACUALPA	
886		REVESTIMIENTO DE 500.00 ML DE CALLES	114-Villa Comaltitán	EJIDO 23 DE ENERO	RURAL	114SE010000 86100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITÁN CHAPAS	78,799	78,799	52,533	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	0	0%	REVESTIMIENTO DE 500 ML DE CALLES INNONMADAS EN EL EJIDO 23 DE ENERO	
45334		REHABILITACION DE CALLES	16-Cacahoatán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	127,068	16,126	16,126	16,126	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	518	50	10%	REHAB. DE 517.60 M2 DE BACHEO. REPOSICION DE CONCRETO HCO Y ASFALTICO. RELLENO Y COMPACTACION DE 414.15 M3 DE MATERIAL MEJORADO EN APROCHES DE PUENTE. ESTA OBRA AJUN NO CUENTA CON OFICIO DE REG. Y CONTROL.	
41804		REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL	17-Catazaja	EJIDO SIRIA PRIMERA SECCION	RURAL	FISM 9008/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CATAZAJA CHAPAS	871,741	850,976	850,976	850,976	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,504	0	0%		
41755		REVESTIMIENTO DE CALLES: INONMADAS CALLES DE LA 1 A LA 7 Y AVENIDA 1	17-Catazaja	EJIDO IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	FISM 00010/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CATAZAJA CHAPAS	1,053,929	856,178	856,178	856,178	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	0	0%		
6022		REHABILITACION DE LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO	20-Comitán de Domínguez	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	020SSE001000 416000EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	615,485	615,485	615,485	323,066	52%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	52%	SE CONSIDERA EN LA OBRA REHABILITACION DE LA CENTRAL DE ABASTOS EL RUBRO DE GASTO COMO (CALLE) POR QUE NO EXISTE EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS, DE IGUAL MANERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA (METROS) EN LUGAR DE OBRA	





5514	ENMALLADO PERIMETRAL DE CANCHA	108-Tuxtla Gutiérrez	COLONIA FRACCIONAMIENTO PARAISO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	188,977	0	0	0	0%	0	0	0	0%	EN AVANCE FISICO META- 1 OBRA OBRA AUN NO INICIADA
5478	ENMALLADO PERIMETRAL DE CANCHA	108-Tuxtla Gutiérrez	COLONIA LAS GRANJAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	182,303	0	0	0	0%	0	0	0	0%	EL ENMALLADO ESTA CONTEMPLADO COMO UNA OBRA, OBRA AUN NO INICIADA
50010	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOOL	11-Bajual de Ocampo	BARRIO EL PALMAR	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	415,161	415,161	415,161	124,548	30%	0	0	0	95%	0 METROS CUADRADOS, CANCHA
49735	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETOL CON TECHADO	11-Bajual de Ocampo	BARRIO REFORMA	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,250,000	625,000	625,000	375,000	60%	0	0	0	75%	0 METROS CUADRADOS, CANCHA
49693	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	11-Bajual de Ocampo	COLONIA AGUACATELES	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,311,511	655,755	655,755	652,422	99%	0	0	0	75%	0 METROS CUADRADOS, CANCHA
49796	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO	11-Bajual de Ocampo	BARRIO EL PINO	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,018,514	509,257	509,257	305,554	60%	0	0	0	70%	0 METROS CUADRADOS, CANCHA
23943	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJIDO CORAZON DEL VALLE	18-Cintalapa	EJIDO CORAZON DEL VALLE	RURAL	MCC-008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	354,691	354,691	354,691	4,691	1%	0	0	0	3%	0 METROS CUADRADOS, CANCHA
6059	CONSTRUCCION DE ESCUELA TALLER DE CAPACITACION INFORMATICA PARA POBLACION VULNERABLE	20-Comitan de Domínguez	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	020530901000376100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	210,000	210,000	210,000	0	0%	0	0	0	0%	CONSTRUCCION DE MODULO DE 72 M2 DE EDIFICACION A BASE DE CONCRETO ARMADO PARA ESCUELA TALLER DE CAPACITACION EN INFORMATICA PARA POBLACION VULNERABLE, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF. MUNICIPAL.
27508	CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE TZACUCUM	22-Chalchihuitán	TZACUCUM	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,373,451	412,035	412,035	412,035	100%	0	0	0	100%	0 METROS CUADRADOS, AULAS
27648	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ISRAEL	22-Chalchihuitán	ISRAEL	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	348,098	145,212	145,212	145,212	100%	0	0	0	100%	0 METROS CUADRADOS, CANCHA
27613	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE PACANAM	22-Chalchihuitán	PACANAM	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,741,081	522,324	522,324	522,324	100%	0	0	0	100%	0 METROS CUADRADOS, CANCHA
27423	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CANTEAL	22-Chalchihuitán	CANTEAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,478,158	443,447	443,447	443,447	100%	0	0	0	100%	0 METROS CUADRADOS, AULAS
27202	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CHOUINSHULUM	22-Chalchihuitán	CHOUINSHULUM	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,602,416	740,670	740,670	740,670	100%	0	0	0	100%	0 METROS CUADRADOS, AULAS
4080	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	28-Chenahó	CHENOC	RURAL	0285E0801000128100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,592,529	1,592,529	1,592,529	477,758	30%	0	0	0	20%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
15842	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	34-Escuintla	EJIDO HOJA BLANCA	RURAL	0345E0701000440100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	393,358	393,358	282,238	0	0%	0	0	0	0%	EN LA APERTURA PROGRAMATICA DEL FONDO III, CONTEMPLE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PROGRAMA SE (URBANIZACION) YH EN ESTE PROGRAMA SFU (NO CONTEMPLE ESTE SUBPROGRAMA), POR TAL RAZON SE INCLUYE EN INF. BASICA EDUCATIVA
998	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32 X 18	35-Francisco León	RIB SAN TOMAS DOMINGO	RURAL	0355E070101018100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	433,756	216,432	216,432	0	0%	0	0	0	0%	0 METROS CUADRADOS, CANCHA
997	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 32 X 18 MTS.	35-Francisco León	RIB SAN PABLO TUMPAK	RURAL	0355E07010009100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	433,756	216,432	216,432	0	0%	0	0	0	0%	0 METROS CUADRADOS, CANCHA
21481	CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA DE 8.00 X 12.00 MTS.	38-Huehuetán	CANTON INDEPENDENCIA 96	RURAL	HC.FSM00P0R162008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	RECTORIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES S A D E C V	521,909	521,909	521,909	0	0%	0	0	0	0%	CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA DE 12.00 X 8.00 MTS. CON 140 M2. DE LIMPIA CON MURO DE TABIQUE ROJO COMUN Y 1195 KG. DE SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO.
15466	CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA DE 8.00 X 12.00 MTS.	38-Huehuetán	CANTON EL TIVOLI	RURAL	HC.FSM00P0R152008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	LOAN CONSTRUCCIONES S A D E C V	521,909	521,909	521,909	156,572	30%	0	0	0	0%	CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA DE 12.00 MTS X 8.00 MTS. CON 140 M2. DE LIMPIEZA DE TERRENO CON MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 1195KG DE SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO
21297	CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA DE 8.00X12.00 MTS.	38-Huehuetán	CANTON LA FLORIDA	RURAL	HC.FSM00P0R172008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SERVICIOS INTEGRALES COSTA RICAS A D E C V	521,909	521,909	521,909	0	0%	0	0	0	0%	CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA DE 12.00 X 8.00 MTS CON 140 M2. DE LIMPIA DE TERRENO CON MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 1195 KG DE SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO.
21606	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 16.00 MTS.	38-Huehuetán	CANTON GUACHIPILIN	RURAL	HC.FSM00P0R122008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS LA CEBAS A D E C V	798,547	798,547	798,547	239,564	30%	0	0	0	0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 16.00 MTS. HABILITADO Y MONTAJE DE 741.67 KG. DE ACERO.
40110	CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESCOLARES, EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL 138 CLAVE: 07869072X	39-Huitupán	EJIDO ZACATONAL DE JURUEZ	RURAL	S.U.014000036100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABIL. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,183,579	789,053	789,053	355,074	45%	0	0	0	40%	0 METROS CUADRADOS, AULAS
34267	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-Adama	PARAJE SAN JOSE FLU	RURAL	SE0701030046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA CHIAPAS	720,309	216,093	216,093	216,093	100%	0	0	0	30%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARAJE SAN JOSE FLU, CON LA ESTRUCTURA SE.- URBANIZACION.- 07 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.- 01.- CONSTRUCCION
34221	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-Adama	PARAJE YETON	RURAL	SE0701030036100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA CHIAPAS	704,007	211,202	211,202	211,202	100%	0	0	0	193%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARAJE YETON, CON LA ESTRUCTURA SE.- URBANIZACION.- 07 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.- CONSTRUCCION
34528	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, ENMALLADO PERIMETRAL Y SERVICIOS SANITARIOS	4-Adama	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	SE03030030966100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA CHIAPAS	1,509,935	1,190,247	1,190,247	1,190,247	100%	0	0	0	79%	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, ENMALLADO PERIMETRAL Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, IGLESIA DE SANTA MARIA MAGDALENA, CON LA ESTRUCTURA SE.- URBANIZACION.- 03.- GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN.- 08.- MUROS DE CONTENCIÓN.
51388	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (2DA. ETAPA)	56-La Trinitaria	EJIDO NUEVO VILLAFLORES	RURAL	099-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA	1,572,571	1,572,571	1,572,571	1,205,204	77%	0	0	0	100%	LA OBRA YA SE CONCLUYO, UNICAMENTE FALTA EL PAGO DE ESTIMACION Y FINQUITO
30865	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC PARA COBACH	58-Maravilla Tenepapa	MARAVILLA TENEPAPA	URBANO	0985J0194000998100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEPAPA CHIAPAS	569,737	569,737	569,737	0	0%	0	0	0	100%	0 METROS CUADRADOS, AULAS
29160	CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 30 MTS	61-Mazatán	BALNEARIO SAN SIMON	RURAL	FISM008-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATAN CHIAPAS	275,016	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0 METROS CUADRADOS, CANCHA
29112	CONSTRUCCION TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA DE 18 X 30 MTS	61-Mazatán	EJIDO GENARO VAZQUEZ	RURAL	FISM007-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATAN CHIAPAS	617,701	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0 METROS CUADRADOS, SALON
24633	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	65-Motzintá	BARRIO MILENIO II	URBANO	OBRA CIENTO TRECE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	96,789	96,789	96,789	36,107	37%	11,494	0	0	42%	0 METROS CUADRADOS, SALON
10978	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-Motzintá	BARRIO BIENAVISTA EJIDO CARRIZAL	RURAL	OBRA DIECISIETE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	347,640	347,640	347,640	104,292	30%	111,494	0	0	0%	0 METROS CUADRADOS, SALON
11035	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-Motzintá	BARRIO LAS TABLAS EJIDO CARRIZAL	RURAL	OBRA DIECINUEVE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	347,640	347,640	347,640	104,293	30%	111,494	0	0	0%	0 METROS CUADRADOS, SALON
11308	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-Motzintá	LA SOLEDAD	RURAL	OBRA VEINTIDOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	478,017	478,017	478,017	143,465	30%	111,494	0	0	0%	0 METROS CUADRADOS, SALON
11166	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-Motzintá	BARRIO GUADALUPE EJIDO CARRIZAL	RURAL	OBRA VEINTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	347,640	347,640	347,640	104,292	30%	111,494	0	0	0%	0 METROS CUADRADOS, SALON
77232	CONSTRUCCION DE DOS AULAS COBACH NO.- 61 CLAVE: 0786MS0095M	73-Palenque	POBLADO MIGUEL HIDALGO	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	796,498	240,000	240,000	0	0%	0	0	0	0%	0 METROS CUADRADOS, AULAS
77294	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EMSAO NO.-112 CLAVE: 0786MS0046M	73-Palenque	EJIDO LAZARO CARDENAS	RURAL	31	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,146,308	350,000	350,000	0	0%	0	0	0	0%	0 METROS CUADRADOS, AULAS
43828	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DEL COBACH NO. 38	82-Sal de Agua	SULLUMPA	RURAL	SU01040086100EA09084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	1,193,198	1,193,198	1,193,198	387,959	30%	0	0	0	30%	1,193,198 387,959
1204	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COMUNITARIO PRIMERA ETAPA	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	955,420	477,710	477,710	0	0%	0	0	0	0%	EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL FUE OTORGADO CON FECHA DE 10 DE JUNIO DEL 2008.
1239	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE LA LUNA	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,331,668	665,833	665,833	0	0%	0	0	0	0%	EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL FUE EL 10 DE JUNIO DEL 2008.

14043	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL Y TECHADO	86-San Juan Corozal	JUJUIL	RURAL	SPD/SIC/SIFSM/11/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,751,036	1,751,036	1,751,036	525,310	30%	0	0	0	0	0	0	0	25%		
13459	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL Y TECHADO	86-San Juan Corozal	TZAJALHUCUM	RURAL	SPD/SIC/SIFSM/5/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	2,081,930	2,081,930	2,081,930	624,579	30%	0	0	0	0	0	0	58%			
14451	CONSTRUCCION DE GRADAS Y TEMPLETE EN CANCHA DE BASQUET BOL	86-San Juan Corozal	CHICJA	RURAL	SPD/SIC/SIFSM/15/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,373,408	1,373,408	1,373,408	412,022	30%	0	0	0	0	0	0	468	70	15%	
14109	CONSTRUCCION DE TECHADO Y GRADAS EN CANCHA DE BASQUET BOL	86-San Juan Corozal	EL ROSARIO	RURAL	SPD/SIC/SIFSM/12/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,419,257	1,419,257	1,419,257	425,777	30%	0	0	0	0	0	0	1	0	30%	
13541	CONSTRUCCION DE TECHADO Y GRADAS EN CANCHA DE BASQUET BOL	86-San Juan Corozal	LA PALMA	RURAL	SPD/SIC/SIFSM/7/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,530,647	1,530,647	1,530,647	459,194	30%	0	0	0	0	0	0	1	0	20%	
13504	CONSTRUCCION DE TECHOS EN CANCHAS DE BASQUET BOL, GRADAS Y CONTRAFUERTE EN MURO EXISTENTE	86-San Juan Corozal	YANCHEN	RURAL	SPD/SIC/SIFSM/6/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	2,571,868	2,571,868	2,571,868	771,560	30%	0	0	0	0	0	0	1,434	502	35%	
14576	CONSTRUCCION DE TEMPLETE Y GRADAS EN CANCHA DE BASQUET BOL	86-San Juan Corozal	CHACTE	RURAL	SPD/SIC/SIFSM/16/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	753,219	753,219	753,219	225,965	30%	0	0	0	0	0	0	468	94	20%	
97653	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CECY 02	9-Angel Albino Corzo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	69	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	250,000	250,000	250,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	453	0	0%	
99771	AMPLIACION Y REMODELACION DE CASA COMUNAL	16-Cacahotlan	EJIDO FAJA DE ORO	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	880,000	264,000	264,000	264,000	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	60%	ESTA OBRA AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
39140	REHABILITACION DE PINTURA EN AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO	115-Villa Corzo	EJIDO PRIMERO DE MAYO	URBANO	0014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
1400	ELABORACION DE AUTODIAGNOSTICOS Y PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIOS CON JOVENES UNIVERSITARIOS	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	90,000	90,000	90,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	DENTRO DEL AVANCE FISICO NO EXISTE OPCION PARA ESPECIFICAR LA META DE LA OBRA
86434	REHABILITACION DE TELEBACHILLERATO NO. 09	9-Angel Albino Corzo	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	70	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25,000	25,000	25,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	85	0	0%	
1422	EQUIPAMIENTO DE UN REFUGIO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE CALLE	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	120	0	0%	DENTRO DEL AVANCE FISICO NO TENEMOS LA OPCION PARA ESPECIFICAR LA COMPRA DE ARTICULOS INDISPENSABLES PARA EL EQUIPAMIENTO DE REFUGIO DE NIÑOS.
51983	CONSTRUCCION DE BODEGA JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	108-Tuxtla Gutiérrez	COLONIA LAS GRANJAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28,585	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA=1. NO ESTA LA OPCION. OBRA AUN NO INICIADA
39262	CONSTRUCCION DE FACHADA Y BARRA EN JARDIN DE NIÑOS ROSENDO RAMIREZ RODRIGUEZ	115-Villa Corzo	EJIDO REVOLUCION MEXICANA	URBANO	0032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
39231	CONSTRUCCION DE SALON DE CANTOS Y JUEGOS EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	115-Villa Corzo	EJIDO EMILIANO ZAPATA	URBANO	0025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA. NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
4024	CONSTRUCCION DE 60 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CVE 07DC00754H	26-Chenalho	BARRIO USULHUCUM	RURAL	0265J0101000/076100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,331,764	1,331,764	1,331,764	399,529	30%	0	0	0	0	0	0	3	2	50%	
49307	CONSTRUCCION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS DE JULIAN GRAJALES	27-Chapa de Corzo	JULIAN GRAJALES	URBANO	MCC1/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPA DE CORZO	460,148	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	2	0	0%	ESTA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE POR LO TANTO SE REPORTARAN EN EL SIGUIENTE MES.
56693	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA J.N. JOSEFINA RAMOS DEL RIO	36-Frontera Comalapa	BARRIO SANTA CRUZ CABECERA MUNICIPAL	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FFRONTERA COMALAPA	355,682	355,682	355,682	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	LAS METAS NO LO CONSIDERE PORQUE ES TECHADO O CONSIDERARLO EN GENERAL "OBRA"
53501	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIERREZ	46-Jiquipilas	RANCHERIA SANTO TOMAS	RURAL	EASJ0401EAD/06200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA PENDIENTE DE COMPROBACION. RECURSOS DEL FISM 2008 EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION PARA LAS ESCUELAS DE CALIDAD. INFORME ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008.
53910	CONSTRUCCION DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROO	46-Jiquipilas	EJIDO ANDRES QUINTANA ROO	RURAL	EASJ0401EAD/06200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA PENDIENTE DE COMPROBACION. RECURSOS DEL FISM 2008 EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION PARA LAS ESCUELAS DE CALIDAD. INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008
35251	CONSTRUCCION DE COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS "FEDERICO FROBEL" CLAVE 07DJN1818X	49-La Concordia	POBLADO CONCORDIA	URBANO	00000000000/00000002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	0	0	0	14	14	100%	HASTA EL MOMENTO LA OBRA SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE.
42860	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MATEO ROSAS DE QUEROO CLAVE 07DJN1874S	49-La Concordia	EJIDO DOLORES JALENENGO	RURAL	00000000000/00000012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	0	0	0	540	540	100%	LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA ES A BASE DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA. CASTILLOS ARMADOS CON ARMEX REFORZADO CON DOS VARILLAS DE 3/8" Y ESTIBOS NO. 2. MUROS DE BLOQUE DE 15X20X40 CMS. BLOCK DE 15X20X40 Y APLAMADO. LOS METROS ESTAN EN METROS LINEALES Y EL ENMALLADO CONSISTE EN MURO DE TABICON 10X14X28 CMS. ACABADO COMUN GEDENA Y CASTILLO DE 0.20X0.20 CMS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLON PLANTELLE DE CONCRETO FC=150KG/CMS.
49-La Concordia	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "JAIME SABINES GUTIERREZ" CLAVE: 07DJN1891	49-La Concordia	EJIDO GUADALUPE MARAVILLA	RURAL	00000000000/00000004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	0	0	0	100	100	100%	0
41530	CONSTRUCCION DE FACHADA Y REHABILITACION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" CLAVE: 07DJN1890G	49-La Concordia	RANCHERIA PLAN DE LA LIBERTAD TA	RURAL	00000000000/00000008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	0	0	0	5	5	100%	LOS METROS SON LINEALES Y LA CONSTRUCCION ES A BASE DE ZAPATAS AISLADAS Y DADOS CON CONCRETO ARMADO. CADENAS Y CASTILLOS ARMADOS CON ARMEX. CADENA DE DESPLANTE, MURO DE BLOQUE DE 15X20X40. TRABE DE CERRAMENTO LOSA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA 3/8" ACABADO APARENTE. APLAMADO ESPALDEADO FINO EN MURO Y LOSA. PORTON DE ACCESO Y PISO DE CONCRETO ACABADO PULIDO O RAVADO DE 15 CMS DE ESPESOR EN BANQUETA. PINTURA EN MUROS Y V. Y JONES.
11264	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS	65-Motzán	B VICENTE GUERRERO EJ BENITO JUAREZ	RURAL	OBRA MENTUNO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	302,096	302,096	302,096	90,629	30%	111,494	0	0	0	0	0	75	0	0%	
24339	ENMALLADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	65-Motzán	BARRIO CHELAU	URBANO	OBRA CIENTO ONCE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	51,867	51,867	51,867	32,289	62%	111,494	0	0	0	0	0	135	85	63%	
25227	ENMALLADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	65-Motzán	BARRIO LA TEJERIA	URBANO	OBRA CIENTO CATORCE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	157,895	157,895	157,895	44,867	28%	111,494	0	0	0	0	0	186	56	31%	
20200	ENMALLADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ARAIN ARANDA OSORIO	65-Motzán	BARRIO RIVERA HIDALGO	URBANO	OBRA CIENTO OCHO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	101,663	101,663	101,663	55,288	54%	111,494	0	0	0	0	0	128	73	57%	
12584	TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS	65-Motzán	BARRIO CHELAU CHICO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	OBRA DIEZ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	185,320	185,320	185,320	55,596	30%	111,494	0	0	0	0	0	160	0	0%	
14338	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6X8 MTS. ANEXO Y DIRECCION EN J. N. "JAIME SABINES GUTIERREZ", CLAVE ESCOLAR: 07DC00862P.	86-San Juan Corozal	TZJULWITZ	RURAL	SPD/SIC/SIFSM/14/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	896,218	896,218	896,218	268,865	30%	0	0	0	0	0	0	2	1	25%	
57093	CONSTRUCCION DE BARRA EN J. N. ANGEL ALBINO CORZO	9-Angel Albino Corzo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	38	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	24,000	24,000	24,000	12,000	50%	0	0	0	0	0	0	100	50	50%	
55600	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL J. N. ( MIGUEL LERDO DE TEJADA)	9-Angel Albino Corzo	EJIDO FRANCISCO I MADERO	RURAL	36	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	24,000	24,000	24,000	12,000	50%	0	0	0	0	0	0	60	0	0%	
57642	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J. N. RIO CULCO	9-Angel Albino Corzo	RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA	RURAL	68	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	4	0	0%	
57604	REHABILITACION DEL J. N. (14 DE SEPTIEMBRE DE 1824)	9-Angel Albino Corzo	EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	47	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	24,000	24,000	24,000	12,000	50%	0	0	0	0	0	0	408	0	0%	SE DOTARA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN DOMO
82116	TECHADO DE CANCHA EN J. N. TEOXINA FINADO 1ERA. ETAPA	9-Angel Albino Corzo	EJIDO QUERETARO	RURAL	39	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	24,000	24,000	24,000	12,000	50%	0	0	0	0	0	0	80	40	50%	
43420	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE 11 POR 18 MTS. EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIEL O SOLER	92-Socotitanga	COLONIA BENITO JUAREZ	RURAL	063-03-0012	GOBIERNO SOCIAL	GOBIERNO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	224,761	224,761	224,761	112,380	50%	224,761	112,380	0	0	0	0	198	198	100%	
54118	AMPLIACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ALEMAN	46-Jiquipilas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EASJ0401EAD/06200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA PENDIENTE DE COMPROBACION. RECURSOS DEL FISM 2008 EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION PARA LAS ESCUELAS DE CALIDAD. INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008.
53849	AMPLIACION DE TECHADO Y PISO EN PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL DE PAZ	46-Jiquipilas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EASJ0401EAD/06200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA PENDIENTE DE COMPROBACION. RECURSOS DEL FISM 2008 EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION PARA LAS ESCUELAS DE CALIDAD. INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008
52944	MANTENIMIENTO RECONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ASUNCIÓN MANDUJANO	46-Jiquipilas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EASJ0401EAD/06200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA. RECURSOS DEL FISM 2008. INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008
39284	REHABILITACION DE BODEGA Y COCINA ESCOLAR (EN JAIME SABINES GUTIERREZ)	115-Villa Corzo	EJIDO EL PARRAL	URBANO	0033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30														



30252		CONSTRUCCION DE DOMIO PARA CANCHA DEPORTIVA, EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ANDRES BURNATANA ROO. CLAVE 07DPB2460	58-Maravilla Tenepaja	MARAVILLA TENEPAJA	URBANO	0658E0702000 0462000EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEPAJA CHIAPAS	455,204	455,204	455,204	357,228	79%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	648	648	100%	
30802		CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RO PARA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYUTLA. CLAVE 07DPB0826P	58-Maravilla Tenepaja	EJIDO PLAN DE RIO AZUL	RURAL	0658J0102000 0681000EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEPAJA CHIAPAS	628,134	628,134	628,134	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	96	40	42%	
23732		CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA NINO CAMESINO	61-Mazatan	EJIDO BARRA SAN JOSE	RURAL	FISM004-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATAN CHIAPAS	542,954	162,886	162,886	162,886	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRDAS, CERCCOS	686	208	30%	
23338		CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA DE 16 X 30 MTS	61-Mazatan	CANTON SAN JOSE LOS LLINOS	RURAL	FISM006-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATAN CHIAPAS	617,701	185,310	185,310	185,310	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	504	151	30%	
19760		CONSTRUCCION DE BARRDA EN ESCUELA PRIMARIA NINO ARTILLERO	65-Mezamita	BARRIO CALZADA LAS CANCHAS	URBANO	OBRA CIENTO SES	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	131,519	131,519	131,519	93,068	71%	111,494	0	0 METROS CUADRADOS, BARRDAS, CERCCOS	224	179	80%	
19985		CONSTRUCCION DE EN MALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ISMAEL MENDOZA SANCHEZ	65-Mezamita	BARRIO MILENIO III	URBANO	OBRA CIENTOSETE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	106,429	105,429	105,429	30,664	29%	111,494	0	0 METROS CUADRADOS, BARRDAS, CERCCOS	408	142	35%	
24860		CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS	65-Mezamita	EJIDO PIRABETO	RURAL	OBRA NUMERO TRES	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	755,638	755,639	755,639	248,433	33%	111,494	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	144	100	69%	
9061		TECHADO DE CANCHA DE BASQUETEBOL EN ESCUELA PRIMARIA	65-Mezamita	EJIDO ORIENTE	RURAL	OBRA NUMERO CATORCE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION N. WENDAY REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	693,572	693,572	693,572	206,072	30%	111,494	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	565	0	0%	
77335		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. IGNACIO M ALTAMIRANO CLAVE: 07DPB1483X	73-Palenque	COL. PAKALNA BARR SANTO DOMINGO	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	383,880	125,000	125,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	0%	
77248		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. 16 DE SEP. CLAVE:07DPB1532F	73-Palenque	EJIDO BRILLANTE BUENAVISTA	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	383,880	120,000	120,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	0%	
77237		CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. PRIM. BILING. EMILIANO ZAPATA CLAVE: 07DPB072F	73-Palenque	EJIDO JULISCO ISUMONTA	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	559,374	170,000	170,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	
77345		CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. PRIM. PITAGORAS CLAVE:07DPB2754Z	73-Palenque	COL. PAKALNA BARR NUEVA ESPERANZA	URBANO	33	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	559,374	170,000	170,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	
77241		CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. BENTO JUAREZ CLAVE: 07DPB2760K	73-Palenque	COLONIA PAKALNA	URBANO	38	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	312,604	95,000	95,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
61804		CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA ESC. PRIM. BILINGUE MIGUEL DALGO CLAVE 07DPB0289H	74-Paríetelo	SANTALUCIA	RURAL	066-06-0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANTELHO	1,068,479	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	0	0	0%	
61706		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE SES POR OCHO METROS, SALON DE COMPTO Y ANEXO EN LA ESC. PRIM. BILINGUE CUAHTEMOC CLAVE 07DPB269D	74-Paríetelo	NUEVALINDA	RURAL	066-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANTELHO	1,443,660	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	0	0	0%	
76932		CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO COCCOS	76-Pueblo Nuevo Solistahuacán	BUENA VISTA LA MONTANA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	695,958	695,958	695,958	347,979	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	50%	
13860		CONSTRUCCION DE 4 AULAS DE 6X8 MTS. EN PRIMARIA BILINGUE "ALFONSO CASO", CLAVE ESCOLAR:07DPB1614T	86-San Juan Cancuc	CHANCOLM	RURAL	SPD5C3S/FISM 19/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	2,271,303	2,271,303	2,271,303	681,460	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	4	0	10%	
14236		CONSTRUCCION DE 4 AULAS DE 6X8 MTS EN PRIMARIA BILINGUE "BENTO JUAREZ", CLAVE ESCOLAR:07DPB0979U	86-San Juan Cancuc	YOKWITZ	RURAL	SPD5C3S/FISM 13/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,271,391	1,271,391	1,271,391	381,417	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	4	1	35%	
14811		CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN PRIMARIA BILINGUE "LOS NIÑOS HEROES", CLAVE ESCOLAR:07DPB1610X	86-San Juan Cancuc	SAN JOSE CHACATE	RURAL	SPD5C3S/FISM 19/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,727,668	1,727,668	1,727,668	516,300	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	4	1	25%	
12496		CONSTRUCCION DE 6 AULAS EN PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON", CLAVE ESCOLAR:07DPB0259Q.	86-San Juan Cancuc	CHILCLIA	RURAL	SPD5C3S/FISM 4/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,579,240	1,579,240	1,579,240	473,772	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	6	2	40%	
66449		CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM.	9-Angel Albino Corzo	EJIDO MERUSALEN	RURAL	72	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
66840		CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM.	9-Angel Albino Corzo	EJIDO MONTEBELLO ALTAMIRA	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
66308		CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	9-Angel Albino Corzo	EJIDO PLAN DE AYUTLA	RURAL	60	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
66408		CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	9-Angel Albino Corzo	EJIDO FRANCISCO I MADERO	RURAL	65	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRDAS, CERCCOS	120	0	0%	
65310		CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR	9-Angel Albino Corzo	EJIDO LA PAZ	RURAL	42	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	24,000	24,000	24,000	12,000	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRDAS, CERCCOS	16	8	50%	
35582		CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6 X 8 MTS	91-Sitalá	CABECERA MUNICIPAL BARRIO DE GUADALUPE	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	681,647	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRDAS, CERCCOS	0	0	0%	LA OBRA EN MENCIÓN NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO TODA VEZ QUE EL EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN VALIDACION POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA.
35550		CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6 X 8 MTS	91-Sitalá	NUEUVO CENTRO POBLADO DON PEDRO	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	681,647	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRDAS, CERCCOS	0	0	0%	LA OBRA EN MENCIÓN NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO TODA VEZ QUE EL EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN VALIDACION POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA.
35520		CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6 X 8 MTS.	91-Sitalá	NUEVA SOCIEDAD POMOLITIC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	681,647	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	0	0	0%	LA OBRA EN MENCIÓN NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO TODA VEZ QUE EL EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN VALIDACION POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA.
35473		CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE 6X8 MTS	91-Sitalá	BARRIO SAN PEDRO	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	988,279	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	0	0	0%	LA OBRA EN MENCIÓN NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO TODA VEZ QUE EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN VALIDACION POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA.
72829		AMPLIACION BARRDADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELIZARIO DOMINGUEZ	80-Reforma	RANCHERIA SAN MIGUEL 2DA	RURAL	50102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA	917,054	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRDAS, CERCCOS	492	0	0%	
63613		MANTENIMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	46-Jiquilpas	EJIDO CRISTOBAL COLON	RURAL	EAS10402EAM 06200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUILPAS CHIAPAS	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA PENDIENTE DE COMPROBACION, RECURSOS DEL FISM 2008 EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION PARA LAS ESCUELAS DE CALIDAD, INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008.
39188		REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FELPE CARRILLO PUERTO	115-Villa Corzo	EJIDO EL PARRAL	URBANO	0021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30,000	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
39154		REHABILITACION DE BAÑO EN ESCUELA PRIMARIA S DE FEBRERO	115-Villa Corzo	EJIDO MONTERREY	URBANO	9016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	UNIDAD DE MEDIDAS OBRA
37463		REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA PRODESCH	115-Villa Corzo	EJIDO EL PARRAL	URBANO	9001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30,000	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	NOTA EN ELAVANCE FISICO LA META MENEJADA ES OBRA DENTRO DEL MENU NO ETA CONSIDERADA ES UNIDAD DE MEDIDA
37469		REHABILITACION DE BARRDA PERIMETRAL (ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO)	115-Villa Corzo	EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30,000	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRDAS, CERCCOS	1	0	0%	
90341		REHABILITACION DE BAÑOS DE LA ESC. PRIM 5 DE MAYO	27-Chiapa de Corzo	COL. SALVADOR URBINA	URBANO	MCC22/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	549,439	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	0	0%	ESTA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE POR LO TANTO SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE MES
45135		REHABILITACION DE AULAS	76-Pochucalco	OBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	94,000	47,000	47,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	192	0	0%	
54908		CONSTRUCCION DE BARRDA EN LA ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS	9-Angel Albino Corzo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	41	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	24,000	24,000	24,000	12,000	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRDAS, CERCCOS	40	20	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES METROS LINEALES
66331		REHABILITACION DE ESC. PRIM. CESAR CRUZ SOTO	9-Angel Albino Corzo	EJIDO LA PAZ	RURAL	61	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	70	0	0%	
57599		REHABILITACION DE ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	9-Angel Albino Corzo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	96	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	27	0	0%	
97541		REHABILITACION DE 2 N. LUIS A QUEVEDO	9-Angel Albino Corzo	EL LOS ANGELES CAB MUNICIPAL	URBANO	58	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	270	0	0%	
66524		REHABILITACION DE LA ESC. PRIM.	9-Angel Albino Corzo	EJIDO NUEVO PROGRESO	RURAL	74	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	0	0%	
65124		REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ	9-Angel Albino Corzo	EJIDO NUEVA PALESTINA	RURAL	53	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7,141	7,141	7,141	3,570	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	158	79	50%	COLOCACION DE PISO FIRME EN BODEGA
66606		REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ	9-Angel Albino Corzo	EJIDO NUEVA PALESTINA	RURAL	63	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	408	0	0%	
56783		REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. (RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA)	9-Angel Albino Corzo	EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	40	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	24,000	24,000	24,000	12,000	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	700	350	50%	
66482		REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA	9-Angel Albino Corzo																				



55005	CONSTRUCCION DE 24 VIVIENDAS RURALES	58-Márquez de Comillas	EJIDO PLYAVON DE LA GLORIA	RURAL	116E00005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,885,484	1,885,484	1,885,484	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	24	0	0%	NO HAY LA OPCION DE PONER VIVIENDAS EN UNIDAD DE MEDIDA NUESTRO PROYECTO ES LA COSTRUCCION DE 24 VIVIENDAS.	
49292	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS COMUNIDAD ALAMUL	63-Miñic	ALAMUL	RURAL	M1001FSM00 9512008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	651,416	651,416	651,416	651,416	100%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTA DE EN LA CONSTRUCCION DE 32.02 M2 DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1.5 EN 164 VIVIENDAS, EN LA COMUNIDAD DE ALAMUL.
49371	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS COMUNIDAD CHIMUCUM	63-Miñic	CHIMUCUM	RURAL	M1003FSM00 9632008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	1,195,587	597,793	597,793	0	0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	32	0	0%	CONSTRUCCION DE 32.02 M2 DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA DE 1.5 EN 301 VIVIENDAS.
49328	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS COMUNIDAD PULUMSIBAC	63-Miñic	PULUMSIBAC	RURAL	M1002FSM00 9522008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	830,198	415,080	415,080	415,080	100%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	32	16	50%	CONSTRUCCION DE 32.02 M2 DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1.5 EN 209 VIVIENDAS.
49412	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS - EN LA COMUNIDAD DE TOJITIC	63-Miñic	TOJITIC	RURAL	M1004FSM00 9582008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	524,310	209,724	209,724	0	0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	32	0	0%	CONSTRUCCION DE 32.02 M2 DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1.5 EN 132 VIVIENDAS, DE TOJITIC.
49453	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS COMUNIDAD TZOEPITIC	63-Miñic	TZOEPITIC	RURAL	M1005FSM00 9572008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	1,469,658	881,796	881,796	881,796	100%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	32	20	62%	CONSTRUCCION DE 32.02 M2 DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA DE 1.5 EN 370 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE TZOEPITIC.
51723	SH- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE BACHEN	63-Miñic	BACHEN	RURAL	M1006FSM00 9542008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	135,049	67,500	67,500	0	0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	32	0	0%	CONSTRUCCION DE 32.02 M2 DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1.5 EN 34 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD BACHEN.
52039	SH- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE OXNAM	63-Miñic	OXNAM	RURAL	M1008FSM00 9592008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	1,282,972	275,669	275,669	0	0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	32	0	0%	CONSTRUCCION DE 32.02 M2 DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1.5 EM 323 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE OXNAM.
52146	SH- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD SUYITIC	63-Miñic	SUYITIC	RURAL	M1009FSM00 9732008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	139,021	69,512	69,512	69,512	100%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	32	17	52%	CONSTRUCCION DE 32.02 M2 DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1.5 EN 35 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD SUYITIC.
51918	SH- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD TOJCHOTIC	63-Miñic	TOJCHOTIC	RURAL	M1007FSM00 9562008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	413,093	413,093	413,093	413,093	100%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	32	32	100%	CONSTRUCCION DE 32.02 M2 DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1.5 EN 104 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD TOJCHOTIC.
52256	SH- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD XOKTON	63-Miñic	XOKTON	RURAL	M1010FSM00 9612008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	309,818	154,910	154,910	154,910	100%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	32	18	50%	CONSTRUCCION DE 32.02 M2 DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1.5 EN 78 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD XOKTON.
52369	SH- MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	63-Miñic	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	M1011FSM00 9532008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	802,354	401,177	401,177	401,177	100%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	32	16	50%	CONSTRUCCION DE 32.02 M2 DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1.5 EN 202 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.
52638	SH- MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CHALAM	63-Miñic	CHALAM	RURAL	M1014FSM00 9552008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	1,878,779	939,390	939,390	939,390	100%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	32	16	50%	CONSTRUCCION DE 32.02 M2 DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1.5 EN 473 EN LA COMUNIDAD DE CHALAM.
52746	SH- MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CUCHUMTON	63-Miñic	CUCHUMTON	RURAL	M1015FSM00 9742008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	818,242	409,121	409,121	409,121	100%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	32	16	50%	CONSTRUCCION DE 32.02 M2 DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1.5 EN 206 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CUCHUMTON.
52484	SH- MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD SUYALHO	63-Miñic	SUYALHO	RURAL	M1015FSM00 9602008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	639,506	319,750	319,750	319,750	100%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	32	16	50%	CONSTRUCCION DE 32.02 M2 DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1.5 EN 161 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SUYALHO.
52371	SH- MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD TITALETIC	63-Miñic	TITALETIC	RURAL	M1013FSM00 9622008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	707,024	212,000	212,000	212,000	100%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	32	12	37%	CONSTRUCCION DE 32.02 M2 DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1.5 EN 178 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD TITALETIC.
55388	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-Salto de Agua	CRISTOBAL COLON	RURAL	SH010201662 90EA09096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD	192,934	192,934	192,934	72,245	37%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	192,934	72,245	37%	
55644	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-Salto de Agua	DOS RIOS	RURAL	SH010201762 90EA09203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	496,776	496,776	496,776	185,040	37%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	496,776	185,040	37%	
55730	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-Salto de Agua	SAN ANDRES	RURAL	SH010201862 90EA09031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	400,709	400,709	400,709	150,049	37%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	400,709	150,049	37%	
41474	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	9-Angel Albino Corzo	EJIDO SIETE DE OCTUBRE	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	72	0	0%	
41687	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	9-Angel Albino Corzo	EJIDO SANTA RITA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	380,000	380,000	380,000	0	0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	196	0	0%	ESTA OBRA TIENE PROGRAMADO SU INICIO EN EL MES DE AGOSTO
	REHABILITACION																								
55718	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES, 9A, 0TE Y BOULEVARD DR. RODOLFO ROJOURA	18-Cintalapa	BARRIO SANTA CECILIA	URBANO	MCC-014	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD	EDAD AVANZADA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	734,031	734,031	734,031	220,209	30%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	672	100	15%	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES, OBRA CON COMBINACION DE RECURSOS HABIT: 600,000.00 (ESTATAL); 1,000,000.00 MUNICIPAL; 734,031.00 TOTAL; 2,334,031.00
27703	REHABILITACION DE VIVIENDA	22-Chalchihuitan	VIARIAS	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN	7,001,945	2,800,824	2,800,824	2,800,824	100%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL PROYECTO DE REHABILITACION DE VIVIENDA ESTA UBICADA EN 8 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON DIFERENTES NUMEROS DE REHABILITACION EN CADA UNA DE ELLAS
28634	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	76-Pichucalco	CAMOPIITA 1A SECCION B	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,148,763	644,626	644,626	0	0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	843	0	0%	
28580	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	76-Pichucalco	PLATANAR ABALO 1A SECCION GRAMA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,611,572	483,472	483,472	0	0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	900	0	0%	
937	REHABILITACION DE LA CASA DEL MENOR Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE CALLE	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL- MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	180,000	180,000	180,000	0	0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	145	0	0%	EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL FUE OTORGADO EL 10 DE JUNIO DEL 2008.
56875	REHABILITACION DE VIVIENDA	9-Angel Albino Corzo	B NIVO MLENJO EJIDO NVA INDEPENDENCIA	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	810	0	0%	SE SUMINISTRARA LAMINAS Y LOS BENEFICIARIOS LA COLOCACION
	CAMINOS RURALES																								
	CONSTRUCCION																								
3079	CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSECHA (LOCALIDADES Y TRAMOS VARIOS)	20-Comitán de Domínguez	COMITAN DE DOMINGUEZ	RURAL	020UJ8010100 9476290EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	177,606	177,609	177,605	0	0%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	77	0	0%	CONSTRUCCION DE 76.50 KMS. DE CAMINOS SACA COSECHA CON DIFERENTES LONGITUDES Y ANCHO DE 3.5 A 4 METROS DE ANCHO, ESPESOR APROXIMADO DE 10 CMS, BENEFICIANDO A LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: EJIDO PASHTON, EJIDO 3 DE MAYO, RANCHERIA ISLAPE, EJIDO VERGEL, DOLORES, RANCHERIA YOCNAB, EL ROSARIO, RANCHERIA SAN ANTONIO YOCNAB, RANCHERIA CONCEPCION YOCNAB, RANCHERIA SAN JOSE YOCNAB, EJIDO PRIMERO DE MAYO, RANCHERIA CHITILA, RANCHERIA LAS GRANADAS, EJIDO BIENES COMUNALES PANAMUAB, EJIDO VILAHERRERA YALUMA, EJIDO SAN JOSE LAS ROSAS, RANCHERIA BERLIN, RANCHERIA NUEVA PINOLA, RANCHERIA CAMPO DEAL, RANCHERIA TERRA BLANCA, RANCHERIA SAN PEDRO.
3104	CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSECHA (LOCALIDADES Y TRAMOS VARIOS)	20-Comitán de Domínguez	COMITAN DE DOMINGUEZ	RURAL	020UJ8010100 9446290EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	30,553	30,553	30,553	0	0%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	25	0	0%	CONSTRUCCION DE 23.00 KMS. DE CAMINOS SACA COSECHA DE 3.5 METROS DE ANCHO Y UN ESPESOR DE 10 CMS, BENEFICIANDO A LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: RANCHERIA EL PRADO, EJIDO GUADALUPE QUISTAL, RANCHERIA SAN ANTONIO COPALAP, EJIDO MUEL DE LA MADRID, RANCHERIA SAN PEDRO COPALAP, RANCHERIA PAMALA, RANCHERIA LOS LAJUELES, RANCHERIA CHALULA, RANCHERIA CHALAJOCOM Y EJIDO SAN ANTONIO OGGTUL, LOS GASTOS DE OPERACION SEÑALA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS.
	MANTENIMIENTO																								
983	CONSERVACION DE 1,000.00 ML DE LONGITUD DE CAMINO SACA COSECHA	114-Villa Comitán	CANTON IGNACIO ZARAGOZA I	RURAL	114UJ8020100 2161000EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLAN	94,674	94,674	23,669	0	0%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	CONSERVACION DE 1.0 KM DE CAMINO SACA COSECHA EN EL CANTON IGNACIO ZARAGOZA I
48935	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 7+105	56-La Trinitaria	COLONIA EL PORVENIR AGRARISTA	RURAL	999-03-0007	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA	471,982	471,982	471,982	280,404	59%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	SON 7.105 KMS DE REVESTIMIENTO PERO EL PROGRAMA SOLO PERMITE 2 NUMEROS DESPUES DEL PUNTO Y ES UNA OBRA ADMINISTRADA
	REHABILITACION																								
32186	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	111-Tzamal	DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ	RURAL	06	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	948,376	948,376	948,376	850,000	90%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	11,500	11,500	100%	LA OBRA NO ESTA TERMINA POR QUE HACE FALTA PAGAR ALGUNAS FACTURAS
982	REHABILITACION DE 5,020 ML DE CAMINO SACA COSECHA	114-Villa Comitán	POBLADO XOCHICALCO	RURAL	114UJ8010100 2062900EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLAN CHIAPAS	689,975	521,973	229,956	0	0%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	5	0	0%	REHABILITACION DE 5,020.00 ML DE CAMINO SACA COSECHA EN EL POBLADO XOCHICALCO
54915	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SACA-COSECHA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	58-Márquez de Comillas	BOCA DE CHAUL	RURAL	116E00004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,604,737	1,604,737	1,604,737	0	0%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	1,604,737	0</		

28290	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	102-Tenejapa	ACHUM	RURAL	PMT/DCP/MSR/001608	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,772,281	1,772,281	1,772,281	531,884	30%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	30%	
28952	CONSTRUCCION DE TERRACERAS Y OBRAS DE DRENAJE	102-Tenejapa	TRES CERROS	RURAL	PMT/DCP/MSR/000508	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,880,213	3,880,213	3,880,213	1,164,064	30%	0	0	0	KILOMETROS	3	1	33%	
61162	CONSTRUCCION DE CAMINO CON ASFALTO	109-Tuxtla Chico	CANTON EL SACRIFICIO	RURAL	109UB040203 0056100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	829,872	829,872	248,982	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	OBRA NO INICIADA
61218	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-Tuxtla Chico	EJIDO SILVANO GATICA	RURAL	109UB040203 0076100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	632,590	632,590	189,777	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	OBRA NO INICIADA
61131	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-Tuxtla Chico	SECCION LA TOMA	RURAL	109UB040203 0046100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	618,847	618,847	185,654	185,654	30%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	ANTICIPO DEL 30% PARA INICIO DE OBRA
50116	APAERTURA DE CAMINO RURAL	11-Bejuclal de Ocampo	BARRIO EL CABALLETE	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	550,000	550,000	550,000	165,000	30%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
49468	APERTURA DE CAMINO RURAL	11-Bejuclal de Ocampo	BARRIO SOLEDAD	RURAL	94	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,245,652	775,492	775,492	775,492	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	3	88%	
49937	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	112-Unión Juárez	FRACCION NUEVA ESPERANZA	RURAL	112SE0601080 976100EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS	704,515	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1,080	0	0%	LA UNIDAD KILOMETROS, CORRESPONDE A METROS CUADRADOS EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$ 704,515.76
48751	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO 1A ETAPA	112-Unión Juárez	EJIDO EUREKA	RURAL	112SE0601070 086100EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1,200	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA KILOMETRO, CORRESPONDE A METROS CUADRADOS
48825	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO 1A ETAPA	112-Unión Juárez	EJIDO SAN RAFAEL	RURAL	112SE0601080 956100EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS	900,000	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1,200	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS, CORRESPONDE A METROS CUADRADOS
981	PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	114-Villa Comaltitán	EJIDO TEZUITLAN	RURAL	114UB040200 196100EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITAN CHAPAS	1,285,300	1,285,300	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE EN EL TRAMO 0+000 AL KM 1+00 EN EL EJIDO TEZUITLAN
964	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	114-Villa Comaltitán	CANTON UNION HERMOSILLO	RURAL	114UB040100 096200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITAN	627,656	627,656	156,914	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	PAVIMENTACION DE DE CAMINO RURAL, TRAMO EJ. VICENTE GUERRERO-EJ. UNION HERMOSILLO, 400.00 ML.
21718	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-Cacahoatán	BARRIO MIRAMAR	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	516,124	458,227	458,227	458,227	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	PAVIMENTACION DE 1,000 M2 DE CONCRETO HCO. ESTA OBRA AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REG. Y CONTROL
65445	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-Cacahoatán	CANTON ROSALES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,320,681	396,195	396,195	396,195	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	40%	ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO MNISTRADO DE BANCORAS CON CARGO AL FONDO S.
69115	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-Cacahoatán	EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	930,523	930,523	930,523	930,523	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	ESTA OBRA AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
27293	APERTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PATCHENTIC	22-Chalchihuitán	PATCHENTIC	RURAL	93	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN	1,532,862	1,144,567	1,144,567	1,144,567	100%	0	0	0	KILOMETROS	37	30	81%	
27327	APERTURA DE CAMINO EN SISIM	22-Chalchihuitán	SISIM	RURAL	94	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN	1,581,199	938,140	938,140	938,140	100%	0	0	0	KILOMETROS	37	28	68%	
3497	APERTURA, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	26-Chenahó	XINUCH	RURAL	026UB010100 0038100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,846,218	2,846,218	2,846,218	853,865	30%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	
3515	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, OBRAS DE DRENAJE EL CAMINO: PARAJE YOLTOGIG - BELISARIO DOMINGUEZ TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+000 AL KM 2+050	26-Chenahó	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	026UB010100 0046100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,846,159	2,846,159	2,846,159	853,847	30%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	
16440	CONSTRUCCION DE 500 ML. DE PAVIMENTACION MIXTA (PRIMERA ETAPA)	34-Escuintla	EJIDO NUEVA MORELIA	RURAL	034UB040100 076100EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS	634,122	634,122	211,374	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	
57862	APERTURA DE CAMINO RURAL	36-Frontera Comalapa	EJIDO NICOLAS BRAVO	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	1,596,370	1,596,370	1,596,370	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	4	0	0%	UNICAMENTE SE HA PAGADO EL ANTICIPO
52332	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN PRO 1RA. ETAPA	36-Frontera Comalapa	RANCHERIA SANTA APOLONIA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	2,672,292	2,672,292	2,672,292	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	2	0	0%	UNICAMENTE SE HA PAGADO ANTICIPO
15211	ASFALTADO DE CAMINO 1.00KM. TRAMO ESTACION HUEHUETAN-EJIDO NUEVA VICTORIA	38-Huehuetán	EJIDO NUEVA VICTORIA	RURAL	HC.FISM00P/05/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCTORA RIMEZ S A DE C V	1,860,338	1,860,338	1,860,338	1,045,511	56%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	40%	PAVIMENTACION DE 1.00 KM DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO MEZCLA CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTADO AL 100%. Y 7 MTS. DE ANCHO.
53023	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 1.00 KM DE CAMINO	38-Huehuetán	EJIDO PLAN DE AYALA	RURAL	HC.FISM00P/19/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONTRATO	2,151,142	0	2,151,142	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	PAVIMENTACION DE 1 KM. DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL TRAMO SAN JOSE EL AMATE - EJ PLAN DE AYALA
34657	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL E.C.(LARRANZAN-SAN PEDRO COTZILNAMI)-YOCTONTIC	4-Aldama	PARAJE YOCTONTIC	RURAL	UB010103005 6100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA CHAPAS	1,917,180	575,154	575,154	575,154	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	30%	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL E.C.(LARRANZAN-SAN PEDRO COTZILNAMI)-YOCTONTIC, EN EL PARAJE, YOCTONTIC, CON LA ESTRUCTURA UB. CAMINOS RURALES Y PUENTES. 01.-CONSTRUCCION. 01 CAMINOS.
42265	APERTURA DE 12 KM DE CAMINO TRAMO FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCION - IXTAPANGAJOYA	45-Ixtapangajoyá	FRANCISCO I MADERO 1RA SECCION	RURAL	080012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,086,623	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$1,086,622.89 Y SE REDONDEO A LA CANTIDAD DE \$1,086,623.00
41937	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL 1+000 TRAMO RA. CAOBA 1RA. SECCION - FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCION	45-Ixtapangajoyá	RANCHERIA CAOBA 1RA SECCION	RURAL	980011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,167,535	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$1,167,535.10 Y SE REDONDEO A LA CANTIDAD DE \$1,167,535.00
23833	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA (PISTA AEREA- EJIDO AGUILAS SERDAN DEX KM 1+700 AL 3+550)	61-Mazatán	EJIDO AGUILAS SERDAN	RURAL	FISM002-2008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATAN CHAPAS	2,844,477	2,207,996	2,207,996	2,207,996	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	76%	
4350	APERTURA DE CAMINO RURAL	65-Mobztán	BARRIO EL MANGO	RURAL	OBRA NUMERO NUEVE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,638,120	2,638,120	2,638,120	1,562,565	59%	111,494	0	0	KILOMETROS	2	1	59%	
4824	APERTURA DE CAMINO RURAL	65-Mobztán	CANTON SAN FRANCISCO	RURAL	OBRA NUMERO TRECE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,191,764	2,191,764	2,191,764	657,529	30%	111,494	0	0	KILOMETROS	270	0	0%	
4811	APERTURA DE CAMINO RURAL (1A. ETAPA)	65-Mobztán	SANTA ELENA	RURAL	OBRA NUMERO ONCE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,361,190	1,361,190	1,361,190	408,357	30%	111,494	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	
18770	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 3+340 TRAMO POMOLA-LAMOSCOBIA	67-Ocosingo	EJIDO SIBACA	RURAL	EAUB0101000 996100057	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,832,168	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	3	0	0%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO SERA DETERMINADO A FINALES DEL EJERCICIO 2008.
16320	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 4+000	67-Ocosingo	EJIDO ICAN	RURAL	EAUB0101000 986100052	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,191,760	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	4	0	0%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO SERA DECLARADO A FINALES DEL EJERCICIO 2008.
16252	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL SUBTRAMO COMPRENDIDO EN KM 0+000 AL KM 4+170	67-Ocosingo	EJIDO 13 DE SEPTIEMBRE	RURAL	EAUB0101000 966100019	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,810,536	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	4	0	0%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO SERA DECLARADO A FINALES DEL EJERCICIO 2008.
18607	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO 2DA. ETAPA TRAMO TZAJALA -BUENA VISTA TIBER	67-Ocosingo	COOPERADIVA BUENA VISTA TIBER	RURAL	EAUB0101000 106100058	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,529,979	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO SERA DETERMINADO A FINALES DEL EJERCICIO 2008.
3813	FRANJAS DE CONCRETO 1 KM (ANDULIO GALVEZ)	69-Ocozacoatlán de Espinosa	ANDULIO GALVEZ	RURAL	PMD/PMFSM/922/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCCOZACATLAN	615,761	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA PRIORIZADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO, PERO AUN NO ESTA PROGRAMADA
28835	APERTURA DE 2.6 KMS DE CAMINO RURAL	76-Pochucalco	RANCHERIA HIDALGO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	509,581	120,000	120,000	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	3	0	0%	
41460	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, TRAMO: CUMBER DE MANZANILLO-LA NARANJA	79-Rayón	LANARANJA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHAPAS	2,721,475	2,721,475	800,000	815,062	30%	815,062	815,062	815,062	KILOMETROS	2	1	38%	LA OBRA CONSISTE EN LA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.58 KM DE CAMINO RURAL, CONSISTENTE EN 46.512 MB DE CORTE Y 24.915 MB DE TERRAPLEN EN MATERIAL B Y C, CON UN ANCHO DE CORONA DE 6.00 M.

41213	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, TRAMO: SAN ANTONIO-CUMBRE DE MANZANILLO	79-Rayón	CUMBRE DE MANZANILLO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS	1,550,557	1,550,557	500,000	300,000	19%	300,000	300,000	KILOMETROS	3	0	71%	LA OBRA TRATA DE LA APERTURA DE 2.82 KILOMETROS DE CAMINO RURAL, CONSISTENTE EN 52,165 MB DE CORTE Y 17,134 MB DE TERRAPLEN, EN MATERIAL TIPO B Y C, CON UN ANCHO DE CORONA DE 6.00 M.	
41371	APERTURA Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO, TRAMO: SAN ANTONIO-MECATL	79-Rayón	MECATL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS	1,713,482	1,713,482	400,000	342,296	20%	342,296	342,296	KILOMETROS	2	1	31%	LA OBRA CONSTA DE LA APERTURA Y REVETIMIENTO DE 1.6 KM. DE CAMINO, CONSISTENTE EN 24,857 MB DE CORTE Y 11,624 MB DE TERRAPLEN EN MATERIAL TIPO B Y C, CON UN ANCHO DE CORONA DE 4.00 M.	
43130	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	82-Salto de Agua	CHIVALITO II SECCION	RURAL	UB010100661 00EA09129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	1,261,040	1,261,040	1,261,040	378,312	30%	0	0	KILOMETROS	1,261,040	378,312	30%		
56255	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	82-Salto de Agua	LUMJA	RURAL	UB01011562 00EA09004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	315,235	315,235	315,235	205,593	65%	0	0	KILOMETROS	315,235	205,593	65%		
14749	APERTURA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE E.C. ONLITIC - TZEEMEN TRAMO: DEL KM 0-000 AL KM 1-1-000 (1.A. ETAPA)	86-San Juan Cancuc	TZEEMEN	RURAL	SPD5IC5FSFM 18/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	2,122,723	2,122,723	2,122,723	636,816	30%	0	0	KILOMETROS	2	0	10%		
13771	APERTURA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DEL CAMINO BAPUZ - JUCHIJA TRAMO: DEL KM 0-000 AL KM 1-400 (1.A. ETAPA)	86-San Juan Cancuc	BAPUZ	RURAL	SPD5IC5FSFM 9/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	2,841,604	2,841,604	2,841,604	852,481	30%	0	0	KILOMETROS	2	0	20%		
13599	APERTURA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DEL CAMINO ONLITIC - JOLJA TRAMO: DEL KM 0-000 AL KM 1-300 (1.A. ETAPA)	86-San Juan Cancuc	ONLITIC	RURAL	SPD5IC5FSFM 9/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,692,070	1,692,070	1,692,070	507,621	30%	0	0	KILOMETROS	1	1	60%		
26062	RECONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL	102-Tenejapa	CRUZ CHEN	RURAL	PMTDOPMFRS M01408	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,004,545	3,004,545	3,004,545	901,363	30%	0	0	KILOMETROS	1	0	30%		
27929	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL	102-Tenejapa	TZAJALCHEN	RURAL	PMTDOPMFRS M01308	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6,810,497	6,810,497	6,810,497	2,043,149	30%	0	0	KILOMETROS	5	1	20%		
27446	RECONSTRUCCION DE CAMINO	102-Tenejapa	CHIXONITIC	RURAL	PMTDOPMFRS M00508	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4,807,201	4,807,201	4,807,201	1,442,160	30%	0	0	KILOMETROS	20	5	25%		
26790	RECONSTRUCCION DE TERRACERAS OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO	102-Tenejapa	EL RETIRO	RURAL	PMTDOPMFRS M00308	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,462,289	2,462,289	2,462,289	738,687	30%	0	0	KILOMETROS	3,500	1,000	29%		
16662	RECONST. Y PAVIMENTACION DE CAMINO	16-Cacahoatán	EJIDO EL PLATANAR	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	676,478	676,478	676,478	676,478	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	RECONST. DE 0.067 KM DE CAMINO Y PAVIMENTACION DE 720 MB DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE 6 ALICATILLAS Y BORDILLOS. ESTA OBRA AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REG. Y CONTROL.	
30372	REHABILITACION OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO EJIDO SANTO DOMINGO LAS PALMAS AL EJIDO MONTECRISTO RIO ESCONDIDO DEL KM. 0-000 AL KM. 7-300	58-Maravilla Tenejapa	EJIDO MONTECRISTO RIO ESCONDIDO	RURAL	958UB030100 0076100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA REGIONAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS	2,724,698	2,724,698	2,724,698	0	0%	0	0	KILOMETROS	7	5	68%		
30180	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL EJIDO GUADALUPE MIRAMAR AL EJIDO NUEVA ESPERANZA (KM 0-000 AL 50-000)	58-Maravilla Tenejapa	EJIDO NUEVA ESPERANZA	RURAL	958UB030100 0038100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA REGIONAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS	2,395,278	2,395,278	2,395,278	1,418,680	59%	0	0	KILOMETROS	50	30	60%		
61756	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO	74-Pantehó	LA ESMERALDA	RURAL	066-03-0001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANTELHO	2,729,979	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	
39685	AMPLIACION DE LA CARRETERA DEL TRAMO GUARDIANA A CALLEJON LAS DALIAS	110-Tuzantán	RANCHERIA LA GUARDIANA	RURAL	FISM110-0007	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	654,109	654,109	654,109	196,233	30%	0	0	KILOMETROS	5	2	40%	EN ESTA OBRA SON 500 ML. PERO NO ME DA OPCION MAS QUE KILOMETROS Y NO PUEDO CAPTURAR EN EL AVANZE FISICO 5 KM QUE EQUIVALE
30912	REVESTIMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO AL TRIUNFO AGRARISTA	71-Osumacinta	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,226,100	387,848	387,848	387,848	100%	0	0	KILOMETROS	15	5	33%	REVESTIMIENTO Y AMPLIACION DE CAMINO AL TRIUNFO AGRARISTA
39061	MANTENIMIENTO CONSERVACION DE CAMINO (EJIDO NUEVO SAN JUAN CHAMULA, EJIDO LA FRAILESCA Y EJIDO LA SIERRITA)	115-Villa Corzo	POBLADO VILLACORZO	RURAL	0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,552,692	1,276,346	1,276,346	1,612,141	126%	0	0	KILOMETROS	181	118	64%	EL PROGRAMADO ANUAL ES EL TOTAL DE KILOMETRAJE PRESUPUESTADO AL AÑO, POR LO QUE SE ANOTA EN EL TRIMESTRE DE 115 KMS. EJERCIDOS	
3261	REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. COMITAN SAN CRISTOBAL A LA RANCHERIA ZARAGOZA LA MONTAÑA TRAMO: DEL KM 0-000 AL 8-700.	20-Comitán de Domínguez	RANCHERIA ZARAGOZA LA MONTAÑA	RURAL	019UB020100 0236100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	2,263,334	2,263,334	2,263,334	1,855,935	82%	0	0	KILOMETROS	9	7	82%	REVESTIMIENTO DE 6.70 KMS DE CAMINO CON MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE 26.00 CMS DE ESPESOR SUELO Y DE UN ANCHO DE CORONA DE 4.3 METROS PROMEDIO, CONSTRUCCION DE 6 VADOS Y 466 METROS DE HUELLAS CON UN ANCHO DE 4.5 METROS CON CONCRETO HIDRAULICO DE F' C=150 KG/CM2	
52662	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	46-Jiquipilas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0AUB0201EAO 036200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JQUIPILAS CHIAPAS	338,456	338,456	142,045	142,045	42%	0	0	KILOMETROS	100	48	45%	OBRA EN PROCESO, RECURSOS DEL FISM 2008, INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008
23641	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	61-Mozatán	CANTON JARDIN LAS FLORES	RURAL	FISM10-2008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATAN CHIAPAS	253,935	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	2	0	0%	OBRA POR INICIAR
23530	REVESTIMIENTO DE CAMINO	61-Mozatán	CANTON CHUNAPA	RURAL	FISM011-2008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATAN CHIAPAS	178,893	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	OBRA POR INICIAR
4872	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	65-Mozatán	RANCHERIA BELGICA BELLEN	RURAL	OBRA NUEVA DIECISEIS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	693,224	693,224	693,224	207,967	30%	111,494	0	KILOMETROS	3	0	0%		
62272	CONSERVACION DE 4.30KM DE CAMINO RURAL TRAMO: EC. E.J. RICARDO FLORES MAGON	73-Palenque	EJIDO RICARDO FLORES MAGON	RURAL	15	FES-FEIEF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	467,275	140,000	140,000	0	0%	0	0	KILOMETROS	4	0	0%	
27641	REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE CAMINO	102-Tenejapa	MATZAM	RURAL	PMTDOPMFRS M01108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,699,713	5,699,713	5,699,713	1,709,914	30%	0	0	KILOMETROS	4	1	25%		
668	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	114-Villa Comaltitán	RANCHERIA LOS LAURELES	RURAL	114UB020100 026100EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITAN CHIAPAS	239,697	239,697	159,798	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	REHABILITACION DE 1.36 KM DE CAMINO CON UN ANCHO PROMEDIO DE 3.50 M
979	REVESTIMIENTO DE 1,835.00 ML DE CAMINO	114-Villa Comaltitán	CANTON EL PORVENIR	RURAL	114UB020100 176100EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITAN CHIAPAS	296,953	296,953	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	2	0	0%	REVESTIMIENTO DE 1835 ML. DE REVESTIMIENTO DE CAMINO, PUENTE VEHICULAR DE 4.50 MTS POR 3.00 MTS.
41693	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EC. EJIDO IGNACIO ZARAGOZA-EJ. PAJONAL	17-Catazaja	EJIDO PAJONAL	RURAL	FISM 00011-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CATAZAJA CHIAPAS	1,163,811	1,156,641	1,156,641	1,156,641	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
40127	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	39-Huitupán	EJIDO NUEVA REFORMA	RURAL	UB020100018 9100EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITUPAN	726,545	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	3	0	0%	
49778	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE 2.80 KM. CON RECARGUES, RASTREO Y CONFIGURACION DE CUNETAS	49-La Concordia	EJIDO DOLORES JALTENANGO	RURAL	00000000000 00000006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	122,522	122,522	122,522	122,522	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE \$ 121,522.27 PERO EN EL MINISTERIO PROGRAMADO Y EJERCIDO NO ME ACEPTO LOS 27 CENTAVOS ASI QUE AQUI HAGO LA ACLARACION, ESTA OBRA ESTA AL 100% CON UN RASTREO EN 2.80 KM RECARGUE DEL CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DE 20 CMS DE ESPESOR Y UN ANCHO DE CALZADA DE 6.00 MTS.
66134	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE 7.80 KM CON RECARGUES, RASTREO Y CONFIGURACION DE CUNETAS	49-La Concordia	EJIDO REFORMA	RURAL	00000000000 00000005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	221,265	221,265	217,871	217,871	98%	0	0	KILOMETROS	9	9	100%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$ 221,265.96 PERO SE HA PAGADO \$217,871.88 EL RESTO ES PARA PAGO DE IMPUESTO 1% AL ESTADO, 0.5 AL MILLAR Y 2% SOBRE NOMINA LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA
48671	REHABILITACION DE 4.32 KMS DE CALLES	56-La Trinitaria	EJIDO UNION JUAREZ	RURAL	999-03-0001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA	1,142,957	1,142,957	1,142,957	342,887	30%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	LA OBRA YA SE CONCLUYO, PERO HACE FALTA PAGO DE ESTIMACIONES Y FINIQUITO
49945	REHABILITACION DEL CAMINO EJIDO ALBORES DE ZAPATA II-AL EJIDO LA PAJAL TRAMA 0-000 AL 4-700	56-La Trinitaria	EJIDO PAJAL II	RURAL	999-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA	1,072,522	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	5	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU INICIO, NO SE REPORTA AVANZE FISICO Y FINANCIERO
49843	REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE	56-La Trinitaria	EJIDO EL PROGRESO	RURAL	999-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TRINITARIA	1,286,317	1,286,317	1,286,317	741,429	58%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	LA OBRA YA SE CONCLUYO AL 100% PERO ESTA PENDIENTE ESTIMACIONES Y FINIQUITO DE LA OBRA
30312	REHABILITACION, AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES	58-Maravilla Tenejapa	EJIDO NUEVA ARGENTINA	RURAL	958UB0100000 916100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS	1,428,595	1,428,595	1,428,595	0	0%	0	0	KILOMETROS	3	1	35%	



3909	GASTOS INDIRECTOS	115-Wila Coraz	POBLADO WILLACORZO	URBANO	9010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE DEL AGUA	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,025,384	1,215,230	1,025,781	749,000	62%	0	0	0	CASO	1	1	60%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES INFORME	
6128	GASTOS INDIRECTOS	20-Comitán de Domínguez	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	920190100000326200EA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,919,307	1,919,307	1,919,307	354,370	18%	0	0	0	INFORME	1	0	18%	ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN EXCLUSIVAMENTE PARA LA OPERACION, SEGUIMIENTO, SUPERVISION, VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD APLICABLES EN LA MATERIA, SE CONSIDERA EL DESTINO DEL GASTO (EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS) POR MOTIVO QUE ABARCATO TODOS LOS DISTINTOS DEL GASTO.	
11905	GASTOS INDIRECTOS	28-Chiapala	CHIAPALLA	URBANO	0006	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPALA CHAPAS	167,000	167,000	167,000	0	0%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN EXCLUSIVAMENTE PARA LA OPERACION, SEGUIMIENTO, SUPERVISION, VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD APLICABLES EN LA MATERIA	
14039	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	67-Ocosingo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	94S03000000396100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS	311,937	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO SERA DECLARADO A FINALES DEL EJERCICIO 2008.	
8884	GASTOS INDIRECTOS	77-Pijujapán	PIJUJAPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PIJUJAPAN	1,348,211	1,348,211	1,348,211	0	0%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	ES IMPORTANTE ACLARAR QUE A LA FECHA ESTE PROYECTO NO CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.	
77268	GASTOS INDIRECTOS	78-Pueblo Nuevo Solistahuacán	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,078,569	1,078,569	1,078,569	550,680	51%	0	0	0	INFORME	1	1	50%		
95708	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL	84-Soyatl	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	985-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	303,143	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%		
95637	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL	84-Soyatl	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	985-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	101,047	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%		
64318	INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHAPAS	1,252,081	626,040	1,252,081	207,920	33%	0	0	0	INFORME	1	1	50%		
48961	GASTOS INDIRECTOS	96-La Trinitaria	LA TRINITARIA	URBANO	999-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA	2,148,733	931,095	931,095	931,095	100%	0	0	0	INFORME	1	0	0%		
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																								
39572	GASTOS INDIRECTOS	102-Tenejapa	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	093030001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,676,090	1,676,090	1,676,090	0	0%	0	0	0	INFORME	1	0	0%		
52293	GASTOS INDIRECTOS	106-Totolapa	TOTOLAPA	URBANO	91	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	284,354	80,000	80,000	72,943	91%	0	0	0	ACCION	284,354	72,843	26%	NINGUNA	
46042	GASTOS INDIRECTOS	16-Caracolán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	741,884	244,887	244,887	244,887	100%	0	0	0	ACCION	1	0	30%	CONTRATACION DE 5 SUPERVISORES DE OBRA, COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE FOTOCOPIADO, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DESTINADOS A LA SUPERVISION Y PAGO DE COMBUSTIBLE. ESTA OBRA AUN NO	
27228	PAGO DE SUELDOS CONSIDERANDO AGUINALDOS DEL PERSONAL EN EL PROGRAMA PRODOM	65-Motzintla	MOTZINTLA	URBANO		OBRA CONCIENYA Y UNO	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,147,999	1,147,999	1,147,999	491,999	43%	111,494	0	0	0	PERSONA	168	72	43%	
26844	PAGO DE SUELDOS CONSIDERANDO AGUINALDOS A PERSONAL REGISTRADO EN EL PROGRAMA INDIRECTOS	65-Motzintla	MOTZINTLA	RURAL		OBRA CONCIENYA	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,295,999	2,295,999	2,295,999	983,999	43%	111,494	0	0	0	PERSONA	350	150	43%	
35312	GASTOS INDIRECTOS	91-Sitalá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		GASTOS INDIRECTOS	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHAPAS	516,112	516,112	258,056	258,056	50%	0	0	0	0	INFORME	0	0	0%	
45558	GASTOS INDIRECTOS	92-Socolloténango	POBLADO SOCOLTENANGO	URBANO	983-03-0001	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	669,081	669,081	669,081	155,255	23%	669,081	155,255	0	INFORME	1	0	23%		
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																								
17913	GASTOS INDIRECTOS 2008	1-Acozoyagua	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	901106010000092000EA	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOZOYAGUA CHAPAS	426,926	426,926	213,463	185,500	43%	0	0	0	PERSONA	426,926	186,030	44%		
19638	GASTOS INDIRECTOS	10-Arriaga	ARRIAGA	URBANO	91	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ARRAGA CHAPAS	473,216	97,269	97,269	97,269	100%	0	0	0	INFORME	100	21	21%	SE ENTREGA AL AÑO UN SOLO INFORME DE GASTOS INDIRECTOS	
55630	ADQUISICION DE EQUIPO (PRODOM)	108-Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	358,202	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA AUN NO INICIADA.	
55632	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA	108-Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	395,368	395,444	395,444	395,444	100%	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0%	OBRA AUN NO INICIADA.
55598	CONTRATACION DE PERSONAL	108-Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,841,512	913,381	913,381	913,381	100%	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0%	OBRA AUN NO INICIADA.
49327	CONTRATACION DE PERSONAL	11-Belucal de Ocampo	BEJUCAL DE OCAMPO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	359,706	179,853	179,853	90,000	50%	0	0	0	0	PERSONA	1	1	100%	
50362	CONTRATACION DE PERSONAL DE GASTOS INDIRECTOS 2008	112-Umaniz Juárez	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	112106010000092000EA	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	TEMAS LABORALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UMANIZ JUAREZ	336,644	134,394	134,394	134,394	100%	0	0	0	0	PERSONA	53	24	45%	EL IMPORTE DE LA OBRA ES DE \$336,644.88
60139	CONTRATACION DE PERSONAL PARA CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS.	113-Vernoniano Carranza	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	1,192,380	402,961	402,961	402,961	100%	0	0	0	0	INFORME	12	6	50%	AUN NO SE TIENE NUMERO DE OBRA POR ESTAR EN PROCESO DE VALIDACION EL EXPEDIENTE TECNICO
3119	GASTOS INDIRECTOS	114-Wila Comalitan	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	114106010000046200EA	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE WILA COMALITLAN CHAPAS	671,118	671,118	335,559	223,400	33%	0	0	0	INFORME	12	6	50%		
41493	GASTOS INDIRECTOS	17-Catazajá	CATAZAJA	URBANO	RISM 000122008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CATAZAJA CHAPAS	601,735	156,720	156,720	156,720	100%	0	0	0	0	INFORME	1	0	0%	
91701	GASTOS INDIRECTOS	37-Frontera Hidalgo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	937106010000092000EA	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	250,944	125,472	125,472	28,123	22%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
42048	CONTRATACION DE PERSONAL	38-Huehuetán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	HC.FISM.01-19-2008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MPAL HUEHUETAN	776,217	400,000	400,000	299,412	75%	0	0	0	0	INFORME	10	6	60%	CONTRATACION DE 4 SUPERVISORES DE OBRAS Y UN CONTADOR PARA EL AREA DE TESORERIA OBRAS PUBLICA Y COPLADEM DURANTE EL EJERCICIO 2008
25490	GASTOS INDIRECTOS	4-Adama	ALDAMA CHAPAS	RURAL	09101030001111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA CHAPAS	213,240	88,381	88,381	88,381	100%	3,669	0	0	0	PESOS	213,240	88,381	41%	GASTOS INDIRECTOS Y VIATICOS, POR CONTRATACION DE PERSONAL, ASESOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
25546	PRODOM	4-Adama	ALDAMA CHAPAS	RURAL	09201030001111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA CHAPAS	96,390	40,777	40,777	40,777	100%	0	0	0	0	PESOS	96,390	40,777	42%	PRODOM. CONTRATACION DE SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
91257	SERVICIO PERSONALES (GTOS. INDIRECTOS)	42-Ihuatán	001 CABECERA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	283,373	283,373	105,446	105,446	37%	0	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	283,373	105,446	37%	
40904	GASTOS INDIRECTOS 2008	45-Iteapangajayá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	169,936	73,310	73,310	73,310	100%	0	0	0	0	PROYECTO	100	35	35%	EL MONTO EXACTO DE LA OBRAS POR LA CANTIDAD DE 169,936.85 PERO SE REDONDEO AUN MONTO DE 169,936.00 PESOS
50976	GASTOS INDIRECTOS	46-Jiquilpan	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EAUM.011/EN/011111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUILPAN CHAPAS	1,012,739	300,000	206,241	206,241	69%	0	0	0	0	ACCION	1	1	50%	ACCION EN PROCESO, INFORMACION ACUMULADA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008
47263	GASTOS INDIRECTOS 3%	48-Juárez	JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	439,736	439,736	439,736	183,036	42%	0	0	0	0	PERSONA	439,736	183,036	42%	
63724	GASTOS INDIRECTOS	49-La Concordia	CONCORDIA	URBANO	0000000000090000099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,353,688	1,353,688	471,644	471,644	35%	0	0	0	0	SUPERVISION	100	40	40%	ESTA OBRA ES EXCLUSIVA PARA OPERACION, SEGUIMIENTO, SUPERVISION, VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD APLICABLES EN LA MATERIA
76061	GASTOS INDIRECTOS	57-Mapas-tepec	MAPPASTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC	23,285,506	11,643,250	11,643,250	0	0%	0	0	0	0	ACCION	698,595	0	0%	ESTE PROYECTO AUN NO CUENTA CON LA VALIDACION RESPECTIVA, TAMPOCO CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, POR LO QUE, PARA EL SIGUIENTE REPORTE SUPRIRAMODIFICACIONES, SE REGISTRADO QUE YA SE CUENTA CON EL MONTO. POSTERIORMENTE, SE DARAN A CONOCER LAS OBRAS RESPECTIVAS, POR OTRA PARTE, ES IMPORTANTE QUE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL SISTEMA CONCIEN CON LA APERTURA PROGRAMATICA DE LOS LINEAMIENTOS 2008, YA QUE EXISTEN CONCEPTOS QUE SE TIENEN QUE ESTABLECER EN APARTADOS QUE EN NINGUN MOMENTO SON LOS CORRECTOS.
30682	GASTOS INDIRECTOS	58-Maravilla Tenejapa	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	958106010000092000EA	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA CHAPAS	774,511	774,511	774,511	230,824	30%	0	0	0	0	INFORME	1	0	30%	ESTE INFORME ABRACA DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DE 2008, DEBIDO A QUE ES UNA OBRA RECIBEN APROBADA POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
30463	GASTOS INDIRECTOS (SERVICIOS PERSONALES Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL R33)	61-Muatan	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	RISM.019-2008	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZATAN CHAPAS	411,739	58,236	58,236	58,236	100%	0	0	0	0	INFORME	5	2	40%	
52897	GASTOS INDIRECTOS 2008	63-Mitontic	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	MT.016INDRE C2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHAPAS	383,323	110,000	110,000	89,400	81%	0	0	0	0	PERSONA	1	0	0%	PARA SER UTILIZADO EN LA CONTRATACION DE ASESOR DE OBRA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS QUE REALIZAN LA SUPERVISION DE OBRAS.
52240	GASTOS INDIRECTOS	66-Nicolás Ruiz	NICOLAS RUIZ	URBANO	058-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ	224,215	112,107	112,107	0	0%	0	0	0	0	ACTIVIDAD	1	0	0%	
76120	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33	73-Patenque	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, WVENDA Y N DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,115,182	1,308,900	0	0	0%	0	0	0	0	INFORME	1	0	0%	

17552	GASTOS INDIRECTOS	76-Pochuacalco	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	711,027	255,583	255,583	255,583	100%	0	0	0	INFORME	4	2	50%	
90154	GASTOS INDIRECTOS	79-Rayón	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	264,801	132,400	132,400	132,400	100%	132,400	132,400	0	ASISTENCIA TECNICA	12	6	50%	
1345	GASTOS INDIRECTOS	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,781,745	1,781,745	1,781,745	492,933	28%	0	0	0	ASISTENCIA	12	6	50%	EN EL AVANCE FISICO NO APARECE OPCION PARA INGRESAR LA META DEL PROGRAMA QUE CORRESPONDE A LA META DE 01 INFORME
34813	GASTOS INDIRECTOS	96-Suchiate	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SUCHIATE	424,654	110,681	110,681	110,681	100%	0	0	0	PERSONA	1	1	100%	NOTA SE REFLEJA EL IMPORTE EJERCIDO DEL MES DE ENERO HASTA EL MES DE JUNIO, SIN EMBARGO SE ACLARA QUE LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION HASTA LA FECHA
50486	GASTOS INDIRECTOS	97-Sumapa	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNIUPA	136,500	58,500	58,500	58,500	100%	0	0	0	INFORME	1	1	50%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GESTION																							
CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA																							
79980	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	77-Pijijiapan	PLUJIAPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLUJIAPAN	898,607	898,607	898,607	0	0%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	
OPERATIVA																							
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																							
41174	PRODOM 2008	45-Mampangajya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	900003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	113,291	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	0	ASESORIA	100	30	30%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES DE \$113,290.56 PESOS PERO SE REDONDEO A LA CANTIDAD DE \$113,291.00 PESOS
30399	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (PRODOM 2008)	61-Mazatán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FSM018-2008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAZATAN, CHIAPAS	56,510	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
17853	EQUIPAMIENTO DE CASA DIA	76-Pochuacalco	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	43,000	23,000	23,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
17866	EQUIPAMIENTO DE CORTE Y CONFECCION	76-Pochuacalco	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	51,268	25,000	25,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
17904	EQUIPAMIENTO DE CULTORA DE BELLEZA	76-Pochuacalco	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66,964	33,482	33,482	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
17991	EQUIPAMIENTO DE CULTORA DE BELLEZA	76-Pochuacalco	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	41,610	20,000	20,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
MOBILIARIO																							
50393	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	38-Hushuacán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	HC-FISM-PRODOM-0421-08	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77,593	65,888	65,888	0	0%	0	0	0	EQUIPO	9	5	56%	ADQUISICION DE 9 EQUIPO : 2 COMPUTADORAS 2 IMPRESORAS, 1 CAMARA FOTOGRAFICA UN ESCRITORIO, UN SILLON EJECUTIVO, 2 SILLAS SECRETARIAL, 3 SILLAS DE VISITAS Y UN ARE MRENSIPRIT DE 18000 BTU.
PLANEACION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL)																							
19697	ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA (PRODOM)	10-Arriaga	ARRIAGA	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA, CHIAPAS	224,608	72,788	72,788	72,788	100%	0	0	0	INFORME	100	32	32%	SE ENTREGA AL AÑO UN SOLO INFORME DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA DE PRODOM
50464	ASISTENCIA TECNICA PRODOM 2008	112-Unión Juárez	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	112UJ0201080	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	168,322	63,343	63,343	63,343	100%	0	0	0	PERSONA	13	6	46%	EL MONTO DE LA OBRAS ES DE \$168,322.44
52068	ASISTENCIA TECNICA DEL PRODOM	37-Frontera Hidalgo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	07UFR020000	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	125,472	62,736	62,736	32,178	51%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
51967	ASISTENCIA TECNICA PRODOM	46-Iquiquilas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EAUI90201EA002111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUILILAS, CHIAPAS	408,313	204,156	204,156	139,621	68%	0	0	0	ACCION	1	1	50%	ACCION EN PROCESO, RECURSOS DEL FISM 2008, INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008
47330	ASISTENCIA TECNICA PRODOM	48-Juárez	JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ	219,868	219,868	219,868	72,210	33%	0	0	0	PERSONA	219,868	72,210	33%	
52349	ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO 2008-2010	68-Nicolás Ruiz	NICOLAS RUIZ	URBANO	058-03-002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ	32,000	16,000	16,000	0	0%	0	0	0	ACTIVIDAD	1	0	0%	
23709	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODOM), 02	98-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	098TAP02000302000EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	1,433,032	1,433,032	1,433,032	412,071	29%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	OBRA YO PROYECTO 2008 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODOM) GASTOS EFECTUADOS DE ENERO A JUNIO DE 2008.
SISTEMAS DE INFORMACION																							
49405	CAPACITACION PRODOM	11-Bajucal de Ocampo	BEJUCAL DE OCAMPO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59,951	25,975	25,975	0	0%	0	0	0	PERSONA	2	2	100%	
ORGANIZACIONAL																							
CAPACITACION Y ACTUALIZACION																							
11999	CURSO DE CAPACITACION (PRODOM)	28-Chiapilla	CHIAPILLA	URBANO	0007	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, CHIAPAS	27,843	27,843	27,843	0	0%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION GLOBAL Y CONSULTORIAS.
30352	PROGRAMA DE CAPACITACION IAP (PRODOM 2008)	61-Mazatán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FSM-0017-2008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAZATAN, CHIAPAS	68,623	34,311	34,311	34,311	100%	0	0	0	CURSO	6	3	50%	
42089	CAPACITACION POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODOM 2008)	67-Ocosingo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EAUI91111PRODOM	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO, CHIAPAS	1,048,997	700,000	500,000	349,665	50%	0	0	0	CAPACITACION	0	0	0%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO SERA DECLARADO A FINALES DEL EJERCICIO 2008, EL NUMERO DE OBRAS PROVISIONAL POR FALTA DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, PERO EN EL MOMENTO QUE SE TENGADICHO NUMERO SERA ANOTADO Y AL MISMO TIEMPO SE LE DARA A CONOCER ANOTANDO LA OBSERVACION.
17821	CAPACITACION GLOBAL	76-Pochuacalco	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	118,504	40,000	40,000	0	0%	0	0	0	CAPACITACION	3	1	33%	
35424	CURSO DE CAPACITACION PRODOM	91-Sitalá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS	86,018	86,018	43,009	43,009	50%	0	0	0	INFORME	86,018	43,009	50%	
CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA																							
36017	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008-2010	4-Aldama	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	U9020103007401	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS	48,922	44,668	44,668	44,668	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, CON LA ESTRUCTURA 09- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL. 02- SERVICIOS PERSONALES
TECNICAS																							
ASISTENCIA/ASESORIA TECNICA																							
17478	PRODOM 2008	1-Acacoyagua	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	001U90201000018200EA	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA, CHIAPAS	213,463	213,463	106,731	103,187	48%	0	0	0	ACCION	213,463	103,187	48%	
56499	CONTRATACION DE PERSONAL (ASISTENCIA TECNICA PRODOM)	102-Tenejapa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	825,920	825,920	825,920	348,000	42%	0	0	0	INFORME	1	0	42%	
45365	ASISTENCIA TECNICA "PRODOM"	11-Bajucal de Ocampo	BEJUCAL DE OCAMPO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	179,853	89,926	89,926	66,000	73%	0	0	0	PERSONA	1	1	100%	
50542	CURSOS DE CAPACITACION	112-Unión Juárez	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	112UJ0501080126200EA	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	56,107	0	0	0	0%	0	0	0	CURSO	6	1	17%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE \$56,107.48
39123	CONTRATACION DE PERSONAL (ASISTENCIA TECNICA PRODOM 2008)	115-Villa Corzo	POBLADO VILLCORZO	URBANO	0011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	872,832	523,692	371,000	371,000	71%	0	0	0	ACCION	1	1	70%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES INFORME
45906	ASISTENCIA TECNICA	16-Cacahoatán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOTAN, CHIAPAS	494,589	129,529	129,529	129,529	100%	0	0	0	INFORME	2	2	100%	CONTRATACION DE UN CONTADOR PUBLICO Y UN LICENCIADO EN INFORMATICA, ESTA OBRA AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REG. Y CONTROL
42202	CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO	38-Hushuacán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	HC-FISM-PRODOM-042008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUSHUACAN	310,545	300,000	300,000	135,817	45%	0	0	0	INFORME	2	1	50%	CONTRATACION DE UN INGENIERO(DIRECTOR DE COPLADEM Y UN CONTADOR COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COPLADEM DURANTE EL EJERCICIO 2008.
76700	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	57-Mapas-tepec	MAPASTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC	23,286,508	11,643,250	1,164,325	0	0%	0	0	0	ACCION	465,730	0	0%	ESTE PROYECTO AUN NO CUENTA CON LA VALIDACION RESPECTIVA, TAMPOCO CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, POR LO QUE, PARA EL SIGUIENTE REPORTE SUPRIRAMODIFICACIONES, SE REGISTRADADO QUE YA SE CUENTA CON EL MONTO, POSTERIORMENTE, SE DABAN A CONOCER LAS OBRAS RESPECTIVAS, POR OTRA PARTE, ES IMPORTANTE QUE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL SISTEMA CONCORDAN CON LA APERTURA PROGRAMATICA DE LOS LINEAMIENTOS 2008, Y QUE EXISTEN CONCEPTOS QUE SE TIENEN QUE ESTABLECER EN APARTADOS QUE EN NINGUN MOMENTO SON LOS CORRECTOS.
30317	PRODOM (CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA 2008)	61-Mazatán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FSM016-2008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATAN, CHIAPAS	146,359	75,231	75,231	75,231	100%	0	0	0	INFORME	3	2	60%	
53019	PRODOM 2008	63-Montón	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	MT017PRODOM-042008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTON, CHIAPAS	255,549	90,000	90,000	85,000	94%	0	0	0	PERSONA	2	0	0%	CONTRATACION DE PERSONAL DE PRODOM PARA SUPERVISAR OBRAS Y ASISTENCIAS
14392	ASISTENCIA TECNICA PRODOM 2008	69-Ocozacoatlán de Espinosa	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	PMDFISM-028-2008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOATLAN	837,468	345,910	345,910	345,910	100%	0	0	0	PERSONA	7	7	100%	EN EL AVANCE FISICO, ESTE REFLEJA EL 100% DEBIDO A QUE SE CONTRATO EL TOTAL DE PERSONAS PARA TODO EL AÑO.
77351	CONTRATACION DE PERSONAL CAPACITADO	73-Palenque	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,562,148	0	0	0	0%	0	0	0	INFORME	0	0	0%	
17570	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA	76-Pochuacalco	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	354,725	136,062	136,062	136,062	100%	0	0	0	INFORME	3	1	33%	
77272	ASISTENCIA TECNICA PRODOM	78-Pueblo Nuevo Solistahuacán	URBANO	16		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	539,285	539,285	539,285	280,500	52%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	50%	
50234	CONTRATACION DE PERSONAL	79-Rayón	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	123,400	61,700	61,700	61,700	100%	61,700	61,700	0	ASISTENCIA TECNICA	12	6	50%	CONTRATACION DEL PERSONAL
35399	ASISTENCIA TECNICA PRODOM	91-Sitalá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS	344,075	344,075	172,037	172,037	50%	0	0	0	INFORME	344,075	172,037	50%	
34979	PRODOM 2008	96-Suchiate	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SUCHIATE	212,237	67,644	67,644	67,644	100%	0	0	0	PERSONA	1	1	100%	NOTA SE REFLEJA EL IMPORTE EJERCIDO DEL MES DE ENERO HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2008, SIN EMBARGO, CABE SEÑALAR QUE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION HASTA LA FECHA