



8893	CAMINO: BETANIA-SOYATIAN-AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM 0+000 - KM 11+400. SUBTRAMO 36+000 AL 11+400 (T.A)	27-Chapa de Corzo	VARIAS	RURAL	08D00437800 7027CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			4,250,000	2,266,667	4,250,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
8842	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL E.C. (BOYALO - FRANCISCO BARBAMIA - VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000 (COBIVACION DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000)	27-Chapa de Corzo	VARIAS	RURAL	08D00438808 8027CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			951,217	265,365	951,217	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
84757	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	40-Huastla	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	K0D19437000 3040CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			693,404	693,404	693,404	137,327	20%	0	0	0	0	0	97%	
84842	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.M. 103+000 (RANCHO NUEVO-COCSINGO) BUENAVISTA-20 NOVIEMBRE	40-Huastla	VARIAS	RURAL	08D19437000 3040CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			6,921,032	6,921,032	6,921,032	2,868,163	41%	0	0	0	0	0	54%	ESTE PROYECTO PRESENTA UNA REDUCCION DE RECURSOS
88381	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (RANCHO NUEVO-COCSINGO) KM.207+500 SAN JOSE LA NUEVA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 20+000	41-Huastla	VARIAS	RURAL	08D00437802 3040CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,417,681	3,417,681	3,417,681	2,820,904	83%	0	0	0	0	0	98%	
87685	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO: CAMINO TRAMO DEL E.C. CARRETERA INTERNACIONAL AL EJIDO LLANO GRANDE, SUBTRAMO KM 0+000 AL 17+000	46-Juchitán	VARIAS	RURAL	EALB00501000 916100	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITAN DE CHAPAS			740,600	740,600	740,600	370,300	50%	0	0	0	0	0	98%	ACCION EN PROCESO CON RECURSOS DEL FONDO II DEL FISE 2008. INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008
84907	CONSTRUCCION DEL CAMINO: JITOCL - SAN ANDRES DURANDEL, TRAMO: KM 0+000 AL KM. 20+000	47-Juchitán	VARIAS	RURAL	08D00437801 3040CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			6,314,263	6,314,263	6,314,263	2,503,403	40%	0	0	0	0	0	97%	
88000	CAMINO: E.C. LAS LIMAS-EL PARRAL-SANJUAN, VELASCO SUAREZ E.C. INDEPENDENCIA LA CONCORDIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 73+000	49-La Concordia	VARIAS	RURAL	08D00411801 1049CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			4,843,185	1,904,986	4,843,185	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
8147	CAMINO RURAL, TRAMO ALTAMIRANO EJIDO SANTA CECILIA DEL KM 0+000 AL 10+420 (ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO)	5-Saltiriano	EJIDO SANTA CECILIA	RURAL	004-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHAPAS			179,754	179,754	179,754	179,754	100%	0	0	0	0	0	0%	PROYECTO VALIDADO POR LA CANTIDAD DE \$398,489.50. AVANCE FISICO 0%. AVANCE FINANCIERO 50%. ESTE PROYECTO SERA FINQUITADO A LA PRESENTACION DEL ESTUDIO AL MISMO TIEMPO SE LIBERARA EL 50% DE RECURSO RESTANTE.
8158	CAMINO RURAL, TRAMO PUENTE "RO COLORADO" - "PUENTE LAGUNA VERDE" DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO)	5-Saltiriano	EJIDO SAN FRANCISCO	RURAL	004-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHAPAS			137,875	137,875	137,875	137,875	100%	0	0	0	0	0	0%	PROYECTO VALIDADO POR LA CANTIDAD DE \$275,750.00. AVANCE FISICO 0%. AVANCE FINANCIERO 50%. ESTE PROYECTO SERA FINQUITADO A LA PRESENTACION DEL ESTUDIO AL MISMO TIEMPO SE LIBERARA EL 50% DE RECURSO RESTANTE.
8172	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS (ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO)	5-Saltiriano	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	004-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHAPAS			389,500	389,500	389,500	389,500	100%	0	0	0	0	0	0%	PROYECTO VALIDADO POR LA CANTIDAD DE \$770,000.00. AVANCE FISICO 0%. AVANCE FINANCIERO 50%. ESTE PROYECTO SERA FINQUITADO A LA PRESENTACION DEL ESTUDIO ASIMISMO SE LIBERARA EL 50% DE RECURSO RESTANTE.
8106	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE POR HOMBRES Y GRAVEDAD (ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO)	5-Saltiriano	EJIDO MORELIA	RURAL	004-003-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHAPAS			127,687	127,687	127,687	127,687	100%	0	0	0	0	0	0%	ESTUDIO Y PROYECTO VALIDADO POR LA CANTIDAD DE \$295,379.00. MONTO REAL ACUMULADO \$127,887.50. EL SISTEMA NO PERMITE DIGITALISE. AVANCE FISICO 0%. AVANCE FINANCIERO 50%. ESTE PROYECTO ES FINQUITADO A LA PRESENTACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO AL MISMO TIEMPO SE LIBERARA EL 50% DE RECURSO RESTANTE.
84410	CONSTRUCCION DEL CAMINO FRANCISCO I MADRO EL TRAPICHTO RIO BLANCO, TRAMO KM. 0000 AL KM. 40000 (PBA), SUBTRAMO DEL KM. 1700 AL KM. 22700	53-Las Margaritas	VARIAS	RURAL	08D19437001 3035CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			7,392,597	7,096,667	7,392,597	2,981,548	41%	0	0	0	0	0	48%	ESTE PROYECTO PRESENTA UNA REDUCCION DE RECURSOS
83768	CONSTRUCCION DEL CAMINO LAS MARIANITAS NUEVO MONON, CRUZ DEL ROSARIO VICENTE QUERRERO - SAN QUINTIN TRAMO KM 0+000 AL KM. 124+000	53-Las Margaritas	VARIAS	RURAL	08D00437801 3035CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			11,430,722	11,430,722	11,430,722	2,461,544	21%	0	0	0	0	0	100%	
84376	MODERNIZACION Y AMPL. DEL CAMINO: YALCOCC VERACRUZ, TRAMO: KM. 0000 AL KM. 8200 (PBA) TRAMO DEL KM. 0000 AL KM. 8200 SUBTRAMO DEL KM. 4+000 AL KM. 8280	53-Las Margaritas	VARIAS	RURAL	08D19437000 3035CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			7,486,130	7,156,000	7,486,130	2,819,878	31%	0	0	0	0	0	93%	ESTE PROYECTO PRESENTA UNA REDUCCION DE RECURSOS
84058	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO YALCOCC-VERACRUZ, TRAMO: KM 0+000 AL KM. 8+280	53-Las Margaritas	VARIAS	RURAL	08D00437802 3035CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,731,563	3,731,563	3,731,563	3,866,281	98%	0	0	0	0	0	98%	
84282	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	54-Larranzar	BAYLEMDO DOS	RURAL	K0D19437000 3040CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			425,406	425,406	425,406	110,033	26%	0	0	0	0	0	96%	
84000	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. KM. 63 (BOCHIL - PICHUICALCO) - NACHTOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 38+000, CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO DEL KM. 5+000 AL KM. 17+000. (TERMINACION)	54-Larranzar	VARIAS	RURAL	08D00437801 7054CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			6,613,704	6,613,704	6,613,704	1,967,846	30%	0	0	0	0	0	21%	
84288	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. KM. 83 (BOCHIL-PICHUICALCO) - NACHTOM-SANTO DOMINGO, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 38000(PBA), TRAMO DEL KM. 17 000 AL KM. 25 000, SUBTRAMO DEL KM. 38000 AL KM. 25000	54-Larranzar	VARIAS	RURAL	08D19437000 3040CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			16,402,236	16,374,011	16,402,236	4,825,816	29%	0	0	0	0	0	12%	ESTE PROGRAMA PRESENTA UNA REDUCCION DE RECURSOS
83748	CONST. DEL CAM. E.C.(FRONT DEL SUR)-ZAMORA, PICO DE ORO-REFORMA LAS GUAC-SOCCA CHAJUL, TRAMO KM 0+000 - KM 70+000	59-Marquelia de Comila	VARIAS	RURAL	08D00437801 3039CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			7,485,169	7,485,169	7,485,169	7,396,334	99%	0	0	0	0	0	100%	
89710	CONSTR. DEL CAMINO E.C. (FRONTERA DEL SUR)-ZAMORA, PICO DE ORO-REFORMA AGRARIA-GUACAMAYAS-SOCCA CHAJUL-E.C.FRONTIERASUR	59-Marquelia de Comila	VARIAS	RURAL	08D19437001 3039CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			27,366,123	24,827,886	27,366,123	9,660,745	36%	0	0	0	0	0	100%	CORRESPONDIENTE A LOS TRAMOS KM. 0+000 AL KM.70+000 (PBA), SUBTRAMO DEL KM. 47+000 AL KM.65+000, SUBTRAMO DEL KM. 65+200 AL KM. 65+000 ESTE PROYECTO PRESENTA UNA REDUCCION DE RECURSOS.
89459	CONSTRUC. DEL CAMINO E.C. (FRONTERA DEL SUR)-ZAMORA, PICO DE ORO-REFORMA AGRARIA-GUACAMAYAS-SOCCA CHAJUL-E.C.FRONTIERASUR	59-Marquelia de Comila	VARIAS	RURAL	08D19437001 3039CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			27,366,123	24,827,886	27,366,123	9,660,745	36%	0	0	0	0	0	100%	CORRESPONDIENTE A LOS TRAMOS KM. 0+000 AL KM.70+000 (PBA), SUBTRAMO DEL KM. 47+000 AL KM.65+000, SUBTRAMO DEL KM. 65+200 AL KM. 65+000 ESTE PROYECTO PRESENTA UNA REDUCCION DE RECURSOS.
84882	CONST. DEL CAM. E.C. (COCSINGO - ALTAMIRANO) - PATRUITEZ - LA BULTANA - SAN QUINTIN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO DEL KM. 20+000 AL KM. 30+000 (TERMINACION)	67-Cosingo	VARIAS	RURAL	08D00437801 1007CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			10,649,327	10,649,327	10,649,327	8,356,513	78%	0	0	0	0	0	100%	
84531	CONSTRUC. DEL CAMINO E.C. COCSINGO-ALTAMIRANO-PATRUITEZ LA BULTANA-SAN QUINTIN.	67-Cosingo	VARIAS	RURAL	08D19437001 1007CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			16,001,882	15,713,192	16,001,882	5,101,608	32%	0	0	0	0	0	60%	CORRESPONDIENTE A LOS TRAMOS KM. 0+000 AL KM. 124+000 (PBA), SUBTRAMO DEL KM. 30+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO DEL KM. 124+000 AL KM. 14+000 ESTE PROYECTO PRESENTA UNA REDUCCION DE RECURSOS.
84231	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-Cosingo	CUO DE AGUA	RURAL	K0D19437000 5007CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			486,710	486,710	486,710	163,644	33%	0	0	0	0	0	100%	
84451	MOD. Y AMPL. DEL CAM. EDCARRET INTENSASAJANTO-QUECHTIPALMA-LERREAL-TAYQUINTELA-PLACIDO FLORES MONTE-LEBANO-COCTALITO LACANDON-ALDIAMANTE-EL PEDRON-CHOCOLA ECFRONT DEL SUR	67-Cosingo	VARIAS	RURAL	08D19437001 3037CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			15,510,444	14,486,667	15,510,444	5,046,145	33%	0	0	0	0	0	53%	CORRESPONDIENTE A LOS TRAMOS KM.0+000 AL KM.104+000 (PBA), SUBTRAMO DEL KM. 2+000 KM. 10+000 AL KM. 22+000+KM. 20+000 ESTE PROYECTO PRESENTA UNA REDUCCION DE RECURSOS
84026	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL ODOTPEC - SAN ANTONIO DEL MONTE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+399	68-Ocotitpec	VARIAS	RURAL	08D00437802 1008CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,282,989	1,282,989	1,282,989	381,348	30%	0	0	0	0	0	90%	
88151	CONSERVACION DEL CAMINO: COCSINGO-COATULA - DOMINGO CHANDON, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+000 (T.A)	69-Coccosingo de Espinosa	VARIAS	RURAL	08D00438803 3039CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			4,000,000	2,133,333	4,000,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
87655	CAMPAMENTOS SOLIDARIOS (SUBMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA).	70-Ocuilán	OBTULCAN	RURAL	K8D00437802 9070CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			101,033	101,033	101,033	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
88364	NUevo CENTRO DE POBLACION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JUAN DEL GRUJALVA	70-Ocuilán	NUEVO JUAN DE GRUJALVA	RURAL	K8D00437803 1070CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			7,886,263	7,686,763	7,886,263	2,528,234	33%	0	0	0	0	0	97%	
87924	VIVIENDA NUEVA.	74-Paravahí	PANTELO	RURAL	K0D00437800 7074CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			647,889	647,889	647,889	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
84311	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	78-Pueblo Nuevo Solesotancan	RINCON CHAMULA	RURAL	K0D19437000 7078CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			970,660	970,660	970,660	232,609	24%	0	0	0	0	0	90%	
84889	CONST. DEL CAM. E.C. (BALTO DE AGUA - IGNACIO ALLENDE), LOTE OCHO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+700	82-Salto de Agua	VARIAS	RURAL	08D00437801 3030CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			4,237,792	4,237,792	4,237,792	3,187,574	75%	0	0	0	0	0	93%	
84484	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	82-Salto de Agua	SANTA LUCIA LA SECCION	RURAL	K0D19437001 1022CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			577,550	577,550	577,550	138,910	24%	0	0	0	0	0	28%	
84884	CONST. DEL CAM. TUNUJO-ONILITO, TRAMO:KM.0+000 - KM. 7+000	86-San Juan Carrizoc	VARIAS	RURAL	08D00437801 2088CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,676,219	3,676,219	3,676,219	3,293,941	90%	0	0	0	0	0	100%	
88208	CONSERVACION DEL CAMINO: LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000 (T.A.)	88-Santiago el Pinar	VARIAS	RURAL	08D00438802 8088CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			2,000,000	600,000	2,000,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
84784	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO EL PINAR - LA GLORIA CHIKONCHIL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+405	88-Santiago el Pinar	VARIAS	RURAL	08D19437002 3088CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL																	



5123	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y BANEAMIENTO	40-Huastán	LA ERA	RURAL	REN6210030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		2,599,908	2,599,908	2,599,908	2,599,908	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DESARROLLO LOCAL (MICROREGIONES), Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
19717	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	49-Jiquipila	EL TRUNFO	RURAL	RBN6210002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO LUISO EL TRUNFO		199,699	199,699	199,699	199,699	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
47011	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PRIMARIA)	69-Maqueo de Madero	VALLE OBERGÓN	RURAL	FCN6210086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO		199,697	199,697	199,697	199,697	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
52076	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-Ocosingo	FRONTERA COROZAL	RURAL	RDN6210030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		432,020	432,020	432,020	432,020	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DESARROLLO LOCAL (MICROREGIONES), Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
35040	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PASTO MUNICIPAL	70-Ocosingo	OCTUACÁN	URBANO	RBN6210080	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	OCTUACÁN		380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
46758	BARDEADO PERIMETRAL (PRIMARIA)	72-Ocosingo	BUENAVISTA	RURAL	FCN6210036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO		45,455	45,455	45,455	45,455	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
46900	BARDEADO PERIMETRAL (PRIMARIA)	72-Ocosingo	CHOLUL	RURAL	FCN6210036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO		42,659	42,659	42,659	42,659	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
46989	BARDEADO PERIMETRAL (PRIMARIA)	72-Ocosingo	EL PARAISO	RURAL	FCN6210036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO		33,593	33,593	33,593	33,593	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
46434	FCN6210086	72-Ocosingo	NUEVA BETANIA	RURAL	FCN6210086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO		37,859	37,859	37,859	37,859	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
51461	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS SOLARES	74-Pantehío	PANTELIHO	RURAL	RDN6210030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	PANTELIHO		1,452,805	1,452,805	1,452,805	1,452,805	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DESARROLLO LOCAL (MICROREGIONES), Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
51665	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-Pantepéc	BUENOS AERES	RURAL	RDN6210030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	PANTEPEC		357,467	357,467	357,467	357,467	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DESARROLLO LOCAL (MICROREGIONES), Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
48825	BARDEADO PERIMETRAL (PRIMARIA)	8-Samirangó del Valle	SAN MIGUEL DE LOS ALTOS	RURAL	FCN6210036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO		38,869	38,869	38,869	38,869	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
50241	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	85-San Fernando	VIVA CARDENAS	RURAL	RBN6210030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SAN FERNANDO		199,697	199,697	199,697	199,697	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
56000	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	85-San Fernando	SAN FERNANDO	RURAL	RBN6210030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SAN FERNANDO		62,790	62,790	62,790	62,790	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
45603	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO (JARDÍN DE NIÑOS)	93-Solosuchapá	VELLAFLORES	RURAL	RBN6210034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SOLOSUCHAPÁ		1,620	1,620	1,620	1,620	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
45263	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO (PRIMARIA)	93-Solosuchapá	ALVARO OBERGÓN	RURAL	FCN6210007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SOLOSUCHAPÁ		17,133	17,133	17,133	17,133	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
45953	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO (PRIMARIA)	93-Solosuchapá	JANA SEGUNDA SECCIÓN	RURAL	FCN6210007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SOLOSUCHAPÁ		3,269	3,269	3,269	3,269	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
45232	CONSTRUCCIÓN DE AULA (JARDÍN DE NIÑOS)	93-Solosuchapá	ALVARO OBERGÓN	RURAL	RBN6210083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SOLOSUCHAPÁ		17,133	17,133	17,133	17,133	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
49172	CONSTRUCCIÓN DE AULA (JARDÍN DE NIÑOS)	93-Solosuchapá	SAN MIGUEL LAS GARZAS	RURAL	RBN6210033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SOLOSUCHAPÁ		11,403	11,403	11,403	11,403	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
45181	CONSTRUCCIÓN DE AULA (JARDÍN DE NIÑOS)	93-Solosuchapá	SIBERA	RURAL	RBN6210033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SOLOSUCHAPÁ		10,632	10,632	10,632	10,632	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
45268	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PRIMARIA)	93-Solosuchapá	ALVARO OBERGÓN	RURAL	FCN6210033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SOLOSUCHAPÁ		75,764	75,764	75,764	75,764	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
46512	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	93-Solosuchapá	SOLOSUCHAPÁ	RURAL	RBN6210030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SOLOSUCHAPÁ		17,226	17,226	17,226	17,226	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
49736	CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL (PRIMARIA)	93-Solosuchapá	SAN LUIS	RURAL	FCN6210033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SOLOSUCHAPÁ		9,465	9,465	9,465	9,465	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
46610	CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL (PRIMARIA)	93-Solosuchapá	VELLAFLORES	RURAL	FCN6210033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SOLOSUCHAPÁ		16,036	16,036	16,036	16,036	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
45363	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	93-Solosuchapá	CERRO LAS CAMPANAS	RURAL	RBN6210030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SOLOSUCHAPÁ		19,067	19,067	19,067	19,067	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
45282	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (PRIMARIA)	93-Solosuchapá	JANA SEGUNDA SECCIÓN	RURAL	FCN6210032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SOLOSUCHAPÁ		2,298	2,298	2,298	2,298	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
45398	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	93-Solosuchapá	SOLOSUCHAPÁ	URBANO	RBN6210030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SOLOSUCHAPÁ		68,518	68,518	68,518	68,518	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
45648	PAVIMENTACIÓN DE PATIO (JARDÍN DE NIÑOS)	93-Solosuchapá	VELLAFLORES	RURAL	RBN6210086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SOLOSUCHAPÁ		3,394	3,394	3,394	3,394	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
45343	RECONSTRUCCIÓN DE AULA (PRIMARIA)	93-Solosuchapá	VELLAFLORES	RURAL	FCN6210034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SOLOSUCHAPÁ		6,986	6,986	6,986	6,986	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
45323	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	93-Solosuchapá	SOLOSUCHAPÁ	RURAL	RDN6210030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SOLOSUCHAPÁ		32,447	32,447	32,447	32,447	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESA. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.