

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %									
														Ministrado	Programado	Ejercido									6	7	8	9	10	100			
7-CHIAPAS RECURSO 2008																																	
APORTACIONES FEDERALES (2197 REGISTROS)													5,607,075,683	4,431,465,215	4,332,199,980	1,820,876,266	41%	15,346,442	4,584,464						18,919,022	10,817,220	57%						
FISM																																	
AGUA POTABLE																																	
SISTEMA DE AGUA POTABLE																																	
CONSTRUCCION																																	
4931	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-Tila	GRACIAS A DIOS	RURAL	9066	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS			533,243	426,594	426,594	159,973	38%	0	0	0	SISTEMA		1	0	30%								
6941	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A. ETAPA NUEVO DOLORÉS	106-Tonala	NUEVO DOLORÉS	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,286,140	2,200,000	2,180,007	2,180,007	95%	0	0	0	METRO LINEAL	2,286,140	2,180,007	95%	NINGUNO								
7647	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	107-Tumbalá	MARISCAL YEHUTZ	RURAL	9070000001 9040002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			743,218	650,000	650,000	603,210	93%	0	0	0	METRO LINEAL	3,343	2,843	85%									
4555	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	108-Tuxtla Gutiérrez	COLONA DIANA LAURA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			763,984	763,984	224,688	224,688	29%	0	0	0	METRO LINEAL	3,424	0	0%									
4583	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	108-Tuxtla Gutiérrez	COLONA DEMOCRATICA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			3,000,000	3,000,000	967,559	967,559	32%	0	0	0	METRO LINEAL	3,283	0	0%									
3996	RED DE AGUA POTABLE	108-Tuxtla Gutiérrez	COLONA OTILIO MONTAÑO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,300,551	1,300,551	576,281	576,281	41%	0	0	0	METRO LINEAL	1,500	0	0%									
2339	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE LA FORTUNA. PASO HONDO, SAT. MARIA EL LIMON, SN. VICENTE EL LIMON Y HEROES DE CHANULUPIC.	111-Tamal	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,746,527	1,746,527	1,746,527	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA ESTA POR DAR INICIO POR LO CUAL NO HAY AVANCE FISICO								
6069	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	113-Venustiano Carranza	BARRIO EL CALVARIO	URBANO	108-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			143,984	143,984	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	848	0	0%	ESTA OBRA AUN NO HA INICIADO POR LAS LLUVIAS GENERADAS POR EL MAL TIEMPO								
83407	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	113-Venustiano Carranza	BARRIO EL CALVARIO	URBANO	108-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			17,250	17,250	16,938	16,938	98%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTE REGISTRO ES DE UN ESTUDIO Y PROYECTO DEL CUAL SE OBTENDRA UN DOCUMENTO. PARA SU POSTERIOR EJECUCION DE OBRA.								
6979	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	113-Venustiano Carranza	COLONA MONTECRISTO	RURAL	108-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			18,400	18,064	18,064	18,064	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN DOCUMENTO POR SER UN ESTUDIO Y PROYECTO, PERO NO APARECE ESTE CONCEPTO, POR ESO TOMO EL SISTEMA COMO TAL								
6990	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	113-Venustiano Carranza	POBLADO NUEVO JERUSALEM	RURAL	108-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			19,550	19,193	19,193	19,193	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN DOCUMENTO POR SER UN ESTUDIO Y PROYECTO, PERO NO APARECE ESTE CONCEPTO, POR ESO TOMO EL SISTEMA COMO TAL								
6874	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	113-Venustiano Carranza	EJIDO EL PUERTO	RURAL	108-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			36,800	36,128	36,128	36,128	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN DOCUMENTO POR SER UN ESTUDIO Y PROYECTO, PERO NO APARECE ESTE CONCEPTO POR ESO TOMO EL SISTEMA COMO TAL								
6963	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	113-Venustiano Carranza	EJIDO EL PUERTO	RURAL	108-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			36,800	36,128	36,128	36,128	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN DOCUMENTO POR SER UN ESTUDIO Y PROYECTO, PERO NO APARECE ESTE CONCEPTO, POR ESO TOMO EL SISTEMA COMO TAL								
6974	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	117-Yajalon	TERRA Y LIBERTAD	RURAL	902	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			374,633	0	374,633	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%									
2880	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-Buenavista de las Americas	EJIDO NUEVO VERACRUZ	RURAL	114E0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			4,237,447	4,237,447	4,237,447	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%									
6646	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO VALLE DE CORZO	19-Chiapa	EJIDO VALLE DE CORZO	RURAL	MCC-042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS			1,406,136	1,406,136	1,406,136	421,840	30%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CONSIETE EN 2310.30 ML. DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE 7" DE FOGG 2526 ML.- DE TUBERIA DE PVC DE 7"CAJA COLECTORA CON CANAL DE LLAMADA TANQUE DE 20 ML. DE CAPACIDAD Y 90 TOMAS DOMICILIARIAS								
7260	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEC. AGUA POTABLE 02.- AMPLIACION	23-Chama	NECHMAMTO	RURAL	0230020000 916100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			2,500,000	2,500,000	2,500,000	750,000	30%	0	0	0	SISTEMA	1	1	50%									
2174	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	28-Chirihah	GUAYABAL	RURAL	108COP10000 300100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,611,900	2,611,900	2,611,900	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%									
21770	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	27-Chiapa de Corzo	COL. 27TH HORIZONTE	URBANO	MCC/7008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			2,060,600	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE POR LO TANTO SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE MES.								
21783	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-Chiapa de Corzo	PREDIO EL CANELO	URBANO	MCC/59/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			1,703,187	1,703,187	1,703,187	1,703,187	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%									
4863	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-Chián	SAFAXILHA SAN JERONIMO	RURAL	MCC-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			2,476,169	2,476,169	2,476,169	1,490,307	60%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 60 %								
4118	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-Chián	POJOL BARRIO GUADALUPE	RURAL	MCC-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1,416,139	1,416,139	1,416,139	666,767	47%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AVANCE FISICO LA OBRA SE ENCUENTRA AL 56 %								
4925	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-Chián	BAWITZ JERUSALEN Y PNTIEL	RURAL	MCC-20	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1,022,374	1,022,374	1,022,374	536,751	53%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	PARA ESTA OBRA EL AVANCE FISICO HASTA EN ESTE MOMENTO ES EL 53 %								

5148	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	St-Cham	NAZARETH	RURAL	MCC-28	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			3,412,574	3,412,574	3,412,574	1,928,918	57%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DE EL 50%
2593	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 5° ETAPA	St-Et Rosape	EJIDO CARRIZAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			856,789	856,789	856,789	791,402	92%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
13997	INTRODUCCION TOTAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	St-Escuintla	EJIDO FLORES MAGON	RURAL	0948C010001 3010EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			530,250	530,250	507,699	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	AL MES DE AGOSTO SE HA PAGADO EL 30 % DE ANTICIPO
3544	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	St-Huixtlan	CANTON TAMARINDAL SECCION II	RURAL	HCFBMDQP 14-13/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			360,037	355,168	360,037	355,168	100%	0	0	METRO LINEAL	758	758	100%	CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION DE 757.85 ML DE CONDUCCION Y 442.70 ML DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS
16147	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	St-Huixtlan	POBLADO NUEVA GENERACION EMILIANO ZAPATA	RURAL	SC010001001 100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUIXTLAN			1,237,515	1,237,515	1,237,515	871,124	70%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
2111	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	St-Huixtlan	COPIROEDAD EL SHUC	RURAL	SC01000001 08 100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUIXTLAN			747,081	747,081	747,081	224,124	30%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
20952	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA	St-Huixtlan	EJIDO EMILIANO ZAPATA	RURAL	SC01000001 16 100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLAN			2,750,519	2,750,519	2,750,519	825,155	30%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
6536	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	St-Lanquar	CHALTOJ	RURAL	SC06013001 43 305	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
6538	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	St-Lanquar	TIVO ALTO	RURAL	SC06013001 33 305	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO			80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
4897	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	St-Maravilla Tenepaja	EJIDO PLAN SANTO DOMINGO	RURAL	0988C010000 12810EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEPAJA CHAPAS			1,605,899	1,605,899	1,605,899	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	20%	OBRA EN PROCESO
4898	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	St-Maravilla Tenepaja	EJIDO SAN VICENTE	RURAL	0988C010000 11610EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEPAJA CHAPAS			1,875,000	1,875,000	1,875,000	763,427	41%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
4842	SUBMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEPAJA.	St-Maravilla Tenepaja	MARAVILLA TENEPAJA	URBANO	0988C010000 00810EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEPAJA CHAPAS			192,758	192,758	192,758	192,758	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
16312	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA CON TANQUE DE CAPTACION	St-Matlan	RANCHERIA SAN FERNANDO	RURAL	0006000000 003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,327,427	1,327,427	1,327,427	1,306,999	98%	0	0	METRO LINEAL	989	989	100%	
7902	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	St-Ocosingo	EJIDO EMILIANO ZAPATA	RURAL	EAS010000 126100046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS			508,789	300,000	300,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
16420	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	St-Pantehó	EL PORVENIR	RURAL	989-03-021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANTEHO			1,484,736	895,623	895,623	895,623	100%	0	0	SISTEMA	1	1	85%	
97977	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	St-Pantepé	BUENOS AIRES	RURAL	00047	RIES-FIEET	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PANTEPEC			74,750	74,750	74,750	74,750	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
17080	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	St-Petucaco	AZUFRE 2A SECCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,530,875	461,962	461,962	461,962	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
6834	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 01 CONSTRUCCION	St-Rayón	SAN ANTONIO	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			754,358	502,305	500,000	226,307	48%	0	0	METRO LINEAL	1,015	678	67%	
8995	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	St-Sabá de Agua	EJIDO TORTUGUERO II	RURAL	SC01080100E A0008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			684,579	684,579	684,579	205,373	30%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
81433	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	St-San Cristóbal de las Casbas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASBAS	URBANO	079-03-008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,396,101	1,395,101	418,830	418,830	30%	0	0	SISTEMA	1	0	3%	
40528	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	St-Silpepe	BARRIO LOMA BONITA EJIDO ANGEL DAZ	RURAL	DOPMBCFIS H4408	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			816,162	406,687	406,687	406,687	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE ESPECIFICA QUE ES UNA OBRA
35907	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	St-Silpepe	BARRIO NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	DOPMBCFIS M11008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,336,901	580,770	580,770	580,770	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
35846	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	St-Silpepe	BARRIO CRUZ GRANDE	RURAL	DOPMBCFIS H01008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO			1,384,288	1,384,288	1,384,288	1,384,288	100%	0	0	METRO LINEAL	3,600	3,600	100%	
32446	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	St-Simajovel	POBLADO FRANCISCO VILLA ANTES CIPRES	RURAL	SC010001001 00EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			560,940	373,368	373,368	168,204	45%	0	0	SISTEMA	1	0	15%	
32724	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	St-Simajovel	POBALDO SAN CRISTOBALITO	RURAL	SC0100001 161 00EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			819,048	273,015	273,015	245,713	90%	0	0	SISTEMA	1	0	10%	
34108	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	St-Simajovel	POBLADO CALVARIO EL HOBALAR	RURAL	SC01000007 6 100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,800,648	1,202,430	1,202,430	541,094	45%	0	0	SISTEMA	1	0	10%	

34142	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	50-Simajovel	POBLADO SOLO DIOS	RURAL	SC010000298 100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		731,792	487,861	487,861	216,537	46%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0%	
12982	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	50-Simajovel	RANCHERIA SAN LUIS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,026,401	1,026,401	1,026,401	1,026,401	100%	1,026,401	1,026,401	1,026,401	SISTEMA	1	1	100%	
568	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100-Tapulala	BARRIO LUIS DONALDO COLOSO	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPILULA		155,738	155,738	155,738	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN ESTA OBRA TODAVIA NO SE EMPREZA LOS TRABAJOS
5291	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100-Tapulala	COL. ROBERTO ALBORNOS GUILLEN	URBANO	01-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPILULA		289,289	289,289	289,289	271,240	97%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y QUE EN EL FINQUIO SE PAGA MENOS POR LA RAZON QUE HAY VOLUMENES DE OBRA QUE ESTAN DE MAS.
5668	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100-Tapulala	LINDA VISTA Y EL CHORRO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		100,671	100,671	100,671	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA NO SE HA EMPREZADO
22622	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	111-Tzamal	BARRIO DE SANTO DOMINGO	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		148,080	148,080	148,080	148,080	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,370	1,370	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
77190	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	113-Venustiano Carranza	BARRIO LA ALBERCA	URBANO	106-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		443,576	443,576	133,073	133,073	30%	0	0	0	METRO LINEAL	1,656	498	30%	
70437	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	113-Venustiano Carranza	BARRIO LA ALBERCA	URBANO	106-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		17,250	17,250	16,938	16,938	98%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN DOCUMENTO POR SER UN ESTUDIO Y PROYECTO, PERO NO APARECE ESTE CONCEPTO, POR ESO TOMO EL SISTEMA COMO TAL.
8448	AMPLIACION DE AGUA ENTUBADA	116-Visiatales	EL PALMAR	RURAL	1056 004603008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAGUIONES CHAPAS		190,310	190,310	190,310	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	NO DE OBRA 108-03-0093 FISM
12340	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	20-Camitán de Domínguez	EJIDO VILLAHERMOSA YALIMA	RURAL	0020C002000 686100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHAPAS		628,700	628,700	628,700	484,308	77%	0	0	0	METRO LINEAL	900	801	90%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A 1096 HABITANTES CON AGUA ENTUBADA A TRAVES DE UNA LINEA DE CONDUCCION DE 900.00 M. CON TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 75 MM (3") DE DIAMETRO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50 M3 DE CAPACIDAD HECHO A BASE DE MAMPUESTA
72346	AMPLIACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	28-Chapala	BARRIO MORELOS CABECERA MUNICIPAL	URBANO	028-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHAPALLA		118,864	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	612	0	0%	
44083	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOS MANDUYOS	28-Chapala	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		999,899	729,268	729,268	729,268	100%	0	0	0	METRO LINEAL	600	599	92%	
7919	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	07-Ocosingo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EA3C060000 93910001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOXINGO CHAPAS		311,037	311,037	311,037	82,917	27%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL TIPO DE GASTO SE TENIA CAPTURADO COMO GASTOS INDIRECTOS, POR EL CUAL SE HIZO EL CAMBIO POR AGUA POTABLE, TAL Y COMO PARECE EN NUESTRO OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y EN EL DISTRIBO DEL GASTO SE ELIJO LA OPCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PORQUE NO EXISTE OPCION RELACIONADA AL ESTUDIO Y PROYECTOS, Y EN UNIDAD DE MEDIDA SE ELIJO ESA OPCION PORQUE NO HAY NINGUNA OPCION RELACIONADA.
7696	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE DIEGO DUGELAI	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		264,703	264,703	132,362	132,362	50%	0	0	0	METRO LINEAL	47	14	30%	
35747	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	85-San Fernando	COL VICENTE QUERRERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO		683,656	683,656	205,098	205,098	30%	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	
37193	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	101-Tepehual	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0020C003000 176200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHAPAS		305,038	305,038	305,038	58,070	19%	0	0	0	SISTEMA	1	0	19%	EL MONTO DE LA OBRA ES \$305,038.24
61565	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	98-Tapulala	RIBERA SAN ANTONIO TAPALAPA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		399,483	395,330	395,330	392,863	99%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
63027	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1-Acahualpa	RANCHERIA LOS AMATES	RURAL	0015C003000 46300EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JACCOYAGUA CHAPAS		114,136	114,136	114,136	80,000	70%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2498	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-Tepehual	EJIDO EMIIANO ZAPATA	RURAL	0020C003000 959100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHAPAS		663,542	663,542	663,542	90,761	14%	0	0	0	SISTEMA	1	0	13%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 663,542.38 LO MENCIONO POR QUE EL SISTEMA NO PERMITE LOS DECIMALES.
2791	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-Tepehual	EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL	0020C003000 336100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHAPAS		1,227,755	1,227,755	1,227,755	621,330	51%	0	0	0	METRO LINEAL	1,831	938	51%	EL MONTO DE LA OBRA ES \$1,227,755.30
27382	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-Tepehual	RIBERA NUKUPAC	RURAL	0020C003000 236100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHAPAS		205,608	205,608	205,608	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	20%	EL MONTO DE LA OBRA ES \$ 205,608.10
27542	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-Tepehual	RIBERA SAN ANTONIO EL CARMEN	RURAL	0020C003000 246100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHAPAS		303,993	303,993	303,993	125,400	41%	0	0	0	SISTEMA	1	1	90%	EL MONTO DE LA OBRA ES \$303,993.33
22429	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA	101-Tepehual	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0015C003000 916100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHAPAS		4,000,000	4,000,000	4,000,000	1,914,952	50%	0	0	0	SISTEMA	1	0	50%	
59795	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	103-Tepehual	RANCHERIA SAN FRANCISCO	RURAL	094030009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		188,933	188,933	116,071	116,071	62%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
34424	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	104-Tila	CHULUM CARDENAS	RURAL	98025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHAPAS		162,607	130,085	130,085	61,503	62%	0	0	0	METRO LINEAL	102	81	80%	
71221	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (EJ. LAZARO CARDENAS)	105-Tonalá	EJIDO LAZARO CARDENAS	RURAL	097-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS		877,227	877,227	877,227	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	900	0	0%	OBRA NO INICIADA

2247	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	111-Tzamal	HEROES DE CHAPULTEPEC	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			51,241	51,241	51,241	51,241	100%	0	0	METRO LINEAL	800	800	100%	ESTA OBRA ESTA AL 100%
2254	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	111-Tzamal	HEROES DE CHAPULTEPEC	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			51,241	51,241	51,241	51,241	100%	0	0	METRO LINEAL	800	800	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
7914	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE AGUA POTABLE	113-Venustiano Carranza	COLOMA PARASO DEL GRIJALVA	RURAL	108-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			23,000	23,000	22,580	22,580	98%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN DOCUMENTO POR SER UN ESTUDIO Y PROYECTO, PERO NO APARECE ESTE CONCEPTO POR ESO TOMO EL SISTEMA COMO TAL.
8377	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE.	113-Venustiano Carranza	COLOMA FLORES MAGON	RURAL	108-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			23,000	23,000	22,580	22,580	98%	0	0	SISTEMA	1	1	0%	ESTE REGISTRO ES DE UN ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE, DEL CUAL SE OBTENDRA UN DOCUMENTO
7719	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	113-Venustiano Carranza	EJIDO FLORES MAGON	RURAL	108-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,253,520	1,253,520	0	0	0%	0	0	SISTEMA	2	0	0%	LA OBRA AUN NO HA COMENZADO POR LAS LLUVIAS CONSTANTES QUE SE HAN GENERADO EN LA REGION
4837	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	115-Villa Costa	EJIDO OCOATLAS MARAVILLAS	RURAL	107-03-0085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PLACACORDO		158,024	158,024	158,024	0	0%	0	0	METRO LINEAL	748	0	0%	
4020	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	115-Villa Costa	VILLACORZO	URBANO	107-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	VILLACORZO		483,998	483,998	483,998	132,268	27%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
8419	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	116-Villaflores	EL RICARDO FLORES MAGON	RURAL	FISM-9004972008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHAPAS		336,903	336,903	336,903	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	NO DE OBRA 108-03-0097 FISM
16414	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO MERIDA	19-Chinapa	EJIDO MERIDA	RURAL	MCC-041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	MUNICIPAL DE CINTALAPA CHAPAS		2,170,240	2,170,240	2,170,240	651,072	30%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN PERFORACION DE POZO PROFUNDO, CASITA DE CONTROL, 523.96 DE LINEA DE CONDUCCION 41/70 DE LINEA DE ALIMENTACION, 108.80 ML. DE TUBERIA DE 3" Y 240.96 ML. DE TUBERIA DE 2" LINEA DE DISTRIBUCION, EQUIPO DE BOMBEO, LINEA DE ELECTRIFICACION Y 260 Tomas DOMICILIARIAS
12390	REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	20-Camitán de Domínguez	EJIDO BIENES COMUNALES QUIJA	RURAL	0205C030000 670100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHAPAS		551,168	551,168	551,168	275,563	50%	0	0	METRO LINEAL	632	632	100%	DESAMANTELANIENTO DE 632 M.L. DE TUBERIA DE FOGO RD-26 DE 2" DE DIAMETRO DEMOLICION DE ATRAQUEL, SUBMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA FOGO DE 2" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE ATRAQUEL PARA MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
72743	REHABILITACION DE POZO Y AMPLIACION DE TUBERIAS	28-Chapala	COL LAZARO CARDENAS	RURAL	028-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	MUNICIPAL DE CHAPILLA		425,000	196,572	196,572	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
19255	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-Chapultehuac	RANCHERIA BARRA ZACAPULCO	RURAL	SC0300301056 100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		978,681	978,681	244,720	293,664	30%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO FISICO CON UN AVANCE DEL 30%. PENDIENTE DE PAGOS DE ESTIMACIONES Y SUS RETENCIONES RESPECTIVAS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE SISTEMA 1 (6) POR LO TANTO NO PODEMOS ESPECIFICAR CUANTO ES EL ACUMULADO A LA FECHA.
44237	REHABILITACION DE AGUA POTABLE	30-Chicomostoc	EJIDO PABLO L. SIDAR	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	CONSTITUCIONAL DE CHICHOMBIELLO CHAPAS		700,000	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	0	0	0%	REHABILITACION DE AGUA POTABLE
12095	ESTUDIO DE LA RECONSTRUCCION DE AGUA POTABLE	34-Escuintla	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SH4C0900000 49100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS		286,274	286,274	286,274	208,643	73%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN SEPTIEMBRE SE PAGO LA PRIMERA ESTIMACION	
83391	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION 4 Y 6 (FRANCO CAPTACION LA PEDRERA TANQUES DE FILTROS)	41-Huixtla	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	040-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,793,832	2,793,832	2,793,832	2,046,471	73%	0	0	METRO LINEAL	2,841	2,400	84%	
2218	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	43-Itzamal	COL LAZARO CARDENAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	MUNICIPAL DE ITZACOMTAN CHAPAS		443,152	150,000	443,152	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	REHABILITACION DE 564.54 ML CON TUBERIA FOGO CEE- 40 DE 51 MM. (2") DE LINEA DE CONDUCCION, AMPLIACION DE 67.25 ML. CON TUBERIA DE PVC RED DE DISTRIBUCION Y ENMALLADO PERIMETRAL DE CAPTACION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO, (AUN NO SE CUENTA CON LA VALIDACION DEL EXPEDIENTE)
2225	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA	43-Itzamal	COL SAN ANTONIO LAS LOMAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	MUNICIPAL DE ITZACOMTAN CHAPAS		906,265	300,000	906,265	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	REHABILITACION DE 1.680.81 ML CON TUBERIA FOGO CEE- 40 DE 51 MM(2") DE LINEA DE CONDUCCION, AMPLIACION DE 170.80 ML. DE CON TUBERIA DE PVC RD-41 51 MM (2") DE RED DE DISTRIBUCION Y ENMALLADO PERIMETRAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. (EXPEDIENTE PENDIENTE DE VALIDAR)
77436	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	48-Jiquilá	BARRIO SAN MARCOS	URBANO	EAS0301030 936100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	MUNICIPAL DE JIQUILÁ CHAPAS		258,418	258,418	150,000	77,528	30%	0	0	SISTEMA	1	1	85%	OBRA PPOR CONTRATO, EN PROCESO CONSTRUCTIVO. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008
92571	REHABILITACION DE AGUA POTABLE	49-La Concordia	EJIDO INDEPENDENCIA	RURAL	90000000000 9000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			719,512	486,929	486,929	486,929	100%	0	0	METRO LINEAL	3,284	800	24%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,528,000.00 PERO SE DISTRIBUYO CON RECURSOS 2007 EL CUAL FUE DE \$ 808,467.84 EL CUAL YA SE PAGO EN SU TOTALIDAD, EL MONTO QUE LE CORRESPONDA 2008 ES DE \$ 719,512.86 LO CUAL SE A PAGADO \$ 486,929.13 Y LA REHABILITACION SERA DE TUBERIA PVC DE 2" Y 4" DE DIAMETRO, CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES Y COLOCACION DE Tomas DOMICILIARIAS.
92219	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	49-La Concordia	EJIDO NUEVO PARASISO	RURAL	90000000000 90000025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			800,000	786,239	786,239	786,239	100%	0	0	SISTEMA	1	1	92%	EL MONTO UTILIZADO HASTA ESTE MOMENTO ES DE \$ 786,239.00 Y LA REHABILITACION DEL SISTEMA CONSISTIRA EN LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE PVC DE 3" Y 2 1/2" TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" Y 2 1/2" CAJA DE OPERACION VALVULAS, VALVULAS DE AMBOSION Y EXPULSION DE AIRE Y TANQUE DE REGULACION.
6343	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-Altamirano	EJIDO NUEVA VIRGINIA	RURAL	004-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHAPAS		813,774	478,332	478,332	478,332	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	MONTO REAL ACUMULADO \$478,332.70 (EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR DECIMALES). AVANCE FISICO 80% FINANCIERO 58.76%
1094	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SIGUIENTES BARRIOS: ARENAL, EL CAMPO, CASITAS, GUADALUPE, CANDELAJIA, PANTON Y PRIMOR.	5-Altamirano	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	004-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHAPAS		279,696	218,930	218,930	218,930	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	PROYECTO VALIDADO POR LA CANTIDAD DE \$279,696.96, MONTO REAL ACUMULADO \$218,930.73 (EL SISTEMA NO PERMITE DECIMALES). AVANCE FISICO 80% FINANCIERO 78.20% CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE.
49313	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	6-Amatlan	RANCHERIA LA LOMA 1RA SECCION	RURAL	90060000019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			780,141	780,141	780,141	767,090	98%	0	0	METRO LINEAL	2,200	2,200	100%	
39616	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	60-Muxupá de Madro	BARRIO PARASISO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	CONSTITUCIONAL		542,034	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	2,480	240	10%	ESTA OBRA ESTA BIENDO EJECUTADA CON EL AVANCE DEL 10% DEL TOTAL DE ESTA OBRA
11949	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	76-Pichucoco	RANCHERIA PLATANAR ABAJO 2A SECCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PICHUCALCO		2,074,046	1,382,514	1,382,514	1,382,514	100%	0	0	METRO LINEAL	5,211	3,127	60%	
81840	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	83-Sabá de Agua	EJIDO SAN AGUSTIN	RURAL	90209981002 409086	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			531,856	531,856	531,856	159,557	30%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
2897	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-Angel Abreu Cotto	RANCHERIA SAN FRANCISCO	RURAL	99	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			300,000	300,000	300,000	30,000	10%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	

2764	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA. ETAPA	54Angel Alvaro Cozo	B NVA ESPERANZA EJIDO NVA INDEPENDENCIA	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			60,000	60,000	60,000	6,000	10%	0	0	0	1	0	10%	LOS TRABAJOS REALIZADOS SERAN EN LA CAPTACION
DIFUSION DE AGUA																								
7259	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE BOMBEO MEDIANTE LUZ SOLAR, SC. AGUA POTABLE, 01.-CONSTRUCCION	23-Chamula	YUT OSEL III	RURAL	023B010000 916100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	0	1	0	40%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE BOMBEO MEDIANTE LUZ SOLAR, DE TAL MANERA QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR SISTEMA. SELECCIONAMOS METROS CUBICOS PORQUE NO ARRGAJA OTRA OPCION. EL PROGRAMA ES SC. AGUA POTABLE. 01.-CONSTRUCCION
NORIAS																								
2387	CONSTRUCCION DE JARDINES	11-Tzucul	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	15	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO FORESTAL	OTROS APORPECUARI O FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			257,476	257,476	257,476	257,476	100%	0	0	0	80	80	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																								
1678	ESTUDIO GEODIROLGICO Y RESISTIVIDAD ELECTRICA PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO	20-Comitán de Domínguez	RANCHERIA MIGUEL DE LA MADRID	RURAL	020B000003 566100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHAPAS			51,812	51,812	51,812	0	0%	0	0	0	1	1	100%	SE CONSIDERA EN EL RUBRO DE GASTO (POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE)DEBIDO DE QUE NO EXISTE ESTUDIO Y PROYECTO. DE IGUAL MANERA SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA (POZO) DEBIDO A QUE NO EXISTE DOCUMENTO.
2756	CONSTRUCCION DE POZOS INDIVIDUALES	49-Juarez	RA MUNDO NUEVO ABAJO	RURAL	63DR02F004 900448	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS			958,745	958,745	958,745	847,028	87%	0	0	0	13	11	85%	
2764	CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS 1ERA ETAPA	49-Juarez	COLOMA EL PARAISO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS			1,896,296	1,896,296	1,896,296	966,476	50%	0	0	0	1	0	33%	
7754	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	52-La Libertad	EJ BENTO JUAREZ 1RA RECC	RURAL	0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHAPAS			75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	1	1	100%	
8164	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	69-Coahuila de Esperanza	EJIDO SAN JACINTO	RURAL	76CDP0F006 9882007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			908,197	908,197	908,197	0	0%	0	0	0	1	0	0%	
11654	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO)	78-Pedernales	NCP SAN CARLOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,131,123	1,048,673	1,048,673	1,048,673	100%	0	0	0	1	0	0%	
REHABILITACION																								
2097	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-Huixtla	BARRIO LA PISTA	RURAL	5C020000076 100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA			740,458	740,458	740,458	224,837	30%	0	0	0	1	1	50%	
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																								
5944	CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	103-Tehuacan	TEJUALA	RURAL	09403011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			871,359	861,359	861,419	267,419	30%	0	0	0	47	14	30%	
6714	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	11-Bajaur de Ocampo	EJIDO LAS TABLAS	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,413,472	1,272,125	1,272,125	1,272,125	100%	0	0	0	72	72	100%	
6922	CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE	115-Villa Corzo	EJIDO NUEVO VICENTE SIERRERO	RURAL	107-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION DE VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ORGANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO			160,241	160,241	160,241	48,072	30%	0	0	0	43	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
12671	CONSTRUCCION DE TANQUE TRADICIONAL	20-Comitán de Domínguez	EJIDO GUADALUPE PALMIRA	RURAL	020B010003 296300EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHAPAS			473,574	473,574	473,574	407,477	86%	0	0	0	60	46	86%	CONSTRUCCION DE 60 TANQUES EN EL EJIDO GUADALUPE PALMIRA
12659	CONSTRUCCION DE TANQUE TRADICIONAL	20-Comitán de Domínguez	EJIDO SANTA ROSALIA	RURAL	020B010007 296300EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHAPAS			537,811	537,811	537,811	491,472	91%	0	0	0	76	67	88%	CONSTRUCCION DE 70 TANQUES EN EL EJIDO SANTA ROSALIA
12673	CONSTRUCCION DE TANQUE TRADICIONAL	20-Comitán de Domínguez	RANCHERIA VERGEL DOLORES	RURAL	020B010005 306200EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHAPAS			214,620	214,620	214,620	207,237	94%	0	0	0	23	23	100%	FINANCIERAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%. EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO PROGRAMADO CON LO EJERCIDO. QUEDANDO COMO AHORRO PRESUPUESTAL DICHA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD DE \$13,382.52
12689	CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	20-Comitán de Domínguez	COMITAN DE DOMINGUEZ	RURAL	020B010005 314000EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHAPAS			470,134	470,134	470,134	398,609	85%	0	0	0	167	134	80%	CONSTRUCCION DE 167 TANQUES DE REFORZAMIENTO EN VARIAS LOCALIDADES
56767	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE OLLA DE AGUA	23-Chamula	TILL	RURAL	023B030001 996200EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CHAMULLA CHAPAS			125,769	125,769	125,769	0	0%	0	0	0	1	1	100%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA PROTECCION DE OLLA DE AGUA, POR LO QUE SE AJUSTO UN POZO AL SECTOR Y SUBSECTOR. POR QUE SE REFIERE A AGUA POTABLE. SC. AGUA POTABLE 03.-REHABILITACION PERO NO ESPECIFICAMENTE A LA OLLA DE AGUA SI NO QUE SE CONSTRUYE UN MURO PARA SU PROTECCION.
4203	CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES	50-La Grandeza	BARRO VICENTE GUERRERO	RURAL	SC-01-00302	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA			572,893	161,868	161,868	161,868	100%	0	0	0	36	10	28%	
26761	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 40 M3 DE CAPACIDAD (TIPO)	61-Mazatlan	EJIDO BARRA SAN SIMON	RURAL	768A-073-2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATAN CHAPAS			576,180	576,180	576,180	576,180	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA
7910	CONSTRUCCION DE TANQUES INDIVIDUALES	67-Coahuila	EJIDO EL ROSARIO	RURAL	6A3C010000 446100059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOBINGO CHAPAS			2,853,704	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	77	0	0%	
7897	CONSTRUCCION DE TANQUES INDIVIDUALES	67-Coahuila	SAN JUAN DEL ROS	RURAL	6A3C010000 078100004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOBINGO CHAPAS			1,166,701	1,166,701	1,166,701	781,322	67%	0	0	0	25	17	68%	
74667	CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	64-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	RURAL	078-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA			341,978	341,978	102,553	102,553	30%	0	0	0	1	0	25%	
76195	CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	64-San Cristóbal de las Casas	EL AGUAJE LA ALBARADA	RURAL	078-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL.			234,524	234,524	221,988	221,988	95%	0	0	0	1	1	95%	
REHABILITACION																								
41397	REHABILITACION DE AGUA POTABLE	69-Sipacop	EJIDO EL RODEO	RURAL	00PMSCF03 672708	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			70,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	PENDIENTE DEFINIR CUANTOS M3
TOMA DOMICILIARIA																								
INSTALACION																								



7288	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA	107-Tumbesá	ESPERANZA PORVENIR	RURAL	SD010000461 92EA0094	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,229,761	1,000,000	1,000,000	778,603	78%	0	0	METRO LINEAL	1,283	821	65%	
81846	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA	107-Tumbesá	JOSHL	RURAL	SD010000461 900089	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,302,179	800,000	800,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,409	1,000	71%	
86951	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3DA. ETAPA	107-Tumbesá	PATELINA	RURAL	SD0101002151 900937	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		726,441	700,000	700,000	662,616	95%	0	0	METRO LINEAL	907	900	99%	
8444	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	108-Tuxtla Gutiérrez	COLONA C D 1	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		600,000	600,000	213,683	213,683	36%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	
14504	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO	108-Tuxtla Gutiérrez	COLONA CERRO DE GUADALUPE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,652,118	1,652,118	423,322	423,322	26%	0	0	METRO LINEAL	1,027	0	0%	
38620	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO	108-Tuxtla Gutiérrez	COLONA OTILIO MONTAÑO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		3,077,427	3,077,427	843,535	843,535	27%	0	0	METRO LINEAL	782	0	0%	
45391	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	108-Tuxtla Gutiérrez	COLONA LAS GRANJAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		99,786	99,786	29,935	29,935	30%	0	0	METRO LINEAL	110	0	0%	
6430	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA	108-Tuxtla Gutiérrez	COLONA 6 DE JUNIO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		5,917,333	5,917,333	1,524,722	1,524,722	26%	0	0	METRO LINEAL	10,709	0	0%	
38873	RED DE DRENAJE SANITARIO	108-Tuxtla Gutiérrez	COLONA JARDINES DEL PEDREGAL-4A SECCION	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		6,186,627	6,186,627	1,850,464	1,850,464	27%	0	0	OBRA	1	0	0%	
32912	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	108-Tuxtla Chico	SECCION TOMA LA GALERA	RURAL	10520021030 98100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		551,779	551,779	274,683	274,683	50%	0	0	METRO LINEAL	446	339	65%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.
7228	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTRAL DEL HOTEL CASIS A LA CASA DEL SR. CIRILO	110-Tuzantán	PRIMER CANTON	RURAL	FSM-110-0017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,444,467	900,000	900,000	433,340	48%	0	0	METRO LINEAL	2,080	1,035	50%	
73290	INTRODUCCION DE 997.59 ML. DE DRENAJE SANITARIO EN AV. MORELOS Y CASA DEL SR. GREGORIO	110-Tuzantán	EJIDO XOCHLITEPEC	RURAL	FSM-110-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION NA, VIVEROS Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,030,220	900,000	900,000	237,036	26%	0	0	METRO LINEAL	988	383	39%	
83428	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	113-Venustiano Carranza	COLONA 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	108-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		20,700	20,700	20,322	20,322	98%	0	0	RED	1	0	0%	ESTE REGISTRO ES DE UN ESTUDIO Y PROYECTO. DEL CUAL SE OBTENDRA UN DOCUMENTO PARA LA ELECCION POSTERIOR DE LA OBRA.
71262	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	113-Venustiano Carranza	COLONA 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	108-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		1,361,982	1,361,982	408,595	408,595	30%	0	0	METRO LINEAL	1,473	442	30%	
83234	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE	116-Villavieja	EJ CUALTEMOC SECTOR Y	RURAL	FSM- 9037A2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHAPAS		175,164	175,164	175,164	0	0%	0	0	METRO LINEAL	252	0	0%	NO DE OBRA 108-03-0079 FSM
89958	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	117-Yajalon	AMADO NERVO	RURAL	4871	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		439,471	0	439,471	0	0%	1.390	0	RED	1	0	0%	
86311	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SD. ALCANTARILLADO 81.- CONSTRUCCION 81.- SANITARIO	23-Chamela	PUGCHEN MUMANTIC	RURAL	002800101000 016100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		991,807	991,807	991,807	297,542	30%	0	0	METRO LINEAL	1,058	909	85%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUGCHEN MUMANTIC
44888	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DRENAJE)	30-Chicomaelo	BARRIO CRUZ GRANDE CABECERA MUNICIPAL	URBANO	28	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHICHOMBIELLO CHAPAS		276,036	276,036	276,036	276,036	100%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DRENAJE)
6258	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	31-Chilón	EL MANGO	RURAL	MCC-54	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SAUD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		4,510,733	4,510,733	4,510,733	1,353,220	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	EN ESTA OBRA SU AVANCE FISICO ES DE UN 40 %
4921	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	31-Chilón	CACATEEL	RURAL	MCC-16	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		2,169,980	2,169,980	2,169,980	1,104,007	51%	0	0	OBRA	1	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA HASTA FECHA CON UN AVANCE FISICO DEL 80%
14391	INTRODUCCION DE DRENAJE EN 6A. AV. NORTE Y PAVIMENTACION DE CALLES	34-Escuintla	EJIDO EL TRIUNFO	RURAL	0948060000 96100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS		1,095,751	1,095,751	730,500	0	0%	0	0	METRO LINEAL	169	0	0%	AL MES DE SEPTIEMBRE SE HA PAGADO EL 30% DE ANTECIP.
14358	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SANTA CRUZ	34-Escuintla	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0948091001 86100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS		504,185	504,185	378,139	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,214	0	0%	AL MES DE SEPTIEMBRE SE HA PAGADO EL 30% DE ANTECIP.
21165	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	38-Huixtlan	POB EL FORTIN ANEXO ZACATONAL DE JUAREZ	RURAL	SD0101000176 100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLAN		1,118,376	1,118,376	1,118,376	336,513	30%	0	0	OBRA	1	1	100%	
20970	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	38-Huixtlan	POBLADO FRANCISCO I MADRID	RURAL	SD0101000098 100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLAN		632,380	632,380	632,380	189,714	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	
21119	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	38-Huixtlan	POBLADO SANTA MARIA LOS ANGELES	RURAL	SD0101000096 100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLAN		1,898,882	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
16153	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	38-Huixtlan	POBLADO VICENTE GUERRERO	RURAL	SD0101000016 100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLAN		581,201	581,201	581,201	581,201	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
41124	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA HERRERA POJAYAL BUENA VISTA	42-Ixtahuacán	HERRERA POJAYAL BUENA VISTA	RURAL	95	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XIHUITLAN CHAPAS		1,091,161	327,348	327,348	327,348	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	CORREGIDO

992		INTRODUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	47-Junat	CONGREGACION PARAISO	RURAL	947-30001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOL CHAPAS										1,438,968	359,742	0	0	0%	6,000	0	OBRA	1	0	0%	LA PRESENTE OBRA SE EJECUTARA CON EL CREDITO OTORGADO POR BANDERAS, S.N.C., EL CUAL SE LIQUIDARA CON RECURSOS DEL FISM 2008, 2009 Y 2010.
941		INTRODUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	47-Junat	CONGREGACION PARAISO	RURAL	947-30001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOL CHAPAS										1,438,968	1,438,968	1,438,968	1,438,968	100%	6,000	0	OBRA	1	1	100%	LA PRESENTE OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL CREDITO DE BANDERAS, S.N.C., EL CUAL SE LIQUIDARA CON RECURSOS DEL F.I.B.M. 2008, 2009 Y 2010.
9019		INTRODUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	47-Junat	POBLADO EL CHEN	RURAL	947-30010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOL CHAPAS										598,818	598,818	598,818	598,818	100%	0	0	METRO LINEAL	789	789	100%	LA PRESENTE OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL CREDITO DE BANDERAS, S.N.C., EL CUAL SE LIQUIDARA CON RECURSOS DEL F.I.B.M. 2008, 2009 Y 2010.
92189		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (ERA. ETAPA)	49-La Concordia	EJIDO PLAN DE AGUA PRETA	RURAL	9000000000 900000015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL										1,200,000	1,168,782	1,168,782	1,168,782	100%	0	0	METRO LINEAL	887	887	100%	EL MONTO TOTAL PROGRAMADO Y EJERCIDO ES DE \$ 888,984.58 PERO NO ME DEJO PONERLE LOS CENTAVOS Y LA OBRA ES A BASE DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO DE ALTA DENSIDAD, FOSDO DE VISITA, DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBOS DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, SILLETA Y CODO DE PVC SANITARIO, lo que lleva solo en el impuesto de la obra.
1433		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERCERA ETAPA)	5-Saltirano	EJIDO BELVARDIO DOMINGUEZ	RURAL	904-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHAPAS										1,489,840	361,875	361,875	361,875	100%	0	0	METRO LINEAL	1,360	544	40%	PROYECTO VALIDADO POR LA CANTIDAD DE \$1,459,945.17 MONTO REAL ACOMPLADO \$381,875.63 (EL SISTEMA NO PERMITE DECIMALES) AVANCE FISICO 40% FINANCIERO 24.79%.
1460		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERCERA ETAPA)	5-Saltirano	EJIDO EL NANCE	RURAL	904-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHAPAS										312,072	190,918	190,918	190,918	100%	0	0	METRO LINEAL	382	287	70%	PROYECTO VALIDADO POR LA CANTIDAD DE \$132,072.86 MONTO REAL ACOMPLADO \$190,918.94 (EL SISTEMA NO PERMITE DECIMALES) AVANCE FISICO 70% FINANCIERO 61.19%.
9705		CONSTRUCCION DE BAÑOS Y FOSA SEPTICA	53-Las Margaritas	SAN JOSE EL PUENTE	RURAL	FISM0007903 98	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										400,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	OBRA	10	5	45%	
9782		CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO CLAVE 05R9R3B8H	53-Las Margaritas	BARRIO LA PELA	URBANO	FISM0009903 98	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										897,640	269,294	269,294	269,294	100%	0	0	METRO LINEAL	741	704	95%	
16293		INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	6-Amatlan	EJIDO CIERRO BLANCO	RURAL	90660000007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL										1,222,238	1,222,238	1,222,238	1,190,043	97%	0	0	RED	1	1	100%	
8263		INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	79-Omatlan	COLONA LAGUNA LA CAMPANA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL										1,812,711	1,812,711	1,812,711	463,813	30%	0	0	RED	1	1	100%	SE MODIFICO EL MONTO DE \$1,812,693.00 A \$1,812,710.00 AHORA YA SE REFLEJA EL AVANCE
4678		INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	79-Omatlan	COLONA LAGUNA LA CAMPANA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL										1,812,711	1,812,711	1,812,711	463,813	30%	0	0	RED	1	0	40%	
12377		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	73-Panque	BARRIO GUADALUPE COL. PAKAL NA	URBANO	97	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL										398,760	398,760	119,300	309,763	83%	0	0	METRO LINEAL	651	609	95%	
1360		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	73-Panque	BARRIO LINDAVETA COL. PAKALNA	URBANO	91	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL										137,070	137,070	137,070	41,421	30%	0	0	METRO LINEAL	268	100	45%	
13471		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	73-Panque	BARRIO SOLIDARIDAD COL. PAKALNA	URBANO	94	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL										591,325	591,325	591,325	330,653	56%	0	0	METRO LINEAL	908	300	39%	OBRAS EN PROCESO
8972		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	73-Panque	COLONA SANTO DOMINGO	URBANO	105	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL										708,857	708,857	708,857	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,089	0	0%	
11883		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	78-Pochuacan	FRACCIONAMIENTO CAMBA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL										1,014,988	1,014,988	1,014,988	1,014,988	100%	0	0	METRO LINEAL	1,124	1,124	100%	
9959		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	78-Pochuacan	FRACCIONAMIENTO CAMBA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL										1,015,740	1,015,740	1,014,988	1,014,988	100%	0	0	METRO LINEAL	1,960	1,960	100%	
3284		CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	93-Simojovel	EJIDO BENTO JAAREZ	RURAL	9010100138 100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL										1,440,124	960,082	960,082	432,037	46%	0	0	RED	1	1	100%	
9990		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	91-Simul	GOLONCHAN VIEJO	RURAL	11	HIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BITALA CHAPAS										2,800,128	2,800,128	2,800,128	0	0%	0	0	METRO LINEAL	100	20	20%	EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO PARA SU EMISION DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
7188		INTRODUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE	93-Sotucuhupa	BARRIO LA DEPORTIVA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL										800,000	800,000	800,000	240,000	30%	0	0	METRO LINEAL	375	100	28%	
7190		INTRODUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	93-Sotucuhupa	BARRIO SAN MARCOS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL										500,000	500,000	500,000	150,000	30%	150,000	150,000	METRO LINEAL	949	280	30%	
18370		INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	93-Sotucuhupa	BARRIO SAN FRANCISCO	URBANO	08603002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL										622,985	516,479	516,479	516,479	100%	0	0	METRO LINEAL	481	383	83%	
4236		CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO, VARIAS LOCALIDADES, 01	98-Tapachula	VARIAS LOCALIDADES	URBANO	99850011033 989100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS										564,781	564,781	564,781	166,238	30%	0	0	METRO LINEAL	999	0	0%	OBRA QUE CONTIENE MEZCLA DE RECURSOS FISM-HABITAT DEL EJERCICIO 2008, GASTO EFECTUADO CON RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008 POR LA CANTIDAD DE 169,238.34 30% DE ANTECIPLO AL CONTRATISTA PARA INICIAR LA EJECUCION DE OBRA.
4587		CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO, 01	98-Tapachula	COLONA BELÉN 1	URBANO	99850011033 136100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS										388,746	388,746	388,746	182,559	47%	0	0	METRO LINEAL	415	188	48%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS HABITAT FISM 2008, SE PAGO EL 30% DE ANTECIPLO POR LA CANTIDAD DE \$ 116,332.70, ESTIMACION NO.01 \$20,374.80, ESTIMACION NO.02 \$46,862.03, CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008, PARA LA EJECUCION DE OBRA.
4244		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, 01	98-Tapachula	COLONA LOS AMORES	URBANO	99850011033 996100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS										629,382	629,382	629,382	248,586	30%	0	0	METRO LINEAL	3,156	0	0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS HABITAT FISM 2008, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2008, PAGO DEL 30% DE ANTECIPLO POR LA CANTIDAD DE \$ 248,586.00 AL CONTRATISTA, DEL FONDO FISM 2008, PARA EMPEZAR INICIO DE EJECUCION DE OBRA.
6898		CONSTRUCCION DE DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	99-Tapachula	SAGRADO CORAZON	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL										1,125,665	805,000	805,000	717,399	89%	0	0	RED	1	1	100%	
5180		AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	100-Tapichula	COL. JUAN IBARRA	URBANO	091-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPICHULA										479,625	479,625	479,625	479,625	100%	0	0	METRO LINEAL	281	281	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO FINANCIERO AL 100%

6929	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	103-Tuxtla	TEPEJICA	URBANO	09403008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60,030	60,029	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	90	0	0%	
6976	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	103-Tuxtla	TEPEJICA	URBANO	09403070	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	309,951	309,351	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	365	0	0%	
338	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	105-Tonalá	COL LAS VEGAS CABECERA MUNICIPAL	URBANO	007-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS	1,440,771	960,514	960,514	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,200	0	0%	OBRA NO INICIADA
65403	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	106-Toluca	BARRIO SANTA CECILIA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	567,910	560,400	560,338	560,338	100%	0	0	0	METRO LINEAL	567,910	560,337	99%	NINGUNA
39022	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA CHAPAS	108-Tuxtla Gutiérrez	COLONA PLAN DE AYALA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	99,381	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	OBRA AUN NO INICIADA
69730	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	110-Tuxtla	EJIDO ILLAMAPA	RURAL	FSM-110-0410	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	305,628	305,628	305,628	262,736	92%	0	0	0	METRO LINEAL	400	370	93%	
30653	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	112-Uruapan Juárez	BARRIO EL PROGRESO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	112SD001949-27000EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE URUAPAN JUÁREZ CHAPAS	298,480	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	300	100	33%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$ 298,480.26
39465	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	115-Villa Coahuila	EJIDO NUEVO SAN JUAN CHAMULA	RURAL	107-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	341,000	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	585	0	0%	
40921	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	115-Villa Coahuila	EJIDO PRIMERO DE MAYO	RURAL	107-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO	679,100	679,100	679,100	325,328	48%	0	0	0	METRO LINEAL	1,563	0	0%	
40971	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	115-Villa Coahuila	PIEDADO VILACORZO BARRIO CONABUPO	URBANO	107-03-0087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILACORZO	73,750	73,769	73,750	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	110	0	0%	
40736	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	115-Villa Coahuila	RANCHERIA SANTIAGO	RURAL	107-03-0099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILACORZO	600,000	600,000	600,000	180,000	30%	0	0	0	METRO LINEAL	665	0	0%	
40156	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	115-Villa Coahuila	VILACORZO BARRIO TAPACHULITA	URBANO	107-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILACORZO CHAPAS	156,130	156,130	156,130	153,736	98%	0	0	0	METRO LINEAL	163	0	0%	
63976	TERMINACION DE DRENAJE	116-Villaflores	EL HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	FSM-9004442008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES CHAPAS	344,668	344,668	344,668	0	0%	0	0	0	RED	1	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA SISTEMA 1. LO ADICPLE A LA UNIDAD DE MEDIDA RED 1. NO DE OBRA 108-03-006 FSM
61598	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	14-Berriozabal	BARRIO GUADALUPE PONIENTE	URBANO	012SD001100-189101CA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,199,598	1,199,598	1,199,598	1,050,000	88%	0	0	0	METRO LINEAL	762	700	92%	
61639	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	14-Berriozabal	BARRIO JUAN SAINES	URBANO	012SD001100-278101CA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	993,001	993,001	993,001	965,000	97%	0	0	0	METRO LINEAL	816	389	43%	
61743	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	14-Berriozabal	BARRIO LINDA VISTA	URBANO	012SD001100-186101CA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	966,327	966,327	966,327	400,000	40%	0	0	0	METRO LINEAL	652	270	41%	
61797	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	14-Berriozabal	BERRIOZABAL	URBANO	012SD001100-178101CA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	748,859	748,859	748,859	748,859	100%	0	0	0	METRO LINEAL	621	621	100%	
19344	AMPLIACION Y REHAB. DE DRENAJE SANITARIO	18-Cacahoatan	BARRIO GUADALUPE	URBANO	0000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	619,693	661,941	661,941	661,941	100%	0	0	0	METRO LINEAL	731	731	100%	COLOC. DE TUBERIA DE P-V. SAN. DE 315 MM(12") DE DIAM. SERIE 26.
9629	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	20-Comitán de Domínguez	BARRIO BETHEL	URBANO	020SD001100-989100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITAN DE DOMINGUEZ	277,638	277,638	277,638	138,818	50%	0	0	0	METRO LINEAL	598	598	100%	SUBMINISTRO E INSTALACION DE 598 M.L. DE TUBERIA TIPO ADS DE ALTA DENSIDAD DE 8" N-12 SANITARIO CON CAMPANA Y EMPAQUE. CONSTRUCCION DE UN POZO DE VISITA DE 1.25 METROS DE PROFUNDIDAD CON BASE CIRCULAR CON BROCAL Y TAPA. CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.6X0.6 METROS A BASE DE MURO DE TABIQUE.
16477	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	20-Comitán de Domínguez	COLONA VALLE BALON CANAN	RURAL	020SD001100-548100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHAPAS	237,500	237,500	237,500	118,750	50%	0	0	0	METRO LINEAL	446	387	86%	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE 446.00 M. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 26 Y CONSTRUCCION DE UN POZO DE VISITA
9649	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	20-Comitán de Domínguez	BARRIO PUENTE HIDALGO	URBANO	020SD001100-266100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITAN DE DOMINGUEZ CHAPAS	139,711	139,711	139,711	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	165	169	99%	SUBMINISTRO E INSTALACION DE 165.10 M.L. DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 200 MM (8"). CONSTRUCCION DE UN POZO DE VISITA DE 1.25 METROS DE PROFUNDIDAD CON BROCAL Y TAPA. CONSTRUCCION DE UN POZO DE VISITA DE 2.5 METROS DE PROFUNDIDAD CON BROCAL Y TAPA.
13201	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (S/3 CUR OTE ENTRE 5 AV. LA PRIMAVERA Y AV. PAPA LADAPAN)	20-Comitán de Domínguez	BARRIO CHICHMA BENITO JUAREZ	RURAL	020SD001100-346200EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHAPAS	106,469	106,469	106,469	29,775	28%	0	0	0	METRO LINEAL	228	137	60%	EXCAVACIONES A MANO, SUBMINISTRO Y COLOCACION DE 228.00 M.L. DE TUBERIA DE PVC 8" DE DIAMETRO Y LA CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X29 CMS. Y CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 EN PISO, MEDIA CANA Y TAPAS DE POLIETILENO
6276	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	20-Comitán de Domínguez	EJIDO BENES COMUNALES GAJA	RURAL	020SD001100-989100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITAN DE DOMINGUEZ CHAPAS	422,431	422,431	422,431	211,215	50%	0	0	0	METRO LINEAL	614	614	100%	AMPLIACION DE 614.30 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO DE 200 MM(8") DE DIAMETRO DE SERIE 26 UY CONSTRUCCION DE 4 POZOS DE VISITA CON BROCALES Y TAPAS DE POLIETILENO.
66821	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SD.- ALCANTARILLADO, G2.- AMPLIACION, 01.- SANITARIO	23-Chamula	CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN SEBASTIAN	RURAL	020SD001100-936100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	336,573	336,573	336,573	331,053	98%	0	0	0	METRO LINEAL	487	487	100%	
66563	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SD.- ALCANTARILLADO, G2.- AMPLIACION, 01.- SANITARIO	23-Chamula	CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN	RURAL	020SD001100-936100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	408,000	408,000	408,000	121,800	30%	0	0	0	METRO LINEAL	416	416	100%	
09457	AMPLIACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	28-Chapulta	BARRIO MORELOS	URBANO	028-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	674,791	674,791	674,791	674,791	100%	0	0	0	METRO LINEAL	612	612	100%	
75102	AMPLIACION DEL SBTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-Ei Porvenir	BARRIO LOS PEREZ EL PORVENIR	RURAL	802001V0030-907	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,047,750	785,620	785,720	314,328	40%	0	0	0	METRO LINEAL	1,082	318	30%	
71913	AMPLIACION DEL SBTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-Ei Porvenir	BARRIO PNO SOLO EL PORVENIR	RURAL	802001V0030-907	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,134,624	850,968	850,968	340,387	40%	0	0	0	METRO LINEAL	1,295	388	30%	

1388	INTRODUCCION DE 2A. ETAPA DE DRENAJE SANITARIO	54-Escuintla	EIDO SAN FELPE TZAPPA	RURAL	0348D001000 H100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS	-	2,773,183	2,773,183	2,310,969	1,918,682	69%	0	0	METRO LINEAL	4	3	74%	ALMES DE SEPTIEMBRE SE HA PAGADO LA SEGUNDA ESTIMACION
6231	AMPLIACION DE 400 METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	49-Itzapangaya	FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR	URBANO	99013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	612,741	492,569	492,569	492,569	100%	0	0	METRO LINEAL	400	0	0%	EL MONTO REAL DE LA OBRAS ES POR UN IMPORTE DE \$626,298.10 Y SE REDONDEO A LA CANTIDAD DE \$626,298.00.
7633	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	52-La Libertad	COLONIA CHACAMAX	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHAPAS	-	719,726	719,726	719,726	719,726	100%	0	0	METRO LINEAL	770	770	100%	
6978	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE 6A ETAPA	53-Las Margaritas	RANCHERIA EL PROGRESO	RURAL	FISM0007203 08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	1,015,607	304,682	304,682	304,682	100%	0	0	METRO LINEAL	1,398	839	60%	
7927	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	67-Cosingo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EAS040002 H610001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSINGO CHAPAS	-	411,372	411,372	411,372	123,728	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE REALIZO LA MODIFICACION CON EL PROPOSITO DE TENER LOS MISMOS DATOS DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL EN LOS RUBRO DE TIPO DE GASTO, POR EL CUAL EN EL DISTRITO DEL GASTO NO SE TIENE OPCION RELACIONADA AL GASTO, DE IGUAL FORMA SUCEDE CON LA UNIDAD DE MEDIDA.
1994	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	73-Panque	COLONIA UNITARIA DE LOS TRABAJADORES	URBANO	138	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	558,150	558,150	558,150	0	0%	0	0	METRO LINEAL	983	0	0%	
1586	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	73-Panque	COLONAS LOS ROBLES	RURAL	137	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	523,024	523,024	523,024	0	0%	0	0	METRO LINEAL	668	0	0%	
2502	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	73-Panque	BARRIO MONTE BELLO COL PAKALNA	URBANO	983	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	396,961	396,961	396,961	0	0%	0	0	METRO LINEAL	605	0	0%	
1699	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	78-Pueblo Nuevo Soleshuacan	SONORA	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	1,990,967	1,990,967	0	200,628	10%	0	0	METRO LINEAL	2,278	1,800	79%	
6094	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	82-Sabo de Agua	COLONIA S DE MAYO	URBANO	8020198410 H640016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	300,000	30%	0	0	OBRA	1	0	30%	
2886	AMPLIACION DE DRENAJE	8-Angel Alberto Costo	EIDO NUEVA PALESTINA	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	METRO LINEAL	3,439	3,439	100%	SE MODIFICARON LAS METAS DEL PROYECTO, YA QUE SE DESOL NO LO HA VALIDADO
2750	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	8-Angel Alberto Costo	R GUADALUPE CAB MUNICIPAL	URBANO	08-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	300,000	300,000	300,000	120,000	40%	0	0	METRO LINEAL	381	152	40%	
2891	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	8-Angel Alberto Costo	BARRIO EMILIANO ZAPATA CAB MUNICIPAL	URBANO	08-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	372,960	372,960	372,960	74,593	20%	0	0	METRO LINEAL	408	82	20%	
2587	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	101-Tzapatan	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02200101000 H6200EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPICATAN CHAPAS	-	300,264	300,264	300,264	99,000	30%	0	0	METRO LINEAL	605	284	32%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$300,263.63
6367	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	100-Tapilula	COL LACANDELARIA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPILULA	-	427,200	427,200	427,200	366,219	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, YA QUE HUBO VOLUMENES DE OBRAS QUE NO FUERON EJECUTADOS Y NO FUERON PAGADOS
13621	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA	103-Tzapanga	BARRIO GUADALUPE	RURAL	99403053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	346,600	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	275	0	0%	
34315	REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	104-Tla	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0801	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO TILA CHAPAS	-	1,712,328	1,369,862	1,369,862	513,698	37%	0	0	POZOS	15	5	30%	
342	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	105-Tonalá	FRACCIONAMIENTO EL PRADO CAB MUNICIPAL	URBANO	097-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS	-	1,471,862	1,471,862	1,471,862	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,321	0	0%	OBRA NO INICIADA
355	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE (EJ. ALBERTO PINEDA)	105-Tonalá	EIDO ALBERTO PINEDA	RURAL	097-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS	-	1,280,507	840,338	840,338	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,036	0	0%	OBRA NO INICIADA
43368	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE PVC	108-Tuata Guzman	COLONIA C C T	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	1,250,039	1,250,039	362,817	362,817	28%	0	0	METRO LINEAL	2,760	0	0%	
39554	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	108-Tuata Guzman	COLONIA LAS GRANJAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	71,168	71,168	21,360	21,360	30%	0	0	METRO LINEAL	102	0	0%	
39496	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	108-Tuata Guzman	COLONIA PATRIA NUEVA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	67,040	67,040	20,111	20,111	30%	0	0	METRO LINEAL	163	0	0%	
39566	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	108-Tuata Guzman	COLONIA PATRIA NUEVA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	586,270	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	575	0	0%	OBRA AUN NO INICIADA.
70296	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	113-Vanustaro Carranza	BARRIO SAN SEBASTIAN	URBANO	108-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	17,250	17,250	16,935	16,935	98%	0	0	SED	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN DOCUMENTO POR SER UN ESTUDIO Y PROYECTO, PERO NO APARECE ESTE CONCEPTO, POR ESO TOMO LA RED COMO TAL.
78893	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	113-Vanustaro Carranza	BARRIO SAN SEBASTIAN	URBANO	108-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	171,424	171,424	51,427	51,427	30%	0	0	METRO LINEAL	269	78	30%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT
40735	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	115-Villa Cocho	POBLADO VILLACORZO	URBANO	107-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	-	476,670	476,670	476,670	319,619	67%	0	0	METRO LINEAL	527	0	0%	
63950	REHABILITACION DE DRENAJE	116-Villalones	EJ DR DOMINGO CHANDONA RECTOR II	RURAL	FISM H04493208	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLALONES CHAPAS	-	283,527	283,527	283,527	0	0%	0	0	METRO LINEAL	475	0	0%	NO DE OBRA 108-03-0087 FISM

7923	REHABILITACION DE DRENAJE	16-Villaflores	POBLADO VILAFLORES	URBANO	FISM-900230/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES CHAPAS							591,275	591,275	591,275	423,711	72%	0	0	METRO LINEAL	3,215	2,251	70%	NO DE OBRA 108-03-0040 FISM
8476	REHABILITACION DE DRENAJE	16-Villaflores	POBLADO VILAFLORES BARRIO SAN MARTIN	URBANO	FISM-90046/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES CHAPAS							323,378	323,378	323,378	0	0%	0	0	METRO LINEAL	276	0	0%	NO DE OBRA 108-03-0096 FISM
84027	REHABILITACION DE DRENAJE	16-Villaflores	VILAFLORES BARRIO SANTA CATERINA	URBANO	FISM-90046/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES CHAPAS							344,193	344,193	344,193	0	0%	0	0	METRO LINEAL	281	0	0%	NO DE OBRA 108-03-0092 FISM
8990	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	16-Villaflores	EJ BENITO JUAREZ SECTOR III	RURAL	FISM-90030/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES CHAPAS							300,728	300,728	300,728	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	NO DE OBRA 108-03-0056 FISM
8959	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	16-Villaflores	EJ JESUS MARIA GARZA SECTOR IV	RURAL	FISM-90029/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES CHAPAS							310,159	310,159	310,159	310,159	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NO DE OBRA 108-03-0055 FISM
84129	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	16-Villaflores	POBLADO VILAFLORES FRACC NAMBINGUA	URBANO	FISM-90046/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES CHAPAS							251,816	251,816	251,816	0	0%	0	0	METRO LINEAL	365	0	0%	NO DE OBRA 108-03-0096 FISM
83498	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE	16-Villaflores	EJ JESUS MARIA GARZA SECTOR II	RURAL	FISM-90046/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES CHAPAS							351,218	351,218	351,218	0	0%	0	0	METRO LINEAL	377	0	0%	NO DE OBRA 108-03-0099 FISM
83365	REHABILITACION DEL DRENAJE	16-Villaflores	EJ VILLAHALGO SECTOR III	RURAL	FISM-90039/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES CHAPAS							352,038	352,038	352,038	0	0%	0	0	METRO LINEAL	550	0	0%	NO DE OBRA 108-03-0091
8161	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	14-Berrocal	BERROCAL	URBANO	0125003100 228101 CA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL							254,559	254,559	254,559	254,559	100%	0	0	METRO LINEAL	239	239	100%	Esta obra se ejecuta con mezcla de recursos entre este H. Ayuntamiento (FISM) y la Secretaría de Desarrollo Social (SABITAT), en este informe únicamente se reporta la aportación municipal, tanto económica como de meta.
9713	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	16-Cacahoatán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL							560,638	73,803	73,803	73,803	100%	0	0	METRO LINEAL	1,547	400	26%	REHAB. DE 1347 ML. DE DRENAJE, A BASE DE TUBERIA PVC ALCANTARILLA DE 8" Y 10" DIAM. REPOSICION DE CONCRETO Y RIEGO DE EMULSION
26812	REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	16-Cacahoatán	BARRIO ALVARO OBREGON	URBANO	BNC_0015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL							554,468	511,194	511,194	511,194	100%	0	0	METRO LINEAL	659	659	97%	ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO DE BANORIAS
4669	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-Cataja	CAB MPAL BARRIO SAURADO CORAZON	URBANO	FISM-000117-2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CATAJAJA CHAPAS							80,854	78,538	78,535	78,538	100%	0	0	METRO LINEAL	75	75	100%	
4698	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-Cataja	CAB MPAL COLONIA LA LAGUNA	URBANO	FISM-000108-2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CATAJAJA CHAPAS							290,231	312,489	312,489	312,489	100%	0	0	METRO LINEAL	289	289	100%	
1128	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, SA. OTE ENTRE 6A. SUR Y LIBRAMIENTO	18-Cintalapa	BARRIO SANTA CECILIA	URBANO	MCC-033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CINTALAPA CHAPAS							170,563	170,563	170,563	10,000	6%	0	0	METRO LINEAL	248	20	8%	REHABILITACION DE 247.80 ML. CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 10" 10" DESCARGAS DOMICILIARIAS 04 POZOS DE VISITA
1117	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE, BARRIO SAN MARTIN	18-Cintalapa	BARRIO SAN MARTIN	URBANO	MCC-028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CINTALAPA CHAPAS							114,102	114,102	114,102	15,000	13%	0	0	METRO LINEAL	350	23	6%	38679 ML. DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO
8641	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE (AV. LAS JACARANDAS ENTRE 8A. SUR OTE Y CALLE LOS ROBLES, CALLE LOS ROBLES ENTRE AV. LOS PINOS Y AV. JACARANDAS)	20-Comitán de Domínguez	BARRIO LAS CHILCAS	URBANO	0205003100 57620EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITAN DE DOMINGUEZ							77,232	77,232	77,232	77,232	100%	0	0	METRO LINEAL	163	163	100%	REHABILITACION DE DRENAJE CONSISTENTE EN SUBMINISTRO E INSTALACION DE 163.40 ML. DE TUBERIA DE ADS DE 10" DE OS-65 162.20 MM. 10M.
1979	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO	20-Comitán de Domínguez	BARRIO SAN JOSE	URBANO	0205003100 80190EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHAPAS							675,000	675,000	675,000	307,500	50%	0	0	METRO LINEAL	725	580	80%	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE 7247.80 ML. DE TUBERIA TIPO ADS DE 15" N. 12 PLUVIAL SERIE 86 Y CONSTRUCCION DE 20 POZOS DE VISITA
7691	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN FRANCISCO	21-Copainalá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	521030012	GOBIERNO	OTROS	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS							789,604	789,604	777,342	777,342	99%	0	0	METRO LINEAL	100	98	98%	DEBERIAN DE ANEXAR UN RECUADRO PARA LOS CENTAVOS
14288	REHABILITACION DE 350 ML DE DRENAJE SANITARIO DE LA 9A. CALLE PTE. NTE.	33-Chicomucel	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOMUCEL CHAPAS							170,628	51,188	51,188	51,188	100%	0	0	METRO LINEAL	350	113	33%	REHABILITACION DE 350 ML DE DRENAJE SANITARIO DE LA 9A CALLE PRE NTE.
14423	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA NUEVO MILENO.	34-Escuintla	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0345003100 7610EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS							216,037	216,037	216,037	21,357	9%	0	0	METRO LINEAL	350	350	97%	ES UNA OBRA POR ADMINISTRACION
8946	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	37-Frontera Hidalgo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0355003100 11620EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS							141,722	127,550	127,550	81,016	64%	0	0	METRO LINEAL	96	90	93%	NINGUNA
64790	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	41-Huixtla	CANTON EL ARENAL	RURAL	EA0300012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL							639,530	200,000	200,000	191,869	96%	0	0	METRO LINEAL	555	166	30%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL EN TRAMITE
64657	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (CANTON LA UNION)	41-Huixtla	CANTON LA UNION	RURAL	EA0300010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL							1,356,181	1,000,000	1,000,000	906,556	91%	0	0	METRO LINEAL	2,157	1,800	83%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL EN TRAMITE
63550	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	41-Huixtla	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	940-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL							907,817	907,817	907,817	856,584	95%	0	0	METRO LINEAL	558	558	100%	
14587	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	41-Huixtla	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	94030002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL							735,743	735,743	735,743	655,173	89%	0	0	METRO LINEAL	400	246	61%	
9032	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	47-Juxtlá	LA LAGUNA	RURAL	947-30012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOL CHAPAS							2,797,628	2,797,628	2,797,628	2,797,628	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA PRESENTE OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL CREDITO OTORGADO POR BANORIAS, S.N.C. EL CUAL SE LIQUIDARA CON RECURSOS DEL F.I.S.M. 2008, 2009 Y 2010.
8985	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO CENTRO)	47-Juxtlá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	947-30005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOL CHAPAS							150,231	150,231	150,231	150,231	100%	0	0	METRO LINEAL	90	90	100%	LA PRESENTE OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL CREDITO DE BANORIAS, EL CUAL SERA LIQUIDADO CON RECURSOS DEL F.I.S.M. 2008, 2009 Y 2010.

2747	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	49-La Concordia	EJIDO AMBAR DE ECHEVERRIA	RURAL	9000000000 90000017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				800,000	800,000	940,000	240,000	30%	0	0	0	METRO LINEAL	833	500	60%	LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BASE DE 799.40 ML DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO DE ALTA DENSIDAD. POZOS DE VISITA DEBIDAMENTE TERMINADOS CON BROCAL Y TAPA DE CONCRETO. 34.50 ML DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 8" DE DIAMETRO EN CRUCES DE ALCANTARILLADO. 80.00 RESCARGAS SPHILACABAS A BASE DE TUBO DE PVC DE 6" DE DIAMETRO. SILLETA Y CODO DE PVC DE 4X3/4" DE DIAMETRO. MURO DE MAMPOSTERIA PARA PROTECCION DE TUBERIA DE PVC. MURO CABECEROS PARA ALCANTARILLADO Y TUBO DE CONCRETO PARA ALCANTARILLADO.	
1440	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	49-La Concordia	EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRIA	RURAL	9000000000 90000013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,028,308	1,028,308	1,028,308	1,028,308	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,164	1,164	100%	EL MONTO TOTAL ES DE \$ 1,028,308.80 LA OBRA YA ESTA TERMINADA. LA EXCAVACION ES A MANO PARA SANJAS EN MATERIAL "B". CON TUBERIA DE PVC DE 80 MM (4") DE DIAMETRO C.A. 80X40 ML DE TUBERIA DE PVC DE 200 MM (8") DE DIAMETRO CON BALAJE DE 150 MM (6") DE DIAMETRO. 18 REGISTROS DE ALBAÑAL CON MAMPOSTERIA DE TABIQUE. 14 TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE FIERRO FUNDIDO Y LIMPEZA DE FOSA SEPTICA.	
9297	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA	49-La Concordia	EJIDO IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	9000000000 90000023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,000,000	881,486	881,486	881,486	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$ 1,000,000.00 PERO LO UTILIZADO HASTA AHORITA ES DE \$881,486.56 Y LA REHABILITACION SERA A BASE DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO SERIE 25. POZOS DE VISITA. DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO. SILLETAS. CODO DE 45 GRADOS POR 4" Y REGISTRO DE 40X40 CMS.	
9253	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE (2DA. ETAPA)	49-La Concordia	EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRIA	RURAL	9000000000 90000022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				800,000	751,152	751,152	751,152	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,234	1,160	93%	EL MONTO PAGADO ES DE \$ 751,152.00. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA A BASE DE 124 ML DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO DE ALTA DENSIDAD. POZOS DE VISITA DEBIDAMENTE TERMINADOS CON BROCAL Y TAPA DE CONCRETO. 18 REGISTROS DE ALBAÑAL CON MAMPOSTERIA DE TABIQUE. 14 TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE FIERRO FUNDIDO Y LIMPEZA DE FOSA SEPTICA.	
896	REHABILITACION DE LOSA Y CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PALACIO MUNICIPAL	55-Las Margaritas	PALACIO MUNICIPAL	URBANO	9580000420 98	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION N. VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS REGIONALES	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				711,653	213,555	213,555	213,555	100%	0	0	0	METRO LINEAL	854	483	85%		
5841	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO	73-Panisque	COLONA TIVAL	URBANO	184	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				609,034	609,034	609,304	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	561	0	0%		
1690	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	78-Pichucato	EJIDO PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				2,547,860	1,899,522	1,899,522	1,899,522	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,522	1,218	80%		
16637	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	78-Pichucato	EJIDO TECTUAPAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				2,830,478	1,930,010	1,930,010	1,930,010	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,094	2,168	70%		
16620	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	78-Pichucato	EJIDO TECTUAPAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				2,830,478	1,930,010	1,930,010	1,930,010	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,094	2,168	70%		
6302	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CAB. MPAL)	77-Pijapian	BARRIO SAN FRANCISCO	URBANO	6480001000 139190	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJAPIAN				1,262,039	1,262,039	1,262,039	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	461	409	90%		
6166	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	83-San de Agua	EJIDO JERUSALEN	RURAL	9000010800 9E40089	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO				1,411,804	1,411,804	1,411,804	679,937	48%	0	0	0	METRO LINEAL	1,165	563	48%		
7480	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE BELEM, MAZARENO, CHALCHUTAN, CHENALO, JERICO Y DAMASCO	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS				2,694,318	2,694,318	808,295	307,385	15%	0	0	0	METRO LINEAL	3,000	619	20%		
1848	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	93-Suchipa	BARRIO 5 DE MAYO	URBANO	99030001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHIPA				1,162,638	1,162,638	1,162,638	1,162,638	100%	0	0	0	METRO LINEAL	622	622	100%		
1859	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	93-Suchipa	COLONA PACU	RURAL	98030004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHIPA				1,238,414	1,142,425	1,142,425	1,142,425	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,152	1,039	92%		
4576	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO, 03	93-Tapachula	COLONA LAS AMERICAS 2	URBANO	9880001030 195106EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				507,752	507,752	507,752	152,088	30%	0	0	0	METRO LINEAL	785	0	0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS HABITAT FISM 2008. BE PAGADO EL 30% DE ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$ 152,088.00 CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008. PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA.	
4677	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	84-San Cristobal de las Casas	PREDIO SANTIAGO	RURAL	078-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS				800,000	800,000	300,000	275,048	35%	0	0	0	RELLENO SANITARIO	2,790	1,237	45%		
283	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	9-Angel Abrego Cozo	EJIDO QUERETARO	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%		
9431	MANTENIMIENTO DESARROLVO DEL CANAL PLUVIAL	85-Mazatlán	BARRIO MILENO II CABECERA MUNICIPAL	URBANO	OBRA VEINTINUEVE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,156,473	1,156,473	1,156,473	616,149	54%	230,036	0	0	0	CAGUNA	1	1	58%	
3919	CONSTRUCCION DE LETRINAS	102-Tehuacan	EJIDO SANTA ROSA	RURAL	003-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				786,208	786,208	786,208	408,899	52%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	29	14	55%		
3916	CONSTRUCCION DE 48 LETRINAS	102-Tehuacan	BARRIO ALTO	RURAL	98100049 98000008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				3,846,705	3,846,705	3,846,705	474,617	12%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	48	0	12%		
4040	CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES	115-Villa Cozo	EJIDO EL BETRO	RURAL	107-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				212,970	212,970	212,970	83,891	39%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	6	0	0%		
4040	CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES	115-Villa Cozo	EJIDO LINDA VISTA	RURAL	107-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO				186,879	186,879	186,879	186,867	98%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	5	0	0%		
4032	CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES	115-Villa Cozo	EJIDO SAN JUAN DE LOS ANGELES	RURAL	107-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILACORZO				283,960	283,960	283,960	0	0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	6	0	0%		
4048	CONSTRUCCION DE LETRINAS	115-Villa Cozo	NCP SAN FRANCISCO DE ABIS	RURAL	107-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO				194,124	194,124	194,124	162,847	84%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	14	0	0%		
9471	CONSTRUCCION DE LETRINAS	116-Villaflores	EJ 30 DE NOVIEMBRE	RURAL	FISM-90491-0208	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES CHAPAS				292,064	292,064	292,064	0	0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	10	0	0%	NO DE OBRA 108-03-0102 FISM	
9220	CONSTRUCCION DE LETRINAS	116-Villaflores	NCP LAS TRINITARIAS	RURAL	FISM-90251-0208	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES CHAPAS				182,530	182,530	182,530	0	0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	10	0	0%	NO DE OBRA 108-03-0070 FISM	
9300	CONSTRUCCION DE LETRINAS	116-Villaflores	RIA EL SABINO	RURAL	FISM-90238-0208	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES CHAPAS				109,518	109,518	109,518	0	0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	6	0	0%	NO DE OBRA 108-03-0071 FISM	
9046	CONSTRUCCION DE LETRINAS	117-Yajalon	CHUPAGUL	RURAL	4987	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				232,613	0	232,613	0	0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	25	0	0%		

9040	CONSTRUCCION DE LETRINAS	17-Yajalon	SHABEJA	RURAL	0876	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		370,381	0	370,381	0	0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	40	0	0%	
2229	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL POBLADO LA CANDELARIA	27-Chapa de Corzo	POBLADO CANDELARIA	URBANO	MCC/20/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE CORZO		372,130	372,130	223,381	223,381	60%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	15	0	40%	
2209	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COL. DBTRITO FEDERAL	27-Chapa de Corzo	COL. DBTRITO FEDERAL	URBANO	MCC/14/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE CORZO		928,980	928,980	507,517	507,517	60%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	31	25	81%	
5118	CONSTRUCCION DE 97 LETRINAS	31-Cholm	TERRA Y LIBERTAD	RURAL	MCC-25	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		610,135	610,135	610,135	500,207	85%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	27	24	89%	
5139	CONSTRUCCION DE 51 LETRINAS	31-Cholm	NUEVO PNO SUAREZ	RURAL	MCC-27	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		700,376	700,376	700,376	500,286	71%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	31	23	74%	
9211	CONSTRUCCION DE 47 LETRINAS	31-Cholm	CENTRO MALCHUM	RURAL	MCC-31	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		1,081,859	1,081,859	1,081,859	735,823	69%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	47	33	70%	
6303	CONSTRUCCION DE 46 LETRINAS	31-Cholm	SAN JUAN BAWITZ	RURAL	MCC-60	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,098,227	1,098,227	1,098,227	508,888	30%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	40	20	41%	
4916	CONSTRUCCION DE 76 LETRINAS	31-Cholm	SAGUR PALMA	RURAL	MCC-15	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		1,129,637	1,129,637	1,129,637	844,761	57%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	50	50	100%	
9277	CONSTRUCCION DE 79 LETRINAS (ERA ETAPA)	31-Cholm	PAMAL NAVIL	RURAL	MCC-34	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		1,566,038	1,566,038	1,566,038	490,811	30%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	70	39	43%	
5161	CONSTRUCCION DE 75 LETRINAS	31-Cholm	RANCHERIA YOCJA	RURAL	MCC-29	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		1,694,457	1,694,457	1,694,457	1,095,851	65%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	75	75	100%	
8428	CONSTRUCCION DE 81 LETRINAS	31-Cholm	LA VICTORIA	RURAL	MCC-70	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		1,808,131	1,808,131	1,808,131	542,439	30%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	81	0	0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INICIACION
7716	CONSTRUCCION DE LETRINAS	59-La Libertad	EL ESTRELLA DE BELEM JWA SECC	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHAPAS		204,000	204,000	204,000	204,000	100%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	12	12	100%	
6920	CONSTRUCCION DE 53 MODULOS DE SERVICIO SANITARIOS EDOLOGICOS	59-La Trinitaria	EJIDO CRISTOBAL COLOM	RURAL	099-03-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA		1,262,781	338,879	338,879	338,879	100%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	53	0	0%	
16390	CONSTRUCCION DE 48 LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS	6-Amatlan	RANCHERIA BENITO JUAREZ TRES POZOS	RURAL	99690000010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		903,949	758,951	758,951	758,951	100%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	48	39	81%	
16479	CONSTRUCCION DE LETRINAS	67-Ocosingo	NCP PATRIA NUEVA	RURAL	EA9H050000 398100078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOXINGO CHAPAS		1,740,194	1,740,194	1,000,000	0	0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	80	0	0%	
16437	CONSTRUCCION DE LETRINAS	67-Ocosingo	RANCHERIA LAS MARGARITAS	RURAL	EA9H050000 320100091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOXINGO CHAPAS		1,112,264	1,112,264	1,000,000	0	0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	1	0	0%	
3672	CONSTRUCCION DE LETRINA Y FOSAS SEPTICAS	73-Panajachel	RANCHERIA LA ESCONDIDA	RURAL	100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		407,186	407,186	407,186	0	0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	40	0	0%	
3698	CONSTRUCCION DE LETRINA Y FOSAS SEPTICAS	73-Panajachel	RANCHERIA SANTA CRUZ	RURAL	121	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		140,150	140,150	140,150	0	0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	12	0	0%	
3802	CONSTRUCCION DE LETRINA Y FOSA SEPTICA	73-Panajachel	EJIDO BERA	RURAL	127	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		256,952	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	22	0	0%	
3804	CONSTRUCCION DE LETRINA Y FOSA SEPTICA	73-Panajachel	EJIDO CUALTENEC CHANCALA	RURAL	128	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		922,692	280,000	280,000	0	0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	70	0	0%	
3741	CONSTRUCCION DE LETRINA Y FOSA SEPTICA	73-Panajachel	EJIDO EL DEBIERTO	RURAL	122	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		380,380	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	30	0	0%	
3652	CONSTRUCCION DE LETRINA Y FOSA SEPTICA	73-Panajachel	EJIDO EL PROGRESO	RURAL	115	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,744,934	530,000	530,000	0	0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	144	0	0%	
3886	CONSTRUCCION DE LETRINA Y FOSA SEPTICA	73-Panajachel	EJIDO LAGUNA EMILIANO ZAPATA	RURAL	132	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		233,930	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	20	0	0%	
3887	CONSTRUCCION DE LETRINA Y FOSA SEPTICA	73-Panajachel	EJIDO LOS CERRILLOS	RURAL	133	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		373,740	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	32	0	0%	
3889	CONSTRUCCION DE LETRINA Y FOSA SEPTICA	73-Panajachel	EJIDO LUIS I CABRERA	RURAL	131	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		291,991	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	25	0	0%	
3799	CONSTRUCCION DE LETRINA Y FOSA SEPTICA	73-Panajachel	EJIDO MONTE DE OLIVO	RURAL	126	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		221,913	70,000	70,000	0	0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	19	0	0%	
3790	CONSTRUCCION DE LETRINA Y FOSA SEPTICA	73-Panajachel	EJIDO NUEVO YAUALON	RURAL	124	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		291,991	90,000	90,000	0	0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	25	0	0%	
3748	CONSTRUCCION DE LETRINA Y FOSA SEPTICA	73-Panajachel	EJIDO SAN MATEO 2DA SECC	RURAL	123	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		210,233	210,233	210,233	0	0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	18	0	0%	
3797	CONSTRUCCION DE LETRINA Y FOSA SEPTICA	73-Panajachel	EJIDO SAN PEDRO	RURAL	125	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		233,930	233,930	233,930	0	0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	20	0	0%	
3808	CONSTRUCCION DE LETRINA Y FOSA SEPTICA	73-Panajachel	EJIDO VICTORICO GRAJALES	RURAL	129	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		291,991	291,991	291,991	0	0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	25	0	0%	
3811	CONSTRUCCION DE LETRINA Y FOSA SEPTICA	73-Panajachel	RANCHERIA SAN LUIS 2DA SECC	RURAL	130	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		116,796	116,796	116,796	0	0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	10	0	0%	
3844	CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSA SEPTICA	73-Panajachel	EJIDO AGUA BLANCA SERRANA	RURAL	114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,241,756	700,000	700,000	0	0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	166	0	0%	







7231	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-Turkey	BARRIO MAGISTERIAL CABECERA MPAL	URBANO	SE08100381 98E4001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	253,263	253,263	253,263	242,708	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	900	429	96%
8160	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-Turkey	CABECERA MPAL BARRIO SAN CRISTOBAL	URBANO	SE08100281 900901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	333,872	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	425	389	86%
7261	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-Turkey	ESPERANZA MORIZON	RURAL	SE08100381 98E4000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,820,581	1,300,000	1,300,000	1,111,769	86%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,099	2,200	75%
7645	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-Turkey	JULIAMI GRANDE	RURAL	SE08100981 98E4000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	690,773	500,000	500,000	496,865	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,318	1,053	80%
8259	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-Turkey	NUEVA ESPERANZA	RURAL	SE08100781 900906	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	498,955	420,000	420,000	395,547	94%	0	0	0	METROS CUADRADOS	968	535	80%
7649	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-Turkey	FACTUN	RURAL	SE08100581 98E4008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,856,365	700,000	700,000	610,732	87%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,606	1,100	42%
8242	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-Turkey	POBLADO AGUA AZUL	RURAL	SE08100381 900900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	791,500	600,000	600,000	591,475	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,791	1,300	73%
8050	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-Turkey	YEVALCHEN	RURAL	SE08100181 98E4092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	717,387	400,000	400,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,391	700	50%
3735	ADQUINADO DE ANDADOR	108-Tuxtla Gutierrez	COLONA POTRERO MIRADOR	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	76,484	76,484	76,484	76,484	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	83	83	100%
3960	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	108-Tuxtla Gutierrez	COLONA LAS CASITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,867,611	2,867,611	798,558	798,558	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,436	0	0%
3944	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	108-Tuxtla Gutierrez	FRACCIONAMIENTO CANDOX	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	699,615	699,615	209,884	209,884	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	750	0	0%
3929	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	108-Tuxtla Gutierrez	FRACCIONAMIENTO PARAISO 1	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	551,130	551,130	165,341	165,341	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	603	0	0%
3659	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	108-Tuxtla Gutierrez	COLONA ARROYO BLANCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,650,744	3,650,744	1,781,176	1,781,176	49%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,139	0	0%
3673	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	108-Tuxtla Gutierrez	COLONA ARROYO BLANCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,650,744	3,650,744	1,781,176	1,781,176	49%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,139	722	34%
3933	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	108-Tuxtla Gutierrez	COLONA SAN ISIDRO LABRADOR	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,254,882	2,254,882	923,521	923,521	41%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,207	0	0%
3943	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	108-Tuxtla Gutierrez	COLONA 24 DE MAYO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,483,403	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,771	0	0%
3957	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	108-Tuxtla Gutierrez	COLONA RENOVACION	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4,995,386	4,995,386	1,368,337	1,368,337	27%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,055	0	0%
3740	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO AGUA AZUL	108-Tuxtla Gutierrez	COLONA ALTOS DEL NORTE Y AGUA AZUL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7,337,324	7,337,324	4,390,386	4,390,386	59%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%
3734	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA	108-Tuxtla Gutierrez	COLONA INDUSTRIAL Y COLONA AZTECA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7,515,004	7,515,004	4,393,439	4,393,439	66%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%
9295	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	109-Tuxtla Chico	SECCION LA GRANJA	RURAL	109SE090330 19810EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	330,397	330,397	99,119	99,119	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	375	0	0%
9288	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	109-Tuxtla Chico	EJIDO MANUEL LAZOS	RURAL	109SE090330 16910EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,500,732	1,500,732	450,219	450,219	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,687	0	0%
9290	PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO	109-Tuxtla Chico	SECCION OMDA	RURAL	109SE090330 12810EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	750,367	750,367	300,087	300,087	43%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,398	628	45%
9282	PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO	109-Tuxtla Chico	SEGUNDA SECCION DE CAJON	RURAL	109SE090330 99910EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	416,520	416,520	416,520	416,520	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	611	611	100%
9285	PAVIMENTACION DE CALLES CON EMPEDRADO MIXTO	109-Tuxtla Chico	SEGUNDA SECCION DE IZAPA	RURAL	109SE090330 99910EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	910,898	910,898	403,763	403,763	44%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,330	1,100	47%
9291	PAVIMENTACION DE CALLES CON EMPEDRADO MIXTO	109-Tuxtla Chico	SEGUNDA SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	109SE090330 19810EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,401,702	1,401,702	420,510	420,510	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,341	0	0%
9720	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	11-Bajamal de Ocuilpan	EJIDO OJO DE AGUA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,079,551	1,510,686	1,510,686	1,510,686	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	566	566	100%
72073	CONSTRUCCION DE DOMO EN EL MERCADO MUNICIPAL	110-Tuxtla Gutierrez	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FFS-110-0000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	523,916	450,000	450,000	408,616	91%	0	0	0	METROS CUADRADOS	325	200	62%
7224	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA CASA EGDAL TRAMO HUETLA MOTONDILA	110-Tuxtla Gutierrez	EJIDO NUEVA TIENCOTTILIAN	RURAL	FISM-110-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	641,800	500,000	500,000	192,542	39%	0	0	0	METROS CUADRADOS	360	150	42%
8917	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA PARA LA AV. MATAMOROS ENTRE CALLES JUAREZ AYUNTAMIENTO Y LAZARO CARDENAS	110-Tuxtla Gutierrez	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FISM-110-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,124,720	1,124,720	1,124,720	1,124,720	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	207	207	100%
7397	CONSTRUCCION DE UNA AGENCIA RURAL	110-Tuxtla Gutierrez	RANCHERA EL MARGO BIENA VISTA	RURAL	FISM-110-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	287,120	150,000	150,000	86,136	57%	0	0	0	METROS CUADRADOS	240	135	56%
8959	CONSTRUCCION DE 203 ML DE EMPEDRADO MIXTO	110-Tuxtla Gutierrez	EJIDO VILLA HIDALGO	RURAL	FISM-110-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	616,156	616,156	616,156	605,488	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	203	190	94%
8973	CONSTRUCCION DE 384 ML DE EMPEDRADO MIXTO EN CALLE CENTRAL	110-Tuxtla Gutierrez	FRACCIONAMIENTO VILLA HIDALGO	RURAL	FISM-110-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	614,587	614,587	614,587	614,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	354	304	100%
8851	CONSTRUCCION DE 92 ML DE EMPEDRADO MIXTO EN CALLES TRAMO CAMINO GUADALUPE SANTA SOPA	110-Tuxtla Gutierrez	EJ GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FISM-110-0018	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	1,276,751	1,000,000	1,000,000	759,285	76%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,544	1,500	59%
8973	PAVIMENTACION DE AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE HIDALGO Y NICOLAS BRAVO	110-Tuxtla Gutierrez	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FISM-110-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	543,533	543,533	543,533	233,761	43%	0	0	0	METROS CUADRADOS	103	37	36%
7937	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	110-Tuxtla Gutierrez	EJIDO XOCHITLATEPEC	RURAL	FISM-110-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	616,156	616,156	616,156	331,594	54%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,348	700	52%
7136	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES AV. MIGUEL HIDALGO	110-Tuxtla Gutierrez	COL 29 DE DICIEMBRE	URBANO	FFS-110-0019	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	866,538	800,000	800,000	465,232	58%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,498	800	53%
7912	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ELOY RAMIREZ LOPEZ	110-Tuxtla Gutierrez	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FISM-110-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	620,408	620,408	620,408	792,300	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	205	190	93%
23453	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICOEN CALZADA SANTO DOMINGO	111-Tlalimal	BARRIO DE SANTO DOMINGO	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	408,903	408,903	408,903	408,903	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%
9296	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	112-Uruapan	EJIDO TALQUIAN	RURAL	112SE091030 99910EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA REGIONAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS	570,368	446,695	446,695	446,695	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
2975	PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO RUZ CORTINEZ CON CONCRETO HIDRAULICO	112-Uruapan	EJIDO 11 DE ABRIL	RURAL	112SE091030 99910EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA REGIONAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS	306,271	372,941	372,941	372,941	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	49	49	100%































































































8391	CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO: OJO DE AGUA LAS CRUCES - MIRAMORILLA	7-Amatempango de la Frontera	BARRIO MIRAMORILLA	RURAL	UB0219	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					462,630	138,791	138,791	138,791	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	85%	
8358	CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO: LAS CRUCES - HOJA BLANCA	7-Amatempango de la Frontera	BARRIO HOJA BLANCA	RURAL	UB0217	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					473,240	143,773	143,773	143,773	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
8316	PAYMENTACION DE CAMINO RURAL, CON MEZCLA ASFATICA, TRAMO: E.C. PLAN DE AYALA-CHORTALPA, E.C. BAJO AMACORTE, 10M. (2DA. ETAPA)	79-Dahuacan	REDES COMUNALES BAJO AMACORTE	RURAL											1,874,643	1,874,643	1,874,643	802,303	30%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	0%	ES PAYMENTACION PERO NO TIENGO ESA OPCION POR ESO LO DEJE COMO REHABILITACION, CHECAR SI PUEDE QUEDAR ASI
5875	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	73-Chinuc	VARIAS	RURAL	SN 2	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					1,500,000	42,939	42,939	42,939	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	0	0%	
1601	CONSERVACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE	73-Panquepa	EJIDO SAN ANTONIO CHAYPA	RURAL	159	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION N. VIVIENDA Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					316,141	316,141	316,141	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	8	0	0%	
1253	CONSERVACION DE 4.30KM DE CAMINO RURAL, TRAMO: E.C. A EJ. RICARDO FLORES MADON	73-Panquepa	EJIDO RICARDO FLORES MADON	RURAL	16	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION N. VIVIENDA Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					467,275	467,275	467,275	462,917	99%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
3236	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO DEL KM 6+000 AL KM 4+500	93-Sotenango	COLONA CARDENAS DEL RIO	RURAL	983 - 03 - 0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					874,628	874,628	874,628	497,463	50%	0	0	0	KILOMETROS	4	2	50%	
3956	REHABILITACION REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE CAMINO	102-Tehuacan	MATZAM	RURAL	RETIROPRET 8M11108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					5,699,713	5,699,713	5,699,713	3,899,101	60%	0	0	0	KILOMETROS	4	3	89%	
5281	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS	103-Tehuacan	EJIDO YEOPISCA	RURAL	09403005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					638,574	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	3	0	0%	
5266	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS AISLADOS	103-Tehuacan	TEOPISCA	RURAL	09403006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					300,802	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	7	0	0%	
16144	REHABILITACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, TRAMO: CRUCERO DE JONIBTE, RAYA TABASCO	104-Tila	CARMEN SA SECCION	RURAL	03020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUA CHAPAS					2,333,622	1,866,997	1,866,997	1,538,163	82%	0	0	0	KILOMETROS	14	9	86%	
336	REHABILITACION DE CAMINO	105-Tonalá	EJIDO BOSQUES DE LAS LOMAS	RURAL	097-03-0013	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION N. VIVIENDA Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS					988,639	988,639	988,639	209,592	30%	0	0	0	KILOMETROS	3	0	0%	EN ESTA OBRA SE OTORGO EL 30% DE ANTECPO PARA SU INICIO, REFLEJANDO EL MONTO COMO EJERCIDO EN ESTE INFORME.
71852	REVESTIMIENTO DE CAMINO (EN TRAMO EL CARCAJAL- NUEVO ANTONIO)	113-Venustiano Carranza	EJIDO NUEVO ANTONIO	RURAL	106-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					918,362	918,362	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	7	0	0%	ESTA OBRA AUN NO SE HA INICIADO.
4633	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO EC. EJIDO IGNACIO ZARAGOZA- EJ. PALONAL	17-Cajalapa	EJIDO PALONAL	RURAL	FISM 903110008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAJALAPA CHAPAS					1,183,811	1,183,811	1,183,811	1,183,811	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
1609	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, RANCHERIA SAN JOAQUIN	18-Cholulpa	RANCHERIA SAN JOAQUIN	RURAL	MCC-037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CENTALAPA CHAPAS					38,160	38,160	38,160	100	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	76%	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO PUENTE CENTALAPA-RANCH. SAN JOAQUIN 1.38 KM.
9605	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO CRUCERO CRUZ GABRIEL A RANCHERIA CRUZ GABRIEL, KM. 6+000 AL KM. 5+000 Y BORDO, 2+000 Y TRAMILLO 100	31-Chiön	RANCHERIA CRUZ GABRIEL	RURAL	MCC-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL					2,784,689	2,784,689	2,784,689	835,378	30%	0	0	0	KILOMETROS	9	7	76%	
4653	REHABILITACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	31-Chiön	BAPAXILA	RURAL	MCC-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL					2,196,042	2,196,042	2,196,042	1,082,531	49%	0	0	0	KILOMETROS	4	3	72%	
4895	REHABILITACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	31-Chiön	COLOTEEL	RURAL	MCC-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL					846,691	846,691	846,691	601,940	71%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
4887	REHABILITACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 6.00 MTS Y 4.20 MTS	31-Chiön	TEJUALA	RURAL	MCC-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL					2,311,289	2,311,289	2,311,289	1,890,241	73%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
38612	REVEST. DE CAMINO RURAL, TRAMO E.C. CAZATONAL DE JUAREZ A EJIDO 18 DE ABRIL	39-Huixtla	EJIDO 18 DE ABRIL	RURAL	UB021100256 100EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION N. VIVIENDA Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA					1,254,523	1,254,523	1,254,523	378,368	30%	0	0	0	KILOMETROS	4	1	30%	
16152	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	39-Huixtla	EJIDO NUEVA REFORMA	RURAL	UB02100196 100EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION N. VIVIENDA Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA					726,546	726,546	726,546	664,879	92%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
53700	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO KULLIMO SAN PEDRO COTZILNAM, COMUNIDAD SAN PEDRO COTZILNAM	4-Aldama	COMUNIDAD SAN PEDRO COTZILNAM	RURAL	UB021030116 103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA CHAPAS					305,982	301,193	301,193	301,193	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	UB. CAMINOS RURALES Y PUENTES. 02. CONSERVACION, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO KULLIMO, SAN PEDRO COTZILNAM, 702 METROS LINEALES.
83728	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO TRAMO HOTEL ALICIA GARITA EL HUETAY	61-Huixtla	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EA0300008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					412,387	412,387	412,387	372,420	90%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL EN TRAMITE
8620	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO PLAN DE AYALA - ZAPOTILLO	64-Itzapa	ZAPOTILLO	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					214,114	160,588	160,588	82,212	51%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	51%	
27682	REHABILITACION DE 2.8 KMS DE CAMINO RURAL, TRAMO E.C. PUEBLO JUARE- NICOLAS BRAVO 2DA. SECCION. COL. EMANCPACION	68-Juarez	COLONA EMANCPACION	RURAL	6SR02NF098 903058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS					1,369,701	1,369,701	1,369,701	1,150,691	84%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	97%	
27669	REHABILITACION DE 4.8 KM DE CAMINO RURAL, TRAMO: E.C. EL TRUINFO RA. SATELITE RA LAS MERCEDITAS	68-Juarez	COLONA LAS MERCEDITAS	RURAL	6SR02NF098 903048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS					1,407,734	1,407,734	1,407,734	1,171,001	83%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	88%	
35726	REHABILITACION DE 5.8 KM DE CAMINO RURAL, TRAMO: RIA LA LIBERTAD TERA SECC ENTROQUE JUAREZ A OSTUACAN	68-Juarez	LA LIBERTAD TERA SECCION	RURAL	6SR02NF098 903068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS					1,690,898	1,690,898	1,690,898	504,268	30%	0	0	0	KILOMETROS	5	2	30%	
33968	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE 2.80 KM, CON RECARQUES, RASTREO Y CONFIGURACION DE CUNETAS	69-La Concordia	EJIDO COLORES JALTENANGO	RURAL	90000000009 90000006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					122,522	122,522	122,522	122,522	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE \$ 1.71.522.77 PERO EN EL BMSRADO PROGRAMADO Y EJERCIDO NO SE ACEPTO LOS 37 CENTAVOS ASI QUE AGUI HAGO LA AJLACION, ESTA OBRA ESTA AL 100% CON UN RASTREO EN 2.80 KM. RECARQUE DEL CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DE 20 CM DE ESPESOR Y UN ANCHO DE CALZADA DE 6.00 MTS.
43380	REVESTIMIENTO DE CAMINO	69-La Concordia	RANCHERIA LAS TORONJAS	RURAL	90000000009 90000021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	EL KILOMETRAJE TOTAL ES DE 5.10 PERO LA MITAD DEL RECURSO FUE TOMADA DEL FPM 2007 Y EL REVESTIMIENTO ES A BASE DE MATERIAL MEJORADO Y PRODUCTO DE BANCO. LA OBRA YA ESTA TERMINADA.
7774	REHABILITACION DE CAMINO	69-La Libertad	RANCHERIA EL CHINCHAL	RURAL	9013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHAPAS					201,000	201,000	60,300	60,300	30%	0	0	0	KILOMETROS	3	1	30%	
7768	REHABILITACION DE CAMINO	69-La Libertad	RANCHERIA EL SHOTAL	RURAL	9012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHAPAS					402,000	402,000	120,600	120,600	30%	0	0	0	KILOMETROS	6	2	30%	
85481	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (ADQUISICION DE 7 METROS LINEALES DE CONCHAS)	64-Lanquar	TEJUALCO	RURAL	UB021300832 401	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO					17,669	17,669	17,669	17,669	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA DEBERIA SER METROS LINEALES Y NO LO TIENE, DEBERIA TENER OPCIONES PARA QUE NOSOTROS PODAMOS CREAR LAS UNIDADES DE MEDIDA SEGUN NUESTRA NECESIDAD
40170	REHABILITACION DE 4.52 KMS DE CALLES	69-La Trinitaria	EJIDO UNION JUAREZ	RURAL	999-03-0001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION N. VIVIENDA Y TRANSPORTE B	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA					1,142,967	1,142,967	1,142,967	1,142,967	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	LA OBRA TIENE UN AVANZE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
10005	REHABILITACION DE CAMINO EJIDO ALBORNOS DE ZAPATA II AL EJIDO LA PAJAL, TRAMO 6+000 AL 4+700	69-La Trinitaria	EJIDO PAJAL II	RURAL	099-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA					1,072,522	904,121	1,072,522	904,121	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	4	90%	
46426	REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE	69-La Trinitaria	EJIDO EL PROGRESO	RURAL	999-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TRINITARIA					1,286,317	1,210,316	1,210,316	1,210,316	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
61491	REVESTIMIENTO DE CAMINO	67-Mapastepec	COMUNIDAD LOS LIMONES	RURAL	EAUB0201300 1800C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC					402,528	402,528	402,528	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	7	0	0%	
4811	REHABILITACION DE CAMINO E.C. EJIDO GUADALUPE MIRAMOR A EJIDO NUEVA ESPERANZA, KM. 6+000 AL KM 5+000	58-Maravilla Tenepapa	EJIDO NUEVA ESPERANZA	RURAL	06UB0201000 909100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEPAPA CHAPAS					2,395,278	2,395,278	2,395,278	2,395,278	100%	0	0	0	KILOMETROS	50	50	100%	OBRA TERMINADA.
4837	REHABILITACION, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	58-Maravilla Tenepapa	EJIDO MONTE CRISTO RIO ESCONDIDO	RURAL	06UB0201000 978100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEPAPA CHAPAS					2,724,698	2,724,698	2,724,698	2,265,474	83%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	88%	OBRA EN PROCESO
75789	REVESTIMIENTO Y AMPLIACION DE CAMINO A LA COLONA TRUINFO AGRARISTA	71-Dahuacana	TRUINFO AGRARISTA	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OJIMAMACINTA CHAPAS					1,228,160	736,698	1,228,160	736,698	100%	0	0	0	KILOMETROS	10	7	70%	OBRA EN EJECUCION
12747	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CAMINO TRAMO: E.C. LA LINDA VISTA A E.L. LAS DELICIAS 1RA. SECC.	73-Panquepa	EJIDO LAS DELICIAS 1RA. SECCION	RURAL	18	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION N. VIVIENDA Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					596,452	596,452	160,500	178,938	30%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	30%	SE TERMINARA EN EL MES DE OCTUBRE POR LAS LLUVIAS





6246	REHABILITACION DE APAROS	104-Tla	VARIAS	RURAL	98052	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	FOMENTO AGROPECUARIO		200,000	150,000	150,000	100,000	67%	0	0	TALLER		50	30	60%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON APAROS
INFRAESTRUCTURA FORESTAL																								
1191	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL VIERO MUNICIPAL	20-Comitán de Domínguez	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	52055030001 146200EA	DESARROLLO ECONOMICO	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COMITAN DE DOMINGUEZ		127,168	127,168	127,168	0	0%	0	0	VIVEROS		1	1	100%	SE CONSIDERA EN EL TIPO DE GASTO (INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL) DEBIDO A QUE NO EXISTE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA, DE USUAL MANERA SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA (VIVEROS) DEBIDO DE QUE NO EXISTE OBRA.	
1216	CONSTRUCCION DE PRESAS FILTRANTES DE PIEDRA ACOMODADA	20-Comitán de Domínguez	COMITAN DE DOMINGUEZ	RURAL	52055030001 146200EA	DESARROLLO ECONOMICO	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHAPAS		283,434	283,434	283,434	0	0%	0	0	VIVEROS		1,112	1,112	100%	SE CONSIDERA EN EL TIPO DE GASTO (INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL) DEBIDO A QUE NO EXISTE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA DE USUAL MANERA SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA (VIVEROS) DEBIDO DE QUE NO EXISTE METRO CUBICO.	
1733	HABILITACION DE ESPACIO (VIERO) PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES OCUPACIONALES PARA ADULTOS MAYORES EN LAS INSTALACIONES DEL HIF MUNICIPAL	20-Comitán de Domínguez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52055100100 146200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVENDA Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHAPAS		55,000	55,000	55,000	27,500	50%	0	0	VIVEROS		100	100	100%	SE CONSIDERA EN EL TIPO DE GASTO (INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL) POR QUE NO EXISTE ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS, TAMBIEN SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA (VIERO) POR QUE NO EXISTE METROS CUADRADOS, YA QUE LA OBRA CONSISTE EN HABILITACION DE UN ESPACIO DE 100 M2 CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE 50 M2 FORMADA CON 8 COLUMNAS CIRCULARES DE CONCRETO F-C-200 100CM PISO DE CONCRETO F-C-150 100CM TECHAMBRAS A BASE DE ESTRUCTURA DE MONTEN Y LAMINA GALVANIZADA O SIMILAR E INSTALACION ELECTRICA E HIDRAULICA Y HABILITACION DE 50 M2 EN EL EXTERIOR.	
INFRAESTRUCTURA PECUARIA																								
54715	CONSTRUCCION DE CERCAS CON MALLA CICLON PARA AVES ZONA BAJA	104-Tla	VARIAS	RURAL	98054	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	FOMENTO AGROPECUARIO		358,400	286,720	286,720	250,880	88%	0	0	GRANAS		8,800	7,700	88%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES DE MALLA CICLON
54793	CONSTRUCCION DE CERCAS CON MALLA CICLON PARA AVES ZONA MEDIA	104-Tla	VARIAS	RURAL	98060	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	FOMENTO AGROPECUARIO		240,000	192,000	192,000	134,400	70%	0	0	GRANAS		6,000	4,200	70%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES DE MALLA CICLON
6285	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES PARA GRANJAS AVICOLAS (VARIAS LOCALIDADES)	20-Comitán de Domínguez	COMITAN DE DOMINGUEZ	RURAL	52070010100 146200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVENDA Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COMITAN DE DOMINGUEZ CHAPAS		227,482	227,482	227,482	227,482	100%	0	0	GRANAS		619	619	100%	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES POR LO QUE SE REQUIERE 670 ROLLOS DE MALLA GALINERA DE 1'3X46X40 METROS; DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA EL 70% SERA CUBIERTO POR EL FSM Y EL 30% RESTANTE SERA APORTACION EN EFECTIVO Y MANDO DE OBRA DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. (SE INCLUDE EL LISTADO DE LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS).	
9620	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES Y ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS CON PASTOS MEJORADOS	20-Comitán de Domínguez	COMITAN CHAPAS	RURAL	52070010100 146200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVENDA Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHAPAS		63,140	63,140	63,140	63,140	100%	0	0	ESTABLECIMIENTOS		22	22	100%	SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA (ESTABLECIMIENTOS) DEBIDO DE QUE NO EXISTE HECTAREA.	
9621	CONSTRUCCION DE GRANJA PORCINA	20-Comitán de Domínguez	EJIDO SAN JOSE BERLIN	RURAL	52070010100 146200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVENDA Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHAPAS		20,830	20,830	20,830	20,830	100%	0	0	GRANAS		1	1	100%	SE CONSTRUBA UNA GRANJA DE 15X7 2 METROS, CON 10 ZAHURDAS DE 3X3, CON UN PASILLO DE 1.2 METROS DE ANCHO QUE OVIDE 5 ZAHURDAS EN AMBOS LADOS DE LA GRANJA, DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, EL FSM APORTARA LOS MATERIALES INDUSTRIALIZADOS, MIENTRAS QUE LOS PRODUCTORES APORTARAN MATERIALES DE LA REGION Y MANDO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA GRANJA.	
9622	CONSTRUCCION DE JAGUEYES (VARIAS LOCALIDADES)	20-Comitán de Domínguez	COMITAN DE DOMINGUEZ	RURAL	52070010100 146200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVENDA Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHAPAS		19,957	19,957	19,957	9,999	46%	0	0	BODEGAS		32	21	66%	SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA (BODEGAS) POR QUE NO EXISTE JAGUEYES	
9768	CONSTRUCCION DE VIERO MUNICIPAL	20-Comitán de Domínguez	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	52070010100 146200EA	DESARROLLO ECONOMICO	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHAPAS		660,901	660,901	660,901	87,418	13%	0	0	ESTABLECIMIENTOS		1	1	100%	SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA (ESTABLECIMIENTOS) DEBIDO DE QUE NO EXISTE OBRA.	
9825	CONSTRUCCION DE 40 JAGUEYES EN VARIAS LOCALIDADES	20-Comitán de Domínguez	COMITAN DE DOMINGUEZ	RURAL	52070010100 146200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVENDA Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHAPAS		112,700	112,700	112,700	25,880	23%	0	0	BODEGAS		40	19	48%	SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA(BODEGAS) POR QUE NO EXISTE JAGUEYES.	
MANTENIMIENTO																								
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																								
41139	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	118-Villa Cozco	EJIDO LA NUEVA UNION	RURAL	107-03-110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVENDA Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL HACIENDO		300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	ESTABLECIMIENTOS		50	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA	
59510	PROYECTO PRODUCTIVO PECUARIO	49-La Concordia	EJIDO BENTO JUAREZ	RURAL	50000000000 50000034	DESARROLLO ECONOMICO	URBANIZACION N. VIVENDA Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	GRANAS		1	1	100%	CON ESTE PROYECTO SE PREENDE INCREMENTAR Y MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS GRANJAS PECUARIAS, INCLUDE: OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA, LA ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS PARA QUE LA PRODUCTORA PERMITA TENER MEJORES INGRESOS ECONOMICOS QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SUS FAMILIAS, ASI MISMO LA PRODUCTORA PORTARA LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.	
54621	PROYECTO PRODUCTIVO PECUARIO	49-La Concordia	EJIDO RIZO DE ORO	RURAL	50000000000 50000033	DESARROLLO ECONOMICO	URBANIZACION N. VIVENDA Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	100%	0	0	GRANAS		1	1	100%	CON ESTE PROYECTO SE PREENDE INCREMENTAR Y MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS GRANJAS PECUARIAS, INCLUDE: OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA, LA ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PARA QUE LA PRODUCTORA LE PERMITA OBTENER MEJORES INGRESOS ECONOMICOS QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SUS FAMILIAS.	
GASTOS INDIRECTOS																								
ESTUDIOS DE FACILIDAD DE LAS OBRAS																								
92853	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIOS PUBLICOS	109-Tuxtla Chico	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	109SE110003 198100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVENDA Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL		1,100,000	1,100,000	930,000	300,000	30%	0	0	DOCUMENTO		1	0	0%	SE DIO UN ANTICIPO DEL 30% PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS.	
92846	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	109-Tuxtla Chico	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	109SD040035 985100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVENDA Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL		1,430,000	1,430,000	604,175	604,175	42%	0	0	DOCUMENTO		1	1	100%	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO (GESTION SOCIAL Y TECNICA) EN CABECERA MUNICIPAL.	
2289	UB 60 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DE CAMINO PUENTE NUEVO VEREDAS -CAPILLA -NUEVO TERREAL CON UNA LONGITUD DE 7.99 KM	55-Las Rosas	COMUNIDADES VARIAS	RURAL	UB 05	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHAPAS		161,000	80,500	80,500	80,500	100%	0	0	KILOMETRO		7	7	95%	
2217	UB 8 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DE CAMINO LLANCA-LAS LARAS-GANZOBITO-CAJON-LAS FORTUNA-LAS GUAYABAS CON UNA LONGITUD DE 6.89 KM	55-Las Rosas	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	UB 05	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS		138,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	KILOMETRO		6	6	95%	
2278	UB 8 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DE CAMINO SANTA ELDEBA-CHPILANAR-CRUZ MORALES-EL ZAPOTE-CHTAMA CON UNA LONGITUD DE 16.39 KM	55-Las Rosas	COMUNIDADES VARIAS	RURAL	UB 05	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHAPAS		236,600	117,300	117,300	117,300	100%	0	0	KILOMETRO		9	9	95%	
2228	UB 8 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DE CAMINO VALPALE-LA JACULPA-SAN ANTONIO EL PARAJE CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM	55-Las Rosas	COMUNIDADES VARIAS	RURAL	UB 05	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS		184,000	92,000	92,000	92,000	100%	0	0	KILOMETRO		8	8	94%	
26253	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	61-Mazatan	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FSM-009-2018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATAN CHAPAS		1,725,000	1,725,000	1,725,000	1,725,000	100%	0	0	ESTUDIO		1	1	100%	
67419	ESTUDIO Y PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO	69-Ocozacoatlán de Espinosa	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FMDFMF5M- 952008	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCCIDOCOAUTLA		500,002	500,002	500,002	0	0%	0	0	DOCUMENTO		1	0	0%	
42294	GASTOS INDIRECTOS, 61	59-Tlaxiuhalli	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	98U0701000 91800EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVENDA Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE DESARROLLO REGIONAL		2,868,064	2,868,064	2,868,064	1,836,705	64%	0	0	0	INFORME		1	0	0%	OBRA Y/O PROYECTO DEL 2018. GASTOS INDIRECTOS RECURSOS EJECUTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018.
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																								
14902	GASTOS INDIRECTOS	10-Atlixpa	AYUNTAMIENTO DE MIRABLA CHAPAS	URBANO	91U0701000 911111EA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL EN SALUD	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MIRABLA CHAPAS		473,216	473,216	180,000	180,000	38%	0	0	INFORME		100	39	39%	SE ENTREGA AL AÑO UN SOLO INFORME DE GASTOS INDIRECTOS
9913	GASTOS INDIRECTOS	20-Comitán de Domínguez	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	52070010000 146200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVENDA Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITAN DE DOMINGUEZ		1,919,397	1,919,397	1,919,397	986,171	51%	0	0	INFORME		1	0	31%	ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN EXCLUSIVAMENTE PARA LA OPERACION, SEGUIMIENTO, SUPERVISION, VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RANZO 3I, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD APLICABLES EN LA MATERIA, SE CONSIDERA EL DESTINO DEL GASTO EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS POR MOTIVO QUE ABARCA TODOS LOS DESTINOS DEL	
7834	GASTOS INDIRECTOS	21-Copalán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	021036015	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS DE GOBERNACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS		519,739	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	INFORME		100	48	48%	
75342	PRODM	22-Chimichán	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		127,246	63,623	63,623	63,623	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA		1	1	100%	
21865	GASTOS INDIRECTOS	28-Chenahé	CHENALHO	RURAL	08U0610000 219100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVENDA Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,620,807	1,620,807	1,620,807	976,752	60%	0	0	INFORME		1	1	60%	
71619	GASTOS INDIRECTOS	28-Chapulta	CHAPULLA	URBANO	906	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVENDA Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULLA CHAPAS		167,000	125,250	125,250	0	0%	0	0	INFORME		1	0	0%	
6281	ESTUDIO Y PROYECTO DE PUENTE VEHICULAR DE 60 MTS DE CLARO SOBRE EL RIO COBICITO	31-Chon	EJIDO COBOSTIC	RURAL	60C-56	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVENDA Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		496,679	496,679	496,679	149,003	30%	0	0	ACCION		1	0	0%	ESTE PROYECTO HASTA ESTE MOMENTO TIENE EL 30% DE AVANCE FISICO	
65279	GASTOS INDIRECTOS	33-El Porvenir	EL PORVENIR	RURAL	U9019000703 307	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		655,942	494,946	494,946	393,880	60%	0	0	INFORME		1	0	0%	LOS IMPORTES GENERADOS Y EJERCIDOS SON IGUALES DEBIDO A QUE NO SE REPORTO EL PRIMERO NI EL SEGUNDO TRIMESTRE.
75466	ASISTENCIA TECNICA (PRODM)	40-Huastán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09112008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVENDA Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTAN CHAPAS		460,634	460,634	324,000	324,000	66%	0	0	INFORME		100	60	60%		
69126	GASTOS INDIRECTOS	40-Huastán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09112008	DESARROLLO ECONOMICO	TOMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTAN		391,834	324,000	324,000	108,000	33%	0	0	INFORME		100	60	60%	
45464	GASTOS INDIRECTOS	6-Amatán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	95063000006	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS DE GOBERNACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO N		309,443	309,443	309,443	521,867	57%	0	0	INFORME		1	1	55%	
44074	GASTOS INDIRECTOS	77-Pulapán	PULAPAN	URBANO	EAU0101000 61111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVENDA Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE DESARROLLO REGIONAL		1,348,211	1,348,211	1,348,211	655,300	49%	0	0	INFORME		1	0	48%		
21647	GASTOS INDIRECTOS	78-Pueblo Nuevo Soledad	PUEBLO NUEVO SOLEDAD	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVENDA Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,078,569	1,078,569	0	263,944	24%	0	0	INFORME		1	0	0%	
33272	GASTOS INDIRECTOS	97-San Lucas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3004	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS DE GOBERNACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		264,198	200,000	264,198	180,000	68%	0	0	ASISTENCIA TECNICA		100	69	69%	EN PROCESO DE EJECUCION AL 100%, SE CONSIDERAN DENTRO DEL EXPENDITE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y DE MATERIAL DE OFICINA Y DE IMPRESION

3173	GASTOS INDIRECTOS	50-Simojovel	SMOJÓVEL DE ALLENDE	URBANO	UR010000981 91EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,019,584	1,019,584	1,019,584	908,428	56%	0	0	0	0	INFORME	1	1	99%		
1192	INTEGRACIÓN DE PROPIETAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS																								
	GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33	106-Tuxtla	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS	1,292,081	938,081	939,081	288,698	31%	0	0	0	0	INFORME	1	0	30%		
2384	LABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, SUPERVISION DE OBRAS Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL RAMO 33		111-Tzuculuc	TZUCULUC	URBANO	19	FIBS-FEIP	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL		392,970	392,376	392,376	392,376	100%	0	0	0	0	ABSORCIÓN	1	1	100%	LOS EXPEDIENTES ESTAN EN PROCESO
7526	GASTOS INDIRECTOS	22-Chahuohuican	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	25		URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	763,476	535,171	535,171	535,171	100%	0	0	0	0	OPERACIÓN	1	1	100%		
6357	GASTOS INDIRECTOS	29-Chicoasán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2		GOBIERNO	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	44,564	0	0	0	0%	0	0	0	0	INFORME	1	0	0%	SE ENVA TECHO FINANCIERO DE LA OBRA GASTOS INDIRECTOS HACIENDO LA ACLARACION QUE NO SE HA EJERIDO A UN RECURSO DE LA OBRA	
7746	GASTOS INDIRECTOS	50-La Libertad	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	9910		DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD	151,404	151,404	113,508	113,508	75%	0	0	0	0	INFORME	12	9	75%		
49720	GASTOS INDIRECTOS	59-La Trinitaria	LA TRINITARIA	URBANO	099-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA	2,148,733	1,396,472	2,148,733	1,396,472	100%	0	0	0	0	INFORME	1	0	0%		
2694	GASTOS INDIRECTOS (SERVICIOS PERSONALES Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL R33)	91-Mazatan	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FBM-019-2008	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MAZATAN CHAPAS	411,739	234,009	234,009	234,009	100%	0	0	0	0	INFORME	5	3	60%		
7782	GASTOS INDIRECTOS	70-Cobertura	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	607,740	607,740	607,740	330,073	54%	0	0	0	0	INFORME	1	1	50%		
2844	PAGO AL BANCO BANORIAS POR PRESTAMO OTORGADO AL MUNICIPIO PARA OBRAS FBM	73-Panque	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	148		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	12,955,662	12,955,662	12,955,662	7,773,409	60%	0	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%		
2487	GASTOS INDIRECTOS	88-San Juan Cancuc	SAN JUAN CANCUC	RURAL	SPDSC/FIB 9392008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,260,883	1,260,883	1,260,883	717,105	57%	0	0	0	0	INFORME	1	1	60%		
718	ASISTENCIA TÉCNICA (PRODM)	97-Sanuyupá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TEMAS DE SANJAPÁ	30,937	25,000	25,000	24,900	100%	0	0	0	0	INFORME	1	1	90%		
6218	SE TI MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS PARA LA SUPERVISION Y REALIZACION DE OBRAS	83-Las Rosas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS	700,000	520,096	520,096	520,096	100%	0	0	0	0	INFORME	10	10	100%		
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS:																								
4763	ABONO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE RECURSO DE BANORIAS		100-Tajubá	TAPULULA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	17	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	608,802	608,802	608,802	466,802	75%	0	0	0	0	PAGO	4	3	75%	ABONO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE RECURSO DE BANORIAS	
6807	GASTOS INDIRECTOS	100-Tajubá	TAPULULA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	16		ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	183,478	183,478	183,478	70,891	39%	0	0	0	0	INFORME	1	1	100%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL APOYO DE OBRAS PUBLICAS	
2782	GASTOS INDIRECTOS	102-Tehuacán	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	09303001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,676,090	1,676,090	1,676,090	1,267,087	75%	0	0	0	0	INFORME	1	1	75%		
5351	GASTOS INDIRECTOS (COMBUSTIBLE Y PAPELERIA)	104-Tla	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	08020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TILA	721,747	577,368	577,368	160,701	28%	0	0	0	0	ACCIÓN	10	3	30%		
6532	GASTOS INDIRECTOS	106-Totolapa	TOTOLAPA	URBANO	91		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	284,354	120,000	120,000	112,380	94%	0	0	0	0	ACCIÓN	284,534	112,380	39%	NINGUNA	
6939	COMISIONES BANCARIAS FAIS	13-Bella Vista	BELLA VISTA	URBANO	EALM0911000 44043	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BELLA VISTA CHAPAS	1,500	1,500	1,427	1,427	95%	0	0	0	0	PESOS	1,500	1,500	100%	LA OBRA CORRESPONDE A LAS COMISIONES BANCARIAS POR MOVIMIENTOS BANCARIOS	
1979	GASTOS INDIRECTOS	19-Cacahoatán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0009	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	741,884	528,756	528,756	528,756	100%	0	0	0	0	ACCIÓN	1	0	49%	CONTRATACION DE 4 SUPERVISORES DE OBRA, ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA SUPERVISION, COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE FOTOCOPIADO, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DESTINADOS A LA SUPERVISION Y PAGO DE COMBUSTIBLE	
3048	PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DE CAPITAL POR FINANCIAMIENTO DE BANORIAS	19-Cacahoatán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0021	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,768,700	2,472,508	2,472,508	2,472,508	100%	0	0	0	0	ACCIÓN	1	1	67%	ESTA OBRA ES PARA PAGAR LOS INTERESES Y CAPITAL GENERADOS POR EL PRESTAMO A BANORIAS. A PAGAR HASTA NOVIEMBRE 2016. OFICIO DE REGISTRO ESTA EN TRAMITE.	
2089	PAGO DE CAPITAL E INTERESES A BANORIAS S.N.C. SEGUN DECRETO 154	19-Cintalapa	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MCC-040	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CENTALAPA CHAPAS	7,874,613	7,874,613	7,874,613	7,874,613	100%	0	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	PAGO DE CAPITAL E INTERESES SEGUN DEUDA CONTRADA CON BANORIAS S.N.C. SEGUN DECRETO POR EL CONGRESO LOCAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2009	
7138	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	19-Coajola	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	018-03-0007	GOBIERNO	OTROS	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	78,750	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	0	PERSONA	1	1	100%		
369	GASTOS INDIRECTOS	25-Chajulutz'ab	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	918		DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	233,946	233,946	233,946	69,558	30%	0	0	0	0	INFORME	1	1	100%		
1919	GASTOS INDIRECTOS	3-Acapulcotepec	AACAPULCOTEPEC	URBANO	UR0108300156 200	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	588,229	588,229	588,229	281,000	48%	0	0	0	0	INFORME	1	0	0%	EL PRESENTE PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS EN CUANTO AL ACUMULADO DE LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE REFLEJA HASTA EL CIERRE DE EJERCICIO	
5544	GASTOS INDIRECTOS	54-Lancinán	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	US01010001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	696,897	696,897	696,897	526,583	59%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	70%		
1484	OT 04 DESARROLVE DEL RIO SHACK Y DE 9400 ML. DE CNALES PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES	55-Las Rosas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	OT04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHAPAS	416,050	336,163	336,163	336,163	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	9,400	9,400	100%		
1962	UP 91 92 SUELOS PRODM	55-Las Rosas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	UR0202	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS	407,402	167,681	167,681	167,681	100%	0	0	0	0	PERSONA	4	4	100%		
2691	SANEAMIENTO FINANCIERO (ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FBM)	91-Mazatan	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FBM-021-2008	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MAZATAN CHAPAS	686,040	343,020	343,020	343,020	100%	0	0	0	0	ACCIÓN	2	1	50%	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	
2874	GASTOS INDIRECTOS 2008	69-Ocozacoatlán de Esperanza	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	PMOPM/FBM 0262008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOATLAN	1,897,097	1,422,795	1,422,795	932,788	66%	0	0	0	0	INFORME	1	1	65%		
7643	ASISTENCIA TÉCNICA	91-Sabatilla	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RURAL	FBM020208	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	429,634	429,634	429,634	221,875	52%	0	0	0	0	INFORME	0	0	0%		
7644	DEFINICION Y CODICION DEL PLAN PAR EL DESARROLLO GENERAL	91-Sabatilla	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	FBM01-2008	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	859,269	859,269	859,269	510,006	59%	0	0	0	0	INFORME	0	0	0%		
4475	ASISTENCIA TÉCNICA (PRODM)	9-Angel Abreu Coto	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	098-03-0024	ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	254,048	254,048	254,048	190,336	75%	0	0	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	5	5	100%		
44823	CAPACITACION (PRODM)	9-Angel Abreu Coto	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	85	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84,883	84,883	84,883	42,342	50%	0	0	0	0	CURSO	6	3	50%		
4474	GASTOS INDIRECTOS	9-Angel Abreu Coto	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	098-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	508,096	508,096	508,096	381,072	75%	0	0	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	6	6	100%		
9279	GASTOS INDIRECTOS	91-Santa	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	GASTOS INDIRECTOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHAPAS	516,112	516,112	526,880	526,880	63%	0	0	0	0	INFORME	100	79	79%	EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN VALIDACION PARA SU EMISION DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL	
5228	GASTOS INDIRECTOS	92-Socotlán	POBLADO SOCOTLANENGO	URBANO	093-03-0001	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	669,081	669,081	669,081	278,439	42%	0	0	0	0	INFORME	1	0	40%		
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																								
8249	GASTOS INDIRECTOS 2008	1-Acacoyagua	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SU010910009 26500EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHAPAS	426,928	426,928	501,194	227,449	53%	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0%		
67010	ASISTENCIA TÉCNICA (PRODM)	100-Tajubá	TAPULULA CABECERAMUNICIPAL	URBANO	16		DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	91,737	91,737	91,737	66,441	76%	0	0	0	0	INFORME	1	1	100%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL APOYO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS	
27671	GASTOS INDIRECTOS RECURSOS DESTINADOS A LA OPERACION, SEGUIMIENTO, SUPERVISION, VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33	101-Tzapatlán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06210910300 26330EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPALTAPAN CHAPAS	1,696,728	1,696,728	1,696,728	1,078,740	64%	0	0	0	0	ACCIÓN	1	1	83%	EL MONTO DE LA OBRA ES \$1,696,728.72	
53697	GASTOS INDIRECTOS	104-Tla	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TILA	202,253,644	1,618,027	1,618,027	1,137,508	70%	0	0	0	0	ACCIÓN	12	9	75%		
3934	ADQUISICIÓN DE EQUIPO (PRODM)	108-Tuxtla Gutierrez	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	388,202	388,202	170,814	170,814	48%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
3934	CONTRATACION DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA	108-Tuxtla Gutierrez	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	985,368	985,368	572,843	572,843	58%	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0%		
38319	CONTRATACION DE PERSONAL	108-Tuxtla Gutierrez	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,841,512	2,841,512	1,354,308	1,354,308	51%	0	0	0							

6562	GASTOS INDIRECTOS EAJ0910110201111	12-Bella Vista	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EALJ09101102011111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BELLA VISTA CHAPAS	639,460	639,460	380,000	380,000	59%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	7	7	100%	LA OBRA ES GASTOS INDIRECTOS ESTA COMPUESTA POR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL QUE AUNDA EN LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE OBRAS Y DE SUPERVISION.
6591	PROGEM EAJ0910110201111	12-Bella Vista	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EALJ09101102011111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BELLA VISTA	325,546	325,546	206,300	206,300	64%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	4	4	100%	LA OBRA ES PROGEM Y CORRESPONDE A LA ASISTENCIA TECNICA DE 4 PERSONAS, QUE APOYAN A OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.
6311	GASTOS INDIRECTOS	14-Berrozabal	BERRIOZABAL	URBANO	912UR910000916302CA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	660,933	487,540	487,540	460,000	94%	0	0	0	ACCION	1	1	75%	
46151	GASTOS INDIRECTOS	17-Catazaja	CATAZAJA	URBANO	FISM 900120008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CATAZAJA CHAPAS	601,735	366,528	366,528	366,528	100%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	
7455	GASTOS INDIRECTOS, 09.- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL. 01.- ADMINISTRACION INDIRECTOS. 00.- GASTOS INDIRECTOS	23-Chamula	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	62UR910000916302EA	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,676,180	2,676,180	2,676,180	2,676,180	100%	0	0	0	PERSONA	20	20	100%	
3366	GASTOS INDIRECTOS	24-Chimal	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	527,326	527,326	527,326	306,000	56%	0	0	0	INFORME	24	24	75%	
2376	GASTOS INDIRECTOS(SUPERVISOR, SUPERVISION, VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 30)	27-Chiapa de Corzo	CHIAPA DE CORZO	URBANO	GASTOS INDIRECTOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CORZO CHAPAS	637,864	637,864	637,864	637,864	100%	0	0	0	SUPERVISION	637,864	637,864	100%	
6642	GASTOS INDIRECTOS	30-Chromotato	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHIHOUMBUDELO CHAPAS	886,025	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
16188	FORTALECIMIENTO AL AREA DE PLANEACION PARA LAS OBRAS VIO ACCIONES DEL RAMO 30(FBM-FAFM)	31-Cholon	CHOLON	URBANO	GAST-IND-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	4,660,845	4,666,845	4,666,845	2,359,230	51%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	
35263	CONTRATACION DE PERSONAL	38-Huixtlan	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	HCFBAMG 193009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	776,217	50,000	50,000	52,631	65%	0	0	0	INFORME	10	8	80%	CONTRATACION DE 4 SUPERVISORES DE OBRAS Y UN CONTADOR PARA EL AREA DE TESORERIA OBRAS PUBLICA Y COLPAMED DURANTE EL EJERCICIO 2008
21444	GASTOS INDIRECTOS	39-Huixtlan	HUIXTLAN	URBANO	U6710000008300EA	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLAN	1,197,856	1,197,856	898,302	773,892	65%	0	0	0	INFORME	1	1	64%	
5365	GASTOS INDIRECTOS	4-Atiema	ALDAMA CHAPAS	RURAL	0801010301111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA CHAPAS	213,240	123,768	123,768	123,768	100%	4,244	0	0	PESOS	213,240	123,768	58%	GASTOS INDIRECTOS Y VIATICOS POR CONTRATACION DE PERSONAL ASESOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
5386	PROGEM	4-Atiema	ALDAMA CHAPAS	RURAL	0802010301111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA CHAPAS	145,912	102,762	102,762	102,762	100%	0	0	0	PESOS	145,912	102,762	71%	PROGEM CONTRATACION DE SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS Y ADENAS EN ESTE PROGRAMA POR INSTRUCCIONES DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA QUE SE INCLUYA EL GASTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.
65163	ASISTENCIA TECNICA PROGEM	41-Huixtla	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EAD308001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	315,631	148,312	148,312	148,312	100%	0	0	0	INFORME	12	9	75%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL EN TRAMITES
6524	GASTOS INDIRECTOS	41-Huixtla	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EAD308002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	631,863	96,109	96,109	96,109	100%	0	0	0	INFORME	12	9	75%	EN CLASIFICACION DEL DESTINO GASTO SE REGISTRO EN DESARROLLO SOCIAL Y EN OTROS POR QUE NO SE ENCONTRO APERTURA PARA REGISTRARLO COMO GASTOS INDIRECTOS. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL EN TRAMITE.
6694	GASTOS INDIRECTOS	44-Itzapa	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	54	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	669,966	502,023	502,023	392,300	78%	0	0	0	INFORME	1	1	78%	
5454	GASTOS INDIRECTOS 2008	45-Uspungaya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	98001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	169,936	107,310	107,310	107,310	100%	0	0	0	PROYECTO	100	50	50%	EL MONTO EXACTO DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE 169,936 PERO SE REDONDEO A UN MONTO DE 169,936.00 PESOS
6524	GASTOS INDIRECTOS	46-Quigajas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EALJ091011E4030111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUILPAS CHAPAS	1,017,730	400,000	371,480	371,480	93%	0	0	0	ACCION	1	1	70%	ACCION EN PROCESO. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008
34124	GASTOS INDIRECTOS 2008	48-Juarez	JUAREZ CHAPAS	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS	439,736	439,736	439,736	274,236	62%	0	0	0	PERSONA	3	3	100%	
13996	URI PAGO DE SUELDOS GASTOS INDIRECTOS	59-Las Rosas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	U601	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHAPAS	611,103	350,588	350,588	350,588	100%	0	0	0	PERSONA	11	11	100%	
478	GASTOS INDIRECTOS	59-Maravilla Tenejapa	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	98UR910000916302EA	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA CHAPAS	774,511	774,511	774,511	424,623	55%	0	0	0	INFORME	1	1	55%	OBRA EN PROCESO
49193	GASTOS INDIRECTOS	62-Metepec	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	S9FBM912008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE METAPA	99,600	99,600	99,600	45,770	46%	0	0	0	INFORME	99,600	45,770	46%	
3986	GASTOS INDIRECTOS 2008	63-Mitontic	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	MIT01MINDRE C208	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHAPAS	383,320	259,038	259,038	190,550	74%	0	0	0	PERSONA	1	0	0%	PARA SER UTILIZADO EN LA CONTRATACION DE ASESOR DE OBRA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS QUE REALIZAN LA SUPERVISION DE OBRAS.
5475	GASTOS INDIRECTOS	68-Nicolas Ruiz	NICOLAS RUIZ	URBANO	68-03-001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	224,215	224,215	188,161	128,867	57%	0	0	0	INFORME	1	1	75%	
27613	GASTOS INDIRECTOS	68-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98UR910000916302EA	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	373,779	373,779	373,779	180,000	48%	0	0	0	INFORME	1	0	48%	
6274	GASTOS INDIRECTOS	7-Amatenango de la Frontera	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	930100	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	608,840	249,762	249,762	249,762	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
16284	GASTOS INDIRECTOS	72-Oxchuc	OXCHUC	RURAL	98-03-040	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,719,362	766,354	766,354	766,354	100%	0	0	0	INFORME	1	0	40%	
15919	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO33	73-Palenque	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	136	DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,116,162	3,116,162	1,963,360	1,963,360	63%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	
6676	GASTOS INDIRECTOS	76-Pichucob	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	711,027	540,392	540,392	540,392	100%	0	0	0	INFORME	4	3	75%	
62576	GASTOS INDIRECTOS	76-Pichucob	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	711,027	540,392	540,392	540,392	100%	0	0	0	INFORME	4	3	75%	
4842	GASTOS INDIRECTOS	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	978-03-016	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,781,745	1,781,745	890,872	861,768	48%	0	0	0	INFORME	12	8	67%	
4873	GASTOS INDIRECTOS	85-San Fernando	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	1,193,524	1,193,524	612,250	612,250	51%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	0	0	0%	
70499	GASTOS INDIRECTOS	93-Sotomuchuca	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	217,081	217,081	217,081	119,387	55%	0	0	0	PERSONA	2	2	100%	CONTRATACION DE 2 PERSONAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
59273	GASTOS INDIRECTOS	96-Sunahuate	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SUNAHUATE	424,654	209,817	209,817	209,817	100%	0	0	0	PERSONA	1	1	100%	NOTA: SE REFLEJA EL IMPORTE EJERCIDO DEL MES DE ENERO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE, SIN EMBARGO SE ACLARA QUE LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION HASTA LA FECHA.
7027	GASTOS INDIRECTOS	97-Sunujapa	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SUNUJAPA	75,081	75,081	75,081	65,000	87%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
CONSEJO FOMENTO E INVESTIGACION ESPECIALIZADA																							
78762	CONSULTORIA 2008	69-Ocozacoatlán de Espinosa	OCCOZACOATLAN DE ESPINOSA	URBANO	FMCPMFISM 1952008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE OCCOZACOATLAN DE ESPINOSA	111,094	111,094	111,094	0	0%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
65012	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	71-Pujunan	PULJAPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PULJAPAN	888,807	888,807	888,807	0	0%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL																							
82147	CAMPANA DE DIFUSION	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	978-03-016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	COSEPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	14,175	14,175	14,175	0	0%	0	0	0	MODULO	1	0	0%	
82250	CAMPANA DE DIFUSION EN EL CERRO DE SAN CRISTOBAL	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	978-03-016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	COSEPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	18,414	18,414	0	0	0%	0	0	0	MODULO	1	0	0%	
8224	CAPACITACION A INTEGRANTES DE POLICIA COMUNITARIA	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	978-03-017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	COSEPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	18,218	18,218	0	0	0%	0	0	0	MODULO	1	0	0%	
82233	CAPACITACION A INTEGRANTES DE POLICIA COMUNITARIO	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	978-03-033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	COSEPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	17,402	17,402	0	0	0%	0	0	0	MODULO	1	0	0%	
82367	CAPACITACION A INTEGRANTES DE POLICIAS COMUNITARIOS	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	978-03-031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	COSEPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	19,346	19,346	0	0	0%	0	0	0	MODULO	1	0	0%	
82198	CAPACITACION A INTEGRANTES PARA POLICIA COMUNITARIO	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	978-03-073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	COSEPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	3,168	3,168	0	0	0%	0	0	0	MODULO	1	0	0%	

8269	ESTRUCOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL			90,000	90,000	0	0	0%	0	0	MODULO	1	0	0%		
82184	ESTRUCOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			81,000	81,000	8,000	0	0%	0	0	MODULO	1	0	0%		
86030	ESTRUCOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL			81,000	81,000	0	0	0%	0	0	MODULO	1	0	0%		
82211	EXPOSICION DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CERRO DE SAN CRISTOBAL	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL			96,758	96,758	0	0	0%	0	0	MODULO	1	0	0%		
82288	EXPOSICION DE ACTIVIDADES CULTURALES EN INSTALACIONES DEL SEDEM	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL			96,458	96,458	0	0	0%	0	0	MODULO	1	0	0%		
82049	EXPOSICIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL PARQUE DE LA COLONIA	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL			60,069	60,069	0	0	0%	0	0	MODULO	1	0	0%		
PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA																									
84549	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008-2010	78-Totolapa	TOTOLAPA	URBANO	903-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			94,848	94,848	94,848	94,848	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	94,848	94,848	100%	NINGUNA OBRA TERMINADA	
OPERATIVA																									
CONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS																									
81371	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON ENLLAZADO FRONTAL	116-Villaflores	POBLADO VILLAFLORES FRACC LOS FRAYLES	URBANO	PISM 000307/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES CHAPAS			436,037	436,037	436,037	436,037	100%	0	0	CANCHA	1	1	90%	NO DE OBRA 108-03-0358 PISM	
81321	CONSTRUCCION DE COTO	116-Villaflores	CJ AGROCIOS MEXICANOS	RURAL	PISM 000346/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES CHAPAS			660,084	660,084	660,084	0	0%	0	0	OBRA	1	0	45%	NO DE OBRA 108-03-0375 PISM	
79758	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 2A ETAPA	116-Villaflores	POBLADO VILLAFLORES COL. SOLIDARIDAD	URBANO	PISM 000231/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES CHAPAS			464,781	464,781	464,781	429,116	92%	0	0	OBRA	1	1	100%	NO DE OBRA 108-03-0303 PISM	
79289	HABILITACION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES	116-Villaflores	POBLADO VILLAFLORES FRACC LA SIENA	URBANO	PISM 000220/2008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES CHAPAS			476,810	476,810	476,810	25,058	5%	0	0	METRO CUADRADO	429	429	100%	NO DE OBRA 108-03-0341 PISM	
83888	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL	116-Villaflores	POBLADO VILLAFLORES	URBANO	PISM 000433/2008	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES CHAPAS			681,244	681,244	681,244	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,138	0	0%	NO DE OBRA 108-03-0285	
84491	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CENTRAL DE ABASTO	41-Huixtla	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CABECERA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	ESTE PROYECTO NO TIENE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL EN TRAMITE	
76263	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE ATLETISMO EL SEDEM	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL			158,182	158,182	47,454	47,454	30%	0	0	METRO CUADRADO	20	12	58%		
88443	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL			804,325	804,325	241,227	241,227	30%	0	0	OBRA	1	0	30%		
76234	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO ECHEVERRIA	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL			657,638	657,638	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
76322	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EL CERRO DE SAN CRISTOBAL	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			2,480,544	2,488,544	743,974	743,974	30%	0	0	OBRA	1	0	35%		
86860	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL			617,350	617,350	185,205	185,205	30%	0	0	OBRA	1	1	60%		
76763	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIADICAS BANDA PERIMETRAL Y CIBERNA	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL			1,244,319	1,244,319	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
88761	MURO DE CONTENCIÓN	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL			605,640	605,640	0	0	0%	0	0	METROS LINEALES	154	0	0%		
76297	RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE ATLETISMO EN EL SEDEM	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL			694,636	694,636	207,876	207,876	30%	0	0	CANCHA	1	0	14%		
81687	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DEL SEDEM	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL			842,954	842,954	321,477	321,477	38%	0	0	UNIDAD	1	1	98%		
76536	REHABILITACION DE 2 AULAS DIRECCION Y CANCHA ESCUELA AGUILES BERDAN	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL			691,807	691,807	207,542	207,542	30%	0	0	OBRA	1	0	45%		
83629	PAGO DEL CAPITAL E INTERESES DEL FINANCIAMIENTO DEL PRESTAMO A BANORAS	87-San Lucas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	80005	OTROS	BANQUEAMIENTO DEL SISTEMA	BANQUEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,100,363	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	ACCION	100	100	100%	PAGO DEL CAPITAL E INTERESES DEL FINANCIAMIENTO BANORAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 01 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008	
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																									
86013	ADQUISICIONES (PRODOM)	20-Comitán de Domínguez	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	8000803001	GOBIERNO	GOBIERNO	GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHAPAS			33,001	33,001	33,001	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	ADQUISICION DE 3 EQUIPOS	
85889	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA	31-Cholul	CHOLUL	URBANO	PRODOM-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			188,156	188,156	188,156	188,156	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
84586	PRODOM 2008	49-Huixtlayuca	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	880005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PONZONABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			113,281	56,000	56,000	56,000	100%	0	0	ASISORIA	100	50	50%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES DE \$113,280.86 PESOS PERO SE REDONDEO A LA CANTIDAD DE \$113,281.00 PESOS	
80971	PRODOM (ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO)	81-Mazatán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	PISM-018-2008	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			59,510	0	0	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%		
8738	EQUIPAMIENTO DE CASA DIA	78-Potuzaco	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			43,000	23,000	23,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%		
82848	EQUIPAMIENTO DE CASA DIA	78-Potuzaco	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			43,000	43,000	43,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%		
8759	EQUIPAMIENTO DE CORTE Y CONFECCION	78-Potuzaco	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			51,286	25,000	25,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%		
82766	EQUIPAMIENTO DE CORTE Y CONFECCION	78-Potuzaco	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			51,286	51,286	51,286	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%		
8759	EQUIPAMIENTO DE CULTORA DE BELLEZA	78-Potuzaco	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			66,964	33,462	33,462	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%		
8753	EQUIPAMIENTO DE CULTORA DE BELLEZA	78-Potuzaco	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			41,810	20,000	20,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%		
83437	EQUIPAMIENTO DE CULTORA DE BELLEZA	78-Potuzaco	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			41,810	20,000	20,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%		
83282	EQUIPAMIENTO DE CULTORA DE BELLEZA	78-Potuzaco	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			41,810	41,810	41,810	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%		
MOBILIARIO																									
86021	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	88-Huixtán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	PCPIMPRXO08-21-08	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			77,476	66,888	66,888	66,888	100%	0	0	EQUIPO	13	13	100%	ADQUISICION DE 5 EQUIPO 2 COMPUTADORAS 2 IMPRESORAS, 1 CAMARA FOTOGRAFICA, UN ESCRITORIO, UN BILLON EJECUTIVO, 2 BILAS SECRETARIAL, 3 BILAS DE VISITAS Y UN AIRE MINSIPRO DE 1800 BTU.	

Item	Descripción	Beneficiario	Localidad	Tipología	Actividad	Temas	Dependencia	Entidad	Nivel de Dependencia	Avance	Valor	Valor	Valor	Valor	Porcentaje	Fecha	Indicador	Valor	Valor	Porcentaje	Observaciones					
3032	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	St-Huastán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FCF8MPCRO04-21-08	DESARROLLO ECONOMICO	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		77,478	66,888	66,888	66,888	100%		0	0	0	EQUIPO	13	13	100%	ADQUISICION DE 13 EQUIPO : 2 COMPUTADORAS 2 IMPRESORAS, 1 CAMARA FOTOGRAFICA, 1 UN ESCRITORIO, UN BILLON EJECUTIVO, 2 BILAS SECRETARIAL, 3 BILAS DE VBITAS Y UN AIRE MNSPIT DE 18000 BTU.- UNCAMENTE MODIFICA LOS MONTO Y LAS METAS	
3043	PLANEACION (DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL, RURAL)	112-Unión Juárez	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	112U02010801500EA	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ		188,522	95,015	95,015	95,015	100%		0	0	0	PERSONA	15	9	60%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$188,322.44	
1636	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA Y PROMOCION DEL AREA DE PLANEACION (PRODIM)	20-Comitan de Dominguez	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	20COM020100108000EA	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHAPAS		926,652	926,652	926,652	926,652	100%		0	0	0	INFORME	1	1	100%	SE CONTRATARA A 13 PERSONAS QUE APOYARAN EN EL AREA DE TESORERIA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DIRECCION DE PLANEACION, INCLUYE CONTRATACION DE P/R DE ANO, ABI COMO PAGO DEL 2% DEL I.S.V. Y PAGO DEL 18 I.T.	
1624	PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2008 (PRODIM)	20-Comitan de Dominguez	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	20COM0203001056100EA	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHAPAS		319,884	319,884	319,884	319,884	100%		0	0	0	INFORME	1	1	100%	PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2008 (PRODIM), PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN EL PROGRAMA DE CAPACITACION GLOBAL 2008, IMPARTIDO POR UNA INSTITUCION FORMAL CON RECONOCIMIENTO OFICIAL.	
7479	PRODIM. US. DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL 02. SERVICIOS PERSONALES PRODIM 02. CONTRATACION DE PERSONAL	23-Chiucuta	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	023U020000191000EA	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		1,634,448	1,634,448	1,634,448	1,634,448	100%		0	0	0	PERSONA	10	10	100%		
6524	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	48-Juapiles	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EA48J020104010111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAPILES CHAPAS		408,313	250,000	237,484	237,484	95%		0	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION EN PROCESO, RECURSO DEL FEB 2008, INFORME ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008	
2411	ASISTENCIA TECNICA PRODIM 2008	48-Juarez	JUAREZ CHAPAS	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS		219,888	219,888	219,888	108,062	49%		0	0	0	PERSONA	2	2	100%		
65470	PRODIM	54-Larranar	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	UR01020002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LARRANAR CHAPAS		448,448	448,448	448,448	282,802	63%		0	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
4287	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM) 02	56-Teguchula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	06U6M02003028200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		1,433,032	1,433,032	1,433,032	628,308	58%		0	0	0	INFORME	1	0	0%	OBRA Y/O PROYECTO 2008 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM) GASTOS EFECTUADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008.	
5681	SISTEMAS DE INFORMACION CAPACITACION PRODIM	11-Bajucal de Ocampo	BEJUCAL DE OCAMPO	URBANO	93	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		53,301	53,301	53,301	38,287	74%		0	0	0	PERSONA	2	2	100%		
90480	CURSO DE CAPACITACION	117-Yajalon	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	923	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		74,078	18,086	25,345	18,086	100%		0	0	0	CURSO	1	0	0%		
9046	SERVICIOS PERSONALES (PRODIM )	117-Yajalon	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	926	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		444,468	256,730	256,730	0	0%		0	0	0	INFORME	1	0	0%		
ORGANIZACIONAL CAPACITACION Y ACTUALIZACION																										
8281	CURSO DE CAPACITACION (PRODIM)	28-Chapultengo	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	520	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		38,991	38,991	38,991	35,000	90%		0	0	0	INFORME	1	1	100%		
72411	CURSO DE CAPACITACION (PRODIM)	28-Chapilla	CHIAPILLA	URBANO	907	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA CHAPAS		27,843	23,688	23,688	0	0%		0	0	0	INFORME	1	0	0%		
7913	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	40-Huastán	SAN PEDRO LA TEJERA	RURAL	0072008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTAN CHAPAS		1,463,685	1,463,685	439,105	439,105	30%		0	0	0	OBRA	100	40	40%		
26220	PROGRAMA DE CAPACITACION (AP (PRODIM 2008)	81-Mazatan	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	25M02017-2008	GOBIERNO N	GOBIERNO N	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAZATAN CHAPAS		66,621	54,898	54,898	54,898	100%		0	0	0	CURSO	6	5	83%	
50060	ADQUISICION DE MOBILIARIO E EQUIPO (PRODIM)	62-Metapa	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	0915M02008	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPA CHAPAS		49,800	49,800	49,800	0	0%		0	0	0	LOTE	49,800	0	0%		
21850	CAPACITACION POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM 2008)	67-Cotzumal	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EA67J11PRODIM	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COTZUMAL CHAPAS		1,048,997	900,000	900,000	340,666	39%		0	0	0	CAPACITACION	0	0	0%	EL NUMERO DE OBRA ES PROVISIONAL POR FALTA DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, PERO EN EL MOMENTO QUE SE Tenga OCHO NUMERO SERA ANOTADO Y A MISMO TIEMPO SE LE DARA A CONOCER.	
8738	CAPACITACION GLOBAL	76-Polviucano	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		118,934	40,000	40,000	0	0%		0	0	0	CAPACITACION	3	2	67%		
13222	CAPACITACION GLOBAL	76-Polviucano	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		118,934	66,000	66,000	0	0%		0	0	0	CAPACITACION	3	2	67%		
15580	CAMPANA DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL A TRAVES DE LA CONCIENCIA ESTUDANTIL	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-023	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-GRUPOS VULNERABLES	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL		128,508	128,508	77,503	72,078	56%		0	0	0	DOCUMENTO	3	2	66%		
7974	PROMOTORES DE PROTECCION Y CONSERVACION DEL ENTORNO NATURAL	84-San Cristóbal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-024	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-GRUPOS VULNERABLES	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL		72,000	72,000	36,000	36,000	50%		0	0	0	DOCUMENTO	12	7	58%		
9544	CURSO DE CAPACITACION PRODIM	91-Sima	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	14	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE RETAL CHAPAS		86,018	86,018	64,500	64,500	75%		0	0	0	INFORME	86,018	64,500	75%	EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN VALIDACION PARA SU EMISION DE OFICIO REGISTRO Y CONTROL.	
CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA																										
76302	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	40-Huastán	SAN JOSE EL PORVENIR	RURAL	00152008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTAN CHAPAS		727,101	727,130	218,130	218,130	30%		0	0	0	OBRA	100	40	40%		
7991	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	40-Huastán	CHAJULOC	RURAL	0082008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTAN CHAPAS		962,774	962,774	285,832	285,832	30%		0	0	0	OBRA	100	80	80%		
7691	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	40-Huastán	BOCHILTE	RURAL	0192008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTAN CHAPAS		1,421,581	1,421,581	428,474	428,474	30%		0	0	0	OBRA	100	25	25%		
7630	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	40-Huastán	DOLORES CHEMIL	RURAL	0092008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTAN CHAPAS		979,595	979,595	293,878	293,878	30%		0	0	0	OBRA	100	30	30%		
7615	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (PRODIM)	40-Huastán	REFORMA AGRARIA	RURAL	0102008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTAN CHAPAS		1,012,580	1,012,580	788,509	788,509	78%		0	0	0	OBRA	100	80	80%		
54752	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	58-Nicolás Ruiz	NICOLAS RUIZ	URBANO	058-03-022	GOBIERNO N	GOBIERNO N	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		32,000	32,000	32,000	32,000	100%		0	0	0	INFORME	1	1	100%		
TECNICAS ASISTENCIA Y ASESORIA TECNICA																										
8188	PRODIM 2008	1-Acaoyegua	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	001U920100191000EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACVOYAGUA CHAPAS		213,463	213,463	160,007	140,003	66%		0	0	0	ACCION	1	1	100%		
14637	ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ( PRODIM )	10-Antigua	AYUTAMIENTO DE ARRAGA CHAPAS	URBANO	0100920100902111EA	GOBIERNO N	GOBIERNO N	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS		224,608	224,608	119,598	119,598	53%		0	0	0	INFORME	100	53	53%	SE ENTREGA AL ANO UN SOLO INFORME DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA DE PRODIM	
27977	CONTRATACION DE PERSONAL (ASISTENCIA TECNICA PRODIM)	100-Tenapa	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	902	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TENAPA CHAPAS		825,520	825,520	825,520	825,000	63%		0	0	0	INFORME	1	1	100%		
5365	PRODIM	104-Tila	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	08002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TILA CHAPAS		1,370,115	1,096,062	1,096,062	898,588	81%		0	0	0	ACCION	12	9	75%		
5448	PRODIM (CAPACITACION)	104-Tila	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	99078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TILA CHAPAS		487,380	385,304	385,304	288,000	58%		0	0	0	CURSO	6	3	50%		
58721	ASISTENCIA TECNICA "PRODIM"	11-Bajucal de Ocampo	BEJUCAL DE OCAMPO	URBANO	92	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		179,853	161,867	161,867	96,000	61%		0	0	0	PERSONA	1	1	100%		
8938	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL	115-Vianusem Camasca	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	54	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		638,063	638,063	190,000	190,000	30%		0	0	0	INFORME	12	9	75%	ESTE PROYECTO SE MANIFESTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE PERO SE INSERTO MAL EL TOTAL ANUAL, FUE CANCELADO, AUN NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE VALIDACION	
8340	FORTALECIMIENTO EN LAS AREAS OPERATIVAS DEL H AYUTAMIENTO MUNICIPAL (PRODIM)	116-Vidolfos	POBLADO VILLAFLORES	URBANO	0903002008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHAPAS		634,032	634,032	634,032	0	0%		0	0	0	INFORME	1	0	0%	NO DE OBRA 108-03-0076 FISM	
1974	ASISTENCIA TECNICA	16-Caracostán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	N	GOBIERNO N	GOBIERNO N	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL		494,583	241,974	241,974	241,974	100%		0	0	0	INFORME	1	1	100%	CONTRATACION DE UN CONTADOR PUBLICO Y UN LICENCIADO EN INFORMATICA, ESTA OBRA AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REG. Y CONTROL.	
54871	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM 2008)	24-Chimal	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		263,841	263,841	263,841	136,000	51%		0	0	0	INFORME	12	9	75%		
361	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	25-Chapultengo	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		77,981	77,981	77,981	43,991	56%		0	0	0	INFORME	1	1	100%		
23630	PRODIM(ASISTENCIA TECNICA)	27-Chapa de Corzo	CHAPA DE CORZO	URBANO	PRODIM	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPA DE CORZO CHAPAS		788,477	788,477	394,237	394,237	50%		0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	788,477	394,237	50%		
73040	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	28-Chapilla	CHIAPILLA	URBANO	028-03-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA		83,530	64,260	64,260	0	0%		0	0	0	INFORME	1	0	0%		
8697	PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	30-Chicomtules	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMTULES CHAPAS		370,240	195,000	195,000	195,000	100%		0	0	0	INFORME	1	1	100%	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO INCLUYE AGUINALDO	

1675	ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE PERSONAL)	31-Chilón	CHILÓN	URBANO	PRODM-04	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	2,095,232	2,095,232	2,095,232	1,178,633	56%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	
1616	CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PRODM)	31-Chilón	CHILÓN	URBANO	PRODM-02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	302,675	302,675	302,675	0	0%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	ESTE SON CURSOS QUE SE IMPARTEN EN EL TRANCURSO DEL AÑO EN ESTE MOMENTO SE LLEVAN 6 CURSOS DE IMPARTIDOS DE 6
1640	DIAGNO. ELABORACION Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILÓN CHAPAS (PRODM)	31-Chilón	CHILÓN	URBANO	PRODM-03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	72,800	72,800	72,800	37,600	52%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	EL AVANCE DEL FISICO DE ESTE PROYECTO TIENE UN 70 % DE AVANCE
6979	ASISTENCIA TECNICA PRODM	33-El Porvenir	EL PORVENIR	RURAL	0902001003 3007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	321,300	240,975	240,975	206,100	86%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	EL IMPORTE DE LO MINISTRADO CON LO PROGRAMADO ES IGUAL DEBIDO A QUE NO SE PRESENTO EL PRIMERO NI EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL.
6936	AMORTIZACION DE PRESTAMO A BANCORAS	37-Frontera Hidalgo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	030F030000 12020EA	GOBIERNO HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	1,254,389	1,128,950	1,128,950	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	NINGUNA
6691	GASTOS DEL PRODM	37-Frontera Hidalgo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	030F030000 12020EA	GOBIERNO HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	125,472	112,325	112,325	76,025	67%	0	0	0	PROYECTO	100	87	87%	NINGUNA
15887	CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO	39-Huamantla	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	HC FBMPROD0 04-2008	GOBIERNO HACIENDA	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUAMANTLA	-	310,545	310,545	310,545	11,294	4%	0	0	0	INFORME	2	1	50%	CONTRATACION DE UN INGENIERO DIRECTOR DE COPLADEM Y UN CONTADOR COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COPLADEM DURANTE EL EJERCICIO 2008
21147	ASISTENCIA TECNICA PRODM	39-Huamantla	HUAMANTLA	URBANO	090200100306 200EA	GOBIERNO HACIENDA	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUAMANTLA	-	598,635	598,635	446,128	385,058	64%	0	0	0	INFORME	1	1	64%	
66620	PRODM ASISTENCIA TECNICA	44-Ixtapa	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	446,243	334,662	334,662	179,200	54%	0	0	0	INFORME	1	1	75%	
7781	PRODM	52-La Libertad	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0014	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHAPAS	-	100,998	100,998	100,998	75,747	75%	0	0	0	INFORME	12	9	75%	
65144	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	57-Mapastrépec	MAPASTREPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTREPEC	-	116,432	116,432	116,432	0	0%	0	0	ACCION	460,730	0	0%	NOTA: ES IMPORTANTE QUE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL SISTEMA CONCIDAN CON LA APERTURA PROGRAMATICA DE LOS LINEAMIENTOS 2008, YA QUE EXISTEN CONCEPTOS QUE SE TIENEN QUE ESTABLECER EN APARTADOS QUE EN NINGUN MOMENTO SON LOS CORRECTOS.	
6554	PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA ( PRODM)	6-Juchitán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0909000008	GOBIERNO HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		-	696,295	696,295	696,295	270,000	40%	0	0	0	INFORME	1	0	45%	
2687	PRODM (CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA)	61-Mazatlán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FSM-016-2008	GOBIERNO HACIENDA	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MAZATLAN		-	145,353	95,402	95,402	95,402	100%	0	0	0	INFORME	3	2	57%	
31054	PRODM 2008	63-Motuc	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	MT071PR020 02008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITOCTIC CHAPAS	-	255,540	170,000	170,000	158,404	93%	0	0	0	PERSONA	2	0	0%	CONTRATACION DE PERSONAL DE PRODM PARA SUPERVISAR OBRAS Y ASISTENCIAS
62214	ASISTENCIA TECNICA	7-Amatlan de la Frontera	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	090101	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PRODUCCION DEL EMPLEO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	199,360	128,520	128,520	128,520	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
77151	PRODM	79-Ocuilán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	FIES-FIEP	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	303,689	303,689	303,689	80,346	26%	0	0	0	INFORME	1	0	30%	
58481	PRODM (ASISTENCIA TECNICA)	79-Ocuilán	OCUILAN	RURAL	SN	GOBIERNO HACIENDA	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		-	973,420	594,410	594,410	594,410	100%	0	0	0	INFORME	1	1	61%	
15533	CONTRATACION DE PERSONAL CAPACITADO	93-Panotique	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	1,562,146	1,562,146	984,546	984,546	63%	0	0	0	INFORME	1	1	50%	
6727	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA	79-Potruvaco	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	354,725	279,360	279,360	279,360	100%	0	0	0	INFORME	3	2	67%	
52697	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA	79-Potruvaco	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	354,725	279,360	279,360	279,360	100%	0	0	0	INFORME	3	2	67%	
21687	ASISTENCIA TECNICA PRODM	78-Pueblo Nuevo Solistahuacán	PIEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	538,285	538,285	0	125,000	23%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	0	0%	
4684	PRODM	85-San Fernando	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	586,762	586,762	314,304	314,304	53%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	0	0	0%	
95427	ASISTENCIA TECNICA PRODM	91-Siula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	13	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIJALA CHAPAS	-	258,056	258,056	176,740	176,740	68%	0	0	0	INFORME	258,056	176,740	68%	EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN VALIDACION PARA SU EMISION DE OFICIO REGISTRO Y CONTROL.
52466	PRODM (ASISTENCIA TECNICA)	92-Socotenango	SOCOTENANGO	URBANO	093 - 03 - 0016	GOBIERNO HACIENDA	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		-	221,858	221,858	221,858	133,438	60%	0	0	0	INFORME	1	1	50%	
76628	ASISTENCIA TECNICA PRODM	93-Sotoluque	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	129,744	129,744	129,744	74,386	57%	0	0	0	PERSONA	1	1	100%	
76553	CAPACITACION	93-Sotoluque	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	43,258	43,258	43,258	28,638	67%	0	0	0	CAPACITACION	6	4	67%	
33441	PRODM 2008	99-Suchiate	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO HACIENDA	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SUCHIATE		-	212,927	104,719	104,719	104,719	100%	0	0	0	PERSONA	1	1	100%	NOTA: SE REFLEJA EL IMPORTE EJERCIDO DEL MES DE ENERO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2008, SIN EMBARGO, CABE SEÑALAR QUE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION HASTA LA FECHA.
49181	CONTRACION DE ASISTENCIA TECNICA PRODM	99-Tapanapa	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0902001009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	78,957	78,957	78,957	78,957	100%	0	0	0	PERSONA	1	1	100%	
48720	CURSOS DE CAPACITACION	99-Tapanapa	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPERATIVACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20,000	20,000	20,000	19,739	99%	0	0	0	ACCION	6	6	75%	