

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones							
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %					
														Ministrado	Programado	Ejecido													
2	3	4	5	6	7	8	9	10	109	11																			
7-CHIAPAS RECURSO 2007																													
AFORTACIONES FEDERALES (H REGS R08)																													
FAFEE													2,997,453	2,628,098	2,628,098	659,257	35%	0	0		899	850	95%						
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																													
INVERSION																													
OBRAS PÚBLICAS																													
CONSTRUCCIÓN																													
1325	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 12 A. AV. SUR PROLONGACION BOULEVARD ANDRINO, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0101014481000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EL MINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			412,618	41,261	41,261	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	892	850	95%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FAFEE. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO DE 2009.				
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA																													
PRIMARIA																													
99174	7699/PRIMARIA LEONA VICARIO (REFRENDO)	99-Siltepec	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77330FCA594378197	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			143,220	143,220	143,220	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULEAS. UN AULA COCINA Y BODEGA (TERMINACIÓN) LOCALIDAD CRUZ DE PIEDRA				
MEDIA SUPERIOR																													
25491	7892/7.6313/REHABILITACION DE LA UNIDAD DE EXTENSION DEL PLANTEL "DONALEP" DE MOTOZINTLA (REFRENDO)	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27302FE4594386001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			891,179	891,179	891,179	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR Y REDES DE ALIMENTACION EN LOS EDIFICIOS (TERMINACION), Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ PROYECTO QUE CUENTA CON OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
73520	7892/7 REHABILITACION DE LA UNIDAD DE EXTENSION DEL PLANTEL "DONALEP"	98-Motozintla	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27302FEH184386001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,550,438	1,550,438	1,550,438	659,257	43%	0	0	0	OTROS	1	0	10%	REHABILITACION DE LA UNIDAD DE EXTENSION DEL PLANTEL "DONALEP" DE MOTOZINTLA LOCALIDAD MOTOZINTLA ESTA OBRA PERTENECE AL CICLO 2008				