



3536	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098502000101 91610E0E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS						37,430	144,284	144,284	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,728	1,036	86%	OBRA REFERenciADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTOPO POR LA CANTIDAD DE 178.71.50 EN EL EJERCICIO 2007. ASI COMO ESTIMACION AL CONTRA TISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA. TOTAL ANUAL 007-001 Y EN LO INSTRUMENTADO Y PROGRAMADO 114-2NA LO REFERENDADO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SP/SDS/DRE/IFSM 000638/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA LA JOYA I	
AMPLIACION																													
3534	TERMINACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	87-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	025092000101 06190001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO, CHIAPAS						2,351,078	2,351,078	2,351,078	1,067,632	45%	0	0	0	0	0	0	0	0%	
3521	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098502000101 05610E0E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS						37,459	37,459	37,459	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	297	291	98%	OBRA REFERenciADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTOPO POR LA CANTIDAD DE 1,729.59 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO (2007) AL CONTRA TISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA. QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA OBRA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SP/SDS/DRE/IFSM 000638/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LOCALIDAD A LA QUE CORRESPONDE COLONIA LAS TORRES.	
3532	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098502000101 79610E0E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS						53,163	11,599	11,599	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	490	486	98%	OBRA REFERenciADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTOPO POR LA CANTIDAD DE 1,729.59 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO (2007) AL CONTRA TISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA. QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA OBRA. EN EL TOTAL ANUAL 02, 163 Y EN LO INSTRUMENTADO Y PROGRAMADO 11, 1399 LO REFERENDADO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SP/SDS/DRE/IFSM 001026/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA EL DIAMANTE.	
3533	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098502000000 81610E0E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS						201,246	201,246	201,246	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,266	507	40%	OBRA REFERenciADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTOPO POR LA CANTIDAD DE 106,629.35 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO (2007) AL CONTRA TISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SP/SDS/DRE/IFSM 000638/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA HUERTO DE JAMERO.	
3532	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098502000000 91610E0E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS						40,880	40,860	40,860	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	65	64	98%	OBRA REFERenciADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTOPO POR LA CANTIDAD DE 21,450.65 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO (2007) PARA EL CONTRA TISTA DEL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SP/SDS/DRE/IFSM 000405/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA CUD DE AGUA.	
3536	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098502000000 84610E0E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS						52,812	31,184	31,184	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	285	271	95%	OBRA REFERenciADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTOPO POR LA CANTIDAD DE 1,729.59 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO (2007) AL CONTRA TISTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SP/SDS/DRE/IFSM 000638/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE.	
3536	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098502000101 07610E0E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS						38,920	38,920	38,920	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	331	315	95%	OBRA REFERenciADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTOPO POR LA CANTIDAD DE 19,466.00 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO (2007) A LA CONTRA TISTA PARA LA REALIZACION Y AVANCE FISICO DE LA OBRA REALIZADO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SP/SDS/DRE/IFSM 000642/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA QUINTA SAN ENRIQUE.	
3576	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, 02	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098502000101 79610E0E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS						45,322	45,322	45,322	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	337	276	80%	OBRA REFERenciADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTOPO POR LA CANTIDAD DE 1,729.59 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO (2007) AL CONTRA TISTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SP/SDS/DRE/IFSM 001037/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA AMPLIACION PROGRESO I	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LEFRANES																													
REDE DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																													
CONSTRUCCION																													
3269	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	87-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	025091070090 80100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO, CHIAPAS						2,030,966	2,030,966	2,030,966	2,030,849	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,371	1,371	100%		
3378	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098501010101 89610E0E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS						300,000	126,114	126,114	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	826	596	70%	OBRA REFERenciADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTOPO POR LA CANTIDAD DE 214,510.65 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM PARA EL CONTRA TISTA DEL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO EN LA OBRA. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO (105,000) Y EN EL INSTRUMENTADO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (126,114). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SP/SDS/DRE/IFSM 001021/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL LUGAR CONSERVACION REGIONAL.	
3379	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098501010101 89610E0E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS						600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,065	825	40%	OBRA REFERenciADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTOPO POR LA CANTIDAD DE 305,000.00 CON RECURSO DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO (2007) AL CONTRA TISTA PARA AVANCES FISICOS QUE SE ESTA EJECUTANDO EN LA OBRA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SP/SDS/DRE/IFSM 001126/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA 12 DE OCTUBRE.	
3374	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098501010101 05610E0E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS						126,560	126,560	126,560	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	340	51	15%	OBRA REFERenciADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTOPO POR LA CANTIDAD DE 50,289.08 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO (2007) A LA CONTRA TISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SP/SDS/DRE/IFSM 000638/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA OCTAVIO PAZ.	
3380	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 12 A AV. SUR FRENTE A CALLE BOLSAS DEL AEROPUERTO, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098501010101 84610E0E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS						412,618	41,261	41,261	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	892	859	95%	OBRA REFERenciADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTOPO POR LA CANTIDAD DE 214,510.65 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM PARA EL CONTRA TISTA DEL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO EN LA OBRA. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO (105,000) Y EN EL INSTRUMENTADO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (126,114). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SP/SDS/DRE/IFSM 001021/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL LUGAR CONSERVACION REGIONAL.	
3349	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098501010100 79610E0E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS						534,799	325,273	325,273	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,727	896	40%	OBRA REFERenciADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAGO DE ANTOPO Y ESTIMACION AL CONTRA TISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO IFISM (524,709) Y EN EL INSTRUMENTADO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (325,273). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SP/SDS/DRE/IFSM 000643/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA VIVA MEXICO.	
AMPLIACION																													
3413	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098501010101 89610E0E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS						443,720	4,169	4,169	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	496	475	95%	OBRA REFERenciADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2007. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAGO DE UN ANTOPO Y ESTIMACION CON RECURSO FONDO IFISM EN EL EJERCICIO (2007) AL CONTRA TISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA EJECUTANDOSE EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO (1,243,700) Y EN EL INSTRUMENTADO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (4,169). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SP/SDS/DRE/IFSM 001153/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL LUGAR RIO FLOREDO.	
3416	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098501010101 79610E0E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS						53,020	53,020	53,020	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	211	207	98%	OBRA REFERenciADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ANTOPO AL CONTRA TISTA POR LA CANTIDAD DE 26,510.02 CON RECURSO DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO (2007) PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA EJECUTANDOSE. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SP/SDS/DRE/IFSM 000663/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA LOS AMORES.	
3460	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	87-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04502001001 89610003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO, CHIAPAS						916,547	916,547	916,547	680,147	75%	0	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	
URBANIZACION MUNICIPAL																													
CALLES																													
CONSTRUCCION																													
9998	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD (1A ETAPA)	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALÁ, CHIAPAS						455,308	455,308	455,308	455,308	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,090	1,090	100%	OBRA FINALIZADA AL 100% FISCO FINANCIERO
3407	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	87-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	025081000700 16100008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO, CHIAPAS						1,447,423	1,447,423	1,447,423	1,447,378	100%	0	0	0	0	METROS	2,328	2,328	100%	
3704	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	87-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	025081000700 28100013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO, CHIAPAS						180,744	180,744	180,744	0	0%	0	0	0	METROS	823	0	0%		
3681	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	87-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	025081000700 06100044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO, CHIAPAS						245,423	245,423	245,423	213,860	87%	0	0	0	METROS	1,160	1,160	100%		
3569	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, 07	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098507010300 84610E0E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS						191,928	12,274	12,274	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	540	275	50%	OBRA REFERenciADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAGO DE UN ANTOPO POR LA CANTIDAD DE 1,729.59 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO (2007) AL CONTRA TISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA. QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SP/SDS/DRE/IFSM 000673/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL LUGAR LA ULTRA.	
3582	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, 07	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098507010300 85610E0E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS						131,867	34,913	34,913	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	375	225	60%	OBRA REFERenciADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTOPO POR LA CANTIDAD DE 67,853.64 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007. ASI COMO ESTIMACION AL CONTRA TISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SP/SDS/DRE/IFSM 000673/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA LAS TORRES.	
3684	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, 08	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098506000101 74610E0E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS						130,385	59,085	59,085	0	0%	0	0	0	METROS	1	1	65%	OBRA REFERenciADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAGO DE UN ANTOPO POR LA CANTIDAD DE 1,729.59 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO (2007) PARA EL CONTRA TISTA DEL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SP/SDS/DRE/IFSM 000673/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A FRACCION EL RETIRO.	
3542	CONSTRUCCION DE SALIDA DE EMERGENCIA, 05	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098505010300 91610E0E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS						195,282	83,471	83,471	0	0%	0	0	0	METROS	80	64	80%	OBRA REFERenciADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISC	





9039	79109 'TELESECUNDARIA NO. 138 (REFERENDO),	116-Villalobos	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500-DA5943 7803	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	122,344	122,344	122,344	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BOVEDA LOCALIDAD: GUAGUIPEC FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 43083
9281	079189 PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (REFERENDO),	119-Zinacantan	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500-CA5943 7806	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,364,625	1,329,504	1,364,625	0	0%	0	0	0	OTROS	6	5	87%	TERMINACION 18 ALLAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (1 ESP. AULA CIU) LOCALIDAD: ZINACANTAN, FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 23364
96743	079306 PRIMARIA DOCTOR BELIARDO DOMINGUEZ (REFERENDO),	119-Zinacantan	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500-CA5943 7840	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,500,628	1,334,339	2,500,628	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	0%	TERMINACION CONSTRUCCION DE AULA CON EQUIPAMIENTO, Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: NAVINCHALIC FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 102032
97984	79297 'TELESECUNDARIA NO. 1023 (REFERENDO),	119-Zinacantan	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500-DA5943 7836	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	288,025	288,025	288,025	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION(3) ALLAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BOVEDA LOCALIDAD: PATOSIL FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 48284
98232	79274 'TELESECUNDARIA TECNICA NO. 138 (REFERENDO),	119-Banamé de las Américas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500-DA5943 7807	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	736,572	736,572	736,572	0	0%	0	0	0	ALLA	2	1	28%	TERMINACION CONSTRUCCION DE AULA LOCALIDAD: ROBERTO BARRIO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 46322
99703	079320 JARDIN DENINOS CARLOS PIERRALTY. (REFERENDO)	116-Cacabalan	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500-BA5943 7807	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	225,752	225,752	225,752	0	0%	0	0	0	ALLA	1	1	99%	TERMINACION UN ALLA DIDACTICA LOCALIDAD: CAÇAHOTAN FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 50529
90029	79066 'TELESECUNDARIA NO. 395 (REFERENDO)	118-Chiapa	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500-CA5943 7815	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,314	5,314	5,314	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION (2) ALLAS DIDACTICAS, ADMINISTRACION Y BOVEDA LOCALIDAD: CINTALAPA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 35972
90518	79070 'TELESECUNDARIA NO. 528 (REFERENDO),	20-Comán de Domínguez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500-DA5943 7816	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	7,824	7,824	7,824	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BOVEDA LOCALIDAD: ZARAGOZA DE LA MONTANA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 39076
90313	79074 'TELESECUNDARIA NO. 1076 (REFERENDO)	21-Capaná	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500-DA5943 7817	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	752,792	752,792	752,792	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION (3) ALLAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BOVEDA, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCAO PERIMETRAL LOCALIDAD: RV EPA MIGUEL HUALGO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 39688
90130	079114 JARDIN DENINOS ENRIQUE REISSAMEN (REFERENDO)	23-Chama	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500-BA5943 7804	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	211,808	211,808	211,808	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION (2) ALLAS DIDACTICAS Y LETRINA, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN LOCALIDAD: SIBELTON FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 36028
90214	079148 JARDIN DENINOS ANTONIO CASSO (REFERENDO),	23-Chama	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500-BA5943 7800	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	56,798	56,798	56,798	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION (1) ALLA DIDACTICA Y LETRINA LOCALIDAD: BACHEN FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 37235
90091	79061 'TELESECUNDARIA NO. 1152 (REFERENDO)	23-Chama	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500-DA5943 7811	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11,253	11,253	11,253	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION (2) ALLAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BOVEDA LOCALIDAD: PUGCHENMUMTIC FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 35696
98947	79389 'PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (REFERENDO),	23-Chama	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500-CA5943 7841	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	46,860	46,860	46,860	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y REHABILITACION LOCALIDAD: YUTUSIL FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 49712
94678	079152 JARDIN DENINOS NUEVO AMANECER (REFERENDO)	26-Chenabó	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500-BA5943 7801	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	68,269	68,269	68,269	0	0%	0	0	0	ALLA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE AULA INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCAO PERIMETRAL (TERMINACION), LOCALIDAD: X-OYEFOLIO ANTERIOR ( CUARTO TRIMESTRE 2008): 37255
94923	79062 'TELESECUNDARIA NO.988 (REFERENDO),	26-Chenabó	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500-DA5943 7812	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	159,561	159,561	159,561	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION(3) ALLAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BOVEDA (TERMINACION) LOCALIDAD: YATEGUM PUEBLO YELJO
85151	79207 'SECUNDARIA TECNICA NO. 141 (REFERENDO),	26-Chenabó	BELIARDO DOMINGUEZ	RURAL	27500-DA5943 7808	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	96,918	96,918	96,918	0	0%	0	0	0	ALLA	1	1	100%	TERMINACION DE 02 ALLAS LOCALIDAD: BELIARDO DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 37660
83879	79291 'SECUNDARIA GENERAL YMBUSTIANO CARRANZA (REFERENDO),	3-Acapetahua	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500-DA5943 7803	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	158,340	158,340	158,340	0	0%	0	0	0	ALLA	1	1	100%	TERMINACION CONSTRUCCION DE 02 ALLAS DIDACTICAS, INCLUYE CERCAO PERIMETRAL LOCALIDAD: ACAPETAHUA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 43953
113298	79064 'TELESECUNDARIA NO.777 (REFERENDO),	31-Chón	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500-DA5943 7813	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	12,654	12,654	12,654	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BOVEDA (TERMINACION), LOCALIDAD: EL PEÑON FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 35805
83046	79065 'TELESECUNDARIA NO. 561 (REFERENDO)	31-Chón	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500-DA5943 7814	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	127,228	127,228	127,228	0	0%	0	0	0	ALLA	1	1	100%	TERMINACION (2) ALLAS DIDACTICAS, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN LOCALIDAD: TZAJALA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 35853
113031	79206 'N SECUNDARIA TECNICA NO. 147 (REFERENDO),	31-Chón	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500-DA5943 7809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	376,222	376,222	376,222	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION, Primera etapa, (3) aulas didácticas, laboratorio polifuncional (incluye 03 anexos), servicios sanitarios, portico, cooperativa y bodega. LOCALIDAD: RAMOSIL TZAJAJANAB. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 44860
97817	79270 Primaria Guadalupe Victoria.	31-Chón	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500-CA5943 7802	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	171,495	171,495	171,495	0	0%	0	0	0	ALLA	1	1	100%	TERMINACION UN ALLA DIDACTICA LOCALIDAD: JUAN SABINES VERAPAZ. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 45348
90689	79039 'PRIMARIA VICENTE E GUERRERO (REFERENDO),	32-El Bosque	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500-CA5943 7817	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	150,658	150,658	150,658	0	0%	0	0	0	ALLA	1	1	100%	TERMINACION CONSTRUCCION DE 03 ALLAS DIDACTICAS LOCALIDAD: EL BOSQUE FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 38478
90903	79205 'SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 139 (REFERENDO),	32-El Bosque	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500-DA5943 7807	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,296,229	1,862,288	3,296,229	0	0%	0	0	0	OTROS	12	0	0%	TERMINACION CONSTRUCCION DE AULA, LABORATORIO POLIFUNCIONAL (INCLUYE 3 ANEXOS), SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, COOPERATIVA Y BOVEDA. LOCALIDAD: CHABAIBAL FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 87354
112912	79176 'PRIMARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO. (REFERENDO),	35-Francia León	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500-CA5943 7821	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	148,456	148,456	148,456	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 03 ALLAS CON EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 37375
112795	79010 JARDIN DENINOS MELCHOR OCAMPO (REFERENDO).	36-Frontera Comalapa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500-BA5943 7848	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	363,119	363,119	363,119	0	0%	0	0	0	OTROS	3	2	59%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 47759
112756	79075 'TELESECUNDARIA NO.424 (REFERENDO),	36-Frontera Comalapa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500-DA5943 7818	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	111,600	111,600	111,600	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	93%	CONSTRUCCION DE 03 ALLAS DIDACTICAS, ADMINISTRACION Y BOVEDA. LOCALIDAD: COL. COSTA RICA. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 38116
90686	79313 'TELESECUNDARIA NO. 525 (REFERENDO),	36-Frontera Comalapa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500-DA5943 7807	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	242,991	242,991	242,991	0	0%	0	0	0	ALLA	1	1	57%	TERMINACION CONSTRUCCION DE AULA CON EQUIPAMIENTO LOCALIDAD: SANTA ROSA. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 46089
97317	79276 JARDIN DENINOS JOSE DE JESUS HUERTA (REFERENDO),	37-Frontera Halsego	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500-BA5943 7803	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	272,560	272,560	272,560	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	02 ALLAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y COCINA (TERMINACION) LOCALIDAD: DANAGO ZARAGOZA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 46141
98416	79320 PRIMARIA EL PIPLA (REFERENDO),	38-Huehuetán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500-CA5943 7845	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,015,212	1,015,212	1,015,212	0	0%	0	0	0	ALLA	3	0	0%	TERMINACION CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA LOCALIDAD: PLAN DE IGUALA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 63260
98985	79312 'PRIMARIA ANAHUAC (REFERENDO),	40-Huastán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500-CA5943 7844	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	213,913	213,913	213,913	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CUADROS	1	0	1%	TERMINACION Una Mirra. LOCALIDAD: CHESTON. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 50499
112725	79077 'TELESECUNDARIA NO. 965 (REFERENDO)	44-Ixapa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500-DA5943 7819	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	109,988	109,988	109,988	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	UN ALLA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BOVEDA, INCLUYE EL CERCAO PERIMETRAL LOCALIDAD: BODELO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 48514
112693	79210 'SECUNDARIA TECNICA NO. 60 (REFERENDO),	46-Juapás	NEIVA PALESTINA	RURAL	27500-DA5943 7800	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA AFNIA(ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	456,800	456,800	456,800	0	0%	0	0	0	LABORATORIO	1	0	0%	CONSTRUCCION DE laboratorio polifuncional (terminación). LOCALIDAD: NEIVA PALESTINA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 94318

9046	79607/TELESECUNDARIA NO.530 (REFERENDO).	49-La Concordia	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500/DAS943 78500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	16,469	16,469	16,469	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) 01 ALLA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN,LOCALIDAD:PLAN DE LA LIBERTAD FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 30980
97030	79608/TELESECUNDARIA NO. 1088 (REFERENDO).	53-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500/DAS943 78021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	701,640	701,640	701,640	0	0%	0	0	0	0	OTROS	5	1	20%	(TERMINACION)CONSTRUCCION DE ALA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA, INCLUYE MURO DE CONTICION,LOCALIDAD: BUENAVISTA PACHAN. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 48562
97013	79602/TELESECUNDARIA NO. 926 (REFERENDO)	53-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500/DAS943 78022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	354,882	354,882	354,882	192,693	54%	0	0	0	0	OTROS	3	2	69%	(TERMINACION) CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA EN UN ESPACIO, LOCALIDAD: NUEVO HUXTAN. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 48479
86653	79251/PRIMARIA CHAPULTÉPEC (REFERENDO).	53-Las Margaritas	VERCruzLZ	RURAL	27500/DAS943 78028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	68,138	68,138	68,138	0	0%	0	0	0	0	ALLA	1	1	100%	(TERMINACION) De 02 aulas (incluye equipamiento) LOCALIDAD: VERACRUZ FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 38154
86984	79310/PRIMARIA TO. DE MAYA (REFERENDO).	57-Mapašteeq	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500/DAS943 78042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	221,547	221,547	221,547	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALA Y CONSTRUCCION DE LETRINA LOCALIDAD: EJIDO SANTA ISABEL. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 49752
86041	79311/PRIMARIA NICOLAS BRAYO (REFERENDO).	57-Mapašteeq	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500/DAS943 78043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	208,405	208,405	208,405	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALA (TERMINACION LETRINA Y OBRAS EXTERIORES) LOCALIDAD: GENERAL NICOLAS BRAYO. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 50127
90216	79285/ PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE (REFERENDO).	9-Antón	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500/DAS943 78031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	128,178	128,178	128,178	97,282	76%	0	0	0	0	OTROS	2	2	100%	(TERMINACION) CONSTRUCCION DE 02 SANITARIOS LOCALIDAD: LA LOAM. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 51327
97698	79290 /TELESECUNDARIA NO. 341 (REFERENDO).	65-Miocentla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500/DAS943 78305	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	431,053	431,053	431,053	0	0%	0	0	0	0	ALLA	1	1	90%	(TERMINACION) 04 ALLAS DIDACTICAS, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS EXTERIORES (ANDADORES), LOCALIDAD: FRACC. 04 DE OCTUBRE, EJIDO CABALLETE. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 22863
112484	79606/TELESECUNDARIA NO. 712 (REFERENDO).	67-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500/DAS943 78023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,653	13,653	13,653	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	Construcción de 03 aulas, administración, bodega, servicios sanitarios, en un espacio aula (incluye muro de contención) (terminación). LOCALIDAD: EL GENO FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2009): 36035
112597	79176 /PRIMARIA DR. GONZALO AGUIRRE B (REFERENDO).	67-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500/DAS943 78022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	257,548	257,548	257,548	0	0%	0	0	0	0	OTROS	2	1	99%	CONSTRUCCION DE 02 ALLAS DIDACTICAS Y LETRINA, INCLUYE CERCADO PERIMETRAL, LOCALIDAD: EL ROSARIO. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 22572
112408	079182/PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO (REFERENDO)	68-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500/DAS943 78024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	249,281	249,281	249,281	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	Construcción de 02 aulas didácticas y servicios sanitarios, incluye muro de contención. LOCALIDAD: COCOTRAC FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 43001
111477	79608/TELESECUNDARIA NO. 798 (REFERENDO).	69-Ocozacoatl de Espirito	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500/DAS943 78024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	86,803	86,803	86,803	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	1	99%	CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE 02 ALLAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA, LOCALIDAD: LUIS EBENHARA ALVAREZ FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 32274
111679	79609/TELESECUNDARIA NO.147 (REFERENDO).	69-Ocozacoatl de Espirito	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500/DAS943 78025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	9,559	9,559	9,559	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE ALA, SERVICIOS SANITARIOS ADMINISTRACION Y BODEGA (TERMINACION). LOCALIDAD: VILLAHERMOSA (REYNOLDO ENRIQUEZ) FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2009): 36062
111518	79197 /JARDIN DE NIÑOS EMILIO RABASA ESTEBANEL (REFERENDO).	69-Ocozacoatl de Espirito	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500/DAS943 78057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	179,132	179,132	179,132	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALA, LETRINA Y MURO DE CONTENCIÓN (TERMINACION). LOCALIDAD: VIENTE CASAS FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2009): 37161
111435	079184/PRIMARIA JAVIER MINA (REFERENDO)	72-Cochoa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500/DAS943 78025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	320,766	320,766	320,766	0	0%	0	0	0	0	OTROS	0	0	100%	CONSTRUCCION DE 02 ALLAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, LOCALIDAD: JANCOSH. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 22946
111409	79601/Telesecundaria No. 1106 (Referendo).	73-Panque	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500/DAS943 78026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11,293	11,293	11,293	0	0%	0	0	0	0	OTROS	0	0	100%	CONSTRUCCION DE 02 ALLAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA. (TERMINACION). LOCALIDAD: BOCA DE CHANALÁ FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 34755
111348	79129 /JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (REFERENDO).	74-Pantón	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500/DAS943 78056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	81,437	81,437	81,437	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	Construcción de un aula y letrina (incluye equipamiento y cercado perimetral) (terminación). LOCALIDAD: LAS LIMAS FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 36715
111228	79603/TELESECUNDARIA NO. 890 (REFERENDO).	75-Panteco	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500/DAS943 78027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11,104	11,104	11,104	0	0%	0	0	0	0	OTROS	0	0	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA, LOCALIDAD:DEL GARZAPAL. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 32141
111204	079016/JARDIN DE NIÑOS VICENTE RIVA PALACIOS (REFERENDO)	80-Reforma	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500/DAS943 78049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	560,122	560,122	560,122	0	0%	0	0	0	0	OTROS	3	3	92%	CONSTRUCCION DE UN ALA, DIDACTICA, DIRECCION Y OBRAS EXTERIORASMAS DEMOLICION DEL EDIFICIO "B". LOCALIDAD: REFORMA. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 47983
109096	79606 /TELESECUNDARIA NO. 1122 (REFERENDO).	81-Sabanilla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500/DAS943 78028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11,293	11,293	11,293	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 02 ALLAS CON EQUIPAMIENTO, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA (TERMINACION). LOCALIDAD: ASUNCIÓN HUXTAN FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 36117
86435	079019/JARDIN DENIÑOS CARLOS NAVARRETE (REFERENDO)	84-San Cristóbal de las Casas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500/DAS943 78050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	351,158	351,158	351,158	0	0%	0	0	0	0	ALLA	1	0	0%	(TERMINACION) CONSTRUCCION DE ALA CON EQUIPAMIENTO Y CERCADO PERIMETRAL, LOCALIDAD: SAN JUAN DE LOS LAGOS FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 84034
97799	079291/PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (REFERENDO)	84-San Cristóbal de las Casas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500/DAS943 78036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	642,744	642,744	642,744	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	1	68%	(TERMINACION) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALA, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS INCLUYE MURO DE CONTENCION LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 50268
99415	079323/ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL NO. 1 (REFERENDO)	84-San Cristóbal de las Casas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500/DAS943 78066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,000,000	2,265,254	4,000,000	0	0%	0	0	0	0	OTROS	5	0	0%	(TERMINACION) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALLAS, COCINA, SALON DE JUEGOS, LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 102181
99771	79197 /SECUNDARIA GENERAL MIGUEL UYILLA TRULLIO (REFERENDO).	84-San Cristóbal de las Casas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500/DAS943 78090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	452,728	452,728	452,728	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	Construcción de taller de Industria del Velloso incluye 02 anexos (almacen y probador). LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 43933
100027	79212 /SECUNDARIA TECNICA NO. 128 (REFERENDO).	84-San Cristóbal de las Casas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500/DAS943 78001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	191,948	191,948	191,948	155,194	81%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	Construcción de 03 aulas didácticas y servicios sanitarios. LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DELAS CASAS. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 50083
92883	79214/SECUNDARIA TECNICA NO. 145 (REFERENDO).	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500/DAS943 78002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	125,787	125,787	125,787	18,282	15%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) UNIDAD DE EXPLOTACION PORCINA DE 6 VENTRES (INCLUYE 54 ANEXOS) LOCALIDAD: EL POZO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 49031
99729	079140/JARDIN DENIÑOS ROSAURA ZAPATA.	89-Sitooq	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500/DAS943 78058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	30,360	30,360	30,360	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 02 ALLAS DIDACTICAS Y LETRINA, LOCALIDAD: LIBERTAD YEBANANA. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 46340
99483	79607 /TELESECUNDARIA NO. 1060 (REFERENDO).	89-Sitooq	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500/DAS943 78059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,073	13,073	13,073	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	Construcción 02 aulas didácticas, servicios sanitarios, administración y bodega, se incluye cercado perimetral. LOCALIDAD: EL MATASANO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 42485
99628	079020/JARDIN DENIÑOS ANGEL ALBINO CORZO (REFERENDO).	91-Siataá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500/DAS943 78051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	15,870	15,870	15,870	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN ALA, DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS, INCLUYE MURO DE CONTENCION, LOCALIDAD: SIATAA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 38449
97923	079294/JARDIN DENIÑOS KA ANBAL (REFERENDO)	96-Suchaa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500/DAS943 78064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	41,030	41,030	41,030	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) 01 ALLA DIDACTICA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES LOCALIDAD: CIUDAD HIDALGO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 38543
98159	079259/PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFERENDO).	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500/DAS943 78030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	294,032	294,032	294,032	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) 01 ALLA DIDACTICA, DIRECCION, BODEGA Y COOPERATIVA LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 38231
92063	79100 /TELESECUNDARIA NO. 390 (REFERENDO).	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500/DAS943 78030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD EDUCATIVA	RESTITUTO DE LA AFIRMA/ESTRUCTURA FISIKA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	637,929	637,929	637,929	0	0%	0	0	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 ALLAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA, LOCALIDAD: EL RETIRO. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 22241

9607	79199	SECUNDARIA GENERAL MIGUEL BARRALES H. (REFRENDO).	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309DAS94378091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		638,928	638,928	638,928	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	2	2	86%	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CON 2 ANEXOS (ACERVO Y LECTURA), PREFERECIA, ORIENTACION VOCACIONAL, SERVICIOS MEDICOS Y PORTICO. LOCALIDAD VIA A MEXICO. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 49197
9609	79200	SECUNDARIA GENERAL NARCISO BASSOLS (REFRENDO).	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309DAS94378092	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		96,651	96,651	96,651	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	0	0	100%	CONSTRUCCION DE LABORATORIO POLIFUNCCIONAL CON 02 ANEXOS (ALMACEN Y PREPARACION REACTIVOS). LOCALIDAD: TAPACHULA. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 46356. NOTA: EL AVANCE FISICO REAL DE ESTA OBRA ES DE 99%. SIN EMBARGO EL SISTEMA NO ACEPTA MAS DE 2 DECIMALES, Y POR ESO SE REDONDEA.
12360		REHABILITACION 7901013 PRIMARIA BERTO JUAREZ GARCIA (REFRENDO).	16-Amagá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309DAS94378092	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		1,509,348	1,509,348	1,509,348	412,596	27%	0	0	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y CONSTRUCCION DE CHANCHA DE USOS MULTIPLES. LOCALIDAD: PESQUERA. PUNTA FLOR FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 91302
9630	07901014	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS (REFRENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309DAS94382264	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		1,044,128	535,338	1,044,128	508,790	95%	0	0	0	0	0	OTROS	1	0	7%	TERMINACION REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 81423
9638	07901017	PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (REFRENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309DAS94382265	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		111,844	111,844	111,844	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION REHABILITACION PINTURA E IMPERMEABILIZANTE LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 45873
9718	079271	PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA (REFRENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309DAS94388677	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		714,820	714,820	714,820	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION REHABILITACION LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 38297
9687	079307	PRIMARIA CLUB DE LEONES (REFRENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309DAS94388679	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		141,803	141,803	141,803	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION RED ELECTRICA EXTERIOR LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 45967
9642	079322	PRIMARIA PLAN DE AYALA (REFRENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309DAS94382263	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		501,017	501,017	501,017	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD: PLAN DE AYALA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 46194
9676	079324	CENTRO DE ATENCION PEDAGOGICA DE EDUCACION PREESCOLAR (REFRENDO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309DAS94388108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		657,091	657,091	657,091	415,024	63%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	78%	TERMINACION REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 46230
9647	79321	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 79 (REFRENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309DAS94388104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		132,781	132,781	132,781	125,992	95%	0	0	0	0	0	OTROS	0	0	100%	TERMINACION REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 46160
9782	079286	PRIMARIA ARMANDO GUERRA (REFRENDO)	116-Matamoros	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309DAS94378094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		102,580	102,580	102,580	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: UNION Y PROGRESO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 46232
9725	79299	TELESECUNDARIA NO. 439 (REFRENDO).	20-Camón de Domínguez	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309DAS94388105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		402,057	402,057	402,057	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION REHABILITACION LOCALIDAD: COMTAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 38621
9674	79319	PRIMARIA GUALDUIPE VICTORIA (REFRENDO).	27-Chapa de Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309DAS94382262	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		490,298	490,298	490,298	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	1	0	17%	TERMINACION REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B, D, F LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 45641
9722	79234	PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (REFRENDO).	31-Chón	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309DAS94388676	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		155,864	155,864	155,864	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: TZAJALA. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 45688
9620	79205	SECUNDARIA TÉCNICA NO 99 (REFRENDO).	32-El Bosque	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309DAS94378096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		347,794	347,794	347,794	21,071	6%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION CONSTRUCCION DE ALULA. LOCALIDAD: EL BOSQUE. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 46307
9778	79293	PRIM. NINOS HEROES.	36-Fronteras Comaltepa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309DAS94382278	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		403,624	403,624	403,624	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	75%	TERMINACION REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: FRONTERA COMALTEPA. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 30870
9737	79340	JARDIN DE NINOS DIONICIO DIDOROTH (REFRENDO).	38-Habichatán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309DAS94388106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		35,735	35,735	35,735	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	0	0	88%	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (TERMINACION) LOCALIDAD: PLAN DE AYALA. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 30929
9712	79305	SECUNDARIA TÉCNICA NO.115 (REFRENDO).	53-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309DAS94388680	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		197,051	197,051	197,051	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION REHABILITACION LOCALIDAD: FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 38639
9641	79316	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (REFRENDO).	65-Motozintla	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309DAS94388681	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		208,404	208,404	208,404	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B" LOCALIDAD: MOTOCINTLA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 45622
11261	079171	PRIMARIA XICONTENATL (REFRENDO).	67-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309DAS94388674	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		149,919	149,919	149,919	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	Rehabilitacion, impermeabilizacion, pintura y rehabilitacion de los servicios sanitarios (Terminacion). LOCALIDAD: JOL. TULUÁ FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 37393
9639	79016	JARDIN DE NINOS JUAN ESCUTIA (REFRENDO).	67-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309DAS94388109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		237,633	237,633	237,633	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	80%	TERMINACION REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD: LINAVISTA. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 46275
9621	79314	SECUNDARIA TÉCNICA NO.62 (REFRENDO).	67-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309DAS94388103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		1,396,914	702,287	1,396,914	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	1	0	45%	TERMINACION REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: DAMASCO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 46110
11160	079183	PRIMARIA 15 DE MAYO. (REFRENDO)	69-Ocozacoatlán de Espinosa	VILLAFRANCA	RURAL	27309DAS94388675	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		140,790	140,790	140,790	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE espacios educativos (Terminacion). LOCALIDAD: VILLAFRANCA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 37454
9674	079305	JARDIN DE NINOS VICENTE LIEVANO. (REFRENDO)	7-Amatlanango de la Frontera	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309DAS94388107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		204,364	204,364	204,364	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: NUEVA MORELA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 81912
10107	79095	TELESECUNDARIA NO. 204 (REFRENDO).	80-Palmar	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309DAS94388105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		16,713	16,713	16,713	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ADICIONAMIENTO DEL ALULA DE COMPUTO, REPARACION DE LA INSTALACION ELECTRICA Y BARRA PERIMETRAL. LOCALIDAD: RAFAEL PASCAZO GAMBICA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 41473
9768	79275	SECUNDARIA GENERAL JOSE FELIPE FLORES. (REFRENDO).	84-San Cristóbal de las Casas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309DAS94388102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		418,647	418,647	418,647	204,002	49%	0	0	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y RED ELECTRICA GENERAL. LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 94875
9714	079303	JARDIN DE NINOS MIGUEL UTRILLA Y TRUJILLO. (REFRENDO)	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309DAS94388105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		349,388	349,388	349,388	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: TAPACHULA (COL. INDECO CIBADILLA) FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 81829
9693	079308	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (REFRENDO)	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309DAS94388680	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		134,201	134,201	134,201	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION EDIFICIOS "A", "B" Y "C". LOCALIDAD: LUGO RIO FLORIDO. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 46000
9476		EQUIPAMIENTO 07907 JARDIN DE NINOS AMADO MENDO. (REFRENDO)	27-Chapa de Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309DAS94378847	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		15,870	15,870	15,870	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO LOCALIDAD: NUEVO ZINACantan FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 35246
9707	79271	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 28 (REFRENDO).	31-Chón	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309DAS94378908	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		485,557	485,557	485,557	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE APLICATURA Y TALLER DE CARNES. LOCALIDAD: HUEHUETAN FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 94486
9746	79281	TELESECUNDARIA NO. 398 (REFRENDO).	34-Escuintla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309DAS94378934	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		29,508	29,508	29,508	0	0%	0	0	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION EQUIPAMIENTO DE ALULA DEACTUAL, ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: SAN JUAN PANAMA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 84754

