

44269	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985B002030 576100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	825 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (41E, DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	599,872	60,584	60,584	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	6,439	5,800	90%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2009, LOCALIDAD EJERCIO RAYMONDO ENRIQUEZ.	
44267	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985B0402030 866100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	562 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (41E, DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	630,014	454,938	454,938	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	33%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2009, LOCALIDAD FRACCION TEOFILO ACEBO 4.	
44230	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CAMINO RURAL LIBRAMIENTO SURRAMAL, 04	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985B0402030 868100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	2883 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (41E, DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	3,291,359	581,672	581,672	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	83%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, EN EL TOTAL ANUAL DE PRESUPUESTO AUTOPRODUCIDO 2008 Y EN EL PRESUPUESTO Y PROGRAMANDO LO REFERENCIADO 08618722A, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009, LOCALIDAD CANTON SAN NICOLAS LAGAFERRO.	
44251	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985B0402030 878100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	763 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (41E, DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	860,090	579,858	579,858	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009, LOCALIDAD 2A. FRACCION LIDO MEXQUITO.	
44275	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985B0402030 866100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	1426 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (41E, DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,627,860	215,927	215,927	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	2	1	25%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2009, LOCALIDAD CANTON MONTEBERLO.		
44314	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HERALUICO, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985B001030 466100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	970 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (41E, DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	325,320	11,374	11,374	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	1,568	623	40%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009, LOCALIDAD COLONA LOMA BONITA.		
44334	PAVIMENTACIÓN HERALUICA DE ANCHADORES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985B001030 325100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	378 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (41E, DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	216,178	216,178	216,178	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	722	108	15%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCIÓN EN EL EJERCICIO 2009, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009, LOCALIDAD COLONA 12 DE DICIEMBRE.		
PROGRAMAS REGIONALES																														
50356	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y CURBETAS EN EL RASTRO MUNICIPAL, PORCINO, CARRETERA A LIDO BHILIANO ZAPATA.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-58-08-01- 08-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	303320	20 DESARROLLO SOCIAL, 1327- DELEGACIÓN SEDISOL EN CHAMPAS	1,154,702	1,154,702	1,154,702	944,928	82%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	81%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "PROGRAMA DE IMPACTO PRODUCTIVO (BURSA TILIZACION) EL MONTO TOTAL ES DE \$1,154,702.13 Y EL MONTO EJERCIDO ES DE \$944,928.39, EL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ES DE 81.8%.
50703	CONSTRUCCIÓN DE CORRAL Y ACCESO DE ANIMALES LIBIADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL, PORCINO, CARRETERA A LIDO BHILIANO ZAPATA.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-58-08-01- 08-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503320	20 DESARROLLO SOCIAL, 1327- DELEGACIÓN SEDISOL EN CHAMPAS	302,583	302,583	302,583	296,220	98%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	97%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "PROGRAMA DE IMPACTO PRODUCTIVO (BURSA TILIZACION) 2007" EL MONTO TOTAL ES DE \$302,583.48 Y EL MONTO EJERCIDO ES DE \$296,220.11, EL PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA ES DE 97.9%.
50459	CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL VEREDERO DEL AGUAJE COL. LAS GRANJAS	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-58-08-01- 08-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7638 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL, 1327- DELEGACIÓN SEDISOL EN CHAMPAS	32,584	32,584	32,584	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	04C412D4655404E544520444E2D4648E6414E6408414D84454E44F5D4432D45053452050524F58464844F2045320846967468720570203030307020050528F752414241024442D46495D414E544F20528444E544864864F5D304332053D41154064864143484F629490D44542D4044E544F544F54414C2D453D304445204332033834E4E437
EQUIPAMIENTO OTROS																														
50586	TU MUNI CONTIGO POR UNA COLONA LIMPIA.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-58-08-00- 08-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5000	20 DESARROLLO SOCIAL, 1327- DELEGACIÓN SEDISOL EN CHAMPAS	481,684	481,684	481,684	60,688	13%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "PROGRAMA DE IMPACTO PRODUCTIVO (BURSA TILIZACION) 2007" EL MONTO TOTAL ES DE \$481,684.47 EL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ES DE 12.6%.