

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones												
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %											
														2	3	4									5	6	7	8	9	10	10.9				
7-CHIAPAS RECURSO 2008																																			
APORTACIONES FEDERALES (225 REGISTRADOS)													283,626,722	281,578,068	283,626,722	57,435,024	13%	0	0		31,411	329	1%												
FAM																																			
ASISTENCIA SOCIAL																																			
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																																			
23091	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ESPECIALES Y APOYO EN ESPECIE Y/O SERVICIOS (REFERENDO)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HCC 57 421 8012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS			621,715	621,715	621,715	6,492	1%	0	0	PEZA	147	45	29%												
22255	APOYO CON KITS ESCOLARES A MENORES IDENTIFICADOR (REFERENDOS)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HCC 57 421 8006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,667,088	1,667,088	1,667,088	0	0%	0	0	PAQUETE DE UTILILES ESCOLARES	10,371	0	0%	ESTE PROYECTO HACE REFERENCIA AL 115121 METAS KITS ESC. NIVEL PRIMARIA PAQUETE 5008 KITS ESC. NIVEL PRIMARIA PAQUETE 4355 KITS ESC. NIVEL SECUNDARIA PAQUETE 508											
20540	AYUDAS TECNICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (REFERENDO)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HCC 57 421 8002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS			7,160,716	7,160,716	7,160,716	6,161,638	86%	0	0	PEZA	2,683	47	2%	ESTE PROYECTO HACE REFERENCIA AL FOLIO 115638 EN AVANCE FISICO EL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES MINIMO DEBIDO A QUE LOS ARTICULOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ENTREGA, POR LO QUE PARA EL PROXIMO TRIMESTRE SEFA REPORTADO EL 100%.											
21736	CAPULLITO (REFERENDO)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HCC 57 421 8003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,770,236	1,770,236	1,770,236	0	0%	0	0	OTROS	5,900	0	0%	ESTE PROYECTO HACE REFERENCIA AL FOLIO 114769											
21965	DETECCION Y MANEJO DE PACIENTES CRONICO-DEGENERATIVOS EN ADULTOS MAYORES (REFERENDO)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HCC 57421 8004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,794,460	1,794,460	1,794,460	0	0%	0	0	ESTUDIO	4,700	0	0%	ESTE PROYECTO HACE REFERENCIA AL 115038 METAS PAQUETE DE ESTUDIO PARA MUJERES ESTUDIO 4700 PAQUETE DE ESTUDIO PARA HOMBRES ESTUDIO 3803 PLATICAS DE PREVENCIÓN PLATICA 47 DOTACION DE MEDICAMENTOS PARA MUJERES CON OSTEOPEÑA APOYO 7097											
20277	EQUIPAMIENTO A LA CASA HOGAR ANCIANOS I (REFERENDO)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HCC 57 421 8008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS			642,007	642,007	642,007	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO PERO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO											
22741	EQUIPAMIENTO A LA CASA HOGAR ANCIANOS II (REFERENDO)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HCC 57 421 809	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS			705,243	705,243	705,243	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO PERO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO											
22783	EQUIPAMIENTO DE CASA HOGAR INFANTIL (REFERENDO)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HCC 57 421 8010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,372,163	1,372,163	1,372,163	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO PERO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO											
23393	FORTEALECIMIENTO Y ATENCION NUTRICIONAL A POBLACION VULNERABLE (REFERENDO)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HCC 57 421 8013	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,529,441	1,529,441	1,529,441	0	0%	0	0	OTROS	166	0	0%	METAS DESORCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL SEGUIMIENTO NUTRICIONAL DIAGNOSTICO 332 (PESO Y TALLA) A MENORES DE 5 AÑOS OTORGAR EQUIPO PARA DETECCION DETECCION 332 DE ANIMA A MENORES DE 5 AÑOS OTORGAR DESPARASITANTE A DESPARASITACION 77: 196 MENORES DE 5 AÑOS											
22336	INGENIOS PARA UNIDADES BASICAS DE REHABILITACION (REFERENDO)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HCC 57 421 8007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS			3,280,413	3,280,413	3,280,413	0	0%	0	0	OTROS	124	0	0%												
22028	SALUD VISUAL PARA ADULTOS MAYORES (REFERENDO)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HCC 57421 8005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS			2,534,174	2,534,174	2,534,174	0	0%	0	0	ESTUDIO	6,570	0	0%	ESTE PROYECTO HACE REFERENCIA AL 115730											
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																																			
CONSTRUCCION																																			
12070	99177 Secundaria General Puesta Santiago Serrano (Referendo)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07300FA5943 78183	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			298,538	298,538	298,538	0	0%	0	0	OTROS	2	0	12%	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS. MUNICIPIO: SUCHIAPA LOCALIDAD: SUCHIAPA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 56491											
54760	9908105 PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07300FA5943 78502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,474,473	982,982	1,474,473	0	0%	0	0	OTROS	1	0	6%	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA MUNICIPIO DE SUCHIAPA LOCALIDAD PACUNOTA. EL SISTEMA NO PERMITE LOCALIZAR EL MUNICIPIO PARA LA CAPILUPA.											
122641	089161 SECUNDARIA GENERAL JUAN JAIME DOMINGUEZ ORTIZ.	10-Aragua	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07300FA5943 78188	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			504,422	504,422	504,422	0	0%	0	0	ALLA	1	1	90%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: ARRAGA MUNICIPIO: ARRAGA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 18997											
92333	089076 JARON DE NIÑOS JUAN ESCUTIA.	101-Tecapan	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07300FA5943 78161	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			16,301	16,301	16,301	0	0%	0	0	ALLA	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (terminacion). LOCALIDAD: TECAPAN FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 33712											
92326	089079 JARON DE NIÑOS EL AGRAVISTA.	101-Tecapan	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07300FA5943 78162	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			399,352	399,352	399,352	188,083	47%	0	0	OTROS	2	0	1%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y LETRINA (terminacion). LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 63807											
74818	089240 TELESECUNDARIA NO. 484.	101-Tecapan	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07300FA5943 78343	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			400,528	400,528	400,528	218,327	55%	0	0	ALLA	2	2	99%	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: FRANCISCO J. MADRPO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 40361											
92669	089081 JARON DE NIÑOS AGUSTIN DE TURBIDE.	102-Tecapan	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07300FA5943 78163	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			219,818	219,818	219,818	0	0%	0	0	OTROS	2	0	16%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y LETRINA (terminacion). LOCALIDAD: BAUCHEN FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 62599											
76039	089203 SECUNLA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 117.	102-Tecapan	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07300FA5943 78001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			555,015	555,015	555,015	0	0%	0	0	TALLER	1	0	6%	TERMINACION DE TALLER DE UNIDAD DE EMPLOYACION POPULAR. LOCALIDAD: SANABALÁ ROCOLIM CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 50367											
54305	9908011 PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.	103-Tecapan	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07300FA5943 78500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0	ALLA	1	0	6%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA LOCALIDAD: TECRICA (BARRIO EL MIRADERO ALTO)											
54385	9908012 Jardín de Niños Profr. Mauro Calderon.	103-Tecapan	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07300FA5943 78070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			244,866	244,866	244,866	0	0%	0	0	ALLA	1	0	6%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA LOCALIDAD: TECRICA											
54448	9908013 PRIMARIA JACINTO CANEK.	103-Tecapan	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07300FA5943 78051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0	ALLA	1	0	6%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA											
92774	089083 JARON DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO.	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07300FA5943 78164	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			103,875	103,875	103,875	1,380	1%	0	0	ALLA	0	0	87%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (terminacion). LOCALIDAD: TLA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 21955											
92994	089084 Jardín de Niños Benito Juárez.	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07300FA5943 78165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			457,804	457,804	457,804	2,760	1%	0	0	OTROS	2	2	74%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LETRINA (terminacion). LOCALIDAD: CERRO MICOPIA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 20170											
74663	089249 TELESECUNDARIA NO. 233 JAIME SABINES GUTIERREZ.	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07300FA5943 78044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			699,064	699,064	699,064	0	0%	0	0	OTROS	4	0	1%	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y SERV ECOS SANITARIOS. LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 54384											

6948	08985/JARDIN DENNIS JAIMÉ SABINES	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78166	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	27,947	27,947	27,947	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	1	86%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y LETRINA (TERMINACION) LOCALIDAD: LA VICTORIA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 18410
122674	089162/SECUNDARIA GENERAL DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	852,778	852,778	852,778	0	0%	0	0	0	0	ALLA	2	1	92%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: CABEZA DE TORO MUNICIPIO: TONALÁ FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 101221
95976	089086/JARDIN DE Niños. Maria Zabada Gamboa.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	32,259	32,259	32,259	1,380	4%	0	0	0	0	ALLA	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (EL MANEJERO) FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 37400
95760	089087/JARDIN DENNIS LEONA VICARIO.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78168	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	374,880	374,880	374,880	144,928	39%	0	0	0	0	ALLA	2	2	78%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 52087
95967	089088/JARDIN DE Niños Naciones Unidas.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	74,272	74,272	74,272	1,380	2%	0	0	0	0	ALLA	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 37483
94084	089090/JARDIN DENNIS ESTEFANIA CASTANEDA.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78170	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	169,031	169,031	169,031	1,380	1%	0	0	0	0	ALLA	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 39713
94170	089091/JARDIN DENNIS HERODES DE CHAPULTEPEC.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78171	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	61,917	61,917	61,917	1,380	2%	0	0	0	0	ALLA	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 37437
94231	089092/JARDIN DENNIS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78172	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	39,189	39,189	39,189	1,380	4%	0	0	0	0	ALLA	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 37341
94279	089094/JARDIN DENNIS ARACELI ORANTES COUFINO.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78173	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	47,118	47,118	47,118	2,760	6%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. 24 DE JUNIO) FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 37250
122592	089153/PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	299,221	299,221	299,221	98,943	47%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 22493
122620	089159/PRIMARIA FRANCISCO L. MADRERO.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	5,800,209	5,800,209	5,800,209	3,021,314	52%	0	0	0	0	OTROS	2	1	99%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION (BOVEDA, MODELO DE ESCALERA, USAER, REH, CANC) (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 36367
62936	089180/SECUNDARIA GENERAL. JORGE TOVILLA TORRES.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78186	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	121,974	121,974	121,974	0	0%	0	0	0	0	ALLA	1	1	100%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 37537 (Terminación de 2 aulas didacticas.
75445	089260/JARDIN DENNIS RUBI DEL CARMEN PINTADO.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78182	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	670,341	670,341	670,341	0	0%	0	0	0	0	OTROS	4	2	56%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACION) (CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 54513
119526	813001/PRIMARIA CARLOS MACIEL ESPINOSA (REFRINDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	3,519,982	3,502,942	3,519,982	0	0%	0	0	0	0	OTROS	0	0	0%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 04 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. CHAYS SOLIDARIO) NOTA: ACTUALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA OBRA PROVIENEN DE 02 FUENTES DE FINANCIAMIENTO, E-FAM (\$3,519,982), Y P-OTROS SUBSIDIOS (\$2,034,101, SELCUN FOLIO: 119508).
76070	89275/JARDIN DENNIS HERODES DE JUAN DE LA BARRERA.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78184	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	1,394,373	1,394,373	1,394,373	0	0%	0	0	0	0	ALLA	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCION (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (FRACC. YUQUÍZ) FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 39400
76097	89276/SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 02	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78287	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	2,611,518	2,611,518	2,611,518	0	0%	0	0	0	0	ALLA	6	0	0%	CONSTRUCCION DE AULAS (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. PALLINO AGUILAR) FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 52258
76487	89288/PRIMARIA CESAR CRUZ SOTO.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78195	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	1,572,388	1,572,388	1,572,388	0	0%	0	0	0	0	OTROS	5	5	93%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACION) (CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCION (TERMINACION) (CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (FRACC. YUQUÍZ) FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 71115
97053	990824/Secundaria General Jorge Tovilla Torres.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78289	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	510,522	510,522	510,522	0	0%	0	0	0	0	ALLA	2	0	0%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ
124472	089106/PRIMARIA LICENCIADO MIGUEL ALISMAN VALDEZ.	11-Bajajón de Ocampo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78191	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	1,663,811	1,663,811	1,663,811	0	0%	0	0	0	0	OTROS	5	0	0%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: EL PINO FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 98708
75573	89291/TELESECUNDARIA NO. 766.	110-Tuzantán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500F0A5943 78245	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	298,538	298,538	298,538	0	0%	0	0	0	0	OTROS	2	0	0%	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: ELAMARTA. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 42636
94465	089096/JARDIN DENNIS JUAN BOCCACCIO	113-Venusilano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	118,449	118,449	118,449	17,968	15%	0	0	0	0	ALLA	0	0	91%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: VEGA DEL PASO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 32634
61687	089176/SECUNDARIA GENERAL MOCTEZUMA PEDRERO.	113-Venusilano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78182	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	301,081	301,081	301,081	0	0%	0	0	0	0	ALLA	1	0	37%	LOCALIDAD: SAN FRANCISCO PUJILIC. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 46294
94532	089098/JARDIN DENNIS LICENCIADO BENITO JUAREZ.	114-Villa Comaltlán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	74,727	74,727	74,727	0	0%	0	0	0	0	ALLA	1	1	87%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: CANTON ZACALAPA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 20195
94693	089099/JARDIN DENNIS DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	114-Villa Comaltlán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	88,526	88,526	88,526	0	0%	0	0	0	0	ALLA	1	1	88%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: VILLA COMALTILAN FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 20253
122600	089156/PRIMARIA AMADO NERY O.	114-Villa Comaltlán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	194,994	194,994	194,994	0	0%	0	0	0	0	ALLA	1	0	35%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: ZAPALLUTA. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 48258
124539	089157/PRIMARIA LUIS VELASCO CASTRO.	115-Villa Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	196,256	196,256	196,256	196,429	70%	0	0	0	0	ALLA	1	1	99%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: VILLA CORZO. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 48276
124547	089158/PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	115-Villa Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	541,962	541,962	541,962	82,433	15%	0	0	0	0	OTROS	2	1	30%	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE LA DIRECCION. LOCALIDAD: NUEVO VICENTE GUERRERO. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 42988
69626	089202/SECUNDARIA TECNICA NO. 37.	115-Villa Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500F0A5943 78200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	385,544	385,544	385,544	59,313	15%	0	0	0	0	TALLER	0	0	75%	TERMINACION DE TALLER DE ARQUITECTURA. LOCALIDAD: SAN PEDRO BUBUNYETA CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 30159
118515	089101/JARDIN DENNIS JOSE EMILIO GRAJALES.	116-Villaflores	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	86,545	86,545	86,545	5,520	6%	0	0	0	0	ALLA	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACION) LOCALIDAD: VILLAFLORES FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 36299
118538	089102/JARDIN DENNIS CUALTEMOC.	116-Villaflores	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78178	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	19,820	19,820	19,820	1,380	7%	0	0	0	0	ALLA	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: CUALTEMOC FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 36255
63357	089182/SECUNDARIA GENERAL GENERAL TIBURCIO FERNANDEZ RUIZ.	116-Villaflores	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78187	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	206,048	206,048	206,048	70,527	34%	0	0	0	0	ALLA	1	0	89%	LOCALIDAD: VILLA HEGALO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 34625 (TERMINACION DE AULA DIDACTICA.
70104	089204/SECUNDARIA TECNICA NO. 114.	117-Yajón	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500F0A5943 78202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	735,264	735,264	735,264	373,649	51%	0	0	0	0	ALLA	3	2	60%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS. CORREGIR LOCALIDAD: SITALA, MUNICIPIO: SITALA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 51888

70297	089209/ SECUNDARIA TECNICA NO. 9	117 Yagón	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FCA594378003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,888,750	1,888,750	1,888,750	0	0%	0	0	0	OTROS	6	6	92%	Terminación de laboratorio polifuncional con 3 anexos. (reactivo, equip. de med.) y serv. sanit. y unidad de explotación avícola. LOCALIDAD: YAJALÓN CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 54094
118613	089104/JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.	119 Zinacantan	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA594378179	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			213,076	213,076	213,076	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA. CONSTRUCCION DE LETRINA. LOCALIDAD: PANAJUE YALINTAY (SAN JOAQUIN FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 50378)
118668	089107/PRIMARIA BENITO JUAREZ.	12-Santa Vista	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA594378102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			487,994	487,994	487,994	0	0%	0	0	0	OTROS	3	3	38%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. TERMINACION LOCALIDAD: EL PROGRESO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 50517
118759	089108/PRIMARIA DOCTOR MORA.	12-Santa Vista	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA594378103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			876,827	876,827	876,827	532,356	61%	0	0	0	OTROS	4	2	49%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPIO: LA HACIENDA LOCALIDAD: BELLA VISTA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009) 18871
92021	089002/JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA.	13-Benemérito de las Américas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA594378097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			384,590	384,590	384,590	193,884	50%	0	0	0	AULA	1	1	99%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACION) LOCALIDAD: ROBERTO BARRIOS FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 34580
119096	089109/PRIMARIA GENERAL BENEMERITO DE LAS AMERICAS.	13-Benemérito de las Américas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA594378104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			128,651	128,651	128,651	30,760	24%	0	0	0	AULA	0	0	97%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: BENEMERITO DE LAS AMERICAS PRIMARIA SECCION FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 23035
119125	089110/PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS.	13-Benemérito de las Américas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA594378105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			740,173	740,173	740,173	0	0%	0	0	0	OTROS	3	2	59%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: FLOR DE CAJON FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 23158
119142	089111/PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS.	13-Benemérito de las Américas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA594378106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			728,698	728,698	728,698	97,445	13%	0	0	0	AULA	3	2	58%	TERMINACION DE 4 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: NUEVO ORIZABA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 23773
119166	089112/PRIMARIA MARIANO ABASOLO.	14-Berriozabal	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA594378107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,122,997	1,122,997	1,122,997	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 06 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA CADA UNA) TERMINACION LOCALIDAD: ESPACIO ZARAGOZA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 34262
92074	089003/ JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	15-Sochil	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA594378098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			257,018	257,018	257,018	91,811	36%	0	0	0	AULA	1	1	93%	Construcción y equipamiento de aulas (terminación) LOCALIDAD: BOCHIL FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 23369
70314	089208/ TELESECUNDARIA NO. 394.	15-Sochil	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FCA594378005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			233,197	233,197	233,197	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	47%	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: EL COPAL CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 23099
97033	9908023/ Primaria Jose Maria Morelos y Pevon.	15-Sochil	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FCA594378003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			765,783	765,783	765,783	0	0%	0	0	0	AULA	3	0	0%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: BOCHIL
70884	089209 / TELESECUNDARIA NO. 586, OCTAVIO PAZ.	16-Cacahoatán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FCA594378006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,020,000	1,020,000	1,020,000	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: AGUA CALIENTE CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 71522
119284	089118/PRIMARIA GABRIELA MISTRAL.	18-Chilapa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA594378113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			101,423	101,423	101,423	13,822	14%	0	0	0	AULA	0	0	89%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: VILLAMARCELOS FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 24860
71542	089215/ TELESECUNDARIA NO. 352 OBRERA CAMPESINA.	18-Chilapa	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FCA594378112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			121,573	121,573	121,573	0	0%	0	0	0	AULA	0	0	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: CHILAPA CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 36229
91634	089001/JARDIN DE NIÑOS ALFONSO CASIO.	2-Acala	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA594378096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			297,298	297,298	297,298	99,118	33%	0	0	0	OTROS	1	1	81%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y SERV. SANIT. (TERMINACION) LOCALIDAD: 20 DE NOVIEMBRE FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 24457 ESTE OBRA CAMBIO A PROGRAMA CONVENCION
93630	089021/ JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOGIO.	20-Comitan de Domínguez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA594378114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,157,614	1,157,614	1,157,614	0	0%	0	0	0	OTROS	2	2	99%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS, DIRECCION Y SERV. SANIT. (TERMINACION) LOCALIDAD: COMITAN / BARRIO SAN MARTIN FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 24572
122699	089165/SECUNDARIA GENERAL COMITAN.	20-Comitan de Domínguez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA594378172	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			85,922	85,922	85,922	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 37814
125645	089166/Secundaria General Javier Mandujano Solorzano.	20-Comitan de Domínguez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA594378173	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,766,780	1,766,780	1,766,780	494,799	28%	0	0	0	OTROS	5	2	31%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, 1 LABORATORIO CON 2 ANEXOS, (ALMACEN, PREPARACION Y REACTIVO). LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 21303
71834	089217/ TELESECUNDARIA NO. 070 MI PATRIA ES PRIMERO.	20-Comitan de Domínguez	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FCA594378113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			47,441	47,441	47,441	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: YOCNABAJ EL ROSARIO CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 37845
71973	089218/ TELESECUNDARIA NO. 1028 MELCHOR OCAMPO.	20-Comitan de Domínguez	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FCA594378114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			699,064	699,064	699,064	0	0%	0	0	0	OTROS	5	2	37%	Terminación de 2 aulas didacticas, dirección y servicios sanitarios. LOCALIDAD: JUNAJAB LA LAGUNA CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 34655
75785	82684 / PRIMARIA IGNACIO ALTAMIRANO.	20-Comitan de Domínguez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA594378190	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,981,904	1,981,904	1,981,904	0	0%	0	0	0	OTROS	6	0	0%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 99194
76429	82683 / PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON.	21-Copaná	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA594378194	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,532,413	1,532,413	1,532,413	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: COPANALA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 71012
119187	089113/PRIMARIA CUALITMOC.	22-Chalchután	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA594378108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			642,839	642,839	642,839	186,078	29%	0	0	0	AULA	2	2	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y MURO DE CONTENCIÓN. LOCALIDAD: TZAKURUM FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 51833
92533	089005/ JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ.	23-Chamula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA594378099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			362,861	362,861	362,861	274,295	76%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LETRINA (TERMINACION) LOCALIDAD: CICHALMITIC FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 21347
120276	089006/ JARDIN DE NIÑOS PEDRO MORENO.	23-Chamula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA594378100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			253,400	253,400	253,400	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	Construcción y equipamiento de aulas y letrina (terminación) LOCALIDAD: CICHALMITIC FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 21466 ESTE PROYECTO SE DIFUNDO EN EL PRIMER TRIMESTRE TENE EL FOLIO 21466 Y EL 21715. CANCELAR EL SEGUNDO FOLIO QUE SE MENCIONA.
92739	089007/ JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO.	23-Chamula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FCA594378101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			72,039	72,039	72,039	0	0%	0	0	0	AULA	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: BACEN FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 92360
92769	089008/ JARDIN DE NIÑOS ALVARO OMBREGON.	23-Chamula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FCA594378102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			90,112	90,112	90,112	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y LETRINA (TERMINACION) LOCALIDAD: PATICON FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 19666
92815	089009/JARDIN DE NIÑOS TERESA DE CALCUTA.	23-Chamula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FCA594378103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			89,740	89,740	89,740	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y LETRINA (TERMINACION) LOCALIDAD: LOS RANCHOS FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 21921
119245	089114/PRIMARIA BARTOLOME DE LAS CASAS	23-Chamula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA594378109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			105,659	105,659	105,659	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: ROJORDAN FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 20276
70959	089210/ TELESECUNDARIA NO. 907 JUAN RUIFO.	23-Chamula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FCA594378007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			873,438	873,438	873,438	785,217	90%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TZONTEHUTZ CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 52436
92838	089010/ JARDIN DE NIÑOS JUAN BICUTIA.	26-Chenahó	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FCA594378104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			66,702	66,702	66,702	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y LETRINA (TERMINACION) LOCALIDAD: MAJOMAT FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 52440

6829	08918'	SECUNDARIA TECNICA NO. 141.	26-Chenabó	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300'DA5943 78189	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,018,859	1,018,859	1,018,859	111,649	11%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y TALLER DE COMPUTO (INCLUYE 2 ANEXOS). LOCALIDAD: BELSABO DOMINGUEZ AMBITO: URBANO POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 33130
9290	08901'	JARDON DE NIÑOS FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ.	27-Chapa de Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300'DA5943 78105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			96,410	96,410	96,410	14,032	15%	0	0	0	ALLA	0	0	90%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION). LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 33517
93128	089012'	JARDON DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ.	27-Chapa de Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300'DA5943 78106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			582,272	582,272	582,272	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION). LOCALIDAD: EL TIZIT HORIZONTE POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 68910
93175	089013'	JARDON DE NIÑOS SALVADOR URBINA.	27-Chapa de Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300'DA5943 78107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			96,205	96,205	96,205	22,482	23%	0	0	0	ALLA	0	0	93%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION). LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 33965
93210	089014'	JARDON DE NIÑOS NARCISO MENDEZA.	27-Chapa de Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300'DA5943 78108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			220,508	220,508	220,508	0	0%	0	0	0	ALLA	1	0	96%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y SERV. SANIT. (TERMINACION). LOCALIDAD: JUAN DEL GRUVALVA POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 22827
119271	089115'	PRIMARIA 21 DE OCTUBRE.	27-Chapa de Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300'DA5943 78110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			119,548	119,548	119,548	0	0%	0	0	0	ALLA	0	0	88%	TERMINACION DE AULA. LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 24810
122692	089164'	SECUNDARIA GENERAL EL MAESTRO MEXICANO.	27-Chapa de Corzo	CHAPA DE CORZO	URBANO	27300'DA5943 78171	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			58,269	58,269	58,269	0	0%	0	0	0	ALLA	0	0	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 37653
74932	089255'	JARDON DE NIÑOS RICARDO CASTRO.	27-Chapa de Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300'DA5943 78183	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			580,669	580,669	580,669	0	0%	0	0	0	OTROS	5	4	82%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACION). CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION). CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCION (TERMINACION). LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO. POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 54111
119566	89286'	SECUNDARIA TECNICA NO. 134.	27-Chapa de Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300'DA5943 78204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,437,138	1,437,138	1,437,138	0	0%	0	0	0	ALLA	3	0	0%	TERMINACION DE 3 aulas didacticas. LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO (EL REFUGIO) POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 71598
124597	089160'	SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA.	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	27300'DA5943 78167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			3,340,792	3,340,792	3,340,792	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, TALLER DE COMPUTO (INCLUYE 2 ANEXOS). LOCALIDAD: ACAPETAHUA POLO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 103277
93407	089016'	JARDON DE NIÑOS HERMINIGILDO GALIANA.	30-Chicomusé	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300'DA5943 78110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			367,748	367,748	367,748	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y SERV. SANIT. (TERMINACION). LOCALIDAD: LAZARO CATEDRAS POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 35152
93442	089017'	JARDON DE NIÑOS XICOTECATL.	31-Chiñón	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300'DA5943 78111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			201,721	201,721	201,721	1,380	1%	0	0	0	ALLA	0	0	84%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION). LOCALIDAD: BACHAJON POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 23734
119277	089116'	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	31-Chiñón	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300'DA5943 78111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			198,258	198,258	198,258	0	0%	0	0	0	ALLA	1	0	1%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: JUAN SABINES VERAPAZ. POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 48229
119286	089117'	PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO.	31-Chiñón	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300'DA5943 78112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			968,469	968,469	968,469	563,888	58%	0	0	0	OTROS	4	3	57%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION). MUNICIPIO CHILOM. LOCALIDAD: PRABETAL POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 18996
71050	089211'	TELESECUNDARIA NO. 1158 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	31-Chiñón	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300'DA5943 78208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			525,508	525,508	525,508	89,700	17%	0	0	0	OTROS	3	2	71%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: XANIL. CORREGIM AMBITO URBANO POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 24084
71119	089212'	TELESECUNDARIA NO. 749 EMILIO RAMOSA ESTEYANELL.	31-Chiñón	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300'DA5943 78209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			200,263	200,263	200,263	0	0%	0	0	0	ALLA	1	0	17%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: JOYBE. CORREGIM AMBITO URBANO POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 48330
71188	089213'	TELESECUNDARIA NO. 1173 JOSE VASCONCELOS CALDERON.	31-Chiñón	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300'DA5943 78210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			863,412	863,412	863,412	0	0%	0	0	0	OTROS	3	3	76%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: JOYBE CORREGIM AMBITO URBANO POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 24135
71272	089214'	TELESECUNDARIA NO. 1032 FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ.	31-Chiñón	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300'DA5943 78211	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,054,352	1,054,352	1,054,352	0	0%	0	0	0	OTROS	5	4	71%	TERMINACION DE 3 aulas didacticas, servicios sanitarios, administración y bodega. LOCALIDAD: ALFONSO GRANDE CORREGIM AMBITO URBANO POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 20587
119302	089119'	PRIMARIA LUIS ESPINOSA.	32-El Bosque	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300'DA5943 78114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			258,494	258,494	258,494	149,329	58%	0	0	0	ALLA	0	0	100%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS (REFRESCO). LOCALIDAD: ALVARO OBREGON POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 20311
124484	089120'	PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	32-El Bosque	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300'DA5943 78115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			2,024,324	2,024,324	2,024,324	0	0%	0	0	0	OTROS	6	0	0%	TERMINACION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: EL BOSQUE POLO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 54133
97667	79289'	PRIMARIA GUILLERMO PRETO.	33-El Porvenir	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300'DA5943 78205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			561,168	561,168	561,168	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	TERMINACION (03 AULAS DIDACTICAS, CANCHA DE USOS MULTIPLES, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR (PUZZA CIVIL) Y MOBILIARIO PARA 05 AULAS LOCALIDAD: BARRIO EL ROBLE. POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 32461 CORRECCION CICLO DEL REGIMIO 2007.
99977	089022'	JARDON DE NIÑOS ANGEL ALBIÑO CORZO.	34-Escuintla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300'DA5943 78115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			298,335	298,335	298,335	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	1%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION). LOCALIDAD: VERACRUZ. POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 41262
99923	089023'	JARDON DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ.	34-Escuintla	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300'DA5943 78116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			187,440	187,440	187,440	0	0%	0	0	0	ALLA	1	0	35%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION). LOCALIDAD: JALAPA. POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 47256
99903	089024'	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM).	34-Escuintla	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300'DA5943 78117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			2,094,642	2,094,642	2,094,642	0	0%	0	0	0	OTROS	18	0	0%	CONSTRUCCION DE PORTICO, CENTRO DE DIAGNOSTICO (EGUVALENTE A 09 ANEXOS), CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA (TERMINACION), CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA ADMINISTRACION Y ANEXOS (EGUVALENTE A 05 ANEXOS) TERMINACION. LOCALIDAD: ESCUINTLA POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 45090
119332	089121'	PRIMARIA JUAN ESCUITLA.	34-Escuintla	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300'DA5943 78116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			680,612	680,612	680,612	0	0%	0	0	0	OTROS	4	1	35%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: NUEVO LLANO GRANDE. POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 54133
95040	089168'	SECUNDARIA GENERAL DOCTOR BELSABO DOMINGUEZ PALENCIA.	34-Escuintla	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300'DA5943 78175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,129,930	1,129,930	1,129,930	0	0%	0	0	0	ALLA	2	0	0%	LOCALIDAD: ESCUINTLA POLO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 56005
72092	089220'	TELESECUNDARIA NO. 699 SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	34-Escuintla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300'DA5943 78215	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			361,371	361,371	361,371	162,957	45%	0	0	0	ALLA	1	1	100%	TERMINACION DE 2 aulas didacticas. LOCALIDAD: NUEVO LLANO GRANDE. CORREGIM AMBITO URBANO POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 39483
119332	089122'	PRIMARIA GENERAL CESAR A. LAHA.	36-Frontera Comalapa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300'DA5943 78117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			173,257	173,257	173,257	0	0%	0	0	0	ALLA	1	1	100%	TERMINACION DE AULA. LOCALIDAD: AGUA ZARCA POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 35269
119338	089123'	PRIMARIA LEONA VICARIO.	36-Frontera Comalapa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300'DA5943 78118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			130,187	130,187	130,187	0	0%	0	0	0	ALLA	1	1	100%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: LA LIMA POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 35307
61202	089169'	SECUNDARIA GENERAL DOCTOR BELSABO DOMINGUEZ.	36-Frontera Comalapa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300'DA5943 78176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			298,538	298,538	298,538	0	0%	0	0	0	OTROS	2	2	93%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA. POLO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 41463
72129	089221'	TELESECUNDARIA NO. 423 MARIANO MATAMOROS.	36-Frontera Comalapa	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300'DA5943 78216	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			282,817	282,817	282,817	74,162	26%	0	0	0	ALLA	0	0	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: NUEVO MAZAPA. CORREGIM AMBITO URBANO POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 39536
97653	79292'	PRIMARIA NIÑOS HEROES.	36-Frontera Comalapa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300'DA5943 78207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RESTITUTO DE LA AFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			221,133	221,133	221,133	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, 02 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA. POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 30007 CORRECCION CICLO DEL REGIMIO 2007.

7495	089239 TELESECUNDARIA NO. 1124 MORIS SAENZ GARZA.	02-Sabo de Agua	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500DA5943 7824	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	620,119	620,119	620,116	129,462	21%	0	0	0	0	OTROS	3	0	15%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA, SERV. SANIT. EN UN ESPACIO AULA CADA UNO. LOCALIDAD: PUNTA BRAVA 2A. SECCION POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 22042
7419	089240 TELESECUNDARIA NO. 994 EMILIO RAMASA ESTABANEL.	02-Sabo de Agua	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500DA5943 7825	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	858,051	858,051	858,051	189,451	22%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE 03 AULAS DIDACTICAS, SERV. SANIT., ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: AGUA BLANCA POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 34654
7445	089241 TELESECUNDARIA NO. 939 GREGORIO TORRES QUINTERO.	02-Sabo de Agua	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500DA5943 7826	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	89,513	89,513	89,513	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	0	36%	TERMINACION DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCION). LOCALIDAD: ACHERA YOCHE. POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 50454
7481	089242 TELESECUNDARIA NO. 883 MARIANO AZUELA.	02-Sabo de Agua	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500DA5943 7827	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	215,702	215,702	215,702	95,178	46%	0	0	0	0	ALLA	0	0	100%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: ESTRELLA DE BELEN POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 38487
9732	089654 JARRIN DENNOS CARLOS NAVARRETE.	04-San Cristóbal de las Casas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500DA5943 78139	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	357,438	357,438	357,438	0	0%	0	0	0	0	ALLA	1	1	87%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y MURO DE CONTENCION (TERMINACION) LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 48645
9736	089655 JARRIN DENNOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	04-San Cristóbal de las Casas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500DA5943 78140	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	346,919	346,919	346,919	201,699	58%	0	0	0	0	ALLA	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y MURO DE CONTENCION (TERMINACION) LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 19991
9734	089656 JARRIN DENNOS LA CONSTITUCION.	04-San Cristóbal de las Casas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500DA5943 78141	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	289,148	289,148	289,148	0	0%	0	0	0	0	OTROS	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCION Y SERV. SANIT. (TERMINACION) LOCALIDAD: CANDELABRA. LA POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 34091
9739	089657 JARRIN DENNOS IGNACIO RAMIREZ.	04-San Cristóbal de las Casas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500DA5943 78142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	295,609	295,609	295,609	0	0%	0	0	0	0	OTROS	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA, DIRECCION Y SERV. SANIT. (TERMINACION) LOCALIDAD: SAN ANTONIO DEL MONTE POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 36654
9735	089658 JARRIN DENNOS ARISTOTELES.	04-San Cristóbal de las Casas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500DA5943 78143	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	33,896	33,896	33,896	0	0%	0	0	0	0	ALLA	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: BLENNIVETA (B. DE SAN RAMON) POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 37035
9730	089660 JARRIN DENNOS DIEGO DE CRDZ.	04-San Cristóbal de las Casas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500DA5943 78144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	101,007	101,007	101,007	0	0%	0	0	0	0	ALLA	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACION) LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (COXONA SAN FELIPE ECA TEPEC) POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 37117
6936	089200 SECUNDARIA TECNICA NO. 6A.	04-San Cristóbal de las Casas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500DA5943 78198	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	573,759	573,759	573,759	0	0%	0	0	0	0	LABORATORIO	1	1	74%	TERMINACION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 3 ANEXOS, REACTIVO EQUIPO Y MEDICION Y CRISTALIZADORA Y ACCESORIOS LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CORREGIMIENTO URBANO POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 22519
9738	089661 JARRIN DENNOS JAIME SABINES GUTIERREZ.	05-San Fernando	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500DA5943 78145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	713,460	713,460	713,460	0	0%	0	0	0	0	OTROS	4	0	0%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCION (TERMINACION) CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) LOCALIDAD: SAN FERNANDO (BARRIO GUADALUPE). POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 52681
7484	089243 Telesecundaria No. 1196 Miguel Hidalgo y Costilla.	05-San Fernando	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500DA5943 78238	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	151,343	151,343	151,343	0	0%	0	0	0	0	OTROS	2	2	100%	Terminación de Servicios Sanitarios, administración y bodega. POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 3084 LOCALIDAD: CALUMEDOC
9739	089662 JARRIN DENNOS DOCTOR MANUEL GAMIO.	06-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500DA5943 78146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,986,904	1,986,904	1,986,904	0	0%	0	0	0	0	OTROS	6	0	0%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACION) CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) LOCALIDAD: CHOLELIA POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 65171
12304	089147 PRIMARIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ.	06-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500CA5943 78139	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	681,458	681,458	681,458	0	0%	0	0	0	0	OTROS	4	1	27%	TERMINACION DE AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: JUCNAL. POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 94107
6945	089201 SECUNDARIA TECNICA NO. 77.	06-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500CA5943 78199	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,219,227	2,219,227	2,219,227	0	0%	0	0	0	0	OTROS	11	0	0%	TERMINACION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 3 ANEXOS Y TALLER DE UNIDAD DE EXPLOTACION BOVINA INCLUYE 6 ANEXOS. LOCALIDAD: SAN JUAN CANCUC POLO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 101512
7576	089256 JARRIN DENNOS LEONA VICARIO.	06-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500CA5943 78180	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	213,076	213,076	213,076	0	0%	0	0	0	0	OTROS	2	1	50%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) CONSTRUCCION DE LETRINA (TERMINACION) LOCALIDAD: YASHNAL. POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 50482
9740	089663 JARRIN DENNOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	06-Siltepec	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500CA5943 78147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	182,528	182,528	182,528	1,380	1%	0	0	0	0	ALLA	1	0	0%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: SILTEPEC. POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 47910
12332	089149 PRIMARIA GUSTAVO DIAZ CRDZ.	06-Siltepec	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500CA5943 78140	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	748,302	748,302	748,302	386,890	52%	0	0	0	0	OTROS	2	2	100%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: BUENDAS APRES. POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 52279
7421	089244 TELESECUNDARIA NO. 656 EMILIANO ZAPATA SALAZAR	06-Siltepec	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500CA5943 78239	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	561,018	561,018	561,018	201,385	36%	0	0	0	0	ALLA	2	1	76%	Terminación de 02 Aulas didacticas. LOCALIDAD: LLANO GRANDE. POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 40239
90154	089664 JARRIN DENNOS VALENTIN GOMEZ FARIAS.	06-Smojovel	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500CA5943 78148	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	531,725	531,725	531,725	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	1	97%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION). LOCALIDAD: LA CEBIA. POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 52643
90306	089665 JARRIN DENNOS FRANCISCO J. GRAJALES GODOY.	06-Smojovel	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500CA5943 78149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	187,440	187,440	187,440	156,370	83%	0	0	0	0	ALLA	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: JOSE CASTILLO TELMANS. POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 47989
12372	089150 PRIMARIA ILHUCAMINA.	06-Smojovel	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500CA5943 78141	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,513,898	1,513,898	1,513,898	275,411	18%	0	0	0	0	OTROS	6	2	34%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (ESPACO AULA). LOCALIDAD: LA CEBIA. POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 52526
54243	9908010 PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	06-Smojovel	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500CA5943 78249	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0	0	0	ALLA	1	0	0%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA LOCALIDAD: JOSE CASTILLO TELMANS
95943	9908020 PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON.	06-Smojovel	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500CA5943 78255	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	510,522	510,522	510,522	0	0%	0	0	0	0	ALLA	2	0	0%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA LOCALIDAD: EL PORVIER
90338	089666 JARRIN DENNOS FRANCISCO J. MADENO.	06-Solusuchapa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 78190	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	357,866	357,866	357,866	0	0%	0	0	0	0	OTROS	3	3	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LETRINA (TERMINACION) LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADENO POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 20054
90370	089668 JARRIN DENNOS SOLEDAD ANAYA BOLORZANO.	06-Suchabá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 78191	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	307,343	307,343	307,343	87,862	29%	0	0	0	0	OTROS	3	3	95%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACION) CONSTRUCCION DE LETRINA (TERMINACION) LOCALIDAD: LA LIBERTAD. POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 93223
90525	089669 CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM.	06-Suchabá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 78192	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,245,768	3,245,768	3,245,768	0	0%	0	0	0	0	OTROS	22	0	0%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACION) Primera etapa de administración equivalente a 05 anexos (terminación) Construcción de portico (terminación) Construcción de centro de diagnóstico equivalente a 9 anexos (terminación) Construcción de servicios sanitarios (terminación) Construcción y equipamiento de bodega (terminación) Construcción de anexos (terminación) LOCALIDAD: SUCHABÁ POLO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 82624
74652	089245 TELESECUNDARIA NO. 225 JOSE VASCONCELOS.	06-Suchabá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FA5943 78240	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	693,808	693,808	693,808	260,372	38%	0	0	0	0	OTROS	2	2	89%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA, SERV. SANIT., LOCALIDAD: DORADO NUEVO. POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 52590
90355	089670 JARRIN DENNOS JUAN DE LA BARBERA.	06-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 78193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	199,412	199,412	199,412	78,978	40%	0	0	0	0	ALLA	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACION) LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y CRDNEZ POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 20084
90691	089671 JARRIN DENNOS GERTRUDE DUBY BLOM.	06-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FA5943 78194	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	580,861	580,861	580,861	0	0%	0	0	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) LOCALIDAD: CANCÓN VICTORIA POLO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 56854
91792	089673 JARRIN DENNOS LAZARO CARDENAS DEL RO.	06-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 78196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	UNIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	146,320	146,320	146,320	28,538	19%	0	0	0	0	ALLA	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y CRDNEZ POLO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 17960

62467	089283 JARDIN DE NIÑOS MARCOS ENRIQUE BECERRA.	16-Cacahoatán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FBA5943 BB17	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		89,294	89,294	89,294	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	Rep. elec., protecciones, cancelería, REHABILITACION DE serv. sanit. (muelles y sal. hidrocantón) y reparación de cercado (terminación) LOCALIDAD: MUXMA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 54885
119776	085160 PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANIGRA.	18-Chenalupa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA5943 RD103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		200,000	200,000	200,000	100,141	50%	0	0	0	OTROS	1	1	50%	Reparación general de techos, red eléctrica e hidráulica y pintura general (Terminación) LOCALIDAD: GÜNTALAPA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 71462
119834	085161 PRIMARIA JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZAROLA	18-Chenalupa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA5943 RD104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		200,000	200,000	200,000	100,230	50%	0	0	0	OTROS	1	1	50%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACION) LOCALIDAD: GÜNTALAPA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 71500
71799	089216 TELESECUNDARIA NO. 451 JUAN SABINES GUTIERREZ.	18-Chenalupa	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FCA5943 BB00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		210,888	210,888	210,888	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	94%	TERMINACION DE REHABILITACION LOCALIDAD: GÜNTALAPA DE FIGUERUA CORREGIMIENTO URBANO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 24212
89385	85135 SECUNDARIA TECNICA NO. 48.	26-Chenalupá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FCA5943 RD050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		307,627	307,627	307,627	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	Reparación de la red eléctrica e hidráulica (terminación) LOCALIDAD: CHENALUPA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 54825 ESTE OBRA CAMBIO A PROGRAMA OTROS CONV ENDS
89475	085157 PRIMARIA CHIAPA UNDA.	27-Chiapa de Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA5943 RD100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		209,585	209,585	209,585	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	60%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA, PINTURA (TERMINACION) LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 71277
89476	085158 PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RO.	27-Chiapa de Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA5943 RD101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACION) LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 71416
119884	085159 PRIMARIA FRANCISCO VILLA.	27-Chiapa de Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA5943 RD102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	91%	Reparación general de techos, red eléctrica e hidráulica y pintura general (Terminación) LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 71428
89592	85005 PRIMARIA LIC. BENTO JUAREZ GARCIA.	29-Chicoasén	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FCA5943 RD036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS LOCALIDAD: CHICOASEN FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 40928
76368	89281 JARDIN DE NIÑOS BENTO JUAREZ.	35-Francisco León	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FCA5943 BB008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		250,000	250,000	250,000	125,477	50%	0	0	0	OTROS	1	0	1%	REHABILITACION DE AULAS (TERMINACION) LOCALIDAD: AZAPYACAMATL FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 62042
80182	84073 PRIMARIA LEON VICARIO.	41-Huixtla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FCA5943 BB103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		175,838	175,838	175,838	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE RECONSTRUCCION DE BANDA DE 20 MZ. CADERNA 13 MZ DE IMPERMEABILIZACION 58 MZ DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD: COL. EL PELICANO. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 54113
76322	89280 JARDIN DE NIÑOS AGUILER SERDAN.	41-Huixtla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FCA5943 BB000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		128,178	128,178	128,178	83,735	65%	0	0	0	OTROS	1	1	70%	REHABILITACION DE AULAS (TERMINACION) ESTA OBRA CORRESPONDE AL MUNICIPIO HUIXTLAN LOCALIDAD: LA INDEPENDENCIA. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 54328
94236	089029 JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA.	43-Ixcotelón	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA5943 BB118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		63,419	63,419	63,419	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (TERMINACION) LOCALIDAD: IXICOMITAN FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 19789
62523	089189 SECUNDARIA TECNICA NO. 57.	54-Larrázar	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA5943 BB116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		3,390,994	3,390,994	3,390,994	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION DE REHABILITACION GENERAL Y EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 68430 LOCALIDAD: LARRANZAR
97006	9908022 Primaria Jose Maria Morelos.	54-Larrázar	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FCA5943 BB088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		425,563	425,563	425,563	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION LOCALIDAD: TALONHUTZ
79941	0891013 JARDIN DE NIÑOS FERNANDO ALVA IXTLIXOCHTL.	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FBA5943 BB111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		209,953	209,953	209,953	123,253	59%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION GENERAL (TERMINACION) LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 54517
89399	85138 SECUNDARIA TECNICA NO. 44.	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FBA5943 RD093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		307,627	307,627	307,627	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	48%	REHABILITACION DEL LABORATORIO Y 01 ALLA, CANCHA Y SERV. SANIT. (TERMINACION) LOCALIDAD: LA TRINITARIA. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 54502
63561	089183 SECUNDARIA TECNICA NO. 98.	6-Amatán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FBA5943 BB190	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		532,722	532,722	532,722	151,508	28%	0	0	0	OTROS	1	0	1%	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y LABORATORIO MAS EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO (TERMINACION) FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 87294 LOCALIDAD: AMATÁN
80278	84082 PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD.	65-Motzintla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FCA5943 BB102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		11,811	11,811	11,811	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 68 MZ DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA. LOCALIDAD: EMLIANO ZAPATA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 62324
94074	089041 JARDIN DE NIÑOS MOISES SANCZ.	67-Coscojón	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FBA5943 BB000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		109,343	109,343	109,343	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REPARACION DE TECHUMERE, CANCELERIA Y LUMINARIAS (TERMINACION) LOCALIDAD: GUO DE AGUA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 45033
121440	089135 PRIMARIA GASINO BARRERA.	67-Coscojón	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA5943 BB248	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		175,654	175,654	175,654	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	78%	TERMINACION DE REHABILITACION DE ESP "A" LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 21208
69035	089197 SECUNDARIA TECNICA NO. 47.	67-Coscojón	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FCA5943 BB117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		114,765	114,765	114,765	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	Terminación de rehabilitación de servicios sanitarios y red eléctrica. LOCALIDAD: COSCOJON. CORREGIMIENTO URBANO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 54407
119661	89287 SECUNDARIA TECNICA NO. 135	72-Ocochuc	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA5943 BB119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		346,900	346,900	346,900	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION DE IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE LABORATORIO. LOCALIDAD: MESILAJA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 71560
75205	089258 SECUNDARIA TECNICA NO. 68.	73-Palenque	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA5943 BB191	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		425,000	425,000	425,000	213,310	50%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION DE REHABILITACION DE TALLERES BASICOS, LABI Y SERV. SANIT. LOCALIDAD: RIO CHANCALPA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 89528
89083	85117 SECUNDARIA GENERAL ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 20.	80-Reforma	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FCA5943 RD035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		307,627	307,627	307,627	155,559	51%	0	0	0	OTROS	1	1	52%	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, PUERTAS, VENTANAS. REPARACION DE EMPUJOS Y RED ELECTRICA (TERMINACION) LOCALIDAD: REFORMA. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 54086
87315	089093 JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON.	82-Salto de Agua	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FBA5943 BB021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		311,376	311,376	311,376	37,205	12%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	REPARACION DE LOSA, 04 AULAS, CANCELERIA Y RED ELECTRICA INTERIOR (TERMINACION) LOCALIDAD: EGIPTO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 19921
89443	85140 SECUNDARIA TECNICA NO. 19.	82-Salto de Agua	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FCA5943 RD095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		307,627	307,627	307,627	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	6%	IMPERMEABILIZACION DE AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA (TERMINACION) LOCALIDAD: SALTO DE AGUA. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 54534
75349	089258 SECUNDARIA TECNICA NO. 01 GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RO.	84-San Cristóbal de las Casas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FCA5943 BB118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		159,665	159,665	159,665	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION DE SUSTITUCION Y SUMINISTRO DEL TRANSFORMADOR. LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 49528
89445	85141 SECUNDARIA TECNICA NO. 66.	84-San Cristóbal de las Casas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27500FCA5943 RD096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		307,627	307,627	307,627	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	45%	REPARACION DE LOS SERV. SANIT., Techo de las Aulas (TERMINACION) LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 42761 ESTE OBRA CAMBIO A PROGRAMA OTROS CONV ENDS
89470	085154 PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARRAS.	9-Angel Abasco Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA5943 RD117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		205,085	205,085	205,085	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	88%	REHABILITACION GENERAL DE 04 AULAS (TERMINACION) LOCALIDAD: ANGEL ALGINO CORZO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 71156
80315	084984 PRIMARIA BENTO JUAREZ GARCIA.	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA5943 BB111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		87,449	87,449	87,449	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION DE REHABILITACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 310 PIEZAS DE CRISTALES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 512 MZ LOCALIDAD: TUCUMAN GRANDE FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 62359
75992	89263 CENTRO DE ATENCION PSICOPEDAGOGICA DE EDUCACION PREESCOLAR XLII.	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA5943 BB008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		591,400	591,400	591,400	393,347	67%	0	0	0	OTROS	1	1	95%	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (TERMINACION) LOCALIDAD: TAPAQUILA. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 54254

